



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Fisico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS08130200159855	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa 2008	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2008	\$54,298,278	\$54,298,079	\$54,298,079	\$54,298,079	\$52,422,859	\$52,422,859	\$52,422,859	96.55	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS09130200159850	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa 2009	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$81,478,013	\$81,478,013	\$81,478,013	\$81,478,013	\$79,256,602	\$79,256,602	\$79,256,602	97.27	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS10130200159844	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa 2010	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$80,864,275	\$80,864,275	\$80,864,275	\$80,864,275	\$79,863,791	\$79,863,791	\$79,863,791	98.76	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS10130200159848	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa 2010	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$28,662,599	\$28,662,599	\$28,662,599	\$28,662,599	\$27,359,957	\$27,359,957	\$27,359,957	95.46	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS1213010004287	Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia Ampliación Navarro Rubio	FISE201201	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$303,034	\$303,034	\$303,034	93.31	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1213010004302	Rehabilitación De Cancha Publica Las Pocitas	FISE201209	Baja California Sur	La Paz	Los Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$483,736	\$483,736	\$483,736	\$483,736	\$483,736	\$480,856	\$480,856	\$480,856	99.40	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1213010004326	Parque Publico El Cardonal	FISE201210	Baja California Sur	La Paz	El Cardonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$499,825	\$499,825	\$499,825	\$499,825	\$499,825	\$497,573	\$497,573	\$497,573	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1213010004337	Drenajes Pluviales Urbanos Ampliación Navarro Rubio	FISE201212	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$349,974	\$349,974	\$349,974	\$349,974	\$349,974	\$348,397	\$348,397	\$348,397	99.55	\$0	Metros Cuadrados	262	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100052011	Rehabilitación De La Delegación Los Bariles	FTUM201217	Baja California Sur	La Paz	Los Bariles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,006	\$196,845	\$196,845	99.55	\$0	Metros Cuadrados	364	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100052557	Rehabilitación De Cocina Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Bariles	FTUM201218	Baja California Sur	La Paz	Los Bariles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,671	\$59,023	\$59,023	99.55	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12130100052715	Rehabilitación Del Alumbrado Publico Del Libramiento Daniel Roldan	FTUM201219	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$990,086	\$990,086	99.55	\$0	Metros Cuadrados	3,292	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100052785	Ampliacion En Segunda Etapa De Rehabilitacion De La Cruz Roja	FTUM201220	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,099	\$196,837	99.55	\$0	Metros Cuadrados	468	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053465	Rehabilitacion Del Centro De Atencion Infantil De La Colonia Roma Y El Cardenal	FTUM201226	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL DE LA COLONIA ROMA Y EL CARDONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$347,522	\$343,748	99.45	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053489	Construccion De Rampa De Botado En La Comunidad De La Ventana	FTUM201227	Baja California Sur	La Paz	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$696,847	\$689,279	99.55	\$0	Metros Cuadrados	375	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053614	Ampliacion Y Rehabilitacion De La Biblioteca En Los Barrios	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	Los Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,539	\$295,296	99.51	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053843	Impemobilizacion Al Edificio De Bomberos	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$304,026	\$300,724	99.55	\$0	Metros Cuadrados	726	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053879	Mejoramiento Y Adecuacion De La Imagen Urbana De La Plaza Publica Y Acceso A Los Barrios	FTUM201235	Baja California Sur	La Paz	Los Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$391,330	\$387,070	97.89	\$0	Metros Cuadrados	6,160	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100054628	Reencarpetado Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noroeste De La Ciudad De La Paz	FTUM201247	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$557,477	\$551,423	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100054651	Reencarpetado Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noroeste De La Ciudad De La Paz	FTUM201248	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$647,072	\$640,045	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100054963	Reencarpetado Y Bacheo En Zona Sureste De La Ciudad De La Paz	FTUM201249	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$545,650	\$539,725	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100055668	Reencarpetado Y Bacheo De Vialidades De La Zona Sur De La Ciudad De La Paz	FTUM201250	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$628,265	\$621,442	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS12130100056186	Rehabilitación Y Mejoramiento De Vivienda (Material De Construcción, Cemento, Block Y Vanilla)	FTFM201206	Baja California Sur	La Paz	Cabertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$686,332	\$686,332	\$686,332	\$686,332	\$686,332	\$686,326	\$343,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100064251	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Callejon De Acceso Y M. Albores E/ Victoria Y Morelos Colonia Colina De La Cruz	FISD201202	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$116,706	\$116,706	\$116,706	\$116,706	\$116,706	\$116,181	\$116,181	99.55	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100064286	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Calafia	FISD201203	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$590,963	\$590,963	98.60	\$0	Metros Cuadrados	787	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100064315	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Felix Ortega Y Campeche Colonia Ciudad Del Cielo	FISD201204	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$309,377	\$309,376	\$309,376	\$309,376	\$309,376	\$307,983	\$307,983	99.55	\$0	Metros Cuadrados	175	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100064417	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Callejon De Acceso Y Callejon Democracia E/Cabildo Y Republica Colonia Lazaro Cardenas	FISD201205	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$396,412	\$396,412	\$396,412	\$396,412	\$396,412	\$394,627	\$394,627	99.55	\$0	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100064566	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle Prosperidad Y Blvd Bahia Concepcion Colonia Ampliacion El Progreso	FISD201206	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$114,372	\$114,372	\$114,372	\$114,372	\$114,372	\$113,857	\$113,857	99.55	\$0	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100064608	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Progreso	FISD201207	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$226,835	\$226,834	\$226,834	\$226,834	\$226,834	\$225,812	\$225,812	99.55	\$0	Metros Cuadrados	183	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100067364	Construccion De Oficinas Municipales Sector 6 Fraccionamiento Camino Real	FTUM201251	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,765,084	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	56.20	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1213010067432	Construccion Para Area De Dormitorio Y Baños En 6 Delegaciones Del Municipio De La Paz	FTUM201244	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$558,067	\$558,067	\$171,000	97.91	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1213010067459	Adquisicion De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FTUM201252	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$418,773	\$418,771	\$418,771	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1213010067500	Reparacion Y Mantenimiento A Unidades Recolectoras	FTM201242	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$699,622	\$349,811	\$349,811	\$349,811	49.62	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100123848	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa 2012.	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$75,953,607	\$75,953,607	\$75,953,607	\$75,953,607	\$75,676,003	\$75,676,003	\$75,676,003	99.63	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100124482	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa 2012.	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$38,882,091	\$38,882,091	\$38,882,091	\$38,882,091	\$38,211,160	\$38,211,160	\$38,211,160	98.27	\$0	Metros Cuadrados	2	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130300219785	Pavimentacion Primera Etapa Del Blvd. Alvaro Obregon Tramo Miguel Aleman Valdez A Gustavo Diaz Ordaz, En Cd. Constitucion, B.C.S.		Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$8,768,674	\$8,768,674	\$8,768,674	\$8,768,674	\$7,713,489	\$7,713,489	\$7,450,873	87.97	\$0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140100293171	Construccion De Unidades De Vivienda Basica En Zona Urbana Y Rural	FISE201201	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,816,200	\$8,816,200	\$0	97.96	\$0	Metros Cuadrados	675	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12140100293203	Deposito O Tanque De Agua Potable En Instalaciones De Vivienda, Tinacos	FISC201202	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$483,527	\$483,527	\$483,527	\$483,527	\$483,527	\$483,527	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,640	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100038926	Construccion De Rampa De Botado En El Sargento	FISE201306	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$700,000	\$698,068	\$698,068	\$698,068	\$687,377	\$687,377	\$687,377	98.47	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100061106	Rehabilitacion Segunda Etapa Registro Civil No.1	FTUM201325	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$150,000	\$149,532	\$149,532	\$149,532	\$147,109	\$147,109	\$147,109	98.38	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100061372	Reparacion Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif	FTUM201330	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$750,000	\$746,703	\$746,703	\$746,703	\$353,658	\$353,658	\$224,011	47.36	\$0	Metros Cuadrados	900	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130100061404	Construccion De Casa Integral De Atencion Para La Mujer	FTUM201332	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,556,885	\$1,556,885	\$1,556,885	99.55	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100061479	Construccion De Oficinas Cruz Roja, Sector 6 Camino Real	FTUM201334	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$800,000	\$793,948	\$793,948	\$793,948	\$781,664	\$781,664	\$283,185	98.45	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100062970	Construccion De Centro De Atencion Infantil, Los Cardones	FTUM201337	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,595,154	\$1,595,154	\$1,595,154	\$962,830	\$962,830	\$478,546	60.36	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063004	Rehabilitacion De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz	FTUM201338	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$198,570	\$198,570	\$195,570	\$195,528	\$195,528	\$195,528	98.47	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063044	Rehabilitacion De Parque Guastato En El Municipio De La Paz	FTUM201339	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,405	\$295,405	\$295,405	98.47	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063094	Rehabilitacion De Parque Las Americas En El Municipio De La Paz	FTUM201340	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$299,944	\$299,944	\$299,944	\$295,350	\$295,350	\$267,407	98.47	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063222	Rehabilitacion De Parque Santa Maria En El Municipio De La Paz	FTUM201341	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,370	\$295,370	\$227,196	98.46	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063309	Rehabilitacion De Parque Ruiz Gomez En El Municipio De La Paz	FTUM201342	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$293,179	\$293,179	\$293,179	\$225,098	\$225,098	\$225,098	76.78	\$0	Metros Cuadrados	3,600	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063384	Rehabilitacion De Parque Calandrio En El Municipio De La Paz	FTUM201343	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,763	\$294,763	\$294,763	98.25	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063509	Rehabilitacion De Parque Bella Vista En El Municipio De La Paz	FTUM201344	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$198,685	\$198,685	\$198,685	\$195,642	\$195,642	\$123,617	98.47	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063573	Rehabilitacion De Parque El Progreso En El Municipio De La Paz	FTUM201345	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$397,126	\$397,126	\$397,126	\$391,042	\$391,042	\$391,042	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
 Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
 Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
 BAJA CALIFORNIA SUR  
 MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130100063662	Rehabilitación De Parque Fedregal Del Cortes En El Municipio De La Paz	FTUM201346	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$344,640	\$344,640	\$344,640	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063796	Rehabilitación De Parque Villas De Guadalupe En El Municipio De La Paz	FTUM201347	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$150,000	\$149,536	\$149,536	\$149,536	\$147,246	\$147,246	\$81,173	98.47	\$0	Metros Cuadrados	3,500	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063922	Rehabilitación De Parque Guadalupe Victoria En El Municipio De La Paz	FTUM201348	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$199,832	\$199,832	\$199,832	\$108,141	\$108,141	\$108,141	54.12	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063992	Construcción De Las Oficinas De La Delegación Incluyendo Bomberos, Servicios Públicos Y Cruz Roja En El Sargento	FTUM201349	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,399,266	\$1,399,266	\$1,399,266	\$312,438	\$312,438	\$178,033	22.33	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064436	Mejoramiento De La Imagen Urbana A La Entrada De La Localidad De Los Planes	FTUM201353	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$299,182	\$298,126	\$298,126	\$298,126	\$282,861	\$282,861	\$282,861	94.88	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064514	Rehabilitación De Plaza Cívica En La Localidad De Los Planes	FTUM201354	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$500,000	\$497,482	\$497,482	\$497,482	\$489,861	\$489,861	\$489,861	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064585	Rehabilitación De Salon Social En El Poblado De Puerto Chale	FTUM201355	Baja California Sur	La Paz	Puerto Chale	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$550,000	\$549,983	\$549,983	\$549,983	\$164,995	\$164,995	\$164,995	30.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064667	Construcción De Salidas De Aguas Pluviales A La Colonia Fovissste	FTUM201356	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$393,872	\$393,872	\$393,872	98.47	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064774	Construcción De Modulo De Baños En El Parque Cuauhtemoc	FTUM201357	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$349,565	\$349,565	\$349,565	\$344,211	\$344,211	\$330,596	98.47	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100092856	Programa De Sanamiento De Agua Potable Y Alcantarillado En La Ciudad De La Paz, B.C.S.	2	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$18,182,658	\$9,781,271	\$9,781,271	\$9,781,271	\$5,665,327	\$5,665,327	\$5,665,327	57.92	\$0	Metros Cuadrados	100,000	100.00	58.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100102727	Reparación Y Mantenimiento A Unidades De Servicios Públicos	FTFM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$554,649	\$554,649	\$554,649	55.46	\$0	Lote	1	100.00	68.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
 Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
 Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
 BAJA CALIFORNIA SUR  
 MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS13130100125166	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa 2013	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructur a Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$104,862,900	\$104,862,900	\$104,862,900	\$104,862,900	\$104,380,156	\$104,380,156	\$104,380,156	99.54	\$0	Metros Cuadrados	2,600	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALDIAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130200167408	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa A Nivel Superior 2013	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructur a Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$48,113,070	\$41,113,070	\$41,113,070	\$41,113,070	\$39,479,908	\$39,479,908	\$39,479,908	96.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130300208012	Primera Etapa De La Pavimentación Del Bordo Alvaro Obregon Tramo: Miguel Aleman Valdez A Gustavo Diaz Ordaz, En Cd. Constitucion		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,731,326	\$6,114,957	\$6,114,957	\$6,114,957	\$5,564,541	\$5,564,541	\$3,347,489	91.00	\$0	Metros Cuadrados	150,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130300208264	Rehabilitación De Luminarias, La Paz.		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,038,968	\$2,038,968	\$2,038,968	92.26	\$0	Metros Cuadrados	100,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400263327	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En El Centenario	FTSD201362	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,200,000	\$4,160,943	\$4,160,943	\$4,160,943	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	783	100.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286696	Construcción De Escalinata En Colonia Ampliación A. Olachea	FISE201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$912,272	\$912,272	\$912,272	\$907,815	\$894,397	\$894,397	\$453,957	98.04	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286706	Construcción De Escalinata En Colonia Colina De La Cruz	FISE201305	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$843,070	\$830,715	\$830,715	\$0	97.73	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286712	Rehabilitación De Parque Indeco En El Municipio De La Paz	FMJM201313	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,265	\$295,265	\$0	98.42	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286719	Rehabilitación De Parque Rio Blanco En El Municipio De La Paz	FMJM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,963	\$222,147	\$222,147	\$0	74.05	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286725	Construcción De Escalinata En Colonia Ciudad Del Cielo	FISE201306	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$898,445	\$735,639	\$735,639	\$449,222	81.74	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS13140100286726	Rehabilitación De Parques Vilas Del Encanto En Municipio De La Paz	FMJM201316	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS13140100286728	Construcción De Escalinata En Colonia Loma Linda	FISE201307	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$949,994	\$912,563	\$912,563	\$0	96.06	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS13140100286731	Rehabilitación De Banquetas Y Banda En Panteon De Los San Juanes	FISE201308	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$492,660	\$492,660	\$0	98.53	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS13140100286733	Reparacion Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif	FMJM201317	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$169,445	\$369,445	\$369,445	\$369,445	\$363,892	\$363,892	\$363,892	\$0	98.50	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286738	Construcción De Escalinata En Colonia Pedregal Del Cortez	FMJM201318	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286746	Velatorio San Antonio	FISE201310	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$897,459	\$826,002	\$826,002	\$0	91.78	\$0	Metros Cuadrados	2,925	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS13140100287059	Muro De Contencion Loma Obrera	FISE201311	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$895,099	\$716,945	\$716,945	\$0	79.66	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS13140100287078	Construcción De Unidades De Vivienda Basicas En Zona Urbana	FISE201312	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$3,224,100	\$3,224,100	\$0	53.74	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS13150100471363	Adquisición De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FMBM201302	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- PLANEACIÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100471411	Equipamiento Para Extracción Vehicular Y Accesorios Complementarios	FMBM201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$45,500	\$45,500	\$45,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.





**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS13150100471427	Programa De Rehabilitación Y Reinstalación De Mobiliario, Gimnasio Al Aire Libre Y Juegos Infantiles	FMBM201305	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo miento	215,178	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100471710	Rehabilitación Rastro Municipal	FMJM201316	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,487,783	\$1,487,783	\$1,487,783	\$1,487,783	\$442,624	\$442,624	\$0	29.75	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472183	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Agustín Olachea Aviles	FMJM201312	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472199	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades En La Ciudad De La Paz	FMJM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472211	Rehabilitación De Subcomandancia En Subdelegación Melton Albaréz	FMJM201309	Baja California Sur	La Paz	Melitón Albaréz Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472223	Rehabilitación Centro Cultural De San Antonio	FMJM201311	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472234	Rehabilitación De Infraestructura En Delegación Los Dolores	FMJM201315	Baja California Sur	La Paz	Los Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472246	Rehabilitación Dif Todos Santos	FMJM201310	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472559	Construcción De Unidades De Vivienda Básica En Zona Urbana	FISE201301	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Vivienda	En Ejecución	2013	\$4,040,289	\$4,020,000	\$4,020,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472709	Ampliación Y Rehabilitación De Biblioteca Y Cde Los Bariles	FMJM201313	Baja California Sur	La Paz	Los Bariles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,145	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS14140100289476	Proyecto De Infraestructura Economica, Construcción De Red Alcantarillado En Colonia Diana Laura.	FIAS201401	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$420,426	\$420,426	\$420,426	\$420,426	\$261,208	\$261,208	\$0	62.13	\$0	Metros Cuadrados	117	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289485	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Nicolas Bravo	FMJM201409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,142	\$490,818	\$490,818	\$331,835	98.16	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289495	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Agustín Olachea Aviles	FMJM201410	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,987	\$492,653	\$492,653	\$249,993	98.53	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289502	Proyecto De Infraestructura Economica, Construcción De Red De Alcantarillado En Colonia Loma Obrera.	FIAS201402	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$1,029,973	\$1,029,973	\$1,029,973	\$1,025,036	\$307,511	\$307,511	\$0	29.86	\$0	Metros Cuadrados	283	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289510	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Francisco I Madero	FMJM201411	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,870	\$490,324	\$490,324	\$490,324	98.06	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289516	Proyecto De Infraestructura Economica, Construcción De Red Alcantarillado En Colonia Vista Hermosa	FIAS201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$3,132,212	\$3,132,212	\$3,132,212	\$3,092,452	\$927,736	\$927,736	\$0	29.62	\$0	Metros Cuadrados	913	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289544	Rehabilitación De Infraestructura Municipal Del Deporte	FMJM201413	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,924	\$144,745	\$144,745	\$74,962	96.50	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289586	Construcción De Barda Perimetral En Centro De Integración A La Mujer	FMJM201414	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,459	\$193,502	\$193,502	\$0	96.75	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289623	Sistema De Tramites Y Servicios Municipales	FMFM201415	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$251,871	\$251,871	\$251,871	\$251,871	\$251,360	\$251,360	\$162,400	99.80	\$0	Lote	215,178	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289401	Ventanilla De Atención De Tramites Y Servicios Municipales	FMFM201416	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$650,295	\$650,295	\$650,295	92.90	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS14140100290924	Proyecto De Infraestructura Social, Ampliacion Y Equipamiento De Casas De Salud Y Dispensarios En Delegaciones Municipales	FICS201413	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,299,974	\$2,265,339	\$2,265,339	\$0	98.49	\$0	Metros Cuadrados	1,800	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS14140100291119	Rehabilitacion De Banquetas Y Guarniciones En Zona Urbana	FIUC201416	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,478	\$1,083,365	\$1,083,365	\$549,739	98.49	\$0	Metros Cuadrados	22,500	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS14140100291171	Rehabilitacion De Banquetas Y Guarniciones En Zona Rural	FIUC201417	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$795,107	\$782,909	\$782,909	\$397,553	97.86	\$0	Metros Cuadrados	6,750	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS14140100291219	Construccion De Riscammas Adicional En Modalidad De Ampliacion En Zona Urbana Y Rural	FIVC201420	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,484,534	\$2,242,267	\$2,242,267	\$2,242,267	49.83	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS14140100292306	Adquisicion De Software Y Hardware.- Desarrollo Institucional	FID201422_1	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS14140100292334	Modulos De Participacion Y Consulta Ciudadana	FID201422_3	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$65,515	\$65,515	\$65,515	\$65,515	\$27,538	\$27,538	\$0	42.03	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS14140100297924	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa Basica 2014	BCS2014	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$113,064,162	\$113,064,162	\$113,064,162	\$113,064,162	\$112,385,497	\$112,385,497	\$112,385,497	99.40	\$0	Metros Cuadrados	2,600	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALDAR.- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140100297939	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa A Nivel Medio Superior 2014	BCS2014MS	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,982,280	\$2,982,280	\$2,982,280	\$2,982,280	\$2,969,611	\$2,969,611	\$2,969,611	99.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALDAR	
BCS14140100297955	Nuevo Sistema De Justicia Penal	08	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$33,012,750	\$33,012,750	\$33,012,750	\$33,012,750	\$33,012,750	\$33,012,750	\$33,012,746	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140200323258	Programa De Rehabilitacion De Luminarias En Diferentes Validades Del Estado	1	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanizacion	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,038,968	\$2,038,968	\$2,038,968	\$2,038,968	92.26	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS14140200323306	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado En Diferentes Vialidades Urbanas		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,600,000	\$25,600,000	\$25,600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400433611	Iluminacion Y Techumbre Del Estadio De Beisbol En El Pescadero Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Deporte	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439054	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Campeche Tramo Josefa Ortiz De Dominguez A Lic. Primo Verdad En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$1,789,841	\$1,789,841	\$1,392,112	76.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439232	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Del Blvd. Gilberto Gillo Arreola Tramo Julian Gastillo Larios A Rio Parana En La Ciudad De La Paz.		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,158,250	\$6,158,250	\$6,158,250	\$6,158,250	\$5,334,106	\$5,334,106	\$5,334,106	86.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439315	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle San Benito (Prolo. Blvd. Pino Payas) Tramo Blvd. Santa Rosa A San Carlos En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$15,742,750	\$15,742,750	\$15,742,750	\$15,742,750	\$14,576,476	\$14,576,476	\$14,576,476	92.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439381	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Tecadeul, Tramo Prolog, Yucatan A Calle Chapas, En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,295,000	\$2,295,000	\$2,295,000	\$2,295,000	\$2,108,868	\$2,108,868	\$2,108,868	91.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439559	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Luis Barajas Tramo Garabineros A Calle Zapote En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz.		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,600,000	\$6,600,000	\$6,600,000	\$6,600,000	\$5,843,222	\$5,843,222	\$5,843,222	88.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439624	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Tramo Viscosa A Blvd. Luis Donaldo Colosio En La Ciudad De La Paz Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,864,000	\$6,864,000	\$6,864,000	\$6,864,000	\$1,807,357	\$1,807,357	\$1,807,357	26.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439722	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Santa Rosa De Las Palmas Tramo Av. Leona Vicario A Mision San Fernando En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,740,000	\$7,740,000	\$7,740,000	\$7,740,000	\$4,570,370	\$4,570,370	\$4,570,370	59.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARÍA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140400439800	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle San Fernando Tramo Nuestra Señora Del Concho A Santa Rosa De Las Palmas En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,140,000	\$6,140,000	\$6,140,000	\$6,140,000	\$3,275,620	\$3,275,620	\$3,275,620	53.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439860	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Violates Tramo Avenida De Los Salabes A Calle Girasoles Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,120,000	\$6,120,000	\$6,120,000	\$6,120,000	\$4,120,984	\$4,120,984	\$4,120,984	67.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439933	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Avenida De Las Californias Tramo Ernesto Chavez A Nativos San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$3,446,871	\$3,446,871	\$3,446,871	52.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440057	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Mauricio Castro Tramo Ernesto Chavez A Nativos En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$3,528,643	\$3,528,643	\$3,528,643	53.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440127	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Cibernetica Tramo Madre Teresa De Calcuta A Forjadores San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$2,620,283	\$2,620,283	\$2,620,283	58.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440196	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Trajineria Tramo Yata A Valero En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,360,000	\$1,325,443	\$1,325,443	\$1,325,443	56.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440274	Pavimentación Con Carpeta Asfaltica De La Calle Jose Maria Pino Suarez Tramo Benito Juarez A Preparatorio, Loreto Mpio De Loreto		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,085,000	\$8,085,000	\$8,085,000	\$8,085,000	\$4,584,184	\$4,584,184	\$4,584,184	56.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440633	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata Tramo Blvd. Agustín Guadalupe A Guillermo Prieto A Cd. Constitución Mpio De Comondú		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,010,000	\$8,010,000	\$8,010,000	\$8,010,000	\$6,537,031	\$6,537,031	\$5,493,559	81.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440716	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Niños Heroes Tramo Blvd. Agustín Guadalupe A Guillermo Prieto Cd. Constitución Mpio De Comondú		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,350,000	\$13,350,000	\$13,350,000	\$13,350,000	\$7,807,324	\$7,807,324	\$7,807,324	58.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS14140400440821	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Lorenza M De Tapia Tramo Antonio Alvarez Rico A Blvd. Niños Heroes Cd. Constitución Mpio De Comondú		Baja California Sur	Comondú		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,894,832	\$5,894,832	\$5,894,832	99.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440898	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Felix Ortega Tramo Blvd. Alvarez Rico A Francisco I Madero En Cd. Constitución Mpio De Comondú		Baja California Sur	Comondú		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,398,000	\$13,398,000	\$13,398,000	\$13,398,000	\$13,327,123	\$13,327,123	\$13,327,123	99.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440960	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Acceso Al Poblado De Bahía Asunción, Tramo Monumento Al Pescador A Cooperativa Union De Ejidos, En Bahía Asunción Mpio De Mulegé		Baja California Sur	Mulegé		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,556,000	\$9,556,000	\$9,556,000	\$9,556,000	\$5,218,416	\$5,218,416	\$4,844,530	54.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400441033	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adán G. Velarde Tramo Heroico Colegio Militar A 8 De Octubre Santa Rosalia Mpio De Mulegé		Baja California Sur	Mulegé		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,025,000	\$2,025,000	\$2,025,000	\$2,025,000	\$1,046,770	\$1,046,770	\$1,010,849	51.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400441104	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Muro Tramo Hotel Frances A Topar Cerrada Santa Rosalia Mpio De Mulegé		Baja California Sur	Mulegé		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,696,000	\$3,696,000	\$3,696,000	\$3,696,000	\$2,819,214	\$2,819,214	\$2,629,099	76.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400441158	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Av. Juárez Calle Principal Del Poblado A Bahía Tortugas, Bahía Tortugas Mpio De Mulegé		Baja California Sur	Mulegé		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,218,416	\$5,218,416	\$4,844,530	87.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471063	Rehabilitación De Parque Fraccionamiento Terranova	FMJM201406	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMLIN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471084	Rehabilitación De Parque Arboladas	FMJM201407	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMLIN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$179,440	\$179,440	\$0	29.91	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471113	Rehabilitación De Parque Calafia	FMJM201408	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMLIN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



# SECRETARÍA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS14150100471176	Rehabilitación De Parque Fraccionamiento La Cima	FMJM201409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$442,158	\$442,158	\$0	98.26	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471215	Rehabilitación De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz	FMJM201411	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471226	Adquisición De Vehículo Carro Canasta	FMBM201402	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$802,667	\$802,667	\$802,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471245	Adquisición De Vehículo Para El Centro Municipal De Atención Canina	FMBM201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471266	Adquisición Vehículo Tanque Tipo Pipa	FMBM201404	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471309	Rehabilitación De Caminos Rurales	FMJR201401	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100472329	Construcción De Escalinata Callejon Monterrey	FISE201402	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100472408	Muro De Contención Loma Obrera	FISE201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$329,775	\$329,775	\$0	28.68	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100472422	Construcción E Infraestructura De Servicios Ciudad Del Cielo	FISE201404	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$603,029	\$603,029	\$603,029	\$603,029	\$180,103	\$180,103	\$0	29.87	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2016

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS14150100472441	Encausamiento Calle Popocatepetl	FISE201405	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100472452	Construccion De Muro De Contencion Callejon Democracia	FISE201408	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100472468	Muro De Contencion Boston	FISE201409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$179,999	\$179,999	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100472534	Construccion De Ricamamas Adicional En Modalidad De Ampliacion En Zona Urbana Y Rural	FIVC201414	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100472546	Deposito O Tanque De Agua Potable En Instalaciones De Vivienda. Tinacos	FISC201415	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$552,500	\$552,500	\$552,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	850	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150200499784	Autoconstruccion Cuarto Dormitorio	FIVC201416	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150400598308	Pavimentacion De Calle Heroes De Independencia, Tramo Heroico Colegio Militar A Monterrey, En La Paz, Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,430,800	\$6,430,800	\$6,430,800	\$6,430,800	\$5,567,284	\$5,567,284	\$5,480,208	86.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598335	Pavimentacion Calle Norte Tramo Heroes De Independencia A Profr. Marcelo Rubio Ruiz, En La Paz, Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,229,764	\$4,229,764	\$4,128,090	86.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598384	Pavimentacion Calle Monterrey Tramo Heroes De Independencia A Profr. Marcelo Rubio Ruiz En La Paz, Mpio. La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana, Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,245,651	\$4,245,651	\$4,127,637	87.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598415	Pavimentacion Calle Prolongacion Yucatan Tramo Sonora A Blvd. Virginia Peralta En La Paz, Mpio. De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana, Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,173,000	\$1,173,000	\$1,173,000	\$1,173,000	\$1,081,746	\$1,081,746	\$1,081,746	92.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medid a	Población	Avance Anual		% Avanc e Acumado
BCS14150400598455	Pavimentación Avenida Union Tramo Himno Nacional A Derechos De La Información En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,595,500	\$5,595,500	\$5,595,500	\$5,595,500	\$5,054,615	\$5,054,615	\$5,054,615	90.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599205	Pavimentación De Calle Meliton Puebla A Jalisco En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,517,500	\$2,517,500	\$2,517,500	\$2,517,500	\$2,310,680	\$2,310,680	\$2,310,680	91.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599278	Pavimentación De La Calle Benito Estrada, Tramo Tuna A Juan De Dios Angulo En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,885,750	\$1,885,750	\$1,885,750	\$1,885,750	\$1,872,632	\$1,872,632	\$1,849,994	99.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599308	Pavimentación De Calle Benito Beltrn Tramo Blvd. Francisco J Mujica A Petronilo Flores En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,211,000	\$3,211,000	\$3,211,000	\$3,211,000	\$2,657,756	\$2,657,756	\$2,657,756	82.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599336	Pavimentación De La Calle Petronilo Flores Tramo Tuna A Juan De Dios Angulo En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,467,500	\$3,467,500	\$3,467,500	\$3,467,500	\$3,050,224	\$3,050,224	\$3,050,224	87.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599392	Pavimentación De La Calle Jilguero Tramo Avenida El Calandrio A Bordo En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$737,150	\$737,150	\$737,150	\$737,150	\$630,691	\$630,691	\$630,691	85.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599435	Pavimentación De La Calle Gorion Tramo Avenida El Calandrio A Bordo En La Paz, B.C.S., Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$974,050	\$974,050	\$974,050	\$974,050	\$947,739	\$947,739	\$947,739	97.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599462	Pavimentación De La Calle Canario Tramo Avenida El Calandrio A Bordo En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,412,200	\$1,412,200	\$1,412,200	\$1,412,200	\$1,136,612	\$1,136,612	\$1,136,612	80.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599497	Pavimentación De La Calle Venados Tramo Arroyo A Los Renos En La Paz,	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,106,500	\$6,106,500	\$6,106,500	\$6,106,500	\$4,210,602	\$4,210,602	\$4,210,602	68.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599528	Pavimentación De La Calle Desierto Del Vizcaino Tramo Calle Del Arco A Prolog, Blvd. Margarita Maza De Juarez En La Loc. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,320,500	\$1,320,500	\$1,320,500	\$1,320,500	\$1,161,461	\$1,161,461	\$1,161,461	87.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599557	Pavimentación De La Calle Olmecas Tramo Valentin Gomez Farías A Moctezuma En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura Y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,805,500	\$1,805,500	\$1,805,500	\$1,805,500	\$1,665,013	\$1,665,013	\$1,665,013	92.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599576	Pavimentación De La Calle Tlaloc Tramo Moctezuma A Quetzalcoatl En La Paz, B.C.S	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,910,000	\$3,910,000	\$3,910,000	\$3,910,000	\$3,814,494	\$3,814,494	\$3,814,494	97.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS14150400599679	Pavimentación De La Calle Perla Tramo Valentin Gomez Parais A Josefa Ortiz De Dominguez En La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,674,250	\$2,674,250	\$2,674,250	\$2,674,250	\$2,078,901	\$2,078,901	\$2,078,901	\$2,078,901	77.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150400599704	Pavimentación De La Calle Prologacion Blvd. Las Palmas Tramo Parais A Blvd. Luis Donald Colosio En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,209,350	\$1,209,350	\$1,209,350	\$1,209,350	\$915,697	\$915,697	\$915,697	\$915,697	75.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150400599745	Pavimentación De La Calle Justicia Tramo Himno Nacional A Eduacion En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2014	\$983,250	\$983,250	\$983,250	\$983,250	\$977,372	\$977,372	\$977,372	\$977,372	99.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150400599783	Pavimentación De La Calle Pitahayas Tramo Angel Castro Mateos A De Las Viznagas En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,086,572	\$3,086,572	\$3,086,572	\$3,086,572	99.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150400599804	Pavimentación De La Calle Los Cardones Tramo De Las Pitahayas A De Las Viznagas En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,760,000	\$2,760,000	\$2,760,000	\$2,760,000	\$1,481,504	\$1,481,504	\$1,481,504	\$1,481,504	53.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150400599831	Pavimentación De Calle Beta Tramo Carabineros A Retom En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,996,750	\$4,996,750	\$4,996,750	\$4,996,750	\$4,442,027	\$4,442,027	\$4,442,027	\$4,442,027	88.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150400599860	Pavimentación De La Calle Palo Adan Tramo Huahua A Palo Blanco En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,842,500	\$6,842,500	\$6,842,500	\$6,842,500	\$5,316,456	\$5,316,456	\$5,316,456	\$5,316,456	77.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150400599890	Pavimentación De La Calle Retorno Mandarina Ubicado Entre Prolog. Padre E Kino Y Blvd. Forjadores En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,036,000	\$3,036,000	\$3,036,000	\$3,036,000	\$2,312,855	\$2,312,855	\$2,312,855	\$2,312,855	76.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150400599918	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata Tramo Melion Albaraz A Alvaro Obregon En San Juan De Planes Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura Y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,087,500	\$3,087,500	\$3,087,500	\$3,087,500	\$2,260,533	\$2,260,533	\$2,260,533	\$2,260,533	73.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150400599949	Pavimentación De La Calle Miguel Aleman Tramo Venustiano Carranza A Emiliano Zapata En San Juan De Los Planes Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,024,850	\$1,024,850	\$1,024,850	\$1,024,850	\$733,107	\$733,107	\$733,107	\$733,107	71.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150400600006	Pavimentación De La Calle Mision Nuestra Señora Del Concho Tramo Av. Leona Vicario A Mision De Santa Gertruds En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,197,465	\$8,197,465	\$8,197,465	\$8,197,465	\$7,564,409	\$7,564,409	\$7,564,409	\$7,564,409	92.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150400600046	Pavimentación De Calle Mision De Santa Gertrudis Tramo Mision De Nuestra Señora De Concho A Mision De Nuestra Señora De Huasinapi En Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,216,177	\$2,216,177	\$2,216,177	\$2,216,177	\$1,955,749	\$1,955,749	\$1,955,749	\$1,955,749	88.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS1415040060090	Pavimentación De La Calle Juan De Ulloa Tramo Carmelitas A Av. Misericordias En Cabo San Lucas		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9.- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,542,000	\$3,542,000	\$3,542,000	\$3,542,000	\$3,141,992	\$3,141,992	\$3,141,992	\$3,141,992	88.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060112	Pavimentación De La Calle Mision De Chiriyaki Tramo Mision Del Descanso A Calle 1 En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9.- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación urbana infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,720,295	\$9,720,295	\$9,720,295	\$9,720,295	\$7,999,067	\$7,999,067	\$7,999,067	\$7,999,067	82.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060130	Pavimentación De Calle Mision Del Descanso Tramo Mision Chiriyaki A Av. Mision De Santa Gertrudis En Cabo San Lucas		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9.- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,364,055	\$4,364,055	\$4,364,055	\$4,364,055	\$2,351,732	\$2,351,732	\$2,351,732	\$2,351,732	53.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060141	Pavimentación Calle Isla De Margaritas Tramo Isla De Cuba A Isla De Bermudes En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9.- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,998,843	\$3,998,843	\$3,998,843	\$3,998,843	\$3,850,908	\$3,850,908	\$3,850,908	\$3,850,908	96.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060160	Pavimentación De La Calle Luna Tramo Pluton A Av. Leona Vicario En Cabo San Lucas En Cabo San Lucas		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9.- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,852,500	\$3,852,500	\$3,852,500	\$3,852,500	\$1,586,647	\$1,586,647	\$1,586,647	\$1,586,647	41.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060168	Pavimentación Calle Nieve Tramo Cometa A Via Lactea En Cabo San Lucas		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9.- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,485,000	\$4,485,000	\$4,485,000	\$4,485,000	\$2,389,999	\$2,389,999	\$2,389,999	\$2,389,999	53.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060177	Pavimentación Calle Tierra Tramo Luna A Via Lactea En Cabo San Lucas		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9.- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,349,218	\$1,349,218	\$1,349,218	\$1,349,218	83.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060191	Pavimentación Calle Pluton Tramo Luna A Via Lactea En Cabo San Lucas		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9.- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,737,500	\$3,737,500	\$3,737,500	\$3,737,500	\$2,802,439	\$2,802,439	\$2,802,439	\$2,802,439	74.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060212	Pavimentación De Calle Mariano Matamoros Tramo Av/Riforma A Camino Al Faro Viejo En Cabo San Lucas		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9.- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,070,823	\$4,070,823	\$4,070,823	\$4,070,823	\$2,603,765	\$2,603,765	\$2,603,765	\$2,603,765	63.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060291	Pavimentación Faro Cabo Falso Tramo San Lazaro, Tramo Natividad En Cabo San Lucas		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9.- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$1,557,910	\$1,557,910	\$1,557,910	\$1,557,910	53.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060533	Pavimentación Faro San Lazaro, Tramo Dunas A Faro Balmaceda En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9.- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,898,178	\$2,898,178	\$2,898,178	\$2,898,178	\$2,207,677	\$2,207,677	\$2,207,677	\$2,207,677	76.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS1415040060547	Pavimentacion De La Calle Faro Balmaceda Tramo Auditorio Leonardo Gastelum Y Camino Al Faro Viejo En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de planeacion urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,312,000	\$3,312,000	\$3,312,000	\$3,312,000	\$2,291,641	\$2,291,641	\$2,291,641	69.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060553	Pavimentacion De La Calle Johan Sebastian Bach Tramo Calle Gandhi A Almolonga En San Jose Del Cabo		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,245,000	\$7,245,000	\$7,245,000	\$7,245,000	\$6,854,141	\$6,854,141	\$6,854,141	94.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060566	Pavimentacion Calle Psicologia Tramo Amado Nervo A Forjadores En San Jose Del Cabo		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,284,055	\$3,284,055	\$3,284,055	\$3,284,055	\$3,215,636	\$3,215,636	\$3,215,636	97.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060576	Pavimentacion Calle Miguel Bertrn Fernandez, Tramo Ernesto Chavez A Francisco Payen En San Jose Del Cabo		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,561,600	\$6,561,600	\$6,561,600	\$6,561,600	\$6,348,463	\$6,348,463	\$6,348,463	96.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060588	Pavimentacion De La Calle La Rivera Tramo Forjadores A Jose Mara Chavez Hermosillo En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,589,363	\$4,589,363	\$4,589,363	\$4,589,363	\$4,118,214	\$4,118,214	\$4,118,214	89.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060595	Pavimentacion De La Calle Chipas Tramo Guanajuato A Carretera Transpeninsular En San Jose Del Cabo		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,113,096	\$5,113,096	\$5,113,096	\$5,113,096	\$4,101,910	\$4,101,910	\$4,101,910	80.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060607	Pavimentacion Del Blvd. Ley Federal Del Trabajo Tramo Ignacio Allende A Independencia En Loreto Mpio De Loreto		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,383,706	\$6,383,706	\$6,383,706	\$6,383,706	\$4,712,807	\$4,712,807	\$4,712,807	73.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060629	Pavimentacion De La Calle Jose Omana Tramo Clodomiro Cota A Arroyo Las Parras En Loreto Mpio De Loreto		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,473,150	\$1,473,150	\$1,473,150	\$1,473,150	\$712,139	\$712,139	\$157,955	48.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060635	Pavimentacion De La Calle Antonio Mijarez Tramo Juan Felipe Lagos A Melecon En Loreto		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,613,984	\$7,613,984	\$7,613,984	\$7,613,984	\$5,602,766	\$5,602,766	\$5,602,766	73.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060643	Pavimentacion De Calle Gavistas Tramo Av Pargos A Langostas En Loreto		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,529,161	\$4,529,161	\$4,529,161	\$4,529,161	\$2,848,798	\$2,848,798	\$2,848,798	62.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060649	Pavimentacion De Calle Adolfo Ruiz Cortez Tramo Blvd. Niños Heroes A Blvd. Antonio Alvarez Rico En Cd. Constitucion		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,161,390	\$10,161,390	\$10,161,390	\$10,161,390	\$8,085,161	\$8,085,161	\$8,085,161	79.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## SECRETARÍA DE FINANZAS DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS14150400600666	Pavimentación De La Calle Francisco Pélayo Tramo Blvd. Agustín Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio En Cd. Constitución		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$5,586,593	\$5,586,593	\$5,586,593	78.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600677	Pavimentación De La Calle Ignacio Ramirez Tramo Blvd. Agustín Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio En Cd. Constitución		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$5,715,823	\$5,715,823	\$5,715,823	79.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600689	Pavimentación De La Calle Belisario Domínguez Tramo Blvd. Agustín Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Delrio En Cd. Constitución		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$6,127,820	\$6,127,820	\$6,127,820	85.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600720	Pavimentación De La Calle Algodón Tramo José Gustavo Díaz Ordaz En Cd. Constitución		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,346,788	\$1,346,788	\$1,346,788	\$1,346,788	\$1,111,929	\$1,111,929	\$1,111,929	82.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600729	Pavimentación De La Calle Adolfo López Mateos Tramo Alvaro Obregón A Decaton En Cd. Constitución		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,156,691	\$8,156,691	\$8,156,691	\$8,156,691	\$6,505,964	\$6,505,964	\$5,779,225	79.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600737	Pavimentación De Calle Constituyentes De 1975 Tramo Blvd. Heróides De Independencia A Lorena M De Tapia En Cd. Constitución		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,931,871	\$2,931,871	\$2,931,871	\$2,931,871	\$2,444,164	\$2,444,164	\$2,444,164	83.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600745	Pavimentación Calle Manuel Torre Iglesias Tramo Blvd. Heróides De Independencia A Lorena M Tapia En Cd. Constitución		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,417,798	\$2,417,798	\$2,417,798	\$2,417,798	\$2,215,214	\$2,215,214	\$2,215,214	91.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600755	Pavimentación De La Calle Puerto La Paz, Tramo Puerto Benito Juárez A Puerto Tapia En Puerto San Carlos		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,345,381	\$5,345,381	\$5,345,381	\$5,345,381	\$4,080,486	\$4,080,486	\$4,080,486	76.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600772	Pavimentación Del Blvd. Acceso Al Poblado Benito Juárez, En Ejido Benito Juárez Mpio De Comandú		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,169,525	\$8,169,525	\$8,169,525	\$8,169,525	\$6,724,066	\$6,724,066	\$6,724,066	82.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600785	Pavimentación De La Calle Acceso A La Col. Loma Azul 1era Etapa En Heroica Mulegé		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$16,957,452	\$16,957,452	\$16,957,452	\$16,957,452	\$16,957,452	\$16,957,452	\$16,957,452	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600799	Pavimentación De La Calle Miguel Aleman Valdez Tramo Blvd Emiliano Zapata A Profrá Josefina Flores En Guerrero Negro		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,042,549	\$8,042,549	\$8,042,549	\$8,042,549	\$5,965,403	\$5,965,403	\$5,887,259	74.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS14160100635317	Pavimentación De La Calle Sociología Tramo Amado Nuevo A Fojadores En San Jose Del Cabo, B.C.S.	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,284,055	\$3,284,055	\$3,284,055	\$3,284,055	\$2,384,840	\$2,384,840	\$2,384,840	72.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468307	Ampliación De Red De Agua Potable, Las Flores, El Centenario	FIAS201501	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$525,592	\$525,593	\$525,593	\$525,593	\$523,057	\$523,057	\$519,707	99.52	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100468348	Ampliación De Alcantarillado, La Playas A Etapa	FIAS201502	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,872,616	\$1,872,616	\$1,872,616	\$1,872,616	\$1,854,590	\$1,854,590	\$1,854,590	99.04	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100468372	Ampliación De Alcantarillado, Ampl. Antonio Navarro Rubio	FIAS201503	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$407,194	\$407,194	\$407,194	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100468389	Ampliación De Alcantarillado, Calafia Primera Etapa	FIAS201504	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,040,489	\$4,040,489	\$4,040,489	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100468402	Ampliación De Alcantarillado, Loma Linda	FIAS201505	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$679,148	\$679,148	\$679,148	\$679,148	\$661,873	\$661,873	\$460,307	97.46	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100468507	Construcción De Obras De Infraestructura Eléctrica Y Redes De Electricidad	FIUJ201509	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL PLANEACION Municipios	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,080	\$1,998,080	\$1,998,080	99.90	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100470339	Pavimentación De La Calle Ayuntamiento, Tramo Vicente Guerrero A Municipio Libre, En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$4,620,568	\$4,620,568	\$4,620,568	85.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15150100470362	Pavimentacion De La Calle Teotihuacan, Tramo Moctezuma A Valentin Gomez Farias En La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$774,041	\$774,041	\$774,041	29.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470488	Pavimentacion Del Blvd. La Paz, Tramo San Antonio A Blvd. Luis Donato Coloso , En La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,933,000	\$10,933,000	\$10,933,000	\$10,933,000	\$9,048,958	\$9,048,958	\$7,687,530	82.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470501	Pavimentacion De La Calle Julian Castillo Larios Tramo Blvd. Gilberto Arreola, En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$3,131,759	\$3,131,759	\$3,064,399	58.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470513	Pavimentacion De La Privada Colima, Uricada Entre Gobierno Prieto A Ignacio Ramirez En La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470525	Pavimentacion De La Calle Michoacan Tramo Ignacio Ramirez A Ignacio Manuel Altamirano, En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470539	Pavimentacion De Privada Jalisco Tramo Michoacan A Jalisco En La Paz, Mpio. De La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470623	Pavimentacion De La Calle Enrique Von Borstel, Tramo Bernardo Maldonado A Carabineros En La Paz, B.C.S., Mpio. La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,832,974	\$4,832,974	99.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470641	Rehabilitacion De La Casa Cuna (Col. 8 De Octubre) En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$7,396,500	\$7,396,500	\$7,396,500	\$7,396,500	\$5,452,164	\$5,452,164	\$4,319,699	73.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470830	Construccion De Almacenes Escalinata Pedregal	FMJM20153	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$195,965	\$195,965	\$195,965	97.98	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100470868	Construccion 2da Etapa Centro Municipal De Las Arnes	FMJM20154	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100470893	Construccion Banda Perimetral Y Obra Exterior Centro De Atencion Infantil Los Cardones	FMJM20155	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$392,511	\$392,511	\$392,511	98.13	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCALMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150100470948	Pavimentacion Calle Rosaura Zapata Tramo 5 De Mayo A Melchor Ocampo En La Paz, Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,488,000	\$7,488,000	\$7,488,000	\$7,488,000	\$7,104,933	\$7,104,933	\$7,104,933	94.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470962	Pavimentacion De La Calle Juan Dominguez Cota, Tramo Blvd. 5 De Febrero A Cipres En La Paz, Mpio De La Paz.		Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470965	Rehabilitacion De Ciclovía Boulevard Forjadores, Tramo 5 De Febrero A Luis Donald Colosio	FUMUM201516	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Transporte y vialidades	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$212,003	\$212,003	\$212,003	84.80	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100471003	Pavimentacion De La Calle Emiliano Zapata Tramo 5 De Mayo A Jose Maria Nevares Y Paeon En La Paz, Mpio De La Paz.		Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,800,259	\$4,800,259	\$4,800,259	99.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.14	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471017	Pavimentacion De La Calle Norte Trmo Carretera Transpeninsular A Aquiles Sardin En La Paz, Mpio De La Paz.		Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,917,200	\$5,917,200	\$5,917,200	\$5,917,200	\$5,240,261	\$5,240,261	\$5,240,261	88.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471018	Rehabilitacion Y Adecuacion De Centros De Atencion De Desarrollo Comunitario Y Atencion Infantil	FUMUM201511	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$570,816	\$570,816	\$570,816	95.14	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100471047	Pavimentacion De La Calle Fuente Tramo Del Agua A Circuito Los Bledales En La Paz, Mpio De La Paz.		Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,597,800	\$7,597,800	\$7,597,800	\$7,597,800	\$4,875,296	\$4,875,296	\$4,875,296	64.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471060	Pavimentacion De La Calle Paseo Cabo San Lucas, Tramo Paseo Cabo De Oro Av. Los Cangrejos En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,691,810	\$6,674,856	\$6,674,856	98.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471077	Pavimentacion De La Calle Isla Jamaica De Cuba A Isla Camión En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,950,000	\$4,950,000	\$4,950,000	\$4,950,000	\$3,337,241	\$3,337,241	\$2,984,724	67.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471086	Pavimentacion De La Calle Saturno Tramo Luna A Via Láctea, En Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,584,651	\$3,584,651	\$3,584,651	95.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471101	Pavimentacion De La Calle Faro Viejo Tramo Constituentas A Camino Al Faro En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,190,178	\$2,190,178	\$2,190,178	81.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





# SECRETARÍA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1510100471118	Pavimentación De Calle Mision De San Javier Tramo Av. Los Cabo A Playa San Miguel En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$4,295,243	\$4,295,243	\$4,295,243	74.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471367	Pavimentación De Calle Mision De Calamagie Tramo Av. Nicolas Tamaral A Mision De San Joss Del Comondu En Cabo San Lucas		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,924,131	\$2,924,131	\$2,924,131	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471408	Pavimentación De La Calle San Luis Potosi Tramo Michoacan A Yucatan En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,400,000	\$8,400,000	\$8,400,000	\$8,400,000	\$3,336,526	\$3,336,526	\$3,336,526	39.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471419	Pavimentación De La Calle Huastamote Tramo Floresta A Huancastle En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,765,000	\$9,765,000	\$9,765,000	\$9,765,000	\$7,010,600	\$7,010,600	\$7,010,600	71.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471424	Pavimentación De La Calle Hermegildo Galeana Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitucion Mpio De Comondu		Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$5,056,360	\$5,056,360	\$5,056,360	48.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471435	Pavimentación Calle Mariano Matamoros, Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitucion Mpio De Comondu		Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de planeacion urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$5,880,693	\$5,880,693	\$5,880,693	56.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471442	Pavimentación Calle Nicolas Bravo Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitucion Mpio De Comondu		Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$6,924,821	\$6,924,821	\$6,924,821	66.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471452	Pavimentación Calle Javier Mina Tramo Cuauhtemoc Tramo Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitucion Mpio De Comondu		Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$6,620,539	\$6,620,539	\$5,824,331	63.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471460	Pavimentación De La Calle Jesus Castro Agundez Tramo Lorena Ml De Tapia A Blvd. Heroes De Independencia En Cd. Constitucion Mpio De Comondu		Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,650,000	\$4,650,000	\$4,650,000	\$4,650,000	\$2,839,108	\$2,839,108	\$2,425,205	61.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471465	Pavimentación De La Calle Ignacio Aliende Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitucion Mpio De Comondu		Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$7,091,619	\$7,091,619	\$7,091,619	85.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150100471474	Pavimentación Calle Venustiano Carranza Tramo Cuauhtémoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortínez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 8,316,000	\$ 8,316,000	\$ 8,316,000	\$ 8,316,000	\$ 6,868,547	\$ 6,868,547	\$ 6,119,663	82.59	\$ 0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471483	Pavimentación Calle Emiliano Zapata Tramo Cuauhtémoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortínez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 8,316,000	\$ 8,316,000	\$ 8,316,000	\$ 8,316,000	\$ 6,943,477	\$ 6,943,477	\$ 5,057,470	83.50	\$ 0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471489	Pavimentación Circuito Poblado Poza Grande Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 9,862,000	\$ 9,862,000	\$ 9,862,000	\$ 9,862,000	\$ 6,811,272	\$ 6,811,272	\$ 6,811,272	69.07	\$ 0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471494	Pavimentación Circuito Poblado San Isidro En Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 3,960,000	\$ 3,960,000	\$ 3,960,000	\$ 3,960,000	\$ 3,434,135	\$ 3,434,135	\$ 3,434,135	86.72	\$ 0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471503	Pavimentación Blvd. 20 De Noviembre Tramo Abasco En Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 7,230,353	\$ 7,230,353	\$ 7,230,353	\$ 7,230,353	\$ 4,884,132	\$ 4,884,132	\$ 4,884,132	67.55	\$ 0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471527	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz (Zona1) Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 5,819,960	\$ 5,819,960	\$ 5,819,960	\$ 5,819,960	\$ 4,359,690	\$ 4,359,690	\$ 4,359,690	74.91	\$ 0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471534	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz, (Zona 2) Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 5,819,960	\$ 5,819,960	\$ 5,819,960	\$ 5,819,960	\$ 5,719,018	\$ 5,719,018	\$ 5,719,018	98.27	\$ 0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471541	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz, (Zona 3) Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 5,469,960	\$ 5,469,960	\$ 5,469,960	\$ 5,469,960	\$ 5,415,669	\$ 5,415,669	\$ 5,415,669	99.01	\$ 0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471546	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz, (Zona 4), Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 5,469,960	\$ 5,469,960	\$ 5,469,960	\$ 5,469,960	\$ 5,152,597	\$ 5,152,597	\$ 5,152,597	94.20	\$ 0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471553	Programas De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De El Centenario Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 1,444,960	\$ 1,444,960	\$ 1,444,960	\$ 1,444,960	\$ 1,420,896	\$ 1,420,896	\$ 1,420,896	98.33	\$ 0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471560	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Chametla Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 919,960	\$ 919,960	\$ 919,960	\$ 919,960	\$ 724,214	\$ 724,214	\$ 724,214	78.72	\$ 0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471578	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Los Planes Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 514,970	\$ 514,970	\$ 514,970	\$ 514,790	\$ 385,477	\$ 385,477	\$ 385,477	74.85	\$ 0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera. / Física. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Concreto Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15150100471580	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Todos Santos Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,459,970	\$1,459,970	\$1,459,970	\$1,459,970	\$1,224,761	\$1,224,761	\$1,224,761	83.89	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471587	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De El Pescadero Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$689,970	\$689,970	\$689,970	\$689,970	\$480,612	\$480,612	\$480,612	69.66	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471591	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De El Cantizal Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$318,305	\$318,305	\$318,305	61.81	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471596	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De San Antonio En Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$513,330	\$513,330	\$513,330	\$513,330	\$320,408	\$320,408	\$320,408	62.42	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471601	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Cd. De Cabo San Lucas (Zona 1) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,357,400	\$7,357,400	\$7,357,400	\$7,357,400	\$5,277,158	\$5,277,158	\$5,277,158	71.73	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471608	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Cd. De Cabo San Lucas (Zona 2) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,339,900	\$7,339,900	\$7,339,900	\$7,339,900	\$6,306,771	\$6,306,771	\$6,306,771	85.92	\$0	Luminaria	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471613	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Cd. De San Jose Del Cabo ( Zona 1) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$6,430,899	\$6,430,899	\$6,430,899	91.54	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471617	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Cd. De San Jose Del Cabo (Zona 2) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$6,052,039	\$6,052,039	\$6,052,039	86.15	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471624	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. Constitucion (Zona 1) Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,344,960	\$6,344,960	\$6,344,960	\$6,344,960	\$6,233,802	\$6,233,802	\$3,146,189	98.25	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471628	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. Constitucion (Zona 2) Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,598,465	\$3,598,465	\$1,875,571	96.73	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471632	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. Constitucion (Zona 3) En Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$2,431,892	\$2,431,892	\$2,116,520	65.37	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARÍA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100471637	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. Insurgentes Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y ecologia	Urbanizacion	En Ejecución	2015	\$5,294,960	\$5,294,960	\$5,294,960	\$5,294,960	\$2,985,074	\$2,985,074	\$2,601,834	56.38	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471642	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Puerto San Carlos Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizacion	En Ejecución	2015	\$1,969,960	\$1,969,960	\$1,969,960	\$1,969,960	\$895,522	\$895,522	\$895,522	45.46	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471645	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizacion	En Ejecución	2015	\$8,974,800	\$8,974,800	\$8,974,800	\$8,974,800	\$7,641,790	\$7,641,790	\$7,641,790	85.15	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471648	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Santa Rosalia Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizacion	En Ejecución	2015	\$2,422,470	\$2,422,470	\$2,422,470	\$2,422,470	\$1,190,352	\$1,190,352	\$1,190,352	49.14	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471651	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Heroica Mulegé Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizacion	En Ejecución	2015	\$2,422,470	\$1,809,970	\$1,809,970	\$1,809,970	\$1,014,925	\$1,014,925	\$1,014,925	56.07	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471654	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Guerrero Negro Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizacion	En Ejecución	2015	\$6,207,950	\$6,207,950	\$6,207,950	\$6,207,950	\$3,050,458	\$3,050,458	\$3,050,458	49.14	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471657	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De San Ignacio Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizacion	En Ejecución	2015	\$759,970	\$759,970	\$759,970	\$759,970	\$372,368	\$372,368	\$372,368	49.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471661	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico De La Zona Pacifico Norte Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizacion	En Ejecución	2015	\$1,389,970	\$1,389,970	\$1,389,970	\$1,389,970	\$1,362,901	\$1,362,901	\$681,683	98.05	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474697	Pavimentacion De La Calle Bonifacio Salinas Leal, Tramo 5 De Mayo A Francisco Cota Moreno	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizacion	En Ejecución	2015	\$4,770,000	\$4,765,230	\$4,765,230	\$4,765,230	\$3,848,805	\$3,848,805	\$3,848,805	80.77	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	87.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476091	Programa De Reconstruccion De Diversas Vialidades Ciudad De La Paz, Colonias El Progreso Y Santa Fe	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	98.10	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476099	Sanamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jesus Castro Agundez Tramo Ernesto Chavez A Prof. Francisco Payen	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,051,000	\$1,845,900	\$1,845,900	\$1,845,900	\$1,443,626	\$1,443,626	\$1,443,626	78.21	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	72.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476231	Sanamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Sonora Tramo Transpeninsular A Guanajuato	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,006,200	\$1,805,580	\$1,805,580	\$1,805,580	\$970,918	\$970,918	\$970,918	53.77	\$0	Metros lineales	0	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARÍA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150100478447	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Abelardo Rodriguez Montijo Tramo Blvd. Forjadores A Enero Chavez		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,471,750	\$1,324,575	\$1,324,575	\$1,324,575	\$754,038	\$754,038	\$754,038	56.93	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478465	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Niquel, Tramo Profesora Gloria Castro A Calle Sin Nombre		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,180,233	\$7,362,209	\$7,362,209	\$7,362,209	\$3,435,919	\$3,435,919	\$3,151,930	46.67	\$0	Metros lineales	0	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478510	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Netzahuacoyotl Tramo Marquez De Leon A Teotihuacanos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,881,600	\$1,693,440	\$1,693,440	\$1,693,440	\$1,409,072	\$1,409,072	\$923,655	83.21	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478524	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tecnología Tramo Blvd. Forjadores A Amado Nervo		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$737,800	\$664,020	\$664,020	\$664,020	\$568,869	\$568,869	\$568,869	85.67	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478546	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Faro Viejo - Tramo Constituyentes A Camino Al Faro		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$905,562	\$815,006	\$815,006	\$815,006	\$572,439	\$572,439	\$572,439	70.24	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478710	Pavimentacion De La Calle Isla Monserrath Tramo Isla De Cuba A Isla Bermudas		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,387,500	\$4,383,113	\$4,383,113	\$4,383,113	\$1,457,937	\$1,457,937	\$1,457,937	33.26	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478734	Pavimentacion De La Calle Palma De Los Andes Tramo Palma A Bifurcada A Palma De Las Canarias		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,100,000	\$8,091,900	\$8,091,900	\$8,091,900	\$1,916,143	\$1,916,143	\$1,782,487	23.68	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478770	Pavimentacion De La Calle Centella Tramo Atmosfera A Huracan		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,826,861	\$1,825,034	\$1,825,034	\$1,825,034	\$492,769	\$492,769	\$440,224	27.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478785	Pavimentacion De La Calle 20 De Noviembre Tramo Ejidatarios A Baja California		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,786,556	\$8,777,770	\$8,777,770	\$8,777,770	\$2,270,360	\$2,270,360	\$2,103,921	25.86	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478803	Pavimentacion De La Calle Coahuila Tramo Jalisco A Estado De Mexico		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,450,000	\$6,443,550	\$6,443,550	\$6,443,550	\$1,809,953	\$1,809,953	\$1,469,721	24.99	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100478852	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Idefonso Green, Tramo Juan Felipe A Hotel Villas Del Mar		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,288,300	\$2,286,011	\$2,286,011	\$2,286,011	\$1,101,886	\$1,101,886	\$1,101,886	48.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478883	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Herrerros, Tramo Salvatierra A Baja California		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$702,800	\$702,097	\$702,097	\$702,097	\$344,996	\$344,996	\$344,996	49.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478984	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jalbas Tramo Av. Ballenas A Blvd. Delinas		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700,000	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$343,622	\$343,622	\$343,622	49.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479202	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Paseo Dorado , Tramo Blvd Sierra A Av. Pargos		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$687,243	\$687,243	\$687,243	49.14	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479230	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tlapaceros, Tramo Av. Baja California A Toneros		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$735,000	\$734,265	\$734,265	\$734,265	\$360,803	\$360,803	\$360,803	49.14	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479249	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Publico De La Calle Ramon Baeza Tramo Colegio A Prof. Independencia		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$588,000	\$587,412	\$587,412	\$587,412	\$288,642	\$288,642	\$288,642	49.14	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479296	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Marlin Tramo Av. Golfo De California A Gaviotas		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,657,250	\$1,655,593	\$1,655,593	\$1,655,593	\$812,305	\$812,305	\$812,305	49.06	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479486	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Mariano Matamoros Tramo Guillermo Prieto A Saillio		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,720,900	\$2,448,810	\$2,448,810	\$2,448,810	\$2,211,554	\$2,211,554	\$2,211,554	90.31	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479508	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Blvd. Hugo Cervantes Del Rio Tramo Hermegildo Galeana A Decation		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,458,700	\$3,112,830	\$3,112,830	\$3,112,830	\$1,702,011	\$1,702,011	\$1,702,011	54.68	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100479550	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Mari Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman Valdez		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,526,600	\$3,173,940	\$3,173,940	\$3,173,940	\$2,193,270	\$2,193,270	\$1,759,087	69.10	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479571	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Maria Pino Suarez, Tramo Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortinez		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,315,200	\$2,983,680	\$2,983,680	\$2,983,680	\$2,264,777	\$2,264,777	\$2,264,777	75.91	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479591	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Manuel Torres Iñecias Tramo Gustavo Diaz Ordaz A Heroes De Independencia		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$747,950	\$673,155	\$673,155	\$673,155	\$413,309	\$413,309	\$384,740	61.40	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479628	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Constituyentes De 1974 Tramo Profr. Lorena M. Viuda De Tapia A Juan Dominguez Cota		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,388,750	\$2,149,875	\$2,149,875	\$2,149,875	\$1,632,533	\$1,632,533	\$1,632,533	75.94	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479677	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Profr. Manuel Torres Iglesias Tramo Profr. Lorena M Viuda De Tapia A Profr. Jesus Garza Menchaca		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,911,350	\$1,720,215	\$1,720,215	\$1,720,215	\$1,014,366	\$1,014,366	\$1,014,366	58.97	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479698	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Algodon Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,058,000	\$1,852,200	\$1,852,200	\$1,852,200	\$1,307,730	\$1,307,730	\$1,307,730	70.60	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479727	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Enrique Aguilár Tramo Blvd. Niños Heroes A Justo Sierra		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,185,000	\$2,866,500	\$2,866,500	\$2,866,500	\$1,669,934	\$1,669,934	\$1,669,934	58.26	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479756	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Tramo Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortinez		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,321,500	\$2,989,350	\$2,989,350	\$2,989,350	\$2,099,941	\$2,099,941	\$1,975,458	70.25	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS1510100479765	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Puerto Tuxpan Tramo Puerto La Paz, A Puerto Tampico		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$579,950	\$521,955	\$521,955	\$521,955	\$507,845	\$507,845	\$374,196	97.30	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479781	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Puerto Tampico Tramo Puerto Tuxpan A Puerto Cortez		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,423,050	\$2,180,745	\$2,180,745	\$2,180,745	\$1,426,999	\$1,426,999	\$1,413,465	65.44	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479807	Pavimentacion De La Calle Satillo Tramo Ignacio Aliende A Francisco Villa		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$18,900,000	\$18,881,100	\$18,881,100	\$18,881,100	\$3,792,973	\$3,792,973	\$3,792,973	20.09	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479827	Pavimentacion De La Calle Cuauhtemoc Tramo Blvd. Antonio Alvarez Rico A Santa Teresa		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,135,000	\$9,125,865	\$9,125,865	\$9,125,865	\$2,473,926	\$2,473,926	\$2,473,926	27.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479844	Pavimentacion De La Calle Alfalfa, Tramo Miguel Aleman A Gustavo Diaz Ordaz		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,820,000	\$8,811,180	\$8,811,180	\$8,811,180	\$2,597,779	\$2,597,779	\$2,597,779	29.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479865	Pavimentacion De La Calle Juan De La Barrera Tramo Blvd. Agustin Olachea A Ignacio Zaragoza		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,670,000	\$5,664,330	\$5,664,330	\$5,664,330	\$1,670,001	\$1,670,001	\$1,670,001	29.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479917	Reg. Urb De Cd.Cons. Calles 1.- Calle B. Juárez Tramo N. B. A.M. H. 2.- R. Zapata Tramo N. B. A.M. H. 3.- M. Hidalgo Tramo B. J. A.R. 2.- N. Bravo Tramo R. I. A.R. 7		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,820,886	\$10,810,065	\$10,810,065	\$10,810,065	\$3,132,621	\$3,132,621	\$3,132,621	28.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479944	Pavimentacion De La Calle Hermenegildo Galeana Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$1,757,477	\$1,757,477	\$1,757,477	26.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479979	Pavimentacion De La Calle Francisco Villa Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$1,721,917	\$1,721,917	\$1,721,917	25.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479988	Pavimentacion De La Calle Felipe Angeles Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$1,815,619	\$1,815,619	\$1,815,619	27.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100480006	Pavimentacion De La Calle Emiliano Zapata Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$1,813,991	\$1,813,991	\$1,813,991	27.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





# SECRETARÍA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100480027	Pavimentación De La Calle Venustiano Carranza Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$1,773,832	\$1,773,832	\$1,773,832	26.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480043	Pavimentación De La Calle Mariano Matamoros Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$1,799,445	\$1,799,445	\$1,799,445	26.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480098	Pavimentación De La Calle Nicolas Bravo Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$1,793,424	\$1,793,424	\$1,793,424	26.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480117	Pavimentación De La Calle Ignacio Allende Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$1,766,650	\$1,766,650	\$1,766,650	26.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480132	Pavimentación De La Calle Agustín Melgar Tramo Agustín Olachea A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,675,000	\$3,671,325	\$3,671,325	\$3,671,325	\$1,026,063	\$1,026,063	\$1,026,063	27.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480154	Pavimentación De La Calle Juan Escutia Tramo Blvd. Agustín Olachea A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,675,000	\$3,671,325	\$3,671,325	\$3,671,325	\$1,060,478	\$1,060,478	\$1,060,478	28.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480239	Pavimentación De La Calle Fernando Montes De Oca, Tramo Blvd. Agustín Olachea A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,675,000	\$3,671,325	\$3,671,325	\$3,671,325	\$1,032,492	\$1,032,492	\$1,032,492	28.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480259	Pavimentación De La Calle Marcelo Rubio Tramo Heróles De Independencia A Prof. Gustavo Diaz Ordaz	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,750,000	\$3,746,250	\$3,746,250	\$3,746,250	\$651,620	\$651,620	\$651,620	17.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480289	Pavimentación De La Calle Jose Maria Pino Suarez Tramo Sebastian Lardo De Tejada A Guillermo Prieto	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,100,000	\$5,094,900	\$5,094,900	\$5,094,900	\$1,316,018	\$1,316,018	\$1,316,018	25.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480312	Pavimentación Del Blvd. Principal De Las Barrancas	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,720,000	\$9,710,280	\$9,710,280	\$9,710,280	\$4,270,613	\$4,270,613	\$4,270,613	43.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480346	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Adolfo Ruiz Cortinez Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Profa Josefina Flores Estrada	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,713,794	\$1,712,080	\$1,712,080	\$1,712,080	\$1,203,796	\$1,203,796	\$1,203,796	70.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS15150100480378	Saneamiento De Agua Potable Y Alumbrado Publico De La 2da Esapa Av. Juarez, Calle Principal Del Poblado A Bahia Tonugas		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,194,878	\$3,191,683	\$3,191,683	\$3,191,683	\$1,579,191	\$1,579,191	\$1,579,191	49.48	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100480401	Saneamiento De Agua Potable Y Alumbrado Publico De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Prof. Luis Palaez Manriquez		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,623,295	\$1,621,672	\$1,621,672	\$1,621,672	\$1,029,932	\$1,029,932	\$1,029,932	63.51	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100480439	Saneamiento De Agua Potable Y Alumbrado Publico De La Calle Alfredo V Bonfil Tramo Carretera A Guerrero Negro A Carretera A Ejido Diaz Ordaz		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,865,747	\$3,861,881	\$3,861,881	\$3,861,881	\$2,509,050	\$2,509,050	\$2,509,050	64.97	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100480463	Saneamiento De Agua Potable Y Alumbrado Publico De La Calle Guadalupe Victoria Tramo Emiliano Zapata A Josefina Flores		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,390,464	\$1,389,073	\$1,389,073	\$1,389,073	\$803,898	\$803,898	\$803,898	57.87	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100480482	Saneamiento De Agua Potable Y Alumbrado Publico Del Circuito Fracc. Vista Al Mar Nueva Mulege Calles 1 Blvd. 18 De Octubre Y 2 Calle Cora		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,603,103	\$2,600,500	\$2,600,500	\$2,600,500	\$1,137,272	\$1,137,272	\$1,137,272	43.73	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100480226	Academia De Seguridad Publica		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,107,308	\$2,107,308	\$2,107,308	\$2,107,308	\$2,107,308	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100480327	Centro De Justicia Para Las Mujeres		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,895,827	\$5,895,827	\$5,138,582	\$5,138,582	85.64	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100480535	Cereso Loreto		Baja California Sur	Loreto	Ninguno (CERESO)	Rural	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,671,200	\$1,671,200	\$1,671,200	\$1,671,200	\$1,671,200	\$1,671,200	\$492,901	\$492,901	29.49	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100490611	Cereso Santa Rosalia	-	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,463,850	\$2,463,850	\$2,463,850	\$2,463,850	\$2,463,850	\$739,155	\$739,155	30.00	\$0	Piezas	0	0.00	30.00	Financiera: Obra de ampliación y mejoramiento / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490702	Centro De Internamiento Y Tratamiento Para Adolescentes	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$997,588	\$997,588	\$997,588	\$997,588	\$997,588	\$299,276	\$299,276	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Anticipo para inicio de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490774	Cereso La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$533,476	\$533,476	\$533,476	\$533,476	\$533,476	\$160,027	\$160,027	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Anticipo para inicio de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490813	Policia Ministerial La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Publica e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$546,471	\$546,471	\$546,471	\$546,471	\$546,471	\$337,596	\$337,596	61.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490936	Subcomandancia De Bahía Tortugas	-	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Tortugas	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Publica e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$258,198	\$258,198	\$258,198	\$258,198	\$258,198	\$257,396	\$257,396	99.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490973	Subcomandancia Bahía Asunción	-	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Publica e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$657,305	\$657,305	\$657,305	\$657,305	\$657,305	\$280,041	\$280,041	42.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493866	Mejoramiento Instalaciones En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,906,510	\$6,906,510	\$6,906,510	\$6,906,510	\$6,906,510	\$1,897,850	\$1,897,850	27.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200539777	Programa De Satisfacción Integral Para Baja California Sur	TURISMOB CS01	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S246 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,992,800	\$2,992,800	\$2,992,800	\$2,992,800	99.76	\$0	Equipo	500,000	0.00	99.76	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS15150200539839	5a Etapa De Regeneracion Urbana De Todos Santos Pueblo Magico (Cableado Subteraneo)	TURISMOB CS002	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Subsidios	U002		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	30,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300568230	Implementacion De Fibra Optica Y Cableado Estructurado Para El Centro De Justicia Penal En La Cd De La Paz Bcs	BCS-TIC-18-2015	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U089		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA EL EDO DE B.C.S.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,104,031	\$4,104,031	\$3,281,442	\$3,281,442	\$3,281,442	\$3,281,442	\$3,281,442	\$3,281,442	79.96	\$0	Equipo miento	500,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300568299	Implementacion De Telefonía Para El Centro De Justicia Penal De La Cd De La Paz	BCS-TIC-20-2015	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U089		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA EL EDO DE BCS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,785,600	\$1,785,600	\$1,402,830	\$1,402,830	\$1,402,830	\$1,402,830	\$1,402,830	\$1,402,830	78.56	\$0	Equipo miento	500,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300559830	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa	FAM-SF-01-1552	Baja California Sur	Comondú	Ley Federal de Aguas Numero Cinco	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$999,931	\$999,931	\$999,931	\$999,931	\$999,870	\$999,870	\$999,870	\$999,870	99.99	\$0	Metros Cuadros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300559940	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa	FAM-SF-01-15-53	Baja California Sur	Comondú	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,003,110	\$1,003,110	\$1,003,110	\$1,003,110	\$1,003,011	\$1,003,011	\$1,003,011	\$1,003,011	99.99	\$0	Metros Cuadros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300561306	Construccion De Aula Didactica En Cam. Laboral No.5	FAM-SF-01-15-28	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,242,808	\$1,134,525	\$1,134,525	\$1,134,525	\$1,109,988	\$1,109,988	\$1,109,988	\$1,109,988	97.84	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300561727	Rehabilitación Del Estadio De Futbol De Veteranos Antino Arniega Muñoz En La Colonia Ranchería En Sta. Rosalia Municipio De Mulegé, Baja California Sur	-	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Subsidios	U128		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución	2015	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,966,690	\$9,966,690	\$8,285,064	\$6,124,074	\$8,285,064	82.85	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	82.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300564813	Rehabilitacion Serv Sanitarios Esc. Sec. Tecnica No.15	FAM-SF-01-15-74	Baja California Sur	Comondú	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$876,497	\$875,986	\$875,986	\$875,986	\$875,986	\$875,986	\$875,986	\$875,986	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565063	Rehabilitacion Edificio 3c Y 4d	FAM-SF-03-15-44	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$936,594	\$951,662	\$951,662	\$951,662	\$936,594	\$936,594	\$936,594	\$936,594	98.42	\$0	Metros Cuadros	280	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS15150300565959	Construccion De Aula Didactica Tv Sec. No.50 Col Marquez De Leon	FAM-SF-03-15-68	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$572,149	\$564,485	\$561,485	\$564,485	\$564,485	\$564,485	\$564,485	\$564,485	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566983	Construccion De Aulas Didacticas En J.N. Nc	FAM-SF-04-16-07	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,662,712	\$5,662,712	\$5,662,712	\$5,662,712	\$2,714,988	\$2,714,988	\$2,714,988	\$2,714,988	47.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	67.00	Financiera / Física / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567058	Construccion De Aulas Didacticas En E.P. Sn Col. Chula Vista	FAM-SF-04-15-16	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,312,547	\$2,312,526	\$2,312,526	\$2,312,526	\$2,312,526	\$2,312,526	\$2,312,526	\$2,312,526	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567087	Trabajos De Obra Exterior E.P. Graciano Sanchez	FAM-SF-04-16-43	Baja California Sur	Los Cabos	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$993,405	\$991,305	\$991,305	\$991,305	\$991,305	\$991,305	\$991,305	\$991,305	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567299	Construccion De Aula En Tv Sec. No.42 Braulio Maldonado	FAM-SF-04-15-32	Baja California Sur	Los Cabos	La Playa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,216,286	\$1,108,329	\$1,108,329	\$1,108,329	\$1,108,329	\$1,108,329	\$1,108,329	\$1,108,329	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567319	Construccion De Aula Tv Sec. No.34	FAM-SF-04-15-79	Baja California Sur	Los Cabos	Las Veredas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$608,660	\$557,464	\$557,464	\$557,464	\$557,464	\$557,464	\$557,464	\$557,464	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567325	Construccion De Aula En Esc.Sec. Tecnica No.23 Otilia Cota Romero	FAM-SF-04-15-80	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$795,769	\$724,006	\$724,006	\$724,006	\$724,006	\$724,006	\$724,006	\$724,006	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567329	Construccion De Aulas En Esc.Sec.Gral No.36 Col Chula Vista	FAM-SF-04-15-29	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,161,126	\$1,158,549	\$1,158,549	\$1,158,549	\$1,158,549	\$1,158,549	\$1,158,549	\$1,158,549	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567881	Mejoramiento De Infraestructura Cobach No.10 Cabo San Lucas	COBACH-SF-04-15-01	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,318,208	\$1,318,208	\$1,318,208	\$1,318,208	\$752,050	\$752,050	\$752,050	\$752,050	57.05	\$0	Metros Cuadrados	347	0.00	57.00	Financiera / Física / Registro: A validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567904	Construccion De Aula Didactica Cecy No.06 Villa Alberto Avarado Aramburo	CCCYT-SF-02-15-01	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Avarado Aramburo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,479,471	\$1,479,471	\$1,479,471	\$1,479,471	\$1,479,264	\$1,479,264	\$1,479,264	\$1,479,264	99.99	\$0	Metros Cuadrados	558	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150300575493	5a. Etapa De Regeneracion Urbana De Todos Santos Pueblo Magico (Alumbrado, Mejoramiento De Fachadas, Señalética, Mobiliario Urbano)	TURISMOB CS003	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Subsidios	U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	30,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300575532	Parque Los Pinos	TURISMOB CS004	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Subsidios	U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Equipamiento	30,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: DEBIDO A PROBLEMAS EN EL SISTEMA AL MOMENTO DE GUARDAR, EN EL CONTRATO EL MONTO DE ANTIPO ES POR \$300,000. PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300577276	Construccion De Cancha De Usos Múltiples E.P. Maria Memo Ojeda	FAM-SF-04-15-84	Baja California Sur	Los Cabos	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$811,771	\$808,337	\$808,337	\$808,337	\$808,337	\$808,337	\$808,337	\$808,337	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300577582	Construccion Muro De Contencion E.P. Efraim Ceserle C.	FAM-SF-04-15-85	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$775,551	\$775,551	\$775,551	\$775,551	\$775,551	\$775,551	\$775,551	\$775,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300577661	Trabajos De Obra Exterior E.P. Justo Sierra	FAM-SF-04-15-83	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$808,962	\$808,962	\$808,962	\$808,961	\$808,961	\$808,961	\$808,961	\$808,961	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300578731	Obras Con Recursos Fise	FISEINV2015	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2015	\$10,043,046	\$10,043,046	\$10,043,046	\$10,005,395	\$10,005,395	\$10,005,395	\$10,005,395	\$10,005,395	99.63	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606689	Rehabilitación Y Acondicionamiento De Areas Verdes En La Unidad Deportiva Parque Nuevo Sol En La Ciudad De La Paz, B.C.S.		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,145,910	\$5,145,910	\$5,145,910	\$5,145,910	\$2,528,594	\$2,528,594	\$2,528,594	\$2,528,594	49.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.14	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606743	Rehabilitación Del Estadio De Fútbol Antonio Vazquez Rubio De Cd. Constitución, Mpio De Comondu, B.C.S.		Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,325,563	\$5,325,563	\$5,325,563	\$5,325,563	\$2,616,872	\$2,616,872	\$2,616,872	\$2,616,872	49.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.14	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606791	Rehabilitación Del Polideportivo De La Ciudad De La Paz, B.C.S.		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,118,434	\$2,118,434	\$2,118,434	\$2,118,434	\$1,040,955	\$1,040,955	\$1,040,955	\$1,040,955	49.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606838	Construcción De Banda Perimetral Del Estadio De Béisbol En La Comunidad De Villa Ignacio Zaragoza, Mpio De Comondu, B.C.S.		Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,396,093	\$1,396,093	\$1,396,093	\$1,396,093	\$686,011	\$686,011	\$686,011	\$686,011	49.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15150400606972	J.N. Gabriela Mistral Cd Constitucion	FAM-SF-01-15-91	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitucion	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$934,639	\$934,639	\$934,639	\$877,129	\$877,129	\$877,129	\$877,129	93.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400607005	E.P. Prof. Rafael Jimenez San Jose De La Noria	FAM-SF-01-15-89	Baja California Sur	Comondú	San José de la Noria	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$668,978	\$668,978	\$668,978	\$668,978	\$334,489	\$334,489	\$334,489	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera / Fisica / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400607518	Rehabilitación E.P. 20 De Noviembre (San Francisco De La Sierra)	FAM-SF-02-15-88	Baja California Sur	Mulegé	San Francisco de la Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$975,155	\$975,155	\$975,155	\$975,155	\$948,621	\$948,621	\$948,621	97.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera / Fisica / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400613415	E.P. Juan Felipe Lagos. Rehabilitación De Otra Externa	FAM-SF-05-15-60A	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$59,266	\$851,306	\$851,306	\$851,234	\$851,234	\$851,234	\$851,234	99.99	\$0	Metros Cuadrados	269	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400613753	Uabcs Construcion De Centro De Acopio De Residuos Solidos	UABCS-SF-03-15-01	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,116,367	\$1,116,367	\$1,116,367	\$1,116,367	\$896,249	\$896,249	\$896,249	80.28	\$0	Metros Cuadrados	5,359	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400613794	Uabcs. Remodelacion Y Ampliacion De Unidad Medica	UABCS-SF-15-02	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,998,570	\$1,998,570	\$1,998,570	\$1,998,570	\$1,343,729	\$1,343,729	\$1,343,729	67.23	\$0	Metros Cuadrados	5,359	0.00	68.00	Financiera / Fisica / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400613821	Uabcs. Construcion De Sala De Juicios Orales	UABCS-SF-03-15-03	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,472,298	\$1,472,298	\$1,472,298	\$1,472,298	\$1,183,859	\$1,183,859	\$1,183,859	80.41	\$0	Metros Cuadrados	810	0.00	92.00	Financiera / Fisica / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400613940	Uabcs. Edificio Interdisciplinario	UABCS-SF-03-15-04	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,732,782	\$4,732,782	\$4,732,782	\$4,732,782	\$3,360,465	\$3,360,465	\$3,360,465	71.00	\$0	Metros Cuadrados	5,359	0.00	71.00	Financiera / Fisica / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400613980	Uabcs. Remodelacion Y Ampliacion	UABCS-SF-03-15-06	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$133,248	\$293,687	\$293,687	\$293,687	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,359	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400614001	Uabcs. Ampliacion Y Remodelacion	UABCS-SF-03-15-05	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$293,687	\$133,248	\$133,248	\$133,248	\$129,983	\$129,983	\$129,983	97.55	\$0	Metros Cuadrados	5,359	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400614525	Cobach 10 Los Cabos. Construcion De Techumbre	COBACH-SF1501-A	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$161,262	\$1,479,471	\$1,479,471	\$752,050	\$752,050	\$752,050	\$752,050	50.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400621083	Adquisición De Camión Recolector De Basura	FMFM201520	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS FEDERATIVOS Y MUNICIPALES	Transporte y utilidades	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,641,400	\$1,641,400	\$1,641,400	96.55	\$0	Maquina y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS15150400621148	Construcción De Barda Perimetral Y Nudo De Barrios En Pantoneo Del Jardín De Los Recuerdos	FUMJ201521	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$809,675	\$809,675	\$594,634	80.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS15150400621212	Construcción De Unidades De Vivienda Básica En Zona Urbana.	FIVC201517	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$14,736,006	\$14,736,006	\$14,736,006	\$14,218,446	\$5,382,590	\$5,382,590	\$5,382,590	36.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS15150400621234	Adquisición De Vehículos Nuevos.	FMBM201525	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIAIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS1516100638061	Trab. Adic. Y Extraord. En La Const. De Seis Aules En Esc. Sec. N: La Fuente	FAM-SF-03-15-05A	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$390,034	\$13,861,833	\$13,861,833	\$13,861,833	\$13,861,833	\$13,861,833	\$13,861,833	100.00	\$0	Metros Cuadrados	460	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS1516100638094	Trabajos De Obra De Red Eléctrica En Esc Tec No 20	FAM-SF-03-14/52-C	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$252,987	\$252,988	\$252,988	\$252,987	\$252,987	\$252,987	\$252,987	\$252,987	100.00	\$0	Metros Cuadrados	302	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1516100638327	Rehabilitación Eléctrica En E.P. Leonardo Gastelum	FAM-SF-04-15/90	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$453,493	\$2,317,517	\$2,317,517	\$2,315,949	\$2,315,949	\$2,315,949	\$2,315,949	\$2,315,949	99.93	\$0	Metros Cuadrados	694	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616100627879	Diseño Y Puesta En Funcionamiento De Plataforma Para Indicadores De Operación Del Nsjp	BCS-02-2016	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTA DORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE B.C.S.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	63,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS1616100627900	Implementación De Cableado Estructurado Para El Centro De Justicia Penal De San José Del Cabo	BCS-12-2016	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTA DORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,717,499	\$7,717,499	\$7,717,499	\$6,478,944	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	70,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS1616100627913	Implementación Del Sistema De Video Vigilancia Para El Centro De Justicia Penal De La Paz	BCS-13-2016	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTA DORA DEL NSJP	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,499,997	\$1,499,997	\$1,499,997	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	215,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	





**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160100627923	Implementación De Equipamiento De Seguridad Para Acceso A Salas De Audiencia En Santa Rosalia	BCS-14-2016	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U089	Implementación del Sistema de Justicia Penal	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$665,028	\$665,028	\$665,028	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	11,765	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100636985	Rehabilitación De Delegación De Todos Santos	FMS201603	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005	FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$37,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Fisica: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637023	Rehabilitación Df El Pescadero	FMS201604	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005	FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$125,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Fisica: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637044	Rehabilitación De Casa Del Pueblo De Pescadero	FMS201605	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005	FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Fisica: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637064	Equipamiento Y Mobiliario Para Las Oficinas Municipales	FMBM20163	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005	FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	215,178	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Fisica: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637834	Rehabilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario En Colonia Agua Escondida	FMS201606	Baja California Sur	La Paz	El Agua Escondida	Rural	Aportaciones Federales	I005	FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$37,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	3,200	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Fisica: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637878	Rehabilitación De Centro De Desarrollo Comunitario Colonia El Cardonal	FMS201607	Baja California Sur	La Paz	El Cardonal	Rural	Aportaciones Federales	I005	FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$37,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	3,200	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Fisica: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637888	Rehabilitación De Centros De Desarrollo Comunitarios	FMS201608	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005	FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	215,178	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Fisica: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637918	Adquisición De Equipo De Computo Y Periferico	FMBM20164	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005	FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo miento	215,178	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Fisica: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1610100637937	Adquisición De Dispositivos Gps Y Acceso A Plataforma Para Monitoreo	FMBM201615	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$604,780	\$604,780	\$151,195	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo miento	215,178	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1610100637949	Rehabilitación De Alumbrado En Las Instalaciones Deportivas Del Municipio	FMBM201616	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$137,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	251,871	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1610100638004	Construcción De Oficinas En La Subdelegación Del Poblado De San Pedro	FMJM201637	Baja California Sur	La Paz	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$375,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	620	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1610100638108	Adquisición De Vehículos	FMFM201619	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$375,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	251,871	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1610100638120	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Alumbrado, En El Poblado De Las Poctas	FMJM201639	Baja California Sur	La Paz	Las Poctas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1610100638128	Adquisición De Unidades Tipo Chisos Para El Área De Recolección De Basura	FMFM201620	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	251,871	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1610100638137	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Alumbrado, En El Poblado Del Pescadero	FMJM201640	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1610100638152	Adquisición De Grua Tipo Canasta Para Alumbrado Público	FMFM201621	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,475,000	\$1,475,000	\$368,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	215,178	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1610100638156	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Alumbrado, Poblado De Santa Rita	FMJM201638	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1610100638172	Adquisición De Elevador Para Edificio De Presidencia	FMJM201636	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	251,871	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Física: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160100638176	Adquisición De Equipos De Respiración Autónoma	FMFM201625	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Salud	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	251,871	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Fisica: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638196	Equipamiento Para Extracción Vehicular Y Accesorios Complementarios	FMFM201627	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$860,500	\$860,500	\$215,125	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	251,871	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Fisica: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638220	Rehabilitación De Oficinas Del Instituto Municipal De La Mujer	FMJM201629	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$62,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Fisica: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638235	Rehabilitación De Oficinas De La Dirección De La Atención Ciudadana	FMJM201630	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$37,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Fisica: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638252	Rehabilitación De Oficinas Del Instituto Municipal Del Deporte	FMJM201631	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Fisica: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638271	Rehabilitación De Edificio Para Oficinas Municipales Unidad Habitacional Fovissste	FMJM201632	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Fisica: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638289	Obras Complementarias En Biblioteca Digital De La Delegación Del Carrizal	FMJM201633	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	200	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Fisica: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638302	Rehabilitación De Sub Comandancia En Santa Rita	FMJM201634	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$125,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	200	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Fisica: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638323	Rehabilitación Del Parque Ruiz Cortinez	FMJM201635	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	750	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Fisica: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638350	Adquisición De Camión Extintores De Incendios	FMFM201618	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,125,000	\$4,125,000	\$1,031,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	251,871	0.00	0.00	Financiera: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Fisica: APROBACIÓN POR CABILDO PUNTO DE ACUERDO 10 DE MARZO DEL 216 / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638801	Centro De Atención Y Protección Al Turista	BCSTURMAG201601	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	S246 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$1,693,887	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



## SECRETARIA DE FINANZAS

### DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2016  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS16160100638914	Embellacimiento Del Malecon Costero De La Ciudad De La Paz	BCSPRODE RMAG201601	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	300,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100638933	Señalización Turística Estatal	BCSPRODE RMAG201602	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	500,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100638942	Rehabilitación Del Embarcadero Para Avistamiento De Ballena Gris En Puerto Lopez Mateos	BCSPRODE RMAG201603	Baja California Sur	Comondú	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	10,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100638977	Regeneración Urbana De La Plaza Antonio Mijares En San Jose Del Cabo	BCSPRODE RMAG201604	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$7,000,000	\$7,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	500,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100638968	Construcción Para La Implementación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.	Subsecretaría de Seguridad Pública BCS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Director de Contabilidad

C.P. y A. José Ricardo González García