



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado - Primer Trimestre del 2014  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS08130200159855	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2008	\$54,298,278	\$54,298,078	\$54,298,078	\$54,298,078	\$53,957,143	\$53,957,143	\$53,957,143	99.37	\$0	Obra	61	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
BCS08130200159862	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2008	\$8,987,230	\$8,987,230	\$8,987,230	\$8,987,230	\$8,979,122	\$8,979,122	\$8,979,122	99.91	\$0	Obra	61	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
BCS09130200159860	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2009	\$81,478,013	\$81,478,013	\$81,478,013	\$81,478,013	\$81,359,265	\$81,359,265	\$81,359,265	99.85	\$0	Obra	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
BCS09130200159856	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2009	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,786,307	\$9,786,307	\$9,786,307	99.86	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
BCS10130200159844	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2010	\$80,864,275	\$80,864,275	\$80,864,275	\$80,864,275	\$80,126,954	\$80,126,954	\$80,126,954	99.09	\$0	-1	61	100.00	99.09	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
BCS10130200159848	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2010	\$28,662,599	\$28,662,599	\$28,662,599	\$28,662,599	\$27,591,137	\$27,591,137	\$27,591,137	96.26	\$0	Obra	61	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
BCS11130200159833	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa 2011	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2011	\$77,154,510	\$77,154,510	\$77,154,510	\$77,154,510	\$76,838,913	\$76,838,913	\$76,838,913	99.59	\$0	-1	360	100.00	99.59	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
BCS11130200159842	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura a Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2011	\$9,360,365	\$9,360,365	\$9,360,365	\$9,360,365	\$9,318,960	\$9,318,960	\$9,318,960	99.56	\$0	-1	61	100.00	98.69	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
BCS00140100293171	Construcción De Unidades De Vivienda Basica En Zona Urbana Y Rural	FISE201201	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	675	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO 31/MARZO/2014. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
BCS00140100292023	Deposito O Tanque De Agua Potable En Instalaciones De Vivienda, Tinacos	FISC201202	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$483,527	\$483,527	\$483,527	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Familia	3,640	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA AUTORIZADA EN PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31/MARZO/2014. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
BCS12130100044287	Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia Ampliación Navarero Rubio	FISC201201	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$303,034	100.00	\$0	Metro Lineal	230	100.00	100.00	Financiera: retenciones de la contraloría pendientes de pago. / Física: Obra física concluida. / Registro: Obra física concluida. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2014  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1213010004302	Rehabilitación De Canche Publica Las Pochas	FISE201209	Baja California Sur	La Paz	Los Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$483,736	\$483,736	\$483,736	\$483,736	\$483,736	\$480,856	\$480,856	99.40	\$0	Metro Cuadrado	3,000	100.00	100.00	Financiera: retenciones de la contraloría pendientes de pago. / Física: obra física concluida. / Registro: obra física concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1213010004328	Parque Publico El Cardonal	FISE201210	Baja California Sur	La Paz	El Cardonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$499,825	\$499,825	\$499,825	\$499,825	\$499,825	\$497,573	\$497,573	99.55	\$0	Metro Cuadrado	1,400	100.00	100.00	Financiera: retenciones de la contraloría pendientes de pago. / Física: obra física concluida. / Registro: obra física concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1213010004337	Drenajes Pluviales Urbanos Ampliación Navarro Rubio	FISE201212	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$349,974	\$349,974	\$349,974	\$349,974	\$349,974	\$348,397	\$348,397	99.55	\$0	Metros Cúbicos	262	100.00	100.00	Financiera: retenciones de la contraloría pendientes de pago. / Física: obra física concluida. / Registro: obra física concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100064251	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Callejon De Acceso Y M. Albalaz E/ Victoria Y Morelos Colonia Colina De La Cruz	FISD201202	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$116,706	\$116,706	\$116,706	\$116,706	\$116,706	\$116,181	\$116,181	99.55	\$0	Metro Lineal	7	100.00	100.00	Financiera: retenciones de la contraloría pendientes de pago. / Física: obra física concluida. / Registro: obra física concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100064286	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Calafia	FISD201203	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$590,963	\$590,963	98.60	\$0	Metro Lineal	787	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES DE LA CONTRALORIA PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: OBRA FISICA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100064315	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Felix Ortega Y Campeche Colonia Ciudad Del Cielo	FISD201204	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$309,377	\$309,376	\$309,376	\$309,376	\$309,376	\$307,983	\$307,983	99.55	\$0	Metro Lineal	175	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES DE LA CONTRALORIA PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: OBRA FISICA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100064417	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Callejon De Acceso Y Republica E/ Calibdo Y Republica Colonia Lazaro Cardenas	FISD201205	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$396,412	\$396,412	\$396,412	\$396,412	\$396,412	\$394,627	\$394,627	99.55	\$0	Metro Lineal	220	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES DE LA CONTRALORIA PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: OBRA FISICA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100064566	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle Prosperidad Y Blvd Bahia Concepcion Colonia Ampliación El Progreso	FISD201206	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$114,372	\$114,372	\$114,372	\$114,372	\$114,372	\$113,857	\$113,857	99.55	\$0	Metro Lineal	85	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: OBRA FISICA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100064608	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Progreso	FISD201207	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$226,835	\$226,834	\$226,834	\$226,834	\$226,834	\$225,812	\$225,812	99.55	\$0	Metro Lineal	183	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES DE PAGO PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: OBRA FISICA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2014  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS12130100052011	Rehabilitación De La Delegación Los Bariles	FTUM201217	Baja California Sur	La Paz	Los Bariles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$196,845	\$196,845	98.47	\$0	Metro Cuadrado	364	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica. / Registro: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052557	Rehabilitación De Cocina Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Bariles	FTUM201218	Baja California Sur	La Paz	Los Bariles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,023	\$59,023	98.47	\$0	Metro Cuadrado	15	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica. / Registro: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052719	Rehabilitación Del Alumbreado Publico Del Libramiento Daniel Roldan	FTUM201219	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$990,086	\$990,086	99.55	\$0	Metro Cuadrado	3,292	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica. / Registro: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100052785	Ampliación En Segunda Etapa De Rehabilitación De La Cruz Roja	FTUM201220	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$196,937	\$196,937	98.47	\$0	Metro Cuadrado	468	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica. / Registro: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053465	Rehabilitación Del Centro De Atención Infantil De La Colonia Roma Y Colonia El Cardenal	FTUM201226	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL DE LA COLONIA ROMA Y EL CARDONAL	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$343,748	\$343,748	98.37	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica. / Registro: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053489	Construcción De Rampas De Botado En La Comunidad De La Ventana	FTUM201227	Baja California Sur	La Paz	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$689,279	\$689,279	98.47	\$0	Metro Cuadrado	375	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica. / Registro: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053614	Ampliación Y Rehabilitación De La Biblioteca En Los Bariles	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	Los Bariles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,296	\$295,296	98.43	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica. / Registro: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053843	Impermeabilización Al Edificio De Bomberos	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$300,724	\$300,724	98.47	\$0	Metro Cuadrado	726	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica. / Registro: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053879	Mejoramiento Y Adhesión De La Imagen Urbana De La Plaza Publica Y Acceso A Los Bariles	FTUM201235	Baja California Sur	La Paz	Los Bariles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$397,080	\$387,080	\$387,080	96.82	\$0	Metro Cuadrado	6,160	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica. / Registro: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100054031	Reparación Y Mantenimiento A Vehículos Propiedad Del Ayuntamiento	FTFM201210	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$735,113	\$735,113	\$735,113	\$735,113	\$735,113	\$735,113	\$735,113	\$650,622	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA CONCLUIDA / Fisica. / Registro: OBRA FISICA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100054074	Procesos Y Servicios Publicos	FTFM201211	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$185,393	\$185,393	\$185,393	\$185,393	\$185,393	\$185,393	\$185,393	\$183,766	100.00	\$0	Documento	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA CONCLUIDA / Fisica. / Registro: OBRA FISICA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100054628	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noreste De La Ciudad De La Paz	FTUM201247	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$551,423	\$551,423	98.47	\$0	Metro Cuadrado	1,600	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica. / Registro: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS12130100054651	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noroeste De La Ciudad De La Paz	FTUM201248	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$640,045	\$640,045	98.47	\$0	Metro Cuadrado	1,850	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100054963	Reencarpetao Y Bacheo En Zona Sureste De La Ciudad De La Paz	FTUM201249	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$539,725	\$539,725	98.47	\$0	Metro Cuadrado	1,600	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100055668	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Sur De La Ciudad De La Paz	FTUM201250	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$621,442	\$621,442	98.47	\$0	Metro Cuadrado	1,850	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100056110	Becas A Estudiantes De Nivel Superior, Nivel Medio Superior, Estudiantes Con Discapacidad Y Nivel Basico	FTS2012018	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$3,361,900	\$3,361,900	\$3,361,900	\$3,361,900	\$3,361,900	\$3,310,675	\$3,310,675	100.00	\$0	Alumno	700	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA CONCLUIDA / Fisica: / Registro: OBRA FISICA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100056186	Rehabilitacion Y Mejoramiento De Vivienda (Material De Construcción, Cemento, Block Y Vanilla)	FTFM201206	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$686,332	\$686,332	\$686,332	\$686,332	\$686,332	\$686,326	\$343,166	100.00	\$0	Familia	145	100.00	98.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100059525	Elaboracion De Programa Parcial De Mejoramiento Del Muestro Costero Y Zona Centro De La Ciudad De La Paz Bcs	FTPM201239	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$438,365	\$438,365	\$438,365	\$438,365	\$438,365	\$438,365	\$438,365	\$438,365	100.00	\$0	Estudio	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100059672	Elaboracion De Programa Parcial De Crecimiento De La Zona Sureste De La Ciudad De La Paz	FTPM201240	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$374,989	\$374,989	\$374,989	\$374,989	\$374,989	\$187,494	\$187,494	50.00	\$0	Estudio	1	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100059801	Elaboracion De Programa Parcial De Crecimiento De La Zona Norte De La Ciudad De La Paz	FTPM201241	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$431,965	\$431,965	\$431,965	\$431,965	\$431,965	\$215,983	\$215,983	50.00	\$0	Estudio	1	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100067364	Construccion De Oficinas Municipales Sector 6 - Fraccionamiento Camino Real	FTUM201251	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,765,084	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	56.20	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: OBRA EN PROCESO 70% FISICO AL 31/MARZO/2014. - OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067432	Construccion Para Area De Dormitorio Y Baños En 6 Delegaciones Del Municipio De La Paz	FTUM201244	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$670,000	\$670,000	\$670,000	\$670,000	\$558,067	\$558,067	\$558,067	97.91	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTE DE PAGO / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTE DE PAGO - OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTE DE PAGO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100067459	Adquisicion De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FTUM201252	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2012	\$418,773	\$418,771	\$418,771	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN EJERCICIO / Fisica: / Registro: OBRA SIN EJERCICIO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2014  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12130100067500	Reparación Y Mantenimiento A Unidades Recolectoras	FTFM201242	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$699,622	\$349,811	\$349,811	\$349,811	49.62	\$0	Vehículo	15	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA EN PROCESO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100123848	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$75,953,607	\$75,953,607	\$75,953,607	\$75,953,607	\$73,880,113	\$73,880,113	\$73,880,113	97.27	\$0	Obra	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100124482	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$38,882,091	\$38,882,091	\$38,882,091	\$38,882,091	\$37,548,710	\$37,548,710	\$37,548,710	96.57	\$0	Obra	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS001300300219789	Pavimentación Primera Etapa Del Blvd. Alvaro Obregón Tramo Miguel Alemán Valdez A Gustavo Díaz Ordaz. En Cd. Constitución. B.C.S.		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Finanzas para Infraestructura Federativas y Ecología Municipios	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$8,768,674	\$8,768,675	\$8,768,675	\$8,768,675	\$3,973,360	\$3,973,360	\$3,973,360	45.31	\$0	Metro Cuadrado	15,000	100.00	45.31	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100121029	Sistematización De La Amortización Contable Y Presupuestal	5	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$6,799,920	\$6,799,920	\$6,799,920	45.33	\$0	Sistema	1	100.00	45.33	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100121279	Programa Modernización Del Sistema Estatal De Recaudación	3	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2012	\$0	\$2,374,512	\$2,374,512	\$2,374,512	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100121387	Construcción Bodega Y Modulo De Resguardo En Oficinas De Auditoría Fiscal	1	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$265,277	\$265,277	\$265,277	\$265,277	\$122,744	\$122,744	\$122,744	46.27	\$0	Obra	1	100.00	46.27	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100121552	Construcción De Sala De Juntas De Auditoría Fiscal	6	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$841,056	\$841,056	\$841,056	\$841,056	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - VALIACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100122008	Reub. Habil. Y Ampliación Oficinas De Auditoría Fiscal En Cabo San Lucas	2	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra pública	En Ejecución	2012	\$1,678,244	\$1,678,244	\$1,678,244	\$1,678,244	\$595,514	\$595,514	\$595,514	35.48	\$0	Obra	1	100.00	35.48	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100104073	Financiamiento Para La Educación Básica Y Normal	1	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I001 FAFEB		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$196,504,069	\$196,504,069	\$196,504,069	\$196,504,069	\$196,504,069	\$196,504,069	\$196,504,069	100.00	\$0	Escuela	740	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCE EL MONTO DE LOS RENDIMIENTOS DE LAS CUENTAS PAGADORAS EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LAS CUENTAS PAGADORAS LAS MANEJA LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. NO OBTANTE LOS SOLICITO ESTA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA MEDIANTE OFICIO



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre del 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130100109608	Financiamiento Para La Educacion Basica Y Normal	1	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1001 FAEB		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecución	2013	*****	*****	*****	*****	\$2,388,635,098	\$2,388,635,098	\$2,388,635,098	100.00	\$0	Persona	8,829	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCE EL MONTO DE LOS RENDIMIENTOS DE LAS CUENTAS PAGADORAS EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LAS CUENTAS PAGADORAS LAS MANEJA LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. NO OBTANTE LOS SOLICITO ESTA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA MEDIANTE OFICIO SEPI050452014 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100284192	Adquisicion De Embarcaciones Para Pesca Ribereña	FIR201301	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Familia	50	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100286966	Construcción De Escalinata En Colonia Ampliación A. Olachua	FISE201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$912,272	\$912,272	\$912,272	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	215,178	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2014. / Fisica: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2014. / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DEL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100286706	Construcción De Escalinata En Colonia Colina De La Cruz	FISE201305	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	215,178	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100286729	Construcción De Escalinata En Colonia Ciudad Del Cielo	FISE201306	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	215,178	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100286728	Construcción De Escalinata En Colonia Loma Linda	FISE201307	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	215,178	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO EL DIA 31 DE marzo de 2014. / Fisica: obra aprobada mediante punto de acuerdo el día 31 de marzo de 2014. / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100286731	Rehabilitación De Banquetas Y Barda En Panteon De Los San Juanes	FISE201308	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	215,178	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE DIA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100286733	Construcción De Rampa De Botado, Agua Amarga, B.C.S.	FISE201309	Baja California Sur	La Paz	Agua Amarga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Desarrollo social (urbanización y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,125	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100286746	Velatorio San Antonio	FISE201310	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Desarrollo social (urbanización y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,925	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO EL DIA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2014  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS00140100287059	Muro De Contencion Loma Obrera	FISE201311	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	215,178	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100287078	Construcción De Unidades De Vivienda Basicas En Zona Urbana	FISE201312	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASENTAMIENTOS	Desarrollo social (urbanización y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$5,988,187	\$5,988,187	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	450	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100287096	Suministro De Remolques Para Embarcaciones Ribereñas	FIIR201302	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASENTAMIENTOS RURAL	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad de pesqueria	103	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100287120	Suministro De Equipo Para Pescadores Ribereños	FIIR201303	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ASENTAMIENTOS RURAL	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	900	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100038926	Construccion De Rampa De Botado En El Sargento	FISE201306	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$700,000	\$698,068	\$698,068	\$698,068	\$687,377	\$687,377	\$687,377	98.47	\$0	Metros Lineales	160	100.00	100.00	Financiera: obra concluida, retenciones de obra pendientes de pago. / Fisica: obra concluida. / Registro: Obra fisica concluida. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100046233	Construccion De Modulos Para Diseccionado Y Fileteado De Pescado	FIIR20132	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$150,000	\$130,629	\$130,629	\$130,629	\$130,629	\$130,629	\$130,629	100.00	\$0	Equipo	3	100.00	100.00	Financiera: obra terminada. / Fisica: / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100046427	Adquisicon De Embarcaciones Para Pesca Ribereña	FIIR201324	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$0	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	\$1,260,000	100.00	\$0	Equipo	20	100.00	100.00	Financiera: obra terminada. / Fisica: obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100046500	Suministro De Remolques Para Embarcaciones Ribereñas	FIIR201325	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$300,000	\$299,644	\$299,644	\$299,644	\$299,644	\$299,644	\$299,644	100.00	\$0	Equipo	10	100.00	100.00	Financiera: obra terminada. / Fisica: obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100046600	Gastos Indirectos Para Mejorar Los Procesos De Programacion, Seguimiento, Control, Supervision, Evaluacion Y Entrega Recepcion De Obras Y	FIU9201328	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$675,030	\$506,003	\$506,003	\$506,003	\$506,003	\$482,219	\$471,536	95.30	\$0	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100080734	Capacitacion	FIDI201329-1	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$100,000	\$98,249	\$98,249	\$98,249	\$98,249	\$98,249	\$98,249	100.00	\$0	Capacitacion	1	100.00	100.00	Financiera: obra terminada. / Fisica: obra terminada. / Registro: Obra terminada. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre del 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130100080957	Equipamiento	FIDI201329-2	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$238,355	\$212,543	\$212,543	\$212,543	\$212,543	\$212,543	\$212,543	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Fisica: OBRA CONCLUIDA. / Registro: OBRA CONCLUIDA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100081179	Promoción Y Difusión	FIDI201329-3	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$45,000	\$42,100	\$42,100	\$42,100	\$42,100	\$42,100	\$42,100	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130400263327	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En El Centenario	FTSD201362	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,200,000	\$4,160,943	\$4,160,943	\$4,160,943	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	783	100.00	35.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA EN REPROGRAMACION MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: OBRA AUTORIZADA EN REPROGRAMACION MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100286712	Rehabilitación De Parque Indeco En El Municipio De La Paz	FMJM201313	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica: / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100286719	Rehabilitación De Parque Rio Blanco En El Municipio De La Paz	FMJM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica: / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100286722	Rehabilitación De Parque Costa Azul En El Municipio De La Paz	FMJM201315	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica: / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100286726	Rehabilitación De Parque Villas Del Encanto En Municipio De La Paz	FMJM201316	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica: / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100286733	Reparación Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif	FMJM201317	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$169,445	\$369,445	\$369,445	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica: / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100286738	Construcción De Escalinata En Colonia Pedregal Del Cortez	FMJM201318	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	215,178	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014. / Fisica: / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100287431	Ampliación Y Construcción De Centros De Las Artes	FMJM201312	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,376,428	\$1,375,333	\$1,375,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014. / Fisica: / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100287461	Adquisición De Vehículos Para Diversas Áreas Municipales	FMJM201302	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica: / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS00140100287471	Adquisición De Vehículo Recolector De Basura	FMFM201303	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Salud	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica: / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100287498	Adquisición De Vehículos Para El Centro Municipal De Atención Canina	FMFM201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica: / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100287510	Reparación Y Mantenimiento A Vehículos Propiedad Del Ayuntamiento De La Paz	FMFM201305	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica: / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100287521	Reparación Y Mantenimiento A Unidades De Servicios Públicos	FMFM201306	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica: / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100287530	Adquisición De Lote De Equipo De Computo	FMBM201307	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica: / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100287540	Adquisición De Lote De Mobiliario	FMBM201308	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica: / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100287555	Adquisición De Equipamiento Y Material Deportivo	FMBM201309	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica: / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100287566	Adquisición De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FMBM201310	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica: / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100287612	Suministro Y Colocación De Nomenclaturas Señalamiento Vial En La Ciudad De La Paz	FMBM201311	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	251,871	100.00	0.00	Financiera: obra aprobada mediante punto de acuerdo con fecha 31 de marzo del 2014 / Fisica: / Registro: obra aprobada mediante punto de acuerdo con fecha 31 de marzo del 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100287629	Equipamiento Y Rehabilitación De Antenas De Radio Comunicación	FMSM201301	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA DEL 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica: / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061108	Rehabilitación Segunda Etapa Registro Civil No.1	FTUM201325	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$150,000	\$149,532	\$149,532	\$149,532	\$147,109	\$147,109	\$147,109	98.38	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE PAGO / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061372	Reparación Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitario Dif	FTUM201330	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$750,000	\$746,703	\$746,703	\$746,703	\$224,011	\$224,011	\$224,011	30.00	\$0	Metro Cuadrado	900	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS13130100061404	Construccion De Casa Integral De Atencion Para La Mujer	FTUM201332	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,556,885	\$1,556,885	\$1,556,885	99.55	\$0	Metro Cuadrado	240	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE PAGO / Fisica. / Registro: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061479	Construccion De Oficinas Cruz Roja, Sector 6 Camino Real	FTUM201334	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$800,000	\$793,948	\$793,948	\$793,948	\$238,185	\$238,185	\$238,185	\$238,185	30.00	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100062970	Construccion De Centro De Atencion Infantil, Los Cardones	FTUM201337	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,595,154	\$1,595,154	\$1,595,154	\$478,546	\$478,546	\$478,546	\$478,546	30.00	\$0	Metro Cuadrado	230	100.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063004	Rehabilitacion De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz	FTUM201338	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$200,000	\$198,570	\$198,570	\$198,569	\$195,528	\$195,528	\$195,528	\$195,528	98.47	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE PAGO / Fisica. / Registro: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063044	Rehabilitacion De Parque Guelatao En El Municipio De La Paz	FTUM201339	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,405	\$295,405	\$295,405	\$295,405	98.47	\$0	Metro Cuadrado	600	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE PAGO / Fisica. / Registro: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063094	Rehabilitacion De Parque Luis Americas En El Municipio De La Paz	FTUM201340	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$300,000	\$299,944	\$299,944	\$299,944	\$267,407	\$267,407	\$267,407	\$267,407	89.15	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	75.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE PAGO / Fisica. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063222	Rehabilitacion De Parque Santa Maria En El Municipio De La Paz	FTUM201341	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$227,196	\$227,196	\$227,196	\$227,196	75.73	\$0	Metro Cuadrado	1,200	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063309	Rehabilitacion De Parque Ruiz Gomez En El Municipio De La Paz	FTUM201342	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$300,000	\$293,179	\$293,179	\$293,179	\$225,098	\$225,098	\$225,098	\$225,098	76.78	\$0	Metros Cuadrados	3,600	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063384	Rehabilitacion De Parque Calandrio En El Municipio De La Paz	FTUM201343	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,763	\$294,763	\$294,763	\$294,763	98.25	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE PAGO / Fisica. / Registro: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063509	Rehabilitacion De Parque Bella Vista En El Municipio De La Paz	FTUM201344	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$200,000	\$198,685	\$198,685	\$198,685	\$123,617	\$123,617	\$123,617	\$123,617	62.22	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica. / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063573	Rehabilitacion De Parque El Progreso En El Municipio De La Paz	FTUM201345	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$400,000	\$397,126	\$397,126	\$397,126	\$391,042	\$391,042	\$391,042	\$391,042	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE PAGO / Fisica. / Registro: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130100063862	Rehabilitación De Parque Pedregal Del Cortes En El Municipio De La Paz	FTUM201346	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$344,640	\$344,640	\$344,640	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE PAGO / Fisica / Registro: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063796	Rehabilitación De Parque Guadalupe En El Municipio De La Paz	FTUM201347	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$150,000	\$149,536	\$149,536	\$149,536	\$81,173	\$81,173	\$81,173	54.28	\$0	Metros Cuadrados	3,500	100.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063922	Rehabilitación De Parque Guadalupe Victoria En El Municipio De La Paz	FTUM201348	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$200,000	\$199,832	\$199,832	\$199,832	\$108,141	\$108,141	\$108,141	54.12	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063992	Construcción De Las Oficinas De La Delegación Incluyendo Bomberos, Servicios Públicos Y Cruz Roja En El Sargento	FTUM201349	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,399,266	\$1,399,266	\$1,399,266	\$178,033	\$178,033	\$178,033	12.72	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064438	Mejoramiento De La Imagen Urbana A La Entrada De La Localidad De Los Planes	FTUM201353	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$299,182	\$298,126	\$298,126	\$298,126	\$282,861	\$282,861	\$282,861	94.88	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE PAGO / Fisica / Registro: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064514	Rehabilitación De Plaza Civica En La Localidad De Los Planes	FTUM201354	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$500,000	\$497,482	\$497,482	\$497,482	\$489,861	\$489,861	\$489,861	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE PAGO / Fisica / Registro: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064585	Rehabilitación De Salon Social En El Poblado De Puerto Chale	FTUM201355	Baja California Sur	La Paz	Puerto Chale	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$550,000	\$549,983	\$549,983	\$549,983	\$164,995	\$164,995	\$164,995	30.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064667	Construcción De Salidas De Aguas Residuales A La Colonia Fovissste	FTUM201356	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$393,872	\$393,872	\$393,872	98.47	\$0	Metro Lineal	300	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE PAGO / Fisica / Registro: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064774	Construcción De Modulo De Baños En El Parque Cuauhtemoc	FTUM201357	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$350,000	\$349,565	\$349,565	\$349,565	\$330,596	\$330,596	\$330,596	94.57	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE PAGO / Fisica / Registro: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100085807	Dispensas Alimenticias A 1000 Adultos Mayores Y 200 A Personas Con Discapacidad Durante 10 Meses Del Año De (Marzo A Diciembre)	FTFM201303	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF MUNICIPAL	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$2,999,880	\$2,999,880	\$2,999,880	\$2,999,880	\$2,999,880	\$2,399,904	100.00	\$0	Persona	1,200	100.00	95.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100086241	Estimulos A La Educación Zapatos Escolares A Estudiantes De Nivel Secundaria En Comunidades Rurales Y Zona Urbana	FTSB201309	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF MUNICIPAL	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,139,806	\$1,139,806	\$1,139,806	\$1,139,806	\$1,139,806	\$171,034	100.00	\$0	Persona	9,375	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE PAGO / Fisica / Registro: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE PAGO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130100092885	Adquisición De Unidad Movil De Atención Integral Para La Mujer	FTFM20131	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,494,000	\$1,494,000	\$1,494,000	\$1,494,000	\$1,494,000	\$1,494,000	100.00	\$0	Vehículo	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130100098740	Estímulos Y Becas Estudiantiles	FTS201308	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$4,000,000	\$3,912,550	\$3,912,550	\$3,912,550	\$3,912,550	\$3,912,550	\$2,511,250	100.00	\$0	Alumno	700	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130100100094	Adquisición De Equipamiento Y Material Deportivo	FTBM201320	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$150,000	\$126,498	\$126,498	\$126,498	\$126,498	\$126,498	\$126,498	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130100100960	Adquisición De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FTJM201331	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$876,960	\$876,960	\$876,960	\$876,960	\$876,960	\$876,960	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130100102727	Reparación Y Mantenimiento A Unidades De Servicios Públicos	FTFM20134	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$554,649	\$554,649	\$554,649	55.46	\$0	Lote	1	100.00	68.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130100118753	Pago De Sueldos Compactos Del Personal De Seguridad Pública, Policía Preventiva Y Tránsito Municipal	FTSP201301	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA GENERAL MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$83,000,000	\$88,602,313	\$88,602,313	\$88,602,313	\$88,602,313	\$88,602,313	\$88,602,313	100.00	\$0	Persona	930	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS00130300200602	Pago De Deuda Pública A Proveedores Del H. Ayuntamiento De La Paz	FTDP201359	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$998,201	\$998,201	\$998,201	\$998,201	\$998,201	\$998,201	100.00	\$0	Empresa	238,506	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica: / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130200143598	Desayunos Escolares Y Atención A Menores De 5 Años En Riesgo	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO O INTEGRAL DE LA FAMILIA EN BCS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$25,161,912	\$25,161,912	\$25,161,912	\$25,161,912	\$25,161,912	\$25,161,912	\$25,161,912	100.00	\$0	RACION	26,476	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE VALIDA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130100125166	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$104,862,900	\$104,862,900	\$104,862,900	\$104,862,900	\$96,699,494	\$96,699,494	\$96,699,494	92.22	\$0	Obra	2,600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130200167408	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa A Nivel Superior	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$48,113,070	\$48,113,070	\$48,113,070	\$48,113,070	\$28,251,192	\$28,251,192	\$28,251,192	58.72	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS00140100302277	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$3,720,000	\$3,720,000	\$3,720,000	\$3,720,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS00140100302326	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Curso	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13130100123349	Servicios Personales	01	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$989,242	\$989,242	\$989,242	13.19	\$0	Persona	50	100.00	13.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13130100123472	Materiales Y Suministros	02	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,070,089	\$950,604	\$950,604	\$950,604	\$841,749	\$841,749	\$841,749	88.55	\$0	Pieza	6	100.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13130100123840	Servicios Generales	03	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,730,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	17	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13130100123975	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	04	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,170,300	\$2,298,785	\$2,298,785	\$2,298,785	\$1,785,917	\$1,785,917	\$1,785,917	77.69	\$0	Pieza	62	100.00	78.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13130100124065	Inversion Publica	05	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,300,884	\$1,300,884	\$1,300,884	\$1,300,884	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13130100124212	Materiales Y Suministros	06	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$148,746	\$148,746	\$148,746	99.16	\$0	Pieza	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100124380	Servicios Generales	07	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$7,540,000	\$7,225,000	\$7,225,000	\$7,225,000	\$6,691,212	\$6,691,212	\$6,691,212	92.61	\$0	Servicio	52	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13130100124493	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	8	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,134,757	\$1,134,757	\$1,134,757	\$1,134,757	\$879,721	\$879,721	\$879,721	77.53	\$0	Pieza	139	100.00	74.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13130100124568	Inversion Publica	9	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,439,808	\$1,439,808	\$1,439,808	89.43	\$0	Obra	2	100.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13130100124635	Inversion Publica	10	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,835,802	\$2,835,802	\$850,740	\$850,740	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	242	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS13130100124706	Materiales Y Suministros	11	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,732,636	\$1,732,636	\$1,732,636	\$1,732,636	\$1,687,327	\$1,687,327	\$1,687,327	97.38	\$0	Pieza	11,098	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13130100124829	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	12	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,096,662	\$4,096,662	\$4,096,662	\$4,096,662	\$3,390,957	\$3,390,957	\$3,390,957	82.77	\$0	Pieza	199	100.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13130100124913	Inversion Publica	13	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$2,314,793	\$2,314,793	\$2,314,793	\$2,314,793	\$2,156,221	\$2,156,221	\$2,156,221	93.15	\$0	Obra	12	100.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13130100124949	Materiales Y Suministros	14	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$144,086	\$144,086	\$144,086	96.06	\$0	Lote	10	100.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13130100125077	Servicios Generales	15	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$24,000,000	\$27,371,881	\$27,371,881	\$27,371,881	\$25,844,665	\$25,844,665	\$25,844,665	94.42	\$0	Servicio	1	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13130100125180	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	16	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$2,361,000	\$1,022,062	\$1,022,062	\$1,022,062	\$1,022,062	\$1,022,062	\$1,022,062	100.00	\$0	Equipo	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13130100125267	Servicios Generales	17	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$9,672	\$9,672	\$9,672	\$9,672	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Servicio	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13130100125315	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	18	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$325,000	\$290,879	\$290,879	\$290,879	89.50	\$0	Pieza	205	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13130100125335	Inversion Publica	19	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$194,744	\$194,744	\$194,744	97.37	\$0	Obra	2	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13130100125384	Materiales Y Suministros	20	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$75,000	\$42,185	\$42,185	\$42,185	\$42,185	\$42,185	\$42,185	\$42,185	100.00	\$0	Pieza	33	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1313010012529	Servicios Generales	21	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,873,010	\$5,962,158	\$5,962,158	\$5,962,158	\$5,829,155	\$5,829,155	\$5,829,155	97.77	\$0	Servicio	343	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100126134	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	22	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,999,660	\$1,910,384	\$1,910,384	\$1,910,384	\$1,583,281	\$1,583,281	\$1,583,281	82.88	\$0	Pieza	386	100.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100126276	Servicios Generales	23	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,458,640	\$1,458,640	\$1,458,640	99.91	\$0	Servicio	22	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100126664	Materiales Y Suministros	24	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,199,750	\$3,352,232	\$3,352,232	\$3,352,232	\$3,350,190	\$3,350,190	\$3,350,190	99.94	\$0	Pieza	4,054	100.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100126908	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	25	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$54,242,098	\$48,998,098	\$48,998,098	\$48,998,098	\$40,049,987	\$40,049,987	\$40,049,987	81.74	\$0	Pieza	1,996	100.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100127029	Inversion Publica	26	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$8,705,000	\$8,697,784	\$8,697,784	\$8,697,784	\$5,863,079	\$5,863,079	\$5,863,079	67.41	\$0	Obra	4	100.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100127190	Genetica Forense Materiales Y Suministros	26	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$2,538,037	\$2,969,747	\$2,969,747	\$2,969,747	\$2,357,013	\$2,357,013	\$2,357,013	79.37	\$0	Pieza	1,814	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100127237	Genetica Forense Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	27	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,461,963	\$7,030,252	\$7,030,252	\$7,030,252	\$6,279,869	\$6,279,869	\$6,279,869	89.33	\$0	Pieza	53	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130300208012	Primera Etapa De La Pavimentacion Del Blvd. Alvaro Obregon Tramo: Miguel Aleman Valdez A Gustavo Diaz Ordaz, En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana, Infraestructura y Ecologia Municipios.	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$2,731,326	\$6,114,957	\$6,114,957	\$6,114,957	\$2,256,139	\$2,256,139	\$0	36.90	\$0	Metro Cuadrado	150,000	100.00	36.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130300208264	Rehabilitación De Luminarias, La Paz.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana, Infraestructura y Ecologia Municipios	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$735,674	\$735,674	\$735,674	49.04	\$0	Metro Cuadrado	100,000	100.00	49.04	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130300208862	Pavimentación De La Calle Tomas Suruga, Tramo: Tuna A José Ramon Lara	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana, Infraestructura y Ecologia Municipios	Otra obra publica	En Ejecución	2013	\$2,928,000	\$3,146,981	\$3,146,981	\$3,146,981	\$2,772,645	\$2,772,645	\$2,772,645	88.10	\$0	Metros Cuadrado	700	100.00	88.10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS0013030026844	Construccion De La Primera Estapa Del Panque El Conchalito, La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,489,915	\$2,489,915	\$1,010,571	99.60	\$0	Obra	10,000	100.00	99.60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS0013030026894	Remodelación De Las Oficinas De Sepue	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130400264015	Pavimentacion Acceso A La Universidad Tecnologica Ubicada En La Cd. De La Paz, B.C.S	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,191,324	\$5,191,324	\$5,191,324	\$5,191,324	\$3,476,713	\$3,476,713	\$2,858,792	66.97	\$0	Obra	0	100.00	66.97	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130400264170	Rehabilitacion De La Sala De Sesiones Del Congreso Del Estado De B.C.S.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$718,390	\$718,390	\$718,390	\$718,390	\$718,390	\$718,390	\$0	100.00	\$0	Obra	400,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130400264310	Rehabilitacion Del Auditorio De Todos Santos Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Desarrollo social (urbanización y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$389,060	\$389,060	\$389,060	\$389,060	\$388,850	\$388,850	\$0	99.95	\$0	Obra	400,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100122479	Construccion De Ministerio Publico De Cd. Construccion	4	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$10,000,000	\$6,465,006	\$6,465,006	\$6,465,006	\$6,465,006	\$6,465,006	\$6,465,006	100.00	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100092856	Programa De Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado En La Ciudad De La Paz, B.C.S	2	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$18,182,658	\$9,781,271	\$9,781,271	\$9,781,271	\$3,667,821	\$3,667,821	\$3,667,821	37.50	\$0	Obra	100,000	100.00	37.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130300216632	Centro De Justicia Penal, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz B.C.S.	2	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$41,000,000	\$41,000,000	\$41,000,000	\$41,000,000	\$22,340,823	\$22,340,823	\$22,340,823	54.49	\$0	Metros Cuadrados	160,000	80.00	54.49	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130300219114	Centro De Convenciones Segunda Etapa, La Paz B.C.S.	02	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$159,000,000	\$159,000,000	\$159,000,000	\$159,000,000	\$46,698,300	\$46,698,300	\$46,698,300	29.37	\$0	Obra	4,000	100.00	29.37	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130300219177	Empastado De Campo De Futbol, La Rivera Mpio. De Los Cabos, B.C.S.	03	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otra obra pública	En Ejecución	2013	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,819,999	\$8,819,998	\$8,819,998	98.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	900	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS00130300219236	Empastado De Campo De Beisbol, Todos Santos, Mpio De La Paz, B.C.S.	04	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,330,000	\$8,330,000	\$8,330,000	98.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	1,500	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130300219486	Empastado De Campo De Futbol En Pto. San Carlos Mpio. De Comondú En B.C.S.	08	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,819,999	\$8,819,999	\$8,819,999	98.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	2,500	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130300219531	Empastado De Campo De Beis Bol Infantil Insude Mpio. De La Paz, B.C.S.	09	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$8,000,000	\$800,000	\$8,000,000	\$7,168,376	\$7,168,376	\$7,168,376	89.60	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	5,000	100.00	89.60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130300219840	Adquisición De Unidades De Transporte Adaptadas Para Personas Con Discapacidad	1	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA ESTATAL DIF	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,309,311	\$4,309,311	\$4,309,311	\$4,309,311	\$3,656,340	\$3,656,340	\$3,656,340	84.85	\$0	Vehículo	200,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130300217099	Primera Etapa De Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Av Tamaral En Cabo San Lucas, Baja California Sur	1	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$7,206,892	\$7,206,892	\$7,206,892	8.01	\$0	Metros Lineales	50,000	100.00	8.01	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130300219383	Empastado De Campo De Futbol En Santiago, Mpio. De Los Cabos En B.C.S.	06	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Educación y deporte	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,840,000	\$7,840,000	\$7,840,000	98.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	900	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130400270064	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Circuito Col. Miguel Hidalgo En La Loc. De Santa Rosalia Mpio. De Mulegé	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,640,000	\$2,640,000	\$2,640,000	\$2,640,000	\$1,307,541	\$1,307,541	\$1,307,541	49.53	\$0	Obra	9,768	100.00	49.10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS00130400270160	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ignacio Zaragoza Tramo Decalón A Fernando Montes De Oca En Cd. Constitución Mpio. De Comandú	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,509,000	\$6,509,000	\$6,509,000	\$6,509,000	\$3,120,219	\$3,120,219	\$3,120,219	47.94	\$0	Obra	35,221	100.00	47.94	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130400270571	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Corregidora De Querejeta Tramo Blvd. Agustín Olachea A Guillermo Prieto En La Loc. Cd. Constitución Mpio. De Comandú	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,923,000	\$6,923,000	\$6,923,000	\$6,923,000	\$3,399,131	\$3,399,131	\$3,399,131	49.10	\$0	Obra	0	100.00	49.10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130400270705	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuatemoc Tramo Canotaje A Pentación En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comandú	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,461,250	\$3,461,250	\$3,461,250	\$3,461,250	\$1,714,235	\$1,714,235	\$1,714,235	49.53	\$0	Obra	0	100.00	49.10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130400270761	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre Tramo Canotaje A Pentación En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comandú	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,461,250	\$3,461,250	\$3,461,250	\$3,461,250	\$2,183,962	\$1,626,583	\$1,626,583	46.99	\$0	Obra	35,221	100.00	63.10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130400270878	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Tramo Ignacio Zaragoza A Hugo Cervantes Del Rio En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comandú	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,300,500	\$3,300,500	\$3,300,500	\$3,300,500	\$1,453,684	\$1,453,684	\$1,453,684	44.04	\$0	Obra	0	100.00	43.68	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130400271260	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 20 De Noviembre Tramo Miguel Avila Camacho A Luis Echeverría En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comandú	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$7,808,500	\$7,808,500	\$7,808,500	\$7,808,500	\$4,030,298	\$4,030,298	\$4,030,298	51.61	\$0	Obra	0	100.00	51.61	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130400271352	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero Tramo Blvd. Agustín Olachea A Guillermo Prieto En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comandú	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$6,923,000	\$6,923,000	\$6,923,000	\$6,923,000	\$3,796,255	\$3,796,255	\$3,796,255	54.84	\$0	Obra	0	100.00	54.84	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130400271397	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pino Suarez Tramo Blvd. Agustín Olachea A Sebastián Laredo De Tejada En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comandú	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,737,000	\$2,737,000	\$2,737,000	\$2,737,000	\$1,407,551	\$1,407,551	\$1,407,551	51.43	\$0	Obra	0	100.00	51.04	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130400273068	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Algodón Tramo Miguel Aleman A Calle Jobba En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comandú	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,232,500	\$5,232,500	\$5,232,500	\$5,232,500	\$2,602,593	\$2,602,593	\$2,602,593	49.74	\$0	Obra	0	100.00	49.74	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS00130400273097	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Niños Heroes Tramo Lorenza M. De Tapia A Blvd. Luis Echeverría En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comondu	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$8,349,000	\$8,349,000	\$8,349,000	\$8,349,000	\$4,792,081	\$4,792,081	\$4,792,081	57.40	\$0	Obra	0	100.00	57.40	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130400273199	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Kristeo Camacho Tramo Felix Ortega A Primer Ayuntamiento En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comondu	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$10,626,000	\$10,626,000	\$10,626,000	\$10,626,000	\$4,698,549	\$4,698,549	\$4,698,549	44.22	\$0	Obra	0	100.00	27.53	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130400273283	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lorenza M. De Tapia Tramo Antonio Alvarez Rico A Naranjos	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$4,669,000	\$4,669,000	\$4,669,000	\$4,669,000	\$2,796,351	\$2,796,351	\$2,796,351	59.89	\$0	Obra	0	100.00	55.96	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130400273448	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mineral San Luciano Tramo Reforma A Capitán Ribero En La Loc. De Cd. Constitución Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$5,001,600	\$5,001,600	\$5,001,600	\$5,001,600	\$2,455,741	\$2,455,741	\$2,455,741	49.10	\$0	Obra	0	100.00	49.10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130400273596	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Blvd. Jean Michel Cousteau En La Loc. De Santa Rosalia Mpio. De Mulegé	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,714,000	\$3,714,000	\$3,714,000	\$3,714,000	\$1,836,465	\$1,836,465	\$1,836,465	49.45	\$0	Obra	0	100.00	49.10	Financiera: / Física: / Registro:
BCS00130400274303	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre Tramo Andador A Manuel F. Montoya Col. Canastillas En La Loc. De Santa Rosalia Mpio. Mulegé	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,520,000	\$2,520,000	\$2,520,000	\$2,520,000	\$906,452	\$906,452	\$906,452	35.97	\$0	Obra	0	100.00	35.97	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130400274427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Luis Pastor Tramo Subida A Mesa Francia A Calle Sin Nombre En La Loc. De Santa Rosalia Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$692,333	\$692,333	\$692,333	32.05	\$0	Obra	0	100.00	31.57	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130400274645	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Protra Josefina Flores Tramo Adan G. Velásquez 8 De Octubre En La Loc. De Santa Rosalia Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$562,350	\$562,350	\$562,350	39.05	\$0	Obra	0	100.00	37.53	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00130400274699	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adan G. Velásquez Tramo Libre A Reforma En La Loc. De Santa Rosalia Mpio De De Mulegé	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$652,049	\$652,049	\$652,049	35.06	\$0	Obra	0	100.00	34.56	Financiera: / Física: / Registro:
BCS00130400274720	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Constituyentes Tramo Municipio Libre A Reforma En La Loc. De Santa Rosalia Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$643,269	\$643,269	\$643,269	34.58	\$0	Obra	0	100.00	33.38	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2014  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS00130400274746	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Federico Galaz Triano Reforma A Colegio Militar En La Loc De Santa Rosalia Mpio De Muleton.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2013	\$3,001,442	\$3,001,442	\$3,001,442	\$3,001,442	\$965,130	\$965,130	\$965,130	32.16	\$0	Obra	0	100.00	30.93	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100303286	Financiamiento Para La Educación Básica Y Normal 2014	1	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I001 FAEB		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	#####	#####	\$638,098,412	\$638,098,412	\$556,617,839	\$556,617,839	\$556,617,839	23.21	\$0	Persona	9,212	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCE EL MONTO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL PERIODO QUE SE REPORTA, DEBIDO A QUE LAS CUENTAS PAGADORAS LAS OPERA LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, SE HACE CONSTAR QUE SE EMITIO OFICIO SEP/05/0345/2014 SOLICITANDO LOS RENDIMIENTOS A DICHA SECRETARIA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100303303	Financiamiento Para La Educación Básica Y Normal 2014	1	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I001 FAEB		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$42,594,080	\$42,594,080	\$10,652,780	\$10,652,780	\$7,976	\$7,976	\$7,976	0.02	\$0	Programa	67	100.00	37.50	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCE EL MONTO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL PERIODO QUE SE REPORTA, DEBIDO A QUE LAS CUENTAS PAGADORAS LAS OPERA LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, SE HACE CONSTAR
BCS00140100303321	Financiamiento Para La Educación Básica Y Normal 2014	1	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I001 FAEB		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$203,969,391	\$203,969,391	\$51,012,744	\$51,012,744	\$24,215,552	\$24,215,552	\$24,215,552	11.87	\$0	Escuela	811	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCE EL MONTO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL PERIODO QUE SE REPORTA, DEBIDO A QUE LAS CUENTAS PAGADORAS LAS OPERA LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, SE HACE CONSTAR QUE SE EMITIO OFICIO SEP/05/0345/2014 SOLICITANDO LOS RENDIMIENTOS A DICHA SECRETARIA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100104002	Financiamiento Para La Educación Básica Y Normal	1	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I001 FAEB		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$41,039,344	\$41,039,344	\$41,039,344	\$41,039,344	\$41,039,344	\$41,039,344	\$41,039,344	100.00	\$0	Programa	34	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCE EL MONTO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL PERIODO DEBIDO A QUE LAS CUETAS PAGADORAS LAS OPERA LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, MISMO QUE SE SOLICITARON A DICHA DEPENDENCIA MEDIANTE OFICIO NUMERO SEP/05/0345/2014 DE FECHA 08 DE ABRIL DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100289476	Proyecto De Infraestructura Economica, Construcción De Red Alcantarillado En Colonia Diana Laura.	FIAS201401	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$420,426	\$420,426	\$126,128	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	117	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100289502	Proyecto De Infraestructura Economica, Construcción De Red Alcantarillado En Colonia Loma Obvera.	FIAS201402	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$1,029,973	\$1,029,973	\$308,992	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	283	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100289516	Proyecto De Infraestructura Economica, Construcción De Red Alcantarillado En Colonia Vista Hermosa	FIAS201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$3,132,212	\$3,132,212	\$938,663	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	913	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS00140100289550	Rehabilitación De Caminos Rurales	FIUM201404	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$1,570,000	\$1,570,000	\$471,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	6,750	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE DIA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100289593	Rehabilitación De Sistemas De Energia Solar	FIUM201405	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y OFICIALIA MAYOR.	Energía	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$420,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	900	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100289689	Suministro De Motobombas Para Riego Agrícola Enel Municipio De La Paz	FIOP201406	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO RURAL.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	292	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100289696	Suministro Y Capacitacion En Cultivo Hidropónico.	FIOP201407	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES Y ATENCION CIUDADANA.	Desarrollo social (urbanización y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	200	100.00	0.00	Financiera: OBRAS AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100290331	Suministro De Equipo Agrícola, En El Municipio De La Paz	FIOP201408	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO RURAL.	Desarrollo social (urbanización y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$465,000	\$465,000	\$139,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	MB	225	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100290350	Suministro De Fumigadoras Para Ganado	FIOP201409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO RURAL.	Salud	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$18,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	180	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100290924	Proyecto De Infraestructura Social, Ampliacion Y Equipamiento De Casas De Salud Y Dispensarios En Delegaciones Municipales	FICS201413	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$2,300,000	\$2,300,000	\$690,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros, Dispensarios, Unidad	1,800	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100290944	Suministro De Material Y Equipo Pecuario	FIOP201410	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO RURAL.	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	180	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100290956	Suministro De Naves Para Aves	FIOP201411	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO RURAL.	Salud	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	270	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2014  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS00140100290971	Suministro De Ordenadora	F10P201412	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Salud	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	135	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100290982	Construccion De Obras De Infraestructura Electrica Y Redes De Electricidad	F1UV201414	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	1,575	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100291006	Construccion De Rampas De Acceso Para Personas Con Discapacidad	F1UC201415	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100291119	Rehabilitacion De Banquetas Y Guarniciones En Zona Urbana	F1UC201416	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$330,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	22,500	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100291171	Rehabilitacion De Banquetas Y Guarniciones En Zona Rural	F1UC201417	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	6,750	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100291185	Apoyo A Microsubsidios Para Suministro De Materiales De Construccion Para Rehabilitacion Y Mejoramiento De Vivienda En Zona Urbana Y Rural	F1VC201418	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,575	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100291202	Suministro De Materiales De Construccion Para Rehabilitacion De Vivienda En Piso Firme En Zona Urbana Y Rural	F1VC201419	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$384,335	\$384,335	\$115,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	675	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100291219	Construccion De Recamaras Adicional En Modalidad De Ampliacion En Zona Urbana Y Rural	F1VC201420	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$1,350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100292264	Gastos Indirectos	F1G1201421	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$818,272	\$818,272	\$245,482	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2014  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS00140100292306	Adquisición De Software Y Hardware.- Desarrollo Institucional	FIDI201422_1	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	215,178	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA DE 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA DE 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA DE 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100292320	Cursos De Capacitación	FIDI201422_2	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$80,000	\$80,000	\$24,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	215,178	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA DE 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA DE 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA DE 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100292334	Modulos De Participación Y Consulta Ciudadana	FIDI201422_3	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$65,515	\$65,515	\$19,654	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	215,178	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA DE 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA DE 31 DE MARZO DE 2014. / Registro: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO DE FECHA DE 31 DE MARZO DE 2014. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100303990	Construcción De Líneas De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Coral Entre Delfines Y Pez Vela	001	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social y Económico Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,743,349	\$1,200,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	200	20.89	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100303998	Mantenimiento Y Conservación De Caminos Rurales	1	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$2,174,407	\$2,174,407	\$724,013	\$724,013	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	10,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100304026	Construcción De Líneas De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Gaviotas Entre Pez Vela Y Bordo	002	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social y Económico Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,743,349	\$660,000	\$198,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	150	11.49	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100304028	Construcción De 240 Baños	2	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$7,035,512	\$7,035,512	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1,200	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100304042	Construcción De 156 Baños	3	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$4,561,326	\$4,561,326	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	780	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100304057	Construcción De Líneas De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Ballenas Entre Pez Vela Y Bordo	003	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social y Económico Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,743,349	\$540,000	\$162,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	135	9.40	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100304071	Prodim Di	4	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$289,921	\$289,921	\$289,921	\$289,921	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	47,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS00140100304082	Construccion De Lineas De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Callejon 1 Entre Gaviotas Y Ballenas	004	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$,743,349	\$240,000	\$72,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	80	4.18	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100304088	Gastos Indirectos	5	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$434,881	\$434,881	\$434,881	\$434,881	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	47,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100304107	Construccion De Lineas De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Callejon 2 Entre Gaviotas Y Ballenas	005	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$,743,349	\$225,000	\$67,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	78	3.92	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100304125	Construccion De Lineas De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Marlin Entre Coral Y Arroyo	006	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$,743,349	\$630,000	\$189,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	205	10.97	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100304155	Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Gaviotas Entre Pez Vela Y Bordo	007	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$,743,349	\$550,000	\$165,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	145	9.57	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100304185	Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Callejon 1 Entre Gaviotas Y Ballenas	008	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$,743,349	\$200,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	45	3.48	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100304203	Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Callejon 2 Entre Gaviotas Y Ballenas	009	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$,743,349	\$200,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	45	3.48	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100304225	Construccion De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Pez Puercos Entre Delfines Y Pez Gallo	010	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$,743,349	\$400,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	90	6.96	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100304294	Red De Distribucion De Energia Electrica En Callejon Sin Nombre Entre Juan Felipe Lagos Y Rosaura Zapata	011	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal	Energia	En Ejecución	2014	\$,743,349	\$15,000	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	10	0.26	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100304318	Red De Distribucion De Energia Electrica En Prolongacion Calle C Entre Avenida Pargos Y Bordo De Arroyo	012	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal	Energia	En Ejecución	2014	\$,743,349	\$58,000	\$17,400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	10	1.01	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS00140100304335	Red De Distribucion De Energia Elctrica Ampliacion Avenida Pargos	013	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social Municipal	Energia	En Ejecución	2014	\$5,743,349	\$23,000	\$6,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	25	0.40	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS00140100304356	Red De Distribucion De Energia Elctrica En La Comunidad De Liga	014	Baja California Sur	Loreto	Ligüí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal	Energia	En Ejecución	2014	\$5,743,349	\$251,000	\$75,300	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	75	4.37	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS00140100304379	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Elctrica Calle Condor	015	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social y Economico municipal	Energia	En Ejecución	2014	\$5,743,349	\$184,000	\$55,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	40	3.20	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS00140100304394	Ampliacion Red De Distribucion De Energia Elctrica En Colonia Las Brisas De Loreto	016	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal	Energia	En Ejecución	2014	\$5,743,349	\$80,182	\$24,054	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	60	1.40	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS00140100304442	Proyecto Tecnico De Red De Cableado Estructurado. Desarrollo Institucional	017	Baja California Sur	Loreto		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de desarrollo Social Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$5,743,349	\$114,867	\$34,460	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	200	2.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS00140100304471	Gastos Indirectos (Tecnico Social)	018	Baja California Sur	Loreto		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$5,743,349	\$172,300	\$51,690	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Asesoría	1,300	3.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS00140100289489	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Nicolas Bravo	FMUM201409	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$125,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica: / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS00140100289495	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Agustín Gtachea Aviles	FMUM201410	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$125,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica: / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS00140100289510	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Francisco I Madero	FMUM201411	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otra obra publica	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$125,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica: / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS00140100289533	Construcción De Rampas Mecanicas De Acceso Para Personas Con Discapacidad	FMUM201412	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rampa	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica: / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS00140100289544	Rehabilitación De Infraestructura Municipal Del Deporte	FMUM201413	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$37,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica: / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado - Primer Trimestre del 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS00140100289586	Construcción De Barda Perimetral En Centro De Integración A La Mujer	FMJM201414	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA EN PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2014 / Fisica; / Registro: OBRA APROBADA EN PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DE 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100289623	Sistema De Tramites Y Servicios Municipales	FMFM201415	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otra obra publica	En Ejecución	2014	\$251,871	\$251,871	\$62,968	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	215,178	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica; / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100289633	Suministro De Equipo De Bomberos	FMFM201416	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otra obra publica	En Ejecución	2014	\$225,198	\$225,198	\$56,300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	215,178	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica; / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100289651	Despensas Alimentarias	FMFM201417	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF MUNICIPAL	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica; / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100289690	Adquisición De Vehiculos Tipo Camion Extintor De Incendios (Bombera)	FMFM201417	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otra obra publica	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$87,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica; / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100289699	Adquisición De Vehiculo De Limpieza Urbana	FMFM201418	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otra obra publica	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica; / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100290249	Pago De Deuda Publica A Proveedores Del H. Ayuntamiento De La Paz	FMDP201411	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA GENERAL MUNICIPAL	Otra obra publica	En Ejecución	2014	\$30,000,000	\$30,000,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$3,633,104	\$3,633,104	\$3,633,104	\$0	12.11	\$0	Lote	215,178	100.00	15.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica; / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100290278	Estimulos Y Becas A Estudiantes	FMSB201403	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Alumno	730	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica; / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100290285	Estimulos A La Educacion Zapatos	FMSB201404	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$375,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Alumno	7,500	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica; / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100290327	Programa Anual De Capacitación 2014	FMFM201405	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otra obra publica	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	375	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica; / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100290401	Ventanilla De Atencion De Tramites Y Servicios Municipales	FMFM201406	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otra obra publica	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	215,178	100.00	0.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica; / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100290665	Pago De Sueldos Compactos Del Personal De Seguridad Publica, Policia Preventiva Y Transito Municipal	FMSB201402	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA GENERAL MUNICIPAL	Otra obra publica	En Ejecución	2014	\$95,000,000	\$95,000,000	\$23,750,000	\$23,750,000	\$18,357,415	\$18,357,415	\$18,357,415	\$0	19.32	\$0	Persona	251,871	100.00	25.00	Financiera: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 / Fisica; / Registro: OBRA APROBADA MEDIANTE PUNTO DE ACUERDO CON FECHA 31 DE MARZO DEL 2014 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2014  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS00140100295914	Sueldos: Seguridad Publica	1	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios.	TESORERIA MUNICIPAL	Otra obra publica	En Ejecución	2014	\$4,440,000	\$4,440,000	\$880,000	\$633,696	\$633,696	\$633,696	\$633,696	14.27	\$0	Trabajador	108	100.00	14.27	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100295922	Energia Electrica: Alumbrado Publico	2	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA MUNICIPAL	Energia	En Ejecución	2014	\$3,240,000	\$3,240,000	\$1,040,000	\$1,038,065	\$1,038,065	\$1,038,065	\$1,038,065	32.04	\$0	KWH	0	100.00	32.04	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100295927	Combustibles: Patrullas	3	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria Municipal	Comunicaciones y transportes	En Ejecución	2014	\$756,000	\$756,000	\$108,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Litro	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100295931	Material Electrico: Alumbrado Publico	4	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria Municipal	Otra obra publica	En Ejecución	2014	\$360,000	\$360,000	\$90,000	\$40,101	\$40,101	\$40,101	\$40,101	11.14	\$0	Lote	0	100.00	11.14	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100295934	Refacciones Y Servicios: Patrullas	5	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria Municipal	Otra obra publica	En Ejecución	2014	\$298,236	\$298,236	\$163,236	\$146,440	\$146,440	\$146,440	\$146,440	49.10	\$0	Vehículo	0	100.00	49.10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100295936	Pago: Pasivo De Ejercicios Anteriores	6	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria Municipal	Otra obra publica	En Ejecución	2014	\$201,185	\$201,185	\$42,618	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pago	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100306243	Suministro De Combustible	001-2014	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$52,977,850	\$52,977,849	\$13,244,462	\$39,733,387	\$13,244,462	\$10,585,160	\$10,585,160	19.98	\$0	Unidad	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100306245	Pago De Nóminas	002-2014	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$66,222,312	\$66,222,312	\$16,555,578	\$49,666,734	\$13,009,986	\$13,009,986	\$13,009,986	19.65	\$0	Persona	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100306456	Renta De Maquinaria Para Limpia De Basureros	003-2014	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$5,297,785	\$5,297,785	\$1,324,446	\$5,297,785	\$1,324,446	\$1,324,446	\$1,324,446	25.00	\$0	Horas Asistencia/Asesoría	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100306500	Mantenimiento Y Reparación De Vehiculos De La Dirección General De Seguridad Publica Municipal Y Tránsito Municipal	004-2014	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria Municipal	Desarrollo social (urbanización, vivienda y asistencia social)	En Ejecución	2014	\$7,946,677	\$7,946,677	\$1,986,669	\$7,646,677	\$1,986,669	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículo	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100306630	Pago De Servicios Personales	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Tesoreria Municipal	Otra obra publica	En Ejecución	2014	\$39,328,033	\$39,328,032	\$9,832,308	\$9,832,308	\$9,832,308	\$9,832,308	\$9,832,308	25.00	\$0	Persona	6,672	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS00140100294630	Desayunos Escolares Modalidad Fría y Caliente; Atención Alimentaria A Menores De 5 Años En Riesgo 2014	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Salud	En Ejecución	2014	\$27,757,797	\$27,757,796	\$6,196,821	\$6,196,821	\$5,551,559	\$5,551,559	\$5,551,559	\$5,551,559	20.00	\$0	DESAYUNO	26,476	100.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: LA DIFERENCIA ENTRE LO RADICA Y LO EJERCIDO CORRESPONDE A LAS FECHAS DE ENTREGA Y LA PROGRAMACION DE PAGOS A LOS BENEFICIARIOS Y PROVEEDORES YA QUE LA FACTURACION ES DE MANERA MENSUAL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100294660	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables 2014	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN BCS	Salud	En Ejecución	2014	\$9,028,892	\$9,028,892	\$2,999,850	\$2,999,850	\$2,999,850	\$2,999,850	\$2,999,850	\$2,999,850	33.23	\$0	Familia	14,285	100.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro: EXISTE UN PADRON; POR FAMILIAS, DE DESPENSAS DEL PROGRAMA ATENCION ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES QUE SE ENCUENTRA AL CORRIENTE - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100297924	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa Basica	BCS2014	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2014	\$113,064,162	\$113,064,162	\$113,064,162	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	2,600	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100297939	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa A Nivel Medio Superior	BCS2014MS	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2014	\$2,982,280	\$2,982,280	\$2,982,280	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100297946	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa A Nivel Superior En El Estado De Bcs	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otra obra publica	En Ejecución	2014	\$27,803,301	\$27,803,301	\$27,803,301	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100292407	Educacion Profesional Tecnica	pecu 01	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	conalep estado de baja california sur	Educación y deporte	En Ejecución	2014	\$28,483,347	\$28,483,347	\$7,653,159	\$7,653,159	\$7,653,159	\$5,275,232	\$5,275,232	\$5,275,232	18.52	\$0	Alumno	2,059	100.00	100.00	Financiera: / Física: se logro aumentar la matrícula de alumnos programada inicialmente / Registro: de los recursos ministrados por la Secretaría de Finanzas, correspondientes a la segunda quincena del mes de marzo el ch. 70472 de fecha 27 de marzo, para CONALEP LA PAZ por \$790,621.92 y el cheque 70473 de fecha 27 de marzo, para CONALEP SAN JOSE DEL CABO por \$307,464.09 fueron abonados en la cuenta bancaria hasta el día 02 de abril - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100297886	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	02	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra publica	En Ejecución	2014	\$5,745,227	\$5,745,227	\$1,723,568	\$1,723,568	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100297900	Inversion Publica	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otra obra publica	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100297918	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica	03	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra publica	En Ejecución	2014	\$6,374,758	\$6,374,758	\$1,912,427	\$1,912,427	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Evaluación	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100297928	Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs)	04	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (Uecs)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra publica	En Ejecución	2014	\$752,000	\$752,000	\$225,600	\$225,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS00140100297941	Implementación De Centros De Operación Estratégica (Coes)	05	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$4,101,400	\$4,101,400	\$1,230,420	\$1,230,420	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100297949	Huella Ballística Y Rastreo Computarizado De Armamento (Bic-Etrace)	08	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Huella ballística y rastreo computarizado de armamento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$950,000	\$950,000	\$285,000	\$285,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100297955	Nuevo Sistema De Justicia Penal	08	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$33,012,750	\$33,012,750	\$9,903,825	\$9,903,825	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100297964	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional.	09	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$6,217,377	\$6,217,377	\$1,865,213	\$1,865,213	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100297971	Inversión Pública	09	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$4,756,723	\$4,756,723	\$1,427,017	\$1,427,017	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100297978	Red Nacional De Telecomunicaciones	10	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$27,155,600	\$27,155,600	\$8,146,680	\$8,146,680	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100297986	Sistema Nacional De Información (Base De Datos)	11	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,180,000	\$1,180,000	\$354,000	\$354,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100297993	Inversión Pública	11	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100297998	Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089	12	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$6,988,380	\$6,988,380	\$2,096,514	\$2,096,514	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





**SECRETARÍA DE FINANZAS**  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado - Primer Trimestre del 2014  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS00140100298002	Registro Público Vehicular	13	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP	Registro Público Vehicular	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$770,000	\$770,000	\$231,000	\$770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100298008	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	15	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$390,000	\$390,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100298013	Genética Forense	16	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP	Genética Forense	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$1,222,050	\$1,222,050	\$366,615	\$366,615	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100298022	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia.	17	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$52,858,896	\$52,858,896	\$15,857,669	\$15,857,669	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100298030	Inversión Pública	17	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$4,262,753	\$4,262,753	\$1,278,825	\$1,278,825	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100303490	Saneamiento Financiero	1	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$140,411,501	\$140,411,501	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100286572	Prevención Social De La Violencia Y La Delincuencia Con Participación Ciudadana	001	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	U002	Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4- Gobernación	Dirección General de Seguridad Pública Policia Preventiva y Tránsito Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: Aun no se tiene recurso del convenio / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100288444	Red Nacional De Información	001	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	U002	Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Pública a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal	4- Gobernación	Dirección General de Seguridad Pública, Policia Preventiva y Tránsito Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$2,001,260	\$2,001,260	\$0	\$2,001,260	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: Aun no se cuenta con el recurso del convenio / Física: Aun no se cuenta con el recurso del convenio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Primer Trimestre del 2014  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS00140100288446	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica	001	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4- Gobernación	Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$5,919,361	\$5,919,361	\$0	\$5,919,361	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	0	100.00	0.00	Financiera: Aun no se cuenta con el recurso del convenio. / Física: Aun no se cuenta con el recurso del convenio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100288448	Mejora De Las Condiciones Laborales	001	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4- Gobernación	Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$2,670,155	\$2,670,155	\$0	\$2,670,155	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS00140100288449	Gastos De Operación	001	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	U002 Otorgamiento de subsidios en materia de Seguridad Publica a Entidades Federativas, Municipios y el Distrito Federal		4- Gobernación	Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal	Otra obra pública	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$0	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Director de Contabilidad

C.P. y A. José Ricardo González García