

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS08130200159855	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2008	\$54,298,278	\$54,298,078	\$54,298,078	\$54,298,078	\$53,957,142	\$53,957,142	\$53,957,142	99.37	\$0	Metros Cuadrados	61	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS08130200159862	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2008	\$8,987,230	\$8,987,230	\$8,987,230	\$8,987,230	\$8,987,230	\$8,987,230	\$8,987,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	61	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS09130200159850	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$81,478,013	\$81,478,013	\$81,478,013	\$81,478,013	\$81,456,679	\$81,456,679	\$81,456,679	99.97	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS09130200159856	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: NO SE CONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS10130200159844	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$80,864,275	\$80,864,275	\$80,864,275	\$80,864,275	\$80,485,466	\$80,485,466	\$80,485,466	99.53	\$0	Metros Cuadrados	61	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS10130200159848	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$28,662,599	\$28,662,599	\$28,662,599	\$28,662,599	\$27,620,527	\$27,620,527	\$27,620,527	96.36	\$0	Metros Cuadrados	61	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS11130200159835	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa 2011	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$77,154,510	\$77,154,510	\$77,154,510	\$77,154,510	\$77,154,510	\$77,154,510	\$77,154,510	100.00	\$0	Metros Cuadrados	360	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS11130200159842	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$9,360,365	\$9,360,365	\$9,360,365	\$9,360,365	\$9,360,365	\$9,360,365	\$9,360,365	100.00	\$0	Metros Cuadrados	61	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100044287	Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia Ampliación Navarro Rubio	FISC201201	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ.	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$303,034	\$303,034	93.31	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100044302	Rehabilitación De Canchas Publicas Las Pochas	FISE201209	Baja California Sur	La Paz	Los Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$483,736	\$483,736	\$483,736	\$483,736	\$483,736	\$480,856	\$480,856	99.40	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12130100044326	Parque Publico El Cardonal	FISE201210	Baja California Sur	La Paz	El Cardonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$499,825	\$499,825	\$499,825	\$499,825	\$499,825	\$497,573	\$497,573	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, CON RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100044337	Drenajes Pluviales Urbanos Ampliacion Navarro Rubio	FISE201212	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$349,974	\$349,974	\$349,974	\$349,974	\$349,974	\$348,397	\$348,397	99.55	\$0	Metros Cuadrados	262	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052011	Rehabilitacion De La Delegacion Los Barriles	FTUM201217	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,006	\$196,845	99.55	\$0	Metros Cuadrados	364	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052557	Rehabilitacion De Cocina Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Barriles	FTUM201218	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,671	\$59,023	99.55	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052715	Rehabilitacion Del Alumbreado Publico Del Libramiento Daniel Roldan	FTUM201219	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$990,086	\$990,086	99.55	\$0	Metros Cuadrados	3,292	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052785	Ampliacion En Segunda Etapa De Rehabilitacion De La Cruz Roja	FTUM201220	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,099	\$196,937	99.55	\$0	Metros Cuadrados	468	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053465	Rehabilitacion Del Centro De Atencion Infantil De La Colonia Roma Y Colonia El Cardonal	FTUM201226	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL DE LA COLONIA ROMA Y EL CARDONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$347,522	\$343,748	99.45	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053489	Construccion De Rampa De Botado En La Comunidad De La Ventana	FTUM201227	Baja California Sur	La Paz	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$696,847	\$689,279	99.55	\$0	Metros Cuadrados	375	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053614	Ampliacion Y Rehabilitacion De La Biblioteca En Los Barriles	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,539	\$295,296	99.51	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS12130100053843	Impermeabilización Al Edificio De Bomberos	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$304,026	\$300,724	99.55	\$0	Metros Cuadrados	726	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053879	Mejoramiento Y Adecuación De La Imagen Urbana De La Plaza Publica Y Acceso A Los Barriles	FTUM201235	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$391,330	\$387,080	97.89	\$0	Metros Cuadrados	6,160	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Fisica: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100054628	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noreste De La Ciudad De La Paz	FTUM201247	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$557,477	\$551,423	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100054651	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noroeste De La Ciudad De La Paz	FTUM201248	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$647,072	\$640,045	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Fisica: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100054963	Reencarpetao Y Bacheo En Zona Sureste De La Ciudad De La Paz	FTUM201249	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$545,650	\$539,725	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100055668	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Sur De La Ciudad De La Paz	FTUM201250	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$628,265	\$621,442	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100056186	Rehabilitación Y Mejoramiento De Vivienda (Material De Construcción, Cemento, Block Y Vanilla)	FTFM201206	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$686,332	\$686,332	\$686,332	\$686,332	\$686,332	\$686,326	\$343,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100064251	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Callejon De Acceso Y M. Albañez E/Victoria Y Morelos Colonia Colina De La Cruz	FISD201202	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALcantarillado Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$116,706	\$116,706	\$116,706	\$116,706	\$116,706	\$116,181	\$116,181	99.55	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS12130100064286	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Calafia	FISD201203	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$590,963	\$590,963	98.60	\$0	Metros Cuadrados	787	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FÍSICA CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100064315	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Felix Ortega Y Campeche Colonia Ciudad Del Cielo	FISD201204	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$309,377	\$309,376	\$309,376	\$309,376	\$309,376	\$307,983	\$307,983	99.55	\$0	Metros Cuadrados	175	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FÍSICA CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100064417	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Callejon De Acceso Y Callejon Democracia E/Cabildo Y Republica Colonia Lazaro Cardenas	FISD201205	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$396,412	\$396,412	\$396,412	\$396,412	\$396,412	\$394,627	\$394,627	99.55	\$0	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FÍSICA CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100064566	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle Prosperidad Y Blvd Bahía Concepcion Colonia Ampliación El Progreso	FISD201206	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$114,372	\$114,372	\$114,372	\$114,372	\$114,372	\$113,857	\$113,857	99.55	\$0	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICA CONCLUIDA, CON RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE ENTERAR. / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, CON RETENCIONES DE OBRA PENDIENTES DE ENTERAR. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100064608	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Progreso	FISD201207	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$226,835	\$226,834	\$226,834	\$226,834	\$226,834	\$225,812	\$225,812	99.55	\$0	Metros Cuadrados	183	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, PAGOS PENDIENTES. / Física: OBRA FÍSICA CONCLUIDA, PAGOS PENDIENTES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100067364	Construcción De Oficinas Municipales Sector 6. Fraccionamiento Camino Real	FTUM201251	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,765,084	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	56.20	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA, PAGOS PENDIENTES. / Física: OBRA FÍSICA CONCLUIDA, PAGOS PENDIENTES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067432	Construcción Para Área De Dormitorio Y Baños En 6 Delegaciones Del Municipio De La Paz	FTUM201244	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$558,067	\$558,067	\$171,000	\$171,000	97.91	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA SIN EJERCICIO. / Física: OBRA SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067459	Adquisición De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FTUM201252	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$418,773	\$418,771	\$418,771	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, PENDIENTE DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, PENDIENTE DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS12130100067500	Reparación Y Mantenimiento A Unidades Recolectoras	FTFM2012 42	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$699,622	\$349,811	\$349,811	\$349,811	\$349,811	49.62	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE RECIBIO TRANSFERENCIA DEL RECURSO NO EJERCIDO EN LA OBRA ARCHIVO HISTORICO PABLO L. MARTINEZ POR UN IMPORTE DE \$ 659,210.51 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100122479	Construccion De Ministerio Publico De Cd. Constitucion	4	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$10,000,000	\$10,659,211	\$10,659,211	\$10,659,211	\$8,505,234	\$8,505,234	\$8,505,234	\$8,505,234	79.79	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	85.05	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS
BCS12130100123848	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$75,953,607	\$75,953,607	\$75,953,607	\$75,953,607	\$75,435,575	\$75,435,575	\$75,435,575	\$75,435,575	99.32	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100124482	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$38,882,091	\$38,882,091	\$38,882,091	\$38,882,091	\$38,882,091	\$38,207,649	\$38,207,649	\$38,207,649	98.27	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDACION
BCS12130300219785	Pavimentacion Primera Etapa Del Blvd. Alvaro Obregon Tramo Miguel Aleman Valdez A Gustavo Diaz Ordaz, En Cd. Constitucion, B.C.S.		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$8,768,674	\$8,768,674	\$8,768,674	\$8,768,674	\$7,713,489	\$7,713,489	\$7,713,489	\$7,450,873	87.97	\$0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	87.97	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140100293171	Construccion De Unidades De Vivienda Basica En Zona Urbana Y Rural	FISE20120 1	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$4,852,957	\$4,852,957	\$0	\$0	53.92	\$0	Metros Cuadrados	675	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140100293203	Deposito O Tanque De Agua Potable En Instalaciones De Vivienda, Tinacos	FISC20120 2	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$483,527	\$483,527	\$483,527	\$483,527	\$461,400	\$461,400	\$461,400	\$461,400	95.42	\$0	Metros Cuadrados	3,640	100.00	95.00	
BCS13130100038926	Construccion De Rampa De Botado En El Sargento	FISE20130 6	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$700,000	\$698,068	\$698,068	\$698,068	\$687,377	\$687,377	\$687,377	\$687,377	98.47	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061106	Rehabilitacion Segunda Etapa Registro Civil No.1	FTUM2013 25	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$150,000	\$149,532	\$149,532	\$149,532	\$147,109	\$147,109	\$147,109	\$147,109	98.38	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061372	Reparacion Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif	FTUM2013 30	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$750,000	\$746,703	\$746,703	\$746,703	\$353,658	\$353,658	\$224,011	\$224,011	47.36	\$0	Metros Cuadrados	900	100.00	30.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Fisica: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130100061404	Construccion De Casa Integral De Atencion Para La Mujer	FTUM2013 32	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,556,885	\$1,556,885	\$1,556,885	99.55	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061479	Construccion De Oficinas Cruz Roja, Sector 6 Camino Real	FTUM2013 34	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$800,000	\$793,948	\$793,948	\$793,948	\$781,664	\$781,664	\$283,185	98.45	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100062970	Construccion De Centro De Atencion Infantil, Los Cardones	FTUM2013 37	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,595,154	\$1,595,154	\$1,595,154	\$962,830	\$962,830	\$478,546	60.36	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	75.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063004	Rehabilitacion De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz	FTUM2013 38	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$198,570	\$198,570	\$198,570	\$195,528	\$195,528	\$195,528	98.47	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063044	Rehabilitacion De Parque Guelatao En El Municipio De La Paz	FTUM2013 39	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,405	\$295,405	\$295,405	98.47	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063094	Rehabilitacion De Parque Las Americas En El Municipio De La Paz	FTUM2013 40	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$299,944	\$299,944	\$299,944	\$295,350	\$295,350	\$267,407	98.47	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063222	Rehabilitacion De Parque Santa Maria En El Municipio De La Paz	FTUM2013 41	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,370	\$295,370	\$227,196	98.46	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063309	Rehabilitacion De Parque Ruiz Cortez En El Municipio De La Paz	FTUM2013 42	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$293,179	\$293,179	\$293,179	\$225,098	\$225,098	\$225,098	76.78	\$0	Metros Cuadrados	3,600	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063384	Rehabilitacion De Parque Calandrio En El Municipio De La Paz	FTUM2013 43	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,763	\$294,763	\$294,763	98.25	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063509	Rehabilitacion De Parque Bella Vista En El Municipio De La Paz	FTUM2013 44	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$198,685	\$198,685	\$198,685	\$195,642	\$195,642	\$123,617	98.47	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130100063573	Rehabilitación De Parque El Progreso En El Municipio De La Paz	FTUM2013 45	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$397,126	\$397,126	\$397,126	\$391,042	\$391,042	\$391,042	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063662	Rehabilitación De Parque Pedregal Del Cortes En El Municipio De La Paz	FTUM2013 46	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$344,640	\$344,640	\$344,640	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063796	Rehabilitación De Parque Villas De Guadalupe En El Municipio De La Paz	FTUM2013 47	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$150,000	\$149,536	\$149,536	\$149,536	\$147,246	\$147,246	\$81,173	98.47	\$0	Metros Cuadrados	3,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063922	Rehabilitación De Parque Guadalupe Victoria En El Municipio De La Paz	FTUM2013 48	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$199,832	\$199,832	\$199,832	\$108,141	\$108,141	\$108,141	54.12	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063992	Construcción De Las Oficinas De La Delegación Incluyendo Bomberos, Servicios Públicos Y Cruz Roja En El Saramento	FTUM2013 49	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,399,266	\$1,399,266	\$1,399,266	\$312,438	\$312,438	\$178,033	22.33	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	35.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064136	Mejoramiento De La Imagen Urbana A La Entradas De La Localidad De Los Planes	FTUM2013 53	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$299,182	\$298,126	\$298,126	\$298,126	\$282,861	\$282,861	\$282,861	94.88	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA CONCLUIDA FÍSICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064514	Rehabilitación De Plaza Civica En La Localidad De Los Planes	FTUM2013 54	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$500,000	\$497,482	\$497,482	\$497,482	\$489,861	\$489,861	\$489,861	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064585	Rehabilitación De Salon Social En El Poblado De Puerto Chale	FTUM2013 55	Baja California Sur	La Paz	Puerto Chale	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$550,000	\$549,983	\$549,983	\$549,983	\$164,995	\$164,995	\$164,995	30.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064667	Construcción De Salidas De Aguas Pluviales A La Colonia Fovissste	FTUM2013 56	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$393,872	\$393,872	\$393,872	98.47	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA FÍSICAMENTE CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064774	Construcción De Módulo De Baños En El Parque Cuauhtemoc	FTUM2013 57	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$349,565	\$349,565	\$349,565	\$344,211	\$344,211	\$330,596	98.47	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION
BCS13130100092856	Programa De Sanamiento De Agua Potable Y Alcantarillado En La Ciudad De La Paz, B.C.S	2	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$18,182,658	\$9,781,271	\$9,781,271	\$9,781,271	\$5,665,327	\$5,665,327	\$5,665,327	57.92	\$0	Metros Cuadrados	100,000	100.00	57.92	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS13130100102727	Reparación Y Mantenimiento A Unidades De Servicios Públicos	FTFM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$554,649	\$554,649	\$554,649	55.46	\$0	Lote	1	100.00	68.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13130100124065	Inversion Publica	05	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,300,884	\$1,300,884	\$1,300,884	\$1,300,884	\$1,300,884	\$1,300,884	\$1,300,884	100.00	\$0	Metros Cuadras	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: obras para el edificio del nuevo sistema de justicia penal / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13130100124635	Inversion Publica	10	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,835,802	\$4,214,536	\$4,214,536	\$4,214,536	\$4,214,536	\$4,214,536	\$4,214,536	100.00	\$0	Metros Cuadras	242	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13130100125166	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$104,862,900	\$104,862,900	\$104,862,900	\$104,862,900	\$104,378,929	\$104,357,634	\$104,357,634	99.52	\$0	Metros Cuadras	2,600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: Adesouacion de cabina de voz / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13130100125335	Inversion Publica	19	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadras	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130200167408	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa A Nivel Superior	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$48,113,070	\$48,113,070	\$48,113,070	\$48,113,070	\$45,749,239	\$45,749,239	\$45,749,239	95.09	\$0	Metros Cuadras	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDACION	
BCS13130300208012	Primera Etapa De La Pavimentacion Del Blvd. Alvaro Obregon Tramo: Miguel Aleman Valdez A Gustavo Diaz Ordaz, En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comodú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,731,326	\$6,114,957	\$6,114,957	\$6,114,957	\$5,564,541	\$5,564,541	\$3,347,489	91.00	\$0	Metros Cuadras	150,000	100.00	91.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDACION	
BCS13130300208264	Rehabilitación De Luminarias, La Paz.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,470,717	\$1,470,717	\$1,470,717	98.05	\$0	Metros Cuadras	100,000	100.00	98.05	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDACION	
BCS13130300208862	Pavimentación De La Calle Tomas Suñiga, Tramo: Tuna A José Ramon Lara	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,928,000	\$3,146,981	\$3,146,981	\$3,146,981	\$3,146,947	\$3,146,947	\$3,084,568	100.00	\$0	Metros Cuadras	700	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDACION	
BCS13130300208944	Construcción De La Primera Estapa Del Parque El Conchalito, La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,489,915	\$2,489,915	\$2,489,915	99.60	\$0	Metros Cuadras	10,000	100.00	99.60	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS13130400263327	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En El Centenario	FTSD201362	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,200,000	\$4,160,943	\$4,160,943	\$4,160,943	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	783	100.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDACION
BCS13130400264015	Pavimentación Acceso A La Universidad Tecnológica Ubicada En La Cd. De La Paz, B.C.S		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,191,324	\$5,191,324	\$5,191,324	\$5,191,324	\$5,190,799	\$5,190,799	\$3,476,713	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286696	Construcción De Escalinata En Colonia Ampliación A. Olachaea	FISE201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$912,272	\$912,272	\$912,272	\$907,915	\$894,397	\$894,397	\$453,957	98.04	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286706	Construcción De Escalinata En Colonia Colina De La Cruz	FISE201305	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$843,070	\$830,715	\$830,715	\$0	97.73	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	90.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Fisica: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286712	Rehabilitación De Parque Indeco En El Municipio De La Paz	FMUM201313	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,265	\$295,265	\$0	98.42	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286719	Rehabilitación De Parque Rio Blanco En El Municipio De La Paz	FMUM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,963	\$222,147	\$222,147	\$0	74.05	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286725	Construcción De Escalinata En Colonia Ciudad Del Cielo	FISE201306	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$898,445	\$735,639	\$735,639	\$449,222	81.74	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286726	Rehabilitación De Parque Villas Del Encanto En Municipio De La Paz	FMUM201316	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286728	Construcción De Escalinata En Colonia Loma Linda	FISE201307	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$949,994	\$912,563	\$912,563	\$0	96.06	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	90.00	Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA, CON RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS13140100286731	Rehabilitación De Banquetas Y Bardo En Pantone De Los San Juanes	FISE201308	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$492,660	\$492,660	\$0	98.53	\$0	Metros Cuadros	215,178	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Fisica: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286733	Reparacion Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif	FMUM201317	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$169,445	\$369,445	\$369,445	\$369,445	\$363,892	\$363,892	\$0	98.50	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA SIN EJERCICIO. / Fisica: OBRA SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286738	Construcción De Escalinata En Colonia Pedregal Del Cortez	FMUM201318	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286746	Velatorio San Antonio	FISE201310	Baja California Sur	La Paz	San Antonio Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$897,459	\$826,002	\$826,002	\$0	91.78	\$0	Metros Cuadros	2,925	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287059	Muro De Contencion Loma Obrera	FISE201311	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$895,099	\$716,945	\$716,945	\$0	79.66	\$0	Metros Cuadros	215,178	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287078	Construcción De Unidades De Vivienda Basicas En Zona Urbana	FISE201312	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$3,224,100	\$3,224,100	\$0	53.74	\$0	Metros Cuadros	450	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100471363	Adquisicion De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FMBM201302	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- PLANEACION	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100471411	Equipamiento Para Extraccion Vehicular Y Accesorios Complementarios	FMBM201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$45,500	\$45,500	\$45,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100471427	Programa De Rehabilitacion Y Reinstalacion De Mobiliario, Gimnasio Al Aire Libre Y Juegos Infantiles	FMBM201305	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	0.00	Financiera: ANTICIPO DE OBRA DEL 30%. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472170	Rehabilitacion Rastro Municipal	FMUM201316	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,487,783	\$1,487,783	\$1,487,783	\$1,487,783	\$442,624	\$442,624	\$0	29.75	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13150100472183	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Agustín Olachea Aviles	FMUM201312	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472199	Reencarpetado Y Bacheo De Vialidades En La Ciudad De La Paz	FMUM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472211	Rehabilitación De Subcomandancia En Subdelegación Melton Albañez	FMUM201309	Baja California Sur	La Paz	Melitón Albañez Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472223	Rehabilitación Centro Cultural De San Antonio	FMUM201311	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472234	Rehabilitación De Infraestructura En Delegación Los Dolores	FMUM201315	Baja California Sur	La Paz	Los Dolores	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472246	Rehabilitación Dif Todos Santos	FMUM201310	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472559	Construcción De Unidades De Vivienda Basica En Zona Urbana	FISE201301	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Vivienda	En Ejecución	2013	\$4,040,289	\$4,020,000	\$4,020,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	0.00	Financiera: ANTICIPO DE OBRA DEL 30%. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472709	Ampliación Y Rehabilitación De Biblioteca Y Cdc Los Barriles	FMUM201313	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,145	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289476	Proyecto De Infraestructura Economica, Construcción De Red Alcantarillado En Colonia Diana Laura.	FIAS201401	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$420,426	\$420,426	\$420,426	\$420,426	\$261,208	\$261,208	\$0	62.13	\$0	Metros Cuadrados	117	100.00	65.00	Financiera: OBRA FISCA CONCLUIDA, PAGOS PENDIENTES. / Fisica: OBRA FISCA CONCLUIDA, PAGOS PENDIENTES. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289485	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Nicolas Bravo	FMUM201409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,142	\$331,835	\$331,835	\$249,071	66.37	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA,RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Fisica: OBRA FISCA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140100289495	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Agustín Olachea Aviles	FMUM201410	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,987	\$492,653	\$492,653	\$249,071	98.53	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289502	Proyecto De Infraestructura Economica, Construcción De Red De Alcantarillado En Colonia Loma Obrera.	FIAS201402	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$1,029,973	\$1,029,973	\$1,029,973	\$1,025,036	\$307,511	\$307,511	\$0	29.86	\$0	Metros Cuadrados	283	100.00	0.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289510	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Francisco I Madero	FMUM201411	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,870	\$490,324	\$490,324	\$248,935	98.06	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289516	Proyecto De Infraestructura Economica, Construcción De Red Alcantarillado En Colonia Vista Hermosa	FIAS201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$3,132,212	\$3,132,212	\$3,132,212	\$3,092,452	\$927,736	\$927,736	\$0	29.62	\$0	Metros Cuadrados	913	100.00	0.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289544	Rehabilitación De Infraestructura Municipal Del Deporte	FMUM201413	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,924	\$144,745	\$144,745	\$74,962	96.50	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289586	Construcción De Barba Perimetral En Centro De Integración A La Mujer	FMUM201414	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,459	\$193,502	\$193,502	\$0	96.75	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289623	Sistema De Tramites Y Servicios Municipales	FMFM201415	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$251,871	\$251,871	\$251,871	\$251,871	\$251,349	\$251,349	\$0	99.79	\$0	Lote	215,178	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100290401	Ventanilla De Atención De Tramites Y Servicios Municipales	FMFM201406	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$650,295	\$650,295	\$0	92.90	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	80.00	Financiera: OBRA EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO. / Fisica: OBRA EN PROCESO, PENDIENTE DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100290924	Proyecto De Infraestructura Social, Ampliación Y Equipamiento De Casas De Salud Y Dispensarios En Delegaciones Municipales	FICS201413	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,299,974	\$2,265,339	\$2,265,339	\$2,265,339	98.49	\$0	Metros Cuadrados	1,800	100.00	98.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140100291119	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Zona Urbana	FIUC201416	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,478	\$1,083,365	\$1,083,365	\$549,739	98.49	\$0	Metros Cuadrados	22,500	100.00	70.00	Financiera: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA PENDIENTE DE PAGO. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA, PENDIENTE DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100291171	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Zona Rural	FIUC201417	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$795,107	\$782,909	\$782,909	\$397,553	97.86	\$0	Metros Cuadrados	6,750	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100291219	Construcción De Recamaras Adicional En Modalidad De Ampliación En Zona Urbana Y Rural	FIVC201420	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,484,534	\$2,242,267	\$2,242,267	\$2,242,267	49.83	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100292306	Adquisición De Software Y Hardware - Desarrollo Institucional	FIDI201422_1	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100292334	Modulos De Participación Y Consulta Ciudadana	FIDI201422_3	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$65,515	\$65,515	\$65,515	\$65,515	\$27,538	\$27,538	\$0	42.03	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297900	Inversión Pública		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297924	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa Basica	BCS2014	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$113,064,162	\$113,064,162	\$113,064,162	\$113,064,162	\$112,379,553	\$112,379,553	\$112,379,553	99.39	\$0	Metros Cuadrados	2,600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297939	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa A Nivel Medio Superior	BCS2014MS	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,982,280	\$2,982,280	\$2,982,280	\$2,982,280	\$2,975,766	\$2,975,766	\$2,975,766	99.78	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297946	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa A Nivel Superior En El Estado De Bcs		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$27,803,301	\$27,803,301	\$27,803,301	\$27,803,301	\$22,536,127	\$22,536,127	\$22,536,127	81.06	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140100297955	Nuevo Sistema De Justicia Penal	08	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$33,012,750	\$33,012,750	\$33,012,750	\$33,012,750	\$33,012,750	\$33,012,750	\$25,055,034	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: La obra es de mejoramiento por lo que se toma como meta obra terminada las cuales son 4 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297971	Inversión Pública	09	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,756,723	\$4,756,723	\$4,756,723	\$4,756,723	\$4,756,723	\$4,756,723	\$4,116,293	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: Esta obra fue de acondicionamiento de espacio físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297993	Inversión Pública	11	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$20,000	\$199,262	\$199,262	\$199,262	\$199,262	\$199,262	\$198,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS14140200323258	Programa De Rehabilitación De Luminarias En Diferentes Vialidades Del Estado	1	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,038,968	\$2,038,968	\$643,908	92.26	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	92.26	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION
BCS14140200323296	Cerco Perimetral Del Parque El Conchallo En La Ciudad De La Paz, B.C.S	6	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,994	\$449,994	\$449,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION
BCS14140200323306	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado En Diferentes Vialidades Urbanas	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,600,000	\$25,600,000	\$25,600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: Expediente 1 / Física: Obra no iniciada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300375940	Cuarto Dormitorio Con Baño	1	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$794,992	\$794,992	\$794,992	\$794,992	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	0.00	Financiera: Expediente 2 / Física: Obra no iniciada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300375974	Cuarto Dormitorio Con Baño	2	Baja California Sur	Mulegé	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$216,816	\$216,816	\$216,816	\$216,816	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	0.00	Financiera: Expediente 3 / Física: Obra no iniciada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300375990	Cuarto Dormitorio Con Baño	3	Baja California Sur	Mulegé	San Bruno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$216,816	\$216,816	\$216,816	\$216,816	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	0.00	Financiera: Expediente 4 / Física: Obra no iniciada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS14140300376007	Cuarto Dormitorio Con Baño	4	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$361,360	\$361,360	\$361,360	\$361,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	0.00	Financiera: Expediente 5 / Física: Obra no iniciada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140300376034	Cuarto Dormitorio Con Baño	5	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$361,360	\$361,360	\$361,360	\$361,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	0.00	Financiera: Expediente 6 / Física: La obra no ha iniciado / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140300376048	Cuarto Dormitorio Con Baño	6	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$722,720	\$722,720	\$722,720	\$722,720	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera: Obra totalmente pagada. Expediente 7. / Física: Obra terminada con éxito. Información respecto al expediente número 7. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140300376091	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Paraiso 1ra Etapa	7	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Expediente 10. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140300376833	Rehabilitación Del Pozo 3 Laguneros	10	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$685,850	\$685,850	\$685,850	\$685,850	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: Expediente 11. Pago de anticipo y compra de material para comenzar la obra a la brevedad posible. / Física: Proyecto con contrato. Se cuenta con el material para dar inicio a la obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140300376915	Ampliación De Red De Agua Potable En Bahía Asunción	11	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$565,000	\$565,000	\$565,000	\$565,000	\$282,500	\$282,500	\$282,500	50.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: Expediente 12. Pago de anticipo y compra de material para comenzar la obra a la brevedad posible. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. Se cuenta con el material para realizar la obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140300377010	Ampliación De La Red De Agua Potable Lado Este	12	Baja California Sur	Mulegé	Palo Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$383,000	\$383,000	\$383,000	\$383,000	\$191,500	\$191,500	\$191,500	50.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: Obra terminada al 100%. Expediente 13. / Física: Obra terminada en beneficio de la comunidad. Explicación del proyecto en expediente 13. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140300377249	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Guerrero 2da Etapa	13	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$598,234	\$598,234	\$598,234	\$598,234	\$598,234	\$598,234	\$598,234	\$598,234	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Expediente 14. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377329	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Buenos Aires	14	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$557,609	\$557,609	\$557,609	\$557,609	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: Expediente 15. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140300377374	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Loma Atravesada	15	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$215,880	\$215,880	\$215,880	\$215,880	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: Obra terminada. Expediente 16. / Física: Obra terminada el 2 de Julio en beneficio de la sociedad. Detalles del proyecto en expediente 16. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377451	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Paraiso 2da. Etapa	16	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámuro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$818,293	\$818,293	\$818,293	\$818,293	\$818,293	\$818,293	\$818,293	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: Expediente 18. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377758	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Col. Las Perchas	18	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$95,333	\$95,333	\$95,333	\$95,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Expediente 19. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377814	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col. Paraiso II	19	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámuro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$893,000	\$893,000	\$893,000	\$893,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Expediente 20. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377836	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Col. Guerrero	20	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámuro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$573,000	\$573,000	\$573,000	\$573,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Expediente 21. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377891	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Chula Vista II (Sec. Técnica No. 12)	21	Baja California Sur	Mulegé	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2014	\$43,000	\$43,000	\$43,000	\$43,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Expediente 22. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377968	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En San Luciano	22	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2014	\$121,500	\$121,500	\$121,500	\$121,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Expediente 24. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378052	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Chula Vista II (Centro De Salud)	23	Baja California Sur	Mulegé	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$69,333	\$69,333	\$69,333	\$69,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Expediente 24. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378073	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Canadá I	24	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,333	\$4,333	\$4,333	\$4,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Expediente 25. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS14140300378118	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Canadá II	25	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,667	\$2,667	\$2,667	\$2,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Expediente 26. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378147	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Cacheno I	26	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$331,000	\$331,000	\$331,000	\$331,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Expediente 27. / Física: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378175	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Loma Azul I	27	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$143,667	\$143,667	\$143,667	\$143,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: 1,001 RENDIMIENTOS FINANCIEROS / Registro: A VALIDAR - A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300398790	Obras Con Recursos Fise	FISEINVII	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2014	\$13,108,618	\$13,108,618	\$13,108,618	\$13,108,618	\$13,050,275	\$13,050,275	\$13,050,275	99.55	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400408768	Infraestructura Municipal		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal	23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION
BCS14140400433611	Iluminación Y Techumbre Del Estadio De Beisbol En El Pescadero Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Deporte	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439054	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Campeche Tramo Josefa Ortiz De Domínguez A Lic. Primo Verdad En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$580,933	\$580,933	\$580,933	24.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	24.83	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439232	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Del Blvd. Gilberto Gtito Arreola Tramo Julian Gastillo Larios A Rio Parana En La Ciudad De La Paz.		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,158,250	\$6,158,250	\$6,158,250	\$6,158,250	\$3,013,245	\$3,013,245	\$3,013,245	48.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	48.93	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439315	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle San Benito (Foto. Blvd. Pino Payas) Tramo Blvd. Santa Rosa A San Carlos En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz.		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$15,742,750	\$15,742,750	\$15,742,750	\$15,742,750	\$4,992,692	\$4,992,692	\$4,992,692	31.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	31.71	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140400439381	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tecadeu, Tramo Prolog. Yucatan A Calle Chiapas. En La Ciudad De La Paz. Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,295,000	\$2,295,000	\$2,295,000	\$2,295,000	\$827,731	\$827,731	\$827,731	36.07	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	36.07	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439559	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Luis Barajas Tramo Carabineros A Calle Zapote En La Ciudad De La Paz. Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,600,000	\$6,600,000	\$6,600,000	\$6,600,000	\$5,749,849	\$5,749,849	\$5,749,849	87.12	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	87.12	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439624	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Tramo Viscosca A Blvd. Luis Donald Colosio En La Ciudad De La Paz Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,864,000	\$6,600,000	\$6,600,000	\$6,600,000	\$3,780,250	\$3,780,250	\$3,780,250	57.28	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	57.28	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400441158	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Av. Juarez Calle Principal Del Poblado A Bahía Tortugas, Bahía Tortugas Mpio De Mulegé		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471063	Rehabilitación De Parque Fraccionamiento Terranova	FMUM201 406	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: ANTICIPO DE OBRA DEL 30%. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471084	Rehabilitación De Parque Arboledas	FMUM201 407	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$179,440	\$179,440	\$0	29.91	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471113	Rehabilitación De Parque Calafia	FMUM201 408	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: ANTICIPO DEL OBRA DEL 30%. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471176	Rehabilitación De Parque Fraccionamiento La Cima	FMUM201 409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$134,620	\$134,620	\$0	29.92	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471215	Rehabilitación De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz	FMUM201 411	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS14150100471226	Adquisición De Vehículo Carro Canasta	FMBM201402	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$802,667	\$802,667	\$802,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471245	Adquisición De Vehículo Para El Centro Municipal De Atención Canina	FMBM201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471266	Adquisición Vehículo Tanque Tipo Pipa	FMBM201404	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471309	Rehabilitación De Caminos Rurales	FMUR201401	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472329	Construcción De Escalinata Callejon Monterrey	FISE201402	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: Anticipo del 30% / Física: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472408	Muro De Contención Loma Obrera	FISE201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$329,775	\$329,775	\$0	28.68	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: Anticipo de Obra del 30% / Física: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472422	Construcción E Infraestructura De Servicios Ciudad Del Cielo	FISE201404	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$603,029	\$603,029	\$603,029	\$603,029	\$180,103	\$180,103	\$0	29.87	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472441	Encausamiento Calle Popocatepetl	FISE201405	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472452	Construcción De Muro De Contención Callejon Democracia	FISE201408	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: Anticipo de obra del 30% / Física: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14150100472468	Muro De Contencion Boston	FISE201409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$179,999	\$179,999	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472534	Construccion De Recamaras Adicional En Modalidad De Ampliacion En Zona Urbana Y Rural	FIVC201414	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472546	Deposito O Tanque De Agua Potable En Instalaciones De Vivienda. Tinacos	FISC201415	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$552,500	\$552,500	\$552,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	850	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100492809	Adquisicion De Vehiculos, Elevadores, Semaforos, Muelles Y Rampas Para Personas Con Discapacidad	DISCBCS01	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,309,311	\$4,309,311	\$4,309,311	\$4,309,311	\$4,309,311	\$3,585,471	\$3,585,471	83.20	\$0	Equipamiento	30,000	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100493836	Ampliacion De Red De Distribucion Elctrica De La 2da Etapa Supermanzana 1 De La Colonia Vista Hermosa Plus	13	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$430,667	\$430,667	\$0	\$430,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100493861	Ampliacion De Red De Energia Elctrica De 2da Etapa Supermanzana 8 De La Colonia Vista Hermosa Plus	14	Baja California Sur	Los Cabos	Vista Hermosa Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$629,333	\$622,823	\$0	\$622,823	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	424	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200499784	Autoconstruccion Cuarto Dormitorio	FIVC201416	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200537798	Pavimentacion Del Circuito Unidad Deportiva San Jose 78	LOSCABO S001	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo Urbano		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$12,280,837	\$12,280,837	\$12,280,837	\$12,280,837	\$10,000,000	\$10,000,000	\$1,000,000	81.43	\$0	Metros lineales	135,000	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200537840	Rehabilitacion Unidad Deportiva San Jose 78	LOSCABO S002	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo Urbano		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$12,179,163	\$12,179,163	\$12,179,163	\$12,179,163	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	82.11	\$0	Piezas	135,000	0.00	52.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200538167	Pavimentacion De La Calle Benito Juarez	LOS CABOS4	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,649,492	\$2,649,492	\$2,649,492	\$2,649,492	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	75.49	\$0	Metros lineales	135,000	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200538213	Pavimentacion De La Calle La Rivera	LOS CABOS105	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,781,303	\$4,781,303	\$4,781,303	\$4,781,303	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	83.66	\$0	Metros lineales	135,000	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS14150200538246	Jardin Botanico Y Cultural Cerrito Del Timbre	LOSCABO S07	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,569,205	\$12,569,205	\$12,569,205	\$12,569,205	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	95.47	\$0	Metros Cuadrados	135,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200539887	Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento En Los Cabos	TURISMO S24803	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO DE BCS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	50.00	\$0	Metros lineales	135,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200539908	Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento En Todos Santos Pueblo Magico	TURISMO S24804	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO BCS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	50.00	\$0	Piezas	35,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200539925	Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento De La Paz	TURISMO S24805	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO BCS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	50.00	\$0	Piezas	260,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200539945	Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento En Loreto	TURISMO S24806	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO BCS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$750,000	50.00	\$0	Piezas	50,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200539959	Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento En Mulegé	TURISMO S24807	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	secretaria de turismo bcs	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	50.00	\$0	Piezas	15,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200539960	Ampliacion De Red De Electrificacion 2da Etapa De La Supermanzana 4 De La Colonia Vista Hermosa Plus		Baja California Sur	Los Cabos	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$468,000	\$468,000	\$0	\$468,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200539976	Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento En Santa Rosalia	TURISMO S24808	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO BCS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	50.00	\$0	Piezas	50,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200540076	Regeneracion Urbana Del Centro Historico De La Paz	TURISMO S24801	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	secretaria de turismo bcs	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$1,750,000	50.00	\$0	Piezas	350,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200540100	Regeneracion Urbana De La Zona Turistica De Cabo San Lucas En San Jose Del Cabo	TURISMO S24802	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO BCS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	50.00	\$0	Piezas	35,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS14150200540227	Pavimentación De La Calle Lateral De La Comunidad De Santa Anita 2014	26	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$0	\$1,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468307	Ampliación De Red De Agua Potable, Las Flores, El Centenario	FIAS201501	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$525,592	\$525,592	\$315,356	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468348	Ampliación De Alcantarillado, La Pitahaya 4ta Etapa	FIAS201502	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,872,616	\$1,872,616	\$1,123,569	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100468372	Ampliación De Alcantarillado, Ampl. Antonio Navarro Rubio	FIAS201503	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$407,194	\$407,194	\$244,316	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100468389	Ampliación De Alcantarillado, Calafia Primera Etapa	FIAS201504	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,040,489	\$4,040,489	\$2,424,293	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100468402	Ampliación De Alcantarillado, Loma Linda	FIAS201505	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$679,148	\$679,148	\$407,489	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100468507	Construcción De Obras De Infraestructura Eléctrica Y Redes De Electricidad	FIUV201509	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL - PLANEACION	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100469588	Construcción De Rampas De Acceso Para Personas Con Discapacidad	FIUC201511	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15150100469613	Construcción De Recamaras Adicional En Modalidad De Ampliación En Zona Urbana Y Rural	FIVC201513	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL - DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,800,000	\$7,800,000	\$4,680,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100469624	Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario Para Banco De Alimentos	FICC201514	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100469771	Adquisición De Equipo De Radiocomunicación	FMBM201506	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$37,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100469779	Construcción De Rampas Mecánicas De Acceso Para Personas Con Discapacidad	FMFM201507	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$225,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100469801	Adquisición De 02 Vehículos Tipo Camion Extintor De Incendios (Bombrera) Y 01 Pipa Capacidad 10000 Litros	FMFM201508	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,900,000	\$1,900,000	\$950,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470339	Pavimentación De La Calle Ayuntamiento, Tramo Vicente Guerrero A Municipio Libre, En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$1,351,371	\$1,351,371	\$1,351,371	25.08	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	25.08	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470362	Pavimentación De La Calle Teotihuacan, Tramo Mochizuma A Valentin Gomez Farias En La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470488	Pavimentación Del Blvd. La Paz, Tramo San Antonio A Blvd. Luis Donaldo Colosio, En La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,933,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470501	Pavimentación De La Calle Julian Castillo Laros Tramo Blvd. Gilberto Arreola A Calle Gilto Arreola, En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,380,000	\$1,609,768	\$1,609,768	\$1,609,768	29.88	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	29.88	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470513	Pavimentación De La Privada Colima, Ubicada Entre Guillermo Prieto Ignacio Ramirez En La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$697,500	\$697,500	\$697,500	50.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100470525	Pavimentacion De La Calle Michoacan Tramo Ignacio Ramirez A Ignacio Manuel Altamirano, En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,122,759	\$2,122,759	\$2,122,759	98.28	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	98.28	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470539	Pavimentacion De Privada Jalisco Tramo Michoacan A Jalisco En La Paz, Mpio. De La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,378,319	\$1,378,319	\$1,378,319	98.28	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	98.28	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470623	Pavimentacion De La Calle Enrique Von Borstel, Tramo Bernardo Maldonado A Carabineros En La Paz, B.C.S., Mpio. La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	\$2,437,500	\$2,437,500	\$2,437,500	50.00	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470641	Rehabilitacion De La Casa Cuna (Col. 8 De Octubre) En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$7,396,500	\$7,396,500	\$7,396,500	\$7,396,500	\$3,367,641	\$3,367,641	\$3,367,641	45.53	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	45.53	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470630	Construccion De Alumbrao Escalinata Pedregal	FMUM201513	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$187,000	\$187,000	\$186,027	\$186,027	\$0	93.01	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470668	Construccion 2da Etapa Centro Municipal De Las Artes	FMUM201514	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadras	215,178	0.00	0.00	Financiera: ESTIMACIÓN 01. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470693	Construccion Barda Perimetral Y Obra Exterior Centro De Atencion Infantil Los Cardones	FMUM201515	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$297,000	\$297,000	\$296,282	\$296,282	\$0	74.07	\$0	Metros Cuadras	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470948	Pavimentacion Calle Rosaura Zapata Tramo 5 De Mayo A Melchor Ocampo En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,488,000	\$7,488,000	\$7,488,000	\$7,488,000	\$1,847,263	\$1,847,263	\$1,847,263	24.67	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	24.67	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470962	Pavimentacion De La Calle Juan Dominguez Cota, Tramo Blvd. 5 De Febrero A Cipres En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	\$1,296,000	\$1,296,000	\$1,296,000	50.00	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	50.00	Financiera: Anticipo de obra 30%. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470965	Rehabilitacion De Ciclovia Boulevard Forjadores, Tramo 5 De Febrero A Luis Donaldo Colosio	FMUM201516	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$125,000	\$125,000	\$75,000	\$75,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadras	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471003	Pavimentacion De La Calle Emiliano Zapata Tramo 5 De Mayo A Jose Maria Morelos Y Pavon En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	\$2,421,000	\$2,421,000	\$2,421,000	50.00	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15150100471017	Pavimentación De La Calle Norte Trmo Carretera Transpeninsular A Aquiles Serdan En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,917,200	\$5,917,200	\$5,917,200	\$5,917,200	\$3,485,362	\$1,742,681	\$1,742,681	29.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.45	Financiera: ANTICIPO DE OBRA 30%. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471018	Rehabilitación Y Adecuación De Centros De Atención De Desarrollo Comunitario Y Atención Infantil	FMUM201 511	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$300,000	\$300,000	\$179,731	\$179,731	\$0	29.96	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471034	Rehabilitación Y Mejoramiento De Área De Velatorio Del Pantoneon Del Jardín De Los Recuerdos	FMUM201 512	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$225,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471047	Pavimentación De La Calle Fuente Tramo Del Agua A Circuito Los Biedales En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,597,800	\$7,597,800	\$7,597,800	\$7,597,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471060	Pavimentación De La Calle Paseo Cabo San Lucas, Tramo Paseo Cabo De Oro A Av. Los Cangrejos En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,633,621	\$3,316,810	\$3,316,810	49.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.14	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471077	Pavimentación De La Calle Isla Jamisica De Cuba A Isla Camán En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,950,000	\$4,950,000	\$4,950,000	\$4,950,000	\$3,320,619	\$1,660,309	\$1,660,309	33.54	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	33.54	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471086	Pavimentación De La Calle Saturno Tramo Luna A Via Láctea, En Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,543,480	\$1,771,740	\$1,771,740	47.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	47.25	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471101	Pavimentación De La Calle Faro Viejo Tramo Constituyentes A Camino Al Faro En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,552,283	\$1,276,141	\$1,276,141	47.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	47.26	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471118	Pavimentación De Calle Mision De San Javier Tramo Av. Los Cabo A Playa San Miguel En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$2,830,345	\$2,830,345	\$2,830,345	49.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.14	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471367	Pavimentación De Calle Mision De Calamague Tramo Av. Nicolás Tamarañal A Mision De San Jose Del Comondu En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS15150100471408	Pavimentación De La Calle San Luis Potosí Tramo Michoacán A Yucatan En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,400,000	\$8,400,000	\$8,400,000	\$8,400,000	\$2,687,249	\$2,687,249	\$2,687,249	31.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	31.99	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100471419	Pavimentación De La Calle Huastamote Tramo Floresta A Huanacastle En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,765,000	\$9,765,000	\$9,765,000	\$9,765,000	\$4,772,359	\$4,772,359	\$4,772,359	48.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	48.87	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100471424	Pavimentación De La Calle Hermegildo Galeana Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100471435	Pavimentación Calle Mariano Matamoros, Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100471442	Pavimentación Calle Nicolas Bravo Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100471452	Pavimentación Calle Javier Mina Tramo Cuauhtemoc Tramo Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471460	Pavimentación De La Calle Jesus Castro Agundez Tramo Lorenza M De Tapia A Blvd. Heroes De Independencia En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,650,000	\$4,650,000	\$4,650,000	\$4,650,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100471465	Pavimentación De La Calle Ignacio Allende Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100471474	Pavimentación Calle Venustiano Carranza Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100471483	Pavimentación Calle Emiliano Zapata Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15150100471489	Pavimentación Circuito Poblado Poza Grande Mpio De Comondú		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,862,000	\$9,862,000	\$9,862,000	\$9,862,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471494	Pavimentación Circuito Poblado San Isidro En Mpio De Comondú		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,960,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471503	Pavimentación Blvd. 20 De Noviembre Tramo Abasolo En Loreto Mpio De Loreto		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,230,353	\$7,230,353	\$7,230,353	\$7,230,353	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471509	Pavimentación Blvd. Jose Maria Morelos Tramo Pipila A Francisco I Madero		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$16,963,028	\$16,963,028	\$16,963,028	\$16,963,028	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471521	Pavimentación Calle Sebastian Lerdo De Tejada Tramo Jose Maria Morelos A Blvd Niños Heroes		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,843,591	\$8,843,591	\$8,843,591	\$8,843,591	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471527	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz (Zona 1) Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,819,960	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lumina ria	0	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471534	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz, (Zona 2) Mpio. De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,819,960	\$2,834,486	\$2,834,486	\$2,834,486	48.70	\$0	Lumina ria	0	0.00	48.70	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471541	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz, (Zona 3) Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$2,660,710	\$2,660,710	\$2,660,710	48.64	\$0	Lumina ria	0	0.00	48.64	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471546	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz, (Zona 4) Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lumina ria	0	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471553	Programas De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De El Centenario Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,444,960	\$1,444,960	\$1,444,960	\$1,444,960	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lumina ria	0	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471560	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Chametta Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$919,960	\$919,960	\$919,960	\$919,960	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lumina ria	0	0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471578	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Los Planes Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$249,735	\$249,735	\$249,735	48.50	\$0	Lumina ria	0	0.00	48.50	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100471580	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Todos Santos Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$ 1,459,970	\$ 1,459,970	\$ 1,459,970	\$ 1,459,970	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	Lumina ria	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471587	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De El Pescadero Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 689,970	\$ 689,970	\$ 689,970	\$ 689,970	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	Lumina ria	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471591	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De El Carrizal Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 514,970	\$ 514,970	\$ 514,970	\$ 514,970	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	Lumina ria	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471596	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De San Antonio En Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 513,330	\$ 513,330	\$ 513,330	\$ 513,330	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	Lumina ria	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471601	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Cd. De Cabo San Lucas (Zona 1) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 7,357,400	\$ 7,357,400	\$ 7,357,400	\$ 7,357,400	\$ 3,441,271	\$ 3,441,271	\$ 3,441,271	46.77	\$ 0	Lumina ria	0	0.00	46.77	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471608	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Cd. De Cabo San Lucas (Zona 2), Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 7,339,900	\$ 7,339,900	\$ 7,339,900	\$ 7,339,900	\$ 3,432,926	\$ 3,432,926	\$ 3,432,926	46.77	\$ 0	Lumina ria	0	0.00	46.77	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471613	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Cd. De San Jose Del Cabo (Zona 1) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 7,024,900	\$ 7,024,900	\$ 7,024,900	\$ 7,024,900	\$ 3,282,717	\$ 3,282,717	\$ 3,282,717	46.73	\$ 0	Lumina ria	0	0.00	46.73	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471617	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Cd. De San Jose Del Cabo (Zona 2) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 7,024,900	\$ 7,024,900	\$ 7,024,900	\$ 7,024,900	\$ 3,282,717	\$ 3,282,717	\$ 3,282,717	46.73	\$ 0	Lumina ria	0	0.00	46.73	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471624	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. Constitución (Zona 1) Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 6,344,960	\$ 6,344,960	\$ 6,344,960	\$ 6,344,960	\$ 3,091,491	\$ 3,091,491	\$ 0	48.72	\$ 0	Lumina ria	0	0.00	48.72	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471628	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. Constitución (Zona 2) Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 3,719,960	\$ 3,719,960	\$ 3,719,960	\$ 3,719,960	\$ 1,814,434	\$ 1,814,434	\$ 1,814,434	48.78	\$ 0	Lumina ria	0	0.00	48.78	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471632	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. Constitución (Zona 3) En Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$ 3,719,960	\$ 3,719,960	\$ 3,719,960	\$ 3,719,960	\$ 0	\$ 0	\$ 0	0.00	\$ 0	Lumina ria	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100471637	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. Insurgentes Mpio De Comondu		Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,294,960	\$5,294,960	\$5,294,960	\$5,294,960	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471642	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Puerto San Carlos Mpio De Comondu		Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,969,960	\$1,969,960	\$1,969,960	\$1,969,960	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471645	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Loreto Mpio De Loreto		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,974,800	\$8,974,800	\$8,974,800	\$8,974,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471648	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Santa Rosalia Mpio De Mulege		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,422,470	\$2,422,470	\$2,422,470	\$2,422,470	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471651	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Heorica Mulege Mpio De Mulege		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,422,470	\$2,422,470	\$2,422,470	\$2,422,470	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471654	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Guerrero Negro Mpio De Mulege		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,207,950	\$6,207,950	\$6,207,950	\$6,207,950	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471657	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De San Ignacio Mpio De Mulege		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$759,970	\$759,970	\$759,970	\$759,970	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471661	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico De La Zona Pacifico Norte Mpio De Mulege		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,889,970	\$1,889,970	\$1,889,970	\$1,889,970	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100472277	Construccion De Centro De Desarrollo Integral	FIUC201510	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,036,006	\$1,036,006	\$621,604	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100473210	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Maguey Tramo Tamarindo A Toronja		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,404,200	\$1,404,200	\$1,404,200	\$1,404,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473228	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Norte (Acceso A Vista Hermosa) Tramo Calle Sin Nombre A Calle Amanecer		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,632,750	\$1,632,750	\$1,632,750	\$1,632,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150100473244	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Perla Tramo Ignacio Ramirez A Aquiles Serdan		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$923,300	\$923,300	\$923,300	\$923,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473266	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Callejon Topete, Tramo Nayarit A Sonora		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,270,150	\$1,270,150	\$1,270,150	\$1,270,150	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473277	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Manuel M. Dieguez Tramo Blvd 5 De Febrero A Blvd Virginia Borrala		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,332,450	\$1,332,450	\$1,332,450	\$1,332,450	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473294	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle 6 Tramo: Francisco I Madero A Mariano Abasolo		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$452,200	\$452,200	\$452,200	\$452,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473305	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Querretaro Tramo Durango A Yucatan		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,461	\$800,461	\$80,461	\$800,461	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473323	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle De Las Viznagas, Tramo De Los Mezquites A Italia		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$665,000	\$800,461	\$800,461	\$800,461	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474070	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Florencia, Tramo De Las Biznagas A Turin		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474075	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Turin Tramo Italia A Tibet		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	Seretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$612,500	\$612,500	\$612,500	\$612,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474092	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tibet, Tramo Turin A Angel Mateos		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$402,500	\$402,500	\$402,500	\$402,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474098	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Heroes De Independencia, Tramo Perla A Viscosca		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$924,000	\$924,000	\$924,000	\$924,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100474122	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Llanos De Irai, Tramo Pol. Blvd. Margarita Maza De Juarez A El Arco		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474133	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Manuel Ferron Tramo Pol. Blvd. Margarita Maza De Juarez A El Arco		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$432,600	\$432,600	\$432,600	\$432,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474252	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Miguel Venegas, Tramo Dátil Y Teodoro Fierro		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474273	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Concejales, Tramo Juan Maria De Salvatierra A Lazaro Cardenas		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,794,652	\$2,794,652	\$2,794,652	\$2,794,652	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474285	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Juan Maria De Salvatierra Tramo Concejales A Mpio Libre		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474297	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Callejon Concejales, Tramo Miguel Hidalgo A Guadalupe Victoria		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$805,000	\$805,000	\$805,000	\$805,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474313	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Miguel Hidalgo, Tramo Municipio Libre A Callejon Concejales		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$444,500	\$444,500	\$444,500	\$444,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474325	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Miguel Guadalupe Victoria, Tramo Mpio Libre A Topar Cerro		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$444,500	\$444,500	\$444,500	\$444,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100474398	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Entrada A La Playa Del Sol, Tramo 20 De Noviembre A La Delegacion, Comunidad De Los Barriales		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,284,339	\$1,284,339	\$1,284,339	\$1,284,339	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474434	Pavimentación De La Calle Victor Manuel Ferro, Tramo Hermanos Flores Magon A Vicente Guerrero		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,960,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474498	Pavimentación De La Calle Padre Kino Tramo Vicente Guerrero A Francisco King Rondero		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,130,000	\$5,130,000	\$5,130,000	\$5,130,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474527	Pavimentación De La Calle Tabasco Tramo Chispas A Puerto San Carlos		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,380,000	\$7,380,000	\$7,380,000	\$7,380,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474544	Pavimentación Del Callejon 5, Tramo Francisco King Rondero A Campeche		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,250,000	\$5,250,000	\$5,250,000	\$5,250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474559	Pavimentación De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Blvd. 5 De Febrero A Sonora		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,456,000	\$3,456,000	\$3,456,000	\$3,456,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474572	Pavimentación De La Calle Sierra De La Laguna Tramo Sierra Santa Rita A Retorno		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,371,500	\$8,371,500	\$8,371,500	\$8,371,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474582	Pavimentación De La Calle Crisantemo, Tramo Croto A Damiana		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474662	Pavimentación De La Calle Laurel Tramo Croto A Damiana		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,025,000	\$2,025,000	\$2,025,000	\$2,025,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474679	Pavimentación De La Calle Mayoas Tramo Valentín Gomez Faras A Quetzacoatl		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474697	Pavimentación De La Calle Bonifacio Salinas Leal Tramo 5 De Mayo A Francisco Cota Moreno		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,770,000	\$4,770,000	\$4,770,000	\$4,770,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474716	Pavimentación De La Calle Francisco Cota Moreno Tramo Bonifacio Salinas Leal A Miguel Liera Ibarra		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero											Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100474731	Pavimentación De La Calle Miguel Liera Ibarra Tramo Francisco Cota Moreno A Leopoldo Ramos	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474808	Pavimentación De La Calle Leopoldo Ramos, Tramo Miguel Liera Ibarra A 20 De Noviembre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,450,000	\$6,450,000	\$6,450,000	\$6,450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474839	Pavimentación De La Calle Prof. Luis Pelaez Tramo Cochimiles A Obrero Mundial	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474858	Pavimentación De La Calle Obrero Mundial Tramo Callejon A Democracia A Sierra Vista	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,687,500	\$1,687,500	\$1,687,500	\$1,687,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474869	Pavimentación Del Callejon Democracia, Tramo Obrero Mundial A Colegio Militar	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,458,000	\$1,458,000	\$1,458,000	\$1,458,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475144	Pavimentación De La Calle Colegio Militar Tramo Callejon Democracia A Pascual Orozco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,425,000	\$4,425,000	\$4,425,000	\$4,425,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475165	Pavimentación De La Calle Pascual Orozco Tramo Colegio Militar A Obrero Mundial	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475218	Pavimentación De La Calle Pablo Gonzalez Tramo Prof 20 De Noviembre A Heroes Del 47	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475285	Pavimentación De La Calle Melton Albariez Tramo Francisco King Rondero A Monterrey	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,860,000	\$4,860,000	\$4,860,000	\$4,860,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475325	Pavimentación De La Calle Monterrey Tramo Mexico A Melton Albariez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475363	Pavimentación De La Calle Prof. Pardo E. Kino Tramo Tamaulipas A Tabasco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,575,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475477	Pavimentación De La Calle Tabasco Tramo Puerto San Carlos A Topar Cerro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475512	Pavimentación De La Calle Tamaulipas Tramo Ampliación Hermegildo Galeana A Topar Cerro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100475556	Pavimentación De La Calle Tamaulipas Tramo Av. Pedregal De Cortes A Topar Cerro		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475568	Pavimentación De La Calle Monterrey Tramo Isabel La Católica A Meliton Albañez		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475677	Pavimentación De La Calle Meliton Albañez Tramo Monterrey A Campeche		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475939	Pavimentación De La Calle Guanajuato, Tramo Chiapas A Mexico		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,749,911	\$3,749,911	\$3,749,911	\$3,749,911	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475951	Pavimentación De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo Fco. King Róndero A Campeche		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,246,000	\$6,246,000	\$6,246,000	\$6,246,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475965	Pavimentación De La Calle Chicori Tramo Valentin Gomez Farias A Ahualulco		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,889,084	\$2,889,084	\$2,889,084	\$2,889,084	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475980	Pavimentación De La Calle Clavel Tramo Croto A Damiana		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475993	Pavimentación De La Calle Coral Tramo Aquiles Serdan A Ignacio Ramirez		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,450,000	\$3,450,000	\$3,450,000	\$3,450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475998	Pavimentación De La Calle Londo Tramo Cadegomo A Guasinapi		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$754,405	\$754,405	\$754,405	\$754,405	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476004	Pavimentación De La Calle Concha Tramo Cadegomo A Guasinapi		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$754,405	\$754,405	\$754,405	\$754,405	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476015	Pavimentación De La Calle Rosas Tramo Croto A Damiana		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476023	Pavimentación De La Calle Inalambrica Tramo Rangal A Transbordadores		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,382,500	\$3,382,500	\$3,382,500	\$3,382,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476036	Pavimentación De La Calle Puebla Tramo Rangal A Transbordadores		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,960,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476041	Pavimentación De La Calle Airapi Tramo Cadegomo A Puesta Del Sol		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,887,500	\$2,887,500	\$2,887,500	\$2,887,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100476049	Pavimentación Circuito Interno Col. Embotelladores Calle 1.- Sindicalismo Tramo Carabiveros A Pera 2.- Sección 139 Tramo Sindicalismo A Retorno 3.- Calle Retorno Bernardo Reyes De Los		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476070	Pavimentación De La Calle Valentin Gomez Farias, Tramo Del Mero A Av. De Las Balleñas		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,780,000	\$3,780,000	\$3,780,000	\$3,780,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476078	Pavimentación De La Calle Municipio Libre Tramo 5 De Mayo A Prolo. Blvd. Margarita Maza De Juarez		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,095,428	\$5,095,428	\$5,095,428	\$5,095,428	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476083	Pavimentación De La Calle Sin Nombre Del Poblado Juan Dominguez Cota, Tramo Carretera A Los Planes A Topar Con Esc. Prim. Alfredo V. Bortil		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,984,000	\$6,984,000	\$6,984,000	\$6,984,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476091	Programa De Reconstrucción De Diversas Validades Ciudad De La Paz, Colonias El Progreso Y Santa Fe		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476099	Sanamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jesus Castro Agundez Tramo Ernesto Chavez A Prof. Francisco Payen		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,051,000	\$2,051,000	\$2,051,000	\$2,051,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476231	Sanamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Sonora Tramo Transpeninsular A Guanajuato		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,006,200	\$2,006,200	\$2,006,200	\$2,006,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478447	Sanamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Abelardo Rodriguez Montijo Tramo Blvd. Forjadores A Ernesto Chavez		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,471,750	\$1,471,750	\$1,471,750	\$1,471,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478465	Sanamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Niquel, Tramo Profesora Gloria Castro A Calle Sin Nombre		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,180,233	\$8,180,233	\$8,180,233	\$8,180,233	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100478510	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Netzahuacoyotl Tramo Marquez De Leon A Teotihuacanos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,881,600	\$1,881,600	\$1,881,600	\$1,881,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478524	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tecnologia Tramo Blvd. Forjadores A Amado Nervo		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$737,800	\$737,800	\$737,800	\$737,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478546	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Faro Viejo, Tramo Constituyentes A Camino Al Faro		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$905,562	\$905,562	\$905,562	\$905,562	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478562	Pavimentacion De La Calle Zopotecas, Tramo Tezozomoc A Camino El Faro		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,211,000	\$5,211,000	\$5,211,000	\$5,211,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478587	Pavimentacion De La Calle Mision De Calamague Tramo Av. Los Cabos A Anguila		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,125,000	\$4,125,000	\$4,125,000	\$4,125,000	\$1,437,284	\$1,437,284	\$1,437,284	34.84	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	34.84	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478613	Pavimentacion De La Calle Mero Tramo Salmon A Av. Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,458,000	\$1,458,000	\$1,458,000	\$1,458,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478640	Pavimentacion De La Calle Iris Tramo Girasol A Av. Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,455,000	\$4,455,000	\$4,455,000	\$4,455,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478659	Pavimentacion De La Calle Isla Del Caiman Tramo Camino A La Candelarias A Isla Puerto Rico		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,246,000	\$6,246,000	\$6,246,000	\$6,246,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478675	Pavimentacion De La Calle Uruano Tramo Sistema Solar A Pluton		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,470,000	\$7,470,000	\$7,470,000	\$7,470,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478695	Pavimentacion De La Calle Isla Bermudas, Tramo Isla Trinidad A Isla Monserrath		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,950,000	\$4,950,000	\$4,950,000	\$4,950,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478710	Pavimentacion De La Calle Isla Monserrath Tramo Isla De Cuba A Isla Bermudas		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,387,500	\$4,387,500	\$4,387,500	\$4,387,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478734	Pavimentacion De La Calle Palma De Los Andes Tramo Palma A Bifurcada A Palma De Las Canarias		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,100,000	\$8,100,000	\$8,100,000	\$8,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15150100478770	Pavimentación De La Calle Centella Tramo Atmosfera A Huracan	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,826,861	\$1,826,861	\$1,826,861	\$1,826,861	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478785	Pavimentación De La Calle 20 De Noviembre Tramo Ejidatarios A Baja California	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,786,556	\$8,786,556	\$8,786,556	\$8,786,556	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478803	Pavimentación De La Calle Coshuilla Tramo Jalisco A Estado De Mexico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,450,000	\$6,450,000	\$6,450,000	\$6,450,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478821	Pavimentación Del Blvd. Principal Del Robledo Buena Vista	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,633,509	\$6,633,509	\$6,633,509	\$6,633,509	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478852	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Lidelfonso Green, Tramo Juan Felipe A Hotel Villas Del Mar	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,288,300	\$2,288,300	\$2,288,300	\$2,288,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478883	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Ignacio Allende, Tramo Salvatierra A Baja California	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$702,800	\$702,800	\$702,800	\$702,800	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478984	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jabas Tramo Av. Ballenas A Blvd. Delfines	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479202	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Paseo Dorado - Tramo Blvd Sierra A Av. Fargos	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479230	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tapiceros, Tramo Av. Baja California A Torneros	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479249	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Ramon Baeza Tramo Colegio A Prol. Independencia	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479296	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Marlin Tramo Av. Golfo De California A Gaviotas	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,657,250	\$1,657,250	\$1,657,250	\$1,627,250	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100479310	Pavimentación De La Calle Colegio Tramo Av. Miguel Hidalgo A Fernando Jordan		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479333	Pavimentación De La Calle Parabolica Tramo Independencia A Misioneros		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,140,000	\$4,140,000	\$4,140,000	\$4,140,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479374	Pavimentación De La Calle Camaron Tramo Av. Ballenas A Gaviotas		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,420,000	\$3,420,000	\$3,420,000	\$3,420,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479431	Pavimentación De La Calle Pipila Tramo Av. Miguel Hidalgo A Fernando Jordan		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479453	Pavimentación De La Calle Preparatoria Tramo Paseo Nicolas Tamaral A Independencia		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,176,000	\$4,176,000	\$4,176,000	\$4,176,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479486	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Mariano Matamoros Tramo Guillermo Prieto A Saltillo		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,720,900	\$2,720,900	\$2,720,900	\$2,720,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479508	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Blvd. Hugo Cervantes Del Rio Tramo Hermegildo Galeana A Decaton		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,458,700	\$3,458,700	\$3,458,700	\$3,458,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479550	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Martí Tramo 16 De Septiembre A Miguel Alemán Valdez		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,526,600	\$3,526,600	\$3,526,600	\$3,526,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479571	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Maria Pino Suarez, Tramo Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortinez		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,315,200	\$3,315,200	\$3,315,200	\$3,315,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479591	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Manuel Torres Iglesias Tramo Gustavo Diaz Ordaz A Heroes De Independencia		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$747,950	\$747,950	\$747,950	\$747,950	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15150100479628	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Constituyentes De 1974 Tramo Prof. Lorenza M. Viuda De Tapia A Juan Dominguez Cota		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,388,750	\$2,388,750	\$2,388,750	\$2,388,750	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479677	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Prof. Manuel Torres Iglesias Tramo Prof. Lorenza M Viuda De Tapia A Prof. Jesus Garza Menchaca		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,911,350	\$1,911,350	\$1,911,350	\$1,911,350	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479698	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Algodon Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,058,000	\$2,058,000	\$2,058,000	\$2,058,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479727	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Enrique Aguilar Tramo Blvd. Niños Heroes A Justo Sierra		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,185,000	\$3,185,000	\$3,185,000	\$3,185,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479756	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Tramo Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortinez		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,321,500	\$3,321,500	\$3,321,500	\$3,321,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479765	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Puerto Tuxpan Tramo La Paz, A Puerto Tampico		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$579,950	\$579,950	\$579,950	\$579,950	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479781	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Puerto Tampico Tramo Puerto Tuxpan A Puerto Cortez		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,423,050	\$2,423,050	\$2,423,050	\$2,423,050	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479807	Pavimentacion De La Calle Saltillo Tramo Ignacio Aliende A Francisco Villa		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$18,900,000	\$18,900,000	\$18,900,000	\$18,900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479827	Pavimentacion De La Calle Cuauhtemoc Tramo Blvd. Antonio Alvarez Rico A Santa Teresa		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,135,000	\$9,135,000	\$9,135,000	\$9,135,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100479844	Pavimentación De La Calle Alfalfa Tramo Miguel Aleman A Gustavo Diaz Ordaz	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,820,000	\$8,820,000	\$8,820,000	\$8,820,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479865	Pavimentación De La Barrera Tramo Blvd. Agustín Olachea A Ignacio Zaragoza	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,670,000	\$5,670,000	\$5,670,000	\$5,670,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479917	Reg. Urb De Cd.Cons. Calles 1.- Calle B. Juárez Tramo N. B. A. M. H. 2.- R. Zapata Tramo N. B. A. M. H. 3.- M. Hidalgo Tramo B. J. A. R. Z. 4.- N. Bravo Tramo B. J. A. R. Z.	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,820,886	\$10,828,886	\$10,828,886	\$10,828,886	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479944	Pavimentación De La Calle Hermenegildo Galeana Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479979	Pavimentación De La Calle Francisco Villa Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479988	Pavimentación De La Calle Felipe Angeles Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480006	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480027	Pavimentación De La Calle Venustiano Carranza Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480043	Pavimentación De La Calle Mariano Matamoras Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480098	Pavimentación De La Calle Nicolas Bravo Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480117	Pavimentación De La Calle Ignacio Allende Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480132	Pavimentación De La Calle Agustín Melgar Tramo Agustín Olachea A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,675,000	\$3,675,000	\$3,675,000	\$3,675,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480154	Pavimentación De La Calle Juan Escutia Tramo Blvd. Agustín Olachea A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,675,000	\$3,675,000	\$3,675,000	\$3,675,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100480239	Pavimentación De La Calle Fernando Montes De Oca, Tramo Blvd. Agustín Olache A Calle Sin Nombre		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,675,000	\$3,675,000	\$3,675,000	\$3,675,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480259	Pavimentación De La Calle Marcelo Rubio Tramo Heroes De Independencia A Prof. Gustavo Diaz Ordaz		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480289	Pavimentación De La Calle Jose Maria Pino Suarez Tramo Sebastian Lerdo De Tejada A Guillermo Prieto		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480312	Pavimentación Del Blvd. Principal De Las Barrancas		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,720,000	\$9,720,000	\$9,720,000	\$9,720,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480346	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Adolfo Ruiz Cortinez Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Profra Josefina Flores Estrada		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,713,794	\$1,713,794	\$1,713,794	\$1,713,794	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480401	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Profr. Luis Pelaez Manriquez		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,623,295	\$1,623,295	\$1,623,295	\$1,623,295	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480439	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Alfredo V Bonfil Tramo Carretera A Guerrero Negro A Carretera A Ejido Diaz Ordaz		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,865,747	\$3,865,747	\$3,865,747	\$3,865,747	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480463	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Guadalupe Victoria Tramo Emiliano Zapata A Josefina Flores		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,390,464	\$1,390,464	\$1,390,464	\$1,390,464	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480482	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Circuito Fracc. Vista Al Mar Nueva Mulege Calles 1 Blvd. 18 De Octubre Y 2 Calle Cora		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,603,103	\$2,603,103	\$2,603,103	\$2,603,103	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150100480521	Pavimentación De La Calle Profra Josefina Florez Estrada Tramo Adolfo Lopez Mateos A. Agustin Arreola Martinez		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,448,626	\$7,448,626	\$7,448,626	\$7,448,626	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: EL RECURSO DEL PROYECTO FUE EJECUTADO AL 100% EN SU PARTE FINANCIERA. / Física: EL PROYECTO SE EJECUTO AL 100% EN SU PARTE FISICA. / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100481747	Instalación De Tomas Domiciliarias (2da Etapa) En Calles: 9, 10, 11 Y 12, Entre Calle Mexico Y Honduras.	A04	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$242,735	\$242,692	\$242,692	\$242,692	\$242,692	\$242,692	\$242,692	\$242,692	100.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OK - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100482523	Rehabilitación De Caminos Y Brechas De Acceso A Poblados Y Rancherías Zona Cadejé	01	Baja California Sur	Comondú	Cadejé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$348,979	\$348,979	\$348,979	\$348,979	\$348,979	\$348,979	\$348,979	100.00	\$0	Kilómetro	400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS15150100482583	Rehabilitación De Caminos Y Brechas De Acceso A Poblados Y Rancherías Zona La Purisima	02	Baja California Sur	Comondú	La Purisima	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$91,837	\$91,837	\$91,837	\$91,837	\$91,837	\$91,837	\$91,837	100.00	\$0	Kilómetro	900	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS15150100482617	Rehabilitación De Caminos Y Brechas De Acceso A Poblados Y Rancherías Zona San Isidro	03	Baja California Sur	Comondú	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$459,183	\$459,183	\$459,183	\$459,183	\$459,183	\$459,183	\$459,183	100.00	\$0	Kilómetro	750	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS15150100482730	Mantenimiento De Caminos Rurales	04	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,426,938	\$1,426,938	\$1,426,938	\$1,426,938	\$1,426,938	\$1,426,938	\$1,426,938	100.00	\$0	Kilómetro	30,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100482822	Construcción De 28 Baños	05	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$1,078,000	\$1,078,000	\$1,078,000	\$1,078,000	\$1,078,000	\$1,078,000	\$1,078,000	\$1,078,000	100.00	\$0	Metros Cuadros	140	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100482873	Construcción De 53 Baños	06	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,040,500	\$2,040,500	\$2,040,500	\$2,040,500	\$2,040,500	\$2,040,500	\$2,040,500	\$2,040,500	100.00	\$0	Metros Cuadros	265	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100482932	Construcción De 15 Baños	07	Baja California Sur	Comondú	Villa Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$592,500	\$592,500	\$592,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	75	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100482976	Construcción De 20 Baños	09	Baja California Sur	Comondú	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$790,000	\$790,000	\$640,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100483126	Construcción De 10 Baños	08	Baja California Sur	Comondú	Ramaditas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100483204	Construcción De 20 Baños	10	Baja California Sur	Comondú	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$790,000	\$790,000	\$540,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100483250	Construcción De 3 Baños	11	Baja California Sur	Comondú	Ley Federal de Aguas Número Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$118,500	\$118,500	\$118,500	\$118,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100483280	Construcción De 15 Baños	12	Baja California Sur	Comondú	Puerto San Carlos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$592,500	\$592,500	\$592,500	\$592,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100483383	Construcción De 30 Techos De 20 M2	14	Baja California Sur	Comondú	Ramaditas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$717,510	\$717,510	\$403,833	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100483464	Purificadora De Agua En Villa Morelos	15	Baja California Sur	Comondú	Villa Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$217,500	\$217,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,300	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS15150100483509	Purificadora De Agua En Las Barrancas	16	Baja California Sur	Comondú	Las Barrancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$237,000	\$237,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	450	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100483580	Construcción De Dispensario Medico En Cadeje	17	Baja California Sur	Comondú	Cadeje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Salud	En Ejecución	2015	\$347,500	\$347,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100483690	Rehabilitación De La Casa De Salud	18	Baja California Sur	Comondú	San José de la Noria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Salud	En Ejecución	2015	\$98,855	\$98,855	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS15150100483786	Equipamiento Electromecánico De Cáscaras De Bombeo De Aguas Residuales	19	Baja California Sur	Comondú	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,550,000	\$1,550,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,212	0.00	0.00	Financiera: LOS RECURSOS DE PROYECTO FUERON EJECUTADOS AL 100 % EN SU PARTE FINANCIERA. / Fisica: EL PROYECTO ESTA EJECUTADO AL 100 % EN SU PARTE FISICA. / Registro: FAVOR DE VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100484359	Construcción De Líneas De Drenaje Y Descargas Domiciliarias Circuito De Calles: Callejon Refugio Romero, Prolongación Ayuntamiento Y Preparatoria.	A06	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,309,512	\$1,309,259	\$1,309,259	\$1,309,259	\$1,309,259	\$1,309,259	\$1,309,259	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS15150100484496	Saneamiento De La Red De Agua Potable En Blvd. Hugo Cervantes Del Río, Tramo Antonio Álvarez Rico A Calle G	20	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,012,961	\$1,012,961	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,200	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO. / Fisica: NO EXISTE AVANCE FISICO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. - FAVOR DE VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100484537	Suministro E Instalación De Pisos Firme En 277 Acciones Conventales Con La Sedesol.	A01	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,175,000	\$2,175,000	\$684,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	227	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS15150100484573	Saneamiento De La Red De Alcantarillado En Blvd. Hugo Cervantes Del Río, Tramo Antonio Álvarez Rico A Calle G	21	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,547,039	\$1,547,039	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,200	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO. / Fisica: NO EXISTE AVANCE FISICO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. - FAVOR DE VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100484941	Construcción De Líneas Eléctricas En Diferentes Zonas Del Municipio De Loreto.	A02	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$462,500	\$462,500	\$277,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO. / Fisica: NO EXISTE AVANCE FISICO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. - FAVOR DE VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100485011	Construcción De Líneas De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Prolongación Paula Osuna, Entre Civilizadores Y Predio De Fonatur.	A03	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$412,500	\$412,500	\$247,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	0.00	Financiera: NO SE HA INICIADO EL PROYECTO. / Fisica: NO EXISTE AVANCE FISICA / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100485089	Construcción De Línea De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calles: 9, 10, 11 Y 12, Entre Calle Mexico Y Honduras.	A05	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,128,317	\$1,128,610	\$677,286	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100490226	Academia De Seguridad Publica	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,107,308	\$2,107,308	\$1,264,385	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490327	Centro De Justicia Para Las Mujeres	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$3,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490535	Cereso Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Ninguno (CERES OJ)	Rural	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,671,200	\$1,671,200	\$1,671,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490611	Cereso Santa Rosalia	-	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,463,850	\$2,463,850	\$2,269,357	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490702	Centro De Internamiento Y Tratamiento Para Adolescentes	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$997,588	\$997,588	\$997,588	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490774	Cereso La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$533,476	\$533,476	\$533,476	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490813	Policia Ministerial La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$546,471	\$546,471	\$326,592	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100490936	Subcomandancia De Bahía Tortugas	-	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Tortugas	Urbano	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$258,198	\$258,198	\$258,198	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490973	Subcomandancia Bahía Asunción	-	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Asunción	Rural	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$657,305	\$657,305	\$292,395	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493257	Construcción De Recamaras Adicionales En San Jose Del Cabo 2015	1	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,250,042	\$3,250,042	\$3,000,000	\$3,250,042	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493289	Construcción De Recamaras Adicionales En Delegación De Cabo San Lucas 2015	2	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,250,042	\$3,250,042	\$3,000,000	\$3,250,042	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493442	Ampliación De La Red De Energia Electrica 2da Etapa Supermanzana 2 De La Colonia Vista Hermosa Plus	6	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$132,000	\$132,000	\$100,000	\$132,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	764	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493866	Mejoramiento Instalaciones En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,906,510	\$6,906,510	\$2,071,953	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493878	Adquisición De Equipos Fotovoltaicos (ProSolar)	15	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,000,000	\$1,850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493950	Adquisición De Cisternas De 2,500 Litros (Prorural)	16	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$438,000	\$438,000	\$400,000	\$438,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	70	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150100494024	Adquisición De Motobombas A Gasolina (Prorural)	17	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$318,000	\$318,000	\$300,000	\$318,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100494035	Adquisición De Rollos De Manguera (Prorural)	18	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$296,000	\$296,000	\$200,000	\$296,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100494047	Adquisición De Paquetes De Postas Y Rollos De Alambre De Puas (Prorural)	19	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$492,000	\$492,000	\$400,000	\$492,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	70	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100494060	Pavimentación De La Calle De La Comunidad De La Choya Frente Al Kinder	20	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$2,950,000	\$2,950,000	\$2,000,000	\$2,950,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro lineal	240	0.00	0.00	Financiera: Obra con avance y ejecución en proceso. / Fisica: Apoyo en las vías de comunicación de sectores agropecuarios y pesqueros. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507680	Rehabilitación De Caminos Agropecuarios Y Pesqueros	1 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$3,910,200	\$3,910,200	\$2,346,120	\$3,910,200	\$770,304	\$770,304	\$770,304	19.70	\$0	Kilómetro	8,900	0.00	38.84	Financiera: No se ha programado la ejecución. Expediente 2 FAIS 2015 / Fisica: No se ha programado la ejecución. Expediente 2 FAIS 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507767	Techo Firme	2 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	750	0.00	0.00	Financiera: No se ha programado la ejecución. Expediente 3 FAIS 2015 / Fisica: No se ha programado la ejecución. Expediente 3 FAIS 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507835	Techo Firme	3 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	800	0.00	0.00	Financiera: No se ha programado la ejecución. Expediente 4 FAIS 2015 / Fisica: No se ha programado la ejecución. Expediente 4 FAIS 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507858	Techo Firme	4 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Alvarado Aramburo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$420,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	700	0.00	0.00	Financiera: No se ha programado la ejecución. Expediente 5 FAIS 2015 / Fisica: No se ha programado la ejecución. Expediente 5 FAIS 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507896	Techo Firme	5 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	800	0.00	0.00	Financiera: No se ha programado la ejecución. Expediente 6 FAIS 2015 / Fisica: No se ha programado la ejecución. Expediente 6 FAIS 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150200507909	Techo Firme	6 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Tortugas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: No se ha programado la ejecución. Expediente 7 FAIS 2015 / Fisica: No se ha programado la ejecución. Expediente 7 FAIS 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507929	Techo Firme	7 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: No se ha programado la ejecución. Expediente 8 FAIS 2015 / Fisica: No se ha programado la ejecución. Expediente 8 FAIS 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507959	Techo Firme	8 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$175,000	\$175,000	\$105,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros cúbicos	175	0.00	0.00	Financiera: No se ha programado la ejecución. Expediente 9 FAIS 2015 / Fisica: No se ha programado la ejecución. Expediente 9 FAIS 2015 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507974	Techo Firme	9 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	San Bruno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$65,000	\$65,000	\$39,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	0.00	Financiera: Programación y trabajo en proceso. / Fisica: Programación y trabajo en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200508120	Huertos Familiares	10 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: Anticipo pagado para ejecutar la obra a la brevedad posible. / Fisica: En espera de ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200508163	Comedores Comunitarios	11 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$247,234	\$247,234	\$148,340	\$148,340	\$123,617	\$123,617	\$123,617	50.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: Ejecución de obra no programada. / Fisica: Ejecución de obra no programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200508182	Comedor Comunitario	12 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$154,468	\$154,468	\$92,681	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: Ejecución de obra no programada. / Fisica: Ejecución de obra no programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200508191	Comedor Comunitario	13 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$151,878	\$151,878	\$91,127	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: Ejecución de obra no programada. / Fisica: Ejecución de obra no programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200508211	Piso Firme	14 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$330,000	\$330,000	\$198,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Ejecución de obra no programada. / Fisica: Ejecución de obra no programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150200508224	Piso Firme	15 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$330,000	\$330,000	\$198,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Ejecución de obra no programada. / Física: Ejecución de obra no programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509406	Piso Firme	16 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$316,110	\$316,110	\$189,666	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Ejecución de obra no programada. / Física: Ejecución de obra no programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509425	Piso Firme	17 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Tortugas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$110,000	\$110,000	\$66,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Ejecución de obra no programada. / Física: Ejecución de obra no programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509440	Piso Firme	18 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$110,000	\$110,000	\$66,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Ejecución de obra no programada. / Física: Ejecución de obra no programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509545	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Nueva Santa Rosalia	19 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$870,000	\$870,000	\$522,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: Ejecución de obra no programada. / Física: Ejecución de obra no programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509609	Sustitución De Bombas Y Arrancador En Cárcamo De Aguas Negras No. 1	20 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$780,000	\$780,000	\$468,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	11,765	0.00	0.00	Financiera: Ejecución de obra no programada. / Física: Ejecución de obra no programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509626	Sustitución De Bombas Y Arrancador En Cárcamo De Aguas Negras No. 2	21 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$780,000	\$780,000	\$468,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	11,765	0.00	0.00	Financiera: Ejecución de obra no programada. / Física: Ejecución de obra no programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509640	Sustitución De Bombas Y Arrancador De Cárcamo De Aguas Negras No. 2 (Gro. Negro)	22 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$780,000	\$780,000	\$468,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	13,054	0.00	0.00	Financiera: Ejecución de obra no programada. / Física: Ejecución de obra no programada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509651	Rehabilitación Del Pozo No. 2 Acueducto Laguneros	23 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$75,000	\$75,000	\$45,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150200523634	Ampliación Y Mejoramiento De Infraestructura Física Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$109,776,856	\$109,776,856	\$54,888,429	\$54,888,429	\$40,937,442	\$40,937,442	\$40,937,442	37.29	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200533686	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa A Nivel Superior En El Estado De Baja California Sur.		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,958,941	\$2,958,941	\$1,479,471	\$1,479,471	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: EN PROCESO DE EJECUCION / Fisica: / Registro: EN PROCESO DE EJECUCION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200533723	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa A Nivel Superior En El Estado De Baja California Sur.		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,746,952	\$9,746,952	\$4,873,476	\$4,873,476	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200539777	Programa De Señalización Integral Para Baja California Sur	TURISMO BCS01	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable	21-Turismo	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	50.00	\$0	Equipamiento	500,000	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200539839	5a Etapa De Regeneración Urbana De Todos Santos Pueblo Mágico	TURISMO BCS02	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Subsidios	U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios	21-Turismo	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$13,000,000	\$13,000,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	50.00	\$0	Metros lineales	30,000	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200540101	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable De La Colonia Mesa De Santa Anita	1	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,657,000	\$8,657,000	\$8,000,000	\$8,657,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	7,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200540137	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Vista Hermosa Plus En San Jose Del Cabo	23	Baja California Sur	Los Cabos	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,999,621	\$10,999,621	\$2,000,000	\$10,999,621	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	8,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200540170	Pavimentación De La Calle Francisco I. Madero Y Guadalupe Victoria En La Colonia San Jose Viejo	24	Baja California Sur	Los Cabos	San José Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,215,000	\$1,215,000	\$1,000,000	\$1,215,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200540199	Pavimentación De La Calle Lateral De La Comunidad De Santa Anita 2015	25	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,000,022	\$1,000,022	\$609,091	\$1,000,022	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.