



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos



Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Segundo Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS081302001598	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2008	\$54,298,278	\$54,298,078	\$54,298,078	\$54,298,078	\$53,957,143	\$53,957,143	\$53,957,143	99.37	\$0	Obra	61	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS081302001598	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2008	\$8,987,230	\$8,987,230	\$8,987,230	\$8,987,230	\$8,979,122	\$8,979,122	\$8,979,122	99.91	\$0	Obra	61	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS091302001598	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$81,478,013	\$81,478,013	\$81,478,013	\$81,478,013	\$81,359,265	\$81,359,265	\$81,359,265	99.85	\$0	Obra	75	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS091302001598	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,786,307	\$9,786,307	\$9,786,307	99.86	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS101302001598	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$80,864,275	\$80,864,275	\$80,864,275	\$80,864,275	\$80,126,954	\$80,126,954	\$80,126,954	99.09	\$0	-1	61	100.00	99.09	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS101302001598	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$28,662,599	\$28,662,599	\$28,662,599	\$28,662,599	\$27,591,137	\$27,591,137	\$27,591,137	96.26	\$0	Obra	61	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS111302001598	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa 2011	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$77,154,510	\$77,154,510	\$77,154,510	\$77,154,510	\$76,838,913	\$76,838,913	\$76,838,913	99.59	\$0	-1	360	100.00	99.59	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS111302001598	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$9,360,365	\$9,360,365	\$9,360,365	\$9,360,365	\$9,318,960	\$9,318,960	\$9,318,960	99.56	\$0	-1	61	100.00	99.56	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS121301000442	Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia Ampliación Navero Rubio	FISD201201	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$303,034	\$303,034	\$303,034	93.31	\$0	Metro Lineal	230	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES SIN EJERCER DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS121301000442	Rehabilitación De Cancha Publica Las Pochas	FISE201208	Baja California Sur	La Paz	Loi Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$483,736	\$483,736	\$483,736	\$483,736	\$483,736	\$480,856	\$480,856	\$480,856	99.40	\$0	Metro Cuadrado	3,000	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES SIN EJERCER DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS121301000443	Parque Publico El Cardonal	FISE201210	Baja California Sur	La Paz	El Cardonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$499,825	\$499,825	\$499,825	\$499,825	\$499,825	\$497,573	\$497,573	\$497,573	99.55	\$0	Metro Cuadrado	1,400	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES SIN EJERCER DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS121301000443	Drenajes Pluviales Urbanos Ampliación Navero Rubio	FISE201212	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$349,974	\$349,974	\$349,974	\$349,974	\$349,974	\$348,397	\$348,397	\$348,397	99.55	\$0	Metros Cúbicos	262	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES SIN EJERCER DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS121301000643	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Callejon De Acceso Y M. Abasco E/ Victoria Y Morelos Colonia Colina De La Cruz	FISD201202	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$116,706	\$116,706	\$116,706	\$116,706	\$116,706	\$116,181	\$116,181	\$116,181	99.55	\$0	Metro Lineal	7	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES SIN EJERCER DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS121301000642	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Calafia	FISD201203	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$590,963	\$590,963	\$590,963	98.60	\$0	Metro Lineal	787	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES SIN EJERCER DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS121301000643	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Felix Ortega Y Campeche Colonia Ciudad Del Cielo	FISD201204	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$309,377	\$309,376	\$309,376	\$309,376	\$309,376	\$307,983	\$307,983	\$307,983	99.55	\$0	Metro Lineal	175	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES SIN EJERCER DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Segundo Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS121301000644	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Callejón De Acceso Y Callejón Democracia E.Calibdo Y Republica Colonia Lazaro Cardenas	FISD201206	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$396,412	\$396,412	\$396,412	\$396,412	\$396,412	\$394,627	\$394,627	99.55	\$0	Metro Lineal	220	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES SIN EJERCER DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS121301000645	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Callejón Prosperidad Y Blvd Bahía Concepcion Colonia Ampliación El Progreso	FISD201206	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$114,372	\$114,372	\$114,372	\$114,372	\$114,372	\$113,857	\$113,857	99.55	\$0	Metro Lineal	85	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES SIN EJERCER DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS121301000646	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Progreso	FISD201207	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$226,835	\$226,834	\$226,834	\$226,834	\$226,834	\$225,812	\$225,812	99.55	\$0	Metro Lineal	183	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES SIN EJERCER DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS121401002931	Construcción De Unidades De Vivienda Basica En Zona Urbana Y Rural	FISE201201	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	675	100.00	0.00	Financiera: OBRA AUTORIZADA EN PUNTO DE ACUERDO DE FECHA 31 DE MARZO DE 2014. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS121401002932	Deposito O Tanque De Agua Potable En Instalaciones De Vivienda, Tinacos	FISC201202	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$483,527	\$483,527	\$483,527	\$245,400	\$245,400	\$245,400	\$175,200	50.75	\$0	Familia	3,640	100.00	20.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS121301000520	Rehabilitación De La Delegación Los Bariles	FTUM201217	Baja California Sur	La Paz	Los Bariles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,006	\$196,845	99.55	\$0	Metro Cuadrado	364	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA SIN EJERCER / Fisica: / Registro: OBRA FISICA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS121301000525	Rehabilitación De Cocina Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Bariles	FTUM201218	Baja California Sur	La Paz	Los Bariles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,671	\$59,023	99.55	\$0	Metro Cuadrado	15	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA SIN EJERCER / Fisica: / Registro: OBRA FISICA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS121301000527	Rehabilitación Del Alumbrado Publico Del Libramiento Daniel Roldan	FTUM201219	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$990,086	\$990,086	99.55	\$0	Metro Cuadrado	3,292	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA SIN EJERCER / Fisica: / Registro: OBRA FISICA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS121301000528	Ampliación En Segunda Etapa De Rehabilitación De La Cruz Roja	FTUM201220	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,099	\$196,937	99.55	\$0	Metro Cuadrado	468	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA SIN EJERCER / Fisica: / Registro: OBRA FISICA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS121301000534	Rehabilitación Del Centro De Atención Infantil De La Colonia Roma Y Colonia El Cardonal	FTUM201226	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL DE LA COLONIA ROMA Y EL CARDONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$347,522	\$343,746	99.45	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA SIN EJERCER / Fisica: / Registro: OBRA FISICA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS121301000534	Construcción De Rampa De Botado En La Comunidad De La Ventana	FTUM201227	Baja California Sur	La Paz	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$696,847	\$689,279	99.55	\$0	Metro Cuadrado	375	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA SIN EJERCER / Fisica: / Registro: OBRA FISICA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS121301000536	Ampliación Y Rehabilitación De La Biblioteca En Los Bariles	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	Los Bariles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,539	\$295,296	99.51	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA SIN EJERCER / Fisica: / Registro: OBRA FISICA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS121301000539	Impermeabilización Al Edificio De Bomberos	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$304,026	\$300,724	99.55	\$0	Metro Cuadrado	726	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA SIN EJERCER / Fisica: / Registro: OBRA FISICA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS121301000539	Mejoramiento Y Adecuación De La Imagen Urbana De Acceso A Los Bariles	FTUM201235	Baja California Sur	La Paz	Los Bariles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$391,330	\$387,080	97.89	\$0	Metro Cuadrado	6,160	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA SIN EJERCER / Fisica: / Registro: OBRA FISICA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS121301000540	Reparación Y Mantenimiento A Vehículos Propiedad Del Ayuntamiento	FTFM201210	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$735,113	\$735,113	\$735,113	\$735,113	\$735,113	\$735,113	\$735,113	\$735,113	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Fisica: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS121301000540	Procesos Y Servicios Publicos	FTFM201211	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$185,393	\$185,393	\$185,393	\$185,393	\$185,393	\$185,393	\$185,393	\$183,766	100.00	\$0	Documento	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA FISICA CONCLUIDA / Fisica: / Registro: OBRA FISICA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos



Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Segundo Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS12130100054628	Recarpetado Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noroeste De La Ciudad De La Paz	FTUM201247	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$557,477	\$551,423	99.55	\$0	Metro Cuadrado	1,600	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, RETENCIONES DE OBRA SIN EJERCER / Fisica / Registro: OBRA FISICA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100054651	Recarpetado Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noroeste De La Ciudad De La Paz	FTUM201248	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$647,072	\$640,045	99.55	\$0	Metro Cuadrado	1,850	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, RETENCIONES DE OBRA SIN EJERCER / Fisica / Registro: OBRA FISICA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100054653	Recarpetado Y Bacheo En Zona Sureste De La Ciudad De La Paz	FTUM201249	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$545,650	\$539,725	99.55	\$0	Metro Cuadrado	1,600	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, RETENCIONES DE OBRA SIN EJERCER / Fisica / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100055668	Recarpetado Y Bacheo De Vialidades De La Zona Sur De La Ciudad De La Paz	FTUM201250	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$628,265	\$621,442	99.55	\$0	Metro Cuadrado	1,850	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA, RETENCIONES DE OBRA SIN EJERCER / Fisica / Registro: OBRA FISICA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100056186	Rehabilitación Y Mejoramiento De Vivienda (Material De Construcción, Cemento, Block Y Vanilla)	FTFM201208	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$686,332	\$686,332	\$686,332	\$686,332	\$686,332	\$686,326	\$343,166	100.00	\$0	Familia	145	100.00	98.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica / Registro: OBRA FISICA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100059672	Elaboración De Programa Parcial De Crecimiento De La Zona Sureste De La Ciudad De La Paz	FTPM201240	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$374,989	\$374,988	\$374,988	\$374,988	\$374,988	\$187,494	\$187,494	50.00	\$0	Estudio	1	100.00	80.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Fisica / Registro: OBRA CONCLUIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100059601	Elaboración De Programa Parcial De Crecimiento De La Zona Norte De La Ciudad De La Paz	FTPM201241	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$431,965	\$431,965	\$431,965	\$431,965	\$431,965	\$215,983	\$215,983	50.00	\$0	Estudio	1	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100067064	Construcción De Oficinas Municipales Sector 6 . Fraccionamiento Camino Real	FTUM201251	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,785,084	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	56.20	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	70.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067432	Construcción Para Área De Dormitorio Y Baños En 6 Delegaciones Del Municipio De La Paz	FTUM201244	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$558,067	\$558,067	\$171,000	97.91	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: CORRECCION AL MONTO PAGADO, OBRA FISICA CONCLUIDA. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067459	Adquisición De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FTUM201252	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$418,773	\$418,771	\$418,771	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN EJERCICIO / Fisica / Registro: OBRA SIN EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067500	Reparación Y Mantenimiento A Unidades Receptoras	FTFM201242	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$699,622	\$349,811	\$349,811	\$349,811	49.62	\$0	Vehículo	15	100.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1213010012348	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUBCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$75,953,607	\$75,953,607	\$75,953,607	\$75,953,607	\$73,838,050	\$73,838,050	\$73,838,050	97.21	\$0	Obra	60	100.00	97.21	Financiera: / Fisica / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1213010012482	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUBCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$38,882,091	\$38,882,091	\$38,882,091	\$38,882,091	\$37,548,710	\$37,548,710	\$37,548,710	96.57	\$0	Obra	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100121029	Sistematización De La Amortización Contable Y Presupuestal	5	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$6,799,920	\$6,799,920	\$6,799,920	45.33	\$0	Sistema	1	100.00	45.33	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100121275	Programa Modernización Del Sistema Estatal De Recaudación	3	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$0	\$2,374,512	\$2,374,512	\$2,374,512	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100121387	Construcción Botega Y Modulo De Resguardo En Oficinas De Auditoria Fisca	1	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$265,277	\$265,277	\$265,277	\$265,277	\$122,744	\$122,744	\$122,744	46.27	\$0	Obra	1	100.00	46.27	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100121552	Construcción De Sala De Juntas De Auditoria Fisca	6	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$841,056	\$841,056	\$841,056	\$841,056	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Segundo Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12130100122008	Reab. Habil. Y Ampliación Oficinas De Auditoria Fiscal En Cabo San Lucas	2	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,678,244	\$1,678,244	\$1,678,244	\$1,678,244	\$595,514	\$595,514	\$595,514	35.48	\$0	Obra	1	100.00	35.48	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130300219785	Pavimentacion Primera Etapa Del Blvd. Alvaro Obregon Tramo Miguel Aleman Valdes A Gustavo Diaz Ordaz, En Cd. Constitucion, B.C.S.		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$8,768,674	\$8,768,675	\$8,768,675	\$8,768,675	\$6,851,645	\$6,851,645	\$3,973,960	78.14	\$0	Metro Cuadrado	15,000	100.00	78.14	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327343	Pavimentacion De La Calle Jose Ramon Lara Tramo Manantial Sur A Camineros En L. Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz.		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,639,440	\$1,639,440	\$1,639,440	99.00	\$0	Obra	0	100.00	99.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327363	Pavimentacion De La Calle Principal La Col. Ocas Altas Tramo Carretera De Acceso Al Parque Industrial A Puerto Vallarta En La Loc. De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$6,336,000	\$6,336,000	\$6,336,000	\$6,336,000	\$6,272,640	\$6,272,640	\$6,272,640	99.00	\$0	Obra	0	100.00	99.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327356	Pavimentacion De La Calle Puerto Vallarta Tramo Puerto Topolobampo A Calle De Acceso A La Col. Ocas Altas En La Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz.		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$3,456,000	\$3,456,000	\$3,456,000	\$3,456,000	\$3,424,440	\$3,424,440	\$3,424,440	99.09	\$0	Obra	0	100.00	99.09	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327366	Pavimentacion De La Calle Prof. Hermegildo Galeana Tramo Hermanos Flores Magón A Calle Sin Nombre En La Loc. De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz.		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,049,000	\$5,049,000	\$5,049,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	99.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327352	Pavimentacion De La Calle Camino Vecinal Tramo Blvd. Forjadores De Subcarretera A Opalina En La Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz.		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,564,000	\$3,564,000	\$3,564,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	99.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327379	Pavimentacion De La Calle Prof. Marcelo Rubio Tramo Miguel Hidalgo A Jose Maria Morelos Y Pavon		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,056,000	\$1,056,000	\$1,056,000	\$1,056,000	\$1,045,000	\$1,045,000	\$1,045,000	98.96	\$0	Obra	0	100.00	98.96	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327388	Pavimentacion Del Callejon Clemente Guillen Tramo Ignacio Allende A Independencia En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz.		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$5,376,000	\$5,376,000	\$5,376,000	\$5,376,000	\$5,332,240	\$5,332,240	\$5,332,240	99.00	\$0	Obra	0	100.00	99.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327324	Pavimentacion De La Calle Bontasialinas Leal Tramo Ignacio Allende A Independencia En La Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz.		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$576,000	\$576,000	\$576,000	\$576,000	\$570,240	\$570,240	\$570,240	99.00	\$0	Obra	0	100.00	99.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327342	Pavimentacion De La Calle Venustiano Carranza Tramo Normal Urbana A Benito Juarez En La Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz.		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,092,960	\$1,092,960	\$1,092,960	99.00	\$0	Obra	0	100.00	99.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327370	Pavimentacion Del Margen Derecho Del Arroyo El Cajonito Tramo Melchor Ocampo A Ildefonso Greene		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$4,550,000	\$4,550,000	\$4,550,000	\$4,550,000	\$4,504,500	\$4,504,500	\$4,504,500	99.00	\$0	Obra	0	100.00	99.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327363	Pavimentacion De La Calle Margarita Maza De Juarez Tramo Bordo De Contencion A 5 De Mayo		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$7,950,000	\$7,950,000	\$7,950,000	\$7,950,000	\$7,870,500	\$7,870,500	\$7,870,500	99.00	\$0	Obra	0	100.00	99.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327308	Pavimentacion Del Blvd. La Paz, Tramo Bordo A Blvd. Virginia Paraiso En La Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz.		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$8,897,700	\$8,897,700	\$8,897,700	\$8,897,700	\$8,808,723	\$8,808,723	\$8,808,723	99.00	\$0	Obra	0	100.00	99.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327316	Pavimentacion De La Calle Mar Bermejo Tramo Nopolo A Estado 30 En La Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz.		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,140,480	\$1,140,480	\$1,140,480	99.00	\$0	Obra	0	100.00	99.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
 Gestión de Proyectos
 Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
 Período Reportado : Segundo Trimestre del 2014
 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medidas	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1214020032821	Pavimentación De La Calle Mariano Rurbe Tramo Juan De Dios Angulo A Jose Ramon Lara En La Localidad De La Paz. B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$784,080	\$784,080	\$784,080	99.00	\$0	Obra	0	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328231	Pavimentación De La Calle Jesus Rodriguez Tramo Juan De Dios Angulo A Jose Ramon Lara En La Localidad De La Paz. B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$920,000	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$784,080	\$784,080	\$784,080	99.00	\$0	Obra	0	100.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328244	Pavimentación De La Calle Manuel Calderon Tramo Juan De Dios Angulo A Jose Ramon Lara. En La Localidad De La Paz. B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$784,080	\$784,080	\$784,080	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328259	Pavimentación De La Calle Tomas Zúñiga Tramo Juan De Dios Angulo A Jose Ramon Lara En La Localidad De La Paz. B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$784,080	\$784,080	\$784,080	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328264	Pavimentación De La Calle Calamar Tramo Pelicanos A Gavotas En La Loc. De La Paz. B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,465,200	\$1,465,200	\$1,465,200	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328291	Pavimentación De La Calle Oton Tramo Pelicanos A Gavotas En La Localidad De La Paz B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,465,200	\$1,465,200	\$1,465,200	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328216	Pavimentación De La Calle Almeja Tramo Pelicanos A Gavotas		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,029,600	\$1,029,600	\$1,029,600	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328230	Pavimentación De La Calle Carabineros Tramo Dali A Bordo De Contención En La Localidad De La Paz. B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,504,300	\$6,504,300	\$6,504,300	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328255	Pavimentación De La Calle Cirio Tramo Toronja A Maguay		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,188,000	\$1,188,000	\$1,188,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328279	Pavimentación De La Calle Cardon Tramo Cirio A Tamarindo En La Localidad De La Paz. B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS121402003282828	Pavimentación De La Calle Biztriga Tramo Cardon A Maguay		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$950,400	\$950,400	\$950,400	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328272	Pavimentación De La Calle Choya Tramo Cardon A Maguay En La Localidad De La Paz. B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,465,200	\$1,465,200	\$1,465,200	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328279	Pavimentación De La Calle Garambajo Tramo Cardon A Maguay		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,336,400	\$2,336,400	\$2,336,400	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328257	Pavimentación De La Calle Tecnológico Tramo Tamarindo A Garambajo En La Localidad De La Paz B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328265	Pavimentación De La Calle Tecnológico Tramo Universidad A Sandia		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Segundo Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipi	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12140200328810	Pavimentación De La Calle Normal Superior Tramo Universidad A Sandia En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328814	Pavimentación De La Calle Cimarrón Tramo Sandia A Capitan Sierren En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$891,000	\$891,000	\$891,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328840	Pavimentación De La Calle Universidad Tramo Normal Superior A Cimarrón En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,089,000	\$1,089,000	\$1,089,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328859	Pavimentación De La Calle Chirimoya Tramo Bergamín A El Triunfo En La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$538,560	\$538,560	\$538,560	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328879	Pavimentación De La Calle Pitahaya Tramo Sandia A Limón En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	Secretaria de planeacion urbana, infraestructura y ecologia	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,900,800	\$1,900,800	\$1,900,800	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328899	Pavimentación De La Calle Andador Melón Tramo Toronja A Pitahaya En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,840,000	\$1,840,000	\$1,840,000	\$1,840,000	\$1,821,600	\$1,821,600	\$1,821,600	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329023	Pavimentación De La Calle Limón Tramo Toronja A Nao De La China En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,168,000	\$3,168,000	\$3,168,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329035	Pavimentación De La Calle Galeón Merita Tramo Dátil A Limón En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,108,800	\$1,108,800	\$1,108,800	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329068	Pavimentación De La Calle Idefonso Green Tramo Francisco J. Mujica A Carabeneros En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$5,184,000	\$5,184,000	\$5,184,000	\$5,184,000	\$5,132,160	\$5,132,160	\$5,132,160	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329084	Pavimentación De La Calle Santa Martha Tramo Santa Ana A Santa Lucia En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,029,600	\$1,029,600	\$1,029,600	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329100	Pavimentación De La Calle Santa Paz, Tramo Santa Ana A Santa Lucia En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,029,600	\$1,029,600	\$1,029,600	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329113	Pavimentación De La Calle Santa Ines Tramo Santa Ana A Santa Lucia En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,029,600	\$1,029,600	\$1,029,600	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329119	Pavimentación De La Calle Quintana Roo Tramo Gomez Farias A Aquiles Serrán En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$4,512,000	\$4,512,000	\$4,512,000	\$4,512,000	\$4,466,880	\$4,466,880	\$4,466,880	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329198	Pavimentación De La Calle Chihuahua Tramo Ignacio Ramirez A Aquiles Serrán En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$4,512,000	\$1,472,000	\$1,472,000	\$1,472,000	\$1,457,280	\$1,457,280	\$1,457,280	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329297	Pavimentación De La Calle Chihuahua Tramo Ignacio Ramirez A Aquiles Serrán En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,472,000	\$3,072,000	\$3,072,000	\$3,072,000	\$3,041,280	\$3,041,280	\$3,041,280	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos



Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Segundo Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12140200329309	Pavimentación De La Calle Guillermo Prieto Tramo Chichauas A Colima En La Localidad De La Paz B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$3,072,000	\$3,072,000	\$3,072,000	\$3,072,000	\$3,041,280	\$3,041,280	\$3,041,280	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329350	Pavimentación De La Calle Tuparan Tramo Aquiles Serdan A Valentin Gomez Farias A En La Localidad De La Paz B.C.S. Mpio De L. Apaz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,752,000	\$4,752,000	\$4,752,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329370	Pavimentación De La Calle Kati Tramo Sienita A Prosperidad En La Localidad De La Paz B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$4,804,800	\$4,804,800	\$4,804,800	\$4,804,800	\$4,756,752	\$4,756,752	\$4,756,752	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329383	Pavimentación De La Calle Palenque Tramo Quetzalcoatl A Moctezuma En La Localidad De La Paz B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$3,570,000	\$3,570,000	\$3,570,000	\$3,570,000	\$3,534,300	\$3,534,300	\$3,534,300	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329390	Pavimentación De La Calle Omeacas Tramo Quetzalcoatl A Valentin Gomez Farias En La Localidad De La Paz B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,997,500	\$1,997,500	\$1,997,500	\$1,997,500	\$1,977,525	\$1,977,525	\$1,977,525	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329392	Pavimentación De La Calle Mar De Cortes Tramo Estadio 30 A Margarita Maza De Juarez En La Localidad De La Paz B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,782,000	\$1,782,000	\$1,782,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329393	Pavimentación De La Calle Paralelo 28 Tramo Punta Prieta A Constituyentes De 1975 En La Localidad De La Paz B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,639,440	\$1,639,440	\$1,639,440	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329396	Pavimentación De La Calle Punta Prieta Tramo Paralelo 28 A Mar De Cortes En La Localidad De La Paz B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$828,000	\$828,000	\$828,000	\$828,000	\$819,720	\$819,720	\$819,720	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329399	Pavimentación De La Calle Efran Mendoza Tramo Ramon Manriquez A Guillermo Prieto En La Localidad De La Paz B.C Smpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$748,440	\$748,440	\$748,440	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329409	Pavimentación De La Calle Ramon Manriquez Tramo P Romero A Idefonso Moreno En La Localidad De La Paz B.C.S Mpio De L. Apaz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$712,800	\$712,800	\$712,800	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329479	Pavimentación De La Calle P. Romero Tramo Ramon Manriquez A Guillermo Moreno En La Localidad De La Paz B.Cs Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$684,000	\$684,000	\$684,000	\$684,000	\$677,160	\$677,160	\$677,160	99.00	\$0	-1	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329487	Pavimentación De La Calle Guillermo Moreno Tramo Urbano Aquiles A Idefonso Green En La Localidad De La Paz B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,140,480	\$1,140,480	\$1,140,480	99.00	\$0	-1	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329492	Remodelación Del Calmancito (Segunda Etapa) En La Localidad Delta Paz.B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,999,999	\$24,999,999	\$24,999,999	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329700	Pavimentación De La Calle Camino A La Candelaria (Acceso A La Col. Leonardo Gastelum) Tramo Av. Leona Vicarios Calle Sin Nombre En La Loc. La Paz B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIO DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$17,820,000	\$17,820,000	\$17,820,000	99.00	\$0	-1	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329709	Pavimentación De La Calle Fabian Chacho Gota Tramo Baja California A Migrifo En La Localidad De San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,702,400	\$5,702,400	\$5,702,400	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos



Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12140200329723	Pavimentación De La Calle 5 De Febrero Tramo Baja California A Migrino En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$6,020,000	\$6,020,000	\$6,020,000	\$6,020,000	\$5,959,800	\$5,959,800	\$5,959,800	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200329734	Pavimentación De La Calle Sin Nombre (Col. Vista Hermosa) Tramo Ernesto Aramburo A Niquel En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$9,360,000	\$9,360,000	\$9,360,000	\$9,360,000	\$9,266,400	\$9,266,400	\$9,266,400	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200329743	Pavimentación De La Calle Playa Punta Tramo Migrino A Playa Requeson En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,237,000	\$6,237,000	\$6,237,000	99.00	\$0	-1	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200329757	Pavimentación De La Calle Punta Gorda, Tramo Blvd. Forjadores A Playa Requeson En La Loc. De San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$4,560,000	\$4,560,000	\$4,560,000	\$4,560,000	\$4,514,000	\$4,514,000	\$4,514,000	98.99	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130100038926	Construcción De Rampa De Bolado En El Sargento	FISE201306	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$700,000	\$698,068	\$698,068	\$698,068	\$687,377	\$687,377	\$687,377	98.47	\$0	Metros Lineales	160	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES DE OBRA PENDIENTE DE PAGO. / Fisica: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130100046600	Gastos Indirectos Para Mejorar Los Procesos De Programacion, Seguimiento, Control, Supervision, Evaluacion Y Entrega Recepcion De Obras Y Acciones	FIR9201328	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	Suspendido	2013	\$575,000	\$506,003	\$506,003	\$506,003	\$506,003	\$506,003	\$506,003	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS1314010028492	Adquisición De Embarcaciones Para Pesca Riberena	FIR201301	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Familia	50	100.00	0.00	Financiera: SIN EJERCICIO. / Fisica: SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS1314010028696	Construcción De Escalinata En Colonia Ampliación A. Olachaca	FISE201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$912,272	\$912,272	\$912,272	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	215,178	100.00	0.00	Financiera: SIN EJERCICIO. / Fisica: SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS1314010028698	Construcción De Escalinata En Colonia Colina De La Cruz	FISE201306	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	215,178	100.00	0.00	Financiera: SIN EJERCICIO. / Fisica: SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13140100286925	Construcción De Escalinata En Colonia Ciudad Del Cielo	FISE201306	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	215,178	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN EJERCICIO. / Fisica: OBRA SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13140100286928	Construcción De Escalinata En Colonia Loma Linda	FISE201307	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	215,178	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN EJERCICIO. / Fisica: OBRA SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13140100286931	Rehabilitación De Banquetas Y Banda En Panton De Los San Juanes	FISE201308	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	215,178	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN EJERCICIO. / Fisica: OBRA SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13140100286937	Construcción De Rampa De Bolado, Agua Amarga, B.C.S.	FISE201309	Baja California Sur	La Paz	Agua Amarga	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,125	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN EJERCICIO. / Fisica: OBRA SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13140100286946	Velatorio San Antonio	FISE201310	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	2,925	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN EJERCICIO. / Fisica: OBRA SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13140100287059	Muro De Contención Loma Obrera	FISE201311	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	215,178	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS131401002870	Construcción De Unidades De Vivienda Basicas En Zona Urbana	FISE201312	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	450	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN EJERCICIO. / Fisica: OBRA SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS131401002870	Suministro De Remolques Para Embarcaciones Ribereñas	FIR201302	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad de pesquera	103	100.00	0.00	Financiera: SIN EJERCICIO. / Fisica: SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS131401002870	Suministro De Equipos Para Pescadores Ribereños	FIR201303	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	900	100.00	0.00	Financiera: SIN EJERCICIO. / Fisica: SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS131402003325	Construcción De Techumbre Metálica En La Localidad De San Bruno Mpio Mulege		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,154,212	\$1,154,212	\$1,154,212	\$1,154,212	\$1,129,465	\$1,129,465	\$1,129,465	97.86	\$0	Obra	0	100.00	97.86	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS131402003325	Regeneración Urbana 2 Da Etapa En La Localidad De San Miguel De Comondu Mpio De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,268,667	\$3,268,667	\$3,268,667	93.39	\$0	Obra	0	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS131402003325	Regeneración Urbana 2 Da Etapa En La Localidad De San Jose De Comondu Mpio De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,466,752	\$1,466,752	\$1,466,752	97.78	\$0	Obra	0	100.00	95.09	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS131402003325	Rehabilitación De Parque Infantil En La Localidad De Ejido Melton Albaréz En La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$587,983	\$587,983	\$587,983	98.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS131402003325	Rehabilitación De Parque Infantil En La Localidad De Santa Rita Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$622,894	\$622,894	\$622,894	\$622,894	\$610,436	\$610,436	\$610,436	98.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS131402003325	Rehabilitación De Parque Infantil En La Localidad De La Poza Grande Municipio De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$622,894	\$622,894	\$622,894	\$622,894	\$610,134	\$610,134	\$610,134	97.95	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS131301000611	Rehabilitación Segunda Etapa Registro Civil No.1	FTUM201325	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$150,000	\$149,532	\$149,532	\$149,532	\$147,109	\$147,109	\$147,109	98.38	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES DE OBRA SIN EJERCER. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS131301000613	Reparación Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Df	FTUM201330	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$750,000	\$746,703	\$746,703	\$746,703	\$353,658	\$353,658	\$224,011	47.36	\$0	Metro Cuadrado	900	100.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS131301000614	Construcción De Casa Integral De Atención Para La Mujer	FTUM201332	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,556,885	\$1,556,885	\$1,556,885	99.55	\$0	Metro Cuadrado	240	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES DE OBRA SIN EJERCER. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS131301000614	Construcción De Oficinas Cruz Roja, Sector 6 Camino Real	FTUM201334	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$800,000	\$793,948	\$793,948	\$793,948	\$238,185	\$238,185	\$238,185	30.00	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS131301000629	Construcción De Centro De Atención Infantil Los Cardones	FTUM201337	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,595,154	\$1,595,154	\$1,595,154	\$962,830	\$962,830	\$478,546	60.36	\$0	Metro Cuadrado	230	100.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS131301000630	Rehabilitación De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz	FTUM201338	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$198,570	\$198,570	\$198,570	\$195,528	\$195,528	\$195,528	98.47	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES DE OBRA SIN EJERCER. / Fisica: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS131301000630	Rehabilitación De Parque Queleato En El Municipio De La Paz	FTUM201339	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,405	\$295,405	\$295,405	98.47	\$0	Metro Cuadrado	600	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES DE OBRA SIN EJERCER. / Fisica: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado: Segundo Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130100063094	Rehabilitación De Parque Las Americas En El Municipio De La Paz	FTUM201340	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$299,944	\$299,944	\$299,944	\$295,350	\$295,350	\$267,407	98.47	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES DE OBRA SIN EJERCER. / Fisica: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063222	Rehabilitación De Parque Santa Maria En El Municipio De La Paz	FTUM201341	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,370	\$295,370	\$227,196	98.46	\$0	Metro Cuadrado	1,200	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA. RETENCIONES DE OBRA SIN EJERCER. / Fisica: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063309	Rehabilitación De Parque Ruiz Cortinez En El Municipio De La Paz	FTUM201342	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$293,179	\$293,179	\$293,179	\$225,098	\$225,098	\$225,098	76.78	\$0	Metros Cuadrados	3,600	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063584	Rehabilitación De Parque Calandro En El Municipio De La Paz	FTUM201343	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,763	\$294,763	\$294,763	98.25	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES DE OBRA SIN EJERCER. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063509	Rehabilitación De Parque Bella Vista En El Municipio De La Paz	FTUM201344	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$198,685	\$198,685	\$198,685	\$123,617	\$123,617	\$123,617	62.22	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063573	Rehabilitación De Parque El Progreso En El Municipio De La Paz	FTUM201345	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$397,126	\$397,126	\$397,126	\$391,042	\$391,042	\$391,042	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES DE OBRA SIN EJERCER. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063562	Rehabilitación De Parque Pedregal Del Cortes En El Municipio De La Paz	FTUM201346	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$344,640	\$344,640	\$344,640	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES DE OBRA SIN EJERCER. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063796	Rehabilitación De Parque Villas De Guadalupe En El Municipio De La Paz	FTUM201347	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$150,000	\$149,536	\$149,536	\$149,536	\$81,173	\$81,173	\$81,173	54.28	\$0	Metros Cuadrados	3,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063922	Rehabilitación De Parque Guadalupe Victoria En El Municipio De La Paz	FTUM201348	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$199,832	\$199,832	\$199,832	\$108,141	\$108,141	\$108,141	54.12	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	90.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063992	Construcción De Las Oficinas De La Delegación Incluyendo Bomberos, Servicios Públicos Y Cruz Roja En El Sargento	FTUM201349	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,399,266	\$1,399,266	\$1,399,266	\$312,438	\$312,438	\$178,033	22.33	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	35.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064436	Mejoramiento De La Imagen Urbana A La Entrada De La Localidad De Los Planes	FTUM201353	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$298,182	\$298,126	\$298,126	\$298,126	\$282,861	\$282,861	\$282,861	94.88	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES DE OBRA SIN EJERCER. / Fisica: OBRA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064514	Rehabilitación De Plaza Civica En La Localidad De Los Planes	FTUM201354	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$500,000	\$497,482	\$497,482	\$497,482	\$489,861	\$489,861	\$489,861	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES DE OBRA SIN EJERCER. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064585	Rehabilitación De Salon Social En El Poblado De Puerto Chale	FTUM201355	Baja California Sur	La Paz	Puerto Chale	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$550,000	\$549,983	\$549,983	\$549,983	\$164,995	\$164,995	\$164,995	30.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064667	Construcción De Salidas De Aguas Pluviales A La Colonia Fovissste	FTUM201356	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$393,872	\$393,872	\$393,872	98.47	\$0	Metro Lineal	300	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES DE OBRA SIN EJERCER. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064774	Construcción De Módulo De Baños En El Parque Cuatemoc	FTUM201357	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$349,565	\$349,565	\$349,565	\$330,596	\$330,596	\$330,596	94.57	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES DE OBRA SIN EJERCER. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100102727	Reparación Y Mantenimiento A Unidades De Servicios Públicos	FTFM20134	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$554,649	\$554,649	\$554,649	55.46	\$0	Lote	1	100.00	68.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400263327	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En El Centenario	FTSD201362	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,200,000	\$4,160,943	\$4,160,943	\$4,160,943	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	783	100.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto											Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13140100286712	Rehabilitación De Parque Indeco En El Municipio De La Paz	FMUM201313	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN EJERCICIO / Fisica: / Registro: OBRA SIN EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286719	Rehabilitación De Parque Rio Blanco En El Municipio De La Paz	FMUM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN EJERCICIO / Fisica: / Registro: OBRA SIN EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286722	Rehabilitación De Parque Villas Del Encanto En El Municipio De La Paz	FMUM201315	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN EJERCICIO / Fisica: / Registro: OBRA SIN EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286726	Rehabilitación De Parque Villas Del Encanto En El Municipio De La Paz	FMUM201316	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN EJERCICIO / Fisica: / Registro: OBRA SIN EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286733	Reparación Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif	FMUM201317	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$169,445	\$369,445	\$369,445	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN EJERCICIO / Fisica: / Registro: OBRA SIN EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286738	Construcción De Escalinata En Colonia Piedregal Del Cornez	FMUM201318	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	215,178	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN EJERCICIO / Fisica: / Registro: OBRA SIN EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287431	Ampliación Y Construcción De Centros De Las Artes	FMUM201312	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,376,428	\$1,375,333	\$1,375,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN EJERCICIO / Fisica: / Registro: OBRA SIN EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287461	Adquisición De Vehiculos Para Diversas Areas Municipales	FMFM201302	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN EJERCICIO / Fisica: / Registro: OBRA SIN EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287471	Adquisición De Vehiculo Recolector De Basura	FMFM201303	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Salud	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN EJERCICIO / Fisica: / Registro: OBRA SIN EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287498	Adquisición De Vehiculos Para El Centro Municipal De Atención Canina	FMFM201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN EJERCICIO / Fisica: / Registro: OBRA SIN EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287510	Reparación Y Mantenimiento A Vehiculos Propiedad Del Ayuntamiento De La Paz	FMFM201305	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN EJERCICIO / Fisica: / Registro: OBRA SIN EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287521	Reparación Y Mantenimiento A Unidades De Servicios Públicos	FMFM201306	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN EJERCICIO / Fisica: / Registro: OBRA SIN EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287530	Adquisición De Lote De Equipo De Computo	FMBM201307	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN EJERCICIO / Fisica: / Registro: OBRA SIN EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287540	Adquisición De Lote De Mobiliario	FMBM201308	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN EJERCICIO / Fisica: / Registro: OBRA SIN EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287556	Adquisición De Equipamiento Y Material Deportivo	FMBM201309	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN EJERCICIO / Fisica: / Registro: OBRA SIN EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287566	Adquisición De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FMBM201310	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN EJERCICIO / Fisica: / Registro: OBRA SIN EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287612	Suministro Y Colocación De Nomenclaturasy Señalamiento Vial En La Ciudad De La Paz	FMBM201311	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	251,871	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA SIN EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287629	Equipamiento Y Rehabilitación De Antenas De Radio Comunicación	FMSP201301	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	251,871	100.00	0.00	Financiera: OBRA SIN EJERCICIO / Fisica: / Registro: OBRA SIN EJERCICIO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130100125166	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$104,862,900	\$104,862,900	\$104,862,900	\$104,862,900	\$101,473,190	\$101,473,190	\$101,473,190	96.77	\$0	Obra	2,600	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130200167408	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa A Nivel Superior	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$48,113,070	\$48,113,070	\$48,113,070	\$48,113,070	\$38,224,664	\$38,224,664	\$38,224,664	79.45	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100123349	Servicios Personales	01	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$989,242	\$989,242	\$989,242	13.19	\$0	Persona	50	100.00	13.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100123472	Materiales Y Suministros	02	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,070,089	\$989,667	\$989,667	\$989,667	\$984,219	\$984,219	\$984,219	99.45	\$0	Pieza	6	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100123840	Servicios Generales	03	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,730,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	79.77	\$0	Servicio	17	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100123975	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	04	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,170,300	\$2,259,722	\$2,259,722	\$2,259,722	\$1,785,917	\$1,785,917	\$1,785,917	79.03	\$0	Pieza	62	100.00	78.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100124065	Inversion Publica	05	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,300,884	\$1,300,884	\$1,300,884	\$1,300,884	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	1	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100124212	Materiales Y Suministros	06	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$150,000	\$148,746	\$148,746	\$148,746	\$148,746	\$148,746	\$148,746	100.00	\$0	Pieza	10	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100124380	Servicios Generales	07	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$7,540,000	\$7,380,711	\$7,380,711	\$6,691,212	\$6,691,212	\$6,691,212	\$6,691,212	96.66	\$0	Servicio	52	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100124493	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	8	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,134,757	\$837,933	\$837,933	\$837,933	\$827,933	\$827,933	\$827,933	98.81	\$0	Pieza	139	100.00	74.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100124568	Inversion Publica	9	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,439,808	\$1,439,808	\$1,439,808	89.43	\$0	Obra	2	100.00	89.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100124635	Inversion Publica	10	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,835,802	\$4,214,536	\$4,214,536	\$4,214,536	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	242	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100124706	Materiales Y Suministros	11	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,732,636	\$1,702,456	\$1,702,456	\$1,702,456	\$1,702,456	\$1,702,456	\$1,702,456	100.00	\$0	Pieza	11,098	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100124829	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	12	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,096,662	\$4,126,842	\$4,126,842	\$4,126,842	\$2,916,904	\$2,916,904	\$2,916,904	70.68	\$0	Pieza	199	100.00	99.00	Financiera / Fisica / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100124913	Inversion Publica	13	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,314,793	\$3,653,833	\$3,653,833	\$3,653,833	\$2,311,621	\$2,311,621	\$2,311,621	63.27	\$0	Obra	12	100.00	94.00	Financiera / Fisica / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100124949	Materiales Y Suministros	14	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$150,000	\$291,113	\$291,113	\$291,113	\$147,027	\$144,086	\$144,086	49.49	\$0	Lote	10	100.00	96.00	Financiera / Fisica / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100125077	Servicios Generales	15	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$24,000,000	\$27,597,297	\$27,597,297	\$27,597,297	\$25,844,665	\$25,844,665	\$25,844,665	93.65	\$0	Servicio	1	100.00	95.00	Financiera / Fisica / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100125180	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	16	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,361,000	\$1,022,062	\$1,022,062	\$1,022,062	\$1,022,062	\$1,022,062	\$1,022,062	100.00	\$0	Equipo	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos



Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130100125315	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	18	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$325,000	\$334,672	\$334,672	\$334,672	\$290,879	\$290,879	\$290,879	86.91	\$0	Pieza	205	100.00	90.00	Financiera / Fisica / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100125335	Inversion Publica	19	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$194,744	\$194,744	\$194,744	97.37	\$0	Obra	2	100.00	98.00	Financiera / Fisica / Registro: validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100125364	Materiales Y Suministros	20	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$75,000	\$42,185	\$42,185	\$42,185	\$42,185	\$42,185	\$42,185	100.00	\$0	Pieza	33	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100125529	Servicios Generales	21	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$7,873,010	\$6,065,100	\$6,065,100	\$6,065,100	\$5,864,155	\$5,864,155	\$5,864,155	96.69	\$0	Servicio	343	100.00	98.00	Financiera / Fisica / Registro: validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100126134	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	22	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,999,660	\$1,583,281	\$1,583,281	\$1,583,281	\$1,583,281	\$1,583,281	\$1,583,281	100.00	\$0	Pieza	386	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100126276	Servicios Generales	23	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,460,000	\$1,458,640	\$1,458,640	\$1,458,640	99.91	\$0	Servicio	22	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100126664	Materiales Y Suministros	24	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,199,750	\$3,427,232	\$3,427,232	\$3,427,232	\$3,350,190	\$3,350,190	\$3,350,190	97.75	\$0	Pieza	4,054	100.00	99.00	Financiera / Fisica / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100126908	Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	25	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$54,242,098	\$47,346,855	\$47,346,855	\$47,346,855	\$40,225,486	\$40,225,486	\$40,225,486	84.96	\$0	Pieza	1,996	100.00	90.00	Financiera / Fisica / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100127029	Inversion Publica	26	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$8,705,000	\$8,934,987	\$8,934,987	\$8,934,987	\$7,996,575	\$7,996,575	\$7,996,575	89.50	\$0	Obra	4	100.00	68.00	Financiera / Fisica / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100127190	Genetica Forense Materiales Y Suministros	26	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,538,037	\$2,969,747	\$2,969,747	\$2,969,747	\$2,357,013	\$2,357,013	\$2,357,013	79.37	\$0	Pieza	1,814	100.00	90.00	Financiera / Fisica / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100127237	Genetica Forense Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	27	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$7,461,963	\$7,030,252	\$7,030,252	\$7,030,252	\$6,279,869	\$6,279,869	\$6,279,869	89.33	\$0	Pieza	53	100.00	85.00	Financiera / Fisica / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100302277	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Publica E Imparticion De Justicia.		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Publica e	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,720,000	\$3,720,000	\$3,720,000	\$3,720,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100302326	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Publica	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$304,000	\$304,000	\$304,000	96.51	\$0	Curso	0	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100092856	Programa De Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado En La Ciudad De La Paz, B.C.S	2	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$18,182,658	\$9,781,271	\$9,781,271	\$9,781,271	\$5,356,603	\$5,356,603	\$5,356,603	54.76	\$0	Obra	100,000	100.00	54.76	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313030020812	Primera Etapa De La Pavimentacion Del Blvd. Alvaro Obregon Tramo: Miguel Aleman Valdez A Gustavo Diaz Ordaz, En Cd. Cosuitlan.		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana, Infraestructura y Ecologia	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,731,326	\$6,114,957	\$6,114,957	\$6,114,957	\$5,516,385	\$5,516,385	\$1,993,523	90.21	\$0	Metro Cuadrado	150,000	100.00	90.21	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313030020864	Rehabilitación De luminarias, La Paz.		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana, Infraestructura y Ecologia	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$735,674	\$735,674	\$735,674	49.04	\$0	Metro Cuadrado	100,000	100.00	49.04	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313030020862	Pavimentación De La Calle Tomas Suñiga, Tramo: Tuna A José Ramon Lara		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana, Infraestructura y Ecologia	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,928,000	\$3,146,981	\$3,146,981	\$3,146,981	\$2,989,701	\$2,989,701	\$2,772,645	95.00	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	95.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130300208944	Construcción De La Primera Estapa Del Parque El Conchalito, La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,489,915	\$2,489,915	\$2,489,915	99.60	\$0	Obra	10,000	100.00	99.60	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400264015	Pavimentación Acceso A La Universidad Tecnológica Ubicada En La Cd. De La Paz, B.C.S		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,191,324	\$5,191,324	\$5,191,324	\$5,191,324	\$4,095,667	\$4,095,667	\$3,365,163	78.89	\$0	Obra	0	100.00	78.89	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400264070	Rehabilitación De La Sala De Sesiones Del Congreso Del Estado De B.C.S.		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$718,390	\$718,390	\$718,390	\$718,390	\$718,390	\$718,390	\$718,390	100.00	\$0	Obra	400,000	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400264010	Rehabilitación Del Auditorio De Todos Santos Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$389,060	\$389,060	\$389,060	\$389,060	\$388,850	\$388,850	\$388,850	99.95	\$0	Obra	400,000	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130300216032	Centro De Justicia Penal, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz B.C.S.	2	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$41,000,000	\$41,000,000	\$41,000,000	\$41,000,000	\$22,611,306	\$22,611,306	\$22,340,823	55.15	\$0	Metros Cuadros	160,000	80.00	55.15	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130300219014	Centro De Convenciones Segunda Etapa, La Paz B.C.S.	02	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$159,000,000	\$159,000,000	\$159,000,000	\$159,000,000	\$68,886,568	\$68,886,568	\$67,117,501	43.32	\$0	Obra	4,000	100.00	43.32	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130300219077	Empastado De Campo De Futbol, La Rivera Mpio. De Los Cabos, B.C.S.	03	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, B.C.S.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,819,999	\$8,819,998	\$8,819,998	98.00	\$0	Metros Cuadros, Cancha	900	100.00	98.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130300219038	Empastado De Campo De Baseball, Todos Santos, Mpio De La Paz, B.C.S.	04	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura a educativa		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,330,000	\$8,330,000	\$8,330,000	98.00	\$0	Metros Cuadros, Cancha	1,500	100.00	98.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130300219086	Empastado De Campo De Futbol En Pto. San Carlos Mpio. De Comondú En B.C.S.	08	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura a educativa		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,819,999	\$8,819,999	\$8,819,999	98.00	\$0	Metros Cuadros, Cancha	2,500	100.00	98.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130300219031	Empastado De Campo De Beis Bol Infantil Insute Mpio. De La Paz, B.C.S.	09	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado publico y rehabilitación de infraestructura a educativa		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,839,999	\$7,839,999	\$7,839,999	98.00	\$0	Metros Cuadros, Cancha	5,000	100.00	98.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130300216040	Adquisición De Unidades De Transporte Adaptadas Para Personas Con Discapacidad	1	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA ESTATAL DIF	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,309,311	\$4,309,311	\$4,309,311	\$4,309,311	\$3,656,340	\$3,656,340	\$3,656,340	84.85	\$0	Vehículo	200,000	100.00	85.00	Financiera / Fisica / Registro: a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130300217099	Primera Etapa De Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Av Tamaral En Cabo San Lucas, Baja California Sur	1	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$21,944,296	\$21,944,296	\$10,399,891	24.38	\$0	Metros Lineales	50,000	100.00	24.38	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130300219083	Empastado De Campo De Futbol En Santiago Mpio. De Los Cabos En B.C.S.	06	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,840,000	\$7,840,000	\$7,840,000	98.00	\$0	Metros Cuadros, Cancha	900	100.00	98.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400270064	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Circuito Col. Miguel Hidalgo En La Loc. De Santa Rosalia Mpio. De Mulegé		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,640,000	\$2,640,000	\$2,640,000	\$2,640,000	\$1,307,541	\$1,307,541	\$1,296,216	49.53	\$0	Obra	9,768	100.00	49.10	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400270060	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Ignacio Zaragoza Tramo Decalton A Firmado Montes De Oca En Cd. Constitución Mpio. De Comondú		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,509,000	\$6,509,000	\$6,509,000	\$6,509,000	\$4,888,449	\$4,888,446	\$4,888,449	75.10	\$0	Obra	35,221	100.00	75.10	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130400270571	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Correidora De Queretaro Tramo Blvd. Agustín Olachea A Guillermo Prieto En La Loc. Cd. Constitución Mpio De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,923,000	\$6,923,000	\$6,923,000	\$6,923,000	\$6,208,808	\$6,208,808	\$6,208,808	89.68	\$0	Obra	0	100.00	89.68	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400270505	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cuatemoc Tramo Canotaje A Plantation En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,461,250	\$3,461,250	\$3,461,250	\$3,461,250	\$3,237,156	\$3,237,156	\$3,237,156	93.53	\$0	Obra	0	100.00	93.53	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400270761	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre Tramo Canotaje A Plantation En La Loc. De Cd. Constitución Mpio De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,461,250	\$3,461,250	\$3,461,250	\$3,461,250	\$2,617,624	\$2,617,624	\$1,626,563	75.63	\$0	Obra	35,221	100.00	75.63	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400270878	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Tramo Ignacio Zaragoza A Hugo Cervantes Del Rio En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,300,500	\$3,300,500	\$3,300,500	\$3,300,500	\$2,000,621	\$2,000,621	\$2,000,621	60.62	\$0	Obra	0	100.00	62.62	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400271260	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 20 De Noviembre Tramo Miguel Avila Camacho A Luis Echeverria En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$7,808,500	\$7,808,500	\$7,808,500	\$7,808,500	\$6,838,782	\$6,838,782	\$6,838,782	87.58	\$0	Obra	0	100.00	87.58	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400271352	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero Tramo Blvd. Agustín Olachea A Guillermo Prieto En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,923,000	\$6,923,000	\$6,923,000	\$6,923,000	\$6,485,603	\$6,485,603	\$6,485,603	93.68	\$0	Obra	0	100.00	93.68	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400271397	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pino Suarez Tramo Blvd. Agustín Olachea A Sebastian Lendo De Tajada En La Loc. De Cd. Constitución Mpio De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,737,000	\$2,737,000	\$2,737,000	\$2,737,000	\$2,546,070	\$2,546,070	\$2,546,070	93.02	\$0	Obra	0	100.00	93.02	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400273068	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Rigodon Tramo Miguel Aleman A Calle Jijoba En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,232,500	\$5,232,500	\$5,232,500	\$5,232,500	\$3,481,701	\$3,481,701	\$3,481,701	66.54	\$0	Obra	0	100.00	66.54	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400273097	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Niños Héroes Tramo Lorenza M. De Tapia A Blvd. Luis Echeverría En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$8,349,000	\$8,349,000	\$8,349,000	\$8,349,000	\$6,524,649	\$6,524,649	\$6,524,649	78.15	\$0	Obra	0	100.00	78.15	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400273199	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Arisco Camacho Tramo Felix Ortega A Primer Asentamiento En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$10,626,000	\$10,626,000	\$10,626,000	\$10,626,000	\$7,814,579	\$7,814,579	\$7,814,579	73.54	\$0	Obra	0	100.00	73.54	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400273283	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lorenza M. De Tapia Tramo Antonio Alvarez Rico A Naranjos		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,669,000	\$4,669,000	\$4,669,000	\$4,669,000	\$3,896,922	\$3,896,922	\$3,896,922	83.46	\$0	Obra	0	100.00	83.46	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400273448	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mineral San Luciano Tramo Reforma A Capitan Ribero En La Loc. De Cd. Constitución Mpio De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,001,600	\$5,001,600	\$5,001,600	\$5,001,600	\$2,455,741	\$2,455,741	\$2,455,741	49.10	\$0	Obra	0	100.00	49.10	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400273696	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Blvd. Jesús Michel Costales En La Loc. De Santa Rosalia Mpio. De Mulegé		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,714,000	\$3,714,000	\$3,714,000	\$3,714,000	\$1,823,541	\$1,823,541	\$1,823,541	49.10	\$0	Obra	0	100.00	49.10	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400274303	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre Tramo Andador A Manuel F. Montoya Col. Canastillas En La Loc. De Santa Rosalia Mpio. Mulegé		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,520,000	\$2,520,000	\$2,520,000	\$2,520,000	\$906,452	\$906,452	\$906,452	35.97	\$0	Obra	0	100.00	35.97	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130400274427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Luis Pasteur Tramo Subida A Mesa Francia A Calle Sin Nombre En La Loc. De Santa Rosalia Mpio De Mulegé		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$681,843	\$681,843	\$681,843	31.57	\$0	Obra	0	100.00	32.05	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400274445	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Profría Josefina Flores Tramo Adán G. Velasco 9 De Octubre En La Loc. De Santa Rosalia Mpio De Mulegé		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$562,350	\$562,350	\$562,350	39.05	\$0	Obra	0	100.00	39.05	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400274499	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adán G. Velasco Tramo Mpio Libre A Reforma En La Loc. De Santa Rosalia Mpio De Mulegé		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$652,049	\$652,049	\$652,049	35.06	\$0	Obra	0	100.00	35.06	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400274420	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Constituyentes Tramo Municipio Libre A Reforma En La Loc. De Santa Rosalia Mpio De Mulegé		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$643,269	\$643,269	\$643,269	34.58	\$0	Obra	0	100.00	34.58	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400274446	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Federico Galaz Tramo Reforma A Colegio Militar En La Loc. De Santa Rosalia Mpio De Mulegé		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,001,442	\$3,001,442	\$3,001,442	\$3,001,442	\$965,130	\$965,130	\$965,130	32.16	\$0	Obra	0	100.00	32.16	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200352050	Fondo De Aportación Para Los Servicios De Salud A La Comunidad (FASAC) Ejercicio 2014.		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios		12-Salud	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR	Salud	En Ejecución	2014	\$3,911,239	\$3,911,239	\$3,911,239	\$391,804	\$311,843	\$26,129	\$26,129	0.67	\$0	Pesos	0	100.00	0.67	Financiera: Cifras del 2do trim. El 1er trim no se tenía firmado el convenio específico. / Fisica: Cifras del 2do trim. El 1er trim no se tenía firmado el convenio específico. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200352036	Prestación De Servicios De Salud A La Comunidad Ejercicio 2014.		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	002 FASSA		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR	Salud	En Ejecución	2014	\$143,830,388	\$143,830,388	\$68,385,288	\$67,306,755	\$54,275,381	\$49,179,865	\$49,082,268	34.19	\$0	Pesos	0	100.00	34.19	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200352054	Servicios De Salud A La Persona Ejercicio 2014.		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	002 FASSA		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR	Salud	En Ejecución	2014	\$456,188,860	\$456,188,860	\$216,898,577	\$213,477,776	\$172,145,886	\$155,984,467	\$155,674,918	34.19	\$0	Pesos	0	100.00	34.19	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200352003	Generación De Recursos Ejercicio 2014.		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	002 FASSA		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR	Salud	En Ejecución	2014	\$18,792,072	\$18,792,072	\$8,022,105	\$86,633,871	\$69,860,542	\$63,301,850	\$63,176,228	34.19	\$0	Pesos	0	100.00	34.19	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200352028	Rectoría Del Sistema De Salud Ejercicio 2014		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	002 FASSA		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR	Salud	En Ejecución	2014	\$185,131,245	\$18,792,072	\$8,934,838	\$8,793,923	\$7,091,317	\$6,425,565	\$6,412,814	34.19	\$0	Pesos	0	100.00	34.19	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200351121	Desarrollo Social Incluyente	DSIBCS01	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONOMICO	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$13,108,618	\$13,108,618	\$7,865,172	\$7,865,172	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Persona	100,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289476	Proyecto De Infraestructura Económica. Construcción De Red Alcantarillado En Colonia Diana Laura.	FIAS201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$420,426	\$420,426	\$252,256	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	117	100.00	0.00	Financiera: SIN EJERCICIO. / Fisica: SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289502	Proyecto De Infraestructura Económica. Construcción De Red De Alcantarillado En Colonia Loma Obra.	FIAS201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$1,029,973	\$1,029,973	\$617,984	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	283	100.00	0.00	Financiera: SIN EJERCICIO. / Fisica: SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289516	Proyecto De Infraestructura Económica. Construcción De Red Alcantarillado En Colonia Vista Hermosa	FIAS201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$3,132,212	\$3,132,212	\$1,879,327	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	913	100.00	0.00	Financiera: SIN EJERCICIO. / Fisica: SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289550	Rehabilitación De Caminos Rurales	FIUM201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,570,000	\$1,570,000	\$942,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	6,750	100.00	0.00	Financiera: SIN EJERCICIO. / Fisica: SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289593	Rehabilitación De Sistemas De Energía Solar	FIUM201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y OFICIALIA MAYOR.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$840,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	900	100.00	0.00	Financiera: SIN EJERCICIO. / Fisica: SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos



Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS141401002895	Suministro De Motobombas Para Riego Agrícola Enel Municipio De La Paz	FIOP201406	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO RURAL.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	292	100.00	0.00	Financiera: SIN EJERCICIO. / Fisica: SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS141401002896	Suministro Y Capacitación En Cultivo Hidroponico.	FIOP201407	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES Y ATENCION CIUDADANA.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: SIN EJERCICIO. / Fisica: SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS141401002903	Suministro De Equipo Agrícola, En El Municipio De La Paz	FIOP201408	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO RURAL.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$465,000	\$465,000	\$279,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	MB	225	100.00	0.00	Financiera: SIN EJERCICIO. / Fisica: SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS141401002905	Suministro De Fumigadoras Para Ganado	FIOP201409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO RURAL.	Salud	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	180	100.00	0.00	Financiera: SIN EJERCICIO. / Fisica: SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS141401002909	Proyecto De Infraestructura Social, Ampliación Y Equipamiento De Casas De Salud Y Dispensarios En Delegaciones Municipales	FIOS201413	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$2,300,000	\$2,300,000	\$1,380,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados, Unidad	1,800	100.00	0.00	Financiera: SIN EJERCICIO. / Fisica: SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS141401002909	Suministro De Material Y Equipo Pecuario	FIOP201410	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO RURAL.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$540,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	180	100.00	0.00	Financiera: SIN EJERCICIO. / Fisica: SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS141401002909	Suministro De Navas Para Aves	FIOP201411	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO RURAL.	Salud	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	270	100.00	0.00	Financiera: SIN EJERCICIO. / Fisica: SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS141401002909	Suministro De Ordenadora	FIOP201412	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO RURAL.	Salud	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	135	100.00	0.00	Financiera: SIN EJERCICIO. / Fisica: SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS141401002909	Construcción De Obras De Infraestructura Eléctrica Y Redes De Electricidad	FIUV201414	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Kilómetros	1,575	100.00	0.00	Financiera: OBRA EN CONVENIO CON CFE / Fisica: EN PROCESO DE EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS141401002910	Construcción De Rampas De Acceso Para Personas Con Discapacidad	FIUC201415	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$180,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: SIN EJERCICIO. / Fisica: SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS141401002911	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Zona Urbana	FIUC201416	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$660,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	22,500	100.00	0.00	Financiera: SIN EJERCICIO. / Fisica: SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS141401002911	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Zona Rural	FIUC201417	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$480,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	6,750	100.00	0.00	Financiera: SIN EJERCICIO. / Fisica: SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS141401002911	Apoyo A Microsubsidios Para Suministro De Materiales De Construcción Para Rehabilitación Y Mejoramiento De Vivienda En Zona Urbana Y Rural	FIUC201418	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,575	100.00	0.00	Financiera: SIN EJERCICIO. / Fisica: SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS141401002912	Suministro De Materiales De Construcción Para Rehabilitación De Vivienda En Piso Firme En Zona Urbana Y Rural	FIUC201419	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$384,335	\$384,335	\$230,601	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	675	100.00	0.00	Financiera: SIN EJERCICIO. / Fisica: SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos



Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140100291219	Construcción De Recamaras Adicional En Modalidad De Ampliación En Zona Urbana Y Rural	FIVC201420	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$2,700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	0.00	Financiera: SIN EJERCICIO. / Fisica: SIN EJERCICIO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100292306	Adquisición De Software Y Hardware.- Desarrollo Institucional	FIDI2014221	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	215,178	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100292334	Modulos De Participación Y Consulta Ciudadana	FIDI2014223	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$65,515	\$65,515	\$39,309	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	215,178	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308040	Construcción De Recamaras Adicionales En San Jose Del Cabo	1	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,369,499	\$4,369,499	\$2,830,240	\$4,369,499	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	12.52	0.00	Financiera: / Fisica: PASO AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308074	Construcción De Recamaras Adicionales En Cabo San Lucas		Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,769,499	\$2,769,499	\$2,000,000	\$2,769,499	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	7.93	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308110	Red De Distribución De Techos Firmes En Viviendas De El Municipio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	dirección de desarrollo social	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,989,890	\$1,989,890	\$1,500,000	\$1,989,890	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	5.70	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308133	Construcción De Paredes En Viviendas De El Municipio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	dirección de desarrollo social	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,470,353	\$1,470,353	\$1,000,000	\$1,470,353	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	3.47	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308154	Construcción De Pisos Firmes En Viviendas En El Municipio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	dirección de desarrollo social	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	1.78	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308245	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Super Manzana 4 De La Vista Hermosa Plus		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	dirección de desarrollo social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$468,000	\$468,000	\$300,000	\$468,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	1.34	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308277	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Super Manzana 1 De La Colonia Vista Hermosa Plus		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	dirección de desarrollo social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$430,667	\$430,667	\$300,000	\$430,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	1.23	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308299	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Super Manzana 9 De La Colonia Vista Hermosa		Baja California Sur	Los Cabos	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	dirección de desarrollo social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,208,667	\$1,208,667	\$600,000	\$1,208,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	3.46	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308309	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Comunidad De San Felipe		Baja California Sur	Los Cabos	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	dirección de desarrollo social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,202,000	\$6,202,000	\$3,000,000	\$6,202,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	14.32	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308322	Adquisición De Equipos Fotovoltaicos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	dirección de desarrollo social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$500,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	4.12	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308359	Adquisición De Cisternas De 2,500 Litros		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	dirección de desarrollo social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	1.14	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308379	Adquisición De Bombas A Gasolina		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	dirección de desarrollo social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$150,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	0.72	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos



Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140100308401	Adquisición De Rollos De Manguera		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$200,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	0.85	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308413	Adquisición De Paquetes De Postes Y Rollos De Alambre De Pasa		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$200,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	2.29	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308458	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ruben Dario En Colonia Guaymitas		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,000,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	9.23	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308459	Programa De Desarrollo Institucional		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$698,184	\$698,184	\$698,184	\$698,184	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	2.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200332835	Ampliación De Red De Agua Potable Col. Leonel Cota Montaño	8	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Avarado Aramburo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Obras Públicas Municipal- Desarrollo Social Municipal	En Ejecución	2014	\$502,803	\$502,803	\$502,803	\$502,803	\$502,803	\$502,803	\$502,803	100.00	\$0	Red de Distribución	350	100.00	100.00	Financiera: De acuerdo al expediente número 8 / Fisica: De acuerdo al expediente 8 / Registro: Se pasa al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414020035241	Pavimentación De La Calle Lateral De La Comunidad Santa Anita Frente A La Escuela Primaria Venustiano Carranza En San Jose Del Cabo		Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,212,376	\$3,212,276	\$1,500,000	\$3,212,276	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	9.20	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASO AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200352852	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Calle Lobina En La Colonia Los Cangrejos		Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$622,823	\$622,823	\$500,000	\$622,823	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	1.78	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASO AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200352898	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Comunidad De Las Animas Bajos Zona La Loma		Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	0.05	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASO AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200352839	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Comunidad De Santa Anita Manzana 64		Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$189,590	\$189,590	\$189,590	\$189,590	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	0.54	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASO AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200353008	Construcción De Red De Energía Eléctrica De La Colonia Valle Del Cabo En Cabo San Lucas		Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,900,247	\$4,900,247	\$2,000,000	\$4,900,247	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	14.03	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASO AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200353092	Adquisición De Cisternas De 10 Mil Litros Para El Programa Tandeo De Agua En Las Colonias Del Municipio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,122,500	\$1,122,500	\$622,500	\$1,122,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	0	3.21	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASO AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289495	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Nicolas Bravo	FMUM201409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140100289495	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Agustín Olachea Aviles	FMUM201410	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140100289510	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Francisco I Madero	FMUM201411	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140100289533	Construcción De Rampas Mecánicas De Acero Para Personas Con Discapacidad	FMUM201412	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rampa	251,871	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140100289544	Rehabilitación De Infraestructura Municipal Del Deporte	FMUM201413	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140100289596	Construcción De Sarda Perimetral En Centro De Integración A La Mujer	FMUM201414	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	251,871	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos



Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Segundo Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140100289623	Sistema De Trámites Y Servicios Municipales	FMFM201415	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$251,871	\$251,871	\$125,936	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	215,178	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140100289633	Suministro De Equipo De Bomberos	FMFM201416	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$225,198	\$225,198	\$112,599	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	215,178	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140100289690	Adquisición De Vehículo Tipo Camión Extintor De Incendios (Bombero)	FMFM201417	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	251,871	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140100289699	Adquisición De Vehículo De Limpieza Urbana	FMFM201418	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	251,871	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS1414010029001	Ventanilla De Atención De Trámites Y Servicios Municipales	FMFM201419	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	215,178	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS1414010029724	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa Basica	BCS2014	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$113,064,162	\$113,064,162	\$113,064,162	\$113,064,162	\$13,763,999	\$13,763,999	\$13,763,999	12.17	\$0	Escuela	2,600	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS1414010029739	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa A Nivel Medio Superior	BCS2014MS	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,982,280	\$2,982,280	\$2,982,280	\$2,982,280	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS1414010029746	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa A Nivel Superior En El Estado De Bcs		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$27,803,301	\$27,803,301	\$27,803,301	\$27,803,301	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Escuela	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS1414010029786	Fortalecimiento De Las Capacidades De Control De Confianza	02	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$5,745,227	\$5,745,227	\$3,447,134	\$2,668,540	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140100297900	Inversion Publica		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
BCS14140100297918	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Publica	03	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Publica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,374,758	\$6,374,758	\$3,824,855	\$2,245,870	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Evaluación	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140100297928	Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (UECS)	04	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$752,000	\$752,000	\$451,200	\$451,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140100297941	Implementación De Centros De Operación Estratégica (COE's)	05	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Implementación de Centros de Operación Estratégica (COE's)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,101,400	\$4,101,400	\$2,460,840	\$4,101,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140100297949	Huella Ballística Y Rastreo Computarizado De Armas De Fuego (Bis-Etrac)	08	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Huella ballística y rastreo computarizado de armamento	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$950,000	\$950,000	\$570,000	\$950,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140100297955	Nuevo Sistema De Justicia Penal	08	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$33,012,750	\$33,012,750	\$19,807,650	\$19,807,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140100297964	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional.	09	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,217,377	\$6,217,377	\$3,730,426	\$3,377,955	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos



Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipal	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recasudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140100297971	Inversión Pública	09	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,756,723	\$4,756,723	\$2,854,034	\$2,854,034	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297978	Red Nacional De Telecomunicaciones	10	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$27,155,600	\$27,155,600	\$16,293,360	\$16,293,360	\$10,913,068	\$10,913,068	\$10,913,068	40.19	\$0	Pieza	0	100.00	47.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297986	Sistema Nacional De Información (Base De Datos)	11	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,180,000	\$1,180,000	\$708,000	\$1,180,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297993	Inversión Pública	11	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$20,000	\$200,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297998	Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y De Denuncia Anónima 089	12	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Servicios de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$6,988,380	\$6,988,380	\$4,193,028	\$4,492,380	\$2,125,336	\$370,664	\$370,664	5.30	\$0	Pieza	0	100.00	6.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100298002	Registro Público Vehicular	13	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Registro Público Vehicular	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$770,000	\$770,000	\$462,000	\$465,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100298008	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	15	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Evaluación de los distintos Programas o Acciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,300,000	\$1,300,000	\$780,000	\$1,300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100298013	Genética Forense	16	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,222,050	\$1,222,050	\$733,230	\$555,650	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100298022	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia.	17	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$52,858,896	\$52,858,896	\$31,715,338	\$51,552,320	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100298030	Inversión Pública	17	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,262,753	\$4,262,753	\$2,557,652	\$2,557,652	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130300208094	Remodelación De Las Oficinas De Sepue		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$800,000	\$446,139	\$446,139	\$446,139	\$446,139	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200323258	Programa De Rehabilitación De Luminarias En Las Diferentes Vialidades Del Estado	1	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140200323266	Suministro E Instalación De Luminarias En La Calle Francisco I Madero, En Ciudad Constitución Mpio De Comondú	2	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$710,000	\$710,000	\$710,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140200323272	Terminación Del Parque Santa Rita, En La Ciudad De La Paz, B.C.S	3	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$140,118	\$140,118	\$140,118	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
 Gestión de Proyectos
 Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
 Periodo Reportado : Segundo Trimestre del 2014
 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medidas		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140200323262	Iluminación Y Techumbre Del Estadio De Beisbol En El Peñacero Mpio De La Paz, B.C.S	4	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140200323268	Construccion Del Parque En Isla Navidades En El Mpio De Mulege B.C.S	5	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140200323296	Cerco Perimetral Del Parque El Conchalito En La Ciudad De La Paz, B.C.S	6	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140200323306	Saneariento De Aguas Potable Y Alcantarillado En Diferentes Vialidades Urbanas		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140200323317	Remodelación De Espacios Para Oficina Del Coordinador De Asesores De Gabinete, En La Localidad De La Paz, Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$453,743	\$453,743	\$453,743	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140200344634	Bacheo En La Carretera Punta Abrejos, Mpio De Mulege		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140200351936	Caravanas De La Salud Ejercicio 2014.		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S200 Caravanas de la Salud		12- Salud	SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA	Salud	En Ejecución	2014	\$6,601,293	\$6,601,293	\$6,601,293	\$2,938,951	\$40,214	\$27,932	\$27,932	0.42	\$0	Pesos	0	100.00	0.42	Financiera: En el primer trimestre no se tenía firmado el convenio específico. / Fisica: Citas del 2do trim. el 1er trim no se tenía firmado convenio específico. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140200351299	Programa Estatal De Prevencion De Incendios Forestales		CONAFOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	U036 Programa Nacional Forestal- Desarrollo Forestal		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,077,000	\$1,077,000	\$1,077,000	59.83	\$0	Brigada	50	100.00	60.00	Financiera / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140100316236	Pavimentación De Vialidades Del Municipio De Comondú		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$14,000,000	\$14,000,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera / Fisica: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad
BCS14140100316644	Parque Recreativo En El Municipio De San José De Los Cabos, Baja California Sur		Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U126 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000						0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera / Fisica: / Registro: La entidad federativa o municipio no registró o validó información de acuerdo con los plazos establecidos en la normatividad