



SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos  
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especificación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1150300568971	Construcción De Línea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle 9, 10, 11 Y 12, Entre Calles México Y Honduras (Con Recursos De Excedente De 2011).	A10	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE LORETO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2011	\$527,838	\$527,838	\$527,838	\$527,838	\$527,838	\$527,838	\$527,838	100.00	\$0	Metros lineales	70	0.00	100.00	Financiera: EL RECURSO DEL PROYECTO SE EJECUTO AL 100% EN SU PARTE FINANCIERA / Física: EL PROYECTO ESTA EJECUTADO AL 100 % EN SU PARTE FISICA, / Registro: SE CONCLUYO CON EL PROYECTO TANTO FISICA, COMO FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100044287	Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia Ampliación Navarro Rubio	FISC201201	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$303,034	\$303,034	93.31	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100044302	Rehabilitación De Cancha Publica Las Pochas	FISE201209	Baja California Sur	La Paz	Los Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$483,736	\$483,736	\$483,736	\$483,736	\$483,736	\$480,856	\$480,856	99.40	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100044326	Parque Publico El Cardonal	FISE201210	Baja California Sur	La Paz	El Cardonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$499,825	\$499,825	\$499,825	\$499,825	\$499,825	\$497,573	\$497,573	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100044337	Drenajes Pluviales Urbanos Ampliación Navarro Rubio	FISE201212	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$349,974	\$349,974	\$349,974	\$349,974	\$349,974	\$348,397	\$348,397	99.55	\$0	Metros Cuadrados	262	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100052011	Rehabilitación De La Delegación Los Barriales	FTUM201217	Baja California Sur	La Paz	Los Barriales	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,006	\$196,845	99.55	\$0	Metros Cuadrados	364	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100052557	Rehabilitación De Cocina Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Barriales	FTUM201218	Baja California Sur	La Paz	Los Barriales	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,671	\$59,023	99.55	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100052715	Rehabilitación Del Alumbrado Publico Del Libramiento Daniel Roldan	FTUM201219	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$990,086	\$990,086	99.55	\$0	Metros Cuadrados	3,292	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100052785	Ampliación En Segunda Etapa De Rehabilitación De La Cruz Roja	FTUM201220	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,099	\$196,937	99.55	\$0	Metros Cuadrados	468	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053465	Rehabilitación Del Centro De Atención Infantil De La Colonia Roma Y El Cardonal	FTUM201226	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL DE LA COLONIA ROMA Y EL CARDONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$347,522	\$343,748	99.45	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público**  
**Gestión de Proyectos**  
**Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**  
**Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015**  
**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12130100053489	Construccion De Rampa De Botado En La Comunidad De La Ventana	FTUM201227	Baja California Sur	La Paz	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$696,847	\$689,279	99.55	\$0	Metros Cuadrados	375	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053614	Ampliacion Y Rehabilitacion De La Biblioteca En Los Barrios	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	Los Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,539	\$295,206	99.51	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053843	Impermeabilizacion Al Edificio De Bomberos	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$304,026	\$300,724	99.55	\$0	Metros Cuadrados	726	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053879	Mejoramiento Y Adecuacion De La Imagen Urbana De La Plaza Publica Y Acceso A Los Barrios	FTUM201235	Baja California Sur	La Paz	Los Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$391,330	\$387,080	97.89	\$0	Metros Cuadrados	6,160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100054628	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noreste De La Ciudad De La Paz	FTUM201247	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$557,477	\$551,423	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100054651	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noroeste De La Ciudad De La Paz	FTUM201248	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$647,072	\$640,045	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100054963	Reencarpetao Y Bacheo En Zona Sureste De La Ciudad De La Paz	FTUM201249	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$545,650	\$539,725	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100055668	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Sur De La Ciudad De La Paz	FTUM201250	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$628,265	\$621,442	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100056186	Rehabilitacion Y Mejoramiento De Vivienda (Material De Construccion, Block Y Varilla)	FTFM201206	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$686,332	\$686,332	\$686,332	\$686,332	\$686,332	\$686,326	\$343,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100064251	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Callejon De Acceso Y M. Albañez E/ Victoria Y Morelos Colonia Colina De La Cruz	FISD201202	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$116,706	\$116,706	\$116,706	\$116,706	\$116,706	\$116,181	\$116,181	99.55	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos  
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS12130100064286	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Calafia	FISD201203	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$590,963	\$590,963	98.60	\$0	Metros Cuadros	787	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100064315	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Felix Ortega Y Campeche Colonia Ciudad Del Cielo	FISD201204	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$309,377	\$309,376	\$309,376	\$309,376	\$309,376	\$307,983	\$307,983	99.55	\$0	Metros Cuadros	175	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100064417	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Callejon De Acceso Y Callejon Democracia E/Cabildo Y Republica Colonia Lazaro Cardenas	FISD201205	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$396,412	\$396,412	\$396,412	\$396,412	\$396,412	\$394,627	\$394,627	99.55	\$0	Metros Cuadros	220	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100064566	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle Prosperidad Y Blvd Bahia Concepcion Colonia Ampliacion El Progreso	FISD201206	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$114,372	\$114,372	\$114,372	\$114,372	\$114,372	\$113,857	\$113,857	99.55	\$0	Metros Cuadros	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100064608	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Progreso	FISD201207	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$226,835	\$226,834	\$226,834	\$226,834	\$226,834	\$225,812	\$225,812	99.55	\$0	Metros Cuadros	183	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100067364	Construccion De Oficinas Municipales Sector 6 , Fraccionamiento Camino Real	FTUM201251	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,765,084	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	56.20	\$0	Metros Cuadros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100067432	Construccion Para Area De Dormitorio Y Baños En 6 Delegaciones Del Municipio De La Paz	FTUM201244	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$558,067	\$558,067	\$171,000	97.91	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100067459	Adquisicion De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FTUM201252	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$418,773	\$418,771	\$418,771	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100067500	Reparacion Y Mantenimiento A Unidades Recolectoras	FTFM201242	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$699,622	\$349,811	\$349,811	\$349,811	\$349,811	49.62	\$0	Metros Cuadros	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



**SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos**

**Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015**

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12130100122220	Obras De Infraestructura Secretaria De Desarrollo	2	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$12,926,201	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadros	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100122479	Construccion De Ministerio Publico De Cd. Constitucion	4	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$10,000,000	\$10,659,211	\$10,659,211	\$10,659,211	\$10,659,211	\$10,659,211	\$8,505,234	100.00	\$0	Metros Cuadros	1	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130300219785	Pavimentacion Primera Etapa Del Blvd. Alvaro Obregon Tramo Miguel Aleman Valdez A Gustavo Diaz Ordaz, En Cd. Constitucion, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$8,768,674	\$8,768,674	\$8,768,674	\$8,768,674	\$7,713,489	\$7,713,489	\$7,450,873	87.97	\$0	Metros Cuadros	15,000	100.00	87.97	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140100293171	Construccion De Unidades De Vivienda Basica En Zona Urbana Y Rural	FISE201201	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$4,852,957	\$4,852,957	\$0	53.92	\$0	Metros Cuadros	675	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12140100293203	Deposito O Tanque De Agua Potable En Instalaciones De Vivienda, Timacos	FISC201202	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$483,527	\$483,527	\$483,527	\$483,527	\$461,400	\$461,400	\$0	95.42	\$0	Metros Cuadros	3,640	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12140200327652	Pavimentacion De La Calle Camino Vecinal Tramo Blvd. Forjadores De Sudcalifornia A Opatzin En La Loc. De La Paz B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,564,000	\$3,564,000	\$3,564,000	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100038926	Construccion De Rampa De Botazo En El Sargento	FISE201306	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$700,000	\$698,068	\$698,068	\$698,068	\$687,377	\$687,377	\$687,377	98.47	\$0	Metros Cuadros	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100061106	Rehabilitacion Segunda Etapa Registro Civil No.1	FTUM201325	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$150,000	\$149,532	\$149,532	\$149,532	\$147,109	\$147,109	\$147,109	98.38	\$0	Metros Cuadros	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100061372	Reparacion Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Df	FTUM201330	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$750,000	\$746,703	\$746,703	\$746,703	\$353,658	\$353,658	\$224,011	47.36	\$0	Metros Cuadros	900	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100061404	Construccion De Casa Integral De Atencion Para La Mujer	FTUM201332	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,556,885	\$1,556,885	\$1,556,885	99.55	\$0	Metros Cuadros	240	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público**  
**Gestión de Proyectos**  
**Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**  
**Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015**  
**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130100061479	Construccion De Oficinas Cruz Roja, Sector 6 Camino Real	FTUM201334	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$800,000	\$793,948	\$793,948	\$793,948	\$781,664	\$781,664	\$283,185	98.45	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100062970	Construccion De Centro De Atencion Infantil, Los Cardones	FTUM201337	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,595,154	\$1,595,154	\$1,595,154	\$962,830	\$962,830	\$478,546	60.36	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	75.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063004	Rehabilitacion De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz	FTUM201338	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$198,570	\$198,570	\$198,570	\$195,528	\$195,528	\$195,528	98.47	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063044	Rehabilitacion De Parque Guelatao En El Municipio De La Paz	FTUM201339	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,405	\$295,405	\$295,405	98.47	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063094	Rehabilitacion De Parque Las Americas En El Municipio De La Paz	FTUM201340	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$299,944	\$299,944	\$299,944	\$295,350	\$295,350	\$267,407	98.47	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063222	Rehabilitacion De Parque Santa Maria En El Municipio De La Paz	FTUM201341	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,370	\$295,370	\$227,196	98.46	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063309	Rehabilitacion De Parque Ruiz Cortinez En El Municipio De La Paz	FTUM201342	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$293,179	\$293,179	\$293,179	\$225,098	\$225,098	\$225,098	76.78	\$0	Metros Cuadrados	3,600	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063384	Rehabilitacion De Parque Calandrio En El Municipio De La Paz	FTUM201343	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,763	\$294,763	\$294,763	98.25	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063509	Rehabilitacion De Parque Bella Vista En El Municipio De La Paz	FTUM201344	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$198,685	\$198,685	\$198,685	\$195,642	\$195,642	\$123,617	98.47	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063573	Rehabilitacion De Parque El Progreso En El Municipio De La Paz	FTUM201345	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$397,126	\$397,126	\$397,126	\$391,042	\$391,042	\$391,042	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063662	Rehabilitacion De Parque Pedregal Del Cortes En El Municipio De La Paz	FTUM201346	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$344,640	\$344,640	\$344,640	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos  
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130100063796	Rehabilitación De Parque Villas De Guadalupe En El Municipio De La Paz	FTUM201347	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$150,000	\$149,536	\$149,536	\$149,536	\$147,246	\$147,246	\$81,173	98.47	\$0	Metros Cuadrados	3,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063922	Rehabilitación De Parque Cuadalupe Victoria En El Municipio De La Paz	FTUM201348	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$199,832	\$199,832	\$199,832	\$108,141	\$108,141	\$108,141	54.12	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063992	Construcción De Las Oficinas De La Delegación Incluyendo Bomberos, Servicios Públicos Y Cruz Roja En El Sargento	FTUM201349	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,399,266	\$1,399,266	\$1,399,266	\$312,438	\$312,438	\$178,033	22.33	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	35.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064436	Mejoramiento De La Imagen Urbana A La Entrada De La Localidad Los Planes	FTUM201353	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$298,182	\$298,126	\$298,126	\$298,126	\$282,861	\$282,861	\$282,861	94.88	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064514	Rehabilitación De Plaza Cívica En La Localidad De Los Planes	FTUM201354	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$500,000	\$497,482	\$497,482	\$497,482	\$489,861	\$489,861	\$489,861	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064585	Rehabilitación De Salón Social En El Poblado De Puerto Chale	FTUM201355	Baja California Sur	La Paz	Puerto Chale	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$550,000	\$549,983	\$549,983	\$549,983	\$164,995	\$164,995	\$164,995	30.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064667	Construcción De Salidas De Aguas Pluviales A La Colonia Fovissste	FTUM201356	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$393,872	\$393,872	\$393,872	98.47	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064774	Construcción De Módulo De Baños En El Parque Cuauhtemoc	FTUM201357	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$349,565	\$349,565	\$349,565	\$344,211	\$344,211	\$330,596	98.47	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100092856	Programa De Saneamiento De Aguas Potable Y Alcantarillado En La Ciudad De La Paz, B.C.S.	2	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$18,182,658	\$9,781,271	\$9,781,271	\$9,781,271	\$5,665,327	\$5,665,327	\$5,665,327	57.92	\$0	Metros Cuadrados	100,000	100.00	57.92	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100102272	Reparación Y Mantenimiento A Unidades De Servicios Públicos	FTFM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$554,649	\$554,649	\$554,649	55.46	\$0	Lote	1	100.00	68.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100124065	Inversión Pública	05	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,300,884	\$1,300,884	\$1,300,884	\$1,300,884	\$1,300,884	\$1,300,884	\$1,300,884	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS13130100124635	Inversion Publica	10	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,835,802	\$4,214,536	\$4,214,536	\$4,214,536	\$4,214,536	\$4,214,536	\$4,214,536	100.00	\$0	Metros Cuadrados	242	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13130100125335	Inversion Publica	19	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130300208012	Primera Etapa De La Pavimentacion Del Blvd. Alvaro Obregon Tramo: Miguel Aleman Valdez A Gustavo Diaz Ordaz, En Cd. Constitucion	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana, Infraestructura y Ecologia	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,731,326	\$6,114,957	\$6,114,957	\$6,114,957	\$5,564,541	\$5,564,541	\$3,347,489	91.00	\$0	Metros Cuadrados	150,000	100.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13130300208264	Rehabilitacion De Luminarias, La Paz.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana, Infraestructura y Ecologia	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,470,717	\$1,470,717	\$1,470,717	\$1,470,717	98.05	\$0	Metros Cuadrados	100,000	100.00	98.05	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130300208862	Pavimentacion De La Calle Tomas Suniga, Tramo: Tuna A José Ramon Lara	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana, Infraestructura y Ecologia	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,928,000	\$3,146,981	\$3,146,981	\$3,146,981	\$3,146,947	\$3,146,947	\$3,084,568	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13130300208944	Construccion De La Primera Etapa Del Parque El Conchalito, La Paz.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana, Infraestructura y Ecologia	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,489,915	\$2,489,915	\$2,489,915	\$2,489,915	99.60	\$0	Metros Cuadrados	10,000	100.00	99.60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400263327	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En El Centenario	FTSD201362	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,200,000	\$4,160,943	\$4,160,943	\$4,160,943	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	783	100.00	35.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS13130400264015	Pavimentacion Acceso A La Universidad Tecnologica Ubicada En La Cd. De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana, Infraestructura y Ecologia	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,191,324	\$5,191,324	\$5,191,324	\$5,191,324	\$5,190,799	\$5,190,799	\$3,476,713	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13140100286696	Construcción De Escalinata En Colonia Ampliacion A. Otachea	FISE201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$912,272	\$912,272	\$912,272	\$907,815	\$894,397	\$894,397	\$453,957	98.04	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS13140100286706	Construcción De Escalinata En Colonia Colina De La Cruz	FISE201305	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$843,070	\$830,715	\$830,715	\$0	97.73	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	



SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos  
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS13140100286712	Rehabilitación De Parque Indeco En El Municipio De La Paz	FMJUM201313	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,265	\$295,265	\$0	98.42	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS13140100286719	Rehabilitación De Parque Rio Blanco En El Municipio De La Paz	FMJUM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,963	\$222,147	\$222,147	\$0	74.05	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	40.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS13140100286725	Construcción De Escalinata En Colonia Ciudad Del Cielo	FISE201306	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$896,445	\$735,639	\$735,639	\$449,222	81.74	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	70.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS13140100286726	Rehabilitación De Parque Villas Del Encanto En Municipio De La Paz	FMJUM201316	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS13140100286728	Construcción De Escalinata En Colonia Loma Linda	FISE201307	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$949,994	\$912,563	\$912,563	\$0	96.06	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS13140100286731	Rehabilitación De Banquetas Y Barda En Pantón De Los San Juanes	FISE201308	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$492,660	\$492,660	\$0	98.53	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS13140100286733	Reparación Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif	FMJUM201317	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$169,445	\$369,445	\$369,445	\$369,445	\$363,892	\$363,892	\$363,892	\$0	98.50	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286738	Construcción De Escalinata En Colonia Pedregal Del Cortez	FMJUM201318	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS13140100286746	Velatorio San Antonio	FISE201310	Baja California Sur	La Paz	San Antonio Rural		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$897,459	\$826,002	\$826,002	\$0	91.78	\$0	Metros Cuadrados	2,925	100.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	





**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público**  
**Gestión de Proyectos**

**Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**  
**Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015**

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Especifico	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13140100287059	Muro De Contencion Loma Obrera	FISE201311	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$895,099	\$716,945	\$716,945	\$0	79.66	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	60.00	Financiera : / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100287078	Construcción De Unidades De Vivienda Basicas En Zona Urbana	FISE201312	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$3,224,100	\$3,224,100	\$0	53.74	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	0.00	Financiera : / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100302277	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,720,000	\$8,934,987	\$8,934,987	\$8,934,987	\$8,934,987	\$8,934,987	\$8,832,603	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140200332517	Construccion De Techumbre Metalica En La Localidad De San Bruno Mpio Mulege	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,154,212	\$1,154,212	\$1,154,212	\$1,154,212	\$1,129,465	\$1,129,465	\$1,129,465	97.86	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100471363	Adquisición De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FMBM201302	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- PLANEACION	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	0.00	Financiera : / Fisica: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100471411	Equipamiento Para Extracción Vehicular Y Accesorios Complementarios	FMBM201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$45,500	\$45,500	\$45,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	0.00	Financiera : / Fisica: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100471427	Programa De Rehabilitación Y Reinstalación De Mobiliario, Gimnasio Al Aire Libre Y Juegos Infantiles	FMBM201305	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	0.00	Financiera : / Fisica: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472170	Rehabilitación Rastro Municipal	FMJM201316	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,487,783	\$1,487,783	\$1,487,783	\$1,487,783	\$442,624	\$442,624	\$0	29.75	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera : / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472183	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Agustín Olachea Aviles	FMJM201312	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera : / Fisica: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472199	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades En La Ciudad De La Paz	FMJM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera : / Fisica: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



**SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos**

**Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015**

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13150100472211	Rehabilitación De Subcomandancia En Subdelegación Melton Albaláez	FMJM201309	Baja California Sur	La Paz	Melton Albaláez Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472223	Rehabilitación Centro Cultural De San Antonio	FMJM201311	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472234	Rehabilitación De Infraestructura En Delegación Los Dolores	FMJM201315	Baja California Sur	La Paz	Los Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472246	Rehabilitación Dif Todos Santos	FMJM201310	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472559	Construcción De Unidades De Vivienda Basica En Zona Urbana	FISE201301	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Vivienda	En Ejecución	2013	\$4,040,288	\$4,020,000	\$4,020,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472709	Ampliación Y Rehabilitación De Biblioteca Y Odo Los Barriles	FMJM201313	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,145	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289476	Proyecto De Infraestructura Economica, Construcción De Red Alcantarillado En Colonia Diana Laura.	FIAS201401	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$420,426	\$420,426	\$420,426	\$420,426	\$261,208	\$261,208	\$0	62.13	\$0	Metros Cuadrados	117	100.00	65.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289485	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Nicolas Bravo	FMJM201409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,142	\$331,835	\$331,835	\$249,071	66.37	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289495	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Agustín Olachea Aviles	FMJM201410	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,987	\$492,653	\$492,653	\$249,071	98.53	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289502	Proyecto De Infraestructura Economica, Construcción De Red De Alcantarillado En Colonia Loma Obvera.	FIAS201402	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$1,029,973	\$1,029,973	\$1,029,973	\$1,025,036	\$307,511	\$307,511	\$0	29.86	\$0	Metros Cuadrados	283	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público**  
**Gestión de Proyectos**  
**Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**  
**Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015**  
**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140100289510	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Francisco Madero	FMJM201411	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,870	\$490,324	\$490,324	\$248,935	98.06	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289516	Proyecto De Infraestructura Económica, Construcción De Red Alcantarillado En Colonia Vista Hermosa	FIAS201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$3,132,212	\$3,132,212	\$3,132,212	\$3,092,452	\$927,736	\$927,736	\$0	29.62	\$0	Metros Cuadrados	913	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289544	Rehabilitación De Infraestructura Municipal Del Deporte	FMJM201413	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,924	\$144,745	\$144,745	\$74,962	96.50	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289586	Construcción De Barda Perimetral En Centro De Integración A La Mujer	FMJM201414	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,459	\$193,502	\$193,502	\$0	96.75	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289623	Sistema De Trámites Y Servicios Municipales	FMFM201415	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$251,871	\$251,871	\$251,871	\$251,871	\$251,349	\$251,349	\$0	99.79	\$0	Lote	215,178	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100290401	Ventanilla De Atención De Trámites Y Servicios Municipales	FMFM201406	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$650,295	\$650,295	\$650,295	92.90	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	80.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100290924	Proyecto De Infraestructura Social, Ampliación Y Equipamiento De Casas De Salud Y Dispensarios En Delegaciones Municipales	FICS201413	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,299,974	\$2,265,339	\$2,265,339	\$0	98.49	\$0	Metros Cuadrados	1,800	100.00	98.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100291119	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Zona Urbana	FIUC201416	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,478	\$1,083,365	\$1,083,365	\$549,739	98.49	\$0	Metros Cuadrados	22,500	100.00	70.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100291171	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Zona Rural	FIUC201417	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$795,107	\$782,909	\$782,909	\$397,553	97.86	\$0	Metros Cuadrados	6,750	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100291219	Construcción De Recamaras Adicional En Modalidad De Ampliación En Zona Urbana Y Rural	FIVC201420	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,484,534	\$2,242,267	\$2,242,267	\$2,242,267	49.83	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	10.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



**SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos  
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Fondo Convento - Especificación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140100292306	Adquisición De Software Y Hardware - Desarrollo Institucional	FIDI201422_1	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100292334	Modulos De Participacion Y Consulta Ciudadana	FIDI201422_3	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$65,515	\$65,515	\$65,515	\$65,515	\$27,538	\$27,538	\$0	42.03	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	10.00	Financiera: / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100297955	Nuevo Sistema De Justicia Penal	08	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$33,012,750	\$33,012,750	\$33,012,750	\$33,012,750	\$33,012,750	\$33,012,750	\$33,012,746	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297971	Inversión Pública	09	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$4,756,723	\$4,756,723	\$4,756,723	\$4,756,723	\$4,756,723	\$4,756,723	\$4,318,064	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: obra de mejoramiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297993	Inversión Pública	11	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$20,000	\$199,262	\$199,262	\$199,262	\$199,262	\$199,262	\$198,760	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100298022	Fortalecimiento De Programas Prioritarios De Las Instituciones Estatales De Seguridad Pública E Impartición De Justicia.	17	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$52,858,896	\$3,602,753	\$3,602,753	\$3,602,753	\$3,602,753	\$3,602,753	\$3,062,337	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: ALGUNAS OBRAS SON DE MEJORAMIENTO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200316236	Pavimentación De Vialidades Del Municipio De Comondú		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisión de Salarios y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200323258	Programa De Rehabilitación De Luminarias En Diferentes Vialidades Del Estado	1	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,038,968	\$2,038,968	\$643,908	92.25	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	92.26	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200323296	Cerco Perimetral Del Parque El Conchalito En La Ciudad De La Paz, B.C.S.	6	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,994	\$449,994	\$449,994	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público**  
**Gestión de Proyectos**

**Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**  
**Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015**

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140200323306	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado En Diferentes Vialidades Urbanas	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,600,000	\$25,600,000	\$25,600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300375940	Cuarto Dormitorio Con Baño	1	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$794,992	\$794,992	\$794,992	\$794,992	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	55	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la nueva administración. (Proceso ENTREGA-RECEPCIÓN) / Física: Obra no ejecutada. En revisión por la administración entrante. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300375974	Cuarto Dormitorio Con Baño	2	Baja California Sur	Mulegé	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$216,816	\$216,816	\$216,816	\$216,816	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la nueva administración. (Proceso ENTREGA-RECEPCIÓN) / Física: Obra no iniciada. En revisión por la administración entrante. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300375990	Cuarto Dormitorio Con Baño	3	Baja California Sur	Mulegé	San Bruno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$216,816	\$216,816	\$216,816	\$216,816	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	15	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la nueva administración. Proceso de ENTREGA-RECEPCIÓN. / Física: Obra no iniciada. En revisión por la administración entrante. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300376007	Cuarto Dormitorio Con Baño	4	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$361,360	\$361,360	\$361,360	\$361,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la nueva administración. Proceso de ENTREGA-RECEPCIÓN. / Física: Obra no iniciada. En revisión por la administración entrante. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300376034	Cuarto Dormitorio Con Baño	5	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulege	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$361,360	\$361,360	\$361,360	\$361,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	25	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la nueva administración. Proceso de ENTREGA-RECEPCIÓN. / Física: Obra no iniciada. En revisión por la administración entrante. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300376048	Cuarto Dormitorio Con Baño	6	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$722,720	\$722,720	\$722,720	\$722,720	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la nueva administración. Proceso de ENTREGA-RECEPCIÓN. / Física: Obra no iniciada. En revisión por la administración entrante. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300376091	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Parasoo 1ra Etapa	7	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: En revisión por la nueva administración. / Física: Obra no iniciada. En revisión por el proceso ENTREGA-RECEPCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300376833	Rehabilitación Del Pozo 3 Laguneros	10	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$685,850	\$685,850	\$685,850	\$685,850	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: En revisión por el proceso ENTREGA-RECEPCIÓN. / Física: Obra no iniciada. En revisión por el proceso ENTREGA-RECEPCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300376915	Ampliación De Red De Agua Potable En Bahía Asunción	11	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$565,000	\$565,000	\$565,000	\$565,000	\$282,500	\$282,500	\$282,500	50.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la nueva administración. / Física: Obra no iniciada. En revisión por el proceso ENTREGA-RECEPCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos  
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Fondo Convento - Especificación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140300377010	Ampliación De La Red De Agua Potable Lado Este	12	Baja California Sur	Mulegé	Palo Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$383,000	\$383,000	\$383,000	\$383,000	\$191,500	\$191,500	\$191,500	50.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la nueva administración. Proceso de ENTREGA-RECEPCIÓN. / Física: Obra no iniciada. Revisión por la administración entrante. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377249	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Guerrero 2da Etapa	13	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Alvarado Aramburo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$598,234	\$598,234	\$598,234	\$598,234	\$598,234	\$598,234	\$598,234	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: En revisión por el proceso de ENTREGA-RECEPCIÓN. / Física: En revisión por el proceso de ENTREGA-RECEPCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377329	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Buenos Aires	14	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$557,609	\$557,609	\$557,609	\$557,609	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la nueva administración. / Física: En revisión por la nueva administración. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377374	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Loma Atravesada	15	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$215,880	\$215,880	\$215,880	\$215,880	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: En revisión por el proceso ENTREGA-RECEPCIÓN. / Física: En revisión por el proceso ENTREGA-RECEPCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377451	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Paraiso 2da. Etapa	16	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Alvarado Aramburo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$818,293	\$818,293	\$818,293	\$818,293	\$818,293	\$818,293	\$818,293	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: En revisión por el proceso ENTREGA-RECEPCIÓN. / Física: En revisión por el proceso ENTREGA-RECEPCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377758	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Col. Las Perchas	18	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$95,333	\$95,333	\$95,333	\$95,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Revisión en el proceso ENTREGA-RECEPCIÓN. / Física: Revisión en el proceso ENTREGA-RECEPCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377814	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col. Paraiso II	19	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Alvarado Aramburo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$893,000	\$893,000	\$893,000	\$893,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la nueva administración municipal. / Física: En revisión por la nueva administración municipal. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377836	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Col. Guerrero	20	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Alvarado Aramburo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$573,000	\$573,000	\$573,000	\$573,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la nueva administración. / Física: En revisión por la nueva administración. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377891	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barro Chula Vista II (Sec. Técnica No. 12)	21	Baja California Sur	Mulegé	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$43,000	\$43,000	\$43,000	\$43,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: En revisión por el proceso de ENTREGA-RECEPCIÓN. / Física: En revisión por el proceso de ENTREGA-RECEPCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377968	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En San Luciano	22	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$121,500	\$121,500	\$121,500	\$121,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: En revisión por el proceso de ENTREGA-RECEPCIÓN. / Física: En revisión por el proceso de ENTREGA-RECEPCIÓN. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos  
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especificación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140300378052	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Chula Vista II (Centro De Salud)	23	Baja California Sur	Mulegé	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$69,333	\$69,333	\$69,333	\$69,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: En revisión por el proceso de ENTREGA-RECEPCIÓN / Física: En revisión por el proceso de ENTREGA-RECEPCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378073	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Canadá I	24	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,333	\$4,333	\$4,333	\$4,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: En revisión por el proceso de ENTREGA-RECEPCIÓN / Física: En revisión por el proceso de ENTREGA-RECEPCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378118	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Canadá II	25	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,667	\$2,667	\$2,667	\$2,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la nueva administración municipal. / Física: En revisión por la nueva administración municipal. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378147	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Cacheno I	26	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$331,000	\$331,000	\$331,000	\$331,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la nueva administración. / Física: En revisión por la nueva administración. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378175	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Loma Azul I	27	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$143,667	\$143,667	\$143,667	\$143,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la nueva administración. / Física: En revisión por la nueva administración. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300398790	Obras Con Recursos Fise	FISEINVI	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2014	\$13,108,618	\$13,108,618	\$13,108,618	\$13,108,618	\$13,050,275	\$13,050,275	\$13,050,275	99.55	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400408768	Infraestructura Municipal	LOSCABOS 002	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400433611	Iluminación Y Techumbre Del Estadio De Fútbol En El Pescadero Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Deporte	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439054	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Campesino Triamo Josefina Ortiz De Domínguez A Lic. Primo Verdad En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$930,145	\$930,145	\$930,145	39.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	39.75	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439232	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Del Blvd. Gilberto Gillo Arriola Tramo Julian Castillo Larios A Río Parana En La Ciudad De La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,158,250	\$6,158,250	\$6,158,250	\$6,158,250	\$4,878,891	\$4,878,891	\$3,013,245	79.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	79.23	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público**  
**Gestión de Proyectos**

**Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**  
**Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015**

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140400439315	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle San Benito (Prolo. Blvd. Pino Puyes) Tramo Blvd. Santa Rosa A San Carlos En La Ciudad De La Paz. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$15,742,750	\$15,742,750	\$15,742,750	\$15,742,750	\$4,992,692	\$4,992,692	\$4,992,692	31.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	31.71	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439381	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ticaduel, Tramo Prolog. Yucatan A Calle Chiapas, En La Ciudad De La Paz. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,295,000	\$2,295,000	\$2,295,000	\$2,295,000	\$1,845,451	\$1,845,451	\$827,731	80.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	36.07	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439559	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Luis Barajas Tramo Carabineros, A Calle Zapote En La Ciudad De La Paz. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,600,000	\$6,600,000	\$6,600,000	\$6,600,000	\$5,749,849	\$5,749,849	\$5,749,849	87.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.12	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439722	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Santa Rosa De Las Palmas Tramo Av. Leona Vicario A Mision San Fernando En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,740,000	\$7,740,000	\$7,740,000	\$7,740,000	\$4,505,709	\$4,505,709	\$2,004,494	58.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	58.21	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439800	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Fernando Tramo Nuestra Señora Del Concho A Santa Rosa De Las Palmas En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,140,000	\$6,140,000	\$6,140,000	\$6,140,000	\$1,968,865	\$1,968,865	\$1,794,261	32.07	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	32.07	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439860	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Violetas, Tramo Avenida De Los Cabos A Calle Girasoles Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,120,000	\$6,120,000	\$6,120,000	\$6,120,000	\$4,064,039	\$4,064,039	\$1,765,272	66.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	66.41	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439933	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Avenidas De Las Californias Tramo Ernesto Chavez A Nativos San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$3,396,737	\$3,396,737	\$1,554,161	51.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	51.70	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440057	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mauricio Castro Tramo Ernesto Chavez A Nativos En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$1,703,354	\$1,703,354	\$1,703,354	25.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.93	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440127	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cibernetica Tramo Madre Teresa De Calcuta A Forjadores San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$1,226,801	\$1,226,801	\$1,226,801	27.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	27.26	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público**  
**Gestión de Proyectos**  
**Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**  
**Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015**  
**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140400440196	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Trajiners Tramo Yata A Velero En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,360,000	\$755,861	\$755,861	\$755,861	32.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	32.03	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440274	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Jose Maria Pino Suarez Tramo Benito Juarez A Preparatorio, Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,085,000	\$8,085,000	\$8,085,000	\$8,085,000	\$3,046,552	\$3,046,552	\$3,046,552	37.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	37.68	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440633	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata Tramo Blvd. Agustín Olachea A Guillermo Prieto A Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,010,000	\$8,010,000	\$8,010,000	\$8,010,000	\$5,415,926	\$5,415,926	\$5,415,926	67.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	67.61	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440716	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Niños Heroes Tramo Blvd. Agustín Olachea A Guillermo Prieto Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,350,000	\$13,350,000	\$13,350,000	\$13,350,000	\$6,390,090	\$6,390,090	\$6,390,090	47.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	47.87	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440821	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Lorenza M De Tapia Tramo Antonio Alvarez Rico A Blvd. Niños Heroes Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,121,854	\$5,121,854	\$5,121,854	86.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.23	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440898	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Felix Ortega Tramo Blvd. Alvarez Rico A Francisco I Madero En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,398,000	\$13,398,000	\$13,398,000	\$13,398,000	\$11,685,591	\$11,685,591	\$11,685,591	87.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.22	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440960	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Acceso Al Poblado De Bahía Asunción, Tramo Monumento Al Pescador A Cooperativa Union De Ejidos, En Bahía Asunción Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,556,000	\$9,556,000	\$9,556,000	\$9,556,000	\$2,602,651	\$2,602,651	\$2,602,651	27.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	27.24	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400441033	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adán G. Velarde Tramo Heroico Colegio Militar A 8 De Octubre Santa Rosalia Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,025,000	\$2,025,000	\$2,025,000	\$2,025,000	\$612,191	\$612,191	\$552,907	30.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.23	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400441104	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Muro Tramo Hotel Frances A Topar. Cerrado Santa Rosalia Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,696,000	\$3,696,000	\$3,696,000	\$3,696,000	\$1,132,038	\$1,132,038	\$1,132,038	30.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.63	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos**

**Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015**

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1414040041158	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas De La Calle Av. Juárez Calle Principal Del Poblado A Bahía Tortugas, Bahía Tortugas Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471063	Rehabilitación De Parque Fraccionamiento Terranova	FMJM201406	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471084	Rehabilitación De Parque Arboledas	FMJM201407	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$179,440	\$179,440	\$0	29.91	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471113	Rehabilitación De Parque Calafia	FMJM201408	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471176	Rehabilitación De Parque Fraccionamiento La Cima	FMJM201409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$134,620	\$134,620	\$0	29.92	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471215	Rehabilitación De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz	FMJM201411	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471226	Adquisición De Vehículo Carro Canasta	FMBM201402	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$802,667	\$802,667	\$802,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471245	Adquisición De Vehículo Para El Centro Municipal De Atención Canina	FMBM201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471266	Adquisición Vehículo Tanque Tipo Pipa	FMBM201404	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471309	Rehabilitación De Caminos Rurales	FMJR201401	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos  
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14150100472329	Construccion De Escalinata Callejon Monterrey	FISE201402	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100472408	Muro De Contencion Loma Obrera	FISE201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$329,775	\$329,775	\$0	28.68	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100472422	Construccion E Infraestructura De Servicios Ciudad Del Cielo	FISE201404	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$603,029	\$603,029	\$603,029	\$603,029	\$180,103	\$180,103	\$0	29.87	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100472441	Encausamiento Calle Popocatepetl	FISE201405	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100472452	Construccion De Muro De Contencion Callejon Democracia	FISE201408	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100472468	Muro De Contencion Boston	FISE201409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$179,999	\$179,999	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100472534	Construccion De Recamaras Adicional En Modalidad De Ampliacion En Zona Urbana Y Rural	FIVC201414	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100472546	Deposito O Tanque De Agua Potable En Instalaciones De Vivienda. Tinacos	FISC201415	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$552,500	\$552,500	\$552,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	850	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100492809	Adquisicion De Vehiculos, Elevadores, Semáforos, Muelles Y Rampas Para Personas Con Discapacidad	DISCBCS001	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,309,311	\$4,309,311	\$4,309,311	\$4,309,311	\$4,309,311	\$3,585,471	\$3,585,471	83.20	\$0	Equipamiento	30,000	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo - Especificación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS14150100493836	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La 2da Etapa Supermanzana 1 De La Colonia Vista Hermosa Plus	13	Baja California Sur	Los Cabos	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$430,667	\$430,667	\$430,667	\$430,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150100493861	Ampliación De Red De Energía Eléctrica De 2da Etapa Supermanzana 8 De La Colonia Vista Hermosa Plus	14	Baja California Sur	Los Cabos	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$629,333	\$622,823	\$622,823	\$622,823	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	424	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150100494478	2da. Etapa De La Remodelación De Las Oficinas De La Secretaría Planeación Urbana, Infraestructura Y Ecología	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$446,139	\$446,139	\$446,139	\$446,139	\$326,689	\$326,689	\$326,689	73.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150200499784	Autoconstrucción Cuatro Dormitorio	FIVC201416	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.		
BCS14150200537798	Pavimentación Del Circuito Unidad Deportiva San José 78	LOSCABOS 001	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$12,280,837	\$12,280,837	\$12,280,837	\$12,280,837	\$12,280,837	\$12,280,837	\$12,280,837	100.00	\$0	Metros lineales	135,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150200537840	Rehabilitación Unidad Deportiva San José 78	LOSCABOS 002	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$12,179,163	\$12,179,163	\$12,179,163	\$12,179,163	\$12,179,163	\$12,179,163	\$12,179,163	100.00	\$0	Piezas	135,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150200538187	Pavimentación De La Calle Benito Juárez	LOS CABOSA	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,649,492	\$2,649,492	\$2,649,492	\$2,649,492	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	75.49	\$0	Metros lineales	135,000	0.00	75.49	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150200538213	Pavimentación De La Calle La Rivera	LOS CABOS 05	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,781,303	\$4,781,303	\$4,781,303	\$4,781,303	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	83.66	\$0	Metros lineales	135,000	0.00	83.66	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150200538246	Jardín Botánico Y Cultural Cerrito Del Timbre	LOSCABOS 07	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,569,205	\$12,569,205	\$12,569,205	\$12,569,205	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	95.47	\$0	Metros Cuadrados	135,000	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150200539887	Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento En Los Cabos	TURISMOS2 4803	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO DE BCS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,936,700	\$12,862,566	\$12,862,566	\$9,915,670	85.75	\$0	Metros lineales	135,000	0.00	86.11	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150200539925	Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento De La Paz	TURISMOS2 4805	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO BCS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	260,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150200539959	Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento En Mulegé	TURISMOS2 4807	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	secretaria de turismo bcs	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,312	\$1,999,312	\$1,663,062	\$1,646,159	\$1,646,159	83.15	\$0	Piezas	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS14150200539960	Ampliación De Red De Electrificación 2da Etapa De La Supermanzana 4 De La Colonia Vista Hermosa Plus	-	Baja California Sur	Los Cabos	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$468,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150200539976	Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento En Santa Rosalia	TURISMO24808	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO BCS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,312	\$1,999,312	\$1,663,062	\$1,646,159	\$0	83.15	\$0	Piezas	50,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200540076	Regeneración Urbana Del Centro Historico De La Paz	TURISMO24801	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	secretaria de turismo bcs	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$2,988,797	\$2,975,967	\$2,891,982	\$2,713,239	\$0	82.63	\$0	Piezas	350,000	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200540100	Regeneración Urbana De La Zona Turistica De Cabo San Lucas En San Jose Del Cabo	TURISMO24802	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO BCS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,879,310	\$6,879,250	\$6,879,249	\$6,483,156	\$0	98.27	\$0	Piezas	35,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468307	Ampliación De Red De Agua Potable, Las Flores, El Centenario	FIAS201501	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$525,592	\$525,592	\$473,033	\$320,428	\$320,428	\$320,428	\$0	60.97	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	80.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS15150100468348	Ampliación De Alcantarillado, Ampl. Pihahya 4ta Etapa	FIAS201502	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,872,616	\$1,872,616	\$1,685,354	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS15150100468372	Ampliación De Alcantarillado, Ampl. Antonio Navarro Rubio	FIAS201503	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$407,194	\$407,194	\$366,474	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS15150100468389	Ampliación De Alcantarillado, Catalina Primera Etapa	FIAS201504	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,040,489	\$4,040,489	\$3,436,440	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS15150100468402	Ampliación De Alcantarillado, Loma Linda	FIAS201505	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$679,148	\$679,148	\$611,233	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	



SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especificación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100468507	Construccion De Obras De Infraestructura Electrica Y Redes De Electricidad	FIUV201509	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL - PLANEACION	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,080	\$1,998,080	\$1,998,080	\$0	99.90	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100469588	Construccion De Rampas De Acceso Para Personas Con Discapacidad	FIJC201511	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$300,000	\$300,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100469613	Construccion De Recamaras Adicional En Modalidad De Ampliacion En Zona Urbana Y Rural	FIVC201513	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL - DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$7,800,000	\$7,800,000	\$7,020,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100469624	Ampliacion De Centro De Desarrollo Comunitario Para Banco De Alimentos	FICC201514	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA DIF MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100469771	Adquisicion De Equipo De Radiocomunicacion	FMBM201506	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$112,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	215,178	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100469779	Construccion De Rampas Mecanicas De Acceso Para Personas Con Discapacidad	FMMF201507	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Urbanización	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$337,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	215,178	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100469801	Adquisicion De 02 Vehiculos Tipo Camion Edinor De Incendios (Bombrera) Y 01 Pipa Capacidad 10000 Litros	FMMF201508	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,425,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	0.00	Financiera / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100470339	Pavimentacion De La Calle Ayuntamiento, Tramo Vicente Guerrero A Municipio Libre, En La Paz, Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$3,187,449	\$3,187,449	\$2,016,234	59.16	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	59.16	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470488	Pavimentacion Del Blvd. La Paz, Tramo San Antonio A Blvd. Luis Donaldo Colosio , En La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,933,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$3,658,001	\$3,658,001	\$3,658,001	67.89	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	67.89	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470501	Pavimentacion De La Calle Julian Castillo Larios Tramo Blvd. Gilberto Arreola A Calle Galito Mpio. De La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Economicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,338,000	\$1,733,365	\$1,733,365	\$1,733,365	32.17	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	32.17	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos  
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150100470513	Pavimentación De La Privada Colima, Ubicada Entre Guillermo Prieto A Ignacio Ramirez En La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,370,948	\$1,370,948	\$1,370,948	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.28	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100470525	Pavimentación De La Calle Michoacán Tramo Ignacio Ramirez A Ignacio Manuel Altamirano, En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,122,759	\$2,122,759	\$2,122,759	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.28	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100470539	Pavimentación De Privada Jalisco Tramo Michoacán A Jalisco En La Paz, Mpio. De La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,378,319	\$1,378,319	\$1,378,319	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100470623	Pavimentación De La Calle Enrique Von Borstel, Tramo Bernardo Maldonado A Carabineros En La Paz, B.C.S., Mpio. La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,790,948	\$4,790,948	\$4,790,948	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100470641	Rehabilitación De La Casa Cura Col 8 De Octubre) En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$7,396,500	\$7,396,500	\$7,396,500	\$7,396,500	\$3,367,641	\$3,367,641	\$3,367,641	45.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	45.53	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100470830	Construcción De Alumbrado Escalinata Pedregal	FMJM201513	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$190,000	\$187,000	\$186,027	\$186,027	\$186,027	93.01	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS15150100470868	Construcción 2da Etapa Centro Municipal De Las Artes	FMJM201514	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS15150100470893	Construcción Barda Perimetral Y Obra Exterior Centro De Atención Infantil Los Cardones	FMJM201515	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$300,000	\$297,000	\$296,282	\$296,282	\$296,282	74.07	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	75.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS15150100470962	Pavimentación De La Calle Juan Dominguez Cota, Tramo Blvd. 5 De Febrero A Ciprés En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,547,310	\$2,547,310	\$2,547,310	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100470965	Rehabilitación De Ciclovía Boulevard Forjadores, Tramo 5 De Febrero A Luis Donato Colosio	FMJM201516	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$125,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$75,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	10.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100471003	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata Tramo 5 De Mayo A Jose Maria Morelos Y Pasan En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,807,053	\$4,807,053	\$4,807,053	99.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.28	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



**SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos  
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100471017	Pavimentación De La Calle Norte Tramo Carretera Transpeninsular A Aguiles Sierdan En La Paz. Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,917,200	\$5,917,200	\$5,917,200	\$5,917,200	\$3,873,336	\$3,873,336	\$1,857,843	65.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.46	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471018	Rehabilitación Y Centros De Atención De Desarrollo Comunitario Y Atención Infantil	FMJM201511	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$450,000	\$450,000	\$179,731	\$179,731	\$179,731	29.96	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	10.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100471034	Rehabilitación Y Mejoramiento De Area De Velatorio Del Panteon Del Jardín De Los Recuerdos	FMJM201512	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$337,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100471047	Pavimentación De La Calle Fuente Tramo Del Agua A Cirucito Los Bledales En La Paz. Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,597,800	\$7,597,800	\$7,597,800	\$7,597,800	\$2,488,424	\$2,488,424	\$1,507,255	32.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	32.75	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471060	Pavimentación De La Calle Paseo Cabo San Lucas, Tramo Paseo Cabo De Oro A Av. Los Cangrejos En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,633,621	\$3,316,810	\$3,316,810	49.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.14	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471077	Pavimentación De La Calle Isla Jamaica De Cuba A Isla Calum En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,950,000	\$4,950,000	\$4,950,000	\$4,950,000	\$3,320,619	\$2,788,837	\$1,660,309	56.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	56.34	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471086	Pavimentación De La Calle Saturno Tramo Lina A Via Láctea, En Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,543,480	\$1,771,740	\$1,771,740	47.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	47.25	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471101	Pavimentación De La Calle Faro Viejo Tramo Constituyentes A Camino Al Faro En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,552,283	\$1,276,141	\$1,276,141	47.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	47.26	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471118	Pavimentación De Calle Mision De San Javier Tramo Av. Los Cabo A Playa San Miguel En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$2,830,345	\$2,830,345	\$2,830,345	49.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.14	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471367	Pavimentación De Calle Mision De Calamage Tramo Av. Nicolas Tamara A Mision De San Jose Del Comondu En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$1,437,284	\$1,437,284	\$1,437,284	49.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.14	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





**SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos**

**Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015**

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100471408	Pavimentación De La Calle San Luis Potosí Tramo Michoacan A Yucatan En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,400,000	\$8,400,000	\$8,400,000	\$8,400,000	\$2,687,249	\$2,687,249	\$2,687,249	31.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	31.99	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471419	Pavimentación De La Calle Huastamote Tramo Floresta A Huanacastle En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,765,000	\$9,765,000	\$9,765,000	\$9,765,000	\$4,772,359	\$4,772,359	\$4,772,359	48.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	48.87	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471424	Pavimentación De La Calle Hermegildo Galasano Tramo Cuauhtémoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$4,455,797	\$4,455,797	\$4,455,797	42.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	42.86	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471442	Pavimentación Calle Nicolas Bravo Tramo Cuauhtémoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$4,476,242	\$4,476,242	\$4,476,242	43.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	43.06	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471452	Pavimentación Calle Javier Mina Tramo Cuauhtémoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$4,205,073	\$4,205,073	\$4,205,073	40.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.45	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471460	Pavimentación De La Calle Jesus Castro Agudiez Tramo Lorena M De Tapia A Blvd. Heróes De Independencia En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,650,000	\$4,650,000	\$4,650,000	\$4,650,000	\$2,172,217	\$2,172,217	\$2,172,217	46.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	46.71	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471465	Pavimentación De La Calle Ignacio Alende Tramo Cuauhtémoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$4,086,310	\$4,086,310	\$4,086,310	49.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.14	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471474	Pavimentación Calle Venustiano Carranza Tramo Cuauhtémoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$4,086,310	\$4,086,310	\$4,086,310	49.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.14	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471483	Pavimentación Calle Emiliano Zapata Tramo Cuauhtémoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$4,086,310	\$4,086,310	\$4,086,310	49.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.14	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471489	Pavimentación Circuito Poblado Pozo Grande Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,862,000	\$9,862,000	\$9,862,000	\$9,862,000	\$4,846,561	\$4,846,561	\$4,846,561	49.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.14	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos  
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO - Especificación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100471527	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Ctd. De La Paz (Zona1) Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,819,960	\$702,391	\$702,391	\$0	12.07	\$0	Luminaria	0	0.00	12.07	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471534	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Ctd. De La Paz. (Zona 2) Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,819,960	\$4,801,872	\$4,801,872	\$2,834,486	82.51	\$0	Luminaria	0	0.00	82.51	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471541	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz. (Zona 3) Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,270,870	\$5,270,870	\$2,660,710	96.36	\$0	Luminaria	0	0.00	96.36	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471546	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz. (Zona 4) Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$2,667,825	\$2,667,825	\$0	48.77	\$0	Luminaria	0	0.00	48.77	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471553	Programas De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De El Centenario Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,444,960	\$1,444,960	\$1,444,960	\$1,444,960	\$702,391	\$702,391	\$0	48.61	\$0	Luminaria	0	0.00	48.61	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471560	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Chameta Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$919,960	\$919,960	\$919,960	\$919,960	\$454,129	\$454,129	\$454,129	49.36	\$0	Luminaria	0	0.00	49.36	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471578	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Los Planes Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$376,598	\$376,598	\$249,735	73.13	\$0	Luminaria	0	0.00	73.13	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471580	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Todos Santos Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,459,970	\$1,459,970	\$1,459,970	\$1,459,970	\$704,715	\$704,715	\$0	48.27	\$0	Luminaria	0	0.00	48.27	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471587	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De El Pescadero Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$689,970	\$689,970	\$68,997	\$689,970	\$332,641	\$332,641	\$332,641	48.21	\$0	Luminaria	0	0.00	48.21	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471591	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De El Carrizal Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$251,487	\$251,487	\$0	48.84	\$0	Luminaria	0	0.00	48.84	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471596	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De San Antonio En Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$513,330	\$513,330	\$513,330	\$513,330	\$250,581	\$250,581	\$0	48.81	\$0	Luminaria	0	0.00	48.81	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471601	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Cd. De Cabo San Lucas (Zona 1) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,357,400	\$7,357,400	\$7,357,400	\$7,357,400	\$3,441,271	\$3,441,271	\$3,441,271	46.77	\$0	Luminaria	0	0.00	46.77	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100471608	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Cd. De Cabo San Lucas (Zona 2) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,339,900	\$7,339,900	\$7,339,900	\$7,339,900	\$4,823,190	\$4,823,190	\$3,432,926	65.71	\$0	Luminaria	0	0.00	46.77	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471613	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Cd. De San Jose Del Cabo ( Zona 1) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$4,412,620	\$4,412,620	\$3,282,717	62.81	\$0	Luminaria	0	0.00	62.81	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471617	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Cd. De San Jose Del Cabo (Zona 2) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$3,436,264	\$3,436,264	\$3,282,717	48.92	\$0	Luminaria	0	0.00	48.92	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471624	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. Constiuction (Zona 1) Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,344,960	\$6,344,960	\$6,344,960	\$6,344,960	\$2,859,808	\$2,859,808	\$2,859,808	45.07	\$0	Luminaria	0	0.00	48.72	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471628	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. Constiuction (Zona 2) Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$1,814,434	\$1,814,434	\$1,814,434	48.78	\$0	Luminaria	0	0.00	48.78	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471632	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. Constiuction (Zona 3) En Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$0	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100472277	Construccion De Centro De Desarrollo Integral	FIUC201510	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,036,006	\$1,036,006	\$932,405	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100473008	Centro De Justicia Penal Y Mobilario Para El Centro De Justicia Penal, En La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Seguridad	En Ejecución	2015	\$49,500,000	\$49,500,000	\$49,500,000	\$39,031,289	\$39,031,289	\$39,031,289	\$39,031,289	78.85	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	78.85	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473049	Ultima Etapa Del Proyecto De Construccion Del Edificio De La Paz En El Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Seguridad	En Ejecución	2015	\$545,027	\$544,959	\$544,959	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473068	Ultima Etapa Del Proyecto De Construccion Dal Edificio Del Poder Judicial En El Mpio. De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Seguridad	En Ejecución	2015	\$532,155	\$473,405	\$473,405	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473092	Ultima Etapa Del Proyecto De Construccion De La Sala Para La Fase Recursiva Y De Ejecucion En El Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Seguridad	En Ejecución	2015	\$227,513	\$208,174	\$208,174	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100473122	Proyecto De Infraestructura De Energía Eléctrica En La Pje En El Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,003,197	\$1,003,197	\$1,003,197	\$501,599	\$501,599	\$501,599	\$0	50.00	\$0	Equipo	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473129	Proyecto De Implementación De Infraestructura Tecnológica Y De Telecomunicación Para El Complejo Del Nuevo Sistema De Justicia Penal De Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,889,217	\$1,456,562	\$1,456,562	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473135	Proyecto De Equipamiento Tecnológico De Seguridad Del Centro De Justicia Penal De La Ciudad De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Seguridad	En Ejecución	2015	\$381,059	\$381,059	\$381,059	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDACION- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480043	Pavimentación De La Calle Mariano Matamoros Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$4,491,321	\$4,491,321	\$4,491,321	66.84	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	66.84	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100481747	Instalación De Tomas Domiciliares (2da Etapa) En Calles: 9, 10, 11 Y 12, Entre Calle Mexico Y Honduras.	A04	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$242,735	\$242,692	\$242,692	\$242,692	\$242,692	\$242,692	\$242,692	100.00	\$0	Piezas	280	0.00	100.00	Financiera: EL RECURSO DEL PROYECTO SE EJECUTO AL 100% EN SU PARTE FINANCIERA / Física: EL PROYECTO SE EJECUTO AL 100% EN SU PARTE FISICA. / Registro: SE CONCLUYO CON EL PROYECTO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. - SE CONCLUYO CON EL PROYECTO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100482932	Construcción De 15 Baños	07	Baja California Sur	Comondú	Villa Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$592,500	\$592,500	\$592,500	\$592,500	\$592,500	\$592,500	\$592,500	100.00	\$0	Metros Cuadros	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100482976	Construcción De 20 Baños	09	Baja California Sur	Comondú	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	100.00	\$0	Metros Cuadros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100483126	Construcción De 10 Baños	08	Baja California Sur	Comondú	Ramaditas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	100.00	\$0	Metros Cuadros	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100483204	Construcción De 20 Baños	10	Baja California Sur	Comondú	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	100.00	\$0	Metros Cuadros	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especificación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150100483250	Construcción De 3 Baños	11	Baja California Sur	Comondú	Ley Federal de Aguas Número Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$118,500	\$118,500	\$118,500	\$118,500	\$118,500	\$118,500	\$118,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100483280	Construcción De 15 Baños	12	Baja California Sur	Comondú	Puerto San Carlos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$592,500	\$592,500	\$592,500	\$592,500	\$592,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100483383	Construcción De 30 Techos De 20 M2	14	Baja California Sur	Comondú	Ramaditas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$717,510	\$717,510	\$717,510	\$717,510	\$717,510	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100483464	Purificadora De Agua En Villa Morelos	15	Baja California Sur	Comondú	Villa Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$217,500	\$217,500	\$217,500	\$217,500	\$217,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	1,300	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100483509	Purificadora De Agua En Las Barrancas	16	Baja California Sur	Comondú	Las Barrancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$237,000	\$237,000	\$237,000	\$237,000	\$237,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	450	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100483580	Construcción De Dispensario Medico En Cadeje	17	Baja California Sur	Comondú	Cadeje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Salud	En Ejecución	2015	\$347,500	\$347,500	\$347,500	\$347,500	\$347,500	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100483690	Rehabilitación De La Casa De Salud	18	Baja California Sur	Comondú	San José de la Noria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Salud	En Ejecución	2015	\$98,855	\$98,855	\$98,855	\$98,855	\$98,855	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100483786	Equipamiento Electromecánico De Cárcamos De Bombeo De Aguas Residuales	19	Baja California Sur	Comondú	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	2,212	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100484359	Construcción De Líneas De Drenaje Y Descargas Domiciliares Circuito De Calles: Callejon Refugio Romero, Prolongación Ayuntamiento Y Preparatoria.	A06	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,309,512	\$1,309,259	\$1,309,259	\$1,309,259	\$1,309,259	\$1,309,259	\$1,309,259	\$1,309,259	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: EL RECURSO DEL PROYECTO SE EJECUTO AL 100% EN SU PARTE FINANCIERA. / Física: EL PROYECTO ESTA EJECUTADO AL 100 % EN SU PARTE FISICA. / Registro: SE CONCLUYO CON EL PROYECTO TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos  
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150100484496	Saneamiento De La Red De Agua Potable En Blvd. Hugo Cervantes Del Río, Tramo Antonio Álvarez Rico A Calle G	20	Baja California Sur	Comandú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comandú de BCS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,012,961	\$1,012,961	\$1,012,961	\$1,012,961	\$1,012,961	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100484573	Saneamiento De La Red De Alcantarillado En Blvd. Hugo Cervantes Del Río, Tramo Antonio Álvarez Rico A Calle G	21	Baja California Sur	Comandú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comandú de BCS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,547,039	\$1,547,039	\$25,744	\$25,744	\$25,744	\$25,744	\$25,744	\$25,744	1.66	\$0	Metros lineales	4,200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100484941	Construcción De Línea Eléctrica En Diferentes Zonas Del Municipio De Loreto.	A02	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$462,500	\$703,445	\$703,445	\$703,442	\$703,442	\$703,442	\$703,442	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA AL 100% FINANCIERAMENTE. / Fisica: CONCLUIDA AL 100% FISICAMENTE. / Registro: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% TANTO FISICA COMO FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100485011	Construcción De Línea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Prolongación Paula Osuna, Entre Civilizadores Y Predio De Fonatur.	A03	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$412,500	\$364,412	\$267,225	\$364,412	\$267,225	\$267,225	\$267,225	\$267,225	73.33	\$0	Metros lineales	150	0.00	66.00	Financiera: EXISTE UN 73% DE AVANCE FINANCIERO. / Fisica: EXISTE UN AVANCE FISICO DEL 66% / Registro: EXISTE UN AVANCE FINANCIERO Y FISICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100485089	Construcción De Línea De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calles: 9, 10, 11 Y 12, Entre Calle México Y Honduras.	A05	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,128,317	\$1,323,151	\$1,272,759	\$1,323,151	\$1,272,759	\$1,272,759	\$1,272,759	\$1,272,759	96.19	\$0	Metros lineales	280	0.00	96.00	Financiera: EXISTE UN AVANCE FINANCIERO DEL 96% / Fisica: EXISTE UN AVANCE FISICO DEL 96% / Registro: EXISTE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO EN UN 96%. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490138	Proyectos Sin Definir	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$80,177,223	\$80,177,223	\$80,177,223	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490226	Academia De Seguridad Pública	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,107,308	\$2,107,308	\$1,896,577	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490327	Centro De Justicia Para Las Mujeres	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490535	Cereso Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Ninguno (CERESO)	Rural	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,671,200	\$1,671,200	\$1,671,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público**  
**Gestión de Proyectos**  
**Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**  
**Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015**  
**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100490611	Cereso Santa Rosalia	-	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,463,850	\$2,463,850	\$2,269,357	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490702	Centro De Internamiento Y Tratamiento Para Adolescentes	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$997,588	\$997,588	\$997,588	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490774	Cereso La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$533,476	\$533,476	\$533,476	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490813	Policia Ministerial La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Publica e Impartición de Justicia	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$546,471	\$546,471	\$491,824	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490936	Subcomandancia De Bahía Tortugas	-	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Tortugas	Urbano	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Publica e Impartición de Justicia	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$258,198	\$258,198	\$258,198	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490973	Subcomandancia Bahía Asunción	-	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Asunción	Rural	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Publica e Impartición de Justicia	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$657,305	\$657,305	\$565,755	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100492840	Proyecto De Infraestructura De Energia Electrica En El Centro De Justicia Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,725,831	\$1,091,352	\$1,091,352	\$345,166	\$345,166	\$345,166	\$0	31.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	31.63	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDACION- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493257	Construccion De Recamaras Adicionales En San Jose Del Cabo 2015	1	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,250,042	\$3,250,042	\$250,042	\$3,250,042	\$1,761,137	\$1,761,137	\$1,761,137	54.19	\$0	Vivienda	50	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100493289	Construccion De Recamaras Adicionales En Delegacion De Cabo San Lucas 2015	2	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,250,042	\$3,250,042	\$3,250,042	\$3,250,042	\$1,687,113	\$1,687,113	\$1,687,113	51.91	\$0	Vivienda	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493442	Ampliacion De La Red De Energia Electrica Zda Etapa Supermanzana 2 De La Colonia Vista Hermosa Plus	6	Baja California Sur	Los Cabos	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$132,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	764	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493866	Mejoramiento Instalaciones En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,906,510	\$6,906,510	\$5,843,741	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100493878	Adquisicion De Equipos Fotovoltiacos (Prorural)	15	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493950	Adquisicion De Cisternas De 2,500 Litros (Prorural)	16	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$437,999	\$437,999	\$437,999	100.00	\$0	Maquina ria y equipo	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100494024	Adquisicion De Motobombas A Gasolina (Prorural)	17	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$318,000	\$318,000	\$318,000	\$318,000	\$318,000	\$318,000	\$318,000	100.00	\$0	Maquina ria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100494035	Adquisicion De Rollos De Mangueras (Prorural)	18	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	100.00	\$0	Maquina ria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100494047	Adquisicion De Paquetes De Postes Y Rollos De Alambre De Pua (Prorural)	19	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$492,000	\$492,000	\$492,000	\$492,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquina ria y equipo	70	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100494060	Pavimentacion De La Calle De La Comunidad De La Choya Frente Al Kinder	20	Baja California Sur	Los Cabos	La Choya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,066,949	\$3,066,949	\$2,100,000	\$3,066,949	\$1,475,025	\$1,475,025	\$1,475,025	48.09	\$0	Kilómetro lineal	240	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507860	Rehabilitación De Caminos Agropecuarios Y Pesqueros	1 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$3,910,200	\$3,910,200	\$3,519,180	\$3,910,200	\$2,922,861	\$2,922,861	\$2,922,861	74.75	\$0	Kilómetro	8,900	0.00	68.85	Financiera: En revisión por la nueva administración municipal. (PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN) / Física: En revisión por la nueva administración municipal. (PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos  
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150200507767	Techo Firme	2 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$675,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la nueva administración municipal. (PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN) / Física: En revisión por la nueva administración municipal. (PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507835	Techo Firme	3 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la nueva administración municipal. (PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN) / Física: En revisión por la nueva administración municipal. (PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507858	Techo Firme	4 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	0.00	Financiera: Acción pagada en revisión por la nueva administración municipal. (PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN) / Física: En revisión por la nueva administración municipal. (PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507896	Techo Firme	5 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la nueva administración municipal. (PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN) / Física: En revisión por la nueva administración municipal. (PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507909	Techo Firme	6 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Tortugas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la nueva administración municipal. (PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN) / Física: En revisión por la nueva administración municipal. (PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507929	Techo Firme	7 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la nueva administración municipal. (PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN) / Física: En revisión por la nueva administración municipal. (PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507959	Techo Firme	8 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	175	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la nueva administración municipal. (PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN) / Física: En revisión por la nueva administración municipal. (PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507974	Techo Firme	9 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	San Bruno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la nueva administración municipal. (PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN) / Física: En revisión por la nueva administración municipal. (PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200508120	Huertos Familiares	10 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la nueva administración municipal. (PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN) / Física: Material de entrega en almacén. En revisión por la nueva administración. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público**  
**Gestión de Proyectos**

**Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**  
**Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015**

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



**GOBIERNO DE**  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
**MEJOR FUTURO**

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150200508163	Comedores Comunitarios	11 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$247,234	\$247,234	\$222,511	\$222,511	\$123,617	\$123,617	\$123,617	\$123,617	50.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la nueva administración municipal (PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN) / Física: En revisión por la nueva administración municipal (PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200508182	Comedor Comunitario	12 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámuro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$154,468	\$154,468	\$139,021	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la nueva administración municipal (PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN) / Física: En revisión por la nueva administración municipal (PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200508191	Comedor Comunitario	13 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámuro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$151,878	\$151,878	\$136,690	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la nueva administración municipal (PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN) / Física: En revisión por la nueva administración municipal (PROCESO DE ENTREGA-RECEPCIÓN) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200508211	Piso Firme	14 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$330,000	\$330,000	\$198,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la Nueva Administración Municipal. (PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN) / Física: En revisión por la Nueva Administración Municipal. (PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200508224	Piso Firme	15 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$330,000	\$330,000	\$222,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la Nueva Administración Municipal. (PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN) / Física: En revisión por la Nueva Administración Municipal. (PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509406	Piso Firme	16 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámuro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$316,110	\$316,110	\$284,499	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la Nueva Administración Municipal. (PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN) / Física: En revisión por la Nueva Administración Municipal. (PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509425	Piso Firme	17 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Tortugas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$110,000	\$110,000	\$99,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la Nueva Administración Municipal. (PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN) / Física: En revisión por la Nueva Administración Municipal. (PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509440	Piso Firme	18 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$110,000	\$110,000	\$99,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la Nueva Administración Municipal. (PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN) / Física: En revisión por la Nueva Administración Municipal. (PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509545	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Nueva Santa Rosalia	19 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$870,000	\$870,000	\$783,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la Nueva Administración Municipal. (PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN) / Física: En revisión por la Nueva Administración Municipal. (PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos  
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150200509609	Sustitución De Bombas Y Arrancador En Cárcamo De Aguas Negras No. 1	20 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$780,000	\$780,000	\$702,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo miento	11,765	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la Nueva Administración Municipal. (PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN) / Física: En revisión por la Nueva Administración Municipal. (PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509626	Sustitución De Bombas Y Arrancador En Cárcamo De Aguas Negras No. 2	21 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$780,000	\$780,000	\$702,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo miento	11,765	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la Nueva Administración Municipal. (PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN) / Física: En revisión por la Nueva Administración Municipal. (PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509640	Sustitución De Bombas Y Arrancador En Cárcamo De Aguas Negras No. 2 (Gro. Negro)	22 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$780,000	\$780,000	\$702,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo miento	13,054	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la Nueva Administración Municipal. (PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN) / Física: En revisión por la Nueva Administración Municipal. (PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509651	Rehabilitación Del Pozo No. 2 Acueducto Laguneros	23 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$75,000	\$75,000	\$67,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo miento	0	0.00	0.00	Financiera: En revisión por la Nueva Administración Municipal. (PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN) / Física: En revisión por la Nueva Administración Municipal. (PROCESO ENTREGA-RECEPCIÓN) / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200539777	Programa De Señalización Integral Para Baja California Sur	TURISMOB CS01	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	50.00	\$0	Equipo miento	500,000	0.00	0.50	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200539839	5a Etapa De Regeneración Urbana De Todos Santos Pueblo Mágico (Cableado Subterráneo)	TURISMOB CS002	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Subsidios	U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$12,000,000	\$12,000,000	\$11,104,972	\$8,072,371	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	30.00	\$0	Metros lineales	30,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200540101	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable De La Colonia Mesa De Santa Anita	1	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,657,000	\$8,657,000	\$8,500,000	\$8,657,000	\$3,276,941	\$3,276,941	\$3,276,941	37.85	\$0	Metros lineales	7,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200540137	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Vista Hermosa Plus En San Jose Del Cabo	23	Baja California Sur	Los Cabos	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,999,621	\$10,999,621	\$10,999,621	\$10,999,621	\$4,343,274	\$4,343,274	\$4,343,274	39.49	\$0	Metros lineales	8,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200540199	Pavimentación De La Calle Lateral De La Comandía De Santa Anita 2015	25	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$789,858	\$1,500,000	\$719,051	\$719,051	\$719,051	47.94	\$0	Metros lineales	500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos  
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS1515030055983	Construcción De Línea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Aguilas/Pargos Y Aguillitas, Cardenales / Pargos Y Halcones Y Cardenales Y Golondrinas, Colonia Miramar.	A07	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,174,701	\$1,174,701	\$758,381	\$1,174,701	\$352,410	\$352,410	\$352,410	\$352,410	30.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: EXISTE UN AVANCE FINANCIERO DEL 30 % / Física: NO EXISTE AVANCE FÍSICO / Registro: EXISTE AVANCE FINANCIERO YA QUE SE OTORGO EL ANTICIPO PERO NO EXISTE AVANCE FÍSICO. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1515030055766	Construcción De Línea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Prolongación Independencia Entre Baja California Y Bordo De Arroyo.	A08	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. VIII AYUNTAMIENTO DE LORETO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$201,435	\$200,759	\$200,759	\$200,759	\$200,759	\$200,759	\$200,759	\$200,759	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: EL RECURSO DEL PROYECTO SE EJECUTO AL 100% EN SU PARTE FINANCIERA / Física: EL PROYECTO ESTA EJECUTADO AL 100% EN SU PARTE FÍSICA, COMO FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1515030055757	Construcción De Línea De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle Prolongación Independencia Entre Baja California Y Bordo De Arroyo.	A09	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Loreto.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$343,392	\$341,987	\$341,987	\$341,987	\$341,987	\$341,987	\$341,987	\$341,987	100.00	\$0	Metros lineales	65	0.00	100.00	Financiera: EL RECURSO DEL PROYECTO SE EJECUTO AL 100% EN SU PARTE FINANCIERA / Física: EL PROYECTO ESTA EJECUTADO AL 100% EN SU PARTE FÍSICA, COMO FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300558230	Implementación De Fibra Optica Y Cableado Estructurado Para El Centro De Justicia Penal En La Cd De La Paz Bcs	BCS-TIC-18-2015	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION DORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA EL EDO DE B.C.S.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,104,031	\$4,104,031	\$3,283,225	\$3,281,442	\$1,640,721	\$1,640,721	\$1,640,721	\$1,640,721	39.98	\$0	Equipamiento	500,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300558273	Equipamiento Para El Seguimiento De Evidencia Y Cadena De Custodia En Comondu	BCS-TIC-19-2015	Baja California Sur	Comondu	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTA DORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA EL EDO DE BCS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,593,520	\$5,593,520	\$4,474,816	\$4,474,816	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	100,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300558299	Implementación De Telefonía Para El Centro De Justicia Penal De La Cd De La Paz	BCS-TIC-20-2015	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTA DORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA EL EDO DE BCS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,785,600	\$1,785,600	\$1,428,480	\$1,402,830	\$701,415	\$701,415	\$701,415	\$701,415	39.28	\$0	Equipamiento	500,000	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300559830	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	FAM-SF-01-1552	Baja California Sur	Comondu	Ley Federal de Aguas Número Cinco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$999,931	\$999,931	\$999,931	\$999,931	\$299,979	\$299,979	\$299,979	\$299,979	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300559856	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	FAM-SF-01-1554	Baja California Sur	Comondu	Ley Federal de Aguas Número Cuatro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$992,303	\$992,303	\$992,303	\$992,303	\$297,691	\$297,691	\$297,691	\$297,691	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150300559876	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa A Nivel Basico	FAM-5F-01-15-61	Baja California Sur	Comondú	Ley Federal de Aguas Número Tres	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$992,303	\$992,303	\$992,303	\$992,303	\$297,691	\$297,691	\$297,691	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300559895	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa A Nivel Basico	FAM-5F-01-15-55	Baja California Sur	Comondú	Palo Bola	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$864,222	\$864,222	\$864,222	\$864,222	\$259,267	\$259,267	\$259,267	30.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300559917	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	FAM-5F-01-15-72	Baja California Sur	Comondú	Ramaditas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$139,032	\$139,032	\$139,032	\$139,032	\$139,032	\$139,032	\$139,032	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300559940	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	FAM-5F-01-15-53	Baja California Sur	Comondú	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,003,110	\$1,003,110	\$1,003,110	\$1,003,110	\$556,373	\$556,373	\$556,373	55.46	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300559961	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa A Nivel Basico	FAM-5F-01-15-75	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$934,639	\$934,639	\$934,639	\$934,639	\$280,392	\$280,392	\$280,392	30.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300559983	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa A Nivel Basico	FAM-5F-01-15-01	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,148,132	\$1,148,132	\$1,148,132	\$1,148,132	\$1,148,132	\$1,148,132	\$1,148,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300560003	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa A Nivel Basico	FAM-5F-01-15-01A	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$36,399	\$36,399	\$36,399	\$36,399	\$36,399	\$36,399	\$36,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300560037	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa A Nivel Basico	FAM-5F-01-15-02	Baja California Sur	Comondú	Puerto San Carlos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,349,644	\$1,349,644	\$1,349,644	\$1,349,644	\$1,349,644	\$1,349,644	\$1,349,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300561183	Suministro De Mobiliario Y Equipopara Direccion Y Aula Didactica	FAM-ADO-5F-15-01	Baja California Sur	Comondú	Villa Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$140,889	\$140,889	\$140,889	\$140,889	\$140,889	\$140,889	\$140,889	100.00	\$0	Equipamiento	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300561220	Rehabilitacion Electrica E.P. Guadalupe Montes Lopez Cd. Insurgentes	FAM-5F-01-15-30	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,144,546	\$2,144,546	\$2,144,546	\$2,144,546	\$2,143,825	\$2,143,825	\$2,143,825	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300561273	Rehabilitacion General E.P. 8 De Mayo	FAM-5F-01-15-59	Baja California Sur	Comondú	Villa Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$992,569	\$992,569	\$992,569	\$992,569	\$297,771	\$297,771	\$297,771	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos  
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150300561280	Construccion Aula Didactica E.P. Ricardo Covarrubias Villaseñor	FAM-SF-01-15-33	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$584,591	\$584,591	\$584,591	\$584,591	\$175,377	\$175,377	\$175,377	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300561293	Suministro Mobiliario E.P. Ricardo Covarrubias Villaseñor	FAM-ADO-5F-15-20	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300561306	Construccion De Aula Didactica En Cam. Laboral No.5	FAM-SF-01-15-28	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,242,808	\$1,242,808	\$1,242,808	\$1,242,808	\$1,073,851	\$1,073,851	\$1,073,851	86.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300561321	Mobiliario Para Aulas Didacticas Cam. Laboral No.5	FAM-ADO-5F-15-20	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$91,844	\$91,844	\$91,844	\$91,844	\$91,844	\$91,844	\$91,844	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300564813	Rehabilitacion Serv Sanitarios Esc. Sec. Tecnica No.15	FAM-SF-01-15-74	Baja California Sur	Comondú	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$876,497	\$876,497	\$876,497	\$876,497	\$262,949	\$262,949	\$262,949	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300564820	Construccion Fosa Septica Y Poza Esc. Sec. Tecnica No.07	FAM-SF-01-15-76	Baja California Sur	Comondú	Ley Federal de Aguas Número Cuatro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$114,642	\$114,642	\$114,642	\$114,642	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300564824	Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples Esc. Sec. Forjadores De Sudcalifornia	FAM-SF-01-15-03	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,148,132	\$1,148,132	\$1,148,132	\$1,148,132	\$1,148,132	\$1,148,132	\$1,148,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300564827	Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples Esc. Sec. Melchor Ocampo	FAM-SF-01-15-04	Baja California Sur	Comondú	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,273,923	\$1,273,923	\$1,273,923	\$1,273,923	\$1,273,922	\$1,273,922	\$1,273,922	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300564828	Rehabilitacion Cerco Perimetral Esc. Sec. Tecnica No.11 Humberto Arce Sanchez	FAM-SF-01-15-27	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$649,401	\$649,401	\$649,401	\$649,401	\$649,401	\$649,401	\$649,401	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300564830	Construccion De Aula Didactica Con Division E.P. Jesus Lopez Gastelum	FAM-SF-02-15-26	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$614,641	\$614,641	\$614,641	\$614,641	\$488,769	\$488,769	\$488,769	81.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Fondo Convento - Especificación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS15150300564834	Suministro Mobiliario Y Equipo Para Aula Esc. P. Jesus Lopez Gastelum	FAM-ADQ-02-15-07	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$88,901	\$88,901	\$88,901	\$88,901	\$88,901	\$88,901	\$88,901	\$88,901	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300564836	Construccion De Dos Aulas Didacticas En E.P. Angel Fort Amador	FAM-5F-02-15-31	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,079,523	\$1,079,523	\$1,079,523	\$1,079,523	\$1,066,814	\$1,066,814	\$1,066,814	\$1,066,814	98.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300564838	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula E.P. Angel Fort Amador	FAM-ADQ-02-15-07	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$148,932	\$148,932	\$148,932	\$148,932	\$148,932	\$148,932	\$148,932	\$148,932	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300564840	Ampliacion Plaza Civica Y Construccion De Techumbre E.P. Braulio Maldonado Sandez	FAM-5F-02-15-37	Baja California Sur	Mulegé	Ejido Luis Echeverria	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$809,989	\$809,989	\$809,989	\$809,989	\$716,910	\$716,910	\$716,910	\$716,910	88.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300564841	Construccion De Aula Didactica Esc. Sec. Tecnica 22	FAM-5F-02-15-42	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Alvarado Aramburo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$665,822	\$665,822	\$665,822	\$665,822	\$199,747	\$199,747	\$199,747	\$199,747	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300564842	Construccion Aula Didactica Asilada Esc. Sec. Tecnica No.12	FAM-5F-02-15-43	Baja California Sur	Mulegé	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$927,598	\$927,598	\$927,598	\$927,598	\$278,279	\$278,279	\$278,279	\$278,279	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300564843	Construccion De Aula Didactica En Esc. Sec. No Col. Nueva Santa Rosalia	FAM-5F-02-15-50	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$501,737	\$501,737	\$501,737	\$501,737	\$371,214	\$371,214	\$371,214	\$371,214	73.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300564846	Suministro De Equipamiento A Esc. Sec. Tecnica No. (Col. Nueva Santa Rosalia)	FAM-ADQ-02-15-02	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,095,706	\$1,095,706	\$1,095,706	\$1,095,706	\$1,095,706	\$1,095,706	\$1,095,706	\$1,095,706	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300564848	Construccion De Aula Didactica En J.N. Jose Luis Guerrero Romero	FAM-5F-03-15-22	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,270,024	\$1,270,024	\$1,270,024	\$1,270,024	\$1,270,021	\$1,270,021	\$1,270,021	\$1,270,021	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300564850	Suministro De Mobiliario J.N. Jose Luis Guerrero Romero	FAM-ADQ-03-15-08	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$58,009	\$58,009	\$58,009	\$58,009	\$58,009	\$58,009	\$58,009	\$58,009	\$58,009	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150300564852	Construccion Aula Didactica En J.N. Sin Nombre No.230	FAM-5F-03-15-12	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$694,258	\$694,258	\$694,258	\$694,258	\$571,762	\$571,762	\$571,762	82.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300564855	Suministro De Mobiliario Para J.N. Sin Nombre	FAM-ADQ-03-15-08	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$58,009	\$58,009	\$58,009	\$58,009	\$58,009	\$58,009	\$58,009	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300564857	Construccion Aula Didactica J.N.No La Pitaya	FAM-5F-03-15-11	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$786,671	\$786,671	\$786,671	\$786,671	\$786,455	\$786,455	\$786,455	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300564859	Suministro Mobiliario J.N.No La Pitahaya	FAM-ADQ-03-15-08	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$58,009	\$58,009	\$58,009	\$58,009	\$58,009	\$58,009	\$58,009	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300564862	Construccion De Servicios Sanitarios En J.N. Maria De Jesus Villegas Rendón	FAM-5F-03-15-36	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$811,989	\$811,989	\$811,989	\$811,989	\$811,981	\$811,981	\$811,981	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565040	Construccion De Un Aula Didactico J.N. Patricia Miranda Aviles	FAM-5F-03-15-47	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$796,177	\$796,177	\$796,177	\$796,177	\$677,903	\$677,903	\$677,903	85.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565042	Suministro Mobiliario Para J.N. Patricia Miranda Aviles	FAM-ADQ-03-15-09	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$55,052	\$55,052	\$55,052	\$55,052	\$55,052	\$55,052	\$55,052	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565043	Rehabilitacion Y Construccion De Techumbre J.N. Gabriela Mistral	FAM-5F-03-15-58	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$805,217	\$805,217	\$805,217	\$805,217	\$241,565	\$241,565	\$241,565	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565045	Rehabilitacion Modulos Sanitarios En J.N. Marquez De Leon	FAM-5F-03-15-70	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$213,774	\$213,774	\$213,774	\$213,774	\$148,614	\$148,614	\$148,614	69.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565046	Rehabilitacion Del Plantel J.N. Guadalupe Victoria	FAM-5F-03-15-66	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$404,862	\$404,862	\$404,862	\$404,862	\$178,596	\$178,596	\$178,596	44.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150300565047	Construccion De Aulas E.P. Nc (Col. Villas De Guadalupe)	FAM-5F-03-15-19	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,088,081	\$2,088,081	\$2,088,081	\$2,088,081	\$1,912,902	\$1,912,902	\$1,912,902	91.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300565049	Suministro De Mobiliario E.P. Nc Col Villas De Guadalupe	FAM-ADQ-03-15-15	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$182,108	\$182,108	\$182,108	\$182,108	\$182,108	\$182,108	\$182,108	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300565050	Construccion De Aulas En E.P. Nc Col. La Pithaya	FAM-5F-03-15-15	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,100,318	\$2,100,318	\$2,100,318	\$2,100,318	\$2,067,526	\$2,067,526	\$2,067,526	98.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300565053	Suministro Mobiliario Para E.P. Nc Col. La Pithaya	FAM-ADQ-03-15-08	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$63,333	\$63,333	\$63,333	\$63,333	\$63,333	\$63,333	\$63,333	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300565055	Construccion De Aulas En E.P. Valentin Gomez Farias	FAM-5F-03-15-24	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,049,200	\$1,049,200	\$1,049,200	\$1,049,200	\$1,049,187	\$1,049,187	\$1,049,187	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300565057	Construccion De Aula En E.P. Heberto Castillo Martinez	FAM-5F-03-15-13	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$552,240	\$552,240	\$552,240	\$552,240	\$552,237	\$552,237	\$552,237	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300565060	Suministro De Mobiliario Para E.P. Henerto Castillo Martinez	FAM-ADQ-03-15-08	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$60,703	\$60,703	\$60,703	\$60,703	\$60,703	\$60,703	\$60,703	\$60,703	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565061	Rehabilitacion E.P. Celerino Cano	FAM-5F-03-15-38	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$747,430	\$747,430	\$747,430	\$747,430	\$412,967	\$412,967	\$412,967	55.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300565062	Construccion De Bando E.P. 9 De Octubre De 1974	FAM-5F-03-15-39	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$989,252	\$989,252	\$989,252	\$989,252	\$296,776	\$296,776	\$296,776	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300565063	Rehabilitacion Edificio 3c Y 4d	FAM-5F-03-15-44	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$936,594	\$936,594	\$936,594	\$936,594	\$733,752	\$733,752	\$733,752	78.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150300565064	Trabajos De Rehabilitacion En E.P. Manuel Salgado Calderon	FAM-5F-03-15-42	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,093,860	\$1,093,860	\$1,093,860	\$1,093,860	\$328,158	\$328,158	\$328,158	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565065	Rehabilitacion Edificio #1 E.P. Ignacio Zaragoza	FAM-5F-03-15-42	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$995,595	\$995,595	\$995,595	\$995,595	\$870,040	\$870,040	\$870,040	87.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565680	Construccion De Aula Didactica E.P. Sn Camino Real	FAM-5F-03-15-48	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,950,872	\$1,950,872	\$1,950,872	\$1,950,872	\$1,431,866	\$1,431,866	\$1,431,866	73.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565691	Suministro Mobiliario E.P. Sn Camino Real	FAM-ADQ-03-15-17	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$189,998	\$189,998	\$189,998	\$189,998	\$189,998	\$189,998	\$189,998	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565704	Construccion Aula Didactica E.P. Jeronimo Ahumada	FAM-5F-03-15-69	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$542,662	\$542,662	\$542,662	\$542,662	\$291,651	\$291,651	\$291,651	53.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR
BCS15150300565716	Rehabilitacion General E.P. Ignacio Allende	FAM-5F-03-15-67	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$551,087	\$551,087	\$551,087	\$551,087	\$257,433	\$257,433	\$257,433	46.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565736	Construccion De Aula En E.P. Benito Juarez	FAM-5F-03-15-57	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$672,126	\$672,126	\$672,126	\$672,126	\$201,638	\$201,638	\$201,638	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565750	Suministro De Mobiliario E.P. Benito Juarez	FAM-ADQ-03-15-19	Baja California Sur	La Paz	Puerto Chale	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$60,703	\$60,703	\$60,703	\$60,703	\$60,703	\$60,703	\$60,703	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565781	Suministro Mobiliario E.P. Valentin Gomez Farias	FAM-ADQ-5F-15-16	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$121,406	\$121,406	\$121,406	\$121,406	\$121,406	\$121,406	\$121,406	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565798	Trabajos De Rehabilitacion E.P. 24 De Febrero	FAM-5F-03-15-77	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$315,988	\$315,988	\$315,988	\$315,988	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150300565815	Construccion De Cisterna En Cam Luz Davis De Mendoza	FAM-5F-03-15-46	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$139,033	\$139,033	\$139,033	\$139,033	\$77,765	\$77,765	\$77,765	55.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565826	Construccion De Mobiliario Tv Sec. No. Col La Pasion	FAM-5F-03-15-06	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,035,135	\$10,035,135	\$10,035,135	\$10,035,135	\$8,778,487	\$8,778,487	\$8,778,487	87.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565848	Suministro De Mobiliario Tv Sec. No. Col. La Pasion	FAM-ADQ-5F-1514	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$185,685	\$185,685	\$185,685	\$185,685	\$185,685	\$185,685	\$185,685	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565883	Suministro De Mobiliario Tv Sec. No. Col La Pasion	FAM-ADQ-5F-15-14	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$294,063	\$294,063	\$294,063	\$294,063	\$294,063	\$294,063	\$294,063	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565898	Construccion De Aulas En Tv Sec. No.3 Juana Ines De La Cruz	FAM-5F-03-15-34	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$673,925	\$673,925	\$673,925	\$673,925	\$202,178	\$202,178	\$202,178	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565909	Suministro De Mobiliario Tv Sec. No.3 Sor Juana Ines De La Cruz	FAM-ADQ-5F-15-12	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$81,343	\$81,343	\$81,343	\$81,343	\$81,343	\$81,343	\$81,343	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565919	Construccion De Aulas Tv Sec. No.10 Leonor Meza Martinez	FAM-5F-03-15-25	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$950,618	\$950,618	\$950,618	\$950,618	\$830,602	\$830,602	\$830,602	87.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565930	Suministro De Equipamiento Tv Sec. No.10 Leonor Meza Martinez	FAM-ADQ-5F-15-10	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$81,343	\$81,343	\$81,343	\$81,343	\$81,343	\$81,343	\$81,343	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565942	Rehabilitacion Electrica Tv Sec. No.50 Col Marquez De Leon	FAM-5F-03-15-35	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$285,368	\$285,368	\$285,368	\$285,368	\$285,174	\$285,174	\$285,174	99.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565959	Construccion De Aula Didactica Tv Sec. No.50 Col Marquez De Leon	FAM-5F-03-15-68	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Deporte	En Ejecución	2015	\$572,149	\$572,149	\$572,149	\$572,149	\$296,164	\$296,164	\$296,164	51.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
BAJA CALIFORNIA SUR  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150300565972	Construccion De Aula En Tv Sec. No.40 Elvra Castillo	FAM-5F-03-15-14	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$827,684	\$827,684	\$827,684	\$827,684	\$827,684	\$827,684	\$827,684	\$827,684	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565985	Suministro De Mobiliario Tv Sec. No.40 Elvra Castillo	FAM-ADQ-03-15-15	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$98,021	\$98,021	\$98,021	\$98,021	\$98,021	\$98,021	\$98,021	\$98,021	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566000	Construccion De Aulas En Esc. Sec. No Col La Fuente	FAM-5F-03-15-05	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12,721,536	\$12,721,536	\$12,721,536	\$12,721,536	\$12,215,118	\$12,215,118	\$12,215,118	\$12,215,118	96.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566013	Suministro De Mobiliario En Esc. Sec. No Col La Fuente	FAM-ADQ-03-15-11	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$307,350	\$307,350	\$307,350	\$307,350	\$307,350	\$307,350	\$307,350	\$307,350	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566027	Suministro De Mobiliario En Esc. Sec. No Col La Fuente	FAM-ADQ-03-15-06	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$382,243	\$382,243	\$382,243	\$382,243	\$382,243	\$382,243	\$382,243	\$382,243	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566056	Alumbardeo Exterior Esc. Sec. No.05 Humberto Muñoz Zazueta	FAM-5F-03-15-45	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$585,847	\$585,847	\$585,847	\$585,847	\$519,451	\$519,451	\$519,451	\$519,451	88.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566068	Ampliacion De Biblioteca Esc. Sec. Tec. No.10	FAM-5F-03-15-41	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$952,308	\$952,308	\$952,308	\$952,308	\$951,050	\$951,050	\$951,050	\$951,050	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566079	Suministro De Mobiliario Esc. Sec. Tec. No.13	FAM-ADQ-5F-15-20	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$61,077	\$61,077	\$61,077	\$61,077	\$61,077	\$61,077	\$61,077	\$61,077	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566089	Construccion De Aula En Tv Sec. No.53	FAM-5F-03-15-65	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$965,113	\$965,113	\$965,113	\$965,113	\$906,558	\$906,558	\$906,558	\$906,558	93.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566095	Mobiliario Y Equipo En Tv Sec. No.53 Col Olas Altas	FAM-ADQ-03-15-19	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$98,021	\$98,021	\$98,021	\$98,021	\$98,021	\$98,021	\$98,021	\$98,021	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150300566959	Equipamiento Taller De Electricidad Esc.Sec.Técnica No.20	FAM-ADQ-03-15-18	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$956,736	\$956,736	\$956,736	\$956,736	\$956,736	\$956,736	\$956,736	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566964	Construccion Taller De Electricidad Esc.Sec. Técnica No.20	FAM-5F-03-15-49	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,791,592	\$1,791,592	\$1,791,592	\$1,791,592	\$1,391,732	\$1,391,732	\$1,391,732	77.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566973	Suministro De Pizarrones Y Escritorios Almacén Iste	FAM-ADQ-03-15-03	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$540,420	\$540,420	\$540,420	\$540,420	\$540,420	\$540,420	\$540,420	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566983	Construccion De Aulas Didacticas En J.N. No	FAM-5F-04-15-07	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,662,712	\$5,662,712	\$5,662,712	\$5,662,712	\$1,698,814	\$1,698,814	\$1,698,814	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE VALIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566992	Construccion De Una Aula Didactica J.N. Sn Col. Chula Vista	FAM-5F-04-15-21	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,705,787	\$1,705,787	\$1,705,787	\$1,705,787	\$1,664,267	\$1,664,267	\$1,664,267	97.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE VALIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566998	Suministro De Mobiliario Jn Sn Col. Chula Vista	FAM-ADQ-5F-15-12	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$62,112	\$62,112	\$62,112	\$62,112	\$62,112	\$62,112	\$62,112	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567005	Construccion Aula J.N. Anabella Rojas Perez	FAM-5F-04-15-17	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,109,271	\$1,109,271	\$1,109,271	\$1,109,271	\$933,639	\$933,639	\$933,639	84.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE VALIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567011	Suministro De Mobiliario J.N. Anabella Rojas Perez	FAM-ADQ-5F-15-12	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$62,112	\$62,112	\$62,112	\$62,112	\$62,112	\$62,112	\$62,112	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567019	Construccion De Dos Aulas E.P. Leonardo Gastelum	FAM-5F-04-15-18	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,204,114	\$2,204,114	\$2,204,114	\$2,204,114	\$1,690,427	\$1,690,427	\$1,690,427	76.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE VALIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567027	Suministro Mobiliario E.P. Leonardo Gastelum	FAM-ADQ-04-15-13	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$147,352	\$147,352	\$147,352	\$147,352	\$147,352	\$147,352	\$147,352	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150300567032	Construccion De Aula E.P. Profa. Paul Olachea Montejano	FAM-5F-04-15-08	Baja California Sur	Los Cabos	San Bernabé	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$559,131	\$559,131	\$559,131	\$559,131	\$511,166	\$511,166	\$511,166	91.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE VALIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567039	Suministro De Mobiliario E.P. Profa. Paula Olachea	FAM-ADQ-5F-15-14	Baja California Sur	Los Cabos	San Bernabé	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567046	Construccion Aula Didactica E.P. Francisco Payen Sandoval	FAM-5F-04-15-09	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$803,622	\$803,622	\$803,622	\$803,622	\$652,979	\$652,979	\$652,979	81.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE VALIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567052	Suministro De Mobiliario E.P. Francisco Payen Sandoval	FAM-ADQ-5F-15-12	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$73,676	\$73,676	\$73,676	\$73,676	\$73,676	\$73,676	\$73,676	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567058	Construccion De Dos Aulas En E.P. Sn Col. Chula Vista	FAM-5F-04-15-16	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,312,547	\$2,312,547	\$2,312,547	\$2,312,547	\$1,837,556	\$1,837,556	\$1,837,556	79.46	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE VALIDA
BCS15150300567075	Suministro De Mobiliario E.P. Sn Col Chula Vista	FAM-ADQ-04-15-13	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$221,029	\$221,029	\$221,029	\$221,029	\$221,029	\$221,029	\$221,029	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567081	Rehabilitacion Serv. Sanitarios E.P. Rosario Morales Aviles	FAM-5F-04-15-10	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$601,497	\$601,497	\$601,497	\$601,497	\$576,465	\$576,465	\$576,465	95.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE VALIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567087	Trabajos De Obra Exterior E.P. Graciano Sanchez	FAM-5F-04-15-43	Baja California Sur	Los Cabos	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$993,405	\$993,405	\$993,405	\$993,405	\$298,022	\$298,022	\$298,022	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE VALIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567092	Construccion De Aula E.P. Abraham Castellanos	FAM-5F-04-15-71	Baja California Sur	Los Cabos	Las Veredas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$673,994	\$673,994	\$673,994	\$673,994	\$587,396	\$587,396	\$587,396	87.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE VALIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567100	Suministro De Mobiliario E.P. Abraham Castellanos	FAM-ADQ-5F-15-20	Baja California Sur	Los Cabos	Las Veredas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS15150300567293	Rehabilitación De Dos Aulas E.P. Jose Lucas Manriquez Anpez	FAM-5F-04-15-73	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$289,883	\$289,883	\$289,883	\$289,883	\$289,883	\$289,883	\$289,883	\$289,883	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300567296	Construcción De Un Aula E.P. Eijo San Jose	FAM-5F-03-15-78	Baja California Sur	Los Cabos	San José Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$701,300	\$701,300	\$701,300	\$701,300	\$210,390	\$210,390	\$210,390	\$210,390	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE VALIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300567299	Construcción De Aula En Tv Sec. No.42 Braulio Maldonado	FAM-5F-04-15-32	Baja California Sur	Los Cabos	La Playa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,216,286	\$1,216,286	\$1,216,286	\$1,216,286	\$770,073	\$770,073	\$770,073	\$770,073	63.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE VALIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300567301	Suministro De Mobiliario Para Tv Sec. No.42 Braulio Maldonado Sandez	FAM-ADQ-15-16	Baja California Sur	Los Cabos	La Playa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$108,953	\$108,953	\$108,953	\$108,953	\$108,953	\$108,953	\$108,953	\$108,953	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300567315	Sub Estacion Electrica Esc.Sec. Moises Saenz Garza	FAM-5F-04-15-51	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$676,786	\$676,786	\$676,786	\$676,786	\$614,056	\$614,056	\$614,056	\$614,056	90.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE VALIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300567319	Construcción De Aula Tv Sec. No.34	FAM-5F-04-15-79	Baja California Sur	Los Cabos	Las Veredas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$608,660	\$608,660	\$608,660	\$608,660	\$182,598	\$182,598	\$182,598	\$182,598	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE VALIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300567325	Construcción De Aula En Esc.Sec. Tecnica No.23 Otilia Cota Romero	FAM-5F-04-15-80	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$795,769	\$795,769	\$795,769	\$795,769	\$238,731	\$238,731	\$238,731	\$238,731	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE VALIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300567329	Construcción De Aulas En Esc.Sec.Gral.No.36 Col Chula Vista	FAM-5F-04-15-29	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,161,126	\$1,161,126	\$1,161,126	\$1,161,126	\$966,345	\$966,345	\$966,345	\$966,345	83.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE VALIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300567334	Suministro De Mobiliario Esc.Sec. Gral.No.38 Col. Chula Vista	FAM-ADQ-5F-15-10	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$86,485	\$86,485	\$86,485	\$86,485	\$86,485	\$86,485	\$86,485	\$86,485	\$86,485	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567335	Construcción De Dos Aulas J.N. Altargracia Davis Perputi	FAM-5F-05-15-23	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,102,061	\$1,102,061	\$1,102,061	\$1,102,061	\$1,015,095	\$1,015,095	\$1,015,095	\$1,015,095	92.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE VALIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Fondo Convento - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150300567339	Suministro De Mobiliario J.N. Altargracia Davis Perpulí	FAM-ADO-05-15-05	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$129,004	\$129,004	\$129,004	\$129,004	\$129,004	\$129,004	\$129,004	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567342	Construccion De Un Aula Cam Mercedes Davis Perpulí	FAM-SF-05-15-20	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,568,390	\$1,568,390	\$1,568,390	\$1,568,390	\$723,589	\$723,589	\$723,589	46.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE VALIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567346	Suministro De Mobiliario Y Equipo Cam. Mercedes Davis Perpulí	FAM-ADO-05-15-05	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$137,147	\$137,147	\$137,147	\$137,147	\$137,147	\$137,147	\$137,147	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567351	Rehabilitacion De Obra Ext. E.P. Juan Felipe Lagos	FAM-SF-05-15-60	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$792,040	\$792,040	\$792,040	\$792,040	\$237,612	\$237,612	\$237,612	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE VALIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567881	Mejoramiento De Infraestructura Cobach No.10 Cabo San Lucas	COBACH-SF-04-15-01	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,479,471	\$1,479,471	\$1,479,471	\$1,479,471	\$1,318,208	\$1,318,208	\$1,318,208	89.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE VALIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567904	Construccion De Aula Didactica Cestf No.06 Villa Alberto Alvarado Aramburo	CECYT-SF-02-15-01	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Alvarado Aramburo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,479,471	\$1,479,471	\$1,479,471	\$1,479,471	\$771,757	\$771,757	\$771,757	52.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE VALIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300568738	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica De La Comunidad De Las Casitas	25	Baja California Sur	Los Cabos	Las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$157,912	\$157,912	\$157,912	\$157,912	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300568809	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica De La Comunidad De Santa Anita: Zona El Pantleon	26	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$173,464	\$173,464	\$173,464	\$173,464	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300568890	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica De La Comunidad De Salto De Gavarain	27	Baja California Sur	Los Cabos	El Salto de Gavarain	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$266,698	\$266,698	\$266,698	\$266,698	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300570422	Suministro Mobiliario Esc. Sec. Tecnica No.20 Fco. Contreras Verdugo	FAM-ADO-SF-15-01	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$78,709	\$78,709	\$78,709	\$78,709	\$78,709	\$78,709	\$78,709	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público**  
**Gestión de Proyectos**  
**Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**  
**Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015**  
**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especificación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150300572737	Trabajos Adicionales Edo.Sec. Forjadores De Baja California Sur	FAM-5F-01-15-30A	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$36,399	\$36,399	\$36,399	\$36,399	\$36,399	\$36,399	\$36,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300575493	5a. Etapa De Regeneración Urbana De Todos Santos Pueblo Mágico (Alumbrado, Mejoramiento De Fachadas, Señalética, Mobiliario Urbano)	TURISMOS CS003	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Subsidios	U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,005,525	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	30,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300575532	Parque Los Pinos	TURISMOS CS004	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Subsidios	U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$889,503	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	30,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300577276	Construcion De Cancha De Usos Múltiples E.P. María Meme Ojeda	FAM-5F-04-15-04	Baja California Sur	Los Cabos	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$811,771	\$811,771	\$811,771	\$811,771	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300577582	Construcion Muro De Contención E.P. Elrain Ceseria C.	FAM-5F-04-15-85	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$775,551	\$775,551	\$775,551	\$775,551	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300577661	Trabajos De Obra Exterior E.P. Justo Sierra	FAM-5F-04-15-83	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$808,962	\$808,962	\$808,962	\$808,962	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300577858	Obra Nivel Basico La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,972,888	\$1,972,888	\$1,972,888	\$1,972,888	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300577972	Inversion Fam Superior 2015	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$9,746,952	\$9,746,952	\$9,746,952	\$9,746,952	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300578731	Obras Con Recursos Fise	FISEINV2015	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2015	\$10,043,046	\$10,043,046	\$8,038,744	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300579049	Red De Distribucion Asociada Y Complemen A La Planta Electrica Solar 2015 Para La Electríf Del Poblado Ejido Luis Echeverria	FISEDES2015	Baja California Sur	Mulegé	Ejido Luis Echeverria	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO, MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,666,850	\$3,666,850	\$3,300,166	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
**DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público**  
**Gestión de Proyectos**  
**Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios**  
**Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2015**  
**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifica	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	

**Director de Contabilidad**

**C.P. y A. José Ricardo González García**