

GOBIERNO DE BAJA CALIFORNIA SUR
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
 Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
 Período Reportado : Tercer Trimestre del 2016
 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS08130200159855	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa 2008	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2008	\$54,298,278	\$54,298,079	\$54,298,079	\$54,298,079	\$52,422,859	\$52,422,859	\$52,422,859	96.55	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS09130200159850	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa 2009	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$81,478,013	\$81,478,013	\$81,478,013	\$81,478,013	\$81,478,013	\$81,478,013	\$81,478,013	100.00	\$0	Metros Cuadrados	75	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS10130200159844	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa 2010	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$80,864,275	\$80,864,275	\$80,864,275	\$80,864,275	\$79,919,706	\$79,919,706	\$79,919,706	98.83	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS10130200159848	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa 2010	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$28,662,599	\$28,662,599	\$28,662,599	\$28,662,599	\$27,467,325	\$27,467,325	\$27,467,325	95.83	\$0	Metros Cuadrados	61	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1213010004287	Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia Ampliación Navarro Rubio	FISC201201	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$303,034	\$303,034	\$3.31	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052011	Rehabilitación De La Delegación Los Bariles	FTUM201217	Baja California Sur	La Paz	Los Bariles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,006	\$196,845	99.55	\$0	Metros Cuadrados	364	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100052557	Rehabilitación De Cocina Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Bariles	FTUM201218	Baja California Sur	La Paz	Los Bariles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,671	\$59,023	99.55	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100052715	Rehabilitación Del Alumbrado Publico Del Libramiento Daniel Roldan	FTUM201219	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$990,086	\$990,086	99.55	\$0	Metros Cuadrados	3,292	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100052785	Ampliación En Segunda Etapa De Rehabilitación De La Cruz Roja	FTUM201220	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,099	\$196,937	99.55	\$0	Metros Cuadrados	468	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053465	Rehabilitación Del Centro De Atención Infantil De La Colonia Roma Y Colonia El Cardonal	FTUM201226	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL DE LA COLONIA ROMA Y EL CARDONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$347,522	\$343,748	99.45	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.

BCS12130100053489	Construccion De Rampa De Botado En La Comunidad De La Ventana	FTUM201227	Baja California Sur	La Paz	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$696,847	\$689,279	99.55	\$0	Metros Cuadrados	375	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053614	Ampliacion Y Rehabilitacion De La Biblioteca En Los Barrios	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	Los Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,539	\$295,296	99.51	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053843	Impermeabilizacion Al Edificio De Bomberos	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$304,026	\$300,724	99.55	\$0	Metros Cuadrados	726	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053879	Mejoramiento Y Adecuacion De La Imagen Urbana De La Plaza Publica Y Acceso A Los Barrios	FTUM201235	Baja California Sur	La Paz	Los Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$391,330	\$387,070	97.89	\$0	Metros Cuadrados	6,160	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100054628	Reencarpelado Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noroeste De La Ciudad De La Paz	FTUM201247	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$557,477	\$551,423	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100054651	Reencarpelado Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noroeste De La Ciudad De La Paz	FTUM201248	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$647,072	\$640,045	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100054963	Reencarpelado Y Bacheo En Zona Sureste De La Ciudad De La Paz	FTUM201249	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$545,650	\$539,725	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100055668	Reencarpelado Y Bacheo De Vialidades De La Zona Sur De La Ciudad De La Paz	FTUM201250	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$628,265	\$621,442	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100064286	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Calafia	FISD201203	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$590,963	\$590,963	98.60	\$0	Metros Cuadrados	787	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067364	Construccion De Oficinas Municipales Sector 6 , Fraccionamiento Camino Real	FTUM201251	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,765,084	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	56.20	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100067432	Construccion Para Area De Dormitorio V Baños En 6 Delegaciones Del Municipio De La Paz	FTUM201244	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$558,067	\$558,067	\$171,000	97.91	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100067459	Adquisicion De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FTUM201252	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$418,773	\$418,771	\$418,771	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100067500	Reparacion Y Mantenimiento A Unidades Recolectoras	FTFM201242	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$649,622	\$349,811	\$349,811	\$349,811	49.62	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100123848	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa 2012	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$75,953,607	\$75,953,607	\$75,953,607	\$75,953,607	\$75,953,607	\$75,953,607	\$75,953,607	100.00	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS12130100124482	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa 2012	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$38,882,091	\$38,882,091	\$38,882,091	\$38,882,091	\$38,811,807	\$38,811,807	\$38,811,807	99.82	\$0	Metros Cuadrados	2	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130300219785	Pavimentación Primera Etapa Del Blvd. Alvaro Obregón Tramo Miguel Alemán Valdez A Gustavo Díaz Ordaz, En Cd. Constitución, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FADEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$8,768,674	\$8,768,674	\$8,768,674	\$8,768,674	\$7,713,489	\$7,713,489	\$7,450,873	87.97	\$0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140100293171	Construcción De Unidades De Vivienda Basica En Zona Urbana Y Rural	FISE201201	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	675	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061106	Rehabilitación Segunda Etapa Registro Civil No.1	FTUM201325	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$150,000	\$149,532	\$149,532	\$149,532	\$147,109	\$147,109	\$147,109	98.38	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100061372	Reparación Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif	FTUM201330	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$750,000	\$746,703	\$746,703	\$746,703	\$353,658	\$353,658	\$224,011	47.36	\$0	Metros Cuadrados	900	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100061404	Construcción De Casa Integral De Atención Para La Mujer	FTUM201332	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,556,885	\$1,556,885	\$1,556,885	99.55	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100061479	Construcción De Oficinas Cruz Roja, Sector 6 Camino Real	FTUM201334	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$800,000	\$793,948	\$793,948	\$793,948	\$781,664	\$781,664	\$283,185	98.45	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100062970	Construcción De Centro De Atención Infantil, Los Cardones	FTUM201337	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,595,154	\$1,595,154	\$1,595,154	\$962,830	\$962,830	\$478,546	60.36	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063004	Rehabilitación De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz	FTUM201338	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$198,570	\$198,570	\$195,528	\$195,528	\$195,528	\$195,528	98.47	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063044	Rehabilitación De Parque Cueltos En El Municipio De La Paz	FTUM201339	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,405	\$295,405	\$295,405	98.47	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063094	Rehabilitación De Parque Las Americas En El Municipio De La Paz	FTUM201340	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$299,944	\$299,944	\$299,944	\$295,350	\$295,350	\$267,407	98.47	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063222	Rehabilitación De Parque Santa María En El Municipio De La Paz	FTUM201341	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,370	\$295,370	\$227,196	98.46	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063309	Rehabilitación De Parque Ruiz Cortés En El Municipio De La Paz	FTUM201342	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$293,179	\$293,179	\$293,179	\$225,098	\$225,098	\$225,098	76.78	\$0	Metros Cuadrados	3,600	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063384	Rehabilitación De Parque Calandrio En El Municipio De La Paz	FTUM201343	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,763	\$294,763	\$294,763	98.25	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.

BCS13130100063509	Rehabilitación De Parque Bella Vista En El Municipio De La Paz	FTUM20134 4	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$198,685	\$198,685	\$198,685	\$195,642	\$195,642	\$123,617	98.47	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063573	Rehabilitación De Parque El Progreso En El Municipio De La Paz	FTUM20134 5	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$397,126	\$397,126	\$397,126	\$391,042	\$391,042	\$391,042	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063662	Rehabilitación De Parque Pedregal Del Cortes En El Municipio De La Paz	FTUM20134 6	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$344,640	\$344,640	\$344,640	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063796	Rehabilitación De Parque Villas De Guadalupe En El Municipio De La Paz	FTUM20134 7	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$150,000	\$149,536	\$149,536	\$149,536	\$147,246	\$147,246	\$81,173	98.47	\$0	Metros Cuadrados	3,500	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063922	Rehabilitación De Parque Guadalupe Victoria En El Municipio De La Paz	FTUM20134 8	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$199,832	\$199,832	\$199,832	\$108,141	\$108,141	\$108,141	54.12	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063992	Construcción De Las Oficinas De La Delegación Incluyendo Bomberos, Servicios Públicos Y Cruz Roja En El Sargento	FTUM20134 9	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,399,266	\$1,399,266	\$1,399,266	\$312,438	\$312,438	\$178,033	22.33	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064436	Mejoramiento De La Imagen Urbana A La Entrada De La Localidad De Los Planes	FTUM20135 3	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$299,182	\$298,126	\$298,126	\$298,126	\$282,861	\$282,861	\$282,861	94.88	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064514	Rehabilitación De Plaza Cívica En La Localidad De Los Planes	FTUM20135 4	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$500,000	\$497,482	\$497,482	\$497,482	\$489,861	\$489,861	\$489,861	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064585	Rehabilitación De Salón Social En El Poblado De Puerto Chale	FTUM20135 5	Baja California Sur	La Paz	Puerto Chale	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$550,000	\$549,983	\$549,983	\$549,983	\$164,995	\$164,995	\$164,995	30.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064667	Construcción De Salidas De Aguas Pluviales A La Colonia Fovissate	FTUM20135 6	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$393,872	\$393,872	\$393,872	98.47	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064774	Construcción De Módulo De Baños En El Parque Cuauhtémoc	FTUM20135 7	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$349,565	\$349,565	\$349,565	\$344,211	\$344,211	\$330,596	98.47	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100092856	Programa De Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado En La Ciudad De La Paz, B.C.S.	2	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$18,182,658	\$9,781,271	\$9,781,271	\$9,781,271	\$5,665,327	\$5,665,327	\$5,665,327	57.92	\$0	Metros Cuadrados	100,000	100.00	58.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100102727	Reparación Y Mantenimiento A Unidades De Servicios Públicos	FTFM20131 4	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$554,649	\$554,649	\$554,649	55.46	\$0	Lote	1	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100125166	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa 2013	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$104,862,900	\$104,862,900	\$104,862,900	\$104,862,900	\$104,380,156	\$104,380,156	\$104,380,156	99.54	\$0	Metros Cuadrados	2,600	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130200167408	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa A Nivel Superior 2013	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$48,113,070	\$41,113,070	\$41,113,070	\$41,113,070	\$39,479,908	\$39,479,908	\$39,479,908	96.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS13130300208012	Primera Etapa De La Pavimentacion Del Blvd. Alvaro Obregon Tramo: Miguel Aleman Valdez A Gustavo Diaz Ordaz, En Cd. Constitucion	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,731,326	\$6,114,957	\$6,114,957	\$6,114,957	\$5,564,541	\$5,564,541	\$3,347,489	91.00	\$0	Metros Cuadrados	150,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400263327	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En El Centenario	FTSD201362	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,200,000	\$4,160,943	\$4,160,943	\$4,160,943	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	783	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286696	Construcción De Escalinata En Colonia Ampliación A. Olachea	FISE201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$912,272	\$912,272	\$912,272	\$907,815	\$894,397	\$894,397	\$453,957	98.04	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286712	Rehabilitación De Parque Indeco En El Municipio De La Paz	FMUM201313	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,265	\$295,265	\$0	98.42	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286719	Rehabilitacion De Parque Rio Blanco En El Municipio De La Paz	FMUM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,963	\$222,147	\$222,147	\$0	74.05	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286725	Construcción De Escalinata En Colonia Ciudad Del Cielo	FISE201306	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$898,445	\$735,639	\$735,639	\$449,222	81.74	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286726	Rehabilitación De Parque Villas Del Encanto En Municipio De La Paz	FMUM201316	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286731	Rehabilitación De Banquetas Y Barda En Panteón De Los San Juanes	FISE201308	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$492,660	\$492,660	\$0	98.53	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286733	Reparacion Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif	FMUM201317	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$169,445	\$369,445	\$369,445	\$369,445	\$363,892	\$363,892	\$363,892	98.50	\$0	Lote	0	100.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286738	Construcción De Escalinata En Colonia Piedregal Del Cortez	FMUM201318	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286746	Velatorio San Antonio	FISE201310	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$897,459	\$826,002	\$826,002	\$0	91.78	\$0	Metros Cuadrados	2,925	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287059	Muro De Contencion Loma Obrera	FISE201311	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$895,099	\$716,945	\$716,945	\$0	79.66	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287078	Construcción De Unidades De Vivienda Basicas En Zona Urbana	FISE201312	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$3,224,100	\$3,224,100	\$0	53.74	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS13150100471363	Adquisición De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FMBM201302	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- PLANEACION	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipa miento	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS13150100471411	Equipamiento Para Extracción Vehicular Y Accesorios Complementarios	FMBM201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$45,500	\$45,500	\$45,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipa miento	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS13150100471427	Programa De Rehabilitación Y Reinstalación De Mobiliario, Gimnasio Al Aire Libre Y Juegos Infantiles	FMBM201305	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipa miento	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS13150100472170	Rehabilitación Rastro Municipal	FMUM201316	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMENT OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,487,783	\$1,487,783	\$1,487,783	\$442,624	\$442,624	\$442,624	\$0	29.75	\$0	Metros Cuadr ados	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS13150100472183	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Agustín Olachea Aviles	FMUM201312	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMENT O HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadr ados	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS13150100472199	Reencarpetado Y Bacheo De Vialidades En La Ciudad De La Paz	FMUM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadr ados	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS13150100472211	Rehabilitación De Subcomandancia En Subdelegación Melitón Albáñez	FMUM201309	Baja California Sur	La Paz	Melitón Albáñez Domínguez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMENT OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadr ados	5,000	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS13150100472234	Rehabilitación De Infraestructura En Delegación Los Dolores	FMUM201315	Baja California Sur	La Paz	Los Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMENT OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadr ados	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS13150100472246	Rehabilitación Dif Todos Santos	FMUM201310	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMENT OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadr ados	8,000	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS13150100472559	Construcción De Unidades De Vivienda Básica En Zona Urbana	FISE201301	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMENT OS HUMANOS	Vivienda	En Ejecución	2013	\$4,040,289	\$4,020,000	\$4,020,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadr ados	65	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO EJERCIDA / Fisica: OBRA NO EJERCIDA / Registro: SISTEMA: Pasas al siguiente nivel.
BCS13150100472709	Ampliación Y Rehabilitación De Biblioteca Y Cdc Los Barriles	FMUM201313	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMENT OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadr ados	1,145	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289476	Proyecto De Infraestructura Economica, Construcción De Red Alcantarillado En Colonia Diana Laura.	FIAS201401	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamien to	En Ejecución	2014	\$420,426	\$420,426	\$420,426	\$418,551	\$261,208	\$261,208	\$0	62.13	\$0	Metros Cuadr ados	117	100.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasas al siguiente nivel.
BCS14140100289485	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Nicolás Bravo	FMUM201409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMENT OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,142	\$490,818	\$490,818	\$331,835	98.16	\$0	Metros Cuadr ados	251,871	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.

BCS14140100289495	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Agustín Olachea Aviles	FMJM201410	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,987	\$492,653	\$492,653	\$249,993	98.53	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289502	Proyecto De Infraestructura Economica, Construcción De Red De Alcantarillado En Colonia Loma Obrera.	FIAS201402	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$1,029,973	\$1,029,973	\$1,029,973	\$1,025,036	\$307,511	\$307,511	\$0	29.86	\$0	Metros Cuadrados	283	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289510	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Francisco I Madero	FMJM201411	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,870	\$490,324	\$490,324	\$490,324	98.06	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289544	Rehabilitación De Infraestructura Municipal Del Deporte	FMJM201413	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,924	\$144,745	\$144,745	\$74,962	96.50	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289586	Construcción De Barda Perimetral En Centro De Integración A La Mujer	FMJM201414	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,459	\$193,502	\$193,502	\$0	96.75	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289623	Sistema De Trámites Y Servicios Municipales	FMFM201415	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$251,871	\$251,871	\$251,871	\$251,871	\$251,360	\$251,360	\$162,400	99.80	\$0	Lote	215,178	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100290401	Ventanilla De Atención De Trámites Y Servicios Municipales	FMFM201416	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$650,295	\$650,295	\$33,490	92.90	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100290924	Proyecto De Infraestructura Social, Ampliación Y Equipamiento De Casas De Salud Y Dispensarios En Delegaciones Municipales	FICS201413	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,299,974	\$2,265,339	\$2,265,339	\$0	98.49	\$0	Metros Cuadrados	1,800	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100291119	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Zona Urbana	FIJC201416	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,478	\$1,083,365	\$1,083,365	\$549,739	98.49	\$0	Metros Cuadrados	22,500	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100291171	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Zona Rural	FIJC201417	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$795,107	\$782,909	\$782,909	\$397,553	97.86	\$0	Metros Cuadrados	6,750	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100291219	Construcción De Recamamas Adicional En Modalidad De Ampliación En Zona Urbana Y Rural	FIVC201420	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,484,534	\$2,242,267	\$2,242,267	\$2,242,267	49.83	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100292306	Adquisición De Software Y Hardware - Desarrollo Institucional	FID2014221	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA NO EJERCIDA, SERA CANCELADA EL PROXIMO TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100292924	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa Basica 2014	BCS2014	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$113,064,162	\$113,064,162	\$113,064,162	\$113,064,162	\$112,385,497	\$112,385,497	\$112,385,497	99.40	\$0	Metros Cuadrados	2,600	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS14140100297939	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa A Nivel Medio Superior 2014	BCS2014MS	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,982,280	\$2,982,286	\$2,982,286	\$2,982,286	\$2,982,286	\$2,982,286	\$2,982,286	\$2,982,286	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200323258	Programa De Rehabilitación De Luminarias En Diferentes Vialidades Del Estado	1	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,038,968	\$2,038,968	\$2,038,968	\$2,038,968	92.26	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200323306	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado En Diferentes Vialidades Urbanas	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,600,000	\$25,600,000	\$25,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400433611	Iluminación Y Techumbre Del Estadio De Fútbol En El Pescadero Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Deporte	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439054	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Campeche Tramo Josefa Ortiz De Domínguez A Lic. Primo Verdad En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$1,808,575	\$1,808,575	\$1,808,575	\$1,808,575	77.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439232	Pavimentación Con Carretera Asfáltica Del Blvd. Gilberto Gillo Arreola Tramo Julian Castillo Larios A Río Parana En La Ciudad De La Paz,	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,158,250	\$6,158,250	\$6,158,250	\$6,158,250	\$5,651,268	\$5,651,268	\$5,651,268	\$5,651,268	91.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439315	Pavimentación Con Carretera Asfáltica De La Calle San Benito (Prolo. Blvd. Pino Payas) Tramo Blvd. Santa Rosa A San Carlos En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$15,742,750	\$15,742,750	\$15,742,750	\$15,742,750	\$14,576,476	\$14,576,476	\$14,576,476	\$14,576,476	92.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439381	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tecadui, Tramo Prolog. Yucatán A Calle Chiapas, En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,295,000	\$2,295,000	\$2,295,000	\$2,295,000	\$2,222,333	\$2,222,333	\$2,222,333	\$2,222,333	96.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439559	Pavimentación Con Carretera Asfáltica De La Calle Luis Barajas Tramo Caratinesos A Calle Zapote En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,600,000	\$6,600,000	\$6,600,000	\$6,600,000	\$5,843,222	\$5,843,222	\$5,843,222	\$5,843,222	88.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439624	Pavimentación Con Carretera Asfáltica De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo Viscosa A Blvd. Luis Donato Colosio En La Ciudad De La Paz Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,864,000	\$6,864,000	\$6,864,000	\$6,864,000	\$3,965,700	\$3,965,700	\$3,965,700	\$3,965,700	57.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439722	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Santa Rosa De Las Palmas Tramo Av. Leona Vicario A Misión San Fernando En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,740,000	\$7,740,000	\$7,740,000	\$7,740,000	\$4,570,370	\$4,570,370	\$4,570,370	\$4,570,370	59.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439800	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Fernando Tramo Nuestra Señora Del Concho A Santa Rosa De Las Palmas En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,140,000	\$6,140,000	\$6,140,000	\$6,140,000	\$3,275,620	\$3,275,620	\$3,275,620	\$3,275,620	53.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS14140400439860	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Violetas, Tramo Avenida De Los Cabos A Calle Girasoles Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,120,000	\$6,120,000	\$6,120,000	\$6,120,000	\$4,120,984	\$4,120,984	\$4,120,984	67.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439933	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Avenida De Las Californias Tramo Ernesto Chavez A Nativos San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$3,446,871	\$3,446,871	\$3,446,871	52.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440057	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mauricio Castro Tramo Ernesto Chavez A Nativos En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$3,528,643	\$3,528,643	\$3,528,643	53.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440127	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cibernética Tramo Madre Teresa De Calcuta A Forjadores San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$2,620,283	\$2,620,283	\$2,620,283	58.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440196	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Trajinera Tramo Yate A Veleros En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,360,000	\$1,325,443	\$1,325,443	\$1,325,443	56.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440274	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas De La Calle Jose Maria Pino Suarez Tramo Benito Juarez A Preparatorio Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,085,000	\$8,085,000	\$8,085,000	\$8,085,000	\$4,664,695	\$4,664,695	\$4,664,695	57.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440633	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata Tramo Blvd. Agustín Olachea A Guillermo Prieto A Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,010,000	\$8,010,000	\$8,010,000	\$8,010,000	\$6,614,664	\$6,614,664	\$6,614,664	82.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440716	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Niños Heroes Tramo Blvd. Agustín Olachea A Guillermo Prieto Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,350,000	\$13,350,000	\$13,350,000	\$13,350,000	\$7,895,479	\$7,895,479	\$7,895,479	59.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440821	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas De La Calle Lorena M De Tapia Tramo Antonio Alvarez Rico A Blvd. Niños Heroes Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,894,832	\$5,894,832	\$5,894,832	99.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440898	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas De La Calle Felix Ortega Tramo Blvd. Alvarez Rico A Francisco I Madero En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,398,000	\$13,398,000	\$13,398,000	\$13,398,000	\$13,327,123	\$13,327,123	\$13,327,123	99.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400441033	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adán G. Velarde Tramo Heroico Colegio Militar A B De Octubre Santa Rosalia Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,025,000	\$2,025,000	\$2,025,000	\$2,025,000	\$1,061,750	\$1,061,750	\$1,061,750	52.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400441104	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas De La Calle Muro Tramo Hotel Frances A Topar Cerrada Santa Rosalia Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,696,000	\$3,696,000	\$3,696,000	\$3,696,000	\$2,819,214	\$2,819,214	\$2,819,214	76.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS14150100471063	Rehabilitación De Parque Fraccionamiento Teranova	FMUM201406	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471084	Rehabilitación De Parque Arboledas	FMUM201407	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$179,440	\$179,440	\$0	29.91	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471113	Rehabilitación De Parque Calafia	FMUM201408	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471176	Rehabilitación De Parque Fraccionamiento La Cima	FMUM201409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$442,158	\$442,158	\$0	98.26	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471215	Rehabilitación De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz	FMUM201411	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471226	Adquisición De Vehículo Camo Canasta	FMBM201402	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$802,667	\$802,667	\$802,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471245	Adquisición De Vehículo Para El Centro Municipal De Atención Canina	FMBM201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471266	Adquisición Vehículo Tanque Tipo Pipa	FMBM201404	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471309	Rehabilitación De Caminos Rurales	FMUR201401	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100472329	Construcción De Escalinata Callejon Monterrey	FISE201402	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO EJERCIDA / Fisica: OBRA NO EJERCIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472408	Muro De Contención Loma Obrera	FISE201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,099,250	\$329,775	\$329,775	\$0	28.68	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472441	Encausamiento Calle Popocatepetl	FISE201405	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO EJERCIDA / Fisica: OBRA NO EJERCIDA / Registro: OBRA NO EJERCIDA, SERA CANCELADA EL SIGUIENTE TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472534	Construcción De Recamaras Adicional En Modalidad De Ampliación En Zona Urbana Y Rural	FIVC201414	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	30	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO EJERCIDA / Fisica: OBRA NO EJERCIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS14150100472546	Deposito O Tanque De Agua Potable En Instalaciones De Vivienda. Trancos	FISC201415	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$552,500	\$552,500	\$552,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	850	0.00	0.00	Financiera: OBRA SIN EJERCER / Fisica: OBRA NO EJERCIDA / Registro: OBRA NO EJERCIDA. SERA CANCELADA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200499784	Autoconstruccion Cuatro Dormitorio	FVC201416	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: OBRA NO EJERCIDA / Fisica: OBRA NO EJERCIDA / Registro: OBRA NO EJERCIDA. SERA CANCELADA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598308	Pavimentacion De Calle Heroes De Independencia, Tramo Heroico Colegio Militar A Monterrey, En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,430,800	\$6,430,800	\$6,430,800	\$6,430,800	\$5,578,973	\$5,578,973	\$5,578,973	86.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598335	Pavimentacion Calle Norte Tramo Heroes De Independencia A Prof. Marcelo Rubio Ruiz, En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,229,764	\$4,229,764	\$4,229,764	86.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598384	Pavimentacion Calle Monterrey Tramo Heroes De Independencia A Prof. Marcelo Rubio Ruiz En La Paz, Mpio. La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,245,651	\$4,245,651	\$4,245,651	87.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598415	Pavimentacion Calle Prolongacion Yucatan Tramo Sonora A Blvd. Virginia Peralta En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,173,000	\$1,173,000	\$1,173,000	\$1,173,000	\$1,081,746	\$1,081,746	\$1,081,746	92.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598455	Pavimentacion Avenida Union Tramo Himno Nacional A Derechos De La Informacion En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,595,500	\$5,595,500	\$5,595,500	\$5,595,500	\$5,054,615	\$5,054,615	\$5,054,615	90.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599205	Pavimentacion De Calle Meliton Albaladez Tramo Puebla A Jalisco En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,517,500	\$2,517,500	\$2,517,500	\$2,517,500	\$2,329,072	\$2,329,072	\$2,329,072	92.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599278	Pavimentacion De La Calle Benito Estrada, Tramo Tuna A Juan De Dios Angulo En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,885,750	\$1,885,750	\$1,885,750	\$1,885,750	\$1,872,632	\$1,872,632	\$1,849,994	99.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599308	Pavimentacion De Calle Benito Beltrn Tramo Blvd. Francisco J Mujica A Petronilo Flores En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,211,000	\$3,211,000	\$3,211,000	\$3,211,000	\$2,657,756	\$2,657,756	\$2,657,756	82.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599336	Pavimentacion De La Calle Petronilo Flores Tramo Tuna A Juan De Dios Angulo En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,467,500	\$3,467,500	\$3,467,500	\$3,467,500	\$3,050,227	\$3,050,227	\$305,027	87.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599392	Pavimentacion De La Calle Jilguero Tramo Avenida El Calandrio A Bordo En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$737,150	\$737,150	\$737,150	\$737,150	\$630,691	\$630,691	\$630,691	85.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS1415040599435	Pavimentacion De La Calle Gorion Tramo Avenida El Calandrio A Bordo En La Paz, B.C.S., Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$974,050	\$974,050	\$974,050	\$974,050	\$947,739	\$947,739	\$947,739	97.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040599462	Pavimentacion De La Calle Canaro Tramo Avenida El Calandrio A Bordo En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$1,412,200	\$1,412,200	\$1,412,200	\$1,412,200	\$1,136,612	\$1,136,612	\$1,136,612	80.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040599497	Pavimentacion De La Calle Venados Tramo Arroyo A Los Renos En La Paz,	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura Y Ecología	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$6,106,500	\$6,106,500	\$6,106,500	\$6,106,500	\$4,210,602	\$4,210,602	\$4,210,602	68.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040599528	Pavimentacion De La Calle Desierto Del Vizcaino Tramo Calle Del Arco A Prolog. Blvd. Margarita Maza De Juarez En La Loc. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$1,320,500	\$1,320,500	\$1,320,500	\$1,320,500	\$1,161,461	\$1,161,461	\$1,161,461	87.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040599557	Pavimentacion De La Calle Olmecas Tramo Valentin Gomez Farias A Mochizuma En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura Y Ecología	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$1,805,500	\$1,805,500	\$1,805,500	\$1,805,500	\$1,665,013	\$1,665,013	\$1,665,013	92.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040599576	Pavimentacion De La Calle Tlaloc Tramo Mochizuma A Quetzalcoatl En La Paz, B.C.S	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$3,910,000	\$3,910,000	\$3,910,000	\$3,910,000	\$3,814,494	\$3,814,494	\$3,814,494	97.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040599579	Pavimentacion De La Calle Perla Tramo Valentin Gomez Farias A Josefa Ortiz De Dominguez En La Paz,	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$2,674,250	\$2,674,250	\$2,674,250	\$2,674,250	\$2,078,901	\$2,078,901	\$2,078,901	77.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040599704	Pavimentacion De La Calle Prolongacion Blvd. Las Palmas Tramo Perla A Blvd. Luis Donald Colosio En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$1,209,350	\$1,209,350	\$1,209,350	\$1,209,350	\$915,697	\$915,697	\$915,697	75.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040599745	Pavimentacion De La Calle Justicia Tramo Himno Nacional A Eduacion En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$983,250	\$983,250	\$983,250	\$983,250	\$977,372	\$977,372	\$977,372	99.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040599783	Pavimentacion De La Calle Pitahayas Tramo Angel Castro Mateos A De Los Viznagas En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,086,572	\$3,086,572	\$3,086,572	99.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040599804	Pavimentacion De La Calle Los Cardones Tramo De Las Pitahayas A De Los Viznagas En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$2,760,000	\$2,760,000	\$2,760,000	\$2,760,000	\$1,481,504	\$1,481,504	\$1,481,504	53.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040599831	Pavimentacion De Calle Beta Tramo Carabineros A Retorno Beta En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$4,996,750	\$4,996,750	\$4,996,750	\$4,996,750	\$4,466,035	\$4,466,035	\$4,466,035	89.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS14150400599860	Pavimentación De La Calle Palo Adán Tramo Huahua A Palo Blanco En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,842,500	\$6,842,500	\$6,842,500	\$6,842,500	\$5,316,456	\$5,316,456	\$5,316,456	77.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599890	Pavimentación De La Calle Retorno Mandarin Ubicado Entre Prolog. Padre E Kino Y Blvd. Forjadores En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,036,000	\$3,036,000	\$3,036,000	\$3,036,000	\$2,312,855	\$2,312,855	\$2,103,918	76.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599918	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata Tramo Meliton Albarñez A Alvaro Obregón En San Juan De Planes Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura Y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,087,500	\$3,087,500	\$3,087,500	\$3,087,500	\$2,260,533	\$2,260,533	\$2,260,533	73.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599949	Pavimentación De La Calle Miguel Aleman Tramo Venustiano Carranza A Emiliano Zapata En San Juan De Los Planes Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,024,850	\$1,024,850	\$1,024,850	\$1,024,850	\$733,107	\$733,107	\$733,107	71.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600006	Pavimentación De La Calle Mision Nuestra Señora Del Concho Tramo Av. Leona Vicario A. Mision De Santa Gertrudis En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,197,465	\$8,197,465	\$8,197,465	\$8,197,465	\$7,564,409	\$7,564,409	\$7,564,409	92.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600046	Pavimentación De Calle Mision De Santa Gertrudis Tramo Mision De Nuestra Señora De Concho A Mision De Nuestra Señora De Huasiniapi En Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,216,177	\$2,216,177	\$2,216,177	\$2,216,177	\$1,955,749	\$1,955,749	\$1,955,749	88.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600090	Pavimentación De La Calle Juan De Ulloa Tramo Carmelitas A Av. Misioneros. En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,542,000	\$3,542,000	\$3,542,000	\$3,542,000	\$3,141,992	\$3,141,992	\$3,141,992	88.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600112	Pavimentación De La Calle Mision De Chiriyaki Tramo Mision Del Descanso A Calle 1 En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeación urbana infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,720,295	\$9,720,295	\$9,720,295	\$9,720,295	\$7,999,067	\$7,999,067	\$7,999,067	82.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600130	Pavimentación De Calle Mision Del Descanso Tramo Mision Chiriyaki A Av. Mision De Santa Gertrudis En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,364,055	\$4,364,055	\$4,364,055	\$4,364,055	\$2,351,732	\$2,351,732	\$2,351,732	53.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600141	Pavimentación Calle Isla De Margaritas Tramo Isla De Cuba A Isla De Bermudas En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,998,843	\$3,998,843	\$3,998,843	\$3,998,843	\$3,850,908	\$3,850,908	\$3,850,908	96.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600160	Pavimentación De La Calle Luna Tramo Pluton A Av. Leona Vicario En Cabo San Lucas En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,852,500	\$3,852,500	\$3,852,500	\$3,852,500	\$3,852,500	\$3,852,500	\$3,852,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600168	Pavimentación Calle Nieve Tramo Cometa A Via Lactea En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,485,000	\$4,485,000	\$4,485,000	\$4,485,000	\$2,389,999	\$2,389,999	\$2,389,999	53.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600177	Pavimentación Calle Tierra Tramo Luna A Via Lactea En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,602,645	\$1,602,645	\$1,602,645	99.54	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS14150400600191	Pavimentacion Calle Platan Tramo Luna A Via Lactea En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de planeacion urbana infraestructura y transporte	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$3,737,500	\$3,737,500	\$3,737,500	\$3,737,500	\$2,802,439	\$2,802,439	\$2,802,439	74.98	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600212	Pavimentacion De Calle Mariano Matamoros Tramo Av.Reforma A Camino Al Faro Viejo En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de planeacion urbana infraestructura y Transporte	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$4,070,823	\$4,070,823	\$4,070,823	\$4,070,823	\$2,603,765	\$2,603,765	\$2,603,765	63.96	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600291	Pavimentacion Faro Cabo Falso Tramo Faro Viejo A Faro Natividad En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$1,557,910	\$1,557,910	\$1,557,910	53.76	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600533	Pavimentacion Faro San Lazaro, Tramo Dunas A Faro Balmaceda En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$2,898,178	\$2,898,178	\$2,898,178	\$2,898,178	\$2,207,677	\$2,207,677	\$2,207,677	76.17	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600547	Pavimentacion De La Calle Faro Balmaceda Tramo Auditorio Leonardo Gastelum Y Camino Al Faro Viejo En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de planeacion urbana infraestructura y transporte	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$3,312,000	\$3,312,000	\$3,312,000	\$3,312,000	\$2,291,641	\$2,291,641	\$2,291,641	69.19	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600553	Pavimentacion De La Calle Johan Sebastian Bach Tramo Calle Gandhi A Almolonga En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$7,245,000	\$7,245,000	\$7,245,000	\$7,245,000	\$6,854,141	\$6,854,141	\$6,854,141	94.61	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600566	Pavimentacion Calle Psicologia Tramo Amado Nervo A Forjadores En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$3,284,055	\$3,284,055	\$3,284,055	\$3,284,055	\$3,215,636	\$3,215,636	\$3,215,636	97.92	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600576	Pavimentacion Calle Miguel Bertin Fernandez, Tramo Ernesto Chavez A Francisco Payen En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$6,581,600	\$6,581,600	\$6,581,600	\$6,581,600	\$6,348,463	\$6,348,463	\$6,177,278	96.46	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: POR ERROR DEL SISTEMA SE CONSIDERO PAGADA LA ESTIMACION No. 6 DE LA OBRA EN MENCIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600588	Pavimentacion De La Calle La Rivera Tramo Forjadores A Jose Mara Chavez Hermosillo En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$4,589,363	\$4,589,363	\$4,589,363	\$4,589,363	\$4,118,214	\$4,118,214	\$4,118,214	89.73	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600595	Pavimentacion De La Calle Chigapas Tramo Guanajuato A Carretera Transpeninsular En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeacio Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$5,113,096	\$5,113,096	\$5,113,096	\$5,113,096	\$5,035,014	\$5,035,014	\$5,035,014	98.47	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600607	Pavimentacion Del Blvd. Ley Federal Del Trabajo Tramo Ignacio Allende A Independencia En Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$6,383,706	\$6,383,706	\$6,383,706	\$6,383,706	\$5,245,795	\$5,245,795	\$5,245,795	82.17	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600629	Pavimentacion De La Calle Jose Osuna Tramo Clodomiro Cota A Arroyo Las Parras En Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$1,473,150	\$1,473,150	\$1,473,150	\$1,473,150	\$727,095	\$727,095	\$722,843	49.36	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600635	Pavimentacion De La Calle Antonio Mijarez Tramo Juan Felipe Lagos A Melecon En Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanizaci ón	En Ejecución	2014	\$7,613,984	\$7,613,984	\$7,613,984	\$7,613,984	\$6,219,120	\$6,219,120	\$6,219,120	81.68	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS14150400600643	Pavimentación De Calle Gavilotes Tramo Av Pargos A Langostas En Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,529,161	\$4,529,161	\$4,529,161	\$4,529,161	\$3,026,148	\$3,026,148	\$3,026,148	66.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600649	Pavimentación De Calle Adolfo Ruiz Cortíez Tramo Blvd. Niños Héroes A Blvd. Antonio Álvarez Rico En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,161,390	\$10,161,390	\$10,161,390	\$10,161,390	\$8,349,281	\$8,349,281	\$8,349,281	82.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600666	Pavimentación De La Calle Francisco Pelayo Tramo Blvd. Agustín Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Del Río En Cd Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$6,337,102	\$6,337,102	\$6,337,102	88.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600677	Pavimentación De La Calle Ignacio Ramírez Tramo Blvd. Agustín Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Del Río En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$6,196,057	\$6,196,057	\$6,196,057	86.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600689	Pavimentación De La Calle Belisario Domínguez Tramo Blvd. Agustín Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Del Río En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$6,127,820	\$6,127,820	\$6,127,820	85.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600720	Pavimentación De La Calle Algodón Tramo Jojoba A Gustavo Díaz Ordaz En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,346,788	\$1,346,788	\$1,346,788	\$1,346,788	\$1,167,863	\$1,167,863	\$1,167,863	86.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600729	Pavimentación De La Calle Adolfo López Mateos Tramo Alvaro Obregón A Decafón En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,156,691	\$8,156,691	\$8,156,691	\$8,156,691	\$6,817,018	\$6,817,018	\$6,817,018	83.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600737	Pavimentación De Calle Constituyentes De 1975 Tramo Blvd. Héroes De Independencia A Lorencia M De Tapia En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,931,871	\$2,931,871	\$2,931,871	\$2,931,871	\$2,635,731	\$2,635,731	\$2,635,731	89.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600745	Pavimentación Calle Manuel Torre Iglesias Tramo Blvd. Héroes De Independencia A Lorencia M Tapia En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,417,798	\$2,417,798	\$2,417,798	\$2,417,798	\$2,411,534	\$2,411,534	\$2,411,534	99.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600755	Pavimentación De La Calle Puerto La Paz, Tramo Puerto Benito Juárez A Puerto Tuxpan En Puerto San Carlos	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,345,381	\$5,345,381	\$5,345,381	\$5,345,381	\$4,211,677	\$4,211,677	\$4,211,677	78.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600772	Pavimentación Del Blvd. Acceso Al Poblado Benito Juárez, En Ejido Benito Juárez Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,169,525	\$8,169,525	\$8,169,525	\$8,169,525	\$6,724,066	\$6,724,066	\$6,724,066	82.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600799	Pavimentación De La Calle Miguel Alemán Valdez Tramo Blvd Emiliano Zapata A Profría Josefina Flores En Guerrero Negro	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,042,549	\$8,042,549	\$8,042,549	\$8,042,549	\$6,281,303	\$6,281,303	\$6,281,303	78.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160100635317	Pavimentación De La Calle Sociología Tramo Amado Nervo A Forjadores En San José Del Cabo, B.C.S.	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,284,055	\$3,284,055	\$3,284,055	\$3,284,055	\$2,384,840	\$2,384,840	\$2,384,840	72.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS1510100468307	Ampliacion De Red De Agua Potable, Las Flores, El Centenario	FIAS201501	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$525,592	\$525,593	\$525,593	\$525,593	\$523,057	\$523,057	\$523,057	99.52	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100468348	Ampliacion De Alcantarillado, La Pihayá-4ta Etapa	FIAS201502	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,872,616	\$1,872,616	\$1,872,616	\$1,872,616	\$1,854,590	\$1,854,590	\$1,854,590	99.04	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100468402	Ampliacion De Alcantarillado, Loma Linda	FIAS201505	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$679,148	\$679,148	\$679,148	\$679,148	\$661,873	\$661,873	\$661,873	97.46	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA FISICAMENTE CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100468507	Construccion De Obras De Infraestructura Elctrica Y Redes De Electricidad	FIJUV201500	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL - PLANEACION	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,080	\$1,998,080	\$1,998,080	99.90	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100470339	Pavimentacion De La Calle Ayuntamiento, Tramo Vicente Guerrero A Municipio Libre, En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$4,625,885	\$4,625,885	\$4,620,568	85.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100470362	Pavimentacion De La Calle Teotihuacan, Tramo Moctezuma A Valentin Gomez Farias En La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,580,066	\$2,580,066	\$2,580,066	98.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100470488	Pavimentacion Del Blvd. La Paz, Tramo San Antonio A Blvd. Luis Donaldo Colosio , En La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,933,000	\$10,933,000	\$10,933,000	\$10,933,000	\$10,356,772	\$10,356,772	\$10,356,772	94.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100470501	Pavimentacion De La Calle Julian Castillo Larios Tramo Blvd. Gilberto Arreola A Calle Gilito Arreola, En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$3,201,204	\$3,201,204	\$3,201,204	59.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100470623	Pavimentacion De La Calle Enrique Von Borstel, Tramo Bernardo Maldonado A Carabineros En La Paz, B.C.S., Mpio. La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,832,974	\$4,832,974	99.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100470641	Rehabilitacion De La Casa Cuna (Col. 8 De Octubre) En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$7,396,500	\$7,396,500	\$7,396,500	\$7,396,500	\$6,819,356	\$6,819,356	\$5,909,491	92.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100470830	Construccion De Alumbrado Escalinata Pedregal	FMJM201513	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$198,880	\$195,965	\$195,965	\$195,965	97.98	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1510100470868	Construccion 2da Etapa Centro Municipal De Las Artes	FMJM201514	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.

BCS15150100470983	Construccion Banda Perimetral Y Obra Exterior Centro De Atencion Infantil Los Cardones	FMUM201515	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$392,511	\$392,511	\$392,511	98.13	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100470948	Pavimentacion Calle Rosaura Zapata Tramo 5 De Mayo A Melchor Ocampo En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,488,000	\$7,488,000	\$7,488,000	\$7,488,000	\$7,157,504	\$7,157,504	\$7,157,504	95.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470965	Rehabilitacion De Ciclovía Boulevard Forjadores, Tramo 5 De Febrero A Luis Donald Colosio	FMUM201516	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Transporte y vialidades	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$246,336	\$246,336	\$246,336	98.53	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100471003	Pavimentacion De La Calle Emiliano Zapata Tramo 5 De Mayo A Jose Maria Morelos Y Pavon En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471017	Pavimentacion De La Calle Norte Tramo Carretera Transpeninsular A Aquiles Serdan En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,917,200	\$5,917,200	\$5,917,200	\$5,917,200	\$5,875,552	\$5,875,552	\$5,875,552	99.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471018	Rehabilitacion Y Adecuacion De Centros De Atencion De Desarrollo Comunitario Y Atencion Infantil	FMUM201511	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,104	\$590,324	\$590,324	\$590,324	98.39	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100471047	Pavimentacion De La Calle Fuente Tramo Del Agua A Circuito Los Briedales En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,597,800	\$7,597,800	\$7,597,800	\$7,597,800	\$6,285,518	\$6,285,518	\$6,099,221	82.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471060	Pavimentacion De La Calle Paseo Cabo San Lucas, Tramo Paseo Cabo De Oro A Av. Los Cangrejos En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,691,810	\$6,691,810	\$6,691,810	99.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471077	Pavimentacion De La Calle Isla Jamaica De Cuba A Isla Camalen En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,950,000	\$4,950,000	\$4,950,000	\$4,950,000	\$3,363,291	\$3,363,291	\$3,363,291	67.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471086	Pavimentacion De La Calle Saturno Tramo Luna A Via Láctea, En Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,608,135	\$3,608,135	\$3,608,135	96.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471101	Pavimentacion De La Calle Faro Viejo Tramo Constituyentes A Camino Al Faro En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,385,584	\$2,385,584	\$2,295,170	88.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471118	Pavimentacion De Calle Mision De San Javier Tramo Av. Los Cabo A Playa San Miguel En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,710,345	\$5,710,345	\$5,710,345	99.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471367	Pavimentacion De Calle Mision De Calamaye Tramo Av. Nicolas Tamarañal A Mision De San Jose Del Comondú En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,924,131	\$2,924,131	\$2,924,131	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471408	Pavimentacion De La Calle San Luis Potosi Tramo Michoacan A Yucatan En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,400,000	\$8,400,000	\$8,400,000	\$8,400,000	\$3,676,225	\$3,676,225	\$2,529,874	43.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS1510100471419	Pavimentacion De La Calle Huastote Tramo Floresta A Huanacastle En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal			Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$9,765,000	\$9,765,000	\$9,765,000	\$9,765,000	\$9,628,899	\$9,628,899	\$9,342,295	98.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471424	Pavimentacion De La Calle Hermegildo Galeana Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd.Constitucion Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal			Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$7,796,399	\$7,796,399	\$6,725,765	75.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471435	Pavimentacion Calle Mariano Matamoros, Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitucion Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal			Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de planeacion urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$7,635,081	\$7,635,081	\$7,135,999	73.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471442	Pavimentacion Calle Nicolas Bravo Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitucion Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal			Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$8,049,106	\$8,049,106	\$7,692,612	77.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471452	Pavimentacion Calle Javier Mina Tramo Cuauhtemoc Tramo Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitucion Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal			Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$7,720,293	\$7,720,293	\$6,857,155	74.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471460	Pavimentacion De La Calle Jesus Castro Agundez Tramo Lorenzo M De Tapia A Blvd. Heroes De Independencia En Cd. Constitucion Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal			Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$4,650,000	\$4,650,000	\$4,650,000	\$4,650,000	\$4,416,259	\$4,416,259	\$3,490,303	94.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471465	Pavimentacion De La Calle Ignacio Allende Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitucion Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal			Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$7,930,283	\$7,930,283	\$7,930,283	95.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471474	Pavimentacin Calle Venustiano Carranza Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitucion Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal			Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$7,891,877	\$7,891,877	\$7,891,877	94.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471483	Pavimentacion Calle Emiliano Zapata Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitucion Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal			Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$7,708,570	\$7,708,570	\$7,708,570	92.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471489	Pavimentacion Circuito Poblado Poza Grande Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal			Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$9,862,000	\$9,862,000	\$9,862,000	\$9,862,000	\$9,761,999	\$9,761,999	\$9,761,999	98.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471494	Pavimentacion Circuito Poblado San Isidro En Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal			Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,551,933	\$3,551,933	\$3,551,933	89.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471503	Pavimentacion Blvd. 20 De Noviembre Tramo Abasolo En Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal			Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$7,230,353	\$7,230,353	\$7,230,353	\$7,230,353	\$5,259,349	\$5,259,349	\$5,259,349	72.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471527	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz (Zona1) Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal			Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,819,860	\$5,819,960	\$5,768,773	\$5,768,773	\$5,713,992	99.12	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471534	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz, (Zona 2) Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal			Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,766,748	\$5,766,748	\$5,719,018	99.09	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS15150100471541	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz, (Zona 3) Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,464,185	\$5,464,185	\$5,415,670	99.89	\$0	Luminar ia	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471546	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz, (Zona 4) Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,467,794	\$5,467,794	\$5,245,246	99.96	\$0	Luminar ia	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471553	Programas De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De El Centenario Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$1,444,960	\$1,444,960	\$1,444,960	\$1,444,960	\$1,420,896	\$1,420,896	\$1,420,896	98.33	\$0	Luminar ia	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471560	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Chametla Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$919,960	\$919,960	\$919,960	\$919,960	\$739,874	\$739,874	\$739,874	80.42	\$0	Luminar ia	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471578	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Los Planes Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$385,477	\$385,477	\$385,477	74.85	\$0	Luminar ia	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471580	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Todos Santos Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,459,970	\$1,459,970	\$1,459,970	\$1,459,970	\$1,224,761	\$1,224,761	\$1,224,761	83.89	\$0	Luminar ia	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471587	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De El Pescadero Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$689,970	\$689,970	\$689,970	\$689,970	\$492,083	\$492,083	\$492,083	71.32	\$0	Luminar ia	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471591	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De El Carrizal Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$326,977	\$326,977	\$326,977	63.49	\$0	Luminar ia	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471596	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De San Antonio En Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$513,330	\$513,330	\$513,330	\$513,330	\$329,049	\$329,049	\$329,049	64.10	\$0	Luminar ia	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471601	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Cd. De Cabo San Lucas (Zona 1) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$7,357,400	\$7,357,400	\$7,357,400	\$7,357,400	\$5,277,158	\$5,277,158	\$5,277,158	71.73	\$0	Luminar ia	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471608	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Cd. De Cabo San Lucas (Zona 2) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$7,339,900	\$7,339,900	\$7,339,900	\$7,339,900	\$6,306,771	\$6,306,771	\$6,306,771	85.92	\$0	Luminar ia	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471613	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Cd. De San Jose Del Cabo (Zona 1) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$6,430,899	\$6,430,899	\$6,430,899	91.54	\$0	Luminar ia	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471617	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Cd. De San Jose Del Cabo (Zona 2) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$6,052,039	\$6,052,039	\$6,052,039	86.15	\$0	Luminar ia	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471624	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. Constitucion (Zona 1) Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$6,344,960	\$6,344,960	\$6,344,960	\$6,344,960	\$6,287,533	\$6,287,533	\$6,233,802	99.09	\$0	Luminar ia	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS15150100471628	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. Constitucion (Zona 2) Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,598,465	\$3,598,465	\$3,598,465	96.73	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471632	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. Constitucion (Zona 3) En Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,653,731	\$3,653,731	\$3,653,731	98.22	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471637	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. Insurgentes Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,294,960	\$5,294,960	\$5,294,960	\$5,294,960	\$5,244,859	\$5,244,859	\$5,244,859	99.05	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471642	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Puesto San Carlos Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,969,960	\$1,969,960	\$1,969,960	\$1,969,960	\$916,717	\$916,717	\$916,717	46.53	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471645	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,974,800	\$8,974,800	\$8,974,800	\$8,974,800	\$7,696,528	\$7,696,528	\$7,696,528	85.76	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471648	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Santa Rosalia Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,422,470	\$2,422,470	\$2,422,470	\$2,422,470	\$2,226,121	\$2,226,121	\$2,226,121	91.89	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471651	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Heroica Mulege Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,422,470	\$1,809,970	\$1,809,970	\$1,809,970	\$1,045,594	\$1,045,594	\$1,045,594	57.77	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471654	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Guerrero Negro Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,207,950	\$6,207,950	\$6,207,950	\$6,207,950	\$5,824,271	\$5,824,271	\$5,824,271	93.82	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471657	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De San Ignacio Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$759,970	\$759,970	\$759,970	\$759,970	\$752,484	\$752,484	\$714,692	99.01	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471661	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico De La Zona Pacifico Norte Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,389,970	\$1,389,970	\$1,389,970	\$1,389,970	\$1,386,407	\$1,386,407	\$1,386,407	99.74	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473210	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Magway Tramo Tamarindo A Toronja	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,404,200	\$1,404,200	\$1,404,200	\$1,404,200	\$1,115,483	\$1,115,483	\$1,115,483	79.44	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473228	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Norte (Acceso A Vista Hermosa) Tramo Calle Sin Nombre A Calle Amanecer	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,632,750	\$1,632,750	\$1,632,750	\$1,632,750	\$1,400,855	\$1,400,855	\$1,400,855	85.80	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473244	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Perla Tramo Ignacio Ramirez A Aquiles Serdan	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$923,300	\$923,300	\$923,300	\$923,300	\$686,213	\$686,213	\$686,213	74.32	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS15150100473266	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Callejon Topete, Tramo Nayant A Sonora	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal			Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,270,150	\$1,270,150	\$1,270,150	\$1,270,150	\$962,329	\$962,329	\$962,329	75.76	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473277	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Manuel M. Dieguez Tramo Blvd 5 De Febrero A Blvd. Virginia Peralta	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal			Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,332,450	\$1,332,450	\$1,332,450	\$1,332,450	\$1,005,776	\$1,005,776	\$1,005,776	75.48	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473294	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle 6 Tramo: Francisco I Madero A Mariano Abasolo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal			Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$452,200	\$452,200	\$452,200	\$452,200	\$432,598	\$432,598	\$432,598	95.67	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473305	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Queretaro Tramo Durango A Yucatan	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal			Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,461	\$800,461	\$800,461	\$800,461	\$703,678	\$703,678	\$703,678	87.91	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473323	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle De Las Viznagas, Tramo De Los Mezquites A Italia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal			Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$600,326	\$600,326	\$600,326	90.27	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474070	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Florencia, Tramo De Las Biznagas A Turin	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal			Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$582,101	\$582,101	\$466,510	97.83	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474075	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Turin Tramo Italia A Tibet	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal			Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$612,500	\$612,500	\$612,500	\$612,500	\$610,182	\$610,182	\$610,182	99.62	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474092	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tibet, Tramo Turin A Angel Matteoti	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal			Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$402,500	\$402,500	\$402,500	\$402,500	\$362,069	\$362,069	\$362,069	89.96	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474098	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Heroes De Independencia, Tramo Perla A Viesca	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal			Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$924,000	\$924,000	\$924,000	\$924,000	\$696,210	\$696,210	\$685,135	75.35	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474122	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Llanos De Irai, Tramo Pol. Blvd. Margarita Maza De Juarez A El Arco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal			Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$423,177	\$423,177	\$372,574	87.61	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474133	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Llanos De Irai, Tramo Pol. Blvd. Margarita Maza De Juarez A El Arco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal			Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$432,600	\$432,500	\$432,500	\$432,500	\$385,446	\$385,446	\$385,446	89.12	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474252	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Miguel Venegas, Tramo Dáel Y Teodoro Fierro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal			Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$271,641	\$271,641	\$271,641	77.61	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS15150100474273	Saneamiento De Agua Potable Y Alumbrado Publico De La Calle Concejales, Tramo Juan Maria De Salaviera A Lazaro Cardenas	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,794,652	\$2,794,652	\$2,794,652	\$2,794,652	\$2,368,896	\$2,368,896	\$2,368,896	84.77	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474285	Saneamiento De Agua Potable Y Alumbrado Publico De La Calle Juan Maria De Salaviera Tramo Concejales A Mpio Libre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$353,398	\$353,398	\$353,398	76.49	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474297	Saneamiento De Agua Potable Y Alumbrado Publico Del Callejon Concejales, Tramo Miguel Hidalgo A Guadalupe Victoria	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$805,000	\$805,000	\$805,000	\$805,000	\$790,063	\$790,063	\$790,063	98.14	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474313	Saneamiento De Agua Potable Y Alumbrado Publico De La Calle Miguel Hidalgo, Tramo Municipio Libre A Callejon Concejales	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$444,500	\$444,500	\$444,500	\$444,500	\$324,859	\$324,859	\$324,859	73.08	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474325	Saneamiento De Agua Potable Y Alumbrado Publico De La Calle Guadalupe Victoria, Tramo Mpio Libre A Topar Cerro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$444,500	\$444,500	\$444,500	\$444,500	\$343,296	\$343,296	\$343,296	77.23	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474398	Saneamiento De Agua Potable Y Alumbrado Publico De La Calle Entrada A La Playa Del Sol, Tramo 20 De Noviembre A La Delegacion, Comunidad De Los Bariles	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,284,339	\$1,284,339	\$1,284,339	\$1,284,339	\$913,396	\$913,396	\$913,396	71.12	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474434	Pavimentacion De La Calle Victor Manuel Ferro, Tramo Hermanos Flores Magon A Vicente Guerrero	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,960,000	\$3,956,040	\$3,956,040	\$3,956,040	\$2,242,413	\$2,242,413	\$2,242,413	56.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474498	Pavimentacion De La Calle Padre Kino Tramo Vicente Guerrero A Francisco King Rondero	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,130,000	\$5,124,870	\$5,124,870	\$5,124,870	\$4,697,234	\$4,697,234	\$4,697,234	91.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474527	Pavimentacion De La Calle Tabasco Tramo Chapas A Puerto San Carlos	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,380,000	\$7,372,620	\$7,372,620	\$7,372,620	\$2,703,342	\$2,703,342	\$2,703,342	36.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474544	Pavimentacion Del Callejon 5, Tramo Francisco King Rondero A Campeche	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,250,000	\$5,244,750	\$5,244,750	\$5,244,750	\$3,754,616	\$3,754,616	\$3,754,616	71.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474559	Pavimentación De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Blvd. 5 De Febrero A Sonora	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,456,000	\$3,452,544	\$3,452,544	\$3,452,544	\$3,180,278	\$3,180,278	\$3,180,278	92.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474572	Pavimentacion De La Calle Sierra De La Laguna Tramo Sierra Santa Rita A Retorno	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,371,500	\$8,363,129	\$8,363,129	\$8,363,129	\$7,710,674	\$7,710,674	\$7,710,674	92.20	\$0	Kilómetros cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474582	Pavimentacion De La Calle Crisantemo, Tramo Croto A Damiana	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,850,000	\$2,847,150	\$2,847,150	\$2,847,150	\$2,006,016	\$2,006,016	\$2,006,016	70.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS15150100474662	Pavimentacion De La Calle Laurel Tramo Coto A Damiana	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$2,025,000	\$2,022,975	\$2,022,975	\$2,022,975	\$1,440,292	\$1,440,292	\$1,373,534	71.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474679	Pavimentacion De La Calle Meyos Tramo Valentin Gomez Farias A Quetzalcoatl	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$2,880,000	\$2,877,120	\$2,877,120	\$2,877,120	\$2,648,366	\$2,648,366	\$2,648,366	92.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474697	Pavimentacion De La Calle Bonifacio Salinas Leal, Tramo 5 De Mayo A Francisco Cota Moreno	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$4,770,000	\$4,765,230	\$4,765,230	\$4,765,230	\$4,204,519	\$4,204,519	\$4,204,519	88.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474716	Pavimentacion De La Calle Francisco Cota Moreno Tramo Bonifacio Salinas Leal A Miguel Liera Ibarra	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$1,125,000	\$1,123,875	\$1,123,875	\$1,123,875	\$642,374	\$642,374	\$642,374	57.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474731	Pavimentacion De La Calle Miguel Liera Ibarra Tramo Francisco Cota Moreno A Leopoldo Ramos	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$1,050,000	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	\$632,989	\$632,989	\$500,214	60.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474808	Pavimentacion De La Calle Leopoldo Ramos, Tramo Miguel Liera Ibarra A 20 De Noviembre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$6,450,000	\$6,443,550	\$6,443,550	\$6,443,550	\$4,601,689	\$4,601,689	\$4,601,689	71.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474839	Pavimentacion De La Calle Prof. Luis Pelaez Tramo Cochimies A Obrero Mundial	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,697,300	\$2,697,300	\$2,697,300	\$1,050,709	\$1,050,709	\$882,201	38.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474858	Pavimentacion De La Calle Obrero Mundial Tramo Callejon A Democracia A Sierra Vista	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$1,687,500	\$1,685,813	\$1,685,813	\$1,685,813	\$1,287,486	\$1,287,486	\$1,287,486	76.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474869	Pavimentacion Del Callejon Democracia, Tramo Obrero Mundial A Colegio Militar	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$1,458,000	\$1,456,542	\$1,456,542	\$1,456,542	\$1,030,582	\$1,030,582	\$1,030,582	70.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475144	Pavimentacion De La Calle Colegio Militar Tramo Callejon Democracia A Pascual Orozco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$4,425,000	\$4,420,575	\$4,420,575	\$4,420,575	\$3,049,756	\$3,049,756	\$3,049,756	68.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475165	Pavimentacion De La Calle Pascual Orozco Tramo Colegio Militar A Obrero Mundial	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$1,890,000	\$1,888,110	\$1,888,110	\$1,888,110	\$1,727,951	\$1,727,951	\$1,727,951	91.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475218	Pavimentacion De La Calle Pablo Gonzalez Tramo Prof 20 De Noviembre A Heroes Del 47	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$7,500,000	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	\$2,874,010	\$2,874,010	\$2,874,010	38.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475325	Pavimentacion De La Calle Monterrey Tramo Mexico A Meliton Albaladez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$2,160,000	\$2,157,840	\$2,157,840	\$2,157,840	\$1,536,932	\$1,536,932	\$1,025,320	71.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475363	Pavimentacion De La Calle Prof. Padre E. Kino Tramo Tamalipas A Tabasco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$1,575,000	\$1,573,425	\$1,573,425	\$1,573,425	\$1,102,164	\$1,102,164	\$1,102,164	70.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475477	Pavimentacion De La Calle Tabasco Tramo Puerto San Carlos A Topar Cerro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$5,400,000	\$5,394,600	\$5,394,600	\$5,394,600	\$2,620,674	\$2,620,674	\$2,620,674	48.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS15150100475512	Pavimentacion De La Calle Tamaulipas Tramo Ampliacion Hermegildo Galeana A Topar Cerro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$3,900,000	\$3,896,100	\$3,896,100	\$3,896,100	\$787,891	\$787,891	\$787,891	20.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475556	Pavimentacion De La Calle Tamaulipas Tramo Av. Pedregal De Cortes A Topar Cerro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$3,900,000	\$3,896,100	\$3,896,100	\$3,896,100	\$2,901,105	\$2,901,105	\$2,901,105	74.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475568	Pavimentacion De La Calle Monterrey Tramo Isabel La Catolica A Meliton Albaraz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$1,050,000	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	\$395,083	\$395,083	\$395,083	37.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475677	Pavimentacion De La Calle Meliton Albaraz Tramo Monterrey A Campeche	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$1,950,000	\$1,948,050	\$1,948,050	\$1,948,050	\$565,894	\$565,894	\$565,894	29.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475939	Pavimentacion De La Calle Guanajuato, Tramo Chiapas A Mexico	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$3,749,911	\$3,746,161	\$3,746,161	\$3,746,161	\$2,249,179	\$2,249,179	\$2,249,179	60.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475951	Pavimentacion De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Tramo Fco. King Rondero A Campeche	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$6,246,000	\$6,239,754	\$6,239,754	\$6,239,754	\$5,273,780	\$5,273,780	\$5,273,780	84.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475965	Pavimentacion De La Calle Chicori Tramo Valentin Gomez Farias A Ahuati	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$2,889,084	\$2,886,195	\$2,886,195	\$2,886,195	\$2,429,712	\$2,429,712	\$2,429,712	84.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475980	Pavimentacion De La Calle Clavel Tramo Croto A Damiana	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,162,816	\$1,162,816	\$1,162,816	77.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475993	Pavimentacion De La Calle Coral Tramo Aquiles Serdan A Ignacio Ramirez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$3,450,000	\$3,446,550	\$3,446,550	\$3,446,550	\$2,477,259	\$2,477,259	\$2,477,259	71.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475998	Pavimentacion De La Calle Londo Tramo Cadegomo A Guasinapi	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$754,405	\$753,651	\$753,651	\$753,651	\$635,451	\$635,451	\$635,451	84.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476004	Pavimentacion De La Calle Concha Tramo Cadegomo A Guasinapi	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$754,405	\$753,651	\$753,651	\$753,651	\$648,282	\$648,282	\$648,282	86.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476015	Pavimentacion De La Calle Rosas Tramo Croto A Damiana	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,200,732	\$1,200,732	\$1,200,732	80.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476023	Pavimentacion De La Calle Palambrica Tramo Rangel A Transbordadores	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$3,382,500	\$3,379,118	\$3,379,118	\$3,379,118	\$2,258,982	\$2,258,982	\$2,258,982	66.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476036	Pavimentacion De La Calle Puebla Tramo Rangel A Transbordadores	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$3,960,000	\$3,956,040	\$3,956,040	\$3,956,040	\$2,331,171	\$2,331,171	\$2,331,171	58.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476041	Pavimentacion De La Calle Airapi Tramo Cadegomo A Puesta Del Sol	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$2,887,500	\$2,884,613	\$2,884,613	\$2,884,613	\$2,610,593	\$2,610,593	\$2,610,593	90.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476049	Pavimentacion Circuito Interno Col. Embotelladores Calle 1.- Sindicalismo Tramo Carabineros A Pera 2.- Seccion 139 Tramo Sindicalismo A Retorno 3.- Calle Retorno Bernardo Reyes De Los Cobos Diaz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$6,300,000	\$6,293,700	\$6,293,700	\$6,293,700	\$5,730,452	\$5,730,452	\$5,730,452	91.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS15150100476070	Pavimentacion De La Calle Valentin Gomez Farias, Tramo Del Mero A Av. De Las Balleas	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$3,780,000	\$3,776,220	\$3,776,220	\$3,776,220	\$1,021,450	\$1,021,450	\$1,021,450	27.05	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476078	Pavimentacion De La Calle Municipio Libre Tramo 5 De Mayo A Prota. Blvd. Margarita Maza De Juarez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$5,095,428	\$5,090,333	\$5,090,333	\$5,090,333	\$4,271,885	\$4,271,885	\$4,271,885	83.92	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476083	Pavimentacion De La Calle Sin Nombre Del Poblado Juan Dominguez Cota, Tramo Carretera A Los Planes A Topar Con Esc. Prim. Alfredo V. Bonfil	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$6,984,000	\$6,977,016	\$6,977,016	\$6,977,016	\$3,986,297	\$3,986,297	\$3,986,297	57.13	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476091	Programa De Reconstruccion De Diversas Vialidades Ciudad De La Paz, Colonias El Progreso Y Santa Fe	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	98.10	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476099	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jesus Castro Agundez Tramo Ernesto Chavez A Proftr. Francisco Payen	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamient o	En Ejecución	2015	\$2,051,000	\$2,051,000	\$2,051,000	\$2,051,000	\$1,443,626	\$1,443,626	\$1,443,626	70.39	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476231	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Sonora Tramo Transpeninsular A Guanajuato	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamient o	En Ejecución	2015	\$2,006,200	\$2,006,200	\$2,006,200	\$2,006,200	\$970,918	\$970,918	\$970,918	48.40	\$0	Metros lineales	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478447	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Abelardo Rodriguez Montijo Tramo Blvd. Forjadores A Enersto Chavez	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamient o	En Ejecución	2015	\$1,471,750	\$1,471,750	\$1,471,750	\$1,471,750	\$754,038	\$754,038	\$754,038	51.23	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478465	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Niquel, Tramo Profesora Gloria Castro A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamient o	En Ejecución	2015	\$8,180,233	\$8,180,233	\$8,180,233	\$8,180,233	\$5,966,249	\$5,966,249	\$5,966,249	72.93	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478510	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Netzahualcoyotl Tramo Marquez De Leon A Teotihuacanos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamient o	En Ejecución	2015	\$1,881,600	\$1,881,600	\$1,881,600	\$1,881,600	\$1,429,531	\$1,429,531	\$1,429,531	75.97	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478524	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tecnologia Tramo Blvd. Forjadores A Amado Nervo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamient o	En Ejecución	2015	\$737,800	\$664,020	\$664,020	\$664,020	\$573,869	\$573,869	\$573,869	86.42	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478546	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Faro Viejo - Tramo Constituyentes A Camino Al Faro	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y ecologia	Agua y saneamient o	En Ejecución	2015	\$905,562	\$815,006	\$815,006	\$815,006	\$577,439	\$577,439	\$577,439	70.85	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478710	Pavimentacion De La Calle Isla Monserrath Tramo Isla De Cuba A Isla Bermudas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$4,387,500	\$4,383,113	\$4,383,113	\$4,383,113	\$1,457,937	\$1,457,937	\$1,457,937	33.26	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	13.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS15150100478734	Pavimentación De La Calle Palma De Los Andes Tramo Palma A Blancaida A Palma De Las Canarias	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,100,000	\$8,091,900	\$8,091,900	\$8,091,900	\$1,929,250	\$1,929,250	\$1,921,143	23.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	13.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478770	Pavimentación De La Calle Centella Tramo Atmosfera A Huracan	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,826,861	\$1,825,034	\$1,825,034	\$1,825,034	\$492,769	\$492,769	\$492,769	27.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478785	Pavimentación De La Calle 20 De Noviembre Tramo Ejidatarios A Baja California	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,786,556	\$8,777,770	\$8,777,770	\$8,777,770	\$2,282,887	\$2,282,887	\$2,275,360	26.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478803	Pavimentación De La Calle Coahuila Tramo Jalisco A Estado De Mexico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,450,000	\$6,443,550	\$6,443,550	\$6,443,550	\$1,619,953	\$1,619,953	\$1,619,953	25.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478852	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Idefonso Green, Tramo Juan Felipe A Hotel Villas Del Mar	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,288,300	\$2,286,011	\$2,286,011	\$2,286,011	\$1,533,066	\$1,533,066	\$1,533,066	67.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478883	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Herreros, Tramo Salvatierra A Baja California	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$702,800	\$702,097	\$702,097	\$702,097	\$344,996	\$344,996	\$344,996	49.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478984	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jabas Tramo Av. Ballenas A Blvd. Delfines	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700,000	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$514,738	\$514,738	\$514,738	73.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479202	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Paeon Dorado, Tramo Blvd Sierra A Av. Pargos	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,112,778	\$1,112,778	\$1,112,778	79.56	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479230	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tapiceros, Tramo Av. Baja California A Torneros	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$735,000	\$734,265	\$734,265	\$734,265	\$546,759	\$546,759	\$546,759	74.46	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479249	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Publico De La Calle Ramon Baeza Tramo Colegio A Prol. Independencia	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$588,000	\$587,412	\$587,412	\$587,412	\$288,642	\$288,642	\$288,642	49.14	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479296	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Marlin Tramo Av. Golfo De California A Gaviotas	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,657,250	\$1,655,593	\$1,655,593	\$1,655,593	\$1,005,975	\$1,005,975	\$1,005,975	60.76	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479486	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Mariano Matamoros Tramo Guillermo Prieto A Satillo	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,720,900	\$2,448,810	\$2,448,810	\$2,448,810	\$1,698,057	\$1,698,057	\$1,698,057	69.34	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479508	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Blvd. Hugo Cervantes Del Rio Tramo Hermegildo Galeana A Decalón	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,458,700	\$3,112,830	\$3,112,830	\$3,112,830	\$1,830,330	\$1,830,330	\$1,830,330	58.80	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS1515010047950	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Mari Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman Valdez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,526,600	\$3,173,940	\$3,173,940	\$3,173,940	\$2,193,270	\$2,193,270	\$2,193,270	69.10	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1515010047951	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Maria Pino Suarez, Tramo Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortinez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,315,200	\$2,983,680	\$2,983,680	\$2,983,680	\$2,474,429	\$2,474,429	\$2,474,429	82.93	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479591	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Manuel Torres Iglesias Tramo Gustavo Diaz Ordaz A Heroes De Independencia	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$747,950	\$673,155	\$673,155	\$673,155	\$413,309	\$413,309	\$413,309	61.40	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479628	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Constituyentes De 1974 Tramo Prol. Lorena M. Viuda De Tapia A Juan Dominguez Cota	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,388,750	\$2,149,875	\$2,149,875	\$2,149,875	\$1,978,800	\$1,978,800	\$1,978,800	92.04	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479677	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Profr. Manuel Torres Iglesias Tramo Prol. Lorenoza M Viuda De Tapia A Prol. Jesus Garza Menchaca	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,911,350	\$1,720,215	\$1,720,215	\$1,720,215	\$1,497,440	\$1,497,440	\$1,492,440	87.05	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479698	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Algodon Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,058,000	\$1,852,200	\$1,852,200	\$1,852,200	\$1,463,365	\$1,463,365	\$1,463,365	79.01	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479727	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Enrique Aguilar Tramo Blvd. Niños Heroes A Justo Sierra	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,185,000	\$2,866,500	\$2,866,500	\$2,866,500	\$1,696,907	\$1,696,907	\$1,696,907	59.20	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479756	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Maria Morales Y Pavon Tramo Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortinez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,321,500	\$2,989,350	\$2,899,350	\$2,989,350	\$2,104,941	\$2,104,941	\$2,104,941	70.41	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479765	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Puerto Tuxpan Tramo La Paz, A Puerto Tampico	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$579,950	\$521,955	\$521,955	\$521,955	\$507,845	\$507,845	\$507,845	97.30	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479781	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Puerto Tampico Tramo Puerto Tuxpan A Puerto Cortez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,423,050	\$2,180,745	\$2,180,745	\$2,180,745	\$1,426,999	\$1,426,905	\$1,423,905	65.43	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479807	Pavimentación De La Calle Sotillo Tramo Ignacio Allende A Francisco Villa	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretariad de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$18,900,000	\$18,881,100	\$18,881,100	\$18,881,100	\$3,802,973	\$3,802,973	\$3,802,973	20.14	\$0	Metros lineales	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS15150100479827	Pavimentacion De La Calle Cuauhtemoc Tramo Blvd. Antonio Alvarez Rico A Santa Teresa	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$9,135,000	\$9,125,865	\$9,125,865	\$9,125,865	\$2,497,947	\$2,497,947	\$2,494,559	27.37	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479844	Pavimentacion De La Calle Alfalfa, Tramo Miguel Aleman A Gustavo Diaz Ordaz	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$8,820,000	\$8,811,180	\$8,811,180	\$8,811,180	\$2,645,346	\$2,645,346	\$2,639,662	30.02	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479865	Pavimentacion De La Calle Alfalfa, Tramo Miguel Aleman A Gustavo Diaz Ordaz	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$5,670,000	\$5,664,330	\$5,664,330	\$5,664,330	\$3,952,457	\$3,952,457	\$1,670,001	69.78	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479917	Reg. Urb De Cd.Cons. Calles 1.- Calle B. Juarez Tramo N. B. A. M. H. 2.- R. Zapata Tramo N. B. A. M. H. 3.- M. Hidalgo Tramo B. J. A. R. Z. 4.- N. Bravo Tramo B. J. A. R. Z.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$10,820,886	\$10,810,065	\$10,810,065	\$10,810,065	\$6,265,241	\$6,265,241	\$5,741,638	57.96	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479944	Pavimentacion De La Calle Hermenegildo Galeana Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$1,772,477	\$1,772,477	\$1,772,477	26.40	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479979	Pavimentacion De La Calle Francisco Villa Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$1,753,346	\$1,753,346	\$1,753,346	26.12	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479988	Pavimentacion De La Calle Felipe Angeles Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$1,830,619	\$1,830,619	\$1,830,619	27.27	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480006	Pavimentacion De La Calle Emiliano Zapata Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$1,857,799	\$1,857,799	\$1,857,799	27.67	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480027	Pavimentacion De La Calle Venustiano Carranza Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$1,778,832	\$1,778,832	\$1,778,832	26.50	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480043	Pavimentacion De La Calle Mariano Matamoros Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$1,799,445	\$1,799,445	\$1,799,445	26.80	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	93.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480098	Pavimentacion De La Calle Nicolas Bravo Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$1,807,050	\$1,807,050	\$1,807,050	26.92	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	32.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480117	Pavimentacion De La Calle Ignacio Alende Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$1,782,130	\$1,782,130	\$1,782,130	26.55	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480132	Pavimentacion De La Calle Agustín Melgar Tramo Agustín Olachea A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$3,675,000	\$3,671,325	\$3,671,325	\$3,671,325	\$1,031,083	\$1,031,083	\$1,031,083	28.08	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480154	Pavimentacion De La Calle Juan Escutia Tramo Blvd. Agustín Olachea A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$3,675,000	\$3,671,325	\$3,671,325	\$3,671,325	\$1,066,051	\$1,066,051	\$1,066,051	29.04	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480239	Pavimentacion De La Calle Fernando Montes De Oca, Tramo Blvd. Agustín Olachea A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$3,675,000	\$3,671,325	\$3,671,325	\$3,671,325	\$1,038,568	\$1,038,568	\$1,038,568	28.29	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS15150100480259	Pavimentación De La Calle Marcelo Rubio Tramo Heroes De Independencia A Prol. Gustavo Diaz Ordaz	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,750,000	\$3,746,250	\$3,746,250	\$3,746,250	\$657,579	\$657,579	\$657,579	17.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480289	Pavimentación De La Calle Jose Maria Pino Suarez Tramo Sebastian Londo De Tejada A Guillermo Prieto	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,100,000	\$5,094,900	\$5,094,900	\$5,094,900	\$1,319,526	\$1,319,526	\$1,319,526	25.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480312	Pavimentación Del Blvd. Principal De Las Blancas	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,720,000	\$9,710,280	\$9,710,280	\$9,710,280	\$8,825,886	\$8,825,886	\$8,825,886	90.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480346	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Adolfo Ruiz Cortinez Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Profra Josefina Flores Estrada	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,713,794	\$1,712,080	\$1,712,080	\$1,712,080	\$1,339,082	\$1,339,082	\$1,339,082	78.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480378	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Adolfo Juarez, Calle Principal Del Poblado A Bahia Tortugas	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,194,878	\$3,191,683	\$3,191,683	\$3,191,683	\$1,903,055	\$1,903,055	\$1,897,360	59.63	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480401	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Prof. Luis Pelaez Manriquez	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,623,295	\$1,621,672	\$1,621,672	\$1,621,672	\$1,166,912	\$1,166,912	\$1,166,912	71.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480439	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Alfredo V Bonfil Tramo Carretera A Guerrero Negro A Carretera A Ejido Diaz Ordaz	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,865,747	\$3,861,881	\$3,861,881	\$3,861,881	\$2,933,464	\$2,933,464	\$2,933,464	75.96	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480463	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Guadalupe Victoria Tramo Emiliano Zapata A Josefina Flores	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,390,464	\$1,389,073	\$1,389,073	\$1,389,073	\$1,189,738	\$1,189,738	\$1,189,738	85.65	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480482	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Circuito Fracc. Vista Al Mar Nueva Mulege Calles 1 Blvd. 18 De Octubre Y 2 Calle Cora	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,603,103	\$2,600,500	\$2,600,500	\$2,600,500	\$1,137,272	\$1,137,272	\$1,137,272	43.73	\$0	Metros lineales	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490226	Academia De Seguridad Publica	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,107,308	\$2,107,308	\$2,107,308	\$2,107,308	\$2,107,308	\$606,890	\$606,890	28.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490327	Centro De Justicia Para Las Mujeres	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,895,827	\$5,895,827	\$5,895,827	\$5,895,827	98.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	83.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS15150100490535	Cereso Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Ninguno [CERESO]	Rural	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,671,200	\$1,671,200	\$1,671,200	\$1,671,200	\$1,671,200	\$669,744	\$669,744	40.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490611	Cereso Santa Rosalia	-	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,463,850	\$2,463,850	\$2,463,850	\$2,463,850	\$2,463,850	\$1,904,682	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100490702	Centro De Internamiento Y Tratamiento Para Adolescentes	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$997,588	\$997,588	\$997,588	\$997,588	\$997,588	\$924,432	\$924,432	92.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490774	Cereso La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$533,476	\$533,476	\$533,476	\$533,476	\$533,476	\$533,423	\$533,423	99.99	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490813	Policia Ministerial La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$546,471	\$546,471	\$546,471	\$546,471	\$546,471	\$546,471	\$546,407	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490936	Subcomandancia De Bahia Tortugas	-	Baja California Sur	Mulegé	Bahia Tortugas	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$258,198	\$258,198	\$258,198	\$258,198	\$258,198	\$257,396	\$257,396	99.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: Obra de mejoramiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490973	Subcomandancia Bahia Asuncion	-	Baja California Sur	Mulegé	Bahia Asuncion	Rural	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$657,305	\$657,305	\$657,305	\$657,305	\$657,305	\$657,305	\$488,434	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493257	Construccion De Recamaras Adicionales En San Jose Del Cabo 2015	1	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,250,042	\$3,600,042	\$3,600,042	\$3,600,042	\$3,600,042	\$3,600,042	\$3,600,042	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493289	Construccion De Recamaras Adicionales En Delegacion De Cabo San Lucas 2015	2	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,250,042	\$3,600,042	\$3,600,042	\$3,600,042	\$3,600,042	\$3,600,042	\$3,600,042	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493866	Mejoramiento Instalaciones En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,906,510	\$6,906,510	\$6,906,510	\$6,906,510	\$6,906,510	\$5,943,033	\$5,943,033	86.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS15150100493878	Adquisicion De Equipos Fotovoltaicos (Prorural)	15	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	100.00	\$0	Celdas solares	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493950	Adquisicion De Cisternas De 2 500 Litros (Prorural)	16	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	100.00	\$0	Maquina ria y equipo	70	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100494024	Adquisicion De Motobombas A Gasolina (Prorural)	17	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$318,000	\$318,000	\$318,000	\$318,000	\$318,000	\$318,000	\$318,000	\$318,000	100.00	\$0	Maquina ria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100494035	Adquisicion De Rollos De Mangera (Prorural)	18	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	100.00	\$0	Maquina ria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100494047	Adquisicion De Paquetes De Postes Y Rollos De Alambre De Puaa (Prorural)	19	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$492,000	\$492,000	\$492,000	\$492,000	\$492,000	\$492,000	\$492,000	\$492,000	100.00	\$0	Maquina ria y equipo	70	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100494060	Pavimentacion De La Calle De La Comunidad De La Choya Frente Al Kinder	20	Baja California Sur	Los Cabos	La Choya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,066,949	\$3,066,949	\$3,066,949	\$3,066,949	\$3,066,949	\$3,066,949	\$3,066,949	\$3,066,949	100.00	\$0	Kilómetr o lineal	240	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200539777	Programa De Señalización Integral Para Baja California Sur	TURISMOB CS01	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sostenible y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUC TURA Y ECOLOGIA	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,992,800	\$2,992,800	\$2,992,800	\$2,992,800	\$2,992,800	99.76	\$0	Equipa miento	500,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200540101	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable De La Colonia Mesa De Santa Anita	1	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamient o	En Ejecución	2015	\$8,657,000	\$8,657,000	\$8,657,000	\$8,657,000	\$8,657,000	\$8,657,000	\$8,657,000	\$8,657,000	100.00	\$0	Metros lineales	7,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200540137	Construccion De Red De Distribucion De Agua Potable En La Colonia Vista Hermosa Plus En San Jose Del Cabo	23	Baja California Sur	Los Cabos	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamient o	En Ejecución	2015	\$10,999,621	\$10,999,621	\$10,999,621	\$10,999,621	\$10,999,621	\$10,999,621	\$10,999,621	\$10,999,621	100.00	\$0	Metros lineales	8,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200540199	Pavimentacion De La Calle Lateral De La Comunidad De Santa Anita 2015	25	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300559830	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa	FAM-SF-01-1552	Baja California Sur	Comondú	Ley Federal de Aguas Número Cinco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructur a Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNI ANO DE LA INFRAESTRUC TURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$999,931	\$999,931	\$999,931	\$999,931	\$999,870	\$999,870	\$999,870	\$999,870	99.99	\$0	Metros Cuadrad os	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300559940	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa	FAM-SF-01-15-53	Baja California Sur	Comondú	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructur a Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNI ANO DE LA INFRAESTRUC TURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,003,110	\$1,003,110	\$1,003,110	\$1,003,110	\$1,003,011	\$1,003,011	\$1,003,011	\$1,003,011	99.99	\$0	Metros Cuadrad os	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300561306	Construccion De Aula Didactica En Cam. Laboral No.5	FAM-SF-01-15-28	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgente s	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructur a Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNI ANO DE LA INFRAESTRUC TURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,242,808	\$1,134,525	\$1,134,525	\$1,134,525	\$1,109,988	\$1,109,988	\$1,109,988	\$1,109,988	97.84	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS15150300565063	Rehabilitación Edificio 3c Y 4d	FAM-SF-03-15-44	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$936,594	\$936,594	\$936,594	\$936,594	\$936,594	\$936,594	\$936,594	100.00	\$0	Metros Cuadrados	280	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS15150300565065	Rehabilitación Edificio 6f E.P. Ignacio Zaragoza	FAM-SF-03-15-42	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$995,595	\$995,595	\$995,595	\$995,595	\$995,595	\$995,595	\$995,595	100.00	\$0	Metros Cuadrados	482	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS15150300566983	Construcción De Aulas Didacticas En J.N. Nc	FAM-SF-04-15-07	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,662,712	\$5,662,712	\$5,662,712	\$5,662,712	\$4,736,089	\$4,736,089	\$4,736,089	83.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567881	Mejoramiento De Infraestructura Cobach No.10 Cabo San Lucas	COBACH-SF-04-15-01	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,318,208	\$1,318,208	\$1,318,208	\$1,318,208	\$1,318,208	\$1,318,208	\$1,318,208	100.00	\$0	Metros Cuadrados	347	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567904	Construcción De Aula Didactica Cecofi 16 Villa Alberto Avarado Aramburo	CECYT-SF-02-15-01	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Avarado Aramburo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,479,471	\$1,479,471	\$1,479,471	\$1,479,471	\$1,479,264	\$1,479,264	\$1,479,264	99.99	\$0	Metros Cuadrados	558	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300577661	Trabajos De Obra Exterior E.P. Justo Sierra	FAM-SF-04-15-83	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$808,962	\$1,010,132	\$1,010,132	\$1,010,132	\$1,010,131	\$1,010,131	\$1,010,131	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606689	Rehabilitación Y Acondicionamiento De Areas Verdes En La Unidad Deportiva Parque Nuevo Sol En La Ciudad De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura a Deportiva	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,145,910	\$5,145,910	\$5,145,910	\$5,145,910	\$2,528,594	\$2,528,594	\$2,528,594	49.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.14	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606743	Rehabilitación Del Empastado Del Estado De Fútbol Antonio Vazquez Rubio De Cd. Constitución, Mpio De Comondú, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura a Deportiva	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,325,563	\$5,325,563	\$5,325,563	\$5,325,563	\$2,616,872	\$2,616,872	\$2,616,872	49.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.14	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606791	Rehabilitación Del Polideportivo De La Ciudad De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura a Deportiva	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,118,434	\$2,118,434	\$2,118,434	\$2,118,434	\$1,040,955	\$1,040,955	\$1,040,955	49.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606972	J.N. Gabriela Mistral Cd Constitución	FAM-SF-01-15-91	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$934,639	\$877,129	\$877,129	\$877,129	\$877,129	\$877,129	\$877,129	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400607005	E.P. Profr. Rafael Jimenez- San Jose De La Noria	FAM-SF-01-15-89	Baja California Sur	Comondú	San José de la Noria	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$668,978	\$668,978	\$668,978	\$668,978	\$668,978	\$668,978	\$668,978	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400607518	Rehabilitación E.P. 20 De Noviembre (San Francisco De La Sierra)	FAM-SF-02-15-88	Baja California Sur	Mulegé	San Francisco de la Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$975,155	\$975,155	\$975,155	\$975,155	\$975,121	\$975,121	\$975,121	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400607791	Pavimentación De La Calle Zapotecas Tramo Tecozomoc A Camino Al Faro	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,205,789	\$5,205,789	\$5,205,789	\$5,205,789	\$1,534,810	\$1,534,810	\$1,534,810	29.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	13.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400607808	Pavimentación De La Calle Mision De Calamajue, Tramo Av. Los Cabos A Angula	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,120,875	\$4,120,875	\$4,120,875	\$4,120,875	\$1,214,948	\$1,214,948	\$1,214,948	29.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	42.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS15150400607865	Pavimentacion De La Calle Meron Tramo Salmon A Av. Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$1,456,542	\$1,456,542	\$1,456,542	\$1,456,542	\$423,722	\$423,722	\$423,722	29.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	43.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400607888	Pavimentacion De La Calle Iris Tramo Girasol A Av. Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$4,450,545	\$4,450,545	\$4,450,545	\$4,450,545	\$1,312,143	\$1,312,143	\$1,312,143	29.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	79.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400607912	Pavimentacion De La Calle Isla Del Caliman Tramo Camino A Las Candelarias A Isla Puerto Rico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de planeacion urbana Infraestructura y Transporte	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$6,239,754	\$6,239,754	\$6,239,754	\$6,239,754	\$1,572,782	\$1,572,782	\$1,572,782	25.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	54.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400608000	Pavimentacion De La Calle Uruano Tramo Sistema Solar A Pluton	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de planeacion urbana Infraestructura y transporte	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$7,462,530	\$7,462,530	\$7,462,530	\$7,462,530	\$1,292,262	\$1,292,262	\$1,292,262	17.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400608026	Pavimentacion De La Calle Isla Bermudas Tramo Isla Trinidad A Isla Monserrat	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de planeacion urbana Infraestructura y Transporte	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$4,945,050	\$4,945,050	\$4,945,050	\$4,945,050	\$1,470,629	\$1,470,629	\$1,470,629	29.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	16.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400608270	Pavimentacionde La Calle Blvd. Principal Del Problado Buenavista	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion urbana Infraestructura y Transporte	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$6,626,876	\$6,950,080	\$6,950,080	\$6,950,080	\$6,526,488	\$6,526,488	\$6,526,488	93.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400613753	Uabcs Construccion De Centro De Acopio Residuos Solidos	UABCS-SF-03-15-01	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,116,367	\$1,116,367	\$1,116,367	\$1,116,367	\$1,000,529	\$1,000,529	\$1,000,529	89.62	\$0	Metros Cuadrados	5,359	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400613794	Uabcs. Remodelacion Y Ampliacion De Unidad Medica	UABCS-SF-15-02	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,998,570	\$1,998,570	\$1,998,570	\$1,998,570	\$1,998,567	\$1,998,567	\$1,998,567	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,359	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400613821	Uabcs. Construccion De Sala De Juicios Orales	UABCS-SF-03-15-03	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,472,298	\$1,472,298	\$1,472,298	\$1,472,298	\$1,472,298	\$1,472,298	\$1,472,298	100.00	\$0	Metros Cuadrados	810	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400613940	Uabcs. Edificio Interdisciplinario	UABCS-SF-03-15-04	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,732,782	\$4,620,341	\$4,620,341	\$4,620,341	\$4,620,341	\$4,620,341	\$4,620,341	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,359	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400613980	Uabcs. Remodelacion Y Ampliacion	UABCS-SF-03-15-06	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$133,248	\$293,687	\$293,687	\$293,687	\$293,687	\$293,687	\$293,687	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,359	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400614001	Uabcs. Ampliacion Y Remodelacion	UABCS-SF-03-15-05	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$293,687	\$129,983	\$129,983	\$129,983	\$129,983	\$129,983	\$129,983	100.00	\$0	Metros Cuadrados	5,359	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400614525	Cobach 10 Los Cabos. Construccion De Techumbre	COBACH-SF-1501-A	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$161,262	\$161,262	\$161,262	\$161,262	\$161,262	\$161,262	\$161,262	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617359	Adquisicion E Instalacion De Elevador En Edificio Publico Del Municipio De Los Cabos	BCSISPD20151	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$457,173	\$457,173	\$457,153	\$453,173	\$226,587	\$226,587	\$226,587	49.56	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	49.56	Financiera: / Fisica: 20% EN ETAPA TECNICA DE TOMA MEDIDAS PARA LA INSTALACION AVANCE FINANCIERO AL 50% / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617403	Instalacion De Senaleros Peatonales Auditiles En El Mpio De La Paz	BCSISPD20152	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$757,612	\$757,612	\$757,612	\$757,612	\$378,807	\$378,807	\$378,807	50.00	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS15150400617544	Instalacion De Semaforos Peatonales Auditiles En El Municipio De Los Cabos	BCSISIPD20153	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$757,611	\$757,611	\$757,611	\$757,611	\$378,805	\$378,805	\$378,805	50.00	\$0	Equipa miento	3,000	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617576	Adquisicion E Instalacion De Juegos Fijos Adaptados Para Niños Con Discapacidad En Parques	BCSISIPD20154	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,204,450	\$1,204,450	\$1,204,450	\$1,204,450	\$602,225	\$602,225	\$602,225	50.00	\$0	Equipa miento	10,000	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617619	Adquisicion E Instalacion De Salvaescaleras En Edificios Publicos En El Municipio De La Paz	BCSISIPD20155	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,994,329	\$1,994,329	\$1,994,329	\$1,994,329	\$997,164	\$997,164	\$997,164	50.00	\$0	Equipa miento	3,000	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: 20% EN ETAPA TECNICA DE TOMA MEDIDAS PARA INSTALACION AVANCE FINANCIERO AL 50% / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400621083	Adquisición De Camión Recolector De Basura	FMMF201520	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,641,400	\$1,641,400	\$1,641,400	96.55	\$0	Maquina ria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150400621148	Construcción De Barda Perimetral Y Modulo De Baños En Panteon Del Jardín De Los Recuerdos	FMMJ201521	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMENT OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$996,932	\$982,322	\$982,322	\$982,322	98.23	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150400621212	Construcción De Unidades De Vivienda Básica En Zona Urbana.	FIVC201517	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMENT OS HUMANOS.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$14,736,006	\$14,736,006	\$14,736,006	\$14,218,446	\$11,919,540	\$11,919,540	\$11,919,540	80.89	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400621234	Adquisición De Vehículos Nuevos.	FMBM201525	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALÍA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquina ria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150500678875	Proyecto Ejecutivo Rehabilitación Y Área De Servicios De Embarcadero En Puerto Lopez Mateos, Comondú	TURISMOB CS009	Baja California Sur	Comondú	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	100.00	\$0	Estudio de preimer sión	2,212	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160100638327	Rehabilitacion Electrica En E.P. Leonardo Gastelum	FAM-SF-04-15/90	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructur a Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUC TURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$453,493	\$453,493	\$453,493	\$453,493	\$453,493	\$453,493	\$453,493	100.00	\$0	Metros Cuadras	694	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669458	Construccion Del Centro De Desarrollo Comunitario Ubicada Sobre C. Abdul Esq. Meliza Col. La Pasion En La Localidad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,124,178	\$4,124,178	\$4,124,178	\$4,124,178	\$3,866,860	\$3,866,860	\$3,866,860	93.76	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	93.76	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669529	Pavimentacion Calle Maquay Tramo Tamarindo A Toronja Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras s y caminos rurales		9- Comunicacion es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTE	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$4,273,281	\$4,273,281	\$4,273,281	\$4,273,281	\$4,181,201	\$4,181,201	\$4,181,201	97.85	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669546	Pavimentacion Calle Norte (Acceso Colonia Vista Hermosa) Tramo Calle Sin Nombre A Calle Amanecer Mpio La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyecto de construcción de carreteras alimentadora s y caminos rurales		9- Comunicacion es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTE	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$4,484,138	\$4,484,138	\$4,481,438	\$4,484,138	\$2,429,578	\$2,429,578	\$1,194,232	54.18	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	96.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS1516020066953	Pavimentacion Calle Perla Tramo Ignacio Ramirez A Aquiles Serdan Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras s y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTE	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$3,000,857	\$3,000,857	\$3,000,857	\$3,000,857	\$1,422,891	\$1,422,891	\$1,422,891	47.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669571	Pavimentacaion Calle Topote Tramo Nayerit A Sonora Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras s y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTE	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$4,232,082	\$4,232,082	\$4,232,082	\$4,032,082	\$1,624,612	\$1,624,612	\$1,624,612	38.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669577	Pavimentacion Calle Manuel M Dieguez Tramo Blvd. 5 De Febrero A Blvd. Virginia Peralta Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras s y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTE	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$4,363,773	\$4,363,773	\$4,363,773	\$4,363,773	\$1,309,132	\$1,309,132	\$1,309,132	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669588	Pavimentacion Calle 6 Tramo Francisco I Madero A Mariano Abasolo Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras s y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTE	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$2,170,426	\$2,170,426	\$2,170,426	\$2,170,426	\$1,626,132	\$1,626,132	\$1,626,132	74.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669595	Pavimentacion De La Calle Queretaro Tramo Durango A Yucatan Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras s y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTE	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$2,756,306	\$2,756,306	\$2,756,306	\$2,756,306	\$2,448,153	\$2,448,153	\$2,300,099	88.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670683	Pavimentacion Calle De Las Biznagas Tramo De Los Mezquites A Italia Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras s y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTE	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$2,231,929	\$2,231,929	\$2,231,929	\$2,231,929	\$669,579	\$669,579	\$669,579	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670703	Pavimentacion Calle Florence Tramo De Las Vinas A Turin Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras s y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTE	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$1,829,622	\$1,829,622	\$1,829,622	\$1,822,622	\$451,207	\$451,207	\$451,207	24.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670722	Pavimentacion Calle Turin Tramo Italia A Tibet Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras s y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTE	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$1,954,414	\$1,954,414	\$1,954,414	\$1,954,414	\$1,328,748	\$1,328,748	\$1,328,748	67.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670746	Pavimentacion Calle Tibet Tramo Turin A Angel Matteotti Mpio La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras s y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTE	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$1,287,434	\$1,287,434	\$1,287,434	\$1,287,434	\$1,014,377	\$1,014,377	\$1,014,337	78.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670767	Pavimentacion Calle Heroes De Independencia Tramo Perla A Viscos Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras s y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTE	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$2,669,596	\$2,669,596	\$2,669,596	\$2,669,596	\$2,470,990	\$2,470,990	\$2,470,990	92.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670781	Pavimentacion Calle Llanos De Irai Tramo Prol. Blvd. Margarita Maza De Juarez A El Arco Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras s y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTE	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$1,416,648	\$1,416,648	\$1,416,648	\$1,416,648	\$1,256,929	\$1,256,929	\$1,256,929	88.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670805	Pavimentacion Calle Manuel Ferron Tramo Prol. Blvd. Margarita Maza De Juarez A El Arco Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras s y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTE	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$1,342,355	\$1,342,355	\$1,342,355	\$1,342,355	\$402,706	\$402,706	\$402,706	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS15160200670822	Pavimentacion Miguel Venegas Tramo Dátil A Teodoro Fierro Mpio La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadora y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTE	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$1,068,505	\$1,068,505	\$1,068,505	\$1,068,505	\$628,838	\$628,838	\$628,838	58.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670838	Pavimentacion Calle Concejales Tramo Juan Maria De Salvatierra A Lazaro Cardenas Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadora y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTE	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$8,272,398	\$8,272,398	\$8,272,398	\$8,272,398	\$7,008,802	\$7,008,802	\$7,008,802	84.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670898	Pavimentacion Juan Maria De Salvatierra Tramo Concejales A Mpio Libre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadora y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTE	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$1,465,357	\$1,465,357	\$1,465,357	\$1,465,357	\$1,407,878	\$1,407,878	\$439,604	96.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671032	Pavimentacion Calle Concejales Tramo Miguel Hidalgo A Guadalupe Victoria Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadora y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLENACION URBANA INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTE	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$2,524,000	\$2,524,000	\$2,524,000	\$2,524,000	\$1,652,556	\$1,652,556	\$1,652,556	65.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671052	Pavimentacion De La Calle Miguel Hidalgo Tramo Municipio Libre A Callejon Concejales Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadora y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTE	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$1,259,224	\$1,284,922	\$1,284,922	\$1,284,922	\$700,439	\$700,439	\$246,647	54.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671078	Pavimentacion Calle Guadalupe Victoria Tramo Municipio Libre A Topar Cerro En Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadora y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTE	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$1,392,448	\$1,392,448	\$1,392,448	\$1,392,448	\$1,272,547	\$1,272,547	\$417,734	91.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671135	Pavimentacion Calle Entrada A Playa Del Sol Tramo 20 De Noviembre A La Delegacion Comunidad De Los Barrios Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadora y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTE	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$3,990,637	\$3,990,637	\$3,990,637	\$3,990,637	\$3,990,637	\$1,197,191	\$1,197,191	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	23.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671169	Pavimentacion Calle Jesus Castro Agundez Tramo Ernesto Chavez A Prof. Francisco Payen Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadora y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTE	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$6,603,566	\$6,603,566	\$6,603,566	\$6,603,566	\$1,981,070	\$1,981,070	\$1,981,070	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	14.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671206	Pavimentacion Calle Sonora Tramo Trmspeninsular A Guanajuato Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadora y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTE	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$6,396,259	\$6,396,259	\$6,396,259	\$6,396,259	\$1,918,878	\$1,918,878	\$1,918,878	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	18.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671221	Pavimentacion De La Calle Abelardo Rodriguez Montijo Tramo Blvd. Forjadores A Ernesto Chavez Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadora y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTE	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$5,092,293	\$5,092,293	\$5,092,293	\$5,092,293	\$1,527,688	\$1,527,688	\$1,527,688	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671274	Pavimentacion De La Calle Netzahuacoyotl Tramo Marquez De Leon A Teotihuacan Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadora y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTE	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$6,439,463	\$6,439,463	\$6,439,463	\$6,439,463	\$785,337	\$785,337	\$785,337	12.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671300	Pavimentacion Calle Tecnología Tramo Blvd. Forjadores A Amando Nervo Mpio Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadora y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUC TURA Y TRANSPORTE	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$2,617,790	\$2,617,790	\$2,617,790	\$2,617,790	\$1,931,839	\$1,931,839	\$1,931,839	73.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS15160200671312	Pavimentación Calle Faro Viejo Tramo Constituyentes A Camino Al Faro Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,850,930	\$1,850,930	\$1,850,930	\$1,850,930	\$555,279	\$555,279	\$555,279	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	31.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671383	Pavimentación De La Calle Blvd. Hugo Cervantes Del Rio Hermenegildo Galeana A Decaton Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,022,462	\$10,022,462	\$10,022,462	\$10,022,462	\$5,427,434	\$5,427,434	\$3,006,739	54.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671414	Pavimentación Calle Jose Mari Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman Valdez Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,354,876	\$10,354,876	\$10,354,876	\$10,354,876	\$3,106,463	\$3,106,463	\$3,106,463	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671441	Pavimentación Calle Manuel Torre Iglesias Tramo Gustavo Diaz Ordaz A Heroes De Independencia Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,331,784	\$2,331,784	\$2,331,784	\$2,331,784	\$668,071	\$668,071	\$668,071	28.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671652	Pavimentación De La Calle Constituyentes De 1975 Tramo Prol. Lorenza M Viuda De Tapia A Juan Dominguez Cola Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,245,967	\$7,245,967	\$7,245,967	\$7,245,967	\$2,173,790	\$2,173,790	\$2,173,790	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671665	Pavimentación Calle Prof. Manuel Torre Iglesias Tramo Prol. Lorenza M Viuda De Tapia A Prol. Jesus Garcia Merchaca Mpio. Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,811,214	\$5,811,214	\$5,811,214	\$5,811,214	\$1,743,364	\$1,743,364	\$1,743,364	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671678	Pavimentación Calle Algodon Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,952,863	\$5,952,863	\$5,952,863	\$5,952,863	\$1,785,859	\$1,785,859	\$1,785,859	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671691	Pavimentación Calle Enrique Aguilar Tramo Blvd. Niños Heroes A Justo Sierra Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,889,551	\$8,889,551	\$8,889,551	\$8,889,551	\$4,618,411	\$4,618,411	\$2,666,865	51.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671701	Pavimentación De La Calle Jose Maria Morelos Y Paven Tramo Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortines	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,058,520	\$10,058,520	\$10,058,520	\$10,058,520	\$3,017,556	\$3,017,556	\$3,017,556	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671709	Pavimentación Calle Puerto Tuxpan Tramo Puerto La Paz A Puerto Tampico Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,939,976	\$1,939,976	\$1,939,976	\$1,939,976	\$581,993	\$581,993	\$581,993	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671744	Pavimentación Calle Puerto Tampico Tramo Puerto Tuxpan A Puerto Cortez Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,764,519	\$7,764,519	\$7,764,519	\$7,764,519	\$2,329,356	\$2,329,356	\$2,329,356	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676242	Pavimentación Calle Ildelfonso Green Tramo Juan Felipe Lagos A Hotel Villa Del Mar Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,387,484	\$5,387,484	\$5,387,484	\$5,387,484	\$1,616,245	\$1,616,245	\$1,616,245	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS15160200676274	Pavimentación Calle Herreros Tramo Salvatierra A Baja California Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,734,731	\$1,734,731	\$1,734,731	\$1,734,731	\$520,419	\$520,419	\$520,419	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676287	Pavimentación Calle Jalisco Tramo Av. Ballenas Blvd. Delfines Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,626,440	\$1,626,440	\$1,626,440	\$1,626,440	\$487,932	\$487,932	\$487,932	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676302	Pavimentación Calle Tapiceros Tramo Baja California A Torneros Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,983,682	\$2,050,853	\$2,050,853	\$2,050,853	\$603,951	\$603,951	\$603,951	29.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676306	Pavimentación De La Calle Ramon Baeza Tramo Colegio A Prof. Independencia Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,401,784	\$1,401,784	\$1,401,784	\$1,401,784	\$420,535	\$420,535	\$420,535	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676555	Pavimentación De La Calle Paseo Dorado Tramo Blvd. Sierra Av. Pargos En Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,646,671	\$3,646,671	\$3,646,671	\$3,646,671	\$1,094,001	\$1,094,001	\$1,094,001	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676572	Pavimentación Calle Martín Tramo Av. Golfo De California A Gavotas Mpio Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,932,751	\$4,013,012	\$4,013,012	\$4,013,012	\$1,179,825	\$1,179,825	\$1,179,825	29.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676606	Pavimentación 2da Etapa Av Juarez Tramo Calle Principal Del Poblado A Bahía Tortugas Mpio Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,584,199	\$5,584,199	\$5,584,199	\$5,584,199	\$1,675,260	\$1,675,260	\$1,675,260	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676659	Pavimentación Calle Alfredo V Bonfil Tramo Carretera A Guerrero Negro A Carretera A Ejido Diaz Ordaz Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,606,813	\$4,606,813	\$4,606,813	\$4,606,813	\$1,382,044	\$1,382,044	\$1,382,044	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676690	Pavimentación De La Circuito Fraccionamiento Vista Al Mar, Nueva Mulegé Calle 1.- Blvd. 18 De Octubre Y 2.- Calle Coral Mpio Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,348,893	\$6,348,893	\$6,348,893	\$6,348,893	\$1,267,330	\$1,267,330	\$1,267,330	19.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676712	Pavimentación Calle Adolfo Ruiz Corneiz Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Prol. Josefina Flores Estrada Mpio Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,416,962	\$6,416,962	\$6,416,962	\$6,416,962	\$1,925,089	\$1,925,089	\$1,925,089	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676744	Pavimentación De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Profr. Luis Pelaez Manriquez Mpio Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,907,960	\$8,907,960	\$8,907,960	\$8,907,960	\$1,315,350	\$1,315,350	\$1,315,350	14.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676788	Pavimentación Calle Cuadalupe Victoria Tramo Emiliano Zapata A Josefina Flores Mpio Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,318,738	\$7,318,738	\$7,318,738	\$7,318,738	\$2,195,621	\$2,195,621	\$2,195,621	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS15160200679083	Proyecto Ejecutivo Ciclo Ruta Y Andador De Playa En San Jose Del Cabo	TURISMOB CS005	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,511,461	\$1,511,461	\$1,511,461	\$1,511,461	94.47	\$0	Estudio de preinver sión	69,788	0.00	94.47	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200679227	Proyecto Ejecutivo Embellhecimento Del Malecon Costero De La Paz	TURISMOB CS006	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,575,944	\$1,575,944	\$1,575,944	\$1,575,944	98.50	\$0	Estudio de preinver sión	215,178	0.00	98.50	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200679310	Proyecto Ejecutivo Centro De Atencion Integral Al Turista	TURISMOB CS007	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$850,000	100.00	\$0	Estudio de preinver sión	68,469	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200679340	Proyecto Ejecutivo Rehabilitación Y Fichadas En Santa Rosalia	TURISMOB CS008	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$984,465	\$984,465	\$984,465	\$984,465	98.45	\$0	Estudio de preinver sión	11,765	0.00	98.45	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200680585	Pavimentación Hidráulica, Guarniciones Y Banquetas De Calle D(Tramo C. Misión De Chinyal-Cad Col. Del Sol	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$1,404,009	\$1,404,009	\$1,404,009	\$1,404,009	\$1,400,022	\$1,400,022	\$1,400,022	99.72	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	99.72	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200680625	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Isla Magdalena (Tramo C. Los Venados-C. Santa Rosalia) Col. Los Cangrejos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanizaci ón	En Ejecución	2015	\$1,471,813	\$1,471,813	\$1,471,813	\$1,471,813	\$1,466,390	\$1,466,390	\$1,466,390	99.63	\$0	Metros Cuadrad os	0	0.00	99.63	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100627879	Diseño Y Puesta En Funcionamiento De Plataforma Para Indicadores De Operación Del Nsjp	BCS-02- 2016	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementaci ón del Sistema de Justicia Penal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTAD ORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE B.C.S.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,720	\$1,498,720	\$1,498,720	\$749,360	99.91	\$0	Otros	63,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100627900	Implementación De Cableado Estructurado Para El Centro De Justicia Penal De San José Del Cabo	BCS-12- 2016	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementaci ón del Sistema de Justicia Penal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTAD ORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$7,717,499	\$7,313,204	\$7,313,204	\$7,305,602	\$7,305,602	\$7,305,602	\$7,305,602	99.90	\$0	Otros	70,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100627913	Implementación Del Sistema De Video Vigilancia Para El Centro De Justicia Penal De La Paz	BCS-13- 2016	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementaci ón del Sistema de Justicia Penal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTAD ORA DEL NSJP	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,499,997	\$1,499,997	\$1,499,997	\$1,474,596	\$1,474,596	\$1,474,596	\$737,298	98.31	\$0	Otros	215,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100627923	Implementación De Equipamiento De Seguridad Para Acceso A Salas De Audencia En Santa Rosalia	BCS-14- 2016	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementaci ón del Sistema de Justicia Penal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA COMISIÓN IMPLEMENTAD ORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$665,028	\$1,069,323	\$1,069,323	\$1,059,416	\$1,059,416	\$1,059,416	\$658,300	99.07	\$0	Otros	11,765	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100630712	Construccion De 25 Cuartos Para Baño - 13044	13044	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constituci ón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMENT O DE COMONDU	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,087,500	\$1,087,500	\$1,087,500	\$1,087,500	\$307,393	\$307,393	\$307,393	28.27	\$0	Vivienda	125	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

BCS16160100630715	Rehabilitación De Caminos Y Brechas De Acceso A Poblados Y Rancherías Zona San Isidro - 13324	13324	Baja California Sur	Comondú	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO O DE COMONDÚ	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$238,178	\$238,178	\$238,178	\$238,178	\$238,178	\$238,178	100.00	\$0	Metros lineales	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160100631275	Rehabilitación De Caminos Y Brechas De Acceso A Poblados Y Rancherías Zona Cadeje - 13385	13385	Baja California Sur	Comondú	Cadeje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO O DE COMONDÚ	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$198,482	\$198,482	\$198,482	\$198,482	\$198,482	\$198,482	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160100636985	Rehabilitación De Delegación De Todos Santos	FMS201603	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$112,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	251.871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100637023	Rehabilitación Del El Pescadero	FMS201604	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$375,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	251.871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100637044	Rehabilitación De Casa Del Pueblo Del Pescadero	FMS201605	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	251.871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100637064	Equipamiento Y Mobiliario Para Las Oficinas Municipales	FMBM201613	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	215.178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100637834	Rehabilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario En Colonia Agua Escondida	FMS201606	Baja California Sur	La Paz	El Agua Escondida	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$112,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	3,200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100637878	Rehabilitación De Centro De Desarrollo Comunitario Colonia El Cardenal	FMS201607	Baja California Sur	La Paz	El Cardenal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$112,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	3,200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100637888	Rehabilitación De Centros De Desarrollo Comunitarios	FMS201608	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,875,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	215.178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100637918	Adquisición De Equipo De Computo Y Periférico	FMBM201614	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipa miento	215.178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100637937	Adquisición De Dispositivos Gps Y Acceso A Plataforma Para Monitoreo	FMBM201615	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$604,780	\$604,780	\$453,585	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipa miento	215.178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100637949	Rehabilitación De Alumbrado En Las Instalaciones Deportivas Del Municipio	FMBM201616	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$412,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminar ia	251.871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100638004	Construcción De Oficinas En La Subdelegación Del Poblado De San Pedro	FMJM201617	Baja California Sur	La Paz	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,125,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	620	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100638108	Adquisición De Vehículos	FMFM201619	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,125,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehicul os	251.871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	

BCS16160100638120	Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Alumbrado, En El Poblado De Las Pocitas	FMUM201639	Baja California Sur	La Paz	Las Pocitas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638128	Adquisición De Unidades Tipo Chasis Para El Área De Recolección De Basura	FMFM201620	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,875,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638137	Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Alumbrado, En El Poblado Del Pescadero	FMUM201640	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,479	\$1,999,479	\$599,844	\$599,844	\$599,844	29.99	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638152	Adquisición De Grua Tipo Canasta Para Alumbrado Publico	FMFM201621	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,475,000	\$1,475,000	\$1,106,250	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638156	Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Alumbrado, Poblado De Santa Rita	FMUM201638	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,049	\$1,996,049	\$598,815	\$598,815	\$598,815	29.94	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638172	Adquisición De Elevador Para Edificio De Presidencia	FMUM201636	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638176	Adquisición De Equipos De Respiración Autónoma	FMFM201625	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Salud	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$525,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638196	Equipamiento Para Extracción Vehicular Y Accesorios Complementarios	FMFM201627	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$860,500	\$860,500	\$645,375	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638220	Rehabilitación De Oficinas Del Instituto Municipal De La Mujer	FMUM201629	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638235	Rehabilitación De Oficinas De La Dirección De La Atención Ciudadana	FMUM201630	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$112,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638252	Rehabilitación De Oficinas Del Instituto Municipal Del Deporte	FMUM201631	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638271	Rehabilitación De Edificio Para Oficinas Municipales Unidad Habitacional Fovissste	FMUM201632	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638289	Obras Complementarias En Biblioteca Digital De La Delegación Del Carrizal	FMUM201633	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Educación	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638302	Rehabilitación De Sub Comandancia En Santa Rita	FMUM201634	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$375,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.

BCS16160100638323	Rehabilitación Del Parque Ruiz Cortinez	FMUM201635	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,875,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	750	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638350	Adquisición De Camión Extintores De Incendios	FMFM201618	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,125,000	\$4,125,000	\$3,093,750	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	251.871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638801	Centro De Atención Y Protección Al Turista	BCSTURMAG201601	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$22,500,000	\$22,500,000	\$20,000,000	\$7,991,194	\$7,991,194	\$7,991,194	35.52	\$0	Otros	80,000	0.00	25.82	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100638933	Señalización Turística Estatal	BCSPRODERMAG201602	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,500,000	\$1,500,000	50.00	\$0	Equipamiento	500,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100638942	Rehabilitación Del Embarcadero Para Avistamiento De Ballena Gris En Puerto Lopez Mateos	BCSPRODERMAG201603	Baja California Sur	Comondú	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$15,043,952	\$15,043,952	\$8,727,184	\$8,727,184	\$7,335,009	43.64	\$0	Otros	10,000	0.00	36.67	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100639668	Construcción Para La Implementación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Publica BCS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,500,000	\$4,460,931	\$4,460,931	\$4,460,931	\$4,460,931	89.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: El avance financiero esta al 90% ya en funcionamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200643683	Rehabilitación De Camino Rural Entronque Carretera Transpeninsular Tramo Cd Insurgentes-Loreto A Jesús Maria - 24322	24322	Baja California Sur	Comondú	Jesús Maria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO O DE COMONDU	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$60,552	\$60,552	\$60,552	\$60,552	\$60,552	\$60,552	100.00	\$0	Otros	1,350	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200646074	Rehabilitación De Camino Rural Caramanche A Los Naranjos - 22393	22393	Baja California Sur	Comondú	Caramanche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO O DE COMONDU	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$76,699	\$76,699	\$76,699	\$76,699	\$76,699	\$76,699	100.00	\$0	Otros	650	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160200646076	Rehabilitación De Camino Rural De Ley Federal De Aguas Numero 5 A San Jose De La Noria - 23975	23975	Baja California Sur	Comondú	Ley Federal de Aguas Numero Cinco	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO O DE COMONDU	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$258,635	\$258,635	\$258,635	\$258,635	\$258,635	\$258,635	100.00	\$0	Otros	1,080	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160200648510	Rehabilitación De Camino Rural De San Juanico A Cadeje - 24457	24457	Baja California Sur	Comondú	Cadeje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO O DE COMONDU	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$52,478	\$52,478	\$52,478	\$52,478	\$52,478	\$52,478	100.00	\$0	Otros	1,300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160200648514	Construcción De Piso Firme En Cd. Insurgentes - 14745	14745	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO O DE COMONDU	Vivienda	En Ejecución	2016		\$684,580	\$684,580	\$684,580	\$684,580	\$684,580	\$684,580	100.00	\$0	Metros Cuadrados	570	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160200650903	Rehabilitación De Camino Rural San Isidro A El Serival - 22483	22483	Baja California Sur	Comondú	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO O DE COMONDU	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$201,840	\$201,840	\$201,840	\$201,840	\$201,840	\$201,840	100.00	\$0	Otros	1,150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200650904	Rehabilitación De Camino Rural Del Poblado Villa Hidalgo A Puerto Adolfo Lopez Mateos - 24947	24947	Baja California Sur	Comondú	Villa Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO O DE COMONDU	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$60,552	\$60,552	\$60,552	\$60,552	\$60,552	\$60,552	100.00	\$0	Otros	1,350	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

BCS16160200653257	Rehabilitación De Camino Rural Villa Morelos A El Estero Salinas - 23929	23928	Baja California Sur	Comondú	Villa Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO O DE COMONDÚ	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016			\$121,104	\$121,104	\$121,104	\$121,104	\$121,104	\$121,104	100.00	\$0	Otros	900	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160200653258	Rehabilitación De Camino Rural Ejido Numero 4 A Ejido Numero 3 - 26830	26830	Baja California Sur	Comondú	Ley Federal de Aguas Número Tres	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO O DE COMONDÚ	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016			\$16,147	\$16,147	\$16,147	\$16,147	\$16,147	\$16,147	100.00	\$0	Otros	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160200655630	Construcción De Piso Firme De Concreto En Cd. Constitución - 14658	14658	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO O DE COMONDÚ	Vivienda	En Ejecución	2016			\$899,545	\$899,545	\$899,545	\$269,864	\$269,864	\$269,864	30.00	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	33.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160200658066	Rehabilitación De Camino Rural Entronque Con Carretera Transpeninsular Tramo: Cd. De La Paz - Cd. Constitución A San Luis Gonzaga. - 23737	23737	Baja California Sur	Comondú	San Luis Gonzaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO O DE COMONDÚ	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016			\$161,472	\$161,472	\$161,472	\$161,472	\$161,472	\$161,472	100.00	\$0	Otros	550	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160200658069	Rehabilitación De Camino Rural Ramaditas A Adolfo Lopez Mateos - 23962	23962	Baja California Sur	Comondú	Ramaditas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO O DE COMONDÚ	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016			\$60,552	\$60,552	\$60,552	\$60,552	\$60,552	\$60,552	100.00	\$0	Otros	1,550	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200660523	Rehabilitación De Camino Rural Entronque Carretera Cd. Constitución- San Carlos A San Buto - 24259	24259	Baja California Sur	Comondú	San Buto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO O DE COMONDÚ	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016			\$20,184	\$20,184	\$20,184	\$20,184	\$20,184	\$20,184	100.00	\$0	Otros	1,450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160200660526	Rehabilitación De Camino Rural Entronque Carretera Cd. Constitución- Ejido 5 A El Higuajil - 26871	26871	Baja California Sur	Comondú	El Higuajil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO O DE COMONDÚ	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016			\$60,552	\$60,552	\$60,552	\$60,552	\$60,552	\$60,552	100.00	\$0	Otros	1,450	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160200663108	Reconstrucción Con Carpeta De Concreto Asfáltico De 5.00 Cms De Espesor Compactado En Blvd. Pino Payas Tramo Blvd. Francisco J. Mujica A Puente Arroyo El Calandrio En La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,498,192	\$6,498,192	\$6,498,192	\$6,498,192	\$5,822,465	\$5,822,465	\$5,822,465	89.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200664468	Construcción De Aula Didáctica Adosada Y Servicios Sanitarios En J.N. Camaditas Macías (Frac Paraiso Del Sol)	FAM-SF-03-16-01	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,227,061	\$1,227,061	\$1,227,061	\$1,227,061	\$1,091,426	\$1,091,426	\$1,091,426	88.95	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCS16160200664480	Construcción De Aula Didáctica Y Nucleo De Servicios Sanitarios En J.N. Patricia Miranda Aviles (Col El Progreso)	FAM-SF-03-16-02	Baja California Sur	La Paz	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,334,080	\$1,334,080	\$1,334,080	\$1,334,080	\$873,571	\$873,571	\$873,571	65.48	\$0	Otros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCS16160200664520	Construcción De Aula Didáctica En J.N. Dominga González Morales (Col. Villas De Gpe)	FAM-SF-03-16-03	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,367,967	\$1,304,136	\$1,304,136	\$1,304,136	\$1,156,731	\$1,156,731	\$1,156,731	88.70	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCS16160200664529	Construcción De Aula Didáctica. Dirección Y Andadores En E.P. Sin Nombre (Col. Villas De Gpe)	FAM-SF-03-16-04	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,970,850	\$1,760,828	\$1,760,828	\$1,760,828	\$1,760,820	\$1,760,820	\$1,760,820	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

BCS16160200664539	Construcción De Aula Didáctica En E.P. Virginia Peralta Albañez	FAM-SF-03-16-05	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA AÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,415,212	\$1,415,212	\$1,415,212	\$1,415,212	\$1,297,168	\$1,297,168	\$1,297,168	91.66	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160200664544	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Construcción De Dos Bodegas En E.P. Heberto Castillo Martínez (Col El Progreso)	FAM-SF-03-16-06	Baja California Sur	La Paz	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA AÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,420,761	\$1,420,761	\$1,420,761	\$1,420,761	\$1,420,761	\$1,420,761	\$1,420,761	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160200664549	Construcción De Dos Aulas Didácticas Y Alumbrado Exterior En T.V. Sec No 2 Siglo Xa	FAM-SF-03-16-07	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA AÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,494,923	\$2,494,923	\$2,494,923	\$2,494,923	\$2,232,256	\$2,232,256	\$2,232,256	89.47	\$0	Otros	0	0.00	74.56	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160200664556	Construcción De Dos Aulas, Red Eléctrica	FAM-SF-04-16-08	Baja California Sur	Los Cabos	Chula Vista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA AÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,275,062	\$1,138,421	\$1,138,421	\$1,138,421	\$1,062,648	\$1,062,648	\$1,062,648	93.34	\$0	Otros	0	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160200664561	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Red Eléctrica Y Alumbrado Exterior En E.P. Castellanos	FAM-SF-04-16-09	Baja California Sur	Los Cabos	Las Veredas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA AÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,496,313	\$1,347,930	\$1,347,930	\$1,347,930	\$1,347,919	\$1,347,919	\$1,347,919	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160200664567	Construcción De Aula Didáctica En Estructura Regional, Red Eléctrica, Alumbrado Exterior Y Techumbre En E.P. Ricardo Covarrubias	FAM-SF-01-16-10	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA AÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,476,433	\$1,476,433	\$1,476,433	\$1,476,433	\$1,476,433	\$1,476,433	\$1,476,433	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200664575	Construcción De Dos Aulas Y Rehabilitación De Nucleos De Servicios Sanitarios En J.N. Juan Escutia	FAM-SF-05-16-11	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA AÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,949,702	\$1,949,702	\$1,949,702	\$1,949,702	\$1,722,573	\$1,722,573	\$1,722,573	88.35	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200664583	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Rampas, Andador De Acceso Y Obra Exterior En J.N. Francia	FAM-SF-02-16-12	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA AÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,127,345	\$1,127,345	\$845,509	\$845,509	\$654,232	\$654,232	\$654,232	58.03	\$0	Otros	0	0.00	53.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200664590	Construcción De Techumbre Y Sistema Solar En Aulas En E.P. Prof. Rafael Jimenez	FAM-SF-01-16-13	Baja California Sur	Comondú	San José de la Noria	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA AÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$951,236	\$951,236	\$951,236	\$951,236	\$950,997	\$950,997	\$950,997	99.97	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200664599	Construcción De Cuatro Aulas Didácticas Y Red Eléctrica En Esc. Sec Tec No 26 (Col La Fuente)	FAM-SF-03-16-49	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA AÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,427,053	\$3,102,290	\$3,102,290	\$3,102,290	\$3,101,515	\$3,101,515	\$3,101,515	99.98	\$0	Otros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160200664604	Construcción De Aula Didáctica En E.P. Mercedes Davis Perpilli	FAM-SF-16-25	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA AÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$697,984	\$697,984	\$697,984	\$697,984	\$565,645	\$565,645	\$565,645	81.04	\$0	Otros	0	0.00	68.29	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200664639	Construcción De Aula Didáctica Y Red Eléctrica En J.N. Sin Nombre (Col Ejidal)	FAM-SF-04-16-16	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA AÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$693,847	\$693,847	\$693,847	\$693,847	\$580,262	\$580,262	\$580,262	83.63	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160200664658	Construcción De Dos Aulas Didácticas, Dirección, Nucleo De Servicios Sanitarios, Cancha, Techumbre Y Obra Exterior En T.V. Sec No 63	FAM-SF-03-16-27	Baja California Sur	La Paz	La Manzanilla	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA AÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,835,626	\$6,656,657	\$6,656,657	\$6,656,657	\$6,024,071	\$6,024,071	\$6,024,071	90.50	\$0	Otros	0	0.00	71.56	Financiera: / Física: / Registro:

BCS16160200664672	Construcción De Dos Aulas Didacticas, Dirección, Nucleo De Servicios Sanitarios, Plaza Civica, Cancha De Usos Múltiples Y Obra Exterior En T.V. Sec No 64 (Col Nuevo Mulegé)	FAM-SF-03-16-28	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIAÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,692,133	\$6,692,133	\$6,692,133	\$6,692,133	\$5,060,168	\$5,060,168	\$5,060,168	75.61	\$0	Otros	0	0.00	59.15	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200664680	Construcción De Dos Aulas Didacticas En E.P. Alvaro Obregon	FAM-SF-03-16-29	Baja California Sur	La Paz	La Pasión A	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIAÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,076,580	\$1,937,278	\$1,937,278	\$1,937,278	\$1,749,111	\$1,749,111	\$1,749,111	90.29	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160200664687	Construcción De Aula Didactica Y Nucleo De Servicios Sanitarios En Esc Sec Tec No 8	FAM-SF-03-16-31	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIAÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,066,546	\$1,999,368	\$1,999,368	\$1,999,368	\$1,529,371	\$1,529,371	\$1,529,371	76.49	\$0	Otros	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160200664692	Construcción De Nucleo De Servicios Y Obra Exterior En Centro De Atención Múltiple No 4	FAM-SF-02-16-33	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIAÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,088,940	\$2,088,940	\$1,566,705	\$1,566,705	\$1,297,479	\$1,297,479	\$1,297,479	62.11	\$0	Otros	0	0.00	61.91	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200664699	Construcción De Aula Didactica, Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre, Andador De Conexión Y Red Eléctrica En E.P. Paula Olachea Montejano	FAM-SF-04-16-34	Baja California Sur	Los Cabos	San Bernabé	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIAÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,021,797	\$1,947,606	\$1,947,606	\$1,947,606	\$935,876	\$935,876	\$935,876	48.05	\$0	Otros	0	0.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160200664700	Rehabilitación Eléctrica En Esc Sec Antonio Mijares	FAM-SF-04-16-35	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIAÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,083,186	\$1,083,186	\$1,083,186	\$1,083,186	\$980,111	\$980,111	\$980,111	90.48	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160200664706	Construcción De Taller De Computo Y Red Eléctrica En Esc Sec No 37	FAM-SF-03-16-36	Baja California Sur	La Paz	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIAÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,085,740	\$2,085,740	\$2,085,740	\$2,085,740	\$1,714,298	\$1,714,298	\$1,714,298	82.19	\$0	Otros	0	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160200664716	Construcción De Taller De Computo Y Red Eléctrica En Esc Sec Tec No 24	FAM-SF-02-16-37	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIAÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,960,780	\$1,960,780	\$1,470,585	\$1,470,585	\$588,234	\$588,234	\$588,234	30.00	\$0	Otros	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200664723	Construcción De Aula Didactica Y Techumbre En Cancha De Usos Múltiples, Red Eléctrica Y Obra Exterior En Tv Sec No 53 (Col Ocas Altas)	FAM-SF-03-16-38	Baja California Sur	La Paz	Olas Altas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIAÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,330,281	\$2,222,450	\$2,222,450	\$2,222,450	\$1,208,877	\$1,208,877	\$1,208,877	54.39	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160200664730	Construcción De Aula Didactica Y Red Eléctrica En E.P. Narciso Mendoza	FAM-SF-03-16-39	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIAÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,132,917	\$1,089,292	\$1,089,292	\$1,089,292	\$1,040,736	\$1,040,736	\$1,040,736	95.54	\$0	Otros	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160200664738	Construcción De Aula Adosada Y Red Eléctrica En E.P. Antonio Verdugo Verdusco	FAM-SF-03-16-40	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIAÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$910,385	\$910,385	\$910,385	\$910,385	\$809,806	\$809,806	\$809,806	88.95	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160200664744	Construcción De Aula, Modulo De Escaleras Y Obra Exterior En E.P. Bicentenario De La Independencia De Mexico (Col Paraíso Del Sol)	FAM-SF-04-16-41	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIAÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,136,699	\$1,055,661	\$1,055,661	\$1,055,661	\$949,446	\$949,446	\$949,446	89.94	\$0	Otros	0	0.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

BCS16160200664748	Construcción De Aula Didáctica En E.P. Frida Kahlo (Col Los Cangrejos)	FAM-SF-04-16-43	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA ANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,171,296	\$1,090,258	\$1,090,258	\$1,090,258	\$908,327	\$908,327	\$908,327	83.31	\$0	Otros	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160200664755	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples Esc. Sec. Alfredo Green González	FAM-SF-04-16-46	Baja California Sur	Los Cabos	Miraflores	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA ANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,276,336	\$1,276,336	\$1,276,336	\$1,276,336	\$382,901	\$382,901	\$382,901	30.00	\$0	Otros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160200671237	Pavimentación Calle Niquel Tramo Profesora Gloria Castro A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,839,201	\$25,839,201	\$25,839,201	\$25,839,201	\$7,751,760	\$7,751,760	\$7,751,760	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200671373	Pavimentación De La Calle Mariano Matamoros Tramo Guillermo Prieto A Saltillo Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K021 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,292,808	\$8,292,808	\$8,292,808	\$8,292,808	\$2,487,843	\$2,487,843	\$2,487,843	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	16.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200671433	Pavimentación Calle Jose Maria Pino Suarez Tramo Blvd. Hugo Cervantes Del Río A Adolfo Ruiz Cortés Mpio De Comodu	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicación es y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,849,767	\$9,849,767	\$9,849,767	\$9,849,767	\$8,409,143	\$8,409,143	\$2,954,930	85.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200672382	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guarn, Calle Manuel Torre Iglesias, Tr Mexico A Durango, Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs - 1331	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,025,000	\$2,002,725	\$2,002,725	\$2,002,725	\$979,796	\$979,796	\$590,634	48.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	48.92	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200673005	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Dre, Alumb Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Durango, Tramo Manuel Torre Iglesias A Hnos Flores Magon, En La Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs - 1330	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$780,000	\$771,420	\$771,420	\$771,420	\$227,504	\$227,504	\$227,503	29.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.49	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200673267	Pavcon Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guarn, Calle Cabeza De Ballena, Tramo Faro Viejo A Faro Navidad, En La Cd De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos, Bcs -1335	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,150,000	\$3,115,350	\$3,115,350	\$3,115,350	\$1,648,057	\$1,648,057	\$918,764	52.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	52.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200673774	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Hermanos Flores Magon, Tramo Isabel La Católica A Mexico. -1328	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,230,000	\$4,183,470	\$4,183,470	\$4,183,470	\$1,091,973	\$1,091,973	\$1,091,973	26.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	26.10	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200673840	Pav Con Conc Hid, San De Agua Pot Y Drenaje (Sust), Alumb Pu, Banq Y Guar Calle Mauricio Castro, Tramo Ernesto Chaves Chavez A Forjadores, En La Cd De San José Del Cabo, Mpio De Los Cabos, Bcs -1336	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,750,000	\$9,642,750	\$9,642,750	\$9,642,750	\$2,401,332	\$2,401,332	\$2,401,332	24.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	24.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200674076	Pav Con Carp Asf, Saneam De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Privada Michoacan, Ubicada Entre Aquiles Serdan A Revolución, En La Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs - 1333	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$924,000	\$913,836	\$913,836	\$913,836	\$269,504	\$269,504	\$269,504	29.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.49	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS16160200674107	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sis De Agua Pot Y Drenaje, Alum Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Felix Ortega Aguilar, Tramo Tamalipas A Campeche En La C De La Paz, Mpio De La Paz, Baja California Sur-1329	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal			Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,347,000	\$1,332.183	\$1,332.183	\$1,332.183	\$392,881	\$392,881	\$392,881	29.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.49	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200674214	Pav Con Conc Hid, San De Agua Pot Y Drenaje (Sust), Alum Pub, Ban Y Guarn, Calle Demasias De San Cristobal, Tr Vinoramas A Faro Balmaceda, En La Cd De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos. -1334	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal			Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,100,000	\$5,043,900	\$5,043,900	\$5,043,900	\$3,733.511	\$3,733.511	\$1,451,203	74.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	74.02	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200674281	Pav Con Carp Asf, Sanea De Agua Pot Y Drenaje, Alum Pub, Banq Y Guarn De La Calle Ballenas A Faro Marlin A Blvd. Delfines, Ciudad Loreto, Mpio Loreto, Baja California Sur - 1337	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal			Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,448,000	\$3,410,072	\$3,410,072	\$3,410,072	\$1,483,789	\$1,483,789	\$1,005,682	43.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	43.51	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200675578	Pav Con Car Asf, San De Agua Pot Y Drenaje (Sust), Alum Pub, Banq Y Guar, Calle Viento, Tccalle Del Rio A Calle Cerrada Los Bledales, En La Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs. -1332	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal			Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,520,500	\$8,426,775	\$8,426,775	\$8,426,775	\$4,300,361	\$4,300,361	\$2,750,513	51.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	51.03	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200675617	Pav Con Carpeta Asf, San De Agua Pot Y Dren, Alum Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Horno Nacional, Tramo Calle Oro A Av. Unión, En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs. -1327	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal			Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,138,000	\$6,070,482	\$6,070,482	\$6,070,482	\$5,595,864	\$5,595,864	\$5,595,864	92.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.18	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200675640	Pav Con Carp Asf, San De Agua Pot Y Drenaje, Alum Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Guillermo Pajaro Fernandez, Tramo Luis Donaldo A Prol. Independencia, En La Cd De Loreto, Mpio De Loreto - 1338	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal			Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,552,000	\$2,523,928	\$2,523,928	\$2,523,928	\$1,175,280	\$1,175,280	\$744,345	46.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	46.57	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200676733	Programa De Capacitacion Y Cultura Turistica	BCSTURMA G201602	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal			Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turistico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,038,233	\$2,538,233	\$2,538,233	\$950,000	\$573,334	\$573,334	\$0	22.59	\$0	Otros	44,691	0.00	27.77	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200679259	Construccion De Aula Didactica Aislada En Estructura Regional En J.N. Francisco Romero Escoginchi (Col La Pasion)	FAM-SF-03-16-14	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$743,310	\$743,310	\$743,310	\$743,310	\$701,351	\$701,351	\$701,351	94.36	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160200679290	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aulas Didacticas En Diferentes Escuelas Ubicadas En El Municipio De Mulegé	FAM-ADQ-02-16-10	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$327,563	\$327,563	\$327,563	\$327,563	\$327,563	\$327,563	\$327,563	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200679533	Construcción De Aula Didactica Aislada En Estructura Regional De 6.00x8.00m En E.P. Jesus Green Alvarez	FAM-SF-04-16-18	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura a Educativa Básica			33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$664,492	\$664,492	\$664,492	\$664,492	\$481,579	\$481,579	\$481,579	72.47	\$0	Otros	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

BCS16160200679548	Construcción De Aula Didactica Adosada En Estructura Regional En E.P. Ejido San Jose Del Cabo (San Jose Viejo)	FAM-SF-04-16-17	Baja California Sur	Los Cabos	San José Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$768,570	\$768,570	\$768,570	\$768,570	\$568,277	\$568,277	\$568,277	73.94	\$0	Otros	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160200680214	Construcción De Dos Aulas Didacticas En Estructura U2-C En Planta Baja Y Red Electrica En E.P. Sin Nombre (Col Chula Vista)	FAM-SF-04-16-44	Baja California Sur	Los Cabos	Chula Vista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,099,032	\$1,936,957	\$1,936,957	\$1,936,957	\$1,736,274	\$1,736,274	\$1,736,274	89.64	\$0	Otros	0	0.00	94.68	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160200680489	Construcción De Cancha De Usos Múltiples De 22.20x12.20mts En E.P. General Felipe Angeles	FAM-SF-01-16-23	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$509,919	\$509,919	\$382,439	\$382,439	\$152,976	\$152,976	\$152,976	30.00	\$0	Otros	0	0.00	13.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200680502	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Demolición De La Existente En Esc. Sec Ricardo Flores Magón	FAM-SF-01-16-48	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,867,348	\$2,867,348	\$2,150,511	\$2,150,511	\$2,150,511	\$2,150,511	\$2,150,511	75.00	\$0	Otros	0	0.00	37.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200680542	Construcción De Cisterna Prefabricada En E.P. Revolución De 1910	FAM-SF-01-16-22	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$134,943	\$134,943	\$101,207	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200680577	Construcción De Dos Aulas Didacticas En Planta Alta En Estructura U2-C En E.P. Francisco King Rondero	FAM-SF-03-16-30	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,866,414	\$1,727,111	\$1,727,111	\$1,727,111	\$1,045,490	\$1,045,490	\$1,045,490	60.53	\$0	Otros	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160200680594	Construcción De Aula Didactica En Estructura U2-C Y Red Electrica En E.P. Sin Nombre (Camino Real)	FAM-SF-03-16-45	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,079,059	\$1,009,408	\$1,009,408	\$1,009,408	\$892,516	\$892,516	\$892,516	88.42	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160200680878	Construcción De Aula Didactica Asistida En Estructura Regional De 6.00x8.00mts Y Obra Exterior En E.P. Valentin Gomez Farias	FAM-SF-03-16-15	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$680,017	\$680,017	\$680,017	\$680,017	\$679,719	\$679,719	\$679,719	99.96	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160200680893	Suministro De 520 Sillas Para Mesas Binarias	FAM-ADQ-03-16-01	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$373,984	\$373,984	\$373,984	\$373,984	\$373,984	\$373,984	\$373,984	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160200680902	Suministro De 350 Mesas Binarias De 1.20 X .40 X .75 Mts En Almacén Isle	FAM-ADQ-03-16-02	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$361,340	\$361,340	\$361,340	\$361,340	\$361,340	\$361,340	\$361,340	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160200680967	Construcción De Aula Didactica En Estructura Regional De 6.00x8.00mts En La E.P. Angel Fort Amador	FAM-SF-03-16-26	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$719,071	\$719,071	\$719,071	\$719,071	\$659,402	\$659,402	\$659,402	91.70	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200680985	Construcción De Cisterna Prefabricada De 10.000ts En J.N. Lus Maria Garayzar Verdugo	FAM-SF-05-16-24	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$148,857	\$148,857	\$148,857	\$148,857	\$89,326	\$89,326	\$89,326	60.01	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200681597	Rehabilitación Con Empastado De La Cancha De Fútbol En La Localidad De Villa Morelos	1	Baja California Sur	Comondú	Villa Morelos	Rural	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Deporte	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,908,157	\$5,908,157	\$5,908,157	\$5,908,157	98.47	\$0	Otros	10,950	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160200682106	Pavimentación De La Calle Costado Sur Tramo: Blvd. Hugo Cervantes Del Río A Calle Cuauhtémoc En La Localidad De Cd. Constitución, Municipio De Comondú.	03	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COMONDU	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,159,826	\$4,159,826	\$4,159,826	\$4,127,056	\$4,127,056	\$4,127,056	\$4,127,056	99.21	\$0	Metros Cuadrados	30,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:

BCS16160200682117	Construccion De Acueducto Auxiliar De 12 Pulg. De Diametro Con Una Longitud De 5.4 Km Y Un Gasto Aproximado De 70 Lts. Sobre Seg. En La Localidad De Ciudad Constitucion, Municipio De Comondú. B.C.S.	02	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COMONDU	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$5,573,781	\$5,573,781	\$5,573,781	\$5,573,781	69.67	\$0	Metros lineales	0	0.00	69.67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200682166	Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo Tramo: Blvd. Cervantes Del Río A Blvd. Ruiz Cortez En La Localidad De Cd. Constitución, En El Municipio De Comondú	04	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COMONDU	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$22,369,444	\$22,369,444	\$22,369,444	\$15,395,351	\$15,395,351	\$15,395,351	\$15,395,351	68.82	\$0	Metros Cuadrados	60,000	0.00	68.82	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200682212	Pavimentación De La Calle Cuauhtemoc Tramo: Niños Héroes A Francisco I. Madero En La Localidad De Cd. Constitución, Municipio De Comondú	06	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COMONDU	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$11,253,280	\$11,253,280	\$11,253,280	\$8,786,041	\$8,786,041	\$8,786,041	\$8,786,041	78.08	\$0	Metros Cuadrados	60,000	0.00	78.08	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200682218	Pavimentación De La Calle Cuauhtemoc Tramo Blvd. Francisco I. Madero A Blvd. Alvaro Obregón, En La Localidad De Cd. Constitución, Municipio De Comondú.	05	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COMONDU	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$12,217,450	\$12,217,450	\$12,217,450	\$8,291,053	\$8,291,053	\$8,291,053	\$8,291,053	67.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	67.86	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200682379	Planta De Generación Fotovoltaica Capacidad De 430kw Interconectada A La Red De C.F.E. En La Localidad De Cd. Constitución, En El Municipio De Comondú.	07	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COMONDU	Urbanización	En Ejecución	2016	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Celdas solares	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200682454	Suministro E Instalación De Lámparas Tipo Led, En La Localidad De Cd. Constitución, En El Municipio De Comondú	08	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COMONDU	Urbanización	En Ejecución	2016	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$15,390,831	\$15,390,831	\$15,390,831	85.50	\$0	Piezas	0	0.00	85.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200683037	Suministro De Mobiliario Para Aulas Didácticas En Diferentes Escuelas Ubicadas En El Municipio De Mulegé Y Loreto	FAM-ADQ-5F-16-09	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$264,133	\$264,133	\$264,133	\$264,133	\$264,133	\$264,133	\$264,133	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200683086	Construcción De Aulas	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$31,821,613	\$31,821,613	\$23,866,210	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200683585	Suministro De Mobiliario Para Aulas Didácticas En Diferentes Escuelas Ubicadas En El Municipio De Comondú Y Los Cabos	FAM-ADQ-5F-16-12	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$296,765	\$296,765	\$296,765	\$296,765	\$296,765	\$296,765	\$296,765	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200684200	Proyecto Ejecutivo De Modernización Registral (Pem)	BCSRPPYC 2016001	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION GENERAL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,002,666	\$5,002,666	\$5,002,666	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	300,000	0.00	0.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN EN LA ETAPA DE JUNTA DE ACLARACIONES AL 11 DE OCTUBRE DEL 2016 / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200685171	Sustitución De La Red De Agua Potable En Col Centro Santa Rosalia Sector Calle 8 Calle 11 - 116280	116280	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,470,389	\$1,470,389	\$1,470,389	\$1,470,389	\$441,117	\$441,117	\$441,117	30.00	\$0	Metros lineales	450	100.00	60.00	Financiera: Se ha pagado el 30% correspondiente al anticipo de obra. / Física: 384 Metros lineales de avance La obra sigue en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS16160200685172	Rehabilitación De Camino Rural Vizcaino Bahía Tortugas - 81798	81798	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Tortugas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$155,634	\$155,634	\$155,634	\$155,634	\$155,634	\$155,634	\$155,634	100.00	\$0	Otros	9,573	0.00	100.00	Financiera: Obra pagada al 100% con base al contrato FISM16-007-07/2016 / Fisica: Obra culminada en su totalidad con rastreo de 38.90 KM lineales / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200685173	Red De Electrificación El Retaje Conafe H Mulegé - 140550	140550	Baja California Sur	Mulegé	Herica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Urbanizaci ón	En Ejecución	2016		\$64,056	\$64,056	\$64,056	\$64,056	\$64,056	\$64,056	100.00	\$0	Otros	56	100.00	0.00	Financiera: Aportación pagada con base al convenio específico No. SEDESOL-CFE-Gob BCS- Municipio Mulegé-011/2016 / Fisica: La obra esta por dar inicio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200685174	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegacion De Cabo San Lucas - 189291	189291	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$8,600,000	\$8,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	400	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200685496	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Santa Gertrudis Entre Calle Delfines Y Calle Santa Rosa - 177265	177268	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LORETO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$914,422	\$822,981	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	76	100.00	0.00	Financiera: EL AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO ES DE 0% / Fisica: EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO ES DE 0 % / Registro: FAVOR DE VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690599	Red De Electrificación En San Luciano Sia Rosalia - 140296	140286	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Urbanizaci ón	En Ejecución	2016		\$83,810	\$83,810	\$83,810	\$83,810	\$83,810	\$83,810	100.00	\$0	Otros	88	100.00	0.00	Financiera: Aportación pagada con base al convenio específico No. SEDESOL-CFE-Gob BCS- Municipio Mulegé-011/2016. / Fisica: La obra está por iniciar. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690600	Rehabilitación De Camino Rural Laguna De San Ignacio Tramo El Cardón El Dátil - 75614	75614	Baja California Sur	Mulegé	El Dátil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$428,200	\$428,200	\$428,200	\$428,200	\$428,200	\$428,200	100.00	\$0	Otros	1,332	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad con base al contrato FISM16-002-06-2016 / Fisica: 52.30 KM rehabilitados en camino rural, trabajo realizado en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690601	Rehabilitación De Caminos Rurales - 113157	113157	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690602	Construcción De Muro De Contención En La Colonia Loma Obrera - 112569	112569	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanizaci ón	En Ejecución	2016		\$1,000,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690603	Ampliación De Red De Alcantarillado En La Colonia La Pitahaya 4ta Etapa - 84696	84696	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,299,247	\$1,275,161	\$1,275,161	\$1,108,114	\$1,108,114	\$963,441	85.29	\$0	Metros lineales	112	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690604	Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia La Pitahaya 4ta Etapa - 112248	112248	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$442,332	\$440,258	\$440,258	\$404,034	\$404,034	\$327,648	91.34	\$0	Metros lineales	115	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690605	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 114841	114841	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$35,922	\$35,922	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PRESUPUESTO PARA GASTOS INDIRECTOS (GASTOS CORRIENTES) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690606	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 114809	114809	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PRESUPUESTADO COMO GASTOS INDIRECTOS. (GASTO CORRIENTE) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690607	Construccion De Pavimentacion Y Saneamiento De La Calle Guadalupe Victoria Y Francisco I Madero De La Colonia San Jose Viejo - 190330	190330	Baja California Sur	Los Cabos	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$564,207	\$564,207	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	120	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS16160200690912	Renovacion Tecnologica En Equipo De Computo Y Impresion - 179615	179615	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE LORETO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016				\$22,597	\$20,338	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras		100.00	0.00	Financiera: EL AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO ES DE 0% / Fisica: EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO ES DE 0% / Registro: FAVOR DE VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200690913	Apliacion De Red Electrica En Calle Waly Colonia Zaragoza - 185089	185089	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2016				\$1,566	\$1,409	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: EL AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO ES DE 0% / Fisica: EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO ES DE 0% / Registro: FAVOR DE VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200690914	Construcción De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Nuestra Señora De Loreto Entre Calle Acaeducto Y Calle San Francisco - 89297	89297	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE LORETO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016				\$491,894	\$442,705	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	118	100.00	0.00	Financiera: No existe abanco financiero. / Fisica: No existe abanco fisico. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200696075	Rehabilitacion De Caminos Y Brechas De Acceso A Poblados Y Rancherias Zona San Jose De Comondú - 100229	100229	Baja California Sur	Comondú	San José de Comondú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE COMONDÚ	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016				\$119,089	\$119,089	\$119,089	\$119,089	\$119,089	\$119,089	100.00	\$0	Otros	900	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160200696076	Red De Electrificación El Reboje Misión H Mulegé - 140650	140650	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE MULEGÉ	Urbanización	En Ejecución	2016				\$8,840	\$8,840	\$8,840	\$8,840	\$8,840	\$8,840	100.00	\$0	Otros	15	100.00	2.00	Financiera: Aportación pagada con base al convenio específico No. SEDESOL-CFE-Gob BCS- Municipio Mulegé-01/2016 / Fisica: Avance en 2.40 metros lineales para la red de electrificación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200696077	Rehabilitación De Camino Rural Punta Prieta San Hipólito - 136949	136949	Baja California Sur	Mulegé	Punta Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE MULEGÉ	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016				\$59,291	\$59,291	\$59,291	\$59,291	\$59,291	\$59,291	100.00	\$0	Otros	756	100.00	100.00	Financiera: Pago total de la obra con base al contrato FISM16-005-07-2016 / Fisica: Rastreo de 7.20 KM en camino rural. Trabajos concluidos en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200696078	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 114777	114777	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016				\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PRESUPUESTADO EN GASTOS INDERECTOS. (GASTO CORRIENTE) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200696385	33903 Servicios Integrales - 175964	175964	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H VIII AYUNTAMIENTO O DE LORETO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016				\$203,543	\$183,189	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros		100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FAVOR DE VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200701578	Construccion De 17 Cuartos Para Baño - 100553	100553	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO O DE COMONDÚ	Vivienda	En Ejecución	2016				\$830,972	\$830,972	\$830,972	\$830,972	\$830,972	\$830,972	100.00	\$0	Vivienda	85	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160200701579	Obra De Infraestructura Electrica En Ala Colonia Lagunitas - 112464	112464	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016				\$2,000,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	675	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200701580	Construcción De Muro De Contención En La Colonia Agustín Olachea - 112650	112650	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2016				\$300,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200701581	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En San Jose Del Cabo - 189203	189203	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2016				\$7,310,000	\$7,310,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	340	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200701582	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 189854	189854	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016				\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas		100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

BCS16160200701888	Renovacion Tecnologica En Equipo De Computo Y Impresion - 179641	179641	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMENT O DE LORETO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016				\$11,961	\$10,765	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipa miento		100.00	0.00	Financiera: EL AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO ES DE 0% / Fisica: EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO ES DE 0 % / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200701889	Renovacion Tecnologica En Equipo De Computo Y Impresion - 179589	179589	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMENT O DE LORETO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016				\$46,303	\$41,672	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Comput adores		100.00	0.00	Financiera: EL AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO ES DE 0% / Fisica: EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO ES DE 0 % / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200701890	Aplicacion De La Red De Energia Elctrica En Colonia Alta Vista - 185672	185672	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMENT O DE LORETO	Urbanizaci on	En Ejecución	2016				\$1,566	\$1,409	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: EL AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO ES DE 0% / Fisica: EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO ES DE 0 % / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200707184	Construccion De 19 Cuartos Dormitorio En Cd Insurgentes - 100964	100964	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgente s	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMENT O DE COMONDÚ	Vivienda	En Ejecución	2016				\$1,391,662	\$1,391,662	\$1,391,662	\$417,498	\$417,498	\$417,498	30.00	\$0	Vivienda	95	100.00	78.94	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160200707185	Red De Electrificación En La Colonia Guerrero Santa Rosalia - 140429	140429	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMENT O DE MULEGÉ	Urbanizaci on	En Ejecución	2016				\$22,712	\$22,712	\$22,712	\$22,712	\$22,712	\$22,712	100.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera: Aportación pagada con base al convenio específico No. SEDESOL-CFE-Gob BCS- Municipio Mulegé-011/2016 / Fisica: La obra está por iniciar. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200707186	Rehabilitación De Camino Rural Tramo H Mulegé San Patricio - 77585	77585	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMENT O DE MULEGÉ	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$181,162	\$181,162	\$181,162	\$181,162	\$181,162	\$181,162	\$181,162	\$181,162	100.00	\$0	Otros	3,825	0.00	100.00	Financiera: Obra pagada al 100% con base al contrato FISMUE-008-98/2016 / Fisica: Rastreo de 22 KM lineales en tramo H. Mulegé-San Patricio. Obra al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200707187	Red De Electrificación Barrio Chula Vista San Ignacio - 140762	140762	Baja California Sur	Mulegé	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMENT O DE MULEGÉ	Urbanizaci on	En Ejecución	2016				\$56,304	\$56,304	\$56,304	\$56,304	\$56,304	\$56,304	100.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: Aportación pagada con base al convenio específico No. SEDESOL-CFE-Gob BCS- Municipio Mulegé-011/2016 / Fisica: La obra está por dar inicio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200707188	Suministro De Equipos Fotovoltaicos - 114553	114553	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016				\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	280	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200707189	Ampliación De La Red De Alcantarillado En Ampliación Navero Rubio - 112324	112324	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento o	En Ejecución	2016				\$637,665	\$573,899	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	149	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200707190	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 114801	114801	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016				\$24,000	\$24,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: CONSIDERADO DENTRO DE LOS GASTOS INDIRECTOS (GASTO CORRIENTE) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200707191	Rehabilitación De Camino Rural San Hipólito La Bocana - 83414	83414	Baja California Sur	Mulegé	San Hipólito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMENT O DE MULEGÉ	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016				\$359,853	\$359,853	\$359,853	\$359,853	\$359,853	\$359,853	100.00	\$0	Otros	1,040	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada con base al contrato FISMUE-004-07/2016. / Fisica: Rastreo de 43.70 KM lineales de camino rural, trabajos realizados en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200707192	Rehabilitación De Camino Rural San Miguel Los Caballos 192179	192179	Baja California Sur	Mulegé	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMENT O DE MULEGÉ	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016				\$131,754	\$131,754	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	114	100.00	0.00	Financiera: La obra está programada pero aun no se compromete el recurso. / Fisica: La obra dará inicio al realizar el contrato. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200707193	Construccion De Baños Para El Municipio De Los Cabos - 189638	189638	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcacion es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2016				\$1,420,000	\$1,420,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	160	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS16160200707194	Ampliación De Red De Distribucion Elctrica De La Supermanzana Uno V Dos De La Colonia Vista Hermosa Plus- 190485	190485	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Urbanización	En Ejecución	2016		\$585,638	\$585,638	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	992	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: Pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200707540	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle 14 Entre Calle Acueducto Y Calle Belice, En Calle Acueducto - 89378	89378	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$2,272,422	\$2,272,422	\$2,045,181	\$2,231,904	\$669,571	\$669,571	\$669,571	29.47	\$0	Metros lineales	250	0.00	60.00	Financiera: EL AVANCE FINANCIERO DEL LO CONTRATADO ES DEL 30 % / Física: EL AVANCE FÍSICO DE LA OBRA ES DEL 60 % / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712499	Red De Electrificación En Col Cacheno Heroica Mulegé - 140381	140381	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Urbanización	En Ejecución	2016		\$55,760	\$55,760	\$55,760	\$55,760	\$55,760	\$55,760	100.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: Aportación pagada con base al convenio específico No. SEDESOL-CFE-Gob BCS- Municipio Mulegé-011/2016 / Física: La obra está por dar inicio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712500	Rehabilitación De Camino Rural La Bocana Punta Abrejos - 82526	82526	Baja California Sur	Mulegé	Punta Abrejos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transporte y vialidades	En Ejecución	2016		\$123,519	\$123,519	\$123,519	\$123,519	\$123,519	\$123,519	100.00	\$0	Otros	2,755	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada al 100% con base al contrato de FISM16-003-07-2016 / Física: Rehabilitación de 150M. en tramo de camino rural. Trabajos terminados en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712501	Ampliación De Vivienda En Zona Urbana Recamaras Baño - 84878	84878	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$6,000,000	\$5,217,266	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	338	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712502	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 114819	114819	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRESUPUESTADO EN GASTOS INDIRECTOS. (GASTO CORRIENTE) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712503	Construcción De Planta Potabiliza Dora De Agua En El Poblado El Triunfo - 112418	112418	Baja California Sur	La Paz	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,082,951	\$974,656	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	414	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712504	Suministro Y Colocación De Ochenta Y Cinco Placas Fotovoltaicas - 189716	189716	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,304,362	\$2,304,362	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	340	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712505	Construcción De Techos Firmes Para El Municipio De Los Cabos - 189586	189586	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,800,000	\$2,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712506	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos 189843	189843	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$114,377	\$114,377	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712795	Aplicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Hart Colonia Centro - 186431	186431	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,566	\$1,409	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: EL AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO ES DE 0% / Física: EL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DE 0 % / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712796	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Alcomas Colonia La Rivera - 185944	185944	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2016		\$1,566	\$1,409	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25	100.00	0.00	Financiera: EL AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO ES DE 0% / Física: EL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DE 0 % / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS16160200717763	Rehabilitación De Camino Rural Punta Prieta Bahía Asunción - 137147	137147	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE MULEGÉ	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016			\$308,469	\$308,469	\$308,469	\$308,469	\$308,469	\$308,469	100.00	\$0	Otros	1,157	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada con base al contrato FISM16-006-07-2016 / Física: Rehabilitación de 37.46 KM en camino rural. Trabajos concluidos en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200717764	Red De Electrificación Colonia Vista Al Mar Heroica Mulegé - 140713	140713	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE MULEGÉ	Urbanizaci ón	En Ejecución	2016			\$31,110	\$31,110	\$31,110	\$31,110	\$31,110	\$31,110	100.00	\$0	Otros	96	100.00	2.00	Financiera: Aportación pagada con base al convenio específico No. SEDESOL-CFE-Gob BCS- Municipio Mulegé-011/2016 / Física: 1.76 ML de avance en red de electrificación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200717765	Rehabilitación De Camino Rural Entronque Carretera De Cd Insurgentes La Pursimatrano Fco Villa La Purísima A Entronque Carretera Las Barr - 106941	106941	Baja California Sur	Comondú	San Juanico	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO O DE COMONDU	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016			\$113,030	\$113,030	\$113,030	\$113,030	\$113,030	\$113,030	100.00	\$0	Otros	1,580	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160200717766	Rehabilitación De Equipos Fotovoltaicos - 114760	114760	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016			\$1,058,314	\$952,483	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	600	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200717767	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 114796	114796	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016			\$55,000	\$55,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PRESUPUESTADO EN GASTOS INDIRECTOS (GASTO CORRIENTE) - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200717768	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 189865	189865	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016			\$101,462	\$101,462	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipa miento		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200718087	Construcción De De Línea De Conducción, Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Guatemala Entre Calle 11 Y Calle 14, En Calle - 88131	88131	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE LORETO	Agua y saneamien to	En Ejecución	2016	\$1,174,051	\$1,174,051	\$1,056,647	\$1,174,050	\$352,215	\$352,215	\$352,215	30.00	\$0	Metros lineales	286	0.00	30.00	Financiera: SE ENTREGO EL ANTICIPO POR EL 30% DEL TOTAL DE LO COMPROMETIDO. / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200718088	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Nuestra Señora De Loreto Entre Calle Panama Y Calle - 89564	89564	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE LORETO	Agua y saneamien to	En Ejecución	2016			\$1,299,643	\$1,169,680	\$1,299,267	\$389,780	\$389,780	\$389,780	29.99	\$0	Metros lineales	118	100.00	60.00	Financiera: EL AVANCE FINANCIERO ES DEL 30 % DE LO CONTRATADO. / Física: EL AVANCE FISICO ES DEL 60 % DE LA OBRA. / Registro: FAVOR DE VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200723350	Construcción De 19 Cuartos Dormitorio En Cd Constitución - 100897	100897	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constituci ón	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO O DE COMONDU	Vivienda	En Ejecución	2016			\$1,391,503	\$1,391,503	\$1,391,503	\$417,451	\$417,451	\$417,451	30.00	\$0	Vivienda	95	100.00	52.63	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160200723358	Construcción De 11 Cuartos Dormitorio En Puerto San Carlos - 101174	101174	Baja California Sur	Comondú	Puerto San Carlos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO O DE COMONDU	Vivienda	En Ejecución	2016			\$806,276	\$806,276	\$806,276	\$806,276	\$806,276	\$806,276	100.00	\$0	Vivienda	55	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160200723359	Ampliación De Red De Alcantarillado En Calafia Primera Etapa - 84496	84496	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamien to	En Ejecución	2016			\$3,540,489	\$3,186,440	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	269	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200723360	Construcción De Red De Alcantarillado Col Las Flores El Centenario - 84742	84742	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamien to	En Ejecución	2016			\$1,314,019	\$1,305,747	\$1,305,747	\$962,245	\$962,245	\$962,245	73.23	\$0	Metros lineales	297	100.00	90.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS16160200723361	Suministro Y Colocación De Setenta Refrigeradores Solares - 189884	189884	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2016		\$3,989,362	\$3,989,362	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	280	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200723668	Renovación Tecnológica En Equipo De Computo Y Impresión - 173229	173229	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H VIII AYUNTAMIENTO DE LORETO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$54,834	\$49,351	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras		100.00	0.00	Financiera: EL AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO ES DE 0% / Física: EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO ES DE 0% / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300730874	Alumbrado Publico De Futbol Don Koll En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$652,196	\$652,196	\$0	28.99	\$0	Piezas	0	0.00	28.99	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300737641	Rehabilitación Del Parque Morelos Y Equipamiento De Santa Rosalia.	BCSPRODE RMAG201605	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$3,800,000	\$3,800,000	\$3,795,833	\$3,795,833	\$0	37.96	\$0	Otros	11,765	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDACIÓN - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300740389	Red Elctrica Exterior En Esc Sec General No 35 Raúl Enrique Guerrero Montaño (Col Leonardo Gastelum) Ubicada En Cabo San Lucas	FAM-SF-04-16-19	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$215,918	\$215,918	\$215,918	\$215,918	\$64,776	\$64,776	\$64,776	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160300740408	Construcción De Techumbre En J.N. Maria De Jesus Isais Marquez	FAM-SF-16-20	Baja California Sur	Comondú	Las Barrancas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$354,347	\$354,347	\$354,347	\$354,347	\$354,146	\$354,146	\$354,146	99.94	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300740424	Construcción De Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00x8.00mts Obra Exterior, Red Elctrica Y Alumbrado Exterior En La E.P. Jesús Reyes Heróles, Ubicada En Ciudad Constitución	FAM-SF-01-16-21	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$685,113	\$685,113	\$685,113	\$685,113	\$582,443	\$582,443	\$582,443	85.01	\$0	Otros	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300740441	Construcción De Aula De Intervención Temprana Con Servicio Sanitario En Estructura Regional De 6.00x8.00mts, Adosada, Cisterna Prefabricada 10,000 Lit En El Cam Dña Margarita Gomez Palacios	FAM-SF-04-16-32	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$723,309	\$723,309	\$723,309	\$723,309	\$374,274	\$374,274	\$374,274	51.74	\$0	Otros	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160300740460	Construcción De Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00x8.00mts Cisterna Prefabricada De 10,000lt En La Tv Sec No 34	FAM-SF-04-16-47	Baja California Sur	Los Cabos	Las Veredas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$770,220	\$770,220	\$770,220	\$770,220	\$527,880	\$527,880	\$527,880	68.54	\$0	Otros	0	0.00	94.75	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160300740472	Rehabilitación De Cementación, Losa En Edificio A Y Rehabilitación De Losa En Edificio E En La E.P. General Francisco J. Mujica (Col Ladriñera)	FAM-SF-03-16-50	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,305,718	\$2,305,718	\$2,305,718	\$2,305,718	\$1,717,474	\$1,717,474	\$1,717,474	74.49	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160300740482	Rehabilitación De Núcleo De Servicios Sanitarios En Edificio A Y Reparación De Andadores En La E.P. Carlos Cortes Leyva	FAM-SF-01-16-51	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$395,138	\$395,138	\$395,138	\$395,138	\$305,031	\$305,031	\$305,031	77.20	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS16160300740492	Rehabilitación De Aula En Edificio A, Rehabilitación De Núcleo De Servicios Sanitarios Rural En Edificio C, Alumbrado Exterior Y Cerco Perimetra En La E.P. Mision De San Luis Gonzaga	FAM-SF-01-16-52	Baja California Sur	Comondú	San Luis Gonzaga	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA ANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$591,641	\$591,641	\$591,641	\$591,641	\$177,492	\$177,492	\$177,492	30.00	\$0	Otros	0	0.00	78.21	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300740512	Construcción De Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00x8.00mts Cisterna Prefabricada De 10.000lt Y Andador De Conexión En La E.P. Venustiano Carranza	FAM-SF-04-16-54	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA ANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$683,186	\$683,186	\$683,186	\$683,186	\$475,444	\$475,444	\$475,444	69.59	\$0	Otros	0	0.00	78.95	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300740538	Construcción De Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00x5.30mts, Demolición De Cooperativa Y Bodega, Construcción De Tiendita Escolar En El J.N. Carmen Ramos Del Río.	FAM-SF-04-16-55	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA ANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$678,357	\$678,357	\$678,357	\$678,357	\$397,481	\$397,481	\$397,481	58.59	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300740544	Construcción De Cerco Perimetral Y Plaza Cívica En El J.N. Club De Leones	FAM-SF-01-16-56	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA ANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$362,970	\$362,970	\$362,970	\$362,970	\$362,965	\$362,965	\$362,965	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300741310	Construcción De Aula Didáctica Asistida En Estructura Regional De 6.00x8.00mts Obra Exterior, Red Eléctrica Y Alumbrado Exterior En El J.N. Idelfonso Green Ceseña	FAM-SF-04-16-57	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA ANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$795,711	\$795,711	\$795,711	\$795,711	\$557,527	\$557,527	\$557,527	70.07	\$0	Otros	0	0.00	93.75	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300741334	Construcción De Aula Didáctica En Estructura Regional De 6.00x8.00mts Red Eléctrica, Alumbrado Exterior Y Obra Exterior En El J.N. Mejibo	FAM-SF-04-16-58	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA ANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$849,063	\$849,063	\$849,063	\$849,063	\$769,935	\$769,935	\$769,935	90.68	\$0	Otros	0	0.00	93.65	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300741379	Construcción De Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00x8.00mts Y Obra Exterior En La E.P. Nueva Creación (Colonia Benito Juárez)	FAM-SF-02-16-59	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA ANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$594,817	\$594,817	\$594,817	\$594,817	\$479,333	\$479,333	\$479,333	80.58	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300741407	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. Estado De Yucatán, Ubicada En Santa Catarina	FAM-SF-04-16-60	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA ANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$243,867	\$243,867	\$243,867	\$243,867	\$239,495	\$239,495	\$239,495	98.21	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300741425	Trabajos De Rehabilitación En Cerco De Protección En La Esc. Sec. Tec No 3	FAM-SF-03-16-61	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA ANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$126,777	\$126,777	\$126,777	\$126,777	\$126,777	\$126,777	\$126,777	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300741448	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Hans Cristian Andersen (Col El Calendario)	FAM-SF-03-16-63	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA ANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$197,160	\$197,160	\$197,160	\$197,160	\$197,160	\$197,160	\$197,160	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300741459	Construcción De Complemento De Núcleo De Servicios Sanitarios, Aula Sappi, Red Eléctrica Exterior Y Obra Exterior En El J.N. Percusa	FAM-SF-04-16-64	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA ANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$713,402	\$713,402	\$713,402	\$713,402	\$613,351	\$613,351	\$613,351	85.98	\$0	Otros	0	0.00	94.75	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS16160300741483	Construcción De Aula Didáctica Planta Alta En Estructura U2-C Y Red Eléctrica Exterior En La E.P. Juana Ines De La Cruz	FAM-SF-04-16-65	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA NO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$579,020	\$579,020	\$579,020	\$579,020	\$475,474	\$475,474	\$475,474	82.12	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160300741512	Construcción De Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00x6.00m Obris Exterior, Cerco Perimetral Y Red Eléctrica En La E.P. 15 De Mayo	FAM-SF-04-16-66	Baja California Sur	Los Cabos	El Campanelito	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA NO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$777,291	\$777,291	\$777,291	\$777,291	\$739,846	\$739,846	\$739,846	95.18	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160300741526	Suministro Y Colocación De Sistema Solar En Edificio 1-A Y 2-B En El J.N. Sin Nombre (Col Ejral)	FAM-SF-04-16-67	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA NO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$600,146	\$600,146	\$600,146	\$600,146	\$596,907	\$596,907	\$596,907	99.46	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160300741859	Pavimentación De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo: Blvd. Niños Héroes A Independencia En La Localidad De Ciudad Constitución, Municipio De Comondú, Estado De B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COMONDU	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,571,694	\$4,571,694	\$4,571,694	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,300	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300741929	Pavimentación De La Calle Pablo L. Martínez Tramo: Revolución De 1910 A Francisco I. Madero, En La Localidad De Cd. Constitución, Municipio De Comondú, Estado De Baja California Sur	03	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COMONDU	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,112,940	\$5,112,940	\$5,112,940	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	75,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300741986	Pavimentación De La Calle Ignacio Allende, Tramo Blvd. 20 De Noviembre A 5 De Mayo	02	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COMONDU	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,516,456	\$5,516,456	\$5,516,456	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	75,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160300742027	Pavimentación De La Calle Vicente Guerrero Y Manuel M. Dieguez, Tramo: 18 De Julio A 21 De Marzo, En La Localidad De Cd. Insurgentes, Municipio De Comondú, Estado De Baja California Sur	05	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COMONDU	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$7,159,015	\$7,159,015	\$7,159,015	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300742050	Pavimentación De La Calle Constituyentes De 1974 Tramo: Jesus Garza Menchaca A Palo L. Martínez En La Localidad De Cd. Constitución, Municipio De Comondú, Estado De Baja California Sur	07	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COMONDU	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,859,907	\$6,859,907	\$6,859,907	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300742067	Pavimentación De La Calle Independencia Tramo Blvd. Ruiz Cortés A Prolongación Independencia	04	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL MUNICIPIO DE COMONDU	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,323,336	\$6,323,336	\$6,323,336	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160300742074	Pavimentación De La Calle Charreada, Tramo: Blvd. Saltillo A El Moro Y Calle El Moro Tramo: Charreada A El Chorro	06	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL MUNICIPIO DE COMONDU	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,085,129	\$8,085,129	\$8,085,129	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160300743761	Construcción De Aula Didáctica En El Cecyt No 06	CECYT-5F-02-15-01-B(16)	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Abarado Arámburo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA NO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$126,414	\$126,414	\$126,414	\$126,414	\$126,414	\$126,414	\$126,414	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300743762	Suministro De Mobiliario Para 2 Aulas Didácticas En El Cecyt No 06	CECYT-ADQ-02-16-01	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Abarado Arámburo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA NO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$172,673	\$172,673	\$172,673	\$172,673	\$172,673	\$172,673	\$172,673	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS16160300743763	Suministro De 130 Mesas Y 520 Sillas Para Jardin De Niños Con Cargo Al Almacén Isle	FAM-ADQ-03-16-03	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructur a Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA NO DE INFRAESTRUC TURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$379,262	\$379,262	\$379,262	\$379,262	\$379,262	\$379,262	\$379,262	\$379,262	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300743819	Suministro De Mobiliario Para Aulas Didacticas Y Usaeer En Diferentes Escuelas Ubicadas En El Municipio De La Paz	FAM-ADQ-03-16-04	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructur a Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA NO DE INFRAESTRUC TURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$365,746	\$365,746	\$365,746	\$365,746	\$365,746	\$365,746	\$365,746	\$365,746	100.00	\$0	Equipa miento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300743829	Suministro De Mobiliario Para Aulas Didacticas En Diferentes Escuelas Ubicadas En El Municipio De Mulege Y Los Cabos	FAM-ADQ-5F-16-17	Baja California Sur		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructur a Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA NO DE INFRAESTRUC TURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$299,410	\$299,410	\$299,410	\$299,410	\$299,410	\$299,410	\$299,410	\$299,410	100.00	\$0	Equipa miento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300743832	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula Didactica Y Dirección Con Division Para Espacio Usaeer En La E.P. Sin Nombre (Col Villas De Gpe)	FAM-ADQ-03-16-05	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructur a Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA NO DE INFRAESTRUC TURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$210,023	\$210,023	\$210,023	\$210,023	\$210,023	\$210,023	\$210,023	\$210,023	100.00	\$0	Equipa miento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300743833	Suministro De Mobiliario Para Aulas Didacticas En Diferentes Escuelas Ubicadas En El Municipio De Los Cabos	FAM-ADQ-04-16-06	Baja California Sur		Los Cabos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructur a Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA NO DE INFRAESTRUC TURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$310,458	\$310,458	\$310,458	\$310,458	\$310,458	\$310,458	\$310,458	\$310,458	100.00	\$0	Equipa miento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300743834	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aulas Didacticas En Diferentes Escuelas Ubicadas En El Municipio De La Paz Y Los Cabos	FAM-ADQ-5F-16-07	Baja California Sur		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructur a Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA NO DE INFRAESTRUC TURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$374,987	\$374,987	\$374,987	\$374,987	\$374,987	\$374,987	\$374,987	\$374,987	100.00	\$0	Equipa miento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300743835	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aulas Didacticas En Diferentes Escuelas Ubicadas En El Municipio De La Paz	FAM-ADQ-03-16-08	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructur a Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA NO DE INFRAESTRUC TURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$353,979	\$353,979	\$353,979	\$353,979	\$353,979	\$353,979	\$353,979	\$353,979	100.00	\$0	Equipa miento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300743836	Suministro De Mobiliario Para Aulas Didacticas En Diferentes Escuelas Ubicadas En El Municipio De La Paz	FAM-ADQ-03-16-11	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructur a Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA NO DE INFRAESTRUC TURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$177,105	\$177,105	\$177,105	\$177,105	\$177,105	\$177,105	\$177,105	\$177,105	100.00	\$0	Equipa miento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300743837	Suministro De Mobiliario Para Cuatro Aulas Didacticas En La Esc Sec Tec No 26 (Col La Fuente)	FAM-ADQ-03-16-13	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructur a Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA NO DE INFRAESTRUC TURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$324,763	\$324,763	\$324,763	\$324,763	\$324,763	\$324,763	\$324,763	\$324,763	100.00	\$0	Equipa miento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300743838	Suministro De Mobiliario Para Aulas Didacticas En Diferentes Escuelas Ubicadas En El Municipio De Los Cabos	FAM-ADQ-04-16-14	Baja California Sur		Los Cabos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructur a Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA NO DE INFRAESTRUC TURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$372,908	\$372,908	\$372,908	\$372,908	\$372,908	\$372,908	\$372,908	\$372,908	100.00	\$0	Equipa miento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300743839	Suministro De Mobiliario Para Aulas Didacticas En Diferentes Escuelas Ubicadas En El Municipio De La Paz	FAM-ADQ-03-16-15	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructur a Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA NO DE INFRAESTRUC TURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$278,604	\$278,604	\$278,604	\$278,604	\$278,604	\$278,604	\$278,604	\$278,604	100.00	\$0	Equipa miento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300743840	Suministro De Mobiliario Para Aulas Didacticas En Diferentes Escuelas Ubicadas En El Municipio De Los Cabos	FAM-ADQ-04-16-16	Baja California Sur		Los Cabos	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructur a Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA NO DE INFRAESTRUC TURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$297,741	\$297,741	\$297,741	\$297,741	\$297,741	\$297,741	\$297,741	\$297,741	100.00	\$0	Equipa miento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300743841	Suministro De 530 Sillas Para Mesa Binaria Con Cargo Al Almacén Isle	FAM-ADQ-03-16-18	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructur a Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA NO DE INFRAESTRUC TURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$381,176	\$381,176	\$381,176	\$381,176	\$381,176	\$381,176	\$381,176	\$381,176	100.00	\$0	Equipa miento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

BCS16160300743843	Suministro Y Colocación De Mobiliario Para Centro De Computo En La Esc Sec Tec No 24	FAM-ADQ-02-16-20	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA ANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$516,112	\$516,112	\$516,112	\$516,112	\$516,112	\$516,112	\$516,112	\$516,112	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300743844	Suministro, Colocación, Instalación Y Puesta En Marcha De Equipamiento Para Centro De Computo En La Esc Sec No 37	FAM-ADQ-03-16-22	Baja California Sur	La Paz	Miramar	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA ANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$469,080	\$469,080	\$469,080	\$469,080	\$469,080	\$469,080	\$469,080	\$469,080	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300743845	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aulas Saggi Y Usaar En Diferentes Escuelas Ubicadas En El Municipio De Los Cabos Y Loreto	FAM-ADQ-5F-16-23	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA ANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$90,108	\$90,108	\$90,108	\$90,108	\$90,108	\$90,108	\$90,108	\$90,108	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300743846	Suministro De 150 Sillas De Paleta Con Cargo Al Almacen Isife	FAM-ADQ-03-16-24	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA ANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$148,596	\$148,596	\$148,596	\$148,596	\$148,596	\$148,596	\$148,596	\$148,596	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300743847	Suministro De Mobiliario Para Aula De Intervención Temprana En El Cam Dra Margarita Gomez Palacios	FAM-ADQ-04-16-25	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA ANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$76,258	\$76,258	\$76,258	\$76,258	\$76,258	\$76,258	\$76,258	\$76,258	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300743849	Construcción De Aula Didáctica En Cecyt No 06	CECYT-5F-02-15-02-A(16)	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Aramburo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIA ANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$170,672	\$170,672	\$170,672	\$170,672	\$170,672	\$170,672	\$170,672	\$170,672	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300744513	Mejoramiento Del Centro De Desarrollo Comunitario De Las Colonias Loma Linda, 8 Oct Y Agustín Olachea En La Paz Bcs	BCSSEPUB S27320161	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$637,993	\$637,993	\$191,398	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	30,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300744860	Construcción De Albergue De Asistencia Social, Del Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia En Baja California Sur	BCSDIF2016 R12-1	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad		12-Salud	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN BCS	Salud	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36,000	0.00	0.00	Financiera: SE TRAMITO EL ANTICIPO, MISMO QUE AL 30 DE SEPTIEMBRE NO HA SIDO PAGADO / Fisica: LA OBRA INICIARA SU CONSTRUCCION EN OCTUBRE DE 2016 / Registro: a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300745060	Programa De Modernización Integral Del Registro Civil Del Estado De Baja California Sur	BCSRC2016 1	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas		4- Gobernación	DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,322,966	\$1,322,966	\$1,322,966	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	700,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Director de Contabilidad

C.P. y A. José Ricardo González García

