

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS08130200159855	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2008	\$54,298,278	\$54,298,078	\$54,298,078	\$54,298,078	\$53,957,142	\$53,957,142	\$53,957,142	99.37	\$0	Metros Cuadrados	61	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS08130200159862	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2008	\$8,987,230	\$8,987,230	\$8,987,230	\$8,987,230	\$8,987,230	\$8,987,230	\$8,987,230	100.00	\$0	Metros Cuadrados	61	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS09130200159850	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$81,478,013	\$81,478,013	\$81,478,013	\$81,478,013	\$81,456,679	\$81,456,679	\$81,456,679	99.97	\$0	Metros Cuadrados	75	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS09130200159856	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS10130200159844	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$80,864,275	\$80,864,275	\$80,864,275	\$80,864,275	\$80,485,466	\$80,485,466	\$80,485,466	99.53	\$0	Metros Cuadrados	61	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS10130200159848	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$28,662,599	\$28,662,599	\$28,662,599	\$28,662,599	\$27,620,527	\$27,620,527	\$27,620,527	96.36	\$0	Metros Cuadrados	61	100.00	96.36	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS11130200159835	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa 2011	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$77,154,510	\$77,154,510	\$77,154,510	\$77,154,510	\$77,154,510	\$77,154,510	\$77,154,510	100.00	\$0	Metros Cuadrados	360	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS11130200159842	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$9,360,365	\$9,360,365	\$9,360,365	\$9,360,365	\$9,360,365	\$9,360,365	\$9,360,365	\$9,360,365	100.00	\$0	Metros Cuadrados	61	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100044287	Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia Ampliacion Navarro Rubio	FISC201201	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$303,034	\$303,034	93.31	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100044302	Rehabilitación De Cancha Publica Las Pocitas	FISE201209	Baja California Sur	La Paz	Los Dolores	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$483,736	\$483,736	\$483,736	\$483,736	\$483,736	\$480,856	\$480,856	99.40	\$0	Metros Cuadrados	3,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100044326	Parque Publico El Cardonal	FISE201210	Baja California Sur	La Paz	El Cardonal	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$499,825	\$499,825	\$499,825	\$499,825	\$499,825	\$497,573	\$497,573	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1213010004337	Drenajes Pluviales Urbanos Ampliación Navarro Rubio	FISE201212	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$349,974	\$349,974	\$349,974	\$349,974	\$349,974	\$348,397	\$348,397	99.55	\$0	Metros Cuadrados	262	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052011	Rehabilitación De La Delegación Los Barriles	FTUM201217	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,006	\$196,845	99.55	\$0	Metros Cuadrados	364	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052557	Rehabilitación De Cocina Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Barriles	FTUM201218	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,671	\$59,023	99.55	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052715	Rehabilitación Del Alumbrado Publico Del Libramiento Daniel Roldan	FTUM201219	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$990,086	\$990,086	99.55	\$0	Metros Cuadrados	3,292	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052785	Ampliación En Segunda Etapa De Rehabilitación De La Cruz Roja	FTUM201220	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,099	\$196,937	99.55	\$0	Metros Cuadrados	468	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053465	Rehabilitación Del Centro De Atención Infantil De La Colonia Roma Y Colonia El Cardonal	FTUM201226	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL DE LA COLONIA ROMA Y EL CARDONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$347,522	\$343,748	99.45	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053489	Construcción De Rampa De Botado En La Comunidad De La Ventana	FTUM201227	Baja California Sur	La Paz	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$696,847	\$689,279	99.55	\$0	Metros Cuadrados	375	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053614	Ampliación Y Rehabilitación De La Biblioteca En Los Barriles	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,539	\$295,296	99.51	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053843	Impermeabilización Al Edificio De Bomberos	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$304,026	\$300,724	99.55	\$0	Metros Cuadrados	726	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053879	Mejoramiento Y Adecuación De La Imagen Urbana De La Plaza Publica Y Acceso A Los Barriles	FTUM201235	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$391,330	\$387,070	97.89	\$0	Metros Cuadrados	6,160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12130100054628	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noreste De La Ciudad De La Paz	FTUM201247	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$557,477	\$551,423	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100054651	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noreste De La Ciudad De La Paz	FTUM201248	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$647,072	\$640,045	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100054963	Reencarpetao Y Bacheo En Zona Sureste De La Ciudad De La Paz	FTUM201249	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$545,650	\$539,725	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100055668	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Sur De La Ciudad De La Paz	FTUM201250	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$628,265	\$621,442	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100056186	Rehabilitacion Y Mejoramiento De Vivienda (Material De Construcción, Concreto, Block Y Varilla)	FTFM201206	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$686,332	\$686,332	\$686,332	\$686,332	\$686,332	\$686,326	\$343,166	100.00	\$0	Metros Cuadrados	145	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100064251	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Callejon De Acceso Y M. Alhazef E/Victoria Y Morelos Colonia Colina De La Cruz	FISD201202	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$116,706	\$116,706	\$116,706	\$116,706	\$116,706	\$116,181	\$116,181	99.55	\$0	Metros Cuadrados	7	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100064286	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Calafia	FISD201203	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$590,963	\$590,963	98.60	\$0	Metros Cuadrados	787	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100064315	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Callejon De Acceso Y Campacha Colonia Ciudad Del Cielo	FISD201204	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$309,377	\$309,376	\$309,376	\$309,376	\$309,376	\$307,983	\$307,983	99.55	\$0	Metros Cuadrados	175	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100064417	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Callejon De Acceso Y Callejon Democracia El Cabildo Y Republica Colonia Lazaro Cardenas	FISD201205	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	0004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$396,412	\$396,412	\$396,412	\$396,412	\$396,412	\$394,627	\$394,627	99.55	\$0	Metros Cuadrados	220	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS12130100064566	Ampliación De La Red De Aclarantillado Sanitario Calle Prosperidad Y Blvd Bahía Concepcion Colonia Ampliación El Progreso	FISD201206	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$114,372	\$114,372	\$114,372	\$114,372	\$114,372	\$113,857	\$113,857	99.55	\$0	Metros Cuadrados	85	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100064608	Ampliación De Red De Aclarantillado Sanitario En La Colonia El Progreso	FISD201207	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$226,835	\$226,834	\$226,834	\$226,834	\$226,834	\$225,812	\$225,812	99.55	\$0	Metros Cuadrados	183	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100067364	Construcción De Oficinas Municipales Sector 6 , Fraccionamiento Camino Real	FTUM201251	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,765,084	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	56.20	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067432	Construcción Para Areas De Dormitorio Y Baños En 6 Delegaciones Del Municipio De La Paz	FTUM201244	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$558,067	\$558,067	\$171,000	97.91	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100067459	Adquisición De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FTUM201252	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$418,773	\$418,771	\$418,771	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100067500	Reparación Y Mantenimiento A Unidades Recolectoras	FTFM201242	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$699,622	\$349,811	\$349,811	\$349,811	\$349,811	49.62	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100122220	Obras De Infraestructura Sectorial De Desarrollo	2	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$12,926,201	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	\$4,200,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100123848	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$75,953,607	\$75,953,607	\$75,953,607	\$75,953,607	\$75,342,953	\$75,342,953	\$75,342,953	\$75,342,953	99.20	\$0	Metros Cuadrados	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100124482	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$38,882,091	\$38,882,091	\$38,882,091	\$38,882,091	\$38,211,160	\$38,211,160	\$38,211,160	\$38,211,160	98.27	\$0	Metros Cuadrados	2	100.00	98.27	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS121303000219785	Pavimentación Primera Etapa Del Blvd. Alvaro Obregón Tramo Miguel Alemán Valdez A Gustavo Díaz Ortíz. En Cd. Constitución, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$8,768,674	\$8,768,674	\$8,768,674	\$8,768,674	\$7,713,489	\$7,713,489	\$7,450,873	87.97	\$0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especific	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12140100293171	Construccion De Vivienda Basica En Zona Urbana Y Rural	FISE201201	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,816,200	\$8,816,200	\$0	97.96	\$0	Metros Cuadrados	675	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140100293203	Deposito O Tanque De Agua Potable En Instalaciones De Vivienda, Tinacos	FISC201202	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$483,527	\$483,527	\$483,527	\$483,527	\$483,527	\$483,527	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	3,640	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327343	Pavimentacion De La Calle Jose Ramon Lara. Tramo Mariano Iturbide A Caminerinos En La Loc. De La Paz. B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,639,440	\$1,639,440	\$1,639,440	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327383	Pavimentacion De La Calle Principal La Col. Olas Altas Tramo Carretera De Acceso Al Parque Industrial A Puerto Vallarta En La Loc De La Paz. B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$6,336,000	\$6,336,000	\$6,336,000	\$6,336,000	\$6,272,640	\$6,272,640	\$6,272,640	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327556	Pavimentacion De La Calle Puerto Vallarta Tramo Puerto Topolobampo A Calle De Acceso A La Col. Olas Altas En La Loc. De La Paz. B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$3,456,000	\$3,456,000	\$3,456,000	\$3,456,000	\$3,421,440	\$3,421,440	\$3,421,440	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327566	Pavimentacion De La Calle Prof. Hermegildo Galeana Tramo Hermanos Flores Magón A Calle Sin Nombre En La Loc. De La Paz. B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,049,000	\$5,049,000	\$5,049,000	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327652	Pavimentacion De La Calle Camino Vecinal Tramo Blvd. Forjadores De Subcalifornia A Opatina En La Loc. De La Paz B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,564,000	\$3,564,000	\$3,564,000	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327679	Pavimentacion De La Calle Prof. Marcelo Rubio Tramo Igual Hidalgo A Jose Maria Morelos Y Pavon	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,056,000	\$1,056,000	\$1,056,000	\$1,056,000	\$1,045,000	\$1,045,000	\$1,045,000	98.96	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327688	Pavimentacion Del Callejon Clemente Guillen Tramo Ignacio Allende A Independencia En La Localidad De La Paz. B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$5,376,000	\$5,376,000	\$5,376,000	\$5,376,000	\$5,322,240	\$5,322,240	\$5,322,240	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12140200327724	Pavimentación De La Calle Bonifasionalinas Leal Tramo Ignacio Allende A Independencia En La Loc. De La Paz, B.C. Smpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$576,000	\$576,000	\$576,000	\$576,000	\$570,240	\$570,240	\$570,240	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327742	Pavimentación De La Calle Venustiano Carranza Tramo Normal Urbana A Benito Juárez En La Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,092,960	\$1,092,960	\$1,092,960	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327770	Pavimentación Del Margen Derecho Del Arroyo El Cisajonico Tramo Melchor Ocampo A Idefonso Greene	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$4,550,000	\$4,550,000	\$4,550,000	\$4,550,000	\$4,504,500	\$4,504,500	\$4,504,500	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327783	Pavimentación De La Calle Margarita Masas De Juárez Tramo Bordo De Contencion A 5 De Mayo	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$7,950,000	\$7,950,000	\$7,950,000	\$7,950,000	\$7,870,500	\$7,870,500	\$7,870,500	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327808	Pavimentación Del Blvd. La Paz, Tramo Bordo A Blvd. Virginia Peralta En La Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$8,897,700	\$8,897,700	\$8,897,700	\$8,897,700	\$8,808,723	\$8,808,723	\$8,808,723	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327816	Pavimentación De La Calle Mar Bermejo Tramo Nopolo A Estado 30 En La Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,140,480	\$1,140,480	\$1,140,480	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328221	Pavimentación De La Calle Mariano Turbe Tramo Juan De Dios Angulo A Jose Ramon Lara En La Localidad De La Paz, B.C.S.Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$784,080	\$784,080	\$784,080	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328231	Pavimentación De La Calle Jesus Rodriguez Tramo Juan De Dios Angulo A Jose Ramon Lara En La Localidad De La Paz, B.C.S.Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$920,000	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$784,080	\$784,080	\$784,080	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328244	Pavimentación De La Calle Manuel Calderon Tramo Juan De Dios Angulo A Jose Ramon Lara En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$784,080	\$784,080	\$784,080	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328259	Pavimentación De La Calle Tomas Zuñiga Tramo Juan Dios Angulo A Jose Ramon Lara En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$784,080	\$784,080	\$784,080	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medid a	Poblaci ón		Avance Anual	% Avance Acumula do
BCS12140200328264	Pavimentacion De La Calle Calamar Tramo Pelicanos A Gaviotas En La Loc. De La Paz. B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanizaci ón	En Ejecuci ón	2013	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,465,200	\$1,465,200	\$1,465,200	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200328291	Pavimentacion De La Calle Ostion Tramo Pelicanos A Gaviotas En La Localidad De La Paz B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanizaci ón	En Ejecuci ón	2013	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,465,200	\$1,465,200	\$1,465,200	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200328316	Pavimentacion De La Calle Almeja Tramo Pelicanos A Gaviotas	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanizaci ón	En Ejecuci ón	2013	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,029,600	\$1,029,600	\$1,029,600	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200328330	Pavimentacion De La Calle Carabineros Tramo Dasi A Bordo De Contencion En La Localidad De La Paz. B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanizaci ón	En Ejecuci ón	2013	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,504,300	\$6,504,300	\$6,504,300	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200328355	Pavimentacion De La Calle Cirio Tramo Toronja A Maguey	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanizaci ón	En Ejecuci ón	2013	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,188,000	\$1,188,000	\$1,188,000	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200328379	Pavimentacion De La Calle Cardon Tramo Cirio A Tamaindo En La Localidad De La Paz. B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanizaci ón	En Ejecuci ón	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200328428	Pavimentacion De La Calle Biznaga Tramo Cardon A Maguey	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanizaci ón	En Ejecuci ón	2013	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$950,400	\$950,400	\$950,400	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200328472	Pavimentacion De La Calle Choya Tramo Cardon A Maguey En La Localidad De La Paz. B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanizaci ón	En Ejecuci ón	2013	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,465,200	\$1,465,200	\$1,465,200	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200328479	Pavimentacion De La Calle Garambujo Tramo Cardon A Maguey	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanizaci ón	En Ejecuci ón	2013	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,336,400	\$2,336,400	\$2,336,400	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200328757	Pavimentacion De La Calle Tecnologico Tramo Tamaindo A Garambujo En La Localidad De La Paz B.Cs Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanizaci ón	En Ejecuci ón	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegr o	Unidad de Medid a	Poblaci ón	Avance Anual	% Avance Acumula do
BCS12140200328785	Pavimentacion De La Calle Tecnológico Tramo Universidad A Sandia	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanizaci ón	En Ejecuci ón	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328810	Pavimentacion De La Calle Normal Superior Tramo Universidad A Sandia En La Localidad De La Paz. B.C.S Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanizaci ón	En Ejecuci ón	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328914	Pavimentacion De La Calle Cicimar Tramo Sandia A Capitan Stanfor En La Localidad De La Paz. B.C.S Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanizaci ón	En Ejecuci ón	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$891,000	\$891,000	\$891,000	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328940	Pavimentacion De La Calle Universidad Tramo Normal Superior A Cicimar En La Localidad De La Paz. B.C.S Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanizaci ón	En Ejecuci ón	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,089,000	\$1,089,000	\$1,089,000	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328959	Pavimentacion De La Calle Chimoyoa Tramo Bergantin A El Triunfo En La Paz. B.C.S Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanizaci ón	En Ejecuci ón	2013	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$538,560	\$538,560	\$538,560	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328979	Pavimentacion De La Calle Pitahaya Tramo Sandia A Limon En La Localidad De La Paz. B.C.S Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanizaci ón	En Ejecuci ón	2013	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,900,800	\$1,900,800	\$1,900,800	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328999	Pavimentacion De La Calle Andador Melon Tramo Toronja A Pitahaya En La Localidad De La Paz. B.C.S Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanizaci ón	En Ejecuci ón	2013	\$1,840,000	\$1,840,000	\$1,840,000	\$1,840,000	\$1,821,600	\$1,821,600	\$1,821,600	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329023	Pavimentacion De La Calle Limon Trao Toronja A Nao De La China En La Localidad De La Paz. B.C.S Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanizaci ón	En Ejecuci ón	2013	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,168,000	\$3,168,000	\$3,168,000	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329035	Pavimentacion De La Calle Galeon Maria Tramo Daal A Limon En La Localidad De La Paz. B.C.S. Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanizaci ón	En Ejecuci ón	2013	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,108,800	\$1,108,800	\$1,108,800	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329068	Pavimentacion De La Calle Idefonso Green Tramo Francisco J. Mujica A Carabineros En La Localidad De La Paz. B.C.S. Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanizaci ón	En Ejecuci ón	2013	\$5,184,000	\$5,184,000	\$5,184,000	\$5,184,000	\$5,132,160	\$5,132,160	\$5,132,160	99.00	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12140200329084	Pavimentación De La Calle Santa Martha Tramo Santa Ana A Santa Lucia En La Localidad De La Paz. B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,029,600	\$1,029,600	\$1,029,600	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329100	Pavimentación De La Calle Santa Paz Tramo Santa Ana A Santa Lucia En La Localidad De La Paz. B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,029,600	\$1,029,600	\$1,029,600	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329113	Pavimentación De La Calle Santa Ines Tramo Santa Ana A Santa Lucia En La Localidad De La Paz. B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,029,600	\$1,029,600	\$1,029,600	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329119	Pavimentación De La Calle Quintana Roo Tramo Gomez Farias A Aquiles Serdan En La Localidad De La Paz. B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$4,512,000	\$4,512,000	\$4,512,000	\$4,512,000	\$4,466,880	\$4,466,880	\$4,466,880	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329297	Pavimentación De La Calle Chihuahua Tramo Ignacio Ramirez A Aquiles Serdan En La Localidad De La Paz. B.C. Smpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,472,000	\$1,472,000	\$1,472,000	\$1,472,000	\$1,457,280	\$1,457,280	\$1,457,280	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329309	Pavimentación De La Calle Guillermo Prieto Tramo Chihuahua A Colima En La Localidad De La Paz. B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$3,072,000	\$3,072,000	\$3,072,000	\$3,072,000	\$3,041,280	\$3,041,280	\$3,041,280	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329350	Pavimentación De La Calle Tuparin Tramo Aquiles Serdan A Valentin Gomez Farias A En La Localidad De La Paz. B.C.S. Mpio De L Apaz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,752,000	\$4,752,000	\$4,752,000	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329370	Pavimentación De La Calle Kaly Tramo Sientia A Prosperidad En La Localidad De La Paz. B.C Smpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$4,804,800	\$4,804,800	\$4,804,800	\$4,804,800	\$4,756,752	\$4,756,752	\$4,756,752	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329383	Pavimentación De La Calle Palenque Tramo Quetzalcoatl A Moctezuma En La Localidad De La Paz. B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$3,570,000	\$3,570,000	\$3,570,000	\$3,570,000	\$3,534,300	\$3,534,300	\$3,534,300	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329350	Pavimentación De La Calle Omeacas Tramo Quetzalcoatl A Valentin Gomez Farias En La Localidad De La L Paz. B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,997,500	\$1,997,500	\$1,997,500	\$1,997,500	\$1,977,525	\$1,977,525	\$1,977,525	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCION DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12140200329522	Pavimentación De La Calle Mar De Cortes Tramo Margarita Maza De Jaurez, En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,782,000	\$1,782,000	\$1,782,000	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329539	Pavimentación De La Calle Paralelo 28 Tramo Punta Prieta A Constituyentes De 1975 En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,639,440	\$1,639,440	\$1,639,440	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329626	Pavimentación De La Calle Punta Prieta Tramo Paralelo 28 A Mar De Cortes En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$828,000	\$828,000	\$828,000	\$828,000	\$819,720	\$819,720	\$819,720	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329639	Pavimentación De La Calle Efrain Mendoza Tramo Ramon Marquez A Guillermo Prieto En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$748,440	\$748,440	\$748,440	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329679	Pavimentación De La Calle P. Romero Tramo Ramon Marquez A Guillermo Moreno En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$684,000	\$684,000	\$684,000	\$684,000	\$677,160	\$677,160	\$677,160	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329687	Pavimentación De La Calle Guillermo Moreno Tramo Urbano Angulo A Idelfonso Green En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,140,480	\$1,140,480	\$1,140,480	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329723	Pavimentación De La Calle 5 De Febrero Tramo Baja California A Migrino En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$6,020,000	\$6,020,000	\$6,020,000	\$6,020,000	\$5,959,800	\$5,959,800	\$5,959,800	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329734	Pavimentación De La Calle Sin Nombre (Col. Vista Hermosa) Tramo Ernesto Aramburo A Niquel En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$9,360,000	\$9,360,000	\$9,360,000	\$9,360,000	\$9,266,400	\$9,266,400	\$9,266,400	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329743	Pavimentación De La Calle Playa Punta Tramo Migrino A Playa Requeson En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,237,000	\$6,237,000	\$6,237,000	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329757	Pavimentación De La Calle Punta Gorda, Tramo Blvd. Forjadores A Playa Requeson En La Loc. De San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$4,560,000	\$4,560,000	\$4,560,000	\$4,560,000	\$4,514,000	\$4,514,000	\$4,514,000	98.99	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS131301000638926	Construccion De Rampa De Botado En El Sargento	FISE201306	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	004 FAS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$700,000	\$698,068	\$698,068	\$698,068	\$687,377	\$687,377	\$687,377	98.47	\$0	Metros Cuadrados	160	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061106	Rehabilitacion Segunda Etapa Registro Civil No.1	FTUM201325	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$150,000	\$149,532	\$149,532	\$149,532	\$147,109	\$147,109	\$147,109	98.38	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061372	Reparacion Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif	FTUM201330	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$750,000	\$746,703	\$746,703	\$746,703	\$353,658	\$353,658	\$224,011	47.36	\$0	Metros Cuadrados	900	100.00	3.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061404	Construccion De Casa Integral De Atencion Para La Mujer	FTUM201332	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,556,885	\$1,556,885	\$1,556,885	99.55	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061479	Construccion De Oficinas Cruz Roja, Sector 6 Camino Real	FTUM201334	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$800,000	\$793,948	\$793,948	\$793,948	\$781,664	\$781,664	\$283,185	98.45	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100062970	Construccion De Centro De Atencion Infantil, Los Cardones	FTUM201337	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,595,154	\$1,595,154	\$1,595,154	\$962,830	\$962,830	\$478,546	60.36	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063004	Rehabilitacion De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz	FTUM201338	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$198,570	\$198,570	\$198,570	\$195,528	\$195,528	\$195,528	98.47	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063044	Rehabilitacion De Parque Guatano En El Municipio De La Paz	FTUM201339	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,405	\$295,405	\$295,405	98.47	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063094	Rehabilitacion De Parque Las Americas En El Municipio De La Paz	FTUM201340	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$299,944	\$299,944	\$299,944	\$295,350	\$295,350	\$267,407	98.47	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063222	Rehabilitacion De Parque Santa Maria En El Municipio De La Paz	FTUM201341	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,370	\$295,370	\$227,196	98.46	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medid a	Población	Avance Anual	% Avance Acumula do
BCS13130100063309	Rehabilitacion De Parque Ruz Cortes En El Municipio De La Paz	FTUM201342	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$293,179	\$293,179	\$293,179	\$225,098	\$225,098	\$225,098	76.78	\$0	Metros Cuadros	3,600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130100063384	Rehabilitacion De Parque Colandreo En El Municipio De La Paz	FTUM201343	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,763	\$294,763	\$294,763	98.25	\$0	Metros Cuadros	750	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130100063509	Rehabilitacion De Parque Bella Vista En El Municipio De La Paz	FTUM201344	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$198,685	\$198,685	\$198,685	\$195,642	\$195,642	\$123,617	98.47	\$0	Metros Cuadros	5,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130100063573	Rehabilitacion De Parque El Progreso En El Municipio De La Paz	FTUM201345	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$397,126	\$397,126	\$397,126	\$391,042	\$391,042	\$391,042	98.47	\$0	Metros Cuadros	1,400	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130100063662	Rehabilitacion De Parque Pedregal De Cortes En El Municipio De La Paz	FTUM201346	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$344,640	\$344,640	\$344,640	98.47	\$0	Metros Cuadros	1,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130100063796	Rehabilitacion De Parque Villas De Guadalupe En El Municipio De La Paz	FTUM201347	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$150,000	\$149,536	\$149,536	\$149,536	\$147,246	\$147,246	\$91,173	98.47	\$0	Metros Cuadros	3,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130100063922	Rehabilitacion De Parque Guadalupe Victoria En El Municipio De La Paz	FTUM201348	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$199,832	\$199,832	\$199,832	\$108,141	\$108,141	\$108,141	54.12	\$0	Metros Cuadros	5,000	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130100063992	Construccion De Las Oficinas De La Delegacion Incluyendo Bomberos, Servicios Publicos Y Cruz Roja En El Sargento	FTUM201349	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,399,266	\$1,399,266	\$1,399,266	\$312,438	\$312,438	\$178,033	22.33	\$0	Metros Cuadros	300	100.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130100064436	Mejoramiento De La Imagen Urbana A La Entrada De La Localidad De Los Planes	FTUM201353	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$299,162	\$298,126	\$298,126	\$298,126	\$282,861	\$282,861	\$282,861	94.88	\$0	Metros Cuadros	250	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130100064514	Rehabilitacion De Plaza Civica En La Localidad De Los Planes	FTUM201354	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$500,000	\$497,482	\$497,482	\$497,482	\$489,861	\$489,861	\$489,861	98.47	\$0	Metros Cuadros	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130100064585	Rehabilitación De Salon Social En El Poblado De Puerto Chale	FTUM201355	Baja California Sur	La Paz	Puerto Chale	Rural	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$550,000	\$549,983	\$549,983	\$549,983	\$164,995	\$164,995	\$164,995	30.00	\$0	Metros Cuadros	250	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130100064667	Construcción De Salidas De Aguas Pluviales A La Colonia Fovissate	FTUM201356	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$393,872	\$393,872	\$393,872	98.47	\$0	Metros Cuadros	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130100064774	Construcción De Modulo De Baños En El Parque Cuauhtemoc	FTUM201357	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$349,565	\$349,565	\$349,565	\$344,211	\$344,211	\$330,596	98.47	\$0	Metros Cuadros	15	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130100092856	Programa De Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado En La Ciudad De La Paz, B.C.S.	2	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$18,182,658	\$9,781,271	\$9,781,271	\$9,781,271	\$5,665,327	\$5,665,327	\$5,665,327	57.92	\$0	Metros Cuadros	100,000	100.00	57.92	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130100102727	Reparación Y Mantenimiento A Unidades De Servicios Publicos	FTFM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$554,649	\$554,649	\$554,649	55.46	\$0	Lote	1	100.00	68.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130100125166	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$104,862,900	\$104,862,900	\$104,862,900	\$104,862,900	\$104,704,116	\$104,704,116	\$104,704,116	99.85	\$0	Metros Cuadros	2,600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130200167408	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa A Nivel Superior	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$48,113,070	\$48,113,070	\$48,113,070	\$48,113,070	\$45,749,239	\$45,749,239	\$45,749,239	95.09	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	95.09	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130300208012	Primera Etapa De La Pavimentación Del Blvd. Alvaro Obregón Tramo: Miguel Aleman Valdez A Gustavo Diaz Ordaz. En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,731,326	\$6,114,957	\$6,114,957	\$6,114,957	\$5,564,541	\$5,564,541	\$3,347,489	91.00	\$0	Metros Cuadros	150,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130300208264	Rehabilitación De Luminarias, La Paz.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,470,717	\$1,470,717	\$1,470,717	98.05	\$0	Metros Cuadros	100,000	100.00	98.05	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130300208944	Construcción De La Primera Estapa Del Parque El Conchalito, La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,489,915	\$2,489,915	\$2,489,915	99.60	\$0	Metros Cuadros	10,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipic	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especific	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegr o	Unidad de Medid a	Población	Avance Anual	% Avance Acumula do
BCS13130400263327	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En El Centenario	FTSD201362	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,200,000	\$4,160,943	\$4,160,943	\$4,160,943	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	783	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286696	Construcción De Escalinata En Colonia Ampliación A. Olachaea	FISE201304	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$912,272	\$912,272	\$912,272	\$907,815	\$894,397	\$894,397	\$453,957	98.04	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286706	Construcción De Escalinata En Colonia Colina De La Cruz	FISE201305	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$843,070	\$830,715	\$830,715	\$0	97.73	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286712	Rehabilitación De Parque Indeco En El Municipio De La Paz	FMUM201313	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,265	\$295,265	\$0	98.42	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286719	Rehabilitación De Parque Rio Blanco En El Municipio De La Paz	FMUM201314	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,963	\$222,147	\$222,147	\$0	74.05	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286725	Construcción De Escalinata En Colonia Ciudad Del Cielo	FISE201306	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$898,445	\$735,639	\$735,639	\$449,222	81.74	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286726	Rehabilitación De Parque Villas Del Encanto En Municipio De La Paz	FMUM201316	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286728	Construcción De Escalinata En Colonia Loma Linda	FISE201307	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$949,994	\$912,563	\$912,563	\$0	96.06	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286731	Rehabilitación De Banquetas Y Barda En Pantone De Los San Juanes	FISE201308	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$492,660	\$492,660	\$0	98.53	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especific	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o	Unidad de Medid a	Población	Avance Anual		% Avance Acumula do	
BCS13140100286733	Reparación Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif	FMUM201317	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$169,445	\$369,445	\$369,445	\$369,445	\$363,892	\$363,892	\$363,892	98.50	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286738	Construcción De Escalinata En Colonia Pedregal Del Cortez	FMUM201318	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286746	Velatorio San Anonio	FISE201310	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$897,459	\$826,002	\$826,002	\$0	91.78	\$0	Metros Cuadrados	2,925	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287059	Muro De Contencion Loma Obrera	FISE201311	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$895,099	\$716,945	\$716,945	\$0	79.66	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287078	Construcción De Unidades De Vivienda Basicas En Zona Urbana	FISE201312	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$3,224,100	\$3,224,100	\$0	53.74	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140200329675	Pavimentación De La Calle Ramon Manriquez Tramo P Romero A Idefonso Green En La Localidad De La Paz. B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$712,800	\$712,800	\$712,800	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100471363	Adquisición De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FMBM201302	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- PLANEACION	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo miento	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100471411	Equipamiento Para Extracción Vehicular Y Accesorios Complementarios	FMBM201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$45,500	\$45,500	\$45,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo miento	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100471427	Programa De Rehabilitación Y Reinstalación De Mobiliario, Gimnasio Al Aire Libre Y Juegos Infantiles	FMBM201305	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo miento	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegr o	Unidad de Medid a	Población	Avance Anual	% Avance Acumula do
BCS13150100472170	Rehabilitación Rastro Municipal	FMUM201316	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,487,783	\$1,487,783	\$1,487,783	\$1,487,783	\$442,624	\$442,624	\$0	29.75	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472183	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Agustín Olachea Aviles	FMUM201312	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472199	Reencarpetao Y Sacho De Vialidades En La Ciudad De La Paz	FMUM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472211	Rehabilitación De Subcomandancia En Subdelegación Melitón Albeáñez	FMUM201309	Baja California Sur	La Paz	Melitón Albeáñez Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472223	Rehabilitación Centro Cultural De San Antonio	FMUM201311	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472234	Rehabilitación De Infraestructura En Delegación Los Dolores	FMUM201315	Baja California Sur	La Paz	Los Dolores	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472246	Rehabilitación Dif Todos Santos	FMUM201310	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472559	Construcción De Unidades De Vivienda Basica En Zona Urbana	FIASE201301	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Vivienda	En Ejecución	2013	\$4,040,289	\$4,020,000	\$4,020,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472709	Ampliación Y Rehabilitación De Biblioteca Y Cde Los Barriles	FMUM201313	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,145	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289476	Proyecto De Infraestructura Economica, Construcción De Red Alcantarillado En Colonia Diana Laura.	FIAS201401	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$420,426	\$420,426	\$420,426	\$420,426	\$261,208	\$261,208	\$0	62.13	\$0	Metros Cuadrados	117	100.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medid a	Población	Avance Anual	% Avance Acumula do
BCS14140100289485	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Nicolas Bravo	FMUM201409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,142	\$490,818	\$490,818	\$331,835	98.16	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140100289495	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Agustín Olachea Aviles	FMUM201410	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,987	\$492,653	\$492,653	\$249,993	98.53	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140100289502	Proyecto De Infraestructura Economica, Construcción De Red De Alcantarillado En Colonia Loma Obrera.	FIAS201402	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$1,029,973	\$1,029,973	\$1,029,973	\$1,025,036	\$307,511	\$307,511	\$0	29.86	\$0	Metros Cuadrados	283	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140100289510	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Francisco I Madero	FMUM201411	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,870	\$490,324	\$490,324	\$490,324	98.06	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140100289516	Proyecto De Infraestructura Economica, Construcción De Red Alcantarillado En Colonia Vista Hermosa	FIAS201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$3,132,212	\$3,132,212	\$3,132,212	\$3,092,452	\$927,736	\$927,736	\$0	29.62	\$0	Metros Cuadrados	913	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140100289544	Rehabilitación De Infraestructura Municipal Del Deporte	FMUM201413	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,924	\$144,745	\$144,745	\$74,962	96.50	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140100289586	Construcción De Barda Perimetral En Centro De Integración A La Mujer	FMUM201414	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,459	\$193,502	\$193,502	\$0	96.75	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140100289623	Sistema De Trámites Y Servicios Municipales	FMFM201415	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$251,871	\$251,871	\$251,871	\$251,871	\$251,349	\$251,349	\$162,400	99.79	\$0	Lote	215,178	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140100290401	Ventanilla De Atención De Trámites Y Servicios Municipales	FMFM201406	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$650,295	\$650,295	\$650,295	92.90	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140100290924	Proyecto De Infraestructura Social, Ampliación Y Equipamiento De Casas De Salud Y Dispensarios En Delegaciones Municipales	FICS201413	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,299,974	\$2,265,339	\$2,265,339	\$2,265,339	98.49	\$0	Metros Cuadrados	1,800	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1414010029119	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Zona Urbana	FIUC201416	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,478	\$1,083,365	\$1,083,365	\$549,739	98.49	\$0	Metros Cuadrados	22,500	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414010029171	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Zona Rural	FIUC201417	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$795,107	\$782,909	\$782,909	\$397,553	97.86	\$0	Metros Cuadrados	6,750	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100291219	Construccion De Recamaras Adicional En Modalidad De Ampliación En Zona Urbana Y Rural	FIVC201420	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,484,534	\$2,242,267	\$2,242,267	\$2,242,267	49.83	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100292306	Adquisicion De Software Y Hardware - Desarrollo Institucional	FIDI201422_1	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100292334	Modulos De Participacion Y Consulta Ciudadana	FIDI201422_3	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$65,515	\$65,515	\$65,515	\$65,515	\$27,538	\$27,538	\$0	42.03	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297924	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa Básica	BCS2014	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$113,064,162	\$113,064,162	\$113,064,162	\$113,064,162	\$112,438,616	\$112,438,616	\$112,438,616	99.45	\$0	Metros Cuadrados	2,600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297939	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa A Nivel Medio Superior	BCS2014MS	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,982,280	\$2,982,280	\$2,982,280	\$2,982,280	\$2,975,766	\$2,975,766	\$2,975,766	99.78	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.78	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100297946	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa A Nivel Superior En El Estado De Bcs		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$27,803,301	\$27,803,301	\$27,803,301	\$27,803,301	\$22,536,127	\$22,536,127	\$22,536,127	81.06	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	81.06	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100316236	Pavimentación De Vialidades Del Municipio De Comondú		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	\$14,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200323258	Programa De Rehabilitación De Luminarias En Diferentes Vialidades Del Estado	1	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$2,038,968	\$2,038,968	\$2,038,968	92.26	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	92.26	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCION DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2015**



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medid a	Población	Avance Anual	% Avance Acumula do
BCS1414020033306	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado En Diferentes Vialidades Urbanas	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,600,000	\$25,600,000	\$25,600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400408768	Infraestructura Municipal	LOSCABOS002	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	50.00	\$0	Metros Cuadrados	50,000	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400433611	Iluminación Y Techumbre Del Estadio De Beisbol En El Pescadero Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Deporte	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400438461	Empastado De Campo De Futbol De Los Barrios Juan Gonzalez Rubio En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Deporte	En Ejecución	2014	\$12,318,406	\$12,318,406	\$12,318,406	\$12,318,406	\$12,071,649	\$12,071,649	\$12,071,649	98.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439054	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Campeche Tramo Josefa Ortiz De Domínguez A Lic. Primo Verdad En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$1,511,078	\$1,511,078	\$1,328,778	64.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439232	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Del Blvd. Gilberto Gillo Arreola Tramo Julian Castillo Larios A Rio Parana En La Ciudad De La Paz,	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,158,250	\$6,158,250	\$6,158,250	\$6,158,250	\$5,269,516	\$5,269,516	\$3,013,245	85.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	79.23	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439315	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle San Benito (Prolo. Blvd. Pino Payas) Tramo Blvd. Santa Rosa A San Carlos En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$15,742,750	\$15,742,750	\$15,742,750	\$15,742,750	\$14,251,276	\$14,251,276	\$14,251,276	90.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439381	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tecadeu, Tramo Prolog. Yucatan A Calle Chiapas, En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,295,000	\$2,295,000	\$2,295,000	\$2,295,000	\$2,053,063	\$2,053,063	\$2,053,063	89.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439559	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Luis Saragines Tramo Carabineros A Calle Zapote En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,600,000	\$8,789,021	\$8,789,021	\$8,789,021	\$6,797,503	\$6,797,503	\$6,797,503	77.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140400439722	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Santa Rosa De Las Palmas Tramo Av. Leona Vicario A Mision San Fernando En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,740,000	\$7,740,000	\$7,740,000	\$7,740,000	\$4,570,584	\$4,570,584	\$4,570,584	59.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	59.05	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439800	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Fernando Tramo Nuestra Señora Del Concho A Santa Rosa De Las Palmas En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,140,000	\$6,140,000	\$6,140,000	\$6,140,000	\$3,275,620	\$3,275,620	\$3,275,620	53.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	53.35	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439860	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Violenta, Tramo Avenida De Los Cabos A Calle Girasoles Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,120,000	\$6,120,000	\$6,120,000	\$6,120,000	\$4,120,984	\$4,120,984	\$4,120,984	67.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	67.34	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439833	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Avenida De Las Californias Tramo Ernesto Chavez A Nativos San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$3,446,871	\$3,446,871	\$3,446,871	52.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	52.46	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440057	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mauricio Castro Tramo Ernesto Chavez A Nativos En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$3,584,010	\$3,584,010	\$3,584,010	54.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	54.55	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440127	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cibernetica Tramo Madre Teresa De Calcuta A Forjadores San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$2,620,650	\$2,620,650	\$2,620,650	58.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	58.24	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440196	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Trajnera Tramo Vase A Velero En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,360,000	\$1,325,862	\$1,325,862	\$1,325,862	56.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	56.18	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440960	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Acceso Al Poblado De Bahía Asuncion, Tramo Monumento Al Pescador A Cooperativa Union De Ejidos, En Bahía Asuncion Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,556,000	\$9,556,000	\$9,556,000	\$9,556,000	\$4,844,530	\$4,844,530	\$4,844,530	50.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.70	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400441033	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adán G. Velarde Tramo Heroico Colegio Militar A 8 De Octubre Santa Rosalia Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,025,000	\$2,025,000	\$2,025,000	\$2,025,000	\$1,010,849	\$1,010,849	\$1,010,849	49.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.92	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140400441104	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas De La Calle Muro Tramo Hotel Frances A Topar Cerrada Santa Rosalía Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,696,000	\$3,696,000	\$3,696,000	\$3,696,000	\$1,815,097	\$1,815,097	\$1,815,097	49.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.11	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400441158	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas De La Calle Av. Juárez Calle Principal Del Poblado A Bahía Tortugas, Bahía Tortugas Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$2,629,099	\$2,629,099	\$2,629,099	44.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	44.26	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400441258	Construcción De Parque Lineal Del Molino A Palmira En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$5,350,700	\$5,350,700	\$5,350,700	41.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	41.16	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471063	Rehabilitación De Parque Fraccionamiento Terranova	FMUM201406	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471084	Rehabilitación De Parque Arboladas	FMUM201407	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$179,440	\$179,440	\$0	29.91	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471113	Rehabilitación De Parque Calafia	FMUM201408	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471176	Rehabilitación De Parque Fraccionamiento La Cima	FMUM201409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$134,620	\$13,462	\$0	2.99	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471215	Rehabilitación De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz	FMUM201411	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471226	Adquisición De Vehículo Carro Canasta	FMBM201402	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$802,667	\$802,667	\$802,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471245	Adquisición De Vehículo Para El Centro Municipal De Atención Canina	FMBM201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14150100471266	Adquisicion Vehiculo Tanque Tipo Pipa	FMBM201404	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471309	Rehabilitacion De Caminos Rurales	FMUR201401	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472329	Construccion De Escalinata Callejon Monterrey	FISE201402	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472408	Muro De Contencion Loma Obrera	FISE201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$329,775	\$329,775	\$0	28.68	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472422	Construccion E Infraestructura De Servicios Ciudad Del Cielo	FISE201404	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$603,029	\$603,029	\$603,029	\$603,029	\$180,103	\$180,103	\$0	29.87	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472441	Encausamiento Calle Popocatepetl	FISE201405	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472452	Construccion De Muro De Contencion Callejon Democracia	FISE201408	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472468	Muro De Contencion Boston	FISE201409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$179,999	\$179,999	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472534	Construccion De Recamaras Adicional En Modalidad De Ampliacion En Zona Urbana Y Rural	FIVC201414	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14150100472546	Deposito O Tanque De Agua Potable En Instalaciones De Vivienda. Tnacos	FISC201415	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$552,500	\$552,500	\$552,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	850	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100492809	Adquisición De Vehículos, Elevadores, Señaleros, Muelles Y Rampas Para Personas Con Discapacidad	DISCBCS001	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,309,311	\$4,309,311	\$4,309,311	\$4,309,311	\$4,309,311	\$4,309,311	\$430,831	100.00	\$0	Equipo	30,000	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100494478	2da. Etapa De La Remodelación De Las Oficinas De La Secretaría Planeación Urbana, Infraestructura Y Ecología	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEP	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$446,139	\$446,139	\$446,139	\$446,139	\$326,689	\$326,689	\$326,689	73.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200499784	Autoconstrucción Cuarto Dormitorio	FIVC201416	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200537798	Pavimentación Del Circuito Unidad Deportiva San Jose 78	LOSCABOS001	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS	Transporte e y vialidades	En Ejecución	2014	\$12,280,837	\$12,280,837	\$12,280,837	\$12,280,837	\$12,280,837	\$12,280,837	\$12,280,837	100.00	\$0	Metros lineales	135,000	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200537840	Rehabilitación Unidad Deportiva San Jose 78	LOSCABOS002	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS	Transporte e y vialidades	En Ejecución	2014	\$12,179,163	\$12,179,163	\$12,179,163	\$12,179,163	\$12,179,163	\$12,179,163	\$12,179,163	100.00	\$0	Piezas	135,000	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200538187	Pavimentación De La Calle Benito Juarez	LOSCABOS4	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS	Transporte e y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,649,492	\$2,649,492	\$2,649,492	\$2,649,492	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	75.49	\$0	Metros lineales	135,000	0.00	75.49	Financiera / Fisica / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200538213	Pavimentación De La Calle La Rivera	LOSCABOS05	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS	Transporte e y vialidades	En Ejecución	2014	\$4,781,303	\$4,781,303	\$4,781,303	\$4,781,303	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	83.66	\$0	Metros lineales	135,000	0.00	83.66	Financiera / Fisica / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200538246	Jardin Botanico Y Cultural Cerrito Del Timbre	LOSCABOS07	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,569,205	\$12,569,205	\$12,569,205	\$12,569,205	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	95.47	\$0	Metros Cuadrados	135,000	0.00	97.00	Financiera / Fisica / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200539887	Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento En Los Cabos	TURISMOSZ4803	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable	21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO DE BCS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,936,700	\$12,862,566	\$12,862,566	\$9,915,670	85.75	\$0	Metros lineales	135,000	0.00	86.11	Financiera / Fisica / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200539908	Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento En Todos Santos Pueblo Magico	TURISMOSZ4804	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable	21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO BCS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Piezas	35,000	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200539925	Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento De La Paz	TURISMOSZ4805	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable	21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO BCS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	260,000	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medid a	Población	Avance Anual	% Avance Acumula do
BCS14150200539945	Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento En Loreto	TURISMOSZ 4806	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable	21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO BCS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,963	\$1,498,963	\$1,498,963	99.93	\$0	Piezas	50,000	0.00	99.93	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200539959	Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento En Mulegé	TURISMOSZ 4807	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable	21-Turismo	secretaria de turismo bcs	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,312	\$1,999,312	\$1,999,112	\$1,999,112	99.96	\$0	Piezas	15,000	0.00	99.96	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200539976	Mejoramiento De Imagen Urbana Y Equipamiento En Santa Rosalia	TURISMOSZ 4808	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable	21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO BCS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,312	\$1,999,312	\$1,999,112	\$1,999,112	99.96	\$0	Piezas	50,000	0.00	99.96	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200540076	Regeneracion Urbana Del Centro Historico De La Paz	TURISMOSZ 4801	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable	21-Turismo	secretaria de turismo bcs	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$2,988,797	\$2,975,867	\$2,891,982	\$2,713,239	82.63	\$0	Piezas	350,000	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200540100	Regeneracion Urbana De La Zona Turistica De Cabo San Lucas En San José Del Cabo	TURISMOSZ 4802	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable	21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO BCS	Cultura y turismo	En Ejecución	2014	\$7,000,000	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,879,310	\$6,878,250	\$6,879,250	\$6,483,156	98.27	\$0	Piezas	35,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150300572504	Pavimentacion De Madero Y Guadalupe Victoria En La Colonia San José Viejo 2014	28	Baja California Sur	Los Cabos	San José Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipales y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	direccion de desarrollo social	Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598308	Pavimentacion De Calle Heroes De Independencia, Tramo Heroico Colegio Militar A Monterrey, En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura a económica de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,430,800	\$6,430,800	\$6,430,800	\$6,430,800	\$5,434,712	\$5,434,712	\$5,097,972	84.51	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598335	Pavimentacion Calle Norte Tramo Heroes De Independencia A Prof. Marcelo Rubio Ruiz En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura a económica de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,084,970	\$4,084,970	\$3,704,575	83.94	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598384	Pavimentacion Calle Monterrey Tramo Heroes De Independencia A Prof. Marcelo Rubio Ruiz En La Paz, Mpio. La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura a económica de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana, Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,084,517	\$4,084,517	\$3,707,584	83.93	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598415	Pavimentacion Calle Prolongacion Yucatan Tramo Sonora A Blvd. Virginia Penalta En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura a económica de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana, Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,173,000	\$1,173,000	\$1,173,000	\$1,173,000	\$1,070,609	\$1,070,609	\$1,070,609	91.27	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598455	Pavimentacion Avenida Union Tramo Himno Nacional A Derechos De La Informacion En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura a económica de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,595,500	\$5,595,500	\$5,595,500	\$5,595,500	\$4,974,369	\$4,974,369	\$4,974,369	88.90	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14150400599205	Pavimentación De Calle Milton Alpañez Tramo Puebla A Jalisco En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,517,500	\$2,517,500	\$2,517,500	\$2,517,500	\$2,195,606	\$2,195,606	\$2,195,606	87.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.21	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599278	Pavimentación De La Calle Benito Estrada, Tramo Tuna A Juan De Dios Angulo En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,885,750	\$1,885,750	\$1,885,750	\$1,885,750	\$1,748,211	\$1,748,211	\$1,748,211	92.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599308	Pavimentación De Calle Benito Beltrm Tramo Blvd. Francisco Mujica A Petronilo Flores En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,211,000	\$3,211,000	\$3,211,000	\$3,211,000	\$2,514,107	\$2,514,107	\$2,514,107	78.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	78.32	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599336	Pavimentación De La Calle Peronilo Flores, Tramo Tuna A Juan De Dios Angulo En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,467,500	\$3,467,500	\$3,467,500	\$3,467,500	\$2,881,745	\$2,881,745	\$2,881,745	83.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	84.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599392	Pavimentación De La Calle Jilguero Tramo Avenida El Calandrio A Bordo En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$737,150	\$737,150	\$737,150	\$737,150	\$623,119	\$623,119	\$544,530	84.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	84.53	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599435	Pavimentación De La Calle Gorion Tramo Avenida El Calandrio A Bordo En La Paz, B.C.S., Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$974,050	\$974,050	\$974,050	\$974,050	\$937,384	\$937,384	\$937,384	96.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599462	Pavimentación De La Calle Canario Tramo Avenida El Calandrio A Bordo En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,412,200	\$1,412,200	\$1,412,200	\$1,412,200	\$1,122,788	\$1,122,788	\$1,122,788	79.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	79.51	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599497	Pavimentación De La Calle Venados Tramo Arroyo A Los Renos En La Paz,	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,106,500	\$6,106,500	\$6,106,500	\$6,106,500	\$4,154,361	\$4,154,361	\$3,573,720	68.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	68.03	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599528	Pavimentación De La Calle Desierto Calle Del Arco A Ecog. Blvd. Margarita Maza De Juárez En La Loc. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,320,500	\$1,320,500	\$1,320,500	\$1,320,500	\$1,149,070	\$1,149,070	\$1,057,731	87.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.02	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599557	Pavimentación De La Calle Omeacas Tramo Valentin Gomez Farias A Moctezuma En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,805,500	\$1,805,500	\$1,805,500	\$1,805,500	\$1,647,248	\$1,647,248	\$1,647,248	91.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.23	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599576	Pavimentación De La Calle Tlaloc Tramo Moctezuma A Quetzacoatl En La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,910,000	\$3,910,000	\$3,910,000	\$3,910,000	\$3,775,375	\$3,775,375	\$3,775,375	96.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCION DE CONTABILIDAD**



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegr o	Unidad de Medid a	Población	Avance Anual	% Avance Acumula do
BCS14150400599679	Pavimentación De La Calle Perla Tramo Valentin Gomez Farias A Josefa Ortiz De Dominguez En La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,674,250	\$2,674,250	\$2,674,250	\$2,674,250	\$2,002,605	\$2,002,605	\$2,002,605	74.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	74.88	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599704	Pavimentación De La Calle Prolongacion Blvd. Las Palmas Tramo Perla A Blvd. Luis Donaldo Colosio En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,209,350	\$1,209,350	\$1,209,350	\$1,209,350	\$840,602	\$840,602	\$840,602	69.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	69.51	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599745	Pavimentación De La Calle Justicia Tramo Hemicano Nacional A Educacion En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$983,250	\$983,250	\$983,250	\$983,250	\$966,297	\$966,297	\$966,297	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599783	Pavimentación De La Calle Pitahayas Tramo Angel Castro Mastet A De Las Viznagas En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,051,465	\$3,051,465	\$3,009,110	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599804	Pavimentación De La Calle Los Cardones Tramo De Las Pitahayas A De Las Viznagas En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,760,000	\$2,760,000	\$2,760,000	\$2,760,000	\$1,463,254	\$1,463,254	\$1,408,263	53.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	53.02	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599831	Pavimentación De Calle Beta Tramo Carabineros A Retom En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,996,750	\$4,996,750	\$4,996,750	\$4,996,750	\$4,418,018	\$4,418,018	\$4,418,018	88.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.42	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599860	Pavimentación De La Calle Palo Adan Tramo Huahua En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,842,500	\$6,842,500	\$6,842,500	\$6,842,500	\$5,262,403	\$5,262,403	\$4,712,949	76.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	76.91	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599880	Pavimentación De La Calle Retorno Mandarina Ubicado Entre Prolog Padre E Kno Y Blvd. Forjadores En La Paz. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,036,000	\$3,036,000	\$3,036,000	\$3,036,000	\$2,081,019	\$2,081,019	\$2,081,019	68.54	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	68.54	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599918	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata Tramo Mellon Albañez A Alvaro Obregon En San Juan De Planes Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,087,500	\$3,087,500	\$3,087,500	\$3,087,500	\$2,233,818	\$2,233,818	\$2,233,818	72.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	72.35	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599949	Pavimentación De La Calle Miguel Aleman Tramo Venustiano Carranza A Emiliano Zapata En San Juan De Los Planes Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,024,850	\$1,024,850	\$1,024,850	\$1,024,850	\$724,457	\$724,457	\$724,457	70.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.69	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600006	Pavimentación De La Calle Mision Nuestra Señora Del Concho Tramo Av. Nicasio A Mision De Santa Gertrudis En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de infraestructura económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,197,465	\$8,197,465	\$8,197,465	\$8,197,465	\$7,475,495	\$7,475,495	\$7,475,495	91.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.19	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		% Avance	Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14150400600046	Pavimentación De Calle Mision De Santa Gertrudis Tramo Nuestra Señora De Concho A Mision De Nuestra Señora De Huastinapi En Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de infraestructura a económica de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,216,177	\$2,216,177	\$2,216,177	\$2,216,177	\$1,934,359	\$1,934,359	\$1,881,548	87.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.28	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600090	Pavimentación De La Calle Juan De Ulloa Tramo Carmelitas A Av. Misioneros En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de infraestructura a económica de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,542,000	\$3,542,000	\$3,542,000	\$3,542,000	\$3,005,088	\$3,005,088	\$3,005,088	84.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	84.84	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600112	Pavimentación De La Calle Mision De Chiriyaki Tramo Mision Del Descanso A Calle 1 En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de infraestructura a económica de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,720,295	\$9,720,295	\$9,720,295	\$9,720,295	\$7,899,217	\$7,899,217	\$7,631,922	81.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	81.27	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600130	Pavimentación De Calle Mision Del Descanso Tramo Mision Chiriyaki A Av. Mision De Santa Gertrudis En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de infraestructura a económica de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,364,055	\$4,364,055	\$4,364,055	\$4,364,055	\$2,225,715	\$2,225,715	\$2,225,715	51.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	51.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600141	Pavimentación Calle Isla De Margaritas Tramo Isla De Cuba A Isla De Bermudas En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de infraestructura a económica de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación Urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,998,843	\$3,998,843	\$3,998,843	\$3,998,843	\$3,810,764	\$3,810,764	\$3,626,820	95.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600160	Pavimentación De La Calle Luna Tramo Pluton A Av. Leona Vicario En Cabo San Lucas En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de infraestructura a económica de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación Urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,852,500	\$3,852,500	\$3,852,500	\$3,852,500	\$3,781,269	\$3,781,269	\$3,781,269	98.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600168	Pavimentación Calle Nieve Tramo Concha A Via Lactea En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de infraestructura a económica de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación Urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,485,000	\$4,485,000	\$4,485,000	\$4,485,000	\$2,365,726	\$2,365,726	\$2,170,782	52.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	52.75	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600177	Pavimentación Calle Tierra Tramo Luna A Via Lactea En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de infraestructura a económica de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación Urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,582,241	\$1,582,241	\$1,582,241	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600191	Pavimentación Calle Pluton Tramo Luna A Via Lactea En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de infraestructura a económica de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación Urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,737,500	\$3,737,500	\$3,737,500	\$3,737,500	\$3,143,559	\$3,143,559	\$3,143,559	84.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	84.11	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600212	Pavimentación De Calle Mariano Matamoros Tramo Av.Reforma A Camino Al Faro Viejo En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de infraestructura a económica de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,070,823	\$4,070,823	\$4,070,823	\$4,070,823	\$2,573,939	\$2,573,939	\$2,036,613	63.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	63.23	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600291	Pavimentación Faro Cabo Falso Tramo Faro Viejo A Faro Navidad En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de infraestructura a económica de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$1,540,927	\$1,540,927	\$1,504,912	53.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	53.17	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600533	Pavimentación Faro San Lazaro Tramo Dunas A Faro Balmaceda En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de infraestructura a económica de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,898,178	\$2,898,178	\$2,898,178	\$2,898,178	\$2,183,776	\$2,183,776	\$1,907,986	75.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.35	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015**



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14150400600547	Pavimentación De La Calle Faro Balmaceda Tramo Auditorio Leonardo Gastelum Y Camino Al Faro Viejo En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de infraestructura a económica de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,312,000	\$3,312,000	\$3,312,000	\$3,312,000	\$2,266,418	\$2,266,418	\$2,207,241	68.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	68.43	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600553	Pavimentación De La Calle Johan Sebastian Bach Tramo Calle Gandhi A Almogoba En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de infraestructura a económica de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,245,000	\$7,245,000	\$7,245,000	\$7,245,000	\$6,779,815	\$6,779,815	\$6,779,815	93.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600566	Pavimentación Calle Psicología Tramo Amado Nervo A Forjadores En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de infraestructura a económica de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,284,055	\$3,284,055	\$3,284,055	\$3,284,055	\$3,179,951	\$3,179,951	\$2,380,731	96.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600576	Pavimentación Calle Miguel Bertin Fernández, Tramo Ernesto Chavez A Francisco Payen En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de infraestructura a económica de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,581,600	\$6,581,600	\$6,581,600	\$6,581,600	\$5,731,330	\$5,731,330	\$5,731,330	87.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600588	Pavimentación De La Calle La Rivera Tramo Forjadores A Jose Mara Chavez Hermosillo En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de infraestructura a económica de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,589,363	\$4,589,363	\$4,589,363	\$4,589,363	\$4,069,545	\$4,069,545	\$4,069,545	88.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.67	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600595	Pavimentación De La Calle Chipas Tramo Guajajato A Carretera Transpeninsular En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de infraestructura a económica de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,113,096	\$5,113,096	\$5,113,096	\$5,113,096	\$4,044,832	\$4,044,832	\$4,044,832	79.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600607	Pavimentación Del Blvd. Ley Federal Del Trabajo Tramo Ignacio Altamir A Independencia En Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de infraestructura a económica de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,383,706	\$6,383,706	\$6,383,706	\$6,383,706	\$4,642,238	\$4,642,238	\$4,642,238	72.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	72.72	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600629	Pavimentación De La Calle Jose Orona Tramo Clodomiro Cota A Arroyo Las Parras En Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de infraestructura a económica de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,473,150	\$1,473,150	\$1,473,150	\$1,473,150	\$142,568	\$142,568	\$142,568	9.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	9.68	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600635	Pavimentación De La Calle Antonio Mijangos Tramo Juan Felipe Lagos A Melecon En Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de infraestructura a económica de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,613,984	\$7,613,984	\$7,613,984	\$7,613,984	\$5,519,355	\$5,519,355	\$5,519,355	72.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600643	Pavimentación De Calle Gavotas Tramo Av.Pargos A Langostas En Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de infraestructura a económica de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,529,161	\$4,529,161	\$4,529,161	\$4,529,161	\$2,363,524	\$2,363,524	\$2,363,524	52.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	52.18	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600649	Pavimentación De Calle Adolfo Ruiz Cortinez Tramo Blvd. Niños Heroes A Blvd. Antonio Alvarez Rico En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de infraestructura a económica de carreteras			9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,161,390	\$10,161,390	\$10,161,390	\$10,161,390	\$7,186,617	\$7,186,617	\$7,186,617	70.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.72	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14150400600666	Pavimentación De La Calle Francisco Pelayo Tramo Blvd. Agustín Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio En Cd Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura a económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$5,518,450	\$5,518,450	\$5,518,450	77.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	77.11	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600677	Pavimentación De La Calle Ignacio Ramirez Tramo Blvd. Agustín Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio En Cd Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura a económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$5,159,057	\$5,159,057	\$5,159,057	72.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	72.09	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600689	Pavimentación De La Calle Belisario Dominguez Tramo Blvd. Agustín Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Delrio En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura a económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$5,321,508	\$5,321,508	\$5,321,508	74.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	74.36	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600720	Pavimentación De La Calle Algodon Tramo Jogiba A Gustavo Diaz Ordaz, En Cd. Constitución.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura a económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,346,788	\$1,346,788	\$1,346,788	\$1,346,788	\$1,011,196	\$1,011,196	\$1,011,196	75.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.08	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600729	Pavimentación De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Alvaro Obregon A Decaton En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura a económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,156,691	\$8,156,691	\$8,156,691	\$8,156,691	\$5,519,492	\$5,519,492	\$5,519,492	67.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	67.67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600737	Pavimentación De Calle Constituyentes De 1975 Tramo Blvd. Heroes De Independencia A Lorenza M De Tapia En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura a económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,931,871	\$2,931,871	\$2,931,871	\$2,931,871	\$2,173,838	\$2,173,838	\$2,173,838	74.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	74.15	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600745	Pavimentación Calle Manuel Torre Iglesias Tramo Blvd. Heroes De Independencia A Lorenza M Tapia En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura a económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,417,798	\$2,417,798	\$2,417,798	\$2,417,798	\$2,095,652	\$2,095,652	\$2,095,652	86.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.68	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600755	Pavimentación De La Calle Puerto La Paz, Tramo Puerto Benito Juárez A Puerto Tuxpan En Puerto San Carlos	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura a económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,345,381	\$5,345,381	\$5,345,381	\$5,345,381	\$4,365,871	\$4,365,871	\$4,365,871	81.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	81.68	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600772	Pavimentación Del Blvd. Acceso Al Poblado Benito Juárez, En Ejido Benito Juárez Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura a económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,169,525	\$8,169,525	\$8,169,525	\$8,169,525	\$5,763,098	\$5,763,098	\$5,763,098	70.54	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.54	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600785	Pavimentación De La Calle Acceso A La Col. Loma Azul Tera Etapa En Heroica Mulege	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura a económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$16,957,452	\$16,957,452	\$16,957,452	\$16,957,452	\$16,957,452	\$16,957,452	\$16,957,452	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600799	Pavimentación De La Calle Miguel Aleman Valdez Tramo Blvd.Emiliano Zapata A Profra Josefina Flores En Guerrero Negro	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura a económica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,042,549	\$8,042,549	\$8,042,549	\$8,042,549	\$5,336,165	\$5,336,165	\$5,336,165	66.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	66.35	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100468307	Ampliación De Red De Agua Potable, Las Flores, El Centenario	FIAS201501	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$525,592	\$525,592	\$525,592	\$525,592	\$519,707	\$519,707	\$519,707	98.88	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468348	Ampliación De Alcantarillado, La Playahya 4ta Etapa	FIAS201502	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,872,616	\$1,872,616	\$1,872,616	\$1,872,616	\$1,721,149	\$1,536,198	\$1,536,198	82.03	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468372	Ampliación De Alcantarillado, Amp. Antonio Navarro Rubio	FIAS201503	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$407,194	\$407,194	\$407,194	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468389	Ampliación De Alcantarillado, Calafia Primera Etapa	FIAS201504	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,040,489	\$4,040,489	\$4,040,489	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468402	Ampliación De Alcantarillado, Loma Linda	FIAS201505	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$679,148	\$679,148	\$679,148	\$679,148	\$569,630	\$569,630	\$347,722	83.87	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468507	Construcción De Obras De Infraestructura Eléctrica Y Redes De Electricidad	FIUV201509	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- PLANEACION	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,080	\$1,998,080	\$1,998,080	\$1,998,080	99.90	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470339	Pavimentación De La Calle Ayuntamiento, Tramo Vicente Guerrero A Municipio Libre, En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$4,499,054	\$4,499,054	\$3,669,691	83.50	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470362	Pavimentación De La Calle Teotihuacan, Tramo San Antonio A Blvd. Luis Donato Colosio, En La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470488	Pavimentación Del Blvd. La Paz, Tramo San Antonio A Blvd. Luis Donato Colosio, En La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,933,000	\$10,933,000	\$10,933,000	\$10,933,000	\$6,523,262	\$6,523,262	\$3,298,976	59.67	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	87.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100470501	Pavimentación De La Calle Julian Castillo Larios Tramo Blvd. Gilberto Arreola Y Calle Gilio Arreola, En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$2,772,509	\$2,772,509	\$2,098,585	51.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470513	Pavimentación De La Privada Colima, Ubicada Entre Guillermo Prieto A Ignacio Ramirez En La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,370,948	\$1,370,948	\$1,370,948	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470525	Pavimentación De La Calle Michoacan Tramo Ignacio Ramirez A Ignacio Manuel Altamirano, En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,122,759	\$2,122,759	\$2,122,759	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470539	Pavimentación De Privada Jalisco Tramo Michoacan A Jalisco En La Paz, Mpio. De La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,378,319	\$1,378,319	\$1,378,319	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470623	Pavimentación De La Calle Enrique Von Borstel, Tramo Bernardo Maldonado A Carabineros En La Paz, B.C.S., Mpio. La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,790,948	\$4,790,948	\$4,790,948	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470641	Rehabilitación De La Casa Cuna (Cot. 8 De Octubre) En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$7,396,500	\$7,396,500	\$7,396,500	\$7,396,500	\$4,652,722	\$4,652,722	\$2,570,163	62.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470630	Construcción De Alumbrado Escalinata Pedregal	FMUM201513	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$186,027	\$186,027	\$186,027	93.01	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA CONCLUIDA RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470868	Construcción 2da Etapa Centro Municipal De Las Artes	FMUM201514	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: OBRA SIN EJERCICIO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470893	Construcción Barda Perimetral Y Obra Exterior Centro De Atención Infantil Los Cardones	FMUM201515	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$392,511	\$392,511	\$392,511	98.13	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470948	Pavimentación Calle Rosaura Zapeta Tramo 5 De Mayo A Melchor Ocampo En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,488,000	\$7,488,000	\$7,488,000	\$7,488,000	\$7,061,033	\$7,061,033	\$4,087,396	94.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470962	Pavimentación De La Calle Juan Dominguez Cota, Tramo Blvd. 5 De Febrero A Cipres En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,547,310	\$2,547,310	\$2,547,310	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100470965	Rehabilitación De Ciclovía Boulevard Forjadores, Tramo 5 De Fabrero A Luis Donald Coloso	FMUM201516	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Transporte e y Validades	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$163,128	\$163,128	\$163,128	65.25	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100471003	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata Tramo 5 De Mayo A Jose Maria Morelos Y Pavon En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,807,053	\$4,807,053	\$4,807,053	99.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100471017	Pavimentación De La Calle Norte Trmo Carretera Transpeninsular A Aquiles Serdan En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,917,200	\$5,917,200	\$5,917,200	\$5,917,200	\$5,581,594	\$5,581,594	\$4,442,292	94.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100471018	Rehabilitación Y Adquisición De Centros De Atención De Desarrollo Comunitario Y Atención Infantil	FMUM201511	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$444,861	\$444,861	\$444,861	74.14	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	10.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100471047	Pavimentación De La Calle Fuente Tramo Del Agua A Circuito Los Bledales En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,597,800	\$7,597,800	\$7,597,800	\$7,597,800	\$3,396,098	\$3,396,098	\$3,290,000	44.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	72.50	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100471060	Pavimentación De La Calle Paseo Cabo San Lucas, Tramo Paseo Cabo De Oro A Av. Los Congresos En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,353,015	\$6,353,015	\$3,316,810	94.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100471077	Pavimentación De La Calle Isla Jamaica De Cuba A Isla Carmán En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,950,000	\$4,950,000	\$4,950,000	\$4,950,000	\$3,320,619	\$2,788,837	\$1,660,309	56.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100471086	Pavimentación De La Calle Saturno Tramo Luna A Via Lázaro, En Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,543,480	\$2,372,956	\$2,321,711	63.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.50	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100471101	Pavimentación De La Calle Faro Viejo Tramo Constituyentes A Camino Al Faro En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,552,283	\$2,025,277	\$1,498,270	75.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100471118	Pavimentación De Calle Mision De San Javier Tramo Av. Los Cabos A Playa San Miguel En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$3,937,107	\$3,937,107	\$2,830,345	68.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	59.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100471367	Pavimentación De Calle Mision De Calamag Tramo Av. Nicolas Tamaral A Mision De San Jose Del Comondu En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,576,090	\$2,576,090	\$1,437,284	88.07	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015**



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100471408	Pavimentación De La Calle San Luis Potosí Tramo Michoacan A Yucatan En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,400,000	\$8,400,000	\$8,400,000	\$8,400,000	\$3,225,695	\$3,225,695	\$3,225,695	38.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS15150100471419	Pavimentación De La Calle Huastamote Tramo Floresta A Huanacastle En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,765,000	\$9,765,000	\$9,765,000	\$9,765,000	\$6,896,176	\$6,896,176	\$6,202,140	70.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS15150100471424	Pavimentación De La Calle Hermagildo Catalana Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$4,996,618	\$4,996,618	\$4,488,299	48.07	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS15150100471435	Pavimentación Calle Mariano Matamoros, Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$5,507,790	\$5,507,790	\$4,491,321	52.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS15150100471442	Pavimentación Calle Nicolas Bravo Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$4,476,242	\$4,476,242	\$4,476,242	43.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS15150100471452	Pavimentación Calle Javier Mina Tramo Cuauhtemoc Tramo Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$4,695,021	\$4,695,021	\$4,695,021	45.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS15150100471460	Pavimentación De La Calle Jesus Castro Agundez Tramo Lorenza M De Tapia A Blvd. Heroes De Independencia En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,650,000	\$4,650,000	\$4,650,000	\$4,650,000	\$4,557,336	\$4,557,336	\$4,131,534	98.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS15150100471465	Pavimentación De La Calle Ignacio Allende Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$5,810,311	\$5,810,311	\$5,810,311	69.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS15150100471474	Pavimentación Calle Venustiano Carranza Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$4,378,279	\$4,378,279	\$4,378,279	52.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS15150100471483	Pavimentación Calle Emiliano Zapata Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$4,427,514	\$4,427,514	\$4,427,514	53.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Especificación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100471489	Pavimentación Circuito Poblado Pozo Grande Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,862,000	\$9,862,000	\$9,862,000	\$9,862,000	\$4,846,561	\$4,846,561	\$4,846,561	49.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	56.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100471494	Pavimentación Circuito Poblado San Isidro En Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,960,000	\$2,857,006	\$2,857,006	\$2,857,006	72.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100471503	Pavimentación Blvd. 20 De Noviembre Tramo Abasolo En Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,230,353	\$7,230,353	\$7,230,353	\$7,230,353	\$4,250,702	\$4,250,702	\$4,250,702	58.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100471509	Pavimentación Blvd. Jose Maria Morelos Tramo Pipila A Francisco I Madero	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$16,963,028	\$16,963,028	\$16,963,028	\$16,963,028	\$8,311,884	\$8,311,884	\$8,311,884	49.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100471516	Pavimentación De La Av. Jose Maria Morelos Tramo Emiliano Zapata A Pipila	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$16,963,028	\$16,963,028	\$16,963,028	\$16,963,028	\$8,311,884	\$8,311,884	\$8,311,884	49.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100471521	Pavimentación Calle Sebastian Lerdo De Tejada Tramo Jose Maria Morelos A Blvd Niños Heroes	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,843,591	\$8,843,591	\$8,843,591	\$8,843,591	\$7,257,760	\$7,257,760	\$7,257,760	82.07	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100471527	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz. (Zona 1) Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,819,960	\$2,859,808	\$2,859,808	\$2,859,808	49.14	\$0	Luminarias	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100471534	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz. (Zona 2) Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,769,190	\$5,769,190	\$5,719,018	99.13	\$0	Luminarias	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100471541	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz. (Zona 3) Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,270,870	\$5,270,870	\$5,270,870	96.36	\$0	Luminarias	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100471546	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz. (Zona 4). Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,152,597	\$5,152,597	\$2,687,825	94.20	\$0	Luminarias	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100471553	Programas De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De El Centenario Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,444,960	\$1,444,960	\$1,444,960	\$1,444,960	\$1,264,269	\$1,264,269	\$1,264,269	87.50	\$0	Luminarias	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100471560	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Chametla Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$919,960	\$919,960	\$919,960	\$919,960	\$724,214	\$724,214	\$710,973	78.72	\$0	Luminarias	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100471578	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Los Planes Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$376,598	\$376,598	\$376,598	73.13	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471580	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De Todos Santos Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,459,970	\$1,459,970	\$1,459,970	\$1,459,970	\$1,224,761	\$1,224,761	\$704,715	83.89	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471587	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De El Pescadero Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$689,970	\$689,970	\$689,970	\$689,970	\$480,612	\$480,612	\$332,641	69.66	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471591	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De El Carrizal Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$318,305	\$318,305	\$318,305	61.81	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471596	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De San Antonio En Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$513,330	\$513,330	\$513,330	\$513,330	\$320,408	\$320,408	\$320,408	62.42	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471601	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Cd. De Cabo San Lucas (Zona 1) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,357,400	\$7,357,400	\$7,357,400	\$7,357,400	\$5,213,742	\$5,213,742	\$4,950,043	70.86	\$0	Luminaria	0	0.00	92.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471608	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Cd. De Cabo San Lucas (Zona 2), Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,339,900	\$7,339,900	\$7,339,900	\$7,339,900	\$6,243,496	\$6,243,496	\$6,243,496	85.06	\$0	Luminaria	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471613	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Cd. De San Jose Del Cabo (Zona 1) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$6,370,339	\$6,370,339	\$4,117,210	90.68	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471617	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Cd. De San Jose Del Cabo (Zona 2) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$5,991,479	\$5,991,479	\$3,689,949	85.29	\$0	Luminaria	0	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471624	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. Constitucion (Zona 1) Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,344,960	\$6,344,960	\$6,344,960	\$6,344,960	\$3,091,491	\$3,091,491	\$3,091,491	48.72	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471628	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. Constitucion (Zona 2) Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$1,814,434	\$1,814,434	\$1,814,434	48.78	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471632	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Cd. Constitucion (Zona 3) En Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$1,827,911	\$1,827,911	\$1,827,911	49.14	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medid a	Población	Avance Anual	% Avance Acumula do	
BCS15150100471637	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. Insurgentes Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$5,294,960	\$5,294,960	\$5,294,960	\$5,294,960	\$2,601,834	\$2,601,834	\$2,601,834	49.14	\$0	Luminar ia	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100471642	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Puerto San Carlos Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$1,969,960	\$1,969,960	\$1,969,960	\$1,969,960	\$614,641	\$614,641	\$614,641	31.20	\$0	Luminar ia	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100471645	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$8,974,800	\$8,974,800	\$8,974,800	\$8,974,800	\$4,410,031	\$4,410,031	\$4,410,031	49.14	\$0	Luminar ia	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100471648	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Santa Rosalia Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$2,422,470	\$2,422,470	\$2,422,470	\$2,422,470	\$1,190,352	\$1,190,352	\$1,190,352	49.14	\$0	Luminar ia	0	0.00	57.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100471651	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Hecira Mulege Mpio De Mulege	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$2,422,470	\$1,809,970	\$1,809,970	\$1,809,970	\$889,382	\$889,382	\$889,382	49.14	\$0	Luminar ia	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100471654	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Guerrero Negro Mpio De Mulege	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$6,207,950	\$6,207,950	\$6,207,950	\$6,207,950	\$3,050,458	\$3,050,458	\$3,050,458	49.14	\$0	Luminar ia	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100471657	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De San Ignacio Mpio De Mulege	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$759,970	\$759,970	\$759,970	\$759,970	\$372,368	\$372,368	\$372,368	49.00	\$0	Luminar ia	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100471661	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico De La Zona Pacifico Norte Mpio De Mulege	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecuci on	2015	\$1,389,970	\$1,389,970	\$1,389,970	\$1,389,970	\$681,683	\$681,683	\$681,683	49.04	\$0	Luminar ia	0	0.00	49.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100473008	Centro De Justicia Penal Y Mobilario Para El Centro De Justicia Penal, En La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Seguridad	En Ejecuci on	2015	\$49,500,000	\$34,719,347	\$34,719,347	\$34,719,347	\$34,719,347	\$34,719,347	\$34,719,347	100.00	\$0	Mobilari o y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100473049	Ultima Etapa Del Proyecto De Construccion Del Edificio De La Pgie En El Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Seguridad	En Ejecuci on	2015	\$545,027	\$544,959	\$544,959	\$544,959	\$544,959	\$544,959	\$544,959	\$544,959	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473088	Ultima Etapa Del Proyecto De Construccion Del Edificio Del Poder Judicial En El Mpio. De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Seguridad	En Ejecuci on	2015	\$532,155	\$473,405	\$473,405	\$473,405	\$473,405	\$473,405	\$473,405	\$473,405	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473092	Ultima Etapa Del Proyecto De Construccion De La Sala Para La Fase Recursos Y De Ejecucion En El Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Seguridad	En Ejecuci on	2015	\$227,513	\$208,174	\$208,174	\$208,174	\$208,174	\$208,174	\$208,174	\$208,174	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medid a	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100473122	Proyecto De Infraestructura De Energia Elctrica En La Rge En El Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,003,197	\$1,003,197	\$1,003,197	\$1,003,197	\$1,003,197	\$1,003,197	\$1,003,197	100.00	\$0	Equipa miento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473129	Proyecto De Implementacion De Infraestructura Tecnologica Y De Telecomunicacion Para El Complejo Del Nuevo Sistema De Justicia Penal De Cd. Constitucion Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,889,217	\$1,456,562	\$1,456,562	\$1,456,562	\$1,456,562	\$1,456,562	\$1,456,562	100.00	\$0	Equipa miento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473135	Proyecto De Equipamiento Tecnológico De Seguridad Del Centro De Justicia Penal De La Ciudad De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Seguridad	En Ejecución	2015	\$381,059	\$381,059	\$381,059	\$381,059	\$381,059	\$381,059	\$381,059	100.00	\$0	Equipa miento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474434	Pavimentacion De La Calle Victor Manuel Ferrn, Tramo Hermanos Flores Magon A Vicente Guerrero	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$3,960,000	\$3,956,040	\$3,956,040	\$3,956,040	\$1,350,845	\$1,350,845	\$1,311,271	34.15	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474498	Pavimentacion De La Calle Padre Kino Tramo Vicente Guerrero A Francisco King Rondero	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$5,130,000	\$5,124,870	\$5,124,870	\$5,124,870	\$4,671,518	\$4,671,518	\$2,337,259	91.15	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474527	Pavimentacion De La Calle Tabasco Tramo Chicas A Puerto San Carlos	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$7,380,000	\$7,372,620	\$7,372,620	\$7,372,620	\$2,658,585	\$2,658,585	\$2,594,922	36.06	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	12.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474544	Pavimentacion Del Callejon 5, Tramo Francisco King Rondero A Campeche	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$5,250,000	\$5,244,750	\$5,244,750	\$5,244,750	\$1,911,313	\$1,911,313	\$1,830,989	36.44	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	78.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474559	Pavimentacion De La Calle Adolfo Lopez Tramo Blvd. S De Febrero A Sonora	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$3,456,000	\$3,452,544	\$3,452,544	\$3,452,544	\$1,567,849	\$1,567,849	\$1,567,849	45.41	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	96.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474572	Pavimentacion De La Calle Sierra De La Laguna Tramo Sierra Santa Rita A Retorno	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$8,371,500	\$8,363,129	\$8,363,129	\$8,363,129	\$3,844,397	\$3,844,397	\$3,844,397	45.97	\$0	Kilometr o cuadrado	0	0.00	66.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474582	Pavimentacion De La Calle Cisanteo, Tramo Croto A Darniana	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$2,850,000	\$2,847,150	\$2,847,150	\$2,847,150	\$2,120,862	\$2,120,862	\$1,099,604	74.49	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	18.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474662	Pavimentacion De La Calle Laurel Tramo Croto A Darniana	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$2,025,000	\$2,022,975	\$2,022,975	\$2,022,975	\$810,550	\$810,550	\$810,550	40.07	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474679	Pavimentacion De La Calle Mayas Tramo Valentin Gomez Farias A Quetzalcoatl	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizaci on	En Ejecución	2015	\$2,880,000	\$2,877,120	\$2,877,120	\$2,877,120	\$1,312,199	\$1,312,199	\$1,312,199	45.61	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	82.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100474697	Pavimentación De La Calle Bonifacio Salinas Leal, Tramo S De Mayo A Francisco Cota Moreno	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,770,000	\$4,765,230	\$4,765,230	\$4,765,230	\$2,210,504	\$2,210,504	\$2,210,504	46.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100474716	Pavimentación De La Calle Francisco Cota Moreno Tramo Bonifacio Salinas Leal A Miguel Liera Ibarra	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,125,000	\$1,123,875	\$1,123,875	\$1,123,875	\$324,686	\$324,686	\$324,686	28.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.50	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100474731	Pavimentación De La Calle Miguel Liera Ibarra Tramo Francisco Cota Moreno A Leopoldo Ramos	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,050,000	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	\$345,695	\$345,695	\$345,695	32.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100474808	Pavimentación De La Calle Leopoldo Ramos, Tramo Miguel Liera Ibarra A 20 De Noviembre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,450,000	\$6,443,550	\$6,443,550	\$6,443,550	\$2,564,931	\$2,564,931	\$2,564,931	39.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	12.50	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100474839	Pavimentación De La Calle Prof. Luis Petrez Tramo Cochimiles A Obrero Mundial	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,697,300	\$2,697,300	\$2,697,300	\$875,201	\$875,201	\$875,201	32.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100474858	Pavimentación De La Calle Obrero Mundial Tramo Callejon A Democracia A Sierra Vista	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,687,500	\$1,685,813	\$1,685,813	\$1,685,813	\$746,010	\$746,010	\$746,010	44.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	3.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100474869	Pavimentación Del Callejon Democracia, Tramo Obrero Mundial A Colegio Militar	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,458,000	\$1,456,542	\$1,456,542	\$1,456,542	\$675,307	\$675,307	\$675,307	46.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	22.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100475144	Pavimentación De La Calle Colegio Militar Tramo Callejon Democracia A Pascual Orozco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,425,000	\$4,420,575	\$4,420,575	\$4,420,575	\$2,063,473	\$2,063,473	\$2,063,473	46.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	14.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100475165	Pavimentación De La Calle Pascual Orozco Tramo Colegio Militar A Obrero Mundial	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,890,000	\$1,888,110	\$1,888,110	\$1,888,110	\$1,720,955	\$1,720,955	\$860,477	91.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	28.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100475218	Pavimentación De La Calle Pablo Gonzalez Tramo Prof 20 De Noviembre A Heroes Del 47	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,500,000	\$7,492,500	\$7,492,500	\$7,492,500	\$2,735,303	\$2,735,303	\$2,735,303	36.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100475285	Pavimentación De La Calle Meliton Albearez Tramo Francisco King Rondero A Monterrey	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,860,000	\$4,855,140	\$4,855,140	\$4,855,140	\$1,849,431	\$1,849,431	\$1,849,431	38.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	67.50	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100475325	Pavimentación De La Calle Monterrey Tramo Mexico A Meliton Albearez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,160,000	\$2,157,840	\$2,157,840	\$2,157,840	\$991,053	\$991,053	\$991,053	45.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100475363	Pavimentación De La Calle Prof. Padre E. Kino Tramo Tamaulipas A Tabasco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,575,000	\$1,573,425	\$1,573,425	\$1,573,425	\$699,232	\$699,232	\$699,232	44.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.50	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100475477	Pavimentación De La Calle Tabasco Tramo Puerto San Carlos A Topar Cerro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,400,000	\$5,394,600	\$5,394,600	\$5,394,600	\$1,284,811	\$1,284,811	\$1,284,811	23.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475512	Pavimentación De La Calle Tamaulipas Tramo Ampliación Hermegildo Galeana A Topar Cerro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,900,000	\$3,896,100	\$3,896,100	\$3,896,100	\$700,307	\$700,307	\$700,307	17.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475556	Pavimentación De La Calle Tamaulipas Tramo Av. Pedregal De Cortes A Topar Cerro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,900,000	\$3,896,100	\$3,896,100	\$3,896,100	\$1,803,974	\$1,803,974	\$1,803,974	46.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	26.80	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475568	Pavimentación De La Calle Monterrey Tramo Isabel La Católica A Melton Albañez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,050,000	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	\$395,083	\$395,083	\$395,083	37.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475677	Pavimentación De La Calle Melton Albañez Tramo Monterrey A Campeche	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,950,000	\$1,948,050	\$1,948,050	\$1,948,050	\$565,894	\$565,894	\$565,894	29.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475939	Pavimentación De La Calle Guanajuato, Tramo Chiapas A Mexico	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,749,911	\$3,746,161	\$3,746,161	\$3,746,161	\$1,750,435	\$1,750,435	\$1,750,435	46.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	77.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475951	Pavimentación De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo Fco. King Rondero A Campeche	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,246,000	\$6,239,754	\$6,239,754	\$6,239,754	\$2,874,435	\$2,874,435	\$2,874,435	46.07	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	67.50	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475965	Pavimentación De La Calle Chicon Tramo Valentin Gomez Farias A Añuti	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,889,084	\$2,886,195	\$2,886,195	\$2,886,195	\$1,189,413	\$1,189,413	\$1,189,413	41.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475980	Pavimentación De La Calle Clavel Tramo Croto A Damiana	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$668,246	\$668,246	\$668,246	44.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	74.50	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475993	Pavimentación De La Calle Coral Tramo Aquiles Sardin A Ignacio Ramirez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,450,000	\$3,446,550	\$3,446,550	\$3,446,550	\$1,354,772	\$1,354,772	\$1,354,772	39.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475998	Pavimentación De La Calle Londo Tramo Cadegomo A Guasinapi	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$754,405	\$753,651	\$753,651	\$753,651	\$320,800	\$320,800	\$320,800	42.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476004	Pavimentación De La Calle Concha Tramo Cadegomo A Guasinapi	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$754,405	\$753,651	\$753,651	\$753,651	\$325,444	\$325,444	\$325,444	43.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476015	Pavimentación De La Calle Rossa Tramo Croto A Damiana	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$668,246	\$668,246	\$668,246	44.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	77.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCION DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100476023	Pavimentación De La Calle Italambrica Tramo Rangel A Transbordadores	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,382,500	\$3,379,118	\$3,379,118	\$3,379,118	\$1,305,442	\$1,305,442	\$1,305,442	38.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476036	Pavimentación De La Calle Puabta Tramo Rangel A Transbordadores	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,960,000	\$3,956,040	\$3,956,040	\$3,956,040	\$1,388,357	\$1,388,357	\$1,388,357	35.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	58.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476041	Pavimentación De La Calle Airapi Tramo Cadegemo A Puesta Del Sol	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,887,500	\$2,884,613	\$2,884,613	\$2,884,613	\$1,318,440	\$1,318,440	\$1,318,440	45.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476049	Pavimentación Circuito Interno Col. Embotelladores Calle 1- Sindicalismo Tramo Cardeneros A Para 2- Seccion 139 Tramo Sindicalismo A Retorno 3- Calle Retorno Benamio Reyes De Los Cobos Diaz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,300,000	\$6,293,700	\$6,293,700	\$6,293,700	\$2,717,381	\$2,717,381	\$2,717,381	43.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476070	Pavimentación De La Calle Valentin Gomez Farias, Tramo Del Mero A Av. De Las Ballenas	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,780,000	\$3,776,220	\$3,776,220	\$3,776,220	\$987,137	\$987,137	\$987,137	26.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476078	Pavimentación De La Calle Municipio Libre Tramo 5 De Mayo A Prolo. Blvd. Margarita Maza De Juarez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,095,428	\$5,090,333	\$5,090,333	\$5,090,333	\$2,347,075	\$2,347,075	\$2,347,075	46.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	48.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476083	Pavimentación De La Calle Sin Nombre Del Poblado Juan Dominguez Cota, Tramo Carretera A Los Planes A Topar Con Esc. Prim. Alfredo V. Bonfil	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,984,000	\$6,977,016	\$6,977,016	\$6,977,016	\$2,963,181	\$2,963,181	\$2,963,181	42.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	7.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476091	Programa De Reconstrucción De Diversas Vialidades Ciudad De La Paz, Colonias El Progreso Y Santa Fe	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,400,000	\$29,400,000	\$29,400,000	98.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478710	Pavimentación De La Calle Isla Monserrath Tramo Isla De Cuba A Isla Bermudas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,387,500	\$4,383,113	\$4,383,113	\$4,383,113	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478734	Pavimentación De La Calle Palma De Los Andes Tramo Palma A Bifurcada A Palma De Las Canarias	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,100,000	\$8,091,900	\$8,091,900	\$8,091,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478770	Pavimentación De La Calle Centella Tramo Atmosfera A Huracan	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,826,861	\$1,825,034	\$1,825,034	\$1,825,034	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medid a	Población	Avance Anual	% Avance Acumula do
BCS15150100478785	Pavimentación De La Calle 20 De Noviembre Tramo Ejidatarios A Baja California	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas		Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,786,556	\$8,777,770	\$8,777,770	\$8,777,770	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478803	Pavimentación De La Calle Coahuila Tramo Jalisco A Estado De Mexico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas		Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,450,000	\$6,443,550	\$6,443,550	\$6,443,550	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478852	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Idefonso Green, Tramo Juan Felipe A Hotel Villas Del Mar	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas		Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,288,300	\$2,286,011	\$2,286,011	\$2,286,011	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478883	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Herreros, Tramo Salvaterra A Baja California	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas		Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$702,800	\$702,097	\$702,097	\$702,097	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478984	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jabas Tramo Av. Ballenas A Blvd. Delfines	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas		Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700,000	\$699,300	\$699,300	\$699,300	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479202	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Paseo Dorado, Tramo Blvd Sierra A Av. Pargos	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas		Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,398,600	\$1,398,600	\$1,398,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479230	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tapiceros, Tramo Av. Baja California A Torneros	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas		Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$735,000	\$734,265	\$734,265	\$734,265	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479249	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Publico De La Calle Ramon Beaza Tramo Colegio A Prol. Independencia	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas		Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$588,000	\$587,412	\$587,412	\$587,412	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479296	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Martin Tramo Av. Golfo De California A Gaviotas	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas		Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,657,250	\$1,655,593	\$1,655,593	\$1,655,593	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479807	Pavimentación De La Calle Sabillo Tramo Ignacio Allende A Francisco Villa	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas		Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$18,900,000	\$18,881,100	\$18,881,100	\$18,881,100	\$136,209	\$136,209	\$0	0.72	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479827	Pavimentación De La Calle Cuauhtemoc Tramo Blvd. Antonio Alvarez Rico A Santa Teresa	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas		Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,135,000	\$9,125,865	\$9,125,865	\$9,125,865	\$106,017	\$106,017	\$106,017	1.16	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2015**



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100479844	Pavimentación De La Calle Atlas, Tramo Miguel Aleman A Gustavo Diaz Ordaz	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,820,000	\$8,811,180	\$8,811,180	\$8,811,180	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100479865	Pavimentación De La Calle Juan De La Barrera Tramo Blvd. Agustín Olachea A Ignacio Zaragoza	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,670,000	\$5,664,330	\$5,664,330	\$5,664,330	\$47,498	\$47,498	\$0	0.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100479917	Reg. Urb De Cár.Cone, Calles 1.- Calle B. Juárez Tramo N. B. A. M. H., Z.- R. Zapata Tramo N. B. A. M. H., 3.- M. Hidalgo Tramo B. J., A. R. Z. 4.- N. Bravo Tramo B. J. A. R. Z.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,820,886	\$10,810,065	\$10,810,065	\$10,810,065	\$3,132,621	\$3,132,621	\$0	28.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100479844	Pavimentación De La Calle Hermenegildo Galeana Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$78,133	\$78,133	\$0	1.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100479979	Pavimentación De La Calle Francisco Villa Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$78,337	\$78,337	\$0	1.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100479988	Pavimentación De La Calle Felipe Angeles Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$78,337	\$78,337	\$0	1.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100480006	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$78,337	\$78,337	\$0	1.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100480027	Pavimentación De La Calle Venustiano Carranza Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$87,890	\$87,890	\$0	1.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100480043	Pavimentación De La Calle Mariano Matamoros Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$4,491,321	\$4,491,321	\$4,491,321	66.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100480098	Pavimentación De La Calle Nicolás Bravo Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$78,337	\$78,337	\$0	1.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100480117	Pavimentación De La Calle Ignacio Allende Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$78,337	\$78,337	\$0	1.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100480132	Pavimentación De La Calle Agustín Melgar Tramo Agustín Olachea A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,675,000	\$3,671,325	\$3,671,325	\$3,671,325	\$102,444	\$102,444	\$0	2.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCION DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medid a	Población	Avance Anual	% Avance Acumula do
BCS15150100480154	Pavimentación De La Calle Juan Escutia Tramo Blvd. Agustín Olachea A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,675,000	\$3,671,325	\$3,671,325	\$3,671,325	\$102,444	\$102,444	\$0	2.79	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480239	Pavimentación De La Calle Fernando Montes De Oca Tramo Blvd. Agustín Olachea A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,675,000	\$3,671,325	\$3,671,325	\$3,671,325	\$102,444	\$102,444	\$0	2.79	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480259	Pavimentación De La Calle Marcelo Rubio Tramo Heroes De Independencia A Prol. Gustavo Diaz Ordaz	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,750,000	\$3,746,250	\$3,746,250	\$3,746,250	\$43,973	\$43,973	\$0	1.17	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480289	Pavimentación De La Calle Jose Maria Pino Suarez Tramo Sebastian Lerdo De Tejada A Guillermo Prieto	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,100,000	\$5,094,900	\$5,094,900	\$5,094,900	\$68,729	\$68,729	\$0	1.35	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480312	Pavimentación Del Blvd. Principal De Las Barrancas	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,720,000	\$9,710,280	\$9,710,280	\$9,710,280	\$4,270,613	\$4,270,613	\$0	43.98	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480346	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Adolfo Ruiz Cortinas Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Profr. Josefina Flores Estrada	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,713,794	\$1,712,080	\$1,712,080	\$1,712,080	\$841,281	\$841,281	\$841,281	49.14	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	60.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480378	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La 2da Etapa Av. Juez, Calle Principal Del Poblado A Bahía Tortugas	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,194,878	\$3,191,683	\$3,191,683	\$3,191,683	\$1,432,952	\$1,432,952	\$1,432,952	44.90	\$0	Metros lineales	0	0.00	11.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480401	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Profr. Luis Pelaez Manriquez	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,623,295	\$1,621,672	\$1,621,672	\$1,621,672	\$784,932	\$784,932	\$784,932	48.40	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480439	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Alfredo V Bonfil Tramo Carretera A Guerrero Negro A Carretera A Ejido Diaz Ordaz	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,865,747	\$3,861,881	\$3,861,881	\$3,861,881	\$1,885,326	\$1,885,326	\$1,885,326	48.82	\$0	Metros lineales	0	0.00	39.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480463	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Guadalupe Victoria Tramo Similano Zapata A Josefina Flores	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,390,464	\$1,389,073	\$1,389,073	\$1,389,073	\$682,562	\$682,562	\$682,562	49.14	\$0	Metros lineales	0	0.00	19.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS15150100480482	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Circuito Fracc. Vista Al Mar Nueva Mulegé Calles 1 Blvd. 18 De Octubre Y 2 Calle Cora	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,603,103	\$2,600,500	\$2,600,500	\$2,600,500	\$1,137,272	\$1,137,272	\$1,137,272	43.73	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCS15150100480521	Pavimentacion De La Calle Profrá Josefina Flores Estrada Tramo Adolfo Lopez Mateos A Agustín Arreola Martínez	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,448,626	\$7,441,178	\$7,441,178	\$7,441,178	\$3,656,441	\$3,656,441	\$3,656,441	49.14	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCS15150100481747	Instalación De Tomas Domiciliarias (2da Etapa) En Calles: 9, 10, 11 Y 12, Entre Calle Mexico Y Honduras.	A04	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$242,735	\$242,692	\$242,692	\$242,692	\$242,692	\$242,692	\$242,692	100.00	\$0	Piezas	280	0.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA AL 100 % FINANCIERAMENTE. / Fisica: CONCLUIDA AL 100 % FISCAMENTE. / Registro: SE CONCLUYO LA OBRA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCS15150100482932	Construcción De 15 Baños	07	Baja California Sur	Comondú	Villa Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$592,500	\$592,500	\$592,500	\$592,500	\$592,500	\$592,500	\$592,500	100.00	\$0	Metros Cuadros	75	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCS15150100482976	Construcción De 20 Baños	09	Baja California Sur	Comondú	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	100.00	\$0	Metros Cuadros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100483126	Construcción De 10 Baños	08	Baja California Sur	Comondú	Ramaditas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	\$395,000	100.00	\$0	Metros Cuadros	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100483204	Construcción De 20 Baños	10	Baja California Sur	Comondú	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	\$790,000	100.00	\$0	Metros Cuadros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100483250	Construcción De 3 Baños	11	Baja California Sur	Comondú	Ley Federal de Aguas Número Dos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$118,500	\$118,500	\$118,500	\$118,500	\$118,500	\$118,500	\$118,500	\$118,500	\$118,500	100.00	\$0	Metros Cuadros	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100483280	Construcción De 15 Baños	12	Baja California Sur	Comondú	Puerto San Carlos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$592,500	\$592,500	\$592,500	\$592,500	\$592,500	\$592,500	\$592,500	\$592,500	\$592,500	100.00	\$0	Metros Cuadros	75	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2015



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegr o	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100483383	Construcción De 30 Techos De 20 M2	14	Baja California Sur	Comondú	Ramaditas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$717,510	\$717,510	\$717,510	\$717,510	\$717,510	\$717,510	\$717,510	100.00	\$0	Metros Cuadros	150	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100483464	Purificadora De Agua En Villa Morelos	15	Baja California Sur	Comondú	Villa Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$217,500	\$217,500	\$217,500	\$217,500	\$217,500	\$217,500	\$217,500	100.00	\$0	Piezas	1,300	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100483509	Purificadora De Agua En Las Barrancas	16	Baja California Sur	Comondú	Las Barrancas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$237,000	\$237,000	\$237,000	\$237,000	\$237,000	\$237,000	\$237,000	100.00	\$0	Piezas	450	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100483580	Construccion De Dispensario Medico En Cadeje	17	Baja California Sur	Comondú	Cadejé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Salud	En Ejecución	2015	\$347,500	\$347,500	\$347,500	\$347,500	\$347,500	\$347,500	\$347,500	100.00	\$0	Metros Cuadros	400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100483690	Rehabilitación De La Casa De Salud	18	Baja California Sur	Comondú	San José de la Noria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Salud	En Ejecución	2015	\$98,855	\$98,855	\$98,855	\$98,855	\$98,855	\$98,855	\$98,855	100.00	\$0	Metros Cuadros	400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100483786	Equipamiento Electromecánico De Cárcamos De Bombeo De Aguas Residuales	19	Baja California Sur	Comondú	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	100.00	\$0	Equipamiento	2,212	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100484359	Construcción De Líneas De Drenaje Y Descargas Domiciliares Circuito De Calles: Calleson Refugio Romero, Prolongación Ayuntamiento Y Preparatoria.	A06	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,309,512	\$1,309,259	\$1,309,259	\$1,309,259	\$1,309,259	\$1,309,259	\$1,309,259	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA AL 100 % FINANCIERAMENTE. / Fisica: CONCLUIDA AL 100 % FISCALMENTE. / Registro: SE CONCLUYO LA OBRA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100484496	Saneamiento De La Red De Agua Potable En Blvd. Hugo Cervantes Del Río, Tramo Antonio Alvarez Rico A Calle G	20	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,012,961	\$1,012,961	\$1,012,961	\$1,012,961	\$1,012,961	\$1,012,961	\$1,012,961	100.00	\$0	Metros lineales	4,200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150100484573	Saneamiento De La Red De Alcantarillado En Blvd. Hugo Cervantes Del Río, Tramo Antonio Alvarez Rico A Calle G	21	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Comondú de BCS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,547,039	\$1,547,039	\$1,547,039	\$1,547,039	\$1,547,039	\$1,547,039	\$1,547,039	100.00	\$0	Metros lineales	4,200	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCION DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegr o	Unidad de Medid a	Población	Avance Anual	% Avance Acumula do	
BCS15150100484941	Construcción De Línea Eléctrica En Diferentes Zonas Del Municipio De Loreto.	A02	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$462,500	\$703,442	\$703,442	\$703,442	\$703,442	\$703,442	\$703,442	\$703,442	100.00	\$0	Metros lineales	200	0.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA AL 100 % FINANCIERAMENTE. / Física: CONCLUIDA AL 100 % FÍSICAMENTE. / Registro: SE CONCLUYÓ LA OBRA AL 100 % FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100485011	Construcción De Línea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Prolongación Paula Osuna, Entre Civildones Y Predio De Fonatur.	A03	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$412,500	\$363,457	\$363,457	\$363,457	\$363,457	\$363,457	\$363,457	\$363,457	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA AL 100 % FINANCIERAMENTE. / Física: CONCLUIDA AL 100 % FÍSICAMENTE. / Registro: SE CONCLUYÓ LA OBRA AL 100 % FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100485089	Construcción De Línea De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calles: 9, 10, 11 Y 12, Entre Calle Mexico Y Honduras.	A05	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,128,317	\$1,322,971	\$1,322,971	\$1,322,971	\$1,322,971	\$1,322,971	\$1,322,971	\$1,322,971	100.00	\$0	Metros lineales	280	0.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA AL 100 % FINANCIERAMENTE. / Física: CONCLUIDA AL 100 % FÍSICAMENTE. / Registro: SE CONCLUYÓ LA OBRA AL 100 % FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100492840	Proyecto De Infraestructura De Energía Eléctrica En El Centro De Justicia Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Infraestructura Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,725,831	\$1,091,352	\$1,091,352	\$1,091,352	\$1,091,352	\$1,091,352	\$1,091,352	\$1,091,352	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493257	Construcción De Recamaras Adicionales En San José Del Cabo 2015	1	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,250,042	\$3,250,042	\$3,250,042	\$3,250,042	\$3,250,042	\$3,250,042	\$3,250,042	\$1,761,137	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493289	Construcción De Recamaras Adicionales En Delegación De Cabo San Lucas 2015	2	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,250,042	\$3,250,042	\$3,250,042	\$3,250,042	\$3,250,042	\$3,250,042	\$3,250,042	\$1,687,113	100.00	\$0	Vivienda	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493878	Adquisición De Equipos Fotovoltáicos (Prosolar)	15	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$1,850,000	\$0	100.00	\$0	Celdas solares	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493950	Adquisición De Sistemas De 2,500 Litros (Prorural)	16	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$438,000	\$437,999	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	70	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100494024	Adquisición De Motobombas A Gasolina (Prorural)	17	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$318,000	\$318,000	\$318,000	\$318,000	\$318,000	\$318,000	\$318,000	\$318,000	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100494035	Adquisición De Rollos De Manguera (Prorural)	18	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	\$296,000	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100494047	Adquisición De Paquetes De Postes Y Rollos De Alambre De Puas (Prorural)	19	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$492,000	\$492,000	\$492,000	\$492,000	\$492,000	\$492,000	\$0	100.00	\$0	Maquinaria y equipo	70	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100494060	Pavimentación De La Calle De La Comunidad De La Choya Frente Al Kinder	20	Baja California Sur	Los Cabos	La Choya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Transporte y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,066,949	\$3,066,949	\$3,066,949	\$3,066,949	\$3,066,949	\$3,066,949	\$1,475,025	100.00	\$0	Kilómetro lineal	240	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507680	Rehabilitación De Caminos Agropecuarios Y Pesqueros	1 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$3,910,200	\$3,910,200	\$3,910,200	\$3,910,200	\$3,910,200	\$3,910,200	\$3,910,200	100.00	\$0	Kilómetro	8,900	0.00	100.00	Financiera: Culminado al 100% / Fisica: Realización de tramos pendientes al 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507767	Techo Firme	2 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$750,000	\$750,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	0.00	Financiera: Sin realizar / Fisica: Sin realizar. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507835	Techo Firme	3 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	0.00	Financiera: Sin realizar. / Fisica: Sin realizar. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507858	Techo Firme	4 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	0.00	Financiera: Obra pagada al 100% según factura. / Fisica: Al trimestre no ejecutada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507896	Techo Firme	5 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	800	0.00	0.00	Financiera: No realizada. / Fisica: Al trimestre no realizada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507909	Techo Firme	6 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Tortugas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	0.00	Financiera: Obra pagada según factura. / Fisica: Al trimestre no ejecutada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507929	Techo Firme	7 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: Obra pagada según factura. / Fisica: Al trimestre no ejecutada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200507959	Techo Firme	8 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	100.00	\$0	Metros cúbicos	175	0.00	0.00	Financiera: Obra pagada según factura. / Fisica: Al trimestre no ejecutada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2015**



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150200507974	Techo Firme	9 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	San Bruno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	0.00	Financiera: Obra pagada según factura. / Fisica: Al trimestre no ejecutada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200508120	Huertos Familiares	10 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: Obra pagada al 100% según factura. / Fisica: Al trimestre no ejecutada. Material en guardado. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200508163	Comedores Comunitarios	11 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$247,234	\$247,234	\$247,234	\$123,617	\$123,617	\$123,617	\$123,617	\$123,617	50.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: Según factura pago del 50% de lo programado. / Fisica: Al trimestre obra no ejecutada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200508182	Comedor Comunitario	12 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$154,468	\$154,468	\$154,468	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: Sin realizar. / Fisica: Obra sin ejecutar. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200508191	Comedor Comunitario	13 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$108,768	\$108,768	\$108,768	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	120	0.00	0.00	Financiera: Sin ejecución. / Fisica: Al trimestre obra sin realizar. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200508211	Piso Firme	14 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Sin realizar. / Fisica: Al trimestre no ejecutada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200508224	Piso Firme	15 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$330,000	\$330,000	\$330,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Sin realizar. / Fisica: Al trimestre no ejecutada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509406	Piso Firme	16 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$316,110	\$316,110	\$316,110	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Sin realizar. / Fisica: A la fecha sin ejecutar. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509425	Piso Firme	17 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Tortugas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Sin realizar. / Fisica: Al trimestre sin ejecutar. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509440	Piso Firme	18 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Vivienda	En Ejecución	2015	\$110,000	\$110,000	\$110,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: Sin realizar. / Fisica: Al trimestre obra no ejecutada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150200509545	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Nueva Santa Rosalia	19 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$870,000	\$870,000	\$870,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: Obra sin realizar. / Fisica: Al trimestre obra no realizada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509609	Sustitución De Bombas Y Arrancador En Cárcamo De Aguas Negras No. 1	20 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	11,765	0.00	0.00	Financiera: Sin realizar. / Fisica: Al trimestre sin ejecutar. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509626	Rehabilitación Del Cárcamo De Aguas Negras No. 2 Santa Rosalia	21 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$768,702	\$768,702	\$768,702	\$768,702	\$768,702	\$768,702	\$768,702	\$768,702	100.00	\$0	Equipamiento	11,765	0.00	0.00	Financiera: Obra pagada al 100%. / Fisica: Obra en ejecución con supervisión en campo para determinar avance de obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509640	Rehabilitación De Cárcamos De Aguas Negras No. 1, 3, 4 Y 5 (Gro. Negro)	22 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$769,556	\$769,556	\$769,556	\$769,556	\$769,556	\$769,556	\$769,556	\$769,556	100.00	\$0	Equipamiento	11,894	0.00	0.00	Financiera: Obra pagada al 100%. / Fisica: Obra en ejecución con supervisión en campo para determinar avance de obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200539777	Programa De Señalización Integral Para Baja California Sur	TURISMOB CS01	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Subsidios	S248 Programa para el Desarrollo Regional Turístico Sustentable		21-Turismo	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Transporte y vialidades	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	50.00	\$0	Equipamiento	500,000	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200539839	5a Etapa De Regeneración Urbana De Todos Santos Pueblo Mágico (Cableado Subterráneo)	TURISMOB CS002	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Subsidios	U002 Pueblos Mágicos y Destinos Prioritarios	21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$9,600,000	\$9,600,000	\$9,600,000	\$9,600,000	80.00	\$0	Metros lineales	30,000	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200540101	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Mesa De Santa Anita	1	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,657,000	\$8,657,000	\$8,657,000	\$8,657,000	\$8,657,000	\$8,657,000	\$8,657,000	\$3,276,941	100.00	\$0	Metros lineales	7,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200540137	Construcción De Red De Distribución De Agua Potable En La Colonia Vista Hermosa Plus En San José Del Cabo	23	Baja California Sur	Los Cabos	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$10,999,621	\$10,999,621	\$10,999,621	\$10,999,621	\$10,999,621	\$10,999,621	\$10,999,621	\$4,343,274	100.00	\$0	Metros lineales	8,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200540199	Pavimentación De La Calle Lateral De La Comunidad De Santa Anita 2015	25	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DESARROLLO SOCIAL	Transporte y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS15150300555983	Construcción De Línea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Águilas/Pargos Y Aguillas, Cardenales / Pargos Y Halcones Y Halcónes / Cardenales Y Golondrinas, Colonia Miramar.	A07	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. VII AYUNTAMIENTO DE LORETO.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,174,701	\$1,165,669	\$1,165,669	\$1,165,669	\$1,165,669	\$1,165,669	\$1,165,669	\$1,165,669	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA AL 100 % FINANCIERAMENTE. / Fisica: CONCLUIDA AL 100 % FISICAMENTE. / Registro: SE CONCLUYO LA OBRA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300557666	Construcción De Línea De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Prolongación Independencia Entre Baja California Y Bordo De Arroyo.	A08	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. VIII AYUNTAMIENTO DE LORETO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$201,435	\$200,759	\$200,759	\$200,759	\$200,759	\$200,759	\$200,759	\$200,759	100.00	\$0	Metros lineales	60	0.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA AL 100 % FINANCIERAMENTE. / Fisica: CONCLUIDA AL 100 % FISICAMENTE. / Registro: SE CONCLUYO LA OBRA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300557757	Construcción De Línea De Drenaje Y Descargas Domiciliarias En Calle Prolongación Independencia Entre Baja California Y Bordo De Arroyo.	A09	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Loreto.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$343,392	\$341,987	\$341,987	\$341,987	\$341,987	\$341,987	\$341,987	\$341,987	100.00	\$0	Metros lineales	65	0.00	100.00	Financiera: CONCLUIDA AL 100 % FINANCIERAMENTE. / Fisica: CONCLUIDA AL 100 % FISICAMENTE. / Registro: SE CONCLUYO LA OBRA AL 100 % FISICA Y FINANCIERAMENTE.	
BCS15150300558230	Implementación De Fibra Optica Y Cabilado Estructurado Para El Centro De Justicia Penal En La Cd De La Paz Bcs	BCS-TIC-18-2015	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTA DORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA EL EDO DE B.C.S.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,104,031	\$4,104,031	\$3,283,225	\$3,281,442	\$3,281,442	\$3,281,442	\$3,281,442	\$3,281,442	79.96	\$0	Equipamiento	500,000	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300558273	Equipamiento Para El Seguimiento De Evidencia Y Cadena De Custodia En Comondu	BCS-TIC-19-2015	Baja California Sur	Comondu	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTA DORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA EL EDO DE BCS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,593,520	\$5,593,520	\$5,570,320	\$5,570,320	\$5,570,320	\$5,570,320	\$5,570,320	\$5,570,320	99.59	\$0	Equipamiento	100,000	0.00	99.59	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300558299	Implementación De Telefonía Para El Centro De Justicia Penal De La Cd De La Paz	BCS-TIC-20-2015	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTA DORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA EL EDO DE BCS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,785,600	\$1,785,600	\$1,402,830	\$1,402,830	\$1,402,830	\$1,402,830	\$1,402,830	\$1,402,830	78.56	\$0	Equipamiento	500,000	0.00	79.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300559830	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	FAM-5F-01-1552	Baja California Sur	Comondu	Ley Federal de Aguas Número Cinco	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$999,931	\$999,931	\$999,931	\$999,931	\$834,781	\$834,781	\$834,781	\$834,781	83.48	\$0	Metros Cuadros	100	0.00	83.48	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300559856	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	FAM-5F-01-1554	Baja California Sur	Comondu	Ley Federal de Aguas Número Cuatro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$992,303	\$978,264	\$978,264	\$978,264	\$978,264	\$978,264	\$978,264	\$978,264	\$978,264	100.00	\$0	Metros Cuadros	100	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegr o	Unidad de Medid a	Población	Avance Anual	% Avance Acumula do		
BCS15150300559876	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa A Nivel Basico	FAM-5F-01-15-61	Baja California Sur	Comondú	Ley Federal de Aguas Número Tres	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$992,303	\$992,303	\$992,303	\$992,303	\$992,302	\$992,302	\$992,302	\$992,302	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300559895	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa A Nivel Basico	FAM-5F-01-15-55	Baja California Sur	Comondú	Palo Bola	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$864,222	\$864,222	\$864,222	\$864,222	\$864,222	\$864,222	\$864,222	\$864,222	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300559917	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	FAM-5F-01-15-72	Baja California Sur	Comondú	Ramaditas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$139,032	\$139,032	\$139,032	\$139,032	\$139,032	\$139,032	\$139,032	\$139,032	100.00	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300559940	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	FAM-5F-01-15-53	Baja California Sur	Comondú	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,003,110	\$1,003,110	\$1,003,110	\$1,003,110	\$980,419	\$980,419	\$980,419	\$980,419	97.74	\$0	Metros Cuadrados	100	0.00	97.74	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300559983	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa A Nivel Basico	FAM-5F-01-15-01	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,148,132	\$1,148,132	\$1,148,132	\$1,148,132	\$1,148,132	\$1,148,132	\$1,148,132	\$1,148,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300560003	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa A Nivel Basico	FAM-5F-01-15-01A	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$36,399	\$36,399	\$36,399	\$36,399	\$36,399	\$36,399	\$36,399	\$36,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300560037	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa A Nivel Basico	FAM-5F-01-15-02	Baja California Sur	Comondú	Puerto San Carlos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,351,789	\$1,349,644	\$1,349,644	\$1,349,644	\$1,349,644	\$1,349,644	\$1,349,644	\$1,349,644	\$1,349,644	100.00	\$0	Metros Cuadrados	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300561183	Suministro De Mobiliario Y Equipopara Direccion Y Aula Didactica	FAM-ADQ-5F-15-01	Baja California Sur	Comondú	Villa Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$140,889	\$140,889	\$140,889	\$140,889	\$140,889	\$140,889	\$140,889	\$140,889	100.00	\$0	Equipo miento	600	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300561220	Rehabilitacion Electrica E.P. Guadalupe Montes Lopez Cd. Insurgentes	FAM-5F-01-15-30	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,144,546	\$2,143,825	\$2,143,825	\$2,143,825	\$2,143,825	\$2,143,825	\$2,143,825	\$2,143,825	\$2,143,825	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300561273	Rehabilitacion General E.P. 8 De Mayo	FAM-5F-01-15-59	Baja California Sur	Comondú	Villa Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$992,569	\$986,103	\$986,103	\$986,103	\$986,103	\$986,103	\$986,103	\$986,103	\$986,103	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS15150300561280	Construccion Aula Didactica E.P. Ricardo Covarrubias Villaseñor	FAM-SF-01-15-33	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$584,591	\$548,934	\$548,934	\$548,934	\$548,934	\$548,934	\$548,934	\$548,934	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300561293	Suministro Mobiliario E.P. Ricardo Covarrubias Villaseñor	FAM-ADQ-5F-15-20	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300561306	Construccion De Aula Didactica Em. Cam. Laboral No.5	FAM-SF-01-15-28	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,242,808	\$1,242,808	\$1,242,808	\$1,242,808	\$1,073,851	\$1,073,851	\$1,073,851	\$1,073,851	86.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.41	Financiera / Fisica / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300561321	Mobiliario Para Aulas Didacticas Cam. Laboral No.5	FAM-ADQ-5F-15-20	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$91,844	\$91,844	\$91,844	\$91,844	\$91,844	\$91,844	\$91,844	\$91,844	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300564813	Rehabilitacion Serv Sanitarios Esc. Sec. Tecnica No.15	FAM-SF-01-15-74	Baja California Sur	Comondú	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$876,497	\$875,986	\$875,986	\$875,986	\$840,499	\$840,499	\$840,499	\$840,499	95.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.95	Financiera / Fisica / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300564820	Construccion Fosa Septica Y Pozo Esc. Sec. Tecnica No.07	FAM-SF-01-15-76	Baja California Sur	Comondú	Ley Federal de Aguas Número Cuatro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$114,642	\$105,732	\$105,732	\$105,732	\$105,732	\$105,732	\$105,732	\$105,732	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300564824	Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples Esc. Sec. Forjadores De Sudcalifornia	FAM-SF-01-15-03	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,148,132	\$1,148,132	\$1,148,132	\$1,148,132	\$1,148,132	\$1,148,132	\$1,148,132	\$1,148,132	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300564827	Construccion De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples Esc. Sec. Melchor Ocampo	FAM-SF-01-15-04	Baja California Sur	Comondú	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,273,923	\$1,273,923	\$1,273,923	\$1,273,923	\$1,273,923	\$1,273,923	\$1,273,923	\$1,273,923	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300564828	Rehabilitacion Cerco Perimetral Esc. Sec. Tecnica No.11 Humberto Arce Sanchez	FAM-SF-01-15-27	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$649,401	\$649,401	\$649,401	\$649,401	\$649,401	\$649,401	\$649,401	\$649,401	\$649,401	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300564830	Construccion De Aula Didactica Con Division E.P. Jesus Lopez Gastelum	FAM-SF-02-15-26	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$614,641	\$527,416	\$527,416	\$527,416	\$527,416	\$527,416	\$527,416	\$527,416	\$527,416	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300564834	Suministro Mobiliario Y Equipo Para Aula Esc. P. Jesus Lopez Gastelum	FAM-ADQ-02-15-07	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$88,901	\$88,901	\$88,901	\$88,901	\$88,901	\$88,901	\$88,901	\$88,901	\$88,901	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015**

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150300564836	Construccion De Dos Aulas Didacticas En E.P. Angel Fort Amador	FAM-SF-02-15-31	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,079,523	\$1,079,523	\$1,079,523	\$1,079,523	\$1,066,814	\$1,066,814	\$1,066,814	98.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.82	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300564838	Suministro De Mobiliario Y Equipo Para Aula E.P. Angel Fort Amador	FAM-ADQ-02-15-07	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$148,932	\$148,932	\$148,932	\$148,932	\$148,932	\$148,932	\$148,932	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300564840	Ampliacion Plaza Civica Y Construccion De Techumbre E.P. Braulio Maldonado Sandoz	FAM-SF-02-15-37	Baja California Sur	Mulegé	Ejido Luis Echeverria	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$809,989	\$726,910	\$726,910	\$726,910	\$726,910	\$726,910	\$726,910	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300564841	Construccion De Aula Didactica Esc. Sec. Tecnica 22	FAM-SF-02-15-62	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$665,822	\$602,810	\$602,810	\$602,810	\$602,810	\$602,810	\$602,810	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300564842	Construccion Aula Didactica Aislada Esc. Sec. Tecnica No.12	FAM-SF-02-15-63	Baja California Sur	Mulegé	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$927,598	\$864,598	\$864,598	\$864,598	\$744,355	\$744,355	\$744,355	86.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.09	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300564843	Construccion De Aula Didactica En Esc. Sec. No. Col. Nueva Santa Rosalia	FAM-SF-02-15-50	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$501,737	\$484,688	\$484,688	\$484,688	\$484,688	\$484,688	\$484,688	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300564846	Suministro De Equipamiento A Esc. Sec. Tecnica No (Col. Nueva Santa Rosalia)	FAM-ADQ-02-15-02	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,095,706	\$500,182	\$500,182	\$500,182	\$500,182	\$500,182	\$500,182	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300564848	Construccion De Aula Didactica En J.N. Jose Luis Guerrero Romero	FAM-SF-03-15-22	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,270,024	\$1,270,024	\$1,270,024	\$1,270,024	\$1,270,021	\$1,270,021	\$1,270,021	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300564850	Suministro De Mobiliario J.N. Jose Luis Guerrero Romero	FAM-ADQ-03-15-08	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$58,009	\$58,009	\$58,009	\$58,009	\$58,009	\$58,009	\$58,009	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300564852	Construccion Aula Didactica En J.N. Sin Nombre No.230	FAM-SF-03-15-12	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$694,258	\$591,655	\$591,655	\$591,655	\$591,655	\$591,655	\$591,655	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300564855	Suministro De Mobiliario Para J.N. Sin Nombre	FAM-ADQ-03-15-08	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$58,009	\$58,009	\$58,009	\$58,009	\$58,009	\$58,009	\$58,009	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegr o	Unidad de Medid a	Población	Avance Anual	% Avance Acumula do	
BCS15150300564857	Construccion Aula Didactica J.N. Nc La Pitaya	FAM-5F-03-15-11	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$786,671	\$786,455	\$786,455	\$786,455	\$786,455	\$786,455	\$786,455	\$100	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300564859	Suministro Mobiliario J.N. Nc La Pitahaya	FAM-ADQ-03-15-08	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$58,009	\$58,009	\$58,009	\$58,009	\$58,009	\$58,009	\$58,009	\$58,009	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300564862	Construccion De Servicios Sanitarios En J.N. Maria De Jesus Villegas Rendón	FAM-5F-03-15-36	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$811,989	\$811,989	\$811,989	\$811,989	\$811,981	\$811,981	\$811,981	\$811,981	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565040	Construccion De Un Aula Didactica J.N. Patricia Miranda Aviles	FAM-5F-03-15-47	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$796,177	\$734,177	\$734,177	\$734,177	\$734,177	\$734,177	\$734,177	\$734,177	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565042	Suministro Mobiliario Para J.N. Patricia Miranda Aviles	FAM-ADQ-03-15-09	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$55,052	\$55,052	\$55,052	\$55,052	\$55,052	\$55,052	\$55,052	\$55,052	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565043	Rehabilitacion Y Construccion De Esculturas J.N. Gabriela Mistral	FAM-5F-03-15-58	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$805,217	\$805,217	\$805,217	\$805,217	\$805,179	\$805,179	\$805,179	\$805,179	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565045	Rehabilitacion Modulos Sanitarios En J.N. Marquez De Leon	FAM-5F-03-15-70	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$213,774	\$213,730	\$213,730	\$213,730	\$213,730	\$213,730	\$213,730	\$213,730	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565046	Rehabilitacion Del Plantel J.N. Guadalupe Victoria	FAM-5F-03-15-66	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$404,862	\$404,862	\$404,862	\$404,862	\$319,073	\$319,073	\$319,073	\$319,073	78.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	78.81	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565047	Construccion De Aulas E.P. Nc (Col. Villas De Guadalupe)	FAM-5F-03-15-19	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,088,081	\$1,912,902	\$1,912,902	\$1,912,902	\$1,912,902	\$1,912,902	\$1,912,902	\$1,912,902	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565049	Suministro De Mobiliario E.P. Nc Col. Villas De Guadalupe	FAM-ADQ-03-15-15	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$182,108	\$182,108	\$182,108	\$182,108	\$182,108	\$182,108	\$182,108	\$182,108	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565050	Construccion De Aulas En E.P. Nc Col. La Pitahaya	FAM-5F-03-15-15	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,100,318	\$2,067,526	\$2,067,526	\$2,067,526	\$2,067,526	\$2,067,526	\$2,067,526	\$2,067,526	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015**



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones								
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
BCS15150300565053	Suministro Mobiliario Para E.P. No. Col. La Pihaya	FAM-ADQ-03-15-08	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$63,333	\$63,333	\$63,333	\$63,333	\$63,333	\$63,333	\$63,333	\$63,333	100.00	\$0	Equipo		0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300565055	Construccion De Aulas E.P. Valentin Gomez Farias	FAM-5F-03-15-24	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,049,200	\$1,049,200	\$1,049,200	\$1,049,200	\$1,049,187	\$1,049,187	\$1,049,187	\$1,049,187	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300565057	Construccion De Aula En E.P. Heberto Castillo Martinez	FAM-5F-03-15-13	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$552,240	\$552,240	\$552,240	\$552,240	\$552,237	\$552,237	\$552,237	\$552,237	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300565060	Suministro De Mobiliario Para E.P. Henerto Castillo Martinez	FAM-ADQ-03-15-08	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$60,703	\$60,703	\$60,703	\$60,703	\$60,703	\$60,703	\$60,703	\$60,703	100.00	\$0	Equipo		0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300565061	Rehabilitacion E.P. Celerino Cano	FAM-5F-03-15-38	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$747,430	\$747,430	\$747,430	\$747,430	\$747,430	\$747,430	\$747,430	\$747,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300565062	Construccion De Barda E.P. 8 De Octubre De 1974	FAM-5F-03-15-39	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$989,252	\$989,203	\$989,203	\$989,203	\$989,203	\$989,203	\$989,203	\$989,203	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300565063	Rehabilitacion Edificio 3c Y 4d	FAM-5F-03-15-44	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$936,594	\$936,594	\$936,594	\$936,594	\$837,976	\$837,976	\$837,976	\$837,976	89.47	\$0	Metros Cuadrados		0	0.00	89.47	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300565064	Trabajos De Rehabilitacion En E.P. Manuel Salgado Calderon	FAM-5F-03-15-42	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,093,860	\$1,093,860	\$1,093,860	\$1,093,860	\$1,093,860	\$1,093,860	\$1,093,860	\$1,093,860	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300565065	Rehabilitacion Edificio 6l E.P. Ignacio Zaragoza	FAM-5F-03-15-42	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$995,595	\$995,595	\$995,595	\$995,595	\$896,557	\$896,557	\$896,557	\$896,557	90.05	\$0	Metros Cuadrados		0	0.00	90.05	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300565068	Construccion De Aula Didactica E.P. Sn Camino Real	FAM-5F-03-15-48	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,950,872	\$1,950,683	\$1,950,683	\$1,950,683	\$1,950,683	\$1,950,683	\$1,950,683	\$1,950,683	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300565069	Suministro Mobiliario E.P. Sn Camino Real	FAM-ADQ-03-15-17	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$189,998	\$189,998	\$189,998	\$189,998	\$189,998	\$189,998	\$189,998	\$189,998	\$189,998	100.00	\$0	Equipo		0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015**



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150300565704	Construccion Aula Didactica E.P. Jeronimo Ahumada	FAM-SF-03-1569	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$542,662	\$540,698	\$540,698	\$540,698	\$540,698	\$540,698	\$540,698	\$540,698	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565716	Rehabilitacion General E.P. Ignacio Allende	FAM-SF-03-15-67	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$551,087	\$550,809	\$550,809	\$550,809	\$550,809	\$550,809	\$550,809	\$550,809	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - OBTA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565736	Construccion De Aula En E.P. Benito Juarez	FAM-SF-03-15-57	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$672,126	\$606,873	\$606,873	\$606,873	\$606,873	\$606,873	\$606,873	\$606,873	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565750	Suministro De Mobiliario E.P. Benito Juarez	FAM-ADO-03-15-19	Baja California Sur	La Paz	Puerto Chale	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$60,703	\$60,703	\$60,703	\$60,703	\$60,703	\$60,703	\$60,703	\$60,703	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565781	Suministro Mobiliario E.P. Valentin Gomez Farias	FAM-ADO-5F-15-16	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$121,406	\$121,406	\$121,406	\$121,406	\$121,406	\$121,406	\$121,406	\$121,406	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565798	Trabajos De Rehabilitacion E.P. 24 De Febrero	FAM-SF-03-15-77	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$315,988	\$315,988	\$315,988	\$315,988	\$315,988	\$315,988	\$315,988	\$315,988	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565815	Construccion De Sistema En Cam Luz Davis De Mendoza	FAM-SF-03-15-46	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$139,033	\$102,802	\$102,802	\$102,802	\$102,802	\$102,802	\$102,802	\$102,802	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565826	Construccion De Aulas Tv Sec. Nc Col La Pasion	FAM-SF-03-15-06	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$10,035,135	\$9,811,446	\$9,811,446	\$9,811,446	\$9,811,446	\$9,811,446	\$9,811,446	\$9,811,446	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565848	Suministro De Mobiliario Tv Sec. Nc Col. La Pasion	FAM-ADO-5F-15-14	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$185,685	\$185,685	\$185,685	\$185,685	\$185,685	\$185,685	\$185,685	\$185,685	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565883	Suministro De Mobiliario Tv Sec Nc Col La Pasion	FAM-ADO-5F-15-14	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$294,063	\$294,063	\$294,063	\$294,063	\$294,063	\$294,063	\$294,063	\$294,063	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565898	Construccion De Aulas En Tv Sec Nc3 Juana Ines De La Cruz	FAM-SF-03-15-34	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$673,925	\$673,492	\$673,492	\$673,492	\$673,492	\$673,492	\$673,492	\$673,492	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150300565909	Suministro De Mobiliario Tv Sec. No.3 Sor Juana Ines De La Cruz	FAM-ADO-5F-15-12	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$81,343	\$81,343	\$81,343	\$81,343	\$81,343	\$81,343	\$81,343	\$81,343	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565919	Costruccion De Aulas Tv Sec.No.10 Leonor Meza Martinez	FAM-5F-03-15-25	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$950,616	\$868,421	\$868,421	\$868,421	\$868,421	\$868,421	\$868,421	\$868,421	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565930	Suministro De Equipamiento Tv Sec. No.10 Leonor Meza Martinez	FAM-ADO-5F-15-10	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$81,343	\$81,343	\$81,343	\$81,343	\$81,343	\$81,343	\$81,343	\$81,343	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565942	Rehabilitacion Electrica Tv Sec. No.50 Col Marquez De Leon	FAM-5F-03-15-35	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$285,368	\$285,174	\$285,174	\$285,174	\$285,174	\$285,174	\$285,174	\$285,174	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565959	Construccion De Aula Didactica Tv Sec. No.50 Col Marquez De Leon	FAM-5F-03-15-68	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Deporte	En Ejecución	2015	\$572,149	\$572,149	\$572,149	\$572,149	\$520,976	\$520,976	\$520,976	\$520,976	91.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.06	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565972	Construccion De Aula En Tv Sec. No.40 Elvira Castillo	FAM-5F-03-15-14	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$827,684	\$827,684	\$827,684	\$827,684	\$827,684	\$827,684	\$827,684	\$827,684	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300565985	Suministro De Mobiliario Tv Sec. No.40 Elvira Castillo	FAM-ADO-03-15-15	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$98,021	\$98,021	\$98,021	\$98,021	\$98,021	\$98,021	\$98,021	\$98,021	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566000	Construccion De Aulas En Esc. Sec. No. Col La Fuente	FAM-5F-03-15-05	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$12,721,536	\$12,721,536	\$12,721,536	\$12,721,536	\$12,721,536	\$12,721,536	\$12,721,536	\$12,721,536	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566013	Suministro De Mobiliario Esc. Sec. No. Col La Fuente	FAM-ADO-03-15-11	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$307,350	\$307,350	\$307,350	\$307,350	\$307,350	\$307,350	\$307,350	\$307,350	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566027	Suministro De Mobiliario En Esc. Sec. No. La Fuente	FAM-ADO-03-15-06	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$382,243	\$382,243	\$382,243	\$382,243	\$382,243	\$382,243	\$382,243	\$382,243	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566056	Alumbardeo Exterior Esc. Sec. No.05 Humberto Muñoz Zazeta	FAM-5F-03-15-45	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$585,847	\$585,806	\$585,806	\$585,806	\$585,806	\$585,806	\$585,806	\$585,806	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegr o	Unidad de Medid a	Población	Avance Anual	% Avance Acumula do	
BCS15150300566088	Ampliacion De Biblioteca Esc. Sec. Tec. No.10	FAM-5F-03-15-41	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$952,308	\$951,050	\$951,050	\$951,050	\$951,050	\$951,050	\$951,050	\$951,050	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566079	Suministro De Mobiliario Esc. Sec. Tec. No.13	FAM-ADQ-5F-15-20	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$61,077	\$61,077	\$61,077	\$61,077	\$61,077	\$61,077	\$61,077	\$61,077	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566089	Construccion De Aula En Tv Sec. No.53	FAM-5F-03-15-65	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$965,113	\$906,558	\$906,558	\$906,558	\$906,558	\$906,558	\$906,558	\$906,558	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566095	Mobiliario Y Equipo En Tv Sec. No.53 Col Ocas Altas	FAM-ADQ-03-15-19	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$98,021	\$98,021	\$98,021	\$98,021	\$98,021	\$98,021	\$98,021	\$98,021	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566099	Equipamiento Taller De Electricidad Esc.Sec.Tecnica No.20	FAM-ADQ-03-15-18	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$956,736	\$956,736	\$956,736	\$956,736	\$956,736	\$956,736	\$956,736	\$956,736	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566064	Construccion Taller De Electricidad Esc.Sec. Tecnica No.20	FAM-5F-03-15-49	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,791,592	\$1,791,592	\$1,791,592	\$1,791,592	\$1,791,591	\$1,791,591	\$1,791,591	\$1,791,591	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566073	Suministro De Pizarrones Y Escritorios Almacén	FAM-ADQ-03-15-03	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$540,420	\$540,420	\$540,420	\$540,420	\$540,420	\$540,420	\$540,420	\$540,420	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566083	Construccion De Aulas Didacticas En J.N. Nc	FAM-5F-04-15-07	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$5,662,712	\$5,662,712	\$5,662,712	\$5,662,712	\$1,698,814	\$1,698,814	\$1,698,814	\$1,698,814	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566092	Construccion De Una Aula Didactica J.N. Sn Col. Chula Vista	FAM-5F-04-15-21	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,705,787	\$1,705,787	\$1,705,787	\$1,705,787	\$1,705,786	\$1,705,786	\$1,705,786	\$1,705,786	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300566098	Suministro De Mobiliario Jn Sn Col. Chula Vista	FAM-ADQ-5F-15-12	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$62,112	\$62,112	\$62,112	\$62,112	\$62,112	\$62,112	\$62,112	\$62,112	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567005	Construccion Aula J.N. Anabella Rojas Perez	FAM-5F-04-15-17	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,031,529	\$1,031,529	\$1,031,529	\$1,031,529	\$1,031,529	\$1,031,529	\$1,031,529	\$1,031,529	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150300567011	Suministro De Mobiliario J.N. Anabella Rojas Perez	FAM-ADQ-5F-15-12	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$62,112	\$62,112	\$62,112	\$62,112	\$62,112	\$62,112	\$62,112	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567019	Construccion De Dos Aulas E.P. Leonardo Gastelum	FAM-5F-04-15-18	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,204,114	\$2,170,165	\$2,170,165	\$2,170,165	\$2,132,696	\$2,132,696	\$2,132,696	98.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.27	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567027	Suministro Mobiliario E.P. Leonardo Gastelum	FAM-ADQ-04-15-13	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$147,352	\$147,352	\$147,352	\$147,352	\$147,352	\$147,352	\$147,352	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567032	Construccion De Aula E.P. Profa. Pula Olachea Montejano	FAM-5F-04-15-08	Baja California Sur	Los Cabos	San Bernabé	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$559,131	\$559,131	\$559,131	\$559,131	\$559,131	\$559,131	\$559,131	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567039	Suministro De Mobiliario E.P. Profa. Paula Olachea	FAM-ADQ-5F-15-14	Baja California Sur	Los Cabos	San Bernabé	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567046	Construccion Aula Didactica E.P. Francisco Payen Sandoval	FAM-5F-04-15-09	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$803,622	\$701,803	\$701,803	\$701,803	\$701,803	\$701,803	\$701,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567052	Suministro De Mobiliario E.P. Francisco Payen Sandoval	FAM-ADQ-5F-15-12	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$73,676	\$73,676	\$73,676	\$73,676	\$73,676	\$73,676	\$73,676	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567058	Construccion De Dos Aulas En E.P. Sn Col. Chula Vista	FAM-5F-04-15-16	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$2,312,547	\$2,312,547	\$2,312,547	\$2,312,547	\$2,299,850	\$2,299,850	\$2,299,850	99.45	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567075	Suministro De Mobiliario E.P. Sn Col Chula Vista	FAM-ADQ-04-15-13	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$221,029	\$221,029	\$221,029	\$221,029	\$221,029	\$221,029	\$221,029	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567081	Rehabilitacion Serv. Sanitarios E.P. Rosario Morales Aviles	FAM-5F-04-15-10	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$601,497	\$601,497	\$601,497	\$601,497	\$601,495	\$601,495	\$601,495	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567087	Trabajos De Obra Exterior E.P. Graciano Sanchez	FAM-5F-04-15-43	Baja California Sur	Los Cabos	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$993,405	\$993,405	\$993,405	\$993,405	\$889,125	\$889,125	\$889,125	89.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.50	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones							
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS15150300567092	Construccion De Aula E.P. Abraham Castellanos	FAM-5F-04-15-71	Baja California Sur	Los Cabos	Las Veredas	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$673,994	\$634,154	\$634,154	\$634,154	\$634,154	\$634,154	\$634,154	\$634,154	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300567100	Suministro De Mobiliario E.P. Abraham Castellanos	FAM-ADQ-5F-15-20	Baja California Sur	Los Cabos	Las Veredas	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300567293	Rehabilitacion De Dos Aulas E.P. Jose Lucas Manriquez Arizez	FAM-5F-04-15-73	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$289,883	\$289,883	\$289,883	\$289,883	\$289,883	\$289,883	\$289,883	\$289,883	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300567296	Construccion De Un Aula E.P. Ejido San Jose	FAM-5F-03-15-78	Baja California Sur	Los Cabos	San José Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$701,300	\$667,887	\$667,887	\$667,887	\$667,887	\$667,887	\$667,887	\$667,887	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300567299	Construccion De Aula En Tv Sec. No.42 Braulio Maldonado	FAM-5F-04-15-32	Baja California Sur	Los Cabos	La Playa	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,216,286	\$1,216,286	\$1,216,286	\$1,216,286	\$1,106,775	\$1,106,775	\$1,106,775	\$1,106,775	91.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300567301	Suministro De Mobiliario Para Tv Sec. No.42 Braulio Maldonado Sanchez	FAM-ADQ-15-16	Baja California Sur	Los Cabos	La Playa	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$108,953	\$108,953	\$108,953	\$108,953	\$108,953	\$108,953	\$108,953	\$108,953	\$108,953	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567315	Sub Estacion Electrica Esc.Sec. Moises Suenz Garza	FAM-5F-04-15-51	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$676,786	\$676,786	\$676,786	\$676,786	\$635,897	\$635,897	\$635,897	\$635,897	93.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.96	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300567319	Construccion De Aula Tv Sec. No.34	FAM-5F-04-15-79	Baja California Sur	Los Cabos	Las Veredas	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$608,660	\$608,660	\$608,660	\$608,660	\$546,755	\$546,755	\$546,755	\$546,755	89.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.83	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300567325	Construccion De Aula En Esc.Sec. Tecnica No.23 Otilia Cota Romero	FAM-5F-04-15-80	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$795,769	\$795,769	\$795,769	\$795,769	\$690,074	\$690,074	\$690,074	\$690,074	86.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.72	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300567329	Construccion De Aulas En Esc.Sec.Gral.No.36 Col Chula Vista	FAM-5F-04-15-29	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,161,126	\$1,161,126	\$1,161,126	\$1,161,126	\$1,067,010	\$1,067,010	\$1,067,010	\$1,067,010	91.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.89	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150300567334	Suministro De Mobiliario Esc.Sec. Gral No.38 Col. Chula Vista	FAM-ADQ-5F-15-10	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$86,495	\$86,485	\$86,485	\$86,485	\$86,485	\$86,485	\$86,485	\$86,485	\$86,485	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150300567335	Construccion De Dos Aulas J.N. Altavracia Davis Perputi	FAM-5F-05-15-23	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,102,061	\$1,015,095	\$1,015,095	\$1,015,095	\$1,015,095	\$1,015,095	\$1,015,095	\$1,015,095	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567339	Suministro De Mobiliario J.N. Altavracia Davis Perputi	FAM-ADQ-05-15-05	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$129,004	\$129,004	\$129,004	\$129,004	\$129,004	\$129,004	\$129,004	\$129,004	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567342	Construccion De Un Aula Cam Mercedes Davis Perputi	FAM-5F-05-15-20	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,568,390	\$1,384,392	\$1,384,392	\$1,384,392	\$1,384,392	\$1,384,392	\$1,384,392	\$1,384,392	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567346	Suministro De Mobiliario Y Equipo Cam. Mercedes Davis Perputi	FAM-ADQ-05-15-05	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$137,147	\$137,147	\$137,147	\$137,147	\$137,147	\$137,147	\$137,147	\$137,147	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567351	Rehabilitacion De Obra Ext. E.P. Juan Felipe Lagos	FAM-5F-05-15-60	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$792,040	\$792,040	\$792,040	\$792,040	\$791,968	\$791,968	\$791,968	\$791,968	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.99	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567681	Mejoramiento De Infraestructura Cobach No.10 Cabo San Lucas	COBACH-5F-04-15-01	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,318,208	\$1,318,208	\$1,318,208	\$1,318,208	\$752,050	\$752,050	\$752,050	\$752,050	57.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	57.05	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300567904	Construccion De Aula Didactica Cecy No.96 Villa Alberto Alvarado Aramburo	CECYT-5F-02-15-01	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Alvarado Aramburo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,479,471	\$1,479,471	\$1,479,471	\$1,479,471	\$906,860	\$906,860	\$906,860	\$906,860	61.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	61.30	Financiera / Física / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300570422	Suministro Mobiliario Esc. Sec. Tecnica No.20 Fco. Contreras Verdugo	FAM-ADQ-5F-15-01	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$78,709	\$78,709	\$78,709	\$78,709	\$78,709	\$78,709	\$78,709	\$78,709	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300572737	Trabajos Adicionales Esc.Sec. Forjadores De Baja California Sur	FAM-5F-01-15-30A	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$36,399	\$36,399	\$36,399	\$36,399	\$36,399	\$36,399	\$36,399	\$36,399	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300575493	Sa. Etapa De Regeneracion Urbana De Todos Santos Pueblo Magico (Alumbrado Mejoramiento De Fachadas, Señalética, Mobiliario Urbano)	TURISMOB CS003	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Subsidios	U002 Puntos Mágicos y Destinos Prioritarios		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,696,623	\$8,696,623	\$8,696,623	\$8,696,623	96.63	\$0	Metros lineales	30,000	0.00	96.63	Financiera / Física / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300575532	Parque Los Pinos	TURISMOB CS004	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Subsidios	U002 Puntos Mágicos y Destinos Prioritarios		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	30,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150300577276	Construccion De Cancha De Usos Múltiples E.P. Maria Meme Ojeda	FAM-5F-04-15-84	Baja California Sur	Los Cabos	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$811,771	\$811,771	\$811,771	\$811,771	\$626,520	\$626,520	\$626,520	77.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	77.18	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300577582	Construccion Muro De Contencion E.P. Efran Cesena C.	FAM-5F-04-15-85	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$775,551	\$775,551	\$775,551	\$775,551	\$515,043	\$515,043	\$515,043	66.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	66.41	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150300577661	Trabajos De Obra Exterior E.P. Justo Sierra	FAM-5F-04-15-83	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$808,962	\$808,962	\$808,962	\$808,962	\$242,689	\$242,689	\$242,689	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606689	Rehabilitación Y Acondicionamiento De Áreas Verdes En La Unidad Deportiva Parque Nuevo Sol En La Ciudad De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,145,910	\$5,145,910	\$5,145,910	\$5,145,910	\$2,528,594	\$2,528,594	\$0	49.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.14	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606743	Rehabilitación Del Emplatado Del Estadio De Fútbol Antonio Vazquez Rubio De Cd. Constitución, Mpio De Comondú, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú		Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,325,563	\$5,325,563	\$5,325,563	\$5,325,563	\$2,616,872	\$2,616,872	\$0	49.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.14	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606791	Rehabilitación Del Polideportivo De La Ciudad De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,118,434	\$2,118,434	\$2,118,434	\$2,118,434	\$1,040,955	\$1,040,955	\$0	49.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.14	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606838	Construcción De Barda Perimetral Del Estadio De Béisbol En La Comunidad De Villa Ignacio Zaragoza, Mpio De Comondú, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú		Cobertura municipal	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,396,093	\$1,396,093	\$1,396,093	\$1,396,093	\$686,611	\$686,611	\$0	49.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.18	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606972	J.N. Gabriela Mistral Cd Constitucion	FAM-5F-01-15-91	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$934,639	\$894,769	\$894,769	\$894,769	\$447,384	\$447,384	\$447,384	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400607005	E.P. Prof. Rafael Jimenez, San José De La Noria	FAM-5F-01-15-89	Baja California Sur	Comondú	San José de la Noria	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$668,978	\$668,978	\$668,978	\$668,978	\$334,489	\$334,489	\$334,489	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400607518	Rehabilitacion E.P. 20 De Noviembre (San Francisco De La Sierra)	FAM-5F-02-15-88	Baja California Sur	Mulegé	San Francisco de la Sierra	Rural	Aportaciones Federales	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$975,155	\$975,155	\$975,155	\$975,155	\$487,577	\$487,577	\$487,577	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150400607556	Equipamiento Esc. Sec. Técnica No.22 (Villa Alberto Alvarado Azamburo)	FAM-ADQ-5F-15-25	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$91,148	\$91,148	\$91,148	\$91,148	\$91,148	\$91,148	\$91,148	\$91,148	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150400607590	Equipamiento Esc. Sec. Técnica No.12 (San Ignacio)	FAM-ADQ-5F-15-25	Baja California Sur	Mulegé	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$91,148	\$91,148	\$91,148	\$91,148	\$91,148	\$91,148	\$91,148	\$91,148	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150400607649	Equipamiento Esc. Sec. Técnica (Col. Nueva Santa Rosalia)	FAM-ADQ-02-15-07	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$95,343	\$95,343	\$95,343	\$95,343	\$95,343	\$95,343	\$95,343	\$95,343	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150400607791	Pavimentación De La Calle Zapotecas Tramo Tezomocam Camino Al Faro	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,205,789	\$5,205,789	\$5,205,789	\$5,205,789	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150400607808	Pavimentación De La Calle Mision De Calamajue, Tramo Av. Los Cabos A Arguilla	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,120,875	\$4,120,875	\$4,120,875	\$4,120,875	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150400607865	Pavimentación De La Calle Meron Tramo Salomon A Av. Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,456,542	\$1,456,542	\$1,456,542	\$1,456,542	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150400607888	Pavimentación De La Calle Iris Tramo Giraso A Av. Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,450,545	\$4,450,545	\$4,450,545	\$4,450,545	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150400607912	Pavimentación De La Calle Isla Del Caiman Tramo Camino A Las Candelarias A Isla Puerto Rico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,239,754	\$6,239,754	\$6,239,754	\$6,239,754	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150400608000	Pavimentación De La Calle Urano Desarrollo Sistema Solar A Pluton	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,462,530	\$7,462,530	\$7,462,530	\$7,462,530	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150400608026	Pavimentación De La Calle Isla Bermudas Tramo Isla Trinidad A Isla Monserrat	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,945,050	\$4,945,050	\$4,945,050	\$4,945,050	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150400608270	Pavimentación De La Calle Blvd. Principal Del Problado De Las Cuevas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,626,876	\$6,626,876	\$6,626,876	\$6,626,876	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150400609647	E.P. Jeronimo Ahumada Suministro Mobiliario Didactico	FAM-ADQ-5F-15-21	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$63,333	\$63,333	\$63,333	\$63,333	\$63,333	\$63,333	\$63,333	\$63,333	100.00	\$0	Equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150400609494	E.P. Diana Laura Rojas Reyes. Trabajos De Rehabilitacion	FAM-5F-03-15-82	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$61,790	\$61,790	\$61,790	\$61,790	\$61,790	\$61,790	\$61,790	\$61,790	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150400609520	Tv Sec. No.50 (Col Marquez De Leon) Suministro De Mobiliario	FAM-ADQ-03-15-24	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$81,343	\$81,343	\$81,343	\$81,343	\$81,343	\$81,343	\$81,343	\$81,343	100.00	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150400609568	Esc. Sec. No. La Fuente. Suministro De Pizarrones, Escritorio Y Sillas	FAM-ADQ-03-15-06A	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$60,670	\$60,670	\$60,670	\$60,670	\$60,670	\$60,670	\$60,670	\$60,670	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150400609595	Esc. Sec. Jose Pilar Cota Carballo. Trabajos De Rehabilitacion	FAM-5F-03-15-81	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$14,929	\$14,929	\$14,929	\$14,929	\$14,929	\$14,929	\$14,929	\$14,929	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150400609621	Almacén Isfe (Suministro Sillas De Paleta, Mesas Y Sillas Para Jardín)	FAM-ADQ-03-15-22	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$232,188	\$232,188	\$232,188	\$232,188	\$232,188	\$232,188	\$232,188	\$232,188	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150400609645	Almacén Isfe (Suministro De Sillas De Paleta, Escritorios, Pizarrones, Y Sillas Secretariales)	FAM-ADQ-03-15-23	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$296,563	\$296,563	\$296,563	\$296,563	\$296,563	\$296,563	\$296,563	\$296,563	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150400611830	E.P. Ejido San José. Aulas Didacticas	FAM-ADQ-5F-15-21	Baja California Sur	Los Cabos	San José Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	\$70,564	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150400612027	Reposición De Cerco Perimetral En Estación De Cloración	23 Fais 2015	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$81,381	\$81,381	\$81,381	\$81,381	\$81,381	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	11,765	0.00	0.00	Financiera: Obra con contrato firmado en proceso de pago. / Fisica: Obra en ejecución con supervisión en campo para determinar avance físico. / Registro: Esta obra se programó en el último trimestre derivado de la necesidad de su realización. Es por ello que una obra de este ejercicio fiscal se canceló y otra disminuyó de costo para lograr la integración de este proyecto y el de la rehabilitación física de la estación de cloración en Santa Rosalia. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS15150400612044	Reposición De Electroboya En Cárncamo De Agua Potable En La Col. Nueva Sta. Rosalia	24 Fais 2015	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$58,472	\$58,472	\$58,472	\$58,472	\$58,472	\$58,472	\$58,472	\$58,472	100.00	\$0	Equipamiento	2,984	0.00	0.00	Financiera: Obra pagada al 100% / Fisica: Obra en ejecución con supervisión en campo para determinar avance físico. / Registro: Esta obra se programó en el último trimestre derivado de la necesidad de su realización. Es por ello que una obra de este ejercicio fiscal se canceló y otra disminuyó de costo para lograr la integración de este proyecto y el de la rehabilitación física de la estación de cloración en Santa Rosalia. - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCION DE CONTABILIDAD**



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150400612763	E.P. Felipe De Jesus Piedra. Rehabilitacion Electrica	FAM-SF-04-15-87	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$520,419	\$520,419	\$520,419	\$520,419	\$520,419	\$520,419	\$520,419	\$520,419	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400612784	E.P. Jesus Green Alvarez. Rehabilitacion Electrica	FAM-SF-04-15-86	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$396,485	\$396,485	\$396,485	\$396,485	\$396,485	\$396,485	\$396,485	\$396,485	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA
BCS15150400612896	Tv Sec No.34 Mobiliario Para Aula Didactica	FAM-SF-04-15-79	Baja California Sur	Los Cabos	Las Veredas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$90,999	\$90,999	\$90,999	\$90,999	\$90,999	\$90,999	\$90,999	\$90,999	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400612927	Esc.Sec. Tecnica 23 Otilia Cota Romero. Sum Mobiliario Aula Didactica	FAM-ADQ-5F-15-25	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$86,485	\$86,485	\$86,485	\$86,485	\$86,485	\$86,485	\$86,485	\$86,485	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400613415	E.P. Juan Felipe Lagos. Rehabilitacion De Obra Externa	FAM-SF-05-15-60A	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$59,266	\$59,266	\$59,266	\$59,266	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400613753	Uabcs Construccion De Centro De Acopio De Residuos Solidos	UABCS-5F-03-15-01	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,116,367	\$1,116,367	\$1,116,367	\$1,116,367	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400613794	Uabcs. Remodelacion Y Ampliacion De Unidad Medica	UABCS-5F-15-02	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,998,570	\$1,998,570	\$1,998,570	\$1,998,570	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400613821	Uabcs. Construccion De Sala De Juicios Orales	UABCS-5F-03-15-03	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,472,298	\$1,472,298	\$1,472,298	\$1,472,298	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400613940	Uabcs. Edificio Interdisciplinario	UABCS-5F-03-15-04	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,732,782	\$4,732,782	\$4,732,782	\$4,732,782	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400613980	Uabcs. Remodelacion Y Ampliacion	UABCS-5F-03-15-06	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$133,248	\$133,248	\$133,248	\$133,248	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400614001	Uabcs. Ampliacion Y Remodelacion	UABCS-5F-03-15-05	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$293,687	\$293,687	\$293,687	\$293,687	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCION DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150400614525	Cobach 10 Los Cabos. Construcción De Techumbre	COBACH-5F1501-A	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO BUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$161,262	\$161,262	\$161,262	\$161,262	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA TERMINADA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400615470	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Calle Heroes De Independencia Tramo Heroico Colegio Militar A Monterrey Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,957,200	\$1,957,200	\$1,957,200	\$1,957,200	\$1,435,192	\$1,435,192	\$0	73.33	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400615615	Saneamiento. Agua Potable Y Alcantarillado Publico Calle Norte Tramo Heroes De Independencia A Profr. Marcelo Rubio Ruiz En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,481,200	\$1,481,200	\$1,481,200	\$1,481,200	\$1,114,081	\$1,114,081	\$0	75.21	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400615751	Saneamiento Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Monterrey Tramo Heroes De Independencia A Marcerito Rubio Ruiz En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,481,200	\$1,481,200	\$1,481,200	\$1,481,200	\$891,621	\$891,621	\$0	60.20	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400615844	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Calle Prolongacion Yucasen Tramo Sonora A Blvd. Virginia Peralta En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$357,000	\$357,000	\$357,000	\$357,000	\$308,368	\$308,368	\$0	86.38	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400615982	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico En Av. Union Tramo Himno Nacional A Derecho De La Informacion En La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,472,500	\$1,472,500	\$1,472,500	\$1,472,500	\$1,447,108	\$1,447,108	\$0	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400616032	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Calle Milton Alvarez Tramo Puebla A Jalisco En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$662,500	\$662,500	\$662,500	\$662,500	\$651,078	\$651,078	\$0	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400616079	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Calle Benito Estrada Tramo Tuna A Juan De Dios Angulo En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte Municipios	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$496,250	\$496,250	\$496,250	\$496,250	\$487,690	\$487,690	\$0	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150400616120	Saneamiento De Agua Potable, Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Benito Beltran Tramo Blvd. Francisco J. Moya Petronilo Flores En La Paz,	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$845,000	\$845,000	\$845,000	\$845,000	\$825,746	\$825,746	\$0	97.72	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400616533	Saneamiento, Agua Potable Y Alumbrado Publico Calle Petronilo Flores Trmo Tuna A Juan De Dios Arguio En La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de planeacion urbana infraestructura y Transporte	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$912,500	\$912,500	\$912,500	\$912,500	\$825,746	\$825,746	\$0	90.49	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400616585	Obras Sin Definir	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de infraestructura economica de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$265,573,980	\$265,573,980	\$265,573,980	\$265,573,980	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400616640	Saneamiento, Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De Lacalle Jilguero Tramo Av. El Calandrio A Bordo En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de planeacion urbana transporte	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$224,350	\$224,350	\$224,350	\$224,350	\$220,336	\$220,336	\$0	98.21	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400616684	Saneamiento Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Gorion Tramo Av. El Calandrio A Bordo En La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$296,450	\$296,450	\$296,450	\$296,450	\$291,122	\$291,122	\$0	98.20	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400616727	Saneamiento Agua Potable Alcantarillado Y Alumbrado Publico En La Calle Canario Tramo Av. El Calandrio A Bordo En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$429,800	\$429,800	\$429,800	\$429,800	\$345,531	\$345,531	\$0	80.39	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400616772	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle De Los Venados Tramo Arroyo A Los Renos En La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,858,500	\$1,858,500	\$1,858,500	\$1,858,500	\$1,539,277	\$1,539,277	\$0	82.82	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400616844	Saneamiento De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Coll Oesierro De Vizcaino Tramo Calle Del Arco A Prof Blvd. Margarita Maza De Juarez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$347,500	\$347,500	\$347,500	\$347,500	\$341,038	\$341,038	\$341,038	98.14	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400616931	Saneamiento De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Omeacas Tramo Valentín Gomez Farias A Moctezuma En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$549,500	\$549,500	\$549,500	\$549,500	\$540,024	\$540,024	\$0	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150400616971	Saneamiento De Agua Potable Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tlatoc Tramo Moctezuma A Quezacoatl En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,190,000	\$1,169,483	\$1,169,483	\$1,169,483	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617007	Saneamiento De Agua Potable Alcantarillado Y Alumbrado Pub. De La Calle Perla Tramo Valentin Gomez Farias A Josefa Ortiz De Dominguez En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$703,750	\$703,750	\$703,750	\$703,750	\$691,616	\$691,616	\$691,616	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617043	Saneamiento De Agua Potable, Alcant. Y Alumbr. Publi. De La Calle Prof. Blvd. Las Palmas Tramo Perla A Blvd. Luis Donaldo Colosio	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$318,250	\$318,250	\$318,250	\$318,250	\$312,760	\$312,760	\$312,760	98.27	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617105	Saneamiento Agua Potable Y Alcantarillado, Alumbrado Publico En La Calle Justicia Himno Nacional A Educacion Laica	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$258,750	\$258,750	\$258,750	\$258,750	\$254,289	\$254,289	\$254,289	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617174	Saneamiento De Agua Potable Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Las Pitahayas Tramo Angel Castro Matteotti A De Las Biznagas En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de planeacion urbana Infraestructura y transporte	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$945,000	\$928,705	\$928,705	\$928,705	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617227	Saneamiento Agua Potable Alcantarillado Y Alumbrado Publica De La Calle De Los Cardones Tramo De Las Pitahayas A De Las Biznagas En Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$825,516	\$825,516	\$825,516	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617252	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Beta Tramo Carabineros A Retorno Beta En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,520,750	\$1,520,750	\$1,520,750	\$1,520,750	\$1,494,529	\$1,494,529	\$0	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617290	Sanea De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alum. Pub. De La Calle Palo Adan Tramo Huhua A Palo Blanco En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,082,500	\$2,082,500	\$2,082,500	\$2,082,500	\$2,046,594	\$2,046,594	\$0	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617315	Sane. De Agua Pot. Alcant. Y Alum Publico De La Calle Emiliano Zapata Tramo Mellion Albañez A Alvaro Obregon	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$812,500	\$812,500	\$812,500	\$812,500	\$267,787	\$267,787	\$0	32.96	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150400617350	Sanea. De Agua Potable, Alcant. Y Alum Publico De La Calle Miguel Aleman Tramo Venustiano Carranza A Emiliano Zapata En San Juan De Los Planes	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$272,500	\$272,500	\$272,500	\$272,500	\$272,243	\$272,243	\$0	99.91	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617359	Adquisicion E Instalacion De Elevador En Edificio Publico Del Municipio De Los Cabos	BCSISPD20 151	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$457,173	\$457,173	\$457,173	\$457,173	\$226,586	\$226,586	\$226,586	49.56	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	49.56	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617403	Instalacion De Semaforos Peatonales Auditables En El Mpio De La Paz	BCSISPD20 152	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$757,612	\$757,612	\$757,612	\$757,612	\$378,806	\$378,806	\$378,806	50.00	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617544	Instalacion De Semaforos Peatonales Auditables En El Municipio De Los Cabos	BCSISPD20 153	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$757,611	\$757,611	\$757,611	\$757,611	\$378,806	\$378,806	\$378,806	50.00	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617564	Saneamiento De Agua Potable Alcantarillado Y Alum Publico En Calle Mision De Nuestra Señora Del Concho Tramo Av. Leonora Vicario A Mision De Santa Gertrudis En Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,494,881	\$2,494,881	\$2,494,881	\$2,494,881	\$2,174,952	\$2,174,952	\$0	87.18	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617576	Adquisicion E Instalacion De Juegos Fijos Adaptados Para Niños Con Discapacidad En Parques	BCSISPD20 154	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,204,450	\$1,204,450	\$1,204,450	\$1,204,450	\$602,225	\$602,225	\$602,225	50.00	\$0	Equipamiento	10,000	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617603	Saneamiento, De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Mision De Santa Gertrudis Tramo Mision De Nuestra Señora De Concho A Mision De Nuestra Señora De Huasimapi.	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$674,489	\$674,489	\$674,489	\$674,489	\$662,857	\$662,857	\$662,857	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617619	Adquisicion E Instalacion De Sillas de Ruedas En Edificios Publicos En El Municipio De La Paz	BCSISPD20 155	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad de las Personas con discapacidad	23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,994,329	\$1,994,329	\$1,994,329	\$1,994,329	\$997,164	\$997,164	\$997,164	50.00	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617649	Saneamiento, Agua Potable, Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Calle Padre Juan De Ulla Tramo Carmelitas A Av.Misiones En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,078,000	\$1,078,000	\$1,078,000	\$1,078,000	\$1,059,411	\$1,059,411	\$0	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150400617780	Saneamiento De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbr. Pub. De La Calle Mision De Chiriyaki Tramo Mision Del Descanso A Calle 1 En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,958,350	\$2,958,350	\$2,958,350	\$2,958,350	\$2,907,326	\$2,907,326	\$0	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617732	Saneamiento, De Agua Potable Y Alumbr. Pub. De La Calle Mision Del Descanso Tramo Mision De Chiriyaki A Mision De Santa Gertrudis En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,328,191	\$1,328,191	\$1,328,191	\$1,328,191	\$558,427	\$558,427	\$0	42.04	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617841	Saneamiento De Agua Potable, Alcantarillado Y Alumbrado Publico Calle Isla De Margarita Tramo Isla De Cuba A Isla De Bermudas En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,218,000	\$1,196,982	\$1,196,982	\$0	98.27	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617886	Saneamiento De Agua Potable Alcantarillado Y Alum Publ De La Calle Luna Tramo Pluton A Av. Leonora Vicario En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,172,500	\$1,172,500	\$1,172,500	\$1,172,500	\$1,152,284	\$1,152,284	\$0	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617926	Saneamiento De Agua Potable Alcantara. Y Alum Pub De La Calle Nieve Tramo Cometa A Via Lactea En Mpio De Los Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,365,000	\$1,365,000	\$1,365,000	\$1,365,000	\$965,334	\$965,334	\$0	70.72	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617954	Saneamiento De Agua Potable Alcan. Y Alum Publ De La Calle Tierra Tramo Luna A Via Lactea En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$490,000	\$481,549	\$481,549	\$0	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617998	Saneamiento De Agua Potable Alcantarillado Y Alum Publico De La Calle Pluton Tramo Luna A Via Lactea En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,137,500	\$1,137,500	\$1,137,500	\$1,137,500	\$1,117,886	\$1,117,886	\$0	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400618035	Saneamiento De Agua Potable, Alcantarillado Y Alum Publico De La Calle Mariano Matamoros Tramo Av. Reforma A Camino Al Faro Viejo En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,239,000	\$1,239,000	\$1,239,000	\$1,239,000	\$1,217,634	\$1,217,634	\$0	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400618097	Saneamiento De Agua Potable, Alcantarillado Y Alum Publico De La Calle Faro Cabo Falso Tramo Faro Viejo A Faro Navidad	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$578,332	\$578,332	\$0	65.57	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400618131	Saneamiento De Agua Potable Alcantara Y Alum Publ De La Calle Faro San Lazaro Tramo Dunas A Faro Balmaceda	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$882,000	\$577,261	\$577,261	\$0	65.45	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**



**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegración		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150400618162	Saneamiento De Agua Potable Alcant Alum Publico De La Calle Faro Balmaceda Tramo Auditorio Leonardo Gastelum A Camino Al Faro Viejo En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,008,000	\$1,008,000	\$1,008,000	\$1,008,000	\$887,403	\$887,403	\$0	88.04	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400618191	Saneamiento De Agua Potable Alcant Y Alum Pub De La Calle Johan Sebastian Bach Tramo Gandhi A Almolonga En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,205,000	\$2,205,000	\$2,205,000	\$2,205,000	\$2,166,983	\$2,166,983	\$0	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400618256	Saneamiento De Agua Potable Alcantarillad Y Alum Pub De La Calle Psicología Tramo Amado Nervo A Forjadores En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$999,495	\$999,495	\$999,495	\$999,495	\$982,259	\$982,259	\$0	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400618320	Saneamiento De Agua Pot Y Alca Y Alum Pub De La Calle Miguel Berlin Fernandez Tramo Ernesto Chavez A Francisco Payen En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,003,096	\$2,033,096	\$2,033,096	\$2,003,096	\$1,781,471	\$1,781,471	\$0	87.62	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400618455	Saneamiento De Agua Potable, Alcantarillado Y Alum Pub De La Calle La Ribera Tramo Forjadores A Jose Maria Chavez Hermozo En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,396,763	\$1,396,763	\$1,396,763	\$1,396,763	\$1,372,679	\$1,372,679	\$0	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400618479	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alum Pub De La Calle Chigapas Tramo Guayajato A Carretera Transpeninsular En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,556,160	\$1,556,160	\$1,556,160	\$1,556,160	\$968,125	\$968,125	\$0	62.21	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400618508	Saneamiento De Agua Potable, Alcantarillado Y Alum Publico De La Calle Sociologia Tramo Amado Nervo A Forjadores En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$999,495	\$999,495	\$999,495	\$999,495	\$982,262	\$982,262	\$0	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400618524	Saneamiento De Agua Potable Alcant Y Alum Pub Del Blvd. Ley Federal Del Trabajo Tramo Ignacio Alende A Independencia En Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,679,923	\$1,679,923	\$1,679,923	\$1,679,923	\$973,334	\$973,334	\$0	57.94	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400618540	Saneamiento De Agua Potable Y Alcant Y Alumbrado Publico En Calle Jose Osuna Tramo Cidomero, Coa Y Arroyo Las Palmas En Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$448,350	\$448,350	\$448,350	\$448,350	\$89,250	\$89,250	\$0	19.91	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400618562	Saneamiento De Agua Potable Y Alcant Y Alum Pub De La Calle Antonio Mijares Tramo Juan Felipe Lagos A Malecon En Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,003,680	\$2,003,680	\$2,003,680	\$2,003,680	\$553,028	\$553,028	\$0	27.60	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegración	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150400618577	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Gavotas Tramo Av. Delfines A Langostas En Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,379,000	\$1,379,000	\$1,379,000	\$1,379,000	\$418,484	\$418,484	\$0	30.35	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400618596	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alum Publ De La Calle Adolfo Ruiz Cortines Tramo Blvd. Niños Heroes A Blvd. Antonio Alvarez Rico En Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,674,050	\$2,674,050	\$2,674,050	\$2,674,050	\$1,477,601	\$1,477,601	\$0	55.26	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400618620	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbr Pub De La Calle Francisco Pelayo Tramo Blvd. Agustín Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,178,173	\$2,178,173	\$2,178,173	\$2,178,173	\$1,192,698	\$1,192,698	\$0	54.76	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400618644	Saneamiento De Agua Potable Y Alca Y Alum Publico De La Calle Ignacio Ramirez Tramo Blvd. Agustín Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio En Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,178,173	\$2,178,173	\$2,178,173	\$2,178,173	\$1,049,478	\$1,049,478	\$0	48.18	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400618672	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alum Publico De La Calle Belisario Domínguez Tramo Blvd. Agustín Olachea A Hugo Cervantes Del Rio En Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,178,173	\$2,178,173	\$2,178,173	\$2,178,173	\$1,045,694	\$1,045,694	\$0	48.01	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400618684	Saneamiento De Agua Potable Y Alcant Y Alum Publ De La Calle Algodón Tramo Jojoba A Gustavo Diaz Ordaz En Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$409,892	\$409,892	\$409,892	\$409,892	\$338,124	\$338,124	\$0	82.49	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400618711	Saneamiento De Agua Potable Y Alcant Y Alum Publico De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Alvaro Obregon A Decaton En Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,146,498	\$2,146,498	\$2,146,498	\$2,146,498	\$1,333,429	\$1,333,429	\$0	62.12	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400618725	Saneamiento De Agua Potable Alca Y Alum Publ De La Calle Constituyentes De 1975 Tramo Blvd. Heroes De Independencia A Lorenza M De Tapia En Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$771,545	\$771,545	\$771,545	\$771,545	\$758,243	\$758,243	\$0	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400618742	Saneamiento De Agua Potable Y Alcant Y Alum Publico De La Calle Manuel Torre Iglesias Tramo Blvd.Heros De Independencia A Lorenza M De Tapia En Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$636,263	\$636,263	\$636,263	\$636,263	\$625,292	\$625,292	\$0	98.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
DE GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD**

**Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos
Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2015
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur**



Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegr o		Unidad de Medid a	Población	Avance Anual	% Avance Acumula do
BCS15150400618758	Saneamiento De Agua Pot Y Alcan Y Alum Publico De La Calle Puerto La Paz, Tramo Puerto Benito Juárez A Puerto Tuxpan En Puerto San Carlos	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,406,700	\$1,406,700	\$1,406,700	\$1,406,700	\$357,421	\$357,421	\$0	25.41	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400618775	Saneamiento De Agua Potable Y Alcan Y Alum Publico Del Blvd. Acceso Al Poblado Benito Juárez Tramo Ejido Benito Juárez Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,149,875	\$2,149,875	\$2,149,875	\$2,149,875	\$605,486	\$605,486	\$0	28.16	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400618796	Saneamiento De Agua Potable Y Alca Y Alum Publico De La Calle Acceso A La Colonia Loma Azul Ira Etapa En Heroica Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,983,746	\$4,983,746	\$4,983,746	\$4,983,746	\$4,983,746	\$4,983,746	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400618820	Saneamiento De Agua Potable Alcan Y Alum Publico De La Calle Miguel Aleman Valdez Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Profra Josefina Flores En Guerrero Negro	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEPUIT	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,448,600	\$2,448,600	\$2,448,600	\$2,448,600	\$1,767,224	\$1,767,224	\$0	72.17	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400621083	Adquisición De Camión Recolector De Basura	FMFM201520	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	006 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Transporte y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,641,400	\$1,641,400	\$0	96.55	\$0	Maquina y equipo	0	0.00	6.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400621148	Construcción De Barda Perimetral Y Modulo De Baños En Paricón Del Jardín De Los Recuerdos	FMUM201521	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: AUTORIZADA EN PUNTO DE ACUERDO DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2015. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Director de Contabilidad

C.P. y A. José Ricardo González García