



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2014  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS08130200159855	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2008	\$54,298,278	\$54,298,078	\$54,298,078	\$54,298,078	\$53,957,143	\$53,957,143	\$53,957,143	99.37	\$0	Obra	61	100.00	99.37	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS08130200159862	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2008	\$8,987,230	\$8,987,230	\$8,987,230	\$8,987,230	\$8,979,122	\$8,979,122	\$8,979,122	99.91	\$0	Obra	61	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS09130200159850	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$81,478,013	\$81,478,013	\$81,478,013	\$81,478,013	\$81,456,679	\$81,456,679	\$81,456,679	99.97	\$0	Obra	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS09130200159856	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,786,307	\$9,786,307	\$9,786,307	99.86	\$0	Obra	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS10130200159844	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$80,864,275	\$80,864,275	\$80,864,275	\$80,864,275	\$80,541,381	\$80,541,381	\$80,541,381	99.60	\$0	-1	61	100.00	99.60	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS10130200159848	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$28,662,599	\$28,662,599	\$28,662,599	\$28,662,599	\$27,591,137	\$27,591,137	\$27,591,137	96.26	\$0	Obra	61	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS11130200159835	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa 2011	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$77,154,510	\$77,154,510	\$77,154,510	\$77,154,510	\$77,154,507	\$77,154,507	\$77,154,507	100.00	\$0	-1	360	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS11130200159842	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$9,360,365	\$9,360,365	\$9,360,365	\$9,360,365	\$9,272,177	\$9,272,177	\$9,272,177	99.06	\$0	-1	61	100.00	99.06	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100044287	Ampliacion De Red Agua Posible En Colonia Ampliacion Navarro Rubio	FISC201201	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$303,034	\$303,034	\$303,034	93.31	\$0	Metro Lineal	230	100.00	100.00	Financiera: Retenciones sin ejercer de la Contraloría Municipal. / Física: Obra física concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100044302	Rehabilitacion De Cancha Publica Las Pocas	FISE201209	Baja California Sur	La Paz	Los Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$483,736	\$483,736	\$483,736	\$483,736	\$483,736	\$480,856	\$480,856	\$480,856	99.40	\$0	Metro Cuadrado	3,000	100.00	100.00	Financiera: Retenciones sin ejercer de la Contraloría Municipal. / Física: Obra física concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS12130100044326	Parque Publico El Cardonal	FISE201210	Baja California Sur	La Paz	El Cardonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$499,825	\$499,825	\$499,825	\$499,825	\$499,825	\$497,573	\$497,573	99.55	\$0	Metro Cuadrado	1,400	100.00	100.00	Financiera: Retenciones sin ejercer de la Contraloría Municipal. / Física: Obra física concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100044337	Drenajes Pluviales Urbanos Ampliación Navarro Rubio	FISE201212	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$349,974	\$349,974	\$349,974	\$349,974	\$349,974	\$348,397	\$348,397	99.55	\$0	Metros Cúbicos	262	100.00	100.00	Financiera: Retenciones sin ejercer de la Contraloría Municipal. / Física: Obra física concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100052011	Rehabilitación De La Delegación Los Barrios	FTUM201217	Baja California Sur	La Paz	Los Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,006	\$196,845	99.55	\$0	Metro Cuadrado	364	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra pendientes de pago. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100052557	Rehabilitación De Cocina Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Barrios	FTUM201218	Baja California Sur	La Paz	Los Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,671	\$59,023	99.55	\$0	Metro Cuadrado	15	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra pendientes de pago. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100052715	Rehabilitación Del Alumbado Publico Del Libramiento Daniel Roldan	FTUM201219	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$990,086	\$990,086	99.55	\$0	Metro Cuadrado	3,292	100.00	100.00	Financiera: Obra física concluida, retenciones pendientes de pago. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100052785	Ampliación En Rehabilitación De La Cruz Roja	FTUM201220	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,099	\$196,937	99.55	\$0	Metro Cuadrado	468	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida, retenciones pendientes de pago. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100053465	Rehabilitación Del Centro De Atención Infantil De La Colonia Roma Y Colonia El Cardonal	FTUM201226	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL DE LA COLONIA ROMA Y EL CARDONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$347,522	\$343,748	99.45	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida, retenciones pendientes de pago. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100053489	Construcción De Rampa De Botado En La Comunidad De La Ventana	FTUM201227	Baja California Sur	La Paz	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$696,847	\$689,279	99.55	\$0	Metro Cuadrado	375	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra pendientes de pago. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100053614	Ampliación Y Rehabilitación De La Biblioteca En Los Barrios	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	Los Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,539	\$295,296	99.51	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida, retenciones pendientes de pago. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100053843	Impersabilización Al Edificio De Bomberos	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$304,026	\$300,724	99.55	\$0	Metro Cuadrado	726	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra pendientes de pago. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100053879	Mejoramiento Y Adecuación De La Imagen Urbana De La Plaza Publica Y Acceso A Los Barrios	FTUM201235	Baja California Sur	La Paz	Los Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$391,330	\$387,080	97.89	\$0	Metro Cuadrado	6,160	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra pendientes de pago. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100054031	Reparación Y Mantenimiento A Vehículos Propiedad Del Ayuntamiento	FTFM201210	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$735,113	\$735,113	\$735,113	\$735,113	\$735,113	\$735,113	\$735,113	\$735,113	100.00	\$0	Lote	1	100.00	100.00	Financiera: Obra física concluida. / Física: Obra concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12130100054628	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noroeste De La Ciudad De La Paz	FTUM201247	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$557,477	\$551,423	99.55	\$0	Metro Cuadrado	1,600	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida, retenciones pendientes de pago. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100054651	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noroeste De La Ciudad De La Paz	FTUM201248	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$647,072	\$640,045	99.55	\$0	Metro Cuadrado	1,850	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra pendientes de pago. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100054963	Reencarpetao Y Bacheo En Zona Sureste De La Ciudad De La Paz	FTUM201249	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$545,650	\$539,725	99.55	\$0	Metro Cuadrado	1,600	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra pendientes de pago. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100055668	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Sur De La Ciudad De La Paz	FTUM201250	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$628,265	\$621,442	99.55	\$0	Metro Cuadrado	1,850	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra pendientes de pago. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100055956	Estimulos A La Educacion Zapatos Escolares	FTSP201243	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,197,127	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Alumno	12,728	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100056035	Sistematzacion De Procesos En Areas Del Ayuntamiento	FTFM201212	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,498,500	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Sistema/ Documento	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100056186	Rehabilitacion Y Mejoramiento De Vivienda (Material De Construccion, Cemento, Block Y Vanilla)	FTFM201206	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$686,332	\$686,332	\$686,332	\$686,332	\$686,332	\$686,326	\$343,166	100.00	\$0	Familia	145	100.00	98.00	Financiera: Obra fisica concluida. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100064251	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En Callejon De Acceso Y M. Albariz E/Victoria Y Morelos Colonia Colina De La Cruz	FISD201202	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$116,706	\$116,706	\$116,706	\$116,706	\$116,706	\$116,181	\$116,181	99.55	\$0	Metro Lineal	7	100.00	100.00	Financiera: Retenciones sin ejercer de la Contraloría Municipal. / Fisica: Obra fisica concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100064286	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Calafia	FISD201203	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$590,963	\$590,963	98.60	\$0	Metro Lineal	787	100.00	100.00	Financiera: Retenciones sin ejercer de la Contraloría Municipal. / Fisica: Obra fisica concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100064315	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Felix Oites Y Camacha Colonia Ciudad Del Cielo	FISD201204	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$309,377	\$309,376	\$309,376	\$309,376	\$309,376	\$307,983	\$307,983	99.55	\$0	Metro Lineal	175	100.00	100.00	Financiera: Retenciones sin ejercer de la Contraloría Municipal. / Fisica: Obra fisica concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2014  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS12130100064417	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Callejon De Acceso Y Callejon Democracia ElCabeldo Y Republica Colonia Lazaro Cardenas	FISD201205	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$396,412	\$396,412	\$396,412	\$396,412	\$396,412	\$394,627	\$394,627	\$394,627	99.55	\$0	Metro Lineal	220	100.00	100.00	Financiera: Retenciones sin ejercer de la Contraloría Municipal. / Física: Obra física concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100064566	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle Prosperidad Y Blvd Bahia Concepcion Colonia Ampliacion El Progreso	FISD201206	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$114,372	\$114,372	\$114,372	\$114,372	\$114,372	\$113,857	\$113,857	\$113,857	99.55	\$0	Metro Lineal	85	100.00	100.00	Financiera: Retenciones sin ejercer de la Contraloría Municipal. / Física: Obra física concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100064608	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Progreso	FISD201207	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$226,835	\$226,834	\$226,834	\$226,834	\$226,834	\$225,812	\$225,812	\$225,812	99.55	\$0	Metro Lineal	183	100.00	100.00	Financiera: Retenciones sin ejercer de la Contraloría Municipal. / Física: Obra física concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100065804	Mejoramiento De Instalaciones De Vivienda (Tinacos)	FISH201229	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$300,000	\$1	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Tinacos	500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067364	Construccion De Oficinas Municipales Sector 6, Fraccionamiento Camino Real	FTUM201251	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,765,084	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	56.20	\$0	Metros Cuadros	120	100.00	70.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067432	Construccion Para Area De Dormitorio Y Baños En 6 Delegaciones Del Municipio De La Paz	FTUM201244	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$558,067	\$558,067	\$171,000	\$171,000	97.91	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: Obra física concluida. / Física: Obra física concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067459	Adquisicion De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FTUM201252	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$418,773	\$418,771	\$418,771	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067500	Reparacion Y Mantenimiento A Unidades Recollectoras	FTFM201242	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$699,622	\$349,811	\$349,811	\$349,811	\$349,811	49.62	\$0	Vehículo	15	100.00	85.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100121275	Programa Modernizacion Del Sistema Estatal De Recaudacion	3	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$0	\$2,374,512	\$2,374,512	\$2,374,512	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100122252	Construccion De Archivo Historico Pablo L. Martinez En La Loc. De La Paz B.C.S	5	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,340,789	\$4,340,789	\$4,340,789	\$4,340,789	86.82	\$0	Obra	1	100.00	86.82	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2014  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS12130100122479	Construccion De Ministerio Publico De Cd. Constitucion	4	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$8,505,234	\$8,505,234	\$8,505,234	85.05	\$0	Obra	1	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12130100123848	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$75,953,607	\$75,953,607	\$75,953,607	\$75,953,607	\$75,342,953	\$75,342,953	\$75,342,953	99.20	\$0	Obra	60	100.00	99.20	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12130100124482	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$38,882,091	\$38,882,091	\$38,882,091	\$38,882,091	\$38,211,160	\$38,211,160	\$38,211,160	98.27	\$0	Obra	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12130300219785	Pavimentacion Primera Etapa Del Blvd. Alvaro Obregon Tramo Miguel Aleman Valdez A Gustavo Diaz Ordaz, En Cd. Constitucion, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$8,768,674	\$8,768,675	\$8,768,675	\$8,768,675	\$7,713,489	\$7,713,489	\$3,973,360	87.97	\$0	Metro Cuadrado	15,000	100.00	85.97	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140100293171	Construccion De Unidades De Vivienda Basica En Zona Urbana Y Rural	FISE201201	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$4,852,957	\$4,852,957	\$0	53.92	\$0	Vivienda	675	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140100293203	Deposito O Tanque De Agua Potable En Instalaciones De Vivienda, Tinacos	FISC201202	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$483,527	\$483,527	\$483,527	\$483,527	\$461,400	\$461,400	\$461,400	95.42	\$0	Familia	3,640	100.00	95.00	Financiera: Obra en proceso. / Fisica: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200327343	Pavimentacion De La Calle Jose Ramon Lara Tramo Mariano Iturbe A Caminos En L. Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,639,440	\$1,639,440	\$1,639,440	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200327383	Pavimentacion De La Calle Principal La Col. Olas Altas Tramo Carretera De Acceso Al Parque Industrial A Puerto Vallarta En La Loc De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$6,336,000	\$6,336,000	\$6,336,000	\$6,336,000	\$6,272,640	\$6,272,240	\$6,272,240	98.99	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200327556	Pavimentacion De La Calle Puerto Vallarta Tramo Puerto Topolobampo A Calle De Acceso A La Col. Olas Altas En La Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$3,456,000	\$3,456,000	\$3,456,000	\$3,456,000	\$3,424,440	\$3,424,440	\$3,424,440	99.09	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200327566	Pavimentacion De La Calle Prot. Hermegildo Galera Tramo Hermanos Flores Magon A Calle Sin Nombre En La Loc. De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,049,000	\$5,049,000	\$5,049,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS12140200327652	Pavimentación De La Calle Camino Vecinal Tramo Blvd. Forjadores De Sudcalifornia A Opatina En La Loc. De La Paz B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,564,000	\$3,564,000	\$3,564,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327679	Pavimentación De La Calle Prof. Marcelo Rubio Tramo Miguel Hidalgo A Jose Maria Morales Y Pavon	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,056,000	\$1,056,000	\$1,056,000	\$1,056,000	\$1,045,000	\$1,045,000	\$1,045,000	98.96	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327688	Pavimentación Del Callejon Clemente Guillen Tramo Agrado Allende A Independencia En La Localidad De La Paz. B.C.S Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$5,376,000	\$5,376,000	\$5,376,000	\$5,376,000	\$5,332,240	\$5,322,240	\$5,322,240	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327724	Pavimentación De La Calle Bonifasosalinas Usal Tramo Ignacio Allende A Independencia En La Loc De La Paz. B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$576,000	\$576,000	\$576,000	\$576,000	\$570,240	\$570,240	\$570,240	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327742	Pavimentación De La Calle Venustiano Carranza Tramo Normal Urbana A Benito Juarez En La Loc. De La Paz. B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,092,960	\$1,092,960	\$1,092,960	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327770	Pavimentación Del Margen Derecho Del Arroyo El Cajoncito Tramo Melchor Ocampo A Idefonso Greene	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$4,550,000	\$4,550,000	\$4,550,000	\$4,550,000	\$4,504,500	\$4,504,500	\$4,504,500	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327783	Pavimentación De La Calle Margarita Maza De Juarez Tramo Bordo De Conerccion A 5 De Mayo	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$7,950,000	\$7,950,000	\$7,950,000	\$7,950,000	\$7,870,500	\$7,870,500	\$7,870,500	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327808	Pavimentación Del Blvd. La Paz, Tramo Bordo A Blvd. Virginia Peralta En La Loc. De La Paz. B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$8,897,700	\$8,897,700	\$8,897,700	\$8,897,700	\$8,808,723	\$8,808,723	\$8,808,723	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327816	Pavimentación De La Calle Mar Bermejo Tramo Nopolo A Estado 30 En La Loc. De La Paz. B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,140,480	\$1,140,480	\$1,140,480	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328221	Pavimentación De La Calle Mariano Huiter Tramo Juan De Dios Angulo A Jose Ramon Lara En La Localidad De La Paz. B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$784,080	\$784,080	\$784,080	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12140200328231	Pavimentación De La Calle Jesus Rodriguez Tramo Juan De Dios Angulo A Jose Ramon Lara En La Localidad De La Paz, B.C.S.Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$920,000	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$784,080	\$784,080	\$784,080	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200328244	Pavimentación De La Calle Manuel Calderon Tramo Juan De Dios Angulo A Jose Ramon Lara, En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$784,080	\$784,080	\$784,080	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200328259	Pavimentación De La Calle Tomas Zurifiga Tramo Juan Dios Angulo A Jose Ramon Lara En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$784,080	\$784,080	\$784,080	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200328264	Pavimentación De La Calle Calamar Tramo Pelicanos A Gaviotas En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,465,200	\$1,465,200	\$1,465,200	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200328291	Pavimentación De La Calle Ostion Tramo Pelicanos A Gaviotas En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,465,200	\$1,465,200	\$1,465,200	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200328316	Pavimentación De La Calle Almeja Tramo Pelicanos A Gaviotas	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,029,600	\$1,029,600	\$1,029,600	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200328330	Pavimentación De La Calle Carabineros Tramo Dasi A Borde De Contencion En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,504,300	\$6,504,300	\$6,504,300	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200328355	Pavimentación De La Calle Cirio Tramo Toronja A Maguey	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,188,000	\$1,188,000	\$1,188,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200328379	Pavimentación De La Calle Cardon Tramo Cirio A Tamarindo En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200328428	Pavimentación De La Calle Biznaga Tramo Cardon A Maguey	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$950,400	\$950,400	\$950,400	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200328472	Pavimentación De La Calle Choya Tramo Cardon A Maguey En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,465,200	\$1,465,200	\$1,465,200	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12140200328479	Pavimentación De La Calle Garambujo Tramo Cardon A Maguey	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,336,400	\$2,336,400	\$2,336,400	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200328757	Pavimentación De La Calle Tecnológico Tramo Tamarindo A Garambujo En La Localidad De La Paz B.Cs Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200328785	Pavimentación De La Calle Tecnológico Tramo Universidad A Sandia	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200328810	Pavimentación De La Calle Normal Superior Tramo Universidad A Sandia En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200328914	Pavimentación De La Calle Cicimar Tramo Sandia A Capitan Stanfor En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$891,000	\$891,000	\$891,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200328940	Pavimentación De La Calle Universidad Tramo Normal Superior A Cicimar En La Localidad De La Paz B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,089,000	\$1,089,000	\$1,089,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200328959	Pavimentación De La Calle Chirimoya Tramo Bergantín A El Triunfo En La Paz, B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$538,560	\$538,560	\$538,560	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200328979	Pavimentación De La Calle Pitahaya Tramo Sandia A Limon En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de planeación urbana, infraestructura y ecología	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,900,800	\$1,900,800	\$1,900,800	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200328999	Pavimentación De La Calle Andador Melon Tramo Toronja A Pitahaya En La Localidad De La Paz B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,840,000	\$1,840,000	\$1,840,000	\$1,840,000	\$1,821,600	\$1,821,600	\$1,821,600	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200329023	Pavimentación De La Calle Limon Tramo Toronja A Nao De La China En La Localidad De La Paz, B.Cs Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,168,000	\$3,168,000	\$3,168,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS12140200329035	Pavimentación De La Calle Gaslon Manía Tramo Datil A Limon En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,108,800	\$1,108,800	\$1,108,800	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.





SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS12140200329068	Pavimentación De La Calle Idefonso Green Tramo Francisco J. Mujica A Carabineros En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$5,184,000	\$5,184,000	\$5,184,000	\$5,184,000	\$5,132,160	\$5,132,160	\$5,132,160	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329084	Pavimentación De La Calle Santa Martha Tramo Santa Ana A Santa Lucia En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,029,600	\$1,029,600	\$1,029,600	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329100	Pavimentación De La Calle Santa Paz, Tramo Santa Ana A Santa Lucia En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,029,600	\$1,029,600	\$1,029,600	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329113	Pavimentación De La Calle Santa Ines Tramo Santa Ana A Santa Lucia En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,029,600	\$1,029,600	\$1,029,600	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329119	Pavimentación De La Calle Quintana Roo Tramo Gomez Farias A Aquiles Serdan En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$4,512,000	\$4,512,000	\$4,512,000	\$4,512,000	\$4,466,880	\$4,466,880	\$4,466,880	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329198	Pavimentación De La Calle Chihuahua Tramo Ignacio Ramirez A Aquiles Serdan En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$4,512,000	\$1,472,000	\$1,472,000	\$1,472,000	\$1,457,280	\$1,457,280	\$1,457,280	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329297	Pavimentación De La Calle Chihuahua Tramo Ignacio Ramirez A Aquiles Serdan En La Localidad De La Paz, B.C. Smpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,472,000	\$3,072,000	\$3,072,000	\$3,072,000	\$3,041,280	\$3,041,280	\$3,041,280	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329309	Pavimentación De La Calle Guillermo Prieto Tramo Chihuahua A Colima En La Localidad De La Paz B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$3,072,000	\$3,072,000	\$3,072,000	\$3,072,000	\$3,041,280	\$3,041,280	\$3,041,280	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329350	Pavimentación De La Calle Tuparan Tramo Aquiles Serdan A Valentín Gomez Farias A En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,752,000	\$4,752,000	\$4,752,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329370	Pavimentación De La Calle Katy Tramo Simón A Prosperidad En La Localidad De La Paz, B.C. Smpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$4,804,800	\$4,804,800	\$4,804,800	\$4,804,800	\$4,756,752	\$4,756,752	\$4,756,752	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS12140200329383	Pavimentación De La Calle Palenque Tramo Quetzalcoatl A Moctezuma En La Localidad De La Paz. B.C.S.Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$3,570,000	\$3,570,000	\$3,570,000	\$3,570,000	\$3,534,300	\$3,534,300	\$3,534,300	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329510	Pavimentación De La Calle Olmecas Tramo Quetzalcoatl A Valentín Gomez Parías En La Localidad De La Paz. B.C.S.Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,997,500	\$1,997,500	\$1,997,500	\$1,997,500	\$1,977,525	\$1,977,525	\$1,977,525	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329522	Pavimentación De La Calle Mar De Cortes Tramo Estado 30 A Margarita Maza De Jauruz En La Localidad De La Paz. B.C.S.Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,782,000	\$1,782,000	\$1,782,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329539	Pavimentación De La Calle Paralelo 28 Tramo Punta Prieta A Constituyentes De 1975 En La Localidad De La Paz. B.C.S.Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,639,440	\$1,639,440	\$1,639,440	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329626	Pavimentación De La Calle Punta Prieta Tramo Paralelo 28 A Mar De Cortes En La Localidad De La Paz. B.C.S.Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$828,000	\$828,000	\$828,000	\$828,000	\$819,720	\$819,720	\$819,720	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329639	Pavimentación De La Calle Efrain Mendoza Tramo Ramon Manriquez A Guillermo Prieto En La Localidad De La Paz. B.C.S.Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$748,440	\$748,440	\$748,440	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329649	Pavimentación De La Calle Ramon Manriquez Tramo P Romero A Idefonso Moreno En La Localidad De La Paz. B.C.S.Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$712,800	\$712,800	\$712,800	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329679	Pavimentación De La Calle P. Romero Tramo Ramon Manriquez A Guillermo Moreno En La Localidad De La Paz. B.C.S.Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$684,000	\$684,000	\$684,000	\$684,000	\$677,160	\$677,160	\$677,160	99.00	\$0	-1	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329687	Pavimentación De La Calle Guillermo Moreno Tramo Urbano Angulo A Idefonso Green En La Localidad De La Paz. B.C.S.Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,140,480	\$1,140,480	\$1,140,480	99.00	\$0	-1	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12140200329692	Remodelación Del Calmancito (Segunda Etapa) En La Localidad De La Paz B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,999,999	\$24,999,999	\$24,999,999	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329700	Pavimentación De La Calle Camino A La Candelaria ( Acceso A La Col. Leonardo Gastelum) Tramo Av. Leona Vicarioa Calle Sin Nombre En La Loc. La Paz. B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIO DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$17,820,000	\$17,820,000	\$17,820,000	99.00	\$0	-1	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329709	Pavimentación De La Calle Fabian Chacho Cosa Tramo Baja California A Migrino En La Localidad De San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,702,400	\$5,702,400	\$5,702,400	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329723	Pavimentación De La Calle 5 De Febrero Tramo Baja California A Migrino En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$6,020,000	\$6,020,000	\$6,020,000	\$6,020,000	\$5,959,800	\$5,959,800	\$5,959,800	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329734	Pavimentación De La Calle Sin Nombre ( Col. Vista Hermosa) Tramo Ernesto Aramburo A Niquel En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$9,360,000	\$9,360,000	\$9,360,000	\$9,360,000	\$9,266,400	\$9,266,400	\$9,266,400	99.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329743	Pavimentación De La Calle Playa Punta Tramo Migrino A Playa Requeson En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,237,000	\$6,237,000	\$6,237,000	99.00	\$0	-1	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329757	Pavimentación De La Calle Punta Gorda. Tramo Blvd. Forjadores A Playa Requeson En La Loc. De San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$4,560,000	\$4,560,000	\$4,560,000	\$4,560,000	\$4,514,000	\$4,514,000	\$4,514,000	98.99	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100038926	Construcción De Rianza De Botado En El Sargento	FISE201306	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$700,000	\$698,068	\$698,068	\$698,068	\$687,377	\$687,377	\$687,377	98.47	\$0	Metros Lineales	160	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra pendientes de pago. / Física: Obra concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100046500	Suministro De Remolques Para Embarcaciones Ribereñas	FIR201325	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$299,644	\$299,644	\$299,644	\$299,644	\$299,644	\$299,644	100.00	\$0	Equipo	10	100.00	100.00	Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061106	Rehabilitación Segunda Etapa Registro Civil No.1	FTUM20132	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$150,000	\$149,532	\$149,532	\$149,532	\$147,108	\$147,108	\$147,108	98.38	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	100.00	Financiera: Retenciones de obra sin ejercer. / Física: Obra física concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1313010061372	Reparación Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif	FTUM201330	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$750,000	\$746,703	\$746,703	\$746,703	\$363,658	\$353,658	\$224,011	47.36	\$0	Metro Cuadrado	900	100.00	30.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010061404	Construccion De Casa Integral De Atencion Para La Mujer	FTUM201332	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,556,885	\$1,556,885	\$1,556,885	99.55	\$0	Metro Cuadrado	240	100.00	100.00	Financiera: Retenciones de obra sin ejercer / Física: Obra física concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010061479	Construccion De Oficinas Cruz Roja, Sector 6 Camino Real	FTUM201334	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$800,000	\$793,948	\$793,948	\$793,948	\$781,664	\$781,664	\$283,185	98.45	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida, retenciones pendientes de pago. / Física: Obra física concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010062970	Construccion De Centro De Atencion Infantil, Los Cardones	FTUM201337	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,595,154	\$1,595,154	\$1,595,154	\$962,830	\$962,830	\$478,546	60.36	\$0	Metro Cuadrado	230	100.00	75.00	Financiera: Obra en proceso / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063034	Rehabilitacion De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz	FTUM201338	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$198,570	\$198,570	\$198,570	\$195,528	\$195,528	\$195,528	98.47	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	100.00	Financiera: Retenciones de obra sin ejercer / Física: Obra concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063044	Rehabilitacion De Parque Guelasto En El Municipio De La Paz	FTUM201339	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,405	\$295,405	\$295,405	98.47	\$0	Metro Cuadrado	600	100.00	100.00	Financiera: retenciones de obra sin ejercer / Física: Obra concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063094	Rehabilitacion De Parque Las Americas En El Municipio De La Paz	FTUM201340	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$299,944	\$299,944	\$299,944	\$295,350	\$295,350	\$267,407	98.47	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	100.00	Financiera: Retenciones de obra sin ejercer / Física: Obra concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063222	Rehabilitacion De Parque Santa Maria En El Municipio De La Paz	FTUM201341	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,370	\$295,370	\$227,196	98.46	\$0	Metro Cuadrado	1,200	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra sin ejercer / Física: Obra concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063309	Rehabilitacion De Parque Ruiz Cortinez En El Municipio De La Paz	FTUM201342	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$293,179	\$293,179	\$293,179	\$225,098	\$225,098	\$225,098	76.78	\$0	Metros Cuadrados	3,600	100.00	100.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra física concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063384	Rehabilitacion De Parque Calandrio En El Municipio De La Paz	FTUM201343	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,763	\$294,763	\$294,763	98.25	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	100.00	Financiera: Retenciones de obra sin ejercer / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063509	Rehabilitacion De Parque Bella Vista En El Municipio De La Paz	FTUM201344	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$198,685	\$198,685	\$198,685	\$195,642	\$195,642	\$123,617	98.47	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida, retenciones pendientes de pago. / Física: Obra concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2014  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS1313010063573	Rehabilitación De Parque El Progreso En El Municipio De La Paz	FTUM201345	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$397,126	\$397,126	\$397,126	\$391,042	\$391,042	\$391,042	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	100.00	Financiera: Retenciones de obra sin ejercer. / Física: Obra física concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063662	Rehabilitación De Parque Pedregal Del Conces En El Municipio De La Paz	FTUM201346	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$344,640	\$344,640	\$344,640	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: Retenciones de obra pendientes de pago. / Física: Obra física concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063796	Rehabilitación De Parque Villas De Guadalupe En El Municipio De La Paz	FTUM201347	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$150,000	\$149,536	\$149,536	\$149,536	\$147,246	\$147,246	\$81,173	98.47	\$0	Metros Cuadrados	3,500	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida, retenciones pendientes de pago. / Física: Obra concluida físicamente. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063922	Rehabilitación De Parque Guadalupe Victoria En El Municipio De La Paz	FTUM201348	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$199,832	\$199,832	\$199,832	\$108,141	\$108,141	\$108,141	54.12	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	90.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063992	Construcción De Las Oficinas De La Delegación Incluyendo Bomberos, Servicios Públicos Y Cruz Roja En El Sargento	FTUM201349	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,399,266	\$1,399,266	\$1,399,226	\$312,438	\$312,438	\$178,033	22.33	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	35.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010064436	Mejoramiento De La Imagen Urbana A La Entrada De La Localidad De Los Planes	FTUM201353	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$299,182	\$298,126	\$298,126	\$298,126	\$282,861	\$282,861	\$282,861	94.88	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: Retenciones de obra pendientes de pago. / Física: Obra concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010064614	Rehabilitación De Plaza Civica En La Localidad De Los Planes	FTUM201354	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$500,000	\$497,482	\$497,482	\$497,482	\$489,861	\$489,861	\$489,861	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: Retenciones de obra pendientes de pago. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010064685	Rehabilitación De Salón Social En El Poblado De Puerto Chale	FTUM201355	Baja California Sur	La Paz	Puerto Chale	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$550,000	\$549,983	\$549,983	\$549,983	\$164,995	\$164,995	\$164,995	30.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010064667	Construcción De Salidas De Aguas Pluviales A La Colonia Foyssiste	FTUM201356	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$393,872	\$393,872	\$393,872	98.47	\$0	Metro Lineal	300	100.00	100.00	Financiera: Retenciones pendientes de pago. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010064774	Construcción De Modulo De Baños En El Parque Cusuhtemoc	FTUM201357	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$349,565	\$349,565	\$349,565	\$344,211	\$344,211	\$330,596	98.47	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: Retenciones pendientes de pago. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100092856	Programa De Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado En La Ciudad De La Paz, B.C.S.	2	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$18,182,658	\$9,781,271	\$9,781,271	\$9,781,271	\$5,665,327	\$5,665,327	\$5,665,327	57.92	\$0	Obra	100,000	100.00	57.92	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS13130100102727	Reparación Y Mantenimiento A Unidades De Servicios Públicos	FTFM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$554,649	\$554,649	\$554,649	55.46	\$0	Lote	1	100.00	68.00	Financiera: Obra en proceso / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
BCS13130100125166	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$104,862,900	\$104,862,900	\$104,862,900	\$104,862,900	\$104,201,285	\$104,201,285	\$104,201,285	99.37	\$0	Obra	2,600	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
BCS13130200167408	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa A Nivel Superior	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$48,113,070	\$48,113,070	\$48,113,070	\$48,113,070	\$43,893,239	\$43,893,239	\$43,893,239	91.23	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
BCS13130300208012	Primera Etapa De La Pavimentacion Del Blvd. Alvaro Obregon Tramo: Miguel Aleman Valdez A Gustavo Diaz Ordaz, En Cd. Constitucion	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,731,326	\$6,114,957	\$6,114,957	\$6,114,957	\$5,564,541	\$5,564,541	\$1,993,523	91.00	\$0	Metro Cuadrado	150,000	100.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
BCS13130300208264	Rehabilitación De Luminarias, La Paz.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,470,717	\$1,470,717	\$1,470,717	98.05	\$0	Metro Cuadrado	100,000	100.00	98.05	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
BCS13130300208862	Pavimentación De La Calle Tomas Suñiga, Tramo: Tuna A José Ramon Lara	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,928,000	\$3,146,981	\$3,146,981	\$3,146,981	\$3,146,947	\$3,146,947	\$3,044,524	100.00	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	98.04	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
BCS13130300208944	Construcción De La Primera Etapa Del Parque El Conchalito, La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,489,915	\$2,489,915	\$2,489,915	99.60	\$0	Obra	10,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
BCS13130300208994	Remediación De Las Oficinas De Sepue	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$800,000	\$446,139	\$446,139	\$446,139	\$446,139	\$446,139	\$326,689	\$326,689	73.23	\$0	Obra	0	100.00	73.23	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130300216632	Centro De Justicia Penal, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz B.C.S.	2	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$41,000,000	\$41,000,000	\$41,000,000	\$41,000,000	\$40,139,000	\$40,139,000	\$40,139,000	97.90	\$0	Metros Cuadrados	160,000	80.00	97.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
BCS13130300217099	Primera Etapa De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av Tamaral En Cabo San Lucas, Baja California Sur	1	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$59,876,351	\$59,876,351	\$59,876,351	66.53	\$0	Metros Lineales	50,000	100.00	66.53	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
BCS13130300219114	Centro De Convenciones Segunda Etapa, La Paz B.C.S.	02	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$159,000,000	\$159,000,000	\$159,000,000	\$159,000,000	\$121,880,169	\$121,880,169	\$121,880,169	76.65	\$0	Obra	4,000	100.00	76.65	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130300219177	Empastado De Campo De Futbol, La Rivera Mpio. De Los Cabos, B.C.S.	03	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, B.C.S.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,819,999	\$8,819,998	\$8,819,998	98.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	900	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130300219236	Empastado De Campo De Beisbol, Todos Santos, Mpio. De La Paz, B.C.S.	04	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,330,000	\$8,330,000	\$8,330,000	98.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	1,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130300219333	Empastado De Campo De Futbol En Guerrero Negro, Mpio. De Mulegé, B.C.S.	05	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,820,000	\$8,820,000	\$8,820,000	98.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	2,500	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130300219383	Empastado De Campo De Futbol En Santiago, Mpio. De Los Cabos En B.C.S.	06	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,840,000	\$7,840,000	\$7,840,000	98.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	900	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130300219447	Empastado De Campo De Veisbol En Bahía Tortugas En Mpio. De Mulegé, B.C.S.	07	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$8,500,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,329,583	\$8,329,583	\$8,329,583	92.55	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	2,000	100.00	92.25	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS13130300219486	Empastado De Campo De Futbol En Pio. San Carlos Mpio. De Comondú En B.C.S.	08	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,819,999	\$8,819,999	\$8,819,999	98.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	2,500	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2014  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS13130300219531	Empastado De Campo De Beis Bol Infantil Insu de Mpio. De La Paz, B.C.S.	09	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,839,999	\$7,839,999	\$7,839,999	98.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	5,000	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130300219614	Primera Etapa De La Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Av. Tamaral En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos	10	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$59,876.351	\$59,876.351	\$59,876.351	66.53	\$0	Metros Cuadrados	28,400	100.00	66.53	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313040026327	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En El Centenario	FTSD201362	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALICANTARILLADO Y SANAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,200,000	\$4,160,943	\$4,160,943	\$4,160,943	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	783	100.00	35.00	Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400264015	Pavimentación Acceso A La Universidad Tecnológica Ubicada En La Cd. De La Paz, B.C.S	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,191,324	\$5,191,324	\$5,191,324	\$5,191,324	\$5,190,799	\$5,190,799	\$3,476,713	99.99	\$0	Obra	0	100.00	99.99	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400264310	Rehabilitación Del Auditorio De Todos Santos Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$389,060	\$389,060	\$389,060	\$389,060	\$388,850	\$388,850	\$388,850	99.95	\$0	Obra	400,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400270064	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Circuito Col. Miguel Hidalgo En La Loc. De Santa Rosalia Mpio. De Mulegé	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,640,000	\$2,640,000	\$2,640,000	\$2,640,000	\$2,504,574	\$2,504,574	\$2,504,574	94.87	\$0	Obra	9,768	100.00	94.87	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400270160	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Ignacio Zaragoza Tramo Decalton A Fernando Montes De Oca En Cd. Constitución Mpio. De Comandú	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,509,000	\$6,509,000	\$6,509,000	\$6,509,000	\$5,063,315	\$5,063,315	\$5,063,315	77.79	\$0	Obra	35,221	100.00	78.54	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400270571	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Correidora De Cueretero Tramo Blvd. Agustín Olachea A Guillermo Prieto En La Loc. Cd. Constitución Mpio De Comandú	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,923,000	\$6,923,000	\$6,923,000	\$6,923,000	\$6,688,719	\$6,688,719	\$6,688,719	96.62	\$0	Obra	0	100.00	96.62	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400270705	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Cuahtemoc Tramo Canolaje A Peralton En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comandú	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,461,250	\$3,461,250	\$3,461,250	\$3,461,250	\$3,304,377	\$3,304,377	\$3,304,377	95.47	\$0	Obra	0	100.00	96.67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130400270761	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 16 De Septiembre Tramo Canotaje A Pentallon En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comondú	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,461,250	\$3,461,250	\$3,461,250	\$3,461,250	\$2,788,934	\$2,788,934	\$2,788,934	80.58	\$0	Obra	35,221	100.00	80.58	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400270878	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Independencia Tramo Ignacio Zaragoza A Hugo Cervantes Del Rio En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comondú	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,300,500	\$3,300,500	\$3,300,500	\$3,300,500	\$2,018,535	\$2,018,535	\$2,018,535	61.16	\$0	Obra	0	100.00	64.06	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400271260	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 20 De Noviembre Tramo Miguel Avila Camacho A Luis Echeverria En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comondú	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$7,808,500	\$7,808,500	\$7,808,500	\$7,808,500	\$7,005,412	\$7,005,412	\$7,005,412	89.72	\$0	Obra	0	100.00	94.47	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400271352	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Vicente Guerrero Tramo Blvd. Agustín Olachea A Guillermo Prieto En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comondú	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,923,000	\$6,923,000	\$6,923,000	\$6,923,000	\$6,813,458	\$6,813,458	\$6,813,458	98.42	\$0	Obra	0	100.00	98.42	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400271397	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Pino Suarez Tramo Blvd. Agustín Olachea A Sebastián Lerdo De Tejada En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comondú	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,737,000	\$2,737,000	\$2,737,000	\$2,737,000	\$2,685,448	\$2,685,448	\$2,685,448	98.12	\$0	Obra	0	100.00	98.12	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400273068	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Algodon Tramo Miguel Aleman A Calle Joyita En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comondú	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,232,500	\$5,232,500	\$5,232,500	\$5,232,500	\$3,521,401	\$3,521,401	\$3,521,401	67.30	\$0	Obra	0	100.00	67.30	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400273097	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Niños Heroes Tramo Lorenza M. De Tapia A Blvd. Luis Echeverria En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comondú	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$8,349,000	\$8,349,000	\$8,349,000	\$8,349,000	\$6,536,662	\$6,536,662	\$6,536,662	78.29	\$0	Obra	0	100.00	78.29	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400273199	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Aristeo Camacho Tramo Felix Ortega A Primer Ayuntamiento En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comondú	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$10,626,000	\$10,626,000	\$10,626,000	\$10,626,000	\$8,199,345	\$8,199,345	\$8,199,345	77.16	\$0	Obra	0	100.00	77.16	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400273283	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Lorenza M. De Tapia Tramo Antonio Alvarez Rico A Naranjos	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,669,000	\$4,669,000	\$4,669,000	\$4,669,000	\$3,972,505	\$3,972,505	\$3,972,505	85.08	\$0	Obra	0	100.00	85.08	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2014  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS13130400273448	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Mineral San Luciano Tramo Reforma A Capitan Riberol En La Loc. De Cd. Constitución Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,001,600	\$5,001,600	\$5,001,600	\$5,001,600	\$4,445,559	\$4,445,559	\$4,445,559	88.88	\$0	Obra	0	100.00	88.88	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400273596	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Del Blvd. Jean Michel Cousteau En La Loc. De Santa Rosalia Mpio. De Mulege	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,714,000	\$3,714,000	\$3,714,000	\$3,714,000	\$3,647,079	\$3,647,079	\$3,647,079	98.20	\$0	Obra	0	100.00	98.20	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400274303	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Sin Nombre Tramo Andador A Manuel F. Montoya Col. Canastillas En La Loc. De Santa Rosalia Mpio. Mulege	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,520,000	\$2,520,000	\$2,520,000	\$2,520,000	\$1,171,663	\$1,171,663	\$1,171,663	46.49	\$0	Obra	0	100.00	46.49	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400274427	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Luis Pasterur Tramo Subida A Mesa Francia A Calle Sin Nombre En La Loc. De Santa Rosalia Mpio De Mulege	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$1,143,281	\$1,143,218	\$1,143,218	52.93	\$0	Obra	0	100.00	52.93	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400274645	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Protra Josefina Flores Tramo Adan G. Velarde 8 De Octubre En La Loc. De Santa Rosalia Mpio De Mulege	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,177,757	\$1,177,757	\$872,635	81.79	\$0	Obra	0	100.00	81.79	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400274699	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Adan G. Velarde Tramo Mpio Libre A Reforma En La Loc. De Santa Rosalia Mpio De De Mulege	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,581,492	\$1,581,492	\$1,132,344	85.03	\$0	Obra	0	100.00	85.03	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400274720	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Constituyentes Tramo Municipio Libre A Reforma En La Loc. De Santa Rosalia Mpio De Mulege	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,466,422	\$1,466,422	\$1,425,962	78.84	\$0	Obra	0	100.00	78.84	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400274746	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Federico Galaz Tramo Reforma A Colegio Militar En La Loc. De Santa Rosalia Mpio De Mulege	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,001,442	\$3,001,442	\$3,001,442	\$3,001,442	\$2,206,805	\$2,206,805	\$1,595,111	73.52	\$0	Obra	0	100.00	73.52	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100284192	Adquisición De Embarcaciones Para Pesca Riberola	FIR201301	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IDM FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Familia	50	100.00	0.00	Financiera: Sin ejercicio. / Física: Sin ejercicio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2014  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS13140100286696	Construcción De Escalinata En Colonia Ampliacion A. Olchewa	FISE201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$912,272	\$912,272	\$912,272	\$907,915	\$453,957	\$453,957	\$0	49.76	\$0	Metro Lineal	215,178	100.00	50.00	Financiera: En proceso / Fisica: En proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286706	Construcción De Escalinata En Colonia Coima De La Cruz	FISE201305	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$843,070	\$816,946	\$816,946	\$0	96.11	\$0	Metro Lineal	215,178	100.00	80.00	Financiera: En proceso. / Fisica: En proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286712	Rehabilitación De Parque Indeco En El Municipio De La Paz	FMJM201313	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	50.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	80.00	Financiera: Obra en proceso. / Fisica: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286719	Rehabilitación De Parque Rio Blanco En El Municipio De La Paz	FMJM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,963	\$149,981	\$149,981	\$0	49.99	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286722	Rehabilitación De Parque Costa Azul En El Municipio De La Paz	FMJM201315	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286725	Construcción De Escalinata En Colonia Ciudad Del Cielo	FISE201306	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$898,445	\$735,639	\$735,639	\$449,222	81.74	\$0	Metros Lineales	215,178	100.00	70.00	Financiera: Obra en proceso. / Fisica: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286726	Rehabilitación De Parque Villas Del Encanto En Municipio De La Paz	FMJM201316	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286728	Construcción De Escalinata En Colonia Loma Linda	FISE201307	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$949,994	\$474,997	\$474,997	\$0	50.00	\$0	Metros Lineales	215,178	100.00	70.00	Financiera: En proceso. / Fisica: En proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286731	Rehabilitación De Banquetas Y Barda En Panteon De Los San Juanes	FISE201308	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$454,632	\$454,632	\$0	90.93	\$0	Metro Lineal	215,178	100.00	100.00	Financiera: Retenciones pendientes de pago. / Fisica: Retenciones pendientes de pago. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286733	Reparación Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif	FMJM201317	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$169,445	\$369,445	\$369,445	\$369,445	\$363,694	\$363,694	\$0	95.74	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286737	Construcción De Rampa De Botado, Agua Amarga, B.C.S.	FISE201309	Baja California Sur	La Paz	Agua Amarga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,125	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2014  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS1314010028738	Construcción De Escalinata En Colonia Pedregal Del Cortez	FMJM201318	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	215,178	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1314010028746	Velatorio San Antonio	FISE201310	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$897,459	\$606,140	\$606,140	\$0	67.35	\$0	Metros Cuadrados	2,925	100.00	80.00	Financiera: Obra en proceso. / Fisica: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287059	Muro De Contención Loma Obrera	FISE201311	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$895,099	\$447,550	\$447,550	\$0	49.73	\$0	Metro Lineal	215,178	100.00	50.00	Financiera: Obra en proceso. / Fisica: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287078	Construcción De Unidades De Vivienda Basicas En Zona Urbana	FISE201312	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$3,224,101	\$3,224,101	\$0	53.74	\$0	Metro Cuadrado	450	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287096	Suministro De Remolques Para Embarcaciones Ribereñas	FIIR201302	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad de pesquera	103	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287120	Suministro De Equipo Para Pescadores Ribereños	FIIR201303	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	900	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287431	Ampliación Y Construcción De Centros De Las Artes	FMJM201312	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,376,428	\$1,375,333	\$1,375,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287461	Adquisición De Vehículos Para Diversas Areas Municipales	FMFM201302	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287471	Adquisición De Vehículo Recolektor De Basura	FMFM201303	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Salud	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287498	Adquisición De Vehículos Para El Centro Municipal De Atención Carina	FMFM201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287510	Reparación Y Mantenimiento A Vehículos Propiedad Del Ayuntamiento De La Paz	FMFM201305	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS13140100287521	Reparación Y Mantenimiento A Unidades De Servicios Públicos	FMM201306	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287530	Adquisición De Lote De Equipo De Computo	FMM201307	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287540	Adquisición De Lote De Mobiliario	FMM201308	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287555	Adquisición De Equipamiento Y Material Deportivo	FMM201309	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287566	Adquisición De Equipamiento En Infraestructuras Deportivas	FMM201310	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287612	Suministro Y Colocación De Nomenclaturas Y Señalamiento Vial En La Ciudad De La Paz	FMM201311	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287629	Equipamiento Y Rehabilitación De Antenas De Radio Comunicación	FMSF201301	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289476	Proyecto De Infraestructura Economica. Construcción De Red Alcantarillado En Colonia Diana Laura.	FIAS201401	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$420,426	\$420,426	\$420,426	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML Cable (línea de conexión)	117	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289485	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Nicolas Bravo	FMMJ201409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,142	\$249,071	\$249,071	\$249,071	49.81	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289495	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Agustín Góchez Aviles	FMMJ201410	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,987	\$249,993	\$249,993	\$249,071	50.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289502	Proyecto De Infraestructura Economica. Construcción De Red De Alcantarillado En Colonia Loma Obrera.	FIAS201402	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$1,029,973	\$1,029,973	\$1,029,973	\$1,025,036	\$307,511	\$307,511	\$0	29.86	\$0	ML (línea de conexión)	283	100.00	0.00	Financiera: En proceso. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289510	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Francisco Madero	FMMJ201411	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,870	\$248,935	\$248,935	\$248,935	49.79	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	70.00	Financiera: Obra en proceso. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2014  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS14140100289516	Proyecto De Infraestructura Economica. Construccion De Red Alcantarillado En Colonia Vista Hermosa	FIAS201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$3,132,212	\$3,132,212	\$3,132,212	\$3,092,452	\$927,736	\$927,736	\$0	29.62	\$0	ML Cable (líneas de conexión)	913	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289533	Construcción De Rampas Mecánicas De Acceso Para Personas Con Discapacidad	FMJM201412	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO URBANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rampa	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289544	Rehabilitación De Infraestructura Municipal Del Deporte	FMJM201413	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO URBANOS	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,924	\$74,962	\$74,962	\$74,962	49.97	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	90.00	Financiera: Obra en proceso. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289550	Rehabilitación De Caminos Rurales	FIJM201404	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,570,000	\$1,570,000	\$1,570,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	6,750	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289586	Construcción De Barda Perimetral En Centro De Integración A La Mujer	FMJM201414	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO URBANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,459	\$193,502	\$193,502	\$0	96.75	\$0	Metro Lineal	251,871	100.00	100.00	Financiera: Obra concluida. / Fisica: Obra concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289593	Rehabilitación De Sistemas De Energía Solar	FIJM201405	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y OFICIALIA MAYOR.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	900	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289623	Sistema De Trámites Y Servicios Municipales	FMFM201415	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$251,871	\$251,871	\$251,871	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	215,178	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289633	Suministro De Equipo De Bomberos	FMFM201416	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$225,198	\$225,198	\$225,198	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	215,178	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289685	Suministro De Motobombas Para Riego Agrícola En El Municipio De La Paz	FIOP201406	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	292	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289690	Adquisición De Vehículos Tipo Camión Extintor De Incendios (Bombero)	FMFM201407	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289696	Suministro Y Capacitación En Cultivo Hidroponico.	FIOP201407	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCIÓN DE PROGRAMAS ESPECIALES Y ATENCIÓN CIUDADANA.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1414010028969	Adquisición De Vehículo De Limpieza Urbana	FMFM201406	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100290331	Suministro De Equipo Agrícola, En El Municipio De La Paz	FIOP201408	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$465,000	\$465,000	\$465,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	MB	225	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100290350	Suministro De Fumigadoras Para Ganado	FIOP201409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Salud	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	180	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100290401	Ventanilla De Atención De Tramites Y Servicios Municipales	FMFM201406	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$460,855	\$460,855	\$0	65.84	\$0	Programa	215,178	100.00	80.00	Financiera: Obra en proceso. / Fisica: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100290924	Proyecto De Infraestructura Social, Ampliación Y Equipamiento De Casas De Salud Y Dispensarios En Delegaciones Municipales	FICS201413	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,299,974	\$2,167,418	\$2,167,418	\$2,167,418	94.24	\$0	Metros Cuadrados, Dispensarios, Unidad	1,800	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100290944	Suministro De Material Y Equipo Pecuario	FIOP201410	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	180	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100290956	Suministro De Navas Para Aves	FIOP201411	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Salud	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	270	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100290971	Suministro De Ordenadora	FIOP201412	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Salud	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	135	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100290982	Construcción De Obras De Infraestructura Eléctrica Y Redes De Electricidad	FIUV201414	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Kilómetros	1,575	100.00	100.00	Financiera: Obra en convenio con CFE / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100291006	Construcción De Rampas De Acceso Para Personas Con Discapacidad	FIUC201415	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO OS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



**SECRETARIA DE FINANZAS**  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2014  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS14140100291119	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Zona Urbana	FIUC201416	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,478	\$822,337	\$822,337	\$549,739	74.76	\$0	Metros Lineales	22,500	100.00	70.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100291171	Rehabilitación De Guarniciones En Zona Rural	FIUC201417	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$795,107	\$693,159	\$693,159	\$397,553	86.64	\$0	Metro Cuadrado	6,750	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100291185	Apoyo A Microsubsidios Para Suministro De Materiales De Construcción Para Rehabilitación Y Mejoramiento De Vivienda En Zona Urbana Y Rural	FIVC201418	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	1,575	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Física: Obra sin ejercicio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100291202	Suministro De Materiales De Construcción Para Rehabilitación De Vivienda En Piso Firme En Zona Urbana Y Rural	FIVC201419	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$384,335	\$384,335	\$384,335	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	675	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Física: Obra sin ejercicio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100291219	Construcción De Recamaras Adicional En Modalidad De Ampliación En Zona Urbana Y Rural	FIVC201420	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,484,534	\$2,242,267	\$2,242,267	\$2,242,267	49.83	\$0	Metros Cuadros	450	100.00	10.00	Financiera: En proceso. / Física: En proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100292306	Adquisición De Software Y Hardware- Desarrollo Institucional	FIDI201422_1	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	215,178	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100292334	Modulos De Participación Y Consulta Ciudadana	FIDI201422_3	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$65,515	\$65,515	\$65,515	\$65,515	\$27,538	\$27,538	\$0	42.03	\$0	Programa	215,178	100.00	10.00	Financiera: Obra en proceso / Física: En proceso. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100294630	Desayunos Escolares, Modalidad Fria Y Caliente, Atención Alimentaria A Niños De 5 Años En Riesgo 2014	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Salud	En Ejecución	2014	\$27,757,797	\$27,757,797	\$27,757,797	\$27,757,797	\$27,757,797	\$27,757,797	\$24,406,237	100.00	\$0	DESAYUNO	26,476	100.00	100.00	Financiera: LA DIFERENCIA DE \$3,351,559.30 FUE EFECTIVAMENTE PAGADO DURANTE LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ENERO DE 2015. QUEDANDO EFECTIVAMENTE PAGADO EL 100% DEL PROGRAMA / Física: EL TOTAL DEL PROGRAMA SE OPERO AL 100% EN TIEMPO Y FORMA PARA SUS DIFERENTES MODALIDADES / Registro: LAS METAS DEL PROGRAMA SE ALCANZO AL 100% OPERATIVAMENTE. FINANCIERAMENTE QUEDO PENDIENTE UN SALDO DE \$3,351,559.30 EL CUAL FUE SALDADO DURANTE LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE ENERO DE 2015. QUEDANDO LIQUIDADO EL 100%





**SECRETARIA DE FINANZAS**  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2014  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS14140100294660	Asistencia Alimentaria A Sujetos Vulnerables 2014	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1006 FAM Asistencia Social		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN BCS	Salud	En Ejecución	2014	\$9,028,892	\$9,028,892	\$9,028,892	\$9,028,892	\$9,028,892	\$9,028,892	\$9,028,892	100.00	\$0	Familia	14,285	100.00	100.00	Financiera: EL TOTAL DEL PROGRAMA SE OPERO AL 100% / Fisica: SE CUBRIO EN TIEMPO Y FORMA LA ENTREGA DE LOS APOYOS A GRUPOS VULNERABLES / Registro: EL PROGRAMA ALCANZO EL 100% DE SUS METAS PROGRAMADAS TANTO OPERATIVAMENTE COMO FINANCIERAMENTE.	
BCS14140100297924	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa Basica	BCS2014	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$113,064,162	\$113,064,162	\$113,064,162	\$113,064,162	\$106,018,104	\$106,018,104	\$106,018,104	93.77	\$0	Escuela	2,600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140100297939	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa A Nivel Medio Superior	BCS2014MS	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,982,280	\$2,982,280	\$2,982,280	\$2,982,280	\$2,673,714	\$2,673,714	\$2,673,714	89.65	\$0	Escuela	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140100297946	Ampliacion Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa A Nivel Superior En El Estado De Bcs	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$27,803,301	\$27,803,301	\$27,803,301	\$27,803,301	\$14,574,882	\$14,574,882	\$14,574,882	52.42	\$0	Escuela	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140100297949	Huella Balística Y Rastreo Computarizado De Armamento (Bis-Etraac)	08	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Huella balística y rastreo computarizado de armamento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$109,846	\$109,846	\$109,846	\$109,846	11.56	\$0	Pieza	0	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140100297978	Red Nacional De Telecomunicaciones	10	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$27,155,600	\$27,155,600	\$27,155,600	\$4,042,214	\$4,042,214	\$4,042,214	\$4,042,214	14.89	\$0	Pieza	0	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140100297986	Sistema Nacional De Información (Base De Datos)	11	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,180,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$627,293	\$627,293	\$627,293	\$92,707	45.46	\$0	Pieza	0	100.00	88.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140100298013	Genética Forense	16	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Genética Forense	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,222,050	\$1,222,050	\$1,222,050	\$131,653	\$131,653	\$131,653	\$131,653	10.77	\$0	Pieza	0	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SE SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140100303998	Mantenimiento Y Conservacion De Caminos Rurales	1	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Transporte y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,174,407	\$2,174,407	\$2,174,407	\$2,174,407	\$2,174,407	\$2,174,407	\$2,174,407	\$2,174,407	100.00	\$0	Kilómetro	10,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304028	Construccion De 240 Baños	2	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgente	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$7,035,512	\$7,035,512	\$7,035,512	\$7,035,512	\$7,035,512	\$7,035,512	\$7,035,512	\$7,035,512	100.00	\$0	Acción	1,200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS14140100304042	Construccion De 156 Baños	3	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,561,326	\$4,561,326	\$4,561,326	\$4,561,326	\$4,561,326	\$4,561,326	\$4,561,326	\$4,561,326	100.00	\$0	Acción	780	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS14140100304294	Red De Distribucion De Energia Electrica En Callejon Sin Nombre Entre Juan Felipe Lagos Y Rosaura Zapata	011	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,743,349	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	10	0.26	100.00	Financiera: La obra del proyecto fue ejecutado en su totalidad tanto fisica como financieramente. - / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304318	Red De Distribucion De Energia Electrica En Prolongacion Calle C Entre Avenida Pargos Y Bordo De Arroyo	012	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,743,349	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	10	1.01	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra del proyecto fue ejecutado en su totalidad tanto fisica como financieramente. - / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304335	Red De Distribucion De Energia Electrica Ampliacion Avenida Pargos	013	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,743,349	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	25	0.40	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra del proyecto fue ejecutado en su totalidad tanto fisica como financieramente. - / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304356	Red De Distribucion De Energia Electrica En La Comunidad De Ligul	014	Baja California Sur	Loreto	Ligul	Rural	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,743,349	\$251,000	\$251,000	\$251,000	\$251,000	\$251,000	\$251,000	\$251,000	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	75	4.37	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El proyecto fue ejecutado financieramente. - / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304379	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Condor	015	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social y Economico municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,743,349	\$184,000	\$184,000	\$184,000	\$184,000	\$184,000	\$184,000	\$184,000	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	40	3.20	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La obra del proyecto fue ejecutado en su totalidad tanto fisica como financieramente. - / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304394	Ampliacion Red De Distribucion De Energia Electrica En Colonia Las Brisas De Loreto	016	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	ID04 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,743,349	\$80,182	\$80,182	\$80,182	\$80,182	\$80,182	\$80,182	\$80,182	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	60	1.40	100.00	Financiera: / Física: / Registro: El proyecto fue ejecutado financieramente. - / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200323258	Programa De Rehabilitacion De Luminarias En Diferentes Vialidades Del Estado	1	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200323272	Terminacion Del Parque Santa Rita, En La Ciudad De La Paz, B.C.S	3	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$140,118	\$140,118	\$140,118	\$140,118	\$140,117	\$140,117	\$0	\$0	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200323296	Cerco Perimetral Del Parque El Conchito En La Ciudad De La Paz, B.C.S	6	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$449,994	\$0	\$0	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200323306	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado En Diferentes Vialidades Urbanas	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,600,000	\$25,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS14140200323317	Remodelación De Espacios Para Oficina Del Coordinador De Asesores De Gabinete. En La Localidad De La Paz. Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$453,743	\$453,743	\$453,743	\$453,743	\$453,743	\$453,743	\$453,743	100.00	\$0	Obra	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS14140200344634	Bacheo En La Carretera Punta Abrejos. Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS14140300375940	Cuarto Dormitorio Con Baño	1	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$794,992	\$794,992	\$794,992	\$794,992	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	55	0.00	0.00	Financiera: Proyecto con contrato y ejecución en proceso / Fisica: Ejecución de obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS14140300375974	Cuarto Dormitorio Con Baño	2	Baja California Sur	Mulegé	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$216,816	\$216,816	\$216,816	\$216,816	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	15	0.00	0.00	Financiera: Proyecto con contrato y ejecución en proceso / Fisica: Ejecución de obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS14140300375990	Cuarto Dormitorio Con Baño	3	Baja California Sur	Mulegé	San Bruno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$216,816	\$216,816	\$216,816	\$216,816	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	15	0.00	0.00	Financiera: Proyecto con contrato y ejecución en proceso / Fisica: Ejecución de obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS14140300376007	Cuarto Dormitorio Con Baño	4	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$361,360	\$361,360	\$361,360	\$361,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	25	0.00	0.00	Financiera: Proyecto con contrato y ejecución en proceso / Fisica: Ejecución de obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS14140300376034	Cuarto Dormitorio Con Baño	5	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$361,360	\$361,360	\$361,360	\$361,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	25	0.00	0.00	Financiera: Proyecto con contrato y ejecución en proceso / Fisica: Ejecución de obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS14140300376048	Cuarto Dormitorio Con Baño	6	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$722,720	\$722,720	\$722,720	\$722,720	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	50	0.00	0.00	Financiera: Proyecto con contrato y ejecución en proceso / Fisica: Ejecución de obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS14140300376091	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Paraiso 1ra Etapa	7	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	90.00	Financiera: Obra pagada al 100% en espera de autorización para el cruce de tubería en el tramo de carretera. / Fisica: De acuerdo a supervisión de obra. 10% restante, trámite en: / cruce de carretera. / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS14140300376833	Rehabilitación Del Pozo 3 Laguneros	10	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$685,850	\$685,850	\$685,850	\$685,850	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto con contrato y ejecución en proceso / Fisica: Ejecución de obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS14140300376915	Ampliación De Red De Agua Potable En Bahía Asunción	11	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$565,000	\$565,000	\$565,000	\$565,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto con contrato y ejecución en proceso / Fisica: Expediente 11. Ejecución de obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre del 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140300377010	Ampliación De La Red De Agua Potable Lado Este	12	Baja California Sur	Mulegé	Palo Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$383,000	\$383,000	\$383,000	\$383,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto con contrato y ejecución en proceso / Física: Ejecución de obra en proceso / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140300377249	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Guerrero 2da Etapa	13	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$598,234	\$598,234	\$598,234	\$598,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto con contrato y ejecución en proceso / Física: Ejecución de obra en proceso / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140300377329	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Buenos Aires	14	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$557,609	\$557,609	\$557,609	\$557,609	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto con contrato y ejecución en proceso / Física: Ejecución de obra en proceso / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140300377374	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Loma Atravesada	15	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$215,880	\$215,880	\$215,880	\$215,880	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto con contrato y ejecución en proceso / Física: Ejecución de obra en proceso / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140300377451	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Paraíso 2da. Etapa	16	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$818,293	\$818,293	\$818,293	\$818,293	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto con contrato y ejecución en proceso / Física: Ejecución de obra en proceso / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140300377550	Rehabilitación De Caminos Agropecuarios Y Pesqueros	17	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,666,973	\$1,666,974	\$1,666,973	\$1,666,973	\$1,666,973	\$1,666,973	100.00	\$0	Kilómetros	0	0.00	100.00	Financiera: Información de acuerdo al presupuesto del expediente número 17 / Física: Expediente 17. Obra ejecutada en el cuarto trimestre. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
BCS14140300377758	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Col. Las Perchas	18	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$95,333	\$95,333	\$95,333	\$95,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto con contrato y ejecución en proceso. / Física: Ejecución de obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140300377814	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col. Paraíso II	19	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$893,000	\$893,000	\$893,000	\$893,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto con contrato y ejecución en proceso / Física: Ejecución de obra en proceso / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140300377836	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Col. Guerrero	20	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$573,000	\$573,000	\$573,000	\$573,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto con contrato y ejecución en proceso / Física: Ejecución de obra en proceso. / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140300377891	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Chula Vista II (Sec. Técnica No. 12)	21	Baja California Sur	Mulegé	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$43,000	\$43,000	\$43,000	\$43,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto con contrato y ejecución en proceso / Física: Ejecución de obra en proceso / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140300377968	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En San Luciano	22	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$121,500	\$121,500	\$121,500	\$121,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto con contrato y ejecución en proceso / Física: Ejecución de obra en proceso / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS  
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2014  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento - Especifico	Programa Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS14140300378052	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Chula Vista II (Centro De Salud)	23	Baja California Sur	Mulegé	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$69,333	\$69,333	\$69,333	\$69,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto con contrato y ejecución en proceso / Física: Ejecución de obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378073	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Canadá I	24	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,333	\$4,333	\$4,333	\$4,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	0.00	Financiera: Contrato realizado, ejecución en proceso / Física: Ejecución en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378118	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Canadá II	25	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,667	\$2,667	\$2,667	\$2,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	0.00	Financiera: Contrato realizado, ejecución en proceso / Física: Ejecución en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378147	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Cachero I	26	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$331,000	\$331,000	\$331,000	\$331,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto con contrato y ejecución en proceso / Física: Ejecución de obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378175	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Loma Azul I	27	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$143,667	\$143,667	\$143,667	\$143,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	0.00	Financiera: Proyecto con contrato y ejecución en proceso / Física: Ejecución de obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378207	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col. Nueva Esperanza	28	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	100.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	100.00	Financiera: Información de acuerdo al expediente número 28 / Física: Expediente 28. Obra ejecutada en el cuarto trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400433611	Iluminación Y Techumbre Del Estadio De Beisbol En El Piscadero Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Deporte	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400433641	Empeñado De Campo De Futbol De Los Barrios Juan Gonzalez Rubio En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Deporte	En Ejecución	2014	\$12,318,406	\$12,318,406	\$12,318,406	\$12,318,406	\$2,947,320	\$2,947,320	\$2,947,320	23.93	\$0	Acción	0	0.00	23.93	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400433954	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Camanche Tramo Josefa Ortiz De Domínguez A Lic. Primo Verdad En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$580,933	\$580,933	\$580,933	24.83	\$0	Obra	0	0.00	24.83	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS141404004339232	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Del Blvd. Gilberto Gilto Areola Tramo Julian Gastillo Larios A Rio Parana En La Ciudad De La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,158,250	\$6,158,250	\$6,158,250	\$6,158,250	\$1,859,375	\$1,859,375	\$1,859,375	30.19	\$0	Obra	0	0.00	30.19	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS14140400439315	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas De La Calle San Benito (Prolo. Blvd. Pino Payas) Tramo Blvd. Santa Rosa A San Carlos En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$15,742,750	\$15,742,750	\$15,742,750	\$15,742,750	\$4,667,491	\$4,667,491	\$4,667,491	29.65	\$0	Obra	0	0.00	29.65	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140400439381	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tecadeul, Tramo Prolog. Yucatan A Calle Chipapas, En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,295,000	\$2,295,000	\$2,295,000	\$2,295,000	\$771,927	\$771,927	\$771,927	33.64	\$0	Obra	0	0.00	33.64	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140400439559	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas De La Calle Luis Barajas Tramo Carabineros A Calle Zapote En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,600,000	\$6,600,000	\$6,600,000	\$6,600,000	\$2,593,840	\$2,593,840	\$2,593,840	39.30	\$0	Obra	0	0.00	39.30	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140400439624	Pavimentación Con Carpetas Asfálticas De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Tramo Viosca A Blvd. Luis Donaldo Colosio En La Ciudad De La Paz Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,864,000	\$6,864,000	\$6,864,000	\$6,864,000	\$2,580,008	\$2,580,008	\$2,580,008	37.59	\$0	Obra	0	0.00	37.59	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140400439722	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Santa Rosa De Las Palmas Tramo Av. Leona Vicario A Mision San Fernando En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,740,000	\$7,740,000	\$7,740,000	\$7,740,000	\$1,939,833	\$1,939,833	\$1,939,833	25.06	\$0	Obra	0	0.00	25.06	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140400439800	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Fernando Tramo Nuestra Señora Del Concho A Santa Rosa De Las Palmas En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,140,000	\$6,140,000	\$6,140,000	\$6,140,000	\$1,561,455	\$1,561,455	\$1,561,455	25.43	\$0	Obra	0	0.00	25.43	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140400439860	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Violetes, Tramo Avenida De Los Cabos A Calle Girasoles Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,120,000	\$6,120,000	\$6,120,000	\$6,120,000	\$1,708,328	\$1,708,328	\$1,708,328	27.91	\$0	Obra	0	0.00	27.91	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140400439933	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Avenida De Las Californias Tramo Ernesto Chavez A Nuevos San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$1,504,027	\$1,504,027	\$1,504,027	22.89	\$0	Obra	0	0.00	22.89	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140400440057	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mauricio Castro Tramo Ernesto Chavez A Nuevos En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$1,648,407	\$1,648,407	\$1,648,407	25.09	\$0	Obra	0	0.00	25.09	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1414040044127	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Cibernetica Tramo Madre Teresa De Calcuta A Forjadores San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$1,150,126	\$1,150,126	\$1,150,126	25.56	\$0	Obra	0	0.00	25.56	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414040044196	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Trajineria Tramo Vata A Valero En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,360,000	\$529,730	\$529,730	\$529,730	22.45	\$0	Obra	0	0.00	22.45	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440274	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Jose Maria Pino Suarez Tramo Benitez Juarez A Preparatorio, Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,085,000	\$8,085,000	\$8,085,000	\$8,085,000	\$2,155,444	\$2,155,444	\$2,155,444	26.66	\$0	Obra	0	0.00	26.66	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440633	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata Tramo Blvd. Agustín Olachea A Guillermo Prieto A Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,010,000	\$8,010,000	\$8,010,000	\$8,010,000	\$2,265,976	\$2,265,976	\$2,265,976	28.29	\$0	Obra	0	0.00	28.29	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440716	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Niños Heroes Tramo Blvd. Agustín Olachea A Guillermo Prieto Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,350,000	\$13,350,000	\$13,350,000	\$13,350,000	\$2,623,042	\$2,623,042	\$2,623,042	19.65	\$0	Obra	0	0.00	19.65	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440821	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Lorenza M De Tapia Tramo Antonio Alvarez Rico A Blvd. Niños Heroes Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$2,150,156	\$2,150,156	\$2,150,156	36.20	\$0	Obra	0	0.00	36.20	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440898	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Felix Ortega Tramo Blvd. Alvarez Rico A Francisco I Madero En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,398,000	\$13,398,000	\$13,398,000	\$13,398,000	\$5,079,850	\$5,079,850	\$5,079,850	37.91	\$0	Obra	0	0.00	37.91	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440960	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Acceso Al Poblado De Bahía Asunción, Tramo Monumento Al Pescador A Cooperativa Unión De Ejidos, En Bahía Asunción Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,556,000	\$9,556,000	\$9,556,000	\$9,556,000	\$2,518,694	\$2,518,694	\$2,518,694	26.36	\$0	Obra	0	0.00	26.36	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400441033	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Adán G. Velarde Tramo Heroico Colegio Militar A 8 De Octubre Santa Rosalia Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,025,000	\$2,025,000	\$2,025,000	\$2,025,000	\$518,350	\$518,350	\$518,350	25.60	\$0	Obra	0	0.00	25.60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre del 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS14140400441104	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Muro Tramo Hotel Frances A Topar Cerrada Santa Rosalia Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,696,000	\$3,696,000	\$3,696,000	\$3,696,000	\$882,655	\$882,655	\$882,655	23.88	\$0	Obra	0	0.00	23.88	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140400441158	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Av. Juarez Calle Principal Del Poblado A Bahía Tortugas, Bahía Tortugas Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$1,519,259	\$1,519,259	\$1,519,259	25.58	\$0	Obra	0	0.00	25.58	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS14140400441258	Construcción De Parque Lineal Del Molinito A Palmira En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$13,000,000	\$3,822,000	\$3,822,000	\$3,822,000	29.40	\$0	Obra	0	0.00	29.40	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.

Director de Contabilidad

C.P. y A. José Ricardo González García