



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS0813020015985	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2008	\$54,298,278	\$54,298,078	\$54,298,078	\$54,298,078	\$53,957,143	\$53,957,143	\$53,957,143	99.37	\$0	Obra	61	100.00	99.37	Financiera / Física / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS0813020015986	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2008	\$8,987,230	\$8,987,230	\$8,987,230	\$8,987,230	\$8,979,122	\$8,979,122	\$8,979,122	99.91	\$0	Obra	61	100.00	#####	Financiera / Física / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS0913020015985	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$81,478,013	\$81,478,013	\$81,478,013	\$81,478,013	\$81,456,679	\$81,456,679	\$81,456,679	99.97	\$0	Obra	75	100.00	#####	Financiera / Física / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS0913020015986	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2009	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,800,000	\$9,786,307	\$9,786,307	\$9,786,307	99.86	\$0	Obra	100	100.00	#####	Financiera / Física / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS1013020015984	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$80,864,275	\$80,864,275	\$80,864,275	\$80,864,275	\$80,541,381	\$80,541,381	\$80,541,381	99.60	\$0	-1	61	100.00	99.60	Financiera / Física / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS1013020015984	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2010	\$28,662,599	\$28,662,599	\$28,662,599	\$28,662,599	\$27,591,137	\$27,591,137	\$27,591,137	96.26	\$0	Obra	61	100.00	#####	Financiera / Física / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS1113020015983	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa 2011	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$77,154,510	\$77,154,510	\$77,154,510	\$77,154,510	\$77,070,174	\$77,070,174	\$77,070,174	99.89	\$0	-1	360	100.00	99.89	Financiera / Física / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS1113020015984	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2011	\$9,360,365	\$9,360,365	\$9,360,365	\$9,360,365	\$9,237,968	\$9,237,968	\$9,237,968	98.69	\$0	-1	61	100.00	98.69	Financiera / Física / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS121301000428	Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia Ampliación Navarro Rubio	FISC20120	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$303,034	\$303,034	\$303,034	93.31	\$0	Metro Lineal	230	100.00	#####	Financiera: RETENCIONES SIN EJERCER DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS121301000430	Rehabilitación De Cancha Publica Las Pocitas	FISE20120	Baja California Sur	La Paz	Los Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$483,736	\$483,736	\$483,736	\$483,736	\$483,736	\$480,856	\$480,856	\$480,856	99.40	\$0	Metro Cuadrado	3,000	100.00	#####	Financiera: RETENCIONES SIN EJERCER DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL / Física: OBRA FISICA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS12130100044326	Parque Publico El Cardonal	FISE201210	Baja California Sur	La Paz	El Cardonal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$499,825	\$499,825	\$499,825	\$499,825	\$499,825	\$497,573	\$497,573	99.55	\$0	Metro Cuadrado	1,400	100.00	#####	Financiera: RETENCIONES SIN EJERCER DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100044337	Drenajes Pluviales Urbanos Ampliacion Navarero Rubio	FISE201212	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$349,974	\$349,974	\$349,974	\$349,974	\$349,974	\$348,397	\$348,397	99.55	\$0	Metros Cúbicos	262	100.00	#####	Financiera: RETENCIONES SIN EJERCER DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052011	Rehabilitacion De Alumbrado Publico Del Barrio Los Barriles	FTUM201217	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,006	\$196,845	99.55	\$0	Metro Cuadrado	364	100.00	#####	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra pendientes de pago. / Fisica: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052557	Rehabilitacion De Cocina Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Barriles	FTUM201218	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,671	\$59,023	99.55	\$0	Metro Cuadrado	15	100.00	#####	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra pendientes de pago. / Fisica: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052715	Rehabilitacion Del Alumbrado Publico Del Barrio Daniel Roldan	FTUM201219	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$990,086	\$990,086	99.55	\$0	Metro Cuadrado	3,292	100.00	#####	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra pendientes de pago. / Fisica: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052725	Ampliacion En Segunda Etapa De Rehabilitacion De La Cruz Roja	FTUM201220	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,099	\$196,937	99.55	\$0	Metro Cuadrado	468	100.00	#####	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra pendientes de pago. / Fisica: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053455	Rehabilitacion Del Centro De Atencion Infantil De La Colonia Roma Y Colonia El Cardonal	FTUM201226	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL DE LA COLONIA ROMA Y EL CARDONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$347,522	\$343,748	99.45	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	#####	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra pendiente de pago. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053489	Construccion De Rampa De Botado De La Ventana De La Ventana	FTUM201227	Baja California Sur	La Paz	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$696,847	\$689,279	99.55	\$0	Metro Cuadrado	375	100.00	#####	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra pendiente de pago. / Fisica: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053614	Ampliacion Y Rehabilitacion De La Biblioteca En Los Barriles	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,539	\$295,296	99.51	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	#####	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra pendientes de pago. / Fisica: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053843	Impermeabilizacion Al Edificio De Bomberos	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$304,026	\$300,724	99.55	\$0	Metro Cuadrado	726	100.00	#####	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra pendientes de pago. / Fisica: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS1213010005389	Mejoramiento Y Adecuación De La Imagen Urbana De La Plaza Publica Y Acceso A Los Barrios	FTUM201235	Baja California Sur	La Paz	Los Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$391,330	\$387,080	97.89	\$0	Metro Cuadrado	6,160	100.00	#####	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra pendientes de pago. / Fisica: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS1213010005401	Reparación Y Mantenimiento A Vehículos Propiedad Del Ayuntamiento	FTFM201210	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$735,113	\$735,113	\$735,113	\$735,113	\$735,113	\$735,113	\$735,113	\$735,113	100.00	\$0	Lote	1	100.00	#####	Financiera: Obra física concluida. / Fisica: Obra concluida. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1213010005468	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noroeste De La Ciudad De La Paz	FTUM201247	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$557,477	\$551,423	99.55	\$0	Metro Cuadrado	1,600	100.00	#####	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra pendientes de pago. / Fisica: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS1213010005461	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noroeste De La Ciudad De La Paz	FTUM201246	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$647,072	\$640,045	99.55	\$0	Metro Cuadrado	1,850	100.00	#####	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra pendientes de pago. / Fisica: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS1213010005493	Reencarpetao Y Bacheo En Zona Sureste De La Ciudad De La Paz	FTUM201249	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$545,650	\$539,725	99.55	\$0	Metro Cuadrado	1,600	100.00	#####	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra pendientes de pago. / Fisica: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS1213010005566	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Sur De La Ciudad De La Paz	FTUM201250	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$628,265	\$621,442	99.55	\$0	Metro Cuadrado	1,850	100.00	#####	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra pendientes de pago. / Fisica: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS1213010005616	Rehabilitación Y Mejoramiento De Vivienda (Material De Construcción, Cemento, Block Y Varilla)	FTFM201206	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$686,332	\$686,332	\$686,332	\$686,332	\$686,332	\$686,332	\$343,166	100.00	\$0	Familia	145	100.00	98.00	Financiera: Obra concluida físicamente. / Fisica: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS1213010005972	Elaboración De Programa Parcial De Crecimiento De La Zona Suroeste De La Ciudad De La Paz	FTPM201240	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$374,988	\$374,988	\$374,988	\$374,988	\$374,988	\$187,494	\$187,494	50.00	\$0	Estudio	1	100.00	80.00	Financiera: Obra concluida. / Fisica: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS1213010005980	Elaboración De Programa Parcial De Crecimiento De La Zona Norte De La Ciudad De La Paz	FTPM201241	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$431,965	\$431,965	\$431,965	\$431,965	\$431,965	\$215,983	\$215,983	50.00	\$0	Estudio	1	100.00	70.00	Financiera: Obra en proceso. / Fisica: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS1213010006425	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En Callejón De Acceso Y M. Albañez E/Victoria Y Morelos Colonia Colina De La Cruz	FISD201202	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$116,706	\$116,706	\$116,706	\$116,706	\$116,706	\$116,181	\$116,181	99.55	\$0	Metro Lineal	7	100.00	#####	Financiera: RETENCIONES SIN EJERCER DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS121301006426	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Calafia	FISD2012013	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$590,963	\$590,963	98.60	\$0	Metro Lineal	787	100.00	#####	Financiera: RETENCIONES SIN EJERCER DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS121301006435	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Felix Ortega Y Campeche Colonia Ciudad Del Cielo	FISD2012014	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$309,377	\$309,376	\$309,376	\$309,376	\$309,376	\$309,376	\$307,983	\$307,983	99.55	\$0	Metro Lineal	175	100.00	#####	Financiera: RETENCIONES SIN EJERCER DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS121301006447	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Callejon Sanjose Y Callejon Democracia ElCabeldo Y Republica Colonia Lazaro Cardenas	FISD2012015	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$396,412	\$396,412	\$396,412	\$396,412	\$396,412	\$394,627	\$394,627	\$394,627	99.55	\$0	Metro Lineal	220	100.00	#####	Financiera: RETENCIONES SIN EJERCER DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS121301006456	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Calle Propiedad Y Blvd Bahía Concepcion Colonia Ampliación El Progreso	FISD2012016	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$114,372	\$114,372	\$114,372	\$114,372	\$114,372	\$113,857	\$113,857	\$113,857	99.55	\$0	Metro Lineal	85	100.00	#####	Financiera: RETENCIONES SIN EJERCER DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS121301006468	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En La Colonia El Progreso	FISD2012017	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$226,835	\$226,834	\$226,834	\$226,834	\$226,834	\$225,812	\$225,812	\$225,812	99.55	\$0	Metro Lineal	183	100.00	#####	Financiera: RETENCIONES SIN EJERCER DE LA CONTRALORIA MUNICIPAL. / Fisica: OBRA FISICA CONCLUIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS121301006734	Construcción De Oficinas Municipales Sector 6, Paccionamiento Camino Real	FTUM201251	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,765,084	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	56.20	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	70.00	Financiera: Obra en proceso. / Fisica: Obra en proceso. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS121301006743	Construcción Para Área De Dormitorio Y Baños En 6 Delegaciones Del Municipio De La Paz	FTUM201244	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$558,067	\$558,067	\$558,067	\$171,000	97.91	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	#####	Financiera: Obra físicamente concluida. / Fisica: Obra física concluida. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS121301006745	Adquisición De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FTUM201252	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$418,773	\$418,771	\$418,771	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos



Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS121301006750	Reparación Y Mantenimiento A Unidades Recolectoras	FTFM201242	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$699,622	\$349,811	\$349,811	\$349,811	49.62	\$0	Vehículo	15	100.00	85.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100121275	Programa Modernización Del Sistema Estatal De Recaudación	3	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$0	\$2,374,512	\$2,374,512	\$2,374,512	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100122479	Construcción De Ministerio Publico De Cd. Constitución	4	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$8,505,234	\$8,505,234	\$8,505,234	85.05	\$0	Obra	1	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100123886	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$75,953,607	\$75,953,607	\$75,953,607	\$75,953,607	\$73,838,050	\$73,838,050	\$73,838,050	97.21	\$0	Obra	60	100.00	97.21	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100124482	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$38,882,091	\$38,882,091	\$38,882,091	\$38,882,091	\$38,083,163	\$38,083,163	\$38,083,163	97.95	\$0	Obra	2	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130300219785	Pavimentación Primera Etapa Del Blvd. Alvaro Obregon Tramo Miguel Aleman Valdez A Gustavo Diaz Ordaz. En Cd. Constitución, B.C.S.		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$8,768,674	\$8,768,675	\$8,768,675	\$8,768,675	\$7,538,116	\$7,538,116	\$3,973,360	85.97	\$0	Metro Cuadrado	15,000	100.00	85.97	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140100293171	Construcción De Unidades De Vivienda Basica En Zona Urbana Y Rural	FISE2012011	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	675	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12140100293203	Deposito O Tanque De Agua Potable En Instalaciones De Vivienda, Tmecos	FISC2012022	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$483,527	\$483,527	\$483,527	\$483,527	\$325,200	\$325,200	\$325,200	67.26	\$0	Familia	3,640	100.00	60.00	Financiera: OBRA EN PROCESO. / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327343	Pavimentación De La Calle Jose Ramon Lara Tramo Mariano Turbe A Camineros En L. Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz.		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,639,440	\$1,639,440	\$1,639,440	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12140200327383	Pavimentación De La Calle Principal La Col. Olas Altas Tramo Carretera De Acceso Al Parque Industrial A Puerto Vallarta En La Loc De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$6,336,000	\$6,336,000	\$6,336,000	\$6,336,000	\$6,272,640	\$6,272,640	\$6,272,640	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327556	Pavimentación De La Calle Puerto Vallarta Tramo Topolobampo A Calle De Acceso A La Col. Olas Altas En La Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$3,456,000	\$3,456,000	\$3,456,000	\$3,456,000	\$3,424,440	\$3,424,440	\$3,424,440	99.09	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327566	Pavimentación De La Calle Prof. Hermegildo Galeana Tramo Hermanos Flores Nagon A Calle Sin Nombre En La Loc. De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,049,000	\$5,049,000	\$5,049,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327652	Pavimentación De La Calle Camino Vecinal Tramo Blvd. Forjadores De Sudecalifornia A Opalina En La Loc. De La Paz B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,564,000	\$3,564,000	\$3,564,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327699	Pavimentación De La Calle Prof. Marcelo Rubio Tramo Miguel Hidalgo A Jose Maria Morelos Y Pavon		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,056,000	\$1,056,000	\$1,056,000	\$1,056,000	\$1,045,000	\$1,045,000	\$1,045,000	98.96	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327688	Pavimentación Del Callejon Clemente Guillen Tramo Ignacio Allende A Independencia En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$5,376,000	\$5,376,000	\$5,376,000	\$5,376,000	\$5,332,240	\$5,322,240	\$5,322,240	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327724	Pavimentación De La Calle Bonifasosalinas Leal Tramo Ignacio Allende A Independencia En La Loc De La Paz, B.C. Smpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$576,000	\$576,000	\$576,000	\$576,000	\$570,240	\$570,240	\$570,240	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327742	Pavimentación De La Calle Venustiano Carranza Tramo Normal Urbana A Benito Juarez En La Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,104,000	\$1,092,960	\$1,092,960	\$1,092,960	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327770	Pavimentación Del Margen Derecho Del Arroyo El Cajoncito Tramo Melchor Ocampo A Ildelfonso Greene		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$4,550,000	\$4,550,000	\$4,550,000	\$4,550,000	\$4,504,500	\$4,504,500	\$4,504,500	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12140200327783	Pavimentación De La Calle Margarita Maza De Juarez Tramo Bordo De Contención A S De Mayo		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$7,950,000	\$7,950,000	\$7,950,000	\$7,950,000	\$7,870,500	\$7,870,500	\$7,870,500	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327808	Pavimentación Del Blvd. La Paz, Tramo Bordo A Blvd. Virginia Peralta En La Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$8,897,700	\$8,897,700	\$8,897,700	\$8,897,700	\$8,808,723	\$8,808,723	\$8,808,723	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200327816	Pavimentación De La Calle Mar Bermejo Tramo Nopolo A Estado 30 En La Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,140,480	\$1,140,480	\$1,140,480	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328221	Pavimentación De La Calle Mariano Iturbe Tramo Juan De Dios Angulo A Jose Ramon Lara En La Localidad De La Paz, B.C.S.Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$784,080	\$784,080	\$784,080	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328231	Pavimentación De La Calle Jesus Rodriguez Tramo Juan De Dios Angulo A Jose Ramon Lara En La Localidad De La Paz, B.C.S.Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$920,000	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$784,080	\$784,080	\$784,080	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328244	Pavimentación De La Calle Manuel Calderon Tramo Juan De Dios Angulo A Jose Ramon Lara, En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$784,080	\$784,080	\$784,080	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328259	Pavimentación De La Calle Tomas Zuñiga Tramo Juan Dios Angulo A Jose Ramon Lara En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$792,000	\$784,080	\$784,080	\$784,080	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328294	Pavimentación De La Calle Calamar Tramo Pelicanos A Gaviotas En La Loc. De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,465,200	\$1,465,200	\$1,465,200	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328291	Pavimentación De La Calle Ostion Tramo Palcanas A Gaviotas En La Localidad De La Paz B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,465,200	\$1,465,200	\$1,465,200	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos



Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12140200328316	Pavimentación De La Calle Almeja Tramo Pelicanos A Gaviotas	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,029,600	\$1,029,600	\$1,029,600	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328330	Pavimentación De La Calle Carabineros Tramo Dátil A Contención En La Localidad De La Paz. B.C.S. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,504,300	\$6,504,300	\$6,504,300	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328355	Pavimentación De La Calle Cirio Tramo Toronja A Maguey	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,188,000	\$1,188,000	\$1,188,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328379	Pavimentación De La Calle Cardon Tramo Cirio A Tamarindo En La Localidad De La Paz. B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,980,000	\$1,980,000	\$1,980,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328428	Pavimentación De La Calle Biznaga Tramo Cardon A Maguey	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$950,400	\$950,400	\$950,400	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328472	Pavimentación De La Calle Choya Tramo Cardon A Maguey En La Localidad De La Paz. B.C.S Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,480,000	\$1,465,200	\$1,465,200	\$1,465,200	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328479	Pavimentación De La Calle Garambujo Tramo Cardon A Maguey	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,336,400	\$2,336,400	\$2,336,400	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1214020032877	Pavimentación De La Calle Tecnológico Tramo Tamarindo A Garambujo En La Localidad De La Paz B.Cs Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$495,000	\$495,000	\$495,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328785	Pavimentación De La Calle Tecnológico Tramo Universidad A Sandia	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200328810	Pavimentación De La Calle Normal Superior Tramo Universidad A Sandia En La Localidad De La Paz. B.C.S Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$594,000	\$594,000	\$594,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS12140200328914	Pavimentación De La Calle Cicomar Tramo Sandía A Capitan Stanfor En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$891,000	\$891,000	\$891,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1214020032890	Pavimentación De La Calle Universidad Tramo Normal Superior A Cicomar En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,089,000	\$1,089,000	\$1,089,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1214020032899	Pavimentación De La Calle Chirimoya Tramo Bergantín A El Triunfo En La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$538,560	\$538,560	\$538,560	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1214020032899	Pavimentación De La Calle Pitahaya Tramo Sandía A Limón En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de planeación urbana, infraestructura y ecología	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,920,000	\$1,900,800	\$1,900,800	\$1,900,800	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1214020032899	Pavimentación De La Calle Andador Melón Tramo Toronja A Pitahaya En La Localidad De La Paz B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,840,000	\$1,840,000	\$1,840,000	\$1,840,000	\$1,821,600	\$1,821,600	\$1,821,600	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329023	Pavimentación De La Calle Limón Trao Toronja A Nao De La China En La Localidad De La Paz, B.Cs Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,168,000	\$3,168,000	\$3,168,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329035	Pavimentación De La Calle Galeón Manila Tramo Datt A Limón En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,120,000	\$1,108,800	\$1,108,800	\$1,108,800	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329068	Pavimentación De La Calle Ildelfonso Green Tramo Francisco J. Mujica A Carabineros En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$5,184,000	\$5,184,000	\$5,184,000	\$5,184,000	\$5,132,160	\$5,132,160	\$5,132,160	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329084	Pavimentación De La Calle Santa Martha Tramo Santa Ana A Santa Lucía En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,029,600	\$1,029,600	\$1,029,600	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329100	Pavimentación De La Calle Santa Paz Tramo Santa Ana A Santa Lucía En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,029,600	\$1,029,600	\$1,029,600	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos



Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1214020032913	Pavimentación De La Calle Santa Ines Tramo Santa Ana A Santa Lucia En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,029,600	\$1,029,600	\$1,029,600	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1214020032919	Pavimentación De La Calle Quintana Roo Tramo Gomez Farias A Aquiles Serdan En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$4,512,000	\$4,512,000	\$4,512,000	\$4,512,000	\$4,466,880	\$4,466,880	\$4,466,880	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329198	Pavimentación De La Calle Chihuahua Tramo Ignacio Ramirez A Aquiles Serdan En La Localidad De La Paz, B.Cs Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$4,512,000	\$1,472,000	\$1,472,000	\$1,472,000	\$1,457,280	\$1,457,280	\$1,457,280	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329297	Pavimentación De La Calle Chihuahua Tramo Ignacio Ramirez A Aquiles Serdan En La Localidad De La Paz, B.C. Smpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,472,000	\$3,072,000	\$3,072,000	\$3,072,000	\$3,041,280	\$3,041,280	\$3,041,280	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329309	Pavimentación De La Calle Guillermo Prieto Tramo Chihuahua A Colima En La Localidad De La Paz B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$3,072,000	\$3,072,000	\$3,072,000	\$3,072,000	\$3,041,280	\$3,041,280	\$3,041,280	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329350	Pavimentación De La Calle Tapanan Tramo Aquiles Serdan A Valentin Gomez Farias A En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,800,000	\$4,752,000	\$4,752,000	\$4,752,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329370	Pavimentación De La Calle Kaly Tramo Sientia A Prosperidad En La Localidad De La Paz, B.C Smpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$4,804,800	\$4,804,800	\$4,804,800	\$4,804,800	\$4,756,752	\$4,756,752	\$4,756,752	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329383	Pavimentación De La Calle Palenque Tramo Quetzalcoatl A Moctezuma En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$3,570,000	\$3,570,000	\$3,570,000	\$3,570,000	\$3,534,300	\$3,534,300	\$3,534,300	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329510	Pavimentación De La Calle Olmecas Tramo Quetzalcoatl A Valentin Gomez Farias En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,997,500	\$1,997,500	\$1,997,500	\$1,997,500	\$1,977,525	\$1,977,525	\$1,977,525	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS1214020032952	Pavimentación De La Calle Mar De Cortes Tramo Estado 30 A Margarita Maza De Jaurez, En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,782,000	\$1,782,000	\$1,782,000	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1214020032953	Pavimentación De La Calle Paralelo 28 Tramo Punta Prieta A Constituyentes De 1975 En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,656,000	\$1,639,440	\$1,639,440	\$1,639,440	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1214020032962	Pavimentación De La Calle Punta Prieta Tramo Paralelo 28 A Mar De Cortes En La Localidad De La Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$828,000	\$828,000	\$828,000	\$828,000	\$819,720	\$819,720	\$819,720	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1214020032963	Pavimentación De La Calle Efrain Mendoza Tramo Ramon Manriquez A Guillermo Prieto En La Localidad De La Paz, B.C Smpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$756,000	\$748,440	\$748,440	\$748,440	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1214020032964	Pavimentación De La Calle Ramon Manriquez Tramo P Romero A Alfonso Moreno En La Localidad De La Paz, B.C.S.Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$720,000	\$712,800	\$712,800	\$712,800	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1214020032967	Pavimentación De La Calle P. Romero Tramo Ramon Manriquez A Guillermo Moreno En La Localidad De La Paz, B.Cs Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$684,000	\$684,000	\$684,000	\$684,000	\$677,160	\$677,160	\$677,160	99.00	\$0	-1	0	100.00	#####	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1214020032968	Pavimentación De La Calle Guillermo Moreno Tramo Urbano Angulo A Ildefonso Green En La Localidad De La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,152,000	\$1,140,480	\$1,140,480	\$1,140,480	99.00	\$0	-1	0	100.00	#####	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1214020032969	Remodelación Del Camançitlo (Segunda Etapa) En La Localidad Dela Paz, B.C.S Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$24,999,999	\$24,999,999	\$24,999,999	100.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera / Física / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1214020032970	Pavimentación De La Calle Camino A La Candelaria (Acceso A La Col. Leonardo Gastelum) Tramo Av. Leona Vicario Calle Sin Nombre En La Loc. La Paz, B.C.S. Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIO DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$17,820,000	\$17,820,000	\$17,820,000	99.00	\$0	-1	0	100.00	#####	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12140200329709	Pavimentación De La Calle Fabian Chacho Coia Tramo Baja California A Migrño En La Localidad De San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,702,400	\$5,702,400	\$5,702,400	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329723	Pavimentación De La Calle 5 De Febrero Tramo Baja California A Migrño En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$6,020,000	\$6,020,000	\$6,020,000	\$6,020,000	\$5,959,800	\$5,959,800	\$5,959,800	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329734	Pavimentación De La Calle Sin Nombre (Col. Vista Hermosa) Tramo Ernesto Aramburo A Niquel En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$9,360,000	\$9,360,000	\$9,360,000	\$9,360,000	\$9,266,400	\$9,266,400	\$9,266,400	99.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329743	Pavimentación De La Calle Playa Punta Tramo Migrño A Playa Requeson En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,237,000	\$6,237,000	\$6,237,000	99.00	\$0	-1	0	100.00	#####	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140200329757	Pavimentación De La Calle Punta Gorda, Tramo Blvd. Forjadores A Playa Requeson En La Loc. De San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2012	\$4,560,000	\$4,560,000	\$4,560,000	\$4,560,000	\$4,514,000	\$4,514,000	\$4,514,000	98.99	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100038926	Construccion De Rampa De Botado En El Sargento	FISE201306	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$700,000	\$698,068	\$698,068	\$698,068	\$687,377	\$687,377	\$687,377	98.47	\$0	Metros Lineales	160	100.00	#####	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra pendientes de pago. / Fisica: Obra concluida. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061106	Rehabilitacion Segunda Etapa Registro Civil No.1	FTUM201325	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$150,000	\$149,532	\$149,532	\$149,532	\$147,109	\$147,109	\$147,109	98.38	\$0	Metro Cuadrado	150	100.00	#####	Financiera: Retenciones de obra sin ejercer. / Fisica: Obra física concluida. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061372	Reparacion Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif	FTUM201330	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$750,000	\$746,703	\$746,703	\$746,703	\$353,658	\$353,658	\$224,011	47.36	\$0	Metro Cuadrado	900	100.00	30.00	Financiera: Obra en proceso. / Fisica: Obra en proceso. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061404	Construccion De Casa Integral De Atencion Para La Mujer	FTUM201332	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,556,885	\$1,556,885	\$1,556,885	99.55	\$0	Metro Cuadrado	240	100.00	#####	Financiera: Retenciones de obra sin ejercer. / Fisica: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061479	Construccion De Oficinas Cruz Roja, Sector 6 Camino Real	FTUM201334	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$800,000	\$793,948	\$793,948	\$793,948	\$781,664	\$781,664	\$238,185	98.45	\$0	Metro Cuadrado	120	100.00	#####	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra pendientes de pago. / Fisica: Obra física concluida. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado - Tercer Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS1313010062970	Construccion De Centro De Atencion Infantil, Los Cardones	FTUM201337	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,595,154	\$1,595,154	\$1,595,154	\$962,830	\$962,830	\$478,546	60.36	\$0	Metro Cuadrado	230	100.00	75.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063004	Rehabilitacion De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz	FTUM201338	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$198,570	\$198,570	\$198,570	\$195,528	\$195,528	\$195,528	98.47	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	#####	Financiera: Retenciones de obra sin ejercer. / Física: Obra concluida. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063004	Rehabilitacion De Parque Guadalupe En El Municipio De La Paz	FTUM201339	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,405	\$295,405	\$295,405	98.47	\$0	Metro Cuadrado	600	100.00	#####	Financiera: Retenciones de obra sin ejercer. / Física: Obra concluida. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063004	Rehabilitacion De Parque Las Americas En El Municipio De La Paz	FTUM201340	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$299,944	\$299,944	\$299,944	\$295,350	\$295,350	\$267,407	98.47	\$0	Metro Cuadrado	300	100.00	#####	Financiera: Retenciones de obra sin ejercer. / Física: Obra concluida. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063222	Rehabilitacion De Parque Santa Maria En El Municipio De La Paz	FTUM201341	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,370	\$295,370	\$227,196	98.46	\$0	Metro Cuadrado	1,200	100.00	#####	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra sin ejercer. / Física: Obra concluida. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063309	Rehabilitacion De Parque Ruiz Cortinez En El Municipio De La Paz	FTUM201342	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$293,179	\$293,179	\$293,179	\$225,098	\$225,098	\$225,098	76.78	\$0	Metros Cuadrados	3,600	100.00	#####	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra fisica concluida. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063304	Rehabilitacion De Parque Calandrio En El Municipio De La Paz	FTUM201343	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,763	\$294,763	\$294,763	98.25	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	#####	Financiera: Retenciones de obra sin ejercer. / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063509	Rehabilitacion De Parque Bella Vista En El Municipio De La Paz	FTUM201344	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$198,685	\$198,685	\$198,685	\$195,642	\$195,642	\$123,617	98.47	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	#####	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra pendientes de pago. / Física: Obra concluida. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063573	Rehabilitacion De Parque El Progreso En El Municipio De La Paz	FTUM201345	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$397,126	\$397,126	\$397,126	\$391,042	\$391,042	\$391,042	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	#####	Financiera: Retenciones de obra sin ejercer. / Física: Obra fisica concluida. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063662	Rehabilitacion De Parque Pedregal Del Cortes En El Municipio De La Paz	FTUM201346	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$344,640	\$344,640	\$344,640	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	#####	Financiera: Retenciones de obra sin ejercer. / Física: Obra fisica concluida. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos



Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130100063796	Rehabilitación De Parque Villas De Guadalupe En El Municipio De La Paz	FTUM201347	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$150,000	\$149,536	\$149,536	\$149,536	\$147,246	\$147,246	\$81,173	98.47	\$0	Metros Cuadrados	3,500	100.00	#####	Financiera: Obra concluida, retenciones de obra pendientes de pago. / Física: Obra concluida físicamente. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063922	Rehabilitación De Parque Guadalupe Victoria En El Municipio De La Paz	FTUM201348	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$199,832	\$199,832	\$199,832	\$108,141	\$108,141	\$108,141	54.12	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	90.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063992	Construcción De Las Oficinas De La Delegación Incluyendo Bomberos, Servicios Públicos Y Cruz Roja En El Sargento	FTUM201349	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,399,266	\$1,399,266	\$1,399,266	\$312,438	\$312,438	\$178,033	22.33	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	35.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064436	Mejoramiento De La Imagen Urbana A La Entrada De La Localidad De Los Planes	FTUM201353	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$299,182	\$298,126	\$298,126	\$298,126	\$282,861	\$282,861	\$282,861	94.88	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	#####	Financiera: Retenciones de obra sin ejercer. / Física: Obra concluida. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064514	Rehabilitación De Plaza Civica En La Localidad De Los Planes	FTUM201354	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$500,000	\$497,482	\$497,482	\$497,482	\$489,861	\$489,861	\$489,861	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	#####	Financiera: retenciones de obra sin ejercer. / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064585	Rehabilitación De Salon Social En El Poblado De Puerto Chale	FTUM201355	Baja California Sur	La Paz	Puerto Chale	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$550,000	\$549,983	\$549,983	\$549,983	\$164,995	\$164,995	\$164,995	30.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064667	Construcción De Salidas De Aguas Pluviales A La Colonia Fovissste	FTUM201356	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$393,872	\$393,872	\$393,872	98.47	\$0	Metro Lineal	300	100.00	#####	Financiera: Retenciones de obra sin ejercer. / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064774	Construcción De Modulo De Baños En El Parque Cuauhtemoc	FTUM201357	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$349,565	\$349,565	\$349,565	\$344,211	\$344,211	\$330,596	98.47	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	#####	Financiera: Obra concluida físicamente, retenciones de obra pendientes de pago. / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100092866	Programa De Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado En La Ciudad De La Paz, B.C.S	2	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$18,182,658	\$9,781,271	\$9,781,271	\$9,781,271	\$5,665,327	\$5,665,327	\$5,665,327	57.92	\$0	Obra	100,000	100.00	57.92	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100102727	Reparación Y Mantenimiento A Unidades De Servicios Públicos	FTFM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$554,649	\$554,649	\$554,649	55.46	\$0	Lote	1	100.00	68.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS13130100125143	Educación Para Adultos, Serv. Pars, Gts. Oper. Pgo. Figuras Solidarias	417 ADMON REGIONAL	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1010 FAETA Educación de Adultos		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PARA ADULTOS	Educación	En Ejecución	2014	\$26,008,488	\$26,825,384	\$19,456,475	\$19,456,475	\$19,456,475	\$19,456,475	\$19,456,475	\$19,456,475	72.53	\$0	Adulto	3,110	100.00	0.00	Financiera: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100125166	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa	NIVEL BASICO	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$104,862,900	\$104,862,900	\$104,862,900	\$104,862,900	\$103,483,069	\$103,483,069	\$103,483,069	\$103,483,069	98.68	\$0	Obra	2,600	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130200167408	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Educativa A Nivel Superior	NIVEL SUPERIOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$48,113,070	\$48,113,070	\$48,113,070	\$48,113,070	\$41,121,793	\$41,121,793	\$41,121,793	\$41,121,793	85.47	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130300208012	Primera Etapa De La Pavimentacion Del Blvd. Alvaro Obregon Tramo: Miguel Aleman Valdez A Gustavo Diaz Ordaz, En Cd. Constitucion		Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,731,326	\$6,114,957	\$6,114,957	\$6,114,957	\$5,516,385	\$5,516,385	\$1,993,523	\$1,993,523	90.21	\$0	Metro Cuadrado	150,000	100.00	90.21	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130300208264	Rehabilitación De Luminarias, La Paz.		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,470,717	\$1,470,717	\$1,470,717	\$1,470,717	98.05	\$0	Metro Cuadrado	100,000	100.00	98.05	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130300208862	Pavimentación De La Calle Tomas Suñiga, Tramo: Tuna A José Ramon Lara		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,928,000	\$3,146,981	\$3,146,981	\$3,146,981	\$3,044,524	\$3,044,524	\$3,044,524	\$3,044,524	96.74	\$0	Metros Cuadrados	700	100.00	96.74	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130300208944	Construcción De La Primera Etapa Del Parque El Conchalito, La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,489,915	\$2,489,915	\$2,489,915	\$2,489,915	99.60	\$0	Obra	10,000	100.00	99.60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130300208994	Remodelación De Las Oficinas De Sepulie		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$800,000	\$446,139	\$446,139	\$446,139	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130300216632	Centro De Justicia Penal, En La Ciudad De La Paz. Municipio De La Paz B.C.S.	2	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$41,000,000	\$41,000,000	\$41,000,000	\$41,000,000	\$32,639,140	\$32,639,140	\$32,639,140	\$32,639,140	79.61	\$0	Metros Cuadrados	160,000	80.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130300216840	Adquisición De Unidades De Transporte Adaptadas Para Personas Con Discapacidad	1	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con discapacidad		23-Provisiones Salariales y Económicas	SISTEMA ESTATAL DIF	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,309,311	\$4,309,311	\$4,309,311	\$4,309,311	\$3,656,340	\$3,656,340	\$3,656,340	\$3,656,340	84.85	\$0	Vehículo	200,000	100.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS1313030021709	Primera Etapa De Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Av Tamaral En Cabo San Lucas, Baja California Sur	1	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U128		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$90,000,000	\$41,240,786	\$41,240,786	\$21,944,296	45.82	\$0	Metros Lineales	50,000	100.00	45.82	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313030021914	Centro De Convenciones Segunda Etapa, La Paz B.C.S.	02	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$159,000,000	\$159,000,000	\$159,000,000	\$159,000,000	\$80,315,229	\$80,315,229	\$64,792,972	50.51	\$0	Obra	4,000	100.00	51.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313030021917	Empastado De Campo De Futbol, La Riviera Mpio. De Los Cabos, B.C.S.	03	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U058		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, B.C.S.	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,819,999	\$8,819,998	\$8,819,998	98.00	\$0	Metros Cuadros, Cancha	900	100.00	####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313030021923	Empastado De Campo De Beisbol, Todos Santos, Mpio De La Paz, B.C.S.	04	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U058		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,330,000	\$8,330,000	\$8,330,000	98.00	\$0	Metros Cuadros, Cancha	1,500	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313030021938	Empastado De Campo De Futbol En Santiago, Mpio. De Los Cabos En B.C.S.	06	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,840,000	\$7,840,000	\$7,840,000	98.00	\$0	Metros Cuadros, Cancha	900	100.00	####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313030021948	Empastado De Campo De Futbol En Pto. San Carlos Mpio. De Comondú En B.C.S.	08	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U058		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,819,999	\$8,819,999	\$8,819,999	98.00	\$0	Metros Cuadros, Cancha	2,500	100.00	####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130300219531	Empastado De Campo De Beis Bot Infantil Insude Mpio. De La Paz, B.C.S.	09	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS	Educación	En Ejecución	2013	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,839,999	\$7,839,999	\$7,839,999	98.00	\$0	Metros Cuadrados, Cancha	5,000	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400263327	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En El Centenario	FTSD201362	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,200,000	\$4,160,943	\$4,160,943	\$4,160,943	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	783	100.00	35.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313040026405	Pavimentacion Acceso A La Universidad Tecnologica Ubicada En La Cd. De La Paz, B.C.S		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,191,324	\$5,191,324	\$5,191,324	\$5,191,324	\$5,190,799	\$5,190,799	\$3,476,713	99.99	\$0	Obra	0	100.00	99.99	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400264310	Rehabilitacion Del Auditorio De Todos Santos Mpio De La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$389,060	\$389,060	\$389,060	\$389,060	\$388,850	\$388,850	\$388,850	99.95	\$0	Obra	400,000	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400270064	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Circuito Col. Miguel Hidalgo En La Loc. De Santa Rosalia Mpio. De Muleton		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,640,000	\$2,640,000	\$2,640,000	\$2,640,000	\$2,504,574	\$2,504,574	\$2,504,574	94.87	\$0	Obra	9,768	100.00	87.76	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400270160	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Ignacio Zaragoza Tramo Decatlan A Fernando Montes De Oca En Cd. Constitucion Mpio. De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,509,000	\$6,509,000	\$6,509,000	\$6,509,000	\$5,063,315	\$5,063,315	\$5,063,315	77.79	\$0	Obra	35,221	100.00	78.54	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400270571	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Corregidora De Queretaro Tramo Blvd. Agustín Olachea A Guillermo Prieto En La Loc. Cd. Constitucion Mpio De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,923,000	\$6,923,000	\$6,923,000	\$6,923,000	\$6,688,719	\$6,688,719	\$6,688,719	96.62	\$0	Obra	0	100.00	96.62	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400270705	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Cuahatemoc Tramo Centeje A Pentallon En La Loc. De Cd. Constitucion Mpio. De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,461,250	\$3,461,250	\$3,461,250	\$3,461,250	\$3,304,377	\$3,304,377	\$3,304,377	95.47	\$0	Obra	0	100.00	96.67	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS13130400270761	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 16 De Septiembre Tramo Canotaje A Plantación En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,461,250	\$3,461,250	\$3,461,250	\$3,461,250	\$2,788,934	\$2,788,934	\$2,788,934	80.58	\$0	Obra	35,221	100.00	80.58	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313040027088	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Independencia Tramo Ignacio Zaragoza A Hugo Cervantes Del Río En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,300,500	\$3,300,500	\$3,300,500	\$3,300,500	\$2,018,535	\$2,018,535	\$2,018,535	61.16	\$0	Obra	0	100.00	64.06	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400271280	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle 20 De Noviembre Tramo Miguel Avila Camacho A Luis Echeverría En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$7,808,500	\$7,808,500	\$7,808,500	\$7,808,500	\$7,005,412	\$7,005,412	\$7,005,412	89.72	\$0	Obra	0	100.00	92.47	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400271352	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Vicente Guerrero Tramo Olascha A Guillermo Prieto En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,923,000	\$6,923,000	\$6,923,000	\$6,923,000	\$6,813,458	\$6,813,458	\$6,813,458	98.42	\$0	Obra	0	100.00	98.18	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400271397	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Pino Suarez Tramo Blvd. Agustín Olaschea Aviles A Sebastian Lerdo De Tejada En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,737,000	\$2,737,000	\$2,737,000	\$2,737,000	\$2,685,448	\$2,685,448	\$2,685,448	98.12	\$0	Obra	0	100.00	98.12	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400273068	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Algodon Tramo Miguel Aleman A Calle Jofita En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,232,500	\$5,232,500	\$5,232,500	\$5,232,500	\$3,521,401	\$3,521,401	\$3,481,701	67.30	\$0	Obra	0	100.00	67.30	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400273097	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Niños Heroes Tramo Lorenza M. De Tapia A Blvd. Luis Echeverría En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$8,349,000	\$8,349,000	\$8,349,000	\$8,349,000	\$6,536,662	\$6,536,662	\$6,534,238	78.29	\$0	Obra	0	100.00	78.29	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400273199	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Aristeo Camacho Tramo Felix Ortega A Primer Ayuntamiento En La Loc. De Cd. Constitución Mpio. De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$10,626,000	\$10,626,000	\$10,626,000	\$10,626,000	\$8,199,345	\$8,199,345	\$6,845,322	77.16	\$0	Obra	0	100.00	77.16	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130400273283	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Lorena M. De Tapia Tramo Antonio Alvarez Rico A Naranjos		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$4,669,000	\$4,669,000	\$4,669,000	\$4,669,000	\$3,972,505	\$3,972,505	\$3,896,922	85.08	\$0	Obra	0	100.00	85.08	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400273448	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mineral San Luciano Tramo Reforma A Capitan Ribero En La Loc. De Cd. Constitución Mpio De Mulegé		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$5,001,600	\$5,001,600	\$5,001,600	\$5,001,600	\$4,445,559	\$4,445,559	\$4,445,559	88.88	\$0	Obra	0	100.00	88.88	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400273586	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Del Blvd. Jean Michel Cousteau En La Loc. De Santa Rosalia Mpio. De Mulegé		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,714,000	\$3,714,000	\$3,714,000	\$3,714,000	\$3,647,079	\$3,647,079	\$3,647,079	98.20	\$0	Obra	0	100.00	98.20	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400274303	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Sin Nombre Tramo Andador A Manuel F. Montoya Cal. Canastillas En La Loc. De Santa Rosalia Mpio. Mulegé		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,520,000	\$2,520,000	\$2,520,000	\$2,520,000	\$1,171,663	\$1,171,663	\$1,171,663	46.49	\$0	Obra	0	100.00	46.49	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400274427	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Luis Pasteur Tramo Subida A Mesa Francia A Calle Sin Nombre En La Loc. De Santa Rosalia Mpio De Mulegé		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$1,143,281	\$1,143,281	\$1,143,281	52.93	\$0	Obra	0	100.00	52.93	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400274645	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Profra Josefina Flores Tramo Adan G. Velarde 8 De Octubre En La Loc. De Santa Rosalia Mpio De Mulegé		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,440,000	\$1,177,757	\$1,177,757	\$872,835	81.79	\$0	Obra	0	100.00	81.79	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400274699	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adan G. Velarde Tramo Mpio Libre A Reforma En La Loc. De Santa Rosalia Mpio De Mulegé		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,581,492	\$1,581,492	\$1,132,344	85.03	\$0	Obra	0	100.00	85.03	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400274720	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Constituyentes Tramo Municipio Libre A Reforma En La Loc. De Santa Rosalia Mpio De Mulegé		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,860,000	\$1,466,422	\$1,466,422	\$1,425,962	78.84	\$0	Obra	0	100.00	78.84	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400274746	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Federico Galaz Tramo Reforma A Colegio Militar En La Loc De Santa Rosalia Mpio De Mulegé		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,001,442	\$3,001,442	\$3,001,442	\$3,001,442	\$965,130	\$965,130	\$965,130	32.16	\$0	Obra	0	100.00	32.16	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS13140100284182	Adquisición De Embarcaciones Para Pesca Ribereña	FIIR201301	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,650,000	\$1,650,000	\$1,650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Familia	50	100.00	0.00	Financiera: Sin ejercicio. / Física: Sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13140100286696	Construcción De Escalinata En Colonia Ampliación A. Olachea	FISE201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$912,272	\$912,272	\$912,272	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	215,178	100.00	0.00	Financiera: Sin ejercicio. / Física: Sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13140100286706	Construcción De Escalinata En Colonia Colina De La Cruz	FISE201305	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$850,000	\$850,000	\$850,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	215,178	100.00	0.00	Financiera: Sin ejercicio. / Física: Sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13140100286712	Rehabilitación De Parque Indeco En El Municipio De La Paz	FMUM201313	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Física: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13140100286719	Rehabilitación De Parque Rio Blanco En El Municipio De La Paz	FMUM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Física: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13140100286722	Rehabilitación De Parque Costa Azul En El Municipio De La Paz	FMUM201315	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Física: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13140100286725	Construcción De Escalinata En Colonia Ciudad Del Cielo	FISE201306	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$898,445	\$449,222	\$449,222	\$449,222	\$449,222	49.91	\$0	Metros Lineales	215,178	100.00	20.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Pasa al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286726	Rehabilitación De Parque Villas Del Escanco En Municipio De La Paz	FMUM201316	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Física: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS13140100286728	Construcción De Escalinata En Colonia Loma Linda	FISE201307	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	215,178	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Física: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos



Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13140100286731	Rehabilitación De Banquetas Y Sarda En Panteon De Los San Juanes	FISE201308	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	215,178	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286733	Reparación Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif	FMUM201317	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$169,445	\$369,445	\$369,445	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286737	Construcción De Rampa De Botado, Agua Amarga, B.C.S.	FISE201309	Baja California Sur	La Paz	Agua Amarga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	1,125	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286738	Construcción De Escalinata En Colonia Pedregal Del Cortez	FMUM201318	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	215,178	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286746	Velatorio San Antonio	FISE201310	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	2,925	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287059	Muro De Contencion Loma Obrera	FISE201311	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	215,178	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Fisica: Obra en proceso. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287078	Construcción De Unidades De Vivienda Basicas En Zona Urbana	FISE201312	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	450	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287096	Suministro De Remolques Para Embarcaciones Riberenas	FIR201302	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$470,000	\$470,000	\$470,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad de pesqueria	103	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287120	Suministro De Equipo Para Pasadores Riberenos	FIR201303	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	900	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13140100287431	Ampliación Y Construcción De Centros De Las Artes	FMUM201312	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,376,428	\$1,375,333	\$1,375,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287461	Adquisición De Vehículos Para Diversas Areas Municipales	FMFM201302	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287471	Adquisición De Vehículo Recolector De Basura	FMFM201303	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Salud	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287498	Adquisición De Vehículos Para El Centro Municipal De Atención Canina	FMFM201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Salud	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287510	Reparación Y Mantenimiento A Vehículos Propiedad Del Ayuntamiento De La Paz	FMFM201305	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287521	Reparación Y Mantenimiento A Unidades De Servicios Públicos	FMFM201306	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287530	Adquisición De Lote De Equipo De Computo	FMBM201307	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287540	Adquisición De Lote De Mobiliario	FMBM201308	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287555	Adquisición De Equipamiento Y Material Deportivo	FMBM201309	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287566	Adquisición De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FMBM201310	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Educación	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS13140100287612	Suministro Y Colocación De Nomenclaturasy Señalamiento Vial En La Ciudad De La Paz	FMBM201311	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra si ejercicio. / Fisica: Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287619	Equipamiento Y Rehabilitación De Antenas De Radio Comunicación	FMSP201301	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra si ejercicio. / Fisica: Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140200332517	Construcción De Techumbre Metálicas En La Localidad De San Bruno Mpio Mulege		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,154,212	\$1,154,212	\$1,154,212	\$1,154,212	\$1,129,465	\$1,129,465	\$1,129,465	97.86	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1314020033253	Regeneracion Urbana 2 Da Etapa En La Localidad De San Miguel De Comondu Mpio De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,268,667	\$3,268,667	\$3,268,667	93.39	\$0	Obra	0	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140200332537	Regeneracion Urbana 2 Da Etapa En La Localidad De San Jose De Comondu Mpio De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,466,752	\$1,466,752	\$1,466,752	97.78	\$0	Obra	0	100.00	95.09	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140200332541	Rehabilitacion De Parque Infantil En La Localidad De Ejido Mellon Albariez En La Paz		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$587,983	\$587,983	\$587,983	98.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140200332548	Rehabilitacion De Parque Infantil En La Localidad De Santa Rita Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$622,894	\$622,894	\$622,894	\$622,894	\$610,436	\$610,436	\$610,436	98.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1314020033253	Rehabilitacion De Parque Infantil En La Localidad De La Poza Grande Municipio De Comondu		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2013	\$622,894	\$622,894	\$622,894	\$622,894	\$610,134	\$610,134	\$610,134	97.95	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289476	Proyecto De Infraestructura Economica, Construcción De Red Alcantarillado En Colonia Diana Laura.	FIAS201401	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$420,426	\$420,426	\$378,383	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	117	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado - Tercer Trimestre del 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140100289485	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Nicolas Bravo	FMUM201409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$375,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Física: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289495	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Agustín Olachea Aviles	FMUM201410	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$375,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Física: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289502	Proyecto De Infraestructura Economica, Construcción De Red De Alcantarillado En Colonia Loma Obrera.	FIAS201402	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$1,029,973	\$1,029,973	\$926,976	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	283	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Física: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289510	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Francisco I Madero	FMUM201411	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$375,000	\$497,870	\$248,935	\$248,935	\$0	49.79	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289516	Proyecto De Infraestructura Economica, Construcción De Red Alcantarillado En Colonia Vista Hermosa	FIAS201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$3,132,212	\$3,132,212	\$2,818,990	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	ML, Cable (líneas de conexión)	913	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Física: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414010028953	Construcción De Rampas Mecánicas De Acceso Para Personas Con Discapacidad	FMUM201412	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$225,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Rampa	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Física: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289544	Rehabilitación De Infraestructura Municipal Del Deporte	FMUM201413	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$112,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Física: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289550	Rehabilitación De Caminos Rurales	FIUM201404	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$1,570,000	\$1,570,000	\$942,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	6,750	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Física: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289556	Construcción De Barda Perimetral En Centro De Integración A La Mujer	FMUM201414	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Física: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289593	Rehabilitación De Sistemas De Energía Solar	FIUM201405	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y OFICIALIA MAYOR.	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,260,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	900	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Física: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
 Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
 Período Reportado : Tercer Trimestre del 2014
 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1414010028963	Sistema De Trámites Y Servicios Municipales	FMFM201415	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$251,871	\$251,871	\$188,903	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	215,178	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Física: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414010028963	Suministro De Equipo De Bomberos	FMFM201416	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$225,198	\$225,198	\$168,899	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	215,178	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Física: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414010028965	Suministro De Motobombas Para Riego Agrícola Enel Municipio De La Paz	FIOP201406	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$540,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	292	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Física: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414010028960	Adquisición De Vehículos Tipo Camion Extintor De Incendios (Bombero)	FMFM201407	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$262,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Física: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414010028966	Suministro Y Capacitación En Cultivo Hidroponico.	FIOP201407	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES Y ATENCION CIUDADANA.	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	200	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Física: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414010028969	Adquisición De Vehículo De Limpieza Urbana	FMFM201406	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,875,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Física: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414010029031	Suministro De Equipo Agrícola, En El Municipio De La Paz	FIOP201406	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$465,000	\$465,000	\$418,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	MB	225	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Física: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414010029035	Suministro De Fumigadoras Para Ganado	FIOP201409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Salud	En Ejecución	2014	\$60,000	\$60,000	\$54,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	180	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Física: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414010029094	Proyecto De Infraestructura Social, Ampliación Y Equipamiento De Casas De Salud Y Dispensarios En Delegaciones Municipales	FICS201413	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,299,974	\$1,149,987	\$1,149,987	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados, Dispensario, Unidad	1,800	100.00	0.00	Financiera: Obra en proceso. / Física: Obra en proceso. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS1414010029094	Suministro De Material Y Equipo Pecuario	FIOP201410	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$900,000	\$900,000	\$810,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	180	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414010029095	Suministro De Naves Para Aves	FIOP201411	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Salud	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	270	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414010029097	Suministro De Ordeñadora	FIOP201412	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE DESARROLLO RURAL	Salud	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$225,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pieza	135	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414010029098	Construcción De Obras De Infraestructura Eléctrica Y Redes De Electricidad	FIUV201414	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	\$0	Kilómetros	1,575	100.00	0.00	Financiera: Obra en convenio con CFE. / Fisica: Obra en proceso de ejecución. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414010029100	Construcción De Rampas De Acceso Para Personas Con Discapacidad	FIUC201415	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$270,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	251,871	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414010029119	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Zona Urbana	FIUC201416	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$990,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	22,500	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414010029117	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Zona Rural	FIUC201417	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$720,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	6,750	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414010029118	Apoyo A Microsubsidios Para Suministro De Materiales De Construcción Para Rehabilitación Y Mejoramiento De Vivienda En Zona Urbana Y Rural	FIUC201418	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,170,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	1,575	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414010029120	Suministro De Materiales De Construcción Para Rehabilitación De Vivienda En Piso Firme En Zona Urbana Y Rural	FIUC201419	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y PLANEACION	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$384,335	\$384,335	\$345,901	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	675	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS14140100291219	Construcción De Recamaras Adicional En Modalidad De Ampliación En Zona Urbana Y Rural	FIVC201420	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,050,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	0.00	Financiera: Obra sin ejercicio. / Fisica: Obra sin ejercicio. / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140100292306	Adquisición De Software Y Hardware.- Desarrollo Institucional	FIDI201422_1	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	215,178	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140100292334	Modulos De Participación Y Consulta Ciudadana	FIDI201422_3	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$65,515	\$65,515	\$58,963	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Programa	215,178	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Pasa al siguiente nivel. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140100292407	Educación Profesional Técnica	pecu 01	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	conalep estado de baja california sur	Educación	En Ejecución	2014	\$28,483,347	\$28,483,347	\$20,830,191	\$20,830,191	\$16,622,912	\$16,622,912	\$16,622,912	58.36	\$0	Alumno	2,059	100.00	#####	Financiera: / Fisica: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140100297924	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa Básica	BCS2014	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$113,064,162	\$113,064,162	\$113,064,162	\$95,971,041	\$72,275,919	\$72,275,919	\$72,275,919	63.92	\$0	Escuela	2,600	100.00	#####	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140100297928	Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs)	04	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP Instrumentación de la Estrategia en el Combate al Secuestro (UECS)		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
BCS14140100297929	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa A Nivel Medio Superior	BCS2014MS	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,982,280	\$2,982,280	\$2,982,280	\$2,982,280	\$952,366	\$952,366	\$952,366	31.93	\$0	Escuela	0	100.00	#####	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140100297946	Ampliación Y Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa A Nivel Superior En El Estado De Bcs		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$27,803,301	\$27,803,301	\$27,803,301	\$27,803,301	\$2,687,275	\$2,687,275	\$2,687,275	9.67	\$0	Escuela	0	100.00	#####	Financiera: / Fisica: / Registro: SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SE DESCONOCEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140100303990	Construcción De Líneas De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Coral Entre Delfines Y Pez Vela	001	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social y Económico Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,743,349	\$1,260,502	\$1,080,000	\$1,260,502	\$1,234,663	\$1,234,663	\$1,234,663	\$1,234,663	97.95	\$0	Metros Lineales	200	20.89	#####	Financiera: / Fisica: / Registro: En la captura a nivel proyecto. El monto modificado para la ejecución de esta obra fue por \$ 1,200,000.00 y en revisión de los expedientes se detecto una variante en el monto modificado por \$ 1,260,502.38. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos



Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS1414010030398	Mantenimiento Y Conservación De Caminos Rurales	1	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Transportes y vialidades	En Ejecución	2014	\$2,174,407	\$2,174,407	\$1,909,013	\$1,147,158	\$1,147,158	\$1,147,158	\$1,147,158	52.76	\$0	Kilómetro	10,000	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304026	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Gaviotas Entre Pez Vela Y Bordo	002	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social y Económico Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,743,349	\$660,000	\$594,000	\$616,028	\$616,028	\$616,028	\$594,000	93.34	\$0	Metros Lineales	150	11.49	####	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304028	Construcción De 240 Baños	2	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$7,035,512	\$7,035,512	\$6,050,000	\$2,523,726	\$2,523,726	\$2,523,726	\$2,523,726	35.87	\$0	Acción	1,200	100.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304042	Construcción De 156 Baños	3	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,561,326	\$4,561,326	\$4,362,630	\$2,242,968	\$2,242,968	\$2,242,968	\$2,242,968	49.17	\$0	Acción	780	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304057	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Ballenas Entre Pez Vela Y Bordo	003	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social y Económico Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,743,349	\$540,000	\$486,000	\$469,817	\$469,817	\$469,817	\$469,817	87.00	\$0	Metros Lineales	135	9.40	####	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304052	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Callejón 1 Entre Gaviotas Y Ballenas	004	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social y Económico Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,743,349	\$240,000	\$216,000	\$181,590	\$181,590	\$181,590	\$181,590	75.66	\$0	Metros Lineales	80	4.18	####	Financiera: / Fisica: / Registro: Del total del monto modificado solo se ejerció y pago el 75.66%, cumpliendo con el total de los recursos comprometidos para la ejecución total de este proyecto. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304107	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Callejón 2 Entre Gaviotas Y Ballenas	005	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social y Económico Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,743,349	\$225,000	\$202,500	\$147,344	\$147,344	\$86,511	\$86,511	38.45	\$0	Metros Lineales	78	3.92	58.70	Financiera: / Fisica: / Registro: Del total del monto modificado solo se devengó el 65.4% que equivale a \$ 147,343.71 (lo contratado). - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304125	Construcción De Línea De Drenaje Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Callejón 1 Entre Coral Y Arroyo	006	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social y Económico Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$5,743,349	\$630,000	\$567,000	\$110,115	\$110,115	\$64,653	\$64,653	10.26	\$0	Metros Lineales	205	10.97	58.70	Financiera: / Fisica: / Registro: Del total del monto modificado solo se devengó el 100% de la obra física y financiera. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304294	Red De Distribución De Energía Eléctrica En Callejón Sin Nombre Entre Juan Felipe Lagos Y Rosaura Zapata	011	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Desarrollo Social y Económico Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,743,349	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$15,000	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	10	0.26	####	Financiera: / Fisica: Se concluyo con el 100% de la obra física y financiera. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado - Tercer Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS14140100304318	Red De Distribucion De Energia Electrica En Prolongacion Calle C Entre Avenida Pargos Y Bordo De Arroyo	012	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social y Economico Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,743,349	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$58,000	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	10	1.01	#####	Financiera: Se concluyo con el 100 % de la obra. / Física: Se concluyo con el 100 % de la obra. / Registro: Se concluyo con el 100 % de la Obra tanto Fisica como Financiera. - Se concluyo con el 100 % de la Obra tanto Fisica como Financiera. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304335	Red De Distribucion De Energia Electrica Ampliacion Avenida Pargos	013	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,743,349	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	\$23,000	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	25	0.40	#####	Financiera: Se concluyo con el 100 % de la obra. / Registro: Se concluyo con el 100 % de la Obra tanto Fisica como Financiera. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100304379	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Condor	015	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Desarrollo Social y Economico municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,743,349	\$184,000	\$184,000	\$184,000	\$184,000	\$184,000	\$184,000	100.00	\$0	Poste, Luminaria, Metro Lineal	40	3.20	#####	Financiera: Se concluyo con el 100 % de la obra. / Física: Se concluyo con el 100 % de la obra. / Registro: Se concluyo con el 100 % de la Obra tanto Fisica como Financiera. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308040	Construccion De Recamaras Adicionales En San Jose Del Cabo	1	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,369,499	\$4,369,499	\$1,539,259	\$4,369,499	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	0	12.52	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308074	Construccion De Recamaras Adicionales En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$2,769,499	\$2,769,499	\$769,499	\$2,769,499	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	7.93	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308110	Construcción De Techos Firmes En Viviendas De El Municipio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	direccion de desarrollo social	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,989,890	\$1,989,890	\$489,890	\$1,989,890	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	5.70	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308133	Construcción De Paredes En Viviendas De El Municipio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	direccion de desarrollo social	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,470,353	\$1,470,353	\$470,353	\$1,470,353	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	3.47	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308154	Construcción De Pisos Firmes En Viviendas En El Municipio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	direccion de desarrollo social	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$0	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Cuadrado	0	1.78	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100308245	Construcción De Red De Distribución De Energia Eléctrica De La Super Manzana 4 De La Vista Hermosa Plus	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	-	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	direccion de desarrollo social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$468,000	\$468,000	\$168,000	\$468,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	1.34	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS1414010030827	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Super Manzana 1 De La Colonia Vista Hermosa Plus	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	dirección de desarrollo social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$430,667	\$430,667	\$130,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	1.23	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414010030829	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Super Manzana 9 De La Colonia Vista Hermosa	-	Baja California Sur	Los Cabos	Vista Hermosa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	dirección de desarrollo social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,208,667	\$1,208,667	\$608,667	\$1,208,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	3.46	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414010030830	Construcción De Red De Distribución De Energía Eléctrica De La Comunidad De San Felipe	-	Baja California Sur	Los Cabos	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	dirección de desarrollo social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,202,000	\$6,202,000	\$0	\$6,202,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	14.32	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414010030832	Adquisición De Equipos Fotovoltaicos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	dirección de desarrollo social	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$500,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	4.12	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414010030835	Adquisición De Cisternas De 2,500 Litros	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	dirección de desarrollo social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$200,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	1.14	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414010030837	Adquisición De Paquetes De Motobombas A Gasolina	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	dirección de desarrollo social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	0.72	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414010030840	Adquisición De Rollos De Manguera	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	dirección de desarrollo social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$300,000	\$300,000	\$100,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	0.85	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414010030841	Adquisición De Paquetes De Postes Y Rollos De Alambre De Puas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	dirección de desarrollo social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$200,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	2.29	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414010030845	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Ruben Dario En Colonia Guaymitas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	dirección de desarrollo social	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$1,250,000	\$1,250,000	\$250,000	\$1,250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Lineales	0	9.23	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140100308539	Programa De Desarrollo Institucional	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	dirección de desarrollo social	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$698,184	\$698,184	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	0	2.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100316236	Pavimentación De Vialidades Del Municipio De Comondú		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	n.a.	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Urbanización	En Ejecución	2014	\$14,000,000	\$14,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: a validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100316644	Parque Recreativo En El Municipio De San José De Los Cabos, Baja California Sur.		Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Sin reporte de información por la Entidad y Municipio	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200323258	Programa De Rehabilitación De Luminarias En Diferentes Vialidades Del Estado	1	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,500,000	\$2,210,000	\$2,210,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200323272	Terminación Del Parque Santa Rita, En La Ciudad De La Paz, B.C.S.	3	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$140,118	\$140,118	\$140,118	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200323282	Iluminación Y Tachumbre Del Estado De Beisbol En El Pescadero Mpio De La Paz, B.C.S.	4	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200323288	Construcción Del Parque En Isla Natividad En El Mpio De Mulege B.C.S.	5	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200323296	Cerco Perimetral Del Parque El Conchalito En La Ciudad De La Paz, B.C.S.	6	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140200323306	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado En Diferentes Vialidades Urbanas	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$25,000,000	\$25,000,000	\$25,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1414020032337	Remodelación De Espacios Para Oficina Del Coordinador De Asesores De Gabinete. En La Localidad De La Paz. Mpio De La Paz.		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$453,743	\$453,743	\$453,743	\$453,743	\$453,743	\$453,743	\$453,743	100.00	\$0	Obra	0	100.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414020034464	Bacheo En La Carretera Punta Abrejos, Mpio De Mulege		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Obra	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414020035129	Programa Estatal De Prevencion De Incendios Forestales	CONAFOR	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	SECRETARIA DE PROMOCION Y DESARROLLO ECONOMICO	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,077,000	\$1,077,000	\$1,077,000	59.83	\$0	Brigada	50	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414020035241	Pavimentación De La Calle Lateral De La Comunidad Santa Anita Frente A La Escuela Primaria Venustiano Carranza En San Jose Del Cabo		Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,212,376	\$3,212,276	\$1,423,356	\$3,212,276	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	9.20	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414020035265	Construcción De Red De Distribucion De Energia Electrica De La Calle Lubina En La Colonia Los Cangrejos		Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$622,823	\$622,823	\$122,823	\$622,823	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	1.78	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414020035273	Ampliación De La Red De Distribucion De Energia Electrica De La Comunidad De Santa Anita Manzana 64		Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$189,590	\$189,590	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	0.54	0.00	Financiera: / Física: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414020035300	Construcción De Red De Energia Electrica De La Colonia Valle Del Cabo Em Cabo San Lucas		Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,900,247	\$4,900,247	\$2,900,247	\$4,900,247	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Poste	0	14.03	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1414020035302	Adquisición De Cisternas De 10 Mil Litros Para El Programa Tandeo De Agua En Las Colonias Del Municipio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$1,122,500	\$1,122,500	\$500,000	\$1,122,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Unidad	0	3.21	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300375940	Cuarto Dormitorio Con Baño	1	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$794,992	\$794,992	\$715,493	\$794,992	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	55	0.00	0.00	Financiera: Información de acuerdo al expediente número 1 / Física: Expediente 1. No se tiene programada para ejecución al tercer trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado - Tercer Trimestre del 2014
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS14140300375974	Cuarto Dormitorio Con Baño	2	Baja California Sur	Mulegé	San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$216,816	\$216,816	\$195,134	\$216,816	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	15	0.00	0.00	Financiera: Información de acuerdo al expediente número 2 / Física: Expediente 2. No se tiene programada la obra para ejecución al tercer trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140300375990	Cuarto Dormitorio Con Baño	3	Baja California Sur	Mulegé	San Bruno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$216,816	\$216,816	\$195,134	\$216,816	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	15	0.00	0.00	Financiera: Información de acuerdo al expediente número 3 / Física: Expediente 3. No se tiene programada la obra para ejecución al tercer trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140300376007	Cuarto Dormitorio Con Baño	4	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$361,360	\$361,360	\$325,224	\$361,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	25	0.00	0.00	Financiera: Información de acuerdo al expediente número 4 / Física: Expediente 4. No se tiene programada la obra para ejecución al tercer trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140300376034	Cuarto Dormitorio Con Baño	5	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$361,360	\$361,360	\$325,224	\$361,360	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	25	0.00	0.00	Financiera: Información de acuerdo al expediente número 5. / Física: Expediente 5. La obra no está programada para ejecución al tercer trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140300376048	Cuarto Dormitorio Con Baño	6	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	En Ejecución	2014	\$722,720	\$722,720	\$650,448	\$722,720	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Acción	50	0.00	0.00	Financiera: Información de acuerdo al expediente número 6. / Física: Expediente 6. No se encuentra programada la obra para ejecución al tercer trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140300376091	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Paraiso 1ra Etapa	7	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$540,000	\$600,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	\$540,000	90.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	90.00	Financiera: De acuerdo al presupuesto del expediente número 7 / Física: De acuerdo a la información del expediente número 7 y a la supervisión de la obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300376111	Ampliación De La Red De Agua Potable De La Colonia Guerrero 1ra Etapa	9	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$570,760	\$570,760	\$570,760	\$570,760	\$570,760	\$570,760	\$570,760	\$570,760	100.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	####	Financiera: Información de la obra de acuerdo al expediente número 9 / Física: La cuantificación de metros lineales es de acuerdo a la información del expediente número 9. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300376883	Rehabilitación Del Pozo 3 Laguneros	10	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$685,850	\$685,850	\$617,265	\$685,850	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Pozo	0	0.00	0.00	Financiera: Información de acuerdo al expediente número 10. / Física: Expediente 10. No se encuentra programada la obra para ejecución al tercer trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140300376915	Ampliación De Red De Agua Potable En Bahía Asunción	11	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$565,000	\$565,000	\$508,500	\$565,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: Información de acuerdo al expediente número 11. / Física: Expediente 11. La obra no se encuentra programada para ejecución al tercer trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS14140300377010	Ampliación De La Red De Agua Potable Lado Este	12	Baja California Sur	Mulegé	Palo Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$383,000	\$383,000	\$344,700	\$383,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: Información de acuerdo al expediente número 12. / Física: Expediente 12. La obra no se encuentra programada para ejecución al tercer trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377249	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Guerrero 2da Etapa	13	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$598,234	\$598,234	\$538,411	\$598,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: Información de acuerdo al expediente número 13. / Física: Expediente 13. La obra no se encuentra programada para ejecución al tercer trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377329	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Buenos Aires	14	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$557,609	\$557,609	\$501,848	\$557,609	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: Información de acuerdo al expediente número 14. / Física: Expediente 14. La obra no se encuentra programada para ejecución al tercer trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377374	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Loma Atravesada	15	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$215,880	\$215,880	\$194,292	\$215,880	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metro Lineal	0	0.00	0.00	Financiera: Información de acuerdo al expediente número 15. / Física: Expediente 15. La obra no se encuentra programada para ejecución al tercer trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377451	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Col. Paraíso 2da. Etapa	16	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$818,293	\$818,293	\$736,464	\$818,293	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	0.00	Financiera: Información de acuerdo al expediente número 16. / Física: Expediente 16. No se tiene programada la obra para ejecución al tercer trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377550	Rehabilitación De Caminos Agropiscuarios Y Pesqueros	17	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal	municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Obras Públicas Municipal	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,666,973	\$1,666,974	\$1,666,974	\$1,666,974	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	0	0.00	0.00	Financiera: Información de acuerdo al presupuesto del expediente número 17. / Física: Expediente 17. Obra no programada para ejecución al 3er. Trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377758	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En Col. Las Perchas	18	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$95,333	\$95,333	\$85,800	\$95,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	0.00	Financiera: Información de acuerdo al expediente número 18. / Física: No se encuentra programada la obra para ejecución al tercer trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377814	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col. Paraíso II	19	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$893,000	\$893,000	\$494,795	\$893,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	0.00	Financiera: Información de acuerdo al expediente número 19. / Física: No se encuentra programada la obra para ejecución al tercer trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377836	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En La Col. Guerrero	20	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$573,000	\$573,000	\$515,700	\$573,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	0.00	Financiera: Información de acuerdo al expediente número 20. / Física: La obra no se encuentra programada para ejecución al tercer trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos



Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Tercer Trimestre del 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140300377891	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Chula Vista II (Sec. Técnica No. 12)	21	Baja California Sur	Mulegé	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2014	\$43,000	\$43,000	\$38,700	\$43,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	0.00	Financiera: Información de acuerdo al expediente número 21. / Física: La obra no se encuentra programada para ejecución al tercer trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300377968	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En San Luciano	22	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2014	\$121,500	\$121,500	\$109,350	\$121,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	0.00	Financiera: Información de acuerdo al expediente número 22. / Física: La obra no se encuentra programada para ejecución al tercer trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378052	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Chula Vista II (Centro De Salud)	23	Baja California Sur	Mulegé	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$69,333	\$69,333	\$62,400	\$69,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	0.00	Financiera: Información de acuerdo al expediente número 23. / Física: La obra no se encuentra programada para ejecución al tercer trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378073	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Canadá I	24	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,333	\$4,333	\$3,900	\$4,333	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	0.00	Financiera: Información de acuerdo al expediente número 24. / Física: La obra no se encuentra programada para ejecución al tercer trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378118	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Barrio Canadá II	25	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,667	\$2,667	\$2,400	\$2,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	0.00	Financiera: Información de acuerdo al expediente número 25. / Física: La obra no se encuentra programada para ejecución al tercer trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378147	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica En El Cacheno I	26	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$331,000	\$331,000	\$297,900	\$331,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	0.00	Financiera: Información de acuerdo al expediente número 26. / Física: La obra no se encuentra programada para ejecución al tercer trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378175	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Loma Azul I	27	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD (CFE)	Urbanización	En Ejecución	2014	\$143,667	\$143,667	\$129,300	\$143,667	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	0.00	Financiera: Información de acuerdo al expediente número 27. / Física: La obra no se encuentra programada para ejecución al tercer trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300378207	Ampliación De La Red De Energía Eléctrica Col. Nueva Esperanza	28	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2014	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$231,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Red de Distribución	0	0.00	0.00	Financiera: Información de acuerdo al expediente número 28. / Física: Expediente 28. No se tiene programada la obra para ejecución al tercer trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140300398700	Obras Con Recursos Fise	FISEINVI	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2014	\$13,108,618	\$13,108,618	\$13,108,618	\$13,108,618	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2014

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS14140300401586	Fortalecimiento De Las Procuradurías De La Defensa Del Menor Y La Familia	RAMO12F0RT	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S250 Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia		12-Salud	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	Salud	En Ejecución	2014	\$1,287,500	\$1,287,500	\$1,287,500	\$1,287,500	\$1,287,500	\$1,287,500	\$1,287,500	100.00	\$0	Actas	400,000	0.00	#####	Financiera: / Física: / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Director de Contabilidad

C.P. y A. José Ricardo González García