



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1213010004287	Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia Ampliación Navarro Rubio	FISC2012011	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$303,034	\$303,034	93.31	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052011	Rehabilitación De La Delegación Los Barriles	FTUM201217	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,006	\$196,845	99.55	\$0	Metros Cuadrados	364	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052557	Rehabilitación De Cocina Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Barriles	FTUM201218	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,671	\$59,023	99.55	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052715	Rehabilitación Del Alumbreado Publico Del Libramiento Daniel Roldan	FTUM201219	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$990,086	\$990,086	99.55	\$0	Metros Cuadrados	3,292	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052785	Ampliación En Segunda Etapa De Rehabilitación De La Cruz Roja	FTUM201220	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,099	\$196,937	99.55	\$0	Metros Cuadrados	468	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053465	Rehabilitación Del Centro De Atención Infantil De La Colonia Roma Y Colonia El Cardonal	FTUM201226	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL DE LA COLONIA ROMA Y EL CARDONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$347,522	\$343,748	99.45	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053489	Construcción De Rampa De Botado En La Comunidad De La Ventana	FTUM201227	Baja California Sur	La Paz	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$696,847	\$689,279	99.55	\$0	Metros Cuadrados	375	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053614	Ampliación Y Rehabilitación De La Biblioteca En Los Barriles	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,539	\$295,296	99.51	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053843	Impermeabilización Al Edificio De Bomberos	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$304,026	\$300,724	99.55	\$0	Metros Cuadrados	726	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS12130100053879	Mejoramiento Y Adecuación De La Imagen Urbana De La Plaza Publica Y Acceso A Los Barrios	FTUM201235	Baja California Sur	La Paz	Los Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$391,330	\$387,070	97.89	\$0	Metros Cuadros	6,160	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100054628	Reempedado Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noroeste De La Ciudad De La Paz	FTUM201247	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$557,477	\$551,423	99.55	\$0	Metros Cuadros	1,600	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100054651	Reempedado Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noroeste De La Ciudad De La Paz	FTUM201248	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$647,072	\$640,045	99.55	\$0	Metros Cuadros	1,850	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100054963	Reempedado Y Bacheo En Zona Sureste De La Ciudad De La Paz	FTUM201249	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$545,650	\$539,725	99.55	\$0	Metros Cuadros	1,600	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100055668	Reempedado Y Bacheo De Vialidades De La Zona Sur De La Ciudad De La Paz	FTUM201250	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$628,265	\$621,442	99.55	\$0	Metros Cuadros	1,850	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100064286	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Calafia	FISD201203	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$590,963	\$590,963	98.60	\$0	Metros Cuadros	787	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067364	Construcción De Oficinas Municipales Sector Fraccionamiento Camino Real	FTUM201251	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,765,084	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	56.20	\$0	Metros Cuadros	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067432	Construcción Para Área De Dormitorio Y Baños En 6 Delegaciones Del Municipio De La Paz	FTUM201244	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$558,067	\$558,067	\$171,000	97.91	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067459	Adquisición De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FTUM201252	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$418,771	\$418,771	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067500	Reparación Y Mantenimiento A Unidades Recolectoras	FTM201242	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$705,000	\$705,000	\$649,622	\$349,811	\$349,811	\$349,811	49.62	\$0	Metros Cuadros	15	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS12140100293171	Construccion De Unidades De Vivienda Basica En Zona Urbana Y Rural	FISE201201	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	675	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061106	Rehabilitacion Segunda Etapa Registro Civil No.1	FTUM201325	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$149,532	\$149,532	\$149,532	\$147,109	\$147,109	\$147,109	\$147,109	98.38	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061372	Reparacion Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif	FTUM201330	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$746,703	\$746,703	\$746,703	\$353,658	\$353,658	\$224,011	\$224,011	47.36	\$0	Metros Cuadrados	900	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061404	Construccion De Casa Integral De Atencion Para La Mujer	FTUM201332	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,556,885	\$1,556,885	\$1,556,885	\$1,556,885	99.55	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061479	Construccion De Oficinas Cruz Roja, Sector 6 Camino Real	FTUM201334	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$793,948	\$793,948	\$793,948	\$781,664	\$781,664	\$283,185	\$283,185	98.45	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100062970	Construccion De Centro De Atencion Infantil, Los Cardones	FTUM201337	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$1,595,154	\$1,595,154	\$1,595,154	\$962,830	\$962,830	\$478,546	\$478,546	60.36	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063004	Rehabilitacion De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz	FTUM201338	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$198,570	\$198,570	\$195,528	\$195,528	\$195,528	\$195,528	\$195,528	98.47	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063044	Rehabilitacion De Parque Guelatao En El Municipio De La Paz	FTUM201339	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,405	\$295,405	\$295,405	\$295,405	98.47	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063094	Rehabilitacion De Parque Las Americas En El Municipio De La Paz	FTUM201340	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$299,944	\$299,944	\$299,944	\$295,350	\$295,350	\$267,407	\$267,407	98.47	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063222	Rehabilitacion De Parque Santa Maria En El Municipio De La Paz	FTUM201341	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,370	\$295,370	\$227,196	\$227,196	98.46	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130100063309	Rehabilitación De Parque Ruiz Cortinez En El Municipio De La Paz	FTUM2013 42	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMU N		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$293,179	\$293,179	\$293,179	\$225,098	\$225,098	\$225,098	76.78	\$0	Metros Cuadros	3,600	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063384	Rehabilitación De Parque Calandrio En El Municipio De La Paz	FTUM2013 43	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMU N		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,763	\$294,763	\$294,763	98.25	\$0	Metros Cuadros	750	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063509	Rehabilitación De Parque Bella Vista En El Municipio De La Paz	FTUM2013 44	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMU N		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$198,685	\$198,685	\$198,685	\$195,642	\$195,642	\$123,617	98.47	\$0	Metros Cuadros	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063573	Rehabilitación De Parque El Progreso En El Municipio De La Paz	FTUM2013 45	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMU N		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$397,126	\$397,126	\$397,126	\$391,042	\$391,042	\$391,042	98.47	\$0	Metros Cuadros	1,400	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063662	Rehabilitación De Parque Pedregal Del Cortes En El Municipio De La Paz	FTUM2013 46	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMU N		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$344,640	\$344,640	\$344,640	98.47	\$0	Metros Cuadros	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063796	Rehabilitación De Parque Villas De Guadalupe En El Municipio De La Paz	FTUM2013 47	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMU N		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$149,536	\$149,536	\$149,536	\$147,246	\$147,246	\$81,173	98.47	\$0	Metros Cuadros	3,500	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063922	Rehabilitación De Parque Guadalupe Victoria En El Municipio De La Paz	FTUM2013 48	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMU N		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$199,832	\$199,832	\$199,832	\$108,141	\$108,141	\$108,141	54.12	\$0	Metros Cuadros	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063992	Construcción De Las Oficinas De La Delegación Incluyendo Bomberos, Servicios Públicos Y Cruz Roja En El Sargento	FTUM2013 49	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMU N		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$1,399,266	\$1,399,266	\$1,399,266	\$312,438	\$312,438	\$178,033	22.33	\$0	Metros Cuadros	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064436	Mejoramiento De La Imagen Urbana A La Entrada De La Localidad De Los Planes	FTUM2013 53	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMU N		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$298,126	\$298,126	\$298,126	\$282,861	\$282,861	\$282,861	94.88	\$0	Metros Cuadros	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064514	Rehabilitación De Plaza Cívica En La Localidad De Los Planes	FTUM2013 54	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMU N		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$497,482	\$497,482	\$497,482	\$489,861	\$489,861	\$489,861	98.47	\$0	Metros Cuadros	1,500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS13130100064585	Rehabilitación De Salon Social En El Poblado De Puerto Chale	FTUM201355	Baja California Sur	La Paz	Puerto Chale	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$549,983	\$549,983	\$549,983	\$164,995	\$164,995	\$164,995	30.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064667	Construccion De Salidas De Aguas Pluviales A La Colonia Fovissste	FTUM201356	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$393,872	\$393,872	\$393,872	98.47	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064774	Construccion De Modulo De Baños En El Parque Cuauhtemoc	FTUM201357	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$349,565	\$349,565	\$349,565	\$344,211	\$344,211	\$330,596	98.47	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100102727	Reparacion Y Mantenimiento A Unidades De Servicios Publicos	FTFM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$554,649	\$554,649	\$554,649	55.46	\$0	Lote	1	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400263327	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En El Centenario	FTSD201362	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,200,000	\$4,160,943	\$4,160,943	\$4,160,943	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	783	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286696	Construcción De Escalinata En Colonia Ampliacion A. Olachea	FISE201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$912,272	\$912,272	\$912,272	\$907,815	\$894,397	\$894,397	\$453,957	98.04	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286712	Rehabilitación De Parque Indeco En El Municipio De La Paz	FMUM201313	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,265	\$295,265	\$0	98.42	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286719	Rehabilitación De Parque Rio Blanco En El Municipio De La Paz	FMUM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,963	\$222,147	\$222,147	\$0	74.05	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286725	Construcción De Escalinata En Colonia Ciudad Del Cielo	FISE201306	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$898,445	\$735,639	\$735,639	\$449,222	81.74	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13140100286726	Rehabilitación De Parque Villas Del Encanto En Municipio De La Paz	FMUM201316	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286731	Rehabilitación De Banquetas Y Banda En Parteron De Los San Juanes	FISE201308	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$492,660	\$492,660	\$0	98.53	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286733	Reparación Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif	FMUM201317	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$169,445	\$369,445	\$369,445	\$369,445	\$363,892	\$363,892	\$363,892	98.50	\$0	Lote	0	100.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286738	Construcción De Escalinata En Colonia Pedregal Del Cortez	FMUM201318	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286746	Velatorio San Antonio	FISE201310	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$897,459	\$826,002	\$826,002	\$0	91.78	\$0	Metros Cuadrados	2,925	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287059	Muro De Contención Loma Obrera	FISE201311	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$895,099	\$716,945	\$716,945	\$0	79.66	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287078	Construcción De Unidades De Vivienda Basicas En Zona Urbana	FISE201312	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$3,224,100	\$3,224,100	\$0	53.74	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100471363	Adquisición De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FMBM201302	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- PLANEACION	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100471411	Equipamiento Para Extracción Vehicular Y Accesorios Complementarios	FMBM201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$45,500	\$45,500	\$45,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



G O B I E R N O D E
BAJA CALIFORNIA SUR
M E J O R F U T U R O

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13150100471427	Programa De Rehabilitación Y Reinstalación De Mobiliario, Ginnasio Al Aire Libre Y Juegos Infantiles	FMBM201305	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472170	Rehabilitación Rastro Municipal	FMUM201316	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,487,783	\$1,487,783	\$1,487,783	\$442,624	\$442,624	\$442,624	\$0	29.75	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472183	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Agustín Otachea Aviles	FMUM201312	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472199	Reencarpelado Y Bacheo De Vialidades En La Ciudad De La Paz	FMUM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472211	Rehabilitación De Subcomandancia En Subdelegación Meliton Albarñez	FMUM201309	Baja California Sur	La Paz	Meliton Albarñez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	5,000	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472234	Rehabilitación De Infraestructura En Delegación Los Dolores	FMUM201315	Baja California Sur	La Paz	Los Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472246	Rehabilitación Dif Todos Santos	FMUM201310	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	8,000	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472559	Construcción De Unidades De Vivienda Basica En Zona Urbana	FISE201301	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL. DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Vivienda	En Ejecución	2013	\$4,040,289	\$4,020,000	\$4,020,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	65	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472709	Ampliación Y Rehabilitación De Biblioteca Y Cdc Los Bariles	FMUM201313	Baja California Sur	La Paz	Los Bariles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadros	1,145	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140100289476	Proyecto De Infraestructura Económica, Construcción De Red Alcantarillado En Colonia Diana Laura.	FIAS201401	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$420,426	\$420,426	\$420,426	\$418,551	\$261,208	\$261,208	\$0	62.13	\$0	Metros Cuadros	117	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289485	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Nicolas Bravo	FMUM201409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,142	\$490,818	\$490,818	\$331,835	98.16	\$0	Metros Cuadros	251,871	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289495	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Agustín Olachea Aviles	FMUM201410	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,987	\$492,653	\$492,653	\$249,993	98.53	\$0	Metros Cuadros	251,871	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289502	Proyecto De Infraestructura Económica, Construcción De Red De Alcantarillado En Colonia Loma Obrera.	FIAS201402	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$1,029,973	\$1,029,973	\$1,029,973	\$1,025,036	\$307,511	\$307,511	\$0	29.86	\$0	Metros Cuadros	283	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289510	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Francisco I Madero	FMUM201411	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,870	\$490,324	\$490,324	\$490,324	98.06	\$0	Metros Cuadros	251,871	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289544	Rehabilitación De Infraestructura Municipal Del Deporte	FMUM201413	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,924	\$144,745	\$144,745	\$74,962	96.50	\$0	Metros Cuadros	251,871	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289586	Construcción De Barda Perimetral En Centro De Integración A La Mujer	FMUM201414	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,459	\$193,502	\$193,502	\$0	96.75	\$0	Metros Cuadros	251,871	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289623	Sistema De Trámites Y Servicios Municipales	FMFM201415	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$251,871	\$251,871	\$251,871	\$251,871	\$251,360	\$251,360	\$162,400	99.80	\$0	Lote	215,178	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100290401	Ventanilla De Atención De Trámites Y Servicios Municipales	FMFM201406	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$650,295	\$650,295	\$33,490	92.90	\$0	Metros Cuadros	215,178	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140100290924	Proyecto De Infraestructura Social, Ampliación Y Equipamiento De Casas De Salud Y Dispensarios En Delegaciones Municipales	FICS201413	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,299,974	\$2,265,339	\$2,265,339	\$0	98.49	\$0	Metros Cuadrados	1,800	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100291119	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Zona Urbana	FIUC201416	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,478	\$1,083,365	\$1,083,365	\$549,739	98.49	\$0	Metros Cuadrados	22,500	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100291171	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Zona Rural	FIUC201417	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$795,107	\$782,909	\$782,909	\$397,553	97.86	\$0	Metros Cuadrados	6,750	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100291219	Construcción De Recamaras Adicional En Modalidad De Ampliación En Zona Urbana Y Rural	FIVC201420	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,484,534	\$2,242,267	\$2,242,267	\$2,242,267	49.83	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100292306	Adquisición De Software Y Hardware.- Desarrollo Institucional	FID201422_1	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471063	Rehabilitación De Parque Fraccionamiento Terranova	FMUM201406	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471084	Rehabilitación De Parque Arboledas	FMUM201407	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$179,440	\$179,440	\$0	29.91	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471113	Rehabilitación De Parques Calafia	FMUM201408	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471176	Rehabilitación De Parque Fraccionamiento La Cima	FMUM201409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$442,158	\$442,158	\$0	98.26	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS14150100471215	Rehabilitación De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz	FMUM201411	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471226	Adquisición De Vehículo Carro Canasta	FMBM201402	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$802,667	\$802,667	\$802,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471245	Adquisición De Vehículo Para El Centro Municipal De Atención Canina	FMBM201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471266	Adquisición Vehículo Tanque Tipo Pipa	FMBM201404	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471309	Rehabilitación De Caminos Rurales	FMUR201401	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472329	Construcción De Escalinata Callejón Monterrey	FISE201402	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472408	Muro De Contención Loma Obrera	FISE201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,099,250	\$329,775	\$329,775	\$0	28.68	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472441	Encausamiento Calle Popocatepetl	FISE201405	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472534	Construcción De Recamaras Adicional En Modalidad De Ampliación En Zona Urbana Y Rural	FIVC201414	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14150100472546	Deposito O Tanque De Agua Potable En Instalaciones De Vivienda. Tinacos	FISC201415	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$552,500	\$552,500	\$552,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	850	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200499784	Autoconstruccion Cuarto Dormitorio	FIVC201416	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400822750	Ampliacion Del Centro De Desarrollo Comunitario, Aula De Capacitacion Teorico-Practico, Espacio Comunitario, Andadores Y Barda Perimetral, En La Col. 8 De Octubre En La Ciudad De La Paz, B.C.S	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$339,164	\$339,164	\$339,164	\$339,164	\$339,163	\$339,163	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468307	Ampliacion De Red De Agua Potable, Las Flores, El Centenario	FIAS201501	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$525,592	\$525,593	\$525,593	\$525,593	\$523,057	\$523,057	\$523,057	99.52	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468348	Ampliacion De Alcantarillado, La Pitahaya 4ta Etapa	FIAS201502	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,872,616	\$1,872,616	\$1,872,616	\$1,872,616	\$1,854,500	\$1,854,500	\$1,854,500	99.04	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468402	Ampliacion De Alcantarillado, Loma Linda	FIAS201505	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$679,148	\$679,148	\$679,148	\$679,148	\$671,885	\$661,873	\$661,873	97.46	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468507	Construccion De Obras De Infraestructura Electrica Y Redes De Electricidad	FIUV201509	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL - PLANEACION	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,080	\$1,998,080	\$1,998,080	99.90	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470641	Rehabilitacion De La Casa Cuna (Col. 8 De Octubre) En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	UI022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$7,396,500	\$6,735,281	\$6,735,281	\$6,735,281	\$6,735,281	\$6,735,281	\$6,735,281	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: fue ejercicio presupuestal 2015 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100470830	Construccion De Alumbrado Escalinata Pedregal	FMUM201513	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$198,880	\$195,965	\$195,965	\$195,965	97.98	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470868	Construccion 2da Etapa Centro Municipal De Las Artes	FMUM201514	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470893	Construccion Barda Perimetral Y Obra Exterior Centro De Atencion Infantil Los Cardones	FMUM201515	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$392,511	\$392,511	\$392,511	98.13	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470965	Rehabilitacion De Ciclovia Boulevard Forjadores, Tramo 5 De Febrero A Luis Donald Colosio	FMUM201516	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$246,336	\$246,336	\$246,336	98.53	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471018	Rehabilitacion Y Adecuacion De Centros De Atencion De Desarrollo Comunitario Y Atencion Infantil	FMUM201511	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN			DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,104	\$590,324	\$590,324	\$590,324	98.39	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509626	Rehabilitación Del Cárcamo De Aguas Negras No. 2 Santa Rosalia	21 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. Ayuntamiento de Mulegé	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$768,702	\$768,702	\$768,702	\$768,702	\$768,702	\$768,702	\$768,702	100.00	\$0	Equipoamiento	11,765	0.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad. / Física: Trabajos terminados en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150200509640	Rehabilitación De Cárcamos De Aguas Negras No. 1,3,4 Y 5 (Gro. Negro)	22 FAIS 2015	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. Ayuntamiento de Mulegé	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$769,556	\$769,556	\$769,556	\$769,556	\$769,556	\$769,556	\$769,556	100.00	\$0	Equipoamiento	11,894	0.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad. / Física: 4 equipos colocados correctamente para cárcamos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606791	Rehabilitación Del Polideportivo De La Ciudad De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva			SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2016	\$2,118,434	\$2,081,909	\$2,081,909	\$2,081,909	\$2,081,750	\$2,081,750	\$2,061,778	99.99	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400612027	Reposicion De Cauce Perimetral En Estación De Cloración	23 Fais 2015	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal			H. Ayuntamiento de Mulegé	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$81,381	\$81,381	\$81,381	\$81,381	\$81,381	\$81,381	\$81,381	100.00	\$0	Lote	11,765	0.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad. / Física: Trabajos realizados de manera correcta. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150400612044	Reposición De Electrobomba En Cárcamo De Agua Potable En La Col. Nueva Sta. Rosalia	24 Fais 2015	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. Ayuntamiento de Mulegé	Agua y saneamiento	Terminado	2015	\$58,472	\$58,472	\$58,472	\$58,472	\$58,472	\$58,472	\$58,472	\$58,472	100.00	\$0	Equipamiento	2,984	0.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad con base al contrato de obra HMM-COOMSAPAS-FAIS-004-2015 / Física: Acción culminada en su totalidad. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400621083	Adquisición De Camión Recolector De Basura	FMFM201520	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,641,400	\$1,641,400	\$1,641,400	96.55	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA TERMINADA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150400621148	Construcción De Banda Perimetral Y Modulo De Baños En Panteon Del Jardín De Los Recuerdos	FMUM201521	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$996,932	\$982,322	\$982,322	\$982,322	98.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO. / Física: OBRA TERMINADA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150400621212	Construcción De Unidades De Vivienda Básica En Zona Urbana.	FIVC201517	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$14,736,006	\$14,736,006	\$14,736,006	\$14,218,446	\$13,950,242	\$13,950,242	\$11,919,540	94.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150400621234	Adquisición De Vehículos Nuevos.	FMBM201525	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160100627923	Implementación De Equipamiento De Seguridad Para Acceso A Salas De Audiencia En Santa Rosalia	BCS-14-2016	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U089 Implementación del Sistema de Justicia Penal		23-Provisionales Salariales y Económicas	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTADORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$665,028	\$1,069,323	\$1,069,323	\$1,069,323	\$1,069,323	\$1,069,323	\$1,069,323	100.00	\$0	Otros	11,765	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Para Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160100630712	Construcción De 25 Cuartos Para Baño - 13044	13044	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO DE COMONDU	Vivienda	Terminado	2016	\$1,087,500	\$1,087,500	\$1,087,500	\$1,087,500	\$1,087,500	\$1,087,500	\$1,087,500	\$1,087,500	100.00	\$0	Vivienda	125	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100630715	Rehabilitación De Caminos Y Brechas De Acceso A Poblados Y Rancherías Zona San Isidro - 13324	13324	Baja California Sur	Comondú	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO DE COMONDU	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	100.00	\$0	Metros lineales	750	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160100631275	Rehabilitación De Caminos Y Brechas De Acceso A Poblados Y Rancherías Zona Cadeje - 13385	13385	Baja California Sur	Comondú	Cadejé	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H.XV AYUNTAMIENTO DE COMONDU	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Metros lineales	400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100636985	Rehabilitación De Delegación De Todos Santos	FMSP201603	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$127,626	\$127,626	\$127,626	\$127,626	85.08	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637023	Rehabilitación Df El Pescadero	FMSS201604	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$485,963	\$145,789	\$145,789	\$145,789	\$145,789	29.16	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637044	Rehabilitación De Casa Del Pueblo Del Pescadero	FMSS201605	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,197,018	\$359,105	\$359,105	\$359,105	\$359,105	29.93	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637064	Equipamiento Y Mobiliario Para Las Oficinas Municipales	FMBM201613	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$798,376	\$798,376	\$399,188	\$399,188	99.80	\$0	Lote	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637834	Rehabilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario En Colonia Agua Escondida	FMSS201606	Baja California Sur	La Paz	El Agua Escondida	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	3,200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637878	Rehabilitación De Centro De Desarrollo Comunitario Colonia El Cardonal	FMSS201607	Baja California Sur	La Paz	El Cardonal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	3,200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637888	Rehabilitación De Centros De Desarrollo Comunitarios	FMSS201608	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637918	Adquisición De Equipo De Computo Y Periferico	FMBM201614	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,119	\$997,119	\$997,119	\$997,119	99.71	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637937	Adquisición De Dispositivos Gps Y Acceso A Plataforma Para Monitoreo	FMBM201615	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$604,780	\$604,780	\$604,780	\$604,780	\$569,152	\$569,152	\$569,152	\$569,152	94.11	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160100637949	Rehabilitación De Alumbrado En Las Instalaciones Deportivas Del Municipio	FMFM201616	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638004	Construcción De Oficinas En La Subdelegación Del Poblado De San Pedro	FMUM201638	Baja California Sur	La Paz	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,450,477	\$933,816	\$933,816	\$933,816	62.25	\$0	Metros	620	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638108	Adquisición De Vehículos	FMFM201619	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Vehículos	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638120	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Alumbrado, En El Poblado De Las Pocitas	FMUM201640	Baja California Sur	La Paz	Las Pocitas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,991,751	\$1,583,550	\$1,583,550	\$1,583,550	79.18	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638128	Adquisición De Unidades Tipo Chasis Para El Área De Recolección De Basura	FMFM201620	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,499,000	\$2,499,000	\$2,499,000	\$2,499,000	99.96	\$0	Vehículos	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638137	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Alumbrado, En El Poblado Del Pescadero	FMUM201641	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,479	\$946,215	\$946,215	\$599,844	47.31	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638152	Adquisición De Grua Tipo Canasta Para Alumbrado Público	FMFM201621	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,475,000	\$1,475,000	\$1,475,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	98.31	\$0	Vehículos	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638156	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Alumbrado, Poblado De Santa Rita	FMUM201639	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,049	\$1,571,768	\$1,571,768	\$1,571,768	78.59	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	30.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638176	Adquisición De Equipos De Respiración Autónoma	FMFM201625	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Salud	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638196	Equipamiento Para Extracción, Vehicular Y Accesorios Complementarios	FMFM201627	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$860,500	\$860,500	\$860,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160100638220	Rehabilitación De Oficinas Del Instituto Municipal De La Mujer	FMUM201629	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100638235	Rehabilitación De Oficinas De La Dirección De La Atención Ciudadana	FMUM201630	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100638252	Rehabilitación De Oficinas Del Instituto Municipal Del Deporte	FMUM201631	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$993,700	\$622,643	\$622,643	\$622,643	62.26	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100638289	Obras Complementarias En Bibliotecas Digital De La Delegación Del Carrizal	FMUM201633	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,038	\$107,294	\$107,294	\$107,294	53.65	\$0	Metros	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100638302	Rehabilitación De Sub Comandancia En Santa Rita	FMUM201634	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100638323	Rehabilitación Del Parque Ruiz Cortinez	FMUM201635	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,494,183	\$748,255	\$748,255	\$748,255	29.93	\$0	Metros	750	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100638801	Centro De Atención Y Protección Al Turista	BCSTURMAG201601	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$22,500,000	\$22,500,000	\$22,500,000	\$22,500,000	\$22,500,000	\$10,314,780	100.00	\$0	Otros	80,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160100638933	Sefializacion Turística Estatal	BCSPRODERMAG201602	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Equipamiento	500,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100638942	Rehabilitación Del Embarcadero Para Avistamiento De Ballena Gris En Puerto Lopez Mateos	BCSPRODERMAG201603	Baja California Sur	Comondu	Puerto Adolfo Lopez Mateos	Rural	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$14,697,709	100.00	\$0	Otros	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS16160100639868	Construcción Para La Implementación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0111 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Pública BCS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,987,861	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: Aquí se muestra un avance del 100% sin embargo de acuerdo a estimaciones de obra al avance es de 82% / Física: Edificio ya funcionando sin embargo tiene estimaciones pendientes y obra aun por terminar. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200646074	Rehabilitación De Camino Rural Carambucho A Los Naranjos - 22393	22393	Baja California Sur	Comondú	Carambucho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$77,000	\$77,000	\$77,000	\$77,000	\$77,000	\$77,000	\$77,000	100.00	\$0	Otros	650	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200648514	Construcción De Piso Firme En Cd. Insurgentes - 14745	14745	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ	Vivienda	Terminado	2016	\$684,963	\$684,963	\$684,963	\$684,963	\$684,963	\$684,963	\$684,963	100.00	\$0	Metros Cuadrados	570	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200648515	Rehabilitación De Camino Rural San Ignacio Luis Echeverría El Cardón - 66481	66481	Baja California Sur	Mulegé	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$139,989	\$139,989	\$139,989	\$139,989	\$139,989	\$139,989	\$139,989	100.00	\$0	Metros lineales	1,987	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad con base al contrato FISM 16-001-06/2016 / Física: 17 km rehabilitados en camino rural. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200650903	Rehabilitación De Camino Rural San Isidro A El Serival - 22483	22483	Baja California Sur	Comondú	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$202,632	\$202,632	\$202,632	\$202,632	\$202,632	\$202,632	\$202,632	100.00	\$0	Otros	1,150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200653257	Rehabilitación De Camino Rural Villa Morelos A El Estero Salinas - 23928	23928	Baja California Sur	Comondú	Villa Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$121,579	\$121,579	\$121,579	\$121,579	\$121,579	\$121,579	\$121,579	100.00	\$0	Otros	900	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200655630	Construcción De Piso Firme De Concreto En Cd. Constitución - 14658	14658	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ	Vivienda	Terminado	2016	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$900,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200658066	Rehabilitación De Camino Rural Entronque Con Carretera Transpeninsular Tramo: Cd. De La Paz - Cd. Constitución A San Luis Gonzaga. - 23737	23737	Baja California Sur	Comondú	San Luis Gonzaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$162,105	\$162,105	\$162,105	\$162,105	\$162,105	\$162,105	\$162,105	100.00	\$0	Otros	550	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160200663108	Reconstrucción Con Carpeta De Concreto Asfáltico De 5.00 Cms De Espesor Compactado En Blvd. Pino Payas Tramo Blvd. Francisco J. Mujica A Puente Arroyo El Calendario En La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,498,192	\$5,822,465	\$5,822,465	\$5,822,465	\$5,822,465	\$5,822,465	\$5,822,465	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200672382	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Bang Y Guam, Calle Mianster Torre Iglesias, Tr Mexico A Durango, Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs -1331	2170879	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,002,725	\$2,002,725	\$2,002,725	\$2,002,725	\$1,968,777	\$1,968,777	\$1,968,777	98.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.30	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200673005	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Dre, Alumb Pub, Bang Y Guam, De La Calle Durango, Tramo Manuel Torre Iglesias A Hnos Flores Magon, En La Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs -1330	2170939	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$771,420	\$771,420	\$771,420	\$771,420	\$729,953	\$729,953	\$729,953	94.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.62	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200673267	Pavcon Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Bang Y Guam, Calle Cabeza De Ballena, Tramo Fato Viejo A Faro Natividad, En La Cd De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos, Bcs -1332	2171119	Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,115,350	\$3,115,350	\$3,115,350	\$3,115,350	\$2,873,166	\$2,873,166	\$2,866,988	92.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.23	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200673774	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Bang Y Guam, De La Calle Hermanos Flores Magon, Tramo Isabel La Católica A Mexico, -1328	2170759	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,183,470	\$4,183,470	\$4,183,470	\$4,183,470	\$1,106,242	\$1,106,242	\$1,101,104	26.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	26.44	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200673840	Pav Con Conc Hid, San De Agua Pot Y Drenaje (Sust), Alumb Pub, Bang Y Guar Calle Mauricio Castro, Tramo Ernesto Chanes Chavez A Fojederos, En La Cd De San José Del Cabo, Mpio De Los Cabos, Bcs -1336	2171179	Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,642,750	\$9,642,750	\$9,642,750	\$9,642,750	\$8,005,085	\$8,005,085	\$7,998,648	83.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	83.02	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160200674076	Pav Con Carp Asf, Saneam De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guam, De La Calle Privada Michoacan, Ubicada Entre Aquiles Serdan A Revolución, En La Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs -1333	2165888	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$924,000	\$913,836	\$913,836	\$913,836	\$867,699	\$867,699	\$867,699	94.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.95	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200674107	Pav Con Cono Hid, Rehab Del Sis De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guam, De La Calle Felix Ortega Aguilar, Tramo Tamaulipas A Campeche En La C De La Paz, Mpio De La Paz, Baja California Sur-1329	2170819	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,332,183	\$1,332,183	\$1,332,183	\$1,332,183	\$1,309,603	\$1,309,603	\$1,309,603	98.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.31	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200674214	Pav Con Cono Hid, San De Agua Pot Y Drenaje (Sust), Alumb Pub, Ban Y Guam, Calle Demasias De San Cristobal, Tramo: Vinoramas A Faro Balmaceda, En La Cd De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos. -1334	2171059	Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,043,900	\$5,043,900	\$5,043,900	\$5,043,900	\$4,634,764	\$4,634,764	\$3,763,892	91.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.89	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200674281	Pav Con Carp Asf, Sanea De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guam De La Calle Ballenas, Tramo Av. Marlin A Blvd. Dellinas, Ciudad Loreto, Mpio Loreto, Baja California Sur - 1337	2166376	Baja California Sur	Loreto		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,410,072	\$3,410,072	\$3,410,072	\$3,410,072	\$3,313,771	\$3,313,771	\$3,310,684	97.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.18	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200675578	Pav Con Car Asf, San De Agua Pot Y Drenaje (Sust), Alum Pub, Banq Y Guar, Calle Viento, Tramo: Calle Del Rio A Calle Cerrada Los Bledales, En La Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs - 1332	2170999	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,426,775	\$8,426,775	\$8,426,775	\$8,426,775	\$7,738,634	\$7,738,634	\$7,731,595	91.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.83	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200675617	Pav Con Carpeta Asf, San De Agua Pot Y Dren, Alumb Pub, Banq Y Guam, De La Calle Himno Nacional, Tramo Calle Oro A Av. Unión, En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs. -1327	2166010	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,070,482	\$6,070,482	\$6,070,482	\$6,070,482	\$5,627,393	\$5,627,393	\$5,625,062	92.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.70	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160200675640	Pav Con Carp Asf, San De Agua Pot Y Drenaje, Alumbr Pub, Bano Y Guarn, De La Calle Guillermo Pajarito Fernández, Tramo Luis Donaldo A Prol. Independencia, En La Cd De Loreto, Mpio De Loreto - 1338	2166192	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,523,928	\$2,523,928	\$2,523,928	\$2,523,928	\$1,193,461	\$1,193,461	\$1,193,461	47.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	47.29	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200676733	Programa De Capacitación Y Cultura Turística	BCSTURM AG201602	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,038,233	\$2,538,233	\$2,538,233	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,315,834	\$2,315,834	91.24	\$0	Otros	44,691	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200684200	Proyecto Ejecutivo De Modernización Registral (Pem)	BCSRPPY C2016001	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION GENERAL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,002,666	\$5,002,666	\$5,002,666	\$3,359,501	\$3,359,501	\$3,359,501	\$2,692,105	67.15	\$0	Equipamiento	300,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 51 licencias 1 servidor, 5 comps portátiles 60 comps escritorio 6 impresoras laser / Registro: PARA VALIDAR, EL REINTEGRO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE GESTION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200685171	Sustitución De La Red De Agua Potable En Col Centro Santa Rosalia Sector Calle 8 Calle 11 - 116280	116280	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,470,389	\$1,470,389	\$1,470,389	\$1,470,389	\$1,470,389	\$1,470,389	\$1,470,389	100.00	\$0	Metros lineales	450	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad con base al contrato IO-803002987-E1-2016 / Fisica: Los trabajos han finalizado en beneficio de 100 viviendas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200685172	Rehabilitación De Camino Rural Vizcaino Bahía Tortugas - 81798	81798	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Tortugas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$155,634	\$155,634	\$155,634	\$155,634	\$155,634	\$155,634	\$155,634	\$155,634	100.00	\$0	Otros	9,573	0.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad con base al contrato FISM16-007-07/2016 / Fisica: Trabajos realizados en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200685173	Red De Electrificación El Rebaje Conate H Mulegé - 140550	140550	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Urbanización	Terminado	2016	\$188,400	\$64,056	\$64,056	\$64,056	\$64,056	\$64,056	\$64,056	\$64,056	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada con base a lo estipulado en convenio SEDESOL-CFE-Gob. BCS-Municipio Mulegé-011/2016 / Fisica: Colocación de 3 postes que benefician 14 viviendas con servicio de energía eléctrica. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200685174	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Cabo San Lucas - 189291	189291	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	Terminado	2016	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	95.56	\$0	Vivienda	400	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200685496	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Santa Gertrudis Entre Calle Delfines Y Calle Santa Rosa - 177268	177268	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LORETO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$914,422	\$914,419	\$914,419	\$914,419	\$914,419	\$914,419	\$914,419	\$914,419	100.00	\$0	Metros lineales	76	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Fisica: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FISICA. / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



G O B I E R N O D E
BAJA CALIFORNIA SUR
M E J O R F U T U R O

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160200690599	Red De Electrificación En San Luciano Sta Rosalia - 140286	140286	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Urbanización	Terminado	2016	\$246,500	\$83,810	\$83,810	\$83,810	\$83,810	\$83,810	\$83,810	\$83,810	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: Aportación con base al convenio SEDESOL-CFE-Cab. BCS-Municipio Mulegé-011/2016 / Física: Colocación de 7 postes para beneficio de 22 hogares. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690600	Rehabilitación De Camino Rural Laguna De San Ignacio Tramo El Cardón El Dátil - 75614	75614	Baja California Sur	Mulegé	El Dátil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$428,200	\$428,200	\$428,200	\$428,200	\$428,200	\$428,200	\$428,200	\$428,200	100.00	\$0	Otros	1,332	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad con base al contrato FISM16-002-06/2016 / Física: Trabajos culminados en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690601	Rehabilitación De Caminos Rurales - 113157	113157	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,500	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTA EN GASTO CORRIENTE. / Física: NO EJERCIDA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690602	Construcción De Muro De Contención En La Colonia Loma Obrera - 112569	112569	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$99,627	\$299,288	\$299,288	\$299,288	\$299,288	29.93	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690603	Ampliación De Red De Alcantarillado En La Colonia La Pitahaya 4ta Etapa - 84696	84696	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,299,247	\$1,299,247	\$1,299,247	\$1,275,161	\$1,275,161	\$1,275,161	\$1,275,161	\$1,275,161	98.15	\$0	Metros lineales	112	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690604	Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia La Pitahaya 4ta Etapa - 112248	112248	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$442,332	\$442,332	\$442,332	\$440,258	\$440,258	\$440,258	\$440,258	\$440,258	99.53	\$0	Metros lineales	115	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690605	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 114841	114841	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$35,922	\$35,922	\$35,922	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA EN GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690606	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 114809	114809	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA EN GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690607	Construcción De Pavimentación Y Saneamiento De La Calle Guadalupe Victoria Y Francisco I Madero De La Colonia San Jose Viejo - 190330	190330	Baja California Sur	Los Cabos	San José	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$2,712,349	\$2,712,385	\$2,712,385	\$2,531,254	\$2,531,254	\$2,531,254	\$2,531,254	\$2,531,254	93.32	\$0	Metros Cuadros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



G O B I E R N O D E
BAJA CALIFORNIA SUR
M E J O R F U T U R O

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS16160200690912	Renovacion Tecnologica En Equipo De Computo Y Impresion - 179615	179615	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$22,597	\$10,620	\$10,620	\$10,620	\$10,620	\$10,620	\$10,620	\$10,620	100.00	\$0	Computadoras		100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Fisica: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FÍSICA. / Registro: FAVOR DE VALIDAR SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690913	Aplicacion De Red Electrica En Calle Waly Colonia Zaragoza - 185089	185089	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$26,242	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Fisica: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FÍSICA. / Registro: FAVOR DE VALIDAR SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690914	Construcción De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Nuestra Señora De Loreto Entre Calle Acueducto Y Calle San Francisco - 89297	89297	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$491,894	\$491,892	\$491,892	\$491,892	\$491,892	\$491,892	\$491,892	\$491,892	100.00	\$0	Metros lineales	118	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Fisica: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FÍSICA. / Registro: SE CONCLUYO CON EL PROYECTO FÍSICA Y FINANCIERAMENTE. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200696076	Red De Electrificación El Rebaje Misión H Mulegé - 140650	140650	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Urbanización	Terminado	2016	\$26,000	\$8,840	\$8,840	\$8,840	\$8,840	\$8,840	\$8,840	\$8,840	100.00	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: Pagada con base al convenio SEDESOL-CFE-Cob: BOS-Municipio Mulegé-011/2016 / Fisica: Colocación de 2 postes. Trabajos terminados en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200696077	Rehabilitación De Camino Rural Punta Prieta San Hipólito - 136949	136949	Baja California Sur	Mulegé	Punta Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$59,291	\$59,291	\$59,291	\$59,291	\$59,291	\$59,291	\$59,291	\$59,291	100.00	\$0	Otros	756	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada con base al contrato FISM16-005-07/2016 / Fisica: Trabajos terminados en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200696078	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 114777	114777	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA DENTRO DE GASTOS INDIRECTOS COMO UN GASTO CORRIENTE. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200696385	33903 Servicios Integrales - 175964	175964	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H VIII AYUNTAMIENTO DE LORETO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$203,543	\$203,543	\$203,543	\$203,543	\$203,543	\$203,543	\$203,543	\$203,543	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Fisica: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FÍSICA. / Registro: FAVOR DE VALIDAR SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200701580	Construcción De Muro De Contención En La Colonia Agustín Olachea - 112650	112650	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,688	\$89,606	\$89,606	\$0	\$0	29.87	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



G O B I E R N O D E
BAJA CALIFORNIA SUR
M E J O R F U T U R O

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS16160200701581	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En San Jose Del Cabo - 189203	189203	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	Terminado	2016	\$7,650,000	\$7,650,000	\$7,650,000	\$7,630,265	\$7,630,265	\$7,630,265	\$7,630,265	99.74	\$0	Vivienda	340	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PAAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200701582	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 189854	189854	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	100.00	\$0	Piezas		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200701888	Renovacion Tecnologica En Equipo De Computo Y Impresion - 179641	179641	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$11,961	\$10,290	\$10,290	\$10,290	\$10,290	\$10,290	\$10,290	\$10,290	100.00	\$0	Equipamiento		100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Física: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FÍSICA. / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200701889	Renovacion Tecnologica En Equipo De Computo Y Impresion - 179589	179589	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$46,303	\$53,554	\$53,554	\$53,554	\$53,554	\$53,554	\$53,554	\$53,554	100.00	\$0	Computadoras		100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Física: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FÍSICA. / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200701890	Aplacion De La Red De Energia Electrica En Colonia Alta Vista - 185672	185672	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$87,403	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Física: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FÍSICA. / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200701815	Red De Electricación En La Colonia Guerrero Santa Rosalia - 140429	140429	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Urbanización	Terminado	2016	\$66,800	\$22,712	\$22,712	\$22,712	\$22,712	\$22,712	\$22,712	\$22,712	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada con base al convenio SEDESOL-CFE-Gob. BCS-Municipio Mulegé-011/2016 / Física: Colocación de 2 postes. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200701816	Rehabilitación De Camino Rural Tramo H Mulegé San Patricio - 77585	77585	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$181,162	\$181,162	\$181,162	\$181,162	\$181,162	\$181,162	\$181,162	\$181,162	100.00	\$0	Otros	3,825	0.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad con base al contrato FISM16-008-08/2016 / Física: 22 km. rehabilitados en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200701817	Red De Electricación Barrio Chula Vista San Ignacio - 140762	140762	Baja California Sur	Mulegé	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Urbanización	Terminado	2016	\$165,600	\$56,304	\$56,304	\$56,304	\$56,304	\$56,304	\$56,304	\$56,304	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en relación al convenio SEDESOL-CFE-Gob. BCS-Municipio Mulegé-011/2016 / Física: Apoyo a 25 familias con servicio de energía eléctrica. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160200707188	Suministro De Equipos Fotovoltaicos - 114553	114553	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	280	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200707189	Ampliación De La Red De Alcantarillado En Ampliación Navarro Rubio - 112324	112324	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$637,665	\$637,665	\$637,665	\$636,522	\$592,096	\$592,096	\$592,096	92.85	\$0	Metros lineales	149	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200707190	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 114801	114801	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA DENTRO DE GASTOS INDIRECTOS, COMO UN GASTO CORRIENTE. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200707191	Rehabilitación De Camino Rural San Miguel La Bocana - 83414	83414	Baja California Sur	Mulegé	San Hipólito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$359,853	\$359,853	\$359,853	\$359,853	\$359,853	\$359,853	\$359,853	100.00	\$0	Otros	1,040	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad con base al contrato FISM16-004-07/2016 / Fisica: Trabajos realizados en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200707192	Rehabilitación De Camino Rural San Miguel Los Caballos - 192179	192179	Baja California Sur	Mulegé	San Miguel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$131,754	\$131,754	\$131,754	\$131,754	\$131,754	\$131,754	\$131,754	100.00	\$0	Otros	114	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada con base al contrato FISM16-018-12/2016 / Fisica: Trabajo terminado en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200707193	Construcción De Baños Para El Municipio De Los Cabos - 189638	189638	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,480,000	\$1,420,000	\$1,420,000	\$440,998	\$440,998	\$440,998	\$440,998	31.06	\$0	Vivienda	160	100.00	52.00	Financiera: / Fisica: SE TIENE UN PROBLEMA EN LA EJECUCION DE LA OBRA / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200707194	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Supermanzana Uno Y Dos De La Colonia Vista Hermosa Plus - 190485	190485	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Urbanización	Terminado	2016	\$2,221,500	\$585,638	\$585,638	\$585,638	\$585,638	\$585,638	\$585,638	\$585,638	100.00	\$0	Otros	992	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712499	Red De Electrificación En Col Cacheno Heroica Mulegé - 140381	140381	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Urbanización	Terminado	2016	\$164,000	\$55,760	\$55,760	\$55,760	\$55,760	\$55,760	\$55,760	\$55,760	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada con base al convenio SEDESOL- CFE-Gob. BCS-Municipio Mulegé-011/2016 / Fisica: Colocación de 4 postes que otorgan servicio a 15 viviendas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712500	Rehabilitación De Camino Rural La Bocana Punta Abrejos - 82526	82526	Baja California Sur	Mulegé	Punta Abrejos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$123,519	\$123,519	\$123,519	\$123,519	\$123,519	\$123,519	\$123,519	\$123,519	100.00	\$0	Otros	2,755	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad con base al contrato FISM16-003-07/2016 / Fisica: 15KM rehabilitados en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160200712501	Ampliación De Vivienda En Zona Urbana Recamara Baño - 84878	84878	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,942,796	\$2,971,398	\$2,971,398	\$2,971,398	\$2,971,398	49.52	\$0	Vivienda	338	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712502	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 114819	114819	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA DENTRO DE GASTOS INDIRECTOS, COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712503	Construcción De Planta Potabiliza Dora De Agua En El Poblado El Triunfo - 112418	112418	Baja California Sur	La Paz	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,082,951	\$1,082,951	\$1,082,951	\$1,082,951	\$1,082,951	\$1,082,951	\$1,082,951	\$1,082,951	100.00	\$0	Otros	414	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712504	Suministro Y Colocación De Ochenta Y Cinco Plantas Fotovoltaicas - 189716	189716	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	Terminado	2016	\$2,550,000	\$2,304,362	\$2,304,362	\$2,304,362	\$2,304,362	\$2,304,362	\$2,304,362	\$2,304,362	100.00	\$0	Otros	340	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712505	Construcción De Techos Firmes Para El Municipio De Los Cabos - 189586	189586	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,800,000	\$2,782,310	\$2,782,310	\$2,782,310	\$2,782,310	\$2,782,310	99.37	\$0	Metros Cuadrados	400	100.00	81.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712506	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 189843	189843	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$114,377	\$114,377	\$114,377	\$112,972	\$112,972	\$112,972	\$112,972	\$112,972	98.77	\$0	Vehículos		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712795	Aplicación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Hart Colonia Centro - 186431	186431	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$29,512	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Física: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FÍSICA. / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712796	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Alcones Colonia La Rivera - 185944	185944	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$170,055	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Física: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FÍSICA. / Registro: FAVOR VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160200717763	Rehabilitación De Camino Rural Punta Prieta Bahía Asunción - 137147	137147	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$308,469	\$308,469	\$308,469	\$308,469	\$308,469	\$308,469	\$308,469	\$308,469	100.00	\$0	Otros	1,157	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad con base al contrato FISM16-006-07/2016 / Física: 37.46 km rehabilitados en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200717764	Red De Electrificación Colonia Vista Al Mar Heroica Mulegé - 140713	140713	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Urbanización	Terminado	2016	\$91,500	\$31,110	\$31,110	\$31,110	\$31,110	\$31,110	\$31,110	\$31,110	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: Culmina obra con base a convenio SEDESOL-CFE-Gob. BCS-Municipio Mulegé-011/2016 / Física: Colocación de 2 postes que benefician con servicio de energía eléctrica a 24 viviendas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200717766	Rehabilitación De Equipos Fotovoltaicos - 114760	114760	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,058,314	\$1,058,314	\$1,058,314	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	600	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200717767	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 114796	114796	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA DENTRO DE GASTOS INDIRECTOS, COMO UN GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200717768	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 169865	169865	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$101,462	\$101,462	\$101,462	\$100,950	\$100,950	\$100,950	\$100,950	\$100,950	99.50	\$0	Equipamiento		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200718087	Construcción De De Línea De Conducción, Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliares En Calle Guatemala Entre Calle 11 Y Calle 14, En Calle - 88131	88131	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,174,051	\$1,174,050	\$1,174,050	\$1,174,050	\$1,174,050	\$1,174,050	\$1,174,050	\$1,174,050	100.00	\$0	Metros lineales	286	0.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Física: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FÍSICA. / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200723359	Ampliación De Red De Alcantarillado En Calafia Primera Etapa - 84496	84496	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,540,489	\$3,540,489	\$3,540,489	\$3,317,177	\$3,006,842	\$3,006,842	\$995,153	\$995,153	64.93	\$0	Metros lineales	269	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200723360	Construcción De Red De Alcantarillado Col Las Flores El Centenario - 84742	84742	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,314,019	\$1,314,019	\$1,314,019	\$1,305,747	\$1,305,747	\$1,305,747	\$1,290,309	\$1,290,309	99.37	\$0	Metros lineales	297	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200723361	Suministro Y Colocación De Sistema Refrigeradores Solares - 189884	189884	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	Terminado	2016	\$4,340,000	\$3,989,362	\$3,989,362	\$3,989,362	\$3,989,362	\$3,989,362	\$3,989,362	\$3,989,362	100.00	\$0	Otros	280	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160200723668	Renovación Tecnológica En Equipo De Computo Y Impresión - 173229	173229	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H VIII AYUNTAMIENTO DE LORETO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$54,834	\$61,160	\$61,160	\$61,160	\$61,160	\$61,160	\$61,160	\$61,160	100.00	\$0	Computadoras		100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Física: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FÍSICA. / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300730874	Alumbrado Publico De Futbol Don Koll En Cabo San Lucas		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,017,495	\$2,017,495	\$2,017,495	\$1,950,428	89.67	\$0	Piezas	0	0.00	89.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300737641	Rehabilitación Del Parque Morelos Y Equipamiento De Santa Rosalia.	BCSPROD ERMAG20 1605	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Otros	11,765	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300744860	Construcción De Albergue De Asistencia Social, Del Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia En Baja California Sur	BCSDIF20 16R12-1	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad		12-Salud	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN BCS	Salud	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36,000	0.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYERON AL 100% CON FECHA DE ENTREGA EL 22 DICIEMBRE DE 2016 / Física: SE CONCLUYO AL 100% LA OBRA SE ENTREGO EL 22DIC2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300745060	Programa De Modernización Integral Del Registro Civil Del Estado De Baja California Sur	BCSRC201 61	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas		4- Gobernación	DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$804,919	\$804,919	\$804,919	\$804,919	\$804,919	\$804,919	\$804,919	\$804,919	100.00	\$0	Equipoamiento	700,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748595	Rehabilitación De Camino Rural Ramaditas A Santa Adelaida - 23795	23795	Baja California Sur	Comondú	Santa Adelaida	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO DE COMONDU	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$81,053	\$81,053	\$81,053	\$81,053	\$81,053	\$81,053	\$81,053	\$81,053	100.00	\$0	Otros	850	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748596	Rehabilitación De Camino Rural Entronque Camino Ejido 5-San José De La Noria A Los Algodones - 22714	22714	Baja California Sur	Comondú	Los Algodones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO DE COMONDU	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$97,263	\$97,263	\$97,263	\$97,263	\$97,263	\$97,263	\$97,263	\$97,263	100.00	\$0	Otros	710	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748603	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Col Paraiso II - 235980	235980	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO CONVENIO CFE	Urbanización	Terminado	2016	\$790,600	\$130,449	\$130,449	\$130,449	\$130,449	\$130,449	\$130,449	\$130,449	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS16160300748606	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Puerto Adolfo Lopez Mateos - 239356	239356	Baja California Sur	Comondú	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CON CFE	Urbanización	Terminado	2016	\$172,300	\$56,859	\$56,859	\$56,859	\$56,859	\$56,859	\$56,859	\$56,859	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748608	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Benito Juárez - 239498	239498	Baja California Sur	Comondú	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CON CFE	Urbanización	Terminado	2016	\$29,400	\$9,702	\$9,702	\$9,702	\$9,702	\$9,702	\$9,702	\$9,702	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748610	Rehabilitación De 15 Km De Camino Rural Entronque Carretera Cd. Constitución-San Carlos A La Herradura - 23848	23848	Baja California Sur	Comondú	La Herradura	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$60,789	\$60,789	\$60,789	\$60,789	\$60,789	\$60,789	\$60,789	\$60,789	100.00	\$0	Otros	1,490	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748672	Construcción De De 15 Cuartos Para Baño - 15217	15217	Baja California Sur	Comondú	Palo Bola	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ	Vivienda	Terminado	2016	\$667,500	\$667,500	\$667,500	\$667,500	\$667,500	\$667,500	\$667,500	\$667,500	100.00	\$0	Vivienda	75	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748679	Rehabilitación De Camino Rural Cd. Insurgentes A Teotlán - 23760	23760	Baja California Sur	Comondú	Teotlán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$60,789	\$60,789	\$60,789	\$60,789	\$60,789	\$60,789	\$60,789	\$60,789	100.00	\$0	Otros	1,250	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748681	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica - 239178	239178	Baja California Sur	Comondú	Villa Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CON CFE	Urbanización	Terminado	2016	\$691,400	\$228,162	\$228,162	\$228,162	\$228,162	\$228,162	\$228,162	\$228,162	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - PARA VALIDAR - PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748683	Rehabilitación De Camino Rural Entronque Carretera Transpeninsular Tramo La Paz. Cd. Constitución A Puerto Cancun - 22606	22606	Baja California Sur	Comondú	Puerto Cancun	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$129,684	\$129,684	\$129,684	\$129,684	\$129,684	\$129,684	\$129,684	\$129,684	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160300748684	Adquisición De Dispositivos Para Suministros Para Equipo De Cómputo Y Mantenimiento De Vehículo De La Dgdsye	357506	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$21,226	\$21,226	\$21,226	\$21,226	\$21,226	\$21,226	\$21,226	\$21,226	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: Adquisiciones pagadas en su totalidad. Gasto corriente (INDIRECTOS) / Fisica: Dos llantas y dos multifuncionales para el área de la DGDSYE. Recurso de gasto indirecto. / Registro: Derivado de la necesidad que se encontró en el área de la Dirección General de Desarrollo Social y Económico, se tomó la decisión de adquirir dos multifuncionales fortaleciendo el equipo en el área para generar expedientes técnicos. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748690	62905 Otros Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 328107	328107	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$337,575	\$337,575	\$337,575	\$337,575	\$337,575	\$337,575	\$337,575	\$337,575	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad con base al contrato FIS16-014-11/2016 / Fisica: Rehabilitación en el inmueble que ocupan las oficinas de la DGDSYE. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748692	Restitución De Daños Ocasionados Por El Huracán Newton En El Acueducto Palo Verde Santa Rosalia - 326213	326213	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,926,983	\$1,926,983	\$1,926,983	\$1,926,983	\$1,926,983	\$1,926,983	\$1,926,983	\$1,926,983	100.00	\$0	Metros lineales	11,765	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad. Se realizó para atender contingencia derivada del huracán Newton. / Fisica: Obra culminada en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748693	Ampliación De Red De Distribucion Electrica San Luciano Santa Rosalia - 248211	248211	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CON CFE	Urbanización	Terminado	2016	\$251,500	\$81,345	\$81,345	\$81,345	\$81,345	\$81,345	\$81,345	\$81,345	100.00	\$0	Otros	88	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748694	Ampliación De Red De Distribucion Electrica Col Guerrero Santa Rosalia - 249382	248382	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CON CFE	Urbanización	Terminado	2016	\$66,800	\$22,044	\$22,044	\$22,044	\$22,044	\$22,044	\$22,044	\$22,044	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748695	Rehabilitación Fisica De La Dirección General De Desarrollo Social Y Económico - 235897	235897	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$215,783	\$215,783	\$215,783	\$215,783	\$215,783	\$215,783	\$215,783	\$215,783	100.00	\$0	Otros	0	100.00	100.00	Financiera: Obra culminada y pagada en su totalidad. / Fisica: Inmueble rehabilitado donde operan las oficinas de la DGDSYE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748696	Equipamiento De La Dirección General De Desarrollo Social Y Económico - 235827	235827	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$67,005	\$67,005	\$67,005	\$67,005	\$67,005	\$67,005	\$67,005	\$67,005	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: Adquisición de equipo de cómputo pagado en su totalidad. / Fisica: Bitacorras de obra. Perteneciente a PROCODIM 2016 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748697	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 328012	328012	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$3,132	\$3,132	\$3,132	\$3,132	\$3,132	\$3,132	\$3,132	\$3,132	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera: Adquisición pagada en su totalidad. / Fisica: Bitacorras de obra. Gasto indirecto. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160300748698	Restitución De Los Servicios De Agua Potable Y Alcantarillado Daños Ocasionados Por El Huracán Newton - 325428	325428	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$1,183,746	\$1,183,746	\$1,183,746	\$1,183,746	\$1,183,746	\$1,183,746	\$1,183,746	\$1,183,746	100.00	\$0	Metros lineales	11,765	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad. Realizada para atender contingencia provocada por el huracán Newton. / Física: Trabajo culminado en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748699	Ampliación De La Red De Agua Potable En Colonia Solidaridad Guerrero Negro - 327122	327122	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$631,314	\$631,314	\$631,314	\$631,314	\$631,314	\$631,314	\$631,314	\$631,314	100.00	\$0	Metros lineales	250	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad con base al contrato FIS16-016-12/2016 / Física: Obra terminada en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748700	Construcción De Seis Ampliaciones De Vivienda En Guerrero Negro Fuera De Zap - 221459	221459	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	Terminado	2016	\$492,141	\$492,141	\$492,141	\$492,141	\$492,141	\$492,141	\$492,141	\$492,141	100.00	\$0	Vivienda	29	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad con base al contrato HAM.FAIS.V.DGDSyE.03/2016 / Física: 6 cuartos adicionales terminados en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748701	Construcción De Seis Ampliaciones De Vivienda En Guerrero Negro Dentro De Zap - 221605	221605	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	Terminado	2016	\$492,141	\$492,141	\$492,141	\$492,141	\$492,141	\$492,141	\$492,141	\$492,141	100.00	\$0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad con base al contrato HAM.FAIS.V.DGDSyE.03/2016 / Física: Construcción de 6 cuartos adicionales terminados en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748707	Ampliación De Red De Distribucion Electrica Col El Releje Conate Heroica Mulege - 248436	248436	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CON CFE	Urbanización	Terminado	2016	\$188,400	\$62,172	\$62,172	\$62,172	\$62,172	\$62,172	\$62,172	\$62,172	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748708	Ampliación De Red De Distribucion Electrica Col El Releje Mision Heroica Mulege - 248582	248582	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CON CFE	Urbanización	Terminado	2016	\$26,000	\$8,580	\$8,580	\$8,580	\$8,580	\$8,580	\$8,580	\$8,580	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748709	Ampliación De Red De Distribucion Electrica Col Vista Al Mar Heroica Mulege - 248825	248825	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CON CFE	Urbanización	Terminado	2016	\$91,500	\$30,195	\$30,195	\$30,195	\$30,195	\$30,195	\$30,195	\$30,195	100.00	\$0	Otros	96	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748710	Ampliación De Red De Distribucion Electrica Col El Cacheno Heroica Mulege - 248697	248697	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CON CFE	Urbanización	Terminado	2016	\$164,000	\$54,120	\$54,120	\$54,120	\$54,120	\$54,120	\$54,120	\$54,120	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160300748711	Seis Ampliaciones De Vivienda En La Localidad De Heroica Mulegé - 224090	224090	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	Terminado	2016	\$495,951	\$495,951	\$495,951	\$495,951	\$495,951	\$495,951	\$495,951	\$495,951	100.00	\$0	Vivienda	19	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada con base al contrato HAM.FAIS.V.DGDSyE.02/2016 / Física: Obra en H. Mulegé terminada. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748712	Rehabilitación De Accesos En El Ejido San Bruno - 285055	285055	Baja California Sur	Mulegé	San Bruno	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$257,520	\$257,520	\$257,520	\$257,520	\$257,520	\$257,520	\$257,520	\$257,520	100.00	\$0	Otros	850	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad con base al contrato FIS16-012-11/2016 / Física: Rehabilitación de 6.22 km realizada en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748713	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Barrio Chula Vista San Ignacio - 248892	248892	Baja California Sur	Mulegé	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CON CFE	Urbanización	Terminado	2016	\$165,000	\$54,648	\$54,648	\$54,648	\$54,648	\$54,648	\$54,648	\$54,648	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748714	Rehabilitación De Camino Rural Tramo San José De Magdalena - 240124	240124	Baja California Sur	Mulegé	San José de Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$412,380	\$412,380	\$412,380	\$412,380	\$412,380	\$412,380	\$412,380	\$412,380	100.00	\$0	Metros lineales	500	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad de acuerdo al contrato FIS16-010-10/2016 / Física: Culmina rastreo de 26m en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748715	Rehabilitación De Accesos En El Ejido San Lucas - 284188	284188	Baja California Sur	Mulegé	Ejido San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$220,980	\$220,980	\$220,980	\$220,980	\$220,980	\$220,980	\$220,980	\$220,980	100.00	\$0	Otros	500	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad con base al contrato FIS16-011-11/2016 / Física: Trabajos realizados en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748719	Construcción De Cuarto Adicional Rural Zona Las Animas Las Pooilas - 312701	312701	Baja California Sur	La Paz	Las Animas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$866,901	\$433,450	\$433,450	\$433,450	\$433,450	49.26	\$0	Vivienda	44	100.00	60.00	Financiera: 50% ANTICIPO. / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748720	Instalación De Huertos Comunitarios El Cajoncito - 270595	270595	Baja California Sur	La Paz	El Cajoncito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748721	Suministro De Material Y Equipo Pecuario La Trinidad El Carrizal - 362575	362575	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$21,647	\$21,647	\$21,647	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



G O B I E R N O D E
BAJA CALIFORNIA SUR
M E J O R F U T U R O

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS16160300748722	Suministro De Equipo Agrícola El Carrizal - 360912	360912	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$27,453	\$27,453	\$27,453	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748723	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona El Carrizal - 312256	312256	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$945,710	\$472,855	\$472,855	\$472,855	49.26	\$0	Vivienda	48	100.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748724	Suministro De Material Y Equipo Pecuario El Coro San Bartolo - 363776	363776	Baja California Sur	La Paz	El Coro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$94,125	\$94,125	\$94,125	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748725	Suministro De Equipo Agrícola El Coro Los Barriles - 361471	361471	Baja California Sur	La Paz	El Coro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$28,629	\$28,629	\$28,629	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748726	Instalacion De Huertos Comunitarios En El Coro - 309186	309186	Baja California Sur	La Paz	El Coro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748727	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona El Corral Falso Los Barriles - 312434	312434	Baja California Sur	La Paz	El Corral Falso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$630,473	\$315,237	\$315,237	\$315,237	49.26	\$0	Vivienda	32	100.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748728	Instalacion De Huertos Comunitarios En El Corral Falso - 309139	309139	Baja California Sur	La Paz	El Corral Falso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748729	Instalacion De Huertos Comunitarios En Los Correderos San Bartolo - 309051	309051	Baja California Sur	La Paz	Los Correderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	64	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748730	Suministro De Material Y Equipo Pecuario San Blas Los Divisaderos - 362879	362879	Baja California Sur	La Paz	Los Divisaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$27,590	\$27,590	\$27,590	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160300748731	Suministro De Equipo Agrícola Los Divisaderos San Blas Alvaro Obregón - 361086	361086	Baja California Sur	La Paz	Los Divisaderos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$76,482	\$76,482	\$76,482	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748732	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica El Paraje Segunda Etapa El Pescadero - 275789	275789	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$559,200	\$559,200	\$559,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748733	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Col El Paraje Segunda Etapa - 241874	241874	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CON CFE	Urbanización	Terminado	2016	\$559,200	\$184,536	\$184,536	\$184,536	\$184,536	\$184,536	\$184,536	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748734	Instalación De Huertos Comunitarios En San Pedro De La Presa - 308521	308521	Baja California Sur	La Paz	San Pedro de la Presa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748735	Construcción De Cuarto Adicional Rural San Evaristo - 311964	311964	Baja California Sur	La Paz	San Evaristo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$157,618	\$78,809	\$78,809	\$78,809	49.26	\$0	Vivienda	8	100.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748736	Instalación De Huertos Comunitarios En San Isidro El Cardonal - 309217	309217	Baja California Sur	La Paz	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	56	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748737	Suministro De Material Y Equipo Pecuario Santa Rita Delegación Los Dolores El Caporal - 363533	363533	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$141,171	\$141,171	\$141,171	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	104	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748738	Suministro De Equipo Agrícola Santa Rita Delegación Los Dolores - 360327	360327	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$262,661	\$262,661	\$262,661	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	124	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160300748739	Instalacion De Huertos Comunitarios En Santa Rita - 308979	308979	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748740	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 364706	364706	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA DENTRO DE GASTOS INDIRECTOS, COMO UN GASTO CORRIENTE. / Fisica: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748741	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 364990	364990	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA DENTRO DE GASTOS INDIRECTOS, COMO UN GASTO CORRIENTE. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748742	35501 Mantenimiento Y Conservacion De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 364841	364841	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA DENTRO DE LOS GASTOS INDIRECTOS, GASTO DE TIPO CORRIENTE. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748743	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 364784	364784	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$433,500	\$433,500	\$433,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748744	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 365157	365157	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$144,500	\$144,499	\$144,499	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: GASTO INDIRECTO, GASTO CORRIENTE. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748745	Adquisicion De Sistema Portatil De Audio - 358847	358847	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748746	Adquisicion De Carpas Para Modulos De Atencion Ciudadana - 358734	358734	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748747	Amplificacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Col Las Praderas Segunda Etapa La Paz - 355036	355036	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$109,200	\$109,200	\$109,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS16160300748748	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 358477	358477	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$187,448	\$187,447	\$187,447	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748749	Cursos De Capacitacion Y Actualizacion A Servidores Publicos - 358343	358343	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748750	Adquisicion De Equipos De Computo E Impresion - 358150	358150	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$236,500	\$236,500	\$236,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748751	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Villas De Guadalupe Calle San Ramon - 321557	321557	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$158,376	\$158,376	\$158,376	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748752	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Col Marquez De Leon Calle Pedro Cadena - 321340	321340	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$441,244	\$441,244	\$441,244	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748753	Instalacion De Huertos Comunitarios En Colonia Guadalupe Victoria - 309696	309696	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748754	Instalacion De Huertos Comunitarios En La Fortuna - 309618	309618	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748755	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Col Jerico Parte Regularizada La Paz - 273992	273992	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$186,400	\$186,400	\$186,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748756	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Tamia Col Calafia La Paz - 275510	275510	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$144,600	\$144,600	\$144,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160300748757	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Col El Progreso Etapa Once La Paz - 275429	275429	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748758	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Col La Pitahaya Misiones La Paz - 274054	274054	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$318,400	\$318,400	\$318,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748759	Introducción De Red De Distribución Eléctrica Col Las Praderas La Paz - 273788	273788	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$529,500	\$529,500	\$529,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	56	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748760	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Col La Pitahaya Misiones Segunda Etapa La Paz - 274099	274099	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$90,600	\$90,600	\$90,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748761	Instalación De Huertos Comunitarios La Paz Col Agustín Olachea - 270832	270832	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748762	Instalación De Huertos Comunitarios La Paz Col Villas De Guadalupe - 270800	270800	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748771	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Colonia Calafia Calle Tamia - 241755	241755	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CON CFE	Urbanización	Terminado	2016	\$144,600	\$47,718	\$47,718	\$47,718	\$47,718	\$47,718	\$47,718	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748772	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Colonia La Pitahaya Misiones Etapa II - 240405	240405	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CON CFE	Urbanización	Terminado	2016	\$90,600	\$29,898	\$29,898	\$29,898	\$29,898	\$29,898	\$29,898	\$29,898	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160300748773	Ampliación De Red De Distribucion Electrica Colonia La Pitahaya Misiones I Etapa - 240325	240325	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CON CFE	Urbanización	Terminado	2016	\$318,400	\$105,072	\$105,072	\$105,072	\$105,072	\$105,072	\$105,072	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748774	Ampliación De Red De Distribucion Electrica Colonia El Progreso Etapa Once - 241673	241673	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CON CFE	Urbanización	Terminado	2016	\$175,000	\$57,750	\$57,750	\$57,750	\$57,750	\$57,750	\$57,750	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748775	Ampliación De Red De Distribucion Electrica Col Jerico - 239718	239718	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CON CFE	Urbanización	Terminado	2016	\$186,400	\$61,512	\$61,512	\$61,512	\$61,512	\$61,512	\$61,512	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748776	Ampliación De Red De Distribucion Electrica Col Las Praderas II - 239642	239642	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CON CFE	Urbanización	Terminado	2016	\$109,200	\$36,036	\$36,036	\$36,036	\$36,036	\$36,036	\$36,036	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748783	Ampliación De Red E Distribucion Electrica Col Las Praderas - 234787	234787	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CON CFE	Urbanización	Terminado	2016	\$529,500	\$174,735	\$174,735	\$174,735	\$174,735	\$174,735	\$174,735	100.00	\$0	Otros	56	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748790	Instalación De Huertos Comunitarios Colonia Lagunitas - 325324	325324	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748791	Construcción De Cuarto Adicional Todos Santos - 320475	320475	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$630,473	\$315,237	\$315,237	\$315,237	49.26	\$0	Vivienda	32	100.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748792	Instalación De Huertos Comunitarios En Todos Santos - 309496	309496	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



G O B I E R N O D E
BAJA CALIFORNIA SUR
M E J O R F U T U R O

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160300748793	Suministro De Material Y Equipo Pecuuario Cabecera Municipal El Centenario Conquista Agraria - 363054	363054	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$19,421	\$19,421	\$19,421	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748794	Suministro De Equipo Agrícola Cabecera Municipal Centenario Conquista Agraria - 359988	359988	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$201,465	\$201,465	\$201,465	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748795	Instalación De Huertos Comunitarios En El Centenario Reforma Agraria Dos - 309582	309582	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748797	Red De Distribucion Electrica El Centenario Calle Mezquite - 321684	321684	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$192,257	\$192,257	\$192,257	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748798	Instalacion De Huertos Comunitarios En San Fermin - 308682	308682	Baja California Sur	La Paz	San Fermin	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	68	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748799	Construcción De Cuarto Adicional Rural Zona De San Pedro - 289145	289145	Baja California Sur	La Paz	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$157,618	\$78,809	\$78,809	\$78,809	49.26	\$0	Vivienda	8	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748800	Instalación De Huertos Comunitarios San Pedro - 325223	325223	Baja California Sur	La Paz	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748801	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona Agua Amarga San Pedro Mexico - 292230	292230	Baja California Sur	La Paz	Agua Amarga	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$157,618	\$78,809	\$78,809	\$78,809	49.26	\$0	Vivienda	8	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160300748802	Red De Electrificación Col Guerrero En Villa Alberto A Alvarado Arámbruro - 314111	314111	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Alvarado Arámbruro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Urbanización	Terminado	2016	\$1,314,537	\$880,740	\$880,740	\$880,740	\$880,740	\$880,740	\$880,740	\$880,740	100.00	\$0	Otros	220	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada con base a lo estipulado en convenio SEDESOL-CFE-Municipio Mulegé-013/2016 / Física: Colocación de 19 postes para beneficio de 55 hogares. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748803	Construcción Ampliación De Vivienda Beneficiario Dos Y Ocho Ubicados En Zap De Villa Alberto A Alvarado Arámbruro - 222214	222214	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Alvarado Arámbruro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	Terminado	2016	\$164,047	\$164,047	\$164,047	\$164,047	\$164,047	\$164,047	\$164,047	\$164,047	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad con base a contrato HAM.FAIS.V.DGDSyE.03/2016 / Física: Realización de los trabajos en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748804	Construcción Ampliación De Vivienda Beneficiario Cuatro Ubicado En Zap De Villa Alberto A Alvarado Arámbruro - 222200	222200	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Alvarado Arámbruro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	Terminado	2016	\$82,023	\$82,023	\$82,023	\$82,023	\$82,023	\$82,023	\$82,023	\$82,023	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad con base al contrato HAM.FAIS.V.DGDSyE.03/2016 / Física: Obra terminada en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748805	Construcción De Cuatro Ampliaciones De Vivienda En Villa Alberto A Alvarado Arámbruro Fuera De Zap - 221984	221984	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Alvarado Arámbruro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	Terminado	2016	\$328,094	\$328,094	\$328,094	\$328,094	\$328,094	\$328,094	\$328,094	\$328,094	100.00	\$0	Vivienda	26	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad con base al contrato HAM.FAIS.V.DGDSyE.03/2016 / Física: Trabajos terminados en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748806	Construcción Ampliación De Vivienda Beneficiario Seis Ubicado En Zap De Villa Alberto A Alvarado Arámbruro - 222093	222093	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Alvarado Arámbruro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	Terminado	2016	\$82,023	\$82,023	\$82,023	\$82,023	\$82,023	\$82,023	\$82,023	\$82,023	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad con base al contrato HAM.FAIS.V.DGDSyE.03/2016 / Física: Realización de cuarto adicional en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748807	Rehabilitación De Camino Rural Tramo El Aguajito San Miguel - 228645	228645	Baja California Sur	Mulegé	El Aguajito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$68,347	\$68,347	\$68,347	\$68,347	\$68,347	\$68,347	\$68,347	\$68,347	100.00	\$0	Otros	332	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad con base al contrato FISM16-009-09/2016 / Física: Obra culminada en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748808	Ampliación De La Red De Agua Potable Ejido Benito Juárez - 355094	355094	Baja California Sur	Mulegé	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Agua y saneamiento	Terminado	2016	\$415,743	\$416,439	\$416,439	\$416,439	\$416,439	\$416,439	\$416,439	\$416,439	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: Pagado en su totalidad con base al contrato FISM16-017-12/2016 / Física: Trabajos terminados en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748809	Rehabilitación De Camino Rural San Estanislao Guadalupe - 193180	193180	Baja California Sur	Mulegé	San Estanislao	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$164,692	\$164,692	\$164,692	\$164,692	\$164,692	\$164,692	\$164,692	\$164,692	100.00	\$0	Otros	137	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad con base al contrato FISM16-019-12/2016 / Física: Rehabilitación culminada en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



G O B I E R N O D E
BAJA CALIFORNIA SUR
M E J O R F U T U R O

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160300748810	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Entronque El Sacrificio Rancho El Sacrificio San Zacarias San Remigio El Mezquitillo - 355981	355981	Baja California Sur	Mulegé	San Juan de la Pila	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transportes y vialidades	Terminado	2016	\$523,060	\$523,060	\$523,060	\$523,060	\$523,060	\$523,060	\$523,060	\$523,060	100.00	\$0	Otros	700	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad con base al contrato FISM16-015-12/2016 / Física: Trabajos terminados en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748811	Instalación De Huertos Comunitarios La Matanza Ej El Carrizal - 285260	285260	Baja California Sur	La Paz	La Matanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748812	Suministro De Material Y Equipo Pecuario - 363342	363342	Baja California Sur	La Paz	Las Playitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$13,364	\$13,364	\$13,364	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748813	Construccion De Cuarto Adicional Rural El Sargento - 291158	291158	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$236,427	\$118,214	\$118,214	\$118,214	\$118,214	49.26	\$0	Vivienda	12	100.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748814	Instalación De Huertos Comunitarios El Sargento - 262541	262541	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748815	Construccion De Cuarto Adicional Rural Cañada La Leña La Fortuna - 294564	294564	Baja California Sur	La Paz	Cañada la Leña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$78,809	\$39,405	\$39,405	\$39,405	\$39,405	49.26	\$0	Vivienda	4	100.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748816	Suministro De Material Y Equipo Pecuario Texcalama - 363167	363167	Baja California Sur	La Paz	Texcalama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$39,472	\$39,472	\$39,472	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	44	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748817	Suministro De Equipo Agrícola Texcalama Todos Santos - 361274	361274	Baja California Sur	La Paz	Texcalama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$153,859	\$153,859	\$153,859	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748818	Suministro De Equipo Agrícola Delegación San Antonio Valle Perdido El Triunfo - 360764	360764	Baja California Sur	La Paz	El Valle Perdido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$169,045	\$169,045	\$169,045	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	108	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS16160300748819	Suministro De Material Y Equipo Pecuario El Valle Perdido El Triunfo - 362309	362309	Baja California Sur	La Paz	El Valle Perdido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$251,242	\$251,242	\$251,242	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	184	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748820	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona El Valle Perdido San Antonio - 320316	320316	Baja California Sur	La Paz	El Valle Perdido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,024,519	\$512,259	\$512,259	\$512,259	49.26	\$0	Vivienda	52	100.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748821	Instalacion De Huertos Comunitarios En Valle Perdido El Triunfo San Antonio - 309298	309298	Baja California Sur	La Paz	El Valle Perdido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	120	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748822	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica La Ventana - 325052	325052	Baja California Sur	La Paz	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$424,848	\$424,848	\$424,848	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748823	Construccion De Cuarto Adicional Rural El Ancon - 319708	319708	Baja California Sur	La Paz	El Ancon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$157,618	\$78,809	\$78,809	\$78,809	49.26	\$0	Vivienda	8	100.00	60.00	Financiera: / Física: OBRA EN PROCESO. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748824	Suministro De Equipo Agrícola Plutarco Elias Calles La Matanza 360541	360541	Baja California Sur	La Paz	La Matanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,219	\$5,219	\$5,219	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748825	Suministro De Material Y Equipo Pecuario La Matanza Elias Calles - 362687	362687	Baja California Sur	La Paz	La Matanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$327,449	\$327,449	\$327,449	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	228	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748826	Instalacion De Huertos Comunitarios En La Matanza Y Zonas Aledañas - 309351	309351	Baja California Sur	La Paz	La Matanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	136	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748828	Suministro De Cien Estufas Ecológicas Para El Municipio De Los Cabos - 251808	251808	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	Terminado	2016	\$600,000	\$67,706	\$67,706	\$67,706	\$67,706	\$67,706	\$67,706	100.00	\$0	Piezas	400	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160300748830	Ampliación De Red De Distribucion Electrica Col Vista Hermosa Plus Sm Ocho - 243874	243874	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CON CFE	Urbanización	Terminado	2016	\$1,761,500	\$581,625	\$581,625	\$581,625	\$581,625	\$581,625	\$581,625	\$581,625	100.00	\$0	Otros	756	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748831	Adquisición De Cincuenta Tanque Cisternas San Jose Del Cabo Veintitres - 241717	241717	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	Terminado	2016	\$287,500	\$287,500	\$287,500	\$266,110	\$266,110	\$266,110	\$266,110	\$266,110	92.56	\$0	Piezas	92	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748832	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Col Vista Hermosa Plus Sm Y II - 243784	243784	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CON CFE	Urbanización	Terminado	2016	\$2,221,500	\$733,095	\$733,095	\$733,095	\$733,095	\$733,095	\$733,095	\$733,095	100.00	\$0	Otros	992	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748844	Ampliación De Red De Distribucion Electrica De La Supermanzana Cuatro De La Vista Hermosa Plus - 220302	220302	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,899,767	\$1,899,767	\$1,899,767	\$1,899,767	\$1,899,767	\$1,899,767	\$1,899,767	\$1,899,767	100.00	\$0	Otros	516	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748845	Ampliación De Red De Distribucion Electrica De La Supermanzana Ocho De La Vista Hermosa Plus - 220230	220230	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Urbanización	Terminado	2016	\$1,761,500	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$5,000	100.00	\$0	Otros	756	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748846	Adquisición De Cuarenta Tanques Nodrizas Agua Caliente Cinco - 251466	251466	Baja California Sur	Los Cabos	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748847	Adquisición De Cincuenta Tanque Cisternas De Cinco Mil Litros Agua Caliente Una - 229057	229057	Baja California Sur	Los Cabos	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	Terminado	2016	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$12,496	\$12,496	\$12,496	\$12,496	\$12,496	99.97	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748848	Adquisición De Cincuenta Tanque Cisternas De Cinco Mil Litros Cabo Pulmo Una - 229185	229185	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo Pulmo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	Terminado	2016	\$12,500	\$12,500	\$12,500	\$11,570	\$11,570	\$11,570	\$11,570	\$11,570	92.56	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160300748859	Adquisición De Cuarenta Tanques Noдрисas Para El Municipio De Los Cabos Las Casitas Dos - 214635	214635	Baja California Sur	Los Cabos	Las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748860	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Miraflores - 361270	361270	Baja California Sur	Los Cabos	La Cieneguita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	80.00	Financiera: / Física: SE TIENE UN PROBLEMA CON LA EJECUCION DE LA OBRA / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748861	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De La Ribera - 361496	361496	Baja California Sur	Los Cabos	La Cieneguita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	\$1,720,000	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748862	Suministro De Treinta Y Cinco Módulos Para Crianza O Engorde De Caprinos Los Cabos - 250035	250035	Baja California Sur	Los Cabos	La Cieneguita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$630,000	\$581,043	\$581,043	\$581,043	\$581,043	\$581,043	\$581,043	\$581,043	100.00	\$0	Otros	140	100.00	85.70	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748863	Suministro De Treinta Motobombas Con Motor A Gasolina En El Municipio De Los Cabos - 252277	252277	Baja California Sur	Los Cabos	La Cieneguita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$210,000	\$119,377	\$119,377	\$119,377	\$119,377	\$119,377	\$119,377	\$119,377	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748864	Adquisición De Cien Paquetes De Cerco Perimetral Municipio De Los Cabos - 249795	249795	Baja California Sur	Los Cabos	La Cieneguita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,200,000	\$983,905	\$983,905	\$983,905	\$983,905	\$983,905	\$983,905	\$983,905	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748865	Suministro De Ocho Desplumadoras De Aves Miraflores Cuatro - 249069	249069	Baja California Sur	Los Cabos	La Cieneguita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$139,752	\$139,752	\$139,752	\$139,752	\$139,752	99.82	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748866	Adquisición De Cincuenta Tanques Cisternas De Cinco Mil Lts Miraflores Ocho - 242500	242500	Baja California Sur	Los Cabos	La Cieneguita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	Terminado	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$92,560	\$92,560	\$92,560	\$92,560	\$92,560	92.56	\$0	Piezas	32	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748867	Adquisición De Cuarenta Tanques Noдрисas Para El Municipio De Los Cabos La Cieneguita Una - 218512	218512	Baja California Sur	Los Cabos	La Cieneguita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160300748868	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegacion De Santiago - 361352	361352	Baja California Sur	Los Cabos	El Mauto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,446,963	\$1,446,963	\$1,446,963	\$1,446,963	\$1,446,963	\$1,446,963	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	80.00	Financiera: / Física: SE TIENE UN PROBLEMA CON LA EJECUCION DE LA OBRA / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748869	Adquisicion De Cincuenta Tanque Cisternas De Cinco Mil Lts Santiago Y La Rivera Cuatro - 252261	252261	Baja California Sur	Los Cabos	El Mauto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	Terminado	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$46,280	\$46,280	\$46,280	\$46,280	92.56	\$0	Piezas	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748870	Adquisicion De Cuarenta Tanques Nodrizas La Rivera Dos - 251684	251684	Baja California Sur	Los Cabos	El Mauto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748871	Construccion De Cuarenta Baños Con Bidgestor Para El Municipio De Los Cabos - 251118	251118	Baja California Sur	Los Cabos	El Mauto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,860,000	\$1,750,000	\$1,750,000	\$549,190	\$549,190	\$549,190	\$549,190	31.38	\$0	Piezas	160	100.00	15.00	Financiera: / Física: SE TIENE UN PROBLEMA CON LA EJECUCION DE LA OBRA / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748872	Construccion De Treinta Y Dos Modulos Para Pollos Para El Municipio De Los Cabos - 249972	249972	Baja California Sur	Los Cabos	El Mauto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$1,280,000	\$1,228,800	\$13,165	\$13,165	\$13,165	\$13,165	\$13,165	\$13,165	1.07	\$0	Otros	128	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748873	Adquisicion De Cuarenta Tanques Nodrizas Para El Municipio De Los Cabos Miraflores Tres - 233889	233889	Baja California Sur	Los Cabos	Miraflores	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748874	Adquisicion De Cuarenta Tanques Nodrizas Para El Municipio De Los Cabos Palo Escopeta Ocho - 237993	237993	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	100.00	\$0	Otros	36	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748875	Adquisicion De Cincuenta Tanque Cisternas De Cinco Mil Lts Migrifio Cuatro - 228846	228846	Baja California Sur	Los Cabos	Migrifio	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	Terminado	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$46,280	\$46,280	\$46,280	\$46,280	92.56	\$0	Piezas	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748876	Adquisicion De Cuarenta Tanques Nodrizas Para El Municipio De Los Cabos La Playa Dos - 239293	239293	Baja California Sur	Los Cabos	La Playa	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



G O B I E R N O D E
BAJA CALIFORNIA SUR
M E J O R F U T U R O

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160300748877	Adquisición De Cuarenta Tanque Cisternas De Cinco Mil Lts Los Pozos Siete - 228863	228863	Baja California Sur	Los Cabos	Los Pozos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	Terminado	2016	\$87,500	\$87,500	\$87,500	\$80,990	\$80,990	\$80,990	\$80,990	92.56	\$0	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748878	Adquisición De Cuarenta Tanques Nodrizas Para El Municipio De Los Cabos El Rancho Tres - 214473	214473	Baja California Sur	Los Cabos	El Rancho	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748879	Adquisición De Cuarenta Tanques Nodrizas Para El Municipio De Los Cabos El Rosarito Dos - 218379	218379	Baja California Sur	Los Cabos	El Rosarito	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	100.00	\$0	Otros	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748880	Adquisición De Cuarenta Tanque Cisternas De Cinco Mil Lts El Sauzal Dos - 228837	228837	Baja California Sur	Los Cabos	El Sauzal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$24,992	\$24,992	\$24,992	\$24,992	99.97	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748881	Adquisición De Cuarenta Tanques Nodrizas Para El Municipio De Los Cabos El Sauzal Una - 214427	214427	Baja California Sur	Los Cabos	El Sauzal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748882	Suministro De Ocho Desplumadoras De Aves El Zacatal Una - 227763	227763	Baja California Sur	Los Cabos	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$34,938	\$34,938	\$34,938	\$34,938	99.82	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748883	Instalación De Huertos Comunitarios Los Planes Km Cuarenta - 370238	370238	Baja California Sur	La Paz	Kilómetro 40	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	44	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748884	Suministro De Material Y Equipo Pesuario Los Planes Km Cuarenta - 363676	363676	Baja California Sur	La Paz	Kilómetro 40	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$64,518	\$64,518	\$64,518	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748885	Suministro De Equipo Agrícola Los Planes Km Cuarenta - 359312	359312	Baja California Sur	La Paz	Kilómetro 40	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$75,188	\$75,188	\$75,188	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE. / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



G O B I E R N O D E
BAJA CALIFORNIA SUR
M E J O R F U T U R O

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160300748886	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona Kilometro Cuarenta Los Planes - 320216	320216	Baja California Sur	La Paz	Kilometro 40	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$394,046	\$197,023	\$197,023	\$197,023	49.26	\$0	Vivienda	20	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748887	Instalación De Huertos Comunitarios En Juan Dominguez Cota Km Cuarenta - 309273	309273	Baja California Sur	La Paz	Kilometro 40	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	36	100.00	0.00	Financiera: PARTIDA PRESUPUESTADA COMO GASTO CORRIENTE / Físico: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748888	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona El Progreso - 288128	288128	Baja California Sur	La Paz	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$472,855	\$236,427	\$236,427	\$236,427	49.26	\$0	Vivienda	24	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748985	Adquisicion De Cuarenta Tanques Nodrizas San Jose Del Cabo Siete - 251227	251227	Baja California Sur	Los Cabos	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	\$315,000	100.00	\$0	Otros	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748986	Adquisicion De Cuarenta Tanques Nodrizas Toro Muerto Cuatro - 251188	251188	Baja California Sur	Los Cabos	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	\$180,000	100.00	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748987	Suministro De Ocho Desplumadoras De Aves San Jose Dal Cabo Tres - 249018	249018	Baja California Sur	Los Cabos	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$105,000	\$280,000	\$280,000	\$279,504	\$279,504	\$279,504	\$279,504	99.82	\$0	Otros	13	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748988	Suministro De Cinco Ordeñadoras - 249116	249116	Baja California Sur	Los Cabos	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$224,983	\$224,983	\$224,983	\$224,983	99.99	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748989	Suministro De Veinte Equipos Para Apicultores En El Municipio De Los Cabos - 249762	249762	Baja California Sur	Los Cabos	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,480	\$99,480	\$99,480	\$99,480	99.48	\$0	Otros	90	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748990	Suministro De Tres Extractores De Miel Eléctrico Para El Municipio De Los Cabos - 249176	249176	Baja California Sur	Los Cabos	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	Terminado	2016	\$141,000	\$141,000	\$141,000	\$139,012	\$139,012	\$139,012	\$139,012	98.59	\$0	Otros	15	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160300749935	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calles Coral Y Marlin - 330253	330253	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$857,902	\$856,955	\$856,955	\$856,955	\$856,955	\$856,955	\$856,955	\$856,955	100.00	\$0	Metros lineales	130	0.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Física: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FÍSICA. / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300749936	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calles Catorce Y Acueducto - 320712	320712	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,700,969	\$1,700,969	\$1,700,969	\$1,700,969	\$1,700,969	\$1,700,969	\$1,700,969	\$1,700,969	100.00	\$0	Metros lineales	325	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Física: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FÍSICA. / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300749937	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calles Nuestra Señora De Loreto Y San Francisco Javier - 320160	320160	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,013,194	\$1,013,194	\$1,013,194	\$1,013,194	\$1,013,194	\$1,013,194	\$1,013,194	\$1,013,194	100.00	\$0	Metros lineales	150	0.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Física: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FÍSICA. / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300749938	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Vista Al Mar Loreto - 244181	244181	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CON CFE	Urbanización	Terminado	2016	\$248,500	\$82,005	\$82,005	\$82,005	\$82,005	\$82,005	\$82,005	\$82,005	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300749939	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Colonia Alta Vista Loreto - 244034	244034	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CON CFE	Urbanización	Terminado	2016	\$248,500	\$133,386	\$133,386	\$133,386	\$133,386	\$133,386	\$133,386	\$133,386	100.00	\$0	Otros	100	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300749940	Construcción De Resacas Adicionales - 180535	180535	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$286,840	\$286,840	\$286,840	\$286,840	\$286,840	\$286,840	\$286,840	\$286,840	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Física: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FÍSICA. / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300810927	Pavimentación (Calle Adolfo Lopez Mateos, Tramo Blvd. Niños Heroes A Alvaro Obregón, Ciudad Constitución, Municipio Comondú)-23 - 23	3454186	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$19,800,000	\$19,582,200	\$19,582,200	\$19,582,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300810929	Proyectos De Infraestructura En El Estado De Baja California Sur / (Rehabilitación De Palacio De Gobierno Del Estado De Baja California Sur En La Ciudad De La Paz, Baja California Sur)-27 - 27	4088473	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$11,702,328	\$11,573,603	\$11,573,603	\$11,573,603	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	18.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160300811145	(Remodelación De Cancha De Frontón Del Complejo Deportivo Insude, En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.)-31 - 31	4088555	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,475,278	\$1,475,278	\$1,475,278	\$1,475,278	\$1,475,278	\$423,083	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300811252	Pavimentación (Bvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta, Tramo Calle Damiana A Libramiento Santiago Ocegüera, Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz)-28 - 28	3461014	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$23,400,000	\$23,142,600	\$23,142,600	\$23,142,600	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300811253	Pavimentación (Calle Juan Dominguez Cota, Tramo Antonio Rosales A 5 De Mayo, Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz)-30 - 30	3461691	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,164,000	\$10,052,196	\$10,052,196	\$10,052,196	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400815274	Construcción De La Casa Del Adolescente En La Ciudad De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	60.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400815847	Adquisición De Vehículos Tipo Patrulla Para El Municipio De La Paz	FMFM201649	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIAIA MAYOR Y DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,496,160	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400815966	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Oro Tramo Himno Nacional A Blvd. Forjadores De Sinaloafomia En La Localidad De La Paz	2438631	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$13,881,110	\$13,881,110	\$13,881,110	\$13,881,110	\$4,139,283	\$4,139,283	\$4,139,283	29.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.82	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400815983	Pavimentación Del Blvd. Hugo Cervantes Del Rio Tramo Blvd. Lic. Antonio Alvarez Rico A Nuevo Hospital General (Cuerpo Derecho Primera Etapa) En La Localidad De Cd. Constitucion Mpio De Comondu	2502049	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$11,868,000	\$11,868,000	\$11,868,000	\$11,868,000	\$10,584,839	\$10,584,839	\$10,584,839	89.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.19	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400823351	Pavimentación, Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Guarniciones, Banquetas Y Alumbrado Publico De La Calle Ejidal, Tramo: Calzada Pantón A 5 De Mayo En Miraflores, Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,900,000	\$2,628,342	\$2,628,342	\$2,139,487	26.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	26.55	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830079	Habitación Del Centro De Desarrollo Comunitario, Andadores Y Barda Perimetral, En La Colonia Agustín Olachea, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	030031ME001	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$80,464	\$80,464	\$80,464	\$80,464	\$80,460	\$80,460	\$0	99.99	\$0	Metros Cuadros	235	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830144	Habitación Del Centro De Desarrollo Comunitario, Andadores Y Barda Perimetral, En La Colonia Loma Linda, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	030031ME002	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$218,365	\$218,365	\$218,365	\$218,365	\$218,336	\$218,336	\$0	99.99	\$0	Metros Cuadros	230	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830347	Construcción De Guarniciones Y Banquetes C, Derecho De Organización, Tramo Unión A Circuito Independencia) Diana Laura	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$485,093	\$485,093	\$485,093	\$485,093	\$143,061	\$143,061	\$143,061	29.49	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	29.49	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830352	Pavimentación De La Calle Palma De Canarias, Tramo Palma Senegal A Palma Datilera	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$988,408	\$988,408	\$988,408	25.34	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	25.34	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830393	Pavimentación De La Calle Mejillon, Tramo Pelicanos A Gaviotas	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,672,000	\$1,672,000	\$1,672,000	\$1,672,000	\$834,538	\$834,538	\$491,736	49.91	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	49.91	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830397	Rehabilitación Del Estado De Futbol Guaycura, En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Deporte	En Ejecución	2016	\$33,081,029	\$33,081,029	\$33,081,029	\$33,081,029	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	100,748	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830439	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Leandro Valle, Tramo Reforma A Topar	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$3,619,928	\$3,619,928	\$3,619,928	61.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830440	Rehabilitación Del Gimnasio Auditorio Jorge Campos, En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Deporte	En Ejecución	2016	\$22,971,236	\$22,971,236	\$22,971,236	\$22,581,893	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	100,485	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: para VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830441	Pavimentación De La Calle Francisco Javier Mina, Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$1,478,993	\$1,478,993	\$0	25.68	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830615	Guarniciones Y Banquetas En La Calle C. Mision De Chiriyaky Tramo C. Cometa Bennett-Cad. 193.00) En La Localidad De Mesa Colorada		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$344,996	\$344,996	\$344,996	\$344,996	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830620	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En C. Hermenegildo Galeana (Tramo C. Vicente Guerrero - C. Campeche), Col. Agustin Olachea		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,562,006	\$1,562,006	\$1,562,006	\$1,562,006	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830627	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En C. Cardon (Tramo C. 1 A Entrada A La Col. Las Flores)		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$770,420	\$770,420	\$770,420	\$770,420	\$224,883	\$224,883	\$224,883	29.19	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	29.19	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830633	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En C. 2 (Tramo Camino Entrada Al Carrizal A.C.D.) Y C. 3 (Tramo C.B. - C.D.), Col. El Carrizal		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,277,166	\$1,277,166	\$1,277,166	\$1,277,166	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830642	Construccion De Guarniciones En El Circuito De La Col. La Pasión (Tramo Transpeninsular Highway A Cad. 2743.00)		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,553,915	\$2,553,915	\$2,553,915	\$2,553,915	\$752,484	\$752,484	\$752,484	29.46	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	29.46	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830676	Pavimentación De La Calle Padre De Loyola (Conclusión), Tramo M. De Nuestra Sra. De Huasnapí A Av. Misioneros		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,420,000	\$369,441	\$369,441	\$369,441	26.02	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	26.02	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830785	Pavimentacion Calle Av. Los Cabos. Tramo: Paseo Cabo De Oro A Paseo Pacifico		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,498,000	\$7,498,000	\$7,498,000	\$7,498,000	\$1,875,957	\$1,875,957	\$1,875,957	25.02	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	25.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830794	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Av. Los Cabos Tramo Paseo Cabo De Oro A Paseo Pacifico		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,608,000	\$2,604,000	\$2,604,000	\$2,604,000	\$1,161,048	\$1,161,048	\$519,136	44.59	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830802	Pavimentacion Calle Laguna Agua Tinta, Tramo: Laguna Montebello A Laguna Pajonal		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,265,000	\$1,265,000	\$1,265,000	\$1,265,000	\$373,068	\$373,068	\$0	29.49	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	29.49	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830804	Sanearamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Palma Edulis, Tramo Palma Canarias A Av. Palma Abanico		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$900,866	\$900,866	\$900,866	29.06	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830809	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas Del Tramo Vial Alan Gorosave Tramo: Reforma A Municipio Libre		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,840,000	\$1,840,000	\$1,840,000	\$1,840,000	\$343,775	\$343,775	\$343,775	18.68	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	18.68	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830810	Sanearamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Laguna Agua Tinta, Tramo Laguna Montebello A Laguna Pajonal		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$134,452	\$134,452	\$134,452	30.56	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830814	Pavimentación Calle Palma Edulis, Tramo: Palma Canarias A Av. Palma Abanico		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,912,500	\$8,912,500	\$8,912,500	\$8,912,500	\$2,473,100	\$2,473,100	\$2,473,100	27.75	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830823	Pavimentación Del Circuito Al Panteon Heroica Mulege		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,573,800	\$5,573,800	\$5,573,800	\$5,573,800	\$1,647,219	\$1,647,219	\$1,647,219	29.55	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830837	Sanearamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Pavimentación Del Circuito Al Panteon Heroica Mulege (Calle Acceso Al Panteon Y Calle Sin Nombre)		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,530,483	\$1,530,483	\$589,241	76.60	\$0	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830865	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Norte (Tramo C, Firmamento A, Cad. 938.00) Col. Villas De Guadalupe		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,592,119	\$1,592,119	\$1,592,119	\$1,592,119	\$464,334	\$464,334	\$464,334	29.16	\$0	Metros lineales	0	0.00	29.16	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830875	Pavimentación De La Calle Guadalupeana, Tramo: Carretera A Emilia Verdugo.		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$1,244,055	\$1,244,055	\$1,244,055	27.65	\$0	Metros lineales	0	0.00	27.65	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830897	Pavimentación De La Calle División Del Norte, Tramo Emiliano Zapata A Josefina Flores		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



G O B I E R N O D E
BAJA CALIFORNIA SUR
M E J O R F U T U R O

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS16160400830911	Pavimentación De La Calle Francisco Cota Moreno, Tramo Miguel Liera Ibarra A 20 De Noviembre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,944,059	\$1,944,059	\$1,944,059	\$1,944,059	\$1,943,299	\$1,943,299	\$971,650	99.96	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	99.96	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830914	Pavimentación De La Calle Norte, Tramo Amanecer A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,020,324	\$2,020,324	\$2,020,324	\$2,020,324	\$2,017,948	\$2,017,948	\$1,008,074	99.88	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	99.88	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830915	Construcción De Instalaciones Militares En El Aeropuerto Internacional De Loreto, Mpio. De Loreto, B.C.S.	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Seguridad	En Ejecución	2016	\$14,671,680	\$14,671,680	\$14,671,680	\$14,671,680	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	16,738	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830918	Pavimentación De La Calle Palo Fierro, Tramo Cardón A Calle Uno	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,777,550	\$1,777,550	\$1,777,550	\$1,777,550	\$1,776,934	\$1,776,934	\$888,467	99.97	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	99.97	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500832983	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas Del Tramo Vial 8 De Octubre Tramo: Juana Carlon A Topar	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,750,000	\$5,750,000	\$5,750,000	\$5,750,000	\$1,262,384	\$1,262,384	\$1,262,384	21.95	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	21.95	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500832984	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas Del Tramo Vial Circuito El Panteón En Heroica Mulege	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,573,800	\$5,573,800	\$5,573,800	\$5,573,800	\$1,647,219	\$1,647,219	\$1,647,219	29.55	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	29.55	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500832985	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas Del Tramo Vial Circuito 1.-Av. Sergio Noyola, Tramo Pablo L. Martínez A Domingo Carballo Felix, 2.- Calle Sin Nombre, Tramo Av. Sergio	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$1,750,027	\$1,750,027	\$1,750,027	29.49	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	29.49	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500832994	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas, Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje De La Calle Ignacio Zaragoza Tramo: Adolfo Lopez Mateos A Nicolas Bravo	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,848,000	\$1,848,000	\$1,848,000	\$1,848,000	\$2,360	\$2,360	\$2,360	0.13	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.13	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160500832995	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guamicones, Banquetas, Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje De La Calle Deportiva Tramo: Benito Juarez A Heroes De Independencia	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,178,000	\$2,178,000	\$2,178,000	\$2,178,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500832996	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guamicones Y Banquetas De La Calle Francisco I. Madero Tramo: Preparatoria A Amanecer	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,393,000	\$4,393,000	\$4,393,000	\$4,393,000	\$1,299,861	\$1,299,861	\$1,299,861	29.59	\$0		Metros Cuadros	0	0.00	29.59	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500832997	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guamicones Y Banquetas De La Calle Fernando Jordán Tramo: Misioneros A Héroes De Independencia	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,645,500	\$3,645,500	\$3,645,500	\$3,645,500	\$811,232	\$811,232	\$811,232	22.25	\$0		Metros Cuadros	0	0.00	22.25	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500832998	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guamicones Y Banquetas De La Calle Carmelita Lagos Tramo: Bordo A Arco Iris	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,162,000	\$2,162,000	\$2,162,000	\$2,162,000	\$335,163	\$335,163	\$335,163	15.50	\$0		Metros Cuadros	0	0.00	15.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500832999	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guamicones Y Banquetas De La Calle Modesto Sanchez Tramo: Preparatoria A Arco Iris	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$8,970,000	\$8,970,000	\$8,970,000	\$8,970,000	\$1,253,791	\$1,253,791	\$1,253,791	13.98	\$0		Metros Cuadros	0	0.00	13.98	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833001	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guamicones Y Banquetas De La Calle Ignacio Allende Tramo: Benito Juarez A Padre Kino	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,830,000	\$4,830,000	\$4,830,000	\$4,830,000	\$1,424,441	\$1,424,441	\$1,424,441	29.49	\$0		Metros Cuadros	0	0.00	29.49	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833002	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guamicones Y Banquetas Del Circuito Vial Cd. Insurgentes 1.- Francisco I. Madero, Tramo Jose Maria Morelos A 16 De Septiembre, 2.- 16 De Septiembre, Tramo...	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,347,000	\$4,347,000	\$4,347,000	\$4,347,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160500833004	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Ignacio Ramirez Tramo: Santos Degollado A 16 De Septiembre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,608,000	\$3,608,000	\$3,608,000	\$3,608,000	\$882,095	\$882,095	\$882,095	24.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	24.45	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833005	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Guadalupe Victoria Tramo: Ignacio Zaragoza A Blvd. Hugo Cervantes	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,790,000	\$2,790,000	\$2,790,000	\$2,790,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833007	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Francisco Villa Tramo: Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$8,460,000	\$8,460,000	\$8,460,000	\$8,460,000	\$2,785,183	\$2,785,183	\$1,765	32.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	32.92	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833008	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Saltillo Tramo: Francisco Villa A La Chaparrera	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,600,000	\$1,254,351	\$1,254,351	\$1,254,351	27.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	27.27	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833009	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Bellisario Domínguez Tramo: Blvd. Hugo Cervantes Del Río A Blvd. Adolfo Ruiz Cortínez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$11,040,000	\$11,040,000	\$11,040,000	\$11,040,000	\$3,127,589	\$3,127,589	\$3,127,589	28.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	28.33	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833010	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Francisco Villa Tramo: Blvd. Adolfo Ruiz Cortínez A Luis Echeverría	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$11,316,000	\$11,316,000	\$11,316,000	\$11,316,000	\$3,290,380	\$3,290,380	\$3,290,380	29.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.08	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833011	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Guillermo Prieto Tramo: Jose Maria Morelos A Jose Maria Pino Suarez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,726,000	\$3,726,000	\$3,726,000	\$3,726,000	\$977,516	\$977,516	\$977,516	26.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	26.23	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160500833012	Reencarpelado Del Tramo Vial Benito Juárez, Tramo Alvaro Obregon A Nicolas Bravo	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833013	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico, Banquetas Y Guarniciones De La Calle Aztecas Tramo: Valentin Gomez Farias A	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,240,000	\$3,240,000	\$3,240,000	\$3,240,000	\$773,305	\$773,305	\$773,305	23.87	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	23.87	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833014	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico, Banquetas Y Guarniciones De La Calle Teotihuacan Tramo: Valentin Gomez Farias A	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$1,749,475	\$1,749,475	\$1,400,754	48.60	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	48.60	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833015	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico, Banquetas Y Guarniciones De La Calle Mango Tramo: Tamarindo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,595,000	\$1,595,000	\$1,595,000	\$1,595,000	\$523,538	\$523,538	\$342,507	32.82	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	32.82	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833016	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas Del Blvd. 5 De Febrero Tramo: Blvd. Margarita Maza De Juárez A Napoles	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,210,000	\$6,210,000	\$6,210,000	\$6,210,000	\$1,651,324	\$1,651,324	\$1,651,324	26.59	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	26.59	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833017	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Angel Matteoti Tramo: Pitahayas A Bordo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$1,214,824	\$1,214,824	\$854,664	41.92	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	41.92	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833018	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Articulo 115 Tramo: Presidencia Municipal A Forjadores De Sudcalifornia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$18,492,000	\$18,492,000	\$18,492,000	\$18,492,000	\$7,992,989	\$7,992,989	\$4,902,553	43.22	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	43.22	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833019	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Bonifacio Salinas Leal Tramo: Ignacio Allende A Independencia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$11,592,000	\$11,592,000	\$11,592,000	\$11,592,000	\$4,140,137	\$4,140,137	\$2,849,914	35.72	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	35.72	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160500833020	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Prosperidad Tramo: Oro A Blvd. Forjadores De Sudcalifornia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,382,000	\$5,382,000	\$5,382,000	\$5,382,000	\$4,619,271	\$4,619,271	\$3,727,484	85.83	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	85.83	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833021	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Ignacio Alliende Tramo: Blvd. Margarita Maza De Juarez A Angel Matteoti	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,830,000	\$4,830,000	\$4,830,000	\$4,830,000	\$1,351,778	\$1,351,778	\$1,351,778	27.99	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	27.99	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833022	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas Del Circuito Bledales Tramo: Viento A Del Mar	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,925,500	\$5,925,500	\$5,925,500	\$5,925,500	\$2,689,319	\$2,689,319	\$1,632,400	45.39	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	45.39	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833025	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Cipres Tramo: Virginia Peraita A Blvd. Forjadores De Sudcalifornia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$10,143,000	\$10,143,000	\$10,143,000	\$10,143,000	\$2,749,994	\$2,749,994	\$2,749,994	27.11	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	27.11	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833028	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Hermenegildo Galeana Tramo: Blvd. 5 De Febrero A Blvd. Virginia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,968,000	\$4,968,000	\$4,968,000	\$4,968,000	\$1,443,430	\$1,443,430	\$1,443,430	29.05	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	29.05	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833029	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas De La Calle Javier Mina Tramo: Santos Degollado A 5 De Mayo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,313,000	\$5,313,000	\$5,313,000	\$5,313,000	\$2,568,721	\$2,568,721	\$1,566,846	48.35	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	48.35	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833030	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico, Banquetas Y Guarniciones De La Calle Guadalupe	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$1,049,873	\$1,049,873	\$1,049,873	23.33	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	23.33	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833031	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico, Banquetas Y Guarniciones De La Calle Nuevo Leon Tramo:	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$1,692,019	\$1,692,019	\$1,262,190	31.33	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	31.33	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160500833032	Pavimentación Con Concreto Hidráulico. Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Público, Banquetas Y Guarniciones De La Calle Yucatan Tramo:	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,575,000	\$4,575,000	\$4,575,000	\$4,575,000	\$1,301,584	\$1,301,584	\$931,474	28.45	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	28.45	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833033	Pavimentación Con Concreto Hidráulico. Banquetas Y Guarniciones De La Calle Palma Senegal Tramo: Palma Canarias A Palma Abanico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$8,912,500	\$8,912,525	\$8,912,525	\$8,912,525	\$2,513,155	\$2,513,155	\$2,492,565	28.20	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	28.20	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833035	Pavimentación Con Concreto Hidráulico. Banquetas Y Guarniciones De La Calle Laguna Agua Tinta Tramo: Laguna Montebello A Laguna Pajonal	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,265,000	\$1,265,000	\$1,265,000	\$1,265,000	\$373,068	\$373,068	\$0	29.49	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	29.49	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833037	Pavimentación Con Concreto Hidráulico. Banquetas Y Guarniciones De La Calle Laguna Montebello Tramo: Laguna Agua Tinta A Av. Leona Vicario	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$915,712	\$915,712	\$0	29.49	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	29.49	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833038	Pavimentación Con Concreto Hidráulico. Banquetas Y Guarniciones De La Calle Paseo Cangrejos Tramo Mantaray A Paseo Pacifico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$18,216,000	\$18,216,000	\$18,216,000	\$18,216,000	\$11,687,407	\$11,687,407	\$5,221,442	64.16	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	64.16	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833039	Pavimentación Con Concreto Hidráulico. Banquetas Y Guarniciones De La Calle Paseo Las Conchas Tramo: Paseo Cabo Del Oro A Paseo Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$18,400,000	\$18,400,000	\$18,400,000	\$18,400,000	\$9,671,533	\$9,671,533	\$4,457,260	52.56	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	52.26	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833040	Pavimentación Con Concreto Hidráulico. Banquetas Y Guarniciones De La Calle Laguna Pajonal Tramo: Laguna Agua Tinta A Av. Leona Vicario	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$848,699	\$848,699	\$0	27.33	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	27.33	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833041	Pavimentación Con Concreto Hidráulico. Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Público, Banquetas Y Guarniciones De La Calle Campo Deportivo Calle Acceso A La Unidad Deportiva	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$973,153	\$973,153	\$973,153	21.63	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	21.63	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160500833042	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico, Banquetas Y Guarniciones De La Calle Emilia Venúgo Galvan Tramo: Calle Guadalupe A	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,450,000	\$3,450,000	\$3,450,000	\$3,450,000	\$1,299,067	\$1,299,067	\$1,014,683	37.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	37.65	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833075	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado, Guarniciones, Banquetas Y Alumbrado Publico De La Calle División Del Norte Tramo: Emiliano Zapata A Josefina Flores	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833076	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico De La Calle Alan Gorosave Tramo: Reforma A Municipio Libre	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$364,891	\$364,891	\$163,074	57.01	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833077	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico De La Calle 8 De Octubre Tramo: Juana Carlon A Topar	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$456,556	\$456,556	\$0	22.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	63.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833078	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico Del Circuito El Paritón, (Calle Acceso Al Paritón Y Calle Sin Nombre)	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,452,910	\$1,452,910	\$1,452,910	72.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833079	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico Del Circuito 1.-Av. Sergio Noyola, Tramo Pablo L. Martínez A Domingo Carballo Felix, 2.-Calle Sin Nombre, Tramo Av. Sergio Noyola A Industria	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,064,000	\$2,064,000	\$2,064,000	\$2,064,000	\$385,012	\$385,012	\$385,012	18.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833081	Pavimentación Con Concreto Asfáltico, Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado, Guarniciones, Banquetas Y Alumbrado Publico De La Calle Sierra Tramo: Avenida Pargos A Calle Paseo Dorado	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,244,000	\$2,244,000	\$2,244,000	\$2,244,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160500833085	Pavimentación Con Concreto Asfáltico, Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado, Guarniciones, Banquetas Y Alumbrado Publico De La Calle Francisco I. Madero Tramo: Amanecer A Arco Iris	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,057,000	\$2,057,000	\$2,057,000	\$2,057,000	\$606,641	\$606,641	\$606,641	29.49	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833087	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico De La Calle Francisco I. Madero Tramo: Preparatoria A Amanecer	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,528,000	\$1,528,000	\$1,528,000	\$1,528,000	\$372,317	\$372,317	\$372,317	24.37	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833088	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado De La Calle Fernando Jordán Tramo: Misioneros A Independencia	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,268,000	\$1,268,000	\$1,268,000	\$1,268,000	\$277,888	\$277,888	\$277,888	21.92	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833089	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje De La Calle Carmelita Lagos Tramo: Bordo A Arcoiris	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$752,000	\$752,000	\$752,000	\$752,000	\$143,368	\$143,368	\$143,368	19.06	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833091	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico De La Calle Modesto Sanchez Tramo: Preparatoria A Arco Iris	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,120,000	\$3,120,000	\$3,120,000	\$3,120,000	\$982,511	\$982,511	\$372,495	31.49	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833093	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico De La Calle Ignacio Allende Tramo: Benito Juarez A Padre Eusebio Kino	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$250,705	\$250,705	\$250,705	14.92	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	82.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833094	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico Del Circuito Vial Cd. Insurgentes 1.- Francisco I. Madero, Tramo Jose Maria Morelos A 16 De Septiembre, 2.- 16 De Septiembre, Tramo Antonio Me	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,512,000	\$1,512,000	\$1,512,000	\$1,512,000	\$657,895	\$657,895	\$306,292	43.51	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833097	Pavimentación Con Concreto Asfáltico, Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado De La Calle Francisco Pelayo Tramo: Santos Degollado A 16 De Septiembre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,608,000	\$3,608,000	\$3,608,000	\$3,608,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadras	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160500833099	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado De La Calle Javier Mina Tramo: Cuauhtemoc A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$1,478,993	\$1,478,993	\$0	25.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833101	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado De La Calle Felipe Angeles Tramo: Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$8,460,000	\$8,460,000	\$8,460,000	\$8,460,000	\$2,133,492	\$2,133,492	\$0	25.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833102	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado De La Calle Satillo Tramo: Francisco Villa A La Chaparrera	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$258,875	\$258,875	\$148,040	16.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833104	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico De La Calle Belisario Dominguez Tramo: Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,840,000	\$3,840,000	\$3,840,000	\$3,840,000	\$583,048	\$583,048	\$583,048	15.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833105	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje De La Calle Francisco Villa Tramo: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez A Luis Echeverría	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,936,000	\$3,936,000	\$3,936,000	\$3,936,000	\$1,550,614	\$1,550,614	\$652,466	39.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833106	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico De La Calle Guillermo Prieto Tramo: Jose Maria Morelos A Jose Maria Pino Suarez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,296,000	\$1,296,000	\$1,296,000	\$1,296,000	\$212,172	\$212,172	\$212,172	16.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833108	Pavimentación Con Concreto Asfáltico, Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado De La Calle Nicolas Bravo Tramo: Emiliano Zapata A Bordo De Contencion	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,864,000	\$6,864,000	\$6,864,000	\$6,864,000	\$1,629,367	\$1,629,367	\$1,629,367	23.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500833109	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Miguel Hidalgo Tramo: Emiliano Zapata A Jaime Bravo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,050,000	\$4,050,000	\$4,050,000	\$4,050,000	\$2,248,689	\$2,248,689	\$1,022,948	55.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS1616050083111	Pavimentación Con Concreto Asfáltico, Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado De La Calle Mallorga Tramo: Felix Ortega A Profr. Marcelo Rubio Ruiz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$ 1,085,700	\$ 1,472,637	\$ 1,472,637	\$ 1,472,637	\$ 320,189	\$ 320,189	\$ 320,189	21.74	\$ 0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616050083112	Pavimentación, Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Guamilones, Banquetas Y Alumbrado Publico De La Calle Limon Tramo: Granada A Toronja	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$ 2,090,000	\$ 2,090,000	\$ 2,090,000	\$ 2,090,000	\$ 614,487	\$ 614,487	\$ 614,487	29.40	\$ 0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616050083114	Pavimentación Con Concreto Asfáltico, Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado De La Calle Jaime Bravo Tramo: 5 De Mayo A 16 De Septiembre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$ 4,356,000	\$ 4,356,000	\$ 4,356,000	\$ 4,356,000	\$ 1,118,913	\$ 1,118,913	\$ 1,118,913	25.69	\$ 0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616050083115	Pavimentación Con Concreto Asfáltico, Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado De La Calle Guayaba Tramo: Tamarindo A Papaya	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$ 1,595,000	\$ 1,087,279	\$ 1,087,279	\$ 1,087,279	\$ 326,184	\$ 326,184	\$ 326,184	30.00	\$ 0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616050083117	Pavimentación, Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Guamilones, Banquetas Y Alumbrado Publico De La Calle Geología Tramo: Av. Universidad A Norte	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$ 4,070,000	\$ 4,070,000	\$ 4,070,000	\$ 4,070,000	\$ 1,117,055	\$ 1,117,055	\$ 1,117,055	27.45	\$ 0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616050083120	Pavimentación Con Concreto Asfáltico, Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Del Circuito Calles 1.- Granada Tramo: Tuna A Avellana, 2.- Avellana Tramo: Granada A Topar, 3.- Piñón, Tramo: Avellana	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$ 4,290,000	\$ 4,290,000	\$ 4,290,000	\$ 4,290,000	\$ 1,048,738	\$ 1,048,738	\$ 1,048,738	24.45	\$ 0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616050083122	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado De La Calle 5 De Mayo Tramo: Blvd. Margarita Maza De Juárez A Bordo De Contención	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$ 5,400,000	\$ 5,400,000	\$ 5,400,000	\$ 5,400,000	\$ 3,164,189	\$ 3,164,189	\$ 2,439,668	58.60	\$ 0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1616050083124	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico Del Blvd. 5 De Febrero Tramo: Blvd. Margarita Maza De Juarez A Napotes	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$696,449	\$696,449	\$388,874	32.24	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616050083125	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico De La Calle Angel Matteoti Tramo: Pizahayas A Bordo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,007,600	\$1,007,600	\$1,007,600	\$1,007,600	\$706,235	\$706,235	\$236,274	70.09	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616050083126	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico De La Calle Artículo 115 Tramo: Presidencia Municipal A Forjadores De Sudcalifornia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,432,000	\$6,432,000	\$6,432,000	\$6,432,000	\$3,378,875	\$3,378,875	\$2,806,847	52.53	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616050083129	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y De La Calle Bonifacio Salinas Leal Tramo: Ignacio Allende A Independencia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$4,032,000	\$4,032,000	\$4,032,000	\$4,032,000	\$1,556,025	\$1,556,025	\$650,429	38.59	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616050083132	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico De La Calle Prosperidad Tramo: Oro A Forjadores De Sudcalifornia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,872,000	\$1,872,000	\$1,872,000	\$1,872,000	\$1,336,833	\$1,336,833	\$452,214	71.41	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616050083134	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico De La Calle Ignacio Allende Tramo: Blvd. Margarita Maza De Juarez A Angel Matteoti	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$691,392	\$691,392	\$273,707	41.15	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616050083136	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico Del Circuito Bledales Tramo: Viento A Del Mar	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,064,000	\$2,064,000	\$2,064,000	\$2,064,000	\$1,066,954	\$1,066,954	\$1,066,954	51.69	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616050083137	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico De La Calle Cipres Tramo: Virginia Penalta A Blvd. Forjadores De Sudcalifornia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,528,000	\$3,528,000	\$3,528,000	\$3,528,000	\$1,621,176	\$1,621,176	\$979,977	45.95	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1616050083138	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico De La Calle Hermenegildo Galeana Tramo: Blvd. 5 De Febrero A Blvd. Virginia Peralta		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,728,000	\$826,254	\$826,254	\$27,249	47.82	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616050083140	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico De La Calle Javier Mina Tramo: Santos Degollado A 5 De Mayo		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,848,000	\$1,848,000	\$1,848,000	\$1,848,000	\$1,156,675	\$1,156,675	\$1,156,675	62.59	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616050083141	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Norte (Tramo: Calle Firmamento A Cad 938.00) Col. Villa Guadalupe Vista Hermosa		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,592,119	\$1,592,119	\$1,592,119	\$1,592,119	\$464,334	\$464,334	\$464,334	29.16	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616050083143	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Hermenegildo Galeana (Tramo: Vicente Guerrero A Campeche) Col. Agustín Olachea		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,562,006	\$1,562,006	\$1,562,006	\$1,562,006	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616050083144	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En El Circuito De La Col. La Pasión (Tramo: Península Highway A Cad 2 743.00)		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$2,553,915	\$2,553,915	\$2,553,915	\$2,553,915	\$752,484	\$752,484	\$752,484	29.46	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616050083145	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Avenida San Rodolfo (Tramo: San Benito A Blvd. San Carlos) Col. San Fernando		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,060,847	\$1,060,847	\$1,060,847	\$1,060,847	\$312,860	\$312,860	\$312,860	29.49	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616050083146	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En El Circuito Independencia (Tramo: Derecho De Información A Derecho De Petición) Col. Diana Laura Rojas		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$112,561	\$112,561	\$112,561	\$112,561	\$33,196	\$33,196	\$33,196	29.49	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616050083148	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Derecho De Organización (Tramo: Calle Unión A Circuito Independencia) Col. Diana Laura Rojas		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$485,093	\$485,093	\$485,093	\$485,093	\$143,061	\$143,061	\$143,061	29.49	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS1616050083149	Calle Padre Loyola (Conclusión) Tramo: Misión De Nuestra Sra. De Guadalupe A Av. Misioneros		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,420,000	\$369,441	\$369,441	\$369,441	26.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616050083152	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico De La Calle Palma Senegal Tramo: Palma Canarias A Palma Abanico		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$711,965	\$711,965	\$711,965	22.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616050083157	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico De La Calle Laguna Montebello Tramo: Laguna Agua Tinta A Av. Leona Vicario		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$291,491	\$291,491	\$291,491	26.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616050083159	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico De La Calle Paseo Cangrejos Tramo: Mantarraya A Paseo Pacifico		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,336,000	\$6,336,000	\$6,336,000	\$6,336,000	\$4,739,729	\$4,739,729	\$1,434,799	74.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616050083161	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico De La Calle Paseo Las Conchas Tramo: Paseo Cabo Del Oro A Paseo Cabo San Lucas		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,400,000	\$1,297,846	\$1,297,846	\$1,297,846	20.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616050083162	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico De La Calle Laguna Pajonal Tramo: Laguna Agua Tinta A Av. Leona Vicario		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$287,538	\$287,538	\$287,538	26.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500854411	Construccion De Asta Bandera En El Nuevo Centro De Justicia Penal En La Paz, Baja California Sur	52612181	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Seguridad	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500877460	Reconstrucción Con Pavimento De Concreto Hérfico. Saneamiento Y Banquetas De La Calle Lerdo De Tejada, Tramo: Avsaro Obregón A Mutualismo.		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,584,862	\$1,584,862	\$1,584,862	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500877466	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Naranja, Tramo: Granada A Piñón.		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,410,314	\$1,410,314	\$1,410,314	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS16160500877469	Reconstrucción Con Concreto Hidráulico. Sanasamiento Y Banquetas De La Calle José Ma. Morelos Y Pavón. Tramo Álvaro Obregón A Belisario Domínguez (Incluye El Cruce De Morelos Y Belisario)		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,647,017	\$2,325,517	\$2,325,517	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160500877474	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Miguel Venegas, Tramo: Misioneros Combanios A Urbano Angulo.		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,738,696	\$4,738,696	\$4,738,696	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160500877516	Consejo De La Judicatura En La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S.	52612266	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,486,925	\$1,486,925	\$1,486,925	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160500877573	Programa Autonomía De Gestión: Ampliar El Uso De Las Tecnologías Y Aprovechar Su Uso Para El Aprendizaje	PAAGESB CS201604	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11- Educación Pública	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Educación	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Equipamiento	229	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160500877640	Proyecto De Autonomía De Gestión: Mejorar El Equipamiento De Las Aulas De Clase	PAAGESB CS201602	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11- Educación Pública	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Educación	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Equipamiento	347	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160500877679	Proyecto De Autonomía De Gestión: Rehabilitación De Mobiliario Y Fomentos Al Uso De Las Tics	PAAGESB CS201601	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11- Educación Pública	COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Educación	En Ejecución	2016	\$99,395	\$99,395	\$99,395	\$99,395	\$99,395	\$99,395	\$99,395	\$99,395	100.00	\$0	Equipamiento	1,046	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SE ENVÍA PARA SU VALIDACIÓN. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500877818	Rehabilitación De Cancha De Fútbol Soccer De La Unidad Deportiva Delegación Cabo San Lucas, Municipio De Los Cabos, B.C.S.	BCSLCSFF 2016001	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS	Deporte	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,821,527	\$9,821,527	\$9,821,527	\$9,821,527	98.22	\$0	Metros Cuadrados	2,036	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160500878444	Construcción De Instalaciones Militares En El Aeropuerto Internacional De Loreto, Mpio De Loreto, B.C.S.	612261	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	\$14,671,680	\$14,671,680	\$14,671,680	\$14,671,680	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	11,835	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160500892638	Diseño Y Puesta En Funcionamiento De Plataforma Para Indicadores De Operación Del Nejp. En B.C.S.	BCS-02-2016	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U089	Implementación del Sistema de Justicia Penal	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA EJECUTIVA DE LA COMISION IMPLEMENTA DORA DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE B.C.S.	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,498,720	\$1,498,720	\$1,498,720	\$1,498,720	99.91	\$0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: Se Hizo una devolución de \$1,280.00 / Fisica: / Registro: Información para Validación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500892663	Rehabilitación Casa De La Cultura Prof. Alfredo Green Gonzalez, San Jose Del Cabo	BCSLCSFF 2016002	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U092	Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$4,504,000	\$4,504,000	\$4,504,000	\$4,495,010	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: OBRA EN PROCESO - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500892779	Construcción De Canchas De Usos Múltiples Y Campo De Futbol En La Unidad Deportiva Don Koll	BCSLCSFF 2016003	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U092	Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Deporte	En Ejecución	2016	\$23,160,027	\$23,160,027	\$23,160,027	\$23,143,799	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50,649	0.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA EN 2017 / Fisica: INICIO DE TRABAJOS DE OBRA EN ENERO 2017 / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500892928	Alumbrado Y Rehabilitación De Techumbre Grados Del Campo De Futbol Soccer En La Unidad Deportiva Don Koll	BCSLCSFF 2016004	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U092	Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Deporte	En Ejecución	2016	\$12,335,213	\$12,335,213	\$12,335,213	\$12,310,592	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16,050	0.00	0.00	Financiera: INICIO DE OBRA EN ENERO 2017 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500892939	Adquisiciones Fasp 2016	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011	FASP	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaria de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2016	\$85,932,494	\$85,932,494	\$85,932,494	\$66,481,946	\$40,948,628	\$40,948,628	\$40,948,628	47.65	\$0	Piezas	0	0.00	29.10	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500893558	Programa De Tratamiento De Aguas Residuales (Prosan)	BCSPROS AN201601	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	S074	Programa de Agua potable, Alcantarillado y Saneamiento	16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$124,000,000	\$124,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	350,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500895039	Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Y Colector Sanitario En La Col. Leonardo Gastelum, Cabo San Lucas, B.C.S.	BCSLCSP R2016001	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$29,999,746	\$29,999,746	\$29,999,746	\$28,445,761	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	12,441	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160500895042	Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje En La Col. Vista Hermosa, En San José Del Cabo, B.C.S.	BCSLCSP R2016002	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$29,991,121	\$29,991,121	\$29,991,121	\$29,859,096	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	7,222	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Informe Definitivo 2016
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS16160500895958	Conservación Y Mantenimiento Del Camino Alimentador De 7.00 M De Ancho Y 9.00 Km De Longitud Del Ramal Benito Juárez - Ojo De Liebre, Municipio De Mulegé/2016-12-03-01	2016-12-0301	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal	Fideicomisos		M001	Actividades de apoyo administrativo	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,901,658	\$4,901,658	\$4,901,658	\$4,901,658	\$4,901,658	\$2,658,869	\$2,658,869	54.24	\$0	Metros Cuadrados		100.00	54.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Director de Contabilidad

C.P. y A. José Ricardo González García