



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12130100044287	Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia Ampliación Navarro Rubio	FISC2012011	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$303,034	\$303,034	93.31	\$0	Metros Cuadros	230	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052011	Rehabilitación De La Delegación Los Barriles	FTUM201217	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,006	\$196,845	99.55	\$0	Metros Cuadros	364	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro:
BCS12130100052557	Rehabilitación De Cocina Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Barriles	FTUM201218	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,671	\$59,023	99.55	\$0	Metros Cuadros	15	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro:
BCS12130100052715	Rehabilitación Del Alumbrado Publico Del Libramiento Daniel Rodan	FTUM201219	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$990,086	\$990,086	99.55	\$0	Metros Cuadros	3,292	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro:
BCS12130100052785	Ampliación En Segunda Etapa De Rehabilitación De La Cruz Roja	FTUM201220	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,099	\$196,937	99.55	\$0	Metros Cuadros	468	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro:
BCS12130100053465	Rehabilitación Del Centro De Atención Infantil De La Colonia Roma Y Colonia El Cardonal	FTUM201226	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL DE LA COLONIA ROMA Y EL CARDONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$347,522	\$343,748	99.45	\$0	Metros Cuadros	150	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro:
BCS12130100053489	Construcción De Rampa De Botado En La Comunidad De La Ventana	FTUM201227	Baja California Sur	La Paz	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$696,847	\$689,279	99.55	\$0	Metros Cuadros	375	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053614	Ampliación Y Rehabilitación De La Biblioteca En Los Barriles	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,539	\$295,296	99.51	\$0	Metros Cuadros	120	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053843	Impermeabilización Al Edificio De Bomberos	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$304,026	\$300,724	99.55	\$0	Metros Cuadros	726	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS12130100053879	Mejoramiento Y Adecuación De La Imagen Urbana De La Plaza Pública Y Acceso A Los Barriles	FTUM2012 35	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$391,330	\$387,070	97.89	\$0	Metros Cuadros	6,160	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100054628	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noroeste De La Ciudad De La Paz	FTUM2012 47	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$557,477	\$551,423	99.55	\$0	Metros Cuadros	1,600	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100054651	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noroeste De La Ciudad De La Paz	FTUM2012 48	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$545,650	\$539,725	99.55	\$0	Metros Cuadros	1,850	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100054963	Reencarpetao Y Bacheo En Zona Sureste De La Ciudad De La Paz	FTUM2012 49	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$628,265	\$621,442	99.55	\$0	Metros Cuadros	1,600	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100055668	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Sur De La Ciudad De La Paz	FTUM2012 50	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,765,084	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	56.20	\$0	Metros Cuadros	1,850	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100064286	Ampliación De La Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Calafia	FISD20120 3	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$590,963	\$590,963	98.60	\$0	Metros Cuadros	787	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100067364	Construcción De Oficinas Municipales Sector 6, Fraccionamiento Camino Real	FTUM2012 51	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,765,084	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	56.20	\$0	Metros Cuadros	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100067432	Construcción Para Área De Dormitorio Y Baños En 6 Delegaciones Del Municipio De La Paz	FTUM2012 44	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$558,067	\$558,067	\$171,000	97.91	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100067459	Adquisición De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FTUM2012 52	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$418,771	\$418,771	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100067500	Reparación Y Mantenimiento A Unidades Recolectoras	FTFM2012 42	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$705,000	\$705,000	\$649,622	\$349,811	\$349,811	\$349,811	\$349,811	49.62	\$0	Metros Cuadros	15	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12130300219785	Pavimentación Primera Etapa Del Blvd. Alvaro Obregon Tramo Miguel Aleman Valdez A Gustavo Diaz Ordaz. En Cd. Constitution, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$8,768,674	\$8,768,674	\$8,768,674	\$7,713,489	\$7,713,489	\$7,713,489	\$7,713,489	87.97	\$0	Metros Cuadros	15,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA al siguiente nivel.
BCS13130100061106	Rehabilitación Segunda Etapa Registro Civil No.1	FTUM2013 25	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$149,532	\$149,532	\$149,532	\$147,109	\$147,109	\$147,109	98.38	\$0	Metros Cuadros	150	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCALMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100061372	Reparación Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif	FTUM2013 30	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$746,703	\$746,703	\$746,703	\$353,658	\$353,658	\$224,011	47.36	\$0	Metros Cuadros	900	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100061404	Construcción De Casa Integral De Atención Para La Mujer	FTUM2013 32	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,556,885	\$1,556,885	\$1,556,885	99.55	\$0	Metros Cuadros	240	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100061479	Construcción De Oficinas Cruz Roja, Sector 6 Camino Real	FTUM2013 34	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$793,948	\$793,948	\$793,948	\$781,664	\$781,664	\$283,185	98.45	\$0	Metros Cuadros	120	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100062970	Construcción De Centro De Atención Infantil, Los Cardones	FTUM2013 37	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$1,595,154	\$1,595,154	\$1,595,154	\$962,830	\$962,830	\$478,546	60.36	\$0	Metros Cuadros	230	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063004	Rehabilitación De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz	FTUM2013 38	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$198,570	\$198,570	\$195,528	\$195,528	\$195,528	\$195,528	98.47	\$0	Metros Cuadros	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063044	Rehabilitación De Parque Guelatao En El Municipio De La Paz	FTUM2013 39	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,405	\$295,405	\$295,405	98.47	\$0	Metros Cuadros	600	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCALMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063094	Rehabilitación De Parque Las Americas En El Municipio De La Paz	FTUM2013 40	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$299,944	\$299,944	\$299,944	\$295,350	\$295,350	\$267,407	98.47	\$0	Metros Cuadros	300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063222	Rehabilitación De Parque Santa María En El Municipio De La Paz	FTUM2013 41	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	0005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,370	\$295,370	\$227,196	98.46	\$0	Metros Cuadros	1,200	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS131010063309	Rehabilitación De Parque Ruiz Cortinez En El Municipio De La Paz	FTUM201342	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$293,179	\$293,179	\$293,179	\$225,098	\$225,098	\$225,098	76.78	\$0	Metros Cuadros	3,600	100.00	60.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS131010063384	Rehabilitación De Parque Calandrio En El Municipio De La Paz	FTUM201343	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,763	\$294,763	\$294,763	98.25	\$0	Metros Cuadros	750	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS131010063509	Rehabilitación De Parque Bella Vista En El Municipio De La Paz	FTUM201344	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$198,685	\$198,685	\$198,685	\$195,642	\$195,642	\$123,617	98.47	\$0	Metros Cuadros	5,000	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS131010063573	Rehabilitación De Parque El Progreso En El Municipio De La Paz	FTUM201345	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$397,126	\$397,126	\$397,126	\$391,042	\$391,042	\$391,042	98.47	\$0	Metros Cuadros	1,400	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS131010063662	Rehabilitación De Parque Pedregal Del Cortes En El Municipio De La Paz	FTUM201346	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$344,640	\$344,640	\$344,640	98.47	\$0	Metros Cuadros	1,000	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS131010063796	Rehabilitación De Parque Villas De Guadalupe En El Municipio De La Paz	FTUM201347	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$149,536	\$149,536	\$149,536	\$147,246	\$147,246	\$81,173	98.47	\$0	Metros Cuadros	3,500	100.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS131010063922	Rehabilitación De Parque Guadalupe Victoria En El Municipio De La Paz	FTUM201348	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$199,832	\$199,832	\$199,832	\$108,141	\$108,141	\$108,141	54.12	\$0	Metros Cuadros	5,000	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS131010063992	Construcción De Las Oficinas De La Delegación Incluyendo Bomberos, Servicios Públicos Y Cruz Roja En El Sargento	FTUM201349	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$1,399,266	\$1,399,266	\$1,399,266	\$312,438	\$312,438	\$178,033	22.33	\$0	Metros Cuadros	300	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS131010064436	Mejoramiento De La Imagen Urbana A La Entrada De La Localidad De Los Planes	FTUM201353	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$298,126	\$298,126	\$298,126	\$282,861	\$282,861	\$282,861	94.88	\$0	Metros Cuadros	250	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS131010064514	Rehabilitación De Plaza Cívica En La Localidad De Los Planes	FTUM201354	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$497,482	\$497,482	\$497,482	\$489,861	\$489,861	\$489,861	98.47	\$0	Metros Cuadros	1,500	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130100064585	Rehabilitación De Salon Social En El Poblado De Puerto Chale	FTUM201395	Baja California Sur	La Paz	Puerto Chale	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$549,983	\$549,983	\$549,983	\$164,995	\$164,995	\$164,995	30.00	\$0	Metros Cuadros	250	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064667	Construccion De Salidas De Aguas Pluviales A La Colonia Fovissste	FTUM201396	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$393,872	\$393,872	\$393,872	98.47	\$0	Metros Cuadros	300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064774	Construccion De Modulo De Baños En El Parque Cuauhtemoc	FTUM201357	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$349,565	\$349,565	\$349,565	\$344,211	\$344,211	\$330,596	98.47	\$0	Metros Cuadros	15	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100092856	Programa De Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado En La Ciudad De La Paz, B.C.S	2	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$18,182,658	\$9,781,271	\$9,781,271	\$5,665,327	\$5,665,327	\$5,665,327	\$5,665,327	57.92	\$0	Metros Cuadros	100,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100102727	Reparacion Y Mantenimiento A Unidades De Servicios Publicos	FTFM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$554,649	\$554,649	\$554,649	55.46	\$0	Lote	1	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130300208012	Primera Etapa De La Pavimentacion Del Blvd. Alvaro Obregon Tramo: Miguel Aleman Valdez A Gustavo Diaz Ordaz, En Cd. Constitucion		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,731,326	\$6,114,957	\$6,114,957	\$5,564,541	\$5,564,541	\$5,564,541	\$5,564,541	91.00	\$0	Metros Cuadros	150,000	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400263327	Ampliacion De Red De Alcantarillado Sanitario En El Centenario	FTSD201362	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,200,000	\$4,160,943	\$4,160,943	\$4,160,943	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	783	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286696	Construcción De Escalinata En Colonia Ampliación A. Olachea	FISE201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$912,272	\$912,272	\$912,272	\$907,815	\$894,397	\$894,397	\$453,957	98.04	\$0	Metros Cuadros	215,178	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286712	Rehabilitación De Parque Indeco En El Municipio De La Paz	FIMM201313	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,265	\$295,265	\$0	98.42	\$0	Metros Cuadros	251,871	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13140100286719	Rehabilitación De Parque Rio Blanco En El Municipio De La Paz	FMUM201314	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,963	\$222,147	\$222,147	\$0	74.05	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286725	Construcción De Escalinata En Colonia Ciudad Del Cielo	FISE20130316	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$898,445	\$735,639	\$735,639	\$449,222	81.74	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	70.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286726	Rehabilitación De Parque Villas Del Encanto En Municipio De La Paz	FMUM201316	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286731	Rehabilitación De Banquetas Y Barda En Pantheon De Los San Juanes	FISE20130318	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$492,660	\$492,660	\$0	98.53	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286733	Reparación Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif	FMUM201317	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$169,445	\$369,445	\$369,445	\$369,445	\$363,892	\$363,892	\$363,892	98.50	\$0	Lote	0	100.00	68.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286738	Construcción De Escalinata En Colonia Pedregal Del Cortez	FMUM201318	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	35.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286746	Velatorio San Antonio	FISE201310	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$897,459	\$826,002	\$826,002	\$0	91.78	\$0	Metros Cuadrados	2,925	100.00	90.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287059	Muro De Contención Loma Obrera	FISE201311	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$895,099	\$716,945	\$716,945	\$0	79.66	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	60.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287078	Construcción De Unidades De Vivienda Basicas En Zona Urbana	FISE201312	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$3,224,100	\$3,224,100	\$0	53.74	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	50.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13150100471363	Adquisición De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FMBM201302	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- PLANEACION	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100471411	Equipamiento Para Extracción Vehicular Y Accesorios Complementarios	FMBM201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$45,500	\$45,500	\$45,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100471427	Programa De Rehabilitación Y Reinstalación De Mobiliario, Gimnasio Al Aire Libre Y Juegos Infantiles	FMBM201305	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472170	Rehabilitación Rastro Municipal	FMUM201316	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,487,783	\$1,487,783	\$1,487,783	\$442,624	\$442,624	\$442,624	\$0	29.75	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472183	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Agustín Olachea Aviles	FMUM201312	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472199	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades En La Ciudad De La Paz	FMUM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472211	Rehabilitación De Subcomandancia En Subdelegación Melitón Albáñez	FMUM201309	Baja California Sur	La Paz	Melitón Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472234	Rehabilitación De Infraestructura En Delegación Los Dolores	FMUM201315	Baja California Sur	La Paz	Los Dolores	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472246	Rehabilitación Dii Todos Santos	FMUM201310	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	8,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472559	Construcción De Unidades De Vivienda Basica En Zona Urbana	FISE201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Vivienda	En Ejecución	2013	\$4,040,289	\$4,020,000	\$4,020,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	65	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13150100472709	Ampliación Y Rehabilitación De Biblioteca Y Cdc Los Barriles	FMUM201313	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,145	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289476	Proyecto De Infraestructura Economica, Construccion De Red Alcantarillado En Colonia Diana Laura.	FIAS2014011	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$420,426	\$420,426	\$420,426	\$418,551	\$261,208	\$261,208	\$0	62.13	\$0	Metros Cuadrados	117	100.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289485	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Nicolas Bravo.	FMUM201409	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,142	\$490,818	\$490,818	\$331,835	98.16	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289495	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Agustín Olachea Aviles	FMUM201410	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,987	\$492,653	\$492,653	\$249,993	98.53	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289502	Proyecto De Infraestructura Economica, Construccion De Red De Alcantarillado En Colonia Loma Obrera.	FIAS201402	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Salud	En Ejecución	2014	\$1,029,973	\$1,029,973	\$1,029,973	\$1,025,036	\$307,511	\$307,511	\$0	29.86	\$0	Metros Cuadrados	283	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289510	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Francisco I Madero	FMUM201411	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,870	\$490,324	\$490,324	\$490,324	98.06	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289544	Rehabilitación De Infraestructura Municipal De Deporte	FMUM201413	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,924	\$144,745	\$144,745	\$74,962	96.50	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289586	Construcción De Barda Perimetral En Centro De Integración A La Mujer	FMUM201414	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,459	\$193,502	\$193,502	\$0	96.75	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289623	Sistema De Tramites Y Servicios Municipales	FMFM201415	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$251,871	\$251,871	\$251,871	\$251,871	\$251,360	\$251,360	\$162,400	99.80	\$0	Lote	215,178	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100290401	Ventanilla De Atención De Tramites Y Servicios Municipales	FMFM201406	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$650,295	\$650,295	\$33,490	92.90	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140100290924	Proyecto De Infraestructura Social, Ampliacion Y Equipamiento De Casas De Salud Y Dispensarios En Delegaciones Municipales	FICS201413	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,299,974	\$2,265,339	\$2,265,339	\$0	98.49	\$0	Metros Cuadrados	1,800	100.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100291119	Rehabilitacion De Banquetas Y Guarniciones En Zona Urbana	FIUC201416	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,099,478	\$1,083,365	\$1,083,365	\$549,739	98.49	\$0	Metros Cuadrados	22,500	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100291171	Rehabilitacion De Banquetas Y Guarniciones En Zona Rural	FIUC201417	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$795,107	\$782,909	\$782,909	\$397,553	97.86	\$0	Metros Cuadrados	6,750	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100291219	Construccion De Recamaras Adicional En Modalidad De Ampliacion En Zona Urbana Y Rural	FIVC201420	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,484,534	\$2,242,267	\$2,242,267	\$2,242,267	49.83	\$0	Metros Cuadrados	450	100.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100292306	Adquisicion De Software Y Hardware.-Desarrollo Institucional	FIDI201422_1	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439054	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Campeche Tramo Josefa Ortiz De Dominguez A Lic. Primo Verdad En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$1,810,945	\$1,810,945	\$1,810,945	77.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439232	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica Del Blvd. Gilberto Gillo Arceola Tramo Julian Gasillo Larios A Rio Parana En La Ciudad De La Paz,	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,158,250	\$6,158,250	\$6,158,250	\$6,158,250	\$5,587,422	\$5,587,422	\$5,587,422	90.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439315	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle San Benito (Proto. Blvd. Pino Payas) Tramo Blvd. Santa Rosa A San Carlos En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$15,742,750	\$15,742,750	\$15,742,750	\$15,742,750	\$14,579,738	\$14,579,738	\$14,579,738	92.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439381	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Tecadeu, Tramo Prolog. Yucatan A Calle Chiapas, En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,295,000	\$2,295,000	\$2,295,000	\$2,295,000	\$2,224,282	\$2,224,282	\$2,224,282	96.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140400439559	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Luis Barajas Tramo Carabineros A Calle Zapote En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,600,000	\$6,600,000	\$6,600,000	\$6,600,000	\$5,845,754	\$5,845,754	\$5,845,754	88.57	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439624	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Josefa Cruz De Dominguez Tramo Viosca A Blvd. Luis Donald Colosio En La Ciudad De La Paz Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,864,000	\$6,864,000	\$6,864,000	\$6,864,000	\$3,784,809	\$3,784,809	\$3,784,809	55.14	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439722	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Santa Rosa De Las Palmas Tramo Av. Leona Vicario A Mision San Fernando En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,740,000	\$7,740,000	\$7,740,000	\$7,740,000	\$5,104,955	\$4,570,585	\$4,570,585	59.05	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439800	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle San Fernando Tramo Nuestra Señora Del Concho A Santa Rosa De Las Palmas En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,140,000	\$6,140,000	\$6,140,000	\$6,140,000	\$3,276,620	\$3,276,620	\$3,276,620	53.37	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439860	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Violetas, Tramo Avenida De Los Cabos A Calle Girasoles Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,120,000	\$6,120,000	\$6,120,000	\$6,120,000	\$4,120,984	\$4,120,984	\$4,120,984	67.34	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439933	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Avenida De Las Californias Tramo Ernesto Chavez A Nativos San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$3,446,871	\$3,446,871	\$3,446,871	52.46	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440057	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Mauricio Castro Tramo Ernesto Chavez A Nativos En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$3,584,010	\$3,584,010	\$3,584,010	54.55	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440127	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Cabernetica Tramo Madre Teresa De Calcuta A Forjadores San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$2,620,650	\$2,620,650	\$2,620,650	58.24	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440196	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Trajenera Tramo Yate A Valero En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,360,000	\$1,325,863	\$1,325,863	\$1,325,863	56.18	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440274	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Jose Marco Pino Suarez Tramo Benito Juarez A Preparador, Loreto Mpio De Loreto		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,085,000	\$8,085,000	\$8,085,000	\$8,085,000	\$4,584,184	\$4,584,184	\$4,584,184	56.70	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS14140400440633	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata Tramo Blvd. Agustín Olachea A Guillermo Prieto A Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,010,000	\$8,010,000	\$8,010,000	\$8,010,000	\$6,537,031	\$6,537,031	\$6,537,031	81.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140400440716	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Niños Héroes Tramo Blvd. Agustín Olachea A Guillermo Prieto Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,350,000	\$13,350,000	\$13,350,000	\$13,350,000	\$7,807,324	\$7,807,324	\$7,807,324	58.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140400440821	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Lorena M De Tapia Tramo Antonio Alvarez Rico A Blvd. Niños Héroes Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,894,832	\$5,894,832	\$5,894,832	99.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140400440898	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Felix Ortega Tramo Blvd. Alvarez Rico A Francisco I Madero En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,398,000	\$13,398,000	\$13,398,000	\$13,398,000	\$13,327,123	\$13,327,123	\$13,327,123	99.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140400440960	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Acceso Al Poblado De Bahía Asunción, Tramo Monumento Al Pescador A Cooperativa Union De Ejidos, En Bahía Asunción Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,556,000	\$9,556,000	\$9,556,000	\$9,556,000	\$7,284,495	\$7,284,495	\$7,284,495	76.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140400441033	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adán G. Velarde Tramo Heroico Colegio Militar A 8 De Octubre Santa Rosalía Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,025,000	\$2,025,000	\$2,025,000	\$2,025,000	\$1,448,223	\$1,448,223	\$1,448,223	71.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140400441104	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Muro Tramo Hotel Frances A Topar Cerrada Santa Rosalía Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,696,000	\$3,696,000	\$3,696,000	\$3,696,000	\$2,125,312	\$2,125,312	\$2,125,312	57.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140400441158	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Av. Juárez Calle Principal Del Poblado A Bahía Tortugas, Bahía Tortugas Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$3,856,027	\$3,345,644	\$3,345,644	56.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150100471063	Rehabilitación De Parque Fraccionamiento Terranova	FMJM201406	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS14150100471084	Rehabilitación De Parque Arboledas	FMJM201407	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$179,440	\$179,440	\$179,440	\$0	29.91	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14150100471113	Rehabilitación De Parque Calafia	FMUM201408	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471176	Rehabilitación De Parque Fraccionamiento La Cima	FMUM201409	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$442,158	\$442,158	\$0	98.26	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471215	Rehabilitación De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz	FMUM201411	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471226	Adquisición De Vehículo Carro Canasta	FMBM201402	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$802,667	\$802,667	\$802,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	215,178	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471245	Adquisición De Vehículo Para El Centro Municipal De Atención Canina	FMBM201403	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	215,178	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471266	Adquisición Vehículo Tanque Tipo Pipa	FMBM201404	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	215,178	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471309	Rehabilitación De Caminos Rurales	FMUR201401	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetros	1,500	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100472329	Construcción De Escalinata Callejon Monterrey	FISE201402	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472408	Muro De Contención Loma Obrera	FISE201403	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,150,000	\$1,099,250	\$329,775	\$329,775	\$0	28.68	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14150100472441	Encausamiento Calle Popocatepetl	FISE201405	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472534	Construccion De Recamaras Adicional En Modalidad de Ampliacion En Zona Urbana Y Rural	FIVC201414	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	30	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100472546	Deposito O Tanque De Agua Potable En Instalaciones De Vivienda, Tinacos	FISC201415	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES	Vivienda	En Ejecución	2014	\$552,500	\$552,500	\$552,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	850	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150200499784	Autoconstruccion Cuarto Dormitorio	FIVC201416	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598308	Pavimentacion De Calle Heroes De Independencia, Tramo Heroico Colegio Militar A Monterrey, En La Paz, Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,430,800	\$6,430,000	\$6,430,000	\$6,430,000	\$5,579,404	\$5,579,404	\$5,579,404	86.77	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598335	Pavimentacion Calle Norte Tramo Heroes De Independencia A Prof. Marcelo Rubio Ruiz, En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,229,980	\$4,229,980	\$4,229,980	86.92	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598384	Pavimentacion Calle Monterrey Tramo Heroes De Independencia A Prof. Marcelo Rubio Ruiz En La Paz, Mpio. La Paz	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,245,651	\$4,245,651	\$4,245,651	87.24	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598415	Pavimentacion Calle Prolongacion Yucatan Tramo Sonora A Blvd. Virginia Peralta En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeacion Urbana, Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,173,000	\$1,173,000	\$1,173,000	\$1,173,000	\$1,081,746	\$1,081,746	\$1,081,746	92.22	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598455	Pavimentacion Avenida Union Tramo Himno Nacional A Derechos De La Informacion En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,595,500	\$5,595,500	\$5,595,500	\$5,595,500	\$5,054,831	\$5,054,831	\$5,054,831	90.34	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599205	Pavimentacion De Calle Meliton Albañez Tramo Puebla A Jalisco En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,517,500	\$2,517,500	\$2,517,500	\$2,517,500	\$2,329,072	\$2,329,072	\$2,329,072	92.52	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14150400599278	Pavimentación De La Calle Benito Estrada, Tramo Tuna A Juan De Dios Angulo En La Paz, Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,885,750	\$1,885,750	\$1,885,750	\$1,885,750	\$1,872,632	\$1,872,632	\$1,872,631	99.30	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599308	Pavimentación De Calle Benito Beltran Tramo Blvd. Francisco J Mujica A Petronilo Flores En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,211,000	\$3,211,000	\$3,211,000	\$3,211,000	\$2,657,756	\$2,657,756	\$2,657,756	82.77	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599336	Pavimentación De La Calle Petronilo Flores Tramo Tuna A Juan De Dios Angulo En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,467,500	\$3,467,500	\$3,467,500	\$3,467,500	\$3,075,742	\$3,075,742	\$3,075,742	88.70	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599392	Pavimentación De La Calle Jilguero Tramo Avenida El Calandrio A Bordo En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$737,150	\$737,150	\$737,150	\$737,150	\$630,691	\$630,691	\$630,691	85.56	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599435	Pavimentación De La Calle Gornion Tramo Avenida El Calandrio A Bordo En La Paz, B.C.S., Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$974,050	\$974,050	\$974,050	\$974,050	\$947,739	\$947,739	\$947,739	97.30	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599462	Pavimentación De La Calle Canaño Tramo Avenida El Calandrio A Bordo En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,412,200	\$1,412,200	\$1,412,200	\$1,412,200	\$1,136,612	\$1,136,612	\$1,136,612	80.49	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599497	Pavimentación De La Calle Venados Tramo Arroyo A Los Renos En La Paz,	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,106,500	\$6,106,500	\$6,106,500	\$6,106,500	\$4,494,734	\$4,494,734	\$4,494,734	73.61	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599528	Pavimentación De La Calle Desierto Del Vacano Tramo Calle Del Arco A Prolong. Blvd. Margarita Maza De Juarez En La Loc. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,320,500	\$1,320,500	\$1,320,500	\$1,320,500	\$1,161,461	\$1,161,461	\$1,161,461	87.96	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599557	Pavimentación De La Calle Olmecas Tramo Valentin Gomez Farias A Moctezuma En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,805,500	\$1,805,500	\$1,805,500	\$1,805,500	\$1,665,013	\$1,665,013	\$1,665,013	92.22	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599576	Pavimentación De La Calle Tlatoc Tramo Moctezuma A Quetzalcoatl En La Paz, B.C.S	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,910,000	\$3,910,000	\$3,910,000	\$3,910,000	\$3,814,809	\$3,814,809	\$3,814,809	97.57	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599679	Pavimentación De La Calle Perla Tramo Valentin Gomez Farias A Josefa Ortiz De Dominguez En La Paz,	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,674,250	\$2,674,250	\$2,674,250	\$2,674,250	\$2,103,030	\$2,103,030	\$2,103,030	78.64	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599704	Pavimentación De La Calle Prolongacion Blvd. Las Palmas Tramo Perla A Blvd. Luis Donaldo Colosio En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,209,350	\$1,209,350	\$1,209,350	\$1,209,350	\$920,872	\$920,872	\$920,872	76.15	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599745	Pavimentación De La Calle Justicia Tramo Himno Nacional A Educacion En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$983,250	\$983,250	\$983,250	\$983,250	\$977,372	\$977,372	\$977,372	99.40	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14150400599783	Pavimentación De La Calle Pitahayas Tramo Angel Castro Mattos A De Las Viznagas En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,086,572	\$3,086,572	\$3,086,572	99.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599804	Pavimentación De La Calle Los Cardones Tramo De Las Pitahayas A De Las Viznagas En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,760,000	\$2,760,000	\$2,760,000	\$2,760,000	\$1,481,504	\$1,481,504	\$1,481,504	53.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599831	Pavimentación De Calle Beta Tramo Carabineros A Retorno Beta En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,996,750	\$4,996,750	\$4,996,750	\$4,996,750	\$4,466,035	\$4,466,035	\$4,466,035	89.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599860	Pavimentación De La Calle Palo Adan Tramo Huahua A Palo Blanco En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,842,500	\$6,842,500	\$6,842,500	\$6,842,500	\$6,316,456	\$5,316,456	\$5,316,456	77.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599890	Pavimentación De La Calle Retorno Mandarina Ubicado Entre Prolog Padre E Kino Y Blvd. Forjadores En La Paz. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,036,000	\$3,036,000	\$3,036,000	\$3,036,000	\$2,312,855	\$2,312,855	\$2,312,855	76.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599918	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata Tramo Mellón Abañez A Alvaro Obregon En San Juan De Planes Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,087,500	\$3,087,500	\$3,087,500	\$3,087,500	\$2,260,533	\$2,260,533	\$2,260,533	73.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599949	Pavimentación De La Calle Miguel Aleman Tramo Venustiano Carranza A Emiliano Zapata En San Juan De Los Planes Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,024,850	\$1,024,850	\$1,024,850	\$1,024,850	\$733,107	\$733,107	\$733,107	71.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600006	Pavimentación De La Calle Mision Nuestra Señora Del Concho Tramo Av. Leona Vicario A Mision De Santa Gertrudis En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,197,465	\$8,197,465	\$8,197,465	\$8,197,465	\$7,708,026	\$7,564,409	\$7,564,409	92.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600046	Pavimentación De Calle Mision De Santa Gertrudis Tramo Mision De Nuestra Señora De Concho A Mision De Nuestra Señora De Huasinapi En Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,216,177	\$2,216,177	\$2,216,177	\$2,216,177	\$1,955,749	\$1,955,749	\$1,955,749	88.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600090	Pavimentación De La Calle Juan De Ulloa Tramo Carmelitas A Av. Misioneros En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,542,000	\$3,542,000	\$3,542,000	\$3,542,000	\$3,141,992	\$3,141,992	\$3,141,992	88.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600112	Pavimentación De La Calle Mision De Chiriyaki Tramo Mision Del Descanso A Calle 1 En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,720,295	\$9,720,295	\$9,720,295	\$9,720,295	\$7,999,067	\$7,999,067	\$7,999,067	82.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600130	Pavimentación De Calle Mision Del Descanso Tramo Mision Chiriyaki A Av. Mision De Santa Gertrudis En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,364,055	\$4,364,055	\$4,364,055	\$4,364,055	\$2,351,732	\$2,351,732	\$2,351,732	53.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14150400600141	Pavimentación Calle Isla De Margaritas Tramo Isla De Cuba A Isla De Sermudas En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,998,843	\$3,998,843	\$3,998,843	\$3,998,843	\$3,850,908	\$3,850,908	\$3,850,908	96.30	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600160	Pavimentación De La Calle Luna Tramo Pluton A Av. Luema Vicario En Cabo San Lucas En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,852,500	\$3,852,500	\$3,852,500	\$3,852,500	\$3,781,269	\$2,268,141	\$2,268,141	58.87	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600168	Pavimentación Calle Nieve Tramo Cometa A Via Lactea En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,485,000	\$4,485,000	\$4,485,000	\$4,485,000	\$2,389,999	\$2,389,999	\$2,389,999	53.29	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600177	Pavimentación Calle Tierra Tramo Luna A Via Lactea En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,602,645	\$1,602,645	\$1,602,645	99.54	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600191	Pavimentación Calle Pluton Tramo Luna A Via Lactea En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,737,500	\$3,737,500	\$3,737,500	\$3,737,500	\$2,881,292	\$2,881,292	\$2,881,292	77.09	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600212	Pavimentación De Calle Mariano Matamoros Tramo Av. Reforma A Camino Al Faro Viejo En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,070,823	\$4,070,823	\$4,070,823	\$4,070,823	\$2,798,589	\$2,603,495	\$2,603,495	63.96	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600291	Pavimentación Faro Cabo Falso Tramo Faro Viejo A Faro Natividad En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$1,562,878	\$1,557,910	\$1,557,910	53.76	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600533	Pavimentación Faro San Lazaro, Tramo Dunas A Faro Balmaceda En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,898,178	\$2,898,178	\$2,898,178	\$2,898,178	\$2,219,250	\$2,207,677	\$2,207,677	76.17	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600547	Pavimentación De La Calle Faro Balmaceda Tramo Auditorio Leonardo Gastelum Y Camino Al Faro Viejo En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,312,000	\$3,312,000	\$3,312,000	\$3,312,000	\$2,371,343	\$2,291,641	\$2,291,641	69.19	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600553	Pavimentación De La Calle Johan Sebastian Bach Tramo Calle Gandhi A Almolonga En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,245,000	\$7,245,000	\$7,245,000	\$7,245,000	\$6,854,141	\$6,854,141	\$6,854,141	94.61	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600566	Pavimentación Calle Psicología Tramo Amado Nieto A Forjadores En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,284,055	\$3,568,555	\$3,568,555	\$3,568,555	\$3,215,636	\$3,215,636	\$3,215,636	90.11	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600576	Pavimentación Calle Miguel Bertin Fernandez, Tramo Ernesto Chavez A Francisco Payen En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,581,600	\$6,581,600	\$6,581,600	\$6,581,600	\$6,537,119	\$6,348,463	\$6,348,463	96.46	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14150400600588	Pavimentación De La Calle La Rivera Tramo Forjadores A Jose Mara Chavez Hermosillo En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,589,363	\$4,589,363	\$4,589,363	\$4,589,363	\$4,118,214	\$4,118,214	\$4,118,214	89.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600595	Pavimentación De La Calle Chiapas Tramo Guanajuato A Carretera Transpeninsular En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,113,096	\$5,113,096	\$5,113,096	\$5,113,096	\$5,035,015	\$5,035,015	\$5,035,015	98.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600607	Pavimentación Del Blvd. Ley Federal Del Trabajo Tramo Ignacio Allende A Independencia En Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,383,706	\$6,383,706	\$6,383,706	\$6,383,706	\$5,245,795	\$5,245,795	\$5,245,795	82.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600629	Pavimentación De La Calle Jose Osuna Tramo Clodomiro Cota A Arroyo Las Perras En Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,473,150	\$1,473,150	\$1,473,150	\$1,473,150	\$727,095	\$727,095	\$727,095	49.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600635	Pavimentación De La Calle Antonio Mijarez Tramo Juan Felipe Lagos A Melecon En Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,613,984	\$7,613,984	\$7,613,984	\$7,613,984	\$6,219,120	\$6,219,120	\$6,219,120	81.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600643	Pavimentación De Calle Gavioas Tramo Av Pargos A Langostas En Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,529,161	\$4,529,161	\$4,529,161	\$4,529,161	\$3,026,148	\$3,026,148	\$3,026,148	66.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600649	Pavimentación De Calle Adolfo Ruiz Cortinez Tramo Blvd. Niños Heros A Blvd. Antonio Alvarez Rico En Cd. Constitucion	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,161,390	\$10,161,390	\$10,161,390	\$10,161,390	\$8,349,281	\$8,349,281	\$8,349,281	82.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600666	Pavimentación De La Calle Francisco Pelayo Tramo Blvd. Agustín Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio En Cd Constitucion	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$6,337,102	\$6,337,102	\$6,337,102	88.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600677	Pavimentación De La Calle Ignacio Ramirez Tramo Blvd. Agustín Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio En Cd. Constitucion	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$6,196,057	\$6,196,057	\$6,196,057	86.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600689	Pavimentación De La Calle Belisario Dominguez Tramo Blvd. Agustín Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio En Cd. Constitucion	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$6,127,820	\$6,127,820	\$6,127,820	85.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600720	Pavimentación De La Calle Algodon Tramo Jobba A Gustavo Diaz Ordaz. En Cd. Constitucion	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,346,788	\$1,346,788	\$1,346,788	\$1,346,788	\$1,326,827	\$1,326,827	\$1,326,827	98.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600729	Pavimentación De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Alvaro Obregon A Decalzon En Cd. Constitucion	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,156,691	\$8,156,691	\$8,156,691	\$8,156,691	\$6,817,018	\$6,817,018	\$6,817,018	83.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14150400600737	Pavimentación De Calle Constituyentes De 1975 Tramo Blvd. Heroes De Independencia A Lorena M De Tapia En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,931,871	\$2,931,871	\$2,931,871	\$2,931,871	\$2,635,731	\$2,635,731	\$2,635,731	89.90	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600745	Pavimentación Calle Manuel Tora Iglesias Tramo Blvd. Heroes De Independencia A Lorena M Tapia En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,417,798	\$2,417,798	\$2,417,798	\$2,417,798	\$2,411,534	\$2,411,534	\$2,411,534	99.74	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600755	Pavimentación De La Calle Puerto La Paz, Tramo Puerto Benito Juárez A Puerto Tuxpan En Puerto San Carlos	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,345,381	\$5,346,381	\$5,346,381	\$5,346,381	\$4,211,677	\$4,211,677	\$4,211,677	78.78	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600772	Pavimentación Del Blvd. Acceso Al Poblado Benito Juárez, En Ejido Benito Juárez Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,169,525	\$8,169,525	\$8,169,525	\$8,169,525	\$6,724,066	\$6,724,066	\$6,724,066	82.31	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600799	Pavimentación De La Calle Miguel Aleman Valdez Tramo Blvd Emilitiano Zapata A Profa. Josefina Flores En Guerrero Negro	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,042,549	\$8,042,549	\$8,042,549	\$8,042,549	\$6,281,303	\$6,281,303	\$6,281,303	78.10	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160100635317	Pavimentación De La Calle Sociología Tramo Amado Nervo A Forjadores En San José Del Cabo, B.C.S.	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,284,055	\$3,284,055	\$3,284,055	\$3,284,055	\$2,529,715	\$2,384,840	\$2,384,840	72.62	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400830756	Empastado Del Campo Del Parque Las Palmas, En Cabo San Lucas, Municipio De Los Cabos, B.C.S.	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2014	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,387,710	\$6,387,710	\$6,387,710	98.27	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14160400830774	Construcción De La Primera Etapa De Las Oficinas Administrativas En San José Del Cabo, Municipio De Los Cabos, B.C.S.	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$10,643,431	\$10,643,431	\$10,643,431	88.70	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14160400830805	Construcción De Plaza Con Techumbre En Puerto San Carlos, Municipio De Comondú, Baja California Sur	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadros	4,716	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14170200885103	Construcción De Stand De Tiro Con Arco, En Ciudad Constitución, Mpio De Comondú, Bcs	52612246	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,466,522	\$1,466,522	\$1,466,522	\$598,458	97.77	\$0	Metros Cuadros	43,013	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14170200892749	Adquisiciones Fasp 2014	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2014	\$61,698,580	\$61,698,580	\$61,698,580	\$60,998,378	\$60,429,649	\$60,429,649	\$60,429,649	97.94	\$0	Piezas	0	0.00	97.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
 Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
 Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
 Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
 Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
 MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100468307	Ampliacion De Red De Agua Potable, Las Flores, El Centenario	FIAS201501	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$525,592	\$525,593	\$525,593	\$525,593	\$523,057	\$523,057	\$523,057	99.52	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468348	Ampliacion De Alcantarillado, La Pitahaya Etapa	FIAS201502	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,872,616	\$1,872,616	\$1,872,616	\$1,872,616	\$1,854,590	\$1,854,590	\$1,854,590	99.04	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468402	Ampliacion De Alcantarillado, Loma Linda	FIAS201505	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$679,148	\$679,148	\$679,148	\$679,148	\$671,885	\$661,873	\$661,873	97.46	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470339	Pavimentacion De La Calle Ayuntamiento, Tramo Vicente Guerrero A Municipio Libre, En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$4,625,885	\$4,625,885	\$4,625,885	85.86	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470362	Pavimentacion De La Calle Teotihuacan, Tramo Mochizuma A Vialenín Gomez Farias En La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,580,066	\$2,580,066	\$2,580,066	98.29	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470488	Pavimentacion Del Blvd. La Paz, Tramo San Antonio A Blvd. Luis Donaldo Colosio, En La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,933,000	\$10,933,000	\$10,933,000	\$10,933,000	\$10,394,813	\$10,394,813	\$10,391,813	95.08	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470501	Pavimentacion De La Calle Julian Castillo Larios Tramo Blvd. Gilberto Arreola A Calle Gilito Arreola, En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$3,306,234	\$3,306,234	\$3,306,234	61.36	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470623	Pavimentacion De La Calle Enrique Von Borstel, Tramo Bernardo Arreola A Carabineros En La Paz, B.C.S., Mpio. La Paz	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470641	Rehabilitacion De La Casa Cuna (Col. 9 De Octubre) En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$7,396,500	\$7,396,500	\$7,396,500	\$7,396,500	\$6,819,406	\$6,819,406	\$6,819,406	92.20	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470830	Construccion De Alumbrao Escalinata Pedregal	FMUM201913	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$198,880	\$195,965	\$195,965	\$195,965	97.98	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCALMENTE; RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100470868	Construccion 2da Etapa Centro Municipal De Las Artes	FMUM201514	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100470893	Construccion Barda Perimetral Y Obra Exterior Centro De Atencion Infantil Los Cardones	FMUM201515	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$392,511	\$392,511	\$392,511	98.13	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100470948	Pavimentacion Calle Rosaura Zapata Tramo 5 De Mayo A Melchor Ocampo En La Paz, Mpo De La Paz		Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,488,000	\$7,488,000	\$7,488,000	\$7,488,000	\$7,176,538	\$7,176,538	\$7,176,538	95.84	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470965	Rehabilitacion De Ciclovía Boulevard Fojadores, Tramo 5 De Febrero A Luis Donaldo Colosio	FMUM201516	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$246,336	\$246,336	\$246,336	98.53	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100471003	Pavimentacion De La Calle Emiliano Zapata Tramo 5 De Mayo A Jose Maria Morelos Y Pavon En La Paz, Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471017	Pavimentacion De La Calle Norte Tramo Carretera Transpeninsular A Aquiles Serdan En La Paz, Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,917,200	\$5,917,200	\$5,917,200	\$5,917,200	\$5,889,552	\$5,889,552	\$5,889,552	99.53	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471018	Rehabilitacion Y Adecuacion De Centros De Atencion De Desarrollo Comunitario Y Atencion Infantil	FMUM201511	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,104	\$590,324	\$590,324	\$590,324	98.39	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100471047	Pavimentacion De La Calle Fuente Tramo Del Agua A Circuito Los Biedales En La Paz, Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,597,800	\$7,597,800	\$7,597,800	\$7,597,800	\$6,356,780	\$6,356,780	\$6,356,780	83.67	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471060	Pavimentacion De La Calle Paseo Cabo San Lucas, Tramo Paseo Cabo De Oro A Av. Los Cangrejos En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,718,094	\$6,718,094	\$6,718,094	99.53	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471077	Pavimentacion De La Calle Isla Jamaica Tramo De Isla De Cuba A Isla Cairman En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,950,000	\$4,950,000	\$4,950,000	\$4,950,000	\$3,370,391	\$3,370,391	\$3,370,391	68.09	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471086	Pavimentacion De La Calle Saturno Tramo Luna A Via Láctea, En Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,608,135	\$3,608,135	\$3,608,135	96.22	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1510100471101	Pavimentación De La Calle Faro Vajó Tramo Constituyentes A Camino Al Faro En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,385,587	\$2,385,587	\$2,385,587	88.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471118	Pavimentación De Calle Mision De San Javier Tramo Av. Los Cabo A Playa San Miguel En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,746,597	\$5,746,597	\$5,746,597	99.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471367	Pavimentación De Calle Mision De Calamag Tramo Av. Nicolas Tamaral A Mision De San Jose Del Comondu En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,924,131	\$2,924,131	\$2,924,131	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471408	Pavimentación De La Calle San Luis Potosi Tramo Michoacan A Yucatan En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,400,000	\$8,400,000	\$8,400,000	\$8,400,000	\$3,690,725	\$3,690,725	\$3,690,725	43.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471419	Pavimentación De La Calle Huasteca Tramo Floresta A Huanacastle En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,765,000	\$9,765,000	\$9,765,000	\$9,765,000	\$9,556,263	\$9,556,263	\$9,556,263	97.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471424	Pavimentación De La Calle Hermenegildo Galeana Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortines En Cd.Constitucion Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$7,938,243	\$7,938,243	\$7,828,676	76.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471435	Pavimentación Calle Mariano Matamoros, Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortines En Cd. Constitucion Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$7,755,164	\$7,755,164	\$7,727,099	74.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471442	Pavimentación Calle Nicolas Bravo Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortines En Cd. Constitucion Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$8,114,360	\$8,114,360	\$8,081,383	78.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471452	Pavimentación Calle Javier Mina Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortines En Cd. Constitucion Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$7,750,567	\$7,750,567	\$7,720,293	74.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471460	Pavimentación De La Calle Jesus Castro Agundez Tramo Lorenza M De Tapia A Blvd. Heroes De Independencia En Cd. Constitucion Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,650,000	\$4,650,000	\$4,650,000	\$4,650,000	\$4,428,293	\$4,428,293	\$4,428,293	95.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471465	Pavimentación De La Calle Ignacio Allende Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortines En Cd. Constitucion Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$7,992,081	\$7,992,081	\$7,962,560	96.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471474	Pavimentación Calle Venustiano Carranza Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortines En Cd. Constitucion Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$7,947,045	\$7,947,045	\$7,916,877	95.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1510100471483	Pavimentación Calle Emiliano Zapata Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortines En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$7,775,145	\$7,775,145	\$7,740,847	93.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471489	Pavimentación Circuito Poblado Poza Grande Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,862,000	\$9,862,000	\$9,862,000	\$9,862,000	\$9,761,999	\$9,761,999	\$9,761,999	98.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471494	Pavimentación Circuito Poblado San Isidro En Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,551,933	\$3,551,933	\$3,551,933	89.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.70	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471503	Pavimentación Blvd. 20 De Noviembre Tramo Abasolo A Carretera A Lorito	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,230,353	\$7,230,353	\$7,230,353	\$7,230,353	\$5,259,349	\$5,259,349	\$5,259,349	72.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.81	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471527	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz (Zona 1) Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,768,773	\$5,768,773	\$5,768,773	99.12	\$0	Lumina	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471534	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz (Zona 2) Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,787,748	\$5,787,748	\$5,787,748	99.45	\$0	Lumina	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471541	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz, (Zona 3) Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,466,746	\$5,466,746	\$5,466,746	99.94	\$0	Lumina	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471546	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz, (Zona 4), Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,467,794	\$5,467,794	\$5,467,794	99.96	\$0	Lumina	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471553	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De El Centenario Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,444,960	\$1,444,960	\$1,444,960	\$1,444,960	\$1,420,896	\$1,420,896	\$1,420,896	98.33	\$0	Lumina	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471560	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Chamela Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$919,960	\$919,960	\$919,960	\$919,960	\$739,874	\$739,874	\$739,874	80.42	\$0	Lumina	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471578	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Los Planes Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$385,477	\$385,477	\$385,477	74.85	\$0	Lumina	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471580	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Todos Santos Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,459,970	\$1,459,970	\$1,459,970	\$1,459,970	\$1,224,761	\$1,224,761	\$1,224,761	83.89	\$0	Lumina	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471587	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De El Pescadero Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$689,970	\$689,970	\$689,970	\$689,970	\$492,083	\$492,083	\$492,083	71.32	\$0	Lumina	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15100100471591	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De El Carrizal Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$326,977	\$326,977	\$326,977	63.49	\$0	Lumina	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15100100471596	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De San Antonio En Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$513,330	\$513,330	\$513,330	\$513,330	\$329,049	\$329,049	\$329,049	64.10	\$0	Lumina	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15100100471601	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Cd. De Cabo San Lucas (Zona 1) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,357,400	\$7,357,400	\$7,357,400	\$7,357,400	\$6,127,745	\$6,127,745	\$5,277,158	83.29	\$0	Lumina	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15100100471608	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Cd. De Cabo San Lucas (Zona 2), Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,339,900	\$7,339,900	\$7,339,900	\$7,339,900	\$6,317,423	\$6,317,423	\$6,306,771	86.07	\$0	Lumina	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15100100471613	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Cd. De San Jose Del Cabo (Zona 1) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$6,434,209	\$6,434,209	\$6,430,898	91.59	\$0	Lumina	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15100100471617	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Cd. De San Jose Del Cabo (Zona 2) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$6,061,692	\$6,061,692	\$6,052,039	86.29	\$0	Lumina	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15100100471624	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. Constitution (Zona 1) Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,344,960	\$6,344,960	\$6,344,960	\$6,344,960	\$6,287,533	\$6,287,533	\$6,287,533	99.09	\$0	Lumina	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15100100471628	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. Constitution (Zona 2) Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,598,465	\$3,598,465	\$3,598,465	96.73	\$0	Lumina	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15100100471632	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. Constitution (Zona 3) En Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,716,960	\$3,719,960	\$3,653,731	\$3,653,731	\$3,653,731	98.22	\$0	Lumina	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15100100471637	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. Insurgentes Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,294,960	\$5,294,960	\$5,294,960	\$5,294,960	\$5,244,859	\$5,244,859	\$5,244,859	99.05	\$0	Lumina	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15100100471642	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Puerto San Carlos Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,969,960	\$1,969,960	\$1,969,960	\$1,969,960	\$916,717	\$916,717	\$916,717	46.53	\$0	Lumina	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15100100471645	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,974,800	\$8,974,800	\$8,974,800	\$8,974,800	\$7,696,528	\$7,696,528	\$7,696,528	85.76	\$0	Lumina	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15100100471648	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Santa Rosalia Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,422,470	\$2,422,470	\$2,422,470	\$2,422,470	\$2,226,121	\$2,226,121	\$2,226,121	91.89	\$0	Lumina	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1510100471651	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Heroica Mulege Mpio De Mulege	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,422,470	\$1,809,970	\$1,809,970	\$1,809,970	\$1,045,594	\$1,045,594	\$1,045,594	57.77	\$0	Lumina na	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471654	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Guerrero Negro Mpio De Mulege	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,207,950	\$6,207,950	\$6,207,950	\$6,207,950	\$5,824,271	\$5,824,271	\$5,824,271	93.82	\$0	Lumina na	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471657	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De San Ignacio Mpio De Mulege	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$759,970	\$759,970	\$759,970	\$759,970	\$752,484	\$752,484	\$752,484	99.01	\$0	Lumina na	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471661	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico De La Zona Pacifico Norte Mpio De Mulege	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,389,970	\$1,389,970	\$1,389,970	\$1,389,970	\$1,386,407	\$1,386,407	\$1,386,407	99.74	\$0	Lumina na	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100473210	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Maguay Tramo Tamarindo A Toronja	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,404,200	\$1,402,796	\$1,402,796	\$1,402,796	\$1,397,539	\$1,397,539	\$1,397,539	99.63	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100473228	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Norte (Acceso A Vista Hermosa) Tramo Calle Sin Nombre A Calle Amanecer	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,632,750	\$1,837,750	\$1,837,750	\$1,837,750	\$1,825,115	\$1,825,115	\$1,825,115	99.31	\$0	Metros lineales	0	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100473244	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Perla Tramo Ignacio Ramirez A Aquiles Serdan	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$923,300	\$1,133,300	\$1,133,300	\$1,133,300	\$1,118,374	\$1,118,374	\$1,118,374	98.68	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100473266	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Callejon Topete, Tramo Nayarit A Sonora	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,270,150	\$1,330,150	\$1,330,150	\$1,330,150	\$1,319,322	\$1,319,322	\$1,319,322	99.19	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100473277	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Manuel M. Diagoz Tramo Blvd 5 De Febrero A Blvd. Virginia Perata	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,332,450	\$1,512,450	\$1,512,450	\$1,512,450	\$1,499,040	\$1,499,040	\$1,499,040	99.11	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100473294	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle 6 Tramo: Francisco I Madero A Mariano Abasolo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$452,200	\$987,200	\$987,200	\$987,200	\$969,287	\$969,287	\$969,287	98.19	\$0	Kilomet ro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100473305	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Quetzaro Tramo Durango A Yucatan	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,461	\$1,050,461	\$1,050,461	\$1,050,461	\$1,032,958	\$1,032,958	\$1,032,958	98.33	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100473323	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle De Las Viznagas, Tramo De Los Mezquites A Italia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$665,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$962,880	\$962,880	\$962,880	99.27	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100474070	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Florencia, Tramo De Las Bionagas A Turin	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$595,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$688,554	\$688,554	\$688,554	98.36	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100474075	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Turin Tramo Italia A Tibet	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$612,500	\$1,127,500	\$1,127,500	\$1,127,500	\$1,116,542	\$1,116,542	\$1,116,542	99.03	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474092	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tibet, Tramo Turin A Angel Mateos	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$402,500	\$532,500	\$532,500	\$532,500	\$524,530	\$524,530	\$524,530	98.50	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474098	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Heroes De Independencia, Tramo Perla A Viscosca	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$924,000	\$924,000	\$924,000	\$924,000	\$713,769	\$713,769	\$713,769	77.25	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474122	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Llanos De Inai, Tramo Pol. Blvd. Margarita Maza De Juarez A El Arco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$483,000	\$573,000	\$573,000	\$573,000	\$561,157	\$561,157	\$561,157	97.93	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474133	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Manuel Ferron Tramo Pol. Blvd. Margarita Maza De Juarez A El Arco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$432,600	\$557,600	\$557,600	\$557,600	\$548,617	\$548,617	\$548,617	98.39	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474252	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Miguel Venegas, Tramo Dali A Teodoro Fierro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$220,691	\$220,691	\$220,691	63.05	\$0	Metros cubicos	0	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO POR ANTICIPO NO AMORTIZADO \$ 51,293.52 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474273	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Concejales, Tramo Juan Maria De Salvaterra A Lazaro Cardenas	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,794,652	\$2,794,652	\$2,794,652	\$2,794,652	\$2,357,084	\$2,357,084	\$2,357,084	84.34	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474285	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Juan Maria De Salvaterra Tramo Concejales A Mpio Libre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$374,165	\$374,165	\$374,165	80.99	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474297	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Callejon Concejales, Tramo Miguel Hidalgo A Guadalupe Victoria	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$805,000	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$907,479	\$907,479	\$907,479	98.64	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474313	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Miguel Hidalgo, Tramo Municipio Libre A Callejon Concejales	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$444,500	\$444,500	\$444,500	\$444,500	\$297,702	\$297,702	\$297,702	66.97	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO DE ANTICIPO DE OBRA NO AMORTIZADO \$ 75,643.97 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474325	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Della Calle Guadalupe Victoria, Tramo Mpio Libre A Topar Cerro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$444,500	\$444,500	\$444,500	\$444,500	\$363,263	\$363,263	\$363,263	81.72	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474398	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Entrada A La Playa Del Sol, Tramo 20 De Noviembre A La Delegacion, Comunidad De Los Barriles	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,284,339	\$1,789,339	\$1,789,339	\$1,789,339	\$1,753,387	\$1,753,387	\$1,753,387	97.99	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474434	Pavimentacion De La Calle Victor Manuel Ferron, Tramo Hermanos Flores Magón A Vicente Guerrero	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,960,000	\$2,656,040	\$2,656,040	\$2,656,040	\$2,312,735	\$2,312,735	\$2,312,735	87.07	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera : / Fisica : / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15100100474498	Pavimentación De La Calle Padre Kino Tramo Vicente Guerrero A Francisco King Rondero	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,130,000	\$7,964,870	\$7,964,870	\$7,964,870	\$7,752,357	\$7,752,357	\$7,752,357	97.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15100100474527	Pavimentación De La Calle Tabasco Tramo Chiapas A Puerto San Carlos	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,380,000	\$3,072,620	\$3,072,620	\$3,072,620	\$2,704,541	\$2,704,541	\$2,704,541	88.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE OBRA DE ANTICIPO NO AMORTIZADO \$ 149,498.01 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15100100474544	Pavimentación Del Callejon S. Tramo Francisco King Rondero A Campeche	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,250,000	\$5,044,750	\$5,044,750	\$5,044,750	\$4,851,315	\$4,851,315	\$4,851,315	96.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15100100474559	Pavimentación De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Blvd. 5 De Febrero A Sonora	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,456,000	\$4,077,540	\$4,077,540	\$4,077,540	\$4,060,295	\$4,060,295	\$4,060,295	99.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15100100474572	Pavimentación De La Calle Sierra De La Laguna Tramo Sierra Santa Rita A Retorno	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,371,500	\$9,168,129	\$9,168,129	\$9,168,129	\$9,142,484	\$9,142,484	\$9,142,484	99.72	\$0	Kilometro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15100100474582	Pavimentación De La Calle Crisantemo, Tramo Croto A Damiana	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,850,000	\$2,147,150	\$2,147,150	\$2,147,150	\$1,985,623	\$1,985,623	\$1,985,623	92.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE OBRA POR ANTICIPO NO AMORTIZADO \$ 39,172.53 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15100100474662	Pavimentación De La Calle Laurel Tramo Croto A Damiana	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,025,000	\$1,522,975	\$1,522,975	\$1,522,975	\$1,408,115	\$1,408,115	\$1,408,115	92.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE OBRA POR ANTICIPO NO AMORTIZADO \$ 39,172.53 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15100100474679	Pavimentación De La Calle Mayas Tramo Valentin Gomez Farias A Quetzacoatl	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,880,000	\$3,042,120	\$3,042,120	\$3,042,120	\$3,018,038	\$3,018,038	\$3,018,038	99.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15100100474697	Pavimentación De La Calle Bonifacio Salinas Liral, Tramo S De Mayo A Francisco Cota Moreno	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,770,000	\$4,505,230	\$4,505,230	\$4,505,230	\$4,321,721	\$4,321,721	\$4,321,721	95.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE OBRA POR ANTICIPO NO AMORTIZADO \$ 60,590.39 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15100100474716	Pavimentación De La Calle Francisco Cota Moreno Tramo Bonifacio Salinas Leal A Miguel Liera Ibarra	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,125,000	\$1,123,875	\$1,123,875	\$1,123,875	\$923,079	\$923,079	\$923,079	82.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15100100474731	Pavimentación De La Calle Miguel Liera Ibarra Tramo Francisco Cota Moreno A Leopoldo Ramos	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,050,000	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	\$852,076	\$852,076	\$852,076	81.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15100100474808	Pavimentación De La Calle Leopoldo Ramos, Tramo Miguel Liera Ibarra A 20 De Noviembre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,450,000	\$6,143,550	\$6,143,550	\$6,143,550	\$5,869,757	\$5,869,757	\$5,869,757	95.54	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15100100474839	Pavimentación De La Calle Profr. Luis Pelaez Tramo Cochimies A Obrero Mundial	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,697,300	\$2,697,300	\$2,697,300	\$2,515,177	\$2,515,177	\$2,515,177	93.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE OBRA POR ANTICIPO NO AMORTIZADO \$ 39,172.53 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100474858	Pavimentación De La Calle Obrero Mundial Tramo Callejon A Democracia A Sierra Vista	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,687,500	\$2,985,813	\$2,985,813	\$2,985,813	\$2,938,458	\$2,938,458	\$2,938,458	98.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474869	Pavimentación Del Callejon Democracia, Tramo Obrero Mundial A Colegio Militar	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,458,000	\$2,011,542	\$2,011,542	\$2,011,542	\$1,983,257	\$1,983,257	\$1,983,257	98.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE OBRA POR ANTICIPO NO AMORTIZADO \$ 105.65 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475144	Pavimentación De La Calle Colegio Militar Tramo Callejon Democracia A Pascual Orozco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,425,000	\$5,445,575	\$5,445,575	\$5,445,575	\$5,385,335	\$5,385,335	\$5,385,335	98.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475165	Pavimentación De La Calle Pascual Orozco Tramo Colegio Militar A Obrero Mundial	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,890,000	\$2,978,110	\$2,978,110	\$2,978,110	\$2,940,826	\$2,940,826	\$2,940,826	98.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475218	Pavimentación De La Calle Pablo Gonzalez Tramo Prol 20 De Noviembre A Heroes Del 47	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,500,000	\$8,907,500	\$8,907,500	\$8,907,500	\$8,811,940	\$8,811,940	\$8,811,940	98.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475325	Pavimentación De La Calle Monterrey Tramo Mexico A Melton Albañez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,160,000	\$2,392,840	\$2,392,840	\$2,392,840	\$2,366,866	\$2,366,866	\$2,366,866	98.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475363	Pavimentación De La Calle Prol. Padre E. Kino Tramo Tamaulipas A Tabasco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,575,000	\$1,573,425	\$1,573,425	\$1,573,425	\$1,423,220	\$1,423,220	\$1,423,220	90.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475477	Pavimentación De La Calle Tabasco Tramo Puerto San Carlos A Topar Cerro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,400,000	\$6,694,600	\$6,694,600	\$6,694,600	\$6,584,081	\$6,584,081	\$6,584,081	98.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475512	Pavimentación De La Calle Tamaulipas Tramo Ampliación Hermejildo Galeana A Topar Cerro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,900,000	\$3,896,100	\$3,896,100	\$3,896,100	\$3,727,585	\$3,727,585	\$3,727,585	95.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475556	Pavimentación De La Calle Tamaulipas Tramo Av. Pedregal De Cortes A Topar Cerro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,900,000	\$3,496,100	\$3,496,100	\$3,496,100	\$3,417,072	\$3,417,072	\$3,417,072	97.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475568	Pavimentación De La Calle Monterrey Tramo Isabel La Católica A Melton Albañez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,050,000	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	\$770,822	\$770,822	\$770,822	73.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475677	Pavimentación De La Calle Melton Albañez Tramo Monterrey A Campeche	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,950,000	\$848,050	\$848,050	\$848,050	\$823,977	\$823,977	\$823,977	97.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE OBRA POR ANTICIPO NO AMORTIZADO \$ 25,309.39 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475939	Pavimentación De La Calle Guanajuato, Tramo Chiapas A Mexico	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,749,911	\$3,161,161	\$3,161,161	\$3,161,161	\$2,807,284	\$2,807,284	\$2,807,284	88.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100475951	Pavimentación De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Tramo Fco. King Rondero A Campeche	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,246,000	\$6,347,336	\$6,347,336	\$6,347,336	\$6,123,761	\$6,123,761	\$6,123,761	96.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475965	Pavimentación De La Calle Chicon Tramo Valentin Gomez Farias A Anuit	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,889,084	\$3,011,195	\$3,011,195	\$3,011,195	\$2,996,910	\$2,996,910	\$2,996,910	99.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE OBRA POR ANTICIPO NO AMORTIZADO \$ 2,210.50 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475980	Pavimentación De La Calle Clevel Tramo Croto A Damiana	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,172,786	\$1,172,786	\$1,172,786	78.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475993	Pavimentación De La Calle Coral Tramo Aquiles Serdan A Ignacio Ramirez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,450,000	\$2,746,550	\$2,746,550	\$2,746,550	\$2,446,537	\$2,446,537	\$2,446,537	89.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE OBRA POR ANTICIPO NO AMORTIZADO \$ 45,721.98 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475998	Pavimentación De La Calle Londo Tramo Cadegomo A Guasinapi	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$754,405	\$753,651	\$753,651	\$753,651	\$614,446	\$614,446	\$614,446	81.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE OBRA POR ANTICIPO NO AMORTIZADO \$ 21,005.92 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476004	Pavimentación De La Calle Concha Tramo Cadegomo A Guasinapi	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$754,405	\$753,651	\$753,651	\$753,651	\$632,276	\$632,276	\$632,276	83.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE OBRA POR ANTICIPO NO AMORTIZADO \$ 21,005.92 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476015	Pavimentación De La Calle Rosas Tramo Croto A Damiana	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,223,752	\$1,223,752	\$1,223,752	81.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476023	Pavimentación De La Calle Inatambica Tramo Rangel A Transbordadores	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,382,500	\$2,879,118	\$2,879,118	\$2,879,118	\$2,598,527	\$2,598,527	\$2,598,527	90.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476036	Pavimentación De La Calle Puebla Tramo Rangel A Transbordadores	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,960,000	\$2,956,040	\$2,956,040	\$2,956,040	\$2,710,716	\$2,710,716	\$2,710,716	91.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476041	Pavimentación De La Calle Arroy Tramo Cadegomo A Puesta Del Sol	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,887,500	\$2,884,613	\$2,884,613	\$2,884,613	\$2,617,593	\$2,617,593	\$2,617,593	90.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476049	Pavimentación Circuito Interno Col. Embotelladores Calle 1.- Sindicalismo Tramo Carabineros A Pera 2.- Sección 139 Tramo Sindicalismo A Retorno 3.- Calle Retorno Bernado Reyes De Los Cobos Diaz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,300,000	\$7,578,700	\$7,578,700	\$7,578,700	\$7,484,669	\$7,484,669	\$7,484,669	98.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476070	Pavimentación De La Calle Valentin Gomez Farias, Tramo Del Mero A Av. De Las Ballenas	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,780,000	\$1,276,220	\$1,276,220	\$1,276,220	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE OBRA POR ANTICIPO NO AMORTIZADO \$ 1,021,450.13 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100476078	Pavimentación De La Calle Municipio Libre Tramo 5 De Mayo A Prolo, Blvd. Margarita Maza De Juarez	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,095,428	\$5,090,333	\$5,090,333	\$5,090,333	\$4,709,516	\$4,709,516	\$4,709,516	92.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476083	Pavimentación De La Calle Sin Nombre Del Poblado Juan Dominguez Cota, Tramo Carretera A Los Planes A Topar Con Esc. Prim. Alfredo V. Bonfil	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,984,000	\$6,477,016	\$6,477,016	\$6,477,016	\$6,061,991	\$6,061,991	\$6,061,991	93.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476091	Programa De Reconstrucción De Diversas Vialidades Ciudad De La Paz, Colonias El Progreso Y Santa Fe	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,608,947	\$29,608,947	\$29,608,947	98.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476099	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jesus Castro Agundez Tramo Ernesto Chavez A Prof. Francisco Payan	-	Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,051,000	\$2,091,000	\$2,091,000	\$2,091,000	\$1,991,637	\$1,991,637	\$1,991,637	95.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476231	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Sonora Tramo Transpeninsular A Guanajuato	-	Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,006,200	\$2,131,200	\$2,131,200	\$2,131,200	\$2,003,740	\$2,003,740	\$2,003,740	94.02	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478447	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Abelardo Rodriguez Montijo Tramo Blvd. Forjadores A Ernesto Chavez	-	Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,471,750	\$2,056,750	\$2,056,750	\$2,056,750	\$1,544,965	\$1,544,965	\$1,544,965	75.12	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478465	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Niquel, Tramo Profesora Gloria Castro A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,180,233	\$7,547,816	\$7,547,816	\$7,547,816	\$7,278,897	\$7,278,897	\$7,278,897	96.44	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478510	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Netzahuacoyotl Tramo Marquez De Leon A Teotihuacanos	-	Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,881,600	\$2,241,600	\$2,241,600	\$2,241,600	\$2,066,033	\$2,066,033	\$2,066,033	92.17	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478524	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tecnologia Tramo Blvd. Forjadores A Amado Nerio	-	Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$737,800	\$1,372,800	\$1,372,800	\$1,372,800	\$1,352,033	\$1,352,033	\$1,352,033	98.49	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478546	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Faro Viejo, Tramo Constituyentes A Camino Al Faro	-	Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$905,562	\$905,562	\$905,562	\$905,562	\$737,099	\$737,099	\$737,099	81.40	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478710	Pavimentación De La Calle Isla Mosemuth Tramo Isla De Cuba A Isla Bermudas	-	Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,387,500	\$5,543,113	\$5,543,113	\$5,543,113	\$5,373,535	\$5,373,535	\$5,373,535	96.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478734	Pavimentación De La Calle Palma De Los Andes Tramo Palma A Biturcada A Palma De Las Canarias	-	Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,100,000	\$6,091,900	\$6,091,900	\$6,091,900	\$4,726,475	\$4,726,475	\$4,726,475	77.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478770	Pavimentación De La Calle Centella Tramo Atmosfera A Huracan	-	Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,826,861	\$1,897,235	\$1,897,235	\$1,897,235	\$1,893,842	\$1,893,842	\$1,893,842	99.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1515010047875	Pavimentación De La Calle 20 De Noviembre Tramo Ejidataros A Baja California	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,786,556	\$8,777,770	\$8,777,770	\$8,777,770	\$7,809,697	\$7,809,697	\$7,809,697	88.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478803	Pavimentación De La Calle Coahuila Tramo Jalisco A Estado De Mexico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,450,000	\$5,823,950	\$5,823,950	\$5,823,950	\$4,827,930	\$4,827,930	\$4,827,930	82.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478852	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Idefonso Green, Tramo Juan Felipe Lagos A Hotel Villa Del Mar	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,288,300	\$2,286,012	\$2,286,012	\$2,286,012	\$2,163,425	\$2,163,425	\$2,163,425	94.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478883	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Herreros, Tramo Salvaterra A Baja California	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$702,800	\$1,057,097	\$1,057,097	\$1,057,097	\$1,042,034	\$1,042,034	\$1,042,034	98.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478984	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jalisco Tramo Av. Bellenas A Blvd. Delfines	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700,000	\$974,300	\$974,300	\$974,300	\$959,793	\$959,793	\$959,793	98.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479202	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Paseo Dorado, Tramo Blvd Sierra A Av. Pargos	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$2,148,600	\$2,148,600	\$2,148,600	\$2,119,921	\$2,119,921	\$2,119,921	98.67	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479230	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tapiceros, Tramo Av. Baja California A Toneros	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$735,000	\$1,199,265	\$1,199,265	\$1,199,265	\$1,173,886	\$1,173,886	\$1,173,886	97.88	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479249	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Ramon Basca Tramo Colegio A Prot. Independencia	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$588,000	\$747,412	\$747,412	\$747,412	\$736,286	\$736,286	\$736,286	98.51	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479296	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Marlin Tramo Av. Golfo De California A Gavotas	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,657,250	\$1,655,593	\$1,655,593	\$1,655,593	\$1,614,825	\$1,614,825	\$1,614,825	97.54	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479486	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Mariano Matamoros Tramo Guillermo Prieto A Saitillo	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,720,900	\$2,720,900	\$2,720,900	\$2,720,900	\$2,018,149	\$2,018,149	\$2,018,149	74.17	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479508	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Blvd. Hugo Cervantes Del Rio Tramo Hermegildo Galeana A Decaton	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,458,700	\$2,458,700	\$2,458,700	\$2,458,700	\$2,033,376	\$2,033,376	\$2,033,376	82.70	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479550	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Mari Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman Valdez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,526,600	\$3,026,600	\$3,026,600	\$3,026,600	\$2,560,499	\$2,560,499	\$2,560,499	84.60	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479571	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Maria Prieto Suarez, Tramo Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortinez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,315,200	\$3,315,200	\$3,315,200	\$3,315,200	\$3,120,121	\$3,120,121	\$3,120,121	94.12	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100479591	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Manuel Torres Iglesias Tramo Gustavo Diaz Ordaz A Heroes De Independencia	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$747,950	\$747,950	\$747,950	\$747,950	\$505,204	\$505,204	\$505,204	67.55	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479628	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Constituyentes De 1974 Tramo Prof. Lorenza M. Viuda De Tapia A Juan Dominguez Cota	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,388,750	\$2,388,750	\$2,388,750	\$2,388,750	\$2,255,198	\$2,255,198	\$2,255,198	94.41	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479677	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Prof. Manuel Torres Iglesias Tramo Prof. Lorenza M Viuda De Tapia A Prof. Jesus Garza Manchaca	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,911,350	\$1,911,350	\$1,911,350	\$1,911,350	\$1,715,747	\$1,715,747	\$1,715,747	89.77	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479698	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Algodon Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,058,000	\$2,058,000	\$2,058,000	\$2,058,000	\$1,718,143	\$1,718,143	\$1,718,143	83.49	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479727	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Enrique Aguilar Tramo Blvd. Niños Heroes A Justo Sierra	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,185,000	\$2,185,000	\$2,185,000	\$2,185,000	\$1,981,750	\$1,981,750	\$1,981,750	90.70	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479756	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Tramo Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortinez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,321,500	\$2,821,500	\$2,821,500	\$2,821,500	\$2,472,613	\$2,472,613	\$2,472,613	87.63	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479765	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Puerto Tuxpan Tramo Puerto La Paz, A Puerto Tampico	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$579,950	\$859,950	\$859,950	\$859,950	\$813,265	\$813,265	\$813,265	94.57	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479781	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Puerto Tampico Tramo Puerto Tuxpan A Puerto Cortez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,423,050	\$2,068,050	\$2,068,050	\$2,068,050	\$1,630,846	\$1,630,846	\$1,630,846	78.86	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE ANTICIPO NO AMORTIZADO \$ 79,736.27 / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479807	Pavimentacion De La Calle Saltillo Tramo Ignacio Allende A Francisco Villa	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$18,900,000	\$17,010,100	\$17,010,100	\$17,010,100	\$13,105,235	\$13,105,235	\$13,105,235	77.04	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479827	Pavimentacion De La Calle Cuauhtemoc Tramo Blvd. Antonio Alvarez Rico A Santa Teresa	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,135,000	\$10,052,865	\$10,052,865	\$10,052,865	\$9,959,173	\$9,959,173	\$9,959,173	99.07	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479844	Pavimentacion De La Calle Alfalfa, Tramo Miguel Aleman A Gustavo Diaz Ordaz	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,820,000	\$9,781,180	\$9,781,180	\$9,781,180	\$9,665,201	\$9,665,201	\$9,665,201	98.81	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479865	Pavimentacion De La Calle Juan De La Barrera Tramo Blvd. Agustín Olachea A Ignacio Zaragoza	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,670,000	\$5,664,330	\$5,664,330	\$5,664,330	\$4,893,457	\$4,893,457	\$4,893,457	86.39	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100479944	Pavimentación De La Calle Hermenegildo Galeana Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$5,489,452	\$5,489,452	\$5,489,452	81.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479979	Pavimentación De La Calle Francisco Villa Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$5,198,964	\$5,198,964	\$5,198,964	77.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479988	Pavimentación De La Calle Felipe Angeles Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,163,280	\$6,163,280	\$6,163,280	\$5,130,555	\$5,130,555	\$5,130,555	83.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480006	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$5,199,824	\$5,199,824	\$5,199,824	77.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480027	Pavimentación De La Calle Venustiano Carranza Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,172,280	\$6,172,280	\$6,172,280	\$5,124,594	\$5,124,594	\$5,124,594	83.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480098	Pavimentación De La Calle Nicolas Bravo Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$5,285,798	\$5,285,798	\$5,285,798	78.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480117	Pavimentación De La Calle Ignacio Allende Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$5,200,797	\$5,200,797	\$5,200,797	77.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480132	Pavimentación De La Calle Agustín Melgar Tramo Agustín Olachea A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,675,000	\$3,671,325	\$3,671,325	\$3,671,325	\$3,180,453	\$3,180,453	\$3,180,453	86.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: REINTEGRO DE ANTICIPO NO AMORTIZADO \$ 47,707.67 / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480154	Pavimentación De La Calle Juan Escutia Tramo Blvd. Agustín Olachea A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,675,000	\$3,670,234	\$3,670,234	\$3,670,234	\$3,217,577	\$3,217,577	\$3,217,577	87.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO ANTICIPO NO AMORTIZADO \$ 48,165.29 / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480239	Pavimentación De La Calle Ferrnando Montes De Oca, Tramo Blvd. Agustín Olachea A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,675,000	\$3,671,325	\$3,671,325	\$3,671,325	\$3,158,486	\$3,158,486	\$3,158,486	86.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REINTEGRO ANTICIPO NO AMORTIZADO \$ 47,707.67 / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480259	Pavimentación De La Calle Marcelo Rubio Tramo Héroes De Independencia A Prof. Gustavo Díaz Ordaz	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,750,000	\$3,746,250	\$3,746,250	\$3,746,250	\$2,033,974	\$2,033,974	\$2,033,974	54.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480289	Pavimentación De La Calle Jose Maria Pino Suarez Tramo Sebastian Lerdo De Tejada A Guillermo Prieto	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,100,000	\$5,094,900	\$5,094,900	\$5,094,900	\$4,272,556	\$4,272,556	\$4,272,556	83.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480312	Pavimentación Del Blvd. Principal De Las Barrancas	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,720,000	\$9,710,280	\$9,710,280	\$9,710,280	\$8,955,858	\$8,955,858	\$8,955,858	92.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150100480346	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Adolfo Ruiz Cortinez Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Profa Josefina Flores Estrada	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,713,794	\$1,722,080	\$1,722,080	\$1,722,080	\$1,688,021	\$1,688,021	\$1,688,021	98.02	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100480378	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La 2da Etapa Av. Juarez, Calle Principal Del Poblado A Bahía Tortugas	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,194,878	\$3,191,683	\$3,191,683	\$3,191,683	\$2,879,943	\$2,879,943	\$2,879,943	90.23	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100480401	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Prof. Luis Pelaez Manriquez	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,623,295	\$1,621,672	\$1,621,672	\$1,621,672	\$1,577,080	\$1,577,080	\$1,577,080	97.25	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100480439	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Alfredo V Bonfil Tramo Carretera A Guerrero Negro A Carretera A Ejido Diaz Ordaz	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,865,747	\$3,861,881	\$3,861,881	\$3,861,881	\$3,800,275	\$3,800,275	\$3,800,275	98.40	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100480463	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Guadalupe Victoria Tramo Emiliano Zapata A Josefina Flores	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,390,464	\$1,419,073	\$1,419,073	\$1,419,073	\$1,370,584	\$1,370,584	\$1,370,584	96.58	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100480482	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Circuito Fracc. Vista Al Mar Nueva Mulegé Calles 1 Blvd. 16 De Octubre Y 2 Calle Cora	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,603,103	\$2,600,500	\$2,600,500	\$2,600,500	\$2,279,418	\$2,279,418	\$2,279,418	87.65	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100490226	Academia De Seguridad Publica	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Publica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,107,308	\$2,107,308	\$2,107,308	\$2,107,308	\$2,022,967	\$2,022,967	\$2,022,967	96.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS15150100490327	Centro De Justicia Para Las Mujeres	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,895,827	\$5,895,826	\$5,895,826	\$5,895,826	\$5,895,826	98.26	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490535	Cereso Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Ninguno (CERES OJ)	Rural	Aportaciones Federales	011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,671,200	\$1,671,200	\$1,671,200	\$1,643,003	\$1,643,003	\$1,643,003	\$1,642,803	\$1,642,803	98.31	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490611	Cereso Santa Rosalia	-	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,463,850	\$2,463,850	\$2,463,850	\$2,463,850	\$2,463,850	\$2,463,850	\$2,463,850	\$2,463,850	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100490702	Centro De Internamiento Y Tratamiento Para Adolescentes	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$997,588	\$997,588	\$997,588	\$997,587	\$997,587	\$997,587	\$997,587	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS15150100490774	Cereso La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$533,476	\$533,476	\$533,476	\$533,423	\$533,423	\$533,423	\$533,423	99.99	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490813	Policia Ministerial La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$546,471	\$546,471	\$546,471	\$546,407	\$546,407	\$546,407	\$546,407	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490936	Subcomandancia De Bahía Tortugas	-	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Tortugas	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$258,198	\$258,198	\$258,198	\$257,095	\$257,095	\$257,095	\$257,095	99.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490973	Subcomandancia Bahía Asunción	-	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$657,305	\$657,305	\$657,305	\$488,434	\$488,434	\$488,434	\$488,434	74.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493886	Mejoramiento Instalaciones En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,906,510	\$6,906,510	\$6,906,510	\$6,326,134	\$6,326,134	\$6,326,134	\$6,326,134	91.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS1515040060689	Rehabilitación Y Acondicionamiento De Áreas Verdes En La Unidad Deportiva Parque Nuevo Sol En La Ciudad De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	1088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,145,910	\$5,145,910	\$5,145,910	\$5,145,910	\$5,057,188	\$5,057,188	\$5,057,188	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150400606743	Rehabilitación Del Empastado Del Estadio De Fútbol Antonio Vazquez Rubio De Cd. Constitución, Mpio De Comondú, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,325,563	\$5,325,563	\$5,325,563	\$5,325,563	\$5,233,743	\$5,233,743	\$5,233,743	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606791	Rehabilitación Del Polideportivo De La Ciudad De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,118,434	\$2,118,434	\$2,118,434	\$2,118,434	\$2,081,749	\$2,081,749	\$2,081,749	98.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400607791	Pavimentación De La Calle Zapotecas Tramo Tezozomoc A Camino Al Faro	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,205,789	\$5,205,789	\$5,205,789	\$5,205,789	\$4,453,988	\$4,453,988	\$4,453,988	85.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400607808	Pavimentación De La Calle Mision De Calamajut, Tramo Av. Los Cabos A Anguila	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,120,875	\$4,696,975	\$4,696,975	\$4,696,975	\$4,591,731	\$4,591,731	\$4,591,731	97.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400607865	Pavimentación De La Calle Meron Tramo Salmon A Av. Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,456,542	\$1,456,542	\$1,456,542	\$1,453,542	\$1,356,660	\$1,356,660	\$1,356,660	93.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400607888	Pavimentación De La Calle Iris Tramo Giraso A Av. Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,450,545	\$5,511,845	\$5,511,845	\$5,511,845	\$5,372,710	\$5,372,710	\$5,372,710	97.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400607912	Pavimentación De La Calle Isla Del Calman Tramo Camino A Las Candelarias A Isla Puerto Rico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de planeacion urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,239,754	\$5,739,754	\$5,739,754	\$5,739,754	\$5,039,568	\$5,039,568	\$5,039,568	87.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400608000	Pavimentación De La Calle Urano Tramo Sistema Solar A Pluton	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de planeacion urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,462,530	\$6,962,530	\$6,962,530	\$6,962,530	\$6,265,940	\$6,265,940	\$6,265,940	90.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400608026	Pavimentación De La Calle Isla Bermudas Tramo Isla Trinidad A Isla Monserrat	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de planeacion urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,945,050	\$5,455,050	\$5,455,050	\$5,455,050	\$4,609,307	\$4,609,307	\$4,609,307	84.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400608270	Pavimentación De La Calle Blvd. Principal Del Probiado Buenavista	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,626,876	\$6,866,876	\$6,866,876	\$6,866,876	\$6,799,818	\$6,799,818	\$6,799,818	99.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617359	Adquisición E Instalación De Elevador En Edificio Publico Del Municipio De Los Cabos	BCSISPDZ0151	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$457,173	\$457,173	\$457,173	\$457,173	\$226,587	\$226,587	\$226,587	49.56	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150400617403	Instalacion De Semaforos Peatonales Audibles En El Mpio De La Paz	BCSISIPD20152	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$757,612	\$757,611	\$757,611	\$757,611	\$757,611	\$378,805	\$378,805	50.00	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150400617544	Instalacion De Semaforos Peatonales Audibles En El Municipio De Los Cabos	BCSISIPD20153	Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$757,611	\$757,611	\$757,611	\$757,611	\$757,611	\$378,805	\$378,805	50.00	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150400617576	Adquisicion E Instalacion De Juegos Fijos Adaptados Para Niños Con Discapacidad En Parques	BCSISIPD20154	Baja California Sur	Cobertura estatal		Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,204,450	\$1,204,450	\$1,204,450	\$1,204,450	\$602,225	\$602,225	\$602,225	50.00	\$0	Equipamiento	10,000	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150400617619	Adquisicion E Instalacion De Salvascaleras En Edificios Publicos En El Municipio De La Paz	BCSISIPD20155	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,994,329	\$1,994,329	\$1,994,329	\$1,994,329	\$997,164	\$997,164	\$997,164	50.00	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150400621083	Adquisición De Camión Recolector De Basura	FMF201520	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,641,400	\$1,641,400	\$1,641,400	96.55	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS15150400621148	Construcción De Barda Perimetral Y Modulo De Baños En Pantón Del Jardín De Los Recuerdos	FMJM201521	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$996,932	\$982,322	\$982,322	\$982,322	\$982,322	98.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150400621212	Construcción De Unidades De Vivienda Básica En Zona Urbana.	FIVC201517	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$14,736,006	\$14,736,006	\$14,736,006	\$14,218,446	\$13,950,242	\$13,950,242	\$11,915,540	94.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150400621234	Adquisición De Vehículos Nuevos.	FMBM201525	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15160200669458	Construccion Del Centro De Desarrollo Comunitario Ubicada Sobre C. Abeluj Esq. Meliza Col. La Pasion En La Localidad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,124,178	\$4,124,178	\$4,124,178	\$4,124,178	\$4,118,072	\$4,118,072	\$4,118,072	\$4,118,072	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15160200669529	Pavimentación Calle Maquey Tramo Tamarindo A Toronja Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,273,281	\$4,273,281	\$4,273,281	\$4,273,281	\$4,269,954	\$4,181,201	\$4,181,201	97.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669546	Pavimentación Calle Norte (Acceso Colonia Vista Hermosa) Tramo Calle Sin Nombre A Calle Amanecer Mpio La Paz		Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,484,138	\$4,484,138	\$4,484,138	\$4,484,138	\$3,980,473	\$3,980,473	\$3,980,473	88.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669553	Pavimentación Calle Perla Tramo Ignacio Ramirez A Aquiles Serdan Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,857	\$3,000,857	\$3,000,857	\$3,000,857	\$2,980,908	\$2,980,908	\$2,980,908	99.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669571	Pavimentación Del Callejon Topete Tramo Nayarit A Sonora Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,232,082	\$4,232,082	\$4,232,082	\$4,231,082	\$3,240,018	\$3,240,018	\$3,240,018	76.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669577	Pavimentación Calle Manuel M Dieguez Tramo Blvd. 5 De Febrero A Blvd. Virginia Peralta Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,363,773	\$4,363,773	\$4,363,773	\$4,363,773	\$4,191,020	\$4,191,020	\$4,191,020	96.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669588	Pavimentación Calle 6 Tramo Francisco I Madero A Mariano Abasolo Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,170,426	\$2,170,426	\$2,170,426	\$2,170,426	\$1,859,891	\$1,859,891	\$1,859,891	85.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669595	Pavimentación De La Calle Queretaro Tramo Durango A Yucatan Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,756,306	\$2,756,306	\$2,756,306	\$2,756,306	\$2,740,634	\$2,740,634	\$2,740,634	99.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670683	Pavimentación Calle De Las Viznagas Tramo De Los Mezquites A Italia Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,231,929	\$2,231,929	\$2,231,929	\$2,231,929	\$2,139,590	\$2,139,590	\$2,139,590	95.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670703	Pavimentación Calle Florencia Tramo De Las Viznagas A Turin Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,829,622	\$1,829,622	\$1,829,622	\$1,829,622	\$1,447,881	\$1,384,057	\$1,384,057	75.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670722	Pavimentación Calle Turin Tramo Italia A Tibet Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,954,414	\$1,954,414	\$1,954,414	\$1,954,414	\$1,803,400	\$1,803,400	\$1,803,400	92.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15160200670746	Pavimentación Calle Tibet Tramo Turin A Angel Mateotti Mpio La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,287,434	\$1,287,434	\$1,287,434	\$1,287,434	\$1,216,367	\$1,177,458	\$1,177,458	91.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670767	Pavimentación Calle Heroes De Independencia Tramo Peña A Viosca Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,669,596	\$2,669,596	\$2,669,596	\$2,669,596	\$2,669,589	\$2,385,873	\$2,385,873	89.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670781	Pavimentación Calle Llanos De Irai Tramo Prof. Blvd. Margarita Maza De Juarez A El Arco Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,416,648	\$1,416,648	\$1,416,648	\$1,416,648	\$1,396,704	\$1,396,704	\$1,396,704	98.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670805	Pavimentación Calle Manuel Ferron Tramo Prof. Blvd. Margarita Maza De Juarez A El Arco Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,342,355	\$1,342,355	\$1,342,355	\$1,342,355	\$1,223,528	\$1,223,528	\$1,223,528	91.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670822	Pavimentación Miguel Venegas Tramo Dabi A Teodoro Fierro Mpio La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,068,505	\$1,068,505	\$1,068,505	\$1,068,505	\$734,917	\$734,917	\$734,917	68.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670838	Pavimentación Calle Concojales Tramo Juan Maria De Salvatierra A Lazaro Cardenas Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,272,398	\$8,272,398	\$8,272,398	\$8,272,398	\$7,849,241	\$7,849,241	\$7,849,241	94.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670898	Pavimentación Juan Maria De Salvatierra Tramo Concojales A Mpio Libre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,465,357	\$1,465,357	\$1,465,357	\$1,465,357	\$1,463,581	\$1,383,244	\$1,383,244	94.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671032	Pavimentación Calle Concojales Tramo Miguel Hidalgo A Guadalupe Victoria Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,524,000	\$2,524,000	\$2,524,000	\$2,524,000	\$1,873,039	\$1,873,039	\$1,873,039	74.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671052	Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo Tramo Municipio Libre A Callejon Concojales Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,259,224	\$1,259,224	\$1,259,224	\$1,259,224	\$797,674	\$797,674	\$797,674	63.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671078	Pavimentación Calle Guadalupe Victoria Tramo Municipio Libre A Topar Cerro En Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,392,448	\$1,392,448	\$1,392,448	\$1,392,448	\$1,391,593	\$1,391,593	\$1,391,593	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15160200671135	Pavimentación Calle Entrada A Playa Del Sol Tramo 20 De Noviembre A La Delegación Comunidad De Los Barriles Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-	Comunicaciones y Transportes	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,990,637	\$3,990,637	\$3,990,637	\$3,990,637	\$3,990,636	\$3,990,636	\$3,990,636	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160200671169	Pavimentación Calle Jesus Castro Agundez Tramo Ernesto Chavez A Profr. Francisco Payen Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-	Comunicaciones y Transportes	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,603,566	\$6,603,566	\$6,603,566	\$6,603,566	\$6,536,268	\$6,536,268	\$5,190,728	98.98	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160200671206	Pavimentación Calle Sonora Tramo Transpeninsular A Guanajuato Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-	Comunicaciones y Transportes	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,396,259	\$6,396,259	\$6,396,259	\$6,396,259	\$6,225,743	\$6,225,743	\$5,575,016	97.33	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160200671221	Pavimentación De La Calle Abelardo Rodriguez Montijo Tramo Blvd. Forjadores A Ernesto Chavez Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-	Comunicaciones y Transportes	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,092,293	\$5,092,293	\$5,092,293	\$5,092,293	\$1,527,688	\$1,527,688	\$1,527,688	30.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160200671274	Pavimentación De La Calle Netzahualcoyotl Tramo Marquez De Leon A Teotihuacan Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-	Comunicaciones y Transportes	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,439,463	\$6,439,463	\$6,439,463	\$6,439,463	\$6,439,462	\$6,439,462	\$3,563,199	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160200671300	Pavimentación Calle Tecnología Tramo Blvd. Forjadores A Armando Nervo Mpio Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-	Comunicaciones y Transportes	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,617,790	\$2,617,790	\$2,617,790	\$2,617,790	\$2,495,249	\$2,495,249	\$1,064,896	95.32	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160200671312	Pavimentación Calle Faro Viejo Tramo Constituyentes A Camino Al Faro Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-	Comunicaciones y Transportes	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,850,930	\$1,850,930	\$1,850,930	\$1,850,930	\$1,850,930	\$1,850,930	\$555,279	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160200671383	Pavimentación De La Calle Blvd. Hugo Cervantes Del Rio Tramo Hermenegildo Galeana A Decallon Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-	Comunicaciones y Transportes	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,022,462	\$10,022,462	\$10,022,462	\$10,022,462	\$10,022,461	\$8,796,498	\$8,796,498	\$8,796,498	87.77	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671414	Pavimentación Calle Jose Mari Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman Valdez Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-	Comunicaciones y Transportes	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,354,876	\$10,354,876	\$10,354,876	\$10,354,876	\$9,956,137	\$9,956,137	\$9,740,225	96.15	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160200671441	Pavimentación Calle Manuel Torre Iglesias Tramo Gustavo Diaz Ordaz A Heroes De Independencia Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-	Comunicaciones y Transportes	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,331,784	\$2,226,904	\$2,226,904	\$2,226,904	\$1,407,902	\$1,407,902	\$1,407,902	\$1,407,902	63.22	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15160200671652	Pavimentación De La Calle Constituyentes De 1974 Tramo Prof. Lorenza M Viuda De Tapia A Juan Dominguez Cota Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,245,967	\$7,245,967	\$7,245,967	\$7,245,967	\$7,245,966	\$6,977,987	\$6,977,987	96.30	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671665	Pavimentación Calle Prof. Manuel Torre Iglesias Tramo Prof. Lorenza M Viuda De Tapia A Prof. Jesus Garza Menchaca Mpio. Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,811,214	\$5,811,214	\$5,811,214	\$5,811,214	\$4,217,385	\$4,217,385	\$2,417,385	72.57	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671678	Pavimentación Calle Algodon Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,952,863	\$5,952,863	\$5,952,863	\$5,952,863	\$5,239,253	\$5,239,253	\$2,403,857	88.01	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671691	Pavimentación Calle Enrique Aguilar Tramo Blvd. Niños Heroes A Justo Sierra Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,889,551	\$8,889,551	\$8,889,551	\$8,889,551	\$8,470,356	\$8,470,356	\$8,470,356	95.28	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671701	Pavimentación De La Calle Jose Maria Morales Y Paven Tramo Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortines	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,058,520	\$10,058,520	\$10,058,520	\$10,058,520	\$9,698,946	\$9,698,946	\$7,277,772	96.43	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671709	Pavimentación Calle Puerto Tuxpan Tramo Puerto La Paz A Puerto Tampico Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,939,976	\$1,939,976	\$1,939,976	\$1,939,976	\$1,709,863	\$1,709,863	\$581,993	88.14	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671744	Pavimentación Calle Puerto Tampico Tramo Puerto Tuxpan A Puerto Cortez Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,764,519	\$7,764,519	\$7,764,519	\$7,764,519	\$3,515,677	\$3,515,677	\$2,329,356	45.28	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676242	Pavimentación Calle Hieleros Green Tramo Juan Felipe Lagos A Hotel Villa Del Mar Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,387,484	\$5,387,484	\$5,387,484	\$5,387,484	\$3,225,246	\$3,225,246	\$3,225,246	59.87	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676274	Pavimentación Calle Herreros Tramo Salvatierra A Baja California Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,734,731	\$1,734,731	\$1,734,731	\$1,734,731	\$1,731,360	\$1,731,360	\$520,419	99.81	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15160200676287	Pavimentación Calle Jaibas Tramo Av. Ballenas Blvd. Definito Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,626,440	\$1,626,440	\$1,626,440	\$1,626,440	\$1,296,922	\$1,296,922	\$487,932	79.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676302	Pavimentación Calle Tapiceros Tramo Baja California A Tomeros Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,983,682	\$2,009,837	\$2,009,837	\$2,009,837	\$970,768	\$970,768	\$970,768	48.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676306	Pavimentación De La Calle Ramon Baeza Tramo Colegio A Prol. Independencia Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,401,784	\$1,401,784	\$1,401,784	\$1,401,784	\$913,065	\$913,065	\$420,535	65.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676555	Pavimentación De La Calle Paseo Dorado Tramo Blvd. Sierra Av. Pargos En Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,646,671	\$3,646,671	\$3,646,671	\$3,646,671	\$1,094,001	\$1,094,001	\$1,094,001	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676572	Pavimentación Calle Marlin Tramo Av. Golfo De California A Gaviotas Mpio Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,932,751	\$3,932,751	\$3,932,751	\$3,932,751	\$3,701,910	\$3,701,910	\$1,179,825	94.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676606	Pavimentación 2da Etapa Av Juarez Tramo Calle Principal Del Poblado A Bahía Tortugas Mpio Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,584,199	\$5,584,199	\$5,584,199	\$5,584,199	\$1,675,260	\$1,675,260	\$1,675,260	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	32.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676659	Pavimentación Calle Alfredo Y Bonfil Tramo Carretera A Guerrero Negro A Carretera A Ejido Diaz Ordaz Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,606,813	\$4,606,813	\$4,606,813	\$4,606,813	\$1,382,044	\$1,382,044	\$1,382,044	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676690	Pavimentación De La Circuito Fraccionamiento Vista Al Mar, Nueva Mulegé Calle 1.- Blvd. 18 De Octubre Y 2.- Calle Coral Mpio Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,348,893	\$4,224,435	\$4,224,435	\$4,224,435	\$1,267,330	\$1,267,330	\$1,267,330	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676712	Pavimentación Calle Adolfo Ruiz Cortinez Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Profra Josefina Flores Estrada Mpio Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,416,962	\$6,416,962	\$6,416,962	\$6,416,962	\$1,925,089	\$1,925,089	\$1,925,089	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15160200676744	Pavimentación De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Profr. Luis Pelaez Manriquez Mpio Mulege	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-	Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,907,960	\$8,907,960	\$8,907,960	\$8,907,960	\$1,315,350	\$1,315,350	\$1,315,350	14.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676788	Pavimentación Calle Guadalupe Victoria Tramo Emiliano Zapata A Josefina Flores Mpio Mulege	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9-	Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,318,738	\$7,318,738	\$7,318,738	\$7,318,738	\$2,195,621	\$2,195,621	\$2,195,621	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200680585	Pavimentación Hidráulica, Guarniciones Y Banquetas De Calle D) Tramo C. Misión De Chiriyaki-Cad Col. Del Sol	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-	Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,404,009	\$1,404,009	\$1,404,009	\$1,404,009	\$1,400,022	\$1,400,022	\$1,400,022	99.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200680625	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Isla Magdalena (Tramo C. Los Venados-C. Santa Rosalia) Col. Los Cangrejos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23-	Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,471,813	\$1,471,813	\$1,471,813	\$1,471,813	\$1,466,390	\$1,466,390	\$1,466,390	99.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100851627	Pavimentación Blvd. Jose Maria Morelos Y Pavon, Tramo: Pipila A Francisco I. Madero	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	U022	Programas Regionales	23-	Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$16,963,028	\$16,693,028	\$16,693,028	\$16,693,028	\$13,590,672	\$13,590,672	\$13,590,672	81.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100851630	Pavimentación De La Avenida Jose Maria Morelos Y Pavon, Tramo: Emiliano Zapata A Pipila	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	U022	Programas Regionales	23-	Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$16,963,028	\$16,963,028	\$16,962,028	\$16,962,028	\$15,576,462	\$15,576,462	\$15,576,462	91.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100851632	Pavimentación Calle Sebastian Lendo De Talada, Tramo: Jose Maria Morelos Y Pavon A Blvd. Niños Heroes	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	U022	Programas Regionales	23-	Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,843,590	\$8,843,591	\$8,843,591	\$8,843,591	\$8,260,945	\$8,260,945	\$8,260,945	93.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100851940	Privada Colima Ubicada En Guillermo Prieto E Ignacio Ramirez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23-	Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100851970	Privada Michoacan Tramo Ignacio Ramirez A Ignacio Manuel Altamirano	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23-	Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15170100851991	Privada Jalisco Tramo Michoacan A Jalisco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100852002	Calle Juan Dominguez Cota Tramo Blvd. 5 De Febrero A Cipres	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100852207	Pavimentacion De La Calle Meliton Albaréz, Tramo: Francisco King Rondero A Monterrey	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,855,140	\$4,855,140	\$4,855,140	\$4,855,140	\$4,464,287	\$4,464,287	\$4,464,287	91.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: SE REALIZO REINTEGRO DE OBRA POR ANTICIPO NO AMORTIZADO \$ 45,721.96 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100852216	Pavimentacion De La Calle Profra, Josefina Flores Estrada, Tramo: Adolfo Lopez Mateos A Agustín Arreola Martínez	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,441,178	\$7,476,178	\$7,476,178	\$7,476,178	\$7,290,037	\$7,290,037	\$7,290,037	97.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100852222	Regeneracion Urbana De Cd. Constitucion, Calles: 1.- Calle Benito Juárez, Tramo: Nicolas Bravo A Miguel Hidalgo, 2.- Calle Rosaura Zapata, Tramo: Nicolas Bravo A Miguel Hidalgo, 3.- Miguel Hidalgo,...	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,810,065	\$11,875,065	\$11,875,065	\$11,875,065	\$11,726,736	\$11,726,736	\$11,726,736	98.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170200884150	Construcción De Barda Perimetral Del Estadio De Beisbol, En La Comunidad De Villa Ignacio Zaragoza, Municipio De Comondú, B.C.S.	52612159	Baja California Sur	Comondú	Villa Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,396,093	\$1,396,093	\$1,396,093	\$1,396,093	\$1,081,076	\$1,081,076	\$1,081,076	77.44	\$0	Metros Cuadrados	1,023	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170200892632	Adquisiciones Fasp 2015	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaria de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2015	\$87,881,051	\$88,222,811	\$88,222,811	\$82,905,807	\$79,627,636	\$79,627,636	\$79,626,836	90.26	\$0	Piezas	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: 90% de avance en adquisiciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170300964195	Pavimentacion De La Calle Colegio, Tramo Av. Miguel Hidalgo A Fernando Jordan, En La Localidad De Loreto, Municipio De Loreto, B.C.S.	-	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,350,175	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,197,484	\$1,197,484	\$1,197,484	86.77	\$0	Metros Cuadrados	145,658	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170300964420	Pavimentacion De La Calle Parabolica, Tramo Independencia A Misioneros, En La Localidad De Loreto, Municipio De Loreto, B.C.S.	-	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,581,564	\$4,140,000	\$4,140,000	\$4,140,000	\$3,520,443	\$3,520,443	\$3,520,443	85.03	\$0	Metros Cuadrados	16,738	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170300964432	Pavimentacion De La Calle Carrerón, Tramo Av. Ballenas A Gavolitas, En La Localidad De Loreto, Municipio De Loreto, B.C.S.	-	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,009,022	\$3,420,000	\$3,420,000	\$3,420,000	\$2,965,218	\$2,965,218	\$2,965,218	86.70	\$0	Metros Cuadrados	16,738	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15170300964442	Pavimentación De La Calle Pipila, Tramo: Av. Miguel Hidalgo A Fernando Jordán, En La Localidad De Loreto, Municipio De Loreto, B.C.S.		Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U022		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,326,404	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,457,180	\$1,457,180	\$1,457,180	76.69	\$0	Metros Cuadrados	16,738	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15170300964905	Pavimentación De La Calle Nicollas Tamaral A Independencia, En La Localidad De Loreto, Municipio De Loreto, B.C.S.		Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U022		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,553,915	\$3,176,000	\$3,176,000	\$3,176,000	\$3,074,393	\$3,074,393	\$3,074,393	96.80	\$0	Metros Cuadrados	16,738	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15170300969930	Construcción De La Escuela De Rehabilitación Del Gobierno De Baja California Sur En La Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs		Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I012	FAFEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$846,810	\$846,810	\$846,810	\$846,810	28.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	28.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160100636985	Rehabilitación De Delegación De Todos Santos	FMSF2016 03	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005	FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$147,180	\$147,180	\$127,626	98.12	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100637023	Rehabilitación Del El Pescadero	FMSF2016 04	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005	FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$485,963	\$478,744	\$478,744	\$478,744	95.75	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100637044	Rehabilitación De Casa Del Pueblo Del Pescadero	FMSF2016 05	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005	FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,197,018	\$1,179,476	\$1,179,476	\$885,656	98.29	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100637064	Equipamiento Y Mobiliario Para Las Oficinas Municipales	FMBM2016 13	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005	FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIAIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$798,376	\$798,376	\$798,376	99.80	\$0	Lote	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100637834	Rehabilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario En Colonia Agua Escondida	FMSF2016 06	Baja California Sur	La Paz		El Agua Escondida	Rural	Aportaciones Federales	I005	FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,675	\$147,475	\$147,475	\$125,159	98.32	\$0	Metros	3,200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637878	Rehabilitación De Centro De Desarrollo Comunitario Colonia El Cardonal	FMSF2016 07	Baja California Sur	La Paz		El Cardonal	Rural	Aportaciones Federales	I005	FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,540	\$122,737	\$122,737	\$44,862	81.82	\$0	Metros	3,200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637888	Rehabilitación De Centros De Desarrollo Comunitarios	FMSF2016 08	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I005	FORTAMUN	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,485,046	\$1,519,480	\$1,519,480	\$745,514	60.78	\$0	Metros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160100637918	Adquisición De Equipo De Computo Y Periferico	FMBM201614	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,119	\$997,119	\$997,119	99.71	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637937	Adquisición De Dispositivos Gps Y Acceso A Plataforma Para Monitoreo	FMBM201615	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$604,780	\$604,780	\$604,780	\$604,780	\$569,152	\$569,152	\$569,152	94.11	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637949	Rehabilitación De Alumbrado En Las Instalaciones Deportivas Del Municipio	FMBM201616	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$549,292	\$549,292	\$549,292	\$549,292	99.87	\$0	Luminaria	251,871	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638004	Construccion De Oficinas En La Subdelegacion Del Poblado De San Pedro	FMJM201638	Baja California Sur	La Paz	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,478,017	\$1,478,017	\$1,429,220	98.53	\$0	Metros	620	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638108	Adquisición De Vehiculos	FMFM201619	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Vehiculos	251,871	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638120	Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Alumbrado, En El Poblado De Las Pocitas	FMJM201640	Baja California Sur	La Paz	Las Pocitas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,991,751	\$1,962,560	\$1,962,560	\$1,902,268	98.13	\$0	Metros Cuadros	200	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638128	Adquisición De Unidades Tipo Chasis Para El Área De Recoleccion De Basura	FMFM201620	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,499,000	\$2,499,000	\$2,499,000	\$2,499,000	99.96	\$0	Vehiculos	251,871	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638137	Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Alumbrado, En El Poblado Del Pescadero	FMJM201641	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,479	\$1,868,304	\$1,868,304	\$1,437,860	93.42	\$0	Metros Cuadros	200	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638152	Adquisición De Grua Tipo Canasta Para Alumbrado Público	FMFM201621	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,475,000	\$1,475,000	\$1,475,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	98.31	\$0	Vehiculos	215,178	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638156	Construccion De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Alumbrado, Poblado De Santa Rita	FMJM201639	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,049	\$1,966,797	\$1,966,797	\$1,890,340	98.34	\$0	Metros Cuadros	200	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160100638176	Adquisición De Equipos De Respiración Autónoma	FMFM201625	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Salud	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$693,700	\$693,700	\$693,700	\$0	99.10	\$0	Equipamiento	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638196	Equipamiento Para Extracción Vehicular Y Accesorios Complementarios	FMFM201627	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$860,500	\$860,500	\$860,500	\$854,500	\$854,500	\$854,500	\$854,500	99.30	\$0	Equipamiento	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638220	Rehabilitación De Oficinas Del Instituto Municipal De La Mujer	FMUM201629	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$248,653	\$183,326	\$183,326	\$74,596	73.33	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638235	Rehabilitación De Oficinas De La Dirección De La Atención Ciudadana	FMUM201630	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,954	\$82,306	\$82,306	\$44,986	54.87	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638252	Rehabilitación De Oficinas Del Instituto Municipal Del Deporte	FMUM201631	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$993,700	\$916,537	\$916,537	\$916,537	91.65	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638289	Obras Complementarias En Biblioteca Digital De La Delegación Del Carrizal	FMUM201633	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,038	\$140,069	\$140,069	\$107,294	70.03	\$0	Metros	200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638302	Rehabilitación De Sub Comandancia En Santa Rita	FMUM201634	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$496,070	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638323	Rehabilitación Del Parque Ruiz Cortinez	FMUM201635	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,494,183	\$2,457,630	\$2,457,630	\$1,606,064	98.31	\$0	Metros	750	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638968	Construcción Para La Implementación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Pública BCS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$6,100,555	\$6,100,555	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,988,018	81.96	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: Mejoramiento de la obra / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160200663108	Reconstrucción Con Carpeta De Concreto Asfáltico De 5.00 Cms De Espesor Compactado En Blvd. Pino Payas Tramo Blvd. Francisco J. Mujica A Puente Arroyo El Calandrio En La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,498,192	\$5,822,465	\$5,822,465	\$5,822,465	\$5,822,465	\$5,822,465	\$5,822,465	\$5,822,465	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200671237	Pavimentación Calle Niquel Tramo Profesora Gloria Castro A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,839,201	\$25,939,201	\$25,939,201	\$25,939,201	\$25,839,199	\$25,839,199	\$25,839,199	99.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200671373	Pavimentación De La Calle Mariano Matamoros Tramo Guillermo Prieto A Saitillo Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú		Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,292,808	\$8,292,808	\$8,292,808	\$8,292,808	\$6,452,512	\$6,452,512	\$6,452,512	77.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200671433	Pavimentación Calle Jose Maria Pino Suarez Tramo Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortinez Mpio De Comodu	-	Baja California Sur	Comondú		Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,849,767	\$9,849,767	\$9,849,767	\$9,849,767	\$9,849,766	\$9,849,766	\$9,243,608	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200672382	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Drenaje, Alum Pub, Banq Y Guarn, Calle Manuel Torre Iglesias, Tr Mexico A Durango, Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs -1331	2170879	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,025,000	\$2,002,725	\$2,002,725	\$2,002,725	\$1,986,277	\$1,986,277	\$1,986,277	99.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200673005	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Dre, Alum Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Durango, Tramo Manuel Torre Iglesias A Hnos Flores Magon, En La Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs -1330	2170939	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$780,000	\$771,420	\$771,420	\$771,420	\$738,471	\$738,471	\$738,471	95.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200673267	Pavcon Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Drenaje, Alum Pub, Banq Y Guarn, Calle Cabeza De Ballena, Tramo Faro Viejo A Faro Natividad, En La Cd De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos, Bcs -1335	2171119	Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,150,000	\$3,115,350	\$3,115,350	\$3,115,350	\$3,086,736	\$3,086,736	\$3,086,736	99.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200673774	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Drenaje, Alum Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Hermanos Flores Magon, Tramo Isabel La Catolica A Mexico. -1328	2170759	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,230,000	\$4,183,470	\$4,183,470	\$4,183,470	\$3,612,409	\$3,612,409	\$3,612,409	86.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200673840	Pav Con Conc Hid, San De Agua Pot Y Drenaje (Sust), Alum Pub, Banq Y Guar Calle Mauricio Castro, Tramo Ernesto Chanes Chavez A Forjadores, En La Cd De San José Del Cabo, Mpio De Los Cabos, Bcs -1336	2171179	Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,750,000	\$9,642,750	\$9,642,750	\$9,642,750	\$8,062,595	\$8,062,595	\$8,062,595	83.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160200674076	Pav Con Carp Asf, Saneam De Agua Pot Y Drenaje, Alumbr Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Privada Michoacan, Ubicada Entre Aquiles Serdan A Revolucion, En La Cd De La Paz. Mpio De La Paz, Bcs - 1333	2165888	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$924,000	\$924,000	\$924,000	\$924,000	\$888,503	\$888,503	\$888,503	96.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200674107	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sis De Agua Pot Y Drenaje, Alumbr Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Felix Ortega Aguilar, Tramo Tamaulipas A Campeche En La C De La Paz, Mpio De La Paz, Baja California Sur- 1329	2170819	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,347,000	\$1,332,183	\$1,332,183	\$1,332,183	\$1,320,603	\$1,320,603	\$1,320,603	99.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200674214	Pav Con Conc Hid, San De Agua Pot Y Drenaje (Sust), Alumbr Pub, Ban Y Guarn, Calle Demasias De San Cristobal, Tramo Vinoramas A Faro Balmaceda, En La Cd De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos, -1334	2171059	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,100,000	\$5,043,900	\$5,043,900	\$5,043,900	\$4,860,290	\$4,860,290	\$4,634,764	96.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200674281	Pav Con Carp Asf, Sanea De Agua Pot Y Drenaje, Alumbr Pub, Banq Y Guarn De La Calle Balenas, Tramo Jir. Martin A Blvd. Delfines, Ciudad Loreto, Mpio Loreto, Baja California Sur -1337	2166376	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,448,000	\$3,448,000	\$3,448,000	\$3,448,000	\$3,318,707	\$3,318,707	\$3,318,707	96.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200675578	Pav Con Car Asf, San De Agua Pot Y Drenaje (Sust), Alum Pub, Banq Y Guarn, Calle Viento, Tramo Calle Del Rio A Calle Cerrada Los Bledales, En La Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs - 1332	2170999	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,520,500	\$8,426,775	\$8,426,775	\$8,426,775	\$8,093,245	\$8,093,245	\$8,093,245	96.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200675617	Pav Con Carpeta Asf, San De Agua Pot Y Dren, Alumbr Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Himno Nacional, Tramo Calle Oro A Av. Unión, En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs. - 1327	2166010	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,138,000	\$6,070,482	\$6,070,482	\$6,070,482	\$5,639,493	\$5,639,493	\$5,639,493	92.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200675640	Pav Con Carp Asf, San De Agua Pot Y Drenaje, Alumbr Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Guillermo Pajaro Fernandez, Tramo Luis Donald A Prol. Independencia, En La Cd De Loreto, Mpio De Loreto - 1336	2166192	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,552,000	\$2,523,928	\$2,523,928	\$2,523,928	\$2,500,267	\$2,500,267	\$2,500,267	99.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200684200	Proyecto Ejecutivo De Modernizacion Registral (Pem)	BCSRPPY C2016001	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION GENERAL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,002,666	\$5,002,666	\$5,002,666	\$3,359,501	\$3,359,501	\$3,354,498	\$3,354,498	67.05	\$0	Equipamiento	300,000	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690601	Rehabilitación De Caminos Rurales - 113157	113157	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,500	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160200690602	Construcción De Muro De Contención En La Colonia Loma Obrera - 112569	112569	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,627	\$299,288	\$299,288	\$299,288	29.93	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690603	Ampliación De Red De Alcantarillado En La Colonia La Pitahaya 4ta Etapa - 84696	84696	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,299,247	\$1,299,247	\$1,299,247	\$1,275,161	\$1,275,161	\$1,275,161	\$1,275,161	98.15	\$0	Metros lineales	112	100.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690604	Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia La Pitahaya 4ta Etapa - 112248	112248	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$442,332	\$442,332	\$442,332	\$440,258	\$440,258	\$440,258	\$440,258	99.53	\$0	Metros lineales	115	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690605	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 114841	114841	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$35,922	\$35,922	\$35,922	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690606	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 114809	114809	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690607	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 114777	114777	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200701580	Construcción De Muro De Contención En La Colonia Agustín Olachea - 112650	112650	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,688	\$89,606	\$89,606	\$89,606	29.87	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200707188	Suministro De Equipos Fotovoltaicos - 114553	114553	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	280	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200707189	Ampliación De La Red De Alcantarillado En Ampliación Navarero Rubio - 112324	112324	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$637,665	\$637,665	\$637,665	\$636,522	\$592,096	\$592,096	\$592,096	92.85	\$0	Metros lineales	149	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160200707190	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 114801	114801	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712501	Ampliación De Vivienda En Zona Urbana Recámara Baño - 84878	84878	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,942,796	\$5,783,240	\$5,783,240	\$5,540,409	96.39	\$0	Vivienda	338	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712502	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 114819	114819	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712503	Construcción De Planta Potabiliza Dora De Agua En El Poblado El Triunfo - 112418	112418	Baja California Sur	La Paz	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,082,951	\$1,082,951	\$1,082,951	\$1,082,951	\$1,082,951	\$1,082,951	\$0	100.00	\$0	Otros	414	100.00	50.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200717766	Rehabilitación De Equipos Fotovoltaicos - 114760	114760	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,058,314	\$1,058,313	\$1,058,313	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	600	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200717767	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 114796	114796	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200723359	Ampliación De Red De Alcantarillado En Calafia Primera Etapa - 84496	84496	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,540,489	\$3,540,489	\$3,540,489	\$3,317,177	\$3,006,842	\$3,006,842	\$995,153	84.93	\$0	Metros lineales	269	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200723360	Construcción De Red De Alcantarillado Col Las Flores El Centenario - 84742	84742	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,314,019	\$1,314,019	\$1,314,019	\$1,305,747	\$1,305,747	\$1,305,747	\$1,290,309	99.37	\$0	Metros lineales	297	100.00	90.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748719	Construcción De Cuarto Adicional Rural Zona Las Animas Las Poitias - 312701	312701	Baja California Sur	La Paz	Las Animas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AVUNTAMIENTO DE LA FAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$866,901	\$847,695	\$847,695	\$433,450	96.33	\$0	Vivienda	44	100.00	60.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160300748720	Instalación De Huertos Comunitarios El Cajonito - 270595	270595	Baja California Sur	La Paz	El Cajonito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000	\$50,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748721	Suministro De Material Y Equipo Pecuario La Trinidad El Carrizal - 362575	362575	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$21,647	\$21,647	\$21,647	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748722	Suministro De Equipo Agrícola El Carrizal - 360912	360912	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$27,453	\$27,453	\$27,453	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748723	Construcción De Cuarto Adicional Rural Zona El Carrizal - 312256	312256	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$945,710	\$924,758	\$924,758	\$472,855	96.33	\$0	Vivienda	48	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748724	Suministro De Material Y Equipo Pecuario El Coro San Bartolo - 363776	363776	Baja California Sur	La Paz	El Coro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$94,125	\$94,125	\$94,125	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748725	Suministro De Equipo Agrícola El Coro Los Barriales - 361471	361471	Baja California Sur	La Paz	El Coro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$28,629	\$28,629	\$28,629	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748726	Instalación De Huertos Comunitarios En El Coro - 309186	309186	Baja California Sur	La Paz	El Coro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748727	Construcción De Cuarto Adicional Rural Zona El Corral Falso Los Barriales - 312434	312434	Baja California Sur	La Paz	El Corral Falso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$630,473	\$616,505	\$616,505	\$315,237	96.33	\$0	Vivienda	32	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748728	Instalación De Huertos Comunitarios En El Corral Falso - 309139	309139	Baja California Sur	La Paz	El Corral Falso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160300748729	Instalacion De Huertos Comunitarios En Los Correderos San Bartolo - 309051	309051	Baja California Sur	La Paz	Los Correderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	64	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748730	Suministro De Material Y Equipo Pecuario San Blas Los Divisaderos - 362879	362879	Baja California Sur	La Paz	Los Divisaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$27,590	\$27,590	\$27,590	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748731	Suministro De Equipo Agrícola Los Divisaderos San Blas Alvaro Obregón - 361086	361086	Baja California Sur	La Paz	Los Divisaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$76,482	\$76,482	\$76,482	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748732	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica El Paraje Segunda Etapa El Pescadero - 275789	275789	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$559,200	\$559,200	\$559,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748734	Instalacion De Huertos Comunitarios En San Pedro De La Presa - 308521	308521	Baja California Sur	La Paz	San Pedro de la Presa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748735	Construccion De Cuarto Adicional Rural San Evaristo - 311964	311964	Baja California Sur	La Paz	San Evaristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$157,618	\$154,126	\$154,126	\$78,809	96.33	\$0	Vivienda	8	100.00	60.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748736	Instalacion De Huertos Comunitarios En San Isidro El Cardonal - 309217	309217	Baja California Sur	La Paz	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	56	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748737	Suministro De Material Y Equipo Pecuario Santa Rita Delegacion Los Dolores El Caporal - 363533	363533	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$141,171	\$141,171	\$141,171	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	104	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748738	Suministro De Equipo Agrícola Santa Rita Delegacion Los Dolores - 360327	360327	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$262,661	\$262,660	\$262,660	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	124	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160300748739	Instalación De Huertos Comunitarios En Santa Rita 308979	308979	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748740	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 364706	364706	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748741	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotográfico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 364990	364990	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748742	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 364841	364841	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748743	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 364784	364784	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$433,500	\$433,500	\$433,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748744	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 365157	365157	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$144,500	\$144,499	\$144,499	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748745	Adquisición De Sistema Portatil De Audio - 358847	358847	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748746	Adquisición De Carpas Para Módulos De Atención Ciudadana - 358734	358734	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748747	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Col Las Praderas Segunda Etapa La Paz - 355036	355036	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$109,200	\$109,200	\$109,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160300748748	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 358477	358477	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$187,448	\$187,447	\$187,447	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748749	Cursos De Capacitacion Y Actualizacion A Servidores Publicos - 358343	358343	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748750	Adquisicion De Equipos De Computo E Impresion - 358150	358150	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$236,500	\$236,500	\$236,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748751	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Villas De Guadalupe Calle San Ramon - 321557	321557	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$158,376	\$158,376	\$158,376	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748752	Ampliacion De Red De Distribucion Electrica Col Marques De Leon Calle Pedro Cadena - 321340	321340	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$441,244	\$441,244	\$441,244	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748753	Instalacion De Huertos Comunitarios En Colonia Guadalupe Victoria - 309696	309696	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748754	Instalacion De Huertos Comunitarios En La Fortuna 309618	309618	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748755	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Col Jenco Plante Regularizada La Paz - 273992	273992	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$186,400	\$186,400	\$186,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748756	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica Calle Tama Col Calafia La Paz - 275510	275510	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$144,600	\$144,600	\$144,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160300748757	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Col El Progreso Etapa Once La Paz - 275429	275429	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748758	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Col La Pitahaya Misiones La Paz - 274054	274054	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$318,400	\$318,400	\$318,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748759	Introducción De Red De Distribución Eléctrica Col Las Praderas La Paz - 273788	273788	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$529,500	\$529,500	\$529,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	56	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748760	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Col La Pitahaya Misiones Segunda Etapa La Paz - 274099	274099	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$90,600	\$90,600	\$90,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748761	Instalación De Huertos Comunitarios La Paz Col Agustín Olachea - 270832	270832	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748762	Instalación De Huertos Comunitarios La Paz Col Villas De Guadalupe - 270800	270800	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748790	Instalación De Huertos Comunitarios Colonia Lagunitas - 325324	325324	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748791	Construcción De Cuarto Adicional Todos Santos - 320475	320475	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$630,473	\$616,505	\$616,505	\$315,237	96.33	\$0	Vivienda	32	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748792	Instalación De Huertos Comunitarios En Todos Santos - 309496	309496	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160300748793	Suministro De Material Y Equipo Pecuario Cabecera Municipal El Centenario Conquista Agraria - 363054	363054	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$19,421	\$19,421	\$19,421	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748794	Suministro De Equipo Agrícola Cabecera Municipal Centenario Conquista Agraria - 359988	359988	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$201,465	\$201,465	\$201,465	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748795	Instalacion De Huertos Comunitarios En El Centenario Reforma Agraria Dos - 309582	309582	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748797	Red De Distribucion Electrica El Centenario Calle Mezquite - 321684	321684	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$192,257	\$192,257	\$192,257	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748798	Instalacion De Huertos Comunitarios En San Fermin - 308682	308682	Baja California Sur	La Paz	San Fermin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	68	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748799	Construcción De Cuarto Adicional Rural Zona De San Pedro - 289145	289145	Baja California Sur	La Paz	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$157,618	\$154,126	\$154,126	\$78,809	96.33	\$0	Vivienda	8	100.00	60.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748800	Instalación De Huertos Comunitarios San Pedro - 325223	325223	Baja California Sur	La Paz	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748801	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona Agua Amarga San Pedro Mexico. 292230	292230	Baja California Sur	La Paz	Agua Amarga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$157,618	\$154,126	\$154,126	\$78,809	96.33	\$0	Vivienda	8	100.00	60.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748811	Instalación De Huertos Comunitarios La Matanza El Carrizal - 285260	285260	Baja California Sur	La Paz	La Matanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160300748812	Suministro De Material Y Equipo Pecuario - 363342	363342	Baja California Sur	La Paz	Las Playitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$13,364	\$13,364	\$13,364	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748813	Construccion De Cuarto Adicional Rural El Sargento - 291158	291158	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$236,427	\$231,190	\$231,190	\$118,214	96.33	\$0	Vivienda	12	100.00	60.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748814	Instalación De Huertos Comunitarios El Sargento - 262541	262541	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748815	Construccion De Cuarto Adicional Rural Cañada La Leña La Fortuna - 294564	294564	Baja California Sur	La Paz	Cañada la Leña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$78,809	\$77,063	\$77,063	\$39,405	96.33	\$0	Vivienda	4	100.00	60.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748816	Suministro De Material Y Equipo Pecuario Texcalama - 363167	363167	Baja California Sur	La Paz	Texcalama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$39,472	\$39,472	\$39,472	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	44	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748817	Suministro De Equipo Agrícola Texcalama Todos Santos - 361274	361274	Baja California Sur	La Paz	Texcalama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$153,859	\$153,858	\$153,858	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748818	Suministro De Equipo Agrícola Delegación San Antonio Valle Perdido El Triunfo - 360764	360764	Baja California Sur	La Paz	El Valle Perdido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$169,045	\$169,045	\$169,045	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	108	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748819	Suministro De Material Y Equipo Pecuario El Valle Perdido El Triunfo - 362309	362309	Baja California Sur	La Paz	El Valle Perdido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$251,242	\$251,242	\$251,242	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	184	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748820	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona El Valle Perdido San Antonio - 320316	320316	Baja California Sur	La Paz	El Valle Perdido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,024,519	\$1,001,821	\$1,001,821	\$512,259	96.33	\$0	Vivienda	52	100.00	60.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA; Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160300748821	Instalacion De Huertos Comunitarios En Valle Perdido El Triunfo San Antonio - 309298	309298	Baja California Sur	La Paz	El Valle Perdido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	120	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748822	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica La Ventana - 325052	325052	Baja California Sur	La Paz	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$424,848	\$424,848	\$424,848	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748823	Construccion De Cuarto Adicional Rural El Ancón - 319708	319708	Baja California Sur	La Paz	El Ancón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$157,618	\$154,126	\$154,126	\$78,809	96.33	\$0	Vivienda	8	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748824	Suministro De Equipo Agrícola Plutarco Elias Calles La Matanza - 360541	360541	Baja California Sur	La Paz	La Matanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,219	\$5,219	\$5,219	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748825	Suministro De Material Y Equipo Pecuario La Matanza Elias Calles - 362687	362687	Baja California Sur	La Paz	La Matanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$327,449	\$327,449	\$327,449	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	228	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748826	Instalacion De Huertos Comunitarios En La Matanza Y Zonas Aledañas - 309351	309351	Baja California Sur	La Paz	La Matanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	136	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748883	Instalación De Huertos Comunitarios Los Planes Km Cuarenta - 370238	370238	Baja California Sur	La Paz	Kilómetro 40	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748884	Suministro De Material Y Equipo Pecuario Los Planes Km Cuarenta - 363676	363676	Baja California Sur	La Paz	Kilómetro 40	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$64,518	\$64,518	\$64,518	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748885	Suministro De Equipo Agrícola Los Planes Km Cuarenta - 359312	359312	Baja California Sur	La Paz	Kilómetro 40	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$75,188	\$75,188	\$75,188	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160300748886	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona Kilometro Cuarenta Los Planes - 320216	320216	Baja California Sur	La Paz	Kilómetro 40	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$394,046	\$385,316	\$385,316	\$197,023	96.33	\$0	Vivienda	20	100.00	60.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748887	Instalacion De Huertos Comunitarios En Juan Dominguez Cota Km Cuarenta - 309273	309273	Baja California Sur	La Paz	Kilómetro 40	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	36	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748888	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona El Progreso - 288128	288128	Baja California Sur	La Paz	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$472,855	\$462,379	\$462,379	\$236,427	96.33	\$0	Vivienda	24	100.00	60.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300810927	Pavimentacion (Calle Adolfo Lopez Mateos, Tramo Blvd. Niños Héroes A Alvaro Obregón, Ciudad Constitución, Municipio Comondú)-23 - 23	3454186	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$19,800,000	\$19,582,200	\$19,582,200	\$19,582,200	\$19,558,606	\$19,558,606	\$18,863,167	99.88	\$0	Metros Cuadros		0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300810928	Sanesamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico De La Calle Benito Juárez, Tramo Hermenegildo Galeana A Alvaro Obregón, En Cd. Constitución, Mpio. Comondú, B.C.S.	3429252	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$256,000	\$253,184	\$253,184	\$253,184	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros		0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300811145	(Remodelación De Cancha De Frontón Del Complejo Deportivo Insués, En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.)-31 - 31	4088555	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,413,548	\$1,413,548	\$1,413,548	94.24	\$0	Metros Cuadros		0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300811252	Pavimentacion (Bvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta, Tramo Calle Damiana A Libramiento Santiago Ocoyagua, Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz)-28 - 28	3461014	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$23,400,000	\$23,142,600	\$23,142,600	\$23,142,600	\$23,118,810	\$23,118,810	\$23,109,213	99.90	\$0	Metros Cuadros		0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300811253	Pavimentacion (Calle Juan Dominguez Cota, Tramo Antonio Rosales A S De Mayo, Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz)-30 - 30	3461691	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,164,000	\$10,052,196	\$10,052,196	\$10,052,196	\$9,751,924	\$9,751,924	\$9,742,481	97.01	\$0	Metros Cuadros		0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300811279	Proyectos De Infraestructura En El Estado De Baja California Sur / Calle Calafia, Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz)-29 - 29	3461330	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,130,000	\$9,029,570	\$9,029,570	\$9,029,570	\$8,954,185	\$8,954,185	\$7,576,373	99.17	\$0	Metros Cuadros		0.00	99.17	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300811318	Proyectos De Infraestructura En El Estado De Baja California Sur / (Calle Av. Sergio Noyda, Tramo Industria Salinera A Pablo L. Martínez, Guerrero Negro, Municipio Mulegé)-26 - 26	3470295	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,600,000	\$12,461,000	\$12,461,000	\$12,461,000	\$8,674,092	\$8,674,092	\$8,657,345	69.61	\$0	Metros Cuadros		0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400815274	Construcción De La Casa Del Adolescente En La Ciudad De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,999,997	\$4,999,997	\$4,999,997	\$4,999,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400815847	Adquisición De Vehículos Tipo Patrulla Para El Municipio De La Paz	FMPM201649	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR Y DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,496,160	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400815966	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Oro Tramo Hímnico Nacional A Blvd. Forjadores De Sudcalifornia En La Localidad De La Paz	2438631	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$13,881,110	\$13,881,110	\$13,881,110	\$13,881,110	\$13,788,815	\$13,788,815	\$13,788,815	99.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400815983	Pavimentación Del Blvd. Hugo Cervantes Del Río Tramo Blvd. Lic. Antonio Alvarez Rico A Nuevo Hospital General (Cuerpo Derecho Primera Etapa) En La Localidad De Cd. Constitución Mpio De Comondu	2502049	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$11,868,000	\$11,868,000	\$11,868,000	\$11,868,000	\$11,494,189	\$11,494,189	\$11,494,189	96.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400819847	Construcción De Casa Del Estudiante Mulegino	HAM23012016	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalía	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	\$3,461,500	98.90	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	98.90	Financiera: PARA VALIDAR LA CASA DEL ESTUDIANTE / Fisica: PARA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400823351	Pavimentación, Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Guarniciones, Banquetas Y Alumbrado Público De La Calle Ejidal, Tramo: Calzada Pantelón A 5 De Mayo En Miraflores. Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,900,000	\$6,980,418	\$6,980,418	\$6,980,418	70.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400823405	Calle Mallorga Tramo Felix Ortega A Prof. Marcelo Rubio Ruiz Ciudad De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,085,700	\$1,085,700	\$1,085,700	\$1,085,700	\$989,290	\$989,290	\$989,290	91.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400829945	Trabajos De Rehabilitación En La Esc Sec Tec No 7	PEC-5F-01-16/104	Baja California Sur	Comondu	Ley Federal de Aguas Número Cuatro	Rural	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,007,652	\$1,007,652	\$1,007,652	\$1,007,652	\$302,296	\$302,296	\$302,296	30.00	\$0	Otros	0	0.00	93.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400829962	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Margarita Castro Castro	PEC-5F-01-16/105	Baja California Sur	Comondu	Ciudad Constitución	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,152,731	\$1,152,731	\$1,152,731	\$1,152,731	\$345,819	\$345,819	\$345,819	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400829975	Trabajos De Rehabilitación En La Esc Sec Luis Donald Colosio	PEC-5F-01-16-91	Baja California Sur	Comondu	Ciudad Constitución	Urbano	Fideicomisos	007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,398,092	\$1,398,092	\$1,398,092	\$1,398,092	\$419,428	\$419,428	\$419,428	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400829985	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. Estado De Queretaro	PEC-5F-01-16/102	Baja California Sur	Comondú	Santo Domingo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,009,310	\$1,009,310	\$1,009,310	\$1,009,310	\$302,793	\$302,793	\$302,793	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160400829997	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. 3 De Mayo De 1535	PEC-5F-03-16/55	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,241,302	\$1,241,302	\$1,241,302	\$1,241,302	\$1,241,302	\$1,241,302	\$1,241,302	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160400830024	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. Gral Agustín Olachea Aviles	PEC-5F-03-16/80	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,252,608	\$1,252,608	\$1,252,608	\$1,252,608	\$1,155,280	\$1,155,280	\$1,155,280	92.23	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160400830063	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. Pedro Moreno	PEC-5F-01-16/51	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,252,624	\$1,252,624	\$1,252,624	\$1,252,624	\$1,252,624	\$1,252,624	\$1,252,624	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160400830069	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Fundación De La Paz	PEC-5F-03-16/63	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,118,922	\$1,118,922	\$1,118,922	\$1,118,922	\$727,299	\$727,299	\$727,299	65.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160400830085	Trabajos De Rehabilitación En La Esc. Sec Tec No 11	PEC-5F-01-16/52	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,119,400	\$1,119,400	\$1,119,400	\$1,119,400	\$521,305	\$521,305	\$521,305	46.57	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160400830090	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Pedro Pelaez Manriquez	PEC-5F-03-16/53	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,133,713	\$1,133,713	\$1,133,713	\$1,133,713	\$1,133,713	\$1,133,713	\$1,133,713	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160400830098	Pavimentación De La Calle 5 De Mayo, Tramo Blvd. Margarita Maza De Juarez A Bordo De Contención		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,304,796	\$5,304,796	\$5,304,796	98.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830105	Trabajos De Rehabilitación En La T.V. Sec. No 13	PEC-5F-01-16/45	Baja California Sur	Comondú	Palo Bola	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$853,038	\$853,038	\$853,038	\$853,038	\$255,911	\$255,911	\$255,911	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830115	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. Libertadores De America	PEC-5F-01-16/50	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,119,980	\$1,119,980	\$1,119,980	\$1,119,980	\$335,994	\$335,994	\$335,994	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830122	Trabajos De Rehabilitación En La Esc Sec Modesto Sanchez Mayon	PEC-5F-05-16/38	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,287,498	\$1,287,498	\$1,287,498	\$1,287,498	\$386,249	\$386,249	\$386,249	30.00	\$0	Otros	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830128	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Lic Antonio De Jesus Alvarez Rico	PEC-5F-01-16/42	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,137,324	\$1,137,324	\$1,137,324	\$1,137,324	\$341,197	\$341,197	\$341,197	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830137	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Benito Juarez	PEC-5F-01-16/33	Baja California Sur	Comondú	Puerto San Carlos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,106,847	\$1,106,847	\$1,106,847	\$1,106,847	\$938,385	\$938,385	\$938,385	84.78	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830142	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Hugo Cesar Pineda Chacon	PEC-5F-03-16/35	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,145,637	\$1,145,637	\$1,145,637	\$1,145,637	\$734,239	\$734,239	\$734,239	64.09	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830178	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Clotilde Gonzalez Garcia	PEC-5F-01-16/31	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,124,255	\$1,124,255	\$1,124,255	\$1,124,255	\$337,277	\$337,277	\$337,277	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830191	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Carmen Serdan	PEC-5F-01-16/32	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,131,131	\$1,131,131	\$1,131,131	\$1,131,131	\$339,339	\$339,339	\$339,339	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830198	Trabajos De Rehabilitación En El E.P. Valle De Santo Domingo	PEC-5F-01-16/27	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,137,171	\$1,137,171	\$1,137,171	\$1,137,171	\$341,151	\$341,151	\$341,151	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830205	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Maria Del Rosario Aguel Aviles	PEC-5F-01-16/29	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$858,407	\$858,407	\$858,407	\$858,407	\$401,391	\$401,391	\$401,391	46.76	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830213	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Profr Marcato Rubio Ruiz	PEC-5F-03-16/23	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,147,179	\$1,147,179	\$1,147,179	\$1,147,179	\$1,113,222	\$1,113,222	\$1,113,222	97.04	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830222	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Bertha Von Glumer	PEC-5F-01-16/26	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,149,090	\$1,149,090	\$1,149,090	\$1,149,090	\$344,727	\$344,727	\$344,727	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830225	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Diana Laura Rijoas Reyes	PEC-5F-03-16/12	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,145,971	\$1,145,971	\$1,145,971	\$1,145,971	\$723,108	\$723,108	\$723,108	63.10	\$0	Otros	0	0.00	70.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830230	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Prof. Mario Manriquez Manriquez	PEC-5F-03-16/13	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,108,976	\$1,108,976	\$1,108,976	\$1,108,976	\$590,862	\$590,862	\$590,862	53.28	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830241	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. 24 De Febrero	PEC-5F-03-16/08	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,287,060	\$1,287,060	\$1,287,060	\$1,287,060	\$1,213,182	\$1,213,182	\$1,213,182	94.26	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830347	Construccion De Guarniciones Y Banquetas C. Derecho De Organización, Tramo (Calle Unión A Circuito Independencia) Diana Laura	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$485,093	\$485,093	\$485,093	\$485,093	\$476,870	\$476,870	\$476,870	98.30	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830352	Pavimentacion De La Calle Palma De Canarias, Tramo Palma Senegal A Palma Datilera	-	Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,468,122	\$3,262,889	\$3,262,889	83.66	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	98.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830366	Pavimentacion De La Calle Nicolas Bravo, Tramo Emiliano Zapata A Bordo De Contencion	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,864,000	\$6,864,000	\$6,864,000	\$6,864,000	\$6,820,180	\$6,820,180	\$6,820,180	99.36	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830372	Pavimentacion De La Calle Miguel Hidalgo, Tramo Emiliano Zapata A Jaime Bravo	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,050,000	\$4,050,000	\$4,050,000	\$4,050,000	\$3,796,823	\$3,796,823	\$3,796,823	93.75	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830393	Pavimentacion De La Calle Mejillon, Tramo Pelicanos A Cavitas	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,672,000	\$1,672,000	\$1,672,000	\$1,672,000	\$1,498,702	\$1,498,702	\$1,498,702	89.64	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830397	Rehabilitación Del Estadio De Futbol Guaycura, En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2016	\$33,081,029	\$33,081,029	\$33,081,029	\$33,081,029	\$25,460,285	\$25,460,285	\$25,460,285	76.96	\$0	Metros Cuadros	100,748	0.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160400830406	Pavimentación De La Calle Limón, Tramo Granada A Toronja	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,090,000	\$2,090,000	\$2,090,000	\$2,090,000	\$1,754,999	\$1,754,999	\$1,754,999	83.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830411	Pavimentación De La Calle Jaime Bravo, Tramo 5 De Mayo A 16 De Septiembre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,356,000	\$4,356,000	\$4,356,000	\$4,356,000	\$4,051,867	\$4,051,867	\$4,051,867	93.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830415	Pavimentación De La Calle Guayaba, Tramo Tamarindo A Papaya	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,595,000	\$1,595,000	\$1,595,000	\$1,595,000	\$1,271,117	\$1,271,117	\$1,271,117	79.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830419	Pavimentación De La Calle Geología, Tramo Av. Universidad A Norte	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,070,000	\$4,070,000	\$470,000	\$4,070,000	\$3,221,772	\$3,221,772	\$3,221,772	79.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830428	Pavimentación Del Circuito Calles 1 - Granada, Tramo Tuna A Avellana; 2 - Avellana, Tramo Granada A Topar; 3 - Piñón, Tramo Avellana A Limón	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,290,000	\$4,290,000	\$4,290,000	\$4,290,000	\$3,963,738	\$3,963,738	\$3,963,738	92.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830435	Pavimentación De La Calle Francisco Pelayo, Tramo Santos Degollado A 16 De Septiembre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,608,000	\$3,608,000	\$3,608,000	\$3,608,000	\$3,131,471	\$3,131,471	\$3,131,471	86.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830439	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Leandro Valle, Tramo Reforma A Topar	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$3,948,219	\$3,948,219	\$3,619,928	66.54	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830440	Rehabilitación Del Gimnasio Auditorio Jorge Campos, En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2016	\$22,971,236	\$22,971,236	\$22,971,236	\$22,971,236	\$9,467,824	\$9,467,824	\$9,467,824	41.22	\$0	Metros Cuadrados	100,485	0.00	32.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830441	Pavimentación De La Calle Francisco Javier Mina, Tramo Cuauhtémoc A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,060,956	\$5,060,956	\$5,060,956	87.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830447	Pavimentación De La Calle Felipe Angeles, Tramo Cuauhtémoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,460,000	\$8,460,000	\$8,460,000	\$8,460,000	\$7,296,385	\$7,296,385	\$7,184,815	86.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830593	Pavimentacion Calle Aztecas, Tramo Valentin Gomez Farias A Quetzalcoatl	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,240,000	\$3,240,000	\$3,240,000	\$3,240,000	\$2,806,238	\$2,806,238	\$2,081,238	86.61	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830601	Pavimentacion Calle Ignacio Ramirez, Tramo Santos Degollado A 16 De Septiembre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,608,000	\$3,608,000	\$3,608,000	\$3,608,000	\$3,334,449	\$3,334,449	\$3,334,449	92.42	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830603	Pavimentacion Calle Guanajuato, Tramo Colima A Yucatan	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$3,680,908	\$3,680,908	\$3,678,048	81.80	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830608	Pavimentacion De La Calle Tecolhuacan, Tramo Valentin Gomez Farias A Quetzalcoatl	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,131,325	\$3,131,325	\$3,131,325	86.98	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830614	Pavimentacion Calle Nuevo Leon, Tramo Colima A Yucatan	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$4,338,863	\$4,338,863	\$4,332,691	80.35	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830615	Guarniciones Y Banquetas En La Calle C. Mision De Chiriyaky Tramo C. Cometa Berniel-Cad. 193.00) En La Localidad De Mesa Colorada	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$344,996	\$344,996	\$344,996	\$344,996	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830617	Pavimentacion Calle Yucatan, Tramo Guanajuato A Nuevo Leon	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,575,000	\$4,575,000	\$4,575,000	\$4,575,000	\$3,216,199	\$3,216,199	\$3,212,724	70.30	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830620	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En C. Hermenegildo Galeana (Tramo C. Vicente Guerrero - C. Campeche), Col. Agustin Otachea	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,562,006	\$1,562,006	\$1,562,006	\$1,562,006	\$1,101,955	\$1,101,955	\$1,101,955	70.55	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830621	Pavimentacion Calle Acceso A La Unidad Deportiva De La Comunidad, Poblado De Santiago	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$3,448,476	\$3,448,476	\$3,448,476	76.63	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830627	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En C. Cardon (Tramo C. 1 A Entrada A La Col. Las Flores)	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$770,420	\$770,420	\$770,420	\$770,420	\$749,522	\$749,522	\$749,522	97.29	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830633	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En C. 2 (Tramo Camino Entrada Al Carrizal A C.D.) Y C. 3 (Tramo C.B. - C.D.), Col. El Carrizal	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,277,166	\$1,277,166	\$1,277,166	\$1,277,166	\$1,109,521	\$1,109,521	\$1,109,521	86.87	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	98.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830634	Pavimentacion Calle Mango, Tramo Tamarindo A Papaya	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,595,000	\$1,595,000	\$1,595,000	\$1,595,000	\$1,340,278	\$1,340,278	\$1,340,278	84.03	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	98.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830639	Pavimentacion Calle Emilia Verdugo Galvan, Tramo Guadalupeana A Ejidal	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,450,000	\$3,450,000	\$3,450,000	\$3,450,000	\$3,176,628	\$3,176,628	\$3,176,628	92.08	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830642	Construccion De Guarniciones En El Circuito De La Col. La Pasión (Tramo Transpeninsular Highway A Cad. 2743.00)	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,553,915	\$2,553,915	\$2,553,915	\$2,553,915	\$2,406,687	\$2,406,687	\$2,406,687	94.24	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	98.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830646	Pavimentacion Calle Francisco Villa, Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,460,000	\$8,460,000	\$8,460,000	\$8,460,000	\$8,340,110	\$8,340,110	\$8,329,712	98.58	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830650	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Av. San Rodolfo (Tramo C. San Isidro - Boulevard San Carlos) San Fernando	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,060,847	\$1,060,847	\$1,060,847	\$1,060,847	\$787,176	\$787,176	\$787,176	74.20	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830652	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Cto. De Independencia (Tramo C. Derecho De Organización - C. Derecho De Petición), Col. Diana Laura	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$112,561	\$112,561	\$112,561	\$112,561	\$110,653	\$110,653	\$110,653	98.31	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830676	Pavimentación De La Calle Padre De Loyola (Conclusión), Tramo M. De Nuestra Sra. De Huasimapi A Av. Misioneros	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,104,993	\$1,104,993	\$1,104,993	77.82	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	98.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830747	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Del Blvd. 5 De Febrero, Tramo Blvd. Margarita Maza De Juarez A Napoles	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$1,716,480	\$1,716,480	\$1,716,480	79.47	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830749	Pavimentacion Calle Francisco Villa, Tramo: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez A Luis Echverría	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,460,000	\$11,316,000	\$11,316,000	\$11,316,000	\$11,050,760	\$11,050,760	\$11,040,980	97.66	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830751	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico De La Calle Ignacio Allende, Tramo Blvd. Margarita Maza De Juarez A Angel Matteoti	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,262,128	\$1,262,128	\$1,262,128	75.13	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830753	Pavimentacion Calle Sabillo, Tramo: Francisco Villa A Calle De La Chaparrera	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,600,000	\$3,939,777	\$3,939,777	\$3,933,253	85.65	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830759	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Hermenegildo Galeana, Tramo Blvd. 5 De Febrero A Blvd. Virginia Perata	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,362,615	\$1,362,615	\$1,357,310	78.86	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830760	Pavimentacion Calle Palma Senegal, Tramo: Palmas Canarias A Av. Palma Abanico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,912,500	\$8,912,525	\$8,912,525	\$8,912,525	\$8,174,665	\$8,174,665	\$8,160,176	91.72	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830762	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico De La Calle Benificio Salinas Leal, Tramo Ignacio Allende A Independencia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,032,000	\$4,032,000	\$4,032,000	\$4,032,000	\$2,886,334	\$2,886,334	\$2,886,334	71.59	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830764	Pavimentacion Calle Francisco I. Madero, Tramo: Preparatoria A Amanecer	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,393,000	\$4,393,000	\$4,393,000	\$4,393,000	\$4,056,949	\$4,056,949	\$4,056,949	92.35	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830766	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico De La Calle Prosperidad (Marmol), Tramo Calle Oro A Blvd. Forjadores De Sudcalifornia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,872,000	\$1,872,000	\$1,872,000	\$1,872,000	\$1,839,668	\$1,839,668	\$1,839,668	98.27	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830768	Pavimentacion Del Blvd. 5 De Febrero, Tramo: Blvd. Margarita Maza De Juarez A Napoles	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,210,000	\$6,210,000	\$6,210,000	\$6,210,000	\$5,553,773	\$5,553,773	\$5,548,101	89.43	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830770	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Del Circuito Los Bledales, Tramo Viento A Del Mar	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,064,000	\$2,064,000	\$2,064,000	\$2,064,000	\$1,506,449	\$1,506,449	\$1,506,449	72.99	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830771	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Javier Mina, Tramo Santos Degollado A 5 De Mayo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,848,000	\$1,848,000	\$1,848,000	\$1,848,000	\$1,448,658	\$1,448,658	\$1,448,658	78.39	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830772	Pavimentacion Calle Fernando Jordan Juarez, Tramo Misioneros A Independencia	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,645,500	\$3,645,500	\$3,645,500	\$3,645,500	\$2,544,127	\$2,544,127	\$2,544,127	69.79	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830775	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Angel Matteotti, Tramo Calle De Las Pishayas A Bordo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,007,600	\$1,007,600	\$1,007,600	\$1,007,600	\$958,219	\$958,219	\$958,219	95.10	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830777	Pavimentacion Calle Angel Matteotti, Tramo: Calle De Las Pishayas A Bordo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,874,075	\$2,874,075	\$2,874,075	99.17	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830779	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Cipres, Tramo Blvd. Virginia Perata Blvd. Forjadores	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,528,000	\$3,528,000	\$3,528,000	\$3,528,000	\$3,346,513	\$3,346,513	\$3,134,485	94.86	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830780	Pavimentacion Calle Articulo 115, Tramo: Presidencia Municipal A Forjadores De Sudcalifornia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$18,492,000	\$18,492,000	\$18,492,000	\$18,492,000	\$17,693,566	\$17,693,566	\$17,675,553	95.68	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830781	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Articulo 115, Tramo Presidencia Municipal A Forjadores De Sudcalifornia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,432,000	\$6,432,000	\$6,432,000	\$6,432,000	\$5,337,149	\$5,337,149	\$5,337,149	82.98	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830785	Pavimentacion Calle Av. Los Cabos, Tramo: Paseo Cabo De Oro A Paseo Pacifico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,498,000	\$7,498,000	\$7,498,000	\$7,498,000	\$6,165,499	\$6,165,499	\$6,165,499	82.23	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830787	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Paseo Gangrejos, Tramo Mantarraya A Paseo Pacifico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,336,000	\$6,336,000	\$6,336,000	\$6,336,000	\$5,194,120	\$5,194,120	\$5,194,120	81.98	\$0	Metros lineales	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830788	Pavimentacion Calle Carmelita Lagos, Tramo: Bordo A Aroicis	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,162,000	\$2,162,000	\$2,162,000	\$2,162,000	\$1,024,642	\$1,024,642	\$1,024,642	47.39	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830789	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Del Blvd. Paseo Las Conchas, Tramo Paseo Cabo Del Oro A Paseo Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,400,000	\$4,692,084	\$4,692,084	\$4,692,084	73.31	\$0	Metros lineales	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830791	Pavimentación De La Calle Bonifacio Salinas Leal, Tramo: Ignacio Allende A Independencia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$11,592,000	\$11,592,000	\$11,592,000	\$11,592,000	\$10,696,329	\$10,696,329	\$10,696,329	92.27	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830794	Sanamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Av. Los Cabos Tramo Paseo Cabo De Oro A Paseo Pacifico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,608,000	\$2,608,000	\$2,608,000	\$2,608,000	\$1,710,871	\$1,710,871	\$1,710,871	65.60	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830796	Sanamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Laguna Montebello, Tramo Laguna Agua Tinta A Av. Leona Vicario	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$956,518	\$956,518	\$861,525	88.57	\$0	Metros lineales	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830798	Pavimentación Calle Belisario Dominguez, Tramo: Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$11,040,000	\$11,040,000	\$11,040,000	\$11,040,000	\$10,522,114	\$10,522,114	\$10,522,114	95.31	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830799	Sanamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Laguna Pajonal, Tramo Laguna Agua Tinta A Av. Leona Vicario	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$957,820	\$957,820	\$957,820	88.69	\$0	Metros lineales	0	0.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830802	Pavimentación Calle Laguna Agua Tinta, Tramo: Laguna Montebello A Laguna Pajonal	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,265,000	\$1,265,000	\$1,265,000	\$1,265,000	\$654,371	\$654,371	\$654,371	51.73	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	52.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830804	Sanamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Palma Edulis, Tramo Palma Canarias A Av. Palma Abanico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,099,904	\$3,099,904	\$3,099,904	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830808	Sanamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Palma Senegal, Tramo Palma Canarias A Av. Palma Abanico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,045,296	\$3,045,296	\$3,045,296	98.24	\$0	Metros lineales	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830809	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas Del Tramo Tramo: Reforma A Municipio Libre	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,840,000	\$1,840,000	\$1,840,000	\$1,840,000	\$1,103,039	\$1,103,039	\$1,103,039	59.95	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830810	Sanamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Laguna Agua Tinta, Tramo Laguna Montebello A Laguna Pajonal	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$424,726	\$424,726	\$424,726	96.53	\$0	Metros lineales	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160400830813	Pavimentación Calle 8 De Octubre, Tramo Juana Carlon A Topar	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,750,000	\$5,750,000	\$5,750,000	\$5,750,000	\$3,576,162	\$3,576,162	\$3,573,279	62.19	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830814	Pavimentación Calle Palma Edulis, Tramo: Palma Canarias A Av. Palma Abanico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,912,500	\$8,912,500	\$8,912,500	\$8,912,500	\$8,167,604	\$8,167,604	\$8,166,752	91.64	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830815	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Guillermo Prieto, Tramo: Jose Maria Morelos A Jose Ma. Pino Suarez.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,296,000	\$1,296,000	\$1,296,000	\$1,296,000	\$842,622	\$842,622	\$842,622	65.02	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830816	Pavimentación Calle Prosperidad, Tramo: Calle Oro A Blvd. Forjadores De Sudcalifornia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,382,000	\$5,382,000	\$5,382,000	\$5,382,000	\$5,349,508	\$5,349,508	\$5,346,429	99.40	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830818	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Belisario Dominguez, Tramo: Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,840,000	\$3,840,000	\$3,840,000	\$3,840,000	\$2,257,394	\$2,257,394	\$1,818,219	58.79	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830820	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Francisco Villa, Tramo: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez A Luis Echeverria	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,936,000	\$3,936,000	\$3,936,000	\$3,936,000	\$2,493,386	\$2,493,386	\$2,493,386	63.35	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830823	Pavimentación Del Circuito Al Panteon Heroica Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,573,800	\$5,573,800	\$5,573,800	\$5,573,800	\$5,539,409	\$5,539,409	\$5,539,409	99.38	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830824	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Sahillo, Tramo: Francisco Villa A Calle De La Chapierna	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$609,027	\$609,027	\$609,027	38.06	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830826	Pavimentación De La Calle Ignacio Allende, Tramo: Blvd. Margarita Maza De Juarez A Angel Matteoti	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,830,000	\$4,830,000	\$4,830,000	\$4,830,000	\$4,482,282	\$4,482,282	\$4,481,610	92.80	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830828	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Circuito Ciudad Insurgentes, Tramos: 1.-Calle Francisco I. Madero, Tramo De Jose Ma. Morelos A 16 Septiembre, 2.- Calle 16 De Septiembre, Tramo	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,512,000	\$1,512,000	\$1,512,000	\$1,512,000	\$1,042,838	\$967,561	\$967,561	63.99	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830830	Pavimentación Del Circuito Los Bledales, Tramo: Viento A Del Mar	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,925,500	\$5,925,000	\$5,925,000	\$5,925,000	\$5,491,599	\$5,491,599	\$5,488,003	92.69	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830832	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Alan Gorosav, Tramo Reforma A Municipio Libre	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$629,148	\$629,148	\$629,148	98.30	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830835	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico Calle 8 De Octubre, Tramo Juana Carton A Topar	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,898,126	\$1,898,126	\$1,655,105	94.91	\$0	Metros lineales	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830836	Pavimentación Calle Modesto Sanchez, Tramo: Preparatoria A Arco Iris	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,970,000	\$8,970,000	\$8,970,000	\$8,970,000	\$4,161,181	\$4,161,181	\$4,152,703	46.39	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830837	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Pavimentacion Del Circuito Al Pantoon Heroica Mulege (Calle Acceso Al Pantoon Y Calle Sin Nombre)	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,858,716	\$1,858,716	\$1,858,716	93.03	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830840	Pavimentación Calle Capres, Tramo Blvd. Virginia Peralta A Blvd. Forjadores	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,143,000	\$10,143,000	\$10,143,000	\$10,143,000	\$9,276,967	\$9,276,967	\$9,276,295	91.46	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830842	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Circuito Calles: 1.-Av. Sergio Noyola Tramo: Pablo L. Martinez A Domingo Carballo Fallo, 2.- Calle Sin Nombre, Tramo Av. Sergio Noyola A Indus	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,064,000	\$2,064,000	\$2,064,000	\$2,064,000	\$1,679,311	\$1,587,518	\$1,587,518	76.91	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830845	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Modesto Sanchez, Tramo Preparatoria A Arco Iris	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,120,000	\$3,120,000	\$3,120,000	\$3,120,000	\$1,447,341	\$1,447,341	\$1,447,341	46.39	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830848	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Ignacio Allende, Tramo Benito Juarez A Padre E. Kino	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,260,797	\$1,174,238	\$1,174,238	69.90	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830851	Pavimentación Calle Guillermo Prieto, Tramo: Jose Maria Morales A Jose Ma. Pino Suarez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,726,000	\$3,726,000	\$3,726,000	\$3,726,000	\$3,161,035	\$3,161,035	\$3,161,035	84.84	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	84.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830853	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico Calle Fernando Jordan Juarez, Tramo Misioneros A A Independencia	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,268,000	\$1,268,000	\$1,268,000	\$1,268,000	\$942,365	\$942,365	\$942,365	74.32	\$0	Metros lineales	16,738	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830854	Pavimentacion Calle Laguna Montebello, Tramo: Laguna Agua Tinta A Av. Leona Vicario	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$1,819,141	\$1,819,141	\$1,819,141	58.59	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	58.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830857	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Francisco I. Madero, Tramo Preparatoria A Amanecer	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,528,000	\$1,528,000	\$1,528,000	\$1,528,000	\$1,129,526	\$1,129,526	\$1,129,526	73.92	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830859	Pavimentacion Calle Paseo Cangrejos, Tramo: Mantarraya A Paseo Pacifico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$18,216,000	\$18,216,000	\$18,216,000	\$18,216,000	\$18,147,483	\$18,147,483	\$18,142,683	99.62	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830860	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Carmelita Lagos, Tramo Bordo A Arcois	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$752,000	\$752,000	\$752,000	\$752,000	\$400,155	\$400,155	\$400,155	53.21	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830865	Construccion De Cuerniciones Y Benquetas De La Calle Norte (Tramo C. Firmamento A Cad. 938.00) Col. Villas De Guadalupe	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$344,996	\$1,592,119	\$1,592,119	\$1,592,119	\$1,546,958	\$1,546,958	\$1,546,958	97.16	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830867	Pavimentacion Del Blvd. Paseo Las Conchas, Tramo: Paseo Cabo Del Oro A Paseo Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$18,400,000	\$18,400,000	\$18,400,000	\$18,400,000	\$15,081,358	\$15,081,358	\$15,081,358	81.96	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830870	Pavimentacion De La Calle Hermenegildo Galsana, Tramo: Blvd. 5 De Febrero A Blvd. Virginia Peralta	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,968,000	\$4,968,000	\$4,968,000	\$4,968,000	\$4,849,384	\$4,849,384	\$4,848,712	97.61	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830873	Pavimentacion Calle Javier Mina, Tramo Santos Degollado A 5 De Mayo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,313,000	\$5,313,000	\$5,313,000	\$5,313,000	\$5,268,440	\$5,268,440	\$5,268,213	99.16	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830875	Pavimentacion De La Calle Guadalupana, Tramo: Carretera A Emilia Verdugo.	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$2,918,292	\$2,918,292	\$2,918,292	64.85	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS16160400830876	Pavimentación Calle Laguna Pajonal, Tramo: Laguna Agua Tinta A Av. Leona Vicario	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$1,600,428	\$1,600,428	\$1,600,428	51.54	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830880	Pavimentación Calle Ignacio Allende, Tramo: Benito Juárez A Padre E. Kino	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,830,000	\$4,830,000	\$4,830,000	\$4,830,000	\$4,564,292	\$4,564,292	\$4,558,300	94.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830882	Pavimentación Circuito Ciudad Insurgentes Tramos: 1.- Calle Francisco I. Madero, Tramo De Jose Ma. Morelos A 16 De Septiembre, 2.- Calle 16 De Septiembre, Tramo: Antonio Mendoza A Francisco I. Madero	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,347,000	\$4,347,000	\$4,347,000	\$4,347,000	\$4,312,632	\$4,312,632	\$4,307,343	99.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830886	Pavimentación Circuito Calle: 1.- Av. Sergio Noyola, Tramo: Pablo L. Martínez A Domingo Carballo Felix, 2.- Calle Sin Nombre, Tramo: Av. Sergio Noyola A Industria Salinera	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,864,986	\$5,864,986	\$5,860,102	98.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830893	Pavimentación De La Calle Sierra, Tramo Av. Pargosa A Calle Paseo Dorado	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,244,000	\$2,244,000	\$2,244,000	\$2,244,000	\$1,466,499	\$1,446,499	\$1,446,499	64.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830895	Pavimentación De La Calle Francisco I. Madero, Tramo Amanecer A Arcoiris	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,057,000	\$2,057,000	\$2,057,000	\$2,057,000	\$1,714,450	\$1,714,450	\$1,714,450	83.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830897	Pavimentación De La Calle División Del Norte, Tramo Emiliano Zapata A Josefina Flores	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$3,920,084	\$3,920,084	\$2,654,327	43.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830903	Consejo De La Jurisdicción En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,486,925	\$1,486,925	\$1,486,925	\$1,410,275	\$1,410,275	\$1,410,275	\$1,410,275	94.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830904	Academia Estatal De Policía En La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$55,497,878	\$55,497,878	\$55,497,878	\$55,497,878	\$42,566,834	\$42,566,834	\$29,901,921	76.70	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	92.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830911	Pavimentación De La Calle Francisco Cota Moreno, Tramo Miguel Liera Ibarra A 20 De Noviembre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,240,098	\$1,944,059	\$1,944,059	\$1,944,059	\$1,943,299	\$1,943,299	\$1,943,299	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830914	Pavimentación De La Calle Norte, Tramo Amanecer A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,367,206	\$2,020,324	\$2,020,324	\$2,020,324	\$2,017,948	\$2,017,948	\$1,008,974	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830915	Construccion De Instalaciones Militares En El Aeropuerto Internacional De Loreto, Mpio. De Loreto, B.C.S.	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$14,671,680	\$14,671,680	\$14,671,680	\$14,671,680	\$12,075,019	\$12,075,019	\$10,054,733	82.30	\$0	Metros Cuadrados	16,738	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830918	Pavimentación De La Calle Pilo Fierro, Tramo Cardon A Calle Uno	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,962,584	\$1,777,550	\$1,777,500	\$1,777,550	\$1,776,934	\$1,776,934	\$1,776,934	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830926	Rehabilitación De Palacio De Gobierno Del Estado De Baja California Sur, En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$11,702,328	\$11,573,603	\$11,573,603	\$11,573,603	\$4,392,023	\$4,392,023	\$4,124,599	37.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830928	Reencarpetao De La Calle Benito Juarez, Tramo: Alvaro Obregon A Nicolas Bravo	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	72,564	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830933	Pavimentación Calle Ignacio Zaragoza, Tramo: Adolfo Lopez Mateos A Nicolas Bravo	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,848,000	\$1,848,000	\$1,848,000	\$1,848,000	\$1,640,103	\$1,640,103	\$1,640,103	88.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.75	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830935	Pavimentación Calle Guadalupe Victoria, Tramo: Ignacio Zaragoza A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,790,000	\$2,790,000	\$2,790,000	\$2,790,000	\$2,508,357	\$2,508,357	\$2,508,357	89.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830936	Pavimentación Calle Deportiva, Tramo: Benito Juarez A Heroes De Independencia	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,178,000	\$2,178,000	\$2,178,000	\$2,178,000	\$2,011,571	\$2,011,571	\$2,011,571	92.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400831303	Reconstrucción Con Carpetas Asfálticas De La Calle José Ma. Morelos Y Pavón, Tramo Blvd. Agustín Olachea Aviles A Hugo Cervantes Del Rio, Ciudad Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,641,572	\$5,704,320	\$5,704,320	\$5,704,320	\$5,105,408	\$5,105,408	\$3,726,891	89.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.50	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100834252	Adquisición De Camión Extinguidor De Incendios Usado	FMRE201702	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CUERPO DE BOMBEROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	251,871	0.00	0.00	Financiera: REPROGRAMACION DEL 2016 PARA EJECUTARSE EN 2017. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16170100834264	Adquisición De Elevador Para Edificio De Presidencia	FMRE201705	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$995,377	\$497,689	\$497,689	\$0	49.77	\$0	Otros	251,871	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100834267	Adquisición De Vehículos Nuevos Austeros	FMPM201711	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIAIA MAYOR MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,485,000	\$2,485,000	\$2,485,000	\$0	99.40	\$0	Vehículos	251,871	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100838546	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado De La Calle 5 De Mayo, Tramo: Blvd. Margarita Maza De Juarez A Bordo De Contención.		Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,304,796	\$5,304,796	\$5,304,796	98.24	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100838866	Reconstrucción Con Pavimento De Concreto Hidráulico, Saneamiento Y Banquetas De La Calle Lerdo De Tejada, Tramo Alvaro Obregón A Mutualismo, En La Ciudad De La Paz, Mpio. De La Paz, B. C. S.		Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,584,862	\$1,584,862	\$1,584,862	\$1,575,664	\$1,575,664	\$1,575,664	\$1,575,664	99.42	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100838868	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Naranja, Tramo: Granada A Piñón, En La Paz, Mpio. De La Paz, B. C. S.		Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,410,314	\$1,410,314	\$1,410,314	\$1,243,347	\$1,243,347	\$1,243,347	\$1,243,347	88.16	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	91.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100838870	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Miguel Venegas, Tramo: Misioneros Combarianos A Urbano Angulo, En La Paz, Mpio. De La Paz, B. C. S.		Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,738,696	\$4,738,696	\$4,738,696	\$3,582,014	\$3,582,014	\$3,582,014	\$3,582,014	75.59	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100840531	Reconstrucción Con Pavimento De Concreto Hidráulico, Saneamiento Y Banquetas De La Calle José Ma. Morelos Y Pavón, Tramo Alvaro Obregon A Belisario Dominguez (Incluye El Cruce De Morelos Y Belisario		Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,325,517	\$2,325,517	\$2,325,517	\$2,268,973	\$2,268,973	\$2,268,973	\$2,268,973	97.57	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200879220	Construcción De Parque Publico En La Colonia El Manglito	RA23201604	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,490,071	\$2,230,372	\$2,230,372	\$2,010,758	89.21	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200879281	Rehabilitación De Parque Publico Oropeza.	RA23201605	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,992,914	\$1,963,707	\$1,963,707	\$1,963,707	98.19	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200880064	Rehabilitación De Parque Publico 30 De Septiembre En La Colonia 8 De Octubre	RA23201607	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,499,825	\$1,973,952	\$1,973,952	\$1,820,417	78.96	\$0	Metros Cuadros	215,871	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200880089	Construcción De Parque Publico En El Fraccionamiento Juarez	RA23201601	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,584,152	\$1,560,868	\$1,560,868	\$1,560,868	97.55	\$0	Metros Cuadros	215,781	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16170200880112	Rehabilitación De Parque Publico Colonia Infonavit	RA23201606	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,298,789	\$2,259,098	\$2,259,098	\$1,971,683	98.22	\$0	Metros Cuadros	215,781	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200880122	Rehabilitación De Parque Publico En La Colonia Navarro Rubio	RA23201602	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,502	\$1,509,877	\$1,509,877	\$1,423,927	75.49	\$0	Metros Cuadros	215,781	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200880137	Rehabilitación De Parque Publico Parque Las Palmas De La Colonia Indeco	RA23201603	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,537	\$1,962,372	\$1,962,372	\$1,962,372	98.12	\$0	Metros Cuadros	215,781	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200892313	Edificio Nuevo Sistema De Justicia Penal Loreto	-	Baja California Sur	Loreto		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaria de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2016	\$6,804,625	\$6,804,625	\$6,804,625	\$6,804,615	\$6,804,615	\$6,804,615	\$6,804,615	100.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: No se cuenta con informacion de registro fisico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200892348	Adquisiciones Fasp 2016	-	Baja California Sur			Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaria de Seguridad Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$75,866,327	\$75,940,744	\$75,940,744	\$66,860,782	\$63,552,612	\$63,552,612	\$63,520,422	83.69	\$0	Piezas	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: 80 % avance en adquisiciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200894379	Rehabilitación De Casa De La Cultura Prof. Alfredo Green Col Centro San José Del Cabo	BCSLCSF F2016002	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U092	Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$4,504,000	\$4,504,000	\$4,504,000	\$4,495,010	\$4,493,940	\$4,493,940	\$4,493,940	99.78	\$0	Metros Cuadros	2,500	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200894425	Construcción De Canchas De Fútbol Rapido Gimnasio Al Aire Libre Y Trotapista Unidad Deportiva Don Koll C.S.L.	BCSLCSF F2016003	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U092	Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Deporte	En Ejecución	2016	\$23,160,027	\$23,160,027	\$23,160,027	\$23,143,799	\$5,720,510	\$5,720,510	\$5,720,510	24.70	\$0	Metros Cuadros	50,649	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200894893	Alumbrado Y Rehabilitación De Gradass En Cancha De Fútbol Soccer, En Don Koll C.S.L.	BCSLCSF F2016004	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U092	Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Deporte	En Ejecución	2016	\$12,335,213	\$12,335,213	\$12,335,213	\$12,310,592	\$2,048,253	\$2,048,253	\$2,048,253	16.60	\$0	Metros Cuadros	16,050	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200894978	Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Y Colector Sanitario En La Col. Leonardo Castellum, Cabo San Lucas, B.C.S.	BCSLCSP R2016001	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$29,999,746	\$29,999,746	\$29,999,746	\$28,445,761	\$27,574,506	\$27,574,506	\$27,574,506	91.92	\$0	Metros lineales	8,134	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: YA se termino la obra, esta en proceso de finiquito. / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16170200895032	Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje En La Col. Vista Hermosa, En San José Del Cabo, B.C.S.	BCSLCSP R2016002	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$29,991,121	\$29,991,121	\$29,991,121	\$29,859,096	\$29,236,990	\$29,236,990	\$29,236,990	97.49	\$0	Metros lineales	8,658	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA EN PROCESO FINQUITO / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200903584	Conservación Y Mantenimiento Del Camino Alimentador De 7.00 Mts De Ancho Y 9 Km De Long Del Ramal Biento, Juárez-Ojo De Liebre En Mulege		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,901,658	\$4,901,658	\$4,901,658	\$4,901,658	\$4,901,658	\$4,901,658	\$4,901,658	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170300969272	Paages	BCS11U00 620161	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U006 Subsidios para organismos descentralizados estatales		11- Educación Pública	COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Educación	En Ejecución	2016	\$624,900	\$624,900	\$624,900	\$624,900	\$624,900	\$624,900	\$624,900	100.00	\$0	Otros	11	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100833813	Adquisición De Equipo De Sonido Para El Instituto Municipal De Cultura	FMBM2017 07	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,231	\$249,231	\$249,231	\$124,615	99.69	\$0	Mobiliario y equipo	251,781	0.00	100.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833818	Modernización Del Site Principal Del Palacio Municipal	FMBM2017 08	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR- DIRECCIÓN DE INFORMATICA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$645,122	\$645,122	\$645,122	\$645,122	99.25	\$0	Otros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833829	Adquisición De Gps Y Complementos	FMBM2017 09	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE URBANIZACION Y ECOLOGIA- DIRECCIÓN DE PLANEACION Y REGULARIZACION URBANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$629,000	\$629,000	\$629,000	\$629,000	96.77	\$0	Equipamiento	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833845	Adquisición De Camión Para El Rastro Municipal	FMBM2017 11	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO- RASTRO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,797,857	\$1,797,857	\$1,797,857	\$1,797,857	99.88	\$0	Vehículos	251,871	0.00	100.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833847	Adquisición De Vehículos Tipo Estaquitas Para La Dirección General De Servicios Públicos	FMBM2017 12	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$412,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833851	Programa Modernización De Semáforos, Primera Etapa	FMBRE2017 14	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TRANSITO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$2,998,440	\$2,998,440	\$2,998,440	\$2,998,440	49.97	\$0	Otros	251,871	0.00	30.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170100833858	Rehabilitación De Oficinas Municipales 1 (Sala De Cabildo)	FMUM201715	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$347,428	\$104,228	\$104,228	\$104,228	29.78	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	70.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833865	Rehabilitación De Oficinas Municipales (Asentamientos Humano)	FMUM201716	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$337,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833868	Rehabilitación De Oficinas Municipales (Desarrollo Urbano)	FMUM201717	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$446,270	\$133,881	\$133,881	\$133,881	29.75	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	50.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833874	Adquisición De Retroexcavadora Para Paritones Municipales	FMUM201719	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,750,000	\$2,750,000	\$2,062,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833882	Adquisición De Carroza Fúnebre Para Jardines Del Recuerdo	FMUM201720	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$412,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833884	Rehabilitación De Cancha Publica Los Barriles	FMUM201721	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$796,745	\$239,023	\$239,023	\$239,023	29.88	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	5.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833889	Adecuación De Parque Publico A Personas Con Discapacidad	FMUM201722	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$825,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	150	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833897	Rehabilitación De Comandancia De Policia De La Comunidad Las Pcoitas	FMUM201723	Baja California Sur	La Paz	Las Pcoitas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$225,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833901	Rehabilitación De Rampas Y Banquetas Zona Sur De La Ciudad De La Paz	FMUM201724	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$487,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	3,500	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170100833910	Construcción De Banquetas Calle Toronja E Dátil Y Limon	FMJM201725	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones a Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$248,362	\$74,509	\$74,509	\$74,509	29.80	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833913	Rehabilitación De Rampas Y Banquetas Calle Abasolo	FMJM201726	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones a Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,875,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	4,500	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833920	Cercado Y Acceso Principal A Nuevo Pantón De La Ciudad	FMJM201727	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones a Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,695	\$1,691,714	\$1,691,714	\$1,691,714	84.59	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833922	Equipamiento Del Rastro Municipal	FMJM201728	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones a Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO-RASTRO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$375,000	\$281,893	\$281,893	\$281,893	\$281,893	56.38	\$0	Equipamiento	251,871	0.00	50.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833929	Reparación De Banquetas De La Calle Mutualismo De Cabezud A Ocampo	FMJM201729	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones a Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833931	Construcción De Banquetas En Perimetro De La Secundaria David Peralta Osuna	FMJM201730	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones a Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$187,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,700	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833942	Suministro, Construcción Y Rehabilitación De Paraderos Para El Transporte Urbano En La Ciudad De La Paz	FMJM201731	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones a Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,125,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833957	Casa De Salud De La Comunidad De El Cardonal, B.C.S., Segunda Etapa	FMJM201734	Baja California Sur	La Paz	El Cardonal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones a Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$262,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833963	Equipamiento De Consultorios Médicos Del Comité Dif	FMSO201703	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones a Federales para Entidades Federativas y Municipios	DF MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$112,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170100833972	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Área De Baños En El Poblado El Carrizal	FMUM201735	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones s Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,875,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	250	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833974	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Área De Baños, Poblado Conquista Agraria	FMUM201736	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones s Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,875,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	285	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833978	Construcción De Techumbre Y Área De Baños, Poblado San Blas	FMUM201737	Baja California Sur	La Paz	San Blas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones s Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	285	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833984	Construcción De Muro De Contención Manifiesto Las Playitas Y Bordo Etapa 1	FMUM201738	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones s Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	1,350	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833987	Construcción De Muro De Contención En Arroyo San Ramon	FMUM201739	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones s Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,125,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	1,350	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100834151	Aportación A Convenio Foia Para El Proyecto De Estabilización Del Talud En El Andador Serapio Dominguez Ojeda	FMUM201740	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones s Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,125,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	750	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100834154	Adquisición De Carritos Barrenderos	FMPE201744	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones s Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$225,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100834159	Adquisición De Camiones Compactadores De Basura	FMPE201745	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones s Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,989,920	\$9,989,920	\$9,989,920	\$9,989,920	\$9,989,920	99.90	\$0	Otros	251,871	0.00	100.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100834164	Adquisición De Vehículo Para Carga Y Descarga De Contenedores	FMPE201746	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones s Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$675,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1710100834668	Construcción De Comandancia El Esterio	FMUM201650-A	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$456,103	\$456,103	\$456,103	\$453,851	\$136,156	\$136,156	\$136,156	29.85	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1710100834675	Construcción Comandancia Marquez De León	FMUM201650-B	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$482,584	\$441,788	\$441,788	\$439,609	\$431,624	\$431,624	\$276,955	97.70	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1710100834684	Construcción De Comandancia Navarro Rubio	FMUM201650-C	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$441,788	\$441,788	\$441,788	\$439,609	\$433,169	\$433,169	\$351,725	98.05	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1710100834689	Mejora Y Rehabilitación De 8 Comandancia Y Subcomandancia	FMUM201650-D	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$800,800	\$800,800	\$800,800	\$796,847	\$659,943	\$659,943	\$659,943	82.41	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1710100834709	Parque La Pihahya	FMUM201650-G	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$630,130	\$630,130	\$630,130	\$627,018	\$617,691	\$617,691	\$617,691	98.03	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1710100834760	Construcción De Banquetas Con Concreto Estampado,Guarniciones, Alumbrado Publico En La Colonia Centro, De La Heroica Mulegé	HAM.FAIP01	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,980,715	\$9,232,457	\$9,232,457	\$9,232,457	92.32	\$0	Otros	5,000	0.00	92.32	Financiera: PARA SU VALIDAR / Fisica: PARA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1710100834796	Parque Ivi-Chametta	FMUM201650-I	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$568,450	\$568,450	\$568,450	\$565,663	\$544,659	\$544,659	\$282,833	95.81	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1710100834797	Parque Las Flores	FMUM201650-J	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$666,090	\$666,090	\$666,090	\$662,796	\$331,400	\$331,400	\$331,400	49.75	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1710100834830	Mejora Y Rehabilitación De 4 Parques, En La Ciudad De La Paz	FMUM201650-E	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$954,055	\$954,055	\$954,055	\$949,358	\$795,125	\$795,125	\$760,574	83.34	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1710100834848	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Manuel F. Montoya Entre Profra Rafaela Ahumada Armenia Y Rosario Altamirano	HAM.FAIP.022017	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,948,439	\$4,919,520	\$4,919,520	\$4,919,520	98.39	\$0	Metros lineales	0	0.00	98.39	Financiera: PARA VALIDAR / Fisica: PARA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170100835318	Primera Etapa De Rehabilitación Plaza Mijares En San José Del Cabo	02	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$16,000,000	\$16,000,000	\$15,539,567	\$15,539,567	\$9,942,835	\$9,942,835	\$8,159,710	62.14	\$0	Otros	287,671	0.00	31.30	Financiera / Fisica: EN EJECUCIÓN / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100835329	Equipamiento Del Capta Los Cabos	03	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,483,410	\$741,705	\$741,705	\$741,705	49.45	\$0	Otros	287,671	0.00	86.66	Financiera / Fisica: ESTAMOS EN ESPERA DE RECEPCIÓN MOBILIARIO / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100840719	Edificio De La Policía Estatal Preventiva		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programa s Prioritarios de las Instituciones Federales y Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaria de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2017	\$15,050,188	\$15,050,188	\$15,050,188	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100840754	Mejoramiento Cereso Ciudad Constitución		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaria de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,252,068	\$1,252,068	\$1,252,068	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100840769	Mejoramiento Cereso La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaria de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2017	\$4,964,817	\$4,964,817	\$4,964,817	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100840788	Mejoramiento Centro De Internamiento Y Tratamiento Para Adolescentes		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaria de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,153,093	\$1,153,093	\$1,153,093	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100840808	Mejoramiento De Las Instalaciones Cereso San Jose Del Cabo Acreditacion		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaria de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,808,302	\$2,808,302	\$2,808,302	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841598	Ampliación Red De Distribución Eléctrica Col San Isidro C - 11576	11576	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DE ESTADO DE BCS CONVENIO CON CFE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,700	\$1,500,700	\$1,500,700	\$1,500,700	\$1,500,700	\$1,500,700	\$0	100.00	\$0	Otros	160	100.00	0.00	Financiera / Fisica: / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170100841616	Construcción De Red De Alcantarillado Colonia Vista Hermosa - 18414	18414	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,131,101	\$4,131,101	\$4,094,526	\$4,094,526	\$3,320,649	\$3,320,649	\$2,948,091	80.38	\$0	Metros lineales	692	100.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841617	Aportacion A Convenio Fois Para El Proyecto Construccion De Albergue Casa Cuna - 18480	18480	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841618	Ampliacion De Red De Alcantarillado Ampliacion Loma Obrera - 18333	18333	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,036,438	\$2,036,438	\$2,035,486	\$2,035,486	\$1,203,538	\$1,203,538	\$1,203,538	59.10	\$0	Metros lineales	252	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841622	Ampliacion De Vivienda En Zona Urbana Recamara Baño - 19438	19438	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,375,000	\$6,375,000	\$6,373,483	\$6,373,483	\$3,186,741	\$3,186,741	\$3,186,741	49.99	\$0	Vivienda	338	100.00	25.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841624	Obras De Infraestructura Eléctrica - 20348	20348	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ Y GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,095,565	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	170	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841625	Ampliacion De Red De Agua Potable Colonia Laguna Azul - 17864	17864	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,788,817	\$3,788,817	\$3,751,429	\$3,751,429	\$2,190,126	\$2,190,126	\$2,190,126	57.81	\$0	Metros lineales	613	100.00	70.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841626	Rehabilitación De Equipos Fotovoltaicos - 20453	20453	Baja California Sur	La Paz	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PLANEACION	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,189,882	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	460	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170100841628	Suministro De Equipos Fotovoltaicos - 20470	20470	Baja California Sur	La Paz	Santa Maria de Toris	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PLANEACIÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,425,000	\$1,425,000	\$1,282,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	225	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100841630	Ampliación Red De Distribucion Los Cardones - 10377	10377	Baja California Sur	Loreto	Kilómetros	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR CONVENIO CON CFE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$754,200	\$355,717	\$355,717	\$355,717	\$355,717	\$355,717	\$0	100.00	\$0	Otros	160	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200854913	Rehabilitación Camino Rural Carambucho Los Naranjos - 13794	13794	Baja California Sur	Comondú	Carambucho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$95,973	\$95,973	\$95,973	\$95,973	\$95,973	\$95,973	\$95,973	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200854917	Rehabilitación Camino Rural Entronque Carretera Transpeninsular Tramo La Paz A Ciudad Constitución A San Luis Gonzaga - 13442	13442	Baja California Sur	Comondú	San Luis Gonzaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$202,049	\$202,049	\$202,049	\$202,049	\$202,049	\$202,049	\$202,049	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200854922	Rehabilitación Camino Rural San Juanico Cadeje - 13653	13653	Baja California Sur	Comondú	Cadeje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMONDÚ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$65,666	\$65,666	\$65,666	\$65,666	\$65,666	\$65,666	\$65,666	100.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200854969	Equipamiento En Sistema De Energia Eléctrica El Dátil - 42741	42741	Baja California Sur	Mulegé	El Dátil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$22,620	\$22,620	\$22,620	\$22,620	\$22,620	\$22,620	\$22,620	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: Acción pagada en su totalidad. / Fisica: Equipamiento en sistema de energía eléctrica. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200854980	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 71619	71619	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	0	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200854982	Amp Red Distribucion Col Vista Hermosa Sjc - 37272	37272	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,549,700	\$774,850	\$774,850	\$774,850	\$774,850	\$774,850	\$774,850	\$0	100.00	\$0	Otros	468	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200855771	Red De Distribución De Energia Eléctrica En Calle Coronado Colonia Los Cardones - 40421	40421	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$754,200	\$398,483	\$398,483	\$398,483	\$398,483	\$398,483	\$398,483	\$398,483	100.00	\$0	Otros	160	100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200880443	Obra Complementaria Del Parque 30 De Septiembre En La Colonia 8 De Octubre	FMRE201701	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$321,916	\$321,916	\$321,916	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,781	0.00	0.00	Financiera: REPROGRAMACION DEL 2016 PARA EJECUTARSE EN 2017. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200880468	Adquisicion De Camiones Compactadores De Basura	FMRE201703	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	215,781	0.00	0.00	Financiera: REPROGRAMACION DEL 2016 PARA EJECUTARSE EN 2017. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200881172	Obra Parcial Para La Adquisicion De Terreno Para Nuevo Panteon Municipal	FMBI201748	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA GENERAL MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$4,250,000	\$4,250,000	\$4,250,000	49.42	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200889330	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples Adosada Con División P Dirección En Est. Regional De 6.00 X 12.00 Mts, Rehabilitación De Núcleo De Servicios Sanitarios, Andador De Conexión Y Red Eléctrica	17049	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,392,840	\$1,369,002	\$1,369,002	\$1,369,002	\$1,369,002	\$1,369,002	\$1,369,002	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200889346	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts, Bodega 4.00 X 4.00 Mts. Y Andador De Conexión En J.N. Calafia	17023	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$956,385	\$853,165	\$853,165	\$853,165	\$703,687	\$703,687	\$703,687	82.48	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200889369	Construcción De Modulo De Escaleras, Construcción De Un Aula En Planta Alta En Estructura U2-C, Adosación De Dirección Para Espacio Usar Y Andador De Conexión En E.P. Antonio Verdugo Verdugo.	17050	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,495,176	\$1,433,995	\$1,433,995	\$1,433,995	\$1,433,995	\$1,433,995	\$1,433,995	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200889394	Construcción De Un Aula Didáctica Aislada En Est. U2 C. Y Andador De Conexión En E.P. Sin Nombre, Fracc. Camino Real.	17051	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,038,116	\$945,240	\$945,240	\$945,240	\$786,849	\$786,849	\$786,849	83.24	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200889432	Construcción De Un Aula Didáctica Aislada En Estructura U2-C, Red Eléctrica Y Andador De Conexión En E.P. Alvaro Obregón Salido.	17024	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,314,337	\$1,277,239	\$1,277,239	\$1,277,239	\$1,181,845	\$1,181,845	\$1,181,845	92.53	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200889447	Construcción De Un Aula Didáctica Y Núcleo De Servicios Sanitarios En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts, Muro Cubre Trazos, Red Sanitaria, Red Eléctrica Y Andadores De Conexión En E.P. Heberto C	17025	Baja California Sur	La Paz	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,126,894	\$2,065,403	\$2,065,403	\$2,065,403	\$1,862,131	\$1,862,131	\$1,862,131	90.16	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200889466	Construcción De Núcleo De Servicios Sanitarios En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts, Sistema De Red Eléctrica, Hidráulica Y Sanitaria Y Andador De Conexión En E.P. Valentín Gómez Fari	17026	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,236,754	\$1,185,228	\$1,185,228	\$1,185,228	\$1,185,228	\$1,185,228	\$1,185,228	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170200889491	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional 6.00 X 8.00 M, Red Eléctrica Y Andadores De Conexión En E.P. Prof. Luis Rodríguez Chávez.	17027	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,664,497	\$1,718,022	\$1,718,022	\$1,718,022	\$1,506,496	\$1,506,496	\$1,506,496	87.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCS17170200889508	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts Y Andador De Conexión En E.P. Distrito Federal.	17028	Baja California Sur	La Paz	Chameña	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$732,151	\$725,041	\$725,041	\$725,041	\$725,041	\$725,041	\$725,041	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCS17170200889517	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts Y Andador De Conexión En E.P. Ignacio Allende.	17029	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$846,862	\$824,505	\$824,505	\$824,505	\$751,551	\$751,551	\$751,551	91.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCS17170200889529	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Construcción De Bodega De 4 X 4 Mts, Andador De Conexión Y Red Eléctrica En E.P. Esthela Castillo Marquez.	17030	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,056,165	\$1,057,064	\$1,057,064	\$1,057,064	\$1,057,023	\$1,057,023	\$1,057,023	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCS17170200889544	Construcción De Campo Infantil De Fútbol De 11.00 X 22.00 Mts. Empastado Sintético. Andador De Conexión En E.P. Carlos A Carrillo.	17052	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$698,630	\$690,196	\$690,196	\$690,196	\$690,196	\$690,196	\$690,196	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCS17170200889555	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura U-1c, Andador De Conexión Y Rehabilitación De Red Eléctrica En Secundaria No. 32 Octavio H. Arce Mayoral	17069	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,703,441	\$1,564,581	\$1,564,581	\$1,564,581	\$1,027,421	\$1,027,421	\$1,027,421	65.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCS17170200889562	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura U1-C, Andador De Conexión Y Luminaria Exterior En Esc. Sec. Educadores De Baja California.	17031	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,058,261	\$1,025,799	\$1,025,799	\$1,025,799	\$359,373	\$359,373	\$359,373	35.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCS17170200889571	Construcción De Un Aula Didáctica De 2 1/2 E/E En Estructura U2-C Planta Baja En Esc. Sec. Técnica No. 26.	17002	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,483,698	\$3,343,096	\$3,343,096	\$3,343,096	\$2,005,872	\$2,005,872	\$2,005,872	60.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	58.75	Financiera: / Física: / Registro:	
BCS17170200889580	Suministro Y Colocación De Porteras En Cancha De Usos Múltiples Y Rehabilitación De Porteras Existentes En Esc. Sec. Técnica. No. 01.	17032	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$132,345	\$131,069	\$131,069	\$131,069	\$131,069	\$131,069	\$131,069	\$131,069	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200889589	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 M, Red Eléctrica Y Obra Exterior En Telesecundaria No. 50, Gabriel García Márquez.	17033	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$952,410	\$942,807	\$942,807	\$942,807	\$941,479	\$941,479	\$941,479	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200889598	Construcción De Un Aula Didáctica Aislada En Estructura U1-C Con Adecuación Para Conexión De Computadoras Personales, Bodega De 4 X 4 Mts Y Andadores De Conexión En Telesec. No. 58 "Leonardo Da Vinci	17053	Baja California Sur	La Paz	La Pasión A	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,437,451	\$1,420,979	\$1,420,979	\$1,420,979	\$1,368,754	\$1,368,754	\$1,368,754	96.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200889622	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Adosada Y Red Hidrosanitaria En J.N. Anabella Rojas Pérez.	17035	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$813,196	\$799,532	\$799,532	\$799,532	\$764,953	\$764,953	\$764,953	95.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200889660	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Andador De Conexión En J.N. Sin Nombre Colonia Ejidal.	17054	Baja California Sur	Los Cabos	San José	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$885,251	\$1,347,602	\$1,347,602	\$1,347,602	\$811,406	\$811,406	\$811,406	60.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200889670	Construcción De Un Aula Didáctica Aislada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 M. Red Eléctrica, Red Sanitaria, Red Hidráulica Y Camo Perimetral En J.N. Sin Nombre.	17036	Baja California Sur	Los Cabos	San José	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,059,369	\$1,013,314	\$1,013,314	\$1,013,314	\$356,261	\$356,261	\$356,261	35.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200889679	Construcción De Un Aula Didáctica, Núcleo De Servicios Sanitarios Y Bodega, En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 M. Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Y Andadores De Conexión En J.N. Adolfo L.	17055	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,194,951	\$2,194,160	\$2,194,160	\$2,194,160	\$1,727,996	\$1,727,996	\$1,727,996	78.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200889686	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Red Eléctrica Y Andadores En J.N. Jose Clemente Orozco	17037	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$971,994	\$853,263	\$853,263	\$853,263	\$791,708	\$791,708	\$791,708	92.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200889692	Construcción De Edificio En Estructura U2-C, Con 6 Aulas Didácticas, Dirección, Núcleo De Servicios Sanitarios, Módulo De Escaleras En E. P. Nueva Creación.	17038	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$13,074,810	\$12,846,510	\$12,846,510	\$12,846,510	\$7,512,755	\$7,512,755	\$7,512,755	58.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	76.67	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200889709	Construcción De Núcleo De Servicios Sanitarios En Est. U1-C Aislado, Sistema De 10,000 Lt. Red Hidrosanitaria, Construcción De Aula Didáctica Adosada En Estructura U2-C En E.P. Bicentenario De La I	17056	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,447,435	\$2,333,877	\$2,333,877	\$2,333,877	\$1,471,189	\$1,471,189	\$1,471,189	63.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200889715	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 6.00 Mts. Red Eléctrica, Plaza Y Andador De Conexión En E.P. 15 De Mayo.	17039	Baja California Sur	Los Cabos	El Campamento	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$931,170	\$880,170	\$880,170	\$880,170	\$718,899	\$718,899	\$718,899	81.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200889719	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 M Y Ampliación De Plaza En E.P. Abraham Castellanos.	17040	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$802,338	\$708,203	\$708,203	\$708,203	\$708,202	\$708,202	\$708,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200889720	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional De 6.00 X 8.00m Adosada En E.P. Encarnación Cosío Aviles.	17057	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$827,661	\$793,196	\$793,196	\$793,196	\$704,984	\$704,984	\$704,984	88.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200889722	Construcción De Núcleo De Servicios Sanitarios En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 M, Cisterna De 10,000lt, Red Hidráulica, Sanitaria, Eléctrica, Andador De Conexión En E.P. Juana Inés De La Cruz.	17041	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,531,472	\$1,479,679	\$1,479,679	\$1,479,679	\$1,065,254	\$1,065,254	\$1,065,254	71.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200890148	Construcción De Administración De 5 E/E En Estructura UZ-C En Planta Baja Asilada, Andador De Conexión, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Red Hidrosanitaria En Escuela Secundaria No. 36.	17058	Baja California Sur	Los Cabos	Chula Vista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,019,288	\$3,351,255	\$3,351,255	\$3,351,255	\$1,005,376	\$1,005,376	\$1,005,376	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	67.50	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200890155	Construcción De Aula Didáctica Adosada En Est. UZ-C Planta Baja, Plaza Civica Y Red Eléctrica En Esc. Sec. Tec No 25	17076	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,114,320	\$1,107,238	\$1,107,238	\$1,107,238	\$899,275	\$899,275	\$899,275	81.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200890158	Construcción De Dos Aulas Didácticas, En Planta Baja En Estructura UZ-C. Red Eléctrica Exterior, Y Andador De Conexión En Telesecundaria No. 29 Carmen Fisher.	17060	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,894,924	\$2,536,412	\$2,536,412	\$2,536,412	\$2,095,363	\$2,095,363	\$2,095,363	82.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.50	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200890166	Demolicion Y Construccion De Cancha De Usos Múltiples Y Luminarias Exteriores En E.P. Alfredo Green Gonzalez.	17044	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,302,154	\$1,241,116	\$1,241,116	\$1,241,116	\$1,127,481	\$1,127,481	\$1,127,481	90.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200890170	Construccion De Un Aula Didáctica Adosada, Andador De Conexión, Red Eléctrica Y Alumbrado Exterior En J.N. Octavio Paz	17043	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$900,226	\$898,013	\$898,013	\$898,013	\$837,578	\$837,578	\$837,578	93.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200890749	Construccion De Un Aula Multisensorial En Estructura Regional, Bodega, Rehabilitación De Baños, Red Eléctrica, Alumbrado Exterior Y Andador De Conexión En Cam Mercedes Davis Pierpuli.	17061	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,632,136	\$1,493,733	\$1,493,733	\$1,493,733	\$1,071,251	\$1,071,251	\$1,071,251	71.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200891307	Demolicion De Edificio 2b, Construcción De Aula De Usos Múltiples Y Dirección En Estructura Regional De 6.00 X 5.30 Mts Y Red Eléctrica En J.N. Juan Escutia.	17077	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,566,309	\$3,226,185	\$3,226,185	\$3,226,185	\$1,794,331	\$1,794,331	\$1,794,331	55.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200891321	Construcción De Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts, Andador De Conexión, Red Eléctrica Y Alumbrado Exterior En E.P. Mercedes Davis Pierpuli.	17042	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$896,648	\$870,071	\$870,071	\$870,071	\$319,536	\$319,536	\$319,536	36.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200891330	Construcción De Aula De 3 E/C Adosado En Estructura U1-C, Andador De Conexión, Red Eléctrica Y Alumbrado Exterior En Esc. Sec. Modesto Sanchez Mayon.	17062	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,524,682	\$1,662,101	\$1,662,101	\$1,662,101	\$1,482,367	\$1,482,367	\$1,482,367	89.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170200891342	Construcción De Un Aula Didáctica Aislada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior En J.N. Luis Donaldo Colosio.	17001	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$938,993	\$937,871	\$937,871	\$937,871	\$901,479	\$901,479	\$901,479	96.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170200891354	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior En E.P. Sin Nombre (Col. Benito Juárez).	17009	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$764,073	\$655,400	\$655,400	\$655,400	\$279,466	\$279,466	\$279,466	42.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170200891362	Sistema Fotovoltaico Para Edificio De Dos Aulas Y Caseta Para Banco De Baterías En E.P. Nemesio Murillo Murillo.	17065	Baja California Sur	Mulegé	El Dátil	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$535,629	\$529,141	\$529,141	\$529,141	\$158,742	\$158,742	\$158,742	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170200891367	Demolición Y Construcción De Barda Perimetral En Esc. Sec. Francisco J. Mújica	17048	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,475,484	\$2,336,143	\$2,336,143	\$2,336,143	\$1,629,484	\$1,629,484	\$1,629,484	69.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170200891372	Construcción De Módulo De Escaleras, Construcción De Un Aula Didáctica De 2 1/2 E/C En Planta Alta En Escuela Secundaria Técnica No. 24	17066	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalía	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,849,130	\$1,773,996	\$1,773,996	\$1,773,996	\$612,895	\$612,895	\$612,895	34.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170200891381	Sistema Fotovoltaico Para Edificio De Dos Aulas Y Portico Y Caseta Para Banco De Baterías En E.P. 20 De Noviembre.	17064	Baja California Sur	Mulegé	San Francisco de la Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$526,403	\$520,900	\$520,900	\$520,900	\$502,352	\$502,352	\$502,352	96.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170200891688	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00 X 16.00 Mts. En El Albergue No. 19 Teléfono Astorga Reyes, En La Localidad De Palo Bola, Municipio De Comandú, Bcs	BCSSEPF ORTAL2017001	Baja California Sur	Comandú	Palo Bola	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACION PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$380,979	\$380,979	\$380,979	\$380,979	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170200891691	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00 X 12.00 Mts. En El Plantel Jardín De Niños Nueva Creación, Cct 03dn0103z, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, Bcs	BCSSEPF ORTAL2017002	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACION PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$321,947	\$321,947	\$321,947	\$321,947	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	150	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170200891694	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 19.00 X 32.00 Mts. En El Plantel Escuela Secundaria Técnica No. 03, Cct 03ds0003c, En La Localidad De Punta Prieta, Municipio De La Paz, Bcs	BCSSEPF ORTAL2017003	Baja California Sur	La Paz	Punta Prieta	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACION PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,383,326	\$1,383,326	\$1,383,326	\$1,383,326	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	400	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200891696	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 9.00 X 12.00 Mts. En El Plantel Escuela Primaria Agustín Melgar, Cct 03dpr0296v. En La Localidad De El Cajón, Municipio De Los Cabos, Bcs	BCSSEPF ORTAL2017004	Baja California Sur	Los Cabos	El Cajón	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$287,084	\$287,084	\$287,084	\$287,084	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200891699	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 8.00 X 10.00 Mts. En El Jardín De Niños Juana De Aboaje, Cct 03dpr01452. En La Localidad De Guerrero Negro, Municipio De Mulegé, Bcs	BCSSEPF ORTAL2017005	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$132,482	\$132,482	\$132,482	\$132,482	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200892155	Adquisiciones Fasp 2017	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	0111 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaria De Seguridad Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$59,000,269	\$59,000,269	\$59,000,269	\$34,475,013	\$12,721,373	\$12,721,373	\$12,530,457	21.56	\$0	Piezas	0	0.00	21.00	Financiera / Física: En Proceso de adquisiciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200892246	Programa De Adquisiciones Para La Inclusión Y Equidad Educativa En Bcs	BCSS2442 017001	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S244 Programa para la inclusión y la Equidad Educativa		11- Educación Publica	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$966,284	\$966,284	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,987	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200892630	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico Ciudad De Loreto.	-	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$613,180	\$613,180	\$613,180	\$613,180	\$180,836	\$180,836	\$180,836	29.49	\$0	Metros Cuadros	16,738	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200892651	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica, Saneamiento Del Sistema De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico, Banqueras, Guay, Señalamiento De La Calle Ballenas, Tramo: Blvd. Delfines A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,357,742	\$8,357,742	\$8,357,742	\$8,357,742	\$3,443,144	\$3,443,144	\$2,980,518	41.20	\$0	Metros Cuadros	16,738	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200892666	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica, Saneamientos Del Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico, Banqueras, Guay, Señalamiento De La Calle Francisco Pelayo Lopez, Tramo: Blvd. Hugo Cervantes A Santos D	-	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,026,340	\$3,026,340	\$3,026,340	\$3,026,340	\$1,407,334	\$1,407,334	\$853,393	46.50	\$0	Metros Cuadros	72,564	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200892683	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica, Saneamiento Del Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado, Banqueras, Guay, Señales De La Calle Ignacio Ramirez, Tramo: Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Santos Degollado	-	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,026,340	\$3,026,340	\$3,026,340	\$3,026,340	\$1,325,388	\$1,325,388	\$78,881	43.80	\$0	Metros Cuadros	72,564	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200892708	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica, Saneamiento Del Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico, Banqueras, Guay, Señales De La Calle Puerto Contracocos, Tramo: Puerto Topolobampo A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,208,206	\$8,208,206	\$8,208,206	\$8,208,206	\$2,168,238	\$2,168,238	\$2,168,238	26.42	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	71.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200892722	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico De La Calle Javier Mina, Tramo: Santos Degollado A Benito Juárez Garcia	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,263,700	\$3,263,700	\$3,263,700	\$3,263,700	\$2,320,899	\$2,320,899	\$2,320,899	71.11	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200892859	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Alumbrado Público, Banquetas, Guarniciones Y Sematización Del Carril De Desaceleración Y Entronque Libramiento Santiago Coaguera Con La Calle Constituyentes	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,680,534	\$5,680,534	\$5,680,534	\$5,680,534	\$3,958,517	\$3,958,517	\$3,952,517	69.69	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	92.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200892891	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado, Banc., Guar., Y Señalamiento De Circuito De La Calles, 1 - Palma Edujis, Tramo: Palma Abanico Calle Sin Nombre,	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,236,876	\$4,236,876	\$4,236,876	\$4,236,876	\$3,136,139	\$3,136,139	\$1,565,638	74.02	\$0	Metros Cuadros	238,487	0.00	85.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200892923	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado, Banc., Guar., Y Señalamiento De La Calle Dr. Severo Garduño, Tramo: Profr. Fernando Cota Garduño A 5 De Febrero	-	Baja California Sur	Los Cabos	Ninguno	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,295,732	\$8,295,732	\$8,295,732	\$8,295,732	\$2,444,684	\$2,444,684	\$2,437,106	29.47	\$0	Metros Cuadros	238,487	0.00	26.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200892941	Primera Etapa De Embellecimiento Del Malecón Costero De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$44,742,416	\$44,742,416	\$44,742,416	29.83	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200892991	Fortalecimiento De La Calidad Educativa Para Niños De Bcs	BCSS2672 017001	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa		11- Educación Pública	Secretaría de Educación Pública	Educación	En Ejecución	2017	\$22,540	\$22,540	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	162	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: A VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200894574	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 20.00x30.00 Mts En La Telesecundaria No. 12 Niños Héros, Cct03dv0012y, En La Localidad De Tepentú, Mpio De Comondú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSSEPF ORTAL001	Baja California Sur	Comondú	Tepentú	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$244,555	\$244,555	\$244,555	\$244,555	\$168,267	\$168,267	\$168,267	68.81	\$0	Otros	12	0.00	69.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894586	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00x13.00 Mts En La Telesecundaria No. 13 José Miranda Meza, Cct 03dv0013x, En La Localidad De Palo Bola, Mpio De Comondú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSSEPF ORTAL002	Baja California Sur	Comondú	Palo Bola	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$425,355	\$425,355	\$425,355	\$425,355	\$312,700	\$312,700	\$312,700	73.52	\$0	Otros	42	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894595	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 16.00x24.00 Mts En Escuela Secundaria Primero De Mayo, Cct 03ds60017n, En La Localidad De Adolfo López Mateos, Mpio De Comondú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSSEPF ORTAL003	Baja California Sur	Comondú	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,015,693	\$1,015,693	\$1,015,693	\$1,015,693	\$960,077	\$960,077	\$960,077	94.52	\$0	Otros	127	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894606	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00x13.00 Mts En Jardín De Niños Margarita Maza De Juárez, Cct 03ds00067, En La Localidad De Adolfo López Mateos, Mpio De Comondú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSSEPF ORTAL004	Baja California Sur	Comondú	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$428,345	\$428,345	\$428,345	\$428,345	\$203,417	\$203,417	\$203,417	47.49	\$0	Otros	48	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200894615	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 18.00x19.20 Mts En La Escuela Primaria Francisco I. Madero, Cct 03dpr0203p En La Localidad De Cd Constitución, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.0	BCSSEPF ORTAL005	Baja California Sur	Comondu	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$681,940	\$681,940	\$681,940	\$681,940	\$443,863	\$443,863	\$443,863	65.09	\$0	Otros	15	0.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894618	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 13.00x15.00 Mts En La Escuela Primaria Gral. Bonifacio Salinas Leal, Cct 03dpr0171n, En La Localidad De Adolfo López Mateos, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58	BCSSEPF ORTAL006	Baja California Sur	Comondu	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$609,331	\$609,331	\$609,331	\$609,331	\$290,223	\$290,223	\$290,223	47.63	\$0	Otros	100	0.00	48.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894625	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x30.00 Mts En La Telesecundaria No. 15 Juan Dominguez Cota, Cct 03dvt0015v En La Localidad De Santo Domingo, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 5	BCSSEPF ORTAL007	Baja California Sur	Comondu	Santo Domingo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,404,391	\$1,404,391	\$1,404,391	\$1,404,391	\$664,110	\$664,110	\$664,110	47.29	\$0	Otros	41	0.00	47.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894629	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 10.00x18.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Andrés Quintana Roo, Cct 03dpr0250s, En La Localidad De L.F.A. No. 5, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL008	Baja California Sur	Comondu	Ley Federal de Aguas Número Cinco	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$209,393	\$209,393	\$209,393	47.45	\$0	Otros	34	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894631	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 10.00x15.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Gral. Lázaro Cárdenas, Cct 03dpr0277g, En La Localidad De L.F.A. No. 03, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07md	BCSSEPF ORTAL009	Baja California Sur	Comondu	Ley Federal de Aguas Número Tres	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$209,448	\$209,448	\$209,448	47.47	\$0	Otros	26	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894635	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 10.00x18.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 44, Cct 03dvt0044q, En La Localidad De L.F.A. No. 05, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL010	Baja California Sur	Comondu	Ley Federal de Aguas Número Cinco	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$209,908	\$209,908	\$209,908	47.57	\$0	Otros	19	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894641	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 12.00x18.00 Mts En La Escuela Primaria Venustiano Carranza, Cct 03dpr0070n, En La Localidad De Tepentú, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL011	Baja California Sur	Comondu	Tepentú	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$598,709	\$598,709	\$598,709	\$598,709	\$447,223	\$447,223	\$447,223	74.70	\$0	Otros	24	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894643	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 10.00x18.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Lic. Alfredo V. Bonfil, Cct 03dpr0285p, En La Localidad De L.F.A. No. 2, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL012	Baja California Sur	Comondu	Ley Federal de Aguas Número Dos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$209,332	\$209,332	\$209,332	47.44	\$0	Otros	31	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200894652	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 13.00x18.00 Mts En Plantel Escuela Primaria Republica De Cuba, Cct 03d9r0173i, En La Localidad De Puerto Adolfo López Mateos, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 5	BCSSEPF ORTAL013	Baja California Sur	Comondu	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$598,180	\$598,180	\$598,180	\$598,180	\$282,457	\$282,457	\$282,457	47.22	\$0	Otros	105	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894654	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 9.00x18.00 Mts En Plantel Escuela Secundaria Técnica No. 7, Cct 03das0007z, En La Localidad De L.F.A No04, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL014	Baja California Sur	Comondu	Ley Federal de Aguas Número Cuatro	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$398,809	\$398,809	\$398,809	\$398,809	\$189,033	\$189,033	\$189,033	47.40	\$0	Otros	46	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894658	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 12.00x13.00 Mts En El Plantel Centro De Atención Múltiple No. 05, Cct 03d9m0006y, En La Localidad De Ciudad Insurgentes, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07m	BCSSEPF ORTAL015	Baja California Sur	Comondu	Ciudad Insurgentes	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$428,345	\$428,345	\$428,345	\$428,345	\$200,914	\$200,914	\$200,914	46.90	\$0	Otros	45	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894660	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 14.00x24.00 Mts En La Escuela Primaria Veinte De Noviembre, Cct 03d9p0333i, En La Localidad De Palo Bola, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL016	Baja California Sur	Comondu	Palo Bola	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$672,260	\$672,260	\$672,260	\$672,260	\$493,816	\$493,816	\$493,816	73.46	\$0	Otros	86	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894667	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x30.00 Mts En La Escuela Secundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta, Cct 03des0030h, En La Localidad De Ciudad Constitución, Mpio De Comondu	BCSSEPF ORTAL017	Baja California Sur	Comondu	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,439,622	\$1,439,622	\$1,439,622	\$1,439,622	\$973,142	\$973,142	\$973,142	67.60	\$0	Otros	580	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894671	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 10.00x15.00 Mts En La Telesecundaria No. 11 Melchor Ocampo, Cct 03d9v0011z, En La Localidad De San Luis Gonzaga, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL018	Baja California Sur	Comondu	San Luis Gonzaga	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$512,526	\$512,526	\$512,526	\$512,526	\$315,680	\$315,680	\$315,680	61.59	\$0	Otros	29	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894677	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 12.00x18.00 Mts En La Telesecundaria No. 14 Benito Juárez García, Cct 03d9v0014w, En La Localidad De San José De La Noria, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.0	BCSSEPF ORTAL019	Baja California Sur	Comondu	San José de la Noria	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$598,709	\$598,709	\$598,709	\$598,709	\$438,705	\$438,705	\$438,705	73.28	\$0	Otros	10	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894679	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 13.00x18.00 Mts En La Escuela Primaria Republica De Colombia, En La Localidad De San Juanico, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL020	Baja California Sur	Comondu	San Juanico	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$594,204	\$594,204	\$594,204	\$594,204	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	73	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170200894685	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 9.00x18.00 Mts En El Jardín De Niños Vicente Guerrero, Cct 03djp0110j, En La Localidad De Poza Grande, Mpio De Comondú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL021	Baja California Sur	Comondú	La Poza Grande	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$398,809	\$398,809	\$398,809	\$398,809	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0		Otros	24	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894689	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 20.00x30.00 Mts En La Escuela Primaria 5 De Mayo, Cct 03djp0174k, En La Localidad De Villa Ignacio Zaragoza, Mpio De Comondú, Bcs, Conv. 58.07m	BCSSEPF ORTAL023	Baja California Sur	Comondú	Villa Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,370,677	\$1,370,677	\$1,370,677	\$1,370,677	\$1,353,776	\$1,353,776	\$1,353,776	98.77	\$0		Otros	152	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894690	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 9.00x18.00 Mts En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Cct 03djp0353j, En La Localidad De María Auxiliadora, Mpio De Comondú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL024	Baja California Sur	Comondú	María Auxiliadora	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$398,809	\$398,809	\$398,809	\$398,809	\$189,933	\$189,933	\$189,933	47.63	\$0		Otros	22	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894695	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x30.00 Mts En La Escuela Secundaria Gral. Agustín Olachea Avilés, Cct 03des00020a, En La Localidad De Villa Ignacio Zaragoza, Mpio De Comondú	BCSSEPF ORTAL025	Baja California Sur	Comondú	Villa Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,404,391	\$1,404,391	\$1,404,391	\$1,404,391	\$586,294	\$586,294	\$586,294	41.75	\$0		Otros	90	0.00	42.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894699	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x30.00 Mts En La Telesecundaria No. 6 Andrés Bessía Camacho, Cct 03dvt0006n, En La Localidad De Poza Grande, Mpio De Comondú, Bcs, Conv. 5	BCSSEPF ORTAL026	Baja California Sur	Comondú	La Poza Grande	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,404,391	\$1,404,391	\$1,404,391	\$1,404,391	\$664,110	\$664,110	\$664,110	47.29	\$0		Otros	34	0.00	47.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894702	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x30.00 Mts En La Escuela Primaria Alfredo Green González, Cct 03djp0241s, En La Localidad De Ciudad Constitución, Mpio De Comondú, Bcs, Co	BCSSEPF ORTAL027	Baja California Sur	Comondú	El Rosario	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,451,366	\$1,451,366	\$1,451,366	\$1,451,366	\$736,003	\$736,003	\$736,003	50.71	\$0		Otros	367	0.00	51.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894706	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 10.00x18.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Emiliano Zapata, Cct 03djp0284e, En La Localidad De L.F.A. No. 1, Mpio De Comondú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL028	Baja California Sur	Comondú	Ley Federal de Aguas Número Uno	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$209,298	\$209,298	\$209,298	47.43	\$0		Otros	87	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894717	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 14.00x24.00 Mts En La Escuela Primaria Emiliano Zapata, Cct 03djp0142s, En La Localidad De Poza Grande, Mpio De Comondú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL022	Baja California Sur	Comondú	La Poza Grande	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$684,930	\$684,930	\$684,930	\$684,930	\$326,196	\$326,196	\$326,196	47.62	\$0		Otros	61	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200894728	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 9.00x18.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Juan H. Mendocza, Cct 03dpr0303ax, En La Localidad De El Rosario Uno, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL029	Baja California Sur	La Paz	El Rosario	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$394,845	\$394,845	\$394,845	\$394,845	\$185,642	\$185,642	\$185,642	47.02	\$0	Otros	14	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894730	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 14.00x24.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Emiliano Zapata, Cct 03dpr0197v, En La Localidad De El Pescadero, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.	BCSSEPF ORTAL030	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$709,419	\$709,419	\$709,419	\$709,419	\$587,941	\$587,941	\$587,941	82.88	\$0	Otros	309	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894733	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 9.00x12.00 Mts En El Telesecundaria No. 04 Ferrn. Jordán Juárez, Cct 03dpr0004p, En La Localidad De San Juan De La Costa, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.0	BCSSEPF ORTAL031	Baja California Sur	La Paz	San Juan de la Costa	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$321,947	\$321,947	\$321,947	\$321,947	\$261,453	\$261,453	\$261,453	81.21	\$0	Otros	14	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894735	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 8.00x10.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Prof. Pedro González Ordóñez, Cct 03dpr0160h, En La Localidad De La Trinidad, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07	BCSSEPF ORTAL032	Baja California Sur	La Paz	La Trinidad	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$214,960	\$214,960	\$214,960	\$214,960	\$99,051	\$99,051	\$99,051	46.08	\$0	Otros	32	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894738	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 9.00x12.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Mariano Matamoros, Cct 03dpr0112y, En La Localidad De El Agua Amarga, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL033	Baja California Sur	La Paz	Agua Amarga	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$273,995	\$273,995	\$273,995	\$273,995	\$254,934	\$254,934	\$254,934	93.04	\$0	Otros	50	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894740	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 19.00x32.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria República De Argentina, Cct 03dpr0116u, En La Localidad De El Triunfo, Mpio De La Paz, Bcs, Conv.	BCSSEPF ORTAL034	Baja California Sur	La Paz	El Triunfo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,383,326	\$1,383,326	\$1,383,326	\$1,383,326	\$654,245	\$654,245	\$654,245	47.30	\$0	Otros	35	0.00	47.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894743	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 9.00x12.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Prof. Antonio F. Delgado, Cct 03dpr0163a, En La Localidad De San Pedro México, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.	BCSSEPF ORTAL035	Baja California Sur	La Paz	San Pedro México	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$274,406	\$274,406	\$274,406	\$274,406	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894745	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 9.00x18.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Alfredo V. Bonfil, Cct 03dpr0240t, En La Localidad De Gral. Juan Domínguez Cota, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 5	BCSSEPF ORTAL036	Baja California Sur	La Paz	General Juan Domínguez Cota	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$395,359	\$395,359	\$395,359	\$395,359	\$362,106	\$362,106	\$362,106	91.59	\$0	Otros	109	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200894746	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 9.00x12.00 Mts En El Plantel Centro De Atención Múltiple No. 13, Cct 03dn00193g, En La Localidad De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL037	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$321,947	\$321,947	\$321,947	\$321,947	\$213,897	\$213,897	\$213,897	66.44	\$0	Otros	93	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894748	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 10.00x12.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 08 Octavio Paz, Cct 03dn0008l, En La Localidad De San Pedro, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL038	Baja California Sur	La Paz	San Pedro	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$328,764	\$328,764	\$328,764	\$328,764	\$258,785	\$258,785	\$258,785	78.71	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894750	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 8.00x10.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Gral. Licario Cárdenas Del Rio, Cct 03dpr0192z, En La Localidad De Alfredo V. Bonfil, Mpio De La Paz, Bcs, Conv.	BCSSEPF ORTAL039	Baja California Sur	La Paz	Alfredo V. Bonfil	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$215,720	\$215,720	\$215,720	\$215,720	\$199,458	\$199,458	\$199,458	92.46	\$0	Otros	11	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894752	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 9.00x12.00 Mts En El Plantel Jardín De Niños Profa. Asunción González, Cct 03dn0063p, En La Localidad De Todos Santos, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL040	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$291,695	\$291,695	\$291,695	\$291,695	\$262,471	\$262,471	\$262,471	89.98	\$0	Otros	73	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894753	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 8.00x8.00 Mts En El Plantel Jardín De Niños Profa. Rosaura Zapata, Cct 03dn0054h, En La Localidad De San Antonio, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL041	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$193,114	\$193,114	\$193,114	\$193,114	\$89,863	\$89,863	\$89,863	46.53	\$0	Otros	20	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894756	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 8.00x10.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Prof. Benito Beltrán Beltrán, Cct 03dpr0273k, En La Localidad De El Anón, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL042	Baja California Sur	La Paz	El Anón	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$238,228	\$238,228	\$238,228	\$238,228	\$110,670	\$110,670	\$110,670	46.46	\$0	Otros	22	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894758	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 9.00x12.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Basilio Badillo, Cct 03dn0291z, En La Localidad De Las Calabazas, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL043	Baja California Sur	La Paz	Las Calabazas	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$274,406	\$274,406	\$274,406	\$274,406	\$128,804	\$128,804	\$128,804	46.94	\$0	Otros	15	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894760	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 19.00x32.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Constanza Diaz, Cct 03dpr0155bw, En La Localidad De San Juan De Los Planes, Mpio De La Paz, Bcs,	BCSSEPF ORTAL044	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,383,326	\$1,383,326	\$1,383,326	\$1,383,326	\$654,245	\$654,245	\$654,245	47.30	\$0	Otros	165	0.00	47.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200894762	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 10.00x16.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Melchor Ocampo, Cct 03dv00195x, En La Localidad De La Matanza, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL045	Baja California Sur	La Paz	La Matanza	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$389,469	\$389,469	\$389,469	\$389,469	\$182,948	\$182,948	\$182,948	46.97	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894764	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 23.00x30.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 02 Siglo XXI, Cct 03dv0002z, En La Localidad De El Pescadero, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.0	BCSSEPF ORTAL046	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,006	\$1,500,006	\$1,500,006	\$1,500,006	\$1,196,099	\$1,196,099	\$1,196,099	79.74	\$0	Otros	145	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894765	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 14.00x24.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 03 Sur Juan Inés De La Cruz, Cct 03dv0003q, En La Localidad Del Carrizal, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58	BCSSEPF ORTAL047	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$709,419	\$709,419	\$709,419	\$709,419	\$571,383	\$571,383	\$571,383	80.54	\$0	Otros	104	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894767	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 8.00x10.00 Mts En El Plantel Jardín De Niños Gregorio Torres Quintero, Cct 03dv00175x, En La Localidad De San Juan De La Costa, Mpio De La Paz, Bcs, Conv.	BCSSEPF ORTAL048	Baja California Sur	La Paz	San Juan de la Costa	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$215,720	\$215,720	\$215,720	\$215,720	\$187,977	\$187,977	\$187,977	87.14	\$0	Otros	30	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894770	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 9.00x12.00 Mts En El Plantel Jardín De Niños Nueva Creación, Cct 03dv0184a, En La Localidad De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL049	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$274,020	\$274,020	\$274,020	\$274,020	\$223,625	\$223,625	\$223,625	81.61	\$0	Otros	56	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894774	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 14.00x24.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 47 Angel Cesar Mendoza Aramburo, Cct 03dv0047n, En La Localidad De Melitón Albanes Dominguez,	BCSSEPF ORTAL050	Baja California Sur	La Paz	Melitón Albáñez Domínguez	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$709,419	\$709,419	\$709,419	\$709,419	\$333,772	\$333,772	\$333,772	47.05	\$0	Otros	79	0.00	47.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894775	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 10.00x18.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 49 José Evodio Balderas González, Cct 03dv0049f, En La Localidad De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 5	BCSSEPF ORTAL051	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$439,588	\$439,588	\$439,588	\$439,588	\$405,236	\$405,236	\$405,236	92.19	\$0	Otros	148	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894784	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x30.00 Mts En La Escuela Primaria Juan De La Barrera, Cct 03dv0219q, En La Localidad De Palo Escopeta, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.	BCSSEPF ORTAL052	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,461,602	\$1,461,602	\$1,461,602	\$1,461,602	\$1,093,912	\$1,093,912	\$1,093,912	74.84	\$0	Otros	21	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200894786	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 10.00x16.00 Mts En La Escuela Primaria Estado De Simalao, Cct 034pr0227Z, En La Localidad De Ranchito, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL053	Baja California Sur	Los Cabos	El Ranchito	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$386,584	\$386,584	\$386,584	\$386,584	\$249,204	\$249,204	\$249,204	64.46	\$0	Otros	19	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894789	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 12.00x12.00 Mts En La Escuela Primaria José L. Gavarrán, Cct 034pr0210z, En La Localidad De Miraflores, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL054	Baja California Sur	Los Cabos	Miraflores	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$379,883	\$379,883	\$379,883	\$379,883	\$271,094	\$271,094	\$271,094	71.36	\$0	Otros	206	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894790	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x30.00 Mts En La Escuela Primaria Graciano Sánchez, Cct 034pr0113x En La Localidad De Santiago, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL055	Baja California Sur	Los Cabos	Santiago	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,442,065	\$1,442,065	\$1,442,065	\$1,442,065	\$1,088,543	\$1,088,543	\$1,088,543	75.49	\$0	Otros	19	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894792	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 9.00x18.00 Mts En El Plantel Jardín De Niños Prof. Marcelo Rubio Ruiz, Cct 034pr0011j, En La Localidad De San José Del Cabo, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv.	BCSSEPF ORTAL056	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$452,552	\$452,552	\$452,552	\$452,552	\$215,014	\$215,014	\$215,014	47.51	\$0	Otros	149	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894794	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 8.00x12.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Profa. María Del Carmen Famaña, Cct 034pr0120g, En La Localidad De Animas Altas, Mpio De Los Cabos, Bcs, Con	BCSSEPF ORTAL057	Baja California Sur	Los Cabos	Las Animas Altas	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$250,826	\$250,826	\$250,826	\$250,826	\$118,956	\$118,956	\$118,956	47.43	\$0	Otros	28	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894795	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 13.00x24.00 Mts En La Escuela Primaria Profa. María Meme Ojeda, Cct 034pr0229n En La Localidad De Agua Caliente, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv.	BCSSEPF ORTAL058	Baja California Sur	Los Cabos	Agua Caliente	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$689,061	\$689,061	\$689,061	\$689,061	\$372,120	\$372,120	\$372,120	54.00	\$0	Otros	16	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894802	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 10.00x16.00 Mts En Escuela Primaria De Tabasco, Cct 034pr0272l, En La Localidad De Caduaño, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL059	Baja California Sur	Los Cabos	Caduaño	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$386,584	\$386,584	\$386,584	\$386,584	\$300,404	\$300,404	\$300,404	77.71	\$0	Otros	24	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894803	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 13.00x24.00 Mts En Plantel Escuela Primaria Bicentenario De La Independencia De México, Cct 034pr0079x, En La Localidad De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabo	BCSSEPF ORTAL060	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$737,450	\$737,450	\$737,450	\$737,450	\$348,346	\$348,346	\$348,346	47.24	\$0	Otros	547	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200894804	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples 21.00x30.00 Mts En La Escuela Secundaria Técnica No. 23 Otilia Cota Romero, Cct 03des0023q, En La Localidad De Santa Anita, Mpio De Los Cabos, Bcs	BCSSEPF ORTAL061	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,458,550	\$1,458,550	\$1,458,550	\$1,458,550	\$1,098,488	\$1,098,488	\$1,098,488	75.31	\$0	Otros	136	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894807	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 12.00x15.00 Mts En Escuela Primaria Estado De Yucatán, Cct 03dpr0228y, En La Localidad De Santa Catarina, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL062	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Catarina	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$620,513	\$620,513	\$620,513	\$620,513	\$462,238	\$462,238	\$462,238	74.49	\$0	Otros	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894808	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 6.00x9.00 Mts En La Telesecundaria No. 41 Guillermo González Camarena, Cct 03dsv0041t, En La Localidad De Palo Escopeta, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.0	BCSSEPF ORTAL063	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$175,831	\$175,831	\$175,831	\$175,831	\$120,334	\$120,334	\$120,334	68.44	\$0	Otros	12	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894811	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 6.00x9.00 Mts En La Escuela Primaria Antonio Mijares, Cct 03dpr0217s, En La Localidad De Matancitas, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL064	Baja California Sur	Los Cabos	Matancitas	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$179,908	\$179,908	\$179,908	\$179,908	\$125,156	\$125,156	\$125,156	69.57	\$0	Otros	24	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894813	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 10.00x15.00 Mts En La Escuela Primaria Francisco Cota Moreno, Cct 03dpr0278f, En La Localidad De Santa Cruz, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL065	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Cruz	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$382,256	\$382,256	\$382,256	\$382,256	\$233,568	\$233,568	\$233,568	61.10	\$0	Otros	31	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894816	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 23.00x30.00 Mts En El Píntel Escuela Secundaria No. 35 Raúl Enrique Guerrero Montolio, Cct 03des0035c, En La Localidad De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos	BCSSEPF ORTAL066	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,387,673	\$1,387,673	\$1,387,673	\$1,387,673	\$658,806	\$658,806	\$658,806	47.48	\$0	Otros	498	0.00	47.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894817	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 20.00x30.00 Mts En El Píntel Telesecundaria No. 29 Carmen Fisher Cota, Cct 03dsv0029y, En La Localidad De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos, B	BCSSEPF ORTAL067	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,383,326	\$1,383,326	\$1,383,326	\$1,383,326	\$651,958	\$651,958	\$651,958	47.13	\$0	Otros	421	0.00	47.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894819	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 20.00x30.00 Mts En El Píntel Telesecundaria No. 30 María Prudencia Zamora Pérez, Cct 03dsv0030n, En La Localidad De La Candelaria, Mpio De Los Cabos	BCSSEPF ORTAL068	Baja California Sur	Los Cabos	La Candelaria	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,383,326	\$1,383,326	\$1,383,326	\$1,383,326	\$654,764	\$654,764	\$654,764	47.33	\$0	Otros	34	0.00	47.00	Financiera / Física / Registro:



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200894832	Construcción De Tachumbre En Plaza Civica De 9.00x18.00 Mts En El Jardín De Niños Ignacio Allende, Cct 03d9n00640, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL069	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$670,291	\$670,291	\$670,291	\$670,291	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	82	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894833	Construcción De Tachumbre En Plaza Civica De 12.00x24.00 Mts En El Jardín De Niños Estado De Baja California Sur, Cct 03d9n0075u, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL070	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$372,794	\$372,794	\$372,794	84.48	\$0	Otros	179	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894839	Construcción De Tachumbre En Plaza Civica De 15.00x18.00 Mts En El Jardín De Niños Luis Donaldo Colosio, Cct 03d9n01661, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL071	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$397,441	\$397,441	\$397,441	\$397,441	\$316,061	\$316,061	\$316,061	79.52	\$0	Otros	99	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894840	Construcción De Tachumbre En Cancha De Usos Múltiples De 13.00x24.00 Mts En La Escuela Primaria Amado Nervo, Cct 03d9n0149f, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL072	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$670,407	\$670,407	\$670,407	\$670,407	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	331	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894843	Construcción De Tachumbre En Cancha De Usos Múltiples De 23.00x30.00 Mts En La Escuela Secundaria Francisco J. Mujica, Cct 03d9e0007g, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs, Conv. 58.	BCSSEPF ORTAL073	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,006	\$1,500,006	\$1,500,006	\$1,500,006	\$710,541	\$710,541	\$710,541	47.37	\$0	Otros	484	0.00	47.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894847	Construcción De Tachumbre En Plaza Civica De 13.00x23.00 Mts En El Centro De Atención Múltiple No. 6, Cct 03d9m0006x, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL074	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$942,107	\$942,107	\$942,107	\$942,107	\$684,125	\$684,125	\$684,125	72.62	\$0	Otros	36	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894849	Construcción De Tachumbre En Plaza Civica De 15.00x18.00 Mts En La Escuela Primaria David Allaro Siqueiros, Cct 03d9n013u, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL075	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$428,345	\$428,345	\$428,345	\$428,345	\$210,467	\$210,467	\$210,467	49.14	\$0	Otros	350	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894851	Construcción De Tachumbre En Cancha De Usos Múltiples De 13.00x20.00 Mts En La Escuela Primaria Prof. Marcos Rubio Ruiz, Cct 03d9r0242r, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs, Conv.	BCSSEPF ORTAL076	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$670,407	\$670,407	\$670,407	\$670,407	\$329,410	\$329,410	\$329,410	49.14	\$0	Otros	311	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200894852	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 14.00x24.00 Mts En La Escuela Primaria Angel Fogl Amador Cct 036p0421c, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio. De Mulegé, Bcs, Conv. 58.07mp	BCSSEPF ORTAL077	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$598,180	\$598,180	\$598,180	\$598,180	\$487,256	\$487,256	\$487,256	81.46	\$0	Otros	387	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200896735	Infraestructura Vial En El Municipio De Comondú Del Estado De Baja California Sur // (Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Vicente Guerrero Y Santos Degollado, En Cd. Constitución, Municipio De Comondú, Estado De Baja California Sur.) - 4732462	4732462	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,625,716	\$6,552,833	\$6,552,833	\$6,552,833	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200896740	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Baja California Sur // (Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Varias Calles Del Poblado De El Pescadero, 1.-Calle Sin Nombre, Tramo: Ramal A El Pescadero A Cad.0+174, 2.-Calle Sin Nombre, Ramal A El Pescadero A Cad.0+320, 3.-Calle Sin Nombre, Tramo Calle Sin Nombre (0+000) A Calle Sin Nombre (0+065), 4.-Calle Sin Nombre, Tramo Calle Sin Nombre (0+000) A Calle Sin Nombre (0+064), En La Localidad De Pescadero, Municipio De La Paz, Baja California Sur.) - 5111011	5111011	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,540,500	\$6,540,500	\$6,540,500	\$6,540,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200896744	Infraestructura Social En El Municipio De Los Cabos Del Estado De Baja California Sur // (Parque Deportivo Integral Vista Hermosa, San Jose Del Cabo) - 4862603	4862603	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,992,283	\$9,882,368	\$9,882,368	\$9,086,528	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	1.00	Financiera: Se recibió convenio en julio y recurso autorizado en septiembre, los trabajos están proceso inicio / Fisica: Se recibió convenio en julio y recurso autorizado en septiembre, los trabajos están proceso inicio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200899189	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Comondú, En El Estado De Baja California Sur // (Rehabilitación De Ciclotopista, Cd. Constitución, Comondú, B.C.S.) - 4734107	4734107	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,007,572	\$996,489	\$996,489	\$996,489	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200899995	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Mr 42 De La Calle Adolfo Lopez Mateos, Tramo: Calle Independencia A Blvd. Antonio Alvarez Rico, En Cd. Constitución, Municipio De Comondú, Estado De Baja California Sur. - 4731260	4731260	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,255,902	\$7,176,087	\$7,176,087	\$7,176,087	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200899996	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Francisco Pelayo Lopez, Tramo: Felix Ortega A Clodomiro Cota En Cd. Constitución, Municipio De Comondú, Estado De Baja California Sur. - 4730489	4730489	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,277,452	\$3,241,400	\$3,241,400	\$3,241,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170200901646	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Comondú, En El Estado De Baja California Sur // (Construccion De Cancha De Fronton En Cd. Construccion, Municipio De Comondú, B.C.S.) - 4734621	4734621	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,992,428	\$1,970,511	\$1,970,511	\$1,970,511	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros		0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200902406	Infraestructura Vial En El Municipio De Comondú Del Estado De Baja California Sur // (Pavimentacion Con Concreto Hidraulico Mr 42 De La Calle El Charro, Tramo: Blvd.Satillo A El Moro, En Cd. Construccion, Municipio De Comondú, Estado De Baja California Sur.) - 4733735	4733735	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,308,385	\$2,282,993	\$2,282,993	\$2,282,993	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros		0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200902416	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Los Cabos, En El Estado De Baja California Sur // (Parque Recreativo Codepa-Brisas, Delegacion Cabo San Lucas) - 6305792	6305792	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DEL H. XII AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,612,740	\$1,595,900	\$1,595,900	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros		0.00	1.00	Financiera: En proceso de Licitación para los inicios de los trabajos de obra / Fisica: En proceso de Licitación para los inicios de los trabajos de obra / Registro: En proceso de Licitación para los inicios de los trabajos de obra - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCS17170300906448	Construccion De Diez Cuartos Dormitorios En Ramaditas - 108332	108332	Baja California Sur	Comondú	Ramaditas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMONDU	Vivienda	En Ejecución	2017	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906449	Construcción De Seis Cuartos Dormitorio En Santo Domingo - 108821	108821	Baja California Sur	Comondú	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMONDU	Vivienda	En Ejecución	2017	\$528,000	\$528,000	\$528,000	\$528,000	\$528,000	\$528,000	\$528,000	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906450	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios En Villa Hidalgo - 108362	108362	Baja California Sur	Comondú	Villa Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMONDU	Vivienda	En Ejecución	2017	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906451	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio En Villa Morelos - 108378	108378	Baja California Sur	Comondú	Villa Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMONDU	Vivienda	En Ejecución	2017	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906452	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio En Ignacio Zaragoza - 108401	108401	Baja California Sur	Comondú	Villa Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMONDU	Vivienda	En Ejecución	2017	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906453	Suministro Y Armado De Red Eléctrica Alimentadora De Cárcamo De Rebonbea En Laguna De Oxidación Santa Rosalia - 184735	184735	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$299,419	\$299,419	\$299,419	\$299,419	\$299,419	\$299,419	\$299,419	\$299,419	100.00	\$0	Otros	11,765	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad. / Fisica: Colocación de 5 postes. Trabajo realizado en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906454	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topográfico - 176599	176599	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$204,989	\$204,989	\$204,989	\$204,989	\$204,989	\$204,989	\$204,989	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada totalmente. / Fisica: Trabajos de mejoramiento exterior en las oficinas de la Dirección General de Desarrollo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906455	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En Av Manuel F Montoya Zona La Maquinita - 166587	166587	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$745,867	\$745,867	\$745,867	\$745,867	\$745,867	\$745,867	\$745,867	100.00	\$0	Metros lineales	11,765	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada totalmente. / Fisica: Trabajos realizados en tiempo y forma. Avance físico de 144 metros lineales. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906456	Interconexión De Adueducto A La Red De Distribución En La Colonia Nueva Santa Rosalia - 166043	166043	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$287,872	\$287,872	\$287,872	\$287,872	\$287,872	\$287,872	\$287,872	100.00	\$0	Metros lineales	2,700	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad. / Fisica: Trabajos realizados en tiempo y forma. Avance físico de 244 metros lineales. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906457	Sustitución De Descarga De Agua Potable En Tanque De Colonia Hidalgo - 158473	158473	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$647,390	\$647,390	\$647,390	\$647,390	\$341,511	\$341,511	\$341,511	52.75	\$0	Metros lineales	2,400	100.00	69.00	Financiera: Obra en ejecución. / Fisica: Los trabajos siguen en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906459	Rehabilitación De Casetas En Los Pozos De Agua Potable Uno Dos Tres Y Cuatro En La Población De Guerrero Negro - 183900	183900	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$303,085	\$303,085	\$303,085	\$303,085	\$303,085	\$303,085	\$303,085	100.00	\$0	Otros	13,054	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad con contrato FISM17-019-06-2017 / Fisica: Rehabilitación de 4 casetas. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906460	Amp Rd Las Perchas Guerrero Negro - 133952	133952	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONVENIO CFE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$381,005	\$381,005	\$381,005	\$381,005	\$381,005	\$381,005	\$0	100.00	\$0	Otros	200	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170300906461	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Buenos Aires - 166554	166554	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$719,410	\$719,410	\$719,410	\$719,410	\$215,823	\$215,823	\$215,823	30.00	\$0	Metros lineales	320	100.00	0.00	Financiera: Anticipo del 30% otorgado de acuerdo al contrato FISM17-023-08/2017 / Fisica: La obra se encuentra en la primera etapa de ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906462	Heroica Mulege Colonia Rancheria I - 133858	133858	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONVENIO CFE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$255,895	\$255,895	\$255,895	\$255,895	\$255,895	\$255,895	\$0	100.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170300906463	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Etronque Punta Abrejos La Bocana Daños Ocasionados Por La Tormenta Lidia - 184486	184486	Baja California Sur	Mulegé	Punta Abrejos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$141,968	\$141,968	\$141,968	\$141,968	\$141,968	\$141,968	\$141,968	100.00	\$0	Otros	2,500	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO TERMINADO EN SU TOTALIDAD / Fisica: TRABAJOS TERMINADOS EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906464	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Etronque Punta Abrejos Rancho San Ramón - 150640	150640	Baja California Sur	Mulegé	Punta Abrejos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$236,613	\$236,613	\$236,613	\$236,613	\$236,613	\$236,613	\$236,613	100.00	\$0	Otros	1,800	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO TERMINADO EN SU TOTALIDAD / Fisica: TRABAJOS CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906465	Rehabilitación De Camino Rural El Datlón San José De Gracia - 152120	152120	Baja California Sur	Mulegé	San José de Gracia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$199,701	\$199,701	\$199,701	\$199,701	\$199,701	\$199,701	\$199,701	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO TERMINADO EN SU TOTALIDAD / Fisica: TRABAJOS DE REHABILITACION CONCLUIDOS EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906466	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 194187	194187	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$55,292	\$55,292	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906467	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 194157	194157	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$23,100	\$23,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906468	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 190869	190869	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$43,800	\$43,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906469	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 190974	190974	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,800	\$40,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906470	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 191087	191087	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906471	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 191065	191065	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906472	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 191052	191052	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,000	\$7,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906473	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 191035	191035	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906474	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 191121	191121	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$16,150	\$16,150	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906475	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales. - 191106	191106	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$49,200	\$49,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906476	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 191134	191134	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$25,100	\$25,100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906477	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 191075	191075	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,500	\$3,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906478	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros. - 191157	191157	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$748,000	\$748,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906479	Adquisición De Scanner. - 162052	162052	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906480	Adquisición De Plotter. - 162211	162211	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$131,129	\$131,128	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906481	Adquisición De Impresora. - 162353	162353	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906482	Adquisición De Laptops. - 146085	146085	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$35,000	\$35,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906483	Fotocopiadora Multifuncional - 146252	146252	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$158,000	\$158,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906484	No Break - 143905	143905	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906485	Reguladores De Corriente - 143661	143661	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906486	Amp Rd Cola De Ballena Col Cañafia - 112779	112779	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CEF	Urbanización	En Ejecución	2017	\$410,683	\$410,683	\$410,683	\$410,683	\$410,683	\$410,683	\$0	100.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170300906487	Adquisición De Equipo De Computo - 114357	114357	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$135,000	\$135,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906488	Amp Rd Col La Pitahaya Cuatro Etapa Segunda - 112976	112976	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CEF	Urbanización	En Ejecución	2017	\$261,709	\$261,709	\$261,709	\$261,709	\$261,709	\$261,709	\$0	100.00	\$0	Otros	76	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170300906492	Amp Rd El Cardonal Subdel De Los Bariles - 113170	113170	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CEF	Urbanización	En Ejecución	2017	\$610,438	\$610,438	\$610,438	\$610,438	\$610,438	\$610,438	\$610,438	100.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906493	Ampliación De Red De Alcantarillado Calleja Segunda Etapa - 18461	18461	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,873,911	\$3,873,911	\$3,859,989	\$3,859,989	\$3,649,632	\$3,649,632	\$0	94.21	\$0	Metros lineales	1,076	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906494	Amp Rd El Centenario Calle Alfredo V Bonfil - 99268	99268	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$247,410	\$247,410	\$247,410	\$247,410	\$247,410	\$247,410	\$0	100.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906495	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Poblado Las Breyitas - 188879	188879	Baja California Sur	La Paz	Las Breyitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVÉS DEL COMSAPAS DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$455,887	\$450,887	\$450,887	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	0.00	Financiera: REPROGRAMACION 2016 PARA EJECUTARSE EN 2017. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906496	Construcción De Línea De Conducción De Agua Y Sistemas De Bombos Fotovoltaicos De Los Manantiales Sauzal Y Carnetita En Santa Agueda - 184823	184823	Baja California Sur	Mulegé	Santa Agueda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,746,241	\$1,746,241	\$1,746,241	\$1,746,241	\$1,185,401	\$1,185,401	\$1,185,401	67.88	\$0	Metros lineales	61	100.00	40.00	Financiera: La obra se encuentra en construcción. / Fisica: Avance de trabajos al 40%. La obra se encuentra en ejecución. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906497	Rehabilitación De Camino Rural Ejido Alfredo V Bonfil Santa Martha Daños Ocasiones Por La Tormenta Lidia - 184912	184912	Baja California Sur	Mulegé	Ejido Licenciado Alfredo Vladimir Bonfil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$457,510	\$457,510	\$457,510	\$457,510	\$457,510	\$457,510	\$457,510	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: CONTRATO CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD / Fisica: LOS TRABAJOS TERMINADOS EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906498	Rehabilitación De Camino Rural Ejido Alfredo V Bonfil Santa Martha B C S - 150516	150516	Baja California Sur	Mulegé	Ejido Licenciado Alfredo Vladimir Bonfil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$194,969	\$194,969	\$194,969	\$194,969	\$194,969	\$194,969	\$194,969	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: CONCLUSION DEL CONTRATO / Fisica: LOS TRABAJOS SE TERMINARON EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906499	Rehabilitación Del Tramo Palo Verde Punta Chivato - 166962	166962	Baja California Sur	Mulegé	Palo Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$157,111	\$157,111	\$157,111	\$157,111	\$157,111	\$157,111	\$157,111	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: CONCLUSION DE CONTRATO / Fisica: TRABAJOS CONCLUIDOS EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906510	Amp Rd Ejido Gral Juan Dominguez Cota Los Planes - 113235	113235	Baja California Sur	La Paz	General Juan Dominguez Cota	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CEF	Urbanización	En Ejecución	2017	\$665,324	\$665,324	\$665,324	\$665,324	\$665,324	\$665,324	\$665,324	100.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170300906511	Molino Encilador Con Motor De Gasolina Uno - 124691	124691	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Gertrudis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906512	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En San José Del Cabo El Zacatal Cuatro - 151952	151952	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$514,498	\$514,498	\$514,498	\$514,498	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	16	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906513	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En San José Del Cabo El Chamizal Uno - 152049	152049	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,625	\$128,625	\$128,625	\$128,625	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906514	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En San Jose Del Cabo Vista Hermosa Plus Dos - 151982	151982	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$257,249	\$257,249	\$257,249	\$257,249	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906515	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En San Jose Del Cabo Cinco De Febrero Una - 152147	152147	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,625	\$128,625	\$128,625	\$128,625	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906516	Construccion De Losas De Concreto Armado Para El Municipio De Los Cabos Santa Rosa Uno - 152389	152389	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,500	\$35,500	\$35,500	\$35,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906517	Construccion De Losas De Concreto Armado Para El Municipio De Los Cabos Vista Hermosa Uno - 152394	152394	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,500	\$35,500	\$35,500	\$35,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906518	32505 Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 152475	152475	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$333,713	\$333,713	\$333,713	\$333,713	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906519	Construccion De Losas De Concreto Armado Para El Municipio De Los Cabos Veintitrés - 152368	152368	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$816,500	\$816,000	\$816,000	\$816,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	92	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906520	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En San Jose Del Cabo Las Veredas Uno - 152117	152117	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,625	\$128,625	\$128,625	\$128,625	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906521	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En San Jose Del Cabo Cincuenta Y Siete - 151668	151668	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,331,597	\$7,331,597	\$1,733,083	\$7,331,597	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	228	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906522	Equipamiento De Oficina - 141475	141475	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906523	Manuales Organizacionales - 141441	141441	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906524	Adquisición De Software - 141376	141376	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906525	Suministro Deestufas Ecologicas Vista Hermosa - 130347	130347	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906526	Ampliación De Red De Distribucion Electrica De La Colonia Vista Hermosa Sm Sns San José Del Cabo - 71984	71984	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,549,700	\$1,549,700	\$774,850	\$1,549,700	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	117	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906527	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegacion De Santiago Agua Caliente Tres - 144440	144440	Baja California Sur	Los Cabos	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906528	Suministro Y Colocación de Tanques De Almacenamiento De Agua Agua Caliente Dos - 131313	131313	Baja California Sur	Los Cabos	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906529	Construccion De Modulos Para Pollos Agua Caliente Tres - 131398	131398	Baja California Sur	Los Cabos	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906530	Adquisicion De Tanques Nodrizas Con Remolque Agua Caliente Dos - 130739	130739	Baja California Sur	Los Cabos	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906531	Suministro Deestufas Ecologicas Agua Caliente Tres - 129496	129496	Baja California Sur	Los Cabos	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906532	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Santa Anita Uno - 149679	149679	Baja California Sur	Los Cabos	Los Aguajitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906533	Construccion De Modulos Para Caprinos Las Animas Altas Tres - 148654	148654	Baja California Sur	Los Cabos	Las Animas Altas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906534	Suministro Y Colocación de Tanques De Almacenamiento De Agua Las Animas Altas Uno - 131247	131247	Baja California Sur	Los Cabos	Las Animas Altas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906535	Construccion De Modulos Para Pollos Las Animas Altas Uno - 131376	131376	Baja California Sur	Los Cabos	Las Animas Altas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906536	Suministro Deestufas Ecologicas Las Animas Altas - 130109	130109	Baja California Sur	Los Cabos	Las Animas Altas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906537	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Miraflores Boca De La Sierra Dos - 142208	142208	Baja California Sur	Los Cabos	Boca de la Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906538	Adquisicion De Tanques Nodrizas Con Remolque Boca De La Sierra Tres - 130908	130908	Baja California Sur	Los Cabos	Boca de la Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906539	Suministro Deestufas Ecologicas Boca De La Sierra Cuatro - 129908	129908	Baja California Sur	Los Cabos	Boca de la Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	16	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906540	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Santiago Buena Vista - 152295	152295	Baja California Sur	Los Cabos	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906541	Construcción De Módulos Para Caprinos El Salto De Buena Vista Uno - 149202	149202	Baja California Sur	Los Cabos	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906542	Suministro Y Colocación de Tanques De Almacenamiento De Agua Buena Vista Uno - 131351	131351	Baja California Sur	Los Cabos	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906543	Suministro Y Colocación De Refrigeradoras Solares Buena Vista Dos - 129399	129399	Baja California Sur	Los Cabos	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906544	Suministro De estufas Ecológicas Buena Vista Dos 129535	129535	Baja California Sur	Los Cabos	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906545	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Cabo San Lucas Pulmo Cuatro - 146275	146275	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo Pulmo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	16	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906546	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Cabo Pulmo Cuatro - 125677	125677	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo Pulmo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$272,000	\$272,000	\$272,000	\$272,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906547	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Cabo San Lucas Colonia Aztecas Una - 152330	152330	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,625	\$128,625	\$128,625	\$128,625	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906548	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Cabo San Lucas Bellavista Una - 152323	152323	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,625	\$128,625	\$128,625	\$128,625	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906549	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Cabo San Lucas Selenita Y Cuatro - 151726	151726	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,518,213	\$9,518,213	\$9,518,213	\$9,518,213	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	297	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906550	Ampliación De Red De Distribucion Electrica De La Colonia Caribe Bajo - 144493	144493	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,374,226	\$10,374,226	\$10,374,226	\$10,374,226	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906551	Adquisición De Desplumadora Para Aves Aduano Uno - 150548	150548	Baja California Sur	Los Cabos	Caduaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,200	\$38,200	\$38,200	\$38,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906552	Construcción De Módulos Para Caprinos Caduaño Cuatro - 149124	149124	Baja California Sur	Los Cabos	Caduaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906553	Contruccion De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegacion De Miraflores Caduaño Cuatro - 142689	142689	Baja California Sur	Los Cabos	Caduaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	16	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906554	Construccion De Modulos Para Pollos Caduaño Dos - 131359	131359	Baja California Sur	Los Cabos	Caduaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906555	Suministro Y Colocaciónde Tanques De Almacenamiento De Agua Caduaño Dos - 131333	131333	Baja California Sur	Los Cabos	Caduaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906556	Suministro Deestufas Ecologicas Caduaño Cuatro 129956	129956	Baja California Sur	Los Cabos	Caduaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	16	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906557	Adquisicion De Tanques Nodizas Con Remolque Caduaño Cinco - 130831	130831	Baja California Sur	Los Cabos	Caduaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906558	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Caduaño Cinco - 125749	125749	Baja California Sur	Los Cabos	Caduaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906559	Suministro Y Colocación de Tanques De Almacenamiento De Agua La Calabaza Uno - 131528	131328	Baja California Sur	Los Cabos	La Calabaza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906560	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares La Calabaza Cuatro - 127345	127345	Baja California Sur	Los Cabos	La Calabaza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$272,000	\$272,000	\$272,000	\$272,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906561	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En Las Zonas Rurales En San Jose Del Cabo Y Cabo San Lucas La Candelaria - 150700	150700	Baja California Sur	Los Cabos	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906562	Suministro Y Colocación De Plantas Fotovoltaicas La Candelaria Dos - 125462	125462	Baja California Sur	Los Cabos	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906563	Suministro Y Colocación De Desplumadores Solares - 126159	126159	Baja California Sur	Los Cabos	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	45	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906564	Construcción De Módulos Para Caprinos Las Casitas Uno - 149141	149141	Baja California Sur	Los Cabos	Las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906565	Adquisición De Desplumadores Para Aves Las Casitas Uno - 150572	150572	Baja California Sur	Los Cabos	Las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,200	\$38,200	\$38,200	\$38,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906566	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Miraflores Las Casitas Tres - 142165	142165	Baja California Sur	Los Cabos	Las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906567	Suministro Y Colocación de Tanques De Almacenamiento De Agua Las Casitas Uno - 131350	131350	Baja California Sur	Los Cabos	Las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906568	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Las Casitas Tres - 127392	127392	Baja California Sur	Los Cabos	Las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$204,000	\$204,000	\$204,000	\$204,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906569	Construccion De Modulos Para Pollos Las Casitas Cinco - 131388	131388	Baja California Sur	Los Cabos	Las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906570	Suministro Destufas Ecologicas Las Casitas Dos - 130065	130065	Baja California Sur	Los Cabos	Las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906571	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares La Cieneguita Dos - 127365	127365	Baja California Sur	Los Cabos	La Cieneguita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906572	Suministro Y Colocación de Tanques De Almacenamiento De Agua La Cieneguita Uno - 131230	131230	Baja California Sur	Los Cabos	La Cieneguita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906573	Construcción De Módulos Para Caprinos Las Cuevas Uno - 149193	149193	Baja California Sur	Los Cabos	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906574	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Santiago Las Cuevas Uno - 144448	144448	Baja California Sur	Los Cabos	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906575	Construccion De Modulos Para Pollos Las Cuevas Dos - 131402	131402	Baja California Sur	Los Cabos	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906576	Adquisicion De Tanques Nodizas Con Remolque Las Cuevas Uno - 130663	130663	Baja California Sur	Los Cabos	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906577	Suministro Y Colocación de Tanques De Almacenamiento De Agua San Vicente Uno - 131187	131187	Baja California Sur	Los Cabos	La Choya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906578	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Los Frailes Ocho - 127423	127423	Baja California Sur	Los Cabos	Los Frailes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906579	Adquisición De Tanques Nodrizas Con Remoque Los Frailes Dos - 131007	131007	Baja California Sur	Los Cabos	Los Frailes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906580	Suministro Y Colocación De Plantas Fotovoltaicas Los Frailes Una - 125530	125530	Baja California Sur	Los Cabos	Los Frailes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906581	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Miraflores Miraflores Siete - 131423	131423	Baja California Sur	Los Cabos	Miraflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	28	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906582	Suministro De estufas Ecológicas Miraflores Siete - 129808	129808	Baja California Sur	Los Cabos	Miraflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	28	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906583	Adquisición De Desplumadora De Aves Palo Escopeta Dos - 152485	152485	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$76,400	\$76,400	\$76,400	\$76,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906584	Construcción De Módulos Para Caprinos Palo Escopeta Cuatro - 148618	148618	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906585	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En Las Zonas Rurales En San José Del Cabo Y Cabo San Lucas Palo Escopeta Uno - 150850	150850	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906586	Construcción De Módulos Para Pollos Palo Escopeta - 131369	131369	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906587	Sistema De Bombeo Fotovoltaico Para Pozo En La Comunidad De Palo Escopeta - 130354	130354	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	200	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906588	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Palo Escopeta Cuatro - 127472	127472	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$272,000	\$272,000	\$272,000	\$272,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906589	Adquisición De Tanques Nodrizas De Con Remolque Palo Escopeta Cuatro - 130452	130452	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906590	Construcción De Módulos Para Pollos Los Paredones Uno - 131415	131415	Baja California Sur	Los Cabos	Los Paredones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906591	Adquisición De Tanques Nodrizas Con Remolque Migrño Uno - 130612	130612	Baja California Sur	Los Cabos	Migrño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906592	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua Migrño Uno - 131076	131076	Baja California Sur	Los Cabos	Migrño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906593	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Dos Migrño - 127445	127445	Baja California Sur	Los Cabos	Migrño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906594	Molino Encillador Con Motor De Gasolina Uno Migrño - 124765	124765	Baja California Sur	Los Cabos	Migrño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906595	Construcción De Módulos Para Caprinos Los Pozos Dos - 148859	148859	Baja California Sur	Los Cabos	Los Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906596	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua Los Pozos Tres - 131096	131096	Baja California Sur	Los Cabos	Los Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906597	Suministro Y Colocación De Plantas Fotovoltaicas Los Pozos - 124924	124924	Baja California Sur	Los Cabos	Los Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906598	Construcción De Módulos Para Caprinos El Rancho Dos - 149128	149128	Baja California Sur	Los Cabos	El Rancho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906599	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Miraflores El Rancho Uno - 142276	142276	Baja California Sur	Los Cabos	El Rancho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906600	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua El Rancho Uno - 131338	131338	Baja California Sur	Los Cabos	El Rancho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906601	Construcción De Módulos Para Pollos El Rancho Tres - 131393	131393	Baja California Sur	Los Cabos	El Rancho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906602	Suministro De estufas Ecológicas El Rancho - 129759	129759	Baja California Sur	Los Cabos	El Rancho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	40	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906603	Adquisición De Tanques Nodrizas Con Remolque El Rancho Uno - 130872	130872	Baja California Sur	Los Cabos	El Rancho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906604	Molino Encillador Con Motor De Gasolina Dos El Rancho - 124820	124820	Baja California Sur	Los Cabos	El Rancho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$76,000	\$76,000	\$76,000	\$76,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906605	Construcción De Módulos Para Caprinos La Ribera Uno - 149271	149271	Baja California Sur	Los Cabos	La Ribera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906606	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegacion De La Ribera La Ribera Seis - 143981	143981	Baja California Sur	Los Cabos	La Ribera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	30	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906607	Adquisicion De Tanques Nodrizas Con Remolque La Ribera Tres - 130780	130780	Baja California Sur	Los Cabos	La Ribera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906608	Suministro Y Colocación de Tanques De Almacenamiento De Agua El Rosarito Uno - 131318	131318	Baja California Sur	Los Cabos	El Rosarito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906609	Construccion De Modulos Para Pollos El Rosarito Dos - 131419	131419	Baja California Sur	Los Cabos	El Rosarito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906610	Suministro De Plantas Ecologicas El Rosarito Uno - 129662	129662	Baja California Sur	Los Cabos	El Rosarito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906611	Adquisicion De Tanques Nodrizas Con Remolque El Rosarito Uno - 130651	130651	Baja California Sur	Los Cabos	El Rosarito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906612	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares El Rosarito Dos - 128881	128881	Baja California Sur	Los Cabos	El Rosarito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906613	Construcción De Módulos Para Caprinos El Salto De Gavarán Uno - 148707	148707	Baja California Sur	Los Cabos	El Salto de Gavarán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906614	Suministro Y Colocación de Tanques De Almacenamiento De Agua Salto De Gavarán Uno - 131148	131148	Baja California Sur	Los Cabos	El Salto de Gavarán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906615	Construccion De Modulos Para Pollos Salto De Gavarán Uno - 131381	131381	Baja California Sur	Los Cabos	El Salto de Gavarán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906616	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Salto De Gavaran Dos - 129413	129413	Baja California Sur	Los Cabos	El Salto de Gavarain	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906617	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares San Dionisio Uno - 149501	149501	Baja California Sur	Los Cabos	San Dionisio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906618	Construcción De Módulos Para Caprinos San Dionisio Dos - 149252	149252	Baja California Sur	Los Cabos	San Dionisio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906619	Construcción De Módulos Para Pollos En San Dionisio Dos - 146102	146102	Baja California Sur	Los Cabos	San Dionisio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906620	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua San Dionisio Uno - 131356	131356	Baja California Sur	Los Cabos	San Dionisio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906621	Adquisición De Tanques Nodrizas Con Remolque San Dionisio Uno - 130689	130689	Baja California Sur	Los Cabos	San Dionisio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906622	Suministro Y Colocación De Plantas Fotovoltaicas San Dionisio - 125070	125070	Baja California Sur	Los Cabos	San Dionisio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906624	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua San Jorge Tres - 131322	131322	Baja California Sur	Los Cabos	San Jorge	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906625	Adquisición De Tanques Nodrizas Con Remolque San Jorge Tres - 130721	130721	Baja California Sur	Los Cabos	San Jorge	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906626	Suministro De estufas Ecológicas San Jorge Dos - 129620	129620	Baja California Sur	Los Cabos	San Jorge	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906627	Suministro Y Colocación De Plantas Fotovoltaicas El Sauzal Una - 125480	125480	Baja California Sur	Los Cabos	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906628	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En San Jose Del Cabo Santa Anita Diaz - 151874	151874	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,286,245	\$1,286,245	\$1,286,245	\$1,286,245	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	40	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906629	Construccion De Leas De Concreto Armado Para El Municipio De Los Cabos Santa Anita Cinco - 152378	152378	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$177,500	\$177,500	\$177,500	\$177,500	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906630	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua Santa Anita Uno - 131134	131134	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906631	Adquisicion De Tanques Nodrizas Con Remolque Santa Anita Tres - 130489	130489	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906632	Suministro Y Colocación De Plantas Fotovoltaicas Santa Anita - 125029	125029	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906633	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En Las Zonas Rurales En San Jose Del Cabo Y Cabo San Lucas Santa Catarina Cuatro - 150835	150835	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	16	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906634	Adquisicion De Tanques Nodrizas Con Remolque Catarina Dos - 130458	130458	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906635	Suministro Deestufas Ecologicas Santa Catarina Siete - 130305	130305	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	28	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Proyecto	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906636	Suministro Y Colocación Tanques De Almacenamiento De Agua Santa Catarina Dos - 131241	131241	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906637	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Santa Catarina - 129461	129461	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906638	Molino Encilador Con Motor De Gasolina Uno Catarina - 124707	124707	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906639	Molino Encilador Con Motor De Gasolina Uno Santiago - 124808	124808	Baja California Sur	Los Cabos	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906640	Construcción De Modulos Para Caprinos El Sauzal Tres - 152484	152484	Baja California Sur	Los Cabos	El Sauzal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906641	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En Las Zonas Rurales En San Jose Del Cabo Y Cabo San Lucas El Sauzal Uno - 150712	150712	Baja California Sur	Los Cabos	El Sauzal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906642	Suministro Deasetufas Ecologicas El Sauzal Uno - 130332	130332	Baja California Sur	Los Cabos	El Sauzal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906643	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares El Sauzal Ocho - 128952	128952	Baja California Sur	Los Cabos	El Sauzal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906644	Construcción De Módulos Para Caprinos El Zacatal Uno - 149154	149154	Baja California Sur	Los Cabos	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906645	Suministro Deestufas Ecologicas El Zacatal Uno - 129635	129635	Baja California Sur	Los Cabos	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906646	Molino Encilador Con Motor De Gasolina Uno El Zacatal - 124787	124787	Baja California Sur	Los Cabos	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906647	Suministro Y Colocación de Tanques De Almacenamiento De Agua Matancitas Dos - 131345	131345	Baja California Sur	Los Cabos	Matancitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906648	Adquisicion De Tanques Nodrizas Con Remolque Matancitas Uno - 130632	130632	Baja California Sur	Los Cabos	Matancitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906649	Suministro Deestufas Ecologicas Matancitas Uno - 129588	129588	Baja California Sur	Los Cabos	Matancitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906650	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Las Matancitas Uno - 128854	128854	Baja California Sur	Los Cabos	Matancitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906651	Molino Encilador Con Motor De Gasolina Uno San Felipe - 124886	124886	Baja California Sur	Los Cabos	Agua Hedionda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906652	Adquisicion De Tanques Nodrizas Con Remolque Camino A La Costa Dos - 130597	130597	Baja California Sur	Los Cabos	El Cardón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906653	Construcción De Módulos Para Caprinos San Felipe Dos - 148687	148687	Baja California Sur	Los Cabos	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906654	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En Las Zonas Rurales En San Jose Del Cabo Y Cabo San Lucas San Felipe Cuatro - 150771	150771	Baja California Sur	Los Cabos	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	16	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906655	Construccion De Modulos Para Pollos San Felipe Tres - 131366	131366	Baja California Sur	Los Cabos	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906656	Suministro Y Colocación de Tanques De Almacenamiento De Agua San Felipe Tres - 131207	131207	Baja California Sur	Los Cabos	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906657	Adquisicion De Tanques Nodrizas Con Remolque San Felipe Dos - 130574	130574	Baja California Sur	Los Cabos	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906658	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares San Felipe Cinco - 129001	129001	Baja California Sur	Los Cabos	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906659	Suministro Y Colocación De Plantas Fotovoltaicas - 124905	124905	Baja California Sur	Los Cabos	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906660	Suministro Y Colocación De Plantas Fotovoltaicas Caduatio Una - 125574	125574	Baja California Sur	Los Cabos	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906661	Adquisición De Desplumadora Para Aves Santa Cruz Uno - 150467	150467	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,200	\$38,200	\$38,200	\$38,200	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906662	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegacion De La Ribera Cinco - 152470	152470	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906663	Suministro Y Colocación de Tanques De Almacenamiento De Agua Santa Cruz Dos - 131327	131327	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906664	Suministro De estuas Ecologicas Santa Cruz Nueve - 129680	129680	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	36	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906665	Adquisición De Tanques Nodrizas Con Remolque Santa Cruz Tres - 130788	130788	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906666	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares San Pedro - 129470	129470	Baja California Sur	Los Cabos	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906667	Adquisición De Tanques Nodrizas Con Remolque San Pedro Miraflores Uno - 131055	131055	Baja California Sur	Los Cabos	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906668	Construcción De Módulos Para Caprinos La Trinidad Uno - 148893	148893	Baja California Sur	Los Cabos	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906669	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua La Trinidad Uno - 131165	131165	Baja California Sur	Los Cabos	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906670	Adquisición De Tanques Nodrizas Con Remolque La Candelaria Dos - 130467	130467	Baja California Sur	Los Cabos	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906671	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares La Trinidad Cuatro - 128927	128927	Baja California Sur	Los Cabos	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$272,000	\$272,000	\$272,000	\$272,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	14	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906672	Suministro Y Colocación De Plantas Fotovoltaicas La Trinidad Dos - 125504	125504	Baja California Sur	Los Cabos	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906673	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Santiago El Campamento Siete - 152276	152276	Baja California Sur	Los Cabos	El Campamento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	28	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906674	Construcción De Módulos Para Caprinos El Campamento Uno - 149228	149228	Baja California Sur	Los Cabos	El Campamento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906675	Adquisición De Desplumadora Para Aves El Campamento Dos - 149843	149843	Baja California Sur	Los Cabos	El Campamento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$76,400	\$76,400	\$76,400	\$76,400	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906676	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares El Campamento Una - 129037	129037	Baja California Sur	Los Cabos	El Campamento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906677	Suministro De estufas Ecológicas El Campamento Tres - 129564	129564	Baja California Sur	Los Cabos	El Campamento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906939	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Camino Al Tule - 129440	129440	Baja California Sur	Los Cabos	El Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906940	Suministro De estufas Ecológicas El Toro Muerto Uno - 130318	130318	Baja California Sur	Los Cabos	La Verdad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908375	Construcción De Red De Drenaje Y Alcantarillado En Circuito De Calles Marlin Entre Coral Y Arroyo Callejón Uno Con Marlin Y Callejón Dos - 124105	124105	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LORETO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,577,569	\$2,432,742	\$2,432,742	\$2,432,742	\$2,432,742	\$2,432,742	\$2,432,742	100.00	\$0	Metros lineales	454	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908384	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Coral Entre Botetes Y Marlin Colonia Miramar - 100360	100360	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LORETO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$400,974	\$395,304	\$395,304	\$395,304	\$395,304	\$395,304	\$395,304	100.00	\$0	Metros lineales	41	100.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908454	Construcción De Módulos Para Caprinos El Toro Muerto Cinco - 148586	148586	Baja California Sur	Los Cabos	El Toro Muerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908455	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En Las Zonas Rurales En San Jose Del Cabo Y Cabo San Lucas El Toro Muerto Cuatro - 150752	150752	Baja California Sur	Los Cabos	El Toro Muerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	16	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908456	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua El Toro Muerto Dos - 145201	145201	Baja California Sur	Los Cabos	El Toro Muerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300908457	Construccion De Modulos Para Pollos - 131361	131361	Baja California Sur	Los Cabos	El Toro Muerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908458	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares El Toro Muerto Siete - 128907	128907	Baja California Sur	Los Cabos	El Toro Muerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	21	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908459	Adquisicion De Tanques Nodrizas Con Remolque El Toro Muerto Dos - 130506	130506	Baja California Sur	Los Cabos	El Toro Muerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908460	Suministro Y Colocación De Plantas Fotovoltaicas El Toro Muerto - 124981	124981	Baja California Sur	Los Cabos	El Toro Muerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS171703009053529	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En Las Zonas Rurales En San Jose Del Cabo Y Cabo San Lucas San Lazaro Uno - 150898	150898	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS171703009053530	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares San Jose Viejo Dos - 129430	129430	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS171703009053587	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegacion De Santiago Matancitas Tres - 144419	144419	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	12	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300905602	Reconstrucción Del Parque Villa Morelos, Ubicado En Villa Morelos, Municipio De Comondú, B.C.S.	612256	Baja California Sur	Comondú	Villa Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$851,942	\$851,942	\$851,942	\$0	47.33	\$0	Metros Cuadros	1,019	0.00	47.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS171703009056023	Rehabilitación De Parque Mezquitillo, Ubicado En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S.	612255	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$387,439	\$387,439	\$387,439	\$387,439	27.67	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS171703009056031	Rehabilitación Del Parque Arboledas, Ubicado En Calle Cadaba Entre Josefa Ortiz De Dominguez Y Heroes De Independencia, Col. Las Arboledas En La Localidad De La Paz, Mpio. De La Paz, Bcs	617078	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	1128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,770,310	\$1,770,310	\$1,770,310	\$1,770,310	\$1,312,275	\$1,312,275	\$521,960	74.13	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1717030095647	Rehabilitación Del Parque Costa Dorada, Ubicado En Blvd Costa Dorada Y Playa Aguja En La Localidad De San Jose Del Cabo, Bca	617079	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,987,890	\$1,987,890	\$1,987,890	\$1,987,890	\$585,719	\$585,719	\$585,719	29.46	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	36.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300959382	Rehabilitación Integral De La Plaza Central, Delegación De Santiago, Municipio De Los Cabos, B.C.S. - 7474006 - 7029	7029	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y HACENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,787,553	\$8,787,553	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros		0.00	0.00	Financiera: el recurso no ha sido ministrado al municipio de los cabos / Fisica: / Registro: solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300959386	Rehabilitación De La Plaza Principal De La Subdelegación De Miraflores, Municipio De Los Cabos - 7455883 - 7020	7455883	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,500,000	\$8,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros		0.00	0.00	Financiera: recurso no ministrado al municipio / Fisica: / Registro: solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300962154	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Mr 42 De Las Calles Cuauhtemoc Y Santo Tomas, En Cd. Constitución, Municipio De Comondú, Estado De Baja California Sur. - 4730867 - 146	146	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,135,459	\$6,067,969	\$6,067,969	\$6,067,969	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros		0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300962612	Infraestructura Vial En El Municipio De Comondú Del Estado De Baja California Sur // (Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Miguel Flores Inzunza, Calle Eduardo Hump Y Calle Clodomiro Cota, En Cd. Constitución, Municipio De Comondú, Estado De Baja California Sur.) - 4733184 - 155	155	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,687,291	\$7,602,731	\$7,602,731	\$7,602,731	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros		0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300966693	Remodelación, Equipamiento Y Adquisición De Insumos Para El Centro De Rehabilitación Y Educación Especial La Paz, Baja California Sur	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad		12-Salud	SISTEMA ESTATAL DIF DE BCS Y SRIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SEPUIT)	Salud	En Ejecución	2017	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$5,500,000	\$1,603,046	\$1,603,046	\$0	13.36	\$0	Otros	500	0.00	0.00	Financiera: CORRESPONDE AL 30% DE ANTICIPO POR OBRA (REMODELACION OBRA) / Fisica: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INICIO (FISICA) DE OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300966999	Reconstrucción De La Carretera Vizcaíno - Bahía Tortugas (101-000 Al 116-207) 15.207 Km En El Municipio De Mulegé, B.C.S.	-	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Tortugas	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$76,036,202	\$74,515,478	\$74,515,478	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	59,114	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300967008	Reconstrucción De La Carretera La Bocana - Punta Abrejos (0-000 Al 5-132) 5.132 Km, En El Municipio De Mulegé, B.C.S.	-	Baja California Sur	Mulegé	La Bocana	Rural	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$25,658,800	\$25,145,624	\$25,145,624	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	59,114	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300967013	Pavimentación De La Calle Francisco Javier Mina, Del Tramo Santos Degollado A Ignacio Allende, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,341,200	\$10,134,376	\$10,134,376	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300968953	Construccion De Banquetas Y Alumbrado Publico De La Carretera Escanica, Tramo Retorno Hotel Marina Palmira A Retorno Hotel De La Concha, En La Paz, Mpio. De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300968964	Construccion Del Estacionamiento Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En Ciudad Constitucion, Mpio. De Comondú, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,700,000	\$8,700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	72,564	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300968976	Construccion Del Estacionamiento Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En San Jose Del Cabo, Mpio. De Los Cabos, B.C.S.	-	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	238,487	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300968992	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico, Saneamiento De Agua Potable Y De Drenaje, Alumbrado Publico Y Señalamiento De La Calle Derecho De Organizacion, Tramo Av. Union A Circuito Independencia Cd. De L.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969006	Construccion De Banquetas Y Guarniciones Para La Calle San Juan, Tramo Campeche A Prolongacion Galeana, En La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,290,000	\$1,290,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969026	Construccion De Banquetas Y Guarniciones De Las Calles: 1.- Benito Juarez, Tramo: Crisantemo A Rosal, 2.- Rosal, Tramo: Benito Juarez A Francisco I. Madero, 3.- Francisco I. Madero, Tramo: Rosal A Cr	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,290,000	\$1,290,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969064	Pavimentacion De Acceso Del Nuevo Sistema De Justicia Penal, Calle Cerro De La Cruz, Entre Cerro Potrero A Calle Sin Nombre, En San Jose Del Cabo, Los Cabos, B.C.S.	-	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,060,000	\$3,060,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	238,487	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969111	Construccion De Concreto Asfaltico De La Calle Marcelino Rubio, Tramo: Miguel Hidalgo A Calle Sn. Indioy; Callejn A Lic. Primo Verdad, En La Cd. De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,300,800	\$4,300,800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969120	Reconstruccion De Concreto Asfaltico De La Calle Jose Nra. Morelos Y Pavon, Tramo: Felix Ortega A Lic. Primo Verdad, En La Ciudad De La Paz, Mpio. De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,940,000	\$2,940,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300969127	Conservacion Con Riego De Sello De La Calle Miguel Hidalgo, Tramo: Felix Ortega A Lic. Primo Verdad, En La Ciudad De La Paz, Mpio. De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$276,000	\$276,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969135	Conservacion Con Riego De Sello De La Calle Felix Ortega, Tramo: S De Mayo A Jose Ma. Morelos Y Pavon, En La Ciudad De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$426,000	\$426,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969140	Mantenimiento De La Calle S De Mayo, Tramo: Felix Ortega A Lic. Primo Verdad, En La Ciudad De La Paz, Mpio. De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$55,000	\$55,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969149	Mantenimiento De La Calle Lic. Primo Verdad, Tramo: S De Mayo A Jose Ma. Morelos Y Pavon, En La Ciudad De La Paz, Mpio. De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$87,500	\$87,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969155	Reconstruccion Del Cruceo Blvd. Forjadores Y Libramiento Daniel Roldan, En La Ciudad De La Paz, Mpio. De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969167	Construccion De Carretera Punta Abrejos - La Bocana, En La Localidad De Punta Abrejos, Mpio. De Mulegé, B.C.S.	-	Baja California Sur	Mulegé	Punta Abrejos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$28,000,000	\$28,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969636	Construccion Del Puente Cola De La Ballena, Para Comunicar El Boulevard General Agustín Olachea Y La Carretera Al Norte Con Boulevard Pío Trays, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$36,803,505	\$36,803,505	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969643	Pavimentacion De Vado Con Concreto Hidraulico De Calle Carabineros A Calle Rubi, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$14,580,535	\$14,580,535	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969648	Construccion Del Cruceo Norte En Boulevard Forjadores, Entronque Libramiento Santiago Ocoiguera Y Sierra De Las Virgenes, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,869,545	\$12,869,545	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300969807	Reconstrucción Del Área De Atletismo Del Complejo Deportivo Insuete. En La Localidad De La Paz. Mpio De La Paz, B.C.S.	612253	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,928,981	\$3,928,981	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969813	Reconstrucción Del Estadio De Béisbol Arturo C Nani En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2017	\$23,423,081	\$23,423,081	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969819	Rehabilitación De Campo De Fútbol Normal Urbana, En La Ciudad De La Paz, Mpio La Paz, B.C.S.	617085	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2017	\$12,500,000	\$12,500,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969826	Construcción De La 2da Etapa Del Gimnasio Auditorio En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2017	\$20,526,765	\$20,526,765	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969836	Construcción De La Barda Perimetral Del Centro De Justicia Para Las Mujeres En La Ciudad De La Paz, B.C.S.	612380	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Convenios	E015		4- Gubernación	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$299,836	\$299,836	\$0	29.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969847	Construcción De Gradas Porteria Zorte Del Estadio De Fútbol Guaycura En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2017	\$21,000,000	\$21,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969857	Remodelación Del Centro De Rehabilitación Y Educación Especial La Paz, Baja California Sur	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Convenios	S039		Programa de Atención a Personas con Discapacidad	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,500,000	\$5,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969862	Adecuación De Edificio "F" Para Cuatro Aulas, Andador De Conexión Y Alumbrado Est. Suministro Y Colocación De Mobiliario Para Cuatro Aulas Didácticas En Esc Sec Tec No 4	17063	Baja California Sur	Comondú	Puerto San Carlos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM		Infraestructura Educativa Básica	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,062,813	\$3,062,813	\$3,062,813	\$3,062,813	\$2,662,641	\$2,662,641	\$2,662,641	86.93	\$0	Otros	0	0.00	94.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969864	Construcción De Gradas En El Estadio De Fútbol Guaycura, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, Bcs	617088	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128		Proyectos de Desarrollo Regional	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$30,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300969867	Construcción De Dos Aulas En Planta Alta U2-C Y Suministro De Mobiliario Para Aulas Didácticas En Esc. Sec. Luis Donaldo Colosio Murrieta	17045	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,776,353	\$2,776,353	\$2,776,353	\$2,776,353	\$2,662,641	\$2,662,641	\$2,662,641	95.90	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170300969868	Construcción De Alberca Semidivisa En La Unidad Deportiva De Loreto, Municipio De Loreto, B.C.S.	612381	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$15,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969873	Construcción De Casa De Día Y Albergue De Asistencia Social Para Personas Con Discapacidad Motriz Yo Intelectual En La Ciudad De La Paz, B.C.S.	52611012	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Convenios	S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad		12-Salud	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Salud	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969882	Centro Integral De Servicios (Cis), En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$61,775,284	\$61,775,284	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969884	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada Est. Reg. De 6.00 X 8.00 Mts., Red Eléctrica Y Alumbrado Ext. Y Suministro De Mobiliario Para Aulas Didácticas En J.N. Fray Bartolomé De Las Casas	17046	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Tortugas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$845,711	\$845,711	\$845,711	\$845,711	\$309,327	\$309,327	\$309,327	36.58	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170300969889	Centro Integral De Servicios (Cis) En San Jose Del Cabo, Municipio De Los Cabos, B.C.S.	-	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRNASPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$61,775,284	\$61,775,284	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969892	Rehabilitación Del Teatro De La Ciudad En La Paz, Bcs Municipio De La Paz, Bcs	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$27,467,608	\$27,467,608	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969894	Construcción De Gradas Con Block Y Herrería, Lámparas De Alumbrado Interior Y Cerco Perimetral De Malla Cidónica En La Col. La Pasión, La Paz, Mpio La Paz, Bcs	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,290,000	\$1,290,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969895	Construcción De Administración De 4 Entre Ejes Est. U1-C, Const. De Dos Aulas Did. Y Const. De Terapia Física Est. U1-C, Andador De Conexión En Centro De Atención Múltiple Nueva Creación	17167	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,396,216	\$9,396,216	\$9,396,216	\$9,396,216	\$2,818,865	\$2,818,865	\$2,818,865	30.00	\$0	Otros	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1717030096898	Reconstrucción De La Casa De Cultura De Todos Santos, En La Localidad De Todos Santos, Mío De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1717030096901	Reconstrucción De La Sala De Sesiones Del H. Congreso Del Estado De B.C.S. En La Localidad De La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1717030096904	Reconstrucción De La Casa De La Cultura El Triunfo, (Primera Etapa), En La Localidad De El Triunfo, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1717030096907	Trabajos De Rehabilitación En J.N. 30 De Abril	170	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$20,136	\$20,136	\$20,136	\$20,136	\$20,136	\$20,136	\$20,136	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS1717030096912	Trabajos De Rehabilitación En E.P. Victor Hugo	170	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$113,103	\$113,103	\$113,103	\$113,103	\$113,103	\$113,103	\$113,103	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS1717030096915	Trabajos De Rehabilitación En E.P. Ignacio Manuel Altamirano	170	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$22,125	\$22,125	\$22,125	\$22,125	\$22,125	\$22,125	\$22,125	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS1717030096926	Construcción De Areas De Aletismo Del Instituto Tecnológico De La Paz, En La Ciudad De La Paz, Mpio La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,707,753	\$2,707,753	\$2,707,753	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1717030096944	Construcción De Una Cancha De Fútbol Rapido (Ciudad Deportiva La Paz), En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, Bcs	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRNAPSOTE	Deporte	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$2,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1717030096945	Remodelación De Alberca Del Complejo Deportiva Insude, En La Paz, Municipio De La Paz, Bcs	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300970363	Instalación Eléctrica Y Conexión De Equipos De Aires Acondicionados En E.P. María Joaquina Amador	17	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$213,913	\$213,913	\$213,913	\$213,913	\$213,913	\$213,913	\$213,913	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300970373	Casita Para Baterías, Rehabilitación De Sítima Fotovoltaico Para Tres Aulas Y Pórtico, Instalaciones Eléctricas Y Sistema De Bombeo En E.P. Simon Bolívar	17	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$455,036	\$455,036	\$455,036	\$455,036	\$455,036	\$455,036	\$455,036	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170300970382	Construcción De Administración De 5 E/E Est. U2-C En Planta Baja, Red Hidrosanitaria Y Red Eléctrica Ext. Y Suministro Y Colocación De Mobiliario Y Equipo Para Oficina Adm En Esc Sec No 37	17068	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,564,700	\$3,564,700	\$3,564,700	\$3,564,700	\$1,396,203	\$1,396,203	\$1,396,203	39.17	\$0	Otros	0	0.00	72.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170300970386	Instalación De Equipos De Aires Acondicionados En Esc Sec Jose Maria Morelos Y Pavon	170	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$157,411	\$157,411	\$157,411	\$157,411	\$157,411	\$157,411	\$157,411	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170300970400	Suministro De Equipo De Computo En Cobach No 05	170	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$154,324	\$154,324	\$154,324	\$154,324	\$145,824	\$145,824	\$145,824	94.49	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300970402	Suministro De Equipo De Computo En Cobach No 1	17	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$504,774	\$504,774	\$504,774	\$504,774	\$504,774	\$504,774	\$504,774	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300970407	Suministro De Equipo De Computo En Cobach No 2	17	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$112,172	\$112,172	\$112,172	\$112,172	\$100,955	\$100,955	\$100,955	90.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170300970410	Suministro De Equipo De Computo En Cobach No 10	170	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$370,168	\$370,168	\$370,168	\$370,168	\$370,168	\$370,168	\$370,168	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170300970426	Demolición De Edificio De Aulas, Barda Divisoria Y Torre De Vigilancia Y Construcción De Edificio De Unidad De Docencia, Construcción De Arcos, Red Eléctrica Exterior En Uabcs (Campus Los Cabos)	17168	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$17,351,053	\$17,351,053	\$17,351,053	\$17,351,053	\$5,454,935	\$5,454,935	\$5,454,935	31.44	\$0	Otros	0	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300970446	Trabajos De Rehabilitación En Edificio 1a Y 2b, Obra Eléctrica Exterior En Escuela Normal Superior Del Estado De Baja California Sur Extensión Cd. Constitución	17078	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,588,815	\$2,588,815	\$2,588,815	\$2,588,815	\$1,708,175	\$1,708,175	\$1,708,175	65.98	\$0	Otros	0	0.00	66.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300970450	Construcción De Biblioteca De 5 E/E Est. U1-C, Red Eléctrica Exterior Y Andador De Conexión En Esc. Sec. Jose Vasconcelos (Col. Diana Laura)	17158	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,816,417	\$1,816,417	\$1,816,417	\$1,816,417	\$1,678,300	\$1,678,300	\$1,678,300	92.40	\$0	Otros	0	0.00	92.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170300970453	Sistema Fotovoltaico Para Un Aula Aislada, Sistema Fotovoltaico Para Dos Aulas Aislado Y Caseta Para Banco De Baterías En T.V. Secundaria No. 25 Jose Maria Morelos Y Pavon	17159	Baja California Sur	La Paz	Puerto Chale	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$664,848	\$664,848	\$664,848	\$664,848	\$657,728	\$657,728	\$657,728	98.93	\$0	Otros	0	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300970458	Construcción De Cancha De Usos Múltiples De 19.20 X 32.20 Mts., Andador De Conexión Y Muro De Protección En Esc. Sec. Alfredo Green González	17161	Baja California Sur	Los Cabos	Miraflores	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,032,649	\$1,032,649	\$1,032,649	\$1,032,649	\$1,032,640	\$1,032,640	\$1,032,640	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300970462	Construcción De Muro De Protección Con Malla Cidlonica Perimetral En Esc. Sec. Gral. No. 34 Jose Refugio Rodriguez Gonzalez	17160	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$306,184	\$306,184	\$306,184	\$306,184	\$91,855	\$91,855	\$91,855	30.00	\$0	Otros	0	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300970620	Centro De Inclusión Y Desarrollo Para Personas Con Discapacidad, Los Cabos	BCSLCSF F2017001	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Salud	En Ejecución	2017	\$9,958,712	\$9,958,712	\$9,958,712	\$8,593,865	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: obra en proceso inicio trabajos / Fisica: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300970636	Construcción Del Centro De Desarrollo E Inclusión Para Personas Con Discapacidad, De Los Cabos (2a Etapa)	BCSLCSF F2017002	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Salud	En Ejecución	2017	\$9,958,712	\$9,958,712	\$9,958,712	\$992,643	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	1	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300970645	Rehabilitación Integral De La Cancha De Basquetbol De La Unidad Deportiva Profesor Leonardo Gastelum, De La Delegación Cabo San Lucas, Municipio De Los Cabos, Baja California Sur	BCSLCSF F2017003	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,997,234	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	1	0.00	1.00	Financiera: proceso inicio trabajos / Fisica: / Registro: solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300970665	Construcción De Parque Recreativo Cultural Colinas, San Jose Del Cabo	BCSLCSP R2017001	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,974,693	\$6,974,693	\$2,789,877	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	821	0.00	0.00	Financiera: proceso de licitación publica para la contratación de la obra / Fisica: / Registro: solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300970674	Construcción De Parque Recreativo Ecologico Hojazen En Delegación Cabo San Lucas	BCSLCSP R2017002	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23-Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,020,000	\$7,020,000	\$2,808,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	2,340	0.00	0.00	Financiera: En proceso de licitación para la contratación de la obra / Fisica: / Registro: solicita validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300971101	Pavimentación Calle Felipe Angeles, Tramo L. Gustavo Dias Ordaz A Luis Echeverría Y Calle Gustavo Dias Ordaz Tramo L: Felipe Angeles A 20 De Noviembre En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,356,730	\$8,356,730	\$8,356,730	\$8,356,730	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300971129	Calle Jesus Garza Menchaca Tramo: De Madero A Fco. Villa, En Cd. Constitución, Municipio De B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,905,067	\$9,905,067	\$9,905,067	\$9,905,067	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170300971131	Calle Puebla Carretera Y Calle Culiacan, Zaragoza, Municipio De Comondu, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,423,089	\$8,423,089	\$8,423,089	\$8,423,089	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170300971134	Calle Emilio Portes Gil Tramo: Luis Echeverría A Lazaro Cardenas, En Puerto A Dolfo Lopez Mateos, Municipio De Comondu, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,453,929	\$4,453,929	\$4,453,929	\$4,453,929	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300971135	Calle Pablo L. Martinez Tramo: Alvares Rico A Jose Real Baraño En Ciudad Constitución, Municipio De Comondu B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,472,102	\$6,472,102	\$6,472,102	\$6,472,102	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300971137	Calle Emiliano Zapata Tramo: Benito Juarez A Morelos En Cd. Insurgentes, Municipio De Comondu, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,716,962	\$4,716,962	\$4,716,962	\$4,716,962	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300971139	Calle Fco. I. Madero Tramo: Emiliano Zapata A Fco. Villa, En Villa Morelos, Municipio De Comondu, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,697,155	\$4,716,962	\$4,716,962	\$4,716,962	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170300971140	Calle Mexicali, Tramo:Calle Puebla A Cervantes Del Rio En Zaragoza, Municipio De Comondu, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,150,086	\$3,150,086	\$3,150,086	\$3,150,086	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300971141	Calle Pto. Escondido Tramo:Pto. La Paz A Pto. Vallarta, En San Carlos, Municipio De Comondu, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,751,544	\$3,751,544	\$3,751,544	\$3,751,544	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300971145	Calle Valentin Gomez Tramo: Benito Juarez A 20 De Noviembre, En Cd. Insurgentes, Municipio De Comondu, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,973,642	\$3,973,642	\$3,973,642	\$3,973,642	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300971147	Calle Valentin Gomez Tramo Benito Juarez A Morelos, Cd. Insurgentes, Municipio De Comondu, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,880,572	\$4,880,572	\$4,880,572	\$4,880,572	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170300971150	Calle Jesus Garza Menchaca Tramo Niños Heroes A Fco. Villa, En Cd. Constitución, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,086,969	\$9,086,969	\$9,086,969	\$9,086,969	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170300971153	Calle Lazaro Cardenas Tramo: Emilio Portes Gil La Miguel Alemanen Puerto Lopez Mateos Municipio De Comondu B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,723,583	\$9,723,583	\$9,723,583	\$9,723,583	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Tercer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300971154	Programa De Rencarpetado De Diferentes Calles En Cd. Constitución, Municipio De Comondú, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300971156	Calle Puerto Vallarta Tramo: Acapulco A Pto. Escondido, En Puerto San Carlos Municipio De Comondú, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,683,369	\$8,683,369	\$8,683,369	\$8,683,369	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300971157	Calle El Otarro Tramo El Moro A El Colorado En Cd. Constitución, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,735,203	\$1,735,203	\$1,735,203	\$1,735,203	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170300971162	Techumbre De Estadio De Beisbol Veteranos Cd. Insurgentes, Municipio De Comondú, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170300971163	Techumbre De La Cancha De La Localidad De Carambucho, En La Localidad De Carambucho Municipio De Comondú, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,145,014	\$2,145,014	\$2,145,014	\$2,145,014	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170300971164	Calle Ignacio Ramirez, Tramo Agustín Olachea A Sebastián Lerdo De Tejada, En La Localidad De Cd. Constitución, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,848,205	\$4,848,205	\$4,848,205	\$4,848,205	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170300971165	Construcción Del Campo De Softbol En Cd. Constitución, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Deporte	En Ejecución	2017	\$9,400,000	\$9,400,000	\$9,400,000	\$9,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Director de Contabilidad

C.P. y A. José Ricardo González García