



6 

Informe de Gobierno



Lic. Leonel E. Cota Montaño

Gobernador de Baja California Sur

Seís años trabajando unidos

Tomo IV

Cierre Anual del Avance de las Obras y/o Servicios



REGIONES	PÁG.
VALLE DE SANTO DOMINGO	1
PACÍFICO CENTRAL	139
LORETO	173
NORTE GOLFO	231
PACÍFICO NORTE	333
SAN IGNACIO LA LAGUNA	361
LA PAZ	393
PACÍFICO SUR	671
GOLFO SUR	719
NORTE DE LOS CABOS	759
CABO SAN LUCAS, SAN JOSÉ	801
VARIAS REGIONES	883

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		C.A.P.E.C.E.						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO INICIAL Y BASICO (FAM) EDUCACIÓN ESPECIAL E.H.R. JESUS VIUDA DE PERPULY, REHABILITACION DE BAÑOS EDUCACIÓN PREESCOLAR J.N. VENUSTIANO CARRANZA, REHABILITACION GENERAL EDUCACIÓN PRIMARIA E.P. GUADALUPE MONTES L., REHABILITACION DE LOSAS Y SUMINISTRO DE LAMPARAS E.P. CARLOS CORTEZ LEYVA, REHABILITACION DE MUROS EN BAÑO E IMPERMEABILIZACION, SUM Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE E.P. PLUTARCO ELIAS CALLES, REHABILITACION DE NUCLEO DE SERVICIS SANITARIOS Y AULA E.P. REVOLUCION DE 1910, REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA E.P. VALLE DE SANTO DOMINGO, ADAPTACION AULA DE USOS MULTIPLES E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS, CONSTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS E.P. CONSTITUCION DE 1917, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE E.P. ESTADO DE PUEBLA, REHABILITACION ELECTRICA E.P. JAIME TORRES BODET, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	COMONDÚ SAN ISIDRO COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN COMONDÚ SAN ISIDRO COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	06/2004 02/2004 01/2004 01/2004 03/2004 01/2004 06/2004 07/2004 06/2004 06/2004 04/2004	07/2004 02/2004 08/2004 09/2004 07/2004 07/2004 05/2004	100 100 100 100 100 100 100 100 100	\$2,911,592	\$2,911,592	REHABILITACIÓN <	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		C.A.P.E.C.E.						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO INICIAL Y BASICO (FAM)								
EDUCACIÓN PRIMARIA					\$1,879,053	\$1,879,053		
EDUCACIÓN SECUNDARIA					\$749,145	\$749,145		
ESC. SEC. JUSTO SIERRA, REHABILITACION DE NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUM. DE LAMPARAS	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	05/2004	05/2004	100	\$56,263	\$56,263	REHABILITACIÓN	1
ESC. SEC. LUIS DONALDO COLOSIO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE MOBILIARIO, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y VERIFICACION ELECTRICA	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	05/2004	08/2004	100	\$577,218	\$577,218	ANEXO	1
ESC. SEC. TECNICA NO.07, IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)	04/2004	04/2004	100	\$25,740	\$25,740	ANEXO	1
ESC. SEC. RICARDO FLORES MAGON, CERCO PERIMETRAL E IMPERMEABILIZACION	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	06/2004	07/2004	100	\$89,924	\$89,924	ANEXO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		ESCUELA PREP. FED. POR COOPERACIÓN LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
DESCENTRALIZADO DE EDUCACIÓN SIN SUBPROGRAMA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CÓMPUTO.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	08/2004	11/2004	100	\$19,965	\$0	PIEZA LOTE ARTÍCULO	26 1 2
					\$19,965	\$0		
					\$19,965	\$0		
					\$19,965	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ESCUELA NORMAL SUPERIOR ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS GASTO CORRIENTE. GASTO DE INVERSIÓN.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$696,640	\$696,640	ALUMNO	126
					\$696,640	\$696,640		
		\$696,640	\$696,640	ACTIVIDAD	1			
		\$656,640	\$656,640					
					\$40,000	\$40,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO			SECTOR: EDUCACIÓN					
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL			DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA					
			BRIGADA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL					
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CAPACITACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO CAPACITACIÓN A DESEMPLEADOS (PROBECAT) CURSO DE CAPACITACIÓN, ELABORACIÓN DE LÁCTEOS, CON UN TOTAL DE 20 CAPACITADOS.	COMONDÚ LA PURÍSIMA	09/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	20
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONTINUIDAD EDUCATIVA (FIDUCAR) SIN SUBPROGRAMA BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. BECAS DE TRAS								

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
DESARROLLO INTEGRAL DE FIGURAS DOCENTES								
SIN SUBPROGRAMA								
APOYO ECONÓMICO A FIGURAS DOCENTES.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$666,392	\$666,392	BECARIOS	79
PREESCOLAR COMUNITARIO								
SIN SUBPROGRAMA								
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	COMONDÚ CADEJÉ	01/2004	12/2004	100	\$11,632	\$11,632	ALUMNO	10
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	COMONDÚ CARAMBUCHE (CUBA)	01/2004	12/2004	100	\$11,632	\$11,632	ALUMNO	10
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	COMONDÚ JOSÉFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	01/2004	12/2004	100	\$16,285	\$16,285	ALUMNO	14
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5, POZO 22	01/2004	12/2004	100	\$19,774	\$19,774	ALUMNO	17
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 4 (EJIDO NO. 4)	01/2004	12/2004	100	\$24,427	\$24,427	ALUMNO	21
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 3 (EJIDO NO. 3)	01/2004	12/2004	100	\$15,121	\$15,121	ALUMNO	13
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$10,469	\$10,469	ALUMNO	9
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	COMONDÚ COLONIA MARÍA AUXILIADORA, LOTE 6	01/2004	12/2004	100	\$5,816	\$5,816	ALUMNO	5
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	COMONDÚ PALO BOLA	01/2004	12/2004	100	\$20,937	\$20,937	ALUMNO	18
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	COMONDÚ SAN JOSÉ DE COMONDÚ (COMONDÚ, LOS)	01/2004	12/2004	100	\$9,306	\$9,306	ALUMNO	8

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PREESCOLAR COMUNITARIO SIN SUBPROGRAMA	COMONDÚ SAN JOSÉ DE LA NORIA	01/2004	12/2004	100			ALUMNO	1
					\$170,989	\$170,989		
					\$1,163	\$1,163		
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	COMONDÚ SAN LUIS GONZAGA	01/2004	12/2004	100	\$9,306	\$9,306	ALUMNO	8
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	COMONDÚ SAN MIGUEL DE COMONDÚ (COMONDÚ, LOS)	01/2004	12/2004	100	\$15,121	\$15,121	ALUMNO	13
PRIMARIA COMUNITARIA SIN SUBPROGRAMA	COMONDÚ COLONIA BUENOS AIRES, LOTE 22	01/2004	12/2004	100			ALUMNO	5
					\$438,686	\$438,686		
					\$438,686	\$438,686		
					\$49,851	\$49,851		
					\$19,940	\$19,940		
					\$19,940	\$19,940		
					\$19,940	\$19,940		
					\$79,761	\$79,761		
					\$29,910	\$29,910		
					\$69,791	\$69,791		
					\$49,851	\$49,851		
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	COMONDÚ EL SAUCE	01/2004	12/2004	100	\$69,791	\$69,791	ALUMNO	7
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	COMONDÚ EL SAUCITO	01/2004	12/2004	100	\$49,851	\$49,851	ALUMNO	5
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	COMONDÚ EL SAUZALITO	01/2004	12/2004	100	\$59,821	\$59,821	ALUMNO	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO				SECTOR: EDUCACIÓN				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA				
				CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PRIMARIA COMUNITARIA								
SIN SUBPROGRAMA								
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	COMONDÚ EL TEQUEZQUITE	01/2004	12/2004	100	\$438,686 \$59,821	\$438,686 \$59,821	ALUMNO	6
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	COMONDÚ EL CARDÓN	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		COORDINACIÓN ESTATAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$9,408,387	\$9,408,387		
GASTO CORRIENTE					\$8,166,236	\$8,166,236		
SIN SUBPROGRAMA					\$8,166,236	\$8,166,236		
CONSISTENTE EN PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A 46 DOCENTES Y 15 DE PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$8,166,236	\$8,166,236	ALUMNO	826
GASTO DE INVERSIÓN					\$79,990	\$79,990		
SIN SUBPROGRAMA					\$79,990	\$79,990		
CONSISTENTE EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO.11 COMPUTADORAS Y 1 IMPRESORA.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$79,990	\$79,990	ALUMNO	826
GASTO DE OPERACIÓN					\$1,162,161	\$1,162,161		
SIN SUBPROGRAMA					\$1,162,161	\$1,162,161		
CONSISTE EN PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO, AGUA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA MOBILIARIO Y EQUIPO.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$1,162,161	\$1,162,161	ALUMNO	826
PRÁCTICAS PROFESIONALES					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
PRESTACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES A LA COMUNIDAD. REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES EN EMPRESAS DE LA LOCALIDAD, TOMANDO EN CUENTA QUE EL GIRO DE LA EMPRESA SEA ACORDE CON LA ESPECIALIDAD QUE CURSAN LOS ALUMNOS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	03/2004	05/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
SERVICIO SOCIAL					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SERVICIO SOCIAL PRESTADO A LA COMUNIDAD. PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL EN EMPRESAS DE LA ENTIDAD DONDE REALIZAN ACTIVIDADES ACORDES A LA ESPECIALIDAD QUE CURSAN EN EL PLANTEL.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	03/2004	05/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: EDUCACIÓN							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA COORDINACIÓN ESTATAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (CBTA NO. 27) ALUMNOS, PERSONAL, VINCULACIÓN Y SERVICIOS CONSISTENTE EN GASTOS DE MATERIALES Y ÚTILES DE: OFICINA, LIMPIEZA, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN, PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS; PROD. ALIMENTOS PARA ANIMALES, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO, MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO, SUSTANCIAS QUÍMICAS, MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA ELABORACIÓN, COMBUSTIBLES, VEST. UNIFORMES Y BLANCOS Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS. REHABILITACIÓN GENERAL DEL LABORATORIO DE CÓMPUTO (IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO, PINTURA Y CAMBIO DE FALSO PLAFÓN). FONDO NACIONAL DE DESASTRES NATURALES (FONDEN). MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR ELÉCTRICO. DONACIÓN DE CAPECE (11 COMPUTADORAS). CBTA NO 27 CD. INSURGENTES ALUMNOS ESCOLARIZADOS 348; CBTA NO 27 EXTENSIÓN CD. CONSTITUCIÓN ALUMNOS ECOLARIZADOS 278; AMBAS SISTEMA ABIERTO DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (SAETA) 268. TOTAL DE ALUMNOS DEL CBTA 27 894. BECAS, EL CBTA NO 27 CD. INSURGENTES Y SU EXTENSIÓN CD. CONSTITUCIÓN CUENTAN CON LAS SIGUIENTES BECAS POR EL PERIODO 2003-2004, DONDE EL 49% DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTEL SE ENCUENTRA BECADA, BECAS ESTATALES DEL PATRONATO DEL ESTUDIANTE, 30 BECAS CON UN MONTO DE \$ 28,000.00, 122 BECAS FEDERALES POR APROVECHAMIENTO CON UN MONTO DE \$ 446,520.00, 117 BECAS DE OPORTUNIDADES QUE SE DESCONOCE EL MONTO POR SER ENTREGADAS DIRECTAMENTE A LOS ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA EN SUS DOMICILIOS, 24 BECAS INTERNAS PARA ALIMENTACIÓN DONADAS POR LA CAFETERÍA ESCOLAR. SITUACIÓN ACTUAL, EL CBTA 27 MATRIZ Y EXTENSIÓN, PRESENTAN UNA REPROBACIÓN DE 37.67 %, UNA EFICIENCIA TERMINAL DE 48.86 %, EGRESADOS 118, TITULADOS 0, RELACION ALUMNO/MAESTRO 17/1, RELACIÓN ALUMNO/ADMINISTRATIVO 44.7/1, RELACIÓN ALUMNO/COMPUTADORA 10.3/1 TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN EN EL CBTA 27, 56 DOCENTES Y 20 ADMINISTRATIVOS (INCLUYE DIRECTIVOS Y DE APOYO). PROFESIONALIZACIÓN, 5 DOCENTES TERMINARON UNA MAESTRÍA TITULÁNDOSE 4, 2 TRABAJADORES CURSAN ESTUDIOS EN LA EXTENSIÓN DE LA UABCS, 9 TRABAJADORES CURSAN EL BACHILLERATO EN SAETA, 6 DOCENTES	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	0	\$15,843,601	\$15,843,609	ESCUELA	1	
	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	0	\$131,132	\$131,132	LABORATORIO TRANSFORMADOR	1 1	
	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	0	\$110,000	\$110,000	ESCUELA	1	
	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	0	\$0	\$1	ALUMNO	894	
	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	0	\$474,520	\$474,520	BECA	293	
	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	0	\$0	\$1	ALUMNO MAESTRO	894 76	
	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	0	\$0	\$1	TRABAJADOR	76	
	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	0	\$0	\$1	TRABAJADOR	72	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA COORDINACIÓN ESTATAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (CBTA NO. 27)								
ALUMNOS, PERSONAL, VINCULACIÓN Y SERVICIOS								
PARTICIPARON EN LA BECA AL DESEMPEÑO DOCENTE, EL 95% DEL PERSONAL PARTICIPÓ EN DIVERSOS CURSOS-TALLER COMO "MI CÓDIGO DE ÉTICA", "SML: MASTER (AUTOGESTIÓN Y LIDERAZGO)", ENTRE OTROS BAJO EL PIC (MODELO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD. ENFOCANDO EL RUMBO HACIA UNA CERTIFICACIÓN DE ESCUELA DE CALIDAD. EN LA SEMANA NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE SE HAN IMPARTIDO CURSOS-TALLER COMO: LA EVALUACIÓN A PARTIR DEL ANÁLISIS CRÍTICO DE LA PRÁCTICA DOCENTE, INFLUENCIA DEL COMPORTAMIENTO CONDUCTUAL EN LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA, ENFOQUE ESTRATÉGICO, COMPUTACIÓN A TRAVÉS DE UN AULA VIRTUAL, Y DE MANERA EXTERNA SE HA PARTICIPADO EN TALLERES PARA LA REFORMA CURRICULAR DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO DE LA SEIT, EN EL FORO PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR: NECESIDADES Y PERSPECTIVAS, ENTRE OTROS CURSOS QUE SE HAN RECIBIDO EN DIFERENTES PARTES DE LA REPÚBLICA.								
CBTA 27/SICAT (PROBECAT), LA DGETA ESTABLECE CONVENIOS CON OTRAS DEPENDENCIAS AFINES A NUESTROS SERVICIOS EDUCATIVOS NO FORMALES A LOS PRODUCTORES DEL CAMPO, CURSOS COORDINADOS E IMPARTIDOS POR NUESTRO PERSONAL, CAPRINOCULTURA 240 HORAS 20 PARTICIPANTES, ARTESANÍAS EN MADERA 240 HORAS 15 PARTICIPANTES, INDUSTRIALIZACIÓN DE LÁCTEOS 240 HORAS 20 PARTICIPANTES Y BOVINOCULTURA 240 HORAS 20 PARTICIPANTES. SE EFECTUARON ASESORÍAS EN LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO, EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS Y ESPECIES ANIMALES EN EL 49 ANIVERSARIO DE CD. INSURGENTES, Y APOYO A DIVERSAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES CON ACTIVIDES DEPORTIVAS Y CULTURALES EN VARIAS COMUNIDADES DE LA REGIÓN.	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	0	\$0	\$1	CURSO ASESORÍA	6 1
EXPERIMENTACIÓN Y VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍA, SE CUENTA CON UN PROYECTO EXPERIMENTAL Y DE VALIDACIÓN DE LOMBRICULTURA PARA OBTENER FERTILIZANTE ORGÁNICO PARA PEQUEÑOS PROYECTOS PRODUCTIVOS,ÁREAS VERDES Y HUERTA DE CÍTRICOS.	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	0	\$0	\$1	PROYECTO	1
ALFALFA 3 HAS, CÍTRICOS (HUERTO FENOLÓGICO) 8.35 HAS., CERDOS 7 VIENTRES, 1 SEMENTAL Y DOS CRÍAS, BORREGOS 99, AVESTRUCCES 28, BOVINOS 5 VIENTRES Y UNA CRÍA Y CONEJOS 210.	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	0	\$0	\$1	GRANJA PARCELA	1 1
EL SERVICIO DE INTERNET SE OFRECE A ALUMNOS DOCENTES Y PÚBLICO EN GENERAL, SE CUENTA CON UN LABORATORIO DE CÓMPUTO DEBIDAMENTE EQUIPADO, CON 25 COMPUTADORAS, 17 DE ELLAS CONECTADAS AL SERVICIO DE INTERNET, Y CON EL 90 % DE RED DE INTERNET EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, EN LA EXTENSION EDUCATIVA SE CUENTA CON EL SERVICIO PRODIGY EN 11 COMPUTADORAS.	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	0	\$0	\$1	LABORATORIO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA COORDINACIÓN ESTATAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (CBTA NO. 27)								
ALUMNOS, PERSONAL, VINCULACIÓN Y SERVICIOS					\$835,652	\$835,660		
GASTOS CORRIENTE					\$15,007,949	\$15,007,949		
CONSISTENTE EN PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES (TOTAL DE PERCEPCIONES SIN DESCUENTOS EN NÓMINA) PARA 76 TRABAJADORES DEL CBTA 27 SEDE Y EXTENSIÓN.	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	0	\$15,007,949	\$15,007,949	TRABAJADOR	76
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
ESCOLARIZADO Y ABIERTO (SAETA) MATRÍCULA, EXISTE LA COBERTURA PARA TODO EL ESTADO, POR SER LA ÚNICA INSTITUCIÓN DE ESTE TIPO EN EL ESTADO, EL CBTA NO 27 TIENE SU CEDE EN CD. INSURGENTES Y CUENTA CON UNA EXTENSIÓN EN CD. CONSTITUCIÓN. CBTA NO 27 MATRIZ CD. INSURGENTES, ALUMNOS ESCOLARIZADOS 348, CBTA NO 27 EXTENSIÓN CD. CONSTITUCIÓN, ALUMNOS ESCOLARIZADOS 278, AMBAS SISTEMA ABIERTO DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA (SAETA) 268: TOTAL 894 ALUMNOS DEL CBTA 27. CON 503 MUJERES Y 391 HOMBRES.	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
SERVICIO DE BECAS; EL 49% DE LA POBLACIÓN ESTUDANTIL SE ENCUENTRA BECADA. EN EL CBTA NO 27 MATRIZ CD. INSURGENTES Y, EXTENSIÓN CD. CONSTITUCIÓN, SE TIENEN LAS SIGUIENTES BECAS POR EL PERIODO 2003-2004, BECAS ESTATALES "PATRONATO DEL ESTUDIANTE" 30 BECAS CON UN MONTO DE \$ 28,000.00, SE CONSIDERAN BECAS INTERNAS ALIMENTICIAS DONADAS POR LA RESPONSABLE DE LA CAFETERÍA ESCOLAR A 24 ALUMNOS, BECAS FEDERALES POR APROVECHAMIENTO ESCOLAR 122 CON UN MONTO DE \$ 446,520.00 Y BECAS 117 DE OPORTUNIDADES, SE DECONOCE EL MONTO POR SER ENTREGADAS DIRECTAMENTE A LOS BECARIOS EN SUS DOMICILIOS.	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	1	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
CICLO ESCOLAR 2003-2004, DATOS ESTADÍSTICOS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN. CBTA NO 27 MATRIZ Y EXTENSIÓN: REPROBACIÓN 37.67; EFICIENCIA TERMINAL 48.86; EGRESADOS 118; TITULADOS 0; RELACIÓN ALUMNO/MAESTRO 17/1; RELACION ALUMNOS/ADMINITRATIVO 44.7/1; RELACION ALUMNO/COMPUTADORAS 10.3/1	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	1	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
CBTA NO 27 MATRIZ Y EXTENSIÓN, CANTIDAD DE PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DEL PLANTEL. 56 DOCENTES Y 20 ADMINISTRATIVOS (INCLUYE DIRECTIVOS Y DE APOYO)	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	1	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
CBTA NO 27 MATRIZ Y EXTENSIÓN. CON EL FIN DE CONTAR CON UNA PLANTA DOCENTE Y ADMINISTRATIVA ACTUALIZADA SE HA POSIBILITADO AL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN PARA QUE ACUDA A DIFERENTES CURSOS-TALLER, FOROS, REUNIONES ETC. A FIN DE BRINDAR UN SERVICIO EDUCATIVO PERTINENTE DE ACUERDO A LAS	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	1	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA COORDINACIÓN ESTATAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (CBTA NO. 27)								
SIN SUBPROGRAMA								
DEMANDAS DE CALIDAD QUE EXIGE LA SOCIEDAD. 5 DOCENTES TERMINARON UNA MATERÍA Y 4 TITULADOS. 2 TRABAJADORES DE APOYO CURSAN ESTUDIOS EN LA EXTENSIÓN DE LA UABCS, 9 TRABAJADORES DE APOYO CURSAN EL BACHILLERATO SAETA. 6 DOCENTES EN LA BECA AL DESEMPEÑO DOCENTE. EL 95 % DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN PARTICIPO EN LOS CURSOS DE "MI CODIGO DE ETICA", "SML: MASTER (AUTOGESTION Y LIDERAZGO", ADEMAS SE HAN ESTADO LLEVANDO REUNIONES GENERALES SOBRE "EL MODELO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD" ENFOCADO HACIA LA CERTIFICACIÓN COMO ESCUELA DE CALIDAD. DE MANERA INTERNA SE HAN EFECTUADO DIVERSOS CURSO DENTRO DE LA SEMANA NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE DONDE PODEMOS MENCIONAR LOS SIGUIENTES CURSOS-TALLER, "LA EVALUACIÓN A PARTIR DEL ANÁLISIS CRÍTICO DE LA PRÁCTICA DOCENTE", "INFLUENCIA DEL COMPORTAMIENTO CONDUCTUAL EN LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA", "ENFOQUE ESTRATÉGICO", "COMPUTACIÓN A TRAVÉS DE UN AULA VIRTUAL", ADEMÁS DE MANERA EXTERNA SE HA PARTICIPADO EN EL "TALLER PARA LA REFORMA CURRICULAR DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO DE LA SEIT", EN EL "FORO PERSPECTIVAS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR: NECESIDADES Y PERSPECTIVAS", ENTRE OTROS CURSOS QUE SE HAN RECIBIDO EN OTROS ESTADOS.								
CBTA NO 27 MATRIZ Y EXTENSIÓN, LA ACTUALIZACIÓN Y LA SUPERACIÓN PROFESIONAL HAN SIDO PRIORIDAD PARA EL DESARROLLO Y ACTUALIZACIÓN DE LA INSTITUCIONAL Y POR ENDE EN EL BENEFICIO DE LA COMUNIDAD ESCOLAR Y DEL ÁREA DE INFLUENCIA. 5 DOCENTES TERMINARON UNA MATERÍA Y 4 TITULADOS. 2 TRABAJADORES DE APOYO CURSAN ESTUDIOS EN LA EXTENSIÓN DE LA UABCS, 9 TRABAJADORES DE APOYO CURSAN EL BACHILLERATO SAETA. EL 95 % DEL PERSONAL DE LA INSTITUCIÓN PARTICIPÓ EN LOS CURSOS DE "MI CÓDIGO DE ÉTICA", "SML: MASTER (AUTOGESTIÓN Y LIDERAZGO", ADEMÁS SE HAN ESTADO LLEVANDO REUNIONES GENERALES SOBRE "EL MODELO DE INNOVACIÓN Y CALIDAD" ENFOCADO HACIA LA CERTIFICACIÓN COMO ESCUELA DE CALIDAD. DE MANERA INTERNA SE HAN EFECTUADO DIVERSOS CURSO DENTRO DE LA SEMANA NACIONAL DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE DONDE PODEMOS MENCIONAR LOS SIGUIENTES CURSOS-TALLER,	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	1	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
EQUIPO DE APOYO ACADÉMICO. LAS HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS FORMAN PARTE ESENCIAL DEL PROCESO DE APRENDIZAJE, LA REFORMA CURRICULAR DEMANDA QUE LAS INSTITUCIONES CUENTEN CON EQUIPO ACORDE A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. SILLAS DE PALETA 555, COMPUTADORAS 76 BUENAS Y 35 EN MALAS CONDICIONES, SERVIDORES 1, IMPRESORA DE MATRIZ 8, IMPRESORA LASE 3,	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		COORDINACIÓN ESTATAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (CBTA NO. 27)								
SIN SUBPROGRAMA								
CONCENTRADORES 9, SWITCHADORES 1, RUTEADORES 1, PROYECTOR DE CINE DE 16 MM 3, PROYECTOR DE VIDEO O CAÑÓN 1, TELEVISORES 2, PROYECTOR DE TRANSPARENCIAS 5, PROYECTOR DE ACETATOS 3, PROYECTOR DE CUERPOS OPACOS 4,TRÁNSITOS Y TEODOLITOS 7, NIVELES CON ESTADAL 19, BRÚJULAS 9, MICROSCOPIOS 33, BALANZAS 3, HORNOS DE LABORATORIO 2, EQUIPO SOXHLET 2, DESTILADORES 4, CONJUNTO PARA PRÁCTICAS DE FÍSICA 27, CONJUNTO PARA PRÁCTICAS DE BIOLOGÍA 3, CONJUNTO PARA PRÁCTICAS DE QUÍMICA 3, PHMETROS 4, CROMATÓGRAFOS DE LÍQUIDOS 1, TRACTORES 1 Y 2 EN MALAS CONDICIONES, RASTRAS 1, ARADOS 2, SEMBRADORAS 2, MOLINO DE GRANOS Y MEZCLADORA DE GRANOS Y FORRAJES 1.								
CBTA 27 / SICAT (PROBECAT), NUESTRO PLANTEL ESTABLECE ACUERDOS CON OTRAS INSTITUCIONES QUE SON AFINES A LAS LABORES EDUCATIVAS, LA VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL PERMITE A NUESTRO PLANTEL PROYECTAR SUS ACCIONES FUERA DE SUS EDIFICIOS, COADYUVANDO CON LA EDUCACIÓN NO FORMAL A PRODUCTORES REGIONALES. CURSOS: CAPRINOCULTURA 240 HORAS 20 PARTICIPANTES; ARTESANÍAS EN MADERA 240 HORAS 15 PARTICIPANTES; INDUSTRIALIZACIÓN DE LÁCTEOS 240 HORAS 20 PARTICIPANTES; ELABORACIÓN DE ESCOBAS Y TRAPEADORES 120 HORAS 20 PARTICIPANTES; BOVINO CULTURA 240 HORAS 20 PARTICIPANTES Y BOVINO CULTURA 240 HORAS 20 PARTICIPANTES.	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
ASESORÍAS A PRODUCTORES Y EXPOSICIONES, SE HA BRINDADO UN SERVICIO EDUCATIVO A PRODUCTORES LOCALES Y, CON LA INTENCIONALIDAD DE DIFUNDIR LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE NUESTRO PLANTEL SE HA PARTICIPADO EN DIFERENTES EXPOSICIONES LOCALES Y REGIONALES. SE EFECTUARON ASESORIAS EN LA PRODUCCIÓN DE FORRAJE VERDE HIDROPÓNICO, EXPOSICIÓN EN LA SEGUNDA SEMANA DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA, PARTICIPACIÓN Y EXPOSICIÓN DENTRO DEL 49 ANIVERSARIO DE CD. INSURGENTES, ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS EN EL N.C.P.E NO 4	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
PROYECTO DE LOMBRICULTURA, LA EXPERIMENTACIÓN Y LA VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍA, SON ACTIVIDADES EN LAS CUALES LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEBEN PARTICIPAR, CON ESA ÓPTICA DE PERTINENCIA SE CAPACITÓ A UN DOCENTE PARA ELABORAR UN PROYECTO DE LOMBRICULTURA EN LAS PROPIAS INSTALACIONES DEL PLANTEL, ADEMÁS SE HAN EFECTUADO EXPOSICIONES DE LOS PRODUCTOS DE ESTE PROYECTO. PROYECTO EXPERIMENTAL Y DE VALIDACIÓN DE LOMBRICULTURA PARA OBTENER FERTILIZANTE ORGÁNICO PARA ÁREAS VERDES Y HUERTA DE CÍTRICOS.	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		COORDINACIÓN ESTATAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR (CBTA NO. 27)								
SIN SUBPROGRAMA								
CULTIVOS, BRINDAR A LOS DOCENTES Y ALUMNOS HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS FIABLES QUE PERMITAN DAR CREDIVILIDAD A LA TEORÍA IMPARTIDA DENTRO DEL AULA. ALFALFA 3 HAS, CÍTRICOS (NARANJA VALENCIA TARDÍA) 8.35 HAS.	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
OFERTAR A LA COMUNIDAD ESCOLAR UN SERVICIO DE ESPECIES ANIMALES PARA EFECTUAR PRÁCTICAS ESCOLARES. CERDOS: 7 VIENTRES, 1 SEMENTAL Y 2 CRIAS, BORREGOS 99, AVESTRUCES 28, BOVINOS 5 VIENTRES Y 1 CRÍA, CONEJOS 210.	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
SERVICO DE INTERNET PARA ALUMNOS, DOCENTES Y CD. INSURGENTES. SE CUENTA CON EL SERVICIO DE INTERNET EN 25 COMPUTADORAS PENTIUM 4 MARCA INTEL INSIDE, Y UN LABORATORIO DE CÓMPUTO TIPO MARIPOSA.	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. 12 AULAS DIDÁCTICAS, 1 LABORATORIO DE CÓMPUTO TIPO MARIPOSA DE TRES SALAS, 1 EDIFICIO ADMINISTRATIVO (DIRECCIÓN, SUBDIRECCIÓN Y DEPARTAMENTOS), 1 BIBLIOTECA, 1 SALA AUDIOVISUAL, 2 LABORATORIOS (USOS MÚLTIPLES Y SUELOS), 2 MÓDULOS DE BAÑOS, 1 TALLER DE LÁCTEOS, 1 TALLER DE CARNES, 1 TALLER DE DIBUJO, 1 TALLER DE APICULTURA, 1 TALLER DE ALIMENTOS BALANCEADOS, 1 TALLER DE MANTENIMIENTO, 1 ALMACÉN Y COBERTIZO CON BAÑOS, 1 CANCHA DE BÁSQUETBOL, 1 CANCHA DE VOLEIBOL, 1 CAMPO DE FÚTBOL, 1 POSTA PORCINA CON OFICINA ALMACÉN CORRALES SALA DE PARTOS Y BAÑO, 1 POSTA BOVINA CON SALA DE ORDEÑA, CORRALES, PARIDEROS, 1 NAVE AVÍCOLA PARA POLLOS DE ENGORDA, 1 NAVE AVÍCOLA PARA AVES DE POSTURA (PISO Y JAULAS), 1 NAVE CUNICOLA, 3 SECCIONES DE CORRALES DE AVESTRUCES (DOS SECCIONES TIENEN 3 CORRALES Y UNA SECCION TIENE DOS CORRALES), 1 INVERNADERO ENMALAS CONDICIONES, 1 SILO DE PIEDRA, 1 SILO AÉREO, 1 CUARTO DE INCUBACIÓN DE HUEVO DE AVESTRUZ, 1 CAFETERÍA (ACONDICIONADAS EN DOS AULAS), 3 CISTERNAS Y 4 FOSAS SÉPTICAS.	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		ESCUELA PREP. FED. POR COOPERACIÓN LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
DESCENTRALIZADO DE EDUCACIÓN SIN SUBPROGRAMA CURSOS IMPARTIDOS EXTRAESCOLARES. CLUB DE GUITARRA, CLUBES DEPORTIVOS, DE TEATRO Y RONDALLA, QUE LE PERMITEN AL ESTUDIANTE TENER UNA EDUCACIÓN INTEGRAL, ACONDICIONÁNDOLE LAS INTERACCIONES CON EL ESTUDIO, EL DEPORTE Y LA CULTURA SOCIAL.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	02/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CURSO	5
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		ESC. PREP. FED. POR COOP. "ISAAC NEWTON"						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FOMENTO DE CULTURA Y DEPORTE SIN SUBPROGRAMA FOMENTO DE CULTURA Y DEPORTE. FOMENTO DE CULTURA Y DEPORTE.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	12
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0	ACTIVIDAD	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO				SECTOR: EDUCACIÓN				
MODALIDAD: RAMO 11				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA				
				C.A.P.E.C.E.				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. PESO A PESO 2003 EDUCACION MEDIO SUPERIOR C.B.T.A. NO.27 CONSTRUCCION DE N.S.S. CUARTO DE INCUBACION Y CORRAL, SUM. Y COL. DE CANCELERIA Y SUM. DE LAMPARAS CETIS NO.27 CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, SUM Y COL. DE CANCELERIA, SUM. DE VENTILADORES, SUM. DE LAMPARAS Y SUM. Y APLIC. DE IMPERMEABILIZANTE EDUCACION SUPERIOR INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES, CONSTRUCCION DE UNIDAD MULTIFUNCIONAL, LABORATORIO Y TALLERES PROGRAMA SEIT 2003 MEDIO SUPERIOR CETIS NO.81, REHABILITACION INSTALACION ELECTRICA, SUM. DE CANCELERIA, TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	02/2003	04/2003	100	\$10,052,979	\$10,052,979		
					\$8,822,680	\$8,822,680		
		\$1,500,946	\$1,500,946	NÚCLEO ANEXO	1 1			
		\$700,328	\$700,328					
		\$800,618	\$800,618	ANEXO	1			
		\$7,321,734	\$7,321,734	LABORATORIO TALLER ANEXO	1 1 1			
		\$7,321,734	\$7,321,734					
		\$1,230,299	\$1,230,299					
		\$1,230,299	\$1,230,299	REHABILITACIÓN ANEXO	1 1			
		\$1,230,299	\$1,230,299					

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO				SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA				
MODALIDAD: RAMO 33				DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO				
				COORDINACIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
DOTACIONES COMPLEMENTARIAS SIN SUBPROGRAMA PAGO DE BONO A 231 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$2,973,293	\$2,973,293	PERSONA	231
					\$2,294,731	\$2,294,731		
					\$2,294,731	\$2,294,731		
					\$2,294,731	\$2,294,731		
EQUIPAMIENTO DE CORPORACIONES SIN SUBPROGRAMA ADQUISICIÓN DE 5 PICK UP F-150 PARA LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE COMONDÚ.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$678,563	\$678,563	VEHÍCULO	5
					\$678,563	\$678,563		
					\$678,563	\$678,563		
					\$678,563	\$678,563		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA						
		DELEGACIÓN DE LA PGR EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA NORMAL DE TRABAJO SIN SUBPROGRAMA AVERIGUACIONES PREVIAS REGISTRADAS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EXISTENCIAS ANTERIOR 10, INICIADAS 73, DESPACHADAS 66, PENDIENTES 17. INCIDENCIA DELICTIVA EN EL FUERO FEDERAL POR DELITOS CONTRA LA SALUD EN SUS DIVERSAS MODALIDADES, ATAQUES A LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, PATRIMONIALES, L.F.A.F.E., AMBIENTAL Y OTROS DELITOS REGISTRADOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR MUNICIPIO EN B.C.SUR. CONTRA LA SALUD EN SUS DIVERSAS MODALIDADES 29, ATAQUES A LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN 0, PATRIMONIALES 9, L.F.A.F.E. 8, AMBIENTAL 6, OTROS DELITOS 21, TOTAL 73.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0	SIN MEDIDA	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: IGUALDAD DE GÉNERO						
MODALIDAD: RAMO 20		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SS.- ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS COINVERSIÓN SOCIAL CS-03-S-PG-001-04.- DIAGNÓSTICO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE, CON ENFOQUE DE GÉNERO. (ONG "TIERRA, MAR Y DESIERTO, A.C.") TA.- OPCIONES PRODUCTIVAS 05.- CRÉDITO PRODUCTIVO PARA MUJERES 04/001/166 CP.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES, MOBILIARIO E INSUMOS, PARA LA REHABILITACIÓN DE LOCAL PARA LA ELABORACIÓN Y VENTA DE MENUDO Y OTROS PLATILLOS, EN CALIDAD DE COMIDA CORRIDA. 04/001/167 CP.- ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, PARA LA MANUFACTURA Y VENTA DE PRENDAS DE VESTIR Y ROPA PARA CAMA. 04/001/217 PR.- ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA PARA RIEGO POR GOTEO, DE PARCELA DE NOPAL. 04/001/218 CP.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA, PARA PRODUCIR AGUA DESTILADA. 04/001/231 PR.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIA PRIMA, PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTO CONCENTRADO MEJORADO PARA LA ENGORDA DE ANIMALES. 04/001/232 PR.- ADQUISICIÓN DE MÁQUINA PARA LA FABRICACIÓN DE TORTILLA DE MAÍZ. 04/001/268 CP.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO, HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS, PARA LA ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDA. 04/001/269 PR.- ADQUISICIÓN DE CASSETAS, JAULAS, BEBEDEROS Y ALIMENTO PARA LA CRÍA DE CONEJOS, CON LA FINALIDAD DE SU COMERCIALIZACIÓN.	COMONDÚ SAN ISIDRO	11/2004	12/2004	100	\$493,575	\$493,575	PROYECTO	1
					\$150,000	\$150,000		
	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	07/2004	12/2004	100	\$150,000	\$150,000	PROYECTO	1
					\$343,575	\$343,575		
	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	07/2004	12/2004	100	\$343,575	\$343,575	PROYECTO	1
					\$30,400	\$30,400		
	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5)	07/2004	12/2004	100	\$19,400	\$19,400	PROYECTO	1
					\$26,704	\$26,704		
	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	09/2004	12/2004	100	\$45,000	\$45,000	PROYECTO	1
					\$53,050	\$53,050		
	COMONDÚ LA PURÍSIMA	10/2004	12/2004	100	\$19,400	\$19,400	PROYECTO	1
					\$26,704	\$26,704		
	COMONDÚ SAN JUANICO	10/2004	12/2004	100	\$45,000	\$45,000	PROYECTO	1
					\$53,050	\$53,050		
	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	10/2004	12/2004	100	\$107,425	\$107,425	PROYECTO	1
					\$107,425	\$107,425		
	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	11/2004	12/2004	100	\$32,200	\$32,200	PROYECTO	1
					\$32,200	\$32,200		
COMONDÚ COL. MARÍA AUXILIADORA, MARÍA AUXILIADORA	11/2004	12/2004	100	\$29,396	\$29,396	PROYECTO	1	
				\$29,396	\$29,396			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO				SECTOR: IGUALDAD DE GÉNERO				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ECONOMÍA				
				FONDO NACIONAL DE APOYO A EMPRESAS SOCIALES				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
IMPULSO PRODUCTIVO DE LA MUJER SIN SUBPROGRAMA APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	0	\$60,144	\$60,144	CRÉDITO	1
					\$60,144	\$60,144		
					\$60,144	\$60,144		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO				SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA				
MODALIDAD: RAMO 20				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
				DIRECCIÓN DE FOMENTO PESQUERO				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PESQUERÍAS SIN SUBPROGRAMA APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA, REPARACIÓN DE EMBARCACIONES DE 22 PIES. APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA, REPARACIÓN DE EMBARCACIONES DE 22 PIES. APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA, REPARACIÓN DE EMBARCACIONES DE 22 PIES. APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA, REPARACIÓN DE EMBARCACIONES DE 22 PIES.	COMONDÚ CADEJÉ COMONDÚ LAS BARRANCAS COMONDÚ LA POZA GRANDE COMONDÚ SAN JUANICO	02/2004	12/2004	100	\$349,128	\$348,768	EMBARCACIÓN	7
					\$349,128	\$348,768		
					\$349,128	\$348,768		
					\$58,128	\$58,128		
					\$83,400	\$83,040		
					\$83,040	\$83,040		
					\$124,560	\$124,560		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO				SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA				
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
				DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (OBRAS)				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FONDOS PESQUEROS SIN SUBPROGRAMA CRÉDITO PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA - EDRULFO OLIVAS ROMERO.	COMONDÚ LA POZA GRANDE	01/2004	12/2004	100	\$1,510,346	\$1,510,346	CRÉDITO	1
					\$10,346	\$10,346		
					\$10,346	\$10,346		
					\$10,346	\$10,346		
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL VALLE DE SANTO DOMINGO SIN SUBPROGRAMA CRÉDITO PARA CONSOLIDAR EL PROYECTO DE GRANJA ACUÍCOLA "EL CAMARÓN SUREÑO" - JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ ARROYO.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 2 (EJIDO NO. 2)	01/2004	12/2004	100	\$1,500,000	\$1,500,000	CRÉDITO GRANJA	1 1
					\$1,500,000	\$1,500,000		
					\$1,500,000	\$1,500,000		
					\$1,500,000	\$1,500,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		FONDO DE RECONVERSIÓN AGROPECUARIA DEL VALLE DE SANTO DOMINGO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
AGROPECUARIO ACUACULTURA CULTIVO DE CAMARÓN: 2 EMPRESAS BENEFICIADAS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$2,212,000	\$2,212,000	EMPRESA	2

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN DELEGACIÓN DE SAGARPA PESCA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO 2003					\$12,278,450	\$12,278,450		
PESCA Y ACUACULTURA								
GRANJA CAMARONÍCOLA "LOMA AMARILLA".	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$7,030,115	\$7,030,115	GRANJA	1
	LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 4 (EJIDO NO. 4)							
PRODUCCIÓN DE CAMARÓN BLANCO EN AGUA DULCE BAJO EL SISTEMA HIPERINTENSIVO CERRADO EN INVERNADERO "PRODUCTORA HERMANOS LOYA".	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$5,248,335	\$5,248,335	INVERNADERO	1
	CIUDAD INSURGENTES							
ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA					\$0	\$0		
ORDENAMIENTO PESQUERO					\$0	\$0		
ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DEL REGISTRO NACIONAL DE PESCA; SE ACTUALIZÓ EL REGISTRO DE 41 UNIDADES ECONÓMICAS CON 188 EMBARCACIONES MENORES.	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	UNIDAD EMBARCACIÓN	41 188
	CIUDAD CONSTITUCIÓN							
PROGRAMA ESPECIAL DE ENERGÍA PARA EL CAMPO					\$0	\$0		
PROGRAMA DE PRECIO DE ESTÍMULO A LA GASOLINA DE USO EN LA PESCA RIBEREÑA Y LA ACUACULTURA					\$0	\$0		
ENTREGA DE TARJETAS DEL SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA A PESCADORES DEL ESTADO; SE ENTREGARON 2 TARJETAS DE SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA.	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	APOYO	2
	CIUDAD CONSTITUCIÓN							
ENTREGA DE TARJETAS DEL SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA A PESCADORES DEL ESTADO; SE ENTREGARON 17 TARJETAS DE SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA.	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	APOYO	17
	LAS BARRANCAS							
ENTREGA DE TARJETAS DEL SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA A PESCADORES DEL ESTADO; SE ENTREGARON 15 TARJETAS DE SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA.	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	APOYO	15
	SAN JUANICO							
ENTREGA DE TARJETAS DEL SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA A PESCADORES DEL ESTADO; SE ENTREGARON 8 TARJETAS DE SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA.	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	APOYO	8
	SANTO DOMINGO (VALLE SANTO DOMINGO)							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO				SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA				
MODALIDAD: FINANCIAMIENTO AL DESARROLLO				DEPENDENCIA: FINANCIAMIENTO				
				FINANCIERA RURAL (AGENCIA ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA SUR)				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ACUÍCOLA PESQUERO SIN SUBPROGRAMA ADQUISICIÓN DE EMBARCACIÓN PARA PESCA DE ESCAMA.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$480,000	\$480,000	EMBARCACIÓN	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA							
MODALIDAD: RAMO 20		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL							
		DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
TA.- OPCIONES PRODUCTIVAS 03.- ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL 04/001/174 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO. 04/001/176 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y GALLINAS PONEDORAS, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVÍCOLA, EN UN ÁREA DE 40 M2. 04/001/175 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO. 04/001/177 CP.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN GALLINERO, ADEMÁS DE POLLOS DE ENGORDA Y ALIMENTO, CON LA FINALIDAD DE SU COMERCIALIZACIÓN. 04/001/178 CP.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN GALLINERO, ADEMÁS DE POLLOS DE ENGORDA Y ALIMENTO, CON LA FINALIDAD DE SU COMERCIALIZACIÓN. 04/001/179 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA APOYAR EL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE NOPAL. 04/001/219 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA PARCELA DE NOPAL. 04/001/233 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO. 04/001/234 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO. 04/001/236 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIA PRIMA, PARA EL PROCESAMIENTO DE ALIMENTO CONCENTRADO MEJORADO PARA LA ENGORDA DE ANIMALES.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)	07/2004	12/2004	100	\$604,326	\$604,326	ACCIÓN	1	
	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5)	07/2004	12/2004	100	\$33,403	\$33,403			
	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 4 (EJIDO NO. 4)	07/2004	12/2004	100	\$1,965	\$1,965			
	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	07/2004	12/2004	100	\$1,800	\$1,800			
	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	07/2004	12/2004	100	\$1,800	\$1,800			
	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5)	07/2004	12/2004	100	\$2,700	\$2,700			
	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5)	09/2004	12/2004	100	\$2,370	\$2,370			
	COMONDÚ VILLA IGNACIO ZARAGOZA (LAS FLORES)	10/2004	12/2004	100	\$1,965	\$1,965			
	COMONDÚ VILLA IGNACIO ZARAGOZA (LAS FLORES)	10/2004	12/2004	100	\$1,965	\$1,965			
	COMONDÚ LA PURÍSIMA	10/2004	12/2004	100	\$5,000	\$5,000			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RAMO 20		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
TA.- OPCIONES PRODUCTIVAS								
03.- ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL								
04/001/237 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)	10/2004	12/2004	100	\$33,403 \$1,965	\$33,403 \$1,965	ACCIÓN	1
04/001/239 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)	10/2004	12/2004	100	\$1,965	\$1,965	ACCIÓN	1
04/001/240 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5)	10/2004	12/2004	100	\$1,965	\$1,965	ACCIÓN	1
04/001/241 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GALLINERO, ADEMÁS DE POLLOS DE ENGORDA Y ALIMENTO, CON LA FINALIDAD DE SU COMERCIALIZACIÓN.	COMONDÚ LA PURÍSIMA	10/2004	12/2004	100	\$1,800	\$1,800	ACCIÓN	1
04/001/271 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE CASETA, JAULAS, BEBEDEROS Y ALIMENTO PARA LA CRÍA DE CONEJOS, CON LA FINALIDAD DE SU COMERCIALIZACIÓN.	COMONDÚ COL. MARÍA AUXILIADORA, MARÍA AUXILIADORA	11/2004	12/2004	100	\$2,378	\$2,378	ACCIÓN	1
04.- CRÉDITO SOCIAL								
04/001/003 PR.- ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)	05/2004	12/2004	100	\$570,923 \$21,834	\$570,923 \$21,834	PROYECTO	1
04/001/004 PR.- ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 4 (EJIDO NO. 4)	05/2004	12/2004	100	\$21,834	\$21,834	PROYECTO	1
04/001/161 CP.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GALLINERO, ADEMÁS DE POLLOS DE ENGORDA Y ALIMENTO, CON LA FINALIDAD DE SU COMERCIALIZACIÓN.	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	07/2004	12/2004	100	\$29,000	\$29,000	PROYECTO	1
04/001/162 CP.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GALLINERO, ADEMÁS DE POLLOS DE ENGORDA Y ALIMENTO, CON LA FINALIDAD DE SU COMERCIALIZACIÓN.	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	07/2004	12/2004	100	\$29,000	\$29,000	PROYECTO	1
04/001/163 PR.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO, PARA APOYAR EL PROCESAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE NOPAL.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5)	07/2004	12/2004	100	\$67,000	\$67,000	PROYECTO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RAMO 20		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
TA.- OPCIONES PRODUCTIVAS								
04.- CRÉDITO SOCIAL								
04/001/156 PR.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y GALLINAS PONEDORAS, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVÍCOLA, EN UN ÁREA DE 40 M2.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5)	07/2004	12/2004	100	\$570,923 \$29,000	\$570,923 \$29,000	PROYECTO	1
04/001/224 PR.- ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO.	COMONDÚ VILLA IGNACIO ZARAGOZA (LAS FLORES)	10/2004	12/2004	100	\$31,651	\$31,651	PROYECTO	1
04/001/225 PR.- ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO.	COMONDÚ LAS BARRANCAS	10/2004	12/2004	100	\$46,651	\$46,651	PROYECTO	1
04/001/226 PR.- ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)	10/2004	12/2004	100	\$79,651	\$79,651	PROYECTO	1
04/001/227 PR.- ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)	10/2004	12/2004	100	\$129,651	\$129,651	PROYECTO	1
04/001/228 PR.- ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5)	10/2004	12/2004	100	\$49,651	\$49,651	PROYECTO	1
04/001/229 PR.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GALLINERO, ADEMÁS DE POLLOS DE ENGORDA Y ALIMENTO, CON LA FINALIDAD DE SU COMERCIALIZACIÓN.	COMONDÚ LA PURÍSIMA	10/2004	12/2004	100	\$36,000	\$36,000	PROYECTO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA GANADERO SIN SUBPROGRAMA APOYO PARA EL PAGO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO CAPRINO DEL PERÍODO DICIEMBRE 2003 A MAYO DEL 2004 - CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO CAPRINO. APOYO PARA EL PAGO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO CAPRINO DEL PERÍODO DEL 14 DE JUNIO AL 6 DE SEPTIEMBRE - CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO CAPRINO. APOYO PARA LA DOTACIÓN DE 250 PACAS DE ALFALFA - CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO CAPRINO. CRÉDITO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALMACÉN PARA INSUMOS Y CONCENTRADO LECHERO - NAVARRO'S LAGUNA, S.P.R. DE R.I. REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL VALLE DE SANTO DOMINGO SIN SUBPROGRAMA APOYO PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACIÓN DE CERCOS PECUARIOS - ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL DE VILLA CONSTITUCIÓN. APOYO PARA EL PROGRAMA DE ENTREGA DE PAQUETES CAPRINOS - 20 PRODUCTORES DE LA REGIÓN. APOYO PARA EL PAGO AL FONDO DE RECONVERSIÓN AGROPECUARIA DEL VALLE DE SANTO DOMINGO A.C. POR GASTOS EFECTUADOS EN EL CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO CAPRINO - GANADEROS LOCALES DE LA REGIÓN DEL VALLE DE SANTO DOMINGO. APOYO PARA EL PAGO DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO CAPRINO - GANADEROS LOCALES DE LA REGIÓN DEL VALLE DE SANTO DOMINGO. APOYO PARA LA ENTREGA DE PAQUETES AVÍCOLAS DE POSTURA EN LA REGIÓN - MARÍA DEL REFUGIO VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO. APOYO QUE SE OTORGA AL FONDO DE RECONVERSIÓN AGROPECUARIA DEL VALLE DE SANTO DOMINGO PAGO REALIZADO POR LA EMPRESA INVERNADEROS COMONDÚ PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS - FONDO DE RECONVERSIÓN AGROPECUARIA DEL VALLE DE SANTO DOMINGO.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$4,413,237	\$4,413,237	APOYO PAGO	1
					\$592,224	\$592,224		
					\$592,224	\$592,224		
					\$270,424	\$270,424		
					\$86,800	\$86,800		
					\$10,000	\$10,000		
					\$225,000	\$225,000		
					\$3,821,014	\$3,821,014		
					\$3,821,014	\$3,821,014		
					\$66,770	\$66,770		
					\$163,200	\$163,200		
					\$131,119	\$131,119		
					\$93,675	\$93,675		
					\$66,250	\$66,250		
					\$1,300,000	\$1,300,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL VALLE DE SANTO DOMINGO								
SIN SUBPROGRAMA								
APOYO PARA LA CAPITALIZACIÓN DEL FONDO DE RECONVERSIÓN AGROPECUARIA DEL VALLE DE SANTO DOMINGO - FONDO DE RECONVERSIÓN AGROPECUARIA DEL VALLE DE SANTO DOMINGO.	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$3,821,014	\$3,821,014	APOYO	1
APOYO AL FONDO DE RECONVERSIÓN AGROPECUARIA DEL VALLE DE SANTO DOMINGO PARA EL PROYECTO DE COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS ESTABLECIDOS POR PRODUCTORES AGRÍCOLAS - PRODUCTORES AGRÍCOLAS DEL VALLE DE SANTO DOMINGO.	CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$1,000,000	\$1,000,000	APOYO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PECUARIO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE FOMENTO CAPRINO SIN SUBPROGRAMA ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO.	COMONDÚ SAN LUIS GONZAGA	01/2004	12/2004	100	\$2,500	\$2,500	PAQUETE	1
					\$2,500	\$2,500		
					\$2,500	\$2,500		
					\$2,500	\$2,500		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		FONDO DE RECONVERSIÓN AGROPECUARIA DEL VALLE DE SANTO DOMINGO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
AGROPECUARIO AVÍOS CULTIVO DE ESPÁRRAGO: 3 PRODUCTORES BENEFICIADOS. CULTIVO DE CÍTRICOS: 21 PRODUCTORES BENEFICIADOS. CULTIVO DE ALFALFA: 4 PRODUCTORES BENEFICIADOS. CRÉDITOS PUENTE: 45 PRODUCTORES BENEFICIADOS. CULTIVO DE CHILE: 2 PRODUCTORES BENEFICIADOS. CULTIVO DE TRIGO O.I. 2003/2004: 367 PRODUCTORES BENEFICIADOS. CULTIVO DE MAÍZ P.V. 2004/2004: 2 PRODUCTORES BENEFICIADOS. CULTIVO DE TOMATE: 1 PRODUCTOR BENEFICIADO. CULTIVO DE FRIJOL P.V. 2004/2004: 4 PRODUCTORES BENEFICIADOS. CULTIVO DE MAÍZ V.T. 2004/2005: 2 PRODUCTORES BENEFICIADOS. CULTIVO DE FRIJOL V.T. 2004/2005: 1 PRODUCTOR BENEFICIADO. CULTIVO DE GARBANZO O.I. 2004/2005: 17 PRODUCTORES BENEFICIADOS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$11,850,040	\$11,850,040	HECTÁREA	
					\$11,434,292	\$11,434,292		
					\$10,624,812	\$10,624,812		
					\$255,675	\$255,675		
					\$3,408,621	\$3,408,621		
					\$38,760	\$38,760		
					\$938,880	\$938,880		
					\$327,092	\$327,092		
					\$2,023,034	\$2,023,034		
					\$182,335	\$182,335		
					\$20,000	\$20,000		
					\$248,554	\$248,554		
					\$150,952	\$150,952		
					\$74,299	\$74,299		
					\$2,362,610	\$2,362,610		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		FONDO DE RECONVERSIÓN AGROPECUARIA DEL VALLE DE SANTO DOMINGO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
AGROPECUARIO								
AVÍOS								
CULTIVO DE TRIGO O.I. 2004/2005: 5 PRODUCTORES BENEFICIADOS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$10,624,812 \$594,000	\$10,624,812 \$594,000	HECTÁREA	108
PECUARIO								
GANADO VACUNO: 5 GANADEROS BENEFICIADOS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$719,000 \$305,000	\$719,000 \$305,000	CABEZA	26
GRANJA PORCÍCOLA: 4 GANADEROS BENEFICIADOS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$364,000	\$364,000	EMPRESA	1
GRANJA AVÍCOLA: 1 GANADERO BENEFICIADO.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$50,000	\$50,000	EMPRESA	1
REFACCIONARIO								
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE POZOS: 1 PRODUCTOR BENEFICIADO.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$90,480 \$90,480	\$90,480 \$90,480	EMPRESA	1
CENTRO DE MEJORAMIENTO GENÉTICO CAPRINO					\$415,748	\$415,748		
CAPRINOCULTORES					\$415,748	\$415,748		
ADQUISICIÓN DE UN TRACTOR JOHN DEERE.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$140,334	\$140,334	TRACTOR	1
COSTO DE PRODUCCIÓN DE CABRAS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$275,414	\$275,414	CABEZA	429

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO						
		DELEGACIÓN DE FIRCO EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
MICROCUENCAS MICROCUENCAS PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (LA PURÍSIMA) MPIO.COMONDÚ. PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (SAN ISIDRO) MPIO.COMONDÚ. PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (SAN LUIS GONZAGA) MPIO.COMONDÚ. PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (TEPENTÚ) MPIO.COMONDÚ.	COMONDÚ LA PURÍSIMA COMONDÚ SAN ISIDRO COMONDÚ SAN LUIS GONZAGA COMONDÚ TEPENTÚ	06/2004	12/2004	100	\$315,905	\$315,905	ESTUDIO PROYECTO ASESORÍA ESTUDIO PROYECTO ASESORÍA ESTUDIO PROYECTO ASESORÍA ESTUDIO PROYECTO ASESORÍA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
					\$224,000	\$224,000		
					\$224,000	\$224,000		
					\$56,000	\$56,000		
					\$56,000	\$56,000		
					\$56,000	\$56,000		
					\$56,000	\$56,000		
					\$56,000	\$56,000		
					\$56,000	\$56,000		
					\$56,000	\$56,000		
PROGRAMA ENERGÍA RENOVABLE ENERGÍA FOTOVOLTAICA					\$91,905	\$91,905		
RANCHO LA ESCONDIDA (PRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO).	COMONDÚ CADEJÉ	03/2004	03/2004	100	\$91,905	\$91,905	EQUIPO SISTEMA BOMBA	1 1 1
					\$46,244	\$46,244		
RANCHO EL MEZQUITE (PRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO).	COMONDÚ CADEJÉ	03/2004	03/2004	100	\$45,661	\$45,661	EQUIPO SISTEMA BOMBA	1 1 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN							
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
ALIANZA CONTIGO DESARROLLO RURAL APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) MUNICIPALIZADOS. APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA) MUNICIPALIZADOS. PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA). PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA). PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA). PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA).	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	06/2004	04/2005	61	\$97,577,898	\$78,207,859	MUNICIPIO	1	
		COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	06/2004	04/2005	41	\$36,567,492	\$17,434,201	GASTO	1
		COMONDÚ VILLA MORELOS (LOS INOCENTES)	06/2004	04/2005	0	\$3,759,002	\$1,448,093	MICROEMPRESAS PRODUCTOR	1 7
		COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 4 (EJIDO NO. 4)	06/2004	04/2005	0	\$1,094,009	\$662,534		
		COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	06/2004	04/2005	0	\$132,769	\$54,453	MICROEMPRESAS PRODUCTOR	1 7
		COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	06/2004	04/2005	0	\$128,000	\$0		
		COMONDÚ SANTO DOMINGO (VALLE SANTO DOMINGO)	06/2004	04/2005	0	\$252,557	\$0	MICROEMPRESAS PRODUCTOR	1 6
		COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	06/2004	04/2005	0	\$98,976	\$0		
		COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	06/2004	04/2005	0	\$133,891	\$0	MICROEMPRESAS PRODUCTOR	1 9
		COMONDÚ SANTO DOMINGO (VALLE SANTO DOMINGO)	06/2004	04/2005	0	\$469,115	\$0		
		COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	06/2004	04/2005	68	\$267,755	\$182,754	MUNICIPIO	1
		COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	06/2004	04/2005	90	\$172,345	\$154,688	GASTO	1
		COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	06/2004	04/2005	33	\$230,000	\$75,000	ASESORÍA PRODUCTOR	2 84
		COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	06/2004	04/2005	100	\$25,000	\$25,000		
		COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	06/2004	04/2005	14	\$91,475	\$12,500	ASESORÍA PRODUCTOR PROYECTO	1 24 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO								
DESARROLLO RURAL					\$3,759,002	\$1,448,093		
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA).	COMONDÚ	06/2004	04/2005	0	\$75,000	\$0	ASESORÍA	1
	LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)						PRODUCTOR	25
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA).	COMONDÚ	06/2004	04/2005	15	\$170,000	\$25,000	ASESORÍA	1
	LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 4 (EJIDO NO. 4)						PRODUCTOR	455
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA).	COMONDÚ	06/2004	04/2005	62	\$70,000	\$46,667	PROYECTO	1
	EJIDO LA GRANADA, LOTE 23						ASESORÍA	1
							PRODUCTOR	75
FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y ORGANIZACIÓN RURAL (PROFEMOR) MUNICIPALIZADOS.	COMONDÚ	06/2004	04/2005	55	\$102,265	\$56,400	MUNICIPIO	1
	CIUDAD CONSTITUCIÓN							
FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y ORGANIZACIÓN RURAL (PROFEMOR).	COMONDÚ	06/2004	04/2005	52	\$29,772	\$15,438	GASTO	1
	CIUDAD CONSTITUCIÓN							
FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y ORGANIZACIÓN RURAL (PROFEMOR).	COMONDÚ	06/2004	04/2005	70	\$97,500	\$67,659	ASESORÍA	1
	CIUDAD CONSTITUCIÓN						MUNICIPIO	1
FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y ORGANIZACIÓN RURAL (PROFEMOR).	COMONDÚ	06/2004	04/2005	100	\$70,000	\$70,000	ORGANISMO	1
	EJIDO LA GRANADA, LOTE 23						PRODUCTOR	120
FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y ORGANIZACIÓN RURAL (PROFEMOR).	COMONDÚ	06/2004	04/2005	0	\$48,572	\$0	ORGANISMO	1
	LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 2 (EJIDO NO. 2)						PRODUCTOR	75
FOMENTO AGRÍCOLA					\$20,817,014	\$8,691,788		
FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN.	COMONDÚ	06/2004	04/2005	66	\$366,497	\$242,971	GASTO	1
	CIUDAD CONSTITUCIÓN							
FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN.	COMONDÚ	06/2004	04/2005	36	\$12,917,449	\$4,680,241	HECTÁREA	275
	CIUDAD CONSTITUCIÓN						EQUIPO	19
							PRODUCTOR	59
FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN.	COMONDÚ	06/2004	04/2005	49	\$5,675,604	\$2,773,252	HECTÁREA	130
	CIUDAD INSURGENTES						EQUIPO	18
							PRODUCTOR	31

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO FOMENTO AGRÍCOLA FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS PRODUCTO. FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS PRODUCTO. FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS PRODUCTO. INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. FOMENTO GANADERO DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ EJIDO SANTO DOMINGO, GRUPO 8 COMONDÚ VILLA MORELOS (LOS INOCENTES) COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN COMONDÚ SAN ANTONIO COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 4 (EJIDO NO. 4) COMONDÚ LA VINATERIA	06/2004	04/2005	49	\$20,817,014	\$8,691,788	HECTÁREA EQUIPO PRODUCTOR TRACTOR PRODUCTOR GASTO COMITÉS PRODUCTOR COMITÉS PRODUCTOR GASTO PROYECTO PRODUCTOR GASTO CABEZA PRODUCTOR PROYECTO CABEZA PRODUCTOR	27
					\$559,861	\$0		1
					\$223,000	\$223,000		4
					\$12,024	\$12,024		1
					\$147,720	\$0		1
					\$81,960	\$0		77
					\$69,756	\$63,585		1
					\$763,144	\$696,715		34
					\$7,287,401	\$4,944,241		
					\$168,502	\$147,483		1
					\$20,000	\$20,000		75
					\$316,521	\$314,520		2
					\$20,000	\$20,000		43
								1
								50
					1			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO								
FOMENTO GANADERO								
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ	06/2004	04/2005	100	\$7,287,401	\$4,944,241	CABEZA	135
	CIUDAD INSURGENTES				\$1,547,595	\$1,357,694	PRODUCTOR	13
							PROYECTO	10
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ	06/2004	04/2005	100	\$38,000	\$38,000	CABEZA	95
	AGUA GRANDE						PRODUCTOR	2
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ	06/2004	04/2005	100	\$48,000	\$48,000	CABEZA	120
	EL AVIADERO						PRODUCTOR	3
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ	06/2004	04/2005	100	\$20,000	\$20,000	CABEZA	50
	SAN DIONISIO QUEPO						PRODUCTOR	1
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ	06/2004	04/2005	100	\$20,000	\$20,000	CABEZA	50
	EJIDO SANTO DOMINGO, GRUPO 9						PRODUCTOR	1
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ	06/2004	04/2005	100	\$34,000	\$34,000	CABEZA	85
	POZO DEL BURRO						PRODUCTOR	2
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ	06/2004	04/2005	100	\$16,000	\$16,000	CABEZA	40
	SAN IGNACIO						PRODUCTOR	1
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ	06/2004	04/2005	53	\$3,082,045	\$1,648,812	CABEZA	220
	CIUDAD CONSTITUCIÓN						PRODUCTOR	16
							PROYECTO	11
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ	06/2004	04/2005	100	\$24,400	\$24,400	CABEZA	61
	VILLA MORELOS (LOS INOCENTES)						PRODUCTOR	2
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ	06/2004	04/2005	100	\$20,000	\$20,000	CABEZA	50
	LOS TEPETATES						PRODUCTOR	1
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ	06/2004	04/2005	100	\$5,200	\$5,200	CABEZA	13
	EJIDO LA GRANADA, LOTE 23						PRODUCTOR	1
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ	06/2004	04/2005	100	\$28,000	\$28,000	CABEZA	95
	SAN MIGUEL DE COMONDÚ (COMONDÚ, LOS)						PRODUCTOR	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO FOMENTO GANADERO DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ SAN JOSÉ DE COMONDÚ (COMONDÚ, LOS) COMONDÚ LA ESPERANZA COMONDÚ EL GUARISMO COMONDÚ GAVILANES, LOS (EL GAVILÁN) COMONDÚ LA PURÍSIMA COMONDÚ NUEVO CAPRICHIO COMONDÚ SAN JOSÉ DE LA NORIA COMONDÚ EL ZAPOTE COMONDÚ EJIDO SANTO DOMINGO, GRUPO 4 COMONDÚ LOS NARANJOS COMONDÚ EL SECRETO COMONDÚ LAS GARZAS	06/2004	04/2005	100	\$7,287,401	\$4,944,241	CABEZA PRODUCTO	300 6
		06/2004	04/2005	100	\$20,000	\$20,000	CABEZA PRODUCTOR	50 1
		06/2004	04/2005	100	\$20,000	\$20,000	CABEZA PRODUCTOR	50 1
		06/2004	04/2005	100	\$27,200	\$27,200	CABEZA PRODUCTOR	68 2
		06/2004	04/2005	100	\$20,000	\$20,000	CABEZA PRODUCTOR	50 1
		06/2004	04/2005	100	\$12,000	\$12,000	CABEZA PRODUCTOR	30 1
		06/2004	04/2005	100	\$40,000	\$40,000	CABEZA PRODUCTOR	100 2
		06/2004	04/2005	100	\$8,000	\$8,000	CABEZA PRODUCTOR	20 1
		06/2004	04/2005	100	\$20,000	\$20,000	CABEZA PRODUCTOR	50 1
		06/2004	04/2005	100	\$40,000	\$40,000	CABEZA PRODUCTOR	100 2
		06/2004	04/2005	100	\$20,000	\$20,000	CABEZA PRODUCTOR	50 1
		06/2004	04/2005	100	\$14,000	\$14,000	CABEZA PRODUCTOR	35 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO				SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN				
				DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO								
FOMENTO GANADERO								
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ RANCHO NUEVO	06/2004	04/2005	100	\$7,287,401 \$20,000	\$4,944,241 \$20,000	CABEZA PRODUCTOR	50 1
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ SAN PEDRO	06/2004	04/2005	100	\$20,000	\$20,000	CABEZA PRODUCTOR	50 1
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ LA LAGUNETA	06/2004	04/2005	100	\$20,000	\$20,000	CABEZA PREMIO	50 1
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ CORRAL VIEJO	06/2004	04/2005	100	\$21,200	\$21,200	CABEZA PRODUCTOR	53 2
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ BUENAVISTA	06/2004	04/2005	100	\$20,000	\$20,000	CABEZA PRODUCTOR	50 1
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ EL TAJO	06/2004	04/2005	100	\$12,000	\$12,000	CABEZA PRODUCTOR	30 1
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ EL TAJO	06/2004	04/2005	100	\$12,000	\$12,000	CABEZA PRODUCTOR	30 1
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ LA PAILA	06/2004	04/2005	100	\$20,000	\$20,000	CABEZA PRODUCTOR	50 1
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ SIN NOMBRE	06/2004	04/2005	100	\$112,000	\$112,000	CABEZA PRODUCTOR	280 6
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ RANCHO PALOS VERDES	06/2004	04/2005	100	\$20,000	\$20,000	CABEZA PRODUCTOR	50 1
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ EL PICACHO	06/2004	04/2005	100	\$20,000	\$20,000	CABEZA PRODUCTOR	50 1
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ SAN RAFAEL	06/2004	04/2005	100	\$14,000	\$14,000	CABEZA PRODUCTOR	35 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO								
FOMENTO GANADERO								
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ EL CODEY	06/2004	04/2005	100	\$7,287,401	\$4,944,241	CABEZA PRODUCTOR	25 1
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ EL JUNCO	06/2004	04/2005	100	\$20,000	\$20,000	CABEZA PRODUCTOR	50 1
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ LOS PILARES	06/2004	04/2005	100	\$10,800	\$10,800	CABEZA PRODUCTOR	27 1
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ LA BECERRITA	06/2004	04/2005	100	\$20,000	\$20,000	CABEZA PRODUCTOR	50 1
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ EL MANGLITO	06/2004	04/2005	100	\$20,000	\$20,000	CABEZA PRODUCTOR	50 1
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ EL IMPOSIBLE	06/2004	04/2005	0	\$28,900	\$0	PROYECTO PRODUCTOR	1 1
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)	06/2004	04/2005	0	\$842,603	\$174,497	PROYECTO PRODUCTOR	2 2
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 2 (EJIDO NO. 2)	06/2004	04/2005	0	\$19,800	\$19,800	PROYECTO PRODUCTOR	1 1
DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS INTEGRALES.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	06/2004	04/2005	100	\$9,635	\$9,635	GASTO	1
DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS INTEGRALES.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)	06/2004	04/2005	100	\$45,000	\$45,000	ASESORÍA EJIDATARIO	1 41
DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS INTEGRALES.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 2 (EJIDO NO. 2)	06/2004	04/2005	100	\$45,000	\$45,000	ASESORÍA EJIDATARIO	1 69
DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS INTEGRALES.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 3 (EJIDO NO. 3)	06/2004	04/2005	100	\$45,000	\$45,000	ASESORÍA EJIDATARIO	1 21

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO								
FOMENTO GANADERO								
DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS INTEGRALES.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 4 (EJIDO NO. 4)	06/2004	04/2005	100	\$7,287,401	\$4,944,241	ASESORÍA EJIDATARIO	1 78
DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS INTEGRALES.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5)	06/2004	04/2005	100	\$45,000	\$45,000	ASESORÍA EJIDATARIO	1 11
SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA								
SALUD ANIMAL.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	06/2004	04/2005	57	\$4,591,576	\$2,262,580	GASTO	1
SALUD ANIMAL.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	06/2004	04/2005	47	\$31,767	\$18,063	CAMPAÑA PRODUCTOR	7 190
SALUD VEGETAL.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	06/2004	04/2005	53	\$845,920	\$399,185	GASTO	1
SALUD VEGETAL.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	06/2004	04/2005	50	\$118,049	\$62,532	CAMPAÑA PRODUCTOR	6 2862
INOCUIDAD ALIMENTARIA.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	06/2004	04/2005	54	\$3,528,546	\$1,755,356	GASTO	1
INOCUIDAD ALIMENTARIA.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	06/2004	04/2005	40	\$2,228	\$1,196	CAMPAÑA PRODUCTOR	6 197
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE								
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	06/2004	04/2005	78	\$112,500	\$87,500	GASTO	1
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	06/2004	04/2005	78	\$6,188	\$4,813	EQUIPO	1
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR POR EXCEDENTES DE COMERCIALIZACIÓN					\$106,313	\$82,688		
					\$4,457,163	\$4,403,886		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR POR EXCEDENTES DE COMERCIALIZACIÓN APOYOS DIRECTOS AL INGRESO OBJETIVO MAÍZ APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR POR EXCEDENTES DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA, INTEGRACIÓN DE CADENAS AGROALIMENTARIAS Y ATENCIÓN A FACTORES CRÍTICOS. APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR POR EXCEDENTES DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA, INTEGRACIÓN DE CADENAS AGROALIMENTARIAS Y ATENCIÓN A FACTORES CRÍTICOS. APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR POR EXCEDENTES DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA, INTEGRACIÓN DE CADENAS AGROALIMENTARIAS Y ATENCIÓN A FACTORES CRÍTICOS. APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR POR EXCEDENTES DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA, INTEGRACIÓN DE CADENAS AGROALIMENTARIAS Y ATENCIÓN A FACTORES CRÍTICOS. APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR POR EXCEDENTES DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA, INTEGRACIÓN DE CADENAS AGROALIMENTARIAS Y ATENCIÓN A FACTORES CRÍTICOS. APOYOS DIRECTOS AL INGRESO OBJETIVO TRIGO APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR POR EXCEDENTES DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA, INTEGRACIÓN DE CADENAS AGROALIMENTARIAS Y ATENCIÓN A FACTORES CRÍTICOS. APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR POR EXCEDENTES DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA, INTEGRACIÓN DE CADENAS AGROALIMENTARIAS Y ATENCIÓN A FACTORES CRÍTICOS. APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR POR EXCEDENTES DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA, INTEGRACIÓN DE CADENAS AGROALIMENTARIAS Y ATENCIÓN A FACTORES CRÍTICOS. APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR POR EXCEDENTES DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA, INTEGRACIÓN DE CADENAS AGROALIMENTARIAS Y ATENCIÓN A FACTORES CRÍTICOS. APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR POR EXCEDENTES DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA, INTEGRACIÓN DE CADENAS AGROALIMENTARIAS Y ATENCIÓN A FACTORES CRÍTICOS. APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR POR EXCEDENTES DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA, INTEGRACIÓN DE CADENAS AGROALIMENTARIAS Y ATENCIÓN A FACTORES CRÍTICOS. APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR POR EXCEDENTES DE COMERCIALIZACIÓN PARA LA RECONVERSIÓN PRODUCTIVA, INTEGRACIÓN DE CADENAS AGROALIMENTARIAS Y ATENCIÓN A FACTORES CRÍTICOS. PROCAMPO CAPITALIZACIÓN DE PROCAMPO	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	05/2004	12/2004	100			HECTÁREA TONELADA PRODUCTOR		
						\$2,588,713	\$2,550,868		
						\$551,830	\$551,830		607 3679 31
		COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	05/2004	12/2004	100	\$1,987,364	\$1,949,519	HECTÁREA TONELADA PRODUCTOR	2990 13005 91
		COMONDÚ BENITO JUÁREZ (BUENAVISTA)	05/2004	12/2004	100	\$44,402	\$44,402	HECTÁREA TONELADA PRODUCTOR	64 296 3
		COMONDÚ MATANCITAS	05/2004	12/2004	100	\$5,118	\$5,118	HECTÁREA TONELADA PRODUCTOR	8 34 7
						\$1,868,450	\$1,853,018		
		COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	05/2004	12/2004	100	\$484,416	\$481,936	HECTÁREA TONELADA PRODUCTOR	1255 6920 46
		COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	05/2004	12/2004	100	\$910,537	\$909,996	HECTÁREA TONELADA PRODUCTOR	2330 13008 82
		COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)	05/2004	12/2004	100	\$5,397	\$5,397	HECTÁREA TONELADA PRODUCTOR	16 77 17
		COMONDÚ MATANCITAS	05/2004	12/2004	100	\$16,881	\$16,881	HECTÁREA TONELADA PRODUCTOR	48 241 9
		COMONDÚ SANTO DOMINGO VIEJO	05/2004	12/2004	100	\$143,409	\$130,997	HECTÁREA TONELADA PRODUCTOR	372 2049 28
		COMONDÚ VILLA IGNACIO ZARAGOZA (LAS FLORES)	05/2004	12/2004	100	\$307,811	\$307,811	HECTÁREA TONELADA PRODUCTOR	785 4397 22
						\$47,780,213	\$47,779,142		
					\$32,990,833	\$32,920,833			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROCAMPO								
CAPITALIZACIÓN DE PROCAMPO					\$32,990,833	\$32,920,833		
CAPITALIZACIÓN DEL PROCAMPO CICLO O.I. 2004/2005.	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$31,463	\$31,463	OBRA	1
	LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)						PRODUCTOR	1
CAPITALIZACIÓN DEL PROCAMPO CICLO O.I. 2004/2005.	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$14,954,345	\$14,954,345	SISTEMA	24
	CIUDAD CONSTITUCIÓN						EQUIPAMIENTO	22
							PRODUCTOR	46
CAPITALIZACIÓN DEL PROCAMPO CICLO O.I. 2004/2005.	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$16,050,875	\$16,050,875	SISTEMA	23
	CIUDAD INSURGENTES						EQUIPAMIENTO	19
							PRODUCTOR	42
CAPITALIZACIÓN DEL PROCAMPO CICLO O.I. 2004/2005.	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$953,700	\$953,700	SISTEMA	2
	BENITO JUÁREZ (BUENAVISTA)						PRODUCTOR	2
CAPITALIZACIÓN DEL PROCAMPO CICLO O.I. 2004/2005.	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$682,550	\$682,550	SISTEMA	2
	VILLA IGNACIO ZARAGOZA (LAS FLORES)						PRODUCTOR	2
CAPITALIZACIÓN DEL PROCAMPO CICLO O.I. 2004/2005.	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$299,200	\$229,200	SISTEMA	1
	VILLA MORELOS (LOS INOCENTES)						PRODUCTOR	1
CAPITALIZACIÓN DEL PROCAMPO CICLO O.I. 2004/2005.	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$18,700	\$18,700	EQUIPAMIENTO	1
	JOSÉFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ						PRODUCTOR	1
CICLO OTOÑO-INVIERNO 2003/2004					\$10,169,498	\$10,238,427		
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	COMONDÚ	01/2004	06/2004	100	\$12,218	\$12,218	HECTÁREA	14
	JOSÉFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ						PRODUCTOR	8
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	COMONDÚ	01/2004	06/2004	100	\$46,960	\$46,960	HECTÁREA	52
	LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5)						PRODUCTOR	18
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	COMONDÚ	01/2004	06/2004	100	\$143,443	\$143,443	HECTÁREA	158
	LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)						PRODUCTOR	36
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	COMONDÚ	01/2004	06/2004	100	\$51,585	\$51,585	HECTÁREA	57
	LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 3 (EJIDO NO. 3)						PRODUCTOR	12

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROCAMPO								
CICLO OTOÑO-INVIERNO 2003/2004					\$10,169,498	\$10,238,427		
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 4 (EJIDO NO. 4)	01/2004	06/2004	100	\$271,500	\$271,500	HECTÁREA PRODUCTOR	203 1
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 2 (EJIDO NO. 2)	01/2004	06/2004	100	\$183,715	\$183,715	HECTÁREA PRODUCTOR	203 1
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	06/2004	100	\$3,897,089	\$3,966,018	HECTÁREA PRODUCTOR	9904 163
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	06/2004	100	\$4,429,907	\$4,429,907	HECTÁREA PRODUCTOR	4889 108
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	COMONDÚ VILLA IGNACIO ZARAGOZA (LAS FLORES)	01/2004	06/2004	100	\$293,220	\$293,220	HECTÁREA PRODUCTOR	324 13
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	COMONDÚ VILLA MORELOS (LOS INOCENTES)	01/2004	06/2004	100	\$45,250	\$45,250	HECTÁREA PRODUCTOR	50 2
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	COMONDÚ BENITO JUÁREZ (BUENAVISTA)	01/2004	06/2004	100	\$241,635	\$241,635	HECTÁREA PRODUCTOR	267 9
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	COMONDÚ COLONIA MARÍA AUXILIADORA, LOTE 7-A	01/2004	06/2004	100	\$13,575	\$13,575	HECTÁREA PRODUCTOR	15 1
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	COMONDÚ MATANCITAS	01/2004	06/2004	100	\$186,656	\$186,656	HECTÁREA PRODUCTOR	206 27
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	COMONDÚ EJIDO LA GRANADA, LOTE 23	01/2004	06/2004	100	\$89,993	\$89,993	HECTÁREA PRODUCTOR	99 28
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	COMONDÚ EJIDO SANTO DOMINGO, GRUPO 2	01/2004	06/2004	100	\$42,535	\$42,535	HECTÁREA PRODUCTOR	47 7
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	COMONDÚ EJIDO SANTO DOMINGO, GRUPO 31	01/2004	06/2004	100	\$22,625	\$22,625	HECTÁREA PRODUCTOR	25 2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROCAMPO								
CICLO OTOÑO-INVIERNO 2003/2004					\$10,169,498	\$10,238,427		
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	COMONDÚ EJIDO SANTO DOMINGO, GRUPO 4	01/2004	06/2004	100	\$13,575	\$13,575	HECTÁREA PRODUCTOR	15 1
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	COMONDÚ EJIDO SANTO DOMINGO, GRUPO 5	01/2004	06/2004	100	\$50,680	\$50,680	HECTÁREA PRODUCTOR	56 10
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	COMONDÚ EJIDO SANTO DOMINGO, GRUPO 8	01/2004	06/2004	100	\$23,530	\$23,530	HECTÁREA PRODUCTOR	26 2
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	COMONDÚ EJIDO SANTO DOMINGO, GRUPO 9	01/2004	06/2004	100	\$28,960	\$28,960	HECTÁREA PRODUCTOR	32 4
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	COMONDÚ EJIDO SANTO DOMINGO, GRUPO 11	01/2004	06/2004	100	\$80,848	\$80,848	HECTÁREA PRODUCTOR	120 8
CICLO PRIMAVERA-VERANO 2004/2004.					\$4,619,882	\$4,619,882		
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	COMONDÚ EL PORTÓN UNO	03/2004	01/2005	100	\$15,895	\$15,895	HECTÁREA PRODUCTOR	17 4
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	COMONDÚ FRANCISCO VILLA	03/2004	01/2005	100	\$26,180	\$26,180	HECTÁREA PRODUCTOR	28 5
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	COMONDÚ JOSÉFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	03/2004	01/2005	100	\$16,363	\$16,363	HECTÁREA PRODUCTOR	18 12
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	COMONDÚ EJIDO LA GRANADA, LOTE 23	03/2004	01/2005	100	\$28,985	\$28,985	HECTÁREA PRODUCTOR	31 11
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)	03/2004	01/2005	100	\$84,150	\$84,150	HECTÁREA PRODUCTOR	90 25
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 2 (EJIDO NO. 2)	03/2004	01/2005	100	\$159,885	\$159,885	HECTÁREA PRODUCTOR	171 3

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROCAMPO								
CICLO PRIMAVERA-VERANO 2004/2004.								
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	COMONDÚ	03/2004	01/2005	100	\$4,619,882	\$4,619,882		
	LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 3 (EJIDO NO. 3)				\$46,750	\$46,750	HECTÁREA PRODUCTOR	50 13
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	COMONDÚ	03/2004	01/2005	100	\$238,425	\$238,425	HECTÁREA PRODUCTOR	255 10
	LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 4 (EJIDO NO. 4)							
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	COMONDÚ	03/2004	01/2005	100	\$116,538	\$116,538	HECTÁREA PRODUCTOR	125 35
	LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5)							
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	COMONDÚ	03/2004	01/2005	100	\$2,421,566	\$2,421,566	HECTÁREA PRODUCTOR	2590 133
	CIUDAD CONSTITUCIÓN							
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	COMONDÚ	03/2004	01/2005	100	\$992,035	\$992,035	HECTÁREA PRODUCTOR	1061 64
	CIUDAD INSURGENTES							
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	COMONDÚ	03/2004	01/2005	100	\$123,420	\$123,420	HECTÁREA PRODUCTOR	132 6
	BENITO JUÁREZ (BUENAVISTA)							
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	COMONDÚ	03/2004	01/2005	100	\$45,815	\$45,815	HECTÁREA PRODUCTOR	49 6
	VILLA IGNACIO ZARAGOZA (LAS FLORES)							
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	COMONDÚ	03/2004	01/2005	100	\$7,480	\$7,480	HECTÁREA PRODUCTOR	8 1
	COL. MA. AUXILIADORA, LOTE 4 (LOS MARTÍNEZ)							
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	COMONDÚ	03/2004	01/2005	100	\$9,350	\$9,350	HECTÁREA PRODUCTOR	10 1
	VILLA MORELOS (LOS INOCENTES)							
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	COMONDÚ	03/2004	01/2005	100	\$159,418	\$159,418	HECTÁREA PRODUCTOR	171 31
	MATANCITAS							
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	COMONDÚ	03/2004	01/2005	100	\$127,628	\$127,628	HECTÁREA PRODUCTOR	136 21
	MATANCITAS							
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA					\$682,800	\$500,400		
FOMENTO GANADERO					\$682,800	\$500,400		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA								
FOMENTO GANADERO					\$682,800	\$500,400		
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ	01/2004	03/2005	0	\$4,000	\$0	HECTÁREA	500
	EL IMPOSIBLE						CABEZA	10
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ	01/2004	03/2005	0	\$400	\$0	HECTÁREA	50
	POZO DE MIGUEL						CABEZA	1
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ	01/2004	03/2005	0	\$1,200	\$0	HECTÁREA	139
	LA ARPILLERA						CABEZA	3
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ	01/2004	03/2005	50	\$4,000	\$2,000	HECTÁREA	399
	CIUDAD CONSTITUCIÓN						CABEZA	10
							PRODUCTOR	4
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ	01/2004	03/2005	0	\$2,400	\$0	HECTÁREA	307
	LOS PILARES						CABEZA	6
							POLLOS	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ	01/2004	03/2005	0	\$800	\$0	HECTÁREA	55
	BENITO JUÁREZ (BUENAVISTA)						CABEZA	2
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ	01/2004	03/2005	0	\$1,200	\$0	HECTÁREA	160
	CIUDAD INSURGENTES						CABEZA	3
							PRODUCTOR	2
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ	01/2004	03/2005	0	\$9,600	\$0	HECTÁREA	1123
	POZA SOLA 2						CABEZA	24
							PRODUCTOR	2
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ	01/2004	03/2005	12	\$31,600	\$3,600	HECTÁREA	3828
	EL SAUCE						CABEZA	79
							PRODUCTOR	7
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ	01/2004	03/2005	0	\$3,600	\$0	HECTÁREA	400
	EL CANTIL						CABEZA	9
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ	01/2004	03/2005	0	\$800	\$0	HECTÁREA	100
	LA ARPILLERA						CABEZA	2
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ	01/2004	03/2005	0	\$800	\$0	HECTÁREA	69
	EL CARDÓN						CABEZA	2
							PRODUCTOR	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO				SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN				
				DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA								
FOMENTO GANADERO					\$682,800	\$500,400		
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ LA CRUZ	01/2004	03/2005	0	\$10,000	\$0	HECTÁREA	1896
							CABEZA	25
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ SAN RAFAEL	01/2004	03/2005	0	\$4,400	\$0	PRODUCTOR	1
							HECTÁREA	494
							CABEZA	11
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ EL SAUCITO	01/2004	03/2005	20	\$20,000	\$4,000	PRODUCTOR	1
							HECTÁREA	2494
							CABEZA	50
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ LA VINATERIA	01/2004	03/2005	67	\$13,200	\$8,800	PRODUCTOR	2
							HECTÁREA	1494
							CABEZA	33
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ	01/2004	03/2005	0	\$5,200	\$0	PRODUCTOR	3
	LAGUNITA DEL VALLE, LA (LA LAGUNITA)						HECTÁREA	594
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ	01/2004	03/2005	0	\$6,800	\$0	CABEZA	13
	VILLA IGNACIO						PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	ZARAGOZA (LAS FLORES)	01/2004	03/2005	0	\$6,800	\$0	HECTÁREA	100
							CABEZA	17
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ	01/2004	03/2005	0	\$4,800	\$0	PRODUCTOR	1
	EL CORRALITO						HECTÁREA	543
							CABEZA	12
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ	01/2004	03/2005	0	\$8,000	\$0	PRODUCTOR	1
	SAN LUIS GONZAGA						HECTÁREA	1000
							CABEZA	20
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ	01/2004	03/2005	0	\$8,000	\$0	PRODUCTOR	1
	EL SECRETO						HECTÁREA	1000
							CABEZA	20
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ	01/2004	03/2005	23	\$47,200	\$10,800	PRODUCTOR	1
	LA PICOTA						HECTÁREA	6906
							CABEZA	118
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ	01/2004	03/2005	0	\$5,200	\$0	PRODUCTOR	3
	EL TULAR						HECTÁREA	514
							CABEZA	13
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ	01/2004	03/2005	0	\$6,000	\$0	PRODUCTOR	1
	LAS TINAJAS						HECTÁREA	751
							CABEZA	15
							PRODUCTOR	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA								
FOMENTO GANADERO					\$682,800	\$500,400		
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ LA SELVA	01/2004	03/2005	0	\$8,000	\$0	HECTÁREA	1000
							CABEZA	20
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ SAN ANTONIO	01/2004	03/2005	0	\$4,400	\$0	HECTÁREA	500
							CABEZA	11
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ LA PURÍSIMA	01/2004	03/2005	100	\$358,000	\$358,000	HECTÁREA	105900
							CABEZA	895
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ EL JUNCO	01/2004	03/2005	100	\$28,000	\$28,000	HECTÁREA	4839
							CABEZA	70
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ LAS CRUCES	01/2004	03/2005	100	\$1,600	\$1,600	HECTÁREA	200
							CABEZA	4
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ EL TORO	01/2004	03/2005	100	\$4,400	\$4,400	HECTÁREA	500
							CABEZA	11
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ AGUA VERDE	01/2004	03/2005	100	\$11,600	\$11,600	HECTÁREA	1292
							CABEZA	29
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ LA CALABAZA	01/2004	03/2005	100	\$1,600	\$1,600	HECTÁREA	150
							CABEZA	4
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ SIN NOMBRE	01/2004	03/2005	100	\$4,400	\$4,400	HECTÁREA	496
							CABEZA	11
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ SAN BERNARDO	01/2004	03/2005	100	\$4,400	\$4,400	HECTÁREA	551
							CABEZA	11
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ LA PAILA	01/2004	03/2005	100	\$12,000	\$12,000	HECTÁREA	1500
							CABEZA	30
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	COMONDÚ OJO DE AGUA	01/2004	03/2005	100	\$6,400	\$6,400	HECTÁREA	745
							CABEZA	16
							PRODUCTOR	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN							
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA FOMENTO GANADERO APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. PROGRAMA DE SUBVENCIÓN DEL DIESEL AGROPECUARIO DIESEL AGROPECUARIO APOYOS AL PRECIO DEL DIESEL PARA USO AGROPECUARIO. APOYOS AL PRECIO DEL DIESEL PARA USO AGROPECUARIO.	COMONDÚ EL PAISANO COMONDÚ EL MEZQUITAL COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)	01/2004	03/2005	100	\$682,800	\$500,400	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR PRODUCTOR LITRO PRODUCTOR LITRO	1982 44 1 2161 53 2 582 4316702 190 1494243	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS ÁRIDAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. INTEGRAL DE AGRIC. SOSTENIBLE Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVAS EN ZONAS DE SINIESTRALIDAD RECURRENTE PROYECTOS INTEGRALES	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$1,951,765	\$1,951,765	BORDO	1
					\$1,951,765	\$1,951,765		
					\$1,951,765	\$1,951,765		
					\$212,520	\$212,520		
					\$264,000	\$264,000		
					\$120,630	\$120,630		
					\$222,640	\$222,640		
					\$92,800	\$92,800		
					\$69,162	\$69,162		
					\$94,858	\$94,858		
					\$73,273	\$73,273		
					\$105,134	\$105,134		
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA CON MAQUINARIA, LOCALIDAD LLANO COLORADO (COMITÉ PRO PROYECTO "ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL DE VILLA CONSTITUCIÓN"). CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA CON MAQUINARIA, LOCALIDAD EL BÚFALO (COMITÉ PRO PROYECTO "ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL DE VILLA CONSTITUCIÓN"). CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA CON MAQUINARIA, LOCALIDAD EL IMPOSIBLE (COMITÉ PRO PROYECTO "ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL DE VILLA CONSTITUCIÓN"). CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA CON MAQUINARIA, LOCALIDAD RANCHO LOS 3 JOSES (COMITÉ PRO PROYECTO "ASOCIACIÓN GANADERA LOCAL DE VILLA CONSTITUCIÓN"). CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "VILLA CONSTITUCIÓN II").	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$75,327	\$75,327	BORDO	1
					\$73,273	\$73,273		
					\$284,995	\$284,995		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS ÁRIDAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. INTEGRAL DE AGRIC. SOSTENIBLE Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVAS EN ZONAS DE SINIESTRALIDAD RECURRENTE PROYECTOS INTEGRALES								
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD LAS CAÍDAS (COMITÉ PRO PROYECTO “VILLA CONSTITUCIÓN II”).	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$1,951,765 \$49,634	\$1,951,765 \$49,634	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO “VILLA CONSTITUCIÓN II”).	COMONDÚ SAN JUAN DE LA CRUZ	01/2004	12/2004	100	\$82,523	\$82,523	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD SAN JUAN DEL CERRO (COMITÉ PRO PROYECTO “VILLA CONSTITUCIÓN II”).	COMONDÚ SAN JUAN DE TEPENTÚ (SAN JUAN)	01/2004	12/2004	100	\$68,032	\$68,032	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD POZA SOLA (COMITÉ PRO PROYECTO “VILLA CONSTITUCIÓN II”).	COMONDÚ POZA SOLA 2	01/2004	12/2004	100	\$62,964	\$62,964	BORDO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN FORESTAL, AGRÍCOLA Y PECUARIO DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN EN EL ESTADO DE BCS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SIN SUBPROGRAMA OPERACIÓN DEL GGAVATT DEL EJIDO LFA NO.5: SE ESTABLECIERON PARCELAS DE VALIDACIÓN DE MEZCLAS FORRAJERAS DE RYE GRASS-ALFALFA Y RYE GRASS-AVENA. SE TRANSFIRIÓ TECNOLOGÍA SOBRE ALIMENTACIÓN DE VACAS EN PRODUCCIÓN, CRIANZA Y DESARROLLO DE VAQUILLAS DE REEMPLAZO Y SOBRE EL MANEJO SANITARIO DEL HATO. TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE FORRAJES EN APOYO AL SISTEMA DE PRODUCCIÓN BOVINO EN EL VALLE DE SANTO DOMINGO: SE LLEVARON A CABO EVALUACIONES DE MEZCLAS FORRAJERAS DETERMINÁNDOSE QUE EL RYE GRASS MÁS AVENA OBTUVO EL MAYOR RENDIMIENTO. (133 TON./HA. TRES CORTES) POR OTRA PARTE SE INCORPORARON AL PAQUETE TECNOLÓGICO LOS MATERIALES 3025W Y DK 2002 CON RENDIMIENTOS EXPERIMENTALES EN UN SÓLO CORTE DE 60,0 TON./HA. ADEMÁS SE DETERMINÓ QUE LA COQUIA (KUCHIA ESCOPARIA) VARIEDAD ESMERALDA SE ADAPTA A LAS CONDICIONES DEL VALLE DE SANTO DOMINGO EN SIEMBRA DE PRIMAVERA, CON RENDIMIENTOS DE FORRAJE VERDE DE 106 TON./HA. TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN PARA NUEVAS OPCIONES DE CULTIVO: SE GENERÓ LA TECNOLOGÍA PARA ESPECIES ALTERNATIVAS PARA EL VALLE DE SANTO DOMINGO, TALES COMO, AJO, CEBOLLA, HABA, JÍCAMA, ESTABLECIDAS POR RIEGO POR GOTEÓ. LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE EN LA MAYORÍA DE LOS CULTIVOS TRADICIONALES, PRINCIPALMENTE LOS GRANOS BÁSICOS LA RENTABILIDAD ES MÍNIMA DEBIDO A LOS ALTOS COSTOS DE PRODUCCIÓN. EN AJO SE INCORPORÓ AL PAQUETE TECNOLÓGICO LA VARIEDAD TACÁTZCUARO CON RENDIMIENTO DE 10 TON/HA Y LÁMINA DE RIEGO DE 42,0 CM. EN 32 RIEGOS; EN CEBOLLA SE AGREGÓ AL PAQUETE TECNOLÓGICO LA VARIEDAD JAGUAR CON RENDIMIENTOS DE 67,0 TON./HA.; LA MEJOR VARIEDAD PARA HABA FUE ICAMEX V-35 CON RENDIMIENTO EN VERDE DE 9,2 TON/HA., EN TANTO QUE PARA AMARANTO SE SUGIERE LA VARIEDAD GITANA CON RENDIMIENTO DE SEMILLA DE 1,4 TON/HA, PARA NAPA LA VARIEDAD SUGERIDA ES FLOR DE PRIMAVERA CON RENDIMIENTOS DE 16,8 TON/HA, Y EN JÍCAMA RESULTÓ MEJOR LA VARIEDAD CRISTALINA EN SIEMBRA DEL MES DE ABRIL CON RENDIMIENTOS DE 40,0 TON/HA. EXPOSICIÓN AGRO BAJA SUR 2004: EN COORDINACIÓN CON LA FUNDACIÓN PRODUCE, BAJA CALIFORNIA SUR, SE LLEVÓ A CABO EN EL MES DE MAYO EN EL CAMPO EXPERIMENTAL VALLE DE SANTO DOMINGO LA TERCERA EXPO AGRÍCOLA 2004, CON EL OBJETO DE PRESENTAR LOS AVANCES TECNOLÓGICOS EN MATERIA AGROPECUARIA Y FORESTAL EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES ESTATALES. SE CONTÓ CON	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	60	\$0	\$0	GRUPO	1	
	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0			
	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0			
								INVESTIGACIÓN CULTIVO	1 4
		COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	EXPOSICIÓN	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO			SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA					
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL			DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN FORESTAL, AGRÍCOLA Y PECUARIO					
			DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN EN EL ESTADO DE BCS					
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA								
SIN SUBPROGRAMA								
LA PARTICIPACIÓN DE MÁS DE 50 EMPRESAS Y CON UNA ASISTENCIA APROXIMADA DE 5,000 PERSONAS ENTRE PRODUCTORES, TÉCNICOS Y ESTUDIANTES.					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO				SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA				
MODALIDAD: FINANCIAMIENTO AL DESARROLLO				DEPENDENCIA: FINANCIAMIENTO				
				FINANCIERA RURAL (AGENCIA ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA SUR)				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
AGRÍCOLA SIN SUBPROGRAMA CAPITAL DE TRABAJO.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$36,106,536	\$36,106,536	HECTÁREA	9731
					\$34,056,244	\$34,056,244		
					\$34,056,244	\$34,056,244		
					\$34,056,244	\$34,056,244		
GANADERO SIN SUBPROGRAMA EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES, ENGORDA GANADO PORCINO.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$2,050,292	\$2,050,292	CABEZA	150
					\$2,050,292	\$2,050,292		
					\$2,050,292	\$2,050,292		
					\$2,050,292	\$2,050,292		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RAMO 16		DEPENDENCIA: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA						
		DELEGACIÓN DE CNA EN BCS (REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES QUE COMPONEN UN PIVOTE CENTRAL LEPA PARA 62 HAS. Y UN MINIPIVOTE REMOLCABLE (LDN) PARA 45.39 HAS. EN DOS LOTES AGRÍCOLAS DENTRO DEL MÓDULO UNO DEL DISTRITO DE RIEGO 066, SANTO DOMINGO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES QUE COMPONEN: UN PIVOTE CENTRAL LDN PARA 62 HAS. Y UN PIVOTE CENTRAL SISTEMA LDN PARA 62 HAS. EN DOS LOTES AGRÍCOLAS DENTRO DEL MÓDULO UNO DEL DISTRITO DE RIEGO 066, SANTO DOMINGO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES QUE COMPONEN: DOS SISTEMAS DE RIEGO COMPLETOS POR PIVOTE CENTRAL SISTEMA LEPA PARA 62 Y 30 HAS. RESPECTIVAMENTE EN DOS LOTES AGRÍCOLAS DENTRO DEL MÓDULO UNO DEL DISTRITO DE RIEGO 066, SANTO DOMINGO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES QUE COMPONEN: DOS SISTEMAS DE RIEGO COMPLETOS POR PIVOTE CENTRAL LEPA PARA 62 Y 60.65 HAS. RESPECTIVAMENTE EN DOS LOTES AGRÍCOLAS DENTRO DEL MÓDULO UNO DEL DISTRITO DE RIEGO 066, SANTO DOMINGO. CONSTRUCCIÓN DE TRES SISTEMAS DE RIEGO COMPLETOS: UN AVANCE FRONTAL (LATERAL) PIVOTABLE (LDN) PARA 62 HAS. Y DOS PIVOTES CENTRALES (LDN) PARA 62 HAS. CADA UNO EN TRES LOTES AGRÍCOLAS DENTRO DEL DISTRITO DE RIEGO 066, SANTO DOMINGO. CONSTRUCCIÓN DE TRES SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADO COMPLETOS CONSISTENTES EN: UN PIVOTE CENTRAL (LDN) PARA 48.17 HAS., UN MINIPIVOTE CENTRAL REMOLCABLE (LDN) PARA 28 HAS. Y UN PIVOTE CENTRAL (LEPA) PARA 55 HAS. EN TRES LOTES AGRÍCOLAS DENTRO DEL DISTRITO DE RIEGO 066, SANTO DOMINGO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA RIEGOS PRESURIZADOS EN 38.92 HAS. EN TRES LOTES AGRÍCOLAS DENTRO DEL DISTRITO DE RIEGO 066, VALLE DE SANTO DOMINGO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA RIEGOS PRESURIZADOS COMPLETOS CONSISTENTES EN: UN PIVOTE CENTRAL PARA 60 HAS. Y UN PIVOTE CENTRAL REMOLCABLE PARA 39.02 HAS. EN DOS LOTES AGRÍCOLAS DENTRO DEL DISTRITO DE RIEGO 066, VALLE DE SANTO DOMINGO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA RIEGOS PRESURIZADOS COMPLETOS CONSISTENTES EN: DOS PIVOTES CENTRALES PARA 62 Y 60.22 HAS. EN DOS LOTES AGRÍCOLAS DENTRO DEL DISTRITO DE RIEGO 066, VALLE DE SANTO DOMINGO.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	06/2004	08/2004	100	\$25,272,905	\$25,272,905	HECTÁREA SISTEMA LOTE	107 2 2
					\$25,272,905	\$25,272,905		
					\$25,272,905	\$25,272,905		
					\$1,977,186	\$1,977,186		
					\$1,901,358	\$1,901,358		
					\$2,123,421	\$2,123,421		
					\$2,336,857	\$2,336,857		
					\$3,491,902	\$3,491,902		
					\$3,202,916	\$3,202,916		
					\$1,022,060	\$1,022,060		
					\$2,253,128	\$2,253,128		
					\$2,103,913	\$2,103,913		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RAMO 16		DEPENDENCIA: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA						
		DELEGACIÓN DE CNA EN BCS (REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
REHABILITACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE DISTRITOS DE RIEGO								
SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADOS								
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA RIEGOS PRESURIZADOS EN 95.50 HAS. EN CINCO LOTES AGRÍCOLAS DENTRO DEL DISTRITO DE RIEGO 066, VALLE DE SANTO DOMINGO.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	12/2004	12/2004	60	\$25,272,905	\$25,272,905	HECTÁREA	95
					\$1,230,183	\$1,230,183	SISTEMA	5
							LOTE	5
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA RIEGOS PRESURIZADOS EN 53.50 HAS. EN TRES LOTES AGRÍCOLAS DENTRO DEL DISTRITO DE RIEGO 066, VALLE DE SANTO DOMINGO.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	12/2004	12/2004	90	\$1,486,958	\$1,486,958	HECTÁREA	53
							SISTEMA	3
							LOTE	3
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA RIEGOS PRESURIZADOS COMPLETOS CONSISTENTES EN: DOS PIVOTES CENTRALES PARA 62 Y 40 HAS. EN DOS LOTES AGRÍCOLAS DENTRO DEL DISTRITO DE RIEGO 066, VALLE DE SANTO DOMINGO.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	12/2004	12/2004	90	\$2,143,024	\$2,143,024	HECTÁREA	102
							SISTEMA	2
							LOTE	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RAMO 16		DEPENDENCIA: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA						
		DELEGACIÓN DE CNA EN BCS (USO EFICIENTE DE AGUA Y E.E.)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA REHABILITACIÓN DE POZOS Y/O EQUIPOS DE BOMBEO DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO 41 COL. SALVATIERRA. DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO 13 COL. GUADALAJARA. DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO 37 COL. NUEVO JIMÉNEZ. DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO 26 EJIDO LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5. DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO 4 COL. NUEVO JIMÉNEZ. DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO 10 COL. BUENOS AIRES. DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO 91 COL. REVOLUCIÓN MEXICANA. DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO 132 COL. FERNANDO DE LA TOBA. DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO 15 COL. A.F. ENCINAS NO. 2. DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO 35 COL. GALEANA. DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO 23, COL. GUANAJUATO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 8" DE DIÁMETRO EN EL POZO 22, COL. NUEVO JIMÉNEZ.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	04/2004	07/2004	100	\$2,907,252	\$1,365,656	REHABILITACIÓN	1
					\$2,907,252	\$1,365,656		
					\$2,907,252	\$1,365,656		
					\$214,499	\$214,499		
					\$187,193	\$187,193		
					\$217,221	\$217,221		
					\$229,065	\$229,065		
					\$220,778	\$220,778		
					\$221,304	\$0		
					\$286,479	\$0		
					\$286,479	\$0		
					\$261,573	\$0		
					\$267,100	\$0		
					\$218,660	\$0		
\$14,664	\$14,664							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RAMO 16		DEPENDENCIA: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA						
		DELEGACIÓN DE CNA EN BCS (USO EFICIENTE DE AGUA Y E.E.)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA								
REHABILITACIÓN DE POZOS Y/O EQUIPOS DE BOMBEO								
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 8" DE DIÁMETRO EN EL POZO 26-A, EJIOD LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	10/2004	10/2004	100	\$2,907,252 \$14,664	\$1,365,656 \$14,664	MEDIDOR	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 6" DE DIÁMETRO EN EL POZO 4, COL. PALO BOLA.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	10/2004	10/2004	100	\$10,968	\$10,968	MEDIDOR	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 8" DE DIÁMETRO EN EL POZO 14, COL. NUEVO JIMÉNEZ.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	10/2004	10/2004	100	\$14,664	\$14,664	MEDIDOR	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 8" DE DIÁMETRO EN EL POZO 40, COL. GALEANA.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	10/2004	10/2004	100	\$14,664	\$14,664	MEDIDOR	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 8" DE DIÁMETRO EN EL POZO 5, EJIDO SANTO DOMINGO.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	10/2004	10/2004	100	\$14,664	\$14,664	MEDIDOR	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 8" DE DIÁMETRO EN EL POZO 4, EJIDO SANTO DOMINGO.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	10/2004	10/2004	100	\$14,664	\$14,664	MEDIDOR	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 8" DE DIÁMETRO EN EL POZO 8, EJIDO SANTO DOMINGO.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	10/2004	10/2004	100	\$14,664	\$14,664	MEDIDOR	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 8" DE DIÁMETRO EN EL POZO 10, EJIDO SANTO DOMINGO.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	10/2004	10/2004	100	\$14,664	\$14,664	MEDIDOR	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 8" DE DIÁMETRO EN EL POZO 9, EJIDO LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	10/2004	10/2004	100	\$14,664	\$14,664	MEDIDOR	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 8" DE DIÁMETRO EN EL POZO 8, EJIDO LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	10/2004	10/2004	100	\$14,664	\$14,664	MEDIDOR	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 8" DE DIÁMETRO EN EL POZO 9-BIS, EJIDO LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	10/2004	10/2004	100	\$14,664	\$14,664	MEDIDOR	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 6" DE DIÁMETRO EN EL POZO 6, DEL EJIDO LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	10/2004	10/2004	100	\$14,664	\$14,664	MEDIDOR	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RAMO 16		DEPENDENCIA: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA						
		DELEGACIÓN DE CNA EN BCS (USO EFICIENTE DE AGUA Y E.E.)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA								
REHABILITACIÓN DE POZOS Y/O EQUIPOS DE BOMBEO								
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 8" DE DIÁMETRO EN EL POZO 28, COL. CUITLÁHUAC.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	10/2004	10/2004	100	\$2,907,252 \$11,009	\$1,365,656 \$11,009	MEDIDOR	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 8" DE DIÁMETRO EN EL POZO 33, COL. SALVATIERRA.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	10/2004	10/2004	100	\$10,968	\$10,968	MEDIDOR	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 8" DE DIÁMETRO EN EL POZO 611-2, COL. MAGISTERIAL.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	10/2004	10/2004	100	\$14,664	\$14,664	MEDIDOR	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 8" DE DIÁMETRO EN EL POZO 511-1, COL. SAN CARLOS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	10/2004	10/2004	100	\$14,664	\$14,664	MEDIDOR	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 8" DE DIÁMETRO EN EL POZO 5, EJIDO SAN JUAN DE MATANCITAS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	10/2004	10/2001	100	\$14,664	\$14,664	MEDIDOR	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 8" DE DIÁMETRO EN EL POZO 4, EJIDO SAN JUAN DE MATANCITAS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	10/2004	10/2001	100	\$14,664	\$14,664	MEDIDOR	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 8" DE DIÁMETRO EN EL POZO 26-BIS, EJIDO LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	10/2004	10/2001	100	\$14,664	\$14,664	MEDIDOR	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 8" DE DIÁMETRO EN EL POZO 16, COL. CUITLÁHUAC.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	12/2004	12/2004	100	\$14,664	\$14,664	MEDIDOR	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PECUARIO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS SIN SUBPROGRAMA PERFORACIÓN DE POZO EJIDAL. 								

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE REGULARIZARON 5 LOTES CON UNA SUPERFICIE DE 5,657 M2 Y SE ELABORARON 8 ESCRITURAS DE LAS CUALES SE ENTREGARON 7 EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ Y SAN MIGUEL DE COMONDÚ.	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	LOTE	5
SE REGULARIZARON 9 LOTES CON UNA SUPERFICIE DE 11,396 M2 Y SE DONARON 2 LOTES PARA USO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SE ELABORARON 10 ESCRITURAS DE LAS CUALES SE ENTREGARON 9 EN LAS LOCALIDADES DE LA PURÍSIMA Y SAN ISIDRO.	SAN JOSÉ DE COMONDÚ (COMONDÚ, LOS)						METRO CUADRADO	5657
SE REGULARIZARON 19 LOTES CON UNA SUPERFICIE DE 23,242 M2 Y SE DONARON 2 LOTES PARA USO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SE ELABORARON 20 ESCRITURAS DE LAS CUALES SE ENTREGARON 14 EN LA LOCALIDAD DE LAS BARRANCAS.	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ESCRITURA	8
	LA PURÍSIMA						LOTE	9
							METRO CUADRADO	11396
							ESCRITURA	10
	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	LOTE	19
	LAS BARRANCAS						METRO CUADRADO	23242
							ESCRITURA	20

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO				SECTOR: POLÍTICA AGRARIA				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA				
				DELEGACIÓN DE LA SRA EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ORDENAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL ACUERDOS DE RECONOCIMIENTO DE DERECHOS DE COLONIAS ENTREGA DE ACUERDO DE RECONOCIMIENTO DE ACUERDOS DE DERECHOS SOBRE LOTES DE COLONIAS. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE RECONOCIMIENTO DE ACUERDOS DE DERECHOS SOBRE LOTES DE COLONIAS. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE COLONIAS.	COMONDÚ SANTO DOMINGO (VALLE SANTO DOMINGO) COMONDÚ SANTO DOMINGO (VALLE SANTO DOMINGO) COMONDÚ SANTO DOMINGO (VALLE SANTO DOMINGO)	03/2004	09/2004	100	\$0	\$0	ACUERDO	2
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
							EXPEDIENTE	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA P002 CERTIFICAR NÚCLEOS AGRARIOS Y EXPEDIENTES DE DOCUMENTOS EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS SOCIEDADES RURALES, MERCANTILES Y CIVILES; CALIFICACIONES, INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES. 2 SOCIEDADES RURALES, MERCANTILES Y CIVILES, CALIFICACIONES, INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES. 2 REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS.	COMONDÚ LA PURÍSIMA COMONDÚ SANTO DOMINGO (VALLE SANTO DOMINGO) COMONDÚ CADEJÉ COMONDÚ SAN JOSÉ DE LA NORIA COMONDÚ TEPENTÚ COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 2 (EJIDO NO. 2) COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 3 (EJIDO NO. 3) COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5) COMONDÚ SIN NOMBRE COMONDÚ SIN NOMBRE COMONDÚ SANTO DOMINGO (VALLE SANTO DOMINGO)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DOCUMENTO	41
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
\$0	\$0							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA								
P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS					\$0	\$0		
REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS.	COMONDÚ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO	1
REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS.	COMONDÚ MATANCITAS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO	1
REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS.	COMONDÚ SAN JOSÉ DE LA NORIA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 47
REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS.	COMONDÚ LA PURÍSIMA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 22
REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS.	COMONDÚ TEPENTÚ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 5
REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 3
REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS.	COMONDÚ FRANCISCO VILLA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 3
REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 3 (EJIDO NO. 3)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 2
REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 4 (EJIDO NO. 4)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 1
REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 5
REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS.	COMONDÚ KILÓMETRO 228	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 1
CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN.	COMONDÚ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA								
P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS					\$0	\$0		
CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN.	COMONDÚ LA PURÍSIMA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN.	COMONDÚ MATANCITAS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN.	COMONDÚ LOS NARANJOS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	2
CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 3 (EJIDO NO. 3)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	2
CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN.	COMONDÚ JOSÉFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO.	COMONDÚ CADEJÉ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	46
ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO.	COMONDÚ TEPENTÚ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	1
ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	38
ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 3 (EJIDO NO. 3)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	8
CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES.	COMONDÚ LA PURÍSIMA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	20
CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES.	COMONDÚ LA POZA GRANDE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA								
P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS					\$0	\$0		
CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES.	COMONDÚ TEPENTÚ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	3
CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	4
CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	36
CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES.	COMONDÚ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	3
CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES.	COMONDÚ SAN IGNACIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	2
DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES.	COMONDÚ LA PURÍSIMA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SUCESIÓN	26
DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES.	COMONDÚ SANTO DOMINGO (VALLE SANTO DOMINGO)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SUCESIÓN	71
DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 3 (EJIDO NO. 3)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SUCESIÓN	4
DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES.	COMONDÚ CADEJÉ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SUCESIÓN	3
DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SUCESIÓN	3
DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SUCESIÓN	2
DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES.	COMONDÚ MATANCITAS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SUCESIÓN	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	COMONDÚ EL PORTÓN UNO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SUCESIÓN	1
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	1
	COMONDÚ CADEJÉ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	2
	COMONDÚ TEPENTÚ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	1
	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	1
	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 3 (EJIDO NO. 3)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	1
	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	4
	COMONDÚ LA PURÍSIMA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	4
	COMONDÚ SANTO DOMINGO (VALLE SANTO DOMINGO)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	1
	COMONDÚ MATANCITAS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	1
	COMONDÚ SAN JOSÉ DE GUAJADEMI	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	2
	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 2 (EJIDO NO. 2)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	1
	COMONDÚ EL PORTÓN UNO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA								
P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS					\$0	\$0		
CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES.	COMONDÚ LA PURÍSIMA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	41
CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES.	COMONDÚ SANTO DOMINGO (VALLE SANTO DOMINGO)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	322
CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES.	COMONDÚ SAN JOSÉ DE LA NORIA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	279
CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 3 (EJIDO NO. 3)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	4
CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES.	COMONDÚ CADEJÉ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	1
CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES.	COMONDÚ TEPENTÚ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	1
CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES.	COMONDÚ LA PURÍSIMA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	18
CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES.	COMONDÚ SANTO DOMINGO (VALLE SANTO DOMINGO)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	3
CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES.	COMONDÚ CADEJÉ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	2
CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES.	COMONDÚ SAN JOSÉ DE LA NORIA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	15
CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES.	COMONDÚ TEPENTÚ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	2
CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 2 (EJIDO NO. 2)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA								
P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS					\$0	\$0		
CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 3 (EJIDO NO. 3)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	4
CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 4 (EJIDO NO. 4)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	12
CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	5
CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES.	COMONDÚ EL PORTÓN UNO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	1
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	COMONDÚ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	2
P014 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVO-CONSULTIVOS.					\$0	\$0		
INSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO # 39; 11 CALIFICACIONES, INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES.	COMONDÚ LA PURÍSIMA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	RESOLUCIÓN	11
INSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO # 39; 11 CALIFICACIONES, INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES.	COMONDÚ SANTO DOMINGO (VALLE SANTO DOMINGO)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	RESOLUCIÓN	11
INSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO # 39; 1 CALIFICACIONES, INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES.	COMONDÚ MATANCITAS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	RESOLUCIÓN	1
INSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO # 39; 1 CALIFICACIONES, INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 2 (EJIDO NO. 2)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	RESOLUCIÓN	1
INSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO # 39; 2 CALIFICACIONES, INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	RESOLUCIÓN	2
INSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO # 39; 1 CALIFICACIONES, INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 3 (EJIDO NO. 3)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	RESOLUCIÓN	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO				SECTOR: POLÍTICA AGRARIA				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA				
				DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA								
P014 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVO-CONSULTIVOS.								
ATENCIÓN A AMPAROS, 2 CONTESTAR INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICAR Y ACUDIR A AUDIENCIAS.	COMONDÚ LA PURÍSIMA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	INFORME	2
ATENCIÓN A AMPAROS; 1 CONTESTAR INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICAR Y ACUDIR A AUDIENCIAS.	COMONDÚ SANTO DOMINGO (VALLE SANTO DOMINGO)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	INFORME	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ARBITRAJE SIN SUBPROGRAMA SE BRINDÓ ARBITRAJE.	COMONDÚ LA PURÍSIMA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
					\$0	\$0		
ASESORÍA JURÍDICA SIN SUBPROGRAMA SE BRINDÓ ASESORÍA JURÍDICA A 890 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ LA PURÍSIMA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	5
					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 67 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	10
SE ATENDIÓ A 403 SUJETOS AGRARIOS.	SANTO DOMINGO (VALLE SANTO DOMINGO)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	6
SE ATENDIÓ A 144 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ LA POZA GRANDE	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	2
SE ATENDIÓ A 83 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ CADEJÉ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	3
SE ATENDIÓ A 177 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ SAN JOSÉ DE LA NORIA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	5
SE ATENDIÓ A 90 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ TEPENTÚ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	2
SE ATENDIÓ A 88 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ SAN JOSÉ DE GUAJADEMI	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	4
SE ATENDIÓ A 3 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ FRANCISCO VILLA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	3
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	1
	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 2 (EJIDO NO. 2)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ASESORÍA JURÍDICA SIN SUBPROGRAMA	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 3 (EJIDO NO. 3)	01/2004	11/2004	100			ASESORÍA	7
SE ATENDIÓ A 7 SUJETOS AGRARIOS.					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 92 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	9
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	COMONDÚ VILLA MORELOS (LOS INOCENTES)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
CAPACITACIÓN A SUJETOS AGRARIOS, ORG. DEL CAMPO Y OTROS SIN SUBPROGRAMA							CAPACITACIÓN	
SE ATENDIÓ A 23 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ LA POZA GRANDE	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 67 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ MATANCITAS	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	2
SE ATENDIÓ A 26 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ SAN MIGUEL DE COMONDÚ (COMONDÚ, LOS)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	1
SE ATENDIÓ A 39 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ CADEJÉ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	2
SE ATENDIÓ A 43 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ TEPENTÚ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	1
SE ATENDIÓ A 9 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ FRANCISCO VILLA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	1
SE ATENDIÓ A 73 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	2
SE ATENDIÓ A 41 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 2 (EJIDO NO. 2)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CAPACITACIÓN A SUJETOS AGRARIOS, ORG. DEL CAMPO Y OTROS								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 50 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	2
	LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 3 (EJIDO NO. 3)							
SE ATENDIÓ A 42 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	1
	LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5)							
CONCILIACIÓN					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIERON A 11 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	11
	LA PURÍSIMA							
SE ATENDIÓ A 12 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	12
	SANTO DOMINGO (VALLE SANTO DOMINGO)							
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	COMONDÚ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
	LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)							
SE ATENDIÓ A 3 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	3
	LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 3 (EJIDO NO. 3)							
CONSTITUCIÓN DE FIGURAS ASOCIATIVAS					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIERON A 10 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	5
	LA PURÍSIMA							
DENUNCIAS					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 40 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
	MATANCITAS							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
DENUNCIAS								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 403 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ LA PURÍSIMA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	23
SE ATENDIÓ A 49 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ SANTO DOMINGO (VALLE SANTO DOMINGO)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	49
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	COMONDÚ LA POZA GRANDE	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	COMONDÚ MATANCITAS	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 80 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ SAN JOSÉ DE LA NORIA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
SE ATENDIÓ A 121 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ TEPENTÚ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	5
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	COMONDÚ SAN JOSÉ DE GUAJADEMI	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 58 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	4
SE ATENDIÓ A 3 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 2 (EJIDO NO. 2)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
SE ATENDIÓ A 6 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 3 (EJIDO NO. 3)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
GESTIÓN ADMINISTRATIVA								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 7 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	7
	LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5)							
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	COMONDÚ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
	EL PORTÓN DOS							
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	COMONDÚ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
	VILLA MORELOS (LOS INOCENTES)							
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
	LA PURÍSIMA							
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
	SANTO DOMINGO (VALLE SANTO DOMINGO)							
ORGANIZACIÓN AGRARIA BÁSICA					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE BRINDÓ ASESORÍA JURÍDICA A 309 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	7
	LA PURÍSIMA							
SE ATENDIÓ A 56 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	7
	SANTO DOMINGO (VALLE SANTO DOMINGO)							
SE ATENDIÓ A 82 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
	MATANCITAS							
SE ATENDIÓ A 30 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
	SAN MIGUEL DE COMONDÚ (COMONDÚ, LOS)							
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	COMONDÚ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
	CADEJÉ							
SE ATENDIÓ A 130 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
	LOS NARANJOS							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ORGANIZACIÓN AGRARIA BÁSICA								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 2 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 4 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 3 (EJIDO NO. 3)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	4
SE ATENDIÓ A 72 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	3
ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE BRINDÓ ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN A 3 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ LA PURÍSIMA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	3
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	COMONDÚ SANTO DOMINGO (VALLE SANTO DOMINGO)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 44 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ MATANCITAS	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	COMONDÚ SAN JOSÉ DE LA NORIA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 68 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 2 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 2 (EJIDO NO. 2)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
REPRESENTACIÓN LEGAL					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
REPRESENTACIÓN LEGAL								
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE BRINDÓ REPRESENTACIÓN LEGAL, ATENDIÉNDOSE A 720 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ LA PURÍSIMA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	27
SE ATENDIÓ A 3 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ SANTO DOMINGO (VALLE SANTO DOMINGO)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	3
SE ATENDIÓ A 74 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ MATANCITAS	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	3
SE ATENDIÓ A 80 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ SAN JOSÉ DE LA NORIA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 77 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 268 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 2 (EJIDO NO. 2)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	10
SE ATENDIÓ A 195 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 3 (EJIDO NO. 3)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	13
SE ATENDIÓ A 4 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 4 (EJIDO NO. 4)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	4
SE ATENDIÓ A 68 SUJETOS AGRARIOS.	COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	4
SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE OBJETO					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE CONCLUYÓ EXPEDIENTE.	COMONDÚ LA PURÍSIMA	01/2004	11/2001	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE CONCLUYÓ UN EXPEDIENTE.	COMONDÚ SAN JOSÉ DE LA NORIA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE OBJETO SIN SUBPROGRAMA SE CONCLUYÓ EXPEDIENTE. SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO. SE CONCLUYÓ EXPEDIENTE. SE CONCLUYÓ EXPEDIENTE. SE CONCLUYÓ EXPEDIENTE. SOBRESEIMIENTO POR IMPROCEDENCIA SOBREVENIDA SIN SUBPROGRAMA SE CONCLUYERON 2 EXPEDIENTES.	COMONDÚ LOS NARANJOS COMONDÚ TEPENTÚ COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 3 (EJIDO NO. 3) COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 4 (EJIDO NO. 4) COMONDÚ EL PORTÓN DOS COMONDÚ VILLA MORELOS (LOS INOCENTES)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
		01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
		01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
		01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
		01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: RAMO 20		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
TA.- OPCIONES PRODUCTIVAS 03.- ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL 04/001/173 CP.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA MANUFACTURA DE ARTÍCULOS DE PIEL. 04/001/180 CP.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES, MOBILIARIO E INSUMOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LOCAL, PARA LA ELABORACIÓN Y VENTA DE MENUDO Y OTROS PLATILLOS DE CALIDAD DE COMIDA CORRIDA. 04/001/181 CP.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA MANUFACTURA Y VENTA DE PRENDAS DE VESTIR Y ROPA PARA CAMA. 04/001/220 CP.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA PARA PRODUCIR AGUA DESTILADA. 04/001/235 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA, PARA LA FABRICACIÓN DE TORTILLAS DE MAÍZ. 04/001/238 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA LA FABRICACIÓN DE ARTESANÍAS EN LA MODALIDAD DE PIEL. 04/001/270 CP.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO, HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS, PARA LA ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDA. 04.- CRÉDITO SOCIAL 04/001/230 PR.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO, HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA FABRICACIÓN DE ARTESANÍAS, EN LA MODALIDAD DE PIEL.	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	07/2004	12/2004	100	\$55,900	\$55,900	ACCIÓN	1
	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	07/2004	12/2004	100	\$19,400	\$19,400		
	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	07/2004	12/2004	100	\$2,640	\$2,640	ACCIÓN	1
	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	07/2004	12/2004	100	\$1,740	\$1,740	ACCIÓN	1
	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	07/2004	12/2004	100	\$1,750	\$1,750	ACCIÓN	1
	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	09/2004	12/2004	100	\$3,000	\$3,000	ACCIÓN	1
	COMONDÚ SAN JUANICO	10/2004	12/2004	100	\$5,000	\$5,000	ACCIÓN	1
	COMONDÚ JESÚS MARÍA	10/2004	12/2004	100	\$3,050	\$3,050	ACCIÓN	1
	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	11/2004	12/2004	100	\$2,220	\$2,220	ACCIÓN	1
	COMONDÚ JESÚS MARÍA	10/2004	12/2004	100	\$36,500	\$36,500	PROYECTO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL VALLE DE SANTO DOMINGO SIN SUBPROGRAMA CRÉDITO PARA LA COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL - AMALIA OBREGÓN ESPINOZA.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$18,800	\$18,800	CRÉDITO MICROEMPRESAS	1 1
					\$18,800	\$18,800		
					\$18,800	\$18,800		
					\$18,800	\$18,800		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		FONDO IMPULSOR E INMOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FOGAPRO CRÉDITO DIRECTO CRÉDITO A ESTHER CAMACHO BARAJAS PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS EN TIENDA DE NOVEDADES. MANTIENE 3 EMPLEOS. CRÉDITO A ROSA MARÍA CÓRDOVA URRUTIA PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS EN TIENDA DE ARTÍCULOS DE BELLEZA. MANTIENE 3 EMPLEOS. CRÉDITO A LUIS FLORES MATA PARA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA ELABORACIÓN DE BOTANAS. MANTIENE 5 EMPLEOS. CRÉDITO A TILSO MARCOS GONZÁLEZ COSIO PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS PARA VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS. MANTIENE 2 EMPLEOS. CRÉDITO A HORACIO ADALBERTO NÚÑEZ FRANCO PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA AGUA DESTILADA. MANTIENE 7 EMPLEOS. CRÉDITO A ROSA IBETT RAMÍREZ CÓRDOVA PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS EN ZAPATERÍA. MANTIENE 3 EMPLEOS. CRÉDITO A ETY AIDÉ RODRÍGUEZ LÓPEZ PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS EN PERFUMERÍA. MANTIENE 2 EMPLEOS. CRÉDITO A OSCAR FERNANDO BRAMBILA URIBE PARA LA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS Y EQUIPO PARA SU NEGOCIO DE PAPELERÍA. MANTIENE 3 EMPLEOS. GARANTÍA LÍQUIDA CRÉDITO A CRUZ ÁLVAREZ ARCE PARA EL CULTIVO DE MAÍZ COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 15% DE ASP. MANTIENE 2 EMPLEOS. CRÉDITO A LUIS FRANCISCO BALVANERA CASTRO PARA INVENTARIOS EN NEGOCIO DE VENTA DE EQUIPO DE CÓMPUTO COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% DE ASP. MANTIENE 4 EMPLEOS. CRÉDITO A TERESA DE JESÚS BAREÑO PERALTA PARA INVENTARIOS EN TIENDA DE ROPA COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% DE ASP. MANTIENE 3 EMPLEOS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	07/2005	100	\$395,500	\$1,011,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
					\$395,500	\$1,011,000		
					\$260,000	\$260,000		
					\$40,000	\$40,000		
					\$20,000	\$20,000		
					\$20,000	\$20,000		
					\$20,000	\$20,000		
					\$20,000	\$20,000		
					\$20,000	\$20,000		
					\$20,000	\$20,000		
					\$20,000	\$20,000		
					\$100,000	\$100,000		
					\$135,500	\$751,000		
					\$5,250	\$31,500		
					\$12,000	\$60,000		
					\$10,000	\$50,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		FONDO IMPULSOR E INMOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FOGAPRO								
GARANTÍA LÍQUIDA					\$135,500	\$751,000		
CRÉDITO A JORGE CARRILLO NEGRETE PARA EL CULTIVO DE MAÍZ COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 15% DE ASP. MANTIENE 2 EMPLEOS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	04/2004	09/2004	100	\$5,250	\$31,500	CRÉDITO EMPLEO	1 2
CRÉDITO A JAVIER CLEMENTE CAMARENA PARA EL CULTIVO DE MAÍZ COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 15% DE ASP. MANTIENE 2 EMPLEOS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	04/2004	09/2004	100	\$5,250	\$31,500	CRÉDITO EMPLEO	2 2
CRÉDITO A JOSÉ GUADALUPE CLEMENTE PÉREZ PARA EL CULTIVO DE MAÍZ COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 15% DE ASP. MANTIENE 2 EMPLEOS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	04/2004	09/2004	100	\$5,250	\$31,500	CRÉDITO EMPLEO	1 2
CRÉDITO A VICENTE CLEMENTE PÉREZ PARA EL CULTIVO DE MAÍZ COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 15% DE ASP. MANTIENE 2 EMPLEOS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	04/2004	09/2004	100	\$5,250	\$31,500	CRÉDITO EMPLEO	1 2
CRÉDITO A ANTONIO GARCÍA CÁZARES PARA EL CULTIVO DE MAÍZ COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 15% DE ASP. MANTIENE 2 EMPLEOS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	04/2004	09/2004	100	\$5,250	\$31,500	CRÉDITO EMPLEO	1 2
CRÉDITO A ARTURO GARCÍA POLENDO PARA EL CULTIVO DE MAÍZ COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 15% DE ASP. MANTIENE 2 EMPLEOS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	04/2004	09/2004	100	\$5,250	\$31,500	CRÉDITO EMPLEO	1 2
CRÉDITO A AURORA GONZÁLEZ CURIEL PARA EL CULTIVO DE MAÍZ COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 15% DE ASP. MANTIENE 2 EMPLEOS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	04/2004	09/2004	100	\$5,250	\$31,500	CRÉDITO EMPLEO	1 2
CRÉDITO A GUANOS DEL PACÍFICO S. DE R.L. PARA INVENTARIOS EN COMERCIALIZACIÓN DE COMPOSTA COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% DE ASP. MANTIENE 14 EMPLEOS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	04/2004	10/2004	100	\$20,000	\$100,000	CRÉDITO EMPLEO	1 14
CRÉDITO A ARTURO MERCADO GONZÁLEZ PARA EL CULTIVO DE MAÍZ COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 15% DE ASP. MANTIENE 2 EMPLEOS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	04/2004	09/2004	100	\$5,250	\$31,500	CRÉDITO EMPLEO	1 2
CRÉDITO A EVA MURILLO MORENO PARA EL CULTIVO DE MAÍZ COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 15% DE ASP. MANTIENE 2 EMPLEOS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	04/2004	09/2004	100	\$5,250	\$31,500	CRÉDITO EMPLEO	1 2
CRÉDITO A JESÚS ALBERTO MURILLO RODRÍGUEZ PARA EL CULTIVO DE MAÍZ COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 15% DE ASP. MANTIENE 2 EMPLEOS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	04/2004	09/2004	100	\$5,250	\$31,500	CRÉDITO EMPLEO	1 2
CRÉDITO A LETICIA RODRÍGUEZ MURILLO PARA EL CULTIVO DE MAÍZ COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 15% DE ASP. MANTIENE 2 EMPLEOS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	04/2004	09/2004	100	\$5,250	\$31,500	CRÉDITO EMPLEO	1 2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		FONDO IMPULSOR E INMOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FOGAPRO								
GARANTÍA LÍQUIDA								
CRÉDITO A MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ MURILLO PARA EL CULTIVO DE MAÍZ COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 15% DE ASP. MANTIENE 2 EMPLEOS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	04/2004	09/2004	100	\$135,500	\$751,000	CRÉDITO	1
					\$5,250	\$31,500	EMPLEO	2
CRÉDITO A SEBASTIÁN RODRÍGUEZ SERMEÑO PARA INVENTARIOS EN LLANTERA COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% DE ASP. MANTIENE 4 EMPLEOS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	04/2004	10/2004	100	\$10,000	\$50,000	CRÉDITO	1
							EMPLEO	4
CRÉDITO A MARÍA TORRES OLIVO PARA EL CULTIVO DE MAÍZ COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 15% DE ASP. MANTIENE 2 EMPLEOS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	04/2004	09/2004	100	\$5,250	\$31,500	CRÉDITO	1
							EMPLEO	2
CRÉDITO A SEBASTIÁN RODRÍGUEZ SERMEÑO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LLANTAS COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 4 EMPLEOS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	06/2004	01/2005	100	\$10,000	\$50,000	CRÉDITO	1
							EMPLEO	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE DICONSA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL PROGRAMA DE ABASTO RURAL CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	COMONDÚ LAS BARRANCAS COMONDÚ LA POZA GRANDE COMONDÚ SANTO DOMINGO (VALLE SANTO DOMINGO) COMONDÚ SAN MIGUEL DE COMONDÚ (COMONDÚ, LOS) COMONDÚ COL. MARÍA AUXILIADORA, MARÍA AUXILIADORA COMONDÚ JOSÉFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 1 (EJIDO NO. 1) COMONDÚ VILLA MORELOS (LOS INOCENTES) COMONDÚ BENITO JUÁREZ (BUENAVISTA) COMONDÚ LA PURÍSIMA COMONDÚ FRANCISCO VILLA COMONDÚ COLONIA LA PURÍSIMA, LOTE MZ-1 (EL PIOJILLO)	01/2004	12/2004	100	\$404,593	\$404,595	ABASTO	1
					\$404,593	\$404,595		
					\$404,593	\$404,595		
					\$11,160	\$11,160		
					\$5,845	\$5,845		
					\$10,749	\$10,749		
					\$13,273	\$13,273		
					\$4,338	\$4,338		
					\$4,720	\$4,720		
					\$16,284	\$16,284		
					\$30,633	\$30,633		
					\$21,634	\$21,634		
					\$34,846	\$34,846		
					\$2,611	\$2,611		
					\$4,531	\$4,531		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE DICONSA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL								
PROGRAMA DE ABASTO RURAL								
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$404,593	\$404,595	ABASTO	1
	VILLA IGNACIO							
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	ZARAGOZA (LAS FLORES)	01/2004	12/2004	100	\$22,889	\$22,889	ABASTO	1
	COMONDÚ							
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LEY FEDERAL DE AGUAS	01/2004	12/2004	100	\$19,759	\$19,759	ABASTO	1
	NO. 4 (EJIDO NO. 4)							
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$22,477	\$22,477	ABASTO	1
	SAN ISIDRO							
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$24,387	\$24,387	ABASTO	1
	SAN ISIDRO							
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$8,927	\$8,927	ABASTO	1
	CARAMBUCHE (CUBA)							
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$6,243	\$6,243	ABASTO	1
	CIUDAD CONSTITUCIÓN							
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$7,096	\$7,096	ABASTO	1
	LEY FEDERAL DE AGUAS							
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	NO. 3 (EJIDO NO. 3)	01/2004	12/2004	100	\$4,893	\$4,893	ABASTO	1
	COMONDÚ							
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	VILLA MORELOS (LOS	01/2004	12/2004	100	\$7,545	\$7,545	ABASTO	1
	INOCENTES)							
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$6,114	\$6,114	ABASTO	1
	LEY FEDERAL DE AGUAS							
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	NO. 2 (EJIDO NO. 2)	01/2004	12/2004	100	\$11,485	\$11,485	ABASTO	1
	COMONDÚ							
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	PASO HONDO (SAN	01/2004	12/2004	100	\$13,304	\$13,304	ABASTO	1
	AGUSTÍN)							
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100				
	CADEJÉ							
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100				
	SAN JOSÉ DE COMONDÚ							
	(COMONDÚ, LOS)							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE DICONSA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL PROGRAMA DE ABASTO RURAL CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA COL. INFONAVIT.	COMONDÚ SAN ISIDRO COMONDÚ SAN LUIS GONZAGA COMONDÚ PALO BOLA COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES COMONDÚ GUADALUPE COMONDÚ LOS PINOS COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES COMONDÚ SAN JUANICO COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5) COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$404,593	\$404,595	ABASTO	1
		01/2004	12/2004	100	\$3,890	\$3,890		
		01/2004	12/2004	100	\$3,828	\$3,828		
		01/2004	12/2004	100	\$12,051	\$12,051		
		01/2004	12/2004	100	\$4,998	\$5,000		
		01/2004	12/2004	100	\$9,878	\$9,878		
		01/2004	12/2004	100	\$5,000	\$5,000		
		01/2004	12/2004	100	\$11,687	\$11,687		
		01/2004	12/2004	100	\$7,928	\$7,928		
		01/2004	12/2004	100	\$7,745	\$7,745		
		01/2004	12/2004	100	\$7,000	\$7,000		
		01/2004	12/2004	100	\$7,878	\$7,878		
		01/2004	12/2004	100	\$6,968	\$6,968		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO				SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: FINANCIAMIENTO				
				REPRESENTACIÓN NACIONAL FINANCIERA SNC EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PRESUPUESTO FINANCIERO PROGRAMA DE 2DO. PISO CADENAS PRODUCTIVAS OPERACIONES ELECTRÓNICAS VÍA FACTORAJE PARA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	110	\$0	\$6,000,000	EMPRESA	21
					\$0	\$6,000,000		
					\$0	\$6,000,000		
					\$0	\$6,000,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO				SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ECONOMÍA				
				FONDO NACIONAL DE APOYO A EMPRESAS SOCIALES				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
APOYO FINANCIERO A MICROEMPRESAS SIN SUBPROGRAMA APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS.	COMONDÚ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	0	\$5,776,758	\$5,776,758	CRÉDITO	2
					\$199,249	\$199,249		
					\$199,249	\$199,249		
CAPITAL DE RIESGO SOLIDARIO SIN SUBPROGRAMA APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS.	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	0	\$3,060,000	\$3,060,000	CRÉDITO	1
					\$3,060,000	\$3,060,000		
					\$3,060,000	\$3,060,000		
CAPITAL DE TRABAJO SIN SUBPROGRAMA APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	0	\$2,517,509	\$2,517,509	CRÉDITO	21
					\$2,517,509	\$2,517,509		
					\$2,517,509	\$2,517,509		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: FINANCIAMIENTO AL DESARROLLO		DEPENDENCIA: FINANCIAMIENTO						
		FINANCIERA RURAL (AGENCIA ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA SUR)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CAPITALIZACIÓN DE LOS COMERCIOS SIN SUBPROGRAMA INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, MEJORAS A LAS INSTALACIONES.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$8,307,831	\$8,307,831	UNIDAD	1
					\$6,733,831	\$6,733,831		
					\$6,733,831	\$6,733,831		
					\$6,733,831	\$6,733,831		
PRESTADORES DE SERVICIOS SIN SUBPROGRAMA SERVICIOS DE HOSPEDAJE, ESTANCIA INFANTIL.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$1,574,000	\$1,574,000	UNIDAD	1
					\$1,574,000	\$1,574,000		
					\$1,574,000	\$1,574,000		
					\$1,574,000	\$1,574,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO			SECTOR: INDUSTRIA					
MODALIDAD: RAMO 20			DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL					
			DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS					
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
TA.- OPCIONES PRODUCTIVAS 04.- CRÉDITO SOCIAL 04/001/002 CP.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA MANUFACTURA DE ARTÍCULOS DE PIEL.	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	05/2004	12/2004	100	\$56,400	\$56,400	PROYECTO	1
					\$56,400	\$56,400		
					\$56,400	\$56,400		
					\$56,400	\$56,400		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: INDUSTRIA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		FONDO DE RECONVERSIÓN AGROPECUARIA DEL VALLE DE SANTO DOMINGO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
AGROPECUARIO AGROINDUSTRIAL PROCESADORA DE LÁCTEOS: 2 EMPRESAS BENEFICIADAS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$1,443,536	\$1,443,536	EMPRESA	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: INDUSTRIA						
MODALIDAD: FINANCIAMIENTO AL DESARROLLO		DEPENDENCIA: FINANCIAMIENTO						
		FINANCIERA RURAL (AGENCIA ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA SUR)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
AGROINDUSTRIAL NINGUNO MAQUINARIA Y EQUIPO, MEJORA DE INSTALACIONES.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$2,850,000	\$2,850,000	MAQUINARIA	1
					\$2,850,000	\$2,850,000		
					\$2,850,000	\$2,850,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO				SECTOR: CULTURA				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL				
				UNIDAD DE CULTURAS POPULARES E INDÍGENAS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FIESTAS TRADICIONALES CONCURSO DE CRÓNICA CONCURSO DE CRÓNICA: MEMORIA HISTÓRICA DE LAS FIESTAS DE FUNDACIÓN Y FERIA DE LA NARANJA DE BENITO JUÁREZ. ENTREGA DE PREMIOS, DOS GANADORES. CONCURSO DE CRÓNICA: MEMORIA HISTÓRICA DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA PURÍSIMA. PREMIACIÓN DEL CONCURSO 1 GANADOR.	COMONDÚ BENITO JUÁREZ (BUENAVISTA) COMONDÚ LA PURÍSIMA	03/2004	03/2004	100	\$8,116	\$8,116	ESCOLARES	2
					\$8,116	\$8,116		
		12/2004	12/2004	100	\$1,500	\$1,500	ESCOLARES	1
					\$6,616	\$6,616		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: ENERGÍA						
MODALIDAD: RAMO 20		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y MINERO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ELECTRIFICACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN BENEFICIO DE 48 HABITANTES. AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VILLA IGNACIO ZARAGOZA, EN BENEFICIO DE 40 HABITANTES, SE EJERCIERON EL TOTAL DE LOS RECURSOS APROBADOS, SIN EMBARGO ESTA OBRA SE INICIARÁ EN FEBRERO Y TERMINARÁ ESE MISMO MES DEL 2005.	COMONDÚ SAN ISIDRO COMONDÚ VILLA IGNACIO ZARAGOZA (LAS FLORES)				\$213,775	\$213,775		
					\$213,775	\$213,775		
		08/2004	12/2004	100	\$213,775	\$213,775	RED	1
					\$86,791	\$86,791		
		12/2004	12/2004	0	\$126,984	\$126,984	RED	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: ENERGÍA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y MINERO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ELECTRIFICACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL INSTALACIÓN DE UN POSTE, LOCALIZADO EN LAS CALLES DE SALTILLO Y CAMPECHE PARA DOTAR DE SERVICIO ELÉCTRICO A 10 HABITANTES (2 FAMILIAS) DE VILLA IGNACIO ZARAGOZA. INSTALACIÓN DE UN POSTE PARA EL SERVICIO ELÉCTRICO EN LA COLONIA BOJÓRQUEZ, EN BENEFICIO DE 10 HABITANTES (2 FAMILIAS).	COMONDÚ VILLA IGNACIO ZARAGOZA (LAS FLORES) COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	04/2004	08/2004	100	\$14,788	\$14,788	POSTE	1
					\$14,788	\$14,788		
					\$14,788	\$14,788		
					\$6,093	\$6,093		
					\$8,695	\$8,695		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: ENERGÍA							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD							
				CFE ZONA LA PAZ					
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
COMERCIALIZACIÓN INTERNA ACOMETIDAS INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS. EQUIPO DE TRABAJO COMERCIAL ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO COMERCIAL. MEDIDORES Y EQUIPO DE MEDICIÓN INSTALACIÓN DE MEDIDORES. DISTRIBUCIÓN AMPLIACIÓN - REDES DE DISTRIBUCIÓN AMPLIACIÓN A REDES DE DISTRIBUCIÓN. EDIFICIOS DE DISTRIBUCIÓN MEJORA A EDIFICIO DE DISTRIBUCIÓN. ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO DE DISTRIBUCIÓN.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$5,305,030	\$5,305,030	ACOMETIDA	2000	
					\$1,870,275	\$1,870,275			
					\$217,000	\$217,000			
						\$217,000	\$217,000		
		COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$319,800	\$319,800	EQUIPO	18
	\$319,800					\$319,800			
		COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$1,333,475	\$1,333,475	MEDIDOR	3450
	\$1,333,475					\$1,333,475			
		COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$3,434,755	\$3,434,755	ACTIVIDAD	19
	\$2,742,970					\$2,742,970			
\$2,742,970	\$2,742,970								
	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$691,785	\$691,785	EDIFICIO	2	
\$187,000					\$187,000				
	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$504,785	\$504,785	EQUIPO	29	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: RAMO 23		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		JUNTA ESTATAL DE CAMINOS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
UB.- CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUCCIÓN CAMINOS: E.C. FCO. VILLA - SAN JOSÉ DE GRACIA - KM 107 + 000 - SAN ISIDRO. CAMINO: RAMAL A SAN LUIS GONZAGA. CAMINO: RAMAL A LEY FEDERAL DE AGUAS N0. 5. CAMINO: LEY FED. DE AGUAS N0. 5 - SAN JOSÉ DE LA NORIA. CAMINO: RAMAL A CANCÚN. CAMINO: FCO. VILLA - SAN JOSÉ DE COMONDÚ - CALAGUA. CAMINO: RAMAL A SAN JOSÉ DE GUAJADEMI. CAMINO: RAMAL A EL CAYUCO. CAMINO: E.C. INSURGENTES - LORETO KM. 13+000 - LEY FED. DE AGUAS N0. 2. CAMINO: LEY FED. DE AGUAS N0.2 - LEY FED. DE AGUA N0. 3. CAMINO: LEY FED. DE AGUAS N0. 3 - LEY FED. DE AGUAS N0. 4. CAMINO: LEY FED. DE AGUAS N0. 4 - LEY. DE DE AGUAS N0. 5.	COMONDÚ SAN ISIDRO COMONDÚ SAN LUIS GONZAGA COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5) COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5) COMONDÚ LA SELVA COMONDÚ SAN JOSÉ DE COMONDÚ (COMONDÚ, LOS) COMONDÚ SAN GREGORIO COMONDÚ SANTA RITA COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 2 (EJIDO NO. 2) COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 2 (EJIDO NO. 2) COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 4 (EJIDO NO. 4) COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 4 (EJIDO NO. 4)	01/2004	12/2004	100	\$38,881,623	\$38,881,622	KILÓMETRO	
					\$38,881,623	\$38,881,622		
					\$626,154	\$626,154		
					\$783,536	\$783,536		
					\$822,983	\$822,983		
					\$4,897,710	\$4,897,710		
					\$762,831	\$762,831		
					\$2,006,716	\$2,006,716		
					\$793,336	\$793,336		
					\$277,634	\$277,634		
					\$539,113	\$539,113		
					\$1,287,878	\$1,287,878		
					\$1,054,695	\$1,054,695		
					\$2,029,235	\$2,029,235		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: RAMO 23		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		JUNTA ESTATAL DE CAMINOS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
UB.- CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUCCIÓN CAMINO: E.C. CD. INSURGENTES - FCO. VILLA - SAN JOSÉ DE GRACIA, TRAMO : CD. INSURGENTES - FCO. VILLA. CAMINO: RAMAL A BENITO JUÁREZ. CAMINO: FCO. VILLA - SAN JOSÉ DE GRACIA . TRAMO : FCO. VILLA - KM. 107 + 000. CAMINO: SAN ISIDRO - COMONDÚ. CAMINO: RAMAL A SANTO DOMINGO. CAMINO: RAMAL A PALO BLANCO. CAMINO: RAMAL A LA POZA GRANDE. CAMINO: RAMAL A SAN JOSÉ DE GRACIA. CAMINO: LA POZA GRANDE - SAN ANDRESITO. CAMINO: SAN JOSÉ DE COMONDÚ - PUERTA VIEJA. CAMINO: RAMAL A JESÚS MARÍA. CAMINO: RAMAL A LAS BARRANCAS.	COMONDÚ FRANCISCO VILLA COMONDÚ BENITO JUÁREZ (BUENAVISTA) COMONDÚ FRANCISCO VILLA COMONDÚ SAN ISIDRO COMONDÚ SANTO DOMINGO (VALLE SANTO DOMINGO) COMONDÚ SANTO DOMINGO (VALLE SANTO DOMINGO) COMONDÚ LA POZA GRANDE COMONDÚ CADEJÉ COMONDÚ SANTO DOMINGO VIEJO COMONDÚ SAN JOSÉ DE COMONDÚ (COMONDÚ, LOS) COMONDÚ JESÚS MARÍA COMONDÚ LAS BARRANCAS	01/2004	12/2004	100			KILÓMETRO	
					\$38,881,623	\$38,881,622		
					\$5,170,479	\$5,170,479		
					\$1,823,896	\$1,823,896		
					\$3,562,082	\$3,562,082		
					\$346,043	\$346,043		
					\$487,971	\$487,971		
					\$683,760	\$683,760		
					\$125,927	\$125,927		
					\$3,442,485	\$3,442,485		
					\$187,265	\$187,265		
					\$551,843	\$551,843		
					\$667,800	\$667,800		
\$828,790	\$828,790							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO				SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				
MODALIDAD: RAMO 23				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA				
				JUNTA ESTATAL DE CAMINOS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
UB.- CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUCCIÓN CAMINO: SAN ISIDRO - CALAGUA. SAN JOSÉ DE GUAJADEMÍ - EL LLANO. SAN JOSÉ DE MAGDALENA - SAN JUAN DE LAS PILAS. CAMINO: E.C. CD. CONSTITUCIÓN - CD- INSURGENTES - KM. 230 + 000 - LEY FED. DE AGUAS N0. 4. RAMAL A SAN GREGORIO.	COMONDÚ SAN ISIDRO COMONDÚ SAN JOSÉ DE GUAJADEMI COMONDÚ SAN JOSÉ DE COMONDÚ (COMONDÚ, LOS) COMONDÚ LAS BARRANCAS COMONDÚ SAN GREGORIO	01/2004	12/2004	100	\$38,881,623	\$38,881,622	KILÓMETRO	42
		01/2004	12/2004	100	\$773,804	\$773,804		
		01/2004	12/2004	100	\$850,000	\$850,000		
		01/2004	12/2004	100	\$1,612,852	\$1,612,852		
		01/2004	12/2004	100	\$1,745,245	\$1,745,245		
		01/2004	12/2004	100	\$139,562	\$139,562		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
		CENTRO SCT BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
A-4P208 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA A-4P208 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS- R001 CONSERVACIÓN PERIÓDICA RECUPERACIÓN DE PAVIMENTO Y CARPETA DEL TRAMO CD.INSURGENTES-LORETO KM 23+000 - 38+000. CARPETA DEL TRAMO LA PAZ-CD. INSURGENTES KM125+000 - 139+000. B1-FONDEN HURACÁN MARTY TRABAJOS PARA DAR PASOS PROVISIONALES EN TRAMOS DAÑADOS, RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS (ZONAS AISLADAS) Y REPOSICIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS DAÑADOS EN TRAMO: CD. INSURGENTES-LORETO KM. 0+000-120+000 (FONDO DE DESASTRES NATURALES). B2-FONDEN HURACÁN IGNACIO TRABAJOS PARA DAR PASOS PROVISIONALES EN TRAMOS DAÑADOS, RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS (ZONAS AISLADAS Y REPOSICIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS DAÑADOS EN TRAMO: CD. INSURGENTES-LORETO KM. 0+000-120+000, FONDEN (FONDO DE DESASTRES NATURALES). RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS BRAMONAS (AMPLIACIÓN EN 62.06 M. CON LOZA DE CONCRETO REFORZADO Y PILOTES DE 1.2 M. DE DIÁMETRO, UBICADO EN LA CARRETERA: LA PAZ-CD. INSURGENTES KM.222+800, ESTA OBRA FINALIZARÁ EN EL MES DE ENERO DE 2005. D-1014 CARR ALIMENTADORAS CONSTRUCCIÓN DE 6 KM. DEL CAMINO RAMAL MARÍA AUXILIADORA KM. 0+000-6+000 OBSERVACIÓN: INCLUIR LOCALIDAD MARÍA AUXILIADORA. D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN DE CAMINOS: CADEJÉ-SAN MARTÍN.	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	100	\$49,409,575	\$42,301,355	KILÓMETRO	15
					\$16,647,602	\$16,647,602		
	COMONDÚ SANTA RITA	01/2004	12/2004	100	\$5,588,782	\$5,588,782	KILÓMETRO	14
	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	05/2004	12/2004	100	\$1,200,000	\$1,199,858	KILÓMETRO	26
	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	06/2004	12/2004	100	\$20,936,868	\$13,926,567	KILÓMETRO	30
	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	06/2004	01/2005	55	\$17,552,118	\$10,543,211	PUENTE	1
	COMONDÚ VILLA IGNACIO ZARAGOZA (LAS FLORES)	05/2004	10/2004	100	\$7,000,000	\$7,023,015	KILÓMETRO	6
	COMONDÚ CADEJÉ	01/2004	12/2004	100	\$59,851	\$67,144	KILÓMETRO	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
		CENTRO SCT BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
A-4P208 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA								
D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-CONSERVACIÓN					\$1,858,577	\$2,034,102		
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: CADEJÉ-EL REPARITO.	COMONDÚ CADEJÉ	01/2004	12/2004	100	\$67,411	\$74,584	KILÓMETRO	4
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: LOS PANALES-CAÑADA SECA.	COMONDÚ LOS PANALES	01/2004	12/2004	100	\$62,371	\$69,544	KILÓMETRO	3
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: EL CARRIZAL-LA VENTANA.	COMONDÚ LA VENTANA	01/2004	12/2004	100	\$66,151	\$73,384	KILÓMETRO	3
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: SAN MIGUEL DE COMONDÚ-SAN JOSÉ DE COMONDÚ.	COMONDÚ SAN MIGUEL DE COMONDÚ (COMONDÚ, LOS)	01/2004	12/2004	100	\$59,851	\$67,999	KILÓMETRO	5
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: SAN JOSÉ DE COMONDÚ-SAN JULIO.	COMONDÚ SAN JOSÉ DE COMONDÚ (COMONDÚ, LOS)	01/2004	12/2004	100	\$92,821	\$100,969	KILÓMETRO	5
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: SAN JOSÉ DE COMONDÚ-SAN HILARIO.	COMONDÚ SAN JOSÉ DE COMONDÚ (COMONDÚ, LOS)	01/2004	12/2004	100	\$96,391	\$104,539	KILÓMETRO	6
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: SAN JOSÉ DE COMONDÚ-SAN ISIDRO.	COMONDÚ SAN JOSÉ DE COMONDÚ (COMONDÚ, LOS)	01/2004	12/2004	100	\$92,821	\$100,969	KILÓMETRO	5
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: ANDACHIRE-SAN IGNACIO.	COMONDÚ ANDACHIRES	01/2004	12/2004	100	\$57,331	\$65,479	KILÓMETRO	3
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: JESÚS MARÍA-EL CHICURAL.	COMONDÚ JESÚS MARÍA	01/2004	12/2004	100	\$66,781	\$74,929	KILÓMETRO	4
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: EL SAUZAL-EL CANTILITO.	COMONDÚ EL SAUZAL	01/2004	12/2004	100	\$85,524	\$93,671	KILÓMETRO	5
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: EL SAUZAL-SAN JOSÉ DE LA NORIA.	COMONDÚ EL SAUZAL	01/2004	12/2004	100	\$74,656	\$82,804	KILÓMETRO	4
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: ENTRONQUE DE QUEPO-EL CANTILERO.	COMONDÚ EL CANTIL ALTO	01/2004	12/2004	100	\$81,586	\$89,734	KILÓMETRO	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
		CENTRO SCT BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
A-4P208 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA								
D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-CONSERVACIÓN					\$1,858,577	\$2,034,102		
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: AGUA CLARITA-SAN GREGORIO.	COMONDÚ AGUA CLARITA	01/2004	12/2004	100	\$78,121	\$86,269	KILÓMETRO	4
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: SAN GREGORIO-POZA HONDA.	COMONDÚ SAN GREGORIO	01/2004	12/2004	100	\$80,011	\$88,159	KILOGRAMO	4
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: AGUA CLARITA-SAN ANTONIO.	COMONDÚ AGUA CLARITA	01/2004	12/2004	100	\$86,311	\$94,459	KILÓMETRO	5
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: LA PRESA-SAN LUIS GONZAGA.	COMONDÚ SAN LUIS GONZAGA	01/2004	12/2004	100	\$114,662	\$122,809	KILÓMETRO	6
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: LA PRESA-EL CARRITO.	COMONDÚ CARRICITO	01/2004	12/2004	100	\$157,502	\$165,649	KILÓMETRO	8
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: JUNCALITO-CODEY-CANELO.	COMONDÚ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$133,562	\$141,709	KILÓMETRO	7
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: SAN JORGE-LA CARRETTA.	COMONDÚ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$123,482	\$131,629	KILÓMETRO	6
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: EL SAUZALITO-EL TAJO.	COMONDÚ EL SAUZALITO	01/2004	12/2004	100	\$64,471	\$72,619	KILÓMETRO	3
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: EL PAISANO-TEPENTÚ.	COMONDÚ EL PAISANO	01/2004	12/2004	100	\$56,911	\$65,059	KILÓMETRO	3
D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-RECONSTRUCCIÓN					\$1,766,528	\$1,470,211		
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: EL ABANICO-LA RINCONADA.	COMONDÚ EL ABANICO	01/2004	12/2004	100	\$129,025	\$102,890	KILÓMETRO	2
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: EL MEZQUITE-EL TULE.	COMONDÚ EL TULAR	01/2004	12/2004	100	\$127,009	\$100,874	KILÓMETRO	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
		CENTRO SCT BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
A-4P208 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA								
D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-RECONSTRUCCIÓN					\$1,766,528	\$1,470,211		
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: SAN RAYMUNDO-EL MEZCAL.	COMONDÚ EL MEZQUITAL	01/2004	12/2004	100	\$107,857	\$81,962	KILÓMETRO	2
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: OJO DE AGUA-LAS PILAS.	COMONDÚ OJO DE AGUA	01/2004	12/2004	100	\$103,152	\$78,914	KILÓMETRO	2
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: OJO DE AGUA-TEPENTÚ.	COMONDÚ OJO DE AGUA	01/2004	12/2004	100	\$114,241	\$90,002	KILÓMETRO	2
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: TEPENTÚ-EJIDO 5.	COMONDÚ TEPENTÚ	01/2004	12/2004	100	\$111,385	\$87,146	KILÓMETRO	2
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: RANCHO VELIZ-TEMBABICHE.	COMONDÚ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$145,153	\$120,914	KILÓMETRO	2
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: BATEQUITOS-RANCHO VELIZ.	COMONDÚ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$145,153	\$120,914	KILÓMETRO	2
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: BATEQUITOS-EJIDO 5.	COMONDÚ EJIDO SANTO DOMINGO, GRUPO 5	01/2004	12/2004	100	\$148,177	\$123,938	KILÓMETRO	2
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: SAN PEDRITO-SAN VICENTE.	COMONDÚ SAN PEDRITO	01/2004	12/2004	100	\$226,465	\$202,226	KILÓMETRO	3
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: SAN PEDRITO-BUENOS AIRES.	COMONDÚ SAN PEDRITO	01/2004	12/2004	100	\$208,489	\$184,250	KILÓMETRO	3
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: SAN LUIS GONZAGA-EL CAPRICHIO.	COMONDÚ SAN LUIS GONZAGA	01/2004	12/2004	100	\$200,425	\$176,186	KILÓMETRO	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO				SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS				
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA				
				COORDINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MAQUINARIA PESADA				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SE-URBANIZACIÓN 06.-REHABILITACION, A) CALLES REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS DEL ACCESO AL CETIS 81 DE CD. CONSTITUCIÓN. (RECURSOS PROVENIENTES DE RECUPERACIÓN DE FIANZAS).	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	02/2005	03/2005	100	\$270,295	\$270,295	METRO CUADRADO	3602

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS							
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
SE-URBANIZACIÓN 03-CONSTRUCCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO INFANTIL: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS MODULARES JUEGO CHALLENGER MODELO 350-0210, JUEGOS PARA NIÑOS DISCAPACITADOS MODELO 22XX0245, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES COLUMPIOS, RESBALADILLA, RESBALADILLA EN ESPIRAL, RESBALADILLA EN TOBOGÁN, TIPO PASAMANO, SUBE Y BAJA, TIPO ESFERA, COLUMPIO PARA DISCAPACITADOS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS SANITARIAS Y SALIDAS HIDRÁULICAS E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO INFANTIL: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS MODULARES; JUEGO CHALLENGER MODELO 350-0210, JUEGOS PARA NIÑOS DISCAPACITADOS MODELO 22XX0245, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES COLUMPIOS, RESBALADILLA, RESBALADILLA EN ESPIRAL, RESBALADILLA EN TOBOGÁN, PASAMANO, SUBE Y BAJA, ESFERA, COLUMPIO PARA DISCAPACITADOS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS SANITARIAS Y SALIDAS HIDRÁULICAS E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	08/2004	11/2004	100	\$2,724,347	\$2,724,347	MÓDULO PIEZA METRO CUADRADO	3 15 21	
					\$2,724,347	\$2,724,347			
					\$2,724,347	\$2,724,347			
		COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	08/2004	11/2004	100	\$1,393,672	\$1,393,672	MÓDULO PIEZA METRO CUADRADO	3 15 21
	\$1,330,675					\$1,330,675			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA COORDINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MAQUINARIA PESADA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SE-URBANIZACIÓN 06.-REHABILITACION, A) CALLES 								

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESCRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		COORDINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MAQUINARIA PESADA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SE-URBANIZACIÓN								
06.-REHABILITACION, A) CALLES								
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.5 CM. DE ESPESOR COMPACTOS DE LA CALLE: GRAL. AGUSTÍN OLACHEA (CARRIL DERECHO), TRAMO: ÁLVARO OBREGÓN A HERMENEGILDO GALEANA.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	08/2004	09/2004	100	\$93,957	\$93,957	METRO CUADRADO	1826
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.5 CM. DE ESPESOR COMPACTOS DE LA CALLE: GRAL. AGUSTÍN OLACHEA (CARRIL IZQUIERDO), TRAMO: ÁLVARO OBREGÓN A HERMENEGILDO GALEANA.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	08/2004	09/2004	100	\$94,392	\$94,392	METRO CUADRADO	1808
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.5 CM. DE ESPESOR COMPACTOS DE LA CALLE: GRAL. AGUSTÍN OLACHEA (CARRIL DERECHO), TRAMO: MIGUEL HIDALGO A VENUSTIANO CARRANZA.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	08/2004	09/2004	100	\$71,492	\$71,492	METRO CUADRADO	1360
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.5 CM. Y DE 5 CM. DE ESPESOR COMPACTOS DE LA CALLE: GRAL. AGUSTÍN OLACHEA (CARRIL DERECHO), TRAMO: EMILIANO ZAPATA A VENUSTIANO CARRANZA.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	08/2004	09/2004	100	\$137,333	\$137,333	METRO CUADRADO	2212
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM. DE ESPESOR COMPACTOS DE LA CALLE: ROSAURA ZAPATA, TRAMO: VENUSTIANO CARRANZA A IGNACIO ALLENDE.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	08/2004	09/2004	100	\$113,547	\$113,547	METRO CUADRADO	1200
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3.5 CM. Y DE 5 CM. DE ESPESOR COMPACTOS DE LA CALLE: FRANCISO JAVIER MINA, TRAMO: BLVD. AGUSTIN OLACHEA A IGNACIO ZARAGOZA.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	08/2004	09/2004	100	\$382,451	\$382,451	METRO CUADRADO	5010
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM. DE ESPESOR COMPACTOS DE LA CALLE: PINO SUÁREZ, TRAMO: GRAL. AGUSTÍN OLACHEA A IGNACIO ZARAGOZA.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	08/2004	09/2004	100	\$485,092	\$485,092	METRO CUADRADO	5250
TERMINACIÓN DE REENCARPETADO BOULEVARD BENITO JUÁREZ.	COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	01/2004	12/2004	100	\$73,200	\$73,200	PAGO	1
SF-PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES					\$7,449,197	\$7,449,197		
01-CONCRETO					\$7,449,197	\$7,449,197		
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SANEAMIENTO DE LA CALLE: ALVARO OBREGÓN, TRAMO: VERACRUZ A SALTILLO. (EST. 0+000 A 0+560.00).	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	02/2004	10/2004	100	\$3,097,782	\$3,097,782	METRO CUADRADO	6720
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SANEAMIENTO DE LA CALLE: PROL. JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, TRAMO: GUILLERMO PRIETO A SALTILLO. (EST. 0+000 A 0+607.00).	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	02/2004	10/2004	100	\$4,351,415	\$4,351,415	METRO CUADRADO	7719

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: POLÍTICA LABORAL Y EMPLEO						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO						
		DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (DGTYS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$1,230,178	\$1,176,150		
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACION (PAC)					\$300,685	\$300,685		
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACION (PAC)					\$300,685	\$300,685		
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN, PROMUEVE ACCIONES PARA LOS TRABAJADORES EN ACTIVO Y EMPLEADORES DE LAS MICRO, PEQUEÑAS, Y MEDIANAS EMPRESAS, POR MEDIO DEL FINANCIAMIENTO DE HASTA UN 50% DEL COSTO TOPE POR HORA DE CAPACITACIÓN.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	02/2004	11/2004	100	\$300,685	\$300,685	ACCIÓN	58
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)					\$929,493	\$875,465		
SISTEMA DE APOYO ECONÓMICO A BUSCADORES DE EMPLEO					\$203,300	\$208,050		
SISTEMA DE APOYO ECONÓMICO A BUSCADORES DE EMPLEO.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	10/2004	10/2004	100	\$203,300	\$208,050	APOYO	219
SISTEMA DE APOYO ECONÓMICO A LA MOVILIDAD LABORAL EXTERNA					\$63,000	\$51,000		
SISTEMA DE APOYO ECONÓMICO A LA MOVILIDAD LABORAL EXTERNA.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	03/2004	11/2004	81	\$63,000	\$51,000	APOYO	21
SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO					\$663,193	\$616,415		
FORMACIÓN LABORAL EN LA PRÁCTICA.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	10/2004	11/2004	100	\$91,848	\$84,292	BECA	20
VALE DE CAPACITACIÓN.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	10/2004	11/2004	100	\$61,488	\$57,938	BECA	9
VALE DE CAPACITACIÓN.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	06/2004	08/2004	100	\$61,488	\$59,885	BECA	10
VALE DE CAPACITACIÓN.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	11/2004	12/2004	100	\$37,530	\$35,756	BECA	9
AUTOEMPLEO.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	11/2004	12/2004	100	\$52,813	\$49,379	BECA	18
FORMACIÓN PRODUCTIVA.	COMONDÚ COLONIA MÉXICO, LOTE 6	06/2004	08/2004	100	\$87,216	\$86,930	BECA	20

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO				SECTOR: POLÍTICA LABORAL Y EMPLEO				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO				
				DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (DGTYPs)				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO FORMACIÓN PRODUCTIVA. FORMACIÓN PRODUCTIVA. AUTOEMPLEO.	COMONDÚ SAN LUIS GONZAGA COMONDÚ LEY FEDERAL DE AGUAS NO. 5 (EJIDO NO. 5) COMONDÚ LA PURÍSIMA							
		10/2004	12/2004	100	\$663,193	\$616,415		
					\$85,132	\$72,703	BECA	18
		10/2004	12/2004	100	\$85,132	\$72,419	BECA	18
		09/2004	11/2004	100	\$100,547	\$97,113	BECA	19

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO				SECTOR: POLÍTICA AMBIENTAL				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				
				DELEGACIÓN DE SEMARNAT EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$786,286	\$786,286		
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL								
VIDA SILVESTRE								
LIMPIEZA DE PALMARES PARA MEJOR EL HÁBITAT DE LA VIDA SILVESTRE.	COMONDÚ SAN MIGUEL DE COMONDÚ (COMONDÚ, LOS)	07/2004	11/2004	100	\$156,686	\$156,686	HECTÁREA	3
LIMPIEZA DE PALMARES PARA MEJOR EL HÁBITAT DE LA VIDA SILVESTRE.	COMONDÚ LA PURÍSIMA	07/2004	11/2004	100	\$236,457	\$236,457	HECTÁREA	5
LIMPIEZA DE PALMARES PARA MEJOR EL HÁBITAT DE LA VIDA SILVESTRE.	COMONDÚ SAN ISIDRO	07/2004	11/2004	100	\$236,457	\$236,457	HECTÁREA	5
LIMPIEZA DE PALMARES PARA MEJORAR EL HÁBITAT DE LA VIDA SILVESTRE.	COMONDÚ SAN JOSÉ DE COMONDÚ (COMONDÚ, LOS)	07/2004	11/2004	100	\$156,686	\$156,686	HECTÁREA	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: POLÍTICA AMBIENTAL						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						
		DELEGACIÓN DE PROFEPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$234,163	\$234,163		
ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS AMBIENTALES					\$3,333	\$3,333		
ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN TIEMPO					\$3,333	\$3,333		
ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN TIEMPO.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$3,333	\$3,333	DENUNCIA	12
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA					\$201,321	\$201,321		
DICTAMINACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS					\$6,843	\$6,843		
DICTAMINACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE ACTOS DE INSPECCIÓN.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$6,843	\$6,843	DICTÁMEN	127
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL					\$4,000	\$4,000		
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$4,000	\$4,000	COMITÉS	2
IMPACTO AMBIENTAL					\$26,927	\$26,927		
INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$26,927	\$26,927	INSPECCIÓN	13
INSPECCIÓN EN ZONA FEDERAL					\$70,107	\$70,107		
INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$70,107	\$70,107	INSPECCIÓN	34
INSPECCIÓN FORESTAL					\$29,407	\$29,407		
INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$29,407	\$29,407	INSPECCIÓN	28
RECURSOS PESQUEROS Y ECOSISTEMAS MARINOS					\$25,284	\$25,284		
INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$25,284	\$25,284	INSPECCIÓN	13

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: POLÍTICA AMBIENTAL							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							
		DELEGACIÓN DE PROFEPA EN BCS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA RECURSOS PESQUEROS Y ECOSISTEMAS MARINOS VERIFICACIÓN INDUSTRIAL INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT. VIDA SILVESTRE INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT. PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍA AMBIENTAL INCORPORACIONES VOLUNTARIAS AL P.N.A.A. INCORPORACIONES VOLUNTARIAS AL PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIA AMBIENTAL. SUSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RESOLUCIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100			INSPECCIÓN	26	
					\$25,284	\$25,284			
						\$12,453	\$12,453		
						\$12,453	\$12,453		
						\$26,301	\$26,301		
						\$26,301	\$26,301		
						\$6,393	\$6,393		
						\$6,393	\$6,393		
						\$6,393	\$6,393	AUDITORÍA	1
					\$23,116	\$23,116			
					\$23,116	\$23,116			
					\$23,116	\$23,116	RESOLUCIÓN MULTA	113 43	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: POLÍTICA AMBIENTAL						
MODALIDAD: GOBIERNO CAPFCE		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						
		DELEGACIÓN DE SEMARNAT EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL VIDA SILVESTRE LIMPIEZA DE PALMARES PARA MEJOR EL HÁBITAT DE LA VIDA SILVESTRE.	COMONDÚ SAN JOSÉ DE COMONDÚ (COMONDÚ, LOS)	07/2004	11/2004	100	\$156,686	\$156,686	HECTÁREA	3
					\$156,686	\$156,686		
					\$156,686	\$156,686		
					\$156,686	\$156,686		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL						
		PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
BECAS DEPARTAMENTO DE BECAS PAGO DE BECAS EN EL MUNICIPIO DE COMONDÚ.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$1,622,000	\$1,622,000	BECA ESTUDIANTE	1034 1034

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO				SECTOR: ASISTENCIA SOCIAL				
MODALIDAD: RAMO 20				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA				
				DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
UE- SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES ACONDICIONAMIENTO ELABORACIÓN DE 61 FIRMES DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, ACABADO PULIDO.	COMONDÚ VILLA IGNACIO ZARAGOZA (LAS FLORES)	12/2004	12/2004	100	\$301,640	\$301,640	METRO CUADRADO METRO CÚBICO JORNAL	16 6 5368
					\$301,640	\$301,640		
					\$301,640	\$301,640		
					\$301,640	\$301,640		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO				SECTOR: ASISTENCIA SOCIAL				
MODALIDAD: RAMO 33				DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
				DIF ESTATAL (OBRAS)				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$4,668,695	\$4,664,968		
PROG. ALIMENTARIO DIF (RAMO 33)								
ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA								
SE ADQUIRIERON INSUMOS ALIMENTARIOS PARA LOS PROGRAMAS: DESAYUNOS ESCOLARES, ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO, ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES, DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO Y JUBILADOS Y PENSIONADOS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	99			PERSONA	8878

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: ASISTENCIA SOCIAL						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE LICONSA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE SIN SUBPROGRAMA PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE LICONSA S.A. DE C.V. EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$1,429,379	\$1,429,379	LITRO	408394

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: SALUD	
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD	
		SECRETARÍA DE SALUD	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD						
		SECRETARÍA DE SALUD						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
RECURSOS FINANCIEROS								
CONTROL DE ENFERMEADES TRANSMITIDAS POR VECTORES					\$136,937	\$87,559		
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE Y PALUDISMO).	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	70	\$136,937	\$87,559	LOCALIDAD VIVIENDA PLÁTICA	25 18849 917
DESASTRES Y URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS					\$0	\$34,605		
ATENCIÓN EN DESASTRES Y URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	0	\$0	\$34,605	REUNIÓN	20
ENSEÑANZA					\$51,998	\$194,079		
ADSCRIPCIÓN Y CAPACITACIÓN A MÉDICOS RESIDENTES DE ESPECIALIDADES BÁSICAS, MÉDICOS INTERNOS DE PREGRADO EN UNIDADES HOSPITALARIAS Y MÉDICOS PASANTES EN SERVICIO SOCIAL, PASANTES DE ODONTOLOGÍA Y ENFERMERÍA.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	373	\$51,998	\$194,079	BECARIOS	36
FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD					\$27,604	\$62,250		
FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	222	\$27,178	\$60,418	VERIFICACIÓN	634
SALUD AMBIENTAL OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	315	\$426	\$1,832	ESTABLECIMIENTO	289
INFRAESTRUCTURA EN SALUD					\$0	\$5,984		
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	0	\$0	\$5,984	UNIDAD	1
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS/VIH/SIDA					\$14,000	\$7,578		
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ITS Y EL VIH-SIDA.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	54	\$14,000	\$7,578	CONSULTA	185
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER CERVICO UTERINO					\$98,000	\$1,188		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: SALUD	
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD	
		SECRETARÍA DE SALUD	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: SALUD	
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD	
		SECRETARÍA DE SALUD	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD						
		SECRETARÍA DE SALUD						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
RECURSOS FINANCIEROS								
VACUNACIÓN								
VACUNACIÓN UNIVERSAL.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	95	\$496,974	\$471,633	CAMPAÑA	3
RECURSOS HUMANOS								
PERSONAL DE BASE FEDERAL					\$40,997,903	\$51,174,247		
PAGO DE REMUNERACIONES SALARIALES AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	102	\$39,911,309	\$48,214,645	TRABAJADOR	274
PERSONAL DE CONTRATO CUOTAS DE RECUPERACION					\$144,500	\$2,074,299		
PAGO SALARIAL AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	120	\$144,500	\$2,074,299	SIN MEDIDA	0
PERSONAL DE CONTRATO GOBIERNO DEL ESTADO					\$942,094	\$885,303		
PAGO SALARIAL AL PERSONAL DE CONTRATO CON RECURSO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	90	\$942,094	\$885,303	CONTRATO	10

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO				SECTOR: SALUD				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN ESTATAL DEL IMSS EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
AFILIACIÓN VIGENCIA					\$0	\$0		
ASEGURADOS					\$0	\$0		
INSCRIPCIÓN DE PATRONES Y ASEGURAMIENTO DE TRABAJADORES., EN EL MUNICIPIO DE COMONDÚ, SE ASEGURARON 7,993 PERSONAS, LAS CUALES LABORAN EN LAS DISTINTAS MODALIDADES DE ASEGURAMIENTO QUE SON: PERMANENTES 6,437; EVENTUALES 834; CONTRUCCIÓN 174; CAMPO 548.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	PERSONA	7993
SERVICIOS					\$0	\$0		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- EN EL MUNICIPIO DE COMONDÚ SE LES BRINDÓ ATENCIÓN A 1,594 PENSIONADOS Y A 19,977 DERECHOHABIENTES.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	PERSONA	21571
SERVICIOS DE PERSONAL					\$0	\$0		
RECURSOS HUMANOS					\$0	\$0		
EN EL MUNICIPIO DE COMONDÚ, SE CONTÓ CON UNA PLANTILLA TOTAL DE PERSONAL DE 270 PERSONAS, DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: MEDICOS 66, DISTRIBUIDOS EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS GENERALES 30, ESPECIALISTAS 34., RESIDENTES 0, PASANTES 0, OTROS 2.,; ENFERMERAS 81, DISTRIBUIDAS EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS: GENERAL 31, ESPECIALIZADA 8, AUXILIAR 41, OTRAS 1; QUÍMICOS 4, AUX. DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 11, PARAMÉDICOS 47, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OTROS 61.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	PERSONA	270
SERVICIOS MÉDICOS					\$0	\$0		
BIOLÓGICOS					\$0	\$0		
EN EL MUNICIPIO DE COMONDÚ, SE APLICARON UN TOTAL DE 25,607 DOSIS DE BIOLÓGICOS COMO SIGUE: 9,701 DE ANTIPOLIOMIELÍTICA; 1,160 DIFTERIA.TOSFERINA Y TÉTANOS; 2,452 DIFTERIA, TOSFERINA, TÉTANOS, HEPATITIS B E INFECCIONES GRAVES POR HAEMOPHILUS INFLUENZA; 580 ANTITUBERCULOSA; 3,903 TOXOIDE TÉTANICO; 3,576 ANTISARAMPIONOSA TRIPLE VIRAL; 5 ANTIRRÁBICA HUMANA; 4,230 OTROS BIOLÓGICOS APLICADOS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DOSIS	25607
CONSULTAS OTORGADAS					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN ESTATAL DEL IMSS EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SERVICIOS MÉDICOS								
CONSULTAS OTORGADAS								
PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- EN EL MUNICIPIO DE COMONDÚ , SE OTORGARON 105,660 CONSULTAS TOTALES, LAS CUALES SE DESGLOSAN DE LA SIGUE MANERA: 63,227 DE MEDICINA FAMILIAR; 13,828 DE ESPECIALIDADES; 23,022 URGENCIAS; 5,583 EN DENTAL.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSULTA	105660
DERECHOHABIENTES								
EN EL MUNICIPIO DE COMONDÚ SE TUVO UN PROMEDIO DE POBLACIÓN ADSCRITA A UNIDAD MÉDICA DE 23,558 Y POBLACIÓN USUARIA DE 23,868.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	PERSONA	47426
RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)								
EN EL MUNICIPIO DE COMONDÚ, SE CUENTA CON 3 UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL (U.M.F.) Y 1 UNIDAD MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL (H.G.S.); ASIMISMO SE CUENTA CON 25 CAMAS CENSABLES; 23 CONSULTORIOS; 1 APARATOS DE RAYOS "X" ; 2 PEINES DE LABORATORIO, 1 QUIRÓFANOS; 1 SALAS DE EXPULSIÓN; 2 LABORATORIOS Y 1 SALAS DE RAYOS "X".	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	RECURSO	60
SERVICIOS								
PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- EN EL MUNICIPIO DE COMONDÚ, SE DIERON 2,381 EGRESOS HOSPITALARIOS; SE PRACTICARÓN 1,034 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS; SE ATENDIERON 589 PARTOS; SE REALIZARON 105,144 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y 11,906 ESTUDIOS DE RAYOS "X".	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SERVICIOS	121054

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRAB. DEL EDO. DELEGACIÓN DEL ISSSTE EN BCS (SUBDELEGACIÓN MÉDICA)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ATENCIÓN CURATIVA	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	39	\$0	\$0	CONSULTA	1239
ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.					\$0	\$0		
CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	75	\$0	\$0	CONSULTA	7309
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.					\$0	\$0		
CONSULTA EXTERNA GENERAL					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	96	\$0	\$0	CONSULTA	62050
HOSPITALIZACIÓN GENERAL					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA EGRESO.					\$0	\$0		
PREVENIR PADECIMIENTOS BUCODENTALES	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	108	\$0	\$0	CONSULTA	108
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.					\$0	\$0		
PROPORCIONAR CONSULTA BUCAL					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	84	\$0	\$0	CONSULTA	3653
ATENCIÓN PREVENTIVA A LA SALUD					\$0	\$0		
CAPACITAR A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE SALUD					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA PERSONA.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	43	\$0	\$0	PERSONA	2580

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRAB. DEL EDO. DELEGACIÓN DEL ISSSTE EN BCS (SUBDELEGACIÓN MÉDICA)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ATENCIÓN PREVENTIVA A LA SALUD	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	110			DOSIS	7393
CAPACITAR A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE SALUD								
CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN								
UNIDAD DE MEDIDA DOSIS.					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	97			DOSIS	9305
UNIDAD DE MEDIDA DOSIS.								
CONTROLAR EL EDO. DE SALUD DE LA EMBARAZADA	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	90			CONSULTA	1789
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.								
DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	70			PERSONA	6155
UNIDAD DE MEDIDA PERSONA.								
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS P/CTRL. EPIDEMIOLÓGICO DE ENFERMEDADES TRASMISIBLES	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	62			PERSONA	1723
UNIDAD DE MEDIDA PERSONA.								
MATERO INFANTIL	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	40			CONSULTA	4968
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.								
ORIENTACIÓN PARA LA SALUD					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRAB. DEL EDO. DELEGACIÓN DEL ISSSTE EN BCS (SUBDELEGACIÓN MÉDICA)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ATENCIÓN PREVENTIVA A LA SALUD	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	89			PLÁTICA	14400
ORIENTACIÓN PARA LA SALUD								
UNIDAD DE MEDIDA MENSAJE.					\$0	\$0		
PLANIFICACIÓN FAMILIAR	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	76			CONSULTA	671
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.								
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	91			PERSONA	13393
UNIDAD DE MEDIDA PERSONA.								

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: SALUD	
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD	
		SECRETARÍA DE SALUD	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: VIVIENDA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES						
		DELEGACIÓN DEL INFONAVIT EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CRÉDITO LÍNEA II COMPRA DE VIVIENDA LA MAYORÍA DE LOS CRÉDITOS SE EJERCIERON EN CIUDAD CONSTITUCIÓN. LÍNEA III CONSTRUCCIÓN EN TERRENO PROPIO LA MAYORÍA DE LOS CRÉDITOS SE EJERCIERON EN CIUDAD CONSTITUCIÓN. CRÉDITO VIVIENDA ECONÓMICA LÍNEA II COMPRA DE VIVIENDA LA MAYORÍA DE LOS CRÉDITOS SE EJERCIERON EN CIUDAD CONSTITUCIÓN. LÍNEA IV MEJORAMIENTO LA MAYORÍA DE LOS CRÉDITOS SE EJERCIERON EN CIUDAD CONSTITUCIÓN.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$26,675,198	\$26,675,198	VIVIENDA	81
					\$17,176,410	\$17,176,410		
					\$15,991,830	\$15,991,830		
	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$15,991,830	\$15,991,830	VIVIENDA	6
					\$1,184,580	\$1,184,580		
					\$1,184,580	\$1,184,580		
	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$9,498,788	\$9,498,788	VIVIENDA	56
					\$9,015,799	\$9,015,799		
					\$9,015,799	\$9,015,799		
	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$482,989	\$482,989	VIVIENDA	3
					\$482,989	\$482,989		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: JORNALEROS AGRÍCOLAS						
MODALIDAD: RAMO 20		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SS.- ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 08.- JORNALEROS AGRÍCOLAS 04/001/135 PR.- PROYECTO DE PROMOCIÓN SOCIAL Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL (DIAGNÓSTICOS SITUACIONALES, TALLERES DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y ORGANIZATIVA). 04/001/205 CP.- VIVIENDA PERMANENTE (AMPLIACIÓN DE 10 VIVIENDAS). 04/001/197 CP.- VIVIENDA PERMANENTE (AMPLIACIÓN DE 5 VIVIENDAS). 04/001/198 CP.- VIVIENDA PERMANENTE (AMPLIACIÓN DE 10 VIVIENDAS). 04/001/199 PR.- VIVIENDA PERMANENTE (AMPLIACIÓN DE 12 VIVIENDAS). 04/001/200 CP.- VIVIENDA PERMANENTE (AMPLIACIÓN DE 12 VIVIENDAS). 04/001/207 CP.- APOYO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD FONDO DE FINANCIAMIENTO (DOTACIÓN DE INSUMOS PARA TALLER DE COSTURA EN LA COL. LIBERTAD).	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES COMONDÚ VILLA IGNACIO ZARAGOZA (LAS FLORES) COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES COMONDÚ CIUDAD INSURGENTES	07/2004	12/2004	100	\$1,653,496	\$1,653,496	PROYECTO	109
					\$1,653,496	\$1,653,496		
					\$200,000	\$200,000		
					\$290,000	\$290,000		
					\$145,000	\$145,000		
					\$290,000	\$290,000		
					\$348,000	\$348,000		
					\$348,000	\$348,000		
					\$32,496	\$32,496		
FONDO	1							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO				SECTOR: JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRAB. DEL EDO. DELEGACIÓN DEL ISSSTE EN BCS (SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES)				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PENSIONES SIN SUBPROGRAMA PAGO DE PENSIONES POR TIEMPO DE SERVICIOS 								

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SQ-CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL TERMINACIÓN TERMINACIÓN DEL EDIFICIO DE LA UNIDAD 18 DE MARZO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS: ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, APLANADOS, BANQUETAS, HERRERÍA Y BARDAS.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	09/2004	11/2004	100	\$204,321	\$194,271	METRO CUADRADO PIEZA METRO LINEAL	253 24 32
					\$204,321	\$194,271		
					\$204,321	\$194,271		
					\$204,321	\$194,271		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VALLE DE SANTO DOMINGO		SECTOR: JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						
		DIF ESTATAL (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROTECCIÓN A LA INFANCIA PROG. DE ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO EN EL PRESENTE EJERCICIO SE CUBRIERON EL PAGO DE 186 BECAS A MENORES Y ADOLESCENTES POR UN IMPORTE DE \$200.00 MENSUALES C/U DE MAR. A JUN. Y DE SEPT. A DIC.-04.	COMONDÚ CIUDAD CONSTITUCIÓN	03/2004	12/2004	100	\$64,000	\$64,000	BECA	40
					\$64,000	\$64,000		
					\$64,000	\$64,000		
					\$64,000	\$64,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL				SECTOR: EDUCACIÓN				
MODALIDAD: RAMO 33				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA				
				C.A.P.E.C.E.				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO INICIAL Y BASICO (FAM) EDUCACIÓN SECUNDARIA ESC. SEC. TECNICA NO.04, CONSTRUCCION DE NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS	COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS	04/2004	04/2004	100	\$155,445	\$155,445	ANEXO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONTINUIDAD EDUCATIVA (FIDUCAR) SIN SUBPROGRAMA BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	LA PAZ PUERTO CHALE	01/2004	12/2004	100	\$168,998	\$168,998	BECA	1
					\$1,665	\$1,665		
PREESCOLAR COMUNITARIO SIN SUBPROGRAMA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	COMONDÚ PUERTO MAGDALENA (BAHÍA MAGDALENA)	01/2004	12/2004	100	\$117,482	\$117,482	ALUMNO	18
					\$1,665	\$1,665		
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	COMONDÚ PUERTO ALCATRÁZ (ISLA SANTA MARGARITA)	01/2004	12/2004	100	\$20,937	\$20,937	ALUMNO	21
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	COMONDÚ PUERTO CORTÉS (ISLA SANTA MARGARITA)	01/2004	12/2004	100	\$24,427	\$24,427	ALUMNO	18
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	COMONDÚ RAMADITAS	01/2004	12/2004	100	\$20,937	\$20,937	ALUMNO	13
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	COMONDÚ VILLA HIDALGO	01/2004	12/2004	100	\$15,121	\$15,121	ALUMNO	18
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LA PAZ PUERTO CHALE	01/2004	12/2004	100	\$20,937	\$20,937	ALUMNO	13
PRIMARIA COMUNITARIA SIN SUBPROGRAMA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LA PAZ EL MEDANO	01/2004	12/2004	100	\$49,851	\$49,851	ALUMNO	5
					\$49,851	\$49,851		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		CET DEL MAR NO. 30 PUERTO SAN CARLOS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
DH APOYO A LA EDUCACIÓN DH05 SERVICIOS ASISTENCIALES MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA. COMONDÚ MANTENIMIENTO GENERAL A TRANSFORMADOR. PUERTO SAN CARLOS MANTENIMIENTO A EQUIPO. MANTENIMIENTO A MÁQUINAS ELÉCTRICA DE ESCRIBIR. COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS MANTENIMIENTO A VEHÍCULO OFICIAL. REPARACIÓN DE SISTEMA DE FRENOS Y SISTEMA ELÉCTRICO. COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS MANTENIMETNO A EMBARCACIONES. REPARACIÓN GENERAL AL BM MARSEP IV Y REPARACIÓN DE EMBARCACIONES MENORES. COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS MANTENIMIENTO A EQUIPO. MANTENIMIENTO A TALLER DE PROCESOS. COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS FUMIGACIÓN GENERAL. FUMIGACIÓN GENERAL AL PLANTEL Y JARDINES. COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CÓMPUTO. ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL PLANTEL. COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CÓMPUTO. ACTUALIZACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO DE LABOTATORIO. COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS MANTENIMIENTO A VEHÍCULO OFICIAL. REPARACIÓN GENERAL DE 2 VEHÍCULOS OFICIALES. COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS MANTENIMIENTO EQUIPO DE CÓMPUTO. CONFIGURACIÓN DE COMPUTADORAS. COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS MANTENIMIENTO DE EQUIPO. REPARACIÓN EQUIPO Y CONGELADOR GREPACCO Y KENDALL TALLER DE ALIMENTOS. COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS MANTENIMIENTO EN GENERAL A EMBARCACIONES MENORES. MANTENIMIENTO EN GENERAL DE EMBARCACIONES , CURRICATO,CORNUDA Y CAREY. COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS					\$486,767	\$486,767	SIN MEDIDA	0
					\$486,767	\$486,767		
					\$486,767	\$486,767		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		CET DEL MAR NO. 30 PUERTO SAN CARLOS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
DH APOYO A LA EDUCACIÓN								
DH05 SERVICIOS ASISTENCIALES								
MANTENIMIENTO A EDIFICIOS. PINTURA GENERAL Y IMPERMIABILIZACIÓN DE TODOS LOS EDIFICIOS DEL PLANTEL.	COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS	06/2004	08/2004	100	\$486,767 \$0	\$486,767 \$0	SIN MEDIDA	0
MANTENIMIENTO A VEHÍCULO OFICIAL. SERVICIO DE PINTURA A AUTOBÚS ESCOLAR.	COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS	08/2004	09/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CÓMPUTO. CONFIGURACIÓN DE RED INTERNET.	COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS	09/2004	09/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL.	COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS	12/1999	12/1999	1000	\$26,304	\$26,304	CERCO	226
INSTALACIÓN DE RED DE GAS LP.	COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS	09/2000	09/2000	100	\$10,000	\$10,000	ESCUELA	1
AMPLIACIÓN DE RED HIDRÁULICA.	COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS	07/2000	11/2000	100	\$60,000	\$60,000	ESCUELA	1
AMPLIACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO.	COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS	07/2000	07/2000	100	\$17,600	\$17,600	ESCUELA	1
PINTURA EN GENERAL A EDIFICIOS.	COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS	07/2000	09/2000	100	\$79,160	\$79,160	ESCUELA	1
CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES.	COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS	10/2001	12/2001	100	\$183,978	\$183,978	ESCUELA	1
PINTURA DE EDIFICIOS.	COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS	11/2003	12/2003	0	\$54,780	\$54,780	ESCUELA	1
IMPERMIABILIZACIÓN DE EDIFICIOS.	COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS	11/2003	11/2003	100	\$54,945	\$54,945	ESCUELA	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RAMO 11		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		C.A.P.E.C.E.						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. PESO A PESO 2003 EDUCACION MEDIO SUPERIOR CET DEL MAR NO.30 CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES, SUM. DE VENTILADORES, SUM. Y COL. DE CANCELERIA, SUM. Y APLIC. DE IMPERMEABILIZANTE, SUM. DE LAMPARAS	COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS	03/2003	07/2003	100	\$721,602	\$721,602	AULA ANEXO	1 1
					\$721,602	\$721,602		
					\$721,602	\$721,602		
					\$721,602	\$721,602		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL				SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA				
MODALIDAD: RAMO 20				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
				DIRECCIÓN DE FOMENTO PESQUERO				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PESQUERÍAS SIN SUBPROGRAMA APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA, REPARACIÓN DE EMBARCACIONES DE 22 PIES. APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA, REPARACIÓN DE EMBARCACIÓN DE 22 PIES.	COMONDÚ BARRITA, LA (ISLA MAGDALENA) COMONDÚ PUERTO ALCATRÁZ (ISLA SANTA MARGARITA)	02/2004	12/2004	100	\$166,080	\$166,080	EMBARCACIÓN	10
					\$166,080	\$166,080		
		\$83,040	\$83,040					
		\$83,040	\$83,040					

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SEP-CONACYT CULTIVO EXPERIMENTAL DE ALMEJA MANO DE LEÓN (NODIPECTEN SUBNODOSUS) EN EL ESTERO SAN BUTO, BAHÍA MAGDALENA, B.C.S.	COMONDÚ SAN BUTO	01/2004	12/2004	100	\$50,000	\$50,000	INVESTIGACIÓN	1
					\$50,000	\$50,000		
					\$50,000	\$50,000		
					\$50,000	\$50,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FONDOS PESQUEROS SIN SUBPROGRAMA	COMONDÚ PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	01/2004	12/2004	100	\$170,000	\$170,000	CRÉDITO	1
					\$170,000	\$170,000		
					\$170,000	\$170,000		
					\$30,000	\$30,000		
					\$30,000	\$30,000		
					\$10,000	\$10,000		
					\$10,000	\$10,000		
					\$30,000	\$30,000		
					\$10,000	\$10,000		
					\$10,000	\$10,000		
					\$10,000	\$10,000		
					\$10,000	\$10,000		

Cierre Anual del Avance de Obras

147

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA PESCA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA ESPECIAL DE ENERGÍA PARA EL CAMPO PROGRAMA DEL SUBSIDIO AL DIESEL MARINO ENTREGA DE TARJETAS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO AL DIESEL MARINO; SE ENTREGARON 15 TARJETAS DEL SUBSIDIO AL DIESEL MARINO PARA EMBARCACIONES MAYORES. ENTREGA DE TARJETAS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO AL DIESEL MARINO; SE ENTREGARON 2 TARJETAS DEL SUBSIDIO AL DIESEL MARINO PARA GRANJAS ACUÍCOLAS.	COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS 							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES PESQUERAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CAMARÓN SIN SUBPROGRAMA PROGRAMA CAMARÓN DEL PACÍFICO, BAJA CALIFORNIA SUR; PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2004.	COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS	01/2004	12/2004	100	\$149,468	\$149,468	INFORME REPORTE DOCUMENTO	2 12 1
					\$115,968	\$115,968		
					\$115,968	\$115,968		
					\$115,968	\$115,968		
					\$115,968	\$115,968		
PELÁGICOS MENORES SIN SUBPROGRAMA MONITOREO DE LA PESQUERÍA DE PELÁGICOS MENORES EN BAJA CALIFORNIA SUR Y SU PROCESO INDUSTRIAL.	COMONDÚ PUERTO MAGDALENA (BAHÍA MAGDALENA)	01/2004	12/2004	100	\$33,500	\$33,500	INFORME REPORTE	1 12
					\$33,500	\$33,500		
					\$33,500	\$33,500		
					\$33,500	\$33,500		
					\$33,500	\$33,500		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PECUARIO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE FOMENTO CAPRINO SIN SUBPROGRAMA ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO.	LA PAZ LAS CANOAS	01/2004	12/2004	100	\$8,160	\$8,160	PAQUETE	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$1,179,764	\$182,964		
ALIANZA CONTIGO					\$1,006,000	\$16,000		
DESARROLLO RURAL					\$990,000	\$0		
APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR).	COMONDÚ	06/2004	04/2005	0	\$960,000	\$0	MICROEMPRESAS	1
	PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS						PRODUCTOR	17
PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA).	COMONDÚ	06/2004	04/2005	62	\$30,000	\$0	PROYECTO	1
	PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS						PRODUCTOR	17
FOMENTO GANADERO					\$16,000	\$16,000		
DESARROLLO GANADERO.	COMONDÚ	06/2004	04/2005	100	\$16,000	\$16,000	CABEZA	40
	RANCHO EL CONEJO						PRODUCTOR	1
PROCAMPO					\$166,964	\$166,964		
CAPITALIZACIÓN DE PROCAMPO					\$73,865	\$73,865		
CAPITALIZACIÓN DEL PROCAMPO CICLO O.I. 2004/2005.	COMONDÚ	01/2004	12/2004	100	\$73,865	\$73,865	SISTEMA	1
	VILLA HIDALGO						PRODUCTOR	1
CICLO OTOÑO-INVIERNO 2003/2004					\$42,535	\$42,535		
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	COMONDÚ	01/2004	06/2004	100	\$42,535	\$42,535	HECTÁREA	47
	VILLA HIDALGO						PRODUCTOR	2
CICLO PRIMAVERA-VERANO 2004/2004.					\$50,564	\$50,564		
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	COMONDÚ	03/2004	01/2005	100	\$26,264	\$26,264	HECTÁREA	28
	VILLA HIDALGO						PROGRAMA	1
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	LA PAZ	03/2004	01/2005	100	\$24,300	\$24,300	HECTÁREA	25
	EL QUEMADO						PRODUCTOR	2
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA					\$6,800	\$0		
FOMENTO GANADERO					\$6,800	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA	LA PAZ SANTA CLARA	01/2004	03/2005	0			HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	950 17 1
FOMENTO GANADERO								
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.					\$6,800	\$0		
					\$6,800	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL				SECTOR: POLÍTICA AGRARIA				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA				
				DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. <								

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ASESORÍA JURÍDICA SIN SUBPROGRAMA SE ATENDIÓ A 38 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ EL QUEMADO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	2
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
CAPACITACIÓN A SUJETOS AGRARIOS, ORG. DEL CAMPO Y OTROS SIN SUBPROGRAMA SE ATENDIÓ A 23 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ EL QUEMADO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	1
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA SIN SUBPROGRAMA SE ATENDIÓ A 4 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ EL QUEMADO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	4
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
ORGANIZACIÓN AGRARIA BÁSICA SIN SUBPROGRAMA SE ATENDIÓ A 2 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ EL QUEMADO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE OBJETO SIN SUBPROGRAMA SE CONCLUYÓ EXPEDIENTE.	LA PAZ EL QUEMADO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE DICONSA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL PROGRAMA DE ABASTO RURAL CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	COMONDÚ RAMADITAS COMONDÚ VILLA HIDALGO COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS COMONDÚ PUERTO ALCATRÁZ (ISLA SANTA MARGARITA) COMONDÚ PUERTO ALCATRÁZ (ISLA SANTA MARGARITA) COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS COMONDÚ PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS COMONDÚ PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS COMONDÚ PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS LA PAZ PUERTO CHALE COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS	01/2004	12/2004	100	\$157,225	\$157,225	ABASTO	1
					\$157,225	\$157,225		
					\$157,225	\$157,225		
					\$6,051	\$6,051		
					\$11,106	\$11,106		
					\$30,471	\$30,471		
					\$41,501	\$41,501		
					\$10,185	\$10,185		
					\$1,135	\$1,135		
					\$3,927	\$3,927		
					\$7,847	\$7,847		
					\$26,179	\$26,179		
					\$6,113	\$6,113		
					\$6,134	\$6,134		
					\$6,576	\$6,576		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: RAMO 39		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y MINERO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
APOYO EMPRESARIAL SIN SUBPROGRAMA DESARROLLO ECOLÓGICO ARTESANAL DEL MUNICIPIO DE COMONDÚ. APOYO PARA CREAR INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA (INTEGRACIÓN DE 15 MICROEMPRESAS) OBSERVACIONES: OBRA INICIADA EN EL AÑO 2003 CON RECURSOS DEL RAMO 10 Y CONCLUIDA EN 2004 CON RECURSOS DEL RAMO 39.	COMONDÚ PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	11/2004	12/2004	100	\$300,000	\$300,000	PROYECTO	1
					\$300,000	\$300,000		
					\$300,000	\$300,000		
					\$300,000	\$300,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL		SECTOR: CULTURA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL						
		INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FESTIVAL DE LA BALLENA GRIS SIN SUBPROGRAMA FESTIVAL DE LA BALLENA GRIS EN PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	COMONDÚ PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	02/2004	03/2004	100	\$50,000	\$50,000	ASISTENCIA	5000
					\$50,000	\$50,000		
					\$50,000	\$50,000		
					\$50,000	\$50,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL		SECTOR: CULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL						
		UNIDAD DE CULTURAS POPULARES E INDÍGENAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FIESTAS TRADICIONALES CONCURSO DE CRÓNICA CONCURSO DE CRÓNICA: MEMORIA HISTÓRICA DEL XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA BALLENA GRIS. ENTREGA DE PREMIOS UN GANADOR. FETIVALES XI FESTIVAL INTERNACIONAL DE LA BALLENA GRIS. APOYO ARTÍSTICO, POBLACIÓN ATENDIDA 3,500.	COMONDÚ PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	03/2004	03/2004	100	\$7,100	\$7,100	ESCOLARES	1
					\$7,100	\$7,100		
					\$2,500	\$2,500		
					\$2,500	\$2,500		
	COMONDÚ PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	02/2004	02/2004	100	\$4,600	\$4,600	PERSONA	3500
					\$4,600	\$4,600		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL VALLE DE SANTO DOMINGO SIN SUBPROGRAMA APOYO PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TORRE Y EQUIPO REPETIDORA DE SEÑAL DE T.V. CON COBERTURA PARA PUERTO SAN CARLOS - HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE SAN CARLOS, B.C.S.	COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS	01/2004	12/2004	100	\$421,960	\$421,960	APOYO SISTEMA EQUIPO	1 1 1
					\$421,960	\$421,960		
					\$421,960	\$421,960		
					\$421,960	\$421,960		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: RAMO 23		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		JUNTA ESTATAL DE CAMINOS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
UB.- CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUCCIÓN CAMINO: SANTA RITA - PUERTO CHALE. CAMINO: RAMAL A RAMADITAS. CAMINO: E.C. CD. INSURGENTES - FCO. VILLA - SAN JOSÉ DE GRACIA KM. 1 + 000 -PTO. ADOLFO LÓPEZ MATEOS. CAMINO: BENITO JUÁREZ - PTO. ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	LA PAZ PUERTO CHALE COMONDÚ RAMADITAS COMONDÚ PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS COMONDÚ PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	01/2004	12/2004	100	\$5,643,883	\$5,643,883	KILÓMETRO	23
					\$5,643,883	\$5,643,883		
					\$1,297,457	\$1,297,457		
					\$87,932	\$87,932		
					\$3,209,027	\$3,209,027		
					\$1,049,467	\$1,049,467		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL						
		ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA PORTUARIA SIN SUBPROGRAMA APIBCS-073-04 INSTALACIÓN DE MUELLE FLOTANTE Y REHABILITACIÓN DE EMBARCADERO PARA AVISTAMIENTO DE BALLENA EN PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS, B.C.S. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL INGENIERÍA SIN SUBPROGRAMA APIBCS-018-04 LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RAMPA DE BOTADO DE EMBARCACIONES MENORES EN EL PUERTO DE SAN CARLOS, B.C.S. APIBCS-047-04 CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE MALLA CICLÓNICA Y MURO DE BLOCK EN EL RECINTO PORTUARIO DE SAN CARLOS, B.C.S. APIBCS-049-04 LEVANTAMIENTOS BATIMÉTRICOS EN SAN CARLOS, B.C.S. APIBCS-060-04 REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE PUERTO SAN CARLOS.	COMONDÚ PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	12/2004	12/2004	100	\$1,044,643	\$1,044,643	PIEZA	1
					\$240,542	\$240,542		
					\$240,542	\$240,542		
					\$240,542	\$240,542		
					\$804,101	\$804,101		
					\$804,101	\$804,101		
					\$180,455	\$180,455		
					\$295,293	\$295,293		
					\$201,474	\$201,474		
					\$126,880	\$126,880		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES							
		CENTRO SCT BCS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
A-4P208 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN DE CAMINOS: AGUA DE LOS COYOTES-SAN IGNACIO. CONSERVACIÓN DE CAMINOS: SAN JERÓNIMO-PUERTO CHALE. D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-RECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: SANTA RITA-PUERTO CHALE KM. 19 AL DÁTIL.	LA PAZ AGUA DE LOS COYOTES	01/2004	12/2004	100	\$240,106	\$258,917	KILÓMETRO	4	
					\$240,106	\$258,917			
						\$138,549	\$154,845		
						\$68,933	\$77,081		
		LA PAZ SAN JERÓNIMO	01/2004	12/2004	100	\$69,616	\$77,764	KILÓMETRO	4
					\$101,556	\$104,072			
	LA PAZ PUERTO CHALE	01/2004	12/2004	153	\$101,556	\$104,072	KILÓMETRO	2	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL			SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS					
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS			DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA					
			COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA					
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
RECURSOS PROPIOS SIN SUBPROGRAMA APOYO A LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DESALADORA CON SUMINISTRO DE DIESEL. APOYO A LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DESALADORA CON SUMINISTRO DE DIESEL.	COMONDÚ BARRITA, LA (ISLA MAGDALENA) COMONDÚ PUERTO ALCATRÁZ (ISLA SANTA MARGARITA)	01/2004	12/2004	100	\$24,600	\$24,600	LITRO	2500
					\$24,600	\$24,600		
		01/2004	12/2004	100	\$24,600	\$24,600	LITRO	2500
					\$12,300	\$12,300		
					\$12,300	\$12,300		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		COORDINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MAQUINARIA PESADA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SE-URBANIZACIÓN 06.-REHABILITACION, A) CALLES RENIVELACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS DEL BLVD. GRAL. ALVARO OBREGÓN, TRAMO: LÁZARO CÁRDENAS A GRAL. FRANCISCO VILLA. (RECURSOS PROVENIENTES DE RECUPERACIÓN DE FIANZAS). REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS DE LA AV. LIC. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, TRAMO: MANUEL ÁVILA CAMACHO A BLVD. GRAL. ÁLVARO OBREGÓN.(RECUROSOS PROVENIENTES DE RECUPERACIÓN DE FIANZAS).	COMONDÚ PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS COMONDÚ PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	02/2005	03/2005	100	\$770,200	\$770,200	METRO CUADRADO	4108
					\$770,200	\$770,200		
					\$770,200	\$770,200		
					\$200,000	\$200,000		
					\$570,200	\$570,200	METRO CUADRADO	7740

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL						
		ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FONDO DE DESASTRES NATURALES SIN SUBPROGRAMA APIBCS-007-04 LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LAS CALLES PERIMETRALES A LA PLAZA DE PUERTO SAN CARLOS, B.C.S.	COMONDÚ PUERTO SAN CARLOS	04/2004	06/2004	100	\$1,063,574	\$1,063,574	METRO CUADRADO	6535

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SE-URBANIZACIÓN 03-CONSTRUCCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO INFANTIL: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS MODULARES 1 JUEGO CHALLENGER MODELO 350-0210, 2 JUEGOS PARA NIÑOS DISCAPACITADOS MODELO 22XX0245, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES 3 COLUMPIOS CON 3 PIEZAS, 1 PIEZA DE RESBALADILLA 1 PIEZA DE RESBALADILLA EN ESPIRAL, 1 PIEZA DE RESBALADILLA EN TOBOGÁN, 3 PIEZAS TIPO PASAMANO, 1 PIEZA SUBE Y BAJA, 4 PIEZA TIPO ESFERA, 1 PIEZA TIPO COLUMPIO PARA DISCAPACITADOS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑO EN UNA ÁREA DE 21.18 M², SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 2 W.C., 2 LAVABOS, 1 MINGITORIO, 1 TINACO DE 600 LTS., 5 SALIDAS SANITARIAS Y 5 SALIDAS HIDRÁULICAS E INSTALACIÓN DE 26 LÁMPARAS.	COMONDÚ PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	08/2004	11/2004	100	\$1,544,041	\$1,544,041	METRO CUADRADO PIEZA MÓDULO	21 15 3
					\$1,544,041	\$1,544,041		
					\$1,544,041	\$1,544,041		
					\$1,544,041	\$1,544,041		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)					SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA COORDINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MAQUINARIA PESADA			
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SE-URBANIZACIÓN 06.-REHABILITACION, A) CALLES TERMINACIÓN DEL REENCARPETADO CALLE LUIS ECHEVERRÍA.	COMONDÚ PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	01/2004	12/2004	100	\$130,200	\$130,200	PAGO	1
					\$130,200	\$130,200		
					\$130,200	\$130,200		
					\$130,200	\$130,200		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL		SECTOR: POLÍTICA LABORAL Y EMPLEO						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO						
		DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (DGTYPs)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO FORMACIÓN PRODUCTIVA.	COMONDÚ PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	09/2004	11/2004	100	\$80,705	\$80,705	BECA	15
					\$80,705	\$80,705		
					\$80,705	\$80,705		
					\$80,705	\$80,705		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL		SECTOR: DEPORTE						
MODALIDAD: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOBRE EL 2% DE NÓMINA		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SL-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES: CONSTRUCCIÓN DE PISO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS.	COMONDÚ PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	06/2004	08/2004	100	\$400,000	\$400,000	METRO CUADRADO PIEZA OBRA	618 4 1
					\$400,000	\$400,000		
					\$400,000	\$400,000		
					\$400,000	\$400,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL		SECTOR: DEPORTE						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SL-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA TERMINACIÓN TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES: SISTEMA ELÉCTRICO Y ACOMETIDA (SEGUNDA ETAPA).	COMONDÚ PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	01/2005	01/2005	100	\$33,954	\$33,954	LÁMPARA	2
					\$33,954	\$33,954		
					\$33,954	\$33,954		
					\$33,954	\$33,954		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO CENTRAL MODALIDAD: RAMO 20				SECTOR: JORNALEROS AGRÍCOLAS DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SS.- ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 08.- JORNALEROS AGRÍCOLAS 04/001/204 PR.- VIVIENDA PERMANENTE (AMPLIACIÓN DE 12 VIVIENDAS).	COMONDÚ VILLA HIDALGO	08/2004	12/2004	100	\$348,000	\$348,000	VIVIENDA	12
					\$348,000	\$348,000		
					\$348,000	\$348,000		
					\$348,000	\$348,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		C.A.P.E.C.E.						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO INICIAL Y BASICO (FAM) EDUCACIÓN SECUNDARIA ESC. SEC. GRAL. MODESTO SANCHEZ, CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SUMINISTRO DE SILLAS DE PALETA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA ESC. SEC. MODESTO SANCHEZ MAYON, REHABILITACION PROGRAMA UABCS 2003 SUPERIOR UABCS, INSTALACION ELECTRICA	LORETO LORETO LORETO LORETO LORETO LORETO				\$931,015	\$931,015	AULA REHABILITACIÓN ANEXO	
					\$803,862	\$803,862		
		\$803,862	\$803,862					
		\$743,548	\$743,548					
		\$60,314	\$60,314					
		\$127,153	\$127,153					
		\$127,153	\$127,153					
		\$127,153	\$127,153					

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO, LORETO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
DH APOYO A LA EDUCACIÓN DH 05 SERVICIOS ASISTENCIALES RECURSOS RECIBIDOS Y APLICADOS DURANTE EL PERIODO, ORIGEN: SUBSIDIO FEDERAL E INGRESOS PROPIOS, APLICADOS A: GASTOS DE OPERACIÓN DEL CENTRO DE ESTUDIOS DE BACHILLERATO 5/2.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$646,568	\$646,568	ALUMNO	336
					\$646,568	\$646,568		
					\$646,568	\$646,568		
					\$646,568	\$646,568		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$604,158	\$604,158		
CONTINUIDAD EDUCATIVA (FIDUCAR)					\$51,628	\$51,628		
SIN SUBPROGRAMA					\$51,628	\$51,628		
BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	LORETO LA ALTAGRACIA	01/2004	12/2004	100	\$1,665	\$1,665	BECA	1
BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	LORETO EL PELOTEADO	01/2004	12/2004	100	\$1,665	\$1,665	BECA	1
BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$41,636	\$41,636	BECA	25
BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	LORETO SAN JAVIER	01/2004	12/2004	100	\$3,331	\$3,331	BECA	2
BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	LORETO SANTA CRUZ	01/2004	12/2004	100	\$3,331	\$3,331	BECA	2
DESARROLLO INTEGRAL DE FIGURAS DOCENTES					\$67,483	\$67,483		
SIN SUBPROGRAMA					\$67,483	\$67,483		
APOYO ECONÓMICO A FIGURAS DOCENTES.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$67,483	\$67,483	BECARIOS	8
PREESCOLAR COMUNITARIO					\$66,302	\$66,302		
SIN SUBPROGRAMA					\$66,302	\$66,302		
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LORETO ENSENADA BLANCA	01/2004	12/2004	100	\$16,285	\$16,285	ALUMNO	14
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LORETO LIGÜI	01/2004	12/2004	100	\$13,958	\$13,958	ALUMNO	12
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LORETO EL MEZQUITE	01/2004	12/2004	100	\$3,490	\$3,490	ALUMNO	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PREESCOLAR COMUNITARIO SIN SUBPROGRAMA	LORETO PASO DE SANTA CRUZ	01/2004	12/2004	100			ALUMNO	3
					\$66,302	\$66,302		
					\$3,490	\$3,490		
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LORETO PUERTO AGUA VERDE	01/2004	12/2004	100	\$16,285	\$16,285	ALUMNO	14
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LORETO LOS BUFALOS	01/2004	12/2004	100	\$6,979	\$6,979	ALUMNO	6
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LORETO SAN JUAN LONDÓ	01/2004	12/2004	100	\$5,816	\$5,816	ALUMNO	5
PRIMARIA COMUNITARIA SIN SUBPROGRAMA					\$418,745	\$418,745		
					\$418,745	\$418,745		
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LORETO LA ALTAGRACIA	01/2004	12/2004	100	\$39,881	\$39,881	ALUMNO	4
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LORETO EL CARRIZALITO	01/2004	12/2004	100	\$39,881	\$39,881	ALUMNO	4
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LORETO LOS CORRALES	01/2004	12/2004	100	\$29,910	\$29,910	ALUMNO	3
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LORETO EL MEZQUITE	01/2004	12/2004	100	\$19,940	\$19,940	ALUMNO	2
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LORETO EL PALMARCITO	01/2004	12/2004	100	\$29,910	\$29,910	ALUMNO	3
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LORETO SANTA CRUZ	01/2004	12/2004	100	\$19,940	\$19,940	ALUMNO	2
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LORETO EL PELOTEADO	01/2004	12/2004	100	\$89,731	\$89,731	ALUMNO	9

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO				SECTOR: EDUCACIÓN				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA				
				CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PRIMARIA COMUNITARIA SIN SUBPROGRAMA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LORETO SAN JUAN LONDÓ LORETO SAN NICOLÁS LORETO TIMBABICHI	01/2004	12/2004	100			ALUMNO	3
					\$418,745	\$418,745		
					\$29,910	\$29,910		
					\$79,761	\$79,761	ALUMNO	8
					\$39,881	\$39,881	ALUMNO	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$0	\$0		
INFRAESTRUCTURA	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
DEPARTAMENTO DE LENGUAS					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
POBLACIÓN DE ALUMNOS QUE ADQUIRIERON CURSOS DE INGLÉS EN EL CAMPUS LORETO. SE REGISTRO PARA ESTE PERIODO ENTRE ALUMNOS UNIVERSITARIOS Y PÚBLICO EN GENERAL UNA PARTICIPACIÓN DE 310 PERSONAS.					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RAMO 11		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		C.A.P.E.C.E.						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE INICIO TÉRMINO		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
					APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. PESO A PESO 2003 EDUCACION MEDIO SUPERIOR CENTRO DE EST. BACH. NO.52, CONST. DE AMPLIACION A BIBLIOTECA Y REHAB. DE N.S.S., SUM. DE LAMPARA Y VENTILADORES	LORETO LORETO	05/2003	07/2003	100	\$262,810	\$262,810	REHABILITACIÓN ANEXO	1 1
					\$262,810	\$262,810		
					\$262,810	\$262,810		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO				SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA				
MODALIDAD: RAMO 33				DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO				
				COORDINACIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$1,142,327	\$1,142,327		
DOTACIONES COMPLEMENTARIAS					\$735,189	\$735,189		
SIN SUBPROGRAMA					\$735,189	\$735,189		
PAGO DE BONO A 82 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$735,189	\$735,189	PERSONA	82
EQUIPAMIENTO DE CORPORACIONES					\$407,138	\$407,138		
SIN SUBPROGRAMA					\$407,138	\$407,138		
ADQUISICIÓN DE UN 5 PICK UP F-150 PARA LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE MULEGÉ.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$407,138	\$407,138	VEHÍCULO	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL: (PRELIMINARES).- ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA EN CIMENTACIÓN, CONCRETO PREMEZCLADO, RELLENO Y COMPACTACIÓN, RELLENO DE MATERIAL INERTE, MURETE DE ENRASE CON BLOCK, CADENA DE DESPLANTE, IMPERMEABILIZANTE EN CIMENTACIÓN. (ESTRUCTURA).- ACERO DE REFUERZO, CIMBRA COMÚN EN LOSA, CIMBRA COMÚN EN COLUMNAS Y TRABES, CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM², SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETÓN DE POLIESTIRENO. (ALBAÑILERÍA Y ACABADOS).- CASTILLOS AHOGADO EN MURO, CADENAS Y CASTILLOS DE MURO DE BLOCK HUECO , FIRME DE CONTRATO FC=150 KG/CM², APLANADOS EN MUROS ACABADO FLOTADO FINO, RAYADO FINO, COLOCACIÓN DE AZULEJO DE 15X15, MURO DE TABLAROCA, PINTURA VINÍLICA, VITROPISO DE 30X30, DE PLAFOND DE 61X61, ENTORTADO DE LOSA, IMPERMEABILIZANTE. (INSTALACIONES).- HIDRÁULICAS, SANITARIAS E ILUMINACIÓN, PROYECTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, VERIFICACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA Y CANCELERÍA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGILLAS DE AIRE ACONDICIONADO, 2 AIRES ACONDICIONADO DE 2 TON DE 1 TON DE 5 TON, INTERRUPTOR DE 1 POLO DE 15 A 50 AMPERES, 2 POLOS DE 15 A 50 AMPERES, 3 POLOS DE 15 A 50 AMPERE, MEDICIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA, CANCELERÍA DE ALUMINIO, OBRA EXTERIOR, BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CMS, GUARNICIÓN DE CONCRETO, REGISTRO ELÉCTRICO, SANITARIO, HIDRÁULICO, TELEFÓNICO, LUMINARIA PUNTA POSTE Y POSTE OCTAGONAL CÓNICO INSTALACIÓN HIDRÁULICA, CENTROS DE CARGA Q08, Q04, SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO, CONTACTO REGULADO, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, SISTEMA PARARRAYO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.	LORETO LORETO	08/2004	11/2004	100	\$2,200,000	\$2,200,000	METRO CUADRADO METRO LINEAL PIEZA	305 1250 231
					\$2,200,000	\$2,200,000		
					\$2,200,000	\$2,200,000		
					\$2,200,000	\$2,200,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA						
		DELEGACIÓN DE LA PGR EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA NORMAL DE TRABAJO SIN SUBPROGRAMA AVERIGUACIONES PREVIAS REGISTRADAS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EXISTENCIA ANTERIOR 4, INICIADAS 27, DESPACHADAS 23, PENDIENTES 8. INCIDENCIA DELICTIVA EN EL FUERO FEDERAL POR DELITOS CONTRA LA SALUD EN SUS DIVERSAS MODALIDADES, ATAQUES A LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, PATRIMONIALES, L.F.A.F.E., AMBIENTAL Y OTROS DELITOS REGISTRADOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR MUNICIPIO EN B.C.SUR. CONTRA LA SALUD EN SUS DIVERSAS MODALIDADES 12, ATAQUES A LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN 0, PATRIMONIALES 10, L.F.A.F.E. 2, AMBIENTAL 2, OTROS DELITOS 0, TOTAL 26.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
					\$0	\$0		
	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO				SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA				
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL				DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA				
				UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SEP-CONACYT ESTUDIO DE ASESORÍA DE LA CAPACIDAD DE CARGA DE PESCA DEPORTIVA EN EL MUNICIPIO DE LORETO, B.C.S. ESTUDIO BIOLÓGICO-PESQUERO DE LAS ESPECIES CAPTURADAS POR LA PESCA DEPORTIVA EN EL PARQUE NACIONAL BAHÍA DE LORETO.	LORETO LORETO LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$300,000	\$300,000	ESTUDIO	1
					\$300,000	\$300,000		
					\$300,000	\$300,000		
					\$150,000	\$150,000		
					\$150,000	\$150,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO				SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA				
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
				DIRECCIÓN DE FOMENTO PESQUERO				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ACUACULTURA CULTIVO DE OSTIÓN PROGRAMA CULTIVO DE OSTIÓN DEL PACÍFICO. S.C.P.P. PESCADORES DE LA COLONIA ZARAGOZA S.C. DE R.L.	LORETO LORETO	11/2004	01/2004	100	\$29,150	\$29,150	BOLSA	1000

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SOCIEDAD DE HISTORIA NATURAL NIPARAJA, A.C. CARACTERIZACIÓN Y SITUACIÓN ACTUAL DE LAS POBLACIONES TIBURONES Y MANTARRAYAS ENTRE AGUA VERDE Y PUNTA MECHUDO.	LORETO AGUA VERDE	01/2004	12/2004	100	\$15,000	\$15,000	INVESTIGACIÓN	1
					\$15,000	\$15,000		
					\$15,000	\$15,000		
					\$15,000	\$15,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA PESCA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA					\$0	\$0		
ORDENAMIENTO PESQUERO					\$0	\$0		
ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DEL REGISTRO NACIONAL DE PESCA; SE ACTUALIZÓ EL REGISTRO DE 22 UNIDADES ECONÓMICAS CON 75 EMBARCACIONES MENORES.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	UNIDAD EMBARCACIÓN	22 75
PROGRAMA ESPECIAL DE ENERGÍA PARA EL CAMPO					\$0	\$0		
PROGRAMA DE PRECIO DE ESTÍMULO A LA GASOLINA DE USO EN LA PESCA RIBEREÑA Y LA ACUACULTURA					\$0	\$0		
ENTREGA DE TARJETAS DEL SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA A PESCADORES DEL ESTADO; SE ENTREGO 1 TARJETA DE SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	APOYO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: TURISMO						
MODALIDAD: RAMO 20		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SS.- ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS COINVERSIÓN SOCIAL CS-03-C-PG-004-04.- TURISMO ALTERNATIVO Y MEJORAMIENTO AMBIENTAL. (ONG "ALIANZA POR UN PLANETA VERDE, A.C.")	LORETO LIGÜI	11/2004	12/2004	100	\$149,800	\$149,800	PROYECTO	1
					\$149,800	\$149,800		
					\$149,800	\$149,800		
					\$149,800	\$149,800		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: TURISMO						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO						
		FONATUR LORETO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
EQUIPAMIENTO SIN SUBPROGRAMA REMODELACIÓN CENTRO DE CONVENCIONES.	LORETO NOPOLÓ	09/2004	06/2004	100	\$49,321,335	\$44,320,975	METRO CUADRADO	8057
					\$18,454,100	\$15,059,440		
					\$18,454,100	\$15,059,440		
					\$4,182,300	\$809,140		
					\$18,454,100	\$15,059,440		
ILUMINACIÓN TRAMO CARRETERO LORETO NOPOLÓ.	LORETO NOPOLÓ	01/2004	05/2004	100	\$3,820,000	\$3,820,000	KILÓMETRO	8
EQUIPAMIENTO MARINA PUERTO ESCONDIDO.	LORETO LORETO	06/2004	08/2004	100	\$9,193,000	\$9,171,500	PIEZA	57
REMODELACIÓN SAN JAVIER.	LORETO SAN JAVIER	12/2004	04/2004	100	\$1,258,800	\$1,258,800	METRO CUADRADO	3470
MANTENIMIENTO SIN SUBPROGRAMA	LORETO NOPOLÓ	01/2004	12/2004	100	\$14,031,446	\$13,361,346	HECTÁREA	430
CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA DEL DESARROLLO.					\$14,031,446	\$13,361,346		
					\$14,031,446	\$13,361,346		
OBRAS DE CABEZAS SIN SUBPROGRAMA	LORETO LORETO	11/2004	12/2004	100	\$500,000	\$500,000	EQUIPO	4
EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO.					\$500,000	\$500,000		
					\$500,000	\$500,000		
OBRAS DE CONTIGENCIA SIN SUBPROGRAMA	LORETO LORETO	09/2004	12/2004	100	\$1,600,000	\$1,575,400	HUERTO	2
REHABILITACIÓN DE OBRAS, DAÑADAS POR EL HURACÁN MARTY.					\$1,600,000	\$1,575,400		
					\$1,600,000	\$1,575,400		
PLANEACIÓN					\$2,485,500	\$2,306,200		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: TURISMO						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO						
		FONATUR LORETO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PLANEACIÓN								
SIN SUBPROGRAMA								
ESTUDIOS Y PROYECTOS.	LORETO NOPOLÓ	01/2004	12/2004	100	\$2,485,500	\$2,306,200	PROYECTO	8
URBANIZACIÓN								
SIN SUBPROGRAMA					\$12,250,289	\$11,518,589		
ELCTRIFICACIÓN DE LOTES RESIDENCIALES Y CAMPO DE GOLF.	LORETO NOPOLÓ	01/2004	06/2004	100	\$12,250,289	\$11,518,589	RED	1350
SUPERVISIÓN, TOPOGRAFÍA, LABOTATORIO.	LORETO NOPOLÓ	01/2004	01/2004	100	\$4,695,089	\$4,534,089	CONTRATO	3
ESTUDIOS Y PROYECTOS.	LORETO NOPOLÓ	01/2004	12/2004	100	\$4,288,100	\$4,007,400	PROYECTO	6
					\$3,267,100	\$2,977,100		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA							
MODALIDAD: RAMO 20		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
TA.- OPCIONES PRODUCTIVAS 03.- ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL 04/009/260 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO. 04/009/261 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO. 04/009/262 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO. 04/009/263 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO. 04/009/264 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO. 04/009/265 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO. 04/009/266 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO. 04/009/267 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE 10 HEMBRAS Y UN SEMENTAL DE CRÍA DE GANADO PORCINO, ADEMÁS DE PAQUETE ZOOSANITARIO Y ALIMENTO PARA LA CRIANZA Y COMERCIALIZACIÓN. 04.- CRÉDITO SOCIAL 04/009/252 PR.- ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO.	LORETO ENSENADA BLANCA	10/2004	12/2004	100	\$354,312	\$354,312	ACCIÓN	1	
					\$354,312	\$354,312			
						\$16,755	\$16,755		
						\$1,965	\$1,965		
		LORETO ENSENADA BLANCA	10/2004	12/2004	100	\$1,965	\$1,965	ACCIÓN	1
		LORETO ENSENADA BLANCA	10/2004	12/2004	100	\$1,965	\$1,965	ACCIÓN	1
		LORETO ENSENADA BLANCA	10/2004	12/2004	100	\$1,965	\$1,965	ACCIÓN	1
		LORETO SANTA CRUZ	10/2004	12/2004	100	\$1,965	\$1,965	ACCIÓN	1
		LORETO ENSENADA BLANCA	10/2004	12/2004	100	\$1,965	\$1,965	ACCIÓN	1
		LORETO ENSENADA BLANCA	10/2004	12/2004	100	\$1,965	\$1,965	ACCIÓN	1
		LORETO ENSENADA BLANCA	10/2004	12/2004	100	\$1,965	\$1,965	ACCIÓN	1
		LORETO LORETO	10/2004	12/2004	100	\$3,000	\$3,000	ACCIÓN	1
						\$337,557	\$337,557		
	LORETO ENSENADA BLANCA	10/2004	12/2004	100	\$39,651	\$39,651	PROYECTO	1	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RAMO 20		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
TA.- OPCIONES PRODUCTIVAS								
04.- CRÉDITO SOCIAL								
04/009/253 PR.- ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO.	LORETO ENSENADA BLANCA	10/2004	12/2004	100	\$337,557 \$39,651	\$337,557 \$39,651	PROYECTO	1
04/009/254 PR.- ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO.	LORETO ENSENADA BLANCA	10/2004	12/2004	100	\$39,651	\$39,651	PROYECTO	1
04/009/255 PR.- ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO.	LORETO SANTA CRUZ	10/2004	12/2004	100	\$39,651	\$39,651	PROYECTO	1
04/009/256 PR.- ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO.	LORETO SANTA CRUZ	10/2004	12/2004	100	\$39,651	\$39,651	PROYECTO	1
04/009/257 PR.- ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO.	LORETO ENSENADA BLANCA	10/2004	12/2004	100	\$39,651	\$39,651	PROYECTO	1
04/009/258 PR.- ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO.	LORETO ENSENADA BLANCA	10/2004	12/2004	100	\$39,651	\$39,651	PROYECTO	1
04/009/259 PR.- ADQUISICIÓN DE 10 HEMBRAS Y UN SEMENTAL DE CRÍA DE GANADO PORCINO, ADEMÁS DE PAQUETE ZOOSANITARIO Y ALIMENTO, PARA LA CRIANZA Y COMERCIALIZACIÓN.	LORETO LORETO	10/2004	12/2004	100	\$60,000	\$60,000	PROYECTO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO				SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO				
				DELEGACIÓN DE FIRCO EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
MICROCUENCAS MICROCUENCAS PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (LORETO) MPIO. LORETO. PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (SAN JAVIER) MPIO. LORETO.					\$112,000	\$112,000	ESTUDIO PROYECTO ASESORÍA ESTUDIO PROYECTO ASESORÍA	1 1 1 1 1 1
					\$112,000	\$112,000		
	LORETO LORETO	06/2004	12/2004	100	\$112,000	\$112,000		
					\$56,000	\$56,000		
	LORETO SAN JAVIER	06/2004	12/2004	100	\$56,000	\$56,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO DESARROLLO RURAL APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) MUNICIPALIZADOS. APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA) MUNICIPALIZADOS. FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y ORGANIZACIÓN RURAL (PROFEMOR) MUNICIPALIZADOS. FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y ORGANIZACIÓN RURAL (PROFEMOR). FOMENTO GANADERO DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO.	LORETO LORETO	06/2004	04/2005	61	\$3,181,361	\$1,688,356	MUNICIPIO	1
					\$2,886,212	\$1,393,207		
	LORETO LORETO	06/2004	04/2005	0	\$1,793,870	\$699,251	MICROEMPRESAS PRODUCTOR	1 8
					\$807,819	\$489,916		
	LORETO LORETO	06/2004	04/2005	65	\$206,851	\$135,139	MUNICIPIO	1
					\$75,585	\$41,705		
	LORETO LORETO	06/2004	04/2005	33	\$97,500	\$32,491	ASESORÍA MUNICIPIO	1 1
					\$335,832	\$335,832		
	LORETO LOMAS LINDAS (KILÓMETRO 8)	06/2004	04/2005	100	\$15,200	\$15,200	CABEZA PRODUCTOR	50 1
					\$8,000	\$8,000		
	LORETO AGUA VERDE	06/2004	04/2005	100	\$20,000	\$20,000	CABEZA PRODUCTOR	50 1
					\$20,000	\$20,000		
	LORETO AGUA ESCONDIDA	06/2004	04/2005	100	\$20,000	\$20,000	CABEZA PRODUCTOR	50 1
					\$20,000	\$20,000		
	LORETO SAN VICENTE	06/2004	04/2005	100	\$20,000	\$20,000	CABEZA PRODUCTOR	50 1
					\$20,000	\$20,000		
	LORETO LORETO	06/2004	04/2005	100	\$20,000	\$20,000	CABEZA PRODUCTOR	50 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO				SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN				
				DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO								
FOMENTO GANADERO								
DESARROLLO GANADERO.	LORETO POZO REDONDO	06/2004	04/2005	100	\$335,832 \$20,000	\$335,832 \$20,000	CABEZA PRODUCTOR	50 1
DESARROLLO GANADERO.	LORETO SANTA MARTHA	06/2004	04/2005	100	\$20,000	\$20,000	CABEZA PRODUCTOR	50 1
DESARROLLO GANADERO.	LORETO SAN ANTONIO DE LA HIGUERA	06/2004	04/2005	100	\$20,000	\$20,000	CABEZA PRODUCTOR	50 1
DESARROLLO GANADERO.	LORETO EL PELOTEADO	06/2004	04/2005	100	\$20,000	\$20,000	CABEZA PRODUCTOR	50 1
DESARROLLO GANADERO.	LORETO EL DESCANSO	06/2004	04/2005	87	\$132,632	\$132,632	PROYECTO PRODUCTOR	1 1
DESARROLLO GANADERO.	LORETO EL DESCANSO	06/2004	04/2005	100	\$20,000	\$20,000	CABEZA PRODUCTOR	50 1
SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA					\$756,510	\$358,124		
SALUD ANIMAL.	LORETO LORETO	06/2004	04/2005	57	\$10,589	\$6,021	GASTO	1
SALUD ANIMAL.	LORETO LORETO	06/2004	04/2005	47	\$281,974	\$132,895	CAMPAÑA PRODUCTOR	7 63
SALUD VEGETAL.	LORETO LORETO	06/2004	04/2005	53	\$14,293	\$7,571	GASTO	1
SALUD VEGETAL.	LORETO LORETO	06/2004	04/2005	50	\$427,223	\$202,489	CAMPAÑA PRODUCTOR	6 346
INOCUIDAD ALIMENTARIA.	LORETO LORETO	06/2004	04/2005	54	\$743	\$399	GASTO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO								
SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA					\$756,510	\$358,124		
INOCUIDAD ALIMENTARIA.	LORETO	06/2004	04/2005	40	\$21,689	\$8,749	CAMPAÑA	6
	LORETO						PRODUCTOR	66
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA					\$64,000	\$64,000		
FOMENTO GANADERO					\$64,000	\$64,000		
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LORETO	01/2004	03/2005	100	\$17,600	\$17,600	HECTÁREA	2543
	LOS SESTIADEROS						CABEZA	44
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LORETO	01/2004	03/2005	100	\$4,000	\$4,000	PRODUCTOR	2
	HUATAMOTE						HECTÁREA	500
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LORETO	01/2004	03/2005	100	\$12,400	\$12,400	CABEZA	10
	ÚLTIMA AGUA						PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LORETO	01/2004	03/2005	100	\$16,000	\$16,000	HECTÁREA	1582
	LORETO						CABEZA	31
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LORETO	01/2004	03/2005	100	\$16,000	\$16,000	PRODUCTOR	2
	LORETO						HECTÁREA	5000
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LORETO	01/2004	03/2005	100	\$14,000	\$14,000	CABEZA	40
	SANTA CRUZ						PRODUCTOR	1
							PRODUCTO	1
							CABEZA	35
							HECTÁREA	3511
PROGRAMA DE SUBVENCIÓN DEL DIESEL AGROPECUARIO					\$231,149	\$231,149		
DIESEL AGROPECUARIO					\$231,149	\$231,149		
APOYOS AL PRECIO DEL DIESEL PARA USO AGROPECUARIO.	LORETO	01/2004	12/2004	100	\$231,149	\$231,149	PRODUCTOR	6
	LORETO						LITRO	166041

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS ÁRIDAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. INTEGRAL DE AGRIC. SOSTENIBLE Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVAS EN ZONAS DE SINIESTRALIDAD RECURRENTE PROYECTOS INTEGRALES	LORETO SANTA INÉS	01/2004	12/2004	100	\$2,539,074	\$2,539,074	BORDO	1
					\$2,539,074	\$2,539,074		
					\$2,539,074	\$2,539,074		
					\$98,904	\$98,904		
					\$36,495	\$36,495		
					\$385,274	\$385,274		
					\$62,732	\$62,732		
					\$160,124	\$160,124		
					\$134,352	\$134,352		
					\$174,834	\$174,834		
					\$102,446	\$102,446		
					\$81,467	\$81,467		
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD SANTA INÉS (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN JAVIER").	LORETO SANTA INÉS	01/2004	12/2004	100	\$98,904	\$98,904	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD EL AGUAJE (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN JAVIER").	LORETO EL AGUAJE	01/2004	12/2004	100	\$36,495	\$36,495	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD SAN JAVIER (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN JAVIER").	LORETO SAN JAVIER	01/2004	12/2004	100	\$385,274	\$385,274	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD CHULA VISTA (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN JAVIER").	LORETO CHULA VISTA	01/2004	12/2004	100	\$62,732	\$62,732	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD LA HIGUERA (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN JAVIER").	LORETO LA HIGUERA	01/2004	12/2004	100	\$160,124	\$160,124	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE PILA DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD EL PELOTEADO (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN JAVIER").	LORETO EL PELOTEADO	01/2004	12/2004	100	\$134,352	\$134,352	OBRA	1
PERFORACIÓN DE POZO, LOCALIDAD SAN MATÍAS (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN JAVIER").	LORETO SAN JAVIER	01/2004	12/2004	100	\$174,834	\$174,834	POZO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD EL TULILLO (COMITÉ PRO PROYECTO "SANTA CRUZ").	LORETO EL TULILLO	01/2004	12/2004	100	\$102,446	\$102,446	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD LOS SESTIADEROS (COMITÉ PRO PROYECTO "SANTA CRUZ").	LORETO LOS SESTIADEROS	01/2004	12/2004	100	\$81,467	\$81,467	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE PILA DE ALMACENAMIENTO, LOCALIDAD RANCHO TIOMBO (COMITÉ PRO PROYECTO "LORETO").	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$80,296	\$80,296	OBRA	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD SAN TELMO 3 (COMITÉ PRO PROYECTO "LORETO").	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$52,916	\$52,916	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD SAN TELMO 2 (COMITÉ PRO PROYECTO "LORETO").	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$200,201	\$200,201	BORDO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN							
		COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS ÁRIDAS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
PROG. INTEGRAL DE AGRIC. SOSTENIBLE Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVAS EN ZONAS DE SINIESTRALIDAD RECURRENTE PROYECTOS INTEGRALES									
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD SAN TELMO 1 (COMITÉ PRO PROYECTO "LORETO").	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$2,539,074 \$85,100	\$2,539,074 \$85,100	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD SAN FELIPE (COMITÉ PRO PROYECTO "LORETO").	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$65,323	\$65,323	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD EL SAUCITO (COMITÉ PRO PROYECTO "LORETO").	LORETO EL SAUCITO	01/2004	12/2004	100	\$56,669	\$56,669	BORDO	1
PERFORACIÓN DE POZO, LOCALIDAD JESÚS MARÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "LORETO").	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$365,466	\$365,466	POZO	1	
PERFORACIÓN DE POZO, LOCALIDAD ARROYO SAN PEDRO (COMITÉ PRO PROYECTO "LORETO").	LORETO SAN PEDRO	01/2004	12/2004	100	\$396,475	\$396,475	POZO	1	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PECUARIO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS SIN SUBPROGRAMA REHABILITACIÓN DE POZO A CIELO ABIERTO PARA ABREVADERO.	LORETO EL PELOTEADO	01/2004	12/2004	100	\$50,000	\$50,000	OBRA	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA P002 CERTIFICAR NÚCLEOS AGRARIOS Y EXPEDIENTES DE DOCUMENTOS EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESTORES. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES. CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES. P014 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVO-CONSULTIVOS. INSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO # 39; 83 CALIFICACIONES, INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DOCUMENTO	115
					\$0	\$0		
	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 4
					\$0	\$0		
	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SUCESIÓN	38
					\$0	\$0		
	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	2
					\$0	\$0		
	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	115
					\$0	\$0		
	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	4
					\$0	\$0		
	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	RESOLUCIÓN	83
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$0	\$0		
ASESORÍA JURÍDICA					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 78 SUJETOS AGRARIOS.	LORETO LORETO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	78
SE ATENDIÓ A 2 SUJETOS AGRARIOS.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	2
CAPACITACIÓN A SUJETOS AGRARIOS, ORG. DEL CAMPO Y OTROS					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 35 SUJETOS AGRARIOS.	LORETO LORETO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	2
SE ATENDIÓ A 30 SUJETOS AGRARIOS.	LORETO SAN JAVIER	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	1
CONCILIACIÓN					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 95 SUJETOS AGRARIOS.	LORETO LORETO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	95
GESTIÓN ADMINISTRATIVA					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 178 SUJETOS AGRARIOS.	LORETO LORETO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	40
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LORETO SAN JAVIER	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
ORGANIZACIÓN AGRARIA BÁSICA					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ORGANIZACIÓN AGRARIA BÁSICA SIN SUBPROGRAMA SE ATENDIÓ A 90 SUJETOS AGRARIOS.	LORETO LORETO	01/2004	11/2004	100			ACCIÓN	3
					\$0	\$0		
REPRESENTACIÓN LEGAL SIN SUBPROGRAMA SE ATENDIÓ A 143 SUJETOS AGRARIOS.	LORETO LORETO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	143
					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LORETO SAN JAVIER	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE OBJETO SIN SUBPROGRAMA SE CONCLUYÓ EXPEDIENTE.	LORETO LORETO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		FONDO IMPULSOR E INMOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FOGAPRO CRÉDITO DIRECTO CRÉDITO A ROBERTO ROJAS JUÁREZ PARA REMODELACIÓN DE RESTAURANT. MANTIENE 4 EMPLEOS. GARANTÍA LÍQUIDA CRÉDITO A JOAQUÍN AYÓN RUÁN PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE HERRAMIENTAS COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LORETO LORETO	01/2004	01/2005	100	\$32,000	\$80,000	CRÉDITO EMPLEO	1 4
					\$32,000	\$80,000		
					\$20,000	\$20,000		
					\$20,000	\$20,000		
	LORETO LORETO	06/2004	01/2005	100	\$12,000	\$60,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
					\$12,000	\$60,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE DICONSA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL PROGRAMA DE ABASTO RURAL CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LORETO AGUA VERDE	01/2004	12/2004	100	\$53,737	\$53,737	ABASTO	1
					\$53,737	\$53,737		
	LORETO ENSENADA BLANCA	01/2004	12/2004	100	\$53,737	\$53,737	ABASTO	1
					\$10,185	\$10,185		
	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$18,778	\$18,778	ABASTO	1
					\$5,000	\$5,000		
	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$5,986	\$5,986	ABASTO	1
					\$7,012	\$7,012		
	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
					\$6,776	\$6,776		
	LORETO SAN NICOLÁS	01/2004	12/2004	100			ABASTO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO				SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ECONOMÍA				
				FONDO NACIONAL DE APOYO A EMPRESAS SOCIALES				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
APOYO FINANCIERO A MICROEMPRESAS SIN SUBPROGRAMA APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	0	\$2,399,300	\$2,399,300	CRÉDITO	1
					\$350,000	\$350,000		
					\$350,000	\$350,000		
					\$350,000	\$350,000		
CAPITAL DE RIESGO SOLIDARIO SIN SUBPROGRAMA APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	0	\$2,049,300	\$2,049,300	CRÉDITO	1
					\$2,049,300	\$2,049,300		
					\$2,049,300	\$2,049,300		
					\$2,049,300	\$2,049,300		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO				SECTOR: CULTURA				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA				
				DELEGACIÓN DEL INAH EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLE					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
MANTENIMIENTO MENOR (RESTAURACIÓN MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO) DEL MUSEO DE LAS MISIONES JESUÍTICAS DE LORETO. SE RECONSTRUYÓ EL TECHO, SERVICIOS SANITARIOS CON MATERIALES DE LA REGIÓN, SE CAMBIARON LOS MUEBLES SANITARIOS, SE REPUSIERON MARCOS DE MADERA DE LAS VENTANAS, SE LIBRERARON MUROS DE PINTURA Y ENTORTADO Y SE RESTAURÓ LOS APLANADOS. SE APLICÓ PINTURA A MUROS. SE EMBOQUILLARON LAS CORNISAS Y SE COLOCARON LÁMINAS ACANALADAS EN EL TECHO.	Y LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO				SECTOR: CULTURA				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL				
				INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ENCUENTRO DE LAS MISIONES PRESENTACIONES ENCUENTRO DE LAS MISIONES EN LA PAZ Y LORETO.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$423,720	\$423,720	ASISTENCIA	7586
					\$423,720	\$423,720		
					\$423,720	\$423,720		
					\$423,720	\$423,720		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO				SECTOR: CULTURA				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL				
				UNIDAD DE CULTURAS POPULARES E INDÍGENAS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FIESTAS TRADICIONALES CONCURSO DE CRÓNICA CONCURSO DE CRÓNICA: MEMORIA HISTÓRICA DE LAS FIESTAS PATRONALES DE SAN JAVIER. PREMIACIÓN DEL CONCURSO, DOS GANADORES.	LORETO SAN JAVIER	12/2004	12/2004	100	\$4,800	\$4,800	ESCOLARES	2
					\$4,800	\$4,800		
					\$4,800	\$4,800		
					\$4,800	\$4,800		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO				SECTOR: ENERGÍA				
MODALIDAD: RAMO 33				DEPENDENCIA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
				CFE ZONA LA PAZ				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA SG ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. I. ZARAGOZA, AV A. OLACHEA Y D. VILLARINO. AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. MIRAMAR, PROLONG. GAVIOTAS, AVS. PARGOS Y CORAL.	LORETO LORETO LORETO LORETO	11/2004	11/2004	100	\$329,324	\$329,324	POSTE	3
					\$329,324	\$329,324		
					\$329,324	\$329,324		
					\$27,999	\$27,999		
					\$301,325	\$301,325		
		01/2004	01/2005	40			POSTE	13

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO			SECTOR: ENERGÍA					
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS			DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO					
			DIRECCIÓN DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y MINERO					
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ELECTRIFICACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL ADQUISICIÓN DE 10 LÁMPARAS AHORRADORAS PARA ALUMBRADO PÚBLICO, BENEFICIÁNDOSE 420 HABITANTES.	LORETO SAN JAVIER	01/2004	10/2004	100	\$14,498	\$14,498	LÁMPARA	10
					\$14,498	\$14,498		
					\$14,498	\$14,498		
					\$14,498	\$14,498		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO				SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
				DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (OBRAS)				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
DESARROLLO INTEGRAL DE LORETO SIN SUBPROGRAMA APOYO PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE DOS EQUIPOS REPETIDORAS DE SEÑAL Y ANTENAS VIDIRECCIONALES DE T.V. CON COBERTURA PARA LORETO - HABITANTES DE LORETO.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$218,900	\$218,900	EQUIPO APOYO	2 1
					\$218,900	\$218,900		
					\$218,900	\$218,900		
					\$218,900	\$218,900		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: RAMO 23		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		JUNTA ESTATAL DE CAMINOS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
UB.- CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUCCIÓN CAMINO: EL HUATAMOTE - AGUA VERDE. CAMINO: LORETO - SAN JAVIER. CAMINO: E.C. LORETO - SAN JAVIER . KM : 209 + 000 - PUERTA VIEJA. CAMINO: PALO BLANCO - SAN JAVIER. CAMINO: ROSARITO - CALAGUA. CAMINO: ROSARITO - SAN NICOLÁS. CAMINO: SAN JOSÉ DE LA NORIA - AGUA VERDE.	LORETO AGUA VERDE LORETO SAN JAVIER LORETO SAN JAVIER LORETO SAN JAVIER LORETO EL ROSARITO LORETO SAN NICOLÁS LORETO AGUA VERDE	01/2004	12/2004	100	\$8,364,937	\$8,364,937	KILÓMETRO	41
					\$8,364,937	\$8,364,937		
					\$8,364,937	\$8,364,937		
					\$1,544,723	\$1,544,723		
					\$1,774,746	\$1,774,746		
					\$881,852	\$881,852		
					\$1,418,131	\$1,418,131		
					\$754,217	\$754,217		
					\$765,544	\$765,544		
					\$1,225,723	\$1,225,723		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL						
		ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL INGENIERÍA SIN SUBPROGRAMA APIBCS-019-04 EQUIPAMIENTO URBANO Y CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ÁREAS DEL EDIFICIO TERMINAL DE PUERTO ESCONDIDO, B.C.S.	LORETO LORETO	05/2004	07/2004	100	\$113,513	\$113,513	OBRA	1
					\$113,513	\$113,513		
					\$113,513	\$113,513		
					\$113,513	\$113,513		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES							
		CENTRO SCT BCS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
A-4P208 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA A-4P208 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS- R001 CONSERVACIÓN PERIÓDICA RIEGO DE SELLO DEL TRAMO LORETO-SANTA ROSALÍA KM 85+000-109+000. RIEGO DE SELLO DEL TRAMO LORETO-SANTA ROSALÍA KM 38+000-51+000. B1-FONDEN HURACÁN MARTY TRABAJOS PARA DAR PASOS PROVISIONALES EN TRAMOS DAÑADOS, RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS (ZONAS AISLADAS) Y REPOSICIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS DAÑADOS EN TRAMO: LORETO-SANTA ROSALÍA KM. 0+000-8+000 (FONDO DE DESASTRES NATURALES). TRABAJOS PARA DAR PASOS PROVISIONALES EN TRAMOS DAÑADOS, RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS (ZONAS AISLADAS) Y REPOSICIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS DAÑADOS EN TRAMO: LORETO-SANTA ROSALÍA KM. 80+130-136+800-193+000 (FONDO DE DESASTRES NATURALES). B2-FONDEN HURACÁN IGNACIO TRABAJOS PARA DAR PASOS PROVISIONALES EN TRAMOS DAÑADOS, RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS (ZONAS AISLADAS) Y REPOSICIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS DAÑADOS EN TRAMO: LORETO-STA. ROSALÍA KM. 0+000-80+000, FONDEN (FONDO DE DESASTRES NATURALES). D-1014 CARR ALIMENTADORAS PET INMEDIATO CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, MUROS DE MAMPOSTERÍAS, BORDILLOS Y LAVADEROS, DEL CAMINO: HUATAMOTE-AGUA VERDE Y CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN EL CAMINO: ROSARITO-SAN NICOLÁS. D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN DE CAMINOS: RAMAL A SAN ANTONIO.	LORETO JUNCALITO	01/2004	10/2004	100	\$12,688,192	\$12,745,148	KILÓMETRO	24	
					\$12,688,192	\$12,745,148			
						\$4,324,290	\$4,324,290		
						\$2,756,255	\$2,756,255		
						\$1,568,035	\$1,568,035		
						\$2,350,000	\$2,349,322		
						\$950,000	\$949,999		
						\$1,400,000	\$1,399,323		
						\$3,349,530	\$3,349,522		
						\$3,349,530	\$3,349,522		
						\$995,000	\$995,000		
						\$995,000	\$995,000		
						\$1,341,183	\$1,471,542		
						\$96,969	\$105,116		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
		CENTRO SCT BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
A-4P208 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA								
D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-CONSERVACIÓN					\$1,341,183	\$1,471,542		
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: RAMAL A SAN JUANICO.	LORETO SAN JUAN LONDÓ	01/2004	12/2004	100	\$98,019	\$106,166	KILÓMETRO	5
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: RAMAL A EL AGUAJITO.	LORETO EL AGUAJE	01/2004	12/2004	100	\$138,812	\$146,959	KILÓMETRO	7
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: ALTAGRACIA-EL MEZQUITE.	LORETO EL MEZQUITE	01/2004	12/2004	100	\$45,728	\$53,876	KILÓMETRO	2
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: SAN LUCAS-LOS CORRALES.	LORETO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$58,118	\$66,266	KILÓMETRO	4
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: LOS CORRALES-POZA VERDE.	LORETO LOS CORRALES	01/2004	12/2004	100	\$58,853	\$67,001	KILÓMETRO	3
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: EL PARRAL-PUERTA DE ALTAGRACIA.	LORETO LA ALTAGRACIA	01/2004	12/2004	100	\$38,746	\$46,894	KILÓMETRO	2
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: ENTRONQUE EL AGUAJE-SAN ÁNGEL.	LORETO EL AGUAJE	01/2004	12/2004	100	\$77,439	\$85,586	KILÓMETRO	4
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: SANTO DOMINGO-EL PELOTEADO.	LORETO SANTO DOMINGO	01/2004	12/2004	100	\$92,979	\$101,126	KILÓMETRO	5
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: ENTRONQUE LA FORTUNA-POZA VERDE.	LORETO LA FORTUNA	01/2004	12/2004	100	\$88,201	\$96,349	KILÓMETRO	5
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: POZA VERDE-EL BELÉN.	LORETO POZA VERDE	01/2004	12/2004	100	\$77,176	\$85,323	KILÓMETRO	4
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: RAMAL A LA POZA VERDE.	LORETO POZA VERDE	01/2004	12/2004	100	\$33,495	\$41,644	KILÓMETRO	2
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: RAMAL A LIGUÍ.	LORETO LIGUÍ	01/2004	12/2004	100	\$55,913	\$64,061	KILÓMETRO	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
		CENTRO SCT BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
A-4P208 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA								
D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-CONSERVACIÓN					\$1,341,183	\$1,471,542		
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: RAMAL A ENSENADA BLANCA.	LORETO ENSENADA BLANCA	01/2004	12/2004	100	\$73,238	\$81,386	KILÓMETRO	4
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: SANTA CRUZ-LA HIGUERA.	LORETO SANTA CRUZ	01/2004	12/2004	100	\$150,257	\$158,404	KILÓMETRO	8
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: ÚLTIMA AGUA-SANTA CRUZ.	LORETO SANTA CRUZ	01/2004	12/2004	100	\$157,240	\$165,386	KILÓMETRO	8
D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-RECONSTRUCCIÓN					\$328,190	\$255,473		
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: SAN NICOLÁS-LAS RAMADITAS.	LORETO SAN NICOLÁS	01/2004	12/2004	100	\$64,260	\$40,022	KILÓMETRO	1
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: EL AGUAJE-EL PELOTEADO.	LORETO EL AGUAJE	01/2004	12/2004	100	\$99,120	\$74,882	KILÓMETRO	1
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: SAN FELIPE-INCHA.	LORETO INCHA	01/2004	12/2004	100	\$164,809	\$140,570	KILÓMETRO	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO				SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				
MODALIDAD: RECURSOS EXTRAORDINARIOS				DEPENDENCIA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL				
				ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FONDO DE DESASTRES NATURALES SIN SUBPROGRAMA APIBCS-010-04 REPARACIÓN DE LA DÁRSENA DE LORETO, B.C.S. APIBCS-011-04 REPARACIÓN DE ESPIGÓN DE PUERTO ESCONDIDO, B.C.S.	LORETO LORETO LORETO LORETO	04/2004	08/2004	100	\$3,598,677	\$3,598,677	METRO CÚBICO	1522
					\$540,798	\$540,798	METRO CUADRADO	285

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SE-URBANIZACIÓN 03-CONSTRUCCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO INFANTIL: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS MODULARES JUEGO CHALLENGER MODELO 350-0210, 2 JUEGOS PARA NIÑOS DISCAPACITADOS MODELO 22XX0245, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES COLUMPIOS CON 3 PIEZAS, RESBALADILLA, RESBALADILLA EN ESPIRAL, RESBALADILLA EN TOBOGAN, PASAMANO, SUBE Y BAJA, ESFERA, COLUMPIO PARA DISCAPACITADOS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS SANITARIAS Y SALIDAS HIDRÁULICAS E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS.	LORETO LORETO	08/2004	11/2004	100	\$1,652,962	\$1,652,962	MÓDULO PIEZA METRO CUADRADO	3 15 21
					\$1,652,962	\$1,652,962		
					\$1,652,962	\$1,652,962		
					\$1,652,962	\$1,652,962		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: POLÍTICA LABORAL Y EMPLEO						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO						
		DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (DGTYS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$282,351	\$272,907		
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACION (PAC)					\$61,600	\$61,600		
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACION (PAC)					\$61,600	\$61,600		
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LORETO LORETO	02/2004	11/2004	100	\$61,600	\$61,600	ACCIÓN	9
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)					\$220,751	\$211,307		
SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO					\$220,751	\$211,307		
AUTOEMPLEO.	LORETO SAN JUAN LONDÓ	09/2004	11/2004	100	\$100,547	\$98,830	BECA	20
PARO TÉCNICO.	LORETO LORETO	08/2004	10/2004	100	\$120,204	\$112,477	BECA	33

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: POLÍTICA AMBIENTAL						
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN WORLD WILDLIFE FUND,INC. DETECCIÓN DE LA ANIDACIÓN DE TORTUGAS MARINAS EN EL PARQUE NACIONAL BAHÍA DE LORETO Y PROPUESTA PARA SU CONSERVACIÓN.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$108,320	\$108,320	ESTUDIO	1
					\$108,320	\$108,320		
					\$108,320	\$108,320		
					\$108,320	\$108,320		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: POLÍTICA AMBIENTAL						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						
		DELEGACIÓN DE SEMARNAT EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL VIDA SILVESTRE LIMPIEZA DE PALMARES PARA MEJORAR EL HÁBITAT DE LA VIDA SILVESTRE.	LORETO SAN JAVIER	07/2004	10/2004	100	\$213,714	\$213,714	HECTÁREA	5
					\$213,714	\$213,714		
					\$213,714	\$213,714		
					\$213,714	\$213,714		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: POLÍTICA AMBIENTAL						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						
		DELEGACIÓN DE PROFEPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$140,283	\$140,283		
ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS AMBIENTALES					\$2,500	\$2,500		
ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN TIEMPO					\$2,500	\$2,500		
ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN TIEMPO.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$2,500	\$2,500	DENUNCIA	9
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA					\$113,553	\$113,553		
CONVENIOS DE CONCERTACIÓN					\$10,000	\$10,000		
CELEBRAR CONVENIOS DE CONCERTACIÓN CON LOS ESTADOS, MUNICIPIOS, INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR E INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA PARA LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$10,000	\$10,000	CONVENIO	1
DICTAMINACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS					\$2,948	\$2,948		
DICTAMINACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE ACTOS DE INSPECCIÓN.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$2,948	\$2,948	DICTÁMEN	55
IMPACTO AMBIENTAL					\$49,711	\$49,711		
INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$49,711	\$49,711	INSPECCIÓN	24
INSPECCIÓN EN ZONA FEDERAL					\$10,310	\$10,310		
INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$10,310	\$10,310	INSPECCIÓN	5
INSPECCIÓN FORESTAL					\$7,159	\$7,159		
INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$7,159	\$7,159	INSPECCIÓN	6
RECURSOS PESQUEROS Y ECOSISTEMAS MARINOS					\$21,393	\$21,393		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: POLÍTICA AMBIENTAL						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						
		DELEGACIÓN DE PROFEPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA								
RECURSOS PESQUEROS Y ECOSISTEMAS MARINOS					\$21,393	\$21,393		
INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$21,393	\$21,393	INSPECCIÓN	11
VERIFICACIÓN INDUSTRIAL					\$1,916	\$1,916		
INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$1,916	\$1,916	INSPECCIÓN	4
VIDA SILVESTRE					\$10,116	\$10,116		
INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$10,116	\$10,116	INSPECCIÓN	5
PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍA AMBIENTAL					\$6,500	\$6,500		
ANALIZAR Y DIFUNDIR EL P.N.A.A.					\$6,500	\$6,500		
ANALIZAR Y DIFUNDIR EL PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIA AMBIENTAL.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$6,500	\$6,500	REUNIÓN	1
SUSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS					\$17,730	\$17,730		
RESOLUCIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS					\$17,730	\$17,730		
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$17,730	\$17,730	RESOLUCIÓN MULTA	60 21

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL						
		PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
BECAS DEPARTAMENTO DE BECAS PAGO DE BECAS EN EL MUNICIPIO DE LORETO.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$314,140	\$314,140	BECA ESTUDIANTE	158 158
					\$314,140	\$314,140		
					\$314,140	\$314,140		
					\$314,140	\$314,140		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO MODALIDAD: RAMO 33			SECTOR: ASISTENCIA SOCIAL DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF ESTATAL (OBRAS)					
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. ALIMENTARIO DIF (RAMO 33) ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA SE ADQUIRIERON INSUMOS ALIMENTARIOS PARA LOS PROGRAMAS: DESAYUNOS ESCOLARES, ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO, ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES, DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO Y JUBILADOS Y PENSIONADOS.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	99	\$616,348	\$612,921	PERSONA	3158

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: ASISTENCIA SOCIAL						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE LICONSA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE SIN SUBPROGRAMA PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE LICONSA S.A. DE C.V. EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$121,457	\$121,457	LITRO	34702
					\$121,457	\$121,457		
					\$121,457	\$121,457		
					\$121,457	\$121,457		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL						
		DELEGACIÓN ESTATAL DEL IMSS EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
AFILIACIÓN VIGENCIA ASEGURADOS INSCRIPCION DE PATRONES Y ASEGURAMIENTO DE TRABAJADORES., EN EL MUNICIPIO DE LORETO SE ASEGURARON 1,927 PERSONAS, LAS CUALES LABORAN EN LAS DISTINTAS MODALIDADES DE ASEGURAMIENTO QUE SON: PERMANENTES 1,643; EVENTUALES 91; CONSTRUCCIÓN 192; CAMPO 1. SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- EN EL MUNICIPIO DE LORETO SE LES BRINDÓ ATENCIÓN A 167 PENSIONADOS Y A 4,222 DERECHOHABIENTES. SERVICIOS DE PERSONAL RECURSOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE LORETO SE CONTÓ CON UNA PLANTILLA TOTAL DE PERSONAL DE 20 PERSONAS, DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: MÉDICOS 8, DISTRIBUIDOS EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS GENERALES 7, OTROS 1; ENFERMERAS 4, DISTRIBUIDAS EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS: GENERAL 1, AUXILIAR 3; AUX. DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 1, PARAMÉDICOS 2 , PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OTROS 5. SERVICIOS MÉDICOS BIOLÓGICOS EN EL MUNICIPIO DE LORETO, SE APLICARON UN TOTAL DE 2,919 DOSIS DE BIOLÓGICOS COMO SIGUE: 811, DE ANTIPOLIOMIELÍTICA; 92 DIFTERIA,TOSFERINA Y TÉTANOS; 309 DIFTERIA, TOSFERINA, TÉTANOS, HEPATITIS B E INFECCIONES GRAVES POR HAEMOPHILUS INFLUENZA; 2 ANTITUBERCULOSA; 1,038 TOXOIDE TÉTANICO; 356 ANTISARAMPIONOSA TRIPLE VIRAL; 311 OTROS BIOLÓGICOS APLICADOS. CONSULTAS OTORGADAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- EN EL MUNICIPIO DE LORETO, SE OTORGARON 13,825 CONSULTAS TOTALES, LAS CUALES SE DESGLOSAN DE LA SIGUE MANERA: 11,918 DE MEDICINA FAMILIAR; 1,907 EN DENTAL.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	PERSONA	1927
					\$0	\$0		
	\$0	\$0	PERSONA	4389				
	\$0	\$0						
	\$0	\$0	PERSONA	20				
	\$0	\$0						
	\$0	\$0	PERSONA	2919				
	\$0	\$0						
	\$0	\$0	CONSULTA	13825				
	\$0	\$0						

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL						
		DELEGACIÓN ESTATAL DEL IMSS EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SERVICIOS MÉDICOS								
DERECHOHABIENTES								
EN EL MUNICIPIO DE LORETO SE TUVO UN PROMEDIO DE POBLACIÓN ADSCRITA A UNIDAD MÉDICA DE 3,926 Y POBLACIÓN USUARIA DE 3,949.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	PERSONA	7875
RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)								
EN EL MUNICIPIO DE LORETO, SE CUENTA CON 1 UNIDAD MÉDICA DE PRIMER NIVEL (U.M.F.); 3 CONSULTORIOS; 1 APARATOS DE RAYOS "X" ; 1 PEINES DE LABORATORIO, 1 LABORATORIOS Y 1 SALAS DE RAYOS "X"	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	RECURSO	8
SERVICIOS								
PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- EN EL MUNICIPIO DE LORETO SE REALIZARON 501 ESTUDIOS DE RAYOS "X".	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SERVICIOS	501

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: VIVIENDA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES						
		DELEGACIÓN DEL INFONAVIT EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CRÉDITO LÍNEA II COMPRA DE VIVIENDA LOS CRÉDITOS SE EJERCIERON EN LORETO.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$3,086,012	\$3,086,012	VIVIENDA	14
					\$2,764,020	\$2,764,020		
					\$2,764,020	\$2,764,020		
CRÉDITO VIVIENDA ECONÓMICA LÍNEA II COMPRA DE VIVIENDA SE EJERCIÓ SÓLO UN CRÉDITO EN LA LOCALIDAD DE LORETO.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$321,992	\$321,992	VIVIENDA	1
					\$160,996	\$160,996		
					\$160,996	\$160,996		
LÍNEA IV MEJORAMIENTO EL CRÉDITO SE EJERCIÓ EN LORETO.	LORETO LORETO	01/2004	12/2004	100	\$160,996	\$160,996	VIVIENDA	1
					\$160,996	\$160,996		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO				SECTOR: JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRAB. DEL EDO. DELEGACIÓN DEL ISSSTE EN BCS (SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES)				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PENSIONES SIN SUBPROGRAMA PAGO DE PENSIONES POR TIEMPO DE SERVICIOS <								

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LORETO		SECTOR: JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						
		DIF ESTATAL (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROTECCIÓN A LA INFANCIA PROG. DE ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO EN EL PRESENTE EJERCICIO SE CUBRIERON EL PAGO DE 186 BECAS A MENORES Y ADOLESCENTES POR UN IMPORTE DE \$200.00 MENSUALES C/U DE MAR. A JUN. Y DE SEPT. A DIC.-04.	LORETO LORETO	03/2004	12/2004	100	\$33,600	\$33,600	BECA	21
					\$33,600	\$33,600		
					\$33,600	\$33,600		
					\$33,600	\$33,600		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: EDUCACIÓN							
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA							
		C.A.P.E.C.E.							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
PROG. PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO INICIAL Y BASICO (FAM) EDUCACIÓN ESPECIAL ALBERGUE MANUELA ROMERO DE HERNANDEZ,CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION RAMPA Y CERCO PERIMETRAL EDUCACIÓN PREESCOLAR J.N. FRANCISCO MARQUEZ, TRABAJOS DE REMODELACION J.N. JUAN DE LA BARRERA, REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EDUCACIÓN PRIMARIA E.P. EDMUNDO HIRALES LUCERO, IMPERMEABILIZACION EN AZOTEA EDUCACIÓN SECUNDARIA ESC. SEC. TECNICA NO.06, TERMINACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLRES ESC. SEC. MANUEL F. MONTOYA, CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL PROGRAMA UABCS 2003 SUPERIOR UABCS, CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y AULAS ADMINISTRATIVAS, SUM. Y COL. DE CANCELERIA,, SUM. DE LUMINARIA	MULEGÉ SANTA AGUEDA	05/2004	06/2004	100	\$1,528,996	\$1,528,996	ANEXO	1	
					\$586,453	\$586,453			
					\$155,307	\$155,307			
		MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	06/2004	06/2004	100	\$78,186	\$78,186	ANEXO	1
	\$155,307					\$155,307			
	\$112,397					\$112,397			
		MULEGÉ BENITO JUÁREZ	06/2004	07/2004	100	\$34,211	\$34,211	REHABILITACIÓN	1
	\$31,087					\$31,087			
	\$31,087					\$31,087			
		MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	07/2004	07/2004	100	\$287,662	\$287,662	ANEXO	1
	\$190,594					\$190,594			
	\$97,068					\$97,068			
	MULEGÉ GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (VIZCAINO)	05/2004	06/2004	100	\$942,543	\$942,543	ANEXO	1	
\$942,543					\$942,543				
\$942,543					\$942,543				
	MULEGÉ GUERRERO NEGRO	01/2004	03/2004	100	\$942,543	\$942,543	AULA ANEXO	1 1	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		ESC. PREP. FED. POR COOP. "FRANCISCO J. MUJICA", GUERRERO NEGRO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR BACHILLERATO GENERAL GASTO CORRIENTE PAGO DE SUELDO A PERSONAL DOCENTE, ADMINISTRATIVO Y MANUAL	MULEGÉ GUERRERO NEGRO	01/2004	12/2004	0	\$346,865	\$346,865	ALUMNO MAESTRO PERSONA	233 17 8

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$3,929,332	\$3,929,332		
ACCIONES DE EDUCACIÓN COMUNITARIA								
SIN SUBPROGRAMA								
CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS.	MULEGÉ VILLA ALBERTO A. ALVARADO ÁRAMBURO (F. LEGAL)	01/2004	12/2004	100	\$262,267	\$262,267	ACCIÓN	1
CONTINUIDAD EDUCATIVA (FIDUCAR)								
SIN SUBPROGRAMA								
BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	MULEGÉ EL SALTITO	01/2004	12/2004	100	\$4,996	\$4,996	BECA	3
BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	MULEGÉ HEROICA MULEGÉ (MULEGÉ)	01/2004	12/2004	100	\$1,665	\$1,665	BECA	1
BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$6,662	\$6,662	BECA	4
BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	MULEGÉ VILLA ALBERTO A. ALVARADO ÁRAMBURO (F. LEGAL)	01/2004	12/2004	100	\$1,665	\$1,665	BECA	1
BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	MULEGÉ GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (VIZCAINO)	01/2004	12/2004	100	\$28,312	\$28,312	BECA	17
BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	MULEGÉ BENITO JUÁREZ	01/2004	12/2004	100	\$3,331	\$3,331	BECA	2
BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	MULEGÉ HEROICA MULEGÉ (MULEGÉ)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
DESARROLLO INTEGRAL DE FIGURAS DOCENTES								
SIN SUBPROGRAMA								
APOYO ECONÓMICO A FIGURAS DOCENTES.	MULEGÉ HEROICA MULEGÉ (MULEGÉ)	01/2004	12/2004	100	\$404,896	\$404,896	BECARIOS	48

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PREESCOLAR COMUNITARIO SIN SUBPROGRAMA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	MULEGÉ BELISARIO DOMÍNGUEZ MULEGÉ EL CACHENO MULEGÉ RANCHO LA CAMPANA MULEGÉ FRANCISCO J. MÚJICA (DÍAZ ORDAZ) MULEGÉ RANCHO DON JUANITO MULEGÉ EMILIANO ZAPATA MULEGÉ LA ESPERANZA MULEGÉ RANCHO GUADALUPE (LA NORIA) MULEGÉ HEROICA MULEGÉ (MULEGÉ) MULEGÉ LOS MÁRTIRES 1 MULEGÉ VILLA ALBERTO A. ALVARADO ÁRAMBURO (F. LEGAL) MULEGÉ PALO VERDE	01/2004	12/2004	100	\$503,662	\$503,662	ALUMNO	8
		01/2004	12/2004	100	\$503,662	\$503,662	ALUMNO	12
		01/2004	12/2004	100	\$9,306	\$9,306	ALUMNO	38
		01/2004	12/2004	100	\$13,958	\$13,958	ALUMNO	12
		01/2004	12/2004	100	\$44,201	\$44,201	ALUMNO	12
		01/2004	12/2004	100	\$13,958	\$13,958	ALUMNO	11
		01/2004	12/2004	100	\$12,795	\$12,795	ALUMNO	18
		01/2004	12/2004	100	\$20,937	\$20,937	ALUMNO	6
		01/2004	12/2004	100	\$6,979	\$6,979	ALUMNO	21
		01/2004	12/2004	100	\$24,427	\$24,427	ALUMNO	16
		01/2004	12/2004	100	\$18,611	\$18,611	ALUMNO	68
		01/2004	12/2004	100	\$79,097	\$79,097	ALUMNO	31
		01/2004	12/2004	100	\$36,059	\$36,059	ALUMNO	15
		01/2004	12/2004	100	\$17,448	\$17,448	ALUMNO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PREESCOLAR COMUNITARIO SIN SUBPROGRAMA	MULEGÉ LAS MARGARITAS (EL PILOTO)	01/2004	12/2004	100			ALUMNO	27
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	MULEGÉ	01/2004	12/2004	100	\$503,662	\$503,662		
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	SAN FRANCISCO (RANCHO MARGARITA DOS)	01/2004	12/2004	100	\$31,406	\$31,406	ALUMNO	27
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	MULEGÉ	01/2004	12/2004	100	\$137,256	\$137,256	ALUMNO	118
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	RANCHO DON JUANITO	01/2004	12/2004	100	\$37,222	\$37,222	ALUMNO	32
PRIMARIA COMUNITARIA					\$2,711,876	\$2,711,876		
SIN SUBPROGRAMA					\$2,711,876	\$2,711,876		
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	MULEGÉ	01/2004	12/2004	100	\$69,791	\$69,791	ALUMNO	7
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	ÁNGEL CÉSAR MENDOZA ÁRAMBURO	01/2004	12/2004	100	\$219,343	\$219,343	ALUMNO	22
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	MULEGÉ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	BELISARIO DOMÍNGUEZ	01/2004	12/2004	100	\$69,791	\$69,791	ALUMNO	7
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	MULEGÉ	01/2004	12/2004	100	\$49,851	\$49,851	ALUMNO	5
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LOS CERRITOS	01/2004	12/2004	100	\$49,851	\$49,851	ALUMNO	5
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	MULEGÉ	01/2004	12/2004	100	\$99,701	\$99,701	ALUMNO	10
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	EL MEZQUITALITO	01/2004	12/2004	100	\$458,626	\$458,626	ALUMNO	46
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	MULEGÉ	01/2004	12/2004	100				
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LA ESPERANZA	01/2004	12/2004	100				
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	MULEGÉ	01/2004	12/2004	100				
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	GUADALUPE	01/2004	12/2004	100				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PRIMARIA COMUNITARIA SIN SUBPROGRAMA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	MULEGÉ EL SALTITO MULEGÉ SAN MIGUEL MULEGÉ SAN VICENTE MULEGÉ SAN ZACARÍAS MULEGÉ SANTA ANA MULEGÉ SANTA CRUZ MULEGÉ VILLA ALBERTO A. ALVARADO ÁRAMBURO (F. LEGAL) MULEGÉ RANCHO LA CAMPANA MULEGÉ COLONIA LAGUNEREOS MULEGÉ LOS MÁRTIRES 1 MULEGÉ EL MEZQUITE	01/2004	12/2004	100	\$2,711,876	\$2,711,876	ALUMNO	8
		01/2004	12/2004	100	\$79,761	\$79,761	ALUMNO	8
		01/2004	12/2004	100	\$79,761	\$79,761	ALUMNO	8
		01/2004	12/2004	100	\$39,881	\$39,881	ALUMNO	4
		01/2004	12/2004	100	\$19,940	\$19,940	ALUMNO	2
		01/2004	12/2004	100	\$49,851	\$49,851	ALUMNO	5
		01/2004	12/2004	100	\$69,791	\$69,791	ALUMNO	7
		01/2004	12/2004	100	\$39,881	\$39,881	ALUMNO	4
		01/2004	12/2004	100	\$358,925	\$358,925	ALUMNO	36
		01/2004	12/2004	100	\$89,731	\$89,731	ALUMNO	9
		01/2004	12/2004	100	\$807,581	\$807,581	ALUMNO	81
		01/2004	12/2004	100	\$59,821	\$59,821	ALUMNO	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
INFRAESTRUCTURA BIBLIOTECA. SERVICIOS BIBLIOTECARIOS: CAMPUS GUERRERO NEGRO. EL CAMPUS GUERRERO NEGRO PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA, CUENTA CON 1,200 TÍTULOS Y 3,000 VOLÚMENES TOTALIZANDO 4,200 UNIDADES DE CONSULTA. DEPARTAMENTO DE LENGUAS POBLACIÓN DE ALUMNOS QUE ADQUIRIERON CURSOS DE INGLÉS CAMPUS GUERRERO NEGRO. ESTE CAMPUS PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA REGISTRO UNA POBLACIÓN DE 155 ALUMNOS.	MULEGÉ GUERRERO NEGRO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	LIBRO	4200
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
	MULEGÉ GUERRERO NEGRO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ALUMNO	155
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		COORDINACIÓN ESTATAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
GASTO CORRIENTE SIN SUBPROGRAMA CONSISTENTE EN PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A 30 DOCENTES Y 25 DE PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$4,879,539	\$4,879,539	ALUMNO	425
					\$4,874,485	\$4,874,485		
					\$4,874,485	\$4,874,485		
					\$4,874,485	\$4,874,485		
GASTO DE INVERSIÓN SIN SUBPROGRAMA CONSISTENTE EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$5,054	\$5,054	ALUMNO	425
					\$5,054	\$5,054		
					\$5,054	\$5,054		
					\$5,054	\$5,054		
PRÁCTICAS PROFESIONALES SIN SUBPROGRAMA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES. REALIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS PROFESIONALES POR 108 ALUMNOS: 95 EN EL SECTOR PÚBLICO Y 13 EN EL SECTOR PRIVADO.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	02/2004	07/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
SERVICIO SOCIAL SIN SUBPROGRAMA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL A LA COMUNIDAD. SE REALIZAN ACTIVIDADES ACORDES A LA ESPECIALIDAD CURSADA POR EL ALUMNO EN EMPRESAS DE LA ENTIDAD. 133 ALUMNOS PRESTAN SU SERVICIO SOCIAL ACTUALMENTE.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	11/2004	70	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA ESC. PREP. FED. POR COOP. "FRANCISCO J. MUJICA", GUERRERO NEGRO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR BACHILLERATO GENERAL CAPACITACIÓN DE PERSONAL ACTUALIZACIÓN DOCENTE EN LOS NUEVOS PROGRAMAS DE ESTUDIO. PARTICIPACIÓN DE DOCENTES EN EL CURSO DE ACTUALIZACIÓN DOCENTE "DOCENCIA CENTRADA EN EL APRENDIZAJE". SE LOGRO UNA BUENA ACEPTACIÓN EN CUANTO A LOS NUEVOS ENFOQUES DE LAS ASIGNATURAS EN EL BACHILLERATO GENERAL. GASTO DE OPERACIÓN SERVICIO TELEFÓNICO, ADQUISICIÓN DE MATERIALES, SUMINISTROS DIVERSOS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, MOBILIARIO Y EQUIPO. SERVICIO COCURRICULARES ASISTENCIA EDUCATIVA. PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES SOCIOCULTURALES Y DEPORTIVAS, ATENCIÓN PSICOLÓGICA INDIVIDUAL Y GRUPAL Y ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES DE PROMOCIÓN DE VALORES Y EQUITAD DE GÉNERO. SERVICIO EDUCATIVO COBERTURA Y DESERCIÓN. SE ATENDIO EL CIENTO POR CIENTO DE LOS SOLICITANTES DE INSCRIPCIÓN AL CICLO ESCOLAR 2003-2004 Y 2004-2005. SE INSCRIBIERON UN TOTAL DE 233 ALUMNOS. MIENTRAS QUE LA DESERCIÓN DURANTE EL CICLO ESCOLAR 2003-2004 FUE DE UN 12%. APROVECHAMIENTO ESCOLAR. SE INCREMENTÓ EN UN 15% EL APROVECHAMIENTO ESCOLAR CON RESPECTO AL CICLO ESCOLAR ANTERIOR Y LA EFICIENCIA TERMINAL EN UN 10%.	MULEGÉ GUERRERO NEGRO	07/2004	07/2004	100	\$142,014	\$142,014	SIN MEDIDA	0
					\$142,014	\$142,014		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$142,014	\$142,014		
					\$142,014	\$142,014		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
	MULEGÉ GUERRERO NEGRO	01/2004	12/2004	0	\$142,014	\$142,014	TELÉFONO	1
							ADQUISICIONES	1
							APLICACIÓN	1
	MULEGÉ GUERRERO NEGRO	08/2004	01/2005	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
	MULEGÉ GUERRERO NEGRO	08/2004	06/2005	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
	MULEGÉ GUERRERO NEGRO	08/2003	07/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		CET DEL MAR NO. 21 GUERRERO NEGRO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
APOYOS EXTRAORDINARIOS PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN SIN SUBPROGRAMA	MULEGÉ GUERRERO NEGRO	01/2004	12/2004	100	\$1,502,403	\$1,502,403		
					\$1,346,568	\$1,346,568		
					\$1,346,568	\$1,346,568		
					\$729,000	\$729,000	ALUMNO	400
							CONSERVACIÓN	400
							SERVICIOS	400
					\$450,000	\$450,000	ALUMNO	400
							CONSERVACIÓN	400
							SERVICIOS	400
					\$85,000	\$85,000	ALUMNO	400
PESO A PESO CONSTRUCCIÓN	MULEGÉ GUERRERO NEGRO	01/2004	12/2004	100	\$82,568	\$82,568	CONSERVACIÓN	400
							SERVICIOS	400
							ALUMNO	400
							CONSERVACIÓN	400
							SERVICIOS	400
					\$155,835	\$155,835		
					\$155,835	\$155,835		
					\$155,835	\$155,835	ALUMNO	400
							CONSERVACIÓN	400
							SERVICIOS	400

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO				SECTOR: EDUCACIÓN				
MODALIDAD: RAMO 11				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA				
				C.A.P.E.C.E.				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. PESO A PESO 2003 EDUCACION MEDIO SUPERIOR CET DEL MAR NO.21 INST. SEGUNDA ETAPA RET. UTP DE COMPUTO, PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, ILUMINACION Y RED DREN. CBTIS NO.69, CONSTRUCCIOND E LABORATORIO, SUM. E INST. DE EQUIPO DE COMPUTO, SUM Y COL. DE IMPERMEABILIZANTE. REHABILITACION ELECTRICA, SUM. DE VENTILADORES, SUM DE LAMPARAS PROGRAMA SEIT 2003 MEDIO SUPERIOR CET DEL MAR NO.21, REHABILITACION N.S.S., SUM. DE CANCELERIA, IMPERMEABILIZACION EN LOSAS CBTIS NO.69, SUM. Y COL. DE CANCELERIA, IMPERMEABILIZACION EN LOSAS, SUM. Y COL. DE CANCELERIA, TERMINACION DE N.S.S.	MULEGÉ GUERRERO NEGRO MULEGÉ SANTA ROSALÍA MULEGÉ GUERRERO NEGRO MULEGÉ SANTA ROSALÍA	04/2003	03/2003	100	\$3,766,249	\$3,766,249	ANEXO	1
					\$1,215,625	\$1,215,625		
		\$1,215,625	\$1,215,625					
		\$200,128	\$200,128					
		\$1,015,497	\$1,015,497	LABORATORIO	1			
				EQUIPAMIENTO	1			
				REHABILITACIÓN	1			
		\$2,550,624	\$2,550,624					
		\$2,550,624	\$2,550,624					
		\$1,150,981	\$1,150,981	REHABILITACIÓN	1			
		ANEXO	1					
\$1,399,643	\$1,399,643							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: OFERTA COMPLEMENTARIA (PESO A PESO)		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CET DEL MAR NO. 21 GUERRERO NEGRO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PESO A PESO CONSTRUCCIÓN PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR, ILUMINACIÓN Y RED DE DRENAJE.	MULEGÉ GUERRERO NEGRO	01/2004	12/2004	100	\$154,628	\$154,628	ALUMNO CONSERVACIÓN SERVICIOS	400 400 400
					\$154,628	\$154,628		
					\$154,628	\$154,628		
					\$154,628	\$154,628		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO						
		COORDINACIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
DOTACIONES COMPLEMENTARIAS SIN SUBPROGRAMA PAGO DE BONO A 194 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	01/2004	12/2004	100	\$2,607,079	\$2,607,079	PERSONA	194
					\$1,928,517	\$1,928,517		
					\$1,928,517	\$1,928,517		
					\$1,928,517	\$1,928,517		
EQUIPAMIENTO DE CORPORACIONES SIN SUBPROGRAMA ADQUISICIÓN DE 5 PICK UP F-150 PARA LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE MULEGÉ.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$678,563	\$678,563	VEHÍCULO	5
					\$678,563	\$678,563		
					\$678,563	\$678,563		
					\$678,563	\$678,563		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL: PRELIMINARES; ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO, EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO, ACERO DE REFUERZO, CIMBRA EN CIMENTACIÓN, CONCRETO PREMEZCLADO, RELLENO Y COMPACTACIÓN CON MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE, CADENA DE DESPLANTE 15X20 . ESTRUCTURA: ACERO DE REFUERZO, CIMBRA COMÚN EN LOSA, CIMBRA COMÚN EN TRABES Y COLUMNAS, CONCRETO PREMEZCLADO, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS: CADENA Y CASTILLOS 15X15 ., MURO DE BLOCK, FIRME DE CONCRETO, APLANADOS EN MUROS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLAROCA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE VITROPISO, DE PLAFOND DE 61X61, ENTORTADO DE LOSA, INSTALACIONES (SANITARIAS Y ELÉCTRICAS) PROYECTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, VERIFICACIÓN ELÉCTRICA, HERRERÍA Y CANCELERÍA : SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REJILLAS DE AIRE ACONDICIONADO, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON., DE 1 TON, DE 5 TON. OBRA EXTERIOR: BANQUETA DE CONCRETO, GUARNICIÓN DE CONCRETO, SUMNISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTROS ELÉCTRICO, SANITARIO, HIDRÁULICO, INSTALACIÓN HIDRÁULICA, CONSTRUCCIÓN DE AFIS : SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA, INTERRUPTOR DE 2X15, 1X 15.SALIDA ELÉCTRICA DE CENTRO, SALIDA ELÉCTRICA CONTACTO REGULADO, SISTEMA DE TIERRA FÍSICA TIPO JABALINA, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, LÁMPARAS DE EMERGENCIA, DETECTOR DE HUMO, SISTEMA PARARRAYO Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TON.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	08/2004	11/2004	100	\$2,200,000	\$2,200,000	METRO CUADRADO KILOGRAMO PIEZA	305 14458 129
					\$2,200,000	\$2,200,000		
					\$2,200,000	\$2,200,000		
					\$2,200,000	\$2,200,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA						
		DELEGACIÓN DE LA PGR EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA NORMAL DE TRABAJO SIN SUBPROGRAMA AVERIGUACIONES PREVIAS REGISTRADAS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EXISTENCIA ANTERIOR 9, INICIADAS 88, DESPACHADAS 76, PENDIENTES 21. INCIDENCIA DELICTIVA EN EL FUERO FEDERAL POR DELITOS CONTRA LA SALUD EN SUS DIVERSAS MODALIDADES, ATAQUES A LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, PATRIMONIALES, L.F.A.F.E., AMBIENTAL Y OTROS DELITOS REGISTRADOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR MUNICIPIO EN B.C.SUR. CONTRA LA SALUD EN SUS DIVERSAS MODALIDADES 90, ATAQUES A LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN 0, PATRIMONIALES 11, L.F.A.F.E. 3, AMBIENTAL 1, OTROS DELITOS 11, TOTAL 116.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
					\$0	\$0		
		\$0	\$0	SIN MEDIDA	0			
		\$0	\$0					

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA						
		DELEGACIÓN PFP EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ACCIONES POLICIALES SIN SUBPROGRAMA DROGA DECOMISADA Y ACCIONES POLICIALES REALIZADA POR LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO DE MULEGÉ. MARIHUANA 123.050 KG., COCAÍNA 0, ACCIONES POLICIALES POR DROGA DECOMISADA 1. ACCIONES POLICIALES EN EL MUNICIPIO DE MULEGÉ. ARMAS DECOMISADA 0, CARTUCHOS DECOMISADOS 0, DELINCUENTES DETENIDOS 5, ACCIONES POLICIALES POR DOCUMENTADOS DETENIDOS 0, ASALTOS REGISTRADOS 0, OPERACIONES 30/D3 0. ACCIONES POLICIALES EN EL MUNICIPIO DE LOS MULEGÉ. PARTES INFORMATIVOS 21, AYUDA AL PÚBLICO 3,289, OPERACIÓN TELURIOS 115, PRODUCTO MARINO DECOMISADO 0. ACCIONES POLICIALES EN EL MUNICIPIO DE MULEGÉ. INFRACCIONES POR VELOCIDAD 990, POR ACCIDENTES 32, POR ESTADO DE EBRIEDAD 0, ACCIONES POLICIALES EN EL MUNICIPIO DE MULEGÉ. INFRACCIONES POR OPERATIVO DE SINTURÓN 213, POR HUMO 2, POR OPERATIVO LINCE 0.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	1
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO				SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA				
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
				DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (OBRAS)				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FONDOS PESQUEROS SIN SUBPROGRAMA APOYO PARA LA CONSECUCIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL RECURSO ALMEJA PISMO - EDUARDO LEYVA LÓPEZ.	MULEGÉ EL DÁTIL	01/2004	12/2004	100	\$102,830	\$102,830	APOYO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE FOMENTO PESQUERO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ACUACULTURA CULTIVO DE OSTIÓN PROGRAMA CULTIVO DE OSTIÓN DEL PACÍFICO. S.C.P.P. LA PERLA DE GUERRERO NEGRO S.C. DE R.L.	MULEGÉ GUERRERO NEGRO	08/2004	01/2004	100	\$23,320	\$23,320	BOLSA	800

Cierre Anual del Avance de Obras

249

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES PESQUERAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CALAMAR SIN SUBPROGRAMA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE EL CALAMAR GIFANTE EN BAJA CALIFORNIA SUR.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$98,489	\$98,489	INFORME REPORTE DOCUMENTO	1 12 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				SECTOR: TURISMO DEPENDENCIA: COORDINACIÓN ESTATAL DE PROMOCIÓN AL TURISMO DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN SECTORIAL				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$6,000,000	\$6,000,000		
PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES SIN SUBPROGRAMA CONSTRUCCIÓN DEL ANDADOR TURÍSTICO EN EL ÁREA DE MUELLE DE CRUCEROS EN SANTA ROSALÍA.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	11/2004	12/2004	50	\$6,000,000	\$6,000,000	OBRA	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RAMO 20		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
TA.- OPCIONES PRODUCTIVAS 03.- ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL 04/002/182 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO. 04/002/183 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO. 04.- CRÉDITO SOCIAL 04/002/005 PR.- ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO. 04/002/006 PR.- ADQUISICIÓN DE 20 CABRAS Y UN SEMENTAL, PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE QUESO Y OTROS SUBPRODUCTOS, ADEMÁS DE UN PAQUETE ZOOSANITARIO.	MULEGÉ SAN ESTANISLAO	07/2004	12/2004	100	\$47,598	\$47,598	ACCIÓN	1
					\$47,598	\$47,598		
	MULEGÉ SAN ESTANISLAO	07/2004	12/2004	100	\$3,930	\$3,930	ACCIÓN	1
					\$1,965	\$1,965		
	MULEGÉ SAN ESTANISLAO	07/2004	12/2004	100	\$1,965	\$1,965	ACCIÓN	1
	MULEGÉ SAN ESTANISLAO	05/2004	12/2004	100	\$43,668	\$43,668	PROYECTO	1
					\$21,834	\$21,834		
	MULEGÉ SAN ESTANISLAO	05/2004	12/2004	100	\$21,834	\$21,834	PROYECTO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ZONAS MARGINADAS SIN SUBPROGRAMA CRÉDITO PARA LA SIEMBRA DE 1.5 HECTÁREAS DE AJO EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA NO. 3 - ABEL MÉNDEZ SANDOVAL. APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE 6 TRÍOS DE AVESTRUCE - SIETE PRODUCTORES DE LA REGIÓN.	MULEGÉ EMILIANO ZAPATA MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	01/2004	12/2004	100	\$150,000	\$150,000	CRÉDITO HECTÁREA	1 2
					\$150,000	\$150,000		
					\$150,000	\$150,000		
					\$35,000	\$35,000		
					\$115,000	\$115,000		
						APOYO	1	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA							
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO							
		DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PECUARIO							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
PROGRAMA DE FOMENTO CAPRINO SIN SUBPROGRAMA ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO.	MULEGÉ SAN BRUNO	01/2004	12/2004	100	\$37,500	\$40,000	PAQUETE	1	
						\$37,500	\$40,000		
						\$37,500	\$40,000		
						\$37,500	\$40,000		
						\$37,500	\$40,000		
						\$37,500	\$40,000		
						\$37,500	\$40,000		
						\$37,500	\$40,000		
						\$37,500	\$40,000		
						\$37,500	\$40,000		
						\$37,500	\$40,000		
						\$37,500	\$40,000		
						\$37,500	\$40,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PECUARIO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE FOMENTO CAPRINO SIN SUBPROGRAMA ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO.	MULEGÉ PALO VERDE MULEGÉ LAS CALABAZAS MULEGÉ LAS PALMAS MULEGÉ EL SAUCE	01/2004	12/2004	100			PAQUETE	1
					\$37,500	\$40,000		
					\$2,500	\$2,500		
					\$2,500	\$2,500		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO						
		DELEGACIÓN DE FIRCO EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
MICROCUCENCAS MICROCUCENCAS PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA MICROCUCENCAS SAN JOSÉ DE MAGDALENA, MUNICIPIO DE MULEGÉ. PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (SAN ISIDRO) MPIO. MULEGÉ. PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (SAN PATRICIO) MPIO. MULEGÉ. PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (SANTA AGUEDA) MPIO. MULEGÉ. PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (SAN PEDRO) MPIO. MULEGÉ. PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (MULEGÉ) MPIO. MULEGÉ. PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (SAN FRANCISCO) MPIO. MULEGÉ.	MULEGÉ SAN JOSÉ DE MAGDALENA MULEGÉ SAN ISIDRO MULEGÉ SAN PATRICIO MULEGÉ SANTA AGUEDA MULEGÉ SAN PEDRO MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO MULEGÉ SAN FRANCISCO	05/2004	12/2004	100	\$392,000	\$392,000	ESTUDIO PROYECTO ASESORÍA ESTADIO ASESORÍA PROYECTO ESTUDIO PROYECTO ASESORÍA ESTADIO PROYECTO ASESORÍA ESTADIO PROYECTO ASESORÍA	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO DESARROLLO RURAL APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) MUNICIPALIZADOS. APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA) MUNICIPALIZADOS. PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA). PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA). FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y ORGANIZACIÓN RURAL (PROFEMOR) MUNICIPALIZADOS. FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y ORGANIZACIÓN RURAL (PROFEMOR). FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y ORGANIZACIÓN RURAL (PROFEMOR). FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y ORGANIZACIÓN RURAL (PROFEMOR). FOMENTO AGRÍCOLA FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA MULEGÉ SANTA ROSALÍA MULEGÉ EJIDO MULEGÉ 20 DE NOVIEMBRE, GRUPO 1 MULEGÉ SANTA ROSALÍA MULEGÉ SANTA ROSALÍA MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO MULEGÉ SANTA ROSALÍA MULEGÉ SANTA ROSALÍA MULEGÉ GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (VIZCAINO) MULEGÉ SANTA ROSALÍA	06/2004	04/2005	61 41 0 80 90 0 55 52 45 0 13	\$17,653,721	\$12,676,602	MUNICIPIO GASTO MICROEMPRESAS PRODUCTOR MUNICIPIO GASTO ASESORÍA PRODUCTOR MUNICIPIO GASTO ASESORÍA MUNICIPIO ORGANISMO PRODUCTOR GASTO	1 1 1 8 1 1 1 18 1 1 1 1 97 1
					\$16,173,352	\$11,313,032		
					\$2,879,286	\$1,119,581		
					\$1,099,604	\$665,922		
					\$114,719	\$46,551		
					\$985,606	\$0		
					\$228,917	\$183,689		
					\$127,343	\$114,659		
					\$37,000	\$0		
					\$102,788	\$56,852		
					\$15,810	\$8,286		
					\$97,500	\$43,623		
					\$70,000	\$0		
					\$8,262,878	\$7,223,708		
					\$132,630	\$87,920		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN							
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
ALIANZA CONTIGO FOMENTO AGRÍCOLA FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS PRODUCTO. FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS PRODUCTO. INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA. FOMENTO GANADERO DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO.	MULEGÉ GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (VIZCAINO) MULEGÉ VILLA ALBERTO A. ALVARADO ÁRAMBURO (F. LEGAL) MULEGÉ BENITO JUÁREZ MULEGÉ SANTA ROSALÍA MULEGÉ GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (VIZCAINO) MULEGÉ SANTA ROSALÍA MULEGÉ GUERRERO NEGRO MULEGÉ SANTA ROSALÍA MULEGÉ SANTA ANA MULEGÉ PIE DE LA CUESTA MULEGÉ SAN FRANCISCO	06/2004	04/2005	100	\$8,262,878	\$7,223,708	HECTÁREA OBRA PRODUCTOR HECTÁREA OBRA PRODUCTOR GASTO COMITÉS PRODUCTOR GASTO PROYECTO PRODUCTOR GASTO CABEZA PRODUCTOR CABEZA PRODUCTOR CABEZA PRODUCTOR	296 4 156 54 2 9 12 1 1 55 1 20 1 2 20 1 143 4	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO FOMENTO GANADERO DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO.	MULEGÉ LAS CUEVITAS MULEGÉ PALO DEL RAYO MULEGÉ EL MEZQUITALITO MULEGÉ SAN GREGORIO MULEGÉ LA TESTERA MULEGÉ EL AGUAJITO MULEGÉ SAN PEDRO MULEGÉ GUADALUPE MULEGÉ SAN PEDRO MULEGÉ EL BATEQUI (EL BATEQUE) MULEGÉ SAN JULIO MULEGÉ LAS CALABAZAS	06/2004	04/2005	100	\$927,238	\$919,799	CABEZA PRODUCTOR CABEZA PRODUCTOR CABEZA PRODUCTOR CABEZA PRODUCTOR CABEZA PRODUCTOR CABEZA PRODUCTOR CABEZA PRODUCTOR CABEZA PRODUCTOR CABEZA PRODUCTOR CABEZA PRODUCTOR	140 3 72 2 90 2 84 2 50 1 53 4 50 1 35 2 50 1 30 1 23 1 23 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO FOMENTO GANADERO DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA SALUD ANIMAL. SALUD ANIMAL. SALUD VEGETAL. SALUD VEGETAL. INOCUIDAD ALIMENTARIA. INOCUIDAD ALIMENTARIA. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.	MULEGÉ EL RINCÓN MULEGÉ LA TRINIDAD MULEGÉ SANTA ROSALÍA MULEGÉ SANTA ROSALÍA MULEGÉ SANTA ROSALÍA MULEGÉ VILLA ALBERTO A. ALVARADO ÁRAMBURO (F. LEGAL) MULEGÉ SANTA ROSALÍA MULEGÉ VILLA ALBERTO A. ALVARADO ÁRAMBURO (F. LEGAL) MULEGÉ SANTA ROSALÍA MULEGÉ SANTA ROSALÍA	06/2004	04/2005	100	\$927,238	\$919,799	PROYECTO PRODUCTOR	1 1
					\$192,749	\$192,749		
		06/2004	04/2005	100	\$312,453	\$312,453	PROYECTO PRODUCTOR	1 1
					\$3,991,449	\$1,962,444	GASTO	1
		06/2004	04/2005	57	\$28,892	\$16,426		
		06/2004	04/2005	47	\$769,359	\$362,601	CAMPAÑA PRODUCTOR	7 168
		06/2004	04/2005	53	\$100,467	\$53,219	GASTO	1
		06/2004	04/2005	50	\$3,003,007	\$1,493,608	CAMPAÑA PRODUCTOR	6 2436
		06/2004	04/2005	54	\$2,970	\$1,595	GASTO	1
		06/2004	04/2005	40	\$86,755	\$34,995	CAMPAÑA PRODUCTOR	6 263
					\$112,500	\$87,500	GASTO	1
		06/2004	04/2005	78	\$6,188	\$4,813		
		06/2004	04/2005	78	\$106,313	\$82,688	CURSO EQUIPO	1 1
					\$184,622	\$184,622		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA					
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN					
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS					
PROGRAMA		FECHA DE		TOTALES		METAS	
SUBPROGRAMA		INICIO TÉRMINO		AVANCE FÍSICO		U. DE MEDIDA CANTIDAD	
NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.							
PROCAMPO							
CICLO OTOÑO-INVIERNO 2003/2004							
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.		MULEGÉ		100		HECTÁREA	
		BENITO JUÁREZ				PRODUCTOR	
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.		MULEGÉ		100		HECTÁREA	
		EMILIANO ZAPATA				PRODUCTOR	
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.		MULEGÉ		100		HECTÁREA	
		GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (VIZCAINO)				PRODUCTOR	
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.		MULEGÉ		100		HECTÁREA	
		VILLA ALBERTO A. ALVARADO ÁRAMBURO (F. LEGAL)				PRODUCTOR	
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.		MULEGÉ		100		HECTÁREA	
		EJIDO MULEGÉ 20 DE NOVIEMBRE, GRUPO 1				PRODUCTOR	
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.		MULEGÉ		100		HECTÁREA	
		SAN BRUNO				PRODUCTOR	
CICLO PRIMAVERA-VERANO 2004/2004.							
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.		MULEGÉ		100		HECTÁREA	
		EJIDO MULEGÉ 20 DE NOVIEMBRE, GRUPO 1				PRODUCTOR	
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.		MULEGÉ		100		HECTÁREA	
		BENITO JUÁREZ				PRODUCTOR	
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.		MULEGÉ		100		HECTÁREA	
		EMILIANO ZAPATA				PRODUCTOR	
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA							
FOMENTO GANADERO							
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.		MULEGÉ		0		HECTÁREA	
		EL RINCÓN				CABEZA	
						PRODUCTOR	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA								
FOMENTO GANADERO					\$140,000	\$23,200		
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	MULEGÉ LA TRINIDAD	01/2004	03/2005	0	\$20,000	\$0	HECTÁREA	6104
							CABEZA	50
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	MULEGÉ	01/2004	03/2005	0	\$10,800	\$800	PRODUCTOR	1
	SAN JOSÉ DE MAGDALENA						HECTÁREA	1153
							CABEZA	27
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	MULEGÉ	01/2004	03/2005	0	\$4,800	\$0	PRODUCTOR	3
	SIN NOMBRE						HECTÁREA	485
							CABEZA	12
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	MULEGÉ	01/2004	03/2005	0	\$24,800	\$0	PRODUCTOR	1
	SIN NOMBRE						HECTÁREA	2923
							CABEZA	62
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	MULEGÉ	01/2004	03/2005	0	\$8,800	\$0	PRODUCTOR	2
	EL VALLE (EL HUERIBO)						HECTÁREA	603
							CABEZA	3
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	MULEGÉ	01/2004	03/2005	0	\$7,600	\$0	PRODUCTOR	1
	EMILIANO ZAPATA						HECTÁREA	1233
							CABEZA	19
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	MULEGÉ	01/2004	03/2005	0	\$2,800	\$0	PRODUCTOR	1
	MULEGÉ PUEBLO						HECTÁREA	276
							CABEZA	7
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	MULEGÉ	01/2004	03/2005	0	\$4,800	\$0	PRODUCTOR	1
	EL PORVENIR						HECTÁREA	472
							CABEZA	12
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	MULEGÉ	01/2004	03/2005	0	\$16,000	\$0	PRODUCTOR	1
	EL SAYALITO						HECTÁREA	1700
							CABEZA	40
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	MULEGÉ	01/2004	03/2005	0	\$16,400	\$0	PRODUCTOR	1
	SAN JAVIER						HECTÁREA	1667
							CABEZA	41
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	MULEGÉ	01/2004	03/2005	100	\$6,000	\$6,000	PRODUCTOR	1
	SANTA ROSALÍA						HECTÁREA	1100
							CABEZA	15
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	MULEGÉ	01/2004	03/2005	100	\$11,600	\$11,600	PRODUCTOR	1
	COLONIA LAGUNEREOS						HECTÁREA	2860
							CABEZA	29
							PRODUCTOR	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO				SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN				
				DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA								
FOMENTO GANADERO								
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	MULEGÉ LAS CAÑADAS	01/2004	03/2005	100	\$140,000 \$4,800	\$23,200 \$4,800	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	509 12 1
PROGRAMA DE SUBVENCIÓN DEL DIESEL AGROPECUARIO					\$1,155,747	\$1,155,747		
DIESEL AGROPECUARIO					\$1,155,747	\$1,155,747		
APOYOS AL PRECIO DEL DIESEL PARA USO AGROPECUARIO.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$1,155,747	\$1,155,747	PRODUCTOR LITRO	95 830135

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS ÁRIDAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. INTEGRAL DE AGRIC. SOSTENIBLE Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVAS EN ZONAS DE SINIESTRALIDAD RECURRENTE PROYECTOS INTEGRALES	MULEGÉ LA HIGUERA	01/2004	12/2004	100	\$2,806,884	\$2,806,884	BORDO	1
					\$2,806,884	\$2,806,884		
					\$2,806,884	\$2,806,884		
					\$32,697	\$32,697		
					\$55,748	\$55,748		
					\$40,038	\$40,038		
					\$28,359	\$28,359		
					\$35,262	\$35,262		
					\$49,505	\$49,505		
					\$42,384	\$42,384		
					\$27,857	\$27,857		
					\$32,098	\$32,098		
					\$46,750	\$46,750		
					\$54,398	\$54,398		
					\$52,074	\$52,074		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN							
		COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS ÁRIDAS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
PROG. INTEGRAL DE AGRIC. SOSTENIBLE Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVAS EN ZONAS DE SINIESTRALIDAD RECURRENTE PROYECTOS INTEGRALES									
					\$2,806,884	\$2,806,884			
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS (COMITÉ PRO PROYECTO "SANTA ROSALÍA").	MULEGÉ SAN MARCOS	01/2004	12/2004	100	\$33,429	\$33,429	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, EN LA LOCALIDAD LAS TUNAS (COMITÉ PRO PROYECTO "SANTA ROSALÍA").	MULEGÉ LAS TUNAS	01/2004	12/2004	100	\$42,513	\$42,513	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, EN LA LOCALIDAD EL RINCÓN (COMITÉ PRO PROYECTO "SANTA ROSALÍA").	MULEGÉ EL RINCÓN	01/2004	12/2004	100	\$88,558	\$88,558	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO (COMITÉ PRO PROYECTO "SANTA ROSALÍA").	MULEGÉ SAN ISIDRO	01/2004	12/2004	100	\$65,725	\$65,725	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, EN LA LOCALIDAD CORRAL GRANDE (COMITÉ PRO PROYECTO "SANTA ROSALÍA").	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$59,125	\$59,125	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, EN LA LOCALIDAD SAN DIEGUITO (COMITÉ PRO PROYECTO "SANTA ROSALÍA").	MULEGÉ SAN DIEGUITO	01/2004	12/2004	100	\$44,275	\$44,275	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, EN LA LOCALIDAD LA VUELTA DEL VENADO (COMITÉ PRO PROYECTO "SANTA ROSALÍA").	MULEGÉ LA VUELTA	01/2004	12/2004	100	\$57,475	\$57,475	BORDO	1
	PERFORACIÓN DE POZO (COMITÉ PRO PROYECTO "GUERRERO NEGRO").	MULEGÉ LA CUEVA	01/2004	12/2004	100	\$296,934	\$296,934	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ SAN ESTANISLAO	01/2004	12/2004	100	\$54,369	\$54,369	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ LOS LLANITOS	01/2004	12/2004	100	\$31,751	\$31,751	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ LA PRESA	01/2004	12/2004	100	\$44,269	\$44,269	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ EL REPRESITO	01/2004	12/2004	100	\$39,028	\$39,028	BORDO	1	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS ÁRIDAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. INTEGRAL DE AGRIC. SOSTENIBLE Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVAS EN ZONAS DE SINIESTRALIDAD RECURRENTE PROYECTOS INTEGRALES								
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD EL CERRO 2 (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ LOS CERRITOS	01/2004	12/2004	100	\$2,806,884 \$31,867	\$2,806,884 \$31,867	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ EL ZORRILLO	01/2004	12/2004	100	\$24,222	\$24,222	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD EL CERRO 1 (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ LOS CERRITOS	01/2004	12/2004	100	\$24,722	\$24,722	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD LA JOLLA (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ EJIDO MULEGÉ 20 DE NOVIEMBRE, GRUPO 1	01/2004	12/2004	100	\$34,210	\$34,210	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD EL AUXILIO (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	01/2004	12/2004	100	\$55,748	\$55,748	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD CERRO DEL LÉON (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	01/2004	12/2004	100	\$27,797	\$27,797	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD EL MANGLE (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ EL MANGLITO	01/2004	12/2004	100	\$48,180	\$48,180	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ SAN PATRICIO	01/2004	12/2004	100	\$35,200	\$35,200	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ LA ESPERANZA	01/2004	12/2004	100	\$22,653	\$22,653	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD EL POTRERO (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	01/2004	12/2004	100	\$40,452	\$40,452	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, LOCALIDAD SANTO DOMINGO 2 (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	01/2004	12/2004	100	\$43,175	\$43,175	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, LOCALIDAD EL HUERIVO 1 (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ EL HUERIVO	01/2004	12/2004	100	\$37,896	\$37,896	BORDO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN							
		COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS ÁRIDAS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
PROG. INTEGRAL DE AGRIC. SOSTENIBLE Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVAS EN ZONAS DE SINIESTRALIDAD RECURRENTE PROYECTOS INTEGRALES									
					\$2,806,884	\$2,806,884			
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, LOCALIDAD SANTO DOMINGO 1 (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ	01/2004	12/2004	100	\$24,832	\$24,832	BORDO	1
	MULEGÉ PUEBLO								
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, LOCALIDAD EL ESCRITORIO (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ	01/2004	12/2004	100	\$23,130	\$23,130	BORDO	1
	MULEGÉ PUEBLO								
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ	01/2004	12/2004	100	\$29,547	\$29,547	BORDO	1
	EL ROSARITO								
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, LOCALIDAD LA CAÑADA SECA (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ	01/2004	12/2004	100	\$57,192	\$57,192	BORDO	1
	MULEGÉ PUEBLO								
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ	01/2004	12/2004	100	\$23,709	\$23,709	BORDO	1
	SAN JULIO								
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, LOCALIDAD SAN AGUSTÍN (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ	01/2004	12/2004	100	\$30,745	\$30,745	BORDO	1
MULEGÉ PUEBLO									
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ	01/2004	12/2004	100	\$30,380	\$30,380	BORDO	1	
EL REPRESITO									
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, LOCALIDAD HUERIVO 2 (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ	01/2004	12/2004	100	\$28,713	\$28,713	BORDO	1	
EL HUERIVO									
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN IGNACIO").	MULEGÉ	01/2004	12/2004	100	\$51,716	\$51,716	BORDO	1	
SAN ESTEBAN									
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN IGNACIO").	MULEGÉ	01/2004	12/2004	100	\$33,889	\$33,889	BORDO	1	
LA CUEVA									
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN IGNACIO").	MULEGÉ	01/2004	12/2004	100	\$31,825	\$31,825	BORDO	1	
SAN GREGORIO									
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN IGNACIO").	MULEGÉ	01/2004	12/2004	100	\$29,274	\$29,274	BORDO	1	
SAN PEDRO									

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN							
		COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS ÁRIDAS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
PROG. INTEGRAL DE AGRIC. SOSTENIBLE Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVAS EN ZONAS DE SINIESTRALIDAD RECURRENTE PROYECTOS INTEGRALES									
					\$2,806,884	\$2,806,884			
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN IGNACIO").	MULEGÉ SAN GREGORITO (SAN GREGORIO)	01/2004	12/2004	100	\$36,812	\$36,812	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN IGNACIO").	MULEGÉ GUADALUPE	01/2004	12/2004	100	\$49,101	\$49,101	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN IGNACIO").	MULEGÉ SAN ANTONIO	01/2004	12/2004	100	\$47,713	\$47,713	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA. EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA 2 (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN IGNACIO").	MULEGÉ SANTA ANA	01/2004	12/2004	100	\$34,649	\$34,649	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN IGNACIO").	MULEGÉ SAN JULIO	01/2004	12/2004	100	\$38,499	\$38,499	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN IGNACIO").	MULEGÉ LOS CRESTONES	01/2004	12/2004	100	\$43,354	\$43,354	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN IGNACIO").	MULEGÉ PALO DEL RAYO	01/2004	12/2004	100	\$34,520	\$34,520	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN IGNACIO").	MULEGÉ LOS SAUCES	01/2004	12/2004	100	\$30,811	\$30,811	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN IGNACIO").	MULEGÉ SAN VICENTE	01/2004	12/2004	100	\$29,660	\$29,660	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA. LOCALIDAD SANTA ANA 1 (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN IGNACIO").	MULEGÉ SANTA ANA	01/2004	12/2004	100	\$51,699	\$51,699	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN IGNACIO").	MULEGÉ RANCHO NUEVO	01/2004	12/2004	100	\$29,573	\$29,573	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN IGNACIO").	MULEGÉ SANTA LUCÍA	01/2004	12/2004	100	\$57,057	\$57,057	BORDO	1	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS ÁRIDAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. INTEGRAL DE AGRIC. SOSTENIBLE Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVAS EN ZONAS DE SINIESTRALIDAD RECURRENTE PROYECTOS INTEGRALES								
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN IGNACIO").	MULEGÉ LA TRINIDAD	01/2004	12/2004	100	\$2,806,884 \$42,273	\$2,806,884 \$42,273	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN IGNACIO").	MULEGÉ LA SOLEDAD	01/2004	12/2004	100	\$46,475	\$46,475	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN IGNACIO").	MULEGÉ LAS MATITAS	01/2004	12/2004	100	\$58,993	\$58,993	BORDO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RAMO 16		DEPENDENCIA: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA						
		DELEGACIÓN DE CNA EN BCS (USO EFICIENTE DE AGUA Y E.E.)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA ELECTRIFICACIÓN DE POZOS EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO 51 RANCHO LOS LAURELES. EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO ZA-63 RANCHO CHÁVEZ. EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO ZA-64 PREDIO EL EDÉN. REHABILITACIÓN DE POZOS Y/O EQUIPOS DE BOMBEO DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO ZA-64 LLANO DE SAN IGNACIO. DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO S/N (GRUPO 9) EJIDO MULEGÉ 20 DE NOVIEMBRE. DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO OH-3 (GRUPO 2) EJIDO MULEGÉ 20 DE NOVIEMBRE. DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO ZA-58 EJIDO MULEGÉ 20 DE NOVIEMBRE. DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO ZA-70 EJIDO MULEGÉ 20 DE NOVIEMBRE. DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO ZA-66 EJIDO MULEGÉ 20 DE NOVIEMBRE. DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO OH-4 (GRUPO 1) EJIDO MULEGÉ 20 DE NOVIEMBRE. DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO TM-57 (GRUPO 15) EJIDO MULEGÉ 20 DE NOVIEMBRE.	MULEGÉ GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (VIZCAINO) MULEGÉ RANCHO CHÁVEZ MULEGÉ GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (VIZCAINO) MULEGÉ EL LLANO MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	05/2004	08/2004	100	\$3,178,708	\$2,956,486	EQUIPAMIENTO	1
					\$2,204,894	\$1,982,672		
					\$660,457	\$438,235		
					\$222,593	\$222,593		
					\$215,642	\$215,642		
					\$222,222	\$0		
					\$1,544,437	\$1,544,437		
					\$173,615	\$173,615		
					\$177,403	\$177,403		
					\$155,565	\$155,565		
					\$127,624	\$127,624		
					\$169,948	\$169,948		
					\$117,378	\$117,378		
					\$140,525	\$140,525		
					\$152,152	\$152,152		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RAMO 16		DEPENDENCIA: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA						
		DELEGACIÓN DE CNA EN BCS (USO EFICIENTE DE AGUA Y E.E.)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA								
REHABILITACIÓN DE POZOS Y/O EQUIPOS DE BOMBEO								
DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO ZA-V EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ.	MULEGÉ GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (VIZCAINO)	07/2004	10/2004	100	\$1,544,437 \$244,207	\$1,544,437 \$244,207	REHABILITACIÓN	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 8" DE DIÁMETRO EN EL POZO ZA-1, EJIDO MULEGÉ 20 DE NOVIEMBRE.	MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	12/2004	12/2004	100	\$15,833	\$15,833	MEDIDOR	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 6" DE DIÁMETRO EN EL POZO TM-40, HUERTA LA QUINTA.	MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	12/2004	12/2004	100	\$13,523	\$13,523	MEDIDOR	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 8" DE DIÁMETRO EN EL POZO TM-14, EJIDO MULEGÉ 20 DE NOVIEMBRE.	MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	12/2004	12/2004	100	\$15,874	\$15,874	MEDIDOR	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 4" DE DIÁMETRO EN EL POZO ZA-56, EJIDO MULEGÉ 20 DE NOVIEMBRE.	MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	12/2004	12/2004	100	\$13,000	\$13,000	MEDIDOR	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 4" DE DIÁMETRO EN EL POZO ZA-33, EJIDO SAN BRUNO.	MULEGÉ SAN BRUNO	12/2004	12/2004	100	\$15,572	\$15,572	MEDIDOR	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 6" DE DIÁMETRO EN EL POZO ZA-9, PREDIO EL DIVISADERITO.	MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	12/2004	12/2004	100	\$12,219	\$12,219	MEDIDOR	1
USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA					\$973,814	\$973,814		
PERFORACIÓN DE POZOS					\$394,316	\$394,316		
PERFORACIÓN DE POZO DE 81 METROS DE 22" DE DIÁMETRO Y ADEME DE 14", POZO ZA-6, EJIDO EMILIANO ZAPATA.	MULEGÉ EMILIANO ZAPATA	04/2004	07/2004	100	\$394,316	\$394,316	POZO	1
SISTEMAS DE RIEGO INTERPARCELARIO					\$579,498	\$579,498		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO INTERPARCELARIO EN 68 HAS., POZO ZA-VII, EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ.	MULEGÉ GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (VIZCAINO)	07/2004	09/2004	100	\$579,498	\$579,498	HECTÁREA SISTEMA	68 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA							
MODALIDAD: RAMO 39		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO							
		DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
TF - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD SIN SUBPROGRAMA 02/017/2004/PR. PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS RAMO 39. ATENDER NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA EN LAS COMUNIDADES, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN BENEFICIO DEL SECTOR SOCIAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO PARCELARIO PARA 3 -56 HAS. EN APOYO A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA S.P.R. DE R.L. DE SANTA AGUEDA. 02/015/2004/PR. PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS RAMO - 39, ATENDER NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA EN LAS COMUNIDADES. CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN BENEFICIO DEL SECTOR SOCIAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO PARCELARIO PARA 3 -37 HAS. EN APOYO A LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA S.P.R. DE R.L. SAN JOSÉ DE MAGDALENA.	MULEGÉ SANTA AGUEDA	11/2004	12/2004	50	\$486,736	\$486,736	HECTÁREA	4	
					\$486,736	\$486,736			
						\$486,736	\$486,736		
		MULEGÉ SAN JOSÉ DE MAGDALENA	11/2004	12/2004	50	\$278,990	\$278,990	HECTÁREA	4
					\$207,746	\$207,746	HECTÁREA	4	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESCRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS					\$289,750	\$289,750		
SIN PROGRAMA					\$289,750	\$289,750		
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA UNA SUPERFICIE DE 68 - 00 HAS. DEL CULTIVO DE HIGUERA EN EL EJIDO PTE. DÍAZ ORDAZ.	MULEGÉ GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (VIZCAINO)	11/2004	12/2004	50	\$289,750	\$289,750	HECTÁREA	68

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA SIN SUBPROGRAMA SE REGULARIZARON 96 LOTES CON UNA SUPERFICIE DE 65,572 M2 Y SE DONARON 3 LOTES PARA USO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SE ELABORARON 59 ESCRITURAS DE LAS CUALES SE ENTREGARON 30 EN LA LOCALIDAD DE MULEGÉ.	MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	LOTE METRO CUADRADO ESCRITURA	96 65572 59
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA P002 CERTIFICAR NÚCLEOS AGRARIOS Y EXPEDIENTES DE DOCUMENTOS EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS.	MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO MULEGÉ SIN NOMBRE MULEGÉ BENITO JUÁREZ MULEGÉ SIN NOMBRE MULEGÉ EMILIANO ZAPATA MULEGÉ SIN NOMBRE MULEGÉ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DOCUMENTO	7
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
	MULEGÉ HEROICA MULEGÉ (MULEGÉ) MULEGÉ GUILLERMO PRIETO MULEGÉ EMILIANO ZAPATA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 1 5 1 2
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN.	MULEGÉ SAN BRUNO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 15
		ÁNGEL CÉSAR MENDOZA ÁRAMBURO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO
	MULEGÉ SIN NOMBRE		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO
	MULEGÉ EMILIANO ZAPATA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO SIN MEDIDA	1 0
	MULEGÉ GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (VIZCAINO)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 7
	MULEGÉ LAGUNITA, LA (EL RANCHITO)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 6
	MULEGÉ COLONIA LAGUNEREOS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
	MULEGÉ SAN IGNACIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
	MULEGÉ SAN BRUNO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
	MULEGÉ ÁNGEL CÉSAR MENDOZA ÁRAMBURO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
	MULEGÉ HEROICA MULEGÉ (MULEGÉ)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
	MULEGÉ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA								
P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS					\$0	\$0		
CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN.	MULEGÉ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	2
CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN.	MULEGÉ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN.	MULEGÉ EMILIANO ZAPATA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN.	MULEGÉ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN.	MULEGÉ GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (VIZCAINO)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO.	MULEGÉ BENITO JUÁREZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	12
CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES.	MULEGÉ GUILLERMO PRIETO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	4
CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES.	MULEGÉ ÁNGEL CÉSAR MENDOZA ÁRAMBURO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	7
CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES.	MULEGÉ BENITO JUÁREZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	1
CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES.	MULEGÉ EMILIANO ZAPATA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	12
CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES.	MULEGÉ GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (VIZCAINO)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	28
CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES.	MULEGÉ EMILIANO ZAPATA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESTORES. DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESTORES. DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESTORES. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES. CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES. CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES. CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES. CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES.	MULEGÉ BENITO JUÁREZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SUCESIÓN	2
	MULEGÉ CENTRO DE READAPTACIÓN SOCIAL (CERESO)	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	SUCESIÓN	1
	MULEGÉ GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (VIZCAINO)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SUCESIÓN	31
	MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	1
	MULEGÉ GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (VIZCAINO)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	6
	MULEGÉ BENITO JUÁREZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	2
	MULEGÉ LAGUNITA, LA (EL RANCHITO)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	1
	MULEGÉ EMILIANO ZAPATA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	6
	MULEGÉ GUADALUPE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	6
	MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	7
	MULEGÉ BENITO JUÁREZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	1
	MULEGÉ EMILIANO ZAPATA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA								
P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS					\$0	\$0		
CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES.	MULEGÉ SAN BRUNO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	1
CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES.	MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	4
CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES.	MULEGÉ BENITO JUÁREZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	1
CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES.	MULEGÉ EMILIANO ZAPATA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	8
CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES.	MULEGÉ LAGUNITA, LA (EL RANCHITO)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	1
DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES.	MULEGÉ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SERVICIOS SUCESIÓN	1 1
DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES.	MULEGÉ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SERVICIOS SUCESIÓN	1 31
DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES.	MULEGÉ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SERVICIOS SUCESIÓN	1 1
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	MULEGÉ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	2
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	MULEGÉ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	2
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	MULEGÉ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	1
CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES.	MULEGÉ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA								
P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS					\$0	\$0		
CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES.	MULEGÉ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	1
CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES.	MULEGÉ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	24
CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES.	MULEGÉ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	5
P014 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVO-CONSULTIVOS.					\$0	\$0		
INSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO #39; 2 CALIFICACIONES, INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES.	MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	RESOLUCIÓN	2
INSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO #39; 1 CALIFICACIONES, INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES.	MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	RESOLUCIÓN	1
ATENCIÓN A AMPAROS, 1 CONTESTAR INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICAR Y ACUDIR A AUDIENCIAS.	MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	INFORME	1
ATENCIÓN A AMPAROS, 1 CONTESTAR INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICAR Y ACUDIR A AUDIENCIAS.	MULEGÉ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	INFORME	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$0	\$0		
ARBITRAJE					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 3 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ EMILIANO ZAPATA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	3
SE ATENDIÓ A 4 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (VIZCAINO)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	4
ASESORÍA JURÍDICA					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 47 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ SAN BRUNO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	3
SE ATENDIÓ A 22 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ ÁNGEL CÉSAR MENDOZA ÁRAMBURO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	4
SE ATENDIÓ A 34 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ GUILLERMO PRIETO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	2
SE ATENDIÓ A 64 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	3
SE ATENDIÓ A 234 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ BENITO JUÁREZ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	5
SE ATENDIÓ A 4 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ EMILIANO ZAPATA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	4
SE ATENDIÓ A 108 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (VIZCAINO)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	18
CAPACITACIÓN A SUJETOS AGRARIOS, ORG. DEL CAMPO Y OTROS					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CAPACITACIÓN A SUJETOS AGRARIOS, ORG. DEL CAMPO Y OTROS								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 9 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	1
SE ATENDIÓ A 59 SUJETOS AGRARIOS.	ÁNGEL CÉSAR MENDOZA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	1
SE ATENDIÓ A 54 SUJETOS AGRARIOS.	ÁRAMBURO							
SE ATENDIÓ A 122 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	1
SE ATENDIÓ A 12 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ PUEBLO							
CONCILIACIÓN								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 2 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	MULEGÉ PUEBLO							
SE ATENDIÓ A 4 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	4
SE ATENDIÓ A 110 SUJETOS AGRARIOS.	BENITO JUÁREZ							
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	MULEGÉ	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	ACCIÓN	1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	EMILIANO ZAPATA							
	MULEGÉ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	10
	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ							
	(VIZCAINO)							
	MULEGÉ	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	ACCIÓN	1
	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ							
	(VIZCAINO)							
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
GESTIÓN ADMINISTRATIVA								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 2 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
	ÁNGEL CÉSAR MENDOZA							
SE ATENDIÓ A 3 SUJETOS AGRARIOS.	ÁRAMBURO							
	MULEGÉ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	3
	GUILLERMO PRIETO							
SE ATENDIÓ A 5 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	5
	MULEGÉ PUEBLO							
SE ATENDIÓ A 79 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	5
	BENITO JUÁREZ							
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	MULEGÉ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
	COLONIA LAGUNEREO							
SE ATENDIÓ A 11 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	11
	EMILIANO ZAPATA							
SE ATENDIÓ A 546 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	34
	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ							
	(VIZCAINO)							
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	MULEGÉ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ							
	(VIZCAINO)							
IMPROCEDENCIA					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 2 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
	MULEGÉ PUEBLO							
ORGANIZACIÓN AGRARIA BÁSICA					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ORGANIZACIÓN AGRARIA BÁSICA								
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 19 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
	ÁNGEL CÉSAR MENDOZA							
SE ATENDIÓ A 30 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
	COLONIA LAGUNEREOS							
SE ATENDIÓ A 19 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
	EMILIANO ZAPATA							
SE ATENDIÓ A 179 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ							
	(VIZCAINO)							
SE ATENDIÓ A 33 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	8
	GUSTAVO DÍAZ ORDAZ							
	(VIZCAINO)							
ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	MULEGÉ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
	MULEGÉ PUEBLO							
SE ATENDIÓ A 100 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
	BELISARIO DOMÍNGUEZ							
REPRESENTACIÓN LEGAL					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 7 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	7
	MULEGÉ PUEBLO							
SE ATENDIÓ A 50 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
	EMILIANO ZAPATA							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
REPRESENTACIÓN LEGAL								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 26 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ COLONIA LAGUNEROS	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 2 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ EMILIANO ZAPATA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
SE ATENDIÓ A 79 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ BELISARIO DOMÍNGUEZ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE OBJETO					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE CONCLUYE EXPEDIENTE.	MULEGÉ BENITO JUÁREZ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SOBRESEIMIENTO POR IMPROCEDENCIA SOBREVENIDA					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	MULEGÉ GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (VIZCAINO)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: RAMO 20		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
TA.- OPCIONES PRODUCTIVAS 03.- ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL 04/002/248 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE ESTUFA Y REFRIGERADOR CON PUERTA DE VIDRIO, PARA LA ELABORACIÓN Y VENTA DE GELATINAS, FLANES Y PASTELES. 04/002/276 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA QUESERA. 04.- CRÉDITO SOCIAL 04/002/274 PR.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA QUESERA. 04/002/243 PR.- ADQUISICIÓN DE ESTUFA Y REFRIGERADOR CON PUERTA DE VIDRIO, PARA LA ELABORACIÓN Y VENTA DE GELATINAS, FLANES Y PASTELES.	MULEGÉ VILLA ALBERTO A. ALVARADO ÁRAMBURO (F. LEGAL) MULEGÉ UNIDAD PECUARIA ZA-5	10/2004	12/2004	100	\$70,315	\$70,315	ACCIÓN	1
					\$70,315	\$70,315		
		\$4,775	\$4,775	ACCIÓN	1			
		\$2,525	\$2,525					
		\$2,250	\$2,250	ACCIÓN	1			
		\$65,540	\$65,540					
		\$37,490	\$37,490	PROYECTO	1			
		\$28,050	\$28,050					
		PROYECTO	1					

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		FONDO IMPULSOR E INMOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FOGAPRO CRÉDITO DIRECTO CRÉDITO A ALDO QUIÑONES COLINA PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO E INVENTARIOS DE LLANTERA. MANTIENE 4 EMPLEOS.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	01/2006	100	\$90,000	\$90,000	CRÉDITO EMPLEO	1 4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE DICONSA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL PROGRAMA DE ABASTO RURAL CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	MULEGÉ EL DÁTIL MULEGÉ SAN BRUNO MULEGÉ SANTA AGUEDA MULEGÉ VILLA ALBERTO A. ALVARADO ÁRAMBURO (F. LEGAL) MULEGÉ EMILIANO ZAPATA MULEGÉ SAN JOSÉ DE MAGDALENA MULEGÉ EL CACHENO MULEGÉ HEROICA MULEGÉ (MULEGÉ) MULEGÉ HEROICA MULEGÉ (MULEGÉ) MULEGÉ HEROICA MULEGÉ (MULEGÉ) MULEGÉ SAN BRUNO MULEGÉ VILLA ALBERTO A. ALVARADO ÁRAMBURO (F. LEGAL)	01/2004	12/2004	100	\$181,279	\$181,279	ABASTO	1
					\$181,279	\$181,279		
					\$181,279	\$181,279		
					\$7,801	\$7,801		
					\$15,795	\$15,795		
					\$5,407	\$5,407		
					\$37,303	\$37,303		
					\$4,410	\$4,410		
					\$11,440	\$11,440		
					\$11,544	\$11,544		
					\$14,820	\$14,820		
					\$7,668	\$7,668		
					\$5,715	\$5,715		
					\$5,298	\$5,298		
					\$15,736	\$15,736		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE DICONSA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL								
PROGRAMA DE ABASTO RURAL								
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	MULEGÉ PALO VERDE	01/2004	12/2004	100	\$181,279 \$6,412	\$181,279 \$6,412	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	MULEGÉ BENITO JUÁREZ	01/2004	12/2004	100	\$5,313	\$5,313	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	MULEGÉ VILLA ALBERTO A. ALVARADO ÁRAMBURO (F. LEGAL)	01/2004	12/2004	100	\$7,796	\$7,796	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	MULEGÉ GUSTAVO DÍAZ ORDAZ II ETAPA (RANCHO LA JOLLA)	01/2004	12/2004	100	\$3,280	\$3,280	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	MULEGÉ RANCHO EL SILENCIO	01/2004	12/2004	100	\$4,183	\$4,183	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	MULEGÉ VILLA ALBERTO A. ALVARADO ÁRAMBURO (F. LEGAL)	01/2004	12/2004	100	\$6,245	\$6,245	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	MULEGÉ GUSTAVO DÍAZ ORDAZ II ETAPA (RANCHO LA JOLLA)	01/2004	12/2004	100	\$5,115	\$5,115	ABASTO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO				SECTOR: INDUSTRIA				
MODALIDAD: RAMO 20				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				
				DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
TA.- OPCIONES PRODUCTIVAS 03.- ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL 04/002/185 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA FABRICACIÓN DE BLOQUES UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. 04.- CRÉDITO SOCIAL 04/002/164 PR.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO, PARA LA FABRICACIÓN DE BLOQUES UTILIZADOS EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	MULEGÉ HEROICA MULEGÉ (MULEGÉ)	07/2004	12/2004	100	\$54,000	\$54,000	ACCIÓN	1
					\$54,000	\$54,000		
					\$4,000	\$4,000		
					\$4,000	\$4,000		
					\$50,000	\$50,000		
					\$50,000	\$50,000		
	MULEGÉ HEROICA MULEGÉ (MULEGÉ)	07/2004	12/2004	100	\$50,000	\$50,000	PROYECTO	1
					\$50,000	\$50,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO				SECTOR: CULTURA				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA				
				DELEGACIÓN DEL INAH EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
INVESTIGACIÓN					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA								
IDENTIDAD SOCIAL, COMUNICACIÓN RITUAL Y ARTE RUPESTRE: EL GRAN MURAL DE LA SIERRA DE GUADALUPE, B.C.S. LIBRO CIENTÍFICO SOBRE LA ARQUEOLOGÍA DE LA SIERRA DE GUADALUPE, LIBRO DE DIVULGACIÓN. SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, CATÁLOGO DEL ARTE RUPESTRE DE LAS SIERRAS CENTRALES; INFORME TÉCNICO; DECLARATORIA PRESIDENCIAL DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE LA SIERRA DE GUADALUPE; PLAN DE MANEJO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE LA SIERRA DE GUADALUPE; INSCRIPCIÓN DE LA SIERRA DE GUADALUPE EN LA LISTA DEL PATRIOMONIO MUNDIAL.	MULEGÉ GUADALUPE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLE					\$0	\$0		
PROTECCIÓN TÉCNICA Y LEGAL					\$0	\$0		
PROTECCIÓN TÉCNICA Y LEGAL DEL CENTRO HISTÓRICO DE SANTA ROSALÍA, B.C.S. REALIZACIÓN DE ACCIONES RELACIONADAS CON LA PRESERVACIÓN, PROTECCIÓN Y CUSTODIA DE LA ZONA DE MONUMENTOS HISTÓRICOS DE SANTA ROSALÍA, ASÍ COMO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO MODALIDAD: NORMAL FEDERAL			SECTOR: CULTURA DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL UNIDAD DE CULTURAS POPULARES E INDÍGENAS					
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FIESTAS TRADICIONALES CONCURSO DE CRÓNICA CONCURSO DE CRÓNICA: MEMORIA HISTÓRICA DE LAS FIESTAS DE FUNDACIÓN DE SANTA ROSALÍA, PREMIACIÓN DEL CONCURSO, UN GANADOR. FIESTAS DE FUNDACIÓN FIESTAS DE FUNDACIÓN DE SANTA ROSALÍA. APOYO ARTÍSTICO, POBLACIÓN ATENDIDA 6,000.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	07/2004	07/2004	100	\$33,320	\$33,320	ADULTO	1
					\$33,320	\$33,320		
					\$3,500	\$3,500		
					\$3,500	\$3,500		
	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	07/2004	07/2004	100	\$29,820	\$29,820	PERSONA	6000
					\$29,820	\$29,820		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: ENERGÍA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y MINERO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ELECTRIFICACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA RANCHERÍA DEL PUERTO DE MULEGÉ, BENEFICIÁNDOSE 100 HABITANTES (20 FAMILIAS). INTRODUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL RESTAURANTE EL TIBURÓN, BENEFICIÁNDOSE UNA MICROEMPRESA.	MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	01/2004	04/2004	100	\$76,968	\$76,968	RED	1
					\$76,968	\$76,968		
		01/2004	06/2004	100	\$49,162	\$49,162	RED	1
					\$27,806	\$27,806		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: ENERGÍA							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD							
		CFE ZONA LA PAZ							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
K009 PROYECTOS DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRALES TERMO-VAPOR CCI GUERRERO NEGRO II. OBRAS POR APORTACIÓN OBRAS POR APORTACIÓN CONSTRUCCIÓN DE L.D. TRONCAL - PUNTA PRIETA, 33KV-3F-4H, 2+500KM-3/0-1/0 CU-PM EN MUNICIPIO DE MULEGÉ, BCS. PROYECTO GEOTERMOELÉCTRICO SUMINISTRO DE VAPOR A PLANTAS GENERADORAS MONITOREO SÍSMICO DURANTE LA ESTIMULACIÓN ACIDA DE LOS POZOS LV 3 Y LV 4. CONSTRUCCIÓN DE ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS PELIGROSOS Y ALMACÉN DE MATERIALES. REPARACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO AL CAMPO GEOTÉRMICO DE LAS TRES VÍRGENES. ACIDIFICACIÓN DE POZOS.	MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	01/2003	06/2004	100	\$362,356,158	\$51,419,956	UNIDAD	41	
					\$343,850,000	\$32,326,721			
					\$343,850,000	\$32,326,721			
						\$343,850,000	\$32,326,721		
						\$169,071	\$169,071		
						\$169,071	\$169,071		
		MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	12/2004	01/2005	100	\$169,071	\$169,071	LÍNEA	11
						\$18,337,086	\$18,924,164		
						\$18,337,086	\$18,924,164		
		MULEGÉ SANTA ROSALÍA	10/2004	12/2004	100	\$500,000	\$500,000	ESTUDIO	1
	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	08/2004	10/2004	100	\$437,269	\$437,269	ACTIVIDAD	1	
	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	07/2004	10/2004	100	\$1,731,627	\$2,148,331	ACTIVIDAD	1	
	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	09/2004	11/2004	100	\$15,668,191	\$15,838,564	ACTIVIDAD	1	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: ENERGÍA						
MODALIDAD: RAMO 06		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y MINERO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ELECTRIFICACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA TRIQUI, BENEFICIÁNDOSE 144 HABITANTES. AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA NUEVA OAXACA, BENEFICIÁNDOSE 115 HABITANTES. AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA NUEVA CALIFORNIA, BENEFICIÁNDOSE 80 HABITANTES. AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA NUEVA ESPERANZA, BENEFICIÁNDOSE 101 HABITANTES.	MULEGÉ VILLA ALBERTO A. ALVARADO ARAMBURO (F. LEGAL) MULEGÉ VILLA ALBERTO A. ALVARADO ARAMBURO (F. LEGAL) MULEGÉ VILLA ALBERTO A. ALVARADO ARAMBURO (F. LEGAL) MULEGÉ VILLA ALBERTO A. ALVARADO ARAMBURO (F. LEGAL)	11/2004	12/2004	100	\$574,217	\$574,217	RED	1
					\$574,217	\$574,217		
					\$574,217	\$574,217		
					\$292,081	\$292,081		
					\$121,696	\$121,696		
		11/2004	12/2004	100	\$59,696	\$59,696	RED	1
		11/2004	12/2004	100	\$100,744	\$100,744	RED	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: MINERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: EXPORTADORA DE SAL						
		EXPORTADORA DE SAL S.A. DE C.V.						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO SIN SUBPROGRAMA GASTO CORRIENTE.	MULEGÉ GUERRERO NEGRO	01/2004	12/2004	100	\$796,306,794	\$980,226,790	PAGO	1
					\$5,522,962	\$7,609,098		
					\$5,522,962	\$7,609,098		
COMERCIALIZACIÓN DE SAL AL MERCADO INTERNO Y EXTERNO SIN SUBPROGRAMA GASTO CORRIENTE.	MULEGÉ GUERRERO NEGRO	01/2004	12/2004	100	\$255,517,526	\$311,296,785	PAGO	1
					\$255,517,526	\$311,296,785		
					\$227,548,263	\$284,706,497		
GASTO CAPITAL.	MULEGÉ GUERRERO NEGRO	01/2004	12/2004	100	\$27,969,263	\$26,590,288	PAGO	1
PRODUCIR, COMERCIALIZAR Y TRANSPORTAR PRODUCTO SIN SUBPROGRAMA GASTO CORRIENTE.	MULEGÉ GUERRERO NEGRO	01/2004	12/2004	100	\$220,891,801	\$287,583,902	PAGO	1
					\$220,891,801	\$287,583,902		
					\$177,624,643	\$248,198,001		
GASTO CAPITAL.	MULEGÉ GUERRERO NEGRO	01/2004	12/2004	100	\$43,267,158	\$39,385,901	PAGO	1
SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SIN SUBPROGRAMA GASTO CORRIENTE.	MULEGÉ GUERRERO NEGRO	01/2004	12/2004	100	\$314,374,505	\$373,737,005	PAGO	1
					\$314,374,505	\$373,737,005		
					\$304,230,926	\$365,185,425		
GASTO CAPITAL.	MULEGÉ GUERRERO NEGRO	01/2004	12/2004	100	\$10,143,579	\$8,551,580	PAGO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO				SECTOR: MINERÍA					
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: EXPORTADORA DE SAL					
				TRANSPORTADORA DE SAL					
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.		MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE INICIO TÉRMINO		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
						APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PRODUCIR, COMERCIALIZAR Y TRANSPORTAR PRODUCTO SIN SUBPROGRAMA GASTO CORRIENTE. GASTO CAPITAL. SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO SIN SUBPROGRAMA GASTO CORRIENTE.		MULEGÉ GUERRERO NEGRO MULEGÉ GUERRERO NEGRO	01/2004	12/2004	100	\$84,429,413	\$130,728,006	PAGO	1
						\$65,214,214	\$109,056,306		
						\$65,214,214	\$109,056,306		
						\$62,064,214	\$106,786,001		
						\$3,150,000	\$2,270,305		
						\$19,215,199	\$21,671,700		
						\$19,215,199	\$21,671,700	PAGO	1
						\$19,215,199	\$21,671,700		
						\$19,215,199	\$21,671,700		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL VALLE DE SANTO DOMINGO SIN SUBPROGRAMA APOYO PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TORRE Y EQUIPO REPETIDORA DE SEÑAL DE T.V. CON COBERTURA PARA SAN JOSÉ DE MAGDALENA - HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE MAGDALENA, B.C.S.	MULEGÉ SAN JOSÉ DE MAGDALENA	01/2004	12/2004	100	\$191,950	\$191,950	APOYO SISTEMA	1 1
					\$191,950	\$191,950		
					\$191,950	\$191,950		
					\$191,950	\$191,950		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: RAMO 23		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		JUNTA ESTATAL DE CAMINOS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
UB.- CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUCCIÓN CAMINO: MULEGÉ - SAN ESTANISLAO. CAMINO: RAMAL A SAN JOSÉ DE MAGDALENA. CAMINO: RAMAL A SANTA AGUEDA. CAMINO: SAN ESTANISLAO - LA PRESA.	MULEGÉ SAN ESTANISLAO MULEGÉ SAN ESTANISLAO MULEGÉ SANTA AGUEDA MULEGÉ LA PRESA	01/2004	12/2004	100	\$8,739,534	\$8,739,534	KILÓMETRO	45
					\$8,739,534	\$8,739,534		
					\$8,739,534	\$8,739,534		
					\$2,165,989	\$2,165,989		
					\$2,394,283	\$2,394,283		
					\$2,747,350	\$2,747,350		
\$1,431,911	\$1,431,911							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES								
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL								
		ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL EN BCS								
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS			
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD		
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL INGENIERÍA SIN SUBPROGRAMA APIBCS-025-04 LA REMODELACIÓN DE LA DÁRSENA DEL PUERTO DE SANTA ROSALÍA (ETAPA IV ANDADOR TURÍSTICO) APIBCS-046-04 ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS EN SANTA ROSALÍA PARA EL PROYECTO DE CRUCEROS TURÍSTICOS. APIBCS-050-04 LA APLICACIÓN DE SAND BLAST Y APLICACIÓN DE PINTURA A LA RAMPA METÁLICA DEL MUELLE DE TRASNBORDADORES EN SANTA ROSALÍA, B.C.S. APIBCS-051-04 FABRICACIÓN DE UNA TECHUMBRE METÁLICA DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL RECINTO PORTUARIO DE SANTA ROSALÍA, B.C.S. APIBCS-061-04 ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA OFICINAS EN EL EDIFICIO DE LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES EN SANTA ROSALÍA, B.C.S.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	06/2004	08/2004	100	\$1,686,232	\$1,178,257	METRO CUADRADO	1125		
					\$1,686,232	\$1,178,257				
		07/2004	09/2004	100	\$1,686,232	\$1,178,257			ESTUDIO	1
					\$645,023	\$635,876				
		09/2004	08/2004	100	\$52,800	\$52,800			LOTE	1
					\$54,709	\$54,709				
		08/2004	09/2004	100	\$54,709	\$54,709			PIEZA	1
					\$712,611	\$213,783				
11/2004	12/2004	100	\$712,611	\$213,783	OBRA	1				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
		CENTRO SCT BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
A-4P208 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA A-4P208 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS- R001 CONSERVACIÓN PERIÓDICA CARPETA DEL TRAMO SANTA ROSALÍA-PARALELO 28 KM 125+800 -127+800 OBRA EJECUTADA POR EMPRESA PAGO POR ESPECIE. CARPETA DEL TRAMO SANTA ROSALÍA-PARALELO 28 KM 58+800 -70+000. RIEGO DE SELLO DEL TRAMO SANTA ROSALÍA-PARALELO 28 KM 189+000-206+000. D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN DE CAMINOS: MULEGÉ-EL DIPUGÓN. CONSERVACIÓN DE CAMINOS: SANTA AGUEDA-EL RINCÓN. CONSERVACIÓN DE CAMINOS: SANTA CRUZ-EL TAJO-EL PATO. CONSERVACIÓN DE CAMINOS: LOS CABALLOS-BOCA DEL QUEMADO. CONSERVACIÓN DE CAMINOS: PIE DE LA CUESTA-SANTO DOMINGO. CONSERVACIÓN DE CAMINOS: SAN DIEGO-LOS CABALLOS. CONSERVACIÓN DE CAMINOS: EL REPRESITO-SAN ESTANISLAO. CONSERVACIÓN DE CAMINOS: SAN DIEGO-LA CUESTA.	MULEGÉ EMILIANO ZAPATA MULEGÉ EL MEZQUITAL MULEGÉ SANTA ROSALÍA MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO MULEGÉ SANTA AGUEDA MULEGÉ SANTA CRUZ MULEGÉ SIN NOMBRE MULEGÉ PIE DE LA CUESTA MULEGÉ SAN DIEGO MULEGÉ EL REPRESITO MULEGÉ SAN DIEGO	01/2004 01/2004 01/2004 01/2004 01/2004 01/2004 01/2004 01/2004 01/2004 01/2004	12/2004 12/2004 10/2004 12/2004 12/2004 12/2004 12/2004 12/2004 12/2004 12/2004	75 100 100 100 100 100 100 100 100	\$9,014,146	\$9,012,480	KILÓMETRO	2
					\$9,014,146	\$9,012,480		
					\$7,609,393	\$7,609,393		
					\$0	\$0		
					\$5,428,187	\$5,428,187		13
					\$2,181,206	\$2,181,206		17
					\$643,291	\$720,268		
					\$84,631	\$91,541		5
					\$62,213	\$69,086		3
					\$169,367	\$175,526		9
					\$44,101	\$52,249		3
					\$68,933	\$77,081		4
					\$44,731	\$52,879		3
					\$50,401	\$58,549		3
					\$37,801	\$45,949		2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
		CENTRO SCT BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
A-4P208 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA								
D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-CONSERVACIÓN					\$643,291	\$720,268		
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: TATA VIEJO-SAN VICENTE.	MULEGÉ TATA VIEJO	01/2004	12/2004	100	\$28,350	\$36,499	KILÓMETRO	1
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: LOS PINTOS-SAN ALBERTO.	MULEGÉ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$52,763	\$60,911	KILÓMETRO	3
D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-RECONSTRUCCIÓN					\$761,462	\$682,818		
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: LA HUERTA-EL POZO.	MULEGÉ LA HUERTA	01/2004	12/2004	100	\$113,401	\$86,642	KILÓMETRO	2
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: EL DIPUGÓN-LA ESCONDIDA.	MULEGÉ EL DIPUGÓN	01/2004	12/2004	100	\$247,129	\$222,890	KILÓMETRO	4
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: EL CHILENO-LAS CRUCES.	MULEGÉ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$115,333	\$91,094	KILÓMETRO	2
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: LAS CRUCES-EL COCHI.	MULEGÉ EL COCHI	01/2004	12/2004	100	\$285,600	\$282,194	KILÓMETRO	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: FIDEICOMISO ESTATAL DE TURISMO		DEPENDENCIA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL						
		ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ADENDUM AL CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS SIN SUBPROGRAMA APIBCS-065-04 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN ACCESO A ESCOLLERA NORTE Y SUR, EN SANTA ROSALÍA, B.C.S.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	11/2004	12/2004	100	\$1,539,124	\$1,539,124	METRO CUADRADO	1100
					\$1,308,136	\$1,308,136		
					\$1,308,136	\$1,308,136		
					\$1,308,136	\$1,308,136		
CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS SIN SUBPROGRAMA APIBCS-070-04 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y REHABILITACIÓN DE FACHADAS DE EDIFICIOS 1, 2 Y 3 EN EL ANDADOR DE SANTA ROSALÍA, B.C.S.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	12/2004	12/2004	100	\$230,988	\$230,988	OBRA	1
					\$230,988	\$230,988		
					\$230,988	\$230,988		
					\$230,988	\$230,988		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO				SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				
MODALIDAD: RECURSOS EXTRAORDINARIOS				DEPENDENCIA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL				
				ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FONDO DE DESASTRES NATURALES SIN SUBPROGRAMA APIBCS-004-04 LA REPARACIÓN DE LA DÁRSENA DE SAN BRUNO. APIBCS-005-04 LA REPARACIÓN DEL MUELLE DE MADERA EN SANTA ROSALÍA. APIBCS-008-04 REPARACIÓN DE ESCOLLERA EN SANTA ROSALÍA.	MULEGÉ SAN BRUNO MULEGÉ SANTA ROSALÍA MULEGÉ SANTA ROSALÍA	04/2004	06/2004	100	\$4,966,647	\$4,966,647	METRO CÚBICO	256
					\$4,966,647	\$4,966,647		
					\$4,966,647	\$4,966,647		
					\$209,330	\$209,330		
					\$139,766	\$139,766		
		04/2004	08/2004	100	\$4,617,551	\$4,617,551	METRO CUADRADO	2600

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: RAMO 16		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
AGUA POTABLE PARA ZONAS URBANAS SIN SUBPROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, CON CAPACIDAD DE 20 L.P.S.	MULEGÉ GUERRERO NEGRO	12/2003	12/2004	100	\$14,300,000	\$16,599,471	PLANTA	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOBRE EL 2% DE NÓMINA		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SE-URBANIZACIÓN CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PÚBLICA: TEMPLETE CONSTRUCCIÓN DE PISO, JARDINERAS Y ÁREAS VERDES, EXCAVACIÓN, EXPLANADA, PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, INSTALACIÓN HIDRÁULICA .	MULEGÉ SAN LUCAS	07/2004	11/2004	100	\$958,316	\$949,812	METRO CUADRADO PIEZA METRO CÚBICO	1509 18 73
					\$958,316	\$949,812		
					\$958,316	\$949,812		
					\$958,316	\$949,812		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: FIDEICOMISO ESTATAL DE TURISMO		DEPENDENCIA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL						
		ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ADENDUM AL CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS EQUIPAMIENTO URBANO APIBCS-058-04 REMODELACIÓN DEL ANDADOR TURÍSTICO DEL MALECÓN COSTERO DE SANTA ROSALÍA ETAPA IV. SIN SUBPROGRAMA APIBCS-062-04 REMODELACIÓN DEL ANDADOR TURÍSTICO DEL MALECÓN COSTERO DE SANTA ROSALÍA ETAPA V. APIBCS-064-04 REMODELACIÓN DEL ANDADOR TURÍSTICO DEL MALECÓN COSTERO DE SANTA ROSALÍA ETAPA VI.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	11/2004	12/2004	100	\$5,415,863	\$5,415,863	METRO CUADRADO	1430
					\$5,415,863	\$5,415,863		
					\$1,847,878	\$1,847,878		
	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	11/2004	12/2004	100	\$1,847,878	\$1,847,878	METRO CUADRADO	1430
					\$3,567,986	\$3,567,986		
	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	11/2004	12/2004	100	\$2,847,451	\$2,847,451	METRO CUADRADO	3946
					\$720,535	\$720,535		
	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	11/2004	12/2004	100	\$720,535	\$720,535	METRO CUADRADO	411

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SE-URBANIZACIÓN 03-CONSTRUCCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO INFANTIL: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS MODULARES JUEGO CHALLENGER MODELO 350-0210, JUEGOS PARA NIÑOS DISCAPACITADOS MODELO 22XX0245, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES COLUMPIOS CON 3 PIEZAS, RESBALADILLA, RESBALADILLA EN ESPIRAL, RESBALADILLA EN TOBOGAN, PASAMANO, SUBE Y BAJA, ESFERA, COLUMPIO PARA DISCAPACITADOS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS SANITARIAS Y SALIDAS HIDRAULICAS E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO INFANTIL: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS MODULARES JUEGO CHALLENGER MODELO 350-0210, JUEGOS PARA NIÑOS DISCAPACITADOS MODELO 22XX0245, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES COLUMPIOS CON 3 PIEZAS, RESBALADILLA, RESBALADILLA EN ESPIRAL, RESBALADILLA EN TOBOGÁN, PASAMANO, SUBE Y BAJA, ESFERA, COLUMPIO PARA DISCAPACITADOS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS SANITARIAS Y SALIDAS HIDRÁULICAS E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO INFANTIL: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS MODULARES JUEGO CHALLENGER MODELO 350-0210, JUEGOS PARA NIÑOS DISCAPACITADOS MODELO 22XX0245, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES COLUMPIOS CON 3 PIEZAS, RESBALADILLA, RESBALADILLA EN ESPIRAL, RESBALADILLA EN TOBOGAN, PASAMANO, SUBE Y BAJA, ESFERA, COLUMPIO PARA DISCAPACITADOS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS SANITARIAS Y SALIDAS HIDRÁULICAS E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO INFANTIL: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS MODULARES JUEGO CHALLENGER MODELO 350-0210, JUEGOS PARA NIÑOS DISCAPACITADOS MODELO 22XX0245, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS TRADICIONALES COLUMPIOS CON 3 PIEZAS, RESBALADILLA, RESBALADILLA EN ESPIRAL, RESBALADILLA EN TOBOGÁN, PASAMANO, SUBE Y BAJA, ESFERA, COLUMPIO PARA DISCAPACITADOS, CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS DE BAÑOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDAS SANITARIAS Y SALIDAS HIDRÁULICAS E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	08/2004	11/2004	100	\$5,622,651	\$5,622,651	MÓDULO PIEZA METRO CUADRADO	3 15 21
					\$5,622,651	\$5,622,651		
					\$5,622,651	\$5,622,651		
	MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	08/2004	11/2004	100	\$1,443,532	\$1,443,532	MÓDULO PIEZA METRO CUADRADO	2 15 21
					\$1,428,566	\$1,428,566		
					\$1,428,566	\$1,428,566		
	MULEGÉ VILLA ALBERTO A. ALVARADO ÁRAMBURO (F. LEGAL)	08/2004	11/2004	100	\$1,419,827	\$1,419,827	MÓDULO PIEZA METRO CUADRADO	2 15 21
					\$1,419,827	\$1,419,827		
					\$1,419,827	\$1,419,827		
	MULEGÉ GUERRERO NEGRO	08/2004	11/2004	100	\$1,330,726	\$1,330,726	MÓDULO PIEZA METRO CUADRADO	3 15 21
					\$1,330,726	\$1,330,726		
					\$1,330,726	\$1,330,726		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		COORDINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MAQUINARIA PESADA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SF-PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES 01-CONCRETO CONCLUSIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y SANEAMIENTO DE LA CALLE: 21 DE OCTUBRE, TRAMO: AV. PROFR. DOMINGO CARBALLO FÉLIX A BLVD. EMILIANO ZAPATA. (ADEUDO 2003).	MULEGÉ GUERRERO NEGRO	01/2004	03/2004	100	\$1,743,116	\$1,743,116	METRO CUADRADO	4821
					\$1,743,116	\$1,743,116		
					\$1,743,116	\$1,743,116		
					\$1,743,116	\$1,743,116		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: POLÍTICA LABORAL Y EMPLEO						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO						
		DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (DGTYS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$471,200	\$471,143		
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACION (PAC)					\$209,550	\$209,550		
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACION (PAC)					\$209,550	\$209,550		
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPCITACIÓN (PAC).	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	02/2004	11/2004	100	\$105,050	\$105,050	ACCIÓN	24
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	02/2004	11/2004	100	\$24,750	\$24,750	ACCIÓN	4
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAC).	MULEGÉ ACUEDUCTO PACÍFICO NORTE	01/2004	12/2004	0	\$11,000	\$11,000	ACCIÓN	1
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	MULEGÉ GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (VIZCAINO)	01/2004	12/2004	0	\$8,800	\$8,800	ACCIÓN	1
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN.	MULEGÉ GUERRERO NEGRO	02/2004	11/2004	100	\$59,950	\$59,950	ACCIÓN	14
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)					\$261,650	\$261,593		
PROYECTOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA					\$64,647	\$64,647		
PROYECTOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA (PIP).	MULEGÉ GUERRERO NEGRO	01/2004	12/2004	0	\$64,647	\$64,647	PROYECTO	2
SISTEMA DE APOYO ECONÓMICO A BUSCADORES DE EMPLEO					\$5,700	\$5,700		
SISTEMA DE APOYO ECONÓMICO A BUSCADORES DE EMPLEO.	MULEGÉ GUERRERO NEGRO	10/2004	10/2004	100	\$5,700	\$5,700	APOYO	6
SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO					\$100,103	\$100,046		
AUTOEMPLEO.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	10/2004	12/2004	100	\$100,103	\$100,046	BECA	20
SISTEMA ESTATAL DE EMPLEO					\$91,200	\$91,200		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: POLÍTICA LABORAL Y EMPLEO						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO						
		DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (DGTYS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	04/2004	12/2004	100			APOYO	96
SISTEMA ESTATAL DE EMPLEO								
SISTEMA DE APOYO ECONÓMICO A BUSCADORES DE EMPLEO.					\$91,200	\$91,200		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: POLÍTICA AMBIENTAL						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						
		DELEGACIÓN DE PROFEPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$146,898	\$146,898		
ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS AMBIENTALES					\$4,167	\$4,167		
ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN TIEMPO					\$4,167	\$4,167		
ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN TIEMPO.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$4,167	\$4,167	DENUNCIA	15
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA					\$117,146	\$117,146		
DICTAMINACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS					\$3,276	\$3,276		
DICTAMINACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE ACTOS DE INSPECCIÓN.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$3,276	\$3,276	DICTÁMEN	61
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL					\$3,000	\$3,000		
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$3,000	\$3,000	COMITÉS	1
IMPACTO AMBIENTAL					\$22,784	\$22,784		
INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$22,784	\$22,784	INSPECCIÓN	11
INSPECCIÓN EN ZONA FEDERAL					\$70,107	\$70,107		
INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$70,107	\$70,107	INSPECCIÓN	34
INSPECCIÓN FORESTAL					\$4,159	\$4,159		
INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$4,159	\$4,159	INSPECCIÓN	6
RECURSOS PESQUEROS Y ECOSISTEMAS MARINOS					\$5,835	\$5,835		
INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$5,835	\$5,835	INSPECCIÓN	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: POLÍTICA AMBIENTAL							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							
		DELEGACIÓN DE PROFEPA EN BCS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA RECURSOS PESQUEROS Y ECOSISTEMAS MARINOS VERIFICACIÓN INDUSTRIAL INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT. VIDA SILVESTRE INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT. SUSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RESOLUCIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100			INSPECCIÓN	4	
					\$5,835	\$5,835			
						\$1,916	\$1,916		
						\$1,916	\$1,916		
						\$6,070	\$6,070		
						\$6,070	\$6,070		
						\$25,585	\$25,585		
						\$25,585	\$25,585		
	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$25,585	\$25,585	RESOLUCIÓN MULTA	100 52	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL						
		PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
BECAS DEPARTAMENTO DE BECAS PAGO DE BECAS EN EL MUNICIPIO DE MULEGÉ.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$1,055,660	\$1,054,220	BECA ESTUDIANTE	667 667
					\$1,055,660	\$1,054,220		
					\$1,055,660	\$1,054,220		
					\$1,055,660	\$1,054,220		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: ASISTENCIA SOCIAL						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						
		DIF ESTATAL (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. ALIMENTARIO DIF (RAMO 33) ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA SE ADQUIRIERON INSUMOS ALIMENTARIOS PARA LOS PROGRAMAS: DESAYUNOS ESCOLARES, ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO, ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES, DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO Y JUBILADOS Y PENSIONADOS.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	99	\$4,476,522	\$4,473,095	PERSONA	7166
					\$4,476,522	\$4,473,095		
					\$4,476,522	\$4,473,095		
					\$4,476,522	\$4,473,095		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: ASISTENCIA SOCIAL						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE LICONSA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE SIN SUBPROGRAMA PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE LICONSA S.A. DE C.V. EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	MULEGÉ MULEGÉ PUEBLO	01/2004	12/2004	100	\$45,602	\$45,602	LITRO	13029
					\$45,602	\$45,602		
					\$45,602	\$45,602		
					\$45,602	\$45,602		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO				SECTOR: SALUD					
MODALIDAD: RAMO 33				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD					
				SECRETARÍA DE SALUD					
PROGRAMA		MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
SUBPROGRAMA			INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.									
RECURSOS FINANCIEROS		MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$23,076,509	\$31,540,739	GASTO	719691
ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA									
ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA (SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN).									
ADMINISTRACIÓN JURISDICCIONAL		MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	315	\$236,992	\$745,686	GASTO	745686
ADMINISTRACIÓN JURISDICCIONAL (PRIMER NIVEL).									
APOYO A LA ATENCIÓN MÉDICA		MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	113	\$310,000	\$348,850	GASTO	348850
LABORATORIOS CLÍNICOS DE APOYO A LA ATENCIÓN MÉDICA.									
ARRANQUE PAREJO		MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	89	\$63,000	\$56,099	PLÁTICA PERSONA CONSULTA	81 892 3070
PROMOCIÓN Y ATENCIÓN DE A LA SALUD DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO.									
ATENCIÓN MEDICA PRIMER NIVEL (JURISDICCIONAL)		MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	85	\$2,723,657	\$2,321,797	GASTO	2321797
ATENCIÓN MÉDICA (PRIMER NIVEL).									
ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA (SALUD RURAL)		MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	0	\$5,000	\$0	PERSONA	1254
BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA Y DE UNIDADES MÓVILES.									
ATENCIÓN MÉDICA SEGUNDO NIVEL		MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	347	\$154,785	\$537,614	GASTO	537614
ATENCIÓN MÉDICA (SEGUNDO NIVEL).									
CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES						\$127,960	\$56,101		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD						
SECRETARÍA DE SALUD								
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
RECURSOS FINANCIEROS								
CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES								
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE Y PALUDISMO).	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	44	\$127,960	\$56,101	LOCALIDAD	26
					\$127,960	\$56,101	VIVIENDA	13250
							PLÁTICA	65
DESASTRES Y URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS					\$0	\$35,966		
ATENCIÓN EN DESASTRES Y URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	0	\$0	\$35,966	REUNIÓN	0
ENSEÑANZA					\$30,000	\$78,281		
MÉDICOS INTERNOS DE PREGRADO EN UNIDADES HOSPITALARIAS Y MÉDICOS PASANTES EN SERVICIO SOCIAL, PASANTES DE ODONTOLOGÍA Y ENFERMERÍA.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	261	\$30,000	\$78,281	BECARIOS	23
FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD					\$20,000	\$21,701		
FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS, INSUMOS.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$20,000	\$21,488	VERIFICACIÓN	347
SALUD AMBIENTAL OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	0	\$0	\$213	ESTABLECIMIENTO	144
INFRAESTRUCTURA EN SALUD					\$4,596	\$30,682		
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	668	\$4,596	\$30,682	UNIDAD	1
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS/VIH/SIDA					\$10,000	\$6,309		
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ITS Y EL VIH-SIDA.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	63	\$10,000	\$6,309	CONSULTA	451
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER CERVICO UTERINO					\$58,000	\$1,320		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: SALUD	
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD	
		SECRETARÍA DE SALUD	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD						
SECRETARÍA DE SALUD								
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
RECURSOS FINANCIEROS								
SALUD DEL ADULTO Y DEL ANCIANO								
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	636	\$36,000 \$22,000	\$189,270 \$140,074	PERSONA GRUPO	1970 6
SALUD DEL NIÑO								
PREVENCIÓN Y CONTROL DE NIÑAS Y NIÑOS EN RIESGO DE IRAS.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	0	\$10,000 \$0	\$42,143 \$36,159	CAPACITACIÓN CONSULTA	703 754
PREVENCIÓN Y CONTROL DE NIÑAS Y NIÑOS EN RIESGO DE IRAS.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	59	\$10,000	\$5,984	CAPACITACIÓN CONSULTA	1089 3117
SALUD MENTAL								
PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	0	\$12,000 \$12,000	\$0 \$0	SIN MEDIDA	0
SALUD REPRODUCTIVA								
PLANIFICACIÓN FAMILIAR (MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS, CONSEJERÍA Y PROMOCIÓN).	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	68	\$165,000 \$165,000	\$113,093 \$113,093	PLÁTICA CONSULTA	123 4408
TUBERCULOSIS								
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA TUBERCULOSIS.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	11	\$127,000 \$127,000	\$15,024 \$15,024	PLÁTICA PERSONA PACIENTES	33 544 1
VACUNACIÓN								
VACUNACIÓN UNIVERSAL.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	76	\$485,238 \$485,238	\$366,798 \$366,798	CAMPAÑA	3
RECURSOS HUMANOS								
PERSONAL DE BASE FEDERAL					\$18,280,520 \$17,132,820	\$25,653,557 \$24,509,036		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO				SECTOR: SALUD				
MODALIDAD: RAMO 33				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD				
				SECRETARÍA DE SALUD				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
RECURSOS HUMANOS								
PERSONAL DE BASE FEDERAL								
PAGO DE REMUNERACIONES SALARIALES AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	120	\$17,132,820	\$24,509,036	TRABAJADOR	208
PERSONAL DE CONTRATO CUOTAS DE RECUPERACION								
PAGO SALARIAL AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	200	\$225,000	\$465,523	SIN MEDIDA	0
PERSONAL DE CONTRATO GOBIERNO DEL ESTADO								
PAGO SALARIAL AL PERSONAL DE CONTRATO CON RECURSO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	80	\$922,700	\$678,998	CONTRATO	16

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL						
		DELEGACIÓN ESTATAL DEL IMSS EN BCS (DIRECCIÓN DE OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES IMSS 2004 PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES IMSS DELEGACIÓN BCS AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN (FARMACIA) DEL HOSPITAL GENERAL DE SUBZONA NO. 5 - AMPLIACIÓN PARA INCREMENTAR EL ÁREA PARA ALMACENAR MEDICAMENTOS Y MEJORAR ESPACIOS PARA CONTROL DE LOS MISMOS Y REMODELACIÓN EN BENEFICIO DE LAS OFICINAS PARA IMPLEMENTAR MEJORAS EN EL SERVICIO; NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 12,605 DERECHOHABIENTES - USUARIOS.	MULEGÉ GUERRERO NEGRO	08/2004	11/2004	100	\$700,000	\$700,000	OBRA	1
					\$700,000	\$700,000		
					\$700,000	\$700,000		
					\$700,000	\$700,000		

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN ESTATAL DEL IMSS EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$0	\$0		
AFILIACIÓN VIGENCIA					\$0	\$0		
ASEGURADOS					\$0	\$0		
INSCRIPCIÓN DE PATRONES Y ASEGURAMIENTO DE TRABAJADORES., EN EL MUNICIPIO DE MULEGÉ SE ASEGURARON 8,847 PERSONAS, LAS CUALES LABORAN EN LAS DISTINTAS MODALIDADES DE ASEGURAMIENTO QUE SON: PERMANENTES 6,497; EVENTUALES 1,138; CONSTRUCCIÓN 149; CAMPO 1,063.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	PERSONA	8847
SERVICIOS					\$0	\$0		
PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- EN EL MUNICIPIO DE MULEGÉ SE LES BRINDÓ ATENCIÓN A 1,341 PENSIONADOS Y A 23,267 DERECHOHABIENTES.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	PERSONA	24608
PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- EN EL MUNICIPIO DE MULEGÉ SE LES BRINDÓ ATENCIÓN A 1,341 PENSIONADOS Y A 23,267 DERECHOHABIENTES.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
SERVICIOS DE PERSONAL					\$0	\$0		
RECURSOS HUMANOS					\$0	\$0		
EN EL MUNICIPIO DE MULEGÉ, SE CONTÓ CON UNA PLANTILLA TOTAL DE PERSONAL DE 319 PERSONAS, DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: MEDICOS 86, DISTRIBUIDOS EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS GENERALES 47, ESPECIALISTAS 36, RESIDENTES 0, PASANTES 0, OTROS 3, ; ENFERMERAS 98, DISTRIBUIDAS EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS: GENERAL 35, ESPECIALIZADA 9, AUXILIAR 53, OTRAS 1; QUÍMICOS 2, AUX. DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 14, PARAMÉDICOS 44, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OTROS 75.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	PERSONA	319
SERVICIOS MÉDICOS					\$0	\$0		
BIOLÓGICOS					\$0	\$0		
EN EL MUNICIPIO DE MULEGÉ, SE APLICARON UN TOTAL DE 16,461 DOSIS DE BIOLÓGICOS COMO SIGUE: 6,845 DE ANTIPOLIOMIELÍTICA; 836 DIFTERIA,TOSFERINA Y TÉTANOS; 1,592 DIFTERIA, TOSFERINA, TÉTANOS, HEPATITIS B E INFECCIONES GRAVES POR HAEMOPHILUS INFLUENZA; 668 ANTITUBERCULOSA; 2,530 TOXOIDE TÉTANICO; 237 ANTISARAMPIONOSA TRIPLE VIRAL; 11 ANTIRRÁBICA HUMANA; 3,742 OTROS BIOLÓGICOS APLICADOS.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DOSIS	16461
CONSULTAS OTORGADAS					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL						
		DELEGACIÓN ESTATAL DEL IMSS EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SERVICIOS MÉDICOS								
CONSULTAS OTORGADAS								
PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- EN EL MUNICIPIO DE MULEGÉ, SE OTORGARON 98,167 CONSULTAS TOTALES, LAS CUALES SE DESGLOSAN DE LA SIGUE MANERA: 72,894 DE MEDICINA FAMILIAR; 10,598 DE ESPECIALIDADES, 8,143 DE URGENCIAS Y 6,532 EN DENTAL.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSULTA	98167
DERECHOHABIENTES								
EN EL MUNICIPIO DE MULEGÉ SE TUVO UN PROMEDIO DE POBLACIÓN ADSCRITA A UNIDAD MÉDICA DE 22,600 Y POBLACIÓN USUARIA DE 22,981.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	PERSONA	45581
RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)								
EN EL MUNICIPIO DE MULEGÉ, SE CUENTA CON 6 UNIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL (U.M.F.) Y 2 UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL (H.G.S.); ASIMISMO SE CUENTA CON 23 CAMAS CENSABLES; 31 CONSULTORIOS; 4 APARATOS DE RAYOS "X"; 4 PEINES DE LABORATORIO, 2 QUIRÓFANOS; 1 SALA DE EXPULSIÓN; 4 LABORATORIOS Y 4 SALAS DE RAYOS "X".	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	RECURSO	81
SERVICIOS								
PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- EN EL MUNICIPIO DE MULEGÉ, SE DIERON 1,531 EGRESOS HOSPITALARIOS; SE PRACTICARON 1,049 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS; SE ATENDIERON 537 PARTOS; SE REALIZARON 97,499 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y 11,319 ESTUDIOS DE RAYOS "X".	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SERVICIOS	111935

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRAB. DEL EDO. DELEGACIÓN DEL ISSSTE EN BCS (SUBDELEGACIÓN MÉDICA)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ATENCIÓN CURATIVA	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	79	\$0	\$0	CONSULTA	106
ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.					\$0	\$0		
AT'N Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	48	\$0	\$0	RACIÓN	387
UNIDAD DE MEDIDA RACIÓN.					\$0	\$0		
CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	80	\$0	\$0	CONSULTA	4219
CONSULTA EXTERNA GENERAL					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.					\$0	\$0		
HOSPITALIZACIÓN GENERAL	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	111	\$0	\$0	PERSONA	484
UNIDAD DE MEDIDA EGRESO.					\$0	\$0		
PREVENIR PADECIMIENTOS BUCODENTALES					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	183	\$0	\$0	CONSULTA	5688
PROPORCIONAR CONSULTA BUCAL					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.					\$0	\$0		
						\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRAB. DEL EDO.						
		DELEGACIÓN DEL ISSSTE EN BCS (SUBDELEGACIÓN MÉDICA)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ATENCIÓN PREVENTIVA A LA SALUD								
CAPACITAR A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE SALUD								
UNIDAD DE MEDIDA PERSONA.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	125			PERSONA	7328
CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN								
UNIDAD DE MEDIDA DOSIS.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100			DOSIS	3464
CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES								
UNIDAD DE MEDIDA DOSIS.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	91			DOSIS	6560
CONTROLAR EL EDO. DE SALUD DE LA EMBARAZADA								
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	128			CONSULTA	824
DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES								
UNIDAD DE MEDIDA PERSONA.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	230			PERMISO	3309
MATERNAL INFANTIL								
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	83			CONSULTA	3787
ORIENTACIÓN PARA LA SALUD								
UNIDAD DE MEDIDA MENSAJE.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	102			PLÁTICA	42904
PLANIFICACIÓN FAMILIAR								

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRAB. DEL EDO. DELEGACIÓN DEL ISSSTE EN BCS (SUBDELEGACIÓN MÉDICA)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ATENCIÓN PREVENTIVA A LA SALUD	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	58			CONSULTA	618
PLANIFICACIÓN FAMILIAR								
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.					\$0	\$0		
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	89			PERSONA	9820
UNIDAD DE MEDIDA PERSONA.					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA PERSONA.					\$0	\$0		
	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	68	\$0	\$0	PERSONA	831

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

[illegible]

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: VIVIENDA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES						
		DELEGACIÓN DEL INFONAVIT EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CRÉDITO LÍNEA II COMPRA DE VIVIENDA LA MAYORÍA DE LOS CRÉDITOS SE EJERCIERON EN SANTA ROSALÍA. LÍNEA III CONSTRUCCIÓN EN TERRENO PROPIO LA MAYORÍA DE LOS CRÉDITOS SE EJERCIERON EN SANTA ROSALÍA. LÍNEA IV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CRÉDITO EJERCIDO EN SANTA ROSALÍA. CRÉDITO VIVIENDA ECONÓMICA LÍNEA II COMPRA DE VIVIENDA LA MAYORÍA DE LOS CRÉDITOS SE EJERCIERON EN SANTA ROSALÍA. LÍNEA III CONSTRUCCIÓN EN TERRENO PROPIO LA MAYORÍA DE LOS CRÉDITOS SE EJERCIERON EN SANTA ROSALÍA.	MULEGÉ SANTA ROSALÍA	01/2004	12/2004	100	\$9,330,905	\$9,330,905	VIVIENDA	41
					\$8,686,920	\$8,686,920		
					\$8,094,630	\$8,094,630		
					\$8,094,630	\$8,094,630		
					\$394,860	\$394,860		
					\$394,860	\$394,860		
					\$197,430	\$197,430		
					\$197,430	\$197,430		
					\$643,985	\$643,985		
					\$482,989	\$482,989		
\$482,989	\$482,989							
\$160,996	\$160,996							
\$160,996	\$160,996							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO		SECTOR: JORNALEROS AGRÍCOLAS						
MODALIDAD: RAMO 20		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SS.- ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 08.- JORNALEROS AGRÍCOLAS 04/002/136 PR.- PROYECTO DE PROMOCIÓN SOCIAL Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL (DIAGNÓSTICOS SITUACIONALES, TALLERES DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y ORGANIZATIVA). 04/002/194 PR.- VIVIENDA TRANSITORIA (MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, QUE CONSTAN DE 28 REGADERAS, 28 WC Y 16 LAVADEROS). 04/002/208 PR.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y RECREATIVA (CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EDUCATIVA). 04/002/209 PR.- FOMENTO A LA EDUCACIÓN INFANTIL (BECAS EDUCATIVAS: UNIFORMES COMPLETOS). 04/002/212 PR.- INFRAESTRUCTURA PARA ALIMENTACIÓN Y ABASTO (SUMINISTRO DE EQUIPO PARA TIENDA COMUNITARIA). 04/002/213 PR.- APOYO PARA EL ABASTO (FONDO PARA EL ABASTO) (SUMINISTRO DE INSUMOS BÁSICOS-PRODUCTOS DE LA CANASTA BÁSICA). 04/002/214 PR.- VIVIENDA TRANSITORIA: SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS, 10 WC Y 16 LAVADEROS).	MULEGÉ SANTA ROSALÍA MULEGÉ LOS MÁRTIRES 1 MULEGÉ GUADALUPE MULEGÉ RANCHO DON JUANITO MULEGÉ GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (VIZCAINO) MULEGÉ GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (VIZCAINO) MULEGÉ GUADALUPE	07/2004	12/2004	100	\$1,441,023	\$1,441,023	PROYECTO	60
					\$1,441,023	\$1,441,023		
					\$1,441,023	\$1,441,023		
					\$255,457	\$255,457		
					\$614,316	\$614,316		
					\$250,000	\$250,000		
					\$70,000	\$70,000		
					\$60,000	\$60,000		
					\$21,250	\$21,250		
					\$170,000	\$170,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE GOLFO				SECTOR: JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRAB. DEL EDO. DELEGACIÓN DEL ISSSTE EN BCS (SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES)				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PENSIONES SIN SUBPROGRAMA PAGO DE PENSIONES POR TIEMPO DE SERVICIOS <								

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		C.A.P.E.C.E.						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO INICIAL Y BASICO (FAM) EDUCACIÓN SECUNDARIA ESC. SEC. FRANCISCO ESTRADA LUCERO, CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA U1, SUMINISTRO DE SILLA DE PALETA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA	MULEGÉ PUNTA ABREOJOS	06/2004	08/2004	100	\$343,947	\$343,947	AULA	1
					\$343,947	\$343,947		
					\$343,947	\$343,947		
					\$343,947	\$343,947		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE				SECTOR: EDUCACIÓN				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PREESCOLAR COMUNITARIO SIN SUBPROGRAMA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	MULEGÉ PUERTO NUEVO MULEGÉ PUNTA EUGENIA MULEGÉ PUNTA PRIETA MULEGÉ SAN HIPÓLITO (BAHÍA SAN HIPÓLITO)	01/2004	12/2004	100	\$53,507	\$53,507	ALUMNO	13
					\$53,507	\$53,507		
					\$53,507	\$53,507		
					\$15,121	\$15,121		
					\$11,632	\$11,632		
					\$16,285	\$16,285	ALUMNO	14
					\$10,469	\$10,469	ALUMNO	9

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE				SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA				
MODALIDAD: RAMO 20				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
				DIRECCIÓN DE FOMENTO PESQUERO				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PESQUERÍAS SIN SUBPROGRAMA APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA, REPARACIÓN DE EMBARCACIONES DE 22 PIES.	MULEGÉ BAHÍA TORTUGAS (SAN BARTOLOMÉ)	02/2004	12/2004	100	\$78,212	\$78,212	EMBARCACIÓN	9

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE				SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA				
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
FONDO IMPULSOR E INMOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO								
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FONDESA CRÉDITO DIRECTO CRÉDITO A LA S.C.P.P. CALIFORNIA DE SAN IGNACIO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PESCA. MANTIENE 100 EMPLEOS. CRÉDITO A LA S.C.P.P. RIBEREÑA LEYES DE REFORMA PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PESCA. MANTIENE 170 EMPLEOS. CRÉDITO A LA S.C.P.P. PROGRESO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PESCA. MANTIENE 100 EMPLEOS.	MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN MULEGÉ ESTERO DE LA BOCANA	10/2004	03/2005	0	\$6,220,500	\$6,220,500	CRÉDITO EMPLEO	1 100
					\$6,220,500	\$6,220,500		
					\$6,220,500	\$6,220,500		
					\$1,500,000	\$1,500,000		
					\$1,720,500	\$1,720,500		
\$3,000,000	\$3,000,000							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE FOMENTO PESQUERO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ACUACULTURA CULTIVO DE OSTIÓN PROGRAMA CULTIVO DE OSTIÓN DEL PACÍFICO. S.C.P.P. PUNTA ABREOJOS S.C.L..	MULEGÉ PUNTA ABREOJOS	01/2004	01/2004	100	\$72,825	\$72,875	APOYO	2500

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA PESCA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO 2003 PESCA Y ACUACULTURA MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA DE PROCESO "PUNTA ABREOJOS". CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA PLANTA PROCESADORA DE MARISCOS "PROGRESO". MODERNIZACIÓN DE LA PLANTA EMPACADORA "ISLA NATIVIDAD". APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y SUS PROCESOS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y SUS PROCESOS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y SUS PROCESOS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y SUS PROCESOS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y SUS PROCESOS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y SUS PROCESOS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y SUS PROCESOS MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA. PLAN DE ACCIONES PARA EL ORDENAMIENTO DE LA ACTIVIDAD ACUÍCOLA Y PESQUERA EN LA ZONA PACÍFICO NORTE. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICO, BIOLÓGICO, SOCIAL Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESCOLLERA.	MULEGÉ PUNTA ABREOJOS	01/2004	12/2004	100	\$63,837,929	\$63,837,929	REHABILITACIÓN	1
	MULEGÉ ESTERO DE LA BOCANA	01/2004	12/2004	100	\$7,926,188	\$7,926,188	PLANTA	1
	MULEGÉ NATIVIDAD (ISLA NATIVIDAD)	01/2004	12/2004	100	\$7,646,925	\$7,646,925	REHABILITACIÓN	1
	MULEGÉ BAHÍA TORTUGAS (SAN BARTOLOMÉ)	01/2004	12/2004	100	\$3,000,000	\$3,000,000	RED	1
	MULEGÉ PUERTO NUEVO	01/2004	12/2004	100	\$3,000,000	\$3,000,000	RED	1
	MULEGÉ PUNTA EUGENIA	01/2004	12/2004	100	\$3,000,000	\$3,000,000	RED	1
	MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$3,000,000	\$3,000,000	RED	1
	MULEGÉ PUNTA PRIETA	01/2004	12/2004	100	\$3,000,000	\$3,000,000	RED	1
	MULEGÉ ESTERO DE LA BOCANA	01/2004	12/2004	100	\$3,000,000	\$3,000,000	RED	1
	MULEGÉ PUNTA ABREOJOS	01/2004	12/2004	100	\$3,000,000	\$3,000,000	RED	1
	MULEGÉ BAHÍA TORTUGAS (SAN BARTOLOMÉ)	01/2004	12/2004	100	\$15,000,000	\$15,000,000	PLAN	1
	MULEGÉ PUNTA ABREOJOS	01/2004	12/2004	100	\$1,860,000	\$1,860,000	PROYECTO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN DELEGACIÓN DE SAGARPA PESCA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO 2003								
PESCA Y ACUACULTURA					\$63,837,929	\$63,837,929		
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICO, BIOLÓGICO, SOCIAL Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL DRAGADO DEL CANAL DE COMUNICACIÓN EN EL ESTERO LA BOCANA.	MULEGÉ ESTERO DE LA BOCANA	01/2004	12/2004	100	\$1,760,000	\$1,760,000	PROYECTO	1
ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA					\$0	\$0		
ORDENAMIENTO PESQUERO					\$0	\$0		
ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DEL REGISTRO NACIONAL DE PESCA; SE ACTUALIZÓ EL REGISTRO DE 3 UNIDADES ECONÓMICAS CON 97 EMBARCACIONES MENORES Y 3 EMBARCACIONES MAYORES.	MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	UNIDAD EMBARCACIÓN	3 100
ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DEL REGISTRO NACIONAL DE PESCA; SE ACTUALIZÓ EL REGISTRO DE 7 UNIDADES ECONÓMICAS CON 216 EMBARCACIONES MENORES.	MULEGÉ BAHÍA TORTUGAS (SAN BARTOLOMÉ)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	UNIDAD EMBARCACIÓN	7 216
ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DEL REGISTRO NACIONAL DE PESCA; SE ACTUALIZÓ EL REGISTRO DE 2 UNIDADES ECONÓMICAS CON 194 EMBARCACIONES MENORES Y 3 EMBARCACIONES MAYORES.	MULEGÉ PUNTA ABREOJOS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	UNIDAD EMBARCACIÓN	2 197
PROGRAMA ESPECIAL DE ENERGÍA PARA EL CAMPO					\$0	\$0		
PROGRAMA DE PRECIO DE ESTÍMULO A LA GASOLINA DE USO EN LA PESCA RIBEREÑA Y LA ACUACULTURA					\$0	\$0		
ENTREGA DE TARJETAS DEL SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA A PESCADORES DEL ESTADO; SE ENTREGARON 80 TARJETAS DE SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA.	MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	APOYO	80
ENTREGA DE TARJETAS DEL SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA A PESCADORES DEL ESTADO; SE ENTREGARON 60 TARJETAS DE SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA.	MULEGÉ BAHÍA TORTUGAS (SAN BARTOLOMÉ)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	APOYO	60
ENTREGA DE TARJETAS DEL SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA A PESCADORES DEL ESTADO; SE ENTREGARON 38 TARJETAS DE SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA.	MULEGÉ NATIVIDAD (ISLA NATIVIDAD)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	APOYO	38
ENTREGA DE TARJETAS DEL SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA A PESCADORES DEL ESTADO; SE ENTREGARON 60 TARJETAS DE SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA.	MULEGÉ ESTERO DE LA BOCANA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	APOYO	60
ENTREGA DE TARJETAS DEL SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA A PESCADORES DEL ESTADO; SE ENTREGARON 46 TARJETAS DE SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA.	MULEGÉ PUERTO NUEVO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	APOYO	46

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA PESCA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA ESPECIAL DE ENERGÍA PARA EL CAMPO								
PROGRAMA DE PRECIO DE ESTÍMULO A LA GASOLINA DE USO EN LA PESCA RIBEREÑA Y LA ACUACULTURA					\$0	\$0		
ENTREGA DE TARJETAS DEL SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA A PESCADORES DEL ESTADO; SE ENTREGARON 65 TARJETAS DE SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA.	MULEGÉ PUNTA ABREOJOS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	APOYO	65
ENTREGA DE TARJETAS DEL SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA A PESCADORES DEL ESTADO; SE ENTREGARON 44 TARJETAS DE SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA.	MULEGÉ PUNTA EUGENIA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	APOYO	44
PROGRAMA DEL SUBSIDIO AL DIESEL MARINO					\$0	\$0		
ENTREGA DE TARJETAS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO AL DIESEL MARINO; SE ENTREGARON 3 TARJETAS DEL SUBSIDIO AL DIESEL MARINO PARA EMBARCACIONES MAYORES.	MULEGÉ PUNTA ABREOJOS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	APOYO	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES PESQUERAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$294,834	\$294,834		
ALGAS					\$36,000	\$36,000		
SIN SUBPROGRAMA					\$36,000	\$36,000		
EVALUACIÓN DE BIOMASA COSECHABLE 2004 DE ALGAS MACROCYSTIS PYRIFERA Y DESARROLLO DE COMPLEMENTOS NUTRICIONALES DE MAYOR VALOR AGREGADO PARA CONSUMO HUMANO.	MULEGÉ BAHÍA TORTUGAS (SAN BARTOLOMÉ)	01/2004	12/2004	100	\$36,000	\$36,000	INFORME REPORTE	1 12
EVALUACIÓN Y MANEJO DE LA PESQUERÍA DE ABULÓN					\$80,000	\$80,000		
SIN SUBPROGRAMA					\$80,000	\$80,000		
EVALUACIÓN Y MANEJO DE LA PESQUERÍA DE ABULÓN.	MULEGÉ BAHÍA TORTUGAS (SAN BARTOLOMÉ)	01/2004	12/2004	0	\$80,000	\$80,000	REPORTE INFORME DICTÁMEN	12 3 11
LANGOSTA					\$127,694	\$127,694		
SIN SUBPROGRAMA					\$127,694	\$127,694		
INVESTIGACIÓN BIOLÓGICO-PESQUERAS PARA EVALUACIÓN Y MANEJO DE LA PESQUERÍA DE LANGOSTA (PANULIRUS SPP) EN LAS COSTAS DE BAJA CALIFORNIA SUR.	MULEGÉ BAHÍA TORTUGAS (SAN BARTOLOMÉ)	01/2004	12/2004	100	\$127,694	\$127,694	INFORME REPORTE DICTÁMEN	1 12 3
PEPINO DEL MAR					\$51,140	\$51,140		
SIN SUBPROGRAMA					\$51,140	\$51,140		
PROGRAMA OPERATIVO DE PEPINO DE MAR (PARASTICHOPUS PARVIMENSIS) EN BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO.	MULEGÉ BAHÍA TORTUGAS (SAN BARTOLOMÉ)	01/2004	12/2004	100	\$51,140	\$51,140	INFORME DICTÁMEN REPORTE	2 2 12

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PECUARIO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE FOMENTO CAPRINO SIN SUBPROGRAMA ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO.	MULEGÉ LOS PILARES	01/2004	12/2004	100	\$2,500	\$2,500	PAQUETE	1
					\$2,500	\$2,500		
					\$2,500	\$2,500		
					\$2,500	\$2,500		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE				SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO				
				DELEGACIÓN DE FIRCO EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$56,000	\$56,000		
MICROCUENCAS	MULEGÉ SAN MIGUEL	05/2004	12/2004	100	\$56,000	\$56,000	ESTUDIO ASESORÍA PROYECTO	1 1 1
MICROCUENCAS					\$56,000	\$56,000		
PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (SAN MIGUEL DE LA SIERRA) MPIO. MULEGÉ.					\$56,000	\$56,000		
					\$56,000	\$56,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE INICIO TÉRMINO		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
					APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$3,600	\$0		
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA FOMENTO GANADERO APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	MULEGÉ EL AGUA DE LOS COYOTES	01/2004	03/2005	0	\$3,600	\$0	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	350 9 1
					\$3,600	\$0		
					\$3,600	\$0		
					\$3,600	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS ÁRIDAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. INTEGRAL DE AGRIC. SOSTENIBLE Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVAS EN ZONAS DE SINIESTRALIDAD RECURRENTE PROYECTOS INTEGRALES CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ SAN MIGUEL	01/2004	12/2004	100	\$77,423	\$77,423	BORDO	1
					\$77,423	\$77,423		
					\$77,423	\$77,423		
					\$77,423	\$77,423		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA	MULEGÉ SAN JOSÉ DE CASTRO	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	SUCESIÓN	1
P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS					\$0	\$0		
DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESTORES.					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ASESORÍA JURÍDICA SIN SUBPROGRAMA SE ATENDIÓ A 3 SUJETOS AGRARIOS. SE ATENDIÓ A 46 SUJETOS AGRARIOS. SE ATENDIÓ A 30 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN MULEGÉ PUNTA ABREOJOS MULEGÉ PUERTO NUEVO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	1
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
CAPACITACIÓN A SUJETOS AGRARIOS, ORG. DEL CAMPO Y OTROS SIN SUBPROGRAMA SE ATENDIÓ A 30 SUJETOS AGRARIOS. SE ATENDIÓ A 9 SUJETOS AGRARIOS. SE ATENDIÓ A 33 SUJETOS AGRARIOS. SE ATENDIÓ A 19 SUJETOS AGRARIOS. SE ATENDIÓ A 17 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN MULEGÉ PUNTA ABREOJOS MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN MULEGÉ PUERTO NUEVO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	1
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
CONCILIACIÓN SIN SUBPROGRAMA SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONCILIACIÓN								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 19 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 3 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	3
SE ATENDIÓ A 45 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	MULEGÉ PUERTO NUEVO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
ORGANIZACIÓN AGRARIA BÁSICA					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 37 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
SE ATENDIÓ A 23 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ORGANIZACIÓN AGRARIA BÁSICA								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 27 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 88 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ PUNTA ABREOJOS	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
SE ATENDIÓ A 84 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ PUERTO NUEVO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	3
SOBRESEIMIENTO POR IMPROCEDENCIA SOBREVENIDA					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE CONCLUYÓ EXPEDIENTE.	MULEGÉ PUNTA ABREOJOS	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: RAMO 20		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
TA.- OPCIONES PRODUCTIVAS 03.- ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL 04/002/196 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN HORNO CIRCULAR DESTINADO A LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPANADAS. 04/002/247 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CARNICERÍA Y EDIFICACIÓN DE CUARTO PARA VENTA DEL PRODUCTO. 04.- CRÉDITO SOCIAL 04/002/195 PR.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN HORNO CIRCULAR, DESTINADO A LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPANADAS. 04/002/242 PR.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA CARNICERÍA Y EDIFICACIÓN DE UN CUARTO PARA VENTA DEL PRODUCTO.	MULEGÉ SAN MIGUEL	08/2004	12/2004	100	\$73,110	\$73,110	ACCIÓN	1
					\$73,110	\$73,110		
	MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN	10/2004	12/2004	100	\$5,982	\$5,982	ACCIÓN	1
					\$2,082	\$2,082		
	MULEGÉ SAN MIGUEL	08/2004	12/2004	100	\$67,128	\$67,128	PROYECTO	1
					\$23,128	\$23,128		
	MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN	10/2004	12/2004	100	\$44,000	\$44,000	PROYECTO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		FONDO IMPULSOR E INMOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FOGAPRO CRÉDITO DIRECTO CRÉDITO A ARELI MURILLO ACOSTA PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO EN CARNICERÍA. MANTIENE 4 EMPLEOS. CRÉDITO A GRACIELA VERDUZCO GALLEGOS PARA TERMINACIÓN DE INSTALACIONES EN HOTEL. MANTIENE 5 EMPLEOS. CRÉDITO A MARÍA DE JESÚS BASTIDA AGUILAR PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA PIZZERÍA. MANTIENE 2 EMPLEOS. CRÉDITO A ALBA LORENZA PATRÓN LARA PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS PARA NEGOCIO DE TELAS Y MERCERÍA. MANTIENE 2 EMPLEOS. CRÉDITO A MARTÍN VILLAVICENCIO ROJAS PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS EN ABARROTES. MANTIENE 5 EMPLEOS. CRÉDITO A MARÍA DEL PILAR ZÚÑIGA ROMERO PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS EN ABARROTES. MANTIENE 2 EMPLEOS. CRÉDITO A FAUSTA ESPINOZA VILLAVICENCIO PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS EN PAPELERÍA. MANTIENE 3 EMPLEOS.	MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN MULEGÉ BAHÍA TORTUGAS (SAN BARTOLOMÉ) MULEGÉ BAHÍA TORTUGAS (SAN BARTOLOMÉ) MULEGÉ BAHÍA TORTUGAS (SAN BARTOLOMÉ) MULEGÉ BAHÍA TORTUGAS (SAN BARTOLOMÉ) MULEGÉ ESTERO DE LA BOCANA	01/2004	11/2005	100	\$470,000	\$470,000	CRÉDITO EMPLEO	1 4
					\$470,000	\$470,000		
					\$470,000	\$470,000		
					\$70,000	\$70,000		
					\$100,000	\$100,000		
					\$20,000	\$20,000		
					\$80,000	\$80,000		
					\$100,000	\$100,000		
					\$20,000	\$20,000		
					\$80,000	\$80,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE DICONSA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL PROGRAMA DE ABASTO RURAL CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	MULEGÉ PUNTA ABREOJOS MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN MULEGÉ ESTERO DE LA BOCANA MULEGÉ PUNTA PRIETA MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN MULEGÉ BAHÍA TORTUGAS (SAN BARTOLOMÉ) MULEGÉ PUNTA ABREOJOS MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN MULEGÉ BAHÍA TORTUGAS (SAN BARTOLOMÉ)	01/2004	12/2004	100	\$127,807	\$127,807	ABASTO	1
					\$127,807	\$127,807		
					\$127,807	\$127,807		
					\$13,838	\$13,838		
					\$9,204	\$9,204		
					\$20,099	\$20,099		
					\$7,070	\$7,070		
					\$12,460	\$12,460		
					\$34,729	\$34,729		
					\$6,443	\$6,443		
					\$9,380	\$9,380		
					\$14,584	\$14,584		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE		SECTOR: ENERGÍA							
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO							
		DIRECCIÓN DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y MINERO							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
ELECTRIFICACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL ADQUISICIÓN DE UN RADIADOR PARA UN GRUPO ELÉCTROGENO, BENEFICIÁNDOSE 1,463 HABITANTES. ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAHÍA TORTUGAS, BENEFICIÁNDOSE 3,500 HABITANTES. ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE BAHÍA ASUNCIÓN, BENEFICIÁNDOSE 1,463 HABITANTES. ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ISLA NATIVIDAD, BENEFICIÁNDOSE 450 HABITANTES. ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA BOCANA, BENEFICIÁNDOSE 1,200 HABITANTES. ADQUISICIÓN DE DIESEL PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE PUNTA ABREOJOS, BENEFICIÁNDOSE 1,450 HABITANTES. APORTACIÓN COMPLEMENTARIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIALES DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LA ZONA PACÍFICO NORTE, MISMA QUE SE CONTEMPLA EJERCER EN FEBRERO DEL 2005.	MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN MULEGÉ BAHÍA TORTUGAS (SAN BARTOLOMÉ) MULEGÉ BAHÍA ASUNCIÓN MULEGÉ NATIVIDAD (ISLA NATIVIDAD) MULEGÉ ESTERO DE LA BOCANA MULEGÉ PUNTA ABREOJOS MULEGÉ BAHÍA TORTUGAS (SAN BARTOLOMÉ)	01/2004	06/2004	100	\$6,933,640	\$6,433,640	EQUIPO LITRO LITRO LIBRO LITRO LITRO PROYECTO	1 721666 272682 246468 36056 36064 1	
						\$6,933,640			\$6,433,640
						\$34,230			\$34,230
						\$3,516,850			\$3,516,850
						\$1,330,000			\$1,330,000
						\$1,200,000			\$1,200,000
						\$176,280			\$176,280
						\$176,280			\$176,280
						\$500,000			\$0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE				SECTOR: ENERGÍA							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD							
				CFE ZONA LA PAZ							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.		MUNICIPIO LOCALIDAD		FECHA DE INICIO TÉRMINO		AVANCE FÍSICO		TOTALES		METAS	
								APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA SG ELECTRIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIONES, LÍNEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LAS NUEVE LOCALIDADES DE REGIÓN PÁCIFICO NORTE.		MULEGÉ BAHÍA TORTUGAS (SAN BARTOLOMÉ)		01/2004 12/2005		5		\$37,500,000	\$37,500,000	LOCALIDAD	9

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE		SECTOR: ENERGÍA						
MODALIDAD: RAMO 39		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y MINERO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ELECTRIFICACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y DE ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LAS LOCALIDADES DE LA ZONA PACÍFICO NORTE A REALIZARSE DEL 2004 AL 2005, EN BENEFICIO DE APROXIMADAMENTE 10,000 HABITANTES, LA INVERSIÓN TOTAL PARA ESTAS OBRAS ES DE 205 MILLONES DE PESOS, INVERSIÓN TRIPARTITA ENTRE SAGARPA, CFE Y GOBIERNO DEL ESTADO, CORRESPONDIÉNDOLE A ESTE GOBIERNO UNA INVERSIÓN DE \$68,500,000.00 (33.41%), EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2004 INICIAN LAS ACCIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIALES, PARA LO CUAL EL GOBIERNO DEL ESTADO EJERCIO \$68,000,000.00, RESTANDO ÚNICAMENTE EJERCER 500,000.00 PESOS PARA INICIOS DEL 2005.	MULEGÉ BAHÍA TORTUGAS (SAN BARTOLOMÉ)	09/2004	12/2004	100	\$68,000,000	\$68,000,000	PROYECTO	1
					\$68,000,000	\$68,000,000		
					\$68,000,000	\$68,000,000		
					\$68,000,000	\$68,000,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		JUNTA ESTATAL DE CAMINOS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
UB.- CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO : VIZCAÍÑO - BAHÍA TORTUGAS - PUNTA EUGENIA. TRAMO: KM. 171+500 AL KM. 173+000 (BAHÍA TORTUGAS).	MULEGÉ BAHÍA TORTUGAS (SAN BARTOLOMÉ)	05/2004	07/2004	100	\$2,000,000	\$2,000,000	KILÓMETRO	2
					\$2,000,000	\$2,000,000		
					\$2,000,000	\$2,000,000		
					\$2,000,000	\$2,000,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES CENTRO SCT BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
A-4P208 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-RECONSTRUCCIÓN RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: LOS PILARES-RANCHO NUEVO.	MULEGÉ LOS PILARES	01/2004	12/2004	99	\$140,192	\$111,141	KILÓMETRO	2
					\$140,192	\$111,141		
					\$140,192	\$111,141		
					\$140,192	\$111,141		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE				SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				
				TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADMINISTRACIONES TELEGRÁFICAS NUEVA IMAGEN TELECOMM/TELÉGRAFOS	MULEGÉ PUNTA ABREOJOS	05/2004	05/2004	100	\$142,918	\$142,918	LOCAL	1
					\$142,918	\$142,918		
		05/2004	06/2004	100	\$63,816	\$63,816		
					\$79,101	\$79,101		
REMODELACIONES DE ADMINISTRACIONES TELEGRÁFICAS NUEVA IMAGEN TELECOMM/TELEGRAFOS.	MULEGÉ	05/2004	05/2004	100	\$63,816	\$63,816	LOCAL	1
REMODELACIONES DE ADMINISTRACIONES TELEGRÁFICAS NUEVA IMAGEN TELECOMM/TELÉGRAFOS.	BAHÍA TORTUGAS (SAN BARTOLOMÉ)	05/2004	06/2004	100	\$79,101	\$79,101	LOCAL	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
UB.- CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO: VIZCAÍNO-BAHÍA TORTUGAS- PUNTA EUGENIA. TRAMO: VIZCAÍNO-B. TORTUGAS SUBTRAMO KM. 162+500- KM. 171+500. PAVIMENTACIÓN DE 3.3 KM DEL CAMINO DE ACCESO A BENITO JUÁREZ: KM. 0+000 - KM. 3+300. PAVIMENTACIÓN DE 2.5 KM DEL CAMINO: VIZCAÍNO - BAHÍA TORTUGAS TRAMO KM 160+000- KM 162+500.	MULEGÉ BAHÍA TORTUGAS (SAN BARTOLOMÉ) MULEGÉ BAHÍA TORTUGAS (SAN BARTOLOMÉ) MULEGÉ BAHÍA TORTUGAS (SAN BARTOLOMÉ)	05/2004	12/2004	100	\$10,000,000	\$10,000,000	KILÓMETRO	9
					\$10,000,000	\$10,000,000		
					\$7,000,000	\$7,000,000		
					\$1,000,000	\$1,000,000		
					\$2,000,000	\$2,000,000	KILÓMETRO	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO NORTE		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
RECURSOS PROPIOS SIN SUBPROGRAMA APOYO A LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DESALADORA CON SUMINISTRO DE DIESEL. APOYO A LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DESALADORA CON SUMINISTRO DE DIESEL.	MULEGÉ ESTERO DE LA BOCANA MULEGÉ PUNTA ABREOJOS	01/2004	12/2004	100	\$348,000	\$348,000	LITRO	37500
					\$348,000	\$348,000		
		\$348,000	\$348,000	LITRO	37500			
		\$174,000	\$174,000					
		\$174,000	\$174,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA				SECTOR: EDUCACIÓN				
MODALIDAD: RAMO 33				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA				
				C.A.P.E.C.E.				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO INICIAL Y BASICO (FAM) EDUCACIÓN PRIMARIA E.P. SANTOS DEGOLLADO, VERIFICACION ELECTRICA 								

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA				SECTOR: EDUCACIÓN				
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL				DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA				
				UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SEP-CONACYT BASES BIOLÓGICAS PARA EL MANEJO DE GRACILARIA PACÍFICA (GRACILARIALES, RHODOPHYTA) EN LA LAGUNA DE SAN IGNACIO, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO.	MULEGÉ SAN IGNACIO	01/2004	12/2004	100	\$100,000	\$100,000	INVESTIGACIÓN	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONTINUIDAD EDUCATIVA (FIDUCAR) SIN SUBPROGRAMA BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	MULEGÉ SAN IGNACIO	01/2004	12/2004	100	\$371,087	\$371,087	BECA	8
					\$13,323	\$13,323		
					\$13,323	\$13,323		
PREESCOLAR COMUNITARIO SIN SUBPROGRAMA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	MULEGÉ EL CARDÓN MULEGÉ EL DÁTIL MULEGÉ EJIDO LUIS ECHEVERRÍA MULEGÉ LICENCIADO ALFREDO V. BONFIL MULEGÉ SAN FRANCISCO DE LA SIERRA MULEGÉ SAN IGNACIO MULEGÉ SANTA MARTHA	01/2004	12/2004	100	\$208,211	\$208,211	ALUMNO	18
					\$208,211	\$208,211		
					\$20,937	\$20,937		
					\$15,121	\$15,121		
					\$23,264	\$23,264		
					\$39,548	\$39,548		
					\$4,653	\$4,653		
					\$30,243	\$30,243		
					\$74,444	\$74,444		
					\$149,552	\$149,552		
PRIMARIA COMUNITARIA SIN SUBPROGRAMA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	MULEGÉ EL DÁTIL	01/2004	12/2004	100	\$149,552	\$149,552	ALUMNO	10
					\$99,701	\$99,701		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				SECTOR: EDUCACIÓN DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PRIMARIA COMUNITARIA SIN SUBPROGRAMA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	MULEGÉ LOS PILARES	01/2004	12/2004	100	\$149,552 \$49,851	\$149,552 \$49,851	ALUMNO	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA				SECTOR: DERECHOS HUMANOS				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA				
				DELEGACIÓN DEL INAH EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLE SIN SUBPROGRAMA MANTENIMIENTO MENOR DE LA SALA DE EXHIBICIÓN DE LA SIERRA DE SAN FRANCISCO (MÓDULO DE INFORMACIÓN Y MANEJO). SE DIO MANTENIMIENTO MENOR AL MÓDULO DE INFORMACIÓN Y MANEJO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE LA SIERRA DE SAN FRANCISCO, EDIFICIO QUE ALBERGA EL MUSEO DE LA PINTURA RUPESTRE, ENTRE LAS PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS SE ENCUENTRAN, IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA , APLICACIÓN DE PINTURA Y MANTENIMIENTO GENERAL A PUERTAS Y VENTANAS.	MULEGÉ SAN IGNACIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA				SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA				
MODALIDAD: RAMO 20				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
				DIRECCIÓN DE FOMENTO PESQUERO				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PESQUERÍAS SIN SUBPROGRAMA APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA, REPARACIÓN DE EMBARCACIONES DE 22 PIES. APOYO A LA PRODUCCIÓN PRIMARIA, REPARACIÓN DE EMBARCACIONES DE 22 PIES.	MULEGÉ SAN LUCAS MULEGÉ EL CARDÓN	02/2004	12/2004	100	\$124,560	\$124,560	EMBARCACIÓN	10
					\$124,560	\$124,560		
					\$124,560	\$124,560		
					\$83,040	\$83,040		
					\$41,520	\$41,520		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA PESCA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO 2003 PESCA Y ACUACULTURA CULTIVO DE OSTIÓN Y PLANTA DE PROCESAMIENTO "SOL AZUL".	MULEGÉ EL CARDÓN	01/2004	12/2004	0	\$6,839,403	\$6,839,403	CULTIVO PLANTA	1 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA				SECTOR: TURISMO					
MODALIDAD: RAMO 20				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL					
				DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS					
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
TA.- OPCIONES PRODUCTIVAS 03.- ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL 04/002/277 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA UN MÓDULO DE 2 BAÑOS CON REGADERAS, PARA SERVICIOS TURÍSTICOS. 04.- CRÉDITO SOCIAL 04/002/272 PR.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA LA AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES PARA SERVICIOS TURÍSTICOS. 04/002/273 PR.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA UN MÓDULO DE 2 BAÑOS CON REGADERAS PARA SERVICIOS TURÍSTICOS.	MULEGÉ SAN LUCAS	11/2004	12/2004	100	\$115,386	\$115,386	ACCIÓN	1	
					\$115,386	\$115,386			
					\$2,498	\$2,498			
						\$2,498	\$2,498		
						\$112,888	\$112,888		
						\$64,788	\$64,788	PROYECTO	1

Cierre Anual del Avance de Obras

369

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ZONA PACÍFICO NORTE SIN SUBPROGRAMA CRÉDITO PARA LA COMPRA DE UN EQUIPO FOTOVOLTAÍCO PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA - FRANCISCO OJEDA ORCE.	MULEGÉ SANTA MARTHA	01/2004	12/2004	100	\$26,000	\$26,000	CRÉDITO SISTEMA	1 1
					\$26,000	\$26,000		
					\$26,000	\$26,000		
					\$26,000	\$26,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PECUARIO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE FOMENTO CAPRINO SIN SUBPROGRAMA ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO.	MULEGÉ LOS PILARES MULEGÉ SAN IGNACIO MULEGÉ EL CUARENTA MULEGÉ EL CUARENTA MULEGÉ SAN JUAN DE LA PILA MULEGÉ LOS PATOS MULEGÉ SAN FRANCISCO DE LA SIERRA MULEGÉ JESÚS MARÍA MULEGÉ BATEQUIS, LOS (SAN IGNACIO BATEQUI) MULEGÉ SAN IGNACIO MULEGÉ CASA DE MEDIO MULEGÉ SAN VICENTE	01/2004	12/2004	100	\$37,500	\$37,500	PAQUETE	1
					\$37,500	\$37,500		
					\$37,500	\$37,500		
					\$2,500	\$2,500		
					\$2,500	\$2,500		
					\$2,500	\$2,500		
					\$2,500	\$2,500		
					\$2,500	\$2,500		
					\$2,500	\$2,500		
					\$2,500	\$2,500		
					\$2,500	\$2,500		
					\$2,500	\$2,500		
					\$2,500	\$2,500		
					\$2,500	\$2,500		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PECUARIO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE FOMENTO CAPRINO								
SIN SUBPROGRAMA								
ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO.	MULEGÉ SANTA MARTHA	01/2004	12/2004	100	\$37,500 \$2,500	\$37,500 \$2,500	PAQUETE	1
ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO.	MULEGÉ SANTA MARTHA	01/2004	12/2004	100	\$2,500	\$2,500	PAQUETE	1
ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO.	MULEGÉ SANTA ANA	01/2004	12/2004	100	\$2,500	\$2,500	PAQUETE	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA				SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO				
				DELEGACIÓN DE FIRCO EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
MICROCUENCAS MICROCUENCAS PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (EL PATROCINIO) MPIO. MULEGÉ. PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (SANTA MARTHA) MPIO. MULEGÉ.	MULEGÉ EL PATROCINIO MULEGÉ SANTA MARTHA	05/2004	12/2004	100	\$112,000	\$112,000	ESTADIO PROYECTO ASESORÍA ESTUDIO PROYECTO ASESORÍA	1 1 1 1 1 1
					\$112,000	\$112,000		
		\$112,000	\$112,000					
		\$56,000	\$56,000					
		\$56,000	\$56,000					
		\$56,000	\$56,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO FOMENTO AGRÍCOLA FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS PRODUCTO. FOMENTO GANADERO DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. DESARROLLO GANADERO. PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA FOMENTO GANADERO APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	MULEGÉ LICENCIADO ALFREDO V. BONFIL	06/2004	04/2005	0	\$151,400	\$85,600	COMITÉS PRODUCTOR	1 25
					\$120,600	\$85,600		
					\$35,000	\$0		
					\$35,000	\$0		
					\$85,600	\$85,600		
					\$16,000	\$16,000		
					\$48,000	\$48,000		
					\$14,000	\$14,000		
					\$7,600	\$7,600		
					\$30,800	\$0		
					\$30,800	\$0	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	3219 77 2
					\$30,800	\$0		
					\$30,800	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS ÁRIDAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. INTEGRAL DE AGRIC. SOSTENIBLE Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVAS EN ZONAS DE SINIESTRALIDAD RECURRENTE PROYECTOS INTEGRALES	MULEGÉ LA HUERTITA	01/2004	12/2004	100	\$395,639	\$395,639	BORDO	1
					\$395,639	\$395,639		
					\$395,639	\$395,639		
					\$80,195	\$80,195		
					\$51,991	\$51,991		
					\$27,672	\$27,672		
					\$21,580	\$21,580		
					\$24,891	\$24,891		
					\$40,062	\$40,062		
					\$31,127	\$31,127		
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, EN LA LOCALIDAD LA HUERTITA (COMITÉ PRO PROYECTO "SANTA ROSALÍA").	MULEGÉ SAN JUAN	01/2004	12/2004	100	\$52,024	\$52,024	BORDO	1
					\$31,810	\$31,810		
					\$34,287	\$34,287		
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ LA ANGOSTURA	01/2004	12/2004	100			BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ EL AGUAJITO	01/2004	12/2004	100			BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, LOCALIDAD AGUAJITO DEL MANGO (COMITÉ PRO PROYECTO "MULEGÉ").	MULEGÉ SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	01/2004	12/2004	100			BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD LA JOYA (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN IGNACIO").	MULEGÉ RESTAURANT QUICHULE (LA JOYA)	01/2004	12/2004	100			BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN IGNACIO").	MULEGÉ SAN ALFONSO	01/2004	12/2004	100			BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN IGNACIO").	MULEGÉ PUNTA GORDA	01/2004	12/2004	100			BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD SAN JUAN DEL PATROCINIO (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN IGNACIO").	MULEGÉ SAN JUAN	01/2004	12/2004	100			BORDO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA								
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA								
		COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA								
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS			
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD		
					\$0	\$0				
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA	MULEGÉ SAN IGNACIO	01/2004	12/2004	100			LOTE	43		
SIN SUBPROGRAMA									METRO CUADRADO	1
SE REGULARIZARON 43 LOTES CON UNA SUPERFICIE DE 54,166 M2 Y SE DONARON 2 LOTES PARA USO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SE ELABORÓ 1 ESCRITURA Y SE ENTREGARON 3.										

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA P002 CERTIFICAR NÚCLEOS AGRARIOS Y EXPEDIENTES DE DOCUMENTOS EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO. ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO. CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES. CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES. DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESTORES. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES.	MULEGÉ SAN IGNACIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DOCUMENTO	9
					\$0	\$0		
	MULEGÉ LICENCIADO ALFREDO V. BONFIL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DOCUMENTO	9
	MULEGÉ SAN IGNACIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 3
					\$0	\$0		
	MULEGÉ LICENCIADO ALFREDO V. BONFIL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 4
	MULEGÉ SAN IGNACIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	1
	MULEGÉ LICENCIADO ALFREDO V. BONFIL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	4
	MULEGÉ LICENCIADO ALFREDO V. BONFIL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	4
	MULEGÉ SAN JOSÉ DE GRACIA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	1
	MULEGÉ SAN ALFONSO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SUCESIÓN	31
	MULEGÉ SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	1
	MULEGÉ SAN IGNACIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	8

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA				SECTOR: POLÍTICA AGRARIA				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA				
				DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA								
P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS					\$0	\$0		
CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES.	MULEGÉ SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	1
CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES.	MULEGÉ SAN JOSÉ DE GRACIA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	1
P014 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVO-CONSULTIVOS.					\$0	\$0		
INSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO # 39; 8 CALIFICACIONES, INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES.	MULEGÉ SAN IGNACIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	RESOLUCIÓN	8

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$0	\$0		
ASESORÍA JURÍDICA					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 259 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ SAN IGNACIO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	6
SE ATENDIÓ A 46 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ SAN LUCAS	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	1
SE ATENDIÓ A 39 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ CAMPO DELGADITO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	1
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	MULEGÉ LICENCIADO ALFREDO V. BONFIL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	1
CAPACITACIÓN A SUJETOS AGRARIOS, ORG. DEL CAMPO Y OTROS					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 91 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ SAN IGNACIO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	2
SE ATENDIÓ A 28 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ SAN LUCAS	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	1
SE ATENDIÓ A 36 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ SAN JOSÉ DE GRACIA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	1
CONCILIACIÓN					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 10 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ SAN IGNACIO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	10
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	MULEGÉ SAN LUCAS	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
						\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
GESTIÓN ADMINISTRATIVA SIN SUBPROGRAMA SE ATENDIÓ A 99 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ SAN IGNACIO	01/2004	11/2004	100			ACCIÓN	21
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	MULEGÉ	01/2004	11/2004	100			ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LICENCIADO ALFREDO V. BONFIL							
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	MULEGÉ	01/2004	11/2004	100			ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	SAN JOSÉ DE GRACIA							
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	MULEGÉ	01/2004	12/2004	100			ACCIÓN	1
	SAN IGNACIO							
ORGANIZACIÓN AGRARIA BÁSICA								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 10 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ	01/2004	11/2004	100			CAPACITACIÓN	1
	SAN LUCAS							
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	MULEGÉ	01/2004	12/2004	0			ACCIÓN	1
	EJIDO LUIS ECHEVERRÍA							
QUEJAS								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 2 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ	01/2004	11/2004	100			ACCIÓN	2
	SAN IGNACIO							
REPRESENTACIÓN LEGAL								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 434 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ	01/2004	11/2004	100			ACCIÓN	21
	SAN IGNACIO							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA				SECTOR: POLÍTICA AGRARIA				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA				
				DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
REPRESENTACIÓN LEGAL								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 57 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ SAN LUCAS	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	5
SE ATENDIÓ A 140 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ LICENCIADO ALFREDO V. BONFIL	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	11
SE ATENDIÓ A 244 SUJETOS AGRARIOS.	MULEGÉ SAN JOSÉ DE GRACIA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	6
SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE OBJETO					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE CONCLUYÓ EXPEDIENTE.	MULEGÉ SAN LUCAS	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: RAMO 20		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
TA.- OPCIONES PRODUCTIVAS 03.- ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL 04/002/249 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE PRODUCTOS MISCELÁNEOS, PARA ESTABLECER UNA TIENDA COMUNITARIA. 04/002/250 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE ENVASES Y TAPAS PARA LA VENTA DE AGUA PURIFICADA. 04/002/251 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO DE TRABAJO PARA LA ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN REGIONAL. 04/002/275 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, PARA LA AMPLIACIÓN DE INSTALACIONES PARA SERVICIOS TURÍSTICOS. 04.- CRÉDITO SOCIAL 04/002/244 PR.- ADQUISICIÓN DE PAQUETE DE PRODUCTOS BÁSICOS MISCELÁNEOS, PARA ABASTECER UNA TIENDA COMUNITARIA. 04/002/245 PR.- ADQUISICIÓN DE ENVASES Y TAPAS, PARA LA VENTA DE AGUA PURIFICADA. 04/002/246 PR.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTO DE TRABAJO Y HORNO, ADEMÁS DE EQUIPO PARA LA ELABORACIÓN Y VENTA DE PAN REGIONAL.	MULEGÉ SAN IGNACIO	10/2004	12/2004	100	\$122,837	\$122,837	ACCIÓN	1
					\$122,837	\$122,837		
					\$14,099	\$14,099		
					\$2,626	\$2,626		
					\$1,501	\$1,501		
					\$4,992	\$4,992		
					\$4,980	\$4,980		
					\$108,738	\$108,738		
					\$36,260	\$36,260		
					\$17,011	\$17,011		
					\$55,467	\$55,467		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE DICONSA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL PROGRAMA DE ABASTO RURAL CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	MULEGÉ SAN JOSÉ DE GRACIA	01/2004	12/2004	100	\$106,173	\$106,173	ABASTO	1
					\$106,173	\$106,173		
	MULEGÉ SAN JOSÉ DE GRACIA	01/2004	12/2004	100	\$8,950	\$8,950	ABASTO	1
	MULEGÉ SAN IGNACIO	01/2004	12/2004	100	\$3,225	\$3,225	ABASTO	1
	MULEGÉ LICENCIADO ALFREDO V. BONFIL	01/2004	12/2004	100	\$10,226	\$10,226	ABASTO	1
	MULEGÉ SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	01/2004	12/2004	100	\$7,468	\$7,468	ABASTO	1
	MULEGÉ SAN IGNACIO	01/2004	12/2004	100	\$7,009	\$7,009	ABASTO	1
	MULEGÉ SAN ZACARIAS	01/2004	12/2004	100	\$16,301	\$16,301	ABASTO	1
	MULEGÉ EL CARDÓN	01/2004	12/2004	100	\$14,044	\$14,044	ABASTO	1
	MULEGÉ SAN IGNACIO	01/2004	12/2004	100	\$3,468	\$3,468	ABASTO	1
	MULEGÉ EL PATROCINIO	01/2004	12/2004	100	\$6,019	\$6,019	ABASTO	1
	MULEGÉ EJIDO LUIS ECHEVERRÍA	01/2004	12/2004	100	\$9,098	\$9,098	ABASTO	1
	MULEGÉ SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$7,095	\$7,095	ABASTO	1
	MULEGÉ SAN LINO (PAREDONES)	01/2004	12/2004	100	\$6,861	\$6,861	ABASTO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN DE DICONSA EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL PROGRAMA DE ABASTO RURAL CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	MULEGÉ SAN IGNACIO	01/2004	12/2004	100	\$106,173 \$6,407	\$106,173 \$6,407	ABASTO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA		SECTOR: CULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA						
		DELEGACIÓN DEL INAH EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$0	\$0		
INVESTIGACIÓN								
SIN SUBPROGRAMA								
MANEJO OPERATIVO DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA DE LA SIERRA DE SAN FRANCISCO, B.C.S. APLICACIÓN DEL PLAN DE MANEJO, SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE RESERVACIONES PARA VISITAR LA ZONA ARQUEOLÓGICA, ANÁLISIS DE SOLICITUDES PARA VISITAR LA ZONA ARQUEOLÓGICA EN LOS NIVELES III Y IV, SUPERVISIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LOS GUARDABOSQUES Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS ANDADORES Y ESTRUCTURAS.	MULEGÉ SAN FRANCISCO DE LA SIERRA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA		SECTOR: ENERGÍA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y MINERO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ELECTRIFICACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA CHULA VISTA. BENEFICIÁNDOSE 10 HABITANTES (2 FAMILIAS).	MULEGÉ SAN IGNACIO	01/2004	06/2004	100	\$43,613	\$43,613	RED	1
					\$43,613	\$43,613		
					\$43,613	\$43,613		
					\$43,613	\$43,613		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA				SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				
MODALIDAD: RAMO 23				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA				
				JUNTA ESTATAL DE CAMINOS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
UB.- CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUCCIÓN CAMINO: RAMAL A SANTA MARTHA. CAMINO: RAMAL A EL PATROCINIO. CAMINO: RAMAL A SAN FRANCISCO. CAMINO: SAN IGNACIO - LA LAGUNA.	MULEGÉ SANTA MARTHA MULEGÉ EL PATROCINIO MULEGÉ SAN FRANCISCO DE LA SIERRA MULEGÉ SAN IGNACIO	01/2004	12/2004	100	\$6,338,163	\$6,338,163	KILÓMETRO	40
					\$6,338,163	\$6,338,163		
					\$6,338,163	\$6,338,163		
					\$1,034,785	\$1,034,785		
					\$1,505,894	\$1,505,894		
					\$1,936,690	\$1,936,690		
\$1,860,795	\$1,860,795							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
		CENTRO SCT BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
A-4P208 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA D-1014 CARR ALIMENTADORAS PET INMEDIATO RECONSTRUCCIÓN E OBRAS DE DRENAJE, DENTELLONES, ZAMPEADOS EN LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y MURO DE CONTENCIÓN EN LOS CAMINOS: RAMAL A SAN FRANCISCO DE LA SIERRA Y RAMAL A LA POZA GRANDE. D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN DE CAMINOS: EL BATEQUE-CABEZA DE VACA. CONSERVACIÓN DE CAMINOS: SAN NICOLÁS-SAN JOAQUÍN. CONSERVACIÓN DE CAMINOS: SAN ZACARÍAS-TATA VIEJO. CONSERVACIÓN DE CAMINOS: EL BATEQUE-LOS NARANJOS. CONSERVACIÓN DE CAMINOS: EL BATEQUE-SAN LUIS. CONSERVACIÓN DE CAMINOS: EL PARAJE-EL PATROCINIO. CONSERVACIÓN DE CAMINOS: EL PATROCINIO-EL SAUZAL-PALO CHINO. CONSERVACIÓN DE CAMINOS: EL COYOTE-EL CARRICITO. CONSERVACIÓN DE CAMINOS: EL PARAJE-LOS PATOS. D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-RECONSTRUCCIÓN	MULEGÉ SAN FRANCISCO DE LA SIERRA MULEGÉ EL BATEQUE (EL BATEQUE DE CADIPA) MULEGÉ SAN JOAQUÍN MULEGÉ SAN ZACARIAS MULEGÉ EL BATEQUE (EL BATEQUE DE CADIPA) MULEGÉ EL BATEQUE (EL BATEQUE DE CADIPA) MULEGÉ EL PARAJE MULEGÉ EL PATROCINIO MULEGÉ EL CARRICITO MULEGÉ EL PARAJE	08/2004	12/2004	100	\$2,111,869	\$2,179,696	KILÓMETRO	2
					\$2,111,869	\$2,179,696		
					\$1,445,000	\$1,445,000		
					\$1,445,000	\$1,445,000		
					\$530,869	\$600,175		
					\$74,026	\$80,936		
					\$95,289	\$102,311		
					\$49,613	\$57,761		
					\$44,101	\$52,249		
					\$58,276	\$66,424		
					\$50,401	\$58,549		
					\$48,826	\$56,974		
					\$40,163	\$48,311		
					\$70,175	\$76,661		
					\$136,000	\$134,522		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA				SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				
				CENTRO SCT BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
A-4P208 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA	MULEGÉ LOS PATOS	01/2004	12/2004	100			KILÓMETRO	2
D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-RECONSTRUCCIÓN								
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: LOS PATOS-SAN MATÍAS.					\$136,000	\$134,522		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS								
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA								
		COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA								
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS			
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD		
PROSSAPYS SIN SUBPROGRAMA ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA (EJIDO LUIS ECHEVERRÍA, EL CARDÓN, CAMPO PACHICO Y LA FREIDERA). SUPERVISIÓN TÉCNICA (EJIDO LUIS ECHEVERRÍA, EL CARDÓN, CAMPO PACHICO Y LA FREIDERA).	MULEGÉ EL CARDÓN MULEGÉ EL CARDÓN	09/2004	11/2001	100	\$70,000	\$70,000	CONSULTA	1		
					\$70,000	\$70,000				
		09/2004	11/2004	100	\$40,000	\$40,000			CONSULTA	1
					\$30,000	\$30,000				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA				SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS				
MODALIDAD: RAMO 16				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA				
				COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROSSAPYS SIN SUBPROGRAMA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 83 SANITARIOS ECOLÓGICOS SECOS, (21 EN EL EJIDO LUIS ECHEVERRÍA, 57 EN EL CARDÓN, 3 EN CAMPO PACHICO Y 2 EN LA FREIDERA, EN LA LAGUNA DE SAN IGNACIO).	MULEGÉ EL CARDÓN	09/2004	11/2004	100	\$760,072	\$744,128	SANITARIOS	83
					\$760,072	\$744,128		
					\$760,072	\$744,128		
					\$760,072	\$744,128		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: SAN IGNACIO LA LAGUNA		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		COORDINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MAQUINARIA PESADA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SF-PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES 01-CONCRETO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO FC= 250 KG/CM2. Y CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN EL CRUCE DE LA PRESA SAN IGNACIO.	MULEGÉ SAN IGNACIO	11/2004	12/2004	100	\$649,221	\$649,221	METRO CUADRADO	900
					\$649,221	\$649,221		
					\$649,221	\$649,221		
					\$649,221	\$649,221		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RAMO 20		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		BRIGADA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
OPERATIVO GASTOS DE OPERACIÓN DE LA B.E.D.R. # 55 RECURSO CON EL QUE OPERA LA BRIGADA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL # 55, CORRESPONDIENTES A COMBUSTIBLE (GASOLINA).	LA PAZ EL CENTENARIO	02/2004	08/2004	100	\$0	\$5,600	LITRO	933
					\$0	\$5,600		
					\$0	\$5,600		
					\$0	\$5,600		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		BRIGADA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
GASTO CORRIENTE REMUNERACIONES ECONÓMICAS AL PERSONAL DEL CENTRO SALARIO AL PERSONAL PERTENECIENTE A LA NÓMINA DE LA B.E.D.R. # 55.	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$2,353,344	SIN MEDIDA	16
					\$0	\$2,353,344		
					\$0	\$2,353,344		
					\$0	\$2,353,344		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
EQUIPAMIENTO CON SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL SIN SUBPROGRAMA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CENTRO DE CÓMPUTO. LIMPIEZA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE LA CERCA METÁLICA DE ENFRENTA DE LA INSTITUCIÓN. MANTENIMIENTO DE 14 REGISTROS DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA. GASTO CORRIENTE GASTO CORRIENTE CONSISTENTE EN PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES DE 96 TRABAJADORES.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	09/2004	10/2004	100	\$49,936	\$15,445,333	REHABILITACIÓN	1
					\$49,936	\$49,936		
					\$49,936	\$49,936		
					\$12,144	\$12,144		
					\$32,825	\$32,825		
					\$4,967	\$4,967		
					\$0	\$15,395,398		
					\$0	\$15,395,398		
					\$0	\$15,395,398		
PERSONA	96							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
INFRAESTRUCTURA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$12,652,787	\$8,407,000	OBRA	1
					\$12,652,787	\$8,407,000		
					\$12,652,787	\$8,407,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		C.A.P.E.C.E.						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO INICIAL Y BASICO (FAM) EDUCACIÓN ESPECIAL C.A.M. LUZ DAVIS MENDOZA, REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EDUCACIÓN PREESCOLAR J.N. GABRIELA MISTRAL, INSTALACION ELECTRICA J.N. S/N FRACC. CAMINO REAL, CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, VERIFICACION E INSTALACION ELECTRICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA J.N. FRAY PEDRO DE GANTE, CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA Y NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA J.N. SIN NOMBRE COL. DIANA LAURA, CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA EDUCACIÓN PRIMARIA E.P. IGNACIO ZARAGOZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA, SUMINISTRO DE COMPUTADORAS, SUMINISTRO DE LAMPARAS E.P. VICTOR HUGO, SUMINISTRO DE LAMPARAS, CONSTRUCCION DE NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS E.P. VIRGINIA PERALTA, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES E.P. HUGO CESAR PIÑEDA PIÑEDA, CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA, REHABILITACION ELECTRICA E.P. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, INSTALACION ELECTRICA INTERIOR Y EXTERIOR, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA E.P. FRANCISCO COTA MORENO, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y TECHUMBRE	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	03/2004 04/2004 06/2004 04/2004 05/2004 04/2004 05/2004 05/2004 07/2004 05/2004 03/2004 03/1604	03/2004 04/2004 08/2004 06/2004 07/2004 08/2004 04/2004 12/2004	100 100 100 100 100 100 30 100 100 100	\$19,889,431	\$19,889,431	ANEXO REHABILITACIÓN AULA AULA ANEXO AULA EQUIPAMIENTO ANEXO ANEXO AULA REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN ANEXO	1 <

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA C.A.P.E.C.E.						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO INICIAL Y BASICO (FAM)								
EDUCACIÓN PRIMARIA					\$4,184,987	\$4,184,987		
E.P. NIÑOS HEROES DE CHAPÚLTEPEC, CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA	LA PAZ LA PAZ	05/2004	08/2004	100	\$382,186	\$382,186	AULA	2
E.P.24 DE FEBRERO, CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA	LA PAZ LA PAZ	05/2004	08/2004	100	\$599,639	\$599,639	AULA	3
E.P. ADOLFO LOPEZ MATEOS, CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA	LA PAZ COLONIA CALAFIA	03/2004	04/2004	100	\$222,789	\$222,789	ANEXO	1
E.P. DIANA LAURA RIOJAS, CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA	LA PAZ COLONIA CALAFIA	04/2004	06/2004	100	\$223,544	\$223,544	AULA	1
E.P. JULIETA CASTRO HERAS, REHABILITACION ACCESO PRINCIPAL, REPARACION DE CERCO PERIMETRAL	LA PAZ LA PAZ	03/2004	03/2004	100	\$148,381	\$148,381	REHABILITACIÓN	1
E.P. JERONIMO AHUMADA, LIMPIEZA, RELLENO Y REHABILITACION GENERAL, CONSTRUCCION DE REJA DE PROTECCION	LA PAZ LA PAZ	01/2004	01/2004	100	\$240,976	\$240,976	REHABILITACIÓN	1
E.P. BENITO JUAREZ, RESTAURACION DE LOSA	LA PAZ LA PAZ	04/2004	04/2004	100	\$56,248	\$56,248	REHABILITACIÓN	1
E.P. DISTRITO FEDERAL, REHABILITACION DE NUCLEO SANITARIOS	LA PAZ LA PAZ	05/2004	06/2004	100	\$185,096	\$185,096	REHABILITACIÓN	1
E.P. SIN NOMBRE COL. AMPLIACION EL PROGRESO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA, SUMINISTRO DE COMPUTADORAS, VERIFICACION E INSTALACION ELECTRICA	LA PAZ LA PAZ	04/2004	04/2004	100	\$89,177	\$89,177	EQUIPAMIENTO ANEXO	1 1
E.P. CARLOS MORENO PRECIADO, TERMINACION DE TECHUMBRE METALICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA	LA PAZ LA PAZ	05/2004	05/2004	100	\$235,096	\$235,096	ANEXO	1
E.P. CAMINO REAL, VERIFICACION E INSTALACION ELECTRICA	LA PAZ LA PAZ	01/2004	04/2004	100	\$5,500	\$5,500	ANEXO	1
E.P. VALENTIN GOMEZ FARIAS, VERIFICACION E INSTALACION ELECTRICA	LA PAZ LA PAZ	01/2004	01/2004	100	\$8,800	\$8,800	ANEXO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA C.A.P.E.C.E.						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO INICIAL Y BASICO (FAM)								
EDUCACIÓN PRIMARIA					\$4,184,987	\$4,184,987		
E.P. HUGO CERVANTES DEL RIO, TERMINACION DE TECHUMBRE METALICA	LA PAZ LA PAZ	07/2004	08/2004	100	\$38,924	\$38,924	ANEXO	1
E.P. MIGUEL HIDALGO, REHABILITACION DE SISTEMA ELECTRICO	LA PAZ LA PAZ	04/2004	04/2004	100	\$7,898	\$7,898	REHABILITACIÓN	1
E.P. LUIS RODRIGUEZ CHAVEZ, REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA	LA PAZ LA PAZ	05/2004	06/2004	100	\$71,872	\$71,872	REHABILITACIÓN	1
E.P. FRANCISCO J. MUJICA, REHABILITACION DE BARDA	LA PAZ LA PAZ	07/2004	08/2004	100	\$103,239	\$103,239	REHABILITACIÓN	1
E.P. FRANCISCO JAVIER MINA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METLICA	LA PAZ LA PAZ	07/2004	08/2004	100	\$175,221	\$175,221	REHABILITACIÓN	1
EDUCACIÓN SECUNDARIA					\$4,594,281	\$4,594,281		
ESC. SEC. JOSE MARIA GARMA DIAZ, SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE, SUMINISTRO DE LAMPARAS	LA PAZ LA PAZ	06/2004	06/2004	100	\$23,991	\$23,991	REHABILITACIÓN	1
ESC. SEC. GENERAL NO.32, CONSTRUCCION DE LABORATORIO INTERDISCIPLINADO, SUMINISTRO DE COMPUTADORAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA	LA PAZ LA PAZ	05/2004	08/2004	95	\$718,791	\$718,791	LABORATORIO EQUIPAMIENTO	1 1
ESC. SEC. JOSE VASCONCELOS, SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR, CONSTRUCCION DE TALLER, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, SUMINISTRO Y PUESTA EN MARCHA DE EQUIPO DE COMPUTO	LA PAZ LA PAZ	06/2004	08/2004	100	\$1,447,858	\$1,447,858	TALLER EQUIPAMIENTO	1 1
ESC. SEC. HUMBERTO MUÑOZ ZAZUETA, REFORZAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL, SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE	LA PAZ LA PAZ	03/2004	04/2004	100	\$150,731	\$150,731	ANEXO	1
ESC. SEC. GENERAL NO.33, CONSTRUCCION DE TRES AULAS DIDACTICAS, EQUIPAMIENTO A TALLER DE COMPUTO, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLAS DE PALETA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA	LA PAZ LA PAZ	05/2004	08/2004	100	\$1,096,189	\$1,096,189	AULA EQUIPAMIENTO	3 1
ESC. SEC. TECNICA NO.17, CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, COLOCACION E INSTALACION DE EXTRACTORES, SUMINISATRO DE SILLAS DE PALETA	LA PAZ LA PAZ	05/2004	08/2004	100	\$723,627	\$723,627	AULA ANEXO	2 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		C.A.P.E.C.E.						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO INICIAL Y BASICO (FAM)								
EDUCACIÓN SECUNDARIA								
T.V. SECUNDARIA NO.02, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA	LA PAZ LA PAZ	03/2004	03/2004	100	\$4,594,281 \$17,153	\$4,594,281 \$17,153	ANEXO	1
ESC. SEC. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, COMPLEMENTO DE TECHUMBRE METALICA	LA PAZ LA PAZ	05/2004	07/2004	100	\$209,700	\$209,700	ANEXO	1
ESC. SEC. EDUCADORES DE B.C.S., CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL	LA PAZ LA PAZ	07/2004	08/2004	75	\$164,187	\$164,187	ANEXO	1
ESC. SEC. TECNICA NO.01, COLOCACION E INSTALACION ELECTRICA DE EXTRACTORES	LA PAZ LA PAZ	03/2004	04/2004	100	\$4,048	\$4,048	ANEXO	1
ESC. SEC. TECNICA NO.04, COLOCACION E INSTALACION ELECTRICA DE EXTRACTORES	LA PAZ LA PAZ	03/2004	04/2004	100	\$4,048	\$4,048	ANEXO	1
ESC. SEC. TECNICA NO.02, COLOCACION E INSTALACION ELECTRICA DE EXTRACTORES	LA PAZ LA PAZ	03/2004	04/2004	100	\$4,048	\$4,048	ANEXO	1
ESC. SEC. TECNICA NO.10, COLOCACION E INSTALACION ELECTRICA DE EXTRACTORES	LA PAZ LA PAZ	10/2004	10/2004	100	\$25,862	\$25,862	ANEXO	1
ESC. SEC. TECNICA NO.13, COLOCACION E INSTALACION ELECTRICA DE EXTRACTORES	LA PAZ LA PAZ	03/2004	04/2004	100	\$4,048	\$4,048	ANEXO	1
EDUCACIÓN SUPERIOR					\$229,251	\$229,251		
GIMNASIO AUDITORIO, FABRICACION DE RAMPAS	LA PAZ LA PAZ	07/2004	07/2004	100	\$40,865	\$40,865	ANEXO	1
B.E.N.U. PROF. DOMINGO CARBALLO FELIX, TRABAJOS A BASE DE MURO BLOCK	LA PAZ LA PAZ	02/2004	03/2004	100	\$188,386	\$188,386	ANEXO	1
OTROS					\$2,797,901	\$2,797,901		
CASA DE LA CULTURA, REMODELACION DE INTERIORES DE LOS MODULOS DE BAÑOS	LA PAZ LA PAZ	02/2004	03/2004	100	\$182,477	\$182,477	ANEXO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN							
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA C.A.P.E.C.E.							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
PROG. PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO INICIAL Y BASICO (FAM) OTROS	LA PAZ LA PAZ	07/2004	07/2004	100	\$2,797,901	\$2,797,901	REHABILITACIÓN	1	
					CANCHA S.N.T.E., REHABILITACION ELECTRICA	\$27,500			\$27,500
					ALMACEN C.A.P.E.C.E., SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR, VENTILADORES, LAMPARAS, PIZARRONES, SILLAS ,ESCRITORIOS Y MESAS	\$2,559,764			\$2,559,764
					VARIAS ESCUELAS, VERIFICACION ELECTRICA	\$23,980			\$23,980
					GIMNASIO JORGE CAMPOS, VERIFICACION E INSTALACION ELECTRICA	\$4,180			\$4,180
PROG. UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR (FAM-SUPERIOR) EDUCACION SUPERIOR	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	30	\$468,689	\$468,689	ANEXO	1	
					U.A.B.C.S., PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCION DE MACRO C.	\$277,067			\$277,067
					INDIRECTOS	\$191,622			\$191,622
					" I N D I R E C T O S".	\$191,622			\$191,622
					PROGRAMA UABCS 2003	\$6,732,704			\$6,732,704
SUPERIOR	LA PAZ LA PAZ	01/2004	01/2004	100	\$6,732,704	\$6,732,704	ANEXO	1	
					UABCS, EDIFICIO CENTRO DE ATENCION PARA ALUMNOS, EST. MECANICA DE SUELO, ELABORACION DE PROYECTO	\$20,350			\$20,350
					UABCS, EDIFICIO DE CENTRO DE TALLERES, FUMIGACION	\$18,700			\$18,700
	LA PAZ LA PAZ	01/2004	02/2004	100			ANEXO	1	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		C.A.P.E.C.E.						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA UABCS 2003								
SUPERIOR								
UABCS, TALLER DE INVETIGACION SECCION B , CONSTRUCCION	LA PAZ LA PAZ	01/2004	11/2004	100	\$6,732,704 \$2,634,064	\$6,732,704 \$2,634,064	TALLER	1
UABCS, EDIFICIO UNIDAD MEDICA, SUM. DE MOBILIARIO Y ELAB. DE PROYECTO	LA PAZ LA PAZ	01/2004	11/2004	100	\$102,023	\$102,023	ANEXO	1
UABCS, UNIDAD PICHILINGUE, REMODELACION DE EDIFICIO, SUMINISTRO DE CANCELERIA, MANTENIMIENTO ELECTRICO	LA PAZ LA PAZ	02/2004	02/2004	100	\$218,575	\$218,575	ANEXO	1
UABCS, TALLERES DE INVESTIGACION, CONSTRUCCION	LA PAZ LA PAZ	01/2004	01/2004	100	\$2,933,469	\$2,933,469	ANEXO	1
UABCS, SUM. Y COL. DE MOBILIARIO, SUM. Y COL. DE CANCELERIA, TERMINACION DE REFORZAMIENTO Y SUM. Y COL. DE LAMPARAS	LA PAZ LA PAZ	01/2004	02/2004	100	\$805,523	\$805,523	ANEXO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		COLEGIO DE BACHILLERES EN BCS (COBACH)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ADMINISTRACIÓN CENTRAL DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO Y EDIFICIOS. ATENCIÓN A LA DEMANDA DIRECCIÓN ACADÉMICA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO Y EDIFICIOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$2,027,399	\$2,027,399	ADQUISICIONES	35
					\$1,490,866	\$1,490,866		
	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$1,490,866	\$1,490,866	SERVICIOS	12
					\$1,187,756	\$1,187,756		
	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$303,110	\$303,110	SERVICIOS	12
	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$536,533	\$536,533	ADQUISICIONES	27
					\$536,533	\$536,533		
	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$252,240	\$252,240	ADQUISICIONES	27
					\$284,293	\$284,293		
LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100			SERVICIOS	11	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
INFRAESTRUCTURA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA. FUENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CONABIO COMPUTARIZACIÓN DEL HERBARIO FICOLÓGICO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR. SEP-CONACYT FILOGEOGRAFÍA MUNDIAL DEL GÉNERO CODIUM, (CODIALES, CHOLOROPHTYA). BIODIVERSIDAD DE CAMARONES PALOMONIDOS (DECAPODA: CORIDEA) DE OASIS COSTEROS DE BAJA CALIFORNIA SUR. FUTUROS ALTERNATIVOS DE LA PAZ. DIAGNÓSTICOS MOLECULARES BIOQUÍMICOS Y FISIOLÓGICOS PARA LA SELECCIÓN Y PRODUCCION DE TRIGOS HARINEROS TOLERANTES A LA SALINIDAD.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$5,565,516	\$5,565,516	OBRA	1
					\$3,500,000	\$3,500,000		
					\$3,500,000	\$3,500,000		
					\$3,500,000	\$3,500,000		
					\$2,065,516	\$2,065,516		
					\$105,000	\$105,000		
					\$105,000	\$105,000	INVESTIGACIÓN	1
					\$1,960,516	\$1,960,516	INVESTIGACIÓN	1
					\$8,000	\$8,000		
					\$50,000	\$50,000		
					\$253,000	\$253,000	INVESTIGACIÓN	1
					\$1,649,516	\$1,649,516	ESTUDIO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
GASTO DE OPERACIÓN SIN SUBPROGRAMA GASTOS DEL CET-MAR 04 EN DESARROLLO DE PRÁCTICAS E INVESTIGACIÓN, OPERAR LABORATORIOS Y TALLERES, MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y GASTOS DE PAPELERÍA (INGRESOS PROPIOS). OBRAS CON INGRESOS PROPIOS SIN SUBPROGRAMA PAGO DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEJABÁN DE LÁMINA METÁLICA, PARA RESGUARDO DE LAS EMBARCACIONES. EQUIPAMIENTO CON PIZARRONES Y MATERIALES DE COMPUTACIÓN.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	01/2004	11/1931	92	\$777,063	\$777,063	ESCUELA	1
					\$711,238	\$711,238		
					\$711,238	\$711,238		
					\$711,238	\$711,238		
					\$65,825	\$65,825		
					\$65,825	\$65,825		
					\$33,000	\$33,000		
					\$32,825	\$32,825		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
INFRAESTRUCTURA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA. FUENTE: RECURSOS PROPIOS. CONSTRUCCIÓN DEL SUTAUABCS Y OBRAS DE EXTENSIÓN CABO SAN LUCAS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$710,000	\$710,000	OBRA	1
					\$710,000	\$710,000		
					\$710,000	\$710,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ				SECTOR: EDUCACIÓN				
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS				DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA				
				CENTRO DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL (CECATI)				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO CECATI NO. 39 MATERIALES Y SUMINISTRO. SERVICIOS GENERALES.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$406,885	\$406,885	ALUMNO	4229
					\$406,885	\$406,885		
		01/2004	12/2004	100	\$208,603	\$208,603	ALUMNO	4229
					\$198,282	\$198,282		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ				SECTOR: EDUCACIÓN				
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA				
				ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ESCUELA NORMAL SUPERIOR ADMINISTRACION DE RECURSOS FINANCIEROS GASTO CORRIENTE. GASTO DE INVERSIÓN.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$8,243,679	\$8,243,679	ALUMNO	1982
					\$8,243,679	\$8,243,679		
		01/2004	12/2004	100	\$7,771,132	\$7,771,132	ACTIVIDAD	1
					\$472,547	\$472,547		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		COLEGIO DE BACHILLERES EN BCS (COBACH)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ATENCIÓN A LA DEMANDA DIRECCIÓN ACADÉMICA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO. 								

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		REPRESENTACIÓN EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
RESUMEN GASTO CORRIENTE DE REPRESENTACIÓN SEP CONSISTENTE EN PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES DE 10 TRABAJADORES. GASTO DE OPERACIÓN DE REPRESENTACIÓN SEP GASTO DE OPERACIÓN CONSISTENTE EN SERVICIOS GENERALES, MATERIALES Y SUMINISTROS.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$5,356,016	\$3,893,886	PAGO	10
					\$5,356,016	\$3,893,886		
					\$4,129,325	\$3,105,110		
					\$4,129,325	\$3,105,110		
					\$4,129,325	\$3,105,110		
					\$1,226,691	\$788,776	MATERIAL	1
					\$1,226,691	\$788,776		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA BRIGADA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$33,000	\$33,008		
CAPACITACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO					\$0	\$0		
CAPACITACIÓN A DESEMPLEADOS (PROBECAT)					\$0	\$0		
CURSO DE CAPACITACIÓN, DE ARTESANÍAS EN BARRO, CON UN TOTAL DE 20 CAPACITADOS.	LA PAZ SAN PEDRO	10/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	20
CURSO DE CAPACITACIÓN, EN PANADERÍA BÁSICA, CON UN TOTAL DE 20 CAPACITADOS.	LA PAZ LA PAZ	11/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	20
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN					\$0	\$0		
CAPACITACIÓN					\$0	\$0		
SE ESTUVIERON IMPARTIENDO CURSOS A AMAS DE CASA Y JÓVENES DE LA LOCALIDAD EN LO REFERENTE A MANUALIDADES, CORTE Y CONFECCIÓN, BORDADO ESPAÑOL, PINTADO EN MANTA.	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	138
SE IMPARTIERON CURSOS DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ESTE CENTRO DE TRABAJO RESPECTO A ENFOQUE ESTRATÉGICO, AUTOGESTIÓN Y LIDERAZGO (SML), AUTOGESTIÓN Y LIDERAZGO (SML) MASTER, MI CÓDIGO DE ÉTICA.	LA PAZ EL CENTENARIO	07/2004	08/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	14
OPERATIVO					\$33,000	\$33,008		
GASTOS DE OPERACIÓN DE LA B.E.D.R. # 55					\$8,000	\$8,000		
RECURSO CON EL QUE OPERA LA BRIGADA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL # 55, CORRESPONDIENTES A COMBUSTIBLE (GASOLINA).	LA PAZ EL CENTENARIO	02/2004	12/2004	100	\$8,000	\$8,000	LITRO	1330
SUBSIDIO ORDINARIO					\$25,000	\$25,008		
RECURSO CON EL QUE OPERA ANUALMENTE LA BRIGADA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL # 55, CORRESPONDIENTES A MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA, MATERIAL DE LIMPIEZA, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS.	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	12/2004	100	\$25,000	\$25,008	GASTO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONTINUIDAD EDUCATIVA (FIDUCAR) SIN SUBPROGRAMA BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	LA PAZ COLONIA CALAFIA LA PAZ ÁLVARO OBREGÓN LA PAZ EL CENTENARIO LA PAZ EL CIRUELITO (EL CIRUELO) LA PAZ EL ROSARIO I (LAS GALLINAS) LA PAZ EL SAUCITO LA PAZ ENSENADA DE CORTÉS (LOS BURROS) LA PAZ EL ESTERO LA PAZ SAN HILARIO (EL CIEN) LA PAZ SAN MARTÍN DE LA REDENCIÓN (LA MEZCALERA) LA PAZ SAN JOSÉ DE LA PALMILLA (LA PALMILLA) LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$4,224,924	\$4,224,924	BECA	
					\$293,115	\$293,115		
					\$293,115	\$293,115		
					\$3,331	\$3,331		
					\$6,662	\$6,662		
					\$1,665	\$1,665		
					\$6,662	\$6,662		
					\$9,993	\$9,993		
					\$3,331	\$3,331		
					\$3,331	\$3,331		
					\$4,996	\$4,996		
					\$6,662	\$6,662		
					\$9,993	\$9,993		
					\$23,316	\$23,316		
					\$29,978	\$29,978		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONTINUIDAD EDUCATIVA (FIDUCAR)								
SIN SUBPROGRAMA					\$293,115	\$293,115		
BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	LA PAZ LA SOLEDAD	01/2004	12/2004	100	\$13,323	\$13,323	BECA	8
BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	LA PAZ LAS ÁNIMAS	01/2004	12/2004	100	\$1,665	\$1,665	BECA	1
BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	LA PAZ LAS GOLONDRINAS	01/2004	12/2004	100	\$1,665	\$1,665	BECA	1
BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	LA PAZ EL SACRIFICIO	01/2004	12/2004	100	\$3,331	\$3,331	BECA	2
BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	LA PAZ LAS POCITAS	01/2004	12/2004	100	\$48,297	\$48,297	BECA	29
BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	LA PAZ MATANCITAS	01/2004	12/2004	100	\$4,996	\$4,996	BECA	3
BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	LA PAZ PUNTA ALTA	01/2004	12/2004	100	\$1,665	\$1,665	BECA	1
BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	LA PAZ SAN FERMÍN	01/2004	12/2004	100	\$3,331	\$3,331	BECA	2
BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	LA PAZ SAN ANTONIO	01/2004	12/2004	100	\$6,662	\$6,662	BECA	4
BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	LA PAZ SAN IGNACIO	01/2004	12/2004	100	\$1,665	\$1,665	BECA	1
BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	LA PAZ SAN JUAN DE LA COSTA (SAN JUAN)	01/2004	12/2004	100	\$11,658	\$11,658	BECA	7
BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	LA PAZ SAN PEDRO	01/2004	12/2004	100	\$31,643	\$31,643	BECA	19

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA							
		CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
CONTINUIDAD EDUCATIVA (FIDUCAR) SIN SUBPROGRAMA BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	LA PAZ COLONIA TEPEYAC (SANTA FE) LA PAZ SANTA MARÍA DE TORIS (TORIS DE LA PRESA) LA PAZ SANTA RITA LA PAZ SAN SIMÓN	01/2004	12/2004	100	\$293,115	\$293,115	BECA	6	
		01/2004	12/2004	100	\$9,993	\$9,993			
		01/2004	12/2004	100	\$39,970	\$39,970			
		01/2004	12/2004	100	\$1,665	\$1,665			
		01/2004	12/2004	100	\$1,665	\$1,665			
DESARROLLO INTEGRAL DE FIGURAS DOCENTES SIN SUBPROGRAMA APOYO ECONÓMICO A FIGURAS DOCENTES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$1,552,103	\$1,552,103	BECARIOS	184	
					\$1,552,103	\$1,552,103			
PREESCOLAR COMUNITARIO SIN SUBPROGRAMA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LA PAZ ALFREDO V. BONFIL LA PAZ ÁLVARO OBREGÓN LA PAZ LAS ÁNIMAS LA PAZ LAS CALABAZAS	01/2004	12/2004	100	\$305,919	\$305,919	ALUMNO	8	
						\$9,306			\$9,306
						\$305,919			\$305,919
						\$6,979			\$6,979
						\$6,979			\$6,979
		01/2004	12/2004	100	\$6,979	\$6,979	ALUMNO	6	
		01/2004	12/2004	100	\$6,979	\$6,979	ALUMNO	6	
		01/2004	12/2004	100	\$2,326	\$2,326	ALUMNO	2	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PREESCOLAR COMUNITARIO								
SIN SUBPROGRAMA								
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LA PAZ RANCHO LA CAMPANA	01/2004	12/2004	100	\$305,919 \$39,548	\$305,919 \$39,548	ALUMNO	34
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LA PAZ AGRÍCOLA EL CARDONAL	01/2004	12/2004	100	\$33,733	\$33,733	ALUMNO	29
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LA PAZ RANCHO LA CEIBA	01/2004	12/2004	100	\$3,490	\$3,490	ALUMNO	3
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LA PAZ COL. ANTONIO MTNEZ. SUÁREZ (VILLAS DE GPE.)	01/2004	12/2004	100	\$27,917	\$27,917	ALUMNO	24
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LA PAZ EL DÁTIL	01/2004	12/2004	100	\$5,816	\$5,816	ALUMNO	5
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LA PAZ ENSENADA DE CORTÉS (LOS BURROS)	01/2004	12/2004	100	\$1,163	\$1,163	ALUMNO	1
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LA PAZ EL ESTERO	01/2004	12/2004	100	\$4,653	\$4,653	ALUMNO	4
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LA PAZ LA FORTUNA	01/2004	12/2004	100	\$5,816	\$5,816	ALUMNO	5
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LA PAZ EL GUATAMOTE	01/2004	12/2004	100	\$2,326	\$2,326	ALUMNO	2
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LA PAZ HUERTA, LA (LA HUERTA DE MOLINA)	01/2004	12/2004	100	\$13,958	\$13,958	ALUMNO	12
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LA PAZ MATANCITAS	01/2004	12/2004	100	\$4,653	\$4,653	ALUMNO	4
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LA PAZ LA MATANZA	01/2004	12/2004	100	\$24,427	\$24,427	ALUMNO	21

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ				SECTOR: EDUCACIÓN					
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN					
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
PREESCOLAR COMUNITARIO SIN SUBPROGRAMA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LA PAZ SAN JOSÉ DE LA PALMILLA (LA PALMILLA) LA PAZ LAS POCITAS LA PAZ PUNTA ALTA LA PAZ EL ROSARIO I (LAS GALLINAS) LA PAZ EL SALTITO DE LOS GARCÍA LA PAZ SAN EVARISTO LA PAZ SAN FERMÍN LA PAZ SAN SIMÓN LA PAZ SANTA RITA LA PAZ BOCA DEL SAUZOSO (EL SAUZOSO) LA PAZ SANTA MARÍA DE TORIS (TORIS DE LA PRESA) LA PAZ EL TRIUNFO	01/2004	12/2004	100	\$305,919	\$305,919	ALUMNO	7 15 4 12 3 6 5 2 18 1 8 17	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ				SECTOR: EDUCACIÓN				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA				
				CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PRIMARIA COMUNITARIA					\$2,073,787			
SIN SUBPROGRAMA					\$2,073,787	\$2,073,787		
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LA PAZ AGUA DE LOS COYOTES	01/2004	12/2004	100	\$59,821	\$59,821	ALUMNO	6
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LA PAZ LAS ÁNIMAS	01/2004	12/2004	100	\$59,821	\$59,821	ALUMNO	6
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LA PAZ LAS CALABAZAS	01/2004	12/2004	100	\$89,731	\$89,731	ALUMNO	9
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LA PAZ EL CANTIL	01/2004	12/2004	100	\$29,910	\$29,910	ALUMNO	3
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LA PAZ AGRÍCOLA EL CARDONAL	01/2004	12/2004	100	\$39,881	\$39,881	ALUMNO	4
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LA PAZ RANCHO LA CEIBA	01/2004	12/2004	100	\$139,582	\$139,582	ALUMNO	14
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LA PAZ COL. ANTONIO MTNEZ. SUÁREZ (VILLAS DE GPE.)	01/2004	12/2004	100	\$139,582	\$139,582	ALUMNO	14
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LA PAZ EL DÁTIL	01/2004	12/2004	100	\$19,940	\$19,940	ALUMNO	2
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LA PAZ ENSENADA DE CORTÉS (LOS BURROS)	01/2004	12/2004	100	\$89,731	\$89,731	ALUMNO	9
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LA PAZ EL ESTERO	01/2004	12/2004	100	\$109,671	\$109,671	ALUMNO	11
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LA PAZ LAS GOLONDRINAS	01/2004	12/2004	100	\$39,881	\$39,881	ALUMNO	4
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LA PAZ EL GUATAMOTE	01/2004	12/2004	100	\$19,940	\$19,940	ALUMNO	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
PRIMARIA COMUNITARIA SIN SUBPROGRAMA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ EL SACRIFICIO LA PAZ MATANCITAS LA PAZ SAN MARTÍN DE LA REDENCIÓN (LA MEZCALERA) LA PAZ EL PORVENIR LA PAZ PUNTA ALTA LA PAZ PUNTA COYOTE LA PAZ RANCHO MAYELA LA PAZ EL ROSARIO (LA BOCA DEL ROSARIO) LA PAZ EL SALTITO DE LOS GARCÍA LA PAZ SAN FERMÍN LA PAZ SAN IGNACIO	01/2004	12/2004	100	\$2,073,787	\$2,073,787	ALUMNO	5 6 10 6 1 8 12 10 2 5 7 4	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
PRIMARIA COMUNITARIA SIN SUBPROGRAMA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LA PAZ SAN PEDRO DE LA PRESA LA PAZ SAN SIMÓN LA PAZ COLONIA TEPEYAC (SANTA FE) LA PAZ EL SAUCITO LA PAZ BOCA DEL SAUZOSO (EL SAUZOSO) LA PAZ RANCHO LA CAMPANA LA PAZ PALMA SOLA, LA (ISLA SAN JOSÉ) LA PAZ LAS TINAJITAS DE IRITÚ(LAS TINAJITAS)	01/2004	12/2004	100	\$2,073,787 \$89,731	\$2,073,787 \$89,731	ALUMNO	9	
		01/2004	12/2004	100	\$29,910	\$29,910	ALUMNO	3	
		01/2004	12/2004	100	\$29,910	\$29,910	ALUMNO	3	
		01/2004	12/2004	100	\$49,851	\$49,851	ALUMNO	5	
		01/2004	12/2004	100	\$49,851	\$49,851	ALUMNO	5	
		01/2004	12/2004	100	\$159,522	\$159,522	ALUMNO	16	
		01/2004	12/2004	100	\$49,851	\$49,851	ALUMNO	5	
		01/2004	12/2004	100	\$19,940	\$19,940	ALUMNO	2	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FONDO NACIONAL PARA DESASTRES NATURALES SIN SUBPROGRAMA SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE REJA CON PORTÓN METÁLICO TUBULAR DE 1" 2 1/2".	LA PAZ LA PAZ	10/2004	10/2004	100	\$27,915	\$27,915	METRO CUADRADO	21
					\$27,915	\$27,915		
					\$27,915	\$27,915		
					\$27,915	\$27,915		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ				SECTOR: EDUCACIÓN					
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA					
				CONACYT DELEGACIÓN					
PROGRAMA		MUNICIPIO		FECHA DE		TOTALES		METAS	
SUBPROGRAMA		LOCALIDAD		INICIO TÉRMINO		AVANCE FÍSICO			
NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.						APROBADO EJERCIDO		U. DE MEDIDA CANTIDAD	
						\$476,978 \$476,978			
GASTO CORRIENTE						\$476,978 \$476,978			
SIN SUBPROGRAMA						\$476,978 \$476,978			
PAGO DE SUELDO, COMPENSACIÓN DE SERVICIOS, RENTA, LUZ, TELÉFONO, COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y MATERIAL DE OFICINA.		LA PAZ LA PAZ		01/2004 12/2004		100 \$476,978 \$476,978		GASTO 1	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PAZ						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
GASTO CORRIENTE SIN SUBPROGRAMA. PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A 282 TRABAJADORES DEL INSTITUTO. GASTO DE INVERSIÓN SIN SUBPROGRAMA. ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO. GASTO DE OPERACIÓN SIN SUBPROGRAMA. PAGO DE SERVICIOS TELEFÓNICO, LUZ, AGUA Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS ASÍ COMO, MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, MOBILIARIO Y EQUIPO. PROGRAMA NORMAL DE TRABAJO SIN SUBPROGRAMA. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$85,753,960	\$85,753,964	TRABAJADOR	282
					\$71,614,960	\$71,614,960		
					\$71,614,960	\$71,614,960		
					\$71,614,960	\$71,614,960		
					\$1,178,000	\$1,178,002		
					\$1,178,000	\$1,178,002		
					\$1,178,000	\$1,178,002		
					\$10,686,000	\$10,686,002		
					\$10,686,000	\$10,686,002		
					\$10,686,000	\$10,686,002		
01/2004	12/2004	100	\$10,686,000	\$10,686,002	ALUMNO	2605		
			\$2,275,000	\$2,275,000				
			\$2,275,000	\$2,275,000				
02/2004	12/2004	90	\$2,275,000	\$2,275,000	OBRA	1		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
DEPARTAMENTO DE DIFUSIÓN CULTURAL. ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES. DIFUSIÓN DE LA CULTURA Y EL DEPORTE. EL FOMENTO DE LA CULTURA Y EL DEPORTE ES UNA DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS PARA LOS UNIVERSITARIOS, LA PROMOCIÓN DE LOS VALORES FUNDAMENTALES DE LA DISCIPLINA FÍSICA EL CULTIVO DE LA SALUD Y EL ESPARCIMIENTO ES TAREA PRIORITARIA DE ESTA ADMINISTRACIÓN. ASÍ LOS RESULTADOS DE ESTAS ACTIVIDADES REFLEJAN, EN EL RUBRO DE MEDICINA DEPORTIVA PARA EL 2004-I ,149 EVENTOS REALIZADOS. LA PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS AL MISMO PERIODO SUMAN 212 EVENTOS EN 9 DISCIPLINAS DEPORTIVAS. TALLERES UNIVERSITARIOS. MATRÍCULA DE PARTICIPANTES. PARA DIFUNDIR LA CULTURA SE LLEVAN A CABO DIFERENTES PROGRAMAS ARTÍSTICOS EN ESPACIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA, DENTRO Y FUERA DEL CAMPUS UNIVERSITARIO. ASÍ CON 21 TALLERES DIFERENTES DIVIDIDOS EN: TALLERES DE ARTES VISUALES, APRECIACIÓN CINEMATOGRAFICA, FOTOGRAFÍA Y VIDEO Y MUSICALES. PARA EL PERIODO 2004-I SE TUVO UNA PARTICIPACIÓN DE 291 ALUMNOS DANDO REALCE A LAS ACTIVIDADES DE ESTE DEPARTAMENTO Y PROYECTANDO LA CULTURA AL INTERIOR Y EXTERIOR DE NUESTRA UNIVERSIDAD. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES BECAS. PROGRAMA DE BECAS A ESTUDIANTES CON DIFERENTE MODALIDAD. LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR, APLICA EL PROGRAMA DE BECAS A ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS CON BAJOS RECURSOS, PARA EL AÑO QUE SE EVALÚA LAS BECAS OTORGADAS BAJO DIFERENTES MODALIDADES SON : BECAS SOCIOECONÓMICAS,141., BECAS DE EXCELENCIA,83., RECONOCIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN,57., ALIMENTICIAS,128. Y SERVICIO ACADÉMICO, 14. EL TOTAL DE BECAS OTORGADAS EN ESTE PERIODO FUE DE 423. GESTIÓN Y EVENTOS GESTIONES ACADÉMICAS Y EVENTOS ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES. EN ESTA MODALIDAD SE EXPIDIERON CREDENCIALES PARA PERIODOS VACACIONALES, SE APOYÓ A EVENTOS ACADÉMICOS ORGANIZADOS POR ESTUDIANTES	LA PAZ LA PAZ <							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES								
GESTIÓN Y EVENTOS								
COMO: EL IER CONGRESO NACIONAL DE DERECHO "LA VISIÓN DEL PROCESO EN LA APLICACIÓN DEL DERECHO". EL 5TO. CONGRESO ESTUDIANTIL DE COMERCIO EXTERIOR: " LIBRE COMERCIO Y LIDERAZGO EN MÉXICO ". CONFERENCIA: "EMPRENDEDORES: INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD " EN EL PRIMER FORO JUVENIL DE LIDERAZGO DENOMINADO "CONSTRUYENDO LÍDERES PARA EL FUTURO". EVENTOS ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES. SE REALIZÓ EL FORO DE SALUD CUYOS TEMAS A TRATAR FUERON: "LA DESINTEGRACIÓN FAMILIAR", Y " EL SUICIDIO" ORGANIZADO POR LA UABCS, HOSPITAL PSIQUIÁTRICO, SECRETARÍA DE SALUD Y EL COLEGIO DE MEXICO, CADA UNA A TRAVÉS DE SUS REPRESENTADOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	BECA	5
EVENTOS ACADÉMICOS E INSTITUCIONALES. CONFERENCIAS. CONFERENCIA: " FORMA TU MICROEMPRESA " POR CARLOS GONZÁLEZ GONZÁLEZ, DIRECTOR DE VISIÓN DESPACHO EMPRESARIAL. CONFERENCIA: " INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD: FACTORES CLAVES PARA EL EGRESADO" POR RICARDO PERRET ERHARD PRESIDENTE DE LA RED MEXICANA DEL EMPLEO JUVENIL.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	EVENTO	5
FIRMA DE CONVENIOS. FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR Y EL CENTRO POR SU DIRECTOR: RICARDO PERRET ERHARD EL 02 DE JUNIO 2004. CENTRO DE CONVENCIONES UABCS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONVENIO	1
FIRMA DE CONVENIOS. CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR Y EL CONSEJO PARA EL DIALÓGO CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON EL OBJETO DE ACTIVAR LA BOLSA DE TRABAJO PARA EGRESADOS DE LA UABCS. SE REALIZO EL 30 DE AGOSTO DE 2004.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONVENIO	1
FIRMA DE CONVENIOS. FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR Y LA SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO CON LA FINALIDAD DE CONCRETAR FINANCIAMIENTO PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DE JÓVENES UNIVERSITARIOS. FIRMADO EL 25 DE AGOSTO DE 2004.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONVENIO	1
FIRMA DE CARTA COMPROMISO. FIRMA DE CARTA COMPROMISO ENTRE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR Y LA RED NACIONAL PARA EL EMPLEO JUVENIL CONCRETADA EL 02 DE AGOSTO DE 2004.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ACTIVIDAD	1
FERIAS. PRIMER FERIA DEL EMPLEO JUVENIL REALIZADA EL 03 DE NOVIEMBRE DE 2004 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA UABCS PARTICIPANDO EMPRESAS LOCALES Y DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS ASÍ COMO EGRESADOS DE LAS DIFERENTES CARRERAS Y LOS ALUMNOS POR EGRESAR. EL OBJETIVO FUE OFERTAR POR LAS EMPRESAS PARTICIPANTES	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ACTIVIDAD	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES								
GESTIÓN Y EVENTOS								
LAS DIFERENTES VACANTES EN SUS EMPRESAS ANTE UNA DEMANDA INSATISFECHA. SE RECLUTARON LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU EVALUACIÓN Y POSTERIOR CONTRATACIÓN.								
CONGRESOS. PRIMER CONGRESO NACIONAL DE LIDERAZGO REALIZADO DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2004 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE LA UABCS DONDE SE CONCRETARON TEMAS COMO: LIDERAZGO CORPORATIVO, "CULTURA, VISIÓN Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL ", " INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD ", " MOTIVACIÓN EMPRENDEDORA", ENTRE OTROS. IMPARTIDOS POR RECONOCIDOS EMPRESARIOS REGIONALES Y CONSULTORES NACIONALES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONFERENCIA	1
LOGÍSTICA. COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA DEL 3ER EXPO IDEAS, DESARROLLADO POR LOS ALUMNOS DE LA LICENCIATURA DE COMERCIO EXTERIOR, SU OBJETIVO ES EXPLOTAR LA CREATIVIDAD ESTUDIANTIL A TRAVÉS DE LA FABRICACIÓN Y EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS INNOVADORES EN EL MARCO DEL PRIMER CONGRESO NACIONAL DE LIDERAZGO. CALIFICADO EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS: MEJOR STAND E IMAGEN CORPORATIVA, MEJOR PRODUCTO Y MEJOR MERCADOTECNIA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ACTIVIDAD	1
PROGRAMAS: LA UNIVERSIDAD EN TU COMUNIDAD. ENFOCADO EN DESPERTAR EN LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS LOS VALORES MORALES Y ESPIRITUALES, SENSIBILIZARLOS EN LAS SITUACIONES QUE VIVEN ALGUNAS COMUNIDADES MARGINADAS PARA INTERACTUAR CON ELLAS CON ESFUERZO Y DEDICACIÓN. LOS OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON ESTE PROGRAMA DENOMINADO "AMUKIRI" SON: PROPICIAR UN ACERCAMIENTO ENTRE LAS TRES ÁREAS INTERDISCIPLINARIAS CON EL PROPÓSITO DE TRABAJAR EN CONJUNTO Y EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD. CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO Y BIENESTAR DE UNA COMUNIDAD MARGINADA A FIN DE APORTAR BENEFICIOS CONCRETOS EN EDUCACIÓN E INSTALACIONES. CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL PRESTADOR DEL SERVICIO SOCIAL.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	50	\$0	\$0	PROGRAMA	1
SEGUIMIENTO A EGRESADOS. SU OBJETIVO ES MANTENER UN CONTACTO PERMANENTE CON LOS EGRESADOS DE LA UABCS Y COLABORAR EN SU CRECIMIENTO PROFESIONAL. CONOCER SU RELACIÓN LABORAL PARA EVALUAR SU SITUACIÓN SOCIAL. PROMOVER A PARTIR DE ESTA EVALUACIÓN FOROS, TALLERES Y FERIAS DE EMPLEO EN LA CUAL SE ESTIMULE SU PARTICIPACIÓN Y SE ESTRECHEN CREATIVAMENTE LOS VINCULOS CON LA UNIVERSIDAD.COMO PRIMER ACERCAMIENTO SE HAN CREADO LAS "ASOCIANES DE EGRESADOS" DE LAS LICENCIATURAS EN: DERECHO, COMERCIO EXTERIOR, ADMINISTRACIÓN DE AGRONEGOCIOS,CP Y AP, ZOOTECNIA, HUMANIDADES,	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	50	\$0	\$0	ACTIVIDAD	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESTUDIANTILES								
GESTIÓN Y EVENTOS								
BIOLOGÍA MARINA Y ECONOMÍA. CON LA INTENCIÓN DE MANTENER UNA CONSTANTE COMUNICACIÓN CON LOS PROFESIONISTAS EGRESADOS DE NUESTRA MÁXIMA CASA DE ESTUDIOS.								
SERVICIO SOCIAL								
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE SERVICIO SOCIAL A LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL EN EDAD ACADÉMICA PARA SU REALIZACIÓN. DURANTE EL PERIODO QUE SE REPORTA, SE INTEGRÓ UN TOTAL DE 647 EXPEDIENTES QUE INCLUYEN LAS TRES ÁREAS INTERDISCIPLINARIAS: SOCIALES Y HUMANIDADES, 454. CIENCIAS DEL MAR, 109. CIENCIAS AGROPECUARIAS, 84. RESPECTIVAMENTE.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100			PROGRAMA	1
DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO ACADÉMICO								
INTERCAMBIO ESTUDIANTIL.								
COOPERACIÓN ENTRE INSTITUCIONES DE NIVEL SUPERIOR. EL PROGRAMA DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL, PERMITE QUE LOS ESTUDIANTES SE BENEFICIEN AL LOGRAR UNA CAPACITACIÓN INTEGRAL EN DISTINTAS ÁREAS DEL CONOCIMIENTO A TRAVÉS DEL ENLACE CON INSTITUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS PREVIOS CONVENIOS. ESTOS PROGRAMAS PERMITEN QUE LOS ALUMNOS NUESTROS Y EXTRANJEROS, REALICEN ESTANCIAS EN OTRAS UNIVERSIDADES DISTINTAS A LAS DE ORIGEN PERMITIENDO EL INTERCAMBIO CIENTÍFICO Y CULTURAL; CURSANDO ESTUDIOS CON VALIDEZ OFICIAL.PARA ESTE PERIODO SON 4 LOS ESTUDIANTES DE LA UABCS QUE REALIZARON INTERCAMBIO CON LA BRANDON UNIVERSITY EN CANADÁ Y RECIBIMOS A 23 ALUMNOS DEL EXTRANJERO, DE LAS SIGUIENTES UNIVERSIDADES: SUIZA, CANADA, SAN DIEGO, FRANCIA, DAKOTA Y CHILE.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100			EVENTO	1
INFRAESTRUCTURA								
BIBLIOTECA.								
SERVICIOS BIBLIOTECARIOS: CAMPUS LA PAZ. LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA, CUENTA CON 25,020 TÍTULOS REGISTRADOS Y 64,192 VOLUMENES EN ESTANTES, 22,000 TÍTULOS Y VOLUMENES QUE PERTENECEN A LA BIBLIOTECA VIRTUAL PARA HACER UN TOTAL DE 111,212 VOLÚMENES Y	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100			LIBRO	111212

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
INFRAESTRUCTURA								
BIBLIOTECA.					\$0	\$0		
TÍTULOS EXISTENTES.								
SERVICIOS DE CONSULTA INTERNA EN BIBLIOTECA. PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA TOTALIZARON 160,588 SERVICIOS PRESTADOS EN BIBLIOTECA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SERVICIOS	160568
SERVICIO DE PRÉSTAMO EXTERNO. CAMPUS LA PAZ. PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA, TOTALIZARON 43,819 LOS PRESTAMOS EXTERNOS EN BIBLIOTECA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SERVICIOS	43819
DEPARTAMENTO DE LENGUAS					\$0	\$0		
POBLACIÓN DE ALUMNOS QUE ADQUIRIERON DIFERENTES CURSOS DE IDIOMAS IMPARTIDOS EN EL CAMPUS LA PAZ. LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR, A TRAVÉS DEL DEPARTAMENTO DE LENGUAS EXTRANJERAS, OFERTÓ PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA CURSOS DE: INGLÉS, FRANCÉS, ALEMÁN, JAPONÉS, ITALIANO, PORTUGUÉS, ESPAÑOL, RURO Y COREANO REGISTRANDO UNA POBLACIÓN DE 5,042 ESTUDIANTES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ESTUDIANTE	5042
USUARIOS DEL CENTRO DE AUTOACCESO. PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA, SE REGISTRÓ UNA ASISTENCIA DE 3,798 ALUMNOS AL CENTRO DE AUTOACCESO REPARTIDAS EN LOS 9 DIFERENTES IDIOMAS OFERTADOS EN EL PERIODO QUE SE REPORTA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES					\$0	\$0		
EGRESADOS POR CARRERA. PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA, EGRESARON 346 ALUMNOS CORRESPONDIENTES A 16 PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL LICENCIATURA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ALUMNO	346
EGRESADOS CAMPUS GRO. NEGRO. PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA, EGRESARON DE 9 ALUMNOS, DE DOS PROGRAMAS EDUCATIVOS: ECONOMÍA 3 EGRESADOS Y ADMINISTRACIÓN DE AGRONEGOCIOS 6 EGRESADOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ALUMNO	9
TITULACIÓN 2004. EN ESTE PERIODO BAJO LAS DIFERENTES MODALIDADES DE TITULACIÓN, OBTUVIERON SUS DOCUMENTOS 124 NUEVOS PROFESIONISTAS EN 14 PROGRAMAS ADUCATIVOS DEL CAMPUS LA PAZ.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ESTUDIANTE	124
MATRÍCULA ESCOLAR LICENCIATURA. LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR AL SEMESTRE 2004-II, CUENTA CON UNA POBLACIÓN ESTUDIANTEL A NIVEL LICENCIATURA DE 5,374 ALUMNOS ACTIVOS, EN EL CAMPUS LA PAZ, COMPRENDIDOS EN 20 PROGRAMAS EDUCATIVOS: 12	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ALUMNO	5374

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
INFRAESTRUCTURA								
DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES								
LICENCIATURAS, 5 INGENIERÍAS, 1 MÉDICO VETERINARIO, 1 BIOLOGÍA MARINA Y 1 GEOLOGÍA.					\$0	\$0		
MATRÍCULA ESCOLAR POSGRADO. PARA SEMESTRE 2004-II, LA POBLACIÓN ESTUDIANTEL DE NIVEL MAESTRÍA FUE DE 117 ALUMNOS REPARTIDOS EN 10 PROGRAMAS DE ESTE NIVEL.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ALUMNO	117
MATRÍCULA ESCOLAR DE POSGRADO. PARA EL SEMESTRE 2004-II, LA MATRÍCULA DEL NIVEL DOCTORADO FUE DE 20 ALUMNOS ACTIVOS, REPARTIDOS EN 3 PROGRAMAS EDUCATIVOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ALUMNO	20
MATRÍCULA TOTAL. AL PERIODO QUE SE REPORTA, LA MATRÍCULA TOTAL DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR, COMPRENDIDA EN 34 PROGRAMAS EDUCATIVOS ES DE 5,737 ALUMNOS ACTIVOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ALUMNO	5737
EXPENDIO AGROPECUARIO UNIVERSITARIO.					\$0	\$0		
PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS COMESTIBLES DE ORIGEN ANIMAL Y VEGETAL. CON UN IMPACTO SOCIAL POSITIVO, LOS PRODUCTOS DEL EXPENDIO AGROPECUARIO SE HAN IDO CONSOLIDANDO EN EL GUSTO DE LA SOCIEDAD ALEDAÑA A LAS INSTALACIONES UNIVERSITARIAS; AUNQUE EL OBJETIVO DE LA INSTITUCIÓN ES PROMOVER LA INVESTIGACIÓN, LA DEMANDA DE ESTOS HA PERMITIDO UN CRECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN Y LA CONSOLIDACIÓN DE UN MERCADO CRECIENTE CON NORMAS DE HIGIENE Y SEGURIDAD ADECUADAS. LOS PRODUCTOS OFRECIDOS: LECHE Y SUS DERIVADOS, HUEVO, POLLO DE ENGORDA CARNES ROJAS, MIEL, VERDURAS, HORTALIZAS Y FRUTALES, BUSCAN COMO OBJETIVO ENTRELAZAR LA RENTABILIDAD SOCIAL, ECONÓMICA Y ACADÉMICA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	ACTIVIDAD	1
LIBRERÍA UNIVERSITARIA.					\$0	\$0		
VENTA DE LIBROS. LA LIBRERÍA UNIVERSITARIA PARA EL SEMESTRE 2004-I, REGISTRO CIFRAS DE VENTA POR EL ORDEN DE \$1,706,627.00 SE ATENDIERON A 6,862 CLIENTES Y EL NÚMERO DE VOLUMENES VENDIDOS SE REGISTRA EN 11,752 UNIDADES. CON AUMENTOS PORCENTUALES SIGNIFICATIVOS CON RESPECTO AL AÑO ANTERIOR.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	LIBRO	11782
PIFI 2.0					\$13,265,090	\$13,265,090		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
INFRAESTRUCTURA								
PIFI 2.0								
EDIFICIO DE AULAS Y TALLERES CAMPUS PRINCIPAL. CONSTRUCCIÓN DE 650 METROS CUADRADOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$13,265,090 \$9,750,000	\$13,265,090 \$9,750,000	METRO CUADRADO	650
FORTALECIMIENTO Y EXPANSIÓN DE LA RED ELÉCTRICA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$660,000	\$660,000	OBRA	1
IMPERMEABILIZACIÓN DE 4000 METROS CUADRADOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$740,000	\$740,000	OBRA	1
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO Y USO DEL POZO UNIVERSITARIO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$590,000	\$590,000	OBRA	1
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DOCENTES, 6000 M2	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$1,100,000	\$1,100,000	OBRA	1
SUSTITUCIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS EN BIBLIOTECA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$425,090	\$425,090	OBRA	1
SERVICIOS: BUFFET JURÍDICO.					\$0	\$0		
SERVICIOS CIVILES. EL BUFETE JURÍDICO GRATUITO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR, BRINDA ASESORÍA LEGAL A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS, CON EL APOYO DE PROFESIONALES UNIVERSITARIOS, PARA EL PERIODO 2004-I, SE ATENDIERON 132 ASUNTOS TODOS ELLOS DE NATURALEZA CIVIL.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	ASUNTO	132
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
GRADUADOS DE POSGRADO. EN EL PERIODO 2004-I, SE GRADUARON 5 ALUMNOS DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: ESPECIALIDAD EN CIENCIAS MARINA Y COSTERAS.3. MAESTRÍA EN CIENCIAS ZOOTÉCNICAS, 1. MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y ADMINISTRACIÓN.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ALUMNO	5
UABCS					\$3,500,000	\$3,500,000		
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA. FUENTE: ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR (ANUIES).	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$3,500,000	\$3,500,000	OBRA	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PRESUPUESTO ORDINARIO DE INGRESOS								
AÑO 2004.								
INGRESOS UNIVERSITARIOS PROVENIENTES DE: SUBSIDIO FEDERAL, SUBSIDIO ESTATAL E INGRESOS PROPIOS PARA EL EJERCICIO DE 2004.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$184,748,000	\$184,748,000	OBRA	1
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.					\$0	\$0		
INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO.					\$0	\$0		
EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL. CON RECURSOS DEL P I F I 3.0, SE ADQUIRIÓ UN PAQUETE DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DIVERSO CONSISTENTES EN : LAP TOPS, COMPUTADORAS CONVENCIONALES, IMPRESORAS, SCANNERS Y UN SERVIDOR PARA EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL MAR Y EL DE SISTEMAS COMPUTACIONALES CON UN TOTAL DE 41 EQUIPOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	EQUIPO	41
EQUIPAMIENTO COMPUTACIONAL. CON RECURSOS DEL P I F I 1.0, SE ADQUIRIÓ UN PAQUETE COMPUTACIONAL DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES ÁREAS INTERDICLINARIAS Y DEPARTAMENTOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR, EN TODOS LOS CAMPUS DEL ESTADO, CONSISTENTE EN: 256 COMPUTADORAS DELL CVONVENCIONALES, 8 LAP TOPS LATITUDE D800, 15 IMPRESORAS HP LASERJET 1300, 9 PROYECTORES DELL 3200 MP, 6 IMPRESORAS HP DESKJET 3820, 10 IMPRESORAS DESKJET 5550, 2 IMPRESORAS HP LASERJET 1150, 2 SCANNER HP 4500C, 2 MICROLINE 320 TURBO 9 PIN, 1 FAX-275 MARCA BROTHER, 60 MESAS PARA LABORATORIO, 200 SILLAS PARA LABORATORIO. PARA UN GRAN TOTAL DE 571 UNIDADES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	EQUIPAMIENTO	571
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN					\$1,977,875	\$1,977,875		
CIBNOR-UABCS					\$300,000	\$300,000		
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. CIBNOR-UABCS, 6 PROYECTOS A ABRIL DE 2004.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	04/2004	100	\$300,000	\$300,000	INVESTIGACIÓN	1
SEP-CONACYT					\$27,875	\$27,875		
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN. UN ESTUDIO COMPARATIVO DE LOS ATRIBUTOS DEL CAPITAL HUMANO SOBRE LOS INGRESOS DE LOS ASALARIADOS EN MÉXICO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	05/2004	100	\$27,875	\$27,875	INVESTIGACIÓN	1
THE WILLIAM AND FLORA HEWLETT FOUNDATION					\$1,650,000	\$1,650,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE INICIO TÉRMINO		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
					APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN								
THE WILLIAM AND FLORA HEWLETT FOUNDATION								
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 1 PROYECTO A ABRIL DE 2004.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	04/2004	100	\$1,650,000 \$1,650,000	\$1,650,000 \$1,650,000	PROYECTO	1
SERVICIOS MÉDICOS					\$0	\$0		
POR TIPOS DE CONSULTA.					\$0	\$0		
CONSULTAS MÉDICAS. PARA EL PERIODO 2004-I, SE ATENDIERON EN ESTE RUBRO A 5,120 PACIENTES: TRABAJADORES Y FAMILIARES, ALUMNOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	PACIENTES	5120
CONSULTAS DENTALES. PARA EL PERIODO 2004-I, SE ATENDIERON EN ESTE RUBRO A 896 PACIENTES: TRABAJADORES Y FAMILIARES, ALUMNOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	PACIENTES	503
TRATAMIENTOS DENTALES. PARA EL PERIODO 2004-I, SE ATENDIERON EN ESTE RUBRO A 503 PACIENTES: TRABAJADORES Y FAMILIARES, ALUMNOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	PACIENTES	896
SISTEMAS COMPUTACIONALES					\$0	\$0		
LABORATORIOS DE CÓMPUTO					\$0	\$0		
LABORATORIOS DE CÓMPUTO PARA ATENCIÓN DIRECTA A LOS ALUMNOS: CAMPUS LA PAZ Y GRO. NEGRO. LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR, CUENTA CON 15 LABORATORIOS: 14 EN EL CAMPUS LA PAZ Y 1 EN EL CAMPUS GRO. NEGRO. ESTOS LABORATORIOS CUENTAN CON UNA INFRAESTRUCTURA COMPUTACIONAL DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA: 287 COMPUTADORAS PARA LA PAZ Y 10 PARA GRO. NEGRO. 13 IMPRESORAS, 141 MESAS Y 300 SILLAS EN EL CAMPUS LA PAZ.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	LABORATORIO	15

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		COORDINACIÓN ESTATAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
GASTO CORRIENTE SIN SUBPROGRAMA CONSISTENTE EN PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A 110 DOCENTES Y 51 DE PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN. CONSISTENTE EN PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A 60 DOCENTES Y 31 DE PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA A LA EDUCACIÓN. CONSISTENTE EN PAGO DE SERVICIOS, TELEFÓNICO, LUZ, AGUA Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, MOBILIARIO Y EQUIPO. CONSISTENTE EN PAGO DE SUELDOS Y PRESTACIONES A 3 DOCENTES Y DE 1 DE PERSONAL DE APOYO Y ASISTENCIA Y A LA EDUCACIÓN.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$37,325,497	\$37,325,497	ALUMNO	2201
					\$34,428,037	\$34,428,037		
					\$34,428,037	\$34,428,037		
					\$16,529,204	\$16,529,204		
					\$15,960,194	\$15,960,194		
					\$981,219	\$981,219		
					\$957,420	\$957,420		
					\$164,602	\$164,602		
					\$164,602	\$164,602		
					\$128,563	\$128,563		
GASTO DE INVERSIÓN SIN SUBPROGRAMA CONSISTENTE EN LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO. CONSISTENTE EN ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y MOBILIARIO.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$36,039	\$36,039	ALUMNO	1034
					\$2,732,858	\$2,732,858	ALUMNO	425
					\$2,732,858	\$2,732,858		
					\$373,500	\$373,500		
GASTO DE OPERACIÓN SIN SUBPROGRAMA CONSISTENTE EN PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO, AGUA, LUZ, AGUA Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, MOBILIARIO Y EQUIPO. CONSISTENTE EN PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO, AGUA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA, MOBILIARIO Y EQUIPO. CONSISTENTE EN PAGO DE SERVICIO TELEFÓNICO Y ADQUISICIÓN DE MATERIALES DIVERSOS.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$2,062,780	\$2,062,780	ALUMNO	2201
					\$296,578	\$296,578	EDIFICIO	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		COORDINACIÓN ESTATAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PRÁCTICAS PROFESIONALES					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		COORDINACIÓN ESTATAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA AGROPECUARIA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR TECNOLÓGICA APOYO A SERVICIOS APOYO DEL GOBIERNO ESTATAL CONSISTENTE EN PAGOS DE: RENTA DE LOCAL Y ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA OFICINA DE LA COORDINACIÓN ESTATAL. GASTOS DE OPERACIÓN CONSISTENTE EN GASTOS DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE: MATERIAL DE OFICINA, VIÁTICOS, PASAJES Y SERVICIO TELEFÓNICO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	0	\$177,600	\$177,600	LOCAL	1
					\$177,600	\$177,600		
					\$57,600	\$57,600		
					\$57,600	\$57,600		
					\$120,000	\$120,000		
					\$120,000	\$120,000		

Cierre Anual del Avance de Obras

435

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE (CIBNOR)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CENTRO DE INVESTIGACIONES BECAS CONACYT DOCTORADO ÁLVAREZ CAPOTE JOSEFA SUSANA. ÁLVAREZ LARRAURI, LEONARDO RAMÓN. ANGUIANO VEGA, GERARDO ALFONSO. ANGULO VALADEZ, CARLOS ELIUD. ÁVILA SERRANO, NARCISO YSAC. ARENCIBIA CARBALLO, GUSTAVO. BELTRÁN LUGO, ANA ISABEL. BELTRÁN MORALES, FÉLIX ALFREDO. CARLES MARTÍN, CARLOS. CORTÉS JIMENES, JUAN MANUEL. DE LA CRUZ GONZÁLEZ, FRANCISCO JAVIER. DE LA FUENTE BETANCUR, GABRIELA.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	09/2002	08/2005	80	\$15,203,485	\$15,203,485	BECA	1
					\$15,203,485	\$15,203,485		
					\$6,183,109	\$6,183,109		
					\$97,716	\$97,716		
					\$97,716	\$97,716		
					\$97,716	\$97,716		
					\$32,572	\$32,572		
					\$97,716	\$97,716		
					\$97,716	\$97,716		
					\$97,716	\$97,716		
					\$89,573	\$89,573		
					\$89,573	\$89,573		
					\$97,716	\$97,716		
					\$97,716	\$97,716		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE (CIBNOR)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CENTRO DE INVESTIGACIONES								
BECAS CONACYT DOCTORADO					\$6,183,109	\$6,183,109		
DE LEÓN GONZÁLEZ, MARÍA ESTELA.	LA PAZ LA PAZ	09/2002	08/2005	80	\$97,716	\$97,716	BECA	1
DELGADO MIRANDA, GILMA.	LA PAZ LA PAZ	09/2002	08/2005	80	\$97,716	\$97,716	BECA	1
DÍAZ TENORIO, LOURDES MARIANA.	LA PAZ LA PAZ	02/2003	01/2006	67	\$97,716	\$97,716	BECA	1
FENECH LARIOS, LIBORIO.	LA PAZ LA PAZ	08/2004	06/2007	18	\$32,572	\$32,572	BECA	1
GALICIA GONZÁLEZ, ALONSO.	LA PAZ LA PAZ	08/2004	06/2007	14	\$32,572	\$32,572	BECA	1
GARCÍA CUELLAR, JOSÉ ANGEL.	LA PAZ LA PAZ	02/2002	01/2005	94	\$97,716	\$97,716	BECA	1
GARCÍA JUÁREZ, ALMA ROSA.	LA PAZ LA PAZ	08/2004	06/2007	14	\$32,572	\$32,572	BECA	1
GARCÍA RODRÍGUEZ, ELISA.	LA PAZ LA PAZ	09/2002	08/2005	80	\$97,716	\$97,716	BECA	1
GARCÍA RODRÍGUEZ, FRANCISCO JAVIER.	LA PAZ LA PAZ	09/2001	08/2004	94	\$97,716	\$97,716	BECA	1
JIMÉNEZ HURTADO, ENRIQUE.	LA PAZ LA PAZ	09/2002	08/2005	80	\$97,716	\$97,716	BECA	1
GONZÁLEZ ACOSTA, BÁRBARA.	LA PAZ LA PAZ	02/2003	01/2006	94	\$97,716	\$97,716	BECA	1
GONZÁLEZ ÁVILA, MARÍA EUGENIA.	LA PAZ LA PAZ	09/2002	08/2005	80	\$97,716	\$97,716	BECA	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE (CIBNOR)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CENTRO DE INVESTIGACIONES								
BECAS CONACYT DOCTORADO					\$6,183,109	\$6,183,109		
GUTIÉRREZ GONZÁLEZ, JOSÉ LUIS.	LA PAZ LA PAZ	02/2002	02/2005	94	\$97,716	\$97,716	BECA	1
HERNÁNDEZ IBARRA, NORMA KARINA.	LA PAZ LA PAZ	02/2004	01/2007	32	\$89,573	\$89,573	BECA	1
HERNÁNDEZ MORENO, LUIS GERARDO.	LA PAZ LA PAZ	09/2003	08/2006	39	\$97,716	\$97,716	BECA	1
HERRERA CERVANTES, HUGO.	LA PAZ LA PAZ	09/2003	02/2006	51	\$97,716	\$97,716	BECA	1
JAIME CEBALLOS, BARBARITO JESÚS.	LA PAZ LA PAZ	09/2002	08/2005	80	\$97,716	\$97,716	BECA	1
KIEWEK MARTINEZ, NILDA MARGARITA.	LA PAZ LA PAZ	07/2004	05/2007	14	\$40,715	\$40,715	BECA	1
LANZ SÁNCHEZ, EDGAR EDMUNDO.	LA PAZ LA PAZ	08/2004	06/2007	4	\$32,572	\$32,572	BECA	1
LLANO SOTELO, JOSÉ MANUEL.	LA PAZ LA PAZ	02/2004	09/2006	26	\$89,573	\$89,573	BECA	1
LÓPEZ BOLAÑOS, CLAUDIA CELINA.	LA PAZ LA PAZ	02/2004	01/2007	30	\$89,573	\$89,573	BECA	1
LÓPEZ SÁNCHEZ, JOSÉ ARMANDO.	LA PAZ LA PAZ	08/2004	06/2007	20	\$32,572	\$32,572	BECA	1
LUNA RAYA, MARÍA CONCEPCIÓN.	LA PAZ LA PAZ	02/2004	01/2007	26	\$89,573	\$89,573	BECA	1
MACIAS RODRÍGUEZ, MARÍA ESTHER.	LA PAZ LA PAZ	02/2004	01/2007	36	\$89,573	\$89,573	BECA	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE (CIBNOR)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CENTRO DE INVESTIGACIONES								
BECAS CONACYT DOCTORADO					\$6,183,109	\$6,183,109		
MALAGRINO LUMARE, GIOVANNI.	LA PAZ LA PAZ	09/2002	08/2005	80	\$97,716	\$97,716	BECA	1
MANZANO SARABIA, MERCEDES MARLENNE.	LA PAZ LA PAZ	02/2004	01/2007	32	\$89,573	\$89,573	BECA	1
MARAVILLA CHÁVEZ, MARTÍN OCTAVIO.	LA PAZ LA PAZ	09/2000	02/2005	94	\$97,716	\$97,716	BECA	1
MÁRQUEZ FARÍAS, JUAN FERNANDO.	LA PAZ LA PAZ	09/2003	08/2006	49	\$97,716	\$97,716	BECA	1
MARTÍNEZ SALVADOR, MARTÍN.	LA PAZ LA PAZ	09/2001	08/2004	94	\$97,716	\$97,716	BECA	1
MÉDEL NARVAEZ, ALFONSO.	LA PAZ LA PAZ	09/2003	08/2006	45	\$97,716	\$97,716	BECA	1
MEZA VALENZUELA, JESÚS.	LA PAZ LA PAZ	09/2003	08/2006	43	\$97,716	\$97,716	BECA	1
MONCADA GAVILÁN, FÉLIX GUILLERMO.	LA PAZ LA PAZ	09/2002	08/2005	80	\$97,716	\$97,716	BECA	1
MORALES ZÁRATE, MARÍA VERONICA.	LA PAZ LA PAZ	02/2002	01/2005	94	\$97,716	\$97,716	BECA	1
OROZCO MEDINA, CÉSAR.	LA PAZ LA PAZ	02/2004	01/2007	26	\$89,573	\$89,573	BECA	1
ORTIZ ÁVILA, VÍCTOR.	LA PAZ LA PAZ	09/2003	08/2006	53	\$97,716	\$97,716	BECA	1
ORTIZ GALLARZA, SILVIA MARGARITA.	LA PAZ LA PAZ	08/2004	01/2006	63	\$32,572	\$32,572	BECA	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE (CIBNOR)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CENTRO DE INVESTIGACIONES								
BECAS CONACYT DOCTORADO								
PERALTA GALLEGOS, JULIO CÉSAR.	LA PAZ LA PAZ	02/2003	01/2006	67	\$6,183,109 \$97,716	\$6,183,109 \$97,716	BECA	1
PÉREZ JAR, LOURDES.	LA PAZ LA PAZ	09/2002	08/2005	80	\$97,716	\$97,716	BECA	1
PÉREZ LINARES, JESÚS.	LA PAZ LA PAZ	08/2004	06/2007	14	\$32,572	\$32,572	BECA	1
PUGA MILLÁN, RAFAEL.	LA PAZ LA PAZ	09/2002	08/2005	80	\$97,716	\$97,716	BECA	1
RAMÍREZ ESPINOZA, JORGE ARTURO.	LA PAZ LA PAZ	02/2003	01/2006	59	\$97,716	\$97,716	BECA	1
RAMÍREZ SERRANO, ROGELIO.	LA PAZ LA PAZ	08/2004	06/2007	12	\$32,572	\$32,572	BECA	1
REYES BECERRIL, MARTHA CANDELARIA.	LA PAZ LA PAZ	08/2004	06/2007	18	\$32,572	\$32,572	BECA	1
RÍOS RAMÍREZ, EVELIN.	LA PAZ LA PAZ	09/2002	08/2005	80	\$97,716	\$97,716	BECA	1
RIVAS VEGA, MARTHA ELISA.	LA PAZ LA PAZ	02/2003	01/2006	67	\$67,716	\$67,716	BECA	1
RIVERA RODRÍGUEZ, LAURA BEATRIZ.	LA PAZ LA PAZ	02/2002	01/2005	94	\$97,716	\$97,716	BECA	1
RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, HERVEY.	LA PAZ LA PAZ	09/2001	02/2005	94	\$97,716	\$97,716	BECA	1
RODRÍGUEZ MORENO, ÁNGEL.	LA PAZ LA PAZ	02/2002	01/2005	86	\$97,716	\$97,716	BECA	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE (CIBNOR)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CENTRO DE INVESTIGACIONES								
BECAS CONACYT DOCTORADO					\$6,183,109	\$6,183,109		
ROLDÁN CARRILLO, LUDELLY MARIANELA.	LA PAZ LA PAZ	02/2002	01/2005	94	\$97,716	\$97,716	BECA	1
ROMERO FIGUEROA, GUILLERMO.	LA PAZ LA PAZ	09/2003	08/2006	45	\$97,716	\$97,716	BECA	1
ROMERO LÓPEZ, BLANCA ESTELA.	LA PAZ LA PAZ	08/2004	06/2007	16	\$32,572	\$32,572	BECA	1
SILVEIRA COFFINY, RAQUEL.	LA PAZ LA PAZ	09/2002	08/2005	80	\$97,716	\$97,716	BECA	1
TIZOL CORREA, RAFAEL.	LA PAZ LA PAZ	09/2002	08/2005	76	\$97,716	\$97,716	BECA	1
TRUJANO ÁLVAREZ, ANA LILIA.	LA PAZ LA PAZ	09/2003	08/2006	49	\$97,716	\$97,716	BECA	1
VENEGAS BARRERA, CRYSTIAN SADIEL.	LA PAZ LA PAZ	09/2003	08/2006	49	\$97,716	\$97,716	BECA	1
ZÁRATE OVANDO, BULMARA.	LA PAZ LA PAZ	02/2002	07/2005	67	\$97,716	\$97,716	BECA	1
RIVERA GARCÍA, MARTHA.	LA PAZ LA PAZ	01/2003	01/2006	63	\$97,716	\$97,716	BECA	1
CASTAÑEDA FERNÁNDEZ DE LARA, VERÓNICA	LA PAZ LA PAZ	09/2000	08/2004	94	\$65,144	\$65,144	BECA	1
CORDERO TAPIA, AMAURY.	LA PAZ LA PAZ	01/2000	03/2004	94	\$24,429	\$24,429	BECA	1
ARCOS ORTEGA, FABIOLA GUADALUPE.	LA PAZ LA PAZ	02/1999	01/2004	100	\$8,143	\$8,143	BECA	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE (CIBNOR)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CENTRO DE INVESTIGACIONES								
BECAS CONACYT DOCTORADO					\$6,183,109	\$6,183,109		
BARBOSA SALOMIEU, VALERIE.	LA PAZ LA PAZ	01/2000	04/2004	100	\$32,572	\$32,572	BECA	1
HOLGUÍN PEÑA, RAMOÓN JAIME.	LA PAZ LA PAZ	01/2001	08/2004	100	\$65,144	\$65,144	BECA	1
MENDOZA SALGADO, RENATO ARTURO.	LA PAZ LA PAZ	09/1999	08/2004	100	\$65,144	\$65,144	BECA	1
PUENTE, MARÍA ESTHER.	LA PAZ LA PAZ	02/1999	01/2004	100	\$8,143	\$8,143	BECA	1
SAINZ HERNÁNDEZ, JUAN CARLOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2000	06/2004	100	\$48,858	\$48,858	BECA	1
BECAS CONACYT MAESTRIA					\$2,674,866	\$2,674,866		
ACOSTA GALINDO, SALVADOR.	LA PAZ LA PAZ	09/2004	08/2006	0	\$18,321	\$18,321	BECA	1
ALVARADO ROMERO, DULCE PATRICIA.	LA PAZ LA PAZ	09/2003	08/2005	60	\$73,284	\$73,284	BECA	1
ARÁMBULA PUJOL, EDNA MARÍA.	LA PAZ LA PAZ	09/2003	08/2005	60	\$73,284	\$73,284	BECA	1
CABRERA SANTIAGO, HORACIO.	LA PAZ LA PAZ	09/2003	08/2005	60	\$73,284	\$73,284	BECA	1
CALDERÓN FLORES, CIRO.	LA PAZ LA PAZ	09/2004	08/2006	0	\$18,321	\$18,321	BECA	1
CARRISOZA VALENZUELA, MARÍA GUADALUPE.	LA PAZ LA PAZ	09/2003	08/2005	60	\$18,321	\$18,321	BECA	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE (CIBNOR)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CENTRO DE INVESTIGACIONES BECAS CONACYT MAESTRIA CASTELÁN MARTÍNEZ, HÉCTOR EDGAR. DÁVILA LULE, ALFONSO. ESPINOZA LEÓN, MARÍA WENCESLADA. FÉLIX LIZÁRRAGA, MARÍA. FLORES LEYVA, LEOPOLDO. FLORES MIRELES, ANA LIDIA. GARZA TORRES, RODOLFO. JAIMES HERNÁNDEZ, ALINE. LANZ LANDAZURI, ALBERTO. LEYVA SOTO, LUIS ALONSO. LINARES ARANDA, MARCELA. MEJÍA REBOLLO, ARMIDA.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	09/2004	08/2006	0	\$2,674,866 \$18,321	\$2,674,866 \$18,321	BECA	1
		09/2004	08/2006	0	\$18,321	\$18,321	BECA	1
		09/2003	08/2005	60	\$73,284	\$73,284	BECA	1
		09/2003	08/2005	60	\$73,284	\$73,284	BECA	1
		09/2003	08/2005	60	\$73,284	\$73,284	BECA	1
		09/2003	08/2005	60	\$73,284	\$73,284	BECA	1
		09/2004	08/2006	0	\$18,321	\$18,321	BECA	1
		09/2003	08/2005	60	\$73,284	\$73,284	BECA	1
		09/2003	08/2005	60	\$73,284	\$73,284	BECA	1
		09/2003	08/2005	60	\$73,284	\$73,284	BECA	1
		09/2004	08/2006	0	\$18,321	\$18,321	BECA	1
		09/2003	08/2005	60	\$73,284	\$73,284	BECA	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE (CIBNOR)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CENTRO DE INVESTIGACIONES								
BECAS CONACYT MAESTRIA					\$2,674,866	\$2,674,866		
MERCADO MANZANERA, GUSTAVO.	LA PAZ LA PAZ	09/2004	08/2006	0	\$18,321	\$18,321	BECA	1
MORÁN MORALES, LLUDMILA.	LA PAZ LA PAZ	09/2003	08/2005	60	\$73,284	\$73,284	BECA	1
OLIVERA BONILLA, ALEJANDRO.	LA PAZ LA PAZ	09/2003	08/2005	60	\$73,284	\$73,284	BECA	1
ORTIZ ALCARAZ, ADALBERTO ANTONIO.	LA PAZ LA PAZ	09/2003	08/2005	60	\$73,284	\$73,284	BECA	1
OSORIO AYALA, FRANCISCO LEONARDO.	LA PAZ LA PAZ	09/2003	08/2005	60	\$73,284	\$73,284	BECA	1
PATRÓN PADRO, MÓNICA.	LA PAZ LA PAZ	09/2003	08/2005	60	\$73,284	\$73,284	BECA	1
PÉREZ FLORES, MARISOL.	LA PAZ LA PAZ	09/2004	08/2009	0	\$18,321	\$18,321	BECA	1
POHLENZ CASTILLO, CAMILO.	LA PAZ LA PAZ	09/2003	08/2005	60	\$73,284	\$73,284	BECA	1
RAMOS RODRÍGUEZ, JOSÉ ALEJANDRO.	LA PAZ LA PAZ	09/2003	08/2005	60	\$73,284	\$73,284	BECA	1
RUBIO CISNEROS, NADIA TAMARA.	LA PAZ LA PAZ	09/2003	08/2005	60	\$73,284	\$73,284	BECA	1
SUÁREZ GRACIDA, CARMEN GABRIELA.	LA PAZ LA PAZ	09/2003	08/2005	60	\$73,284	\$73,284	BECA	1
VÁZQUEZ ISLAS, GRECIA.	LA PAZ LA PAZ	09/2004	08/2006	0	\$18,321	\$18,321	BECA	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE (CIBNOR)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CENTRO DE INVESTIGACIONES BECAS CONACYT MAESTRIA VÁZQUEZ MIRANDA, MARÍA DEL ROSARIO. VÁZQUEZ REYES, CHRISTIAN JAVIER. VIESCA LOBATON, CARLOS. VILLICAÑA TORRES, MARÍA CLAUDIA. ZEPEDA NUÑEZ, FLAVIO ERNESTO. KIEWEK MARTÍNEZ, NILDA MARGARITA. MENDOZA FLORES, ISRAEL. PIÑA ARCE, ERIKA. ÁVILA VILLEGAS, HÉCTOR. DOMÍNGUEZ LINARES, KARINA AILYN. ESTRADA MUÑOZ, NORMA ANGÉLICA. LÓPEZ ARCE, FRANCISCO EDUARDO.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	09/2003	08/2005	60	\$2,674,866 \$73,284	\$2,674,866 \$73,284	BECA	1
		09/2004	08/2006	0	\$18,321	\$18,321	BECA	1
		09/2003	08/2005	60	\$73,284	\$73,284	BECA	1
		09/2004	08/2006	0	\$18,321	\$18,321	BECA	1
		09/2004	08/2006	0	\$18,321	\$18,321	BECA	1
		09/2002	08/2004	80	\$48,856	\$48,856	BECA	1
		09/2004	08/2006	0	\$18,321	\$18,321	BECA	1
		09/2003	08/2005	20	\$73,284	\$73,284	BECA	1
		09/2002	08/2004	80	\$48,856	\$48,856	BECA	1
		09/2002	08/2004	80	\$48,856	\$48,856	BECA	1
		09/2002	08/2004	80	\$48,856	\$48,856	BECA	1
		09/2002	08/2004	80	\$48,856	\$48,856	BECA	1
		09/2002	08/2004	80	\$48,856	\$48,856	BECA	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE (CIBNOR)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CENTRO DE INVESTIGACIONES								
BECAS CONACYT MAESTRIA					\$2,674,866	\$2,674,866		
MÉNDEZ GARCÍA, ULISES.	LA PAZ LA PAZ	09/2002	08/2004	80	\$48,856	\$48,856	BECA	1
OLALDE RODRÍGUEZ, ALICIA MÓNICA	LA PAZ LA PAZ	09/2002	08/2004	80	\$48,856	\$48,856	BECA	1
RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, ROXANA CAROLA.	LA PAZ LA PAZ	09/2002	08/2004	80	\$48,856	\$48,856	BECA	1
ROJO ARREOLA, LILIANA CAROLINA.	LA PAZ LA PAZ	09/2002	08/2004	80	\$48,856	\$48,856	BECA	1
VITE GARCÍA, METODIO NICOLÁS.	LA PAZ LA PAZ	09/2002	08/2004	80	\$48,856	\$48,856	BECA	1
APARICIO SIMÓN, BENJAMÍN.	LA PAZ LA PAZ	09/2002	08/2004	100	\$48,856	\$48,856	BECA	1
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, FIDENCIO.	LA PAZ LA PAZ	09/2002	08/2004	100	\$48,856	\$48,856	BECA	1
HERNÁNDEZ RAMÍREZ, HILDA BERENICE.	LA PAZ LA PAZ	09/2002	08/2004	100	\$48,856	\$48,856	BECA	1
MAGALLÓN SERVÍN, PAOLA.	LA PAZ LA PAZ	09/2002	08/2004	100	\$48,856	\$48,856	BECA	1
ROMERO PONCE, ROBERTO CARLOS.	LA PAZ LA PAZ	09/2002	08/2004	100	\$48,856	\$48,856	BECA	1
OBRA PUBLICA EJECUTADA					\$5,885,510	\$5,885,510		
ADECUACIONES AL EDIFICIO "K"	LA PAZ LA PAZ	09/2004	10/2004	100	\$553,649	\$553,649	EDIFICIO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE (CIBNOR)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CENTRO DE INVESTIGACIONES								
OBRA PUBLICA EJECUTADA					\$5,885,510	\$5,885,510		
ESTACIONAMIENTO (IRA. ETAPA)	LA PAZ LA PAZ	04/2004	09/2004	100	\$687,206	\$687,206	EDIFICIO	1
REMODELACIÓN DEL BIOTERIO.	LA PAZ LA PAZ	02/2004	09/2004	100	\$662,021	\$662,021	EDIFICIO	1
REHABILITACIÓN DE ESTANQUERÍA DE MAREAS Y SUPRALITORALES.	LA PAZ LA PAZ	07/2004	12/2004	100	\$2,370,583	\$2,370,583	EDIFICIO	2
AMPLIACIÓN DE HABITACIONES OFICINA DE ENLACE IRA ETAPA.	LA PAZ LA PAZ	05/2004	05/2004	100	\$1,457,270	\$1,457,270	EDIFICIO	6
MANTENIMIENTO A INMUEBLES.	LA PAZ LA PAZ	05/2004	05/2004	100	\$154,781	\$154,781	EDIFICIO	2
PROYECTOS CON RECURSOS CONACYT Y GOB. ESTATALES					\$460,000	\$460,000		
LOS RECURSOS HIDROLÓGICOS DEL ESTADO DE ZACATECAS Y EL CAMBIO CLIMÁTICO / GOB. EDO. ZACATECAS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	01/2006	20	\$460,000	\$460,000	PROYECTO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		NORMAL URBANA "DOMÍNGO CARBALLO FÉLIX"						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
DD.04.01 NORMAL PREESCOLAR FORMACIÓN DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$2,551,498	\$2,551,498	ALUMNO	219
					\$81,000	\$81,000		
					\$81,000	\$81,000		
DD.04.02 NORMAL PRIMARIA FORMACIÓN DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$64,600	\$64,600	ALUMNO	287
					\$64,600	\$64,600		
					\$64,600	\$64,600		
DD.04.03 NORMAL RURAL PROPORCIONAR SERVICIOS ASISTENCIALES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$2,405,898	\$2,405,898	ALUMNO	235
					\$2,405,898	\$2,405,898		
					\$2,405,898	\$2,405,898		
EDUCACIÓN NORMAL SUBDIRECCIÓN ADINISTRATIVA Y ACADÉMICA APOYAR LA FORMACIÓN DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN PRIMARIA. SE ADMINISTRAN RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PRÁCTICAS DE 287 ALUMNOS INSCRITOS EN LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA.	LA PAZ LA PAZ	08/2004	06/2005	40	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
APOYAR LA FORMACIÓN DE LICENCIADOS EN EDUCACIÓN PREESCOLAR. SE ADMINISTRAN RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y PRÁCTICAS DE 219 ALUMNAS INSCRITAS EN LA LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LA PAZ LA PAZ	08/2004	06/2005	40	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
PROPORCIONAR SERVICIOS ASISTENCIALES. SE ADMINISTRAN RECURSOS FINANCIEROS, MATERIALES Y HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y ATENCIÓN MÉDICA PREVENTIVA A 235 ALUMNOS BECARIOS DE LA BENEMÉRITA ESCUELA NORMAL URBANA "PROFR. DOMINGO CARBALLO FÉLIX".	LA PAZ LA PAZ	08/2004	06/2005	40	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ				SECTOR: EDUCACIÓN				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA NORMAL URBANA "DOMÍNGO CARBALLO FÉLIX"				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
EDUCACIÓN NORMAL								
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y ACADÉMICA								
SEGUIMIENTO A LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA.- DISEÑO DEL PROYECTO. EL PROYECTO FUE ELABORADO EN CONJUNTO POR LOS MIEMBROS DEL ÁREA, BAJO LA ORIENTACIÓN DE LA ¿DIRECCIÓN DE LA ESCUELA Y EN EL DOCUMENTO "EL DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL EN LAS ESCUELAS NORMALES", QUE FUERON ANALIZADOS EN TRABAJO COLEGIADO.	LA PAZ LA PAZ	08/2004	10/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
SEGUIMIENTO A LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA.- ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS PARA RECABAR INFORMACIÓN. LOS INSTRUMENTOS ANALIZADOS AL PRINCIPIO DE ESTE SEMESTRE FUERON ELABORADOS EL CICLO ESCOLAR PASADO, CON LOS RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LOS DATOS OBTENIDOS EN LA REUNIÓN DE TRABAJO COLEGIADO SE ESTÁN REELABORANDO NUEVOS INSTRUMENTOS PARA SER APLICADOS EN EL MES DE FEBRERO-MARZO.	LA PAZ LA PAZ	11/2004	01/2005	30	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
SEGUIMIENTO A LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA.- ENTREVISTA A MAESTROS ACERCA DE ¿CÓMO ES MI PRÁCTICA DE ENSEÑANZA?. APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA (MUESTRA) MENCIONADA A LOS DOCENTES EN LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO.	LA PAZ LA PAZ	11/2004	04/2005	30	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
SEGUIMIENTO A LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA.- EJERCICIO DE AUTO-OBSERVACIÓN DE LA PRÁCTICA DE ENSEÑANZA DE UN TEMA/CONTENIDO COMPLETO. SE RECIBIERON CINCO EJERCICIOS DE AUTO-OBSERVACIÓN. SE SOLICITÓ JERARQUIZAR LOS ASPECTOS A MEJORAR QUE IMPACTAN LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA Y CON BASE EN ELLO SE ESTÁN ELABORANDO LOS NUEVOS EJERCICIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE AUTO-OBSERVACIÓN Y AVANZANDO HACIA LA FILMACIÓN DE CLASES.	LA PAZ LA PAZ	10/2004	06/2005	40	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
SEGUIMIENTO A LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA.- EJERCICIO DE OBSERVACIÓN MUTUA DE SESIONES DE CLASE. SE RECIBIERON TRES EJERCICIOS DE OBSERVACIÓN MUTUA, SE SOLICITÓ JERARQUIZAR LOS ASPECTOS A MEJORAR QUE IMPACTAN LAS PRÁCTICAS DE ENSEÑANZA Y CON BASE EN ELLO SE ESTÁN ELABORANDO LOS NUEVOS EJERCICIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE OBSERVACIÓN MUTUA Y AVANZANDO HACIA LA FILMACIÓN DE CLASES.	LA PAZ LA PAZ	10/2004	06/2005	40	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
SEGUIMIENTO DEL TRABAJO COLEGIADO.- CONSTITUCIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS REUNIONES DE ACADEMIAS. SE REGISTRA LA INFORMACIÓN QUE SE GENERA AL CONSTITUIR CADA UNA DE LAS 8 ACADEMIAS QUE CORRESPONDEN A LOS CUATRO DIFERENTES SEMESTRES.	LA PAZ LA PAZ	02/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
SEGUIMIENTO DEL TRABAJO COLEGIADO.- ESTABLECER AGENDA DE TRABAJO Y ASIGNACIÓN DE TAREAS A REALIZAR EN EL COLEGIADO. SE ELABORÓ EL PLAN DE TRABAJO DE CONFORMIDAD CON LOS OBJETIVOS DE CADA UNA DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN ESTABLECIDAS PARA LLEVAR EL	LA PAZ LA PAZ	02/2004	08/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA NORMAL URBANA "DOMÍNGO CARBALLO FÉLIX"						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
EDUCACIÓN NORMAL								
SUBDIRECCIÓN ADINISTRATIVA Y ACADÉMICA					\$0	\$0		
SEGUIMIENTO AL TRABAJO COLEGIADO CON LA AGENDA DE TRABAJO CORRESPONDIENTE Y SE DISTRIBUYERON LAS TAREAS QUE CORRESPONDEN ATENDER CADA UNO DE LOS INTEGRANTES.								
SEGUIMIENTO DEL TRABAJO COLEGIADO.- LLEVAR SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS Y SUGERIR TEMAS DE INTERÉS COMÚN PARA SU ANÁLISIS. SE DISTRIBUYERON LAS ACADEMIAS DE SEMESTRE ENTRE LOS RESPONSABLES PARA SU ATENCIÓN Y A CADA MAESTRO SE LE ENTREGÓ OPORTUNAMENTE EL MATERIAL DE INFORMACIÓN SOBRE TODO LO CONCERNIENTE AL TRABAJO COLEGIADO, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE TEMAS PARA SER ABORDADOS.	LA PAZ LA PAZ	02/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
SEGUIMIENTO DEL TRABAJO COLEGIADO.- CONSTATAR QUE LAS FORMAS DE ENSEÑANZA APLICADAS CONSTITUYEN A LA CONSECUISIÓN DE LOS RASGOS DEL PERFIL DE EGRESO. BUSCAR Y REGISTRAR PARA INFORMACIÓN DE LAS COORDINACIONES TODO LO REFERENTE A ESTE ASUNTO.	LA PAZ LA PAZ	02/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
SEGUIMIENTO DEL TRABAJO COLEGIADO.- DIFUNDIR LOS PROPÓSITOS Y LINEAMIENTOS PARA EL TRABAJO COLEGIADO; ANALIZAR LOS RESULTADOS DEL TRABAJO COLEGIADO Y DEL FUNCIONAMIENTO DE LAS ACADEMIAS Y ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN CON OTRAS ÁREAS ACADÉMICAS. SE ENTREGÓ A LOS MIEMBROS DE CADA ACADEMIA LA INFORMACIÓN DEL TRABAJO COLEGIADO Y LLEVAR EL SEGUIMIENTO DEL MISMO, SE INICIÓ CON LA ACCIÓN DE REGISTRAR LOS ACUERDOS DE LAS ACTAS DE ACADEMIAS PARA LOGRAR LOS PROPÓSITOS DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE TRABAJO Y SE REALIZARON ACTIVIDADES A TRAVÉS DEL DIÁLOGO PARA COMPARTIR CONOCIMIENTOS, EXPERIENCIAS Y PROBLEMAS PARA TOMAR DECISIONES PARA MEJORAR EL PROCESO EN LA FORMULACIÓN INICIAL DE LOS FUTUROS DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y PREESCOLAR.	LA PAZ LA PAZ	02/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
SERVICIOS ESCOLARES.- LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA: COBERTURA, DESERCIÓN, REPROBACIÓN, EFICIENCIA TERMINAL, ÍNDICE DE TERMINACIÓN Y APROVECHAMIENTO ESCOLAR. COBERTURA: SE ATENDIERON 255 SOLICITUDES, INGRESARON 60. DESERCIÓN: EN EL CICLO ESCOLAR 2003-2004 HUBO UN 2% AUMENTÓ 0.7% EN RELACIÓN AL 2002-2003. REPROBACIÓN: DE 293 ALUMNOS HUBO 23 REPROBADOS CORRESPONDE 7.8%. EFICIENCIA TERMINAL: EL 95% CONCLUYÓ SUS ESTUDIOS. ÍNDICE DE TERMINACIÓN: EL 95% EGRESÓ SÓLO EL 96% SE TITULARON. APROVECHAMIENTO ESCOLAR: EL 92% APROBÓ TODAS LAS ASIGNATURAS CON UN PROMEDIO DE 8.9.	LA PAZ LA PAZ	08/2004	11/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
SERVICIOS ESCOLARES.- LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA: ATENCIÓN Y BECAS. ATENCIÓN: SE ATIENDE A UN 56% (287 ALUMNOS) DE TODA LA MATRÍCULA DE LA INSTITUCIÓN (506), DISMINUYÓ EL 0.6% EN RELACIÓN CON EL	LA PAZ LA PAZ	08/2004	06/2005	40	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		NORMAL URBANA "DOMÍNGO CARBALLO FÉLIX"						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
EDUCACIÓN NORMAL								
SUBDIRECCIÓN ADINISTRATIVA Y ACADÉMICA								
2003. BECAS: EL PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO TIENE BECADOS A UN 25.4% (73 ALUMNOS) DEL TOTAL DE LA LICENCIATURA, HUBO UN AUMENTO DEL 7.1% EN RELACIÓN CON EL 2003. LA SEP TIENE BECADOS A UN 11.1% (32 ALUMNOS) DEL TOTAL DE LA MATRÍCULA DE LA LICIENCIATURA, HAY 21 SOLICITUDES EN ESPERA DE RESOLUCIÓN. EL INTERNADO MIXTO SOSTIENE A 159 BECARIOS DE ESTA LICENCIATURA QUE CORRESPONDE AL 55% DEL TOTAL DE LA MATRÍCULA DE ESTA CARRERA, EL 91.9% DE LAS Y LOS ESTUDIANTES TIENE UN TIPO DE BECA SE OBSERVA UN INCREMENTO DEL 3.4% EN RELACIÓN AL AÑO 2003.					\$0	\$0		
ÁREA DE MEDIOS: MÓDULO EDUSAT: GRABACIONES, CATALOGACIÓN, COPIAS DE VIDEOS, DIFUSIÓN, APOYO LOGÍSTICO EN CONFERENCIAS, EVENTOS DIVERSOS Y EXÁMENES PROFESIONALES. GRABACIONES: SE GRABARON DIFERENTES ACTIVIDADES DENTRO DE LA ESCUELA COMO EN ESCUELAS DE PRÁCTICAS, SE GRABARON ALGUNAS PRÁCTICAS DE LOS ALUMNOS, A ALUMNAS DEL VIII SEMESTRE SE GRABARON PRÁCTICAS EN LOS JARDINES, MATERIAL QUE UTILIZARÁN PARA SU RÉPLICA PROFESIONAL. CATALOGACIÓN: SE CATALOGARON TANTO LOS MATERIALES RESCATADOS DE LA SEÑAL DE EDUSAT COMO LOS QUE SE RECIBIERON DE LA DIRECCIÓN GENERAL. COPIAS DE VIDEOS: COPIAS DE VIDEOS DE CASETE QUE APOYAN A SUS ASIGNATURAS PARA MAESTROS Y PARA PRÁCTICAS DE LOS ALUMNOS. DIFUSIÓN: DE LOS MATERIALES DE RECIENTE ADQUISICIÓN. APOYO LOGÍSTICO: EN LA COTIDIANIDAD DE LA VIDA ESCOLAR SE PRESENTA LA NECESIDAD DE APOYAR CON MATERIALES AUDIOVISUALES, GRABANDO LAS EVIDENCIAS PARA SER ANALIZADAS O BIEN PARA TENER UN TESTIMONIO DE LOS EVENTOS MÁS RELEVANTES.	LA PAZ LA PAZ	08/2003	08/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
ÁREA DE MEDIOS: MÓDULO EDUSAT: VIDEOGRABACIONES Y MANTENIMIENTO A PROYECTORES. VIDEOGRABACIONES: SE GRABARON VIDEOS CON DIFERENTES CONTENIDOS QUE APOYAN A LOS ALUMNOS Y LOS MAESTROS EN EL DESARROLLO DE LA CURRÍCULA ESCOLAR. MANTENIMIENTO A PROYECTORES: SE REPUSIERON LÁMPARAS ALREDEDOR DE 15 RETROPROYECTORES Y PROYECTORES DE TRANSPARENCIAS. ALGUNOS MODELOS FUNDEN LAS LÁMPARAS CON MUCHA FRECUENCIA AUN CON USO DE REGULADORES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
ÁREA DE MEDIOS: MÓDULO DE AUDIOVIDEOTECA: PRÉSTAMO DE VIDEOS Y AUDIOCINTAS, CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL, CONTROL DE LOS MATERIALES, INTEGRACIÓN DEL CATÁLOGO, LOCALIZACIÓN DE MATERIALES DE OTRAS FUENTES DE VIDEOTECAS E INTEGRACIÓN DEL CENSO DE VIDEOCINTAS EDUCATIVAS. PRÉSTAMO DE VIDEOS Y AUDIOCINTAS: A LOS ALUMNOS Y MAESTROS SE LE	LA PAZ LA PAZ	08/2003	07/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA NORMAL URBANA "DOMÍNGO CARBALLO FÉLIX"							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
EDUCACIÓN NORMAL									
SUBDIRECCIÓN ADINISTRATIVA Y ACADÉMICA									
PROPORCIONÓ EL SERVICIO DE PRÉSTAMO DEL ACERVO CIENTÍFICO PEDAGÓGICO Y DE CULTURA GENERAL A TRAVÉS DEL MATERIAL CONTENIDO EN VIDEOCINTAS Y AUDIOCINTAS EDUCATIVAS. CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL: SE CONTRIBUYE A LA ORDENACIÓN EN LA ESTANTERÍA DE LOS VIDEOS Y AUDIOCINTAS QUE ENTREGAN ALUMNOS Y MAESTROS. CONTROL DE LOS MATERIALES: MEDIANTE EL CONTROL DEL LLENADO DE VALES SE LLEVA LA UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES QUE SOLICITAN. INTEGRACIÓN DEL CATÁLOGO: COORDINADAMENTE CON EL JEFE DEL ÁREA SE COADYUVA EN LA INTEGRACIÓN DE LOS MATERIALES DE GRABACIÓN A TRAVÉS DE LA RED EDUSAT. LOCALIZACIÓN DE MATERIALES DE OTRAS FUENTES DE VIDEOTECAS: A TRAVÉS DE VISITAS A OTRAS INSTITUCIONES DEDICADAS A LA DOCENCIA SE HAN REALIZADO GRABACIONES DE TEMAS EDUCATIVOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACERVO DE LA INSTITUCIÓN. INTEGRACIÓN DE CENSO DE VIDEOCINTAS EDUCATIVAS: SE HAN INTEGRADO E INICIADO EL CENSO DEL ACERVO VIDEOGRÁFICO CON QUE CUENTA LA INSTITUCIÓN. ÁREA DE MEDIOS: MÓDULO DE BIBLIOTECA. SE RECIBIÓ EL NOVENO ENVÍO DEL ACERVO BIBLIOGRÁFICO DEL DEPARTAMENTO DE NORMALES CON UN TOTAL DE 259 EJEMPLARES, SE RECIBIÓ UN TOTAL DE 260 EJEMPLARES DE ACERVO CULTURAL, SE CAPTURÓ TODO EL ACERVO BIBLIOGRÁFICO, SE ELABORARON 150 CREDENCIALES DE ALUMNOS, SE LOGRÓ REALIZAR EL PROCESO FÍSICO DEL MATERIAL, SE ELABORARON ETIQUETAS Y REETIQUETACIÓN DE LOS LIBROS, SE ENVIARON OPORTUNAMENTE LA ESTADÍSTICA DE BIBLIOTECA. SE BRINDÓ ASESORÍA EN LAS VISITAS GUIADAS, SE FOMENTÓ LA LECTURA CON LOS PRÉSTAMOS DE OBRAS LITERARIAS, SE ASESORÓ A LOS ALUMNOS EN LAS ACTIVIDADES DE PLANEACIÓN. CONTEO DE LIBROS, SE RECUPERARON LIBROS QUE SE ENCONTRABAN PRESTADOS, SE EFECTUÓ EL INVENTARIO DE LOS LIBROS, SE ABRIÓ EXPEDIENTE PERSONAL A CADA ALUMNO USUARIO, EL RESULTADO DEL CONTEO DE SEPTIEMBRE DEL 2003 A JUNIO DEL 2004 TOTAL DE USUARIOS 28,248, OBRAS CONSULTADAS 17,071 Y PRÉSTAMOS A DOMICILIO 8,886.	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0	
	LA PAZ								
ÁREA DE ASESORÍA Y SEGUIMIENTO A LAS JORNADAS DE OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DOCENTE. SE TUBO LA PARTICIPACIÓN EN EL TALLER PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LAS ESCUELAS NORMALES PÚBLICAS, SE ELABORÓ EL DIAGNÓSTICO DEL ÁREA Y SE PRESENTÓ PARA SU INTEGRACIÓN INSTITUCIONAL, SE ELABORÓ EL PLAN DE TRABAJO, SE ELABORÓ LA AGENDA DE TRABAJO, SE ORGANIZARON LAS ACTIVIDADES PARA EL TRABAJO COLEGIADO, SE ELABORÓ EL INSTRUMENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA PRIMERA JORNADA DE OBSERVACIÓN Y	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0	
	LA PAZ								

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA NORMAL URBANA "DOMÍNGO CARBALLO FÉLIX"						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
EDUCACIÓN NORMAL								
SUBDIRECCIÓN ADINISTRATIVA Y ACADÉMICA								
PRÁCTICA DOCENTE, SE ORGANIZARON LOS TRABAJOS DE LAS REUNIONES TANTO DEL COLEGIO COMO CON LA SUBDIRECCIÓN Y LA COORDINACIÓN DE PREESCOLAR, SE ANALIZARON LOS RESULTADOS EN TORNO A LOS LOGROS Y DIFICULTADES EN RELACIÓN A LAS PRÁCTICAS DE LOS ALUMNOS Y SE ELABORÓ EL INFORME DE TRABAJO DEL ÁREA. ÁREA DE ASESORÍA Y SEGUIMIENTO A LAS JORNADAS DE OBSERVACIÓN Y PRÁCTICA DOCENTE. SE ESTA EFECTUANDO EL ANÁLISIS DEL TEXTO DE LUCIANO GONZÁLEZ VELASCO.	LA PAZ LA PAZ	11/2004	06/2005	30	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CENTRO DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL (CECATI)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO ASISTENCIA DE LA D.G.C.F.T. EN B.C.S. MATERIALES Y SUMINISTROS. SERVICIOS GENERALES. CECATI NO. 39 MATERIALES Y SUMINISTROS. CECATI NO. 39 SERVICIOS GENERALES.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$283,287	\$283,287	ALUMNO	4229
					\$283,287	\$283,287		
		\$166,917	\$166,917	ALUMNO	4229			
		\$56,180	\$56,180					
		\$110,737	\$110,737	ALUMNO	1598			
		\$76,370	\$76,370					
		\$76,370	\$76,370	ALUMNO	1598			
		\$40,000	\$40,000					
		\$40,000	\$40,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		ESCUELA PREP. FED. POR COOPERACIÓN LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
DESCENTRALIZADO DE EDUCACIÓN SIN SUBPROGRAMA ACONDICIONAMIENTO DE LA RED ELÉCTRICA , ENREJADO DE AULAS Y EQUIPAMIENTO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	0	\$72,666	\$72,666	PIEZA AULA LOTE	26 4 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		ESC. PREP. FED. POR COOP. "GANDHI"						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR BACHILLERATO GENERAL CAÑÓN. DUPLICADORA. 7 CPU'S. AIRE ACONDICIONADO.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$87,966	\$87,966	EQUIPAMIENTO	1
					\$87,966	\$87,966		
					\$87,966	\$87,966		
					\$16,500	\$16,500		
					\$34,509	\$34,509		
\$31,017	\$31,017	EQUIPAMIENTO	7					
\$5,940	\$5,940	EQUIPAMIENTO	1					

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RAMO 11		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE INICIO TÉRMINO		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
					APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
		INFRAESTRUCTURA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA.	LA PAZ LA PAZ		01/2004	12/2004	100	\$3,030,303

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN	
MODALIDAD: RAMO 11		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA C.A.P.E.C.E.	

PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$7,128,671	\$7,128,671		
PROG. PESO A PESO 2003								
EDUCACION MEDIO SUPERIOR								
CECATI NO.39, AMPLIACION DE TALLER DE COMPUTO, SUM. E INST. DE EQ. MULTIMEDIA, SUM. Y COL. DE CANCELERIA Y SUM. DE LAMPARAS	LA PAZ LA PAZ	05/2003	07/2003	100	\$806,001	\$806,001	EQUIPAMIENTO ANEXO	1 1
CET DEL MAR NO.04, IMPERMEABILIZACION POLIURETANO Y PINTURA	LA PAZ LA PAZ	03/2003	04/2003	100	\$1,008,966	\$1,008,966	ANEXO	1
CBTIS NO.62, SUM. Y COL. DE CANCELERIA	LA PAZ LA PAZ	05/2003	06/2003	100	\$384,076	\$384,076	ANEXO	1
CBTIS NO.230, CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE COMPUTO, REHABILITACION ELECTRICA, SUM. Y COL. DE CANCELERIA E IMPERMEABILIZACION	LA PAZ LA PAZ	06/2003	08/2003	100	\$813,303	\$813,303	LABORATORIO REHABILITACIÓN	1 1
PREPARATORIA MARCELO RUBIO RUIZ, SUM DE LAMPARAS FLUORESCENTES DE SOBREPONER	LA PAZ LA PAZ	05/2003	06/2003	100	\$12,848	\$12,848	ANEXO	1
EDUCACION SUPERIOR								
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LA PAZ, CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS NEGRAS, SUM. DE MOBILIARIO, SUM Y COL. DE MURO BLOCK	LA PAZ LA PAZ	04/2003	05/2003	100	\$1,933,889	\$1,933,889	ANEXO	1
PROGRAMA SEIT 2003					\$1,467,515	\$1,467,515		
MEDIO SUPERIOR					\$1,467,515	\$1,467,515		
CBTIS NO.62, TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, SUM. Y COL. DE CANCELERIA	LA PAZ LA PAZ	02/2003	03/2003	100	\$949,262	\$949,262	ANEXO	1
CBTIS NO.230, TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, SUM. Y COL. DE CANCELERIA	LA PAZ LA PAZ	02/2003	03/2003	100	\$518,253	\$518,253	ANEXO	1
PROGRAMA SEIT 2004					\$702,073	\$702,073		
MEDIO SUPERIOR					\$702,073	\$702,073		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ				SECTOR: EDUCACIÓN				
MODALIDAD: RAMO 11				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA				
				C.A.P.E.C.E.				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA SEIT 2004 MEDIO SUPERIOR CBTIS NO.230, REHABILITACION DE NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS	LA PAZ LA PAZ	06/2004	07/2004	90			REHABILITACIÓN	1
					\$702,073	\$702,073		
					\$372,789	\$372,789		
CBTIS NO.62 REHABILITACION DE NUCLEO DE SERVICIOS SANITARIOS	LA PAZ LA PAZ	06/2004	07/2004	100	\$329,284	\$329,284	REHABILITACIÓN	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: OFERTA COMPLEMENTARIA (PESO A PESO)		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS DEL MAR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PESO A PESO MANTENIMIENTO IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS DE 12 EDIFICIOS CON POLIURETANO ESPREADO DE 1" DE ESPESOR, Y PINTURA EN TRABES, COLUMNAS, ALEROS Y RODAPIES EXTERIORES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	04/2004	100	\$1,028,695	\$1,028,695	EDIFICIO	12

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: CONAFE CAPFCE		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		ESC. PREP. FED. POR COOP. "MARCELO RUBIO"						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA EDUCATIVA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.	LA PAZ LA PAZ	12/2004	01/2005	20	\$824,719	\$824,719	REHABILITACIÓN	1
					\$824,719	\$824,719		
					\$824,719	\$824,719		
					\$824,719	\$824,719		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA								
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO								
		COORDINACIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA								
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS			
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD		
APOYO A TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA SIN SUBPROGRAMA ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA LÁSER PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, PAGO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES DE LA REMODELACIÓN DEL TRIBUNAL Y VIÁTICOS DEL PERSONAL. CAPACITACIÓN BÁSICA Y ACTUALIZACIÓN SIN SUBPROGRAMA SE REALIZARON 4 CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PARA POLICÍAS PREVENTIVOS Y 3 MÓDULOS DEL CURSO DE ACTUALIZACIÓN PARA PERSONAL DE SEGURIDAD Y CUSTODIA PENITENCIARIA. PAGO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA 44 PREVENTIVOS, 3 AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, 3 PERITOS Y 4 POLICÍAS MINISTERIALES. PAGO DE CURSO MONOGRÁFICO PARA 25 POLICÍAS MINISTERIALES DENOMINADO TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN POLICIAL. PAGO DE 2 CURSOS DE ACTUALIZACIÓN PARA POLICÍAS PREVENTIVOS. CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA UN POLICÍA PREVENTIVO. DOTACIONES COMPLEMENTARIAS SIN SUBPROGRAMA PAGO DE NÓMINA A CUSTODIOS. PAGO DE BONO A 933 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA. EQUIPAMIENTO DE CORPORACIONES SIN SUBPROGRAMA	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$44,085,855	\$44,085,855	SIN MEDIDA	1		
					\$36,810	\$36,810				
					\$36,810	\$36,810				
					\$36,810	\$36,810				
					\$727,879	\$727,879				
					\$727,879	\$727,879				
					\$416,735	\$416,735			CURSO MÓDULO	4 3
					\$157,006	\$157,006			PERSONA	54
					\$46,313	\$46,313			PERSONA	25
					\$99,986	\$99,986			CURSO	2
					\$7,838	\$7,838			PERSONA	1
					\$9,607,679	\$9,607,679				
					\$9,607,679	\$9,607,679				
					\$52,552	\$52,552			PAGO	1
					\$9,555,127	\$9,555,127			PERSONA	933
					\$10,403,869	\$10,403,869				
					\$10,403,869	\$10,403,869				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO						
		COORDINACIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
EQUIPAMIENTO DE CORPORACIONES								
SIN SUBPROGRAMA					\$10,403,869	\$10,403,869		
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA CADETES Y PERSONAL DE LA ACADEMIA ESTATAL DE POLICÍA.	LA PAZ A DONDE	01/2004	12/2004	100	\$766,157	\$766,157	UNIDAD	86
ANTICIPO PARA LA ADQUISICIÓN DE 50 CHALECOS ANTIBALA.	LA PAZ A DONDE	01/2004	12/2004	100	\$254,375	\$254,375	EQUIPO	50
ADQUISICIÓN DE UN MINIBÚS PARA LA ACADEMIA ESTATAL DE POLICÍA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$367,500	\$367,500	VEHÍCULO	1
ADQUISICIÓN DE 12 PICK UP F-150 PARA LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE LA PAZ.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$1,628,550	\$1,628,550	VEHÍCULO	12
ADQUISICIÓN DE 20 PICK UP F-150 PARA LA POLICÍA MINISTERIAL.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$2,714,250	\$2,714,250	VEHÍCULO	20
ADQUISICIÓN DE 36 VEHÍCULOS PARA LAS DIFERENTES CORPORACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$4,673,037	\$4,673,037	VEHÍCULO	36
EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE PERSONAL.					\$135,021	\$135,021		
SIN SUBPROGRAMA					\$135,021	\$135,021		
COMPRA DE MATERIAL DE APOYO PARA EVALUACIONES DE SEDENA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$56,897	\$56,897	PAGO	1
PAGO DE EVALUACIONES DE CENEVAL.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$41,824	\$41,824	PERSONA	482
REPRODUCCIÓN DEL CUESTIONARIO MAESTRO PARA POLICÍAS PREVENTIVOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$36,300	\$36,300	SIN MEDIDA	1
FORTALECIMIENTO DE ACADEMIAS Y CENTROS REGIONALES					\$42,190	\$42,190		
SIN SUBPROGRAMA					\$42,190	\$42,190		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO						
		COORDINACIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FORTALECIMIENTO DE ACADEMIAS Y CENTROS REGIONALES								
SIN SUBPROGRAMA								
PAGO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS POR CONCEPTO DE DEDUCCIONES DE LA OBRA EDIFICIO ADMINISTRATIVO Y COCINA DE LA ACADEMIA ESTATAL DE POLICÍA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$42,190 \$42,190	\$42,190 \$42,190	SIN MEDIDA	1
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD					\$972,876	\$972,876		
SIN SUBPROGRAMA					\$972,876	\$972,876		
GASTOS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA, PARA LA ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS EVENTOS CORRESPONDIENTES A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$972,876	\$972,876	EVENTO	10
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y SERVICIO TELEFÓNICO					\$15,596,695	\$15,596,695		
SIN SUBPROGRAMA					\$15,596,695	\$15,596,695		
ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO GPS, PARA C4 LA PAZ.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$88,624	\$88,624	EQUIPO	1
ADQUISICIÓN DE TRES PLANTAS DE ENERGÍA PARA EL C4 .	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$787,172	\$787,172	PLANTA	3
ADQUISICIÓN DE BIENES COMPLEMENTARIOS PARA UNA RED ESTATAL AUTÓNOMA DE RADIOCOMUNICACIÓN TRONCALIZADA DIGITAL ENCRIPTADA Y MULTISITIO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$1,117,280	\$1,117,280	EQUIPO	1
GASTOS DE OPERACIÓN EFECTUADOS POR EL C4 DE LA PAZ Y LOS CABOS, MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES, NÓMINA DE PERSONAL, ENERGÍA ELÉCTRICA, VIÁTICOS Y PASAJES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$13,603,619	\$13,603,619	SIN MEDIDA	1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN					\$2,201,360	\$2,201,360		
SIN SUBPROGRAMA.					\$2,201,360	\$2,201,360		
GASTOS DE OPERACIÓN EFECTUADOS POR EL PERSONAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN: NÓMINA, VIÁTICOS, PASAJES, MATERIAL DE OFICINA Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$2,201,360	\$2,201,360	SIN MEDIDA	1
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA					\$4,361,476	\$4,361,476		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO						
		COORDINACIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA								
SIN SUBPROGRAMA								
GASTOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN: NÓMINA, MATERIAL DE OFICINA, CURSOS DEL PERSONAL, MATENIMIENTO DE SITIOS AFIS, COMBUSTIBLE, VIÁTICOS Y VIAJES.	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$4,361,476	\$4,361,476	SIN MEDIDA	1
PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y OTROS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS SITIOS AFIS.	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$4,311,480	\$4,311,480		
	LA PAZ				\$49,996	\$49,996	PAGO	1
	LA PAZ							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓN ACONDICIONAMIENTO AMPLIACIÓN DE 2 JUZGADOS EN EL HONORABLE TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA: CIMENTACIÓN LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMBRA EN LOSAS Y TRABES, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS CADENAS Y CASTILLOS, APLANADOS EN MURO ACABADOS RÚSTICO RAYADO FINO, MURO DE TABLAROCA, VITROPISO 30X30, PLAFOND 61X61, ALBAÑILERÍA EN AZOTEA ENTORTADO EN LOSA, IMPERMEABILIZANTE, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, HERRERÍA Y CANCELERÍA, OBRA EXTERIOR REGISTROS Y PRELIMINARES DEMOLICIÓN DE PISO, DEMOLICIÓN DE GRADAS, DESMANTELAMIENTO DE TABLERO Y RETIRO DE POSTES DE MADERA . CONSTRUCCIÓN DE LA REMODELACIÓN DE ACCESO Y FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA): PRELIMINARES.- DEMOLICIONES DE PISO, VITROPISO, ENTORTADO, MURETE DE BLOCK DESINSTALACIÓN DE CANCELERÍA , DESCONEXIÓN Y DESMONTAJE DE AIRES ACONDICIONADOS, CIMENTACIÓN. ALBAÑILERÍA Y ACABADOS.-COLOCACIÓN DE PANEL "W", APLANADO EN PANEL "W", APLANADO EN MURO DE BLOCK , CADENA Y/O CASTILLO DE 15X20, PRETIL A BASE DE BLOCK 15X20X40 , APLANADO EN MURO DE BLOCK, RELLENO DE MATERIAL INERTE, PISO DE CONCRETO FC=150 KG/CM², APLANADO EN MURO DE BLOCK ACABADO FLOTEADO FINO, ACABADO PULIDO, ENTORTADO EN LOSA DE AZOTEA, APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. ESTRUCTURA.- FIRME DE CONCRETO, COLOCACIÓN DE VITROPISO DE 30X30, CONCRETO PREMEZCLADO FC=250 KG/CM², ACERO DE REFUERZO NO.3, NO.5, COLOCACIÓN DE COLUMNAS PERFIL PTR 4"X4", ESTRUCTURA PERFIL SUPERIOR, ESTRUCTURA DE 2.44 M DE ALTURA, ESTRUCTURA DE 1.22 M DE ALTURA, ESTRUCTURA A BASE DE 4 PERFILES PTR 2"X2". HOJAS DE TABLACIMIENTO DUROCK, ACABADO MULTINIASA, CANCELERÍA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS: AIRE ACONDICIONADO 1 TON. OBRA EXTERIOR: ASTA BANDERA DE 14 MTS.	LA PAZ LA PAZ	10/2004	12/2004	100	\$2,759,527	\$2,759,527	METRO CUADRADO PIEZA METRO CÚBICO	2673 10 558
					\$2,759,527	\$2,759,527		
					\$2,759,527	\$2,759,527		
					\$1,500,000	\$1,500,000		
	LA PAZ LA PAZ	08/2004	11/2004	100	\$1,259,527	\$1,259,527	METRO CUADRADO METRO LINEAL PIEZA	624 368 50

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA						
		DELEGACIÓN DE LA PGR EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA NORMAL DE TRABAJO SIN SUBPROGRAMA AVERIGUACIONES PREVIAS REGISTRADAS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EXISTENCIA ANTERIOR 68, INICIADAS 593, DESPACHADAS 598, PENDIENTES 63. INCIDENCIA DELICTIVA EN EL FUERO FEDERAL POR DELITOS CONTRA LA SALUD EN SUS DIVERSAS MODALIDADES, ATAQUES A LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, PATRIMONIALES, L.F.A.F.E., AMBIENTAL Y OTROS DELITOS REGISTRADOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR MUNICIPIO EN B.C.SUR. CONTRA LA SALUD EN SUS DIVERSAS MODALIDADES 338, ATAQUES A LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN 3, PATRIMONIALES 150, L.F.A.F.E. 10, AMBIENTAL 5, OTROS DELITOS 50, TOTAL 556.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
					\$0	\$0		
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
					\$0	\$0		

Cierre Anual del Avance de Obras

468

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: IGUALDAD DE GÉNERO						
MODALIDAD: RAMO 20		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
TA.- OPCIONES PRODUCTIVAS 05.- CRÉDITO PRODUCTIVO PARA MUJERES 04/003/278 PR.- ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR Y PAQUETE DE PRODUCTOS BÁSICOS MISCELÁNEOS, PARA ABASTECER UNA TIENDA COMUNITARIA. 04/003/279 CP.- ADQUISICIÓN DE MÁQUINA DE COSTURA Y TELAS VARIAS, PARA LA ELABORACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, JUEGO DE SÁBANAS Y COLCHAS. 04/003/280 PR.- ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA, PARA LA PRODUCCIÓN Y VENTA DE MACHACA DE RES. 04/003/281 PR.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIA PRIMA, PARA LA ELABORACIÓN DE DULCES REGIONALES. 04/003/282 PR.- ADQUISICIÓN DE MÁQUINA DE COSTURA Y TELAS VARIAS, PARA LA ELABORACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, JUEGO DE SÁBANAS Y COLCHAS. 04/003/284 CP.- ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR Y PAQUETE DE PRODUCTOS BÁSICOS MISCELÁNEOS, PARA ABASTECER UNA TIENDA COMUNITARIA. 04/003/285 CP.- ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMAS, CABALLEROS Y NIÑOS, DE DIFERENTES MODELOS PARA SU VENTA. 04/003/286 CP.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GALLINERO, ADEMÁS DE POLLOS DE ENGORDA Y ALIMENTO, CON LA FINALIDAD DE SU COMERCIALIZACIÓN. 04/003/287 CP.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y GALLINAS PONEDORAS, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVÍCOLA, EN UN ÁREA DE 40 M2.	LA PAZ CHAMETLA LA PAZ LA PAZ LA PAZ LAS CALABAZAS LA PAZ SAN BARTOLO (SAN BARTOLITO) LA PAZ EL CENTENARIO LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	11/2004	12/2004	100	\$198,325	\$198,325	PROYECTO	1
					\$198,325	\$198,325		
					\$198,325	\$198,325		
					\$20,000	\$20,000		
					\$13,900	\$13,900		
					\$23,000	\$23,000		
					\$12,000	\$12,000		
					\$34,025	\$34,025		
					\$24,700	\$24,700		
					\$27,700	\$27,700		
					\$16,000	\$16,000		
					\$27,000	\$27,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: IGUALDAD DE GÉNERO						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		BRIGADA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN					\$0	\$0		
CAPACITACIÓN					\$0	\$0		
SE IMPARTIERON CONFERENCIAS, PLÁTICAS ALUSIVAS A IGUALDAD DE GÉNERO, MALTRATO A LAS MUJERES, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR ETC.	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	72

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: IGUALDAD DE GÉNERO						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ECONOMÍA						
		FONDO NACIONAL DE APOYO A EMPRESAS SOCIALES						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
IMPULSO PRODUCTIVO DE LA MUJER SIN SUBPROGRAMA APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$2,456,112	\$2,456,112	CRÉDITO	22
					\$2,456,112	\$2,456,112		
					\$2,456,112	\$2,456,112		

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA	
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR	

PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN					\$1,521,921	\$1,521,921		
CONACYT					\$1,521,921	\$1,521,921		
ESTUDIO SOBRE LA GAMETOGÉNESIS DE ATRINA MAURA (PINNIDAE), MOLUSCOS DE INTERÉS ECONÓMICO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$683,467	\$683,467	INVESTIGACIÓN	1
DINÁMICA DE TRANSFERENCIA DE CALOR Y MASA EN UN SISTEMA DE SECADO SOLAR PARA PRODUCTOS MARINOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	11/2004	100	\$433,839	\$433,839	INVESTIGACIÓN	1
SEP-CONACYT					\$204,615	\$204,615		
"POLICULTIVO Y REPOBLAMIENTO EXPERIMENTAL DE MOLUSCOS BIVALVOS NATIVOS EN EL ÁREA DEL PARDITO, ISLA SAN JOSÉ , B.C.S."	LA PAZ LA PAZ	07/2004	12/2004	100	\$77,600	\$77,600	INVESTIGACIÓN	1
CARACTERIZACIÓN DE LOS DEPÓSITOS DE PLAYA Y MONITOREO DE SU DINÁMICA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$30,765	\$30,765	INVESTIGACIÓN	1
REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA NOM-029-PESC-2000.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$96,250	\$96,250	ACTIVIDAD	1
UABCS - CIBNOR					\$200,000	\$200,000		
AISLAMIENTO Y EFECTO PROBIÓTICO DE LACTOBACILLUS SP EN EL CULTIVO LARVARIO DEL OSTIÓN DE PLACER CRASSOTREA CORTEZIENSIS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	11/2004	100	\$50,000	\$50,000	ACTIVIDAD	1
EVALUACIÓN DE LA SEGREGACIÓN TRÓFICA DE LOS SEXOS DE LAS FORMAS COSTERAS Y OCEÁNICA DEL GÉNERO TURSIOPS, ACORDE A RAZONES DE ISOTOPOS ESTABLES EN LA BAHÍA DE LA PAZ, B.C.S.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	11/2004	100	\$50,000	\$50,000	ACTIVIDAD	1
EVALUACIÓN DEL ABONO ORGÁNICO SOBRE EL CRECIMIENTO, RENDIMIENTO Y CALIDAD DEL FORRAJE EN PLANTAS CON POTENCIAL FORRAJERO PARA ZONAS ÁRIDAS CON PROBLEMAS DE SALINIDAD.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$50,000	\$50,000	ACTIVIDAD	1
"EFECTO DEL NIVEL DE PROTEÍNA EN LA DIETA SOBRE EL CRECIMIENTO ACTIVIDAD ENZIMÁTICA Y COMPOSICIÓN CORPORAL DE JUVENILES DE HUACHINANGO DEL PACÍFICO (LUTJANUS PERU)".	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$50,000	\$50,000	INVESTIGACIÓN	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FONDOS PESQUEROS					\$1,131,777	\$1,121,777		
SIN SUBPROGRAMA								
CRÉDITO PARA LA REPARACIÓN DE PANGA DE 22 PIES - ANTONIO MÉNDEZ CASTRO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$10,000	\$0	CRÉDITO EMBARCACIÓN	1 1
CRÉDITO PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA - EDUARDO CAREAGA MÉNDEZ.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$5,000	\$5,000	CRÉDITO	1
CRÉDITO PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR DE 65 H.P. - HUGO EZEQUIEL MÉNDEZ MÁRQUEZ.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$12,500	\$12,500	CRÉDITO EQUIPO	1 1
CRÉDITO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTES DE PESCA - ISMAEL MÉNDEZ CASILLAS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$3,807	\$3,807	CRÉDITO EQUIPAMIENTO	1 1
CRÉDITO PARA LA ADQUISICIÓN DE EMBARCACIÓN DE 23 PIES - JESÚS ISMAEL CUEVAS COLLINS.	LA PAZ SAN EVARISTO	01/2004	12/2004	100	\$29,500	\$29,500	EMBARCACIÓN CRÉDITO	1 1
CRÉDITO PARA LA REPARACIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA - JOSÉ ANTONIO CASILLAS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$9,200	\$9,200	CRÉDITO	1
CRÉDITO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTES DE PESCA - JOSÉ ARMANDO OLACHEA COTA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$3,807	\$3,807	CRÉDITO EQUIPAMIENTO	1 1
CRÉDITO PARA LA ADQUISICIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA DE 105 H.P. Y UNA LANCH A DE 22 PIES AMBOS DE MEDIO USO - JOSÉ LUIS CESEÑA LUCERO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$50,000	\$50,000	CRÉDITO EQUIPAMIENTO EMBARCACIÓN	1 1 1
CRÉDITO PARA LA ADQUISICIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA DE 55 H.P. - JOSÉ MANUEL HIGUERA MÉNDEZ.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$23,149	\$23,149	CRÉDITO EQUIPAMIENTO	1 1
CRÉDITO PARA LA COMPRA DE UN MOTOR USADO Y EMBARCACIÓN - JOSÉ YUEN MÉNDEZ.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$30,000	\$30,000	CRÉDITO EMBARCACIÓN EQUIPAMIENTO	1 1 1
CRÉDITO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTES DE PESCA - JUAN PABLO MÉNDEZ CASILLAS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$3,807	\$3,807	CRÉDITO EQUIPAMIENTO	1 1
CRÉDITO PARA EL PAGO DE UN MOTOR YAMAHA DE 25 H.P. - LUCIO GASTÉLUM.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$9,500	\$9,500	CRÉDITO EQUIPAMIENTO	1 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FONDOS PESQUEROS								
SIN SUBPROGRAMA					\$1,131,777	\$1,121,777		
CRÉDITO PARA REPARACIÓN DE PANGA DE 22 PIES - LUIS ANTONIO MÉNDEZ OLACHEA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$5,000	\$5,000	CRÉDITO EQUIPAMIENTO	1 1
CRÉDITO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTES DE PESCA - LUIS FELIPE MÉNDEZ CASILLAS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$3,807	\$3,807	CRÉDITO EQUIPAMIENTO	1 1
CRÉDITO PARA LA REPARACIÓN DE PANGA DE 22 PIES - MANUEL SALVADOR MÉNDEZ MÁRQUEZ.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$7,500	\$7,500	CRÉDITO EQUIPAMIENTO	1 1
CRÉDITO PARA EL PAGO DE AVALÚO COMERCIAL DE LA PLANTA DE PRODUCTOS PESQUEROS DE LA PAZ, S.A. DE C.V. - MARCOS CONTRERAS OLIVAS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$500,000	\$500,000	CRÉDITO	1
CRÉDITO PARA LA REPARACIÓN GENERAL Y PINTURA DE UN ESKIB BOAT DE 22 PIES Y ADQUISICIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA USADO - MARÍA DIONICIA AVILÉS AVILÉS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$17,500	\$17,500	CRÉDITO EQUIPAMIENTO	1 1
CRÉDITO PARA LA REPARACIÓN GENERAL Y PINTURA DE UN ESKIB BOAT DE 22 PIES Y ADQUISICIÓN DE MOTOR FUERA DE BORDA USADO - MARÍA SUSANA MÉNDEZ.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$15,000	\$15,000	CRÉDITO EQUIPAMIENTO	1 1
CRÉDITO PARA LA COMPRA DE PANGA Y MOTOR USADO - RAÚL MÉNDEZ CAMACHO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$15,000	\$15,000	CRÉDITO EMBARCACIÓN EQUIPO	1 1 1
CRÉDITO PARA LA ADQUISICIÓN DE LANCHAS DE 22 PIES - ROMÁN RIVERA GUZMÁN.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$48,500	\$48,500	CRÉDITO EMBARCACIÓN	1 1
APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO GRANJA PARA EL CULTIVO DE LANGOSTA DE AGUA DULCE - SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL EL CIENTO CINCUENTA Y SIETE S.P.R. DE R.L.	LA PAZ SANTA RITA	01/2004	12/2004	100	\$329,200	\$329,200	APOYO EQUIPAMIENTO	1 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		FONDO IMPULSOR E INMOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FIMID CRÉDITO DIRECTO CRÉDITO A LA S.C.P.P. PUERTO CHALE PARA EL PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES. MANTIENE 140 EMPLEOS.	LA PAZ LA PAZ	07/2004	02/2007	0	\$350,000	\$350,000	CRÉDITO EMPLEO	1 140
					\$350,000	\$350,000		
					\$350,000	\$350,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE (CIBNOR)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CENTRO DE INVESTIGACIONES PROYECTOS CON REC. CONACYT Y ENTIDADES DE LA ADMON. PUB. FEDERAL ESTIMACIÓN DE PARAMETROS POBLACIONALES Y EVALUACIÓN DE BIOMASA DE CRUSTÁCEOS GALATEIDOS (PLEUURONCODES PLANIDES Y MUNIDA SPP.) EN LA COSTA OCCIDENTAL DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA / SAGARPA. PROSPECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL POTENCIAL PESQUERO DE LOS CAMARONES DE PROFUNDIDAD, CON ÉNFASIS EN LOS GÉNEROS (PANDALUS SPP., HETEROCARPUS SPP. Y SICYONIA SPP. / SAGARPA. EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DEL EXTRACTO DE LANGOSTILLA ROJA (PLEUURONCODES PLANIPES) EN LA DIGESTIBILIDAD DE DIETAS PARA CAMARONES / SAGARPA DESARROLLO DE UNA BIOTECNOLOGÍA ALTERNA PARA LA PRODUCCIÓN DE OSTIÓN (C. CORTEZIENSIS): DOMESTICACIÓN Y CONFORMACIÓN DE PIE DE CRÍA, PRODUCCIÓN DE TRIPLOIDES Y TETRAPLOIDES / SAGARPA. VALIDACIÓN Y ESCALAMIENTO PILOTO DE TECNOLOGÍA PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE OSTIÓN DE PLACER (CRASSOSTREA CORTEZIENSIS) EN EL LABORATORIO Y SU CULTIVO INTENSIVO EN EL MAR / SAGARPA. EVALUACIÓN DEL IMPACTO QUE OCASIONAN LAS REDES DE ARRASTRE DE CAMARON Y ESCAMA DEMERSAL EN LOS FONDOS MARINOS DEL GOLFO DE CALIFORNIA / SAGARPA. HISTOPATOLOGÍA POR EXPOSICIÓN CRÓNICA A SAXITOXINA (PSP) Y BREVETOXINA (NSP) EN EL MODELO EXPERIMENTAL DE RATÓN / SAGARPA. ESTUDIO PARA INCREMENTAR EL VALOR AGREGADO DE PRODUCTOS DEL CALAMAR E INFRAESTRUCTURA DE COMERCIALIZACIÓN / SAGARPA. DIGESTIBILIDAD EN VITRO Y ENANTIOSELECTIVIDAD PARA DETERMINAR EL VALOR NUTRIMENTAL DE LA PROTEÍNA DE ORIGEN MARINO VEGETAL EN ALIMENTOS BALANCEADOS: CARACTERIZACIÓN DEL INSUMO Y EFECTO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN / SAGARPA. DIFERENCIACIÓN GENÉTICA DE POBLACIONES DE LANGOSTA (PANULIRUS SPP.) EN EL PACÍFICO MEXICANO / SAGARPA. TECNOLOGÍA DE CULTIVO LARVARIO DE PARGO AMARILLO (LUTJANUS ARGENTRIVENTIS) POR MEDIO DE DESOVES NATURALES EN ESTANQUERÍA SUPRALITORAL Y DESOVES BAJO CONDICIONES CONTROLADAS EN LABORATORIO / SAGARPA.					\$25,546,000	\$25,546,000		
					\$25,546,000	\$25,546,000		
					\$16,514,090	\$16,514,090		
	LA PAZ	01/2004	01/2007	20	\$906,806	\$906,806	PROYECTO	1
	LA PAZ							
	LA PAZ	01/2004	01/2006	28	\$2,045,750	\$2,045,750	PROYECTO	1
	LA PAZ							
	LA PAZ	01/2004	01/2006	28	\$500,712	\$500,712	PROYECTO	1
	LA PAZ							
	LA PAZ	01/2004	01/2007	20	\$1,227,000	\$1,227,000	PROYECTO	1
	LA PAZ							
	LA PAZ	01/2004	01/2006	30	\$600,000	\$600,000	PROYECTO	1
	LA PAZ							
	LA PAZ	01/2004	01/2007	25	\$1,296,700	\$1,296,700	PROYECTO	1
	LA PAZ							
	LA PAZ	01/2004	01/2007	25	\$880,000	\$880,000	PROYECTO	1
	LA PAZ							
	LA PAZ	01/2004	01/2007	25	\$1,712,680	\$1,712,680	PROYECTO	1
	LA PAZ							
	LA PAZ	01/2004	01/2007	25	\$2,350,792	\$2,350,792	PROYECTO	1
	LA PAZ							
	LA PAZ	01/2004	01/2006	30	\$320,000	\$320,000	PROYECTO	1
	LA PAZ							
	LA PAZ	01/2004	01/2007	20	\$559,000	\$559,000	PROYECTO	1
	LA PAZ							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE (CIBNOR)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CENTRO DE INVESTIGACIONES								
PROYECTOS CON REC. CONACYT Y ENTIDADES DE LA ADMON. PUB. FEDERAL					\$16,514,090	\$16,514,090		
DISTRIBUCIÓN, ABUNDANCIA Y EVALUACIÓN POTENCIAL PESQUERO DE LA ICTIOFAUNA BENTONICO-DEMERSAL EN LA PLATAFORMA CONTINENTAL DE LA COSTA OCCIDENTAL, DE LA PENINSULA DE BAJA CALIFORNIA / SAGARPA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	01/2005	69	\$1,350,200	\$1,350,200	PROYECTO	1
INFLUENCIA DE ACIDOS GRASOS POLI-INSATURADOS SOBRE EL SISTEMA DE DEFENSA Y SUSCEPTIBILIDAD AL ESTRES EN CAMARON BLANCO (LITOPENAEUS VANNAMEI) / SEP.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	01/2007	25	\$1,064,450	\$1,064,450	PROYECTO	1
EXPRESIÓN DE GENES Y ACTIVIDADES DE ENZIMAS CITOSOLICAS Y MITOCONDRIALES EN HEPATOPANCREAS DE PENEIDOS / SEP.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	01/2007	25	\$1,700,000	\$1,700,000	PROYECTO	1
PROYECTOS CON RECURSOS CONACYT Y GOB. ESTATALES					\$1,038,054	\$1,038,054		
SALUD GENÉTICA EN EL CULTIVO DE CAMARÓN BLANCO PARA LA PREVENCIÓN DE LA MANCHA BLANCA/GOB. EDO. NAYARIT.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	01/2007	25	\$399,954	\$399,954	PROYECTO	1
OPTIMIZACIÓN DEL CULTIVO INTENSIVO DE JUVENILES DE PEZ BLANCO DE PÁZCUARO (CHIROSTOMA ESTOR): IMPORTANCIA DE LA CAPACIDAD OSMORREGULADORA / GOB. EDO. MICHOACÁN.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	01/2006	45	\$357,000	\$357,000	PROYECTO	1
ENSAYOS PARA ESTIMULAR LA FORMACIÓN NDE MADRE PERLA MABE EN ESPECIMENES CULTIVADOS EN ABULON (HALIOTIS SPP.) / GOB. EDO. BAJA CALIFORNIA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	01/2006	20	\$281,100	\$281,100	PROYECTO	1
PROYECTOS CON RECURSOS FISCALES					\$3,524,653	\$3,524,653		
ECOXITOLOGÍA, IDENTIFICACIÓN DE ZONAS CRÍTICAS Y EFECTOS DE LA TÓXICOS EN LOS SISTEMAS BIOLÓGICOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2003	12/2006	50	\$447,358	\$447,358	PROYECTO	1
EFECTOS ECOLÓGICOS DE LA PESCA EN EL ECOSISTEMA MARINO DEL GOLFO DE CALIFORNIA: IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y MITIGACIÓN DE SUS IMPACTOS POTENCIALES. FASE I. PESQUERÍA DEL CAMARÓN.	LA PAZ LA PAZ	01/2003	12/2006	50	\$171,133	\$171,133	PROYECTO	1
CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO SUSTENATBLE DE NUEVAS PESQUERÍAS EN EL NOROESTE MEXICANO. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD BIO-ECOLÓGICO Y BIO-ECONÓMICO.	LA PAZ LA PAZ	01/2003	12/2006	50	\$199,547	\$199,547	PROYECTO	1
MAXIMIZACIÓN DEL VALOR ECONÓMICO DE LOS PRODUCTOS DE ORIGEN MARINO DEL NOROESTE DE MÉXICO.	LA PAZ LA PAZ	01/2003	12/2006	50	\$243,901	\$243,901	PROYECTO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE (CIBNOR)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CENTRO DE INVESTIGACIONES								
PROYECTOS CON RECURSOS FISCALES								
RECUPERACIÓN Y ORDENAMIENTO PESQUERO EN LA REGIÓN NOROESTE DE MÉXICO.	LA PAZ LA PAZ	01/2003	12/2006	50	\$3,524,653 \$450,000	\$3,524,653 \$450,000	PROYECTO	1
OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DEL CAMARÓN DE CULTIVO EN MÉXICO.	LA PAZ LA PAZ	01/2003	12/2006	50	\$765,548	\$765,548	PROYECTO	1
RECONVERSIÓN AGRÍCOLA UTILIZANDO EL CULTIVO DE LA LANGOSTA DE AGUA DULCE (CHERAX QUADRICARINATUS) COMO UNA ESTRATEGIA DE APROVECHAMIENTO EFICIENTE DE AGUA.	LA PAZ LA PAZ	01/2003	12/2006	50	\$35,000	\$35,000	PROYECTO	1
BASES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS. FASE I. PRODUCCIÓN DE ALMEJA MANO DE LEÓN (NODIPECTEN SUBNODOSUS) MADREPERLA (PINCTADA MAZATLANICA).	LA PAZ LA PAZ	01/2003	12/2006	50	\$166,903	\$166,903	PROYECTO	1
BASES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS. FASE I. PRODUCCIÓN DE ALMEJA MANO DE LEÓN (NODIPECTEN SUBNODOSUS) MADREPERLA (PINCTADA MAZATLANICA).	LA PAZ LA PAZ	01/2003	12/2006	50	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
BASES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE MOLUSCOS. FASE 2. ESTUDIOS DE CRECIMIENTO Y PRODUCCIÓN DEL OSTIÓN JAPONES (CRASSOSTREA GIGAS) Y CULTIVO EXTENSIVO DEL OSTIÓN NATIVO, (C. CORTEZIENSIS) EN EL GOLFO DE CALIFORNIA: ALTERNATIVA PARA DIVERSIFICAR INGRESOS DE LAS COMUNIDADES PESQUERAS MARGINADAS.	LA PAZ LA PAZ	01/2003	12/2006	50	\$432,893	\$432,893	PROYECTO	1
BASES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS PARA LA PRODUCCIÓN DE PECES MARINOS. FASE 1. DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE CULTIVO DE PARGO-HUACHINANGO DEL PACÍFICO, (LUTJANUS PERÚ).	LA PAZ LA PAZ	01/2003	12/2006	50	\$30,177	\$30,177	PROYECTO	1
POTENCIAL DE DESARROLLO DE CULTIVO DE ABULÓN (HALIOTIS SPP.): OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE SEMILLA.	LA PAZ LA PAZ	01/2003	12/2006	50	\$582,194	\$582,194	PROYECTO	1
PROYECTOS CON RECURSOS PROPIOS								
ESTUDIO DE LA ABUNDANCIA DE LA MEDUSA BOLA DE CAÑÓN PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA PESQUERÍA / PESQUERA MÉXICO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	01/2005	100	\$4,469,202 \$360,000	\$4,469,202 \$360,000	PROYECTO	1
DESARROLLO DE LOS PRODUCTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CALAMAR GIGANTE DEL ESTADO DE SONORA / CONAPESCA	LA PAZ LA PAZ	11/2004	12/2005	25	\$655,455	\$655,455	PROYECTO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE (CIBNOR)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CENTRO DE INVESTIGACIONES								
PROYECTOS CON RECURSOS PROPIOS								
INVESTIGACIÓN A BORDO DE LAS EMBARCACIONES BIP XI Y BIP XII / INSTITUTO NACIONAL DE PESCA.	LA PAZ LA PAZ	07/2004	03/2005	80	\$4,469,202 \$426,475	\$4,469,202 \$426,475	PROYECTO	1
ESTUDIO DE LA EVALUACIÓN BIOLÓGICA-PESQUERA DEL DORADO (CORIPHANENA HIPPURUS) EN EL OCEÁNO PACÍFICO, REGIÓN I / SAGARPA.	LA PAZ LA PAZ	11/2004	10/2005	35	\$1,818,182	\$1,818,182	PROYECTO	1
GRANJA DEMOSTRATIVA CEPROVEG / GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S.	LA PAZ LA PAZ	04/2004	12/2006	50	\$500,000	\$500,000	PROYECTO	1
MOLUSCO-ALIANZA / OSTRICOLA GUEVARA, S.A. DE C.V.	LA PAZ LA PAZ	12/2004	12/2005	15	\$345,455	\$345,455	PROYECTO	1
FORMULAR Y EVALUAR 10 PROYECTOS PRODUCTIVOS, A LOS PRODUCTORES ACUICOLAS Y PESQUEROS DEL ESTADO DE B.C.S. / CONAPESCA.	LA PAZ LA PAZ	10/2004	12/2004	100	\$363,636	\$363,636	PROYECTO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA PESCA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO 2003 PESCA Y ACUACULTURA GRANJA PARA EL CULTIVO DE LANGOSTA DE AGUA DULCE "EL CIENTO CINCUENTA Y SIETE". EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE SEMILLA DE OSTIÓN, ALMEJA Y HACHA CHINA "OSTRÍCOLA GUEVARA". ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICO-ECONÓMICO, BIOLÓGICO, SOCIAL Y MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL DRAGADO DEL CANAL DE LLAMADA EN EL CAMARÓN SUREÑO. ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA ORDENAMIENTO PESQUERO OTORGAMIENTO DE CONCESIONES DE ACUACULTURA Y PERMISOS DE ACUACULTURA DE FOMENTO: SE OTORGÓ UN PERMISO DE ACUACULTURA DE FOMENTO PARA CULTIVO DE PARGOS EN JAULAS FLOTANTES. RECEPCIÓN Y SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES DE CONCESIONES Y PERMISOS DE ACUACULTURA. ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DEL REGISTRO NACIONAL DE PESCA; SE ACTUALIZÓ EL REGISTRO DE 96 UNIDADES ECONÓMICAS CON 576 EMBARCACIONES MENORES Y 8 EMBARCACIONES MAYORES. OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA; SE OTORGARON 934 PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA INDIVIDUALES Y 213 PARA EMBARCACIONES. OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA; SE OTORGARON 3530 PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA INDIVIDUALES Y 296 PARA EMBARCACIONES. PROGRAMA ESPECIAL DE ENERGÍA PARA EL CAMPO PROGRAMA DE PRECIO DE ESTÍMULO A LA GASOLINA DE USO EN LA PESCA RIBEREÑA Y LA ACUACULTURA ENTREGA DE TARJETAS DEL SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA A PESCADORES DEL ESTADO; SE ENTREGARON 57 TARJETAS DE SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA.	LA PAZ SANTA TERESA	01/2004	12/2004	100	\$12,579,812	\$12,579,812	GRANJA	1
					\$12,579,812	\$12,579,812		
	\$12,579,812	\$12,579,812	EQUIPAMIENTO	1				
	\$6,329,777	\$6,329,777						
	\$4,490,035	\$4,490,035	PROYECTO	1				
	\$1,760,000	\$1,760,000						
	\$0	\$0	PERMISO	1				
	\$0	\$0						
	\$0	\$0						
	\$0	\$0						
	\$0	\$0	TRÁMITE	1				
	\$0	\$0						
	\$0	\$0	UNIDAD EMBARCACIÓN	96 584				
	\$0	\$0						
\$0	\$0	PERMISO EMBARCACIÓN	934 213					
\$0	\$0							
\$0	\$0	PERMISO EMBARCACIÓN	3530 296					
\$0	\$0							
\$0	\$0	APOYO	57					
\$0	\$0							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA PESCA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA ESPECIAL DE ENERGÍA PARA EL CAMPO								
PROGRAMA DE PRECIO DE ESTÍMULO A LA GASOLINA DE USO EN LA PESCA RIBEREÑA Y LA ACUACULTURA					\$0	\$0		
ENTREGA DE TARJETAS DEL SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA A PESCADORES DEL ESTADO; SE ENTREGARON 18 TARJETAS DE SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA.	LA PAZ SAN EVARISTO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	APOYO	18
ENTREGA DE TARJETAS DEL SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA A PESCADORES DEL ESTADO; SE ENTREGARON 3 TARJETAS DE SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA.	LA PAZ SAN JUAN DE LA COSTA (SAN JUAN)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	APOYO	3
ENTREGA DE TARJETAS DEL SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA A PESCADORES DEL ESTADO; SE ENTREGARON 15 TARJETAS DE SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA.	LA PAZ SAN VENANCIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	APOYO	15
PROGRAMA DEL SUBSIDIO AL DIESEL MARINO					\$0	\$0		
ENTREGA DE TARJETAS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO AL DIESEL MARINO; SE ENTREGARON 8 TARJETAS DEL SUBSIDIO AL DIESEL MARINO PARA EMBARCACIONES MAYORES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	APOYO	8
ENTREGA DE TARJETAS PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO AL DIESEL MARINO; SE ENTREGÓ 1 TARJETA DEL SUBSIDIO AL DIESEL MARINO PARA GRANJAS ACUÍCOLAS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	APOYO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES PESQUERAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ADMINISTRACIÓN SIN SUBPROGRAMA ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA REPRODUCCIÓN Y CULTIVO DE LUTJANUS PERU O L. GUTTATUS EN CONDICIONES DE LABORATORIOS Y ENGORDA EN JAULAS FLOTANTES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$80,000	\$80,000	DOCUMENTO	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: FINANCIAMIENTO AL DESARROLLO		DEPENDENCIA: FINANCIAMIENTO						
		FINANCIERA RURAL (AGENCIA ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA SUR)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ACUÍCOLA PESQUERO SIN SUBPROGRAMA SIEMBRA DE CAMARÓN, ADQUISICIÓN DE MOTORES FUERA DE BORDA Y EMBARCACIONES DE MEDIANA ALTURA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$2,775,792	\$2,775,792	HECTÁREA MAQUINARIA SIN MEDIDA	57 8 0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: TURISMO						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
UE- SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES ACONDICIONAMIENTO ACONDICIONAMIENTO DEL MUSEO DE LA MÚSICA: CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MÓDULOS DE BAÑOS: CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, OBRA EXTERIOR, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y CANCELERÍA.	LA PAZ EL TRIUNFO	12/2004	12/2004	100	\$1,357,501	\$1,357,501	METRO CUADRADO LÁMPARA METRO LINEAL	329 59 1022
					\$1,357,501	\$1,357,501		
					\$1,357,501	\$1,357,501		
					\$1,357,501	\$1,357,501		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				SECTOR: TURISMO DEPENDENCIA: COORDINACIÓN ESTATAL DE PROMOCIÓN AL TURISMO DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN SECTORIAL				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMAS Y PROYECTOS ESPECIALES SIN SUBPROGRAMA REMODELACIÓN DEL MALECÓN COSTERO DE LA PAZ. REMODELACIÓN DEL MALECÓN COSTERO DE LA PAZ, RECURSOS DEL CONVENIO MODIFICATORIO DE COORDINACIÓN 2004. PROGRAMA DE DESARROLLO TURÍSTICO CULTURAL PARA EL TRIUNFO, B.C.S.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	1000	\$19,500,000	\$19,500,000	OBRA	1
					\$19,500,000	\$19,500,000		
	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$19,500,000	\$19,500,000	OBRA	1
					\$12,000,000	\$12,000,000		
	LA PAZ EL TRIUNFO	12/2004	02/2004	20	\$1,500,000	\$1,500,000	OBRA	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RAMO 20		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
TA.- OPCIONES PRODUCTIVAS 03.- ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL 04/003/298 CP.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GALLINERO, ADEMÁS DE POLLOS DE ENGORDA Y ALIMENTO, CON LA FINALIDAD DE SU COMERCIALIZACIÓN. 04/003/299 CP.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y GALLINAS PONEDORAS, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE GRANJA AVÍCOLA EN UN ÁREA DE 40 M2. 04/003/301 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE PAQUETE TECNOLÓGICO, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIA HECTÁREA DE HORTALIZAS. 04.- CRÉDITO SOCIAL 04/003/289 PR.- ADQUISICIÓN DE PAQUETE TECNOLÓGICO, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA MEDIA HECTÁREA DE HORTALIZAS.	LA PAZ LA PAZ	11/2004	12/2004	100	\$18,160	\$18,160	ACCIÓN	1
					\$18,160	\$18,160		
	LA PAZ LA PAZ	11/2004	12/2004	100	\$4,560	\$4,560	ACCIÓN	1
					\$1,300	\$1,300		
	LA PAZ IRITÚ	11/2004	12/2004	100	\$2,100	\$2,100	ACCIÓN	1
					\$1,160	\$1,160		
	LA PAZ IRITÚ	11/2004	12/2004	100	\$13,600	\$13,600	PROYECTO	1
					\$13,600	\$13,600		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN UABCS - CIBNOR "CINÉTICA DE ADHESIÓN DE BACTERIAS FIJADORAS DE NITRÓGENO (O BENÉFICAS) A SEMILLAS (O COLEPTILO) DE TRIGO". " EFICACIA DEL NEEM CONTRA EL GUSANO DEL CUERNO EN OVINOS". "AVANCE GENERACIONAL EN EL MEJORAMIENTO GENÉTICO DE AVENA FORRAJERA (AVENA SATIVA L.) PARA AMBIENTES ÁRIDOS.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	01/2004	03/2004	100	\$150,000	\$150,000	INVESTIGACIÓN	1
					\$150,000	\$150,000		
					\$150,000	\$150,000		
					\$50,000	\$50,000		
					\$50,000	\$50,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA GANADERO SIN SUBPROGRAMA CRÉDITO PARA LA COMPRA DE GANADO DE ENGORDA - GUSTAVO GERALDO MONTAÑO. CRÉDITO PARA LA FORMULACIÓN E INDUCCIÓN DE SEIS PROYECTOS PRODUCTIVOS SUDCALIFORNIANOS - LAVINIA NÚÑEZ AMAO. APOYO PARA LA DOTACIÓN DE 225 PACAS DE ALFALFA PARA LOS SEMENTALES TRAÍDOS PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO DE LOS GANADEROS DEL ESTADO - UNIÓN GANADERA REGIONAL DE B.C.S. APOYO PARA LA DOTACIÓN DE 380 PACAS DE ALFALFA PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS SEMENTALES BOVINOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE B.C.S. - UNIÓN GANADERA REGIONAL DE B.C.S. APOYO PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GÉNETICO MEDIANTE LA ENTREGA DE SEMENTALES BOVINOS RAZA CEBU BRAHAMAN -UNIÓN GANADERA REGIONAL DE B. C. S. APOYO PARA EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO GENÉTICO MEDIANTE LA ENTREGA DE SEMENTALES BOVINO RAZA CHAROLAIS - UNIÓN GANADERA REGIONAL DE B.C.S. ZONAS MARGINADAS SIN SUBPROGRAMA APOYO PARA LA ENTREGA DE PAQUETES AVÍCOLAS EN LA REGIÓN PACÍFICO SUR - ÁNGELA ISLAS TORRES. APOYO PARA LA ENTREGA DE PAQUETES AVÍCOLAS EN LA REGIÓN DE LA PAZ - JUAN FRANCISCO GONZÁLEZ HERNÁNDEZ. APOYO PARA LA PERFORACIÓN DE UN POZO TIPO PROFUNDO DE 0 A 66 METROS DE PROFUNDIDAD PARA LA EXTRACCIÓN DE AGUA - RAFAEL GUSTAVO SALAMANCA RAMÍREZ.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ SAN HILARIO LA PAZ CHAMETLA LA PAZ ALFREDO V. BONFIL	01/2004	12/2004	100	\$854,525	\$854,525	CRÉDITO CRÉDITO PROYECTO APOYO PACA APOYO PACA APOYO APOYO APOYO PAQUETE CRÉDITO PAQUETE APOYO POZO	1 6 1 225 1 380 1 1 40 1 103 1 1
					\$516,225	\$516,225		
					\$516,225	\$516,225		
					\$80,000	\$80,000		
					\$150,000	\$150,000		
					\$10,125	\$10,125		
					\$17,100	\$17,100		
					\$169,000	\$169,000		
					\$90,000	\$90,000		
					\$338,300	\$338,300		
					\$338,300	\$338,300		
					\$50,000	\$50,000		
					\$133,750	\$133,750		
					\$154,550	\$154,550		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA							
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO							
		DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PECUARIO							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
PROGRAMA DE FOMENTO CAPRINO SIN SUBPROGRAMA ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO.	LA PAZ SAN PEDRO DE LA PRESA	01/2004	12/2004	100	\$163,200	\$163,200			
					\$163,200	\$163,200			
						\$8,160	\$8,160	PAQUETE	1
		LA PAZ LA RINCONADA	01/2004	12/2004	100	\$8,160	\$8,160	PAQUETE	1
		LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$8,160	\$8,160	PAQUETE	1
		LA PAZ SAN PEDRO	01/2004	12/2004	100	\$8,160	\$8,160	PAQUETE	1
		LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$8,160	\$8,160	PAQUETE	1
		LA PAZ EL HUATAMOTITO	01/2004	12/2004	100	\$8,160	\$8,160	PAQUETE	1
		LA PAZ EL RINCÓN DE LOS MORALES	01/2004	12/2004	100	\$8,160	\$8,160	PAQUETE	1
		LA PAZ LAS ÁNIMAS	01/2004	12/2004	100	\$8,160	\$8,160	PAQUETE	1
		LA PAZ EL AGUAJÓN	01/2004	12/2004	100	\$8,160	\$8,160	PAQUETE	1
		LA PAZ LA NATIVIDAD	01/2004	12/2004	100	\$8,160	\$8,160	PAQUETE	1
		LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$8,160	\$8,160	PAQUETE	1
		LA PAZ LA PALMILLA	01/2004	12/2004	100	\$8,160	\$8,160	PAQUETE	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PECUARIO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE FOMENTO CAPRINO SIN SUBPROGRAMA ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO. ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO.	LA PAZ EL PILAR LA PAZ SAN FERMÍN LA PAZ PUNTA DEL CERRO LA PAZ SAN PEDRO DE LA PRESA LA PAZ SANTA MARÍA DE TORIS (TORIS DE LA PRESA) LA PAZ LAS ÁNIMAS LA PAZ SAN PEDRO DE LA PRESA LA PAZ SAN JUANITO NUEVO (SAN JUAN)	01/2004	12/2004	100	\$163,200 \$8,160	\$163,200 \$8,160	PAQUETE	1
		01/2004	12/2004	100	\$8,160	\$8,160	PAQUETE	1
		01/2004	12/2004	100	\$8,160	\$8,160	PAQUETE	1
		01/2004	12/2004	100	\$8,160	\$8,160	PAQUETE	1
		01/2004	12/2004	100	\$8,160	\$8,160	PAQUETE	1
		01/2004	12/2004	100	\$8,160	\$8,160	PAQUETE	1
		01/2004	12/2004	100	\$8,160	\$8,160	PAQUETE	1
		01/2004	12/2004	100	\$8,160	\$8,160	PAQUETE	1
		01/2004	12/2004	100	\$8,160	\$8,160	PAQUETE	1
		01/2004	12/2004	100	\$8,160	\$8,160	PAQUETE	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		BRIGADA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN SE ESTUVO IMPARTIENDO CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN CRIANZA Y MANEJO DE GANADO BOVINO, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS, HORTICULTURA, CULTIVOS BÁSICOS, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS. SE IMPARTIERON CURSOS DE CAPACITACIÓN A PRODUCTORES AGROPECUARIOS, EN LO REFERENTE A ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS, ELABORACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS, ELABORACIÓN DE DULCES A BASE DE LECHE, DESPARASITACIÓN EXTERNA E INTERNA EN GANADO BOVINO, AVICULTURA, ETC. SE IMPARTIERON CURSOS DE CAPACITACIÓN Y PLÁTICAS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE ESTA DELEGACIÓN MUNICIPAL EN TEMAS DE INTERÉS, TALES COMO CULTIVOS BÁSICOS, HORTICULTURA, FRUTICULTURA, MEJORAMIENTO DE SUELOS, MANEJO DE GANADO OVINO, BOVINO, VACUNACIÓN Y DESPARASITACIÓN ENTRE OTROS.	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	115
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
	LA PAZ EL TRIUNFO	01/2004	06/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	42
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
	LA PAZ EJIDO SAN LUIS	01/2004	06/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	12
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA							
		CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE (CIBNOR)							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
CENTRO DE INVESTIGACIONES PROYECTOS CON REC. CONACYT Y ENTIDADES DE LA ADMON. PUB. FEDERAL ESTUDIO DE LA MITIGACIÓN DEL ESTRES SALINO EN PLANTAS DE CHILE UTILIZANDO COMPOSTAS Y BACTERIAS PROMOTORAS DEL CRECIMIENTO VEGETAL / SEP. PROYECTOS CON RECURSOS FISCALES CULTIVOS FORRAJEROS ALTERNATIVOS PARA ZONAS ÁRIDAS Y SEMIÁRIDAS CON PERIODOS DE SEQUÍAS RECURRENTES EN EL NOROESTE DE MEXICO. CULTIVOS ORGÁNICOS PARA EL DESARROLLO DE LA HORTICULTURA ORGÁNICA DE BAJA CALIFORNIA SUR. INCREMENTO DE LA COMPETITIVIDAD EN LA PRODUCCIÓN DE PAPAYA SUDCALIFORNIANA (CARICA PAPAYA VAR. CRIOLLA) EN B.C.S. CULTIVO DE PLANTAS HALOFILAS Y DEL DESIERTO CON POTENCIAL AGRICOLA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	01/2007	25	\$1,856,036	\$1,856,036	PROYECTO	1	
					\$844,036	\$844,036			
	LA PAZ LA PAZ	01/2003	12/2006	50	\$1,012,000	\$1,012,000	PROYECTO	1	
					\$372,000	\$372,000			
	LA PAZ LA PAZ	01/2003	12/2006	50	\$170,000	\$170,000	PROYECTO	1	
					\$300,000	\$300,000			
	LA PAZ LA PAZ	01/2003	12/2006	50	\$170,000	\$170,000	PROYECTO	1	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO						
		DELEGACIÓN DE FIRCO EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$604,481	\$604,481		
AGRONEGOCIOS					\$276,700	\$276,700		
PAASFIR					\$276,700	\$276,700		
ACUALARVAS, S.A. DE C.V. (CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS LIQUIDAS).	LA PAZ LA PAZ	09/2004	09/2004	100	\$200,000	\$200,000	APOYO SIN MEDIDA	1 1
FINANCIERA RURAL (REDUCCIÓN DE COSTOS DE TRANSACCIÓN).	LA PAZ LA PAZ	10/2004	10/2004	100	\$76,700	\$76,700	OBRA APOYO CRÉDITO PRODUCTOR	1 62 62
MICROCUENCAS					\$280,000	\$280,000		
MICROCUENCAS					\$280,000	\$280,000		
PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (EL ROSARIO) MPIO. LA PAZ.	LA PAZ EL ROSARIO I (LAS GALLINAS)	06/2004	12/2004	100	\$56,000	\$56,000	ESTUDIO PROYECTO ASESORÍA	1 1 1
PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (EL VALLE PERDIDO) MUNICIPIO DE LA PAZ.	LA PAZ EL VALLE PERDIDO	06/2004	12/2004	100	\$56,000	\$56,000	ESTUDIO PROYECTO ASESORÍA	1 1 1
PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (SAN VICENTE DE LOS PLANES) MPIO. LA PAZ.	LA PAZ SAN VICENTE	06/2004	12/2004	100	\$56,000	\$56,000	ESTUDIO PROYECTO ASESORÍA	1 1 1
PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (SAN BARTOLO-LOS BARRILES) MPIO. LA PAZ.	LA PAZ SAN BARTOLO (SAN BARTOLO DE LOS CACHORROS)	06/2004	12/2004	100	\$56,000	\$56,000	ESTUDIO PROYECTO ASESORÍA	1 1 1
PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (ALVARO OBREGON-LOS DIVISADEROS) MPIO. LA PAZ.	LA PAZ ÁLVARO OBREGÓN	08/2004	12/2004	100	\$56,000	\$56,000	ESTUDIO PROYECTO ASESORÍA	1 1 1
PROGRAMA ENERGÍA RENOVABLE					\$47,781	\$47,781		
ENERGÍA FOTOVOLTÁICA					\$47,781	\$47,781		
SAN BARTOLO (PRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO).	LA PAZ SAN BARTOLO (SAN BARTOLO DE LOS CACHORROS)	09/2004	09/2004	100	\$47,781	\$47,781	SISTEMA EQUIPO BOMBA	1 1 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO DESARROLLO RURAL APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) MUNICIPALIZADOS. APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA) MUNICIPALIZADOS. PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA). PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA). FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y ORGANIZACIÓN RURAL (PROFEMOR) MUNICIPALIZADOS. FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y ORGANIZACIÓN RURAL (PROFEMOR).	LA PAZ LA PAZ	06/2004	04/2005	61	\$23,894,870	\$15,782,912	MUNICIPIO	1
					\$19,980,692	\$12,496,334		
	LA PAZ LA PAZ	03/2004	04/2005	41	\$4,087,338	\$2,710,844	GASTO	1
					\$1,649,309	\$998,825		
	LA PAZ ALFREDO V. BONFIL	06/2004	04/2005	50	\$212,046	\$89,099	MICROEMPRESAS PRODUCTOR	2 12
					\$217,320	\$109,530		
	LA PAZ SAN PEDRO	06/2004	04/2005	100	\$274,265	\$246,838	MICROEMPRESAS PRODUCTOR	1 6
					\$400,000	\$360,000		
	LA PAZ BUENAVISTA (COLONIA 2 DE ABRIL)	06/2004	04/2005	100	\$193,298	\$174,398	MICROEMPRESAS PRODUCTOR	1 7
					\$102,360	\$89,722		
	LA PAZ SAN BARTOLO (SAN BARTOLO DE LOS CACHORROS)	06/2004	04/2005	100	\$402,225	\$275,517	MUNICIPIO	1
					\$199,785	\$179,096		
	LA PAZ LA PAZ	06/2004	04/2005	0	\$7,000	\$0	PROYECTO PRODUCTOR	1 6
					\$154,757	\$85,028		
	LA PAZ LA PAZ	06/2004	04/2005	53	\$9,972	\$5,292	GASTO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO DESARROLLO RURAL FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y ORGANIZACIÓN RURAL (PROFEMOR). FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y ORGANIZACIÓN RURAL (PROFEMOR). FOMENTO AGRÍCOLA FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS PRODUCTO. FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS PRODUCTO. FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS PRODUCTO.	LA PAZ LA PAZ	06/2004	04/2005	50	\$4,087,338 \$195,000	\$2,710,844 \$97,500	ASESORÍA MUNICIPIO	2 1
		06/2004	04/2005	0	\$70,000	\$0	ORGANISMO PRODUCTOR	1 58
	LA PAZ EL CENTENARIO	06/2004	04/2005	66	\$6,093,771 \$260,621	\$4,136,925 \$172,789	GASTO	1
		06/2004	04/2005	100	\$203,116	\$203,116	INVERNADERO PRODUCTOR	1 1
	LA PAZ EL CENTENARIO	06/2004	04/2005	54	\$614,282	\$329,036	HECTÁREA PRODUCTOR	29 2
		06/2004	04/2005	26	\$1,111,805	\$286,500	HECTÁREA EQUIPAMIENTO PRODUCTOR	2 3 3
	LA PAZ COLONIA TEPEYAC (SANTA FE)	06/2004	04/2005	100	\$258,400	\$258,400	TRACTOR PRODUCTOR	1 1
		06/2004	04/2005	84	\$1,504,076	\$1,260,509	HECTÁREA EQUIPAMIENTO PRODUCTOR	65 2 6
	LA PAZ LA PAZ	06/2004	04/2005	100	\$7,412	\$7,412	GASTO	1
		06/2004	04/2005	0	\$100,000	\$0	COMITÉS PRODUCTOR	3 65
	LA PAZ EL ROSARIO I (LAS GALLINAS)	06/2004	04/2005	0	\$65,000	\$0	COMITÉS PRODUCTOR	1 35

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO								
FOMENTO AGRÍCOLA								
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.	LA PAZ LA PAZ	06/2004	04/2005	96	\$6,093,771 \$164,820	\$4,136,925 \$157,793	GASTO	1
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.	LA PAZ LA PAZ	06/2004	04/2005	100	\$1,804,240	\$1,461,370	PROYECTO PRODUCTOR	3 136
FOMENTO GANADERO					\$2,701,417	\$2,178,652		
DESARROLLO GANADERO.	LA PAZ LA PAZ	06/2004	04/2005	87	\$91,558	\$80,137	GASTO	1
DESARROLLO GANADERO.	LA PAZ LOS GAVILANES	06/2004	04/2005	0	\$16,500	\$0	CABEZA PRODUCTOR	2 1
DESARROLLO GANADERO.	LA PAZ SANTA MARTHA	06/2004	04/2005	0	\$10,000	\$10,000	CABEZA PRODUCTOR	25 1
DESARROLLO GANADERO.	LA PAZ SAN SALVADOR (SAN CHAVALO)	06/2004	04/2005	0	\$245,854	\$245,854	PROYECTO PRODUCTOR	1 1
DESARROLLO GANADERO.	LA PAZ LA PAZ	06/2004	04/2005	100	\$91,558	\$80,137	GASTO	1
DESARROLLO GANADERO.	LA PAZ LOS GAVILANES	06/2004	04/2005	0	\$16,500	\$0	CABEZA PRODUCTOR	2 1
DESARROLLO GANADERO.	LA PAZ SANTA MARTHA	06/2004	04/2005	86	\$10,000	\$10,000	CABEZA PRODUCTOR	25 1
DESARROLLO GANADERO.	LA PAZ SAN SALVADOR (SAN CHAVALO)	06/2004	04/2005	100	\$245,854	\$245,854	PROYECTO PRODUCTOR	1 1
DESARROLLO GANADERO.	LA PAZ SAN PEDRO	06/2004	04/2005	100	\$351,045	\$351,045	PROYECTO PRODUCTOR	1 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO								
FOMENTO GANADERO								
DESARROLLO GANADERO.	LA PAZ	06/2004	04/2005	100	\$2,701,417	\$2,178,652		
	SAN BARTOLO (SAN BARTOLO DE LOS CACHORROS)				\$352,594	\$352,594	PROYECTO PRODUCTOR	1
DESARROLLO GANADERO.	LA PAZ	06/2004	04/2005	0	\$227,442	\$0	PROYECTO PRODUCTOR	1
	BUENAVISTA (COLONIA 2 DE ABRIL)							1
DESARROLLO GANADERO.	LA PAZ	06/2004	04/2005	50	\$582,137	\$313,196	PRODUCTO PRODUCTOR	1
	EL CENTENARIO							2
DESARROLLO GANADERO.	LA PAZ	06/2004	04/2005	60	\$172,290	\$281,215	PROYECTO PRODUCTOR	5
	LA PAZ							5
DESARROLLO GANADERO.	LA PAZ	06/2004	04/2005	0	\$79,466	\$0	PROYECTO PRODUCTOR	1
	SAN SIMÓN							1
DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS INTEGRALES.	LA PAZ	06/2004	04/2005	100	\$14,427	\$14,427	GASTO	1
	LA PAZ							
DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS INTEGRALES.	LA PAZ	06/2004	04/2005	100	\$45,000	\$45,000	ASESORÍA EJIDATARIO	1
	EL CENTENARIO							29
DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS INTEGRALES.	LA PAZ	06/2004	04/2005	100	\$45,000	\$45,000	ASESORÍA EJIDATARIO	1
	CHAMETLA							34
DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS INTEGRALES.	LA PAZ	06/2004	04/2005	100	\$52,539	\$52,539	ASESORÍA	1
	LA PAZ						CAPACITACIÓN	1
							PRODUCTOR	18
DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS INTEGRALES.	LA PAZ	06/2004	04/2005	100	\$51,653	\$51,653	ASESORÍA	1
	EL ROSARIO I (LAS GALLINAS)						CAPACITACIÓN	1
							EJIDATARIO	30
SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA					\$6,985,666	\$3,382,413		
SALUD ANIMAL.	LA PAZ	06/2004	04/2005	57	\$139,970	\$79,591	GASTO	1
	LA PAZ							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO								
SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA					\$6,985,666	\$3,382,413		
SALUD ANIMAL.	LA PAZ	06/2004	04/2005	47	\$3,727,281	\$1,756,678	CAMPAÑA PRODUCTOR	7 841
SALUD VEGETAL.	LA PAZ	06/2004	04/2005	53	\$98,046	\$51,936	GASTO	1
SALUD VEGETAL.	LA PAZ	06/2004	04/2005	53	\$2,930,645	\$1,457,618	CAMPAÑA PRODUCTOR	6 2377
INOCUIDAD ALIMENTARIA.	LA PAZ	06/2004	04/2005	54	\$2,970	\$1,595	GASTO	1
INOCUIDAD ALIMENTARIA.	LA PAZ	06/2004	04/2005	40	\$86,755	\$34,996	CAMPAÑA PRODUCTOR	6 263
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE					\$112,500	\$87,500		
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.	LA PAZ	06/2004	04/2005	78	\$6,188	\$4,813	GASTO	1
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE.	LA PAZ	06/2004	04/2005	78	\$106,313	\$82,688	EQUIPO CAPACITACIÓN	1 1
PROCAMPO					\$886,633	\$886,633		
CICLO OTOÑO-INVIERNO 2003/2004					\$478,971	\$478,971		
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LA PAZ	01/2004	06/2004	100	\$8,145	\$8,145	HECTÁREA PRODUCTOR	9 2
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LA PAZ	01/2004	06/2004	100	\$7,240	\$7,240	HECTÁREA PRODUCTOR	8 1
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LA PAZ	01/2004	06/2004	100	\$62,445	\$62,445	HECTÁREA PRODUCTOR	69 10
	FORTUNA DEL BAJÍO, LA (LA FORTUNA)							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROCAMPO								
CICLO OTOÑO-INVIERNO 2003/2004					\$478,971	\$478,971		
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	06/2004	100	\$26,245	\$26,245	HECTÁREA PRODUCTOR	29 2
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LA PAZ LAS POCITAS	01/2004	06/2004	100	\$239,599	\$239,599	HECTÁREA PRODUCTOR	265 36
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LA PAZ COLONIA TEPEYAC (SANTA FE)	01/2004	06/2004	100	\$4,525	\$4,525	HECTÁREA PRODUCTOR	5 1
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LA PAZ BUENAVISTA (COLONIA 2 DE ABRIL)	01/2004	06/2004	100	\$39,368	\$39,368	HECTÁREA PRODUCTOR	43 6
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LA PAZ SANTA RITA	01/2004	06/2004	100	\$19,910	\$19,910	HECTÁREA PRODUCTOR	22 4
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LA PAZ CHAMETLA	01/2004	06/2004	100	\$35,295	\$35,295	HECTÁREA PRODUCTOR	39 3
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	06/2004	100	\$36,200	\$36,200	HECTÁREA PRODUCTOR	40 3
CICLO PRIMAVERA-VERANO 2004/2004.					\$407,661	\$407,661		
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	LA PAZ EL CENTENARIO	03/2004	01/2005	100	\$161,484	\$161,484	HECTÁREA PRODUCTOR	173 27
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	LA PAZ LA FORTUNA	03/2004	01/2005	100	\$18,700	\$18,700	HECTÁREA PRODUCTOR	20 3
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	LA PAZ COLONIA TEPEYAC (SANTA FE)	03/2004	01/2005	100	\$18,700	\$18,700	HECTÁREA PRODUCTOR	20 2
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	LA PAZ BUENAVISTA (COLONIA 2 DE ABRIL)	03/2004	01/2005	100	\$14,025	\$14,025	HECTÁREA PRODUCTOR	15 2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROCAMPO								
CICLO PRIMAVERA-VERANO 2004/2004.					\$407,661	\$407,661		
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	LA PAZ SANTA RITA	03/2004	01/2005	100	\$48,153	\$48,153	HECTÁREA PRODUCTOR	52 6
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	LA PAZ LAS POCITAS	03/2004	01/2005	100	\$100,980	\$100,980	HECTÁREA PRODUCTOR	108 10
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	LA PAZ LA PAZ	03/2004	01/2005	100	\$41,140	\$41,140	HECTÁREA PRODUCTOR	44 3
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	LA PAZ SAN HILARIO (EL CIEN)	03/2004	01/2005	100	\$4,480	\$4,480	HECTÁREA PRODUCTOR	4 2
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA					\$947,200	\$319,600		
FOMENTO GANADERO					\$947,200	\$319,600		
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ LA PIMIENTILLA	01/2004	03/2005	0	\$4,000	\$0	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	991 10 1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ EL PARAISO	01/2004	03/2005	0	\$20,000	\$0	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	2738 50 1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ EL SAUCITO	01/2004	03/2005	0	\$9,200	\$0	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	649 23 1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ EL NOVILLO	01/2004	03/2005	0	\$5,200	\$0	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	688 13 1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ SANTA ROSA	01/2004	03/2005	0	\$6,000	\$0	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	754 15 1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ FORTUNA DEL BAJÍO, LA (LA FORTUNA)	01/2004	03/2005	0	\$26,000	\$0	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	4017 65 2
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ DEMASIA DE LOS BLEDALES	01/2004	03/2005	0	\$20,000	\$0	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	1912 50 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA															
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN															
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS															
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS										
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD									
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA FOMENTO GANADERO	LA PAZ SAN MARTÍN	01/2004	03/2005	0	\$947,200	\$319,600											
									APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ RANCHO BOCA DEL DATILAR	01/2004	03/2005	0	\$8,400	\$0	HECTÁREA	995
																CABEZA	32
																PRODUCTOR	1
									APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ RANCHO BOCA DEL DATILAR	01/2004	03/2005	0	\$8,400	\$0	HECTÁREA	1102
																CABEZA	21
																PRODUCTOR	2
									APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ SAN BARTOLO (SAN BARTOLO DE LOS CACHORROS)	01/2004	03/2005	51	\$14,000	\$7,200	HECTÁREA	1124
																CABEZA	35
																PRODUCTOR	4
									APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ SAN ANTONIO	01/2004	03/2005	0	\$224,000	\$0	HECTÁREA	17696
																CABEZA	560
																PRODUCTOR	52
									APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ EL DATILITO	01/2004	03/2005	0	\$40,000	\$0	HECTÁREA	3242
																CABEZA	100
																PRODUCTOR	1
									APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ SAN MARCOS	01/2004	03/2005	0	\$35,600	\$0	HECTÁREA	2650
																CABEZA	89
																PRODUCTOR	1
									APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ LA MESA DEL MOLINO	01/2004	03/2005	0	\$17,200	\$0	HECTÁREA	1444
																CABEZA	43
																PRODUCTOR	1
									APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ EL CAÑON	01/2004	03/2005	0	\$42,800	\$0	HECTÁREA	3595
																CABEZA	107
																PRODUCTOR	2
									APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ ALFREDO V. BONFIL	01/2004	03/2005	0	\$12,800	\$0	HECTÁREA	992
																CABEZA	32
																PRODUCTOR	1
									APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ PUNTA DEL CERRO	01/2004	03/2005	0	\$4,400	\$0	HECTÁREA	1012
																CABEZA	11
PRODUCTOR	1																
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ LAS POCITAS	01/2004	03/2005	0	\$8,000	\$0	HECTÁREA	1008									
							CABEZA	20									
							PRODUCTOR	1									
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ LAS HIGUERILLAS	01/2004	03/2005	0	\$31,600	\$0	HECTÁREA	4347									
							CABEZA	79									
							PRODUCTOR	1									

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA	FOMENTO GANADERO							
					\$947,200	\$319,600		
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ	01/2004	03/2005	0	\$11,200	\$0	HECTÁREA	1536
	LAS LAGUNILLAS						CABEZA	28
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ	01/2004	03/2005	0	\$1,200	\$0	PRODUCTOR	1
	SAN JOSÉ DEL RANCHO						HECTÁREA	67
							CABEZA	3
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ	01/2004	03/2005	0	\$800	\$0	PRODUCTOR	1
	AGUA BLANCA						HECTÁREA	42
							CABEZA	2
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ	01/2004	03/2005	0	\$800	\$0	PRODUCTOR	1
	AGUA CALIENTE						HECTÁREA	59
							CABEZA	2
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ	01/2004	03/2005	0	\$3,200	\$0	PRODUCTOR	1
	EL POTRERITO						HECTÁREA	250
							CABEZA	8
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ	01/2004	03/2005	89	\$7,600	\$6,800	PRODUCTOR	1
	SANTA GERTRUDIS						HECTÁREA	569
							CABEZA	19
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ	01/2004	03/2005	0	\$2,400	\$0	PRODUCTOR	2
	KILÓMETRO 45						HECTÁREA	175
							CABEZA	6
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ	01/2004	03/2005	0	\$1,600	\$0	PRODUCTOR	1
	EL REMUDADERO						HECTÁREA	125
							CABEZA	4
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ	01/2004	03/2005	0	\$1,200	\$0	PRODUCTOR	1
	HORCONCITOS, LOS						HECTÁREA	90
	(SANTA GENOVEVA)						CABEZA	3
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ	01/2004	03/2005	0	\$1,600	\$0	PRODUCTOR	1
	SAN BLÁS						HECTÁREA	122
							CABEZA	4
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ	01/2004	03/2005	0	\$3,600	\$0	PRODUCTOR	1
	SAN ANDRÉS						HECTÁREA	253
							CABEZA	9
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ	01/2004	03/2005	0	\$7,200	\$0	PRODUCTOR	1
	SAN JOSÉ DEL RANCHO						HECTÁREA	504
							CABEZA	18
							PRODUCTOR	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN							
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA	FOMENTO GANADERO								
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ EL DESECHO	01/2004	03/2005	0	\$947,200	\$319,600	HECTÁREA	621	
					\$8,800	\$0		CABEZA	22
								PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ LOS POTRERILLOS	01/2004	03/2005	45	\$8,000	\$3,600	HECTÁREA	648	
								CABEZA	20
								PRODUCTOR	2
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ EL BAINORO	01/2004	03/2005	0	\$4,800	\$0	HECTÁREA	400	
								CABEZA	12
								PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ SAN SIMÓN	01/2004	03/2005	0	\$16,000	\$0	HECTÁREA	1756	
								CABEZA	40
								PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ LOS CORRALITOS	01/2004	03/2005	0	\$6,000	\$0	HECTÁREA	688	
								CABEZA	15
								PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ LAS VEREDAS	01/2004	03/2005	0	\$11,200	\$0	HECTÁREA	888	
								CABEZA	28
								PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ CASA BLANCA	01/2004	03/2005	0	\$6,000	\$0	HECTÁREA	602	
								CABEZA	15
								PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ SANTA MARTHA	01/2004	03/2005	100	\$26,400	\$26,400	HECTÁREA	2511	
								CABEZA	66
								PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ EL CAÑON	01/2004	03/2005	100	\$8,000	\$8,000	HECTÁREA	610	
								CABEZA	20
								PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ LA PALMILLA	01/2004	03/2005	100	\$24,800	\$24,800	HECTÁREA	1908	
								CABEZA	62
								PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ RANCHO SAN ALFONSO	01/2004	03/2005	100	\$38,400	\$38,400	HECTÁREA	4698	
								CABEZA	96
								PRODUCTOR	2
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ EL NOVILLO	01/2004	03/2005	100	\$1,600	\$1,600	HECTÁREA	122	
								CABEZA	4
								PRODUCTOR	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA								
FOMENTO GANADERO					\$947,200	\$319,600		
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ	01/2004	03/2005	100	\$15,200	\$15,200	HECTÁREA	15
	EL CENTENARIO						CABEZA	38
							PRODUCTOR	2
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ	01/2004	03/2005	100	\$4,400	\$4,400	HECTÁREA	470
	EL COYOTE						CABEZA	11
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ	01/2004	03/2005	100	\$4,400	\$4,400	HECTÁREA	68
	CORRAL DE LAS CHOYAS						CABEZA	11
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ	01/2004	03/2005	100	\$9,200	\$9,200	HECTÁREA	1145
	RANCHO 72						CABEZA	23
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ	01/2004	03/2005	100	\$42,000	\$42,000	HECTÁREA	4918
	LOS ESCABADEROS						CABEZA	105
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ	01/2004	03/2005	100	\$2,400	\$2,400	HECTÁREA	300
	LA NORIA						CABEZA	6
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ	01/2004	03/2005	100	\$1,200	\$1,200	HECTÁREA	105
	EL REFUGIO						CABEZA	3
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ	01/2004	03/2005	100	\$22,400	\$22,400	HECTÁREA	1566
	SANTA INÉS						CABEZA	56
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ	01/2004	03/2005	100	\$17,200	\$17,200	HECTÁREA	2660
	SAN MIGUEL						CABEZA	43
							PRODUCTOR	2
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ	01/2004	03/2005	100	\$47,600	\$47,600	HECTÁREA	3326
	EL SALTITO DE LOS GARCÍA						CABEZA	119
							PRODUCTOR	20
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ	01/2004	03/2005	100	\$11,200	\$11,200	HECTÁREA	995
	SAN SIMÓN						CABEZA	28
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ	01/2004	03/2005	100	\$1,200	\$1,200	HECTÁREA	107
	EL CUAVE						CABEZA	3
							PRODUCTOR	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA FOMENTO GANADERO APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. PROGRAMA DE SUBVENCIÓN DEL DIESEL AGROPECUARIO DIESEL AGROPECUARIO APOYOS AL PRECIO DEL DIESEL PARA USO AGROPECUARIO.	LA PAZ EL MEZQUITE LA PAZ EL INQUIETO LA PAZ LA ESTRELLA DEL NORTE LA PAZ LA PAZ	01/2004	03/2005	100	\$947,200	\$319,600	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	882 32 1 461 17 1 323 12 1
					\$12,800	\$12,800		
					\$6,800	\$6,800		
					\$4,800	\$4,800		
					\$2,080,345	\$2,080,345		
					\$2,080,345	\$2,080,345		
					\$2,080,345	\$2,080,345		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS ÁRIDAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. INTEGRAL DE AGRIC. SOSTENIBLE Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVAS EN ZONAS DE SINIESTRALIDAD RECURRENTE PROYECTOS INTEGRALES	LA PAZ SAN BARTOLO (SAN BARTOLO DE LOS CACHORROS) LA PAZ SAN BARTOLO (SAN BARTOLO DE LOS CACHORROS) LA PAZ SAN BARTOLO (SAN BARTOLO DE LOS CACHORROS) LA PAZ SAN BARTOLO (SAN BARTOLO DE LOS CACHORROS) LA PAZ SAN BARTOLO (SAN BARTOLO DE LOS CACHORROS) LA PAZ LAS POCITAS LA PAZ LAS POCITAS LA PAZ LOS SAUCES LA PAZ LAS POCITAS LA PAZ EL AGUAJITO LA PAZ LAS POCITAS LA PAZ LAS POCITAS	01/2004	12/2004	100	\$5,399,523	\$5,399,523	BORDO	1
					\$5,399,523	\$5,399,523		
					\$5,399,523	\$5,399,523		
					\$86,905	\$86,905		
					\$48,354	\$48,354		
					\$44,489	\$44,489		
					\$39,662	\$39,662		
					\$58,459	\$58,459		
					\$57,794	\$57,794		
					\$120,015	\$120,015		
					\$84,670	\$84,670		
					\$44,627	\$44,627		
					\$90,564	\$90,564		
					\$64,004	\$64,004		
					\$58,964	\$58,964		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN							
		COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS ÁRIDAS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
PROG. INTEGRAL DE AGRIC. SOSTENIBLE Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVAS EN ZONAS DE SINIESTRALIDAD RECURRENTE PROYECTOS INTEGRALES									
					\$5,399,523	\$5,399,523			
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, EN LA LOCALIDAD PALO VERDE (COMITÉ PRO PROYECTO "LOS DOLORES").	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$58,058	\$58,058	BORDO	1
	LAS POCITAS								
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO (COMITÉ PRO PROYECTO "LOS DOLORES").	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$23,103	\$23,103	BORDO	1
	SAN BARTOLO (SAN BARTOLITO)								
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, EN LA LOCALIDAD LA LAGUNA (COMITÉ PRO PROYECTO "LOS DOLORES").	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$91,393	\$91,393	BORDO	1
	LAS POCITAS								
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, EN LA LOCALIDAD ARROYO SAN HILARIO (COMITÉ PRO PROYECTO "LOS DOLORES").	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$27,464	\$27,464	BORDO	1
	LAS POCITAS								
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, EN LA LOCALIDAD LA CALERA (COMITÉ PRO PROYECTO "LOS DOLORES").	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$50,032	\$50,032	BORDO	1
	LAS POCITAS								
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, EN LA LOCALIDAD LOS SAUCES (COMITÉ PRO PROYECTO "LOS DOLORES").	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$22,943	\$22,943	BORDO	1
LOS SAUCES									
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, EN LA LOCALIDAD LA PIMIENTILLA 1 (COMITÉ PRO PROYECTO "LOS DOLORES").	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$23,795	\$23,795	BORDO	1	
LA PIMIENTILLA									
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, EN LA LOCALIDAD LA PIMIENTILLA 2 (COMITÉ PRO PROYECTO "LOS DOLORES").	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$27,924	\$27,924	BORDO	1	
LA PIMIENTILLA									
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, EN LA LOCALIDAD EL PARAJE VIEJO (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN ANTONIO").	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$50,951	\$50,951	BORDO	1	
EL PARAJE									
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, EN LA LOCALIDAD AGUA LAS PALOMAS (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN ANTONIO").	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$79,128	\$79,128	BORDO	1	
AGUA DE LAS PALOMAS									
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, EN LA LOCALIDAD EL TASAJO (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN ANTONIO").	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$97,913	\$97,913	BORDO	1	
SAN ANTONIO									
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, EN LA LOCALIDAD MURITO (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN ANTONIO").	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$134,939	\$134,939	BORDO	1	
SAN ANTONIO									

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN							
		COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS ÁRIDAS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
PROG. INTEGRAL DE AGRIC. SOSTENIBLE Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVAS EN ZONAS DE SINIESTRALIDAD RECURRENTE PROYECTOS INTEGRALES									
					\$5,399,523	\$5,399,523			
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, EN LA LOCALIDAD LA PARRITA (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN ANTONIO").	LA PAZ LAS PARRITAS	01/2004	12/2004	100	\$57,212	\$57,212	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, EN LA LOCALIDAD EL CIRUELAR (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN ANTONIO").	LA PAZ EL CIRUELAR	01/2004	12/2004	100	\$61,387	\$61,387	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, EN LA LOCALIDAD LA CAÑADA DEL GATO (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN ANTONIO").	LA PAZ SAN ANTONIO	01/2004	12/2004	100	\$97,287	\$97,287	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, EN LA LOCALIDAD LAS HIJAS (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN ANTONIO").	LA PAZ SAN ANTONIO	01/2004	12/2004	100	\$256,967	\$256,967	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, EN LA LOCALIDAD LAS PARRAS (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN ANTONIO").	LA PAZ LAS PARRAS	01/2004	12/2004	100	\$470,591	\$470,591	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD LA HERRADURA (COMITÉ PRO PROYECTO "LA PAZ").	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$69,252	\$69,252	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "LA PAZ").	LA PAZ SAN PEDRO	01/2004	12/2004	100	\$363,825	\$363,825	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD EL BUEN SUR (COMITÉ PRO PROYECTO "LA PAZ").	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$159,600	\$159,600	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "LA PAZ").	LA PAZ EL NOVILLO	01/2004	12/2004	100	\$410,448	\$410,448	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, LOCALIDAD EL NOVILLO 1 (COMITÉ PRO PROYECTO "LA PAZ").	LA PAZ EL NOVILLO	01/2004	12/2004	100	\$69,252	\$69,252	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, LOCALIDAD EL NOVILLO 2 (COMITÉ PRO PROYECTO "LA PAZ").	LA PAZ EL NOVILLO	01/2004	12/2004	100	\$69,252	\$69,252	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "LA PAZ").	LA PAZ LAS TABLITAS	01/2004	12/2004	100	\$56,278	\$56,278	BORDO	1	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS ÁRIDAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. INTEGRAL DE AGRIC. SOSTENIBLE Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVAS EN ZONAS DE SINIESTRALIDAD RECURRENTE PROYECTOS INTEGRALES								
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD PALO VERDE (COMITÉ PRO PROYECTO "LOS PLANES").	LA PAZ LOS PALOS VERDES	01/2004	12/2004	100	\$5,399,523 \$119,745	\$5,399,523 \$119,745	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD LOS CHARQUITOS (COMITÉ PRO PROYECTO "LOS PLANES").	LA PAZ SAN VICENTE	01/2004	12/2004	100	\$110,762	\$110,762	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, LOCALIDAD LOS PLANES 1 (COMITÉ PRO PROYECTO "LOS PLANES").	LA PAZ SAN VICENTE	01/2004	12/2004	100	\$113,721	\$113,721	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, LOCALIDAD LOS PLANES 2 (COMITÉ PRO PROYECTO "LOS PLANES").	LA PAZ SAN VICENTE	01/2004	12/2004	100	\$40,220	\$40,220	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, LOCALIDAD JUAN DOMÍNGUEZ COTA 1 (COMITÉ PRO PROYECTO "LOS PLANES").	LA PAZ SAN VICENTE	01/2004	12/2004	100	\$110,656	\$110,656	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, LOCALIDAD POZO 9 (COMITÉ PRO PROYECTO "LOS PLANES").	LA PAZ SAN VICENTE	01/2004	12/2004	100	\$176,130	\$176,130	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, LOCALIDAD EL CHAVA (COMITÉ PRO PROYECTO "LOS PLANES").	LA PAZ SAN VICENTE	01/2004	12/2004	100	\$258,847	\$258,847	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, LOCALIDAD EL ORÉGANO (COMITÉ PRO PROYECTO "LOS PLANES").	LA PAZ SAN VICENTE	01/2004	12/2004	100	\$363,166	\$363,166	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, LOCALIDAD SAN FRANCISCO JAVIER (COMITÉ PRO PROYECTO "LOS PLANES").	LA PAZ SAN VICENTE	01/2004	12/2004	100	\$155,882	\$155,882	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "EL CARRIZAL").	LA PAZ SANTA INÉS	01/2004	12/2004	100	\$181,884	\$181,884	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD PROGRESEMO (COMITÉ PRO PROYECTO "LOS DOLORES").	LA PAZ LAS POCITAS	01/2004	12/2004	100	\$141,009	\$141,009	BORDO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN FORESTAL, AGRÍCOLA Y PECUARIO						
		DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN EN EL ESTADO DE BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SIN SUBPROGRAMA OPERACIÓN DEL GGAVATT "LOS INOCENTES" : SE ESTABLECIERON 1.5 HECTÁREAS DE PRADERA PARA EVALUAR TRES VARIEDADES DE PASTO BUFFEL, ADEMÁS SE ESTABECIERON PRADERAS DE ALFALFA CON RIEGO POR ASPERSIÓN Y SE TRANSFIRIÓ TECNOLOGÍA SOBRE EL MANEJO GENERAL DEL HATO. OPERACIÓN DEL GGAVATT "EL CENTENARIO" : SE TRANSFIRIÓ TECNOLOGÍA SOBRE PRUEBAS DE DETECCIÓN DE MASTITIS SUBCLÍNICA; SOBRE EL MANEJO DE LA ORDEÑA, SOBRE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE VACAS EN PRODUCCIÓN Y SOBRE ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS FORRAJEROS. OPERACIÓN DEL GGAVATT "CHAMETLA" : SE TRANSFIRIÓ TECNOLOGÍA SOBRE MANEJO DE LA ORDEÑA, SOBRE NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN DE VACAS EN PRODUCCIÓN Y SOBRE ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS FORRAJEROS. CONSTITUCIÓN DEL GGAVATT "OVINOCULTORES DE LA PAZ" : SE CONSTITUYÓ FORMALMENTE EL GRUPO, INICIÁNDOSE LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE EL MODELO GGAVATT. OPERACIÓN DEL GGAVATT "EL ROSARIO": SE VALIDÓ Y TRANSFIRIÓ TECNOLOGÍA SOBRE REHABILITACIÓN DE AGOSTADEROS, MANEJO Y UTILIZACIÓN DE PRADERAS DE BUFFEL, SINCRONIZACIÓN DE ESTROS E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL, Y EN APICULTURA SOBRE EL SISTEMA DE DOBLE REYNA.	LA PAZ FRACCIONAMIENTO EL PROGRESO LA PAZ EL CENTENARIO LA PAZ CHAMETLA LA PAZ EL CENTENARIO LA PAZ EL ROSARIO I (LAS GALLINAS)	01/2004	12/2004	30	\$0	\$0	GRUPO	1
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: FINANCIAMIENTO AL DESARROLLO		DEPENDENCIA: FINANCIAMIENTO						
		FINANCIERA RURAL (AGENCIA ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA SUR)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
AGRÍCOLA SIN SUBPROGRAMA CAPITAL DE TRABAJO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$14,990,013	\$14,990,013	HECTÁREA	292
					\$11,739,013	\$11,739,013		
					\$11,739,013	\$11,739,013		
APÍCOLA SIN SUBPROGRAMA ADQUISICIÓN DE COLMENAS, NÚCLEOS Y REYNAS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$100,400	\$100,400	COLMENA	60
					\$100,400	\$100,400		
					\$100,400	\$100,400		
GANADERO SIN SUBPROGRAMA ALIMENTACIÓN Y MANEJO DE GANADO, MAQUINARIA Y EQUIPO, INSTALACIONES GANADERAS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$3,150,600	\$3,150,600	CABEZA	2611
					\$3,150,600	\$3,150,600		
					\$3,150,600	\$3,150,600		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA	
MODALIDAD: RAMO 16		DEPENDENCIA: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA	
		DELEGACIÓN DE CNA EN BCS (USO EFICIENTE DE AGUA Y E.E.)	

PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA					\$1,649,062	\$1,444,495		
ELECTRIFICACIÓN DE POZOS					\$232,814	\$28,247		
EQUIPAMIENTO ELECTROMÉCANICO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO ZA-VII "BAJADA DEL MUERTO" DEL EJIDO LA MATANZA.	LA PAZ LA MATANZA	12/2004	12/2004	40	\$204,567	\$0	EQUIPAMIENTO	1
REHABILITACIÓN DE POZOS Y/O EQUIPOS DE BOMBEO					\$28,247	\$28,247		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 4" DE DIÁMETRO EN EL POZO 135, RANCHO SAN LORENZO.	LA PAZ LA PAZ	09/2004	09/2004	100	\$10,648	\$10,648	MEDIDOR	1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 8" DE DIÁMETRO EN EL POZO 217-R, RANCHO SAN MIGUEL.	LA PAZ CHAMETLA	09/2004	10/2004	100	\$17,599	\$17,599	MEDIDOR	1
USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA					\$1,416,248	\$1,416,248		
PERFORACIÓN DE POZOS					\$722,858	\$722,858		
PERFORACIÓN DE POZO DE 60 METROS DE 18" DE DIÁMETRO Y ADEME DE 12", POZO 403, EJIDO CHAMETLA.	LA PAZ LA PAZ	04/2004	06/2004	100	\$302,720	\$302,720	POZO	1
PERFORACIÓN DE POZO DE 100 METROS DE 22" DE DIÁMETRO Y ADEME DE 12", POZO ZA-4, RANCHO EL CACHANILLA.	LA PAZ RANCHO EL CACHANILLA	04/2004	07/2004	100	\$420,138	\$420,138	POZO	1
REHABILITACIÓN DE POZOS Y/O EQUIPOS DE BOMBEO					\$213,594	\$213,594		
REHABILITACIÓN DEL CARCAMO DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS (GRUPO 8).	LA PAZ LA PAZ	04/2004	05/2004	100	\$213,594	\$213,594	REHABILITACIÓN	1
SISTEMAS DE RIEGO INTERPARCELARIO					\$479,797	\$479,797		
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO INTERPARCELARIO EN 10 HAS., EN LA ZONA DE AGUAS RESIDUALES DEL EJIDO CHAMETLA (GRUPO 5).	LA PAZ LA PAZ	04/2004	05/2004	100	\$60,881	\$60,881	HECTÁREA SISTEMA	10 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO INTERPARCELARIO EN 10 HAS., POZO 391, EJIDO EL CENTENARIO.	LA PAZ EL CENTENARIO	09/2004	11/2004	100	\$78,415	\$78,415	HECTÁREA SISTEMA	10 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RAMO 16		DEPENDENCIA: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA						
		DELEGACIÓN DE CNA EN BCS (USO EFICIENTE DE AGUA Y E.E.)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA								
SISTEMAS DE RIEGO INTERPARCELARIO								
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO INTERPARCELARIO EN 5 HAS., POZO 205, EJIDO EL CENTENARIO.	LA PAZ EL CENTENARIO	10/2004	12/2004	100	\$479,797 \$58,199	\$479,797 \$58,199	HECTÁREA SISTEMA	5 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO INTERPARCELARIO EN 15-56 HAS., POZO 217, RANCHO SAN MIGUEL.	LA PAZ CHAMETLA	10/2004	12/2004	100	\$110,725	\$110,725	HECTÁREA SISTEMA	16 1
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO DE BAJA PRESIÓN EN LA ZONA DE RIEGO DE AGUAS RESIDUALES EN 11-21 HAS., (GRUPO 8).	LA PAZ CHAMETLA	10/2004	10/2004	100	\$171,578	\$171,578	HECTÁREA SISTEMA	11 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RAMO 39		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PECUARIO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
TG. DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO SIN SUBPROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA CON GALERÍA FILTRANTE. CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA CON GALERÍA FILTRANTE. CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA CON GALERÍA FILTRANTE. CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA CON GALERÍA FILTRANTE. CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA CON GALERÍA FILTRANTE. CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA CON GALERÍA FILTRANTE. CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA CON GALERÍA FILTRANTE. CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA CON GALERÍA FILTRANTE. CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA CON GALERÍA FILTRANTE. CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA CON GALERÍA FILTRANTE.	SANTA RITA DEL COYOTE (LAS VIUDAS)	01/2004	12/2004	100	\$1,093,462	\$1,093,422	BORDO	1
					\$52,518	\$52,518		
	EL CORRAL DE PIEDRA	01/2004	12/2004	100	\$100,032	\$100,032	BORDO	1
	AGUA DEL BARRO	01/2004	12/2004	100	\$98,401	\$98,401	BORDO	1
	EL AGUITA	01/2004	12/2004	100	\$122,873	\$122,873	BORDO	1
	LAS HIGUERITAS	01/2004	12/2004	100	\$58,433	\$58,433	BORDO	1
	SAN ANTONIO	01/2004	12/2004	100	\$70,876	\$70,876	BORDO	1
	LAS TINAJITAS DE IRITÚ(LAS TINAJITAS)	01/2004	12/2004	100	\$91,876	\$91,876	BORDO	1
	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$94,118	\$94,118	BORDO	1
	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$58,433	\$58,433	BORDO	1
	LA CIENEGUITA	01/2004	12/2004	100	\$47,420	\$47,420	BORDO	1
	EL AGUAJITO (AGUAJITO DE LA REDENCIÓN)	01/2004	12/2004	100	\$43,344	\$43,344	BORDO	1
	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$50,072	\$50,072	BORDO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RAMO 39		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PECUARIO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
TG. DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO								
SIN SUBPROGRAMA								
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA CON GALERÍA FILTRANTE.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$1,093,462 \$59,655	\$1,093,422 \$59,655	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA CON GALERÍA FILTRANTE.	LA PAZ LAS PALMITAS	01/2004	12/2004	100	\$79,638	\$79,638	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA CON GALERÍA FILTRANTE.	LA PAZ EL CIRUELITO (EL CIRUELO)	01/2004	12/2004	100	\$65,773	\$65,733	BORDO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RAMO 39		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
TF - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD SIN SUBPROGRAMA 03/013/2004/PR. PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS RAMO 39, ATENDER NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA EN LAS COMUNIDADES, DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN BENEFICIO DEL SECTOR SOCIAL, DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DE 2,500 MTS. DE MAMPOSTERÍA DE 1X1 MT. CON LA EJECUCIÓN DE LAS LABORES DE DESAZOLVE Y REHABILITACIÓN DEL CANAL Y DESHIERBE DEL MISMO.	LA PAZ SAN BARTOLO (SAN BARTOLO DE LOS CACHORROS)	10/2004	12/2004	50	\$65,370	\$65,370	METRO LINEAL	2500
					\$65,370	\$65,370		
					\$65,370	\$65,370		
					\$65,370	\$65,370		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PECUARIO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS SIN SUBPROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE MAMPOSTERÍA PARA RETENCIÓN DE AGUAS PLUVIALES DE ESCURRIMIENTO LENTO CON GALERÍA FILTRANTE. CONSTRUCCIÓN DE PILA COMUNITARIA DE 83 M³ DE MAMPOSTERÍA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA USO DE ABREVADERO EN UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA. CONSTRUCCIÓN DE PILA COMUNITARIA DE 40M³ DE MAMPOSTERÍA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA USO DE ABREVADERO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA. CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA CON GALERÍA FILTRANTE.	LA PAZ A DONDE LA PAZ EL TRIUNFO LA PAZ EL TRIUNFO LA PAZ EL TRIUNFO	01/2004	12/2004	100	\$1,924,145	\$1,924,145	BORDO	25
					\$1,924,145	\$1,924,145		
					\$1,663,176	\$1,663,176		
					\$99,368	\$99,368		
					\$49,368	\$49,368		
					\$112,233	\$112,233		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA SIN SUBPROGRAMA GASTO CORRIENTE. SE DONARON 3 LOTES PARA USO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SE ELABORÓ 1 ESCRITURA Y SE ENTREGÓ 1. SE REGULARIZARON 12 LOTES CON UNA SUPERFICIE DE 6,443 M2 Y SE ELABORARON 34 ESCRITURAS Y SE ENTREGARON 23.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ EL CENTENARIO LA PAZ EL TRIUNFO	01/2004	12/2004	100	\$365,609	\$354,275	GASTO	1
					\$365,609	\$354,275		
					\$365,609	\$354,275		
					\$365,609	\$354,275		
					\$0	\$0		
\$0	\$0							
							LOTE	3
							ESCRITURA	1
							LOTE	12
							METRO CUADRADO	6443
							ESCRITURA	34

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ				SECTOR: POLÍTICA AGRARIA				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA				
				DELEGACIÓN DE LA SRA EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$0	\$0		
ORDENAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL	LA PAZ CHAMETLA	02/2004	02/2004	100	\$0	\$0	DECRÉTO	1
EJECUTAR DECRETOS EXPROPIATORIOS					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
NOTIFICACIÓN DE CANCELACIÓN DE DECRETO EXPROPIATORIO.					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA P002 CERTIFICAR NÚCLEOS AGRARIOS Y EXPEDIENTES DE DOCUMENTOS EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS SOCIEDADES RURALES, MERCANTILES Y CIVILES, 1 CALIFICACIONES, INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES. SOCIEDADES RURALES, MERCANTILES Y CIVILES, 1 CALIFICACIONES, INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS.	LA PAZ CHAMETLA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DOCUMENTO	12
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DOCUMENTO	45
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
	LA PAZ SAN BARTOLO (SAN BARTOLITO)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DOCUMENTO	3
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
	LA PAZ EL TRIUNFO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DOCUMENTO	3
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	1
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
\$0					\$0			
\$0					\$0			
\$0					\$0			
\$0					\$0			
LA PAZ ÁLVARO OBREGÓN	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 1	
				\$0	\$0			
				\$0	\$0			
				\$0	\$0			
LA PAZ SAN VICENTE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 6	
				\$0	\$0			
LA PAZ SAN HILARIO (EL CIEN)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 1	
				\$0	\$0			
LA PAZ SAN SIMÓN	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 2	
				\$0	\$0			
LA PAZ CHAMETLA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 2	
				\$0	\$0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN.	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 22
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 1
	LA PAZ EL QUEMADO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 1
	LA PAZ EL CORO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 12
	LA PAZ SAN BARTOLO (SAN BARTOLITO)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 1
	LA PAZ SAN ANTONIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 1
	LA PAZ SAN PEDRO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 3
	LA PAZ EL TRIUNFO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 2
	LA PAZ ÁLVARO OBREGÓN	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
	LA PAZ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
	LA PAZ EL CORO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
	LA PAZ SAN BARTOLO (SAN BARTOLITO)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA								
P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS					\$0	\$0		
CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN.	LA PAZ ALFREDO V. BONFIL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN.	LA PAZ SAN PEDRO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN.	LA PAZ LA MATANZA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO.	LA PAZ CHAMETLA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	12
ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO.	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	39
ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO.	LA PAZ SAN BARTOLO (SAN BARTOLITO)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	2
CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES.	LA PAZ SAN VICENTE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	2
CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES.	LA PAZ SAN SIMÓN	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	1
CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES.	LA PAZ CHAMETLA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	3
CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES.	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	4
CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES.	LA PAZ SAN PEDRO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	1
DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES.	LA PAZ SAN SIMÓN	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SUCESIÓN	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESTORES. DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESTORES. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES. CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES. CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES. CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES.	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	12/2004	100			SUCESIÓN	5
	LA PAZ ALFREDO V. BONFIL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SUCESIÓN	1
	LA PAZ ÁLVARO OBREGÓN	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	1
	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	3
	LA PAZ EL ROSARIO (LA BOCA DEL ROSARIO)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	2
	LA PAZ EL CORO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	1
	LA PAZ ALFREDO V. BONFIL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	1
	LA PAZ EL TRIUNFO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	2
	LA PAZ SAN BARTOLO (SAN BARTOLITO)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	1
	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	6
	LA PAZ EL TRIUNFO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	3
	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	18

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES. CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES. CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES. CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES. CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES. DEPOSITO DE LISTAS DE SUCESTORES. CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES. CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES. CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES. CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES. P014 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVO-CONSULTIVOS. INSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO #39; 1 CALIFICACIONES, INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES.	LA PAZ ALFREDO V. BONFIL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	1
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	2
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	2
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	2
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	1
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SERVICIOS SUCESIÓN	1 1
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	1
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	6
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	6
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	6
					\$0	\$0		
		LA PAZ CHAMETLA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	RESOLUCIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA								
P014 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVO-CONSULTIVOS.					\$0	\$0		
INSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO # 39; 3 CALIFICACIONES, INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES.	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	RESOLUCIÓN	3
INSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO # 39; 1 CALIFICACIONES, INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES.	LA PAZ A DONDE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	RESOLUCIÓN	1
INSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO # 39; 1 CALIFICACIONES, INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES.	LA PAZ LA MATANZA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	RESOLUCIÓN	1
INSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO # 39; 1 CALIFICACIONES, INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES.	LA PAZ LA MATANZA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	RESOLUCIÓN	1
ATENCIÓN A AMPAROS, 1 CONTESTAR INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICAR Y ACUDIR A AUDIENCIAS.	LA PAZ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	INFORME	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ARBITRAJE	SIN SUBPROGRAMA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LA PAZ CHAMETLA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
ASESORÍA JURÍDICA	SIN SUBPROGRAMA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	3
					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ 108 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ CHAMETLA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	3
SE ATENDIÓ 33 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ SAN HILARIO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 124 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	19
SE ATENDIÓ A 2 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ SAN PEDRO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	2
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LA PAZ EL SALTITO DE LOS GARCÍA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	1
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LA PAZ EL CORO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LA PAZ SAN BARTOLO (SAN BARTOLO DE LOS CACHORROS)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	1
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LA PAZ EL TRIUNFO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	1
SE ATENDIÓ A 39 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ ÁLVARO OBREGÓN	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	1
SE ATENDIÓ A 152 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ ALFREDO V. BONFIL	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ASESORÍA JURÍDICA								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 41 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ LA REFORMA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	1
SE ATENDIÓ A 4 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ SAN SIMÓN	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	4
SE ATENDIÓ A 3 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	3
SE ATENDIÓ A 2 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	2
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LA PAZ EL CORO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	1
CAPACITACIÓN A SUJETOS AGRARIOS, ORG. DEL CAMPO Y OTROS					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ 29 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ CHAMETLA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	1
SE ATENDIÓ A 107 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	3
SE ATENDIÓ A 24 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ SAN PEDRO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	1
SE ATENDIÓ A 10 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ EL CORO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	1
SE ATENDIÓ A 32 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ ÁLVARO OBREGÓN	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	1
SE ATENDIÓ A 40 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ ALFREDO V. BONFIL	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CAPACITACIÓN A SUJETOS AGRARIOS, ORG. DEL CAMPO Y OTROS								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 18 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ LA MATANZA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	1
SE ATENDIÓ A 27 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ LA REFORMA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	2
CAPACITAR A SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE BRINDÓ CAPACITACIÓN A 69 SERVIDORES PÚBLICOS DE LA INSTITUCIÓN.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	10
CONCILIACIÓN					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 112 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ CHAMETLA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 131 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	7
SE ATENDIÓ A 43 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ LA REFORMA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
DENUNCIAS					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ 1 SUJETO AGRARIO.	LA PAZ CHAMETLA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA								
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA								
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS								
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS			
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA SIN SUBPROGRAMA SE ATENDIÓ 7 SUJETOS AGRARIOS. SE ATENDIÓ 62 SUJETOS AGRARIOS. SE ATENDIÓ A 6 SUJETOS AGRARIOS. SE ATENDIÓ A 33 SUJETOS AGRARIOS. SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO. SE ATENDIÓ A 198 SUJETOS AGRARIOS. SE ATENDIÓ A 23 SUJETO AGRARIO. SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO. SE ATENDIÓ A 2 SUJETOS AGRARIOS. SE ATENDIÓ A 83 SUJETOS AGRARIOS. SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LA PAZ CHAMETLA LA PAZ SAN HILARIO LA PAZ EL CENTENARIO LA PAZ SAN PEDRO LA PAZ EL SALTITO DE LOS GARCÍA LA PAZ EL CORO LA PAZ SAN BARTOLO (SAN BARTOLO DE LOS CACHORROS) LA PAZ EL TRIUNFO LA PAZ LA MATANZA LA PAZ LA REFORMA LA PAZ SAN SIMÓN	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1		
		01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2		
		01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	6		
		01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2		
		01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1		
		01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	5		
		01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1		
		01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1		
		01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2		
		01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	3		
		01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1		
		IMPROCEDENCIA					\$0	\$0		
		SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
IMPROCEDENCIA								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LA PAZ CHAMETLA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
INCORPORACIÓN DEL SUELO SOCIAL AL DESARROLLO URBANO								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ 46 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ CHAMETLA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 111 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	5
SE ATENDIÓ A 37 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ ALFREDO V. BONFIL	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
ORGANIZACIÓN AGRARIA BÁSICA								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ 59 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ CHAMETLA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ 58 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ SAN HILARIO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
SE ATENDIÓ A 124 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	7
SE ATENDIÓ A 60 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ SAN PEDRO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
SE ATENDIÓ A 189 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ EL CORO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ORGANIZACIÓN AGRARIA BÁSICA								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 23 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 210 SUJETOS AGRARIOS.	SAN BARTOLO (SAN BARTOLO DE LOS CACHORROS)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	3
SE ATENDIÓ A 67 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
SE ATENDIÓ A 20 SUJETOS AGRARIOS.	EL TRIUNFO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 84 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	3
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	ALFREDO V. BONFIL	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LA PAZ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
QUEJAS	CHAMETLA				\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ 1 SUJETO AGRARIO.	LA PAZ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
REPRESENTACIÓN LEGAL					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
REPRESENTACIÓN LEGAL								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ 5 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ CHAMETLA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	5
SE ATENDIÓ A 325 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	10
SE ATENDIÓ A 92 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ ALFREDO V. BONFIL	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LA PAZ LA MATANZA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LA PAZ LA REFORMA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 30 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ SAN SIMÓN	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LA PAZ SAN SIMÓN	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE OBJETO					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE CONCLUYERON DOS EXPEDIENTES.	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
SE CONCLUYÓ EXPEDIENTE.	LA PAZ SAN BARTOLO (SAN BARTOLO DE LOS CACHORROS)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE CONCLUYÓ EXPEDIENTE.	LA PAZ SAN SIMÓN	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN:	LA PAZ	SECTOR:		COMERCIO Y SERVICIOS					
MODALIDAD:	RAMO 20	DEPENDENCIA:		SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS					
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
TA.- OPCIONES PRODUCTIVAS 03.- ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL 04/003/187 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOCAL E INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DULCES REGIONALES. 04/003/188 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA LA ELABORACIÓN DE RASPADOS, Y COMPRENDE LA VENTA DE REFRESCOS Y ALIMENTOS DE RÁPIDA PREPARACIÓN. 04/003/290 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR Y PAQUETE DE PRODUCTOS BÁSICOS MISCELÁNEOS, PARA ABASTECER UNA TIENDA COMUNITARIA. 04/003/291 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MÁQUINA DE COSTURA Y TELAS VARIAS, PARA LA ELABORACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, JUEGOS DE SÁBANAS Y COLCHAS. 04/003/292 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA LA PRODUCCIÓN Y VENTA DE MACHACA DE RES. 04/003/293 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIA PRIMA, PARA LA ELABORACIÓN DE DULCES REGIONALES. 04/003/294 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MÁQUINA DE COSTURA Y TELAS VARIAS, PARA LA ELABORACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, JUEGOS DE SÁBANAS Y COLCHAS. 04/003/295 CP.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR Y PAQUETE DE PRODUCTOS BÁSICOS MISCELÁNEOS, PARA ABASTECER UNA TIENDA COMUNITARIA. 04/003/296 CP.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR Y PAQUETE DE PRODUCTOS BÁSICOS MISCELÁNEOS, PARA ABASTECER UNA TIENDA COMUNITARIA. 04/003/297 CP.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE CALZADO PARA DAMA, CABALLEROS Y NIÑOS, DE DIFERENTES MODELOS PARA SU VENTA. 04.- CRÉDITO SOCIAL 04/003/155 PR.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA RECONSTRUCCIÓN DE LOCAL, E INSUMOS PARA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE DULCES REGIONALES.	LA PAZ SAN BARTOLO (SAN BARTOLITO)	07/2004	12/2004	100	\$94,944	\$94,944	PROYECTO	1	
					\$94,944	\$94,944			
					\$12,644	\$12,644			
					\$0	\$0			
					\$1,040	\$1,040			
					\$1,300	\$1,300			
					\$1,200	\$1,200			
					\$1,000	\$1,000			
					\$1,000	\$1,000			
					\$1,404	\$1,404			
					\$1,200	\$1,200			
					\$2,000	\$2,000			
					\$2,500	\$2,500			
					\$82,300	\$82,300			
					\$38,900	\$38,900			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: RAMO 20		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
TA.- OPCIONES PRODUCTIVAS								
04.- CRÉDITO SOCIAL								
04/003/157 CP.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO, PARA LA ELABORACIÓN DE RASPADOS. COMPRENDE LA VENTA DE REFRESCOS Y ALIMENTOS DE RÁPIDA PREPARACIÓN.	LA PAZ LA PAZ	07/2004	12/2004	100	\$82,300 \$24,400	\$82,300 \$24,400	PROYECTO	1
04/003/283 CP.- ADQUISICIÓN DE REFRIGERADOR Y PAQUETE DE PRODUCTOS BÁSICOS MISCELÁNEOS, PARA ABASTECER UNA TIENDA COMUNITARIA.	LA PAZ LA PAZ	11/2004	12/2004	100	\$19,000	\$19,000	PROYECTO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$290,829	\$290,829		
REACTIVACIÓN ECONÓMICA MINERA SUR					\$10,000	\$10,000		
SIN SUBPROGRAMA					\$10,000	\$10,000		
CRÉDITO PARA LA REHABILITACIÓN DE NEGOCIO DE VENTA DE TACOS - BLANCA DÍAZ MEZA.	LA PAZ SAN BARTOLO (SAN BARTOLO DE LOS CACHORROS)	01/2004	12/2004	100	\$10,000	\$10,000	CRÉDITO	1
REACTIVACIÓN PRODUCTIVA, TURÍSTICA Y URBANA DE LA CD. DE LA PAZ					\$155,000	\$155,000		
SIN SUBPROGRAMA					\$155,000	\$155,000		
CRÉDITO PARA LA COMPRA Y VENTA DE ROPA - BLANCA MERCEDES PEDRÍN CASTRO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$20,000	\$20,000	CRÉDITO MICROEMPRESAS	1 1
CRÉDITO PARA LA INSTALACIÓN DE UNA FRUTERÍA - JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ CANCHOLA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$20,000	\$20,000	CRÉDITO MICROEMPRESAS	1 1
CRÉDITO PARA LA COMPRA DE UN TAXI - JOSÉ LUIS JORDÁN MARTÍNEZ.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$15,000	\$15,000	CRÉDITO VEHÍCULO	1 1
CRÉDITO PARA LA COMPRA Y VENTA DE ROPA Y ACCESORIOS PARA DAMA, CABALLEROS Y NIÑOS - LILIANA DEL SOCORRO SANTA ANA COLLINS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$50,000	\$50,000	CRÉDITO MICROEMPRESAS	1 1
CRÉDITO PARA LA INSTALACIÓN DE UN LAVADO DE AUTOS Y AUTOSERVICIO - MARIO ALBERTO VARGAS FORT.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$30,000	\$30,000	CRÉDITO EMPRESA	1 1
CRÉDITO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNA MISCELÁNEA Y COMPRA DE UN CARRO PARA VENTA DE HOT DOGS - OSCAR ERNESTO HERNÁNDEZ.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$20,000	\$20,000	CRÉDITO MICROEMPRESAS	1 1
ZONAS MARGINADAS					\$125,829	\$125,829		
SIN SUBPROGRAMA					\$125,829	\$125,829		
CRÉDITO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN VIVERO DE PLANTAS DE ORNATO Y FRUTALES - JUANA LUCERO ÁNGULO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$125,829	\$125,829	CRÉDITO EMPRESA	1 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		FONDO IMPULSOR E INMOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FISO OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS	LA PAZ LA PAZ	03/2004	03/2007	100	\$1,164,600	\$2,163,000	CRÉDITO EMPLEO	
					\$206,600	\$1,033,000		
					\$206,600	\$1,033,000		
					\$70,000	\$350,000		
					\$40,000	\$200,000		
					\$33,000	\$165,000		
					\$33,600	\$168,000		
CRÉDITO A JUAN ÁNGEL AMADOR AMADOR PARA CAPITAL DE TRABAJO DE CASA MATERIALISTA. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LA PAZ	03/2004	03/2007	100	\$70,000	\$350,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
CRÉDITO A COMERCIALIZADORA HIVAL, S.A. DE C.V. PARA CAPITAL DE TRABAJO DE LÍNEA BLANCA. MANTIENE 10 EMPLEOS.	LA PAZ LA PAZ	03/2004	03/2007	100	\$40,000	\$200,000	CRÉDITO EMPLEO	1 10
CRÉDITO A FERRETODO GARCIGAL, S. DE R.L. DE C.V. PARA CAPITAL DE TRABAJO EN FERRETERÍA. MANTIENE 10 EMPLEOS.	LA PAZ LA PAZ	05/2004	04/2007	100	\$33,000	\$165,000	CRÉDITO EMPLEO	1 10
CRÉDITO A LUIS QUINTERO SANTANA Y ANGÉLICA MARÍA DURÓN PARA CAPITAL DE TRABAJO EN TIENDAS DE ROPA. MANTIENE 2 EMPLEOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	01/2007	100	\$33,600	\$168,000	CRÉDITO EMPLEO	1 2
CRÉDITO A VIAJES TRANSPENINSULARES, S.A. DE C.V. PARA CAPITAL DE TRABAJO REVOLVENTE. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LA PAZ LA PAZ	02/2004	01/2005	100	\$30,000	\$150,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
FOGAPRO CRÉDITO DIRECTO					\$958,000	\$1,130,000		
					\$915,000	\$915,000		
CRÉDITO A FRANCISCO JAVIER ÁLVAREZ COTA PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA NEGOCIO DE RASPADOS. MANTIENE 7 EMPLEOS.	LA PAZ LA PAZ	07/2004	01/2006	100	\$20,000	\$20,000	CRÉDITO EMPLEO	1 7
CRÉDITO A LUCIO ARTURO ÁLVAREZ MARRÓN PARA CAPITAL DE TRABAJO EN PESCADERÍA. MANTIENE 2 EMPLEOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	01/2005	100	\$20,000	\$20,000	CRÉDITO EMPLEO	1 2
CRÉDITO A REMIGIO AMADOR AGÚNDEZ PARA ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE TRANSPORTE CON CAJA AISLADA PARA TRANSPORTE DE PESCADOS Y MARISCOS. MANTIENE 5 EMPLEOS.	LA PAZ LA PAZ	07/2004	07/2006	100	\$65,000	\$65,000	CRÉDITO EMPLEO	1 5
CRÉDITO A HÉCTOR ISIDRO ANGULO LARIOS PARA ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS PARA NEGOCIO DE PURIFICADORA DE AGUA. MANTIENE 4 EMPLEOS.	LA PAZ LA PAZ	10/2004	09/2005	100	\$20,000	\$20,000	CRÉDITO EMPLEO	1 4
CRÉDITO A ARMANDO BUSTAMANTE MANJARREZ PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS EN VETERINARIA. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LA PAZ LA PAZ	02/2004	09/2004	100	\$20,000	\$20,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
CRÉDITO A MARÍA GUADALUPE CALDERÓN OJEDA PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS EN DULCERÍA. MANTIENE 2 EMPLEOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	01/2005	100	\$20,000	\$20,000	CRÉDITO EMPLEO	1 2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		FONDO IMPULSOR E INMOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FOGAPRO								
CRÉDITO DIRECTO								
					\$915,000	\$915,000		
CRÉDITO A MARÍA DE LOS ANGELES CASTILLO OLACHEA PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS EN ABARROTES. MANTIENE 2 EMPLEOS.	LA PAZ	02/2004	01/2005	100	\$15,000	\$15,000	CRÉDITO EMPLEO	1
	LA PAZ							2
CRÉDITO A PERLA SOL CERVANTES BERNAL PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS EN ABARROTES. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LA PAZ	04/2004	01/2005	100	\$10,000	\$10,000	CRÉDITO EMPLEO	1
	LA PAZ							3
CRÉDITO A LUCINA CORTINAS REYES PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO EN IMPRENTA.	LA PAZ	07/2004	07/2005	100	\$15,000	\$15,000	CRÉDITO EMPLEO	1
	LA PAZ							2
CRÉDITO A SONIA MARIBEL COTA COTA PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS EN ABARROTES. MANTIENE 2 EMPLEOS.	LA PAZ	01/2004	01/2005	100	\$20,000	\$20,000	CRÉDITO EMPLEO	1
	LA PAZ							2
CRÉDITO A RAMÓN HERIBERTO CRUZ MURILLO PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS EN ABARROTES. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LA PAZ	07/2004	07/2005	100	\$20,000	\$20,000	CRÉDITO EMPLEO	1
	LA PAZ							3
CRÉDITO A CARLO HERNÁN DELGADO OSUNA PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS EN ABARROTES. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LA PAZ	01/2004	01/2005	100	\$20,000	\$20,000	CRÉDITO EMPLEO	1
	LA PAZ							3
CRÉDITO A JUAN FIGUEROA LÓPEZ PARA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS REGIONALES. MANTIENE 6 EMPLEOS.	LA PAZ	10/2004	09/2005	100	\$30,000	\$30,000	CRÉDITO EMPLEO	1
	LA PAZ							6
CRÉDITO A FRANCISCO GONZÁLEZ URÍAS PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA TALABARTERÍA. MANTIENE 2 EMPLEOS.	LA PAZ	01/2004	01/2005	100	\$20,000	\$20,000	CRÉDITO EMPLEO	1
	LA PAZ							2
CRÉDITO A JUAN ANTONIO GUADARRAMA BASURTO PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA CAFÉ INTERNET. MANTIENE 4 EMPLEOS.	LA PAZ	02/2004	07/2005	100	\$40,000	\$40,000	CRÉDITO EMPLEO	1
	LA PAZ							4
CRÉDITO A JUAN MANUEL LANDÁZURI LIZÁRRAGA PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS PARA VENTA Y TALLER DE VEHÍCULOS DEPORTIVOS. MANTIENE 6 EMPLEOS.	LA PAZ	01/2004	01/2005	100	\$80,000	\$80,000	CRÉDITO EMPLEO	1
	LA PAZ							6
CRÉDITO A JESÚS MANUEL LEYVA BECERRA PARA REPARACIÓN DE UNIDAD DE TRANSPORTE DE MATERIAL. MANTIENE 2 EMPLEOS.	LA PAZ	02/2004	02/2005	100	\$20,000	\$20,000	CRÉDITO EMPLEO	1
	LA PAZ							2
CRÉDITO A JESÚS ADRIÁN MACÍAS VÁZQUEZ PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA IMPRENTA. MANTIENE 6 EMPLEOS.	LA PAZ	10/2004	09/2005	100	\$20,000	\$20,000	CRÉDITO EMPLEO	1
	LA PAZ							6

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		FONDO IMPULSOR E INMOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FOGAPRO								
CRÉDITO DIRECTO								
					\$915,000	\$915,000		
CRÉDITO A OFELIA MAGAÑA CASTRO PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA PUESTO SEMIFIJO DE COMIDA. MANTIENE 2 EMPLEOS.	LA PAZ	01/2004	01/2005	100	\$20,000	\$20,000	CRÉDITO EMPLEO	1
	LA PAZ							2
CRÉDITO A LIZBETH MARIBEL MENDOZA CHÁVEZ PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ESTÉTICA. MANTIENE 4 EMPLEOS.	LA PAZ	01/2004	01/2005	100	\$20,000	\$20,000	CRÉDITO EMPLEO	1
	LA PAZ							4
CRÉDITO A MARÍA DOLORES MURILLO ESPINOZA PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIA PRIMA PARA IMPRENTA. MANTIENE 4 EMPLEOS.	LA PAZ	04/2004	04/2006	100	\$100,000	\$100,000	CRÉDITO EMPLEO	1
	LA PAZ							4
CRÉDITO A JOSÉ HERIBERTO NAVARRO MORENO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA VENTA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES. MANTIENE 1 EMPLEO.	LA PAZ	01/2004	06/2004	100	\$10,000	\$10,000	CRÉDITO EMPLEO	1
	LA PAZ							1
CRÉDITO A JOSÉ HERIBERTO NAVARRO MORENO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA VENTA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES. MANTIENE 1 EMPLEO.	LA PAZ	07/2004	07/2005	100	\$20,000	\$20,000	CRÉDITO EMPLEO	1
	LA PAZ							1
CRÉDITO A JUAN PABLO NAVARRO RODRÍGUEZ PARA ADECUACIÓN DE INSTALACIONES EN TALLER MECÁNICO. MANTIENE 6 EMPLEOS.	LA PAZ	08/2004	01/2006	100	\$20,000	\$20,000	CRÉDITO EMPLEO	1
	LA PAZ							6
CRÉDITO A CÉSAR ORTÍZ DÁVALOS PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS PARA NOVEDADES. MANTIENE 2 EMPLEOS.	LA PAZ	07/2004	01/2006	100	\$20,000	\$20,000	CRÉDITO EMPLEO	1
	LA PAZ							2
CRÉDITO A OSCAR PEÑALOZA AYALA PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO EN PELUQUERÍA. MANTIENE 12 EMPLEOS.	LA PAZ	04/2004	04/2006	100	\$100,000	\$100,000	CRÉDITO EMPLEO	1
	LA PAZ							12
CRÉDITO A ALBINA ROMERO PERALTA PARA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA PARA HERRERÍA. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LA PAZ	02/2004	01/2005	100	\$20,000	\$20,000	CRÉDITO EMPLEO	1
	LA PAZ							3
CRÉDITO A MAYRA SÁNCHEZ GERALDO PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES DE DESPACHO CONTABLE. MANTIENE 4 EMPLEOS.	LA PAZ	10/2004	09/2005	100	\$20,000	\$20,000	CRÉDITO EMPLEO	1
	LA PAZ							4
CRÉDITO A GILBERTO SÁNCHEZ NAJERA PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS EN TIENDA DE ABARROTES. MANTIENE 2 EMPLEOS.	LA PAZ	08/2004	07/2005	100	\$10,000	\$10,000	CRÉDITO EMPLEO	1
	LA PAZ							2
CRÉDITO A MARLENY DEL SOCORRO SOLÍS SOBERANIS PARA ADQUISICIÓN DE UNIDAD DE TRANSPORTE COLECTIVO (PESERA). MANTIENE 2 EMPLEOS.	LA PAZ	11/2004	10/2006	100	\$60,000	\$60,000	CRÉDITO EMPLEO	1
	LA PAZ							2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		FONDO IMPULSOR E INMOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FOGAPRO								
CRÉDITO DIRECTO								
CRÉDITO A LA C. SILVIA EMMA DÍAZ MOLINA PARA LA TERMINACIÓN DE INSTALACIONES DE SU NEGOCIO DE PELUQUERÍA Y ESTÉTICA. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LA PAZ LA PAZ	12/2004	06/2006	100	\$915,000 \$20,000	\$915,000 \$20,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
GARANTÍA LÍQUIDA								
CRÉDITO A RAÚL AVILÉS PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS PARA ABARROTES COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% DE ASP. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LA PAZ LA PAZ	04/2004	10/2004	100	\$43,000 \$10,000	\$215,000 \$50,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
CRÉDITO A ANA LORENA BARAJAS LIZARDI PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS PARA ABARROTES COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% DE ASP. MANTIENE 6 EMPLEOS.	LA PAZ LA PAZ	04/2004	10/2004	100	\$13,000	\$65,000	CRÉDITO EMPLEO	1 6
CRÉDITO A GREGORIO GONZÁLEZ MARTÍNEZ PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS PARA VENTA DE ARTESANÍAS COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% DE ASP. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LA PAZ LA PAZ	04/2004	10/2004	100	\$10,000	\$50,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
CRÉDITO A FELIPE MARTÍNEZ PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS PARA VENTA DE ARTESANÍAS COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% DE ASP. MANTIENE 4 EMPLEOS.	LA PAZ LA PAZ	04/2004	10/2004	100	\$10,000	\$50,000	CRÉDITO EMPLEO	1 4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE DICONSA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL PROGRAMA DE ABASTO RURAL CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ SAN BARTOLO (SAN BARTOLO DE LOS CACHORROS) LA PAZ SAN ANTONIO LA PAZ EL ANCÓN LA PAZ LA PRIMER AGUA LA PAZ EL CENTENARIO LA PAZ SANTA MARÍA DE TORIS (TORIS DE LA PRESA) LA PAZ EL CORRAL DE PIEDRA LA PAZ RANCHO CACHANILLA LA PAZ EL CENTENARIO LA PAZ MATANCITAS LA PAZ SAN HILARIO (EL CIEN) LA PAZ SAN FRANCISCO LANZER (COLONIA 2 DE ABRIL)	01/2004	12/2004	100	\$305,018	\$305,018	ABASTO	1
					\$305,018	\$305,018		
					\$305,018	\$305,018		
					\$27,622	\$27,622		
					\$16,726	\$16,726		
					\$3,488	\$3,488		
					\$15,139	\$15,139		
					\$7,234	\$7,234		
					\$20,828	\$20,828		
					\$6,571	\$6,571		
					\$2,180	\$2,180		
					\$9,689	\$9,689		
					\$6,021	\$6,021		
					\$18,096	\$18,096		
					\$5,612	\$5,612		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE DICONSA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL								
PROGRAMA DE ABASTO RURAL					\$305,018	\$305,018		
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ LA MATANZA	01/2004	12/2004	100	\$11,707	\$11,707	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ SAN PEDRO DE LA PRESA	01/2004	12/2004	100	\$1,479	\$1,479	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ LAS ÁNIMAS	01/2004	12/2004	100	\$8,308	\$8,308	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ SAN VICENTE	01/2004	12/2004	100	\$3,862	\$3,862	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ CHAMETLA	01/2004	12/2004	100	\$4,138	\$4,138	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	12/2004	100	\$12,549	\$12,549	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ LAS POCITAS	01/2004	12/2004	100	\$29,973	\$29,973	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ EL TRIUNFO	01/2004	12/2004	100	\$12,091	\$12,091	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	12/2004	100	\$8,390	\$8,390	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ LA MATANZA	01/2004	12/2004	100	\$5,790	\$5,790	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ SAN EVARISTO	01/2004	12/2004	100	\$10,117	\$10,117	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ LAS GOLONDRINAS	01/2004	12/2004	100	\$6,065	\$6,065	ABASTO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE DICONSA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL								
PROGRAMA DE ABASTO RURAL					\$305,018	\$305,018		
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	12/2004	100	\$11,099	\$11,099	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ EL DÁTIL	01/2004	12/2004	100	\$4,558	\$4,558	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ LAGUNA AZUL	01/2004	12/2004	100	\$7,926	\$7,926	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ LA PALMILLA	01/2004	12/2004	100	\$7,830	\$7,830	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA (EJIDO CALAFIA).	LA PAZ SAN PEDRO	01/2004	12/2004	100	\$10,730	\$10,730	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA (EJIDO CALAFIA).	LA PAZ SAN BLÁS	01/2004	12/2004	100	\$9,198	\$9,198	ABASTO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS DEPENDENCIA: FINANCIAMIENTO REPRESENTACIÓN NACIONAL FINANCIERA SNC EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$0	\$240,000,000		
PRESUPUESTO FINANCIERO PROGRAMA DE 2DO. PISO CADENAS PRODUCTIVAS OPERACIONES ELECTRÓNICAS VÍA FACTORAJE PARA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	110	\$0	\$240,000,000	EMPRESA	265

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ECONOMÍA						
FONDO NACIONAL DE APOYO A EMPRESAS SOCIALES								
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
APOYO FINANCIERO A MICROEMPRESAS SIN SUBPROGRAMA APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS.	LA PAZ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	0	\$2,790,255	\$2,790,255	CRÉDITO	13
					\$2,417,414	\$2,417,414		
					\$2,417,414	\$2,417,414		
					\$2,417,414	\$2,417,414		
PROCOMER SIN SUBPROGRAMA APOYO A PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	0	\$372,841	\$372,841	PROMOCIÓN	16
					\$372,841	\$372,841		
					\$372,841	\$372,841		
					\$372,841	\$372,841		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR							
		DELEGACIÓN DE LA PROFECO EN BCS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
DEPARTAMENTO DE VERIFICACIÓN VISITAS A ESTABLECIMIENTOS VERIFICACIÓN DE NORMAS OFICIALES MEXICANAS. SE REALIZARON UN TOTAL DE 1,240 VISITAS DE VERIFICACIÓN DE NOM'S A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y PRESTADORES DE SERVICIOS EN TODO EL ESTADO, CUMPLIENDO CON LAS METAS ESTABLECIDAS POR OFICINAS CENTRALES. CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN. SE REALIZARON 815 CALIBRACIONES DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN POR PAGO DE DERECHOS DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES Y ESTACIONES DE SERVICIOS, LLEVÁNDOSE A CABO EN TODO EL ESTADO. VISITAS A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES. SE EXHORTARON A 915 ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES APEGÁNDOSE A LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS. SERVICIO AL CONSUMIDOR. SE BRINDARON UN TOTAL DE 9,220 ASESORÍAS TELEFÓNICAS Y PERSONALES AL PÚBLICO CONSUMIDOR, ABARCANDO TODOS LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN EL ESTADO DE B.C.S. CUMPLIÉNDOSE CON ELLO LOS OBJETIVOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	VERIFICACIÓN	1240	
					\$0	\$0			
	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CALIBRACIÓN	815	
					\$0	\$0			
	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ESTABLECIMIENTO	915	
					\$0	\$0			
	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	9220	
					\$0	\$0			
	GASTO CORRIENTE MATERIALES Y SUMINISTROS	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	GASTO	170000
						\$0	\$0		
SERVICIOS DE PERSONAL CAPÍTULO 1000, SUELDOS Y SALARIOS. SE EROGARON UN TOTAL DE \$1,788,000 PESOS EN SUELDOS Y SALARIOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	PAGO	1788000	
					\$0	\$0			
SERVICIOS GENERALES GASTO CORRIENTE. SE EJERCIERON LA CANTIDAD DE \$545,000 PESOS EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2004.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	GASTO	545000	
					\$0	\$0			
ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES EL BUEN CONSUMO					\$0	\$0			
					\$0	\$0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR						
		DELEGACIÓN DE LA PROFECO EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ORGANIZACIÓN DE CONSUMIDORES								
EL BUEN CONSUMO								
CAPACITACIÓN A COMITÉS. SE CAPACITARON DURANTE EL 2004 A UN TOTAL DE 400 PERSONAS EN LA CIUDAD DE LA PAZ EN BAJA CALIFORNIA SUR.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	400
CAPACITACIÓN A GRUPOS INFANTILES. DENTRO DE ESTE PROGRAMA SE CAPACITARON A UN TOTAL DE 300 NIÑOS Y NIÑAS INTEGRANTES DE KINDERS Y ESCUELAS PARA DAR A CONOCER LOS DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	300
ANÁLISIS DE PRÁCTICAS COMERCIALES. SE REALIZARON 112 VISITAS DE PRÁCTICAS COMERCIALES A ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DIAGNÓSTICO	112
JORNADAS SOCIALES. SE LLEVARON A CABO 122 JORNADAS SOCIALES A COLONIAS Y ZONAS MARGINADAS EN LA PAZ.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	EVENTO	122
SERVICIOS AL CONSUMIDOR					\$0	\$0		
UNIDAD MÓVIL					\$0	\$0		
QUEJAS INTERPUESTAS POR CONSUMIDORES. SE RECIBIERON EN EL 2004, UN TOTAL DE 1,140 QUEJAS INTERPUESTAS POR EL PÚBLICO CONSUMIDOR EN CONTRA DE PRESTADORES DE SERVICIOS Y PROVEEDORES, PARA LLEVAR A CABO SU CONCILIACIÓN.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	QUEJA	1140
CONCILIACIONES INMEDIATAS. SE LLEVARON A CABO 510 CONCILIACIONES INMEDIATAS DE LAS 1,140 QUEJAS INTERPUESTAS DURANTE EL AÑO. CON LO CUAL SE OBTUVO UN AVANCE INMEDIATO EN PRO DE LOS CONSUMIDORES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	510
MONTO RECUPERADO. SE RECUPERARON UN TOTAL DE 7,815 PESOS DE UN TOTAL DE 10,834 DEL MONTO DE LO RECLAMADO A FAVOR DE LOS CONSUMIDORES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	RESOLUCIÓN	7815
RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS. SE EMITIERON 43 RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	RESOLUCIÓN	43
MULTAS IMPUESTAS. SE OBTUVO POR MEDIO DE ACTIVIDADES DE PROFECO UN TOTAL DE MULTAS POR LA CANTIDAD DE \$10,435 A PRESTADORES DE SERVICIOS Y PROVEEDORES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	MULTA	10435
BRIGADAS ITINERANTES. SE OBTUVIERON DENTRO DEL PROGRAMA DE UNIDAD MÓVIL, BRIGADAS ITINERANTES, UN TOTAL DE 415 DENUNCIAS EN TODO EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	UNIDAD	415

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS							
MODALIDAD: FINANCIAMIENTO AL DESARROLLO		DEPENDENCIA: FINANCIAMIENTO							
		FINANCIERA RURAL (AGENCIA ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA SUR)							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
CAPITALIZACIÓN DE LOS COMERCIOS SIN SUBPROGRAMA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS, MAQUINARIA Y EQUIPO, INSTALACIONES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$8,802,093	\$8,802,093	UNIDAD	1	
					\$5,523,370	\$5,523,370			
					\$5,523,370	\$5,523,370			
	PRESTADORES DE SERVICIOS SIN SUBPROGRAMA SERVICIOS DE RESTAURANTE, PESCA DEPORTIVA, HOSPEDAJE.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$3,278,723	\$3,278,723	UNIDAD EMBARCACIÓN	1 3
						\$3,278,723	\$3,278,723		
						\$3,278,723	\$3,278,723		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: INDUSTRIA						
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
REACTIVACIÓN PRODUCTIVA, TURÍSTICA Y URBANA DE LA CD. DE LA PAZ SIN SUBPROGRAMA APOYO PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA BLOQUERA - CARMELO CHAIDEZ AVENDAÑO. CRÉDITO PARA LA COMPRA DE UNA MÁQUINA REVOLVEDORA PARA LA CONSTRUCCIÓN - LORENZO COTA MONTAÑO. CRÉDITO PARA LA EMPRESA "EMBUTIDOS EL SUREÑO" - MANUELA CAROLINA COSÍO PERPULY.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$62,000	\$62,000	APOYO MICROEMPRESAS MAQUINA CRÉDITO EQUIPO CRÉDITO EMPRESA	1 1 1 1 1 1
					\$62,000	\$62,000		
					\$62,000	\$62,000		
					\$10,000	\$10,000		
					\$22,000	\$22,000		
					\$30,000	\$30,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				SECTOR: INDUSTRIA DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ECONOMÍA FONDO NACIONAL DE APOYO A EMPRESAS SOCIALES				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$8,130,557	\$8,130,557		
CAPITAL DE RIESGO SOLIDARIO SIN SUBPROGRAMA APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS.	LA PAZ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	0	\$8,130,557	\$8,130,557	CRÉDITO	9

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: INDUSTRIA						
MODALIDAD: FINANCIAMIENTO AL DESARROLLO		DEPENDENCIA: FINANCIAMIENTO						
		FINANCIERA RURAL (AGENCIA ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA SUR)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
AGROINDUSTRIAL NINGUNO MAQUINARIA Y EQUIPO AGROINDUSTRIAL E INSTALACIONES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$2,000,000	\$2,000,000	MAQUINARIA	1
					\$2,000,000	\$2,000,000		
					\$2,000,000	\$2,000,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: CULTURA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL						
		INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONCURSO ESTATAL DE ALTARES Y OFRENDAS SIN SUBPROGRAMA SE ENTREGARON 9 PREMIOS ES TRES CATEGORÍAS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$495,556	\$495,556	PERSONA	9
					\$30,000	\$30,000		
					\$30,000	\$30,000		
FESTIVAL ARTÍSTICO RECRETIVO OLIMPIADA NACIONAL 2004 SIN SUBPROGRAMA FESTIVAL ARTÍSTICO RECREATIVO OLIMPIADA NACIONAL 2004.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$37,630	\$37,630	ASISTENCIA	800
					\$37,630	\$37,630		
					\$37,630	\$37,630		
FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS SIN SUBPROGRAMA FESTIVAL DE DÍA DE MUERTOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$135,223	\$135,223	ASISTENCIA	3000
					\$135,223	\$135,223		
					\$135,223	\$135,223		
PROGRAMA EDITORIAL "UN LIBRO UN MES" SIN SUBPROGRAMA EDICIÓN DE 13 TÍTULOS CON UN TIRAJE DE 14,000 EJEMPLARES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$278,734	\$278,734	LIBRO	14000
					\$278,734	\$278,734		
					\$278,734	\$278,734		
XXXIV ANIVERSARIO DEL ARCHIVO HISTÓRICO PABLO L. MARTÍNEZ SIN SUBPROGRAMA ANIVERSARIO DEL ARCHIVO HISTÓRICO PABLO L. MARTÍNEZ.	LA PAZ LA PAZ	05/2004	05/2004	100	\$13,969	\$13,969	ASISTENCIA	320
					\$13,969	\$13,969		
					\$13,969	\$13,969		

Cierre Anual del Avance de Obras

552

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: CULTURA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL						
		TEATRO DE LA CIUDAD						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
DANZA FESTIVALES XVIII ANIVERSARIO DEL TEATRO DE LA CIUDAD, FESTIVAL EMOCIÓN-ES DANZA, CARMEN TALLER DE BAILE. TEATRO SHOWS EL CHOU DE LOS HUIZAPOLES. EL CHOU DE LOS HUIZAPOLES. EL CHOU DE LOS HUIZAPOLES. DOS FUNCIONES DE EL SHOW DE CARLOS ESPEJEL "PUROS CUENTOS", MONÓLOGO.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	01/2004	01/2004	100	\$59,566	\$59,566	ASISTENCIA	305
					\$5,405	\$5,405		
					\$5,405	\$5,405		
					\$5,405	\$5,405		
					\$54,161	\$54,161		
					\$54,161	\$54,161		
					\$7,885	\$7,885		
					\$10,152	\$10,152		
					\$9,803	\$9,803		
					\$26,321	\$26,321		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: CULTURA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL						
		UNIDAD DE CULTURAS POPULARES E INDÍGENAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ARTESANÍAS SIN SUBPROGRAMA CONCURSO ESTATAL DE ARTE POPULAR 2004 TERCERA EDICIÓN: MADERAS REGIONALES. PREMIACIÓN AL CONCURSO DURANTE LOS FESTEJOS DEL DÍA DE MUERTOS A LOS GANADORES DE DOS CATEGORÍAS (UN PREMIO ÚNICO EN CADA UNA) OTORGÁNDOSE UN MONTO DE \$ 40,000.00 (DOS PREMIOS DE ADQUISICIÓN DE \$ 20,000.00 CADA UNO).	LA PAZ LA PAZ	11/2004	11/2004	100	\$40,000	\$40,000	PERSONA	2
					\$40,000	\$40,000		
					\$40,000	\$40,000		
					\$40,000	\$40,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: CULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DELEGACIÓN DEL INAH EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
INVESTIGACIÓN SIN SUBPROGRAMA EL POBLAMIENTO DE AMÉRICA VISTO DESDE LA ISLA ESPÍRITU SANTO, B.C.S. EXCAVACIÓN EXTENSIVA EN LA COVACHA BABISURI EN LA ISLA ESPÍRITU SANTO PARA DETERMINAR LOS DISTINTOS PERIODOS OCUPACIONALES Y CONOCER MEJOR LAS DIVERSAS ACTIVIDADES HUMANAS REALIZADAS EN LA COVACHA Y SUS ALREDEDORES MEDIANTE DIVERSOS ANÁLISIS. ASÍ TAMBIÉN SE PLANTEA LAS POSIBLES RUTAS DEL POBLAMIENTO AMERICANO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLE SIN SUBPROGRAMA ACTUALIZACIÓN MUSEOGRÁFICA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA. MANTENIMEINTO A MUSEOGRAFÍA, MANTENIMIENTO A ÁREAS PÚBLICAS, MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO A EQUIPO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
SERVICIOS GENERALES SIN SUBPROGRAMA EXPOSICIONES TEMPORALES DEL MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DE BAJA CALIFORNIA SUR. CINCO EXPOSICIONES PRESENTADAS, CUATRO CÁPSULAS DE VIDEO, 14 IMPRESOS PUBLICADOS, DOS FOLLETOS PUBLICADOS, 25 BOLETINES DE PRENSA. 3000 USUARIOS ATENDIDOS, 20 NOTAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN, 6 INSERCIÓN EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
VISITAS GUIADAS SIN SUBPROGRAMA COMUNICACIÓN EDUCATIVA DEL MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DE BAJA CALIFORNIOA SUR. 14,800 USUARIOS ATENDIDOS EN VISITAS GUIADAS, DIFUSIÓN Y OPERACIÓN DE LA PROMOCIÓN CULTURAL DE VERANO "MARAVILLARTE", DIFUSIÓN DEL CARTEL VERANENANDO EN EL MUSEO (CURSOS Y TALLERES DE SENSIBILIDAD ARTÍSTICA, PINTURA, RECICLAJE E HISTORIA REGIONAL).	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: CULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
UE- SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES ACONDICIONAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE MUSEO ACUARIO DE LAS CALIFORNIAS: CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE 181 ACUARIOS Y CUARENTENAS, PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUES EXTERIORES, CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA, COLOCACIÓN DE PISO Y ZOCLO EN DIFERENTES ÁREAS DEL MUSEO ACUARIO DE LAS CALIFORNIAS, REHABILITACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN TECHOS E INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ACONDICIONAMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS, FACHADA PRINCIPAL Y CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA, ALUMBRADO PÚBLICO, REHABILITACIÓN DE CERCO Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$30,000,000	\$27,784,517	PIEZA LÁMPARA METRO CUADRADO	20 123 217
					\$30,000,000	\$27,784,517		
					\$30,000,000	\$27,784,517		
					\$30,000,000	\$27,784,517		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: CULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL						
		INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ENCUENTRO REGIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES DEL NOROESTE SIN SUBPROGRAMA ENCUENTRO REGIONAL DE ORQUESTAS JUVENILES DEL NOROESTE CON DOS CONCIERTOS UNO EN LA PAZ Y EN COMONDÚ. FESTIVAL DE A...MAR LA DANZA SIN SUBPROGRAMA CON LA PARTICIPACIÓN DE 6 COMPAÑÍAS DE DANZA DE CORTE INTERNACIONAL. FIESTAS DE FUNDACIÓN DE LA PAZ SIN SUBPROGRAMA FIESTAS DE FUNDACIÓN DE LA PAZ.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$1,427,394	\$1,427,394	ASISTENCIA	2000
					\$301,078	\$301,078		
					\$301,078	\$301,078		
					\$301,078	\$301,078		
					\$70,000	\$70,000		
					\$70,000	\$70,000		
	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	1	\$70,000	\$70,000	ASISTENCIA	1079
					\$70,000	\$70,000		
					\$70,000	\$70,000		
					\$1,056,316	\$1,056,316		
					\$1,056,316	\$1,056,316		
					\$1,056,316	\$1,056,316		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: CULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL						
		MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
EXPOSICIONES PIEZAS DEL MES ALTAR DE MUERTOS, PUNTA CLOVIS, REGIONES ARQUEOLÓGICAS DE BAJA CALIFORNIA SUR, PINTURAS RUPESTRES, CEREMONIAS DE TREPANACIÓN EN LOS ANTIGUOS CALIFORNOS, EXCAVACIONES ARQUEOLÓGICAS EN LA BAHIA DE LA PAZ, OBJETOS DE PIEDRA. SIN SUBPROGRAMA LA SANGRE Y LO SAGRADO, DIOSES Y RITUALES DE MÉXICO TENOCHTITLÁN. MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO MAYOR SUMINISTRO, INSTALACIÓN, Y REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL JARDÍN REGIONAL, DEL ESPACIO DEL ÁGORA Y DE INTALACIÓN DE LA ILUMINACIÓN SUBURBANA. MANTENIMIENTO MENOR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA SALA DE ARQUEOLOGÍA, SALA DEL SIGLO XIX Y XX. MANTENIMIENTO A LA ILUMINACIÓN EXTERIOR, AL JARDÍN ARQUEOLÓGICO Y A ESPACIOS ADMINISTRATIVOS. CAMBIO DE VIDRIOS A VITRINAS DE LA SALA DE ARQUEOLOGÍA, REPARACIÓN DE LOS DIORAMAS. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PISO DE LA "CASA DEL RANCHERO", REPARACIÓN DEL ENTIERRO DE EL CONCHALITO, MONTAJE DE LA MÁSCARA EN LA ESCAFANDRA DEL MÓDULO DE ACTIVIDADES PERLERAS. REPARACIÓN DEL TECHO DE LA CUEVO "EL BOLEO". LIMPIEZA Y REFORESTACIÓN DEL JARDÍN EXTERIOR, PINTADO DE GUARNICIONES Y ESCALONES, APLICACIÓN DE CINTA ANTIDERRAPANTE EN SALAS, MANTENIMIENTO AL JARDÍN ARQUEOLÓGICO, MANTENIMIENTO A ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, MANTENIMIENTO A REGISTROS DEL SISTEMA DE DRENAJE, MANTENIMIENTO A ÁREAS GRAFITEADAS.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$131,862	\$131,862	EXPOSICIÓN	7
					\$95,200	\$95,200		
					\$1,750	\$1,750		
					\$1,750	\$1,750		
					\$93,450	\$93,450		
					\$93,450	\$93,450		
					\$36,662	\$36,662		
					\$3,800	\$3,800		
					\$3,800	\$3,800		
					\$32,862	\$32,862		
MANTENIMIENTO MENOR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA SALA DE ARQUEOLOGÍA, SALA DEL SIGLO XIX Y XX. MANTENIMIENTO A LA ILUMINACIÓN EXTERIOR, AL JARDÍN ARQUEOLÓGICO Y A ESPACIOS ADMINISTRATIVOS. CAMBIO DE VIDRIOS A VITRINAS DE LA SALA DE ARQUEOLOGÍA, REPARACIÓN DE LOS DIORAMAS. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PISO DE LA "CASA DEL RANCHERO", REPARACIÓN DEL ENTIERRO DE EL CONCHALITO, MONTAJE DE LA MÁSCARA EN LA ESCAFANDRA DEL MÓDULO DE ACTIVIDADES PERLERAS. REPARACIÓN DEL TECHO DE LA CUEVO "EL BOLEO". LIMPIEZA Y REFORESTACIÓN DEL JARDÍN EXTERIOR, PINTADO DE GUARNICIONES Y ESCALONES, APLICACIÓN DE CINTA ANTIDERRAPANTE EN SALAS, MANTENIMIENTO AL JARDÍN ARQUEOLÓGICO, MANTENIMIENTO A ESPACIOS ADMINISTRATIVOS, MANTENIMIENTO A REGISTROS DEL SISTEMA DE DRENAJE, MANTENIMIENTO A ÁREAS GRAFITEADAS.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	03/2004	12/2004	85	\$6,300	\$6,300	REHABILITACIÓN	1
					\$3,500	\$3,500		
					\$1,750	\$1,750		
					\$7,480	\$7,480		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: CULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL						
		MUSEO REGIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
MANTENIMIENTO								
MANTENIMIENTO MENOR								
TRABAJO DE REHABILITACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL DEPÓSITO DE COLECCIONES.	LA PAZ LA PAZ	04/2004	04/2004	100	\$32,862 \$4,100	\$32,862 \$4,100	REHABILITACIÓN	1
REPARACIÓN DE PLAFONERÍA Y PINTURA TOTAL EN EL SEGUNDO NIVEL.	LA PAZ LA PAZ	05/2004	05/2004	100	\$4,100	\$4,100	REHABILITACIÓN	1
REPARACIÓN E INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LOS NICHOS DE MAMPARAS DE LA EXPOSICIÓN PERMANENTE.	LA PAZ LA PAZ	04/2004	05/2004	100	\$250	\$250	REHABILITACIÓN	1
MANTENIMIENTO A EQUIPO DE CÓMPUTO.	LA PAZ LA PAZ	06/2004	06/2004	100	\$2,500	\$2,500	REHABILITACIÓN	1
RECARGAR LOS EXTINTORES.	LA PAZ LA PAZ	12/2004	12/2004	100	\$2,882	\$2,882	REHABILITACIÓN	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				SECTOR: CULTURA DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL TEATRO DE LA CIUDAD				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
DANZA SIN SUBPROGRAMA 5 FUNCIONES EN EL MARCO DEL FESTIVAL AMAR LA DANZA, CON PARTICIPACIÓN DE GRUPOS NACIONALES E INTERNACIONALES.	LA PAZ LA PAZ	04/2004	04/2004	100	\$70,000	\$70,000	ASISTENCIA	545
					\$70,000	\$70,000		
					\$70,000	\$70,000		
					\$70,000	\$70,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: CULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL						
		UNIDAD DE CULTURAS POPULARES E INDÍGENAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS TALLERES DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS. ORGANIZACIÓN DEL EVENTO Y APOYO AL PROGRAMA ARTÍSTICO, POBLACIÓN ATENDIDA 200. FIESTAS TRADICIONALES FETIVALES IV FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCIÓN SIGLO XXI "PROFR. HUMBERTO CÉSAR GARCÍA". FINAL ESTATAL DE CONCURSO EN EL TEATRO DE LA CIUDAD, DENTRO DE LAS FIESTAS DE FUNDACIÓN DE LA PAZ, POBLACIÓN ATENDIDA 1,500.	LA PAZ LA PAZ	08/2004	08/2004	100	\$140,911	\$140,911	PERSONA	200
					\$21,851	\$21,851		
					\$21,851	\$21,851		
	LA PAZ LA PAZ	05/2004	05/2004	100	\$21,851	\$21,851	PERSONA	1500
					\$119,060	\$119,060		
					\$119,060	\$119,060		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ MODALIDAD: RAMO 33				SECTOR: ENERGÍA DEPENDENCIA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE ZONA LA PAZ				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA SG ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. VISTA HERMOSA. AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. LAGUNA AZUL. AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. VILLA DE GUADALUPE.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	01/2005	03/2005	0	\$3,340,752	\$3,340,752	POSTE	38
					\$3,340,752	\$3,340,752		
					\$3,340,752	\$3,340,752		
					\$496,030	\$496,030		
					\$1,326,648	\$1,326,648		
\$1,518,074	\$1,518,074							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: ENERGÍA						
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y MINERO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ELECTRIFICACIÓN ELECTRIFICACIÓN URBANA (COL. POPULARES) AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA COLONIA AGUA ESCONDIDA II ETAPA, BENEFICIÁNDOSE 208 HABITANTES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	06/2004	100	\$282,123	\$282,123	RED	1
					\$282,123	\$282,123		
					\$282,123	\$282,123		
					\$282,123	\$282,123		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: ENERGÍA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y MINERO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ELECTRIFICACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA ZONA URBANA, BENEFICIÁNDOSE 250 HABITANTES. INTRODUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA AL RANCHO CHULA VISTA, BENEFICIÁNDOSE 5 HABITANTES. INTRODUCCIÓN DE LA RED DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL RANCHO EL RODEITO, EN BENEFICIO DE 20 HABITANTES (4 FAMILIAS). EL GOBIERNO DEL ESTADO EJERCIÓ AL 100% , FALTANDO LA APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS, ESTA OBRA SE INICIARÁ Y TERMINARÁ EN 2005. ELECTRIFICACIÓN URBANA (COL. POPULARES) AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UN SECTOR DE LA COLONIA CALAFIA, BENEFICIÁNDOSE 60 HABITANTES. AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA NAVARRO RUBIO, BENEFICIÁNDOSE 150 HABITANTES (30 FAMILIAS). AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA AGUSTÍN OLACHEA, BENEFICIÁNDOSE 25 HABITANTES.	LA PAZ EL CENTENARIO	11/2004	12/2004	100	\$918,398	\$734,405	RED	1
					\$918,398	\$734,405		
	LA PAZ RANCHO SIN NOMBRE	11/2004	12/2004	100	\$795,610	\$611,617	RED	1
					\$314,640	\$314,640		
	LA PAZ ÁLVARO OBREGÓN	12/2004	12/2004	0	\$112,984	\$112,984	RED	1
					\$367,986	\$183,993		
	LA PAZ COLONIA CALAFIA	11/2004	12/2004	100	\$122,788	\$122,788	RED	1
					\$47,793	\$47,793		
	LA PAZ LA PAZ	11/2004	12/2004	100	\$68,335	\$68,335	RED	1
					\$68,335	\$68,335		
LA PAZ LA PAZ	11/2004	11/1931	100	\$6,660	\$6,660	RED	1	
				\$6,660	\$6,660			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: ENERGÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
		CFE ZONA LA PAZ						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
COMERCIALIZACIÓN INTERNA ACOMETIDAS	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$889,161,478	\$597,568,881	ACOMETIDA	13300
					\$11,505,595	\$11,505,595		
INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$512,000	\$512,000		
EDIFICIOS COMERCIAL	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$4,720,000	\$4,720,000	EDIFICIO	2
MEJORAS A EDIFICIOS COMERCIAL.					\$512,000	\$512,000		
EQUIPO DE TRABAJO COMERCIAL	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$239,457	\$239,457	EQUIPO	15
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRABAJO COMERCIAL.					\$4,720,000	\$4,720,000		
MEDIDORES Y EQUIPO DE MEDICIÓN	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$239,457	\$239,457	MEDIDOR	18100
INSTALACIÓN DE MEDIDORES.					\$6,034,138	\$6,034,138		
DISTRIBUCIÓN	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$5,341,019	\$5,341,019	ACTIVIDAD	24
AMPLIACIÓN - REDES DE DISTRIBUCIÓN					\$4,555,213	\$4,555,213		
AMPLIACIÓN A REDES DE DISTRIBUCIÓN.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$4,555,213	\$4,555,213		
EDIFICIOS DE DISTRIBUCIÓN	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$785,806	\$785,806	EDIFICIO	2
MEJORAS A EDIFICIOS DE DISTRIBUCIÓN.					\$409,000	\$409,000		
ADQUISICIÓN A EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$376,806	\$376,806	EQUIPO	30
GENERACIÓN					\$184,113,864	\$184,113,864		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: ENERGÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
		CFE ZONA LA PAZ						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
GENERACIÓN								
GENERACIÓN								
ECOLOGÍA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$184,113,864 \$114,400	\$184,113,864 \$114,400	ACTIVIDAD	1
SEGURIDAD INDUSTRIAL.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$1,298,350	\$1,298,350	ACTIVIDAD	1
EQUIPO DE TRABAJO GENERACIÓN.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$152,664	\$152,664	ACTIVIDAD	1
REFACCIONAMIENTO MAYOR.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$70,242,638	\$70,242,638	ACTIVIDAD	1
MANTENIMIENTO MAYOR.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$5,078,388	\$5,078,388	ACTIVIDAD	1
MANTENIMIENTO ANUAL.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$9,469,681	\$9,469,681	ACTIVIDAD	1
MANTENIMIENTO SEMESTRAL.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$697,325	\$697,325	ACTIVIDAD	1
MANTENIMIENTO RUTINARIO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$55,375,987	\$55,375,987	ACTIVIDAD	1
REVISIÓN DE PARTES CALIENTES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$12,155,893	\$12,155,893	ACTIVIDAD	1
OTROS PROYECTOS ALTA PRIORIDAD.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$29,528,538	\$29,528,538	ACTIVIDAD	1
K009 PROYECTOS DE GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA					\$686,550,000	\$394,957,403		
CENTRALES TERMO-VAPOR					\$686,550,000	\$394,957,403		
CCI BAJA CALIFORNIA SUR I.	LA PAZ LA PAZ	12/2002	03/2005	99	\$686,550,000	\$394,957,403	UNIDAD	10

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: ENERGÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
		CFE ZONA LA PAZ						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN K010 SUBESTACIONES ELÉCTRICAS S.E. COROMUEL 6JDS4.	LA PAZ LA PAZ	01/2003	01/2004	100			INSTALACIÓN	2
					\$1,651,000	\$1,651,000		
					\$1,651,000	\$1,651,000		
					\$1,651,000	\$1,651,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ZONAS MARGINADAS SIN SUBPROGRAMA APOYO PARA EL PAGO DE REPARACIÓN DEL CAMINO DE SAN JUAN DE LA COSTA A EL SALADITO - JOSÉ GUADALUPE HERNÁNDEZ ARROYO.	LA PAZ SAN JUAN DE LA COSTA (SAN JUAN)	01/2004	12/2004	100	\$165,000	\$165,000	APOYO	1
					\$165,000	\$165,000		
					\$165,000	\$165,000		
					\$165,000	\$165,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: RAMO 23		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		JUNTA ESTATAL DE CAMINOS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
UB.- CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUCCIÓN CAMINO: RAMAL A LOS DIVISADEROS. CAMINO: RAMAL A EL VALLE PERDIDO. CAMINO: RAMAL A SAN ANTONIO DE LA SIERRA. CAMINO: E.C. TODOS SANTOS - CABO SAN LUCAS - SAN PEDRO DE LA SOLEDAD. CAMINO: EL AGUAJE - EL SALTITO DE LOS GARCÍAS. CAMINO: EL AGUAJE - LOS HORCONCITOS. CAMINO: EL CAJETE - SAN JUAN DE LA COSTA. CAMINO: SAN JUAN DE LA COSTA - SAN EVARISTO - EL BOSQUE - LA SOLEDAD. CAMINO: RAMAL A LA SOLEDAD. CAMINO: LAS POCITAS - LA SOLEDAD. CAMINO: RAMAL A COLONIA 2 DE ABRIL. CAMINO: RAMAL SANTA FÉ.	LA PAZ LOS DIVISADEROS LA PAZ EL VALLE PERDIDO LA PAZ AGUA BLANCA LA PAZ EL AGUAJE LA PAZ EL SALTITO DE LOS GARCÍA LA PAZ HORCONCITOS, LOS (SANTA GENOVEVA) LA PAZ SAN JUAN DE LA COSTA (SAN JUAN) LA PAZ SAN EVARISTO LA PAZ LA SOLEDAD LA PAZ LA SOLEDAD LA PAZ COLONIA TEPEYAC (SANTA FE) LA PAZ COLONIA TEPEYAC (SANTA FE)	01/2004	12/2004	100	\$14,515,209	\$14,515,209	KILÓMETRO	30
		01/2004	12/2004	100	\$1,288,052	\$1,288,052		
		01/2004	12/2004	100	\$447,882	\$447,882		
		01/2004	12/2004	100	\$513,702	\$513,702		
		01/2004	12/2004	100	\$1,031,501	\$1,031,501		
		01/2004	12/2004	100	\$507,063	\$507,063		
		01/2004	12/2004	100	\$277,216	\$277,216		
		01/2004	12/2004	100	\$785,828	\$785,828		
		01/2004	12/2004	100	\$2,581,470	\$2,581,470		
		01/2004	12/2004	100	\$2,978,420	\$2,978,420		
		01/2004	12/2004	100	\$1,790,224	\$1,790,224		
		12/2004	12/2004	100	\$452,531	\$452,531		
		01/2004	12/2004	100	\$304,440	\$304,440		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ				SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				
MODALIDAD: RAMO 23				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA				
				JUNTA ESTATAL DE CAMINOS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
UB.- CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUCCIÓN								
CAMINO: RAMAL A EL REFUGIO.	LA PAZ EL REFUGIO	01/2004	12/2004	100	\$14,515,209 \$18,759	\$14,515,209 \$18,759	KILÓMETRO	13
CAMINO: EL PESCADERO - SAN ANDRÉS.	LA PAZ SAN ANDRÉS	01/2004	12/2004	100	\$693,209	\$693,209	KILÓMETRO	31
CAMINO: PICHILINGUE - BALANDRA - EL TECOLOTE.	LA PAZ PUERTO DE PICHILINGUE (PICHILINGUE)	01/2004	12/2004	100	\$762,400	\$762,400	KILÓMETRO	9
CAMINO: LA PRESA - TORIS.	LA PAZ SAN PEDRO DE LA PRESA	01/2004	12/2004	100	\$82,513	\$82,513	KILÓMETRO	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ				SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA				
				JUNTA ESTATAL DE CAMINOS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
UB.- CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN 2DA.ETAPA LIBRAMIENTO NORTE, CD. DE LA PAZ. TRAMO: KM. 7+066 AL KM. 17+766. AMPLIACIÓN 4 CARRILES TRAMO CARRETERA CHAMETLA -EL CENTENARIO Y CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A HOSPITAL PSIQUIÁTRICO: KM. 9+300 AL KM. 16+000	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	05/2004	12/2004	100	\$55,140,899	\$55,140,899	METRO CUADRADO	123600
					\$55,140,899	\$55,140,899		
		05/2004	07/2004	100	\$40,000,000	\$40,000,000	KILÓMETRO	7
					\$15,140,899	\$15,140,899		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL						
		ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
INFRAESTRUCTURA MARÍTIMA PORTUARIA SIN SUBPROGRAMA APIBCS-023-04 LA REHABILITACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, BANQUETAS Y OBRAS HIDRÁULICAS MENORES, UBICADO EN EL KM 1+650 DE LA CARRETERA A PICHILINGUE, B.C.S.	LA PAZ LA PAZ	06/2004	07/2004	100	\$8,510,027	\$8,258,518	METRO CÚBICO	101
					\$286,815	\$286,815		
					\$286,815	\$286,815		
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL INGENIERÍA SIN SUBPROGRAMA APIBCS-001-04 CONSTRUCCIÓN DE UNA BOYA METÁLICA DE 2.30 MTS DE DIÁMETRO. APIBCS-012-04 LA CONSTRUCCIÓN DE UN BORDO DE CONTENCIÓN PARA RELLENO EN EL MUELLE NO 01 DEL PUERTO DE PICHILINGUE, B.C.S. APIBCS-013-04 LA COLOCACIÓN DE DEFENSAS Y APLICACIÓN DE PINTURA, EN DUQUES DE ALBA DEL MUELLE NO 03, DE LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE PICHILINGUE, B.C.S. APIBCS-014-04 PAVIMENTACIÓN EN EL PATIO DE MANIOBRAS DEL MUELLE NO 04, EN EL PUERTO DE PICHILINGUE, B.C.S. APIBCS-017-04 DEMOLICIÓN PARA AMPLIACIÓN A DOS CARRILES DE ACCESO AL MUELLE NO 01, EN PICHILINGUE, B.C.S. APIBCS-020-04 LA FABRICACIÓN DE UN MUELLE FLOTANTE UBICADO EN EL MUELLE DE LA REINA EN EL MALECÓN COSTERO DE LA PAZ, B.C.S. APIBCS-021-04 REHABILITACIÓN DE LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES ETAPA II, EN PICHILINGUE, B.C.S. APIBCS-026-04 LA AMPLIACIÓN DEL PATIO DE MANIOBRAS DEL MUELLE NO 01 MEDIANTE RELLENO. APIBCS-027-04 LA REHABILITACIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE PICHILINGUE, B.C.S. APIBCS-028-04 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE PICHILINGUE, B.C.S.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ PUERTO DE PICHILINGUE (PICHILINGUE) LA PAZ PUERTO DE PICHILINGUE (PICHILINGUE) LA PAZ PUERTO DE PICHILINGUE (PICHILINGUE) LA PAZ PUERTO DE PICHILINGUE (PICHILINGUE) LA PAZ PUERTO DE PICHILINGUE (PICHILINGUE) LA PAZ PUERTO DE PICHILINGUE (PICHILINGUE)	04/2004	06/2004	100	\$8,223,212	\$7,971,703	LOTE	1
					\$8,223,212	\$7,971,703		
					\$84,150	\$84,150		
					\$726,003	\$726,003		
					\$199,018	\$199,018		
					\$285,062	\$285,062		
					\$555,602	\$522,385		
					\$198,605	\$198,605		
					\$1,138,584	\$1,138,584		
					\$170,643	\$164,434		
					\$311,275	\$311,275		
					\$246,356	\$246,356		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL						
		ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL INGENIERÍA								
SIN SUBPROGRAMA								
					\$8,223,212	\$7,971,703		
APIBCS-032-04 LA REFORESTACIÓN DE LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES EN PICHILINGUE Y MUELLE TURÍSTICO EN LA PAZ, B.C.S.	LA PAZ PUERTO DE PICHILINGUE (PICHILINGUE)	08/2004	08/2004	100	\$114,543	\$114,543	LOTE	1
APIBCS-033-04 LA REHABILITACIÓN DE UNA CASETA DE VIGILANCIA DEL PUERTO DE PICHILINGUE, BAJA CALIFORNIA SUR.	LA PAZ PUERTO DE PICHILINGUE (PICHILINGUE)	07/2004	08/2004	100	\$58,850	\$58,850	PIEZA	1
APIBCS-040-04 PAVIMENTACIÓN EN EL PATIO DE MANIOBRAS DE LOS MUELLES 02, 03 Y ACCESO EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES, EN EL PUERTO DE PICHILINGUE, B.C.S.	LA PAZ PUERTO DE PICHILINGUE (PICHILINGUE)	07/2004	09/2004	100	\$273,904	\$273,904	METRO CUADRADO	1456
APIBCS-041-04 FABRICACIÓN DE CERCO PERIMETRAL DE MALLA CICLÓNICA GALVANIZADA EN LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE PICHILINGUE.	LA PAZ PUERTO DE PICHILINGUE (PICHILINGUE)	07/2004	09/2004	100	\$362,708	\$362,708	METRO LINEAL	1427
APIBCS-042-04 SANEAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y CANALIZACIONES ELÉCTRICAS EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES, DE PICHILINGUE, B.C.S.	LA PAZ PUERTO DE PICHILINGUE (PICHILINGUE)	07/2004	08/2004	100	\$268,782	\$268,782	METRO LINEAL	260
APIBCS-043-04 INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR Y PLANTA DE EMERGENCIA EN LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE PICHILINGUE, B.C.S.	LA PAZ PUERTO DE PICHILINGUE (PICHILINGUE)	08/2004	08/2004	100	\$78,065	\$78,065	PIEZA	1
APIBCS-044-04 EL RETIRO DE ESCOMBRO EN LA PARTE NORTE DEL MUELLE COMERCIAL.	LA PAZ PUERTO DE PICHILINGUE (PICHILINGUE)	07/2004	08/2004	100	\$185,130	\$185,130	LOTE	1
APIBCS-045-04 MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO TERMINAL Y CASETAS DE VIGILANCIA DEL PUERTO DE PICHILINGUE DE B.C.S.	LA PAZ PUERTO DE PICHILINGUE (PICHILINGUE)	07/2004	08/2004	100	\$68,987	\$68,987	OBRA	1
APIBCS-048-04 LA PAVIMENTACIÓN CON CONTRETO ASFÁLTICO EN PATIO DE MANIOBRAS Y ACCESO AL MUELLE NUM. 01 DE LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE PICHILINGUE, B.C.S.	LA PAZ PUERTO DE PICHILINGUE (PICHILINGUE)	08/2004	10/2004	100	\$1,614,466	\$1,614,466	METRO LINEAL	4639
APIBCS-052-04 LA REPARACIÓN DE BASE HIDRÁULICA Y CARPETA ASFÁLTICA EN EL KM 1+650 DE LA CARRETERA A PICHILINGUE, B.C.S.	LA PAZ LA PAZ	08/2004	09/2004	100	\$125,460	\$125,460	METRO CUADRADO	362
APIBCS-053-04 LA CONSTRUCCIÓN DE DOS TORRES DE ALUMBRADO DE 18.00 MTS DE ALTURA PARA LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DEL PUERTO DE PICHILINGUE, B.C.S.	LA PAZ PUERTO DE PICHILINGUE (PICHILINGUE)	09/2004	08/2004	100	\$127,505	\$127,505	PIEZA	2
APIBCS-057-04 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO, EL ACCESO AL PUERTO DE PICHILINGUE.	LA PAZ PUERTO DE PICHILINGUE (PICHILINGUE)	11/2004	12/2004	100	\$236,657	\$223,726	METRO CUADRADO	2982

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL						
		ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL INGENIERÍA								
SIN SUBPROGRAMA								
APIBCS-059-04 PAVIMENTACIÓN ENTRE EL MUELLE DE USOS MÚLTIPLES 01 Y MUELLE DE CAMARONEROS.	LA PAZ PUERTO DE PICHILINGUE (PICHILINGUE)	01/2004	12/2004	100	\$8,223,212 \$223,215	\$7,971,703 \$104,276	METRO CUADRADO	685
APIBCS-066-04 EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO NÚMERO UNO DE LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES EN EL PUERTO DE PICHILINGUE, B.C.S.	LA PAZ PUERTO DE PICHILINGUE (PICHILINGUE)	01/2004	12/2004	100	\$179,192	\$179,192	OBRA	1
APIBCS-071-04 REMODELACIÓN DEL EDIFICIO NUM.1 DE LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE PICHILINGUE, B.C.S. III ETAPA.	LA PAZ PUERTO DE PICHILINGUE (PICHILINGUE)	12/2004	12/2004	100	\$189,920	\$189,920	OBRA	1
APIBCS-078-04 LA INSTALACIÓN DE DOS BARRERAS ELÉCTRICAS Y EXPEDIDOR DE BOLETOS, EN EL ESTACIONAMIENTO DE LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES.	LA PAZ PUERTO DE PICHILINGUE (PICHILINGUE)	12/2004	01/2005	100	\$200,530	\$120,318	PIEZA	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES							
		CENTRO SCT BCS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.		MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE INICIO TÉRMINO		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
						APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
A-4P208 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA A-438 CONSERVACIÓN CARRETERA- R006 PUNTOS DE CONFLICTO PUNTOS DE CONFLICTOS ATENCIÓN DE 1 PUNTO DEL TRAMO CABO SAN LUCAS-LA PAZ-ENTRONQUE TODOS SANTOS. A-4P208 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS- R001 CONSERVACIÓN PERIÓDICA RECUPERACIÓN DE PAVIMENTO Y CARPETA DEL TRAMO LA PAZ-CD.INSURGENTES KM 38+000 - 52+000. RECUPERACIÓN DE PAVIMENTO Y CARPETA DEL TRAMO LA PAZ-CD.INSURGENTES KM 15+000 - 32+000. RIEGO DE SELLO DEL TRAMO LA PAZ-CD. INSURGENTES KM. 110+000-125+000. RIEGO DE SELLO DEL TRAMO LA PAZ-CD. INSURGENTES KM 9+000-15+000. RIEGO DE SELLO DEL TRAMO LA PAZ-CD. INSURGENTES KM 32+000-38+000. B1-FONDEN HURACÁN MARTY TRABAJOS PARA DAR PASOS PROVISIONALES EN TRAMOS DAÑADOS, RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS (ZONAS AISLADAS) Y REPOSICIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS DAÑADOS EN EL TRAMO: RAMAL A PICHILINGUE Y SAN JUAN DE LA COSTA KM. 8+200-17+000 Y 0+000 -23+700 (FONDO DE DESASTRES NATURALES). TRABAJOS PARA DAR PASOS PROVISIONALES EN TRAMOS DAÑADOS, RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS (ZONAS AISLADAS) Y REPOSICIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS DAÑADOS EN TRAMO: LA PAZ-CD. INSURGENTES KM. 6+800-110+000 ESTA OBRA SE DECLARÓ DESIERTA. TRABAJOS PARA DAR PASOS PROVISIONALES EN TRAMOS DAÑADOS, RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS (ZONAS AISLADAS) Y REPOSICIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS DAÑADOS EN TRAMO: CABO SAN LUCAS-LA PAZ KM. 113+000-147+000. (FONDO DE DESASTRES NATURALES).		LA PAZ SAN PEDRO	01/2004	10/2004	100	\$141,619,643	\$128,494,089	PROYECTO	1
						\$141,502,947	\$128,377,396		
						\$3,906,200	\$3,906,200		
						\$3,906,200	\$3,906,200		
						\$27,138,063	\$27,138,063		
						\$10,795,079	\$10,795,079		
						\$12,572,684	\$12,572,684		
						\$2,176,268	\$2,176,268		
						\$608,000	\$608,000		
						\$986,032	\$986,032		
B1-FONDEN HURACÁN MARTY TRABAJOS PARA DAR PASOS PROVISIONALES EN TRAMOS DAÑADOS, RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS (ZONAS AISLADAS) Y REPOSICIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS DAÑADOS EN EL TRAMO: RAMAL A PICHILINGUE Y SAN JUAN DE LA COSTA KM. 8+200-17+000 Y 0+000 -23+700 (FONDO DE DESASTRES NATURALES). TRABAJOS PARA DAR PASOS PROVISIONALES EN TRAMOS DAÑADOS, RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS (ZONAS AISLADAS) Y REPOSICIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS DAÑADOS EN TRAMO: LA PAZ-CD. INSURGENTES KM. 6+800-110+000 ESTA OBRA SE DECLARÓ DESIERTA. TRABAJOS PARA DAR PASOS PROVISIONALES EN TRAMOS DAÑADOS, RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS (ZONAS AISLADAS) Y REPOSICIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS DAÑADOS EN TRAMO: CABO SAN LUCAS-LA PAZ KM. 113+000-147+000. (FONDO DE DESASTRES NATURALES).		LA PAZ SAN JUAN DE LA COSTA (SAN JUAN)	05/2004	12/2004	100	\$2,968,498	\$2,968,219	KILÓMETRO	1
						\$868,498	\$868,355		
						\$0	\$0		
B1-FONDEN HURACÁN MARTY TRABAJOS PARA DAR PASOS PROVISIONALES EN TRAMOS DAÑADOS, RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS (ZONAS AISLADAS) Y REPOSICIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS DAÑADOS EN EL TRAMO: RAMAL A PICHILINGUE Y SAN JUAN DE LA COSTA KM. 8+200-17+000 Y 0+000 -23+700 (FONDO DE DESASTRES NATURALES). TRABAJOS PARA DAR PASOS PROVISIONALES EN TRAMOS DAÑADOS, RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS (ZONAS AISLADAS) Y REPOSICIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS DAÑADOS EN TRAMO: LA PAZ-CD. INSURGENTES KM. 6+800-110+000 ESTA OBRA SE DECLARÓ DESIERTA. TRABAJOS PARA DAR PASOS PROVISIONALES EN TRAMOS DAÑADOS, RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS (ZONAS AISLADAS) Y REPOSICIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS DAÑADOS EN TRAMO: CABO SAN LUCAS-LA PAZ KM. 113+000-147+000. (FONDO DE DESASTRES NATURALES).		LA PAZ SAN BARTOLO (SAN BARTOLITO)	05/2004	12/2004	100	\$2,100,000	\$2,099,864	KILÓMETRO	13

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
		CENTRO SCT BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
A-4P208 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA								
B1-FONDEN HURACÁN MARTY					\$2,968,498	\$2,968,219		
B2-FONDEN HURACÁN IGNACIO					\$43,688,318	\$30,751,850		
TRABAJOS PARA DAR PASOS PROVISIONALES EN TRAMOS DAÑADOS, RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS (ZONAS AISLADAS Y REPOSICIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS DAÑADOS EN TRAMO: CABO SAN LUCAS-LA PAZ KM. 135+000-200+000, FONDEN (FONDO DE DESASTRES NATURALES).	LA PAZ EL TRIUNFITO	06/2004	12/2004	100	\$913,366	\$909,878	KILÓMETRO	2
TRABAJOS PARA DAR PASOS PROVISIONALES EN TRAMOS DAÑADOS, RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS (ZONAS AISLADAS Y REPOSICIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS DAÑADOS EN TRAMO: SAN PEDRO-CABO SAN LUCAS KM. 0+000-126+000, EN (FONDO DE DESASTRES NATURALES).	LA PAZ EL TRIUNFITO	06/2004	12/2004	100	\$2,639,481	\$2,639,413	KILÓMETRO	33
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE POCITAS AUXILIAR Y POCITAS (AMPLIACIÓN EN 230.22 M. CON LOZA DE CONCRETO REFORZADO Y PILOTES DE 1.2 M. DE DIÁMETRO, UBICADO EN LA CARRETERA: LA PAZ-CD. INSURGENTES KM.111+025, ESTA OBRA FINALIZARÁ EN EL MES DE ENERO DE 2005.	LA PAZ LAS POCITAS	06/2004	01/2005	69	\$22,725,971	\$15,675,991	PUENTE	1
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE SANTA RITA (AMPLIACIÓN EN 170.91 M. CON LOZA DE CONCRETO REFORZADO Y PILOTES DE 1.2 M. DE DIÁMETRO, UBICADO EN LA CARRETERA: LA PAZ-CD. INSURGENTES KM.156+120, ESTA OBRA FINALIZARÁ EN EL MES DE ENERO DE 2005.	LA PAZ SANTA RITA	06/2004	01/2005	58	\$15,000,000	\$9,322,120	PUENTE	1
GASTOS DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN.	LA PAZ LA PAZ	06/2004	01/2005	95	\$2,409,500	\$2,204,448	GASTO	1
C-210 CARRETERAS FEDERALES					\$4,200,000	\$4,199,619		
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA.	LA PAZ LA PAZ	06/2004	12/2004	75	\$4,200,000	\$4,199,619	SIN MEDIDA	0
D-1014 CARR ALIMENTADORAS PET INMEDIATO					\$1,233,280	\$1,233,280		
CONSTRUCCIÓN DE VADO Y RELLENO DE DESLAVES DEL CAMINO RAMAL A ALFREDO V. BONFIL Y CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, MUROS DE MAMPOSTERÍAS, BORDILLOS Y LAVADEROS DEL CAMINO EL CAJETE SAN JUAN DE LA COSTA.	LA PAZ SAN JUAN DE LA COSTA (SAN JUAN)	08/2004	11/2004	100	\$1,233,280	\$1,233,280	KILÓMETRO	1
D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-CONSERVACIÓN					\$1,448,127	\$1,671,015		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
		CENTRO SCT BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
A-4P208 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA								
D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-CONSERVACIÓN					\$1,448,127	\$1,671,015		
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: EL ROSARITO-VALLE PERDIDO.	LA PAZ EL ROSARIO (LA BOCA DEL ROSARIO)	01/2004	12/2004	100	\$19,530	\$27,679	KILÓMETRO	1
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: SANTA RITA-AGUA DE LOS COYOTES.	LA PAZ SANTA RITA	01/2004	12/2004	100	\$73,711	\$81,859	KILÓMETRO	4
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: SAN RAMÓN-SANTA FÉ.	LA PAZ SAN RAMÓN	01/2004	12/2004	100	\$47,776	\$55,924	KILÓMETRO	3
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: RAMAL A AGUA DE EN MEDIO.	LA PAZ AGUA DE ENMEDIO	01/2004	12/2004	100	\$38,903	\$47,051	KILÓMETRO	3
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: RAMAL A LOS GAVILANES.	LA PAZ LOS GAVILANES	01/2004	12/2004	100	\$64,838	\$72,986	KILÓMETRO	4
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: KM 117-COL. 2 DE ABRIL.	LA PAZ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$60,061	\$68,209	KILÓMETRO	3
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: KM 100-SAN HILARIO.	LA PAZ SAN HILARIO	01/2004	12/2004	100	\$52,553	\$60,701	KILÓMETRO	3
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: KM 96-SAN FELIPE.	LA PAZ KILÓMETRO 96 (LONCHERÍA TERE)	01/2004	12/2004	100	\$41,633	\$49,781	KILÓMETRO	2
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: RAMAL A MATANCITAS.	LA PAZ MATANCITAS	01/2004	12/2004	100	\$97,704	\$105,851	KILÓMETRO	5
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: LA BANDERITA-LLANOS DE KAKIWI.	LA PAZ LA BANDERITA	01/2004	12/2004	100	\$65,521	\$73,669	KILÓMETRO	4
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: EL CAPORAL-SAN BASILIO.	LA PAZ EL CAPORAL	01/2004	12/2004	100	\$72,346	\$80,494	KILÓMETRO	4
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: EL CIRUELO-EL AGUAJITO.	LA PAZ EL CIRUELO	01/2004	12/2004	100	\$54,601	\$62,749	KILÓMETRO	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
		CENTRO SCT BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
A-4P208 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA								
D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-CONSERVACIÓN					\$1,448,127	\$1,671,015		
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: LA PALMILLA-SAN IGNACIO.	LA PAZ LA PALMILLA	01/2004	12/2004	100	\$115,344	\$123,491	KILÓMETRO	6
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: PUNTA ALTA-TINAJAS DE ORANTES.	LA PAZ LA PALMILLA	01/2004	12/2004	100	\$61,426	\$69,574	KILÓMETRO	3
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: PASO DE IRITÚ-SAN LUIS GONZAGA.	LA PAZ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$169,262	\$177,409	KILÓMETRO	9
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: DIVISADEROS-EL CUAVE.	LA PAZ EL CUAVE	01/2004	12/2004	100	\$75,076	\$83,224	KILÓMETRO	4
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: AGUA DE LÓPEZ-CAÑADA DEL DIABLO.	LA PAZ AGUA DE LÓPEZ	01/2004	12/2004	100	\$68,933	\$77,081	KILÓMETRO	4
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: CABALLEROS-ENCINITOS.	LA PAZ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$105,789	\$113,936	KILÓMETRO	6
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: EL CIRUELITO-AGUA DE LAS PALOMAS-EL POZO.	LA PAZ EL CIRUELITO	01/2004	12/2004	100	\$59,378	\$67,526	KILÓMETRO	3
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: RAMAL A LAS PÍAS.	LA PAZ LAS PAREDES	01/2004	12/2004	100	\$25,253	\$33,401	KILÓMETRO	1
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: LAS POCITAS-LA SOLEDAD KM.15+000 AL30+000.	LA PAZ LA SOLEDAD	01/2004	12/2004	100	\$8,453	\$20,423	KILÓMETRO	1
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: LAS POCITAS-LA SOLEDAD KM.42+000 AL 51+000.	LA PAZ LAS POCITAS	01/2004	12/2004	100	\$33,128	\$56,018	KILÓMETRO	3
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: RAMAL A SAN FERMÍN.	LA PAZ SAN FERMÍN	01/2004	12/2004	100	\$36,908	\$61,982	KILÓMETRO	2
D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-RECONSTRUCCIÓN					\$1,558,711	\$1,319,285		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
		CENTRO SCT BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
A-4P208 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA								
D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-RECONSTRUCCIÓN					\$1,558,711	\$1,319,285		
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: RAMAL A LAS MAGDALENAS.	LA PAZ EL NOVILLO	01/2004	12/2004	100	\$151,201	\$126,962	KILÓMETRO	2
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS:RAMAL AL CERRO COLORADO.	LA PAZ CERRO COLORADO	01/2004	12/2004	100	\$59,892	\$53,126	KILÓMETRO	1
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: SANTA FÉ- EL ESTERO.	LA PAZ EL ESTERO	01/2004	12/2004	100	\$149,605	\$125,366	KILÓMETRO	2
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: KM. 90-ARROYO LOS POZOS.	LA PAZ CAJEME 5	01/2004	12/2004	100	\$84,084	\$59,846	KILÓMETRO	1
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: RAMAL AL ANCÓN.	LA PAZ RANCHO AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$111,721	\$87,482	KILÓMETRO	2
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: LAS TINAJITAS-PASO DE IRITÚ.	LA PAZ LAS TINAJITAS DE IRITÚ(LAS TINAJITAS)	01/2004	12/2004	100	\$200,929	\$166,690	KILÓMETRO	3
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: SAN PEDRO-TRES HERMANAS.	LA PAZ SAN PEDRO	01/2004	12/2004	100	\$141,961	\$117,722	KILÓMETRO	2
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: SAN PEDRO-EL NOVILLO.	LA PAZ SAN PEDRO	01/2004	12/2004	100	\$144,145	\$119,906	KILÓMETRO	2
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: LAS POCITAS- LA SOLEDAD KM.51+000 AL 68+000.	LA PAZ LA SOLEDAD	01/2004	12/2004	100	\$79,968	\$55,730	KILÓMETRO	1
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: RAMAL A PRIMER AGUA.	LA PAZ LA SOLEDAD	01/2004	12/2004	100	\$67,620	\$62,492	KILÓMETRO	2
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: KM. 124-PUNTA DEL CERRO.	LA PAZ LA SOLEDAD	01/2004	12/2004	100	\$108,193	\$114,530	KILÓMETRO	3
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: RAMAL A SANTA RITA-EL COYOTE.	LA PAZ SANTA RITA	01/2004	12/2004	100	\$46,368	\$45,234	KILÓMETRO	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
		CENTRO SCT BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
A-4P208 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA								
D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-RECONSTRUCCIÓN					\$1,558,711	\$1,319,285		
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: LA PURIFICACIÓN-EL BOSQUE.	LA PAZ LA PURIFICACIÓN	01/2004	12/2004	100	\$69,552	\$64,970	KILÓMETRO	2
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: LAS VEREDAS-NATIVIDAD.	LA PAZ LAS VEREDAS	01/2004	12/2004	100	\$143,473	\$119,234	KILÓMETRO	2
F-210 CARRETERAS FEDERALES					\$55,361,750	\$55,189,866		
CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE COLA DE LA BALLENA KM. 6+200 (PASO A DESNIVEL).	LA PAZ LA PAZ	06/2004	12/2004	100	\$26,536,920	\$26,536,941	PUENTE	1
CONSTRUCCIÓN DE ENTRONQUE AEROPUERTO INTERNACIONAL LA PAZ (PASO A DESNIVEL).	LA PAZ LA PAZ	06/2004	12/2004	99	\$27,913,080	\$27,741,386	PUENTE	1
GASTOS INDIRECTOS DE OBRA.	LA PAZ LA PAZ	06/2004	12/2004	100	\$550,000	\$549,965	GASTO	1
GASTO CORRIENTE.	LA PAZ LA PAZ	06/2004	12/2004	100	\$361,750	\$361,575	GASTO	1
G-COMUNICACIONES					\$116,696	\$116,694		
G-COORDINACIÓN GENERAL SISTEMA E-MÉXICO.					\$116,696	\$116,694		
PROYECTO ESTRATÉGICO E-MÉXICO CONTIENE GASTO CORRIENTE, PARA LA SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN AL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS INSTALADOS DEL CUAL SE REALIZARON 37 VERIFICACIONES (LOS RECURSOS DE ESTE PROGRAMA LOS MANEJA DIRECTAMENTE LAS OFICINAS CENTRALES).	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$116,696	\$116,694	VERIFICACIÓN GASTO	37 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ				SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				
				TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADMINISTRACIONES TELEGRÁFICAS CONSERVACIÓN DE INMUEBLES TELEGRÁFICOS CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TRABAJOS DIVERSOS DE OBRA CIVIL, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA CICLÓNICA PERIMETRAL Y LIMPIEZA DEL TERRENO EN EL INMUEBLE DENOMINADO ADMINISTRACIÓN INALÁMBRICA DE LA PAZ.	LA PAZ 							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: FIDEICOMISO ESTATAL DE TURISMO		DEPENDENCIA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL						
		ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS SIN SUBPROGRAMA APIBCS-022-04 APLICACIÓN DE SANDBLAST Y PINTURA A RAMPAS DE LOS MUELLES 2 Y 3 DE LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES DE PICHILINGUE, B.C.S. APIBCS-077-04 REMODELACIÓN DE FACHADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO NÚMERO UNO DE LA TERMINAL DE TRANSBORDADORES EN EL PUERTO DE PICHILINGUE, B.C.S.	LA PAZ PUERTO DE PICHILINGUE (PICHILINGUE) LA PAZ PUERTO DE PICHILINGUE (PICHILINGUE)	06/2004	06/2004	100	\$359,606	\$358,936	LOTE	1
					\$359,606	\$358,936		
		11/2004	12/2004	100	\$135,237	\$134,567	OBRA	1
					\$359,606	\$358,936		
					\$224,369	\$224,369		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESCRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		JUNTA ESTATAL DE CAMINOS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
UB.- CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUCCIÓN PAVIMENTACIÓN 3ERA. ETAPA LIBRAMIENTO NORTE, CD. DE LA PAZ. TRAMO: KM. 17+766 - 20+660.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$14,112,372	\$14,112,372	METRO CUADRADO	44400

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: RECURSOS EXTRAORDINARIOS		DEPENDENCIA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL						
		ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FONDO DE DESASTRES NATURALES SIN SUBPROGRAMA APIBCS-003-04 LA REPARACIÓN DEL MUELLE NUM 4. APIBCS-006-04 LA REPARACIÓN DE LA RAMPA DE BOTADO DE EMBARCACIONES MENORES EN PICHILINGUE. APIBCS-024-04 ADQUISICIÓN DE LÁMPARAS CARMANAH.	LA PAZ PUERTO DE PICHILINGUE (PICHILINGUE) LA PAZ PUERTO DE PICHILINGUE (PICHILINGUE) LA PAZ PUERTO DE PICHILINGUE (PICHILINGUE)	04/2004	06/2004	100	\$473,149	\$473,147	METRO CÚBICO	1450
					\$473,149	\$473,147		
					\$473,149	\$473,147		
					\$190,485	\$190,485		
					\$54,964	\$54,962		
\$227,700	\$227,700	PIEZA	18					

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: RAMO 20		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		COORDINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MAQUINARIA PESADA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SE-URBANIZACIÓN 02-EMPEDRADO Y ADOQUINADO DE CALLES SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA EL EMPEDRADO A BASE DE PIEDRA LAJA EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ, TRAMO: PROL. CALLE HIDALGO A CALLEJÓN SIN NOMBRE.	LA PAZ EL TRIUNFO	09/2004	10/2004	100	\$101,684	\$101,684	METRO CUADRADO	861
					\$101,684	\$101,684		
					\$101,684	\$101,684		
					\$101,684	\$101,684		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SE-URBANIZACIÓN 03-CONSTRUCCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE 9 SOMBRAS EN EL PARQUE INFANTIL NUEVO SOL: CONSTRUCCIÓN DE SOMBRAS 292.80 M² CON GALVATEJA Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA COMÚN 144.00 M² CON GALVATEJA.	LA PAZ LA PAZ	08/2004	09/2004	100	\$630,000	\$630,000	METRO CUADRADO OBRA	437 1
					\$630,000	\$630,000		
					\$630,000	\$630,000		
					\$630,000	\$630,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		COORDINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MAQUINARIA PESADA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SE-URBANIZACIÓN 03-CONSTRUCCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE DESAGÜE EN LA CALLE: IGNACIO RAMÍREZ ENTRE COLIMA Y CALLEJÓN SUTERM. 03-GUARNICIONES Y BANQUETAS, A) GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE: JUAN MA. DE SALVATIERRA ENTRE MUNICIPIO LIBRE Y CALLEJÓN CONCEJALES. 06- ALUMBRADO PÚBLICO ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AV. DE LOS DEPORTISTAS, TRAMO: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA A DÁTIL. ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE CARABINEROS, TRAMO: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA A CALLE BORDO DE CONTENCIÓN. ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE BORDO DE CONTENCIÓN (MARGEN IZQUIERDO), TRAMO: CARABINEROS A BLVD. FORJADORES DE SUDCALIFORNIA. 06.-REHABILITACION, A) CALLES REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CM. DE ESPESOR COMPACTOS DE LA AV. DEL MERO, TRAMO: AV. DE LOS PULPOS A AV. MANTARRAYA, EN EL FRACCIONAMIENTO FIDEPAZ. REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CM. DE ESPESOR COMPACTOS DE LA CALLE: CABRILLA, TRAMOS: 1.- CARRETERA AL NORTE A AV. DE LOS DELFINES, 2.- AV. DE LOS DELFINES A AV. BALLENAS, EN EL FRACCIONAMIENTO FIDEPAZ. REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CM. DE ESPESOR COMPACTOS DE LA CALLE: RETORNO LA LANGOSTA EN EL FRACCIONAMIENTO FIDEPAZ. FORMACIÓN DE TERRACERÍAS Y REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS DEL LIBRAMIENTO SUR, TRAMO: BLVD. GRAL. AGUSTÍN OLACHEA AVILÉS A BLVD. FORJADORES DE SUDCALIFORNIA.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	10/2004 <						

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		COORDINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MAQUINARIA PESADA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SE-URBANIZACIÓN								
06.-REHABILITACION, A) CALLES								
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CM. DE ESPESOR COMPACTOS DE LA CALLE: MARLIN, TRAMO: AV. DE LOS DELFINES A AV. DEL TIBURÓN, EN EL FRACCIONAMIENTO FIDEPAZ.	LA PAZ LA PAZ	11/2004	11/2004	100	\$11,339,971 \$208,502	\$11,339,971 \$208,502	METRO CUADRADO	4634
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CM. DE ESPESOR COMPACTOS DE LA CALLE: MANTARRAYA, TRAMO: CALLE DEL MERO A CALLE DEL CAMARÓN, EN EL FRACCIONAMIENTO FIDEPAZ.	LA PAZ LA PAZ	11/2004	11/2004	100	\$224,383	\$224,383	METRO CUADRADO	3463
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CM. DE ESPESOR COMPACTOS DE LA CALLE: AV. DE LAS ALMEJAS, TRAMO: CALLE DEL MERO A CALLE DEL CAMARÓN, EN EL FRACCIONAMIENTO FIDEPAZ.	LA PAZ LA PAZ	11/2004	11/2004	100	\$205,014	\$205,014	METRO CUADRADO	3164
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CM. DE ESPESOR COMPACTOS DE LA CALLE: DE LA SARDINA, TRAMO: CALLE DEL PEZ VELA A AV. DE LAS ALMEJAS, EN EL FRACCIONAMIENTO FIDEPAZ.	LA PAZ LA PAZ	11/2004	11/2004	100	\$180,562	\$180,562	METRO CUADRADO	2786
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CM. DE ESPESOR COMPACTOS DE LA CALLE: RETORNO MEDUSA, TRAMO: CALLE DEL TIBURÓN A AV. DE LOS DELFINES, EN EL FRACCIONAMIENTO FIDEPAZ.	LA PAZ LA PAZ	11/2004	11/2004	100	\$70,722	\$70,722	METRO CUADRADO	1572
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 4 CM. DE ESPESOR COMPACTOS DE LA CALLE: ACCESO AL HOTEL CROWN PLAZA.	LA PAZ LA PAZ	11/2004	11/2004	100	\$133,335	\$133,335	METRO CUADRADO	2058
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE: JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, TRAMO: LIC. VERDAD A MELITÓN ALBAÑEZ.	LA PAZ LA PAZ	12/2004	12/2004	100	\$374,881	\$374,881	METRO CUADRADO	5832
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE: HERÓICO COLEGIO MILITAR, TRAMO: ALVARO OBREGÓN A VALENTÍN GÓMEZ FARIAS.	LA PAZ LA PAZ	12/2004	12/2004	100	\$675,815	\$675,815	METRO CUADRADO	9295
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE: 16 DE SEPTIEMBRE, TRAMO: ISABEL LA CATOLICA A BLVD. PADRE EUSEBIO KINO.	LA PAZ LA PAZ	12/2004	12/2004	100	\$591,022	\$591,022	METRO CUADRADO	7920
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE: REFORMA, TRAMO: IGNACIO RAMÍREZ A VALENTÍN GÓMEZ FARIAS.	LA PAZ LA PAZ	12/2004	12/2004	100	\$394,731	\$394,731	METRO CUADRADO	5290
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE: REFORMA, TRAMO: LIC. PRIMO VERDAD A ISABEL LA CATOLICA.	LA PAZ LA PAZ	12/2004	12/2004	100	\$440,043	\$440,043	METRO CUADRADO	5897
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE: BLVD. PADRE EUSEBIO KINO, TRAMO: M. LEGASPY A NICOLÁS BRAVO.	LA PAZ LA PAZ	12/2004	12/2004	100	\$566,669	\$566,669	METRO CUADRADO	7594

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		COORDINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MAQUINARIA PESADA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SE-URBANIZACIÓN								
06.-REHABILITACION, A) CALLES								
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE: BLVD. PADRE EUSEBIO KINO, TRAMO: INDEPENDENCIA A NICOLÁS BRAVO.	LA PAZ LA PAZ	12/2004	12/2004	100	\$11,339,971 \$288,455	\$11,339,971 \$288,455	METRO CUADRADO	3865
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE: HÉROES DE INDEPENDENCIA, TRAMO: VERACRUZ A NAYARIT.	LA PAZ LA PAZ	12/2004	12/2004	100	\$347,636	\$347,636	METRO CUADRADO	4658
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DEL ACCESO AL CICIMAR, TRAMO: CARRETERA TRANSPENINSULAR AL NORTE A CICIMAR.	LA PAZ LA PAZ	12/2004	12/2004	100	\$586,455	\$586,455	METRO CUADRADO	7859
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE: ISABEL LA CATÓLICA, TRAMO: 5 DE MAYO A JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN.	LA PAZ LA PAZ	12/2004	12/2004	100	\$210,942	\$210,942	METRO CUADRADO	4192
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE: GRAL. FÉLIX ORTEGA AVILÉS, TRAMO: JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN A MIGUEL HIDALGO.	LA PAZ LA PAZ	12/2004	12/2004	100	\$64,765	\$64,765	METRO CUADRADO	1287
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE: MELITÓN ALBÁÑEZ, TRAMO: JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN A MIGUEL HIDALGO.	LA PAZ LA PAZ	12/2004	12/2004	100	\$64,765	\$64,765	METRO CUADRADO	1287
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE: JUAN MA. DE SALVATIERRA, TRAMO: JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ A IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO.	LA PAZ LA PAZ	12/2004	12/2004	100	\$214,383	\$214,383	METRO CUADRADO	2971
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE: LIC. PRIMO VERDAD, TRAMO: JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN A 5 DE MAYO.	LA PAZ LA PAZ	01/2005	02/2005	100	\$312,974	\$312,974	METRO CUADRADO	4193
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE: PINO, TRAMO: LIC. PRIMO VERDAD A VALENTÍN GÓMEZ FARIAS.	LA PAZ LA PAZ	01/2005	02/2005	100	\$188,000	\$188,000	METRO CUADRADO	2748
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE: PAPAYA, TRAMO: FRANCISCO J. MÚJICA A TORONJA.	LA PAZ LA PAZ	01/2005	02/2005	100	\$187,364	\$187,364	METRO CUADRADO	2510
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE: 5 DE MAYO, TRAMO: REVOLUCIÓN A FÉLIX ORTEGA	LA PAZ LA PAZ	01/2005	02/2005	100	\$700,000	\$700,000	METRO CUADRADO	19689
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DEL CRUCERO DEL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON BLVD. AGUSTIN OLACHEA AVILÉS.	LA PAZ LA PAZ	01/2005	02/2005	100	\$200,320	\$200,320	METRO CUADRADO	2684

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		COORDINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MAQUINARIA PESADA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SE-URBANIZACIÓN								
06.-REHABILITACION, A) CALLES								
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DEL CRUCERO DEL BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON FRANCISCO J. MÚJICA.	LA PAZ LA PAZ	01/2005	02/2005	100	\$11,339,971 \$62,320	\$11,339,971 \$62,320	METRO CUADRADO	835
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE: TENOCHTITLÁN, TRAMO: BLVD. AGUSTÍN OLACHEA AVILÉS A VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS (CIRCUITO BALANDRA).	LA PAZ LA PAZ	01/2005	02/2005	100	\$156,878	\$156,878	METRO CUADRADO	3118
REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DEL CIRCUITO TAMARINDO (PISTACHE-LIMÓN-FCO. J. MÚJICA-DÁTIL 2,364 M2.) Y PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE TAMARINDO, TRAMO: PISTACHE A BLVD. FCO. J. MÚJICA.(960.00 M2.)	LA PAZ LA PAZ	01/2005	02/2005	100	\$420,000	\$420,000	METRO CUADRADO	3324
COMPRA DE COMBUSTIBLE, HERRAMIENTAS, LUBRICANTES, ASFALTO Y CARPETA PARA BACHEO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$724,650	\$724,650	PAGO	1
LISTA DE RAYA PARA BACHEO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$383,592	\$383,592	PAGO	1
LISTA DE RAYA, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$383,592	\$383,592	PAGO	1
GASTO, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO REPARACIONES MENORES, LUBRICANTES, REFACCIONES DE MAQUINARIA PESADA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$368,000	\$368,000	PAGO	1
SF-PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES					\$16,356,011	\$16,356,011		
01-CONCRETO					\$921,999	\$921,999		
TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA CALLE NORTE DE LA COL. AMPLIACIÓN LÁZARO CÁRDENAS.(ADEUDO 2003).	LA PAZ LA PAZ	07/2004	08/2004	100	\$20,000	\$20,000	METRO CUADRADO	28
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR=40 KG/CM2, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DEL CALLEJÓN: SUTERM, TRAMO: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A IGNACIO RAMÍREZ.	LA PAZ LA PAZ	09/2004	12/2004	100	\$400,000	\$400,000	METRO CUADRADO	810
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR=40 KG/CM2, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DE LA CALLE: VERACRUZ, TRAMO: HÉROES DE INDEPENDENCIA A VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS.	LA PAZ LA PAZ	09/2004	12/2004	100	\$501,999	\$501,999	METRO CUADRADO	1050
02-ASFALTO					\$15,434,012	\$15,434,012		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA COORDINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MAQUINARIA PESADA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SF-PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES								
02-ASFALTO								
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DE LA AV. DE LOS DEPORTISTAS (2A. ETAPA), TRAMO: BLVD. LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA A DÁTIL.	LA PAZ	08/2004	11/2004	100	\$15,434,012	\$15,434,012		
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DE LA CALLE: AQUILES SERDÁN, TRAMO: PERLA A CADEGOMO, (CIRCUITO BALANDRA).	LA PAZ	08/2004	12/2004	100	\$3,037,036	\$3,037,036	METRO CUADRADO	11415
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DE LA CALLE: TENOCHTITLÁN, TRAMO: VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS A AQUILES SERDÁN (CIRCUITO BALANDRA).	LA PAZ	08/2004	12/2004	100	\$3,506,295	\$3,506,295	METRO CUADRADO	10032
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DE LA CALLE: VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, TRAMO: MONTE ALBÁN A AZCAPOTZALCO.	LA PAZ	08/2004	12/2004	100	\$2,080,308	\$2,080,308	METRO CUADRADO	5460
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES DE LA CALLE: BORDO DE CONTENCIÓN (MARGEN IZQUIERDO), TRAMO: CARABINEROS A BLVD. FORJADORES DE SUDCALIFORNIA.	LA PAZ	08/2004	12/2004	100	\$1,946,723	\$1,946,723	METRO CUADRADO	5846
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DE LA CALLE: CARABINEROS, TRAMO: BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA A BORDO DE CONTENCIÓN.	LA PAZ	08/2004	11/2004	100	\$450,000	\$450,000	METRO CUADRADO	3183
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DE LAS CALLES: 1.-ESTEBAN BACA DE BLVD. FRANCISCO J. MÚJICA A CELESTINO GAZCA. 2.-CELESTINO GAZCA DE ESTEBAN BACA A ANTONIO DÍAZ SOTO, 3.- ANTONIO DÍAZ SOTO DE BLVD. FRANCISCO J. MÚJICA A CELESTINO GAZCA (CIRCUITO RIO BLANCO).	LA PAZ	10/2004	11/2004	100	\$937,557	\$937,557	METRO CUADRADO	4764
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DE LA CALLE: REVOLUCIÓN DE 1910, TRAMO: JALISCO A COLIMA.	LA PAZ	10/2004	12/2004	100	\$1,298,343	\$1,298,343	METRO CUADRADO	4646
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LAS CALLES: NACUI-ENI-AINU-IPIRI, DEL FRACCIONAMIENTO PESCADORES I.	LA PAZ	08/2004	09/2004	100	\$608,980	\$608,980	METRO CUADRADO	2599
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Y SANEAMIENTO DE LA CALLE: RETORNO ESTEBAN BACA. (CIRCUITO RIO BLANCO-INDECO).	LA PAZ	12/2004	12/2004	100	\$99,332	\$99,332	METRO CUADRADO	2216
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DEL CALLEJÓN JUSTICIA, TRAMO: LORENZO NUÑEZ A CALLE ISLOTES.	LA PAZ	01/2005	02/2005	100	\$350,000	\$350,000	METRO CUADRADO	1167
	LA PAZ	01/2005	03/2005	100	\$214,431	\$214,431	METRO CUADRADO	786

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA COORDINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MAQUINARIA PESADA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SF-PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES								
02-ASFALTO								
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE: BLVD. GRAL. MANUEL MÁRQUEZ DE LEÓN, TRAMO: BLVD. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ A ANGEL MATTEOTTI. (ESTA OBRA SE EJECUTÓ CON RECURSOS DE LA REPOSICIÓN DE FIANZAS. AUTORIZADOS CON EL OFICIO NO. SF/UJF/557 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2004.)	LA PAZ	01/2005	02/2005	100	\$15,434,012	\$15,434,012	METRO CUADRADO	3246
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DEL ESTACIONAMIENTO DE LA PALAPA DEL COLEGIO DE MÉDICOS. (ESTA OBRA SE EJECUTÓ CON RECURSOS DE LA REPOSICIÓN DE FIANZAS. AUTORIZADOS CON EL OFICIO NO. SF/UJF/557 DEL 18 DE OCTUBRE DE 2004.)	LA PAZ	01/2005	02/2005	100	\$464,046	\$464,046	METRO CUADRADO	3246
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Y SANEAMIENTO DE LA CALLE: RETORNO ANTONIO DÍAZ SOTO. (CIRCUITO RIO BLANCO-INDECO).	LA PAZ	01/2004	02/2005	100	\$81,538	\$81,538	METRO CUADRADO	1061
	LA PAZ				\$359,424	\$359,424	METRO CUADRADO	1371

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL						
		ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
OBRA CIVIL PAVIMENTACIÓN APIBCS-074-04 TENDIDO DE CONCRETO PARA PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO BELISARIO DOMÍNGUEZ - ÁLVARO OBREGÓN, EN LA PAZ B.C.S. APIBCS-076-04 CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO PARA PAVIMENTACIÓN. CON UN MÓDULO DE RUPTURA MR = 40 KG/CM2. (F'C=300 KG/CM2) A LOS 28 DÍAS. T. M. A., 1 1/2" REVENIMIENTO DE 8 (± 2. 5) CMS. DOSIFICADO POR PESO EN PLANTA DOSIFICADORA CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 50 M3. POR HORA. INCLUYE: CEMENTO PORTLAND COMPUESTO TIPO 30 R. SEGÚN NORMA NMX-C-414, AGREGADO GRUESO TRITURADO Y ARENA DE ARROYO; ELABORACIÓN, MEZCLADO, Y ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA CON UN MÍNIMO DE 5 CAMIONES REVOLVEDORA DE ACUERDO AL CICLO REQUERIDO (PARA EVITAR LA FORMACIÓN DE JUNTAS FRÍAS), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CAPACIDAD INSTALADA PARA PRODUCIR Y SUMINISTRAR CONCRETO PREMEZCLADO CONFORME A PROGRAMA DE OBRA., PARA LA PAVIMENTACIÓN CIRCUITO CALLE INDEPENDENCIA TRAMO BELISARIO DOMÍNGUEZ-ÁLVARO OBREGÓN, EN LA PAZ, B.C.S. PROGRAMA OPERATIVO ANUAL INGENIERÍA SIN SUBPROGRAMA APIBCS-002-04 DEMOLICIÓN DE BANQUETAS Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PASEO ÁLVARO OBREGÓN Y MORELOS, EN LA PAZ, B.C.S.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	12/2004	12/2004	100	\$629,683	\$629,683	METRO CUADRADO	2148
					\$516,450	\$516,450		
		\$516,450	\$516,450	METRO CÚBICO	262			
		\$274,450	\$274,450					
		01/2004	12/2004	100	\$242,000	\$242,000		
		\$113,233	\$113,233					
		\$113,233	\$113,233					
		\$113,233	\$113,233					
		02/2004	03/2004	100			METRO CUADRADO	176

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ				SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA				
				COORDINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MAQUINARIA PESADA				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SE-URBANIZACIÓN 03-CONSTRUCCIÓN. PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Y GUARNICIONES DEL ESTACIONAMIENTO DEL MUSEO ACUARIO DE LAS CALIFORNIAS, UBICADO EN EL KM. 5 DE LA CARRETERA A PICHILINGUE.	LA PAZ LA PAZ	10/2004	11/2004	100	\$723,538	\$723,538	METRO CUADRADO	4620
					\$723,538	\$723,538		
					\$723,538	\$723,538		
					\$723,538	\$723,538		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: RAMO 16		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROSSAPYS DESARROLLO INSTITUCIONAL ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, PROCESADOR INTEL PENTIUM IV, 80 GB, WINDOWS XP, MEMORIA RAM 256 MB, UNIDAD DVD/CD-RW BOCINAS, ESTEREO, FAX, MODEM, MONITOR 17" E IMPRESORA.	LA PAZ LA PAZ	07/2004	08/2004	100	\$40,000	\$40,000	EQUIPO	2
					\$40,000	\$40,000		
					\$40,000	\$40,000		
					\$40,000	\$40,000		

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN:	LA PAZ	SECTOR:	DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS					
MODALIDAD:	FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOBRE EL 2% DE NÓMINA	DEPENDENCIA:	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA COORDINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MAQUINARIA PESADA					
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SE-URBANIZACIÓN 03-CONSTRUCCIÓN. PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DEL ÁREA DE ESTACIONAMIENTO DEL MONUMENTO PALOMA DE LA PAZ. 06.-REHABILITACION, A) CALLES REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM. DE ESPESOR COMPACTOS DE LA CALLE: GRAL. MANUEL MÁRQUEZ DE LEÓN, TRAMO: BLVD. PADRE EUSEBIO KINO A GRAL. FÉLIX ORTEGA AVILÉS. REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM. DE ESPESOR COMPACTOS DE LA CALLE: JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, TRAMO: ALVARO OBREGÓN A GUILLERMO PRIETO. REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM. DE ESPESOR COMPACTOS DE LA CALLE: NAYARIT, TRAMO: MARIANO ABASOLO A LIC. PRIMO VERDAD. REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM. DE ESPESOR COMPACTOS DE LA CALLE: REVOLUCIÓN DE 1910, TRAMO: GRAL. MANUEL MÁRQUEZ DE LEÓN A IGNACIO ALLENDE. REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5 CM. DE ESPESOR COMPACTOS DEL VADO DE LA COLONIA 8 DE OCTUBRE. SF-PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES 01-CONCRETO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR=40 KG/CM2 PREMEZCLADO PARA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE: BUGAMBILIAS, TRAMO: MARIANO ABASOLO A INSURGENTES. 02-ASFALTO PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DE LA CALLE: GUASINAPI, TRAMO: CARRETERA AL NORTE A AQUILES SERDÁN. PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DE LA CALLE: GILITO ARREOLA, TRAMO: BLVD. FORIADORES DE SUDCALIFORNIA A CALLE PALO BLANCO, CIRCUITO MEZQUITITO.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	06/2004 07/2004 07/2004 07/2004 08/2004 07/2004 07/2004 06/2004 06/2004 06/2004 06/2004	06/2004 07/2004 07/2004 07/2004 08/2004 07/2004 07/2004 08/2004 12/2004	100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	\$11,593,371	\$11,593,371	METRO CUADRADO	2250
					\$3,385,420	\$3,385,420		
					\$60,000	\$60,000		
					\$60,000	\$60,000		
					\$3,325,420	\$3,325,420		
					\$900,701	\$900,701		
					\$365,815	\$365,815		
					\$1,025,420	\$1,025,420		
					\$310,201	\$310,201		
					\$723,282	\$723,282		
					\$8,207,951	\$8,207,951		
					\$531,380	\$531,380		
					\$531,380	\$531,380		
					\$7,676,571	\$7,676,571		
					\$408,619	\$408,619		
					\$2,293,064	\$2,293,064		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOBRE EL 2% DE NÓMINA		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA COORDINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MAQUINARIA PESADA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SF-PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES								
02-ASFALTO								
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DE LA CALLE: HUAHUA, TRAMO: BLVD. FORJADORES DE SUDCALIFORNIA A CALLE PALO BLANCO, CIRCUITO MEZQUITITO.	LA PAZ LA PAZ	06/2004	12/2004	100	\$7,676,571 \$2,173,766	\$7,676,571 \$2,173,766	METRO CUADRADO	6586
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DE LA CALLE: ÁNGEL MATTEOTTI BENUZI, TRAMO: MELCHOR OCAMPO (PROLONGACIÓN) A CALLE PITAHAYAS, CIRCUITO COLONIA ROMA.	LA PAZ LA PAZ	07/2004	12/2004	100	\$1,139,453	\$1,139,453	METRO CUADRADO	3268
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DE LA CALLE: MELCHOR OCAMPO (PROLONGACIÓN), TRAMO: ÁNGEL MATTEOTTI BENUZI A BLVD. MARGARITA MAZA DE JUÁREZ, CIRCUITO COLONIA ROMA.	LA PAZ LA PAZ	07/2004	12/2004	100	\$1,304,513	\$1,304,513	METRO CUADRADO	4302
PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DE LA CALLE: PALO BLANCO, TRAMO: CALLE HUAHUA A CALLE GILITO ARREOLA, CIRCUITO MEZQUITITO.	LA PAZ LA PAZ	06/2004	12/2004	100	\$357,156	\$357,156	METRO CUADRADO	1231

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: FIDEICOMISO ESTATAL DE TURISMO		DEPENDENCIA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ADENDUM AL CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS PAVIMENTACIÓN APIBCS-055-04 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA CALLE TOPETE ENTRE NAVARRO Y SONORA, EN LA PAZ, B.C.S. APIBCS-056-04 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE NAYARIT ENTRE ABASOLO Y CALLEJÓN TRANSBORDADORES, EN LA PAZ, B.C.S. SIN SUBPROGRAMA APIBCS-063-04 CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO PARA PAVIMENTACIÓN, CON UN MÓDULO DE RUPTURA MR = 40 KG/CM2. (F'C=300 KG/CM2) A LOS 28 DÍAS. T. M. A., 1 1/2" REVENIMIENTO DE 8 (± 2. 5) CMS. DOSIFICADO POR PESO EN PLANTA DOSIFICADORA CON CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 50 M3. POR HORA. INCLUYE: CEMENTO PORTLAND COMPUESTO TIPO 30 R. SEGÚN NORMA NMX-C-414, AGREGADO GRUESO TRITURADO Y ARENA DE ARROYO; ELABORACIÓN, MEZCLADO, Y ACARREO HASTA EL LUGAR DE LA OBRA CON UN MÍNIMO DE 5 CAMIONES REVOLVEDORA DE ACUERDO AL CICLO REQUERIDO (PARA EVITAR LA FORMACIÓN DE JUNTAS FRÍAS), MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO. CAPACIDAD INSTALADA PARA PRODUCIR Y SUMINISTRAR CONCRETO PREMEZCLADO CONFORME A PROGRAMA DE OBRA., PARA LA PAVIMENTACIÓN CIRCUITO CALLE NAYARIT ENTRE ABASOLO Y CALLEJÓN TRANSBORDADORES, EN LA PAZ, B.C.S. APIBCS-068-04 ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE TOPETE TRAMO NAVARRO Y SONORA, EN LA PAZ, B.C.S. APIBCS-069-04 ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CALLE NAYARIT TRAMO ABASOLO Y CALLEJÓN TRANSBORDADORES EN LA PAZ, B.C.S. APIBCS-072-04 PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO BELISARIO DOMÍNGUEZ-ÁLVARO OBREGÓN A NIVEL DE BASE IMPREGNADA. APIBCS-075-04 ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE INDEPENDENCIA TRAMO BELISARIO DOMÍNGUEZ-ÁLVARO OBREGÓN, EN LA PAZ, B.C.S. CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS SIN SUBPROGRAMA	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	10/2004 11/2004 12/2004 12/2004 12/2004 12/2004	12/2004 12/2004 12/2004 12/2004	100 100 100 100	\$18,708,203	\$16,586,834	METRO CUADRADO METRO CÚBICO PIEZA PIEZA METRO CUADRADO PIEZA	3794 850 18 26 1896 11
					\$5,713,744	\$5,509,942		
					\$3,117,383	\$2,953,485		
					\$1,299,127	\$1,135,228		
					\$1,818,257	\$1,818,257		
					\$2,596,360	\$2,556,457		
					\$748,000	\$748,000		
					\$506,761	\$506,761		
					\$607,921	\$568,018		
					\$471,766	\$471,766		
\$261,912	\$261,912							
\$12,994,460	\$11,076,892							
\$12,994,460	\$11,076,892							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: FIDEICOMISO ESTATAL DE TURISMO		DEPENDENCIA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL						
		ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS								
SIN SUBPROGRAMA								
					\$12,994,460	\$11,076,892		
APIBCS-015-04 REMODELACIÓN DEL ANDADOR TURÍSTICO DEL MALECÓN COSTERO DE LA PAZ, ETAPA XII.	LA PAZ LA PAZ	05/2004	08/2004	100	\$2,982,309	\$2,982,309	METRO CUADRADO	1470
APIBCS-016-04 REMODELACIÓN DEL ANDADOR TURÍSTICO DEL MALECÓN COSTERO DE LA PAZ, ETAPA XIII.	LA PAZ LA PAZ	05/2004	08/2004	100	\$2,622,489	\$1,591,341	METRO CUADRADO	1308
APIBCS-029-04 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL PASEO ÁLVARO OBREGÓN E/ MORELOS Y TORRE IGLESIAS.	LA PAZ LA PAZ	07/2004	08/2004	100	\$916,120	\$660,204	METRO CUADRADO	1564
APIBCS-030-04 CONCRETO ESTAMPADO EN EL PASEO ÁLVARO OBREGÓN CRUCERO CON AGUSTÍN ARREOLA Y CALLEJÓN LA PAZ, B.C.S.	LA PAZ LA PAZ	07/2004	08/2004	100	\$613,052	\$471,207	METRO CÚBICO	521
APIBCS-031-04 CONCRETO ESTAMPADO EN EL PASEO ÁLVARO OBREGÓN CRUCEROS VICENTE GUERRERO Y HEROICO COLEGIO MILITAR, EN LA PAZ, B.C.S.	LA PAZ LA PAZ	07/2004	08/2004	100	\$841,704	\$476,440	METRO CUADRADO	850
APIBCS-034-04 EL CONCRETO ESTAMPADO EN EL PASEO ÁLVARO OBREGÓN CRUCEROS CON MIGUEL LERDO DE TEJADA Y MELCHOR OCAMPO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S.	LA PAZ LA PAZ	07/2004	09/2004	100	\$565,788	\$565,788	METRO CUADRADO	531
APIBCS-035-04 EL CONCRETO ESTAMPADO EN EL PASEO ÁLVARO OBREGÓN CRUCEROS CON HIDALGO Y COSTILLA Y JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, EN LA PAZ, B.C.S.	LA PAZ LA PAZ	07/2004	09/2004	100	\$875,512	\$783,781	METRO CUADRADO	830
APIBCS-036-04 EL CONCRETO ESTAMPADO EN EL PASEO ÁLVARO OBREGÓN CRUCEROS CON GUADALUPE VICTORIA Y JUAN MARÍA DE SALVATIERRA, EN LA PAZ, B.C.S.	LA PAZ LA PAZ	07/2004	09/2004	100	\$826,085	\$826,085	METRO CUADRADO	757
APIBCS-037 04 EL CONCRETO ESTAMPADO EN EL PASEO ÁLVARO OBREGÓN CRUCERO CON CALLE 5 DE MAYO EN LA PAZ, B.C.S.	LA PAZ LA PAZ	07/2004	09/2004	100	\$831,660	\$827,535	METRO CUADRADO	619
APIBCS-038-04 CONCRETO ESTAMPADO EN EL PASEO ÁLVARO OBREGÓN CRUCERO CON MANUEL TORRE IGLESIAS Y REPÚBLICA, EN LA PAZ, B.C.S.	LA PAZ LA PAZ	07/2004	09/2004	100	\$909,163	\$909,163	METRO CUADRADO	873
APIBCS-039-04 CONCRETO ESTAMPADO EN EL PASEO ÁLVARO OBREGÓN CRUCERO CON CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA PAZ, B.C.S.	LA PAZ LA PAZ	09/2004	09/2004	100	\$848,953	\$821,413	METRO CUADRADO	662
APIBCS-054-04 ADQUISICIÓN DE PINTURA MICROESFERA PARA LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL DEL MALECÓN COSTERO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$118,837	\$118,837	LOTE	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: FIDEICOMISO ESTATAL DE TURISMO		DEPENDENCIA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL						
		ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS SIN SUBPROGRAMA APIBCS-067-04 LA REPOSICIÓN DE JARDINERA EN EL ANDADOR TURÍSTICO DEL MALECÓN COSTERO DE LA PAZ, B.C.S.	LA PAZ LA PAZ	09/2004	10/2004	100			LOTE	1
					\$12,994,460	\$11,076,892		
					\$42,790	\$42,790		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: RAMO 39		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SE-URBANIZACIÓN CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE 2DA. ETAPA DEL CICLODROMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA NUEVO SOL.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$1,600,000	\$1,600,000	OBRA	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: RAMO 39		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		COORDINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MAQUINARIA PESADA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SF-PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES 02-ASFALTO PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DE LA CALLE: JUAN MA. DE SALVATIERRA, TRAMO: FRANCISCO I. MADERO A GUILLERMO PRIETO. (RECURSOS PROVENIENTES DE PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 39).	LA PAZ LA PAZ	01/2005	03/2005	100	\$800,000	\$800,000	METRO CUADRADO	3365
					\$800,000	\$800,000		
					\$800,000	\$800,000		
					\$800,000	\$800,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS							
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA							
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
SE-URBANIZACIÓN 03-CONSTRUCCIÓN. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSORES: MONUMENTO COLA DE LA BALLENA (SEGUNDA ETAPA). 03-GUARNICIONES Y BANQUETAS, A) GUARNICIONES CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL BUENA VISTA - LOS BARRILES: EN UNA LONGITUD DE 850 ML., POR 1.50 ML. DE ANCHO. 05- PLAZAS CÍVICAS Y JARDÍNES SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TENSORES EN MONUMENTO COLA DE LA BALLENA UBICADO EN EL KM. 6+400 DEL BLVD. LA PAZ- AEROPUERTO: CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS DE 1.00X1.00X0.70, IMPERMEABILIZACIÓN, INSTALACIÓN DE CABLE TRENSADO E INSTALACIÓN DE PLACA. TERMINACIÓN DE PARQUE CIUDAD DEL CIELO: ALUMBRADO INSTALACIÓN DE REFLECTOR, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIÓN DE MALLA CICLÓNICA Y JARDINERÍA INSTALACIÓN DE ÁRBOL TIPO BENJAMINA. TERMINACIÓN DE INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS ENTRONQUE COLA DE LA BALLENA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO, SUMINISTRO DE MATERIAL DIVERSO Y MATERIAL PÉTREO. CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN FRACCIONAMIENTO AYUNTAMIENTO (PRIMERA ETAPA): SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOS PAQUETES DE JUEGOS TRADICIONALES, SISTEMA ELÉCTRICO Y LÁMPARAS TIPO COBRA, BANQUETAS PERIMETRALES Y BANCAS. REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN DE PLAZA CÍVICA Y REMOCIÓN DE FACHADAS: PRELIMINARES DEMOLICIÓN DE : PISO, BASE PARA BUSTO, CELOSÍA SEMICIRCULAR, DESMONTAJE, REUBICACIÓN Y MONTAJE DE LÁMPARA, DEMOLICIÓN Y REUBICACIÓN DE TOMA DE AGUA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, REHABILITACIÓN DE FUENTE CENTRAL ., CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO DE 6.50X6.50 , CONSTRUCCIÓN DE PEDESTAL CON BUSTO, SALIDA DE CENTRO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO, JARDINERÍA .	LA PAZ LA PAZ	01/2005	01/2005	100	\$3,070,738	\$3,022,788	TOMA	4	
					\$3,070,738	\$3,022,788			
						\$8,910	\$8,910		
						\$8,910	\$8,910		
						\$1,798,850	\$1,750,900		
						\$1,798,850	\$1,750,900	METRO LINEAL	850
								METRO CUADRADO	1275
								OBRA	1
						\$728,562	\$728,562		
		LA PAZ	09/2004	10/2004	100	\$145,288	\$145,288	PIEZA	8
		LA PAZ						METRO CUADRADO	36
								METRO LINEAL	74
		LA PAZ	05/2004	06/2004	100	\$40,000	\$40,000	METRO LINEAL	36
		LA PAZ						PIEZA	10
							OBRA	1	
	LA PAZ	09/2004	01/2005	100	\$297,718	\$297,718	METRO CÚBICO	1	
	LA PAZ						PIEZA	1	
							OBRA	1	
	LA PAZ	01/2004	01/2005	100	\$245,556	\$245,556	LUMINARIA	9	
	LA PAZ						PIEZA	13	
							CANCHA	1	
					\$534,416	\$534,416			
	LA PAZ	12/2004	12/2004	100	\$534,416	\$534,416	METRO CUADRADO	651	
	SAN ANTONIO						METRO LINEAL	112	
							PIEZA	194	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESCRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA COORDINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MAQUINARIA PESADA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SF-PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES 01-CONCRETO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR=40 KG/CM2, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DEL CIRCUITO DE LAS CALLES MELITÓN ALBÁÑEZ-GUADALUPE VICTORIA-ISABEL LA CATÓLICA (CIRCUITO "EL CHOYAL"). PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR=40 KG/CM2, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DEL CIRCUITO DE LAS CALLES: MARCELO RUBIO RUÍZ-GUADALUPE VICTORIA-LIC. PRIMO VERDAD (CIRCUITO "EL CHOYAL"): 2,840.00 M2 DE CONCRETO HIDRÁULICO, CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO 1,098.83 M2. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR=40 KG/CM2, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DE LA CALLE: JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, TRAMO: GUADALUPE VICTORIA A MANUEL TORRE IGLESIAS (CIRCUITO "EL CHOYAL"). PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR=40 KG/CM2, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DE CIRCUITO DEL PANTEÓN EN LA CALLE: HERMANOS FLORES MAGÓN, TRAMO: MÉXICO A YUCATÁN (CIRCUITO "EL PANTEÓN"). PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR=40 KG/CM2, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DE CIRCUITO DEL PANTEÓN EN LA CALLE: MÉXICO, TRAMO: MANUEL TORRE IGLESIAS A HERMANOS FLORES MAGÓN (CIRCUITO "EL PANTEÓN"). PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR=40 KG/CM2, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DE CIRCUITO DEL PANTEÓN EN LA CALLE: MANUEL TORRE IGLESIAS, TRAMO: MÉXICO A ISABEL LA CATOLICA (CIRCUITO "EL PANTEÓN"). PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO MR=40 KG/CM2, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DE LA CALLE: GRAL. FÉLIX ORTEGA AVILÉS, TRAMO: JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN A GUADALUPE VICTORIA (CIRCUITO "EL CHOYAL"). TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO CIRCUITO "EL PANTEÓN" CALLE FLORES MAGÓN.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	06/2004	10/2004	100	\$16,424,553	\$16,424,553	METRO CUADRADO	3188
					\$16,424,553	\$16,424,553		
					\$9,454,026	\$9,454,026		
					\$1,806,337	\$1,806,337		
					\$1,809,385	\$1,809,385		
					\$1,344,715	\$1,344,715		
					\$1,993,350	\$1,993,350		
					\$352,898	\$352,898		
					\$1,211,589	\$1,211,589		
					\$920,025	\$920,025		
					\$15,728	\$15,728		
					PAGO	1		
					02-ASFALTO PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DE LA CALLE: YUCATÁN, TRAMO: 5 DE MAYO A CUAUHTÉMOC. PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DE LA CALLE: JUAN MA. DE SALVATIERRA, TRAMO: IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO A GUILLERMO PRIETO	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ		
\$6,338,607	\$6,338,607							
\$631,921	\$631,921							
		12/2004	01/2005	100			METRO CUADRADO	2588

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: POLÍTICA LABORAL Y EMPLEO						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO						
		DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (DGTPS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$3,960,674	\$3,688,331		
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACION (PAC)					\$1,005,830	\$1,005,830		
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACION (PAC)					\$1,005,830	\$1,005,830		
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LA PAZ LA PAZ	02/2004	11/2004	100	\$989,330	\$989,330	ACCIÓN	224
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN.	LA PAZ LA PAZ	08/0404	09/2004	100	\$16,500	\$16,500	ACCIÓN	3
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)					\$2,954,844	\$2,682,501		
COMITÉ ESTATAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO					\$0	\$0		
COMITÉ EJECUTIVO DE EMPLEO.	LA PAZ LA PAZ	03/2004	12/2004	33	\$0	\$0	REUNIÓN	1
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO					\$43,000	\$53,385		
FERÍA DE EMPLEO.	LA PAZ LA PAZ	10/2004	10/2004	100	\$43,000	\$53,385	EVENTO	1
PROYECTOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA					\$139,835	\$139,835		
PROYECTOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA.	LA PAZ LA PAZ	09/2004	12/2004	100	\$139,835	\$139,835	PROYECTO	3
SISTEMA DE APOYO ECONÓMICO A BUSCADORES DE EMPLEO					\$925,300	\$892,050		
SISTEMA DE APOYO ECONÓMICO A BUSCADORES DE EMPLEO (SAEBE).	LA PAZ LA PAZ	04/2004	12/2004	97	\$925,300	\$892,050	APOYO	939
SISTEMA DE APOYO ECONÓMICO A LA MOVILIDAD LABORAL EXTERNA					\$9,000	\$9,000		
SISTEMA DE APOYO ECONÓMICO A LA MOVILIDAD LABORAL EXTERNA (SAEMLE).	LA PAZ LA PAZ	03/2004	11/2004	100	\$9,000	\$9,000	APOYO	3
SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO					\$1,821,620	\$1,575,745		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: POLÍTICA LABORAL Y EMPLEO						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO						
		DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (DGTYS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)								
SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO					\$1,821,620	\$1,575,745		
FORMACIÓN LABORAL EN COMPETENCIA.	LA PAZ LA PAZ	08/2004	10/2004	100	\$244,296	\$227,442	BECA	113
FORMACIÓN LABORAL EN LA PRÁCTICA.	LA PAZ LA PAZ	06/2004	08/2004	96	\$275,544	\$204,223	BECA	41
FORMACIÓN LABORAL EN LA PRÁCTICA.	LA PAZ LA PAZ	09/2004	11/2004	100	\$275,544	\$234,102	BECA	54
FORMACIÓN LABORAL EN LA PRÁCTICA.	LA PAZ LA PAZ	10/2004	12/2004	100	\$91,848	\$61,454	BECA	13
FORMACIÓN LABORAL EN LA PRÁCTICA.	LA PAZ LA PAZ	11/2004	12/2004	100	\$144,720	\$112,036	BECA	42
VALE DE CAPACITACIÓN.	LA PAZ LA PAZ	02/2004	08/2004	79	\$332,370	\$302,265	BECA	24
VALE DE CAPACITACIÓN.	LA PAZ LA PAZ	10/2004	12/2004	100	\$122,976	\$118,127	BECA	19
VALE DE CAPACITACIÓN.	LA PAZ LA PAZ	11/2004	12/2004	100	\$33,818	\$33,818	BECA	11
VALE DE CAPACITACIÓN.	LA PAZ LA PAZ	06/2004	08/2004	100	\$159,869	\$148,282	BECA	24
AUTOEMPLEO.	LA PAZ SAN PEDRO	10/2004	12/2004	100	\$92,331	\$90,557	BECA	20
AUTOEMPLEO.	LA PAZ LA PAZ	11/2004	12/2004	100	\$48,304	\$43,438	BECA	16
SISTEMA ESTATAL DE EMPLEO					\$16,089	\$12,488		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				SECTOR: POLÍTICA LABORAL Y EMPLEO DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (DGTYS)				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	82			REUNIÓN	11
SISTEMA ESTATAL DE EMPLEO								
SISTEMA ESTATAL DE EMPLEO.					\$16,089	\$12,488		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: POLÍTICA AMBIENTAL						
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SEMARNAT - CONACYT ESTUDIO RESTROSPECTIVO DE (1973-2001) DEL IMPACTO Y DEGRADACIÓN AMBIENTAL DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA DE LA PAZ, B.C.S. SEP-CONACYT DEL SAQUEO A LA CONSERVACIÓN. HISTORIA AMBIENTAL CONTEMPORÁNEA DE BAJA CALIFORNIA SUR.(1940-2003). BATIMETRÍA COSTERA. EN EL MARCO DE CONVENIO ESPECÍFICO DEL ESTUDIO DEL MEDIO COSTERO DEL COMPLEJO INSULAR DEL ESPÍRITU SANTO PARA SU MANEJO SUSTENTABLE.	LA PAZ LA PAZ	06/2003	06/2005	60	\$1,263,948	\$1,263,948	INVESTIGACIÓN	1
					\$1,263,948	\$1,263,948		
	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	50	\$615,623	\$615,623	INVESTIGACIÓN	1
	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$30,765	\$30,765	INVESTIGACIÓN	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: POLÍTICA AMBIENTAL						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		BRIGADA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES					\$0	\$0		
MEJORAMIENTO AMBIENTAL								
SE IMPARTIERON CONFERENCIAS, PLÁTICAS ,	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	51
REFORESTACIONES A ALUMNOS DE LAS ESCUELAS, A LA	EL CENTENARIO							
POBLACIÓN EN GENERAL SOBRE LA CONSERVACIÓN AL								
AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES.								

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: POLÍTICA AMBIENTAL						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIBNOR-UABCS RIQUEZA ESPECÍFICA, DIISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA DE AVES TERRESTRES Y MARINAS EN ISLA SAN JOSÉ, GOLFO DE CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO. INTERNATIONAL COMMUNITY FOUNDATION PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. 1 PROYECTO A ABRIL DE 2004. SEMARNAT - CONACYT PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO. SEMARNAT-CONACYT 3 PROYECTOS A ABRIL DE 2004.	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	50	\$4,628,900	\$4,628,900	ACTIVIDAD	1
					\$4,628,900	\$4,628,900		
					\$226,400	\$226,400		
					\$226,400	\$226,400		
					\$753,800	\$753,800		
					\$753,800	\$753,800		
					\$3,648,700	\$3,648,700	INVESTIGACIÓN	1
					\$3,648,700	\$3,648,700		

Cierre Anual del Avance de Obras

611

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: POLÍTICA AMBIENTAL													
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES													
		DELEGACIÓN DE SEMARNAT EN BCS													
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS								
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD							
OTRAS ACTIVIDADES ADQUISICIÓN DE BIENES ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$1,320,317	\$1,316,319	EQUIPO	16							
					\$246,000	\$242,269									
					\$183,000	\$180,269									
	REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y OFICINAS REMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA DELEGACIÓN.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$183,000	\$180,269	EDIFICIO	1						
						\$63,000	\$62,000								
						\$63,000	\$62,000								
	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL SUELOS NO FORESTALES CONSTRUCCIÓN DE PRESAS FILTRANTES CON PIEDRA ACOMODADA.	LA PAZ SAN FERMÍN	06/2004	09/2004	100	\$1,074,317	\$1,074,050	METRO CÚBICO	240						
						\$1,074,317	\$1,074,050								
						\$170,584	\$170,584								
						CONSTRUCCIÓN DE PRESAS FILTRANTES CON PIEDRA ACOMODADA.	LA PAZ EL PILAR			06/2004	09/2004	100	\$113,723	\$113,723	METRO CÚBICO
CONSTRUCCIÓN DE PRESAS FILTRANTES CON PIEDRA ACOMODADA.						LA PAZ EL PALO VERDE	06/2004			09/2004	100	\$117,152	\$117,152	METRO CÚBICO	234
CONSTRUCCIÓN DE PRESAS FILTRANTES CON PIEDRA ACOMODADA.						LA PAZ LAS GOLONDRINAS	09/2004			11/2004	100	\$336,429	\$336,295	METRO CÚBICO	491
CONSTRUCCIÓN DE PRESAS FILTRANTES CON PIEDRA ACOMODADA.	LA PAZ PUNTA DEL CERRO	09/2004	11/2004	100	\$336,429	\$336,295	METRO CÚBICO	471							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: POLÍTICA AMBIENTAL						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						
		DELEGACIÓN DE PROFEPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$588,336	\$588,336		
ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS AMBIENTALES					\$24,999	\$24,999		
ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN TIEMPO					\$24,999	\$24,999		
ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN TIEMPO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$24,999	\$24,999	DENUNCIA	90
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA					\$446,837	\$446,837		
DICTAMINACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS					\$15,142	\$15,142		
DICTAMINACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE ACTOS DE INSPECCIÓN.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$15,142	\$15,142	DICTÁMEN	280
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL					\$2,000	\$2,000		
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$2,000	\$2,000	COMITÉS	1
IMPACTO AMBIENTAL					\$105,639	\$105,639		
INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$105,639	\$105,639	INSPECCIÓN	51
INSPECCIÓN EN ZONA FEDERAL					\$68,045	\$68,045		
INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$68,045	\$68,045	INSPECCIÓN	33
INSPECCIÓN FORESTAL					\$125,276	\$125,276		
INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$125,276	\$125,276	INSPECCIÓN	105
PUERTOS Y AEROPUERTOS					\$3,600	\$3,600		
INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$3,600	\$3,600	INSPECCIÓN	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: POLÍTICA AMBIENTAL							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES							
		DELEGACIÓN DE PROFEPA EN BCS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PUERTOS Y AEROPUERTOS RECURSOS PESQUEROS Y ECOSISTEMAS MARINOS INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT. VERIFICACIÓN INDUSTRIAL INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT. VIDA SILVESTRE INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT. PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍA AMBIENTAL ANALIZAR Y DIFUNDIR EL P.N.A.A. ANALIZAR Y DIFUNDIR EL PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIA AMBIENTAL. INCORPORACIONES VOLUNTARIAS AL P.N.A.A. INCORPORACIONES VOLUNTARIAS AL PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIA AMBIENTAL. SUSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RESOLUCIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.						INSPECCIÓN	25		
				\$3,600	\$3,600				
						\$48,622	\$48,622	INSPECCIÓN	32
	\$15,326	\$15,326							
						\$15,326	\$15,326	INSPECCIÓN	34
	\$63,187	\$63,187							
						\$63,187	\$63,187	REUNIÓN	3
	\$10,500	\$10,500							
					\$10,500	\$10,500	AUDITORÍA	11	
\$48,321	\$48,321								
					\$48,321	\$48,321	RESOLUCIÓN MULTA	298 92	
\$57,679	\$57,679								
					\$57,679	\$57,679			
					\$57,679	\$57,679			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: OTROS SECTORES						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA BRIGADA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN					\$0	\$0		
CAPACITACIÓN					\$0	\$0		
SE IMPARTIERON CURSOS DE CAPACITACIÓN A AMAS DE CASA Y JÓVENES DE LA COMUNIDAD EN CORTE Y CONFECCIÓN, ELABORACIÓN DE MUÑECAS, BORDADO ESPAÑOL,	LA PAZ AMPLIACIÓN ANTONIO NAVARRO	01/2004	10/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	37
SE IMPARTIERON CURSOS DE CAPACITACIÓN A AMAS DE CASA Y JÓVENES DE LA COMUNIDAD EN CORTE Y CONFECCIÓN, ELABORACIÓN DE MUÑECAS, BORDADO ESPAÑOL,	LA PAZ AMPLIACIÓN OLACHEA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	32
SE IMPARTIERON CURSOS DE CAPACITACIÓN A AMAS DE CASA Y JÓVENES DE LA COMUNIDAD ELABORACIÓN DE FLORES EN HOJA DE MAÍZ, PINTADO EN MANTA, ELABORACIÓN DE MUÑECAS.	LA PAZ CHAMETLA	01/2004	04/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	17

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL						
		PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
BECAS DEPARTAMENTO DE BECAS PAGO DE BECAS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$6,026,360	\$6,024,960	BECA ESTUDIANTE	3112 3112
					\$5,923,960	\$5,922,560		
					\$5,923,960	\$5,922,560		
					\$5,923,960	\$5,922,560		
SUBSIDIOS SUBSIDIO AL ALBERGUE DE SAN ANTONIO, B.C.S. ENTREGA DE SUBSIDIOS A 23 ESTUDIANTES, EN EL ALBERGUE DE SAN ANTONIO, B.C.S.	LA PAZ SAN ANTONIO	01/2004	12/2004	100	\$102,400	\$102,400	ESTUDIANTE	23
					\$102,400	\$102,400		
					\$102,400	\$102,400		
					\$102,400	\$102,400		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				SECTOR: ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO DEPENDENCIA: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DELEGACIÓN ESTATAL DE BANOBRAS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$0	\$0		
FINANCIAMIENTO SIN SUBPROGRAMA GASTO CORRIENTE Y DE OPERACIÓN DELEGACIONAL ESTATAL.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	GASTO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO						
MODALIDAD: FIDEICOMISO ESTATAL DE TURISMO		DEPENDENCIA: ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL						
		ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONVENIO DE REASIGNACIÓN DE RECURSOS SIN SUBPROGRAMA APIBCS-009-04 REHABILITACIÓN DEL LOCAL DE MARINOS RETIRADOS EN EL ANDADOR TURÍSTICO DE LA PAZ.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	10	\$225,787	\$225,787	ESTABLECIMIENTO	1
					\$225,787	\$225,787		
					\$225,787	\$225,787		
					\$225,787	\$225,787		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESCRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SE-URBANIZACIÓN 03-CONSTRUCCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL SINDICATO DE BURÓCRATAS.- DESMANTELAMIENTO DE TECHUMBRE, DEMOLICIÓN DE ÁREA DE GRADAS. TECHUMBRE: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE CONCRETO, RELLENO Y COMPACTACIÓN, ACERO DE REFUERZO NO.3, NO.4, NO.8, SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL, CIMBRA PARA CIMENTACIÓN, CONCRETO EN CIMENTACIÓN FC=250 KG/ CM², SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS, PLACA 1, VIGA I. P. R., ARMADURA, POLÍN 6MT12, POLÍN EN CAJA 6MT12, REDONDO LISO, LÁMINA GALVANIZADA R-72, CABALLETE DENTADO, INSTALACIONES ELÉCTRICAS.	LA PAZ LA PAZ	11/2004	12/2004	100	\$1,254,811	\$1,254,811	METRO CUADRADO LÁMPARA KILOGRAMO	868 8 22852
					\$1,254,811	\$1,254,811		
					\$1,254,811	\$1,254,811		
					\$1,254,811	\$1,254,811		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: ASISTENCIA SOCIAL						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SQ-CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL TERMINACIÓN AMPLIACIÓN DE CASA CUNA: SALA DE T.V., DORMITORIO 1, DORMITORIO 2, BAÑO 1, BAÑO 2, DIRECCIÓN, VARIOS REHABILITACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS Y OBRA EXTERIOR.	LA PAZ LA PAZ	12/2004	12/2004	100	\$191,500	\$191,500	METRO CUADRADO METRO LINEAL PIEZA	742 128 59
					\$191,500	\$191,500		
					\$191,500	\$191,500		
					\$191,500	\$191,500		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ MODALIDAD: RAMO 33				SECTOR: ASISTENCIA SOCIAL DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF ESTATAL (OBRAS)				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. ALIMENTARIO DIF (RAMO 33) ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA SE ADQUIRIERON INSUMOS ALIMENTARIOS PARA LOS PROGRAMAS: DESAYUNOS ESCOLARES, ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO, ASISTENCIA ALIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES, DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO Y JUBILADOS Y PENSIONADOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	99	\$11,185,148	\$11,182,020	PERSONA	21203

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: ASISTENCIA SOCIAL						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						
		DIF ESTATAL (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO COMUNITARIO					\$31,267,584	\$31,267,584		
FAMILIAS EN DESAMPARO					\$21,613	\$21,613		
PAGO DEL CONSUMO DE GAS L.P. PARA LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN ESTANCIAS INFANTILES Y ALBERGUE DE ASISTENCIA SOCIAL D.I.F.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$21,613	\$21,613	SIN MEDIDA	0
ATENCIÓN A LA SALUD DEL ADULTO EN PLENITUD					\$5,343	\$5,343		
DIABETES MELLITUS					\$5,343	\$5,343		
COMPRA DE MATERIAL DENTAL PARA LOS CENTROS PAMAR.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$5,343	\$5,343	SIN MEDIDA	0
DONATIVOS					\$855,615	\$855,615		
DONACIONES RECIBIDAS					\$825,000	\$825,000		
UN CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA MISMO QUE SE DIO EN COMODATO AL H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$825,000	\$825,000	UNIDAD	1
EXPOSICIÓN DE ARTESANOS					\$1,500	\$1,500		
DONATIVO PARA LA CELEBRACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ARTESANAL.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$1,500	\$1,500	SIN MEDIDA	0
PATRONATO DEL ESTUDIANTE					\$29,115	\$29,115		
DONATIVO PARA APOYO AL PROGRAMA DE BECAS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$29,115	\$29,115	SIN MEDIDA	0
GASTO CORRIENTE					\$30,208,340	\$30,208,340		
ASESORIAS					\$1,158,744	\$1,158,744		
SE CUBRIERON PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES A PERSONAL DE CONTRATO COMO SON: MÉDICOS, ENFERMERAS, INSTRUCTORES, ASISTENTES EDUCATIVAS, ETC.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$1,158,744	\$1,158,744	SIN MEDIDA	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: ASISTENCIA SOCIAL						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						
		DIF ESTATAL (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
GASTO CORRIENTE								
GTOS. DE RECEPCION, CONMEMORATIVOS Y DE ORDEN SOCIAL								
SE LLEVARON A CABO EVENTOS CONMEMORATIVOS COMO: FESTEJO DEL DÍA DE REYES, DÍA DEL NIÑO, DÍA DE LAS MADRES, DÍA DEL PADRE Y LA MADRE DEL SISTEMA D.I.F., DÍA DEL MÉDICO, DE LA SECRETARIA, DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES Y EL DESAYUNO DE FIN DE AÑO QUE OFRECIÓ LA SRA. ARACELY CÁRDENAS DE COTA, A TODO EL PERSONAL DE D.I.F. ESTATAL.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$1,364,629	\$1,364,629	SIN MEDIDA	0
MATERIALES Y SUMINISTROS								
MANTENIMIENTO, MAT. DE LIMPIEZA, DIDÁCTICO, DE IMPRESIÓN, ELÉCTRICO, HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$4,050,603	\$4,050,603	SIN MEDIDA	0
PARA LA OPERACIÓN DE LAS DISTINTAS ÁREAS QUE CONFORMAN EL D.I.F. ESTATAL, SE ADQUIRIERON MATERIALES DE OFICINA, DE LIMPIEZA, DIDÁCTICO, ELÉCTRICO, ÚTILES DE IMPRESIÓN, HERRAMIENTAS, REFACCIONES, COMBUSTIBLES, ETC.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$2,271	\$2,271	SIN MEDIDA	0
MOBILIARIO Y EQUIPO								
EN EL PRESENTE EJERCICIO SE ADQUIRIERON MUEBLES Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN PARA LAS DIFERENTES ÁREAS DEL SISTEMA D.I.F. ESTATAL, COMO: SILLAS, ESCRITORIOS, COMPUTADORAS, IMPRESORAS, CALCULADORAS, ETC.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$4,048,332	\$4,048,332	SIN MEDIDA	0
REMUNERACIONES ECONÓMICAS AL PERSONAL DEL CENTRO								
PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CONTRATO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$254,760	\$254,760	SIN MEDIDA	0
SERVICIOS GENERALES								
PARA EL PAGO DE SERVICIOS COMO: TELÉFONOS, SERV. DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ARRENDAMIENTOS, AGUA POTABLE, FLETES Y ACARREOS, PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, DE MOBILIARIO Y EQUIPO, DE INMUEBLES, ETC. Y VIÁTICOS Y PASAJES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$300,108	\$300,108	SIN MEDIDA	0
SERVICIOS PERSONALES								
EN EL PRESENTE EJERCICIO EL GOBIERNO DEL ESTADO CUBRIÓ SUELDOS, COMPENSACIONES, PRIMA VACACIONAL, GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO, DESPENSAS, ETC.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$1,507,581	\$1,507,581	SIN MEDIDA	0
					\$21,571,915	\$21,571,915	TRABAJADOR	375

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: ASISTENCIA SOCIAL						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						
		DIF ESTATAL (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
GASTO CORRIENTE								
SERVICIOS PERSONALES					\$21,571,915	\$21,571,915		
TRANSFERENCIAS					\$176,673	\$176,673		
APOYO A ORGANISMOS E INSTITUCIONES					\$176,673	\$176,673		
DENTRO DEL PRESUPUESTO QUE SE EJERCIÓ EN EL PRESENTE AÑO, SE TRANSFIRIERON RECURSOS PARA APOYAR A ALGUNOS ORGANISMOS E INSTITUCIONES MEDIANTE: PREMIOS, APOYO AL DEPORTE, AL CONSEJO ESTATAL CONTRA LAS ADICIONES "C.E.C.A." Y EL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD "ISAPD"	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$176,673	\$176,673	SIN MEDIDA	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: ASISTENCIA SOCIAL						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		BRIGADA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN SE IMPARTIERON CURSOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR, FARMACODEPENDENCIA, ASISTENCIA SOCIAL, CANALIZACIÓN DE PROBLEMAS DE DROGADICCIÓN AL CIJ LA PAZ, ETC. SE IMPARTIERON CURSOS DE CAPACITACIÓN A AMAS DE CASA PRINCIPALMENTE EN LO REFERENTE A ELABORACIÓN DE ARTESANÍAS, Y FLORES ELABORADAS A BASE DE HOJA DE MAÍZ. SE IMPARTIERON CURSOS DE CAPACITACIÓN A AMAS DE CASA PRINCIPALMENTE EN LO REFERENTE A CONFECCIÓN DE PRENDAS PARA DAMA Y NIÑA, ASÍ COMO UNIFORMES ESCOLARES.	LA PAZ EL CENTENARIO LA PAZ EL TRIUNFO LA PAZ SAN ANTONIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	90
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: ASISTENCIA SOCIAL						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE LICONSA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE SIN SUBPROGRAMA PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE LICONSA S.A. DE C.V. EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$2,407,689	\$2,407,689	LITRO	687911
					\$2,407,689	\$2,407,689		
					\$2,407,689	\$2,407,689		
					\$2,407,689	\$2,407,689		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: ASISTENCIA SOCIAL						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						
		DIF ESTATAL (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO PROGRAMA DE COMUNIDADES DIFERENTES EN EL PRESENTE EJERCICIO SE CONFORMÓ UN GRUPO ESTRATÉGICO PARA DESARROLLAR ESTUDIOS DE DESARROLLO COMUNITARIO EN DIFERENTES ZONAS DEL ESTADO, LLAMADO "PROGRAMA DE COMUNIDADES DIFERENTES". PROTECCIÓN A LA INFANCIA CENTROS ASISTENCIALES DE DESARROLLO INFANTIL (C.A.D.I.) SE ADQUIRIERON MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE RECREO PARA LAS ESTANCIAS INFANTILES.	LA PAZ LA PAZ	04/2004	12/2004	100	\$484,973	\$484,973	SIN MEDIDA	0
					\$464,565	\$464,565		
					\$464,565	\$464,565		
	LA PAZ LA PAZ	12/2004	12/2004	100	\$20,407	\$20,407	SIN MEDIDA	0
					\$20,407	\$20,407		
					\$20,407	\$20,407		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: ASISTENCIA SOCIAL								
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS								
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS			
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD		
SQ-CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL TERMINACIÓN REHABILITACIÓN DE ESTANCIA INFANTIL DIF ESTATAL CENTRO: CONSISTENTE EN TEMPLETE DESMONTAJE DE LÁMINA GALVANIZADA, DESMONTAJE DE FALSO PLAFOND EN PORTICO CONSTRUCCIÓN DE LOSA, APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA, INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, EN PÓRTICO EDIFICIO "A" INSTALACIÓN DE LÁMINA Y PLAFOND , PINTURA VINÍLICA EN MUROS, PINTURA DE ESMALTE, INSTALACIÓN DE PUERTAS, INSTALACIÓN DE W. C. LAVABOS, LÁMPARAS, EN EDIFICIO "B" INSTALACIÓN DE LÁMINA Y PLAFOND, PINTURA VINÍLICA, PINTURA DE ESMALTE , INSTALACIÓN DE PUERTAS, INSTALACIÓN DE W. C., LAVABOS Y 2 LAMPARAS, OBRA EXTERIOR EN CERCO METÁLICO. TERMINACIÓN DE LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DIF LOS OLIVOS Y OBRA EXTERIOR: PRELIMINARES EDIFICIO "A" DEMOLICIONES, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, EDIFICIO "B" : ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, APLANADOS, AZULEJO, PILETA, CARPINTERÍA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS Y OBRA EXTERIOR CERCO PERIMETRAL, REJA DE PROTECCIÓN.	LA PAZ LA PAZ	07/2004	09/2004	100	\$1,350,000	\$1,349,999	METRO CUADRADO PIEZA LÁMPARA	6076 42 62		
					\$1,350,000	\$1,349,999				
	LA PAZ LA PAZ	02/2004	03/2004	100	\$200,000	\$200,000			PIEZA METRO CUADRADO SALIDA	36 222 33

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: DEPORTE						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SL-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE GIMNACIO POLIDEPORTIVO UNIDAD DEPORTIVA NUEVO SOL: EDIFICIOS Y GRADAS, ALABAÑILERÍA, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, BARDAS PERIMETRAL, ESTRUCTURA DE ACERO 2,640 M², INSTALACIÓN ELÉCTRICA LÁMPARAS 101, GRADAS PLANTA BAJA Y RAMPA DE ACCESO. CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA ESTUDIANTEL: TÚNEL DE ACCESO, SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL PERIMETRAL, PISTA DE CALENTAMIENTO, ACCESO AMBULANCIAS, AGUA POTABLE, GRADAS; CIMENTACIÓN ESTRUCTURA DE CONCRETO, ESTRUCTURA DE ACERO, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OBRA EXTERIOR. REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN DE LAS CANCHAS DE TENIS EN LA UNIDAD DEPORTIVA NUEVO SOL: REPARACIÓN DE MALLA CICLÓNICA , EXCAVACIONES COLADO DE ZAPATAS, CONTRAVIENTO BASES, APLICACIÓN DE PINTURA Y LIMPEZA GENERAL.	LA PAZ	07/2004	11/2004	100	\$12,516,112	\$12,516,112	METRO CUADRADO	1935
					\$12,516,112	\$12,516,112		
	LA PAZ				\$12,500,000	\$12,500,000	LÁMPARA	101
	LA PAZ				\$6,500,000	\$6,500,000		
	LA PAZ	10/2004	12/2004	100	\$6,000,000	\$6,000,000	METRO LINEAL	333
	LA PAZ						METRO CUADRADO	229
							SALIDA	70
						\$16,112	\$16,112	
LA PAZ	06/2004	06/2004	100	\$16,112	\$16,112	METRO LINEAL	54	
LA PAZ						PIEZA	36	
						OBRA	1	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: DEPORTE						
MODALIDAD: RAMO 39		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SL-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA: EN LA UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA NUEVO SOL (SEGUNDA ETAPA).	LA PAZ LA PAZ	03/2004	08/2004	100	\$1,600,000	\$1,600,000	OBRA	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: DEPORTE						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SL-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN DE LA CANCHA DE FRONTÓN UBICADO EN LA EXBASE AÉREA MILITAR PARA LA OLIMPIADA 2004: CONSISTENTE EN DEMOLICIÓN DE PISO, CADENA DE CIMENTACIÓN, CIMBRA DE ESTRUCTURA, CADENA DE CERRAMIENTO, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE BLOCK, APLANADOS DE MUROS PROPORCIÓN 1:3, APLANADOS DE MURO 1:4, PINTURA VINÍLICA, CONSTRUCCIÓN DE PISO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA . CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO (SEGUNDA ETAPA). REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN DEL GIMNACIO DE USOS MÚLTIPLES PARA LA OLIMPIADA 2004: CONSISTENTE EN AMPLIACIÓN DE 2 PLATAFORMAS DE 3 MTS., CONCRETO EN TRAMPOLÍN Y 4 PZAS. DE TRAMPOLÍN, BAÑOS Y VESTIDORES, OBRA EXTERIOR , CUBIERTA DE REVESTIMIENTO, PINTURA EN PISO, PINTURA EN ESTRUCTURA, PLATAFORMA DE CLAVADOS DE 10 MTS., PINTURA EN MUROS Y GRADAS DEL ÁREA DE ALBERCA . REHABILITACIÓN DEL TIRO AL BLANCO, UBICADO EN EL GIMNACIO JORGE CAMPOS PARA LA OLIMPIADA 2004: INSTALACIÓN DE MAMPARAS PARA TIRO 36 PIEZAS, MESAS 17 PIEZAS, INSTALACIÓN DE LÁMPARAS 70 PIEZAS E INSTALACIÓN DE MALLA SOMBRA 13 PIEZAS. REHABILITACIÓN DE LA PISTA DE VELA, REMO Y CANOTAJE PARA LA OLIMPIADA 2004: REHABILITACIÓN DE PISTA REINSTALACIÓN DE MUERTOS, RETIRO DE CHINCHORROS, BALSAS DE SALIDA BALSAS FLOTANTES, SUMINISTRO DE PIOLA NYLON CABO SAMSON. TERMINACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CICLOPISTA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA EXBASE AÉREA MILITAR: SEGUNDA ETAPA CONSTRUCTIVA.	LA PAZ LA PAZ	02/2004	04/2004	100	\$12,673,188	\$12,643,184	METRO CUADRADO METRO LINEAL OBRA	1288 46 1
					\$12,673,188	\$12,643,184		
	LA PAZ LA PAZ	02/2004	04/2004	100	\$250,000	\$249,998	METRO CUADRADO METRO LINEAL OBRA	1288 46 1
					\$250,000	\$249,998		
	LA PAZ LA PAZ	01/2005	01/2005	100	\$3,812,759	\$3,812,759	OBRA	1
					\$3,812,759	\$3,812,759		
	LA PAZ LA PAZ	02/2004	03/2004	100	\$2,050,429	\$2,020,426	METRO CUADRADO METRO LINEAL PIEZA	3520 75 4
					\$1,470,000	\$1,440,398		
	LA PAZ LA PAZ	02/2004	03/2004	100	\$250,000	\$249,600	PIEZA LÁMPARA OBRA	66 70 1
					\$250,000	\$249,600		
	LA PAZ LA PAZ	02/2004	03/2004	100	\$330,429	\$330,429	METRO LINEAL PIEZA OBRA	1200 135 1
					\$330,429	\$330,429		
	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$6,560,000	\$6,560,000	OBRA	1
					\$6,560,000	\$6,560,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						
		CENTRO DE REHABILITACIÓN ESPECIAL						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ATENCIÓN A POBLACIÓN GASTO CORRIENTE CONSOLIDAR LA COBERTURA UNIVERSAL CON EL PAQUETE BÁSICO DE SALUD.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$9,973,496	\$9,973,496	PROGRAMA	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ				SECTOR: SALUD				
MODALIDAD: RAMO 33				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD				
				SECRETARÍA DE SALUD				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$264,809,347	\$288,496,988		
RECURSOS FINANCIEROS					\$35,350,372	\$57,338,275		
ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA					\$1,363,099	\$4,901,746		
ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA (SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN).	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	360	\$1,363,099	\$4,901,746	GASTO	4901746
ADMINISTRACIÓN JURISDICCIONAL					\$330,078	\$1,144,655		
ADMINISTRACIÓN JURISDICCIONAL (PRIMER NIVEL).	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	347	\$330,078	\$1,144,655	GASTO	1144655
APOYO A LA ATENCIÓN MÉDICA					\$3,903,766	\$7,066,354		
LABORATORIOS CLÍNICOS DE APOYO A LA ATENCIÓN MÉDICA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	181	\$3,903,766	\$7,066,354	GASTO	7066354
ARRANQUE PAREJO					\$443,000	\$322,999		
PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	73	\$443,000	\$322,999	PLÁTICA ASISTENCIA CONSULTA	613 4782 12288
ATENCIÓN MEDICA PRIMER NIVEL (JURISDICCIONAL)					\$4,345,753	\$5,236,755		
ATENCIÓN MÉDICA (PRIMER NIVEL).	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	121	\$4,345,753	\$5,236,755	GASTO	5236755
ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA (SALUD RURAL)					\$5,000	\$12,653		
BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA Y DE UNIDADES MÓVILES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	253	\$5,000	\$12,653	PERSONA	4996
ATENCIÓN MÉDICA PSIQUIATRICA					\$1,497,398	\$2,781,986		
HOSPITAL PSIQUIÁTRICO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	200	\$1,497,398	\$2,781,986	CONSULTA ACTIVIDAD	1135 8544
ATENCIÓN MÉDICA SEGUNDO NIVEL					\$14,967,030	\$27,306,647		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD						
		SECRETARÍA DE SALUD						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
RECURSOS FINANCIEROS								
ATENCIÓN MÉDICA SEGUNDO NIVEL								
ATENCIÓN MÉDICA (SEGUNDO NIVEL).	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	182	\$14,967,030	\$27,306,647	GASTO	27306647
CAPACITACIÓN								
CAPACITACIÓN EN SALUD A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	10	\$153,274	\$15,777	CURSO	1
CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGÍA								
CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGÍA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	124	\$1,069,471	\$1,322,152	CONSULTA	2620
CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES								
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE Y PALUDISMO).	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	242	\$592,020	\$1,436,025	LOCALIDAD VIVIENDA PLÁTICA	60 161045 65
DESASTRES Y URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS								
ATENCIÓN EN DESASTRES Y URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	101	\$87,870	\$88,955	REUNIÓN	24
DISEÑAR, REGULAR Y CONDUCIR POLITICAS EN SALUD								
ASUNTOS JURÍDICOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	172	\$66,293	\$89,624	ACUERDO	10
CONTRALORÍA INTERNA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	118	\$21,075	\$36,207	SALIDA	12
ENSEÑANZA								
					\$150,353	\$82,011		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD						
		SECRETARÍA DE SALUD						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
RECURSOS FINANCIEROS								
ENSEÑANZA								
ADSCRIPCIÓN Y CAPACITACIÓN A MÉDICOS RESIDENTES DE ESPECIALIDADES BÁSICAS, MÉDICOS INTERNOS DE PREGRADO EN UNIDADES HOSPITALARIAS Y MÉDICOS PASANTES EN SERVICIO SOCIAL, PASANTES DE ODONTOLOGÍA Y ENFERMERÍA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	55	\$150,353	\$82,011	BECARIOS	80
FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD					\$1,171,533	\$787,985		
FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS, INSUMOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	117	\$462,212	\$540,468	VERIFICACIÓN	2056
SALUD AMBIENTAL OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	35	\$709,321	\$247,517	ESTABLECIMIENTO	830
GENERAR LA INFORMACION Y REALIZAR LA EVALUACION EN SALUD					\$140,000	\$56,177		
FORTALECER EL SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN EN SALUD, ACCIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO Y CERTIFICACIÓN DE UNIDADES DE SALUD.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	40	\$140,000	\$56,177	ACTIVIDAD	4
INFRAESTRUCTURA EN SALUD					\$1,082,439	\$560,872		
DISEÑAR Y COORDINAR PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	51	\$46,639	\$23,893	DOCUMENTO	1
ACCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SALUD.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	51	\$1,035,800	\$532,926	UNIDAD	11
OBRA PÚBLICA, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	0	\$0	\$4,053	OBRA	1
LESIONES ACCIDENTALES E INTENCIONALES					\$234,900	\$12,773		
PREVENCIÓN DE LESIONES ACCIDENTES E INTENCIONALES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	9	\$142,300	\$12,773	ACTIVIDAD	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: SALUD	
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD	
		SECRETARÍA DE SALUD	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: SALUD	
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD	
		SECRETARÍA DE SALUD	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: SALUD	
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD	
		SECRETARÍA DE SALUD	
</			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD						
SECRETARÍA DE SALUD								
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
RECURSOS HUMANOS PERSONAL DE CONTRATO GOBIERNO DEL ESTADO PAGO SALARIAL AL PERSONAL DE CONTRATO CON RECURSO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	120			CONTRATO	97
					\$9,601,241	\$14,346,627		
					\$9,601,241	\$14,346,627		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ MODALIDAD: RAMO 23				SECTOR: SALUD DEPENDENCIA: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRAB. DEL EDO. DELEGACIÓN DEL ISSSTE EN BCS (SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES)				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$92,489,494	\$92,849,494		
					\$92,489,494	\$92,849,494		
CRÉDITOS SIN PROGRAMA OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS PERSONALES	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	0	\$92,489,494	\$92,849,494	CRÉDITO	7649

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SN-INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA CONSTRUCCIÓN REHABILITACIÓN DE HOSPITAL GENERAL JUAN MARÍA DE SALVATIERRA: REHABILITACIÓN DE LAS ÁREAS DE URGENCIAS Y CONSULTA EXTERIOR DEMOLICIÓN (PLAFOND, LÁMPARAS , FALSO PLAFOND). TERAPIA INTENSIVA (FALSO PLAFOND, LÁMPARAS). PEDIATRÍA (FALSO PLAFOND, LÁMPARAS). CIRUGÍA (FALSO PLAFOND, LÁMPARAS). ANATOMÍA Y PATOLOGÍA E INTENDENCIA (FALSO PLAFOND). HOSPITALIZACIÓN (FALSO PLAFOND, LÁMPARAS). ARCHIVO Y AULA (FALSO PLAFOND, LÁMPARAS). COCINA Y LAVANDERÍA (FALSO PLAFOND, LÁMPARAS). JEFE DE ENFERMERÍA Y BIBLIOTECA (FALSO PLAFOND). GINECO-OBSTETRICIA (FALSO PLAFOND, LÁMPARAS)9. CUARTO DE MAQUINAS ELÉCTRICA (IMPERMEABILIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANALES PARA AGUAS PLUVIALES) . CONCLUSIÓN DE LA TORRE DE HOSPITAL GENERAL JUAN MARÍA DE SALVATIERRA: PRELIMINARES, ALBAÑILERÍA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, EQUIPO CONTRA INCENDIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 30 PZAS. DE AIRES ACONDICIONADOS, VENTILACIÓN, INSTALACIÓN DE 60 EXTRACTORES, DISTRIBUCIÓN DE AIRE ACONDICIONADO (1 MANIFUL) 3 TOMAS, INTERCONEXIÓN HIDRÁULICA, PROYECTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CUARTO ELÉCTRICO Y SERVICIOS GENERALES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y GENERALES, 1ER NIVEL, 2 DO. NIVEL, 3 ER. NIVEL, 4TO. NIVEL, AZOTEA E INSTALACIÓN DE (2) ELEVADORES CON CAPACIDAD DE 9 PERSONAS Y DE 4 PERSONAS.	LA PAZ LA PAZ	08/2004	05/2005	30	\$14,109,101	\$7,109,101	LÁMPARA METRO CUADRADO REGISTRO	884 4562 104
					\$14,109,101	\$7,109,101		
					\$14,109,101	\$7,109,101		
	LA PAZ LA PAZ	07/2004	09/2004	100	\$4,109,101	\$4,109,101	METRO CUADRADO EQUIPO SIN MEDIDA	2526 30 2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: GOBIERNO DEL ESTADO						
		CENTROS DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
GASTOS ADMINISTRATIVOS SIN SUBPROGRAMA GASTO CORRIENTE.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$120,000	PERSONA	10
					\$0	\$120,000		
					\$0	\$120,000		
					\$0	\$120,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA BRIGADA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN SE IMPARTIERON CONFERENCIAS, PLÁTICAS ALUSIVAS A HIGIENE BUCAL, SALUD DE LA MUJER, ECONOMIA FAMILIAR, PRINCIPALES ENFERMEDADES PROVOCADAS POR PARÁSITOS, DENGUE, RABIA ETC.	LA PAZ EL CENTENARIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	63
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: SALUD							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL							
		DELEGACIÓN ESTATAL DEL IMSS EN BCS (DIRECCIÓN DE OBRAS)							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES IMSS 2004 PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES IMSS DELEGACIÓN BCS AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA MAS MEDICINA FAMILIAR NO. 1-AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS, REMODELACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TOCOCIRUGÍA Y LABORATORIO: NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 73,009 DERECHOHABIENTES-USUARIOS. UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN AMBULATORIA (NUEVA)-CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DE MEDICINA AMBULATORIA DE ACUERDO A NUEVOS CRITERIOS DE OPERACIÓN MÉDICA, CONSULTORIOS DE OTORRINO, UROLOGÍA, ENDOSCOPIA, CIRUGÍA, NEFROLOGÍA, ORTOPEDIA, ONCOLOGÍA, NEUMOLOGÍA, OFTALMOLOGÍA, 2 SALAS DE PROCEDIMIENTOS MIXTOS, 2 SALAS DE CIRUGÍA, 1 AREA DE PREPARACIÓN, 1 SALA DE RECUPERACIÓN, SERVICIO DE QUIMIOTERAPIA, TERAPIA RESPIRATORIA, AULA DE ENTRENAMIENTO A PACIENTE, ESTACIÓN DE CAMILLAS; NUMERO DE BENEFICIARIOS: 73,009 DERECHOHABIENTES-USUARIOS. AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN (FARMACIA) DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA MAS MEDICINA FAMILIAR NO. 1-AMPLIACIÓN PARA INCREMENTAR EL AREA PARA ALMACENAR MEDICAMENTOS Y MEJORAR ESPACIOS PARA CONTROL DE LOS MISMOS Y REMODELACIÓN EN BENEFICIO DE LAS OFICINAS PARA IMPLEMENTAR MEJORAS EN EL SERVICIO; NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 73,009 DERECHOHABIENTES-USUARIOS. ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SEGURIDAD SOCIAL Y BIENESTAR FAMILIAR - MEJORA EN OFICINAS DE DIRECCIÓN, ORIENTACIÓN, APOYO TÉCNICO Y COORDINACIÓN, SALAS DE LECTURA, COMPUTACIÓN, BELLEZA E HIGIENE, TALLERES DE MÚSICA, DIBUJO, COCINA, CORTE Y CONFECCIÓN, SALA AUDIOVISUAL, TRABAJO SOCIAL, GIMNASIO, ESTANCIA INFANTIL, SALUD REPRODUCTIVA Y AULA DE USOS MÚLTIPLES; NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 2,388 SOCIO-ALUMNOS. AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 34 - OTORGAR SERVICIO DE REHABILITACIÓN, MEJORAR EL SERVICIO DE FARMACIA Y ARCHIVO CLÍNICO. NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 33,625 DERECHOHABIENTES-USUARIOS.	LA PAZ LA PAZ	06/2004	11/2005	100	\$22,859,305	\$22,859,305	OBRA	1	
					\$22,859,305	\$22,859,305			
		LA PAZ LA PAZ	07/2004	12/2005	100	\$22,859,305	\$22,859,305	OBRA	1
						\$9,449,257	\$9,449,257		
		LA PAZ LA PAZ	08/2004	11/2004	100	\$8,584,867	\$8,584,867	OBRA	1
						\$800,000	\$800,000		
		LA PAZ LA PAZ	10/2004	09/2005	100	\$2,155,097	\$2,155,097	OBRA	1
						\$1,870,084	\$1,870,084		
		LA PAZ LA PAZ	01/2004	03/2004	100	\$1,870,084	\$1,870,084	OBRA	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN ESTATAL DEL IMSS EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
AFILIACIÓN VIGENCIA ASEGURADOS INSCRIPCIÓN DE PATRONES Y ASEGURAMIENTO DE TRABAJADORES, EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, SE ASEGURARON A 45,083 PERSONA LAS CUALES LABORAN EN LAS DISTINTAS MODALIDADES DE ASEGURAMIENTO QUE SON: PERMANENTES 35,253; EVENTUALES 3,707; CONSTRUCCIÓN 4,109; CAMPO 821; Y SEGURO FAMILIA 1,193. SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ SE LES BRINDÓ ATENCIÓN A 4,284 PENSIONADOS Y A 111,229 DERECHOHABIENTES. SERVICIOS DE PERSONAL RECURSOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, SE CONTÓ CON UNA PLANTILLA TOTAL DE PERSONAL DE 1,160 PERSONAS, DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: MÉDICOS 234, DISTRIBUIDOS EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS GENERALES 49, ESPECIALISTAS 110, RESIDENTES 39, PASANTES 9, OTROS 27, ; ENFERMERAS 268, DISTRIBUIDAS EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS: GENERAL 115, ESPECIALIZADA 42, AUXILIAR 94, OTRAS 17; QUÍMICOS 6, AUX. DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 34, PARAMÉDICOS 135, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OTROS 483. SERVICIOS MÉDICOS BIOLÓGICOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, SE APLICARON UN TOTAL DE 78,360 DOSIS DE BIOLÓGICOS COMO SIGUE: 24,928 DE ANTIPOLIOMIELÍTICA; 4,052 DIFTERIA.TOSFERINA Y TÉTANOS; 9,307 DIFTERIA, TOSFERINA, TÉTANOS, HEPATITIS B E INFECCIONES GRAVES POR HAEMOPHILUS INFLUENZA; 2,782 ANTITUBERCULOSA; 12,247 TOXOIDE TÉTANICO; 8,982 ANTISARAMPIONOSA TRIPLE VIRAL; 127 ANRIRRÁBICA HUMANA; 15,935 OTROS BIOLÓGICOS APLICADOS. CONSULTAS OTORGADAS	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	PERSONA	45083
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
\$0	\$0	PERSONA	115513					
\$0	\$0							
\$0	\$0							
\$0	\$0							
\$0	\$0							
\$0	\$0							
\$0	\$0							
\$0	\$0							
\$0	\$0							
\$0	\$0			PERSONA	1160			
\$0	\$0							
\$0	\$0							
\$0	\$0							
\$0	\$0							
\$0	\$0							
\$0	\$0							
\$0	\$0							
\$0	\$0							
\$0	\$0	DOSIS	78360					
\$0	\$0							
\$0	\$0							
\$0	\$0							
\$0	\$0							
\$0	\$0							
\$0	\$0							
\$0	\$0							
\$0	\$0							
\$0	\$0							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL						
		DELEGACIÓN ESTATAL DEL IMSS EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SERVICIOS MÉDICOS								
CONSULTAS OTORGADAS								
PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, SE OTORGARON 318,953 CONSULTAS TOTALES, LAS CUALES SE DESGLOSAN DE LA SIGUE MANERA: 195,557 DE MEDICINA FAMILIAR; 60,456 DE ESPECIALIDADES; 47,729 URGENCIAS; 15,211 EN DENTAL.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSULTA	318953
DERECHOHABIENTES								
EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ SE TUVO UN PROMEDIO DE POBLACIÓN ADSCRITA A UNIDAD MÉDICA DE 91,678 Y POBLACIÓN USUARIA DE 92,097.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	PERSONA	183775
RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)								
EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, SE CUENTA CON 1 UNIDAD MÉDICA DE PRIMER NIVEL (U.M.F.) Y 1 UNIDAD MÉDICA DE SEGUNDO NIVEL (H.G.Z.); ASIMISMO SE CUENTA CON 74 CAMAS CENSABLES ; 43 CONSULTORIOS; 6 APARATOS DE RAYOS "X" ; 6 PEINES DE LABORATORIO, 3 QUIRÓFANOS; 2 SALAS DE EXPULSIÓN; 6 LABORATORIOS Y 2 SALAS DE RAYOS "X".	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	RECURSO	144
SERVICIOS								
PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ, SE DIERON 6,326 EGRESOS HOSPITALARIOS; SE PRACTICARÓN 4,871 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS; SE ATENDIERON 1,806 PARTOS; SE REALIZARON 482,163 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y 61,375 ESTUDIOS DE RAYOS "X".	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SERVICIOS	556541

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRAB. DEL EDO. DELEGACIÓN DEL ISSSTE EN BCS (SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CRÉDITOS SIN PROGRAMA OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS PERSONALES	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	0	\$92,489,494	\$92,489,494	CRÉDITO	7649
					\$92,489,494	\$92,489,494		
					\$92,489,494	\$92,489,494		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRAB. DEL EDO.						
		DELEGACIÓN DEL ISSSTE EN BCS (SUBDELEGACIÓN MÉDICA)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$0	\$0		
ATENCIÓN CURATIVA					\$0	\$0		
ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	137	\$0	\$0	CONSULTA	10174
CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	103	\$0	\$0	CONSULTA	55823
CONSULTA EXTERNA GENERAL					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	102	\$0	\$0	CONSULTA	159562
HOSPITALIZACIÓN GENERAL					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA EGRESO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	PERSONA	2950
PREVENIR PADECIMIENTOS BUCODENTALES					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	131	\$0	\$0	CONSULTA	22308
PROPORCIONAR CONSULTA BUCAL					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	98	\$0	\$0	CONSULTA	12064
REHABILITACIÓN					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA REHABILITACIÓN.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	79	\$0	\$0	PERSONA	3112
						\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRAB. DEL EDO. DELEGACIÓN DEL ISSSTE EN BCS (SUBDELEGACIÓN MÉDICA)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ATENCIÓN PREVENTIVA A LA SALUD					\$0			
CAPACITAR A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE SALUD					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA PERSONA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	73	\$0	\$0	PERSONA	14108
CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA DOSIS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	105	\$0	\$0	DOSIS	18707
CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA DOSIS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	103	\$0	\$0	DOSIS	15544
CONTROLAR EL EDO. DE SALUD DE LA EMBARAZADA					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	95	\$0	\$0	CONSULTA	3581
DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA PERSONA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	129	\$0	\$0	PERSONA	39095
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS P/CTRL. EPIDEMIOLÓGICO DE ENFERMEDADES TRASMISIBLES					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA PERSONA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	68	\$0	\$0	PERSONA	5678
MATERNO INFANTIL					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	93	\$0	\$0	CONSULTA	2825

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ			SECTOR: SALUD					
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL			DEPENDENCIA: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRAB. DEL EDO. DELEGACIÓN DEL ISSSTE EN BCS (SUBDELEGACIÓN MÉDICA)					
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ATENCIÓN PREVENTIVA A LA SALUD								
ORIENTACIÓN PARA LA SALUD								
UNIDAD DE MEDIDA MENSAJE.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	71	\$0	\$0	PLÁTICA	23780
PLANIFICACIÓN FAMILIAR								
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	90	\$0	\$0	CONSULTA	3322
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO								
UNIDAD DE MEDIDA PERSONA.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	74	\$0	\$0	PERSONA	22391

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				SECTOR: SALUD DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$2,000,000	\$2,000,000		
SN-INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA (PRIMER ETAPA).	LA PAZ LA PAZ	12/2004	01/2005	100	\$2,000,000	\$2,000,000	OBRA	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
OPORTUNIDADES					\$17,145,190	\$11,619,569		
OPERACIÓN DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES					\$4,059,865	\$2,318,731		
PROGRAMA OPORTUNIDADES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	38	\$2,787,480	\$1,046,346	FAMILIA	2813
RECURSO HUMANO HONORARIOS					\$439,512	\$439,512		
PAGO SALARIAL AL RECURSO HUMANO POR HONORARIOS DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$439,512	\$439,512	PLAZA	4
RECURSO HUMANO PLAZAS FEDERALES					\$832,873	\$832,873		
PAGO DE REMUNERACIONES SALARIALES AL RECURSO HUMANO DEL PROGRAMA DE OPORTUNIDADES.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$832,873	\$832,873	PLAZA	4
RECURSOS HUMANOS					\$2,665,277	\$2,665,277		
PERSONAL TRANSFERIDOS					\$19,957	\$19,957		
PAGO DE REMUNERACIONES SALARIALES A PERSONAL TRANSFERIDO AL DIF ESTATAL.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$19,957	\$19,957	PLAZA	1
RECURSOS HUMANOS EN FORMACION					\$2,645,320	\$2,645,320		
PAGO DE REMUNERACIONES SALARIALES AL RECURSO HUMANO EN FORMACIÓN (MÉDICOS RESIDENTES, MÉDICOS INTERNOS DE PREGRADO, MÉDICOS PASANTES EN SERVICIO SOCIAL, PASANTES DE ENFERMERÍA).	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$2,645,320	\$2,645,320	PLAZA	84
SEGURO POPULAR					\$10,420,048	\$6,635,561		
SEGURO POPULAR					\$8,241,461	\$5,125,340		
SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	62	\$8,241,461	\$5,125,340	FAMILIA	5879
SEGURO POPULAR AFILIACION					\$2,178,587	\$1,510,221		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: SALUD	
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD	
		SECRETARÍA DE SALUD	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SN-INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL PARA ESTACIONAMIENTO PÚBLICO DEL HOSPITAL GENERAL JUAN MARÍA DE SALVATIERRA: CERCO DE MALLA CICLÓNICA 128.90 M. L..	LA PAZ LA PAZ	09/2004	09/2004	100	\$65,250	\$65,250	METRO LINEAL	129
					\$65,250	\$65,250		
					\$65,250	\$65,250		
					\$65,250	\$65,250		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ MODALIDAD: RAMO 23			SECTOR: VIVIENDA DEPENDENCIA: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRAB. DEL EDO. DELEGACIÓN DEL ISSSTE EN BCS (SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES)					
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CRÉDITOS SIN PROGRAMA CRÉDITOS HIPOTECARIOS.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	0	\$232,090,000	\$232,090,000	CRÉDITO	790
					\$232,090,000	\$232,090,000		
					\$232,090,000	\$232,090,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: VIVIENDA							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES							
		DELEGACIÓN DEL INFONAVIT EN BCS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
CRÉDITO LÍNEA II COMPRA DE VIVIENDA LA MAYORÍA DE LOS CRÉDITOS SE EJERCIERON EN LA CIUDAD DE LA PAZ. LÍNEA III CONSTRUCCIÓN EN TERRENO PROPIO LA MAYORÍA DE LOS CRÉDITOS SE EJERCIERON EN LA CIUDAD DE LA PAZ. LÍNEA IV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA MAYORÍA DE LOS CRÉDITOS SE EJERCIERON EN LA CIUDAD DE LA PAZ. LÍNEA V PAGO DE PASIVOS LA MAYORÍA DE LOS CRÉDITOS SE EJERCIERON EN LA CIUDAD DE LA PAZ.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$274,546,878	\$274,546,878	VIVIENDA	609	
					\$132,870,390	\$132,870,390			
						\$120,234,870	\$120,234,870		
						\$120,234,870	\$120,234,870		
						\$7,502,340	\$7,502,340		
						\$7,502,340	\$7,502,340		
						\$2,369,160	\$2,369,160		
						\$2,369,160	\$2,369,160		
						\$2,764,020	\$2,764,020		
						\$2,764,020	\$2,764,020		
CRÉDITO VIVIENDA ECONÓMICA LÍNEA II COMPRA DE VIVIENDA LA MAYORÍA DE LOS CRÉDITOS SE EJERCIERON EN LA CIUDAD DE LA PAZ. LÍNEA III CONSTRUCCIÓN EN TERRENO PROPIO LA MAYORÍA DE LOS CRÉDITOS SE EJERCIERON EN LA CIUDAD DE LA PAZ. LÍNEA IV MEJORAMIENTO LA MAYORÍA DE LOS CRÉDITOS SE EJERCIERON EN LA CIUDAD DE LA PAZ.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$141,676,488	\$141,676,488	VIVIENDA	861	
					\$138,617,556	\$138,617,556			
						\$1,287,971	\$1,287,971		
						\$1,287,971	\$1,287,971		
						\$1,770,961	\$1,770,961		
						\$1,770,961	\$1,770,961		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ			SECTOR: VIVIENDA					
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL			DEPENDENCIA: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DELEGACIÓN DEL INFONAVIT EN BCS					
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CRÉDITO VIVIENDA ECONÓMICA LÍNEA IV MEJORAMIENTO								
					\$1,770,961	\$1,770,961		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: JORNALEROS AGRÍCOLAS						
MODALIDAD: RAMO 20		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SS.- ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 08.- JORNALEROS AGRÍCOLAS 04/003/137 PR.- PROYECTO DE PROMOCIÓN SOCIAL Y COORDINACIÓN INSTITUCIONAL (DIAGNÓSTICOS SITUACIONALES, TALLERES DE PLANEACIÓN PARTICIPATIVA Y ORGANIZATIVA).	LA PAZ LA PAZ	07/2004	12/2004	100	\$595,850	\$595,850	PROYECTO	57
					\$595,850	\$595,850		
					\$595,850	\$595,850		
					\$595,850	\$595,850		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: ATENCIÓN A POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD						
MODALIDAD: RAMO 20		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SS.- ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS COINVERSIÓN SOCIAL CS-03-C-PG-005-04.- TALLER PROTEGIDO DE COSTURA Y BORDADO. (ONG "ASOCIACIÓN DE FAMILIARES Y AMIGOS DE PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL, A.C.")	LA PAZ LA PAZ	06/2004	12/2004	100	\$100,000	\$100,000	PROYECTO	1
					\$100,000	\$100,000		
					\$100,000	\$100,000		
					\$100,000	\$100,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: ATENCIÓN A POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						
		DIF ESTATAL (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
VEHÍCULO Y EQ. TERRESTRE SIN SUBPROGRAMA EL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD "ISAPD" PRESENTÓ AL EJECUTIVO DEL ESTADO LIC. LEONEL E. COTA MONTAÑO, LA SOLICITUD PARA CONTAR CON UN MEDIO DE TRANSPORTE QUE LES PERMITIERA DESPLAZARSE A LAS COMUNIDADES DE LOS DEMÁS MUNICIPIOS PARA DIFUNDIR LOS BENEFICIOS DE ESTE PROGRAMA, MISMO QUE FUE AUTORIZADO Y SE ADQUIRIÓ CON RECURSO ESTATAL.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$89,000	\$89,000	VEHÍCULO	1
					\$89,000	\$89,000		
					\$89,000	\$89,000		
					\$89,000	\$89,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD						
MODALIDAD: RAMO 20		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SS.- ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS COINVERSIÓN SOCIAL CS-03-C-PG-007-04.- ESTANCIA DE DÍA PARA LA TERCERA EDAD, HOY POR TI, MAÑANA POR MI. (ONG "BENEMÉRITA SOCIEDAD MUTUALISTA DR. RAÚL A. CARRILLO, A.C.") CS-03-C-PG-008-04.- EQUIPAMIENTO Y REHABILITACIÓN FÍSICA, PARA HUÉSPEDES DEL ASILO Y ÁREA DE INFLUENCIA. (ONG "PATRONATO DEL ASILO DE ANCIANOS SAN VICENTE DE PAÚL, A.C.")	LA PAZ LA PAZ LA PAZ LA PAZ	06/2004	12/2004	100	\$262,249	\$262,249	PROYECTO	1
					\$262,249	\$262,249		
		\$106,249	\$106,249	PROYECTO	1			
		\$156,000	\$156,000					

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						
		DIF ESTATAL (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
DONATIVOS ASILO DE ANCIANOS DONATIVOS ENTREGADOS MES POR MES DURANTE EL AÑO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$6,435	\$6,435	SIN MEDIDA	0
					\$6,435	\$6,435		
					\$6,435	\$6,435		
					\$6,435	\$6,435		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		BRIGADA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE INICIO TÉRMINO		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
					APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$0	\$0		
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN					\$0	\$0		
CAPACITACIÓN					\$0	\$0		
SE IMPARTÍO CURSOS DE CAPACITACIÓN A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD EN PANADERÍA, EN LA COMUNIDAD DE EL CALANDRÍO, EN COLABORACIÓN CON DIF MUNICIPAL.	LA PAZ LA PAZ	02/2004	09/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	15

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ				SECTOR: JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRAB. DEL EDO. DELEGACIÓN DEL ISSSTE EN BCS (SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES)				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PENSIONES SIN SUBPROGRAMA PAGO DE PENSIONES POR TIEMPO DE SERVICIOS <								

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE INICIO TÉRMINO		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
					APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SQ-CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL TERMINACIÓN TERMINACIÓN DEL SALÓN DE ACTOS Y MÓDULO DE SERVICIOS SANITARIOS DEL FRENTE UNIFICADOR PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL ISSSTE: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES Y HERRERÍA Y CANCELERÍA.	LA PAZ LA PAZ	08/2004	01/2005	100	\$129,000	\$129,000	METRO CUADRADO KILOGRAMO LÁMPARA	120 1916 8

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS						
MODALIDAD: RAMO 20		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SS.- ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS COINVERSIÓN SOCIAL CS-03-C-PG-006-04.- CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES, EL ALCOHOLISMO Y TABAQUISMO. (ONG "CENTRO DE INTEGRACIÓN JUVENIL, A.C.")	LA PAZ LA PAZ	06/2004	12/2004	100	\$307,500	\$307,500	PROYECTO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						
		DIF ESTATAL (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. ALIMENTARIO DIF ASISTENCIA SOCIAL (RAMO 33) PROTECCION A LA INFANCIA DENTRO DEL RECURSO ASIGNADO POR DIF NACIONAL PARA LOS PROGRAMAS ALIMENTARIOS, SE DESTINARON RECURSOS PARA APOYO A LA ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE ADECUACIONES A LAS ESTANCIAS INFANTILES DEL CENTRO, LOS OLIVOS, LOMA LINDA Y CASA CUNA, COMPRA DE MATERIAL AUDIOVISUAL, DIDÁCTICO, MUEBLES Y ENSERES Y GASTOS PARA LA CERTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE LAS ESTANCIAS.	LA PAZ <							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						
		DIF ESTATAL (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CUOTAS DE RECUPERACIÓN DE EST. INF., ARRENDAMIENTOS Y SERV. MÉDICOS SIN SUBPROGRAMA ALIMENTOS OTORGADOS A LOS NIÑOS DE LAS ESTANCIAS INFANTILES DEL CENTRO, LOS OLIVOS Y LOMA LINDA. DONATIVOS EST. INFANTIL CENTRO IMPORTE QUE SE APLICA EN LA REMODELACIÓN DE LA ESTANCIA INFANTIL CENTRO.	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$570,065	\$570,065	SIN MEDIDA	0
					\$275,478	\$275,478		
					\$275,478	\$275,478		
	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$275,478	\$275,478	SIN MEDIDA	0
					\$294,587	\$294,587		
					\$294,587	\$294,587		
	LA PAZ LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$294,587	\$294,587	SIN MEDIDA	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		BRIGADA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE INICIO TÉRMINO		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
					APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$0	\$0		
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN					\$0	\$0		
CAPACITACIÓN					\$0	\$0		
SE IMPARTIERON CURSOS DE CAPACITACIÓN A NIÑOS DE LA COMUNIDAD Y PERSONAL DE OFICINA EN LO QUE RESPECTA A COMPUTACIÓN BÁSICA.	LA PAZ EL CENTENARIO	05/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	7

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: LA PAZ		SECTOR: JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						
		DIF ESTATAL (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROTECCIÓN A LA INFANCIA PROG. DE ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO EN EL PRESENTE EJERCICIO SE CUBRIERON EL PAGO DE 186 BECAS A MENORES Y ADOLESCENTES POR UN IMPORTE DE \$200.00 MENSUALES C/U DE MAR. A JUN. Y DE SEPT A DIC.-04.	LA PAZ LA PAZ	03/2004	12/2004	100	\$81,600	\$81,600	BECA	51
					\$81,600	\$81,600		
					\$81,600	\$81,600		
					\$81,600	\$81,600		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		C.A.P.E.C.E.						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO INICIAL Y BASICO (FAM) EDUCACIÓN SECUNDARIA T.V. SECUNDARIA NO.34, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA	LA PAZ MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ	03/2004	03/2004	100	\$17,153	\$17,153	ANEXO	1
					\$17,153	\$17,153		
					\$17,153	\$17,153		
					\$17,153	\$17,153		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				SECTOR: EDUCACIÓN DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA BRIGADA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$1	\$0		
CAPACITACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO CAPACITACIÓN A DESEMPLEADOS (PROBECAT) CURSO DE CAPACITACIÓN, EN OVINOCULTURA, CON UN TOTAL DE 20 CAPACITADOS.	LA PAZ MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ	10/2004	12/2004	100	\$1	\$0	CAPACITACIÓN	15

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONTINUIDAD EDUCATIVA (FIDUCAR) SIN SUBPROGRAMA BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	LA PAZ EJIDO PLUTARCO ELÍAS CALLES LA PAZ EL DATILITO LA PAZ MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	12/2004	100	\$619,046	\$619,046	BECA	2
					\$28,312	\$28,312		
					\$28,312	\$28,312		
					\$3,331	\$3,331		
					\$1,665	\$1,665		
					\$3,331	\$3,331		
PREESCOLAR COMUNITARIO SIN SUBPROGRAMA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LA PAZ EL CARRIZAL LA PAZ MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ LA PAZ LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA NÚMERO 1 LA PAZ LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DOS LA PAZ LA MATANZA LA PAZ SAN JUAN LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	12/2004	100	\$401,301	\$401,301	ALUMNO	21
					\$401,301	\$401,301		
					\$24,427	\$24,427		
					\$161,684	\$161,684		
					\$5,816	\$5,816		
					\$8,142	\$8,142		
					\$31,406	\$31,406		
					\$101,198	\$101,198		
					\$30,243	\$30,243		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PREESCOLAR COMUNITARIO								
SIN SUBPROGRAMA								
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LA PAZ LA TRINIDAD	01/2004	12/2004	100	\$401,301 \$13,958	\$401,301 \$13,958	ALUMNO	12
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LA PAZ N.C.P.E. CONQUISTA AGRARIA	01/2004	12/2004	100	\$24,427	\$24,427	ALUMNO	21
PRIMARIA COMUNITARIA					\$189,432	\$189,432		
SIN SUBPROGRAMA					\$189,432	\$189,432		
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LA PAZ LA HUERTA	01/2004	12/2004	100	\$29,910	\$29,910	ALUMNO	3
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LA PAZ LOS ALTARES	01/2004	12/2004	100	\$39,881	\$39,881	ALUMNO	4
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	12/2004	100	\$119,642	\$119,642	ALUMNO	12

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FONDOS PESQUEROS SIN SUBPROGRAMA CRÉDITO PARA LA COMPRA DE 4 MOTORES HONDA DE 75 H.P. FUERA DE BORDA DE 4 TIEMPOS - SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA EJIDAL PUNTA LOBOS, S.C. DE C.V. R.L. CRÉDITO PARA LA COMPRA DE 3 MOTORES HONDA DE 75 H.P. FUERA DE BORDA DE 4 TIEMPOS - SOCIEDAD COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN PESQUERA EJIDAL PUNTA LOBOS, S.C. DE C.V. R.L. APOYO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "GRANJA DEMOSTRATIVA PARA EL CULTIVO DE LANGOSTA DE AGUA DULCE CHERAX QUADRINATUS (REDCLAW)" EN EL CENTRO DE PROPAGACIÓN VEGETATIVA (CEPROVEG) PRIMERA PARTE EN EL CARRIZAL, B.C.S. - CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C. APOYO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO "GRANJA DEMOSTRATIVA PARA EL CULTIVO DE LANGOSTA DE AGUA DULCE CHERAX QUADRINATUS (REDCLAW)" EN EL CENTRO DE PROPAGACIÓN VEGETATIVA (CEPROVEG) SEGUNDA PARTE EN EL CARRIZAL, B.C.S. - CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS DEL NOROESTE, S.C.				\$1,197,150	\$1,197,150			
					\$1,197,150	\$1,197,150		
					\$1,197,150	\$1,197,150		
	LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	12/2004	100	\$369,800	\$369,800	CRÉDITO EQUIPO	1 4
	LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	12/2004	100	\$277,350	\$277,350	CRÉDITO EQUIPO	1 3
	LA PAZ EL CARRIZAL	01/2004	12/2004	100	\$275,000	\$275,000	APOYO	1
LA PAZ EL CARRIZAL	01/2004	12/2004	100	\$275,000	\$275,000	APOYO	1	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA PESCA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO 2003 PESCA Y ACUACULTURA GRANJA DE CULTIVO DE LANGOSTA DE AGUA DULCE "REDCLAW DE MÉXICO". PROGRAMA ESPECIAL DE ENERGÍA PARA EL CAMPO PROGRAMA DE PRECIO DE ESTÍMULO A LA GASOLINA DE USO EN LA PESCA RIBEREÑA Y LA ACUACULTURA ENTREGA DE TARJETAS DEL SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA A PESCADORES DEL ESTADO; SE ENTREGARON 2 TARJETAS DE SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA. ENTREGA DE TARJETAS DEL SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA A PESCADORES DEL ESTADO; SE ENTREGARON 29 TARJETAS DE SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA.	LA PAZ EL CARRIZAL	01/2004	12/2004	100	\$6,116,477	\$6,116,477	GRANJA	1
					\$6,116,477	\$6,116,477		
					\$6,116,477	\$6,116,477		
					\$6,116,477	\$6,116,477		
					\$0	\$0		
	LA PAZ N.C.P.E. CONQUISTA AGRARIA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	APOYO	2
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
	LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	APOYO	29

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL				SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SEP-CONACYT ATRAYENTES COMO ESTRATEGIA DE CONTROL DE PICULO RINCHOPHOURUS PALMARUM, EN PALMA WASHINGTONIA ROBUSTA EN EL ÁREA DE TODOS SANTOS-ELÍAS CALLES, B.C.S.	LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	10/2004	100	\$66,237	\$66,237	INVESTIGACIÓN	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR				SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA				
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
				DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (OBRAS)				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ZONAS MARGINADAS SIN SUBPROGRAMA CRÉDITO PARA LA SIEMBRA DE 1.5 HECTÁREAS DE MAÍZ - NORMA BEATRIZ ARCE LIERAS.	LA PAZ EL CARRIZAL	01/2004	12/2004	100	\$37,946	\$37,946	CRÉDITO HECTÁREA	1 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PECUARIO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE FOMENTO CAPRINO SIN SUBPROGRAMA ENTREGA DE PAQUETE DE GANADO CAPRINO.	LA PAZ LA BALLENA DE LOS INOCENTES	01/2004	12/2004	100	\$8,160	\$8,160	PAQUETE	1
					\$8,160	\$8,160		
					\$8,160	\$8,160		
					\$8,160	\$8,160		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		BRIGADA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN SE IMPARTIERON CURSOS DE CAPACITACIÓN Y PLÁTICAS A PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE ESTE EJIDO PRINCIPALMENTE EN TEMAS DE GANADERÍA, DESPARASITACIÓN, CRIANZA Y MANEJO DE GANADO BOVINO, ETC. SE IMPARTIÓ CURSO DE CAPACITACIÓN DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS. SE IMPARTIÓ CURSO DE CAPACITACIÓN DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS.	LA PAZ SAN ANTONIO LA PAZ MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ LA PAZ MATANZA, LA (EJIDO LA MATANZA)	01/2004	06/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	18
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA DEPENDENCIA: FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO DELEGACIÓN DE FIRCO EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
MICROCUENCAS MICROCUENCAS PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (TODOS SANTOS) MPIO. LA PAZ. PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (EL PESCADERO) MPIO. LA PAZ. PROGRAMA ENERGÍA RENOVABLE ENERGÍA FOTOVOLTAICA RANCHO EL TEPETATE (PRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO).	LA PAZ TODOS SANTOS	06/2004	12/2004	100	\$253,679	\$253,679	ESTUDIO PROYECTO ASESORÍA ESTUDIO PROYECTO ASESORÍA EQUIPO SISTEMA BOMBA	1 1 1 1 1 1 1 1 1
					\$112,000	\$112,000		
	LA PAZ EL PESCADERO	06/2004	12/2004	100	\$112,000	\$112,000		
					\$56,000	\$56,000		
	LA PAZ EL PESCADERO	06/2004	12/2004	100	\$56,000	\$56,000		
					\$56,000	\$56,000		
	LA PAZ EL TEPETATE	12/2004	12/2004	100	\$141,679	\$141,679		
					\$141,679	\$141,679		
	LA PAZ EL TEPETATE	12/2004	12/2004	100	\$141,679	\$141,679		
					\$141,679	\$141,679		
LA PAZ EL TEPETATE	12/2004	12/2004	100	\$141,679	\$141,679			
				\$141,679	\$141,679			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN							
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
ALIANZA CONTIGO DESARROLLO RURAL APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA). PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA). FOMENTO AGRÍCOLA FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FOMENTO GANADERO	LA PAZ SAN ANTONIO	06/2004	04/2005	0	\$5,888,685	\$2,845,591	MICROEMPRESAS PRODUCTOR	1 11	
					\$5,250,345	\$2,416,451			
						\$623,145	\$331,077		
						\$94,174	\$0		
		LA PAZ MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ	06/2004	04/2005	0	\$146,206	\$0	MICROEMPRESAS PRODUCTOR	1 7
		LA PAZ EJIDO PLUTARCO ELÍAS CALLES	06/2004	04/2005	100	\$92,765	\$81,077	MICROEMPRESAS PRODUCTOR	1 7
		LA PAZ TODOS SANTOS	06/2004	04/2005	100	\$275,000	\$250,000	MICROEMPRESAS PRODUCTOR	1 7
		LA PAZ EJIDO PLUTARCO ELÍAS CALLES	06/2004	04/2005	0	\$8,000	\$0	PROYECTO PRODUCTOR	1 7
		LA PAZ TODOS SANTOS	06/2004	04/2005	0	\$7,000	\$0	PROYECTO PRODUCTOR	1 7
						\$3,142,429	\$1,987,836		
		LA PAZ EL CARRIZAL	06/2004	04/2005	0	\$418,858	\$0	INVERNADERO PRODUCTOR	1 1
		LA PAZ EL PESCADERO	06/2004	04/2005	66	\$1,973,684	\$1,307,118	HECTÁREA EQUIPAMIENTO PRODUCTOR	27 2 14
		LA PAZ TODOS SANTOS	06/2004	04/2005	100	\$632,733	\$573,284	HECTÁREA INVERNADERO PRODUCTOR	14 1 33
		LA PAZ LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA NÚMERO 1	06/2004	04/2005	100	\$30,632	\$28,832	HECTÁREA PRODUCTOR	1 1
		LA PAZ LA BALLENA	06/2004	04/2005	100	\$86,521	\$78,601	HECTÁREA PRODUCTOR	4 1
						\$1,484,772	\$97,539		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO								
FOMENTO GANADERO								
DESARROLLO GANADERO.	LA PAZ EL TEPETATE	06/2004	04/2005	0	\$141,679	\$0	PROYECTO PRODUCTOR	1 1
DESARROLLO GANADERO.	LA PAZ RANCHO EL CONFETI	06/2004	04/2005	0	\$1,245,553	\$0	PROYECTO PRODUCTOR	1 1
DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS INTEGRALES.	LA PAZ TODOS SANTOS	06/2004	04/2005	100	\$52,539	\$52,539	ASESORÍA CAPACITACIÓN	1 1
DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS INTEGRALES.	LA PAZ LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA NÚMERO 1	06/2004	04/2005	100	\$45,000	\$45,000	ASESORÍA EJIDATARIO	1 21
PROCAMPO					\$83,539	\$83,539		
CICLO OTOÑO-INVIERNO 2003/2004					\$60,164	\$60,164		
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LA PAZ N.C.P.E. CONQUISTA AGRARIA	01/2004	06/2004	100	\$6,335	\$6,335	HECTÁREA PRODUCTOR	7 2
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LA PAZ LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA NÚMERO 1	01/2004	06/2004	100	\$14,480	\$14,480	HECTÁREA PRODUCTOR	16 11
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LA PAZ EL PESCADERO	01/2004	06/2004	100	\$24,869	\$24,869	HECTÁREA PRODUCTOR	27 15
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	06/2004	100	\$14,480	\$14,480	HECTÁREA PRODUCTOR	16 9
CICLO PRIMAVERA-VERANO 2004/2004.					\$23,375	\$23,375		
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	LA PAZ LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DOS	03/2004	01/2005	100	\$7,480	\$7,480	HECTÁREA PRODUCTOR	8 2
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	LA PAZ EJIDO PLUTARCO ELÍAS CALLES	03/2004	01/2005	100	\$935	\$935	HECTÁREA PRODUCTOR	1 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROCAMPO								
CICLO PRIMAVERA-VERANO 2004/2004.					\$23,375	\$23,375		
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	LA PAZ LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA NÚMERO 1	03/2004	01/2005	100	\$14,960	\$14,960	HECTÁREA PRODUCTOR	16 10
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA					\$554,800	\$345,600		
FOMENTO GANADERO					\$554,800	\$345,600		
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ LA BALLENA	01/2004	03/2005	0	\$126,800	\$0	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	15075 317 2
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ EL DATILAR	01/2004	03/2005	0	\$12,000	\$0	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	1637 30 1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ LOS ALTARES	01/2004	03/2005	0	\$14,400	\$0	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	1954 36 1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ LA ESPERANZA	01/2004	03/2005	0	\$24,000	\$0	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	3007 60 1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	03/2005	99	\$115,200	\$114,400	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	8535 288 32
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ SIN NOMBRE	01/2004	03/2005	0	\$2,800	\$0	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	247 7 1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA NÚMERO 1	01/2004	03/2005	21	\$9,600	\$2,000	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	1778 24 3
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ EL ALTEÑO (EL PALMAR)	01/2004	03/2005	0	\$8,000	\$0	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	8 20 1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ	01/2004	03/2005	0	\$12,800	\$0	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	1501 32 2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA FOMENTO GANADERO APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ EL TEPETATE LA PAZ SANTA MARÍA LA PAZ EL PESCADERO LA PAZ LA TRINIDAD	01/2004	03/2005	100			HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR HECTÁREA CABEZA PRODUCTO HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	320 7 1 444 10 1 2979 421 14 6743 135 10
					\$554,800	\$345,600		
					\$2,800	\$2,800		
					\$4,000	\$4,000		
					\$168,400	\$168,400		
					\$54,000	\$54,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS ÁRIDAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. INTEGRAL DE AGRIC. SOSTENIBLE Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVAS EN ZONAS DE SINIESTRALIDAD RECURRENTE PROYECTOS INTEGRALES	LA PAZ SAN ANTONIO	01/2004	12/2004	100	\$1,069,189	\$1,069,189	BORDO	1
					\$1,069,189	\$1,069,189		
					\$1,069,189	\$1,069,189		
					\$73,910	\$73,910		
					\$242,529	\$242,529		
					\$143,352	\$143,352		
					\$183,160	\$183,160		
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, EN LA LOCALIDAD LOS GUERIGOS (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN ANTONIO").	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$73,910	\$73,910	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, LOCALIDAD EL TAJO (COMITÉ PRO PROYECTO "EL CARRIZAL").	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$242,529	\$242,529	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, LOCALIDAD HUERTA DE DON PABLO (COMITÉ PRO PROYECTO "EL CARRIZAL").	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$143,352	\$143,352	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, LOCALIDAD CAMINO DE PACO (COMITÉ PRO PROYECTO "EL CARRIZAL").	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$183,160	\$183,160	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, LOCALIDAD SANTA SUSANA (COMITÉ PRO PROYECTO "EL CARRIZAL").	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$96,238	\$96,238	BORDO	1
PERFORACIÓN DE POZO, LOCALIDAD VALLE DEL CARRIZAL (COMITÉ PRO PROYECTO "EL CARRIZAL").	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$330,000	\$330,000	POZO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN FORESTAL, AGRÍCOLA Y PECUARIO DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN EN EL ESTADO DE BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA SIN SUBPROGRAMA OPERACIÓN DEL GGAVATT "TODOS SANTOS": SE VALIDÓ Y TRANSFIRIÓ TECNOLOGÍA SOBRE REHABILITACIÓN DE AGOSTADEROS, ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS, SINCRONIZACIÓN DE ESTROS E INSEMINACIÓN ARTIFICIAL, MEJORAMIENTO GENÉTICO, MANEJO NUTRICIONAL Y SANITARIO DEL GANADO. OPERACIÓN DEL GGAVATT "PESCADERO" : SE VALIDÓ Y TRANSFIRIÓ TECNOLOGÍA EN ESTABLECIMIENTO DE PRADERAS, SIEMBRA DE PASTOS TAIWÁN Y MANEJO GENERAL DEL HATO. SE SELECCIONÓ UN LOTE DE GANADO BOVINO CRIOLLO EN BASE A LAS CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO DE RODEO, Y SE EVALÚA SU COMPORTAMIENTO EN CONDICIONES DE LIBRE PASTOREO Y ALGUNAS CARACTERÍSTICAS ZOOTÉCNICAS, QUE PERMITIRÁN ESTABLECER LAS BASES DE UN PROGRAMA DE CONSERVACIÓN IN SITU Y EX SITU DE ESTE GANADO CONSIDERADO COMO RECURSO ESTRATÉGICO PARA BAJA CALIFORNIA SUR. MANEJO Y UTILIZACIÓN DE AGOSTADEROS: SE ESTIMÓ LA COMPOSICIÓN BOTÁNICA Y QUÍMICA DE LA DIETA DE BOVINOS EN PASTOREO EN EL ÁREA DE MATORRAL ASOCIADO CON PRADERAS BUFFEL, LO QUE PERMITIRÁ DISEÑAR ESTRATEGIAS DE MANEJO DEL PASTOREO Y DETERMINAR LAS DIFERENCIAS NUTRICIONALES DEL GANADO EN ÉPOCA DE SEQUÍA. SISTEMAS AGROFORESTALES PARA LA DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS DE B.C.S.: SE ESTABLECIERON MÓDULOS DE PLANEACIÓN DEL NEEM Y JOJOBA ASOCIADOS A CULTIVOS TRADICIONALES (TOMATE, CHILE, Y ALBAHACA) Y NO TRADICIONALES (DAMIANA, ORÉGANO, CHILPITÍN, BUFFEL) EN FRANJAS Y CON RIEGO PRESURIZADO. ESTUDIO DE POTENCIAL PRODUCTIVO: SE CONCLUYÓ EL TRABAJO PARA LA DETERMINACIÓN DE ÁREAS POTENCIALES PARA LOS PRINCIPALES CULTIVOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ. CON ESTO SE TIENEN MAPAS DE POTENCIAL PRODUCTIVO PARA EL DDR 066 (VALLE DE SANTO DOMINGO) Y LA ZONA AGRÍCOLA DE LA PAZ QUE REPRESENTAN UNA EXELENTE HERRAMIENTA EN LA TOMA DE DECISIONES SOBRE EL PATRÓN DE CULTIVO ÓPTIMO. EVENTOS DE DIFUSÓN: DURANTE EL PERIODO QUE SE INFORMA SE LLEVARON A CABO SIETE DEMOSTRACIONES DE CAMPO, CINCO CURSOS TALLERES, DOS CONFERENCIAS, Y PLÁTICAS, ADEMÁS DE LA ACTUALIZACIÓN DE 22 PAQUETES TECNOLÓGICOS.	LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	12/2004	30	\$0	\$0	GRUPO	1
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	12/2004	85	\$0	\$0	INVESTIGACIÓN LOTE	1 1	
LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	12/2004	85	\$0	\$0	INVESTIGACIÓN	1	
LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	12/2004	85	\$0	\$0	INVESTIGACIÓN MÓDULO	1 2	
LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ESTUDIO	1	
LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	EVENTO EXPOSICIÓN CURSO	1 7 5	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RAMO 16		DEPENDENCIA: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA						
		DELEGACIÓN DE CNA EN BCS (USO EFICIENTE DE AGUA Y E.E.)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA REHABILITACIÓN DE POZOS Y/O EQUIPOS DE BOMBEO REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO ZA-IV DEL EJIDO EL CARRIZAL. DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO ZA-III DEL EJIDO EL CARRIZAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 4" DE DIÁMETRO EN EL POZO 9 DEL EJIDO PLUTARCO ELÍAS CALLES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 8" DE DIÁMETRO EN EL POZO ZA-VB, EJIDO EL CARRIZAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 6" DE DIÁMETRO EN EL POZO 5-A EJIDO EL CARRIZAL. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 4" DE DIÁMETRO EN EL POZO 89 RANCHO LOURDES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 6" DE DIÁMETRO EN EL POZO S/N, PREDIO "EL CHOPITO". SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 4" DE DIÁMETRO EN EL POZO S/N, PREDIO BATEQUITOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 4" DE DIÁMETRO EN EL POZO S/N, PREDIO SANTA MARÍA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 6" DE DIÁMETRO EN EL POZO 54, EJIDO LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA NO. 1. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIDOR VOLUMÉTRICO DE 6" DE DIÁMETRO EN EL POZO 57, EJIDO LEY FEDERAL DE LA REFORMA AGRARIA NO. 1.	LA PAZ EL CARRIZAL LA PAZ EL CARRIZAL LA PAZ EJIDO PLUTARCO ELÍAS CALLES LA PAZ EL CARRIZAL LA PAZ EL CARRIZAL LA PAZ EL CARRIZAL LA PAZ EL CONEJO VIEJO LA PAZ TODOS SANTOS LA PAZ EL CONEJO VIEJO LA PAZ EL CONEJO VIEJO	03/2004	05/2004	100	\$1,673,717	\$1,673,717	REHABILITACIÓN	1
					\$571,356	\$571,356		
					\$571,356	\$571,356		
					\$220,554	\$220,554		
					\$220,717	\$220,717		
					\$15,000	\$15,000		
					\$14,415	\$14,415		
					\$14,582	\$14,582		
					\$12,585	\$12,585		
					\$11,922	\$11,922		
					\$12,900	\$12,900		
					\$14,710	\$14,710		
					\$17,869	\$17,869		
					\$16,102	\$16,102		
USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA					\$1,102,361	\$1,102,361		
PERFORACIÓN DE POZOS					\$1,102,361	\$1,102,361		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RAMO 16		DEPENDENCIA: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA						
		DELEGACIÓN DE CNA EN BCS (USO EFICIENTE DE AGUA Y E.E.)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA PERFORACIÓN DE POZOS PERFORACIÓN DE POZO DE 110 METROS DE 22" DE DIÁMETRO Y ADEME DE 14", POZO IX, EJIDO EL CARRIZAL. PERFORACIÓN DE POZO DE 90 METROS DE 18" DE DIÁMETRO Y ADEME DE 14", POZO 63, RANCHO EL CÁRMEN.	LA PAZ EL CARRIZAL	03/2004	05/2004	100			POZO	1
					\$1,102,361	\$1,102,361		
					\$592,311	\$592,311		
					\$510,050	\$510,050	POZO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RAMO 39		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PECUARIO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
TG. DESARROLLO DE ÁREAS DE RIEGO SIN SUBPROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA CON GALERÍA FILTRANTE.	LA PAZ RANCHO LA CRUZ	01/2004	12/2004	100	\$79,033	\$79,033	BORDO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO PECUARIO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS SIN SUBPROGRAMA CONSTRUCCIÓN DE PILA COMUNITARIA DE 83 M³ DE MAMPOSTERÍA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA USO DE ABREVADERO DE UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA. CONSTRUCCIÓN DE BORDOS DE TERRACERÍA PARA CONTENCIÓN DE AGUAS DE ESCURRIMIENTOS PLUVIALES.	LA PAZ EL CARRIZAL LA PAZ SAN ANTONIO	01/2004	12/2004	100	\$540,974	\$540,974	OBRA	1
					\$540,974	\$540,974		
					\$540,974	\$540,974		
					\$99,368	\$99,368		
					\$441,606	\$441,606		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE REGULARIZÓ 1 LOTE CON UNA SUPERFICIE DE 239 M2 Y SE DONARON 4 LOTES PARA USO DE SERVICIOS PÚBLICOS.	LA PAZ SAN ANTONIO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	LOTE	1
SE REGULARIZARON 10 LOTES CON UNA SUPERFICIE DE 8,426 M2 Y SE ELABORARON 7 ESCRITURAS DE LAS CUALES SE ENTREGARON 5.	LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	LOTE METRO CUADRADO ESCRITURA	10 8426 7

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA SRA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ORDENAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL EJECUTAR DECRETOS EXPROPIATORIOS EJECUCIÓN DE DECRETOS EXPROPIATORIOS. RESOLUCIONES DE EXCEDENTES DE TIERRAS EN PROPIEDAD EJIDAL TIERRAS EJIDALES.	LA PAZ TODOS SANTOS	04/2004	04/2004	33	\$36,000	\$53,447	DECRÉTO	1
					\$36,000	\$53,447		
					\$30,000	\$44,451		
					\$30,000	\$44,451		
	LA PAZ LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA NÚMERO 1	01/2004	12/2004	0	\$6,000	\$8,996	EXPEDIENTE	1
					\$6,000	\$8,996		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA P002 CERTIFICAR NÚCLEOS AGRARIOS Y EXPEDIENTES DE DOCUMENTOS EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS.	LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DOCUMENTO	1
					\$0	\$0		
	LA PAZ LA TRINIDAD	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DOCUMENTO	4
	LA PAZ EL PESCADERO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DOCUMENTO	2474
	LA PAZ N.C.P.E. CONQUISTA AGRARIA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DOCUMENTO	22
	LA PAZ LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DOS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DOCUMENTO	1
	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 4				
	LA PAZ EL CARRIZAL	01/2004			12/2004	100	\$0	\$0
	LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 2
	LA PAZ MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 4
	LA PAZ EL PESCADERO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 4
	LA PAZ LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA NÚMERO 1	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 5
	LA PAZ MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 6

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA								
P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS					\$0	\$0		
CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN.	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	3
	LEY FEDERAL DE							
CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN.	REFORMA AGRARIA DOS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	3
	LA PAZ							
	SIN NOMBRE							
ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO.	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	1
	TODOS SANTOS							
ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO.	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	2458
	EL PESCADERO							
ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO.	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	12
	SIN NOMBRE							
ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO.	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	4
	LA TRINIDAD							
CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES.	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	1
	LA TRINIDAD							
CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES.	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	1
	EL PESCADERO							
CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES.	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	2
	SAN ANTONIO							
CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES.	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	10
	SIN NOMBRE							
CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES.	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	1
	EJIDO PLUTARCO ELÍAS CALLES							
DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES.	LA PAZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SUCESIÓN	1
	MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES. DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES. DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES. DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES. DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES. CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES. CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES.	LA PAZ TODOS SANTOS LA PAZ LA TRINIDAD LA PAZ SAN ANTONIO LA PAZ EL PESCADERO LA PAZ N.C.P.E. CONQUISTA AGRARIA LA PAZ TODOS SANTOS LA PAZ EL PESCADERO LA PAZ MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ LA PAZ N.C.P.E. CONQUISTA AGRARIA LA PAZ LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DOS LA PAZ N.C.P.E. CONQUISTA AGRARIA LA PAZ EL PESCADERO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SUCESIÓN	12
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SUCESIÓN	1
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SUCESIÓN	1
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SUCESIÓN	9
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SUCESIÓN	1
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	9
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	19
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	2
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	1
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	2
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	10
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	16

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES. CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES. CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES. CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES. CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES. CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES. DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESTORES. P014 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVO-CONSULTIVOS. INSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO # 39; 5 CALIFICACIONES, INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES. INSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO # 39; 2 CALIFICACIONES, INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES.	LA PAZ TODOS SANTOS LA PAZ MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ LA PAZ EL PESCADERO LA PAZ EL CARRIZAL LA PAZ N.C.P.E. CONQUISTA AGRARIA LA PAZ MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ LA PAZ EJIDO PLUTARCO ELÍAS CALLES LA PAZ TODOS SANTOS LA PAZ EL PESCADERO	01/2004	12/2004	100			CONSTANCIA	4
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ARBITRAJE					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LA PAZ N.C.P.E. CONQUISTA AGRARIA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
ASESORÍA JURÍDICA					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ 38 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ EL CONEJO (CAMPO PESQUERO)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	1
SE ATENDIÓ A 210 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	9
SE ATENDIÓ A 6 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ EL CARRIZAL	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	6
SE ATENDIÓ A 31 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ LA TRINIDAD	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	2
SE ATENDIÓ A 29 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ EJIDO PLUTARCO ELÍAS CALLES	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	1
SE ATENDIÓ A 3 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ EL PESCADERO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	3
SE ATENDIÓ A 13 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ N.C.P.E. CONQUISTA AGRARIA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	13
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LA PAZ EL PESCADERO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	1
CAPACITACIÓN A SUJETOS AGRARIOS, ORG. DEL CAMPO Y OTROS					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CAPACITACIÓN A SUJETOS AGRARIOS, ORG. DEL CAMPO Y OTROS								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 9 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	1
SE ATENDIÓ A 14 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ EL CARRIZAL	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	1
SE ATENDIÓ A 36 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ LA TRINIDAD	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	2
SE ATENDIÓ A 19 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ EJIDO PLUTARCO ELÍAS CALLES	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	1
SE ATENDIÓ A 79 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	5
SE ATENDIÓ A 16 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ N.C.P.E. CONQUISTA AGRARIA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	1
CONCILIACIÓN					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 3 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	3
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LA PAZ EL CARRIZAL	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 16 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ LA TRINIDAD	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	16
SE ATENDIÓ A 2 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ SAN ANTONIO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LA PAZ N.C.P.E. CONQUISTA AGRARIA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONSTITUCIÓN DE FIGURAS ASOCIATIVAS	LA PAZ EL CARRIZAL	01/2004	11/2004	100			ACCIÓN	1
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 2 SUJETOS AGRARIOS.								
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	LA PAZ EL CONEJO (CAMPO PESQUERO) LA PAZ EL CARRIZAL LA PAZ LA TRINIDAD LA PAZ EJIDO PLUTARCO ELÍAS CALLES LA PAZ EL PESCADERO LA PAZ SAN ANTONIO LA PAZ MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ LA PAZ N.C.P.E. CONQUISTA AGRARIA LA PAZ EL PESCADERO LA PAZ SAN ANTONIO	01/2004	11/2004	100			ACCIÓN	1
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.								
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.								
SE ATENDIÓ A 35 SUJETOS AGRARIOS.								
SE ATENDIÓ A 29 SUJETOS AGRARIOS.								
SE ATENDIÓ A 158 SUJETOS AGRARIOS.								
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.								
SE ATENDIÓ A 54 SUJETOS AGRARIOS.								
SE ATENDIÓ A 28 SUJETOS AGRARIOS.								
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.								
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.								

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
INCORPORACIÓN DEL SUELO SOCIAL AL DESARROLLO URBANO								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 35 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ N.C.P.E. CONQUISTA AGRARIA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
ORGANIZACIÓN AGRARIA BÁSICA								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 10 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	8
SE ATENDIÓ A 6 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ LA TRINIDAD	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	3
SE ATENDIÓ A UN SUJETO AGRARIO.	LA PAZ EJIDO PLUTARCO ELÍAS CALLES	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 137 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ EL PESCADERO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	8
SE ATENDIÓ A 2 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
SE ATENDIÓ A 38 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
REPRESENTACIÓN LEGAL								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 636 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	10
SE ATENDIÓ A 4 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ EL PESCADERO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
REPRESENTACIÓN LEGAL								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LA PAZ SAN ANTONIO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 145 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	5
SE ATENDIÓ A 33 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ N.C.P.E. CONQUISTA AGRARIA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
SE ATENDIÓ A 78 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ EL CONEJO (CAMPO PESQUERO)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	3
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SOBRESEIMIENTO POR IMPROCEDENCIA SOBREVENIDA					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LA PAZ EJIDO PLUTARCO ELÍAS CALLES	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS								
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO								
		FONDO IMPULSOR E INMOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO								
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS			
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD		
FOGAPRO CRÉDITO DIRECTO CRÉDITO A GREGORIO JAVIER MENDOZA SALAZAR PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS EN ABARROTES. MANTIENE 14 EMPLEOS. CRÉDITO A FRANCISCA DOMÍNGUEZ COTA PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS EN PAPELERÍA. MANTIENE 3 EMPLEOS. CRÉDITO A CELIA OROZCO MARTÍNEZ PARA ADQUISICIÓN DE CARRITO DE HOT DOGS. MANTIENE 2 EMPLEOS.	LA PAZ MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ LA PAZ TODOS SANTOS LA PAZ TODOS SANTOS	10/2004	09/2005	100	\$140,000	\$140,000	CRÉDITO EMPLEO	1 14		
					\$140,000	\$140,000				
		05/2004	11/2005	100	\$20,000	\$20,000			CRÉDITO EMPLEO	1 3
					\$20,000	\$20,000			CRÉDITO EMPLEO	1 2
		02/2004	07/2005	100						

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE DICONSA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$196,853	\$196,854		
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL					\$196,853	\$196,854		
PROGRAMA DE ABASTO RURAL					\$196,853	\$196,854		
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ N.C.P.E. CONQUISTA AGRARIA	01/2004	12/2004	100	\$5,800	\$5,801	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ	01/2004	12/2004	100	\$9,898	\$9,898	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ LA TRINIDAD	01/2004	12/2004	100	\$26,824	\$26,824	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA DOS	01/2004	12/2004	100	\$2,737	\$2,737	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ EL CARRIZAL	01/2004	12/2004	100	\$19,668	\$19,668	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	12/2004	100	\$51,440	\$51,440	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA NÚMERO 1	01/2004	12/2004	100	\$6,056	\$6,056	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ EL PESCADERO	01/2004	12/2004	100	\$12,193	\$12,193	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ EMPAQUE LA JOYA DEL MAR	01/2004	12/2004	100	\$6,823	\$6,823	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ EL CARRIZAL	01/2004	12/2004	100	\$13,862	\$13,862	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	12/2004	100	\$10,376	\$10,376	ABASTO	1
CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ EL PESCADERO	01/2004	12/2004	100	\$10,159	\$10,159	ABASTO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN DE DICONSA EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL PROGRAMA DE ABASTO RURAL CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	12/2004	100	\$196,853 \$21,016	\$196,854 \$21,016	ABASTO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: CULTURA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
VII FESTIVAL DEL ARTE TODOS SANTOS SIN SUBPROGRAMA VII FESTIVAL DE ARTE TODOS SANTOS.	LA PAZ TODOS SANTOS	02/2004	02/2004	100	\$74,172	\$74,132	ASISTENCIA	3564
					\$74,172	\$74,132		
					\$74,172	\$74,132		
					\$74,172	\$74,132		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR				SECTOR: ENERGÍA				
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
				DIRECCIÓN DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y MINERO				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ELECTRIFICACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL INTRODUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL BARRIO SAN JUAN, EN BENEFICIO DE 35 HABITANTES (7 FAMILIAS).	LA PAZ TODOS SANTOS	12/2004	12/2004	100	\$40,967	\$40,967	RED	1
					\$40,967	\$40,967		
					\$40,967	\$40,967		
					\$40,967	\$40,967		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
REACTIVACIÓN ECONÓMICA MINERA SUR SIN SUBPROGRAMA APOYO PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TORRE Y EQUIPO REPETIDORA DE SEÑAL DE T.V. - HABITANTES DE LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO, EL TRIUNFO, PESCADERO Y SANTA ÁGUEDA, B.C.S. APOYO PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TORRE Y EQUIPO DE SEÑAL DE TELEVISIÓN EN LA COMUNIDAD DE TODOS SANTOS - HABITANTES DE LA COMUNIDAD.	LA PAZ SAN ANTONIO LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	12/2004	100	\$861,900	\$861,190	APOYO EQUIPO	1 1
					\$861,900	\$861,190		
					\$861,900	\$861,190		
					\$330,000	\$330,000		
					\$531,900	\$531,190		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR				SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				
MODALIDAD: RAMO 23				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA				
				JUNTA ESTATAL DE CAMINOS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
UB.- CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUCCIÓN CAMINO: LOS PLANES - SAN ANTONIO. CAMINO: RAMAL A MELITÓN ALBAÑEZ.	LA PAZ SAN ANTONIO	01/2004	12/2004	100	\$1,350,300	\$1,350,300	KILÓMETRO	21
					\$1,350,300	\$1,350,300		
	LA PAZ MELITÓN ALBAÑEZ DOMÍNGUEZ	01/2004	12/2004	100	\$1,090,261	\$1,090,261	KILÓMETRO	24
					\$260,039	\$260,039		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
		CENTRO SCT BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
A-4P208 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA	LA PAZ EL PESCADERO	01/2004	12/2004	100	\$21,388,879	\$21,398,897	KILÓMETRO	13
A-4P208 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS- R001 CONSERVACIÓN PERIÓDICA								
RENIVELACIÓN Y SELLO DEL TRAMO SAN PEDRO-CABO SAN LUCAS KM 54+000-67+000.					\$21,388,879	\$21,398,897		
					\$2,927,271	\$2,927,227		
B1-FONDEN HURACÁN MARTY	LA PAZ SAN ANTONIO	05/2004	12/2004	100	\$2,927,271	\$2,927,227	KILÓMETRO	13
TRABAJOS PARA DAR PASOS PROVISIONALES EN TRAMOS DAÑADOS, RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS (ZONAS AISLADAS) Y REPOSICIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS DAÑADOS EN EL TRAMO: CABO SAN LUCAS-LA PAZ KM. 148+000-200+00 (FONDO DE DESASTRES NATURALES).	LA PAZ TODOS SANTOS	05/2004	12/2004	100	\$18,356,974	\$18,350,740	KILÓMETRO	8
TRABAJOS PARA DAR PASOS PROVISIONALES EN TRAMOS DAÑADOS, RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS (ZONAS AISLADAS Y REPOSICIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS DAÑADOS EN EL TRAMO: SAN PEDRO- CABO SAN LUCAS KM. 0+000-126+000 (FONDO DE DESASTRES NATURALES).					\$3,098,274	\$3,098,217		
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN VADO AGUA BLANCA DE 112 M. DE LONGITUD, 4 CLAROS Y LOSA DE CONCRETO REFORZADO, UBICADO EN TRAMO CARRETERA CABO SAN LUCAS-LA PAZ KM. 147+500 FONDEN (FONDO DE DESASTRES NATURALES).					\$3,733,228	\$3,733,221		
D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-CONSERVACIÓN					\$11,525,472	\$11,519,303		
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: MELITÓN ALBÁÑEZ-SANTA MARTHA	LA PAZ MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ	01/2004	12/2004	100	\$104,634	\$120,930	KILÓMETRO	3
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: MELITÓN ALBÁÑEZ-CUERNAVACA.					\$56,333	\$64,481		
	LA PAZ MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ	01/2004	12/2004	100	\$48,301	\$56,449	KILÓMETRO	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS								
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA								
		COORDINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MAQUINARIA PESADA								
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS			
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD		
SE-URBANIZACIÓN 06.-REHABILITACION, A) CALLES REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE:TOPETE, TRAMO: LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA A OCAMPO. REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DEL CRUCERO DE LAS CALLES: LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA Y OCAMPO. REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DEL CRUCERO DE LAS CALLES: SANTOS DEGOLLADO Y HERÓICO COLEGIO MILITAR. REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DEL CRUCERO DE LAS CALLES: HERÓICO COLEGIO MILITAR Y MELCHOR OCAMPO.	LA PAZ TODOS SANTOS	11/2004	11/2004	100	\$2,233,640	\$2,233,640	METRO CUADRADO	2032		
					\$233,640	\$233,640				
		11/2004	11/2004	100	\$233,640	\$233,640	METRO CUADRADO	709		
					\$111,760	\$111,760				
		11/2004	11/2004	100	\$39,006	\$39,006	METRO CUADRADO	1065		
					\$58,564	\$58,564				
		11/2004	11/2004	100	\$24,310	\$24,310	METRO CUADRADO	442		
		SF-PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES 01-CONCRETO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO FC=250 KG/CM2, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DEL CALLEJON "EL MANGUITO" Y LAS FLORES, TRAMO: CALLE TOPETE A BARRIO LAS FLORES.(RECURSOS PROVENIENTES POR LA VENTA PREDIO "EL MOGOTE")	LA PAZ TODOS SANTOS	09/2004	12/2004	100	\$2,000,000	\$2,000,000	METRO CUADRADO	4389
							\$2,000,000	\$2,000,000		
\$2,000,000	\$2,000,000									

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA COORDINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MAQUINARIA PESADA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SF-PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES 01-CONCRETO TERMINACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DEL CALLEJÓN EL MANGUITO (FINQUITO).	LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	12/2004	100	\$383,214	\$383,214	PAGO	1
					\$383,214	\$383,214		
					\$383,214	\$383,214		
					\$383,214	\$383,214		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: POLÍTICA LABORAL Y EMPLEO						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO						
		DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (DGTYS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) PROYECTOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA PROYECTOS DE INVERSIÓN PRODUCTIVA. SISTEMA DE APOYO ECONÓMICO A BUSCADORES DE EMPLEO SISTEMA DE APOYO ECONÓMICO A BUSCADORES DE EMPLEO. SISTEMA DE APOYO ECONÓMICO A LA MOVILIDAD LABORAL INTERNA (SAEMLI) SISTEMA DE APOYO ECONÓMICO A LA MOVILIDAD LABORAL INTERNA (PROGRAMA QUE APOYA LA LOS JORNALEROS AGRICOLAS QUE SE DESPLAZAN EN EL INTERIOR DEL PAIS. SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO FORMACIÓN PRODUCTIVA.	LA PAZ EL PESCADERO	12/2004	12/2004	100	\$264,285	\$255,102	PROYECTO	1
					\$264,285	\$255,102		
					\$110,573	\$110,573		
	LA PAZ TODOS SANTOS	06/2004	06/2004	75	\$110,573	\$110,573	APOYO	3
					\$3,800	\$2,850		
	LA PAZ MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ	11/2004	12/2004	100	\$3,800	\$2,850	APOYO	57
					\$81,432	\$77,360		
LA PAZ MELITÓN ALBÁÑEZ DOMÍNGUEZ	10/2004	12/2004	100	\$81,432	\$77,360	APOYO	57	
				\$68,481	\$64,319			
					\$68,481	\$64,319	BECA	15

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: POLÍTICA AMBIENTAL						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						
		DELEGACIÓN DE SEMARNAT EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL VIDA SILVESTRE PROTECCIÓN DE PLAYAS DE ANIDACIÓN DE ESPECIE DE TORTUGA LAUD.	LA PAZ TODOS SANTOS	10/2004	12/2004	100	\$125,000	\$124,979	CRIAS	500
					\$125,000	\$124,979		
					\$125,000	\$124,979		
					\$125,000	\$124,979		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL						
		PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SUBSIDIOS SUBSIDIO AL ALBERGUE DE TODOS SANTOS, B.C.S. ENTREGA DE SUBSIDIOS A 52 ESTUDIANTES, EN EL ALBERGUE DE TODOS SANTOS, B.C.S.	LA PAZ TODOS SANTOS	01/2004	12/2004	100	\$112,400	\$112,400	ESTUDIANTE	52
					\$112,400	\$112,400		
					\$112,400	\$112,400		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: ASISTENCIA SOCIAL						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA BRIGADA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE INICIO TÉRMINO		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
					APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$0	\$0		
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN					\$0	\$0		
CAPACITACIÓN					\$0	\$0		
SE IMPARTIERON CURSOS DE CAPACITACIÓN Y PLÁTICAS A PADRES DE FAMILIA EN TEMAS REFERENTE A FARMACODEPENDENCIA, DROGADICCIÓN, IGUALDAD DE GÉNERO.	LA PAZ SAN ANTONIO	01/2004	06/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	47

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: PACÍFICO SUR		SECTOR: JORNALEROS AGRÍCOLAS						
MODALIDAD: RAMO 20		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SS.- ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 08.- JORNALEROS AGRÍCOLAS 04/003/192 PR.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y RECREATIVA (CONSTRUCCIÓN DE UNA GUARDERÍA INFANTIL). 04/003/193 PR.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y RECREATIVA (EQUIPAMIENTO DE UNA GUARDERÍA INFANTIL). 04/003/202 PR.- FOMENTO A LA EDUCACIÓN INFANTIL (BECAS EDUCATIVAS: UNIFORMES COMPLETOS). 04/003/210 PR.- FOMENTO A LA EDUCACIÓN INFANTIL (BECAS EDUCATIVAS: UNIFORMES COMPLETOS).	LA PAZ TODOS SANTOS	08/2004	12/2004	100	\$1,791,150	\$1,791,150	GUARDERIA	1
					\$1,791,150	\$1,791,150		
					\$1,299,834	\$1,299,834		
					\$200,066	\$200,066		
					\$125,000	\$125,000		
					\$166,250	\$166,250		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR				SECTOR: EDUCACIÓN				
MODALIDAD: RAMO 33				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA				
				C.A.P.E.C.E.				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO INICIAL Y BASICO (FAM)	LOS CABOS LA RIBERA	06/2004	06/2004	100	\$490,858	\$490,858	ANEXO	1
EDUCACIÓN PREESCOLAR								
J.N. CARMEN MORENO CORRAL, VERIFICACION ELECTRICA								
EDUCACIÓN PRIMARIA	LA PAZ SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	01/2004	02/2004	100	\$486,238	\$486,238	ANEXO	1
E.P. CONSTANZA DIAZ, DEMOLICION GENERAL								
E.P. ALFREDO V. BONFIL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA								
	LA PAZ GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA	03/2004	03/2004	100	\$18,584	\$18,584	ANEXO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		BRIGADA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$0	\$0		
CAPACITACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO	LA PAZ SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	10/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	20
CAPACITACIÓN A DESEMPLEADOS (PROBECAT)					\$0	\$0		
CURSO DE CAPACITACIÓN, DE CORTE Y CONFECCIÓN, CON UN					\$0	\$0		
TOTAL DE 20 CAPACITADOS.					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONTINUIDAD EDUCATIVA (FIDUCAR) SIN SUBPROGRAMA BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE. BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	LA PAZ EL ANCÓN LA PAZ EL CARDONAL LA PAZ SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES) LA PAZ LOS TAMALES LA PAZ LA MATANCITA	01/2004	12/2004	100	\$510,769	\$510,769	BECA	1
					\$58,290	\$58,290		
					\$58,290	\$58,290		
					\$1,665	\$1,665		
					\$9,993	\$9,993		
					\$39,970	\$39,970		
					\$4,996	\$4,996		
PREESCOLAR COMUNITARIO SIN SUBPROGRAMA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR. CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LOS CABOS BOCA DEL SALADO LOS CABOS CABO PULMO LOS CABOS PALO ESCOPETA LOS CABOS SANTA CRUZ LA PAZ BOCA DEL ÁLAMO LA PAZ CALLEJÓN 3 PALMAS	01/2004	12/2004	100	\$103,524	\$103,524	ALUMNO	4
					\$103,524	\$103,524		
					\$4,653	\$4,653		
					\$6,979	\$6,979		
					\$15,121	\$15,121		
					\$18,611	\$18,611		
					\$11,632	\$11,632		
					\$8,142	\$8,142		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PREESCOLAR COMUNITARIO								
SIN SUBPROGRAMA					\$103,524	\$103,524		
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LA PAZ SAN PEDRO MÉXICO	01/2004	12/2004	100	\$16,285	\$16,285	ALUMNO	14
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LA PAZ LOS TAMALES	01/2004	12/2004	100	\$1,163	\$1,163	ALUMNO	1
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LA PAZ LA VENTANA	01/2004	12/2004	100	\$9,306	\$9,306	ALUMNO	8
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LA PAZ EL ANCÓN	01/2004	12/2004	100	\$8,142	\$8,142	ALUMNO	7
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LA PAZ RANCHO LA PIMIENTILLA	01/2004	12/2004	100	\$3,490	\$3,490	ALUMNO	3
PRIMARIA COMUNITARIA					\$348,955	\$348,955		
SIN SUBPROGRAMA					\$348,955	\$348,955		
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LOS CABOS CABO PULMO	01/2004	12/2004	100	\$29,910	\$29,910	ALUMNO	3
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$9,970	\$9,970	ALUMNO	1
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LA PAZ BOCA DEL ÁLAMO	01/2004	12/2004	100	\$129,612	\$129,612	ALUMNO	13
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LA PAZ CALLEJÓN 3 PALMAS	01/2004	12/2004	100	\$99,701	\$99,701	ALUMNO	10
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LA PAZ LA MATANCITA	01/2004	12/2004	100	\$39,881	\$39,881	ALUMNO	4
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LA PAZ RANCHO LA PIMIENTILLA	01/2004	12/2004	100	\$39,881	\$39,881	ALUMNO	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA PESCA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
<p>ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA</p> <p>ORDENAMIENTO PESQUERO</p> <p>OTORGAMIENTO DE CONCESIONES DE ACUACULTURA Y PERMISOS DE ACUACULTURA DE FOMENTO; SE OTORGÓ UN PERMISO DE ACUACULTURA DE FOMENTO PARA CULTIVO DE PARGOS EN JAULAS FLOTANTES.</p> <p>PROGRAMA ESPECIAL DE ENERGÍA PARA EL CAMPO</p> <p>PROGRAMA DE PRECIO DE ESTÍMULO A LA GASOLINA DE USO EN LA PESCA RIBEREÑA Y LA ACUACULTURA</p> <p>ENTREGA DE TARJETAS DEL SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA A PESCADORES DEL ESTADO; SE ENTREGARON 23 TARJETAS DE SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA.</p> <p>ENTREGA DE TARJETAS DEL SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA A PESCADORES DEL ESTADO; SE ENTREGARON 3 TARJETAS DE SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA.</p> <p>ENTREGA DE TARJETAS DEL SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA A PESCADORES DEL ESTADO; SE ENTREGARON 4 TARJETAS DE SUBSIDIO A LA GASOLINA MARINA.</p>	LOS CABOS LA RIBERA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	PERMISO	1
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	APOYO	23
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
	LA PAZ EL CARDONAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	APOYO	3
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
	LA PAZ LOS BARRILES	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	APOYO	4
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RAMO 20		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
TA.- OPCIONES PRODUCTIVAS 03.- ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL 04/003/300 PR.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE PAQUETE TECNOLÓGICO PARA EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIA HECTÁREA DE TOMATILLO. 04.- CRÉDITO SOCIAL 04/003/288 PR.- ADQUISICIÓN DE PAQUETE TECNOLÓGICO, PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA MEDIA HECTÁREA DE TOMATILLO.	LA PAZ SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	11/2004	12/2004	100	\$15,660	\$15,660	ACCIÓN	1
					\$15,660	\$15,660		
					\$1,160	\$1,160		
					\$1,160	\$1,160		
	LA PAZ SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	11/2004	12/2004	100	\$14,500	\$14,500	PROYECTO	1
					\$14,500	\$14,500		

Cierre Anual del Avance de Obras

725

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO						
		DELEGACIÓN DE FIRCO EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
MICROCUENCAS MICROCUENCAS PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (SAN JUAN DE LOS PLANES) MPIO. LA PAZ.	LA PAZ SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	06/2004	12/2004	100	\$56,000	\$56,000	ESTUDIO PROYECTO ASESORÍA	1 1 1
					\$56,000	\$56,000		
					\$56,000	\$56,000		
					\$56,000	\$56,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA								
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN								
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS								
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS			
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD		
ALIANZA CONTIGO DESARROLLO RURAL APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). FOMENTO AGRÍCOLA FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FOMENTO GANADERO DESARROLLO GANADERO.	LA PAZ EL SARGENTO	06/2004	04/2005	0	\$5,649,561	\$3,133,158	MICROEMPRESAS PRODUCTOR	1 7		
					\$4,762,725	\$2,390,321				
					\$402,105	\$63,782				
		LOS CABOS LA RIBERA	06/2004	04/2005	100	\$71,090	\$63,782	MICROEMPRESAS PRODUCTOR	1 7	
		LOS CABOS PALO ESCOPETA	06/2004	04/2005	0	\$181,015	\$0	MICROEMPRESAS PRODUCTOR	1 6	
						\$4,150,102	\$2,116,021			
		LA PAZ EJIDO SAN VICENTE, GRUPO 3	06/2004	04/2005	100	\$74,218	\$66,797	HECTÁREA PRODUCTOR	9 1	
		LA PAZ EJIDO SAN VICENTE, RANCHO 3 PALMAS	06/2004	04/2005	100	\$258,400	\$258,400	TRACTOR PRODUCTOR	1 1	
		LA PAZ EJIDO SAN VICENTE, GRUPO 8	06/2004	04/2005	100	\$251,100	\$251,100	TRACTOR PRODUCTOR	1 1	
		LA PAZ EJIDO SAN VICENTE, GRUPO 1 (LOS LLANITOS)	06/2004	04/2005	86	\$632,856	\$543,368	HECTÁREA PRODUCTOR	65 10	
		LA PAZ SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	06/2004	04/2005	100	\$1,023,952	\$996,357	HECTÁREA EQUIPO PRODUCTOR	16 5 33	
		LOS CABOS LA RIBERA	06/2004	04/2005	0	\$37,500	\$0	HECTÁREA PRODUCTOR	2 1	
		LOS CABOS SANTA CRUZ	06/2004	04/2005	100	\$1,872,075	\$0	HECTÁREA PRODUCTOR	79 26	
						\$210,518	\$210,518			
		LA PAZ SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	06/2004	04/2005	100	\$146,543	\$146,543	PRODUCTO PRODUCTOR	1 1	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO								
FOMENTO GANADERO					\$210,518	\$210,518		
DESARROLLO GANADERO.	LOS CABOS EL ENCINAL	06/2004	04/2005	100	\$18,975	\$18,975	PROYECTO PRODUCTOR	1 1
DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS INTEGRALES.	LOS CABOS LA RIBERA	06/2004	04/2005	100	\$45,000	\$45,000	ASESORÍA EJIDATARIO	1 36
PROCAMPO					\$668,837	\$668,837		
CICLO OTOÑO-INVIERNO 2003/2004					\$435,675	\$435,675		
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LA PAZ GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA	01/2004	06/2004	100	\$26,245	\$26,245	HECTÁREA PRODUCTOR	29 9
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LA PAZ EL SARGENTO	01/2004	06/2004	100	\$7,693	\$7,693	HECTÁREA PRODUCTOR	9 3
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LA PAZ EJIDO SAN VICENTE, GRUPO 3	01/2004	06/2004	100	\$77,604	\$77,604	HECTÁREA PRODUCTOR	86 27
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LOS CABOS LA RIBERA	01/2004	06/2004	100	\$18,924	\$18,924	HECTÁREA PRODUCTOR	21 13
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LOS CABOS SANTA CRUZ	01/2004	06/2004	100	\$19,684	\$19,684	HECTÁREA PRODUCTOR	22 15
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LA PAZ SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	01/2004	06/2004	100	\$285,526	\$285,526	HECTÁREA PRODUCTOR	345 18
CICLO PRIMAVERA-VERANO 2004/2004.					\$233,162	\$233,162		
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	LA PAZ EL SARGENTO	03/2004	01/2005	100	\$22,440	\$22,440	HECTÁREA PRODUCTOR	24 5
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	LA PAZ GENERAL JUAN DOMÍNGUEZ COTA	03/2004	01/2005	100	\$32,024	\$32,024	HECTÁREA PRODUCTOR	34 9

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN							
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
PROCAMPO CICLO PRIMAVERA-VERANO 2004/2004.									
	APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	LA PAZ LA MATANCITA	03/2004	01/2005	100	\$233,162 \$19,635	\$233,162 \$19,635	HECTÁREA PRODUCTOR	21 4
	APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	LA PAZ SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	03/2004	01/2005	100	\$66,115	\$66,115	HECTÁREA PRODUCTOR	62 4
	APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	LA PAZ EJIDO SAN VICENTE, GRUPO 8	03/2004	01/2005	100	\$45,348	\$45,348	HECTÁREA PRODUCTOR	49 15
	APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	LOS CABOS LA RIBERA	03/2004	01/2005	100	\$24,693	\$24,693	HECTÁREA PRODUCTO	26 15
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	LOS CABOS SANTA CRUZ	03/2004	01/2005	100	\$22,908	\$22,908	HECTÁREA PRODUCTOR	25 17	
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA					\$218,000	\$74,000			
FOMENTO GANADERO					\$218,000	\$74,000			
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ SAN PEDRO MÉXICO	01/2004	03/2005	0	\$2,000	\$0	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	28 5 1	
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	01/2004	03/2005	0	\$15,600	\$0	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	1762 39 3	
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ LOS LAURELES	01/2004	03/2005	0	\$2,800	\$0	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	300 7 1	
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ EL MILAGRO	01/2004	03/2005	0	\$6,400	\$0	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	1092 16 1	
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ EL PIRÚL	01/2004	03/2005	0	\$7,200	\$0	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	818 18 1	
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ EL BAJÍO	01/2004	03/2005	0	\$4,800	\$0	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	370 12 1	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA								
FOMENTO GANADERO					\$218,000	\$74,000		
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ	01/2004	03/2005	100	\$2,000	\$2,000	HECTÁREA	206
	LOS ENCINITOS 1						CABEZA	5
							PRODUCTOR	2
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ	01/2004	03/2005	100	\$1,600	\$1,600	HECTÁREA	100
	LA ESPERANZA						CABEZA	4
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LA PAZ	01/2004	03/2005	100	\$3,200	\$3,200	HECTÁREA	260
	LOS CABALLEROS						CABEZA	8
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS	01/2004	03/2005	47	\$5,600	\$2,800	HECTÁREA	574
	SAN MIGUEL (EL ZORRILLO)						CABEZA	15
							PRODUCTOR	2
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS	01/2004	03/2005	0	\$28,000	\$12,000	HECTÁREA	5026
	BUENA VISTA						CABEZA	70
							PRODUCTOR	2
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS	01/2004	03/2005	0	\$7,600	\$0	HECTÁREA	586
	EL CHINAL						CABEZA	19
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS	01/2004	03/2005	2	\$80,000	\$1,200	HECTÁREA	8969
	PALO ESCOPETA						CABEZA	200
							PRODUCTOR	3
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS	01/2004	03/2005	100	\$8,000	\$8,000	HECTÁREA	1175
	EL MAUTO						CABEZA	20
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS	01/2004	03/2005	100	\$1,600	\$1,600	HECTÁREA	110
	EL ENCINAL						CABEZA	4
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS	01/2004	03/2005	100	\$28,800	\$28,800	HECTÁREA	3168
	SANTA CRUZ						CABEZA	72
							PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS	01/2004	03/2005	100	\$12,800	\$12,800	HECTÁREA	1219
	LA RIBERA						CABEZA	32
							PRODUCTOR	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS ÁRIDAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. INTEGRAL DE AGRIC. SOSTENIBLE Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVAS EN ZONAS DE SINIESTRALIDAD RECURRENTE PROYECTOS INTEGRALES	LOS CABOS EL GUAYPARIN	01/2004	12/2004	100	\$806,805	\$806,805	BORDO	1
					\$806,805	\$806,805		
					\$806,805	\$806,805		
					\$69,252	\$69,252		
					\$117,011	\$117,011		
					\$228,204	\$228,204		
					\$36,133	\$36,133		
					\$143,047	\$143,047		
					\$69,252	\$69,252		
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA SEMICOMPACTADO, LOCALIDAD EL GUAYPARÍN 1 (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN JOSÉ DEL CABO").	LOS CABOS EL SALTITO	01/2004	12/2004	100	\$91,729	\$91,729	POZO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD EL SALTITO (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN LUCAS").	LOS CABOS LA RIBERA	01/2004	12/2004	100	\$52,177	\$52,177	BORDO	1
PERFORACIÓN DE POZO (COMITÉ PRO PROYECTO "LA RIBERA").	LA PAZ LA FORTUNA	01/2004	12/2004	100				
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA (COMITÉ PRO PROYECTO "LOS DOLORES").	LA PAZ EL PARRALITO	01/2004	12/2004	100				
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA, EN LA LOCALIDAD EL PARRALITO (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN ANTONIO").	LA PAZ LA FORTUNA	01/2004	12/2004	100				
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "LA PAZ").	LA PAZ EL MEZQUITAL	01/2004	12/2004	100				
PERFORACIÓN DE POZO (COMITÉ PRO PROYECTO "LOS PLANES").	LA PAZ SAN PEDRO MÉXICO	01/2004	12/2004	100				
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA (COMITÉ PRO PROYECTO "LOS PLANES").								

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: RAMO 16		DEPENDENCIA: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA						
		DELEGACIÓN DE CNA EN BCS (USO EFICIENTE DE AGUA Y E.E.)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA REHABILITACIÓN DE POZOS Y/O EQUIPOS DE BOMBEO DIAGNÓSTICO Y REHABILITACIÓN DEL EQUIPO DE BOMBEO DEL POZO 47, LOTE 46, RANCHO HERMANOS GAUME. USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA PERFORACIÓN DE POZOS PERFORACIÓN DE POZO DE 83 METROS DE 18´ DE DIÁMETRO Y ADEME DE 14´, POZO 47, LOTE 46, RANCHO HERMANOS GAUME. SISTEMAS DE RIEGO INTERPARCELARIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO INTERPARCELARIO EN 19 HAS., EN EL POZO 102, RANCHO SAN IGNACIO.	LA PAZ SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	11/2004	12/2004	40	\$1,150,035	\$770,852	REHABILITACIÓN	1
					\$379,183	\$0		
					\$379,183	\$0		
	LA PAZ SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	08/2004	09/2004	100	\$379,183	\$0	POZO	1
					\$770,852	\$770,852		
					\$428,405	\$428,405		
	LA PAZ SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	04/2004	06/2004	100	\$428,405	\$428,405	HECTÁREA SISTEMA	19 1
					\$342,447	\$342,447		
					\$342,447	\$342,447		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR			SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA					
MODALIDAD: RAMO 39			DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO					
			DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA					
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
TF - FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD SIN SUBPROGRAMA 04/018/2004/AR. PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 5.0 KMS. DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; PREDIO EL PITAHAYAL DEL EJIDO SANTA CRUZ, MPIO. DE LOS CABOS.	LOS CABOS SANTA CRUZ	11/2004	12/2004	100	\$1,143,820	\$1,143,820	KILÓMETRO	5
					\$1,143,820	\$1,143,820		
					\$1,143,820	\$1,143,820		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO AGRÍCOLA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS	LOS CABOS SANTA CRUZ	11/2004	12/2004	50	\$156,549	\$156,549	OBRA	1
SIN PROGRAMA								
CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA DE 3,000 M3 DE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO PARA USO AGRÍCOLA. (EJIDO SANTA CRUZ).								

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA SIN SUBPROGRAMA SE REGULARIZARON 2 LOTES CON UNA SUPERFICIE DE 643 M2 Y SE ELABORARON 2 ESCRITURAS Y SE ENTREGARON 3.	LOS CABOS LA RIBERA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	LOTE METRO CUADRADO ESCRITURA	2 643 2
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA SRA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ORDENAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL EMITIR RESOLUCIONES DE TERRENOS NACIONALES NOTIFICACIÓN DE ÓRDENES DE PAGO.	LA PAZ LOS BARRILES	01/2004	01/2004	100	\$20,000	\$29,628	EXPEDIENTE	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA							
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA P002 CERTIFICAR NÚCLEOS AGRARIOS Y EXPEDIENTES DE DOCUMENTOS EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO. ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO. DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DOCUMENTO	1	
					\$0	\$0			
					\$0	\$0			
	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	LA PAZ EL SARGENTO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DOCUMENTO	9
	EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS.	LOS CABOS LA RIBERA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DOCUMENTO	246
	P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS	LA PAZ LA TRINIDAD	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 1
						\$0	\$0		
						\$0	\$0		
	REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS.	LOS CABOS LA RIBERA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
	CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN.	LOS CABOS LA RIBERA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	245
	ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO.	LA PAZ EL SARGENTO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	9
	ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SUCESIÓN	1
	DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	1
	TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	1
	TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	2
	TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	
	TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	
	TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	
	TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	
	TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	
	TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	
	TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	
	TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN		
TRASLADO DE									

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA								
P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS					\$0	\$0		
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LA PAZ EL SARGENTO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	3
TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LOS CABOS LA RIBERA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	1
CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	1
CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES.	LOS CABOS LA RIBERA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	1
CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	1
CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES.	LA PAZ EL SARGENTO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	1
CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES.	LOS CABOS LA RIBERA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	2
CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES.	LOS CABOS SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	2
P014 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVO-CONSULTIVOS.					\$0	\$0		
INSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO # 39; 1 CALIFICACIONES, INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES.	LOS CABOS LA RIBERA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	RESOLUCIÓN	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ASESORÍA JURÍDICA					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ 21 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	1
SE ATENDIÓ A 362 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	10
SE ATENDIÓ A 118 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ EL SARGENTO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 63 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ LA REFORMA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	3
CAPACITACIÓN A SUJETOS AGRARIOS, ORG. DEL CAMPO Y OTROS					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ 15 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	1
SE ATENDIÓ A 27 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	1
CONCILIACIÓN					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 25 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A UN SUJETO AGRARIO.	LA PAZ EL SARGENTO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 2 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ LA REFORMA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
						\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
GESTIÓN ADMINISTRATIVA SIN SUBPROGRAMA SE ATENDIÓ 44 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	11/2004	100			ACCIÓN	2
SE ATENDIÓ A 56 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 41 SUJETOS AGRARIOS.	SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
INCORPORACIÓN DEL SUELO SOCIAL AL DESARROLLO URBANO SIN SUBPROGRAMA SE ATENDIÓ A 118 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ EL SARGENTO	01/2004	11/2004	100			ACCIÓN	1
ORGANIZACIÓN AGRARIA BÁSICA SIN SUBPROGRAMA SE ATENDIÓ 43 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
SE ATENDIÓ A 132 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	4
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 52 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ LA REFORMA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
REPRESENTACIÓN LEGAL SIN SUBPROGRAMA	LOS CABOS LA RIBERA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
REPRESENTACIÓN LEGAL								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ 52 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	5
SE ATENDIÓ A 84 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS LA RIBERA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LA PAZ LA REFORMA	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SERVICIOS PERICIALES					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 40 SUJETOS AGRARIOS.	LA PAZ SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR				SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS				
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
				FONDO IMPULSOR E INMOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FOGAPRO GARANTÍA LÍQUIDA CRÉDITO A FRUTAS Y HORTALIZAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA PARA COMERCIALIZACIÓN DE CHILE COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 5% DE ASP. MANTIENE 137 EMPLEOS.	LA PAZ SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	10/2004	04/2005	100	\$47,500	\$950,000	CRÉDITO EMPLEO	1 137
					\$47,500	\$950,000		
					\$47,500	\$950,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE DICONSA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL PROGRAMA DE ABASTO RURAL CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA (EJIDO JUAN DOMÍNGUEZ COTA).	LOS CABOS PALO ESCOPETA	01/2004	12/2004	100	\$251,254	\$105,454	ABASTO	1
					\$251,254	\$105,454		
	LA PAZ LA FORTUNA	01/2004	12/2004	100	\$4,742	\$4,742	ABASTO	1
	LA PAZ EL SARGENTO	01/2004	12/2004	100	\$10,061	\$10,061	ABASTO	1
	LA PAZ SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	01/2004	12/2004	100	\$28,730	\$28,730	ABASTO	1
	LA PAZ LAS TINAS	01/2004	12/2004	100	\$162,017	\$16,217	ABASTO	1
	LOS CABOS LA RIBERA	01/2004	12/2004	100	\$16,602	\$16,602	ABASTO	1
	LA PAZ SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	01/2004	12/2004	100	\$15,592	\$15,592	ABASTO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ECONOMÍA						
		FONDO NACIONAL DE APOYO A EMPRESAS SOCIALES						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CAPITAL DE RIESGO SOLIDARIO SIN SUBPROGRAMA APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS.	LOS CABOS SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	0	\$4,975,000	\$4,975,000	CRÉDITO	1
					\$4,975,000	\$4,975,000		
					\$4,975,000	\$4,975,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: ENERGÍA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y MINERO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ELECTRIFICACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, BENEFICIÁNDOSE 50 HABITANTES, SE EJERCIERON LOS RECURSOS APROBADOS, SIN EMBARGO ESTA OBRA INICIARÁ Y TERMINARÁ EN 2005.	LA PAZ LA VENTANA	11/2004	12/2004	0	\$57,566	\$57,566	RED	1
					\$57,566	\$57,566		
					\$57,566	\$57,566		
					\$57,566	\$57,566		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: ENERGÍA						
MODALIDAD: RAMO 06		DEPENDENCIA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
		CFE ZONA LA PAZ						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA SG ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. CALLEJÓN LAS TRES PALMAS. (PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS). AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. CASCABELES. (PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS). AMPLIACIÓN RED DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. MAGISTERIAL. (PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS).	LA PAZ SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	01/2005	01/2005	0	\$531,664	\$531,664	POSTE	8
					\$531,664	\$531,664		
					\$531,664	\$531,664		
					\$102,661	\$102,661		
					\$223,122	\$223,122		
PROGRAMA SG ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. CALLEJÓN LAS TRES PALMAS. (PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS). AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. CASCABELES. (PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS). AMPLIACIÓN RED DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. MAGISTERIAL. (PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS).	LA PAZ SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	11/2004	01/2005	80	\$223,122	\$223,122	POSTE	16
					\$223,122	\$223,122		
					\$223,122	\$223,122		
					\$205,881	\$205,881		
					\$205,881	\$205,881		
PROGRAMA SG ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. CALLEJÓN LAS TRES PALMAS. (PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS). AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. CASCABELES. (PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS). AMPLIACIÓN RED DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. MAGISTERIAL. (PROGRAMA PARA DESARROLLO DE PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS).	LA PAZ SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	01/2005	01/2005	0	\$205,881	\$205,881	POSTE	14
					\$205,881	\$205,881		
					\$205,881	\$205,881		
					\$205,881	\$205,881		
					\$205,881	\$205,881		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
GOLFO SUR SIN SUBPROGRAMA APOYO PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPO Y TORRE REPETIDORA DE SEÑAL DE T.V. CON COBERTURA PARA LOS BARRILES Y BUENA VISTA - HABITANTES DE LAS COMUNIDADES DE LOS BARRILES Y BUENA VISTA.	LOS CABOS BUENA VISTA	01/2004	12/2004	100	\$458,862	\$458,862	APOYO EQUIPO	1 1
					\$458,862	\$458,862		
					\$458,862	\$458,862		
					\$458,862	\$458,862		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: RAMO 23		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		JUNTA ESTATAL DE CAMINOS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
UB.- CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUCCIÓN	LOS CABOS LA RIBERA	03/2004	12/2004	100	\$19,441,163	\$19,441,163	KILÓMETRO	29
					\$19,441,163	\$19,441,163		
					\$3,695,058	\$3,695,058		
					\$2,857,176	\$2,857,176		
					\$1,230,135	\$1,230,135		
					\$741,761	\$741,761		
					\$369,781	\$369,781		
					\$4,484,402	\$4,484,402		
					\$319,993	\$319,993		
					\$5,742,857	\$5,742,857		
CAMINO: LAS CUEVAS - LA RIBERA - CABO PULMO.	LOS CABOS LA RIBERA	03/2004	12/2004	100	\$3,695,058	\$3,695,058	KILÓMETRO	29
CAMINO: CABO PULMO - SAN JOSÉ DEL CABO.	LOS CABOS CABO PULMO	01/2004	12/2004	100	\$2,857,176	\$2,857,176	KILÓMETRO	71
CAMINO: RAMAL AL CORO.	LOS CABOS BUENA VISTA	01/2004	01/2005	100	\$1,230,135	\$1,230,135	KILÓMETRO	9
CAMINO: SAN BERNABÉ - BOCA DE LAS VINORAMAS.	LOS CABOS BOCA DE LA VINORAMA	01/2004	12/2004	100	\$741,761	\$741,761	KILÓMETRO	42
CAMINO: PALO ESCOPETA - LAS VINORAMAS.	LOS CABOS PALO ESCOPETA	01/2004	12/2004	100	\$369,781	\$369,781	KILÓMETRO	10
CAMINO: LA PAZ - LOS PLANES - ENSENADA DE MUERTOS.	LA PAZ SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	01/2004	12/2004	100	\$4,484,402	\$4,484,402	KILÓMETRO	58
CAMINO: RAMAL AL SARGENTO.	LA PAZ EL SARGENTO	01/2004	12/2004	100	\$319,993	\$319,993	KILÓMETRO	11
CAMINO: LOS BARRILES - EL CARDONAL.	LA PAZ LOS BARRILES	01/2004	12/2004	100	\$5,742,857	\$5,742,857	KILÓMETRO	15

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES												
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES												
		CENTRO SCT BCS												
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS							
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD						
A-4P208 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA B1-FONDEN HURACÁN MARTY CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN VADO BUENOS AIRES DE 224 M. DE LONGITUD, 8 CLAROS Y LOSA DE CONCRETO REFORZADO, UBICADO EN TRAMO CARRETERA CABO SAN LUCAS-LA PAZ KM. 112+800 FONDEN (FONDO DE DESASTRES NATURALES). B2-FONDEN HURACÁN IGNACIO TRABAJOS PARA DAR PASOS PROVISIONALES EN TRAMOS DAÑADOS, RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS (ZONAS AISLADAS) Y REPOSICIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS DAÑADOS EN TRAMO: CABO SAN LUCAS-LA PAZ KM. 60+000-0+000-135+000, FONDEN (FONDO DE DESASTRES NATURALES). TRABAJOS PARA DAR PASOS PROVISIONALES EN TRAMOS DAÑADOS, RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS (ZONAS AISLADAS Y REPOSICIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS DAÑADOS EN TRAMO: LA PAZ- CD. INSURGENTES KM. 6+800-236+700, FONDEN (FONDO DE DESASTRES NATURALES). D-1014 CARR ALIMENTADORAS CONSTRUCCIÓN DE 7 KM. DE LA CARRETERA LOS BARRILES-EL CARDONAL-BOCA DEL ÁLAMO-LOS PLANES TRAMO:LOS BARRILES-EL CARDONAL KM. 15+600-22+600. CONSTRUCCIÓN DE 4 KM. DE LA CARRETERA LOS BARRILES-EL CARDONAL-BOCA DEL ÁLAMO-LOS PLANES TRAMOS:LOS BARRILES-EL CARDONAL KM. 22+600-25+800 Y 0+000-1+119 RAMAL AL CARDONAL ESTA OBRA SE FINALIZARÁ EL 30 DE OCTUBRE DE 2005. CONSTRUCCIÓN DE 3.86 KM. DE TRAMOS DAÑADOS DE LA CARRETERA LOS BARRILES-EL CARDONAL-BOCA DEL ÁLAMO-LOS PLANES TRAMO LOS BARRILES-EL CARDONAL KM. 8+240-12+100. AUDITORÍA AMBIENTAL VOLUNTARIA DE LA CARRETERA LOS BARRILES-EL CARDONAL-BOCA DEL ÁLAMO-LOS PLANES TRAMO LOS BARRILES- EL CARDONAL KM. 8+240-31+477. D-1014 CARR ALIMENTADORAS PET INMEDIATO INDIRECTOS DE OBRA INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN PROGRAMA K217.	LA PAZ LOS BARRILES	05/2004	12/2004	83	\$60,248,360	\$59,039,605	PUENTE	1						
					\$60,248,360	\$59,039,605								
					\$17,180,071	\$15,082,054								
					\$17,180,071	\$15,082,054								
					LOS CABOS BUENA VISTA	06/2004			12/2004	100	\$4,123,395	\$4,123,053	KILÓMETRO	26
											\$3,330,269	\$3,330,269		
					LA PAZ SANTA RITA	06/2004			12/2004	100	\$793,126	\$792,784	KILÓMETRO	59
											\$36,971,300	\$36,943,718		
					LA PAZ LOS BARRILES	02/2004			12/2004	100	\$24,508,622	\$26,072,920	KILÓMETRO	7
											\$4,000,000	\$3,999,999		
					LA PAZ LOS BARRILES	12/2004			06/2004	80	\$8,162,678	\$6,612,049	KILÓMETRO	4
											\$300,000	\$258,750		
					LA PAZ LOS BARRILES	07/2004			11/2004	100	\$1,361,670	\$1,361,369	KILÓMETRO	4
											\$403,700	\$403,399		
LA PAZ LOS BARRILES	09/2004	12/2004	100	\$403,700	\$403,399	AUDITORÍA	1							
				\$403,700	\$403,399									
LA PAZ LOS BARRILES	08/2004	11/2004	100	\$403,700	\$403,399	SIN MEDIDA	0							
				\$403,700	\$403,399									

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
		CENTRO SCT BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
A-4P208 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA								
D-1014 CARR ALIMENTADORAS PET INMEDIATO								
CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, MUROS DE MAMPOSTERÍAS, BORDILLOS Y LAVADEROS DE LOS CAMINOS: LA PAZ-LOS PLANES-ENSENADA DE MUERTOS Y PICHILINGUE-BALANDRA-EL TECOLOTE.	LA PAZ SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	08/2004	12/2004	100	\$1,361,670 \$957,970	\$1,361,369 \$957,970	KILÓMETRO	1
D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-CONSERVACIÓN					\$178,817	\$1,193,261		
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: E.C. EL ROSARIO-SANTA ROSA.	LA PAZ SANTA ROSA	01/2004	12/2004	100	\$69,301	\$77,449	KILÓMETRO	4
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: RAMAL A AGUA AMARGA.	LA PAZ AGUA AMARGA	01/2004	12/2004	100	\$102,376	\$1,100,524	KILÓMETRO	6
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: RAMAL A SALTO DE GAVARAIN 0.38 METROS.	LOS CABOS SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$7,140	\$15,289	KILÓMETRO	1
D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-RECONSTRUCCIÓN					\$433,106	\$336,150		
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: RAMAL A LAS CORAS.	LA PAZ SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$166,321	\$142,082	KILÓMETRO	3
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: RAMAL A TAMALES.	LA PAZ LOS TAMALES	01/2004	12/2004	100	\$41,496	\$27,258	KILÓMETRO	1
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: PALO ESCOPETA-LAS DESTILADERAS.	LOS CABOS PALO ESCOPETA	01/2004	12/2004	100	\$133,729	\$99,490	KILÓMETRO	2
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: LA SOLEDAD-LA HERRADURA.	LA PAZ LA SOLEDAD	01/2004	12/2004	100	\$91,560	\$67,322	KILÓMETRO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALCANTARILLADO SANITARIO SIN SUBPROGRAMA TERMINACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO.	LOS CABOS LA RIBERA	01/2004	12/2004	100	\$2,694,875	\$2,694,875	RED	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: POLÍTICA LABORAL Y EMPLEO						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO						
		DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (DGTYS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO AUTOEMPLEO.	LA PAZ SAN JUAN DE LOS PLANES (LOS PLANES)	10/2004	12/2004	100	\$95,822	\$95,765	BECA	20

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: POLÍTICA AMBIENTAL						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA BRIGADA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$0	\$0		
CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES MEJORAMIENTO AMBIENTAL SE IMPARTIERON CURSOS DE CAPACITACIÓN A ALUMNOS DE LAS ESCUELAS DEL LUGAR, PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS CON TEMAS ALUSIVOS A LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES.	LA PAZ EL SARGENTO	01/2004	06/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	65
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR				SECTOR: POLÍTICA AMBIENTAL				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				
				DELEGACIÓN DE SEMARNAT EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$75,000	\$75,000		
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	LOS CABOS CABO PULMO	07/2004	10/2004	100	\$75,000	\$75,000	CRIAS	2286
VIDA SILVESTRE								
PROTECCIÓN DE PLAYAS DE ANIDACIÓN DE ESPECIE DE TORTUGA GOLFINA, NIDOS, HUEVOS Y CRÍAS.								

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR				SECTOR: OTROS SECTORES				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA BRIGADA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$0	\$0		
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN								
CAPACITACIÓN								
SE IMPARTIERON CURSOS DE CAPACITACIÓN A AMAS DE CASA Y JÓVENES DE LA COMUNIDAD EN CORTE Y CONFECCIÓN, ELABORACIÓN DE MUÑECAS, BORDADO ESPAÑOL,	LA PAZ EL SARGENTO	01/2004	06/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	26
SE IMPARTIERON CURSOS DE CAPACITACIÓN A AMAS DE CASA Y JÓVENES DE LA COMUNIDAD EN PINTADO EN MANTA, ELABORACIÓN DE MUÑECAS DE VINIL Y TELA, ELABORACIÓN DE JABONES, FLORES EN HOJA DE MAÍZ.	LA PAZ EL SARGENTO	01/2004	06/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	39

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: ASISTENCIA SOCIAL						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		BRIGADA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$0	\$0		
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN	LA PAZ EL SARGENTO	01/2004	06/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	56
CAPACITACIÓN					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
SE IMPARTIERON CURSOS DE CAPACITACIÓN Y PLÁTICAS PADRES DE FAMILIA Y JÓVENES DE LAS ESCUELAS EN TEMAS REFERENTES A FARMACODEPENDENCIA, DROGADICCIÓN, EQUIDAD Y GÉNERO ETC.					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: GOLFO SUR		SECTOR: JORNALEROS AGRÍCOLAS						
MODALIDAD: RAMO 20		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SS.- ASISTENCIA SOCIAL Y SERVICIOS COMUNITARIOS 08.- JORNALEROS AGRÍCOLAS 04/003/201 PR.- INFRAESTRUCTURA PARA LA SALUD (EQUIPAMIENTO DE UNA GUARDERÍA INFANTIL). 04/003/203 PR.- APOYO A LA NUTRICIÓN PARA NIÑOS MENORES DE 14 AÑOS (SUMINISTRO DE JUGOS Y CEREALES DURANTE EL CICLO ESCOLAR). 04/003/211 PR.- VIVIENDA TRANSITORIA (CONSTRUCCIÓN DE UN ALBERGUE). 04/003/206 PR.- FOMENTO A LA EDUCACIÓN INFANTIL (BECAS EDUCATIVAS: UNIFORMES COMPLETOS).	LA PAZ EL CARDONAL	08/2004	12/2004	100	\$986,006	\$986,006	EQUIPO	1
					\$986,006	\$986,006		
		08/2004	12/2004	100	\$62,196	\$62,196	DOTACIÓN	150
					\$71,700	\$71,700	ALBERGUE	1
		08/2004	12/2004	100	\$752,110	\$752,110	BECA	98
					\$100,000	\$100,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA C.A.P.E.C.E.						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO INICIAL Y BASICO (FAM) EDUCACIÓN ESPECIAL E.H.R. NO.01, JOSE L. GAVARAIN, RETIRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE EDUCACIÓN PREESCOLAR J.N. ADRIANA TRASVIÑA RUIZ, CONSTRUCCION DE AULA Y PLAZA (2DA. ETAPA), CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA, SUMINISTRO DE LAMPARAS J.N. SIN NOMBRE, CONSTRUCCION DE CINCO AULAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA J.N. PROFR. RAFAEL JIMENEZ , CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICAS EDUCACIÓN PRIMARIA E.P. LEON COTA COLLINS. CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA, SUMINISTRO DE MOBILIARIO, SILLAS Y MESAS E.P. FERNANDO BURGOIN M. CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, SUMINISTRO, SUMINISTRO DE MOBILIARIO, SILLAS Y BANCOS E.P. JESUS GREEN ALVAREZ, CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA E.P. ANDRES QUINTANA ROO, REHABILITACION DE AZOTEA Y PLAFONES EDUCACIÓN SECUNDARIA ESC. SEC. NO.34, CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS DIDACTICAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, SUMINISTRO DE SILLAS DE PALETA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA	LOS CABOS MIRAFLORES 							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONTINUIDAD EDUCATIVA (FIDUCAR)					\$410,229	\$410,229		
SIN SUBPROGRAMA					\$54,959	\$54,959		
BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	LOS CABOS SANTIAGO	01/2004	12/2004	100	\$54,959	\$54,959	BECA	31
BECAS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE.	LOS CABOS LA CANDELARIA	01/2004	12/2004	100	\$51,628	\$51,628	BECA	2
PREESCOLAR COMUNITARIO					\$3,331	\$3,331		
SIN SUBPROGRAMA					\$86,076	\$86,076		
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LOS CABOS AGUA CALIENTE	01/2004	12/2004	100	\$86,076	\$86,076		
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LOS CABOS BOCA DE LA SIERRA	01/2004	12/2004	100	\$13,958	\$13,958	ALUMNO	12
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LOS CABOS CADUAÑO	01/2004	12/2004	100	\$8,142	\$8,142	ALUMNO	7
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LOS CABOS EL CAMPAMENTO	01/2004	12/2004	100	\$15,121	\$15,121	ALUMNO	13
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LOS CABOS LA CANDELARIA	01/2004	12/2004	100	\$10,469	\$10,469	ALUMNO	9
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LOS CABOS LAS CASITAS	01/2004	12/2004	100	\$8,142	\$8,142	ALUMNO	7
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LOS CABOS LAS CUEVAS	01/2004	12/2004	100	\$4,653	\$4,653	ALUMNO	4
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LOS CABOS SAN JORGE	01/2004	12/2004	100	\$13,958	\$13,958	ALUMNO	12
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LOS CABOS EL ZACATAL	01/2004	12/2004	100	\$1,163	\$1,163	ALUMNO	1
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.					\$8,142	\$8,142	ALUMNO	7

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PREESCOLAR COMUNITARIO								
SIN SUBPROGRAMA								
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	LOS CABOS LA TRINIDAD	01/2004	12/2004	100	\$86,076 \$2,326	\$86,076 \$2,326	ALUMNO	2
PRIMARIA COMUNITARIA								
SIN SUBPROGRAMA								
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LOS CABOS EL BATEQUE	01/2004	12/2004	100	\$269,194 \$269,194 \$29,910	\$269,194 \$269,194 \$29,910	ALUMNO	3
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LOS CABOS LAS CASITAS	01/2004	12/2004	100	\$129,612	\$129,612	ALUMNO	13
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LOS CABOS LA CIENEGUITA	01/2004	12/2004	100	\$9,970	\$9,970	ALUMNO	1
CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.	LOS CABOS LA TRINIDAD	01/2004	12/2004	100	\$99,701	\$99,701	ALUMNO	10

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA	
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR	

PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SEMARNAT - CONACYT BALANCE HIDROLÓGICO DE LA CUENCA DE SANTIAGO, BAJA CALIFORNIA SUR, MÉXICO. INVESTIGACIÓN PARA ESTABLECER UNA RED DE ESTACIONES DE MUESTREO PARA MEDIR LA CALIDAD Y LOS VOLÚMENES TANTO DEL ESCURRIMIENTO COMO DEL AGUA SUBTERRÁNEA.	LOS CABOS SANTIAGO	06/2003	06/2005	60	\$702,145	\$702,145	INVESTIGACIÓN	1
					\$702,145	\$702,145		
					\$702,145	\$702,145		
					\$702,145	\$702,145		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
DESARROLLO ECONÓMICO DEL SURESTE DE LOS CABOS SIN SUBPROGRAMA APOYO ECONÓMICO PARA LA APORTACIÓN DEL PRODUCTOR EN LA INSTALACIÓN DE 29-00-00 HAS. DE RIEGO POR GOTEO EN EL PREDIO EL CANTIL - ERNESTO MEZA CORDERO. PROGRAMA GANADERO SIN SUBPROGRAMA CRÉDITO PARA LA ADQUISICIÓN DE 31 CABEZAS DE GANADO BOVINO PARA ENGORDA - FERNANDO MÁRQUEZ MEZA.	LOS CABOS SANTIAGO	01/2004	12/2004	100	\$392,000	\$392,000	APOYO HECTÁREA SISTEMA	1 29 1
					\$267,000	\$267,000		
					\$267,000	\$267,000		
					\$267,000	\$267,000		
					\$125,000	\$125,000		
					\$125,000	\$125,000		
	LOS CABOS SANTIAGO	01/2004	12/2004	100	\$125,000	\$125,000	CRÉDITO CABEZA	1 31
					\$125,000	\$125,000		
					\$125,000	\$125,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO							
		DELEGACIÓN DE FIRCO EN BCS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
AGRONEGOCIOS PAASFIR VIVEROS VILLAGÓMEZ JURADO, S.A. DE C.V. (CONSTRUCCIÓN DE DOS VIVEROS Y DOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE). MICROCUENCAS MICROCUENCAS PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (MIGRIÑO) MPIO. LOS CABOS. PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (LA CANDELARIA) MPIO. LOS CABOS. PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (MIRAFLORES) MPIO. LOS CABOS. PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (AGUA CALIENTE-EL ZACATAL) MPIO. LOS CABOS. PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (SANTIAGO-SAN DIONISIO) MPIO. LOS CABOS. PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (LAS CUEVAS-LA RIBERA) MPIO. LOS CABOS.	LOS CABOS SAN JORGE	07/2004	11/2004	100	\$5,160,830	\$5,160,830	CRÉDITO VIVERO VEHÍCULO	1 2 2	
					\$4,824,830	\$4,824,830			
					\$4,824,830	\$4,824,830			
						\$4,824,830	\$4,824,830		
						\$336,000	\$336,000		
						\$336,000	\$336,000		
		LOS CABOS MIGRIÑO	06/2004	12/2004	100	\$56,000	\$56,000	ESTADIO PROYECTO ASESORÍA	1 1 1
		LOS CABOS LA CANDELARIA	06/2004	12/2004	100	\$56,000	\$56,000	ESTUDIO PROYECTO ASESORÍA	1 1 1
		LOS CABOS MIRAFLORES	06/2004	12/2004	100	\$56,000	\$56,000	ESTUDIO PROYECTO ASESORÍA	1 1 1
		LOS CABOS AGUA CALIENTE	06/2004	12/2004	100	\$56,000	\$56,000	ESTUDIO PROYECTO ASESORÍA	1 1 1
		LOS CABOS SANTIAGO	06/2004	12/2004	100	\$56,000	\$56,000	ESTUDIO PROYECTO ASESORÍA	1 1 1
		LOS CABOS LAS CUEVAS	08/2004	12/2004	100	\$56,000	\$56,000	ESTUDIO PROYECTO ASESORÍA	1 1 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO DESARROLLO RURAL APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA). FOMENTO AGRÍCOLA FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN. FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN.	LOS CABOS EL ZACATAL LOS CABOS BUENOS AIRES LOS CABOS BUENOS AIRES LOS CABOS BOCA DE LA SIERRA LOS CABOS CADUAÑO LOS CABOS LAS CUEVAS LOS CABOS EL RANCHITO LOS CABOS LA CANDELARIA LOS CABOS LA TRINIDAD LOS CABOS LAS CASITAS LOS CABOS MIGRIÑO	06/2004	04/2005	0	\$5,748,602	\$2,904,845	MICROEMPRESAS PRODUCTOR MICROEMPRESAS PRODUCTOR PROYECTO PRODUCTOR HECTÁREA PRODUCTOR HECTÁREA PRODUCTOR HECTÁREA PRODUCTOR HECTÁREA PRODUCTOR HECTÁREA PRODUCTOR HECTÁREA PRODUCTOR	3 18 2 12 1 6 19 16 6 7 18 7 9 10 6 6 2 5 10 10 1 1
					\$4,108,956	\$1,854,799		
					\$1,137,379	\$0		
					\$681,077	\$0		
					\$426,302	\$0		
					\$30,000	\$0		
					\$2,740,850	\$1,796,199		
					\$161,671	\$161,671		
					\$46,800	\$46,800		
					\$252,256	\$167,923		
					\$113,745	\$104,072		
					\$48,927	\$48,927		
					\$14,891	\$14,891		
					\$87,217	\$87,217		
					\$8,509	\$8,509		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO								
FOMENTO AGRÍCOLA								
FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN.	LOS CABOS MIRAFLORES	06/2004	04/2005	50	\$2,740,850	\$1,796,199	HECTÁREA PRODUCTOR	55 81
FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN.	LOS CABOS SAN JORGE 3	06/2004	04/2005	100	\$1,568,312	\$787,666	TRACTOR PRODUCTOR	1 1
FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN.	LOS CABOS SAN VICENTE	06/2004	04/2005	100	\$275,000	\$275,000	HECTÁREA PRODUCTOR	5 6
FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN.	LOS CABOS AGUA CALIENTE	06/2004	04/2005	100	\$40,418	\$40,418	EQUIPO PRODUCTOR	1 1
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS PRODUCTO.	LOS CABOS SANTIAGO	06/2004	04/2005	0	\$53,105	\$53,105	COMITÉS PRODUCTOR	1 60
FOMENTO GANADERO								
DESARROLLO GANADERO.	LOS CABOS LA MISIÓN	06/2004	04/2005	0	\$230,727	\$58,600	CABEZA PRODUCTOR	1 1
DESARROLLO GANADERO.	LOS CABOS SANTIAGO	06/2004	04/2005	40	\$13,000	\$0	CABEZA PRODUCTOR	2 5
DESARROLLO GANADERO.	LOS CABOS RANCHO AGUA AZUL	06/2004	04/2005	0	\$130,027	\$22,500	PROYECTO CABEZA PRODUCTOR	4 2 2
DESARROLLO GANADERO.	LOS CABOS LAS CUEVAS	06/2004	04/2005	100	\$26,000	\$0	CABEZA PRODUCTOR	2 2
DESARROLLO GANADERO.	LOS CABOS CADUAÑO	06/2004	04/2005	0	\$36,100	\$36,100	CABEZA PRODUCTOR	12 1
DESARROLLO GANADERO.					\$25,600	\$0	PROYECTO PRODUCTOR	1 1
PROCAMPO								
CICLO OTOÑO-INVIERNO 2003/2004					\$270,046	\$270,046		
					\$143,587	\$143,587		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN							
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
PROCAMPO CICLO OTOÑO-INVIERNO 2003/2004									
	APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LOS CABOS AGUA CALIENTE	01/2004	06/2004	100	\$143,587 \$24,661	\$143,587 \$24,661	HECTÁREA PRODUCTOR	27 19
	APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LOS CABOS MIGRIÑO	01/2004	06/2004	100	\$3,620	\$3,620	HECTÁREA PRODUCTOR	4 2
	APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LOS CABOS BOCA DE LA SIERRA	01/2004	06/2004	100	\$25,449	\$25,449	HECTÁREA PRODUCTOR	28 30
	APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LOS CABOS CADUAÑO	01/2004	06/2004	100	\$7,014	\$7,014	HECTÁREA PRODUCTOR	8 6
	APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LOS CABOS EL RANCHITO	01/2004	06/2004	100	\$10,634	\$10,634	HECTÁREA PRODUCTOR	12 8
	APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LOS CABOS LAS CUEVAS	01/2004	06/2004	100	\$28,960	\$28,960	HECTÁREA PRODUCTOR	32 25
	APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LOS CABOS MIRAFLORES	01/2004	06/2004	100	\$13,385	\$13,385	HECTÁREA PRODUCTOR	15 10
	APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LOS CABOS SAN JORGE	01/2004	06/2004	100	\$1,358	\$1,358	HECTÁREA PRODUCTOR	2 1
	APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LOS CABOS SANTIAGO	01/2004	06/2004	100	\$3,620	\$3,620	HECTÁREA PRODUCTOR	4 4
	APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LOS CABOS LAS CASITAS	01/2004	06/2004	100	\$24,888	\$24,888	HECTÁREA PRODUCTOR	27 17
CICLO PRIMAVERA-VERANO 2004/2004.									
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	LOS CABOS AGUA CALIENTE	03/2004	01/2005	100	\$126,459 \$10,051	\$126,459 \$10,051	HECTÁREA PRODUCTOR	11 10	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA								
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN								
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS								
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS			
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD		
PROCAMPO CICLO PRIMAVERA-VERANO 2004/2004. APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004. APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004. APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004. APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004. APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004. APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004. APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004. APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	LOS CABOS BOCA DE LA SIERRA LOS CABOS CADUAÑO LOS CABOS EL RANCHITO LOS CABOS EL ZACATAL LOS CABOS LAS CASITAS LOS CABOS LAS CUEVAS LOS CABOS MIGRIÑO LOS CABOS MIRAFLORES LOS CABOS SAN JORGE LOS CABOS SANTIAGO	03/2004	01/2005	100	\$126,459 \$18,700	\$126,459 \$18,700	HECTÁREA PRODUCTOR	20 21		
		03/2004	01/2005	100	\$10,051	\$10,051	HECTÁREA PRODUCTOR	11 8		
		03/2004	01/2005	100	\$2,805	\$2,805	HECTÁREA PRODUCTOR	3 2		
		03/2004	01/2005	100	\$2,104	\$2,104	HECTÁREA PRODUCTOR	2 2		
		03/2004	01/2005	100	\$25,245	\$25,245	HECTÁREA PRODUCTOR	27 17		
		03/2004	01/2005	100	\$37,166	\$37,166	HECTÁREA PRODUCTOR	40 27		
		03/2004	01/2005	100	\$4,441	\$4,441	HECTÁREA PRODUCTOR	5 2		
		03/2004	01/2005	100	\$3,974	\$3,974	HECTÁREA PRODUCTOR	4 4		
		03/2004	01/2005	100	\$935	\$935	HECTÁREA PRODUCTOR	1 1		
		03/2004	01/2005	100	\$10,986	\$10,986	HECTÁREA PRODUCTOR	12 10		
		PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA					\$1,369,600	\$780,000		
		FOMENTO GANADERO					\$1,369,600	\$780,000		
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS EL CABELLO	01/2004	03/2005	0	\$2,000	\$0	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	200 5 2		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA FOMENTO GANADERO APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS LA TRINIDAD LOS CABOS EL SALTO LOS CABOS LA JOYA LOS CABOS LA CANDELARIA LOS CABOS LA CALABAZA LOS CABOS EL CONEJO LOS CABOS SAN CRISTOBAL LOS CABOS RANCHO VIEJO (EJIDO EL RANCHITO) LOS CABOS AGUAJITOS, LOS (LOS AGUAJITOS DEL CENTRO) LOS CABOS EL DATILAR LOS CABOS SANTA RITA LOS CABOS SAN IGNACIO	01/2004	03/2005	0	\$1,369,600	\$780,000	HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	969 22 2 150 4 1 194 6 1 8871 377 21 678 17 5 210 5 1 257 8 1 123 23 2 2244 50 2 744 17 1 500 13 1 640 17 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA	FOMENTO GANADERO							
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS	01/2004	03/2005	0	\$1,369,600	\$780,000	HECTÁREA	691
	RANCHO LA LENGUA DE BUEY				\$6,400	\$0	CABEZA	16
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS	01/2004	03/2005	0	\$25,600	\$0	PRODUCTOR	1
	SAN DIONISIO (CASAS VIEJAS)						HECTÁREA	1774
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS	01/2004	03/2005	0	\$147,200	\$0	CABEZA	64
	LAS CASITAS						PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS	01/2004	03/2005	0	\$36,800	\$0	HECTÁREA	4779
	SAN AGUSTÍN						CABEZA	368
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS	01/2004	03/2005	0	\$53,600	\$0	PRODUCTOR	20
	BOCA DE LA SIERRA						HECTÁREA	4043
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS	01/2004	03/2005	0	\$34,800	\$0	CABEZA	92
	LA VENTANITA						PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS	01/2004	03/2005	0	\$65,600	\$0	HECTÁREA	3637
	EL MEZQUITE						CABEZA	134
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS	01/2004	03/2005	0	\$25,200	\$0	PRODUCTOR	1
	SAN VICENTE						HECTÁREA	4584
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS	01/2004	03/2005	0	\$88,000	\$0	CABEZA	164
	EL RANCHITO						PRODUCTOR	1
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS	01/2004	03/2005	0	\$45,200	\$0	HECTÁREA	1767
	SANTIAGO						CABEZA	63
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS	01/2004	03/2005	0	\$2,000	\$2,000	PRODUCTOR	1
	EL CHAPARRAL						HECTÁREA	6589
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS	01/2004	03/2005	100	\$3,600	\$3,600	CABEZA	220
	EL GUIRIGO						PRODUCTOR	5
							HECTÁREA	4965
							CABEZA	113
							PRODUCTOR	20
							HECTÁREA	150
							CABEZA	5
							PRODUCTOR	1
							HECTÁREA	300
							CABEZA	9
							PRODUCTOR	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA FOMENTO GANADERO APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO. APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS LAS CUEVAS LOS CABOS AGUA CALIENTE LOS CABOS MIGRIÑO LOS CABOS MIRAFLORES LOS CABOS SAN JORGE LOS CABOS EL ZACATAL LOS CABOS SAN MIGUELITO LOS CABOS LOS POZOS LOS CABOS LA ARTEZA	01/2004	03/2005	100			HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR HECTÁREA CABEZA PRODUCTOR	2922 277 20 389 445 21 5165 167 10 1457 272 10 3083 93 1 2750 134 1 3010 114 1 655 15 1 374 8 1
					\$1,369,600	\$780,000		
					\$110,800	\$110,800		
					\$178,000	\$178,000		
					\$66,800	\$66,800		
					\$108,800	\$108,800		
					\$37,200	\$37,200		
					\$53,600	\$53,600		
					\$45,600	\$45,600		
					\$6,000	\$6,000		
					\$3,200	\$3,200		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN							
		COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS ÁRIDAS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
PROG. INTEGRAL DE AGRIC. SOSTENIBLE Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVAS EN ZONAS DE SINIESTRALIDAD RECURRENTE PROYECTOS INTEGRALES					\$5,273,702	\$5,273,702			
					\$5,273,702	\$5,273,702			
					\$5,273,702	\$5,273,702			
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA SEMICOMPACTADO, LOCALIDAD LA PALMILLITA (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN JOSÉ DEL CABO").	LOS CABOS LA PALMILLITA	01/2004	12/2004	100	\$69,252	\$69,252	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD AGUA HEDIONDA (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN JOSÉ DEL CABO").	LOS CABOS AGUA HEDIONDA	01/2004	12/2004	100	\$136,606	\$136,606	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA SEMICOMPACTADO, LOCALIDAD MIRAFLORES-EL RANCHITO (COMITÉ PRO PROYECTO "MIRAFLORES").	LOS CABOS MIRAFLORES	01/2004	12/2004	100	\$69,251	\$69,251	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA, LOCALIDAD MIRAFLORES (COMITÉ PRO PROYECTO "MIRAFLORES").	LOS CABOS MIRAFLORES	01/2004	12/2004	100	\$232,112	\$232,112	OBRA	1
	REHABILITACIÓN DE PRADERA (COMITÉ PRO PROYECTO "MIRAFLORES").	LOS CABOS MIRAFLORES	01/2004	12/2004	100	\$597,319	\$597,319	HECTÁREA	150
	REHABILITACIÓN DE PRADERA (COMITÉ PRO PROYECTO "MIRAFLORES").	LOS CABOS EL RANCHITO	01/2004	12/2004	100	\$398,213	\$398,213	HECTÁREA	100
	PERFORACIÓN DE POZOS (COMITÉ PRO PROYECTO "MIRAFLORES").	LOS CABOS LAS CASITAS	01/2004	12/2004	100	\$365,598	\$365,598	POZO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE GAVIÓN (COMITÉ PRO PROYECTO "SANTIAGO").	LOS CABOS EL CANTIL	01/2004	12/2004	100	\$2,180,178	\$2,180,178	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE OLLA DE AGUA (COMITÉ PRO PROYECTO "SANTIAGO").	LOS CABOS SANTIAGO	01/2004	12/2004	100	\$31,593	\$31,593	OBRA	1
	RECUBRIMIENTO DE BORDO CON CONCRETO ARMADO, LOCALIDAD EL RODEO (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN LUCAS").	LOS CABOS EL RODEO (EL SALTO DE SAN NICOLÁS)	01/2004	12/2004	100	\$152,033	\$152,033	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD EL SALTO (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN LUCAS").	LOS CABOS EL SALTO	01/2004	12/2004	100	\$704,810	\$704,810	BORDO	1
	CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA SEMICOMPACTADO, LOCALIDAD EL SAUZAL 1 (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN LUCAS").	LOS CABOS EL SAUZAL	01/2004	12/2004	100	\$36,184	\$36,184	BORDO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS ÁRIDAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. INTEGRAL DE AGRIC. SOSTENIBLE Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVAS EN ZONAS DE SINIESTRALIDAD RECURRENTE PROYECTOS INTEGRALES					\$5,273,702	\$5,273,702		
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA SEMICOMPACTADO, LOCALIDAD EL SAUZAL 2 (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN LUCAS").	LOS CABOS EL SAUZAL	01/2004	12/2004	100	\$36,184	\$36,184	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA SEMICOMPACTADO, LOCALIDAD EL SAUZAL 3 (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN LUCAS").	LOS CABOS EL SAUZAL	01/2004	12/2004	100	\$36,184	\$36,184	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA SEMICOMPACTADO, LOCALIDAD EL SAUZAL 4 (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN LUCAS").	LOS CABOS EL SAUZAL	01/2004	12/2004	100	\$36,184	\$36,184	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE MAMPOSTERÍA, LOCALIDAD PASO SANTA CRUZ (COMITÉ PRO PROYECTO "SANTA CRUZ").	LOS CABOS SANTA CRUZ	01/2004	12/2004	100	\$192,001	\$192,001	BORDO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN FORESTAL, AGRÍCOLA Y PECUARIO						
		DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y VINCULACIÓN EN EL ESTADO DE BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$0	\$0		
INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA								
SIN SUBPROGRAMA								
SISTEMAS PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE CACTÁCEAS NATIVAS DE ORNATO: SE DIO CONTINUIDAD A LOS TRABAJOS DEL VIVERO ESTABLECIDO EN SAN DIONISIO, CON CAPACIDAD PARA PRODUCIR 10,000 PLANTAS EN UN PERIODO DE DOS AÑOS. ASÍ MISMO SE REALIZÓ EL ESTUDIO DE MERCADO Y COMERCIALIZACIÓN DE CACTÁCEAS, LA MISMA ACTIVIDAD SE INICIÓ EN LA UMA LA PITAYA UBICADO EN EL POBLADO EL ROSARIO.	LOS CABOS SAN DIONISIO (CASAS VIEJAS)	01/2004	12/2004	85	\$0	\$0	INVESTIGACIÓN PLANTA	1 10000

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA									
MODALIDAD: RAMO 16		DEPENDENCIA: COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA									
		DELEGACIÓN DE CNA EN BCS (USO EFICIENTE DE AGUA Y E.E.)									
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS				
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD			
USO EFICIENTE DEL AGUA Y LA ENERGÍA ELÉCTRICA ELECTRIFICACIÓN DE POZOS EQUIPAMIENTO ELECTROMÉCANICO DEL SISTEMA DE BOMBEO DEL POZO "CASETA TRES" DEL EJIDO LAS CUEVAS. USO PLENO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA SISTEMAS DE RIEGO INTERPARCELARIO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO INTERPARCELARIO EN 40-25 HAS, POZO S/N, PREDIO MESA DE SAN PEDRO EJIDO MIRAFLORES. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO INTERPARCELARIO EN 29 HAS., POZO PBST-5, GRUPO EL CANTIL EJIDO SANTIAGO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO INTERPARCELARIO EN 7 HAS., POZO S/N, RANCHO EL GIRASOL EJIDO EL RANCHITO.	LOS CABOS LAS CUEVAS	11/2004	12/2004	40	\$1,401,125	\$1,008,986	EQUIPAMIENTO	1			
					\$288,102	\$0					
					\$288,102	\$0					
	LOS CABOS MIRAFLORES	07/2004	09/2004	100	\$471,540	\$471,540	HECTÁREA SISTEMA	40 1			
					\$288,102	\$0					
		07/2004	12/2004	93	\$532,240	\$428,202			HECTÁREA SISTEMA	29 1	
					\$109,244	\$109,244					
		LOS CABOS EL RANCHITO	08/2004	10/2004	100					HECTÁREA SISTEMA	7 1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS				SECTOR: POLÍTICA AGRARIA				
MODALIDAD: RAMO 33				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA				
COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA								
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA								
SE REGULARIZARON 7 LOTES CON UNA SUPERFICIE DE 8,873 M2 Y SE ELABORARON 14 ESCRITURAS DE LAS CUALES SE ENTREGARON 18.	LOS CABOS MIRAFLORES	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	LOTE	7
							METRO CUADRADO	8873
					\$0	\$0	ESCRITURA	14
SE REGULARIZARON 3 LOTES CON UNA SUPERFICIE DE 4,816 M2 Y SE DONÓ 1 LOTE PARA USO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SE ELABORARON 6 ESCRITURAS DE LAS CUALES SE ENTREGARON 2.	LOS CABOS SANTIAGO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	LOTE	3
							METRO CUADRADO	4816
							ESCRITURA	6

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS				SECTOR: POLÍTICA AGRARIA				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA				
				DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA P002 CERTIFICAR NÚCLEOS AGRARIOS Y EXPEDIENTES DE DOCUMENTOS EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS.	LOS CABOS SANTA CRUZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DOCUMENTO	7
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
	LOS CABOS LAS CUEVAS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DOCUMENTO	2
	LOS CABOS EL ZACATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DOCUMENTO	2
	LOS CABOS SANTIAGO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DOCUMENTO	3
	LOS CABOS CADUAÑO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DOCUMENTO	4
	LOS CABOS SAN JORGE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 1
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
	LOS CABOS MIGRIÑO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 2
					\$0	\$0		
\$0					\$0			
LOS CABOS LAS CUEVAS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 3	
LOS CABOS LAS CASITAS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 8	
LOS CABOS AGUA CALIENTE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 3	
LOS CABOS BOCA DE LA SIERRA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 1	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. CAMBIO DE ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN. ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO.	LOS CABOS MIRAFLORES	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 3
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGLAMENTO CERTIFICADO	1 3
	LOS CABOS LA TRINIDAD	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
	LOS CABOS SANTA CRUZ	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
	LOS CABOS LAS CUEVAS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
	LOS CABOS AGUA CALIENTE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
	LOS CABOS BOCA DE LA SIERRA	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
	LOS CABOS AGUA CALIENTE	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
	LOS CABOS EL ZACATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
	LOS CABOS RANCHO VIEJO (EJIDO EL RANCHITO)	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
	LOS CABOS LAS CASITAS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
	LOS CABOS MIRAFLORES	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	1
	LOS CABOS SANTIAGO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO. ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO. ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO. CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES. CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES. CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES. CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES. CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES. CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES. CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES. CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES.	LOS CABOS EL ZACATAL LOS CABOS SANTA CRUZ LOS CABOS LAS CUEVAS LOS CABOS LAS CUEVAS LOS CABOS LAS CASITAS LOS CABOS CADUAÑO LOS CABOS AGUA CALIENTE LOS CABOS BOCA DE LA SIERRA LOS CABOS RANCHO VIEJO (EJIDO EL RANCHITO) LOS CABOS EL RANCHITO LOS CABOS EL RANCHITO LOS CABOS MIRAFLORES	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	2
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	7
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	2
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	1
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	10
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	2
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	1
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	2
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	12
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	1
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	12
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	9

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES. DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES. DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES. DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES. DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES. DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES. DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES. DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN.	LOS CABOS LA TRINIDAD	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ENAJENACIÓN	5
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SUCESIÓN	1
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SUCESIÓN	2
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SUCESIÓN	1
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SUCESIÓN	1
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SUCESIÓN	2
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SUCESIÓN	1
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	1
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	1
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	1
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	3
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES. CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES. CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES. CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES. CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES. CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES. P014 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVO-CONSULTIVOS. INSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO # 39; 1 CALIFICACIONES, INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES. INSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO # 39; 1 CALIFICACIONES, INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES. INSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO # 39; 5 CALIFICACIONES, INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES.	LOS CABOS CADUAÑO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REMOCIÓN	1
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CERTIFICADO	4
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	1
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	2
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	1
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	1
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSTANCIA	1
					\$0	\$0		
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	RESOLUCIÓN	1
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	RESOLUCIÓN	1
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	RESOLUCIÓN	5

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ASESORÍA JURÍDICA SIN SUBPROGRAMA SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO. SE ATENDIÓ A 79 SUJETOS AGRARIOS. SE ATENDIÓ A 50 SUJETOS AGRARIOS. SE ATENDIÓ A 124 SUJETOS AGRARIOS. SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO. SE ATENDIÓ A 55 SUJETOS AGRARIOS. SE ATENDIÓ A 34 SUJETOS AGRARIOS. SE ATENDIÓ A 70 SUJETOS AGRARIOS. SE ATENDIÓ A 5 SUJETOS AGRARIOS. SE ATENDIÓ A 111 SUJETOS AGRARIOS. SE ATENDIÓ A 60 SUJETOS AGRARIOS. SE ATENDIÓ A 2 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS SAN VICENTE DE LA SIERRA LOS CABOS EL ZACATAL LOS CABOS AGUA CALIENTE LOS CABOS BOCA DE LA SIERRA LOS CABOS LA CANDELARIA LOS CABOS EL RANCHITO LOS CABOS LAS CASITAS LOS CABOS LAS CUEVAS LOS CABOS MIRAFLORES LOS CABOS SANTIAGO LOS CABOS LA TRINIDAD LOS CABOS CADUAÑO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	1
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CAPACITACIÓN A SUJETOS AGRARIOS, ORG. DEL CAMPO Y OTROS								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 22 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS EL ZACATAL	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	1
SE ATENDIÓ A 41 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS AGUA CALIENTE	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	2
SE ATENDIÓ A 32 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS BOCA DE LA SIERRA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	2
SE ATENDIÓ A 102 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS LAS CUEVAS	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	2
SE ATENDIÓ A 56 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS MIRAFLORES	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	1
SE ATENDIÓ A 30 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS SANTA CRUZ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	1
SE ATENDIÓ A 40 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS LA TRINIDAD	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	2
CONCILIACIÓN					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 4 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS CADUAÑO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	4
GESTIÓN ADMINISTRATIVA					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 27 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS SAN VICENTE DE LA SIERRA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
GESTIÓN ADMINISTRATIVA								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LOS CABOS SAN JORGE	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 39 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS EL ZACATAL	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 3 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS AGUA CALIENTE	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	3
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LOS CABOS BOCA DE LA SIERRA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LOS CABOS EL RANCHITO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 30 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS LAS CASITAS	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	3
SE ATENDIÓ A 68 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS LA TRINIDAD	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
SE ATENDIÓ A 3 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS CADUAÑO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	3
ORGANIZACIÓN AGRARIA BÁSICA					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 92 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS AGUA CALIENTE	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
SE ATENDIÓ A 91 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS BOCA DE LA SIERRA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LOS CABOS EL RANCHITO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ORGANIZACIÓN AGRARIA BÁSICA								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 80 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS LAS CUEVAS	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LOS CABOS MIGRIÑO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 2 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS MIRAFLORES	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
SE ATENDIÓ A 9 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS SANTA CRUZ	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
SE ATENDIÓ A 111 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS SANTIAGO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 32 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS LA TRINIDAD	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	3
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LOS CABOS EL ZACATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	ACCIÓN	1
ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LOS CABOS MIRAFLORES	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
REPRESENTACIÓN LEGAL					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LOS CABOS AGUA CALIENTE	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS				SECTOR: POLÍTICA AGRARIA				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA				
				DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
REPRESENTACIÓN LEGAL								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 75 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS LA CANDELARIA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	3
SE ATENDIÓ A 194 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS CADUAÑO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	18
SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE OBJETO					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE CONCLUYÓ EXPEDIENTE.	LOS CABOS LA CANDELARIA	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE CONCLUYÓ EXPEDIENTE.	LOS CABOS MIRAFLORES	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE DICONSA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL PROGRAMA DE ABASTO RURAL CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA.	LOS CABOS LA CANDELARIA LOS CABOS SANTA CRUZ LOS CABOS SAN DIONISIO (CASAS VIEJAS) LOS CABOS EL ZACATAL LOS CABOS LAS CUEVAS LOS CABOS EL RANCHITO LOS CABOS EL CHORRO	01/2004	12/2004	100	\$97,284	\$97,284	ABASTO	1
					\$97,284	\$97,284		
					\$97,284	\$97,284		
					\$8,026	\$8,026		
					\$26,897	\$26,897		
					\$7,111	\$7,111		
					\$21,892	\$21,892		
					\$14,573	\$14,573		
					\$8,654	\$8,654		
					\$10,131	\$10,131		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS				SECTOR: INDUSTRIA				
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
				DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (OBRAS)				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA GANADERO SIN SUBPROGRAMA CRÉDITO PARA LA AMPLIACIÓN DE MICRO INDUSTRIA ORIENTADA A LA ELABORACIÓN DE QUESO REGIONAL - SILVIA MONSERRAT AMADOR AVILÉS.	LOS CABOS LAS CUEVAS	01/2004	12/2004	100	\$27,000	\$27,000	CRÉDITO MICROEMPRESAS	1 1
					\$27,000	\$27,000		
					\$27,000	\$27,000		
					\$27,000	\$27,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS				SECTOR: ENERGÍA				
MODALIDAD: RAMO 33				DEPENDENCIA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
				CFE ZONA LA PAZ				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA SG ELECTRIFICACIÓN AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO VISTA HERMOSA, M 15. AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. VISTA HERMOSA, MANZANA 13. AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. VISTA HERMOSA MANZANA 3.	LOS CABOS EL ZACATAL	01/2005	03/2005	5	\$909,971	\$909,971	POSTE	45
					\$909,971	\$909,971		
					\$909,971	\$909,971		
					\$712,817	\$712,817		
					\$84,139	\$84,139		
01/2005	01/2005	5	\$84,139	\$84,139	POSTE	6		
01/2005	01/2005	5	\$113,015	\$113,015	POSTE	7		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: ENERGÍA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y MINERO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ELECTRIFICACIÓN ELECTRIFICACIÓN RURAL AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA COLONIA PANAMÁ DE MATANCITAS PARA BENEFICIO DE 155 HABITANTES, SE EJERCIERON AL 100% LOS RECURSOS; SIN EMBARGO, EL INICIO Y TÉRMINO DE LA OBRA SERÁ A PRINCIPIOS DEL 2005.	LOS CABOS SANTIAGO	12/2004	12/2004	0	\$339,976	\$339,976	RED	1
					\$339,976	\$339,976		
					\$339,976	\$339,976		
					\$339,976	\$339,976		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: RAMO 23		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		JUNTA ESTATAL DE CAMINOS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
UB.- CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUCCIÓN CAMINO: SAN JORGE - SANTIAGO. CAMINO: AGUA CALIENTE - SANTIAGO. CAMINO: RAMAL A EL BOSQUE. CAMINO; SANTIAGO A SAN DIONISIO. CAMINO: RAMAL A SAN PEDRO DE LA SOLEDAD. CAMINO: MIRAFLORES - BOCA DE LA SIERRA. CAMINO: RAMAL A CADUAÑO. CAMINO: CABO SAN LUCAS - LOS POZOS - LA CANDELARIA. CAMINO: LA CANDELARIA - LA TRINIDAD. CAMINO: RAMAL A LAS CASITAS.	LOS CABOS SAN JORGE LOS CABOS AGUA CALIENTE LOS CABOS EL ROSARITO LOS CABOS SAN DIONISIO (CASAS VIEJAS) LOS CABOS LA CIENEGUITA LOS CABOS BOCA DE LA SIERRA LOS CABOS CADUAÑO LOS CABOS LA CANDELARIA LOS CABOS LA TRINIDAD LOS CABOS LAS CASITAS	01/2004	01/2005	100	\$3,496,728	\$3,496,728	KILÓMETRO	10
					\$3,496,728	\$3,496,728		
					\$360,727	\$360,727		
					\$331,129	\$331,129		
					\$45,828	\$45,828		
					\$565,570	\$565,570		
					\$1,248,620	\$1,248,620		
					\$15,311	\$15,311		
					\$29,712	\$29,712		
					\$200,662	\$200,662		
					\$449,168	\$449,168		
					\$250,000	\$250,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES							
		CENTRO SCT BCS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
A-4P208 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA A-4P208 CONSERVACIÓN DE CARRETERAS- R001 CONSERVACIÓN PERIÓDICA RIEGO DE SELLO DEL TRAMO CABO SAN LUCAS-LA PAZ KM 60+000-76+000. B1-FONDEN HURACÁN MARTY TRABAJOS PARA DAR PASOS PROVISIONALES EN TRAMOS DAÑADOS, RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS (ZONAS AISLADAS) Y REPOSICIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS DAÑADOS TRAMO CABO SAN LUCAS-LA PAZ KM. 1+750+64+000 FONEN (FONDO DE DESASTRES NATURALES). RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE CADUAÑO (AMPLIACIÓN DE 26.52 M. CON LOSA DE CONCRETO REFORZADO Y PILOTES DE 1.2 M. DE DIÁMETRO, UBICADO EN TRAMO CARRETERO CABO SAN LUCAS-LA PAZ KM. 65+500 FONDEN (FONDO DE DESASTRES NATURALES). TRABAJOS PARA DAR PASOS PROVISIONALES EN TRAMOS DAÑADOS, RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS (ZONAS AISLADAS) Y REPOSICIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS DAÑADOS EN TRAMO: CABO SAN LUCAS-LA PAZ Y RAMAL A SANTIAGO KM. 65+000-93+000, 94+500-112-000 AL 0+000-2+000 (FONDO DE DESASTRES NATURALES). CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS CUEVAS DE 308 M.,11 CLAROS Y LOSA DE CONCRETO REFORZADO, UBICADO EN TRAMO CARRETERA CABO SAN LUCAS-LA PAZ KM. 95+500 FONDEN (FONDO DE DESASTRES NATURALES). B2-FONDEN HURACÁN IGNACIO TRABAJOS PARA DAR PASOS PROVISIONALES EN TRAMOS DAÑADOS, RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS DE PAVIMENTOS (ZONAS AISLADAS Y REPOSICIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL EN TRAMOS DAÑADOS EN TRAMO: RAMAL A SANTIAGO Y MIRA FLORES KM. 0+000-2+200-0+000-2+300, FONDEN ESTA OBRA SE DECLARÓ DESIERTA. D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-CONSERVACIÓN CONSERVACIÓN DE CAMINOS: EL RANCHITO-LAS CASITAS.	LOS CABOS MIRAFLORES	01/2004	10/2004	100	\$42,660,161	\$39,886,282	KILÓMETRO	16	
					\$42,660,161	\$39,886,282			
						\$2,437,324	\$2,437,324		
						\$2,437,324	\$2,437,324		
						\$39,272,956	\$36,530,851		
						\$2,700,000	\$2,700,000		
						\$4,102,311	\$3,805,761	PUENTE	1
						\$5,000,000	\$4,999,839		
						\$27,470,646	\$25,025,251	PUENTE	1
						\$0	\$0		
						\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
						\$550,627	\$615,808		
						\$20,948	\$29,096	KILÓMETRO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
		CENTRO SCT BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
A-4P208 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA								
D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-CONSERVACIÓN					\$550,627	\$615,808		
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: MIRAFLORES-ANCÓN LARGO.	LOS CABOS MIRAFLORES	01/2004	12/2004	100	\$13,860	\$22,009	KILÓMETRO	1
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: LAS PIEDRAS-SANTA ANITA.	LOS CABOS LAS PIEDRAS	01/2004	12/2004	100	\$63,211	\$71,359	KILÓMETRO	3
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: PALO ESCOPETA-RELLENO SANITARIO.	LOS CABOS PALO ESCOPETA	01/2004	12/2004	100	\$61,216	\$69,364	KILÓMETRO	3
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: LA SOLEDAD-SAN VICENTE DE LA SIERRA.	LOS CABOS LA SOLEDAD	01/2004	12/2004	100	\$82,374	\$90,521	KILÓMETRO	4
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: EL CHAMIZAL-LOS ENCINOS.	LOS CABOS SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	100	\$93,556	\$101,704	KILÓMETRO	5
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: EL SAUZAL-LAS PARRAS.	LOS CABOS EL SAUZAL	01/2004	12/2004	100	\$83,161	\$91,309	KILÓMETRO	4
CONSERVACIÓN DE CAMINOS: EL SAUZAL-LOS BARRANQUITOS.	LOS CABOS EL SAUZAL	01/2004	12/2004	100	\$132,302	\$140,449	KILÓMETRO	7
D-1014 CARR ALIMENTADORAS Y CAMINOS RURALES.- PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL PET.-RECONSTRUCCIÓN					\$399,254	\$302,298		
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: LAS CASITAS EL ROSARITO.	LOS CABOS LAS CASITAS	01/2004	12/2004	100	\$96,516	\$72,278	KILÓMETRO	2
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: LAS CASITAS-LA CALABAZA.	LOS CABOS LAS CASITAS	01/2004	12/2004	100	\$61,992	\$37,754	KILÓMETRO	1
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: MATANCITAS-PUENTE LAS VÍBORAS.	LOS CABOS MATANCITAS	01/2004	12/2004	100	\$82,152	\$57,914	KILÓMETRO	1
RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS: LOS POZOS-EL SAUZAL.	LOS CABOS LOS POZOS	01/2004	12/2004	100	\$158,593	\$134,354	KILÓMETRO	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS				SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				
				TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADMINISTRACIONES TELEGRÁFICAS NUEVA IMAGEN TELECOMM/TELÉGRAFOS REMODELACIONES DE ADMINISTRACIONES TELEGRÁFICAS NUEVA IMAGEN TELECOMM/TELÉGRAFOS.	LOS CABOS MIRAFLORES	06/2004	06/2004	100	\$57,082	\$57,082	LOCAL	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOBRE EL 2% DE NÓMINA		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA COORDINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MAQUINARIA PESADA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SE-URBANIZACIÓN 06.-REHABILITACION, A) CALLES REENCARPETADO CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 3 CMS. DE ESPESOR COMPACTOS EN CALLE DE ACCESO AL POBLADO Y ZOOLÓGICO DE SANTIAGO.	LOS CABOS SANTIAGO	07/2004	07/2004	100	\$846,492	\$846,492	METRO CUADRADO	13289
					\$846,492	\$846,492		
					\$846,492	\$846,492		
					\$846,492	\$846,492		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESCRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE INICIO TÉRMINO		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
					APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$2,305,125	\$2,305,125		
ALCANTARILLADO SANITARIO SIN SUBPROGRAMA SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO.	LOS CABOS SANTIAGO	01/2004	12/2004	100	\$2,305,125	\$2,305,125	RED	1
					\$2,305,125	\$2,305,125		
					\$2,305,125	\$2,305,125		
					\$2,305,125	\$2,305,125		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS			SECTOR: POLÍTICA AMBIENTAL					
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL			DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES					
			DELEGACIÓN DE SEMARNAT EN BCS					
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL VIDA SILVESTRE PROTECCIÓN DE PLAYAS DE ANIDACIÓN DE ESPECIE DE TORTUGA GOLFINA, NIDOS, HUEVOS Y CRÍAS.	LOS CABOS SAN CRISTOBAL	07/2004	10/2004	100	\$75,000	\$75,000	CRIAS	14667

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL						
		PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SUBSIDIOS SUBSIDIO AL ALBERGUE DE SANTIAGO, B.C.S ENTREGA DE SUBSIDIO ALIMENTICIO A 88 ESTUDIANTES, EN EL COMEDOR ESTUDIANTEL DE LA SECUNDARIA TÉCNICA #5, UBICADA EN SANTIAGO, B.C.S.	LOS CABOS SANTIAGO	01/2004	12/2004	100	\$29,040	\$29,040	ESTUDIANTE	88

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: NORTE DE LOS CABOS		SECTOR: ASISTENCIA SOCIAL						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
UE- SITIOS HISTÓRICOS Y CULTURALES ACONDICIONAMIENTO CONSTRUCCIÓN DE SALÓN SOCIAL: CIMENTACIÓN CADENA DE DESPLANTE, ESTRUCTURA ÁREA DE LOSA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS PISO DE CONCRETO FC= 150 KG/ CM², MURO DE BLOCK, APLANADOS RÚSTICO EN MUROS, ENTORTADO DE LOSA, INSTALACIONES HIDRÁULICAS, SANITARIAS E ILUMINACIÓN, OBRA EXTERIOR CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE 40X60X800, HIDRÁULICO 40X40X40, SANITARIO 40X60X80, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TINACO DE HERRERÍA.	LOS CABOS SANTIAGO	07/2004	08/2004	100	\$565,000	\$565,000	METRO CUADRADO LÁMPARA PIEZA	86 10 164
					\$565,000	\$565,000		
					\$565,000	\$565,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		C.A.P.E.C.E.						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO INICIAL Y BASICO (FAM) EDUCACIÓN PREESCOLAR J.N. SIN NOMBRE, CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS J.N. LAURA NUÑEZ COTA, TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION J.N. JOSE MARIA VASCONCELOS, VERIFICACION ELECTRICA EDUCACIÓN PRIMARIA E.P. ARTURO GUERRERO GONZALEZ, CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, TERMINACION DE TECHUMBRE METALICA, SUMINISTRO Y COLCOACION DE CANCELERIA E.P. JACINTO ROCHIN PINO, CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA, TERMINACION DE DOS AULAS DIDACTICAS E.P. SIN NOMBRE COL. LAS PALMAS, CONSTRUCCION DE CINCO AULAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA E.P. FERNANDO I. COTA SANDEZ, CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS Y CANCHA DE USOS MULTIPLES, SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR E.P. VIRGILIO MARTINEZ, CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA, SUMINISTRO DE MOBILIARIO E.P. N/C SIN NOMBRE COL. CARIBE, SUMINISTRO DE COMPUTADORAS E.P. GREGORIO CRUZ RODRIGUEZ, VERIFICACION ELECTRICA E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, VERIFICACION ELECTRICA	LOS CABOS FRACCIONAMIENTO JACARANDAS LOS CABOS CABO SAN LUCAS LOS CABOS CABO SAN LUCAS LOS CABOS CABO SAN LUCAS LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO LOS CABOS CABO SAN LUCAS LOS CABOS CABO SAN LUCAS LOS CABOS CABO SAN LUCAS LOS CABOS CABO SAN LUCAS LOS CABOS CABO SAN LUCAS LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	04/2004 06/2004 06/2004 04/2004 04/2004 04/2004 04/2004 07/2004 07/2004 04/2004 06/2004 10/2004	06/2004 06/2004 06/2004 06/2004 08/2004 07/2004 08/2004 04/2004 06/2004 11/2004	100 100 100 100 100 65 100 100 100	\$8,803,319	\$8,803,319	AULA <	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA C.A.P.E.C.E.						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. PARA ABATIR EL REZAGO EDUCATIVO INICIAL Y BASICO (FAM)								
EDUCACIÓN PRIMARIA					\$3,734,562	\$3,734,562		
E.P. FELIPE DE JESUS PEDROZA, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	08/2004	08/2004	100	\$190,619	\$190,619	ANEXO	1
E.P. RAMON GREEN ALVAREZ, REHABILITACION ELECTRICA EXTERIOR	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	07/2004	100	\$98,471	\$98,471	REHABILITACIÓN	1
E.P. JOSE LUCAS MANRIQUEZ, REHABILITACION Y ADECUACION DE INST. ELECT. CONSTRUCCION DE ANDADOR Y BARANDAL	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	05/2004	07/2004	100	\$247,785	\$247,785	REHABILITACIÓN ANEXO	1 1
EDUCACIÓN SECUNDARIA					\$4,027,187	\$4,027,187		
ESC. SEC. TECNICA NO.14, CONSTRUCCION DE TECHUMBRE, COLOCACION E INSTALACION ELECTRICA DE EXTRACTORES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CERCO PERIMETRAL	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	06/2004	08/2004	100	\$355,917	\$355,917	ANEXO	3
ESC. SEC. TECNICA NO.16, CONSTRUCCION DE NUCLEO D ESERVICIOS SANITARIOS, COLOCACION E INSTALACION ELECTRICA DE EXTRACTORES, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	04/2004	06/2004	100	\$583,447	\$583,447	ANEXO	2
ESC. SEC. TECNICA NO.18, CONSTRUCCION DE DOS AULAS DIDACTICAS, TALLER DE TURISMO Y LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO, SUMINISTRO DE SILLAS DE PALETA, SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LABORATORIO MULTIDISCLIPINARIO	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	04/2004	08/2004	48	\$3,010,675	\$3,010,675	AULA TALLER LABORATORIO	2 1 1
ESC. SEC. TECNICA NO.5 GONZALO GORDIAN, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	06/2004	100	\$77,148	\$77,148	ANEXO	1
PROGRAMA ADEFAS 2002					\$487,136	\$487,136		
EDUCACION PRIMARIA					\$379,096	\$379,096		
E.P. S/N COL. CARIBE	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$125,555	\$125,555	ANEXO	1
E.P. N/C SIN NOMBRE COL. TIERRA Y LIBERTAD	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	02/2004	100	\$193,055	\$193,055	ANEXO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: EDUCACIÓN							
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA							
		C.A.P.E.C.E.							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
PROGRAMA ADEFAS 2002 EDUCACION PRIMARIA E.P. FERNANDO COTA SANDEZ EDUCACION SECUNDARIA T.V. SEC. NO.10 PROGRAMA UABCS 2003 SUPERIOR UABCS, SUM. Y COL. DE CANCELERIA	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO LOS CABOS CABO SAN LUCAS LOS CABOS CABO SAN LUCAS			100			ANEXO	1	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		COLEGIO DE BACHILLERES EN BCS (COBACH)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ATENCIÓN A LA DEMANDA DIRECCIÓN ACADÉMICA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO Y EDIFICIOS. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO Y EDIFICIOS.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO LOS CABOS CABO SAN LUCAS LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$741,362	\$741,362	ADQUISICIONES	21
					\$741,362	\$741,362		
					\$741,362	\$741,362		
					\$121,677	\$121,677		
					\$91,067	\$91,067		
					\$231,865	\$231,865	SERVICIOS	9
					\$296,753	\$296,753	SERVICIOS	12

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		CENTRO DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL (CECATI)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO CECATI NO. 39 BIENES MUEBLES E INMUEBLES. CECATI NO. 106 MATERIALES Y SUMINISTROS. SERVICIOS GENERALES. BIENES MUEBLES E INMUEBLES.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	100	\$376,630	\$376,630	ALUMNO	1598
					\$376,630	\$376,630		
					\$120,462	\$120,462		
					\$120,462	\$120,462		
					\$256,168	\$256,168		
					\$62,037	\$62,037		
					\$190,638	\$190,638		
					\$3,492	\$3,492		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		COLEGIO DE BACHILLERES EN BCS (COBACH)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ATENCIÓN A LA DEMANDA DIRECCIÓN ACADÉMICA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO. ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO Y EDIFICIOS. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO, EQUIPO Y EDIFICIOS.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO LOS CABOS CABO SAN LUCAS LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$2,314,394	\$2,314,394	ADQUISICIONES	66
					\$2,314,394	\$2,314,394		
					\$2,314,394	\$2,314,394		
					\$381,120	\$381,120		
					\$285,244	\$285,244		
					\$726,255	\$726,255		
					\$921,775	\$921,775		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE INICIO TÉRMINO		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
					APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$92,789	\$92,789		
DESARROLLO INTEGRAL DE FIGURAS DOCENTES SIN SUBPROGRAMA APOYO ECONÓMICO A FIGURAS DOCENTES.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	100	\$92,789	\$92,789	BECARIOS	11
					\$92,789	\$92,789		
					\$92,789	\$92,789		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
INFRAESTRUCTURA BIBLIOTECA. SERVICIOS BIBLIOTECARIOS: CAMPUS CABO SAN LUCAS. EL CAMPUS CABO SAN LUCAS PARA EL PERIODO QUE SE REPORTA, CUENTA CON 712 TÍTULOS Y 1,424 VOLÚMENES TOTALIZANDO 2,136 UNIDADES DE CONSULTA. DEPARTAMENTO DE LENGUAS POBLACIÓN DE ALUMNOS QUE ADQUIRIERON CURSOS DE INGLÉS EN EL CAMPUS CABO SAN LUCAS. PARA ESTE PERIODO, SE REGISTRÓ UNA POBLACIÓN ENTRE ALUMNOS Y PÚBLICO EN GENERAL DE 220 PARTICIPANTES. DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES MATRÍCULA ESCOLAR MAESTRÍA CAMPUS CABO SAN LUCAS. PARA EL SEMESTRE 2004-II, LA MATRÍCULA PARA ESTE CAMPUS FUE DE 15 ALUMNOS ACTIVOS. EN 1 PROGRAMA EDUCATIVO.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	LIBRO	2136
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	PERSONA	310
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ALUMNO	15	
				\$0	\$0			
				\$0	\$0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ				SECTOR: EDUCACIÓN				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA				
				CENTRO DE CAPACITACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL (CECATI)				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO CECATI NO. 106 MATERIALES Y SUMINISTROS. 								

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		CET DEL MAR NO. 31 LOS CABOS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
GASTO CORRIENTE SIN SUBPROGRAMA SUELDOS Y PRÉSTAMOS DE 51 TRABAJADORES DEL CET MAR # 31.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	100	\$4,773,385	\$5,173,384	TRABAJADOR GASTO ALUMNO	51 1 847
					\$4,486,353	\$4,886,352		
					\$4,486,353	\$4,886,352		
					\$4,486,353	\$4,886,352		
					\$4,486,353	\$4,886,352		
GASTO DE OPERACIÓN SIN SUBPROGRAMA PRESUPUESTO.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	100	\$287,032	\$287,032	GASTO	1
					\$287,032	\$287,032		
					\$287,032	\$287,032		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RAMO 11		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		C.A.P.E.C.E.						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. PESO A PESO 2003 EDUCACION MEDIO SUPERIOR CECATI NO.106, SUM. E INST. DE EQUIPO MULTIMEDIA CET DEL MAR NO.31, COMPLEM. EDIFICIO SALA AUDIOVISUAL Y MODULO INTERIOR, SUM. Y COL. DE CANCELERIA, SUM. DE VENTILADORES Y SUM. DE LAMPARAS EDUCACION SUPERIOR INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LOS CABOS, EQUIPAMIENTO LABORATORIO MULTIFUNCIONAL, SUM. DE MOBILIARIO Y COMP. DE EQUIPAMIENTO DE RED LOCAL DATOS PROGRAMA SEIT 2003 MEDIO SUPERIOR CET DEL MAR NO.31, TRABAJOS DE IMPERMEABILIZACION, SUM. Y COL. DE CANCELERIA PROGRAMA SEIT 2004 MEDIO SUPERIOR CECATI NO.106, SUM. Y COL. DE CANCELERIA	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO LOS CABOS CABO SAN LUCAS LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO LOS CABOS CABO SAN LUCAS LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	06/2003	06/2003	100	\$4,474,092	\$4,474,092	EQUIPAMIENTO	1
					\$3,701,965	\$3,701,965		
		\$1,384,483	\$1,384,483	ANEXO	1			
		\$611,368	\$611,368					
		\$773,115	\$773,115	EQUIPAMIENTO ANEXO	4 1			
		\$2,317,482	\$2,317,482					
		\$2,317,482	\$2,317,482	ANEXO	1			
		\$432,936	\$432,936					
		\$432,936	\$432,936					
		\$432,936	\$432,936	ANEXO	1			
		\$339,191	\$339,191					
		\$339,191	\$339,191					
		\$339,191	\$339,191	ANEXO	1			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO						
		COORDINACIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
DOTACIONES COMPLEMENTARIAS SIN SUBPROGRAMA PAGO DE BONO A 427 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	100	\$5,748,377	\$5,748,377	PERSONA	427
					\$3,916,678	\$3,916,678		
					\$3,916,678	\$3,916,678		
					\$3,916,678	\$3,916,678		
					\$3,916,678	\$3,916,678		
EQUIPAMIENTO DE CORPORACIONES SIN SUBPROGRAMA ADQUISICIÓN DE EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL ANFITEATRO DEL SERVICIO MÉDICO FORENSE DE CABO SAN LUCAS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$1,831,699	\$1,831,699	ADQUISICIONES	1
					\$1,831,699	\$1,831,699		
					\$745,999	\$745,999		
					\$745,999	\$745,999		
					\$745,999	\$745,999		
ADQUISICIÓN DE 8 PICK UP F-150 PARA LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO MUNICIPAL DE LOS CABOS.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	100	\$1,085,700	\$1,085,700	VEHÍCULO	8
					\$1,085,700	\$1,085,700		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA						
		DELEGACIÓN DE LA PGR EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA NORMAL DE TRABAJO SIN SUBPROGRAMA AVERIGUACIONES PREVIAS REGISTRADAS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EXISTENCIA ANTERIOR 50, INICIADAS 220, DESPACHADAS 234, PENDIENTES 36. INCIDENCIA DELICTIVA EN EL FUERO FEDERAL POR DELITOS CONTRA LA SALUD EN SUS DIVERSAS MODALIDADES, ATAQUES A LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, PATRIMONIALES, L.F.A.F.E., AMBIENTAL Y OTROS DELITOS REGISTRADOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR MUNICIPIO EN B.C.SUR. CONTRA LA SALUD EN SUS DIVERSAS MODALIDADES 84, ATAQUES A LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN 3, PATRIMONIALES 45, L.F.A.F.E. 26, AMBIENTAL 1, OTROS DELITOS 29, TOTAL 188.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
					\$0	\$0		
		01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA						
		DELEGACIÓN PFP EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ACCIONES POLICIALES					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
DROGA DECOMISADA Y ACCIONES POLICIALES REALIZADA POR LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS. MARIHUANA 0.005 KG., COCAÍNA 0, ACCIONES POLICIALES POR DROGA DECOMISADA 1.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	1
ACCIONES POLICIALES EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS. ARMAS DECOMISADA 1, CARTUCHOS DECOMISADOS 10, DELICUENTES DETENIDOS 20, ACCIONES POLICIALES POR DOCUMENTADOS DETENIDOS 0, ASALTOS REGISTRADOS 0, OPERACIONES 30/D3 0.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	1
ACCIONES POLICIALES EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS. PARTES INFORMATIVOS 67, AYUDA AL PÚBLICO 6691, OPERACIÓN TELURIOS 3, PRODUCTO MARINO DECOMISADO 0.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	1
ACCIONES POLICIALES EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ. INFRACCIONES POR VELOCIDAD 2466, POR ACCIDENTES 158, POR ESTADO DE EBRIEDAD 9,	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	1
RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
RECUPERACIÓN DE VEHÍCULOS ROBADOS ATENDIDOS POR LA POLICÍA FEDERAL PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO DE MULGÉ REPORTADOS 25, RECUPERADOS 15, ACCIONES POLICIALES POR VEHÍCULOS RECUPERADOS 14.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ				SECTOR: IGUALDAD DE GÉNERO				
MODALIDAD: RAMO 20				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				
				DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
TA.- OPCIONES PRODUCTIVAS 05.- CRÉDITO PRODUCTIVO PARA MUJERES 04/008/158 CP.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ROPA PARA PLAYA Y OTRAS ARTESANÍAS. 04/008/159 CP.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA LA CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE MANTA Y DIVERSAS MANUALIDADES. 04/008/160 CP.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPO, PARA LA ELABORACIÓN Y VENTA DE RASPADOS. 04/008/302 CP.- ADQUISICIÓN DE CARRITO, HORNO, HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS, PARA LA ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDA AMBULANTE.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	07/2004	12/2004	100	\$84,631	\$84,631	PROYECTO	1
					\$84,631	\$84,631		
					\$84,631	\$84,631		
					\$15,910	\$15,910		
					\$15,158	\$15,158		
					\$28,209	\$28,209		
\$25,354	\$25,354							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA PESCA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUÍCOLA ORDENAMIENTO PESQUERO ACTUALIZACIÓN CONSTANTE DEL REGISTRO NACIONAL DE PESCA; SE ACTUALIZÓ EL REGISTRO DE 39 UNIDADES ECONÓMICAS CON 109 EMBARCACIONES MENORES Y 1 EMBARCACIÓN MAYOR. OTORGAMIENTO DE PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA; SE OTORGARON 23142 PERMISOS DE PESCA DEPORTIVA INDIVIDUALES Y 560 PARA EMBARCACIONES.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	UNIDAD EMBARCACIÓN	39 110
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
							PERMISO EMBARCACIÓN	23142 560

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES PESQUERAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PESCA DEPORTIVA SIN SUBPROGRAMA MONITOREO DE LA PESCA DEPORTIVA EN BAJA CALIFORNIA SUR.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$98,610	\$98,610	INFORME DOCUMENTO REPORTE	1 1 12
					\$98,610	\$98,610		
					\$98,610	\$98,610		
					\$98,610	\$98,610		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: TURISMO							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO							
		FONATUR LOS CABOS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA POTABLE Y DRENAJE CONSUMO DE AGUA POTABLE. CAMPAÑA ANTIFAUNA NOCIVA CAMPAÑA ANTIFAUNA NOCIVA. CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. SEGUROS SEGUROS. EQUIPAMIENTO TURÍSTICO EQUIPAMIENTO ACCESO A PLAYAS CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN EL CERRO DEL VIGÍA Y DE ANDADOR PLUVIAL DE ACCESO A PLAYA PÚBLICA ENTRE LOS LOTES 9 Y 10 DE LA ZONA TURÍSTICA DE SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S. REUBICACIÓN DE ALMACENES CONSTRUCCIÓN Y REUBICACIÓN DE LOS ALMACENES DE FONATUR EN SAN JOSÉ DEL CABO. OBRAS DE CABEZA REEQUIPAMIENTO DE LA PTAR DE SAN JOSÉ	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$73,249,118	\$72,078,553	SIN MEDIDA ADQUISICIONES UNIDAD	1000 100000 10000	
					\$13,502,600	\$13,428,337			
					\$226,200	\$300,785			
						\$226,200	\$300,785		
		LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	100	\$1,317,200	\$1,206,000	CAMPAÑA DOSIS APLICACIÓN	1 3660 3660
						\$1,317,200	\$1,206,000		
		LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$11,100,000	\$11,062,552	SIN MEDIDA ABASTO ADQUISICIONES	1000 1000 1000
						\$11,100,000	\$11,062,552		
		LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$859,200	\$859,000	SIN MEDIDA MES CONTRATO	1 12 1
						\$859,200	\$859,000		
						\$14,293,000	\$14,153,100		
						\$12,150,000	\$12,010,100		
		LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	12/2003	12/2004	99	\$12,150,000	\$12,010,100	PARQUE METRO CÚBICO METRO CUADRADO	1 1600 7430
	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	08/2004	11/2004	100	\$2,143,000	\$2,143,000	ALMACÉN ANEXO CASETA	2 2 1	
					\$2,143,000	\$2,143,000			
					\$10,372,200	\$10,312,100			
					\$10,372,200	\$10,312,100			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: TURISMO						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO FONATUR LOS CABOS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
OBRAS DE CABEZA								
REEQUIPAMIENTO DE LA PTAR DE SAN JOSÉ								
REEQUIPAMIENTO DE LA P.T.A.R., OBRAS AUXILIARES Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS, PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO EN SAN JOSÉ DEL CABO, B.C.S.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	10/2003	12/2004	99	\$10,372,200	\$10,312,100	BOMBA ENSAYO Y/O PRUEB CERCADO	48 6 400
OBRAS DE CONTINGENCIAS					\$10,791,018	\$10,771,016		
ALUMBRADO PÚBLICO					\$380,220	\$380,110		
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ALUMBRADO PÚBLICO, POSTERÍA, LUMINARIAS EN ZONA TURÍSTICA DE SAN JOSÉ DEL CABO.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	08/2004	10/2004	100	\$380,220	\$380,110	LUMINARIA POSTE SERVICIOS	76 16 1
INFRAESTRUCTURA VIAL					\$1,601,614	\$1,601,599		
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL Y EQUIPAMIENTO TURÍSTICO EN LA ZONA TURÍSTICA DE SAN JOSÉ DEL CABO.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	08/2004	11/2004	100	\$1,601,614	\$1,601,599	APLICACIÓN METRO LINEAL METRO CUADRADO	50000 2000 620
JARDINERIA Y RED DE RIEGO					\$1,539,400	\$1,539,400		
REPOSICIÓN DE ESPECIES VEGETALES EN ÁREAS JARDINADAS Y REHABILITACIÓN DE LA RED DE RIEGO EN LA ZONA TURÍSTICA DE SAN JOSÉ DEL CABO.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	10/2004	12/2004	100	\$1,539,400	\$1,539,400	METRO LINEAL ÁRBOLES CASETA	200 1712 1
LIMPIEZA Y DESAZOLVES DE VIALIDADES					\$1,812,150	\$1,811,587		
TRABAJOS URGENTES PARA ATENDER LOS EFECTOS DEL DESASTRE Y RESTABLECIMIENTO INMEDIATO DE LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA URBANA BÁSICA EN SAN JOSÉ DEL CABO (ZONA URBANA Y TURÍSTICA) Y CABO SAN LUCAS.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	09/2003	12/2003	100	\$1,512,150	\$1,512,087	DESAZOLVE BRIGADA LUMINARIA	600 75 100
TRABAJOS EMERGENTES PARA LA ATENCIÓN DE DAÑOS OCASIONADOS POR LAS LLUVIAS DE LOS HURÁCANES HOWARD Y JAVIER EN LOS CABOS.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	11/2004	12/2004	100	\$300,000	\$299,500	LUMINARIA BRIGADA METRO LINEAL	64 100 1200
PROTECCIONES MARGINALES					\$4,545,730	\$4,537,106		
REHABILITACIÓN DE PROTECCIONES MARGINALES E INFRAESTRUCTURA PLUVIAL EN ZONA URBANA Y REFORZAMIENTO DE LA ZONA SECA DEL ESTERO EN SAN JOSÉ DEL CABO.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	08/2004	12/2004	100	\$4,545,730	\$4,537,106	GUARNICIÓN PUENTE ESTRUCTURA	1800 1 690

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: TURISMO						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO FONATUR LOS CABOS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
OBRAS DE CONTINGENCIAS								
REHABILITACIÓN DE CANALES								
REHABILITACIÓN DE CANALES Y DRENAJE PLUVIAL EN SUPERMANZANAS IX, X Y XI DE ZONA URBANA Y EN ZONA TURÍSTICA DE SAN JOSÉ DEL CABO.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	08/2004	12/2004	100	\$615,254	\$615,250	CANAL DESAZOLVE REHABILITACIÓN	1 800 10
SUPERVISIÓN								
SUPERVISIÓN, CONTROL DE CALIDAD Y APOYO TOPOGRÁFICO DE LOS TRABAJOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR EL HURÁCAN MARTY EN LOS CABOS Y APOYO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	08/2004	12/2004	100	\$296,650	\$285,964	INSPECCIÓN VERIFICACIÓN ASESORÍA	166 166 166
PLANEACIÓN								
PLANEACIÓN					\$1,944,800	\$1,912,900		
PLANEACIÓN.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	100	\$1,944,800	\$1,912,900	SIN MEDIDA ACCIÓN ACTIVIDAD	1 1 1
URBANIZACIÓN								
MEJORAMIENTO DE SERVICIO A LOTES					\$22,345,500	\$21,501,100		
MEJORAMIENTO DE SERVICIO A LOTES RESIDENCIALES Y HOTELEROS EN ZONA TURÍSTICA, SAN JOSÉ DEL CABO./ MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE A LOTES RECIDENCIALES Y HOTELEROS EN ZONA TURÍSTICA, SAN JOSÉ DEL CABO.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	11/2004	12/2004	100	\$435,000	\$416,000	LÍNEA METRO LINEAL OBRA	25 400 5
PROYECTOS EJECUTIVOS								
VIAJES DE INSPECCIÓN DE OBRAS.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	100	\$200,000	\$78,800	ACTIVIDAD APOYO CONSULTA	5 10 10
RELOTIFICACIÓN DEL CERRO DEL VIGÍA								
TERRACERÍAS, PAVIMENTOS, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL, GUARNICIONES, BANQUETAS, ELECTRIFICACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA Y SEÑALAMIENTO PARA LA RELOTIFICACIÓN DEL CERRO DEL VIGÍA 3ERA ETAPA, EN SAN JOSÉ DEL CABO.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	10/2003	12/2004	100	\$11,139,100	\$10,452,300	GUARNICIÓN RELLENO METRO CUADRADO	1494 2909 4430

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: TURISMO					
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO					
		FONATUR LOS CABOS					
PROGRAMA		FECHA DE		TOTALES		METAS	
SUBPROGRAMA		INICIO TÉRMINO		AVANCE FÍSICO		U. DE MEDIDA CANTIDAD	
NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.							
URBANIZACIÓN							
RELOTIFICACIÓN LOMAS DEL DESIERTO							
TERRACERÍAS, PAVIMENTOS, AGUA POTABLE,		LOS CABOS		14		METRO CÚBICO	
ALCANTARILLADO SANITARIO, DRENAJE PLUVIAL,		SAN JOSÉ DEL CABO				MAQUINARIA	
GUARNICIONES, BANQUETAS, ELECTRIFICACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, CANALIZACIÓN TELEFÓNICA Y SEÑALAMIENTO PARA LA RELOTIFICACIÓN DEL CERRO DEL VIGÍA 4TA ETAPA Y LOMAS DEL DESIERTO, EN SAN JOSÉ DEL CABO.		11/2004 07/2005				VOLÚMEN	
SIN SUBPROGRAMA							
APOYO PARA PROYECTOS DE INGENIERÍA.		LOS CABOS		99		ASESORÍA	
		SAN JOSÉ DEL CABO				ESTUDIO	
						INFORME	
SUPERVISIÓN, LABORATORIO, TOPOGRAFÍA							
SUPERVISIÓN Y APOYO TÉCNICO PARA LAS OBRAS Y SERVICIOS EN PROCESO EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LOS CABOS./ BRIGADAS DE TOPOGRAFÍA PARA SUPERVISIÓN DE APOYO EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LOS CABOS. / LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES DE OBRA EN EL DESARROLLO TURÍSTICO DE LOS CABOS.		LOS CABOS		100		MUESTRA	
		SAN JOSÉ DEL CABO				ENSAYO Y/O PRUEB	
						ASESORÍA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ				SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA				
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
				DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (OBRAS)				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
DESARROLLO ECONÓMICO DEL SURESTE DE LOS CABOS SIN SUBPROGRAMA APOYO PARA EL DESMONTE Y DESRAICE DE HUERTAS AGRÍCOLAS - JESÚS ZUMAYA, SANTIAGO LÓPEZ Y ERNESTO CASTRO. ZONAS MARGINADAS SIN SUBPROGRAMA APOYO PARA LA REPARACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DEL POZO DE RIEGO AGRÍCOLA DEL PREDIO DENOMINADO TOMA DE EN MEDIO - BRUNO GUILLERMO CASTRO OJEDA. APOYO PARA LA REPARACIÓN DE LA LÍNEA PRIMARIA DE CONDUCCIÓN ELÉCTRICA PARA ALIMENTAR EL POZO DE RIEGO AGRÍCOLA DEL PREDIO DENOMINADO TOMA DE EN MEDIO - BRUNO GUILLERMO CASTRO OJEDA.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	100	\$190,552	\$190,552	APOYO	1
					\$99,880	\$99,880		
					\$99,880	\$99,880		
					\$99,880	\$99,880		
					\$90,672	\$90,672		
					\$90,672	\$90,672		
					\$59,230	\$59,230		
					\$31,442	\$31,442		
	</							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: FIDEICOMISO DE RIESGO COMPARTIDO						
		DELEGACIÓN DE FIRCO EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
MICROCUENCAS MICROCUENCAS PLAN RECTOR DE PRODUCCIÓN Y CONSERVACIÓN (SAN JOSÉ DEL CABO) MPIO. LOS CABOS. PROGRAMA ENERGÍA RENOVABLE ENERGÍA FOTOVOLTÁICA RANCHO LOS CASCABELES (PRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO).	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	06/2004	12/2004	100	\$141,000	\$141,000	ESTUDIO PROYECTO ASESORÍA	1 1 1
					\$56,000	\$56,000		
					\$56,000	\$56,000		
	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	09/2004	09/2004	100	\$56,000	\$56,000	BOMBA EQUIPO SISTEMA	1 1 1
					\$85,000	\$85,000		
					\$85,000	\$85,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO DESARROLLO RURAL APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR) MUNICIPALIZADOS. APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). APOYOS A PROYECTOS DE INVERSIÓN RURAL (PAPIR). PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA) MUNICIPALIZADOS. PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN EL MEDIO RURAL (PRODESCA). FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y ORGANIZACIÓN RURAL (PROFEMOR) MUNICIPALIZACIÓN. FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y ORGANIZACIÓN RURAL (PROFEMOR). FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS Y ORGANIZACIÓN RURAL (PROFEMOR). FOMENTO AGRÍCOLA FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	06/2004	04/2005	61	\$11,713,141	\$5,799,770	MUNICIPIO	1
					\$11,160,404	\$5,404,633		
					\$3,422,076	\$825,132		
					\$859,764	\$520,674		
					\$46,724	\$16,829		
					\$1,624,744	\$0		
					\$198,472	\$0		
					\$201,882	\$0		
					\$211,794	\$143,632		
					\$88,927	\$80,488		
					\$79,785	\$44,324		
					\$12,485	\$6,584		
					\$97,500	\$12,600		
					\$2,824,235	\$2,249,950		
					\$230,099	\$152,488		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ				SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN				
				DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALIANZA CONTIGO								
FOMENTO AGRÍCOLA								
FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	06/2004	04/2005	84	\$2,824,235	\$2,249,950	HECTÁREA PRODUCTOR	139 78
FOMENTO A LA INVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN.	LOS CABOS SAN JOSÉ VIEJO	06/2004	04/2005	100	\$38,225	\$35,155	HECTÁREA PRODUCTOR	2 1
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS PRODUCTO.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	06/2004	04/2005	100	\$6,426	\$6,426	GASTO	1
FORTALECIMIENTO A LOS SISTEMAS PRODUCTO.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	06/2004	04/2005	0	\$100,000	\$0	COMITÉS PRODUCTOR	2 135
FOMENTO GANADERO					\$554,141	\$174,339		
DESARROLLO GANADERO.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	06/2004	04/2005	87	\$30,729	\$26,895	GASTO	1
DESARROLLO GANADERO.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	04/2005	100	\$16,794	\$16,794	PROYECTO PRODUCTOR	1 1
DESARROLLO GANADERO.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	06/2004	04/2005	60	\$57,151	\$18,500	PROYECTO PRODUCTOR	3 3
DESARROLLO GANADERO.	LOS CABOS EL SALTO DE GAVARAIN	06/2004	04/2005	100	\$31,147	\$31,147	PROYECTO PRODUCTOR	1 1
DESARROLLO GANADERO.	LOS CABOS LOS CASCABELES	06/2004	04/2005	35	\$222,155	\$78,595	PROYECTO PRODUCTOR	1 1
DESARROLLO GANADERO.	LOS CABOS SAN JOSÉ VIEJO	06/2004	04/2005	0	\$193,759	\$0	PROYECTO PRODUCTOR	1 1
DESARROLLO DE PROYECTOS AGROPECUARIOS INTEGRALES.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	06/2004	04/2005	100	\$2,408	\$2,408	GASTO	1
SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA					\$4,247,451	\$2,067,713		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA										
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN										
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS										
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS					
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD				
ALIANZA CONTIGO SANIDAD E INOCUIDAD ALIMENTARIA SALUD ANIMAL. SALUD ANIMAL. SALUD VEGETAL. SALUD VEGETAL. INOCUIDAD ALIMENTARIA. INOCUIDAD ALIMENTARIA. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. PROCAMPO CICLO OTOÑO-INVIERNO 2003/2004 APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004. APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO O.I. 2003/2004.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	06/2004	04/2005	57	\$4,247,451	\$2,067,713	GASTO	1				
		06/2004	04/2005	47	\$69,284	\$39,397						
		06/2004	04/2005	53	\$1,844,967	\$873,539			CAMPAÑA PRODUCTOR	7 424		
		06/2004	04/2005	50	\$72,626	\$38,471			GASTO	1		
		06/2004	04/2005	54	\$2,170,849	\$1,079,717			CAMPAÑA PRODUCTOR	6 1761		
		06/2004	04/2005	40	\$2,970	\$1,595			GASTO	1		
		06/2004	04/2005	78	\$86,755	\$34,995			CAMPAÑA PRODUCTOR	6 262		
		06/2004	04/2005	78	\$112,500	\$87,500			EQUIPO CAPACITACIÓN	1 1		
		06/2004	04/2005	78	\$6,188	\$4,813					GASTO	1
		06/2004	04/2005	100	\$106,313	\$82,688						
		01/2004	06/2004	100	\$174,338	\$174,338			HECTÁREA PRODUCTOR	16 7		
		01/2004	06/2004	100	\$71,721	\$71,721						
01/2004	06/2004	100	\$14,480	\$14,480	HECTÁREA PRODUCTOR	63 48						
01/2004	06/2004	100	\$57,241	\$57,241	HECTÁREA PRODUCTOR							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		DELEGACIÓN DE SAGARPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROCAMPO CICLO PRIMAVERA-VERANO 2004/2004.	LOS CABOS SAN JOSÉ VIEJO	03/2004	01/2005	100			HECTÁREA PRODUCTOR	11 5
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	03/2004	01/2005	100	\$102,616	\$102,616		
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.					\$10,051	\$10,051		
APOYOS DIRECTOS AL PRODUCTOR DEL CICLO P.V. 2004/2004.					\$92,565	\$92,565		
PROGRAMA DE ESTÍMULOS A LA ACTIVIDAD GANADERA								
FOMENTO GANADERO					\$378,400	\$220,800		
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS EL SALTO DE GAVARAIN	01/2004	03/2005	21	\$378,400	\$220,800		
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.					\$5,600	\$1,200		
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS EL MANGLE (RANCHO SAN AGUSTÍN)	01/2004	03/2005	0				
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS YENEKA	01/2004	03/2005	8	\$8,000	\$0		
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS LA LAGUNA	01/2004	03/2005	0	\$48,000	\$4,000		
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS LA JOLLA	01/2004	03/2005	0	\$14,400	\$0		
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS SIN NOMBRE	01/2004	03/2005	47	\$3,600	\$0		
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS MESA, LA (LA SIERRITA)	01/2004	03/2005	0	\$7,600	\$3,600		
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS EL CORRAL DE PIEDRA	01/2004	03/2005	0	\$17,200	\$0		
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	03/2005	84	\$22,400	\$0		
APOYOS DIRECTOS AL GANADERO.					\$251,600	\$212,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		COMISIÓN NACIONAL DE ZONAS ÁRIDAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. INTEGRAL DE AGRIC. SOSTENIBLE Y RECONVERSIÓN PRODUCTIVAS EN ZONAS DE SINIESTRALIDAD RECURRENTE PROYECTOS INTEGRALES	LOS CABOS LA SABANIA	01/2004	12/2004	100	\$484,764	\$484,764	BORDO	1
					\$484,764	\$484,764		
					\$484,764	\$484,764		
					\$69,252	\$69,252		
					\$69,252	\$69,252		
					\$69,252	\$69,252		
					\$69,252	\$69,252		
					\$69,252	\$69,252		
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA SEMICOMPACTADO, LOCALIDAD LA SABANILLA 1 (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN JOSÉ DEL CABO").	LOS CABOS LA SABANIA	01/2004	12/2004	100	\$69,252	\$69,252	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA SEMICOMPACTADO, LOCALIDAD LA SABANILLA 2 (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN JOSÉ DEL CABO").	LOS CABOS LA SABANIA	01/2004	12/2004	100	\$69,252	\$69,252	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA SEMICOMPACTADO, LOCALIDAD LA SABANILLA 3 (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN JOSÉ DEL CABO").	LOS CABOS LA SABANIA	01/2004	12/2004	100	\$69,252	\$69,252	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA SEMICOMPACTADO, LOCALIDAD LA SABANILLA 4 (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN JOSÉ DEL CABO").	LOS CABOS LA SABANIA	01/2004	12/2004	100	\$69,252	\$69,252	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA SEMICOMPACTADO, LOCALIDAD LA SABANILLA 5 (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN JOSÉ DEL CABO").	LOS CABOS LA SABANIA	01/2004	12/2004	100	\$69,252	\$69,252	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA SEMICOMPACTADO, LOCALIDAD EL GUAYPARÍN (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN JOSÉ DEL CABO").	LOS CABOS EL GUAYPARIN	01/2004	12/2004	100	\$69,252	\$69,252	BORDO	1
CONSTRUCCIÓN DE BORDO DE TERRACERÍA SEMICOMPACTADO, LOCALIDAD LA LAGUNA (COMITÉ PRO PROYECTO "SAN JOSÉ DEL CABO").	LOS CABOS LA LAGUNA	01/2004	12/2004	100	\$69,252	\$69,252	BORDO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA SIN SUBPROGRAMA SE REGULARIZARON 2 LOTES CON UNA SUPERFICIE DE 194 M2 Y SE DONARON 3 LOTES PARA USO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y SE ELABORARON 3 ESCRITURAS DE LAS CUALES SE ENTREGARON 2 EN LA LOCALIDAD DE CABO SAN LUCAS ZONA I. SE REGULARIZARON 9 LOTES CON UNA SUPERFICIE DE 2,266 M2 Y SE ELABORARON 19 ESCRITURAS DE LAS CUALES SE ENTREGARON 9 EN LA LOCALIDAD DE CABO SAN LUCAS ZONA II. SE ELABORÓ 1 ESCRITURA Y SE ENTREGARON 10 (SAN JOSÉ DEL CABO ZONA I). SE REGULARIZARON 30 LOTES CON UNA SUPERFICIE DE 22,348 M2 Y SE ELABORARON 57 ESCRITURAS DE LAS CUALES SE ENTREGARON 56 (SAN JOSÉ DEL CABO ZONA II).	LOS CABOS CABO SAN LUCAS LOS CABOS CABO SAN LUCAS LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	LOTE METRO CUADRADO ESCRITURA LOTE METRO CUADRADO ESCRITURA LOTE LOTE METRO CUADRADO ESCRITURA	2 194 3 9 2266 19 1 30 22348 57

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ				SECTOR: POLÍTICA AGRARIA				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA				
				DELEGACIÓN DE LA SRA EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$0	\$0		
PROYECTOS PRODUCTIVOS	LOS CABOS SANTA ANITA	07/2004	07/2004	100	\$0	\$0	EXPEDIENTE	20
PROGRAMA DE LA MUJER EN EL SECTOR AGRARIO (PROMUSAG)					\$0	\$0		
INTEGRAR EXPEDIENTES DE PROYECTOS PRODUCTIVOS.					\$0	\$0		

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
308 ORDENAR Y REGULAR LA PROPIEDAD RURAL Y URBANA P002 CERTIFICAR NÚCLEOS AGRARIOS Y EXPEDIENTES DE DOCUMENTOS EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS. P013 INSCRIPCIÓN Y EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE DERECHOS AGRARIOS REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. REGLAMENTOS INTERNOS Y ACUERDOS DE ASAMBLEAS. ADOPCIÓN DE DOMINIO PLENO. CESIONES DE DERECHOS Y ENAJENACIONES. DEPÓSITO DE LISTAS DE SUCESORES. TRASLADO DE DERECHOS POR SUCESIÓN. CERTIFICADOS PARCELARIOS Y TÍTULOS DE SOLARES. CONSTANCIAS DE VIGENCIAS DE DERECHOS Y ASIENTOS REGISTRALES. P014 ATENCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVO-CONSULTIVOS. INSCRIPCIÓN DE RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO # 39; 1 CALIFICACIONES, INSCRIPCIONES Y CERTIFICACIONES.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DOCUMENTO	620
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	RESOLUCIÓN	1	
				\$0	\$0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$0	\$0		
ASESORÍA JURÍDICA					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 3 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	3
SE ATENDIÓ A 2 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	2
CONCILIACIÓN					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
GESTIÓN ADMINISTRATIVA					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
IMPROCEDENCIA					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
INCORPORACIÓN DEL SUELO SOCIAL AL DESARROLLO URBANO					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA PROCURADURÍA AGRARIA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
INCORPORACIÓN DEL SUELO SOCIAL AL DESARROLLO URBANO								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 54 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
ORGANIZACIÓN AGRARIA BÁSICA								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 233 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	2
ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 1 SUJETO AGRARIO.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
REPRESENTACIÓN LEGAL								
SIN SUBPROGRAMA								
SE ATENDIÓ A 238 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	3
SE ATENDIÓ A 2 SUJETOS AGRARIOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1
SOBRESEIMIENTO POR FALTA DE OBJETO								
SIN SUBPROGRAMA								
SE CONCLUYÓ EXPEDIENTE.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ				SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS				
MODALIDAD: RAMO 20				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				
				DELEGACIÓN DE SEDESOL EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
TA.- OPCIONES PRODUCTIVAS 03.- ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL 04/008/189 CP.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA ELABORACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ROPA PARA LA PLAYA Y OTRAS ARTESANÍAS. 04/008/190 CP.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONFECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR DE MANTA Y DIVERSAS MANUALIDADES. 04/008/191 CP.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPO PARA LA ELABORACIÓN Y VENTA DE RASPADOS. 04/008/303 CP.- ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN, PARA EL PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE CARRITO, HORNO, HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS PARA LA ELABORACIÓN Y VENTA DE COMIDA RÁPIDA.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	07/2004	12/2004	100	\$6,133	\$6,133	ACCIÓN	1
					\$6,133	\$6,133		
					\$6,133	\$6,133		
					\$1,141	\$1,141		
					\$1,286	\$1,286		
					\$1,421	\$1,421		
\$2,285	\$2,285							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ				SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS				
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
				DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (OBRAS)				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA GANADERO SIN SUBPROGRAMA CRÉDITO PARA LA AMPLIACIÓN DE UNA CARNICERÍA - JOSÉ EUTILIO LÓPEZ FLORES.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	100	\$20,000	\$20,000	CRÉDITO EQUIPAMIENTO	1 1

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		FONDO IMPULSOR E INMOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FOGAPRO CRÉDITO DIRECTO CRÉDITO A MARÍA DEL ROSARIO LETICIA JIMÉNEZ FLORES PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ESTÉTICA. MANTIENE 3 EMPLEOS. GARANTÍA LÍQUIDA CRÉDITO A AMALIA AGÚNDEZ PARA INVENTARIOS EN ABARROTES COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% DE ASP. MANTENIENDO 4 EMPLEOS. CRÉDITO A MARÍA DEL PILAR AGÚNDEZ MONTOYA PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS EN ABARROTES COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% DE ASP. MANTENIENDO 6 EMPLEOS. CRÉDITO A ANTONIO AMADOR MIRANDA PARA ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD DE TRANSPORTE COLECTIVO (TAXI) COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 15% DE ASP. MANTENIENDO 2 EMPLEOS. CRÉDITO A ALBERTO BURGOIN GONZÁLEZ PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD DE TRANSPORTE COLECTIVO (TAXI) COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 15% DE ASP. MANTENIENDO 2 EMPLEOS. CRÉDITO A RAÚL ARTURO BURGOIN PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS EN LLANTERA COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% DE ASP. MANTENIENDO 6 EMPLEOS. CRÉDITO A JOSÉ CASTRO BURGOIN PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD DE TRANSPORTE COLECTIVO (TAXI) COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 15% DE ASP. MANTIENE 2 EMPLEOS. CRÉDITO A JUAN ANTONIO CASTRO COTA PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD DE TRANSPORTE COLECTIVO (TAXI) COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 15% DE ASP. MANTIENE 2 EMPLEOS. CRÉDITO A RAMÓN CESEÑA CESEÑA PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD DE TRANSPORTE COLECTIVO (TAXI) COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 15% DE ASP. MANTIENE 2 EMPLEOS. CRÉDITO A ADRIÁN HERNÁNDEZ ALBOR PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS PARA NEGOCIO DE VIDRIOS Y ALUMINIO COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% DE ASP. MANTIENE 8 EMPLEOS. CRÉDITO A FRANCISCO IBARRA LOAIZA PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD DE TRANSPORTE COLECTIVO (TAXI) COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 15% DE ASP. MANTIENE 2 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	01/2006	100	\$864,400	\$8,374,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
					\$864,400	\$8,374,000		
					\$40,000	\$40,000		
					\$40,000	\$40,000		
					\$824,400	\$8,334,000		
					\$10,000	\$50,000		
					\$13,000	\$65,000		
					\$12,000	\$72,000		
					\$12,000	\$72,000		
					\$12,000	\$60,000		
					\$12,000	\$72,000		
					\$12,000	\$72,000		
					\$12,000	\$60,000		
					\$12,000	\$72,000		
\$12,000	\$72,000							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		FONDO IMPULSOR E INMOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FOGAPRO								
GARANTÍA LÍQUIDA								
					\$824,400	\$8,334,000		
CRÉDITO A HIGINIO LEÓN SALGADO PARA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA PARA MARMOLERÍA COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% DE ASP. MANTIENE 11 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	04/2004	10/2004	100	\$14,000	\$70,000	CRÉDITO EMPLEO	1 11
CRÉDITO A JOSÉ GUADALUPE LÓPEZ COTA PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD DE TRANSPORTE COLECTIVO (TAXI) COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 15% DE ASP. MANTIENE 2 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	04/2004	11/2005	100	\$12,000	\$72,000	CRÉDITO EMPLEO	1 2
CRÉDITO A JUAN LÓPEZ COTA PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA UNIDAD DE TRANSPORTE COLECTIVO (TAXI) COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 15% DE ASP. MANTIENE 2 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	04/2004	11/2005	100	\$12,000	\$72,000	CRÉDITO EMPLEO	1 2
CRÉDITO A GREGORIO MARTÍNEZ CESEÑA PARA UNA UNIDAD DE TRANSPORTE COLECTIVO (TAXI) COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 15% DE ASP. MANTIENE 2 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	04/2004	11/2005	100	\$12,000	\$72,000	CRÉDITO EMPLEO	1 2
CRÉDITO A PEDRO QUINTANA GARCÍA PARA UNA UNIDAD DE TRANSPORTE COLECTIVO (TAXI) COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 15% DE ASP. MANTIENE 2 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	04/2004	11/2005	100	\$12,000	\$72,000	CRÉDITO EMPLEO	1 2
CRÉDITO A MIGUEL ÁNGEL RAMOS MERINO PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS PARA CASA MATERIALISTA COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% DE ASP. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	04/2004	10/2004	100	\$14,000	\$70,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
CRÉDITO A FELIPE ADRIÁN ROMERO AVILÉS PARA UNA UNIDAD DE TRANSPORTE COLECTIVO (TAXI) COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 15% DE ASP. MANTIENE 2 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	04/2004	11/2005	100	\$12,000	\$72,000	CRÉDITO EMPLEO	1 2
CRÉDITO A JOSÉ TORRES MARTÍNEZ PARA ADQUISICIÓN DE INVENTARIOS EN FERRETERÍA COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% DE ASP. MANTIENE 4 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	04/2004	10/2004	100	\$12,000	\$60,000	CRÉDITO EMPLEO	1 4
CRÉDITO A ALIANZAS UNIDAS DE CAMIONEROS JOSEFINOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE TRANSPORTE DE MATERIALES COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 5% DE ASP. MANTIENE 62 EMPLEOS.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	10/2004	08/2005	100	\$272,000	\$5,440,000	CRÉDITO EMPLEO	1 62
CRÉDITO A MARÍA DEL PILAR AGÚNDEZ MONTOYA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 6 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	01/2005	100	\$13,000	\$65,000	CRÉDITO EMPLEO	1 6
CRÉDITO A RAÚL RODRÍGUEZ ALTAMIRANO PARA LA INDUSTRIA DE TEXTILES COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	01/2005	100	\$7,600	\$38,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
CRÉDITO A MARÍA DEL PILAR CHAM MONTOYA PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	01/2005	100	\$16,000	\$80,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		FONDO IMPULSOR E INMOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FOGAPRO								
GARANTÍA LÍQUIDA								
					\$824,400	\$8,334,000		
CRÉDITO A ELVA MENDOZA NÚÑEZ PARA SU NEGOCIO DE ARRENDAMIENTO COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	01/2005	100	\$16,000	\$80,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
CRÉDITO A MARTÍN HERNÁNDEZ CRUZ PARA SU NEGOCIO DE SERVICIOS AUTOMOTRICES ELÉCTRICOS COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	01/2005	100	\$12,200	\$61,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
CRÉDITO A LUIS CARLOS TOSCANO BORJA PARA SU NEGOCIO DE PESCA DEPORTIVA COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	01/2005	100	\$15,000	\$75,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
CRÉDITO A MIGUEL ÁNGEL RAMOS MERINO PARA SU NEGOCIO DE SERVICIO DE LAVADO COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	01/2005	100	\$15,000	\$75,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
CRÉDITO A JOSÉ CIPRIANO CESEÑA CESEÑA PARA SU NEGOCIO DE SERVICIO DE LAVANDERÍA COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	01/2005	100	\$15,000	\$75,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
CRÉDITO A RAFAEL BENÍTEZ GARCÍA PARA SU NEGOCIO DE TAQUERÍA COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 4 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	01/2005	100	\$10,000	\$50,000	CRÉDITO EMPLEO	1 4
CRÉDITO A ROBERTO GUEREÑA TAPIA PARA SU NEGOCIO DE PESCA DEPORTIVA COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	01/2005	100	\$7,600	\$38,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
CRÉDITO A ROGELIO CRESPO IBARRA PARA SU NEGOCIO DE PURIFICADORA DE AGUA COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 2 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	01/2005	100	\$16,000	\$80,000	CRÉDITO EMPLEO	1 2
CRÉDITO A BLANCA LUNA CHÁVEZ PARA SU NEGOCIO DE GUARDERÍA COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 5 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	01/2005	100	\$10,000	\$50,000	CRÉDITO EMPLEO	1 5
CRÉDITO A ROCÍO CASTRO PARA SU NEGOCIO DE LOCAL DE FIESTAS COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	01/2005	100	\$16,000	\$80,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
CRÉDITO A CARLOS EDUARDO OLMEDO PARA SU NEGOCIO DE PANADERÍA COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	01/2005	100	\$10,000	\$50,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
CRÉDITO A FRANCISCO GONZÁLEZ PULIDO PARA SU NEGOCIO DE ENVASADO DE AGUA PURIFICADA COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	01/2005	100	\$16,000	\$80,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		FONDO IMPULSOR E INMOBILIARIO PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FOGAPRO								
GARANTÍA LÍQUIDA								
					\$824,400	\$8,334,000		
CRÉDITO A ALBERTO CÁZARES BORGOS PARA SU NEGOCIO DE ARRENDAMIENTO COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	01/2005	100	\$14,000	\$70,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
CRÉDITO A MARCO RODRÍGUEZ OSORIO PARA SU NEGOCIO DE ROPA COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	01/2005	100	\$10,000	\$50,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
CRÉDITO A JUAN CARLOS TIRADO MEDRANO PARA SU NEGOCIO DE LLANTERA COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	01/2005	100	\$10,000	\$50,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
CRÉDITO A RUBÉN FUENTES ROCHA PARA SU NEGOCIO DE LLANTERA COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	01/2005	100	\$16,000	\$80,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
CRÉDITO A CARLOS RAMÍREZ NIEVES PARA SU NEGOCIO DE ALIMENTOS PREPARADOS COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	01/2005	100	\$12,000	\$60,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
CRÉDITO A LUIS CARLOS ESPARSA MIRELES PARA SU NEGOCIO DE TALLER DE HERRERÍA COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	01/2005	100	\$16,000	\$80,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
CRÉDITO A MARTHA SILVIA GASTÉLUM RUÍZ PARA SU NEGOCIO DE ALIMENTOS COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	01/2005	100	\$12,000	\$60,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
CRÉDITO A RICARDO ROMERO ÁVILA PARA SU NEGOCIO DE ELABORACIÓN DE ALIMENTOS COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	01/2005	100	\$12,000	\$60,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
CRÉDITO A FELIPE RENTERÍA PARA SU NEGOCIO DE COMERCIO DE ARTÍCULOS VARIOS COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	01/2005	100	\$8,000	\$40,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
CRÉDITO A MARÍA DE JESÚS RENTERÍA PARA SU NEGOCIO DE COMERCIO DE ARTÍCULOS VARIOS COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	01/2005	100	\$8,000	\$40,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3
CRÉDITO A ARTURO GUEVARA PARA SU NEGOCIO DE SERVICIOS MECÁNICOS COMO GARANTÍA LÍQUIDA DEL 20% CON ASP. MANTIENE 3 EMPLEOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	01/2005	100	\$20,000	\$100,000	CRÉDITO EMPLEO	1 3

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL						
		DELEGACIÓN DE DICONSA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL PROGRAMA DE ABASTO RURAL CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA. CAPITAL DE TRABAJO PARA EL ABASTO EN TIENDA COL. AMPL. SANTA ROSA.	LOS CABOS SAN JOSÉ VIEJO LOS CABOS SANTA ANITA LOS CABOS SAN JOSÉ VIEJO LOS CABOS SAN JOSÉ VIEJO LOS CABOS SANTA CATARINA LOS CABOS LAS VEREDAS LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	100	\$102,613	\$102,613	ABASTO	1
					\$102,613	\$102,613		
					\$22,678	\$22,678		
					\$19,206	\$19,206		
					\$9,837	\$9,837		
					\$12,682	\$12,682		
					\$16,147	\$16,147		
					\$5,612	\$5,612		
					\$16,450	\$16,450		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ				SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: FINANCIAMIENTO				
				REPRESENTACIÓN NACIONAL FINANCIERA SNC EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$0	\$54,000,000		
PRESUPUESTO FINANCIERO PROGRAMA DE 2DO. PISO CADENAS PRODUCTIVAS OPERACIONES ELECTRÓNICAS VÍA FACTORAJE PARA MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	110	\$0	\$54,000,000	EMPRESA	59
					\$0	\$54,000,000		
					\$0	\$54,000,000		
					\$0	\$54,000,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ				SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ECONOMÍA				
				FONDO NACIONAL DE APOYO A EMPRESAS SOCIALES				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
APOYO FINANCIERO A MICROEMPRESAS SIN SUBPROGRAMA APOYOS A PROYECTOS PRODUCTIVOS.	LOS CABOS SIN NOMBRE	01/2004	12/2004	0	\$590,369	\$590,369	CRÉDITO	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ				SECTOR: CULTURA				
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS				DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL				
				INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FESTIVAL DE SAN JOSÉ DEL CABO SIN SUBPROGRAMA FESTIVAL DE SAN JOSÉ DEL CABO.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	03/2004	03/2004	100	\$56,950	\$56,950	ASISTENCIA	950
					\$6,950	\$6,950		
					\$6,950	\$6,950		
					\$6,950	\$6,950		
VII TOUR DE CINE FRANCES SIN SUBPROGRAMA VII TOUR DE CINE FRANCÉS LA PAZ Y LOS CABOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	04/2004	05/2004	100	\$50,000	\$50,000	ASISTENCIA	2800
					\$50,000	\$50,000		
					\$50,000	\$50,000		
					\$50,000	\$50,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ				SECTOR: CULTURA				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA				
				DELEGACIÓN DEL INAH EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$0	\$0		
INVESTIGACIÓN								
SIN SUBPROGRAMA								
REGISTRO DE YACIMEINTOS PALEONTOLÓGICOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. REGISTRAR Y CATALOGAR LOS YACIMIENTOS PALEONTOLÓGICOS Y SITIOS ARQUEOLÓGICOS DE LA CUENCA BUENAVISTA - SAN JOSÉ DEL CABO-BUENAVISTA-SANTIAGO.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ				SECTOR: ENERGÍA				
MODALIDAD: RAMO 33				DEPENDENCIA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
				CFE ZONA LA PAZ				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA SG ELECTRIFICACIÓN	LOS CABOS SANTA CATARINA	01/2005	01/2005	5	\$2,435,667	\$2,435,667	POSTE	13
					\$2,435,667	\$2,435,667		
					\$2,435,667	\$2,435,667		
					\$163,646	\$163,646		
					\$45,372	\$45,372		
					\$1,615,798	\$1,615,798		
					\$253,334	\$253,334		
					\$49,079	\$49,079		
					\$206,598	\$206,598		
AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RANCHO EL ENCINO GACHO.	LOS CABOS SANTA CATARINA	01/2005	01/2005	5	\$163,646	\$163,646	POSTE	13
AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. BUENOS AIRES.	LOS CABOS SANTA CATARINA	01/2005	01/2005	5	\$45,372	\$45,372	POSTE	3
AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA BARRIO LAS PALMAS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	12/2004	03/2005	35	\$1,615,798	\$1,615,798	POSTE	89
AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN COL. MESA COLORADA, BARRIO CARIBE.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2005	02/2005	5	\$253,334	\$253,334	POSTE	13
AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RINCÓN DE LA PLAYA, MANZANAS 26 Y 27.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2005	01/2005	5	\$49,079	\$49,079	POSTE	4
AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA COL. RINCÓN LA PLAYITA MZS. 4,5,6, 13 Y 13A.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2005	02/2005	0	\$206,598	\$206,598	POSTE	13
AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COL PROGRESO.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2005	01/2005	100	\$14,790	\$14,790	POSTE	1
AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, COL. MESA COLORDA II.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2005	01/2005	100	\$87,050	\$87,050	POSTE	4

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: ENERGÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD						
		CFE ZONA LA PAZ						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
OBRAS POR APORTACIÓN OBRAS POR APORTACIÓN ELECTRIFICACIÓN AERO-SUBTERRÁNEA DE POZOS, EN SAN JOSÉ DEL CABO, BCS. SUSTITUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA EN LTS CABO DEL SOL ENTRQ. CABO BELLO - CABO REAL (TRAMO DAÑADO). TRANSMISIÓN Y TRANSFORMACIÓN K010 SUBESTACIONES ELÉCTRICAS S.E. CENTRAL DIESEL LOS CABOS.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	06/2004	08/2004	100	\$29,663,833	\$24,019,494	LÍNEA	1
					\$8,032,833	\$9,454,494		
					\$8,032,833	\$9,454,494		
	LOS CABOS CABO BELLO	10/2004	10/2004	100	\$7,912,448	\$9,257,401	LÍNEA	1
					\$120,385	\$197,093		
	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	05/2004	12/2004	100	\$21,631,000	\$14,565,000	TRANSFORMADOR	3
					\$21,631,000	\$14,565,000		
					\$21,631,000	\$14,565,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ				SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				
MODALIDAD: RAMO 23				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA				
				JUNTA ESTATAL DE CAMINOS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
UB.- CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUCCIÓN CAMINO: RAMAL A SAN FELIPE.	LOS CABOS SAN FELIPE	01/2004	12/2004	100	\$516,335	\$516,335	KILÓMETRO	18

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOBRE EL 2% DE NÓMINA		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
UB.- CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS CONSTRUCCIÓN AMPLIACIÓN DE 680 METROS A 6 CARRILES DEL BOULEVARD CABO SAN LUCAS-COL. BRISAS DEL PACÍFICO 2DA. ETAPA, TRAMO KM. 2+940 AL KM. 3+620.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	11/2004	12/2004	100	\$3,906,047	\$3,906,047	KILÓMETRO	1
					\$3,906,047	\$3,906,047		
					\$3,906,047	\$3,906,047		
					\$3,906,047	\$3,906,047		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESCRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SE-URBANIZACIÓN 03-CONSTRUCCIÓN. CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ENCAUZAMIENTO DE ARROYO EL TEJÓN MUROS DE CONCRETO ARMADO RELLENOS: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN EN TERRENO TIPO B, COLOCACIÓN DE PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 KG/CM², SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=200 KG/CM², SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO FY=4,200 KG/CM², HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA EN CIMENTACIÓN EN ESTRUCTURA, ESCARIFICADO, CORTE, NIVELADO Y COMPACTACIÓN DE TERRACERÍAS, SUMINISTRO, TRATADO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, MANEJO, ACABADO Y VIBRADO DE CONCRETO PREMEZCLADO MR-42. 05- PLAZAS CÍVICAS Y JARDÍNES CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO INFANTIL: MÓDULO DE BAÑOS, SALIDAS SANITARIAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P. V. C., SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES, CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES .	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	12/2004	03/2005	100	\$2,129,252	\$2,129,252	METRO CÚBICO METRO CUADRADO METRO LINEAL	4047 3333 120
					\$2,129,252	\$2,129,252		
					\$619,983	\$619,983		
	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	07/2004	08/2004	100	\$619,983	\$619,983	METRO CUADRADO METRO LINEAL PIEZA	622 60 40
					\$1,509,269	\$1,509,269		
					\$1,509,269	\$1,509,269		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: DESARROLLO URBANO Y ASENTAMIENTOS HUMANOS						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESCRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA COORDINACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MAQUINARIA PESADA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SF-PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES 01-CONCRETO PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO, SANEAMIENTO Y GUARNICIONES DE LA CALLE SIN NOMBRE, TRAMO: ALTA TENSIÓN A CARRETERA TRANSPENINSULAR. (COLONIA SANTA ROSA). 02-ASFALTO PAVIMENTACIÓN CON CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE: LATERAL EN LA CARRETERA TRANSPENINSULAR DEL KM. 34+000 AL KM. 34+650. (COLONIA GUAYMITAS).	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2005	02/2004	100	\$2,565,169	\$2,565,169	METRO CUADRADO	4735
					\$2,565,169	\$2,565,169		
					\$2,045,309	\$2,045,309		
					\$2,045,309	\$2,045,309		
	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2005	01/2005	100	\$519,860	\$519,860	METRO CUADRADO	5965
					\$519,860	\$519,860		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: POLÍTICA LABORAL Y EMPLEO						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO						
		DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (DGTYS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$3,094,890	\$2,411,680		
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACION (PAC)					\$847,412	\$847,412		
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACION (PAC)					\$847,412	\$847,412		
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	02/2004	11/2004	100	\$204,050	\$204,050	ACCIÓN	18
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	02/2004	03/2004	100	\$34,760	\$34,760	ACCIÓN	5
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	09/2004	09/2004	100	\$6,875	\$6,875	ACCIÓN	2
PROGRAMA DE APO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	05/2004	08/2004	100	\$17,187	\$17,187	ACCIÓN	5
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	05/2004	07/2004	100	\$31,075	\$31,075	ACCIÓN	6
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	06/2004	11/2004	100	\$39,325	\$39,325	ACCIÓN	9
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	06/2004	10/2004	100	\$23,237	\$23,237	ACCIÓN	3
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	06/2004	07/2004	100	\$30,800	\$30,800	ACCIÓN	3
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAC).	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	10/2004	10/2004	100	\$8,250	\$8,250	ACCIÓN	1
PROGRAM DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	10/2004	10/2004	100	\$8,250	\$8,250	ACCIÓN	1
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	03/2004	03/2004	100	\$11,440	\$11,440	ACCIÓN	3
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	03/2004	05/2004	100	\$3,080	\$3,080	ACCIÓN	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: POLÍTICA LABORAL Y EMPLEO						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO						
		DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (DGTYPs)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACION (PAC)								
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACION (PAC)					\$847,412	\$847,412		
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	04/2004	06/2004	100	\$4,895	\$4,895	ACCIÓN	2
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	05/2004	09/2004	100	\$50,050	\$50,050	ACCIÓN	10
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	04/0404	04/2004	100	\$2,475	\$2,475	ACCIÓN	1
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	04/0404	04/2004	100	\$4,400	\$4,400	ACCIÓN	1
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	05/0404	05/2004	100	\$6,050	\$6,050	ACCIÓN	2
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	05/2004	06/2004	100	\$8,250	\$8,250	ACCIÓN	2
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAC).	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	07/2004	08/2004	100	\$7,150	\$7,150	ACCIÓN	2
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	05/2004	11/2004	100	\$58,163	\$58,163	ACCIÓN	19
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	06/2004	0	\$2,750	\$2,750	ACCIÓN	1
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAC).	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	05/2004	11/2004	100	\$37,400	\$37,400	ACCIÓN	7
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	10/2004	100	\$48,125	\$48,125	ACCIÓN	13
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	10/2004	100	\$15,400	\$15,400	ACCIÓN	3

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: POLÍTICA LABORAL Y EMPLEO						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO						
		DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (DGTYS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACION (PAC)								
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACION (PAC)					\$847,412	\$847,412		
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	08/2004	11/2004	100	\$15,125	\$15,125	ACCIÓN	3
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	07/2004	08/2004	100	\$15,400	\$15,400	ACCIÓN	3
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	11/2004	11/2004	100	\$2,475	\$2,475	ACCIÓN	1
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	11/0404	11/2004	100	\$4,400	\$4,400	ACCIÓN	1
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	09/2004	09/2004	100	\$11,825	\$11,825	ACCIÓN	3
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	08/2004	08/2004	100	\$4,400	\$4,400	ACCIÓN	1
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	08/2004	08/2004	100	\$5,500	\$5,500	ACCIÓN	1
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	09/2004	11/2004	100	\$69,300	\$69,300	ACCIÓN	11
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	09/0404	09/2004	100	\$11,000	\$11,000	ACCIÓN	2
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	09/2004	09/2004	100	\$8,800	\$8,800	ACCIÓN	2
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	09/0404	11/2004	100	\$21,450	\$21,450	ACCIÓN	4
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	09/2004	09/2004	100	\$5,500	\$5,500	ACCIÓN	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: POLÍTICA LABORAL Y EMPLEO						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO						
		DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (DGTYS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACION (PAC)								
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACION (PAC)					\$847,412	\$847,412		
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	10/2004	10/2004	100	\$3,300	\$3,300	ACCIÓN	1
PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACITACIÓN (PAC).	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	10/2004	10/2004	100	\$5,500	\$5,500	ACCIÓN	1
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)					\$2,247,478	\$1,564,268		
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO					\$43,000	\$42,981		
FERIA DE EMPLEO.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	11/2004	11/2004	100	\$43,000	\$42,981	EVENTO	1
SISTEMA DE APOYO ECONÓMICO A BUSCADORES DE EMPLEO					\$153,900	\$141,550		
SISTEMA DE APOYO ECONÓMICO A BUSCADORES DE EMPLEO.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	04/2004	10/2004	100	\$153,900	\$141,550	APOYO	149
SISTEMA DE APOYO ECONÓMICO A LA MOVILIDAD LABORAL EXTERNA					\$3,000	\$3,000		
SISTEMA DE APOYO ECONÓMICO A LA MOVILIDAD LABORAL EXTERNA.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	03/2004	11/2004	100	\$3,000	\$3,000	APOYO	1
SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO					\$2,047,578	\$1,376,738		
FORMACIÓN LABORAL EN COMPETENCIA.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	09/2004	11/2004	100	\$203,580	\$177,725	BECA	47
FORMACIÓN LABORAL EN COMPETENCIA.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	10/2004	11/2004	100	\$183,222	\$146,170	BECA	43
FORMACIÓN LABORAL EN COMPETENCIA.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	07/2004	09/2004	100	\$427,518	\$341,607	BECA	120

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: POLÍTICA LABORAL Y EMPLEO						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO						
		DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (DGTYS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)								
SISTEMA DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO								
FORMACIÓN LABORAL EN COMPETENCIA.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	07/2004	09/2004	100	\$2,047,578 \$305,370	\$1,376,738 \$0	BECA	75
FORMACIÓN LABORAL EN COMPETENCIA.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	07/2004	09/2004	100	\$244,296	\$207,584	BECA	55
FORMACIÓN LABORAL EN LA PRÁCTICA.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	06/2004	08/2004	100	\$237,984	\$185,904	BECA	36
FORMACIÓN LABORAL EN LA PRÁCTICA.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	06/2004	08/2004	100	\$118,992	\$98,382	BECA	19
FORMACIÓN LABORAL EN LA PRÁCTICA.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	10/2004	11/2004	100	\$237,984	\$135,603	BECA	27
VALE DE CAPACITACIÓN.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	11/2004	12/2004	100	\$88,632	\$83,761	BECA	18

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ				SECTOR: POLÍTICA AMBIENTAL				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES				
				DELEGACIÓN DE SEMARNAT EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL VIDA SILVESTRE PROTECCIÓN DE PLAYAS DE ANIDACIÓN DE ESPECIE DE TORTUGA GOLFINA, NIDOS, HUEVOS Y CRÍAS.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	07/2004	10/2004	100	\$75,000	\$75,000	CRIAS	15254

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: POLÍTICA AMBIENTAL						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						
		DELEGACIÓN DE PROFEPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$340,942	\$340,942		
ATENCIÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS AMBIENTALES					\$15,000	\$15,000		
ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN TIEMPO					\$15,000	\$15,000		
ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN TIEMPO.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$15,000	\$15,000	DENUNCIA	54
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA					\$273,767	\$273,767		
DICTAMINACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS					\$8,044	\$8,044		
DICTAMINACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS DERIVADOS DE ACTOS DE INSPECCIÓN.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$8,044	\$8,044	DICTÁMEN	149
FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL					\$3,000	\$3,000		
FORTALECER LA PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA EL CUIDADO DE LOS RECURSOS NATURALES.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$3,000	\$3,000	COMITÉS	1
IMPACTO AMBIENTAL					\$76,636	\$76,636		
INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$76,636	\$76,636	INSPECCIÓN	37
INSPECCIÓN EN ZONA FEDERAL					\$86,603	\$86,603		
INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HABITAT.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$86,603	\$86,603	INSPECCIÓN	42
INSPECCIÓN FORESTAL					\$31,021	\$31,021		
INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$31,021	\$31,021	INSPECCIÓN	26
PUERTOS Y AEROPUERTOS					\$5,500	\$5,500		
INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	100	\$5,500	\$5,500	INSPECCIÓN	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: POLÍTICA AMBIENTAL						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						
		DELEGACIÓN DE PROFEPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA PUERTOS Y AEROPUERTOS RECURSOS PESQUEROS Y ECOSISTEMAS MARINOS INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT. VERIFICACIÓN INDUSTRIAL INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT. VIDA SILVESTRE INSPECCIÓN AMBIENTAL CUYOS BENEFICIARIOS SON LA POBLACIÓN EN GENERAL Y EL HÁBITAT. PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍA AMBIENTAL ANALIZAR Y DIFUNDIR EL P.N.A.A. ANALIZAR Y DIFUNDIR EL PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIA AMBIENTAL. INCORPORACIONES VOLUNTARIAS AL P.N.A.A. INCORPORACIONES VOLUNTARIAS AL PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORIA AMBIENTAL. SUSTANCIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RESOLUCIONES DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100			INSPECCIÓN	27
					\$5,500	\$5,500		
					\$52,512	\$52,512		
					\$52,512	\$52,512		
					\$4,790	\$4,790		
					\$4,790	\$4,790		
					\$5,662	\$5,662		
					\$5,662	\$5,662		
					\$18,286	\$18,286		
					\$5,500	\$5,500		
					\$5,500	\$5,500		
					\$12,786	\$12,786		
\$12,786	\$12,786							
\$33,889	\$33,889							
\$33,889	\$33,889							
\$33,889	\$33,889							
RESOLUCIÓN MULTA	169 55							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL						
		PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
BECAS DEPARTAMENTO DE BECAS PAGO DE BECAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	100	\$909,160	\$909,160	BECA ESTUDIANTE	627 627

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS						
		DELEGACIÓN ESTATAL DE BANOBRAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FINANCIAMIENTO SIN SUBPROGRAMA LÍNEA DE CRÉDITO PARA EQUIPAMIENTO DE OBRAS PÚBLICAS CONTIGENTE Y REVOLVENTE. PARA LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DESALADORA DE CABO SAN LUCAS POR UN MONTO DE 19,662,990.00 OTORGAR APOYO FINANCIERO Y DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DIAGNÓSTICO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS CABOS POR UN MONTO DE 2,684,154.00 DE PESOS. CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DE PLANTA DESALADORA DE 200 LPS EN CABO SAN LUCAS POR UN MONTO DE 258,100,606.00 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA LICITACIÓN DEL PROYECTO SISTEMA INTEGRAL DE BARRIDO, RECOLECCIÓN TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS MUNICIPALES DE LOS CABOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	1	\$280,447,750	\$2,684,154	CRÉDITO	1
					\$280,447,750	\$2,684,154		
		01/2004	12/2004	100	\$280,447,750	\$2,684,154		
					\$19,662,990	\$0		
		01/2004	12/2004	0	\$2,684,154	\$2,684,154		
					\$258,100,606	\$0		
01/2004	12/2004	0	\$0	\$0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: ASISTENCIA SOCIAL						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						
		DIF ESTATAL (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. ALIMENTARIO DIF (RAMO 33) ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA SE ADQUIRIERON INSUMOS ALIMENTARIOS PARA LOS PROGRAMAS: DESAYUNOS ESCOLARES, ATENCIÓN A MENORES DE CINCO AÑOS EN RIESGO, ASISTENCIA LIMENTARIA A SUJETOS VULNERABLES, DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO Y JUBILADOS Y PENSIONADOS.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	99	\$6,011,084	\$6,007,657	PERSONA	11468
					\$6,011,084	\$6,007,657		
					\$6,011,084	\$6,007,657		
					\$6,011,084	\$6,007,657		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: ASISTENCIA SOCIAL						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						
		DIF ESTATAL (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
DONATIVOS DIF MPAL. LOS CABOS DONATIVOS ENTREGADOS PARA LLEVAR A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL DIF MPAL. LOS CABOS.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	100	\$190,923	\$190,923	SIN MEDIDA	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ				SECTOR: ASISTENCIA SOCIAL				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL				
				DELEGACIÓN DE LICONSA EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE SIN SUBPROGRAMA PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE LICONSA S.A. DE C.V. EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$550,179	\$550,179	LITRO	157194

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: DEPORTE							
MODALIDAD: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOBRE EL 2% DE NÓMINA		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
SL-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA AMPLIACIÓN CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO DE 8 CARRILES EN LA COLONIA SANTA ROSA: GRADAS, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA DE CONCRETO, ESTRUCTURA DE ACERO, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA INSTALACIONES HIDRÁULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y OBRA EXTERIOR. REHABILITACIÓN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SUPERFICIE SINTÉTICA " TARTÁN " PARA LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE ATLETISMO CON PISTA DE TARTÁN DE 8 CARRILES EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SANTA ROSA: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAPA BASE DE SUPERFICIE SINTÉTICA DE RESINA DE POLIURETANO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CAPA SUPERFICIAL DE 3 A 4 MM. DE ESPESOR A BASE DE MEZCLA DE RESINAS DE POLIURETANO CON GRANOS DE HULE EPDM, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARNÍZ ASFÁLTICO COLOR ROJO TERRACOTA, TRAZO Y PINTADO DE LÍNEAS DE CARRILES Y EVENTOS CON PINTURA DE POLIURETANO FLEXIBLE , SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEL PERIMETRAL DE ALUMINIO ANODIZADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA DE PIQUE PARA SALTO CON GARROCHA CON CAJETÍN DE ALUMINIO ANONIZADO, BLOCKES DE SALIDA (TAKE OFF BLOCKS) OLÍMPICOS SCHAEFER Y OBSTÁCULOS DE STEAPLECHASE PARA SALTO DE AGUA .	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	12/2004	03/2005	80	\$5,576,337	\$3,816,172	OBRA METRO CUADRADO METRO CÚBICO	1 5908 26	
					\$5,576,337	\$3,816,172			
					\$2,281,357	\$2,281,357			
		LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	03/2004	05/2005	47	\$2,281,357	\$2,281,357	METRO CUADRADO PIEZA METRO LINEAL	22737 4 299
						\$3,294,980	\$1,534,815		
						\$3,294,980	\$1,534,815		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: DEPORTE						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESCRUTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SL-INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA) EN LA COLONIA LOMAS DEL SOL: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAQUETE DE JUEGOS INFANTILES. TERMINACIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ESTADIO DE ATLETISMO CON PISTA DE TARTÁN DE 8 CARRILES: CONSTRUCCIÓN DE 2 RAMPAS, ACONDICIONAMIENTO DE MEDIA LUNA, TERMINACIÓN DE BAÑOS, ÁREA DE SALTO TRIPLE Y DE GARROCHA.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	12/2004	02/2005	100	\$1,589,299	\$1,555,848	METRO CUADRADO OBRA PIEZA	14200 1 1
					\$1,589,299	\$1,555,848		
					\$1,222,250	\$1,188,799		
	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	01/2005	100	\$1,222,250	\$1,188,799	ÁREA OBRA	2 1
					\$367,049	\$367,049		
					\$367,049	\$367,049		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD						
SECRETARÍA DE SALUD								
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
RECURSOS FINANCIEROS ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA ADMINISTRACIÓN HOSPITALARIA (SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN). ADMINISTRACIÓN JURISDICCIONAL ADMINISTRACIÓN JURISDICCIONAL (PRIMER NIVEL). ARRANQUE PAREJO PROMOCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO. ATENCIÓN MEDICA PRIMER NIVEL (JURISDICCIONAL) ATENCIÓN MÉDICA (PRIMER NIVEL). ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA (SALUD RURAL) BRINDAR SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA AMBULATORIA Y DE UNIDADES MÓVILES. ATENCIÓN MÉDICA SEGUNDO NIVEL ATENCIÓN MÉDICA (SEGUNDO NIVEL). CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN EN SALUD A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS. CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO			100	\$66,700,770	\$64,404,689	GASTO	1581827
					\$11,275,159	\$16,296,274		
					\$91,100	\$1,581,827		
		\$91,100	\$1,581,827	GASTO	1581827			
		\$345,000	\$752,082	GASTO	752082			
		\$345,000	\$752,082					
		\$298,000	\$210,916	PLÁTICA PERSONA CONSULTA	28 353 8117			
		\$298,000	\$210,916					
		\$3,814,628	\$4,683,158	GASTO	4683158			
		\$3,814,628	\$4,683,158					
\$5,000	\$0	PERSONA	5654					
\$5,000	\$0							
\$4,663,028	\$6,977,934	GASTO	6977934					
\$4,663,028	\$6,977,934							
\$0	\$13,000	CURSO	1					
\$0	\$13,000							
\$243,180	\$160,514							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: SALUD								
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD								
SECRETARÍA DE SALUD										
PROGRAMA		MUNICIPIO		FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
SUBPROGRAMA		LOCALIDAD		INICIO TÉRMINO			APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.										
RECURSOS FINANCIEROS										
CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES										
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (DENGUE Y PALUDISMO).		LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO		01/2004 12/2004		66	\$243,180	\$160,514	LOCALIDAD VIVIENDA PLÁTICA	23 194 213
DESASTRES Y URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS										
ATENCIÓN EN DESASTRES Y URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS.		LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO		01/2004 12/2004		0	\$0	\$43,282	REUNIÓN	20
ENSEÑANZA										
ADSCRIPCIÓN Y CAPACITACIÓN A MÉDICOS RESIDENTES DE ESPECIALIDADES BÁSICAS, MÉDICOS INTERNOS DE PREGRADO EN UNIDADES HOSPITALARIAS Y MÉDICOS PASANTES EN SERVICIO SOCIAL, PASANTES DE ODONTOLOGÍA Y ENFERMERÍA.		LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO		01/2004 12/2004		9	\$30,000	\$2,818	BECARIOS	35
FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS, INSUMOS Y SERVICIOS DE SALUD										
FOMENTO Y CONTROL SANITARIO DE PRODUCTOS, INSUMOS.		LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO		01/2004 12/2004		107	\$21,278	\$21,484	VERIFICACIÓN	977
SALUD AMBIENTAL OCUPACIONAL Y SANEAMIENTO BÁSICO.		LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO		01/2004 12/2004		0	\$1,278	\$0	ESTABLECIMIENTO	265
INFRAESTRUCTURA EN SALUD										
DISEÑAR Y COORDINAR PLANES MAESTROS DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD.		LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO		01/2004 12/2004		100	\$38,610	\$38,609	DOCUMENTO	1
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ITS/VIH/SIDA										
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ITS Y EL VIH-SIDA.		LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO		01/2004 12/2004		100	\$15,000	\$0	CONSULTA	1029
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL CANCER CERVICO UTERINO										
							\$88,000	\$7,854		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: SALUD	
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD	
		SECRETARÍA DE SALUD	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: SALUD	
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD	
		SECRETARÍA DE SALUD	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ				SECTOR: SALUD				
MODALIDAD: RAMO 33				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD				
				SECRETARÍA DE SALUD				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
RECURSOS HUMANOS								
PERSONAL DE BASE FEDERAL								
PAGO DE REMUNERACIONES SALARIALES AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE SALUD.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	90	\$48,195,602	\$39,647,951	TRABAJADOR	133
PERSONAL DE CONTRATO CUOTAS DE RECUPERACION								
PAGO SALARIAL AL PERSONAL CONTRATADO CON RECURSOS DE CUOTAS DE RECUPERACIÓN.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	125	\$5,475,000	\$7,109,596	SIN MEDIDA	0
PERSONAL DE CONTRATO GOBIERNO DEL ESTADO								
PAGO SALARIAL AL PERSONAL DE CONTRATO CON RECURSO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	95	\$1,755,009	\$1,350,868	CONTRATO	11

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL						
		DELEGACIÓN ESTATAL DEL IMSS EN BCS (DIRECCIÓN DE OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES IMSS 2004 PROGRAMA DE CONSTRUCCIONES IMSS DELEGACIÓN BCS SUBDELEGACIÓN (NUEVA); INCLUYE: DEPARTAMENTO DE COBRANZAS, PENSIONES, INCORPORACIÓN Y VIGENCIA. ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, ATENCIÓN ESPECIAL AL CONTRIBUYENTE, AULA DE USOS MÚLTIPLES, VESTÍBULO PRINCIPAL Y BODEGAS; NÚMERO DE BENEFICIARIOS: 82,895 DERECHOHABIENTES-USUARIOS.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	10/2004	09/2005	100	\$3,694,571	\$3,694,571	OBRA	1
					\$3,694,571	\$3,694,571		
					\$3,694,571	\$3,694,571		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL DELEGACIÓN ESTATAL DEL IMSS EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
AFILIACIÓN VIGENCIA ASEGURADOS INSCRIPCIÓN DE PATRONES Y ASEGURAMIENTO DE TRABAJADORES., EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SE ASEGURARON 42,076 PERSONAS, LAS CUALES LABORAN EN LAS DISTINTAS MODALIDADES DE ASEGURAMIENTO QUE SON: PERMANENTES 34,754; EVENTUALES 2,387; CONSTRUCCIÓN 4,148; SEGURO DE LA FAMILIA 787. SERVICIOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SE LES BRINDÓ ATENCIÓN A 1,007 PENSIONADOS Y A 104,217 DERECHOHABIENTES. SERVICIOS DE PERSONAL RECURSOS HUMANOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, SE CONTÓ CON UNA PLANTILLA TOTAL DE PERSONAL DE 482 PERSONAS, DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA: MEDICOS 109 , DISTRIBUIDOS EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS GENERALES 38 , ESPECIALISTAS 68 , RESIDENTES 0, PASANTES 0, OTROS 3, ; ENFERMERAS 145, DISTRIBUIDAS EN LAS SIGUIENTES CATEGORÍAS: GENERAL 79, ESPECIALIZADA 15, AUXILIAR 48, OTRAS 3; QUÍMICOS 1, AUX. DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 25, PARAMÉDICOS 81, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OTROS 121. SERVICIOS MÉDICOS BIOLÓGICOS EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, SE APLICARON UN TOTAL DE 44,355 DOSIS DE BIOLÓGICOS COMO SIGUE: 14,590 DE ANTIPOLIOMIELÍTICA; 2,677 DIFTERIA.TOSFERINA Y TÉTANOS; 5,433 DIFTERIA, TOSFERINA, TÉTANOS, HEPATITIS B E INFECCIONES GRAVES POR HAEMOPHILUS INFLUENZA; 1,885 ANTITUBERCULOSA; 8,534 TOXOIDE TÉTANICO; 4,795 ANTISARAMPIONOSA TRIPLE VIRAL; 20 ANTIRRÁBICA HUMANA; 6,421 OTROS BIOLÓGICOS APLICADOS. CONSULTAS OTORGADAS	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	PERSONA	42076
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	PERSONA	105224
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	PERSONA	482
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DOSIS	44355
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL						
		DELEGACIÓN ESTATAL DEL IMSS EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SERVICIOS MÉDICOS								
CONSULTAS OTORGADAS								
PRESTACIÓN DE SERVICIOS.- EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SE OTORGARON 241,150 CONSULTAS TOTALES, LAS CUALES SE DESGLOSAN DE LA SIGUE MANERA: 137,136 DE MEDICINA FAMILIAR; 40,006 DE ESPECIALIDADES, 53,319 DE URGENCIAS Y 10,689 EN DENTAL.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	CONSULTA	241150
DERECHOHABIENTES								
EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS SE TUVO UN PROMEDIO DE POBLACIÓN ADSCRITA A UNIDAD MÉDICA DE 71,678 Y POBLACIÓN USUARIA DE 74,370.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	PERSONA	146048
RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)								
EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, SE CUENTA CON 1 UNIDAD MÉDICA DE PRIMER NIVEL (U.M.F.) Y 2 UNIDADES MÉDICAS DE SEGUNDO NIVEL (H.G.S.); ASIMISMO SE CUENTA CON 37 CAMAS CENSABLES; 36 CONSULTORIOS; 2 APARATOS DE RAYOS "X"; 6 PEINES DE LABORATORIO, 2 QUIRÓFANOS; 2 SALA DE EXPULSIÓN; 6 LABORATORIOS Y 2 SALAS DE RAYOS "X".	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	RECURSO	96
SERVICIOS								
PRESTACION DE SERVICIOS.- EN EL MUNICIPIO DE LOS CABOS, SE DIERON 5,036 EGRESOS HOSPITALARIOS; SE PRACTICARON 3,335 INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS; SE ATENDIERON 1,928 PARTOS; SE REALIZARON 238,745 ESTUDIOS DE LABORATORIO Y 41,621 ESTUDIOS DE RAYOS "X".	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SERVICIOS	290665

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: SALUD	
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD	
		SECRETARÍA DE SALUD	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS (FIES)		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SN-INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA CONSTRUCCIÓN TERMINACIÓN DE LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL DR. RÁUL CARRILLO HUACUJA: CORTE CON EQUIPO MECÁNICO EN TERRENO TIPO, DEMOLICIÓN CON EQUIPO, GUARNICIÓN EN BANQUETA, EXCAVACIÓN MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO 3 Y APLANADOS EN MUROS, PROPORCIÓN 1:5 .	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	05/2004	05/2004	100	\$350,000	\$348,482	METRO CUADRADO METRO CÚBICO OBRA	1132 818 1
					\$350,000	\$348,482		
					\$350,000	\$348,482		
					\$350,000	\$348,482		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: VIVIENDA							
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DELEGACIÓN DEL INFONAVIT EN BCS							
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
CRÉDITO LÍNEA II COMPRA DE VIVIENDA LA MAYORÍA DE LOS CRÉDITOS SE EJERCIERON EN CABO SAN LUCAS. LÍNEA III CONSTRUCCIÓN EN TERRENO PROPIO LA MAYORÍA DE LOS CRÉDITOS SE EJERCIERON EN SAN JOSÉ DEL CABO. LÍNEA IV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA MAYORÍA DE LOS CRÉDITOS SE EJERCIERON EN SAN JOSÉ DEL CABO. LÍNEA V PAGO DE PASIVOS LA MAYORÍA DE LOS CRÉDITOS SE EJERCIERON EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS. CRÉDITO VIVIENDA ECONÓMICA LÍNEA II COMPRA DE VIVIENDA LA MAYORÍA DE LOS CRÉDITOS SE EJERCIERON EN SAN JOSÉ DEL CABO. LÍNEA IV MEJORAMIENTO LOS CRÉDITOS SE EJERCIERON EN SAN JOSÉ DEL CABO. LÍNEA V PAGO DE PASIVOS LOS CRÉDITOS SE EJERCIERON EN CABO SAN LUCAS Y SAN JOSÉ DEL CABO.	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$84,296,700	\$84,296,700	VIVIENDA	386	
					\$82,525,740	\$82,525,740			
					\$76,207,980	\$76,207,980			
						\$76,207,980	\$76,207,980		
						\$1,776,870	\$1,776,870		
						\$1,776,870	\$1,776,870		
						\$394,860	\$394,860		
						\$394,860	\$394,860		
						\$4,146,030	\$4,146,030		
						\$4,146,030	\$4,146,030		
					\$1,770,960	\$1,770,960			
					\$965,978	\$965,978			
					\$965,978	\$965,978			
					\$321,993	\$321,993			
					\$321,993	\$321,993			
					\$482,989	\$482,989			
					\$482,989	\$482,989			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ			SECTOR: VIVIENDA					
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL			DEPENDENCIA: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES					
			DELEGACIÓN DEL INFONAVIT EN BCS					
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CRÉDITO VIVIENDA ECONÓMICA								
LÍNEA V PAGO DE PASIVOS					\$482,989	\$482,989		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD						
MODALIDAD: RAMO 23		DEPENDENCIA: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRAB. DEL EDO. DELEGACIÓN DEL ISSSTE EN BCS (SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PENSIONES SIN SUBPROGRAMA PAGO DE PENSIONES POR TIEMPO DE SERVICIOS	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$313,212,000	\$34,028,000	PERSONA	458
					\$313,212,000	\$34,028,000		
					\$313,212,000	\$34,028,000		
					\$313,212,000	\$34,028,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ				SECTOR: JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRAB. DEL EDO. DELEGACIÓN DEL ISSSTE EN BCS (SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES)				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PENSIONES SIN SUBPROGRAMA PAGO DE PENSIONES POR RIESGO DE TRABAJO	LOS CABOS CABO SAN LUCAS	01/2004	12/2004	100	\$9,873,900	\$518,800	PERSONA	11

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: CABO SAN LUCAS SAN JOSÉ		SECTOR: JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						
		DIF ESTATAL (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROTECCIÓN A LA INFANCIA PROG. DE ATENCIÓN A MENORES Y ADOLESCENTES EN RIESGO EN EL PRESENTE EJERCICIO SE CUBRIERON EL PAGO DE 186 BECAS A MENORES Y ADOLESCENTES POR UN IMPORTE DE \$200.00 MENSUALES C/U DE MAR. A JUN. Y DE SEPT. A DIC.-04.	LOS CABOS SAN JOSÉ DEL CABO	03/2004	12/2004	100	\$118,400	\$118,400	BECA	74
					\$118,400	\$118,400		
					\$118,400	\$118,400		
					\$118,400	\$118,400		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES				SECTOR: EDUCACIÓN				
MODALIDAD: RAMO 33				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA				
				C.A.P.E.C.E.				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA ADEFAS 2002 OTROS ALMACEN CAPECE	COBERTURA ESTATAL	01/2004	02/2004	100	\$221,765	\$221,765	ANEXO	1
					\$140,945	\$140,945		
					\$140,945	\$140,945		
PROGRAMA UABCS 2003 INDIRECTOS "INDIRECTOS".	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$80,820	\$80,820	GASTO	1
					\$30,000	\$30,000		
					\$30,000	\$30,000		
SUPERIOR UABCS,VERIFICACION Y ADECUACION DE PROYECTO	COBERTURA ESTATAL	05/2004	06/2004	100	\$50,820	\$50,820	ANEXO	1
					\$50,820	\$50,820		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FONDO DE APORTACIÓN PARA LA EDUCACIÓN. SIN SUBPROGRAMA. SECTOR EDUCATIVO. <								

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO DELEGACIÓN						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PREESCOLAR COMUNITARIO SIN SUBPROGRAMA CURSO COMUNITARIO DE EDUCACIÓN PREESCOLAR.	MULEGÉ EL DELGADITO	01/2004	12/2004	100	\$8,142	\$8,142	ALUMNO	7

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES				SECTOR: EDUCACIÓN				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA				
				CONACYT DELEGACIÓN				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$0	\$0		
FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
ASESORÍA DE TRÁMITE EN RELACIÓN A LAS BECAS DE MAESTRÍA Y DOCTORADO.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	PERSONA	600
SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA.					\$0	\$0		
SEMANA NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ESTUDIANTE	31468

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: RAMO 11		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		C.A.P.E.C.E.						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. PESO A PESO 2003 INDIRECTOS "INDIRECTOS".	COBERTURA ESTATAL	01/2003	12/2003	100	\$367,208	\$367,208	GASTO	1
					\$179,206	\$179,206		
					\$179,206	\$179,206		
					\$179,206	\$179,206		
PROGRAMA SEIT 2003 INDIRECTOS "INDIRECTOS".	COBERTURA ESTATAL	01/2003	12/2003	100	\$156,144	\$156,144	GASTO	1
					\$156,144	\$156,144		
					\$156,144	\$156,144		
					\$156,144	\$156,144		
PROGRAMA SEIT 2004 INDIRECTOS "INDIRECTOS".	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$31,858	\$31,858	GASTO	1
					\$31,858	\$31,858		
					\$31,858	\$31,858		
					\$31,858	\$31,858		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: EDUCACIÓN						
MODALIDAD: FIDEICOMISO DE INVERSIÓN Y ADMINISTRACIÓN SOBRE EL 2% DE NÓMINA		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE INICIO TÉRMINO		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
					APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$690,771	\$690,771		
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN DE INSTALACIÓN REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN DE CASA DEL ESTUDIANTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, D. F.: BARDA COLINDANTE, ÁREA DE BAÑO; TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, TECHUMBRE EN AUDITORIO, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, CENTRO DE CÓMPUTO, PASILLOS HERRERÍA Y CANCELERÍA.	COBERTURA ESTATAL	08/2004	09/2004	100	\$690,771	\$690,771	METRO CUADRADO METRO LINEAL OBRA	1538 18 1
					\$690,771	\$690,771		
					\$690,771	\$690,771		
					\$690,771	\$690,771		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DELEGACIÓN DE LA PGR EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA NORMAL DE TRABAJO SIN SUBPROGRAMA ÓRDENES JUDICIALES ATENDIDAS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. EXISTENCIAS ANTERIORES (APREHENSIONES 248, REAPREHENSIONES 51, COMPARECENCIAS 6, TOTAL 305.) LIBRADAS (APREHENSIONES 68, REAPREHENSIONES 35, COMPARECENCIAS 57, TOTAL 110.) CUMPLIDAS (APREHENSIONES 67, REAPREHENSIONES 31, COMPARECENCIAS 2, TOTAL 100.) CANCELADAS (APREHENSIONES 9, REAPREHENSIONES 11, COMPARECENCIAS 7, TOTAL 27.) PENDIENTES (APREHENSIONES 240, REAPREHENSIONES 44, COMPARECENCIAS 4, TOTAL 288.). DECOMISOS DE NARCÓTICOS REGISTRADOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO. MARIHUANA KG. 23,139.285, COCAÍNA KG. 673.588. PASTILLAS PSICOTRÓPICAS PIEZA 561, CRISTAL KG. 0.616, GOMA DE OPIO KG. 0.002. DECOMISOS DE OTROS BIENES REGISTRADOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO. ARMAS CORTAS 41, ARMAS LARGAS 9, CARTUCHOS 1,161, VEHÍCULOS TERRESTRES 49, VEHÍCULOS MARÍTIMOS 8. PERSONAS DETENIDAS POR DECOMISOS DE NARCÓTICOS Y OTROS BIENES REGISTRADOS EN LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO. NACIONALES 992, EXTRANJERAS 9, TOTAL 1,001. INCIDENCIA DELICTIVA EN EL FUERO FEDERAL POR DELITOS CONTRA LA SALUD EN SUS DIVERSAS MODALIDADES, ATAQUES A LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN, PATRIMONIALES, L.F.A.F.E., AMBIENTAL Y OTROS DELITOS REGISTRADOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA POR MUNICIPIO EN B.C.SUR. CONTRA LA SALUD EN SUS DIVERSAS MODALIDADES 553, ATAQUES A LAS VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN 6, PATRIMONIALES 225, L.F.A.F.E. 49, AMBIENTAL 15, OTROS DELITOS 111, TOTAL 959. PROCESOS EN PRIMERA INSTANCIA EN EL FUERO FEDERAL REGISTRADOS POR LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN EL ESTADO DE B.C.S. PROCESOS EN PRIMERA INSTANCIA. EXISTENCIA ANTERIOR 166, PROCESOS INICIADOS 347, REINICIADOS 91, FORMAL PRISIÓN 180. CONCLUSIONES. PRIVADOS DE SU LIBERTAD 189, ACUSATORIAS 243. SENTENCIADOS. CONDENATORIAS 201, ABSOLUTORIAS 33, MIXTAS 11.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA						
		DELEGACIÓN DE LA PGR EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA NORMAL DE TRABAJO								
SIN SUBPROGRAMA								
SOBRESEIMIENTOS. PROMOVIDO 4, DECRETADO 4. INCOMPETENCIAS. DECLINATORIA 19, INHIBITORIA 16. APELACIONES. SENTENCIAS POR EL A.M.P.F. 97, OTRAS POR EL A.M.P.F. 162. PROCESOS SUSPENSOS 101. PENDIENTES 203.					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SEP-CONACYT ESTUDIOS INTEREMISFÉRICOS COMPARATIVOS DE LOS EFECTOS DEL NIÑO EN POBLACIONES DE LAMINARIALES: MECANISMOS DE INHIBICIÓN QUE DETERMINAN SU REESTABLECIMIENTO DESPUÉS DE EVENTOS DE MORTALIDAD MASIVOS. UABCS - CIBNOR ESTUDIOS SOBRE LA CITOGENÉTICA DE LAS ESPECIES DE OSTIÓN NATIVO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CRASSOSTREA PALMULA (CARPENTER, 1857), CRASSOSTREA IRIDESCENS (HANLEY 1854) Y OSTREA FISHERI (DALL, 1914). REVISIÓN DEL ESTATUS DE LA ESPECIES DEL GÉNERO PORITES LINK, 1807 (ANTHOZOA: SCLERACTINIA) EN EL GOLFO DE CALIFORNIA MÉXICO. VARIABILIDAD GENÉTICA DE LAS POBLACIONES DEL TIBURÓN ÁNGEL SQUATINA. CALIFORNIA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE BAJA CALIFORNIA Y EL GOLFO DE CALIFORNIA.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$480,000	\$480,000	ESTUDIO	2
					\$480,000	\$480,000		
					\$330,000	\$330,000		
					\$330,000	\$330,000		
					\$150,000	\$150,000		
					\$50,000	\$50,000		
					\$50,000	\$50,000		
					\$50,000	\$50,000		
COBERTURA ESTATAL	01/2004	10/2004	100	\$50,000	\$50,000	ACTIVIDAD	1	
COBERTURA ESTATAL	01/2004	11/2004	100	\$50,000	\$50,000	ACTIVIDAD	1	
COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$50,000	\$50,000	INVESTIGACIÓN	1	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO						
		DIRECCIÓN DE FOMENTO PESQUERO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA MEXICANO DE SANIDAD DE MOLUSCOS BIVALVOS SIN SUBPROGRAMA MONITOREO Y ESTUDIOS DE CERTIFICACIÓN SANITARIA.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	01/2004	100	\$200,000	\$200,000	ESTUDIO	10

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SEP-CONACYT MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS DEL GOLFO DE CALIFORNIA.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	04/2004	100	\$112,000	\$112,000	INVESTIGACIÓN	1
					\$112,000	\$112,000		
					\$112,000	\$112,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN						
		CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACIONES PESQUERAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ADMINISTRACIÓN SIN SUBPROGRAMA PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DEL GASTO CORRIENTE DE LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$1,017,031	\$1,017,031	REPORTE	12
					\$875,571	\$875,571		
					\$875,571	\$875,571		
ALMEJAS Y CARACOLES SIN SUBPROGRAMA PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE INVESTIGACIÓN SOBRE RECURSOS BENTÓNICOS EN BAJA CALIFORNIA SUR.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$20,164	\$20,164	REPORTE INFORME DICTÁMEN	12 1 16
					\$20,164	\$20,164		
					\$20,164	\$20,164		
ATENCIÓN AL SECTOR SIN SUBPROGRAMA ATENCIÓN AL SECTOR PESQUERO.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$121,296	\$121,296	REUNIÓN INFORME	10 10
					\$121,296	\$121,296		
					\$121,296	\$121,296		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: PESCA Y ACUACULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: FINANCIAMIENTO						
		BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FINANCIAMIENTO SIN SUBPROGRAMA EN ESTE PERIODO Y DENTRO DEL SECTOR PESCA SE APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE DIFERENTES PRODUCTOS COMO ESCAMA, MOLUSCOS, Y EN LA MODERNIZACIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES POR UN MONTO DE 13 MILLONES 560 MIL PESOS.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$13,560,000	\$13,560,000	CRÉDITO	1
					\$13,560,000	\$13,560,000		
					\$13,560,000	\$13,560,000		
					\$13,560,000	\$13,560,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES				SECTOR: TURISMO				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: FINANCIAMIENTO				
				BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FINANCIAMIENTO SIN SUBPROGRAMA EN ESTE PERIODO Y DENTRO DEL SECTOR TURÍSTICO SE APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE DIFERENTES PRODUCTOS Y SERVICIOS COMO EN LA CONSTRUCCIÓN DE HOTELES, CAMPOS DE GOLF, URBANIZACIÓN, HABITACIONES DE TIEMPO COMPARTIDO, VILLAS, CONSTRUCCIÓN DE PLAZAS COMERCIALES Y SERVICIOS DE TRANSPORTE TURÍSTICO POR UN MONTO DE 314 MILLONES 634 MIL 182 PESOS.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$314,634,182	\$314,634,182	CRÉDITO	1
					\$314,634,182	\$314,634,182		
					\$314,634,182	\$314,634,182		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA						
		UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SEP-CONACYT MANEJO SUSTENTABLE Y FORMACIÓN DE SUELO ORGÁNICO EN ZONAS ÁRIDAS. NANOFÓSILES CALCÁREOS DE LA FORMACIÓN TEPETATE, BAJA CALIFORNIA SUR: IMPLICACIONES BIOESTRATIGRAFÍAS. UABCS - CIBNOR MEJORAMIENTO GENÉTICO DE TRIGO (TRIRICUM ASTIVUM H& TELL Y TRITICALLE (T WITTMACK), PARA LA PRODUCCIÓN DE GRANO Y FORRAJE EN AMBIENTES ÁRIDOS DE BAJA CALIFORNIA SUR. DEMANDA DE AGUA EN SÁBILA (ALOE VERA L.): CULTIVO ALTERNATIVO PARA EL DESARROLLO DE AGRICULTURA SUSTENTABLE, EN LA REGIÓN SEMIÁRIDA DE BAJA CALIFORNIA SUR.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	10/2004	100	\$364,098	\$364,098	INVESTIGACIÓN	1
					\$364,098	\$364,098		
					\$264,098	\$264,098		
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$173,098	\$173,098	INVESTIGACIÓN	1
					\$91,000	\$91,000		
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$100,000	\$100,000	INVESTIGACIÓN	1
\$50,000					\$50,000			
COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$50,000	\$50,000	INVESTIGACIÓN	1	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES				SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA				
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO				
				DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN (OBRAS)				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA GANADERO SIN SUBPROGRAMA APOYO PARA LA ENTREGA DE 538 PAQUETES INTEGRALES DE AVES DE POSTURA ENTREGADOS EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ Y EN EL MUNICIPIO DE COMONDÚ - UNIÓN GANADERA REGIONAL DE B.C.S.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$672,500	\$672,500	APOYO PAQUETE	1 538
					\$672,500	\$672,500		
					\$672,500	\$672,500		
					\$672,500	\$672,500		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: FINANCIAMIENTO						
		BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FINANCIAMIENTO SIN SUBPROGRAMA EN ESTE PERIODO Y DENTRO DEL SECTOR AGROPECUARIO SE APOYO PARA EL FINANCIAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE DIFERENTES PRODUCTOS COMO TOMATE, ESPARRAGO, CONSTRUCCIÓN DE INVERNADEROS, CHILE PIMIENTO MORRÓN, MELÓN, SANDÍA, EQUIPOS DE RIEGO, PEPINO, FRESA, GARBANZO Y ESPECIAS CON UN MONTO DE 50 MILLONES 317 MIL 431 PESOS.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$50,317,431	\$50,317,431	CRÉDITO	1
					\$50,317,431	\$50,317,431		
					\$50,317,431	\$50,317,431		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: FINANCIAMIENTO						
		REPRESENTACIÓN ESTATAL DEL FIRA (BANCO DE MÉXICO)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
01. CRÉDITO REFACCIONARIO SIN SUBPROGRAMA SERVICIOS. SE OTORGARON 282 CRÉDITOS EN TOTAL. SE BENEFICIARON 2,963 PRODUCTORES. SIENDO 114 CRÉDITOS REFACCIONARIOS Y SE BENEFICIARON 412 PRODUCTORES.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	207	\$146,000	\$344,320,686	PESOS	90579310
					\$35,000	\$90,579,310		
					\$35,000	\$90,579,310		
					\$35,000	\$90,579,310		
02. CRÉDITO DE AVÍO SIN SUBPROGRAMA SE OTORGARON 282 CRÉDITOS TOTALES.Y SE BENEFICIARON 2,963 PRODUCTORES. SIENDO DE CRÉDITOS DE AVÍO 168, Y SE BENEFICIARON 2,551 PRODUCTORES. CRÉDITOS DE AVÍO.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
					\$111,000	\$253,741,376		
					\$111,000	\$253,741,376		
					\$0	\$0		
03. SERVICIO DE GARANTÍAS SIN SUBPROGRAMA SE GARANTIZARON 92 CRÉDITOS EN TOTAL. EL MONTO GARANTIZADO FUE DE \$61'096,643.00 PESOS, Y SE BENEFICIARON 758 PRODUCTORES CON 92 CRÉDITOS.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	183	\$111,000	\$253,741,376	PESOS	253741376
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
04. DIVERSOS SERVICIOS DE FOMENTO PROCREA PROCREA. SE OTORGARON SUBSIDIOS POR \$1,123,033.00 BENEFICIANDO A 758 PRODUCTORES CON 93 CRÉDITOS. SIEBAN SE OTORGARON SUBSIDIOS POR \$457,764.00 BENEFICIANDO A 447 PRODUCTORES CON 7 CRÉDITOS. PROGRAMA DE ADOPCIÓN TECNOLÓGICA: SATI (SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL) SE OTORGARON SUBSIDIOS POR \$662,734.00 Y SE BENEFICIARON DIRECTAMENTE A 1,605 PRODUCTORES; CAPACITACIÓN: SE OTORGARON SUBSIDIOS POR \$364,742 Y SE BENEFICIARON A 248 PRODUCTORES. PROGRAMA DE ADOPCIÓN TECNOLÓGICA: SE OTORGARON SUBSIDIOS POR 48,250.27 Y SE BENEFICIARON A 402 PRODUCTORES.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES			SECTOR: AGRICULTURA Y GANADERÍA					
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL			DEPENDENCIA: FINANCIAMIENTO					
REPRESENTACIÓN ESTATAL DEL FIRA (BANCO DE MÉXICO)								
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
04. DIVERSOS SERVICIOS DE FOMENTO PROCREA								
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: POLÍTICA AGRARIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA						
		DELEGACIÓN DE LA SRA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ASUNTOS JURÍDICOS ACUERDOS DE RESPUESTA Y ASESORÍA INFORMES PREVIOS Y JUSTIFICADOS. RECURSOS DE REVISIÓN Y QUEJAS. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS. CERTIFICACIONES DE DOCUMENTOS SOLICITADOS POR PARTICULARES. SUSTANCIACIÓN DE JUICIOS JUICIOS DE AMPARO. JUICIOS AGRARIOS. ORDENAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL EMITIR RESOLUCIONES DE TERRENOS NACIONALES TRABAJOS TÉCNICOS DE DESLINDE DE TERRENOS NACIONALES. INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE TERRENOS NACIONALES. VALIDACIÓN DE CAMPO, CÉDULAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. SOLICITUDES DE REGULARIZACIÓN DE NUEVO INGRESO.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	220	\$411,783	\$510,854	INFORME	11
		02/2004	12/2004	200	\$130,250	\$192,812		
		01/2004	12/2004	277	\$65,125	\$96,406		
		02/2004	06/2004	70	\$1,248	\$1,848		
		03/2004	12/2004	100	\$227	\$336		
		04/2004	12/2004	57	\$62,855	\$93,046		
		01/2004	12/2004	100	\$795	\$1,177		
		02/2004	12/2004	100	\$65,125	\$96,406		
		03/2004	12/2004	100	\$32,562	\$48,203		
		04/2004	12/2004	57	\$32,563	\$48,203		
		01/2004	12/2004	100	\$281,533	\$318,042		
		01/2004	12/2004	100	\$281,533	\$318,042		
01/2004	12/2004	100	\$90,641	\$84,802				
01/2004	12/2004	100	\$125,767	\$136,834				
01/2004	12/2004	100	\$65,125	\$96,406				
01/2004	12/2004	100	\$0	\$0				

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES				SECTOR: POLÍTICA AGRARIA				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE LA REFORMA AGRARIA				
				DELEGACIÓN DE LA SRA EN BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ORDENAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE LA PROPIEDAD RURAL	COBERTURA ESTATAL	06/2004	10/2004	100	\$281,533	\$318,042	EXPEDIENTE	5
EMITIR RESOLUCIONES DE TERRENOS NACIONALES								
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA DE DECRETOS EXPROPIATORIOS.								
PROYECTOS PRODUCTIVOS	COBERTURA ESTATAL	01/2004	11/2004	100	\$0	\$0	ACUERDO	95
ACUERDOS DEL TSA Y TUA								
ACUERDOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO Y TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO (VISTAS).								
PROGRAMA DE LA MUJER EN EL SECTOR AGRARIO (PROMUSAG)	COBERTURA ESTATAL	11/2004	11/2004	100	\$0	\$0	EXPEDIENTE	8
PROYECTOS APROBADOS POR EL CEDA.								
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS								
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	120	\$0	\$0	TRÁMITE DOCUMENTO	1814 1814
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS (DOCUMENTO Y/O TRÁMITE).								

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ECONOMÍA						
		DELEGACIÓN DE LA S.E. EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
AVISO AUTOMÁTICO DE IMPORTACIÓN SIN SUBPROGRAMA AUTORIZAR A PERSONAS FÍSICAS O MORALES PARA IMPORTAR MERCANCÍAS QUE ESTÁN SUJETAS A DICHO REQUISITO POR PARTE DE LA SECRETARÍA, SI NO EXISTE SUBFACTURACIÓN DE LAS MERCANCÍAS. SE AUTORIZARON 133 PERMISOS DE IMPORTACIÓN.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$40,820,444	\$36,000,000	PERMISO	133
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
CAPACITACIÓN EMPRESARIAL SIN SUBPROGRAMA APOYAR A LAS EMPRESAS A TENER UN CONOCIMIENTO ACTUAL Y APLICABLE SOBRE CALIDAD, HERRAMIENTAS DE PRODUCTIVIDAD E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE CURSOS EN LOS TEMAS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN DE LA CALIDAD TOTAL, HERRAMIENTAS PARA LA CALIDAD, SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9000 Y TEMAS ORIENTADOS AL DESARROLLO DE HABILIDADES DIRECTIVAS, COMO SON EL AUTODIAGNÓSTICO EMPRESARIAL, BENCHMARKING, E-COMMERCE Y EL SIMULADOR DE NEGOCIOS. SE IMPARTIÓ UN CURSO DE CAPACITACIÓN BENEFICIANDO A 15 PERSONAS.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	PERSONA	15
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
CAPACITACIÓN MODERNIZACIÓN AL COMERCIO DETALLISTA SIN SUBPROGRAMA PROMOVER LA COMPETITIVIDAD DE LOS COMERCIOS DETALLISTAS MEDIANTE LA CAPACITACIÓN. SE HAN CAPACITADO 3327 PERSONAS A TRAVÉS DE CURSOS EN 828 EMPRESAS.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	PERSONA CURSO	3327 828
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
CENTRO REG. PARA LA COMPETITIVAD EMPRESARIAL CRECE SIN SUBPROGRAMA CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS MPYME'S PARA LOGRAR SU PERMANENCIA Y CONSOLIDACIÓN, Y CON ELLO APOYAR A LA CONSERVACIÓN Y GENERACIÓN DE EMPLEOS. EL CRECE APOYA A LAS EMPRESAS A TRAVÉS DE LA IDENTIFICACIÓN DE SUS NECESIDADES Y EL ACERCAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS APROPIADAS PARA SER COMPETITIVAS. SE HAN CANALIZADO A 17 EMPRESAS AL CRECE PARA SU ATENCIÓN.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	EMPRESA	17
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
CERTIFICADOS DE ORIGEN					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ECONOMÍA						
		DELEGACIÓN DE LA S.E. EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CERTIFICADOS DE ORIGEN								
SIN SUBPROGRAMA								
EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE ORIGEN PARA PRODUCTOS FABRICADOS EN EL PAÍS QUE CUMPLEN CON EL ORIGEN Y QUE SE EXPORTAN PARA OBTENER UNA PREFERENCIA ARANCELARIA (DEBEN SER EXPORTADOS Y DEMOSTRAR SU PROCEDENCIA. SE CERTIFICARON 11 PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN, GENERANDO 823 MIL DÓLARES.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	CERTIFICADO	11
COMISIÓN MIXTA PARA LA PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
GESTIONAR ANTE LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS DE COMERCIO EXTERIOR Y ELIMINAR LOS OBTÁCULOS QUE ENFRENTAN EN SU ACTIVIDAD, ASÍ COMO DIFUNDIR LA CULTURA EXPORTADORA EN LA COMUNIDAD EMPRESARIAL PARA MANTENERLA ACTUALIZADA. SE HAN CELEBRADO 6 REUNIONES ESTATALES Y 2 REGIONALES EN APOYO DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS, EN LAS CUALES SE HAN ATENDIDO 22 CASOS.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	REUNIÓN ACCIÓN	6 22
COMITÉ NACIONAL DE PRODUCTIVIDAD TECNOLÓGICA (COMPITE)					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
APOYAR EN EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE LAS MPYME'S OFRECIENDO CONSULTORÍA Y CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA PARA INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD A CORTO PLAZO, YA QUE PERMITE INSTRUMENTAR SOLUCIONES INMEDIATAS A LOS PROBLEMAS DE LÍNEAS DE PRODUCCIÓN Y DE GESTIÓN, Y ESTABLECER UN PROCESO CÍCLICO EN LA DETECCIÓN DE NUEVAS ÁREAS Y/O PROCESOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA. SE HAN REALIZADO 2 TALLERES COMPITE.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	TALLER	2
CONSEJOS ESTATALES PARA COMPETITIVIDAD DE MPYME					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
REACTIVAR E IMPULSAR EL FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN PERMANENTE CON DEPEDENCIAS FEDERALES, GOBIERNOS ESTATALES Y EMPRESARIOS SOBRE PROGRAMAS DE APOYO A LAS MPYMES, PARA MEJORAR LA INSTRUMENTACIÓN DE DICHOS PROGRAMAS Y RECIBIR RETROALIMENTACIÓN SOBRE LOS MISMOS. SE HAN CELEBRADO 2 REUNIONES DEL CONSEJO.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	REUNIÓN	2

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ECONOMÍA						
		DELEGACIÓN DE LA S.E. EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CORREDURÍA PÚBLICA	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	REGISTRO	2
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
HABILITAR Y SUPERVISAR A LICENCIADOS EN DERECHO, COMO CORREDOR PÚBLICO, EN EL DESAROLLO DE SUS FUNCIONES (FEDATARIO PÚBLICO, PERITO EVALUADOR, ASESOR JURÍDICO, AGENTE MEDIADOR Y ÁRBITRO). SE AUTORIZARON DOS LIBROS DE REGISTRO PARA CORREDOR PÚBLICO.					\$0	\$0		
CUPO DE IMPORTACIÓN P/FRANJA Y REG. FRONTERIZA	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	PERMISO	27
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
ADMINISTRAR LOS SALDOS DE LOS PRODUCTOS BÁSICOS SUJETOS A CUPO DE IMPORTACIÓN, PARA SU COMERCIALIZACIÓN EN LA FRANJA O REGIÓN FRONTERIZA. SE AUTORIZARON 27 CUPOS FRONTERA.					\$0	\$0		
EMPRESAS ALTAMENTE EXPORTADORAS	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	EMPRESA	1
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
INSTRUMENTO DE PROMOCIÓN A LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS MEXICANOS DESTINADO A APOYAR SU OPERACIÓN MEDIANTE FACILIDADES ADMINISTRATIVAS Y FISCALES. INSCRIPCIÓN DE UNA EMPRESA.					\$0	\$0		
EMPRESAS DE LA FRONTERA	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	EMPRESA	56
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
FACILITAR LA IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS EN LA FRANJA FRONTERIZA NORTE Y REGIÓN FRONTERIZA CON ARANCELES PREFERENCIALES EN COMPARACIÓN A LOS DEL RESTO DEL PAÍS OTORGANDO LOS REGISTROS DE EMPRESAS DE LA FRONTERA (COMERCIAL, INDUSTRIAL Y COMO COMERCIANTES EN AUTOS USADOS). SE INSCRIBIERON 56 EMPRESAS COMO EMPRESAS DE LA FRONTERA.					\$0	\$0		
EMPRESAS INTEGRADORAS	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	EMPRESA	2
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
PROMOVER LA CULTURA DEL ASOCIACIONISMO ENTRE LAS MPYMES DEL PAÍS, FOMENTAR LA ESPECIALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS EN PRODUCTOS Y PROCESOS QUE CUENTEN CON VENTAJAS COMPETITIVAS, ASIMISMO, FACILITAR EL ACCESO					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ECONOMÍA						
		DELEGACIÓN DE LA S.E. EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
EMPRESAS INTEGRADORAS								
SIN SUBPROGRAMA								
A LOS APOYOS DE LAS DIVERSAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES, COMO SON LA CAPACITACIÓN, TECNOLOGÍA Y FINANCIAMIENTO, ENTRE OTRAS. PROMOVER LA INTEGRACIÓN DE LAS MPYMES EN LOS AGRUPAMIENTOS EMPRESARIALES, LO ANTERIOR, CON LA FINALIDAD DE INCREMENTAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS MPYMES A NIVEL NACIONAL. SE HAN CREADO 2 NUEVAS EMPRESAS INTEGRADORAS.								
ENLACES COMERCIALES DEL SNIIM								
SIN SUBPROGRAMA								
PROMOVER EL DESARROLLO DE NEGOCIOS ENTRE PRODUCTORES Y COMERCIANTES DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS POR MEDIO DEL CONOCIMIENTO DE OFERTAS Y DEMANDAS. SE HA LOGRADO EL REGISTRO DE 1040 EMPRESAS ENTRE LAS CUALES SE HAN REALIZADO LOS ENLACES.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0			EMPRESA	1040
EXPOMÉXICO. CALENDARIO, FERIAS Y EXPOSICIONES								
SIN SUBPROGRAMA								
OFRECER A LA COMUNIDAD EMPRESARIAL, ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE EN INTERNET, FAX O ARCHIVOS MAGNÉTICOS SOBRE EVENTOS CALENDARIZADOS. SE HAN REGISTRADO 9 EVENTOS DE FERIAS.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0			EVENTO	9
FONDO DE RIESGO COMPARTIDO PARA EL FOMENTO DE AGRONEGOCIOS								
SIN SUBPROGRAMA								
APOYAR LA INSTRUMENTACIÓN O CONSOLIDACIÓN DE AGRONEGOCIOS EN EL SECTOR RURAL BAJO UN ESQUEMA DE RIESGO COMPARTIDO. SE HAN PROPUESTO 2 PROYECTOS ENFOCADOS AL FOMENTO DE LOS AGRONEGOCIOS.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0			PROYECTO	2
FOROS TECNOLÓGICOS								
SIN SUBPROGRAMA								

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ECONOMÍA						
		DELEGACIÓN DE LA S.E. EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FOROS TECNOLÓGICOS								
SIN SUBPROGRAMA								
PROMOVER EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LAS MPYMES Y VINCULARLAS CON EMPRESAS DE CONSULTORÍA ESPECIALIZADA, ASÍ COMO IMPULSAR ANTE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS LA ORGANIZACIÓN DE FOROS TECNOLÓGICOS. 4 EMPRESAS DEL ESTADO PARTICIPARON EN FOROS TECNOLÓGICOS NACIONALES.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	EMPRESA	4
GUÍAS BÁSICAS DE TRÁMITES.					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
PROPORCIONAR SERVICIOS DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA ESPECÍFICAS A LAS MIPYMES, BAJO ESTRUCTOS ESTÁNDARES DE ATENCIÓN RESPECTO A TRÁMITES GUBERNAMENTALES EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR, PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SECRETARÍA Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS. SE ACTUALIZARON 1996 GUÍAS BÁSICAS DE TRÁMITE DE LOS 5 MUNICIPIOS DEL ESTADO.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	MUNICIPIO	5
IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE CALIDAD EN LAS MPYMES					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
PROPORCIONAR SERVICIOS DE CONSULTORÍA A LAS MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9000 PARA ESTANDARIZAR SUS PROCESOS, ASEGURAR LOS NIVELES DE CALIDAD, Y COMO UN MEDIO DE APOYO A SU PERMANENCIA EN EL MERCADO. SE CREARON 3 NUEVAS CONSULTORÍAS EN ISO 9000.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	CONSULTA	3
NORMAS					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
DIFUNDIR E INFORMAR A LAS EMPRESAS, ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS ACERCA DE LAS NORMAS, METROLOGÍA, CERTIFICACIÓN, NORMALIZACIÓN INTERNACIONAL Y EVALUACIÓN DE LA CONFORMIDAD; CON EL OBJETO DE GARANTIZAR PRODUCTOS DE CALIDAD EN EL MERCADO INTERNO Y EXTERNO, ASÍ COMO OFRECER MERCANCÍAS Y SERVICIOS QUE CUMPLAN CON LAS NORMAS NACIONALES E INTERNACIONALES. SE CERTIFICÓ UN PRODUCTO EN NOM.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	PRODUCTO	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ECONOMÍA						
		DELEGACIÓN DE LA S.E. EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PERMISOS DE IMPORTACIÓN / EXPORTACIÓN (PEXIM)								
SIN SUBPROGRAMA								
INSTRUMENTO QUE PERMITE LA LEGAL IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MERCANCÍAS CONTROLADAS POR LA SECRETARÍA DE ACUERDO A LAS CARÁCTERÍSTICAS DEL MERCADO INTERNO Y TRATADOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR MÉXICO. SE AUTORIZARON 61 PERMISOS DE IMPORTACIÓN.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	PERMISO	61
PREMIO NACIONAL DE CALIDAD					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
PROMOVER, DESARROLLAR Y DIFUNDIR LA CALIDAD CON EL FIN DE APOYAR LA MODERNIZACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS. PARTICIPÓ UNA EMPRESA.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	EMPRESA	1
PREMIO NACIONAL DE EXPORTACIÓN					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
PROMOVER Y DIFUNDIR LA CULTURA EXPORTADORA. SE INSCRIBIÓ UNA EMPRESA.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	EMPRESA	1
PREMIO NACIONAL DE TECNOLOGÍA					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA. SE INSCRIBIÓ UNA EMPRESA.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	EMPRESA	1
PRESENTACIÓN DE PRODUCTO NUEVO					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
REFORZAR EL SISTEMA INFORMÁTICO DE MONITOREO DE IMPORTACIONES PARA INCLUIR A DIVERSOS VEHÍCULOS DE AUTOTRANSPORTE FABRICADOS O A LOS FABRICANTES DE VEHÍCULOS DE AUTOTRANSPORTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA Y CANADÁ. SE OTORGÓ UNA CONSTANCIA DE PRODUCTO NUEVO.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	CONSTANCIA	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ECONOMÍA						
		DELEGACIÓN DE LA S.E. EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROG. DE IMP. TEMPORAL PARA PRODUCIR ARTÍCULOS DE EXPORTACIÓN SIN SUBPROGRAMA	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0			REPORTE	34
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
INSTRUMENTO DE FOMENTO A LAS EXPORTACIONES QUE PERMITE A LOS PRODUCTORES DE MERCANCÍAS DE EXPORTACIÓN, IMPORTAR TEMPORALMENTE DIVERSOS BIENES PARA SER INCORPORADOS EN LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN, SIN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS (GENERAL DE IMPORTACIÓN, VALOR AGREGADO Y CUOTAS COMPENSATORIAS.) 3 PROGRAMAS PITEX FUERON AUTORIZADOS Y SE RECIBIERON 34 REPORTES ANUALES DE OPERACIONES.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	REUNIÓN	3
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL COMERCIO Y SERVICIOS SIN SUBPROGRAMA	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	EMPRESA	11200
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
PROGRAMA NAL. DE FINANCIAMIENTO AL MICROEMPRESARIO SIN SUBPROGRAMA	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$40,820,444	\$36,000,000	PRODUCTO	3
					\$40,820,444	\$36,000,000		
					\$40,820,444	\$36,000,000		
REG. DE PROD. ELEGIBLES P/ PREFERENCIAS Y CONCESIONES SIN SUBPROGRAMA	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	PRODUCTO	3
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
REGISTRAR LOS PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN QUE SE ENCUENTRAN NEGOCIADOS EN ALGÚN ACUERDO COMERCIAL FIRMADO POR MÉXICO Y, CON ELLO, CALIFICAR PARA OBTENER UN CERTIFICADO DE ORIGEN CON EL PROPÓSITO DE OBTENER BENEFICIOS ARANCELARIOS. SE CERTIFICARON 3 PRODUCTOS.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	PRODUCTO	3
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ECONOMÍA						
		DELEGACIÓN DE LA S.E. EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
REG. DE PROD. ELEGIBLES P/ PREFERENCIAS Y CONCESIONES	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0			REGISTRO	477
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
REGISTRO Y ESTADÍSTICA DE INVERSIÓN EXTRANJERA					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
PROMOVER LA INVERSIÓN EXTRANJERA HACIA MÉXICO A PARTIR DE REGLAS CLARAS QUE DEN CERTIDUMBRE A LOS INVERSIONISTAS. SE INSCRIBIERON 477 EMPRESAS AL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIÓN EXTRANJERA; 159 AVISOS DE FEDATARIOS; GENERANDO 683,510 PESOS POR MULTAS APLICADAS	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	REGISTRO	477
REGISTRO ÚNICO DE PERSONAS ACREDITADAS	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	PERSONA	4
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
SIMPLIFICAR EL PROCEDIMIENTO PARA ACREDITAR A LAS PERSONAS AUTORIZADAS PARA SUSCRIBIR TRÁMITES ANTE LA SECRETARÍA Y PROPORCIONAR SEGURIDAD JURÍDICA A LOS INTERESADOS EN REALIZAR TRÁMITES. SE AUTORIZARON 4 PERSONAS PARA SUSCRIBIR TRÁMITES ANTE LA S.E.					\$0	\$0		
RESPONSABILIDAD SOCIAL E INTEGRIDAD					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	EMPRESA	1
ASEGURAR QUE LA ORGANIZACIÓN CUMPLA CABALMENTE CON SUS OBLIGACIONES APLICANDO SUS VALORES DE UNA MANERA TRANSPARENTE, CON RESPECTO A SUS EMPLEADOS, CLIENTES, PROVEEDORES, INVERSIONISTAS Y AUTORIDADES (PARTES INTERESADAS). CON LO ANTERIOR, LA ORGANIZACIÓN RESPETARÁ EL ENTORNO SOCIAL. SE ATENDIÓ UNA EMPRESA.					\$0	\$0		
SISTEMA DE COMERCIO INTERIOR Y ABASTO					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
DISPONER DE INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE DE LOS AGENTES COMERCIALES PARA PREVENIR Y RESOLVER PROBLEMAS DE ABASTO PROVOCADOS POR SITUACIONES DE EMERGENCIA. SE APLICARON 106 ENCUESTAS.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	ENCUESTA	106
SISTEMA DE EVALUACIÓN E ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ECONOMÍA						
		DELEGACIÓN DE LA S.E. EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SISTEMA DE EVALUACIÓN E ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD								
SIN SUBPROGRAMA								
FOMENTAR LA APLICACIÓN DE UN CUESTIONARIO EN LÍNEA QUE PERMITA A LOS EMPRESARIOS MPYMES EVALUAR SU PLANTA POR INDICADORES, CONOCIENDO LA POSICIÓN COMPETITIVA DE SU EMPRESA. SE APLICÓ UN CUESTIONARIO BENCHMARKING.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	ESTUDIO	1
SISTEMA INFORMATIVO DE AUTODIAGNÓSTICO					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
FOMENTAR LA APLICACIÓN DE UN SISTEMA EN INTERNET QUE PERMITA A LOS EMPRESARIOS MPYMES EVALUAR SUS PRÁCTICAS POR ÁREA DE LA EMPRESA, MEDIANTE LA AUTOAPLICACIÓN DE CUESTIONARIOS POR TEMA. SE HAN APLICADO 71 CUESTIONARIOS DE AUTODIAGNÓSTICOS.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	ESTUDIO	71
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN DE MERCADO					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
GENERAR, OFRECER Y DIFUNDIR INFORMACIÓN OPORTUNA Y CONFIABLE SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LOS PRECIOS AL MAYOREO EN LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y PESQUEROS, A FIN DE FACILITAR LA VINCULACIÓN ENTRE OFERENTES Y DEMANDANTES, ASÍ COMO PARA LA TOMA DE DECISIONES DENTRO DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS, DISTRIBUTIVOS Y DE CONSUMO. SE HAN LEVANTADO 870 ENCUESTAS DE FRUTAS, HORTALIZAS, PRODUCTOS PECUARIOS Y PESQUEROS.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	ENCUESTA	870
SISTEMA NACIONAL DE ORIENTACIÓN AL EXPORTADOR SNOE					\$0	\$0		
SIN SUBPROGRAMA					\$0	\$0		
ORIENTAR Y ASESORAR SOBRE PROCEDIMIENTOS PARA EXPORTAR A EMPRESAS COMPETITIVAS A FIN DE QUE LAS EMPRESAS NACIONALES SE INICIEN O CONSOLIDEN EN NUEVOS MERCADOS, ASÍ COMO DIFUNDIR LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO DE MÉXICO CON OTROS PAÍSES. SE HAN ATENDIDO A 201 EMPRESAS ASESORÁNDOLAS EN EL PROCESO DE EXPORTCIÓN DE SUS PRODUCTOS.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	EMPRESA	201

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: COMERCIO Y SERVICIOS						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ECONOMÍA						
		FONDO NACIONAL DE APOYO A EMPRESAS SOCIALES						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ACOMPAÑAMIENTO EMPRESARIAL SIN SUBPROGRAMA CAPACITACIÓN A EMPRESAS SOCIALES.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$1,070,530	\$1,070,530	CAPACITACIÓN	246

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: INDUSTRIA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ECONOMÍA						
		DELEGACIÓN DE LA S.E. EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROPIEDAD INDUSTRIAL, REGISTRO DE MARCAS Y OBTENCIÓN DE PATENTES SIN SUBPROGRAMA INSTRUMENTO DE FOMENTO A LAS EXPORTACIONES QUE PERMITE A LOS PRODUCTORES DE MERCANCÍAS DE EXPORTACIÓN, IMPORTAR TEMPORALMENTE DIVERSOS BIENES PARA SER INCORPORADOS EN LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN, SIN EL PAGO DE LOS IMPUESTOS (GENERAL DE IMPORTACIÓN, VALOR AGREGADO Y CUOTAS COMPENSATORIAS.) SE REALIZARON 139 BÚSQUEDAS DE ANTERIORIDADES FONÉTICAS; SE TRAMITARON 78 NOMBRES Y AVISOS COMERCIALES; 2 PATENTE, DISEÑO INDUSTRIAL Y MODELO DE UTILIDAD Y 1 SERVICIO DE INFORMACIÓN TÉCNICA DE PATENTES.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	TRÁMITE	78
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: CULTURA						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONCURSO DE CUENTO Y POESÍA JÓVEN SIN SBPROGRAMA CONCURSO DE CUENTO Y POESÍA JÓVEN, SE ENTREGARON 2 PREMIOS POR EL ORDEN DE \$5,000 PESOS CADA UNO.	COBERTURA ESTATAL	11/2004	11/2004	100	\$172,000	\$172,000	PERSONA	2
					\$10,000	\$10,000		
					\$10,000	\$10,000		
CONCURSO ESTATAL DE CUENTO Y POESÍA SIN SUBPROGRAMA CONCURSO ESTATAL DE CUENTO Y POESÍA.	COBERTURA ESTATAL	05/2004	05/2004	100	\$70,000	\$70,000	PERSONA	36
					\$70,000	\$70,000		
					\$70,000	\$70,000		
FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCIÓN SIN SUBPROGRAMA FESTIVAL SUDCALIFORNIANO DE LA CANCIÓN.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$52,000	\$52,000	PERSONA	7
					\$52,000	\$52,000		
					\$52,000	\$52,000		
PREMIO ESTATAL DE ARTE POPULAR SIN SUBPROGRAMA PREMIO ESTATAL DE ARTE POPULAR.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	11/2004	100	\$40,000	\$40,000	PERSONA	2
					\$40,000	\$40,000		
					\$40,000	\$40,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: CULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA DELEGACIÓN DEL INAH EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
INVESTIGACIÓN SIN SUBPROGRAMA CATÁLOGO CULTURAL. SE REALIZÓ UN EXTENSO RECORRIDO POR LAS ZONAS SERRANAS DEL SUR DEL MUNICIPIO DE LA PAZ Y POR LA SIERRA DE GUADALUPE, PARA ENTREVISTAR A LOS POBLADORES DE LOS RANCHOS REPRESENTATIVOS DE LA CULTURA RURAL SUDCALIFORNIANA, PARA CONOCER LAS TRADICIONES Y COSTUMBRES QUE PROCEDEN DEL PERIODO DE COLONIZACIÓN DEL SIGLO XVIII-XIX ANÁLISIS Y ESTUDIO ICONOGRÁFICO DE LAS MANIFESTACIONES ESCULTÓRICAS Y PICTÓRICAS DE LAS FACHADAS Y RETABLOS DE LAS MISIONES DE BAJA CALIFORNIA SUR. CON ESTE PROYECTO SE REALIZA UN ANÁLISIS EXHAUSTIVO DE LAS FACHADAS PRINCIPALES Y LATERALES DE LOS RECINTOS RELIGIOSOS DE SAN JAVIER, SAN IGNACIO, LORETO, MULEGÉ Y SAN LUIS GONZAGA, ASÍ COMO LOS RETABLOS INTERIORES DE LOS DOS PRIMEROS. TAMBIÉN SE INCLUYÓ UN ANÁLISIS ICONOGRÁFICO DE LOS ELEMENTOS ESCULTÓRICOS Y PICTÓRICOS QUE DECORAN LOS INMUEBLES. REGISTRO Y CATALOGACIÓN DEL MATERIAL ARQUEOLÓGICO Y ANTROPOFÍSICO DEL CENTRO INAH Y LOS MUSEOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. REGISTRO Y CATALOGACIÓN DE LOS MATERIALES ARQUEOLÓGICOS Y ANTROPOFÍSICOS QUE SE ENCUENTRAN EN CUSTODIA DE LOS MUSEOS DEL INAH Y LA BODEGA DEL CENTRO INAH B.C.S. MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLE PROTECCIÓN TÉCNICA Y LEGAL PROTECCIÓN TÉCNICA Y LEGAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. POR MEDIO DE ESTE PROYECTO SE ATIENDEN DENUNCIAS SOBRE AFECTACIONES AL PATRIMONIO HISTÓRICO, SE REALIZAN RECORRIDOS DE MONITOREO, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA EN ZONAS DE MONUMENTOS HISTÓRICOS. ADEMÁS SE SUPERVISAN OBRAS DE RESTAURACIÓN EN MONUMENTOS HISTÓRICOS. PROTECCIÓN TÉCNICA Y LEGAL DE ZONAS ARQUEOLÓGICAS EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR. EN EL PRESENTE AÑO CON ESTE PROYECTO SE REALIZARON RECORRIDOS DE INSPECCIÓN Y MONITOREO POR LAS ZONAS ARQUEOLÓGICAS DEL ESTADO, ENTRE LAS QUE SE DECTACAN LA SIERRA DE GUADALUPE Y LA SIERRA DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ. SE REALIZARON ACCIONES DE LIMPIEZA EN LOS CAMINOS DE ACCESO A ZONAS ARQUEOLÓGICAS, COMO POR EJEMPLO EN SAN BORJITA Y LA PINGÜICA. TAMBIEN SE ATENDIERON Y SE LE DIO SEGUIMIENTO A DENUNCIAS POR	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SIN MEDIDA	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES			SECTOR: CULTURA					
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL			DEPENDENCIA: INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA					
			DELEGACIÓN DEL INAH EN BCS					
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLE								
PROTECCIÓN TÉCNICA Y LEGAL								
DAÑOS AL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: CULTURA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE CULTURA						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ALAS Y RAÍCES A LOS NIÑOS SUDCALIFORNIANOS SIN SUBPROGRAMA EL NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS FUE DE 6. FONDO ESPECIAL PARA EL FOMENTO A LA LECTURA EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR SIN SUBPROGRAMA PARA ABRIR 25 SALAS DE LECTURA. FONDO ESTATAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES PREMIOS EL NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS FUE DE 15, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA EN LAS DIFERENTES CATEGORÍAS: 4 EN CREADORES CON TRAYECTORIA, 6 DE JÓVENES CREADORES, 3 EN DESARROLLO ARTÍSTICO INDIVIDUAL, Y 3 EN DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL. PROGRAMA DE APOYO A LAS CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNITARIAS SIN SUBPROGRAMA EL NÚMERO DE PROYECTOS APROBADOS FUE DE 15.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$1,147,742	\$1,147,742	PROYECTO	6
					\$151,842	\$151,842		
					\$151,842	\$151,842		
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$151,842	\$151,842	PERSONA	25
					\$100,000	\$100,000		
					\$100,000	\$100,000		
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$100,000	\$100,000	PERSONA	15
					\$478,800	\$478,800		
					\$478,800	\$478,800		
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$478,800	\$478,800	PERSONA	15
					\$417,100	\$417,100		
					\$417,100	\$417,100		
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$417,100	\$417,100	PROYECTO	15

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: ENERGÍA						
MODALIDAD: RAMO 39		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SG-ELECTRIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA PLANTA ELÉCTRICA: CIMENTACIÓN, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS, INSTALACIONES, HERRERÍA Y CANCELERÍA, OBRA EXTERIOR Y CIMENTACIÓN PLANTA DE DIESEL.	MULEGÉ EL DELGADITO	11/2004	01/2005	100	\$125,220	\$125,220	CASETA METRO CUADRADO LÁMPARA	1 52 4
					\$125,220	\$125,220		
					\$125,220	\$125,220		
					\$125,220	\$125,220		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: MINERÍA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE ECONOMÍA						
		DELEGACIÓN DE LA S.E. EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONCESIONES Y TRÁMITES MINEROS SIN SUBPROGRAMA OTORGAR A LOS PARTICULARES EL DERECHO DE EXPLORAR Y EXTRAER MINERALES, EXCEPTO LOS RADIATIVOS. SE OTORGÓ UNA CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN O DE ASIGNACIÓN MINERA. FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO SIN SUBPROGRAMA FOMENTAR EL DESARROLLO DE LA MINERÍA NACIONAL Y SU CADENA PRODUCTIVA, MEDIANTE APOYOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, CAPACITACIÓN Y FINANCIAMIENTO, A PERSONAS FÍSICAS Y MORALES DEDICADAS A LA EXPLOTACIÓN, BENEFICIO, COMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE MINERALES Y SUS DERIVADOS, ASÍ COMO A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL SECTOR MINERO. SE LLEVÓ A CABO 4 REUNIONES DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO MINERO; OTORGÁNDOSE CRÉDITOS POR 22'500,000.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	PERMISO	1
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$0	\$0	REUNIÓN	4
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: RAMO 23		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA						
		JUNTA ESTATAL DE CAMINOS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
UB.- CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS RECONSTRUCCIÓN PAGO DE INDIRECTOS A SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES: DEPENDENCIA NORMATIVA DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$3,218,636	\$3,218,636	SIN MEDIDA	1
					\$3,218,636	\$3,218,636		
					\$3,218,636	\$3,218,636		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
		CENTRO SCT BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
A-4P208 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA A-438 CONSERVACIÓN CARRETERA-R001 PROGRAMA DE SEÑALAMIENTO SEÑALAMIENTO EN CORREDORES. SEÑALAMIENTO EN RED BÁSICA. SEÑALAMIENTO RUTINARIO EN LA RED SECUNDARIA. A-CONSERVACIÓN DE CARRETERA- OTROS SUBPROGRAMAS ESTUDIOS Y/O PROYECTOS EN TRAMO CON UNA ASIGNACIÓN DE 1,200,723.00, ESTUDIO Y/O PROYECTOS DE PUENTE, CON UNA ASIGNACIÓN DE \$ 1,000,000. 00 Y \$ 1,940,133.00 DE GASTOS DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN EN TRAMO DANDO UN TOTAL DE \$ 4,140,865.00. A-CONSERVACIÓN DE CARRETERA- R001 CONSERVACIÓN RUTINA DE TRAMOS CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS LONGITUD LINEAL EDO. 1,199.86 KM. CONSERVACIÓN RUTINARIA EN CORREDORES. CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS LONGITUD LINEAL EDO. 1,199.86 KM. CONSERVACIÓN RUTINARIA RED BÁSICA. CONSERVACIÓN RUTINARIA DE TRAMOS LONGITUD LINEAL EDO. 1,199.86 KM. CONSERVACIÓN RUTINARIA EN RED SECUNDARIA. A-CONSERVACIÓN DE CARRETERA-GASTO CORRIENTE ADICIONAL AL PROGRAMA DE OBRAS DE 2004 SE CONTÓ CON UN MONTO AUTORIZADO DE \$450,935.00 DE GASTO CORRIENTE. A-CONSERVACIÓN DE CARRETERA-R001 CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$118,025,860	\$117,425,443	KILÓMETRO	991
					\$60,566,093	\$60,167,312		
					\$4,127,600	\$4,127,600		
					\$3,273,700	\$3,273,700		
					\$426,800	\$426,800		
					\$427,100	\$427,100		
					\$4,140,856	\$4,135,268		
					\$4,140,856	\$4,135,268		
					\$28,215,107	\$28,211,320		
					\$24,265,107	\$24,261,320		
					\$1,793,000	\$1,793,000		
					\$2,157,000	\$2,157,000		
					\$450,935	\$450,935		
\$450,935	\$450,935							
\$1,439,000	\$1,439,000							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
		CENTRO SCT BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
A-4P208 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA								
A-CONSERVACIÓN DE CARRETERA-R001 CONSERVACIÓN RUTINARIA DE PUENTES					\$1,439,000	\$1,439,000		
MANTENIMIENTO DE PUENTES EN CORREDORES.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$1,128,000	\$1,128,000	KILÓMETRO	79
MANTENIMIENTO DE PUENTES EN RED BÁSICA.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$148,000	\$148,000	KILÓMETRO	10
MANTENIMIENTO DE PUENTES EN RED SECUNDARIA.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$163,000	\$163,000	KILÓMETRO	11
B1-FONDEN HURACÁN MARTY					\$12,806,805	\$12,425,519		
FONDEN (FONDO DE DESASTRES NATURALES) HURACÁN MARTY GASTOS DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN.	COBERTURA ESTATAL	05/2004	12/2004	86	\$2,741,805	\$2,360,519	SIN MEDIDA	0
TRABAJOS PARA DAR PASOS PROVISIONALES CON RECURSOS DEL FONDEN.	COBERTURA ESTATAL	06/2004	12/2004	100	\$10,065,000	\$10,065,000	SIN MEDIDA	0
B2-FONDEN HURACÁN IGNACIO					\$8,635,000	\$8,635,000		
TRABAJOS PARA DAR PASOS PROVISIONALES CON RECURSOS DEL FONDEN.	COBERTURA ESTATAL	06/2004	12/2004	100	\$8,635,000	\$8,635,000	SIN MEDIDA	0
D-1014 CARR ALIMENTADORAS PET INMEDIATO					\$169,320	\$169,133		
INDIRECTOS DE OBRA INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN PROGRAMA R002.	COBERTURA ESTATAL	08/2004	11/2004	100	\$118,750	\$118,716	SIN MEDIDA	0
INDIRECTOS DE OBRA INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN PROGRAMA R003.	COBERTURA ESTATAL	08/2004	11/2004	100	\$50,570	\$50,417	SIN MEDIDA	0
I-UNIDAD GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS					\$581,470	\$573,537		
I-SUPERVISIÓN DE OBRA Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS CONTIENE GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSIÓN EN ESTE PROGRAMA SE REALIZARON 16 ESTUDIOS, 8 PROYECTOS, 20,890 ENSAYES DE LABORATORIO, 366 ANÁLISIS DE PARTES DE ACCIDENTES. 44 DICTÁMENES	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	97	\$581,470	\$573,537	PROYECTO ESTUDIO DICTÁMEN	8 16 44

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
		CENTRO SCT BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
A-4P208 CONSERVAR Y MANTENER LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100			SIN MEDIDA	0
I-UNIDAD GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS								
TÉCNICOS Y 260 VISITAS A OBRAS.								
E-TRANSPORTE	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$7,894,216	\$7,733,415	GASTO ADQUISICIONES	1
E-AUTOTRANSPORTE FEDERAL								
P312.-PROGRAMA PERMANENTE DE INSPECCIÓN DE EMPRESAS Y VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS EN CARRETERAS (LOS DEPARTAMENTOS DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL DE LA PAZ Y LOS CABOS) PROGRAMA PERMANENTE DE INSPECCIÓN DE EMPRESAS Y VERIFICACIÓN DE VEHÍCULOS EN CARRETERAS . CORRESPONDIENTE A GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSIÓN SE REALIZARON OPERATIVOS A 1,251 VERIFICACIONES A VEHÍCULOS Y 42 SUPERVISIONES A EMPRESAS DEL SERVICIO PÚBLICO FEDERAL Y PRIVADO.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$1,147,110	\$1,145,114	SIN MEDIDA	0
E-CAPITANÍAS DE PUERTO	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$5,170,636	\$5,012,537	GASTO ADQUISICIONES	1
PARA LAS CAPITANÍAS DE PUERTO DEL ESTADO SE ASIGNARON 3,306,745.00 DE GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DE LAS CAPITANÍAS DE PUERTO SE EJERCIO EN, ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO. TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LAS CAPITANÍAS DE PUERTO DE SAN CARLOS, CABO SAN LUCAS, SAN JOSÉ DEL CABO, BAHÍA MAGDALENA, LOS BARRILES Y ADOLFO LÓPEZ MATEOS.								
E- MARINA MERCANTE : LA INVERSIÓN AUTORIZADA PARA LA MARINA MERCANTE FUE DE \$1,863,891.25 DE GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO EN EL ESTADO, ASÍ COMO MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE FAROS, REHABILITACIÓN DEL FARO MULEGÉ, CONSTRUCCIÓN DE BALIZA ROCA DE LOS LOBOS (SAN RAFAELITO), REHABILITACIÓN DE BALIZA NORTE CANAL DE SAN LORENZO Y BALIZA SUR CANAL DE SAN LORENZO Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, LANCHAS, MOTORES FUERA DE BORDA Y DOS PLANTAS MOTOCONFORMADORAS.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$3,306,745	\$3,305,513	GASTO SIN MEDIDA	1
E-COMANDANCIAS DE AEROPUERTO					\$1,863,891	\$1,707,024		1
					\$1,332,480	\$1,331,864		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
		CENTRO SCT BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
E-TRANSPORTE								
E-COMANDANCIAS DE AEROPUERTO								
P302.-REALIZAR VERIFICACIONES TÉCNICO	COBERTURA	01/2004	12/2004	100	\$1,332,480	\$1,331,864	VERIFICACIÓN	1
ADMINISTRATIVAS, INSPECCIONES Y VUELOS DE CERTIFICACIÓN EN COMANDANCIAS DE LA PAZ, LORETO, SAN JOSÉ DEL CABO Y AERÓDROMO DE CABO SAN LUCAS LA ASIGNACIÓN CORRESPONDE AL GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSIÓN.	ESTATAL				\$1,332,480	\$1,331,864	INSPECCIÓN	1
							CERTIFICADO	1
E-UNIDAD DE PROTECCIÓN Y MEDICINA PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE.					\$243,990	\$243,900		
P319.-PROGRAMA DE MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN (SE REALIZARON 1,555 EXAMENES PSICOFÍSICOS Y 5358 EXÁMENES MÉDICOS EN OPERACIÓN AL PERSONAL DE TRANSPORTE AÉREO, CARRETERO Y MARÍTIMO Y 100 TOMAS DE MUESTRAS PARA EXÁMENES TOXICOLÓGICOS) LA UNIDAD DE MEDICINA PREVENTIVA TIENE SU BASE EN LA CIUDAD DE LA PAZ, EN DONDE SE REALIZAN TODOS LOS TRÁMITES CON COBERTURA ESTATAL.	COBERTURA	01/2004	12/2004	100	\$243,990	\$243,900	PERSONA EXÁMEN	6913
	ESTATAL							6913
G-COMUNICACIONES					\$494,420	\$493,910		
G-DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE TELECOMUNICACIONES					\$402,440	\$402,022		
CON LA ASIGNACIÓN DEL GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSIÓN SE REALIZARON 15 VERIFICACIONES AL SISTEMA DE RADIO TELEFONÍA PRIVADA.	COBERTURA	01/2004	12/2004	100	\$402,440	\$402,022	GASTO VERIFICACIÓN	1
	ESTATAL							15
G-DIRECCIÓN GENERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN.					\$51,800	\$51,730		
SUPERVISIÓN, REGULACIÓN, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN INCLUYE GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSIÓN (ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO), CON EL CUAL SE REALIZARON 10 INSPECCIONES A SISTEMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN.	COBERTURA	01/2004	12/2004	100	\$51,800	\$51,730	SIN MEDIDA	0
	ESTATAL							
G-DIRECCIÓN GENERAL DE TELECOMUNICACIONES					\$40,180	\$40,158		
SUPERVISIÓN, REGULACIÓN, INSPECCIÓN Y VERIFICACIÓN, TELEFONÍA RURAL CON LA ASIGNACIÓN DEL GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSIÓN SE REALIZARON 21 VERIFICACIONES DE OPERACIÓN A LA TELEFONÍA RURAL.	COBERTURA	01/2004	12/2004	100	\$40,180	\$40,158	GASTO VERIFICACIÓN	1
	ESTATAL							21
H-ADMINISTRACIÓN					\$49,071,131	\$49,030,807		
H-ADMINISTRACIÓN					\$49,071,131	\$49,030,807		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES				SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES				
				CENTRO SCT BCS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
H-ADMINISTRACIÓN								
H-ADMINISTRACIÓN								
ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES INCLUYE GASTO CORRIENTE Y GASTO DE INVERSIÓN.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$49,071,131	\$49,030,807	GASTO SIN MEDIDA	1
					\$49,071,131	\$49,030,807		1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
		TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ADMINISTRACIONES TELEGRÁFICAS CONSERVACIÓN DE INMUEBLES TELEGRÁFICOS REPARACIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS MENORES EN ADMINISTRACIONES TELEGRÁFICAS.	COBERTURA ESTATAL	03/2004	12/2004	100	\$26,527	\$26,527	LOCAL	10
					\$26,527	\$26,527		
					\$26,527	\$26,527		
					\$26,527	\$26,527		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: POLÍTICA LABORAL Y EMPLEO						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL						
		DELEGACIÓN FEDERAL DEL TRABAJO EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
POLÍTICA LABORAL CAPACITACIÓN PROPORCIONAR ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE PROGRAMAS PREVENTIVOS. SE REALIZARON 43 VISITAS DE PROMOCIÓN FRENTE A 47 PROGRAMADAS EN EL AÑO. IMPARTIR CURSOS INTRODUCTORIOS A COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO. SE REALIZARON 6 CURSOS FRENTE A 6 PROGRAMADAS EN EL AÑO. PROPORCIONAR ASESORÍA EN MATERIA DE SEGURIDAD E HIGIENE Y MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO. SE REALIZARON 307 CONSULTAS FRENTE A 121 PROGRAMADAS EN EL AÑO. PROMOCIÓN AL EMPLEO, SE REALIZÓ UNA CAMPAÑA DE PROMOCIÓN AL EMPLEO DURANTE EL AÑO. VINCULACIÓN Y GESTORÍA. SE REALIZARON 58 TRÁMITES DE VINCULACIÓN Y GESTORÍA FRENTE A 20 PROGRAMADOS PARA EL AÑO. DIFUSIÓN DE DERECHOS LABORALES. SE DISTRIBUYERON 4977 DOCUMENTOS DE DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS LABORALES EN EL TRANSURSO DEL AÑO. CONCERTAR Y ORGANIZAR EVENTOS DE DIFUSIÓN, INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE CAPACITACIÓN, PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD. SE REALIZARON 4 EVENTOS FRENTE A 3 PROGRAMADOS EN EL AÑO. REALIZAR VISITAS DE PROMOCIÓN A LOS CENTROS DE TRABAJO. SE VISITARON 43 EMPRESAS FRENTE A 75 QUE SE TENÍAN PROGRAMADAS PARA EL AÑO. OPERAR EL PROGRAMA DE EXTENSIONISMO INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS. SE VISITARON 157 EMPRESAS FRENTE A 200 QUE SE TENÍAN PROGRAMADAS PARA EL AÑO. PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE LOS CONSEJOS CONSULTIVOS ESTATALES DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. SE PARTICIPÓ EN 9 REUNIONES FRENTE A 7 QUE SE TENÍAN PROGRAMADAS PARA EL AÑO. PROPORCIONAR ORIENTACIÓN PARA LA INTEGRACIÓN DE COMISIONES MIXTAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. SE REALIZARON 76 ASESORÍAS FRENTE A 83 QUE SE TENÍAN PROGRAMADAS PARA EL AÑO. APROBAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. SE REALIZARON 390 REGISTROS FRENTE A 449 QUE SE TENÍAN PROGRAMADAS PARA EL AÑO.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	91	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	43
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: POLÍTICA LABORAL Y EMPLEO						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL						
		DELEGACIÓN FEDERAL DEL TRABAJO EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
POLÍTICA LABORAL								
CAPACITACIÓN								
REGISTRAR LAS LISTAS DE LAS CONSTANCIAS DE HABILIDADES LABORALES. SE REALIZARON 232 REGISTROS FRENTE A 268 QUE SE TENÍAN PROGRAMADAS PARA EL AÑO.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	86	\$0	\$0	REGISTRO	232
INSPECCIÓN								
REALIZAR VISITAS DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA. SE REALIZARON 15 VISITAS DE 5 PROGRAMADAS PARA EL AÑO.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	15
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, SEGURIDAD E HIGIENE Y CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO, ASÍ COMO ASESORAR Y ORIENTAR A LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN A EFECTO DE QUE CUMPLAN CON LA LEGISLACIÓN LABORAL VIGENTE Y BENEFICIAR AL MAYOR NÚMERO DE TRABAJADORES EN SU CENTRO LABORAL Y FAMILIAR. SE REALIZARON 250 INSPECCIONES FRENTE A 223 PROGRAMADAS EN EL AÑO.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	250
PROPORCIONAR ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA A LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN. SE REALIZARON 254 ASESORÍAS FRENTE A 208 PROGRAMADAS EN EL AÑO.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	254
VIGILAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO, SEGURIDAD E HIGIENE Y DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. SE REALIZARON 248 INSPECCIONES FRENTE A 316 PROGRAMADAS EN EL AÑO.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	78	\$0	\$0	CAPACITACIÓN	248
REALIZAR VISITAS DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA EN CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y SEGURIDAD E HIGIENE, SE REALIZARON 15 ORIENTACIONES DE 16 PROGRAMADAS EN EL AÑO.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	93	\$0	\$0	ASESORÍA	15
REALIZAR VISITAS DE ORIENTACIÓN Y ASESORÍA. SE REALIZARON 15 VISITAS DE 5 PROGRAMADAS PARA EL AÑO.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ASESORÍA	15
LLEVAR A CABO NOTIFICACIONES DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR, SE REALIZARON 228 NOTIFICACIONES DE 432 PROGRAMADAS EN EL AÑO.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	52	\$0	\$0	DOCUMENTO	228

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: POLÍTICA LABORAL Y EMPLEO						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: JUNTA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE						
		JUNTA ESPECIAL No. 58						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE TRABAJO. RAMAS DE LA INDUSTRIA Y COMPETENCIA FEDERAL CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE TRABAJO DE TODAS LAS RAMAS DE LA INDUSTRIA Y ACTIVIDADES DE COMPETENCIA FEDERAL CONPRENDIDAS EN LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL CORRESPONDIENTE: DEMANDAS RECIBIDAS 298, PROCEDIMIENTOS TERMINADOS 252, LAUDADOS 111, EXPEDIENTES EN TRÁMITE 394, CONVENIOS FUERA DE JUICIO 256 CON UNA DERRAMA ECONÓMICA DE \$ 29,661,062.52 Y CONVENIOS DENTRO DE JUICIO CON UNA DERRAMA DE \$5,812,849.70. PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SE ASIGNÓ UN PRESUPUESTO POR LA CANTIDAD DE \$ 215,044.00.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$215,044	\$215,044	DENUNCIA TRÁMITE CONVENIO	298 394 256
					\$215,044	\$215,044		
					\$215,044	\$215,044		
					\$215,044	\$215,044		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: POLÍTICA LABORAL Y EMPLEO						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO						
		DIRECCIÓN DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (DGTYS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL S.N.E. (PROFSNE) PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO PAGO AL PERSONAL. VIÁTICOS Y PASAJES. GASTOS DE DIFUSIÓN. CAPACITACIÓN SICSNE. SERVICIOS DE CAFETERÍA. MATERIAL DIDÁCTICO. CONSUMIBLES. BOLETÍN INFORMATIVO (REVISTA DE PUBLICACIÓN TRIMESTRAL CON INFORMACIÓN DEL MERCADO LABORAL LOCAL. PERIODICO MICHAMBA (REVISTA DE PUBLICACIÓN QUINCENAL CON INFORMACIÓN DE VACANTES DEL APARATO PRODUCTIVO PARA PERSONAS DESEMPLEADAS Y SUBEMPLEADAS. SEGURO CONTRA ACCIDENTE. COMISIONES BANCARIAS.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$3,286,344	\$3,224,375	APOYO	25
					\$3,286,344	\$3,224,375		
					\$2,642,003	\$2,587,584		
					\$146,555	\$144,485		
					\$95,000	\$95,000		
					\$35,280	\$35,279		
					\$16,089	\$16,089		
					\$8,009	\$8,009		
					\$35,000	\$35,000		
					\$108,100	\$108,100		
					\$159,920	\$154,440		
					\$10,284	\$10,284		
					\$30,105	\$30,105		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: POLÍTICA AMBIENTAL						
MODALIDAD: PROGRAMAS DE DESARROLLO REGIONAL		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN FEDERAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA SUR						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN SEMARNAT - CONACYT DETERMINACIÓN DEL ESTADO ACTUAL DE LAS POBLACIONES DE GRANDES BALLENAS, EN EL GOLFO DE CALIFORNIA Y PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE MANEJO Y PROTECCIÓN REGIONAL. SEP-CONACYT ESTUDIO "DISTRIBUCIÓN Y ABUNDANCIA RELATIVA DE LA BALLENA GRÍS EN LA COSTA OCCIDENTAL DE LA PENÍNSULA DE BAJA CALIFORNIA. ESTUDIO PREVIO JUSTIFICATIVO PARA SOMETER A RÉGIMEN DE MANEJO DE CONSERVACIÓN DE LA RED DE RESERVAS MARINAS DEL GOLFO DE CALIFORNIA. FLUJO GENÉRICO, ESTRUCTURA SOCIAL Y VULNERABILIDAD POBLACIONAL DE LAS TONINAS (TURSIOPS TRUNCATUS) EN EL GOLFO DE CALIFORNIA, MÉXICO. THE WILLIAM AND FLORA HEWLETT FOUNDATION HERITAGE CONSERVATION IN BAJA CALIFORNIA SUR: ATRANS-BORDER PROFESSIONAL INFRAESTRUCTURE INITIATIVE. (CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO DE BAJA CALIFORNIA SUR: UNA INICIATIVA DE INFRAESTRUCTURA PROFESIONAL TRANSFRONTERIZA). CONTINUACIÓN 3RA ETAPA. UABC ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL GOLFO DE CALIFORNIA ESCALERA NAÚTICA 3RA ETAPA. WORLD WILDLIFE FUND,INC. COMPROBANDO LA CONECTIVIDAD ENTRE LA RED DE RESERVAS MARINAS PARA EL GOLFO DE CALIFORNIA.	COBERTURA ESTATAL	06/2003	06/2006	40	\$6,308,217	\$6,308,217	INVESTIGACIÓN	1
					\$6,308,217	\$6,308,217		
					\$6,308,217	\$6,308,217		
					\$2,329,000	\$2,329,000		
					\$2,329,000	\$2,329,000		
					\$2,027,136	\$2,027,136		
					\$132,000	\$132,000		
					\$407,600	\$407,600		
					\$407,600	\$407,600		
					\$1,487,536	\$1,487,536		
					\$1,487,536	\$1,487,536		
					\$1,650,000	\$1,650,000		
					\$1,650,000	\$1,650,000		
					\$200,000	\$200,000		
\$200,000	\$200,000							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081	\$102,081							
\$102,081								

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: POLÍTICA AMBIENTAL						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						
		DELEGACIÓN DE SEMARNAT EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CRUZADA NACIONAL POR LOS BOSQUES Y EL AGUA BOSQUES Y EL AGUA REALIZAR CAMPAÑA PERMANENTE DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CRUZADA Y SEGUIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE MANEJO FORESTAL. CRUZADA NACIONAL POR UN MÉXICO LIMPIO MÉXICO LIMPIO COORDINAR A LA SOCIEDAD, TRES NIVELES DE GOBIERNO Y LOS SECTORES PRODUCTIVOS PARA EJECUTAR ACCIONES ESPECÍFICAS, QUE CONTRIBUYAN A FRENAR LOS PROCESOS DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y EN EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS. OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN, PLANEAR Y COORDINAR PROGRAMAS FEDERALES Y ACTIVIDADES ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN, PLANEAR Y COORDINAR PROGRAMAS FEDERALES Y PROMOVER PROCESOS DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN EDUCATIVA. CECADESU CURSOS A TRAVÉS DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE. PERMITIR EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS, AMBIENTES Y ECOSISTEMAS NATURALES REGULACIÓN ZONA FEDERAL,, VIDA SILVESTRE Y RECURSOS FORESTALES REGULACIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE Y AMBIENTES COSTEROS, REGULACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE Y DE LOS RECURSOS FORESTALES Y SUELOS. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS RECURSOS, AMBIENTES Y ECOSISTEMAS NATURALES IMPACTOS AMBIENTALES Y REGULACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$2,556,489	\$2,446,981	HECTÁREA CAMPAÑA	11574 1
					\$377,116	\$345,858		
					\$377,116	\$345,858		
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$377,116	\$345,858	PLÁTICA CAMPAÑA CURSO	35 1 2
					\$16,000	\$15,622		
					\$16,000	\$15,622		
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$16,000	\$15,622	REPORTE CURSO PROGRAMA	12 8 1
					\$1,305,306	\$1,264,361		
					\$1,210,534	\$1,175,667		
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$1,210,534	\$1,175,667	CURSO PLÁTICA	1 50
					\$94,772	\$88,694		
					\$94,772	\$88,694		
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$561,397	\$549,047	DICTÁMEN PERMISO CERTIFICADO	431 84 62
					\$561,397	\$549,047		
					\$561,397	\$549,047		
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$248,570	\$227,968		
					\$248,570	\$227,968		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: POLÍTICA AMBIENTAL						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						
		DELEGACIÓN DE SEMARNAT EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DE LOS RECURSOS, AMBIENTES Y ECOSISTEMAS NATURALES IMPACTOS AMBIENTALES Y REGULACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS EVALUAR LOS IMPACTOS AMBIENTALES , REGULACIÓN DE LOS RESIDUOS PELIGROSOS Y FUENTES FIJAS DE CONTAMINACIÓN A LA ATMÓSFERA. PROGRAMA DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL POR CUENCAS Y ECOSISTEMAS ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO Y PROCESOS DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES EN CUENCAS Y PROGRAMA MAR DE CORTÉZ. PROGRAMA PARA PROMOVER EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL INTEGRAR CRITERIOS AMBIENTALES E INSTRUMENTOS ECONÓMICOS Y NORMATIVOS GENERAR ACUERDOS DE COORDINACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE CRITERIOS AMBIENTALES EN LOS SECTORES PÚBLICOS, SOCIALES Y PRIVADOS.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100			PERMISO CÉDULA DICTÁMEN	45 9 12
					\$248,570	\$227,968		
					\$248,570	\$227,968		
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$32,100	\$29,360	TALLER DOCUMENTO REPORTE	3 1 2
					\$32,100	\$29,360		
					\$32,100	\$29,360		
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$16,000	\$14,765	REUNIÓN REPORTE	4 4
					\$16,000	\$14,765		
					\$16,000	\$14,765		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: POLÍTICA AMBIENTAL						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						
		DELEGACIÓN DE PROFEPA EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN E INTELIGENCIA PARA LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES. DISEÑAR MECANISMOS DE OBTENCIÓN DE RECURSOS MECANISMO (COBRO DE RTV), REGISTRO DE TRÁMITES DE DIVERSOS EN MÉXICO. FORTALECER PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA FORTALECER EL PROCESO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA CAPACITACIÓN, ESPECIALIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$20,300	\$20,300	SISTEMA	1
					\$20,300	\$20,300		
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$5,000	\$5,000	REGISTRO	1
					\$5,000	\$5,000		
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$3,000	\$3,000	CAPACITACIÓN	5
					\$3,000	\$3,000		
COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$12,300	\$12,300			
				\$12,300	\$12,300			

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL						
		PATRONATO DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SORTEO REALIZACIÓN DE SORTEOS 26° SORTEO DEL PATRONATO DEL ESTUDIANTE DE B.C.S., A.C., SE EMITIERON 40,000 BOLETOS CON UN COSTO DE \$100.00 C/U, CON UN VALOR TOTAL DE \$1,429,298.90, EN 116 PREMIOS, OBTENIENDO UNA UTILIDAD NETA POR \$1,275,608.11. FECHA DEL SORTEO: 06 DE FEBRERO DE 2004. 27° SORTEO DEL PATRONATO DEL ESTUDIANTE DE B.C.S., A.C, SE EMITIERON 40,000 BOLETOS CON UN COSTO DE \$120.00 PESOS C/U, CON UN VALOR TOTAL DE \$1,682,571.00, EN 65 PREMIOS, ESTIMANDÓ OBTENER UNA UTILIDAD NETA POR \$1,862,026.00. FECHA DEL SORTEO: 18 DE FEBRERO DE 2005. SUBSIDIOS SUBSIDIO A LA CASA DEL ESTUDIANTE EN MÉXICO ENTREGA DE SUBSIDIOS A 76 ESTUDIANTES, EN LA CASA DEL ESTUDIANTE SUDCALIFORNIANO EN MÉXICO.	COBERTURA ESTATAL	07/2003	02/2004	100	\$4,101,870	\$4,101,870	ACCIÓN	1
	COBERTURA ESTATAL	07/2004	02/2005	75	\$1,429,299	\$1,429,299	ACCIÓN	1
COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$990,000	\$990,000	ESTUDIANTE	76	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES				SECTOR: ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS				
				DELEGACIÓN ESTATAL DE BANOBRAS				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
FINANCIAMIENTO SIN SUBPROGRAMA LÍNEA DE CRÉDITO PARA EL GOBIERNO DEL ESTADO PARA CUBRIR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA CONTEMPLADA EN SU PLAN ESTATAL DE INVERSIÓN ANUAL POR 50,000,000.00 DE PESOS. LÍNEA DE CRÉDITO DE CORTO PLAZO AL GOBIERNO DEL ESTADO POR O PARA ATENDER LA CONCLUSIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA POR UN MONTO DE 40,000,000.00 DE PESOS.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	1	\$90,000,000	\$0	CRÉDITO	1
					\$90,000,000	\$0		
		\$90,000,000	\$0	CRÉDITO	1			
		\$50,000,000	\$0					
		01/2004	12/2004			100		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN						
		DELEGACIÓN REGIONAL I.N.M. (INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONTROL Y VERIFICACIÓN ASEGURAMIENTOS EXTRANJEROS ASEGURADOS. CONTROL MIGRATORIO NACIONALES Y EXTRANJEROS REGISTRADOS A SU ARRIBO DEL PAÍS. VERIFICACIÓN MIGRATORIA NACIONALES Y EXTRANJEROS REGISTRADOS A SU SALIDA DEL PAÍS. DENUNCIAS Y TESTIMONIOS ATENDIDOS. VISITAS DE VERIFICACIÓN PRACTICADAS. ÓRDENES DE LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE EXTRANJEROS EJECUTADAS. NORMATIVIDAD Y APEGO A LA LEY CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN ELABORADOS. JURISDICCIONAL INFORMES RENDIDOS A LA AUTORIDAD JUDICIAL DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$3,085,203	\$3,085,203	DETENCIÓN	48
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
\$0	\$0							
CONTROL Y VERIFICACIÓN ASEGURAMIENTOS EXTRANJEROS ASEGURADOS. CONTROL MIGRATORIO NACIONALES Y EXTRANJEROS REGISTRADOS A SU ARRIBO DEL PAÍS. VERIFICACIÓN MIGRATORIA NACIONALES Y EXTRANJEROS REGISTRADOS A SU SALIDA DEL PAÍS. DENUNCIAS Y TESTIMONIOS ATENDIDOS. VISITAS DE VERIFICACIÓN PRACTICADAS. ÓRDENES DE LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE EXTRANJEROS EJECUTADAS. NORMATIVIDAD Y APEGO A LA LEY CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN ELABORADOS. JURISDICCIONAL INFORMES RENDIDOS A LA AUTORIDAD JUDICIAL DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGISTRO	1683529
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
\$0	\$0							
CONTROL Y VERIFICACIÓN ASEGURAMIENTOS EXTRANJEROS ASEGURADOS. CONTROL MIGRATORIO NACIONALES Y EXTRANJEROS REGISTRADOS A SU ARRIBO DEL PAÍS. VERIFICACIÓN MIGRATORIA NACIONALES Y EXTRANJEROS REGISTRADOS A SU SALIDA DEL PAÍS. DENUNCIAS Y TESTIMONIOS ATENDIDOS. VISITAS DE VERIFICACIÓN PRACTICADAS. ÓRDENES DE LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE EXTRANJEROS EJECUTADAS. NORMATIVIDAD Y APEGO A LA LEY CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN ELABORADOS. JURISDICCIONAL INFORMES RENDIDOS A LA AUTORIDAD JUDICIAL DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	REGISTRO	1656752
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
\$0	\$0							
CONTROL Y VERIFICACIÓN ASEGURAMIENTOS EXTRANJEROS ASEGURADOS. CONTROL MIGRATORIO NACIONALES Y EXTRANJEROS REGISTRADOS A SU ARRIBO DEL PAÍS. VERIFICACIÓN MIGRATORIA NACIONALES Y EXTRANJEROS REGISTRADOS A SU SALIDA DEL PAÍS. DENUNCIAS Y TESTIMONIOS ATENDIDOS. VISITAS DE VERIFICACIÓN PRACTICADAS. ÓRDENES DE LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE EXTRANJEROS EJECUTADAS. NORMATIVIDAD Y APEGO A LA LEY CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN ELABORADOS. JURISDICCIONAL INFORMES RENDIDOS A LA AUTORIDAD JUDICIAL DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DENUNCIA	60
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
\$0	\$0							
CONTROL Y VERIFICACIÓN ASEGURAMIENTOS EXTRANJEROS ASEGURADOS. CONTROL MIGRATORIO NACIONALES Y EXTRANJEROS REGISTRADOS A SU ARRIBO DEL PAÍS. VERIFICACIÓN MIGRATORIA NACIONALES Y EXTRANJEROS REGISTRADOS A SU SALIDA DEL PAÍS. DENUNCIAS Y TESTIMONIOS ATENDIDOS. VISITAS DE VERIFICACIÓN PRACTICADAS. ÓRDENES DE LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE EXTRANJEROS EJECUTADAS. NORMATIVIDAD Y APEGO A LA LEY CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN ELABORADOS. JURISDICCIONAL INFORMES RENDIDOS A LA AUTORIDAD JUDICIAL DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	VERIFICACIÓN	143
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
\$0	\$0							
CONTROL Y VERIFICACIÓN ASEGURAMIENTOS EXTRANJEROS ASEGURADOS. CONTROL MIGRATORIO NACIONALES Y EXTRANJEROS REGISTRADOS A SU ARRIBO DEL PAÍS. VERIFICACIÓN MIGRATORIA NACIONALES Y EXTRANJEROS REGISTRADOS A SU SALIDA DEL PAÍS. DENUNCIAS Y TESTIMONIOS ATENDIDOS. VISITAS DE VERIFICACIÓN PRACTICADAS. ÓRDENES DE LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE EXTRANJEROS EJECUTADAS. NORMATIVIDAD Y APEGO A LA LEY CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN ELABORADOS. JURISDICCIONAL INFORMES RENDIDOS A LA AUTORIDAD JUDICIAL DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	ACCIÓN	36
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
\$0	\$0							
CONTROL Y VERIFICACIÓN ASEGURAMIENTOS EXTRANJEROS ASEGURADOS. CONTROL MIGRATORIO NACIONALES Y EXTRANJEROS REGISTRADOS A SU ARRIBO DEL PAÍS. VERIFICACIÓN MIGRATORIA NACIONALES Y EXTRANJEROS REGISTRADOS A SU SALIDA DEL PAÍS. DENUNCIAS Y TESTIMONIOS ATENDIDOS. VISITAS DE VERIFICACIÓN PRACTICADAS. ÓRDENES DE LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE EXTRANJEROS EJECUTADAS. NORMATIVIDAD Y APEGO A LA LEY CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN ELABORADOS. JURISDICCIONAL INFORMES RENDIDOS A LA AUTORIDAD JUDICIAL DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	PROYECTO	15
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
\$0	\$0							
CONTROL Y VERIFICACIÓN ASEGURAMIENTOS EXTRANJEROS ASEGURADOS. CONTROL MIGRATORIO NACIONALES Y EXTRANJEROS REGISTRADOS A SU ARRIBO DEL PAÍS. VERIFICACIÓN MIGRATORIA NACIONALES Y EXTRANJEROS REGISTRADOS A SU SALIDA DEL PAÍS. DENUNCIAS Y TESTIMONIOS ATENDIDOS. VISITAS DE VERIFICACIÓN PRACTICADAS. ÓRDENES DE LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE EXTRANJEROS EJECUTADAS. NORMATIVIDAD Y APEGO A LA LEY CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO PROYECTOS DE RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REVISIÓN ELABORADOS. JURISDICCIONAL INFORMES RENDIDOS A LA AUTORIDAD JUDICIAL DENTRO DEL TÉRMINO LEGAL.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	INFORME	76
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
\$0	\$0							

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN						
		DELEGACIÓN REGIONAL I.N.M. (INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
NORMATIVIDAD Y APEGO A LA LEY JURISDICCIONAL	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100			SOLICITUD	1
					\$0	\$0		
SOLICITUDES DE QUERELLA, DENUNCIAS Y NO QUERELLA ATENDIDAS DEL TÉRMINO LEGAL.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	SOLICITUD	1
PROYECTO INSTITUCIONAL GLOBAL	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$3,085,203	\$3,085,203	GASTO	3085203
SITUACIÓN PRESUPUESTAL					\$3,085,203	\$3,085,203		
GASTO CORRIENTE EJERCIDO 2004.					\$3,085,203	\$3,085,203		
REGULACIÓN MIGRATORIA	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	TRÁMITE	14472
RESOLUCIÓN DE TRÁMITES MIGRATORIOS					\$0	\$0		
TRÁMITES MIGRATORIOS RESUELTOS EN UN PLAZO DE HASTA 26 DÍAS.					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES				SECTOR: ASISTENCIA SOCIAL				
MODALIDAD: RAMO 33				DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
				DIF ESTATAL (OBRAS)				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROGRAMA ALIMENTARIO DIF DESARROLLO COMUNITARIO (RAMO 33) PROYECTOS PRODUCTIVOS, ESPACIOS DE ALIMENTACION, ENCUENTRO Y DESARROLLO Y COM. DIFERENTES PARA EL EQUIPAMIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS COMO SON: PANADERÍAS, ELABORACIÓN DE DULCES REGIONALES, GRANJAS DE GALLINAS PONEDORAS, TALLER DE PELUQUERÍA Y BELLEZA, EQUIPAMIENTO DE DESAYUNADORES, ESPACIOS DEPORTIVOS, INSTALACIÓN DE LETRINAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS Y TECHOS DENTRO DEL PROGRAMA COMUNIDADES DIFERENTES.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	52	\$2,524,685	\$1,333,867	SIN MEDIDA	0
					\$2,524,685	\$1,333,867		
					\$2,524,685	\$1,333,867		
					\$2,524,685	\$1,333,867		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: ASISTENCIA SOCIAL						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						
		DIF ESTATAL (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
DONATIVOS POBLACION VULNERABLE SE COMPRARON SILLAS DE RUEDAS PARA ENTREGARSE A POBLACIÓN VULNERABLE QUE ASÍ LO SOLICITAN.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$3,373,757	\$3,373,757	SIN MEDIDA	0
					\$165,000	\$165,000		
					\$165,000	\$165,000		
GASTO CORRIENTE ALBERGUE DE ASISTENCIA SOCIAL D.I.F. CON LA PRESENTE ADMINISTRACIÓN, SE INSTITUYE EL ALBERGUE DE ASISTENCIA SOCIAL D.I.F., EL CUAL A NIVEL NACIONAL ESTA CONSIDERADO COMO ÚNICO EN SU GÉNERO, PUESTO QUE OTORGA ALBERGUE A FAMILIARES DE PERSONAS HOSPITALIZADAS EN EL HOSPITAL JUAN MARÍA DE SALVATIERRA QUE NO CUENTEN CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DE ESTADÍA EN ESTA CIUDAD.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$3,208,757	\$3,208,757	SIN MEDIDA	0
					\$306,213	\$306,213		
					\$306,213	\$306,213		
APOYO A SERVICIOS ASISTENCIALES EL SISTEMA D.I.F. ESTATAL POR CONDUCTO DEL DEPARTAMENTO DE TRABAJO SOCIAL, OTORGÓ APOYOS ASISTENCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS MEDIANTE APOYOS EN ESPECIE, ASISTENCIALES, DE ASESORÍA Y EN EFECTIVO, COMO SON: MEDICAMENTOS, TRASLADOS AÉREOS, TERRESTRES Y MARÍTIMOS, SERVICIOS FUNERARIOS, ESTUDIOS ESPECIALIZADOS, ETC.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$2,902,544	\$2,902,544	SIN MEDIDA	0
					\$2,902,544	\$2,902,544		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: ASISTENCIA SOCIAL						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						
		DIF ESTATAL (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROTECCIÓN A LA INFANCIA PROG. "PAIDEA" SE ASISTIÓ A LA REUNIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA A CURSOS DE CAPACITACIÓN, SE MANDARON IMPRIMIR EN DIVERSOS MATERIALES MENSAJES PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN, Y SE REPRODUJERON MANUALES Y FOLLETOS COMO MATERIAL DIDÁCTICO. PROGRAMA "PREVERP" SE ASISTIO A LA REUNIÓN NACIONAL DEL PROGRAMA A CURSOS DE CAPACITACIÓN, SE MANDARON IMPRIMIR EN DIVERSOS MATERIALES MENSAJES PARA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN, Y SE REPRODUJERON MANUALES Y FOLLETOS COMO MATERIAL DIDÁCTICO.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$110,206	\$110,206	SIN MEDIDA	0
					\$110,206	\$110,206		
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$69,449	\$69,449	SIN MEDIDA	0
					\$69,449	\$69,449		
	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$40,756	\$40,756	SIN MEDIDA	0
					\$40,756	\$40,756		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES				SECTOR: DEPORTE					
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS				DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL					
				INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE					
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS		
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD	
DEPORTE ASOCIADO FOMENTO AL DEPORTE APOYO A EVENTOS Y CAMPEONATOS NACIONALES E INTERNACIONALES.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$7,427,878	\$7,427,878	EVENTO PERSONA	197 2123	
					\$4,882,608	\$4,882,608			
					\$4,882,608	\$4,882,608			
	DESARROLLO DEL DEPORTE OLIMPIADA INFANTIL - JUVENIL ETAPA ESTATAL.	COBERTURA ESTATAL	11/2004	12/2004	100	\$2,545,270	\$2,545,270	PERSONA	2329
						\$2,545,270	\$2,545,270		
						\$2,545,270	\$2,545,270		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES				SECTOR: DEPORTE				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE BIENESTAR SOCIAL				
				INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DEL DEPORTE				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
DESARROLLO DEL DEPORTE OLIMPIADA INFANTIL - JUVENIL ETAPA REGIONAL. ETAPA NACIONAL. TALENTOS DEPORTIVOS TALENTO DEPORTIVO / PAGO A ENTRENADORES.	COBERTURA ESTATAL	02/2004	02/2004	100	\$17,958,151	\$17,958,151	PERSONA	667
					\$17,958,151	\$17,958,151		
		04/2004	05/2004	100	\$17,325,151	\$17,325,151	PERSONA	3132
					\$3,890,800	\$3,890,800		
		03/2004	12/2004	100	\$13,434,351	\$13,434,351	PERSONA	725
					\$633,000	\$633,000		
				\$633,000	\$633,000	PERSONA ADULTO	28	

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: RAMO 33		DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD						
SECRETARÍA DE SALUD								
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$10,262,787	\$20,571,398		
RECURSOS FINANCIEROS					\$10,262,787	\$20,571,398		
ADMINISTRACIÓN CENTRAL					\$5,311,940	\$12,887,823		
ADMINISTRACIÓN CENTRAL.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$5,311,940	\$12,887,823	GASTO	12887823
APOYO A LA ATENCIÓN MÉDICA					\$327,916	\$1,020,264		
LABORATORIOS CLÍNICOS DE APOYO A LA ATENCIÓN MÉDICA.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	311	\$327,916	\$1,020,264	GASTO	1020264
CAPACITACIÓN					\$39,000	\$67,558		
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	173	\$39,000	\$67,558	CURSO TRABAJADOR	109 1858
CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA					\$2,929,872	\$4,316,187		
CENTRO ESTATAL DE TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	150	\$2,929,872	\$4,316,187	GASTO	4316187
INFORMÁTICA					\$545,000	\$116,784		
DESARROLLO INFORMÁTICO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y USO DE REDES E INTERNET.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$545,000	\$116,784	SIN MEDIDA	1
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA					\$848,370	\$2,036,787		
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$848,370	\$2,036,787	EXÁMEN MUESTRA	4456 1675
PROMOCIÓN DE LA SALUD					\$50,000	\$0		
CAPACITACIÓN A LA POBLACIÓN Y FOMENTO DE LA SALUD.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	0	\$50,000	\$0	CURSO	1
SALUD DE LA MUJER					\$154,552	\$73,543		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES				SECTOR: SALUD				
MODALIDAD: RAMO 33				DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
RECURSOS FINANCIEROS								
SALUD DE LA MUJER								
PROGRAMA MUJER Y ATENCIÓN A LA SALUD DE LA MUJER.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	38	\$154,552	\$73,543	CURSO	45
SALUD MENTAL								
PREVENCIÓN DEL USO Y ABUSO DEL ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	93	\$56,137	\$52,452	SIN MEDIDA	0

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL						
		DELEGACIÓN ESTATAL DEL IMSS EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CONSERVACIÓN SIN SUBPROGRAMA CONSERVACIÓN.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$1,285,914,000	\$1,285,914,000	GASTO	1
					\$12,866,000	\$12,866,000		
					\$12,866,000	\$12,866,000		
CONSUMO DE BIENES SIN SUBPROGRAMA CONSUMO DE BIENES (TERAPÉUTICOS Y NO TERAPÉUTICOS).	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$124,423,000	\$124,423,000	GASTO	1
					\$124,423,000	\$124,423,000		
					\$124,423,000	\$124,423,000		
OTROS SIN SUBPROGRAMA OTROS PROGRAMAS.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$181,710,000	\$181,710,000	GASTO	1
					\$181,710,000	\$181,710,000		
					\$181,710,000	\$181,710,000		
PRESTACIONES ECONÓMICAS SIN SUBPROGRAMA PRESTACIONES ECONÓMICAS.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$111,460,000	\$111,460,000	GASTO	1
					\$111,460,000	\$111,460,000		
					\$111,460,000	\$111,460,000		
SERVICIOS DE PERSONAL RECURSOS HUMANOS INVERSIÓN EJERCIDA EN EL CAPÍTULO DE SERVICIOS DE PERSONAL, DICHO IMPORTE RESULTÓ MAYOR EN 6.9% EN RELACIÓN AL AÑO ANTERIOR.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$738,107,000	\$738,107,000	GASTO	1
					\$738,107,000	\$738,107,000		
					\$738,107,000	\$738,107,000		
SERVICIOS GENERALES SIN SUBPROGRAMA					\$117,348,000	\$117,348,000		
					\$117,348,000	\$117,348,000		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL						
		DELEGACIÓN ESTATAL DEL IMSS EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
SERVICIOS GENERALES	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100			GASTO	1
SIN SUBPROGRAMA								
SERVICIOS GENERALES.					\$117,348,000	\$117,348,000		
SERVICIOS MÉDICOS	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$0	\$0	DOSIS	1325
BIOLÓGICOS					\$0	\$0		
CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE ENSENADA , ISLA DE CEDROS SE OTORGA LA COBERTURA A TRAVÉS DEL MUNICIPIO DE MULEGÉ Y SE APLICARON UN TOTAL DE 1,325 DOSIS DE BIOLÓGICOS COMO SIGUE: 354 DE ANTIPOLIOMIELÍTICA; 48 DIFTERIA,TOSFERINA Y TÉTANOS; 265 DIFTERIA, TOSFERINA, TÉTANOS, HEPATITIS B E INFECCIONES GRAVES POR HAEMOPHILUS INFLUENZA; 35 ANTITUBERCULOSA; 196 TOXOIDE TÉTANICO; 260 ANTISARAMPIONOSA TRIPLE VIRAL; 167 OTROS BIOLÓGICOS APLICADOS.					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES				SECTOR: SALUD				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRAB. DEL EDO. DELEGACIÓN DEL ISSSTE EN BCS (SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES)				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
CRÉDITOS SIN PROGRAMA OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS PERSONALES	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$91,738,613	\$91,292,613	CRÉDITO	7425
					\$89,755,413	\$89,755,413		
					\$89,755,413	\$89,755,413		
					\$89,755,413	\$89,755,413		
					\$89,755,413	\$89,755,413		
					\$89,755,413	\$89,755,413		
PENSIONES SIN SUBPROGRAMA PAGO DE FUNERAL	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$1,983,200	\$1,537,200	PERSONA	144
					\$1,983,200	\$1,537,200		
					\$1,983,200	\$1,537,200		
					\$1,983,200	\$1,537,200		
					\$1,983,200	\$1,537,200		
					\$1,983,200	\$1,537,200		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRAB. DEL EDO.						
		DELEGACIÓN DEL ISSSTE EN BCS (SUBDELEGACIÓN MÉDICA)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ATENCIÓN CURATIVA					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
ATENCIÓN DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	107	\$0	\$0	CONSULTA	11519
AT'N Y MEJORAMIENTO NUTRICIONAL					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA RACIÓN.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	48	\$0	\$0	RACIÓN	186
CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	97	\$0	\$0	CONSULTA	67351
HOSPITALIZACIÓN GENERAL					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA EGRESO.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	95	\$0	\$0	PERSONA	4076
PREVENIR PADECIMIENTOS BUCODENTALES					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	135	\$0	\$0	CONSULTA	30879
PROPORCIONAR CONSULTA BUCAL					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	89	\$0	\$0	CONSULTA	946
REHABILITACIÓN					\$0	\$0		
UNIDAD DE MEDIDA SESIÓN.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	79	\$0	\$0	PERSONA	3112
						\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: SALUD						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRAB. DEL EDO. DELEGACIÓN DEL ISSSTE EN BCS (SUBDELEGACIÓN MÉDICA)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ATENCIÓN PREVENTIVA A LA SALUD	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	77			PERSONA	24016
CAPACITAR A LA POBLACIÓN EN MATERIA DE SALUD								
UNIDAD DE MEDIDA PERSONA.								
CONTROL DE ENFERMEDADES PREVENIBLES POR VACUNACIÓN	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	105			DOSIS	29564
UNIDAD DE MEDIDA DOSIS.								
CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	98			DOSIS	31409
UNIDAD DE MEDIDA DOSIS.								
CONTROLAR EL EDO. DE SALUD DE LA EMBARAZADA	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	97			CONSULTA	6194
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.								
UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	97			CONSULTA	267768
DETECCIÓN OPORTUNA DE ENFERMEDADES	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	120			PERSONA	48559
UNIDAD DE MEDIDA PERSONA.								
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y DAÑOS P/CTRL. EPIDEMIOLÓGICO DE ENFERMEDADES TRASMISSIBLES	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	66			PERSONA	8232
UNIDAD DE MEDIDA PERSONA.								
MATERNAL INFANTIL								

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES				SECTOR: SALUD				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRAB. DEL EDO. DELEGACIÓN DEL ISSSTE EN BCS (SUBDELEGACIÓN MÉDICA)				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
ATENCIÓN PREVENTIVA A LA SALUD MATERNO INFANTIL UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	58			CONSULTA	11580
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
					\$0	\$0		
ORIENTACIÓN PARA LA SALUD UNIDAD DE MEDIDA MENSAJE.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	88			PLÁTICA	81084
					\$0	\$0		
PLANIFICACIÓN FAMILIAR UNIDAD DE MEDIDA CONSULTA.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	82			CONSULTA	4611
					\$0	\$0		
VIGILANCIA Y CONTROL EPIDEMIOLÓGICO UNIDAD DE MEDIDA PERSONA.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	81			PERSONA	45604
					\$0	\$0		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES			SECTOR: SALUD					
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL			DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA					
			DIF ESTATAL (OBRAS)					
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PROTECCIÓN A LA INFANCIA ATENCIÓN A LA SALUD DEL NIÑO SE LLEVARON A CABO LAS CAMPAÑAS NACIONAL DE VACUNACIÓN Y CAMPAÑA DE SALUD BUCAL.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$54,439	\$54,439	ACTIVIDAD	1

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR
Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: VIVIENDA						
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL		DEPENDENCIA: INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA LA VIVIENDA DE LOS TRABAJADORES DELEGACIÓN DEL INFONAVIT EN BCS						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
					\$64,800,000	\$64,800,000		
					\$64,800,000	\$64,800,000		
CRÉDITO	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$64,800,000	\$64,800,000	VIVIENDA	135
\$64,800,000					\$64,800,000			
\$64,800,000					\$64,800,000			
APOYO INFONAVIT								
LA MAYORÍA DE LOS CRÉDITOS SE EJERCIERON EN LA CIUDAD DE CABO SAN LUCAS.								

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES				SECTOR: ATENCIÓN A POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD				
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS				DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA				
				DIF ESTATAL (OBRAS)				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
GASTO CORRIENTE INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (I.S.A.P.D.) ENTRE LAS ACCIONES QUE REALIZA O COORDINA EL D.I.F. ESTATAL, SE ENCUENTRA LA DE PROMOVER LA CULTURA, RECREACIÓN, AUTOESTIMA, OCUPACIÓN Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS ENTRE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, TENIENDO EL EL I.S.A.P.D., EL VÍNCULO ADECUADO PARA TAL FIN.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$635,816	\$635,816	SIN MEDIDA	0
					\$635,816	\$635,816		
					\$635,816	\$635,816		
					\$635,816	\$635,816		

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES				SECTOR: JUBILADOS, PENSIONADOS Y TERCERA EDAD				
MODALIDAD: NORMAL FEDERAL				DEPENDENCIA: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRAB. DEL EDO. DELEGACIÓN DEL ISSSTE EN BCS (SUBDELEGACIÓN DE PRESTACIONES)				
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
PENSIONES SIN SUBPROGRAMA INDEMNIZACIÓN GLOBAL	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$2,208,900	\$545,300	PERSONA	28

GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR

Cierre Anual del Avance de Obras

REGIÓN: VARIAS REGIONES		SECTOR: JÓVENES, NIÑOS Y NIÑAS						
MODALIDAD: RECURSOS PROPIOS		DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA						
		DIF ESTATAL (OBRAS)						
PROGRAMA SUBPROGRAMA NOMBRE, DESCRIPCIÓN, BENEFICIARIO.	MUNICIPIO LOCALIDAD	FECHA DE		AVANCE FÍSICO	TOTALES		METAS	
		INICIO	TÉRMINO		APROBADO	EJERCIDO	U. DE MEDIDA	CANTIDAD
GASTO CORRIENTE CASA CUNA DENTRO DE LAS ACCIONES QUE REALIZA EL SISTEMA D.I.F. ESTATAL, ESTA EL DAR PROTECCIÓN A LOS MENORES EN DESAMPARO, POR LO QUE ACTUALMENTE CUENTA CON UNA POBLACIÓN DE 12 NIÑOS Y 14 NIÑAS ATENDIDOS LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DIAS DEL AÑO, ASISTIÉNDOLOS CON ALIMENTOS, VESTUARIO, CALZADO,ESTUDIOS, RECREACIÓN, ETC.	COBERTURA ESTATAL	01/2004	12/2004	100	\$1,963,876	\$1,963,876	SIN MEDIDA	0