



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12130100052011	Rehabilitación De La Delegación Los Barriles	FTUM201217	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,006	\$196,845	99.55	\$0	Metros Cuadros	364	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100052557	Rehabilitación De Cocina Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Barriles	FTUM201218	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,671	\$59,023	99.55	\$0	Metros Cuadros	15	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100052715	Rehabilitación Del Alumbrado Publico Del Libramiento Daniel Roldan	FTUM201219	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$990,086	\$990,086	99.55	\$0	Metros Cuadros	3,292	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100052785	Ampliación En Segunda Etapa De Rehabilitación De La Cruz Roja	FTUM201220	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,099	\$196,937	99.55	\$0	Metros Cuadros	468	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053465	Rehabilitación Del Centro De Atención Infantil De La Colonia Roma Y Colonia El Cardonal	FTUM201226	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL DE LA COLONIA ROMA Y EL CARDONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$347,522	\$343,748	99.45	\$0	Metros Cuadros	150	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053489	Construcción De Rampa De Botado En La Comunidad De La Ventana	FTUM201227	Baja California Sur	La Paz	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$696,847	\$689,279	99.55	\$0	Metros Cuadros	375	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053614	Ampliación Y Rehabilitación De La Biblioteca En Los Barriles	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,539	\$295,296	99.51	\$0	Metros Cuadros	120	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053843	Impermeabilización Al Edificio De Bomberos	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$304,026	\$300,724	99.55	\$0	Metros Cuadros	726	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053879	Mejoramiento Y Adecuación De La Imagen Urbana De La Plaza Publica Y Acceso A Los Barriles	FTUM201235	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$391,330	\$387,070	97.89	\$0	Metros Cuadros	6,160	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS12130100054628	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noroeste De La Ciudad De La Paz	FTUM2012 47	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$557,477	\$551,423	99.55	\$0	Metros Cuadros	1,600	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100054651	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noroeste De La Ciudad De La Paz	FTUM2012 48	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$647,072	\$640,045	99.55	\$0	Metros Cuadros	1,850	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100054963	Reencarpetao Y Bacheo En Zona Sureste De La Ciudad De La Paz	FTUM2012 49	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$545,650	\$539,725	99.55	\$0	Metros Cuadros	1,600	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100055668	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Sur De La Ciudad De La Paz	FTUM2012 50	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$628,265	\$621,442	99.55	\$0	Metros Cuadros	1,850	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100067364	Construccion De Oficinas Municipales Sector 6 - Fraccionamiento Camino Real	FTUM2012 51	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,765,084	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	56.20	\$0	Metros Cuadros	120	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100067432	Construccion Para Areas De Dormitorio Y Baños En 6 Delegaciones Del Municipio De La Paz	FTUM2012 44	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$558,067	\$558,067	\$171,000	97.91	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100067459	Adquisicion De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FTUM2012 52	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$418,773	\$418,771	\$418,771	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100067500	Reparacion Y Mantenimiento A Unidades Recolectoras	FTUM2012 42	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$705,000	\$705,000	\$705,000	\$649,622	\$349,811	\$349,811	\$349,811	49.62	\$0	Metros Cuadros	15	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS121303000219785	Pavimentacion Primera Etapa Del Blvd. Alvaro Obregon Tramo Miguel Aleman Valdez A Gustavo Diaz Ordaz. En Cd. Constitucion, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Comondú	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$8,768,674	\$8,768,674	\$8,768,674	\$8,768,674	\$7,713,489	\$7,713,489	\$7,713,489	87.97	\$0	Metros Cuadros	15,000	100.00	87.97	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13140100293171	Construccion De Unidades De Vivienda Basica En Zona Urbana Y Rural	FISE2012011	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadros	675	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061106	Rehabilitacion Segunda Etapa Registro Civil No.1	FTUM201325	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$150,000	\$149,532	\$149,532	\$149,532	\$147,109	\$147,109	\$147,109	98.38	\$0	Metros Cuadros	150	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100061372	Reparacion Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif	FTUM201330	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$750,000	\$746,703	\$746,703	\$746,703	\$353,658	\$353,658	\$224,011	47.36	\$0	Metros Cuadros	900	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100061404	Construccion De Casa Integral De Atencion Para La Mujer	FTUM201332	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,556,885	\$1,556,885	\$1,556,885	99.55	\$0	Metros Cuadros	240	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100061479	Construccion De Oficinas Cruz Roja, Sector 6 Camino Real	FTUM201334	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$800,000	\$793,948	\$793,948	\$793,948	\$781,664	\$781,664	\$283,185	98.45	\$0	Metros Cuadros	120	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100062970	Construccion De Centro De Atencion Infantil, Los Cardones	FTUM201337	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$1,595,154	\$1,595,154	\$1,595,154	\$962,830	\$962,830	\$478,546	60.36	\$0	Metros Cuadros	230	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063004	Rehabilitacion De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz	FTUM201338	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$198,570	\$198,570	\$195,528	\$195,528	\$195,528	\$195,528	98.47	\$0	Metros Cuadros	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063044	Rehabilitacion De Parque Guelatao En El Municipio De La Paz	FTUM201339	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,405	\$295,405	\$295,405	98.47	\$0	Metros Cuadros	600	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063094	Rehabilitacion De Parque Las Americas En El Municipio De La Paz	FTUM201340	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$299,944	\$299,944	\$299,944	\$295,350	\$295,350	\$267,407	98.47	\$0	Metros Cuadros	300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063222	Rehabilitacion De Parque Santa Maria En El Municipio De La Paz	FTUM201341	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,370	\$295,370	\$227,196	98.46	\$0	Metros Cuadros	1,200	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS13130100063309	Rehabilitación De Parque Ruiz Cortinez En El Municipio De La Paz	FTUM2013 42	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$293,179	\$293,179	\$293,179	\$225,098	\$225,098	\$225,098	76.78	\$0	Metros Cuadros	3,600	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063384	Rehabilitación De Parque Catandrio En El Municipio De La Paz	FTUM2013 43	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,763	\$294,763	\$294,763	98.25	\$0	Metros Cuadros	750	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063509	Rehabilitación De Parque Bella Vista En El Municipio De La Paz	FTUM2013 44	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$198,685	\$198,685	\$198,685	\$195,642	\$195,642	\$123,617	98.47	\$0	Metros Cuadros	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063573	Rehabilitación De Parque El Progreso En El Municipio De La Paz	FTUM2013 45	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$397,126	\$397,126	\$397,126	\$391,042	\$391,042	\$391,042	98.47	\$0	Metros Cuadros	1,400	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063662	Rehabilitación De Parque Pedregal Del Cortes En El Municipio De La Paz	FTUM2013 46	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$344,640	\$344,640	\$344,640	98.47	\$0	Metros Cuadros	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063796	Rehabilitación De Parque Villas De Guadalupe En El Municipio De La Paz	FTUM2013 47	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$150,000	\$149,536	\$149,536	\$149,536	\$147,246	\$147,246	\$81,173	98.47	\$0	Metros Cuadros	3,500	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063822	Rehabilitación De Parque Guadalupe Victoria En El Municipio De La Paz	FTUM2013 48	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$200,000	\$199,832	\$199,832	\$199,832	\$108,141	\$108,141	\$108,141	54.12	\$0	Metros Cuadros	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063992	Construcción De Las Oficinas De La Delegación Incluyendo Bomberos, Servicios Públicos Y Cruz Roja En El Sargento	FTUM2013 49	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,400,000	\$1,399,266	\$1,399,266	\$1,399,266	\$312,438	\$312,438	\$178,033	22.33	\$0	Metros Cuadros	300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064436	Mejoramiento De La Imagen Urbana A La Entrada De La Localidad De Los Planes	FTUM2013 53	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$299,182	\$298,126	\$298,126	\$298,126	\$282,861	\$282,861	\$282,861	94.88	\$0	Metros Cuadros	250	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064514	Rehabilitación De Plaza Civica En La Localidad De Los Planes	FTUM2013 54	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$500,000	\$497,482	\$497,482	\$497,482	\$489,861	\$489,861	\$489,861	98.47	\$0	Metros Cuadros	1,500	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS13130100064585	Rehabilitación De Salon Social En El Poblado De Puerto Chale	FTUM201355	Baja California Sur	La Paz	Puerto Chale	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$550,000	\$549,983	\$549,983	\$549,983	\$164,995	\$164,995	\$164,995	30.00	\$0	Metros Cuadros	250	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064667	Construccion De Salidas De Aguas Pluviales A La Colonia Fovissite	FTUM201356	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$393,872	\$393,872	\$393,872	98.47	\$0	Metros Cuadros	300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064774	Construccion De Modulo De Baños En El Parque Cuauhtemoc	FTUM201357	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$349,565	\$349,565	\$349,565	\$344,211	\$344,211	\$330,596	98.47	\$0	Metros Cuadros	15	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100092856	Programa De Saneamiento De Aguas Potable Y Alcantarillado En La Ciudad De La Paz, B.C.S	2	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$18,182,658	\$9,781,271	\$9,781,271	\$9,781,271	\$5,665,327	\$5,665,327	\$5,665,327	57.92	\$0	Metros Cuadros	100,000	100.00	57.92	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100102727	Reparación Y Mantenimiento A Unidades De Servicios Publicos	FTFM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$554,649	\$554,649	\$554,649	55.46	\$0	Lote	1	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130300208012	Primera Etapa De La Pavimentación Del Blvd. Alvaro Obregón Tramo: Miguel Aleman Valdez A Gustavo Diaz Ordaz, En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,731,326	\$6,114,957	\$6,114,957	\$6,114,957	\$5,564,541	\$5,564,541	\$5,564,541	91.00	\$0	Metros Cuadros	150,000	100.00	91.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400263327	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En El Centenario	FTSD201362	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,200,000	\$4,160,943	\$4,160,943	\$4,160,943	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	783	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286712	Rehabilitación De Parque Indeco En El Municipio De La Paz	FMUM201313	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,265	\$295,265	\$0	98.42	\$0	Metros Cuadros	251,871	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286719	Rehabilitación De Parque Rio Blanco En El Municipio De La Paz	FMUM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,963	\$222,147	\$222,147	\$0	74.05	\$0	Metros Cuadros	251,871	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286726	Rehabilitación De Parque Villas Del Encanto En Municipio De La Paz	FMUM201316	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS13140100286733	Reparacion Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif	FMUM201317	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$169,445	\$369,445	\$369,445	\$369,445	\$363,892	\$363,892	\$363,892	98.50	\$0	Lote	0	100.00	68.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286738	Construcción De Escalinata En Colonia Pedregal Del Cortez	FMUM201318	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	100.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100471363	Adquisicion De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FMBM201302	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- PLANEACION	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100471411	Equipamiento Para Extraccion Vehicular Y Accesorios Complementarios	FMBM201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$45,500	\$45,500	\$45,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100471427	Programa De Rehabilitacion Y Reinstalacion De Mobiliario, Gimnasio Al Aire Libre Y Juegos Infantiles	FMBM201305	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472170	Rehabilitacion Rastro Municipal	FMUM201316	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,487,783	\$1,487,783	\$1,487,783	\$442,624	\$442,624	\$442,624	\$0	29.75	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472183	Rehabilitacion Y Mejoramiento Mercado Agustín Olachea Aviles	FMUM201312	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472199	Reencarpelado Y Bacheo De Vialidades En La Ciudad De La Paz	FMUM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472211	Rehabilitacion De Subcomandancia En Subdelegacion Meliton Albañez	FMUM201309	Baja California Sur	La Paz	Melitón Albaláñez Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	5,000	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472234	Rehabilitacion De Infraestructura En Delegacion Los Dolores	FMUM201315	Baja California Sur	La Paz	Los Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13150100472246	Rehabilitación Dif Todos Santos	FMUM201310	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	8,000	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472709	Ampliación Y Rehabilitación De Biblioteca Y Cdc Los Bariles	FMUM201313	Baja California Sur	La Paz	Los Bariles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadros	1,145	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289485	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Nicolas Bravo	FMUM201409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,142	\$490,818	\$490,818	\$331,835	98.16	\$0	Metros Cuadros	251,871	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289495	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Agustín Olachea Aviles	FMUM201410	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,987	\$492,653	\$492,653	\$249,993	98.53	\$0	Metros Cuadros	251,871	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289510	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Francisco I Madero	FMUM201411	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,870	\$490,324	\$490,324	\$490,324	98.06	\$0	Metros Cuadros	251,871	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289544	Rehabilitación De Infraestructura Municipal Del Deporte	FMUM201413	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,924	\$144,745	\$144,745	\$74,962	96.50	\$0	Metros Cuadros	251,871	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289586	Construcción De Barda Perimetral En Centro De Integración A La Mujer	FMUM201414	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,459	\$193,502	\$193,502	\$0	96.75	\$0	Metros Cuadros	251,871	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289623	Sistema De Tramites Y Servicios Municipales	FMFM201415	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$251,871	\$251,871	\$251,871	\$251,871	\$251,360	\$251,360	\$162,400	99.80	\$0	Lote	215,178	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100290401	Ventanilla De Atención De Tramites Y Servicios Municipales	FMFM201406	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$650,295	\$650,295	\$33,490	92.90	\$0	Metros Cuadros	215,178	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100291171	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Zona Rural	FIUC201417	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$795,107	\$782,909	\$782,909	\$397,553	97.86	\$0	Metros Cuadros	6,750	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS14140400439054	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Campeche Tramo Josefa Ortiz De Domínguez A Lic. Primo Verdad En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$1,807,821	\$1,807,821	\$1,807,821	77.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439232	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Del Blvd. Gilberto Gillo Arreola Tramo Julian Castillo Larios A Rio Parana En La Ciudad De La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,158,250	\$6,158,250	\$6,158,250	\$6,158,250	\$5,578,445	\$5,578,445	\$5,578,445	90.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439315	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle San Benito (Proto. Blvd. Pino Payas) Tramo Blvd. Santa Rosa A San Carlos En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$15,742,750	\$15,742,750	\$15,742,750	\$15,742,750	\$14,265,031	\$14,265,031	\$14,265,031	90.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439381	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tecadeui, Tramo Prolog. Yucatan A Calle Chiapas, En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,295,000	\$2,295,000	\$2,295,000	\$2,295,000	\$2,218,306	\$2,218,306	\$2,218,306	96.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439559	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Luis Barajas Tramo Carabineros A Calle Zapote En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,600,000	\$6,600,000	\$6,600,000	\$6,600,000	\$5,833,592	\$5,833,592	\$5,833,592	88.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439624	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo Viosca A Blvd. Luis Donald Colosio En La Ciudad De La Paz Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,864,000	\$6,864,000	\$6,864,000	\$6,864,000	\$3,851,104	\$3,851,104	\$3,851,104	56.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439722	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Santa Rosa De Las Palmas Tramo Av. Leonora Yiciana A Mision San Fernando En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,740,000	\$7,740,000	\$7,740,000	\$7,740,000	\$4,556,342	\$4,556,342	\$4,556,342	58.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439800	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Fernando Tramo Nuestra Señora Del Concho A Santa Rosa De Las Palmas En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,140,000	\$6,140,000	\$6,140,000	\$6,140,000	\$3,223,572	\$3,223,572	\$3,223,572	52.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS14140400439860	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Violetas, Tramo Avenida De Los Cabos A Calle Girasoles Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,120,000	\$6,120,000	\$6,120,000	\$6,120,000	\$4,103,927	\$4,103,927	\$4,103,927	67.06	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439933	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Avenida De Las Californias Tramo Ernesto Chavez A Nativos San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$3,396,737	\$3,396,737	\$3,396,737	51.70	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440057	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Mauricio Castro Tramo Ernesto Chavez A Nativos En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$6,570,000	\$3,569,443	\$3,569,443	\$3,569,443	54.33	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440127	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Cibernetica Tramo Madre Teresa De Calcuta A Forjadores San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$2,554,354	\$2,554,354	\$2,554,354	56.76	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440196	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Trajinera Tramo Yate A Veleiro En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,360,000	\$1,301,972	\$1,301,972	\$1,301,972	55.17	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440274	Pavimentacion Con Carpeta Asfaltica De La Calle Jose Maria Pino Suarez Tramo Benito Juarez A Preparatorio, Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,085,000	\$8,085,000	\$8,085,000	\$8,085,000	\$6,034,545	\$6,034,545	\$6,034,545	74.64	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440633	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Emiliano Zapata Tramo Blvd. Agustín Olachea A Guillermo Prieto A Cd. Constitucion Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,010,000	\$8,010,000	\$8,010,000	\$8,010,000	\$6,530,111	\$6,530,111	\$6,530,111	81.52	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440716	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico De La Calle Niños Heroes Tramo Blvd. Agustín Olachea A Guillermo Prieto Cd. Constitucion Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,350,000	\$13,350,000	\$13,350,000	\$13,350,000	\$7,770,232	\$7,770,232	\$7,770,232	58.20	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS14140400440821	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Lorena M De Tapia Tramo Antonio Alvarez Rico A Blvd. Niños Heroes Cd. Constitución Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,883,162	\$5,883,162	\$588,362	99.04	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440898	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Felix Ortega Tramo Blvd. Alvarez Rico A Francisco I Madero En Cd. Constitución Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,398,000	\$13,398,000	\$13,398,000	\$13,398,000	\$13,007,255	\$13,007,255	\$13,007,255	97.08	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440960	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Acceso Al Poblado De Bahía Asunción, Tramo Monumento Al Pescador A Cooperativa Union De Ejidos, En Bahía Asunción Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,556,000	\$9,556,000	\$9,556,000	\$9,556,000	\$7,247,426	\$7,247,426	\$7,247,426	75.84	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400441033	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adán G. Velarde Tramo Heroico Colegio Militar A 8 De Octubre Santa Rosalia Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,025,000	\$2,025,000	\$2,025,000	\$2,025,000	\$1,121,883	\$1,121,883	\$1,121,883	55.40	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400441104	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Muro Tramo Hotel Frances A Topar Cerrada Santa Rosalia Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,696,000	\$3,696,000	\$3,696,000	\$3,696,000	\$2,083,038	\$2,083,038	\$2,083,038	56.36	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400441158	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Av. Juárez Calle Principal Del Poblado A Bahía Tortugas, Bahía Tortugas Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$3,327,670	\$3,327,670	\$3,327,670	56.02	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471063	Rehabilitación De Parque Fraccionamiento Terranova	FMUM201406	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471084	Rehabilitación De Parque Arboledas	FMUM201407	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$179,440	\$179,440	\$0	29.91	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS14150100471113	Rehabilitación De Parque Catalia	FMUM201408	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471176	Rehabilitación De Parque Fraccionamiento La Cima	FMUM201409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$442,158	\$442,158	\$0	98.26	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471215	Rehabilitación De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz	FMUM201411	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471226	Adquisición De Vehículo Carro Canasta	FMBM201402	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$802,667	\$802,667	\$802,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471245	Adquisición De Vehículo Para El Centro Municipal De Atención Canina	FMBM201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471266	Adquisición Vehículo Tanque Tipo Pipa	FMBM201404	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471309	Rehabilitación De Caminos Rurales	FMUR201401	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150400598308	Pavimentación De Calle Heroes De Independencia, Tramo Heroico Colegio Militar A Monterrey, En La Paz, Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,430,800	\$6,430,000	\$6,430,000	\$6,430,000	\$5,521,789	\$5,521,789	\$5,521,789	85.88	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598335	Pavimentación Calle Norte Tramo Heroes De Independencia A Prof. Marcelo Rubio Ruiz, En La Paz, Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,186,645	\$4,186,645	\$4,186,645	86.02	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS14150400598415	Pavimentacion Calle Prolongacion Yucatan Tramo Sonora A Blvd. Virginia Peralta En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana, Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,173,000	\$1,173,000	\$1,173,000	\$1,173,000	\$1,081,746	\$1,081,746	\$1,081,746	92.22	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598455	Pavimentacion Avenida Union Tramo Himno Nacional A Derechos De La Informacion En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,595,500	\$5,595,500	\$5,595,500	\$5,595,500	\$5,025,888	\$5,025,888	\$5,025,888	89.82	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599205	Pavimentacion De Calle Melliton Albañez Tramo Puebla A Jalisco En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,517,500	\$2,517,500	\$2,517,500	\$2,517,500	\$2,380,471	\$2,380,471	\$2,380,471	94.56	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599278	Pavimentacion De La Calle Benito Estrada, Tramo Tuna A Juan De Dios Angulo En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,885,750	\$1,885,750	\$1,885,750	\$1,885,750	\$1,872,632	\$1,872,632	\$1,872,632	99.30	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599308	Pavimentacion De Calle Benito Beltrm Tramo Blvd. Francisco J Mujica A Petronilo Flores En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,211,000	\$3,211,000	\$3,211,000	\$3,211,000	\$2,657,734	\$2,657,734	\$2,657,734	82.77	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599336	Pavimentacion De La Calle Petronilo Flores Tramo Tuna A Juan De Dios Angulo En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,467,500	\$3,467,500	\$3,467,500	\$3,467,500	\$3,075,742	\$3,075,742	\$3,075,742	88.70	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599392	Pavimentacion De La Calle Jilguero Tramo Avenida El Calandrio A Bordo En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$737,150	\$737,150	\$737,150	\$737,150	\$629,546	\$629,546	\$629,546	85.40	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599435	Pavimentacion De La Calle Gorrión Tramo Avenida El Calandrio A Bordo En La Paz, B.C.S., Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2014	\$974,050	\$974,050	\$974,050	\$974,050	\$947,739	\$947,739	\$947,739	97.30	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599462	Pavimentacion De La Calle Canario Tramo Avenida El Calandrio A Bordo En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,412,200	\$1,412,200	\$1,412,200	\$1,412,200	\$1,135,233	\$1,135,233	\$1,135,233	80.39	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599497	Pavimentacion De La Calle Venados Tramo Arroyo A Los Renos En La Paz,	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,106,500	\$6,106,500	\$6,106,500	\$6,106,500	\$4,470,248	\$4,470,248	\$4,470,248	73.20	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS14150400599528	Pavimentación De La Calle Desierto Del Vizcaino Tramo Calle Del Arco A Prolong. Blvd. Margarita Naza De Juarez En La Loc. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,320,500	\$1,320,500	\$1,320,500	\$1,320,500	\$1,161,465	\$1,161,465	\$1,161,465	87.96	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599557	Pavimentación De La Calle Olmecas Tramo Valentin Gomez Farias A Mochizuma En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,805,500	\$1,805,500	\$1,805,500	\$1,805,500	\$1,664,369	\$1,664,369	\$1,664,369	92.18	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599576	Pavimentación De La Calle Tlaloc Tramo Mochizuma A Quetzalcoatl En La Paz, B.C.S	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,910,000	\$3,910,000	\$3,910,000	\$3,910,000	\$3,813,707	\$3,813,707	\$3,813,707	97.54	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599679	Pavimentación De La Calle Perla Tramo Valentin Gomez Farias A Josefa Ortiz De Dominguez En La Paz,	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,674,250	\$2,674,250	\$2,674,250	\$2,674,250	\$2,026,259	\$2,026,259	\$2,026,259	75.77	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599704	Pavimentación De La Calle Prolongacion Blvd. Las Palmas Tramo Perla A Blvd. Luis Donald Colosio En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,209,350	\$1,209,350	\$1,209,350	\$1,209,350	\$920,861	\$920,861	\$920,861	76.15	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599745	Pavimentación De La Calle Justicia Tramo Himno Nacional A Eduacion En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$983,250	\$983,250	\$983,250	\$983,250	\$977,271	\$977,271	\$977,271	99.39	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599783	Pavimentación De La Calle Pithayhas Tramo Angel Castro Matteoli A De Las Viznagas En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,082,520	\$3,082,520	\$3,082,520	99.28	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599804	Pavimentación De La Calle Los Cardones Tramo De Las Pithayhas A De Las Viznagas En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,760,000	\$2,760,000	\$2,760,000	\$2,760,000	\$1,479,051	\$1,479,051	\$1,479,051	53.59	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599831	Pavimentación De Calle Beta Tramo Carabineros A Retorno Beta En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,996,750	\$4,996,750	\$4,996,750	\$4,996,750	\$4,438,188	\$4,438,188	\$4,438,188	88.82	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599860	Pavimentación De La Calle Palo Adan Tramo Huahua A Palo Blanco En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeacion urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,842,500	\$6,842,500	\$6,842,500	\$6,842,500	\$5,292,744	\$5,292,744	\$5,292,744	77.35	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS14150400599890	Pavimentación De La Calle Retorno Mandarina Ubicado Entre Prolog. Padre E Kino Y Blvd. Forjadores En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,036,000	\$3,036,000	\$3,036,000	\$3,036,000	\$2,308,384	\$2,308,384	\$2,308,384	76.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599918	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata Tramo Meliton Albarñez A Alvaro Obregón En San Juan De Planes Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,087,500	\$3,087,500	\$3,087,500	\$3,087,500	\$2,255,566	\$2,255,566	\$2,255,566	73.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599949	Pavimentación De La Calle Miguel Aleman Tramo Venustiano Carranza A Emiliano Zapata En San Juan De Los Planes Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,024,850	\$1,024,850	\$1,024,850	\$1,024,850	\$733,101	\$733,101	\$733,101	71.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600006	Pavimentación De La Calle Mision Nuestra Señara Del Concho Tramo Av. Leona Vicario A Mision De Santa Gertrudis En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,197,465	\$8,197,465	\$8,197,465	\$8,197,465	\$7,505,676	\$7,505,676	\$7,505,676	91.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600046	Pavimentación De Calle Mision De Santa Gertrudis Tramo Mision De Nuestra Señara De Concho A Mision De Nuestra Señara De Huasinapi En Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,216,177	\$2,216,177	\$2,216,177	\$2,216,177	\$1,945,891	\$1,945,891	\$1,945,891	87.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600090	Pavimentación De La Calle Juan De Ulloa Tramo Carmelitas A Av. Misioneros En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,542,000	\$3,542,000	\$3,542,000	\$3,542,000	\$3,116,352	\$3,116,352	\$3,116,352	87.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600112	Pavimentación De La Calle Mision De Chiriyaki Tramo Mision Del Descanso A Calle 1 En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación urbana infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,720,295	\$9,720,295	\$9,720,295	\$9,720,295	\$7,912,662	\$7,912,662	\$7,912,662	81.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600130	Pavimentación De Calle Mision Del Descanso Tramo Mision Chiriyaki A Av. Mision De Santa Gertrudis En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,364,055	\$4,364,055	\$4,364,055	\$4,364,055	\$2,314,285	\$2,314,285	\$2,314,285	53.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS1415040600141	Pavimentacion Calle Isla De Margaritas Tramo Isla De Cuba A Isla De Bermudas En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de planeacion urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,998,843	\$3,998,843	\$3,998,843	\$3,998,843	\$3,817,126	\$3,817,126	\$3,817,126	95.46	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040600160	Pavimentacion De La Calle Luna Tramo Pluton A Av. Leona Vicario En Cabo San Lucas En Cabo San Lucas		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de planeacion urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,852,500	\$7,221,566	\$7,221,566	\$7,221,566	\$3,789,124	\$3,789,124	\$3,789,124	52.47	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040600168	Pavimentacion Calle Nieve Tramo Cometa A Via Lactea En Cabo San Lucas		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de planeacion urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,485,000	\$4,485,000	\$4,485,000	\$4,485,000	\$2,377,196	\$2,377,196	\$2,377,196	53.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040600177	Pavimentacion Calle Tierra Tramo Luna A Via Lactea En Cabo San Lucas		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de planeacion urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,610,000	\$1,602,019	\$1,602,019	\$1,602,019	99.50	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040600191	Pavimentacion Calle Pluton Tramo Luna A Via Lactea En Cabo San Lucas		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de planeacion urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,737,500	\$3,737,500	\$3,737,500	\$3,737,500	\$2,861,571	\$2,861,571	\$2,861,571	76.56	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040600212	Pavimentacion De Calle Mariano Matamoros Tramo Av.Reforma A Camino Al Faro Viejo En Cabo San Lucas		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de planeacion urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,070,823	\$4,070,823	\$4,070,823	\$4,070,823	\$2,583,648	\$2,583,648	\$2,583,648	63.47	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040600291	Pavimentacion Faro Cabo Falso Tramo Faro Viejo A Faro Natividad En Cabo San Lucas		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$1,546,539	\$1,546,539	\$1,546,539	53.37	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040600533	Pavimentacion Faro San Lazaro, Tramo Dunas A Faro Balmaceda En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,898,178	\$2,898,178	\$2,898,178	\$2,898,178	\$2,193,766	\$2,193,766	\$2,193,766	75.69	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040600547	Pavimentacion De La Calle Faro Balmaceda Tramo Auditorio Leonardo Gastelum Y Camino Al Faro Viejo En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de planeacion urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,312,000	\$3,312,000	\$3,312,000	\$3,312,000	\$2,274,089	\$2,274,089	\$2,274,089	68.66	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040600553	Pavimentacion De La Calle Johan Sebastian Bach Tramo Calle Gandhi A Almolonga En San Jose Del Cabo		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,245,000	\$7,245,000	\$7,245,000	\$7,245,000	\$6,786,553	\$6,786,553	\$6,786,553	93.67	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS1415040600566	Pavimentacion Calle Psicología Tramo Amado Nervo A Forjadores En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,284,055	\$3,568,555	\$3,568,555	\$3,568,555	\$3,183,116	\$3,183,116	\$3,183,116	89.20	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040600576	Pavimentacion Calle Miguel Barlin Fernandez, Tramo Ernesto Chavez A Francisco Payen En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,581,600	\$6,581,600	\$6,581,600	\$6,581,600	\$6,286,646	\$6,286,646	\$6,286,646	95.52	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040600588	Pavimentacion De La Calle La Rivera Tramo Forjadores A Jose Mara Chavez Hermsillo En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,589,363	\$4,589,363	\$4,589,363	\$4,589,363	\$4,074,303	\$4,074,303	\$4,074,303	88.78	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040600595	Pavimentacion De La Calle Chiapas Tramo Guanajuato A Carretera Transpeninsular En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,113,096	\$5,113,096	\$5,113,096	\$5,113,096	\$4,984,323	\$4,984,323	\$4,984,323	97.48	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040600607	Pavimentacion Del Blvd. Ley Federal Del Trabajo Tramo Ignacio Allende A Independencia En Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,383,706	\$6,383,706	\$6,383,706	\$6,383,706	\$5,051,195	\$5,051,195	\$5,051,195	79.13	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040600629	Pavimentacion De La Calle Jose Osuna Tramo Clodomiro Cota A Arroyo Las Parras En Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,473,150	\$1,473,150	\$1,473,150	\$1,473,150	\$715,932	\$715,932	\$715,932	48.60	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040600635	Pavimentacion De La Calle Antonio Mijarez Tramo Juan Felipe Lagos A Molecon En Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,613,984	\$7,613,984	\$7,613,984	\$7,613,981	\$5,951,179	\$5,951,179	\$5,951,179	78.16	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040600643	Pavimentacion De Calle Gaviotas Tramo Av.Pargos A Langostas En Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,529,161	\$4,529,161	\$4,529,161	\$4,529,161	\$2,985,023	\$2,985,023	\$2,985,023	65.91	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040600649	Pavimentacion De Calle Adolfo Ruiz Cortinez Tramo Blvd. Niños Heroes A Blvd. Antonio Alvarez Rico En Cd. Constitucion	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,161,390	\$10,161,390	\$10,161,390	\$10,161,390	\$8,304,924	\$8,304,924	\$8,304,824	81.73	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040600666	Pavimentacion De La Calle Francisco Pelayo Tramo Blvd. Agustín Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio En Cd Constitucion	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de planeacion urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$6,302,098	\$6,302,098	\$6,302,098	88.06	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS1415040600677	Pavimentación De La Calle Ignacio Ramirez Tramo Blvd. Agustín Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$6,159,723	\$6,159,723	\$6,159,723	86.07	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040600689	Pavimentación De La Calle Belisario Dominguez Tramo Blvd. Agustín Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Delrio En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$6,093,877	\$6,093,877	\$6,093,877	85.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040600720	Pavimentación De La Calle Algodon Tramo Jobiba A Gustavo Diaz Ordaz, En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,346,788	\$1,346,788	\$1,346,788	\$1,346,788	\$1,154,621	\$1,154,621	\$1,154,621	85.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040600729	Pavimentación De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Alvaro Obregon A Decaton En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,156,691	\$8,156,691	\$8,156,691	\$8,156,691	\$6,776,199	\$6,776,199	\$6,776,199	83.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040600737	Pavimentación De Calle Constituyentes De 1975 Tramo Blvd. Heroes De Independencia A Lorenza M De Tapia En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,931,871	\$2,931,871	\$2,931,871	\$2,931,871	\$2,618,850	\$2,618,850	\$2,618,850	89.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040600745	Pavimentación Calle Manuel Torre Iglesias Tramo Blvd. Heroes De Independencia A Lorenza M Tapia En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,417,798	\$2,417,798	\$2,417,798	\$2,417,798	\$2,397,715	\$2,397,715	\$2,397,715	99.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040600755	Pavimentación De La Calle Puerto La Paz, Tramo Puerto Benito Juarez A Puerto Tuxpan En Puerto San Carlos	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,345,381	\$5,345,381	\$5,345,381	\$5,345,381	\$4,174,491	\$4,174,491	\$4,174,491	78.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040600772	Pavimentación Del Blvd. Acceso Al Poblado Benito Juarez, En Ejido Benito Juarez Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,169,525	\$8,169,525	\$8,169,525	\$8,169,525	\$6,667,717	\$6,667,717	\$6,667,717	81.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040600799	Pavimentación De La Calle Miguel Aleman Valdez Tramo Emiliano Zapata A Profra Josefina Flores En Guerrero Negro	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,042,549	\$8,042,549	\$8,042,549	\$8,042,549	\$6,226,165	\$6,226,165	\$6,226,165	77.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160100635317	Pavimentación De La Calle Sociología Tramo Amado Nervo A Forjadores En San Jose Del Cabo, B.C.S.	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,284,055	\$3,284,055	\$3,284,055	\$3,284,055	\$2,364,386	\$2,364,386	\$2,364,386	72.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS14160400814860	Rehabilitación De Espacio Publico El Parqueito 2 De La Col. Chameta, Ubicado En Blvd. Chihuahua Esq. Francisco Villa, La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$846,798	\$846,798	\$846,798	\$846,798	\$720,223	\$720,223	\$720,223	85.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.05	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400814868	Rehabilitación De Espacio Publico Campo De Futbol De La Colonia Chametta Ubicado En Blvd. Chihuahua Esq. Emiliano Zapata La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,051,206	\$1,051,206	\$1,051,206	\$1,051,206	\$760,968	\$760,968	\$760,968	72.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400814885	Rehabilitación De Espacio Publico Parque Diana Laura, En Col. Diana Laura Ubicado En Calle Bandera Nacional Entre Union Y Educacion Gratuita La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,263,409	\$1,263,409	\$1,263,409	\$1,263,409	\$790,886	\$790,886	\$790,886	62.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400814904	Rehabilitación De Espacio Publico Parque De La Col. 20 De Noviembre Ubicado En Calle Eocampo Y Margarita Maza De Juarez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,844,562	\$1,844,562	\$1,844,562	\$1,338,524	\$1,338,524	\$1,338,524	\$1,121,659	72.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400814918	Rehabilitación Del Parque De La Col. La Pasion Ubicado En La Calle Abedul Entre Retama E Hidra La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,462,536	\$1,462,536	\$1,462,536	\$677,817	\$677,817	\$677,817	\$677,817	46.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400814920	Rehabilitación Del Parque E La Col. Marquez De Leon Ubicado En Calle Margarita Maza De Juarez Y Calle 1 En La Paz, B.C.S	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,355,622	\$1,355,622	\$1,355,622	\$955,406	\$955,406	\$955,406	\$783,927	70.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400814925	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque De La Col. El Cardonal Ubicado En Calle Palo De Arco Entre Palo Ciruelo Y Palo Amarillo La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,553,959	\$1,553,487	\$1,533,487	\$1,270,706	\$1,270,706	\$1,270,706	\$1,149,514	81.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400814983	Rehabilitación De Espacio Publico De Parque De La Col. El Progreso Ubicado En Calle Arena Y Grava La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$747,431	\$747,431	\$747,431	\$429,448	\$429,448	\$429,448	\$429,448	57.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS14160400814991	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque De La Col. Ampliación Navarro Rubio Ubicado En Calle Vicente Guerrero Y Javier Mina En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,727,417	\$1,727,417	\$1,727,417	\$862,112	\$862,112	\$862,112	\$492,012	49.91	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400814998	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque De La Col. Agustín Olachea Ubicado En Calle Mexico Y Francisco King En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,534,241	\$1,534,241	\$1,534,241	\$560,535	\$560,535	\$560,535	\$560,535	36.53	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400815001	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque De La Col. Lagunitas Ubicado En Calle Villas De Guadalupe Y Azucena En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,108,486	\$1,108,486	\$1,108,486	\$827,616	\$827,616	\$827,616	\$707,258	74.66	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400815050	Rehabilitación De Espacio Publico De La Col. Lazaro Cardenas Ubicado En Calle Concejales Entre Vicente Guerrero Y Heroico Colegio Militar En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$911,856	\$911,856	\$911,856	\$557,264	\$557,264	\$557,264	\$405,315	61.11	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400815057	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque De La Col. El Pedregal Ubicado En Andador Juan Manuel Ibarra Y Elfrain Mendoza En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$857,722	\$857,722	\$857,722	\$346,506	\$346,506	\$346,506	\$127,501	40.40	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400815079	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque Del Col. Cola De Ballena Ubicada En Calle Medusa Y Ballena Gris En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,421,970	\$1,421,970	\$1,421,970	\$767,369	\$767,369	\$767,369	\$767,369	53.97	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400815081	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque De La Col. Paseos Del Sol Ubicado En Calle Casiopeo Y Via Lactea En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,142,938	\$1,142,938	\$1,142,938	\$933,495	\$933,495	\$933,495	\$843,820	81.68	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS14160400815094	Rehabilitación De Espacio Del Parque Francisco King De La Col. Esterito Ubicado En Calle Francisco King Y Madero En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,856,481	\$2,856,481	\$2,856,481	\$1,609,411	\$1,609,411	\$1,609,411	\$1,074,953	56.34	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400815113	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque De La Col. Ladillera Ubicado En Calle Vicente Guerrero Y Heroes De Independencia En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,804,120	\$1,804,120	\$1,804,120	\$923,177	\$923,177	\$923,177	\$545,979	51.17	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400815118	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque De La Col. Villas De Guadalupe Ubicado En Juana De Aro Y San Ramon Nonato En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,855,839	\$1,855,839	\$1,855,839	\$1,356,371	\$1,356,371	\$1,356,371	\$1,142,325	73.09	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400815153	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque De La Col. Fovissate Ubicado En La Parte De Atras De Catra En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$778,380	\$778,380	\$778,380	\$634,137	\$634,137	\$634,137	\$572,356	81.47	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400815162	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque Pichilinge En La Col. Costa Azul En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,366,238	\$1,366,238	\$1,366,238	\$980,030	\$980,030	\$980,030	\$857,506	71.73	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400815165	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque De La Col. San Pablo Guelatao Ubicado En Calle Patriotismo Entre Ildelfono Green Y Mauricio Castro En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,677,434	\$1,677,434	\$1,677,434	\$1,180,573	\$1,180,573	\$1,180,573	\$967,867	70.38	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400815188	Rehabilitación De Espaci Publico Del Parque Los Mangos De La Col. Indeco Ubicado En Dátil Y J Mujioco En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIO DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,269,167	\$2,269,167	\$2,269,167	\$1,682,028	\$1,682,028	\$1,682,028	\$1,430,925	74.13	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS14160400815197	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque De La Col Indeco Ubicado En Calle Benito Beltran Y J Mujica En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,930,126	\$1,930,126	\$1,930,126	\$1,672,532	\$1,672,532	\$1,672,532	\$1,563,384	86.65	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14160400815220	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque De La Col. Santa Fe Ubicado En Calle San Miguel Y Nevado De Colima En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,266,497	\$2,266,497	\$2,266,497	\$1,334,221	\$1,334,221	\$1,334,221	\$935,358	58.87	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14160400815234	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque De La Col. Infonavit En Calle Durango Entre Colima Y Jalisco En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,721,415	\$2,721,415	\$2,721,415	\$1,882,023	\$1,882,023	\$1,882,023	\$1,522,284	69.16	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14160400815238	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque De La Col. Villas Del Encanto Ubicado En Calle Prolongacion J. Mujica Y Av. Villas Del Encanto En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,644,150	\$1,644,150	\$1,644,150	\$1,644,150	\$735,038	\$735,038	\$735,038	\$735,038	44.71	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400822750	Ampliacion Del Centro De Desarrollo Comunitario, Aula De Capacitacion Teorico-Practico, Espacio Comunitario, Andadores Y Barda Perimetral, En La Col. 8 De Octubre En La Ciudad De La Paz, B.C.S	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$339,164	\$339,164	\$339,164	\$339,164	\$339,163	\$339,163	\$339,163	\$339,163	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400830805	Construccion De Plaza Con Techumbre En Puerto San Carlos, Municipio De Comondú, Baja California Sur	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	30.00	\$0	Metros Cuadros	4,716	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14160400830929	Subcomisaria Estatal	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2014	\$171,094	\$171,040	\$171,040	\$171,040	\$170,853	\$170,853	\$170,853	\$170,853	99.89	\$0	Metros Cuadros	328	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15150100468307	Ampliacion De Red De Agua Potable, Las Flores, El Centenario	FIAS201501	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150100468348	Ampliacion De Alcantarillado, La Pitahaya 4ta Etapa	FIAS201502	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150100468402	Ampliacion De Alcantarillado, Loma Linda	FIAS201505	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150100468507	Construccion De Obras De Infraestructura Electrica Y Redes De Electricidad	FIUV201509	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL - PLANEACION	Urbanización	En Ejecución									0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y fisico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
BCS15150100470339	Pavimentacion De La Calle Ayuntamiento, Tramo Vicente Guerrero A Municipio Libre, En La Paz, Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$4,625,883	\$4,625,883	\$4,625,883	85.86	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470362	Pavimentacion De La Calle Teotihuacan, Tramo Mochizuma A Valentin Gomez Farías En La Paz, B.C.S.		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,580,066	\$2,580,066	\$2,580,066	98.29	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470488	Pavimentacion Del Blvd. La Paz, Tramo San Antonio A Blvd. Luis Donald Colosio, En La Paz, B.C.S.		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,933,000	\$10,933,000	\$10,933,000	\$10,933,000	\$10,394,593	\$10,394,593	\$10,394,593	95.08	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470501	Pavimentacion De La Calle Julian Castillo Larios Tramo Blvd. Gilberto Arreola A Calle Gilito Arreola, En La Paz, Mpio. De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$5,388,000	\$3,306,234	\$3,306,234	\$3,306,234	61.36	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15150100470623	Pavimentación De La Calle Enrique Von Borstel Tramo Bernardo Maldonado A Carabineros En La Plaz. B.C.S. Mpio. La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,832,974	\$4,832,974	\$4,832,974	99.14	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470641	Rehabilitación De La Casa Cuna (Col. 8 De Octubre) En La Paz. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$7,396,500	\$7,396,500	\$7,396,500	\$7,396,500	\$6,819,356	\$6,819,356	\$6,819,356	92.20	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470830	Construcción De Alumbrado Escalinata Pedregal	FMUM201513	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$198,880	\$195,965	\$195,965	\$195,965	97.98	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100470868	Construcción 2da Etapa Centro Municipal De Las Artes	FMUM201514	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100470893	Construcción Barda Perimetral Y Obra Exterior Centro De Atención Infantil Los Cardones	FMUM201515	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$392,511	\$392,511	\$392,511	98.13	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100470948	Pavimentación Calle Rosaura Zapata Tramo 5 De Mayo A Melchor Ocampo En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,488,000	\$7,488,000	\$7,488,000	\$7,488,000	\$7,156,900	\$7,156,900	\$7,156,900	95.58	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470965	Rehabilitación De Ciclovía Boulevard Forjadores, Tramo 5 De Febrero A Luis Donald Colosio	FMUM201516	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$246,336	\$246,336	\$246,336	98.53	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100471003	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata Tramo 5 De Mayo A Jose Maria Morelos Y Pavon En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,817,818	\$4,817,818	\$4,817,818	99.50	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	99.50	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471017	Pavimentación De La Calle Noris Tramo Carretera Transpeninsular A Aquiles Serdan En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,917,200	\$5,917,200	\$5,917,200	\$5,917,200	\$5,856,698	\$5,856,698	\$5,856,698	98.98	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471018	Rehabilitación Y Adecuación De Centros De Atención De Desarrollo Comunitario Y Atención Infantil	FMUM201511	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,104	\$590,324	\$590,324	\$590,324	98.39	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150100471047	Pavimentación De La Calle Fuente Tramo Del Agua A Circuito Los Bledales En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,597,800	\$7,597,800	\$7,597,800	\$7,597,800	\$6,325,161	\$6,325,161	\$6,325,161	83.25	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471060	Pavimentación De La Calle Paseo Cabo San Lucas, Tramo Paseo Cabo De Oro A Av. Los Congrejos En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,750,000	\$6,691,810	\$6,691,810	\$6,691,810	99.14	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471077	Pavimentación De La Calle Isla Jamaica Tramo De Isla De Cuba A Isla Calmán En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,950,000	\$4,950,000	\$4,950,000	\$4,950,000	\$3,363,291	\$3,363,291	\$3,363,291	67.95	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471086	Pavimentación De La Calle Saturno Tramo Luna A Via Láctea, En Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,608,135	\$3,608,135	\$3,608,135	96.22	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471101	Pavimentación De La Calle Faro Viejo Tramo Constituyentes A Camino Al Faro En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,295,170	\$2,295,170	\$2,295,170	85.01	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471118	Pavimentación De Calle Mision De San Javier Tramo Av. Los Cabo A Playa San Miguel En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,710,345	\$5,710,345	\$5,710,345	99.14	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471367	Pavimentación De Calle Mision De Calamag Tramo Av. Nicolas Tamaral A Mision De San Jose Del Comondu En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,925,000	\$2,924,131	\$2,924,131	\$2,924,131	99.97	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471408	Pavimentación De La Calle San Luis Potosi Tramo Michoacan A Yucatan En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,400,000	\$8,400,000	\$8,400,000	\$8,400,000	\$3,676,225	\$3,676,225	\$3,676,225	43.76	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471419	Pavimentación De La Calle Huastamote Tramo Floresta A Huanacaste En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,765,000	\$9,765,000	\$9,765,000	\$9,765,000	\$9,359,426	\$9,359,426	\$9,359,426	95.85	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471424	Pavimentación De La Calle Hermenegildo Galeana Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$7,796,399	\$7,796,399	\$7,796,399	75.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150100471435	Pavimentación Calle Mariano Matamoros, Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$7,694,822	\$7,694,822	\$7,694,822	74.02	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471442	Pavimentación Calle Nicolás Bravo Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$8,049,106	\$8,049,106	\$8,049,106	77.43	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	77.43	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471452	Pavimentación Calle Javier Mina Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$10,395,000	\$7,688,016	\$7,688,016	\$7,688,016	73.96	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471460	Pavimentación De La Calle Jesus Castro Agundez Tramo Lorena M De Tapia A Blvd. Heroes De Independencia En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,650,000	\$4,650,000	\$4,650,000	\$4,650,000	\$4,412,259	\$4,412,259	\$4,412,259	94.89	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471465	Pavimentación De La Calle Ignacio Allende Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$7,930,283	\$7,930,283	\$7,930,283	95.36	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471474	Pavimentación Calle Venustiano Carranza Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$7,891,877	\$7,891,877	\$7,891,877	94.90	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	94.90	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471483	Pavimentación Calle Emiliano Zapala Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$7,708,518	\$7,708,518	\$7,708,518	92.70	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	92.70	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471489	Pavimentación Circuito Poblado Riosa Grande Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,862,000	\$9,862,000	\$9,862,000	\$9,862,000	\$9,757,730	\$9,757,730	\$9,757,730	98.94	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	98.94	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471494	Pavimentación Circuito Poblado San Isidro En Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,551,933	\$3,551,933	\$3,551,933	89.70	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	89.70	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150100471503	Pavimentación Blvd. 20 De Noviembre Tramo Abasolo A Carretera A Loreto	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,230,353	\$7,230,353	\$7,230,353	\$7,230,353	\$6,182,520	\$6,182,520	\$6,182,520	85.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471527	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz (Zona1) Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,768,773	\$5,768,773	\$5,768,773	99.12	\$0	Lumina ria	0	0.00	99.12	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471534	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz (Zona 2) Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,766,748	\$5,766,748	\$5,766,748	99.09	\$0	Lumina ria	0	0.00	99.09	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471541	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz (Zona 3) Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,464,185	\$5,464,185	\$5,464,185	99.89	\$0	Lumina ria	0	0.00	99.89	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471546	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz (Zona 4). Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,467,794	\$5,467,794	\$5,467,794	99.96	\$0	Lumina ria	0	0.00	99.96	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471553	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De El Centenario Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,444,960	\$1,444,960	\$1,444,960	\$1,444,960	\$1,420,896	\$1,420,896	\$1,420,896	98.33	\$0	Lumina ria	0	0.00	98.33	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471560	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Chametta Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$919,960	\$919,960	\$919,960	\$919,960	\$739,874	\$739,874	\$739,874	80.42	\$0	Lumina ria	0	0.00	80.42	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471578	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Los Planes Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$385,477	\$385,477	\$385,477	74.85	\$0	Lumina ria	0	0.00	74.85	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471580	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Todos Santos Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,459,970	\$1,459,970	\$1,459,970	\$1,459,970	\$1,224,761	\$1,224,761	\$1,224,761	83.89	\$0	Lumina ria	0	0.00	83.89	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471587	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De El Pescadero Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$689,970	\$689,970	\$689,970	\$689,970	\$492,083	\$492,083	\$492,083	71.32	\$0	Lumina ria	0	0.00	71.32	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150100471591	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De El Carrizal Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$326,977	\$326,977	\$326,977	63.49	\$0	Lumina ria	0	0.00	63.49	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471596	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De San Antonio En Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$513,330	\$513,330	\$513,330	\$513,330	\$320,408	\$320,408	\$320,408	62.42	\$0	Lumina ria	0	0.00	62.42	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471601	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Cd. De Cabo San Lucas (Zona 1) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,357,400	\$7,357,400	\$7,357,400	\$7,357,400	\$6,127,745	\$6,127,745	\$6,127,745	83.29	\$0	Lumina ria	0	0.00	83.29	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471608	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Cd. De Cabo San Lucas (Zona 2), Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,339,900	\$7,339,900	\$7,339,900	\$7,339,900	\$6,317,423	\$6,317,423	\$6,317,423	86.07	\$0	Lumina ria	0	0.00	86.07	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471613	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Cd. De San Jose Del Cabo (Zona 1) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$6,434,209	\$6,434,209	\$6,434,209	91.59	\$0	Lumina ria	0	0.00	91.59	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471617	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Cd. De San Jose Del Cabo (Zona 2) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$6,061,692	\$6,061,692	\$6,061,692	86.29	\$0	Lumina ria	0	0.00	86.29	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471624	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. Constitucion (Zona 1) Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,344,960	\$6,344,960	\$6,344,960	\$6,344,960	\$6,233,802	\$6,233,802	\$6,233,802	98.25	\$0	Lumina ria	0	0.00	98.25	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471628	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. Constitucion (Zona 2) Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,598,465	\$3,598,465	\$3,598,465	96.73	\$0	Lumina ria	0	0.00	96.73	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471632	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. Constitucion (Zona 3) En Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,653,731	\$3,653,731	\$3,653,731	98.22	\$0	Lumina ria	0	0.00	98.22	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471637	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. Insurgentes Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,294,960	\$5,294,960	\$5,294,960	\$5,294,960	\$5,244,859	\$5,244,859	\$5,244,859	99.05	\$0	Lumina ria	0	0.00	99.05	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150100471642	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Puerto San Carlos Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,969,960	\$1,969,960	\$1,969,960	\$1,969,960	\$916,717	\$916,717	\$916,717	46.53	\$0	Lumina ria	0	0.00	46.53	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471645	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,974,800	\$8,974,800	\$8,974,800	\$8,974,800	\$7,696,528	\$7,696,528	\$7,696,528	85.76	\$0	Lumina ria	0	0.00	85.76	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471648	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Santa Rosalia Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,422,470	\$2,422,470	\$2,422,470	\$2,422,470	\$2,226,121	\$2,226,121	\$2,226,121	91.89	\$0	Lumina ria	0	0.00	91.89	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471651	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Heroica Mulegé Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,422,470	\$1,809,970	\$1,809,970	\$1,809,970	\$1,186,885	\$1,186,885	\$1,185,885	65.57	\$0	Lumina ria	0	0.00	65.57	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471654	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Guerrero Negro Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,207,950	\$6,207,950	\$6,207,950	\$6,207,950	\$5,820,822	\$5,820,822	\$5,820,822	93.76	\$0	Lumina ria	0	0.00	93.76	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471657	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De San Ignacio Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$759,970	\$759,970	\$759,970	\$759,970	\$752,484	\$752,484	\$752,484	99.01	\$0	Lumina ria	0	0.00	99.01	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471661	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico De La Zona Pacifico Norte Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,389,970	\$1,389,970	\$1,389,970	\$1,389,970	\$1,386,407	\$1,386,407	\$1,386,407	99.74	\$0	Lumina ria	0	0.00	99.74	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473210	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Maguay Tramo Tamarindo A Toronja	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,404,200	\$1,404,200	\$1,404,200	\$1,404,200	\$1,102,042	\$1,102,042	\$1,102,042	78.48	\$0	Metros Inesales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473228	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Norte (Acceso A Vista Hermosa) Tramo Calle Sin Nombre A Calle Amanecer	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,632,750	\$1,632,750	\$1,632,750	\$1,632,750	\$1,520,619	\$1,520,619	\$1,520,619	93.13	\$0	Metros Inesales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473244	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Perla Tramo Ignacio Ramirez A Aquiles Serdan	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$923,300	\$923,300	\$923,300	\$923,300	\$881,793	\$881,793	\$881,793	95.50	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150100473266	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Callejon Topete, Tramo Nayarit A Sonora		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,270,150	\$1,270,150	\$1,270,150	\$1,270,150	\$1,201,673	\$1,201,673	\$1,201,673	94.61	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473277	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Manuel M. Dieguez Tramo Blvd 5 De Febrero A Blvd. Virginia Peralta		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,332,450	\$1,332,450	\$1,332,450	\$1,332,450	\$1,090,818	\$1,090,818	\$1,090,818	81.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473294	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle 5 Tramo: Francisco Madero A Mariano Abasolo		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$452,200	\$452,200	\$452,200	\$452,200	\$431,263	\$431,263	\$431,263	95.37	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473305	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Queretero Tramo Durango A Yucatan		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,461	\$800,461	\$800,461	\$800,461	\$781,311	\$781,311	\$781,311	97.61	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473323	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle De Las Viznagas, Tramo De Los Mezquites A Italia		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$665,000	\$632,648	\$632,648	\$632,648	95.14	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474070	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Florencia, Tramo De Las Viznagas A Turin		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$595,000	\$581,904	\$581,904	\$581,904	97.80	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474075	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Turin Tramo Italia A Tibet		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$612,500	\$612,500	\$612,500	\$612,500	\$604,558	\$604,558	\$604,558	98.70	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474092	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tibet, Tramo Turin A Angel Matteoti		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$402,500	\$402,500	\$402,500	\$402,500	\$360,116	\$360,116	\$360,116	89.47	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474098	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Heroes De Independencia, Tramo Perla A Viosca		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$924,000	\$924,000	\$924,000	\$924,000	\$690,635	\$690,635	\$690,635	74.74	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15150100474122	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Llanos De Irai, Tramo Pol. Blvd. Margarita Maza De Juarez A El Arco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$483,000	\$458,891	\$458,891	\$458,891	95.01	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474133	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Manuel Ferron Tramo Pol. Blvd. Margarita Maza De Juarez A El Arco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$432,600	\$432,600	\$432,600	\$432,600	\$402,167	\$402,167	\$402,167	92.97	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474252	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Miguel Venegas, Tramo Dátil A Teodoro Fierro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$269,079	\$269,079	\$269,079	76.88	\$0	Metros cubicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474273	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Concojales, Tramo Juan Maria De Salvatierra A Lazaro Cardenas	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,794,652	\$2,794,652	\$2,794,652	\$2,794,652	\$2,357,084	\$2,357,084	\$2,357,084	84.34	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474285	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Juan Maria De Salvatierra Tramo Concojales A Mpio Libre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$353,398	\$353,398	\$353,398	76.49	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474297	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Callejon Concojales, Tramo Miguel Hidalgo A Guadalupe Victoria	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$805,000	\$805,000	\$805,000	\$805,000	\$585,394	\$585,394	\$585,394	72.72	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474313	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Miguel Hidalgo, Tramo Municipio Libre A Callejon Concojales	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$444,500	\$444,500	\$444,500	\$444,500	\$322,813	\$322,813	\$322,813	72.62	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474325	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Dela Calle Guadalupe Victoria , Tramo Mpio Libre A Topar Cerro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$444,500	\$444,500	\$444,500	\$444,500	\$363,263	\$363,263	\$363,263	81.72	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15150100474398	Sanearamiento De Agua Potable Y Alumbrado Publico De La Calle Entrada A La Playa Del Sol, Tramo 20 De Noviembre A La Delegacion, Comunidad De Los Barriles		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,284,339	\$1,284,339	\$1,284,339	\$1,284,339	\$1,153,055	\$1,153,055	\$1,153,055	89.78	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474434	Pavimentacion De La Calle Victor Manuel Ferron, Tramo Hermanos Flores Magon A Vicente Guerrero		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,960,000	\$2,303,460	\$2,303,460	\$2,303,460	58.17	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474498	Pavimentacion De La Calle Padre Kino Tramo Vicente Guerrero A Francisco King Rondero		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,130,000	\$5,124,870	\$5,124,870	\$5,124,870	\$4,674,255	\$4,674,255	\$4,674,255	91.21	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474527	Pavimentacion De La Calle Tabasco Tramo Chiapas A Puerto San Carlos		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,380,000	\$7,380,000	\$7,380,000	\$7,380,000	\$2,709,123	\$2,709,123	\$2,709,123	36.71	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474544	Pavimentacion Del Callejon 5, Tramo Francisco King Rondero A Campeche		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,250,000	\$5,250,000	\$5,250,000	\$5,250,000	\$3,780,958	\$3,780,958	\$3,780,958	72.02	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474559	Pavimentacion De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Blvd. 5 De Febrero A Sonora		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,456,000	\$3,456,000	\$3,456,000	\$3,456,000	\$3,187,278	\$3,187,278	\$3,187,278	92.22	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474572	Pavimentacion De La Calle Sierra De La Laguna Tramo Sierra Santa Rita A Retorno		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,371,500	\$8,371,500	\$8,371,500	\$8,371,500	\$7,813,924	\$7,813,924	\$7,813,924	93.34	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474582	Pavimentacion De La Calle Crisantemo, Tramo Croto A Damiana		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,850,000	\$2,006,016	\$2,006,016	\$2,006,016	70.39	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474662	Pavimentacion De La Calle Laurel Tramo Croto A Damiana		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,025,000	\$2,025,000	\$2,025,000	\$2,025,000	\$1,423,323	\$1,423,323	\$1,423,323	70.29	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474679	Pavimentacion De La Calle Mayas Tramo Valerín Gomez Farias A Quetzalcoatl		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,880,000	\$2,648,366	\$2,648,366	\$2,648,366	91.96	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474697	Pavimentacion De La Calle Bonifacio Salinas Lea, Tramo 5 De Mayo A Francisco Corta Moreno		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,770,000	\$4,770,000	\$4,770,000	\$4,770,000	\$4,211,483	\$4,211,483	\$4,211,483	88.29	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150100474716	Pavimentación De La Calle Francisco Cota Moreno Tramo Bonifacio Salinas Leal A Miguel Liera Ibarra	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$1,125,000	\$642,374	\$642,374	\$642,374	57.10	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474731	Pavimentación De La Calle Miguel Liera Ibarra Tramo Francisco Cota Moreno A Leopoldo Ramos	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$632,989	\$632,989	\$632,989	60.28	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474808	Pavimentación De La Calle Leopoldo Ramos, Tramo Miguel Liera Ibarra A 20 De Noviembre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,450,000	\$6,450,000	\$6,450,000	\$6,450,000	\$5,256,612	\$5,256,612	\$5,256,612	81.50	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474839	Pavimentación De La Calle Prof. Luis Peláez Tramo Cochinitas A Obrero Mundial	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$1,729,156	\$1,729,156	\$1,729,156	64.04	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474858	Pavimentación De La Calle Obrero Mundial Tramo Callejon A Democracia A Sierra Vista	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,687,500	\$1,687,500	\$1,687,500	\$1,687,500	\$1,528,968	\$1,528,968	\$1,528,968	90.61	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474869	Pavimentación Del Callejon Democracia, Tramo Obrero Mundial A Colegio Militar	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,458,000	\$1,458,000	\$1,458,000	\$1,458,000	\$1,083,032	\$1,083,032	\$1,083,032	74.28	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475144	Pavimentación De La Calle Colegio Militar Tramo Callejon Democracia A Pascual Orozco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,425,000	\$4,425,000	\$4,425,000	\$4,425,000	\$3,881,260	\$3,881,260	\$3,881,260	87.71	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475165	Pavimentación De La Calle Pascual Orozco Tramo Colegio Militar A Obrero Mundial	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,890,000	\$1,734,951	\$1,734,951	\$1,734,951	91.80	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475218	Pavimentación De La Calle Pablo Gonzalez Tramo Prof 20 De Noviembre A Heroes Del 47	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$7,500,000	\$4,879,816	\$4,879,816	\$4,879,816	65.06	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475325	Pavimentación De La Calle Monterey Tramo Mexico A Melton Albañez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$1,536,932	\$1,536,932	\$1,536,932	71.15	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475363	Pavimentación De La Calle Prof. Rade E. Kino Tramo Tamsuilpas A Tabasco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,575,000	\$1,246,415	\$1,246,415	\$1,246,415	79.14	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475477	Pavimentación De La Calle Tabasco Tramo Puerto San Carlos A Topar Cerro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$2,627,674	\$2,627,674	\$2,627,674	48.66	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS15150100475512	Pavimentación De La Calle Tamaulipas Tramo Ampliación Hermegildo Galeana A Topar Cerro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$787,891	\$787,891	\$787,891	20.20	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100475556	Pavimentación De La Calle Tamaulipas Tramo Av. Piedregal De Cortes A Topar Cerro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$2,935,834	\$2,935,834	\$2,935,834	75.28	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100475568	Pavimentación De La Calle Monterey Tramo Isabel La Católica A Meliton Albañez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$1,050,000	\$650,161	\$650,161	\$650,161	61.92	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100475677	Pavimentación De La Calle Meliton Albañez Tramo Monterey A Campeche	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$1,950,000	\$752,203	\$752,203	\$752,203	38.57	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100475939	Pavimentación De La Calle Guanajuato, Tramo Chiapas A Mexico	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,749,911	\$3,749,911	\$3,749,911	\$3,749,911	\$3,749,911	\$2,792,523	\$2,792,523	\$2,792,523	74.47	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475951	Pavimentación De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo Fco. King Rondero A Campeche	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,246,000	\$6,242,000	\$6,242,000	\$6,242,000	\$5,319,509	\$5,319,509	\$5,319,509	85.22	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100475965	Pavimentación De La Calle Chicori Tramo Valentín Gomez Fariás A Añuñi	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,889,084	\$2,889,084	\$2,889,084	\$2,889,084	\$2,474,442	\$2,474,442	\$2,474,442	85.65	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100475980	Pavimentación De La Calle Clavel Tramo Croto A Damiana	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,172,786	\$1,172,786	\$1,172,786	78.19	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100475993	Pavimentación De La Calle Coral Tramo Aquiles Serdan A Ignacio Ramirez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,450,000	\$3,450,000	\$3,450,000	\$3,450,000	\$2,492,259	\$2,492,259	\$2,492,259	72.24	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100475998	Pavimentación De La Calle Londo Tramo Cadegomo A Guasinapi	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$754,405	\$754,405	\$754,405	\$754,405	\$614,446	\$614,446	\$614,446	81.45	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100476004	Pavimentación De La Calle Concha Tramo Cadegomo A Guasinapi	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$754,405	\$754,405	\$754,405	\$754,405	\$699,551	\$699,551	\$699,551	92.73	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100476015	Pavimentación De La Calle Rosas Tramo Croto A Damiana	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,205,732	\$1,205,732	\$1,205,732	80.38	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100476023	Pavimentación De La Calle Insabambica Tramo Rangal A Transbordadores	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,382,500	\$3,382,500	\$3,382,500	\$3,382,500	\$2,279,982	\$2,279,982	\$2,279,982	67.41	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150100476036	Pavimentación De La Calle Puebla Tramo Rangel A Transbordadores	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,960,000	\$2,340,672	\$2,340,672	\$2,340,672	59.11	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476041	Pavimentación De La Calle Airapi Tramo Cadeqomo A Puesta Del Sol	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,887,500	\$2,887,500	\$2,887,500	\$2,887,500	\$2,617,593	\$2,617,593	\$2,617,593	90.65	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476049	Pavimentación Circuito Interno Col. Embotelladores Calle 1.- Sindicalismo Tramo Carabineros A Pera 2.- Sección 139 Tramo Sindicalismo A Retorno 3.- Calle Retorno Bernardo Reyes De Los Cobres Diaz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,300,000	\$6,300,000	\$5,470,847	\$5,470,847	\$5,470,847	86.84	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476070	Pavimentación De La Calle Valentín Gómez Farías Tramo Del Mero A Av. De Las Ballenas	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,780,000	\$3,780,000	\$3,780,000	\$3,780,000	\$997,610	\$997,610	\$997,610	26.39	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476078	Pavimentación De La Calle Municipio Libre Tramo 5 De Nayo A Prolo. Blvd. Margarita Mazza De Juarez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,095,428	\$5,095,428	\$5,095,428	\$5,095,428	\$4,507,694	\$4,507,694	\$4,507,694	88.47	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476083	Pavimentación De La Calle Sin Nombre Del Poblado Juan Dominguez Cota, Tramo Carretera A Los Planes A Topar Con Esc. Prim. Alfredo V. Bontil	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,984,000	\$6,984,000	\$6,984,000	\$6,984,000	\$6,025,026	\$6,025,026	\$5,506,135	86.27	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476091	Programa De Reconstrucción De Diversas Vialidades Ciudad De La Paz, Colonias El Progreso Y Santa Fe	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,677,900	\$29,677,900	\$29,677,900	98.93	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476099	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jesus Castro Agundez Tramo Ernesto Chavez A Profr. Francisco Payen	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,051,000	\$2,051,000	\$2,051,000	\$2,051,000	\$1,443,626	\$1,443,626	\$1,443,626	70.39	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476231	Saneamiento De Agua Potable Y Alumbrado Publico De La Calle Sonora Tramo Transpeninsular A Guanajuato	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,006,200	\$2,006,200	\$2,006,200	\$2,006,200	\$1,374,083	\$1,374,083	\$1,374,083	68.49	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150100478447	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Abelardo Rodriguez Montijo Tramo Blvd. Forjadores A Enersto Chavez	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,471,750	\$1,471,750	\$1,471,750	\$1,471,750	\$1,195,711	\$1,195,711	\$1,195,711	81.24	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478465	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Niquel, Tramo Profesora Gloria Castro A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,180,233	\$8,180,233	\$8,180,233	\$8,180,233	\$6,622,605	\$6,622,605	\$6,622,605	80.96	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478510	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Netzahualcoyotl Tramo Marquez De Leon A Teotihuacanos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,881,600	\$1,881,600	\$1,881,600	\$1,881,600	\$1,432,836	\$1,432,836	\$1,432,836	76.15	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478524	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tecnologia Tramo Blvd. Forjadores A Amado Nervo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$737,800	\$737,800	\$737,800	\$737,800	\$577,174	\$577,174	\$577,174	78.23	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478546	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Faro Viejo, Tramo Constituyentes A Camino Al Faro	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$905,562	\$905,562	\$905,562	\$905,562	\$642,745	\$642,745	\$642,745	70.98	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478710	Pavimentacion De La Calle Isla Monserrath Tramo Isla De Cuba A Isla Bermudas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,387,500	\$4,387,500	\$4,387,500	\$4,387,500	\$1,463,437	\$1,463,437	\$1,463,437	33.35	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478734	Pavimentacion De La Calle Palma De Los Andes Tramo Palma A Bifurcada A Palma De Las Canarias	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,100,000	\$8,100,000	\$8,100,000	\$8,100,000	\$3,314,061	\$3,314,061	\$3,314,061	40.91	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478770	Pavimentacion De La Calle Castella Tramo Atmosfera A Huracan	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,826,861	\$1,826,861	\$1,826,861	\$1,826,861	\$1,647,509	\$1,647,509	\$1,647,509	90.18	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478785	Pavimentacion De La Calle 20 De Noviembre Tramo Ejidatarios A Baja California	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,786,556	\$8,786,556	\$8,786,556	\$8,786,556	\$5,542,469	\$5,542,469	\$5,542,469	63.08	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478803	Pavimentacion De La Calle Coahuila Tramo Jalisco A Estado De Mexico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,450,000	\$6,450,000	\$6,450,000	\$6,450,000	\$3,571,960	\$3,571,960	\$3,571,960	55.38	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reinte gro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avanc e Acumulado
BCS15150100478852	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Idefonso Green, Tramo Juan Felipe Lagos A Hotel Villa Del Mar		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,288,300	\$2,288,300	\$2,288,300	\$2,288,300	\$1,203,742	\$1,203,742	\$1,203,742	52.60	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478883	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Herrerros, Tramo Salvatierra A Baja California		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$702,800	\$702,097	\$702,097	\$702,097	\$344,996	\$344,996	\$344,996	49.14	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	49.14	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478984	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jabas Tramo A Ballenas A Blvd. Delfines		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$515,674	\$515,674	\$515,674	73.67	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479202	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Paseo Dorado , Tramo Blvd Sierra A Av. Pargos		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,112,778	\$1,112,778	\$1,112,778	79.48	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479230	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tapiceros, Tramo Av. Baja California A Torneros		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$735,000	\$546,759	\$546,759	\$546,759	74.39	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479249	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Publico De La Calle Ramon Baeza Tramo Colegio A Prot. Independencia		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$588,000	\$288,642	\$288,642	\$288,642	49.09	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479296	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Marlin Tramo Av. Golfo De California A Gaviotas		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,657,250	\$1,657,250	\$1,657,250	\$1,657,250	\$382,464	\$382,464	\$382,464	23.08	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479486	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Mariano Matamoros Tramo Guillermo Prieto A Saltillo		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,720,900	\$2,720,900	\$2,720,900	\$2,720,900	\$2,534,145	\$2,534,145	\$2,534,145	93.14	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479508	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Blvd. Hugo Cervantes Del Rio Tramo Hermegildo Galeana A Decaton		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,458,700	\$3,458,700	\$3,458,700	\$3,458,700	\$1,830,330	\$1,830,330	\$1,830,330	52.92	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150100479550	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Mari Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman Valdez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,526,600	\$3,526,600	\$3,526,600	\$3,526,600	\$2,196,800	\$2,196,800	\$2,196,800	62.29	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479571	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Maria Pino Suarez, Tramo Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortinez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,315,200	\$3,315,200	\$3,315,200	\$3,315,200	\$2,863,679	\$2,863,679	\$2,863,679	86.38	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479591	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Manuel Torres Iglesias Tamo Gustavo Diaz Ordaz A Heroes De Independencia	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$747,950	\$747,950	\$747,950	\$747,950	\$502,144	\$502,144	\$502,144	67.14	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479628	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Constituyentes De 1974 Tramo Prof. Lorena M. Viuda De Tapia A Juan Dominguez Cota	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,388,750	\$2,388,750	\$2,388,750	\$2,388,750	\$2,251,893	\$2,251,893	\$2,251,893	94.27	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479677	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Prof. Manuel Torres Iglesias Tramo Prof. Lorenza M Viuda De Tapia A Prof. Jesus Garza Menchaca	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,911,350	\$1,911,350	\$1,911,350	\$1,911,350	\$1,715,747	\$1,715,747	\$1,715,747	89.77	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479698	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Alagon Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,058,000	\$2,058,000	\$2,058,000	\$2,058,000	\$1,714,838	\$1,714,838	\$1,714,838	83.33	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479727	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Enrique Aguilar Tramo Blvd. Niños Heroes A Justo Sierra	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,185,000	\$3,185,000	\$3,185,000	\$3,185,000	\$1,978,445	\$1,978,445	\$1,978,445	62.12	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479756	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Maria Morelos Y Paven Tramo Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortinez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,321,500	\$3,321,500	\$3,321,500	\$3,321,500	\$2,468,308	\$2,468,308	\$2,468,308	74.31	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150100479765	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Puerto Tuxpan Tramo Puerto La Paz, A Puerto Tampico	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$579,950	\$579,950	\$579,950	\$579,950	\$507,845	\$507,845	\$507,845	87.57	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479781	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Puerto Tampico Tramo Puerto Tuxpan A Puerto Cortez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,423,050	\$2,423,050	\$2,423,050	\$2,423,050	\$1,426,999	\$1,426,999	\$1,426,999	58.89	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479807	Pavimentacion De La Calle Satillo Tramo Ignacio Allende A Francisco Villa	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$18,900,000	\$18,900,000	\$18,900,000	\$18,900,000	\$4,963,907	\$4,963,907	\$4,963,907	26.26	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479827	Pavimentacion De La Calle Cuauhtemoc Tramo Blvd. Antonio Alvarez Rico A Santa Teresa	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,135,000	\$9,135,000	\$9,135,000	\$9,135,000	\$5,934,694	\$5,934,694	\$5,934,694	64.97	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479844	Pavimentacion De La Calle Alfalfa, Tramo Miguel Aleman A Gustavo Diaz Ordaz	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,820,000	\$8,820,000	\$8,820,000	\$8,820,000	\$6,586,724	\$6,586,724	\$6,586,724	74.68	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479865	Pavimentacion De La Calle Juan De La Barrera Tramo Blvd. Agustín Olachea A Ignacio Zaragoza	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,670,000	\$5,670,000	\$5,670,000	\$5,670,000	\$3,913,493	\$3,913,493	\$3,913,493	69.02	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479944	Pavimentacion De La Calle Hermenegildo Galana Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$4,347,175	\$4,347,175	\$4,347,175	64.69	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479979	Pavimentacion De La Calle Francisco Villa Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$4,278,837	\$4,278,837	\$4,278,837	63.67	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479988	Pavimentacion De La Calle Felipe Angeles Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$4,261,902	\$4,261,902	\$4,261,902	63.42	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480006	Pavimentacion De La Calle Emiliano Zapata Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,720,000	\$672,000	\$6,720,000	\$4,163,810	\$4,163,810	\$4,163,810	61.96	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480027	Pavimentacion De La Calle Venustiano Carranza Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$4,182,291	\$4,182,291	\$4,182,291	62.24	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS1515010048098	Pavimentacion De La Calle Nicolas Bravo Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$4,237,236	\$4,237,236	\$4,237,236	63.05	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480117	Pavimentacion De La Calle Ignacio Allende Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$6,720,000	\$2,000,910	\$2,000,910	\$2,000,910	29.78	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480132	Pavimentacion De La Calle Agustin Melgar Tramo Agustin Olachea A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,675,000	\$3,675,000	\$3,675,000	\$3,675,000	\$2,624,405	\$2,624,405	\$2,624,405	71.41	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480154	Pavimentacion De La Calle Juan Escutia Tramo Blvd. Agustin Olachea A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,675,000	\$3,675,000	\$3,675,000	\$3,675,000	\$2,671,846	\$2,671,846	\$2,671,846	72.70	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480239	Pavimentacion De La Calle Fernando Montes De Oca, Tramo Blvd. Agustin Olachea A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,675,000	\$3,675,000	\$3,675,000	\$3,675,000	\$2,652,447	\$2,652,447	\$2,652,447	72.18	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480259	Pavimentacion De La Calle Marcelo Rubio Tramo Heroes De Independencia A Prof. Gustavo Diaz Ordaz	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$3,750,000	\$1,564,276	\$1,564,276	\$1,564,276	41.71	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480289	Pavimentacion De La Calle Jose Maria Pino Suarez Tramo Sebastian Lerdo De Tejada A Guillermo Prieto	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$1,554,028	\$1,554,028	\$1,554,028	30.47	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480312	Pavimentacion Del Blvd. Principal De Las Barrancas	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,720,000	\$9,720,000	\$9,720,000	\$9,720,000	\$8,955,858	\$8,955,858	\$8,955,858	92.14	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480346	Sanearamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Adolfo Ruiz Cortinez Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Profrta Josefina Flores Estrada	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,713,794	\$1,713,794	\$1,713,794	\$1,713,794	\$991,898	\$991,898	\$991,898	57.88	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480378	Sanearamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La 2da Etapa Av. Juarez, Calle Principal Del Poblado A Bahia Tortugas	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,194,878	\$3,194,878	\$3,194,878	\$3,194,878	\$933,520	\$933,520	\$933,520	29.22	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS15150100480401	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Publico De La Calle Adolfo Lopez Matesos Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Prof. Luis Peláez Manríquez	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,623,295	\$1,623,295	\$1,623,295	\$1,623,295	\$770,754	\$770,754	\$770,754	47.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100480439	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Publico De La Calle Alfredo Y Bonfil Tramo Carretera A Guerrero Negro A Carretera A Ejido Diaz Ordaz	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,865,747	\$3,865,747	\$3,865,747	\$3,864,747	\$2,952,310	\$2,952,310	\$2,952,310	76.37	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100480463	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Publico De La Calle Guadalupe Victoria Tramo Emiliano Zapata A Josefina Flores	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,390,464	\$1,390,464	\$1,390,464	\$1,390,464	\$1,190,323	\$1,190,323	\$1,190,323	85.61	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100480482	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Publico Del Circuito Fracc. Vista Al Mar Nueva Mulege Calles 1 Blvd. 18 De Octubre Y 2 Calle Cora	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,603,103	\$2,603,103	\$2,603,103	\$2,603,103	\$1,142,147	\$1,142,147	\$1,142,147	43.88	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100490226	Academia De Seguridad Publica	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,107,308	\$2,107,308	\$2,107,308	\$2,107,308	\$2,022,967	\$2,022,967	\$2,022,967	96.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: Terminada obra negra iniciando detalles / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100490327	Centro De Justicia Para Las Mujeres	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,895,827	\$5,895,826	\$5,895,826	\$5,895,826	98.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100490535	Cereso Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Ninguno (CERES OJ)	Rural	Aportaciones Federales	1011 FASP	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,671,200	\$1,671,200	\$1,671,200	\$1,671,000	\$1,643,003	\$1,643,003	\$1,642,803	98.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: colocación de diversas piezas para mejoramiento del centro / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15150100490611	Cereso Santa Rosalia	-	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,463,850	\$2,463,850	\$2,463,850	\$2,463,850	\$2,463,850	\$2,463,850	\$2,463,850	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Programa de mejoramiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490702	Centro De Internamiento Y Tratamiento Para Adolescentes	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$997,588	\$997,588	\$997,588	\$997,588	\$997,587	\$997,587	\$997,587	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Obra de mejoramiento diversas medidas físicas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490774	Cereso La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$533,476	\$533,476	\$533,476	\$533,476	\$533,423	\$533,423	\$533,423	99.99	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490813	Policia Ministerial La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$546,471	\$546,471	\$546,471	\$546,407	\$546,407	\$546,407	\$546,407	99.99	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Obra de mejoramiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490936	Subcomandancia De Bahía Tortugas	-	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Tortugas	Urbano	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$258,198	\$258,198	\$258,198	\$257,396	\$257,396	\$257,396	\$257,396	99.69	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: Obra de mejoramiento con diversos metros cuadrados dependiendo de el trabajo a realizar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490973	Subcomandancia Bahía Asuncion	-	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Asunción	Rural	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADOD DE BAJA CALIFONIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$657,305	\$657,305	\$657,305	\$488,434	\$488,434	\$488,434	\$488,434	74.31	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: Mejoramiento de 2 celdas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS151504100493866	Mejoramiento Instalaciones En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	23-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,906,510	\$6,906,510	\$6,906,510	\$6,326,134	\$6,326,134	\$6,326,134	\$6,326,134	91.60	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: Obra de mejoramiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606689	Rehabilitación Y Acondicionamiento De Areas Verdes En La Unidad Deportiva Parque Nuevo Sol En La Ciudad De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,145,910	\$5,145,910	\$5,145,910	\$5,145,910	\$4,025,321	\$4,025,321	\$4,025,321	78.22	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	78.22	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606743	Rehabilitación Del Empastado Del Estadio De Fútbol Antonio Vazquez Rubio De Cd. Constitución, Mpio De Comondu, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,325,563	\$5,325,563	\$5,325,563	\$5,325,563	\$5,193,477	\$5,193,477	\$5,193,477	97.52	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606791	Rehabilitación Del Polideportivo De La Ciudad De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,118,434	\$2,118,434	\$2,118,434	\$2,118,434	\$2,071,843	\$2,071,843	\$2,071,843	97.80	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400607791	Pavimentación De La Calle Zapotecas Tramo Tezozomoc A Camino Al Faro	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de planeación Urbana infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,205,789	\$5,205,789	\$5,205,789	\$5,205,789	\$1,559,996	\$1,559,996	\$1,559,996	29.97	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400607808	Pavimentación De La Calle Mision De Calamajue, Tramo Av. Los Cabos A Anguilla	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,120,875	\$4,120,875	\$4,120,875	\$4,120,875	\$3,063,515	\$3,063,515	\$3,063,515	74.34	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400607865	Pavimentación De La Calle Meron Tramo Salmon A Av. Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,456,542	\$1,456,542	\$1,456,542	\$1,456,542	\$1,097,094	\$1,097,094	\$1,097,094	75.32	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400607888	Pavimentación De La Calle Iris Tramo Giraso A Av. Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,450,545	\$4,450,545	\$4,450,545	\$4,450,545	\$3,746,867	\$3,746,867	\$3,746,867	84.19	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400607912	Pavimentación De La Calle Isla Del Calman Tramo Camino A Las Candelarias A Isla Puerto Rico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de planeación urbana infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,239,754	\$6,239,754	\$6,239,754	\$6,239,754	\$3,458,936	\$3,458,936	\$3,458,936	55.43	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400608000	Pavimentación De La Calle Urano Tramo Sistema Solar A Pluton	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,462,530	\$7,462,530	\$7,462,530	\$7,462,530	\$4,135,557	\$4,135,557	\$4,135,557	55.42	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15150400608026	Pavimentación De La Calle Isla Bermudas Tramo Isla Trinidad A Isla Monserrat	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de planeación urbana infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,945,050	\$4,945,050	\$4,945,050	\$4,945,050	\$1,470,629	\$1,470,629	\$1,470,629	29.74	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400608270	Pavimentación de La Calle Blvd. Principal Del Probiado Buenavista	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación urbana infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,626,876	\$6,626,876	\$6,626,876	\$6,626,876	\$6,564,441	\$6,564,441	\$6,564,441	99.06	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617359	Adquisición E Instalación De Elevador En Edificio Publico Del Municipio De Los Cabos	BCSISP020151	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$457,173	\$457,173	\$457,173	\$457,173	\$457,173	\$228,586	\$228,586	50.00	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617403	Instalación De Semáforos Peatonales Auditiles En El Mpio De La Paz	BCSISP020152	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$757,612	\$757,611	\$757,611	\$757,611	\$757,611	\$378,805	\$378,805	50.00	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617544	Instalación De Semáforos Peatonales Auditiles En El Municipio De Los Cabos	BCSISP020153	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$757,611	\$757,611	\$757,611	\$757,611	\$757,611	\$378,805	\$378,805	50.00	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617576	Adquisición E Instalación De Juegos Fijos Adaptados Para Niños Con Discapacidad En Parques	BCSISP020154	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,204,450	\$1,204,450	\$1,204,450	\$1,204,450	\$1,204,450	\$602,225	\$602,225	50.00	\$0	Equipamiento	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617619	Adquisición E Instalación De Salvescaleras En Edificios Publicos En El Municipio De La Paz	BCSISP020155	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,994,329	\$1,994,329	\$1,994,329	\$1,994,329	\$1,994,329	\$997,164	\$997,164	50.00	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400621083	Adquisición De Camión Recolector De Basura	FMFM201520	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,641,400	\$1,641,400	\$1,641,400	96.55	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15150400621148	Construcción De Barda Perimetral Y Modulo De Baños En Pantoneon Del Jardin De Los Recuerdos	FMUM201521	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$996,932	\$982,322	\$982,322	\$982,322	98.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150400621234	Adquisición De Vehiculos Nuevos.	FMBM201525	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15160200669458	Construcción Del Centro De Desarrollo Comunitario Ubicada Sobre C. Abedul Esq. Meliza Col. La Pasion En La Localidad De La Paz, Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,124,178	\$4,124,178	\$4,124,178	\$4,118,221	\$4,118,072	\$4,118,072	\$4,118,072	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669529	Pavimentacion Calle Magwey Tramo Tamarindo A Toronja Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,273,281	\$4,273,281	\$4,273,281	\$4,273,281	\$4,181,201	\$4,181,201	\$4,181,201	97.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669546	Pavimentacion Calle Norte (Acceso Colonia Vista Hermosa) Tramo Calle Sin Nombre A Calle Amanecer Mpio La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,484,138	\$4,484,138	\$4,481,138	\$4,481,138	\$3,624,376	\$3,624,376	\$3,624,376	80.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669553	Pavimentacion Calle Perla Tramo Ignacio Ramirez A Aquiles Serdan Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,857	\$3,000,857	\$3,000,857	\$3,000,857	\$2,786,414	\$2,786,414	\$2,786,414	92.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669571	Pavimentacion Calle Topote Tramo Nayarit A Sonora Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,232,082	\$4,232,082	\$4,232,082	\$4,232,082	\$3,240,018	\$3,240,018	\$3,240,018	76.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669577	Pavimentacion Calle Manuel M Dieguez Tramo Blvd. 5 De Febrero A Blvd. Virginia Peralta Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,363,773	\$4,363,773	\$4,363,773	\$4,363,773	\$4,191,020	\$4,191,020	\$4,191,020	96.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



G O B I E R N O D E
BAJA CALIFORNIA SUR
M E J O R F U T U R O

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS15160200669588	Pavimentación Calle 6 Tramo Francisco I Madero A Mariano Abasolo Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,170,426	\$2,170,426	\$2,170,426	\$2,170,426	\$1,859,891	\$1,859,891	\$1,859,891	\$1,859,891	85.69	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669595	Pavimentación De La Calle Queretaro Tramo Durango A Yucatan Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,756,306	\$2,756,306	\$2,756,306	\$2,756,306	\$2,740,634	\$2,740,634	\$2,740,634	\$2,740,634	99.43	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670683	Pavimentación Calle De Las Viznagas Tramo De Los Mezquites A Italia Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,231,929	\$2,231,929	\$2,231,929	\$2,231,929	\$2,139,590	\$2,139,590	\$2,139,590	\$2,139,590	95.86	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670703	Pavimentación Calle Florencia Tramo De Las Viznagas A Turin Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,829,622	\$1,829,622	\$1,829,622	\$1,829,622	\$1,384,057	\$1,384,057	\$1,384,057	\$1,384,057	75.65	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670722	Pavimentación Calle Turin Tramo Italia A Tibet Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,954,414	\$1,954,414	\$1,954,414	\$1,954,414	\$1,803,400	\$1,803,400	\$1,803,400	\$1,803,400	92.27	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670746	Pavimentación Calle Tibet Tramo Turin A Angel Mattiotti Mpio La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,287,434	\$1,287,434	\$1,287,434	\$1,287,434	\$1,177,458	\$1,177,458	\$1,177,458	\$1,177,458	91.46	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670767	Pavimentación Calle Heroes De Independencia Tramo Perla A Viosca Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,669,596	\$2,669,596	\$2,669,596	\$2,669,596	\$2,385,873	\$2,385,873	\$2,385,873	\$2,385,873	89.37	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15160200670781	Pavimentacion Calle Llanos De Itai Tramo Prot. Blvd. Margarita Mazza De Juarez A El Arco Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,416,648	\$1,416,648	\$1,416,648	\$1,416,648	\$1,396,704	\$1,396,704	\$1,396,704	98.59	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670805	Pavimentacion Calle Manuel Ferron Tramo Prot. Blvd. Margarita Mazza De Juarez A El Arco Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,342,355	\$1,342,355	\$1,342,355	\$1,342,355	\$1,223,528	\$1,223,528	\$1,223,528	91.15	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670822	Pavimentacion Calle Miguel Yanezas Tramo Dátil A Teodoro Fierro Mpio La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,068,505	\$1,068,505	\$1,068,505	\$1,068,505	\$734,917	\$734,917	\$734,917	68.78	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	68.78	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670838	Pavimentacion Calle Concejales Tramo Juan Maria De Salvaterra A Lazaro Cardenas Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,272,398	\$8,272,398	\$8,272,398	\$8,272,398	\$7,506,810	\$7,506,810	\$7,506,810	90.75	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670898	Pavimentacion Juan Maria De Salvaterra Tramo Dátil A Mpio Libre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,465,357	\$1,465,357	\$1,465,357	\$1,465,357	\$1,407,878	\$1,407,878	\$1,407,878	96.08	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671032	Pavimentacion Calle Concejales Tramo Miguel Hidalgo A Guadalupe Victoria Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,524,000	\$2,524,000	\$2,524,000	\$2,524,000	\$1,873,039	\$1,873,039	\$1,873,039	74.21	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671052	Pavimentacion De La Calle Miguel Hidalgo Tramo Municipio Libre A Callejon Concejales Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,259,224	\$1,259,224	\$1,259,224	\$1,259,224	\$700,439	\$700,439	\$700,439	55.62	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	55.62	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15160200671078	Pavimentacion Calle Guadalupe Victoria Tramo Municipio Libre A Tapar Cerro En Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,392,448	\$1,392,448	\$1,392,448	\$1,392,448	\$1,391,593	\$1,391,593	\$1,391,593	99.94	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671135	Pavimentacion Calle Entrada A Playa Del Sol Tramo 20 De Noviembre A La Delegacion Comunidad De Los Barriles Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,990,637	\$3,990,637	\$3,990,637	\$3,990,637	\$2,980,908	\$2,980,908	\$2,980,908	74.70	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	74.70	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671169	Pavimentacion Calle Jesus Castro Agudiez Tramo Ernesto Chavez A Prof. Francisco Payen Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,603,566	\$6,603,566	\$6,603,566	\$6,603,566	\$1,981,070	\$1,981,070	\$1,981,070	30.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671206	Pavimentacion Calle Sonora Tramo Transpeninsular A Guanajuato Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,396,259	\$6,396,259	\$6,396,259	\$6,396,259	\$1,918,878	\$1,918,878	\$1,918,878	30.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671221	Pavimentacion De La Calle Abelardo Rodriguez Monijo Forjadores A Ernesto Chavez Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,092,293	\$5,092,293	\$5,092,293	\$5,092,293	\$1,527,688	\$1,527,688	\$1,527,688	30.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671274	Pavimentacion De La Calle Netzahualcoyotl Tramo Marquez De Leon A Teotihuacan Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,439,463	\$6,439,463	\$6,439,463	\$6,439,463	\$1,931,839	\$1,931,839	\$1,931,839	30.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671300	Pavimentacion Calle Tecnología Tramo Blvd. Forjadores A Amando Nervo Mpio Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,617,790	\$2,617,790	\$2,617,790	\$2,617,790	\$1,604,896	\$1,604,896	\$909,870	61.31	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	61.31	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15160200671312	Pavimentacion Calle Faro Viejo Tramo Constituyentes A Camino Al Faro Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,850,930	\$1,850,930	\$1,850,930	\$1,850,930	\$555,279	\$555,279	\$555,279	30.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671383	Pavimentacion De La Calle Blvd. Hugo Cervantes Del Rio Tramo Hermenegildo Galisana A Decathlon Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,022,462	\$10,022,462	\$10,022,462	\$10,022,462	\$8,796,498	\$8,796,498	\$8,796,498	87.77	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671414	Pavimentacion Calle Jose Marti Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman Valdez Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,354,876	\$10,354,876	\$10,354,876	\$10,354,876	\$3,106,463	\$3,106,463	\$3,106,463	30.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671441	Pavimentacion Calle Manuel Torre Iglesias Tramo Gustavo Diaz Ordaz A Herces De Independencia Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,331,784	\$2,226,904	\$2,226,904	\$2,226,904	\$668,071	\$668,071	\$668,071	30.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671652	Pavimentacion De La Calle Constituyentes De 1974 Tramo Prol. Lorena M Viuda De Tapia A Juan Dominguez Cota Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,245,967	\$7,245,967	\$7,245,967	\$7,245,967	\$5,579,595	\$5,579,595	\$5,579,595	77.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671665	Pavimentacion Calle Prof. Manuel Torre Iglesias Tramo Prol. Lorena M Viuda De Tapia A Prol. Jesus Garza Menchaca Mpio. Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,811,214	\$5,811,214	\$5,811,214	\$5,811,214	\$2,842,456	\$2,842,456	\$2,842,456	48.91	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671678	Pavimentacion Calle Algodon Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,952,863	\$5,952,863	\$5,952,863	\$5,952,863	\$2,403,857	\$2,403,857	\$2,403,857	40.38	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	40.38	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15160200671691	Pavimentacion Calle Enrique Aguilar Tramo Blvd. Niños Heroes A Justo Sierra Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,889,551	\$8,889,551	\$8,889,551	\$8,889,551	\$6,540,120	\$6,540,120	\$6,540,120	73.57	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671701	Pavimentacion De La Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Tramo Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortines	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,058,520	\$10,058,520	\$10,058,520	\$10,058,520	\$7,277,772	\$7,277,772	\$7,277,772	72.35	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671709	Pavimentacion Calle Puerto Tuxpan Tramo Puerto La Paz, A Puerto Tampico Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,939,976	\$1,939,976	\$1,939,976	\$1,939,976	\$581,993	\$581,993	\$581,993	30.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671744	Pavimentacion Calle Puerto Tampico Tramo Puerto Tuxpan A Puerto Cortez Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,764,519	\$7,764,519	\$7,764,519	\$7,764,519	\$2,329,356	\$2,329,356	\$2,329,356	30.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676242	Pavimentacion Calle Idefonso Green Tramo Juan Felipe Lagos A Hotel Villa Del Mar Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,387,484	\$5,387,484	\$5,387,484	\$5,387,484	\$1,616,245	\$1,616,245	\$1,616,245	30.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676274	Pavimentacion Calle Herrerros Tramo Salvatierra A Baja California Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,734,731	\$1,734,731	\$1,734,731	\$1,734,731	\$520,419	\$520,419	\$520,419	30.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676287	Pavimentacion Calle Jabas Tramo Av. Ballenas Blvd. Delfines Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,626,440	\$1,626,440	\$1,626,440	\$1,626,440	\$487,932	\$487,932	\$487,932	30.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS15160200676302	Pavimentación Calle Tapiceros Tramo Baja California A Torneros Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,983,682	\$2,009,837	\$2,009,837	\$2,009,837	\$602,951	\$602,951	\$602,951	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160200676306	Pavimentación De La Calle Ramon Baeza Tramo Colegio A Prof. Independencia Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,401,784	\$1,401,784	\$1,401,784	\$1,401,784	\$420,535	\$420,535	\$420,535	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160200676555	Pavimentación De La Calle Paseo Dorado Tramo Blvd. Sierra Av. Pargos En Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,646,671	\$3,646,671	\$3,646,671	\$3,646,671	\$1,094,001	\$1,094,001	\$1,094,001	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160200676572	Pavimentación Calle Marlin Tramo Av. Golfo De California A Gaviotas Mpio Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,932,751	\$3,932,751	\$3,932,751	\$3,932,751	\$1,179,825	\$1,179,825	\$1,179,825	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160200676606	Pavimentación 2da Etapa Av Juarez Tramo Calle Principal Del Poblado A Bahía Tortugas Mpio Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,584,199	\$5,584,199	\$5,584,199	\$5,584,199	\$1,675,260	\$1,675,260	\$1,675,260	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160200676659	Pavimentación Calle Alfredo V Bonfil Tramo Carretera A Guerrero Negro A Carretera A Ejido Diaz Ordaz Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,606,813	\$4,606,813	\$4,606,813	\$4,606,813	\$4,606,813	\$1,382,044	\$1,382,044	\$1,382,044	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676690	Pavimentación De La Circuito Fraccionamiento Vista Al Mar, Nueva Mulegé Calle 1.- Blvd. 18 De Octubre Y 2.- Calle Coral Mpio Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,348,893	\$4,224,435	\$4,224,435	\$4,224,435	\$1,267,330	\$1,267,330	\$1,267,330	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15160200676712	Pavimentación Calle Adolfo Ruiz Cortines Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Profrá Josefina Flores Estrada Mpio Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,416,962	\$6,416,962	\$6,416,962	\$6,416,962	\$1,925,089	\$1,925,089	\$1,925,089	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676744	Pavimentación De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Prof. Luis Palaez Manríquez Mpio Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,907,960	\$8,907,960	\$8,907,960	\$8,907,960	\$1,315,350	\$1,315,350	\$1,315,350	14.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	14.77	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676788	Pavimentación Calle Guadalupe Victoria Tramo Emiliano Zapata A Josefina Flores Mpio Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,318,738	\$7,318,738	\$7,318,738	\$7,318,738	\$2,195,621	\$2,195,621	\$2,195,621	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200680585	Pavimentación Hidráulica, Guarniciones Y Banquetas De Calle D Tramo C. Misión De Chiriyaki-Cad Col. Del Sol	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,404,009	\$1,404,009	\$1,404,009	\$1,404,009	\$1,400,022	\$1,400,022	\$1,400,022	99.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.72	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200680625	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Isla Magdalena (Tramo C. Los Venados-C. Santa Rosalia) Col. Los Cangrejos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,471,813	\$1,471,813	\$1,471,813	\$1,471,813	\$1,466,390	\$1,466,390	\$1,466,390	99.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.63	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160400819712	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Arcocheo Y Obras Exteriores En C. Abedul Equinina C. Melissa Col. La Pasión En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092	Fortalecimiento Financiero	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,240,878	\$2,190,540	\$2,190,540	\$2,190,540	\$2,190,539	\$2,190,539	\$2,190,539	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100851627	Pavimentación Blvd. Jose Maria Morelos Y Pavon, Tramo: Pipila A Francisco I. Madero	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$16,963,028	\$16,693,028	\$16,693,028	\$16,693,028	\$15,107,220	\$15,107,220	\$15,107,220	90.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100851630	Pavimentación De La Avenida Jose Maria Morelos Y Pavon, Tramo: Emiliano Zapata A Pipila	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$16,963,028	\$16,963,028	\$16,963,028	\$16,963,028	\$13,597,702	\$13,597,702	\$13,597,702	80.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.16	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15170100851632	Pavimentacion Calle Sebastian Lardo De Tejada. Tramo: Jose Maria Morelos Y Paven A Blvd. Niños Heroes	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Convenios	U022	Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,843,590	\$16,963,028	\$16,963,028	\$16,963,028	\$8,260,945	\$8,260,945	\$8,260,945	48.70	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	48.70	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100851940	Privada Colima Ubicada En Guillermo Prieto E Ignacio Ramirez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U022	Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,370,948	\$1,370,948	\$1,370,948	98.28	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	98.28	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100851970	Privada Michoacan Tramo Ignacio Ramirez A Ignacio Manuel Altamirano	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U022	Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,122,759	\$2,122,759	\$2,122,759	98.28	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	98.28	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100851991	Privada Jalisco Tramo Michoacan A Jalisco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U022	Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,378,319	\$1,378,319	\$1,378,319	98.28	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	98.28	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100852002	Calle Juan Dominguez Cota Tramo Blvd. 5 De Febrero A Cipres	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U022	Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,547,310	\$2,547,310	\$2,547,310	98.28	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	98.28	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100852207	Pavimentacion De La Calle Melton Albañez. Tramo: Francisco King Rondero A Monterrey	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U022	Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,855,140	\$4,855,140	\$4,855,140	\$4,855,140	\$2,771,252	\$2,771,252	\$2,771,252	57.08	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	57.08	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100852216	Pavimentacion De La Calle Profr. Josefina Flores Estrada. Tramo: Adolfo Lopez Mateos A Agustin Arreola Martinez	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal	Subsidios	U022	Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,441,178	\$1,712,080	\$1,712,080	\$1,712,080	\$1,420,350	\$1,420,350	\$1,420,350	82.96	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	82.96	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100852222	Regeneracion Urbana De Cd. Constitucion. Calles: 1.- Calle Benito Juarez, Tramo: Nicolas Bravo A Miguel Hidalgo, 2.- Calle Rosaura Zapata, Tramo: Nicolas Bravo A Miguel Hidalgo, 3.- Miguel Hidalgo,...	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Subsidios	U022	Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,810,065	\$10,810,065	\$10,810,065	\$10,810,065	\$10,673,685	\$10,673,685	\$10,673,685	98.74	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160100636985	Rehabilitación De Todos Santos	FMSP201603	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$127,626	\$127,626	\$127,626	85.08	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637023	Rehabilitación DIF El Pescadero	FMSS201604	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$485,963	\$145,789	\$145,789	\$145,789	29.16	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637044	Rehabilitación De Casa Del Pueblo Del Pescadero	FMSS201605	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,197,018	\$359,105	\$359,105	\$359,105	29.93	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637064	Equipamiento Y Mobiliario Para Las Oficinas Municipales	FMBM201613	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$798,376	\$798,376	\$399,188	99.80	\$0	Lote	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637834	Rehabilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario En Colonia Agua Escondida	FMSS201606	Baja California Sur	La Paz	El Agua Escondida	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	3,200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637878	Rehabilitación De Centro De Desarrollo Comunitario Colonia El Cardonal	FMSS201607	Baja California Sur	La Paz	El Cardonal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	3,200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637888	Rehabilitación De Centros De Desarrollo Comunitarios	FMSS201608	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637918	Adquisición De Equipo De Computo Y Periférico	FMBM201614	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,119	\$997,119	\$997,119	99.71	\$0	Equipo	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637937	Adquisición De Dispositivos Gps Y Acceso A Plataforma Para Monitoreo	FMBM201615	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$604,780	\$604,780	\$604,780	\$604,780	\$569,152	\$569,152	\$569,152	94.11	\$0	Equipo	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160100637949	Rehabilitación De Alumbrado En Las Instalaciones Deportivas Del Municipio	FMBM201616	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Luminaria	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638004	Construccion De Oficinas En La Subdelegacion Del Poblado De San Pedro	FMUM201638	Baja California Sur	La Paz	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,450,477	\$933,816	\$933,816	\$933,816	62.25	\$0	Metros	620	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638108	Adquisición De Vehiculos	FMFM201619	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Vehiculos	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638120	Construccion De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Alumbrado, En El Poblado De Las Pocitas	FMUM201640	Baja California Sur	La Paz	Las Pocitas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,991,751	\$1,583,550	\$1,583,550	\$1,583,550	79.18	\$0	Metros Cuadros	200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638128	Adquisición De Unidades Tipo Chasis Para El Área De Recoleccion De Basura	FMFM201620	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,499,000	\$2,499,000	\$2,499,000	\$2,499,000	99.96	\$0	Vehiculos	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638137	Construccion De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Alumbrado, En El Poblado Del Pescadero	FMUM201641	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,479	\$946,215	\$946,215	\$599,844	47.31	\$0	Metros Cuadros	200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638152	Adquisición De Grus Tipo Canasta Para Alumbrado Publico	FMFM201621	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,475,000	\$1,475,000	\$1,475,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	98.31	\$0	Vehiculos	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638156	Construccion De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Alumbrado, Poblado De Santa Rita	FMUM201639	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,049	\$1,571,768	\$1,571,768	\$1,571,768	78.59	\$0	Metros Cuadros	200	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638176	Adquisición De Equipos De Respiración Autónoma	FMFM201625	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Salud	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160100638196	Equipamiento Para Extracción Vehicular Y Accesorios Complementarios	FMFM201627	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$860,500	\$860,500	\$860,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638220	Rehabilitación De Oficinas Del Instituto Municipal De La Mujer	FMUM201629	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638235	Rehabilitación De Oficinas De La Dirección De La Atención Ciudadana	FMUM201630	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638252	Rehabilitación De Oficinas Del Instituto Municipal Del Deporte	FMUM201631	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$993,700	\$622,643	\$622,643	\$622,643	62.26	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638289	Obras Complementarias En Biblioteca Digital De La Delegación Del Carrizal	FMUM201633	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,038	\$107,294	\$107,294	\$107,294	53.65	\$0	Metros	200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638302	Rehabilitación De Sub Comandancia En Santa Rita	FMUM201634	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638323	Rehabilitación Del Parque Ruiz Cortinez	FMUM201635	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,494,183	\$748,255	\$748,255	\$748,255	29.93	\$0	Metros	750	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638801	Centro De Atención Y Protección Al Turista	BCSTURMAG201601	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$22,500,000	\$22,500,000	\$22,500,000	\$22,500,000	\$22,500,000	\$22,500,000	100.00	\$0	Otros	80,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100638933	Señalización Turística Estatal	BCSPRODERMAG201602	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	100.00	\$0	Equipo	500,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS16160100638942	Rehabilitación Del Embarcadero Para Avistamiento De Ballena Gris En Puerto Lopez Mateos	BCSPROD ERMAG201603	Baja California Sur	Comondu	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Subsidios	S246 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	\$20,000,000	100.00	\$0	Otros	10,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100639868	Construcción Para La Implementación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaria de Seguridad Publica BCS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,987,861	\$4,987,861	\$4,987,861	\$4,987,861	99.76	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: Obra completa del edificio NSJP / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200663108	Reconstrucción Con Carpeta De Concreto Asfáltico De 5.00 Cms De Espesor Compactado En Blvd. Pino Payas Tramo Blvd. Francisco J. Mujica A Puente Arroyo El Calandrio En La Paz, B.C.S.		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,498,192	\$5,822,465	\$5,822,465	\$5,822,465	\$5,822,465	\$5,822,465	\$5,822,465	\$5,822,465	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200664716	Construcción De Taller De Computo Y Red Electrica En Esc Sec Tec No 24	FAM-5F-0216-37	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,960,780	\$2,074,792	\$2,074,792	\$2,074,792	\$2,074,792	\$2,074,792	\$2,074,792	\$2,074,792	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160200671237	Pavimentación Calle Niquel Tramo Profesora Gloria Castro A Calle Sin Nombre		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,839,201	\$25,839,201	\$25,839,201	\$25,839,201	\$25,839,201	\$25,839,199	\$25,839,199	\$25,839,199	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200671373	Pavimentación De La Calle Mariano Matamoros Tramo Guillermo Prieto A Saltillo Mpio De Comondu		Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,292,808	\$8,292,808	\$8,292,808	\$8,292,808	\$4,427,377	\$4,427,377	\$4,427,377	\$4,427,377	53.39	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	53.39	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200671433	Pavimentación Calle Jose Maria Pino Suarez Tramo Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortinez Mpio De Comodu		Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9-Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,849,767	\$9,849,767	\$9,849,767	\$9,849,767	\$2,954,930	\$2,954,930	\$2,954,930	\$2,954,930	30.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160200672382	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guarn, Calle Manuel Torre Iglesias, Tr Mexico A Durango, Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs -1331	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,025,000	\$2,025,000	\$2,025,000	\$2,025,000	\$1,986,277	\$1,986,277	\$1,986,277	98.09	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200672865	Pav Con Conc Hid, Alumb Pub, Banq Y Guarn De La Calle Leandro Valle, Tramo Reforma A Topar, En La Cd De Sta Rosalia, Mpio De Mulegé, Baja California Sur. - 1328	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$3,623,928	\$3,623,928	\$3,623,928	60.40	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200673005	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Dre, Alumb Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Durango, Tramo Manuel Torre Iglesias A Hinos Flores Magon, En La Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs - 1330	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$780,000	\$738,471	\$738,471	\$738,471	94.68	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200673267	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guarn, Calle Cabeza De Ballena, Tramo Faro Viejo A Faro Natividad, En La Cd De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos, Bcs - 1332	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$3,150,000	\$1,810,641	\$1,810,641	\$1,810,641	57.48	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200673774	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Hermanos Flores Magon, Tramo Isabel La Catolica A Mexico. -1328	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,230,000	\$4,230,000	\$4,230,000	\$4,230,000	\$3,278,914	\$3,278,914	\$3,278,914	77.52	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200673840	Pav Con Conc Hid, San De Agua Pot Y Drenaje (Sust), Alumb Pu, Banq Y Guar Calle Mauricio Castro, Tramo Ernesto Charnes Chavez A Forjadores, En La Cd De San José Del Cabo, Mpio De Los Cabos, Bcs - 1336	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,750,000	\$9,750,000	\$9,750,000	\$9,750,000	\$8,079,705	\$8,079,705	\$8,079,705	82.87	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200674076	Pav Con Carp Aef, Saneam De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Privada Michoacan, Ubicada Entre Aquiles Serdan A Revolución, En La Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs -1333	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$924,000	\$924,000	\$924,000	\$924,000	\$867,699	\$867,699	\$867,699	93.91	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS16160200674107	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sis De Agua Pot Y Drenaje, Alumbr Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Felix Ortega Aguilera, Tramo Tamaulipas A Campeche En La C De La Paz, Mpio De La Paz, Baja California Sur-1329		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,347,000	\$1,347,000	\$1,347,000	\$1,347,000	\$1,320,603	\$1,320,603	\$1,320,603	98.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200674214	Pav Con Conc Hid, San De Agua Pot Y Drenaje (Sust), Alumbr Pub, Ban Y Guarn, Calle Demasias De San Cristobal, Tramo: Vinoramas A Faro Balmaceda, En La Cd De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos. -1334		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$5,100,000	\$4,649,057	\$4,649,057	\$4,649,057	91.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200674281	Pav Con Carp Asf, Sanea De Agua Pot Y Drenaje, Alumbr Pub, Banq Y Guarn De La Calle Ballenas, Tramo Av, Martin A Blvd, Delfines, Ciudad Loreto, Mpio Loreto, Baja California Sur - 1337		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,448,000	\$3,448,000	\$3,448,000	\$3,448,000	\$3,314,707	\$3,314,707	\$3,314,707	96.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200675578	Pav Con Car Asf, San De Agua Pot Y Drenaje (Sust), Alumbr Pub, Banq Y Guarn, Calle Viento, Tramo: Calle Cerrada Los Bledales, En La Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs - 1332		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,520,500	\$8,520,500	\$8,520,500	\$8,520,500	\$7,790,823	\$7,790,823	\$7,790,823	91.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200675617	Pav Con Carpeta Asf, San De Agua Pot Y Dren, Alumbr Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Himno Nacional, Tramo Calle Oro A Av. Unión, En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs. -1327		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,138,000	\$6,138,000	\$6,138,000	\$6,138,000	\$5,659,493	\$5,659,493	\$5,659,493	92.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200675640	Pav Con Carp Asf, San De Agua Pot Y Drenaje, Alumbr Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Guillermo Pajarito Fernandez, Tramo Luis Donaldo A Prol, Independencia, En La Cd De Loreto, Mpio De Loreto - 1338		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,552,000	\$2,552,000	\$2,552,000	\$2,552,000	\$2,339,407	\$2,339,407	\$2,339,407	91.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160200676733	Programa De Capacitación Y Cultura Turística	BCSTURM AG201602	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,038,233	\$2,538,233	\$2,538,233	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,315,834	96.52	\$0	Otros	44,691	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA OBSERVACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200684200	Proyecto Ejecutivo De Modernización Registral (Pern)	BCSRPPY C2016001	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Programa de modernización de los registros publicos de la propiedad y catastrós	15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION GENERAL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,002,666	\$5,002,666	\$5,002,666	\$5,002,666	\$5,002,666	\$2,897,105	\$2,692,105	57.91	\$0	Equipamiento	300,000	0.00	57.91	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200685171	Sustitución De La Red De Agua Potable En Col Centro Santa Rosalia Sector Calle 8 Calle 11 - 116280	116280	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$1,470,389	\$1,470,389	\$1,470,389	\$1,470,389	\$1,470,389	\$1,470,389	100.00	\$0	Metros lineales	450	100.00	100.00	Financiera: Contrato IO-803002987-E12016 pagado en su totalidad. / Física: Culminan trabajos con la colocación de 640 ML de tubería. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200717766	Rehabilitación De Equipos Fotovoltaicos - 114760	114760	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,058,313	\$1,058,313	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	600	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200717767	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 114796	114796	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$55,000	\$55,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300730874	Alumbrado Publico De Futbol Don Koll En Cabo San Lucas		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,250,000	\$2,168,670	\$2,168,670	\$2,168,670	\$2,168,670	96.39	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300737641	Rehabilitación Del Parque Morelos Y Equipamiento De Santa Rosalia.	BCSPROD ERMAG201605	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos	21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	100.00	\$0	Otros	11,765	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EN OBSERVACIONES PARA VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300740472	Rehabilitación De Cementación, Losa En Edificio A Y Rehabilitación De Losa En Edificio E En La E.P. General Francisco J. Mujica (Col Ladrillera)	FAM-5F-03-16-50	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,305,718	\$2,328,454	\$2,328,454	\$2,328,454	\$2,328,454	\$2,328,454	\$2,328,454	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS16160300740492	Rehabilitación De Aula En Edificio A, Rehabilitación De Núcleo De Servicios Sanitarios Rural En Edificio C, Alumbrado Exterior Y Cerco Perimetra En La E.P. Mision De San Luis Gonzaga	FAM-5F-01-16-52	Baja California Sur	Comondú	San Luis Gonzaga	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$591,641	\$624,541	\$624,541	\$624,541	\$624,541	\$624,541	\$624,541	\$624,541	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160300744860	Construcción De Albergue De Asistencia Social, Del Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia En Baja California Sur	BCSDIF2016R12-1	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad		12-Salud	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN BCS	Salud	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	36,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300745060	Programa De Modernización Integral Del Registro Civil Del Estado De Baja California Sur	BCSRC20161	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas		4- Gobernación	DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,322,966	\$804,919	\$804,919	\$804,919	\$804,919	\$804,919	\$804,919	\$804,919	100.00	\$0	Equipamiento	700,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300745277	Escuelas Al Cien	PEC-5F-16	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$42,391,795	\$3,110,557	\$3,110,557	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS16160300748684	Adquisición De Dispositivos Y Suministros Para Equipo De Cómputo Y Mantenimiento De Vehículo De La Dgdsye	357506	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Gasto indirecto	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$21,226	\$21,226	\$21,226	\$21,226	\$21,226	\$21,226	\$21,226	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: Adquisiciones por gastos indirectos. / Fisica: Compra de 2 llantas y 2 multifuncionales con suministro. / Registro: Derivado de las necesidades en la oficina de la Dirección General de Desarrollo Social y Económico (DGDSE) al no contar con suficiente equipo para la elaboración de expedientes técnicos FISM y otros programas sociales, se tomó la decisión de invertir en multifuncionales y suministros además del mantenimiento al vehículo con la compra de llantas. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748817	Suministro De Equipo Agrícola Taxcalama Todos Santos - 361274	361274	Baja California Sur	La Paz	Taxcalama	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$153,858	\$153,858	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300810927	Pavimentación (Calle Adolfo Lopez Mateos, Tramo Blvd. Niños Heroes A Avaro Obregon, Ciudad Constitución, Municipio Comondú)-23 - 23	23	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$19,582,200	\$19,582,200	\$19,582,200	\$5,775,089	\$5,775,089	\$5,775,089	\$5,775,089	29.49	\$0	Metros Cuadrados		0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS16160300810928	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico De La Calle Benito Juarez, Tramo: Hermenegildo Galeana A Alvaro Obregon, En Cd. Constitución, Mpio. Comondú, B.C.S.	25	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$253,184	\$253,184	\$253,184	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300811145	(Remodelación De Cancha De Frontón Del Complejo Deportivo Insude, En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.)-31 - 31	31	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2016		\$1,483,500	\$1,483,500	\$1,483,500	\$442,583	\$442,583	\$442,583	29.83	\$0	Metros Cuadros		0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300811252	Pavimentación (Blvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta, Tramo Calle Damiana A Libramiento Santiago Ocoquera, Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz)-28 - 28	28	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$23,142,600	\$23,142,600	\$23,142,600	\$6,825,106	\$6,825,106	\$6,825,106	29.49	\$0	Metros Cuadros		0.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300811253	Pavimentación (Calle Juan Dominguez Cota, Tramo Antonio Rosales A 5 De Mayo, Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz)-30 - 30	30	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$10,052,196	\$10,052,196	\$10,052,196	\$3,807,475	\$3,807,475	\$3,807,475	37.88	\$0	Metros Cuadros		0.00	28.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300811279	Proyectos De Infraestructura En El Estado De Baja California Sur / (Calle Calafia, Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz)-29 - 29	29	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$9,029,570	\$9,029,570	\$9,029,570	\$5,430,177	\$5,430,177	\$3,741,367	60.14	\$0	Metros Cuadros		0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300811318	Proyectos De Infraestructura En El Estado De Baja California Sur / (Calle Av. Sergio Boydo, Tramo Industria Salinera A Pablo L. Martinez, Guerrero Negro, Municipio Mulegé)-26 - 26	26	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		\$12,461,000	\$12,461,000	\$12,461,000	\$3,715,932	\$3,715,932	\$3,715,932	29.82	\$0	Metros Cuadros		0.00	29.82	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400815274	Construcción De La Casa Del Adolescente En La Ciudad De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 PAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,236,141	\$4,236,141	\$4,236,141	\$4,236,141	84.72	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	84.72	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400815966	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Oro Tramo Himno Nacional A Blvd. Forjadores De Sudcalifornia En La Localidad De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$13,881,110	\$13,881,110	\$13,881,110	\$13,881,110	\$13,788,815	\$13,788,815	\$13,788,815	99.34	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS16160400815983	Pavimentación Del Blvd. Hugo Cervantes Del Rio Tramo Blvd. Lic. Antonio Alvarez Rico A Nuevo Hospital General (Cuerpo Derecho Primera Etapa) En La Localidad De Cd. Constitución Mpio De Comondú		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$11,868,000	\$11,868,000	\$11,868,000	\$11,868,000	\$11,494,189	\$11,494,189	\$11,494,189	96.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400816051	Construcción De Laboratorio De Electronica Planta Baja Y Planta Alta Y Subestación En El Instituto Tecnológico De La Paz	ITLP-5F-03-16-01	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$13,134,223	\$13,134,223	\$13,134,223	\$13,134,223	\$13,134,223	\$13,134,223	\$13,134,223	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS16160400816215	Rehabilitación Electrica E Instalación De Aires Acondicionados En Laboratorio De Farmacología En Uabcs	UABCS-5F-03-16-01	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,047,628	\$1,047,628	\$1,047,628	\$1,047,628	\$1,047,628	\$1,047,628	\$1,047,628	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS16160400816230	Construcción De 2da Etapa Edificio De Aulas Para Ingeniería En Fuentes De Energia Renovable Y Licenciatura En Agua En Uabcs	UABCS-5F-03-16-02	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS16160400816247	Construcción De Segunda Etapa De Unidad Medica En La Universidad Autonoma De Baja California Sur	UABCS-5F-03-16-03	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,071,708	\$2,071,708	\$2,071,708	\$2,071,708	\$2,071,708	\$2,071,708	\$2,071,708	\$2,071,708	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400819847	Construcción De Casa Del Estudiante Mulegino	HAM23012016	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGEO	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$3,500,000								0.00		Metros Cuadrados	60	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
BCS16160400819913	Calle Guadalupana Tramo Carretera A Emilia Verdugo Galvan Miraflores Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$2,751,765	\$2,751,765	\$2,751,765	61.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400821422	Trabajos De Rehabilitación De Impermeabilizante En Edificio F Y Rehabilitación De Techumbre En Cobach No 2	COBACH-5F-04-16-02	Baja California Sur	Los Cabos	San José	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$480,435	\$480,434	\$480,434	\$480,434	\$480,434	\$480,434	\$480,434	\$480,434	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160400823351	Calle Ejidal Tramo Calzada Panteon A 5 De Mayo Miraflores Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,900,000	\$6,311,151	\$6,311,151	\$6,311,151	63.75	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400823405	Calle Mallorga Tramo Felix Ortega A Profr Marcelo Rubio Ruiz Ciudad De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,085,700	\$1,085,700	\$1,085,700	\$1,085,700	\$320,189	\$320,189	\$320,189	29.49	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400825675	Construccion Y Pavimentacion De Calle De Jesus Garza Menchaca Tramo: Blvd. Niños Heroes A Blvd. Alvarez Rico, Ciudad Constitucion Municipio De Comondu Baja California Sur	12	Baja California Sur	Comondu	Ciudad Constitucion	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE COMONDU	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$2,914,690	\$2,914,690	29.47	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400827853	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Juana De Asbaje	PEC-5F-02-16-03	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,148,370	\$1,148,370	\$1,148,370	\$1,148,370	\$344,511	\$344,511	\$344,511	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400828365	Escuelas Al Cien Nivel Media Superior 2016	PEC-5F-16	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$922,672	\$922,672	\$922,672	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400828373	Escuelas Al Cien Nivel Superior 2016	PEC-5F-16	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,046,486	\$9,046,486	\$9,046,486	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400829899	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Paulo Freire	PEC-5F-02-1604	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Alvarado Aramburo	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$988,254	\$988,254	\$988,254	\$988,254	\$296,476	\$296,476	\$296,476	30.00	\$0	Otros	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400829945	Trabajos De Rehabilitación En La Esc Sec Tec No 7	PEC-5F-01-16/104	Baja California Sur	Comondu	Ley Federal de Aguas Número Cuatro	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,007,652	\$1,007,652	\$1,007,652	\$1,007,652	\$302,296	\$302,296	\$302,296	30.00	\$0	Otros	0	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS16160400829962	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Margarita Castro Castro	PEC-5F-01-16/105	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,152,731	\$1,152,731	\$1,152,731	\$1,152,731	\$345,819	\$345,819	\$345,819	30.00	\$0	Otros	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400829975	Trabajos De Rehabilitación En La Esc. Sec Luis Donald Colosio	PEC-5F-01-16-91	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,398,092	\$1,398,092	\$1,398,092	\$1,398,092	\$419,428	\$419,428	\$419,428	30.00	\$0	Otros	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400829985	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. Estado De Queretaro	PEC-5F-01-16/102	Baja California Sur	Comondú	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,009,310	\$1,009,310	\$1,009,310	\$1,009,310	\$302,793	\$302,793	\$302,793	30.00	\$0	Otros	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400829997	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. 3 De Mayo De 1535	PEC-5F-03-16/55	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,241,302	\$1,241,302	\$1,241,302	\$1,241,302	\$372,391	\$372,391	\$372,391	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830003	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. Fernando I. Colá Sandez	PEC-5F-04-16/93	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,398,391	\$1,398,391	\$1,398,391	\$1,398,391	\$419,517	\$419,517	\$419,517	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830012	Trabajo De Rehabilitación En La E.P. Virgilio Horacio Gastelum Martinez (Col Cangrejos)	PEC-5F-04-16/73	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,249,053	\$1,249,053	\$1,249,053	\$1,249,053	\$374,716	\$374,716	\$374,716	30.00	\$0	Otros	0	0.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830024	Trabajos De Rehabilitación En L.E.P. Gal Agustín Olachea Aviles	PEC-5F-03-16/80	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,252,608	\$1,252,608	\$1,252,608	\$1,252,608	\$375,782	\$375,782	\$375,782	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830043	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. Encarnación Cosío Aviles	PEC-5F-04-16/69	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,399,023	\$1,399,023	\$1,399,023	\$1,399,023	\$419,707	\$419,707	\$419,707	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830049	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Prof Jesus Castro Agundez	PEC-5F-04-16/72	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$977,817	\$977,817	\$977,817	\$977,817	\$293,345	\$293,345	\$293,345	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS16160400830063	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. Pedro Moreno	PEC-5F-01-16/51	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,252,624	\$1,252,624	\$1,252,624	\$1,252,624	\$375,787	\$375,787	\$375,787	\$375,787	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830069	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Fundación De La Paz	PEC-5F-03-16/53	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,118,922	\$1,118,922	\$1,118,922	\$1,118,922	\$476,617	\$476,617	\$476,617	\$476,617	42.60	\$0	Otros	0	0.00	94.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830079	Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario, Andadores Y Barda Perimetral, En La Colonia Agustín Olachea, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	030031ME001	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$80,464	\$80,464	\$80,464	\$80,464	\$80,460	\$80,460	\$80,460	\$80,460	99.99	\$0	Metros Cuadrados	235	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830085	Trabajos De Rehabilitación En La Esc Sec Tec No 11	PEC-5F-01-16/52	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,119,400	\$1,119,400	\$1,119,400	\$1,119,400	\$335,820	\$335,820	\$335,820	\$335,820	30.00	\$0	Otros	0	0.00	72.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830090	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Pedro Pelaez Manriquez	PEC-5F-03-16/53	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,133,713	\$1,133,713	\$1,133,713	\$1,133,713	\$670,443	\$670,443	\$670,443	\$670,443	59.14	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830098	Pavimentación De La Calle 5 Mayo, Tramo Blvd, Margarita Maza De Juarez A Bordo De Contención		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$4,817,048	\$4,817,048	\$4,817,048	\$4,817,048	89.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.20	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830105	Trabajos De Rehabilitación En La T.V. Sec. No 13	PEC-5F-01-16/45	Baja California Sur	Comondú	Palo Bola	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$853,038	\$853,038	\$853,038	\$853,038	\$255,911	\$255,911	\$255,911	\$255,911	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830115	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. Libertadores De America	PEC-5F-01-16/50	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,119,980	\$1,119,980	\$1,119,980	\$1,119,980	\$335,994	\$335,994	\$335,994	\$335,994	30.00	\$0	Otros	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830122	Trabajos De Rehabilitación En La Esc Sec Modesto Sanchez Mayon	PEC-5F-05-16/38	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,287,498	\$1,287,498	\$1,287,498	\$1,287,498	\$386,249	\$386,249	\$386,249	\$386,249	30.00	\$0	Otros	0	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS16160400830128	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Lic Antonio De Jesus Alvarez Rico	PEC-5F-01-16/42	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$ 1,137,324	\$ 1,137,324	\$ 1,137,324	\$ 1,137,324	\$ 341,197	\$ 341,197	\$ 341,197	30.00	\$ 0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160400830137	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Benito Juarez	PEC-5F-01-16/33	Baja California Sur	Comondú	Puerto San Carlos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$ 1,106,847	\$ 1,106,847	\$ 1,106,847	\$ 1,106,847	\$ 332,054	\$ 332,054	\$ 332,054	30.00	\$ 0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160400830142	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Hugo Cesar Prieta Chacon	PEC-5F-03-16/35	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$ 1,145,637	\$ 1,145,637	\$ 1,145,637	\$ 1,145,637	\$ 343,691	\$ 343,691	\$ 343,691	30.00	\$ 0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160400830144	Habilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario, Andadores Y Barda Perimetral, En La Colonia Loma Linda, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz B.C.S.	030031ME002	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$ 218,365	\$ 218,365	\$ 218,365	\$ 218,365	\$ 218,336	\$ 218,336	\$ 218,336	99.99	\$ 0	Metros Cuadros	230	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830178	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Clotilde Gonzalez Garcia	PEC-5F-01-16/31	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$ 1,124,255	\$ 1,124,255	\$ 1,124,255	\$ 1,124,255	\$ 337,277	\$ 337,277	\$ 337,277	30.00	\$ 0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160400830191	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Maria Del Rosario Aguel Serdan	PEC-5F-01-16/32	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$ 1,131,131	\$ 1,131,131	\$ 1,131,131	\$ 1,131,131	\$ 339,339	\$ 339,339	\$ 339,339	30.00	\$ 0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160400830198	Trabajos De Rehabilitación En El E.P. Valle De Santo Domingo	PEC-5F-01-16/27	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$ 1,137,171	\$ 1,137,171	\$ 1,137,171	\$ 1,137,171	\$ 341,151	\$ 341,151	\$ 341,151	30.00	\$ 0	Otros	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160400830205	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Maria Del Rosario Aguel Aviles	PEC-5F-01-16/29	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$ 858,407	\$ 858,407	\$ 858,407	\$ 858,407	\$ 257,522	\$ 257,522	\$ 257,522	30.00	\$ 0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160400830213	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Profr Marcelo Rubio Ruiz	PEC-5F-03-16/23	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$ 1,147,179	\$ 1,147,179	\$ 1,147,179	\$ 1,147,179	\$ 344,154	\$ 344,154	\$ 344,154	30.00	\$ 0	Otros	0	0.00	99.00	Financiera: / Física: / Registro:



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS16160400830222	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Bertha Von Glumer	PEC-5F-01-16/26	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,149,090	\$1,149,090	\$1,149,090	\$1,149,090	\$344,727	\$344,727	\$344,727	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830225	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Diana Laura Rojas Reyes	PEC-5F-03-16/12	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,145,971	\$1,145,971	\$1,145,971	\$1,145,971	\$343,791	\$343,791	\$343,791	30.00	\$0	Otros	0	0.00	68.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830230	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Prof Mario Manriquez	PEC-5F-03-16/13	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,108,976	\$1,108,976	\$1,108,976	\$1,108,976	\$332,693	\$332,693	\$332,693	30.00	\$0	Otros	0	0.00	88.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830237	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. Heroes De 1847	PEC-5F-04-6/06	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,192,683	\$1,192,633	\$1,192,633	\$1,192,633	\$357,805	\$357,805	\$357,805	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830241	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. 24 De Febrero	PEC-5F-03-16/08	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,287,060	\$1,287,060	\$1,287,060	\$1,287,060	\$386,118	\$386,118	\$386,118	30.00	\$0	Otros	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830246	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Diego Rivera	PEC-5F-04-16/02	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,098,006	\$1,098,006	\$1,098,006	\$1,098,006	\$888,948	\$888,948	\$888,948	80.96	\$0	Otros	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830251	Trabajos De Rehabilitación En La Esc Sec Tec No 22	PEC-5F-02-16/05	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Aramburo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,403,776	\$1,403,776	\$1,403,776	\$1,403,776	\$421,133	\$421,133	\$421,133	30.00	\$0	Otros	0	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830336	Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Av. San Rodolfo (Tramo C. San Benito - Boulevard San Carlos) San Fernando	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$112,561	\$1,060,847	\$1,060,847	\$1,060,847	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830347	Construccion De Guarniciones Y Banquetas C. Derecho De Organización, Tramo (Calle Unión A Circuito Independencia) Diana Laura	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y	Urbanización	En Ejecución	2016	\$485,093	\$485,093	\$485,093	\$485,093	\$467,422	\$467,422	\$467,422	96.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160400830352	Pavimentacion De La Calle Palma De Canarias, Tramo Palma Senegal A Palma Dhalera	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,900,000	\$3,004,254	\$3,004,254	\$3,004,254	77.03	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	94.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830366	Pavimentacion De La Calle Nicolas Bravo, Tramo Emiliano Zapata A Bordo De Contencion	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,864,000	\$6,864,000	\$6,864,000	\$6,864,000	\$5,608,848	\$5,608,848	\$5,608,848	81.71	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	81.71	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830372	Pavimentacion De La Calle Miguel Hidalgo, Tramo Emiliano Zapata A Jaime Bravo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,050,000	\$4,050,000	\$450,000	\$4,050,000	\$3,169,890	\$3,169,890	\$3,169,890	78.27	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830393	Pavimentacion De La Calle Mejillon, Tramo Pelicanos A Gaviotas	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,672,000	\$1,672,000	\$1,672,000	\$1,672,000	\$834,538	\$834,538	\$691,653	49.91	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	49.91	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830397	Rehabilitación Del Estadio De Futbol Guaycura, En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2016	\$33,081,029	\$33,081,029	\$33,081,029	\$33,081,029	\$10,666,852	\$10,666,852	\$10,666,852	32.24	\$0	Metros Cuadros	100,748	0.00	16.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830406	Pavimentacion De La Calle Limón, Tramo Granada A Toronja	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,090,000	\$2,090,000	\$2,090,000	\$2,090,000	\$1,591,242	\$1,591,242	\$1,591,242	76.14	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830411	Pavimentacion De La Calle Jaime Bravo, Tramo 5 De Mayo A 16 De Septiembre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,356,000	\$4,356,000	\$4,356,000	\$4,356,000	\$2,998,370	\$2,998,370	\$2,998,370	68.83	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830415	Pavimentacion De La Calle Guayaba, Tramo Tamsarindo A Papaya	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,595,000	\$1,595,000	\$1,595,000	\$1,595,000	\$384,684	\$384,684	\$384,684	24.12	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS16160400830419	Pavimentacion De La Calle Geologia, Tramo Av. Universidad A Norte	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,070,000	\$4,070,000	\$4,070,000	\$4,070,000	\$1,565,259	\$1,565,259	\$1,565,259	38.46	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830428	Pavimentacion Del Circuito Calles 1.- Granada, Tramo Tuna A Avellana; 2.- Avellana, Tramo Granada A Topar; 3.- Piñón, Tramo Avellana A Limón	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,290,000	\$4,290,000	\$4,290,000	\$4,290,000	\$2,174,259	\$2,174,259	\$2,174,259	50.68	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830435	Pavimentacion De La Calle Francisco Pelayo, Tramo Santos Degollado A 16 De Septiembre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,608,000	\$3,608,000	\$3,608,000	\$3,608,000	\$1,034,970	\$1,034,970	\$1,034,970	28.69	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830439	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Leandro Valle, Tramo Reforma A Topar	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$3,623,928	\$3,623,928	\$3,623,928	60.40	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830440	Rehabilitación Del Gimnasio Auditorio Jorge Campos, En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2016	\$22,971,236	\$22,971,236	\$22,971,236	\$22,971,236	\$6,774,586	\$6,774,586	\$6,774,586	29.49	\$0	Metros Cuadros	100,485	0.00	9.50	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830441	Pavimentacion De La Calle Francisco Javier Mina, Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$5,760,000	\$3,055,304	\$3,055,304	\$2,154,616	53.04	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830447	Pavimentacion De La Calle Felipe Angeles, Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,460,000	\$8,460,000	\$8,460,000	\$8,460,000	\$3,060,991	\$3,060,991	\$1,815,169	36.18	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830593	Pavimentacion Calle Aztecas, Tramo Valentin Gomez Farias A Quetzalcoatl	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,240,000	\$3,240,000	\$3,240,000	\$3,240,000	\$2,552,830	\$2,552,830	\$2,552,830	78.79	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160400830601	Pavimentación Calle Ignacio Riancho, Tramo Santos Degollado A 16 De Septiembre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,608,000	\$3,608,000	\$3,608,000	\$3,608,000	\$1,270,516	\$1,270,516	\$1,249,016	35.21	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830603	Pavimentación Calle Guanajuato, Tramo Colima A Yucatan	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$3,649,048	\$3,649,048	\$3,571,058	81.09	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830608	Pavimentación De La Calle Teotihuacan, Tramo Valerín Gomez Fariás A Quetzacoatl	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$3,600,000	\$2,794,587	\$2,794,587	\$2,794,587	77.63	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830614	Pavimentación Calle Nuevo Leon, Tramo Colima A Yucatan	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$3,728,429	\$3,728,429	\$3,488,021	69.04	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	94.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830615	Guarniciones Y Banquetas En La Calle C. Mision De Chiriyaky Tramo C. Cometa Bennet-Cad. 193.00) En La Localidad De Mesa Colorada	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$344,996	\$344,996	\$344,996	\$344,996	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830617	Pavimentación Calle Yucatan, Tramo Guanajuato A Nuevo Leon	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,575,000	\$4,575,000	\$4,575,000	\$4,575,000	\$2,934,638	\$2,934,638	\$2,934,638	64.15	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	94.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830620	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En C. Hermenegildo Galeana (Tramo C. Vicentina Guerrero - C. Campeche), Col. Agustín Olachea	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,562,006	\$1,562,006	\$1,562,006	\$1,562,006	\$460,659	\$460,659	\$460,659	29.49	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830621	Pavimentación Calle Acceso A La Unidad Deportiva De La Comunidad, Poblado De Santiago	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$3,445,142	\$3,445,142	\$3,441,319	76.56	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS16160400830627	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En C. Cardón (Tramo C. 1 A Entrada A La Col. Las Flores)	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$770,420	\$770,420	\$770,420	\$770,420	\$224,883	\$224,883	\$224,883	29.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830633	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En C. 2 (Tramo Camino Entrada Al Carrizal A C.D.) Y C. 3 (Tramo C.B. - C.D.), Col. El Carrizal	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,277,166	\$1,277,166	\$1,277,166	\$1,277,166	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830634	Pavimentación Calle Mango, Tramo Tamarindo A Papaya	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,595,000	\$1,595,000	\$1,595,000	\$1,595,000	\$530,538	\$530,538	\$530,538	33.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830639	Pavimentación Calle Emilia Verdugo Galvan, Tramo Guadalupeana A Ejidal	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,450,000	\$3,450,000	\$3,450,000	\$3,450,000	\$3,084,800	\$3,084,800	\$3,080,870	89.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830642	Construcción De Guarniciones En El Circuito De La Col. La Pasión (Tramo Transpeninsular Highway A Cad. 2743.00)	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,553,915	\$2,553,915	\$2,553,915	\$2,553,915	\$2,211,944	\$2,211,944	\$1,685,906	86.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830646	Pavimentación Calle Francisco Villa, Tramo Cuahtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,460,000	\$8,460,000	\$8,460,000	\$8,460,000	\$3,510,095	\$3,510,095	\$3,510,095	41.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830650	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Av. San Rodolfo (Tramo C. San Isidro - Boulevard San Carlos) San Fernando	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,060,847	\$1,060,847	\$1,060,847	\$1,060,847	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830652	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Cto. De Independencia (Tramo C. Derecho De Organización - C. Derecho De Petición), Col. Diana Laura	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$112,561	\$112,561	\$112,561	\$112,561	\$92,270	\$92,270	\$33,196	81.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160400830676	Pavimentación De La Calle Padre De Loyola (Conclusión). Tramo M. De Nuestra Sra. De Huasnapí A Av. Misioneros	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,420,000	\$1,104,993	\$1,104,993	\$1,104,993	77.82	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	93.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830733	Construcción De Asta Bandera En El Nuevo Centro De Justicia Penal, En La Ciudad De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,992	\$99,992	\$99,992	\$99,992	99.99	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830747	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Del Blvd. 5 De Febrero, Tramo Blvd. Margarita Maza De Juarez A Napoles	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$1,188,689	\$1,188,689	\$1,188,689	55.03	\$0	Metros lineales	0	0.00	55.03	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830749	Pavimentacion Calle Francisco Villa, Tramo: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez A Luis Echeverria	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,460,000	\$11,316,000	\$11,316,000	\$11,316,000	\$3,290,380	\$3,290,380	\$3,290,380	29.08	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830751	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico De La Calle Ignacio Allende, Tramo Blvd. Margarita Maza De Juarez A Angel Matteoti	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$942,188	\$942,188	\$739,260	56.08	\$0	Metros lineales	0	0.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830753	Pavimentacion Calle Saltijo, Tramo: Francisco Villa A Calle De La Chaparrera	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,600,000	\$2,876,613	\$2,876,613	\$2,876,613	62.54	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830759	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Hermenegildo Galeana, Tramo Blvd. 5 De Febrero A Blvd. Virginia Peralta	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,042,802	\$1,042,802	\$1,042,802	60.35	\$0	Metros lineales	0	0.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830760	Pavimentacion Calle Palma Senegal, Tramo: Palma Canarias A Av. Palma Abasco	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,912,500	\$8,912,500	\$8,912,500	\$8,912,500	\$7,895,029	\$7,895,029	\$7,399,196	88.58	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS16160400830762	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico De La Calle Bonifacio Salinas Leal, Tramo Ignacio Allende A Independencia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,032,000	\$4,032,000	\$4,032,000	\$4,032,000	\$2,171,129	\$2,171,129	\$2,171,129	53.85	\$0	Metros lineales	0	0.00	96.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830764	Pavimentacion Calle Francisco I. Madero, Tramo: Preparatoria A Amanecer	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,393,000	\$4,393,000	\$4,393,000	\$4,393,000	\$1,317,861	\$1,317,861	\$1,317,861	30.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830766	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico De La Calle Prosperidad (Marmol), Tramo Calle Oro A Blvd. Forjadores De Sudcalifornia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,872,000	\$1,872,000	\$1,872,000	\$1,872,000	\$1,607,247	\$1,607,247	\$1,607,247	85.86	\$0	Metros lineales	0	0.00	85.86	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830768	Pavimentacion Del Blvd. 5 De Febrero, Tramo: Blvd. Margarita Naza De Juarez A Napoles	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,210,000	\$6,210,000	\$6,210,000	\$6,210,000	\$5,408,170	\$5,408,170	\$5,408,170	87.09	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830770	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Del Circuito Los Bledales, Tramo Viento A Del Mar	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,064,000	\$2,064,000	\$2,064,000	\$2,064,000	\$1,506,449	\$1,506,449	\$1,506,449	72.99	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830771	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Javier Mina, Tramo Santos Degollado A 5 De Mayo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,848,000	\$1,848,000	\$1,848,000	\$1,848,000	\$1,448,521	\$1,448,521	\$1,448,521	78.38	\$0	Metros lineales	0	0.00	78.38	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830772	Pavimentacion Calle Fernando Jordan Juarez, Tramo Misioneros A Independencia	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,645,500	\$3,645,500	\$3,645,500	\$3,645,500	\$833,232	\$833,232	\$833,232	22.86	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830775	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Angel Matteotti, Tramo Calle De Las Pitahayas A Bordo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,007,600	\$1,007,600	\$1,007,600	\$1,007,600	\$1,007,600	\$816,173	\$816,173	\$816,173	81.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160400830777	Pavimentacion Calle Angel Matteotti, Tramo: Calle De Las Pitahayas A Bordo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,784,342	\$2,784,342	\$2,784,342	96.08	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830779	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Cipres, Tramo Blvd. Virginia Peralta Abld. Forjadores	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,528,000	\$3,528,000	\$3,528,000	\$3,528,000	\$2,994,907	\$2,994,907	\$2,994,907	84.89	\$0	Metros lineales	0	0.00	92.50	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830780	Pavimentacion Calle Articulo 115, Tramo: Presidencia Municipal A Forjadores De Sudcalifornia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$18,492,000	\$18,492,000	\$18,492,000	\$18,492,000	\$16,297,777	\$16,297,777	\$16,297,777	88.13	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830781	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Articulo 115, Tramo Presidencia Municipal A Forjadores De Sudcalifornia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,432,000	\$6,432,000	\$6,432,000	\$6,432,000	\$3,746,775	\$3,746,775	\$3,746,775	58.25	\$0	Metros lineales	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830785	Pavimentacion Calle Av. Los Cabos, Tramo: Paseo Cabo De Oro A Paseo Pacifico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,498,000	\$7,498,000	\$7,498,000	\$7,498,000	\$6,088,751	\$6,088,751	\$5,969,771	81.20	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830787	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Paseo Cangrejos, Tramo Mantarraya A Paseo Pacifico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,336,000	\$6,336,000	\$6,336,000	\$6,336,000	\$5,151,185	\$5,151,185	\$5,151,185	81.30	\$0	Metros lineales	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830788	Pavimentacion Calle Carmelita Lagos, Tramo: Bordo A Arcoiris	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,162,000	\$2,162,000	\$2,162,000	\$2,162,000	\$335,163	\$335,163	\$335,163	15.50	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830789	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Del Blvd. Paseo Las Conchas, Tramo Paseo Cabo Del Oro A Paseo Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,400,000	\$4,672,140	\$4,672,140	\$4,672,140	73.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160400830791	Pavimentación De La Calle Bonifacion Salinas Leal, Tramo: Ignacio Allende A Independencia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$11,592,000	\$11,592,000	\$11,592,000	\$11,592,000	\$9,016,591	\$9,016,591	\$9,016,591	77.78	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830794	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Av. Los Cabos Tramo Paseo Cabo De Oro A Paseo Pacifico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,608,000	\$2,608,000	\$2,608,000	\$2,608,000	\$1,726,996	\$1,726,996	\$1,726,996	66.22	\$0	Metros lineales	0	0.00	66.22	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830796	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Laguna Montebello, Tramo Laguna Agua Tinta A Av. Leona Vicario	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$759,109	\$759,109	\$336,491	70.29	\$0	Metros lineales	0	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830798	Pavimentacion Calle Belisario Dominguez, Tramo: Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$11,040,000	\$11,040,000	\$11,040,000	\$11,040,000	\$7,315,296	\$7,315,296	\$3,157,589	66.26	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830799	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Laguna Pajonal, Tramo Laguna Agua Tinta A Av. Leona Vicario	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$1,080,000	\$790,791	\$790,791	\$332,538	73.22	\$0	Metros lineales	0	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830802	Pavimentacion Calle Laguna Agua Tinta, Tramo: Laguna Montebello A Laguna Pajonal	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,265,000	\$1,265,000	\$1,265,000	\$1,265,000	\$373,068	\$373,068	\$373,068	29.49	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830804	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Palma Edulis, Tramo Palma Canarias A Av. Palma Abanico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,004,961	\$3,004,961	\$3,004,961	96.93	\$0	Metros lineales	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830808	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Palma Senegal, Tramo Palma Canarias A Av. Palma Abanico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$3,100,000	\$2,575,281	\$2,575,281	\$2,575,281	83.07	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS1616040830809	Pavimentacion Calle Alan Gorosave, Tramo: Reforma A Municipio Libre	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,840,000	\$1,840,000	\$1,840,000	\$1,840,000	\$1,097,539	\$1,097,539	\$1,097,539	59.65	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616040830810	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Laguna Agua Tinta, Tramo Laguna Montebello A Laguna Pajonal	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$440,000	\$356,571	\$356,571	\$164,452	81.04	\$0	Metros lineales	0	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616040830813	Pavimentacion Calle 8 De Octubre, Tramo Juana Carton A Topar	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,750,000	\$5,750,000	\$5,750,000	\$5,750,000	\$3,749,833	\$3,749,833	\$3,749,833	65.21	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616040830814	Pavimentacion Calle Palma Edulis, Tramo: Palma Canarias A Av. Palma Abanico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,912,500	\$8,912,500	\$8,912,500	\$8,912,500	\$7,406,635	\$7,406,635	\$4,013,388	83.10	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616040830815	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Guillermo Prieto, Tramo: Jose Maria Morelos A Jose Ma. Pino Suarez.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,296,000	\$1,296,000	\$1,296,000	\$1,296,000	\$513,415	\$513,415	\$513,415	39.62	\$0	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616040830816	Pavimentacion Calle Prosperidad, Tramo: Calle Oro A Blvd. Forjadores De Sudcalifornia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,382,000	\$5,382,000	\$5,382,000	\$5,382,000	\$5,319,999	\$5,319,999	\$5,319,999	98.85	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	88.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616040830818	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Belisario Dominguez, Tramo: Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,840,000	\$3,840,000	\$3,840,000	\$3,840,000	\$1,818,219	\$1,818,219	\$1,818,219	47.35	\$0	Metros lineales	0	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616040830820	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Francisco Villa, Tramo: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez A Luis Echeverria	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,936,000	\$3,936,000	\$3,936,000	\$3,936,000	\$1,869,116	\$1,869,116	\$1,869,116	47.49	\$0	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160400830823	Pavimentación Del Circuito Al Pantón Heroica Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,573,800	\$5,573,800	\$5,573,000	\$5,573,800	\$5,519,855	\$5,519,855	\$5,509,900	99.03	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830824	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Saltillo, Tramo: Francisco Villa A Calle De La Chaparrera	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$478,017	\$478,017	\$478,017	29.88	\$0	Metros lineales	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830826	Pavimentación De La Calle Ignacio Allende, Tramo: Blvd. Margarita Maza De Juarez A Angel Matteotti	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,830,000	\$4,830,000	\$4,830,000	\$4,830,000	\$4,135,744	\$4,135,744	\$4,135,744	85.63	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830828	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Circuito Ciudad Insurgentes, Tramos: 1.-Calle Francisco I. Madero, Tramo De Jose Ma. Morelos A 16 Septiembre, 2.-Calle 16 De Septiembre, Tramo	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,512,000	\$1,512,000	\$1,512,000	\$1,512,000	\$967,561	\$795,391	\$795,391	52.61	\$0	Metros lineales	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830830	Pavimentación Del Circuito Los Bledales, Tramo: Viento A Del Mar	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,925,500	\$5,925,500	\$5,925,500	\$5,925,500	\$5,433,101	\$5,433,101	\$5,239,274	91.69	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830832	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Alan Gorosave, Tramo Reforma A Municipio Libre	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$450,463	\$364,891	\$364,890	57.01	\$0	Metros lineales	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830835	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico Calle 8 De Octubre, Tramo Juana Carlon A Topar	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,263,103	\$1,263,103	\$1,263,103	63.16	\$0	Metros lineales	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830836	Pavimentación Calle Modesto Sanchez, Tramo: Preparatoria A Arco Iris	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,970,000	\$8,970,000	\$8,970,000	\$8,970,000	\$3,915,622	\$3,915,622	\$3,910,338	43.65	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS1616040830837	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Pavimentacion Del Circuito Al Panteon Heroica Mulege (Calle Acceso Al Panteon Y Calle Sin Nombre)	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,998,000	\$1,530,483	\$1,530,483	\$1,530,483	76.60	\$0	Metros lineales	0	0.00	61.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616040830840	Pavimentacion Calle Cipres, Tramo Blvd. Virginia Peralta A Blvd. Forjadores	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,143,000	\$10,143,000	\$10,143,000	\$10,143,000	\$8,360,698	\$8,360,698	\$8,360,698	82.43	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	93.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616040830842	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico Circuito Calles: 1- Av. Sergio Noyola Tramo: Pablo L. Martinez A Domingo Carballo Felix, 2- Calle Sin Nombre, Tramo Av. Sergio Noyola A Indus	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,064,000	\$2,064,000	\$2,064,000	\$2,064,000	\$541,937	\$541,937	\$541,937	26.26	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616040830845	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Modesto Sanchez, Tramo Preparatoria A Arco Iris	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,120,000	\$3,120,000	\$3,120,000	\$3,120,000	\$1,122,802	\$1,122,802	\$1,122,802	35.99	\$0	Metros lineales	0	0.00	68.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616040830848	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Ignacio Allende, Tramo Benito Juarez A Padre E. Kino	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$884,000	\$884,000	\$884,000	52.62	\$0	Metros lineales	0	0.00	82.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616040830851	Pavimentacion Calle Guillermo Prieto, Tramo: Jose Maria Morelos A Jose Ma. Pino Suarez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,726,000	\$3,726,000	\$3,726,000	\$3,726,000	\$1,345,812	\$1,345,812	\$1,345,812	36.12	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616040830853	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico Calle Fernando Jordan Juarez, Tramo Misioneros A A Independencia	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,268,000	\$1,268,000	\$1,268,000	\$1,268,000	\$373,953	\$373,953	\$373,953	29.49	\$0	Metros lineales	0	0.00	32.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616040830854	Pavimentacion Calle Laguna Montebello, Tramo: Laguna Agua Tinta A Av. Leona Vicario	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$915,712	\$915,712	\$915,712	29.49	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	5.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160400830857	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Francisco I. Madero, Tramo Preparatoria A Amanecer		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,528,000	\$1,528,000	\$1,528,000	\$1,528,000	\$450,631	\$450,631	\$450,631	29.49	\$0	Metros lineales	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830859	Pavimentacion Calle Paseo Cangrejos, Tramo: Maniarraya A Paseo Pacifico		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$18,216,000	\$18,216,000	\$18,216,000	\$18,216,000	\$11,687,407	\$11,687,407	\$11,687,407	64.16	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830860	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Carmelita Lagos, Tramo Bordo A Arcoiris		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$752,000	\$752,000	\$752,000	\$752,000	\$214,041	\$214,041	\$214,041	28.46	\$0	Metros lineales	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830865	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Norte (Tramo C. Firmamento A Cad. 936,00) Col. Villas De Guadalupe		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$344,996	\$1,592,119	\$1,592,119	\$1,592,119	\$1,178,106	\$1,178,106	\$1,178,106	74.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830867	Pavimentacion Del Blvd. Paseo Las Conchas, Tramo: Paseo Cabo Del Oro A Paseo Cabo San Lucas		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$18,400,000	\$18,400,000	\$18,400,000	\$18,400,000	\$9,700,533	\$9,700,533	\$9,700,533	52.72	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830870	Pavimentacion De La Calle Hermenegildo Galeana, Tramo: Blvd. 5 De Febrero A Blvd. Virginia Peralta		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,968,000	\$4,968,000	\$4,968,000	\$4,968,000	\$4,515,689	\$4,515,689	\$4,515,689	90.90	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830873	Pavimentacion Calle Javier Mina, Tramo Santos Degollado A 5 De Mayo		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,313,000	\$5,313,000	\$5,313,000	\$5,313,000	\$5,257,098	\$5,257,098	\$4,750,649	98.95	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830875	Pavimentacion De La Calle Guadalupeana, Tramo Carraera A Amilia Verduga Galvan		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$2,751,765	\$2,751,765	\$2,751,765	61.15	\$0	Metros lineales	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160400830876	Pavimentación Calle Laguna Pajonal, Tramo: Laguna Agua Tinta A Av. Leona Vicario		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$3,105,000	\$863,199	\$863,199	\$863,199	27.80	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830880	Pavimentación Calle Ignacio Allende, Tramo: Benito Juárez A Padre E. Kino		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,830,000	\$4,830,000	\$4,830,000	\$4,830,000	\$4,240,308	\$4,240,308	\$3,341,674	87.79	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	86.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830882	Pavimentación Circuito Ciudad Insurgentes, Tramos: 1.- Calle Francisco I. Madero, Tramo De Jose Ma. Morelos A 16 De Septiembre, 2.- Calle 16 De Septiembre, Tramo: Antonio Mendoza A Francisco I. Madero.		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,347,000	\$4,347,000	\$4,347,000	\$4,347,000	\$1,306,997	\$1,306,997	\$1,306,997	30.07	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830886	Pavimentación Circuito Calle: 1.- Av. Sergio Noyola, Tramo: Pablo L. Martínez A Domingo Carballo Felix, 2.- Calle Sin Nombre, Tramo: Av. Sergio Noyola A Industria Salinera		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$5,934,000	\$1,771,401	\$1,771,401	\$1,765,027	29.85	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830892	Construcción De Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal En Cabo San Lucas, Municipio De Los Cabos, B.C.S.		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$11,983,643	\$11,983,643	\$11,983,643	\$10,785,279	\$10,785,279	\$10,785,279	\$10,785,279	90.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830893	Pavimentación De La Calle Sierra, Tramo Av. Pargos A Calle Paseo Dorado		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,244,000	\$2,244,000	\$2,244,000	\$2,244,000	\$661,790	\$661,790	\$661,790	29.49	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830895	Pavimentación De La Calle Francisco I. Madero, Tramo Amanecer A Arcoiris		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,057,000	\$2,057,000	\$2,057,000	\$2,057,000	\$606,641	\$606,641	\$606,641	29.49	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	29.49	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160400830897	Pavimentación De La Calle División Del Norte, Tramo Emiliano Zapata A Josefina Flores	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$2,654,327	\$2,654,327	\$2,654,327	29.49	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830903	Consejo De La Judicatura En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,486,925	\$1,486,925	\$1,486,925	\$423,083	\$423,083	\$423,083	\$423,083	28.45	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	28.45	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830904	Academia Estatal De Policia En La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$55,497,878	\$55,497,878	\$55,497,878	\$55,497,878	\$16,367,171	\$16,367,171	\$16,367,171	29.49	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	29.49	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830911	Pavimentacion De La Calle Francisco Cota Moreno , Tramo Miguel Llera Ibarra A 20 De Noviembre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,240,098	\$1,944,059	\$1,944,059	\$1,944,059	\$1,943,299	\$1,943,299	\$1,943,299	99.96	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830914	Pavimentacion De La Calle Norte, Tramo Amanecer A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,367,206	\$2,020,324	\$2,020,324	\$2,020,324	\$2,017,948	\$2,017,948	\$1,008,974	99.88	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830915	Construccion De Instalaciones Militares En El Aeropuerto Internacional De Loreto, Mpio. De Loreto, B.C.S.	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$14,671,680	\$14,671,680	\$14,671,680	\$14,671,680	\$4,284,212	\$4,284,212	\$4,284,212	29.20	\$0	Metros Cuadros	16,738	0.00	29.20	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830918	Pavimentacion De La Calle Palo Fierro, Tramo Cardón A Calle Uno	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,962,584	\$1,777,550	\$1,777,550	\$1,777,550	\$1,776,934	\$1,776,934	\$1,776,934	99.97	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830926	Rehabilitación De Palacio De Gobierno Del Estado De Baja California Sur, En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$11,702,328	\$11,573,603	\$11,573,603	\$11,573,603	\$3,451,195	\$3,451,195	\$3,451,195	29.82	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160400830928	Reencarpetao De La Calle Benito Juarez, Tramo: Alvaro Obregon A Nicolas Bravo		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830933	Pavimentacion Calle Ignacio Zaragoza, Tramo: Adolfo Lopez Mateos A Nicolas Bravo		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,848,000	\$1,848,000	\$1,848,000	\$1,848,000	\$829,598	\$829,598	\$829,598	44.89	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830935	Pavimentacion Calle Guadalupe Victoria, Tramo: Ignacio Zaragoza A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,790,000	\$2,790,000	\$2,790,000	\$2,790,000	\$1,013,415	\$1,013,415	\$815,370	36.32	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830936	Pavimentacion Calle Deportiva, Tramo: Benito Juarez A Heroes De Independencia		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,178,000	\$2,178,000	\$2,178,000	\$2,178,000	\$1,223,475	\$1,223,475	\$1,223,475	56.17	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400831303	Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica De La Calle José Ma. Morelos Y Pavón, Tramo Blvd. Agustín Olachea Aviles A Hugo Cervantes Del Rio, Ciudad Constitución		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,641,572	\$5,641,572	\$5,641,572	\$5,641,572	\$1,682,291	\$1,682,291	\$1,682,291	29.82	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	29.82	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100834245	Obra Complementaria Del Parque 30 De Septiembre En Colonia 8 De Octubre	FMRE201701	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$321,916	\$321,916	\$321,916	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	200	0.00	0.00	Financiera: REPROGRAMACION 2016 PARA EJECUTARSE EN 2017 / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100834252	Adquisición De Camión Extintor De Incendios Usado	FMRE201702	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CUERPO DE BOMBEROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	251,871	0.00	0.00	Financiera: REPROGRAMACION 2016 PARA EJECUTARSE EN 2017 / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100834256	Adquisición De Camiones Compactadores De Basura	FMRE201703	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	251,871	0.00	0.00	Financiera: REPROGRAMACION 2016 PARA EJECUTARSE EN 2017 / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS16170100834264	Adquisición De Elevador Para Edificio De Presidencia	FMRE201705	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	251,871	0.00	0.00	Financiera: REPROGRAMACION 2016 PARA EJECUTARSE EN 2017 / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16170100834267	Adquisición De Vehículos Nuevos Austeros	FMFM201711	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	251,871	0.00	0.00	Financiera: REPROGRAMACION 2016 PARA EJECUTARSE EN 2017 / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16170100838165	Fortalecimiento De Los Talleres De Iniciación A Las Artes De Casa De Cultura Del Estado	BCS11S268ISC01	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$183,655	\$183,655	\$183,655	\$183,655	\$178,639	\$178,639	\$178,639	97.27	\$0	Mobiliario y equipo	150	0.00	99.92	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100838188	Galería La Pintada Casa De Cultura	BCS11S268ISC02	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$19,024	\$19,024	\$19,024	\$19,024	\$19,024	\$19,024	\$19,024	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100838232	Talleres De Iniciación Artística En El Triunfo Y Todos Santos	BAS11S268ISC05	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$20,000	\$18,692	\$18,291	\$18,291	91.46	\$0	Mobiliario y equipo	34	0.00	91.46	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100838249	Cine En Tu Biblioteca	BAS11S268ISC06	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$47,000	\$47,000	\$47,000	\$45,010	\$45,010	\$45,010	\$45,010	95.77	\$0	Mobiliario y equipo	270	0.00	96.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100838261	Sala De Conciertos La Paz Equipo, Mobiliario Y Mantenimiento	BCS11S268ISC07	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$243,020	\$243,020	\$243,020	\$243,020	\$166,990	\$166,990	\$166,990	68.71	\$0	Maquinaria y equipo	8,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100838281	Radio Cultural Isc	BCS11S268ISC10	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$17,455	\$17,649	\$17,649	\$17,649	\$17,649	\$17,649	\$17,649	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	400,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100838290	Fortalecimiento Del Ballet California Del Sur	BCS11S268ISC12	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Piezas	70	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100838299	Equipamiento De La Biblioteca Pública Maestro Justo Sierra	BAS11S268ISC14	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	15,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100838305	Segunda Etapa De Mejoramiento De Espacios En El Centro Cultural La Paz	BCS11S268ISC17	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$99,990	\$99,990	\$99,990	\$99,990	\$99,088	\$99,088	\$99,088	99.10	\$0	Otros	25,920	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100838311	Segunda Etapa De Mejoramiento De Espacios En El Centro Cultural La Paz	BAC11S268ISC17	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$95,114	\$95,195	\$95,195	\$95,195	\$95,195	\$95,195	\$95,195	\$95,195	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	25,920	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100838382	Librería Isc	BCS11S268ISC20	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$36,320	\$36,620	\$36,620	\$36,620	\$36,149	\$36,149	\$36,149	\$36,149	98.71	\$0	Mobiliario y equipo	15,600	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
BCS16170100838425	Ágora De La Paz, Tercera Etapa	BCS11S268ISC27	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$98,310	\$98,310	\$98,310	\$98,310	\$98,310	\$98,310	\$98,310	\$98,310	100.00	\$0	Otros	15,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100838546	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Saneamiento De Aguas Potable Y Alcantarillado De La Calle 5 De Mayo, Tramo: Blvd. Margarita Naza De Juárez A Bordo De Contención.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$4,817,048	\$4,817,048	\$4,580,152	\$4,580,152	89.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100838866	Reconstrucción Con Pavimento De Concreto Hidráulico, Saneamiento Y Banquetas De La Calle Laredo De Tejeda, Tramo Álvaro Obregón A Mutualismo, En La Ciudad De La Paz, Mpio. De La Paz, B. C. S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,584,862	\$1,584,862	\$1,584,862	\$1,575,664	\$1,575,664	\$1,575,664	\$995,237	\$995,237	99.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100838868	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Naranja, Tramo: Granada A Piñón, En La Paz, Mpio. De La Paz, B. C. S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,410,314	\$1,410,314	\$1,410,314	\$422,930	\$422,930	\$422,930	\$422,930	\$422,930	29.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100838870	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Miguel Venegas, Tramo: Misioneros Combonianos A Urbano Angulo, En La Paz, Mpio. De La Paz, B. C. S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,738,696	\$4,738,696	\$4,738,696	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100839080	Mejora De Áreas De Servicio En El Museo Regional De Antropología E Historia De Baja California Sur	BCS11S268ISC29	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$292,813	\$292,813	\$292,813	\$292,813	\$292,726	\$292,726	\$292,726	\$292,726	99.97	\$0	Piezas	25,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100839085	Mejora De Áreas De Servicio En El Museo Regional De Antropología E Historia De Baja California Sur	BCS11S268ISC29	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$183,597	\$183,597	\$183,597	\$183,512	\$183,512	\$183,512	\$183,512	\$183,512	\$183,512	99.95	\$0	Mobiliario y equipo	25,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100839095	Programa Anual De Vinculación En El Servicio Educativo Y Cultural Del Museo Regional De Antropología E Historia De Baja California Sur	BAC11S268ISC30	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$22,630	\$22,630	\$22,630	\$22,630	\$21,655	\$21,655	\$21,655	\$21,655	\$21,655	95.69	\$0	Mobiliario y equipo	14,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100839108	Rehabilitación De La Trampa Del Teatro De La Ciudad	BAC11S268ISC33	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$1,675,107	\$1,675,107	\$1,675,107	\$1,675,104	\$1,675,104	\$887,546	\$862,472	\$862,472	52.98	\$0	Otros	3,000	0.00	51.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16170100839121	Proyecto Banda Infantil Comunitaria	BCS11S268ISC45	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$357,282	\$357,282	\$357,282	\$357,282	\$345,796	\$345,796	\$345,796	96.79	\$0	Mobiliario y equipo	56	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100839142	Exposiciones Permanentes De La Galeria De Arte Carlos Olachea Boucseleguez Con Difusión En Plataforma Digital	BCS11S268ISC48	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$8,062	\$8,062	\$8,062	\$8,062	\$8,062	\$8,062	\$8,062	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	8,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100839167	Festival Fotosensible 2016	BCS11S268ISC49	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$37,151	\$37,151	\$37,151	\$37,151	\$37,151	\$37,151	\$37,151	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100839208	Ordenamiento, Clasificación, Inventario, Catalogación, Estabilización, Digitalización Y Preservación Del Acervo Fotográfico Del Archivo Histórico Pablo L. Martínez	BCS11S268ISC51	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$27,028	\$27,028	\$27,028	\$27,028	\$24,798	\$24,798	\$24,798	91.75	\$0	Mobiliario y equipo	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100839212	Restauración De Documentos Documental Del Archivo Histórico Pablo L. Martínez	BCS11S268ISC52	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$2,204	\$2,204	\$2,204	\$2,204	\$2,204	\$2,204	\$2,204	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	200	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100839219	Proyecto De Alcance Nacional. Plataforma Digital Cinema México	BCS11S268ISC56	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$887,400	\$1,045,450	\$1,045,450	\$1,045,450	\$1,045,450	\$1,045,450	\$1,045,450	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	8,400	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100839226	Proyecto De Alcance Nacional. Red Nacional De Polos Audiovisuales 2016	BCS11S268ISC57	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$52,780	\$52,092	\$52,092	\$52,092	\$52,092	\$52,092	\$52,092	\$52,092	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	15	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100839250	Proyecto De Alcance Nacional. Cultura Para La Armonía. Colectivo Comunitario De Fotografía	BCS11S268ISC66	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$63,452	\$63,452	\$63,452	\$63,452	\$61,984	\$61,984	\$61,984	97.69	\$0	Mobiliario y equipo	20	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100839262	Proyecto De Alcance Nacional. Cultura Para La Armonía. Colectivo Comunitario De Teatro	BCS11S268ISC67	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$6,391	\$6,391	\$6,391	\$6,391	\$6,201	\$6,201	\$6,201	97.04	\$0	Mobiliario y equipo	40	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100839286	Proyecto De Alcance Nacional. Cultura Para La Armonía. Colectivo Comunitario De Radio Digital	BCS11S268ISC68	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$69,940	\$71,296	\$71,296	\$71,296	\$71,296	\$71,296	\$71,296	\$71,296	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100839297	Proyecto De Alcance Nacional. Cultura Para La Armonía. Coros Comunitarios En Movimiento	BCS11S268ISC69	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$35,454	\$35,454	\$35,454	\$35,454	\$35,454	\$35,454	\$35,454	\$35,454	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	90	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100839312	Proyecto De Alcance Nacional. Red De Enlace Digital	BCS11S268ISC70	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$180,028	\$180,028	\$180,028	\$180,028	\$180,028	\$180,028	\$180,028	\$180,028	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	50	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16170100840531	Reconstrucción Con Pavimento De Concreto Hidráulico, Saneamiento Y Banquetas De La Calle José Ma. Morelos Y Pavón, Tramo Alvaro Obregon A Belisario Dominguez (Incluye El Cruce De Morelos Y Matamoros)	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,325,517	\$2,325,517	\$2,325,517	\$1,601,103	\$1,601,103	\$1,601,103	\$1,601,103	68.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100851243	Proyecto De Autonomia De Gestión, Rehabilitación De Mobiliario Y Fomentos Al Uso De Las Tics	PAAGESB CS201601	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11- Educación Pública	Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur	Educación	En Ejecución	2016	\$99,395	\$99,395	\$99,395	\$99,395	\$99,395	\$99,395	\$99,395	100.00	\$0	Equipo	1,046	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100851253	Programa De Autonomia De Gestión: Mejorar El Equipamiento De Las Aulas De Clase	PAAGESB CS201602	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11- Educación Pública	Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur	Educación	En Ejecución	2016	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	\$0	Equipo	347	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100851545	Demolicion Y Construcción De Baras Perimetral En E.P. Francisco Cota Moreno	FAM-5F-03-16-71	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$331,298	\$331,297	\$331,297	\$331,297	\$331,297	\$331,297	\$331,297	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851551	Trabajos De Verificación Eléctrica En E. P. Alvaro Obregon	FAM-5F-03-16-72	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$19,952	\$19,952	\$19,952	\$19,952	\$19,952	\$19,952	\$19,952	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851645	Trabajos De Pintura General En Esc Sec Rafael Ramirez	FAM-5F-R-03-16-01	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,123,218	\$1,123,218	\$1,123,218	\$1,123,218	\$1,123,218	\$1,123,218	\$1,123,218	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851646	Trabajos De Impermeabilización En Centro Comunitario De Educación Preescolar L.F.A. No 3	FAM-5F-R-01-16-02	Baja California Sur	Comondú	Ley Federal de Aguas Número Tres	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$72,026	\$72,026	\$72,026	\$72,026	\$72,026	\$72,026	\$72,026	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851648	Construcción De Cisterna Prefabricada De 10,000lt En E.P. Arturo Guerrero	FAM-5F-R-04-16-03	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$106,787	\$106,787	\$106,787	\$106,787	\$106,787	\$106,787	\$106,787	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851682	Rehabilitación De Sistema Eléctrico E Instalación De Abanicos Em E.P. Emiliano Zapata	FAM-5F-R-03-16-04	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$156,799	\$156,799	\$156,799	\$156,799	\$156,799	\$156,799	\$156,799	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS16170100851684	Rehabilitación De Cimentación Y Estructura De Edificio D En La E.P. Jose L. Gavarrán	FAM-5F-R-04-16-05	Baja California Sur	Los Cabos	Miraflores	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$415,001	\$415,001	\$415,001	\$415,001	\$415,001	\$415,001	\$415,001	\$415,001	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851687	Construcción De Techumbre De Comedor En E.P. Amelia Wilkes Ceseña	FAM-5F-R-04-16-06	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$427,620	\$427,620	\$427,620	\$427,620	\$427,620	\$427,620	\$427,620	\$427,620	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851694	Trabajos De Rehabilitación En E.P. Fernando Burgoín	FAM-5F-R-04-16-08	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$508,856	\$508,856	\$508,856	\$508,856	\$508,856	\$508,856	\$508,856	\$508,856	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851696	Construcción De Un Aula Didáctica De 2 E/E En Estructura U2-C En Planta Alta En Ep Bicentenario De La Independencia De México	FAM-5F-R-04-16-09	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$636,670	\$636,671	\$636,671	\$636,671	\$636,670	\$636,670	\$636,670	\$636,670	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851700	Construcción De Un Aula Didáctica De 2 E/E En Estructura U2-C En Planta Alta En Ep Frida Kahlo	FAM-5F-R-04-16-10	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$663,535	\$663,536	\$663,536	\$663,536	\$663,535	\$663,535	\$663,535	\$663,535	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851703	Construcción De Techumbre En Pizcas Civicas De 16 X 18 Mts. En Esc. Sec. Justo Sierra	FAM-5F-R-01-16-11	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$866,834	\$866,834	\$866,834	\$866,834	\$866,834	\$866,834	\$866,834	\$866,834	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851705	Rehabilitación Eléctrica En E.P. Constanza Diaz	FAM-5F-R-03-16-12	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,138,692	\$1,138,692	\$1,138,692	\$1,138,692	\$1,138,692	\$1,138,692	\$1,138,692	\$1,138,692	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851706	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura U2-C En Planta Alta En Ep Alvaro Obregon	FAM-5F-R-03-16-13	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,201,478	\$1,201,478	\$1,201,478	\$1,201,478	\$1,201,478	\$1,201,478	\$1,201,478	\$1,201,478	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851707	Rehabilitación Eléctrica En Ep 5 De Abril	FAM-5F-R-03-16-14	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,345,849	\$1,345,847	\$1,345,847	\$1,345,847	\$1,345,847	\$1,345,847	\$1,345,847	\$1,345,847	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS16170100851708	Construcción De Dos Aulas Didácticas De 2 E/E En Estructura U2-C En Planta Alta Y Modulo En Escaleras; Ep Sin Nombre (Chula Vista)	FAM-5F-R-04-16-15	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,639,345	\$1,639,345	\$1,639,345	\$1,639,345	\$1,639,344	\$1,639,344	\$1,639,344	\$1,639,344	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851710	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U2-C Y Red Eléctrica En Ep Jesus Francisco Jerez Angulo	FAM-5F-R-03-16-16	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,184,863	\$1,184,651	\$1,184,651	\$1,184,651	\$1,184,651	\$1,184,651	\$1,184,651	\$1,184,651	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851712	Construcción De Un Aula Didáctica De 2 E/E En Estructura U2-C En Planta Alta En Ep Juana Ines De La Cruz	FAM-5F-R-04-16-17	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$676,656	\$676,656	\$676,656	\$676,656	\$676,655	\$676,655	\$676,655	\$676,655	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851713	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura U2-C. En Esc. Sec. Luis Donaldo Colosio	FAM-5F-R-01-16-18	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,244,846	\$1,244,845	\$1,244,845	\$1,244,845	\$1,244,845	\$1,244,845	\$1,244,845	\$1,244,845	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851715	Construcción De Un Aula Didáctica Aislada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. En Jn Jaime Nuno	FAM-5F-R-03-16-19	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$765,860	\$765,859	\$765,859	\$765,859	\$765,859	\$765,859	\$765,859	\$765,859	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851717	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. En Jn Domingo Gonzalez Morales.	FAM-5F-R-03-16-20	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$730,044	\$730,023	\$730,023	\$730,023	\$730,023	\$730,023	\$730,023	\$730,023	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851720	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts Y Obra Exterior En Jn Francisco Romero Escopinichi	FAM-5F-R-03-16-21	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$632,644	\$632,633	\$632,633	\$632,633	\$632,633	\$632,633	\$632,633	\$632,633	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851722	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. En Ep Venustiano Carranza	FAM-5F-R-04-16-22	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$652,781	\$652,781	\$652,781	\$652,781	\$652,781	\$652,781	\$652,781	\$652,781	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851724	Equipo De Medicion, Aire Acondicionado, Reparacion De Subestacion Eléctrica En Jn Octavio Paz, Cd. Constitución; Ep Felipe De Jesus Pedro	FAM-5F-R-16-23	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$112,176	\$112,176	\$112,176	\$112,176	\$112,176	\$112,176	\$112,176	\$112,176	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS16170100851726	Rehabilitación De Edificio 8 "H" En Ep Carlos A. Carrillo	FAM-5F-R-03-16-24	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,286,197	\$1,286,196	\$1,286,196	\$1,286,196	\$1,286,196	\$1,286,196	\$1,286,196	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS16170100851730	Trabajos De Rehabilitación En Taller En Esc Sec Técnica No. 8 (Ventura Monroy Ojeda)	FAM-5F-R-03-16-25	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$808,030	\$808,027	\$808,027	\$808,027	\$808,027	\$808,027	\$808,027	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS16170100851732	Construcción De Campo Infantil De Fútbol Empastado Sintético En Ep Jeronimo Ahumada Armenta	FAM-5F-R-03-16-27	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$703,893	\$703,893	\$703,893	\$703,893	\$703,893	\$703,893	\$703,893	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS16170100851734	Construcción De Campo Infantil De Fútbol Empastado Sintético En Ep Gregorio Torres Quintero	FAM-5F-R-03-16-28	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$614,354	\$614,032	\$614,032	\$614,032	\$614,032	\$614,032	\$614,032	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS16170100851738	Construcción De Campo Infantil De Fútbol Empastado Sintético En Ep Venustiano Carranza	FAM-5F-R-03-16-29	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$616,846	\$616,844	\$616,844	\$616,844	\$616,844	\$616,844	\$616,844	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS16170100851740	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. En Ep Venustiano Carranza	FAM-5F-R-03-16-30	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$859,448	\$859,447	\$859,447	\$859,447	\$859,447	\$859,447	\$859,447	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS16170100851751	Construcción De Nucleo De Servicios Sanitarios De 6.00 X 5.30 Mts. En Estructura Regional En Ep Venustiano Carranza	FAM-5F-R-03-16-31	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$845,149	\$845,143	\$845,143	\$845,143	\$845,143	\$845,143	\$845,143	\$845,143	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851753	Demolición De Barda Perimetral Y Construcción De Barda Perimetral En Ep Simon Bolívar	FAM-5F-R-03-16-32	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$829,954	\$829,954	\$829,954	\$829,954	\$829,954	\$829,954	\$829,954	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS16170100851755	Barda Perimetral En Ep Miguel Hidalgo	FAM-5F-R-03-16-33	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$866,672	\$866,635	\$866,635	\$866,635	\$866,635	\$866,635	\$866,635	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS16170100851756	Rehabilitación Eléctrica De Ep Estado 30	FAM-5F-R-03-16-34	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$846,760	\$846,759	\$846,759	\$846,759	\$846,759	\$846,759	\$846,759	\$846,759	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851759	Desmantelamiento, Traslado, Habilitado Y Colocación De Techumbre En Ep Carlos A. Carrillo	FAM-5F-R-03-16-35	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$312,083	\$312,083	\$312,083	\$312,083	\$312,083	\$312,083	\$312,083	\$312,083	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851765	Barda Perimetral En Ep No. 2 (Cabinet Ojeda Agundez)	FAM-5F-R-03-16-36	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$215,695	\$215,695	\$215,695	\$215,695	\$215,695	\$215,695	\$215,695	\$215,695	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851770	Rehabilitación En Edificio 1'A, 2'B Y 3'C Y Obra Exterior En Ep Prof. Antonio F. Delgado	FAM-5F-R-03-16-37	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,001,435	\$1,001,128	\$1,001,128	\$1,001,128	\$1,001,128	\$1,001,128	\$1,001,128	\$1,001,128	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851772	Barda Perimetral En Ep Agustín Arriola	FAM-5F-R-03-16-38	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$329,455	\$329,440	\$329,440	\$329,440	\$329,440	\$329,440	\$329,440	\$329,440	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851774	Trabajos Adicionales Y Extraordinarios En La Construcción De Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional En E.P. Francisco Cota Moreno	FAM-5F-04-12-26-B	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$22,370	\$22,370	\$22,370	\$22,370	\$22,370	\$22,370	\$22,370	\$22,370	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851777	Suministro De Mobiliario En Almacén Isife	FAM-ADO-R-03-16	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,753,230	\$1,753,230	\$1,753,230	\$1,753,230	\$1,753,230	\$1,753,230	\$1,753,230	\$1,753,230	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851778	Suministro De Mobiliario Para Aulas Didácticas En Diferentes Escuelas De "Comundu Y Los Cabos"	FAM-ADO-R-5F-16-03	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$219,694	\$219,694	\$219,694	\$219,694	\$219,694	\$219,694	\$219,694	\$219,694	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851780	Suministro De Mobiliario Para Aulas Didácticas En Diferentes Escuelas De La Paz	FAM-ADO-R-03-16-04	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$327,901	\$327,901	\$327,901	\$327,901	\$327,901	\$327,901	\$327,901	\$327,901	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS16170100851783	Suministro De Mobiliario Para Aulas Didácticas De Diferentes Escuelas De Los Cabos	FAM-ADQ-R-04-16-05	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$276,226	\$276,226	\$276,226	\$276,226	\$276,226	\$276,226	\$276,226	\$276,226	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16170100851785	Suministro De Mobiliario Para Dos Aulas Didacticas En E.P.Alvaro Obregon Salido	FAM-ADQ-R-03-16-06	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$139,302	\$139,302	\$139,302	\$139,302	\$139,302	\$139,302	\$139,302	\$139,302	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16170100851787	Suministro, Colocacion E Instalacion De Equipamiento Para Centro De Computo En Esc. Sec. Tecnica No. 10	FAM-ADQ-R-03-16-07	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$996,871	\$996,871	\$996,871	\$996,871	\$996,871	\$996,871	\$996,871	\$996,871	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16170100851788	Suministro De Mobiliario Para Centro De Computo En Esc Sec Tec No 10	FAM-ADQ-R-03-16-08	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$469,080	\$469,080	\$469,080	\$469,080	\$469,080	\$469,080	\$469,080	\$469,080	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16170100851794	Trabajos Adicionales Y Extraordinarios De Construcción De Tres Aulas Didácticas En El Instituto Tecnológico De La Paz	ITLP-5F-03-12-02-D	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$870,989	\$870,989	\$870,989	\$870,989	\$870,989	\$870,989	\$870,989	\$870,989	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16170100851798	Trabajos Adicionales Y Extraordinarios De Construcción Ocho Aulas Didácticas Y Portico, Area Administrativa Planta Baja Y Alta, Modulos De Servicios Sanitarios En Itlp	ITLP-5F-03-13-01-A	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$348,843	\$348,843	\$348,843	\$348,843	\$348,843	\$348,843	\$348,843	\$348,843	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16170100851799	Construcción De Laboratorio De Electrónica En Instituto Tecnológico De La Paz	ITLP-5F-03-16-01	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,096,930	\$3,096,930	\$3,096,930	\$3,096,930	\$3,096,930	\$3,096,930	\$3,096,930	\$3,096,930	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16170100851802	Trabajos De Impermeabilizacion En U.A.B.C.S.	FAM-5F-R-03-16-39	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$846,997	\$846,995	\$846,995	\$846,995	\$846,995	\$846,995	\$846,995	\$846,995	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16170100851804	Trabajos De Alumbrado En La Universidad Autónoma De Baja California Sur	FAM-5F-R-03-16-40	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$843,444	\$843,444	\$843,444	\$843,444	\$843,444	\$843,444	\$843,444	\$843,444	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS16170100851808	Construcción De Muro De Mamposteria En La Universidad Autonoma De Baja California Sur Campus Los Cabos	FAM-5F-R-04-16-41	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$650,356	\$650,356	\$650,356	\$650,356	\$650,356	\$650,356	\$650,356	\$650,356	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851809	Suministro De Equipo De Computo En Cobach No 10 (Col. Las Palmas)	FAM-ADQ-R-04-16-13	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$233,666	\$233,666	\$233,666	\$233,666	\$233,666	\$233,666	\$233,666	\$233,666	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100851812	Suministro De Equipo De Computo En Emsad No. 13 (Col. Manuel Marquez De Leon)	FAM-ADQ-R-03-16-14	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$233,666	\$233,666	\$233,666	\$233,666	\$233,666	\$233,666	\$233,666	\$233,666	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100852034	Construcción De Rampas En E.P. Fernando Jordan Juarez	FAM-5F-R-03-16/26	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$108,838	\$108,838	\$108,838	\$108,838	\$108,838	\$108,838	\$108,838	\$108,838	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170100852089	Rehabilitación Del Pozo N.1 Del Acueducto La Paz-Carrizal. Municipio De La Paz.	CEA-GOB-EDO-001-16	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$185,546	\$185,546	\$185,546	\$185,546	\$185,546	\$185,546	\$185,546	\$185,546	100.00	\$0	Equipo miento	300.000	0.00	100.00	Financiera: LIQUIDADO EL DIA 17-01-2017. / Fisica: LIQUIDADO EL DIA 17-01-2017. / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100852094	Rehabilitación Del Pozo N. 2 Del Acueducto La Paz-Carrizal. Municipio De La Paz.	CEA-GOB-EDO-002-16	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$184,729	\$184,729	\$184,729	\$184,729	\$184,729	\$184,729	\$184,729	\$184,729	100.00	\$0	Equipo miento	300.000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: LIQUIDADO EL DIA 17-01-2017. / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100852104	Rehabilitación Del Pozo N.4 Del Acueducto La Paz-Carrizal.	CEA-GOB-EDO-003-16	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$185,570	\$185,570	\$185,570	\$185,570	\$185,570	\$185,570	\$185,570	\$185,570	100.00	\$0	Equipo miento	300.000	0.00	100.00	Financiera: LIQUIDADO EL 17-01-2017. / Fisica: LIQUIDADO EL 17-01-2017. / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100852119	Elaboración De 2 Estudios Geofísicos Para La Reposición O Relocalización De Pozo De Agua Potable En Las Localidades De La Matanza Y Las Pocitas.	EST-CEA-GOB-EDO-001-16-BID.	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$106,239	\$106,239	\$106,239	\$106,239	\$106,239	\$106,239	\$106,239	\$106,239	100.00	\$0	Equipo miento	748	0.00	100.00	Financiera: LIQUIDADO EL 17-01-2017. / Fisica: LIQUIDADO EL 17-01-2017. / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100852131	Elaboración De Estudio Geofísico Para Ubicación De Pozo De Agua Potable, En La Localidad De Palo Escopeta. Municipio De Los Cabos. Bcs.	EST-CEA-GOB-EDO-00-16-BID.	Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Equipo miento	101	0.00	100.00	Financiera: LIQUIDADO EL DIA 17-01-2017. / Fisica: LIQUIDADO EL DIA 17-01-2017. / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS16170100852142	Elaboración De Estudio Geofísico De Resistividad Para Ubicación De Pozo De Agua Potable En La Localidad De Miraflores, Municipio De Los Cabos. Bcs.	EST-CEA-GOB-EDO-003-16-BID.	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	\$48,000	100.00	\$0	Equipo	1,384	0.00	100.00	Financiera: / Física: LIQUIDADO EL DIA 17-01-2017. / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100852252	Programa Autonomía De Gestión: Ampliar El Uso De Las Tecnologías Y Aprovechar Su Uso Para El Aprendizaje	PAAGESB CS201604	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California Sur	Educación	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Equipo	229	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100852295	Rehabilitación De Pozo Y Equipamiento Electromecánico, En La Localidad De Villa Ignacio Zaragoza, Municipio De Comondú. Bcs.	CE-903017989-E21-2016.	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,183,060	\$1,183,060	\$794,313	\$794,313	\$794,313	\$794,313	\$794,313	67.14	\$0	Equipo	1,266	0.00	67.14	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100852411	Programa De Tratamiento De Aguas Residuales (Prosan)	BCSPROS AN201601	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$124,000,000	\$124,000,000	\$124,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	350,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100833813	Adquisición De Equipo De Sonido Para El Instituto Municipal De Cultura	FMBM201707	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$62,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	251,781	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833818	Modernización Del Site Principal Del Palacio Municipal	FMBM201708	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR-DIRECCIÓN DE INFORMATICA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$162,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833829	Adquisición De Gps Y Complementos	FMBM201709	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE URBANIZACIÓN Y ECOLOGÍA - DIRECCIÓN DE PLANEACION Y REGULIZACIÓN URBANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$162,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833838	Adquisición De Motocorformadora	FMBM201710	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,600,000	\$8,600,000	\$2,150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS17170100833845	Adquisición De Camión Para El Rastro Municipal	FMFM201711	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO- RASTRO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833847	Adquisición De Vehículos Tipo Estaquitas Para La Dirección General De Servicios Públicos	FMFM201712	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$137,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833851	Programa Modernización De Semáforos, Primera Etapa	FMRE201714	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TRANSITO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833858	Rehabilitación De Oficinas Municipales 1 (Sala De Cabildo)	FMUM201715	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$87,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833865	Rehabilitación De Oficinas Municipales (Asentamientos Humano)	FMUM201716	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$112,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833868	Rehabilitación De Oficinas Municipales (Desarrollo Urbano)	FMUM201717	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$112,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833874	Adquisición De Retroexcavadora Para Panteones Municipales	FMUM201719	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,750,000	\$2,750,000	\$687,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833882	Adquisición De Carroza Funebre Para Jardines Del Recuerdo	FMUM201720	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$137,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Periodo Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170100833884	Rehabilitación De Cancha Publica Los Barriles	FMUM201721	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	700	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833889	Adecuación De Parque Publico A Personas Con Discapacidad	FMUM201722	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$275,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	150	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833897	Rehabilitación De Comandancia De Policía De La Comunidad Las Pocitas	FMUM201723	Baja California Sur	La Paz	Las Pocitas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	400	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833901	Rehabilitación De Rampas Y Banquetas Zona Sur De La Ciudad De La Paz	FMUM201724	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$162,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	3,500	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833910	Construcción De Banquetas Calle Toronja E Dátil Y Limon	FMUM201725	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$62,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	4,000	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833913	Rehabilitación De Rampas Y Banquetas Calle Abasolo	FMUM201726	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	4,500	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833920	Cercado Y Acceso Principal A Nuevo Panteón De La Ciudad	FMUM201727	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833922	Equipamiento Del Rastro Municipal	FMUM201728	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO- RASTRO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$125,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170100833929	Reparación De Banquetas De La Calle Mutualismo De Cabezaud A Ocampo	FMUM201729	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	5,000	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833931	Construcción De Banquetas En Perímetro De La Secundaria David Peralta Osuna	FMUM201730	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$62,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	2,700	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833942	Suministro, Construcción Y Rehabilitación De Paraderos Para El Transporte Urbano En La Ciudad De La Paz	FMUM201731	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$375,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833957	Casa De Salud De La Comunidad De El Cardonal, B.C.S., Segunda Etapa	FMUM201734	Baja California Sur	La Paz	El Cardonal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$87,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	230	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833963	Equipamiento De Consultorios Médicos Del Comité Dif	FMSO201703	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$37,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833972	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Área De Baños En El Poblado El Carrizal	FMUM201735	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	250	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833974	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Área De Baños, Poblado Conquista Agraria	FMUM201736	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$625,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	285	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833978	Construcción De Techumbre Y Área De Baños, Poblado San Blas	FMUM201737	Baja California Sur	La Paz	San Blas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	285	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170100833984	Construcción De Muro De Contención Manifiesto Las Playitas Y Bordo Etapa 1	FMUM201738	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	1,350	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833987	Construcción De Muro De Contención En Arroyo San Ramon	FMUM201739	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$375,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	1,350	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100834151	Aportación A Convenio Fois Para El Proyecto De Estabilización Del Talud En El Andador Serapio Dominguez Ojeda	FMUM201740	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$375,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	750	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100834154	Adquisición De Carritos Barrenderos	FMPE201744	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100834159	Adquisición De Camiones Compactadores De Basura	FMPE201745	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100834164	Adquisición De Vehículo Para Carga Y Descarga De Contenedores	FMPE201746	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$225,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100835310	Programa De Transferencia De Tecnologías 2017	01	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARÍA DE TURISMO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,250	0.00	0.00	Financiera: / Física: ESTAMOS POR INICIAR EL PROCESO DE LICITACION / Registro: PARA VALIDAR, ESTAMOS POR INICIAR EL PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100835318	Primera Etapa De Rehabilitación Plaza Mijares En San José Del Cabo	02	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$16,000,000	\$16,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	287,671	0.00	0.00	Financiera: / Física: ESTAMOS POR INICIAR EL PROCESO DE LICITACION / Registro: PARA VALIDAR, ESTAMOS POR INICIAR EL PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS17170100835329	Equipamiento Del Capta Los Cabos	03	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	287,671	0.00	0.00	Financiera: / Física: ESTAMOS POR INICIAR EL PROCESO DE LICITACION / Registro: PARA VALIDAR, ESTAMOS POR INICIAR EL PROCESO DE LICITACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100840719	Edificio De La Policía Estatal Preventiva	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$15,050,188	\$15,050,188	\$15,050,188	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100840754	Mejoramiento Cereso Ciudad Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,252,068	\$1,252,068	\$865,065	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100840769	Mejoramiento Cereso La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$4,964,817	\$4,964,817	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100840788	Mejoramiento Centro De Internamiento Y Tratamiento Para Adolescentes	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,153,093	\$1,153,093	\$345,928	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100840808	Mejoramiento De Las Instalaciones Cereso San Jose Del Cabo Acreditación	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,808,302	\$2,808,302	\$842,491	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100841597	Rehabilitación Camino Rural Entronque Carretera Cd Constitución A San Carlos A San Buto 13675	13675	Baja California Sur	Comondú	San Buto	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMONDU	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$25,256	\$25,256	\$25,256	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS17170100841608	Rehabilitación De Camino Rural Bahía Asunción Punta Prieta - 28572	28572	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$354,540	\$354,540	\$354,540	\$354,540	\$354,540	\$0	100.00	\$0	Otros	1,157	100.00	100.00	Financiera: SE ENCUENTRA EN TRAMITE EL PAGO DEL CONTRATO FISM17-002-04/2017 / Fisica: SE CUMPLIO EL 100% DEL CONTRATO DE MANERA ANTICIPADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841609	Rehabilitación De Camino Rural Vizcaino Bahía Tortugas - 28547	28547	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Tortugas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$150,486	\$150,486	\$150,486	\$150,486	\$150,486	\$150,486	100.00	\$0	Otros	9,573	100.00	100.00	Financiera: Obra con contrato FISM17-001-03/2017 pagada en su totalidad. / Fisica: 15.90 KM DE CAMINO RURAL REHABILITADO EN TIEMPO Y FORMA. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841610	Rehabilitación De Camino Rural La Bocana Punta Abrejos - 28624	28624	Baja California Sur	Mulegé	La Bocana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$141,968	\$141,968	\$141,968	\$141,968	\$141,968	\$0	100.00	\$0	Otros	2,755	100.00	100.00	Financiera: Obra con contrato de obra FISM17-005-04/2017 / Fisica: 15 km. rehabilitados de camino rural. Trabajo culminado en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841611	Rehabilitación De Camino Rural El Cardón El Dátil - 28566	28566	Baja California Sur	Mulegé	El Dátil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$494,993	\$494,993	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,332	100.00	0.00	Financiera: Obra en programación. / Fisica: No ha dado inicio la obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841612	Rehabilitación De Camino Rural Punta Prieta San Hipólito - 28590	28590	Baja California Sur	Mulegé	Punta Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$68,144	\$68,144	\$68,144	\$68,144	\$68,144	\$0	100.00	\$0	Otros	756	100.00	100.00	Financiera: Obra con contrato FISM17-003-04/2017 en trámite de pago. / Fisica: Término de rehabilitación en 7.20 km de camino rural. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841613	Rehabilitación De Camino Rural EINTRONQUE Carretera Punta Abrejos Al Rancho San Ángel - 27491	27491	Baja California Sur	Mulegé	San Ángel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$94,645	\$94,645	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	100.00	0.00	Financiera: Obra en programación. / Fisica: No se ha dado inicio a la obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841614	Rehabilitación De Camino Rural Laguna De San Ignacio El Cardón - 27319	27319	Baja California Sur	Mulegé	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$160,897	\$160,897	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,987	100.00	0.00	Financiera: Obra en programación. / Fisica: No se ha dado inicio a la obra. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841615	Rehabilitación De Camino Rural El Dátil San José De Gracia - 28422	28422	Baja California Sur	Mulegé	San José de Gracia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$395,616	\$395,616	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	250	100.00	0.00	Financiera: Obra en programación. / Fisica: La obra no ha dado inicio. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS17170100841616	Construcción De Red De Alcantarillado Colonia Vista Hermosa - 18414	18414	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$4,131,101	\$1,239,330	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	692	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841617	Aportacion A Convenio Fois Para El Proyecto Construcción De Albergue Casa Cuna - 18480	18480	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2017		\$5,000,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841618	Ampliación De Red De Alcantarillado Ampliación Loma Obrera - 18533	18533	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$2,036,438	\$610,931	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	252	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841622	Ampliación De Vivienda En Zona Urbana Recámara Baño - 19438	19438	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2017		\$6,375,000	\$1,912,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	338	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841624	Obras De Infraestructura Eléctrica - 20348	20348	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ Y GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS	Urbanización	En Ejecución	2017		\$1,100,000	\$330,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	170	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841625	Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Laguna Azul - 17864	17864	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		\$3,788,817	\$1,136,645	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	613	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Fisico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170100841626	Rehabilitación De Equipos Fotovoltaicos - 20453	20453	Baja California Sur	La Paz	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LAPAZ A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PLANEACIÓN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$1,250,000	\$375,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	460	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841627	Rehabilitación De Camino Rural San Hipólito La Bocana - 28599	28599	Baja California Sur	Mulegé	San Hipólito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE MULEGE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		\$413,599	\$413,599	\$413,599	\$413,599	\$413,599	\$0	100.00	\$0	Otros	1,040	100.00	100.00	Financiera: Obra con contrato FISM17-004-04/2017 en trámite de pago. / Fisica: 43.70 KM. rehabilitados en camino rural. Trabajo culminado en tiempo y forma. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841628	Suministro De Equipos Fotovoltaicos - 20470	20470	Baja California Sur	La Paz	Santa María de Toris	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LAPAZ A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PLANEACIÓN	Vivienda	En Ejecución	2017		\$1,425,000	\$427,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	225	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100851549	Gasto De Inversión Autorizado En El Fassa Ramo 33 2017. En La Prestación De Servicios De Salud A La Comunidad.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur	Salud	En Ejecución	2017	\$684,983	\$763,352	\$158,173	\$158,173	\$29,997	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	3.90	Financiera: / Fisica: Cifras acumuladas al primer trimestre 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100851933	Gasto De Inversión Autorizado En El Fassa Ramo 33 2017. Para Fortalecer La Rectoría De Los Servicios De Salud.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur	Salud	En Ejecución	2017	\$84,996	\$177,509	\$101,641	\$101,641	\$81,538	\$59,498	\$59,498	33.52	\$0	Otros	0	0.00	45.90	Financiera: / Fisica: cifras acumuladas al primer trimestre. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100851943	Gasto De Inversión Autorizado En El Fassa Ramo 33 2017. En La Protección Social En Salud	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur	Salud	En Ejecución	2017	\$1,700,212	\$2,411,751	\$611,102	\$611,102	\$154,106	\$151,786	\$151,786	6.29	\$0	Otros	0	0.00	6.30	Financiera: / Fisica: cifras acumuladas al primer trimestre 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100851984	315-Secretario Técnico Del Consejo Nacional Para Evitación De Accidentes.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	P018 Prevención y control de enfermedades		12-Salud	Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur	Salud	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Cifras acumuladas al primer trimestre 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100851992	R00 - Centro Nacional Para La Salud De La Infancia Y La Infancia Y La Adolescencia	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	P018 Prevención y control de enfermedades		12-Salud	Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur	Salud	En Ejecución	2017	\$42,900	\$42,900	\$42,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Cifras acumuladas al primer trimestre 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100851998	L00 - Centro Nacional De Equidad De Género Y Salud Reproductiva	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	P020 Salud materna, sexual y reproductiva		12-Salud	Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur	Salud	En Ejecución	2017	\$1,209,000	\$120,900	\$120,900	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Cifras acumuladas al primer trimestre 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Período Reportado : Primer Trimestre del 2017
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reingreso	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS17170100852007	000 - Centro Nacional De Programas Preventivos Y Control De Enfermedades	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes		12-Salud	Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur	Salud	En Ejecución	2017	\$481,000	\$481,000	\$481,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Cifras acumuladas al primer trimestre del 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100852012	316 - Dirección General De Epidemiológica	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U009 Vigilancia epidemiológica		12-Salud	Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur	Salud	En Ejecución	2017	\$611,380	\$611,380	\$611,380	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Cifras acumuladas al primer trimestre 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100852016	000 - Centro Nacional De Programas Preventivos Y Control De Enfermedades	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U009 Vigilancia epidemiológica		12-Salud	Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur	Salud	En Ejecución	2017	\$1,584,000	\$158,400	\$158,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Cifras acumuladas al primer trimestre 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100852042	U00 - Comisión Nacional De Protección Social En Salud	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur	Salud	En Ejecución	2017	\$245,873	\$245,873	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: Cifras acumuladas al primer trimestre del 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Director de Contabilidad

C.P. y A. José Ricardo González García