



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12130100044287	Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia Ampliación Navarro Rubio	FISC201201	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	324,764.00	324,764.00	324,764.00	324,764.00	324,764.00	303,034.00	303,034.00	93.31	\$0	Metros Cuadros	230	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052011	Rehabilitación De La Delegación Los Barrios	FTUM201217	Baja California Sur	La Paz	Los Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	199,911.00	199,911.00	199,911.00	199,911.00	199,911.00	199,006.00	196,845.00	99.55	\$0	Metros Cuadros	364	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100052557	Rehabilitación De Cocina Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Barrios	FTUM201218	Baja California Sur	La Paz	Los Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	59,941.00	59,941.00	59,941.00	59,941.00	59,941.00	59,671.00	58,023.00	99.55	\$0	Metros Cuadros	15	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100052715	Rehabilitación Del Alumbrao Publico Del Libramiento Daniel Roldan	FTUM201219	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	994,566.00	994,566.00	994,566.00	994,566.00	994,566.00	990,086.00	990,086.00	99.55	\$0	Metros Cuadros	3,292	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100052785	Ampliación En Segunda Etapa De Rehabilitación De La Cruz Roja	FTUM201220	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,099.00	196,937.00	99.55	\$0	Metros Cuadros	468	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053465	Rehabilitación Del Centro De Atención Infantil De La Colonia Roma Y Colonia El Cardonal	FTUM201226	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL DE LA COLONIA ROMA Y EL CARDONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	349,445.00	349,445.00	349,445.00	349,445.00	349,445.00	347,522.00	343,748.00	99.45	\$0	Metros Cuadros	150	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053489	Construcción De Rampa De Botado En La Comunidad De La Ventana	FTUM201227	Baja California Sur	La Paz	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	696,847.00	689,279.00	99.55	\$0	Metros Cuadros	375	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053614	Ampliación Y Rehabilitación De La Biblioteca En Los Barrios	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	Los Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	298,539.00	295,296.00	99.51	\$0	Metros Cuadros	120	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130100053843	Impermeabilización Al Edificio De Bomberos	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	305,401.00	305,401.00	305,401.00	305,401.00	305,401.00	304,026.00	300,724.00	99.55	\$0	Metros Cuadros	726	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS12130100053879	Mejoramiento Y Adecuacion De La Imagen Urbana De La Plaza Publica Y Acceso A Los Barrios	FTUM201235	Baja California Sur	La Paz	Los Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	399,782.00	399,782.00	399,782.00	399,782.00	399,782.00	391,330.00	387,070.00	97.89	\$0	Metros Cuadros	6,160	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100054628	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noreste De La Ciudad De La Paz	FTUM201247	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	560,000.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	560,000.00	557,477.00	551,423.00	99.55	\$0	Metros Cuadros	1,600	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100054651	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noroeste De La Ciudad De La Paz	FTUM201248	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	647,072.00	640,045.00	99.55	\$0	Metros Cuadros	1,850	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO, / Física: OBRA TERMINADA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO, / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100054963	Reencarpetao Y Bacheo En Zona Sureste De La Ciudad De La Paz	FTUM201249	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	548,119.00	548,119.00	548,119.00	548,119.00	548,119.00	545,650.00	539,725.00	99.55	\$0	Metros Cuadros	1,600	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100055668	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Sur De La Ciudad De La Paz	FTUM201250	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	631,110.00	631,110.00	631,110.00	631,110.00	631,110.00	628,265.00	621,442.00	99.55	\$0	Metros Cuadros	1,850	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100064286	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Calafia	FISD201203	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	599,360.00	599,360.00	599,360.00	599,360.00	599,360.00	590,963.00	590,963.00	98.60	\$0	Metros Cuadros	787	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100067364	Construccion De Oficinas Municipales Sector 6 , Fraccionamiento Camino Real	FTUM201251	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,765,084.00	1,011,520.00	1,011,520.00	1,011,520.00	56.20	\$0	Metros Cuadros	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS12130100067432	Construccion Para Area De Dormitorio Y Baños En 6 Delegaciones Del Municipio De La Paz	FTUM201244	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	570,000.00	570,000.00	570,000.00	570,000.00	558,067.00	558,067.00	171,000.00	97.91	\$0	Metros Cuadros	0	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO, / Física: OBRA TERMINADA, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS12130100067459	Adquisicion De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FTUM201252	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	418,773.00	418,771.00	418,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	1	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS12130100067500	Reparacion Y Mantenimiento A Unidades Recolectoras	FTFM201242	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	705,000.00	705,000.00	705,000.00	649,622.00	349,811.00	349,811.00	349,811.00	49.62	\$0	Metros Cuadros	15	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS12130300219785	Pavimentacion Primera Etapa Del Blvd. Alvaro Obregon Tramo Miguel Aleman Valdez A Gustavo Diaz Ordaz, En Cd. Constitucion, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	8,768,674.00	8,768,674.00	8,768,674.00	7,713,489.00	7,713,489.00	7,713,489.00	7,713,489.00	87.97	\$0	Metros Cuadros	15,000	100.00	87.97	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12140100293171	Construccion De Unidades De Vivienda Basica En Zona Urbana Y Rural	FISE2012011	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2012	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadros	675	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061106	Rehabilitacion Segunda Etapa Registro Civil No.1	FTUM201325	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	150,000.00	149,532.00	149,532.00	149,532.00	147,109.00	147,109.00	147,109.00	98.38	\$0	Metros Cuadros	150	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100061372	Reparacion Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif	FTUM201330	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	750,000.00	746,703.00	746,703.00	746,703.00	353,658.00	353,658.00	224,011.00	47.36	\$0	Metros Cuadros	900	100.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100061404	Construccion De Casa Integral De Atencion Para La Mujer	FTUM201332	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	1,600,000.00	1,563,929.00	1,563,929.00	1,563,929.00	1,556,885.00	1,556,885.00	1,556,885.00	99.55	\$0	Metros Cuadros	240	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100061479	Construccion De Oficinas Cruz Roja, Sector 6 Camino Real	FTUM201334	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	800,000.00	793,948.00	793,948.00	793,948.00	781,664.00	781,664.00	283,185.00	98.45	\$0	Metros Cuadros	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100062970	Construccion De Centro De Atencion Infantil, Los Cardones	FTUM201337	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	1,600,000.00	1,595,154.00	1,595,154.00	1,595,154.00	962,830.00	962,830.00	478,546.00	60.36	\$0	Metros Cuadros	230	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063004	Rehabilitacion De Parque El Pasadero En El Municipio De La Paz	FTUM201338	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	200,000.00	198,570.00	198,570.00	195,528.00	195,528.00	195,528.00	195,528.00	98.47	\$0	Metros Cuadros	300	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063044	Rehabilitacion De Parque Guelatao En El Municipio De La Paz	FTUM201339	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	295,405.00	295,405.00	295,405.00	98.47	\$0	Metros Cuadros	600	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130100063094	Rehabilitación De Parque Las Americas En El Municipio De La Paz	FTUM2013 40	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	300,000.00	299,944.00	299,944.00	299,944.00	295,350.00	295,350.00	267,407.00	98.47	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063222	Rehabilitación De Parque Santa Maria En El Municipio De La Paz	FTUM2013 41	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	295,370.00	295,370.00	227,196.00	98.46	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063309	Rehabilitación De Parque Ruiz Cortinez En El Municipio De La Paz	FTUM2013 42	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	300,000.00	293,179.00	293,179.00	293,179.00	225,098.00	225,098.00	225,098.00	76.78	\$0	Metros Cuadrados	3,600	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063384	Rehabilitación De Parque Calandrio En El Municipio De La Paz	FTUM2013 43	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	294,763.00	294,763.00	294,763.00	98.25	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063509	Rehabilitación De Parque Bella Vista En El Municipio De La Paz	FTUM2013 44	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	200,000.00	198,685.00	198,685.00	198,685.00	195,642.00	195,642.00	123,617.00	98.47	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063573	Rehabilitación De Parque El Progreso En El Municipio De La Paz	FTUM2013 45	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	400,000.00	397,126.00	397,126.00	397,126.00	391,042.00	391,042.00	391,042.00	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063662	Rehabilitación De Parque Pedregal Del Cortes En El Municipio De La Paz	FTUM2013 46	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	344,640.00	344,640.00	344,640.00	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063796	Rehabilitación De Parque Villas De Guadalupe En El Municipio De La Paz	FTUM2013 47	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	150,000.00	149,536.00	149,536.00	149,536.00	147,246.00	147,246.00	81,173.00	98.47	\$0	Metros Cuadrados	3,500	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063922	Rehabilitación De Parque Guadalupe Victoria En El Municipio De La Paz	FTUM2013 48	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	200,000.00	199,832.00	199,832.00	199,832.00	108,141.00	108,141.00	108,141.00	54.12	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100063992	Construcción De Las Oficinas De La Delegación Incluyendo Bomberos, Servicios Públicos Y Cruz Roja En El Sargento	FTUM2013 49	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	1,400,000.00	1,399,266.00	1,399,266.00	1,399,266.00	312,438.00	312,438.00	178,033.00	22.33	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130100064436	Mejoramiento De La Imagen Urbana A La Entrada De La Localidad De Los Planes	FTUM201353	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	299,182.00	298,126.00	298,126.00	298,126.00	282,861.00	282,861.00	282,861.00	94.88	\$0	Metros Cuadros	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064514	Rehabilitación De Plaza Cívica En La Localidad De Los Planes	FTUM201354	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	500,000.00	497,482.00	497,482.00	497,482.00	489,861.00	489,861.00	489,861.00	98.47	\$0	Metros Cuadros	1,500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064585	Rehabilitación De Salon Social En El Poblado De Puerto Chale	FTUM201355	Baja California Sur	La Paz	Puerto Chale	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	550,000.00	549,983.00	549,983.00	549,983.00	164,995.00	164,995.00	164,995.00	30.00	\$0	Metros Cuadros	250	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064667	Construcción De Salidas De Aguas Pluviales A La Colonia Fovissste	FTUM201356	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	393,872.00	393,872.00	393,872.00	98.47	\$0	Metros Cuadros	300	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100064774	Construcción De Modulo De Baños En El Parque Cuauhtemoc	FTUM201357	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	350,000.00	349,565.00	349,565.00	349,565.00	344,211.00	344,211.00	330,596.00	98.47	\$0	Metros Cuadros	15	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130100092856	Programa De Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado En La Ciudad De La Paz, B.C.S	2	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	18,182,657.99	9,781,271.00	9,781,271.00	9,781,271.00	5,665,326.79	5,665,326.79	5,665,326.79	57.92	\$0	Metros Cuadros	100,000	100.00	57.92	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100102727	Reparación Y Mantenimiento A Unidades De Servicios Públicos	FTFM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	554,649.00	554,649.00	554,649.00	55.46	\$0	Lote	1	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13130300208012	Primera Etapa De La Pavimentación Del Blvd. Alvaro Obregón Tramo: Miguel Aleman Valdez A Gustavo Diaz Ordaz, En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	2,731,326.00	6,114,957.00	6,114,957.00	5,564,541.00	5,564,541.00	5,564,541.00	5,564,541.00	91.00	\$0	Metros Cuadros	150,000	100.00	91.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400263327	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En El Centenario	FTSD201362	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	4,200,000.00	4,160,943.00	4,160,943.00	4,160,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	783	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13140100286696	Construcción De Escalinata En Colonia Ampliacion A. Olachea	FISE201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	912,271.73	912,272.00	912,272.00	907,815.00	894,397.00	894,397.00	453,957.00	98.04	\$0	Metros Cuadros	215,178	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286712	Rehabilitación De Parque Indeco En El Municipio De La Paz	FMUM201313	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	295,265.00	295,265.00	0.00	98.42	\$0	Metros Cuadros	251,871	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286719	Rehabilitación De Parque Rio Blanco En El Municipio De La Paz	FMUM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	300,000.00	300,000.00	300,000.00	299,963.00	222,147.00	222,147.00	0.00	74.05	\$0	Metros Cuadros	251,871	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286725	Construcción De Escalinata En Colonia Ciudad Del Cielo	FISE201306	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	900,000.00	900,000.00	900,000.00	898,445.00	735,639.00	735,639.00	449,222.00	81.74	\$0	Metros Cuadros	215,178	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286726	Rehabilitación De Parque Villas Del Encanto En Municipio De La Paz	FMUM201316	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286731	Rehabilitación De Banquetas Y Barda En Panton De Los San Juanes	FISE201308	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	492,660.00	492,660.00	0.00	98.53	\$0	Metros Cuadros	215,178	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286733	Reparación Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Dif	FMUM201317	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	169,445.00	369,445.00	369,445.00	369,445.00	363,892.00	363,892.00	363,892.00	98.50	\$0	Lote	0	100.00	68.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286738	Construcción De Escalinata En Colonia Pedregal Del Cortez	FMUM201318	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	100.00	35.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13140100286746	Velatorio San Antonio	FISE201310	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	900,000.00	900,000.00	900,000.00	897,459.00	826,002.00	826,002.00	0.00	91.78	\$0	Metros Cuadros	2,925	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13140100287059	Muro De Contención Loma Obrera	FISE201311	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	900,000.00	900,000.00	900,000.00	895,099.00	716,945.00	716,945.00	0.00	79.66	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287078	Construcción De Unidades De Vivienda Basicas En Zona Urbana	FISE201312	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	3,224,100.00	3,224,100.00	0.00	53.74	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100471363	Adquisicion De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FMBM201302	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- PLANEACION	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Equipo	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100471411	Equipamiento Para Extraccion Vehicular Y Accesorios Complementarios	FMBM201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Equipo	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100471427	Programa De Rehabilitacion Y Reinstalacion De Mobiliario, Gimnasio Al Aire Libre Y Juegos Infantiles	FMBM201305	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2013	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Equipo	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472170	Rehabilitacion Rastro Municipal	FMUM201316	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	1,487,783.00	1,487,783.00	1,487,783.00	442,624.00	442,624.00	442,624.00	0.00	29.75	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472183	Rehabilitacion Y Mejoramiento Mercado Agustin Olachea Aviles	FMUM201312	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472199	Reencarpetado Y Bacheo De Vialidades En La Ciudad De La Paz	FMUM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS13150100472211	Rehabilitacion De Subcomandancia En Subdelegacion Meliton Albañez	FMUM201309	Baja California Sur	La Paz	Melitón Albáñez Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS13150100472234	Rehabilitación De Infraestructura En Delegación Los Dolores	FMUM201315	Baja California Sur	La Paz	Los Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS13150100472246	Rehabilitación Dif Todos Santos	FMUM201310	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	8,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS13150100472559	Construcción De Unidades De Vivienda Basica En Zona Urbana	FISE201301	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Vivienda	En Ejecución	2013	4,040,289.00	4,020,000.00	4,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	65	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472709	Ampliación Y Rehabilitación De Biblioteca Y Cdc Los Barrios	FMUM201313	Baja California Sur	La Paz	Los Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	350,000.00	350,000.00	350,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	30.00	\$0	Metros Cuadros	1,145	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.		
BCS14140100289476	Proyecto De Infraestructura Economica, Construcción De Red Alcantarillado En Colonia Diana Laura.	FIAS201401	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	420,426.00	420,426.00	420,426.00	418,551.00	261,208.00	261,208.00	0.00	62.13	\$0	Metros Cuadros	117	100.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCS14140100289485	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Nicolas Bravo	FMUM201409	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	500,000.00	500,000.00	500,000.00	498,142.00	490,818.00	490,818.00	331,835.00	98.16	\$0	Metros Cuadros	251,871	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.		
BCS14140100289495	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Agustín Otachea Aviles	FMUM201410	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	500,000.00	500,000.00	500,000.00	499,987.00	492,653.00	492,653.00	249,993.00	98.53	\$0	Metros Cuadros	251,871	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.		
BCS14140100289502	Proyecto De Infraestructura Economica, Construcción De Red De Alcantarillado En Colonia Loma Obrera.	FIAS201402	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Salud	En Ejecución	2014	1,029,973.00	1,029,973.00	1,029,973.00	1,025,036.00	307,511.00	307,511.00	0.00	29.86	\$0	Metros Cuadros	283	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCS14140100289510	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Francisco I Madero	FMUM201411	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	500,000.00	500,000.00	500,000.00	497,870.00	490,324.00	490,324.00	490,324.00	98.06	\$0	Metros Cuadros	251,871	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.		





# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS14140100289544	Rehabilitación De Infraestructura Municipal Del Deporte	FMUM201413	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2014	150,000.00	150,000.00	150,000.00	149,924.00	144,745.00	144,745.00	74,962.00	96.50	\$0	Metros Cuadros	251,871	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289586	Construcción De Barda Perimetral En Centro De Integración A La Mujer	FMUM201414	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,459.00	193,502.00	193,502.00	0.00	96.75	\$0	Metros Cuadros	251,871	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100289623	Sistema De Trámites Y Servicios Municipales	FMFM201415	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	251,871.00	251,871.00	251,871.00	251,871.00	251,360.00	251,360.00	162,400.00	99.80	\$0	Lote	215,178	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100290401	Ventanilla De Atención De Trámites Y Servicios Municipales	FMFM201406	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	650,295.00	650,295.00	33,490.00	92.90	\$0	Metros Cuadros	215,178	100.00	100.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Física: OBRA TERMINADA / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14140100290924	Proyecto De Infraestructura Social, Ampliación Y Equipamiento De Casas De Salud Y Dispensarios En Delegaciones Municipales	FICS201413	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,299,974.00	2,265,339.00	2,265,339.00	0.00	98.49	\$0	Metros Cuadros	1,800	100.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100291119	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Zona Urbana	FIUC201416	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,099,478.00	1,083,365.00	1,083,365.00	549,739.00	98.49	\$0	Metros Cuadros	22,500	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100291171	Rehabilitación De Banquetas Y Guarniciones En Zona Rural	FIUC201417	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2014	800,000.00	800,000.00	800,000.00	795,107.00	782,909.00	782,909.00	397,553.00	97.86	\$0	Metros Cuadros	6,750	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100291219	Construcción De Recamaras Adicional En Modalidad De Ampliación En Zona Urbana Y Rural	FIVC201420	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,484,534.00	2,242,267.00	2,242,267.00	2,242,267.00	49.83	\$0	Metros Cuadros	450	100.00	10.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS14140100292306	Adquisición De Software Y Hardware.- Desarrollo Institucional	FIDI20142_2_1	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	215,178	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439054	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Campeche Tramo Josefa Ortiz De Domínguez A Lic. Primo Verdad En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	1,807,820.59	1,807,820.59	1,807,820.59	77.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140400439232	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Del Blvd. Gilberto Gillo Arreola Tramo Julian Castillo Larios A Rio Parana En La Ciudad De La Paz.		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	6,158,250.00	6,158,250.00	6,158,250.00	6,158,250.00	5,587,422.32	5,587,422.32	5,587,422.32	90.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140400439315	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle San Benito (Proto. Blvd. Pino Payas) Tramo Blvd. Santa Rosa A San Carlos En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	15,742,750.00	15,742,750.00	15,742,750.00	15,742,750.00	14,579,738.00	#####	#####	92.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140400439381	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Tecadeui, Tramo Prolog. Yucatan A Calle Chiapas. En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	2,295,000.00	2,295,000.00	2,295,000.00	2,295,000.00	2,224,281.35	2,224,281.35	2,224,281.35	96.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140400439559	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Luis Barajas Tramo Carabineros A Calle Zapote En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	6,600,000.00	5,845,754.00	5,845,754.00	5,845,754.00	88.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140400439624	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo Viosca A Blvd. Luis Donaldo Colosio En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	6,864,000.00	6,864,000.00	6,864,000.00	6,864,000.00	3,877,534.00	3,877,534.00	3,877,534.00	56.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140400439722	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Santa Rosa De Las Palmas Tramo Av. Leona Vicario A Mision San Fernando En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	7,740,000.00	7,740,000.00	7,740,000.00	7,740,000.00	4,570,585.00	4,570,585.00	4,570,585.00	59.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS14140400439800	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Fernando Tramo Nuestra Señora Del Concho A Santa Rosa De Las Palmas En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	6,140,000.00	6,140,000.00	6,140,000.00	6,140,000.00	3,275,620.06	3,275,620.06	3,275,620.06	53.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439860	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Violetas, Tramo Avenida De Los Cabos A Calle Girasoles Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	6,120,000.00	6,120,000.00	6,120,000.00	6,120,000.00	4,120,983.57	4,120,983.57	4,120,983.57	67.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439933	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Avenida De Las Californias Tramo Ernesto Chavez A Nativos San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	6,570,000.00	6,570,000.00	6,570,000.00	6,570,000.00	3,446,871.33	3,446,871.33	3,446,871.33	52.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440057	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mauricio Castro Tramo Ernesto Chavez A Nativos En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	6,570,000.00	6,570,000.00	6,570,000.00	6,570,000.00	3,584,010.00	3,584,010.00	3,584,010.00	54.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440127	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cibernetica Tramo Madre Teresa De Calcuta A Forjadores San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	2,620,650.00	2,620,650.00	2,620,650.00	58.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440196	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Trainera Tramo Yate A Valero En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	2,360,000.00	2,360,000.00	2,360,000.00	2,360,000.00	1,325,862.00	1,325,862.00	1,325,862.00	56.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440274	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Jose Maria Pino Suarez Tramo Benito Juarez A Preparatorio, Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	8,085,000.00	8,085,000.00	8,085,000.00	8,085,000.00	4,584,184.33	4,584,184.33	4,584,184.33	56.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440633	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata Tramo Blvd. Agustín Olachea A Guillermo Prieto A Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	8,010,000.00	8,010,000.00	8,010,000.00	8,010,000.00	6,537,031.29	6,537,031.29	6,537,031.29	81.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS14140400440716	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Niños Heroes Tramo Blvd. Agustín Ochoa A Guillermo Prieto Cd. Constitución Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	13,350,000.00	13,350,000.00	13,350,000.00	13,350,000.00	7,807,324.49	7,807,324.49	7,807,324.49	58.48	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140400440821	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Lorenza M De Tapia Tramo Rico A Blvd. Niños Heroes Cd. Constitución Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	5,940,000.00	5,940,000.00	5,940,000.00	5,940,000.00	5,894,831.60	5,894,831.60	5,894,831.60	99.24	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140400440898	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Felix Ortega Tramo Blvd. Alvarez Rico A Francisco I Madero En Cd. Constitución Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	13,398,000.00	13,398,000.00	13,398,000.00	13,398,000.00	13,327,122.95	#####	#####	99.47	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140400440960	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Acceso Al Poblado De Bahía Asunción, Tramo Monumento Al Pescador A Cooperativa Union De Ejidos, En Bahía Asunción Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	9,556,000.00	9,556,000.00	9,556,000.00	9,556,000.00	5,302,372.35	5,302,372.35	5,302,372.35	55.49	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140400441033	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Adan G. Velarde Tramo Heroico Colegio Militar A 8 De Octubre Santa Rosalia Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	2,025,000.00	2,025,000.00	2,025,000.00	2,025,000.00	1,081,326.90	1,081,326.90	1,081,326.90	53.40	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140400441104	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Muro Tramo Hotel Frances A Topar Cerrada Santa Rosalia Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	3,696,000.00	3,696,000.00	3,696,000.00	3,696,000.00	2,083,038.30	2,083,038.30	2,083,038.30	56.36	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14140400441158	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Av. Juárez Calle Principal Del Poblado A Bahía Tortugas, Bahía Tortugas Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	5,940,000.00	5,940,000.00	594,000.00	5,940,000.00	3,327,669.68	3,327,669.68	3,327,669.68	56.02	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150100471063	Rehabilitación De Parque Fraccionamiento Terranova	FMUM201406	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASESAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS14150100471084	Rehabilitación De Parque Arboledas	FMUM201407	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	179,440.00	179,440.00	0.00	29.91	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS14150100471113	Rehabilitación De Parque Calafia	FMUM201408	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS14150100471176	Rehabilitación De Parque Fraccionamiento La Cima	FMUM201409	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	450,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	442,158.00	442,158.00	0.00	98.26	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS14150100471215	Rehabilitación De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz	FMUM201411	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS14150100471226	Adquisición De Vehículo Carro Canasta	FMBM201402	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	802,667.00	802,667.00	802,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Piezas	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS14150100471245	Adquisición De Vehículo Para El Centro Municipal De Atención Canina	FMBM201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Vehículos	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS14150100471266	Adquisición Vehículo Tanque Tipo Pipa	FMBM201404	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Vehículos	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100471309	Rehabilitación De Caminos Rurales	FMUR201401	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Kilómetros	1,500	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS14150100472329	Construcción De Escalinata Callejon Monterrey	FISE201402	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS14150100472408	Muro De Contencion Loma Obrera	FISE201403	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	1,150,000.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,099,250.00	329,775.00	329,775.00	0.00	28.68	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCS14150100472441	Encasamiento Calle Popocatepetl	FISE201405	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2014	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150100472534	Construccion De Recamaras Adicional En Modalidad De Ampliacion En Zona Urbana Y Rural	FIVC201414	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Vivienda	En Ejecución	2014	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	30	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150100472546	Deposito O Tanque De Agua Potable En Instalaciones De Vivienda. Tinacos	FISC201415	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- DIRECCION DE PROGRAMAS ESPECIALES	Vivienda	En Ejecución	2014	552,500.00	552,500.00	552,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Piezas	850	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14150200499784	Autoconstruccion Cuarto Dormitorio	FIVC201416	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2014	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598308	Pavimentacion De Calle Heroes De Independencia, Tramo Heroico Colegio Militar A Monterrey, En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	6,430,800.00	6,430,000.00	6,430,000.00	6,430,000.00	5,521,788.95	5,521,788.95	5,521,788.95	85.88	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCS14150400598335	Pavimentacion Calle Norte Tramo Heroes De Independencia A Profr. Marcelo Rubio Ruiz, En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	4,866,800.00	4,866,800.00	4,866,800.00	4,866,800.00	4,186,644.56	4,186,644.56	4,186,644.56	86.02	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
BCS14150400598384	Pavimentacion Calle Monterrey Tramo Heroes De Independencia A Profr. Marcelo Rubio Ruiz En La Paz, Mpio. La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaria de Planeacion Urbana, Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2014	4,866,800.00	4,866,800.00	4,866,800.00	4,866,800.00	4,244,986.42	4,244,986.42	4,244,986.42	87.22	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS14150400598415	Pavimentación Calle Prolongación Yucatan Tramo Sonora A Blvd. Virginia Perata En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	1,173,000.00	1,173,000.00	1,173,000.00	1,173,000.00	1,081,745.73	1,081,745.73	1,081,745.73	92.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598455	Pavimentación Avenida Union Tramo Hmno Nacional A Derechos De La Información En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	5,595,500.00	5,595,500.00	5,595,500.00	5,595,500.00	5,025,888.27	5,025,888.27	5,025,888.27	89.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599205	Pavimentación De Calle Melton Albañez Tramo Puebla A Jalisco En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	2,517,500.00	2,517,500.00	2,517,500.00	2,517,500.00	2,380,471.28	2,380,471.28	2,380,471.28	94.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599278	Pavimentación De La Calle Benito Estrada, Tramo Tuna A Juan De Dios Angulo En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	1,885,750.00	1,885,750.00	1,885,750.00	1,885,750.00	1,872,631.50	1,872,631.50	1,872,631.50	99.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599308	Pavimentación De Calle Benito Beltrn Tramo Blvd. Francisco J Mujica A Petronilo Flores En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	3,211,000.00	3,211,000.00	3,211,000.00	3,211,000.00	2,657,733.76	2,657,733.76	2,657,733.76	82.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599336	Pavimentación De La Calle Petronilo Flores Tramo Tuna A Juan De Dios Angulo En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	3,467,500.00	3,467,500.00	3,467,500.00	3,467,500.00	3,075,741.80	3,075,741.80	3,075,741.80	88.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599392	Pavimentación De La Calle Jilguero Tramo Avenida El Calandrio A Bordo En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	737,150.00	737,150.00	737,150.00	737,150.00	629,545.77	629,545.77	629,545.77	85.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599435	Pavimentación De La Calle Gorrion Tramo Avenida El Calandrio A Bordo En La Paz, B.C.S., Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	974,050.00	974,050.00	974,050.00	974,050.00	947,738.82	947,738.82	947,738.82	97.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599462	Pavimentación De La Calle Canario Tramo Avenida El Calandrio A Bordo En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	1,412,200.00	1,412,200.00	1,412,200.00	1,412,200.00	1,135,233.10	1,135,233.10	1,135,233.10	80.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599497	Pavimentación De La Calle Venados Tramo Arroyo A Los Renos En La Paz,	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	6,106,500.00	6,106,500.00	6,106,500.00	6,106,500.00	4,470,248.38	4,470,248.38	4,470,248.38	73.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS14150400599528	Pavimentación De La Calle Desierto Del Vizcaino Tramo Calle Del Arco A Prolong. Blvd. Margarita Maza De Juarez En La Loc. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	1,320,500.00	1,320,500.00	1,320,500.00	1,320,500.00	1,161,464.87	1,161,464.87	1,161,464.87	87.96	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599557	Pavimentación De La Calle Olmecas Tramo Valentin Gomez Farias A Modocuzma En La Paz. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura Y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	1,805,500.00	1,805,500.00	1,805,500.00	1,805,500.00	1,664,369.06	1,664,369.06	1,664,369.06	92.18	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599576	Pavimentación De La Calle Tlaloc Tramo Modocuzma A Quetzalcóatl En La Paz. B.C.S	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	3,910,000.00	3,910,000.00	3,910,000.00	3,910,000.00	3,813,707.34	3,813,707.34	3,813,707.34	97.54	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599679	Pavimentación De La Calle Perla Tramo Valentin Gomez Farias A Josefa Ortiz De Dominguez En La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	2,674,250.00	2,674,250.00	2,674,250.00	2,674,250.00	2,026,259.30	2,026,259.30	2,026,259.30	75.77	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599704	Pavimentación De La Calle Prolongacion Blvd. Las Palmas Tramo Perla A Blvd. Luis Donaldo Colosio En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	1,209,350.00	1,209,350.00	1,209,350.00	1,209,350.00	920,861.36	920,861.36	920,861.36	76.15	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599745	Pavimentación De La Calle Justicia Tramo Himno Nacional A Educacion En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	983,250.00	983,250.00	683,250.00	983,250.00	977,271.43	977,271.43	977,271.43	99.39	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599783	Pavimentación De La Calle Pitahayas Tramo Angel Castro Mateos A De Las Viznagas En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	3,105,000.00	3,105,000.00	3,105,000.00	3,105,000.00	3,082,519.99	3,082,519.99	3,082,519.99	99.28	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599804	Pavimentación De La Calle Los Cardones Tramo De Las Pitahayas A De Las Viznagas En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	2,760,000.00	2,760,000.00	2,760,000.00	2,760,000.00	1,479,051.06	1,479,051.06	1,479,051.06	53.59	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599831	Pavimentación De Calle Beta Tramo Carabineros A Retorno Beta En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	4,996,750.00	4,996,750.00	4,996,750.00	4,996,750.00	4,438,187.89	4,438,187.89	4,438,187.89	88.82	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599860	Pavimentación De La Calle Palo Adan Tramo Huahua A Palo Blanco En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeacion urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	6,842,500.00	6,842,500.00	6,842,500.00	6,842,500.00	5,291,744.18	5,291,744.18	5,291,744.18	77.34	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS14150400599890	Pavimentación De La Calle Retorno Mandarina Ubicado Entre Prolog Padre E Kino Y Blvd. Forjadores En La Paz, Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	3,036,000.00	3,036,000.00	3,036,000.00	3,036,000.00	2,308,383.67	2,308,383.67	2,308,383.67	76.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599918	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata Tramo Meliton Albañez A Alvaro Obregón En San Juan De Planes Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura Y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	3,087,500.00	3,087,500.00	3,087,500.00	3,087,500.00	2,255,565.91	2,255,565.91	2,255,565.91	73.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599949	Pavimentación De La Calle Miguel Aleman Tramo Venustiano Carranza A Emiliano Zapata En San Juan De Los Planes Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeacion urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	1,024,850.00	1,024,850.00	1,024,850.00	1,024,850.00	733,100.54	733,100.54	733,100.54	71.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600006	Pavimentación De La Calle Mision Nuestra Señora Del Concho Tramo Av. Leona Vicario A Mision De Santa Gertrudis En Cabo San Lucas		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeacion urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	8,197,464.50	8,197,464.50	8,197,464.50	8,197,464.50	7,505,676.31	7,505,676.31	7,505,676.31	91.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600046	Pavimentación De Calle Mision De Santa Gertrudis Tramo Mision De Nuestra Señora Del Concho A Mision De Nuestra Señora De Huasinapi En Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	2,216,176.50	2,216,176.50	2,216,176.50	2,216,176.50	1,945,890.99	1,945,890.99	1,945,890.99	87.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600090	Pavimentación De La Calle Juan De Ullos Tramo Carmelitas A Av. Misioneros En Cabo San Lucas		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeacion urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	3,542,000.00	3,542,000.00	3,542,000.00	3,542,000.00	3,116,351.95	3,116,351.95	3,116,351.95	87.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600112	Pavimentación De La Calle Mision De Chiriyaki Tramo Mision Del Descanso A Calle 1 En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	9,720,294.50	9,720,294.50	9,720,294.50	9,720,294.50	7,912,661.69	7,912,661.69	7,912,661.69	81.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600130	Pavimentación De Calle Mision Del Descanso Tramo Mision Chiriyaki A Av. Mision De Santa Gertrudis En Cabo San Lucas		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeacion urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	4,364,054.50	4,364,054.50	4,364,054.50	4,364,054.50	2,314,284.86	2,314,284.86	2,314,284.86	53.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600141	Pavimentación Calle Isla De Margaritas Tramo Isla De Cuba A Isla De Bermudas En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeacion urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	3,998,842.50	3,998,842.50	3,998,842.50	3,998,842.50	3,817,126.38	3,817,126.38	3,817,126.38	95.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14150400600160	Pavimentación De La Calle Luna Tramo Pluton A Av. Leona Vicario En Cabo San Lucas En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	3,852,500.00	3,852,500.00	3,852,500.00	3,852,500.00	3,789,123.94	3,789,123.94	3,789,123.04	98.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600168	Pavimentación Calle Nieve Tramo Cometa A Via Lactea En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	4,485,000.00	4,485,000.00	4,485,000.00	4,485,000.00	2,377,196.21	2,377,196.21	2,377,196.21	53.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600177	Pavimentación Calle Tierra Tramo Luna A Via Lactea En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	1,610,000.00	1,610,000.00	1,610,000.00	1,610,000.00	1,602,019.38	1,602,019.38	1,602,019.38	99.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600191	Pavimentación Calle Pluton Tramo Luna A Via Lactea En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	3,737,500.00	3,737,500.00	3,737,500.00	3,737,500.00	2,861,570.92	2,861,570.92	2,861,570.92	76.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600212	Pavimentación De Calle Mariano Matamoros Tramo Av.Reforma A Camino Al Faro Viejo En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	4,070,822.50	4,070,822.50	4,070,822.50	4,070,822.50	2,583,648.32	2,583,648.32	2,583,648.32	63.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600291	Pavimentación Faro Cabo Falso Tramo Faro Viejo A Faro Natividad En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	2,898,000.00	2,898,000.00	2,898,000.00	2,898,000.00	1,546,839.12	1,546,539.12	1,546,539.12	53.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600533	Pavimentación Faro San Lazaro, Tramo Dunas A Faro Balmaceda En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	2,898,177.50	2,898,177.50	2,898,177.50	2,898,177.50	2,193,766.34	2,193,766.34	2,193,766.34	75.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600547	Pavimentación De La Calle Faro Balmaceda Tramo Auditorio Leonardo Gastelum Y Camino Al Faro Viejo En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	3,312,000.00	3,312,000.00	3,312,000.00	3,312,000.00	2,274,088.84	2,274,088.84	2,274,088.84	68.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600553	Pavimentación De La Calle Johan Sebastian Bach Tramo Calle Gandhi A Almologna En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	7,245,000.00	7,245,000.00	7,245,000.00	7,245,000.00	6,786,552.97	6,786,552.97	6,786,552.97	93.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600566	Pavimentación Calle Psicología Tramo Amado Neruo A Forjadores En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	3,284,055.00	3,568,555.35	3,568,555.35	3,568,555.35	3,183,115.58	3,183,115.58	3,183,115.58	89.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS14150400600576	Pavimentación Calle Miguel Benín Fernández, Tramo Ernesto Chavez A Francisco Payen En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9. Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	6,581,599.50	6,581,599.50	6,581,599.50	6,581,599.50	6,286,646.12	6,286,646.12	6,286,646.12	95.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600588	Pavimentación De La Calle La Rivera Tramo Forjadores A Jose Mara Chavez Hermosillo En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9. Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	4,589,362.50	4,589,362.50	4,589,362.50	4,589,362.50	4,074,303.37	4,074,303.37	4,074,303.37	88.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600595	Pavimentación De La Calle Chiapas Tramo Guanajuato A Carretera Transpeninsular En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9. Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	5,113,095.50	5,113,095.50	5,113,095.50	5,113,095.50	4,984,323.20	4,984,323.20	4,984,323.20	97.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600607	Pavimentación Del Blvd. Ley Federal Del Trabajo Tramo Ignacio Allende A Independencia En Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9. Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	6,383,705.50	6,383,705.50	6,383,705.50	6,383,705.50	5,051,191.15	5,051,191.15	5,051,191.15	79.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600629	Pavimentación De La Calle Jose Osuna Tramo Clodomiro Cota A Arroyo Las Parras En Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9. Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	1,473,150.00	1,473,150.00	1,473,150.00	1,473,150.00	715,932.44	715,932.44	715,932.44	48.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600635	Pavimentación De La Calle Antonio Mijarez Tramo Juan Felipe Lagos A Melescon En Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9. Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	7,613,984.00	7,613,984.00	7,613,984.00	7,613,984.00	5,951,179.44	5,951,179.44	5,951,179.44	78.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600643	Pavimentación De Calle Gavittas Tramo Av.Pargos A Langostas En Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9. Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	4,529,160.50	4,529,160.50	4,529,160.50	4,529,160.50	2,985,023.36	2,985,023.36	2,985,023.36	65.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600649	Pavimentación De Calle Adolfo Ruiz Cortés Tramo Blvd. Niños Heroes A Blvd. Antonio Alvarez Rico En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9. Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	10,161,390.00	10,161,390.00	10,161,390.00	10,161,390.00	8,304,923.80	8,304,923.80	8,304,923.80	81.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600666	Pavimentación De La Calle Francisco Pelayo Tramo Blvd. Agustín Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio En Cd Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9. Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	7,156,852.50	7,156,852.50	7,156,852.50	7,156,852.50	6,302,097.94	6,302,097.94	6,302,097.94	88.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS14150400600677	Pavimentación De La Calle Ignacio Ramirez Tramo Blvd. Agustín Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	7,156,852.50	7,156,852.50	7,156,852.50	7,156,852.50	6,159,723.41	6,159,723.41	6,159,723.41	86.07	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600689	Pavimentación De La Calle Belisario Domínguez Tramo Blvd. Agustín Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Delrio En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	7,156,852.50	7,156,852.50	7,156,852.50	7,156,852.50	6,093,877.21	6,093,877.21	6,093,877.21	85.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600720	Pavimentación De La Calle Algodón Tramo Jóbaba A Gustavo Díaz Ordaz. En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	1,346,788.00	1,346,788.00	1,346,788.00	1,346,788.00	1,154,620.96	1,154,620.96	1,154,620.96	85.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600729	Pavimentación De La Calle Adolfo López Mateos Tramo Alvaro Obregón A Decisión En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	8,156,690.50	8,156,690.50	8,156,690.50	8,156,690.50	6,776,198.89	6,776,198.89	6,776,198.89	83.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600737	Pavimentación De Calle Constituyentes De 1975 Tramo Blvd. Heroes De Independencia A Lorena M De Tapia En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	2,931,871.00	2,931,871.00	2,931,871.00	2,931,871.00	2,618,850.31	2,618,850.31	2,618,850.31	89.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600745	Pavimentación Calle Manuel Torre Iglesias Tramo Blvd. Heroes De Independencia A Lorena M Tapia En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	2,417,797.50	2,417,797.50	2,417,797.50	2,417,797.50	2,397,715.35	2,397,715.35	2,397,715.35	99.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600755	Pavimentación De La Calle Puerto La Paz. Tramo Puerto Benito Juárez A Puerto Tuxpan En Puerto San Carlos	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	5,345,380.50	5,345,380.50	5,345,380.50	5,345,380.50	4,174,490.62	4,174,490.62	4,174,490.62	78.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600772	Pavimentación Del Blvd. Acceso Al Poblado Benito Juárez. En Ejido Benito Juárez Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	8,169,525.00	8,169,525.00	8,169,525.00	8,169,525.00	6,667,716.70	6,667,716.70	6,667,716.70	81.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600799	Pavimentación De La Calle Miguel Aleman Valdez Tramo Blvd.Emiliano Zapata A Profría Josefina Flores En Guerrero Negro	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	8,042,548.50	8,042,548.50	8,042,548.50	8,042,548.50	6,226,164.84	6,226,164.84	6,226,164.84	77.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160100635317	Pavimentación De La Calle Sociología Tramo Amado Nervo A Forjadores En San Jose Del Cabo, B.C.S.	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Convenios	Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2014	3,284,055.00	3,284,055.00	3,284,055.00	3,284,055.00	2,364,385.89	2,364,385.89	2,364,385.89	72.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS14160400814860	Rehabilitación De Espacio Publico El Parqueo 2 De La Col. Chametta, Ubicado En Blvd. Chihuahua Esq. Francisco Villa, La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2014	846,797.97	846,797.97	846,797.97	846,797.68	846,797.68	846,797.68	846,797.68	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400814868	Rehabilitación De Espacio Publico Campo De Futbol De La Colonia Chametta Ubicado En Blvd. Chihuahua Esq. Emiliano Zapata La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2014	1,051,205.92	1,051,205.92	1,051,205.92	1,051,203.30	1,051,203.30	1,051,203.30	1,051,203.30	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400814885	Rehabilitación De Espacio Publico Parque Diana Laura, En Col. Diana Laura Ubicado En Calle Bandera Nacional Entre Union Y Educacion Gratuita La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2014	1,263,408.80	1,263,408.80	1,263,408.80	1,263,407.19	1,263,407.19	1,263,407.19	1,263,407.19	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400814904	Rehabilitación De Espacio Publico Parque De La Col. 20 De Noviembre Ubicado En Call Eocampo Y Margarita Maza De Juarez		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2014	1,844,562.40	1,844,562.40	1,844,562.40	1,842,314.65	1,842,314.65	1,842,314.65	1,625,449.46	99.88	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400814918	Rehabilitación Del Parque De La Col. La Pasion Ubicado En La Calle Abedul Entre Retama E Hidra La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2014	1,462,536.05	1,462,536.05	1,462,536.05	1,462,535.45	1,462,535.45	1,462,535.45	1,462,535.45	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400814920	Rehabilitación Del Parque E La Col. Marquez De Leon Ubicado En Calle Margarita Maza De Juarez Y Calle 1 En La Paz, B.C.S		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2014	1,355,622.28	1,355,622.28	1,355,622.28	1,355,523.60	1,355,523.60	1,355,523.60	1,184,044.73	99.99	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400814925	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque De La Col. El Cardenal Ubicado En Calle Palo De Arco Entre Palo Ciruelo Y Palo Amarillo La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2014	1,553,959.49	1,553,959.49	1,553,959.49	1,553,487.26	1,553,487.26	1,553,487.26	1,432,295.20	99.97	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400814983	Rehabilitación De Espacio Publico De Parque De La Col. El Progreso Ubicado En Calle Arena Y Grava La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2014	747,431.12	747,431.12	747,431.12	747,430.91	747,430.91	747,430.91	747,430.91	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14160400814991	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque De La Col. Ampliación Navarro Rubio Ubicado En Calle Vicente Guerrero Y Javier Mina En La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2014	1,727,417.48	1,727,417.48	1,727,417.48	1,725,680.54	1,725,680.54	1,725,680.54	1,355,579.90	99.90	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400814998	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque De La Col. Agustín Obachos Ubicado En Calle Mexico Y Francisco King En La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2014	1,534,240.85	1,534,240.85	1,534,240.85	1,532,599.95	1,532,599.95	1,532,599.95	1,532,599.95	99.89	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400815001	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque De La Col. Lagunitas Ubicado En Calle Villas De Guadalupe Y Azucena En La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2014	1,108,485.90	1,108,485.90	1,108,485.90	1,090,011.55	1,090,011.55	1,090,011.55	969,653.68	98.33	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400815050	Rehabilitación De Espacio Publico De La Col. Lazaro Cardenas Ubicado En Calle Concejaltes Entre Vicente Guerrero Y Heroico Colegio Militar En La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2014	911,855.59	911,855.59	911,855.59	901,529.95	901,529.95	901,529.95	749,581.31	98.87	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400815057	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque De La Col. El Pedregal Ubicado En Andador Juan Manuel Ibarra Y Etraín Mendoza En La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2014	857,721.51	857,721.51	857,721.51	857,519.76	857,519.76	857,519.76	638,514.07	99.98	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400815079	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque Del Col. Cola De Ballena Ubicada En Calle Medusa Y Ballena Gris En La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2014	1,421,970.05	1,421,970.05	1,421,970.05	1,421,969.81	1,421,969.81	1,421,969.81	1,421,969.81	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400815081	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque De La Col. Pasos Del Sol Ubicado En Calle Castiempo Y Via Lactea En La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2014	1,142,937.51	1,142,937.51	1,142,937.51	1,142,737.02	1,142,737.02	1,142,737.02	1,053,061.77	99.98	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400815094	Rehabilitación De Espacio Del Parque Francisco King De La Col. Estero Ubicado En Calle Francisco King Y Madero En La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2014	2,856,481.37	2,856,481.37	2,856,481.37	2,856,481.37	2,856,481.37	2,856,481.37	2,322,022.77	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS14160400815113	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque De La Col.Ladriera Ubicado En Calle Vicente Guerrero Y Heroes De Independencia En La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	1,804,120.16	1,804,120.16	1,804,120.16	1,803,305.90	1,803,305.90	1,803,305.90	1,426,107.92	99.95	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400815118	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque De La Col. Villas De Guadalupe Ubicado En Juana De Arco Y San Ramon Nonato En La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	1,855,838.76	1,855,838.76	1,855,838.76	1,847,857.37	1,847,857.37	1,847,857.37	1,633,811.06	99.57	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400815153	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque De La Col. Fovissite Ubicado En La Parte De Atras De Catra En La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	778,380.43	778,380.43	778,380.43	778,292.59	778,292.59	778,292.59	716,511.72	99.99	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400815162	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque Pichilingue En La Col.Costa Azul En La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	1,366,237.87	1,366,237.87	1,366,237.87	1,265,919.47	1,265,919.47	1,265,919.47	1,143,395.38	92.66	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400815165	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque De La Col.San Pablo Guelatao Ubicado En Calle Patriotismo Entre Idefonso Green Y Mauricio Castro En La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	1,677,433.83	1,677,433.83	1,677,433.83	1,676,886.65	1,676,886.65	1,676,886.65	1,464,180.84	99.97	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400815188	Rehabilitación De Espaci Publico Del Parque Los Mingos De La Col. Indeco Ubicado En Datil Y J Mujico En La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIO DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	2,269,166.83	2,269,166.83	2,269,166.83	2,267,934.71	2,267,934.71	2,267,934.71	2,016,831.93	99.95	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400815197	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque De La Col. Indeco Ubicado En Calle Benito Beltran Y J Mujica En La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	1,930,125.74	1,930,125.74	1,930,125.74	1,927,210.83	1,927,210.83	1,927,210.83	1,818,062.91	99.85	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400815220	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque De La Col. Santa Fe Ubicado En Calle San Miguel Y Nevado De Colima En La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	2,266,496.80	2,266,496.80	2,266,496.80	2,264,901.37	2,264,901.37	2,264,901.37	1,866,038.48	99.93	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS14160400815234	Rehabilitación De Espacio Publico Del Arque De La Col. Inonavit En Calle Durango Entre Colima Y Jalisco En La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	2,721,414.93	2,721,414.93	2,721,414.93	2,721,414.93	2,721,414.93	2,721,414.93	2,361,675.61	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14160400815238	Rehabilitación De Espacio Publico Del Parque De La Col. Villas Del Encanto Ubicado En Calle Prolongacion J. Mujica Y Av. Villas Del Encanto En La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	1,644,150.36	1,644,150.36	1,644,150.36	1,642,950.34	1,642,950.34	1,642,950.34	1,642,950.34	99.93	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS1416040082750	Ampliación Del Centro De Desarrollo Comunitario, Aula De Capacitación Teórico-Practico, Espacio Comunitario, Andadores Y Barda Perimetral, En La Col. 8 De Octubre En La Ciudad De La Paz, B.C.S		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Asistencia Social	En Ejecución	2016	339,164.00	339,164.00	339,164.00	339,164.00	339,162.68	339,162.68	339,162.68	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14160400830756	Empastado Del Campo Del Parque Las Palmas, En Cabo San Lucas, Municipio De Los Cabos, B.C.S.		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2014	6,500,000.00	6,500,000.00	6,500,000.00	6,387,710.16	6,387,710.16	6,387,710.16	5,727,494.37	98.27	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	98.27	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14160400830774	Construcción De La Primera Etapa De Las Oficinas Administrativas En San José Del Cabo, Municipio De Los Cabos, B.C.S.		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	10,055,940.18	10,055,940.18	#####	#####	83.80	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	51.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14160400830805	Construcción De Plaza Con Techumbre En Puerto San Carlos, Municipio De Comondú, Baja California Sur		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	30.00	\$0	Metros Cuadros	4,716	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS14160400830929	Subcomisaria Estatal		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2014	171,093.77	171,040.45	171,040.45	171,040.45	170,853.49	170,853.49	170,853.49	170,853.49	99.89	\$0	Metros	328	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14170200885103	Construcción De Stand De Tiro Con Arco, En Ciudad Constitución, Mpio De Comondú, B.C.S.	52612246	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	I012 FAPEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2014	2,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	598,458.04	598,458.04	598,458.04	598,458.04	598,458.04	39.90	\$0	Metros Cuadros	43,013	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



G O B I E R N O D E  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
M E J O R F U T U R O

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS14170200892749	Adquisiciones Fasp 2014	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2014	61,698,579.82	61,698,579.82	61,698,579.82	61,163,445.97	60,222,149.82	#####	#####	97.61	\$0	Piezas	0	0.00	62.78	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468307	Ampliación De Red De Agua Potable, Las Flores, El Centenario	FIAS201501	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	525,592.00	525,593.00	525,593.00	525,593.00	523,057.00	523,057.00	523,057.00	99.52	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468348	Ampliación De Alcantarillado, La Pitahaya 4ta Etapa	FIAS201502	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1,872,616.00	1,872,616.00	1,872,616.00	1,872,616.00	1,854,590.00	1,854,590.00	1,854,590.00	99.04	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468402	Ampliación De Alcantarillado, Loma Linda	FIAS201505	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	679,148.00	679,148.00	679,148.00	679,148.00	671,885.00	661,873.00	661,873.00	97.46	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468507	Construcción De Obras De Infraestructura Eléctrica Y Redes De Electricidad	FIUV201509	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL - PLANEACION	Urbanización	En Ejecución	2015	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,998,090.00	1,998,090.00	1,998,090.00	99.90	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470339	Pavimentación De La Calle Ayuntamiento, Tramo Vicente Guerrero A Municipio Libre, En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	5,388,000.00	5,388,000.00	5,388,000.00	5,388,000.00	4,625,884.58	4,625,884.58	4,625.58	85.86	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470362	Pavimentación De La Calle Teotihuacan, Tramo Moctezuma A Valentin Gomez Farias En La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	2,625,000.00	2,625,000.00	2,625,000.00	2,625,000.00	2,580,065.50	2,580,065.50	2,580,065.50	98.29	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470488	Pavimentación Del Blvd. La Paz, Tramo San Antonio A Blvd. Luis Donald Colosio, En La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	10,933,000.00	10,933,000.00	10,933,000.00	10,933,000.00	10,396,623.63	#####	#####	95.09	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS15150100470501	Pavimentación De La Calle Julian Castillo Larios Tramo Blvd. Gilberto Arreola A Calle Gilto Arreola, En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	5,388,000.00	5,388,000.00	5,388,000.00	5,388,000.00	3,306,233.56	3,306,233.56	3,306,233.56	61.36	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100470623	Pavimentación De La Calle Enrique Von Borstel, Tramo Bernardo Maldonado A Carabineros En La Paz, B.C.S. Mpio. La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	4,875,000.00	4,875,000.00	4,875,000.00	4,875,000.00	4,862,086.76	4,862,086.76	4,862,086.76	99.74	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100470641	Rehabilitación De La Casa Cuna (Col. B De Octubre) En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2015	7,396,500.00	7,396,500.00	7,396,500.00	7,396,500.00	6,819,406.43	6,819,406.43	6,819,406.43	92.20	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100470830	Construcción De Alumbrao Escalinata Fedregal	FMUM201513	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2015	200,000.00	200,000.00	200,000.00	198,880.00	195,965.00	195,965.00	195,965.00	97.98	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS15150100470868	Construcción 2da Etapa Centro Municipal De Las Artes	FMUM201514	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100470893	Construcción Barda Perimetral Y Odra Exterior Centro De Atencion Infantil Los Cardones	FMUM201515	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	392,511.00	392,511.00	392,511.00	98.13	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS15150100470948	Pavimentación Calle Rosaura Zapata Tramo 5 De Mayo A Melchor Ocampo En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	7,488,000.00	7,488,000.00	7,488,000.00	7,488,000.00	7,178,951.09	7,178,951.09	7,178,951.09	95.87	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100470965	Rehabilitación De Colonia Boulevard Forjadores, Tramo 5 De Febrero A Luis Donald Colosio	FMUM201516	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	246,336.00	246,336.00	246,336.00	98.53	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS15150100471003	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata Tramo 5 De Mayo A Jose Maria Morelos Y Pavon En La Paz, Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	4,842,000.00	4,842,000.00	4,842,000.00	4,842,000.00	4,842,000.00	4,842,000.00	4,842,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100471017	Pavimentación De La Calle Norte Tramo Carretera Transpeninsular A Aquiles Serdan En La Paz, Mpio De La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	5,917,200.00	5,917,200.00	5,917,200.00	5,917,200.00	5,875,551.51	5,875,551.51	5,875,551.51	99.30	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150100471018	Rehabilitación Y Adoctrinamiento De Centros De Atención De Desarrollo Comunitario Y Atención Infantil	FMUM201511	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	600,000.00	600,000.00	600,000.00	599,104.00	590,324.00	590,324.00	590,324.00	98.39	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15150100471047	Pavimentación De La Calle Fuente Tramo Del Agua A Circuito Los Bledales En La Paz, Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	7,597,800.00	7,597,800.00	7,597,800.00	7,597,800.00	6,350,413.11	6,350,413.11	6,350,413.11	83.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471060	Pavimentación De La Calle Paseo Cabo San Lucas, Tramo Paseo Cabo De Oro A Av. Los Cangrejos En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	6,750,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00	6,750,000.00	6,691,810.34	6,691,810.34	6,691,810.34	99.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471077	Pavimentación De La Calle Isla Jamaica Tramo De Isla De Cuba A Isla Caimán En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	4,950,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00	4,950,000.00	3,370,390.94	3,370,390.94	3,370,390.94	68.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471086	Pavimentación De La Calle Saturno Tramo Luna A Via Láctea, En Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,608,135.46	3,608,135.46	3,608,135.46	96.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471101	Pavimentación De La Calle Faro Viejo Tramo Constituyentes A Camino Al Faro En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,385,587.04	2,385,587.04	2,385,587.04	88.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471118	Pavimentación De Calle Misión De San Javier Tramo Av. Los Cabos A Playa San Miguel En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00	5,710,344.84	5,710,344.84	5,710,344.84	99.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471367	Pavimentación De Calle Misión De Calamag Tramo Av. Nicolas Tamaral A Misión De San Jose Del Comondu En Cabo San Lucas		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	2,925,000.00	2,925,000.00	2,925,000.00	2,925,000.00	2,924,130.50	2,924,130.50	2,924,130.50	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471408	Pavimentación De La Calle San Luis Potosí Tramo Michoacan A Yucatan En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	8,400,000.00	3,694,325.29	3,694,325.29	3,694,325.29	43.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15150100471419	Pavimentación De La Calle Huatamote Tramo Floresta A Huanacastle En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	9,765,000.00	9,765,000.00	9,765,000.00	9,765,000.00	9,633,870.04	9,633,870.04	9,633,870.04	98.66	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471424	Pavimentación De La Calle Hermenegildo Galeana Tramo Cuauhtémoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortínez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	10,395,000.00	10,395,000.00	10,395,000.00	10,395,000.00	7,796,399.23	7,796,399.23	7,796,399.23	75.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471435	Pavimentación Calle Mariano Matamoros, Tramo Cuauhtémoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortínez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	10,395,000.00	10,395,000.00	10,395,000.00	10,395,000.00	7,722,887.41	7,722,887.41	7,694,822.34	74.29	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471442	Pavimentación Calle Nicolas Bravo Tramo Cuauhtémoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortínez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	10,395,000.00	10,395,000.00	10,395,000.00	10,395,000.00	8,082,082.80	8,082,082.80	8,049,105.64	77.75	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	77.75	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471452	Pavimentación Calle Javier Mina Tramo Cuauhtémoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortínez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	10,395,000.00	10,395,000.00	10,395,000.00	10,395,000.00	7,750,566.83	7,750,566.83	7,720,292.72	74.56	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471460	Pavimentación De La Calle Jesus Castro Agundez Tramo Lorena M De Tapia A Blvd. Heroes De Independencia En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	4,650,000.00	4,650,000.00	4,650,000.00	4,650,000.00	4,412,258.70	4,412,258.70	4,412,258.70	94.89	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471465	Pavimentación De La Calle Ignacio Allende Tramo Cuauhtémoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortínez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	8,316,000.00	8,316,000.00	8,316,000.00	8,316,000.00	7,959,804.39	7,959,804.39	7,930,282.89	95.72	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471474	Pavimentación Calle Venustiano Carranza Tramo Cuauhtémoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortínez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	8,316,000.00	8,316,000.00	8,316,000.00	8,316,000.00	7,922,044.80	7,922,044.80	7,891,877.20	95.26	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	95.26	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150100471483	Pavimentación Calle Emiliano Zapata Tramo Cuahitemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	8,316,000.00	8,316,000.00	8,316,000.00	8,316,000.00	7,742,867.82	7,742,867.82	7,708,569.60	93.11	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	93.11	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471489	Pavimentación Circuito Poblado Pozo Grande Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	9,862,000.00	9,862,000.00	9,862,000.00	9,862,000.00	9,761,999.46	9,761,999.46	9,761,999.46	98.99	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	98.99	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471494	Pavimentación Circuito Poblado San Isidro En Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	3,960,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00	3,551,932.82	3,551,932.82	3,551,932.82	89.70	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	89.70	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471503	Pavimentación Blvd. 20 De Noviembre Tramo Abasco A Carretera A Loreto	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	7,230,353.00	7,230,353.00	7,230,353.00	7,230,353.00	6,182,520.18	6,182,520.18	6,182,520.18	85.51	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	85.81	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471527	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz (Zona1) Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	5,819,960.00	5,819,960.00	5,819,960.00	5,819,960.00	5,768,773.24	5,768,773.24	5,768,773.24	99.12	\$0	Lumina ria	0	0.00	99.12	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471534	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz, (Zona 2) Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	5,819,960.00	5,819,960.00	5,819,960.00	5,819,960.00	5,766,920.44	5,766,920.44	5,766,920.44	99.09	\$0	Lumina ria	0	0.00	99.09	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471541	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz, (Zona 3) Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	5,469,960.00	5,469,960.00	5,469,960.00	5,469,960.00	5,466,746.16	5,466,746.16	5,466,746.16	99.94	\$0	Lumina ria	0	0.00	99.94	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471546	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz, (Zona 4), Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	5,469,960.00	5,469,960.00	5,469,960.00	5,469,960.00	5,467,793.99	5,467,793.99	5,467,793.99	99.96	\$0	Lumina ria	0	0.00	99.96	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471553	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De El Centenario Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	1,444,960.00	1,444,960.00	1,444,960.00	1,444,960.00	1,420,895.77	1,420,895.77	1,420,895.77	98.33	\$0	Lumina ria	0	0.00	98.33	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471560	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Chametta Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	919,960.00	919,960.00	919,960.00	919,960.00	739,873.56	739,873.56	739,873.56	80.42	\$0	Lumina ria	0	0.00	80.42	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471578	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Los Planes Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	514,970.00	514,970.00	514,970.00	514,970.00	385,476.62	385,476.62	385,476.62	74.85	\$0	Lumina ria	0	0.00	74.85	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100471580	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Todos Santos Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	1,459,970.00	1,459,970.00	1,459,970.00	1,459,970.00	1,224,760.83	1,224,760.83	1,224,760.83	83.89	\$0	Lumina ria	0	0.00	83.89	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471587	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De El Pescadero Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	689,970.00	689,970.00	689,970.00	689,970.00	492,082.72	492,082.72	492,082.72	71.32	\$0	Lumina ria	0	0.00	71.32	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471591	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De El Carrizal Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	514,970.00	514,970.00	514,970.00	514,970.00	326,977.12	326,977.12	326,977.12	63.49	\$0	Lumina ria	0	0.00	63.49	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471596	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De San Antonio En Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	513,330.00	513,330.00	513,330.00	513,330.00	329,048.96	329,048.96	329,048.96	64.10	\$0	Lumina ria	0	0.00	64.10	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471601	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Cd. De Cabo San Lucas (Zona 1) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	7,357,400.00	7,357,400.00	7,357,400.00	7,357,400.00	6,127,744.61	6,127,744.61	6,127,744.61	83.29	\$0	Lumina ria	0	0.00	83.29	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471608	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Cd. De Cabo San Lucas (Zona 2) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	7,339,900.00	7,339,900.00	7,339,900.00	7,339,900.00	6,317,423.07	6,317,423.07	6,317,423.07	86.07	\$0	Lumina ria	0	0.00	86.07	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471613	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Cd. De San Jose Del Cabo ( Zona 1) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	7,024,900.00	7,024,900.00	7,024,900.00	7,024,900.00	6,434,208.80	6,434,208.80	6,434,208.80	91.59	\$0	Lumina ria	0	0.00	91.59	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471617	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Cd. De San Jose Del Cabo (Zona 2) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	7,024,900.00	7,024,900.00	7,024,900.00	7,024,900.00	6,061,692.18	6,061,692.18	6,061,692.18	86.29	\$0	Lumina ria	0	0.00	86.29	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471624	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. Constitución (Zona 1) Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	6,344,960.00	6,344,960.00	6,344,960.00	6,344,960.00	6,287,533.34	6,287,533.34	6,287,533.34	99.09	\$0	Lumina ria	0	0.00	99.09	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471628	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. Constitución (Zona 2) Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	3,719,960.00	3,719,960.00	3,719,960.00	3,719,960.00	3,598,465.33	3,598,465.33	3,598,465.33	96.73	\$0	Lumina ria	0	0.00	96.73	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471632	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. Constitución (Zona 3) En Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	3,719,960.00	3,719,960.00	3,719,960.00	3,719,960.00	3,653,731.07	3,653,731.07	3,653,731.07	98.22	\$0	Lumina ria	0	0.00	98.22	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150100471637	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. Insurgentes Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	5,294,960.00	5,294,960.00	5,294,960.00	5,294,960.00	5,244,858.80	5,244,858.80	5,244,858.80	99.05	\$0	Lumina ria	0	0.00	99.05	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471642	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Puerto San Carlos Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	1,969,960.00	1,969,960.00	1,969,960.00	1,969,960.00	916,716.85	916,716.85	916,716.85	46.53	\$0	Lumina ria	0	0.00	46.53	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471645	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	8,974,800.00	8,974,800.00	8,974,800.00	8,974,800.00	7,696,528.39	7,696,528.39	7,696,528.39	85.76	\$0	Lumina ria	0	0.00	85.76	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471648	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Santa Rosalia Mpio De Mulege	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	2,422,470.00	2,422,470.00	2,422,470.00	2,422,470.00	2,226,120.67	2,226,120.67	2,226,120.67	91.89	\$0	Lumina ria	0	0.00	91.89	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471651	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Heroica Mulege Mpio De Mulege	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	2,422,470.00	1,809,970.00	1,809,970.00	1,809,970.00	1,045,593.64	1,045,593.64	1,045,593.64	57.77	\$0	Lumina ria	0	0.00	57.77	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471654	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Guerrero Negro Mpio De Mulege	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	6,207,950.00	6,207,950.00	6,207,950.00	6,207,950.00	5,824,270.75	5,824,270.75	5,824,270.75	93.82	\$0	Lumina ria	0	0.00	93.82	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471657	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De San Ignacio Mpio De Mulege	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	759,970.00	759,970.00	759,970.00	759,970.00	752,484.16	752,484.16	752,484.16	99.01	\$0	Lumina ria	0	0.00	99.01	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471661	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico De La Zona Pacifico Norte Mpio De Mulege	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	1,389,970.00	1,389,970.00	1,389,970.00	1,389,970.00	1,386,407.06	1,386,407.06	1,386,407.06	99.74	\$0	Lumina ria	0	0.00	99.74	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473210	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Maguay Tramo Tamarindo A Toronja	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1,404,200.00	1,404,200.00	1,404,200.00	1,404,200.00	1,115,482.78	1,115,482.78	1,115,482.78	79.44	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473228	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Norte (Acceso A Vista Hermosa ) Tramo Calle Sin Nombre A Calle Amanecer	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1,632,750.00	1,632,750.00	1,632,750.00	1,632,750.00	1,584,928.52	1,584,928.52	1,584,928.52	97.07	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473244	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Perla Tramo Ignacio Ramirez A Aquiles Serdan	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	923,300.00	923,300.00	923,300.00	923,300.00	889,506.13	889,506.13	889,506.13	96.34	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100473266	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Callejon Topete, Tramo Nayariñ A Sonora		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1,270,150.00	1,270,150.00	1,270,150.00	1,270,150.00	1,205,538.68	1,205,538.68	1,205,538.68	94.91	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473277	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Manuel M. Dieguez Tramo Blvd S De Febrero A Blvd Virginia Perata		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1,332,450.00	1,332,450.00	1,332,450.00	1,332,450.00	1,175,743.94	1,175,743.94	1,175,743.94	88.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473294	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle 6 Tramo: Francisco I Madero A Mariano Abasolo		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	452,200.00	452,200.00	452,200.00	452,200.00	432,598.23	432,598.23	432,598.23	95.67	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473305	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Queretaro Tramo Durango A Yucatan		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	800,460.82	800,460.82	800,460.82	800,460.82	785,581.30	785,581.30	785,581.30	98.14	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473323	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle De Las Viznagas, Tramo De Los Mezquites A Italia		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	665,000.00	665,000.00	665,000.00	665,000.00	664,999.55	664,999.55	664,999.55	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474070	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Florencia, Tramo De Las Biznagas A Turin		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	595,000.00	595,000.00	595,000.00	595,000.00	582,101.23	582,101.23	582,101.23	97.83	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474075	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Turin Tramo Italia A Tibet		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	612,500.00	612,500.00	612,500.00	612,500.00	610,181.52	610,181.52	610,181.52	99.62	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474092	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tibet, Tramo Turin A Angel Matteoti		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	402,500.00	402,500.00	402,500.00	402,500.00	362,068.95	362,068.95	362,068.95	89.96	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474098	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Heroes De Independencia, Tramo Parla A Viosca		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	924,000.00	924,000.00	924,000.00	924,000.00	696,209.99	696,209.99	696,209.99	75.35	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100474122	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Llanos De Iral, Tramo Pol. Blvd. Margarita Maza De Juarez A El Arco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	483,000.00	483,000.00	483,000.00	483,000.00	458,891.28	458,891.28	458,891.28	95.01	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474133	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Manuel Ferron Tramo Pol. Blvd. Margarita Maza De Juarez A El Arco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	432,600.00	432,600.00	432,600.00	432,600.00	403,219.36	403,219.36	403,219.36	93.21	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474252	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Miguel Venegas, Tramo Dátil A Teodoro Fierro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	271,641.13	271,641.13	271,641.13	77.61	\$0	Metros cubicos	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474273	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Concejales, Tramo Juan Maria De Salvatierra A Lazaro Cárdenas	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2,794,652.00	2,794,652.00	2,794,652.00	2,794,652.00	2,357,084.30	2,357,084.30	2,357,084.30	84.34	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474285	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Juan Maria De Salvatierra Tramo Concejales A Mpio Libre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	462,000.00	462,000.00	462,000.00	462,000.00	353,398.42	353,398.42	353,398.42	76.49	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474297	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Callejon Concejales, Tramo Miguel Hidalgo A Guadalupe Victoria	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	805,000.00	805,000.00	805,000.00	805,000.00	790,062.97	790,062.97	790,062.97	98.14	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474313	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Miguel Hidalgo, Tramo Municipio Libre A Callejon Concejales	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	444,500.00	444,500.00	444,500.00	444,500.00	324,858.77	324,858.77	324,858.77	73.08	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474325	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Dela Calle Guadalupe Victoria Tramo Mpio Libre A Topar Cerro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	444,500.00	444,500.00	444,500.00	444,500.00	363,263.09	363,263.09	363,263.09	81.72	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15150100474398	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Entrada A La Playa Del Sol, Tramo 20 De Noviembre A La Delegación, Comunidad De Los Barriles		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1,284,339.00	1,284,339.00	1,284,339.00	1,284,339.00	1,153,792.91	1,153,792.91	1,153,792.91	89.84	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474434	Pavimentacion De La Calle Victor Manuel Ferron, Tramo Hermanos Flores Magón A Vicente Guerrero		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	3,960,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00	2,303,459.50	2,303,459.50	2,303,459.50	58.17	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474498	Pavimentacion De La Calle Padre Kino Tramo Vicente Guerrero A Francisco King Rondero		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	5,130,000.00	5,124,870.00	5,124,870.00	5,124,870.00	4,721,963.38	4,721,963.38	4,721,963.38	92.14	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474527	Pavimentacion De La Calle Tabasco Tramo Chiapas A Puerto San Carlos		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	7,380,000.00	7,380,000.00	7,380,000.00	7,380,000.00	2,731,323.18	2,731,323.18	2,731,323.18	37.01	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474544	Pavimentacion Del Callejon 5, Tramo Francisco King Rondero A Campeche		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	5,250,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00	5,250,000.00	3,780,958.33	3,780,958.33	3,780,958.33	72.02	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474559	Pavimentacion De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Blvd. 5 De Febrero A Sonora		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	3,456,000.00	3,456,000.00	3,456,000.00	3,456,000.00	3,187,278.08	3,187,278.08	3,187,278.08	92.22	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474572	Pavimentacion De La Calle Sierra De La Laguna Tramo Santa Rita A Retorno		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	8,371,500.00	8,371,500.00	8,371,500.00	8,371,500.00	7,815,674.37	7,815,674.37	7,815,674.37	93.36	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474582	Pavimentacion De La Calle Crisantiemo, Tramo Croto A Damiana		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	2,850,000.00	2,006,016.35	2,006,016.35	2,006,016.35	70.39	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474662	Pavimentacion De La Calle Laurel Tramo Croto A Damiana		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	2,025,000.00	2,025,000.00	2,002,500.00	2,025,000.00	1,447,292.20	1,447,292.20	1,447,292.20	71.47	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474679	Pavimentacion De La Calle Mayas Tramo Valentin Gomez Farías A Quetzalcoatl		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,880,000.00	2,655,366.34	2,655,366.34	2,655,366.34	92.20	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474697	Pavimentacion De La Calle Bonifacio Salinas Leaf, Tramo 5 De Mayo A Francisco Cota Moreno		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	4,770,000.00	4,770,000.00	4,770,000.00	4,770,000.00	4,211,483.45	4,211,483.45	4,211,483.45	88.29	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARÍA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15150100474716	Pavimentación De La Calle Francisco Cota Moreno Tramo Bonifacio Salinas Leal A Miguel Liera Ibarra	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	1,125,000.00	642,373.82	642,373.82	642,373.82	57.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474731	Pavimentación De La Calle Miguel Liera Ibarra Tramo Francisco Cota Moreno A Lepoldo Ramos	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	632,988.62	632,988.62	632,988.62	60.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474808	Pavimentación De La Calle Leopoldo Ramos, Tramo Miguel Liera Ibarra A 20 De Noviembre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	6,450,000.00	6,450,000.00	645,000.00	6,450,000.00	5,256,611.63	5,256,611.63	5,256,611.63	81.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474839	Pavimentación De La Calle Profr. Luis Peláez Tramo Cochimias A Obrero Mundial	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00	1,729,155.56	1,729,155.56	1,729,155.56	64.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474858	Pavimentación De La Calle Obrero Mundial Tramo Callejon A Democracia A Sierra Vista	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	1,687,500.00	1,687,500.00	1,687,500.00	1,687,500.00	1,528,968.48	1,528,968.48	1,528,968.48	90.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474869	Pavimentación Del Callejon Democracia, Tramo Obrero Mundial A Colegio Militar	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	1,458,000.00	1,458,000.00	1,458,000.00	1,458,000.00	1,088,032.41	1,088,032.41	1,088,032.41	74.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475144	Pavimentación De La Calle Colegio Militar Tramo Callejon Democracia A Pascual Orozco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	4,425,000.00	4,425,000.00	4,425,000.00	4,425,000.00	3,881,259.72	3,881,259.72	3,881,259.72	87.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475165	Pavimentación De La Calle Pascual Orozco Tramo Colegio Militar A Obrero Mundial	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	1,890,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00	1,890,000.00	1,734,951.26	1,734,951.26	1,734,951.26	91.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475218	Pavimentación De La Calle Pablo Gonzalez Tramo Pro 20 De Noviembre A Heroes Del 47	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	4,882,816.24	4,882,816.24	4,882,816.24	65.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475325	Pavimentación De La Calle Monterrey Tramo Mexico A Melton Albaraz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	1,536,932.31	1,536,932.31	1,536,932.31	71.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475363	Pavimentación De La Calle Profr. Padre E. Kino Tramo Tamauilpas A Tabasco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,575,000.00	1,371,670.09	1,371,670.09	1,371,670.09	87.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475477	Pavimentación De La Calle Tabasco Tramo Puerto San Carlos A Topar Cerro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	2,627,674.01	2,627,674.01	2,627,674.01	48.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475512	Pavimentación De La Calle Tamauilpas Tramo Ampliación Hermegildo Galeana A Topar Cerro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	787,890.71	787,890.71	787,890.71	20.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARÍA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15150100475556	Pavimentación De La Calle Tamaulipas Tramo Av. Pedregal De Cortes A Topar Carro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	2,938,334.14	2,938,334.14	2,938,334.14	75.34	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475568	Pavimentación De La Calle Monterrey Tramo Isabel La Católica A Meliton Albañez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	650,160.78	650,160.78	650,160.78	61.92	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475677	Pavimentación De La Calle Meliton Albañez Tramo Monterrey A Campeche	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	752,202.75	752,202.75	752,202.75	38.57	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475939	Pavimentación De La Calle Guanajuato, Tramo Chiapas A Mexico	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	3,749,910.86	3,749,910.86	3,749,910.86	3,749,910.86	3,749,910.86	2,792,523.19	2,792,523.19	74.47	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475951	Pavimentación De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Tramo Foo. King Rondero A Campeche	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	6,246,000.00	6,242,000.00	6,242,000.00	6,242,000.00	5,319,509.33	5,319,509.33	5,319,509.33	85.22	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475965	Pavimentación De La Calle Chicon Tramo Valentin Gomez Farias A Afuti	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	2,889,084.24	2,889,084.24	2,889,084.24	2,889,084.24	2,474,441.54	2,474,441.54	2,474,441.54	85.65	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475980	Pavimentación De La Calle Clavel Tramo Croto A Damiana	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,172,785.55	1,172,785.55	1,172,785.53	78.19	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475993	Pavimentación De La Calle Coral Tramo Aquiles Serdan A Ignacio Ramirez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	3,450,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00	2,492,259.21	2,492,259.21	2,492,259.21	72.24	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100475998	Pavimentación De La Calle Londo Tramo Cadegomo A Gusingapi	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	754,405.34	754,405.34	754,405.34	754,405.34	635,451.45	635,451.45	635,451.45	84.23	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476004	Pavimentación De La Calle Concha Tramo Cadegomo A Gusingapi	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	754,405.34	754,405.34	754,405.34	754,405.34	699,551.44	699,551.44	699,551.44	92.73	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476015	Pavimentación De La Calle Rosas Tramo Croto A Damiana	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,205,731.88	1,205,731.88	1,205,731.88	80.38	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476023	Pavimentación De La Calle Inalambrica Tramo Rangel A Transbordadores	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	3,382,500.00	3,382,500.00	3,382,500.00	3,382,500.00	2,279,982.41	2,279,982.41	2,279,982.41	67.41	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476036	Pavimentación De La Calle Puebla Tramo Rangel A Transbordadores	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	3,960,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00	3,960,000.00	2,685,986.63	2,685,986.63	2,685,986.63	67.83	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15150100476041	Pavimentación De La Calle Airapi Tramo Cadegomo A Puesta Del Sol	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	2,887,500.00	2,887,500.00	2,887,500.00	2,887,500.00	2,617,593.30	2,617,593.30	2,617,593.30	90.65	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476049	Pavimentación Circuito Interno Col. Embotelladores Calle 1- Sindicalismo Tramo Carabineros A Pera 2.- Sección 139 Tramo Sindicalismo A Retorno 3.- Calle Retorno Bernardo Reyes De Los	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	6,300,000.00	5,754,346.31	5,754,346.31	5,754,346.31	91.34	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476070	Pavimentación De La Calle Valentín Gómez Farías, Tramo Del Mero A Av. De Las Ballenas	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	3,780,000.00	3,780,000.00	3,780,000.00	3,780,000.00	1,031,923.17	1,031,923.17	1,031,923.17	27.30	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476078	Pavimentación De La Calle Municipio Libre Tramo 5 De Mayo A Proto. Blvd. Margarita Maza De Juárez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	5,095,428.00	5,095,428.00	5,095,428.00	5,095,428.00	4,507,694.27	4,507,694.27	4,507,694.27	88.47	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476083	Pavimentación De La Calle Sin Nombre Del Poblado Juan Dominguez Cota, Tramo Carretera A Los Pinares A Topar Con Esc. Prim. Alfredo V. Borfil	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	6,984,000.00	6,984,000.00	6,984,000.00	6,984,000.00	6,048,225.63	6,048,225.63	6,048,225.63	86.60	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476091	Programa De Reconstrucción De Diversas Vialidades Ciudad De La Paz, Colonias El Progreso Y Santa Fe	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	29,677,899.97	#####	#####	98.93	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476099	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jesus Castro Agundez Tramo Ernesto Chavez A Profr. Francisco Payen	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2,051,000.00	2,051,000.00	2,051,000.00	2,051,000.00	1,443,626.13	1,443,626.13	1,443,626.13	70.39	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476231	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Señora Tramo Transpeninsular A Guanajuato	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2,006,200.00	2,006,200.00	2,006,200.00	2,006,200.00	1,374,083.40	1,374,083.40	1,374,083.40	68.49	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478447	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Abelardo Rodríguez Montijo Tramo Blvd. Forjadores A Ernesto Chavez	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1,471,750.00	1,471,750.00	1,471,750.00	1,471,750.00	1,195,710.87	1,195,710.87	1,195,710.87	81.24	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150100478465	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Nequel, Tramo Profesora Gloria Castro A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	8,180,232.63	8,180,232.63	8,180,232.63	8,180,232.63	6,622,917.96	6,622,917.96	6,622,917.93	80.96	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478510	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Netzahuacoyotl Tramo Marquez De Leon A Teotihuacanos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1,881,600.00	1,881,600.00	1,881,600.00	1,881,600.00	1,432,835.76	1,432,835.76	1,423,835.76	76.15	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478524	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tecnologia Tramo Blvd. Forjadores A Amado Nervo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	737,800.00	737,800.00	737,800.00	737,800.00	577,174.20	577,174.20	577,174.20	78.23	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478546	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Faro Viejo, Tramo Constituyentes A Camino Al Faro	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	905,562.00	905,562.00	905,562.00	905,562.00	642,744.64	642,744.64	642,744.64	70.98	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478710	Pavimentacion De La Calle Isla Monstrah Tramo Isla De Cuba A Isla Bermudas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	4,387,500.00	4,387,500.00	4,387,500.00	4,387,500.00	3,428,636.74	3,428,636.74	3,428,636.74	78.15	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478734	Pavimentacion De La Calle Palma De Los Andes Tramo Palma A Bifurcada A Palma De Las Canarias	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	8,100,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00	8,100,000.00	3,581,787.63	3,581,787.63	3,581,787.63	44.22	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478770	Pavimentacin De La Calle Centella Tramo Atmosfera A Huracan	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	1,826,861.09	1,826,861.09	1,826,861.09	1,826,861.09	1,659,008.95	1,659,008.95	1,659,008.95	90.81	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478785	Pavimentacion De La Calle 20 De Noviembre Tramo Ejidatarios A Baja California	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	8,786,556.25	8,786,556.25	8,786,556.25	8,786,556.25	5,565,969.12	5,565,969.12	5,565,969.12	63.35	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478803	Pavimentacion De La Calle Coahuila Tramo Jalisco A Estado De Mexico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	6,450,000.00	6,450,000.00	6,450,000.00	6,450,000.00	3,875,486.95	3,875,486.95	3,875,486.95	60.09	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478852	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Ildelfonso Green, Tramo Juan Felipe Lagos A Hotel Villa Del Mar	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2,288,300.00	2,288,300.00	2,288,300.00	2,288,300.00	1,534,001.87	1,534,001.87	1,534,001.87	67.04	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100478983	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Herreros, Tramo Salvatierra A Baja California		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	702,800.00	702,097.20	702,097.20	702,097.20	344,996.04	344,996.04	344,996.04	49.14	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478984	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jaibas Tramo Av. Ballenas A Blvd. Delfines		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	515,674.42	515,674.42	515,674.42	73.67	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479202	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Paseo Dorado, Tramo Blvd Sierra A Av. Pargos		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	1,112,777.76	1,112,777.76	1,112,777.76	79.48	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479230	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tapiceros, Tramo Av. Baja California A Torneros		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	735,000.00	735,000.00	735,000.00	735,000.00	546,759.28	546,759.28	546,759.28	74.39	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479249	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Publico De La Calle Ramon Baeza Tramo Colegio A Prol. Independencia		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	588,000.00	588,000.00	588,000.00	588,000.00	288,642.10	288,642.10	288,642.10	49.09	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479296	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Marlin Tramo Av. Golfo De California A Gaviotas		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1,657,250.00	1,657,250.00	1,657,250.00	1,657,250.00	1,005,974.72	1,005,974.72	1,005,974.72	60.70	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479486	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Mariano Matamoros Tramo Guillermo Prieto A Saltillo		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2,720,900.00	2,720,900.00	2,720,900.00	2,720,900.00	2,534,145.13	2,534,145.13	2,534,145.13	93.14	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479508	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Blvd. Hugo Cervantes Del Rio Tramo Hermegildo Galeana A Decation		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	3,458,700.00	3,458,700.00	3,458,700.00	3,458,700.00	1,830,329.78	1,830,329.78	1,830,329.78	52.92	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479550	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Mari Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman Valdez		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	3,526,600.00	3,526,600.00	3,526,600.00	3,526,600.00	2,196,799.86	2,196,799.86	2,196,799.86	62.29	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100479571	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Maria Pino Suarez, Tramo Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortinez		Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	3,315,200.00	3,315,200.00	3,315,200.00	3,315,200.00	2,863,679.06	2,863,679.06	2,863,679.06	86.38	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479591	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Manuel Torres Iglesias Tramo Gustavo Diaz Ordaz A Heroes De Independencia		Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	747,950.00	747,950.00	747,950.00	747,950.00	502,143.59	502,143.59	52,143.59	67.14	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479628	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Constituyentes De 1974 Tramo Profr. Lorenza M. Viuda De Tapia A Juan Dominguez Cota		Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2,388,750.00	2,388,750.00	2,388,750.00	2,388,750.00	2,251,893.18	2,251,893.18	2,251,893.18	94.27	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479677	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Profr. Manuel Torres Iglesias Tramo Profr. Lorenza M Viuda De Tapia A Profr. Jesus Garza Menchaca		Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1,911,350.00	1,911,350.00	1,911,350.00	1,911,350.00	1,715,747.15	1,715,747.15	1,715,747.15	89.77	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479698	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Algodon Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman		Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2,058,000.00	2,058,000.00	2,058,000.00	2,058,000.00	1,714,838.43	1,714,838.43	1,714,838.43	83.33	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479727	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Enrique Aguilar Tramo Blvd. Niños Heroes A Justo Sierra		Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	3,185,000.00	3,185,000.00	3,185,000.00	3,185,000.00	1,978,445.09	1,978,445.09	1,978,445.09	62.12	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479756	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Tramo Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortinez		Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	3,321,500.00	3,321,500.00	3,321,500.00	3,321,500.00	2,469,308.03	2,469,308.03	2,469,308.03	74.34	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479765	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Puerto Tuxpan Tramo Puerto La Paz, A Puerto Tampico		Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	579,950.00	579,950.00	579,950.00	579,950.00	507,845.19	507,845.19	507,845.19	87.57	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





# SECRETARÍA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15150100479781	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Puerto Tampico Tramo Puerto Tuxpan A Puerto Cortez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2,423,050.00	2,423,050.00	2,423,050.00	2,423,050.00	1,426,998.94	1,426,998.94	1,426,998.94	58.89	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479807	Pavimentación De La Calle Sattilo Tramo Ignacio Allende A Francisco Villa	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	18,900,000.00	18,900,000.00	18,900,000.00	18,900,000.00	5,060,314.01	5,060,314.01	5,060,314.01	26.77	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479827	Pavimentación De La Calle Cuauhtémoc Tramo Blvd. Antonio Alvarez Rico A Santa Teresa	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	9,135,000.00	9,135,000.00	9,135,000.00	9,135,000.00	5,934,694.07	5,934,694.07	5,934,694.07	64.97	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479844	Pavimentación De La Calle Alfalfa, Tramo Miguel Aleman A Gustavo Diaz Ordaz	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	8,820,000.00	8,820,000.00	8,820,000.00	8,820,000.00	6,599,223.88	6,599,223.88	6,599,223.88	74.82	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479865	Pavimentación De La Calle Juan De La Barrera Tramo Blvd. Agustín Olachea A Ignacio Zaragoza	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	5,670,000.00	5,670,000.00	5,670,000.00	5,670,000.00	4,561,924.87	4,561,924.87	4,561,924.87	80.46	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479944	Pavimentación De La Calle Hermenegildo Galeana Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtémoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	6,720,000.00	6,720,000.00	6,720,000.00	6,720,000.00	5,418,078.44	5,418,078.44	5,418,078.44	80.63	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479979	Pavimentación De La Calle Francisco Villa Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtémoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	6,720,000.00	6,720,000.00	6,720,000.00	6,720,000.00	4,278,837.33	4,278,837.33	4,278,837.33	63.67	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479988	Pavimentación De La Calle Felipe Angeles Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtémoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	6,720,000.00	6,720,000.00	6,720,000.00	6,720,000.00	4,281,262.59	4,281,262.59	4,281,262.59	63.71	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480006	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtémoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	6,720,000.00	6,720,000.00	6,720,000.00	6,720,000.00	4,163,810.04	4,163,810.04	4,163,810.04	61.96	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480027	Pavimentación De La Calle Venustiano Carranza Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtémoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	6,720,000.00	6,720,000.00	6,720,000.00	6,720,000.00	4,182,291.39	4,182,291.39	4,182,291.39	62.24	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480098	Pavimentación De La Calle Nicolas Bravo Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtémoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	6,720,000.00	6,720,000.00	6,720,000.00	6,720,000.00	4,249,735.83	4,249,735.83	4,249,735.83	63.24	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480117	Pavimentación De La Calle Ignacio Allende Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtémoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	6,720,000.00	6,720,000.00	6,720,000.00	6,720,000.00	4,165,056.67	4,165,056.67	4,165,056.67	61.98	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480132	Pavimentación De La Calle Agustín Melgar Tramo Agustín Olachea A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	3,675,000.00	3,675,000.00	3,675,000.00	3,675,000.00	2,978,348.94	2,978,348.94	2,978,348.94	81.04	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150100480154	Pavimentación De La Calle Juan Escutia Tramo Blvd. Agustín Olachea A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	3,675,000.00	3,675,000.00	3,675,000.00	3,675,000.00	3,064,168.39	3,064,168.39	3,064,168.39	83.38	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480239	Pavimentación De La Calle Fernando Montes De Oca, Tramo Blvd. Agustín Olachea A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	3,675,000.00	3,675,000.00	3,675,000.00	3,675,000.00	3,074,987.75	3,074,987.75	3,074,987.75	83.67	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480259	Pavimentación De La Calle Marcelo Rubio Tramo Heroes De Independencia A Prol. Gustavo Díaz Ordaz	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	1,564,275.79	1,564,275.79	1,564,275.79	41.71	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480289	Pavimentación De La Calle Jose María Pino Suárez Tramo Sebastian Lerdo De Tejada A Guillermo Prieto	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	3,267,557.28	3,267,557.28	3,267,557.28	64.07	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480312	Pavimentación Del Blvd. Principal De Las Barrancas	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	9,720,000.00	9,720,000.00	9,720,000.00	9,720,000.00	8,955,858.23	8,955,858.23	8,955,858.23	92.14	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480346	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Adolfo Ruiz Cortinez Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Profr. Josefina Flores Estrada	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	1,713,793.91	1,713,793.91	1,713,793.91	1,713,793.91	1,339,667.24	1,339,667.24	1,339,667.24	78.17	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480378	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La 2da Etapa Av. Juárez, Calle Principal Del Poblado A Bahía Tortugas	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	3,194,877.73	3,194,877.73	3,194,877.73	3,194,877.73	1,907,929.52	1,907,929.52	1,907,929.52	59.72	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480401	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Prof. Luis Pelaez Manriquez	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1,623,295.38	1,623,295.38	1,623,295.38	1,623,295.38	1,174,127.07	1,174,127.07	1,174,127.07	72.33	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480439	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Alfredo V Bonfil Tramo Carretera A Guerrero Negro A Carretera A Ejido Díaz Ordaz	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	3,865,746.79	3,865,746.79	3,865,746.79	3,864,746.79	2,951,447.98	2,951,447.98	2,951,447.98	76.35	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100480463	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Guadalupe Victoria Tramo Emiliano Zapata A Josefina Flores	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	1,390,463.92	1,390,463.92	1,390,463.92	1,390,463.92	1,190,323.31	1,190,323.31	1,190,323.31	85.61	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100480482	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Circuito Fracc. Vista Al Mar Nueva Mulege Calles 1 Blvd. 18 De Octubre Y 2 Calle Cora	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2,603,102.92	2,603,102.92	2,603,102.92	2,603,102.92	1,142,146.55	1,142,146.55	1,142,146.55	43.88	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490226	Academia De Seguridad Publica	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Publica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	2,107,308.00	2,107,308.00	2,107,308.00	2,107,308.00	2,022,966.72	2,022,966.72	2,022,966.72	96.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490327	Centro De Justicia Para Las Mujeres	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,895,826.46	5,895,826.46	5,895,826.46	98.26	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490535	Cereso Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Ninguno (CERES O)	Rural	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	1,671,200.00	1,671,200.00	1,671,200.00	1,671,200.00	1,643,002.76	1,643,002.76	1,642,802.76	98.31	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490702	Centro De Internamiento Y Tratamiento Para Adolescentes	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	997,588.00	997,588.00	997,588.00	997,588.00	997,587.49	997,587.49	997,587.49	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490774	Cereso La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	533,476.25	533,476.25	533,476.25	533,476.25	533,422.79	533,422.79	533,422.79	99.99	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100490813	Policia Ministerial La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	546,471.00	546,471.00	546,471.00	546,406.90	546,406.90	546,406.90	546,406.90	99.99	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490936	Subcomandancia De Bahía Tortugas	-	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Tortugas	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	258,198.00	258,198.00	258,198.00	257,396.31	257,396.31	257,396.31	257,396.31	99.69	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100490973	Subcomandancia Bahía Asuncion	-	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	657,305.00	657,305.00	657,305.00	488,434.18	488,434.18	488,434.18	488,434.18	74.31	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100493866	Mejoramiento Instalaciones En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	6,906,510.00	6,906,510.00	6,906,510.00	6,326,134.27	6,326,134.27	6,326,134.27	6,326,134.27	91.60	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606689	Rehabilitación Y Acondicionamiento De Áreas Verdes En La Unidad Deportiva Parque Nuevo Sol En La Ciudad De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2015	5,145,910.34	5,145,910.34	5,145,910.34	5,145,910.34	5,057,187.75	5,057,187.75	4,025,321.35	98.28	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	98.28	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606743	Rehabilitación Del Empastado Del Estadio De Fútbol Antonio Vazquez Rubio De Cd. Constitución, Mpio De Comondú, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2015	5,325,563.34	5,325,563.34	5,325,563.34	5,325,563.34	5,233,743.23	5,233,743.23	5,193,476.57	98.28	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606791	Rehabilitación Del Polideportivo De La Ciudad De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2015	2,118,433.72	2,118,433.72	2,118,433.72	2,118,433.72	2,081,748.93	2,081,748.93	2,081,748.93	98.27	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS15150400607791	Pavimentación De La Calle Zapotecas Tramo Tezozomoc A Camino Al Faro	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	5,205,789.02	5,205,789.02	5,205,789.02	5,205,789.02	3,958,384.05	3,958,384.05	3,958,384.05	76.04	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150400607808	Pavimentación De La Calle Mison De Calamajue, Tramo Av. Los Cabos A Angulla	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	4,120,875.01	4,120,875.01	4,120,875.01	4,120,875.01	4,050,058.21	4,050,058.21	4,050,058.21	98.28	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150400607865	Pavimentación De La Calle Meron Tramo Salmon A Av. Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	1,456,542.01	1,456,542.01	1,456,542.01	1,456,542.01	1,097,093.86	1,097,093.86	1,097,093.86	75.32	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150400607888	Pavimentación De La Calle Iris Tramo Graso A Av. Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	4,450,545.00	4,450,545.00	4,450,545.00	4,450,545.00	4,373,810.97	4,373,810.97	4,373,810.97	98.28	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150400607912	Pavimentación De La Calle Isla Del Caiman Tramo Camino A Las Candelarias A Isla Puerto Rico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	6,239,754.00	6,239,754.00	6,239,754.00	6,239,754.00	5,039,568.24	5,039,568.24	5,039,568.24	80.77	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150400608000	Pavimentación De La Calle Urano Tramo Sistema Solar A Pluton	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	7,462,530.00	7,462,530.00	7,462,530.00	7,462,530.00	4,307,537.32	4,307,537.32	4,307,537.32	57.72	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150400608026	Pavimentación De La Calle Isla Bermudas Tramo Isla Trinidad A Isla Monserrat	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	4,945,050.00	4,945,050.00	4,945,050.00	4,945,050.00	3,461,929.14	3,461,929.14	3,461,929.14	70.01	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150400608270	Pavimentación De La Calle Blvd. Principal Del Problado Buenavista	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	6,626,875.85	6,626,875.85	6,626,875.85	6,626,875.85	6,564,671.64	6,564,671.64	6,564,671.64	99.06	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150400617359	Adquisición E Instalación De Elevador En Edificio Publico Del Municipio De Los Cabos	BCSISP20151	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	457,173.00	457,173.00	457,173.00	457,173.00	226,586.50	226,586.50	226,286.50	49.56	\$0	Equipo	3,000	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150400617403	Instalación De Semáforos Pastorales Audibles En El Mpio De La Paz	BCSISP20152	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	757,612.00	757,611.00	757,611.00	757,611.00	757,611.00	378,805.00	378,805.00		50.00	\$0	Equipo	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15150400617544	Instalación De Semáforos Peatonales Audibles En El Municipio De Los Cabos	BCSISIPDZ0153	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	757,611.00	757,611.00	757,611.00	757,611.00	757,611.00	378,805.00	378,805.00	50.00	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150400617576	Adquisición E Instalación De Juegos Fijos Adaptados Para Niños Con Discapacidad En Parques	BCSISIPDZ0154	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	1,204,450.00	1,204,450.00	1,204,450.00	1,204,450.00	602,224.90	602,224.90	602,224.90	50.00	\$0	Equipamiento	10,000	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150400617619	Adquisición E Instalación De Salvaescaleras En Edificios Públicos En El Municipio De La Paz	BCSISIPDZ0155	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	1,994,329.00	1,994,329.00	1,994,329.00	1,994,329.00	997,164.00	997,164.00	997,164.00	50.00	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	20.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150400621083	Adquisición De Camión Recolector De Basura	FMFM201520	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Transportes y vialidades	En Ejecución	2015	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,641,400.00	1,641,400.00	1,641,400.00	96.55	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS15150400621148	Construcción De Barda Perimetral Y Modulo De Baños En Pantoon Del Jardín De Los Recuerdos	FMUM201521	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	996,932.00	982,322.00	982,322.00	982,322.00	98.23	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS15150400621212	Construcción De Unidades De Vivienda Básica En Zona Urbana.	FIVC201517	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	14,736,006.00	14,736,006.00	14,736,006.00	14,218,446.00	13,950,242.00	#####	#####	94.67	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150400621234	Adquisición De Vehículos Nuevos.	FMBM201525	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALÍA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS15160200669458	Construcción Del Centro De Desarrollo Comunitario Ubicada Sobre C. Abedul Esq. Meliza Col. La Pasión En La Localidad De La Paz, Mpio De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	4,124,177.91	4,124,177.91	4,124,177.91	4,124,177.91	4,118,072.37	4,118,072.37	4,118,072.37	99.85	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15160200669529	Pavimentación Calle Maguay Tramo Tamarindo A Toronja Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	4,273,281.44	4,273,281.44	4,273,281.44	4,273,281.44	4,181,201.10	4,181,201.10	4,181,201.10	4,181,201.10	97.85	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669546	Pavimentación Calle Norte (Acceso Colonia Vista Hermosa) Tramo Calle Sin Nombre A Calle Amanecer Mpio La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	4,484,137.63	4,484,137.63	4,484,137.63	4,484,137.63	3,980,473.05	3,980,473.05	3,980,473.05	3,980,473.05	88.77	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669553	Pavimentación Calle Perla Tramo Ignacio Ramirez A Aquiles Serdan Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	3,000,857.41	3,000,857.41	3,000,857.41	3,000,857.41	2,980,908.09	2,980,908.09	2,980,908.09	2,980,908.09	99.34	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669571	Pavimentación Calle Topote Tramo Nayelit A Sonora Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	4,232,081.81	4,232,081.81	4,232,081.81	4,232,081.81	3,240,018.01	3,240,018.01	3,240,018.01	3,240,018.01	76.56	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669577	Pavimentación Calle Manuel M Dieguez Tramo Blvd. 5 De Febrero A Blvd. Virginia Peralta Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	4,363,773.29	4,363,773.29	4,363,773.29	4,363,773.29	4,191,020.48	4,191,020.48	4,191,020.48	4,191,020.48	96.04	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669588	Pavimentación Calle 6 Tramo Francisco I Madero A Mariano Abasolo Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	2,170,425.52	2,170,425.52	2,170,425.52	2,170,425.52	1,859,890.78	1,859,890.78	1,859,890.78	1,859,890.78	85.69	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669595	Pavimentación De La Calle Queretaro Tramo Durango A Yucatan Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	2,756,306.24	2,756,306.24	2,756,306.24	2,756,306.24	2,740,634.07	2,740,634.07	2,740,634.07	2,740,634.07	99.43	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670683	Pavimentación Calle De Las Viznagas Tramo De Los Mezquites A Italia Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	2,231,929.09	2,231,929.09	2,231,929.09	2,231,929.09	2,139,589.98	2,139,589.98	2,139,589.98	2,139,589.98	95.86	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670703	Pavimentación Calle Florencia Tramo De Las Viznagas A Turin Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	1,829,622.49	1,829,622.49	1,829,622.49	1,829,622.49	1,384,056.85	1,384,056.85	1,384,056.85	1,384,056.85	75.65	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670722	Pavimentación Calle Turin Tramo Italia A Tbet Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	1,954,413.76	1,954,413.76	1,954,413.76	1,954,413.76	1,803,399.54	1,803,399.54	1,803,399.54	1,803,399.54	92.27	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15160200670746	Pavimentación Calle Tíbet Tramo Turin A Angel Matteo Mpio La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	1,287,433.82	1,287,433.82	1,287,433.82	1,287,433.82	1,177,458.27	1,177,458.27	1,177,458.27	91.46	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670767	Pavimentación Calle Heroes De Independencia Tramo Perla A Visco Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	2,669,596.30	2,669,596.30	2,669,596.30	2,669,596.30	2,470,989.97	2,470,989.97	2,470,989.97	92.56	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670781	Pavimentación Calle Llanos De Ira Tramo ProL Blvd. Margarita Maza De Juarez A El Arco Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	1,416,648.17	1,416,648.17	1,416,648.17	1,416,648.17	1,396,703.77	1,396,703.77	1,396,703.77	98.59	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670805	Pavimentación Calle Manuel Ferron Tramo ProL Blvd. Margarita Maza De Juarez A El Arco Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	1,342,354.56	1,342,354.56	1,342,354.56	1,342,354.56	1,223,527.79	1,223,527.79	1,223,527.79	91.15	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670822	Pavimentación Miguel Venegas Tramo Dátil A Teodoro Tintero Mpio La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	1,068,504.97	1,068,504.97	1,068,504.97	1,068,504.97	734,916.87	734,916.87	734,916.87	68.78	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670838	Pavimentación Calle Concejales Tramo Juan Maria De Salvatierra A Lazaro Cardenas Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	8,272,398.13	8,272,398.13	8,272,398.13	8,272,398.13	7,849,241.46	7,849,241.46	7,849,241.46	94.88	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670898	Pavimentación Juan Maria De Salvatierra Tramo Concejales A Mpio Libre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	1,465,357.04	1,465,357.04	1,465,357.04	1,465,357.04	1,407,877.84	1,407,877.84	1,407,877.84	96.08	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671032	Pavimentación Calle Concejales Tramo Miguel Hidalgo A Guadalupe Victoria Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	2,523,999.51	2,523,999.51	2,523,999.51	2,523,999.51	1,873,038.71	1,873,038.71	1,873,038.71	74.21	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671052	Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo Tramo Municipio Libre A Callejon Concejales Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	1,259,223.78	1,259,223.78	1,259,223.78	1,259,223.78	797,673.96	797,673.96	797,673.96	63.35	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671078	Pavimentación Calle Guadalupe Victoria Tramo Municipio Libre A Topar Cerro En Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos			9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	1,392,447.72	1,392,447.72	1,392,447.72	1,392,447.72	1,391,593.46	1,391,593.46	1,391,593.46	99.94	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15160200671135	Pavimentación Calle Entrada A Playa Del Sol Tramo 20 De Noviembre A La Delegación Comunidad De Los Barriles Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	3,990,637.19	3,990,637.19	3,990,637.19	3,990,637.19	3,990,635.81	3,990,635.81	3,990,635.81	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671169	Pavimentación Calle Jesus Castro Aguzed Tramo Ernesto Chavez A Profr. Francisco Payen Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	6,603,566.20	6,603,566.20	6,603,566.20	6,603,566.20	6,435,387.36	6,435,387.36	5,190,728.19	97.45	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671206	Pavimentación Calle Sonora Tramo Transpeninsular A Guanajuato Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	6,396,259.21	6,396,259.21	6,396,259.21	6,396,259.21	5,575,015.95	5,575,015.95	5,575,015.95	87.16	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671221	Pavimentación De La Calle Abelardo Rodríguez Montjo Forjadores A Ernesto Chavez Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	5,092,292.88	5,092,292.88	5,092,292.88	5,092,292.88	1,527,687.86	1,527,687.86	1,527,687.86	30.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671274	Pavimentación De La Calle Netzahualcoyotl Tramo Marquez De León A Teotihuacan Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	6,439,463.14	6,439,463.14	6,439,463.14	6,439,463.14	6,439,461.93	6,439,461.93	1,931,838.94	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671300	Pavimentación Calle Tecnología Tramo Blvd. Forjadores A Armando Nervo Mpio Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	2,617,789.50	2,617,789.50	2,617,789.50	2,617,789.50	1,604,896.07	1,604,896.07	1,604,896.07	61.31	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671312	Pavimentación Calle Faro Viejo Tramo Constituyentes A Camino Al Faro Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	1,850,930.18	1,850,930.18	1,850,930.18	1,850,930.18	1,610,862.18	1,610,862.18	555,279.05	87.03	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671383	Pavimentación De La Calle Blvd. Hugo Cervantes Del Rio Tramo Hermenegildo Galeana A Decation Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	10,022,461.66	10,022,461.66	10,022,461.66	10,022,461.66	10,022,461.43	#####	#####	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671414	Pavimentación Calle Jose Martí Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman Valdez Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	10,354,876.34	10,354,876.34	10,354,876.34	10,354,876.34	9,740,227.91	9,740,227.91	3,106,462.92	94.06	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671441	Pavimentación Calle Manuel Torre Iglesias Tramo Gustavo Diaz Ordaz A Heroes De Independencia Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	2,331,783.75	2,226,904.08	2,226,904.08	2,226,904.08	1,407,901.88	1,407,901.88	1,407,901.88	63.22	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15160200671652	Pavimentación De La Calle Constituyentes De 1974 Tramo Prol. Lorenza M Viuda De Tapia A Juan Dominguez Cota Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	7,245,966.55	7,245,966.55	7,245,966.55	7,245,966.55	6,977,987.24	6,977,987.24	5,579,595.30	96.30	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671665	Pavimentación Calle Prof. Manuel Torre Iglesias Tramo Prol. Lorenza M Viuda De Tapia A Prol. Jesus Garza Menchaca Mpio. Comondú.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	5,811,213.75	5,811,213.75	5,811,213.75	5,811,213.75	4,217,385.33	4,217,385.33	4,217,385.33	72.57	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671678	Pavimentación Calle Algodon Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	5,952,862.91	5,952,862.91	5,952,862.91	2,403,856.90	2,403,856.90	2,403,856.90	40.38	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160200671691	Pavimentación Calle Enrique Aguilar Tramo Blvd. Niños Heroes A Justo Sierra Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	8,889,550.57	8,889,550.57	8,889,550.57	8,470,356.27	8,470,356.27	6,540,120.32	95.28	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160200671701	Pavimentación De La Calle Jose Maria Morelos Y Paxon Tramo Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortines	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	10,058,519.62	10,058,519.62	10,058,519.62	7,277,772.09	7,277,772.09	7,277,772.09	72.35	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160200671709	Pavimentación Calle Puerto Tuxpan Tramo Puerto La Paz, A Puerto Tampico Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	1,939,975.75	1,939,975.75	1,939,975.75	1,939,975.75	581,992.73	581,992.73	581,992.73	30.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671744	Pavimentación Calle Puerto Tampico Tramo Puerto Tuxpan A Puerto Cortez Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	7,764,519.25	7,764,519.25	7,764,519.25	2,329,355.78	2,329,355.78	2,329,355.78	30.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	55.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160200676242	Pavimentación Calle Ildafonso Green Tramo Juan Felipe Lagos A Hotel Villa Del Mar Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	5,387,484.28	5,387,484.28	5,387,484.28	3,225,246.01	3,225,246.01	3,225,246.01	59.87	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160200676274	Pavimentación Calle Herrerias Tramo Sakalierria A Baja California Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	1,734,731.49	1,734,731.49	1,734,731.49	1,734,731.49	520,419.45	520,419.45	520,419.45	30.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676287	Pavimentación Calle Jablas Tramo Av. Ballenas Blvd. Delfines Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	1,626,440.19	1,626,440.19	1,626,440.19	1,626,440.19	487,932.06	487,932.06	487,932.06	30.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15160200676302	Pavimentación Calle Tapiceros Tramo Baja California A Torneros Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	#####	2,009,836.82	2,009,836.82	2,009,836.82	602,951.05	602,951.05	602,951.05	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160200676306	Pavimentación De La Calle Ramon Baeza Tramo Colegio A Prol. Independencia Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	1,401,784.22	1,401,784.22	1,401,784.22	1,401,784.22	913,064.52	913,064.52	913,064.52	65.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160200676555	Pavimentación De La Calle Paseo Dorado Tramo Blvd. Sierra Av. Pargos En Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	3,646,670.62	3,646,670.62	3,646,670.62	3,646,670.62	1,094,001.19	1,094,001.19	1,094,001.19	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160200676572	Pavimentación Calle Marlin Tramo Av. Golfo De California A Gavilozas Mpio Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	3,932,751.38	3,932,751.38	3,932,751.38	3,932,751.38	1,179,825.41	1,179,825.41	1,179,825.41	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160200676606	Pavimentación 2da Etapa Av Juarez Tramo Calle Principal Del Poblado A Bahía Tortugas Mpio Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	5,584,198.82	5,584,198.82	5,584,198.82	5,584,198.82	1,675,259.65	1,675,259.65	1,675,259.65	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	32.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160200676659	Pavimentación Calle Alfredo V Bonfil Tramo Carretera A Guerrero Negro A Carretera A Ejido Diaz Ordaz Mpio De Mulege	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	4,606,812.66	4,606,812.66	4,606,812.66	4,606,812.66	4,606,812.66	1,382,043.80	1,382,043.80	1,382,043.80	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676690	Pavimentación De La Circuito Fraccionamiento Vista Al Mar, Nueva Mulege Calle 1.- Blvd. 18 De Octubre Y 2.- Calle Coral Mpio Mulege.	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	6,348,892.71	4,224,434.61	4,224,434.61	4,224,434.61	1,267,330.38	1,267,330.38	1,267,330.38	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160200676712	Pavimentación Calle Adolfo Ruiz Cortinez Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Prdra Josefina Flores Estrada Mpio Mulege	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	6,416,961.89	6,416,961.89	6,416,961.89	6,416,961.89	1,925,088.57	1,925,088.57	1,925,088.57	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160200676744	Pavimentación De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Profr. Luis Palaez Manriquez Mpio Mulege	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	8,907,959.84	8,907,959.84	8,907,959.84	8,907,959.84	1,315,350.25	1,315,350.25	1,315,350.25	14.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160200676788	Pavimentación Calle Guadalupe Victoria Tramo Emiliano Zapata A Josefina Flores Mpio Mulege	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal	Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	7,318,737.52	7,318,737.52	7,318,737.52	7,318,737.52	2,195,621.26	2,195,621.26	2,195,621.26	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15160200680585	Pavimentación Hidráulica, Guarniciones Y Banquetas De Calle D/ Tramo C. Misión De Chiriyaki-Cad Col. Del Sol	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	1,404,009.00	1,404,009.00	1,404,009.00	1,404,009.00	1,400,021.81	1,400,021.81	1,400,021.81	99.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.72	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160200680625	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Isla Magdalena (Tramo C. Los Venados-C. Santa Rosalia) Col. Los Cangrejos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	1,471,813.09	1,471,813.09	1,471,813.09	1,471,813.09	1,466,389.76	1,466,389.76	1,466,389.76	99.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.63	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15160400819712	Construcción De Cancha De Usos Múltiples, Arcocheo Y Obras Exteriores En C. Abedul Esquina C. Melissa Col. La Pasión En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	2,240,878.27	2,190,539.86	2,190,539.86	2,190,539.86	2,190,539.22	2,190,539.22	2,190,539.22	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15170100834229	Adquisición De Vehículos	FMRE201501	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	1,298,667.00	1,298,167.00	1,298,167.00	1,298,167.00	1,298,167.00	1,298,167.00	1,298,167.00	100.00	\$0	Vehículos	251,871	0.00	100.00	Financiera: REPROGRAMACION 2015 PARA EJECUTARSE EN 2016. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15170100851627	Pavimentación Blvd. Jose Maria Morelos Y Pavon, Tramo: Pipila A Francisco I. Madero	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	16,963,028.25	16,693,028.00	16,693,028.00	16,693,028.00	15,107,219.85	#####	#####	90.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.50	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15170100851630	Pavimentación De La Avenida Jose Maria Morelos Y Pavon, Tramo: Emiliano Zapata A Pipila	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	16,963,028.25	16,963,028.00	16,963,028.00	16,963,028.00	13,597,702.40	#####	#####	80.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.16	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15170100851632	Pavimentación Calle Sebastian Lerdo De Tejada, Tramo: Jose Maria Morelos Y Pavon A Blvd. Niños Heroes	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	8,843,590.42	8,843,591.00	8,843,591.00	8,843,591.00	8,260,944.60	8,260,944.60	8,260,944.60	93.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.41	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15170100851940	Privada Colima Ubicada En Guillermo Prieto E Ignacio Ramirez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	1,395,000.00	1,395,000.00	1,395,000.00	1,395,000.00	1,395,000.00	1,395,000.00	1,395,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15170100851970	Privada Michoacan Tramo Ignacio Ramirez A Ignacio Manuel Altamirano	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15170100851991	Privada Jalisco Tramo Michoacan A Jalisco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	1,402,500.00	1,402,500.00	1,402,500.00	1,402,500.00	1,402,500.00	1,402,500.00	1,402,500.00	1,402,500.00	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARÍA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15170100852002	Calle Juan Dominguez Cota Tramo Blvd. 5 De Febrero A Cipres	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	2,592,000.00	2,592,000.00	2,592,000.00	2,592,000.00	2,592,000.00	2,592,000.00	2,592,000.00	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100852207	Pavimentacion De La Calle Melton Albañez, Tramo: Francisco King Rondero A Monterrey	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	4,855,140.00	4,855,140.00	4,855,140.00	4,855,140.00	2,771,252.32	2,771,252.32	2,771,252.32	57.08	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100852216	Pavimentacion De La Calle Profra. Josefina Flores Estrada, Tramo: Adolfo Lopez Mateos A Agustín Arreola Martínez	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	7,441,177.67	7,441,177.67	7,441,177.67	7,441,177.67	7,046,818.17	7,046,818.17	7,046,818.17	94.70	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100852222	Regeneracion Urbana De Cd. Constitucion, Calles: 1.- Calle Benito Juárez, Tramo: Nicolas Bravo A Miguel Hidalgo, 2.- Calle Rosaura Zapata, Tramo: Nicolas Bravo A Miguel Hidalgo, 3.- Miguel Hidalgo...	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	10,810,065.00	10,810,065.00	10,810,065.00	10,810,065.00	10,673,684.76	#####	#####	98.74	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170200884150	Construcción De Banda Perimetral Del Estadio De Beisbol, En La Comunidad De Villa Ignacio Zaragoza Municipio De Comondú, B.C.S.	52612159	Baja California Sur	Comondú	Villa Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Deporte	En Ejecución	2015	1,396,092.60	1,396,092.60	1,396,092.60	1,396,092.60	1,081,076.21	1,081,076.21	1,081,076.21	77.44	\$0	Metros Cuadros	1,023	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170200892632	Adquisiciones Fasp 2015	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	87,881,051.07	87,881,051.07	87,881,051.07	84,460,570.22	79,690,505.06	#####	#####	90.68	\$0	Piezas	0	0.00	77.66	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100636985	Rehabilitación De Delegación De Todos Santos	FMSP201603	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	147,180.00	147,180.00	127,626.00	98.12	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637023	Rehabilitación Df El Pescadero	FMSS201604	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	500,000.00	500,000.00	500,000.00	485,963.00	478,744.00	478,744.00	357,433.00	95.75	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100637044	Rehabilitación De Casa Del Pueblo Del Pescadero	FMSS201605	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,197,018.00	885,656.00	885,656.00	359,105.00	73.80	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160100637064	Equipamiento Y Mobiliario Para Las Oficinas Municipales	FMBM201613	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	798,376.00	798,376.00	399,188.00	99.80	\$0	Lote	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100637834	Rehabilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario En Colonia Agua Escondida	FMSS201606	Baja California Sur	La Paz	El Agua Escondida	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	150,000.00	150,000.00	150,000.00	149,675.00	125,159.00	125,159.00	44,902.00	83.44	\$0	Metros	3,200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100637878	Rehabilitación De Centro De Desarrollo Comunitario Colonia El Cardonal	FMSS201607	Baja California Sur	La Paz	El Cardonal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	150,000.00	150,000.00	150,000.00	149,540.00	122,737.00	122,737.00	44,862.00	81.82	\$0	Metros	3,200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100637888	Rehabilitación De Centros De Desarrollo Comunitarios	FMSS201608	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,485,046.00	1,519,480.00	1,519,480.00	745,514.00	60.78	\$0	Metros	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100637918	Adquisición De Equipo De Computo Y Periferico	FMBM201614	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	997,119.00	997,119.00	997,119.00	99.71	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100637937	Adquisición De Dispositivos Gps Y Acceso A Plataforma Para Monitoreo	FMBM201615	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	604,779.68	604,780.00	604,780.00	604,780.00	569,152.00	569,152.00	569,152.00	94.11	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100637949	Rehabilitación De Alumbrado En Las Instalaciones Deportivas Del Municipio	FMBM201616	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2016	550,000.00	550,000.00	550,000.00	549,292.00	549,292.00	549,292.00	549,292.00	549,292.00	99.87	\$0	Luminaria	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638004	Construcción De Oficinas En La Subdelegación Del Poblado De San Pedro	FMUM201638	Baja California Sur	La Paz	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,478,017.00	1,478,017.00	1,429,220.00	98.53	\$0	Metros	620	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100638108	Adquisición De Vehiculos	FMFM201619	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100.00	\$0	Vehiculos	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS16160100638120	Construcción De Cancha De Usos Multiples Con Techumbre Y Alumbrado, En El Poblado De Las Pocitas	FMUM201640	Baja California Sur	La Paz	Las Pocitas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,991,751.00	1,962,560.00	1,962,560.00	1,902,268.00	98.13	\$0	Metros Cuadros	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160100638128	Adquisición De Unidades Tipo Chasis Para El Área De Recolección De Basura	FMFM201620	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,000.00	2,499,000.00	2,499,000.00	2,499,000.00	99.96	\$0	Vehículos	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638137	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Alumbrado, En El Poblado Del Pescadero	FMUM201641	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,479.00	1,868,304.00	1,868,304.00	1,437,860.00	93.42	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638152	Adquisición De Grúa Tipo Canasta Para Alumbrado Público	FMFM201621	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,475,000.00	1,475,000.00	1,475,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	1,450,000.00	98.31	\$0	Vehículos	215,178	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638156	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Alumbrado, Poblado De Santa Rita	FMUM201639	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,996,049.00	1,966,797.00	1,966,797.00	1,890,340.00	98.34	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638176	Adquisición De Equipos De Respiración Autónoma	FMFM201625	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Salud	En Ejecución	2016	700,000.00	700,000.00	700,000.00	693,700.00	693,700.00	693,700.00	0.00	99.10	\$0	Equipamiento	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638196	Equipamiento Para Extracción Vehicular Y Accesorios Complementarios	FMFM201627	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Asistencia Social	En Ejecución	2016	860,500.00	860,500.00	860,500.00	854,500.00	854,500.00	854,500.00	854,500.00	99.30	\$0	Equipamiento	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638220	Rehabilitación De Oficinas Del Instituto Municipal De La Mujer	FMUM201629	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	250,000.00	250,000.00	250,000.00	248,653.00	183,326.00	183,326.00	74,596.00	73.33	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638235	Rehabilitación De Oficinas De La Dirección De La Atención Ciudadana	FMUM201630	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	150,000.00	150,000.00	150,000.00	149,954.00	82,306.00	82,306.00	44,986.00	54.87	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638252	Rehabilitación De Oficinas Del Instituto Municipal Del Deporte	FMUM201631	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Deporte	En Ejecución	2016	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	993,700.00	916,537.00	916,537.00	916,537.00	91.65	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638289	Obras Complementarias En Biblioteca Digital De La Delegación Del Carrizal	FMUM201633	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2016	200,000.00	200,000.00	200,000.00	199,038.00	140,069.00	140,069.00	107,294.00	70.03	\$0	Metros	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160100638302	Rehabilitación De Sub Comandancia En Santa Rita	FMUM201634	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	500,000.00	500,000.00	500,000.00	496,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros	200	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100638323	Rehabilitación Del Parque Ruiz Cortinez	FMUM201635	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,494,183.00	2,457,630.00	2,457,630.00	1,606,064.00	98.31	\$0	Metros	750	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16160100639868	Construcción Para La Implementación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Pública BCS	Seguridad	En Ejecución	2016	5,000,000.00	6,100,555.28	6,100,555.28	6,100,555.28	4,987,861.06	4,987,861.06	4,987,861.06	81.76	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: Trabajando en mejoramiento de la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200663108	Reconstrucción Con Carpeta De Concreto Asfáltico De 5.00 Cms De Espesor Compactado En Blvd. Pino Payas Tramo Blvd. Francisco J. Mujica A Puente Arroyo El Calandrio En La Paz, B.C.S.		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2016	6,498,192.00	5,822,464.92	5,822,464.92	5,822,464.92	5,822,464.92	5,822,464.92	5,822,464.92	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200671237	Pavimentación Calle Niquel Tramo Profesora Gloria Castro A Calle Sin Nombre		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	25,839,201.37	25,939,201.37	25,939,201.37	25,839,201.37	25,839,199.39	#####	#####	99.61	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200671373	Pavimentación De La Calle Mariano Matamoros Tramo Guillermo Prieto A Saltillo Mpio De Comondu		Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2015	8,292,808.46	8,292,808.46	8,292,808.46	8,292,808.46	6,452,511.51	6,452,511.51	4,701,531.22	77.81	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200671433	Pavimentación Calle Jose Maria Pino Suarez Tramo Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortinez Mpio De Comodu		Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	9,849,766.99	9,849,766.99	9,849,766.99	9,849,766.99	9,243,608.02	9,243,608.02	8,409,143.29	93.85	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200672382	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Drenaje, Alumbr Pub, Banq Y Guarn, Calle Manuel Torre Iglesias, Tr Mexico A Durango, Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs -1331	2170879	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	2,025,000.00	2,002,725.00	2,002,725.00	2,002,725.00	1,986,277.24	1,986,277.24	1,986,277.24	99.18	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





# SECRETARÍA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160200673005	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Dre, Alumb Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Durango, Tramo Manuel Torre Iglesias A Hnos Flores Magon, En La Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs - 1330	2170939	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	780,000.00	771,420.00	771,420.00	771,420.00	738,470.66	738,470.66	738,470.66	95.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200673267	Pavcon Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guarn, Calle Cabeza De Ballena, Tramo Faro Viejo A Faro Natividad, En La Cd De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos, Bcs - 1325	2171119	Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	3,150,000.00	3,115,350.00	3,115,350.00	3,115,350.00	3,086,735.06	3,086,735.06	3,086,735.06	99.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200673774	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Hermanos Flores Magon, Tramo Isabel La Católica A Mexico -1328	2170759	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	4,230,000.00	4,183,470.00	4,183,470.00	4,183,470.00	3,507,970.72	3,507,970.72	3,260,913.52	83.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200673840	Pav Con Conc Hid, San De Agua Pot Y Drenaje (Sust), Alumb Pu, Banq Y Guarn Calle Mauricio Castro, Tramo Ernesto Chanes Chavez A Frayjadores, En La Cd De San José Del Cabo, Mpio De Los Cabos, Bcs - 1336	2171179	Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	9,750,000.00	9,642,750.00	9,642,750.00	9,642,750.00	8,062,595.45	8,062,595.45	8,062,595.45	83.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200674076	Pav Con Carp Asf, Saneam De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Privada Michoacan, Ubicada Entre Aquiles Serdan A Revolución, En La Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs -1333	2165888	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	924,000.00	924,000.00	924,000.00	924,000.00	867,699.49	867,699.49	867,699.49	93.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200674107	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sis De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Felix Ortega Aguilar, Tramo Tamaulipas A Campeche En La C De La Paz, Mpio De La Paz, Baja California Sur-1329	2170819	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,347,000.00	1,332,183.00	1,332,183.00	1,332,183.00	1,320,603.48	1,320,603.48	1,320,603.48	99.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160200674214	Pav Con Conc Hid, San De Agua Pot Y Drenaje (Sust), Alum Pub, Ban Y Guarn, Calle Demasias De San Cristobal, Tramo: Vinoramas A Faro Balmaceda, En La Cd De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos. -1334	2171059	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	5,100,000.00	5,043,900.00	5,043,900.00	5,043,900.00	4,634,763.96	4,634,763.96	4,634,763.96	91.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200674281	Pav Con Carp Asf, Saneas De Agua Pot Y Drenaje, Alum Pub, Banq Y Guarn De La Calle Ballenas, Tramo: Av. Marlin A Blvd. Delfines, Ciudad Loreto, Mpio Loreto, Baja California Sur - 1337	2166376	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	3,448,000.00	3,448,000.00	3,448,000.00	3,448,000.00	3,314,706.92	3,314,706.92	3,314,706.92	96.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200675578	Pav Con Car Asf, San De Agua Pot Y Drenaje (Sust), Alum Pub, Banq Y Guar, Calle Viento, Tramo: Calle Del Rio A Calle Cerrada Los Bledales, En La Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs - 1332	2170999	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	8,520,500.00	8,426,774.50	8,426,774.50	8,426,774.50	7,774,633.99	7,774,633.99	7,774,633.99	92.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200675617	Pav Con Carpeta Asf, San De Agua Pot Y Dren, Alum Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Himno Nacional, Tramo Calle Oro A Av. Unión, En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs - 1327	2166010	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	6,138,000.00	6,070,482.00	6,070,482.00	6,070,482.00	5,639,493.33	5,639,493.33	5,639,493.33	92.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200675640	Pav Con Carp Asf, San De Agua Pot Y Drenaje, Alum Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Guillermo Pajarito Fernandez, Tramo Luis Donaldo A Prot. Independencia, En La Cd De Loreto, Mpio De Loreto - 1338	2166192	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	2,552,000.00	2,523,928.00	2,523,928.00	2,523,928.00	2,500,266.71	2,500,266.71	2,335,799.23	99.06	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200684200	Proyecto Ejecutivo De Modernización Registral (Perm)	BCSRPPY C2016001	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION GENERAL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	5,002,665.81	5,002,666.00	5,002,666.00	3,359,500.60	3,359,500.60	3,354,497.93	2,692,105.00	67.05	\$0	Equipamiento	300,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200690601	Rehabilitación De Caminos Rurales - 113157	113157	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros lineales	4,500	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160200690602	Construcción De Muro De Contención En La Colonia Loma Obrera - 112569	112569	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2016		1,000,000.00	1,000,000.00	997,627.00	299,288.00	299,288.00	299,288.00	29.93	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690603	Ampliación De Red De Alcantarillado En La Colonia La Pitahaya 4ta Etapa - 84696	84696	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		1,299,247.00	1,299,247.00	1,275,161.00	1,275,161.00	1,275,161.00	1,275,161.00	98.15	\$0	Metros lineales	112	100.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690604	Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia La Pitahaya 4ta Etapa - 112248	112248	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		442,332.00	442,332.00	440,258.00	440,258.00	440,258.00	440,258.00	99.53	\$0	Metros lineales	115	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690605	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 114841	114841	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		35,922.00	35,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200690606	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 114809	114809	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS161602006906078	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 114777	114777	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200701580	Construcción De Muro De Contención En La Colonia Agustín Olachea - 112650	112650	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2016		300,000.00	300,000.00	298,688.00	89,606.00	89,606.00	0.00	29.87	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200707188	Suministro De Equipos Fotovoltaicos - 114553	114553	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	280	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200707189	Ampliación De La Red De Alcantarillado En Ampliación Navarero Rubio - 112324	112324	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		637,665.00	637,665.00	636,522.00	592,096.00	592,096.00	592,096.00	92.85	\$0	Metros lineales	149	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160200707190	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 114801	114801	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712501	Ampliación De Vivienda En Zona Urbana Recamara Baño - 84878	84878	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Vivienda	En Ejecución	2016		6,000,000.00	6,000,000.00	5,942,796.00	2,971,398.00	2,971,398.00	2,971,398.00	49.52	\$0	Vivienda	338	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200712502	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 114819	114819	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712503	Construcción De Planta Potabiliza Dora De Agua En El Poblado El Triunfo - 112418	112418	Baja California Sur	La Paz	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		1,082,951.00	1,082,951.00	1,082,951.00	1,082,951.00	1,082,951.00	0.00	100.00	\$0	Otros	414	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200717766	Rehabilitación De Equipos Fotovoltaicos - 114760	114760	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016		1,058,313.00	1,058,313.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	600	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200717767	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 114796	114796	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: 0 / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200723359	Ampliación De Red De Alcantarillado En Calafia Primera Etapa - 84496	84496	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		3,540,489.00	3,540,489.00	3,317,177.00	3,006,842.00	3,006,842.00	995,153.00	84.93	\$0	Metros lineales	269	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200723360	Construcción De Red De Alcantarillado Col Las Flores El Centenario - 84742	84742	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		1,314,019.00	1,314,019.00	1,305,747.00	1,305,747.00	1,305,747.00	1,290,309.00	99.37	\$0	Metros lineales	297	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300730874	Alumbrado Publico De Futbol Don Koll En Cabo San Lucas		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	2,250,000.00	2,250,000.00	2,250,000.00	2,168,669.50	2,168,669.50	2,168,669.50	2,168,669.50	96.39	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160300745060	Programa De Modernización Integral Del Registro Civil Del Estado De Baja California Sur	BCSRC20161	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U001 Modernización Integral del Registro Civil con Entidades Federativas		4- Gobernación	DIRECCION ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,322,966.00	804,918.80	804,918.80	804,918.80	804,918.80	804,918.80	804,918.80	100.00	\$0	Equipo	700,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748719	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona Las Animas Las Pooctas - 312701	312701	Baja California Sur	La Paz	Las Animas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		880,000.00	880,000.00	866,901.00	847,695.00	847,695.00	433,450.00	96.33	\$0	Vivienda	44	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748720	Instalación De Huertos Comunitarios El Cajoncito - 270595	270595	Baja California Sur	La Paz	El Cajoncito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748721	Suministro De Material Y Equipo Pecuario La Trinidad El Carrizal - 362575	362575	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		21,647.00	21,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748722	Suministro De Equipo Agrícola El Carrizal - 360912	360912	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		27,453.00	27,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748723	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona El Carrizal - 312256	312256	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		960,000.00	960,000.00	945,710.00	924,758.00	924,758.00	472,855.00	96.33	\$0	Vivienda	48	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748724	Suministro De Material Y Equipo Pecuario El Coro San Bartolo - 363776	363776	Baja California Sur	La Paz	El Coro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		94,125.00	94,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748725	Suministro De Equipo Agrícola El Coro Los Barriles - 361471	361471	Baja California Sur	La Paz	El Coro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		28,629.00	28,629.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748726	Instalacion De Huertos Comunitarios En El Coro - 309186	309186	Baja California Sur	La Paz	El Coro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160300748727	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona El Corral Falso Los Barrires - 312434	312434	Baja California Sur	La Paz	El Corral Falso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		640,000.00	640,000.00	630,473.00	616,505.00	616,505.00	315,237.00	96.33	\$0	Vivienda	32	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748728	Instalacion De Huertos Comunitarios En El Corral Falso - 309139	309139	Baja California Sur	La Paz	El Corral Falso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748729	Instalacion De Huertos Comunitarios En Los Correderos San Bartolo - 309051	309051	Baja California Sur	La Paz	Los Correderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	64	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748730	Suministro De Material Y Equipo Pecuario San Blas Los Divisaderos - 362879	362879	Baja California Sur	La Paz	Los Divisaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		27,590.00	27,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748731	Suministro De Equipo Agrícola Los Divisaderos San Blas Alvaro Obregon - 361086	361086	Baja California Sur	La Paz	Los Divisaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		76,482.00	76,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748732	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica El Paraje Segunda Etapa El Pescadero - 275789	275789	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		559,200.00	559,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748734	Instalacion De Huertos Comunitarios En San Pedro De La Presa - 308521	308521	Baja California Sur	La Paz	San Pedro de la Presa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748735	Construccion De Cuarto Adicional Rural San Evaristo - 311964	311964	Baja California Sur	La Paz	San Evaristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		160,000.00	160,000.00	157,618.00	154,126.00	154,126.00	78,809.00	96.33	\$0	Vivienda	8	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748736	Instalacion De Huertos Comunitarios En San Isidro El Cardonal - 309217	309217	Baja California Sur	La Paz	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	56	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160300748737	Suministro De Material Y Equipo Pecuario Santa Rita Delegacion Los Dolores El Caporal - 363533	363533	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		141,171.00	141,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	104	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748738	Suministro De Equipo Agrícola Santa Rita Delegacion Los Dolores - 360327	360327	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		262,660.00	262,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	124	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748739	Instalacion De Huertos Comunitarios En Santa Rita - 308979	308979	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748740	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 364706	364706	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748741	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 364990	364990	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		30,500.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748742	35501 Mantenimiento Y Conservacion De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales - 364841	364841	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748743	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 364784	364784	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		433,500.00	433,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748744	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 365157	365157	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		144,499.00	144,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748745	Adquisicion De Sistema Portatil De Audio - 358847	358847	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160300748746	Adquisición De Carpas Para Módulos De Atención Ciudadana - 358734	358734	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748747	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Col Las Praderas Segunda Etapa La Paz - 355036	355036	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		109,200.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748748	Acondicionamiento De Espacios Físicos - 358477	358477	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		187,447.00	187,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748749	Cursos De Capacitación Y Actualización A Servidores Públicos - 358343	358343	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748750	Adquisición De Equipos De Computo E Impresión - 358150	358150	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		236,500.00	236,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Equipo	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748751	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Villas De Guadalupe Calle San Ramon - 321557	321557	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016		158,376.00	158,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748752	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Col Marquez De Leon Calle Pedro Cadena - 321340	321340	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016		441,244.00	441,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748753	Instalación De Huertos Comunitarios En Colonia Guadalupe Victoria - 309696	309696	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748754	Instalación De Huertos Comunitarios En La Fortuna - 309618	309618	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160300748755	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Col Jerico Parte Regularizada La Paz - 273992	273992	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016		186,400.00	186,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748756	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Tamia Col Calafia La Paz - 275510	275510	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		144,600.00	144,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748757	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Col El Progreso Etapa Once La Paz - 275429	275429	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748758	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Col La Pitahaya Misiones La Paz - 274054	274054	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016		318,400.00	318,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748759	Introducción De Red De Distribución Eléctrica Col Las Praderas La Paz - 273788	273788	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016		529,500.00	529,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	56	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748760	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Col La Pitahaya Misiones Segunda Etapa La Paz - 274099	274099	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016		90,600.00	90,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748761	Instalación De Huertos Comunitarios La Paz Col Agustín Olachea - 270832	270832	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748762	Instalación De Huertos Comunitarios La Paz Col Villas De Guadalupe - 270800	270800	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	2	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748790	Instalación De Huertos Comunitarios Colonia Lagunitas - 325324	325324	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160300748791	Construcción De Cuarto Adicional Todos Santos - 320475	320475	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		640,000.00	640,000.00	630,473.00	616,505.00	616,505.00	315,237.00	96.33	\$0	Vivienda	32	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748792	Instalacion De Huertos Comunitarios En Todos Santos - 309496	309496	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748793	Suministro De Material Y Equipo Pecuario Cabecera Municipal El Centenario Conquista Agraria - 363054	363054	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		19,421.00	19,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748794	Suministro De Equipo Agrícola Cabecera Municipal El Centenario Conquista Agraria - 359988	359988	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		201,465.00	201,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748795	Instalacion De Huertos Comunitarios En El Centenario Reforma Agraria Dos - 309582	309582	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748797	Red De Distribucion Electrica El Centenario Calle Mezquite - 321684	321684	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016		192,257.00	192,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748798	Instalacion De Huertos Comunitarios En San Fermin - 308682	308682	Baja California Sur	La Paz	San Fermin	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	68	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748799	Construcción De Cuarto Adicional Rural Zona De San Pedro - 289145	289145	Baja California Sur	La Paz	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		160,000.00	160,000.00	157,618.00	154,126.00	154,126.00	78,809.00	96.33	\$0	Vivienda	8	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160300748800	Instalación De Huertos Comunitarios San Pedro - 325223	325223	Baja California Sur	La Paz	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748801	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona Agua Amarga San Pedro Mexico - 292230	292230	Baja California Sur	La Paz	Agua Amarga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		160,000.00	160,000.00	157,618.00	154,126.00	154,126.00	78,809.00	96.33	\$0	Vivienda	8	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748811	Instalación De Huertos Comunitarios La Matanza EJ El Carrizal - 285260	285260	Baja California Sur	La Paz	La Matanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748812	Suministro De Material Y Equipo Pecuario - 363342	363342	Baja California Sur	La Paz	Las Playitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		13,364.00	13,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748813	Construccion De Cuarto Adicional Rural El Sargento - 291158	291158	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		240,000.00	240,000.00	236,427.00	231,190.00	231,190.00	118,214.00	96.33	\$0	Vivienda	12	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748814	Instalación De Huertos Comunitarios El Sargento - 262541	262541	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748815	Construccion De Cuarto Adicional Rural Cañada La Lata La Fortuna - 294564	294564	Baja California Sur	La Paz	Cañada la Leña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		80,000.00	80,000.00	78,809.00	77,063.00	77,063.00	39,405.00	96.33	\$0	Vivienda	4	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748816	Suministro De Material Y Equipo Pecuario Tuxcalama - 363167	363167	Baja California Sur	La Paz	Tuxcalama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		39,472.00	39,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	44	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160300748817	Suministro De Equipo Agrícola Texcalama Todos Santos - 361274	361274	Baja California Sur	La Paz	Texcalama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		153,858.00	153,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748818	Suministro De Equipo Agrícola Delegación San Antonio Valle Perdido El Triunfo-360764	360764	Baja California Sur	La Paz	El Valle Perdido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		169,045.00	169,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	108	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748819	Suministro De Material Y Equipo Pecuario El Valle Perdido El Triunfo-362309	362309	Baja California Sur	La Paz	El Valle Perdido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		251,242.00	251,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	184	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748820	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona El Valle Perdido San Antonio - 320316	320316	Baja California Sur	La Paz	El Valle Perdido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		1,040,000.00	1,040,000.00	1,024,519.00	1,001,821.00	1,001,821.00	512,259.00	96.33	\$0	Vivienda	52	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748821	Instalacion De Huertos Comunitarios En Valle Perdido El Triunfo San Antonio - 309298	309298	Baja California Sur	La Paz	El Valle Perdido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	120	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748822	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica La Ventana - 325052	325052	Baja California Sur	La Paz	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016		424,848.00	424,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748823	Construccion De Cuarto Adicional Rural El Ancon - 319708	319708	Baja California Sur	La Paz	El Ancon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		160,000.00	160,000.00	157,618.00	154,126.00	154,126.00	78,809.00	96.33	\$0	Vivienda	8	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748824	Suministro De Equipo Agrícola Plutarco Elias Calles La Matanza 360541	360541	Baja California Sur	La Paz	La Matanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		5,219.00	5,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160300748825	Suministro De Material Y Equipo Pecuario La Matanza Elias Calles - 362687	362687	Baja California Sur	La Paz	La Matanza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		327,449.00	327,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	228	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748826	Instalacion De Huertos Comunitarios En La Matanza Y Zonas Aleñañas - 309351	309351	Baja California Sur	La Paz	La Matanza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	136	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748883	Instalación De Huertos Comunitarios Los Planes Km Cuarenta - 370238	370238	Baja California Sur	La Paz	Kilómetro 40	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	44	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748884	Suministro De Material Y Equipo Pecuario Los Planes Km Cuarenta - 363676	363676	Baja California Sur	La Paz	Kilómetro 40	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		64,518.00	64,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748885	Suministro De Equipo Agrícola Los Planes Km Cuarenta - 359312	359312	Baja California Sur	La Paz	Kilómetro 40	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		75,188.00	75,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: 0 / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748886	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona Kilometro Cuarenta Los Planes - 320216	320216	Baja California Sur	La Paz	Kilómetro 40	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		400,000.00	400,000.00	394,046.00	385,316.00	385,316.00	197,023.00	96.33	\$0	Vivienda	20	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748887	Instalacion De Huertos Comunitarios En Juan Dominguez Cota Km Cuarenta - 309273	309273	Baja California Sur	La Paz	Kilómetro 40	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	36	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748888	Construccion De Cuarto Adicional Rural Zona El Progreso - 288128	288128	Baja California Sur	La Paz	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016		480,000.00	480,000.00	472,855.00	462,379.00	462,379.00	236,427.00	96.33	\$0	Vivienda	24	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS16160300810927	Pavimentación (Calle Adolfo Lopez Mateos, Tramo Blvd. Niños Heroes A Alvaro Obregon, Ciudad Constitución, Municipio Comondú)-23 - 23	3454186	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		19,582,200.00	19,582,200.00	19,582,200.00	12,845,009.11	#####	#####	65.60	\$0	Metros Cuadros		0.00	65.60	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300810928	Sanamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico De La Calle Benito Juarez, Tramo: Herenegildo Galeana A Alvaro Obregon, En Cd. Constitución, Mpio. Comondú, B.C.S.	3429252	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		253,184.00	253,184.00	253,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros		0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300811145	(Remodelación De Cancha De Frontón Del Complejo Deportivo Insude, En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.)-31 - 31	4088555	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Deporte	En Ejecución	2016		1,483,500.00	1,483,500.00	1,483,500.00	1,413,547.68	1,413,547.68	1,413,547.68	95.28	\$0	Metros Cuadros		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300811252	Pavimentación (Bvd. Luis Donato Colosio Murrieta, Tramo Calle Damiana A Libramiento Santiago Ocegüera, Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz)-28 - 28	3461014	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		23,142,600.00	23,142,600.00	23,142,600.00	23,118,810.14	#####	#####	99.90	\$0	Metros Cuadros		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300811253	Pavimentación (Calle Juan Dominguez Cota, Tramo Antonio Rosales A 5 De Mayo, Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz)-30 - 30	3461691	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		10,052,196.00	10,052,196.00	10,052,196.00	9,751,924.26	9,751,924.26	9,681,747.73	97.01	\$0	Metros Cuadros		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300811279	Proyectos De Infraestructura En El Estado De Baja California Sur / (Calle Calafia, Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz)-29 - 29	3461330	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		9,029,570.00	9,029,570.00	9,029,570.00	7,511,820.90	7,511,820.90	7,511,820.90	83.19	\$0	Metros Cuadros		0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300811318	Proyectos De Infraestructura En El Estado De Baja California Sur / (Calle Av. Sergio Noyola, Tramo Industria Salinera A Pablo L. Martinez, Guerrero Negro, Municipio Mulegé)-26 - 26	3470295	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016		12,461,000.00	12,461,000.00	12,461,000.00	8,564,614.13	8,564,614.13	8,564,614.13	68.73	\$0	Metros Cuadros		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400815274	Construcción De La Casa Del Adolescente En La Ciudad De La Paz		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Asistencia Social	En Ejecución	2016	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,999,996.77	4,999,996.77	4,999,996.77	4,999,996.77	100.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS16160400815847	Adquisición De Vehículos Tipo Patrulla Para El Municipio De La Paz	FMFM201649	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR Y DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,496,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Vehículos	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400815966	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Oro Tramo Himno Nacional A Blvd. Fajadores De Subcalifornia En La Localidad De La Paz	2438631	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	13,881,109.50	13,881,109.50	13,881,109.50	13,881,109.50	13,788,815.19	#####	#####	99.34	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400815983	Pavimentación Del Blvd. Hugo Cervantes Del Rio Tramo Blvd. Lic. Antonio Alvarez Rico A Nuevo Hospital General ( Cuerpo Derecho Primera Etapa) En La Localidad De Cd. Constitucion Mpio De Comondú	2502049	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	11,868,000.00	11,868,000.00	11,868,000.00	11,868,000.00	11,494,188.53	#####	#####	96.85	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400819847	Construcción De Casa Del Estudiante Mulegino	HAM23012016	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE	Asistencia Social	En Ejecución	2016	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,461,500.00	2,655,834.36	2,655,834.36	2,655,834.36	75.88	\$0	Metros Cuadros	60	0.00	75.00	Financiera: para validar / Física: para validar / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400823351	Pavimentación, Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Guarniciones, Banquetas Y Alumbrado Publico De La Calle Ejidal, Tramo: Calzada Pantón A 5 De Mayo En Miraflores. Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	9,900,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00	6,980,418.28	6,980,418.28	6,980,418.28	70.51	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	97.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400823405	Calle Mallorga Tramo Felix Ortega A Profir Marcelo Rubio Ruiz Ciudad De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	1,085,700.00	1,085,700.00	1,085,700.00	1,085,700.00	989,290.36	989,290.36	989,290.36	91.12	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400827853	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Juana De Asbaje	PEC-5F-0216-03	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,148,369.61	1,148,369.61	1,148,369.61	1,148,369.61	344,510.88	344,510.88	344,510.88	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	
BCS16160400829899	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Paulo Freire	PEC-5F-021604	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Alvarado Arámburo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	988,253.94	988,253.94	988,253.94	988,253.94	296,476.18	296,476.18	296,476.18	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400829945	Trabajos De Rehabilitación En La Esc. Sec. Tec No 7	PEC-SF-01-16/104	Baja California Sur	Comondú	Ley Federal de Aguas Número Cuatro	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,007,652.05	1,007,652.05	1,007,652.05	1,007,652.05	302,295.62	302,295.62	302,295.62	30.00	\$0	Otros	0	0.00	93.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400829962	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Margarita Castro Castro	PEC-SF-01-16/105	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,152,730.65	1,152,730.65	1,152,730.65	1,152,730.65	345,819.19	345,819.19	345,819.19	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400829975	Trabajos De Rehabilitación En La Esc. Sec Luis Donaldo Colosio	PEC-SF-01-16-91	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,398,091.95	1,398,091.95	1,398,091.95	1,398,091.95	419,427.58	419,427.58	419,427.58	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400829985	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. Estado De Queretaro	PEC-SF-01-16/102	Baja California Sur	Comondú	Santo Domingo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,009,309.86	1,009,309.86	1,009,309.86	1,009,309.86	302,792.96	302,792.96	302,792.96	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400829997	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. 3 De Mayo De 1535	PEC-SF-03-16/65	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,241,301.92	1,241,301.92	1,241,301.92	1,241,301.92	1,241,301.92	1,241,301.92	1,241,301.92	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830003	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. Fernando I. Cota Sandez	PEC-SF-04-16/83	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,398,391.21	1,398,391.21	1,398,391.21	1,398,391.21	1,309,034.01	1,309,034.01	1,309,034.01	93.61	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830012	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. Virgilio Horacio Gastelum Martinez (Col Cangrejos)	PEC-SF-04-16/73	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,249,052.92	1,249,052.92	1,249,052.92	1,249,052.92	1,038,337.69	1,038,337.69	1,038,337.69	83.13	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830024	Trabajos De Rehabilitación En L.E.P. Gral Agustín Olachea Aviles	PEC-SF-03-16/80	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,252,607.83	1,252,607.83	1,252,607.83	1,252,607.83	1,155,280.20	1,155,280.20	1,155,280.20	92.23	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830043	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. Encarnación Cosío Aviles	PEC-SF-04-16/69	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,399,022.56	1,399,022.56	1,399,022.56	1,399,022.56	1,399,022.56	1,399,022.56	1,399,022.56	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830049	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Prof. Jesus Castro Agundez	PEC-SF-04-16/72	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	977,816.57	977,816.57	977,816.57	977,816.57	977,816.57	977,816.57	977,816.57	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:





# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830063	Trabajos De Rehabilitación En La E. P. Pedro Moreno	PEC-5F-01-16/51	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,252,624.42	1,252,624.42	1,252,624.42	1,252,624.42	1,252,624.42	1,252,624.42	1,252,624.42	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830069	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Fundación De La Paz.	PEC-5F-03-16/63	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,118,921.94	1,118,921.94	1,118,921.94	1,118,921.94	727,299.26	727,299.26	727,299.26	65.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830079	Habitación Del Centro De Desarrollo Comunitario, Andadores Y Barda Perimetral, En La Colonia Agustín Olachea, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	030031ME001	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Asistencia Social	En Ejecución	2016	80,464.00	80,464.00	80,464.00	80,464.00	80,459.69	80,459.69	80,459.69	99.99	\$0	Metros Cuadros	235	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830085	Trabajos De Rehabilitación En La Esc. Sec. Tec No 11	PEC-5F-01-16/52	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,119,400.00	1,119,400.00	1,119,400.00	1,119,400.00	521,304.58	521,304.58	521,304.58	46.57	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830090	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Pedro Pelaez Manriquez	PEC-5F-03-16/53	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,133,713.09	1,133,713.09	1,133,713.09	1,133,713.09	1,133,713.09	1,133,713.09	1,133,713.09	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830098	Pavimentación De La Calle 5 De Mayo, Tramo Blvd. Margarita Maza De Juarez A Bordo De Contención		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,304,796.07	5,304,796.07	5,304,796.07	98.24	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830105	Trabajos De Rehabilitación En La T.V. Sec. No 13	PEC-5F-01-16/45	Baja California Sur	Comondú	Palo Bola	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	853,037.53	853,037.53	853,037.53	853,037.53	255,911.26	255,911.26	255,911.26	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830115	Trabajos De Rehabilitación En La E. P. Libertadores De America	PEC-5F-01-16/50	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,119,979.88	1,119,979.88	1,119,979.88	1,119,979.88	335,993.96	335,993.96	335,993.96	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830122	Trabajos De Rehabilitación En La Esc. Sec. Modesto Sanchez Mayon	PEC-5F-05-16/38	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,287,497.64	1,287,497.64	1,287,497.64	1,287,497.64	386,249.29	386,249.29	386,249.29	30.00	\$0	Otros	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



# SECRETARÍA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830128	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Lic Antonio De Jesus Alvarez Rico	PEC-5F-01-16/42	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,137,323.96	1,137,323.96	1,137,323.96	1,137,323.96	341,197.19	341,197.19	341,197.19	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160400830137	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Benito Juarez	PEC-5F-01-16/33	Baja California Sur	Comondú	Puerto San Carlos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,106,847.18	1,106,847.18	1,106,847.18	1,106,847.18	938,385.04	938,385.04	938,385.04	84.78	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160400830142	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Hugo Cesar Piñeda Chacon	PEC-5F-03-16/35	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,145,636.79	1,145,636.79	1,145,636.79	1,145,636.79	734,238.62	734,238.62	734,238.62	64.09	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160400830144	Habitación Del Centro De Desarrollo Comunitario, Andadores Y Barda Perimetral, En La Colonia Loma Linda, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz B.C.S.	030031ME002	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Asistencia Social	En Ejecución	2016	218,365.00	218,365.00	218,365.00	218,365.00	218,335.52	218,335.52	218,335.52	99.99	\$0	Metros Cuadros	230	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830178	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Clotilde Gonzalez Garcia	PEC-5F-01-16/31	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,124,255.37	1,124,255.37	1,124,255.37	1,124,255.37	337,276.61	337,276.61	337,276.61	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160400830191	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Carmen Serdan	PEC-5F-01-16/32	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,131,130.60	1,131,130.60	1,131,130.60	1,131,130.60	339,339.18	339,339.18	339,339.18	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160400830198	Trabajos De Rehabilitación En El E.P. Valle De Santo Domingo	PEC-5F-01-16/27	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,137,170.86	1,137,170.86	1,137,170.86	1,137,170.86	341,151.26	341,151.26	341,151.26	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160400830205	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Maria Del Rosario Agruel Aviles	PEC-5F-01-16/29	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	858,406.61	858,406.61	858,406.61	858,406.61	401,390.93	401,390.93	401,390.93	46.76	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160400830213	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Profr. Marcelo Rubio Ruiz	PEC-5F-03-16/23	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,147,178.52	1,147,178.52	1,147,178.52	1,147,178.52	1,113,222.04	1,113,222.04	1,113,222.04	97.04	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830222	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Bertha Von Glumer	PEC-5F-01-16/26	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,149,090.36	1,149,090.36	1,149,090.36	1,149,090.36	344,727.11	344,727.11	344,727.11	30.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830225	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Diana Laura Rojas Reyes	PEC-5F-03-16/12	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,145,970.89	1,145,970.89	1,145,970.89	1,145,970.89	723,107.63	723,107.63	723,107.63	63.10	\$0	Otros	0	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830230	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Profr Mario Manriquez	PEC-5F-03-16/13	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,108,975.86	1,108,975.86	1,108,975.86	1,108,975.86	590,862.34	590,862.34	590,862.34	53.28	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830237	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. Heroes De 1847	PEC-5F-04-16/06	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,192,683.15	1,192,683.15	1,192,683.15	1,192,683.15	943,650.91	943,650.91	943,650.91	79.12	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830241	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. 24 De Febrero	PEC-5F-03-16/08	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,287,059.67	1,287,059.67	1,287,059.67	1,287,059.67	1,213,182.44	1,213,182.44	1,213,182.44	94.26	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830246	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Diego Rivera	PEC-5F-04-16/02	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,098,006.26	1,098,006.26	1,098,006.26	1,098,006.26	888,945.87	888,945.87	888,945.87	80.96	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830251	Trabajos De Rehabilitación En La Esc Sec Tec No 22	PEC-5F-02-16/05	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,403,775.88	1,403,775.88	1,403,775.88	1,403,775.88	421,132.76	421,132.76	421,132.76	30.00	\$0	Otros	0	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400830347	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C. Derecho De Organización, Tramo (Calle Unión A Circuito Independencia) Diana Laura	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	Fortalecimiento Financiero	U092		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	485,092.96	485,092.66	485,092.66	485,092.66	467,422.24	467,422.24	467,422.24	96.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830352	Pavimentación De La Calle Palma De Canarias, Tramo Palma Senegal A Palma Datilera	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Subsidios	Fortalecimiento Financiero	U092		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,900,000.00	3,105,064.31	3,105,064.31	3,105,064.31	79.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830366	Pavimentación De La Calle Nicolas Bravo, Tramo Emiliano Zapata A Bordo De Contención	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	6,864,000.00	6,864,000.00	6,864,000.00	6,864,000.00	5,985,012.94	5,985,012.94	5,985,012.94	87.19	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830372	Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo, Tramo Emiliano Zapata A Jaime Bravo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	4,050,000.00	3,544,257.04	3,544,257.04	3,544,257.04	87.51	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830393	Pavimentación De La Calle Mejillon, Tramo Pelicanos A Gaviotas	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	1,672,000.00	1,672,000.00	1,672,000.00	1,672,000.00	1,498,501.81	1,498,501.81	1,498,501.81	89.62	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830397	Rehabilitación Del Estado De Futbol Guaycura, En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Deporte	En Ejecución	2016	33,081,029.32	33,081,029.32	33,081,029.32	33,081,029.32	16,338,199.05	#####	#####	49.39	\$0	Metros Cuadros	100,748	0.00	49.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830406	Pavimentación De La Calle Limón, Tramo Granada A Toronja	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	2,090,000.00	2,090,000.00	2,090,000.00	2,090,000.00	1,754,999.25	1,754,999.25	1,754,999.25	83.97	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830411	Pavimentación De La Calle Jaime Bravo, Tramo 5 De Mayo A 16 De Septiembre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	4,356,000.00	4,356,000.00	4,356,000.00	4,356,000.00	3,515,140.43	3,515,140.43	3,515,140.43	80.70	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830415	Pavimentación De La Calle Guayaba, Tramo Tamarindo A Papaya	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	1,595,000.00	1,595,000.00	1,595,000.00	1,595,000.00	1,093,988.34	1,093,988.34	1,093,988.34	68.59	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830419	Pavimentación De La Calle Geología, Tramo Av Universidad A Norte	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	4,070,000.00	4,070,000.00	4,070,000.00	4,070,000.00	3,221,771.91	3,221,771.91	3,221,771.91	79.16	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830428	Pavimentación Del Circuito Calles 1.- Granada, Tramo Tuna A Avellana; 2.- Avellana, Tramo Granada A Tapar; 3.- Piñón, Tramo Avellana A Limón	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	4,290,000.00	4,290,000.00	4,290,000.00	4,290,000.00	3,742,088.05	3,742,088.05	3,742,088.05	87.23	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830435	Pavimentación De La Calle Francisco Pelayo, Tramo Santos Degollado A 16 De Septiembre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	3,608,000.00	3,608,000.00	3,608,000.00	3,608,000.00	3,075,585.38	3,075,585.38	3,075,585.38	85.24	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARÍA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160400830439	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Leandro Valle, Tramo Reforma A Topar	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	6,000,000.00	5,934,000.00	5,934,000.00	5,934,000.00	3,623,928.29	3,623,928.29	3,623,928.29	3,623,928.29	61.07	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830440	Rehabilitación Del Gimnasio Auditorio Jorge Campos, En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Deporte	En Ejecución	2016	22,971,236.40	22,971,236.40	22,971,236.40	22,971,236.40	9,350,722.99	9,350,722.99	9,350,722.99	9,350,722.99	40.71	\$0	Metros Cuadros	100,485	0.00	26.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830441	Pavimentación De La Calle Francisco Javier Mina, Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00	5,760,000.00	5,060,955.75	5,060,955.75	5,060,955.75	5,060,955.75	87.86	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830447	Pavimentación De La Calle Felipe Angeles, Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	8,460,000.00	8,460,000.00	8,460,000.00	8,460,000.00	4,302,098.51	4,302,098.51	4,302,098.51	4,302,098.51	50.85	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830593	Pavimentación Calle Aztecas, Tramo Valentin Gomez Farias A Quetzalcoatl	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	3,240,000.00	2,801,238.41	2,801,238.41	2,801,238.41	2,801,238.41	86.46	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830601	Pavimentación Calle Ignacio Ramirez, Tramo Santos Degollado A 16 De Septiembre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	3,608,000.00	3,608,000.00	3,608,000.00	3,608,000.00	3,334,448.57	3,334,448.57	3,334,448.57	3,334,448.57	92.42	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	98.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830603	Pavimentación Calle Guanajuato, Tramo Colima A Yucatan	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	3,680,907.81	3,680,907.81	3,678,048.41	3,678,048.41	81.80	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830608	Pavimentación De La Calle Teotihuacan, Tramo Valentin Gomez Farias A Quetzalcoatl	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	2,928,456.51	2,928,456.51	2,928,456.51	2,928,456.51	81.35	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830614	Pavimentación Calle Nuevo Leon, Tramo Colima A Yucatan	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	4,135,671.62	4,135,671.62	4,115,999.10	4,115,999.10	76.59	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830615	Guarniciones Y Banquetas En La Calle C. Mision De Chiriyaky Tramo C. Cometa Bennet-Cad. 193.00) En La Localidad De Mesa Colorada	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	344,995.59	344,995.59	344,995.59	344,995.59	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830617	Pavimentación Calle Yucatan, Tramo Guanajuato A Nuevo Leon	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	4,575,000.00	4,575,000.00	4,575,000.00	4,575,000.00	3,205,198.58	3,205,198.58	3,201,724.38	70.06	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830620	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En C. Hermenegildo Galeana (Tramo C. Vicente Guerrero - C - Campeche), Col. Agustín Obispa	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	1,562,006.22	1,562,006.22	1,562,006.22	1,562,006.22	1,101,954.93	1,101,954.93	1,101,954.93	70.55	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830621	Pavimentación Calle Acceso A La Unidad Deportiva De La Comunidad, Poblado De Santiago	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	3,448,476.26	3,448,476.26	3,448,476.26	76.63	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830627	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En C. Cardon (Tramo C. 1 A. Entrada A La Col. Las Flores)	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	770,419.58	770,419.58	770,419.58	770,419.58	749,521.51	749,521.51	749,521.51	97.29	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830633	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En C. 2 (Tramo Camino Entrada Al Carrizal A C.D.) Y C. 3 (Tramo C.B. - C.D.), Col. El Carrizal	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	1,277,165.69	1,277,165.69	1,277,165.69	1,277,165.69	847,396.31	847,396.31	847,396.31	66.35	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830634	Pavimentación Calle Mango, Tramo Tamarindo A Papaya	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	1,595,000.00	1,595,000.00	1,595,000.00	1,595,000.00	1,344,278.33	1,344,278.33	1,344,278.33	84.28	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830639	Pavimentación Calle Emilia Verdugo Galvan, Tramo Guadalupana A Ejidal	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	3,450,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00	3,450,000.00	3,176,628.04	3,176,628.04	3,176,628.04	92.08	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830642	Construcción De Guarniciones En El Circuito De La Col. La Pasión (Tramo Transpeninsular Highway A Cad. 2743.00)	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	2,553,914.98	2,553,914.98	2,553,914.98	2,553,914.98	2,211,944.43	2,211,944.43	2,211,944.43	86.61	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830646	Pavimentación Calle Francisco Villa, Tramo Cuahintemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	8,460,000.00	8,460,000.00	8,460,000.00	8,460,000.00	6,090,652.60	6,090,652.60	6,080,254.26	71.99	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830650	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Av. San Rodolfo (Tramo C. San Isidro - Boulevard San Carlos) San Fernando	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	1,060,847.07	1,060,847.07	1,060,847.07	1,060,847.07	312,859.98	312,859.98	312,859.98	29.49	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	10.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830652	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Cto. De Independencia (Tramo C. Derecho De Organización - C. Derecho De Petición), Col. Diana Laura	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	112,560.97	112,560.97	112,560.97	112,560.97	110,653.10	110,653.10	92,270.31	98.31	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830676	Pavimentación De La Calle Padre De Loyola (Conclusión), Tramo M. De Nuestra Sra. De Huasnapí A Av. Misioneros	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,420,000.00	1,104,993.09	1,104,993.09	1,104,993.09	77.82	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	93.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830733	Construcción De Asa Bandera En El Nuevo Centro De Justicia Penal, En La Ciudad De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	100,000.00	100,000.00	100,000.00	99,992.17	99,992.17	99,992.17	99,992.17	99.99	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830747	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Del Blvd. 5 De Febrero, Tramo Blvd. Margarita Maza De Juarez A Napoles	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	2,160,000.00	1,716,480.38	1,716,480.38	1,716,480.38	79.47	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830749	Pavimentación Calle Francisco Villa, Tramo: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez A Luis Echeverría	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	8,460,000.00	11,316,000.00	11,316,000.00	11,316,000.00	10,425,552.16	#####	#####	92.13	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830751	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico De La Calle Ignacio Allende, Tramo Blvd. Margarita Maza De Juarez A Angel Matteoti	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,163,153.53	1,163,153.53	1,163,153.53	69.24	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830753	Pavimentación Calle Saltillo, Tramo: Francisco Villa A Calle De La Chaparrera	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	3,120,334.51	3,120,334.51	3,113,810.11	67.83	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830759	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Hermenegildo Galeana, Tramo Blvd. 5 De Febrero A Blvd. Virginia Peralta	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	1,728,000.00	1,728,000.00	1,728,000.00	1,728,000.00	1,048,107.29	1,048,107.29	1,048,107.29	60.65	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830760	Pavimentacion Calle Palma Senegal, Tramo: Palma Canarias A Av. Palma Abanico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	8,912,500.00	8,912,525.43	8,912,525.43	8,912,525.43	8,160,165.08	8,160,165.08	8,145,676.45	91.56	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830762	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico De La Calle Bonifacio Salinas Leal, Tramo Ignacio Allende A Independencia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	4,032,000.00	4,032,000.00	4,032,000.00	4,032,000.00	2,886,333.87	2,886,333.87	2,886,333.87	71.59	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830764	Pavimentacion Calle Francisco I. Madero, Tramo: Preparatoria A Amanecer	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	4,393,000.00	4,393,000.00	4,393,000.00	4,393,000.00	1,333,198.47	1,333,198.47	1,327,717.17	30.35	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830766	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico De La Calle Prosperidad (Marmol), Tramo Calle Oro A Blvd. Forjadores De Sudcalifornia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	1,872,000.00	1,872,000.00	1,872,000.00	1,872,000.00	1,839,668.01	1,839,668.01	1,839,668.01	98.27	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830768	Pavimentacion Del Blvd. 5 De Febrero, Tramo: Blvd. Margarita Maza De Juarez A Napoles	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	6,210,000.00	6,210,000.00	6,210,000.00	6,210,000.00	5,548,101.12	5,548,101.12	5,546,813.52	89.34	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830770	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Del Circuito Los Biedales, Tramo Viento A Del Mar	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	2,064,000.00	2,064,000.00	2,064,000.00	2,064,000.00	1,506,448.62	1,506,448.62	1,506,448.62	72.99	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830771	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Javier Mina, Tramo Santos Degollado A 5 De Mayo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	1,848,000.00	1,848,000.00	1,848,000.00	1,848,000.00	1,448,520.53	1,448,520.53	1,448,520.53	78.38	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830772	Pavimentacion Calle Fernando Jorda Juarez, Tramo Misioneros A Independencia	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	3,645,500.00	3,645,500.00	3,645,500.00	3,645,500.00	844,547.57	844,547.57	837,818.71	23.17	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS16160400830775	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Angel Matteotti, Tramo Tramo Calle De Las Pitahayas A Bordo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	1,007,600.00	1,007,600.00	1,007,600.00	1,007,600.00	1,007,600.00	816,173.37	816,173.37	81.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830777	Pavimentación Calle Angel Matteotti, Tramo: Calle De Las Pitahayas A Bordo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	2,898,000.00	2,898,000.00	2,898,000.00	2,898,000.00	2,861,790.92	2,861,790.92	2,861,790.92	98.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830779	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Cipres, Tramo Blvd. Virginia Peralta Abvd. Forjadores	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	3,528,000.00	3,528,000.00	3,528,000.00	3,528,000.00	3,134,484.58	3,134,484.58	3,134,484.58	88.85	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830780	Pavimentación Calle Artículo 115, Tramo: Presidencia Municipal A Forjadores De Sudcalifornia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	18,492,000.00	18,492,000.00	18,492,000.00	18,492,000.00	17,522,728.71	#####	#####	94.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830781	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Artículo 115, Tramo Presidencia Municipal A Forjadores De Sudcalifornia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	6,432,000.00	6,432,000.00	6,432,000.00	6,432,000.00	4,556,385.84	4,556,385.84	4,556,385.84	70.84	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830785	Pavimentación Calle Av. Los Cabos, Tramo: Paseo Cabo De Oro A Paseo Pacifico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	7,498,000.00	7,498,000.00	7,498,000.00	7,498,000.00	6,137,498.94	6,137,498.94	6,137,498.94	81.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830787	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Paseo Cangrejos, Tramo Mantarraya A Paseo Pacifico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	6,336,000.00	6,336,000.00	6,336,000.00	6,336,000.00	5,151,184.50	5,151,184.50	5,151,184.50	81.30	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830788	Pavimentación Calle Carmelita Lagos, Tramo: Bordo A Arcoiris	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	2,162,000.00	2,162,000.00	2,162,000.00	2,162,000.00	349,154.47	349,154.47	349,154.47	16.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830789	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Del Blvd. Paseo Las Conchas, Tramo Paseo Cabo Del Oro A Paseo Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	6,400,000.00	4,672,140.44	4,672,140.44	4,672,140.44	73.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830791	Pavimentación De La Calle Bonifacio Salinas Leal, Tramo: Ignacio Allende A Independencia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	11,592,000.00	11,592,000.00	11,592,000.00	11,592,000.00	10,640,328.62	#####	#####	91.79	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830794	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Av. Los Cabos Tramo Paseo Cabo De Oro A Paseo Pacifico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	2,608,000.00	2,608,000.00	2,608,000.00	2,608,000.00	1,726,995.67	1,726,995.67	1,726,995.67	66.22	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830796	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Laguna Montebello, Tramo Laguna Agua Tinta A Av. Leona Vicario	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	759,109.24	759,109.24	759,109.24	70.29	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830798	Pavimentacion Calle Belisario Dominguez, Tramo: Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	11,040,000.00	11,040,000.00	11,040,000.00	11,040,000.00	10,458,713.63	#####	#####	94.73	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830799	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Laguna Pajonal, Tramo Laguna Agua Tinta A Av. Leona Vicario	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	1,080,000.00	790,791.31	790,791.31	790,791.31	73.22	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830802	Pavimentacion Calle Laguna Agua Tinta, Tramo Laguna Montebello A Laguna Pajonal	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	1,265,000.00	1,265,000.00	1,265,000.00	1,265,000.00	654,370.53	654,370.53	654,370.53	51.73	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	52.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830804	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Palma Edufis, Tramo Palma Canarias A Av. Palma Abanico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,004,960.81	3,004,960.81	3,004,960.81	96.93	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830808	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Palma Senegal, Tramo Palma Canarias A Av. Palma Abanico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	3,100,000.00	2,575,281.04	2,575,281.04	2,575,281.04	83.07	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830809	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas Del Tramo Vial Alan Goroosave Tramo: Reforma A Municipio Libre	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	1,840,000.00	1,103,038.93	1,103,038.93	1,103,038.93	59.95	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS16160400830810	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Laguna Agua Tinta, Tramo Laguna Montebello A Laguna Pajonal	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	356,570.74	356,570.74	356,570.74	81.04	\$0	Metros lineales	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830813	Pavimentacion Calle 9 De Octubre, Tramo Juana Carlon A Topar	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	5,750,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00	3,772,377.74	3,772,377.74	3,768,375.74	65.61	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830814	Pavimentacion Calle Palma Edulis, Tramo: Palma Canarias A Av. Palma Abanico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	8,912,500.00	8,912,500.00	8,912,500.00	8,912,500.00	8,145,751.96	8,145,751.96	8,140,935.64	91.40	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830815	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Guillermo Prieto, Tramo: Jose Maria Morelos A Jose Ma. Pino Suarez.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	1,296,000.00	1,296,000.00	1,296,000.00	1,296,000.00	675,508.24	675,508.24	675,508.24	52.12	\$0	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830816	Pavimentacion Calle Prosperidad, Tramo: Calle Oro A Blvd. Forjadores De Sudcalifornia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	5,382,000.00	5,382,000.00	5,382,000.00	5,382,000.00	5,346,428.90	5,346,428.90	5,346,428.90	99.34	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830818	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Belisario Dominguez, Tramo: Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	3,840,000.00	3,840,000.00	3,840,000.00	3,840,000.00	2,052,324.68	1,818,218.95	1,818,218.95	47.35	\$0	Metros lineales	0	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830820	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Francisco Villa, Tramo: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez A Luis Echeverria	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	3,936,000.00	3,936,000.00	3,936,000.00	3,936,000.00	1,869,116.16	1,869,116.16	1,869,116.16	47.49	\$0	Metros lineales	0	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830823	Pavimentacion Del Circuito Al Panteon Heroica Mulege	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	5,573,800.00	5,573,800.00	5,573,000.00	5,573,800.00	5,539,409.15	5,539,409.15	5,536,613.55	99.38	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830824	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Saltillo, Tramo: Francisco Villa A Calle De La Chaparrera	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	609,027.03	609,027.03	609,027.03	38.06	\$0	Metros lineales	0	0.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830826	Pavimentación De La Calle Ignacio Allende, Tramo: Blvd. Margarita Maza De Juárez A Angel Matteotti	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	4,830,000.00	4,830,000.00	4,830,000.00	4,830,000.00	4,137,832.01	4,137,832.01	4,137,832.01	85.67	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830828	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Circuito Ciudad Insurgentes, Tramos: 1.-Calle Francisco I. Madero, Tramo De Jose Ma. Morelos A 16 Septiembre, 2.-Calle 16 De Septiembre, Tramo	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	1,512,000.00	1,512,000.00	1,512,000.00	1,512,000.00	967,561.10	967,561.10	967,561.10	63.99	\$0	Metros lineales	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830830	Pavimentacion Del Circuito Los Bledales, Tramo: Viento A Del Mar	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	5,925,500.00	5,925,000.00	5,925,000.00	5,925,000.00	5,481,002.62	5,481,002.62	5,481,002.62	92.51	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830832	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Alan Gorosave, Tramo Reforma A Municipio Libre	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	640,000.00	640,000.00	640,000.00	640,000.00	450,463.19	364,890.64	364,890.36	57.01	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830835	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico Calle 9 De Octubre, Tramo Juana Carlón A Topar	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,263,102.51	1,263,102.51	1,263,102.51	63.16	\$0	Metros lineales	0	0.00	65.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830836	Pavimentacion Calle Modesto Sanchez, Tramo: Preparatoria A Arco Iris	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	8,970,000.00	8,970,000.00	8,970,000.00	8,970,000.00	4,153,977.28	4,153,977.28	3,941,808.93	46.31	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830837	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Pavimentacion Del Circuito Al Panteon Heroica Mulege (Calle Acceso Al Panteon Y Calle Sin Nombre)	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,998,000.00	1,530,483.15	1,530,483.15	1,530,483.15	76.60	\$0	Metros lineales	0	0.00	61.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830840	Pavimentacion Calle Cipres, Tramo Blvd. Virginia Ferrata A Blvd. Forjadores	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	10,143,000.00	10,143,000.00	10,143,000.00	10,143,000.00	8,392,154.91	8,392,154.91	8,386,698.03	82.74	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830842	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbado Publico Circuito Calles: 1.- Av. Sergio Noyola Tramo: Pablo L. Martínez A Domingo Carballo Felix, 2.- Calle Sin Nombre, Tramo Av. Sergio Noyola A Indus		Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	2,064,000.00	2,064,000.00	2,064,000.00	2,064,000.00	1,620,688.24	1,620,688.24	1,620,688.24	78.52	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830845	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbado Publico Calle Modesto Sanchez, Tramo Preparatoria A Arcos Iris		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	3,120,000.00	3,120,000.00	3,120,000.00	3,120,000.00	1,425,810.28	1,425,810.28	1,425,810.28	45.70	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830848	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbado Publico Calle Ignacio Allende, Tramo Benito Juárez A Padre E. Kino		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,680,000.00	1,160,028.20	1,160,028.20	1,160,028.20	69.05	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830851	Pavimentacion Calle Guillermo Prieto, Tramo: Jose Maria Morelos A Jose Ma. Pino Suarez		Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	3,726,000.00	3,726,000.00	3,726,000.00	3,726,000.00	1,656,685.75	1,656,685.75	1,656,685.75	44.46	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	65.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830853	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbado Publico Calle Fernando Jordan Juárez, Tramo Misioneros A A Independencia		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	1,268,000.00	1,268,000.00	1,268,000.00	1,268,000.00	918,949.00	918,949.00	373,952.54	72.47	\$0	Metros lineales	16,738	0.00	32.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830854	Pavimentacion Calle Laguna Montebello, Tramo: Laguna Agua Tinta A Av. Leona Vicario		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	3,105,000.00	3,105,000.00	3,105,000.00	3,105,000.00	1,819,141.08	1,819,141.08	1,819,141.08	58.59	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	49.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830857	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbado Publico Calle Francisco I. Madero, Tramo Preparatoria A Amanecer		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,528,000.00	1,120,242.02	1,120,242.02	618,440.84	73.31	\$0	Metros lineales	0	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830859	Pavimentacion Calle Paseo Cangrejos, Tramo: Mantarraya A Paseo Pacifico		Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	18,216,000.00	18,216,000.00	18,216,000.00	18,216,000.00	17,415,753.23	#####	#####	95.61	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	99.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830860	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbado Publico Calle Carmelita Lagos, Tramo Bordo A Arcoris		Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	752,000.00	752,000.00	752,000.00	752,000.00	381,527.40	381,527.40	214,041.42	50.74	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160400830865	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Norte (Tramo C. Firmamento A Casd. 938.00) Col. Villas De Guadalupe	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	344,995.59	1,592,118.97	1,592,118.97	1,592,118.97	1,546,958.09	1,427,023.61	1,427,023.61	89.63	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830867	Pavimentacion Del Blvd. Paseo Las Conchas, Tramo: Paseo Cabo Del Oto A Paseo Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	18,400,000.00	18,400,000.00	18,400,000.00	18,400,000.00	14,853,679.68	#####	#####	80.73	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830870	Pavimentacion De La Calle Hermenegildo Galeana, Tramo: Blvd. 5 De Febrero A Blvd. Virginia Peralta	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	4,968,000.00	4,968,000.00	4,968,000.00	4,968,000.00	4,848,712.81	4,848,712.81	4,845,441.14	97.60	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830873	Pavimentacion Calle Javier Mina, Tramo Santos Degollado A 5 De Mayo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	5,313,000.00	5,313,000.00	5,313,000.00	5,313,000.00	5,266,212.80	5,266,212.80	5,257,097.55	99.12	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830875	Pavimentacion De La Calle Guadalupeana, Tramo: Carretera A Emilia Verdugo.	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero			23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	2,919,292.45	2,919,292.45	2,919,292.45	64.87	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830876	Pavimentacion Calle Laguna Pajonal, Tramo: Laguna Agua Tinta A Av. Leona Vicario	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	3,105,000.00	3,105,000.00	3,105,000.00	3,105,000.00	865,456.91	865,456.91	865,456.91	27.87	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	52.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830880	Pavimentacion Calle Ignacio Allende, Tramo: Benito Juarez A Padre E. Kino	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	4,830,000.00	4,830,000.00	4,830,000.00	4,830,000.00	4,564,291.53	4,564,291.53	4,558,300.13	94.50	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830882	Pavimentacion Circuito Ciudad Insurgentes, Tramos: 1.- Calle Francisco I. Madero, Tramo De Jose Ma. Morelos A 16 De Septiembre, 2.- Calle 16 De Septiembre, Tramo: Antonio Mendoza A Francisco I.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	4,347,000.00	4,347,000.00	4,347,000.00	4,347,000.00	3,505,997.20	3,505,997.20	3,500,707.67	80.65	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830886	Pavimentacion Circuito Calle: 1.- Av. Sergio Noyola, Tramo: Pablo L. Martinez A Domingo Carballo Felix, 2.- Calle Sin Nombre, Tramo: Av. Sergio Noyola A Industria Salinera	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales			23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	5,934,000.00	5,934,000.00	5,934,000.00	5,934,000.00	4,224,287.76	4,224,287.76	4,219,404.16	71.19	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830893	Pavimentación De La Calle Sierra, Tramo Av. Pargos A Calle Paseo Dorado	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	2,244,000.00	2,244,000.00	2,244,000.00	2,244,000.00	661,789.83	661,789.83	661,789.83	29.49	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	30.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830895	Pavimentación De La Calle Francisco I. Madero, Tramo Amanecer A Arcoiris	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	2,057,000.00	2,057,000.00	2,057,000.00	2,057,000.00	606,640.68	606,640.68	606,640.68	29.49	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	80.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830897	Pavimentación De La Calle División Del Norte, Tramo Emiliano Zapata A Josefina Flores	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	9,000,000.00	2,654,327.29	2,654,327.29	2,654,327.29	29.49	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	20.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830903	Consejo De La Judicatura En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Seguridad	En Ejecución	2016	1,486,925.49	1,486,925.49	1,486,925.49	1,410,275.09	1,410,275.09	1,410,275.09	1,410,275.09	94.85	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	94.85	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830904	Academia Estatal De Policia En La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Seguridad	En Ejecución	2016	55,497,877.67	55,497,877.67	55,497,877.67	55,497,877.67	22,729,484.28	#####	#####	40.96	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	41.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830911	Pavimentación De La Calle Francisco Cota Moreno - Tramo Miguel Liera Ibarra A 20 De Noviembre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	3,240,098.00	1,944,059.00	1,944,059.00	1,944,059.00	1,943,299.08	1,943,299.08	1,943,299.08	99.96	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	99.96	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830914	Pavimentación De La Calle Norte, Tramo Amanecer A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	3,367,206.00	2,020,324.00	2,020,324.00	2,020,324.00	2,017,947.91	2,017,947.91	1,008,073.96	99.88	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	99.88	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830915	Construcción De Instalaciones Militares En El Aeropuerto Internacional De Loreto, Mpio. De Loreto, B.C.S.	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Seguridad	En Ejecución	2016	14,671,680.00	14,671,680.00	14,671,680.00	14,671,680.00	10,054,732.88	#####	#####	68.53	\$0	Metros Cuadros	16,738	0.00	99.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830918	Pavimentación De La Calle Palo Fierro, Tramo Cardon A Calle Uno	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	2,962,584.00	1,777,550.00	1,777,550.00	1,777,550.00	1,776,933.97	1,776,933.97	1,776,933.97	99.97	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	99.97	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830926	Rehabilitación De Palacio Del Gobierno Del Estado De Baja California Sur, En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	11,702,328.38	11,573,602.77	11,573,602.77	11,573,602.77	3,451,195.15	3,451,195.15	3,451,195.15	29.82	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	25.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830928	Reencarpelado De La Calle Benito Juarez, Tramo: Alvaro Obregon A Nicolas Bravo	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	512,000.00	512,000.00	512,000.00	512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	72,564	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830933	Pavimentación Calle Ignacio Zaragoza, Tramo: Adolfo Lopez Mateos A Nicolas Bravo	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	1,848,000.00	1,848,000.00	1,848,000.00	1,848,000.00	1,326,540.09	1,326,540.09	1,326,540.09	71.78	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830935	Pavimentación Calle Guadalupe Victoria, Tramo: Ignacio Zaragoza A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	2,790,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00	2,508,357.10	2,508,357.10	2,508,357.10	89.91	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830936	Pavimentación Calle Deportiva, Tramo: Benito Juarez A Heroes De Independencia	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	2,178,000.00	2,178,000.00	2,178,000.00	2,178,000.00	2,011,570.51	2,011,570.51	2,007,574.18	92.36	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400831303	Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica De La Calle José Ma. Morelos Y Pavón, Tramo Blvd. Agustín Olachea Aviles A Hugo Cervantes Del Rio, Ciudad Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2016	5,641,572.48	5,641,572.48	5,641,572.48	5,641,572.48	3,286,465.38	3,286,465.38	3,286,465.38	58.25	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	58.25	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100834252	Adquisición De Camión Extintor De Incendios Usado	FMRE201702	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CUERPO DE BOMBEROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	251,871	0.00	0.00	Financiera: REPROGRAMACION 2016 PARA EJECUTARSE EN 2017 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100834264	Adquisición De Elevador Para Edificio De Presidencia	FMRE201705	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	251,871	0.00	0.00	Financiera: REPROGRAMACION 2016 PARA EJECUTARSE EN 2017 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100834267	Adquisición De Vehículos Nuevos Austeros	FMFM201711	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Vehículos	251,871	0.00	0.00	Financiera: REPROGRAMACION 2016 PARA EJECUTARSE EN 2017 / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100838165	Fortalecimiento De Los Talleres De Iniciación A Las Artes De Casa De Cultura Del Estado.	BCS11S268ISCO1	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudafricaniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	183,655.00	183,655.00	183,655.00	183,655.00	178,639.27	178,639.27	178,639.27	97.27	\$0	Mobiliario y equipo	150	0.00	99.92	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100838261	Sala De Conciertos La Paz Equipo, Mobiliario Y Mantenimiento	BCS11S268ISCO7	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudafricaniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	243,020.08	243,020.08	243,020.08	166,989.60	166,989.60	166,989.60	166,989.60	68.71	\$0	Maquinaria y equipo	8,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16170100838281	Radio Cultural Isc	BCS11S268ISC10	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	17,454.92	17,648.92	17,648.92	17,648.92	17,648.92	17,648.92	17,648.92	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	400,000	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100838290	Fortalecimiento Del Ballet California Del Sur	BCS11S268ISC12	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	100,000.47	100,000.47	100,000.47	100,000.47	100,000.47	100,000.47	100,000.47	100.00	\$0	Piezas	70	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100838299	Equipamiento De La Biblioteca Pública Maestro Justo Sierra	BAS11S268ISC14	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	100,000.09	100,000.09	100,000.09	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	15,000	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100838546	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado De La Calle 5 De Mayo, Tramo: Blvd. Margarita Maza De Juárez A Bordo De Contención.		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	5,400,000.00	4,974,132.60	4,974,132.60	4,971,132.60	92.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100838866	Reconstrucción Con Pavimento De Concreto Hidráulico, Saneamiento Y Banquetas De La Calle Lerdo De Tejada, Tramo Álvaro Obregón A Mutualismo, En La Ciudad De La Paz, Mpio. De La Paz, B. C. S.		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	1,584,861.50	1,584,861.50	1,584,861.50	1,575,663.86	1,575,663.86	1,575,663.86	1,575,663.86	99.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100838868	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Naranja, Tramo: Granada A Piñón, En La Paz, Mpio. De La Paz, B.C.S.		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	1,410,313.66	1,410,313.66	1,410,313.66	1,243,346.58	1,243,346.58	1,243,346.58	1,243,346.58	88.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100838870	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Miguel Venegas, Tramo: Misioneros Combianos A Urbano Angulo, En La Paz, Mpio. De La Paz, B. C. S.		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	4,738,695.96	4,738,695.96	4,738,695.96	3,582,014.02	3,582,014.02	3,582,014.02	3,582,014.02	75.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100839080	Mejora De Áreas De Servicio En El Museo Regional De Antropología E Historia De Baja California Sur	BCS11S268ISC29	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	292,813.36	292,813.36	292,813.36	292,726.02	292,726.02	292,726.02	292,726.02	99.97	\$0	Piezas	25,000	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: PAPRA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170100839085	Mejora De Áreas De Servicio En El Museo Regional De Antropología E Historia De Baja California Sur	BCS11S268ISC29	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	183,597.14	183,597.14	183,597.14	183,512.00	183,512.00	183,512.00	183,512.00	183,512.00	99.95	\$0	Mobiliario y equipo	25,000	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100839108	Rehabilitación De La Trampa Del Teatro De La Ciudad	BAC11S268ISC33	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	1,675,107.25	1,675,107.25	1,675,107.25	1,675,103.51	1,675,103.51	1,674,994.95	1,674,994.95	99.99	\$0	Otros	3,000	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16170100839121	Proyecto Banda Infantil Comunitaria	BCS11S26 8ISC45	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	357,281.70	357,281.70	357,281.70	345,796.00	345,796.00	345,796.00	345,796.00	96.79	\$0	Mobiliario y equipo	56	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100839167	Festival Fotosensible 2016	BCS11S26 8ISC49	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	37,150.99	37,151.01	37,151.01	37,151.01	37,151.01	37,151.01	37,151.01	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	1,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100839219	Proyecto De Alcance Nacional. Plataforma Digital Cinema México	BCS11S26 8ISC56	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	887,400.00	1,045,450.00	1,045,450.00	1,045,450.00	1,029,889.99	1,029,889.99	1,029,889.99	98.51	\$0	Mobiliario y equipo	8,400	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100839250	Proyecto De Alcance Nacional. Cultura Para La Armonía. Colectivo Comunitario De Fotografía	BCS11S26 8ISC66	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	63,452.00	63,452.00	63,452.00	63,452.00	61,983.64	61,983.64	61,983.64	97.69	\$0	Mobiliario y equipo	20	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100839297	Proyecto De Alcance Nacional. Cultura Para La Armonía. Coros Comunitarios En Movimiento	BCS11S26 8ISC69	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	35,454.00	35,454.00	35,454.00	35,454.00	35,454.00	35,454.00	35,454.00	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	90	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100839312	Proyecto De Alcance Nacional. Red De Enlace Digital	BCS11S26 8ISC70	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	180,027.94	180,027.94	180,027.94	180,027.94	180,027.94	180,027.94	180,027.94	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	50	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100840531	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico, Sanearmiento Y Banquetas De La Calle José María Morelos Y Pavón, Tramo Álvaro Obregón A Balisario Domínguez (Incluye El Cruce De Morelos Y		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	IO12 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	2,325,517.30	2,325,517.30	2,315,517.30	2,268,972.52	2,268,972.52	2,268,972.52	2,256,663.45	97.57	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100852411	Programa De Tratamiento De Aguas Residuales (Prosan)	BCSPROS ANZ01601	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	#####	#####	#####	20,592,142.00	20,592,142.00	#####	0.00	16.61	\$0	Metros Cuadros	350,000	0.00	16.61	Financiera: / Física: / Registro: para validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200879220	Construcción De Parque Publico En La Colonia El Manglito	RA232016 04	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,490,071.00	1,795,682.00	1,795,682.00	1,385,697.00	71.83	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: CONVENIO FIRMADO EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2016. / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170200879281	Rehabilitación De Parque Publico Oropeza.	RA232016 05	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,992,914.00	1,963,707.00	1,963,707.00	994,401.00	98.19	\$0	Metros Cuadros	215,178	0.00	0.00	Financiera: CONVENIO FIRMADO EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2016. / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170200880064	Rehabilitación De Parque Publico 30 De Septiembre En La Colonia 8 De Octubre	RA232016 07	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,825.00	1,820,417.00	1,820,417.00	1,384,389.00	72.82	\$0	Metros Cuadros	215,871	0.00	0.00	Financiera: CONVENIO FIRMADO EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2016. / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170200880089	Construcción De Parque Publico En El Fraccionamiento Juarez	RA232016 01	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,584,152.00	1,462,587.00	1,462,587.00	867,216.00	91.41	\$0	Metros Cuadros	215,781	0.00	0.00	Financiera: CONVENIO FIRMADO EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2016. / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16170200880112	Rehabilitación De Parque Publico Colonia Infonavit	RA23201606	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	2,298,789.00	1,595,984.00	1,595,984.00	1,124,990.00	69.39	\$0	Metros Cuadros	215,781	0.00	0.00	Financiera: CONVENIO FIRMADO EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2016. / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170200880122	Rehabilitación De Parque Publico En La Colonia Navarro Rubio	RA23201602	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,999,502.00	1,377,610.00	1,377,610.00	599,851.00	68.88	\$0	Metros Cuadros	215,781	0.00	0.00	Financiera: CONVENIO FIRMADO EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2016. / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170200880137	Rehabilitación De Parque Publico Parque Las Palmas De La Colonia Indeco	RA23201603	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,996,537.00	1,662,729.00	1,662,729.00	598,961.00	83.14	\$0	Metros Cuadros	215,781	0.00	0.00	Financiera: CONVENIO FIRMADO EL DIA 07 DE OCTUBRE DEL 2016. / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170200892313	Edificio Nuevo Sistema De Justicia Penal Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaria de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2016	6,804,625.20	6,804,625.20	6,804,625.20	6,804,614.63	6,804,614.63	6,804,614.63	6,804,614.63	100.00	\$0	Metros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: No se cuenta con información de registro físico / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200892348	Adquisiciones Fasp 2016	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaria de Seguridad Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	75,866,326.94	75,866,326.94	75,866,326.94	66,500,026.25	63,019,952.41	63,019,952.41	63,019,952.41	83.07	\$0	Piezas	0	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: En proceso de adquisición / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200894379	Rehabilitación De Casa De La Cultura Prof. Alfredo Green Col Centro San José Del Cabo	BCSLCSFF2016002	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	4,504,000.00	4,504,000.00	4,504,000.00	4,495,009.98	3,396,863.77	3,396,863.77	2,584,584.28	75.42	\$0	Metros Cuadros	2,500	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200894425	Construcion De Canchas De Usos Múltiples Cancha De Futbol Rapido Gimnasio Al Aire Libre Y Trotapista Unidad Deportiva Don Koll C.S.L.	BCSLCSFF2016003	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Deporte	En Ejecución	2016	23,160,026.80	23,160,026.80	23,160,026.80	23,143,799.22	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	50,649	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200894893	Alumbrado Y Rehabilitación De Gradas En Cancha De Futbol Soccer, En Don Koll C.S.L.	BCSLCSFF2016004	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Deporte	En Ejecución	2016	12,335,213.45	12,335,213.45	12,335,213.45	12,310,592.27	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	16,050	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200894910	Rehabilitación De Cancha De Futbol Soccer De La Unidad Deportiva Delegación Cabo San Lucas, Municipio De Los Cabos, B.C.S.	BCSLCSFF2016001	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Deporte	En Ejecución	2016	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,821,526.95	9,821,526.95	9,821,526.95	9,821,526.95	98.22	\$0	Metros Cuadros	2,036	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16170200894978	Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje Y Colector Sanitario En La Col. Leonardo Gastelum, Cabo San Lucas, B.C.S.	BCSLCSP R2016001	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	29,999,746.00	29,999,746.00	29,999,746.00	28,445,761.00	12,477,181.80	#####	#####	41.59	\$0	Metros lineales	5,490	0.00	44.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170200895032	Construcción De Red De Agua Potable, Drenaje En La Col. Vista Hermosa, En San José Del Cabo, B.C.S.	BCSLCSP R2016002	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	29,991,121.00	29,991,121.00	29,991,121.00	29,859,095.55	14,156,264.83	#####	9,497,656.89	47.20	\$0	Metros lineales	7,222	0.00	47.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16170200903584	Conservación Y Mantenimiento Del Camino Alimentador De 7.00 Mts De Ancho Y 9 Km De Long Del Ramal Benito Juárez-Ojo De Liebre En Mulege	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	4,901,658.00	4,901,658.00	4,901,658.00	4,901,658.00	4,901,658.00	4,901,658.00	4,901,658.00	100.00	\$0	Kilómetros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100833813	Adquisición De Equipo De Sonido Para El Instituto Municipal De Cultura	FMBM201707	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	250,000.00	250,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	251,781	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833818	Modernización Del Site Principal Del Palacio Municipal	FMBM201708	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR- DIRECCIÓN DE INFORMATICA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	650,000.00	650,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833829	Adquisición De Gps Y Complementos	FMBM201709	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE URBANIZACIÓN Y ECOLOGÍA - DIRECCIÓN DE PLANEACION Y REGULARIZACIÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	650,000.00	650,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Equipamiento	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833845	Adquisición De Camión Para El Rastro Municipal	FMBM201711	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO- RASTRO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,800,000.00	1,800,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Vehículos	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833847	Adquisición De Vehículos Tipo Estaquitas Para La Dirección General De Servicios Públicos	FMBM201712	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	550,000.00	550,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Vehículos	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170100833851	Programa Modernización De Semáforos, Primera Etapa	FMRE201714	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TRANSITO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	6,000,000.00	6,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Otros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833858	Rehabilitación De Oficinas Municipales 1 (Sala De Cabildo)	FMUM201715	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	350,000.00	350,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833865	Rehabilitación De Oficinas Municipales (Asentamientos Humano)	FMUM201716	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	450,000.00	450,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833868	Rehabilitación De Oficinas Municipales (Desarrollo Urbano)	FMUM201717	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	450,000.00	450,000.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833874	Adquisición De Retrioscavadora Para Panteones Municipales	FMUM201719	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,750,000.00	2,750,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833882	Adquisición De Carroza Fúnebra Para Jardines Del Recuerdo	FMUM201720	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	550,000.00	550,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Vehículos	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833884	Rehabilitación De Cancha Publica Los Barrios	FMUM201721	Baja California Sur	La Paz	Los Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	800,000.00	800,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	700	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833889	Adecuación De Parque Publico A Personas Con Discapacidad	FMUM201722	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,100,000.00	1,100,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadros	150	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170100833897	Rehabilitación De Comandancia De Policía De La Comunidad Las Pocitas	FMUM201723	Baja California Sur	La Paz	Las Pocitas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Seguridad	En Ejecución	2017	300,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	400	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833901	Rehabilitación De Rampas Y Banquetas Zona Sur De La Ciudad De La Paz.	FMUM201724	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	650,000.00	650,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	3,500	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833910	Construcción De Banquetas Calle Toronja E Dátil Y Limon	FMUM201725	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	250,000.00	250,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	4,000	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833913	Rehabilitación De Rampas Y Banquetas Calle Abasco	FMUM201726	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,500,000.00	2,500,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	4,500	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833920	Cercado Y Acceso Principal A Nuevo Pantón De La Ciudad	FMUM201727	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833922	Equipamiento Del Rastro Municipal	FMUM201728	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO- RASTRO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	500,000.00	500,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Equipamiento	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833929	Reparación De Banquetas De La Calle Mutualismo De Cabezuá A Ocampo	FMUM201729	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	200,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	5,000	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833931	Construcción De Banquetas En Perímetro De La Secundaria David Peraltá Osuna	FMUM201730	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	250,000.00	250,000.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	2,700	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170100833942	Suministro, Construcción Y Rehabilitación De Paraderos Para El Transporte Urbano En La Ciudad De La Paz	FMUM201731	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	1,500,000.00	1,500,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833957	Casa De Salud De La Comunidad De El Cardonal, B.C.S., Segunda Etapa	FMUM201734	Baja California Sur	La Paz	El Cardonal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2017	350,000.00	350,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	230	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833963	Equipamiento De Consultorios Médicos Del Comité Dif	FMSO201703	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	150,000.00	150,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833972	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Área De Baños En El Poblado El Carrizal	FMUM201735	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,500,000.00	2,500,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	250	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833974	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Área De Baños, Poblado Conquista Agraria	FMUM201736	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,500,000.00	2,500,000.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	285	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833978	Construcción De Techumbre Y Área De Baños, Poblado San Blas	FMUM201737	Baja California Sur	La Paz	San Blas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,000,000.00	2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	285	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833984	Construcción De Muro De Contención Manifiesto Las Playitas Y Bordo Etapa 1	FMUM201738	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,000,000.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	1,350	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833987	Construcción De Muro De Contención En Arroyo San Ramon	FMUM201739	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,500,000.00	1,500,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	1,350	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170100834151	Aportación A Convenio Fois Para El Proyecto De Estabilización Del Talud En El Andador Serapio Dominguez Ojeda	FMUM201740	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,500,000.00	1,500,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	750	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100834154	Adquisición De Carritos Barrenderos	FMPE201744	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	300,000.00	300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100834159	Adquisición De Camiones Compactadores De Basura	FMPE201745	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	10,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100834164	Adquisición De Vehículo Para Carga Y Descarga De Contenedores	FMPE201746	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	900,000.00	900,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100834668	Construcción De Comandancia El Esterito	FMUM201650-A	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Seguridad	En Ejecución	2017	456,103.00	456,103.00	456,103.00	453,851.00	136,156.00	136,156.00	0.00	29.85	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100834675	Construcción Comandancia Marquez De León	FMUM201650-B	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Seguridad	En Ejecución	2017	482,584.00	441,788.00	441,788.00	439,609.00	276,955.00	276,955.00	0.00	62.69	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100834684	Construcción De Comandancia Navarro Rubio	FMUM201650-C	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Seguridad	En Ejecución	2017	441,788.00	441,788.00	441,788.00	439,609.00	276,955.00	276,955.00	0.00	62.69	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100834689	Mejora Y Rehabilitación De 8 Comandancia Y Subcomandancia	FMUM201650-D	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Seguridad	En Ejecución	2017	800,800.00	800,800.00	800,800.00	796,847.00	511,966.00	511,966.00	0.00	63.93	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100834709	Parque La Pitahaya	FMUM201650-G	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	630,130.00	630,130.00	630,130.00	627,018.00	617,691.00	617,691.00	0.00	98.03	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	





# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS17170100834760	Construcción De Banquetas Con Concreto Estampado, Guarniciones, Alumbrado Publico En La Colonia Centro, De La Heroica Mulege	HAM.FAIP 01	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE	Urbanización	En Ejecución	2017	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,980,714.53	5,233,314.79	5,233,314.79	5,233,314.79	52.33	\$0	Otros	5,000	0.00	52.33	Financiera: PARA VALIDAD / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100834796	Parque Invi-Chametta	FMUM201 650-I	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	568,450.00	568,450.00	568,450.00	565,663.00	282,833.00	282,833.00	0.00	49.76	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100834797	Parque Las Flores	FMUM201 650-J	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	666,090.00	666,090.00	666,090.00	662,796.00	331,400.00	331,400.00	0.00	49.75	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100834830	Mejora Y Rehabilitación De 4 Parques, En La Ciudad De La Paz.	FMUM201 650-E	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	954,055.00	954,055.00	954,055.00	949,358.00	760,574.00	760,574.00	0.00	79.72	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100834848	Pavimentacion Con Concreto Hidraulico En Calle Manuel F. Montoya Entre Profra Rafaela Ahumada Armenta Y Rosario Alamirano	HAM.FAIP, 022017	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE	Urbanización	En Ejecución	2017	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,948,438.19	2,712,808.05	2,712,808.05	2,712,808.05	54.26	\$0	Metros lineales	0	0.00	54.26	Financiera: PARA VALIDAR / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100835318	Primera Etapa De Rehabilitacion Plaza Mirares En San José Del Cabo	02	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E.	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	16,000,000.00	16,000,000.00	10,774,567.00	16,000,000.00	8,159,710.00	8,159,710.00	8,159,710.00	51.00	\$0	Otros	287,671	0.00	6.47	Financiera: / Física: EN EJECUCIÓN / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100835329	Equipamiento Del Capta Los Cabos	03	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	1,500,000.00	1,500,000.00	1,125,000.00	1,483,410.19	741,705.09	741,705.09	722,285.31	49.45	\$0	Otros	287,671	0.00	0.00	Financiera: / Física: ESTAMOS EN PROCESO DE ADQUISICIÓN / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100840719	Edificio De La Policia Estatal Preventiva	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Financiamiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Cursos	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaria de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2017	15,050,188.00	15,050,188.00	9,030,112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARÍA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170100840754	Mejoramiento Cereso Ciudad Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	1,252,067.62	1,252,067.67	1,252,067.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100840769	Mejoramiento Cereso La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	4,964,816.80	4,964,816.80	2,478,063.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170100840788	Mejoramiento Centro De Internamiento Y Tratamiento Para Adolescentes	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	1,153,093.00	1,153,093.00	691,855.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100840808	Mejoramiento De Las Instalaciones Cereso San Jose Del Cabo Acreditacion	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	2,808,302.48	2,808,302.48	1,684,981.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841598	Ampliación Red De Distribución Eléctrica Col San Isidro C - 11576	11576	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DE ESTADO DE BCS CONVENIO CON CFE	Urbanización	En Ejecución	2017		1,500,700.00	1,500,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	160	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841606	Amp Red Distribución Eléctrica Col Costa Azul - 18506	18506	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalía	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS CONVENIO CFE	Urbanización	En Ejecución	2017		105,800.00	105,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841607	Aplicación De Red De Distribución Eléctrica Col Los Frailes - 11039	11039	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalía	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DE ESTADO DE BCS CONVENIO CON CFE	Urbanización	En Ejecución	2017		531,100.00	531,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	76	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170100841610	Rehabilitación De Camino Rural La Bocana Punta Abrejos - 28624	28624	Baja California Sur	Mulegé	La Bocana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		141,967.50	141,967.50	141,967.50	141,967.50	141,967.50	141,967.50	100.00	\$0	Otros	2,755	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada totalmente / Física: Trabajos terminado en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100841611	Rehabilitación De Camino Rural El Dátil - 28566	28566	Baja California Sur	Mulegé	El Dátil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		494,993.35	494,993.35	494,993.35	494,993.35	494,993.35	494,993.35	100.00	\$0	Otros	1,332	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Física: SE HAN CONCLUIDO TODOS LOS TRABAJOS EN ESTA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100841612	Rehabilitación De Camino Rural Punta Prieta San Hipólito - 28590	28590	Baja California Sur	Mulegé	Punta Prieta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		68,144.40	68,144.40	68,144.40	68,144.40	68,144.40	68,144.40	100.00	\$0	Otros	756	100.00	100.00	Financiera: Obra pagada en su totalidad / Física: Trabajos culminados en tiempo y forma / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100841613	Rehabilitación De Camino Rural Entronque Carretera Punta Abrejos Al Rancho San Ángel - 27491	27491	Baja California Sur	Mulegé	San Ángel	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		94,645.00	94,645.00	94,645.00	94,645.00	94,645.00	94,645.00	100.00	\$0	Otros	50	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Física: TRABAJOS TERMINADOS EN OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100841614	Rehabilitación De Camino Rural Laguna De San Ignacio El Cardon - 27319	27319	Baja California Sur	Mulegé	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017		160,896.50	160,896.50	160,896.50	160,896.50	160,896.50	160,896.50	100.00	\$0	Otros	1,987	100.00	100.00	Financiera: SE HA CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD LA OBRA / Física: FIN DE LOS TRABAJOS DE REHABILITACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100841616	Construcción De Red De Alcantarillado Colonia Vista Hermosa - 18414	18414	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		4,131,101.00	2,478,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros lineales	692	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841617	Aportación A Convenio Fois Para El Proyecto Construcción De Albergue Casa Cuna - 18480	18480	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2017		5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS17170100841618	Ampliacion De Red De Alcantarillado Ampliacion Loma Obrera - 18333	18333	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		2,036,438.00	1,221,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros lineales	252	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100841620	Ampliacion Red Distribucion Electrica Col La Pitahaya - 19879	19879	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA SUR CONVENIO CFE	Urbanización	En Ejecución	2017		131,000.00	65,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	76	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100841622	Ampliacion De Vivienda En Zona Urbana Recamara Baño - 19438	19438	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2017		6,375,000.00	3,825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Vivienda	338	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100841624	Obras De Infraestructura Eléctrica - 20348	20348	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ Y GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS	Urbanización	En Ejecución	2017		1,100,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	170	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100841625	Ampliacion De Red De Agua Potable Colonia Laguna Azul - 17864	17864	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017		3,788,817.00	2,273,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros lineales	613	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100841626	Rehabilitación De Equipos Fotovoltaicos - 20453	20453	Baja California Sur	La Paz	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LAPAZ A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PLANEACIÓN	Vivienda	En Ejecución	2017		1,250,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	460	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841628	Suministro De Equipos Fotovoltaicos - 20470	20470	Baja California Sur	La Paz	Santa Maria de Toris	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LAPAZ A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PLANEACIÓN	Vivienda	En Ejecución	2017		1,425,000.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	225	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170100841630	Ampliacion Red De Distribucion Los Cardones - 10377	10377	Baja California Sur	Loreto	Kilometro 5	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR CONVENIO CON CFE	Urbanización	En Ejecución	2017		355,717.00	355,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	160	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100851984	315-Secretario Técnico Del Consejo Nacional Para Vevención De Accidentes.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	P018 Prevención y control de enfermedades		12-Salud	Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur	Salud	En Ejecución	2017	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Cifras acumuladas al segundo trimestre 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100851992	Centro Nacional Para La Salud De La Infancia Y La Adolescencia	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	P018 Prevención y control de enfermedades		12-Salud	Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur	Salud	En Ejecución	2017	42,900.00	42,900.00	42,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Cifras acumuladas al segundo trimestre 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100852007	000 - Centro Nacional De Programas Preventivos Y Control De Enfermedades	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes		12-Salud	Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur	Salud	En Ejecución	2017	481,000.00	1,002,185.87	986,076.08	444,860.00	444,860.00	10,440.00	10,440.00	1.04	\$0	Otros	0	0.00	1.04	Financiera: / Fisica: Cifras acumuladas al segundo trimestre 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170100852016	000 - Centro Nacional De Programas Preventivos Y Control De Enfermedades	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U009 Vigilancia epidemiológica		12-Salud	Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur	Salud	En Ejecución	2017	1,584,000.00	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Cifras acumuladas al segundo trimestre 2017. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200854919	Construccion De Cuartos Para Baño En Cd Constitution - 43316	43316	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMONDU	Vivienda	En Ejecución	2017		2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Vivienda	180	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200854920	Construccion De Cuartos Dormitorios En Ciudad Constitution - 44960	44960	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H XV AYUNTAMIENTO DE COMONDU	Vivienda	En Ejecución	2017		2,728,000.00	2,728,000.00	2,728,000.00	2,728,000.00	815,771.55	815,771.55	29.90	\$0	Vivienda	155	100.00	64.52	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200854952	Construccion De Cuartos Para Baño En Cd Insurgentes - 43340	43340	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMONDU	Vivienda	En Ejecución	2017		1,549,337.43	1,549,337.43	1,549,337.43	1,549,337.43	463,878.22	463,878.22	29.94	\$0	Vivienda	125	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200854953	Construccion De Cuartos Dormitorios En Cd Insurgentes - 43421	43421	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE COMONDU	Vivienda	En Ejecución	2017		2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	657,771.07	657,771.07	29.90	\$0	Vivienda	125	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200854973	Amp Rd Cola De De Ballena - 75446	75446	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONVENIO CFE	Urbanización	En Ejecución	2017		205,341.00	102,670.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170200854974	Amp Rd El Centenario Mpio La Paz - 63804	63804	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		125,780.00	94,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200854975	Amp Red El Cardonal Subdeleg Los Barriales - 73115	73115	Baja California Sur	La Paz	El Cardonal	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA SUR CONVENIO CFE	Urbanización	En Ejecución	2017		305,219.00	152,609.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200854976	Amp Red Gral Juan Dominguez Cota Los Planes - 73201	73201	Baja California Sur	La Paz	General Juan Dominguez Cota	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DE BAJA CALIFORNIA SUR CONVENIO CFE	Urbanización	En Ejecución	2017		332,660.00	166,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Juan Dominguez Cota	60	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200854977	Suministro Y Colocación De Plantas Fotovoltaicas - 72641	72641	Baja California Sur	Los Cabos	San Antonio de las Huertas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017		2,275,000.00	0.00	2,275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	260	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200854978	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En San Jose Del Cabo - 71552	71552	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017		10,120,000.00	10,120,000.00	10,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Vivienda	352	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200854979	Construcción De Losas De Concreto Armado Para El Municipio De Los Cabos - 71741	71741	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017		1,065,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	120	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200854980	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 71619	71619	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Vehículos	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200854981	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servicios Públicos - 71613	71613	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		343,713.00	0.00	343,713.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Vehículos	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS17170200854982	Amp Red Distribucion Col Vista Hermosa Sjc - 37272	37272	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017		774,850.00	774,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	468	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200854983	Molino Enciador Con Motor De Gasolina - 72986	72986	Baja California Sur	Los Cabos	El Barranco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200854984	Adquisición De Tanques Noctizas Con Remolque - 72695	72695	Baja California Sur	Los Cabos	El Barranco	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	160	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200854985	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Cabo San Lucas - 71505	71505	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017		10,120,000.00	10,120,000.00	10,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Vivienda	352	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200854986	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia Caribe Bajo - 71936	71936	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Urbanización	En Ejecución	2017		9,300,150.00	2,661,067.80	9,300,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	2,300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200854987	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares - 72603	72603	Baja California Sur	Los Cabos	La Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017		4,420,000.00	0.00	4,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	260	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200854988	Construcción De Módulos Para Caprinos - 72811	72811	Baja California Sur	Los Cabos	La Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	140	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200854989	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Miraflores - 71707	71707	Baja California Sur	Los Cabos	La Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017		2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Vivienda	80	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200854990	Construccion De Tanques De Almacenamiento De Agua - 72744	72744	Baja California Sur	Los Cabos	La Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	120	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS17170200854991	Sistema De Bombeo Fotovoltaico Para Pozo En La Comunidad De Palo Escopeta - 72672	72672	Baja California Sur	Los Cabos	El Mauto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	200	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200854992	Construccion De Modulos Para Pollos - 72902	72902	Baja California Sur	Los Cabos	El Mauto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		1,530,000.00	0.00	1,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	172	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200854993	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegacion De Santiago - 71790	71790	Baja California Sur	Los Cabos	El Mauto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017		2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	120	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200854994	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De La Ribera - 71758	71758	Baja California Sur	Los Cabos	El Cardón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017		2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	120	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200855148	Suministro Deestufas Ecologicas - 72584	72584	Baja California Sur	Los Cabos	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Piezas	400	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200855149	Desplumadora Para Aves - 72937	72937	Baja California Sur	Los Cabos	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		267,400.00	0.00	267,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200855150	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En Las Zonas Rurales En San Jose Del Cabo Y Cabo San Lucas - 71685	71685	Baja California Sur	Los Cabos	El Encanto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017		2,125,000.00	2,125,000.00	2,125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Vivienda	68	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200855771	Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Coronado Colonia Los Cardones - 40421	40421	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2017		398,483.00	199,241.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	160	100.00	0.00	Financiera: no se ha iniciado con la parte financiera del proyecto. / Fisica: no se ha iniciado con la parte física del proyecto. / Registro: FAVOR DE VALIDAR. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170200880443	Obra Complementaria Del Parque 30 De Septiembre En La Colonia 9 De Octubre	FMRE201701	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	321,916.00	321,916.00	321,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,781	0.00	0.00	Financiera: REPROGRAMACION DEL 2016 PARA EJECUTARSE EN 2017. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200880468	Adquisición De Camiones Compactadores De Basura	FMRE201703	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Vehículos	215,781	0.00	0.00	Financiera: REPROGRAMACION 2016 PARA EJECUTARSE EN 2017. / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200881172	Obra Parcial Para La Adquisición De Terreno Para Nuevo Pantón Municipal	FMBI201708	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA GENERAL MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	8,600,000.00	8,600,000.00	4,300,000.00	3,125,000.00	3,125,000.00	3,125,000.00	3,125,000.00	36.34	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	45.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200889330	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples Adosada Con División P Dirección En Est. Regional De 6.00 X 12.00 Mts. Rehabilitación De Núcleo De Servicios Sanitarios. Andador De Conexión Y Red Eléctrica	17049	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,392,840.07	1,392,840.07	1,392,840.07	1,392,840.07	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS17170200889346	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Bodega 4.00 X 4.00 Mts. Y Andador De Conexión En J.N. Calafia	17023	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	956,385.10	956,385.10	956,385.10	956,385.10	255,944.43	255,944.43	255,944.43	26.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS17170200889369	Construcción De Módulo De Escaleras. Construcción De Un Aula En Planta Alta En Estructura U2-C. Adecuación De Dirección Para Espacio Usar Y Andador De Conexión En E.P. Antonio Verdugo Verduzco.	17050	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,495,175.69	1,495,175.69	1,495,175.69	1,495,175.69	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS17170200889394	Construcción De Un Aula Didáctica Aislada En Est. U2-C. Y Andador De Conexión En E.P. Sin Nombre, Fracc. Camino Real.	17051	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,038,115.83	1,038,115.83	1,038,115.83	1,038,115.83	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS17170200889432	Construcción De Un Aula Didáctica Aislada En Estructura U2-C. Red Eléctrica Y Andador De Conexión En E.P. Álvaro Obregón Salido.	17024	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,314,336.93	1,314,336.93	1,314,336.93	1,314,336.93	360,275.34	360,275.34	360,275.34	27.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200889447	Construcción De Un Aula Didáctica Y Núcleo De Servicios Sanitarios En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Muro Cubre Tinacos, Red Sanitaria, Red Eléctrica Y Andadores De Conexión En E.P. Heberto C	17025	Baja California Sur	La Paz	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,126,894.46	2,126,894.46	2,126,894.46	2,126,894.46	598,633.05	598,633.05	598,633.05	28.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200889466	Construcción De Núcleo De Servicios Sanitarios En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts, Cisterna De 10,000 Lt, Red Eléctrica, Hidráulica Y Sanitaria Y Andador De Conexión En E.P.	17026	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,236,753.59	1,236,753.59	1,236,753.59	1,236,753.59	463,246.80	463,246.80	463,246.80	37.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200889491	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional 6.00 X 8.00 Mts, Red Eléctrica Y Andadores De Conexión En E.P. Prof. Luis Rodríguez Chávez.	17027	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,664,496.93	1,664,496.93	1,664,496.93	1,664,496.93	463,246.80	463,246.80	463,246.80	27.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	18.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200889508	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts Y Andador De Conexión En E.P. Distrito Federal.	17028	Baja California Sur	La Paz	Chametta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	732,150.74	732,150.74	732,150.74	732,150.74	196,524.32	196,524.32	196,524.32	26.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	36.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200889517	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts, Red Eléctrica Y Andador De Conexión En E.P. Ignacio Allende.	17029	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	846,862.35	846,862.35	846,862.35	846,862.35	226,363.72	226,363.72	226,363.72	26.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	18.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200889529	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts, Construcción De Bodega De 4 X 4 Mts, Andador De Conexión Y Red Eléctrica En E.P. Esthela Castillo Marquez.	17030	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,056,164.68	1,056,164.68	1,056,164.68	1,056,164.68	296,131.07	296,131.07	296,131.07	28.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200889544	Construcción De Campo Infantil De Fútbol De 11.00 X 22.00 Mts, Empastado Sintético, Andador De Conexión En E.P. Carlos A Carrillo.	17052	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	698,630.00	698,630.00	698,630.00	698,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro:



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200889555	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura U1-C, Andador De Conexión Y Rehabilitación De Red Eléctrica En Secundaria No. 32 Octavio H. Arce Mayoral	17069	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,703,441.39	1,703,441.39	1,703,441.39	1,703,441.39	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200889562	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura U1-C, Andador De Conexión Y Luminaria Exterior En Esc. Sec. Educadores De Baja California.	17031	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,058,260.60	1,058,260.60	1,058,260.60	1,058,260.60	285,610.97	285,610.97	285,610.97	26.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	57.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200889571	Construcción De Un Aula Didáctica De 2 1/2 E/E En Estructura U2-C Planta Baja En Esc. Sec. Técnica No. 26.	17002	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,483,697.98	1,483,697.98	1,483,697.98	1,483,697.98	412,379.04	412,379.04	412,379.04	27.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200889580	Suministro Y Colocación De Porterías En Cancha De Usos Múltiples Y Rehabilitación De Porterías Existentes En Esc. Sec. Técnica. No. 01.	17032	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	132,345.24	132,345.24	132,345.24	132,345.24	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200889589	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 M, Red Eléctrica Y Obra Exterior En Telesecundaria No. 50, Gabriel García Márquez.	17033	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	952,409.60	952,409.60	952,409.60	952,409.60	253,343.67	253,343.67	253,343.67	26.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	55.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200889598	Construcción De Un Aula Didáctica Aislada En Estructura U1-C Con Adecuación Para Conexión De Computadoras Personales, Bodega De 4 X 4 Mts Y Andadores De Conexión En Telessec. No. 58 Leonardo Da Vinci	17053	Baja California Sur	La Paz	La Pasión A	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,437,451.05	1,437,451.05	1,437,451.05	1,437,451.05	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200889622	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Adosado Y Red Hidrosanitaria En J.N. Anabella Rojas Pérez.	17035	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	813,195.94	813,195.94	813,195.94	813,195.94	253,343.67	253,343.67	253,343.67	31.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera: / Física: / Registro:



# SECRETARÍA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200889660	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Andador De Conexión En J.N. Sin Nombre Colonia Ejidal.	17054	Baja California Sur	Los Cabos	San José	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	885,251.20	885,251.20	885,251.20	885,251.20	231,441.79	231,441.79	231,441.79	26.14	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200889670	Construcción De Un Aula Didáctica Aislada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 M. Red Eléctrica, Red Sanitaria, Red Hidráulica Y Cerco Perimetral En J.N. Sin Nombre.	17036	Baja California Sur	Los Cabos	San José	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,059,369.37	1,059,369.37	1,059,369.37	1,059,369.37	281,594.23	281,594.23	281,594.23	26.58	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	27.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200889679	Construcción De Un Aula Didáctica, Núcleo De Servicios Sanitarios Y Bodega, En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 M. Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Y Andadores De Conexión En J.N. Adolfo L.	17055	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,194,951.43	2,194,951.43	2,194,951.43	2,194,951.43	635,847.82	635,847.82	635,847.82	28.97	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	46.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200889686	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Red Eléctrica Y Andadores En J.N. Jose Clemente Orozco	17037	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	971,993.96	971,993.96	971,993.96	971,993.96	255,979.03	255,979.03	255,979.03	26.34	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	56.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200889692	Construcción De Edificio En Estructura U2-C, Con 6 Aulas Didácticas, Dirección, Núcleo De Servicios Sanitarios, Módulo De Escaleras En E.P. Nueva Creación.	17038	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	13,074,810.45	13,074,810.45	13,074,810.45	13,074,810.45	2,346,967.32	2,346,967.32	2,346,967.32	17.95	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200889709	Construcción De Núcleo De Servicios Sanitarios En Est. U-C Aislados, Sistema De 10,000 Lt. Red Hidrosanitaria, Construcción De Aula Didáctica Adosada En Estructura U2-C En E.P. Bicentenario De La I	17056	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,447,434.78	2,447,434.78	2,447,434.78	2,447,434.78	673,508.98	673,508.98	673,508.98	27.52	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	12.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200889715	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 6.00 Mts. Red Eléctrica, Plaza Y Andador De Conexión En E.P. 15 De Mayo.	17039	Baja California Sur	Los Cabos	El Campamento	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	931,170.44	931,170.44	931,170.44	931,170.44	247,566.59	247,566.59	247,566.59	26.59	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	34.00	Financiera: / Física: / Registro:



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200889719	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 M Y Ampliación De Plaza En E.P. Abraham Castellanos.	17040	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	802,337.93	802,337.93	802,337.93	802,337.93	212,460.76	212,460.76	212,460.76	26.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	52.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200889720	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional De 6.00 X 8.00m Adosada En E.P. Encarnación Cosío Aviles.	17057	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	827,661.42	827,661.42	827,661.42	827,661.42	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200889722	Construcción De Núcleo De Servicios Sanitarios En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 M. Cisterna De 10,000lt, Red Hidráulica, Sanitaria, Eléctrica, Andador De Conexión En E.P. Juana Inés De La Cruz.	17041	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,531,472.22	1,531,472.22	1,531,472.22	1,531,472.22	443,903.81	443,903.81	443,903.81	28.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200890148	Construcción De Administración De 5 E/E En Estructura U2-C En Planta Baja Adosada, Andador De Conexión, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Red Hidrosanitaria En Escuela Secundaria No. 36.	17058	Baja California Sur	Los Cabos	Chula Vista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	4,019,288.07	4,019,288.07	4,019,288.07	4,019,288.07	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200890155	Construcción De Aula Didáctica Adosada En Est. U2-C Planta Baja, Plaza Cívica Y Red Eléctrica En Esc. Sec Tec No 25	17076	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,114,320.33	1,114,320.33	1,114,320.33	1,114,320.33	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200890158	Construcción De Dos Aulas Dedicadas, En Planta Baja En Estructura U2-C. Red Eléctrica Exterior Y Andador De Conexión En Telesecundaria No. 29 Carmen Fisher.	17060	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,894,924.05	2,894,924.05	2,894,924.05	2,894,924.05	760,923.48	760,923.48	760,923.48	26.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	14.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200890166	Demolicion Y Construcción De Cancha De Usos Múltiples Y Luminarias Exteriores En E.P. Alfredo Green Gonzalez.	17044	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,302,154.39	1,302,154.39	1,302,154.39	1,302,154.39	372,334.82	372,334.82	372,334.82	28.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200890170	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada, Andador De Conexión, Red Eléctrica Y Alumbrado Exterior En J.N. Octavio Paz.	17043	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	900,226.44	900,226.44	900,226.44	900,226.44	247,351.89	247,351.89	247,351.89	27.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200890749	Construcción De Un Aula Multisensorial En Estructura Regional, Bodega, Rehabilitación De Baños, Red Eléctrica, Alumbrado Exterior Y Andador De Conexión En Cam Mercedes Davis Perpulí.	17061	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,632,136.23	1,632,136.23	1,632,136.23	1,632,136.23	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200891307	Demolición De Edificio 2b, Construcción De Aula De Usos Múltiples Y Dirección En Estructura Regional De 6.00 X 5.30 Ms Y Red Eléctrica En J.N. Juan Escutia.	17077	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	2,566,309.21	2,566,309.21	2,566,309.21	2,566,309.21	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200891321	Construcción De Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Ms, Andador De Conexión, Red Eléctrica Y Alumbrado Exterior En E.P. Mercedes Davis Perpulí.	17042	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	896,648.49	896,648.49	896,648.49	896,648.49	235,943.67	235,943.67	235,943.67	26.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	47.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200891330	Construcción De Aula De 3 E/E Adosado En Estructura U1-C, Andador De Conexión, Red Eléctrica Y Alumbrado Exterior En Esc. Sec. Modesto Sanchez Mayón.	17062	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,524,681.81	1,524,681.81	1,524,681.81	1,524,681.81	461,206.82	461,206.82	461,206.82	30.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200891342	Construcción De Un Aula Didáctica Aislada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Ms. Y Obra Exterior En J.N. Luis Donaldo Coloso.	17001	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	938,992.70	938,992.70	938,992.70	938,992.70	637,058.58	637,058.58	637,058.58	67.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200891354	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 M Y Andador De Conexión En "E.P. Sin Nombre (Col. Benito Juárez)".	17009	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Alvarado Aramburo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	764,072.58	764,072.58	764,072.58	764,072.58	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200891362	Sistema Fotovoltaico Para Edificio De Dos Aulas Y Caseta Para Banco De Baterías En E.P. Nemesio Murillo Murillo.	17065	Baja California Sur	Mulegé	El Dátil	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	535,629.28	535,629.28	535,629.28	535,629.28	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200891367	Demolición Y Construcción De Banda Perimetral En Esc. Sec. Francisco J. Mújica	17048	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,475,484.17	1,475,484.17	1,475,484.17	1,475,484.17	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200891372	Construcción De Módulo De Escaleras, Construcción De Un Aula Didáctica De 2 1/2 E/E En Planta Alta En Escuela Secundaria Técnica No. 24	17066	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalía	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,849,130.45	1,849,130.45	1,849,130.45	1,849,130.45	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200891381	Sistema Fotovoltaico Para Edificio De Dos Aulas Y Portico Y Caseta Para Banco De Baterías En E.P. 20 De Noviembre.	17064	Baja California Sur	Mulegé	San Francisco de la Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	526,403.28	526,403.28	526,403.28	526,403.28	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200891688	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00 X 16.00 Mts. En El Albergue No. 19 Teletoro Astorga Reyes, En La Localidad De Palo Bola, Municipio De Comondú, Bcs	BCSSEFP ORTAL2017001	Baja California Sur	Comondú	Palo Bola	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	380,979.41	380,979.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200891691	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00 X 12.00 Mts. En El Plantel Jardín De Niños Nuevas Creación, Cct 03d9r0103z, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, Bcs	BCSSEFP ORTAL2017002	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	321,947.01	321,947.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	150	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200891694	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 19.00 X 32.00 Mts. En El Plantel Escuela Secundaria Técnica No. 03, Cct 03d9r0003z, En La Localidad De Punta Prieta, Municipio De La Paz, Bcs	BCSSEFP ORTAL2017003	Baja California Sur	La Paz	Punta Prieta	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	1,383,325.50	1,383,325.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	400	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200891696	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00 X 12.00 Mts. En El Plantel Escuela Primaria Agustín Melgar, Cct 03d9r0296v, En La Localidad De El Cajón, Municipio De Los Cabos, Bcs	BCSSEFP ORTAL2017004	Baja California Sur	Los Cabos	El Cajón	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	287,084.48	287,084.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200891699	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 8.00 X 10.00 Mts. En El Jardín De Niños Juana De Aboja, Cct 03d9r0145z, En La Localidad De Guerrero Negro, Municipio De Mulegé, Bcs	BCSSEFP ORTAL2017005	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	132,482.46	132,482.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS17170200891716	Realización Del Módulo 1 De Casa De Día Y Albergue Asistencia Social Para Personas Con Discapacidad Motriz E Intelectual, Col. El Conchalito, La Paz, Mpio De La Paz, Bcs	BCSU0752017001	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	3,852,525.00	3,852,525.00	3,852,525.00	42,377.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	35,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200891905	Proyecto De Infraestructura, Rehabilitación Y O Equipamiento De Espacios Alimentarios (Pireas)	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"		12-Salud	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN BCS	Salud	En Ejecución	2017	471,250.00	471,250.00	471,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	290	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200892155	Adquisiciones Fasp 2017	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaria De Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	59,000,269.45	59,000,269.45	35,400,161.67	1,133,145.60	566,572.80	566,572.80	566,572.80	0.96	\$0	Piezas	0	0.00	0.96	Financiera: / Física: En proceso de adquisiciones / Registro:		
BCS17170200892246	Programa De Adquisiciones Para La Inclusión Y Equidad Educativa En Bcs	BCSS2442017001	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa		11- Educación Pública	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	657,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	1,987	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200892630	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico Ciudad De Loreto.	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	613,180.00	613,180.00	613,180.00	613,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	16,738	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200892651	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica, Saneamiento Del Sistema De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico, Banquetas, Guar Y Señalamiento De La Calle Balleinas, Tramo: Blvd. Delfines A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	8,357,742.30	8,357,742.30	8,357,742.30	8,357,742.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	16,738	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200892666	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica, Saneamientos Del Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico, Banq., Guar., Y Señalamiento De La Calle Francisco Pelayo Lopez, Tramo: Blvd. Hugo Cervantes A Santos D	-	Baja California Sur	Comondu	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	3,026,340.00	3,026,340.00	3,026,340.00	3,026,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	72,564	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200892683	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica, Saneamiento Del Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado, Banq., Guar., Y Señales De La Calle Ignacio Ramirez, Tramo: Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Santos	-	Baja California Sur	Comondu	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	3,026,340.00	3,026,340.00	3,026,340.00	3,026,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	72,564	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.





# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200892708	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica, Saneamiento Del Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico, Banq., Guar., Y Señales De La Calle Puerto Coatzacoalcos, Tramo: Puerto Topolobampo A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2017	8,208,205.50	8,208,205.50	8,208,205.50	8,208,205.50	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200892722	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico De La Calle Javier Mina, Tramo: Santos Degollado A Benito Juarez Garcia	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2017	3,263,700.00	3,263,700.00	3,263,700.00	3,263,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200892859	Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Alumbrado Publico, Banquetas, Banqueras, Señalizaciones Y Semáforización Del Carril De Desaceleración Y Entronque Libramiento Santiago Ocegüera Con La Calle Constituyentes	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2017	5,680,534.13	5,680,534.13	5,680,534.13	5,680,534.13	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200892891	Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado, Banq., Guar., Y Señalamiento De Circuito De La Calles, 1.- Palma Edulis, Tramo: Palma Abanico Calle Sin Nombre.	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2017	4,236,876.00	4,236,876.00	4,236,876.00	4,236,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	238,487	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200892923	Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado, Banq., Guar., Y Señalamiento De La Calle Dr. Severo Garduño, Tramo: Prof. Fernando Cota Garduño A 5 De Febrero.	-	Baja California Sur	Los Cabos	Ninguno	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2017	8,295,732.00	8,295,732.00	8,292,732.00	8,295,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	238,487	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200892941	Primera Etapa De Embellecimiento Del Malecón Costero De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT E	Urbanización	En Ejecución	2017	#####	#####	#####	#####	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Metros Cuadros	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200892991	Fortalecimiento De La Calidad Educativa Para Niños De Bcs	BCSS2672 017001	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa		11- Educación Pública	Secretaría de Educación Pública	Educación	En Ejecución	2017	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	162	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA SU VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170200894574	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 20.00x30.00 Mts En La Telesecundaria No. 12 Niños Héroes, Cct03dvt0012y, En La Localidad De Tepentú, Mpio De Comondú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFORTAL001	Baja California Sur	Comondú	Tepentú	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	244,554.88	244,554.88	122,277.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	12	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894586	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00x13.00 Mts En La Telesecundaria No. 13 José Miranda Meza, Cct 03dvt0013x, En La Localidad De Palo Bola, Mpio De Comondú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFORTAL002	Baja California Sur	Comondú	Palo Bola	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	425,355.16	425,355.16	212,677.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	42	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894595	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 16.00x24.00 Mts En Escuela Secundaria Primero De Mayo, Cct 03des0017n, En La Localidad De Adolfo López Mateos, Mpio De Comondú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFORTAL003	Baja California Sur	Comondú	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	1,015,693.08	1,015,693.08	507,846.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	127	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894606	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00x13.00 Mts En Jardín De Niños Margarita Maza De Juárez, Cct 03dvt0067, En La Localidad De Adolfo López Mateos, Mpio De Comondú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFORTAL004	Baja California Sur	Comondú	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	428,344.56	428,344.56	214,172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	48	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894615	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 18.00x19.20 Mts En La Escuela Primaria Francisco I. Madero, Cct 03dvt0203p, En La Localidad De Cd Constitución, Mpio De Comondú, Bcs, Conv. 58.0	BCSSEFFORTAL005	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	681,940.14	681,940.14	340,970.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894618	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 13.00x18.00 Mts En La Escuela Primaria Gral. Bonifacio Salinas Leal, Cct 03dvt0171n, En La Localidad De Adolfo López Mateos, Mpio De Comondú, Bcs, Conv. 58	BCSSEFFORTAL006	Baja California Sur	Comondú	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	609,331.30	609,331.30	304,665.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	100	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



# SECRETARÍA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170200894625	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x30.00 Mts En La Telesecundaria No. 15 Juan Domínguez Cota, Cct 03dpr0015v En La Localidad De Santo Domingo, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 5	BCSSEPP ORTAL007	Baja California Sur	Comondu	Santo Domingo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACION PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	1,404,391.24	1,404,391.24	702,195.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	41	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894629	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x18.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Andrés Quintana Roo, Cct 03dpr0250z, En La Localidad De L.F.A. No. 5, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPP ORTAL008	Baja California Sur	Comondu	Ley Federal de Aguas Número Cinco	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACION PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	441,260.54	441,260.54	220,630.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	34	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894631	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x18.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Gral. Lázaro Cárdenas, Cct 03dpr0277g, En La Localidad De L.F.A. No. 03, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPP ORTAL009	Baja California Sur	Comondu	Ley Federal de Aguas Número Tres	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACION PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	441,260.54	441,260.54	220,630.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	26	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894635	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x18.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 44, Cct 03dpr0044q, En La Localidad De L.F.A. No. 05, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPP ORTAL010	Baja California Sur	Comondu	Ley Federal de Aguas Número Cinco	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACION PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	441,260.54	441,260.54	220,630.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	19	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894641	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00x18.00 Mts En La Escuela Primaria Venustiano Carranza, Cct 03dpr0307k, En La Localidad De Tepentú, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPP ORTAL011	Baja California Sur	Comondu	Tepentú	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACION PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	598,708.74	598,708.74	299,354.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894643	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x18.00 Mts En Plantel Escuela Primaria Lic. Alfredo V. Borfil, Cct 03dpr0285p, En La Localidad De L.F.A. No. 2, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPP ORTAL012	Baja California Sur	Comondu	Ley Federal de Aguas Número Dos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACION PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	441,260.54	441,260.54	220,630.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	31	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170200894652	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 13.00x18.00 Mts En Plantel Escuela Primaria República De Cuba, Cct 03dpr173i, En La Localidad De Puerto Adolfo López Mateos, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 5	BCSSEFFORTAL013	Baja California Sur	Comondu	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	598,179.76	598,179.76	299,089.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	105	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894654	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x18.00 Mts En Plantel Escuela Secundaria Técnica No. 7, Cct 03dsr0007z, En La Localidad De L.F.A No04, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFORTAL014	Baja California Sur	Comondu	Ley Federal de Aguas Número Cuatro	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	398,809.10	398,809.10	199,404.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	46	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894658	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00x13.00 Mts En El Plantel Centro De Atención Múltiple No. 05, Cct 03dm0005y, En La Localidad De Ciudad Insurgentes, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFORTAL015	Baja California Sur	Comondu	Ciudad Insurgentes	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	428,344.56	428,344.56	214,172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	45	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894660	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 14.00x24.00 Mts En La Escuela Primaria Veinte De Noviembre, Cct 03dpr0333i, En La Localidad De Palo Bola, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFORTAL016	Baja California Sur	Comondu	Palo Bola	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	672,260.38	672,260.38	336,130.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	86	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894667	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x30.00 Mts En La Escuela Secundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta, Cct 03des0030h, En La Localidad De Ciudad Constitución, Mpio De Comondu	BCSSEFFORTAL017	Baja California Sur	Comondu	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	1,439,622.28	1,439,622.28	719,811.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	580	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894671	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x15.00 Mts En La Telesecundaria No. 11 Melchor Ocampo, Cct 03dvr0011z, En La Localidad De San Luis Gonzaga, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFORTAL018	Baja California Sur	Comondu	San Luis Gonzaga	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	512,525.54	512,525.54	256,262.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	29	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200894677	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00x18.00 Mts En La Telesecundaria No. 14 Benito Juárez García, Cct 03dlv0014w, En La Localidad De San José De La Noria, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.0	BCSSEFP ORTAL019	Baja California Sur	Comondu	San José de la Noria	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	598,708.74	598,708.74	299,354.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	10	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894679	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 13.00x18.00 Mts En La Escuela Primaria Republica De Colombia, En La Localidad De San Juanico, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFP ORTAL020	Baja California Sur	Comondu	San Juanico	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	594,204.06	594,204.06	297,102.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	73	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894685	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x18.00 Mts En El Jardín De Niños Vicente Guerrero, Cct 03djr0110j, En La Localidad De Poza Grande, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFP ORTAL021	Baja California Sur	Comondu	La Poza Grande	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	398,809.10	398,809.10	199,404.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894689	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 20.00x30.00 Mts En La Escuela Primaria 5 De Mayo, Cct 03dpr0174k, En La Localidad De Villa Ignacio Zaragoza, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07m	BCSSEFP ORTAL023	Baja California Sur	Comondu	Villa Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	1,370,677.28	1,370,677.28	685,338.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	152	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894690	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x18.00 Mts En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Cct 03dpr0332j, En La Localidad De María Auxiliadora, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFP ORTAL024	Baja California Sur	Comondu	María Auxiliadora	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	398,809.10	398,809.10	199,404.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	22	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894695	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x30.00 Mts En La Escuela Secundaria Gral. Agustín Olaechea Aviles, Cct 03des0020a, En La Localidad De Villa Ignacio Zaragoza, Mpio De Com	BCSSEFP ORTAL025	Baja California Sur	Comondu	Villa Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	1,404,391.24	1,404,391.24	702,195.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	90	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170200894699	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x30.00 Mts En La Telesecundaria No. 6 Andrés Cossella Camacho, Cct 03dr0006n, En La Localidad De Poza Grande, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 5	BCSSEFFORTAL026	Baja California Sur	Comondu	La Poza Grande	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	1,404,391.24	1,404,391.24	702,195.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	34	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894702	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x30.00 Mts En La Escuela Primaria Alfredo Green Gonzalez, Cct 03dr02415, En La Localidad De Ciudad Constitución, Mpio De Comondu, Bcs, Co	BCSSEFFORTAL028	Baja California Sur	Comondu	El Rosario	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	1,451,365.92	1,451,365.92	725,682.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	367	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894706	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x18.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Emiliano Zapata, Cct 03dr0284q, En La Localidad De L.F.A. No. 1, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFORTAL028	Baja California Sur	Comondu	Ley Federal de Aguas Número Uno	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	441,260.54	441,260.54	220,630.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	87	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894717	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 14.00x24.00 Mts En La Escuela Primaria Emiliano Zapata, Cct 03dr0142s, En La Localidad De Poza Grande, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFORTAL022	Baja California Sur	Comondu	La Poza Grande	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	684,930.30	684,930.30	342,465.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	61	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200894728	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x18.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Juan H. Mendoza, Cct 03dr0393xx, En La Localidad De El Rosario Uno, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFORTAL029	Baja California Sur	La Paz	El Rosario	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	394,844.82	394,844.82	197,422.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	14	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894730	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 14.00x24.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Emiliano Zapata, Cct 03dr0137v, En La Localidad De El Pescadero, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.	BCSSEFFORTAL030	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	709,419.12	709,419.12	354,709.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	309	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200894733	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x12.00 Mts En El Telesecundaria No. 04 Fernando Jordán Juárez, Cct 03dpr0004p, En La Localidad De San Juan De La Costa, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.0	BCSSEFP-ORTAL031	Baja California Sur	La Paz	San Juan de la Costa	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	321,947.02	321,947.02	160,973.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	14	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894735	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 8.00x10.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Prof. Pedro González Orduña, Cct 03dpr0160h, En La Localidad De La Trinidad, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07	BCSSEFP-ORTAL032	Baja California Sur	La Paz	La Trinidad	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	214,959.84	214,959.84	107,479.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	32	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894738	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x12.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Mariano Matamoros, Cct 03dpr0112y, En La Localidad De El Agua Amarga, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07rmdp	BCSSEFP-ORTAL033	Baja California Sur	La Paz	Agua Amarga	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	273,995.14	273,995.14	136,997.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	50	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894740	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 19.00x32.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria República De Argentina, Cct 03dpr0116u En La Localidad De El Triunfo, Mpio De La Paz, Bcs, Conv.	BCSSEFP-ORTAL034	Baja California Sur	La Paz	El Triunfo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	1,383,325.50	1,383,325.50	691,662.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	35	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894743	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x12.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Prof. Antonio F. Delgado, Cct 03dpr0163e, En La Localidad De San Pedro México, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.	BCSSEFP-ORTAL035	Baja California Sur	La Paz	San Pedro México	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	274,405.68	274,405.68	137,202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	25	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894745	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x18.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Alfredo V. Borlín, Cct 03dpr0240t, En La Localidad De Gral. Juan Domínguez Cota, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 5	BCSSEFP-ORTAL036	Baja California Sur	La Paz	General Juan Domínguez Cota	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	395,359.22	395,359.22	197,679.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	109	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170200894746	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x12.00 Mts En El Plantel Centro De Atención Múltiple No. 13, Cct 03dm0013q, En La Localidad De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFP ORTAL037	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	321,947.02	321,947.02	160,973.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	93	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894748	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x12.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 08 Octavio Paz, Cct 03dm0008l, En La Localidad De San Pedro, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFP ORTAL038	Baja California Sur	La Paz	San Pedro	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	328,763.68	328,763.68	164,381.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894750	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 8.00x10.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Gral. Lázaro Cárdenas Del Rio, Cct 03dpr0192z, En La Localidad De Alfredo V. Bonfil, Mpio De La Paz, Bcs, Con	BCSSEFP ORTAL039	Baja California Sur	La Paz	Alfredo V. Bonfil	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	215,720.40	215,720.40	107,860.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	11	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894752	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x12.00 Mts En Plantel Jardín De Niños Profa. Asunción González, Cct 03dpr0063p, En La Localidad De Todos Santos, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFP ORTAL040	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	291,695.32	291,695.32	145,847.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	73	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894753	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 6.00x9.00 Mts En Plantel Jardín De Niños Profa. Rosaura Zapata, Cct 03dpr0054h, En La Localidad De San Antonio, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFP ORTAL041	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	193,113.80	193,113.80	96,556.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	20	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894756	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 8.00x10.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Prof. Benito Beltrán Beltrán, Cct 03dpr0273k, En La Localidad De El Ancón, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFP ORTAL042	Baja California Sur	La Paz	El Ancón	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	238,227.68	238,227.68	119,113.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	22	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:





# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170200894758	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x12.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Basilio Badillo, Cct 03dpr0291z, En La Localidad De Las Calabazas, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFORTAL043	Baja California Sur	La Paz	Las Calabazas	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	274,405.68	274,405.68	137,202.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	15	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894760	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 19.00x32.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Constanza Diaz, Cct 03dpr01558v, En La Localidad De San Juan De Los Planes, Mpio De La Paz, BCS,	BCSSEFFORTAL044	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	1,383,325.50	1,383,325.50	691,662.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	165	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894762	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x16.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Melchor Ocampo, Cct 03dpr0195x, En La Localidad De La Matanza, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFORTAL045	Baja California Sur	La Paz	La Matanza	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	389,469.48	389,469.48	194,734.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894764	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 23.00x30.00 Mts En El Plantel Telessecundaria No. 02 Siglo XXI, Cct 03dvr0002z, En La Localidad De El Pescadero, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.0	BCSSEFFORTAL046	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	1,500,006.44	1,500,006.44	750,003.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	145	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894765	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 14.00x24.00 Mts En El Plantel Telessecundaria No. 03 Sor Juana Inés De La Cruz, Cct 03dvr0003q, En La Localidad Del Carrizal, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58	BCSSEFFORTAL047	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	709,419.10	709,419.10	354,709.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	104	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894767	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 8.00x10.00 Mts En El Plantel Jardín De Niños Gregorio Torres Quintero, Cct 03dpr0115e, En La Localidad De San Juan De La Costa, Mpio De La Paz, Bcs, Conv.	BCSSEFFORTAL048	Baja California Sur	La Paz	San Juan de la Costa	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	215,720.40	215,720.40	107,860.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170200894770	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x12.00 Mts En El Plantel Jardín De Niños Nueva Creación, Cct 034pr0184a, En La Localidad De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFORTAL049	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	274,019.52	274,019.52	137,009.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	56	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894774	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 14.00x24.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 47 Ángel Cesar Mendoza Aramburo, Cct 034dv0047n, En La Localidad De Melitón Albanes Dominguez,	BCSSEFFORTAL050	Baja California Sur	La Paz	Melitón Albanes Dominguez	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	709,419.10	709,419.10	354,709.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	79	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894775	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x18.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 49 José Evodio Balderas González, Cct 034dv0049l, En La Localidad De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 5	BCSSEFFORTAL051	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	439,587.96	439,587.96	219,793.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	148	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894784	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x30.00 Mts En La Escuela Primaria Juan De La Barrera, Cct 034pr0219q, En La Localidad De Palo Escopeta, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.	BCSSEFFORTAL052	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	1,461,601.84	1,461,601.84	730,800.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	21	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894786	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x16.00 Mts En La Escuela Primaria Estado De Sinaloa, Cct 034pr0227z, En La Localidad Del Ranchito, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFORTAL053	Baja California Sur	Los Cabos	El Ranchito	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	386,583.94	386,583.94	193,291.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	19	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894789	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00x12.00 Mts En La Escuela Primaria José L. Goveain, Cct 034pr0210z, En La Localidad De Miraflores, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFORTAL054	Baja California Sur	Los Cabos	Miraflores	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	379,882.74	379,882.74	189,941.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	206	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS17170200894790	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x30.00 Mts En La Escuela Primaria Graciano Sánchez, Cct 034pr0113x En La Localidad De Santiago, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFORTAL055	Baja California Sur	Los Cabos	Santiago	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	1,442,065.28	1,442,065.28	721,032.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	19	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894792	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x18.00 Mts En El Plantel Jardín De Niños Prof. Marcelo Rubio Ruiz, Cct 034pr0011j, En La Localidad De San José Del Cabo, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv.	BCSSEFFORTAL056	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	452,552.20	452,552.20	226,276.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	149	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894794	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 6.00x12.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Profa. María Del Carmen Famaña, Cct 034pr0120g, En La Localidad De Animas Altas, Mpio De Los Cabos, Bcs, Con	BCSSEFFORTAL057	Baja California Sur	Los Cabos	Las Animas Altas	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	250,826.34	250,826.34	125,413.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	28	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894795	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 13.00x24.00 Mts En La Escuela Primaria Profa. María Meme Ojeda, Cct 034pr0229x En La Localidad De Agua Caliente, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv.	BCSSEFFORTAL058	Baja California Sur	Los Cabos	Agua Caliente	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	689,061.42	689,061.42	344,530.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	16	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894802	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x16.00 Mts En Escuela Primaria De Tabasco, Cct 034pr0272j, En La Localidad De Caduño, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFORTAL059	Baja California Sur	Los Cabos	Caduño	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	386,583.94	386,583.94	193,291.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894803	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 13.00x24.00 Mts En Plantel Escuela Primaria Bicentenario De La Independencia De México, Cct 034pr0079k, En La Localidad De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos	BCSSEFFORTAL060	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	737,450.00	737,450.00	368,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	547	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170200894804	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples 21.00x30.00 Mts En La Escuela Secundaria Técnica No. 23 Otilia Cota Romero, Cct 03ds0023g, En La Localidad De Santa Anita, Mpio De Los Cabos, Bcs	BCSSEFFORTAL061	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	1,458,550.08	1,458,550.08	729,275.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	136	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894807	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00x18.00 Mts En Escuela Primaria Estado De Yucatán, Cct 03dpr0228y, En La Localidad De Santa Catarina, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFORTAL062	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Catarina	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	620,513.40	620,513.40	310,256.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	75	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894808	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 6.00x9.00 Mts En La Telesecundaria No. 41 Guillermo González Camarena, Cct 03dvt0041t, En La Localidad De Palo Escopeta, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.0	BCSSEFFORTAL063	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	175,830.82	175,830.82	87,915.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	12	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894811	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 6.00x9.00 Mts En La Escuela Primaria Antonio Mijares, Cct 03dpr0217s, En La Localidad De Matancitas, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFORTAL064	Baja California Sur	Los Cabos	Matancitas	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	179,907.58	179,907.58	89,953.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	24	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894813	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x16.00 Mts En La Escuela Primaria Francisco Cota Moreno, Cct 03dpr0217s, En La Localidad De Santa Cruz, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFORTAL065	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Cruz	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	382,255.66	382,255.66	191,127.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	31	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894816	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 23.00x30.00 Mts En El Plantel Escuela Secundaria No. 35 Raúl Enrique Guerrero Montaño, Cct 03des0035c, En La Localidad De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos	BCSSEFFORTAL066	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	1,387,672.84	1,387,672.84	693,836.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	498	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



# SECRETARÍA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170200894817	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 20.00x30.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 23 Carmen Fisher Cota, Cct 03dv0029y, En La Localidad De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos, B	BCSSEPPORTAL067	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	1,383,325.50	1,383,325.50	691,662.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	421	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894819	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 20.00x30.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 30 María Prudencia Zamora Pérez, Cct 03dv0030n, En La Localidad De La Candelaria, Mpio De Los	BCSSEPPORTAL068	Baja California Sur	Los Cabos	La Candelaria	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	1,383,325.50	1,383,325.50	691,662.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	34	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894832	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x18.00 Mts En El Jardín De Niños Ignacio Allende, Cct 03dp00640, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPPORTAL069	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	670,290.52	670,290.52	335,145.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	82	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894833	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00x24.00 Mts En El Jardín De Niños Estado De Baja California Sur, Cct 03dp0075u, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPPORTAL070	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	441,260.54	441,260.54	220,630.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	179	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894839	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 15.00x18.00 Mts En El Jardín De Niños Luis Donaldo Colosio, Cct 03dp01661, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPPORTAL071	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	397,441.16	397,441.16	198,720.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	99	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894840	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 13.00x24.00 Mts En La Escuela Primaria Amado Nervo, Cct 03dp0149l, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPPORTAL072	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	670,407.14	670,407.14	335,203.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	331	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE  
**BAJA CALIFORNIA SUR**  
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170200894843	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 23.00x30.00 Mts En La Escuela Secundaria Francisco J. Mujica, Cct 03des007g En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs, Conv. 58.	BCSSEPF ORTAL073	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	1,500,006.46	1,500,006.46	750,003.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	484	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894847	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 13.00x23.00 Mts En El Centro De Atención Múltiple No. 6, Cct 03dm0006x, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL074	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	942,107.28	942,107.28	471,053.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	36	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894849	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 15.00x18.00 Mts En La Escuela Primaria David Alfaro Siqueiros, Cct 03dpr0413u, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL075	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	428,344.56	428,344.56	214,172.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	350	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894851	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 13.00x20.00 Mts En La Escuela Primaria Prof. Marcelo Rubio Ruiz, Cct 03dpr0242r, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs, Conv.	BCSSEPF ORTAL076	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	670,407.14	670,407.14	335,203.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	311	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170200894852	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 14.00x24.00 Mts En La Escuela Primaria Ángel Fort Amador Cct 03dpr0421c, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPF ORTAL077	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	598,179.76	598,179.76	299,089.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0	Otros	387	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:



# SECRETARIA DE FINANZAS

## DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público  
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios  
Período Reportado : Segundo Trimestre del 2017  
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	

Director de Contabilidad

C.P. y A. José Ricardo González García