



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1213010004287	Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia Ampliación Navarro Rubio	FISC201201	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLA DO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$324,764	\$303,034	\$303,034	93.31	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052011	Rehabilitación De La Delegación Los Barrios	FTUM201217	Baja California Sur	La Paz	Los Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,006	\$196,845	99.55	\$0	Metros Cuadrados	364	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052557	Rehabilitación De Cocina Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Barrios	FTUM201218	Baja California Sur	La Paz	Los Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,671	\$59,023	99.55	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052715	Rehabilitación Del Alumbrao Publico Del Libramiento Danie Roldan	FTUM201219	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$990,086	\$990,086	99.55	\$0	Metros Cuadrados	3,292	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052785	Ampliación En Segunda Etapa De Rehabilitación De La Cruz Roja	FTUM201220	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,099	\$196,937	99.55	\$0	Metros Cuadrados	468	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053465	Rehabilitación Del Centro De Atención Infantil De La Colonia Roma Y Colonia El Cardonal	FTUM201226	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL DE LA COLONIA ROMA Y EL CARDONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$347,522	\$343,748	99.45	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053489	Construcción De Rampa De Botado En La Comunidad De La Ventana	FTUM201227	Baja California Sur	La Paz	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$696,847	\$689,279	99.55	\$0	Metros Cuadrados	375	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053614	Ampliación Y Rehabilitación De La Biblioteca En Los Barrios	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	Los Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,539	\$295,296	99.51	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053843	Impermeabilización Al Edificio De Bomberos	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$304,026	\$300,724	99.55	\$0	Metros Cuadrados	726	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053879	Mejoramiento Y Adecuación De La Imagen Urbana De La Plaza Pública Y Acceso A Los Barrios	FTUM201235	Baja California Sur	La Paz	Los Barrios	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$391,330	\$387,070	97.89	\$0	Metros Cuadrados	6,160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100054628	Reconstrucción Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noreste De La Ciudad De La Paz	FTUM201247	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$557,477	\$551,423	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12130100054651	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noroeste De La Ciudad De La Paz	FTUM201248	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$545,650	\$539,725	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100054963	Reencarpetao Y Bacheo En Zona Sureste De La Ciudad De La Paz	FTUM201249	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$628,265	\$621,442	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100055668	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Sur De La Ciudad De La Paz	FTUM201250	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,765,084	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	56.20	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100064286	Ampliacion De La Red De Alcantarillado Sanitario Colonia Calafia	FISD201203	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$599,360	\$590,963	\$590,963	98.60	\$0	Metros Cuadrados	787	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067364	Construccion De Oficinas Municipales Sector 6 Fraccionamiento Camino Real	FTUM201251	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,765,084	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	56.20	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067432	Construccion Para Area De Dormitorio Y Baños En 6 Delegaciones Del Municipio De La Paz	FTUM201244	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$556,067	\$558,067	\$171,000	97.91	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067459	Adquisicion De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FTUM201252	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$418,771	\$418,771	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	100.00	95.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067500	Reparacion Y Mantenimiento A Unidades Recolectoras	FTM201242	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$705,000	\$705,000	\$649,622	\$349,811	\$349,811	\$349,811	49.62	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA. SISTEMA: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130300219785	Pavimentacion Primera Etapa Del Blvd. Alvaro Obregon Tramo Miguel Aleman Valdez A Gustavo Diaz Ordaz, En Cd. Construccion, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$8,768,674	\$8,768,674	\$8,764,674	\$7,713,489	\$7,713,489	\$7,713,489	\$7,713,489	87.97	\$0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061106	Rehabilitacion Segunda Etapa Registro Civil No.1	FTUM201325	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$149,532	\$149,532	\$149,532	\$147,109	\$147,109	\$147,109	98.38	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061372	Reparacion Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios De	FTUM201330	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$746,703	\$746,703	\$746,703	\$353,658	\$353,658	\$224,011	47.36	\$0	Metros Cuadrados	900	100.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130100061404	Construccion De Casa Integral De Atencion Para La Mujer	FTUM201332	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,556,885	\$1,556,885	\$1,556,885	99.55	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061479	Construccion De Oficinas Cruz Roja, Sector 6 Camino Real	FTUM201334	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$793,948	\$793,948	\$793,948	\$781,664	\$781,664	\$283,185	98.45	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100062970	Construccion De Centro De Atencion Infantil, Los Cardones	FTUM201337	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$1,595,154	\$1,595,154	\$1,595,154	\$962,830	\$962,830	\$478,546	60.36	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063004	Rehabilitacion De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz	FTUM201338	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$198,570	\$198,570	\$195,528	\$195,528	\$195,528	\$195,528	98.47	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063044	Rehabilitacion De Parque Guastato En El Municipio De La Paz	FTUM201339	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,405	\$295,405	\$295,405	98.47	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063094	Rehabilitacion De Parque Las Americas En El Municipio De La Paz	FTUM201340	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$299,944	\$299,944	\$299,944	\$295,350	\$295,350	\$267,407	98.47	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063222	Rehabilitacion De Parque Santa Maria En El Municipio De La Paz	FTUM201341	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,370	\$295,370	\$227,196	98.46	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063309	Rehabilitacion De Parque Ruiz Cortinez En El Municipio De La Paz	FTUM201342	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$293,179	\$293,179	\$293,179	\$225,098	\$225,098	\$225,098	76.78	\$0	Metros Cuadrados	3,600	100.00	60.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063384	Rehabilitacion De Parque Calandino En El Municipio De La Paz	FTUM201343	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,763	\$294,763	\$294,763	98.25	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063509	Rehabilitacion De Parque Bella Vista En El Municipio De La Paz	FTUM201344	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$198,685	\$198,685	\$198,685	\$195,642	\$195,642	\$123,617	98.47	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063573	Rehabilitacion De Parque El Progreso En El Municipio De La Paz	FTUM201345	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$397,126	\$397,126	\$397,126	\$391,042	\$391,042	\$391,042	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130100063662	Rehabilitación De Parque Pedregal Del Cortes En El Municipio De La Paz	FTUM201346	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$344,640	\$344,640	\$344,640	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063796	Rehabilitación De Parque Villas De Guadalupe En El Municipio De La Paz	FTUM201347	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$149,536	\$149,536	\$149,536	\$147,246	\$147,246	\$81,173	98.47	\$0	Metros Cuadrados	3,500	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063922	Rehabilitación De Parque Guadalupe Victoria En El Municipio De La Paz	FTUM201348	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$199,832	\$199,832	\$199,832	\$108,141	\$108,141	\$108,141	54.12	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063992	Construcción De Las Oficinas De La Delegación Incluyendo Bomberos, Servicios Públicos Y Cruz Roja En El Sargento	FTUM201349	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$1,399,266	\$1,399,266	\$1,399,266	\$312,438	\$312,438	\$178,033	22.33	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064436	Mejoramiento De La Imagen Urbana A La Entrada De La Localidad De Los Planes	FTUM201353	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$298,126	\$298,126	\$298,126	\$282,861	\$282,861	\$282,861	94.88	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064514	Rehabilitación De Plaza Cívica En La Localidad De Los Planes	FTUM201354	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$497,482	\$497,482	\$497,482	\$489,861	\$489,861	\$489,861	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064585	Rehabilitación De Salon Social En El Poblado De Puerto Chale	FTUM201355	Baja California Sur	La Paz	Puerto Chale	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$549,983	\$549,983	\$549,983	\$164,995	\$164,995	\$164,995	30.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064667	Construcción De Salidas De Aguas Pluviales A La Colonia Fovissite	FTUM201356	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$393,872	\$393,872	\$393,872	98.47	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064774	Construcción De Modulo De Baños En El Parque Cuauhtemoc	FTUM201357	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$349,565	\$349,565	\$349,565	\$344,211	\$344,211	\$330,596	98.47	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100092856	Programa De Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado En La Ciudad De La Paz, B.C.S.	2	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$18,182,658	\$9,781,271	\$9,781,271	\$5,665,327	\$5,665,327	\$5,665,327	\$5,665,327	57.92	\$0	Metros Cuadrados	100,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS131301010102727	Reparación Y Mantenimiento A Unidades De Servicios Públicos	FTFM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$554,648	\$554,648	\$554,648	55.46	\$0	Lote	1	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130300208012	Primera Etapa De La Pavimentación Del Blvd. Álvaro Obregón Tramo Miguel Aleman Valdez A Gustavo Díaz Ordaz, En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,731,326	\$6,114,957	\$6,114,957	\$5,564,541	\$5,564,541	\$5,564,541	\$5,564,541	91.00	\$0	Metros Cuadrados	150,000	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400263327	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En El Centenario	FTSD201362	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,200,000	\$4,160,943	\$4,160,943	\$4,160,943	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	783	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100266696	Construcción De Escalinata En Colonia Ampliación A. Otachas	FISE201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$912,272	\$912,272	\$912,272	\$907,815	\$894,397	\$894,397	\$453,957	98.04	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286712	Rehabilitación De Parque Indeco En El Municipio De La Paz	FMUM201313	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,265	\$295,265	\$0	98.42	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286719	Rehabilitación De Parque Río Blanco En El Municipio De La Paz	FMUM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,963	\$222,147	\$222,147	\$0	74.05	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286725	Construcción De Escalinata En Colonia Ciudad Del Cielo	FISE201306	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$898,445	\$735,639	\$735,639	\$449,222	81.74	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286726	Rehabilitación De Parque Villas Del Encanto En Municipio De La Paz	FMUM201316	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286731	Rehabilitación De Banquetas Y Barda En Parione De Los San Juanes	FISE201308	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$492,660	\$492,660	\$0	98.53	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286733	Reparación Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Del	FMUM201317	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$169,445	\$369,445	\$369,445	\$369,445	\$363,892	\$363,892	\$363,892	98.50	\$0	Lote	0	100.00	68.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286738	Construcción De Escalinata En Colonia Pedregal Del Cortez	FMUM201318	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286746	Velatorio San Antonio	FISE201310	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$897,459	\$826,002	\$826,002	\$0	91.78	\$0	Metros Cuadrados	2,925	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13140100287059	Muro De Contención Loma Obrera	FISE201311	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$895,099	\$716,945	\$716,945	\$0	79.66	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	60.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100287078	Construcción De Unidades De Vivienda Basicas En Zona Urbana	FISE201312	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$3,224,100	\$3,224,100	\$0	53.74	\$0	Metros Cuadrados	450	0.00	50.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100471363	Adquisicion De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FMUM201302	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- PLANEACION	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100471411	Equipamiento Para Extraccion Vehicular Y Accesorios Complementarios	FMUM201304	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$45,500	\$45,500	\$45,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100471427	Programa De Rehabilitacion Y Reinstalacion De Mobiliario, Gimnasio Al Aire Libre Y Juegos Infantiles	FMUM201305	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472170	Rehabilitacion Rastro Municipal	FMUM201316	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,487,783	\$1,487,783	\$1,487,783	\$442,624	\$442,624	\$442,624	\$0	29.75	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472183	Rehabilitacion Y Mejoramiento Mercado Agustin Olachea Aviles	FMUM201312	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472199	Reencapetado Y Bacheo De Vialidades En La Ciudad De La Paz	FMUM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472211	Rehabilitacion De Subcomandancia En Subdelegacion Mellon Albavez	FMUM201309	Baja California Sur	La Paz	Mellon Albavez Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472234	Rehabilitacion De Infraestructura En Delegacion Los Dolores	FMUM201315	Baja California Sur	La Paz	Los Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472246	Rehabilitacion Dif Todos Santos	FMUM201310	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa FONDO CONVENIO Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13150100472559	Construcción De Unidades De Vivienda Basicas En Zona Urbana	FISE201301	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Vivienda	En Ejecución	2013	\$4,040,289	\$4,020,000	\$4,020,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	65	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472709	Ampliación Y Rehabilitación De Bibliotecas Y Cds Los Barriles	FMUM201313	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,145	0.00	35.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439054	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Campeche Tramo Josefa Ortiz De Domínguez A Lic. Primo Verdad En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$2,340,000	\$1,810,945	\$1,810,945	\$1,810,945	77.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439232	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Del Blvd. Gilberto Gillo Areola Tramo Julian Gastillo Larios A Rio Parana En La Ciudad De La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,158,250	\$6,208,250	\$6,208,250	\$6,208,250	\$6,186,420	\$6,186,420	\$5,587,422	99.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439315	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle San Benito (Prolo. Blvd. Pino Reyes) Tramo Blvd. Santa Rosa A San Carlos En La Ciudad De La Paz. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$15,742,750	\$16,392,750	\$16,392,750	\$16,392,750	\$16,259,587	\$16,259,587	\$14,579,738	99.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439381	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Tecadeul, Tramo Prolongacion A Calle Chapas, En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,295,000	\$2,295,000	\$2,295,000	\$2,295,000	\$2,224,282	\$2,224,282	\$2,224,282	96.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439559	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Luis Benjón Tramo Carabineros A Calle Zapote En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,600,000	\$8,250,000	\$8,250,000	\$8,250,000	\$8,224,321	\$8,224,321	\$5,845,754	99.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439624	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo Viscas A Blvd. Luis Donaldo Colosio En La Ciudad De La Paz Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,884,000	\$7,914,000	\$7,914,000	\$7,914,000	\$7,895,819	\$7,895,819	\$3,784,809	99.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439722	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Santa Rosa De Las Palmas Tramo Av. Leonn Vicas A Mision San Fernando En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,740,000	\$6,740,000	\$6,740,000	\$6,740,000	\$5,655,838	\$5,655,838	\$4,570,585	83.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439800	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle San Fernando Tramo Nuestra Señora Del Concho A Santa Rosa De Las Palmas En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,140,000	\$5,140,000	\$5,140,000	\$5,140,000	\$3,587,688	\$3,587,688	\$3,276,620	69.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439860	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle 'Violetas, Tramo Avenida De Los Cabos A Calle Girasoles Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,120,000	\$5,270,000	\$5,270,000	\$5,270,000	\$4,429,599	\$4,429,599	\$4,120,984	84.05	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439933	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Avenida De Las Californias Tramo Ernesto Chavez A Nativos San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,570,000	\$5,570,000	\$5,570,000	\$5,570,000	\$3,776,956	\$3,776,956	\$3,446,871	67.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140400440057	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mauricio Castro Tramo Ernesto Chavez A Nativos En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,570,000	\$5,570,000	\$5,570,000	\$5,570,000	\$3,983,078	\$3,983,078	\$3,584,010	71.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440127	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cibemética Tramo Madre Teresa De Calcuta A Forjadores San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$2,620,650	\$2,620,650	\$2,620,650	58.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440196	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Triguera Tramo Yate A Valero En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,360,000	\$2,360,000	\$1,644,322	\$1,644,322	\$1,328,863	69.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440274	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Jose Maria Pino Suarez Tramo Benito Juarez A Preparatorio, Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,085,000	\$8,085,000	\$8,085,000	\$8,085,000	\$6,972,942	\$6,972,942	\$4,584,184	66.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440633	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata Tramo Blvd. Agustín Olachea A Guillermo Prieto A Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,010,000	\$8,010,000	\$8,010,000	\$8,010,000	\$6,537,031	\$6,537,031	\$6,537,031	81.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440716	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Niños Heroes Tramo Blvd. Agustín Olachea A Guillermo Prieto Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,350,000	\$11,350,000	\$11,350,000	\$11,350,000	\$7,807,324	\$7,807,324	\$7,807,324	68.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440821	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Lorenza M De Tapia Tramo Antonio Alvarez Rico A Blvd. Niños Heroes Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,940,000	\$6,690,000	\$6,690,000	\$6,690,000	\$6,674,016	\$6,674,016	\$5,894,832	99.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440898	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Felix Ortega Tramo Blvd. Alvarez Rico A Francisco I Madroñe En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,398,000	\$16,098,000	\$16,098,000	\$16,098,000	\$16,073,714	\$16,073,714	\$13,327,123	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440960	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Acceso Al Poblado De Bahía Asunción, Tramo Monumento Al Pescador A Cooperativa Union De Ejidos, En Bahía Asunción Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,556,000	\$9,556,000	\$9,556,000	\$9,556,000	\$8,859,807	\$8,859,807	\$7,284,495	92.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400441033	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Adán G. Valadez Tramo Heroico Colegio Militar A B De Octubre Santa Rosalia Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,025,000	\$2,025,000	\$2,025,000	\$2,025,000	\$1,491,425	\$1,491,425	\$1,448,221	73.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400441104	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Muro Tramo Hotel Frances A Topar Cerrada Santa Rosalia Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,696,000	\$3,696,000	\$3,696,000	\$3,696,000	\$2,738,774	\$2,738,774	\$2,125,312	74.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400441158	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Av. Juarez Calle Principal Del Poblado A Bahía Tortugas, Bahía Tortugas Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$5,940,000	\$3,856,027	\$3,856,027	\$3,345,644	64.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598308	Pavimentación De Calle Heroes De Independencia, Tramo Heroico Colegio Militar A Monterrey, En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,430,800	\$6,430,000	\$6,430,000	\$6,430,000	\$5,579,404	\$5,579,404	\$5,579,404	86.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598335	Pavimentación Calle Norte Tramo Heroes De Independencia A Prof. Marcelo Rubio Ruiz, En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,229,980	\$4,229,980	\$4,229,980	86.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1415040598384	Pavimentación Calle Monterrey Tramo Heroes De Independencia A Prof. Marcelo Rubio Ruiz En La Paz, Mpio. La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,245,651	\$4,245,651	\$4,245,651	87.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040598415	Pavimentación Calle Prologación Yucatan Tramo Sonora A Blvd. Virginia Peratta En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,173,000	\$1,173,800	\$1,173,000	\$1,173,000	\$1,081,746	\$1,081,746	\$1,081,746	92.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040598455	Pavimentación Avenida Union Tramo Himno Nacional A Derechos De La Información En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,595,500	\$5,595,500	\$5,595,500	\$5,595,500	\$5,054,831	\$5,054,831	\$5,054,831	90.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040599205	Pavimentación De Calle Melton Albariz Tramo Puebla A Jalisco En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,517,500	\$2,517,500	\$2,517,500	\$2,517,500	\$2,329,072	\$2,329,072	\$2,329,072	92.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040599278	Pavimentación De La Calle Benito Estrada, Tramo Tuna A Juan De Dios Angulo En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,885,750	\$2,391,750	\$2,391,750	\$2,391,750	\$2,384,416	\$2,384,416	\$1,872,631	99.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040599308	Pavimentación De Calle Benito Beltrán Tramo Blvd. Francisco J Mujica A Petronio Flores En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,211,000	\$3,211,000	\$3,211,000	\$3,211,000	\$2,657,756	\$2,657,756	\$2,657,756	82.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040599336	Pavimentación De La Calle Petronio Flores Tramo Tuna A Juan De Dios Angulo En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,467,500	\$3,467,500	\$3,467,500	\$3,467,500	\$3,075,742	\$3,075,742	\$3,075,742	88.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040599392	Pavimentación De La Calle Jiguero Tramo Avenida El Calendario A Bordo En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$737,150	\$737,150	\$737,150	\$737,150	\$630,691	\$630,691	\$630,691	85.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040599435	Pavimentación De La Calle Gorión Tramo Avenida El Calendario En La Paz, B.C.S. - Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$974,050	\$974,050	\$974,050	\$974,050	\$947,739	\$947,739	\$947,739	97.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040599462	Pavimentación De La Calle Caserio Tramo Avenida El Calendario A Bordo En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,412,200	\$1,412,200	\$1,412,200	\$1,412,200	\$1,136,612	\$1,136,612	\$1,136,612	80.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040599497	Pavimentación De La Calle Venados Tramo Arroyo A Los Renos En La Paz,	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,106,500	\$6,106,500	\$6,106,500	\$6,106,500	\$4,494,734	\$4,494,734	\$4,494,734	73.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040599526	Pavimentación De La Calle Desierto Del Vizcaíno Tramo Calle Del Arco A Prolog. Blvd. Margarita Maza De Juárez En La Loc. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,320,500	\$1,320,500	\$1,320,500	\$1,320,500	\$1,161,461	\$1,161,461	\$1,161,461	87.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040599557	Pavimentación De La Calle Olmeas Tramo Valentín Gomez Farias A Mochituma En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,805,500	\$1,805,500	\$1,805,500	\$1,805,500	\$1,665,013	\$1,665,013	\$1,665,013	92.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040599576	Pavimentación De La Calle Itatic Tramo Mochituma A Quetzalcoatl En La Paz, B.C.S	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,910,000	\$3,910,000	\$3,910,000	\$3,910,000	\$3,814,809	\$3,814,809	\$3,814,809	97.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040599679	Pavimentación De La Calle Perla Tramo Valentín Gomez Farias A Josefá Ortiz De Domínguez En La Paz,	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,674,250	\$2,674,250	\$2,674,250	\$2,674,250	\$2,103,030	\$2,103,030	\$2,103,030	78.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040599704	Pavimentación De La Calle Prologación Blvd. Las Palmas Tramo Perla A Blvd. Luis Donaldo Colosio En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,209,350	\$1,209,350	\$1,209,350	\$1,209,350	\$920,872	\$920,872	\$920,872	76.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14150400599745	Pavimentación De La Calle Justicia Tramo Hímnico Nacional A Educación En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$983,250	\$1,339,250	\$1,339,250	\$1,339,250	\$1,334,958	\$1,334,958	\$977,372	99.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599783	Pavimentación De La Calle Pithayhas Tramo Angel Castro Mateotti A De Las Viznagas En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,105,000	\$3,170,000	\$3,170,000	\$3,170,000	\$3,138,199	\$3,138,199	\$3,086,572	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599804	Pavimentación De La Calle Los Cardones Tramo De Las Pithayhas A De Las Viznagas En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,760,000	\$2,760,000	\$2,760,000	\$2,756,000	\$1,481,504	\$1,481,504	\$1,481,504	53.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599831	Pavimentación De Calle Beta Tramo Carabaliernas A Retorno Beta En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,996,750	\$4,996,750	\$4,996,750	\$4,996,750	\$4,466,035	\$4,466,035	\$4,466,035	89.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599860	Pavimentación De La Calle Palo Adán Tramo Huahua A Palo Blanco En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,842,500	\$6,842,500	\$6,842,500	\$6,842,500	\$5,316,456	\$5,316,456	\$5,316,456	77.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599890	Pavimentación De La Calle Retorno Mandarina Ubicado Entre Prolog. Padre E Kino Y Blvd. Forjadores En La Paz. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,036,000	\$3,036,000	\$3,036,000	\$3,036,000	\$2,312,855	\$2,312,855	\$2,312,855	76.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599918	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata Tramo Meliton Albariez A Alvaro Obregon En San Juan De Planes Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,087,500	\$3,087,500	\$3,087,500	\$3,087,500	\$2,359,862	\$2,359,862	\$2,260,533	76.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599949	Pavimentación De La Calle Miguel Aleman Tramo Venustiano Carranza A Emiliano Zapata En San Juan De Los Planes Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,024,850	\$1,024,850	\$1,024,850	\$1,024,850	\$733,107	\$733,107	\$733,107	71.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600006	Pavimentación De La Calle Mision Nuestra Señora Del Concho Tramo Av. Leona Vicario A Mision De Santa Gertrudis En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,197,465	\$8,197,465	\$8,197,465	\$8,197,465	\$7,708,026	\$7,708,026	\$7,708,026	94.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600046	Pavimentación De Calle Mision De Santa Gertrudis Tramo Mision De Nuestra Señora De Guadalupe A Mision De Nuestra Señora De Huasnapí En Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,216,177	\$2,216,177	\$2,216,177	\$2,216,177	\$1,955,749	\$1,955,749	\$1,955,749	88.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600090	Pavimentación De La Calle Juan De Ulloa Tramo Carmelitas A Av. Misioneros En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,542,000	\$3,542,000	\$3,542,000	\$3,542,000	\$3,141,992	\$3,141,992	\$3,141,992	88.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600112	Pavimentación De La Calle Mision De Chiriyaki Tramo Mision Del Descanso A Calle 1 En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,720,295	\$8,220,295	\$8,220,295	\$8,220,295	\$7,999,067	\$7,999,067	\$7,999,067	97.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600130	Pavimentación De Calle Mision Del Descanso Tramo Mision Chiriyaki A Av. Mision De Santa Gertrudis En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,364,055	\$2,364,055	\$2,364,055	\$2,364,055	\$2,351,732	\$2,351,732	\$2,351,732	99.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600141	Pavimentación Calle Isla De Margaritas Tramo Isla De Cuba A Isla De Bermudes En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,998,843	\$3,998,843	\$3,998,843	\$3,998,843	\$3,850,908	\$3,850,908	\$3,850,908	96.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600160	Pavimentación De La Calle Luna Tramo Platon A Av. Leona Vicario En Cabo San Lucas En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,852,500	\$7,084,500	\$7,084,500	\$7,084,500	\$6,696,671	\$6,696,671	\$3,781,269	94.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600168	Pavimentación Calle Nieve Tramo Cometa A Via Lactea En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,485,000	\$2,945,000	\$2,945,000	\$2,945,000	\$2,389,999	\$2,389,999	\$2,389,999	81.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14150400600117	Pavimentación Calle Tierra Tramo Luna A Via Lactea En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,610,000	\$1,962,000	\$1,962,000	\$1,962,000	\$1,941,909	\$1,941,909	\$1,602,645	98.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600191	Pavimentación Calle Pluton Tramo Luna A Via Lactea En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,737,500	\$3,737,500	\$3,737,500	\$3,737,500	\$2,881,292	\$2,881,292	\$2,881,292	77.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600212	Pavimentación De Calle Mariano Matamoros Tramo Av.Reforma A Camino Al Faro Viejo En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,070,823	\$3,070,823	\$3,070,823	\$3,070,823	\$2,798,589	\$2,603,495	\$2,603,495	84.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600291	Pavimentación Faro Cabo Falso Tramo Faro Viejo A Faro Navidad En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$1,562,878	\$1,562,878	\$1,562,878	53.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600533	Pavimentación Faro San Lazaro, Tramo Dunas A Faro Balmaceda En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,898,178	\$2,898,178	\$2,898,178	\$2,898,178	\$2,219,250	\$2,219,250	\$2,207,677	76.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600547	Pavimentación De La Calle Faro Balmaceda Tramo Auditorio Leonardo Gastelum Y Camino Al Faro Viejo En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,312,000	\$3,312,000	\$3,312,000	\$3,312,000	\$2,371,343	\$2,371,343	\$2,291,641	71.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600553	Pavimentación De La Calle Johan Sebastian Bach Tramo Calle Gandhi A Alomonga En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,245,000	\$7,245,000	\$7,245,000	\$7,245,000	\$6,854,141	\$6,854,141	\$6,854,141	94.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600566	Pavimentación Calle Psicología Tramo Amado Nervo A Forjadores En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,284,055	\$3,568,555	\$3,568,555	\$3,568,555	\$3,215,636	\$3,215,636	\$3,215,636	90.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600576	Pavimentación Calle Miguel Bertrín Fernandez, Tramo Ernesto Chavez A Francisco Payen En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,581,600	\$7,910,600	\$7,910,600	\$7,910,600	\$7,892,822	\$7,892,822	\$6,537,119	99.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600588	Pavimentación De La Calle La Rivera Tramo Forjadores A Jose Mars Chavez Hermosillo En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,589,363	\$4,589,363	\$4,589,363	\$4,589,363	\$4,118,214	\$4,118,214	\$4,118,214	89.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600595	Pavimentación De La Calle Chispas Tramo Guanajuato A Carretera Transpeninsular En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,113,096	\$5,335,096	\$5,335,096	\$5,335,096	\$5,274,619	\$5,274,619	\$5,035,015	98.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600607	Pavimentación Del Blvd. Ley Federal Del Trabajo Tramo Ignacio Alvarado A Independencia En Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,383,706	\$6,383,706	\$6,383,706	\$6,383,706	\$5,245,795	\$5,245,795	\$5,245,795	82.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600629	Pavimentación De La Calle Jos Osuna Tramo Clodomiro Cota A Los Pinos En Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,473,150	\$1,473,150	\$1,473,150	\$1,473,150	\$727,095	\$727,095	\$727,095	49.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600635	Pavimentación De La Calle Antonio Mijarez Tramo Juan Felipe Lagos A Melacon En Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,613,984	\$7,613,984	\$7,613,984	\$7,613,984	\$6,219,120	\$6,219,120	\$6,219,120	81.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600643	Pavimentación De Calle Gavitas Tramo Av Pargos A Langostas En Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,529,161	\$4,529,161	\$4,529,161	\$4,529,161	\$3,026,148	\$3,026,148	\$3,026,148	66.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600649	Pavimentación De Calle Adolfo Ruiz Cortinez Tramo Blvd. Niños Heroes A Blvd. Antonio Alvarez Rico En Cd. Constitution	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,161,390	\$10,161,390	\$10,161,390	\$10,161,390	\$8,349,281	\$8,349,281	\$8,349,281	82.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1415040060666	Pavimentación De La Calle Francisco Pelejo Tramo Blvd. Agustín Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicación nes y Transportes	Secretaría de planeacion urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$6,337,102	\$6,337,102	\$6,337,102	88.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060677	Pavimentación De La Calle Ignacio Ramirez Tramo Blvd. Agustín Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicación nes y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$6,196,057	\$6,196,057	\$6,196,057	86.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060689	Pavimentación De La Calle Belisario Dominguez Tramo Blvd. Agustín Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Delrio En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicación nes y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$6,127,820	\$6,127,820	\$6,127,820	85.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060720	Pavimentación De La Calle Algodon Tramo Jobba A Gustavo Diaz Ordaz. En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicación nes y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,346,788	\$1,346,788	\$1,346,788	\$1,346,788	\$1,326,827	\$1,326,827	\$1,326,827	98.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060729	Pavimentación De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Alvaro Obregon A Decaton En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicación nes y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,156,691	\$8,156,691	\$8,156,691	\$8,156,691	\$6,817,018	\$6,817,018	\$6,817,018	83.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060737	Pavimentación De Calle Constituyentes De 1975 Tramo Blvd. Heroes De Independencia A Lorena M De Tapia En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicación nes y Transportes	Secretaría de planeacion urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,931,871	\$2,931,871	\$2,931,871	\$2,931,871	\$2,635,731	\$2,635,731	\$2,635,731	89.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060745	Pavimentación Calle Manuel Torre Iglesias Tramo Blvd. Heroes De Independencia A Lorena M Tapia En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicación nes y Transportes	Secretaría de planeacion urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,417,798	\$2,727,798	\$2,727,798	\$2,727,798	\$2,724,951	\$2,724,951	\$2,411,534	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060755	Pavimentación De La Calle Puerto La Paz, Tramo Puerto Benito Juárez A Puerto Tuxpan En Puerto San Carlos	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicación nes y Transportes	Secretaría de planeacion urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,345,381	\$5,346,381	\$5,346,381	\$5,346,381	\$4,211,677	\$4,211,677	\$4,211,677	78.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060772	Pavimentación Del Blvd. Acceso Al Poblado Benito Juárez, En Ejido Benito Juárez Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicación nes y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,169,525	\$8,080,550	\$8,080,550	\$8,080,550	\$6,641,984	\$6,641,984	\$1,438,566	82.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040060799	Pavimentación De La Calle Miguel Aleman Valdez Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Profría Josefina Flores En Guerrero Negro	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicación nes y Transportes	Secretaría de planeacion urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,042,549	\$8,042,549	\$8,042,549	\$8,042,549	\$6,281,303	\$6,281,303	\$6,281,303	78.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1416010063517	Pavimentación De La Calle Sociología Tramo Amado Nervo A Fortijeros En San José Del Cabo, B.C.S.	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras	9- Comunicación nes y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,284,055	\$3,284,055	\$3,284,055	\$3,284,055	\$2,529,715	\$2,529,715	\$2,384,840	77.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400830756	Empastado Del Campo Del Parque Las Palmas, En Cabo San Lucas, Municipio De Los Cabos, B.C.S.	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2014	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,387,710	\$6,387,710	\$6,387,710	\$6,387,710	98.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400830774	Construcción De La Primera Etapa De Las Oficinas Administrativas En San José Del Cabo, Municipio De Los Cabos, B.C.S.	-	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400830805	Construcción De Plaza Con Techumbre En Puerto San Carlos, Municipio De Comondú, Baja California Sur	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,999,844	\$9,999,844	\$9,999,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,716	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14170200885103	Construccion De Stand De Tiro Con Arco, En Ciudad Constitucion, Mpio De Comonduc, Bcs	52612246	Baja California Sur	Comonduc	Ciudad Constitucion	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecucion	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,994,860	\$1,994,860	\$1,994,860	\$1,374,927	99.74	\$0	Metros Cuadrados	43,013	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468307	Amplacion De Red De Agua Potable, Las Flores, El Centenario	FIAS201501	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA DO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$525,592	\$525,593	\$525,593	\$525,593	\$523,057	\$523,057	\$523,057	99.52	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468348	Amplacion De Alcantarillado, La Pitahaya 4ta Etapa	FIAS201502	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA DO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$1,872,616	\$1,872,616	\$1,872,616	\$1,872,616	\$1,854,590	\$1,854,590	\$1,854,590	99.04	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100468402	Amplacion De Alcantarillado, Loma Linda	FIAS201505	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA DO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecucion	2015	\$679,148	\$679,148	\$679,148	\$679,148	\$671,885	\$661,873	\$661,873	97.46	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470339	Pavimentacion De La Calle Ayuntamiento, Tramo Vicente Guerrero A Municipio Libre, En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizacion	En Ejecucion	2015	\$5,388,000	\$4,888,000	\$4,888,000	\$4,888,000	\$4,665,045	\$4,665,045	\$4,665,045	95.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470362	Pavimentacion De La Calle Teotihuacan, Tramo Moctezuma A Valentin Gomez Farias En La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizacion	En Ejecucion	2015	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,604,913	\$2,604,913	\$2,604,913	99.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470488	Pavimentacion Del Blvd. La Paz, Tramo San Antonio A Blvd. Luis Donato Coloso, En La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizacion	En Ejecucion	2015	\$10,933,000	\$10,933,000	\$10,933,000	\$10,933,000	\$10,394,813	\$10,394,813	\$10,394,813	95.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470501	Pavimentacion De La Calle Julian Castillo Larios Tramo Blvd. Gilberto Arriola A Calle Gilto Arriola, En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizacion	En Ejecucion	2015	\$5,388,000	\$4,388,000	\$4,388,000	\$4,388,000	\$3,299,048	\$3,299,048	\$3,299,048	75.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470623	Pavimentacion De La Calle Enrique Von Borstel, Tramo Bernardo Maldonado A Carabineros En La Paz, B.C.S., Mpio. La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanizacion	En Ejecucion	2015	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470641	Rehabilitacion De La Casa Curia (Caj. 8 De Octubre) En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Asistencia Social	En Ejecucion	2015	\$7,396,500	\$7,396,500	\$7,396,500	\$7,396,500	\$6,819,406	\$6,819,406	\$6,819,406	92.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470830	Construccion De Alumbrado Escalinata Pedregal	FMUM201513	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanizacion	En Ejecucion	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$198,880	\$195,965	\$195,965	\$195,965	97.98	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470868	Construccion 2da Etapa Centro Municipal De Las Artes	FMUM201514	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecucion	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1510100470893	Construcción Banda Perimetral Y Obra Exterior Centro De Atención Infantil Los Gardones	FMUM2015 15	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$392,511	\$392,511	\$392,511	98.13	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100470948	Pavimentación Calle Rosaura Zapata Tramo 5 De Mayo A Mejor Ocampo En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,488,000	\$7,488,000	\$7,488,000	\$7,488,000	\$7,388,694	\$7,388,694	\$7,180,761	98.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100470965	Rehabilitación De Ciclovía Boulevard Fojadores, Tramo 5 De Febrero A Luis Donado Coloso	FMUM2015 16	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Transporte y Vialidades	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$246,336	\$246,336	\$246,336	98.53	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	85.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471003	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata Tramo 5 De Mayo A Jose Maria Morelos Y Pavon En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471017	Pavimentación De La Calle Norte Tramo Carretera Transpeninsular A Aquiles Serdan En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,917,200	\$7,468,336	\$7,468,336	\$7,468,336	\$6,359,275	\$6,359,275	\$5,889,552	85.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471018	Rehabilitación Y Adecuación De Centros De Atención De Desarrollo Comunitario Y Atención Infantil	FMUM2015 11	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$599,104	\$599,324	\$599,324	\$599,324	98.39	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471047	Pavimentación De La Calle Fuente Tramo Del Agua A Circuito Los Bestales En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,597,800	\$6,466,803	\$6,466,803	\$6,466,803	\$6,359,275	\$6,359,275	\$6,359,275	98.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471060	Pavimentación De La Calle Paseo Cabo San Lucas, Tramo Paseo Cabo De Oro A Av. Los Cangrejos En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,750,000	\$10,600,000	\$10,600,000	\$10,600,000	\$10,584,888	\$10,584,888	\$7,731,228	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471077	Pavimentación De La Calle Isla Jamaica Tramo De Isla De Cuba A Isla Calmán En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,950,000	\$4,450,000	\$4,450,000	\$4,450,000	\$3,892,828	\$3,892,828	\$3,371,001	87.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471086	Pavimentación De La Calle Saturno Tramo Luna A Via Lictas, En Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,750,000	\$4,350,000	\$4,350,000	\$4,350,000	\$4,346,355	\$4,346,355	\$3,600,135	99.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471101	Pavimentación De La Calle Faro Viejo Tramo Constituyentes A Camino Al Faro En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,385,585	\$2,385,585	\$2,385,585	88.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471118	Pavimentación De Calle Mision De San Javier Tramo Av. Los Cabo A Playa San Miguel En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,760,000	\$8,260,000	\$8,260,000	\$8,260,000	\$8,254,265	\$8,254,265	\$5,747,122	99.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471367	Pavimentación De Calle Mision De Calanage Tramo Av. Nicolas Tamaraí A Mision De San Jose Del Comodu En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,925,000	\$3,975,000	\$3,975,000	\$3,975,000	\$3,445,473	\$3,445,473	\$2,924,116	86.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471408	Pavimentación De La Calle San Luis Potosi Tramo Michoacan A Yucatan En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,400,000	\$4,125,000	\$4,125,000	\$4,125,000	\$3,693,295	\$3,693,295	\$3,693,295	89.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1510100471419	Pavimentación De La Calle Huastemec Tramo Floresta A Huancastele En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,765,000	\$10,075,000	\$10,075,000	\$10,075,000	\$10,072,130	\$10,072,130	\$9,659,934	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471424	Pavimentación De La Calle Hermenegildo Galeana Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$8,395,000	\$8,395,000	\$8,395,000	\$8,037,337	\$8,037,337	\$7,938,243	95.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471435	Pavimentación Calle Mariano Matamoros, Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$7,854,250	\$7,854,250	\$7,755,156	87.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471442	Pavimentación Calle Nicolas Bravo Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$8,395,000	\$8,395,000	\$8,395,000	\$8,081,745	\$8,081,745	\$8,081,745	96.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471452	Pavimentación Calle Javier Mina Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$8,395,000	\$8,395,000	\$8,395,000	\$7,850,869	\$7,850,869	\$7,751,775	93.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471460	Pavimentación De La Calle Jesus Castro Agundez Tramo Lorenza M De Tapia A Blvd. Heros De Independencia En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,650,000	\$4,650,000	\$4,650,000	\$4,650,000	\$4,525,951	\$4,525,951	\$4,429,676	97.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471465	Pavimentación De La Calle Ignacio Allende Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,316,000	\$8,456,907	\$8,456,907	\$8,456,907	\$7,992,942	\$7,992,942	\$7,992,942	94.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471474	Pavimentación Calle Venustiano Carranza Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,316,000	\$8,456,907	\$8,456,907	\$8,456,907	\$7,775,093	\$7,775,093	\$7,775,093	91.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471483	Pavimentación Calle Emiliano Zapata Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$7,775,093	\$7,775,093	\$7,775,093	93.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471489	Pavimentación Circuito Poblado Pozo Grande Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,862,000	\$9,962,000	\$9,962,000	\$9,962,000	\$9,860,082	\$9,860,082	\$9,761,999	98.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471494	Pavimentación Circuito Poblado San Isidro En Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,551,933	\$3,551,933	\$3,551,933	89.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471503	Pavimentación Blvd. 20 De Noviembre Tramo Abasco A Carretera A Loreto	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,230,353	\$7,680,353	\$7,680,353	\$7,680,353	\$7,543,573	\$7,543,573	\$5,269,349	98.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471527	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz (Zona1) Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,768,773	\$5,768,773	\$5,768,773	99.12	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471534	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz. (Zona 2) Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,819,960	\$7,469,960	\$7,469,960	\$7,469,960	\$7,469,200	\$7,469,200	\$5,791,808	99.99	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471541	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz. (Zona 3) Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,466,746	\$5,466,746	\$5,466,746	99.94	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471546	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz. (Zona 4). Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,467,794	\$5,467,794	\$5,467,794	99.96	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa FONDO CONVENIO Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1510100471553	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De El Centenario Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,444,960	\$1,444,960	\$1,444,960	\$1,444,960	\$1,420,896	\$1,420,896	\$1,420,896	98.33	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471560	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Charneta Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$919,960	\$919,960	\$919,960	\$919,960	\$739,874	\$739,874	\$739,874	80.42	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471578	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Los Planes Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$385,477	\$385,477	\$385,477	74.85	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471580	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Todos Santos Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,459,970	\$1,459,970	\$1,459,970	\$1,459,970	\$1,224,761	\$1,224,761	\$1,224,761	83.89	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471587	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De El Pescadero Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$689,970	\$689,970	\$689,970	\$689,970	\$492,083	\$492,083	\$492,083	71.32	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471591	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De El Carrizal Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$326,977	\$326,977	\$326,977	63.49	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471596	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De San Antonio En Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$513,330	\$513,330	\$513,330	\$513,330	\$329,049	\$329,049	\$329,049	64.10	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471601	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Cd. De Cabo San Lucas (Zona 1) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,357,400	\$7,357,400	\$7,357,400	\$7,357,400	\$6,127,745	\$6,127,745	\$6,127,745	83.29	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471608	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Cd. De Cabo San Lucas (Zona 2) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,339,900	\$7,339,900	\$7,339,900	\$7,339,900	\$6,317,423	\$6,317,423	\$6,317,423	86.07	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471613	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Cd. De San José Del Cabo (Zona 1) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$6,434,209	\$6,434,209	\$6,430,898	91.59	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471617	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Cd. De San José Del Cabo (Zona 2) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$6,061,692	\$6,061,692	\$6,052,039	86.29	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471624	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. Constitución (Zona 1) Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,344,960	\$8,464,960	\$8,464,960	\$8,464,960	\$8,460,667	\$8,460,667	\$6,287,533	99.95	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471628	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. Constitución (Zona 2) Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,598,465	\$3,598,465	\$3,598,465	96.73	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471632	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. Constitución (Zona 3) En Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,719,960	\$3,784,960	\$3,784,960	\$3,784,960	\$3,719,403	\$3,719,402	\$3,653,731	98.27	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471637	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. Insurgentes Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,294,960	\$5,383,668	\$5,383,668	\$5,383,668	\$5,289,552	\$5,289,552	\$5,244,859	98.25	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471642	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Puerto San Carlos Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,969,960	\$1,469,960	\$1,469,960	\$1,469,960	\$916,717	\$916,717	\$916,717	62.36	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1510100471645	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,974,800	\$8,474,800	\$8,474,800	\$8,474,800	\$7,696,528	\$7,696,528	\$7,696,528	90.82	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471648	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Santa Rosalia Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,422,470	\$2,422,470	\$2,422,470	\$2,422,470	\$2,226,121	\$2,226,121	\$2,226,121	91.89	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471651	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Heroica Mulegé Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,422,470	\$1,179,970	\$1,179,970	\$1,179,970	\$1,045,594	\$1,045,594	\$1,045,594	88.61	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471654	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Guerrero Negro Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,207,950	\$6,207,950	\$6,207,950	\$6,207,950	\$5,824,271	\$5,824,271	\$5,824,271	93.82	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471657	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De San Ignacio Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$759,970	\$814,970	\$814,970	\$814,970	\$811,872	\$811,872	\$752,484	99.62	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100471661	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico De La Zona Pacifico Norte Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,389,970	\$1,389,970	\$1,389,970	\$1,389,970	\$1,386,407	\$1,386,407	\$1,386,407	99.74	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100473210	Sanseamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Maguay Tramo Tamarindo A Toronja	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,404,200	\$1,402,796	\$1,402,796	\$1,402,796	\$1,397,539	\$1,397,539	\$1,397,539	99.63	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100473228	Sanseamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Norte (Acceso A Vista Hermosa) Tramo Calle Sin Nombre A Calle Amanecer	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,832,750	\$1,837,750	\$1,837,750	\$1,837,750	\$1,825,115	\$1,825,115	\$1,825,115	99.31	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100473244	Sanseamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Perla Tramo Ignacio Ramirez A Aquiles Serdan	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$923,300	\$1,133,300	\$1,133,300	\$1,133,300	\$1,118,374	\$1,118,374	\$1,118,374	98.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100473266	Sanseamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Callejon Topete, Tramo Nayarit A Sonora	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,270,150	\$1,330,150	\$1,330,150	\$1,330,150	\$1,319,322	\$1,319,322	\$1,319,322	99.19	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100473277	Sanseamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Manuel M. Dequez Tramo Blvd 5 De Febrero A Blvd. Virginia Peralta	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,332,450	\$1,512,450	\$1,512,450	\$1,512,450	\$1,499,040	\$1,499,040	\$1,499,040	99.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100473294	Sanseamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle 6 Tramo: Francisco I Madero A Mariano Abasolo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$452,200	\$987,200	\$987,200	\$987,200	\$969,287	\$969,287	\$969,287	98.19	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100473305	Sanseamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Querétaro Tramo Durango A Yucatan	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,461	\$1,050,461	\$1,050,461	\$1,050,461	\$1,032,958	\$1,032,958	\$1,032,958	98.33	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100473323	Sanseamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle De Las Viznagas, Tramo De Los Mezquites A Italia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$665,000	\$970,000	\$970,000	\$970,000	\$962,880	\$962,880	\$962,880	99.27	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100474070	Sanseamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Florencia, Tramo De Las Banajas A Turn	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$595,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$688,554	\$688,554	\$688,554	98.36	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1510100474075	Sanamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Turin Tramo Italia A Tibet	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$612,500	\$1,127,500	\$1,127,500	\$1,127,500	\$1,116,542	\$1,116,542	\$1,116,542	99.03	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100474092	Sanamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tibet, Tramo Turin A Ángel Mateos	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$402,500	\$532,500	\$532,500	\$532,500	\$524,530	\$524,530	\$524,530	98.50	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100474098	Sanamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Heroes De Independencia, Tramo Perla A Vlosca	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$924,000	\$924,000	\$924,000	\$924,000	\$713,769	\$713,769	\$713,769	77.25	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100474122	Sanamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Lirios De Ira, Tramo Pol. Blvd. Margarita Maza De Juarez A El Arco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$483,000	\$573,000	\$573,000	\$573,000	\$561,157	\$561,157	\$561,157	97.93	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100474133	Sanamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Manuel Ferron Tramo Pol. Blvd. Margarita Maza De Juarez A El Arco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$432,600	\$557,600	\$557,600	\$557,600	\$548,617	\$548,617	\$548,617	98.39	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100474252	Sanamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Miguel Venegas, Tramo Dátil A Teodoro Fierro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$220,691	\$220,691	\$220,691	63.05	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100474273	Sanamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Concejales, Tramo Juan Maria De Salvatierra A Lazaro Cardenas	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,794,652	\$2,794,652	\$2,794,652	\$2,794,652	\$2,357,084	\$2,357,084	\$2,357,084	84.34	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100474285	Sanamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Juan Maria De Salvatierra Tramo Concejales A Mpio Libre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$374,166	\$374,166	\$374,166	80.99	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100474297	Sanamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Callejon Concejales, Tramo Miguel Hidalgo A Guadalupe Victoria	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$805,000	\$920,000	\$920,000	\$920,000	\$907,479	\$907,479	\$907,479	98.64	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100474313	Sanamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Miguel Hidalgo, Tramo Municipio Libre A Callejon Concejales	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$444,500	\$444,500	\$444,500	\$444,500	\$297,702	\$297,702	\$297,702	66.97	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100474325	Sanamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Guadalupe Victoria , Tramo Mpio Libre A Topaz Corro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$444,500	\$444,500	\$444,500	\$444,500	\$363,263	\$363,263	\$363,263	81.72	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100474398	Sanamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Entradas A La Playa Del Sol, Tramo 20 De Noviembre A La Delegación, Comunidad De Los Bariles	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,284,339	\$1,789,339	\$1,789,339	\$1,789,339	\$1,753,387	\$1,753,387	\$1,753,387	97.99	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100474434	Pavimentacion De La Calle Victor Manuel Ferron, Tramo Hermanos Flores Migon A Vicente Guerrero	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,960,000	\$2,656,040	\$2,656,040	\$2,656,040	\$2,312,735	\$2,312,735	\$2,312,735	87.07	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100474499	Pavimentacion De La Calle Padre Kino Tramo Vicente Guerrero A Francisco King Rondero	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,130,000	\$7,964,870	\$7,964,870	\$7,964,870	\$7,752,357	\$7,752,357	\$7,752,357	97.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100474527	Pavimentacion De La Calle Tabasco Tramo Chipas A Puerto San Carlos	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,380,000	\$3,072,620	\$3,072,620	\$3,072,620	\$2,704,541	\$2,704,541	\$2,704,541	88.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS151010047454	Pavimentación Del Callejon 5, Tramo Francisco King Rondero A Campeche	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,250,000	\$5,044,750	\$5,044,750	\$5,044,750	\$4,852,315	\$4,851,315	\$4,851,315	96.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS151010047455	Pavimentación De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Blvd. 5 De Febrero A Sonora	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,456,000	\$4,077,540	\$4,077,540	\$4,077,540	\$4,060,295	\$4,060,295	\$4,060,295	99.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS151010047457	Pavimentación De La Calle Sierra De La Laguna Tramo Sierra Santa Rita A Retorno	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,371,500	\$9,168,129	\$9,168,129	\$9,168,129	\$9,142,484	\$9,142,484	\$9,142,484	99.72	\$0	Kilómetro cuadrado	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS151010047458	Pavimentación De La Calle Crisantemo, Tramo Croto A Damiana	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,850,000	\$2,147,150	\$2,147,150	\$2,147,150	\$1,985,623	\$1,985,623	\$1,985,623	92.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS151010047462	Pavimentación De La Calle Laurel Tramo Croto A Damiana	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,025,000	\$1,522,975	\$1,522,975	\$1,522,975	\$1,408,115	\$1,408,115	\$1,408,115	92.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS151010047467	Pavimentación De La Calle Mayas Tramo Valentin Gomez Farias A Quetzalcoatl	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,880,000	\$3,042,120	\$3,042,120	\$3,042,120	\$3,018,038	\$3,018,038	\$3,018,038	99.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS151010047469	Pavimentación De La Calle Bonifacio Salinas Leal, Tramo 5 De Mayo A Francisco Cota Moreno	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,770,000	\$4,505,230	\$4,505,230	\$4,505,230	\$4,321,721	\$4,321,721	\$4,321,721	95.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100474716	Pavimentación De La Calle Francisco Cota Moreno Tramo Bonifacio Salinas Leal A Miguel Liera Ibarra	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,125,000	\$1,123,875	\$1,123,875	\$1,123,875	\$923,079	\$923,079	\$923,079	82.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100474731	Pavimentación De La Calle Miguel Liera Ibarra Tramo Francisco Cota Moreno A Leopoldo Ramos	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,050,000	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	\$852,076	\$852,076	\$852,076	81.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100474808	Pavimentación De La Calle Leopoldo Ramos, Tramo Miguel Liera Ibarra A 20 De Noviembre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,450,000	\$6,143,550	\$6,143,550	\$6,143,550	\$5,869,757	\$5,869,757	\$5,867,757	95.54	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100474839	Pavimentación De La Calle Prof. Luis Pelaez Tramo Cochimies A Obrero Mundial	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,697,300	\$2,697,300	\$2,697,300	\$2,515,177	\$2,515,177	\$2,515,177	93.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100474858	Pavimentación De La Calle Obrero Mundial Tramo Callejon A Democracia A Sierra Vista	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,687,500	\$2,985,813	\$2,985,813	\$2,985,813	\$2,938,458	\$2,938,458	\$2,938,458	98.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100474869	Pavimentación Del Callejon Democracia, Tramo Obrero Mundial A Colegio Militar	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,458,000	\$2,011,542	\$2,011,542	\$2,011,542	\$1,983,257	\$1,983,257	\$1,983,257	98.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100475144	Pavimentación De La Calle Colegio Militar Tramo Callejon Democracia A Pascual Orozco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,425,000	\$5,445,575	\$5,445,575	\$5,445,575	\$5,385,335	\$5,385,335	\$5,385,335	98.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100475165	Pavimentación De La Calle Pascual Orozco Tramo Colegio Militar A Obrero Mundial	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,890,000	\$2,978,110	\$2,978,110	\$2,978,110	\$2,940,826	\$2,940,826	\$2,940,826	98.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100475218	Pavimentación De La Calle Pablo Gonzalez Tramo Prof 20 De Noviembre A Heroes Del 47	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,500,000	\$8,907,500	\$8,907,500	\$8,907,500	\$8,811,940	\$8,811,940	\$8,811,940	98.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1510100475325	Pavimentación De La Calle Monterrey Tramo Mexico A Mellon Albariez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,160,000	\$2,392,840	\$2,392,840	\$2,392,840	\$2,366,866	\$2,366,866	\$2,366,866	98.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100475363	Pavimentación De La Calle Prof. Padre E. Kino Tramo Tamauilpas A Tabasco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,575,000	\$1,573,425	\$1,573,425	\$1,573,425	\$1,423,220	\$1,423,220	\$1,423,220	90.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100475477	Pavimentación De La Calle Tabasco Tramo Puerto San Carlos A Topar Cerro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,400,000	\$6,694,600	\$6,694,600	\$6,694,600	\$6,584,081	\$6,584,081	\$6,584,081	98.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100475512	Pavimentación De La Calle Tamauilpas Tramo Ampliación Hemérgilto Galeana A Topar Cerro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,900,000	\$3,896,100	\$3,896,100	\$3,896,100	\$3,727,585	\$3,727,585	\$3,727,585	95.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100475556	Pavimentación De La Calle Tamauilpas Tramo Av. Pedregal De Cortes A Topar Cerro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,900,000	\$3,496,100	\$3,496,100	\$3,496,100	\$3,417,072	\$3,417,072	\$3,417,072	97.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100475568	Pavimentación De La Calle Monterrey Tramo Isabel La Católica A Mellon Albariez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,050,000	\$1,048,950	\$1,048,950	\$1,048,950	\$770,822	\$770,822	\$770,822	73.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100475677	Pavimentación De La Calle Mellon Albariez Tramo Monterrey A Campeche	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,950,000	\$848,050	\$848,050	\$848,050	\$823,977	\$823,977	\$823,977	97.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100475939	Pavimentación De La Calle Guanaquato, Tramo Chiapas A Mexico	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,749,911	\$3,161,161	\$3,161,161	\$3,161,161	\$2,807,284	\$2,807,284	\$2,807,284	88.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100475951	Pavimentación De La Calle Josefa Ortiz De Dominguez Tramo Fco. King Rondelo A Campeche	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,246,000	\$6,347,336	\$6,347,336	\$6,347,336	\$6,123,761	\$6,123,761	\$6,123,761	96.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100475965	Pavimentación De La Calle Chicori Tramo Valentin Gomez Farías A Afullí	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,889,084	\$3,011,195	\$3,011,195	\$3,011,195	\$2,996,910	\$2,996,910	\$2,996,910	99.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100475980	Pavimentación De La Calle Clavel Tramo Croto A Damiana	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,172,786	\$1,172,786	\$1,172,786	78.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100475993	Pavimentación De La Calle Coral Tramo Aquiles Sarden A Ignacio Ramirez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,450,000	\$2,746,550	\$2,746,550	\$2,746,550	\$2,446,537	\$2,446,537	\$2,446,537	89.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100475998	Pavimentación De La Calle Londo Tramo Cadegomo A Gussinapi	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$754,405	\$753,651	\$753,651	\$753,651	\$614,446	\$614,446	\$614,446	81.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100476004	Pavimentación De La Calle Concha Tramo Cadegomo A Gussinapi	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$754,405	\$753,651	\$753,651	\$753,651	\$632,276	\$632,276	\$632,276	83.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100476015	Pavimentación De La Calle Rosas Tramo Croto A Damiana	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,500,000	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,498,500	\$1,223,752	\$1,223,752	\$1,223,752	81.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100476023	Pavimentación De La Calle Inalámbrica Tramo Rangel A Transbordadores	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,382,500	\$2,879,118	\$2,879,118	\$2,879,118	\$2,598,527	\$2,598,527	\$2,598,527	90.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS1510100476036	Pavimentación De La Calle Puebla Tramo Rangal A Transbordadores	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,960,000	\$2,956,040	\$2,956,040	\$2,956,040	\$2,710,716	\$2,710,716	\$1,710,716	91.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100476041	Pavimentación De La Calle Airapi Tramo Cadegemo A Puerta Del Sol	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,887,500	\$2,884,613	\$2,884,613	\$2,884,613	\$2,617,593	\$2,617,593	\$2,617,593	90.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100476049	Pavimentación Circuito Interno Col. Embotelladores Calle 1.- Sindicatismo Tramo Carabineros A Pera 2.- Sección 139 Tramo Sindicatismo A Retorno 3.- Calle Retorno Bernardo Reyes De Los Cobos Diaz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,300,000	\$7,578,700	\$7,578,700	\$7,578,700	\$7,484,669	\$7,484,669	\$7,484,669	98.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100476070	Pavimentación De La Calle Valentin Gomez Farías, Tramo Del Mero A Av. De Las Ballenas	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,780,000	\$1,276,220	\$1,276,220	\$1,276,220	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100476078	Pavimentación De La Calle Mumpio Libre Tramo 5 De Mayo A Profr. Blvd. Margarita Maza De Juarez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,095,428	\$5,090,333	\$5,090,333	\$5,090,333	\$4,709,516	\$4,709,516	\$4,709,516	92.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100476083	Pavimentación De La Calle Sin Nombre Del Poblado Juan Dominguez Cota, Tramo Carretera A Los Planes A Topar Con Esc. Prim. Alfredo V. Borral	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,984,000	\$6,477,016	\$6,477,016	\$6,477,016	\$6,061,991	\$6,061,991	\$6,061,991	93.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100476091	Programa De Reconstrucción De Diversas Vialidades Ciudad De La Paz, Colonias El Progreso Y Santa Fe	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,608,947	\$29,608,947	\$29,608,947	98.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100476099	Sanamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jesus Castro Agundez Tramo Ernesto Chavez A Pdrfr. Francisco Payen	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,051,000	\$2,091,000	\$2,091,000	\$2,091,000	\$1,991,637	\$1,991,637	\$1,991,637	95.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100476231	Sanamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Sonora Tramo Transpeninsular A Guanajuato	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,006,200	\$2,131,200	\$2,131,200	\$2,131,200	\$2,003,740	\$2,003,740	\$2,003,740	94.02	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100478447	Sanamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Abelardo Rodriguez Montijo Tramo Blvd. Forjadores A Enersto Chavez	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,471,750	\$2,056,750	\$2,056,750	\$2,056,750	\$1,544,965	\$1,544,965	\$1,544,965	75.12	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100478465	Sanamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Niquel, Tramo Profesora Gloria Castro A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$8,180,233	\$7,547,816	\$7,547,816	\$7,547,816	\$7,278,897	\$7,278,897	\$7,278,897	96.44	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100478510	Sanamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Netzahuacoyotl Tramo Marquez De Leon A Teotihuacanos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,881,600	\$2,241,600	\$2,241,600	\$2,241,600	\$2,066,033	\$2,066,033	\$2,066,033	92.17	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100478524	Sanamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tecnologia Tramo Blvd. Forjadores A Amado Nervo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$737,800	\$1,372,800	\$1,372,800	\$1,372,800	\$1,352,033	\$1,352,033	\$1,352,033	98.49	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100478546	Sanamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Faro Viejo, Tramo Constituyentes A Camino Al Faro	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$905,562	\$905,562	\$905,562	\$905,562	\$737,099	\$737,099	\$737,099	81.40	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100478710	Pavimentación De La Calle Isla Monserrat Tramo Isla De Cuba A Isla Bermudas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,387,500	\$5,543,113	\$5,543,113	\$5,543,113	\$5,373,535	\$5,373,535	\$5,373,535	96.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1510100478734	Pavimentación De La Calle Palma De Los Andes Tramo Palma A Bñurca A Palma De Las Canarias	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,100,000	\$6,091,900	\$6,091,900	\$6,091,900	\$4,726,475	\$4,726,475	\$4,726,475	77.59	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100478770	Pavimentación De La Calle Centella Tramo Atmosfera A Huracan	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,826,861	\$1,897,235	\$1,897,235	\$1,897,235	\$1,893,842	\$1,893,842	\$1,893,842	99.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100478785	Pavimentación De La Calle 20 De Noviembre Tramo Ejidatarios A Baja California	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,786,556	\$8,777,770	\$8,777,770	\$8,777,770	\$7,809,697	\$7,809,697	\$7,809,697	88.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100478803	Pavimentación De La Calle Cochuhlla Tramo Jalisco A Estado De Mexico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,450,000	\$5,823,950	\$5,823,950	\$5,823,950	\$4,827,930	\$4,827,930	\$4,827,930	82.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100478852	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Ildelonso Green, Tramo Juan Felipe Lopez A Hotel Villa Del Mar	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,288,300	\$2,286,012	\$2,286,012	\$2,286,012	\$2,163,425	\$2,163,425	\$2,163,425	94.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100478883	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Herrerros, Tramo Salvatierra A Baja California	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$702,800	\$1,057,097	\$1,057,097	\$1,057,097	\$1,042,034	\$1,042,034	\$1,042,034	98.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100478984	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jabas Tramo Av. Balleñas A Blvd. Delfines	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$700,000	\$974,300	\$974,300	\$974,300	\$959,793	\$959,793	\$959,793	98.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479202	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Paseo Dorado , Tramo Blvd Sierra A Av. Pargos.	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,400,000	\$2,148,600	\$2,148,600	\$2,148,600	\$2,119,921	\$2,119,921	\$2,119,921	98.67	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479230	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tapiceros, Tramo Av. Baja California A Torneros	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$735,000	\$1,199,265	\$1,199,265	\$1,199,265	\$1,173,886	\$1,173,886	\$1,173,886	97.88	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479249	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Publico De La Calle Ramon Baeza Tramo Colegio A Proel Independencia	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$588,000	\$747,412	\$747,412	\$747,412	\$736,286	\$736,286	\$736,286	98.51	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479296	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Marlin Tramo Av. Gollo De California A Gavotas	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,657,250	\$1,655,593	\$1,655,593	\$1,655,593	\$1,614,825	\$1,614,825	\$1,614,825	97.54	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479486	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Mariano Matamoros Tramo Guillermo Prieto A Saltillo	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,720,900	\$2,720,900	\$2,720,900	\$2,720,900	\$2,018,149	\$2,018,149	\$2,018,149	74.17	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479508	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Blvd. Hugo Cervantes Del Rio Tramo Hermógenes Galeana A Decaton	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,458,700	\$2,458,700	\$2,458,700	\$2,458,700	\$2,033,376	\$2,033,376	\$2,033,376	82.70	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479550	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Mari Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman Valdez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,526,600	\$3,026,600	\$3,026,600	\$3,026,600	\$2,560,499	\$2,560,499	\$2,560,499	84.60	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1510100479571	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Maria Pino Suarez, Tramo Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortinez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,315,200	\$3,315,200	\$3,315,200	\$3,315,200	\$3,120,121	\$3,120,121	\$3,120,121	94.12	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479591	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Manuel Torres Iglesias Tramo Gustavo Diaz Ordaz A Heroes De Independencia	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$747,950	\$747,950	\$747,950	\$747,950	\$505,204	\$505,204	\$505,204	67.55	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479628	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Constituyentes De 1974 Tramo Prof. Lorenza M. Viuda De Tapia A Juan Dominguez Cota	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,388,750	\$2,388,750	\$2,388,750	\$2,388,750	\$2,255,198	\$2,255,198	\$2,255,198	94.41	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479677	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Prof. Manuel Torres Iglesias Tramo Prof. Lorenzola M Viuda De Tapia A Prof. Jesus Garza Menchaca	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,911,350	\$1,911,350	\$1,911,350	\$1,911,350	\$1,715,747	\$1,715,747	\$1,715,747	89.77	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479698	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Algodon Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,058,000	\$2,058,000	\$2,058,000	\$2,058,000	\$1,718,143	\$1,718,143	\$1,718,143	83.49	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479727	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Enrique Aguilar Tramo Blvd. Niños Heroes A Justo Sierra	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,185,000	\$2,185,000	\$2,185,000	\$2,185,000	\$1,981,750	\$1,981,750	\$1,981,750	90.70	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479756	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Tramo Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortinez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,321,500	\$2,821,500	\$2,821,500	\$2,821,500	\$2,472,613	\$2,472,613	\$2,472,613	87.63	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479765	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Puerto Tuxpan Tramo Puerto La Paz, A Puerto Tampico	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$579,950	\$859,950	\$859,950	\$859,950	\$813,265	\$813,265	\$813,265	94.57	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479781	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Puerto Tampico Tramo Puerto Tuxpan A Puerto Cortez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,423,050	\$2,068,050	\$2,068,050	\$2,068,050	\$1,630,846	\$1,630,846	\$1,630,846	78.86	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479807	Pavimentacion De La Calle Sallito Tramo Ignacio Allende A Francisco Villa	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$18,900,000	\$17,010,100	\$17,010,100	\$17,010,100	\$13,105,235	\$13,105,235	\$13,105,235	77.04	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479827	Pavimentacion De La Calle Cuauhemoc Tramo Blvd. Antonio Alvarez Rico A Santa Teresa	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,135,000	\$10,052,865	\$10,052,865	\$10,052,865	\$9,959,173	\$9,959,173	\$9,959,173	99.07	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479844	Pavimentacion De La Calle Alcala, Tramo Miguel Aleman A Gustavo Diaz Ordaz	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,820,000	\$9,781,180	\$9,781,180	\$9,781,180	\$9,665,201	\$9,665,201	\$9,665,201	98.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479865	Pavimentacion De La Calle Juan De La Barrera Tramo Blvd. Agustin Olachea A Ignacio Zaragoza	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,670,000	\$5,664,330	\$5,664,330	\$5,664,330	\$4,893,457	\$4,893,457	\$4,893,457	86.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1510100479944	Pavimentación De La Calle Hermenegildo Galeana Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$5,489,452	\$5,489,452	\$5,489,452	81.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479979	Pavimentación De La Calle Francisco Villa Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$5,198,964	\$5,198,964	\$5,198,964	77.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100479988	Pavimentación De La Calle Felipe Angeles Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,163,280	\$6,163,280	\$6,163,280	\$5,130,555	\$5,130,555	\$5,130,555	83.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100480006	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$5,199,824	\$5,199,824	\$5,199,824	77.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100480027	Pavimentación De La Calle Venustiano Carranza Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,172,280	\$6,172,280	\$6,172,280	\$5,124,594	\$5,124,594	\$5,124,594	83.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100480098	Pavimentación De La Calle Nicolas Bravo Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$5,285,798	\$5,285,798	\$5,285,798	78.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100480117	Pavimentación De La Calle Ignacio Allende Tramo Hugo Cervantes A Cuauhtemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,720,000	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$5,200,797	\$5,200,797	\$5,200,797	77.47	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100480132	Pavimentación De La Calle Agustín Melgar Tramo Agustín Olachea A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,675,000	\$3,671,325	\$3,671,325	\$3,671,325	\$3,180,453	\$3,180,453	\$3,180,453	86.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100480154	Pavimentación De La Calle Juan Escutia Tramo Blvd. Agustín Olachea A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,675,000	\$3,670,234	\$3,670,234	\$3,670,234	\$3,217,577	\$3,217,577	\$3,217,577	87.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100480239	Pavimentación De La Calle Fernando Montes De Oca, Tramo Blvd. Agustín Olachea A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,675,000	\$3,671,325	\$3,671,325	\$3,671,325	\$3,158,486	\$3,158,486	\$3,158,486	86.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100480259	Pavimentación De La Calle Marcelo Rubio Tramo Heroes De Independencia A Prof. Gustavo Diaz Ordaz	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,750,000	\$3,746,250	\$3,746,250	\$3,746,250	\$2,033,974	\$2,033,974	\$2,033,974	54.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100480289	Pavimentación De La Calle Jose Maria Pino Suarez Tramo Sebastian Lerdo De Tejada A Guillermo Prieto	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,100,000	\$5,094,900	\$5,094,900	\$5,094,900	\$4,272,556	\$4,272,556	\$4,272,556	83.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100480312	Pavimentación Del Blvd. Principal De Las Barrancas	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,720,000	\$9,710,280	\$9,710,280	\$9,710,280	\$8,955,858	\$8,955,858	\$8,955,858	92.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100480346	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Adolfo Ruiz Cortinez Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Profra. Josefina Flores Estrada	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,713,794	\$1,722,080	\$1,722,080	\$1,722,080	\$1,688,021	\$1,688,021	\$1,688,021	98.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa ConVENIO Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1510100480378	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La 2da Etapa Av. Juarez, Calle Principal Del Poblado A Bahia Tortugas	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,194,878	\$3,191,683	\$3,191,683	\$3,191,683	\$2,879,943	\$2,879,943	\$2,879,943	90.23	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100480401	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Prof. Luis Peleaz Marquez	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,623,295	\$1,621,672	\$1,621,672	\$1,621,672	\$1,577,080	\$1,577,080	\$1,577,080	97.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100480439	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Alfredo V Borlli Tramo Carretera A Guerrero Negro A Carretera A Ejido Diaz Ordaz	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,865,747	\$3,861,881	\$3,861,881	\$3,861,881	\$3,800,275	\$3,800,275	\$3,800,275	98.40	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100480463	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Guadalupe Victoria Tramo Emiliano Zapata A Josefina Flores	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,390,464	\$1,419,073	\$1,419,073	\$1,419,073	\$1,370,584	\$1,370,584	\$1,370,584	96.58	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100480482	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Circuito Fraz. Vista Al Mar Nueva Mulegé Calles 1 Blvd. 18 De Octubre Y 2 Calle Cora	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,603,103	\$2,600,500	\$2,600,500	\$2,600,500	\$2,279,418	\$2,279,418	\$2,279,418	87.65	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100480226	Academia De Seguridad Publica	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,107,308	\$2,107,308	\$2,107,308	\$2,107,308	\$2,022,967	\$2,022,967	\$2,022,967	96.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100480327	Centro De Justicia Para Las Mujeres	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Acceso a la justicia para las Mujeres	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,895,826	\$5,895,826	\$5,895,826	\$5,895,826	98.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100480535	Cereso Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Ninguno (CERESO)	Rural	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$1,671,200	\$1,643,003	\$1,643,003	\$1,643,003	\$1,643,003	\$1,643,003	\$1,642,803	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100480561	Cereso Santa Rosalia	-	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,463,850	\$2,463,850	\$2,463,850	\$2,463,850	\$2,463,850	\$2,463,850	\$2,463,850	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100480702	Centro De Internamiento Y Tratamiento Para Adolescentes	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$997,588	\$997,587	\$997,587	\$997,587	\$997,587	\$997,587	\$997,587	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100480974	Cereso La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$533,476	\$533,423	\$533,423	\$533,423	\$533,423	\$533,423	\$533,423	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa ConVENIO Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1510100490813	Policia Ministerial La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$546,471	\$546,471	\$546,471	\$546,407	\$546,407	\$546,407	\$546,407	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro:
BCS1510100490936	Subcomandancia De Bahía Tortugas	-	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Tortugas	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$258,198	\$258,198	\$258,198	\$257,396	\$257,396	\$257,396	\$257,396	99.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510100490973	Subcomandancia Bahía Asuncion	-	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Asuncion	Rural	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR	Seguridad	En Ejecución	2015	\$657,305	\$657,305	\$657,305	\$488,434	\$488,434	\$488,434	\$488,434	74.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro:
BCS1510100493866	Mejoramiento Instalaciones En San José Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	Seguridad	En Ejecución	2015	\$6,906,510	\$6,326,134	\$6,326,134	\$6,326,134	\$6,326,134	\$6,326,134	\$6,326,134	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: Obra terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510400606689	Rehabilitación Y Acondicionamiento De Áreas Verdes En La Unidad Deportiva Parque Nuevo Sol En La Ciudad De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,145,910	\$5,145,910	\$5,145,910	\$5,145,910	\$5,057,188	\$5,057,188	\$5,057,188	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510400606743	Rehabilitación Del Empastado Del Estado De Fútbol Antonio Vazquez Rubio De Cd. Constitución, Mpio De Comondu, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondu	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,325,563	\$5,325,563	\$5,325,563	\$5,325,563	\$5,233,743	\$5,233,743	\$5,233,743	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510400606791	Rehabilitación Del Polideportivo De La Ciudad De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,118,434	\$2,118,434	\$2,118,434	\$2,118,434	\$2,081,749	\$2,081,749	\$2,081,749	98.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510400607791	Pavimentación De La Calle Zapotecas Tramo Tezozomoc A Camino Al Faro	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,205,789	\$5,205,789	\$5,205,789	\$5,205,789	\$4,453,988	\$4,453,988	\$4,453,988	85.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510400607808	Pavimentación De La Calle Misión De Calamajué, Tramo Av. Los Cabos A Anguila	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,120,875	\$4,696,975	\$4,696,975	\$4,696,975	\$4,591,731	\$4,591,731	\$4,591,731	97.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510400607865	Pavimentación De La Calle Meron Tramo Salimon A Av. Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,456,542	\$1,456,542	\$1,456,542	\$1,453,542	\$1,356,660	\$1,356,660	\$1,356,660	93.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1510400607888	Pavimentación De La Calle Iris Tramo Giraso A Av. Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,450,545	\$5,511,845	\$5,511,845	\$5,511,845	\$5,372,710	\$5,372,710	\$5,372,710	97.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150400607912	Pavimentación De La Calle Isla Del Caiman Tramo Camino A Las Candelarias A Isla Puerto Rico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,239,754	\$5,739,754	\$5,739,754	\$5,739,754	\$5,039,568	\$5,039,568	\$5,039,568	87.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400608000	Pavimentación De La Calle Urano Tramo Sistema Solar A Pluton	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,462,530	\$6,962,530	\$6,962,530	\$6,962,530	\$6,265,940	\$6,265,940	\$6,265,940	90.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400608026	Pavimentación De La Calle Isla Bermudas Tramo Isla Trinidad A Isla Monserrat	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,945,050	\$5,455,050	\$5,455,050	\$5,455,050	\$4,609,307	\$4,609,307	\$4,609,307	84.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400608270	Pavimentación de La Calle Blvd. Principal Del Probadio Buenavista	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de planeación urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,626,876	\$6,866,876	\$6,866,876	\$6,866,876	\$6,799,818	\$6,799,818	\$6,799,818	99.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617359	Adquisición E Instalación De Elevador En Edificio Publico Del Municipio De Los Cabos	BCSISIPD20151	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$457,173	\$457,173	\$457,173	\$453,173	\$226,587	\$226,587	\$226,587	49.56	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	50.00	Financiera: REINTEGRO 230,586.50 SEGUN LINEA DE CAP 0017ABTY111044089413 / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617403	Instalación De Semaforos Peatonales Auditiles En El Mpio De La Paz	BCSISIPD20152	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$757,612	\$757,611	\$757,611	\$757,611	\$757,611	\$757,611	\$757,611	100.00	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617544	Instalación De Semaforos Peatonales Auditiles En El Municipio De Los Cabos	BCSISIPD20153	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$757,611	\$757,611	\$757,611	\$757,611	\$757,611	\$757,611	\$757,611	100.00	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617576	Adquisición E Instalación De Juegos Fijos Adaptados Para Niños Con Discapacidad En Parques	BCSISIPD20154	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,204,450	\$1,204,450	\$1,204,450	\$1,204,450	\$602,225	\$602,225	\$602,225	50.00	\$0	Equipamiento	10,000	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: se reintegro 602,224.50 LINEA DE CAP 0017ABTY111044089413 / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400617619	Adquisición E Instalación De Salvasecaleras En Edificios Publicos En El Municipio De La Paz	BCSISIPD20155	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,994,329	\$1,994,329	\$1,994,329	\$1,994,329	\$1,194,061	\$1,194,061	\$1,194,061	59.87	\$0	Equipamiento	3,000	0.00	50.00	Financiera: SE REINTEGRO 800,267.44 SEGUN LINEA DE CAP 0017ABTY111044089413 / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400621083	Adquisición De Camión Recolector De Basura	FMFM201520	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Transporte y Validades	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,641,400	\$1,641,400	\$1,641,400	96.55	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400621148	Construcción De Barda Perimetral Y Moblio De Baños En Parterre Del Jardín De Los Recuerdos	FMUM201521	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$996,932	\$982,322	\$982,322	\$982,322	98.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150400621212	Construcción De Unidades De Vivienda Básica En Zona Urbana.	FIVC201517	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS.	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$14,736,006	\$14,736,006	\$14,736,006	\$14,218,446	\$13,950,242	\$13,950,242	\$11,915,540	94.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400621234	Adquisición De Vehículos Nuevos.	FMBM201525	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669458	Construcción Del Centro De Desarrollo Comunitario Ubicada Sobre C. Abedul Esq. Mexica Col. La Pasion En La Localidad De La Paz. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,124,178	\$4,124,178	\$4,124,178	\$4,124,178	\$4,118,072	\$4,118,072	\$4,118,072	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669529	Pavimentación Calle Maguay Tramo Tamarindo A Toronja Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,273,281	\$4,551,281	\$4,551,281	\$4,551,281	\$4,550,924	\$4,550,924	\$4,269,954	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669546	Pavimentación Calle Norte (Acceso Colonia Vista Hermosa) Tramo Calle Sin Nombre A Calle Amanecer Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,484,138	\$4,256,138	\$4,256,138	\$4,256,138	\$4,256,090	\$3,980,473	\$3,980,473	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669553	Pavimentación Calle Perla Tramo Ignacio Ramírez A Aquiles Serdan Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,857	\$3,000,857	\$3,000,857	\$3,000,857	\$2,987,908	\$2,987,908	\$2,987,908	99.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669571	Pavimentación Del Callejon Topete Tramo Nayrant A Sonora Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,232,082	\$4,232,082	\$4,232,082	\$4,231,082	\$3,254,018	\$3,254,018	\$3,254,018	76.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669577	Pavimentación Calle Manuel M Dieguez Tramo Blvd. 5 De Febrero A Blvd. Virginia Perasto Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,363,773	\$4,579,773	\$4,579,773	\$4,579,773	\$4,579,279	\$4,579,279	\$4,205,020	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669588	Pavimentación Calle 6 Tramo Francisco I Madero A Mariano Abasolo Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,170,426	\$1,980,426	\$1,980,426	\$1,980,426	\$1,980,265	\$1,980,265	\$1,980,265	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669595	Pavimentación De La Calle Quezaco Tramo Durango A Yucatan Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,756,306	\$3,186,306	\$3,186,306	\$3,186,306	\$3,185,727	\$3,185,727	\$2,747,134	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15160200670683	Pavimentación Calle De Las Viznagas Tramo De Los Mezquites A Italia Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,231,929	\$2,536,929	\$2,536,929	\$2,536,929	\$2,536,447	\$2,536,446	\$2,139,590	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670703	Pavimentación Calle Florencia Tramo De Las Viznagas A Turin Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,829,622	\$1,449,622	\$1,449,622	\$1,449,622	\$1,447,881	\$1,447,881	\$1,447,881	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670722	Pavimentación Calle Turin Tramo Italia A Tibet Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,954,414	\$1,825,414	\$1,825,414	\$1,825,414	\$1,824,549	\$1,824,549	\$1,810,400	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670746	Pavimentación Calle Tibet Tramo Turin A Angel Matteotti Mpio La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,287,434	\$1,217,434	\$1,217,434	\$1,217,434	\$1,216,367	\$1,216,367	\$1,216,367	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670767	Pavimentación Calle Heroes De Independencia Tramo Perla A Visca Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,669,596	\$3,170,597	\$3,170,597	\$3,170,597	\$3,169,646	\$3,169,646	\$2,484,990	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670781	Pavimentación Calle Llanos De Irai Tramo ProL Blvd. Margarita Maza De Juarez A El Arco Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,416,648	\$1,398,648	\$1,398,648	\$1,398,648	\$1,396,704	\$1,396,704	\$1,396,704	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670805	Pavimentación Calle Manuel Ferron Tramo ProL Blvd. Margarita Maza De Juarez A El Arco Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,342,355	\$1,227,355	\$1,227,355	\$1,227,355	\$1,226,776	\$1,226,776	\$1,226,776	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670822	Pavimentación Miguel Venegas Tramo Daili A Teodoro Fierro Mpio La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,068,505	\$735,505	\$735,505	\$735,505	\$734,917	\$734,917	\$734,917	99.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670838	Pavimentación Calle Concejales Tramo Juan Maria De Salvatierra A Lazaro Cardenas Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,272,398	\$7,872,398	\$7,872,398	\$7,872,398	\$7,870,241	\$7,870,241	\$7,870,241	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670898	Pavimentación Juan Maria De Salvatierra Tramo Concejales A Mpio Libre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,465,357	\$1,684,357	\$1,684,357	\$1,684,357	\$1,683,439	\$1,683,439	\$1,495,215	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671032	Pavimentación Calle Concejales Tramo Miguel Hidalgo A Guadalupe Victoria Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,524,000	\$2,124,000	\$2,124,000	\$2,124,000	\$2,119,593	\$2,119,593	\$1,873,039	99.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15160200671052	Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo Tramo Municipio Libre A Callejon Concejales Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,259,224	\$799,224	\$799,224	\$799,224	\$797,674	\$797,674	\$797,674	99.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671078	Pavimentación Calle Guadalupe Victoria Tramo Municipio Libre A Topar Cerro En Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,392,448	\$1,587,448	\$1,587,448	\$1,587,448	\$1,586,663	\$1,586,663	\$1,391,593	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671135	Pavimentación Calle Entrada A Playa Del Sol Tramo 20 De Noviembre A La Delegación Comunidad De Los Bariles Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,990,637	\$5,036,637	\$5,036,637	\$3,990,636	\$3,990,636	\$3,990,636	\$3,990,636	79.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671169	Pavimentación Calle Jesus Castro Aguirre Tramo Ernesto Chavez A Profr. Francisco Payen Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,603,566	\$6,880,566	\$6,880,566	\$6,880,566	\$6,879,180	\$6,879,180	\$6,555,643	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671206	Pavimentación Calle Sonora Tramo Transpeninsular A Guasajato Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,396,259	\$6,743,259	\$6,743,259	\$6,743,259	\$6,743,017	\$6,743,017	\$6,240,243	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671221	Pavimentación De La Calle Abelardo Rodriguez Morijo Tramo Blvd. Forjadores A Ernesto Chavez Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,092,293	\$5,512,293	\$5,512,293	\$5,512,293	\$4,644,924	\$4,644,924	\$1,527,688	84.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671274	Pavimentación De La Calle Netzahuacoyotl Tramo Marquez De Leon A Teotihuacan Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,439,463	\$7,426,463	\$7,426,463	\$7,426,463	\$6,983,336	\$6,983,336	\$6,983,336	94.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671300	Pavimentación Calle Tecnología Tramo Blvd. Forjadores A Armando Nuevo Mpio Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,617,790	\$2,617,790	\$2,617,790	\$2,617,790	\$2,495,249	\$2,495,249	\$2,495,249	95.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671312	Pavimentación Calle Faro Viejo Tramo Constituyentes A Camino Al Faro Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,850,930	\$1,902,930	\$1,902,930	\$1,902,930	\$1,902,666	\$1,902,666	\$1,850,930	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671383	Pavimentación De La Calle Blvd. Hugo Cervantes Del Rio Tramo Hermenegildo Galeana A Decaflon Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,022,462	\$11,441,462	\$11,441,462	\$11,441,462	\$11,440,530	\$11,440,530	\$10,027,336	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671414	Pavimentación Calle Jose Mari Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman Valdez Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,354,876	\$10,354,876	\$10,354,876	\$10,354,876	\$9,958,637	\$9,958,637	\$9,958,637	96.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15160200671441	Pavimentación Calle Manuel Torre Iglesias Tramo Gustavo Diaz Ordaz A Heroes de Independencia Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,331,784	\$1,481,784	\$1,481,784	\$1,481,784	\$1,478,834	\$1,478,834	\$1,478,834	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671652	Pavimentación De La Calle Constituyentes De 1974 Tramo Prof. Lorenza M Vidua De Tapia A Juan Dominguez Cota Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,245,967	\$8,023,967	\$8,023,967	\$8,023,967	\$8,023,845	\$8,023,845	\$7,005,487	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671655	Pavimentación Calle Prof. Manuel Torre Iglesias Tramo Prof. Lorenza M Vidua De Tapia A Prof. Jesus Garcia Menchaca Mpio. Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,811,214	\$5,136,214	\$5,136,214	\$5,136,214	\$5,084,649	\$5,084,649	\$4,227,385	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671678	Pavimentación Calle Algodon Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,952,863	\$6,653,863	\$6,653,863	\$6,653,863	\$6,653,736	\$6,653,736	\$4,944,919	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671691	Pavimentación Calle Enrique Aguilar Tramo Blvd. Niños Heroes A Justo Sierra Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,889,551	\$8,479,551	\$8,479,551	\$8,479,551	\$8,470,356	\$8,470,356	\$8,470,356	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671701	Pavimentación De La Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Tramo Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortines	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,058,520	\$11,007,520	\$11,007,520	\$11,007,520	\$11,007,012	\$11,007,012	\$9,711,446	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671709	Pavimentación Calle Puerto Tuxpan Tramo Puerto La Paz, A Puerto Tampico Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,939,976	\$2,340,976	\$2,340,976	\$2,340,976	\$2,336,852	\$2,336,852	\$1,714,738	99.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671744	Pavimentación Calle Puerto Tampico Tramo Puerto Tuxpan A Puerto Cortez Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,764,519	\$8,367,519	\$8,367,519	\$8,367,519	\$8,367,503	\$8,367,503	\$7,155,925	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676242	Pavimentación Calle Ildelfonso Green Tramo Juan Felipe Lagos A Hotel Villa Del Mar Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,387,484	\$5,548,484	\$5,548,484	\$5,548,484	\$5,548,410	\$5,548,410	\$5,548,410	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676274	Pavimentación Calle Herreros Tramo Salavarrera A Baja California Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,734,731	\$1,885,731	\$1,885,731	\$1,885,731	\$1,837,319	\$1,837,319	\$1,731,360	97.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676287	Pavimentación Calle Jabas Tramo Av. Bataetas Blvd. Dellinas Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,626,440	\$1,626,440	\$1,626,440	\$1,626,440	\$1,488,408	\$1,488,408	\$1,417,487	91.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15160200676302	Pavimentación Calle Tapiceros Tramo Baja California A Tormentos Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,983,682	\$2,050,837	\$2,050,837	\$2,050,837	\$2,050,802	\$2,050,802	\$970,768	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676306	Pavimentación De La Calle Ramon Baaza Tramo Colegio A Proh. Independencia Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,401,784	\$1,441,784	\$1,441,784	\$1,401,784	\$1,401,783	\$1,401,783	\$1,401,783	97.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676555	Pavimentación De La Calle Paseo Dorado Tramo Blvd. Sierra Av. Pargos En Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,646,671	\$3,646,671	\$3,646,671	\$3,646,671	\$3,598,416	\$3,598,416	\$3,215,415	98.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676572	Pavimentación Calle Marlin Tramo Av. Golfo De California A Gaviotas Mpio Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,932,751	\$4,131,751	\$4,131,751	\$4,131,751	\$4,131,010	\$4,131,010	\$3,706,785	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676606	Pavimentación 2da Etapa Av Juarez Tramo Calle Principal Del Poblado A Bahía Tortugas Mpio Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,584,199	\$5,584,199	\$5,584,199	\$5,584,199	\$5,118,288	\$5,118,288	\$5,118,288	91.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676659	Pavimentación Calle Alfredo V Bondi Tramo Carretera A Guerrero Negro A Carretera A Ejido Diaz Ordaz Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,606,813	\$4,531,813	\$1,531,813	\$4,531,813	\$4,528,970	\$4,528,970	\$1,382,044	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676690	Pavimentación De La Circuito Fraccionamiento Vista Al Mar, Nueva Mulegé Calle 1- Blvd. 18 De Octubre Y 2- Calle Coral Mpio Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,348,893	\$4,228,893	\$4,228,893	\$4,228,893	\$4,196,327	\$4,196,327	\$1,267,330	99.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676712	Pavimentación Calle Adolfo Ruiz Cortinez Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Profr. Josefina Flores Estrada Mpio Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,416,962	\$7,357,962	\$7,357,962	\$7,357,962	\$7,349,989	\$7,349,989	\$1,925,089	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676744	Pavimentación De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Profr. Luis Pelaez Manriquez Mpio Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,907,960	\$4,227,960	\$4,227,960	\$4,227,960	\$1,726,971	\$1,726,971	\$1,335,225	40.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676788	Pavimentación Calle Guadalupe Victoria Tramo Emiliano Zapata A Josefina Flores Mpio Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,318,738	\$7,518,738	\$7,518,738	\$7,518,738	\$7,515,746	\$7,515,746	\$7,302,247	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200680585	Pavimentación Hidráulica, Guarniciones y Banquetas De Calle Di Tramo C. Misión De Chiyuk-Cad Col. Del Sol	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaria de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,404,009	\$1,404,009	\$1,404,009	\$1,404,009	\$1,400,022	\$1,400,022	\$1,400,022	99.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15160200680625	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Isla Magdalena (Tramo C. Los Venados-C. Santa Rosalía) Col. Los Cangrejos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,471,813	\$1,471,813	\$1,471,813	\$1,471,813	\$1,466,390	\$1,466,390	\$1,466,390	99.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100851627	Pavimentación Blvd. Jose Maria Morelos Y Pavon, Tramo: Pipila A Francisco I. Madero	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$16,963,028	\$18,463,028	\$18,463,028	\$18,463,028	\$18,155,165	\$18,155,165	\$13,590,672	98.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100851630	Pavimentación De La Avenida Jose Maria Morelos Y Pavon, Tramo: Emiliano Zapata A Pipila	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$16,963,028	\$18,313,028	\$18,313,028	\$18,313,028	\$18,001,821	\$18,001,821	\$15,576,462	98.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100851632	Pavimentación Calle Sebastián Lerdo De Tejada, Tramo: Jose Maria Morelos Y Pavon A Blvd. Niños Héroes	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,843,590	\$8,843,591	\$8,843,591	\$8,843,590	\$8,260,945	\$8,260,945	\$8,260,945	93.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100851940	Privada Colima Ubicada En Guillermo Prieto E Ignacio Ramirez	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100851970	Privada Michoacan Tramo Ignacio Ramirez A Ignacio Manuel Altamirano	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100851991	Privada Jalisco Tramo Michoacan A Jalisco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100852002	Calle Juan Dominguez Coia Tramo Blvd. 5 De Febrero A Cipres	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100852207	Pavimentación De La Calle Melton Albaroz, Tramo: Francisco King Rondero A Monterrey	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,855,140	\$4,855,140	\$4,855,140	\$4,855,140	\$4,464,287	\$4,464,287	\$4,464,287	91.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100852216	Pavimentación De La Calle Profr. Josefina Flores Estrada, Tramo: Adolfo Lopez Matos A Agustín Areola Martínez	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,441,178	\$7,476,178	\$7,476,178	\$7,476,178	\$7,290,037	\$7,290,037	\$7,290,037	97.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100852222	Regeneración Urbana De Cd. Constitución, Calles: 1- Calle Benito Juárez, Tramo: Nicolás Bravo A Miguel Hidalgo, 2- Calle Rosaura Zapata, Tramo: Nicolás Bravo A Miguel Hidalgo, 3- Miguel Hidalgo,....	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,810,065	\$11,875,065	\$11,875,065	\$11,875,065	\$11,726,736	\$11,726,736	\$1,172,676	98.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170200884150	Construcción De Barda Perimetral Del Estadio De Beisbol En La Comunidad De Villa Ignacio Zaragoza, Municipio De Comondú, B.C.S.	52612159	Baja California Sur	Comondú	Villa Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,396,093	\$1,396,093	\$1,396,093	\$1,396,093	\$1,081,076	\$1,081,076	\$1,081,076	77.44	\$0	Metros Cuadrados	1,023	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15170300964195	Pavimentación De La Calle Colegio, Tramo Av. Miguel Hidalgo A Fernando Jordán, En La Localidad De Loreto, Municipio De Loreto, B.C.S.	-	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,350,175	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,197,484	\$1,197,484	\$1,197,484	86.77	\$0	Metros Cuadrados	145,658	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170300964420	Pavimentación De La Calle Parabolica, Tramo Independencia A Misioneros, En La Localidad De Loreto, Municipio De Loreto, B.C.S.	-	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,581,564	\$4,140,000	\$4,140,000	\$4,140,000	\$3,520,443	\$3,520,443	\$3,520,443	85.03	\$0	Metros Cuadrados	16,738	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170300964432	Pavimentación De La Calle Camarón, Tramo Av. Ballenas A Gavotas, En La Localidad De Loreto, Municipio De Loreto, B.C.S.	-	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,009,022	\$3,420,000	\$3,420,000	\$3,420,000	\$2,965,218	\$2,965,218	\$2,965,218	86.70	\$0	Metros Cuadrados	16,738	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170300964442	Pavimentación De La Calle Pipila, Tramo Av. Miguel Hidalgo A Fernando Jordán, En La Localidad De Loreto, Municipio De Loreto, B.C.S.	-	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,326,404	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,900,000	\$1,457,180	\$1,457,180	\$1,457,180	76.69	\$0	Metros Cuadrados	16,738	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170300964905	Pavimentación De La Calle Preparadora, Tramo Paseo Nicolas Tamara A Independencia, En La Localidad De Loreto, Municipio De Loreto, B.C.S.	-	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,553,915	\$3,176,000	\$3,176,000	\$3,176,000	\$3,074,393	\$3,074,393	\$3,074,393	96.80	\$0	Metros Cuadrados	16,738	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170300969930	Construcción De La Escuela De Rehabilitación Del Gobierno De Baja California Sur En La Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bca	611011	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,822,700	\$2,822,700	\$2,822,700	94.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170401046803	Reconstrucción Del Edificio De Servicios Periciales De La Procuraduría General De Justicia Del Estado, En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,381,712	\$2,381,712	\$2,381,712	\$2,381,712	\$781,459	\$781,459	\$781,459	32.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170401049091	Construcción De Gaze De Incorporación De La Carretera Transpeninsular Al Norte A Boulevard Pino Payas, En La Ciudad De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,049,398	\$1,049,398	\$0	29.98	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170401049148	Alumbrado Publico En Puente De Boulevard General Agustín Olachea Aviles Al Boulevard Pino Payas (Cota De Ballenas), En La Ciudad De La Paz, Mpio. De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,281,375	\$1,281,375	\$1,281,375	\$1,281,375	\$384,199	\$384,199	\$0	29.98	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100639868	Construcción Para La Implementación Del Nuevo Sistema De Justicia Penal	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Pública BCS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$6,100,555	\$6,100,555	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	81.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	Financiera / Física; Mejoramiento de la obra / Registro.
BCS16160200663108	Reconstrucción Con Carpeta De Concreto Asfáltico De 5.00 Cms De Espesor Compactado En Blvd. Pino Payas Tramo Blvd. Francisco J. Mujica A Puente Anoyo El Casandiro En La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,498,192	\$5,822,465	\$5,822,465	\$5,822,465	\$5,822,465	\$5,822,465	\$5,822,465	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160200671237	Pavimentación Calle Niquel Tramo Profesora Glorina Castro A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,839,201	\$25,939,201	\$25,939,201	\$25,939,201	\$25,839,199	\$25,839,199	\$25,839,199	99.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200671373	Pavimentación De La Calle Mariano Matamoros Tramo Guillermo Prieto A Sabillo Mpio De Comondu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,292,808	\$9,083,808	\$9,083,808	\$9,083,808	\$9,083,343	\$9,083,343	\$6,467,387	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200671433	Pavimentación Calle Jose Maria Pino Suarez Tramo Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortinez Mpio De Comodu	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,849,767	\$10,569,767	\$10,569,767	\$10,569,767	\$10,564,360	\$10,564,360	\$9,778,373	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200672382	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guarn, Calle Manuel Torre Iglesias, Tr Mexico A Durango, Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs - 1331	2170879	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U132		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,025,000	\$2,302,725	\$2,302,725	\$2,302,725	\$2,262,020	\$2,262,020	\$1,986,277	98.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200673005	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Durango, Tramo Manuel Torre Iglesias A Hnos Flores Magon, En La Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs - 1330	2170939	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U132		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$780,000	\$811,420	\$811,420	\$811,420	\$791,751	\$791,751	\$738,471	97.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200673267	Pavcon Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guarn, Calle Cabeza De Balaena, Tramo Faro Viejo A Faro Navidades, En La Cd De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos, Bcs - 1335	2171119	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U132		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,150,000	\$4,015,350	\$4,015,350	\$4,015,350	\$3,853,871	\$3,853,871	\$3,086,736	95.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200673774	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Hermanos Flores Magon, Tramo Ishtar La Católica A Mexico. -1328	2170759	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U132		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,230,000	\$4,183,470	\$4,183,470	\$4,183,470	\$3,612,409	\$3,612,409	\$3,612,409	86.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200673840	Pav Con Conc Hid, San De Agua Pot Y Drenaje (Sant), Alumb Pu, Banq Y Guar Calle Mauricio Castro, Tramo Ernesto Chaves Chavez A Fojadores, En La Cd De San José Del Cabo, Mpio De Los Cabos, Bcs - 1336	2171179	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U132		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,750,000	\$8,742,750	\$8,742,750	\$8,742,750	\$8,062,595	\$8,062,595	\$8,062,595	92.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200674076	Pav Con Carp Asf, Sanasam De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Privada Michoacan, Ubicada Entre Aquiles Serdan A Revolución, En La Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs - 1333	2165888	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U132		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$924,000	\$924,000	\$924,000	\$924,000	\$888,503	\$888,503	\$888,503	96.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200674107	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sis De Agua Pot Y Drenaje, Alumb Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Felix Ortega Aguilar, Tramo Tamalipas A Campeche En La C De La Paz, Mpio De La Paz, Baja California Sur-1329	2170819	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U132		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,347,000	\$1,582,183	\$1,582,183	\$1,582,183	\$1,564,010	\$1,564,010	\$1,320,603	98.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160200674214	Pav Con Conc Hid, San De Agua Pot Y Drenaje (Sust), Alumbr Pub, Ban Y Guarn, Calle Demasias De San Cristobal, Tramo: Vincomas A Faro Balmaceda, En La Cd De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos -1334	2171059	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,100,000	\$5,043,900	\$5,043,900	\$5,043,900	\$4,860,290	\$4,860,290	\$4,634,764	96.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200674281	Pav Con Carp Ast, Sinesa De Agua Pot Y Drenaje, Alumbr Pub, Banq Y Guarn De La Calle Balleas, Tramo Av. Martin A Blvd. Deltres, Ciudad Loreto, Mpio Loreto, Baja California Sur -1337	2166376	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,448,000	\$3,448,000	\$3,448,000	\$3,448,000	\$3,375,432	\$3,375,432	\$3,318,707	97.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200675578	Pav Con Car Ast, San De Agua Pot Y Drenaje (Sust), Alum Pub, Banq Y Guar, Calle Viento, Tramo: Calle Del Rio A Calle Cerrada Los Bledales, En La Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs -1332	21710999	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$8,520,500	\$8,426,775	\$8,426,775	\$8,426,775	\$8,093,245	\$8,093,245	\$8,093,245	96.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200675617	Pav Con Carpeta Ast, San De Agua Pot Y Dren, Alumbr Pub, Banq Y Guarn De La Calle Huelmo, Tramo: Calle Oro A Av. Unión, En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs. -1327	2166010	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,138,000	\$6,070,482	\$6,070,482	\$6,070,482	\$5,639,493	\$5,639,493	\$5,639,493	92.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200675640	Pav Con Carp Ast, San De Agua Pot Y Drenaje, Alumbr Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Guillermo Pajarto Fernandez, Tramo Luis Donato A Prof. Independencia, En La Cd De Loreto, Mpio De Loreto -1338	2166192	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,552,000	\$2,873,928	\$2,873,928	\$2,873,928	\$2,840,513	\$2,840,513	\$2,500,267	88.84	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200684200	Proyecto Ejecutivo De Modernizacion Registral (Prem)	BCSRPPYC 2016001	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U003 Programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION GENERAL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,002,666	\$5,002,666	\$5,002,666	\$3,359,501	\$3,359,501	\$3,359,501	\$3,354,498	67.15	\$0	Equipamiento	300,000	0.00	100.00	Financiera: reintegro 1,643,165.21 LINEA DE CAP 733454 / Fisica: / Registro: reintegro 1,643,165.21 LINEA DE CAP 733454 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300744860	Construcción De Albergue De Asistencia Social, Del Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia En Baja California Sur	BCSDIF2016R12-1	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad		12-Salud	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN BCS	Salud	En Ejecución	2016	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36,000	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300810927	Pavimentacion (Calle Adolfo Lopez Mateos, Tramo Blvd. Niños Héroes A Alvaro Obregón, Ciudad Constitución, Municipio Comondú)-23 - 23	3454186	Baja California Sur	Comondú		Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$19,800,000	\$19,692,200	\$19,692,200	\$19,692,200	\$19,511,963	\$19,511,963	\$19,388,579	99.08	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300810928	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico De La Calle Benito Juárez, Tramo: Herrerregión Galeana A Alvaro Obregón, En Cd. Constitución, Mpio, Comondú, B.C.S.	3429252	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$256,000	\$253,184	\$253,184	\$253,184	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300811145	(Remodelación De Cancha De Frontón Del Complejo Deportivo Insuare, En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.), 31 - 31	4088555	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,475,278	\$1,475,278	\$1,413,548	98.35	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300811252	Pavimentacion (Bvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta, Tramo Calle Demania A Libramiento Santiago Ocegüera, Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz)-28 - 28	3461014	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$23,400,000	\$23,142,600	\$23,142,600	\$23,142,600	\$23,118,810	\$23,118,810	\$23,118,810	99.90	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160300811253	Pavimentación (Calle Juan Dominguez Coas, Tramo Antonio Rosales A 5 De Mayo, Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz)-30 - 30	3461691	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,164,000	\$9,942,196	\$9,942,196	\$9,942,196	\$9,751,924	\$9,751,924	\$9,751,924	98.09	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300811279	Proyectos De Infraestructura En El Estado De Baja California Sur / (Calle Calafia, Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz)-29 - 29	3461330	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,130,000	\$9,979,570	\$9,979,570	\$9,979,570	\$9,954,184	\$9,954,184	\$8,954,185	99.75	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300811316	Proyectos De Infraestructura En El Estado De Baja California Sur / (Calle Av. Sergio Noyola, Tramo Industria Salinera A Pablo L. Martinez, Guerrero Negro, Municipio Mulegé)-26 - 26	3470295	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,600,000	\$11,299,000	\$11,299,000	\$11,299,000	\$11,246,630	\$11,246,630	\$8,674,092	99.54	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400815274	Construcción De La Casa Del Adolescente En La Ciudad De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,999,997	\$4,999,997	\$4,999,997	\$4,999,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400815966	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Oro Tramo Himno Nacional A Blvd. Forjadores De Sudcalifornia En La Localidad De La Paz	2438631	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$13,881,110	\$13,881,110	\$13,881,110	\$13,881,110	\$13,788,815	\$13,788,815	\$13,788,815	99.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400815983	Pavimentación Del Blvd. Hugo Cervantes Del Rio Tramo Blvd. Lic. Antonio Alvarez Rico A Naveo Hospital General (Cuerpo Derecho Primera Etapa) En La Localidad De Cd. Constitución Mpio De Comondu	2520249	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$11,868,000	\$11,868,000	\$11,868,000	\$11,868,000	\$11,494,189	\$11,494,189	\$11,494,189	96.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400823351	Pavimentación, Sanamiento De Agua Potable Y Drenaje, Guarniciones, Banquetas Y Alumbrado Publico De La Calle Ejidal, Tramo: Calzada Pantheon A 5 De Mayo En Miraflores, Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,900,000	\$6,980,418	\$6,980,418	\$6,980,418	70.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400823405	Calle Mallorca Tramo Felix Ortega A Prof. Marcos Rubio Ruiz Ciudad De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,085,700	\$1,395,700	\$1,395,700	\$1,395,700	\$1,388,149	\$1,388,149	\$1,067,297	99.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830098	Pavimentación De La Calle 5 De Mayo, Tramo Blvd. Margarita Maza De Juarez A Bordo De Contención	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,363,437	\$5,363,437	\$5,315,669	99.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830122	Trabajos De Rehabilitación En La Esc. Sac Modesto Sanchez Mayon	PEC-5F-05-1638	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,287,498	\$1,287,498	\$1,287,498	\$1,287,498	\$386,249	\$386,249	\$386,249	30.00	\$0	Otros	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830347	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C. Derecho De Organización, Tramo (Calle Unión A Circuito Independencia) Diana Laura	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$485,093	\$485,093	\$485,093	\$485,093	\$476,870	\$476,870	\$476,870	98.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830352	Pavimentación De La Calle Palma De Canarias, Tramo Palma Serenaj A Palma Datilera	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,900,000	\$4,270,000	\$4,270,000	\$4,270,000	\$4,259,852	\$4,259,852	\$3,749,177	99.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.80	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830366	Pavimentación De La Calle Nicolas Bravo, Tramo Emiliano Zapata A Bordo De Contencion	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,864,000	\$11,024,000	\$11,024,000	\$11,024,000	\$11,017,419	\$11,017,419	\$10,332,340	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830372	Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo, Tramo Emiliano Zapata A Jaime Bravo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,050,000	\$4,370,000	\$4,370,000	\$4,370,000	\$4,364,066	\$4,364,066	\$4,031,535	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830393	Pavimentación De La Calle Mejillon, Tramo Pelicanos A Gavotas	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,672,000	\$1,672,000	\$1,672,000	\$1,672,000	\$1,498,702	\$1,498,702	\$1,498,702	89.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830397	Rehabilitación Del Estadio De Futbol Guaycura, En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2016	\$33,081,029	\$33,081,029	\$33,081,029	\$33,081,029	\$32,520,298	\$32,520,298	\$27,233,440	98.30	\$0	Metros Cuadrados	100,748	0.00	96.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830406	Pavimentación De La Calle Limón, Tramo Granada A Toronja	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,090,000	\$2,090,000	\$2,090,000	\$2,090,000	\$1,754,999	\$1,754,999	\$1,754,999	83.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830411	Pavimentación De La Calle Jaime Bravo, Tramo 5 De Mayo A 16 De Septiembre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,356,000	\$4,356,000	\$4,356,000	\$4,356,000	\$4,051,867	\$4,051,867	\$4,051,867	93.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830415	Pavimentación De La Calle Guayaba, Tramo Tamarindo A Papaya	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,595,000	\$1,745,000	\$1,745,000	\$1,745,000	\$1,738,272	\$1,738,272	\$1,271,117	99.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830419	Pavimentación De La Calle Geología, Tramo Av. Universidad A Norte	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,070,000	\$3,280,000	\$3,280,000	\$3,280,000	\$3,221,772	\$3,221,772	\$3,221,772	98.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830428	Pavimentación Del Circuito Calles 1.- Granada, Tramo Tuna A Avelana; 2.- Avelana, Tramo Granada A Topar; 3.- Píllon, Tramo Avelana A Limón	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,290,000	\$4,360,000	\$4,360,000	\$4,360,000	\$3,852,101	\$3,852,101	\$3,463,739	88.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830435	Pavimentación De La Calle Francisco Pelayo, Tramo Santos Degollado A 16 De Septiembre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,608,000	\$3,868,000	\$3,868,000	\$3,868,000	\$3,865,577	\$3,865,577	\$3,421,302	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830439	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Leandro Valle, Tramo Reforma A Topar	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$4,994,000	\$4,994,000	\$4,994,000	\$4,275,270	\$4,275,270	\$3,948,219	85.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830440	Rehabilitación Del Gimnasio Auditorio Jorge Campos, En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2016	\$22,971,236	\$22,971,236	\$22,971,236	\$22,971,236	\$22,580,944	\$22,580,944	\$10,094,647	98.30	\$0	Metros Cuadrados	100,485	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830441	Pavimentación De La Calle Francisco Javier Mina, Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,760,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,998,632	\$5,998,632	\$5,713,563	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830447	Pavimentación De La Calle Felipe Angeles, Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,460,000	\$9,110,000	\$9,110,000	\$9,110,000	\$9,101,358	\$9,101,358	\$7,697,192	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830593	Pavimentación Calle Aztecas, Tramo Valentin Gomez Farias A Quetzacoatl	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,240,000	\$3,365,000	\$3,365,000	\$3,365,000	\$3,360,048	\$3,360,048	\$2,806,238	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830601	Pavimentación Calle Ignacio Ramirez, Tramo Santos Degollado A 16 De Septiembre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,608,000	\$3,938,000	\$3,938,000	\$3,938,000	\$3,934,047	\$3,934,047	\$3,536,519	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830603	Pavimentación Calle Guauajato, Tramo Colima A Yucatan	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$5,668,141	\$5,668,141	\$5,668,141	\$5,491,376	\$5,491,376	\$4,105,248	96.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830608	Pavimentación De La Calle Teotihuacan, Tramo Valentin Gomez Farias A Quetzacoatl	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,600,000	\$3,610,000	\$3,610,000	\$3,610,000	\$3,609,173	\$3,609,173	\$3,505,369	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830614	Pavimentación Calle Nuevo Leon, Tramo Colima A Yucatan	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,400,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,594,074	\$4,594,074	\$4,571,847	97.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830615	Guarniciones Y Banquetas En La Calle C. Mision De Chinyak Tramo C. Corneta Benet-Cad. 193.00 En La Localidad De Mesa Colorada	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$344,996	\$344,996	\$344,996	\$344,996	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830617	Pavimentación Calle Yucatan, Tramo Guauajato A Nuevo Leon	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,575,000	\$3,575,000	\$3,575,000	\$3,575,000	\$3,521,979	\$3,521,979	\$3,421,080	98.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830620	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En C. Hermenegildo Galeana (Tramo C. Vicente Guerrero - C. Campeche), Col. Agustín Olachea	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,562,006	\$1,572,006	\$1,572,006	\$1,572,006	\$1,566,839	\$1,566,839	\$1,101,955	99.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830621	Pavimentación Calle Acceso A La Unidad Deportiva De La Comandante, Poblado De Santiago	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,428,415	\$4,428,415	\$4,088,039	98.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830627	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En C. Cardon (Tramo C. 1 A Entrada A La Col. Las Flores)	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$770,420	\$790,420	\$790,420	\$790,420	\$749,522	\$749,522	\$749,522	94.83	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830633	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En C. 2 (Tramo Camino Entrada Al Carrizal A C.D.) Y C. 3 (Tramo C.B. - C.D.), Col. El Carrizal	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,277,166	\$1,277,166	\$1,277,166	\$1,277,166	\$1,255,503	\$1,255,503	\$1,255,503	98.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830634	Pavimentación Calle Mangón, Tramo Tamaniendo A Papaya	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,595,000	\$1,835,000	\$1,835,000	\$1,835,000	\$1,832,706	\$1,832,706	\$1,477,330	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830639	Pavimentación Calle Emilia Verdugo Galván, Tramo Guadalupeana A Ejidal	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,450,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,176,628	\$3,176,628	\$3,176,628	99.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830642	Construcción De Guarniciones En El Circuito De La Col. La Pasión (Tramo Transpeninsular Highway A Cad. 2743.00)	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,553,915	\$2,553,915	\$2,553,915	\$2,553,915	\$2,508,280	\$2,508,280	\$2,508,280	98.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830646	Pavimentación Calle Francisco Villa, Tramo Cuautehmoac A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,460,000	\$8,800,000	\$8,800,000	\$8,800,000	\$8,797,158	\$8,797,158	\$7,916,083	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830650	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Av. San Rodolfo (Tramo C. San Isidro - Boulevard San Carlos) San Fernando	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,060,847	\$1,060,847	\$1,060,847	\$1,060,847	\$1,042,866	\$1,042,866	\$1,042,866	98.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830652	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Cto. De Independencia (Tramo C. Derecho De Organización - C. Derecho De Pasión), Col. Diana Laura	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$112,561	\$112,561	\$112,561	\$112,561	\$110,653	\$110,653	\$110,353	98.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830676	Pavimentación De La Calle Padre De Loyola (Conclusión), Tramo M. De Nuestra Sra. De Huasnapí A Av. Misioneros	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,420,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,099,228	\$2,099,228	\$1,206,048	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830747	Sanseamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Público Del Blvd. 5 De Febrero, Tramo Blvd. Margarita Maza De Juárez A Napoles	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$1,716,480	\$1,716,480	\$1,716,480	79.47	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830749	Pavimentación Calle Francisco Villa, Tramo Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez A Luis Echeverría	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,460,000	\$11,216,000	\$11,216,000	\$11,216,000	\$11,202,541	\$11,202,541	\$11,202,541	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830751	Sanseamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Público De La Calle Ignacio Allende, Tramo Blvd. Margarita Maza De Juárez A Angel Matteoti	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,660,011	\$1,660,011	\$1,660,011	98.81	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830753	Pavimentación Calle Satillo, Tramo: Francisco Villa A Calle De La Chaparrera	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,600,000	\$4,530,000	\$4,530,000	\$4,530,000	\$4,506,313	\$4,506,313	\$4,210,637	99.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830759	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Hermenegildo Galeana, Tramo Blvd. 5 De Febrero A Blvd. Virginia Peralta	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,412,067	\$1,412,067	\$1,406,762	81.72	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830760	Pavimentacion Calle Palma Senegal, Tramo: Palma Cananias A Av. Palma Abanico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,912,500	\$8,812,500	\$8,812,000	\$8,812,000	\$8,793,729	\$8,793,729	\$8,793,729	99.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830762	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico De La Calle Bonifacio Salinas Local, Tramo Ignacio Allende A Independencia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,032,000	\$3,032,000	\$3,032,000	\$3,032,000	\$2,886,334	\$2,886,334	\$2,886,334	95.20	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830764	Pavimentacion Calle Francisco I. Madero, Tramo: Preparatoria A Amanecer	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,393,000	\$4,788,000	\$4,788,000	\$4,788,000	\$4,784,786	\$4,784,786	\$4,361,079	99.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830766	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico De La Calle Prosperidad (Mamoli), Tramo Calle Oro A Blvd. Fojadores De Sudcalifornia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,872,000	\$1,927,000	\$1,927,000	\$1,927,000	\$1,923,146	\$1,923,146	\$1,839,668	99.80	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830768	Pavimentacion Del Blvd. 5 De Febrero, Tramo: Blvd. Margarita Maza De Juarez A Napoles	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,210,000	\$6,110,000	\$6,110,000	\$6,110,000	\$6,097,673	\$6,097,673	\$6,097,673	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830770	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Del Circuito Los Bledales, Tramo Viento A Del Mar	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,064,000	\$1,564,000	\$1,564,000	\$1,564,000	\$1,506,448	\$1,506,448	\$1,506,448	96.32	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830771	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Javier Mina, Tramo Santos Degollado A 5 De Mayo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,848,000	\$1,448,000	\$1,448,000	\$1,448,000	\$1,448,000	\$1,448,000	\$1,448,000	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830772	Pavimentacion Calle Fernando Jordan Juarez, Tramo Misioneros A Independencia	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,645,500	\$28,955,000	\$2,895,500	\$2,895,500	\$2,881,152	\$2,881,152	\$2,726,407	9.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830775	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Angel Mattocci, Tramo Tramo Calle De Las Pitahayas A Bordo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,007,600	\$1,042,600	\$1,042,600	\$1,042,600	\$1,041,945	\$1,041,945	\$958,219	99.94	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830777	Pavimentacion Calle Angel Mattocci, Tramo: Calle De Lis Pitahayas A Bordo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,898,000	\$3,248,000	\$3,248,000	\$3,248,000	\$3,230,967	\$3,230,967	\$2,874,075	99.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830779	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Cipres, Tramo Blvd. Virginia Peralta Abvd. Fojadores	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,528,000	\$3,858,000	\$3,858,000	\$3,858,000	\$3,855,338	\$3,855,338	\$3,346,513	99.93	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS16160400830780	Pavimentación Calle Artículo 115, Tramo: Presidencia Municipal A Forjadores De Sudcalifornia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$18,492,000	\$17,742,000	\$17,742,000	\$17,742,000	\$17,693,566	\$17,693,566	\$17,693,566	99.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830781	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Artículo 115, Tramo Presidencia Municipal A Forjadores De Sudcalifornia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,432,000	\$6,032,000	\$6,032,000	\$6,032,000	\$5,337,149	\$5,337,149	\$5,337,149	88.48	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830785	Pavimentación Calle Av. Los Cabos, Tramo: Paseo Cabo De Oro A Paseo Pacifico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,498,000	\$7,198,000	\$7,198,000	\$7,198,000	\$7,187,129	\$7,187,129	\$7,187,129	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830787	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Paseo Cangrejos, Tramo Mantarraya A Paseo Pacifico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,336,000	\$6,336,000	\$6,336,000	\$6,336,000	\$6,256,052	\$6,256,052	\$6,009,785	98.74	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830788	Pavimentación Calle Carmelita Lagos, Tramo: Bordo A Arcoris	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,162,000	\$1,192,000	\$1,192,000	\$1,192,000	\$1,184,520	\$1,184,520	\$1,129,212	99.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830789	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Del Blvd. Paseo Las Conchas, Tramo Paseo Cabo Del Oro A Paseo Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,094,260	\$6,094,260	\$6,094,260	95.22	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830791	Pavimentación De La Calle Bonifacio Salinas Leal, Tramo: Ignacio Altende A Independencia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$11,592,000	\$10,742,000	\$10,742,000	\$10,742,000	\$10,696,329	\$10,696,329	\$10,696,329	99.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830794	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Av. Los Cabos Tramo Paseo Cabo De Oro A Paseo Pacifico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,608,000	\$2,608,000	\$2,608,000	\$2,608,000	\$2,136,746	\$2,136,746	\$1,880,636	81.93	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830796	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Laguna Montebello, Tramo Laguna Agua Tinta A Av. Leona Vicario	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,080,000	\$1,255,000	\$1,255,000	\$1,255,000	\$1,112,001	\$1,112,001	\$956,518	88.61	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830798	Pavimentación Calle Bellario Dominguez, Tramo: Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$11,040,000	\$12,020,000	\$12,020,000	\$12,020,000	\$12,012,746	\$12,012,746	\$10,964,043	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830799	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Laguna Pajonal, Tramo Laguna Agua Tinta A Av. Leona Vicario	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,080,000	\$1,255,000	\$1,255,000	\$1,255,000	\$1,108,547	\$1,108,547	\$957,820	88.33	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830802	Pavimentación Calle Laguna Agua Tinta, Tramo: Laguna Montebello A Laguna Pajonal	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,265,000	\$1,865,000	\$1,865,000	\$1,865,000	\$1,243,559	\$1,243,559	\$654,371	66.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1616040083084	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Palmas Ecluis, Tramo Palma Canarias A Av. Palma Abanico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,100,000	\$3,810,000	\$3,810,000	\$3,810,000	\$3,805,281	\$3,805,281	\$3,099,904	99.88	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616040083088	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Palma Senegal, Tramo Palma Canarias A Av. Palma Abanico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,100,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,293,752	\$3,293,752	\$3,196,279	99.81	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616040083089	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas Del Tramo Vial Alan González Tramo Reforma A Municipio Libre	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,840,000	\$1,270,500	\$1,270,500	\$1,270,500	\$1,270,401	\$1,270,401	\$1,090,139	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830810	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Laguna Agua Tinta, Tramo Laguna Montebelo A Laguna Pajonal	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$440,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$501,806	\$501,806	\$424,726	65.17	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830813	Pavimentacion Calle 8 De Octubre, Tramo Juana Carlon A Topar	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,750,000	\$4,379,500	\$4,379,500	\$4,379,500	\$4,373,027	\$4,373,027	\$3,715,301	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830814	Pavimentacion Calle Palma Edulis, Tramo Palma Canarias A Av. Palma Abanico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,912,500	\$8,912,500	\$8,912,500	\$8,912,500	\$8,817,822	\$8,817,822	\$8,817,822	98.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830815	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Guillermo Prieto, Tramo: Jose Maria Morelos A Jose Ma. Pino Suarez.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,296,000	\$1,296,000	\$1,296,000	\$1,296,000	\$1,127,323	\$1,127,323	\$1,127,323	86.98	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830816	Pavimentacion Calle Prosperidad, Tramo: Calle Oro A Blvd. Forjadores De Sudcalifornia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,382,000	\$6,132,000	\$6,132,000	\$6,132,000	\$6,126,398	\$6,126,398	\$5,349,508	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830818	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Belisario Dominguez, Tramo: Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,840,000	\$2,940,000	\$2,940,000	\$2,940,000	\$2,910,465	\$2,910,465	\$2,910,465	99.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830820	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Francisco Villa, Tramo: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez A Luis Echeverria	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,936,000	\$3,936,000	\$3,936,000	\$3,936,000	\$3,841,695	\$3,841,695	\$3,841,695	97.60	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830823	Pavimentacion Del Circuito Al Panteon Heroica Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,573,800	\$6,928,800	\$6,928,800	\$6,928,800	\$6,928,090	\$6,928,090	\$5,479,321	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830824	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Satillo, Tramo: Francisco Villa A Calle De La Chaparrera	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,403,907	\$1,403,907	\$864,633	87.74	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830826	Pavimentación De La Calle Ignacio Allende, Tramo: Blvd. Margarita Meza De Juárez A Angel Mastetli	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,830,000	\$5,050,000	\$5,050,000	\$5,050,000	\$5,041,136	\$5,041,136	\$4,545,163	99.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830828	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Circuito Ciudad Insurgentes, Tramos: 1.-Calle Francisco I. Madero, Tramo De Jose Ma. Morelos A 16 Septiembre, 2.-Calle 16 De Septiembre, Tramo	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,512,000	\$1,512,000	\$1,512,000	\$1,512,000	\$1,416,101	\$1,416,101	\$1,416,101	93.66	\$0	Metros lineales	0	0.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830830	Pavimentación Del Circuito Los Biedales, Tramo: Viento A Del Mar	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,925,500	\$5,525,500	\$5,525,500	\$5,525,500	\$5,491,599	\$5,491,599	\$5,491,599	99.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830832	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Alan Girones, Tramo Reforma A Municipio Libre	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$640,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$883,381	\$883,381	\$629,148	99.26	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830835	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico Calle 9 De Octubre, Tramo Juana Carlón A Topar	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,310,000	\$2,310,000	\$2,310,000	\$2,305,160	\$2,305,160	\$1,962,968	99.79	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830836	Pavimentación Calle Modesto Sanchez, Tramo: Preparatoria A Arco Iris	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,970,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,689,125	\$4,689,125	\$4,161,181	99.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830837	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Pavimentación Del Circuito Al Fraccionamiento Heroica Mulegé (Calle Acceso Al Panteón Y Calle Sin Nombre)	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,998,000	\$2,498,000	\$2,498,000	\$2,498,000	\$2,490,900	\$2,490,900	\$2,469,527	99.72	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830840	Pavimentación Calle Cipres, Tramo Blvd. Virginia Peraltá A Blvd. Forjadores	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,143,000	\$10,563,000	\$10,563,000	\$10,563,000	\$10,559,623	\$10,559,623	\$10,081,404	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830842	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico Circuito Calles: 1.-Av. Sergio Noyola Tramo: Pablo L. Matlines A Domingo Caballo Felix, 2.-Calle Sin Nombre, Tramo Av. Sergio Noyola A Indus	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,064,000	\$1,754,000	\$1,754,000	\$1,754,000	\$1,679,311	\$1,679,311	\$1,679,311	95.74	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830845	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Modesto Sanchez, Tramo Preparatoria A Arco Iris	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,120,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,447,341	\$1,447,341	\$1,447,341	91.60	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830848	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Ignacio Allende, Tramo Benito Juárez A Padre E. Kino	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,680,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,360,085	\$1,360,085	\$1,360,085	98.56	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830851	Pavimentación Calle Guillermo Prieto, Tramo: Jose María Morelos A Jose Ma. Pino Suarez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,726,000	\$3,576,000	\$3,576,000	\$3,576,000	\$3,555,162	\$3,555,162	\$3,194,521	99.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa FONDO CONVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160400830853	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico Calle Fernando Jordan Juarez, Tramo Misioneros A A Independencia	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,268,000	\$1,058,000	\$1,058,000	\$1,058,000	\$1,046,080	\$1,046,080	\$1,046,080	98.87	\$0	Metros lineales	16,738	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830854	Pavimentacion Calle Laguna Montebello, Tramo: Laguna Agua Tinta A Av. Leona Vicario	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,105,000	\$3,955,000	\$3,955,000	\$3,955,000	\$3,052,373	\$3,052,373	\$1,819,141	77.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830857	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Francisco I. Madero, Tramo Preparatoria A Amanecer	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,528,000	\$1,528,000	\$1,528,000	\$1,528,000	\$1,403,633	\$1,403,633	\$1,403,633	91.86	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830859	Pavimentacion Calle Paseo Cangrejos, Tramo: Mantarraya A Paseo Pacifico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$18,216,000	\$19,856,000	\$19,856,000	\$19,856,000	\$19,755,860	\$19,755,860	\$18,147,483	99.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830860	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Carmelita Lagos, Tramo Bordo A Arcosiris	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$752,000	\$452,000	\$452,000	\$452,000	\$452,000	\$400,155	\$400,155	\$400,155	88.53	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830865	Construccion De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Norte (Tramo C. Firmamento A Cad. 938.00) Col. Villas De Guadalupe	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$344,996	\$1,592,119	\$1,592,119	\$1,592,119	\$1,546,958	\$1,546,958	\$1,546,958	97.16	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830867	Pavimentacion Del Blvd. Paseo Las Conchas, Tramo: Paseo Cabo Del Oro A Paseo Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$18,400,000	\$18,400,000	\$18,400,000	\$18,400,000	\$18,311,960	\$18,311,960	\$18,311,960	99.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830870	Pavimentacion De La Calle Hermenegildo Galeana, Tramo: Blvd. 5 De Febrero A Blvd. Virginia Peralta	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,968,000	\$5,368,000	\$5,368,000	\$5,368,000	\$5,324,864	\$5,324,864	\$4,921,089	99.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830873	Pavimentacion Calle Javier Mina, Tramo Santos Degollado A 5 De Mayo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,313,000	\$5,313,000	\$5,313,000	\$5,313,000	\$5,268,440	\$5,268,440	\$5,268,440	99.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830875	Pavimentacion De La Calle Guadalupeana, Tramo: Carretera A Emilia Verdugo.	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,918,292	\$2,918,292	\$2,918,292	97.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830876	Pavimentacion Calle Laguna Pajonal, Tramo: Laguna Agua Tinta A Av. Leona Vicario	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,105,000	\$3,305,000	\$3,305,000	\$2,845,754	\$2,845,754	\$2,845,754	\$2,845,754	\$2,845,754	86.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830880	Pavimentacion Calle Ignacio Allende, Tramo: Benito Juarez A Padre E. Kino	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,830,000	\$5,260,000	\$5,260,000	\$5,260,000	\$5,246,609	\$5,246,609	\$4,756,856	99.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160400830882	Pavimentación Circuito Ciudad Insurgentes, Tramos: 1.- Calle Francisco I. Madero, Tramo De Jose Ma. Morales A 16 De Septiembre, 2.- Calle 16 De Septiembre, Tramo: Antonio Mendoza A Francisco I. Madero	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,347,000	\$5,842,000	\$5,842,000	\$5,842,000	\$5,840,379	\$5,840,379	\$4,312,632	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830886	Pavimentación Circuito Calle: 1.- Av. Sergio Noyola, Tramo: Pablo L. Martínez A Domingo Cuatrecasas Félix, 2.- Calle Sin Nombre, Tramo: Av. Sergio Noyola A Industria Salinera	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,934,000	\$6,729,000	\$6,729,000	\$6,729,000	\$6,727,635	\$6,727,635	\$5,845,005	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830893	Pavimentación De La Calle Sierra, Tramo Av. Pargos A Calle Paseo Dorsado	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,244,000	\$2,244,000	\$2,244,000	\$2,244,000	\$2,181,735	\$2,181,735	\$1,446,499	97.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830895	Pavimentación De La Calle Francisco I. Madero, Tramo Amanecer A Arcadis	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,057,000	\$2,057,000	\$2,057,000	\$2,057,000	\$1,919,838	\$1,919,838	\$1,714,450	93.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830897	Pavimentación De La Calle División Del Norte, Tramo Emiliano Zapata A Josefina Flores	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,000,000	\$9,750,000	\$9,750,000	\$9,750,000	\$9,602,009	\$9,602,009	\$3,920,084	98.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830903	Consejo de La Jurisdicción En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,486,925	\$1,486,925	\$1,486,925	\$1,410,275	\$1,410,275	\$1,410,275	\$1,410,275	\$1,410,275	94.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830904	Academia Estatal De Policía En La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$55,497,878	\$55,497,878	\$55,497,878	\$55,497,878	\$54,557,236	\$54,557,236	\$42,336,464	98.31	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830911	Pavimentación De La Calle Francisco Cosa Moreno , Tramo Miguel Liera Ibarra A 20 De Noviembre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,240,098	\$1,944,059	\$1,944,059	\$1,944,059	\$1,943,299	\$1,943,299	\$1,943,299	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830914	Pavimentación De La Calle Norte, Tramo Amanecer A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,367,206	\$2,020,324	\$2,020,324	\$2,020,324	\$2,017,948	\$2,017,948	\$1,008,974	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830915	Construcción De Instalaciones Militares En El Aeropuerto Internacional De Loreto, Mpio. De Loreto, B.C.S.	-	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$14,671,680	\$14,671,680	\$14,671,680	\$14,671,680	\$14,280,701	\$14,280,701	\$0	97.34	\$0	Metros Cuadrados	16,738	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830918	Pavimentación De La Calle Palo Fierro, Tramo Cardón A Calle Uno	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,962,584	\$1,777,550	\$1,777,550	\$1,777,550	\$1,776,934	\$1,776,934	\$1,776,934	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830926	Rehabilitación De Palacio De Gobierno Del Estado De Baja California Sur, En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$11,702,328	\$11,573,603	\$11,573,603	\$11,573,603	\$11,573,603	\$11,573,603	\$4,442,023	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830928	Reencarpetado De La Calle Benito Juárez, Tramo: Alvaro Obregon A Nicolas Bravo	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	72,564	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830933	Pavimentación Calle Ignacio Zaragoza, Tramo: Adolfo Lopez Mateos A Nicolas Bravo	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,848,000	\$1,818,000	\$1,818,000	\$1,818,000	\$1,815,488	\$1,815,488	\$1,815,488	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830935	Pavimentación Calle Guadalupe Victoria, Tramo: Ignacio Zaragoza A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,790,000	\$2,640,000	\$2,640,000	\$2,640,000	\$2,632,371	\$2,632,371	\$2,632,371	99.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830936	Pavimentación Calle Deportiva, Tramo: Benito Juárez A Heroes De Independencia	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,178,000	\$2,433,000	\$2,433,000	\$2,433,000	\$2,432,724	\$2,432,724	\$2,160,061	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400831303	Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica De La Calle José Ma Morelos Y Pavón, Tramo Blvd. Agustín Olachea Aviles A Hugo Cervantes Del Rio, Ciudad Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,641,572	\$5,916,320	\$5,916,320	\$5,916,320	\$5,851,189	\$5,851,189	\$5,029,177	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100838165	Fortalecimiento De Los Talleres De Iniciación A Las Artes De Casas De Cultura Del Estado II	BCS11S268 ISC01	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2012	\$183,655	\$705,000	\$705,000	\$649,622	\$349,811	\$349,811	\$349,811	49.62	\$0	Mobiliario y equipo	150	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100838188	Galería La Pintada, Casa De Cultura	BCS11S268 ISC02	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$19,024	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	1,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100838232	Talleres De Iniciación Artística En El Triunfo Y Todos Santos	BAS11S268 ISC05	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$20,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$392,511	\$392,511	\$392,511	98.13	\$0	Mobiliario y equipo	34	0.00	75.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100838249	Cine En Tu Biblioteca	BAS11S268 ISC06	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$47,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$246,336	\$246,336	\$246,336	98.53	\$0	Mobiliario y equipo	270	0.00	85.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Física: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100838261	Sala De Conciertos La Paz Equipo, Mobiliario Y Mantenimiento	BCS11S268 ISC07	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$243,020	\$600,000	\$600,000	\$599,104	\$590,324	\$590,324	\$590,324	98.39	\$0	Maquinaria y equipo	8,000	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100838290	Fortalecimiento Del Ballet California Del Sur	BCS11S268 ISC12	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$100,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,641,400	\$1,641,400	\$1,641,400	96.55	\$0	Piezas	70	0.00	100.00	Financiera / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100838299	Equipamiento De La Biblioteca Pública Maestro Justo Sierra	BAS11S268 ISC14	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$100,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$996,932	\$982,322	\$982,322	\$982,322	98.23	\$0	Mobiliario y equipo	15,000	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100838305	Segunda Etapa De Mejoramiento De Espacios En El Centro Cultural La Paz	BCS11S268 ISC17	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2015	\$99,990	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25,920	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100838311	Segunda Etapa De Mejoramiento De Espacios En El Centro Cultural La Paz	BAC11S268 ISC17	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$95,114	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$554,648	\$554,648	\$554,648	55.46	\$0	Mobiliario y equipo	25,920	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16170100838425	Agora De La Paz, Tercera Etapa	BCS11S268 ISC27	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$98,310	\$4,160,943	\$4,160,943	\$4,160,943	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15,000	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100838546	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado De La Calle 5 De Mayo, Tramo: Blvd. Margarita Maza De Juarez A Bordo De Contención.		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,363,437	\$5,363,437	\$5,304,796	99.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100838866	Reconstrucción Con Pavimento De Concreto Hidráulico, Saneamiento Y Banquetas De La Calle Lerdo De Tejada, Tramo: Avaro Obregón A Museo, En La Ciudad De La Paz, Mpio. De La Paz, B. C. S.		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,584,862	\$1,584,862	\$1,584,862	\$1,575,664	\$1,575,664	\$1,575,664	\$1,575,664	99.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100838868	Pavimentación Con Concreto Astáltico De Calle Naranja, Tramo: Granada A Pirón, En La Paz, Mpio. De La Paz, B.C.S.		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,410,314	\$1,410,314	\$1,410,314	\$1,243,347	\$1,243,347	\$1,243,347	\$1,243,347	88.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100838870	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Miguel Venegas, Tramo: Misioneros Combinados A Urbano Angulo, En La Paz, Mpio. De La Paz, B. C. S.		Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,738,696	\$4,738,696	\$4,738,696	\$4,738,696	\$4,738,696	\$4,738,696	\$4,738,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100839080	Mejora De Áreas De Servicio En El Museo Regional De Antropología E Historia De Baja California Sur	BCS11S268 ISC29	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$292,813	\$300,000	\$300,000	\$299,963	\$222,147	\$222,147	\$0	74.05	\$0	Piezas	25,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100839085	Mejora De Áreas De Servicio En El Museo Regional De Antropología E Historia De Baja California Sur	BCS11S268 ISC29	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$183,597	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,763	\$294,763	\$294,763	98.25	\$0	Mobiliario y equipo	25,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100839095	Programa Anual De Vinculación En El Servicio Educativo Y Cultural Del Museo Regional De Antropología E Historia De Baja California Sur	BAC11S268 ISC30	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$22,630	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,370	\$295,370	\$227,196	98.46	\$0	Mobiliario y equipo	14,000	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100839108	Rehabilitación De La Trampa Del Teatro De La Ciudad	BAC11S268 ISC33	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$1,675,107	\$293,179	\$293,179	\$293,179	\$225,098	\$225,098	\$225,098	76.78	\$0	Otros	3,000	0.00	60.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100839121	Proyecto Banda Infantil Comunitaria	BCS11S268 ISC45	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$357,282	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$147,180	\$147,180	\$127,626	98.12	\$0	Mobiliario y equipo	56	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100839142	Exposiciones Permanentes De La Galería De Arte Carlos Olachea Boucares Con Difusión En Plataforma Digital	BCS11S268 ISC48	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$8,062	\$500,000	\$500,000	\$485,963	\$478,744	\$478,744	\$478,744	95.75	\$0	Mobiliario y equipo	8,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100839208	Ordenamiento, Clasificación, Inventario, Catalogación, Estabilización, Digitalización Y Preservación Del Acervo Fotográfico Del Archivo Histórico Pablo L. Martínez	BCS11S268 ISC51	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2016	\$27,028	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,197,018	\$1,179,476	\$1,179,476	\$885,656	98.29	\$0	Mobiliario y equipo	5,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100839212	Restauración De Documentos Acervo Documental Del Archivo Histórico Pablo L. Martínez	BCS11S268 ISC52	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$2,204	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	50.00	\$0	Mobiliario y equipo	200	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100839250	Proyecto De Alcance Nacional, Cultura Para La Armonía, Colectivo Comunitario De Fotografía	BCS11S268 ISC66	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11- Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$63,452	\$369,445	\$369,445	\$369,445	\$363,892	\$363,892	\$363,892	98.50	\$0	Mobiliario y equipo	20	0.00	68.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1617010083262	Proyecto De Alcance Nacional. Cultura Para La Armonía. Colectivo Comunitario De Teatro	BCS11S268-ISC67	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11-Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$6,391	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	40	0.00	35.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1617010083266	Proyecto De Alcance Nacional. Cultura Para La Armonía. Colectivo Comunitario De Radio Digital	BCS11S268-ISC68	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11-Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$69,940	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1617010083297	Proyecto De Alcance Nacional. Cultura Para La Armonía. Cors Comunitarios En Movimiento	BCS11S268-ISC69	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S268 Programa de Apoyos a la Cultura		11-Educación Pública	Instituto Sudcaliforniano de Cultura	Cultura y turismo	En Ejecución	2013	\$35,454	\$45,500	\$45,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100840531	Reconstrucción Con Pavimento De Concreto Hidráulico, Saneamiento Y Banquetas De La Calle José Ma. Morelos Y Pavón, Tramo Álvaro Obregón A Belisario Domínguez. Incluye El Cruce De Morelos Y Belisario	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEE		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,325,517	\$2,325,517	\$2,325,517	\$2,268,973	\$2,268,973	\$2,268,973	\$2,268,973	97.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100851794	Trabajos Adicionales Y Extraordinarios De Construcción De Tres Aulas Didácticas En El Instituto Tecnológico De La Paz	ITLP-5F-03-12-02-D	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$870,989	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100851798	Trabajos Adicionales Y Extraordinarios De Construcción Ocho Aulas Didácticas Y Portico, Area Administrativa Planta Baja Y Alta, Modulos De Servicios Sanitarios En Hip	ITLP-5F-03-13-01-A	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$348,843	\$198,685	\$198,685	\$198,685	\$195,642	\$195,642	\$123,617	98.47	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100851799	Construcción De Laboratorio De Electrónica En Instituto Tecnológico De La Paz	ITLP-5F-03-16-01	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,096,930	\$397,126	\$397,126	\$397,126	\$391,042	\$391,042	\$391,042	98.47	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100851802	Trabajos De Impermeabilización En U.A.B.C.S.	FAM-5F-R-03-16-39	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$846,997	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$344,640	\$344,640	\$344,640	98.47	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100851804	Trabajos De Alumbrado En La Universidad Autónoma De Baja California Sur	FAM-5F-R-03-16-40	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$843,444	\$149,536	\$149,536	\$149,536	\$147,246	\$147,246	\$81,173	98.47	\$0	Otros	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100851812	Suministro De Equipo De Computo En Ensam No. 13 (Col. Manuel Márquez De León)	FAM-ADO-R-03-16-14	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$233,666	\$199,832	\$199,832	\$199,832	\$108,141	\$108,141	\$108,141	54.12	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100852089	Rehabilitación Del Pozo N.1 Del Acueducto La Paz-Cantizal. Municipio De La Paz.	CEA-GOB-EDO-001-16	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$185,546	\$1,399,266	\$1,399,266	\$1,399,266	\$312,438	\$312,438	\$178,033	22.33	\$0	Equipamiento	300,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100852094	Rehabilitación Del Pozo N. 2 Del Acueducto La Paz-Cantizal. Municipio De La Paz.	CEA-GOB-EDO-002-16	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$184,729	\$298,126	\$298,126	\$298,126	\$282,861	\$282,861	\$282,861	94.88	\$0	Equipamiento	300,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100852104	Rehabilitación Del Pozo. N.4 Del Acueducto La Paz-Cantizal.	CEA-GOB-EDO-003-16	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$185,570	\$497,482	\$497,482	\$497,482	\$489,861	\$489,861	\$489,861	98.47	\$0	Equipamiento	300,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS1617010085219	Elaboración De 2 Estudios Geofísicos Para La Reposición O Reubicación De Pozo De Agua Posible En Las Localidades De La Matanza Y Las Poctias.	EST-CEA-GOB-EDO-001-16-BID.	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$106,239	\$549,983	\$549,983	\$549,983	\$164,995	\$164,995	\$164,995	30.00	\$0	Equipamiento	748	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170100852411	Programa De Tratamiento De Aguas Residuales (Prosan)	BCSPROSA N201601	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$124,000,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$393,872	\$393,872	\$393,872	98.47	\$0	Metros Cuadrados	350,000	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170200879220	Construcción De Parque Publico En La Colonia El Manglio	RA23201604	Baja California Sur	La Paz			Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$349,565	\$349,565	\$349,565	\$344,211	\$344,211	\$330,596	98.47	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170200879281	Rehabilitación De Parque Publico Oropeza.	RA23201605	Baja California Sur	La Paz			Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$1,487,783	\$1,487,783	\$442,624	\$442,624	\$442,624	\$0	29.75	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170200880064	Rehabilitación De Parque Publico 30 De Septiembre En La Colonia 8 De Octubre	RA23201607	Baja California Sur	La Paz			Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,500,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,871	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170200880089	Construccion De Parque Publico En El Fraccionamiento Juarez	RA23201601	Baja California Sur	La Paz			Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,600,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,781	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170200880112	Rehabilitación De Parque Publico Colonia Inonavit	RA23201606	Baja California Sur	La Paz			Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,300,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,781	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170200880122	Rehabilitación De Parque Publico En La Colonia Navarro Rubio	RA23201602	Baja California Sur	La Paz			Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,781	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS16170200880137	Rehabilitación De Parque Publico Parque Las Palmas De La Colonia Indeco	RA23201603	Baja California Sur	La Paz			Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,000,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,781	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS161702008892313	Edificio Nuevo Sistema De Justicia Penal Loreto		Baja California Sur	Loreto			Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2016	\$6,804,625	\$6,804,625	\$6,804,625	\$6,804,615	\$6,804,615	\$6,804,615	\$6,804,615	100.00	\$0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera / Física: Se encuentra en proceso actas de cierre, obra terminada / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS161702008894425	Construccion De Canchas De Usos Múltiples Cancha De Futbol Rapido Gimnasio Al Aire Libre Y Trotapista Unidad Deportiva Don Koli C.S.L.	BCSLCSFF 2016003	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Deporte	En Ejecución	2016	\$23,160,027	\$23,160,027	\$23,160,027	\$23,143,799	\$23,143,799	\$23,143,799	\$23,143,799	99.93	\$0	Metros Cuadrados	50,649	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS161702008894893	Alumbrado Y Rehabilitación De Gradass En Cancha De Futbol Soccer, En Don Koli C.S.L.	BCSLCSFF 2016004	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Deporte	En Ejecución	2016	\$12,335,213	\$12,335,213	\$12,335,213	\$12,310,592	\$12,310,577	\$12,310,577	\$12,310,577	99.80	\$0	Metros Cuadrados	16,050	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1617020090384	Conservación Y Mantenimiento Del Camino Alimentador De 7.00 Mts De Ancho Y 9 Km De Long Del Ramal Benito Juárez-Op De Liebre En Mulege	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,901,658	\$4,901,658	\$4,901,658	\$4,901,658	\$4,901,658	\$4,901,658	\$4,901,658	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833813	Adquisición De Equipo De Sonido Para El Instituto Municipal De Cultura	FMBM2017 07	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,231	\$249,231	\$249,231	\$249,231	99.69	\$0	Mobiliario y equipo	251,781	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833818	Modernización Del Site Principal Del Palacio Municipal	FMBM2017 08	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIAJIA MAYOR-DIRECCIÓN DE INFORMATICA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$645,122	\$645,122	\$645,122	\$645,122	99.25	\$0	Otros	251,871	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833829	Adquisición De Gps Y Complementos	FMBM2017 09	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE URBANIZACIÓN Y ECOLOGIA - DIRECCIÓN DE PLANEACION Y REGULARIZACION URBANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$648,719	\$648,719	\$648,719	\$648,719	99.80	\$0	Equipamiento	251,871	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833845	Adquisición De Camión Para El Rastro Municipal	FMFM2017 11	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO- RASTRO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,797,857	\$1,797,857	\$1,797,857	\$1,797,857	99.88	\$0	Vehículos	251,871	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833851	Programa Modernización De Señaleros, Primera Etapa	FMRE2017 14	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TRANSITO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,996,880	\$5,996,880	\$5,996,880	\$5,996,880	99.95	\$0	Otros	251,871	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833858	Rehabilitación De Oficinas Municipales 1 (Sala De Cabildo)	FMUM2017 15	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$347,428	\$327,218	\$327,218	\$327,218	93.49	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833865	Rehabilitación De Oficinas Municipales (Asentamientos Humano)	FMUM2017 16	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$448,719	\$301,793	\$301,793	\$301,793	67.07	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833868	Rehabilitación De Oficinas Municipales (Desarrollo Urbano)	FMUM2017 17	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$446,270	\$308,674	\$308,674	\$308,674	68.59	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833882	Adquisición De Carroza Fúnebre Para Jardines Del Recuerdo	FMUM2017 20	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Vehículos	251,871	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833884	Rehabilitación De Cancha Publica Los Bariles	FMUM2017 21	Baja California Sur	La Paz	Los Bariles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$796,745	\$776,140	\$776,140	\$776,140	97.02	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170100833897	Rehabilitación De Comandancia De Policía De La Comunidad Las Poetas	FMUM2017 23	Baja California Sur	La Paz	Las Poetas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Seguridad	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833910	Construcción De Banquetas Calle Tononja E Dail Y Limon	FMUM2017 25	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$248,362	\$242,693	\$242,693	\$242,693	97.08	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833920	Cercado Y Acceso Principal A Nuevo Pantón De La Ciudad	FMUM2017 27	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,695	\$1,959,291	\$1,959,291	\$1,959,291	97.96	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833922	Equipamiento Del Rastro Municipal	FMUM2017 28	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO- RASTRO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$480,624	\$480,624	\$480,624	\$480,624	96.12	\$0	Equipamiento	251,871	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833929	Reparación De Banquetas De La Calle Mutisilmo De Cabezud A Ocampo	FMUM2017 29	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833931	Construcción De Banquetas En Perifoneo De La Secundaria David Peralta Osuna	FMUM2017 30	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Transporte y Validades	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,067	\$245,417	\$245,417	\$233,039	96.17	\$0	Metros Cuadrados	2,700	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833957	Casa De Salud De La Comunidad De El Cardonal, B.C.S., Segunda Etapa	FMUM2017 34	Baja California Sur	La Paz	El Cardonal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Salud	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$348,287	\$104,486	\$104,486	\$104,486	29.85	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833963	Equipamiento De Consultorios Médicos Del Comité Dif	FMSO2017 03	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$138,518	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833972	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Área De Baños En El Poblado El Carrizal	FMUM2017 35	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,495,114	\$1,447,046	\$1,447,046	\$1,447,046	57.88	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833974	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Área De Baños, Poblado Conquista Agraria	FMUM2017 36	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	285	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100833978	Construcción De Techumbre Y Área De Baños, Poblado San Blas	FMUM2017 37	Baja California Sur	La Paz	San Blas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,992,956	\$1,136,659	\$1,136,659	\$1,136,659	56.83	\$0	Metros Cuadrados	285	0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1710100834151	Aportación A Convenio Fois Para El Proyecto De Estabilización Del Talud En El Andador Sergio Domínguez Ojeda	FMUM2017 40	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1710100834154	Adquisición De Carritos Bandereños	FMPE20174 4	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,840	\$298,840	\$298,840	\$0	99.61	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1710100834159	Adquisición De Carrienes Compasadores De Basura	FMPE20174 5	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,989,920	\$9,989,920	\$9,989,920	\$9,989,920	99.90	\$0	Otros	251,871	0.00	100.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.V. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1710100834164	Adquisición De Vehículo Para Carga Y Descarga De Contenedores	FMPE20174 6	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$899,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1710100834668	Construcción De Comandancia El Esterto	FMUM2016 50-A	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$456,103	\$456,103	\$456,103	\$453,851	\$136,156	\$136,156	\$136,156	29.85	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1710100834675	Construcción Comandancia Marquez De León	FMUM2016 50-B	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$482,584	\$441,788	\$441,788	\$439,609	\$431,624	\$431,624	\$276,955	97.70	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	25.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.V. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1710100834684	Construcción De Comandancia Navarro Rubio	FMUM2016 50-C	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$441,788	\$441,788	\$441,788	\$439,609	\$433,169	\$433,169	\$351,725	98.05	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.V. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1710100834689	Mejora Y Rehabilitación De 8 Comandancia Y Subcomandancia	FMUM2016 50-D	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$800,800	\$800,800	\$800,800	\$796,847	\$659,943	\$659,943	\$659,943	82.41	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1710100834709	Parque La Pitahaya	FMUM2016 50-G	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$630,130	\$630,130	\$630,130	\$627,018	\$617,691	\$617,691	\$617,691	98.03	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	25.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Fisica: OBRA TERMINADA FÍSICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1710100834796	Parque Invi-Chameta	FMUM2016 50-I	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$568,450	\$568,450	\$568,450	\$565,663	\$544,659	\$544,659	\$282,833	95.81	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1710100834797	Parque Las Flores	FMUM2016 50-J	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$666,090	\$666,090	\$666,090	\$662,796	\$331,400	\$331,400	\$331,400	49.75	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170100834830	Mejora Y Rehabilitación De 4 Parques, En La Ciudad De La Paz	FMUM2016-50-E	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$954,055	\$954,055	\$954,055	\$949,356	\$795,125	\$795,125	\$760,574	83.34	\$0	Metros Cuadrados	251,671	0.00	25.00	Financiera / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100835318	Primera Etapa De Rehabilitación Plaza Mujeres En San José Del Cabo	02	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE.	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$10,935,802	100.00	\$0	Otros	287,671	0.00	100.00	Financiera / Física: EN EJECUCIÓN / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100835329	Equipamiento Del Capta Los Cabos	03	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,483,410	\$1,483,410	\$1,483,410	\$741,705	98.89	\$0	Otros	287,671	0.00	100.00	Financiera / Física: CONCLUIDO / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100840719	Edificio De La Policía Estatal Preventiva	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$15,050,188	\$15,050,188	\$15,050,188	\$14,679,419	\$14,679,419	\$7,339,709	\$7,339,709	48.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Anticipo de obra / Registro:
BCS17170100840754	Mejoramiento Cereso Ciudad Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,252,068	\$1,252,068	\$1,252,068	\$1,251,123	\$1,251,123	\$625,563	\$0	49.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Anticipo de obra / Registro:
BCS17170100840769	Mejoramiento Cereso La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$4,964,817	\$4,964,817	\$4,964,817	\$4,901,219	\$4,901,219	\$2,450,610	\$0	49.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Anticipo de obra / Registro:
BCS17170100840788	Mejoramiento Centro De Internamiento Y Tratamiento Para Adolescentes	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,153,093	\$1,153,093	\$1,153,093	\$1,153,093	\$1,153,093	\$576,547	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Anticipo de obra / Registro:
BCS17170100840808	Mejoramiento De Las Instalaciones Cereso San José Del Cabo Acreditación	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,808,302	\$2,808,302	\$2,808,302	\$2,808,009	\$2,808,009	\$1,404,004	\$0	49.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física: Anticipo Obra / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170100841598	Ampliación Red De Distribución Eléctrica Col San Isidro C - 11576	11576	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DE ESTADO DE BCS CONVENIO CON CFE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,500,700	\$1,500,700	\$1,500,700	\$1,500,700	\$1,500,700	\$1,500,700	\$1,500,700	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: Física: La Unidad DE MEDIDA ES USUARIOS / Registro: PAGADO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO ESPECÍFICO No. SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB EDO BCS-001/2017 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL MUNICIPIO DE COMONDÚ AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y FÍSICO 0%, YA QUE EN ENERO DEL 2018 SE LICITARON LAS OBRAS Y EN ESTE MISMO SE INICIARON LAS MISMAS. - PAGADO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO ESPECÍFICO No. SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB EDO BCS-001/2017 PARA LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA EN EL MUNICIPIO DE COMONDÚ AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017 SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y AVANCE FÍSICO 0%, DEBIDO A QUE LA OBRA SE LICITÓ EN ENERO DEL 2018 Y SE INICIA EN ESTE MISMO MES. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841616	Construcción De Red De Alcantarillado Colonia Vista Hermosa - 18414	18414	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVÉS DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,131,101	\$4,131,101	\$4,094,526	\$4,094,526	\$4,076,878	\$4,076,878	\$3,997,002	98.69	\$0	Metros lineales	692	100.00	90.00	Financiera: PAGOS PENDIENTES / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100841618	Ampliación De Red De Alcantarillado Ampliación Loma Obrera - 18333	18333	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVÉS DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,036,438	\$2,036,438	\$2,036,438	\$2,035,486	\$1,896,351	\$1,896,351	\$1,896,351	93.12	\$0	Metros lineales	252	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100841624	Obras De Infraestructura Eléctrica - 20348	20348	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,095,565	\$1,095,565	\$1,095,565	\$1,095,565	99.60	\$0	Otros	170	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100841625	Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Laguna Azul - 17864	17864	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVÉS DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$3,788,817	\$3,788,817	\$3,788,817	\$3,751,429	\$3,535,021	\$3,535,021	\$3,535,021	93.30	\$0	Metros lineales	613	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170100841626	Rehabilitación De Equipos Fotovoltaicos - 20453	20453	Baja California Sur	La Paz	La Soledad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PLANEACIÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	\$1,250,000	100.00	\$0	Otros	460	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200841628	Suministro De Equipos Fotovoltaicos - 20470	20470	Baja California Sur	La Paz	Santa María de Toris	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO O DE LAPAZ A TRAVES DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL PLANEACION	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,425,000	\$1,425,000	\$1,425,000	\$1,424,983	\$1,424,983	\$1,424,983	\$1,424,983	100.00	\$0	Otros	225	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200854913	Rehabilitación Camino Rural Csarabuchil Los Naranjos - 13794	13794	Baja California Sur	Comondú	Carambuche	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE COMONDÚ	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$95,973	\$95,973	\$95,973	\$95,973	\$95,973	\$95,973	\$95,973	100.00	\$0	Metros lineales	300	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS1717020084917	Rehabilitación Camino Rural Entronque Carretera Transpeninsular Triano La Paz A Ciudad Constitución A San Luis Gonzaga - 13442	13442	Baja California Sur	Comondú	San Luis Gonzaga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE COMONDÚ	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$202,049	\$202,049	\$202,049	\$202,049	\$202,049	\$202,049	\$202,049	100.00	\$0	Metros lineales	350	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200854922	Rehabilitación Camino Rural San Juanico Cadeje - 13653	13653	Baja California Sur	Comondú	Cadeje	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE COMONDÚ	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$65,666	\$65,666	\$65,666	\$65,666	\$65,666	\$65,666	\$65,666	100.00	\$0	Metros lineales	600	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200854969	Equipamiento En Sistema De Energía Eléctrica El Dátil - 42741	42741	Baja California Sur	Mulegé	El Dátil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE MULEGÉ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$22,620	\$22,620	\$22,620	\$22,620	\$22,620	\$22,620	\$22,620	100.00	\$0	Otros	120	100.00	100.00	Financiera: ADQUISICIÓN PAGADA AL 100% / Fisica: TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200857771	Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Coronado Colonia Los Cardones - 40421	40421	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$754,200	\$398,463	\$398,463	\$398,463	\$398,463	\$398,463	\$398,463	100.00	\$0	Otros	160	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FAVOR DE VALIDAR SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200880443	Obra Complementaria Del Parque 30 De Septiembre En La Colonia 8 De Octubre	FMRE201701	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$321,916	\$321,916	\$321,916	\$320,485	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,781	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200880468	Adquisición De Camiones Compactadores De Basura	FMRE201703	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,989,920	\$9,989,920	\$9,989,920	\$9,989,920	99.90	\$0	Vehículos	215,781	0.00	100.00	Financiera: REPROGRAMACION DE 2016 EJECUTADA EN 2017. / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200881172	Obra Parcial Para La Adquisición De Terreno Para Nuevo Panteón Municipal	FMBI201748	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA GENERAL MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200889330	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples Adosada Con División P Dirección En Est. Regional De 6.00 X 12.00 Mts. Rehabilitación De Nicho De Servicios Sanitarios, Andador De Conexión Y Red Eléctrica	17049	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDECALFORNI ANO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,392,840	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,671	\$59,023	99.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200889346	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Bodega 4.00 X 4.00 Mts. Y Andador De Conexión En J.N. Calista	17023	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDECALFORNI ANO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$956,385	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$990,086	\$990,086	99.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISICAMENTE. RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170200889369	Construcción De Modulo De Escaleras, Construcción De Un Aula En Planta Alta En Estructura UZ-C, Adecuación De Dirección Para Espacio Usable Y Andador De Conexión En E.P. Antonio Verdugo Verdúzco.	17050	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,495,176	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,099	\$196,937	99.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS17170200889394	Construcción De Un Aula Didáctica Asistida En Est. UZ-C, Y Andador De Conexión En E.P. Sin Nombre, Fracc. Camino Real.	17051	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,038,116	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$347,522	\$343,748	99.45	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS17170200889432	Construcción De Un Aula Didáctica Asistida En Estructura UZ-C, Red Eléctrica Y Andador De Conexión En E.P. Avaro Obregón Salido.	17024	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,314,337	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$696,847	\$689,279	99.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS17170200889447	Construcción De Un Aula Didáctica Y Núcleo De Servicios Sanitarios En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts, Muro Cubre Trazos, Red Sanitaria, Red Eléctrica Y Andadores De Conexión En E.P. Heberto C	17025	Baja California Sur	La Paz	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$2,126,894	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,539	\$295,296	99.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS17170200889466	Construcción De Núcleo De Servicios Sanitarios En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts, Cisterna De 10,000 Lt, Red Eléctrica, Hidráulica Y Sanitaria Y Andador De Conexión En E.P. Valerín Gómez Fari	17026	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,236,754	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$304,026	\$300,724	99.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS17170200889491	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts, Red Eléctrica Y Andadores De Conexión En E.P. Prof. Luis Rodríguez Chávez.	17027	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,664,497	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$391,330	\$387,070	97.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS17170200889508	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts Y Andador De Conexión En E.P. Distrito Federal.	17028	Baja California Sur	La Paz	Chametta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$732,151	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$558,067	\$558,067	\$171,000	\$171,000	97.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200889517	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts, Red Eléctrica Y Andador De Conexión En E.P. Ignacio Allende.	17029	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$846,862	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$557,477	\$551,423	99.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS17170200889529	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts, Construcción De Bodega De 4 X 4 Mts, Andador De Conexión Y Red Eléctrica En E.P. Estrella Castillo Marquez.	17030	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,056,165	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$545,650	\$539,725	99.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS17170200889544	Construcción De Campo Infantil De Fútbol De 11.00 X 22.00 Mts, Empastado Siniendo Y Andador De Conexión En E.P. Carlos A Carrillo.	17052	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$698,630	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$628,265	\$621,442	99.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Física: OBRA TERMINADA FISCAMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS17170200889555	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura U-1c, Andador De Conexión Y Rehabilitación De Red Eléctrica En Secundaria No. 32 Octavio H. Aroe Mayor	17069	Baja California Sur	La Paz	Los Bariles	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,703,441	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,765,084	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	56.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200889562	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura U1-C, Andador De Conexión Y Luminaria Exterior En Esc. Sec. Educadores De Baja California.	17031	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,058,261	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,765,084	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	56.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200889571	Construcción De Un Aula Didáctica De 2 1/2 E/E En Estructura U2-C Planta Baja En Esc. Sec. Técnica No. 26.	17002	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$1,483,698	\$418,771	\$418,771	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200889580	Suministro Y Colocación De Porteras En Cancha De Usos Múltiples Y Reemplazo De Porteras Existentes En Esc. Sec. Técnica. No. 01.	17032	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$132,345	\$149,532	\$149,532	\$149,532	\$147,109	\$147,109	\$147,109	98.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: OBRA TERMINADA FISCALMENTE, RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200889589	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts, Red Eléctrica Y Obra Exterior En Telesec. No. 50, Gabriel García Márquez.	17033	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$952,410	\$746,703	\$746,703	\$746,703	\$353,658	\$353,658	\$224,011	47.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200889598	Construcción De Un Aula Didáctica Aislada En Estructura U1-C Con Adecuación Para Conexión De Computadoras Personales, Bodega De 4 X 4 Mts Y Andadores De Conexión En Telesec. No. 58 Leonardo Da Vinci.	17053	Baja California Sur	La Paz	La Pasión A	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,437,451	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,556,885	\$1,556,885	\$1,556,885	99.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	70.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200889622	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts, Adosada Y Red Hidrosanitaria En J.N. Anabela Rojas Pérez.	17035	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$813,196	\$799,532	\$799,532	\$799,532	\$764,953	\$764,953	\$764,953	95.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200889660	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts, Andador De Conexión En J.N. Sin Nombre Colonia Ejidal.	17054	Baja California Sur	Los Cabos	San José	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$885,251	\$1,347,602	\$1,347,602	\$1,347,602	\$811,406	\$811,406	\$811,406	60.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200889670	Construcción De Un Aula Didáctica Aislada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts, Red Eléctrica, Red Sanitaria, Red Hidráulica Y Cerco Perimetral En J.N. Sin Nombre.	17036	Baja California Sur	Los Cabos	San José	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,059,369	\$1,013,314	\$1,013,314	\$1,013,314	\$356,261	\$356,261	\$356,261	35.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200889679	Construcción De Un Aula Didáctica, Núcleo De Servicios Sanitarios Y Bodega, En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts, Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Y Andadores De Conexión En J.N. Adolfo L.	17055	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,194,951	\$2,194,160	\$2,194,160	\$2,194,160	\$1,727,996	\$1,727,996	\$1,727,996	78.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200889686	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts, Red Eléctrica Y Andadores En J.N. Jose Clemente Orozco	17037	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$971,994	\$853,263	\$853,263	\$853,263	\$791,708	\$791,708	\$791,708	92.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200889692	Construcción De Edificio En Estructura U2-C, Con 6 Aulas Didácticas, Dirección, Núcleo De Servicios Sanitarios Y Módulo De Escaleras En E. P. Nueva Creación.	17038	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$13,074,810	\$12,846,510	\$12,846,510	\$12,846,510	\$7,512,755	\$7,512,755	\$7,512,755	58.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	76.67	Financiera: / Fisica: / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170200889709	Construcción De Núcleo De Servicios Sanitarios En Est. U2-C Alisados, Cisterna De 10,000 Lt. Red Hidrosanitaria. Construcción De Aula Didáctica Adosada En Estructura U2-C En E.P. Bicentenario De La I	17056	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,447,435	\$2,333,877	\$2,333,877	\$2,333,877	\$1,471,189	\$1,471,189	\$1,471,189	63.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS17170200889715	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 6.00 Mts. Red Eléctrica, Plaza Y Andador De Conexión En E.P. 15 De Mayo.	17039	Baja California Sur	Los Cabos	El Campamento	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$931,170	\$880,170	\$880,170	\$880,170	\$718,899	\$718,899	\$718,899	81.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS17170200889719	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 M Y Ampliación De Plaza En E.P. Abraham Castellanos.	17040	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$802,338	\$708,203	\$708,203	\$708,203	\$708,202	\$708,202	\$708,202	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS17170200889720	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional De 6.00 X 8.00m Adosada En E.P. Encarnación Cosío Aviles.	17057	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$827,661	\$793,196	\$793,196	\$793,196	\$704,984	\$704,984	\$704,984	88.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS17170200889722	Construcción De Núcleo De Servicios Sanitarios En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 M, Cisterna De 10,000Lt. Red Hidrosanitaria, Sanitarios, Eléctrica, Andador De Conexión En E.P. Juana Inés De La Cruz.	17041	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,531,472	\$1,479,679	\$1,479,679	\$1,479,679	\$1,065,254	\$1,065,254	\$1,065,254	71.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS17170200889748	Construcción De Administración De 5 E/E En Estructura U2-C En Planta Baja Alisados, Andador De Conexión, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Red Hidrosanitaria En Escuela Secundaria No. 36.	17058	Baja California Sur	Los Cabos	Chula Vista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,019,288	\$3,351,255	\$3,351,255	\$3,351,255	\$1,005,376	\$1,005,376	\$1,005,376	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	67.50	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS17170200890155	Construcción De Aula Didáctica Adosada En Est. U2-C Planta Baja, Plaza Cívica Y Red Eléctrica En Esc Sec Tec No.25	17076	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,114,320	\$1,107,238	\$1,107,238	\$1,107,238	\$899,275	\$899,275	\$899,275	81.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS17170200890158	Construcción De Dos Aulas Didácticas, En Planta Baja En Estructura U2-C. Red Eléctrica Exterior Y Andador De Conexión En Telesecundaria No. 29 Carmen Fisher.	17060	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,894,924	\$2,536,412	\$2,536,412	\$2,536,412	\$2,095,363	\$2,095,363	\$2,095,363	82.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.50	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS17170200890166	Demolición Y Construcción De Corchales De Usos Múltiples Y Luminarias Exteriores En E.P. Alfredo Green Gonzalez.	17044	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,302,154	\$1,241,116	\$1,241,116	\$1,241,116	\$1,241,114	\$1,241,114	\$1,241,114	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS17170200890170	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada, Andador De Conexión, Red Eléctrica Y Alumbrado Exterior En J.N. Octavio Paz.	17043	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$900,226	\$927,191	\$927,191	\$927,191	\$927,191	\$927,191	\$927,191	\$927,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200890749	Construcción De Un Aula Multisensorial En Estructura Regional, Bodega, Rehabilitación De Baños, Red Eléctrica, Alumbrado Exterior Y Andador De Conexión En Cam Mercedes Davis Perpulí.	17061	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,632,136	\$1,493,733	\$1,493,733	\$1,493,733	\$1,071,251	\$1,071,251	\$1,071,251	71.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200891307	Demolición De Edificio 2b, Construcción De Aula De Usos Múltiples Y Dirección En Estructura Regional De 6.00 X 5.30 Mts Y Red Eléctrica En J.N. Juan Escutia.	17077	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,566,309	\$3,226,185	\$3,226,185	\$3,226,185	\$1,794,331	\$1,794,331	\$1,794,331	55.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200891321	Construcción De Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Andador De Conexión, Red Eléctrica Y Alumbrado Exterior En E.P. Mercedes Davis Perpall.	17042	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$896,648	\$870,071	\$870,071	\$870,071	\$319,536	\$319,536	\$319,536	36.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200891330	Construcción De Aula De 3 E/E Adosado En Estructura U1-C, Andador De Conexión, Red Eléctrica Y Alumbrado Exterior En Esc. Sec. Modesto Sanchez Mayan.	17062	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,524,882	\$1,662,101	\$1,662,101	\$1,662,101	\$1,482,367	\$1,482,367	\$1,482,367	89.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200891342	Construcción De Un Aula Didáctica Asilada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior En J.N. Luis Donato Coloso.	17001	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$938,993	\$937,871	\$937,871	\$937,871	\$901,479	\$901,479	\$901,479	96.12	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200891354	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 M Y Andador De Conexión En "E.P. Sin Nombre (Col. Benito Juárez)".	17009	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Alámburo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$764,073	\$655,400	\$655,400	\$655,400	\$279,466	\$279,466	\$279,466	42.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200891362	Sistema Fotovoltaico Para Edificio De Dos Aulas Y Caseta Para Banco De Baterías En E.P. Nemesio Murillo Murillo.	17065	Baja California Sur	Mulegé	El Dátil	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$535,629	\$529,141	\$529,141	\$529,141	\$158,742	\$158,742	\$158,742	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200891367	Demolición Y Construcción De Banda Perimetral En Esc. Sec. Francisco J. Mújica	17048	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,475,484	\$2,336,143	\$2,336,143	\$2,336,143	\$1,629,484	\$1,629,484	\$1,629,484	69.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200891372	Construcción De Módulo De Escaleras, Construcción De Un Aula Didáctica De 2 1/2 E/E En Planta Alta En Escuela Secundaria Técnica No. 24	17066	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalía	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,849,130	\$1,773,996	\$1,773,996	\$1,773,996	\$612,895	\$612,895	\$612,895	34.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200891381	Sistema Fotovoltaico Para Edificio De Dos Aulas Y Portico Y Caseta Para Banco De Baterías En E.P. 20 De Noviembre.	17064	Baja California Sur	Mulegé	San Francisco de la Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$526,403	\$520,900	\$520,900	\$520,900	\$502,352	\$502,352	\$502,352	96.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200891691	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00 X 12.00 Mts. En El Plantel Juvenal de Nolasco Nueva Creación, Cct 03jdn01032, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, Bcs	BCSSEFFO RTAL2017020	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2013	\$321,947	\$793,948	\$793,948	\$793,948	\$781,664	\$781,664	\$283,185	98.45	\$0	Otros	150	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200891694	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 19.00 X 32.00 Mts. En El Plantel Escuela Secundaria Técnica No. 03, Cct 03d900030, En La Localidad De Punta Prieta, Municipio De La Paz, Bcs	BCSSEFFO RTAL2017030	Baja California Sur	La Paz	Punta Prieta	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2013	\$1,383,326	\$1,595,154	\$1,595,154	\$1,595,154	\$962,830	\$962,830	\$478,546	60.36	\$0	Otros	400	0.00	90.00	Financiera / Física / Registro PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1710200891696	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00 X 12.00 Mts. En El Plantel Escuela Primaria Agustín Melgar, Cct 03dp0296v. En La Localidad De El Cajón, Municipio De Los Cabos, Bcs	BCSEFFO RTAL201704	Baja California Sur	Los Cabos	El Cajón	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$287,084	\$287,084	\$287,084	\$287,084	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS1710200891699	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00 X 10.00 Mts. En El Jardín De Niños Juana De Asbaje, Cct 03dp0145z. En La Localidad De Guerrero Negro, Municipio De Mulegé, Bcs	BCSEFFO RTAL201705	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$132,482	\$132,482	\$132,482	\$132,482	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS1710200891716	Realización Del Módulo 1 De Casa De Día Y Albergue Asistencia Social Para Personas Con Discapacidad Motriz E Intelectual, Col. El Conchalito, La Paz, Mpio De La Paz, Bcs	BCSU0752017001	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$3,852,525	\$198,570	\$198,570	\$195,528	\$195,528	\$195,528	\$195,528	98.47	\$0	Otros	35,000	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro; PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS1710200892630	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico Ciudad De Loreto.	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$613,180	\$613,180	\$613,180	\$613,180	\$602,787	\$602,787	\$602,787	98.31	\$0	Metros Cuadrados	16,738	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1710200892651	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica, Saneamiento Del Sistema De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico, Banquetas, Guar Y Señalamiento De La Calle Salinas, Tramo: Blvd. Delfines A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,357,742	\$8,357,742	\$8,357,742	\$8,357,742	\$7,275,071	\$7,275,071	\$3,951,234	87.05	\$0	Metros Cuadrados	16,738	0.00	70.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1710200892666	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica, Saneamientos Del Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico, Banc., Guar., Y Señalamiento De La Calle Francisco Pelayo Lopez, Tramo: Blvd. Hugo Cervantes A Santos D	-	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,026,340	\$3,026,340	\$3,026,340	\$3,026,340	\$1,407,334	\$1,407,334	\$853,393	46.50	\$0	Metros Cuadrados	72,564	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1710200892683	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica, Saneamiento Del Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado, Banc., Guar., Y Señales De La Calle Ramirez, Tramo: Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Santos Degollado	-	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,026,340	\$3,026,340	\$3,026,340	\$3,026,340	\$2,257,542	\$2,257,542	\$2,257,542	74.60	\$0	Metros Cuadrados	72,564	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1710200892708	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica, Saneamiento Del Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico, Banc., Guar., Y Señales De La Calle Puerto Coatzacoalcos, Tramo: Puerto Topolobampo A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,208,206	\$8,208,206	\$8,208,206	\$8,208,206	\$5,018,579	\$5,018,579	\$4,280,696	61.14	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1710200892722	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico De La Calle Javier Mina, Tramo: Santos Degollado A Benito Juárez Garcia	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,263,700	\$3,263,700	\$3,263,700	\$3,263,700	\$2,320,899	\$2,320,899	\$2,320,899	71.11	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1710200892859	Pavimentación Con Concreto Hídrico, Alumbrado Publico, Banquetas, Guarniciones Y Señalamiento Del Carril De Desaceleración Y Entronque Libramiento Santiago Chaguera Con La Calle Constituyentes	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,680,534	\$5,680,534	\$5,680,534	\$5,680,534	\$5,257,323	\$5,257,323	\$5,021,627	92.55	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200892891	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Sanamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado, Banc, Guas, Y Señalamiento De Circuito De La Calles, 1 + Palma Edules, Tramo: Palma Abanico Calle Sin Nombre,	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,236,876	\$4,236,876	\$4,236,876	\$4,236,876	\$4,147,103	\$4,147,103	\$4,147,103	97.88	\$0	Metros Cuadrados	238,487	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200892923	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Sanamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado, Banc, Guas, Y Señalamiento De La Calle Dr. Severo Garduño, Tramo: Prot. Fernando Cota Garduño A 5 De Febrero	-	Baja California Sur	Los Cabos	Ninguno	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,295,732	\$8,295,732	\$8,295,732	\$8,295,732	\$8,096,606	\$8,096,606	\$8,096,606	97.62	\$0	Metros Cuadrados	238,487	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200892941	Primera Etapa De Embellecimiento Del Malecón Costero De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$149,141,387	\$82,382,093	\$82,382,093	\$77,655,037	54.92	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	53.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200894574	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 20.00x30.00 Mts En La Telesecundaria No. 12 Niños Héroes, Cct03d0012y, En La Localidad De Tepentú, Mpio De Comandú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL001	Baja California Sur	Comandú	Tepentú	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$244,555	\$244,555	\$244,555	\$244,555	\$237,007	\$237,007	\$237,007	96.91	\$0	Otros	12	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200894586	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00x13.00 Mts En La Telesecundaria No. 13 José Miranda Meza, Cct 03d0013x, En La Localidad De Palo Bola, Mpio De Comandú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL002	Baja California Sur	Comandú	Palo Bola	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$425,355	\$425,355	\$425,355	\$425,355	\$411,895	\$411,895	\$411,895	96.84	\$0	Otros	42	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200894595	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 16.00x24.00 Mts En Escuela Secundaria Primero De Mayo Cct 03d0017n, En La Localidad De Adolfo López Mateos, Mpio De Comandú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL003	Baja California Sur	Comandú	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,015,693	\$1,015,693	\$1,015,693	\$1,015,693	\$976,631	\$976,631	\$976,631	96.15	\$0	Otros	127	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200894606	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00x13.00 Mts En Jardín De Niños Margarita Meza De Juárez, Cct 03d00067, En La Localidad De Adolfo López Mateos, Mpio De Comandú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL004	Baja California Sur	Comandú	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$428,345	\$428,345	\$428,345	\$428,345	\$408,979	\$408,979	\$408,979	95.48	\$0	Otros	48	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200894615	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 18.00x19.20 Mts En La Escuela Primaria Francisco Borjales Salinas Leal, Cct 03d0023p En La Localidad De Cd Constitución, Mpio De Comandú, Bcs, Conv. 58.0	BCSSEFFO RTAL005	Baja California Sur	Comandú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$681,940	\$681,940	\$681,940	\$681,940	\$660,857	\$660,857	\$660,857	96.91	\$0	Otros	15	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200894618	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 13.00x18.00 Mts En La Escuela Primaria Gral. Borjales Salinas Leal, Cct 03d0017n, En La Localidad De Adolfo López Mateos, Mpio De Comandú, Bcs, Conv. 58	BCSSEFFO RTAL006	Baja California Sur	Comandú	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$609,331	\$609,331	\$609,331	\$609,331	\$609,147	\$609,147	\$609,147	99.97	\$0	Otros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200894625	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x30.00 Mts En La Telesecundaria No. 15 Juan Domínguez Cota, Cct 03d00015v En La Localidad De Santo Domingo, Mpio De Comandú, Bcs, Conv. 5	BCSSEFFO RTAL007	Baja California Sur	Comandú	Santo Domingo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,404,391	\$1,404,391	\$1,404,391	\$1,404,391	\$1,351,121	\$1,351,121	\$1,351,121	96.21	\$0	Otros	41	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200894629	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x18.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Andrés Quilana Roo, Cct 033p02032, En La Localidad De L.F.A. No. 5, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL008	Baja California Sur	Comondu	Ley Federal de Aguas Número Cinco	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$426,005	\$426,005	\$426,005	96.54	\$0	Otros	34	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200894631	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x18.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Gral. Lázaro Cárdenas, Cct 033p02077, En La Localidad De L.F.A. No. 03, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07md	BCSSEFFO RTAL009	Baja California Sur	Comondu	Ley Federal de Aguas Número Tres	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$426,117	\$426,117	\$426,117	96.57	\$0	Otros	26	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200894635	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x18.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 44, Cct 033p00044, En La Localidad De L.F.A. No. 05, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL010	Baja California Sur	Comondu	Ley Federal de Aguas Número Cinco	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$402,656	\$402,656	\$402,656	91.25	\$0	Otros	19	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200894641	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00x18.00 Mts En La Escuela Primaria Venustiano Carranza, Cct 033p03070, En La Localidad De Tepentú, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL011	Baja California Sur	Comondu	Tepentú	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$598,709	\$598,709	\$598,709	\$598,709	\$580,213	\$580,213	\$580,213	96.91	\$0	Otros	24	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200894643	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x18.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Lic. Alfredo V. Bonfil, Cct 033p02059, En La Localidad De L.F.A. No. 2, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL012	Baja California Sur	Comondu	Ley Federal de Aguas Número Dos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$425,882	\$425,882	\$425,882	96.51	\$0	Otros	31	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200894652	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 13.00x18.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria República De Cuba, Cct 033p07073, En La Localidad De Puerto Adolfo López Mateos, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 5	BCSSEFFO RTAL013	Baja California Sur	Comondu	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$598,180	\$598,180	\$598,180	\$598,180	\$597,997	\$597,997	\$597,997	99.97	\$0	Otros	105	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200894654	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x18.00 Mts En El Plantel Escuela Secundaria Técnica No. 7, Cct 033d00072, En La Localidad De L.F.A. No.04, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL014	Baja California Sur	Comondu	Ley Federal de Aguas Número Cuatro	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$398,809	\$398,809	\$398,809	\$398,809	\$384,583	\$384,583	\$384,583	96.43	\$0	Otros	46	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200894658	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00x13.00 Mts En El Plantel Como De Atención Múltiple No. 05, Cct 033p03331, En La Localidad De Ciudad Insurgentes, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07m	BCSSEFFO RTAL015	Baja California Sur	Comondu	Ciudad Insurgente	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$428,345	\$428,345	\$428,345	\$428,345	\$428,214	\$428,214	\$428,214	99.97	\$0	Otros	45	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200894660	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 14.00x24.00 Mts En La Escuela Primaria Venustiano Carranza, Cct 033p03331, En La Localidad De Palo Bola, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL016	Baja California Sur	Comondu	Palo Bola	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$672,260	\$672,260	\$672,260	\$672,260	\$652,806	\$652,806	\$652,806	97.11	\$0	Otros	86	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200894667	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x30.00 Mts En La Escuela Secundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta, Cct 033d00030, En La Localidad De Ciudad Constitución, Mpio De Comondu	BCSSEFFO RTAL017	Baja California Sur	Comondu	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,439,622	\$1,439,622	\$1,439,622	\$1,439,622	\$1,335,351	\$1,335,351	\$1,335,351	92.76	\$0	Otros	580	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200894671	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x18.00 Mts En La Telesecundaria No. 11 Melchor Ocampo, Cct 03dp0011z, En La Localidad De San Luis Gonzaga, Mpio De Comandú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL018	Baja California Sur	Comandú	San Luis Gonzaga	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$512,526	\$512,526	\$512,526	\$512,526	\$495,950	\$495,950	\$495,950	96.77	\$0	Otros	29	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200894677	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00x18.00 Mts En La Telesecundaria No. 14 Benito Juárez García, Cct 03dp0011w, En La Localidad De San José De La Noria, Mpio De Comandú, Bcs, Conv. 58.0	BCSSEFFO RTAL019	Baja California Sur	Comandú	San José de la Noria	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$598,709	\$598,709	\$598,709	\$598,709	\$579,733	\$579,733	\$579,733	96.83	\$0	Otros	10	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200894679	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 13.00x18.00 Mts En La Escuela Primaria Republica De Colombia, En La Localidad De San Juanico, Mpio De Comandú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL020	Baja California Sur	Comandú	San Juanico	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$594,204	\$594,204	\$594,204	\$594,204	\$574,919	\$574,919	\$574,919	96.75	\$0	Otros	73	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200894685	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x18.00 Mts En El Jardín De Niños Vicente Guerrero, Cct 03dp0110j, En La Localidad De Poza Grande, Mpio De Comandú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL021	Baja California Sur	Comandú	La Poza Grande	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$398,809	\$398,809	\$398,809	\$398,809	\$383,732	\$383,732	\$383,732	96.22	\$0	Otros	24	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200894689	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 20.00x20.00 Mts En La Escuela Primaria 5 De Mayo, Cct 03dp0174k, En La Localidad De Villa Ignacio Zaragoza, Mpio De Comandú, Bcs, Conv. 58.07m	BCSSEFFO RTAL023	Baja California Sur	Comandú	Villa Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,370,677	\$1,370,677	\$1,370,677	\$1,370,677	\$1,367,242	\$1,367,242	\$1,367,242	99.75	\$0	Otros	152	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200894690	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x18.00 Mts En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Cct 03dp00332, En La Localidad De María Auxiliadora, Mpio De Comandú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL024	Baja California Sur	Comandú	María Auxiliadora	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$398,809	\$398,809	\$398,809	\$398,809	\$386,415	\$386,415	\$386,415	96.89	\$0	Otros	22	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200894695	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x20.00 Mts En La Escuela Secundaria Gral. Agustín Olachea Aviles, Cct 03dp0020a, En La Localidad De Villa Ignacio Zaragoza, Mpio De Com	BCSSEFFO RTAL025	Baja California Sur	Comandú	Villa Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,404,391	\$1,404,391	\$1,404,391	\$1,404,391	\$1,319,404	\$1,319,404	\$1,319,404	93.95	\$0	Otros	90	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200894699	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x20.00 Mts En La Telesecundaria No. 6 Andrés Cossío Camacho, Cct 03dp0000n, En La Localidad De Poza Grande, Mpio De Comandú, Bcs, Conv. 5	BCSSEFFO RTAL026	Baja California Sur	Comandú	La Poza Grande	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,404,391	\$1,404,391	\$1,404,391	\$1,404,391	\$1,351,121	\$1,351,121	\$1,351,121	96.21	\$0	Otros	34	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200894702	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x20.00 Mts En La Escuela Primaria Alfredo Green González, Cct 03dp00215, En La Localidad De Ciudad Constitución, Mpio De Comandú, Bcs, Co	BCSSEFFO RTAL027	Baja California Sur	Comandú	El Rosario	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,451,366	\$1,451,366	\$1,451,366	\$1,451,366	\$1,442,380	\$1,442,380	\$1,442,380	99.38	\$0	Otros	367	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200894706	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x18.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Emiliano Zapata, Cct 03dp0024a, En La Localidad De L.F.A. No. 1, Mpio De Comandú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL028	Baja California Sur	Comandú	Ley Federal de Aguas Número Uno	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$441,128	\$441,128	\$441,128	99.97	\$0	Otros	67	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200894717	Construcción De Techumbre En Caranca De Usos Múltiples De 14.00x24.00 Mts En La Escuela Primaria Emiliano Zapata, Cct 03dp01142s, En La Localidad De Poza Grande, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL022	Baja California Sur	Comondu	La Poza Grande	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$684,930	\$684,930	\$684,930	\$684,930	\$663,641	\$663,641	\$663,641	96.89	\$0	Otros	61	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200894733	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 9.00x12.00 Mts En El Telesecundaria No. 04 Fernando Jordán Juárez, Cct 03dn0004p, En La Localidad De San Juan De La Costa, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.0	BCSSEFFO RTAL031	Baja California Sur	La Paz	San Juan de la Costa	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$321,947	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	14	0.00	0.00	Financiera: REPROGRAMACION DEL RECURSO / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200894735	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 8.00x10.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Prof. Pedro González Ornelas, Cct 03dp0160h, En La Localidad De La Trinidad, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07	BCSSEFFO RTAL032	Baja California Sur	La Paz	La Trinidad	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$214,960	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	0.00	0.00	Financiera: REPROGRAMACION DEL RECURSO / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200894738	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 9.00x12.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Mariano Matamoros, Cct 03dp0112y, En La Localidad De El Agua Amarga, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL033	Baja California Sur	La Paz	Agua Amarga	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$273,995	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	50	0.00	0.00	Financiera: REPROGRAMACION DEL RECURSO / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200894740	Construcción De Techumbre En Caranca De Usos Múltiples De 19.00x32.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria República De Argentina, Cct 03dp0118u En La Localidad De El Triunfo, Mpio De La Paz, Bcs, Conv.	BCSSEFFO RTAL034	Baja California Sur	La Paz	El Triunfo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,383,326	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	35	0.00	0.00	Financiera: REPROGRAMACION DEL RECURSO / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200894743	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 9.00x12.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Prof. Antonio F. Delgado, Cct 03dp0163a, En La Localidad De San Pedro Mexico, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.	BCSSEFFO RTAL035	Baja California Sur	La Paz	San Pedro México	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$274,406	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	25	0.00	0.00	Financiera: REPROGRAMACION DEL RECURSO / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200894745	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 9.00x18.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Alfredo V. Bonfil, Cct 03dp0240i, En La Localidad De Grei, Juan Dominguez Cota, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 5	BCSSEFFO RTAL036	Baja California Sur	La Paz	General Juan Dominguez z Cota	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$395,359	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	109	0.00	0.00	Financiera: REPROGRAMACION DEL RECURSO / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200894746	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 9.00x12.00 Mts En El Plantel Centro De Atención Múltiple No. 13, Cct 03dn0013g, En La Localidad De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL037	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$321,947	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,999	\$149,999	\$11,481	100.00	\$0	Otros	93	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESION PUBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200894748	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 10.00x12.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 08 Octavio Paz, Cct 03dn0008h, En La Localidad De San Pedro, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL038	Baja California Sur	La Paz	San Pedro	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$328,764	\$250,000	\$250,000	\$248,362	\$242,693	\$242,693	\$242,693	97.08	\$0	Otros	60	0.00	100.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESION PUBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200894750	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 8.00x10.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Gral. Lázaro Cárdenas Del Río, Cct 03dp0192z, En La Localidad De Alfredo V. Bonfil, Mpio De La Paz, Bcs, Con.	BCSSEFFO RTAL039	Baja California Sur	La Paz	Alfredo V. Bonfil	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$215,720	\$250,000	\$250,000	\$249,067	\$245,417	\$245,417	\$233,039	98.17	\$0	Otros	11	0.00	100.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESION PUBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS17170200894752	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x12.00 Mts En Plantel Jardín De Niños Prof. Asunción González, Cct 033p0063p, En La Localidad De Todos Santos. Mpio De La Paz. Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL040	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$291,695	\$250,000	\$250,000	\$249,231	\$249,231	\$249,231	\$249,231	99.69	\$0	Otros	73	0.00	100.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200894753	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 6.00x9.00 Mts En Plantel Jardín De Niños Prof. Rosaura Zapata, Cct 033p0054h, En La Localidad De San Antonio. Mpio De La Paz. Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL041	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$193,114	\$300,000	\$300,000	\$298,840	\$298,840	\$298,840	\$0	99.61	\$0	Otros	20	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200894756	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 8.00x10.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Prof. Benito Beltrán Beltrán, Cct 033p0273k, En La Localidad De El Anón. Mpio De La Paz. Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL042	Baja California Sur	La Paz	El Anón	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$238,228	\$350,000	\$350,000	\$347,428	\$327,218	\$327,218	\$327,218	93.49	\$0	Otros	22	0.00	100.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200894758	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x12.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Baillio Baillio, Cct 033p0221z, En La Localidad De Las Calabazas. Mpio De La Paz. Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL043	Baja California Sur	La Paz	Las Calabazas	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$274,406	\$350,000	\$350,000	\$348,287	\$104,486	\$104,486	\$104,486	29.85	\$0	Otros	15	0.00	50.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200894760	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 19.00x32.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Constanza Díaz, Cct 033p0158w, En La Localidad De San Juan De Los Planes. Mpio De La Paz. Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL044	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,383,326	\$441,788	\$441,788	\$439,609	\$431,624	\$431,624	\$276,955	97.70	\$0	Otros	165	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200894762	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x16.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Melchor Ocampo, Cct 033p0195t, En La Localidad De La Melanza. Mpio De La Paz. Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL045	Baja California Sur	La Paz	La Melanza	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$389,469	\$441,788	\$441,788	\$439,609	\$433,169	\$433,169	\$351,725	98.05	\$0	Otros	60	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200894764	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 23.00x30.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 02 Siglo XXI, Cct 033v0032t, En La Localidad De El Pescadero. Mpio De La Paz. Bcs, Conv. 58.0	BCSSEFFO RTAL046	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,006	\$450,000	\$450,000	\$446,270	\$308,674	\$308,674	\$308,674	68.59	\$0	Otros	145	0.00	100.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200894765	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 14.00x24.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 03 Juana Inés De La Cruz, Cct 033v0003q, En La Localidad Del Camal. Mpio De La Paz. Bcs, Conv. 58	BCSSEFFO RTAL047	Baja California Sur	La Paz	El Camal	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$709,419	\$450,000	\$450,000	\$448,719	\$301,793	\$301,793	\$301,793	67.07	\$0	Otros	104	0.00	100.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200894767	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 8.00x10.00 Mts En El Plantel Jardín De Niños Gregorio Torres Delgado, Cct 033p0115e, En La Localidad De San Juan De La Costa. Mpio De La Paz. Bcs, Conv.	BCSSEFFO RTAL049	Baja California Sur	La Paz	San Juan de la Costa	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$215,720	\$456,103	\$456,103	\$453,851	\$136,156	\$136,156	\$136,156	29.85	\$0	Otros	30	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200894770	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x12.00 Mts En El Plantel Jardín De Niños Nueva Creación, Cct 033p0194t, En La Localidad De La Paz. Mpio De La Paz. Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL049	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$274,020	\$500,000	\$500,000	\$480,624	\$480,624	\$480,624	\$480,624	96.12	\$0	Otros	56	0.00	50.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200894774	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 14.00x24.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 47 Ángel Casar Mendocza Aramburo, Cct 03d90047n, En La Localidad De Mellón Albarran Dominguez.	BCSSEFFO RTAL050	Baja California Sur	La Paz	Mellón Albarran Dominguez	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$709,419	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Otros	79	0.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESION PUBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H XV AJUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200894775	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 10.00x18.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 49 José Evodio Saldaña Gonzalez, Cct 03d90049i, En La Localidad De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 5	BCSSEFFO RTAL051	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$439,588	\$568,450	\$568,450	\$565,663	\$544,659	\$544,659	\$282,833	95.81	\$0	Otros	148	0.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170200894784	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x30.00 Mts En La Escuela Primaria Juan De La Barrera, Cct 03d90219q, En La Localidad De Palo Escopeta, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.	BCSSEFFO RTAL052	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,461,602	\$1,461,602	\$1,461,602	\$1,461,602	\$1,093,912	\$1,093,912	\$1,093,912	74.84	\$0	Otros	21	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894786	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 10.00x16.00 Mts En La Escuela Primaria Estado De Sinaloa, Cct 03d90227z, En La Localidad Del Rancho, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL053	Baja California Sur	Los Cabos	El Rancho	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$386,584	\$386,584	\$386,584	\$386,584	\$249,204	\$249,204	\$249,204	64.46	\$0	Otros	19	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894789	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 12.00x12.00 Mts En La Escuela Primaria José L. Gavarrin, Cct 03d90210z, En La Localidad De Miraflores, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL054	Baja California Sur	Los Cabos	Miraflores	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$379,883	\$379,883	\$379,883	\$379,883	\$271,094	\$271,094	\$271,094	71.36	\$0	Otros	206	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894790	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x30.00 Mts En La Escuela Primaria Graciano Sánchez, Cct 03d90113x, En La Localidad De Santiago, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL055	Baja California Sur	Los Cabos	Santiago	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,442,065	\$1,442,065	\$1,442,065	\$1,442,065	\$1,088,543	\$1,088,543	\$1,088,543	75.49	\$0	Otros	19	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894792	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 9.00x18.00 Mts En El Plantel Jardín De Niños Prof. Marcelo Rubio Ruiz, Cct 03d90011i, En La Localidad De San José Del Cabo, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv.	BCSSEFFO RTAL056	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$452,552	\$452,552	\$452,552	\$452,552	\$215,014	\$215,014	\$215,014	47.51	\$0	Otros	149	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894794	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 8.00x12.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Profa. María Del Carmen Farnaria, Cct 03d90120g, En La Localidad De Animas Altas, Mpio De Los Cabos, Bcs, Con	BCSSEFFO RTAL057	Baja California Sur	Los Cabos	Las Animas Altas	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$250,826	\$250,826	\$250,826	\$250,826	\$118,956	\$118,956	\$118,956	47.43	\$0	Otros	28	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894795	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 13.00x24.00 Mts En La Escuela Primaria Profa. María Beleno Ojeda, Cct 03d90229i, En La Localidad De Agua Caliente, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv.	BCSSEFFO RTAL058	Baja California Sur	Los Cabos	Agua Caliente	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$689,061	\$689,061	\$689,061	\$689,061	\$372,120	\$372,120	\$372,120	54.00	\$0	Otros	16	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894802	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 10.00x16.00 Mts En Escuela Primaria De Tabasco, Cct 03d9027z, En La Localidad De Caduaño, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL059	Baja California Sur	Los Cabos	Caduaño	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$386,584	\$386,584	\$386,584	\$386,584	\$300,404	\$300,404	\$300,404	77.71	\$0	Otros	24	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170200894803	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 13.00x24.00 Mts En Plantel Escuela Primaria Bicentenario De La Independencia De México, Cct 03d9r0078s, En La Localidad De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos	BCSSEFFO RTAL060	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$737,450	\$737,450	\$737,450	\$737,450	\$348,346	\$348,346	\$348,346	\$348,346	47.24	\$0	Otros	547	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170200894804	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples 21.00x30.00 Mts En La Escuela Secundaria Técnica No. 23 Otilia Cota Romero, Cct 03d9r0202s, En La Localidad De Santa Anita, Mpio De Los Cabos, Bcs	BCSSEFFO RTAL061	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,458,550	\$1,458,550	\$1,458,550	\$1,458,550	\$1,098,488	\$1,098,488	\$1,098,488	\$1,098,488	75.31	\$0	Otros	136	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170200894807	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00x18.00 Mts En Escuela Primaria Estado De Yucatán, Cct 03d9r0222s, En La Localidad De Santa Catarina, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL062	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Catarina	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$620,513	\$620,513	\$620,513	\$620,513	\$462,238	\$462,238	\$462,238	\$462,238	74.49	\$0	Otros	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170200894808	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 6.00x9.00 Mts En La Telesecundaria No. 41 Guillermo González Camarena, Cct 03d9r0041t, En La Localidad De Palo Escopeta, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.0	BCSSEFFO RTAL063	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$175,831	\$175,831	\$175,831	\$175,831	\$120,334	\$120,334	\$120,334	\$120,334	68.44	\$0	Otros	12	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170200894811	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 6.00x9.00 Mts En La Escuela Primaria Antonio Mijares, Cct 03d9r0217s, En La Localidad De Matancitas, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL064	Baja California Sur	Los Cabos	Matancitas	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$179,908	\$179,908	\$179,908	\$179,908	\$125,156	\$125,156	\$125,156	\$125,156	69.57	\$0	Otros	24	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170200894813	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x16.00 Mts En La Escuela Primaria Francisco Cota Moreno, Cct 03d9r0278s, En La Localidad De Santa Cruz, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL065	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Cruz	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$382,256	\$382,256	\$382,256	\$382,256	\$233,568	\$233,568	\$233,568	\$233,568	61.10	\$0	Otros	31	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170200894816	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 23.00x30.00 Mts En El Plantel Escuela Secundaria No. 35 Raúl Enrique Guzmán Montaño, Cct 03d9r0035c, En La Localidad De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos	BCSSEFFO RTAL066	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,387,673	\$1,387,673	\$1,387,673	\$1,387,673	\$658,806	\$658,806	\$658,806	\$658,806	47.48	\$0	Otros	498	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170200894817	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 20.00x30.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 29 Carmen Fisher Cota, Cct 03d9r0029y, En La Localidad De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos, B	BCSSEFFO RTAL067	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,383,326	\$1,383,326	\$1,383,326	\$1,383,326	\$651,958	\$651,958	\$651,958	\$651,958	47.13	\$0	Otros	421	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170200894819	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 20.00x30.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 30 María Prudencia Zamora Pérez, Cct 03d9r0030y, En La Localidad De La Candelaria, Mpio De Los	BCSSEFFO RTAL068	Baja California Sur	Los Cabos	La Candelaria	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,383,326	\$1,383,326	\$1,383,326	\$1,383,326	\$654,764	\$654,764	\$654,764	\$654,764	47.33	\$0	Otros	34	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170200894832	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x18.00 Mts En El Jardín De Niños Ignacio Allende, Cct 03d9r0040, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL069	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$670,291	\$670,291	\$670,291	\$670,291	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	82	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170200894833	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00x24.00 Mts En El Jardín De Niños Estado De Baja California Sur, Cct 03d9r0079s, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL070	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$372,794	\$372,794	\$372,794	\$372,794	84.48	\$0	Otros	179	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200894839	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 15.00x18.00 Mts En El Jardín De Niños Luis Donato Colasio, Cct 03dp01661. En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL071	Baja California Sur	Mulegú	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$397,441	\$397,441	\$397,441	\$397,441	\$316,061	\$316,061	\$316,061	79.52	\$0	Otros	99	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894840	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 13.00x24.00 Mts En La Escuela Primaria Amado Nervo, Cct 03dp01491 En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL072	Baja California Sur	Mulegú	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$670,407	\$670,407	\$670,407	\$670,407	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	331	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894843	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 23.00x30.00 Mts En La Escuela Secundaria Francisco J. Mujica, Cct 03des0070g En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegú, Bcs, Conv. 58	BCSSEFFO RTAL073	Baja California Sur	Mulegú	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,006	\$1,500,006	\$1,500,006	\$1,500,006	\$710,541	\$710,541	\$710,541	47.37	\$0	Otros	484	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894847	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 13.00x23.00 Mts En El Centro De Asociación Multiple No 5, Cct 03dm0006x. En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL074	Baja California Sur	Mulegú	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$942,107	\$942,107	\$942,107	\$942,107	\$684,125	\$684,125	\$684,125	72.62	\$0	Otros	36	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894849	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 15.00x18.00 Mts En La Escuela Primaria David Alfaro Siqueiros, Cct 03dp0413u, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL075	Baja California Sur	Mulegú	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$428,345	\$428,345	\$428,345	\$428,345	\$210,467	\$210,467	\$210,467	49.14	\$0	Otros	350	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894851	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 13.00x20.00 Mts En La Escuela Primaria Prof. Marcelo Rubio Ruiz, Cct 03dp0204z, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegú, Bcs, Conv.	BCSSEFFO RTAL076	Baja California Sur	Mulegú	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$670,407	\$670,407	\$670,407	\$670,407	\$329,410	\$329,410	\$329,410	49.14	\$0	Otros	311	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200894852	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 14.00x24.00 Mts En La Escuela Primaria Ángel Fort Amador Cct 03dp0421c, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL077	Baja California Sur	Mulegú	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	UI32 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$598,180	\$598,180	\$598,180	\$598,180	\$487,256	\$487,256	\$487,256	81.46	\$0	Otros	387	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200896734	Infraestructura Vial En El Municipio De Comondú Del Estado De Baja California Sur // (Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Miguel Flores Inzunza, Calle Eduardo Hamp y Calle Clodomiro Cota, En Cd. Constitución, Municipio De Comondú, Estado De Baja California Sur.) - 4733184	4733184	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,687,291	\$7,602,731	\$7,602,731	\$7,602,731	\$7,602,731	\$7,602,731	\$7,602,731	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170200896735	Infraestructura Vial En El Municipio De Comondú Del Estado De Baja California Sur // (Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Vicente Guerrero Y Santos Degollado, En Cd. Constitución, Municipio De Comondú, Estado De Baja California Sur.) - 4732462	4732462	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	UI28 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,625,716	\$6,552,833	\$6,552,833	\$6,552,833	\$6,552,833	\$6,552,833	\$6,552,833	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170200896740	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Baja California Sur // (Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Varios Calles Del Poblado De El Pescadero, 1.- Calle Sin Nombre, Tramo: Ramal A El Pescadero A Cd.04174, 2.-Calle Sin Nombre - Ramal A El Pescadero A Cd.04320, 3.- Calle Sin Nombre, Tramo Calle Sin Nombre (0+000) A Calle Sin Nombre (0+065), 4.- Calle Sin Nombre, Tramo Calle Sin Nombre (0+000) A Calle Sin Nombre (0+064), En La Localidad De Pescadero, Municipio De La Paz, Baja California Sur.) - 5111011	5111011	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,540,500	\$6,540,500	\$6,540,500	\$6,540,000	\$1,907,008	\$1,907,008	\$1,907,008	\$1,907,008	29.16	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200896744	Infraestructura Social En El Municipio De Los Cabos Del Estado De Baja California Sur // (Parque Deportivo Integral Vista Hermosa, San Jose Del Cabo) - 4862603	4862603	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS DEL H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,992,283	\$9,882,368	\$9,882,368	\$9,882,343	\$9,882,343	\$7,085,632	\$7,085,632	\$7,085,632	71.70	\$0	Metros Cuadrados		0.00	87.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200896356	Rehabilitación Del Parque Publico Col. 4 De Marzo, Ubicado En Calle Vista De Tapia Entre Constituyentes De 1974 Y Manuel Torres Iglesias En La Localidad De Ciudad Constitución Mpio De Comondu, B.C.S.	612364	Baja California Sur	Comondu	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,125,000	\$2,125,000	\$2,125,000	\$2,125,000	\$2,065,952	\$2,065,952	\$0	97.22	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200899189	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Comondu, En El Estado De Baja California Sur // (Rehabilitación De Ciclista, Cd. Constitución, Comondu, B.C.S.) - 4734107	4734107	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,007,572	\$1,007,572	\$1,007,572	\$1,007,572	\$1,007,572	\$1,007,572	\$1,007,572	\$1,007,572	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200899197	Rehabilitación Del Parque El Esmeraldo Aramburo Entre Calle Prof. Flavio Olachea Y Bldv Fogadores, En La Localidad De San José Del Cabo, Municipio De Los Cabos, B.C.S.	612361	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,012,621	\$2,012,621	\$0	98.18	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200899995	Pavimentación Con Concreto Hidráulico M42 De La Calle Adolfo López Mateos, Tramo: Calle Independencia A Blvd. Antonio Alvarez Rico, En Cd. Constitución, Municipio De Comondu, Estado De Baja California Sur. - 4731260	4731260	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,255,902	\$7,176,087	\$7,176,087	\$7,176,087	\$7,176,087	\$7,176,087	\$7,176,087	\$7,176,087	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200899996	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Francisco Pelayo Lopez, Tramo: Felix Ortega A Chobomero Cota En Cd. Constitución, Municipio De Comondu, Estado De Baja California Sur. - 4730489	4730489	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,277,452	\$3,277,452	\$3,277,452	\$3,277,452	\$3,277,452	\$3,277,452	\$3,277,452	\$3,277,452	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro
BCS17170200900852	Rehabilitación Del Parque El Zacatal 02, Ubicado En Calle Abelardo Rodríguez Montijo Entre Calle Fabian Chacho Cota Y Calle José María Chávez Hemosillo,	612360	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,188,000	\$2,188,000	\$2,188,000	\$2,188,000	\$2,131,145	\$2,131,145	\$0	97.40	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200901646	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Comondu, En El Estado De Baja California Sur // (Construcción De Cerca De Frontera En Cd. Constitución, Municipio De Comondu, B.C.S.) - 4734621	4734621	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,992,428	\$1,992,428	\$1,992,428	\$1,992,428	\$1,992,428	\$1,992,428	\$1,992,428	\$1,992,428	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170200901648	Rehabilitación Del Parque Invi Progreso, Ubicado En Calle Uña De Gato Entre Calle Domiana Y Calle Manzanita, Col. Progreso-Invi, En La Localidad De La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	612362	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,116,106	\$1,116,106	\$0	68.06	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200901649	Rehabilitación Del Parque De La Plaza Publica Pescadero, En La Localidad El Pescadero, Municipio De La Paz, Baja California Sur	612363	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,070,000	\$2,070,000	\$2,070,000	\$2,070,000	\$2,006,936	\$2,006,936	\$0	96.95	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200902406	Infraestructura Vial En El Municipio De Comondú Del Estado De Baja California Sur // (Pavimentación Con Concreto Hidráulico N° 42 De La Calle El Charro, Tramo: Blvd.Satillo A El Moro, En Cd. Constitución, Municipio De Comondú, Estado De Baja California Sur.) - 4733735	4733735	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,308,385	\$2,282,993	\$2,282,993	\$2,282,993	\$2,282,993	\$2,282,993	\$2,282,993	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS17170200902416	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Los Cabos, En El Estado De Baja California Sur // (Parque Recreativo Códaga-Brisas, Delegación Cabo San Lucas) - 6305792	6305792	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DEL H. XII AYUNTAMIENTO O DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,612,740	\$1,595,900	\$1,595,900	\$1,595,863	\$1,595,863	\$700,404	\$700,404	43.89	\$0	Metros Cuadrados		0.00	43.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200904148	Desarrollo De Estrategias Para Lograr La Institucionalización De La Perspectiva De Género En Baja California Sur	CE/PFTPG/MI/03/2017	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S010 Fortalecimiento o a la Transversalidad de la Perspectiva de Género		6-Hacienda Crédito Público	Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	100.00	\$0	Otros	1,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906324	Ampliación De La Red De Drenaje De La Colonia Vargas -124027	124027	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE COMONDU	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	100.00	\$0	Metros lineales	2,000	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS17170300906448	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios En Ramaditas - 108332	108332	Baja California Sur	Comondú	Ramaditas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE COMONDU	Vivienda	En Ejecución	2017	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170300906449	Construcción De Seis Cuartos Dormitorio En Santo Domingo - 108821	108821	Baja California Sur	Comondú	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE COMONDU	Vivienda	En Ejecución	2017	\$528,000	\$528,000	\$528,000	\$528,000	\$528,000	\$528,000	\$528,000	\$528,000	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170300906450	Construcción De Diez Cuartos Dormitorios En Villa Hidalgo - 108362	108362	Baja California Sur	Comondú	Villa Hidalgo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE COMONDU	Vivienda	En Ejecución	2017	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170300906451	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio En Villa Morelos - 108378	108378	Baja California Sur	Comondú	Villa Morelos	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE COMONDU	Vivienda	En Ejecución	2017	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170300906452	Construcción De Diez Cuartos Dormitorio En Ignacio Zaragoza - 108401	108401	Baja California Sur	Comondú	Villa Ignacio Zaragoza	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO O DE COMONDU	Vivienda	En Ejecución	2017	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906453	Suministro Y Armado De Red Eléctrica Alimentadora De Cárcamo De Rebombao En Laguna De Oxidación Santa Rosalia - 184735	184735	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$299,419	\$299,419	\$299,419	\$299,419	\$299,419	\$299,419	\$299,419	100.00	\$0	Otros	11,765	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: TRABAJOS FINALIZADOS EN SU TOTALIDAD / Registro: COMPLICACIONES CON EL TIPO DE ARCHIVO EN LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906454	62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisición De Equipo Topografico - 178599	178599	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$204,989	\$204,989	\$204,989	\$204,989	\$204,989	\$204,989	\$204,989	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: LOS TRABAJOS FUERON CONCLUIDOS EN TIEMPO Y FORMA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906455	Rehabilitación De La Red De Alcantarillado En Av Manuel F Montoya Zona La Tanquita - 166587	166587	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$745,867	\$745,867	\$745,867	\$745,867	\$745,867	\$745,867	\$745,867	100.00	\$0	Metros lineales	11,765	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA AL 100% / Fisica: LOS TRABAJOS SE TERMINARON EN SU TOTALIDAD / Registro: COMPLICACIONES CON EL TIPO DE ARCHIVO EN LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906456	Interconexión De Acueducto A La Red De Distribución En La Colonia Nueva Santa Rosalia - 166043	166043	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$287,872	\$287,872	\$287,872	\$287,872	\$287,872	\$287,872	\$287,872	100.00	\$0	Metros lineales	2,700	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: TRABAJOS FINALIZADOS AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906457	Sustitución De Descarga De Agua Potable En Tanque De Colonia Hidalgo - 158473	158473	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$647,390	\$647,390	\$647,390	\$647,390	\$341,511	\$341,511	\$341,511	52.75	\$0	Metros lineales	2,400	100.00	69.00	Financiera: OBRA EN EJECUCIÓN / Fisica: LOS TRABAJOS SIGUEN EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906458	Rehabilitación De Camino Rural Vizcaíno Bahía Tortugas Daños Ocasiónados Por La Tormenta Lidia - 184198	184198	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Tortugas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$150,486	\$150,486	\$150,486	\$150,486	\$150,486	\$150,486	\$150,486	100.00	\$0	Otros	9,573	100.00	100.00	Financiera: OBRA FINALIZADA EN SU TOTALIDAD / Fisica: TRABAJOS FINALIZADOS AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906459	Rehabilitación De Casetas En Los Pozos De Agua Potable Uno Dos Tres Y Cuatro En La Población De Guerrero Negro - 183900	183900	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$303,085	\$303,085	\$303,085	\$303,085	\$303,085	\$303,085	\$303,085	100.00	\$0	Otros	13,054	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: LOS TRABAJOS ESTAN CONCLUIDOS / Registro: COMPLICACIONES CON EL TIPO DE ARCHIVO EN LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906461	Ampliación De La Red De Agua Potable En La Colonia Buenos Aires - 166554	166554	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$719,410	\$719,410	\$719,410	\$719,410	\$719,410	\$719,410	\$719,410	100.00	\$0	Metros lineales	320	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE A CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD / Fisica: LOS TRABAJOS HAN FINALIZADO AL 100% / Registro: COMPLICACIONES CON EL TIPO DE ARCHIVO EN LA EVIDENCIA FOTOGRAFICA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906463	Rehabilitación De Camino Rural Punta Abrejos La Bocana Daños Ocasiónados Por La Tormenta Lidia - 184486	184486	Baja California Sur	Mulegé	Punta Abrejos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$141,968	\$141,968	\$141,968	\$141,968	\$141,968	\$141,968	\$141,968	100.00	\$0	Otros	2,500	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA EN TIEMPO Y FORMA / Fisica: LOS TRABAJOS ESTAN CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906464	Rehabilitación De Camino Rural Tramo Entronque Punta Abrejos Rancho San Ramón - 150640	150640	Baja California Sur	Mulegé	Punta Abrejos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$236,613	\$236,613	\$236,613	\$236,613	\$236,613	\$236,613	\$236,613	100.00	\$0	Otros	1,800	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA AL 100% / Fisica: LOS TRABAJOS ESTAN FINALIZADOS EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170300906465	Rehabilitación De Camino Rural El Datlón San José De Gracia - 152120	152120	Baja California Sur	Mulegé	San José de Gracia	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transporte y Viabilidades	En Ejecución	2017	\$199,701	\$199,701	\$199,701	\$199,701	\$199,701	\$199,701	\$199,701	\$199,701	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Fisica: LOS TRABAJOS ESTAN FINALIZADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906467	32505 Amardamiento De Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Publicos - 194157	194157	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$23,100	\$650,000	\$650,000	\$645,122	\$645,122	\$645,122	\$645,122	\$645,122	99.25	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESION PUBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170300906468	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 190869	190869	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$43,800	\$650,000	\$650,000	\$648,719	\$648,719	\$648,719	\$648,719	\$648,719	99.80	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESION PUBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170300906469	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 190974	190974	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,800	\$666,090	\$666,090	\$662,796	\$331,400	\$331,400	\$331,400	\$331,400	49.75	\$0	Lote	0	100.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170300906470	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 191087	191087	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$36,000	\$800,000	\$800,000	\$796,745	\$776,140	\$776,140	\$776,140	\$776,140	97.02	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESION PUBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170300906471	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 191065	191065	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,000	\$800,800	\$800,800	\$796,847	\$659,943	\$659,943	\$659,943	\$659,943	82.41	\$0	Otros	0	100.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170300906472	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 191052	191052	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,000	\$954,055	\$954,055	\$949,358	\$796,125	\$796,125	\$760,574	\$760,574	83.34	\$0	Otros	0	100.00	25.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170300906473	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 191035	191035	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,449,548	\$724,774	\$724,774	\$724,774	\$724,774	49.98	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: REPROGRAMACION DEL RECURSO / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170300906474	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 191121	191121	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$16,150	\$2,700,000	\$2,700,000	\$1,564,840	\$782,420	\$782,420	\$782,420	\$782,420	28.98	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.
BCS17170300906475	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales - 191106	191106	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$49,200	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,797,857	\$1,797,857	\$1,797,857	\$1,797,857	\$1,797,857	99.88	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DECIMA QUINTA SESION PUBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Fisica: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170300906476	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 191134	191134	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$25,100	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,992,956	\$1,136,659	\$1,136,659	\$1,136,659	56.83	\$0	Lote	0	100.00	60.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS17170300906477	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 191075	191075	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,500	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,695	\$1,959,291	\$1,959,291	\$1,807,908	97.96	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS17170300906478	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 191157	191157	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$748,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,495,114	\$1,447,046	\$1,447,046	\$1,447,046	57.88	\$0	Otros	0	100.00	70.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS17170300906479	Adquisición De Scanner - 162052	162052	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,996,880	\$5,996,880	\$5,996,880	\$5,996,880	99.95	\$0	Equipamiento	0	100.00	30.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS17170300906480	Adquisición De Plotter - 162211	162211	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$131,129	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS17170300906482	Adquisición De Laptops - 146085	146085	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$35,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,989,920	\$9,989,920	\$9,989,920	\$9,989,920	99.90	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: PROGRAMACIÓN APROBADA EL 21 DE MARZO DEL 2017 EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN PÚBLICA EXTRAORDINARIA DE CABILDO DEL H.XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ / Física: / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL.	
BCS17170300906496	Construcción De Línea De Conducción De Agua Y Sistemas De Bombas Fotovoltaicas De Los Manantiales Sauzal Y Carmelita En Santa Agueda - 184823	184823	Baja California Sur	Mulegé	Santa Agueda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,746,241	\$1,746,241	\$1,746,241	\$1,746,241	\$1,185,401	\$1,185,401	\$1,185,401	67.88	\$0	Metros lineales	61	100.00	60.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN CONSTRUCCIÓN / Física: AVANCES DE TRABAJOS AL 50%. LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906497	Rehabilitación De Camino Rural Ejido Alfredo Y Bonfil Santa Martha Darios Ocasionados Por La Tormenta Lidia - 184912	184912	Baja California Sur	Mulegé	Ejido Licenciado Alfredo Vladimir Bonfil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$457,510	\$457,510	\$457,510	\$457,510	\$457,510	\$457,510	\$457,510	\$457,510	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA EN SU TOTALIDAD / Física: LO TRABAJOS ESTAN FINALIZADOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906498	Rehabilitación De Camino Rural Ejido Alfredo Y Bonfil Santa Martha B C S - 150518	150518	Baja California Sur	Mulegé	Ejido Licenciado Alfredo Vladimir Bonfil	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$194,969	\$194,969	\$194,969	\$194,969	\$194,969	\$194,969	\$194,969	\$194,969	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: LOS OBRA SE TERMINO AL 100% / Física: LOS TRABAJOS ESTAN CONCLUIDOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906499	Rehabilitación Del Tramo Palo Verde Punta Chivato - 166962	166962	Baja California Sur	Mulegé	Palo Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$157,111	\$157,111	\$157,111	\$157,111	\$157,111	\$157,111	\$157,111	\$157,111	100.00	\$0	Otros	400	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE TERMINO EN TIEMPO Y FORMA / Física: LOS TRABAJOS ESTAN FINALIZADOS EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170300906500	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Magistral - 110726	110726	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906501	Construccion De Veintiseis Cuartos Dormitorio En Colonia Parasos - 110641	110641	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,943,924	\$1,943,924	\$1,943,924	\$1,943,924	\$1,943,924	\$1,943,924	\$1,943,924	100.00	\$0	Vivienda	117	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906502	Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Benito Juarez - 110835	110835	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906503	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Magistral - 110759	110759	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906504	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Magistral - 110742	110742	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906505	Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorio En Colonia La Esperanza - 110674	110674	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$288,000	\$288,000	\$288,000	\$288,000	\$288,000	\$288,000	\$288,000	100.00	\$0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906506	Construccion De Siete Cuartos Dormitorio En Colonia Benito Juarez - 110806	110806	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$504,000	\$504,000	\$504,000	\$504,000	\$504,000	\$504,000	\$504,000	100.00	\$0	Vivienda	41	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906507	Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En Colonia Benito Juarez - 110789	110789	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$216,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	\$216,000	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906508	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Benito Juarez - 110704	110704	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906509	Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Guerrero - 110605	110605	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,994	\$143,994	\$143,994	\$143,994	\$143,994	\$143,994	\$143,994	\$143,994	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906511	Molino Enclavador Con Motor De Gasolina Uno - 124691	124691	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Gertrudis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$37,978	\$37,978	\$37,978	\$37,978	\$37,978	99.94	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170300906512	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En San Jose Del Cabo El Zocalo Cuatro - 151952	151952	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$514,498	\$514,498	\$514,498	\$509,534	\$152,860	\$152,860	\$152,860	29.71	\$0	Vivienda	16	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906513	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En San Jose Del Cabo El Chemical Uno - 152049	152049	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,625	\$128,625	\$128,625	\$127,384	\$38,215	\$38,215	\$38,215	29.71	\$0	Vivienda	4	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906514	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En San Jose Del Cabo Vista Hermosa Plus Dos - 151982	151982	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$257,249	\$257,249	\$257,249	\$254,767	\$76,430	\$76,430	\$76,430	29.71	\$0	Vivienda	8	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906515	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En San Jose Del Cabo Cinco De Febrero Una - 152147	152147	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,625	\$128,625	\$128,625	\$127,384	\$38,215	\$38,215	\$38,215	29.71	\$0	Vivienda	4	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906516	Construcción De Losas De Concreto Armado Para El Municipio De Los Cabos Santa Rosa Uno - 152389	152389	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,500	\$35,500	\$35,500	\$34,962	\$10,489	\$10,489	\$10,489	29.55	\$0	Otros	4	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906517	Construcción De Losas De Concreto Armado Para El Municipio De Los Cabos Vista Hermosa Uno - 152394	152394	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,500	\$35,500	\$35,500	\$34,962	\$10,489	\$10,489	\$10,489	29.55	\$0	Otros	4	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906519	Construcción De Losas De Concreto Armado Para El Municipio De Los Cabos Ventirres - 152368	152368	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$816,500	\$816,000	\$816,000	\$804,127	\$241,238	\$241,238	\$241,238	29.56	\$0	Otros	92	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906520	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En San Jose Del Cabo Las Veredas Uno - 152117	152117	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,625	\$128,625	\$128,625	\$127,384	\$38,215	\$38,215	\$38,215	29.71	\$0	Vivienda	4	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906521	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En San Jose Del Cabo Concuenta Y Siete - 151668	151668	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,331,597	\$7,331,597	\$7,331,597	\$7,331,597	\$2,178,866	\$2,178,866	\$2,178,866	29.72	\$0	Vivienda	228	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906525	Suministro Deestufas Ecológicas Vista Hermosa - 130347	130347	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$6,970	\$6,970	\$6,970	\$6,970	99.57	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906526	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia Vista Hermosa Sm Ses San José Del Cabo - 71984	71984	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,549,700	\$774,850	\$774,850	\$774,850	\$774,850	\$774,850	\$774,850	\$774,850	100.00	\$0	Otros	117	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906527	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Santiago Agua Caliente Tres - 144440	144440	Baja California Sur	Los Cabos	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$413,198	\$124,766	\$124,766	\$124,766	29.71	\$0	Vivienda	12	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906528	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua Agua Caliente Dos - 131313	131313	Baja California Sur	Los Cabos	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$60,000	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906529	Construcción De Módulos Para Píalos Agua Caliente Tres - 131398	131398	Baja California Sur	Los Cabos	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$134,891	\$40,467	\$40,467	\$40,467	29.98	\$0	Otros	12	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906530	Adquisición De Tanques Nodriza Con Remolque Agua Caliente Dos - 130739	130739	Baja California Sur	Los Cabos	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,967	\$99,967	\$99,967	\$99,967	99.97	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906531	Suministro Deestufas Ecológicas Agua Caliente Tres - 129496	129496	Baja California Sur	Los Cabos	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$20,910	\$20,910	\$20,910	\$20,910	99.57	\$0	Piezas	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906532	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Anita Anita Uno - 149679	149679	Baja California Sur	Los Cabos	Los Agujitos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$67,945	\$67,945	\$67,945	\$67,945	99.92	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906533	Construcción De Módulos Para Capinos Las Animas Altas Tres - 148654	148654	Baja California Sur	Los Cabos	Las Animas Altas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$89,945	\$26,983	\$26,983	\$26,983	29.98	\$0	Otros	12	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906534	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua Las Animas Altas Uno - 131247	131247	Baja California Sur	Los Cabos	Las Animas Altas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,998	\$29,998	\$29,998	\$29,998	99.99	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906535	Construcción De Módulos Para Píalos Las Animas Altas Uno - 131376	131376	Baja California Sur	Los Cabos	Las Animas Altas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$44,964	\$13,489	\$13,489	\$13,489	29.98	\$0	Otros	4	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906536	Suministro Deestufas Ecológicas Las Animas Altas - 130109	130109	Baja California Sur	Los Cabos	Las Animas Altas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$20,910	\$20,910	\$20,910	\$20,910	99.57	\$0	Piezas	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906538	Adquisición De Tanques Nodriza Con Remolque Boca De La Sierra Tres - 130908	130908	Baja California Sur	Los Cabos	Boca de la Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,951	\$149,951	\$149,951	\$149,951	99.97	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906539	Suministro de Esclusas Ecológicas Boca De La Sierra Cuatro - 129906	129908	Baja California Sur	Los Cabos	Boca de la Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$27,880	\$27,880	\$27,880	\$27,880	99.57	\$0	Piezas	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906540	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Santiago Buena Vista - 152295	152295	Baja California Sur	Los Cabos	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$413,198	\$124,766	\$124,766	\$124,766	29.71	\$0	Vivienda	12	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906541	Construcción De Módulos Para Caseros El Cuito De Buena Vista Uno - 149202	149202	Baja California Sur	Los Cabos	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,982	\$8,994	\$8,994	\$8,994	29.98	\$0	Otros	4	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906542	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua Buena Vista Uno - 131351	131351	Baja California Sur	Los Cabos	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,998	\$29,998	\$29,998	\$29,998	99.99	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906543	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Buena Vista Dos - 129399	129399	Baja California Sur	Los Cabos	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$135,890	\$135,890	\$135,890	\$135,890	99.92	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906544	Suministro de Esclusas Ecológicas Buena Vista Dos - 129535	129535	Baja California Sur	Los Cabos	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$13,940	\$13,940	\$13,940	\$13,940	99.57	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906545	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De La Ribera Cabo Pulmo Cuatro - 146275	146275	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo Pulmo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$550,110	\$165,033	\$165,033	\$165,033	29.47	\$0	Vivienda	16	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906546	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Cabo Pulmo Cuatro - 125677	125677	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo Pulmo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$272,000	\$272,000	\$272,000	\$271,780	\$271,780	\$271,780	\$271,780	99.92	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906547	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Cabo San Lucas Colonia Aztecas Una - 152330	152330	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,625	\$128,625	\$128,625	\$126,770	\$38,770	\$38,770	\$38,770	30.14	\$0	Vivienda	4	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906548	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Cabo San Lucas Bellavista Una - 152329	152329	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,625	\$128,625	\$128,625	\$126,770	\$38,770	\$38,770	\$38,770	30.14	\$0	Vivienda	4	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906549	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Cabo San Lucas Selenita Y Cuatro - 151726	151726	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,518,213	\$9,518,213	\$9,518,213	\$9,381,011	\$2,814,303	\$2,814,303	\$2,814,303	29.57	\$0	Vivienda	297	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906550	Ampliación De Red De Distribucion Eléctrica De La Colonia Centro Bajo - 144493	144493	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,374,226	\$9,849,575	\$9,849,575	\$9,849,575	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906551	Adquisición De Desplumadora Para Aves Cadaño Uno - 150548	150548	Baja California Sur	Los Cabos	Cadaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,200	\$38,200	\$38,200	\$38,151	\$38,151	\$38,151	\$38,151	99.87	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906552	Construcción De Módulos Para Capinos Cadaño Cuatro - 149124	149124	Baja California Sur	Los Cabos	Cadaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$119,926	\$35,977	\$35,977	\$35,977	29.98	\$0	Otros	16	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906554	Construcción De Módulos Para Pollos Cadaño Dos - 131359	131359	Baja California Sur	Los Cabos	Cadaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$89,928	\$26,978	\$26,978	\$26,978	29.98	\$0	Otros	8	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906555	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua Cadaño Dos - 131333	131333	Baja California Sur	Los Cabos	Cadaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,995	\$59,995	\$59,995	\$59,995	99.99	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906556	Suministro De estufas Ecológicas Cadaño Cuatro - 129956	129956	Baja California Sur	Los Cabos	Cadaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$27,880	\$27,880	\$27,880	\$27,880	99.57	\$0	Piezas	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906557	Adquisición De Tanques Noctizas Con Remolque Cadaño Cinco - 130831	130831	Baja California Sur	Los Cabos	Cadaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,918	\$249,918	\$249,918	\$249,918	99.97	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906558	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Cadaño Cinco - 125749	125749	Baja California Sur	Los Cabos	Cadaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$339,725	\$339,725	\$339,725	\$339,725	99.92	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906559	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua La Calabaza Uno - 131328	131328	Baja California Sur	Los Cabos	La Calabaza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,998	\$29,998	\$29,998	\$29,998	99.99	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906560	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares La Calabaza Cuatro - 127345	127345	Baja California Sur	Los Cabos	La Calabaza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$272,000	\$272,000	\$272,000	\$271,780	\$271,780	\$271,780	\$271,780	99.92	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906561	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En Las Zonas Rurales En San Jose Del Cabo Y Cabo San Lucas La Candelaria - 150700	150700	Baja California Sur	Los Cabos	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$277,257	\$83,177	\$83,177	\$83,177	29.71	\$0	Vivienda	8	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906562	Suministro Y Colocación De Plantas Fotovoltaicas La Candelaria Dos - 125462	125462	Baja California Sur	Los Cabos	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,957	\$69,957	\$69,957	\$69,957	99.94	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906563	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares - 126159	126159	Baja California Sur	Los Cabos	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$611,505	\$611,505	\$611,505	\$611,505	99.92	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906564	Construcción De Módulos Para Caprinos Las Casitas Uno - 149141	149141	Baja California Sur	Los Cabos	Las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,982	\$8,994	\$8,994	\$8,994	29.98	\$0	Otros	4	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906565	Adquisición De Desplumadora Para Aves Las Casitas Uno - 150572	150572	Baja California Sur	Los Cabos	Las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,200	\$38,200	\$38,200	\$38,151	\$38,151	\$38,151	\$38,151	99.87	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906567	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua Las Casitas Uno - 131350	131350	Baja California Sur	Los Cabos	Las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,998	\$29,998	\$29,998	\$29,998	99.99	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906568	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Las Casitas Tres - 127392	127392	Baja California Sur	Los Cabos	Las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$204,000	\$204,000	\$204,000	\$203,835	\$203,835	\$203,835	\$203,835	99.92	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906569	Construcción De Módulos Para Pollos Las Casitas Cinco - 131388	131388	Baja California Sur	Los Cabos	Las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$224,819	\$67,446	\$67,446	\$67,446	29.98	\$0	Otros	20	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906570	Suministro De estufas Ecológicas Las Casitas Dos - 130065	130065	Baja California Sur	Los Cabos	Las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$13,940	\$13,940	\$13,940	\$13,940	99.57	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906571	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares La Cieneguilla Dos - 127365	127365	Baja California Sur	Los Cabos	La Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$135,890	\$135,890	\$135,890	\$135,890	99.92	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906572	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua La Cieneguilla Uno - 131230	131230	Baja California Sur	Los Cabos	La Cieneguilla	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,998	\$29,998	\$29,998	\$29,998	99.99	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906573	Construcción De Módulos Para Caprinos Las Cuevas Uno - 149193	149193	Baja California Sur	Los Cabos	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios		MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,982	\$8,994	\$8,994	\$8,994	29.98	\$0	Otros	4	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906574	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Santiago Las Cuevas Uno - 144448	144448	Baja California Sur	Los Cabos	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$137,733	\$41,589	\$41,589	\$41,589	29.71	\$0	Vivienda	4	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906575	Construcción De Módulos Para Pollos Las Cuevas Dos - 131402	131402	Baja California Sur	Los Cabos	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$89,928	\$26,978	\$26,978	\$26,978	29.98	\$0	Otros	8	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906576	Adquisición De Tanques Notificas Con Remolque Las Cuevas Uno - 130663	130663	Baja California Sur	Los Cabos	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,984	\$49,984	\$49,984	\$49,984	99.97	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906577	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua San Vicente Uno - 131187	131187	Baja California Sur	Los Cabos	La Choya	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,998	\$29,998	\$29,998	\$29,998	99.99	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906578	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Los Frailes Ocho - 127423	127423	Baja California Sur	Los Cabos	Los Frailes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$543,560	\$543,560	\$543,560	\$543,560	99.92	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906579	Adquisición De Tanques Notificas Con Remolque Los Frailes Dos - 131007	131007	Baja California Sur	Los Cabos	Los Frailes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,967	\$99,967	\$99,967	\$99,967	99.97	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906580	Suministro Y Colocación De Plantas Fotovoltáicas Los Frailes Una - 125530	125530	Baja California Sur	Los Cabos	Los Frailes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$34,978	\$34,978	\$34,978	\$34,978	99.94	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906582	Suministro De estufas Ecológicas Miraflores Siete - 129808	129808	Baja California Sur	Los Cabos	Miraflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$48,790	\$48,790	\$48,790	\$48,790	99.57	\$0	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906583	Adquisición De Desplumadora De Aves Palo Escopeta Dos - 152485	152485	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$76,400	\$76,400	\$76,400	\$76,302	\$76,302	\$76,302	\$76,302	99.87	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906584	Construcción De Módulos Para Caprinos Palo Escopeta Cuatro - 148618	148618	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$119,926	\$35,977	\$35,977	\$35,977	29.98	\$0	Otros	16	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906585	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En Las Zonas Rurales En San José Del Cabo Y Cabo San Lucas Palo Escopeta Uno - 150850	150850	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$138,629	\$41,589	\$41,589	\$41,589	29.71	\$0	Vivienda	4	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906586	Construcción De Módulos Para Pollos Palo Escopeta - 131369	131369	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$89,928	\$26,978	\$26,978	\$26,978	29.98	\$0	Otros	8	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906587	Sistema De Bombeo Fotovoltaico Para Pozo En La Comunidad De Palo Escopeta - 130354	130354	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906588	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Palo Escopeta Cuatro - 127472	127472	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$272,000	\$272,000	\$272,000	\$271,780	\$271,780	\$271,780	\$271,780	99.92	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906589	Adquisición De Tanques Notizos De Con Remolque Palo Escopeta Cuatro - 130452	130452	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,934	\$199,934	\$199,934	\$199,934	99.97	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906590	Construcción De Módulos Para Pollos Los Paredones Uno - 131415	131415	Baja California Sur	Los Cabos	Los Paredones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$44,964	\$13,489	\$13,489	\$13,489	29.98	\$0	Otros	4	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906591	Adquisición De Tanques Notizos Con Remolque Migrño Uno - 130612	130612	Baja California Sur	Los Cabos	Migrño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,984	\$49,984	\$49,984	\$49,984	99.97	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906592	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua Migrño Uno - 131076	131076	Baja California Sur	Los Cabos	Migrño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,998	\$29,998	\$29,998	\$29,998	99.99	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906593	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Dos Migrño - 127445	127445	Baja California Sur	Los Cabos	Migrño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$135,890	\$135,890	\$135,890	\$135,890	99.92	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906594	Molino Enclavador Con Motor De Gasolina Uno Migrño - 124765	124765	Baja California Sur	Los Cabos	Migrño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$37,978	\$37,978	\$37,978	\$37,978	99.94	\$0	Otros	4	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906595	Construcción De Módulos Para Caprinos Los Pozos Dos - 148859	148859	Baja California Sur	Los Cabos	Los Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,963	\$17,989	\$17,989	\$17,989	29.98	\$0	Otros	8	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906596	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua Los Pozos Tres - 131096	131096	Baja California Sur	Los Cabos	Los Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$89,993	\$89,993	\$89,993	\$89,993	99.99	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906597	Suministro Y Colocación De Plantas Fotovoltaicas Los Pozos - 124924	124924	Baja California Sur	Los Cabos	Los Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$174,892	\$174,892	\$174,892	\$174,892	99.94	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906598	Construcción De Módulos Para Caprinos El Rancho Dos - 149128	149128	Baja California Sur	Los Cabos	El Rancho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,963	\$17,989	\$17,989	\$17,989	29.98	\$0	Otros	8	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906600	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua El Rancho Uno - 131338	131338	Baja California Sur	Los Cabos	El Rancho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,998	\$29,998	\$29,998	\$29,998	99.99	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906601	Construcción De Módulos Para Pollos El Rancho Tres - 131393	131393	Baja California Sur	Los Cabos	El Rancho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$134,891	\$40,467	\$40,467	\$40,467	29.98	\$0	Otros	12	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906602	Suministro De estufas Ecológicas El Rancho - 129759	129759	Baja California Sur	Los Cabos	El Rancho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$55,760	\$55,760	\$55,760	\$55,760	99.57	\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906603	Adquisición De Tanques Nodizcos Con Remolque El Rancho Uno - 130872	130872	Baja California Sur	Los Cabos	El Rancho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,984	\$49,984	\$49,984	\$49,984	99.97	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906604	Molino Enclavador Con Motor De Gasolina Dos El Rancho - 124820	124820	Baja California Sur	Los Cabos	El Rancho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$76,000	\$76,000	\$76,000	\$75,957	\$75,957	\$75,957	\$75,957	99.94	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906605	Construcción De Módulos Para Caprinos La Ribera Uno - 149271	149271	Baja California Sur	Los Cabos	La Ribera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,982	\$8,994	\$8,994	\$8,994	29.98	\$0	Otros	4	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906606	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De La Ribera La Ribera Siss - 143981	143981	Baja California Sur	Los Cabos	La Ribera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$825,165	\$247,549	\$247,549	\$247,549	29.47	\$0	Vivienda	30	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906607	Adquisición De Tanques Nodizcos Con Remolque La Ribera Tres - 130780	130780	Baja California Sur	Los Cabos	La Ribera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,951	\$149,951	\$149,951	\$149,951	99.97	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906608	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua El Rosarito Uno - 131318	131318	Baja California Sur	Los Cabos	El Rosarito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,998	\$29,998	\$29,998	\$29,998	99.99	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906609	Construcción De Módulos Para Pollos El Rosarito Dos - 131419	131419	Baja California Sur	Los Cabos	El Rosarito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$89,928	\$26,978	\$26,978	\$26,978	29.98	\$0	Otros	8	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906610	Suministro Deestufas Ecologicas El Rosarito Uno - 129662	129662	Baja California Sur	Los Cabos	El Rosarito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$6,970	\$6,970	\$6,970	\$6,970	99.57	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906611	Adquisición De Tanques Notificas Con Remoque El Rosarito Uno - 130651	130651	Baja California Sur	Los Cabos	El Rosarito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,984	\$49,984	\$49,984	\$49,984	99.97	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906612	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares El Rosarito Dos - 128881	128881	Baja California Sur	Los Cabos	El Rosarito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$136,000	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906613	Construcción De Módulos Para Caprinos El Salto De Gavarán Uno - 148707	148707	Baja California Sur	Los Cabos	El Salto de Gavarán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,982	\$8,994	\$8,994	\$8,994	29.98	\$0	Otros	4	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906614	Suministro Y Colocaciónde Tanques De Almacenamiento De Agua Salto De Gavarán Uno - 131148	131148	Baja California Sur	Los Cabos	El Salto de Gavarán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,998	\$29,998	\$29,998	\$29,998	99.99	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906615	Construcción De Módulos Para Pollos Salto De Gavarán Uno - 131381	131381	Baja California Sur	Los Cabos	El Salto de Gavarán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$44,964	\$13,489	\$13,489	\$13,489	29.98	\$0	Otros	4	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906616	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Salto De Gavarán Dos - 129413	129413	Baja California Sur	Los Cabos	El Salto de Gavarán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$135,890	\$135,890	\$135,890	\$135,890	99.92	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906617	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares San Dionisio Uno - 149501	149501	Baja California Sur	Los Cabos	San Dionisio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$67,945	\$67,945	\$67,945	\$67,945	99.92	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906618	Construcción De Módulos Para Caprinos San Dionisio Dos - 149252	149252	Baja California Sur	Los Cabos	San Dionisio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,963	\$17,989	\$17,989	\$17,989	29.98	\$0	Otros	8	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906619	Construcción De Módulos Para Pollos En San Dionisio Dos - 146102	146102	Baja California Sur	Los Cabos	San Dionisio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$89,928	\$26,978	\$26,978	\$26,978	29.98	\$0	Otros	8	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906620	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua San Dionisio Uno - 131356	131356	Baja California Sur	Los Cabos	San Dionisio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,998	\$29,998	\$29,998	\$29,998	99.99	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906621	Adquisición De Tanques Notdrizas Con Remolque San Dionisio Uno - 130689	130689	Baja California Sur	Los Cabos	San Dionisio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,984	\$49,984	\$49,984	\$49,984	99.97	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906622	Suministro Y Colocación De Plantas Fotovoltaicas San Dionisio - 125070	125070	Baja California Sur	Los Cabos	San Dionisio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,957	\$69,957	\$69,957	\$69,957	99.94	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906624	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua San Jorge Tres - 131322	131322	Baja California Sur	Los Cabos	San Jorge	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$89,993	\$89,993	\$89,993	\$89,993	99.99	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906625	Adquisición De Tanques Notdrizas Con Remolque San Jorge Tres - 130721	130721	Baja California Sur	Los Cabos	San Jorge	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906626	Suministro Deestufas Ecologicas San Jorge Dos - 129620	129620	Baja California Sur	Los Cabos	San Jorge	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$13,940	\$13,940	\$13,940	\$13,940	99.57	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906627	Suministro Y Colocación De Plantas Fotovoltaicas El Sauzal Uno - 125480	125480	Baja California Sur	Los Cabos	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$34,978	\$34,978	\$34,978	\$34,978	99.94	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906628	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En San Jorge Del Cabo Santa Anita Diez - 151874	151874	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,286,245	\$1,286,245	\$1,286,245	\$1,273,836	\$382,151	\$382,151	\$382,151	29.71	\$0	Vivienda	40	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906629	Construcción De Losas De Concreto Armado Para El Municipio De Los Cabos Santa Anita Cinco - 152378	152378	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$177,500	\$177,500	\$177,500	\$174,810	\$52,443	\$52,443	\$52,443	29.55	\$0	Otros	20	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906630	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua Santa Anita Uno - 131134	131134	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,995	\$59,995	\$59,995	\$59,995	99.99	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906631	Adquisición De Tanques Notdrizas Con Remolque Santa Anita Tres - 130489	130489	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,951	\$149,951	\$149,951	\$149,951	99.97	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906632	Suministro Y Colocación De Plantas Fotovoltaicas Santa Anita - 125029	125029	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906633	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En Las Zonas Rurales En San Jose Del Cabo Y Cabo San Lucas Santa Catarina Cuatro - 150835	150835	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$554,515	\$166,354	\$166,354	\$166,354	29.71	\$0	Vivienda	16	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906634	Adquisicion De Tanques Nocturnos Con Remolque Catamina Dos - 130458	130458	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,967	\$99,967	\$99,967	\$99,967	99.97	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906635	Suministro Deestufas Ecologicas Santa Catarina Siete - 130305	130305	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$48,790	\$48,790	\$48,790	\$48,790	99.57	\$0	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906636	Suministro Y Colocaciónde Tanques de Almacenamiento De Agua Santa Catarina Dos - 131241	131241	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,995	\$59,995	\$59,995	\$59,995	99.99	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906637	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Santa Catarina - 129461	129461	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$67,945	\$67,945	\$67,945	\$67,945	99.92	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906638	Molino Enclador Con Motor De Gasolina Uno Catarina - 124707	124707	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$37,978	\$37,978	\$37,978	\$37,978	99.94	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906639	Molino Enclador Con Motor De Gasolina Uno Santiago - 124808	124808	Baja California Sur	Los Cabos	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$37,978	\$37,978	\$37,978	\$37,978	99.94	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906640	Construccion De Modulos Para Caprinos El Sauzal Tres - 152484	152484	Baja California Sur	Los Cabos	El Sauzal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$9,000	\$89,945	\$26,983	\$26,983	\$26,983	29.98	\$0	Otros	12	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906641	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En Las Zonas Rurales En San Jose Del Cabo Y Cabo San Lucas El Sauzal Uno - 150712	150712	Baja California Sur	Los Cabos	El Sauzal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$138,629	\$41,589	\$41,589	\$41,589	29.71	\$0	Vivienda	4	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906642	Suministro Deestufas Ecologicas El Sauzal Uno - 130332	130332	Baja California Sur	Los Cabos	El Sauzal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$6,970	\$6,970	\$6,970	\$6,970	99.57	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906643	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares El Sauzal Ocho - 128952	128952	Baja California Sur	Los Cabos	El Sauzal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$543,560	\$543,560	\$543,560	\$543,560	99.92	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906644	Construcción De Módulos Para Caprinos El Zacatal Uno - 149154	149154	Baja California Sur	Los Cabos	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,982	\$8,994	\$8,994	\$8,994	29.98	\$0	Otros	4	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906645	Suministro Deestufas Ecológicas El Zacatal Uno - 129635	129635	Baja California Sur	Los Cabos	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$6,970	\$6,970	\$6,970	\$0	99.57	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906646	Molno Enclador Con Motor De Gasolina Uno El Zacatal - 124787	124787	Baja California Sur	Los Cabos	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$37,978	\$37,978	\$37,978	\$37,978	99.94	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906647	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua Matancitas Dos - 131345	131345	Baja California Sur	Los Cabos	Matancitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,995	\$59,995	\$59,995	\$59,995	99.99	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906648	Adquisición De Tanques Nodrizas Con Remolque Matancitas Uno - 130632	130632	Baja California Sur	Los Cabos	Matancitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,984	\$49,984	\$49,984	\$49,984	99.97	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906649	Suministro Deestufas Ecológicas Matancitas Uno - 129588	129588	Baja California Sur	Los Cabos	Matancitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$6,970	\$6,970	\$6,970	\$6,970	99.57	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906650	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Las Matancitas Uno - 128854	128854	Baja California Sur	Los Cabos	Matancitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$67,945	\$67,945	\$67,945	\$67,945	99.92	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906651	Molno Enclador Con Motor De Gasolina Uno San Felipe - 124886	124886	Baja California Sur	Los Cabos	Agua Hedionda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$37,978	\$37,978	\$37,978	\$37,978	99.94	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906652	Adquisición De Tanques Nodrizas Con Remolque Camino A La Costa Dos - 130597	130597	Baja California Sur	Los Cabos	El Cardón	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,967	\$99,967	\$99,967	\$99,967	99.97	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906653	Construcción De Módulos Para Caprinos San Felipe Dos - 148687	148687	Baja California Sur	Los Cabos	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,963	\$17,989	\$17,989	\$17,989	29.98	\$0	Otros	8	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906654	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En Las Zonas Rurales En San José Del Cabo Y Cabo San Lucas San Felipe Cuatro - 150771	150771	Baja California Sur	Los Cabos	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$554,515	\$166,354	\$166,354	\$166,354	29.71	\$0	Vivienda	16	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906655	Construcción De Módulos Para Pollos San Felipe Tres - 131366	131366	Baja California Sur	Los Cabos	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$134,891	\$40,467	\$40,467	\$40,467	29.98	\$0	Otros	12	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906656	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua San Felipe Tres - 131207	131207	Baja California Sur	Los Cabos	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$89,993	\$89,993	\$89,993	\$89,993	99.99	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906657	Adquisición De Tanques Notdrizas Con Remolque San Felipe Dos - 130574	130574	Baja California Sur	Los Cabos	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,967	\$99,967	\$99,967	\$99,967	99.97	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906658	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares San Felipe Cinco - 129001	129001	Baja California Sur	Los Cabos	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$339,725	\$339,725	\$339,725	\$339,725	99.92	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906659	Suministro Y Colocación De Plantas Fotovoltaicas - 124905	124905	Baja California Sur	Los Cabos	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$384,761	\$384,761	\$384,761	\$384,761	99.94	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906660	Suministro Y Colocación De Plantas Fotovoltaicas Cadavario Una - 125574	125574	Baja California Sur	Los Cabos	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$34,978	\$34,978	\$34,978	\$34,978	99.94	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906661	Adquisición De Desplumadora Para Aves Santa Cruz Uno - 150467	150467	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,200	\$38,200	\$38,200	\$38,151	\$38,151	\$38,151	\$38,151	99.87	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906662	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De La Ribera Cinco - 152470	152470	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$687,637	\$206,291	\$206,291	\$206,291	29.47	\$0	Vivienda	20	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906663	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua Santa Cruz Dos - 131327	131327	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,995	\$59,995	\$59,995	\$59,995	99.99	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906664	Suministro De estufas Ecológicas Santa Cruz Nueva - 129880	129880	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$62,730	\$62,730	\$62,730	\$62,730	99.57	\$0	Piezas	36	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906665	Adquisición De Tanques Notrizas Con Remolque Santa Cruz Tres - 130788	130788	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,951	\$149,951	\$149,951	\$149,951	99.97	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906666	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares San Pedro - 129470	129470	Baja California Sur	Los Cabos	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$67,945	\$67,945	\$67,945	\$67,945	99.92	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906667	Adquisición De Tanques Notrizas Con Remolque San Pedro Miraflores Uno - 131055	131055	Baja California Sur	Los Cabos	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$49,984	\$49,984	\$49,984	\$49,984	99.97	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906668	Construcción De Módulos Para Caprinos La Trinidad Uno - 148893	148893	Baja California Sur	Los Cabos	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,982	\$8,994	\$8,994	\$8,994	29.98	\$0	Otros	4	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906669	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua La Trinidad Uno - 131165	131165	Baja California Sur	Los Cabos	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,998	\$29,998	\$29,998	\$29,998	99.99	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906670	Adquisición De Tanques Notrizas Con Remolque La Candelaria Dos - 130467	130467	Baja California Sur	Los Cabos	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$99,967	\$99,967	\$99,967	\$99,967	99.97	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906671	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares La Trinidad Cuatro - 128927	128927	Baja California Sur	Los Cabos	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$272,000	\$272,000	\$272,000	\$271,780	\$271,780	\$271,780	\$271,780	99.92	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906672	Suministro Y Colocación De Plantas Fotovoltaicas La Trinidad Dos - 125504	125504	Baja California Sur	Los Cabos	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906673	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Santiago El Campamento Siete - 152276	152276	Baja California Sur	Los Cabos	El Campamento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$964,128	\$291,120	\$291,120	\$291,120	29.71	\$0	Vivienda	28	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906674	Construcción De Módulos Para Caprinos El Campamento Uno - 149228	149228	Baja California Sur	Los Cabos	El Campamento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,982	\$8,994	\$8,994	\$8,994	29.98	\$0	Otros	4	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906675	Adquisición De Desplumadora Para Aves El Campamento Dos - 149843	149843	Baja California Sur	Los Cabos	El Campamento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$76,400	\$76,400	\$76,400	\$76,302	\$76,302	\$76,302	\$76,302	99.87	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906676	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares El Campamento Uno - 129037	129037	Baja California Sur	Los Cabos	El Campamento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$67,945	\$67,945	\$67,945	\$67,945	99.92	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906677	Suministro Deestufas Ecologicas El Campamento Tres - 129564	129564	Baja California Sur	Los Cabos	El Campamento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$20,910	\$20,910	\$20,910	\$20,910	99.57	\$0	Piezas	12	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906639	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Camino Al Tule - 129440	129440	Baja California Sur	Los Cabos	El Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$67,945	\$67,945	\$67,945	\$67,945	99.92	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906640	Suministro Deestufas Ecologicas El Toro Muerto Uno - 130316	130316	Baja California Sur	Los Cabos	La Verdad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$6,970	\$6,970	\$6,970	\$6,970	99.57	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908375	Construcción De Red De Drenaje Y Alcantarillado En Circuito De Calles Marlin Entre Coral Y Arroyo Callejón Lino Con Marlin Y Callejón Dos - 124105	124105	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE LORETO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,577,569	\$2,432,742	\$2,432,742	\$2,432,742	\$2,432,742	\$2,432,742	\$2,432,742	100.00	\$0	Metros lineales	454	100.00	100.00	Financiera: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% EN SU PARTE FINANCIERA / Fisica: EL PROYECTO SE CONCLUYO AL 100% EN SU PARTE FISICA / Registro: favor de validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908376	Construcción De Un Cuatro Dormitorio En Predio El Jiral Colonia Brisas De Loreto - 111916	111916	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908377	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorio En Predio El Jiral Colonia Brisas De Loreto - 111890	111890	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$288,000	\$288,000	\$288,000	\$288,000	\$288,000	\$288,000	\$288,000	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908378	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Miramar - 111838	111838	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	\$144,000	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908379	Construcción De Un Cuatro Dormitorio En Predio El Jiral Colonia Brisas De Loreto - 111759	111759	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,947	\$71,947	\$71,947	\$71,947	\$71,947	\$71,947	\$71,947	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908380	Construcción De Once Cuartos Dormitorio En Predio El Jiral Colonia Brisas De Loreto - 111727	111727	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$791,422	\$791,422	\$791,422	\$791,422	\$791,422	\$791,422	\$791,422	100.00	\$0	Vivienda	29	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908381	Construcción De Siete Cuartos Dormitorio En Predio El Jiral Colonia Brisas De Loreto - 111596	111596	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$503,632	\$503,632	\$503,632	\$503,632	\$503,632	\$503,632	\$503,632	100.00	\$0	Vivienda	25	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300908382	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorio En Predio El Jiral Colonia Brisas De Loreto - 111534	111534	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$575,579	\$575,579	\$575,579	\$575,579	\$575,579	\$575,579	\$575,579	100.00	\$0	Vivienda	39	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908383	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Predio El Jiral Colonia Alta Vista - 111485	111485	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,947	\$71,947	\$71,947	\$71,947	\$71,947	\$71,947	\$71,947	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908384	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calle Coral Entre Botetes Y Marlin Colonia Miramar - 100360	100360	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$400,974	\$395,304	\$395,304	\$395,304	\$395,304	\$395,304	\$395,304	100.00	\$0	Metros lineales	41	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Pasa al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908454	Construcción De Módulos Para Caprinos El Toro Muerto Cinco - 148586	148586	Baja California Sur	Los Cabos	El Toro Muerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,908	\$44,972	\$44,972	\$44,972	29.98	\$0	Otros	20	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: Pasa al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908455	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En Las Zonas Rurales En San Jose Del Cabo Y Cabo San Lucas El Toro Muerto Cuatro - 150752	150752	Baja California Sur	Los Cabos	El Toro Muerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$554,515	\$166,354	\$166,354	\$166,354	29.71	\$0	Vivienda	16	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908456	Suministro Y Colocación De Tanques De Almacenamiento De Agua El Toro Muerto Dos - 145201	145201	Baja California Sur	Los Cabos	El Toro Muerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,995	\$59,995	\$59,995	\$59,995	99.99	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908457	Construcción De Módulos Para Pollos - 131361	131361	Baja California Sur	Los Cabos	El Toro Muerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$359,710	\$107,913	\$107,913	\$107,913	29.98	\$0	Otros	32	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908458	Suministro Y Colocación De Religiosos Solares El Toro Muerto Siete - 128907	128907	Baja California Sur	Los Cabos	El Toro Muerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$475,615	\$475,615	\$475,615	\$475,615	99.92	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908459	Adquisición De Tanques Notificas Con Remoque El Toro Muerto Dos - 130506	130506	Baja California Sur	Los Cabos	El Toro Muerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,951	\$149,951	\$149,951	\$149,951	99.97	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300908460	Suministro Y Colocación De Plantas Fotovoltaicas El Toro Muerto - 124981	124981	Baja California Sur	Los Cabos	El Toro Muerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$104,935	\$104,935	\$104,935	\$104,935	99.94	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300953529	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En Las Zonas Rurales En San Jose Del Cabo Y Cabo San Lucas San Lazaro Uno - 150898	150898	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$138,629	\$41,589	\$41,589	\$41,589	29.71	\$0	Vivienda	4	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS17170300953530	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares San Jose Viejo Dos - 129430	129430	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$135,890	\$135,890	\$135,890	\$135,890	99.92	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS17170300953587	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Santiago Matancitas Tres - 144419	144419	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$413,198	\$124,766	\$124,766	\$124,766	29.71	\$0	Vivienda	12	100.00	30.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS17170300955602	Reconstrucción Del Parque Villa Morelos, Ubicado En Villa Morelos, Municipio De Comondú, B.C.S.	612256	Baja California Sur	Comondú	Villa Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,798,667	\$1,798,667	\$800,288	99.93	\$0	Metros Cuadrados	1,019	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS17170300955623	Rehabilitación De Parque Mesquite, Ubicado En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S.	612255	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,291,410	\$1,291,410	\$1,291,410	\$1,195,436	92.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS17170300955631	Rehabilitación Del Parque Arboledas, Ubicado En Calle Caobas Entre Josefa Ortiz De Domínguez Y Héroes De Independencia, Col. Las Arboledas En La Localidad De La Paz, Mpio. De La Paz, Bcs	617078	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,770,310	\$1,770,310	\$1,770,310	\$1,770,310	\$1,739,868	\$1,739,868	\$1,690,546	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS17170300955647	Rehabilitación Del Parque Costa Dorada, Ubicado En Blvd Costa Dorada Y Playa Aguja En La Localidad De San Jose Del Cabo, Bcs	617079	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,987,890	\$1,987,890	\$1,987,890	\$1,987,890	\$1,952,396	\$1,952,396	\$642,281	98.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS17170300959382	Rehabilitación Integral De La Plaza Central, Delegación De Santiago, Municipio De Los Cabos, B.C.S. - 7474006 - 7029	7029	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y HACENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,787,553	\$8,787,553	\$8,787,553	\$8,784,427	\$8,784,427	\$2,319,804	\$2,319,804	26.40	\$0	Metros Cuadrados	0.00	1.96	Financiera / Física: SE TRABAJO EN PRELIMINARES Y CIMENTACION / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
BCS17170300959383	Rehabilitación Del Parque De La Comunidad Ley Federal De Aguas N 4, Municipio De Comondú, B.C.S. - 7138805 - 6800	6800	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$875,668	\$875,668	\$875,668	\$875,668	\$875,668	\$875,668	\$875,668	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física: 1 LOTE / Registro:	
BCS17170300959386	Rehabilitación De La Plaza Principal De La Subdelegación De Miraflores, Municipio De Los Cabos - 7455883 - 7020	7455883	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,497,164	\$8,497,164	\$2,311,133	\$2,311,133	27.19	\$0	Metros Cuadrados	0.00	6.00	Financiera / Física: SE TRABAJO CON PRELIMINARES Y CIMENTACION / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
BCS17170300961651	Rehabilitación Del Parque En La Comunidad Ley Federal De Agua NS, Municipio De Comondú, B.C.S. - 7140218 - 6801	6801	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,078,061	\$1,078,061	\$1,078,061	\$1,078,061	\$1,078,061	\$1,078,061	\$1,078,061	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0.00	100.00	Financiera / Física: 1 LOTE / Registro:	



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300962154	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Mr.42 De Las Calles Cuauhtemoc Y Santo Tomas. En Cd. Constitución, Municipio De Comondú, Estado De Baja California Sur. -4730867 - 146	146	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,135,459	\$6,135,459	\$6,135,459	\$6,135,459	\$6,135,459	\$6,135,459	\$6,135,459	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170300962533	Rehabilitación Del Parque De La Comunidad Ley Federal De Aguas N.2, Municipio De Comondú, B.C.S. - 7137614 - 6798	6798	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$866,494	\$866,494	\$866,494	\$866,494	\$866,494	\$866,494	\$866,494	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 1 LOTE / Registro:
BCS17170300962536	Rehabilitación Del Parque De La Comunidad Ley Federal De Aguas N.2, Municipio De Comondú, B.C.S. - 7138022 - 6799	6799	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,176,510	\$1,176,510	\$1,176,510	\$1,176,510	\$1,176,510	\$1,176,510	\$1,176,510	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: 1 LOTE / Registro:
BCS17170300966999	Reconstrucción De La Carretera Vizcaino - Bahía Tortugas (101-000 A1 116-207) 15.207 Km En El Municipio De Mulege, B.C.S.	-	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Tortugas	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$76,036,202	\$74,515,478	\$74,515,478	\$74,515,478	\$74,514,792	\$74,514,792	\$22,354,643	100.00	\$0	Metros Cuadrados	59,114	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300967008	Reconstrucción De La Carretera La Bocana - Punta Abasco (0-000 A1 5-132) 5.132 Km. En El Municipio De Mulege, B.C.S.	-	Baja California Sur	Mulegé	La Bocana	Rural	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Transportes y vialidades	En Ejecución	2017	\$25,658,800	\$25,145,624	\$25,145,624	\$25,145,624	\$24,878,949	\$24,878,949	\$7,463,685	98.94	\$0	Metros Cuadrados	59,114	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300967013	Pavimentación De La Calle Francisco Javier Mina, Del Tramo Santos Degollado A Ignacio Allende, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,341,200	\$10,134,376	\$10,134,376	\$10,134,376	\$10,134,376	\$10,134,376	\$10,134,376	100.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300966953	Construcción De Banquetas Y Alumbrado Publico De La Carretera Esconica, Tramo Retorno Hotel Marina Palmaria A Retorno Hotel De La Concha, En La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$884,616	\$884,616	\$884,616	29.49	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300966964	Construcción Del Estacionamiento Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En Ciudad Constitución, Mpio. De Comondú, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,700,000	\$8,700,000	\$8,700,000	\$8,613,081	\$2,583,924	\$2,583,924	\$2,583,924	29.70	\$0	Metros Cuadrados	72,564	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300966976	Construcción Del Estacionamiento Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En San José Del Cabo, Mpio. De Los Cabos, B.C.S.	-	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,800,586	\$2,340,176	\$2,340,176	\$2,340,176	29.25	\$0	Metros Cuadrados	238,487	0.00	3.50	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300966992	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Saneamiento De Agua Potable Y De Drenaje, Alumbrado Publico Y Fortalecimiento De La Calle Derecho De Organización, Tramo Av. Unión A Circuito Independencia Cd. De L	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,678	\$599,603	\$599,603	\$599,603	29.98	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	50.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300966906	Construcción De Banquetas Y Guarniciones Para La Calle San Juan, Tramo Campeche A Protección Gasolina, En La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,290,000	\$1,290,000	\$1,290,000	\$1,289,981	\$386,994	\$386,994	\$386,994	30.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300969026	Construcción De Banquetas Y Guarniciones De Las Calles: 1.- Benito Juárez, Tramo: Crisantemo A Rosal, 2.- Rosal, Tramo: Benito Juárez A Francisco I. Madero, 3.- Francisco I. Madero, Tramo: Rosal A Cri	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,290,000	\$1,290,000	\$1,290,000	\$1,289,896	\$386,969	\$386,969	\$386,969	30.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969064	Pavimentación De Acceso Del Nuevo Sistema De Justicia Penal, Calle Cerro De La Cruz, Entre Cerro Ponce A Calle Sin Nombre, En San José Del Cabo, Los Cabos, B.C.S.	-	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,060,000	\$3,060,000	\$3,060,000	\$2,998,422	\$899,527	\$899,527	\$899,527	29.40	\$0	Metros Cuadrados	238,487	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969111	Construcción De Concreto Asfáltico De La Calle Mariscal Rubio, Tramo: Miguel Hidalgo A Calle Sn, Incluye: Callejon A Lic. Primo Verdad, En La Cd. De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,300,800	\$4,300,800	\$4,300,800	\$4,300,800	\$2,073,573	\$2,073,573	\$2,073,573	48.21	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	48.21	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969120	Reconstrucción De Concreto Asfáltico De La Calle José Ma. Morelos Y Pavon, Tramo: Felix Orosco A Lic. Primo Verdad, En La Ciudad De La Paz, Mpio. De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,940,000	\$2,940,000	\$2,940,000	\$2,940,000	\$1,188,812	\$1,188,812	\$1,188,812	40.44	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	40.44	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969636	Construcción Del Puente Cota De La Ballena, Para Comunicar El Boulevard General Agustín Olachea Y La Carretera Al Norte Con Boulevard Pino Prieta, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$36,803,505	\$36,803,505	\$36,803,505	\$36,281,925	\$10,884,578	\$10,884,578	\$0	29.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	1.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969643	Pavimentación De Vado Con Concreto Hidráulico De Calle Carabánica A Calle Rubi, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$14,580,535	\$14,580,535	\$14,580,535	\$11,138,875	\$3,341,662	\$3,341,662	\$0	22.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969648	Construcción Del Cruceiro Norte En Boulevard Foijadores, Entronque Libramiento Santiago Ocoaguera Y Sierra De Las Virgenes, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,869,545	\$12,869,545	\$12,869,545	\$12,869,545	\$3,341,662	\$3,341,662	\$0	25.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	2.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969807	Reconstrucción Del Área De Atletismo Del Complejo Deportivo Insuñe, En La Localidad De La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S.	612253	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,928,981	\$3,928,981	\$3,928,981	\$3,928,981	\$3,362,301	\$3,362,301	\$1,166,006	85.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969813	Reconstrucción Del Estadio De Béisbol Arturo C Nahi En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2015	\$23,423,081	\$23,423,081	\$23,423,081	\$23,423,081	\$22,299,143	\$22,299,143	\$13,395,277	95.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969819	Rehabilitación De Campo De Fútbol Normal Urbano, En La Ciudad De La Paz, Mpio La Paz, B.C.S.	617085	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2017	\$12,500,000	\$12,500,000	\$12,500,000	\$12,500,000	\$9,533,423	\$9,533,423	\$3,674,975	76.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969826	Construcción De La 2da Etapa Del Gimnasio Auditorio En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2015	\$20,526,765	\$20,526,765	\$20,526,765	\$20,526,765	\$10,251,392	\$10,251,392	\$10,251,392	49.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	46.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Programa Convenio	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170300969836	Construcción De La Banda Perimetral Del Centro De Justicia Para Las Mujeres En La Ciudad De La Paz, B.C.S.	612380	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Convenios	E015		4- Gobernación	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,452	\$999,452	\$623,584	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	65.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300969847	Construcción De Gradas Porteria Norte Del Estadio De Fútbol Guaycura En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2015	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	\$18,317,250	\$18,317,250	\$10,499,076	87.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	34.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300969857	Remodelación Del Centro De Rehabilitación Y Educación Especial La Paz, Baja California Sur	612379	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Convenios	S039		Programa de Atención a Personas con Discapacidad	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,232,932	\$8,232,932	\$8,232,932	\$8,232,932	\$8,232,932	\$8,232,932	\$3,501,036	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	85.00	Financiera: SE MODIFICO EL CONTRATO POR CAMBIO DE CONCEPTO DEL TANQUE DE HORRITERAPIA DE EQUIPO A OBRA / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300969862	Adecuación De Edificio "F" Para Cuatro Aulas, Andador De Conexión Y Alumbrado Ext. Suministro Y Cobocación De Mobiliario Para Cuatro Aulas Didácticas En Esc Sec Tec No 4	17063	Baja California Sur	Comondu	Puerto San Carlos	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM		Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUJOCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,062,813	\$3,109,636	\$3,109,636	\$3,109,636	\$3,062,809	\$3,062,809	\$3,062,809	98.49	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170300969864	Construcción De Gradas En El Estadio De Fútbol Guaycura, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, Bcs	617088	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128		Proyectos de Desarrollo Regional	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,665,055	\$29,665,055	\$8,899,517	\$8,899,517	\$8,899,517	29.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300969867	Construcción De Dos Aulas En Planta Alta U2-C Y Suministro De Mobiliario Para Aulas Didácticas En Esc. Sec. Luis Donaldo Coloso Mumeneta	17045	Baja California Sur	Comondu	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM		Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUJOCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,776,353	\$3,224,368	\$3,224,368	\$3,224,368	\$3,224,350	\$3,224,350	\$3,224,350	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170300969868	Construcción De Alberca Semidivida En La Unidad Deportiva De Loreto, Municipio De Loreto, B.C.S.	612381	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U128		Proyectos de Desarrollo Regional	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,824,017	\$4,447,205	\$4,447,205	\$4,447,205	29.65	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300969873	Construcción De Casa De Día Y Albergue De Asistencia Social Para Personas Con Discapacidad Motor Y Intelectual (Modulo II), En La Ciudad De La Paz, B.C.S.	\$2611012	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Convenios	S272		Apoya para la protección de las personas en estado de necesidad	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Salud	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$1,459,366	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	51.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300969892	Rehabilitación Del Teatro De La Ciudad En La Paz, Municipio De La Paz, Bcs	612369	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U135		Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$27,467,608	\$27,467,608	\$27,467,608	\$27,467,608	\$8,169,442	\$8,169,442	\$0	29.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	29.74	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300969894	Construcción De Gradas Con Block Y Hermita, Lámparas De Alumbrado Interior Y Cerco Perimetral De Malla Cíclica En La Col. La Pasión, La Paz, Mpio La Paz, Bcs	612370	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U135		Fondo para el Fortalecimiento Financiero	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,290,000	\$1,290,000	\$1,290,000	\$1,290,000	\$322,355	\$322,355	\$322,355	24.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300969898	Reconstrucción De La Casa De Cultura De Todos Santos, En La Localidad De Todos Santos, Mpio De La Paz, B.C.S.	612254	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	012 FAFEF			33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,607,356	\$1,607,356	\$1,499,887	32.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	35.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa FONDO ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170300969901	Reconstrucción De La Sala De Sesiones Del H. Congreso Del Estado De B.C.S. En La Localidad De La Paz. Municipio De La Paz. B.C.S.	612357	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$1,795,817	\$1,795,817	\$0	29.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	18.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300969904	Reconstrucción De La Casa De La Cultura El Triunfo, (Primera Etapa), En La Localidad De El Triunfo. Municipio De La Paz. B.C.S.	612358	Baja California Sur	La Paz	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$1,783,374	\$1,783,374	\$1,783,374	29.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300969926	Construcción De Areas De Atletismo Del Instituto Tecnológico De La Paz, En La Ciudad De La Paz. Mpioe La Paz. B.C.S.	52612414	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,707,753	\$2,707,753	\$2,707,753	\$2,707,753	\$810,248	\$810,248	\$0	29.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300969944	Construcción De Una Cancha De Fútbol Rapido (Ciudad Deportiva La Paz), En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz. Bcs	617086	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRNASPOTE	Deporte	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$2,781,154	\$2,781,154	\$0	46.35	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	15.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300969945	Remodelación De Alberca Del Complejo Deportivo Insuade, En La Paz, Municipio De La Paz. Bcs	617087	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$899,911	\$899,911	\$899,911	30.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300970400	Suministro De Equipo De Computo En Cobach No 05	170	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$154,324	\$154,324	\$154,324	\$154,324	\$154,324	\$154,324	\$154,324	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300970446	Trabajos De Rehabilitación En Edificio 1a Y 2b, Obra Elctrica Exterior En Escuela Normal Superior Del Estado De Baja California Sur Extensión Cd. Constitución	17078	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Fidelcomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,588,815	\$3,833,431	\$3,833,431	\$3,833,431	\$2,587,589	\$2,587,589	\$2,587,589	67.50	\$0	Otros	0	0.00	62.50	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300970620	Centro De Inclusión Y Desarrollo Para Personas Con Discapacidad, Los Cabos	BCSLSFF 2017001	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Salud	En Ejecución	2017	\$9,958,712	\$9,958,712	\$9,958,712	\$9,958,712	\$9,958,712	\$3,660,910	\$3,660,910	\$0	36.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300970636	Construcción Del Centro De Desarrollo E Inclusión Para Personas Con Discapacidad, De Los Cabos (2a Etapa)	BCSLSFF 2017002	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Salud	En Ejecución	2017	\$9,958,712	\$9,958,712	\$9,958,712	\$9,958,712	\$9,958,712	\$3,758,336	\$3,758,336	\$0	37.74	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300970645	Rehabilitación Integral De La Unidad Deportiva Profesor Leonardo Gastelum, De La Delegación Cabo San Lucas, Municipio De Los Cabos, Baja California Sur	BCSLSFF 2017003	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,998,277	\$2,998,277	\$2,998,277	\$2,998,277	\$2,998,277	99.94	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170300970665	Construcción De Parque Recreativo Cultural Colinas, San Jose Del Cabo	BCSLCSPR 2017001	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,974,693	\$6,974,693	\$6,974,693	\$6,974,693	\$6,974,693	\$2,312,281	\$2,312,281	33.15	\$0	Metros Cuadrados	821	0.00	37.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300970674	Construcción De Parque Recreativo Ecologico Hoazes En Delegación Cabo San Lucas	BCSLCSPR 2017002	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,020,000	\$7,020,000	\$7,020,000	\$7,020,000	\$7,020,000	\$2,054,471	\$2,054,471	29.27	\$0	Metros Cuadrados	2,340	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300971101	Pavimentación Calle Felipe Angeles, Tramo L. Gustavo Dias Ordaz A Luis Echeverria Y Calle Gustavo Dias Ordaz Tramo L1: Felipe Angeles A 20 De Noviembre En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,356,730	\$8,356,730	\$8,356,730	\$8,356,730	\$8,356,730	\$8,356,730	\$8,356,730	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS17170300971129	Calle Jesus Garza Menchaca Tramo: De Madero A Fco. Villa, En Cd. Constitución, Municipio De B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,905,067	\$9,905,067	\$9,905,067	\$9,905,067	\$9,905,067	\$9,905,067	\$9,905,067	\$9,905,067	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300971131	Calle Puebla Carretera Y Calle Cullacan, Zaragoza, Municipio De Comondú, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,423,089	\$8,423,089	\$8,423,089	\$8,423,089	\$8,423,089	\$8,423,089	\$8,423,089	\$8,423,089	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170300971135	Calle Pablo L. Martinez Tramo: Alvarez Rico A Jose Real Barañero En Ciudad Constitución, Municipio De Comondú B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,472,102	\$6,472,102	\$6,472,102	\$6,472,102	\$6,472,102	\$6,472,102	\$6,472,102	\$6,472,102	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300971137	Calle Emiliano Zapata Tramo: Benito Juarez A Morelos En Cd. Insurgentes, Municipio De Comondú, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,716,962	\$4,716,962	\$4,716,962	\$4,716,962	\$4,716,962	\$4,716,962	\$4,716,962	\$4,716,962	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170300971139	Calle Fco. I. Madero Tramo: Emiliano Zapata A Fco. Villa, En Villa Morelos, Municipio De Comondú, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,697,155	\$2,697,155	\$2,697,155	\$2,697,155	\$2,697,155	\$2,697,155	\$2,697,155	\$2,697,155	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300971140	Calle Micolli, Tramo: Calle Puebla A Cervantes Del Rio En Zaragoza, Municipio De Comondú, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,150,086	\$3,150,086	\$3,150,086	\$3,150,086	\$3,150,086	\$3,150,086	\$3,150,086	\$3,150,086	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170300971141	Calle Pro. Escondido Tramo: Pto. La Paz A Pto. Vallarta, En San Carlos, Municipio De Comondú, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,751,544	\$3,751,544	\$3,751,544	\$3,751,544	\$3,751,544	\$3,751,544	\$3,751,544	\$3,751,544	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170300971145	Calle Valentin Gomez Tramo: Benito Juarez A 20 De Noviembre, En Cd. Insurgentes, Municipio De Comondú, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,973,642	\$3,973,642	\$3,973,642	\$3,973,642	\$3,973,642	\$3,973,642	\$3,973,642	\$3,973,642	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170300971147	Calle Valentin Gomez Tramo: Benito Juarez A Morelos, Cd. Insurgentes, Municipio De Comondú, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,880,572	\$4,880,572	\$4,880,572	\$4,880,572	\$4,880,572	\$4,880,572	\$4,880,572	\$4,880,572	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170300971150	Calle Jesus Garza Menchaca Tramo: Niños Héroes A Fco. Villa, En Cd. Constitución, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,086,969	\$9,086,969	\$9,086,969	\$9,086,969	\$9,086,969	\$9,086,969	\$9,086,969	\$9,086,969	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300971153	Calle Lazaro Cardenas Tramo: Emilio Portes Gil La Miguel Alemanen Puerto Lopez Mateos Municipio De Comondú B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,723,583	\$9,723,583	\$9,723,583	\$9,723,583	\$9,723,583	\$9,723,583	\$9,723,583	\$9,723,583	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170300971154	Programa De Rencarpetao De Diferentes Calles En Cd. Constitucion, Municipio De Comondú, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	\$9,990,000	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
BCS17170300971156	Calle Puerto Vallarta Tramo: Acapulco A Pto. Econdido, En Puerto San Carlos Municipio De Comondú, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,683,369	\$8,683,369	\$8,683,369	\$8,683,369	\$8,683,369	\$8,683,369	\$8,683,369	\$8,683,369	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170300971157	Calle El Charro Tramo El Moro A El Colorado En Cd. Constitucion, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,735,203	\$1,735,203	\$1,735,203	\$1,735,203	\$1,735,203	\$1,735,203	\$1,735,203	\$1,735,203	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170300971162	Techumbre De Estado De Beisbol Veteranos Cd. Insurgentes, Municipio De Comondú, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170300971163	Techumbre De La Cancha De La Localidad De Carambucho, En La Localidad De Carambucho Municipio De Comondú, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,145,014	\$2,145,014	\$2,145,014	\$2,145,014	\$2,145,014	\$2,145,014	\$2,145,014	\$2,145,014	100.00	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170300971164	Calle Ignacio Ramirez, Tramo Agustin Olachea A Sebastian Lendo De Tequis, En La Localidad De Cd. Constitucion, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,848,205	\$4,848,205	\$4,848,205	\$4,848,205	\$4,848,205	\$4,848,205	\$4,848,205	\$4,848,205	100.00	\$0	Kilómetro	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170300971165	Construccion Del Campo De Softbol En Cd. Constitucion, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U058 Fondo de pavimentación y desarrollo municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPAL	Deporte	En Ejecución	2017	\$9,400,000	\$9,400,000	\$9,400,000	\$9,400,000	\$9,400,000	\$2,818,714	\$2,818,714	\$2,818,714	29.99	\$0	Lote	0	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170400973080	Equipamiento De Las Oficinas Operativas Del H Ayuntamiento De Comondú - 328887	328887	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitucion	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE COMONDU	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$65,000	100.00	\$0	Piezas	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170400973081	Rehabilitacion De Las Oficinas De La Secretaria De Desarrollo Social Municipal - 321118	321118	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitucion	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE COMONDU	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$176,619	\$176,619	\$176,619	\$176,619	\$176,619	\$176,619	\$176,619	\$176,619	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170400973082	Acondicionamiento De Las Oficinas Operativas Del H Ayuntamiento De Comondú - 329773	329773	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitucion	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE COMONDU	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$218,776	\$218,776	\$218,776	\$218,776	\$218,776	\$218,776	\$218,776	\$218,776	100.00	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170400973224	Rehabilitacion Del Acueducto Palo Verde Santa Rosalia Y Redes Hidraulicas Daños Ocasionalmente Por La Tormenta Tropical Lidia - 252910	252910	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE MULEGE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$141,437	\$141,437	\$141,437	\$141,437	\$141,437	\$141,437	\$141,437	\$141,437	100.00	\$0	Otros	11,765	100.00	100.00	Financiera: TRABAJOS TERMINADOS AL 10% / Fisica: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS17170400973225	Ampliacion De Red De Electrificacion En Colonia Costa Azul - 322742	322742	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE MULEGE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$165,937	\$165,937	\$165,937	\$165,937	\$165,937	\$165,937	\$165,937	\$165,937	100.00	\$0	Otros	30	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Fisica: TRABAJOS FINALIZADOS EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS17170400973226	Rehabilitacion De Cárcamo De Aguas Negras Número Dos - 328230	328230	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE MULEGE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,089,500	\$1,089,500	\$1,089,500	\$1,089,500	\$1,089,500	\$1,089,500	\$1,089,500	\$1,089,500	100.00	\$0	Otros	13,064	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA CONCLUYO AL 100% / Fisica: LOS TRABAJOS ESTAN FINALIZADOS EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170400973227	Amp Rd Las Perchas Guerrero Negro - 217121	217121	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL CONVENIO CFE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$381,005	\$381,005	\$381,005	\$381,005	\$381,005	\$381,005	\$381,005	\$381,005	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES USUARIOS / Registro: PAGADO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO ESPECÍFICO No.SEDSOL-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB EDO BCS 022/2017. SI TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 0% AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, DEBIDO A QUE EN EL MES DE ENERO SE LICITARÁN Y SE INICIARÁN EN ESTE MISMO MES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973228	Rehabilitación De Líneas De Conducción En La Población De H Mulegé Daños Ocasionados Por La Tormenta Tropical Lidia - 252978	252978	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$177,646	\$177,646	\$177,646	\$177,646	\$177,646	\$177,646	\$177,646	\$177,646	100.00	\$0	Metros lineales	3,800	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: TRABAJOS CONCLUIDOS EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973229	Amp Rd Col Rancheria II Heroica Mulegé - 219492	219492	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL CONVENIO CFE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$255,895	\$255,895	\$255,895	\$255,895	\$255,895	\$255,895	\$255,895	\$255,895	100.00	\$0	Otros	80	100.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES USUARIOS / Registro: PAGADO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO ESPECÍFICO No.SEDSOL-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB EDO BCS 022/2017. SI TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 0% AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017, DEBIDO A QUE EN EL MES DE ENERO DEL 2018 SE LICITARÁN LAS OBRAS Y SE INICIARÁN EN ESTE MISMO MES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973230	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Pumas De Agua - 214625	214625	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973231	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Colonia El Rastro - 214687	214687	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973232	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Venitas De Guadalupe - 214756	214756	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973233	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Colonia El Rebaje - 214664	214664	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Vivienda	1	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973234	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Venitas De Noviembre - 214776	214776	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170400973235	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia La Calera - 214747	214747	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973236	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia La Mision - 214828	214828	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973237	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Punta De Agua - 214824	214824	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973238	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Loma Azul - 214717	214717	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	\$72,000	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973239	Rehabilitación Del Acueducto Vizcalino Pacifico Norte Y Atención De Contingencias En El Suministro De Agua Potable Daños Ocasionados Por Tli - 253233	253233	Baja California Sur	Mulegé	Punta Abrejos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$744,696	\$744,696	\$744,696	\$744,696	\$744,696	\$744,696	\$744,696	100.00	\$0	Otros	1,755	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: TRABAJOS REALIZADOS EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973240	Adquisición De Bomba Para El Sistema De Bomba Potable En La Población De San Francisco De La Sierra - 309453	309453	Baja California Sur	Mulegé	San Francisco de la Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$35,000	100.00	\$0	Otros	130	100.00	100.00	Financiera: TODO CONCLUIDO AL 100% / Física: FINALIZADO DE MANERA EXCELENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973241	Rehabilitación De Redes De Distribución De Agua En La Localidad De San Ignacio Daños Ocasionados Por La Tormenta Tropical Lidia - 253096	253096	Baja California Sur	Mulegé	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$81,814	\$81,814	\$81,814	\$81,814	\$81,814	\$81,814	\$81,814	\$81,814	100.00	\$0	Metros lineales	650	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA SE A CONCLUIDO EN SU TOTALIDAD / Física: TRABAJOS FINALIZADOS AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973242	Rehabilitación De Caminos Rurales En Zona Serrana De San José De Magdalena - 329024	329024	Baja California Sur	Mulegé	San José de Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Transporte y vialidades	En Ejecución	2017	\$690,667	\$690,667	\$690,667	\$690,667	\$690,667	\$690,667	\$690,667	\$690,667	100.00	\$0	Otros	800	100.00	100.00	Financiera: LA OBRA ESTA TERMINADA EN SU TOTALIDAD / Física: TRABAJOS TERMINADOS AL 100% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973243	Rehabilitación De Líneas De Conducción En La Población De San José De Magdalena Daños Ocasionados Por La Tormenta Tropical Lidia - 253036	253036	Baja California Sur	Mulegé	San José de Magdalena	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$72,407	\$72,407	\$72,407	\$72,407	\$72,407	\$72,407	\$72,407	\$72,407	100.00	\$0	Metros lineales	130	100.00	100.00	Financiera: OBRA CONCLUIDA AL 100% / Física: TRABAJOS FINALIZADOS EN SU TOTALIDAD / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973252	Construccion De Seis Cuartos Dormitorio En Colonia La Pasion - 298222	298222	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$431,318	\$431,318	\$431,318	\$431,318	\$431,318	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973253	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Marquez De Leon - 296518	296518	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170400973254	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Ampl Agustín Otachea - 296469	296469	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	5	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973255	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia El Mezquitto - 296778	296778	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973256	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Lazaro Cardenas - 296557	296557	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	3	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973257	Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Ampl Agustín Otachea - 296413	296413	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973273	Amp Rd Col La Pitahaya Cuatro Etapa - 219819	219819	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONVENIO CFE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$131,000	\$131,000	\$131,000	\$131,000	\$131,000	\$131,000	\$131,000	100.00	\$0	Otros	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: UNIDAD DE MEDIDA ES USUARIOS / Registro: PAGADO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO ESPECÍFICO No SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB EDO BCS-MUNICIPIO LA PAZ-2003/017. SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 0% AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. DEBIDO A QUE EN EL MES DE ENERO DEL 2018 SE LICITARON LAS OBRAS Y SE INICIARON EN ESTE MISMO MES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973274	Amp Rd El Cardonal Subdel Los Barrios - 219701	219701	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONVENIO CFE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$305,219	\$305,219	\$305,219	\$305,219	\$305,219	\$305,219	\$305,219	\$305,219	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES USUARIOS / Registro: PAGADO EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO ESPECÍFICO No SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB EDO BCS-MUNICIPIO LA PAZ-2003/017. SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 0% AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. DEBIDO A QUE EN EL MES DE ENERO DEL 2018 SE LICITARON LAS OBRAS Y SE INICIARON EN ESTE MISMO MES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973275	Amp Rd Cota De Batiana Col Calafia - 219649	219649	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONVENIO CFE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$205,341	\$205,341	\$205,341	\$205,341	\$205,341	\$205,341	\$205,341	\$205,341	100.00	\$0	Otros	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES USUARIOS / Registro: PAGADO EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO ESPECÍFICO No SEDESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB EDO BCS-MUNICIPIO LA PAZ-2003/017. SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 0% AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. DEBIDO A QUE EN EL MES DE ENERO DEL 2018 SE LICITARON LAS OBRAS Y SE INICIARON EN ESTE MISMO MES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170400973276	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Vista Hermosa - 214455	214455	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973277	Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorio En Colonia Villas De Guadalupe - 214355	214355	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$287,385	\$287,385	\$287,385	\$287,385	\$287,385	\$287,385	\$287,385	\$287,385	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973278	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Marquez De Leon - 214174	214174	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973279	Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Laguna Azul - 214131	214131	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	100.00	\$0	Vivienda	14	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973280	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Loma Obrera - 214157	214157	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973281	Construccion De Dos Cuartos Dormitorios En Colonia La Pitahaya - 214062	214062	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973282	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Ampliacion Progreso - 213981	213981	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973283	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Chameña - 214023	214023	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973284	Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Laguna Azul - 214107	214107	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973285	Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En La Ampliacion Agustin Olachea - 213485	213485	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	100.00	\$0	Vivienda	11	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973286	Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Ampliacion Agustin Olachea - 213470	213470	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS17170400973287	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Villas De Guadalupe - 214419	214419	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	\$71,846	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973288	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Marquez De Leon - 214201	214201	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973289	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia El Cardenal - 214049	214049	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	\$143,692	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973291	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Solidaridad - 296991	296991	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	10	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973292	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Los Ochos - 296662	296662	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	2	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973293	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Diana Laura - 297137	297137	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	7	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973294	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorio En Colonia El Pitahayal - 297180	297180	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$287,545	\$287,545	\$287,545	\$287,545	\$287,545	\$287,545	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	19	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973295	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia El Cardenal - 296725	296725	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	9	100.00	50.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973298	Amp Rd El Centenario Alfredo V Bonfil - Z20177	220177	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL CONVENIO CFE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$125,780	\$125,780	\$125,780	\$125,780	\$125,780	\$125,780	\$125,780	\$125,780	100.00	\$0	Otros	52	100.00	100.00	Financiera / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA ES USUARIOS / Registro: PAGADO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO ESPECÍFICO No. SERESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB EDO BCS MUNICIPIO LA PAZ-003/2017. SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 0% AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. DEBIDO A QUE EN EL MES DE ENERO DEL 2018 SE LICITARAN LAS OBRAS Y SE INICIARON EN EL MISMO MES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973299	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En El Centenario - 213429	213429	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$215,539	\$215,539	\$215,539	\$215,539	\$215,539	\$215,539	\$215,539	\$215,539	100.00	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170400973302	Construcción De Treinta Y Un Techos Firmes De Dieciséis Metros Cuadrados En La Localidad De Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro - 309084	309084	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,407,330	\$1,407,330	\$1,407,330	\$1,407,330	\$422,199	\$422,199	\$422,199	30.00	\$0	Otros	124	100.00	48.38	Financiera: SE HA PAGADO EL 30% DE LO CONTRATADO / Física: LOS TRABAJOS CONTINUAN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973303	Construcción De Diez Techos Firmes De Cuarenta Y Seis Puntos Cuarenta Metros Cuadrados En Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro - 307309	307309	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$982,567	\$982,567	\$982,567	\$982,567	\$294,770	\$294,770	\$294,770	30.00	\$0	Otros	40	100.00	50.00	Financiera: LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION / Física: SE LLEVA UN AVANCE FISICO DEL 50% / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973304	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En Colonia Leonel Cota Montañero - 215716	215716	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$215,960	\$1,511,719	\$215,960	\$215,960	\$215,960	\$215,960	\$215,960	14.29	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973305	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorio En Colonia Guerrero - 215741	215741	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$575,893	\$575,893	\$575,893	\$575,893	\$575,893	\$575,893	\$575,893	100.00	\$0	Vivienda	38	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973306	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Colonia El Pitayal - 215651	215651	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,987	\$71,987	\$71,987	\$71,987	\$71,987	\$71,987	\$71,987	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973307	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Benito Juárez - 215706	215706	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,987	\$71,987	\$71,987	\$71,987	\$71,987	\$71,987	\$71,987	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973308	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorio En Colonia El Pitayal - 215364	215364	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$287,947	\$287,947	\$287,947	\$287,947	\$287,947	\$287,947	\$287,947	100.00	\$0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973309	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Guerrero - 215724	215724	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,987	\$1,511,719	\$71,987	\$71,987	\$71,987	\$71,987	\$71,987	\$71,987	4.76	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973310	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Magisterial - 215694	215694	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,987	\$71,987	\$71,987	\$71,987	\$71,987	\$71,987	\$71,987	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973311	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia El Tirky - 215680	215680	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,973	\$143,973	\$143,973	\$143,973	\$143,973	\$143,973	\$143,973	100.00	\$0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170400973316	Amp Rd Ejido Gra Juan Dominguez Cota - 287621	287621	Baja California Sur	La Paz	General Juan Dominguez Cota	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DEL BCS CONVENIO CFE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$332,660	\$332,660	\$332,660	\$332,660	\$332,660	\$332,660	\$332,660	\$332,660	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES USUARIOS / Registro: PAGADO EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO ESPECÍFICO No.SEDSOL-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB EDO BCS MUNICIPIO LA PAZ-003/2017. SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 0% AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. DEBIDO A QUE EN EL MES DE ENERO DEL 2018 SE LICITARAN LAS OBRAS Y SE INICIARAN EN EL MISMO MES-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973317	Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorio En Colonia Vista Hermosa - 294250	294250	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$287,794	\$287,794	\$287,794	\$287,794	\$287,794	\$143,897	\$143,897	50.00	\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973318	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En Colonia Vista Hermosa - 294296	294296	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$215,845	\$215,845	\$215,845	\$215,845	\$215,845	\$107,923	\$107,923	50.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973319	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Col Vista Hermosa - 294053	294053	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,948	\$71,948	\$71,948	\$71,948	\$71,948	\$35,974	\$35,974	50.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973320	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Vista Hermosa - 294020	294020	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,948	\$71,948	\$71,948	\$71,948	\$71,948	\$35,974	\$35,974	50.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973321	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Vista Zocalo - 293545	293545	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,897	\$143,897	\$143,897	\$143,897	\$143,897	\$71,948	\$71,948	50.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973322	Amp Rd Col Vista Hermosa Sm Seis - Z20245	220245	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL CONVENIO CFE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$774,850	\$774,850	\$774,850	\$774,850	\$774,850	\$774,850	\$774,850	\$774,850	100.00	\$0	Otros	468	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES USUARIOS / Registro: PAGADO DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO ESPECÍFICO No.SEDSOL-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB EDO BCS-007/2017. SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 0% AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. DEBIDO A QUE EN EL MES DE ENERO DEL 2018 SE LICITARAN LAS OBRAS Y SE INICIARÁN EN ESTE MISMO MES-SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973323	Construccion De Seis Cuartos Dormitorio En Colonia Vista Hermosa - 294194	294194	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$431,691	\$431,691	\$431,691	\$431,691	\$431,691	\$431,691	\$215,845	\$215,845	50.00	\$0	Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170400973324	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Las Veredas - 293751	293751	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,897	\$143,897	\$143,897	\$143,897	\$143,897	\$71,948	\$71,948	50.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973325	Construcción De Seis Cuartos Dormitorio En Colonia Buenos Aires - 293335	293335	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$431,691	\$431,691	\$431,691	\$431,691	\$431,691	\$215,845	\$215,845	50.00	\$0	Vivienda	29	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973326	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Miraflores Boca De La Sierra Dos - 336405	336405	Baja California Sur	Los Cabos	Boca de la Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$272,346	\$81,704	\$81,704	\$81,704	29.18	\$0	Vivienda	8	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973327	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Colonia El Caribe - 293214	293214	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,827	\$71,827	\$71,827	\$71,827	\$71,827	\$35,913	\$35,913	50.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973328	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Leonardo Gastelum - 293168	293168	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,827	\$71,827	\$71,827	\$71,827	\$71,827	\$35,913	\$35,913	50.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973329	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En Colonia Mesa Colorada - 216930	216930	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$215,480	\$215,480	\$215,480	\$215,480	\$215,480	\$107,740	\$107,740	50.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973330	Construcción De Tres Cuartos Dormitorio En Colonia Leonardo Gastelum I - 216848	216848	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$215,480	\$215,480	\$215,480	\$215,480	\$215,480	\$107,740	\$107,740	50.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973331	Construcción De Ocho Cuartos Dormitorio En Colonia Valle Del Cabo - 216790	216790	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$574,613	\$574,613	\$574,613	\$574,613	\$574,613	\$287,306	\$287,306	50.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973332	Construcción De Cinco Cuartos Dormitorio En Colonia Leonardo Gastelum V - 216873	216873	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$359,133	\$359,133	\$359,133	\$359,133	\$359,133	\$179,567	\$179,567	50.00	\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973333	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorio En Colonia Las Palmas - 216624	216624	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$287,306	\$287,306	\$287,306	\$287,306	\$287,306	\$143,653	\$143,653	50.00	\$0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973334	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Miraflores Cabuño Cuatro - 336178	336178	Baja California Sur	Los Cabos	Cadañero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$544,692	\$163,408	\$163,408	\$163,408	29.18	\$0	Vivienda	16	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170400973335	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Miraflores Miraflores Sietes Casitas Tres - 336295	336295	Baja California Sur	Los Cabos	Las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$408,519	\$122,556	\$122,556	\$122,556	29.18	\$0	Vivienda	12	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973336	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Miraflores Miraflores Siete - 335875	335875	Baja California Sur	Los Cabos	Miraflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$953,212	\$285,964	\$285,964	\$285,964	29.18	\$0	Vivienda	28	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973337	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Miraflores El Rancho Lino - 336519	336519	Baja California Sur	Los Cabos	El Rancho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$136,173	\$40,852	\$40,852	\$40,852	29.18	\$0	Vivienda	4	100.00	30.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973382	Amp Rd Col Los Cardones Loreto - 219579	219579	Baja California Sur	Loreto	Kilómetro 5	Rural	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL CONVENIO CFE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$355,717	\$355,717	\$355,717	\$355,717	\$355,717	\$355,717	\$355,717	100.00	\$0	Otros	160	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: LA UNIDAD DE MEDIDA ES USUARIOS / Registro: PAGADO EN SU TOTALIDAD DE CONFORMIDAD A LA CLÁUSULA CUARTA DEL CONVENIO ESPECÍFICO No SE DESOL-CFE DISTRIBUCIÓN-GOB EDO BCS MUNICIPIO LORETO-009/2017. SE TIENE UN AVANCE FINANCIERO DEL 100% Y UN AVANCE FÍSICO DEL 0% AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017. DEBIDO A QUE EN EL MES DE ENERO SE LICITARON LAS OBRAS Y SE INICIARÁN EN ESTE MISMO MES - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400974129	Construcción De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Religio Romero Colonia Jaraí - 284272	284272	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$438,830	\$438,830	\$438,830	\$438,830	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	184	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400974131	Renovación Tecnológica En Equipos De Computo - 273096	273096	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$183,547	\$183,547	\$183,547	\$183,547	\$183,547	\$183,547	\$183,547	100.00	\$0	Computadoras	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400974132	Ampliación De Red Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Eduardo Estrada Merced Colonia El Jaraí Loreto Baja California Sur - 266452	266452	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$216,444	\$216,444	\$216,444	\$216,444	\$216,444	\$216,444	\$216,444	100.00	\$0	Otros	61	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400974133	Construcción De Cinco Recamaras Adicionales En La Colonia Educación Loreto Bcs. 252938	252938	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$447,809	\$447,809	\$447,809	\$447,809	\$134,343	\$134,343	\$134,343	30.00	\$0	Vivienda	24	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400974134	Construcción De Tres Recamaras Adicionales En La Colonia Las Brisas Loreto Bcs. 252783	252783	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$268,685	\$268,685	\$268,685	\$268,685	\$80,606	\$80,606	\$80,606	30.00	\$0	Vivienda	15	100.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170400974135	Construcción De Diez Recamaras Adicionales En Las Colonias De Loreto Bcs - 253276	253276	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE LORETO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$895,617	\$895,617	\$895,617	\$895,617	\$268,685	\$268,685	\$268,685	30.00	\$0	Vivienda	48	100.00	0.00	Financiera / Física: 0 / Favor de Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400974136	Construcción De Dos Recamaras Adicionales En La Colonia Miramar Loreto Bcs - 253173	253173	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE LORETO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$179,123	\$179,123	\$179,123	\$179,123	\$53,737	\$53,737	\$53,737	30.00	\$0	Vivienda	10	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: Favor de Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400974137	Ampliación De Red Distribución De Energía Eléctrica En La Zona La Rivera - 170773	170773	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$365,901	\$365,901	\$365,901	\$365,901	\$365,901	\$365,901	\$365,901	100.00	\$0	Otros	121	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400974139	Rehabilitación De Ocho Fotovoltaicos En Rancho De La Ranchería De San Juan - 275334	275334	Baja California Sur	Loreto	San Juan Londo	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$113,516	\$113,516	\$113,516	\$113,516	\$56,758	\$56,758	\$56,758	50.00	\$0	Otros	59	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: Favor de Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400974212	Ampliación De Red Distribución De Energía Eléctrica En El Pueblo De Enseñada Blanca Loreto Baja California Sur - 124284	124284	Baja California Sur	Loreto	Ensenada Blanca	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$103,052	\$103,052	\$103,052	\$103,052	\$103,052	\$103,052	\$103,052	100.00	\$0	Otros	65	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400974213	Ampliación De Red Distribución De Energía Eléctrica En El Pueblo De Ligu Loreto Baja California Sur - 119303	119303	Baja California Sur	Loreto	Liguí	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$989,848	\$989,848	\$989,848	\$989,848	\$989,848	\$989,848	\$989,848	100.00	\$0	Otros	432	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400974214	Rehabilitación De Treinta Y Seis Fotovoltaicos En Rancho De La Comunidad Del Peletoado - 270467	270467	Baja California Sur	Loreto	El Peletoado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$371,508	\$371,508	\$371,508	\$371,508	\$185,754	\$185,754	\$185,754	50.00	\$0	Otros	173	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400974215	Rehabilitación De Veintes Fotovoltaicos En Rancho De La Comunidad De San Javier - 268171	268171	Baja California Sur	Loreto	San Javier	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$237,352	\$237,352	\$237,352	\$237,352	\$116,676	\$116,676	\$116,676	50.00	\$0	Otros	104	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400974216	Rehabilitación De Treinta Fotovoltaicos En Rancho De La Comunidad De Agua Verde - 276167	276167	Baja California Sur	Loreto	Agua Verde	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO O DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$309,590	\$309,590	\$309,590	\$309,590	\$154,795	\$154,795	\$154,795	50.00	\$0	Otros	157	100.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: Favor de Validar - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041120	Rehabilitación Del Parque Público Exploraciones En La Calle Sebastian Vizcaino, En La Localidad De Loreto, Municipio De Loreto, B.C.S.	612372	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones para Salarios y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,430,000	\$2,430,000	\$2,403,270	\$2,430,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041280	Rehabilitación Parque Col. Infonavit Guaymas, Ubicado En Calle Nicolas Bravo Entre Miguel Hidalgo Y Coahuila Y Veracruz, En La Localidad De Ciudad Constitución	631274	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones para Salarios y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,755,000	\$1,755,000	\$1,735,689	\$1,755,000	\$518,799	\$518,799	\$0	29.56	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1717040104128	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De La Paz, En El Estado De Baja California Sur // (Rehabilitación De Campo De Béisbol De San Pedro) - 5550752	215	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,530,000	\$2,530,000	\$2,530,000	\$2,493,508	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041363	Rehabilitación Del Parque Rosarito, Ubicado En Calle Barlovento Y Boulevard Forjadores, En La Localidad De San José Del Cabo, Municipio De Los Cabos, Baja California Sur	612376	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,145,000	\$2,145,000	\$2,121,405	\$2,145,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041447	Construcción De Parque En La Comunidad De San Isidro, Municipio De Comondú, B.C.S. - 8528310	579	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,371,968	\$2,371,968	\$2,371,968	\$2,371,968	\$710,125	\$710,125	\$710,125	29.94	\$0	Metros Cuadrados		0.00	20.00	Financiera / Física / Registro;
BCS17170401041579	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De La Paz, En El Estado De Baja California Sur // (Rehabilitación De Centro Del Todos Santos) - 5551412	217	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$984,838	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041586	Rehabilitación Del Parque Las Venegas, Ubicado En Calle Rio Níger Entre Eufraates Y Rio Amazonas, En La Localidad De San José Del Cabo, Baja California Sur	612373	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,020,000	\$2,020,000	\$1,997,780	\$2,020,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041644	Rehabilitación Del Parque Publico Col Infonavit, En Las Calles Aurora Y Calle Horizonte Entre Calle Alborada Y Calle Misioneros En La Localidad De Loreto Municipio De Loreto, Baja California Sur	612444	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,570,000	\$2,570,000	\$2,541,730	\$2,516,286	\$754,886	\$754,886	\$0	29.37	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041663	Rehabilitación Del Parque Guaymitas, Ubicado En Calle Profesor Francisco Payen Sandoval Entre Madra Teresa De Calcuta Y Boulevard Forjadores,	612430	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,047,000	\$2,047,000	\$2,024,483	\$2,047,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041692	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Baja California Sur // ("Construcción De Retorno Sobre Libramiento Norte De La Paz Hacia Forjadores Sur Y Modernización Del Libramiento Norte De La Paz En Cd. La Paz, Baja California Sur") - 7663473	461	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$12,874,545	\$12,732,925	\$12,732,925	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041741	Rehabilitación Del Parque Chato Covarrubias Ubicado En La Colonia Pioneros II, En Calle Eduardo Hampil Henschel Entre Calle Miguel Verdugo Y Calle General Marquez De Leon	612432	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitucion	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,745,000	\$1,745,000	\$1,725,805	\$1,745,000	\$508,781	\$508,781	\$0	29.16	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041766	Rehabilitación Del Parque Ciudad Insurgentes Ubicado En Calle 5 De Mayo Entre Ignacio Allende Y Juan Aldama, Col Centro, En La Localidad De Cd. Insurgentes, Municipio De Comondú, Baja California Sur	612375	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,165,000	\$2,165,000	\$2,141,185	\$2,165,000	\$631,719	\$631,719	\$0	29.18	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041801	Rehabilitación Del Parque San José Viejo, Ubicado En Calle Nicolás Bravo Esquina Con Independencia, En La Localidad De San José Del Cabo, Municipio De Los Cabos, Baja California Sur	612431	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,120,000	\$2,120,000	\$2,096,880	\$2,120,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041859	Rehabilitación Del Parque En La Localidad De San Miguel De Comondú, Ubicado En Domicilio Conocido En La Localidad De San Miguel De Comondú, Municipio De Comondú, B.C.S	612433	Baja California Sur	Comondú	San Miguel de Comondú	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,130,000	\$2,130,000	\$2,106,570	\$2,130,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Física / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170401048713	Museo De Arte De La Ciudad, En La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S.	612443	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,180,758	\$6,754,227	\$6,754,227	\$0	29.18	\$0	Metros Cuadrados	217,158	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401049038	Construcción De Banquetas Y Alumbrado Publico De La Carretera Esicónica, Tramo: Retorno Hotel Marina Palmita A Retorno Hotel De La Carriñá, Cd. De La Paz, Municipio De La Paz, Baja California Sur	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$884,616	\$884,616	\$0	29.49	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401049398	Rebombeo, En La Cot. Las Palmas, Cabo San Lucas, Mpio. Los Cabos, B.C.S.	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,350,000	\$3,350,000	\$3,350,000	\$3,289,975	\$986,993	\$986,993	\$0	29.46	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401050411	Construcción De Techumbre Y Rehabilitación De Muros De Acceso Y Jardines En Cam. Jean Peugeot	17302	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,319,971	\$1,319,971	\$1,319,971	\$1,319,971	\$1,038,743	\$1,038,743	\$1,038,743	78.69	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170401050428	Construcción De Muro Perimetral Y Malla Ciclónica, Demolición De Cerco Perimetral Existente En E.P. General Plutarco Elias Calles	17261	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,076,475	\$1,076,475	\$1,076,475	\$1,076,475	\$1,004,534	\$1,004,534	\$1,004,534	93.32	\$0	Otros	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170401050442	Trabajos Adicionales Para La Rehabilitación (Demolición Y Construcción De Dirección, Párquico Y Aula De Usos Múltiples) En E.P. Carlos Cortes Leyva	17259	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$207,634	\$207,634	\$207,634	\$207,634	\$207,610	\$207,610	\$207,610	99.99	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170401050480	Construcción Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 13.00 X 24.00 Mts En E.P. José María Morelos	17262	Baja California Sur	Comondú	La Purísima	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$962,858	\$962,858	\$962,858	\$962,858	\$902,866	\$902,866	\$902,866	93.77	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170401050490	Construcción Techumbre En Plaza Cívica De 10.00 X18.00 Mts En T.V. Secundaria No. 33, Federico Aguilera Murillo	17263	Baja California Sur	Comondú	San Juanico	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$467,070	\$467,070	\$467,070	\$467,070	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170401050498	Construcción De Núcleo De Servicios Sanitarios En Est. Reg. De 5.40 X 4.50 Mts., Muro Cubre Tinacos, Rehabilitación De Sanitarios, Rehabilitación De Sistema, Obraexterior En Cam No. 05	17303	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,046,030	\$1,046,030	\$1,046,030	\$1,046,030	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170401050507	Trabajos De Rehabilitación En Prola. Asunción Manriquez	17304	Baja California Sur	Comondú	San Isidro	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$425,660	\$425,660	\$425,660	\$425,660	\$425,660	\$425,660	\$425,660	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170401050541	Construcción De Techumbre En T.V. Secundaria No. 16, Juan María De Salvatierra	17175	Baja California Sur	Comondú	San Miguel de Comondú	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$254,040	\$254,040	\$254,040	\$254,040	\$254,039	\$254,039	\$254,039	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS1717040105052	Construcción Techumbre En Plaza Civica De 9.00 X12.00 Mts En J.N. Esperanza Garciaconde	17	Baja California Sur	Comondú	San Juanico	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$299,248	\$299,248	\$299,248	\$299,248	\$286,284	\$286,284	\$286,284	\$286,284	95.67	\$0	Otros	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS1717040105059	Construcción Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 22.00 X 32.00 Mts En E.P. Estado De Puebla	17017	Baja California Sur	Comondú	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,483,975	\$1,483,975	\$1,483,975	\$1,483,975	\$1,483,974	\$1,483,974	\$1,483,974	\$1,483,974	100.00	\$0	Otros	0	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS1717040105052	Construcción Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 13.00 X 24.00 Mts En E.P. Gral. Juan Dominguez Cota	17	Baja California Sur	Comondú	Las Barrancas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$973,014	\$973,014	\$973,014	\$973,014	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS1717040105057	Construcción Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 22.00 X 32.00 Mts. En Esc. Sec. Tec. No. 15	17020	Baja California Sur	Comondú	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,468,165	\$1,468,165	\$1,468,165	\$1,468,165	\$1,468,116	\$1,468,116	\$1,468,116	\$1,468,116	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS1717040105058	Suministro De Equipos De Computo En Cscyt No. 10	17	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS1717040105057	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Francisco Peláyo López, Tramo: Clodomiro Cota A Manuel Marquez De León, En Cd. Constitución, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional		23- Proyectos Salariales y Económicos	Dirección de obras publicas municipal	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$3,341,443	\$3,341,443	\$3,341,443	\$3,341,443	\$1,001,713	\$1,001,713	\$1,001,713	\$1,001,713	29.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS1717040105059	Suministro De Equipos De Computo En Emsad No. 08	17	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,500	\$8,500	\$8,500	\$8,500	\$8,500	\$8,500	\$8,500	\$8,500	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS1717040105059	Suministro De Equipos De Computo En Emsad No. 10	17	Baja California Sur	Comondú	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$83,172	\$83,172	\$83,172	\$83,172	\$83,172	\$83,172	\$83,172	\$83,172	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS1717040105062	Suministro De Equipos De Computo En Emsad No. 11	17	Baja California Sur	Comondú	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS1717040105065	Suministro De Equipos De Computo En Emsad No. 09	17	Baja California Sur	Comondú	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170401050619	Pavimentación Con Concreto Hidráulico M42, De La Calle Miguel Hidalgo, Tramo: Blvd. Agustín Osiches A Sebastián Lerdo De Tejada, Cd. Constitución, Municipio De Comondú, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal	Subsidios	U130	Fortalecimiento Financiero		23- Proyectos Salariales y Económicos	Dirección de obras publicas municipal	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,494,032	\$1,494,032	\$1,494,032	\$1,494,032	29.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Cuarto Trimestre de 2017

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170401050643	Rehabilitación Del Panteon De La Colonia 4 De Marzo En Ciudad Constitucion, Municipio De Comondú, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U130 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de obras publicas municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$1,497,559	\$1,497,559	\$1,497,559	29.95	\$0	Metros lineales	0	0.00	20.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170401050775	Construcción De Un Aula Didáctica De 3 E/E En Estructura U1-C, Andador De Conexión, Red Eléctrica Y Alumbrado En Ermas 08	17	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,438,487	\$1,438,487	\$1,438,487	\$1,438,487	\$407,387	\$407,387	\$407,387	28.32	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170401052047	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De La Calle Ignacio Ramirez, Tramo: Adolfo Lopez Mateos A Blvd. Ruiz Cortines En Cd. Constitucion, Municipio De Comondú, Estado De Baja California Sur.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	Dirección de Obras Publicas Municipal	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,294,544	\$3,294,544	\$3,294,544	\$3,294,544	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170401052065	Construcción De Aula Usar En Est. Regional Con División Para Discación, Andador De Conexión, Red Eléctrica Y Alumbrado Exterior En J.N. Gabriela Mistral	17180	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitucion	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,051,908	\$1,051,908	\$1,051,908	\$1,051,908	\$782,117	\$782,117	\$782,117	74.35	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS17170401052667	Construcción De Banquetas, Guarniciones Y Alumbrado En Av. Miguel Hidalgo En La Localidad De Punta Abrejos.	HAMPDR.012017	Baja California Sur	Mulegé	Punta Abrejos	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,917,290	\$1,175,187	\$1,175,187	\$1,175,177	29.38	\$0	Metros lineales	0	0.00	29.38	Financiera: PARA VALIDAR / Física: PARA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS17170401053898	Rehabilitación Y Ampliación De Casa Hogar Una Luz En Mi Vida, San José Del Cabo, Municipio De Los Cabos, B.C.S.	5463144	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	45	0.00	0.00	Financiera: INICIA OBRA 04 ENERO 2018 / Física: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS17170401053915	Construcción De Parque Integral Villa Bonita San José Del Cabo, Municipio De Los Cabos, B.C.S.	4830860	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,830,170	\$7,830,170	\$7,830,170	\$7,830,170	\$7,830,170	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: SE PAGO ANTICIPO EN ENERO 2018 / Física: LA OBRA INICIA EL 04 ENERO 2018 / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS17170401055016	(U135) Fondo Para El Fortalecimiento Financiero	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$8,867,984	\$8,867,984	\$8,004,325	\$5,066,239	53.36	\$0	Otros	215,871	0.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.

Director de Contabilidad

C.P. y A. José Ricardo González García