



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12130100052011	Rehabilitación De La Delegación Los Bariles	FTUM201217	Baja California Sur	La Paz	Los Bariles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,911	\$199,006	\$196,845	99.55	\$0	Metros Cuadrados	364	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052557	Rehabilitación De Cocina Del Centro De Desarrollo Comunitario Los Bariles	FTUM201218	Baja California Sur	La Paz	Los Bariles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,941	\$59,671	\$59,023	99.55	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052715	Rehabilitación Del Alumbado Publico Del Libramiento Daniel Roldan	FTUM201219	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$994,566	\$990,066	\$990,066	99.55	\$0	Metros Cuadrados	3,292	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100052785	Ampliación En Segunda Etapa De Rehabilitación De La Cruz Roja	FTUM201220	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,099	\$196,937	99.55	\$0	Metros Cuadrados	468	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053465	Rehabilitación Del Centro De Atención Infantil De La Colonia Roma Y Colonia El Cardonal	FTUM201226	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	REHABILITACION DEL CENTRO DE ATENCION INFANTIL DE LA COLONIA ROMA Y EL CARDONAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$349,445	\$347,522	\$343,748	99.45	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053489	Construcción De Rampa De Botado En La Comunidad De La Venetia	FTUM201227	Baja California Sur	La Paz	La Venetia	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$696,847	\$689,279	99.55	\$0	Metros Cuadrados	375	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053614	Ampliación Y Rehabilitación De La Biblioteca En Los Bariles	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	Los Bariles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,539	\$295,296	99.51	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053843	Impemobilización Al Edificio De Bomberos	FTUM201231	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$305,401	\$304,026	\$300,724	99.55	\$0	Metros Cuadrados	726	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100053879	Mejoramiento Y Adscuación De La Imagen Urbana De La Plaza Publica Y Acceso A Los Bariles	FTUM201235	Baja California Sur	La Paz	Los Bariles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$399,782	\$391,330	\$387,070	97.89	\$0	Metros Cuadrados	6,160	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100054628	Reencarpelado Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noreste De La Ciudad De La Paz	FTUM201247	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$557,477	\$551,423	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100054651	Reencarpelado Y Bacheo De Vialidades De La Zona Centro Noreste De La Ciudad De La Paz	FTUM201248	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$647,072	\$640,045	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS12130100054963	Reencarpetao Y Bacheo En Zona Sureste De La Ciudad De La Paz	FTUM201249	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$548,119	\$545,650	\$539,725	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,600	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100055668	Reencarpetao Y Bacheo De Vialidades De La Zona Sur De La Ciudad De La Paz	FTUM201250	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$631,110	\$628,265	\$621,442	99.55	\$0	Metros Cuadrados	1,850	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067364	Construccion De Oficinas Municipales Sector 6 , Fraccionamiento Camino Real	FTUM201251	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,765,084	\$1,011,520	\$1,011,520	\$1,011,520	56.20	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067432	Construccion Para Area De Dormitorio Y Baños En 6 Delegaciones Del Municipio De La Paz	FTUM201244	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$570,000	\$570,000	\$570,000	\$556,067	\$558,067	\$171,000	97.91	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067459	Adquisicion De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FTUM201252	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$418,773	\$418,773	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	1	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS12130100067500	Reparacion Y Mantenimiento A Unidades Recolectoras	FTM201242	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$0	\$705,000	\$705,000	\$649,622	\$349,811	\$349,811	\$349,811	49.62	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS121303000219785	Pavimentacion Primera Etapa Del Blvd. Alvaro Obregon Tramo Miguel Aleman Valdez A Gustavo Diaz Ordaz, En Cd. Constitucion, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2012	\$8,768,674	\$8,768,674	\$8,768,674	\$8,768,674	\$7,713,489	\$7,713,489	\$7,713,489	87.97	\$0	Metros Cuadrados	15,000	100.00	87.97	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061106	Rehabilitacion Segunda Etapa Registro Civil No.1	FTUM201325	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$149,532	\$149,532	\$149,532	\$147,109	\$147,109	\$147,109	98.38	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061372	Reparacion Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios DI	FTUM201330	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$746,703	\$746,703	\$746,703	\$353,658	\$353,658	\$224,011	47.36	\$0	Metros Cuadrados	900	100.00	30.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061404	Construccion De Casa Integral De Atencion Para La Mujer	FTUM201332	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,563,929	\$1,556,885	\$1,556,885	\$1,556,885	99.55	\$0	Metros Cuadrados	240	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100061479	Construccion De Oficinas Cruz Roja, Sector 6 Camino Real	FTUM201334	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$793,948	\$793,948	\$793,948	\$781,664	\$781,664	\$283,185	98.45	\$0	Metros Cuadrados	120	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1313010062970	Construcción De Centro De Atención Infantil, Los Cardones	FTUM201337	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$1,595,154	\$1,595,154	\$1,595,154	\$962,830	\$962,830	\$478,546	60.36	\$0	Metros Cuadrados	230	100.00	75.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063004	Rehabilitación De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz	FTUM201338	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$198,570	\$198,570	\$195,528	\$195,528	\$195,528	\$195,528	98.47	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063044	Rehabilitación De Parque Guetazo En El Municipio De La Paz	FTUM201339	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,405	\$295,405	\$295,405	98.47	\$0	Metros Cuadrados	600	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063094	Rehabilitación De Parque Las Americas En El Municipio De La Paz	FTUM201340	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$299,944	\$299,944	\$299,944	\$295,350	\$295,350	\$267,407	98.47	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063222	Rehabilitación De Parque Santa Maria En El Municipio De La Paz	FTUM201341	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,370	\$295,370	\$227,196	98.46	\$0	Metros Cuadrados	1,200	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063309	Rehabilitación De Parque Ruiz Cortez En El Municipio De La Paz	FTUM201342	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$293,179	\$293,179	\$293,179	\$225,098	\$225,098	\$225,098	76.78	\$0	Metros Cuadrados	3,600	100.00	60.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063384	Rehabilitación De Parque Calandrio En El Municipio De La Paz	FTUM201343	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$294,763	\$294,763	\$294,763	98.25	\$0	Metros Cuadrados	750	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063509	Rehabilitación De Parque Bella Vista En El Municipio De La Paz	FTUM201344	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$198,685	\$198,685	\$198,685	\$195,642	\$195,642	\$123,617	98.47	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063573	Rehabilitación De Parque El Progreso En El Municipio De La Paz	FTUM201345	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$397,126	\$397,126	\$397,126	\$391,042	\$391,042	\$391,042	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,400	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063662	Rehabilitación De Parque Pedregal Del Cortes En El Municipio De La Paz	FTUM201346	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$344,640	\$344,640	\$344,640	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,000	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1313010063796	Rehabilitación De Parque Villas De Guadalupe En El Municipio De La Paz	FTUM201347	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$149,536	\$149,536	\$149,536	\$147,246	\$147,246	\$81,173	98.47	\$0	Metros Cuadrados	3,500	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13130100063922	Rehabilitación De Parque Guadalupe Victoria En El Municipio De La Paz	FTUM201348	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$199,832	\$199,832	\$199,832	\$108,141	\$108,141	\$108,141	54.12	\$0	Metros Cuadrados	5,000	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100063992	Construcción De Las Oficinas De La Delegación Incluyendo Bomberos, Servicios Públicos Y Cruz Roja En El Sargento	FTUM201349	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$1,399,266	\$1,399,266	\$1,399,266	\$312,438	\$312,438	\$178,033	22.33	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	35.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064436	Mejoramiento De La Imagen Urbana A La Entrada De La Localidad De Los Planes	FTUM201353	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$298,126	\$298,126	\$298,126	\$282,861	\$282,861	\$282,861	94.88	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064514	Rehabilitación De Plaza Cívica En La Localidad De Los Planes	FTUM201354	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$497,482	\$497,482	\$497,482	\$489,861	\$489,861	\$489,861	98.47	\$0	Metros Cuadrados	1,500	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064585	Rehabilitación De Salon Social En El Probeta De Puerto Chale	FTUM201355	Baja California Sur	La Paz	Puerto Chale	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$549,983	\$549,983	\$549,983	\$164,995	\$164,995	\$164,995	30.00	\$0	Metros Cuadrados	250	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064667	Construcción De Salidas De Aguas Pluviales A La Colonia Fovissate	FTUM201356	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$0	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$393,872	\$393,872	\$393,872	98.47	\$0	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100064774	Construcción De Modulo De Baños En El Parque Cuauhtemoc	FTUM201357	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$349,565	\$349,565	\$349,565	\$344,211	\$344,211	\$330,596	98.47	\$0	Metros Cuadrados	15	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100092856	Programa De Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado En La Ciudad De La Paz, B.C.S	2	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$18,182,658	\$9,781,271	\$9,781,271	\$5,665,327	\$5,665,327	\$5,665,327	\$5,665,327	57.92	\$0	Metros Cuadrados	100,000	100.00	57.92	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130100102727	Reparación Y Mantenimiento A Unidades De Servicios Públicos	FTFM201314	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	n.a.	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$0	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$554,649	\$554,649	\$554,649	55.46	\$0	Lote	1	100.00	60.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130300208012	Primera Etapa De La Pavimentación Del Blvd. Alvaro Obregón Tramo: Miguel Alemán Valdés A Gustavo Díaz Ordaz. En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$2,731,326	\$6,114,957	\$6,114,957	\$5,564,541	\$5,564,541	\$5,564,541	\$5,564,541	91.00	\$0	Metros Cuadrados	150,000	100.00	91.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13130400263327	Ampliación De Red De Alcantarillado Sanitario En El Centenario	FTSD201362	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2013	\$4,200,000	\$4,160,943	\$4,160,943	\$4,160,943	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	783	100.00	90.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13140100286712	Rehabilitación De Parque Indeco En El Municipio De La Paz	FMUM2013 13	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$295,265	\$295,265	\$0	98.42	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286719	Rehabilitación De Parque Rio Blanco En El Municipio De La Paz	FMUM2013 14	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$299,963	\$222,147	\$222,147	\$0	74.05	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286726	Rehabilitación De Parque Villas Del Encanto En Municipio De La Paz	FMUM2013 16	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$150,000	\$150,000	\$0	50.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286733	Reparación Y Mantenimiento De Instalaciones De Centros De Desarrollo Comunitarios Di	FMUM2013 17	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$169,445	\$369,445	\$369,445	\$369,445	\$363,892	\$363,892	\$363,892	98.50	\$0	Lote	0	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13140100286738	Construcción De Escalinata En Colonia Piedregal Del Cortez	FMUM2013 18	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Educación	En Ejecución	2013	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100471363	Adquisición De Equipamiento En Infraestructura Deportiva	FMBM2013 02	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- PLANEACION	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipam ento	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100471411	Equipamiento Para Extracción Vehicular Y Accesorios Complementarios	FMBM2013 04	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$45,500	\$45,500	\$45,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipam ento	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100471427	Programa De Rehabilitación Y Reinstalación De Mobiliario, Gimnasio Al Aire Libre Y Juegos Infantiles	FMBM2013 05	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipam ento	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472170	Rehabilitación Rastro Municipal	FMUM2013 16	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$1,487,783	\$1,487,783	\$1,487,783	\$1,487,783	\$442,624	\$442,624	\$0	29.75	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472183	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Aguista Olchaca Aviles	FMUM2013 12	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472199	Reencarpelado Y Bacheo De Vialidades En La Ciudad De La Paz	FMUM2013 14	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472211	Rehabilitación De Subcomandancia En Subdelegación Mellón Abañez	FMUM2013 09	Baja California Sur	La Paz	Mellón Abañez Dominguez	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS13150100472234	Rehabilitación De Infraestructura En Delegación Los Dolores	FMUM2013 15	Baja California Sur	La Paz	Los Dolores	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	2,500	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472246	Rehabilitación Di Todos Santos	FMUM2013 10	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	8,000	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS13150100472709	Ampliación Y Rehabilitación De Biblioteca Y Cdc Los Bariles	FMUM2013 13	Baja California Sur	La Paz	Los Bariles	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2013	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados	1,145	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289485	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Nicolas Bravo	FMUM2014 09	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,142	\$490,818	\$490,818	\$331,835	98.16	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289495	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Agustín Olachea Aviles	FMUM2014 10	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$499,987	\$492,653	\$492,653	\$249,993	98.53	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289510	Rehabilitación Y Mejoramiento Mercado Francisco I Madero	FMUM2014 11	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$497,870	\$490,324	\$490,324	\$490,324	98.06	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289544	Rehabilitación De Infraestructura Municipal Del Deporte	FMUM2014 13	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Educación	En Ejecución	2014	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,924	\$144,745	\$144,745	\$74,962	96.50	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289586	Construcción De Banda Perimetral En Centro De Integración A La Mujer	FMUM2014 14	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2014	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,459	\$193,502	\$193,502	\$0	96.75	\$0	Metros Cuadrados	251,871	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289623	Sistema De Tramites Y Servicios Municipales	FMFM2014 15	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$251,871	\$251,871	\$251,871	\$251,871	\$251,360	\$251,360	\$162,400	99.80	\$0	Lote	215,178	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140100289401	Ventanilla De Atención De Tramites Y Servicios Municipales	FMFM2014 06	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$650,295	\$650,295	\$33,490	92.90	\$0	Metros Cuadrados	215,178	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439054	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Campeche Tramo José Ortiz De Domínguez A Lic. Primo Verdad En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		22- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$2,340,000	\$2,337,660	\$2,337,660	\$2,337,660	\$1,941,169	\$1,941,169	\$1,941,169	83.04	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439232	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica Del Blvd. Gilberto Gilio Arceña Tramo Juan Gastillo Larios A Río Parana En La Ciudad De La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,158,250	\$6,202,092	\$6,202,092	\$6,202,092	\$6,186,420	\$6,186,420	\$6,186,420	99.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140400439315	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle San Benito (Prolo. Blvd. Pino Payas) Tramo Blvd. Santa Rosa A San Carlos En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$15,742,750	\$16,377,007	\$16,377,007	\$16,377,007	\$16,259,587	\$16,259,587	\$16,259,587	99.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439381	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Tecadevi, Tramo Prolog. Yucatan A Calle Chapas, En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,295,000	\$2,292,705	\$2,292,705	\$2,292,705	\$2,224,281	\$2,224,281	\$2,224,281	97.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439559	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Luis Barajas Tramo Carabeneros A Calle Zapote En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,600,000	\$8,243,400	\$8,243,400	\$8,243,400	\$8,224,321	\$8,224,321	\$8,224,321	99.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439624	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Josefa Ortiz De Domínguez Tramo Viosca A Blvd. Luis Donaldo Colosio En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,864,000	\$7,907,136	\$7,907,136	\$7,907,136	\$7,895,819	\$7,895,819	\$7,895,819	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439722	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Santa Rosa De Las Palmas Tramo Av. Leona Vicario A Mision San Fernando En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,740,000	\$6,732,260	\$6,732,260	\$6,732,260	\$5,714,228	\$5,714,228	\$5,714,228	84.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439800	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle San Fernando Tramo Nuestra Señora Del Concho A Santa Rosa De Las Palmas En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,140,000	\$5,133,860	\$5,133,860	\$5,133,860	\$3,587,688	\$3,587,688	\$3,587,688	69.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439860	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Violetas, Tramo Avenida De Los Cabos A Calle Girasoles Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,120,000	\$5,263,880	\$5,263,880	\$5,263,880	\$4,429,599	\$4,429,599	\$4,429,599	84.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400439933	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Avenida De Las Californias Tramo Ernesto Chavez A Nativos San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,570,000	\$5,563,430	\$5,563,430	\$5,563,430	\$3,776,956	\$3,776,956	\$3,776,956	67.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440057	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Mauricio Castro Tramo Ernesto Chavez A Nativos En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,570,000	\$5,563,430	\$5,563,430	\$5,563,430	\$4,028,078	\$4,028,078	\$4,028,078	72.40	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	72.40	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440127	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Cibemética Tramo Madre Teresa De Calcuta A Forjadores San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,500,000	\$4,495,500	\$4,495,500	\$4,495,500	\$3,609,102	\$3,609,102	\$3,609,102	80.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440196	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Trajeras Tramo Yale A Valero En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,360,000	\$2,357,640	\$2,357,640	\$2,357,640	\$1,644,322	\$1,644,322	\$1,644,322	69.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440274	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Jose Maria Suarez Tramo Benito Juarez A Preparatorio, Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,085,000	\$8,076,915	\$8,076,915	\$8,076,915	\$7,576,967	\$7,576,967	\$7,576,967	93.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440633	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De La Calle Emiliano Zapata Tramo Blvd. Agustín Olachea A Guillermo Prieto A Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,010,000	\$8,001,990	\$8,001,990	\$8,001,990	\$6,537,031	\$6,537,031	\$6,537,031	81.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14140400440716	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Niños Heroes Tramo Blvd. Agustín Gitchas A Guillermo Prieto Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,350,000	\$11,336,650	\$11,336,650	\$11,336,650	\$7,807,324	\$7,807,324	\$7,807,324	68.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440821	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Lorena M De Tapia Tramo Antonio Alvarez Rico A Blvd. Niños Heroes Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,940,000	\$6,684,060	\$6,684,060	\$6,684,060	\$6,674,016	\$6,674,016	\$6,674,016	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440898	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Felix Ortega Tramo Blvd. Alvarez Rico A Francisco Madero En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$13,398,000	\$16,084,602	\$16,084,602	\$16,084,602	\$16,073,714	\$16,073,714	\$16,073,714	99.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400440960	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Acceso Al Poblado De Bahía Asunción, Tramo Monumento Al Pescador A Cooperativa Union De Ejidos, En Bahía Asunción Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,556,000	\$9,546,444	\$9,546,444	\$9,546,444	\$8,859,807	\$8,859,807	\$8,859,807	92.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400441033	Pavimentación Con Concreto Hidraulico De La Calle Adán G. Velarde Tramo Heroico Colegio Militar A 8 De Octubre Santa Rosalia Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,025,000	\$2,022,975	\$2,022,975	\$2,022,975	\$1,491,429	\$1,491,429	\$1,491,429	73.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400441104	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Muro Tramo Hotel Francos A Topar Cerrada Santa Rosalia Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,696,000	\$3,692,304	\$3,692,304	\$3,692,304	\$2,738,774	\$2,738,774	\$2,738,774	74.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14140400441158	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Calle Muro Tramo Hotel Francos A Topar Cerrada Santa Rosalia Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGÍA	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,940,000	\$5,934,060	\$5,934,060	\$5,934,060	\$3,856,027	\$3,856,027	\$3,856,027	64.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471063	Rehabilitación De Parque Fraccionamiento Terranova	FMUM2014 06	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471084	Rehabilitación De Parque Arboledas	FMUM2014 07	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$179,440	\$179,440	\$0	29.91	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471113	Rehabilitación De Parque Casita	FMUM2014 08	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471176	Rehabilitación De Parque Fraccionamiento La Cima	FMUM2014 09	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$442,158	\$442,158	\$0	98.26	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471215	Rehabilitación De Parque El Pescadero En El Municipio De La Paz	FMUM2014 11	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero Rural		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14150100471226	Adquisición De Vehículo Carro Canasta	FMBM2014 02	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$802,667	\$802,667	\$802,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471245	Adquisición De Vehículo Para El Centro Municipal De Atención Canina	FMBM2014 03	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471266	Adquisición Vehículo Tanque Tipo Pipa	FMBM2014 04	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA DO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150100471309	Rehabilitación De Caminos Rurales	FMUR2014 01	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Kilómetro	1,500	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598308	Pavimentación De Calle Heroes De Independencia, Tramo Heroico Colegio Militar A Monterrey, En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,430,800	\$6,430,000	\$6,430,000	\$6,430,000	\$5,579,404	\$5,579,404	\$5,579,404	86.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.77	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598335	Pavimentación Calle Norte Tramo Heroes De Independencia A Prof. Marcelo Rubio Ruiz, En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,229,980	\$4,229,980	\$4,229,980	86.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.92	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598384	Pavimentación Calle Monterrey Tramo Heroes De Independencia A Prof. Marcelo Rubio Ruiz En La Paz, Mpio. La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,866,800	\$4,245,651	\$4,245,651	\$4,245,651	87.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.24	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598415	Pavimentación Calle Prolongación Yucatán Tramo Heroico En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,173,000	\$1,173,800	\$1,173,800	\$1,173,800	\$1,081,746	\$1,081,746	\$1,081,746	92.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.16	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400598455	Pavimentación Avenida Unión Tramo Horno Nacional A Derechos De La Informacion En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,595,500	\$5,595,500	\$5,595,500	\$5,595,500	\$5,054,831	\$5,054,831	\$5,054,831	90.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.34	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599205	Pavimentación De Calle Melitón Alvarado Tramo Puebla A Jalisco En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,517,500	\$2,517,500	\$2,517,500	\$2,517,500	\$2,329,072	\$2,329,072	\$2,329,072	92.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.52	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599278	Pavimentación De La Calle Benito Estrada, Tramo Tuna A Juan De Dios Angulo En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,885,750	\$2,391,750	\$2,391,750	\$2,391,750	\$2,384,416	\$2,384,416	\$2,384,416	99.69	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.69	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599308	Pavimentación De Calle Benito Saltrán Tramo Blvd. Francisco J Mujica A Petronio Flores En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,211,000	\$3,211,000	\$3,211,000	\$3,211,000	\$2,657,756	\$2,657,756	\$2,657,756	82.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	82.77	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400599336	Pavimentación De La Calle Petronio Flores Tramo Tuna A Juan De Dios Angulo En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,467,500	\$3,467,500	\$3,467,500	\$3,467,500	\$3,075,742	\$3,075,742	\$3,075,742	88.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.70	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1415040599392	Pavimentación De La Calle Jilguero Tramo Avenida El Calandrio A Bordo En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$737,150	\$737,150	\$737,150	\$737,150	\$630,691	\$630,691	\$630,691	85.56	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.56	Financiera / Física / Registro.
BCS1415040599435	Pavimentación De La Calle Gorion Tramo Avenida El Calandrio A Bordo En La Paz, B.C.S., Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$974,050	\$974,050	\$974,050	\$974,050	\$947,739	\$947,739	\$947,739	97.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.30	Financiera / Física / Registro.
BCS1415040599462	Pavimentación De La Calle Canario Tramo Avenida El Calandrio A Bordo En La Paz, Mpio. De La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,412,200	\$1,412,200	\$1,412,200	\$1,412,200	\$1,136,612	\$1,136,612	\$1,136,612	80.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.49	Financiera / Física / Registro.
BCS1415040599497	Pavimentación De La Calle Venados Tramo Arroyo A Los Renos En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,106,500	\$6,106,500	\$6,106,500	\$6,106,500	\$4,494,734	\$4,494,734	\$4,494,734	73.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	73.61	Financiera / Física / Registro.
BCS1415040599528	Pavimentación De La Calle Desierto Del Vizcaino Tramo Calle Del Arco A Prolog. Blvd. Margarita Maza De Juárez En La Loc. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,320,500	\$1,320,500	\$1,320,500	\$1,320,500	\$1,161,461	\$1,161,461	\$1,161,461	87.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.96	Financiera / Física / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1415040599557	Pavimentación De La Calle Omeces Tramo Valentin Gomez Farías A Motezumá En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura Y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,805,500	\$1,805,500	\$1,805,500	\$1,805,500	\$1,665,013	\$1,665,013	\$1,665,013	92.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	92.22	Financiera / Física / Registro.
BCS1415040599576	Pavimentación De La Calle Tlaxc Tramo Mochizuma A Quetzalcoatl En La Paz, B.C.S	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,910,000	\$3,910,000	\$3,910,000	\$3,910,000	\$3,814,809	\$3,814,809	\$3,814,809	97.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.57	Financiera / Física / Registro.
BCS1415040599679	Pavimentación De La Calle Peña Tramo Valentin Gomez Farías A Jesús Ortiz De Domínguez En La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,674,250	\$2,674,250	\$2,674,250	\$2,674,250	\$2,103,030	\$2,103,030	\$2,103,030	78.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	78.64	Financiera / Física / Registro.
BCS1415040599704	Pavimentación De La Calle Prolongación Blvd. Las Palmas Tramo Perla A Blvd. Luis Donaldo Colosio En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,209,350	\$1,209,350	\$1,209,350	\$1,209,350	\$920,872	\$920,872	\$920,872	76.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	76.15	Financiera / Física / Registro.
BCS1415040599745	Pavimentación De La Calle Justicia Tramo Himno Nacional A Educación En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$983,250	\$1,339,250	\$1,339,250	\$1,339,250	\$1,334,958	\$1,334,958	\$1,334,958	99.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.68	Financiera / Física / Registro.
BCS1415040599783	Pavimentación De La Calle Pitahayas Tramo Angel Castro Matteoli A De Las Viznagas En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,105,000	\$3,170,000	\$3,170,000	\$3,170,000	\$3,138,199	\$3,138,199	\$3,138,199	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro.
BCS1415040599804	Pavimentación De La Calle Los Cardones Tramo De Las Pitahayas A De Las Viznagas En La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,760,000	\$2,760,000	\$2,760,000	\$2,756,000	\$1,481,504	\$1,481,504	\$1,481,504	53.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	53.68	Financiera / Física / Registro.
BCS1415040599831	Pavimentación De Calle Beta Tramo Carabineros A Retorno Beta En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,996,750	\$4,996,750	\$4,996,750	\$4,996,750	\$4,466,035	\$4,466,035	\$4,466,035	89.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.38	Financiera / Física / Registro.
BCS1415040599860	Pavimentación De La Calle Palo Adon Tramo Huahua A Palo Blanco En La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,842,500	\$6,842,500	\$6,842,500	\$6,842,500	\$5,316,456	\$5,316,456	\$5,316,456	77.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	77.70	Financiera / Física / Registro.
BCS1415040599890	Pavimentación De La Calle Retorno Mandarina Ubicado Entre Prolog. Piedra E Kino Y Blvd. Forjadores En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,036,000	\$3,036,000	\$3,036,000	\$3,036,000	\$2,468,877	\$2,468,877	\$2,468,877	81.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	81.32	Financiera / Física / Registro.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14150400599918	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata Tramo Melton Albañez A Alvaro Obregon En San Juan De Los Planes Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura Y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,087,500	\$3,087,500	\$3,087,500	\$3,087,500	\$2,359,862	\$2,359,862	\$2,359,862	76.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	76.43	Financiera / Física / Registro.
BCS14150400599949	Pavimentación De La Calle Miguel Aleman Tramo Venustiano Carranza A Emiliano Zapata En San Juan De Los Planes Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,024,850	\$1,024,850	\$1,024,850	\$1,024,850	\$733,107	\$733,107	\$733,107	71.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	71.53	Financiera / Física / Registro.
BCS14150400600006	Pavimentación De La Calle Mision Nuestra Señora Del Cocho Tramo Av. Leona Vicario A Mision De Santa Gertrudis En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,197,465	\$8,197,465	\$8,197,465	\$8,197,465	\$7,708,026	\$7,708,026	\$7,708,026	94.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.03	Financiera / Física / Registro.
BCS14150400600046	Pavimentación De Calle Mision De Santa Gertrudis Tramo Mision De Nuestra Señora De Cocho A Mision De Nuestra Señora De Huasnapí En Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,216,177	\$2,216,177	\$2,216,177	\$2,216,177	\$1,955,749	\$1,955,749	\$1,955,749	88.25	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.25	Financiera / Física / Registro.
BCS14150400600090	Pavimentación De La Calle Juan De Ullos Tramo Carnetas A Av. Misioneros En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,542,000	\$3,542,000	\$3,542,000	\$3,542,000	\$3,141,992	\$3,141,992	\$3,141,992	88.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.71	Financiera / Física / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600112	Pavimentación De La Calle Mision De Chiriyaki Tramo Mision Del Descanso A Calle 1 En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura Y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$9,720,295	\$8,220,295	\$8,220,295	\$8,220,295	\$7,999,067	\$7,999,067	\$7,999,067	97.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.31	Financiera / Física / Registro.
BCS14150400600130	Pavimentación De Calle Mision Chiriyaki A Av. Mision De Santa Gertrudis En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,364,055	\$2,364,055	\$2,364,055	\$2,364,055	\$2,351,732	\$2,351,732	\$2,351,732	99.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.48	Financiera / Física / Registro.
BCS14150400600141	Pavimentación Calle Isla De Margaritas Tramo Isla De Cuba A Isla De Bernudes En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,998,843	\$3,998,843	\$3,998,843	\$3,998,843	\$3,850,908	\$3,850,908	\$3,850,908	96.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.30	Financiera / Física / Registro.
BCS14150400600160	Pavimentación De La Calle Luna Tramo Pluton A Av. Leona Vicario En Cabo San Lucas En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,852,500	\$7,084,500	\$7,084,500	\$7,084,500	\$6,696,671	\$6,696,671	\$6,696,671	94.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.53	Financiera / Física / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14150400600168	Pavimentación Calle Nieve Tramo Cornetas A Via Lactea En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,485,000	\$2,945,000	\$2,945,000	\$2,945,000	\$2,389,999	\$2,389,999	\$2,389,999	81.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	81.15	Financiera / Física / Registro.
BCS14150400600177	Pavimentación Calle Tierra Tramo Luna A Via Lactea En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,610,000	\$1,962,000	\$1,962,000	\$1,962,000	\$1,941,909	\$1,941,909	\$1,941,909	98.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.98	Financiera / Física / Registro.
BCS14150400600191	Pavimentación Calle Pluton Tramo Luna A Via Lactea En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,737,500	\$3,737,500	\$3,737,500	\$3,737,500	\$2,881,292	\$2,881,292	\$2,881,292	77.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	77.09	Financiera / Física / Registro.
BCS14150400600212	Pavimentación De Calle Mariano Matamoros Tramo Av.Redoma A Camino Al Faro Viejo En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de planeación urbana infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,070,823	\$3,070,823	\$3,070,823	\$3,070,823	\$2,798,589	\$2,798,589	\$2,798,589	91.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.13	Financiera / Física / Registro.
BCS14150400600291	Pavimentación Faro Cabo Falso Tramo Faro Viejo A Faro Natividad En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003 Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$2,898,000	\$1,562,878	\$1,562,878	\$1,562,878	53.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	53.93	Financiera / Física / Registro.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS14150400600533	Pavimentación Faro San Lazaro, Tramo Duran A Faro Balmaceda En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,898,178	\$2,898,178	\$2,898,178	\$2,898,178	\$2,219,250	\$2,219,250	\$2,219,250	76.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	76.57	Financiera / Física / Registro.
BCS14150400600547	Pavimentación De La Calle Faro Balmaceda Tramo Auditorio Leonardo Gastelum Y Camino Al Faro Viejo En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,312,000	\$3,312,000	\$3,312,000	\$3,312,000	\$2,371,343	\$2,371,343	\$2,371,343	71.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	71.60	Financiera / Física / Registro.
BCS14150400600553	Pavimentación De La Calle Johan Sebastian Bach Tramo Calle Gandhi A Atmologas En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,245,000	\$7,245,000	\$7,245,000	\$7,245,000	\$6,854,141	\$6,854,141	\$6,854,141	94.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.61	Financiera / Física / Registro.
BCS14150400600566	Pavimentación Calle Psicología Tramo Amado Nervo A Forjadores En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,284,055	\$3,568,555	\$3,568,555	\$3,568,555	\$3,215,636	\$3,215,636	\$3,215,636	90.11	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	90.11	Financiera / Física / Registro.
BCS14150400600576	Pavimentación Calle Miguel Berin Fernandez, Tramo Ernesto Chavez A Francisco Payen En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,581,600	\$7,910,600	\$7,910,600	\$7,910,600	\$7,892,822	\$7,892,822	\$7,892,822	99.78	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.78	Financiera / Física / Registro.
BCS14150400600588	Pavimentación De La Calle La Rivera Tramo Forjadores A Jose Mara Chavez Hermosillo En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,589,363	\$4,589,363	\$4,589,363	\$4,589,363	\$4,118,214	\$4,118,214	\$4,118,214	89.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.73	Financiera / Física / Registro.
BCS14150400600595	Pavimentación De La Calle Chapas Tramo Guanajuato A Carretera Transpeninsular En San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,113,096	\$5,335,096	\$5,335,096	\$5,335,096	\$5,274,619	\$5,274,619	\$5,274,619	98.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.87	Financiera / Física / Registro.
BCS14150400600607	Pavimentación Del Blvd. Ley Federal Del Trabajo Tramo Ignacio Allende A Independencia En Loreto Mpio De Loreto.	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$6,383,706	\$6,383,706	\$6,383,706	\$6,383,706	\$5,317,935	\$5,317,935	\$5,317,935	83.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	83.30	Financiera / Física / Registro.
BCS14150400600629	Pavimentación De La Calle Jose Osuna Tramo Clodomiro Cota A Arroyo Las Perras En Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,473,150	\$1,473,150	\$1,473,150	\$1,473,150	\$727,095	\$727,095	\$727,095	49.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.36	Financiera / Física / Registro.
BCS14150400600635	Pavimentación De La Calle Antonio Mijang Tramo Juan Felipe Lagos A Melcon En Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,613,984	\$7,613,984	\$7,613,984	\$7,613,984	\$6,219,120	\$6,219,120	\$6,219,120	81.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	81.68	Financiera / Física / Registro.
BCS14150400600643	Pavimentación De Calle Gavitas Tramo Av Pargos A Langostas En Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$4,529,161	\$4,529,161	\$4,529,161	\$4,529,161	\$3,026,148	\$3,026,148	\$3,026,148	66.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	66.81	Financiera / Física / Registro.
BCS14150400600649	Pavimentación De Calle Adolfo Ruiz Cortinez Tramo Blvd. Niños Heroes A Blvd. Antonio Alvarez Rico En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$10,161,390	\$10,161,390	\$10,161,390	\$10,161,390	\$8,349,281	\$8,349,281	\$8,349,281	82.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	82.17	Financiera / Física / Registro.
BCS14150400600666	Pavimentación De La Calle Francisco Pelayo Tramo Blvd. Agustín Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio En Cd Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$6,337,102	\$6,337,102	\$6,337,102	88.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.55	Financiera / Física / Registro.
BCS14150400600677	Pavimentación De La Calle Ignacio Ramirez Tramo Blvd. Agustín Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$6,196,057	\$6,196,057	\$6,196,057	86.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.58	Financiera / Física / Registro.
BCS14150400600689	Pavimentación De La Calle Bellisario Dominguez Tramo Blvd. Agustín Olachea A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		g- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2014	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$7,156,853	\$6,127,820	\$6,127,820	\$6,127,820	85.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.62	Financiera / Física / Registro.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS14150400600720	Pavimentación De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Alvaro Obregón A Decalón En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$1,346,788	\$1,346,788	\$1,346,788	\$1,346,788	\$1,326,827	\$1,326,827	\$1,326,827	98.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.52	Financiera / Fisica / Registro:
BCS14150400600729	Pavimentación De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Alvaro Obregón A Decalón En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,156,691	\$8,156,691	\$8,156,691	\$8,156,691	\$6,817,018	\$6,817,018	\$6,817,018	83.58	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	83.58	Financiera / Fisica / Registro:
BCS14150400600737	Pavimentación De Calle Constituyentes De 1975 Tramo Blvd. Heroes De Independencia A Lorensa M De Tapia En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,931,871	\$2,931,871	\$2,931,871	\$2,931,871	\$2,635,731	\$2,635,731	\$2,635,731	89.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.90	Financiera / Fisica / Registro:
BCS14150400600745	Pavimentación Calle Manuel Torre Iglesias Tramo Blvd. Heroes De Independencia A Lorensa M De Tapia En Cd. Constitución	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$2,417,798	\$2,727,798	\$2,727,798	\$2,727,798	\$2,724,951	\$2,724,951	\$2,724,951	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.90	Financiera / Fisica / Registro:
BCS14150400600755	Pavimentación De La Calle Puerto La Paz, Tramo Puerto Benito Juárez A Puerto Tuxpan En Puerto San Carlos	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$5,345,381	\$5,346,381	\$5,346,381	\$5,346,381	\$4,359,702	\$4,359,702	\$4,211,677	81.54	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	81.54	Financiera / Fisica / Registro:
BCS14150400600772	Pavimentación Del Blvd. Acceso Al Poblado Benito Juárez, En Ejido Benito Juárez Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,169,525	\$8,080,550	\$8,080,550	\$8,080,550	\$6,724,066	\$6,724,066	\$6,724,066	83.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	83.21	Financiera / Fisica / Registro:
BCS14150400600799	Pavimentación De La Calle Miguel Alemán Valdez Tramo Blvd Emiliano Zapata A Profra Josefina Flores En Guerrero Negro	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2014	\$8,042,549	\$8,042,549	\$8,042,549	\$8,042,549	\$6,281,303	\$6,281,303	\$6,281,303	78.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	78.10	Financiera / Fisica / Registro:
BCS14160100635317	Pavimentación De La Calle Sociología Tramo Amado Nervo A Forjadores En San Jose Del Cabo, B.C.S.	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K003	Proyectos de construcción de carreteras		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2014	\$3,284,055	\$3,284,055	\$3,284,055	\$3,284,055	\$2,529,715	\$2,529,715	\$2,529,715	77.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14160400830756	Empastado Del Campo Del Parque Las Palmas, En Cabo San Lucas, Municipio De Los Cabos, B.C.S.	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2014	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,500,000	\$6,387,710	\$6,387,710	\$6,387,710	98.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS14160400830774	Construcción De La Primera Etapa De Las Oficinas Administrativas En San José Del Cabo, Municipio De Los Cabos, B.C.S.	-	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	\$12,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: PENDIENTE RECURSOS 2017 ZDA ASIGNACION / Fisica / Registro:
BCS14160400830805	Construcción De Plaza Con Techumbre En Puerto San Carlos, Municipio De Comondú, Baja California Sur	-	Baja California Sur	Comondú	Puerto San Carlos	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,999,844	\$9,999,844	\$9,999,844	100.00	\$0	Metros Cuadrados	4,716	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS14170200865103	Construcción De Stand De Tipo Con Aco. En Ciudad Constitución, Mpio De Comondú, Bcs	52612246	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2014	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,994,860	\$1,994,860	\$1,994,860	\$1,994,860	\$1,374,927	99.74	\$0	Metros Cuadrados	43,013	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS14170200892749	Adquisiciones Fasp 2014	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2018	\$61,698,580	\$62,060,329	\$62,060,329	\$61,804,111	\$61,804,111	\$61,804,111	\$61,804,111	99.59	\$0	Piezas	0	0.00	98.00	Financiera: / Fisca: avance casi al 100% en las adquisiciones / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1418010107076	Reconstrucción De Concreto Asfáltico Del Tramo Carretero Municipalizado Santa Rosalía Pinalteco 28, Del Km 0.000 Al Km 2.100, Municipio De Mulege / 2018-12-03-0091	2018-12-03-0091	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2014	\$7,142,402	\$7,142,402	\$7,142,402	\$7,142,402	\$3,767,590	\$3,767,590	\$2,142,721	52.75	\$0	Metros Cuadrados	100.00	52.75	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS15150100470339	Pavimentación De La Calle Ayuntamiento, Tramo Vicente Guerrero A Municipio Libre, En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,388,000	\$4,888,000	\$4,888,000	\$4,888,000	\$4,665,045	\$4,665,045	\$4,665,045	95.44	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.44	Financiera: / Fisca: / Registro:
BCS15150100470362	Pavimentación De La Calle Teohuacan, Tramo Moctezuma A Valentín Gómez Farías En La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,625,000	\$2,604,913	\$2,604,913	\$2,604,913	99.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.23	Financiera: / Fisca: / Registro:
BCS15150100470488	Pavimentación Del Blvd. La Paz, Tramo San Antonio A Blvd. Luis Donaldo Colosio, En La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,933,000	\$10,933,000	\$10,933,000	\$10,933,000	\$10,394,813	\$10,394,813	\$10,394,813	95.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.08	Financiera: / Fisca: / Registro:
BCS15150100470501	Pavimentación De La Calle Julián Castillo Larrea Tramo Blvd. Gilberto Arreola A Calle Gillo Arreola, En La Paz, Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,388,000	\$4,388,000	\$4,388,000	\$4,388,000	\$3,479,849	\$3,479,849	\$3,306,234	79.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	79.30	Financiera: / Fisca: / Registro:
BCS15150100470623	Pavimentación De La Calle Enrique Von Bortel, Tramo Bernardo Maldonado A Carabineros En La Paz, B.C.S., Mpio. La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	\$4,875,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
BCS15150100470641	Rehabilitación De La Casa Cuna (Col. 8 De Octubre) En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$7,396,500	\$7,396,500	\$7,396,500	\$7,396,500	\$6,819,406	\$6,819,406	\$6,819,406	92.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:
BCS15150100470630	Construcción De Alumbrado Escalinata Pedregal	FMUM2015 13	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$195,965	\$195,965	\$195,965	97.98	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisca: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470868	Construcción 2da Etapa Centro Municipal De Las Artes	FMUM2015 14	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisca: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470893	Construcción Barda Perimetral Y Obra Exterior Centro De Atención Infantil Los Cardones	FMUM2015 15	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$392,512	\$392,512	\$392,512	98.13	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	75.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisca: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100470948	Pavimentación Calle Rosaura Zapata Tramo 5 De Mayo A Melchor Ocampo En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,488,000	\$7,488,000	\$7,488,000	\$7,488,000	\$7,388,694	\$7,388,694	\$7,180,761	98.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.67	Financiera: / Fisca: / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100470965	Rehabilitación De Cidwiva Bulevar Forjadores, Tramo 5 De Febrero A Luis Donaldo Colosio	FMUM2015 16	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2015	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$246,336	\$246,336	\$212,003	98.53	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	10.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471003	Pavimentación De La Calle Emiliano Zapata Tramo 5 De Mayo A Jose Maria Morelos Y Pavon En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	\$4,842,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS15150100471017	Pavimentación De La Calle Norte Tramo Carretera Transpeninsular A Aquiles Serdan En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,917,200	\$7,552,200	\$7,552,000	\$7,552,000	\$7,547,324	\$7,547,324	\$6,679,977	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.94	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS15150100471018	Rehabilitación Y Adecuacion De Centros De Atención De Desarrollo Comunitario Y Atención Infantil	FMUM2015 11	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$590,324	\$590,324	\$570,816	98.39	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	10.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471047	Pavimentación De La Calle Fuente Tramo Del Agua A Circuito Los Biedales En La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,597,800	\$6,466,803	\$6,466,803	\$6,466,803	\$6,359,277	\$6,359,277	\$6,359,277	98.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.34	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS15150100471060	Pavimentación De La Calle Paseo Cabo San Lucas, Tramo Paseo Cabo De Oro A Av. Los Cangrejos En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,750,000	\$10,600,000	\$10,600,000	\$10,600,000	\$10,584,903	\$10,584,903	\$6,719,290	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.86	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471077	Pavimentación De La Calle Isla Jamaica Tramo De Isla De Cuba A Isla Gaisán En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,950,000	\$4,450,000	\$4,450,000	\$4,450,000	\$3,893,377	\$3,893,377	\$3,893,377	87.49	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.49	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS15150100471086	Pavimentación De La Calle Saturno Tramo Luna A Via Lictos, En Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,750,000	\$4,350,000	\$4,350,000	\$4,350,000	\$4,346,355	\$4,346,355	\$4,346,355	99.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.92	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS15150100471101	Pavimentación De La Calle Faro Viejo Tramo Constituyentes A Camino Al Faro En Cabo San Lucas Mpio. De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,385,585	\$2,385,585	\$2,385,585	88.36	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.36	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS15150100471118	Pavimentación De Calle Mision De San Javier Tramo Av. Los Cabo A Playa San Miguel En Cabo San Lucas Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,760,000	\$8,260,000	\$8,260,000	\$8,260,000	\$8,254,580	\$8,254,580	\$8,254,580	99.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.93	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471367	Pavimentación De Calle Mision De Calamanga Tramo Av. Nicolas Terrazá A Mision De San Jose Del Comundu En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,925,000	\$3,975,000	\$3,975,000	\$3,975,000	\$3,445,488	\$3,445,488	\$3,445,488	86.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	86.68	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS15150100471408	Pavimentación De La Calle San Luis Potosi Tramo Michoacan A Yucatan En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,400,000	\$4,125,000	\$4,125,000	\$4,125,000	\$3,693,295	\$3,693,295	\$3,693,295	89.53	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.61	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS15150100471419	Pavimentación De La Calle Huastamec Tramo Fiestas A Huascaltepec En San Jose Del Cabo Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,765,000	\$10,075,000	\$10,075,000	\$10,075,000	\$10,072,349	\$10,072,349	\$10,072,349	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.97	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS15150100471424	Pavimentación De La Calle Hermenegildo Galsano Tramo Cuauhtemoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez En Cd.Constitucion Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$8,395,000	\$8,395,000	\$8,395,000	\$8,037,337	\$8,037,337	\$7,927,770	95.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.74	Financiera: / Fisica: / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100471435	Pavimentación Calle Mariano Matamoros, Tramo Cuauhtémoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortines En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$9,000,000	\$7,855,455	\$7,855,455	\$7,728,295	87.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	87.27	Financiera / Fisica / Registro:
BCS15150100471442	Pavimentación Calle Nicolas Bravo Tramo Cuauhtémoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortines En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$8,395,000	\$8,395,000	\$8,395,000	\$8,114,360	\$8,114,360	\$8,081,383	96.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	96.66	Financiera / Fisica / Registro:
BCS15150100471452	Pavimentación Calle Javier Mina Tramo Cuauhtémoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortines En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,395,000	\$8,395,000	\$8,395,000	\$8,395,000	\$7,850,943	\$7,850,943	\$7,721,575	93.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.52	Financiera / Fisica / Registro:
BCS15150100471460	Pavimentación De La Calle Jesus Castro Aguirre Tramo Lorenza M De Tapia A Blvd. Heroes De Independencia En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,650,000	\$4,650,000	\$4,650,000	\$4,650,000	\$4,526,400	\$4,526,400	\$4,430,125	97.34	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.34	Financiera / Fisica / Registro:
BCS15150100471465	Pavimentación De La Calle Ignacio Alencá Tramo Cuauhtémoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortines En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,316,000	\$8,456,907	\$8,456,907	\$8,456,907	\$7,992,942	\$7,992,942	\$7,963,422	94.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.51	Financiera / Fisica / Registro:
BCS15150100471474	Pavimentación Calle Venustiano Carranza Tramo Cuauhtémoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortines En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,316,000	\$8,456,907	\$8,456,907	\$8,456,907	\$7,775,093	\$7,775,093	\$7,775,093	91.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.94	Financiera / Fisica / Registro:
BCS15150100471483	Pavimentación Calle Emiliano Zapata Tramo Cuauhtémoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortines En Cd. Constitución Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$8,316,000	\$7,775,093	\$7,775,093	\$7,775,093	93.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.50	Financiera / Fisica / Registro:
BCS15150100471489	Pavimentación Circuito Poblado Pozo Grande Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,862,000	\$9,962,000	\$9,962,000	\$9,962,000	\$9,860,082	\$9,860,082	\$9,860,082	98.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.98	Financiera / Fisica / Registro:
BCS15150100471494	Pavimentación Circuito Poblado San Isidro En Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,960,000	\$3,551,933	\$3,551,933	\$3,551,933	89.70	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.70	Financiera / Fisica / Registro:
BCS15150100471503	Pavimentación Blvd. 20 De Noviembre Tramo Abasolo A Carretera A Loreto	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,230,353	\$7,680,353	\$7,680,353	\$7,680,353	\$7,543,573	\$7,543,573	\$6,182,520	98.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.22	Financiera / Fisica / Registro:
BCS15150100471527	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz (Zona1) Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,819,960	\$5,765,851	\$5,765,851	\$5,765,851	99.07	\$0	Luminaria	0	0.00	99.07	Financiera / Fisica / Registro:
BCS15150100471534	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz. (Zona 2) Mpio. De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,819,960	\$7,469,960	\$7,469,960	\$7,469,960	\$7,469,268	\$7,469,268	\$5,791,877	99.99	\$0	Luminaria	0	0.00	99.99	Financiera / Fisica / Registro:
BCS15150100471541	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz. (Zona 3) Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,466,746	\$5,466,746	\$5,466,746	99.94	\$0	Luminaria	0	0.00	99.94	Financiera / Fisica / Registro:
BCS15150100471546	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. De La Paz. (Zona 4), Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,469,960	\$5,467,794	\$5,467,794	\$5,467,794	99.96	\$0	Luminaria	0	0.00	99.96	Financiera / Fisica / Registro:
BCS15150100471553	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De El Centenario Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,444,960	\$1,444,960	\$1,444,960	\$1,444,960	\$1,420,896	\$1,420,896	\$1,420,896	98.33	\$0	Luminaria	0	0.00	98.33	Financiera / Fisica / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15150100471560	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Chameña Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$919,960	\$919,960	\$919,960	\$919,960	\$739,874	\$739,874	\$739,874	80.42	\$0	Luminaria	0	0.00	80.42	Financiera / Fisica / Registro:
BCS15150100471578	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Los Planes Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$385,477	\$385,477	\$385,477	74.85	\$0	Luminaria	0	0.00	74.85	Financiera / Fisica / Registro:
BCS15150100471580	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De Todos Santos Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,459,970	\$1,459,970	\$1,459,970	\$1,459,970	\$1,224,761	\$1,224,761	\$1,224,761	83.89	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471587	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De El Pescadero Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$689,970	\$689,970	\$689,970	\$689,970	\$492,083	\$492,083	\$492,083	71.32	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS15150100471591	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De El Cantizal Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$514,970	\$326,977	\$326,977	\$326,977	63.49	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS15150100471596	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Localidad De San Antonio En Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$513,330	\$513,330	\$513,330	\$513,330	\$513,300	\$329,049	\$329,049	64.10	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS15150100471601	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Cd. De Cabo San Lucas (Zona 1) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,357,400	\$7,357,400	\$7,357,400	\$7,357,400	\$6,127,745	\$6,127,745	\$6,127,745	83.29	\$0	Luminaria	0	0.00	83.29	Financiera / Fisica / Registro:
BCS15150100471608	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Cd. De Cabo San Lucas (Zona 2) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,339,900	\$7,339,900	\$7,339,900	\$7,339,900	\$6,317,423	\$6,317,423	\$6,317,423	86.07	\$0	Luminaria	0	0.00	86.07	Financiera / Fisica / Registro:
BCS15150100471613	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Cd. De San Jose Del Cabo (Zona 1) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$6,436,957	\$6,436,957	\$6,436,957	91.63	\$0	Luminaria	0	0.00	91.63	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471617	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En La Cd. De San Jose Del Cabo (Zona 2) Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$7,024,900	\$6,063,632	\$6,063,632	\$6,063,632	86.32	\$0	Luminaria	0	0.00	86.32	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100471624	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. Constitucion (Zona 1) Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,344,960	\$8,464,960	\$8,464,960	\$8,464,960	\$8,460,667	\$8,460,667	\$8,460,667	99.95	\$0	Luminaria	0	0.00	99.95	Financiera / Fisica / Registro:
BCS15150100471628	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. Constitucion (Zona 2) Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,719,960	\$3,598,465	\$3,598,465	\$3,598,465	96.73	\$0	Luminaria	0	0.00	96.73	Financiera / Fisica / Registro:
BCS15150100471632	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. Constitucion (Zona 3) En Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,719,960	\$3,784,960	\$3,784,960	\$3,784,960	\$3,719,403	\$3,719,402	\$3,653,731	98.27	\$0	Luminaria	0	0.00	98.27	Financiera / Fisica / Registro:
BCS15150100471637	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Cd. Insurgentes Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,294,960	\$5,383,668	\$5,383,668	\$5,383,668	\$5,289,552	\$5,289,552	\$5,244,859	98.25	\$0	Luminaria	0	0.00	98.25	Financiera / Fisica / Registro:
BCS15150100471642	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Puerto San Carlos Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,969,960	\$1,469,960	\$1,469,960	\$1,469,960	\$916,717	\$916,717	\$916,717	62.36	\$0	Luminaria	0	0.00	62.36	Financiera / Fisica / Registro:
BCS15150100471645	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico En Loreto Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeacion Urbana Infraestructura y Ecologia	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,974,800	\$8,474,800	\$8,474,800	\$8,474,800	\$7,696,528	\$7,696,528	\$7,696,528	90.82	\$0	Luminaria	0	0.00	90.82	Financiera / Fisica / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15150100471648	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Santa Rosalia Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,422,470	\$2,422,470	\$2,422,470	\$2,422,470	\$2,226,121	\$2,226,121	\$2,226,121	91.89	\$0	Luminaria	0	0.00	91.89	Financiera / Física / Registro:
BCS15150100471651	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Heroica Mulegé Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,422,470	\$1,179,970	\$1,179,970	\$1,179,970	\$1,045,594	\$1,045,594	\$1,045,594	88.61	\$0	Luminaria	0	0.00	88.61	Financiera / Física / Registro:
BCS15150100471654	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Guerrero Negro Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,207,950	\$6,207,950	\$6,207,950	\$6,207,950	\$5,824,271	\$5,824,271	\$5,824,271	93.82	\$0	Luminaria	0	0.00	93.82	Financiera / Física / Registro:
BCS15150100471657	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En La Localidad De San Ignacio Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$759,970	\$814,970	\$814,970	\$814,970	\$811,872	\$811,872	\$752,484	99.62	\$0	Luminaria	0	0.00	99.62	Financiera / Física / Registro:
BCS15150100471661	Programa De Rehabilitacion De Alumbrado Publico En Zona Pacifico Norte Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,389,970	\$1,389,970	\$1,389,970	\$1,389,970	\$1,386,407	\$1,386,407	\$1,386,407	99.74	\$0	Luminaria	0	0.00	99.74	Financiera / Física / Registro:
BCS15150100473228	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Norte Accesos A Vivienda Hermosa) Tramo Calle Sin Nombre A Calle Amanecer	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,632,750	\$1,837,750	\$1,837,750	\$1,837,750	\$1,825,115	\$1,825,115	\$1,825,115	99.31	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473244	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Perla Tramo Ignacio Ramirez A Aquiles Serdan	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$923,300	\$1,133,300	\$1,133,300	\$1,133,300	\$1,118,374	\$1,118,374	\$1,118,374	98.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.68	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473266	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico Del Callejon Topetes, Tramo Nayarit A Sonora	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,270,150	\$1,330,150	\$1,330,150	\$1,330,150	\$1,319,322	\$1,319,322	\$1,319,322	99.19	\$0	Metros lineales	0	0.00	99.19	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473294	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle 6 Tramo: Francisco I Madero A Mariano Abasolo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$452,200	\$987,200	\$987,200	\$987,200	\$969,287	\$969,287	\$969,287	98.19	\$0	Kilómetro lineal	0	0.00	98.19	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100473305	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Queretaro Tramo Durango A Yucatan	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$800,461	\$1,050,461	\$1,050,461	\$1,050,461	\$1,032,958	\$1,032,958	\$1,032,958	98.33	\$0	Metros lineales	0	0.00	98.33	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474098	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Heroes De Independencia, Tramo Perla A Vibosa	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$924,000	\$924,000	\$924,000	\$924,000	\$713,769	\$713,769	\$713,769	77.25	\$0	Metros lineales	0	0.00	77.25	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474122	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Llanos De Irai, Tramo Pol. Blvd. Margarita Maza De Juarez A El Arco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$483,000	\$573,000	\$573,000	\$573,000	\$561,157	\$561,157	\$561,157	97.93	\$0	Metros lineales	0	0.00	97.93	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474252	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Miguel Viveros, Tramo Dasi A Teodoro Ferro	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$220,694	\$220,691	\$220,691	63.05	\$0	Metros cúbicos	0	0.00	63.05	Financiera: PAGO DE REINTEGRO \$ 51,293.52 DE LA EMPRESA COALMO CONSTRUCCIONES / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100474285	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Juan Maria De Salvatierra Tramo Concejalas A Mpio Libre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$462,000	\$374,165	\$374,165	\$374,165	80.99	\$0	Metros lineales	0	0.00	80.99	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100476091	Programa De Reconstrucion De Diversas Vialidades Ciudad De La Paz, Colonias El Progreso Y Santa Fe	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,970,000	\$29,608,947	\$29,608,947	\$29,608,947	98.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15150100478447	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Abelardo Rodriguez Monijo Tramo Blvd. Fojadores A Enersto Chavez	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,471,750	\$2,056,750	\$2,056,750	\$2,056,750	\$1,544,965	\$1,544,965	\$1,544,965	75.12	\$0	Metros lineales	0	0.00	75.12	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100478524	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Tecnologia Tramo Blvd. Fojadores A Amado Nervo	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$737,800	\$1,372,800	\$1,372,800	\$1,372,800	\$1,352,033	\$1,352,033	\$1,352,033	98.49	\$0	Metros lineales	0	0.00	98.49	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479756	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Jose Maria Morelos Y Pavon Tramo Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortinez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$3,321,500	\$2,821,500	\$2,821,500	\$2,821,500	\$2,472,613	\$2,472,613	\$2,472,613	87.63	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150100479781	Saneamiento De Agua Potable Y Alcantarillado Y Alumbrado Publico De La Calle Puerto Tampico Tramo Puerto Tuupan A Puerto Cortez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Ecología	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,423,050	\$2,068,050	\$2,068,050	\$2,068,050	\$1,630,846	\$1,630,846	\$1,630,846	78.86	\$0	Metros lineales	0	0.00	78.86	Financiera: SE PAGO UN REINTEGRO DE \$ 78,937.49 DE CONSTRUCCIONES MTN S DE RL DE CV / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606689	Rehabilitación Y acondicionamiento De Áreas Verdes En La Unidad Deportiva Parque Nuevo Sol En La Ciudad De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,145,910	\$5,145,910	\$5,145,910	\$5,145,910	\$5,057,188	\$5,057,188	\$5,057,188	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606743	Rehabilitación Del Empastado Del Estadio De Fútbol Antonio Vazquez Rubio De Cd Constitución, Mpio De Comondú, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2015	\$5,325,563	\$5,325,563	\$5,325,563	\$5,325,563	\$5,233,743	\$5,233,743	\$5,233,743	98.28	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15150400606791	Rehabilitación Del Pádelo De La Ciudad De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,118,434	\$2,118,434	\$2,118,434	\$2,118,434	\$2,081,749	\$2,081,749	\$2,081,749	98.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1515040060621083	Adquisición De Camión Recolector De Basura	FMFM2015 20	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Transporte y vialidades	En Ejecución	2015	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,641,400	\$1,641,400	\$1,641,400	96.55	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1515040060621148	Construcción De Barde Perimetral Y Modulo De Baños En Parteen Del Jardín De Los Recuerdos	FMUM2015 21	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$982,322	\$982,322	\$982,322	\$594,634	98.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1515040060621234	Adquisición De Vehículos Nuevos.	FMBM2015 25	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	0	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS151502006069458	Construcción Del Centro De Desarrollo Comunitario Ubicada Sobre C. Abelardo Esq. Mejica Col. La Pasion En Localidad De La Paz, Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$4,124,178	\$4,124,178	\$4,124,178	\$4,124,178	\$4,118,072	\$4,118,072	\$4,118,072	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS151502006069529	Pavimentación Calle Maquey Tramo Tamarindo A Toronja Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,273,281	\$4,551,281	\$4,551,281	\$4,551,281	\$4,550,924	\$4,550,924	\$4,550,924	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.99	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS15160200669546	Pavimentación Calle Norte (Acceso Colonia Vista Hermosa) Tramo Calle Sin Nombre A Calle Amanecer Mpio La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,484,138	\$4,256,138	\$4,256,138	\$4,256,138	\$4,256,090	\$4,256,090	\$4,256,090	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669553	Pavimentación Calle Perla Tramo Ignacio Ramirez A Aquiles Serdan Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,000,857	\$3,000,857	\$3,000,857	\$3,000,857	\$2,987,908	\$2,987,908	\$2,987,908	99.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.57	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669571	Pavimentación Del Callejon Topete Tramo Nayari A Sonora Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,232,082	\$4,232,082	\$4,232,082	\$4,232,082	\$3,254,018	\$3,254,018	\$3,254,018	76.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	76.89	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669577	Pavimentación Calle Manuel M Dieguez Tramo Blvd. 5 De Febrero A Blvd. Virginia Peratta Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,363,773	\$4,579,773	\$4,579,773	\$4,579,773	\$4,579,279	\$4,579,279	\$4,579,279	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.99	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669588	Pavimentación Calle 6 Tramo Francisco I Madero A Mariano Abasolo Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,170,426	\$1,980,426	\$1,980,426	\$1,980,426	\$1,980,265	\$1,980,265	\$1,980,265	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.99	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200669595	Pavimentación De La Calle Queretano Tramo Durango A Yucatan Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,756,306	\$3,186,306	\$3,186,306	\$3,186,306	\$3,186,227	\$3,186,227	\$3,186,227	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670683	Pavimentación Calle De Las Viznagas Tramo De Los Mezquites A Italia Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,231,929	\$2,536,929	\$2,536,929	\$2,536,929	\$2,536,447	\$2,536,447	\$2,536,447	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.98	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670703	Pavimentación Calle Florencia Tramo De Las Viznagas A Turin Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,829,622	\$1,449,622	\$1,449,622	\$1,449,622	\$1,447,881	\$1,447,881	\$1,447,881	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.88	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670722	Pavimentación Calle Turin Tramo Italia A Tibet Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,954,414	\$1,825,414	\$1,825,414	\$1,825,414	\$1,824,549	\$1,824,549	\$1,824,549	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.95	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670746	Pavimentación Calle Tibet Tramo Turin A Angel Matteotti Mpio La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,287,434	\$1,217,434	\$1,217,434	\$1,217,434	\$1,216,367	\$1,216,367	\$1,216,367	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.91	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670767	Pavimentación Calle Heros De Independencia Tramo Perla A Vizca. Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes		SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,669,596	\$3,170,597	\$3,170,597	\$3,170,597	\$3,169,646	\$3,169,646	\$3,169,646	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.97	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS15160200670781	Pavimentación Calle Llanos De Iraí Tramo Prof. Blvd. Margarita Maza De Juárez A El Arco Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,416,648	\$1,398,648	\$1,398,648	\$1,398,648	\$1,396,704	\$1,396,704	\$1,396,704	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.86	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670805	Pavimentación Calle Manuel Ferron Tramo Prof. Blvd. Margarita Maza De Juárez A El Arco Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,342,355	\$1,227,355	\$1,227,355	\$1,227,355	\$1,226,778	\$1,226,778	\$1,226,778	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.95	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670822	Pavimentación Miguel Venegas Tramo Datalí A Teodoro Fierro Mpio La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,068,505	\$735,505	\$735,505	\$735,505	\$734,917	\$734,917	\$734,917	99.92	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.92	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670838	Pavimentación Calle Concejales Tramo Juan María De Salvatierra A Lazaro Cardenas Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,272,398	\$7,872,398	\$7,872,398	\$7,872,398	\$7,870,241	\$7,870,241	\$7,870,241	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.97	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200670898	Pavimentación Juan María De Salvatierra Tramo Concejales A Mpio Libre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,465,357	\$1,684,357	\$1,684,357	\$1,684,357	\$1,683,439	\$1,683,439	\$1,683,439	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.95	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671032	Pavimentación Calle Concejales Tramo Miguel Hidalgo A Guadalupe Victoria Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,524,000	\$2,124,000	\$2,124,000	\$2,124,000	\$2,119,593	\$2,119,593	\$2,119,593	99.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.79	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671052	Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo Tramo Municipio Libre A Callejon Concejales Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,259,224	\$799,224	\$799,224	\$799,224	\$797,674	\$797,674	\$797,674	99.81	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.81	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671078	Pavimentación Calle Guadalupe Victoria Tramo Municipio Libre A Topser Cerro En Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,392,448	\$1,587,448	\$1,587,448	\$1,587,448	\$1,586,663	\$1,586,663	\$1,586,663	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.95	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671135	Pavimentación Calle Entrada A Playa Del Sol Tramo 29 De Noviembre A La Delegación Comunidad De Los Barriles Mpio De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,990,637	\$5,036,637	\$5,036,637	\$5,036,637	\$5,036,462	\$5,036,462	\$3,990,636	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671169	Pavimentación Calle Jesús Castro Agudéz Tramo Ernesto Chavez A Prof. Francisco Payen Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,603,566	\$6,880,566	\$6,880,566	\$6,880,566	\$6,879,180	\$6,879,180	\$6,879,180	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.98	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15160200671206	Pavimentación Calle Sonora Tramo Transpeninsular A Guarejasto Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,396,259	\$6,743,259	\$6,743,259	\$6,743,259	\$6,743,017	\$6,743,017	\$6,743,017	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671221	Pavimentación De La Calle Abelardo Rodríguez Monrío Tramo Blvd. Fojadores A Ernesto Chavez Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,092,293	\$5,512,293	\$5,512,293	\$5,512,293	\$4,644,924	\$4,644,924	\$4,644,924	84.26	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	84.26	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671274	Pavimentación De La Calle Netzahuacoyotl Tramo Marquez De Leon A Tedihtuacan Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,439,463	\$7,426,463	\$7,426,463	\$7,426,463	\$7,264,348	\$7,264,348	\$7,264,348	97.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.82	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671300	Pavimentación Calle Tecnología Tramo Blvd. Fojadores A Amando Nervo Mpio Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,617,790	\$2,617,790	\$2,617,790	\$2,617,790	\$2,475,249	\$2,475,249	\$2,475,249	94.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	94.55	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671312	Pavimentación Calle Faro Viejo Tramo Constitutivos A Camino Al Faro Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,850,930	\$1,902,930	\$1,902,930	\$1,902,930	\$1,902,666	\$1,902,666	\$1,902,666	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.99	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671383	Pavimentación De La Calle Blvd. Hugo Cervantes Del Rio Tramo Hermenegildo Galasana A Decasion Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,022,462	\$11,441,642	\$11,441,462	\$11,441,462	\$11,440,530	\$11,440,530	\$11,440,530	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.99	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671414	Pavimentación Calle Jose Mari Tramo 16 De Septiembre A Miguel Aleman Valdez Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,354,876	\$10,354,876	\$10,354,876	\$10,354,876	\$10,254,647	\$10,254,647	\$10,254,647	99.03	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.03	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671441	Pavimentación Calle Manuel Torre Iglesias Tramo Gustavo Diaz Ordaz A Heroes De Independencia Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,331,784	\$1,481,784	\$1,481,784	\$1,481,784	\$1,478,834	\$1,478,834	\$1,478,834	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.80	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671652	Pavimentación De La Calle Constituyentes De 1974 Tramo Profr. Lorenza M Viuda De Tapia A Juan Dominguez Cota Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,245,967	\$8,023,967	\$8,023,967	\$8,023,967	\$8,023,845	\$8,023,845	\$8,023,845	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671665	Pavimentación Calle Prof. Manuel Torre Iglesias Tramo Profr. Lorenza M Viuda De Tapia A Profr. Jesus Garza Merchaca Mpio. Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,811,214	\$5,136,214	\$5,136,214	\$5,136,214	\$5,084,649	\$5,084,649	\$5,084,649	99.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15160200671678	Pavimentación Calle Algodon Tramo 16 De Septiembre A Miguel Alemán Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,952,863	\$6,653,863	\$6,653,863	\$6,653,863	\$6,653,736	\$6,653,736	\$6,653,736	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671691	Pavimentación Calle Enrique Aguilar Tramo Blvd. Niños Heroes A Justo Sierra Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,889,551	\$8,479,551	\$8,479,551	\$8,479,551	\$8,470,356	\$8,470,356	\$8,470,356	99.89	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.89	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671701	Pavimentación De La Calle Jose Maria Morelos Y Pason Tramo Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortines	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$10,058,520	\$11,007,520	\$11,007,520	\$11,007,520	\$11,007,012	\$11,007,012	\$11,007,012	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671709	Pavimentación Calle Puerto Tuxpan Tramo Puerto La Paz A Puerto Tampico Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,939,976	\$2,340,976	\$2,340,976	\$2,340,976	\$2,336,852	\$2,336,852	\$2,336,852	99.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.82	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200671744	Pavimentación Calle Puerto Tuxpan Tramo Puerto Tuxpan A Puerto Cornez Mpio De Comondú	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,764,519	\$8,367,519	\$8,367,519	\$8,367,519	\$8,367,503	\$8,367,503	\$8,367,503	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676242	Pavimentación Calle Hildesfón Green Tramo Juan Felipe Lagos A Hotel Villa Del Mar Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,387,484	\$5,548,484	\$5,548,484	\$5,548,484	\$5,548,410	\$5,548,410	\$5,548,410	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676274	Pavimentación Calle Herrera Tramo Salvasterra A Baja California Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,734,731	\$1,885,731	\$1,885,731	\$1,885,731	\$1,837,319	\$1,837,319	\$1,837,319	97.43	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.43	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676287	Pavimentación Calle Jalbas Tramo Av. Ballenas Blvd. Delfines Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,626,440	\$1,626,440	\$1,626,440	\$1,626,440	\$1,488,411	\$1,488,411	\$1,488,411	91.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.51	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676302	Pavimentación Calle Tapiceros Tramo Baja California A Tomeros Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$200,983,682	\$2,050,837	\$2,050,837	\$2,050,837	\$2,050,802	\$2,050,802	\$2,050,802	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676306	Pavimentación De La Calle Ramon Baeza Tramo Colegio A Prol. Independencia Mpio De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,401,784	\$1,441,784	\$1,441,784	\$1,401,784	\$1,401,783	\$1,401,783	\$1,401,783	97.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.23	Financiera / Física / Registro SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS1516020067655	Pavimentación De La Calle Pasado Dorado Tramo Blvd. Sierra Av. Pasos En Noyo De Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,646,671	\$3,646,671	\$3,646,671	\$3,646,671	\$3,598,416	\$3,598,416	\$3,598,416	98.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.68	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1516020067652	Pavimentación Calle Marín Tramo Av. Golo De California A Gavilotes Mpio Loreto	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,932,751	\$4,131,751	\$4,131,751	\$4,131,751	\$4,131,010	\$4,131,010	\$4,131,010	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.98	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1516020067666	Pavimentación 2da Etapa Av Juarez Tramo Calle Principal Del Poblado A Bahía Tortugas Mpio Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$5,584,199	\$5,584,199	\$5,584,199	\$5,584,199	\$5,118,288	\$5,118,288	\$5,118,288	91.66	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	91.66	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1516020067669	Pavimentación Calle Alfredo V Bonfil Tramo Carretera A Guerrero Negro A Carretera A Ejido Diaz Ordaz Mpio De Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,006,813	\$4,531,813	\$4,531,813	\$4,531,813	\$4,528,970	\$4,528,970	\$4,528,970	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.94	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1516020067680	Pavimentación De La Circuito Fraccionamiento Vista Al Mar, Nuevos Mulegé Calle 1 - Blvd. 18 De Octubre Y 2 - Calle Coral Mpio Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,348,893	\$4,228,893	\$4,228,893	\$4,228,893	\$4,196,327	\$4,196,327	\$4,196,327	99.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.23	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676712	Pavimentación Calle Adolfo Ruiz Cortines Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Profa. Josefina Flores Estrada Mpio Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,416,962	\$7,357,962	\$7,357,962	\$7,357,962	\$7,350,607	\$7,350,607	\$7,350,607	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.90	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676744	Pavimentación De La Calle Adolfo Lopez Mateos Tramo Blvd. Emiliano Zapata A Profr. Luis Petáez Manríquez Mpio Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,907,960	\$4,227,960	\$4,227,960	\$4,227,960	\$4,206,766	\$4,206,766	\$4,206,766	99.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.50	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200676788	Pavimentación Calle Guadalupe Victoria Tramo Emiliano Zapata A Josefina Flores Mpio Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Convenios	K031	Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales	9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,318,738	\$7,518,738	\$7,518,738	\$7,518,738	\$7,515,746	\$7,515,746	\$7,515,746	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.96	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200680585	Pavimentación Hidráulica, Guarniciones Y Banquetas De Calle Dl Tramo C. Misión De Chiriyaki-Cad Col. Del Sol	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,404,009	\$1,404,009	\$1,404,009	\$1,404,009	\$1,400,022	\$1,400,022	\$1,400,022	99.72	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.72	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15160200680625	Construcción De Pavimento Hidráulico Calle Isla Magdalena (Tramo C. Los Venados-C. Santa Rosalía) Col. Los Cangrejos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128	Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,471,813	\$1,471,813	\$1,471,813	\$1,471,813	\$1,466,390	\$1,466,390	\$1,466,390	99.63	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.63	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100851627	Pavimentación Blvd. Jose Maria Morelos Y Pacon. Tramo: Pipila A Francisco I. Madero	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	U022	Programas Regionales	23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$16,963,028	\$18,463,028	\$18,463,028	\$18,463,028	\$18,155,165	\$18,155,165	\$13,590,672	98.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.33	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15170100851630	Pavimentación De La Avenida Jose Maria Morelos Y Pavon, Tramo: Emiliano Zapata A Pipila	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$16,963,028	\$18,313,028	\$18,313,028	\$18,313,028	\$18,001,821	\$18,001,821	\$15,576,462	98.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.30	Financiera / Fisica / Registro
BCS15170100851632	Pavimentación Calle Sebastian Lerdo De Tejada, Tramo: Jose Maria Morelos Y Pavon A Blvd. Niños Heroes	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Convenios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,843,590	\$8,843,591	\$8,843,591	\$8,843,590	\$8,260,945	\$8,260,945	\$8,260,945	93.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	93.41	Financiera / Fisica / Registro
BCS15170100851940	Privada Colima Ubicada En Guillermo Prieto E Ignacio Ramirez.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	\$1,395,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro
BCS15170100851970	Privada Michoacan Tramo Ignacio Ramirez A Ignacio Manuel Altamirano	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170100851991	Privada Jalisco Tramo Michoacan A Jalisco	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	\$1,402,500	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro
BCS15170100852002	Calle Juan Dominguez Cota Tramo Blvd. 6 De Febrero A Cipres	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	\$2,592,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro
BCS15170200884150	Construcción De Barba Pastoral Del Estado De Bésbol, En La Comunidad De Villa Ignacio Zaragoza, Municipio De Comondú, B.C.S.	62612159	Baja California Sur	Comondú	Villa Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	U088 Fondo de Infraestructura y Deportiva		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2015	\$1,396,093	\$1,396,093	\$1,396,093	\$1,396,093	\$790,130	\$790,130	\$790,130	56.60	\$0	Metros Cuadrados	1,023	0.00	56.60	Financiera / Fisica / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170200892632	Adquisiciones Fasp 2015	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaria de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2015	\$87,881,051	\$88,919,636	\$88,919,636	\$85,288,695	\$84,463,929	\$84,463,929	\$84,463,929	94.99	\$0	Piezas	0	0.00	90.00	Financiera / Fisica / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170300969930	Construcción De La Escuela De Rehabilitación Del Gobierno De Baja California Sur En La Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs	611011	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,822,700	\$2,822,700	\$2,822,700	94.09	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170401046803	Reconstrucción Del Edificio De Servicios Periciales De La Procuraduría General De Justicia Del Estado, En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Seguridad	En Ejecución	2015	\$2,381,712	\$2,381,712	\$2,381,712	\$2,381,712	\$2,381,710	\$2,381,710	\$781,459	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170401049091	Construcción De Gaze De Incorporación De La Carretera Transpeninsular Al Norte A Boulevard Pío Puyas, En La Ciudad De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$3,500,000	\$1,049,398	\$1,049,398	\$0	29.98	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS15170401049148	Alumbrado Publico En Puente De Boulevard General Agustín Olachea Aviles A Boulevard Pío Puyas (Cota De Salina), En La Ciudad De La Paz, Mpio. De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,281,375	\$1,281,375	\$1,281,375	\$1,281,375	\$394,199	\$394,199	\$0	30.76	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro; SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS15180101074576	Pavimentación De La Calle Mariano Matamoros, Tramo: Hugo Cervantes A Cuatemoc	-	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$6,713,280	\$5,149,005	\$5,149,005	\$5,149,005	76.70	\$0	Metros Cuadrados	293,971	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160100636985	Rehabilitación De Delegación De Todos Santos	FMS201603	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$147,180	\$147,180	\$127,626	98.12	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:
BCS16160100637023	Rehabilitación DI El Pescadero	FMS201604	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$485,963	\$478,744	\$478,744	\$478,744	95.75	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:
BCS16160100637044	Rehabilitación De Casa Del Pueblo Del Pescadero	FMS201605	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,197,018	\$1,179,476	\$1,179,476	\$885,656	98.29	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:
BCS16160100637064	Equipamiento Y Mobiliario Para Las Oficinas Municipales	FMBM201613	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$798,376	\$798,376	\$798,376	99.80	\$0	Lote	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:
BCS16160100637834	Rehabilitación Del Centro De Desarrollo Comunitario En Colonia Agua Escondida	FMS201606	Baja California Sur	La Paz	El Agua Escondida	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,675	\$147,475	\$147,475	\$125,159	98.32	\$0	Metros	3,200	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:
BCS16160100637878	Rehabilitación De Centro De Desarrollo Comunitario Colonia El Cardonal	FMS201607	Baja California Sur	La Paz	El Cardonal	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,540	\$122,737	\$122,737	\$44,862	81.82	\$0	Metros	3,200	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:
BCS16160100637888	Rehabilitación De Centros De Desarrollo Comunitarios	FMS201608	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,485,046	\$1,519,480	\$1,519,480	\$745,514	60.78	\$0	Metros	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:
BCS16160100637918	Adquisición De Equipo De Computo Y Periferico	FMBM201614	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,119	\$997,119	\$997,119	99.71	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:
BCS16160100637937	Adquisición De Dispositivos Gps Y Acceso A Plataforma Para Monitoreo	FMBM201615	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$604,780	\$604,780	\$604,780	\$604,780	\$569,152	\$569,152	\$569,152	94.11	\$0	Equipamiento	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:
BCS16160100637949	Rehabilitación De Alumbrado En Las Instalaciones Deportivas Del Municipio	FMBM201616	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Deporte	En Ejecución	2016	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$549,292	\$549,292	\$549,292	\$549,292	99.87	\$0	Luminares	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS1610100638004	Construcción De Oficinas En La Subdelegación Del Poblado De San Pedro	FMUM2016 38	Baja California Sur	La Paz	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,478,017	\$1,478,017	\$1,429,220	98.53	\$0	Metros	620	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:
BCS1610100638108	Adquisición De Vehiculos	FMFM2016 19	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	100.00	\$0	Vehiculos	251.871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:
BCS1610100638120	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Alumbrado, En El Poblado De Las Pooetas	FMUM2016 40	Baja California Sur	La Paz	Las Pooetas	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,991,751	\$1,962,560	\$1,962,560	\$1,902,268	98.13	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:
BCS1610100638128	Adquisición De Unidades Tipo Chasis Para El Área De Recolección De Basura	FMFM2016 20	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,499,000	\$2,499,000	\$2,499,000	\$2,499,000	99.96	\$0	Vehiculos	251.871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:
BCS1610100638137	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Alumbrado, En El Poblado Del Pescadero	FMUM2016 41	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,479	\$1,868,304	\$1,868,304	\$1,437,860	93.42	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:
BCS1610100638152	Adquisición De Grúa Tipo Canasta Para Alumbrado Público	FMFM2016 21	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,475,000	\$1,475,000	\$1,475,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	98.31	\$0	Vehiculos	215.178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:
BCS1610100638156	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Alumbrado, Poblado De Santa Rita	FMUM2016 39	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,049	\$1,966,797	\$1,966,797	\$1,890,340	98.34	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:
BCS1610100638176	Adquisición De Equipos De Respiración Autónoma	FMFM2016 25	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Salud	En Ejecución	2016	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$693,700	\$693,700	\$693,700	\$0	99.10	\$0	Equipamiento	251.871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:
BCS1610100638196	Equipamiento Para Extracción Vehicular Y Accesorios Complementarios	FMFM2016 27	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. CUERPO DE BOMBEROS	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$860,500	\$860,500	\$860,500	\$854,500	\$854,500	\$854,500	\$854,500	99.30	\$0	Equipamiento	251.871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:
BCS1610100638220	Rehabilitación De Oficinas Del Instituto Municipal De La Mujer	FMUM2016 29	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$248,653	\$183,326	\$183,326	\$74,596	73.33	\$0	Metros	251.871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:
BCS1610100638235	Rehabilitación De Oficinas De La Dirección De La Atención Ciudadana	FMUM2016 30	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,954	\$82,306	\$82,306	\$44,986	54.87	\$0	Metros	251.871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160100638252	Rehabilitación De Oficinas Del Instituto Municipal Del Deporte	FMUM2016 31	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$993,700	\$916,537	\$916,537	\$916,537	91.65	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:	
BCS16160100638289	Obras Complementarias En Biblioteca Digital De La Delegación Del Carizal	FMUM2016 33	Baja California Sur	La Paz	El Carizal Rural		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Educación	En Ejecución	2016	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$199,038	\$140,069	\$140,069	\$107,294	70.03	\$0	Metros	200	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:	
BCS16160100638302	Rehabilitación De Sub Comandancia En Santa Rita	FMUM2016 34	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita Rural		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$496,070	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	200	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:	
BCS16160100638323	Rehabilitación Del Parque Ruiz Cortinez	FMUM2016 35	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,494,183	\$2,457,630	\$2,457,630	\$1,606,064	98.31	\$0	Metros	750	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:	
BCS16160200663108	Reconstrucción Con Carpeta De Concreto Asfaltico De 5.00 Cms De Espesor Compastado En Blvd. Pino Sayari Tramo Blvd. Francisco J. Mujica A Puente Arroyo El Calandino En La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaria de Planeación Urbana Y Infraestructura Y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,498,192	\$6,498,192	\$6,498,192	\$6,498,192	\$5,822,465	\$5,822,465	\$5,822,465	89.60	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	89.60	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200664716	Construcción De Taller De Computo Y Red Electronica En Esc Sec Tec No 24	FAM4F-02-16-37	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia Urbano		Aportaciones Federales	1007 FAM		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,960,780	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS161602006671237	Pavimentacion Calle Niquel Tramo Profesora Gloria Castro A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$25,939,201	\$25,939,201	\$25,939,201	\$25,939,201	\$25,873,074	\$25,873,074	\$25,873,074	99.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.75	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS161602006671373	Pavimentacion De La Calle Mariano Matamoros Tramo Guillermo Prieto A Sathillo Mpio De Comondou	-	Baja California Sur	Comondou	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$8,292,808	\$9,083,808	\$9,083,808	\$9,083,808	\$9,083,343	\$9,083,343	\$9,083,343	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.99	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS161602006671433	Pavimentacion Calle Jose Maria Pino Suarez Tramo Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Adolfo Ruiz Cortinez Mpio De Comodu	-	Baja California Sur	Comondou	Cobertura municipal		Convenios	K031		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y ECOLOGIA	Urbanización	En Ejecución	2015	\$9,849,767	\$10,569,767	\$10,569,767	\$10,569,767	\$10,569,676	\$10,569,676	\$10,569,676	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS161602006672382	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Drenaje, Alcantarillado, Bana Y Guarn, Calle Manuel Torre Iglesias, Tramo A Durango, Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bos - 1331	2170879	Baja California Sur	La Paz	La Paz Urbano		Subsidios	U132		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,002,725	\$2,302,725	\$2,302,725	\$2,302,725	\$2,262,020	\$2,262,020	\$2,262,020	98.23	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160200673005	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Dren, Alum Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Durango, Tramo Manuel Torres Iglesias A Hnos Flores Magon, En La Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs -1330	2170939	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$771,420	\$811,420	\$811,420	\$811,420	\$791,751	\$791,751	\$791,751	97.58	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200673267	Pavcon Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Drenaje, Alum Pub, Banq Y Guarn, Calle Cabeza De Ballena, Tramo Faro Viejo A Faro Nativilidad, En La Cd De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos, Bcs -1335	2171119	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,115,350	\$4,015,350	\$4,015,350	\$4,015,350	\$3,853,871	\$3,853,871	\$3,853,871	95.98	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200673774	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sist De Agua Pot Y Drenaje, Alum Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Hermanos Flores Magon, Tramo Isabel La Católica A Mexico, -1328	2170759	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,183,470	\$4,183,470	\$4,183,470	\$4,183,470	\$3,612,409	\$3,612,409	\$3,612,409	86.35	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200673840	Pav Con Conc Hid, San De Agua Pot Y Drenaje (Sust), Alum Pub, Banq Y Guarn, Calle Mauricio Castro, Tramo Ernesto Chanes Chavez A Forjadores, En La Cd De San José Del Cabo, Mpio De Los Cabos, Bcs -1336	2171179	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,642,750	\$8,742,750	\$8,742,750	\$8,742,750	\$8,062,595	\$8,062,595	\$8,062,595	92.22	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200674076	Pav Con Carp Asf, Saneam De Agua Pot Y Drenaje, Alum Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Privada Michoacan, Ubicada Entre Aquiles Sarden A Revolucion, En La Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs -1333	2165888	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$924,000	\$924,000	\$924,000	\$924,000	\$888,503	\$888,503	\$888,503	96.16	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200674107	Pav Con Conc Hid, Rehab Del Sis De Agua Pot Y Drenaje, Alum Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Felix Ortega Aguilera, Tramo Tamauilpas A Campeche En La C De La Paz, Mpio De La Paz, Baja California Sur-1329	2170819	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,332,163	\$1,582,163	\$1,582,163	\$1,582,163	\$1,564,010	\$1,564,010	\$1,564,010	98.85	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200674214	Pav Con Conc Hid, San De Agua Pot Y Drenaje (Sust), Alum Pub, Banq Y Guarn, Calle Demasiada De San Cristobal, Tramo: Vincramas A Faro Balmaceda, En La Cd De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos, -1334	2171059	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,043,900	\$5,043,900	\$5,043,900	\$5,043,900	\$4,860,290	\$4,860,290	\$4,634,764	96.36	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200674281	Pav Con Carp Asf, Saneas De Agua Pot Y Drenaje, Alum Pub, Banq Y Guarn De La Calle Ballenas, Tramo Av. Mirin A Blvd. Delicias, Ciudad Loreto, Mpio Loreto, Baja California Sur -1337	2166376	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,410,072	\$3,448,000	\$3,448,000	\$3,448,000	\$3,375,432	\$3,375,432	\$3,375,432	97.90	\$0	Metros Cuadrados	16,738	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200675578	Pav Con Carp Asf, San De Agua Pot Y Drenaje (Sust), Alum Pub, Banq Y Guarn, Calle Viento, Tramo: Calle Del Rio A Calle Caracida Los Baxelates, En La Cd De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs -1332	2170999	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,426,775	\$8,426,775	\$8,426,775	\$8,426,775	\$8,093,245	\$8,093,245	\$8,093,245	96.04	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200675617	Pav Con Carpeta Asf, San De Agua Pot Y Dren, Alum Pub, Banq Y Guarn, De La Calle Himno Nacional, Tramo Calle Oto A Av. Unión, En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs -1327	2166010	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,070,482	\$6,070,482	\$6,070,482	\$6,070,482	\$5,639,493	\$5,639,493	\$5,639,493	92.90	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160200685640	Pav Con Carp Asf. San De Agua Pot Y Drenaje, Alumbr Pub, Bang Y Guam, De La Calle Guillermo Pajero Fernandez, Tramo Luis Donato A Prot. Independencia, En La Cal De Loreto, Mpio De Loreto -1338	2166192	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,523,928	\$2,873,928	\$2,873,928	\$2,873,928	\$2,840,513	\$2,840,513	\$2,840,513	98.84	\$0	Metros Cuadrados	16,738	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160200685496	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliares En Calle Santa Gertrudis Entre Calle Delfines Y Calle Santa Rosa - 177288	177288	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LORETO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$914,422	\$914,419	\$914,419	\$914,419	\$914,419	\$914,419	\$914,419	100.00	\$0	Metros lineales	76	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS161602006890601	Rehabilitación De Caminos Rurales - 113157	113157	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	4,500	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS161602006890602	Construcción De Muro De Contención En La Colonia Loma Obrera - 112569	112569	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$997,627	\$962,893	\$962,893	\$962,893	96.29	\$0	Metros lineales	1,000	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS161602006890603	Ampliación De Red De Alcantarillado En La Colonia La Pitahaya 4ta Etapa - 84696	84696	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,299,247	\$1,299,247	\$1,299,247	\$1,275,161	\$1,269,664	\$1,269,664	\$1,269,664	97.72	\$0	Metros lineales	112	100.00	80.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS161602006890604	Ampliación De Red De Agua Potable En La Colonia La Pitahaya 4ta Etapa - 112248	112248	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$442,332	\$442,332	\$442,332	\$440,258	\$440,258	\$440,258	\$440,258	99.53	\$0	Metros lineales	115	100.00	95.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS161602006890605	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 114841	114841	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$35,922	\$35,922	\$35,922	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS161602006890606	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 114809	114809	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS161602006890912	Renovación Tecnológica En Equipo De Computo Y Impresión - 179615	179615	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LORETO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$22,597	\$10,620	\$10,620	\$10,620	\$10,620	\$10,620	\$10,620	100.00	\$0	Computadoras		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS161602006890913	Aplación De Red Eléctrica En Calle Waly Colonia Zaragoza - 185089	185089	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$26,242	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	100.00	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS161602006890914	Construcción De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliares En Calle Nuestra Señora De Loreto Entre Calle Acueducto Y Calle San Francisco - 89297	89297	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LORETO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$491,894	\$491,892	\$491,892	\$491,892	\$491,892	\$491,892	\$491,892	\$491,892	100.00	\$0	Metros lineales	118	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160200696078	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 114777	114777	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200696385	33903 Servicios Integrales - 175964	175964	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H VIII AYUNTAMIENTO DE LORETO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$203,543	\$203,543	\$203,543	\$203,543	\$203,543	\$203,543	\$203,543	100.00	\$0	Otros		100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200701580	Construcción De Muro De Contención En La Colonia Agustín Olaches - 112650	112650	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2016	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,688	\$294,306	\$294,306	\$263,335	98.10	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisca: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200701888	Renovación Tecnológica En Equipo De Computo Y Impresion - 179641	179641	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$11,961	\$10,290	\$10,290	\$10,290	\$10,290	\$10,290	\$10,290	100.00	\$0	Equipamiento		100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200701889	Renovacion Tecnologica En Equipo De Computo Y Impresion - 179589	179589	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$46,303	\$53,554	\$53,554	\$53,554	\$53,554	\$53,554	\$53,554	100.00	\$0	Computadoras		100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200701890	Aplacion De La Red De Energia Elctrica En Colonia Alta Vista - 185672	185672	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$97,403	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	100.00	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616020070188	Suministro De Equipos Fotovoltaicos - 114553	114553	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,200,000	\$1,200,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	280	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisca: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1616020070189	Ampliación De La Red De Alcantarillado En Ampliación Navaro Rubio - 112324	112324	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$637,665	\$637,665	\$637,665	\$636,522	\$634,916	\$634,916	\$592,096	99.57	\$0	Metros lineales	149	100.00	90.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisca: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200701890	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras - 114801	114801	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$24,000	\$24,000	\$24,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712501	Ampliación De Vivienda En Zona Urbana Recamara Baño - 84876	84876	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Vivienda	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,942,796	\$5,783,240	\$5,783,240	\$5,540,409	96.39	\$0	Vivienda	338	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisca: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712502	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 114819	114819	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160200712503	Construcción De Planta Potabiliza Dora De Agua En El Poblado El Triunfo - 112418	112418	Baja California Sur	La Paz	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,082,951	\$1,082,951	\$1,082,951	\$1,082,951	\$1,078,947	\$1,078,947	\$1,078,947	99.63	\$0	Otros	414	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712795	Apliación De La Red De Energía Eléctrica En Calle Hart Colonia Centro - 186431	186431	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$29,512	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	100.00	\$0	Otros	24	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200712796	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Acones Colonia La Rivera - 185944	185944	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2016	\$170,055	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	\$1,566	100.00	\$0	Otros	25	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200717766	Rehabilitación De Equipos Fotovoltaicos - 114760	114760	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,058,314	\$1,058,313	\$1,058,313	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	600	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL - GASTOS CORRIENTE / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL - GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200717767	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 114796	114796	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote		100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO GASTO CORRIENTE / Física: PRESUPUESTADO COMO GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200723359	Ampliación De Red De Alcantarillado En Calaña Primera Etapa - 84496	84496	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$3,540,489	\$3,540,489	\$3,540,489	\$3,317,177	\$3,302,879	\$3,302,879	\$3,302,879	93.29	\$0	Metros lineales	269	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200723360	Construcción De Red De Alcantarillado Col Las Flores El Centenario - 84742	84742	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,314,019	\$1,314,019	\$1,314,019	\$1,305,747	\$1,305,747	\$1,305,747	\$1,305,747	99.37	\$0	Metros lineales	297	100.00	90.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160200723668	Renovación Tecnológica En Equipo De Computo Y Impresion - 173229	173229	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H VIII AYUNTAMIENTO DE LORETO	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$54,834	\$61,160	\$61,160	\$61,160	\$61,160	\$61,160	\$61,160	100.00	\$0	Computadoras		100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300744860	Construcción De Albergue De Asistencia Social, Del Sistema Para El Desarrollo Integral De La Familia En Baja California Sur	BCSDF2016R12-1	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad		12-Salud	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN BCS	Salud	En Ejecución	2017	\$3,500,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	36,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300745277	Escuelas Al Cien	PEC-5F-16	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$42,391,795	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16160300748719	Construcción De Cuarto Adicional Rural Zona Las Animas Las Pochas - 312701	312701	Baja California Sur	La Paz	Las Animas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$880,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	44	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160300748720	Instalación De Huertos Comunitarios El Cajoncito - 270595	270595	Baja California Sur	La Paz	El Cajoncito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748721	Suministro De Material Y Equipo Pecuario La Trinidad El Carizal - 362575	362575	Baja California Sur	La Paz	El Carizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$21,647	\$21,647	\$21,647	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748722	Suministro De Equipo Agrícola El Carizal - 360912	360912	Baja California Sur	La Paz	El Carizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$27,453	\$27,453	\$27,453	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisca: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748723	Construcción De Cuanto Adicional Rural Zona El Carizal - 312256	312256	Baja California Sur	La Paz	El Carizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$960,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	48	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisca: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748724	Suministro De Material Y Equipo Pecuario El Coro San Bartolo - 363776	363776	Baja California Sur	La Paz	El Coro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$94,125	\$94,125	\$94,125	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	100	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748725	Suministro De Equipo Agrícola El Coro Los Bariles - 361471	361471	Baja California Sur	La Paz	El Coro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$28,629	\$28,629	\$28,629	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisca: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748726	Instalación De Huertos Comunitarios En El Coro - 309186	309186	Baja California Sur	La Paz	El Coro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748727	Construcción De Cuanto Adicional Rural Zona El Corral Falso Los Bariles - 312434	312434	Baja California Sur	La Paz	El Corral Falso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	32	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisca: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748728	Instalación De Huertos Comunitarios En El Corral Falso - 309139	309139	Baja California Sur	La Paz	El Corral Falso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748729	Instalación De Huertos Comunitarios En Los Correderos San Bartolo - 309051	309051	Baja California Sur	La Paz	Los Correderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	64	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748730	Suministro De Material Y Equipo Pecuario San Blas Los Divisaderos - 362879	362879	Baja California Sur	La Paz	Los Divisaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$27,590	\$27,590	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisca: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160300748731	Suministro De Equipo Agricola Los Divisaderos San Blas Alvaro Obregon - 361086	361086	Baja California Sur	La Paz	Los Divisaderos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$76,482	\$76,482	\$76,482	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748732	Ampliacion De Red De Distribucion De Energia Electrica El Parque Segunda Etapa El Pescadero - 275789	275789	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$559,200	\$559,200	\$559,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748734	Instalacion De Huertos Comunitarios En San Pedro De La Presa - 308521	308521	Baja California Sur	La Paz	San Pedro de la Presa	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748735	Construccion De Cuarto Adicional Rural San Evaristo - 311964	311964	Baja California Sur	La Paz	San Evaristo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748736	Instalacion De Huertos Comunitarios En San Isidro El Cardonal - 309217	309217	Baja California Sur	La Paz	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	56	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748737	Suministro De Material Y Equipo Pequeño Santa Rita Delegation Los Dolores El Caporal - 363533	363533	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$141,171	\$141,171	\$141,171	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	104	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748738	Suministro De Equipo Agricola Santa Rita Delegation Los Dolores - 360327	360327	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$262,661	\$262,661	\$262,661	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	124	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748739	Instalacion De Huertos Comunitarios En Santa Rita - 308979	308979	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748740	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 364706	364706	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748741	523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras - 364990	364990	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$30,500	\$30,500	\$30,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748742	35501 Mantenimiento Y Conservacion De Vehiculos Terrestres, Aereos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales - 364841	364841	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160300748743	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 364784	364784	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$433,500	\$433,500	\$433,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748744	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 365157	365157	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$144,500	\$144,500	\$144,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748745	Adquisición De Sistema Portatil De Audio - 358847	358847	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748746	Adquisición De Carpas Para Módulos De Atención Ciudadana - 358734	358734	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$65,000	\$65,000	\$65,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748747	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Col Las Praderas Segunda Etapa La Paz - 355036	355036	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$109,200	\$109,200	\$109,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748748	Acondicionamiento De Espacios Fisicos - 358477	358477	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$187,448	\$187,448	\$187,448	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748749	Cursos De Capacitación Y Actualización A Servidores Públicos - 358343	358343	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748750	Adquisición De Equipos De Computo E Impresion - 358150	358150	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$236,500	\$236,500	\$236,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748751	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Villas De Guadalupe Calle San Ramon - 321557	321557	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$158,376	\$158,375	\$158,375	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	40	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748752	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica Col Marquez De Leon Calle Pedro Cadena - 321340	321340	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$441,244	\$441,244	\$441,244	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	28	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748753	Instalación De Huertos Comunitarios En Colonia Guadalupe Victoria - 309696	309696	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160300748754	Instalación De Huertos Comunitarios En La Fortuna - 309618	309618	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748755	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Col Jenico Plano Regularizada La Paz - 273992	273992	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$186,400	\$186,400	\$186,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	16	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748756	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Tama Col Calafia La Paz - 275510	275510	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$144,600	\$144,600	\$144,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748757	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Col El Progreso Etapa Once La Paz - 275429	275429	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748758	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Calle Tama Col Misiones La Paz - 274054	274054	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$318,400	\$318,400	\$318,400	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	32	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748759	Introducción De Red De Distribución Eléctrica Col Las Praderas La Paz - 273788	273788	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$529,500	\$529,500	\$529,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	56	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748760	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica Col La Pitahaya Misiones Segunda Etapa La Paz - 274099	274099	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	Urbanización	En Ejecución	2016	\$90,600	\$90,600	\$90,600	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748761	Instalación De Huertos Comunitarios La Paz Col Agustín Olachea - 270832	270832	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748762	Instalación De Huertos Comunitarios La Paz Col Villas De Guadalupe - 270800	270800	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748790	Instalación De Huertos Comunitarios Colonia Lagunitas - 325324	325324	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,000	\$10,000	\$10,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748791	Construcción De Cuarto Adicional Todos Santos - 320475	320475	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$640,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	32	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisca: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160300748792	Instalacion De Huertos Comunitarios En Todos Santos - 309496	309496	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	24	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748793	Suministro De Material Y Equipo Pecuario Cabecera Municipal El Centenario Conquista Agraria - 363054	363054	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$19,421	\$19,421	\$19,421	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	12	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748794	Suministro De Equipo Agricola Cabecera Municipal Centenario Conquista Agraria - 359988	359988	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$201,465	\$201,465	\$201,465	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748795	Instalacion De Huertos Comunitarios En El Centenario Reforma Agraria Dos - 309582	309582	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	20	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748797	Red De Distribucion Electrica El Centenario Calle Mezquite - 321684	321684	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$192,257	\$192,257	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748798	Instalacion De Huertos Comunitarios En San Fermín - 308682	308682	Baja California Sur	La Paz	San Fermín	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$85,000	\$85,000	\$85,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	68	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748799	Construcción De Cuarto Adicional Rural Zona De San Pedro - 289145	289145	Baja California Sur	La Paz	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748800	Instalacion De Huertos Comunitarios San Pedro - 325223	325223	Baja California Sur	La Paz	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,000	\$5,000	\$5,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748801	Construcion De Cuarto Adicional Rural Zona Agua Amarga San Pedro Mexico - 292230	292230	Baja California Sur	La Paz	Agua Amarga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748811	Instalacion De Huertos Comunitarios La Matanza El El Canizal - 285260	285260	Baja California Sur	La Paz	La Matanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	60	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300748812	Suministro De Material Y Equipo Pecuario - 363342	363342	Baja California Sur	La Paz	Las Playitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$13,364	\$13,364	\$13,364	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	8	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero							Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160300748813	Construcción De Cuarto Adicional Rural El Sargento - 291156	291156	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$240,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	12	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS16160300748814	Instalación De Huertos Comunitarios El Sargento - 262541	262541	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$75,000	\$75,000	\$75,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	15	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS16160300748815	Construcción De Cuarto Adicional Rural Cañada La Leña La Fortuna - 294564	294564	Baja California Sur	La Paz	Cañada la Leña	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	4	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS16160300748816	Suministro De Material Y Equipo Pecuario Texcalama - 363167	363167	Baja California Sur	La Paz	Texcalama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$39,472	\$39,472	\$39,472	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	44	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS16160300748817	Suministro De Equipo Agrícola Texcalama Todos Santos - 361274	361274	Baja California Sur	La Paz	Texcalama	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$153,859	\$153,859	\$153,859	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	80	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS16160300748818	Suministro De Equipo Agrícola Delegación San Antonio Valle Perdido El Triunfo - 360764	360764	Baja California Sur	La Paz	El Valle Perdido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$169,045	\$169,045	\$169,045	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	108	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS16160300748819	Suministro De Material Y Equipo Pecuario El Valle Perdido El Triunfo - 362309	362309	Baja California Sur	La Paz	El Valle Perdido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$251,242	\$251,242	\$251,242	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	184	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS16160300748820	Construcción De Cuarto Adicional Rural Zona El Valle Perdido San Antonio - 320316	320316	Baja California Sur	La Paz	El Valle Perdido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$1,040,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	52	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS16160300748821	Instalación De Huertos Comunitarios En Valle Perdido El Triunfo San Antonio - 309295	309295	Baja California Sur	La Paz	El Valle Perdido	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	120	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS16160300748822	Ampliación De Red De Distribución De Energía Eléctrica La Ventana - 325052	325052	Baja California Sur	La Paz	La Ventana	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Urbanización	En Ejecución	2016	\$424,848	\$424,848	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS16160300748823	Construcción De Cuarto Adicional Rural El Ancon - 319708	319708	Baja California Sur	La Paz	El Ancon	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$160,000	\$160,000	\$160,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	8	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160300748824	Suministro De Equipo Agrícola Plutarco Elias Calles La Matanza - 360541	360541	Baja California Sur	La Paz	La Matanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,219	\$5,219	\$5,219	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	4	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748825	Suministro De Material Y Equipo Pecuario La Matanza Elias Calles - 362687	362687	Baja California Sur	La Paz	La Matanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$327,449	\$327,449	\$327,449	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	228	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748826	Instalación De Huertos Comunitarios En La Matanza Y Zonas Aledañas - 309351	309351	Baja California Sur	La Paz	La Matanza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	136	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748883	Instalación De Huertos Comunitarios Los Planes Km Cuarenta - 370238	370238	Baja California Sur	La Paz	Kilómetro 40	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$55,000	\$55,000	\$55,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	44	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748884	Suministro De Material Y Equipo Pecuario Los Planes Km Cuarenta - 363676	363676	Baja California Sur	La Paz	Kilómetro 40	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$64,518	\$64,518	\$64,518	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	52	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748885	Suministro De Equipo Agrícola Los Planes Km Cuarenta - 359312	359312	Baja California Sur	La Paz	Kilómetro 40	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$75,188	\$75,188	\$75,188	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	48	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748886	Construcción De Cuarto Adicional Rural Zona Kilómetro Cuarenta Los Planes - 320216	320216	Baja California Sur	La Paz	Kilómetro 40	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	20	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748887	Instalación De Huertos Comunitarios En Juan Dominguez Cota Km Cuarenta - 309273	309273	Baja California Sur	La Paz	Kilómetro 40	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	36	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300748888	Construcción De Cuarto Adicional Rural Zona El Progreso - 288128	288128	Baja California Sur	La Paz	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2016	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$480,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	24	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300749936	Construcción De Red De Alcantarillado Sanitario Y Descargas Domiciliarias En Calles Calitote Y Acuaducto - 320712	320712	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,700,969	\$1,700,969	\$1,700,969	\$1,700,969	\$1,700,969	\$1,700,969	\$1,700,969	100.00	\$0	Metros lineales	325	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160300749940	Construcción De Recamaras Adicionales - 180535	180535	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Vivienda	En Ejecución	2016	\$286,840	\$286,840	\$286,840	\$286,840	\$286,840	\$286,840	\$286,840	\$286,840	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS16160300810927	Pavimentación (Calle Adolfo Lopez Mateos, Tramo Blvd. Niños Héroes A Alvaro Obregón, Ciudad Constitución, Municipio Comondú)-23 - 23	3454186	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$19,800,000	\$19,692,200	\$19,692,200	\$19,692,200	\$19,681,990	\$19,681,990	\$19,681,990	99.95	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300810928	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico De La Calle Benito Juarez, Tramo: Hermenegildo Galeana A Alvaro Obregon, En Cd. Constitución, Mpio. Comondú, B.C.S.	3429252	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$256,000	\$253,184	\$253,184	\$253,184	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300811145	Remodelación De Cancha De Frontón Del Complejo Deportivo Insude, En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.)	5262252	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2016	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,475,278	\$1,475,278	\$1,475,278	98.35	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160300811252	Pavimentación (Blvd. Luis Donaldo Colosio Murrieta, Tramo Calle Damiána A Libramiento Santiago Coaguera, Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz)-28 - 28	3461014	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$23,400,000	\$23,142,600	\$23,142,600	\$23,142,600	\$23,118,810	\$23,118,810	\$23,118,810	99.90	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160300811253	Pavimentación (Calle Juan Durringer Cois, Tramo Antonio Rosales A 5 De Mayo, Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz)-30 - 30	3461691	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$10,164,000	\$9,942,196	\$9,942,196	\$9,942,196	\$9,751,924	\$9,751,924	\$9,751,924	98.09	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160300811279	Proyectos De Infraestructura En El Estado De Baja California Sur / (Calle Calafia, Tramo Todda A Melillo, Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz)-29 - 29	3461330	Baja California Sur	La Paz	Colonia Calafia	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,130,000	\$9,979,570	\$9,979,570	\$9,979,570	\$9,954,184	\$9,954,184	\$9,954,184	99.75	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160300811318	Proyectos De Infraestructura En El Estado De Baja California Sur / (Calle Av. Sergio Noyola, Tramo Industria Salinera A Pablo L. Martínez, Guerrero Negro, Municipio Mulegé)-26 - 26	3470295	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$12,600,000	\$11,299,000	\$11,299,000	\$11,299,000	\$11,246,630	\$11,246,630	\$11,246,630	99.54	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16160400815274	Construccion De La Casa Del Adolescente En La Ciudad De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,999,997	\$4,999,997	\$4,999,997	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400815847	Adquisición De Vehículos Tipo Patrulla Para El Municipio De La Paz	FMFM201649	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR Y DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,496,160	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:
BCS16160400815966	Pavimentación Con Concreto Hidraulico Calle Oro Tramo Hino Nacional A Blvd Forjadores De Sudcalifornia En La Localidad De La Paz	2438631	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$13,881,110	\$13,881,110	\$13,881,110	\$13,881,110	\$13,788,815	\$13,788,815	\$13,788,815	99.34	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400815983	Pavimentación Del Blvd. Hugo Cervantes Del Rio Tramo Blvd. Lic. Antonio Alvarez Rico A Nuevo Hospital General (Cuerpo Derecho Primera Etapa) En La Localidad De Cd. Constitución Mpio De Comondú	2502049	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$11,868,000	\$11,868,000	\$11,868,000	\$11,868,000	\$11,494,189	\$11,494,189	\$11,494,189	96.85	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400816051	Construcción De Laboratorio De Electronica Planta Baja Y Planta Alta Y Subestación En El Instituto Tecnológico De La Paz	ITLP-SF-03-16-01	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$13,134,223	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400816215	Rehabilitación Eléctrica E Acondicionados En Laboratorio De Farmacognosia En Uabcs	UABCS-SF-03-16-01	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,047,628	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400816230	Construcción De 2da Etapa Edificio De Aulas Para Ingeniería En Fuentes De Energía Renovable Y Licenciatura En Agua En Uabcs	UABCS-SF-03-16-02	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,000,000	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400816247	Construcción De Segunda Etapa De Unidades Médicas En La Universidad Autónoma De Baja California Sur	UABCS-SF-03-16-03	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,071,708	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400821422	Trabajos De Rehabilitación De Impermeabilizante En Edificio F Y Rehabilitación De Techumbre En Cobach No 2	COBACH-SF-04-16-02	Baja California Sur	Los Cabos	San José	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$480,435	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400823351	Pavimentación, Sanamiento De Agua Posible Y Drenaje, Guarniciones, Banquetas Y Alumbrado Público De La Calle Ejidal, Tramo: Calzada Pantheon A 5 De Mayo En Miraflores. Mpio De Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,900,000	\$9,900,000	\$6,980,418	\$6,980,418	\$6,980,418	70.51	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400823405	Calle Mallonga Tramo Felix Ortega A Prof. Marcelo Rubio Ruiz Ciudad De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,085,700	\$1,395,700	\$1,395,700	\$1,395,700	\$1,388,149	\$1,388,149	\$1,388,149	99.46	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400827853	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Juana De Asbaje	PEC-SF-02-16-03	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,148,370	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400828365	Escuelas Al Cien Nivel Media Superior 2016	PEC-SF-16	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$922,672	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400828373	Escuelas Al Cien Nivel Superior 2016	PEC-SF-16	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$9,046,486	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400828999	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Paulo Freire	PEC-SF-02-1604	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Alvarado Arámburo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$88,254	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400829945	Trabajos De Rehabilitación En La Esc Sec Tec No 7	PEC-SF-01-16/104	Baja California Sur	Comondú	Ley Federal de Aguas Número Cuatro	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,007,652	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	46	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400829962	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Margarita Castro Castro	PEC-SF-01-16/105	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,152,731	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400829975	Trabajos De Rehabilitación En La Esc Sec Luis Donaldo Colosio	PEC-SF-01-16-91	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,398,092	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400829985	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. Estado De Queretaro	PEC-SF-01-16/102	Baja California Sur	Comondú	Santo Domingo	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,009,310	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400829997	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. 3 De Mayo De 1535	PEC-SF-03-16/55	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,241,302	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830003	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. Fernando I. Cota Sandez	PEC-SF-04-16/93	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,398,391	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830012	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. Virgilio Horacio Gastelum Martínez (Col Cangrejos)	PEC-SF-04-16/73	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,249,053	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830024	Trabajos De Rehabilitación En L.E.P. Grial Agustín Olachea Aviles	PEC-SF-03-16/80	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,252,608	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830043	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. Encarnación Cosío Aviles	PEC-SF-04-16/69	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,399,023	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830049	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Prof. Jesus Castro Agudiez	PEC-SF-04-16/72	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$977,817	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830063	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. Pedro Moreno	PEC-SF-01-16/51	Baja California Sur	Comandú	Ciudad Constitución	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,252,624	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS16160400830069	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Fundación De La Paz	PEC-SF-03-16/63	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,118,922	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS16160400830085	Trabajos De Rehabilitación En La Esc. Sec. Tec. No 11	PEC-SF-01-16/52	Baja California Sur	Comandú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,119,400	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS16160400830090	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Pedro Pelaez Manriquez	PEC-SF-03-16/53	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,133,713	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS16160400830105	Trabajos De Rehabilitación En La T.V. Sec. No 13	PEC-SF-01-16/45	Baja California Sur	Comandú	Palo Bola	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$853,038	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS16160400830115	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. Libertadores De America	PEC-SF-01-16/50	Baja California Sur	Comandú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,119,980	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS16160400830122	Trabajos De Rehabilitación En La Esc. Sec. Modesto Sanchez Mayon	PEC-SF-05-16/38	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,287,498	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS16160400830128	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Lic. Antonio De Jesus Alvarez Rico	PEC-SF-01-16/42	Baja California Sur	Comandú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,137,324	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS16160400830137	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Benito Juarez	PEC-SF-01-16/33	Baja California Sur	Comandú	Puerto San Carlos	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,106,847	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS16160400830142	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Hugo Cesar Piñeda Cnacon	PEC-SF-03-16/35	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,145,637	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830178	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Clotilde Gonzalez Garcia	PEC-SF-01-16/31	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,124,255	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830191	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Carmen Serdan	PEC-SF-01-16/32	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,131,131	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830198	Trabajos De Rehabilitación En El E.P. Valle De Santo Domingo	PEC-SF-01-16/27	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,137,171	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830205	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Maria Del Rosario Aguvel Aviles	PEC-SF-01-16/29	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$858,407	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830213	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Prof. Marcelo Rubio Ruz	PEC-SF-03-16/23	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,147,179	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830222	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Bertha Von Glumer	PEC-SF-01-16/26	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,149,090	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830225	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Diana Laura Rojas Reyes	PEC-SF-03-16/12	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,145,971	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830230	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Prof. Mario Manriquez Manriquez	PEC-SF-03-16/13	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,108,976	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830237	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. Heroes De 1847	PEC-SF-04-16/06	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,192,683	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830241	Trabajos De Rehabilitación En La E.P. 24 De Febrero	PEC-SF-03-16/08	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,287,060	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830246	Trabajos De Rehabilitación En El J.N. Diego Rivera	PEC-6F-04-16/02	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,098,006	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830251	Trabajos De Rehabilitación En La Esc. Sec. Tec. No 22	PEC-5F-02-16/05	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,403,776	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830347	Construcción De Guarniciones Y Banquetas C. Derecho De Organización. Tramo (Calle Unión A Circuito Independencia) Diana Laura	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$485,093	\$485,093	\$485,093	\$485,093	\$476,870	\$476,870	\$476,870	98.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830352	Pavimentación De La Calle Palma De Canarias. Tramo Palma Senegal A Palma Datilera	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,900,000	\$4,270,000	\$4,270,000	\$4,270,000	\$4,259,852	\$4,259,852	\$4,259,852	99.76	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830366	Pavimentación De La Calle Nicoses Bravo. Tramo Emiliano Zapata A Bordo De Contención	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,864,000	\$11,024,000	\$11,024,000	\$11,024,000	\$11,017,419	\$11,017,419	\$11,017,419	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830372	Pavimentación De La Calle Miguel Hidalgo. Tramo Emiliano Zapata A Jaime Bravo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,050,000	\$4,370,000	\$4,370,000	\$4,370,000	\$4,364,066	\$4,364,066	\$4,364,066	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830393	Pavimentación De La Calle Jaime Bravo. Tramo S De Mejillon, Tramo Pelicanos A Gasetas	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,672,000	\$1,672,000	\$1,672,000	\$1,672,000	\$1,498,702	\$1,498,702	\$1,498,702	89.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830397	Rehabilitación Del Estadio De Fútbol Guaycura. En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2016	\$33,081,029	\$33,081,029	\$33,081,029	\$33,081,029	\$32,520,298	\$32,520,298	\$32,520,298	98.30	\$0	Metros Cuadrados	100,748	0.00	98.30	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830406	Pavimentación De La Calle Limón. Tramo Granada A Toronja	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,090,000	\$2,090,000	\$2,090,000	\$2,090,000	\$1,754,999	\$1,754,999	\$1,754,999	83.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830411	Pavimentación De La Calle Jaime Bravo. Tramo S De Mayo A 16 De Septiembre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,356,000	\$4,356,000	\$4,356,000	\$4,356,000	\$4,051,867	\$4,051,867	\$4,051,867	93.02	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830415	Pavimentación De La Calle Guayaba. Tramo Tamaniño A Papaya	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,595,000	\$1,745,000	\$1,745,000	\$1,745,000	\$1,738,272	\$1,738,272	\$1,738,272	99.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830419	Pavimentación De La Calle Geología. Tramo Av. Universidad A Norte	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,070,000	\$3,280,000	\$3,280,000	\$3,280,000	\$3,221,772	\$3,221,772	\$3,221,772	98.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830428	Pavimentación Del Circuito Calles 1.-Granada, Tramo Tuna A Avellana; 2.- Avellana, Tramo Granada A Topar; 3.- Pitón, Tramo Avellana A Limón	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,290,000	\$4,360,000	\$4,360,000	\$4,360,000	\$4,352,101	\$4,352,101	\$4,352,101	99.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830435	Pavimentación De La Calle Francisco Pelayo, Tramo Santos Degollado A 16 De Septiembre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,608,000	\$3,868,000	\$3,868,000	\$3,868,000	\$3,865,577	\$3,865,577	\$3,865,577	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830439	Pavimentación Con Concreto Hidráulico Calle Leandro Valle, Tramo Reforma A Topar	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,000,000	\$4,994,000	\$4,994,000	\$4,994,000	\$4,275,270	\$4,275,270	\$4,275,270	85.61	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830440	Rehabilitación Del Gimnasio Auditorio Jorge Campos, En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2016	\$22,971,236	\$22,971,236	\$22,971,236	\$22,971,236	\$22,580,944	\$22,580,944	\$22,580,944	98.30	\$0	Metros Cuadrados	100,485	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830441	Pavimentación De La Calle Francisco Javier Mina, Tramo Cuauhtémoc A Blvd. Hugo Cervantes Del Río	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,760,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,998,632	\$5,998,632	\$5,998,632	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830447	Pavimentación De La Calle Felipe Angeles, Tramo Cuauhtémoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortines	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,460,000	\$9,110,000	\$9,110,000	\$9,110,000	\$9,101,358	\$9,101,358	\$9,101,358	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830593	Pavimentación Calle Aztecas, Tramo Valentín Gómez Farías A Quetzacoatl	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,240,000	\$3,365,000	\$3,365,000	\$3,365,000	\$3,360,048	\$3,360,048	\$2,806,238	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830601	Pavimentación Calle Ignacio Ramírez, Tramo Santos Degollado A 16 De Septiembre	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,608,000	\$3,938,000	\$3,938,000	\$3,938,000	\$3,934,047	\$3,934,047	\$3,536,519	99.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830603	Pavimentación Calle Guanajuato, Tramo Colima A Yucatán	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$5,668,141	\$5,668,141	\$5,668,141	\$5,491,376	\$5,491,376	\$4,105,248	96.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830608	Pavimentación De La Calle Teotihuacan, Tramo Valentín Gómez Farías A Quetzacoatl	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,600,000	\$3,610,000	\$3,610,000	\$3,610,000	\$3,609,173	\$3,609,173	\$3,505,369	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830614	Pavimentación Calle Nuevo León, Tramo Colima A Yucatán	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,400,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,594,074	\$4,594,074	\$4,571,847	97.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830615	Guarniciones Y Banquetas En La Calle C. Misión De Chiyaky Tramo C. Cometa Bennet-Cad. 193.00 En La Localidad De Mesa Colorada	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$344,996	\$344,996	\$344,996	\$344,996	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830617	Pavimentación Calle Yucatan, Tramo Guasajuato A Nuevo Leon	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,575,000	\$3,575,000	\$3,575,000	\$3,575,000	\$3,521,979	\$3,521,979	\$3,421,080	98.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830620	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En C. Hermenegildo Galeana (Tramo C. Vicente Guerrero - C. Campeche), Col. Agustín Olachea	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,562,006	\$1,572,006	\$1,572,006	\$1,572,006	\$1,566,839	\$1,566,839	\$1,566,839	99.67	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830621	Pavimentación Calle Acceso A La Unidad Deportiva De La Comunidad, Poblado De Santiago	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,500,000	\$4,428,415	\$4,428,415	\$4,088,039	98.41	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830627	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En C. Cardon (Tramo C. 1 A Entrada A La Col. Las Flores)	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$770,420	\$790,420	\$790,420	\$790,420	\$789,267	\$789,267	\$745,522	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830633	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En C. 2 (Tramo Camino Entrada Al Cerroal A C.D.) Y C. 3 (Tramo C.B. - C.D.), Col. El Carrizal	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,277,166	\$1,277,166	\$1,277,166	\$1,277,166	\$1,255,503	\$1,255,503	\$1,255,503	98.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830634	Pavimentación Calle Mango, Tramo Tamarindo A Papaya	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,595,000	\$1,835,000	\$1,835,000	\$1,835,000	\$1,832,706	\$1,832,706	\$1,477,330	99.87	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830639	Pavimentación Calle Emilia Verdugo Galera, Tramo Guadalupeña A Ejidal	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,450,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,200,000	\$3,176,628	\$3,176,628	\$3,176,628	99.27	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830642	Construcción De Guarniciones En El Circuito De La Col. La Pasión (Tramo Transpeninsular Highway A Cad. 2743.00)	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,553,915	\$2,553,915	\$2,553,915	\$2,553,915	\$2,508,280	\$2,508,280	\$2,508,180	98.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830646	Pavimentación Calle Francisco Villa, Tramo Cuauhtémoc A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,460,000	\$8,800,000	\$8,800,000	\$8,800,000	\$8,797,158	\$8,797,158	\$7,916,083	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830650	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Av. San Rodolfo (Tramo C. San Isidro - Boulevard San Carlos) San Fernando	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,060,847	\$1,060,847	\$1,060,847	\$1,060,847	\$1,042,866	\$1,042,866	\$1,042,866	98.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830652	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Clo. De Independencia (Tramo C. Derecho De Organización - C. Derecho De Petición), Col. Diana Laura	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$112,561	\$112,561	\$112,561	\$112,561	\$110,653	\$110,653	\$110,653	98.31	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830676	Pavimentación De La Calle Padre De Loyola (Conclusión), Tramo M. De Nuestra Sra. De Huasnapí A Av. Misioneros	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,420,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,100,000	\$2,099,228	\$2,099,228	\$2,099,228	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830747	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Del Blvd. 5 De Febrero, Tramo Blvd. Margarita Maca De Juarez A Napoles	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$2,160,000	\$1,716,480	\$1,716,480	\$1,716,480	79.47	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830749	Pavimentacion Calle Francisco Villa, Tramo: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez A Luis Echeverria	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,460,000	\$11,233,168	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830751	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico De La Calle Ignacio Allende, Tramo Blvd. Margarita Maca De Juarez A Angel Matteotti	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,680,000	\$1,667,011	\$1,667,011	\$1,667,011	99.23	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830753	Pavimentacion Calle Sallito, Tramo: Francisco Villa A Calle De La Chaparrera	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,600,000	\$4,530,000	\$4,530,000	\$4,530,000	\$4,506,313	\$4,506,313	\$4,210,637	99.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830759	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Hermenegildo Galeana, Tramo Blvd. 5 De Febrero A Blvd. Virginia Peralta	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,728,000	\$1,412,067	\$1,412,067	\$1,406,762	81.72	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830760	Pavimentacion Calle Palma Senegal, Tramo: Palma Canarias A Av. Palma Abanico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,912,500	\$8,812,000	\$8,812,000	\$8,812,000	\$8,793,729	\$8,793,729	\$8,793,729	99.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830762	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico De La Calle Eusebio Salinas Leal, Tramo Ignacio Allende A Independencia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,032,000	\$3,032,000	\$3,032,000	\$3,032,000	\$2,886,334	\$2,886,334	\$2,886,334	95.20	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830764	Pavimentacion Calle Francisco I. Madero, Tramo: Preparatoria A Amanecer	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,393,000	\$4,788,000	\$4,788,000	\$4,788,000	\$4,784,786	\$4,784,786	\$4,361,079	99.93	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830766	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico De La Calle Prosperidad (Mamul), Tramo Calle Oro A Blvd. Fontadores De Sudcalifornia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,872,000	\$1,927,000	\$1,927,000	\$1,927,000	\$1,923,146	\$1,923,146	\$1,923,146	99.80	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830768	Pavimentacion Del Blvd. 5 De Febrero, Tramo: Blvd. Margarita Maca De Juarez A Napoles	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,210,000	\$6,110,000	\$6,110,000	\$6,110,000	\$6,097,673	\$6,097,673	\$6,097,673	99.80	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830770	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Del Circuito Los Bledales, Tramo Viento A Del Mar	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,064,000	\$1,564,000	\$1,564,000	\$1,564,000	\$1,506,449	\$1,506,449	\$1,506,449	96.32	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830771	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Javier Mina, Tramo Santos Degollado A 5 De Mayo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,848,000	\$1,848,000	\$1,848,000	\$1,848,000	\$1,448,658	\$1,448,658	\$1,448,658	78.39	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830772	Pavimentación Calle Fernando Jordán Jaurez, Tramo Misionera A Independencia	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,645,500	\$2,895,500	\$2,895,500	\$2,895,500	\$2,881,152	\$2,881,152	\$2,726,407	99.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830775	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Angel Mattos, Tramo Tramo Calle De Las Pitayayas A Bordo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,007,600	\$1,042,600	\$1,042,600	\$1,042,600	\$1,041,945	\$1,041,945	\$1,041,945	99.94	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830777	Pavimentación Calle Angel Mattos, Tramo: Calle De Las Pitayayas A Bordo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,998,000	\$3,248,000	\$3,248,000	\$3,248,000	\$3,230,967	\$3,230,967	\$2,874,075	99.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS16160400830779	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Cipres, Tramo Blvd. Virginia Peralta Abvd. Forjadores	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,528,000	\$3,858,000	\$3,858,000	\$3,858,000	\$3,855,338	\$3,855,338	\$3,855,338	99.93	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830780	Pavimentación Calle Articulo 115, Tramo: Presidencia Municipal A Forjadores De Sudcalifornia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$18,492,000	\$17,742,000	\$17,742,000	\$17,742,000	\$17,693,566	\$17,693,566	\$17,693,566	99.73	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS16160400830781	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Articulo 115, Tramo Presidencia Municipal A Forjadores De Sudcalifornia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,432,000	\$6,032,000	\$6,032,000	\$6,032,000	\$5,337,149	\$5,337,149	\$5,337,149	88.48	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830785	Pavimentación Calle Av. Los Cabos, Tramo: Paseo Cabo De Oro A Paseo Pacifico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$7,498,000	\$7,198,000	\$7,198,000	\$7,198,000	\$7,187,129	\$7,187,129	\$7,187,129	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS16160400830787	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Paseo Cangrejos, Tramo Mantarayra A Paseo Pacifico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,336,000	\$6,336,000	\$6,336,000	\$6,336,000	\$6,256,052	\$6,256,052	\$6,256,052	98.74	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830788	Pavimentación Calle Camellita Lagos, Tramo: Bordo A Arcobis	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,162,000	\$1,192,000	\$1,192,000	\$1,192,000	\$1,184,520	\$1,184,520	\$1,129,212	99.37	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830789	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Del Blvd. Paseo Las Gónchas, Tramo Paseo Cabo Del Oro A Paseo Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,400,000	\$6,094,260	\$6,094,260	\$6,094,260	95.22	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830791	Pavimentación De La Calle Bonifacio Salinas Leal, Tramo: Ignacio Altieda A Independencia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$11,592,000	\$10,742,000	\$10,742,000	\$10,742,000	\$10,696,329	\$10,693,329	\$10,693,329	99.55	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS16160400830794	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Av. Los Cabos Tramo Paseo Cabo De Oro A Paseo Pacifico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,608,000	\$2,608,000	\$2,608,000	\$2,608,000	\$2,136,746	\$2,136,746	\$2,136,746	81.93	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830796	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Laguna Montebello, Tramo Laguna Agua Tinta A Av. Leonia Vicario	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,080,000	\$1,255,000	\$1,255,000	\$1,255,000	\$1,112,001	\$1,112,001	\$1,112,001	88.61	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830798	Pavimentación Calle Belisario Dominguez, Tramo: Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$11,040,000	\$12,020,000	\$12,020,000	\$12,020,000	\$12,012,746	\$12,012,746	\$10,964,043	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830799	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Laguna Pajonal, Tramo Laguna Agua Tinta A Av. Leonia Vicario	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,080,000	\$1,255,000	\$1,255,000	\$1,255,000	\$1,108,547	\$1,108,547	\$1,108,547	88.33	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830802	Pavimentación Calle Laguna Agua Tinta, Tramo: Laguna Montebello A Laguna Pajonal	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,265,000	\$1,865,000	\$1,865,000	\$1,865,000	\$1,243,559	\$1,243,559	\$654,371	66.68	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830804	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Palma Pajonal, Tramo Palma Canarias A Av. Palma Abanico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,100,000	\$3,810,000	\$3,810,000	\$3,810,000	\$3,805,281	\$3,805,281	\$3,805,281	99.88	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830808	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Palma Pajonal, Tramo Palma Canarias A Av. Palma Abanico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,100,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,300,000	\$3,293,752	\$3,293,752	\$3,293,752	99.81	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830809	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Guarniciones Y Banquetas Del Tramo Vial Alan Gorosave Tramo: Reforma A Municipio Libre	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,840,000	\$1,270,500	\$1,270,500	\$1,270,500	\$1,270,401	\$1,270,401	\$1,090,139	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830810	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Laguna Agua Tinta, Tramo Laguna Montebello A Laguna Pajonal	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$440,000	\$770,000	\$770,000	\$770,000	\$501,806	\$501,806	\$501,802	65.17	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830813	Pavimentación Calle 8 De Octubre, Tramo Juana Carlón A Topar	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,750,000	\$4,379,500	\$4,379,500	\$4,379,500	\$4,373,027	\$4,373,027	\$3,715,301	99.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830814	Pavimentación Calle Palma Edulis, Tramo: Palma Canarias A Av. Palma Abanico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,912,500	\$8,912,500	\$8,912,500	\$8,912,500	\$8,817,822	\$8,817,822	\$8,817,822	98.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830815	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Guillermo Prieto, Tramo: Jose María Morelos A Jose Ma. Pino Suarez.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,296,000	\$1,296,000	\$1,296,000	\$1,296,000	\$1,127,323	\$1,127,323	\$1,127,323	86.98	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830816	Pavimentación Calle Prosperidad, Tramo: Calle Oro A Blvd. Forjadores De Sudcalifornia	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,382,000	\$6,132,000	\$6,132,000	\$6,132,000	\$6,126,398	\$6,126,398	\$5,349,508	99.91	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830818	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Bellerio Dominguez, Tramo Blvd. Hugo Cervantes Del Rio A Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez.	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,840,000	\$2,940,000	\$2,940,000	\$2,940,000	\$2,910,465	\$2,910,465	\$2,910,465	99.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830820	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Francisco Villa, Tramo: Blvd. Adolfo Ruiz Cortinez A Luis Echeverria	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,936,000	\$3,936,000	\$3,936,000	\$3,936,000	\$3,841,695	\$3,841,695	\$3,841,695	97.60	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830823	Pavimentacion Del Circuito Al Panteon Heroica Mulegé	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,573,800	\$6,928,800	\$6,928,800	\$6,928,800	\$6,928,090	\$6,928,090	\$5,479,321	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830824	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Saltillo, Tramo: Francisco Villa A Calle De La Chaparrera	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,403,907	\$1,403,907	\$1,403,907	87.74	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830826	Pavimentacion De La Calle Ignacio Allende, Tramo: Blvd. Margarita Maza De Juarez A Angel Matosini	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,830,000	\$5,050,000	\$5,050,000	\$5,050,000	\$5,041,136	\$5,041,136	\$4,545,163	99.82	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830828	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Circuito Ciudad Insurgentes, Tramo: 1-Calle Francisco I. Madero, Tramo De Jose Ma. Morelos A 16 Septiembre, 2-Calle 16 De Septiembre, Tramo	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,512,000	\$1,512,000	\$1,512,000	\$1,479,294	\$1,416,101	\$1,416,101	\$0	93.66	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830830	Pavimentacion Del Circuito Los Bledas, Tramo: Viento A Del Mar	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,925,500	\$5,525,500	\$5,525,500	\$5,525,500	\$5,491,599	\$5,491,599	\$5,491,599	99.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830832	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Alan Gorosivo, Tramo Reforma A Municipio Libre	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$640,000	\$890,000	\$890,000	\$890,000	\$883,381	\$883,381	\$883,381	99.26	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830835	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado, Tramo Calle De Octubre, Tramo Juana Carlón A Topar	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,310,000	\$2,310,000	\$2,310,000	\$2,305,160	\$2,305,160	\$2,305,160	99.79	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830836	Pavimentacion Calle Modesto Sanchez, Tramo: Preparatoria A Arco Iris	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$8,970,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,700,000	\$4,689,125	\$4,689,125	\$4,161,181	99.77	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16160400830837	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Pavimentacion Del Circuito Al Panteon Heroica Mulegé (Calle Acceso Al Panteón Y Calle Sin Nombre)	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,998,000	\$2,498,000	\$2,498,000	\$2,498,000	\$2,490,900	\$2,490,900	\$2,490,900	99.72	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS16160400830840	Pavimentación Calle Cipres, Tramo Blvd. Virginia Peralta A Blvd. Fofoadores	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$10,143,000	\$10,563,000	\$10,563,000	\$10,563,000	\$10,559,623	\$10,559,623	\$10,081,404	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830842	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico Circular Calles: 1-Av. Sergio Noyola Tramo: Pablo L. Martinez A Domingo Carballo Felix, 2- Calle Sin Nombre, Tramo Av. Sergio Noyola A Indus	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,064,000	\$1,754,000	\$1,754,000	\$1,754,000	\$1,679,311	\$1,679,311	\$1,679,311	95.74	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830845	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Modesto Sanchez, Tramo Preparatoria A Arco Iris	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,120,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,580,000	\$1,456,029	\$1,456,029	\$1,456,029	92.15	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830848	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Ignacio Allende, Tramo Benito Juarez A Padre E. Kino	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,680,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,360,085	\$1,360,085	\$1,360,085	98.56	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830851	Pavimentación Calle Guillermo Prieto, Tramo: Jose Maria Morelos A Jose Ma. Pino Suarez	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,726,000	\$3,576,000	\$3,576,000	\$3,576,000	\$3,555,162	\$3,555,162	\$3,194,521	99.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830853	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje Y Alumbrado Publico Calle Fernando Jordan Juarez, Tramo Misioneros A A Independencia	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,268,000	\$1,058,000	\$1,058,000	\$1,058,000	\$1,046,080	\$1,046,080	\$1,046,080	98.87	\$0	Metros lineales	16,738	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830854	Pavimentación Calle Laguna Montebello, Tramo: Laguna Agua Tinta A Av. Leona Vicario	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U027 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,105,000	\$3,955,000	\$3,955,000	\$3,955,000	\$3,052,373	\$3,052,373	\$1,819,141	77.18	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830857	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Francisco I. Madero, Tramo Preparatoria A Amanecer	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,528,000	\$1,528,000	\$1,528,000	\$1,528,000	\$1,403,633	\$1,403,633	\$1,403,633	91.86	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830859	Pavimentación Calle Paseo Cangrejos, Tramo: Mantarraya A Paseo Pacifico	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$18,216,000	\$19,856,000	\$19,856,000	\$19,856,000	\$19,755,860	\$19,755,860	\$18,147,483	99.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830860	Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico Calle Carnielita Lagos, Tramo Bordo A Arcos	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$752,000	\$452,000	\$452,000	\$452,000	\$400,155	\$400,155	\$400,155	88.53	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830865	Construcción De Guarniciones Y Banquetas De La Calle Norte (Tramo C. Firmamento A Cad. 938.00) Col. Villas De Guadalupe	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$344,996	\$1,592,119	\$1,592,119	\$1,592,119	\$1,546,958	\$1,546,958	\$1,546,958	97.16	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS16160400830867	Pavimentación Del Blvd. Paseo Las Conchas, Tramo: Paseo Cabo Del Oro A Paseo Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$18,400,000	\$18,400,000	\$18,400,000	\$18,400,000	\$18,311,960	\$18,311,960	\$18,311,960	99.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830870	Pavimentación De La Calle Hermenegildo Gámena, Tramo: Blvd. 5 De Febrero A Blvd. Virginia Penabaz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U027 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,968,000	\$5,368,000	\$5,368,000	\$5,368,000	\$5,324,864	\$5,324,864	\$4,921,089	99.20	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830873	Pavimentación Calle Javier Mina, Tramo Santos Degollado A 5 De Mayo	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,313,000	\$5,313,000	\$5,313,000	\$5,313,000	\$5,268,440	\$5,268,440	\$5,268,440	99.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830875	Pavimentación De La Calle Guadalupeana, Tramo: Carretera A Emilia Verdugo.	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,500,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,918,292	\$2,918,292	\$2,918,292	97.28	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS16160400830876	Pavimentación Calle Leguna Pajonal, Tramo: Laguna Agua Tinta A Av. Leona Vicario	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,105,000	\$3,305,000	\$3,305,000	\$3,305,000	\$2,845,754	\$2,845,754	\$2,845,754	86.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS16160400830880	Pavimentación Calle Ignacio Allende, Tramo: Benito Juárez A Padre E. Kino	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,830,000	\$5,260,000	\$5,260,000	\$5,260,000	\$5,246,609	\$5,246,609	\$4,756,856	99.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS16160400830882	Pavimentación Circuito Ciudad Insurgentes, Tramos: 1.- Calle Francisco I. Madero, Tramo De Jose Ma. Morelos A 16 De Septiembre, 2.- Calle 16 De Septiembre, Tramo: Antonio Mendoza A Francisco I. Madero	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U027 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,347,000	\$5,842,000	\$5,842,000	\$5,842,000	\$5,840,379	\$5,840,379	\$4,312,632	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS16160400830886	Pavimentación Circuito Calle: 1.- Av. Sergio Noyola, Tramo: Pablo L. Martínez A Domingo Carballo Felix, 2.- Calle Sin Nombre, Tramo: Av. Sergio Noyola A Industria Salinera	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,934,000	\$6,729,000	\$6,729,000	\$6,729,000	\$6,727,635	\$6,727,635	\$5,845,005	99.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS16160400830892	Construcción De Primera Etapa Del Centro De Justicia Penal En Cabo San Lucas, Municipio De Los Cabos, B.C.S.	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$11,983,643	\$11,983,643	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830893	Pavimentación De La Calle Sierra, Tramo Av. Pagos A Calle Paseo Dorado	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,244,000	\$2,244,000	\$2,244,000	\$2,244,000	\$2,181,735	\$2,181,735	\$2,181,735	97.23	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS16160400830895	Pavimentación De La Calle Fortalecimiento Financiero, Tramo Amanecer A Acorchis	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,057,000	\$2,057,000	\$2,057,000	\$2,057,000	\$1,919,838	\$1,919,838	\$1,919,838	93.33	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400830897	Pavimentación De La Calle División Del Norte, Tramo Emiliano Zapata A Josefina Flores	-	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$9,000,000	\$9,750,000	\$9,750,000	\$9,750,000	\$9,602,009	\$9,602,009	\$9,602,009	98.48	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830903	Consejo De La Judicatura En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$1,486,925	\$1,486,925	\$1,486,925	\$1,486,925	\$1,410,275	\$1,410,275	\$1,410,275	94.85	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830904	Academia Estatal De Policia En La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$55,497,878	\$55,497,878	\$55,497,878	\$55,497,878	\$54,557,236	\$54,557,236	\$11,233,356	98.31	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830911	Pavimentación De La Calle Francisco Cota Moreno , Tramo Miguel Lleria Ibarra A 20 De Noviembre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,240,098	\$1,944,059	\$1,944,059	\$1,944,059	\$1,943,299	\$1,943,299	\$1,943,299	99.96	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830914	Pavimentación De La Calle Norte, Tramo Amanecer A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$3,367,206	\$2,020,324	\$2,020,324	\$2,020,324	\$2,017,948	\$2,017,948	\$2,017,948	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830915	Construcción De Instalaciones Militares En El Aeropuerto Internacional De Loreto, Mpio. De Loreto, B.C.S.	-	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2016	\$14,671,680	\$14,674,680	\$14,671,680	\$14,671,680	\$14,280,701	\$14,280,701	\$0	97.32	\$0	Metros Cuadrados	16,738	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830918	Pavimentación De La Calle Palo Fierro, Tramo Cardon A Calle Uno	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	S273 Programa de Infraestructura		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,962,584	\$1,777,550	\$1,777,550	\$1,777,550	\$1,776,934	\$1,776,934	\$1,776,934	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830926	Rehabilitación De Palacio De Gobierno Del Estado De Baja California Sur, En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$11,573,603	\$11,573,603	\$11,503,984	\$11,503,984	\$11,473,603	\$11,473,603	\$11,041,224	99.14	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830928	Reencarpetao De La Calle Benito Juarez, Tramo: Aharo Obregon A Nicolas Bravo	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$512,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	72,564	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16160400830933	Pavimentación Calle Ignacio Zaragoza, Tramo: Adolfo Lopez Mateos A Nicolas Bravo	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,848,000	\$1,818,000	\$1,818,000	\$1,818,000	\$1,815,488	\$1,815,488	\$1,815,488	99.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830935	Pavimentación Calle Guadalupe Victoria, Tramo: Ignacio Zaragoza A Blvd. Hugo Cervantes Del Rio	-	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,790,000	\$2,640,000	\$2,640,000	\$2,640,000	\$2,632,371	\$2,632,371	\$2,632,371	99.71	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS16160400830936	Pavimentación Calle Deportiva, Tramo: Benito Juarez A Heros De Independencia	-	Baja California Sur	Loreto	Cobertura municipal		Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,178,000	\$2,433,000	\$2,433,000	\$2,433,000	\$2,432,724	\$2,432,724	\$2,160,081	99.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16160400831303	Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica De La Calle José Ma. Morelos Y Pavón, Tramo Blvd. Agustín Olachea Aviles A Hugo Cervantes De la, Ciudad Constitución	-	Baja California Sur	Comondu	Cobertura municipal		Subsidios	U126		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,641,572	\$5,916,320	\$5,916,320	\$5,916,320	\$5,851,189	\$5,851,189	\$5,851,189	98.90	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16170100834252	Adquisición De Camión Extintor De Incendios Usado	FMRE201702	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	HONORABLE CUERPO DE BOMBEROS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100834264	Adquisición De Elevador Para Edificio De Presidencia	FMRE201705	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$995,377	\$980,790	\$980,790	\$0	98.08	\$0	Otros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100834267	Adquisición De Vehículos Nuevos Austeros	FMFM201711	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIAJIA PARA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,485,000	\$2,485,000	\$2,485,000	\$0	99.40	\$0	Vehículos	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100838546	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Sanseamiento De Agua Potable Y Alcantarillado De La Calle 5 De Mayo, Tramo Blvd. Margarita Maza De Juárez A Bordo De Contencion.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalcimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,400,000	\$5,363,437	\$5,363,437	\$5,363,437	99.32	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100838866	Reconstrucción Con Pavimento De Concreto Hidráulico, Sanseamiento Y Banquetas De La Calle Lerdo De Tejada, Tramo Alvaro Obregón A Mutualismo, En La Ciudad De La Paz, Mpio. De La Paz, B. C. S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,584,862	\$1,584,862	\$1,584,862	\$1,584,862	\$1,575,664	\$1,575,664	\$1,575,664	99.42	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	99.42	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100838868	Pavimentación Con Concreto Asfáltico De Calle Naranja, Tramo: Granada A Piñón, En La Paz, Mpio. De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$1,410,314	\$1,410,314	\$1,410,314	\$1,410,314	\$1,243,347	\$1,243,347	\$1,243,347	88.16	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	88.16	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100838870	Pavimentación Con Concreto Hidráulico De Calle Miguel Venegas, Tramo: Misioneros Comblonarios A Urbano Angulo, En La Paz, Mpio. De La Paz, B. C. S	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,738,696	\$4,738,696	\$4,738,696	\$4,738,696	\$4,738,696	\$4,738,696	\$4,738,696	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100840531	Reconstrucción Con Pavimento De Concreto Hidráulico, Sanseamiento Y Banquetas De La Calle José Ma. Morelos Y Pavón, Tramo Alvaro Obregon A Belisario Dominguez (Incluye El Cruce De Morelos Y Belisario	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2016	\$2,325,517	\$2,325,517	\$2,325,517	\$2,325,517	\$2,268,973	\$2,268,973	\$2,268,973	97.57	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	97.57	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170100851648	Construcción De Cisterna Prefabricada De 10,000Lit En E.P. Arturo Guerrero	FAM-SF-R-04-16-03	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$106,787	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:
BCS16170100851684	Rehabilitación De Cimentación Y Estructura De Edificio D En La E.P. José L. Cerveran	FAM-SF-R-04-16-05	Baja California Sur	Los Cabos	Miraflores	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$415,001	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16170100851687	Construcción De Techumbre De Comedor En E.P. Amelia Wilkes Ceseña	FAM-SF-R-04-16-06	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$427,620	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS16170100851694	Trabajos De Rehabilitación En E.P. Fernando Burgon	FAM-SF-R-04-16-08	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$508,856	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS16170100851696	Construcción De Un Aula Didáctica De 2 E/E En Estructura UZ-2 En Planta Alta En Ep Bicentenario De La Independencia De México	FAM-SF-R-04-16-09	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$636,670	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS16170100851700	Construcción De Un Aula Didáctica De 2 E/E En Estructura UZ-2 En Planta Alta En Ep Frida Kahlo	FAM-SF-R-04-16-10	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$663,535	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS16170100851708	Construcción De Dos Aulas Didácticas De 2 E/E En Estructura UZ-2 En Planta Alta Y Modulo En Escuelas En Ep Sin Nombre (Chula Vista)	FAM-SF-R-04-16-15	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,639,345	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS16170100851712	Construcción De Un Aula Didáctica De 2 E/E En Estructura UZ-2 En Planta Alta En Ep Juana Inés De La Cruz	FAM-SF-R-04-16-17	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$676,656	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS16170100851722	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. En Ep Venustiano Carranza	FAM-SF-R-04-16-22	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$652,781	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS16170100851770	Rehabilitación En Edificio 1'A, 2'B Y 3'C Y Obra Exterior En Ep Prof. Antonio F. Delgado	FAM-SF-R-03-16-37	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalía	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,001,435	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS16170100851774	Trabajos Adicionales Y Extraordinarios En La Construcción De Aulas Didácticas Adosadas En Estructura Regional En E.P. Francisco Cota Moreno	FAM-SF-04-12-29-B	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$22,370	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS16170100851783	Suministro De Mobiliario Para Aulas Didácticas De Diferentes Escuelas De Los Cabos	FAM-ADQ-R-04-16-05	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$276,226	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS16170100851794	Trabajos Adicionales Y Extraordinarios De Construcción De Tres Aulas Didácticas En El Instituto Tecnológico De La Paz	ITLP-SF-03-12-02-B	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$870,989	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS16170100851798	Trabajos Adicionales Y Extraordinarios De Construcción Ocho Aulas Didácticas Y Portico. Area Administrativa Planta Baja Y Alta. Modulos De Servicios Sanitarios En Tlp	ITLP-SF-03-13-01-A	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$348,843	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16170100851799	Construcción De Laboratorio De Electrónica En Instituto Tecnológico De La Paz	ITLP-SF-03-16-01	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$3,096,930	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16170100851802	Trabajos De Impermeabilización En U.A.B.C.S.	FAM-SF-R-03-16-39	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$846,997	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16170100851804	Trabajos De Alumbrado En La Universidad Autónoma De Baja California Sur	FAM-SF-R-03-16-40	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$843,444	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16170100851808	Construcción De Muro De Manopostería En La Universidad Autónoma De Baja California Sur Campus Los Cabos	FAM-SF-R-04-16-41	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$650,356	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16170100851809	Suministro De Equipo De Computo En Colchón No 10 (Col. Las Palmas)	FAM-ADQ-R-04-16-13	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$233,666	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16170100851812	Suministro De Equipo De Computo En Ensay No. 13 (Col. Manuel Marquez De Leon)	FAM-ADQ-R-03-16-14	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$233,666	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16170100852005	Trabajos Complementarios En La Demolición Y Construcción De Cinco Aulas Didácticas, Dirección, Nucleo De Servicios Sanitarios En Estructura Regional De 6x5.30mts En J.N. Francisco Marquez	FAM-SF-R-02-16-07	Baja California Sur	Mulegé	Herolica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$428,326	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	\$1	100.00	\$1	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS16170200872411	Programa De Tratamiento De Aguas Residuales (Prosan)	BCSPROSA N201601	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, y Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$124,000,000	\$124,000,000	\$124,000,000	\$124,000,000	\$124,000,000	\$124,000,000	\$124,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	350,000	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: se valida - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200879220	Construcción De Parque Publico En La Colonia El Mangito	RA23201604	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,490,071	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200879281	Rehabilitación De Parque Publico Orpeza.	RA23201605	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,992,914	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200880064	Rehabilitación De Parque Publico 30 De Septiembre En La Colonia 9 De Octubre	RA23201607	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,499,826	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,871	0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1617020088089	Construcción De Parque Publico En El Fraccionamiento Juarez	RA23201601	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,600,000	\$1,584,152	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,781	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200880112	Rehabilitación De Parque Publico Colonia Infonavit	RA23201606	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,300,000	\$2,298,795	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,781	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200880122	Rehabilitación De Parque Publico En La Colonia Navero Rubio	RA23201602	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,999,502	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,781	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: 0 / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200880137	Rehabilitación De Parque Publico Parque Las Palmas De La Colonia Indeco	RA23201603	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,537	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,781	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: 0 / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16170200892348	Adquisiciones Fasp 2016	-	Baja California Sur	Cobertura municipal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Pública	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$75,866,327	\$75,460,384	\$75,460,384	\$70,662,491	\$69,479,793	\$69,479,793	\$69,462,552	92.07	\$0	Piezas	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS16170200903584	Conservación Y Mantenimiento Del Camino Alimentador De 7.00 Mts De Ancho Y 9 Km De Long Del Ramal Benito Juarez-Ojo De Liebre En Mulege	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura estatal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$4,901,658	\$4,901,658	\$4,901,658	\$4,901,658	\$4,901,658	\$4,901,658	\$4,901,658	100.00	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16180101077068	Proega, Apartado Rural, Obra Equipamiento Electromecánico De Pozo Profundo, Línea De Conductión, En La Trinidad Municipio De La Paz Bos.	ANEXO TECNICO I-AR-01-17	Baja California Sur	La Paz	La Trinidad	Rural	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$1,315,435	\$164,097,442	\$164,097,442	\$164,097,442	\$163,746,296	\$163,746,296	\$163,746,296	99.79	\$0	Otros	244,215	0.00	99.79	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16180101078468	Rehabilitación Del Centro Historico Plaza Principal Y Calle Empedradas Del Primer Cuadro En El Poblado De San Antonio Del Municipio De La Paz	FMN2016001	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$6,022,948	\$6,022,948	\$6,022,948	\$5,604,422	\$4,128,812	\$4,128,812	\$4,077,572	68.55	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS16180101078470	Desarrollo De Infraestructura Social Para La Mejora De Parques Y Jardines Para El Parque Villas Del Encanto Del Municipio De La Paz	FMN2016002	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$1,325,950	\$1,325,950	\$1,325,950	\$1,317,779	\$1,272,867	\$1,272,867	\$1,272,867	96.00	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100833813	Adquisición De Equipo De Sonido Para El Instituto Municipal De Cultura	FMBM201707	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,231	\$249,231	\$249,231	\$249,231	99.69	\$0	Mobiliario y equipo	251,781	0.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100833818	Modernización Del Site Principal Del Palacio Municipal	FMBM201708	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR- DIRECCION DE INFORMATICA	Comunicaciones	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$645,122	\$645,122	\$645,122	\$645,122	99.25	\$0	Otros	251,871	0.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100833829	Adquisición De Gps Y Complementos	FMBM201709	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE URBANIZACION Y ECOLOGIA - DIRECCION DE PLANEACION Y REGULARIZACION URBANA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$648,719	\$648,719	\$648,719	\$648,719	99.80	\$0	Equipo	251,871	0.00	95.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: PASA AL SIGUIENTE NIVEL



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170100833845	Adquisición De Camión Para El Rastro Municipal	FMFM2017 11	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO- RASTRO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,797,856	\$1,797,856	\$1,797,856	\$1,797,856	99.88	\$0	Vehiculos	251,871	0.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100833851	Programa Modernización De Señafonos, Primera Etapa	FMRE2017 14	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TRANSITO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,996,880	\$5,996,880	\$5,996,880	\$5,996,880	99.95	\$0	Otros	251,871	0.00	30.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100833858	Rehabilitación De Oficinas Municipales 1 (Sala De Cabildo)	FMUM2017 15	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$347,428	\$347,428	\$347,428	\$347,428	99.27	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100833865	Rehabilitación De Oficinas Municipales (Asentamientos Humano)	FMUM2017 16	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$448,719	\$301,793	\$301,793	\$301,793	67.07	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100833868	Rehabilitación De Oficinas Municipales (Desarrollo Urbano)	FMUM2017 17	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$446,270	\$308,674	\$308,674	\$308,674	68.59	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100833882	Adquisición De Carroza Fúnebre Para Jardines Del Recuerdo	FMUM2017 20	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	\$550,000	100.00	\$0	Vehiculos	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100833884	Rehabilitación De Cancha Publica Los Barriles	FMUM2017 21	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles Rural		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$800,000	\$800,000	\$800,000	\$796,745	\$776,140	\$776,140	\$776,140	97.02	\$0	Metros Cuadrados	700	0.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100833897	Rehabilitación De Comisariatos De Policía De La Comunidad Las Pocitas	FMUM2017 23	Baja California Sur	La Paz	Las Pocitas Rural		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	400	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100833910	Construcción De Banquetas Calle Toronja E Dasil Y Limon	FMUM2017 25	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$248,362	\$242,693	\$242,693	\$242,693	97.08	\$0	Metros Cuadrados	4,000	0.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100833920	Cercado Y Acceso Principal A Nuevo Pantón De La Ciudad	FMUM2017 27	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,998,695	\$1,959,291	\$1,959,291	\$1,807,908	97.96	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100833922	Equipamiento Del Rastro Municipal	FMUM2017 28	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO- RASTRO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$480,624	\$480,624	\$480,624	\$480,624	96.12	\$0	Equipamiento	251,871	0.00	50.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170100833929	Reparación De Banquetas De La Calle Mutualismo De Cabezud A Ocampo	FMUM2017 29	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	5,000	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100833931	Construcción De Banquetas En Perimetro De La Secundaria David Perata Osuna	FMUM2017 30	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$250,000	\$250,000	\$250,000	\$249,068	\$245,416	\$245,416	\$233,039	98.17	\$0	Metros Cuadrados	2,700	0.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100833957	Casa De Salud De La Comunidad De El Cardonal, B.C.S., Segunda Etapa	FMUM2017 34	Baja California Sur	La Paz	El Cardonal Rural		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Salud	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$348,287	\$104,486	\$104,486	\$104,486	29.85	\$0	Metros Cuadrados	230	0.00	50.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100833963	Equipamiento De Consultorios Médicos Del Comité Dif	FMSO2017 03	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIF MUNICIPAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,998	\$149,998	\$11,480	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100833972	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Área De Baños En El Poblado El Carrizal	FMUM2017 35	Baja California Sur	La Paz	El Carrizal Rural		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,495,114	\$1,447,046	\$1,447,046	\$1,447,046	57.88	\$0	Metros Cuadrados	250	0.00	70.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100833974	Construcción De Cancha De Usos Múltiples Con Techumbre Y Área De Baños, Poblado Conquista Agraria	FMUM2017 36	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	285	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100833978	Construcción De Techumbre Y Área De Baños, Poblado San Blas	FMUM2017 37	Baja California Sur	La Paz	San Blas Rural		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,992,955	\$1,136,659	\$1,136,659	\$1,136,659	56.83	\$0	Metros Cuadrados	285	0.00	60.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100834151	Aportación A Convenio Fois Para El Proyecto De Estabilización Del Talud En El Andador Serapio Domínguez Ojeda	FMUM2017 40	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	750	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100834154	Adquisición De Carritos Barrideros	FMPE20174 4	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$298,840	\$298,840	\$298,840	\$0	99.61	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100834159	Adquisición De Camiones Compactados De Basura	FMPE20174 5	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,989,920	\$9,989,920	\$9,989,920	\$9,989,920	99.90	\$0	Otros	251,871	0.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100834164	Adquisición De Vehículo Para Carga Y Descarga De Contenedores	FMPE20174 6	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$900,000	\$900,000	\$900,000	\$899,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170100834668	Construcción De Comandancia El Estero	FMUM2016-50-A	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$456,103	\$456,103	\$456,103	\$453,851	\$136,156	\$136,156	\$136,156	29.85	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100834675	Construcción Comandancia Marquez De León	FMUM2016-50-B	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$482,584	\$441,788	\$441,788	\$439,609	\$431,624	\$431,624	\$276,965	97.70	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	25.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100834684	Construcción De Comandancia Navarro Rubio	FMUM2016-50-C	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$441,788	\$441,788	\$441,788	\$439,609	\$433,169	\$433,169	\$351,725	98.05	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100834689	Mejora Y Rehabilitación De 8 Comandancia Y Subcomandancia	FMUM2016-50-D	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Seguridad	En Ejecución	2017	\$800,800	\$800,800	\$800,800	\$796,847	\$659,943	\$659,943	\$659,943	82.41	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	50.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100834709	Parque La Pitahaya	FMUM2016-50-G	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$630,130	\$630,130	\$630,130	\$627,018	\$617,691	\$617,691	\$617,691	98.03	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	25.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100834760	Construcción De Banquetas Con Concreto Estampado,Guarniciones, Alumbrado Publico En La Colonia Centro, De La Heroica Mulege	HAM.FAIP.01	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$9,980,715	\$9,980,700	\$9,980,700	\$9,980,700	99.81	\$0	Otros	5,000	0.00	99.81	Financiera: PARA VALIDAR / Fisica: PARA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100834796	Parque Invi-Chametta	FMUM2016-50-I	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$568,450	\$568,450	\$568,450	\$565,663	\$544,659	\$544,659	\$282,633	95.81	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	25.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100834797	Parque Las Flores	FMUM2016-50-J	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$666,090	\$666,090	\$666,090	\$662,796	\$331,400	\$331,400	\$331,400	49.75	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	25.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100834830	Mejora Y Rehabilitación De 4 Parques, En La Ciudad De La Paz	FMUM2016-50-E	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$954,055	\$954,055	\$954,055	\$949,358	\$795,125	\$795,125	\$760,574	83.34	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	25.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170100834848	Pavimentación Con Concreto Hidraulico En Calle Manuel F. Montoya Entre Profa Rafaela Alameda Armenta Y Rosario Atamirano	HAM.FAIP.022017	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,948,439	\$4,919,520	\$4,919,520	\$4,919,520	98.39	\$0	Metros lineales	0	0.00	98.39	Financiera: VALIDACION / Fisica: VALIDACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100835318	Primera Etapa De Rehabilitación Píza Mijares En San José Del Cabo	02	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	S246 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE.	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	\$18,000,000	100.00	\$0	Otros	287,671	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO TERMINADO. / Registro: PARA VALIDAR. / SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170100835329	Equipamiento Del Capa Los Cabos	03	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,483,410	\$1,483,410	\$1,483,410	\$1,483,410	98.89	\$0	Otros	287,671	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: PROYECTO TERMINADO / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100840719	Edificio De La Policia Estatal Preventiva	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones de Seguridad Publica e Impartición de Justicia	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2017	\$15,050,188	\$15,050,188	\$15,050,188	\$14,679,419	\$7,402,589	\$7,402,589	\$7,402,589	49.19	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: el proyecto de inversion se encuentra en obra negra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100840769	Mejoramiento Cereso La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2017	\$4,964,817	\$4,964,817	\$4,964,817	\$4,901,219	\$2,490,824	\$2,490,824	\$2,490,824	50.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100840788	Mejoramiento Centro De Internamiento Y Tratamiento Para Adolescentes	-	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,153,093	\$1,153,093	\$1,153,093	\$1,153,092	\$1,153,092	\$1,153,092	\$1,142,931	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: avance de obra al 100% pendiente pago / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100840808	Mejoramiento De Las Instalaciones Cereso San Jose Del Cabo Accreditation	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaría de Seguridad Publica	Seguridad	En Ejecución	2017	\$2,808,302	\$2,808,302	\$2,808,009	\$1,728,285	\$1,728,285	\$1,728,285	\$1,702,957	61.54	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841616	Construcción De Red De Alcantarillado Colonia Vista Hermosa - 18414	18414	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$4,131,101	\$4,131,101	\$4,131,101	\$4,104,224	\$4,086,533	\$4,086,533	\$4,006,718	98.92	\$0	Metros lineales	692	100.00	90.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841618	Ampliacion De Red De Alcantarillado Ampliacion Loma Obrera - 18333	18333	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$2,036,438	\$2,036,438	\$2,036,438	\$2,035,486	\$2,026,712	\$2,026,712	\$2,026,712	99.52	\$0	Metros lineales	252	100.00	70.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841624	Obras De Infraestructura Eléctrica - 20348	20348	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ Y GOBIERNO DEL ESTADO DE BCS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,095,565	\$1,095,565	\$1,095,565	\$1,095,565	99.60	\$0	Otros	170	100.00	100.00	Financiera: OBRA TERMINADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170100841625	Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Laguna Azul - 17864	17864	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,788,817	\$3,788,817	\$3,788,817	\$3,788,817	\$3,772,485	\$3,772,485	\$3,772,485	99.57	\$0	Metros lineales	613	100.00	70.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisca: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100841628	Suministro De Equipos Fotovoltaicos - 20470	20470	Baja California Sur	La Paz	Santa María de Toris	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL PLANEACIÓN	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,425,000	\$1,425,000	\$1,425,000	\$1,424,983	\$1,424,983	\$1,424,983	\$1,424,983	100.00	\$0	Otros	225	100.00	50.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisca: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170100852042	U00 - Comisión Nacional De Protección Social En Salud		Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	U005 Seguro Popular		12-Salud	Instituto de Servicios de Salud de Baja California Sur	Salud	En Ejecución	2017	\$245,873	\$315,093	\$315,093	\$315,093	\$315,093	\$315,093	\$315,093	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: Proyecto terminado. Fisca: Proyecto concluido. / Registro: Proyecto concluido.
BCS17170200854980	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 71619	71619	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200855771	Red De Distribución De Energía Eléctrica En Calle Coronado Colonia Los Cardones - 40421	40421	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$754,200	\$398,483	\$398,483	\$398,483	\$398,483	\$398,483	\$398,483	100.00	\$0	Otros	160	100.00	0.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Fisca: EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO ES DE 0 % / Registro: FAVOR DE VALIDAR. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1717020088043	Obra Complementaria Del Parque 30 De Septiembre En La Colonia 8 De Octubre	FMRE2017 01	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$321,916	\$321,916	\$321,916	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,781	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisca: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170200880468	Adquisición De Camiones Compactadores De Basura	FMRE2017 03	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$10,000,000	\$10,000,000	\$10,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	215,781	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisca: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170200881172	Obra Parcial Para La Adquisición De Terreno Para Nuevo Pantón Municipal	FMBI20174 8	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERIA GENERAL MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	\$8,600,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisca: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170200889330	Construcción De Un Aula De Usos Múltiples En J.N. Fundador De La Paz	17049	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,382,840	\$1,368,227	\$1,368,227	\$1,368,227	\$1,368,227	\$1,368,227	\$1,368,227	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200889346	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Bodega 4.00 X 4.00 Mts. Y Andador De Conexión En J.N. Calafia	17023	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$956,385	\$922,928	\$922,928	\$922,928	\$922,928	\$922,928	\$922,928	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200889369	Construcción De Módulo De Escaleras, Construcción De Un Aula En Planta Alta En Estructura U2-C, Adecuación De Dirección Para Espacio Usar Y Andador De Conexión En E.P. Antonio Verdugo Verdusco.	17050	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,495,176	\$1,583,386	\$1,583,386	\$1,583,386	\$1,583,386	\$1,583,386	\$1,583,386	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS17170200889394	Construcción De Un Aula Didáctica Aislada En Est. U2-C. Y Andador De Conexión En E.P. San Naborre, Fracc. Camino Real.	17051	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,038,116	\$945,240	\$945,240	\$945,240	\$945,240	\$945,240	\$945,240	\$945,240	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS17170200889432	Construcción De Un Aula Didáctica Aislada En Estructura U2-C, Red Eléctrica Y Andador De Conexión En E.P. Alvaro Obregón Salido.	17024	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,314,337	\$1,277,206	\$1,277,206	\$1,277,206	\$1,277,206	\$1,277,206	\$1,277,206	\$1,277,206	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS17170200889447	Construcción De Un Aula Didáctica Y Núcleo De Servicios Sanitarios En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Muro Cubre Tinacos, Red Sanitaria, Red Eléctrica Y Andadores De Conexión En E.P. Heberto C	17025	Baja California Sur	La Paz	El Progreso	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,126,894	\$2,031,600	\$2,031,600	\$2,031,600	\$2,031,600	\$2,031,600	\$2,031,600	\$2,031,600	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS17170200889466	Construcción De Núcleo De Servicios Sanitarios En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Sistema De 10,000 Lt. Red Eléctrica, Hidráulica Y Sanitaria Y Andador De Conexión En E.P. Valentin Gómez Fari	17026	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,236,754	\$1,185,228	\$1,185,228	\$1,185,228	\$1,185,228	\$1,185,228	\$1,185,228	\$1,185,228	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS17170200889491	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Estructura Regional 6.00 X 8.00 M. Red Eléctrica Y Andador De Conexión En E.P. Prof. Luis Rodríguez Chávez.	17027	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,664,497	\$1,680,067	\$1,680,067	\$1,680,067	\$1,680,067	\$1,680,067	\$1,680,067	\$1,680,067	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS17170200889508	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts Y Andador De Conexión En E.P. Distrito Federal.	17028	Baja California Sur	La Paz	Chamelta	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$732,151	\$763,808	\$763,808	\$763,808	\$763,808	\$763,808	\$763,808	\$763,808	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS17170200889517	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Red Eléctrica Y Andador De Conexión En E.P. Ignacio Allende.	17029	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$846,862	\$821,523	\$821,523	\$821,523	\$821,523	\$821,523	\$821,523	\$821,523	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS17170200889529	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Construcción De Bodega De 4 X 4 Mts. Andador De Conexión Y Red Eléctrica En E.P. Esthela Castillo Marquez.	17030	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,056,165	\$1,057,023	\$1,057,023	\$1,057,023	\$1,057,023	\$1,057,023	\$1,057,023	\$1,057,023	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS17170200889544	Construcción De Campo Infantil De Futbol De 11.00 X 22.00 Mts. Empastado Sintético Andador De Conexión En E.P. Carlos A Carrillo.	17052	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$698,630	\$690,196	\$690,196	\$690,196	\$690,196	\$690,196	\$690,196	\$690,196	\$690,196	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200889555	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura U-1c, Andador De Conexión Y Rehabilitación De Red Eléctrica En Secundaria No. 32 Octavio H. Arce Mayoral	17069	Baja California Sur	La Paz	Los Barriles	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,703,441	\$1,394,859	\$1,394,859	\$1,394,859	\$1,394,859	\$1,394,859	\$1,394,859	\$1,394,859	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS17170200889562	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura U-1C, Andador De Conexión Y Luminaria Exterior En Etc. Sec. Educadoras De Baja California.	17031	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,058,261	\$949,753	\$949,753	\$949,753	\$949,753	\$949,753	\$949,753	\$949,753	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS17170200889571	Construcción De Un Aula Didáctica De 2 1/2 IE En Estructura UZ-C Planta Baja En Esc. Sec. Técnica No. 26.	17002	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,483,698	\$3,454,432	\$3,454,432	\$3,454,432	\$3,454,432	\$3,454,432	\$3,454,432	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170200889580	Suministro Y Colocación De Portafías En Cancha De Jocas Múltiples Y Rehabilitación De Portafías Existentes En Esc. Sec. Técnica. No. 01.	17032	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$132,345	\$131,069	\$131,069	\$131,069	\$131,069	\$131,069	\$131,069	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170200889589	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 M, Red Eléctrica Y Obra Exterior En Telesecundaria No. 50, Gabriel García Márquez.	17033	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$952,410	\$941,479	\$941,479	\$941,479	\$941,479	\$941,479	\$941,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170200889598	Construcción De Un Aula Didáctica Aislada En Estructura U1-C Con Adecuación Para Conexión De Computadoras Personales, Bodega De 4 X 4 Mts Y Andadores De Conexión En Telesc. No. 58 "Leonardo Da Vinci	17053	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,437,451	\$1,501,794	\$1,501,794	\$1,501,794	\$1,501,794	\$1,501,794	\$1,501,794	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170200889622	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Adosada Y Red Hidrosanitaria En J.N. Anabella Rojas Pérez.	17035	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$813,196	\$778,678	\$778,678	\$778,678	\$778,678	\$778,678	\$778,678	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170200889660	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Andador De Conexión En J.N. Sin Nombre Colonia Ejsdal.	17054	Baja California Sur	Los Cabos	San José	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$885,251	\$570,731	\$570,731	\$570,731	\$570,731	\$570,731	\$570,731	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170200889670	Construcción De Un Aula Didáctica Aislada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Red Eléctrica, Red Sanitaria, Red Hidráulica Y Cerco Perimetral En J.N. Sin Nombre.	17036	Baja California Sur	Los Cabos	San José	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,059,369	\$356,261	\$356,261	\$356,261	\$356,261	\$356,261	\$356,261	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170200889679	Construcción De Un Aula Didáctica, Núcleo De Servicios Sanitarios Y Bodega, En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Red Eléctrica Exterior, Red Hidrosanitaria Y Andadores De Conexión En J.N. Adolfo L.	17055	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,194,951	\$2,194,158	\$2,194,158	\$2,194,158	\$2,194,158	\$2,194,158	\$2,194,158	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170200889686	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Red Eléctrica Y Andadores En J.N. Jose Clemente Orozco	17037	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$971,994	\$911,856	\$911,856	\$911,856	\$911,856	\$911,856	\$911,856	\$911,856	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200889692	Construcción De Edificio En Estructura UZ-C, Con 6 Aulas Didácticas, Dirección, Núcleo De Servicios Sanitarios Módulo De Escuelas En E. P. Nueva Creación.	17038	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAMI Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$13,074,810	\$4,253,005	\$4,253,005	\$4,253,005	\$4,253,005	\$4,253,005	\$4,253,005	\$4,253,005	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170200889709	Construcción De Núcleo De Servicios Sanitarios En Est. U-C Aislados, Sistema De 10,000 Lt. Red Hidrosanitaria, Construcción De Aula Didáctica Adosada En Estructura U2-C En E.P. Bicentenario De La I	17056	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,447,435	\$2,333,843	\$2,333,843	\$2,333,843	\$2,333,843	\$2,333,843	\$2,333,843	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS17170200889715	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 6.00 Mts. Red Eléctrica, Plaza Y Andador De Conexión En E.P. 15 De Mayo.	17039	Baja California Sur	Los Cabos	El Campamento	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$931,170	\$880,169	\$880,169	\$880,169	\$880,169	\$880,169	\$880,169	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS17170200889719	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 6.00 M Y Ampliación De Fianza En E.P. Abraham Castellanos.	17040	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$802,338	\$832,136	\$832,136	\$832,136	\$832,136	\$832,136	\$832,136	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS17170200889720	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional De 6.00 X 8.00m Adosada En E.P. Encarnación Coate Aviles.	17057	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$827,661	\$778,975	\$778,975	\$778,975	\$778,975	\$778,975	\$778,975	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS17170200889722	Construcción De Núcleo De Servicios Sanitarios En Estructura Regional De 6.00 X 6.00 M, Sistema De 10,000Lt. Red Hidráulica, Sanitaria, Eléctrica, Andador De Conexión En E.P. Juana Inés De La Cruz.	17041	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,531,472	\$1,516,752	\$1,516,752	\$1,516,752	\$1,516,752	\$1,516,752	\$1,516,752	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS17170200889748	Construcción De Administración De 5 E/E En Estructura U2-C En Planta Baja Aislada, Andador De Conexión, Fosa Séptica, Pozo De Absorción, Red Hidrosanitaria En Escuela Secundaria No. 36.	17058	Baja California Sur	Los Cabos	Chula Vista	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,019,288	\$5,313,451	\$5,313,451	\$5,313,451	\$5,313,451	\$5,313,451	\$5,313,451	\$5,313,451	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200889755	Construcción De Aula Didáctica Adosada En Est. U2-C Planta Baja, Plaza Cívica Y Red Eléctrica En Esc Sec Tec No 25	17076	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,114,320	\$1,106,949	\$1,106,949	\$1,106,949	\$1,106,949	\$1,106,949	\$1,106,949	\$1,106,949	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200889758	Construcción De Dos Aulas Didácticas, En Planta Baja En Estructura U2-C, Red Eléctrica Exterior Y Andador De Conexión En Telescolar No. 29 Carmen Fisher.	17060	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,894,924	\$2,769,235	\$2,769,235	\$2,769,235	\$2,769,235	\$2,769,235	\$2,769,235	\$2,769,235	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200889766	Demolicion Y Construccion De Cancha De Usos Múltiples Y Luces En Estructura E.P. Alfredo Green Gonzalez.	17044	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,302,154	\$1,241,114	\$1,241,114	\$1,241,114	\$1,241,114	\$1,241,114	\$1,241,114	\$1,241,114	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200889770	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada, Andador De Conexión, Red Eléctrica Y Alumbrado Exterior En J.N. Octavio Paz	17043	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$900,226	\$927,191	\$927,191	\$927,191	\$927,191	\$927,191	\$927,191	\$927,191	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200889749	Construcción De Un Aula Multisensorial En Estructura Regional, Bodega, Rehabilitación De Baños, Red Eléctrica, Alumbrado Exterior Y Andador De Conexión En Cam Mercedes Davis Perpulpi.	17061	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,632,136	\$1,476,120	\$1,476,120	\$1,476,120	\$1,476,120	\$1,476,120	\$1,476,120	\$1,476,120	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170200891307	Demolicion De Edificio 2b, Construcción De Aula De Usos Múltiples Y Dirección En Estructura Regional De 6.00 X 5.30 Mts Y Red Eléctrica En J.N. Juan Escutia.	17077	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,566,309	\$656,834	\$656,834	\$656,834	\$656,834	\$656,834	\$656,834	\$656,834	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200891321	Construcción De Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts, Andador De Conexión, Red Eléctrica Y Alumbrado Exterior En E.P. Mercedes Davis Perpal.	17042	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$896,648	\$814,430	\$814,430	\$814,430	\$814,430	\$814,430	\$814,430	\$814,430	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200891330	Construcción De Aula De 3 E/E Adosado En Estructura U/C, Andador De Conexión, Red Eléctrica Y Alumbrado Exterior En Esc. Sec. Modesto Sanchez Mayan.	17062	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,524,682	\$1,607,603	\$1,607,603	\$1,607,603	\$1,607,603	\$1,607,603	\$1,607,603	\$1,607,603	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200891342	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior En J.N. Luis Donaldo Colosio.	17001	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$938,993	\$901,479	\$901,479	\$901,479	\$901,479	\$901,479	\$901,479	\$901,479	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200891354	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 M Y Andador De Conexión En E.P. Sin Nombre (Col. Benito Juárez).	17009	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$764,073	\$732,486	\$732,486	\$732,486	\$732,486	\$732,486	\$732,486	\$732,486	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200891362	Sistema Fotovoltaico Para Edificio De Dos Aulas Y Caseta Para Banco De Baterías En E.P. Nemesio Murillo Murillo.	17065	Baja California Sur	Mulegé	El Dalí	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$535,629	\$540,391	\$540,391	\$540,391	\$540,391	\$540,391	\$540,391	\$540,391	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200891367	Demolición Y Construcción De Barda Perimetral Y Cancha De Usos Múltiples En Esc. Sec. Francisco J. Mojca	17048	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,475,484	\$2,358,869	\$2,358,869	\$2,358,869	\$2,358,869	\$2,358,869	\$2,358,869	\$2,358,869	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200891372	Construcción De Módulo De Escaleras, Construcción De Un Aula Didáctica De 2 1/2 E/E En Plana Alta En Escuela Secundaria Técnica No. 24	17066	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,849,130	\$2,909,378	\$2,909,378	\$2,909,378	\$2,909,378	\$2,909,378	\$2,909,378	\$2,909,378	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200891381	Sistema Fotovoltaico Para Edificio De Dos Aulas Y Portón Y Caseta Para Banco De Baterías En E.P. 20 De Noviembre.	17064	Baja California Sur	Mulegé	San Francisco de la Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$526,403	\$518,984	\$518,984	\$518,984	\$518,984	\$518,984	\$518,984	\$518,984	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200891688	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00 X 16.00 Mts. En El Abertus No 19 Teléfono Astorga Reyes, En La Localidad De Palo Bola, Municipio De Comondú, Bcs	BCSSEPPORTAL20170101	Baja California Sur	Comondú	Palo Bola	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$380,979	\$380,979	\$380,979	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$380,979	Otros	2,500	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200891691	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00 X 12.00 Mts. En El Plantel Jardín De Niños Nueva Creación, Cct 0349/01032, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, Bcs	BCSSEPPORTAL20170102	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$321,947	\$321,947	\$265,112	\$265,112	\$265,112	\$265,112	\$265,112	\$265,112	82.35	\$56,835	Otros	150	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS17170200891694	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 19.00 X 32.00 Mts. En El Plantel Escuela Secundaria Técnica No. 03, Cct 03ds0003c, En La Localidad De Punta Prieta, Municipio De La Paz, Bcs	BCSSEPPORTAL201703	Baja California Sur	La Paz	Punta Prieta	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,383,326	\$1,383,326	\$1,383,326	\$1,382,911	\$1,382,911	\$1,382,911	\$1,382,911	99.97	\$414	Otros	400	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200891696	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 8.00 X 12.00 Mts. En El Plantel Escuela Primaria Agustín Melgar, Cct 03dpr0286v, En La Localidad De El Cajón, Municipio De Los Cabos, Bcs	BCSSEPPORTAL201704	Baja California Sur	Los Cabos	El Cajón	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$287,084	\$287,084	\$287,084	\$277,558	\$277,558	\$277,558	\$277,558	96.68	\$9,527	Otros	100	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200891699	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 8.00 X 10.00 Mts. En El Jardín De Niños Juana De Asbaje, Cct 03dno145z, En La Localidad De Guerrero Negro, Municipio De Mulegé, Bcs	BCSSEPPORTAL201705	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$132,482	\$132,482	\$132,482	\$132,333	\$132,333	\$132,333	\$132,333	99.89	\$150	Otros	100	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200891716	Realización Del Módulo 1 De Casa De Día Y Albergue Asistencia Social Para Personas Con Discapacidad Motriz E Intelectual, Col. El Conchallo, La Paz, Mpio De La Paz, Bcs	BCSU0752017001	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$3,852,525	\$3,810,147	\$3,810,147	\$3,654,166	\$3,654,166	\$3,654,166	\$3,654,166	95.91	\$0	Otros	35,000	0.00	0.95	Financiera / Fisica / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200891905	Proyecto De Infraestructura, Rehabilitación Y O Equipamiento De Espacios Alimentarios (Pirrea)	-	Baja California Sur		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Convenios	S251 Programa de Desarrollo Comunitario "Comunidad Diferente"		12-Salud	SISTEMA ESTATAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN BCS	Salud	En Ejecución	2017	\$471,250	\$471,250	\$471,250	\$471,250	\$471,250	\$471,250	\$471,250	100.00	\$0	Mobiliario y equipo	290	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200892155	Adquisiciones Fasp 2017	-	Baja California Sur		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Subsecretaria De Seguridad Publica	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$59,000,269	\$63,910,316	\$63,910,316	\$62,030,293	\$60,963,474	\$60,963,474	\$60,963,474	95.39	\$0	Piezas	0	0.00	95.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200892630	Programa De Rehabilitación De Alumbrado Publico Ciudad De Loreto.	-	Baja California Sur	Loreto		Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$613,180	\$613,180	\$613,180	\$613,180	\$602,787	\$602,787	\$602,787	98.31	\$0	Metros Cuadrados	16,738	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200892651	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica, Saneamiento Del Sistema De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico, Banqueras, Guay Y Señalamiento De La Calle Ballenas, Tramo: Blvd. Dolines A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,357,742	\$8,216,086	\$8,216,086	\$8,216,086	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	16,738	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200892666	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica, Saneamientos Del Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico, Banqueras, Guay Y Señalamiento De La Calle Francisco Pelayo Lopez, Tramo: Blvd. Hugo Cervantes A Santos D	-	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,026,340	\$3,026,340	\$3,026,340	\$3,026,340	\$2,657,793	\$2,657,793	\$2,657,793	87.82	\$0	Metros Cuadrados	72,564	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200892683	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica, Saneamiento Del Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado, Banq., Guay, Y Señales De La Calle Ignacio Ramirez, Tramo: Blvd. Hugo Cervantes Del Río A Santos Degollado	-	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,026,340	\$3,026,340	\$3,026,340	\$3,026,340	\$2,416,263	\$2,416,263	\$2,257,542	79.84	\$0	Metros Cuadrados	72,564	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS17170200892708	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica, Saneamiento Del Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico, Banc., Guar. Y Señalamiento De La Calle Puerto Coatzacoalcas, Tramo: Puerto Topolobampo A Calle Sin Nombre	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,208,206	\$8,208,206	\$8,208,206	\$8,208,206	\$5,674,798	\$5,674,798	\$5,545,113	69.14	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.	
BCS17170200892722	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado Publico De La Calle Javier Mina, Tramo: Santos Dagollado A Benito Juárez García	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,263,700	\$3,263,700	\$3,263,700	\$3,263,700	\$3,172,682	\$3,172,682	\$3,172,682	97.21	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	97.21	Financiera / Fisica / Registro.	
BCS17170200892859	Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Alumbrado Publico, Banquetas, Guarniciones Y Sematización Del Camil De Desaceleración Y Entronque Libramiento Santiago Ocoquera Con La Calle Constituyentes	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$5,680,534	\$5,680,534	\$5,680,534	\$5,680,534	\$5,257,323	\$5,257,323	\$5,257,323	92.55	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	98.00	Financiera / Fisica / Registro.	
BCS17170200892891	Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado, Banc., Guar. Y Señalamiento De Circuito De La Calles, 1.- Palma Edulis, Tramo: Palma Abasco Calle Sin Nombre.	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,236,876	\$4,236,876	\$4,236,876	\$4,236,876	\$4,235,169	\$4,235,169	\$4,147,103	99.96	\$0	Metros Cuadrados	238,487	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.	
BCS17170200892923	Pavimentación Con Concreto Hidraulico, Saneamiento De Agua Potable Y Drenaje, Alumbrado, Banc., Guar. Y Señalamiento De La Calle Dr. Severo Garduño, Tramo: Prof. Fernando Cota Garduño A 5 De Febrero	-	Baja California Sur	Los Cabos	Ninguno	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,295,732	\$8,295,732	\$8,295,732	\$8,295,732	\$8,273,379	\$8,273,379	\$8,098,606	99.73	\$0	Metros Cuadrados	238,487	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.	
BCS17170200892941	Primera Etapa De Embelecamiento Del Malecón Costero De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$150,000,000	\$88,077,153	\$88,077,153	\$88,077,153	58.72	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	69.50	Financiera / Fisica / Registro. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170200894574	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 20.00x30.00 Mts En La Telesecundaria No. 12 Niños Héroes, Cct03dn0012y, En La Localidad De Tepentú, Mpio De Comondú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPPORTAL001	Baja California Sur	Comondú	Tepentú	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$244,555	\$244,555	\$244,555	\$244,344	\$244,344	\$244,344	\$244,344	99.91	\$211	Otros	12	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.	
BCS17170200894586	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00x13.00 Mts En La Telesecundaria No. 13 José Miraflores, Cct 03dn0013x, En La Localidad De Palo Bola, Mpio De Comondú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPPORTAL002	Baja California Sur	Comondú	Palo Bola	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$425,355	\$425,355	\$425,355	\$423,842	\$423,842	\$423,842	\$423,842	99.64	\$1,513	Otros	42	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.	
BCS17170200894595	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 16.00x24.00 Mts En Escuela Secundaria Primero De Mayo, Cct 03dn0017n, En La Localidad De Adolfo López Mateos, Mpio De Comondú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPPORTAL003	Baja California Sur	Comondú	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,015,693	\$1,015,693	\$1,015,693	\$927,156	\$927,156	\$927,156	\$927,156	91.28	\$88,537	Otros	127	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.	
BCS17170200894606	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00x13.00 Mts En Jardín De Niños Margarita Maza De Juárez, Cct 03dn0087, En La Localidad De Adolfo López Mateos, Mpio De Comondú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPPORTAL004	Baja California Sur	Comondú	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$428,345	\$428,345	\$428,345	\$408,979	\$408,979	\$408,979	\$408,979	\$408,979	95.48	\$19,366	Otros	48	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.
BCS17170200894615	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 18.00x19.20 Mts En La Escuela Primaria Francisco I. Madero, Cct 03dn0039n En La Localidad De Cd Constitución, Mpio De Comondú, Bcs, Conv. 58.0	BCSSEPPORTAL005	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$681,940	\$681,940	\$681,940	\$681,381	\$681,381	\$681,381	\$681,381	\$681,381	99.92	\$559	Otros	15	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200894618	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 13.00x18.00 Mts En La Escuela Primaria Gral. Bonifacio Salinas Leal, Cct 03dp0171n, En La Localidad De Adolfo López Mateos, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58	BCSSEPO RTAL006	Baja California Sur	Comondu	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$609,331	\$609,331	\$609,331	\$609,147	\$609,147	\$609,147	\$609,147	99.97	\$184	Otros	100	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894625	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x30.00 Mts En La Telesecundaria No. 15 Juan Dominguez Cota, Cct 03dv0015v En La Localidad De Santo Domingo, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 5	BCSSEPO RTAL007	Baja California Sur	Comondu	Santo Domingo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,404,391	\$1,404,391	\$1,404,391	\$1,351,121	\$1,351,121	\$1,351,121	\$1,351,121	96.21	\$53,270	Otros	41	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894629	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x18.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Andrés Quintana Roo, Cct 03dp0250z, En La Localidad De L.F.A. No. 5, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL008	Baja California Sur	Comondu	Ley Federal de Aguas Número Cinco	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$440,869	\$440,869	\$440,869	\$440,869	99.91	\$392	Otros	34	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894631	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x18.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Gral. Lázaro Cárdenas, Cct 03dp0277g, En La Localidad De L.F.A. No. 03, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL009	Baja California Sur	Comondu	Ley Federal de Aguas Número Tres	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$440,871	\$440,871	\$440,871	\$440,871	99.91	\$390	Otros	26	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894635	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x18.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 44, Cct 03dv0044g, En La Localidad De L.F.A. No. 05, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL010	Baja California Sur	Comondu	Ley Federal de Aguas Número Cinco	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$402,656	\$402,656	\$402,656	\$402,656	91.25	\$38,604	Otros	19	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894641	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00x18.00 Mts En La Escuela Primaria Venustiano Carranza, Cct 03dp0307n, En La Localidad De Tepentú, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL011	Baja California Sur	Comondu	Tepentú	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$598,709	\$598,709	\$598,709	\$597,701	\$597,701	\$597,701	\$597,701	99.83	\$1,007	Otros	24	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894643	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x18.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Lic. Alfredo V. Bonfil, Cct 03dp0285p, En La Localidad De L.F.A. No. 2, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL012	Baja California Sur	Comondu	Ley Federal de Aguas Número Dos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$440,846	\$440,846	\$440,846	\$440,846	99.91	\$415	Otros	31	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894652	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 13.00x18.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria República De Chile, Cct 03dp0173n, En La Localidad De Puerto Adolfo López Mateos, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 5	BCSSEPO RTAL013	Baja California Sur	Comondu	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$598,180	\$598,180	\$598,180	\$597,997	\$597,997	\$597,997	\$597,997	99.97	\$182	Otros	105	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894654	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x18.00 Mts En El Plantel Escuela Secundaria Técnica No. 7, Cct 03ds0007z, En La Localidad De L.F.A. No.04, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL014	Baja California Sur	Comondu	Ley Federal de Aguas Número Cuatro	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$398,809	\$398,809	\$398,809	\$393,961	\$393,961	\$393,961	\$393,961	98.78	\$4,848	Otros	46	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894658	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00x13.00 Mts En El Plantel Centro De Atención Múltiple No. 05, Cct 03dn0005y, En La Localidad De Ciudad Insurgentes, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07m	BCSSEPO RTAL015	Baja California Sur	Comondu	Ciudad Insurgentes	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$428,345	\$428,345	\$428,345	\$428,214	\$428,214	\$428,214	\$428,214	99.97	\$130	Otros	45	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200894660	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 14.00x24.00 Mts En La Escuela Primaria Venie De Noviembre, Cct 03dp0333, En La Localidad De Palo Bola, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL016	Baja California Sur	Comondu	Palo Bola	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$672,260	\$672,260	\$672,260	\$652,806	\$652,806	\$652,806	\$652,806	97.11	\$19,455	Otros	86	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.
BCS17170200894667	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x30.00 Mts En La Escuela Secundaria Luis Donaldo Colosio Murrieta, Cct 03des00010, En La Localidad De Ciudad Constitución, Mpio De Comondu	BCSSEPO RTAL017	Baja California Sur	Comondu	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,439,622	\$1,439,622	\$1,439,622	\$1,386,494	\$1,386,494	\$1,386,494	\$1,386,494	96.31	\$53,128	Otros	580	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.
BCS17170200894671	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x15.00 Mts En La Telesecundaria No. 11 Melchor Ocampo, Cct 03dn0011z, En La Localidad De San Luis Gonzaga, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL018	Baja California Sur	Comondu	San Luis Gonzaga	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$512,526	\$512,526	\$512,526	\$512,094	\$512,094	\$512,094	\$512,094	99.92	\$431	Otros	29	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.
BCS17170200894677	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00x18.00 Mts En La Telesecundaria No. 14 Benito Juárez García, Cct 03dn0011w, En La Localidad De San José De La Noria, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.0	BCSSEPO RTAL019	Baja California Sur	Comondu	San José de la Noria	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$598,709	\$598,709	\$598,709	\$598,211	\$598,211	\$598,211	\$598,211	99.92	\$498	Otros	10	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.
BCS17170200894679	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 13.00x18.00 Mts En La Escuela Primaria Republica De Colombia, En La Localidad De San Juanico, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL020	Baja California Sur	Comondu	San Juanico	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$594,204	\$594,204	\$594,204	\$593,700	\$593,700	\$593,700	\$593,700	99.92	\$504	Otros	73	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.
BCS17170200894685	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x18.00 Mts En El Jardín De Niños Vicente Guerrero, Cct 03dp0110, En La Localidad De Poza Grande, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL021	Baja California Sur	Comondu	La Poza Grande	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$398,809	\$398,809	\$398,809	\$398,434	\$398,434	\$398,434	\$398,434	99.91	\$375	Otros	24	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.
BCS17170200894689	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 20.00x30.00 Mts En La Escuela Primaria 5 De Mayo, Cct 03dp0174k, En La Localidad De Villa Ignacio Zaragoza, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07m	BCSSEPO RTAL023	Baja California Sur	Comondu	Villa Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,370,677	\$1,370,677	\$1,370,677	\$1,331,742	\$1,331,742	\$1,331,742	\$1,331,742	97.16	\$38,936	Otros	152	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.
BCS17170200894690	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x18.00 Mts En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Cct 03dp0332, En La Localidad De María Auxiliadora, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL024	Baja California Sur	Comondu	María Auxiliadora	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$398,809	\$398,809	\$398,809	\$396,604	\$396,604	\$396,604	\$396,604	99.45	\$2,205	Otros	22	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.
BCS17170200894695	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x30.00 Mts En La Escuela Secundaria Gral. Agustín Olachea Avilés, Cct 03des00020a, En La Localidad De Villa Ignacio Zaragoza, Mpio De Com	BCSSEPO RTAL025	Baja California Sur	Comondu	Villa Ignacio Zaragoza	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,404,391	\$1,404,391	\$1,404,391	\$1,319,404	\$1,319,404	\$1,319,404	\$1,319,404	93.95	\$84,988	Otros	90	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.
BCS17170200894699	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x30.00 Mts En La Telesecundaria No. 6 Andrés Besséña Camacho, Cct 03dn0000n, En La Localidad De Poza Grande, Mpio De Comondu, Bcs, Conv. 5	BCSSEPO RTAL026	Baja California Sur	Comondu	La Poza Grande	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,404,391	\$1,404,391	\$1,404,391	\$1,351,121	\$1,351,121	\$1,351,121	\$1,351,121	96.21	\$53,270	Otros	34	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200894702	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x30.00 Mts En La Escuela Primaria Alfredo Green González, Cct 033pr02415, En La Localidad De Ciudad Constitución, Mpio De Comondú, Bcs, Co	BCSSEPO RTAL027	Baja California Sur	Comondú	El Rosario	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,451,366	\$1,451,366	\$1,451,366	\$1,391,237	\$1,391,237	\$1,391,237	\$1,391,237	95.86	\$60,129	Otros	367	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894706	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x18.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Emiliano Zapata, Cct 033pr0284q, En La Localidad De L.F.A. No. 1, Mpio De Comondú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL028	Baja California Sur	Comondú	Ley Federal de Aguas Numero Uno	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$441,128	\$441,128	\$441,128	\$441,128	99.97	\$132	Otros	87	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894717	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 14.00x24.00 Mts En La Escuela Primaria Emiliano Zapata, Cct 033pr0142z, En La Localidad De Poza Grande, Mpio De Comondú, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL022	Baja California Sur	Comondú	La Poza Grande	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$684,930	\$684,930	\$684,930	\$684,368	\$684,368	\$684,368	\$684,368	99.92	\$563	Otros	61	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894728	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x18.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Juan H. Mendoza, Cct 033pr0393x, En La Localidad De El Rosario Uno, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL029	Baja California Sur	La Paz	El Rosario	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$394,845	\$394,845	\$374,652	\$374,652	\$374,652	\$374,652	\$374,652	94.89	\$20,193	Otros	14	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200894730	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 14.00x24.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Emiliano Zapata, Cct 033pr0197v, En La Localidad De El Pescadero, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.	BCSSEPO RTAL030	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$709,419	\$709,419	\$695,821	\$695,821	\$695,821	\$695,821	\$695,821	98.08	\$13,598	Otros	309	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200894733	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x12.00 Mts En El Telesecundaria No. 04 Fernando Jordán Juárez, Cct 033dv0004p, En La Localidad De San Juan De La Costa, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.0	BCSSEPO RTAL031	Baja California Sur	La Paz	San Juan de la Costa	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$321,947	\$321,947	\$321,947	\$265,960	\$265,960	\$265,960	\$265,960	82.61	\$55,987	Otros	14	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894735	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 8.00x10.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Prof. Pedro González Oñofre, Cct 033pr0160h, En La Localidad De La Trinidad, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07	BCSSEPO RTAL032	Baja California Sur	La Paz	La Trinidad	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$214,960	\$214,960	\$214,960	\$211,037	\$211,037	\$211,037	\$211,037	98.18	\$3,923	Otros	32	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894738	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x12.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Mariano Masamora, Cct 033pr0112y, En La Localidad De El Agua Amarga, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL033	Baja California Sur	La Paz	Agua Amarga	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$273,995	\$273,995	\$273,995	\$272,330	\$272,330	\$272,330	\$272,330	99.39	\$1,665	Otros	50	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894740	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 19.00x32.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria República De Argentina, Cct 033pr0116u En La Localidad De El Triunfo, Mpio De La Paz, Bcs, Conv.	BCSSEPO RTAL034	Baja California Sur	La Paz	El Triunfo	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,383,326	\$1,383,326	\$1,383,326	\$1,102,510	\$1,102,510	\$1,102,510	\$1,102,510	79.70	\$280,816	Otros	35	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894743	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x12.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Prof. Antonio F. Delgado, Cct 033pr0163e, En La Localidad De San Pedro México, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.	BCSSEPO RTAL035	Baja California Sur	La Paz	San Pedro México	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$274,406	\$274,406	\$274,406	\$260,789	\$260,789	\$260,789	\$260,789	95.04	\$13,616	Otros	25	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1717020089475	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 9.00x18.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Alfredo V. Bonfil, Cct 033p0249, En La Localidad De Gral. Juan Dominguez Cota, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 5	BCSSEPO RTAL036	Baja California Sur	La Paz	General Juan Dominguez Cota	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$395,359	\$395,359	\$395,359	\$394,001	\$394,001	\$394,001	\$394,001	99.66	\$1,358	Otros	109	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.
BCS1717020089476	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 9.00x12.00 Mts En El Plantel Centro De Asención Múltiple No. 13, Cct 033m0013g, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL037	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$321,947	\$321,947	\$321,947	\$321,745	\$321,745	\$321,745	\$321,745	99.94	\$202	Otros	93	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.
BCS1717020089478	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 10.00x12.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 08 Octavio Paz, Cct 033p0008, En La Localidad De San Pedro, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL038	Baja California Sur	La Paz	San Pedro	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$328,764	\$328,764	\$328,764	\$313,371	\$313,371	\$313,371	\$313,371	95.32	\$15,393	Otros	60	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.
BCS17170200894750	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 8.00x10.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Gral. Lázaro Cárdenas Del Rio, Cct 033p0192z, En La Localidad De Alfredo V. Bonfil, Mpio De La Paz, Bcs, Con	BCSSEPO RTAL039	Baja California Sur	La Paz	Alfredo V. Bonfil	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$215,720	\$215,720	\$215,720	\$215,635	\$215,635	\$215,635	\$215,635	99.96	\$85	Otros	11	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.
BCS17170200894752	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 9.00x12.00 Mts En El Plantel Jardín De Niños Profa. Asunción González, Cct 033p0063p, En La Localidad De Todos Santos, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL040	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$291,695	\$291,695	\$291,695	\$290,986	\$290,986	\$290,986	\$290,986	99.76	\$709	Otros	73	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.
BCS17170200894753	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 6.00x9.00 Mts En El Plantel Jardín De Niños Profa. Rosaura Zapata, Cct 033p0054h, En La Localidad De San Antonio, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL041	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$193,114	\$193,114	\$193,114	\$174,548	\$174,548	\$174,548	\$174,548	90.39	\$18,566	Otros	20	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.
BCS17170200894756	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 8.00x10.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Prof. Benito Beltrán Beltrán, Cct 033p0273k, En La Localidad De El Ancoñ, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL042	Baja California Sur	La Paz	El Ancoñ	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$238,228	\$238,228	\$238,228	\$224,903	\$224,903	\$224,903	\$224,903	94.41	\$13,325	Otros	22	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.
BCS17170200894758	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 9.00x12.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Basilio Badillo, Cct 033p0291z, En La Localidad De Las Calabazas, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL043	Baja California Sur	La Paz	Las Calabazas	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$274,406	\$274,406	\$274,406	\$261,711	\$261,711	\$261,711	\$261,711	95.37	\$12,695	Otros	15	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.
BCS17170200894760	Construcción De Techumbre En Carcasa De Usos Múltiples De 10.00x32.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Conchitas Diaz, Cct 033p01558w, En La Localidad De San Juan De Los Planes, Mpio De La Paz, Bcs,	BCSSEPO RTAL044	Baja California Sur	La Paz	San Juan de los Planes	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,383,326	\$1,383,326	\$1,383,326	\$1,382,891	\$1,382,891	\$1,382,891	\$1,382,891	99.97	\$435	Otros	165	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.
BCS17170200894762	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 10.00x16.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Melchor Ocampo, Cct 033p0196x, En La Localidad De La Mezanza, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL045	Baja California Sur	La Paz	La Matanza	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$389,469	\$389,469	\$389,469	\$375,474	\$375,474	\$375,474	\$375,474	96.41	\$13,995	Otros	60	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1717020089476	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 23.00x30.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 02 Sajo Yax, Cct 034v0002z, En La Localidad De El Pescadero, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.0	BCSSEPO RTAL046	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,006	\$1,500,006	\$1,500,006	\$1,482,386	\$1,482,386	\$1,482,386	\$1,482,386	98.83	\$17,620	Otros	145	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894765	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 14.00x24.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 03 Sor Juana Inés De La Cruz, Cct 034v0003q, En La Localidad Del Camal, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58	BCSSEPO RTAL047	Baja California Sur	La Paz	El Carizal	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$709,419	\$709,419	\$709,419	\$681,236	\$681,236	\$681,236	\$681,236	96.03	\$28,184	Otros	104	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894767	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 8.00x10.00 Mts En El Plantel Jardín De Niños Gregorio Torres Quintaro, Cct 034p0115e, En La Localidad De San Juan De La Costa, Mpio De La Paz, Bcs, Conv.	BCSSEPO RTAL048	Baja California Sur	La Paz	San Juan de la Costa	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$215,720	\$215,720	\$215,720	\$213,034	\$213,034	\$213,034	\$213,034	98.75	\$2,687	Otros	30	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894770	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x12.00 Mts En El Plantel Jardín De Niños Nueva Creación, Cct 034p0184a, En La Localidad De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL049	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$274,020	\$274,020	\$274,020	\$255,261	\$255,261	\$255,261	\$255,261	93.15	\$18,759	Otros	56	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894774	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 14.00x24.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 47 Ángel Cesar Mendoza Aramburo, Cct 034v0047z, En La Localidad De Melitón Albanes Domínguez,	BCSSEPO RTAL050	Baja California Sur	La Paz	Melitón Albáñez Domínguez	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$709,419	\$709,419	\$709,419	\$697,622	\$697,622	\$697,622	\$697,622	98.34	\$11,797	Otros	79	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894775	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x18.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 49 José Evodio Balderas González, Cct 034v0049z, En La Localidad De La Paz, Mpio De La Paz, Bcs, Conv. 5	BCSSEPO RTAL051	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$439,588	\$439,588	\$439,588	\$439,455	\$439,455	\$439,455	\$439,455	99.97	\$133	Otros	148	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894784	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x30.00 Mts En La Escuela Primaria Juan De La Barrera, Cct 034p0219q, En La Localidad De Palo Escopeta, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.	BCSSEPO RTAL052	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,461,602	\$1,461,602	\$1,461,602	\$1,385,543	\$1,385,543	\$1,385,543	\$1,385,543	94.80	\$76,059	Otros	21	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894786	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x16.00 Mts En La Escuela Primaria Estado De Sinaloa, Cct 034p0227z, En La Localidad Del Rancho, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL053	Baja California Sur	Los Cabos	El Rancho	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$386,584	\$386,584	\$386,584	\$373,693	\$373,693	\$373,693	\$373,693	96.67	\$12,891	Otros	19	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894789	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00x12.00 Mts En La Escuela Primaria José L. Gavarrán, Cct 034p0210z, En La Localidad De Miraflores, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL054	Baja California Sur	Los Cabos	Miraflores	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$379,883	\$379,883	\$379,883	\$364,665	\$364,665	\$364,665	\$364,665	95.99	\$15,217	Otros	206	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894790	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 21.00x30.00 Mts En La Escuela Primaria Graciano Sánchez, Cct 034p0113x, En La Localidad De Santiago, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL055	Baja California Sur	Los Cabos	Santiago	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,442,065	\$1,442,065	\$1,442,065	\$1,425,022	\$1,425,022	\$1,425,022	\$1,425,022	98.82	\$17,043	Otros	19	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200894792	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x18.00 Mts En El Plantel Jardín De Niños Prof. Marcelo Rubio Ruiz, Cct 034p0011, En La Localidad De San José Del Cabo, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv.	BCSSEPO RTAL056	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$452,552	\$452,552	\$452,552	\$447,846	\$447,846	\$447,846	\$447,846	98.96	\$4,706	Otros	149	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894794	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 6.00x12.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Prof. María Del Carmen Famaña, Cct 034p0129, En La Localidad De Animas Altas, Mpio De Los Cabos, Bcs, Con	BCSSEPO RTAL057	Baja California Sur	Los Cabos	Las Animas Altas	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$250,826	\$250,826	\$250,826	\$241,995	\$241,995	\$241,995	\$241,995	96.48	\$8,832	Otros	28	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894795	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 13.00x24.00 Mts En La Escuela Primaria Prof. María Meme Ojeda, Cct 034p0229, En La Localidad De Agua Caliente, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv.	BCSSEPO RTAL058	Baja California Sur	Los Cabos	Agua Caliente	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$689,061	\$689,061	\$689,061	\$667,382	\$667,382	\$667,382	\$667,382	96.85	\$21,679	Otros	16	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894802	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x16.00 Mts En Escuela Primaria De Toluca, Cct 034p0272, En La Localidad De Caduño, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL059	Baja California Sur	Los Cabos	Caduño	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$386,584	\$386,584	\$386,584	\$374,538	\$374,538	\$374,538	\$374,538	96.88	\$12,046	Otros	24	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894803	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 13.00x24.00 Mts En El Plantel Escuela Primaria Bicentenario De La Independencia De México, Cct 034p0079, En La Localidad De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos	BCSSEPO RTAL060	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$737,450	\$737,450	\$737,450	\$737,231	\$737,231	\$737,231	\$737,231	99.97	\$219	Otros	547	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894804	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples 21.00x30.00 Mts En La Escuela Secundaria Técnica No. 23 Otilia Cota Romero, Cct 034p0239, En La Localidad De Santa Anita, Mpio De Los Cabos, Bcs	BCSSEPO RTAL061	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,458,550	\$1,458,550	\$1,458,550	\$1,388,836	\$1,388,836	\$1,388,836	\$1,388,836	95.22	\$69,714	Otros	136	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894807	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00x18.00 Mts En Escuela Primaria Estado De Yucatán, Cct 034p0228, En La Localidad De Santa Catarina, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL062	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Catarina	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$620,513	\$620,513	\$620,513	\$600,822	\$600,822	\$600,822	\$600,822	96.83	\$19,692	Otros	75	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894808	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 6.00x9.00 Mts En La Telesecundaria No. 41 Guillermo González Camarena, Cct 034p0041, En La Localidad De Palo Escopeta, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.0	BCSSEPO RTAL063	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$175,831	\$175,831	\$175,831	\$169,997	\$169,997	\$169,997	\$169,997	96.68	\$5,834	Otros	12	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894811	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 6.00x9.00 Mts En La Escuela Primaria Antonio Mijangos, Cct 034p0278, En La Localidad De Matancitas, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL064	Baja California Sur	Los Cabos	Matancitas	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$179,908	\$179,908	\$179,908	\$173,567	\$173,567	\$173,567	\$173,567	96.48	\$6,341	Otros	24	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170200894813	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 10.00x16.00 Mts En La Escuela Primaria Francisco Cota Moreno, Cct 034p0278, En La Localidad De Santa Cruz, Mpio De Los Cabos, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEPO RTAL065	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Cruz	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$382,256	\$382,256	\$382,256	\$370,110	\$370,110	\$370,110	\$370,110	96.82	\$12,146	Otros	31	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Clave del Proyecto	Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS17170200894816	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 23.00x30.00 Mts En El Plantel Escuela Secundaria No. 35 Raúl Enriquez Guerrero Montaño, Cct 03des0035c, En La Localidad De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos	BCSSEFFO RTAL056	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,387,673	\$1,387,673	\$1,387,673	\$1,311,473	\$1,311,473	\$1,311,473	\$1,311,473	94.51	\$76,200	Otros	498	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894817	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 20.00x30.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 29 Carmen Fisher Cota, Cct 03dnv0029y, En La Localidad De Cabo San Lucas, Mpio De Los Cabos, B	BCSSEFFO RTAL067	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,383,326	\$1,383,326	\$1,383,326	\$1,381,804	\$1,381,804	\$1,381,804	\$1,381,804	99.89	\$1,522	Otros	421	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894819	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 20.00x30.00 Mts En El Plantel Telesecundaria No. 30 María Prudencia Zamora Pérez, Cct 03dnv0030n, En La Localidad De La Candelaria, Mpio De Los	BCSSEFFO RTAL068	Baja California Sur	Los Cabos	La Candelaria	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		22- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,383,326	\$1,383,326	\$1,383,326	\$1,381,917	\$1,381,917	\$1,381,917	\$1,381,917	99.90	\$1,409	Otros	34	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894832	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 9.00x18.00 Mts En El Jardín De Niños Ignacio Alencá, Cct 03dnv00640, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL069	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$670,291	\$670,291	\$670,291	\$565,875	\$565,875	\$565,875	\$565,875	84.42	\$104,416	Otros	82	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894833	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 12.00x24.00 Mts En El Jardín De Niños Estado De Baja California Sur, Cct 03dnv0075u, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL070	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$441,261	\$441,261	\$441,261	\$440,514	\$440,514	\$440,514	\$440,514	99.83	\$747	Otros	179	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894839	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 15.00x18.00 Mts En El Jardín De Niños Luis Donaldo Cobaco, Cct 03dnv01561, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL071	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$397,441	\$397,441	\$397,441	\$347,098	\$347,098	\$347,098	\$347,098	87.33	\$50,343	Otros	99	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894840	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 13.00x24.00 Mts En La Escuela Primaria Amado Nervo, Cct 03dnv0149l En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL072	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$670,407	\$670,407	\$670,407	\$648,296	\$648,296	\$648,296	\$648,296	96.70	\$22,111	Otros	331	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894843	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 23.00x30.00 Mts En La Escuela Secundaria Francisco J. Mujica, Cct 03des0007g En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs, Conv. 58.	BCSSEFFO RTAL073	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$1,500,006	\$1,500,006	\$1,500,006	\$1,445,554	\$1,445,554	\$1,445,554	\$1,445,554	96.37	\$54,453	Otros	484	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894847	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 13.00x23.00 Mts En El Centro De Atención Múltiple No. 6, Cct 03dnv0006a, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL074	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$942,107	\$942,107	\$942,107	\$702,095	\$702,095	\$702,095	\$702,095	74.52	\$240,013	Otros	36	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894849	Construcción De Techumbre En Plaza Cívica De 15.00x18.00 Mts En La Escuela Primaria David Alfaro Siqueiros, Cct 03dnv0131u, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs, Conv. 58.07mdp	BCSSEFFO RTAL075	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento o de la Infraestructura a Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$428,345	\$428,345	\$428,345	\$427,918	\$427,918	\$427,918	\$427,918	99.90	\$427	Otros	350	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170200894851	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 13,00x20.00 Mts En La Escuela Primaria Prof. Marcelo Rubio Ruiz, Cct 03dp0242r, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs. Conv.	BCSSEFFO RTAL076	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$670,407	\$670,407	\$670,407	\$670,099	\$670,099	\$670,099	\$670,099	99.95	\$309	Otros	311	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200894852	Construcción De Techumbre En Plaza Civica De 14,00x24.00 Mts En La Escuela Primaria Angel Fort Amador Cct 03dp0421c, En La Localidad De Guerrero Negro, Mpio De Mulegé, Bcs. Conv. 59.07mdp	BCSSEFFO RTAL077	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA	Educación	En Ejecución	2017	\$598,180	\$598,180	\$598,180	\$593,411	\$593,411	\$593,411	\$593,411	99.20	\$4,769	Otros	387	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200896740	Pavimentación Con Carpeta Asfáltica De Varias Calles Del Poblado Del Pescadero, 1.- Calle Sin Nombre, Tramo: Ramal A El Pescadero A Cad.0 174, 2.- Calle Sin Nombre Ramal A El Pescadero A Cad.0 320	5111011	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,540,500	\$6,540,500	\$6,540,500	\$6,540,500	\$4,093,723	\$4,093,723	\$2,771,889	62.59	\$0	Metros Cuadrados		0.00	95.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200896744	Infraestructura Social En El Municipio De Los Cabos Del Estado De Baja California Sur // (Parque Deportivo Integral Vista Hermosa, San José Del Cabo) - 4862603	4862603	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS DEL H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,992,283	\$9,882,368	\$9,882,368	\$9,882,343	\$9,882,343	\$9,882,343	\$9,882,343	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200898356	Rehabilitación Del Parque Público Col. 4 De Marzo Ubicado En Calle Viuda De Tapia Entre Constituyentes De 1974 Y Manuel Torres Iglesias En La Localidad De Ciudad Constitución Mpio De Comondú, B.C.S.	612364	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,125,000	\$2,125,000	\$2,125,000	\$2,125,000	\$2,065,952	\$2,065,952	\$2,065,952	97.22	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200899197	Rehabilitación Del Parque El Zacatal 01, Ubicado En Calle Ernesto Aramburo Entre Calle Prof. Flavio Olachea Y Blvd Forjadores, En La Localidad De San José Del Cabo, Municipio De Los Cabos, B.C.S.	612361	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,050,000	\$2,012,621	\$2,012,621	\$603,786	98.18	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200900852	Rehabilitación Del Parque El Zacatal 02, Ubicado En Calle Abelardo Rodríguez Montijo Entre Calle Fabián Chacho Cota Y Calle José María Chávez Hermosillo,	612360	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,188,000	\$2,188,000	\$2,188,000	\$2,188,000	\$2,131,145	\$2,131,145	\$2,131,145	97.40	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170200901648	Rehabilitación Del Parque Invi Progreso, Ubicado En Calle Uña De Gato Entre Calle Damiana Y Calle Manzanilla, Col. Progreso-Invi, En La Localidad De La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	612362	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,640,000	\$1,640,000	\$1,594,435	\$1,594,435	\$1,594,435	\$1,594,435	\$1,594,435	97.22	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200901649	Rehabilitación Del Parque De La Plaza Publica Pescadero, En La Localidad El Pescadero, Municipio De La Paz, Baja California Sur	612363	Baja California Sur	La Paz	El Pescadero	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,070,000	\$2,070,000	\$2,070,000	\$2,070,000	\$2,006,936	\$2,006,936	\$2,006,936	96.95	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200902416	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De Los Cabos, En El Estado De Baja California Sur // (Parque Recreativo Codese-Brisas, Delegación Cabo San Lucas) - 6305792	6305792	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DEL H. XII AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE LOS CABOS, B.C.S.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,612,740	\$1,595,000	\$1,595,000	\$1,594,963	\$1,594,963	\$1,594,963	\$1,594,963	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170200904148	Desarrollo De Estrategias Para Lograr La Institucionalización De La Perspectiva De Género En Baja California Sur	CE/PTFG/ M032017	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Convenios	S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género		6-Hacienda y Crédito Público	Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	\$217,000	100.00	\$0	Otros	1,500	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906467	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servicios Públicos - 194157	194157	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$23,100	\$23,100	\$23,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906468	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 190869	190869	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$43,800	\$43,800	\$43,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906469	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 190974	190974	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,800	\$40,800	\$40,800	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906470	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 191087	191087	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$36,000	\$36,000	\$36,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906471	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 191065	191065	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906472	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 191052	191052	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906473	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 191035	191035	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906474	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 191121	191121	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$16,150	\$16,150	\$16,150	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906475	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 191106	191106	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$49,200	\$49,200	\$49,200	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906476	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 191134	191134	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$25,100	\$25,100	\$25,100	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906477	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 191075	191075	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,500	\$3,500	\$3,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906478	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 191157	191157	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$748,000	\$748,000	\$748,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906479	Adquisición De Scanner - 162052	162052	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$50,000	\$50,000	\$50,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906480	Adquisición De Plotter - 162211	162211	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$131,129	\$131,128	\$131,128	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906482	Adquisición De Laptops - 146085	146085	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906483	Fotocopiadora Multifuncional - 146252	146252	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$158,000	\$158,000	\$158,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906484	No Break - 143905	143905	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,500	\$4,500	\$4,500	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO GASTO CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO GASTO CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906485	Reguladores De Corriente - 143661	143661	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906487	Adquisición De Equipo De Computo - 114357	114357	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Computadoras	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906493	Ampliación De Red De Alcantarillado Calafia Segunda Etapa - 18461	18461	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$3,873,911	\$3,873,911	\$3,873,911	\$3,858,989	\$3,842,355	\$3,842,355	\$3,842,355	99.19	\$0	Metros lineales	1,076	100.00	95.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisca: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170300906495	Construcción De Línea De Conducción De Agua Potable Poblado Las Breytas - 188879	188879	Baja California Sur	La Paz	Las Breytas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVÉS DEL COOMSAPAS DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$455,887	\$455,887	\$455,887	\$449,112	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	28	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
BCS17170300906511	Molino Enclavador Con Motor De Gasolina Uno - 124691	124691	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Gertrudis	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$37,978	\$37,978	\$37,978	\$37,978	99.94	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
BCS17170300906512	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En San José Del Cabo El Zacatal Cuatro - 151952	151952	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$514,498	\$514,498	\$514,498	\$509,534	\$509,534	\$509,534	\$509,534	99.04	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
BCS17170300906513	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En San José Del Cabo El Chamizal Uno - 152049	152049	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,625	\$128,625	\$128,625	\$127,384	\$127,384	\$127,384	\$127,384	99.04	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
BCS17170300906514	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En San José Del Cabo Vista Hermosa Plus Dos - 151982	151982	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$257,249	\$257,249	\$257,249	\$254,767	\$254,767	\$254,767	\$254,767	99.04	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
BCS17170300906515	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En San José Del Cabo Cinco De Febrero Una - 152147	152147	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,625	\$128,625	\$128,625	\$127,384	\$127,384	\$127,384	\$127,384	99.04	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
BCS17170300906516	Construcción De Losas De Concreto Armado Para El Municipio De Los Cabos Santa Rosa Uno - 152389	152389	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,500	\$35,500	\$35,500	\$33,097	\$33,097	\$33,097	\$33,097	93.23	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
BCS17170300906517	Construcción De Losas De Concreto Armado Para El Municipio De Los Cabos Vista Hermosa Uno - 152394	152394	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,500	\$35,500	\$35,500	\$33,097	\$33,097	\$33,097	\$33,097	93.23	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
BCS17170300906518	32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servicios Públicos - 152475	152475	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$333,713	\$333,713	\$333,713	\$299,700	\$299,700	\$299,700	\$299,700	89.81	\$0	Vehículos	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.	
BCS17170300906519	Construcción De Losas De Concreto Armado Para El Municipio De Los Cabos Veintitrés - 152368	152368	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$816,500	\$992,895	\$992,895	\$992,895	\$992,895	\$992,895	\$992,895	\$992,895	100.00	\$0	Otros	92	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS17170300906520	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En San Jose Del Cabo Las Veredas Uno - 152117	152117	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,625	\$128,625	\$128,625	\$127,384	\$127,384	\$127,384	\$127,384	99.04	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906521	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En San Jose Del Cabo Cincuenta Y Siete - 151668	151668	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,331,597	\$8,025,168	\$8,025,168	\$8,025,168	\$8,025,168	\$8,025,168	\$8,025,168	100.00	\$0	Vivienda	228	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906522	Equipamiento De Oficina - 141475	141475	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$630,000	\$630,000	\$630,000	\$629,758	\$629,758	\$629,758	\$629,758	99.96	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906523	Manuales Organizacionales - 141441	141441	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,000	\$40,000	\$40,000	\$39,997	\$39,997	\$39,997	\$39,997	99.99	\$0	Estudio de preinversión	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906524	Adquisición De Software - 141376	141376	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	\$220,000	100.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906525	Suministro Deestufas Ecologicas Vista Hermosa - 130347	130347	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$6,970	\$6,970	\$6,970	\$6,970	99.57	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906527	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegacion De Santiago Agua Caliente Tres - 144440	144440	Baja California Sur	Los Cabos	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$412,046	\$412,046	\$412,046	\$412,046	98.11	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906529	Construccion De Modulos Para Pollos Agua Caliente Tres - 131398	131398	Baja California Sur	Los Cabos	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$134,891	\$134,891	\$134,891	\$134,891	99.92	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906531	Suministro Deestufas Ecologicas Agua Caliente Tres - 129496	129496	Baja California Sur	Los Cabos	Agua Caliente	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$20,910	\$20,910	\$20,910	\$20,910	99.57	\$0	Piezas	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906532	Suministro Y Colocacion De Refrigeradores Solares Santa Anita Uno - 149679	149679	Baja California Sur	Los Cabos	Los Aguilotes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$67,945	\$67,945	\$67,945	\$67,945	99.92	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS17170300906533	Construcción De Modulos Para Caprinos Las Animas Altas Tres - 148654	148654	Baja California Sur	Los Cabos	Las Animas Altas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$89,945	\$89,945	\$89,945	\$89,945	99.94	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906535	Construcion De Modulos Para Pollos Las Animas Altas Uno - 131376	131376	Baja California Sur	Los Cabos	Las Animas Altas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$44,964	\$44,964	\$44,964	\$44,964	99.92	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906536	Suministro Deestufas Ecologicas Las Animas Altas - 130109	130109	Baja California Sur	Los Cabos	Las Animas Altas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$20,910	\$20,910	\$20,910	\$20,910	99.57	\$0	Piezas	12	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906539	Suministro Deestufas Ecologicas Boca De La Sierra Cuatro - 129908	129908	Baja California Sur	Los Cabos	Boca de la Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$27,880	\$27,880	\$27,880	\$27,880	99.57	\$0	Piezas	16	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906540	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegacion De Santiago Buena Vista - 152295	152295	Baja California Sur	Los Cabos	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$412,046	\$412,046	\$412,046	\$412,046	98.11	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906541	Construcción De Módulos Para Caprinos El Sazo De Buena Vista Uno - 149202	149202	Baja California Sur	Los Cabos	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,982	\$29,982	\$29,982	\$29,982	99.94	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906543	Suministro Y Colocacion De Refrigeradores Solares Buena Vista Dos - 129399	129399	Baja California Sur	Los Cabos	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$135,890	\$135,890	\$135,890	\$135,890	99.92	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906544	Suministro Deestufas Ecologicas Buena Vista Dos - 129535	129535	Baja California Sur	Los Cabos	Buenavista	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$13,940	\$13,940	\$13,940	\$13,940	99.57	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906545	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegacion De La Ribera Cabo Pulmo Cuatro - 146275	146275	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo Pulmo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$550,110	\$550,110	\$550,110	\$550,110	98.23	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906546	Suministro Y Colocacion De Refrigeradores Solares Cabo Pulmo Cuatro - 125677	125677	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo Pulmo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$272,000	\$272,000	\$272,000	\$271,780	\$271,780	\$271,780	\$271,780	99.92	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170300906547	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Cabo San Lucas Colonia Azteca Una - 152330	152330	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,625	\$128,625	\$128,625	\$126,770	\$126,770	\$126,770	\$126,770	98.56	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906548	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Cabo San Lucas Bellavista Una - 152323	152323	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$128,625	\$128,625	\$128,625	\$126,770	\$126,770	\$126,770	\$126,770	98.56	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906549	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Cabo San Lucas Setenta Y Cuatro - 151726	151726	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$9,518,213	\$9,518,213	\$9,518,213	\$9,381,011	\$9,381,011	\$9,381,011	\$9,381,011	98.56	\$0	Vivienda	297	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906550	Ampliación De Red De Distribución Eléctrica De La Colonia Caribe Bajo - 144493	144493	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,374,226	\$9,849,576	\$9,849,576	\$9,849,576	\$9,849,576	\$9,849,576	\$9,849,576	100.00	\$0	Otros	2,500	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906551	Adquisición De Desplumadora Para Aves Aduño Uno - 150548	150548	Baja California Sur	Los Cabos	Caduaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,200	\$38,200	\$38,200	\$37,978	\$37,978	\$37,978	\$37,978	99.42	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906552	Construcción De Módulos Para Caprinos Caduaño Cuatro - 149124	149124	Baja California Sur	Los Cabos	Caduaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$119,926	\$119,926	\$119,926	\$119,926	99.94	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906554	Construcción De Módulos Para Polos Caduaño Dos - 131359	131359	Baja California Sur	Los Cabos	Caduaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$89,928	\$89,928	\$89,928	\$89,928	99.92	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906556	Suministro Deestufas Ecológicas Caduaño Cuatro - 129956	129956	Baja California Sur	Los Cabos	Caduaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$28,000	\$28,000	\$28,000	\$27,880	\$27,880	\$27,880	\$27,880	99.57	\$0	Piezas	16	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906558	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Caduaño Cinco - 125749	125749	Baja California Sur	Los Cabos	Caduaño	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$339,725	\$339,725	\$339,725	\$339,725	99.92	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300906560	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares La Calabaza Cuatro - 127345	127345	Baja California Sur	Los Cabos	La Calabaza	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$272,000	\$272,000	\$271,780	\$271,780	\$271,780	\$271,780	\$271,780	\$271,780	99.92	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS17170300906561	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En Las Zonas Rurales En San Jose Del Cabo Y Cabo San Lucas La Candelaria - 150700	150700	Baja California Sur	Los Cabos	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$277,257	\$277,257	\$277,257	\$277,257	99.02	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906562	Suministro Y Colocación De Plantas Fotovoltaicas La Candelaria Dos - 125462	125462	Baja California Sur	Los Cabos	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,957	\$69,957	\$69,957	\$69,957	99.94	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906563	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares - 126159	126159	Baja California Sur	Los Cabos	La Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$612,000	\$612,000	\$612,000	\$611,505	\$611,505	\$611,505	\$611,505	99.92	\$0	Otros	45	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906564	Construcción De Módulos Para Caprinos Las Casitas Uno - 149141	149141	Baja California Sur	Los Cabos	Las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,982	\$29,982	\$29,982	\$29,982	99.94	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906565	Adquisición De Desplumadora Para Aves Las Casitas Uno - 150572	150572	Baja California Sur	Los Cabos	Las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,200	\$38,200	\$38,200	\$37,978	\$37,978	\$37,978	\$37,978	99.42	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906568	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Las Casitas Tres - 127392	127392	Baja California Sur	Los Cabos	Las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$204,000	\$204,000	\$204,000	\$203,835	\$203,835	\$203,835	\$203,835	99.92	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906569	Construcción De Módulos Para Pollos Las Casitas Cinco - 131388	131388	Baja California Sur	Los Cabos	Las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$225,000	\$225,000	\$225,000	\$224,819	\$224,819	\$224,819	\$224,819	99.92	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906570	Suministro Deestufas Ecologicas Las Casitas Dos - 130065	130065	Baja California Sur	Los Cabos	Las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$13,940	\$13,940	\$13,940	\$13,940	99.57	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906571	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares La Cieneguita Dos - 127365	127365	Baja California Sur	Los Cabos	La Cieneguita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$135,890	\$135,890	\$135,890	\$135,890	99.92	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906573	Construcción De Módulos Para Caprinos Las Cuevas Uno - 149193	149193	Baja California Sur	Los Cabos	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,982	\$29,982	\$29,982	\$29,982	99.94	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS17170300906574	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Santiago Las Cuevas Uno - 144448	144448	Baja California Sur	Los Cabos	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$137,527	\$137,527	\$137,527	\$137,527	98.23	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906575	Construcción De Modulos Para Pollos Las Cuevas Dos - 131402	131402	Baja California Sur	Los Cabos	Las Cuevas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$89,928	\$89,928	\$89,928	\$89,928	99.92	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906578	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Los Frailes Ocho - 127423	127423	Baja California Sur	Los Cabos	Los Frailes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$543,560	\$543,560	\$543,560	\$543,560	99.92	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906580	Suministro Y Colocación De Plantas Fotovoltaicas Los Frailes Una - 125530	125530	Baja California Sur	Los Cabos	Los Frailes	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$34,978	\$34,978	\$34,978	\$34,978	99.94	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906582	Suministro Deestufas Ecologicas Miraflores Siete - 129808	129808	Baja California Sur	Los Cabos	Miraflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$48,790	\$48,790	\$48,790	\$48,790	99.57	\$0	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906583	Adquisición De Desplumadora De Aves Palo Escopeta Dos - 152485	152485	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$76,400	\$76,400	\$76,400	\$76,302	\$76,302	\$76,302	\$76,302	99.87	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906584	Construcción De Modulos Para Caprinos Palo Escopeta Cuatro - 148618	148618	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$120,000	\$120,000	\$120,000	\$119,926	\$119,926	\$119,926	\$119,926	99.94	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906585	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En Las Zonas Rurales En San Jose Del Cabo Y Cabo San Lucas Palo Escopeta Uno - 150850	150850	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$138,629	\$138,629	\$138,629	\$138,629	99.02	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906586	Construcción De Modulos Para Pollos Palo Escopeta - 131369	131369	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$89,928	\$89,928	\$89,928	\$89,928	99.92	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906588	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Palo Escopeta Cuatro - 127472	127472	Baja California Sur	Los Cabos	Palo Escopeta	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$272,000	\$272,000	\$272,000	\$271,780	\$271,780	\$271,780	\$271,780	99.92	\$0	Otros	16	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906590	Construcción De Módulos Para Pollos Los Paredones Uno - 131415	131415	Baja California Sur	Los Cabos	Los Paredones	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$44,964	\$44,964	\$44,964	\$44,964	99.92	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906593	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Dos Mignirio - 127445	127445	Baja California Sur	Los Cabos	Mignirio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$135,890	\$135,890	\$135,890	\$135,890	99.92	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906594	Molino Encilador Con Motor De Gasolina Uno Mignirio - 124785	124785	Baja California Sur	Los Cabos	Mignirio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$37,978	\$37,978	\$37,978	\$37,978	99.94	\$0	Otros	4	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906595	Construcción De Módulos Para Caprinos Los Pozos Dos - 148859	148859	Baja California Sur	Los Cabos	Los Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,963	\$59,963	\$59,963	\$59,963	99.94	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906597	Suministro Y Colocación De Plantas Fotovoltaicas Los Pozos - 124924	124924	Baja California Sur	Los Cabos	Los Pozos	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$175,000	\$175,000	\$175,000	\$174,892	\$174,892	\$174,892	\$174,892	99.94	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906598	Construcción De Módulos Para Caprinos El Ranchito Dos - 149128	149128	Baja California Sur	Los Cabos	El Ranchito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,963	\$59,963	\$59,963	\$59,963	99.94	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906601	Construcción De Módulos Para Pollos El Ranchito Tres - 131393	131393	Baja California Sur	Los Cabos	El Ranchito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$134,891	\$134,891	\$134,891	\$134,891	99.92	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906602	Suministro Deestufas Ecologicas El Ranchito - 129759	129759	Baja California Sur	Los Cabos	El Ranchito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$56,000	\$56,000	\$56,000	\$55,760	\$55,760	\$55,760	\$55,760	99.57	\$0	Piezas	40	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906604	Molino Encilador Con Motor De Gasolina Dos El Ranchito - 124820	124820	Baja California Sur	Los Cabos	El Ranchito	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$76,000	\$76,000	\$76,000	\$75,957	\$75,957	\$75,957	\$75,957	99.94	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906605	Construcción De Módulos Para Caprinos La Ribera Uno - 149271	149271	Baja California Sur	Los Cabos	La Ribera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,982	\$29,982	\$29,982	\$29,982	99.94	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS17170300906606	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De La Ribera La Ribera Sals - 143981	143981	Baja California Sur	Los Cabos	La Ribera	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$840,000	\$840,000	\$840,000	\$825,165	\$825,165	\$825,165	\$825,165	98.23	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906609	Construccion De Modulos Para Pollos El Rosario Dos - 131419	131419	Baja California Sur	Los Cabos	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$89,928	\$89,928	\$89,928	\$89,928	99.92	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906610	Suministro Deestufas Ecologicas El Rosario Uno - 129662	129662	Baja California Sur	Los Cabos	El Rosario	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$6,970	\$6,970	\$6,970	\$6,970	99.57	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906613	Construcción De Módulos Para Caprinos El Salto De Gavarán Uno - 148707	148707	Baja California Sur	Los Cabos	El Salto de Gavarán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,982	\$29,982	\$29,982	\$29,982	99.94	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906615	Construccion De Modulos Para Pollos El Salto De Gavarán Uno - 131381	131381	Baja California Sur	Los Cabos	El Salto de Gavarán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$45,000	\$45,000	\$45,000	\$44,964	\$44,964	\$44,964	\$44,964	99.92	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906616	Suministro Y Colocacion De Refrigeradores Solares Salto De Gavarán Dos - 129413	129413	Baja California Sur	Los Cabos	El Salto de Gavarán	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$135,890	\$135,890	\$135,890	\$135,890	99.92	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906617	Suministro Y Colocacion De Refrigeradores Solares San Dionisio Uno - 149501	149501	Baja California Sur	Los Cabos	San Dionisio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$67,945	\$67,945	\$67,945	\$67,945	99.92	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906618	Construcción De Módulos Para Caprinos San Dionisio Dos - 149252	149252	Baja California Sur	Los Cabos	San Dionisio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,963	\$59,963	\$59,963	\$59,963	99.94	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906619	Construcción De Modulos Para Pollos En San Dionisio Dos - 146102	146102	Baja California Sur	Los Cabos	San Dionisio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$89,928	\$89,928	\$89,928	\$89,928	99.92	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906622	Suministro Y Colocacion De Plantas Fotovoltaicas San Dionisio - 125070	125070	Baja California Sur	Los Cabos	San Dionisio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$70,000	\$70,000	\$70,000	\$69,957	\$69,957	\$69,957	\$69,957	99.94	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906626	Suministro Deestufas Ecológicas San Jorge Dos - 129620	129620	Baja California Sur	Los Cabos	San Jorge	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$14,000	\$14,000	\$14,000	\$13,940	\$13,940	\$13,940	\$13,940	99.57	\$0	Piezas	8	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906627	Suministro Y Colocación De Plantas Fotovoltaicas El Sauzal Una - 125480	125480	Baja California Sur	Los Cabos	San Nicolás	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$34,978	\$34,978	\$34,978	\$34,978	99.94	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906628	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En San Jose Del Cabo Santa Anita Diez - 151874	151874	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,286,245	\$1,286,245	\$1,286,245	\$1,273,836	\$1,273,836	\$1,273,836	\$1,273,836	99.04	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906629	Construcción De Casas De Concreto Armado Para El Municipio De Los Cabos Santa Anita Cinco - 152378	152378	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$177,500	\$177,500	\$177,500	\$165,482	\$165,482	\$165,482	\$165,482	93.23	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906633	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En Las Zonas Rurales En San Jose Del Cabo Y Cabo San Lucas Santa Catarina Cuatro - 150835	150835	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$544,515	\$544,515	\$544,515	\$544,515	97.23	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906635	Suministro Deestufas Ecológicas Santa Catarina Siete - 130305	130305	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$49,000	\$49,000	\$49,000	\$48,790	\$48,790	\$48,790	\$48,790	99.57	\$0	Piezas	28	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906637	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Santa Catarina - 129461	129461	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$67,945	\$67,945	\$67,945	\$67,945	99.92	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906638	Molino Encilador Con Motor De Gasolina Uno Catarina - 124707	124707	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Catarina	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$37,978	\$37,978	\$37,978	\$37,978	99.94	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906639	Molino Encilador Con Motor De Gasolina Uno Santiago - 124808	124808	Baja California Sur	Los Cabos	Santiago	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$37,978	\$37,978	\$37,978	\$37,978	99.94	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906640	Construcción De Modulos Para Caprinos El Sauzal Tres - 152484	152484	Baja California Sur	Los Cabos	El Sauzal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$90,000	\$90,000	\$90,000	\$89,945	\$89,945	\$89,945	\$89,945	99.94	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906641	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En Las Zonas Rurales En San Jose Del Cabo Y Cabo San Lucas El Sauzal Uno - 150712	150712	Baja California Sur	Los Cabos	El Sauzal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$138,629	\$138,629	\$138,629	\$138,629	99.02	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906642	Suministro Deestufas Ecologicas El Sauzal Uno - 130332	130332	Baja California Sur	Los Cabos	El Sauzal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$6,970	\$6,970	\$6,970	\$6,970	99.57	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906643	Suministro Y Colocacion De Refrigeradores Solares El Sauzal Ocho - 128952	128952	Baja California Sur	Los Cabos	El Sauzal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$544,000	\$544,000	\$544,000	\$543,560	\$543,560	\$543,560	\$543,560	99.92	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906644	Construcción De Módulos Para Caprinos El Zacatal Uno - 149154	149154	Baja California Sur	Los Cabos	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,982	\$29,982	\$29,982	\$29,982	99.94	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906645	Suministro Deestufas Ecologicas El Zacatal Uno - 129635	129635	Baja California Sur	Los Cabos	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$6,970	\$6,970	\$6,970	\$6,970	99.57	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906646	Molino Encillador Con Motor De Gasolina Uno El Zacatal - 124787	124787	Baja California Sur	Los Cabos	El Zacatal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$37,978	\$37,978	\$37,978	\$37,978	99.94	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906649	Suministro Deestufas Ecologicas Matancitas Uno - 129588	129588	Baja California Sur	Los Cabos	Matancitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$6,970	\$6,970	\$6,970	\$6,970	99.57	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906650	Suministro Y Colocacion De Refrigeradores Solares Las Matancitas Uno - 128854	128854	Baja California Sur	Los Cabos	Matancitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$67,945	\$67,945	\$67,945	\$67,945	99.92	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906651	Molino Encillador Con Motor De Gasolina Uno San Felipe - 124886	124886	Baja California Sur	Los Cabos	Agua Hedionda	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,000	\$38,000	\$38,000	\$37,978	\$37,978	\$37,978	\$37,978	99.94	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906653	Construcción De Módulos Para Caprinos San Felipe Dos - 148687	148687	Baja California Sur	Los Cabos	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$60,000	\$60,000	\$60,000	\$59,963	\$59,963	\$59,963	\$59,963	99.94	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300906654	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En Las Zonas Rurales En San Jose Del Cabo Y Cabo San Lucas San Felipe Cuatro - 150771	150771	Baja California Sur	Los Cabos	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$544,515	\$544,515	\$544,515	\$544,515	97.23	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906655	Construccion De Modulos Para Pollos San Felipe Tres - 131366	131366	Baja California Sur	Los Cabos	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$135,000	\$135,000	\$135,000	\$134,891	\$134,891	\$134,891	\$134,891	99.92	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906658	Suministro Y Colocacion De Refrigeradores Solares San Felipe Cinco - 129001	129001	Baja California Sur	Los Cabos	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$339,725	\$339,725	\$339,725	\$339,725	99.92	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906659	Suministro Y Colocacion De Plantas Fotovoltaicas - 124905	124905	Baja California Sur	Los Cabos	San Felipe	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$385,000	\$385,000	\$385,000	\$384,761	\$384,761	\$384,761	\$384,761	99.94	\$0	Otros	44	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906660	Suministro Y Colocacion De Plantas Fotovoltaicas Caduafio Una - 125574	125574	Baja California Sur	Los Cabos	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$35,000	\$35,000	\$35,000	\$34,978	\$34,978	\$34,978	\$34,978	99.94	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906661	Adquisicion De Desplumadora Para Aves Santa Cruz Uno - 150467	150467	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$38,200	\$38,200	\$38,200	\$37,978	\$37,978	\$37,978	\$37,978	99.42	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906662	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegacion De La Ribera Cinco - 152470	152470	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$700,000	\$700,000	\$700,000	\$687,637	\$687,637	\$687,637	\$687,637	98.23	\$0	Vivienda	20	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906664	Suministro Deestufas Ecologicas Santa Cruz Nueve - 129680	129680	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Cruz	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$63,000	\$63,000	\$63,000	\$62,730	\$62,730	\$62,730	\$62,730	99.57	\$0	Piezas	36	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906666	Suministro Y Colocacion De Refrigeradores Solares San Pedro - 129470	129470	Baja California Sur	Los Cabos	San Pedro	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$67,945	\$67,945	\$67,945	\$67,945	99.92	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300906668	Construccion De Módulos Para Caprinos La Trinidad Uno - 148893	148893	Baja California Sur	Los Cabos	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,982	\$29,982	\$29,982	\$29,982	99.94	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
BCS17170300906671	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares La Trinidad Cuatro - 128927	128927	Baja California Sur	Los Cabos	La Trinidad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$272,000	\$272,000	\$272,000	\$271,780	\$271,780	\$271,780	\$271,780	99.92	\$0	Otros	14	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906673	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Santiago El Campamento Siete - 152276	152276	Baja California Sur	Los Cabos	El Campamento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$961,440	\$961,440	\$961,440	\$961,440	98.11	\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906674	Construcción De Módulos Para Caprinos El Campamento Uno - 149228	149228	Baja California Sur	Los Cabos	El Campamento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$29,982	\$29,982	\$29,982	\$29,982	99.94	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906675	Adquisición De Desplumadora Para Aves El Campamento Dos - 148943	149843	Baja California Sur	Los Cabos	El Campamento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$76,400	\$76,400	\$76,400	\$76,302	\$76,302	\$76,302	\$76,302	99.87	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906676	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares El Campamento Una - 129037	129037	Baja California Sur	Los Cabos	El Campamento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$67,945	\$67,945	\$67,945	\$67,945	99.92	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906677	Suministro Deestufas Ecologicas El Campamento Tres - 129564	129564	Baja California Sur	Los Cabos	El Campamento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$21,000	\$21,000	\$21,000	\$20,910	\$20,910	\$20,910	\$20,910	99.57	\$0	Piezas	12	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906699	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares Camino Al Tule - 129440	129440	Baja California Sur	Los Cabos	El Encinal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$68,000	\$68,000	\$68,000	\$67,945	\$67,945	\$67,945	\$67,945	99.92	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300906940	Suministro Deestufas Ecologicas El Toro Muerto Uno - 130318	130318	Baja California Sur	Los Cabos	La Verdad	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$7,000	\$7,000	\$7,000	\$6,970	\$6,970	\$6,970	\$6,970	99.57	\$0	Piezas	4	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300908454	Construcción De Módulos Para Caprinos El Toro Muerto Cinco - 148586	148586	Baja California Sur	Los Cabos	El Toro Muerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$149,908	\$149,908	\$149,908	\$149,908	99.94	\$0	Otros	20	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PASAR AL SIGUIENTE NIVEL - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300908455	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En Las Zonas Rurales En San Jose Del Cabo Y Cabo San Lucas El Toro Muerto Cuatro - 150752	150752	Baja California Sur	Los Cabos	El Toro Muerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$544,515	\$544,515	\$544,515	\$544,515	97.23	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1717030098457	Construcción De Módulos Para Pollos - 131361	131361	Baja California Sur	Los Cabos	El Toro Muerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$360,000	\$360,000	\$360,000	\$359,710	\$359,710	\$359,710	\$359,710	99.92	\$0	Otros	32	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS1717030098458	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares El Toro Muerto Siste - 128907	128907	Baja California Sur	Los Cabos	El Toro Muerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$476,000	\$476,000	\$476,000	\$475,615	\$475,615	\$475,615	\$475,615	99.92	\$0	Otros	21	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS1717030098460	Suministro Y Colocación De Plantas Fotovoltaicas El Toro Muerto - 124981	124981	Baja California Sur	Los Cabos	El Toro Muerto	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$105,000	\$105,000	\$105,000	\$104,935	\$104,935	\$104,935	\$104,935	99.94	\$0	Otros	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300983529	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En Las Zonas Rurales En San Jose Del Cabo Y Cabo San Lucas San Lazaro Uno - 150898	150898	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$138,629	\$138,629	\$138,629	\$138,629	99.02	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300983530	Suministro Y Colocación De Refrigeradores Solares San Jose Viejo Dos - 129430	129430	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$136,000	\$136,000	\$136,000	\$135,890	\$135,890	\$135,890	\$135,890	99.92	\$0	Otros	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300983587	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegación De Santiago Masanditas Tres - 144419	144419	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$412,046	\$412,046	\$412,046	\$412,046	98.11	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300985602	Reconstrucción Del Parque Villa Morelos, Ubicado En Villa Morelos, Municipio De Comondú, B.C.S.	612256	Baja California Sur	Comondú	Villa Morelos	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,798,667	\$1,798,667	\$800,288	99.93	\$0	Metros Cuadrados	1,019	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300985623	Rehabilitación De Parque Mezquillo, Ubicado En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S.	612255	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAPEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,291,410	\$1,291,410	\$1,291,410	92.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170300985631	Rehabilitación Del Parque Arboledas, Ubicado En Calle Cacah Entre Josefa Ortiz De Domínguez Y Héroos De Independencia, Col. Las Arboledas En La Localidad De La Paz, Mpio. De La Paz, Bcs	617078	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,770,310	\$1,739,868	\$1,739,868	\$1,739,868	\$1,739,868	\$1,739,868	\$1,739,868	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170300985647	Rehabilitación Del Parque Costa Dorada, Ubicado En Blvd Costa Dorada Y Playa Aguja En La Localidad De San Jose Del Cabo, Bcs	617079	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,987,890	\$1,987,890	\$1,987,890	\$1,987,890	\$1,952,396	\$1,952,396	\$1,952,396	98.21	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170300987621	Construcción De Paradero En La Localidad De El Triunfo - 7496694 - 7036	7036	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,906	\$846,364	\$846,364	\$0	84.64	\$0	Metros Cuadrados	0.00	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto												Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300957622	Construcción De Parque Con Alumbrado Público En La Localidad Mellón Albáñez Domínguez (Segunda Etapa) - 7496820 - 7037	7037	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,996,758	\$598,127	\$598,127	\$0	29.91	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300958482	Construcción De Parque Público En General Juan Domínguez Cota - 7496883 - 7038	7038	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$599,127	\$599,127	\$0	29.96	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300958899	Rehabilitación De Parque Público En El Poblado De San Pedro - 7496631 - 7035	7035	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$449,974	\$449,974	\$0	30.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300959337	Suministro Y Construcción De Paraderos Para El Transporte Urbano En La Col. De La Paz, B.C.S. - 7974199 - 7171	7171	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,497,927	\$923,008	\$923,008	\$0	61.53	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300959382	Rehabilitación Integral De La Plaza Central, Delegación De Santiago, Municipio De Los Cabos, B.C.S. - 7474006 - 7029	7029	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y HACENTAMIENTO OS HUMANOS DEL H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,787,553	\$8,787,553	\$8,787,553	\$8,784,427	\$2,319,804	\$2,319,804	\$2,319,804	26.40	\$0	Metros Cuadrados		0.00	31.59	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300959386	Rehabilitación De La Plaza Principal De La Subdelegación De Miraflores, Municipio De Los Cabos - 7455893 - 7020	7455893	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS DEL H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,500,000	\$8,497,164	\$2,711,971	\$2,711,971	\$2,711,971	31.91	\$0	Metros Cuadrados		0.00	31.92	Financiera: / Fisica: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300962565	Pavimentación De Calle Bahía Asunción Y Prolongación Bahía Tortugas Con Concreto Hidráulico, Banquetas, Guarniciones Y Saneamiento, En Col Magisterial En Santa Rosalía - 7505883 - 7044	7044	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$5,414,618	\$5,414,618	\$5,414,618	\$5,358,666	\$4,251,858	\$4,251,858	\$4,251,858	78.53	\$0	Metros Cuadrados		0.00	78.53	Financiera: PARA VALIDAR / Fisica: PARA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300966999	Reconstrucción De La Carretera Vizcaíno - Bahía Tortugas (101-000 Al 116-207) 15.207 Km En El Municipio De Mulege, B.C.S.	-	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Tortugas	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$76,036,202	\$76,036,202	\$76,036,202	\$76,036,202	\$74,402,920	\$74,402,920	\$66,532,954	97.85	\$0	Metros Cuadrados	59,114	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300967008	Reconstrucción De La Carretera La Bocana - Punta Abrejos (0-000 Al 5-132) 5.132 Km. En El Municipio De Mulege, B.C.S.	-	Baja California Sur	Mulegé	La Bocana	Rural	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$25,658,800	\$25,145,624	\$25,145,624	\$25,145,624	\$24,878,949	\$24,878,949	\$11,746,231	98.94	\$0	Metros Cuadrados	59,114	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300967013	Pavimentación De La Calle Francisco Javier Mina, Del Tramo Santos Degollado A Ignacio Alende, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Convenios	K031 Proyectos de construcción de carreteras alimentadoras y caminos rurales		9- Comunicaciones y Transportes	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$10,341,200	\$10,134,376	\$10,134,376	\$10,134,376	\$10,134,376	\$10,134,376	\$10,134,376	100.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300968964	Construcción Del Estacionamiento Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En Ciudad Constitución, Mpio. De Comondú, B.C.S.	-	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,700,000	\$8,700,000	\$8,700,000	\$8,700,000	\$8,610,807	\$8,610,807	\$5,593,731	98.97	\$0	Metros Cuadrados	72,564	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300968976	Construcción Del Estacionamiento Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En San José Del Cabo, Mpio. De Los Cabos, B.C.S.	-	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$8,000,000	\$7,798,903	\$7,798,903	\$3,753,026	97.49	\$0	Metros Cuadrados	238,487	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto												Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1717030096892	Pavimentación Con Concreto Hidráulico, Saneamiento De Agua Potable Y De Drenaje, Alumbrado Público Y Señalamiento De La Calle Derecho De Organización, Tramo Av. Unión A Circuito Independencia Cd. De L.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,997,304	\$1,997,304	\$1,997,304	99.87	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1717030096906	Construcción De Banquetas Y Guarniciones Para La Calle San Juan, Tramo Campeche A Prolongación Galeana, En La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,290,000	\$1,290,000	\$1,290,000	\$1,290,000	\$900,810	\$900,810	\$386,994	69.83	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	15.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1717030096906	Construcción De Banquetas Y Guarniciones De Las Calles: 1.- Benito Juárez, Tramo: Chisarnemo A Rosal, 2.- Rosal, Tramo: Benito Juárez, A Francisco I. Madero, 3.- Francisco I. Madero, Tramo: Rosal A Cr	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,290,000	\$1,290,000	\$1,290,000	\$1,290,000	\$1,026,177	\$1,026,177	\$366,969	79.55	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	79.55	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1717030096909	Reconstrucción Del Acueducto Vizcaino Pacifico Norte, Mpio. De Mulege Bcs.	ca-903017989-e2-2017.	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Estado	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$14,943,971	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$14,876,587	\$14,876,587	\$14,876,587	99.18	\$0	Equipamiento	3,954	0.00	0.99	Financiera: / Fisica: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1717030096904	Pavimentación De Acceso Del Nuevo Sistema De Justicia Penal, Calle Cerro De La Cruz, Entre Cerro Potrero A Calle Sin Nombre, En San José Del Cabo, Los Cabos, B.C.S.	-	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,060,000	\$3,060,000	\$3,060,000	\$3,060,000	\$3,059,999	\$3,059,999	\$1,526,519	100.00	\$0	Metros Cuadrados	238,487	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1717030096911	Construcción De Concreto Asfáltico De La Calle Marcelino Rubio, Tramo: Miguel Hidalgo A Calle Sn, Incluye: Callejón A Lic. Primo Verdad, En La Cd. De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$4,300,800	\$4,300,800	\$4,300,800	\$4,300,800	\$3,435,185	\$3,435,185	\$2,073,573	79.87	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	80.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300969120	Reconstrucción De Concreto Asfáltico De La Calle Jose Ma. Morelos Y Payon, Tramo: Felix Ortega A Lic. Primo Verdad, En La Ciudad De La Paz, Mpio. De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2015	\$2,940,000	\$2,940,000	\$2,940,000	\$2,940,000	\$2,887,709	\$2,887,709	\$1,188,812	98.22	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	85.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1717030096936	Construcción Del Puente Cola De La Ballena, Para Comunicar El Boulevard General Agustín Olachea Y La Avenida Al Noreste Con Boulevard Pino Payas, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$36,803,505	\$36,803,505	\$36,803,505	\$36,803,505	\$13,566,745	\$13,566,745	\$13,566,745	36.86	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	12.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1717030096943	Pavimentación De Vado Con Concreto Hidráulico De Calle Carabónes A Calle Rubi, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		22- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$14,580,535	\$14,580,535	\$14,580,535	\$14,580,535	\$5,137,825	\$5,137,825	\$4,201,946	35.24	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1717030096964	Construcción Del Cruce Norte En Boulevard Forjadores, Entornoque Libramiento Santiago Ocegüera Y Sierra De Las Virgenes, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyecto de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$12,869,545	\$14,580,535	\$14,580,535	\$14,580,535	\$5,537,177	\$5,537,177	\$3,493,274	37.98	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	75.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1717030096907	Reconstrucción Del Área De Atletismo Del Complejo Deportivo Insular, En La Localidad De La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S.	612253	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,928,981	\$3,928,981	\$3,928,981	\$3,928,981	\$1,538,039	\$1,538,039	\$1,538,039	39.15	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	57.08	Financiera: LA ESTIMACION No. 3 POR UN MONTO DE \$ 1,599,526.61 SERA REINTEGRADA POR CONCEPTOS NO EJECUTADOS / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170300969813	Reconstrucción Del Estadio De Béisbol Arturo C Nahl En La Ciudad De La Paz, Mpio La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2015	\$23,423,081	\$23,423,081	\$23,423,081	\$23,423,081	\$23,409,638	\$23,409,638	\$13,395,277	99.94	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300969819	Rehabilitación De Campo De Fútbol Normal Urbana, En La Ciudad De La Paz, Mpio La Paz, B.C.S.	617085	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2017	\$12,500,000	\$12,500,000	\$12,500,000	\$12,500,000	\$9,623,423	\$9,623,423	\$3,764,975	76.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	78.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300969826	Construcción De La 2da Etapa Del Gimnasio Auditorio En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2015	\$20,526,765	\$20,526,765	\$20,526,765	\$20,526,765	\$20,502,781	\$20,502,781	\$10,251,392	99.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300969836	Construcción De La Baranda Perimetral Del Centro De Justicia Para Las Mujeres En La Ciudad De La Paz, B.C.S.	612380	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Convenios	E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres		4- Gobernación	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Seguridad	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$999,452	\$999,452	\$0	99.95	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300969847	Construcción De Gradas Porteria Norte Del Estadio De Fútbol Guaycura En La Ciudad De La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2017	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	\$21,000,000	\$20,994,336	\$20,994,336	\$17,202,057	99.97	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300969857	Remodelación Del Centro De Rehabilitación Y Educación Especial La Paz, Baja California Sur	612379	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Convenios	S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad		12-Salud	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$8,232,932	\$8,232,932	\$8,232,932	\$8,232,932	\$8,232,932	\$8,232,932	\$8,232,932	100.00	\$0	Metros Cuadrados	500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300969862	Adecuación De Edificio "F" Para Cuatro Aulas, Andador De Conexión Y Alumbrado Ext. Suministro Y Colocación De Mobiliario Para Cuatro Aulas Didácticas En Esc. Sec Tec No 4	17063	Baja California Sur	Comondú	Puerto San Carlos	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,062,813	\$3,109,632	\$3,109,632	\$3,109,632	\$3,109,632	\$3,109,632	\$3,109,632	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300969864	Construcción De Gradas En El Estadio De Fútbol Guaycura, En La Ciudad De La Paz, Municipio De La Paz, Bcs	617088	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2015	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,981,308	\$29,981,308	\$11,765,896	\$11,765,896	\$8,899,517	39.22	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	40.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300969867	Construcción De Dos Aulas En Planta Alta U2-C Y Suministro De Mobiliario Para Aulas Didácticas En Esc. Sec. Luis Donato Colosio Murreria	17045	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,776,353	\$3,224,350	\$3,224,350	\$3,224,350	\$3,224,350	\$3,224,350	\$3,224,350	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300969868	Construcción De Alberca Semiofímpica En La Unidad Deportiva De Loreto, Municipio De Loreto, B.C.S.	612381	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2017	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$15,000,000	\$7,482,122	\$7,482,122	\$4,447,205	49.88	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	49.88	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300969873	Construcción De Casa De Día Y Albergue De Asistencia Social Para Personas Con Discapacidad Mental Y Intelectual (Modulo II), En La Ciudad De La Paz, B.C.S.	52611012	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Convenios	S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad		12-Salud	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Salud	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300969884	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada Est. Reg. De 6.00 X 8.00 Mts., Red Eléctrica Y Alumbrado Ext. Y Suministro De Mobiliario Para Aulas Didácticas En J.N. Fray Bartolomé De Las Casas	17046	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Tortugas	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$845,711	\$838,561	\$838,561	\$838,561	\$838,561	\$838,561	\$838,561	\$838,561	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS1717030096892	Rehabilitación Del Teatro De La Ciudad En La Paz. Municipio De La Paz. Bcs	612369	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$27,467,608	\$27,467,608	\$27,231,472	\$27,231,472	\$8,169,442	\$8,169,442	\$8,169,442	29.74	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1717030096894	Construcción De Gradas Con Bloque Y Herrería, Lámparas De Alumbrado Interior Y Cerco Perimetral De Malla Clotónica En La Col. La Pasión. La Paz. Mpio La Paz. Bcs	612370	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2017	\$1,290,000	\$1,290,000	\$1,074,517	\$1,075,517	\$1,074,517	\$1,074,517	\$322,355	83.30	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1717030096895	Construcción De Administración De 4 Entre Eje Est. U1-C, Const. De Dos Aulas Did. Y Const. De Terapia Fisica Est. U1-C, Andador De Conexión En Centro De Atención Múltiple Nueva Creación	17167	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,396,216	\$9,325,339	\$9,325,339	\$9,325,339	\$9,325,339	\$9,325,339	\$9,325,339	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS1717030096898	Reconstrucción De La Casa De Cultura De Todos Santos, En La Localidad De Todos Santos, Mo De La Paz. B.C.S.	612254	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,989,584	\$4,989,584	\$2,923,967	99.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1717030096901	Reconstrucción De La Sala De Sesiones Del H. Congreso Del Estado De B.C.S. En La Localidad De La Paz. Municipio De La Paz. B.C.S.	612357	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$4,067,414	\$4,067,414	\$1,795,817	67.79	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	67.79	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1717030096904	Reconstrucción De La Casa De La Cultura El Triunfo, (Primera Etapa), En La Localidad De El Triunfo, Municipio De La Paz. B.C.S.	612358	Baja California Sur	La Paz	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$5,944,581	\$5,944,581	\$1,783,374	99.08	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1717030096907	Trabajos De Rehabilitación En J.N. 30 De Abril	170	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$20,136	\$20,136	\$20,136	\$20,136	\$20,136	\$20,136	\$20,136	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS1717030096912	Trabajos De Rehabilitación En E.P. Victor Hugo	170	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$113,103	\$113,103	\$113,103	\$113,103	\$113,103	\$113,103	\$113,103	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS1717030096915	Trabajos De Rehabilitación En E.P. Ignacio Manuel Altamirano	170	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO SUDCALIFORNIANO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$22,125	\$22,125	\$22,125	\$22,125	\$22,125	\$22,125	\$22,125	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS1717030096926	Construcción De Areas De Atletismo Del Instituto Tecnológico De La Paz. En La Ciudad De La Paz. Mpio La Paz. B.C.S.	52612414	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2017	\$2,707,753	\$2,707,753	\$2,707,753	\$2,707,753	\$847,292	\$847,292	\$810,248	31.29	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	31.29	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS1717030096944	Construcción De Una Cancha De Fútbol Rápido (Ciudad Deportiva La Paz), En La Ciudad De La Paz. Municipio De La Paz. Bcs	617086	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2017	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$6,000,000	\$2,550,940	\$2,550,940	\$1,760,778	42.52	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	59.11	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170300969945	Remodelación De Alberca Del Complejo Deportiva Inrasde. En La Paz, Municipio De La Paz, Bcs	617087	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Convenios	U022 Programas Regionales		22- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$1,549,097	\$1,549,097	\$899,911	51.64	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	66.14	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170300970363	Instalación Eléctrica Y Conexión De Equipos De Aires Acondicionados En E.P. Maria Joaquina Amador Amador	17	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$213,913	\$213,913	\$213,913	\$213,913	\$213,913	\$213,913	\$213,913	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170300970373	Caseta Para Baterías, Rehabilitación De Sistema Fotovoltaico Para Tres Aulas Y Pórtico, Instalaciones Eléctricas Y Sistema De Bombeo En E.P. Simon Bolívar	17	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$455,036	\$447,960	\$447,960	\$447,960	\$447,960	\$447,960	\$447,960	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170300970382	Construcción De Administración De 5 E/E Est. U2-C En Planta Baja, Red Hidrosanitaria Y Red Eléctrica Ext. Y Suministro Y Colocación De Mobiliario Y Equipo Para Oficina Adm En Esc. Sec No 37	17068	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,964,700	\$3,195,134	\$3,195,134	\$3,195,134	\$3,195,134	\$3,195,134	\$3,195,134	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170300970386	Instalación De Equipos De Aires Acondicionados En Esc. Sec Jose Maria Morelos Y Paven	170	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$157,411	\$157,411	\$157,411	\$157,411	\$157,411	\$157,411	\$157,411	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170300970400	Suministro De Equipo De Computo En Cobach No 05	170	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$154,324	\$154,324	\$154,324	\$154,324	\$154,324	\$154,324	\$154,324	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170300970402	Suministro De Equipo De Computo En Cobach No 1	17	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$504,774	\$504,774	\$504,774	\$504,774	\$504,774	\$504,774	\$504,774	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170300970407	Suministro De Equipo De Computo En Cobach No 2	17	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$112,172	\$112,172	\$112,172	\$112,172	\$112,172	\$112,172	\$112,172	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170300970410	Suministro De Equipo De Computo En Cobach No 10	170	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$370,168	\$370,168	\$370,168	\$370,168	\$370,168	\$370,168	\$370,168	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170300970426	Demolición De Edificio De Aulas, Barda Divisora Y Torre De Vigilancia Y Construcción De Edificio De Unidad De Docencia, Construcción De Aires, Red Eléctrica Exterior En Usabos (Campus Los Cabos)	17168	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$17,351,053	\$17,421,337	\$17,421,337	\$17,421,337	\$17,421,337	\$17,421,337	\$17,421,337	\$17,421,337	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170300970446	Trabajos De Rehabilitación En Edificio 1a Y 2b, Obra Eléctrica Exterior En Escuela Normal Superior Del Estado De Baja California Sur Extensión Cd. Constitución	17078	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Fideicomisos	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,588,815	\$3,930,962	\$3,930,962	\$3,930,962	\$3,930,962	\$3,930,962	\$3,930,962	\$3,930,962	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170300970450	Construcción De Biblioteca De 5 E/E Est. U1-C, Red Eléctrica Exterior Y Andador De Conexión En Esc. Sec. Jose Vasconcelos (Col. Diana Laura)	17158	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,816,417	\$2,945,236	\$2,945,236	\$2,945,236	\$2,945,236	\$2,945,236	\$2,945,236	\$2,945,236	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170300970453	Sistema Fotovoltaico Para Un Aula Aislada, Sistema Fotovoltaico Para Dos Aulas Aislado Y Caseta Para Banco De Baterías En T.V. Secundaria No. 25 Jose Maria Morelos Y Pavon	17159	Baja California Sur	La Paz	Puerto Chale	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$664,848	\$843,747	\$843,747	\$843,747	\$843,747	\$843,747	\$843,747	\$843,747	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170300970458	Construcción De Cancha De Usos Múltiples De 19.20 X 32.20 Mts., Andador De Conexión Y Muro De Protección En Esc. Sec. Alfredo Green González	17161	Baja California Sur	Los Cabos	Miraflores	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,032,649	\$1,032,640	\$1,032,640	\$1,032,640	\$1,032,640	\$1,032,640	\$1,032,640	\$1,032,640	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170300970462	Construcción De Muro De Protección Con Malla Cidónica Perimetral En Esc. Sec. Gral. No. 34 Jose Refugio Rodriguez Gonzalez	17160	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$306,184	\$306,184	\$306,184	\$306,184	\$306,184	\$306,184	\$306,184	\$306,184	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170300970598	Adquisición De 30 Unidades Tipo Patrullas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal	Seguridad	En Ejecución	2017	\$23,149,958	\$21,900,000	\$21,900,000	\$21,900,000	\$21,900,000	\$21,900,000	\$21,900,000	\$21,900,000	100.00	\$0	Vehículos	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300970620	Centro De Inclusión Y Desarrollo Para Personas Con Discapacidad, Los Cabos	BCSLCSFF 2017001	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS DEL H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Salud	En Ejecución	2017	\$9,958,712	\$9,958,712	\$9,958,712	\$9,958,712	\$9,958,712	\$9,958,712	\$9,958,712	\$9,958,712	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITA VALIDACION- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300970636	Construcción Del Centro De Desarrollo E Inclusión Para Personas Con Discapacidad, De Los Cabos (2a Etapa)	BCSLCSFF 2017002	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		22- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS DEL H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Salud	En Ejecución	2017	\$9,958,712	\$9,958,712	\$9,958,712	\$9,958,712	\$9,958,712	\$9,958,712	\$9,958,712	\$9,958,712	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITA VALIDACION- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300970645	Rehabilitación Integral De La Cancha De Basquetbol De La Unidad Deportiva Profesor Leonardo Castellum, De La Delegación Cabo San Lucas, Municipio De Los Cabos, Baja California Sur	BCSLCSFF 2017003	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		22- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS DEL H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Deporte	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,998,277	\$2,998,277	\$2,998,277	\$2,998,277	\$2,998,277	99.94	\$0	Metros Cuadrados	1	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SOLICITA VALIDACION- SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170300970665	Construcción De Parque Recreativo Cultural Colinas, San Jose Del Cabo	BCSLCSPR 2017001	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS DEL H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$6,974,693	\$6,974,693	\$6,974,693	\$6,974,693	\$6,974,693	\$6,974,693	\$6,974,693	100.00	\$0	Metros Cuadrados	621	0.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170300970674	Construcción De Parque Recreativo Ecologico Hórszen En Delegación Cabo San Lucas	BCSLCSPR 2017002	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales		23- Provisiones Salariales y Económicas	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS DEL H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, B.C.S.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,020,000	\$7,020,000	\$7,020,000	\$7,020,000	\$7,020,000	\$7,020,000	\$7,020,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados	2,340	0.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973244	Ampliación De Vivienda En Zona Rural Recamara - 225668	225668	Baja California Sur	La Paz	Los Bariles	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS DEL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$255,000	\$255,000	\$255,000	\$254,693	\$252,785	\$252,785	\$244,660	99.13	\$0	Vivienda	12	100.00	90.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisca: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973245	Ampliación De Vivienda En Zona Rural Recamara - 225519	225519	Baja California Sur	La Paz	El Carizal	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS DEL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$425,000	\$425,000	\$425,000	\$424,489	\$421,308	\$421,308	\$407,767	99.13	\$0	Vivienda	20	100.00	90.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisca: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973246	Ampliación De Vivienda En Zona Rural Recamara - 228009	228009	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS DEL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$339,591	\$337,046	\$337,046	\$326,214	99.13	\$0	Vivienda	16	100.00	90.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisca: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973247	Rehabilitación De Caminos Rurales - 21250	21250	Baja California Sur	La Paz	San Antonio	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ POR MEDIO DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	Transporte y vialidades	En Ejecución	2017	\$576,346	\$576,346	\$576,346	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	1,350	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisca: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973248	Adquisición De Impresoras - 311790	311790	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$25,000	\$25,000	\$25,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973249	Adquisición De Toners - 309071	309071	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$42,000	\$42,000	\$42,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973250	523 Adquisición De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificación Y Seguimiento De Las Obras. - 311513	311513	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$55,292	\$55,292	\$55,292	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170400973251	Cursos De Capacitación - 308985	308985	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$58,000	\$58,000	\$58,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisica: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973252	Construccion De Seis Cuartos Dormitorio En Colonia La Pasion - 298222	298222	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$431,318	\$431,318	\$431,318	\$431,318	\$431,318	\$431,318	\$431,318	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973253	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Marquez De Leon - 296518	296518	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973254	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Ampli Agustín Olachea - 296469	296469	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973255	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia El Mezquite - 296778	296778	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973256	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Lazaro Cardenas - 296557	296557	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	100.00	\$0	Vivienda	3	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973257	Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Ampli Agustín Olachea - 296413	296413	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$143,773	100.00	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973259	Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Resanera Victoria - 279128	279128	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DE OOMSAFAS DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$419,692	\$424,692	\$424,692	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	76	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973262	Ampliación De Red De Alcantarillado Colonia Guadalupe Victoria - 259221	259221	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DE OOMSAFAS DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$264,687	\$264,687	\$264,687	\$263,702	\$262,565	\$262,565	\$262,565	\$262,565	99.20	\$0	Metros lineales	42	100.00	25.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973263	Ampliación De Vivienda En Zona Urbana Resanera Con Baño - 228150	228150	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS DEL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$6,375,000	\$6,375,000	\$6,375,000	\$6,373,483	\$6,256,912	\$6,256,912	\$5,828,594	98.15	\$0	Vivienda	300	100.00	25.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170400973264	Adquisición De Trituradores - 223165	223165	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973265	Teléfonos - 223396	223396	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$15,000	\$15,000	\$15,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973266	Adecuación Área De Planeación - 224407	224407	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$80,000	\$80,000	\$80,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973267	Archivos - 223242	223242	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$16,000	\$16,000	\$16,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973268	Sillas Plegables - 223220	223220	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$9,000	\$9,000	\$9,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973269	Sillas Secretariales - 224329	224329	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$30,000	\$30,000	\$30,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973270	Adquisición De Guillotina - 223199	223199	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973271	Mesas Plegables - 223295	223295	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,000	\$8,000	\$8,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973272	Enfriador Para Agua - 224231	224231	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,000	\$4,000	\$4,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	100.00	0.00	Financiera: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Fisca: PRESUPUESTADO COMO UN GASTOS CORRIENTE / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973290	Rehabilitación De Red De Agua Potable En La Colonia Loma Linda - 18322	18322	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVES DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$444,921	\$444,921	\$444,921	\$443,248	\$441,338	\$441,338	\$400,678	99.19	\$0	Metros lineales	163	100.00	98.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisca: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170400973291	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Solidaridad - 296991	296991	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$143,773	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973292	Construcción De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Los Olivos - 296662	296662	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	\$71,886	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973293	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Diana Laura - 297137	297137	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$143,773	100.00	\$0	Vivienda	7	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973294	Construcción De Cuatro Cuartos Dormitorio En Colonia El Pitahayil - 297180	297180	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$287,545	\$287,545	\$287,545	\$287,545	\$287,545	\$287,545	\$287,545	100.00	\$0	Vivienda	19	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973295	Construcción De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia El Cardonal - 296725	296725	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$143,773	\$143,773	100.00	\$0	Vivienda	9	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973296	Ampliación De Red De Alcantarillado Barrio La Esperanza Todos Santos Bcs - 286119	286119	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVÉS DE COMISARIAS DE LA PAZ	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$5,000,000	\$5,000,000	\$5,000,000	\$4,990,084	\$4,968,575	\$4,968,575	\$3,239,291	99.37	\$0	Otros	508	100.00	90.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973297	Ampliación De Vivienda En Zona Rural Recamara - 227462	227462	Baja California Sur	La Paz	Todos Santos	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS DEL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$340,000	\$340,000	\$340,000	\$339,591	\$337,046	\$337,046	\$326,214	99.13	\$0	Vivienda	16	100.00	90.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973300	Obras Complementarias Y Equipamiento Para Comedor Comunitario En El Centenario - 18553	18553	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$197,892	\$197,039	\$197,039	\$197,039	98.52	\$0	Metros Cuadrados	50	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973301	Ampliación De Vivienda En Zona Rural Recamara - 227417	227417	Baja California Sur	La Paz	Agua Amarga	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS DEL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$509,386	\$505,570	\$505,570	\$489,321	99.13	\$0	Vivienda	24	100.00	90.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973312	Ampliación De Vivienda En Zona Rural Recamara - 225612	225612	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS DEL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$170,000	\$170,000	\$170,000	\$169,795	\$168,523	\$168,523	\$163,107	99.13	\$0	Vivienda	10	100.00	90.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170400973313	Suministro De Equipo Pecuario - 21156	21156	Baja California Sur	La Paz	Iraqui	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVÉS DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	100.00	\$0	Otros	450	100.00	100.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisca: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170400973314	Suministro De Equipo Agrícola - 21055	21055	Baja California Sur	La Paz	Iraqui	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	\$2,450,000	100.00	\$0	Otros	360	100.00	50.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisca: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170400973315	Potabilizadora De La Localidad De El Triunfo Segunda Etapa - 18446	18446	Baja California Sur	La Paz	El Triunfo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ A TRAVÉS DEL ORGANISMO OPERADOR DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$638,940	\$638,940	\$638,940	\$638,731	\$635,977	\$635,977	\$635,977	99.54	\$0	Otros	415	100.00	85.00	Financiera: RETENCIONES PENDIENTES DE PAGO / Fisca: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170400973317	Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorio En Colonia Vista Hermosa - 294250	294250	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$287,794	\$287,794	\$287,794	\$287,794	\$287,794	\$287,794	\$287,794	100.00	\$0	Vivienda	23	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170400973318	Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En Colonia Vista Hermosa - 294296	294296	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$215,845	\$215,845	\$215,845	\$215,845	\$215,845	\$215,845	\$215,845	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170400973319	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Col Vista Hermosa - 294053	294053	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,948	\$71,948	\$71,948	\$71,948	\$71,948	\$71,948	\$71,948	100.00	\$0	Vivienda	6	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170400973320	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Vista Hermosa - 294020	294020	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,948	\$71,948	\$71,948	\$71,948	\$71,948	\$71,948	\$71,948	100.00	\$0	Vivienda	5	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170400973321	Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia El Zacaal - 293545	293545	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,897	\$143,897	\$143,897	\$143,897	\$143,897	\$143,897	\$143,897	100.00	\$0	Vivienda	13	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170400973323	Construccion De Seis Cuartos Dormitorio En Colonia Vista Hermosa - 294194	294194	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$431,691	\$431,691	\$431,691	\$431,691	\$431,691	\$431,691	\$431,691	100.00	\$0	Vivienda	27	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS17170400973324	Construccion De Dos Cuartos Dormitorio En Colonia Las Veredas - 293751	293751	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$143,897	\$143,897	\$143,897	\$143,897	\$143,897	\$143,897	\$143,897	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera: / Fisca: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170400973325	Construccion De Seis Cuartos Dormitorio En Colonia Buenos Aires - 293335	293335	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$431,691	\$431,691	\$431,691	\$431,691	\$431,691	\$431,691	\$431,691	100.00	\$0	Vivienda	29	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973326	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegacion De Miraflores Boca De La Sierra Dos - 336405	336405	Baja California Sur	Los Cabos	Boca de la Sierra	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$272,385	\$272,385	\$272,385	\$272,385	97.28	\$0	Vivienda	8	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973327	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia El Caribe - 293214	293214	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,827	\$71,827	\$71,827	\$71,827	\$71,827	\$71,827	\$71,827	100.00	\$0	Vivienda	2	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973328	Construccion De Un Cuarto Dormitorio En Colonia Leonardo Gastelum - 293168	293168	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$71,827	\$71,827	\$71,827	\$71,827	\$71,827	\$71,827	\$71,827	100.00	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973329	Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En Colonia Mesa Colorada - 216930	216930	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$215,480	\$215,480	\$215,480	\$215,480	\$215,480	\$215,480	\$215,480	100.00	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973330	Construccion De Tres Cuartos Dormitorio En Colonia Leonardo Gastelum I - 216848	216848	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$215,480	\$215,480	\$215,480	\$215,480	\$215,480	\$215,480	\$215,480	100.00	\$0	Vivienda	18	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973331	Construccion De Ocho Cuartos Dormitorio En Colonia Valle Del Cabo - 216790	216790	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$574,613	\$574,613	\$574,613	\$574,613	\$574,613	\$574,613	\$574,613	100.00	\$0	Vivienda	30	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973332	Construccion De Cinco Cuartos Dormitorio En Colonia Leonardo Gastelum V - 216873	216873	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$359,133	\$359,133	\$359,133	\$359,133	\$359,133	\$359,133	\$359,133	100.00	\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973333	Construccion De Cuatro Cuartos Dormitorio En Colonia Las Palmas - 216624	216624	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DE BAJA CALIFORNIA SUR	Vivienda	En Ejecución	2017	\$287,306	\$287,306	\$287,306	\$287,306	\$287,306	\$287,306	\$287,306	100.00	\$0	Vivienda	21	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973334	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegacion De Miraflores Caduafo Cuatro - 336178	336178	Baja California Sur	Los Cabos	Caduafo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$560,000	\$560,000	\$560,000	\$544,770	\$544,770	\$544,770	\$544,770	97.28	\$0	Vivienda	16	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400973335	Construccion De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegacion De Miraflores Miraflores Sieteas Casitas Tres - 336295	336295	Baja California Sur	Los Cabos	Las Casitas	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$420,000	\$420,000	\$420,000	\$408,578	\$408,578	\$408,578	\$408,578	97.28	\$0	Vivienda	12	100.00	100.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto											Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance		Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170400973336	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegacion De Miraflores Miraflores Siete - 335875	335875	Baja California Sur	Los Cabos	Miraflores	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$980,000	\$980,000	\$980,000	\$953,348	\$953,348	\$953,348	\$953,348	97.28	\$0	Vivienda	28	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973337	Construcción De Recamaras Adicionales Con Baño En La Delegacion De Miraflores El Rancho Uno - 336519	336519	Baja California Sur	Los Cabos	El Rancho	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE LOS CABOS	Vivienda	En Ejecución	2017	\$140,000	\$140,000	\$140,000	\$136,193	\$136,193	\$136,193	\$136,193	97.28	\$0	Vivienda	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: pasar al siguiente nivel - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400973338	Ampliación De Vivienda En Zona Rural Recamara - 225937	225937	Baja California Sur	La Paz	El Paso de Iruú	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS DEL XV AYUNTAMIENTO DE LA PAZ	Vivienda	En Ejecución	2017	\$510,000	\$510,000	\$510,000	\$509,386	\$505,570	\$505,570	\$489,321	99.13	\$0	Vivienda	24	100.00	90.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400974129	Construcción De Red De Agua Potable Y Tomas Domiciliarias En Calle Religio Romero Colonia Jaral - 284272	284272	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$438,830	\$438,830	\$438,830	\$438,830	\$438,830	\$438,830	\$438,830	100.00	\$0	Metros lineales	184	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Fisica: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FISICA. / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400974132	Ampliación De Red Distribución De Energía Eléctrica En La Calle Eduardo Estrada Mendoza Colonia El Jaral Loreto Baja California Sur - 266452	266452	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$216,444	\$216,444	\$216,444	\$216,444	\$216,444	\$216,444	\$216,444	100.00	\$0	Otros	61	100.00	0.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Fisica: EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO ES DE 0 % / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400974133	Construcción De Cinco Recamaras Adicionales En La Colonia Educación Loreto Bcs - 252938	252938	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$447,809	\$447,809	\$447,809	\$447,809	\$447,809	\$447,809	\$447,809	100.00	\$0	Vivienda	24	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Fisica: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FISICA. / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400974134	Construcción De Tres Recamaras Adicionales En La Colonia Las Brisas Loreto Bcs - 252783	252783	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$268,685	\$268,685	\$268,685	\$268,685	\$268,685	\$268,685	\$268,685	100.00	\$0	Vivienda	15	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Fisica: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FISICA. / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400974135	Construcción De Diez Recamaras Adicionales En Las Colonias De Loreto Bcs - 253276	253276	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$895,617	\$1,169,672	\$1,169,672	\$1,169,672	\$1,169,672	\$1,169,672	\$1,169,672	100.00	\$0	Vivienda	48	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Fisica: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FISICA. / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400974136	Construcción De Dos Recamaras Adicionales En La Colonia Miramar Loreto Bcs - 253173	253173	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$179,123	\$179,123	\$179,123	\$179,123	\$179,123	\$179,123	\$179,123	100.00	\$0	Vivienda	10	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Fisica: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FISICA. / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170400974137	Ampliación De Red Distribución De Energía Eléctrica En La Riviera Colonia La Riviera - 170773	170773	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$365,901	\$365,901	\$365,901	\$365,901	\$365,901	\$365,901	\$365,901	\$365,901	100.00	\$0	Otros	121	100.00	0.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Fisica: EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO ES DE 0 % / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400974138	Rehabilitación De Caminos En Las Comunidades De San Juan Y San Javier Del Municipio De Loreto - 322714	322714	Baja California Sur	Loreto	San Juan Londo	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones es Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Transporte y vialidades	En Ejecución	2017	\$555,962	\$555,962	\$555,962	\$555,962	\$555,962	\$555,962	\$555,962	\$555,962	100.00	\$0	Otros	556	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Fisica: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FISICA. / Registro: FAVOR DE VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170400974139	Rehabilitación De Ocho Fotovoltajes En Ranchos De La Ranchera De San Juan - 275334	275334	Baja California Sur	Loreto	San Juan Londó	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$113,516	\$113,516	\$113,516	\$113,516	\$113,516	\$113,516	\$113,516	\$113,516	100.00	\$0	Otros	59	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Física: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FÍSICA. / Registro: FAVOR DE VALIDAR. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400974212	Ampliación De Red Distribución De Energía Eléctrica En El Pueblo De Ensenada Blanca Loreto Baja California Sur - 124264	124264	Baja California Sur	Loreto	Ensenada Blanca	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$103,052	\$103,052	\$103,052	\$103,052	\$103,052	\$103,052	\$103,052	\$103,052	100.00	\$0	Otros	65	100.00	0.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Física: EL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DE 0 % / Registro: FAVOR DE VALIDAR. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400974213	Ampliación De Red Distribución De Energía Eléctrica En El Pueblo De Ligulí Loreto Baja California Sur - 119303	119303	Baja California Sur	Loreto	Ligulí	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$989,848	\$989,848	\$989,848	\$989,848	\$989,848	\$989,848	\$989,848	\$989,848	100.00	\$0	Otros	432	100.00	0.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Física: EL AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO ES DE 0 % / Registro: FAVOR DE VALIDAR. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400974214	Rehabilitación De Treinta Y Seis Fotovoltajes En Ranchos De La Comunidad Del Peleotado - 270467	270467	Baja California Sur	Loreto	El Peleotado	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$371,508	\$371,508	\$371,508	\$371,508	\$371,508	\$371,508	\$371,508	\$371,508	100.00	\$0	Otros	173	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Física: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FÍSICA. / Registro: FAVOR DE VALIDAR. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400974215	Rehabilitación De Veintitrés Fotovoltajes En La Comunidad De San Javier - 268171	268171	Baja California Sur	Loreto	San Javier	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$237,352	\$237,352	\$237,352	\$237,352	\$237,352	\$237,352	\$237,352	\$237,352	100.00	\$0	Otros	104	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Física: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FÍSICA. / Registro: FAVOR DE VALIDAR. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170400974216	Rehabilitación De Treinta Fotovoltajes En Ranchos De La Comunidad De Agua Verde - 275167	275167	Baja California Sur	Loreto	Agua Verde	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE LORETO	Urbanización	En Ejecución	2017	\$309,590	\$309,590	\$309,590	\$309,590	\$309,590	\$309,590	\$309,590	\$309,590	100.00	\$0	Otros	157	100.00	100.00	Financiera: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FINANCIERA. / Física: SE CONCLUYO AL 100 % CON EL PROYECTO EN SU PARTE FÍSICA. / Registro: FAVOR DE VALIDAR. SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041120	Rehabilitación Del Parque Público Exploradores En La Calle Sebastián Vizcaino, En La Localidad De Loreto, Municipio De Loreto, B.C.S.	612372	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,430,000	\$2,403,270	\$2,403,270	\$2,403,270	\$1,082,574	\$1,082,574	\$1,082,574	45.05	\$0	Metros Cuadrados		0.00	42.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170401041170	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal. En El Municipio De La Paz, En El Estado De Baja California Sur // (Construcción De Módulos De Baños En Parques De La Paz Y El Centenario) - 5551770	218	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: 0 / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170401041280	Rehabilitación Parque Col. Infontv Guaycura, Ubicado En Calle Nicolas Bravo Entre Miguel Alemán Y Coahuila Y Veracruz, En La Localidad De Ciudad Constitution	631274	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,755,000	\$1,735,695	\$1,735,695	\$1,735,695	\$518,799	\$518,799	\$518,799	29.89	\$0	Metros Cuadrados		0.00	29.56	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170401041288	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal. En El Municipio De La Paz, En El Estado De Baja California Sur // (Rehabilitación De Campo De Fútbol De San Pedro) - 5550752	215	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional			23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,530,000	\$2,530,000	\$2,530,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170401041363	Rehabilitación Del Parque Rosarito, Ubicado En Calle Barlovento Y Boulevard Forjadores, En La Localidad De San José Del Cabo, Municipio De Los Cabos, Baja California Sur	612376	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,145,000	\$2,121,405	\$2,121,405	\$2,121,405	\$528,258	\$528,258	\$528,258	24.90	\$0	Metros Cuadrados		0.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170401041447	Construcción De Parque En La Comunidad De San Isidro, Municipio De Comondú, B.C.S. - 8528310	579	Baja California Sur	Comondú	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,371,968	\$2,371,968	\$2,371,968	\$2,371,968	\$2,371,968	\$2,371,968	\$2,371,968	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041543	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De La Paz, En El Estado De Baja California Sur // (Rehabilitación De Centros De Desarrollo En Diferentes Localidades) - 5551030	216	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041579	Proyectos De Desarrollo E Infraestructura Municipal, En El Municipio De La Paz, En El Estado De Baja California Sur // (Rehabilitación De Centro De Todos Santos) - 5551412	217	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041586	Rehabilitación Del Parque Las Veredas, Ubicado En Calle Río Níger Entre Eufraates Y Río Amazonas, En La Localidad De San José Del Cabo, Baja California Sur	612373	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,020,000	\$1,997,780	\$1,997,780	\$1,997,780	\$587,169	\$587,169	\$587,169	29.39	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041644	Rehabilitación Del Parque Público Col Inlornavi, En Las Calles Aurora Y Calle Horizonte Entre Calle Alborada Y Calle Misioneros En La Localidad De Loreto Municipio De Loreto, Baja California Sur	612444	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,570,000	\$2,570,000	\$2,541,730	\$2,516,286	\$2,263,138	\$2,263,138	\$754,886	88.06	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041663	Rehabilitación Del Parque Guaymitas, Ubicado En Calle Profesor Francisco Payán Sandoval Entre Madre Teresa De Calcuta Y Boulevard Forjadores,	612430	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,047,000	\$2,024,483	\$2,024,483	\$2,024,483	\$1,760,858	\$1,760,858	\$1,760,858	86.98	\$0	Metros Cuadrados		0.00	60.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041692	Proyectos De Desarrollo Regional En El Estado De Baja California Sur // ("Construcción De Retorno Sobre Libramiento Norte De La Paz Hacia Forjadores Sur Y Modernización Del Libramiento Norte De La Paz En Col. La Paz, Baja California Sur") - 7663473	461	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$12,874,545	\$12,874,545	\$12,874,545	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041741	Rehabilitación Del Parque Chato Covarrubias Ubicado En La Colonia Pioneros II, En Calle Eduardo Harmp Hentschel Entre Calle Alejandro Verdugo Y Calle General Marquez De León	612432	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,745,000	\$1,725,805	\$1,725,805	\$1,725,805	\$508,781	\$508,781	\$508,781	29.48	\$0	Metros Cuadrados		0.00	90.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041766	Rehabilitación Del Parque Ciudad Insurgentes Ubicado En Calle S De Moyo Entre Ignacio Atende Y Juan Aldama, Col Centro, En La Localidad De Cú. Insurgentes, Municipio De Comondú, Baja California Sur	612375	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,165,000	\$2,141,185	\$2,141,185	\$2,141,185	\$631,719	\$631,719	\$631,719	29.50	\$0	Metros Cuadrados		0.00	29.18	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041781	Construcción De Parque Público "El Pescador" Ubicado En El Municipio De La Paz, B.C.S. - 8267001	575	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U085 Fondo para Fronteras		23- Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,269,662	\$2,269,662	\$2,269,662	\$2,269,662	\$679,641	\$679,641	\$0	29.94	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17170401041801	Rehabilitación Del Parque San José Viejo, Ubicado En Calle Nicolás Bravo Esquina Con Independencia, En La Localidad De San José Del Cabo, Municipio De Los Cabos, Baja California Sur	612431	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,120,000	\$2,096,680	\$2,096,680	\$2,096,680	\$616,017	\$616,017	\$616,017	29.38	\$0	Metros Cuadrados		0.00	30.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	
BCS17170401041859	Rehabilitación Del Parque En La Localidad De San Miguel De Comondú, Ubicado En Domicilio Conocido En La Localidad De San Miguel De Comondú, Municipio De Comondú, B.C.S	612433	Baja California Sur	Comondú	San Miguel de Comondú	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,130,000	\$2,106,570	\$2,106,570	\$2,106,570	\$620,680	\$620,680	\$620,680	29.46	\$0	Metros Cuadrados		0.00	29.46	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170401048713	Museo De Arte De La Ciudad. En La Paz, Mpio De La Paz, B.C.S.	612443	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Transporte	Cultura y turismo	En Ejecución	2017	\$30,000,000	\$30,000,000	\$29,180,758	\$29,180,758	\$8,754,227	\$8,754,227	\$0	29.18	\$0	Metros Cuadrados	217,158	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170401049038	Construcción De Banquetas Y Alumbrado Publico De La Carretera Escañica, Tramo: Retorno Hotel Marina Palmita A Retorno Hotel De La Concha, Cd. De La Paz, Municipio De La Paz, Baja California Sur.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$884,616	\$884,616	\$884,616	29.49	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170401049398	Rebombeo, En La Col. Las Palmitas, Cabo San Lucas, Mpio, Los Cabos, B.C.S.	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	Urbanización	En Ejecución	2017	\$3,350,000	\$3,350,000	\$3,350,000	\$3,350,000	\$3,289,975	\$3,289,975	\$3,289,975	98.21	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	35.00	Financiera / Física / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170401050331	Rehabilitación De Edificio 1 A En El Centro Psicopedagógico- Centro Sáp	17265	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos			1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,502,566	\$1,502,326	\$1,502,326	\$1,502,326	\$1,502,326	\$1,502,326	\$1,502,326	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS17170401050411	Construcción De Techumbre Y Acceso Y Jardines En Cam Jean Peegat	17302	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Fideicomisos			1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,319,971	\$1,318,960	\$1,318,960	\$1,318,960	\$1,318,960	\$1,318,960	\$1,318,960	\$1,318,960	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170401050428	Construcción De Muro Perimetral Y Malla Clotónica. Demolición De Cerco Perimetral Existente En E.P. General Plutarco Elias Calles	17261	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Fideicomisos			1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,076,475	\$2,311,413	\$2,311,413	\$2,311,413	\$2,311,413	\$2,311,413	\$2,311,413	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS17170401050442	Trabajos Adicionales Para La Rehabilitación (Demolición Y Construcción De Dirección, Portico Y Aula De Usos Múltiples) En E.P. Carlos Cortes Leyva	17259	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Fideicomisos			1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$207,634	\$207,610	\$207,610	\$207,610	\$207,610	\$207,610	\$207,610	\$207,610	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170401050444	Rehabilitación De Accesos E.P. Francisco Gonzalez Bocanegra	17289	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos			1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$20,900	\$20,900	\$20,900	\$20,900	\$20,900	\$20,900	\$20,900	\$20,900	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170401050480	Construcción Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 13.00 X 24.00 Mts En E.P. José María Morelos	17262	Baja California Sur	Comondú	La Purísima	Rural	Fideicomisos			1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$962,858	\$955,153	\$955,153	\$955,153	\$955,153	\$955,153	\$955,153	\$955,153	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170401050490	Construcción Techumbre En Plaza Cívica De 10.00 X18.00 Mts En T.V. Secundaria No. 33, Federico Aguilar Múntiz	17263	Baja California Sur	Comondú	San Juanico	Rural	Fideicomisos			1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$467,070	\$459,487	\$459,487	\$459,487	\$459,487	\$459,487	\$459,487	\$459,487	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170401050495	Rehabilitación De Acceso En E.P. Ignacio Zaragoza	17290	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$34,727	\$34,727	\$34,727	\$34,727	\$34,727	\$34,727	\$34,727	\$34,727	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401050498	Construcción De Núcleo De Servicios Sanitarios En Est. Reg. De 5.40 X 4.50 Mts., Muro Cubre Tinacos, Rehabilitación De Sanitarios, Rehabilitación De Cisterna, Obraexterior En Cam No. 05	17303	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,046,030	\$1,453,851	\$1,453,851	\$1,453,851	\$1,453,851	\$1,453,851	\$1,453,851	\$1,453,851	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401050507	Trabajos De Rehabilitación En Prota. Asunción Manriquez	17304	Baja California Sur	Comondú	San Isidro	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$425,660	\$425,660	\$425,660	\$425,660	\$425,660	\$425,660	\$425,660	\$425,660	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401050514	Rehabilitación De Acceso En E.P. Jaime Alvarez Constantino	17291	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$18,786	\$18,786	\$18,786	\$18,786	\$18,786	\$18,786	\$18,786	\$18,786	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401050538	Rehabilitación De Acceso En E.P. Julieta Castro Heras	17292	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$29,149	\$29,149	\$29,149	\$29,149	\$29,149	\$29,149	\$29,149	\$29,149	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401050541	Construcción De Techumbre En T.V. Secundaria No. 16, Juan Maria De Salazarera	17175	Baja California Sur	Comondú	San Miguel de Comondú	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$254,040	\$254,039	\$254,039	\$254,039	\$254,039	\$254,039	\$254,039	\$254,039	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401050562	Construcción Techumbre En Plaza Civica De 9.00 X12.00 Mts En J.N. Esperanza Garciaconde	17	Baja California Sur	Comondú	San Juanico	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$299,248	\$311,192	\$311,192	\$311,192	\$311,192	\$311,192	\$311,192	\$311,192	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401050554	Rehabilitación De Acceso En La Esc. Sec. Jose Maria Morelos Y Flavon	17293	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,720	\$7,720	\$7,720	\$7,720	\$7,720	\$7,720	\$7,720	\$7,720	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401050559	Construcción Techumbre En Cancha De Usos Multiples De 22.00 X 32.00 Mts En E.P. Estado De Puebla	17017	Baja California Sur	Comondú	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,483,975	\$1,483,974	\$1,483,974	\$1,483,974	\$1,483,974	\$1,483,974	\$1,483,974	\$1,483,974	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401050562	Rehabilitación De Acceso En La Esc. Sec. Jose Pilar Cota Carrillo	17294	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,670	\$8,670	\$8,670	\$8,670	\$8,670	\$8,670	\$8,670	\$8,670	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170401050572	Construcción Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 13.00 X 24.00 Mts. En Esc. Grat. Juan Dominguez Cota	17	Baja California Sur	Comondú	Las Barrancas	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$973,014	\$961,623	\$961,623	\$961,623	\$961,623	\$961,623	\$961,623	\$961,623	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401050577	Construcción Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 22.00 X 32.00 Mts. En Esc. Sec. Tec. No. 15	17020	Baja California Sur	Comondú	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,468,165	\$1,468,116	\$1,468,116	\$1,468,116	\$1,468,116	\$1,468,116	\$1,468,116	\$1,468,116	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401050582	Suministro De Equipos De Computo En Coyt No. 10	17	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	\$17,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401050585	Rehabilitación De Acceso En El J.N. Calafia	17286	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$37,557	\$37,557	\$37,557	\$37,557	\$37,557	\$37,557	\$37,557	\$37,557	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401050593	Suministro De Equipos De Computo En Ensam No. 08	17	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$8,500	\$8,500	\$8,500	\$8,500	\$8,500	\$8,500	\$8,500	\$8,500	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401050595	Suministro De Equipos De Computo En Ensam No. 10	17	Baja California Sur	Comondú	Puerto Adolfo López Mateos	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$83,172	\$83,172	\$83,172	\$83,172	\$83,172	\$83,172	\$83,172	\$83,172	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401050602	Suministro De Equipos De Computo En Ensam No. 11	17	Baja California Sur	Comondú	San Isidro	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401050605	Suministro De Equipos De Computo En Ensam No. 09	17	Baja California Sur	Comondú	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401050610	Rehabilitación De Acceso En El J.N. Eva Samano De Lopez Mateos	17287	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$23,863	\$23,863	\$23,863	\$23,863	\$23,863	\$23,863	\$23,863	\$23,863	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401050630	Rehabilitación De Acceso En El J.N. Juan Jacobo Rousseau	17288	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$35,129	\$35,129	\$35,129	\$35,129	\$35,129	\$35,129	\$35,129	\$35,129	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401050775	Construcción De Un Aula Didáctica De 3 E/E En Estructura U1-C, Andador De Conexión, Red Eléctrica Y Alumbrado En Ensam 08	17	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros de organización de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,438,487	\$1,438,142	\$1,438,142	\$1,438,142	\$1,438,142	\$1,438,142	\$1,438,142	\$1,438,142	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170401051477	Rehabilitación De Ciclovía En Boulevard Forjadores	FMUM2017 55	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE ASENTAMIENTOS HUMANOS	Urbanización	En Ejecución	2017	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	215,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170401051493	Adquisición De Vehículos Nuevos Austeros	FMUM2017 54	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIA MAYOR-DIRECCIÓN DE COMERCIO.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$650,000	\$650,000	\$650,000	\$643,265	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	215,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170401051504	Primera Etapa Credencialización Del Transporte Publico	FMUM2017 53	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN DE TRANSPORTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$350,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	215,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170401051506	Adquisición De Tracto Camión Y Remolque Tipo Cama Baja	FMUM2017 52	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	215,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170401051507	Rehabilitación De Alumbrado En Cola De La Batena	FMUM2017 51	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$600,000	\$600,000	\$600,000	\$597,349	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	215,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170401051509	Construcción De Gradas Y Equipamiento En Campo De Fútbol Las Tierras, Poblado Todos Santos	FMUM2017 50	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES PERTENECIENTE A L.H. AYUNTAMIENTO DE LA PAZ.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,489,395	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170401051514	Equipamiento Y Adecuación De Veteranos Municipales	FMUM2017 49	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE PARQUE FUNERAL JARDINES DEL RECUERDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,450,000	\$1,449,548	\$724,774	\$724,774	\$724,774	49.98	\$0	Piezas	215,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170401051517	Adquisición De Retroexcavadora	FMUM2017 19	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,700,000	\$2,700,000	\$2,700,000	\$1,564,840	\$782,420	\$782,420	\$782,420	28.98	\$0	Piezas	215,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS17170401052065	Construcción De Aula Usar En Est. Regional Con División Para Dirección, Andador De Conexión, Red Eléctrica Y Alumbrado Exterior En J.N. Gabriela Mistral	17180	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Constitución	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11-Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,051,908	\$1,051,360	\$1,051,360	\$1,051,360	\$1,051,360	\$1,051,360	\$1,051,360	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17170401052266	Construcción de humbre replazachos De 13.00 X 12.00 Mts. En T.V. Secundaria No. 23	17264	Baja California Sur	Mulegé	Emiliano Zapata	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$430,043	\$429,893	\$429,893	\$429,893	\$429,893	\$429,893	\$429,893	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS17170401052275	Construcción de un aula didáctica adosada a una estructura regional de 6.00 X 8.00 Mts. Y Obra Exterior En El J.N. Luis Donaldo Coloso	17260	Baja California Sur	Mulegé	Guernero Negro	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$667,632	\$733,222	\$733,222	\$733,222	\$733,222	\$733,222	\$733,222	\$733,222	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS17170401052286	Rehabilitación de techumbre, Bodega y pintura y Demarcación De Aula En Est. Regional En E.P. Lic. Benito Juárez	17157	Baja California Sur	La Paz	Puerto Chale	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$788,257	\$1,737,356	\$1,737,356	\$1,737,356	\$1,737,356	\$1,737,356	\$1,737,356	\$1,737,356	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS17170401052298	Trabajos De Rehabilitación En Pintura Y Cancelería En Aulas En La Esc. Sec. Gabriel Francisco Ojeda Agundez	17244	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$240,837	\$403,729	\$403,729	\$403,729	\$403,729	\$403,729	\$403,729	\$403,729	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS17170401052307	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Obra Exterior Y Red Eléctrica En El J.N. Patricia Miranda.	17305	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$999,839	\$999,823	\$999,823	\$999,823	\$999,823	\$999,823	\$999,823	\$999,823	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS17170401052314	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura U2-C. En La E.P. Jesus Francisco Jerez Angulo	17314	Baja California Sur	La Paz	Olas Altas	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$868,501	\$867,279	\$867,279	\$867,279	\$867,279	\$867,279	\$867,279	\$867,279	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS17170401052322	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. En El J.N. America	17307	Baja California Sur	La Paz	El Sargento	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$729,904	\$796,037	\$796,037	\$796,037	\$796,037	\$796,037	\$796,037	\$796,037	\$796,037	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170401052336	Trabajos De Pintura En Acceso Principal En La E.P. Justo Sierra	17295	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$37,449	\$37,449	\$37,449	\$37,449	\$37,449	\$37,449	\$37,449	\$37,449	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS17170401052354	Trabajos De Pintura En Acceso Principal En La E.P. Felipe De Jesus Pedrosa	17296	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$98,746	\$98,746	\$98,746	\$98,746	\$98,746	\$98,746	\$98,746	\$98,746	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS17170401052360	Trabajos De Pintura En Acceso Principal En La E.P. Sec. Moises Saens	17299	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$41,177	\$41,177	\$41,177	\$41,177	\$41,177	\$41,177	\$41,177	\$41,177	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	
BCS17170401052368	Trabajos De Pintura En Acceso Principal En La E.P. Jesus Castro Agundez	17297	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$47,763	\$47,763	\$47,763	\$47,763	\$47,763	\$47,763	\$47,763	\$47,763	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:	



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
BCS17170401052379	Trabajos Adicionales En La Rehabilitación Eléctrica E Instalación De Aires Acondicionados En Edificio De Historia Y Humanidades En Aules Y Cubículos En Ulaes (Campus La Paz)	17	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$57,157	\$83,748	\$83,748	\$83,748	\$83,748	\$83,748	\$83,748	\$83,748	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170401052388	Trabajos Adicionales En La Construcción De Laboratorio Planta Baja, Alta Y Subestación Y Trabajos De Terracerías Y Construcción De Carpetas De Concreto Hidráulico En Circuito De Acceso Vial En Itip	17256	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,060,329	\$4,060,327	\$4,060,327	\$4,060,327	\$4,060,327	\$4,060,327	\$4,060,327	\$4,060,327	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170401052392	Trabajos De Pintura En Acceso Principal En E.P. Efran Ceseña	17298	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$145,663	\$145,663	\$145,663	\$145,663	\$145,663	\$145,663	\$145,663	\$145,663	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170401052408	Construcción De Dos Aulas Didácticas Aisladas En Estructura Regional De 6.00 X 6.00 Mts. En E.P. Fernando Andador De Conexión En E.P. Jose L. Gavarán	17306	Baja California Sur	Los Cabos	Miraflores	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,345,933	\$1,478,428	\$1,478,428	\$1,478,428	\$1,478,428	\$1,478,428	\$1,478,428	\$1,478,428	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170401052418	Construcción De Núcleo De Servicios Sanitarios En Estructura Regional De 6.00 X 6.00 Mts. En E.P. Fernando Burgón Montañó	17315	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,381,098	\$1,380,529	\$1,380,529	\$1,380,529	\$1,380,529	\$1,380,529	\$1,380,529	\$1,380,529	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170401052434	Rehabilitación De Sala Audiovisual En Esc. Sec. Benito Juárez	17311	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,223,771	\$1,209,019	\$1,209,019	\$1,209,019	\$1,209,019	\$1,209,019	\$1,209,019	\$1,209,019	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
BCS17170401052458	Trabajos De Retiro, Suministro Y Aplicación De Impermeabilizante En Edificio 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 Y Reparación De Losa En Votado De Edificio 4 En Ulaes (Campus Loreto)	17169	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,068	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170401052486	Construcción De Cocina Y Biblioteca En Estructura Regional De 6.00 X 5.30 Mts. Andador De Conexión Y Red Hidrosanitaria En J.N. Juan Escutia	17077	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$668,031	\$2,739,701	\$2,739,701	\$2,739,701	\$2,739,701	\$2,739,701	\$2,739,701	\$2,739,701	\$2,739,701	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401052503	Construcción De Edificio En Estructura U2-C, Con 6 Aulas Didácticas, Dirección, Núcleo De Servicios Sanitarios, Módulo De Escaleras En E. P. Nueva Creación	17038	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$4,292,887	\$8,813,724	\$8,813,724	\$8,813,724	\$8,813,724	\$8,813,724	\$8,813,724	\$8,813,724	\$8,813,724	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401052514	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 6.00 Mts. Andador De Conexión En J.N. Sin Nombre Colonia Ejidal	17054	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$846,140	\$829,320	\$829,320	\$829,320	\$829,320	\$829,320	\$829,320	\$829,320	\$829,320	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17170401052526	Trabajos De Rehabilitación En J.N. Braulio Maldonado Sandez	17072	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$14,386	\$14,386	\$14,386	\$14,386	\$14,386	\$14,386	\$14,386	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170401052547	Trabajos De Rehabilitación En E.P. Ejido San Jose	17073	Baja California Sur	Los Cabos	San José Viejo	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$21,016	\$21,016	\$21,016	\$21,016	\$21,016	\$21,016	\$21,016	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170401052600	Trabajos De Rehabilitación En E.P. Venustiano Carranza	17074	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$62,296	\$62,296	\$62,296	\$62,296	\$62,296	\$62,296	\$62,296	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170401052620	Trabajos De Rehabilitación En Telesecundaria 42 Braulio Maldonado Sandez	17075	Baja California Sur	Los Cabos	La Playa	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$391,813	\$391,813	\$391,813	\$391,813	\$391,813	\$391,813	\$391,813	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170401052639	Construcción De Biodegestor De 7,000 lts En Escuela Secundaria Técnica No. 23 Otilia Cota Romero	17059	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Anita	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$198,066	\$197,672	\$197,672	\$197,672	\$197,672	\$197,672	\$197,672	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170401052649	Construcción De Aula De Usos Múltiples De 6.00 X 12.00 Mt. En Estructura Regional, Andador De Conexión Y Red Eléctrica Exterior En E.P. Heroes De 1947	17251	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,386,480	\$1,624,086	\$1,624,086	\$1,624,086	\$1,624,086	\$1,624,086	\$1,624,086	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170401052667	Construcción De Banquetas, Guarniciones Y Alumbrado En Av. Miguel Hidalgo En La Localidad De Punta Abrejos.	HAM.PDR.0 012017	Baja California Sur	Mulegé	Punta Abrejos	Rural	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE MULEGÉ	Urbanización	En Ejecución	2017	\$4,000,000	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,917,290	\$3,057,868	\$3,057,868	\$3,057,868	76.45	\$0	Metros lineales	0	0.00	76.45	Financiera: PARA VALIDAR / Fisica: PARA VALIDAR / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17170401052669	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 6.00 Mts. Y Red Eléctrica Y Mobiliario En Cam No. 4.	17181	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalía	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$870,071	\$818,601	\$818,601	\$818,601	\$818,601	\$818,601	\$818,601	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170401052680	Construcción Usar En Estructura Regional De 6.00 X 6.00 Mts., Andador De Conexión Y Red Eléctrica Y Mobiliario En J.N. Nueva Santa Rosalía.	17182	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalía	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$954,067	\$953,980	\$953,980	\$953,980	\$953,980	\$953,980	\$953,980	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170401052751	Construcción De Aula Usar En Estructura Regional De 6.00 X 6.00 Mts., Andador De Conexión Y Red Eléctrica, Indujo Mobiliario En J.N. Paulo Freire	17183	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$948,437	\$858,230	\$858,230	\$858,230	\$858,230	\$858,230	\$858,230	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170401052761	Construcción De Aula Usar De 6.00 X 6.00 Mts., Andador De Conexión Y Red Eléctrica Y Mobiliario En E.P. Estado De Sonora	17184	Baja California Sur	Mulegé	Ejido San Lucas	Rural	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$998,011	\$958,727	\$958,727	\$958,727	\$958,727	\$958,727	\$958,727	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170401052770	Construcción De Aula Usar En Estructura Regional Andador De Conexión Y Red Eléctrica Y Mobiliario En E.P. Francisco I Madero	17185	Baja California Sur	Mulegé	Ejido Licenciado Alfredo Vladimir Bonfil	Rural	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,103,195	\$936,996	\$936,996	\$936,996	\$936,996	\$936,996	\$936,996	\$936,996	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
BCS17170401052780	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts Y Obra Externo Y Mobiliario En E.P. Angel Fort Amador	17186	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$724,946	\$711,709	\$711,709	\$711,709	\$711,709	\$711,709	\$711,709	\$711,709	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170401052800	Construcción De Un Aula Didáctica De 2 1/2 E/E En Planta Alta Y Adaptación De Aula Usar En Planta Baja Y Mobiliario En Escuela Secundaria Técnica No. 24	17187	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalía	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,425,834	\$1,339,847	\$1,339,847	\$1,339,847	\$1,339,847	\$1,339,847	\$1,339,847	\$1,339,847	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170401052818	Construcción De Un Aula Didáctica De 2 1/2 E/E En Estructura U-2c En Planta Alta, Red Eléctrica Y Plaza Cívica Y Mobiliario En Cecyt No. 08	17196	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,189,550	\$1,189,548	\$1,189,548	\$1,189,548	\$1,189,548	\$1,189,548	\$1,189,548	\$1,189,548	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170401052829	Construcción De Un Aula Didáctica De 3 E/E En Estructura U-1c Y Andador De Conexión Y Mobiliario En Cecyt No. 09.	17197	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,381,855	\$1,399,222	\$1,399,222	\$1,399,222	\$1,399,222	\$1,399,222	\$1,399,222	\$1,399,222	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170401052843	Construcción De Un Aula Didáctica De 3 E/E En Estructura U2-C Planta Baja, Red Eléctrica, Obra De Protección Y Andador De Conexión Y Mobiliario En Emsad No. 13.	17198	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,887,762	\$1,887,716	\$1,887,716	\$1,887,716	\$1,887,716	\$1,887,716	\$1,887,716	\$1,887,716	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:	
BCS17170401052849	Construcción De Un Aula Usar 6.00 X 6.00, Bodega De 6.00 X 5.30, Muro Divisorio, Demolición De Bodega Existente, Red Eléctrica, Barda Perimetral Y Andador De Conexión Y Mobiliario En J.N. Federico F	17188	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,260,726	\$1,248,410	\$1,248,410	\$1,248,410	\$1,248,410	\$1,248,410	\$1,248,410	\$1,248,410	\$1,248,410	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401052880	Construcción De Un Aula En Planta Alta En Estructura U2-C, Construcción De Módulo De Escaleras Y Andador De Conexión Y Mobiliario En E.P. Álvaro Obregón Salido.	17189	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,284,410	\$1,284,408	\$1,284,408	\$1,284,408	\$1,284,408	\$1,284,408	\$1,284,408	\$1,284,408	\$1,284,408	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401052893	Construcción De Aula Usar Con División Para Dirección Asilada En Estructura Regional De 6.00x6.00 M, Red Eléctrica, Andador De Conexión Y Ampliación De Plaza Cívica En E.P. Alfredo V. Bonfil	17190	Baja California Sur	La Paz	General Juan Dominguez Cota	Rural	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,374,437	\$1,395,738	\$1,395,738	\$1,395,738	\$1,395,738	\$1,395,738	\$1,395,738	\$1,395,738	\$1,395,738	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401052904	Construcción De Aula Usar En Estructura Regional 6.00 X 8.00 Mts, Red Eléctrica Y Andador De Conexión En E.P. Diana Laura Riojas Reyes.	17191	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,027,258	\$1,019,455	\$1,019,455	\$1,019,455	\$1,019,455	\$1,019,455	\$1,019,455	\$1,019,455	\$1,019,455	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401052916	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura U2-C Y Red Eléctrica En E.P. Francisco King Rondero.	17192	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$992,712	\$992,554	\$992,554	\$992,554	\$992,554	\$992,554	\$992,554	\$992,554	\$992,554	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401052921	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada De 2 E/E En Estructura U1-C En Tv No. 58, Leonardo Da Vinci.	17193	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,023,842	\$1,023,400	\$1,023,400	\$1,023,400	\$1,023,400	\$1,023,400	\$1,023,400	\$1,023,400	\$1,023,400	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401052946	Construcción De Un Aula Didáctica Asilada En Estructura Regional 6.00 X 8.00 Mts, Red Eléctrica Y Andador De Conexión En Tv No. 50, Gabriel Garcia Marquez.	17194	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$900,951	\$900,950	\$900,950	\$900,950	\$900,950	\$900,950	\$900,950	\$900,950	\$900,950	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401052962	Construcción De Aula Adosada En Estructura Regional, Andador De Conexión, Red Eléctrica, Alumbrado Exterior Y Cerco Perimetral En Tv No. 9, Luis Donaldo Colosio Murrieta.	17195	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$924,048	\$918,817	\$918,817	\$918,817	\$918,817	\$918,817	\$918,817	\$918,817	\$918,817	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS17170401052981	Construcción De Dos Aulas De 2 1/2 E/E En Estructura U2-C Y Bodega De 1 E/E, En Planta Alta En Cecyt No. 05.	17206	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,554,692	\$3,554,692	\$3,554,692	\$3,554,692	\$3,554,692	\$3,554,692	\$3,554,692	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.		
BCS17170401052996	Construcción De Dos Aulas En Planta Alta En Estructura U2-C De 2 E/E, Construcción De 1 Aula En Planta Alta Y Núcleo De Escaleras En Estructura U2-C, Andador De Conexión Y Red Eléctrica En Cecyt No.04	17207	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,411,965	\$3,378,049	\$3,378,049	\$3,378,049	\$3,378,049	\$3,378,049	\$3,378,049	\$3,378,049	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.	
BCS17170401053005	Construcción De Dos Aulas De 2 1/2 E/E En Estructura U2-C, En Planta Alta En Edificio A, En Cecyt No. 07	17208	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,920,665	\$1,920,664	\$1,920,664	\$1,920,664	\$1,920,664	\$1,920,664	\$1,920,664	\$1,920,664	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.	
BCS17170401053015	Construcción De Dos Aulas Didácticas En Planta Baja En Cet Del Mar No. 31.	17209	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,576,274	\$3,628,432	\$3,628,432	\$3,628,432	\$3,628,432	\$3,628,432	\$3,628,432	\$3,628,432	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.	
BCS17170401053027	Construcción De Taller De Alimentos En Conalep 282	17247	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,493,649	\$3,493,649	\$3,493,649	\$3,493,649	\$3,493,649	\$3,493,649	\$3,493,649	\$3,493,649	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.	
BCS17170401053036	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Y Andador De Conexión En J.N. Sin Nombre Colonia Ejidal	17199	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$894,508	\$853,255	\$853,255	\$853,255	\$853,255	\$853,255	\$853,255	\$853,255	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.	
BCS17170401053041	Construcción De Un Aula Didáctica Adosada En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Red Eléctrica Y Andador De Conexión En J.N. Adriana Trasviña	17200	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$891,644	\$837,608	\$837,608	\$837,608	\$837,608	\$837,608	\$837,608	\$837,608	\$837,608	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.
BCS17170401053048	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Adosada, Andador De Conexión, Adquisición De Aula Usar En E.P. Efraín Ceseña Ceseña	17201	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,015,032	\$1,015,032	\$1,015,032	\$1,015,032	\$1,015,032	\$1,015,032	\$1,015,032	\$1,015,032	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.	
BCS17170401053057	Construcción De Aula Usar En Est. Regional De 6.00 X 8.00 Mts. Red Eléctrica En E. P. Jesús Green Alvarez	17202	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,068,617	\$1,068,617	\$1,068,617	\$1,068,617	\$1,068,617	\$1,068,617	\$1,068,617	\$1,068,617	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.	
BCS17170401053068	Construcción De 2 Aulas Didácticas En Planta Baja De 2 E/E Adosadas, En Estructura U2-C, Y Red Eléctrica Exterior En E.P. Sin Nombre, Col. Chula Vista.	17203	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,160,060	\$2,159,981	\$2,159,981	\$2,159,981	\$2,159,981	\$2,159,981	\$2,159,981	\$2,159,981	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.	
BCS17170401053086	Trabajos De Rehabilitación En Edificio A En E.P. Josefa Ortiz De Domínguez	17204	Baja California Sur	Los Cabos	La Ribera	Rural	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$673,596	\$660,589	\$660,589	\$660,589	\$660,589	\$660,589	\$660,589	\$660,589	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.	
BCS17170401053095	Construcción De Un Aula Didáctica De 6.00 X 6.00 Mts, Biblioteca Y Dirección De 6.00 X 6.00 Mts. En Estructura Regional En E.P. Estado De Campeche.	17312	Baja California Sur	Los Cabos	La Playita	Rural	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,398,155	\$1,416,348	\$1,416,348	\$1,416,348	\$1,416,348	\$1,416,348	\$1,416,348	\$1,416,348	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.	
BCS17170401053102	Construcción De Un Aula Didáctica De 2 E/E En Planta Alta, En Estructura U2-C Y Cubo De Escalera En Tv No. 29, Carmen Fisher Cota.	17205	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,204,699	\$1,195,529	\$1,195,529	\$1,195,529	\$1,195,529	\$1,195,529	\$1,195,529	\$1,195,529	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.	
BCS17170401053110	Construcción De Aula Didáctica De 2 1/2 E/E En Planta Alta En Estructura U2-C, Módulo De Escaleras Y Red Eléctrica En Est. Sec. Técnica No. 25.	17249	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,209,056	\$2,164,336	\$2,164,336	\$2,164,336	\$2,164,336	\$2,164,336	\$2,164,336	\$2,164,336	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro.	



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número del Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS17170401053119	Construcción De Aula Usar Aislada En Estructura Regional, Andador De Conexión Y Red Eléctrica En J.N. Laura Menez Cuena.	17237	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$959,282	\$886,827	\$886,827	\$886,827	\$886,827	\$886,827	\$886,827	\$886,827	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
BCS17170401053129	Construcción De Aula Usar En Estructura Regional De 6.00 X 5.30 Mts., Andador De Conexión Y Red Eléctrica En J.N. Eloisa Diaz Armazola.	17238	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$756,388	\$606,432	\$606,432	\$606,432	\$606,432	\$606,432	\$606,432	\$606,432	\$606,432	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170401053137	Construcción De Aula Usar En Estructura Regional De 6.00 X 5.30 Mts. En J.N. Juan Escobit.	17239	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$692,691	\$678,824	\$678,824	\$678,824	\$678,824	\$678,824	\$678,824	\$678,824	\$678,824	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170401053145	Construcción De Aula Usar Adosada En Estructura Regional, Andador De Conexión Y Red Eléctrica En J.N. Pablo L. Martinez.	17240	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$866,458	\$847,544	\$847,544	\$847,544	\$847,544	\$847,544	\$847,544	\$847,544	\$847,544	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170401053151	Construcción De Aula Usar Adosada En Estructura Regional, Adecuación De Dirección, Red Eléctrica Y Andador De Conexión En E.P. Olivia Perpuly De La Toba.	17241	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,045,451	\$1,041,599	\$1,041,599	\$1,041,599	\$1,041,599	\$1,041,599	\$1,041,599	\$1,041,599	\$1,041,599	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170401053156	Construcción De Aula Usar Aislada En Estructura Regional, Andador De Conexión Y Red Eléctrica En E.P. 25 De Octubre De 1697.	17242	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,065,821	\$981,897	\$981,897	\$981,897	\$981,897	\$981,897	\$981,897	\$981,897	\$981,897	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170401053161	Construcción De Aula Usar Adosada En Estructura Regional, Andador De Conexión Y Red Eléctrica En Esc. Sec. Benito Juarez.	17243	Baja California Sur	Loreto	Loreto	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$961,115	\$905,432	\$905,432	\$905,432	\$905,432	\$905,432	\$905,432	\$905,432	\$905,432	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170401053857	Demolición Y Construcción De Sistema De 10,000 Lt Y Fosa Séptica Cap. 12,00 Mb En J.N. Amado Nervo	17245	Baja California Sur	Mulegé	Ejido San Lucas	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$253,486	\$253,357	\$253,357	\$253,357	\$253,357	\$253,357	\$253,357	\$253,357	\$253,357	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170401053859	Construcción De Techumbre De 6.00 X 9.00 Mts Y Plaza Civica En J.N. Francisco Gonzalez Bocanegra.	17006	Baja California Sur	Mulegé	Punta Abreojos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$325,960	\$325,692	\$325,692	\$325,692	\$325,692	\$325,692	\$325,692	\$325,692	\$325,692	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170401053863	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 32.00 X 22.00 Mts. En E.P. Estado De Michoacan	17008	Baja California Sur	Mulegé	Punta Abreojos	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,606,601	\$1,606,089	\$1,606,089	\$1,606,089	\$1,606,089	\$1,606,089	\$1,606,089	\$1,606,089	\$1,606,089	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170401053871	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 32.00 X 22.00 Mts. En Esc. Sec. TAc. No. 6	17010	Baja California Sur	Mulegé	Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,620,443	\$1,620,428	\$1,620,428	\$1,620,428	\$1,620,428	\$1,620,428	\$1,620,428	\$1,620,428	\$1,620,428	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17170401053875	Construcción De Techumbre De 32.00 X 22.00 Mts. En Cancha De Usos Múltiples En Tv. Secundaria No. 52	17014	Baja California Sur	Mulegé	La Bocana	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,664,245	\$1,664,223	\$1,664,223	\$1,664,223	\$1,664,223	\$1,664,223	\$1,664,223	\$1,664,223	\$1,664,223	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170401053884	Rehabilitación De Plaza Civica En E.P. David Alfaro Siqueiros	17047	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,108,094	\$1,108,094	\$1,108,094	\$1,108,094	\$1,108,094	\$1,108,094	\$1,108,094	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170401053889	Construcción Techumbre En Plaza Civica De 10.00 X18.00 Mts En J.N. Maria Leona Vicario.	17003	Baja California Sur	Mulegé	Guillermo Díaz Ordaz	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$440,799	\$440,799	\$440,799	\$440,799	\$440,799	\$440,799	\$440,799	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170401053891	Construcción Techumbre En Plaza Civica De 10.00 X 12.00 Mts En J.N. Juan De La Barrera	17004	Baja California Sur	Mulegé	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$332,875	\$332,875	\$332,875	\$332,875	\$332,875	\$332,875	\$332,875	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170401053898	Rehabilitación Y Ampliación De Casa Hogar Una Luz En Mi Vida, San José Del Cabo, Municipio De Los Cabos, B.C.S.	5463144	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U126 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	Asistencia Social	En Ejecución	2017	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$9,890,000	\$4,501,804	\$4,501,804	\$4,501,804	45.52	\$0	Metros lineales	45	0.00	27.25	Financiera / Física / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS17170401053907	Construcción De Techumbre En Cancha De Usos Múltiples De 32.00 X 22.00 Mts. E.P. Profr. Domingo Carballo Felix	17007	Baja California Sur	Mulegé	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,427,317	\$1,427,008	\$1,427,008	\$1,427,008	\$1,427,008	\$1,427,008	\$1,427,008	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170401053911	Construcción Techumbre En Plaza Civica De 16.00 X 24.00 Mts En Tv. Secundaria No. 24	17012	Baja California Sur	Mulegé	Benito Juárez	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$994,052	\$975,497	\$975,497	\$975,497	\$975,497	\$975,497	\$975,497	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170401053915	Construcción De Parque Integral Villa Bonita San José Del Cabo, Municipio De Los Cabos, B.C.S.	4830860	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	U126 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Salariales y Económicas	H. XII AYUNTAMIENTO DE LOS CABOS, BAJA CALIFORNIA SUR.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$7,830,170	\$7,830,170	\$7,830,170	\$7,830,170	\$2,112,979	\$2,112,979	\$2,112,979	26.99	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	27.00	Financiera / Física / Registro: SOLICITA VALIDACION - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
BCS17170401053948	Suministro De Equipos De Computo En El Cecyq No.1	-	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$138,620	\$138,620	\$138,620	\$138,620	\$138,620	\$138,620	\$138,620	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170401053953	Suministro De Equipos De Computo En El Cecyq No.6	-	Baja California Sur	Mulegé	Vizcaino Dos (Abarrotes I)	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$34,542	\$34,542	\$34,542	\$34,542	\$34,542	\$34,542	\$34,542	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170401053954	Trabajos De Rehabilitación En E.P. Profr Luis Rodriguez Chavez	17162	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$33,947	\$33,947	\$33,947	\$33,947	\$33,947	\$33,947	\$33,947	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:
BCS17170401053961	Suministro De Equipo De Computo En El Emssad No. 1	-	Baja California Sur	Mulegé	Bahia Asunción	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS17170401053967	Suministro De Equipo De Computo En El Emsad No.3	-	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Tortugas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401053972	Suministro De Equipo De Computo En El Emsad No. 7	-	Baja California Sur	Mulegé	San Ignacio	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401053983	Suministro De Equipo De Computo En El Cecyt No.8	17	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401053990	Construcción De Cerco Perimetral Telesecundaria No. 40 Elvira Castillo Mirron	17071	Baja California Sur	La Paz	Colonia Calafia	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$291,731	\$291,582	\$291,582	\$291,582	\$291,582	\$291,582	\$291,582	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401053992	Suministro De Equipo De Computo En El Cecyt No. 11	17	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401053999	Suministro De Equipo De Computo En El Emsad No.12	17	Baja California Sur	La Paz	Las Pocitas	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$24,360	\$24,360	\$24,360	\$24,360	\$24,360	\$24,360	\$24,360	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401054004	Suministro De Equipo De Computo En El Cecyt No. 3	-	Baja California Sur	Los Cabos	Sanilago	Rural	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$138,620	\$138,620	\$138,620	\$138,620	\$138,620	\$138,620	\$138,620	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401054008	Suministro De Equipo De Computo En El Cecyt No. 5	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$138,620	\$138,620	\$138,620	\$138,620	\$138,620	\$138,620	\$138,620	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401054018	Suministro De Equipos De Computo En El Cecyt No. 5	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	\$69,310	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401054024	Suministro De Impresora En El Cecyt No. 4	-	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$3,636	\$3,636	\$3,636	\$3,636	\$3,636	\$3,636	\$3,636	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Fisica / Registro:
BCS17170401055113	Construcción De Escalinata Colina De La Cruz	PDRE201702	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U126 Proyectos de Desarrollo Regional		23- Provisiones Sociales y Económicas	OBRA PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,500,000	\$1,500,000	\$1,500,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	215,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pass al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
BCS17170401055121	Construcción De Cancha Puerto Chiale	PDRE201705	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U128		Proyectos de Desarrollo Regional	23- Provisiones Salariales y Económicas	OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$2,500,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	215,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17180101067635	Construcción De La Primera Etapa De Las Oficinas Administrativas En San José Del Cabo, Mpio. De Los Cabos, B.C.S.	612371	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Aportaciones Federales	1012	FAFEF		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$16,920,077	\$16,920,077	\$16,920,077	\$16,920,077	\$12,222,891	\$12,222,891	\$8,460,038	72.24	\$0	Metros Cuadrados	93,069	0.00	72.24	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17180101068124	Pago Para La Liquidación De Adquisición De Terreno Para Nuevo Panteón Municipal	FTRE171801	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	TESORERÍA GENERAL MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Lote	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL		
BCS17180101068132	Adquisición De Minicargador Y Complementos	FTRE171802	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,280,000	\$1,280,000	\$1,280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL		
BCS17180101068154	Adquisición De Vehículos Nuevos Para Área De Supervisión De Obras, Desarrollo Social Y Obras Públicas.	FTRE17803	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL- OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$950,000	\$950,000	\$950,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL		
BCS17180101068177	Proyecto De Estabilización Del Talud En El Andador Serapio Dominguez Ojeda	FTRE17806	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL		
BCS17180101068188	Construcción De Fosa Séptica En Delegación Poblado Los Bariles	FTRE17807	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL		
BCS17180101068590	Red Eléctrica Exterior En La E.P. Gustavo Diaz Ordaz	17321	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	1007	FAM	Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$123,490	\$123,490	\$123,490	\$123,490	\$123,490	\$123,490	\$123,490	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS17180101068719	Rehabilitación De Almacén Isle Y Mobiliario	ISIFE	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U080		Apoyos a centros y organizaciones de educación	11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,363,363	\$2,363,363	\$2,363,363	\$2,363,363	\$2,363,363	\$2,363,363	\$2,363,363	100.00	\$0	Otros	82	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS17180101068738	Rehabilitación De Dirección En T.V. Sec. No 38	17322	Baja California Sur	La Paz	Chameta	Rural	Fideicomisos	1007	FAM	Infraestructura Educativa Básica	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$260,305	\$256,174	\$256,174	\$256,174	\$256,174	\$256,174	\$256,174	\$256,174	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17180101069324	Construcción De Laboratorio Multifuncional En Estructura UZ-C De 4 E.E. En Conalep No 019	17258	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U080		Apoyos a centros y organizaciones de educación	11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,041,262	\$2,041,262	\$2,041,262	\$2,041,262	\$2,041,262	\$2,041,262	\$2,041,262	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo ConVENIO	Programa Fondo ConVENIO - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
BCS17180101069374	Trabajos Adicionales Y Extraordinarios En Uabcs (Campus La Paz)	16107	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$792,801	\$792,801	\$792,801	\$792,801	\$792,801	\$792,801	\$792,801	\$792,801	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
BCS17180101069460	Construcción De Techumbres Y Luminarias En Cota No 27	17325	Baja California Sur	Comondú	Ciudad Insurgentes	Urbano	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,638,968	\$1,638,968	\$1,638,968	\$1,638,968	\$1,638,968	\$1,638,968	\$1,638,968	\$1,638,968	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
BCS17180101069563	Construcción De Un Aula Didáctica En Estructura Regional De 6.00 X 8.00 Mts. En J.N. Juana Teresa Ruiz Aguirre	17246	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$837,670	\$837,670	\$837,670	\$837,670	\$837,670	\$837,670	\$837,670	\$837,670	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
BCS17180101069699	Construcción De Cancha De Ulos Múltiples De 18.20 X 32.20 En Coyol No 11	17323	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$915,283	\$915,283	\$915,283	\$915,283	\$915,283	\$915,283	\$915,283	\$915,283	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
BCS17180101069733	Trabajo De Rehabilitación En J.N. Manriquez Manriquez	17328	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$197,502	\$197,502	\$197,502	\$197,502	\$197,502	\$197,502	\$197,502	\$197,502	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
BCS17180101069799	Rehabilitación En Esc. Sec Tec No 06	17324	Baja California Sur	Mulegé	Gustavo Diaz Ordaz	Rural	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,636,590	\$1,636,590	\$1,636,590	\$1,636,590	\$1,636,590	\$1,636,590	\$1,636,590	\$1,636,590	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
BCS17180101069823	Construcción De Nucleo De Servicios E.P. Braulio Maldonado Sandez	17316	Baja California Sur	Mulegé	Ejido Luis Echeverria	Rural	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,003,974	\$1,003,974	\$1,003,974	\$1,003,974	\$1,003,974	\$1,003,974	\$1,003,974	\$1,003,974	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
BCS17180101069855	Construcción De Techumbre En E.P. Profr. Marcelo Rubio Ruiz	17	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$707,321	\$707,321	\$707,321	\$707,321	\$707,321	\$707,321	\$707,321	\$707,321	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
BCS17180101069861	Sustitución De Equipos De Aires Acondicionados En E.P. Antonio F. Delgado	17	Baja California Sur	Mulegé	Santa Rosalia	Urbano	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$312,451	\$312,451	\$312,451	\$312,451	\$312,451	\$312,451	\$312,451	\$312,451	\$312,451	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17180101069870	Construcción De Aula Didáctica En T.V. Sec. No 64	17	Baja California Sur	Mulegé	Herolica Mulegé	Urbano	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$788,262	\$788,262	\$788,262	\$788,262	\$788,262	\$788,262	\$788,262	\$788,262	\$788,262	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.
BCS17180101073829	Rehabilitación En J.N. Rafael Perez De Leon	17330	Baja California Sur	Los Cabos	San José del Cabo	Urbano	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$202,173	\$202,173	\$202,173	\$202,173	\$202,173	\$202,173	\$202,173	\$202,173	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.	
BCS17180101073844	Rehabilitación En J.N. Sabina Maldonado	17331	Baja California Sur	Los Cabos	Santa Catalina	Rural	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$300,223	\$300,223	\$300,223	\$300,223	\$300,223	\$300,223	\$300,223	\$300,223	\$300,223	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17180101074169	Rehabilitación En Cet Del Mar No 31	17	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,086,788	\$1,086,788	\$1,086,788	\$1,086,788	\$1,086,788	\$1,086,788	\$1,086,788	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS17180101074220	Suministro De Computadoras Para Centro De Computo En Consejo Tecnico Regional De Educación Basica Zona Centro	17	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación		11- Educación Pública	SEP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$495,900	\$495,900	\$495,900	\$495,900	\$495,900	\$495,900	\$495,900	\$495,900	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17180101074788	Suministro E Instalación De Mobiliario Y Equipo Para Biblioteca En Esc. Sec. Tec. No. 16	17309	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$431,917	\$431,917	\$431,917	\$431,917	\$431,917	\$431,917	\$431,917	\$431,917	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS17180101075613	Cuartel Militar En La Paz, Municipio De La Paz, B.C.S.	52612445	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	U135 Fondo para el Fortalecimiento o Financiero		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$123,550,568	\$123,550,568	\$123,550,568	\$123,550,568	\$95,260,268	\$95,260,268	\$95,260,268	77.10	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	30.45	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17180101075665	Trabajos Complementarios En La Construcción En J.M. Bonifacio Diaz	17327	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$514,603	\$514,603	\$514,603	\$514,603	\$514,603	\$514,603	\$514,603	\$514,603	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17180101075672	Instalación Eléctrica En J.N. Num 230	17320	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$296,614	\$296,614	\$296,614	\$296,614	\$296,614	\$296,614	\$296,614	\$296,614	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17180101075689	E.P. Rehabilitación En E.P. Carlos A Carrillo	17329	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$59,490	\$59,490	\$59,490	\$59,490	\$59,490	\$59,490	\$59,490	\$59,490	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17180101075719	Suministro De Equipo En Esc Sec Tec No 20	17308	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$408,754	\$408,754	\$408,754	\$408,754	\$408,754	\$408,754	\$408,754	\$408,754	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17180101075724	Suministro De Mobiliario En Almacén Isife	17	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$739,251	\$739,251	\$739,251	\$739,251	\$739,251	\$739,251	\$739,251	\$739,251	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17180101075766	Suministro De Mobiliario En Almacén Isife	17	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,079,026	\$1,079,026	\$1,079,026	\$1,079,026	\$1,079,026	\$1,079,026	\$1,079,026	\$1,079,026	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17180101075771	Suministro De Mobiliario En J.N. Patricia Miranda	17	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$69,771	\$69,771	\$69,771	\$69,771	\$69,771	\$69,771	\$69,771	\$69,771	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS17180101075774	Suministro De Mobiliario En J.N. Dominga Gonzalez Morales	17	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$142,323	\$142,323	\$142,323	\$142,323	\$142,323	\$142,323	\$142,323	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:	
BCS17180101075780	Suministro De Mobiliario En E.P. Jesus Francisco Jerez Angulo	17	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ISIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$76,321	\$76,321	\$76,321	\$76,321	\$76,321	\$76,321	\$76,321	\$76,321	100.00	\$0	Otros	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro:
BCS17180101077096	Progr. Par. - Obra: Conclusion De La Planta De Tratamiento De Aguas Residuales En La Paz Cap. 700lps. Y Supervision De La Conclusion De La Obra.	ANEXO TECNICO NUM. IAPTAIR-01-17	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION NACIONAL DEL AGUA.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$56,665,000	\$56,665,000	\$56,665,000	\$56,665,000	\$14,524,579	\$14,524,579	\$14,524,579	25.63	\$0	Otros	215,178	0.00	25.63	Financiera: / Fisica: / Registro: SE VALIDA - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS17180101078448	Construcción De Cancha De Usos Múltiples De 911 M2 Con Techumbre Y Alumbrado En Conjunto Habitacional Solidaridad	FMIN201701	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,992,971	\$1,657,311	\$1,657,311	\$597,891	82.87	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	85.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:	
BCS17180101078449	Rehabilitación De Parque Publico De 650 M2 En La Localidad De San Benito, B.C.S.	FMIN201702	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,276,707	\$1,276,707	\$1,276,707	\$1,267,960	\$380,388	\$380,388	\$380,388	29.79	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	30.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:	
BCS17180101078450	Rehabilitación De 432 M2 Del Campo De Beisbol En La Localidad De El Triunfo	FMIN201703	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,310,592	\$1,310,592	\$1,310,592	\$1,301,966	\$390,590	\$390,590	\$390,590	29.80	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	30.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:	
BCS17180101078453	Adecuación De Parque Wilson De 419.86 M2 Para Personas Con Discapacidad En La Paz, B.C.S.	FMIN201704	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,090,549	\$626,834	\$626,834	\$626,834	56.98	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	60.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:	
BCS17180101078454	Rehabilitación De 3467.77 M2 De Rampas Y Banquetas En La Calle Abasco E Gral Manuel Marquez De Leon Y Blvd 5 De Febrero	FMIN201705	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,710,956	\$2,710,956	\$2,710,956	\$2,705,421	\$811,626	\$811,626	\$811,626	29.94	\$0	Metros lineales	215,178	0.00	30.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro:	
BCS17180101078456	Rampas De Calle San Martin E Calle San Benito Y Av Dos Mares En La Ciudad De La Paz	FMIN201706	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Cobertura municipal	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	DIRECCION GENERAL DE OBRAS MUNICIPALES Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$707,446	\$707,446	\$707,446	\$706,570	\$312,501	\$312,501	\$312,501	44.17	\$0	Metros Cuadrados	215,178	0.00	45.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS18180101056351	Ampliación De Vivienda En Zona Rural Recamara Adicional - 18466	18466	Baja California Sur	La Paz	Santa Rita	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Vivienda	En Ejecución	2018	\$4,050,000	\$4,050,000	\$1,215,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vivienda	160	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS18180101056352	Ampliación De Red De Agua Potable Colonia Laguna Azul Segunda Etapa - 19260	19260	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,462,731	\$2,462,731	\$738,819	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	420	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS18180101056353	Interconexión A Pozo Panteón Peñas Del Paraíso A Laguna Azul - 18413	18413	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,761,744	\$1,761,744	\$528,523	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	1,096	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS18180101056354	Ampliación De Red De Agua Potable En Colonia Lagunitas - 18402	18402	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$1,798,025	\$1,798,025	\$539,407	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	392	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS18180101056355	Reposición De Red De Agua Potable Colonia Guadalupe Victoria - 18376	18376	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$266,952	\$266,952	\$80,086	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros lineales	100	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS18180101056356	Ampliación De Red De Alcantarillado Anexo El Centenario - 18445	18445	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$835,876	\$835,876	\$250,763	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	104	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS18180101056357	Exploración Y Perforación De Pozo Poblado Puerto Chale Primera Etapa - 18436	18436	Baja California Sur	La Paz	Puerto Chale	Rural	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OOMSAPAS	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$802,648	\$802,648	\$240,794	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	95	100.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.
BCS18180101068033	Equipoamiento A Personal Operativo De Seguridad Publica, Policia Preventiva Y Tránsito Municipal	FTSP201802	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$333,333	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipo de seguridad	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068042	Equipoamiento Para Las Oficinas Municipales	FTBM201806	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR - DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$270,000	\$270,000	\$45,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068052	Adquisición De Vehiculos	FTFM201807	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR - TESORERIA MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$650,000	\$650,000	\$108,333	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068055	Adquisición De Equipo De Audio De La Sala De Cabildo Del Ayuntamiento De La Paz	FTFM201808	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR - DIRECCIÓN TECNICA DE CABILDO	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$213,000	\$213,000	\$35,500	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Fisica: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068057	Mejoramiento Cereso San Jose Del Cabo	-	Baja California Sur	Los Cabos		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2018	\$2,829,424	\$2,829,424	\$848,827	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: SISTEMA: Passa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS18180101068060	Programa Modernización De Semáforos En La Ciudad De La Paz, Segunda Etapa	FTUM201810	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$10,000,000	\$10,000,000	\$1,666,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068061	Adquisición De Grúa Para Área De Peritaje	FTBI201840	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,400,000	\$1,400,000	\$233,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068064	Adquisición Vehículo Pintarayas E Insumos	FTUM201811	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$333,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068068	Adquisición De Capas Para Panteón Jardines Del Recuerdo	FTUM201815	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DEL PARRQUE FUNERAL JARDINES DEL RECUERDO OFICIALIA MAYOR	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$250,000	\$250,000	\$41,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068072	Rehabilitación De Ciclovía En Blvd Fojadores (Tramo De Blvd. 5 De Febrero A Blvd Fojadores De Sudcalifornia)	FTUM201816	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,000,000	\$1,000,000	\$166,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068073	Adquisición De Grúa Canasta Para Alumbrado Público	FTBI201842	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2018	\$1,800,000	\$1,800,000	\$300,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068077	2da Etapa Parque Santa Monica	FTUM201817	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Deporte	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$83,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068084	Rehabilitación De Campo De Fútbol Colonia Ruiz Cortez	FTUM201818	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Deporte	En Ejecución	2018	\$2,200,000	\$2,200,000	\$366,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068088	Adquisición De Retroexcavadora	FTBI201841	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA PAZ	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,200,000	\$2,200,000	\$366,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Maquinaria y equipo	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068091	Construcción De Barda Perimetral En Ampliación De Panteón Perlas Del Paraíso	FTUM201819	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS Y ASENTAMIENTO S HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$333,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
BCS181801068096	Construcción De Almacén En Pantión Perlas Del Paraíso	FTUM201820	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS181801068109	Remodelación De Oficinas Y Archivo De Catstro	FTUM201821	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS181801068110	Adquisición De Camiones Recolecctores De Basura	FTBI201843	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$6,250,000	\$6,250,000	\$1,041,667	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehiculos	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS181801068114	Rehabilitación De Talleres Mecánicos De Servicios Públicos Municipales	FTUM201822	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,710,000	\$3,710,000	\$618,333	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS181801068115	Adquisición De Barredora	FTBI201844	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$4,805,015	\$4,805,015	\$800,836	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	215,178	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS181801068119	Ampliación Y Rehabilitación De Comandancia Bella Vista	FTUM201823	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$700,000	\$700,000	\$116,667	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS181801068126	Ampliación Y Rehabilitación De Comandancia Camino Real	FTUM201824	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Seguridad	En Ejecución	2018	\$900,000	\$900,000	\$150,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS181801068131	Construcción De Oficinas De La Subdelegación De San Bartolo	FTUM201825	Baja California Sur	La Paz	San Bartolo Rural		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS181801068136	Obras Complementarias En Comandancias De La Ciudad De La Paz	FTUM201826	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Seguridad	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS181801068143	Rehabilitación Parque Santa Rita En Colonia Revolución	FTUM201827	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,700,000	\$2,700,000	\$450,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS18180101068153	Rehabilitación Parque Fracc. Loreto	FTUM201828	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$250,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068216	Adquisiciones 2018	-	Baja California Sur		Cobertura estatal	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Fortalecimiento de programas prioritarios en las instituciones estatales de Seguridad Pública e impartición de Justicia	33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Secretaría de Seguridad Pública	Seguridad	En Ejecución	2018	\$42,832,694	\$42,832,694	\$12,849,808	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Piezas	0	0.00	0.00	Financiera: En proceso de Adquisiciones / Física: / Registro:
BCS18180101068224	Rehabilitación De Parque Colonia Roma	FTUM201829	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Deporte	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$333,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068225	Rehabilitación De Parque Mandarina	FTUM201830	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Deporte	En Ejecución	2018	\$2,300,000	\$2,300,000	\$383,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068231	Rehabilitación De Parque Sierra Vista, Colonia Loma Obrera	FTUM201831	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,200,000	\$2,200,000	\$366,667	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068235	Rehabilitación De Parque En La Colonia 8 De Octubre Segunda Sección	FTUM201832	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Deporte	En Ejecución	2018	\$2,400,000	\$2,400,000	\$400,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Mobiliario y equipo	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068241	Rehabilitación De Parque En Ampliación Lázaro Cárdenas (Parte Alta Del Cerro)	FTUM201833	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Deporte	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$83,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068249	Cercado Perimetral A Rastro Municipal	FTUM201834	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,000,000	\$2,000,000	\$333,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068253	Rehabilitación De Parque Rio Blanco	FTUM201836	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	Deporte	En Ejecución	2018	\$500,000	\$500,000	\$83,333	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Equipamiento	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL
BCS18180101068259	Adquisición De Vehículo Dezzavadora Tipo Vactor	FTPE201838	Baja California Sur	La Paz		Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33- Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	OFICIALIA MAYOR COMSAPAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$10,300,000	\$10,300,000	\$1,409,027	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Vehículos	251,871	0.00	0.00	Financiera: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Física: PASA AL SIGUIENTE NIVEL / Registro: PASA AL SIGUIENTE NIVEL



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convento	Programa Fondo Convento - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS18180101069981	Rehabilitación De Parque Recreativo Viscaino Con Sup De 3600.00 M2, Ubicado En C. Alfredo V. Bonfil Y Lic Hugo Cenantes Del Rio, Col Centro, En La Loc De Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro	612454	Baja California Sur	Mulegé	Villa Alberto Alvarado Arámbaro	Urbano	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,950,000	\$3,950,000	\$3,950,000	\$3,950,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180101070421	Rehabilitación De Parque Puesta Del Sol Con Una Superficie De 1,275.65 M2, Ubicado En Calle Tenochtilán Esquina Con Calle Quetzalcóatl En La Col Puesta Del Sol, En La Paz, Municipio De La Paz, Bcs	612451	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$1,700,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180101070860	Rehabilitación De Parque Solidaridad Con Una Superficie De 7615.01 M2, Ubicado En Calle General Agustín Gaitán Entre Filimon Castro Y Leopoldo Ramos Cota, Col Solidaridad, En Guerrero Negro.	612453	Baja California Sur	Mulegé	Guerrero Negro	Urbano	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180101071244	Rehabilitación De Parque El Conchalito Con Una Superficie De 5,070 M2, Ubicado En Calle Erizo De Mar Entre Calle Madre Perla Y Calle Ostra En La Col La Esperanza, En La Paz, Municipio De La Paz, Bcs	612450	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$1,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180101071318	Rehabilitación Del Parque Recreativo Bahía Tortugas Con Sup. De 4788.38 M2, Ubicado En Calle 16 De Sept Entre Marina Nacional Norte Y Marina Nacional Sur, Col Centro, Bahía Tortugas	612452	Baja California Sur	Mulegé	Bahía Tortugas	Urbano	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$2,400,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180101071319	Rehabilitación De Plaza Jardín Corona Con Superficie De 922.75 M2, Ubicado En Calle Gálvan Entre Calle Francisco I. Madero Y Calle Zaragoza, Col Centro, En Heroica Mulegé.	612455	Baja California Sur	Mulegé	Heroica Mulegé	Urbano	Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$1,550,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		100.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180101071541	Rehabilitación Y Puesta En Operación De Laguna De 39,440 Metros Cuadrados Y Red De Acaestillado Sanitario En La Población De Villa Alberto Andrés Alvarado Arámbaro B.C.S. / 2018-12-02-0090	2018-12-02-0090	Baja California Sur	Mulegé	Cobertura municipal		Fideicomisos	M001 Actividades de apoyo administrativo		15- Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$4,600,000	\$4,600,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	\$1,380,000	30.00	\$0	Metros Cuadrados		100.00	0.00	Financiera: ANTICIPO / Fisica: AUN NO SE INICIA LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS18180101072032	Adquisición De Elevador Adaptado Para Museo Regional De Antropología E Historia Ubicado En El Municipio De La Paz /	1682	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$764,000	\$755,596	\$377,798	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS18180101072513	Area De Juegos Adaptados Para Niños Y Niñas Con Discapacidad En El Centro De Rehabilitación Y Educación Especial (Cree), La Paz. /	1681	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,588,320	\$1,570,849	\$785,424	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
BCS18180101072656	Ado Camionetas Adapt P Brindar Servs Visit Dom A Personas Discap Pres Enferm Crónicas Zona Rural y Niñas Del Mpio De La Paz / Uso Del Cam "Roberto Solís Quiroga" Ubic En El Mpio De La Paz. /	1683	Baja California Sur	La Paz	Cobertura municipal		Subsidios	U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad		23- Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DEL TRABAJO Y DESARROLLO SOCIAL	Otros Proyectos	En Ejecución	2018	\$1,687,264	\$1,866,504	\$933,252	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera / Fisica / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público

Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Periodo Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado
BCS181801075382	I Etapa Rehabilitación Plaza Amelia Wilkes En Cabo San Lucas	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cabo San Lucas	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO, ECONOMIA Y SUSTENTABILIDAD	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$13,000,000	\$13,000,000	\$1,857,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	287,670	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS181801075415	II Etapa Programa De Señalización Turística.	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO, ECONOMIA Y SUSTENTABILIDAD	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$1,250,000	\$1,250,000	\$375,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	287,670	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS181801075442	I Etapa Circuito Peatonal Centro Historico De La Paz	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO, ECONOMIA Y SUSTENTABILIDAD	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$5,250,000	\$5,250,000	\$1,200,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	272,263	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS181801075461	Programa Transferencia De Tecnologías.	-	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO, ECONOMIA Y SUSTENTABILIDAD	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$750,000	\$750,000	\$375,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	600	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS181801075472	Equipamiento Capta Los Cabos	-	Baja California Sur	Los Cabos	Cobertura municipal		Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO, ECONOMIA Y SUSTENTABILIDAD	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$1,500,000	\$1,500,000	\$750,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	287,670	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS181801075502	Centro De Atención Y Protección Al Turista En La Paz.	-	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Subsidios	S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos		21-Turismo	SECRETARIA DE TURISMO, ECONOMIA Y SUSTENTABILIDAD	Cultura y turismo	En Ejecución	2018	\$5,250,000	\$5,250,000	\$2,034,486	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	272,263	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS181801076122	Operación Transitoria De La Planta Potabilizadora Centenario, Mpio De La Paz Bcs	BCS18PROAQUAAPUR01	Baja California Sur	La Paz	El Centenario	Urbano	Subsidios	S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DEL AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2018	\$2,200,000	\$2,200,000	\$1,320,000	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	2,500	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: en proceso de licitación y adjudicación - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS181801077593	Programa De Adquisiciones Fassa 2018.	BCS18SSA01	Baja California Sur	Cobertura estatal	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	1002 FASSA		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR	Salud	En Ejecución	2018	\$822,380	\$822,380	\$263,200	\$255,297	\$175,653	\$8,505	\$0	1.03	\$0	Otros	700,000	0.00	21.35	Financiera / Fisca / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
BCS181801077675	Construcción De Un Batallón De Ingenieros De Combate Y Su Unidad Habitacional Militar En La Ciudad De La Paz, Mpio. De La Paz, B.C.S.	BCS1833012001	Baja California Sur	La Paz	La Paz	Urbano	Aportaciones Federales	1012 FAFEP		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE PLANEACION URBANA, INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD	Seguridad	En Ejecución	2018	\$31,463,030	\$31,463,030	\$31,463,030	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	700,000	0.00	0.00	Financiera / Fisca / Registro: PARA VALIDAR - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD

Sistema de Formato Único de Hacienda y Crédito Público
Gestión de Proyectos

Convenios, Subsidios y Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios

Período Reportado : Primer Trimestre de 2018

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de Baja California Sur



GOBIERNO DE
BAJA CALIFORNIA SUR
MEJOR FUTURO

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado	

C.P. y A. José Ricardo González García